

**AUDITORIAS DEL FO.NA.VI.  
Y PROGRAMAS FEDERALES DE VIVIENDA**

**INFORME DE AUDITORIA**

**AL**

**INSTITUTO PROVINCIAL DE  
DESARROLLO HABITACIONAL  
(IPRODHA)**

**DE LA**

**PROVINCIA DE MISIONES**

**1 al 5 de Agosto de 2016**



**DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE OBRAS  
Y CONTROL DEL FO.NA.VI.  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT  
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA**



## **INDICE**

### **AUDITORIAS DEL FONAVI Y PROGRAMAS FEDERALES**

#### ***SOBRE EJERCICIO 2015***

- 1. SITUACION INSTITUCIONAL**
- 2. LINEAS DE ACCION**
- 3. ESTADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA**
  - 3.1. Programa FO.NA.VI.**
  - 3.2. Programas Federales**
- 4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES**
- 5. SOBRE EL ESTADO FINANCIERO CONTABLE**
  - 5.1. Programa FO.NA.VI.**
  - 5.2. Programas Federales**
  - 5.3. Situación Financiera. Saldo en Cuentas Corrientes.**
- 6. EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES**
- 7. CONCLUSIONES GENERALES**



**INFORME DE AUDITORIA AL  
INSTITUTO PROVINCIAL  
DE DESARROLLO HABITACIONAL (IPRODHA)  
PROVINCIA de MISIONES**

El presente Informe de Auditoría al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la Provincia de Misiones (IPRODHA), realizado entre los días 1º al 5 de Agosto de 2016 tiene como objetivo actualizar los antecedentes disponibles en esta Subsecretaría a través del monitoreo de indicadores (de relevamiento y evaluación) sobre la gestión institucional, las acciones desarrolladas y la utilización de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.) y otros ingresos, incluidos los de Programas Federales, durante el Ejercicio 2015, que reflejan el estado de situación del Organismo Provincial al 31 de diciembre del 2015.

La Comisión encargada del presente trabajo estuvo integrada por el Arquitecto Víctor Raúl Sirolli, la Licenciada Natalia Saá y el Contador Alberto Brecej, todos integrantes de esta Secretaría de Vivienda y Hábitat.

Para el desarrollo del presente Informe se ha tenido en cuenta:

El Informe de la Auditoría realizada al Organismo, elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda entre los 21 al 25 de Septiembre de 2015 con relación al Ejercicio 2014, así como los correspondientes a ejercicios anteriores.

Los Informes trimestrales para el ejercicio 2015 de avances físico-financieros de obras, remitidos a esta Subsecretaría por el IPRODHA en cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 2.483/93.



Las Auditorías anuales realizadas a los organismos ejecutores integrantes del Sistema Federal de la Vivienda, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 9° de la Ley N° 24.464, así como del Decreto N° 2483/93, resumen la evolución del Fondo Nacional de la Vivienda -FO.NA.VI.- y de los Programas Federales durante el ejercicio vencido, exponiendo aspectos institucionales, líneas de acción, producción física, aspectos sociales, estados financieros y contables y la evaluación de las intervenciones constructivas que se realizan a través de los Organismos Ejecutores. Para cumplimentar esta tarea, se aplica una metodología elaborada por el Equipo Profesional Auditor interdisciplinario, y destinado a las diferentes áreas a auditar. En esta metodología, se prevé la recolección de información en los citados organismos a través de un conjunto de Planillas que en todos los casos serán completadas con evidencias respaldatorias.

Aclarado esto, y como consecuencia de los cambios metodológicos establecidos por esta Secretaría de Vivienda y Hábitat, que consistieron en reducir el número de integrantes del equipo interdisciplinario, viéndose afectada la evaluación integral al Organismo Provincial, los puntos 1, 2 y 3 del presente informe fueron confeccionados por un profesional que no integró la comisión y se limitó a hacer una evaluación a partir de la información enviada por el Instituto Provincial de Vivienda y efectuar las conclusiones que surgen de los mencionados puntos.

Para este informe, los puntos mencionados en el párrafo anterior fueron elaborados por el Arquitecto Raúl Pedro Rodríguez.

## **1. SITUACION INSTITUCIONAL**

### **1.1. Marco Normativo del Organismo**

Durante el ejercicio 2015, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la Provincia de Misiones (IPRODHA), prosiguió su accionar como Organismo Autárquico de la Administración Provincial de acuerdo a las atribuciones, funciones y facultades que le fueran conferidas mediante la Ley I- N° 27 (antes Ley Provincial N° 943/78) de fecha 17/02/79, de su creación y normas complementarias. Esta Jurisdicción adhirió a la Ley Nacional N° 24.464/ 95 del “Sistema Federal de la Vivienda” mediante la Ley Provincial N° 3.255 de fecha 30/11/95, en conformidad con lo dispuesto por el Art. 13° de dicho cuerpo legal.

Por otra parte, la Ley N° 3.637/99 de Ministerios y de Creación de las Secretarías de Estado determinó la vinculación del Ejecutivo Provincial con la Secretaría de Estado de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de quien depende jerárquicamente la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y de ésta el IPRODHA.

### **1.2. Autoridades del organismo a la fecha del informe.**

En el siguiente cuadro se indica el cargo y las autoridades del Directorio del IPRODHA al 31/12/2014.





<b>CARGO</b>	<b>FUNCIONARIO</b>	<b>DESIGNACIÓN</b>
Presidencia	ING. SANTIAGO E. ROS	Decreto N° 37 del 11/12/03
Vicepresidencia	BLODEK HORACIO HUMBERTO	Decreto N° 1252 del 17/10/2014
Vocal 1°	SR. OSCAR BRIZUELA	Decreto N° 84 del 20/12/07
Vocal 2°	SRA. ELSA IRENE GARAYO	Decreto N° 2384 del 14/12/05
Vocal 3°	SR. ARTURO HILARIO DORETTO GONZÁLEZ	Decreto N° 99 del 22/07/03
Vocal 4°	SRA. VIOLETA LUCILA PRATTES	Decreto N° 2130 del 09/12/09
Vocal 5°	SRA. MARÍA GLORIA DELGADO	Decreto N° 2129 del 09/12/09
Vocal 6°	SR. JORGE OSCAR GANDULLA	Decreto N° 06 del 12/12/11
Vocal 7°	SR. JOSÉ OSVALDO BONORINO	Decreto N° 1822 del 30/12/2013
Vocal 8°	DEI CASTELLI LUIS FERNANDO	Decreto N° 1720/ del 12/12/2013

Asimismo, se consignan a continuación las áreas sustantivas y funcionarios jerárquicos del IPRODHA que dependen en forma directa de la Presidencia, en virtud de la última modificación de la Estructura aprobada.

<b>GERENCIA</b>	<b>LIC. JUAN CARLOS DESCOTTE</b>
<b>DIRECCIONES</b>	<b>AGENTE</b>
ADMINISTRACIÓN	Contador Héctor Spaciuk
CONSTRUCCIONES	Arquitecto Jorge Mario Riera
PROGRAMACIÓN FINANCIERA	Contador Juan Flach
PLANIFICACION Y URBANISMO	Arquitecto Manuel Meaurio
PROMOCIÓN SOCIO ECONÓMICA	Doctora Silvana A. Giménez
ASUNTOS JURÍDICOS	Doctora Victoria Schneider
INFORMÁTICA	Ingeniero Sergio R. Blohsel
GESTION DE RECUPERO	Sr. Fabian Rhiner
INCLUSION LABORAL	Lic. Alicia Agustina Delpiano
UNID. GESTIÓN VIV. PROGRESIVAS	Ingeniero Eduardo Aníbal Paniego
UNID. GESTIÓN PLAN TECHO	Arquitecta Ana María Fogeler
UNID. GESTIÓN VIV. RURALES	Ingeniero Roberto Amílcar Filippa
UNID. GESTIÓN MEJOR VIVIR	Ingeniero Juan Carlos Pereira.



UNID. GESTIÓN CERTIFICACIONES Y REDETERMINACION DE PRECIOS DE OBRA	Ingeniera María del Carmen Nordmann
UNIDAD DE GESTIÓN NOTARIAL	Escribana Elba Cristina Rodríguez
UNIDAD DE GESTIÓN DIGESTO JURÍDICO	Doctora Silvina Ramos
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION	Licenciada Iara Inés Wisner

Produciéndose el siguiente cambio: por Resolución de Directorio N° 353 del 23 de Febrero del 2015, se designa a la Abogada Schneider Victoria a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos.-

## **1.2. Planta de Personal.**

### **1.3.**

Al 31/12/15, la dotación del personal del IPRODHA, se encontraba integrada por 393 agentes, de los cuales 258 agentes correspondían a Planta Permanente, 4 agentes se encontraba en uso de Licencia Sin Goce de Haberes y 20 empleados se encontraban acogidos a Retiro Voluntario; 108 pertenecen a la Planta Temporal y 1 a la Planta Transitoria, y 2 categorías retenidas, distribuidos conforme a lo consignado en la Planilla N° 1, que se adjunta como Anexo al presente Informe. (Situación al 31/12/2014: 233 Planta Permanente+ 6 Licencia Sin Goce de Haberes+ 21 Retiro Voluntario+ 93 Planta Temporal+ 2 Planta Transitoria). Habiéndose producido las siguientes novedades durante el período 2015:

### **Planta Permanente:**

- Incorporaciones: 28 agentes nombrados.

1. Christin Hernández Verónica Natalia-
2. Andenmatten Virginia-
3. Nacimiento Alejandro R. –
4. Cavalheiro Parisoto Semirames Cecilia-
5. Arriola Luisa Ester-
6. Duarte Corso Griselda-
7. Moreno Rocio-
8. Vera Lidiana-
9. Potscka Gladis-
10. Pereira Flavia M.-
11. Sosa Ramon Angel-
12. Pelinski Maria de las Nieves-



13. Amatte Fernando
14. Bhar German
15. Bermuller Monica
16. Celano Jorge Alberto
17. Christin Hernández Laudino.
18. Mazzola Oscar Angel
19. Miranda Jorge Antonio
20. Ojeda Rita
21. Olano Alvarado Jorge
22. Olinyk Ramón Alberto
23. Otazú Marcelo Alberto
24. Quiroga Julio
25. Rios Juan Carlos
26. Roko Gustavo Omar
27. Vivero Luis Mariano
28. Zeballo Néstor Fernando

- Incorporación por finalización de Licencia Sin Goce de Haberes: Mathot Oscar Alberto- Duarte Laura Grisel.
- Baja por fallecimiento: 4 Agentes (Silva Pedro Ireneo- Aranda Julio Alejandro- Benítez Néstor Hugo- Chávez Ferreira Justo Pastor).
- Cesantía: Florindo Gloria Angela

Retiro Voluntario:

- 1 agente se acogió a la Jubilación Ordinaria. (Alcaraz María del Carmen).

Planta Temporal:

- Incorporaciones: 35 agentes contratados.
1. Batista Juan Alfredo
  2. Ptaszenczuck Mario



3. Fontana Virgilio Gastón
4. Glosnicki Carmen
5. Rojas Luciano Ramón
6. Sosa Nanci Damiana
7. Sosa Analía Alejandra
8. Brizuela Gastón
9. González Krindges Jorge Antonio
10. Méndez Daniela del Carmen
11. Pineda Elizabeth
12. Poliszuk David
13. Rodríguez Gabriela Soledad
14. Sena Marina Andrea
15. Ferreira Sarquis Fiorella
16. Almada Víctor Gabriel
17. López Héctor Fernando
18. Mussart Albino Daniel
19. Osorio Matías Daniel
20. Benítez Marcelo Andrés
21. Galeano Oscar Carlos
22. Alvarenga Yamila Beatriz
23. Andujar Ana Florencia
24. Correa Paola Tamara
25. Espinoza Cristian Gabriel
26. Sejumul Ángela Jasmín
27. Urbierta Amanda Florencia



28. Basualdo Norberto

29. Cáceres Ricardo Ezequiel

30. Cruz Eliseo Oscar

31. Dure Alberto René

32. Fernández Leandro Román

33. Maidana Marco Armando

34. Szewaga Jorge Sebastián

35. Urbierta Samantha

- Recisión de contrato: Aguilera Fernando- Maggi Sergio-
- Pase a Planta Permanente: Andenmaten Virginia, Cavalheiro Parisoto Semirames Cecilia

De la nómina total del Organismo pertenecen al Personal Superior del Directorio 11 agentes, corresponde a profesionales 112, técnicos 55 agentes, a personal administrativo 2010 y de mantenimiento y servicios 5 agentes. El detalle de la Planta de Personal así como la distribución de cargos por dependencia, se especifica en Planilla N° 1, adjunta como Anexo al presente informe.

Además, el Instituto cuenta con Convenios Marco celebrados de acuerdo a la Ley Nacional N° 26.427 con las siguientes Universidades, especificando facultades y carreras, y cantidad de alumnos al 31/12/2015.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES= 52 Alumnos

- Facultad de Ciencias Económicas: Licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público, Técnico Universitario Administrativo Contable, Secretariado Administrativo.
- Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales: Licenciatura en Trabajo Social.

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE= 23 Alumnos

- Facultad de Abogacía-
- Facultad de Arquitectura

UNIVERSIDAD GASTÓN DACHARY= 21 Alumnos

- Ingeniería en Informática, Licenciatura en Comercialización, Licenciatura en Sistemas de Información, Licenciatura en Turismo, Contador Público.

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA= 37 Alumnos



- Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Nutrición, Abogacía, Contador Público y Licenciatura en Psicopedagogía.

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES HERNANDO ARIAS DE SAAVEDRA= 3 Alumnos

- Tecnicatura en Recursos Humanos, Tecnicatura en Seguridad e Higiene.

En Diciembre del 2015, la Asignación Estimulo mensual ascendía a \$ 4.000 (Cuatro Mil Pesos) por una jornada de 4 horas obligatorias, no pudiendo superar los 18 meses de duración cada Acuerdo Individual de Pasantía; todas las áreas contaban con Pasantes a la fecha mencionada, excepto: Vocalías 2º, 3º, 4º 5º, 6º, 7º y 8º, Delegaciones, Unidad de Gestión de Plan Techo, Logística y Parque automotor.



## **2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS**

### **2.1. Operatorias FONAVI durante el ejercicio 2015.**

Durante el ejercicio 2015 el IPRODHA, continuó con el desarrollo de las Líneas de Acción vigentes en el ejercicio anterior, las cuales fueron consignadas detalladamente en el informe correspondiente, no habiéndose iniciado dentro del mismo nuevas operatorias.

La síntesis con la descripción de las operatorias encaradas por el IPRODHA durante 2015 es la siguiente: (1)

- Cambio de Techos con Municipios para Tareferos.

Destinado a familias en estado de indigencia, que no hayan recibido otra solución habitacional. Se compone de un kit de chapas, tirantes y clavadores de madera, alambres, clavos, etc., para cubrir una superficie aproximada de 36.00m<sup>2</sup>

Se ejecuta mediante Convenios del IPRODHA con Municipios u ONG. La compra de materiales es a través de licitaciones públicas, privadas, concursos o adjudicación directa al Municipio. El IPRODHA financia los materiales y mano de obra calificada certificándola por etapas. El subsidio alcanza el 100%.

El detalle de las Líneas de Acción FO.NA.VI. con sus Operatorias desarrolladas durante el ejercicio así como el origen de los fondos, objetivos, rol de los actores intervinientes, recupero de las inversiones, tasa, plazos y cuotas se consigna en las Planillas N° 2, adjuntas como Anexo al presente informe.

- Demanda Libre. Resolución IPRODHA N° 16. Prototipo “A”.

Estas unidades son adjudicadas mediante ahorro previo, siendo el origen de los fondos FO.NA.VI. con seguro de vida colectivo a partir de la entrega. La amortización de la deuda es de hasta 30 años.- El IPRODHA licita, contrata y controla las obras mediante certificación mensual, siendo su ejecución a través de empresas constructoras.

Los prototipos responden a viviendas unifamiliares de 3 dormitorios en planta baja o dúplex Categoría A.

Los destinatarios son familias no propietarias con ingresos insuficientes.

- Convenio con Municipios, Entidades Intermedias y Programa Trabajar –Viviendas Solidarias. Resolución N° 33 y 49/04.

Financiadas con recursos FONAVI, están destinadas a grupos familiares de bajos ingresos asentados en zona urbana, en viviendas precarias que se avengan en construirla en su lote. Son viviendas unifamiliares, cuyas unidades son de 2 dormitorios de mampostería o madera.-

El IPRODHA financia la mano de obra calificada y certifica por etapas la obra, el municipio aporta el terreno, maquinarias, herramientas menores y la ejecución.

- Lotes con Servicio.

Destinados a grupos familiares de bajos ingresos habitantes de asentamientos. Es un tipo de solución habitacional mediante la provisión de lotes urbanos con infraestructura y títulos de propiedad, donde el IPRODHA licita, contrata y controla las obras mediante certificación mensual.

- Plan Techo (Cambio de Techos). – Resolución N° 41/04 y 373/05.



Destinado a familias en estado de indigencia, que no hayan recibido otra solución habitacional. Se compone de un kit de chapas, tirantes y clavadores de madera, alambres, clavos, etc., para cubrir una superficie aproximada de 36.00m<sup>2</sup>

Se ejecuta mediante Convenios del IPRODHA con Municipios u ONG. La compra de materiales es a través de licitaciones públicas, privadas, concursos o adjudicación directa al Municipio. El IPRODHA financia los materiales y mano de obra calificada certificándola por etapas. El subsidio alcanza el 100%.

Viviendas Solidarias para Productores Rurales por Convenios con Unidad Ejecutora Provincial. Resolución N° 94/08.

Con recursos FONAVI, destinado a familias asentadas en la zona rural, en viviendas precarias o insuficientes para el grupo, que se avengan a construir en su tierra por el sistema de Ayuda Mutua.

Se compone de una vivienda unifamiliar en planta baja, de Categoría Solidaria de 2 dormitorios y de 58,45m<sup>2</sup> de superficie .

Se ejecutan a través de Convenios del IPRODHA con la Unidad Ejecutora Provincial (U.E.P.) con sistema de construcción por Autogestión y sistema de Ayuda Mutua. La ejecución es fiscalizada por el municipio y la compra de materiales y capacitación a cargo de la U.E.P.

La amortización de la deuda es en 360 cuotas mensuales o 30 cuotas anuales con un interés del 0,5% anual.

- Demanda Libre. Resolución N° 56.(Reemplaza al prototipo de la Resolución N° 17).

Con origen de fondos FONAVI, está destinado a familias no propietarias con ingresos insuficientes y cuya composición puede variar desde 2 hasta 8 o mas miembros.

Vivienda unifamiliar en planta baja Categoría D/05 y MD/05 de 2 dormitorios con infraestructura. El IPRODHA licita, contrata y controla las obras mediante certificación mensual. La amortización de la deuda es en 360 cuotas mensuales con un interés del 1% anual, con subsidio de infra., nexos y actualización de costos.

- Demanda Libre. Resolución N° 57. (Reemplaza a los prototipos de las Resoluciones N° 16 y 48).

Con origen de fondos FONAVI, está destinado a familias no propietarias con ingresos Insuficientes y compuestas de 2 hasta 7 miembros.

Vivienda unifamiliar en planta baja Categoría A/05 de 2 y de 3 dormitorios.

El IPRODHA licita, contrata y controla las obras mediante certificación mensual, siendo la ejecución por medio de empresas constructoras.

La amortización de la deuda es en 360 cuotas mensuales con una tasa de interés del 1%, con subsidio en infra. y nexos.

- Viviendas Solidarias Urbanas - Convenios con Municipios. Resolución N° 49/04. (Reemplaza al prototipo de la Resolución N° 33).

Destinado a familias asentadas en la zona urbana, en viviendas precarias o insuficientes para el grupo que se avengan a construirla en lote de su propiedad o bien provisto por el municipio, ejecutadas por el sistema de Ayuda Mutua.

Son viviendas unifamiliares en la planta baja de Categoría Solidaria de 2 dormitorios, de mampostería o madera.





Son desarrolladas a través de convenios del IPRODHA y los Municipios, siendo la certificación de las obras es por etapas. El financiamiento de materiales y mano de obra calificada es del IPRODHA y la ejecución controlada por los Municipios. La construcción por Autogestión y Sistema de Ayuda Mutua.

La amortización de la deuda es en 180 cuotas mensuales con 0% de interés anual.

- Viviendas Progresivas IPRODHA. Prototipo V.P.I. Urbanas y Rurales por Convenios con Municipios. Resolución N° 71.

Destinadas a familias asentadas en zonas urbanas o rurales, en viviendas precarias o insuficientes para el grupo familiar conviviente que se avengan a construirla en su lote o en uno provisto por el municipio o terreno fiscal, mediante el sistema de Autogestión o de Ayuda Mutua.

Se trata de viviendas unifamiliares en planta baja de 2 dormitorios Categoría VPI.

Constan de 2 módulos, uno terminado y el otro a completar por el beneficiario, con una superficie total de 76,00 m<sup>2</sup>.

El Programa se realizará mediante Convenios entre el IPRODHA y los municipios, siendo la certificación por etapas de la obra.

El IPRODHA financiará los materiales y la mano de obra especializada, estando la ejecución a cargo de los municipios mediante Autogestión y Sistema de Ayuda Mutua.

La amortización de la deuda la abonarán los beneficiarios en 360 cuotas mensuales con una tasa de interés del 1,5% y un subsidio del 51%.

- Programa Provincial de Construcción de Viviendas 2006. P.P.C.V. Resoluciones N° 56, 57 y 62. Resol. Directorio 4383/08.

Estas viviendas son financiadas a través de recursos provinciales y destinadas a familias con ingresos superiores a los mínimos.

Corresponde a viviendas unifamiliares en planta baja de 2 dormitorios en las cuales se habrán de utilizar los Prototipos “A/05”, “D/05” y “MD/05”, de acuerdo a las Resoluciones N° 56, 57 y 62 respectivamente, ejecutadas por empresas.

La amortización de la deuda es de 360 cuotas mensuales con una tasa anual del 1%. El IPRODHA subsidiará el valor de la infraestructura, los nexos y la diferencia de costos originada por redeterminación de precios.

- Créditos Individuales para vivienda única y permanente, Urbanas o Rurales. Resolución 92/07 y modificatoria 708. Reemplaza a la Res. 19/06.

Destinadas a familias propietarias de terrenos en zonas urbanas que no posean vivienda, como así a familias propietarias o poseedoras (en el caso de tierra fiscal) de chacras en zonas rurales, de 40 a 69m<sup>2</sup>. y de 70 a 110 m<sup>2</sup>, según la cantidad de integrantes.

Las unidades podrán ser de mampostería o de madera con proyecto a cargo del propietario.

El Instituto financia, controla y certifica por etapas de obra, siendo la ejecución por administración del propietario.

El plazo de amortización del crédito es hasta 18 años con una tasa del 6% anual, sin subsidio oficial.

- Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales.

Aborígenes:

Destinadas a familias aborígenes asentadas en sus comunidades en viviendas precarias. Los terrenos de propiedad de la Comunidad.



Corresponden a viviendas unifamiliares de 2 dormitorios con proyectos acordados entre los organismos competentes y las organizaciones intervinientes. Los precios de las viviendas corresponden a unidades con una superficie de 67,18 m<sup>2</sup>. y de 51,68 m<sup>2</sup>.

Se realiza a través de Convenio entre el Ministerio de Gobierno de la Provincia y el IPRODHA. La ejecución es por Ampliación de Contratos y donde el Instituto contrata y controla las obras mediante certificación mensual, siendo la ejecución con empresas constructoras. El subsidio alcanza el 100% según Decretos del P.E. Pcial. N° 724 y 2136.

Rurales:

Destinadas a familias asentadas en zonas rurales, en viviendas precarias o insuficientes para el grupo familiar conviviente que se avengan a construirla en su lote o en uno provisto por el municipio o terreno fiscal, mediante el sistema de Autogestión o de Ayuda Mutua.

Se trata de viviendas unifamiliares en planta baja de 3 dormitorios Categoría Rurales de la Resolución N° 94/08 con una superficie de 93 m<sup>2</sup>. El precio incluye materiales y mano de obra calificada.

El Programa se realizará mediante Convenios entre el IPRODHA y los municipios, siendo la certificación por etapas de la obra.

El IPRODHA financiará los materiales y la mano de obra especializada, estando la ejecución a cargo de los municipios mediante Autogestión y Sistema de Ayuda Mutua.

La amortización de la deuda la abonarán los beneficiarios en 360 cuotas mensuales con una tasa de interés del 0,5 y 30 cuotas anuales con un subsidio del 24,29%.

## **2.2. Línea de Acción orientada a discapacidad. Cumplimiento de la normativa.**

La Jurisdicción cumplimenta la Ley Provincial N° 2.707 promulgada con fecha 28/10/89, la que en su Art. 20 (modificado por Ley N° 3902/02) indica “En los Planes Habitacionales en los que intervenga cualquiera de los Organismos del Estado Provincial, su ejecución, promoción, financiamiento a través de fondos provinciales, nacionales y planes de ahorro que se implementen, se preverá la reserva de un porcentaje como mínimo del 5% de las viviendas especialmente destinadas a personas con discapacidad en todo el territorio de la Provincia. En caso de discapacidad profunda, la vivienda será otorgada a la persona que lo tenga a su cargo y cuidado en los términos que fije la reglamentación”.

La Reglamentación de esta Ley N° 2707 se realizó mediante el dictado del Decreto N° 1732 de fecha 07 de octubre de 1997, el cual en su Art. 11 inc. 2 establece: “El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional determinará las condiciones de construcción de las viviendas destinadas a personas con discapacidad en virtud de cada tipo de Discapacidad, y en forma genérica para todas las viviendas en las que intervenga algún órgano del Estado Provincial en su construcción o financiación”.

Por otra parte y en consonancia con el tema el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas sancionó la Ordenanza N° 865 de fecha 15 de Agosto de 2002 donde se incorpora al Código de Edificación de la Ciudad de Posadas un sistema de Normas de protección para las personas disminuidas en su capacidad circulatoria, estableciendo además que en todo conjunto habitacional de interés social se dispondrá que un mínimo del 2% del total de las unidades sea destinado a viviendas que puedan ser habitadas por discapacitados que utilicen silla de ruedas, o impedimentos que dificulten su desplazamiento, siendo la cantidad mínima 1 vivienda por cada 10 unidades, preferentemente en planta baja. A tales efectos se preverán accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas, según las especificaciones establecidas en las Normas que por este acto se dictan.



En los conjuntos de viviendas correspondientes a la primera etapa del Programa Federal de Construcción de Viviendas, en la Ciudad de Posadas, se ha previsto que un 2% de las unidades se destinen a este tipo de demanda, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza municipal N° 865702. Para la localidad de Garupá este porcentaje se vio reducido al 1% de las viviendas construidas.

Para el resto de las localidades de la provincia no se ha establecido un porcentaje, sino que las unidades se ejecutan según la demanda existente.

Asimismo, para los conjuntos a ejecutarse dentro de la segunda etapa de este Programa se ha determinado en los Pliegos el 5% como el porcentaje de viviendas destinadas a la atención de esta demanda, de acuerdo a lo establecido por la Nación, con un mínimo de 1 vivienda por proyecto.

Todos los prototipos de las viviendas elaborados por el IPRODHA, en virtud de la ordenanza municipal como del cumplimiento de la normativa vigente, contemplan diseños ajustados a personas con discapacitados motrices, tanto para vivienda de 2 como para 3 dormitorios.

En este sentido, y haciendo lugar a lo dispuesto, el Directorio del IPRODHA, por Resolución Reglamentaria N° 082/07 del 12 de febrero de 2007 resuelve, en el Art. 1°:

“Establecer que por la Dirección de Promoción Socioeconómica y la Unidad de Gestión de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” se dispondrá de un cupo preferente del 5% para personas discapacitadas o grupos familiares que acrediten convivir con una persona discapacitada, en cada uno de los planes que se ejecuten con fondos FONAVI en sus respectivas áreas”.

Asimismo, en el Art. 9° de la citada norma se consigna:

“Establecer que la Dirección de Construcciones por medio de sus inspectores y la Dirección de Planificación y Urbanismo garantizarán el efectivo cumplimiento de lo establecido en los Arts. 21 y 28 de la Ley de Institución del Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas (Ley N° 22.431), en las unidades habitacionales adjudicadas conforme lo establecido en el Art. 1° de la presente Resolución”.

En concordancia con lo expuesto, en las planillas de obras de cada uno de los Programas Federales incorporadas al presente informe sobre el ejercicio 2012 se consigna la cantidad de viviendas para discapacitados en ejecución y/o terminadas correspondientes a cada uno de aquellos.

Recomendación:

Si bien el organismo ejecutor cumplimenta para cada conjunto habitacional con lo establecido por los convenios respectivos en el sentido de destinar el 5% de las viviendas para familias con miembro con discapacidad, este total no sólo debe contemplar a personas con capacidad motriz, con un incremento de superficie de las unidades, sino también atender a otros tipos de discapacidades, tal el caso de no videntes, hipoacúsicos, etc., los que no requerirían de mayor superficie sino de adaptaciones técnico constructivas a fin de atender su problemática.

Para ello y a través del área social debería conocerse con anterioridad a la realización de las obras en determinada localidad la cantidad de personas inscriptas en el registro de postulantes que padezcan algún tipo de capacidad disminuida para así contemplar estas situaciones en el proyecto ejecutivo.



### **2.3. Programas Federales durante el ejercicio.**

Durante el ejercicio 2014 el IPRODHA, continuó con el desarrollo de los Programas Federales vigentes en el ejercicio anterior, las cuales fueron consignadas detalladamente en el informe correspondiente al mismo, habiéndose iniciado durante el ejercicio obras correspondientes a las siguientes operatorias:

- Viviendas del PFCV “Techo Digno”.

Este programa que en la práctica reemplaza al Federal Plurianual fue reglamentado por la Resol. Reglamentaria 121/2010. Está destinado a la demanda libre y particularmente a familias no propietarias con ingresos mínimos según la cantidad de integrantes del grupo conviviente.

El IPRODHA licita, contrata y controla las obras mediante certificación mensual, estando su ejecución a cargo de una empresa constructora.

La gran proporción de estas viviendas están siendo emplazadas en la nueva urbanización “Itaembé Guazú”.

- Mejoramiento de viviendas en Edificios ejecutados con FONAVI.

Se trata de poner en valor los edificios de viviendas colectivas de tipología monoblock o en torre, contruidos oportunamente con recursos FONAVI.

Destinado a financiar aquellas unidades que presentan deterioros en el núcleo húmedo cocina – baño – lavadero. Se reparan las instalaciones, se hace pintura y se reponen revestimientos en el caso de ser necesario.

La síntesis de los demás programas desarrollados por el IPRODHA durante 2014 es la siguiente:

- Viviendas Misioneras. Categorías I, II y III
- Mejoramiento de Viviendas – Marco PROMEBA

El detalle de los Programas Federales con sus Operatorias desarrollados durante el ejercicio así como el origen de los fondos, objetivos, rol de los actores intervinientes, recupero de las inversiones, tasa, plazos y cuotas se consigna en las Planillas N° 2, adjuntas como Anexo al presente informe.

- Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir”. Resoluciones Nos. 45 y 65/06.

La modalidad de contratación, por licitación pública o concursos de precios, se realiza a través de relevamientos realizados por personal social y técnico del Instituto sobre la población demandante, el cual es posteriormente ajustado por la empresa adjudataria al elaborar su oferta. Las soluciones contemplan Núcleo Húmedo (baño, cocina, lavadero), un dormitorio, instalaciones, ampliaciones de ambientes, etc.

- Programa Federal de Emergencia Habitacional.

Con fecha 18 de septiembre de 2003 la Provincia de Misiones a través del Presidente del IPRODHA Ing. Santiago Emilio Ros firmó el Convenio Marco por el cual a través del Ministerio de Planificación Federal se otorga a la Provincia un financiamiento no reintegrable para la ejecución de 260 viviendas en los municipios de diversas localidades de la provincia y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa.

El Programa tiene por objeto solucionar la Emergencia Habitacional y Ocupacional, implementando planes de vivienda por intermedio de Cooperativas de Trabajo, integradas por beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.



Se trata de viviendas unifamiliares de 2 dormitorios, siendo el terreno aportado por la provincia o el municipio, quien también aporta parte de las obras de infraestructura necesarias.

El IPRODHA realiza el control de gestión de los proyectos y el municipio controla y certifica las obras por etapas.

- Programa Federal de Construcción de Viviendas. Resoluciones Nos.48 y 65/06.

Este Programa tiene por finalidad dar solución al problema habitacional a los sectores desprotegidos de la sociedad en los centros poblacionales con más fuerte déficit de viviendas. La Nación a través del Ministerio de Planificación Federal y por intermedio de la SSDUV, dentro del Convenio Marco de fecha 21 de julio de 2004, otorgó a la jurisdicción un financiamiento inicial no reintegrable, destinado a la construcción de 2900 viviendas con infraestructura y con una superficie mínima de 44 m<sup>2</sup>., pudiendo existir un financiamiento complementario a cargo de la jurisdicción para la adquisición de terrenos, ejecución de obras complementarias y/o la incorporación de mejoras en los proyectos, de carácter imprescindible.

Las obras son ejecutadas por empresas mediante licitaciones públicas y los financiamientos concedidos en forma individual por cada proyecto, siendo el plazo de ejecución no superior a los 12 meses y destinadas a familias de ingresos insuficientes. Responde a vivienda unifamiliar en planta baja, Prototipo PFC de 2 dormitorios, con infraestructura.

La amortización de la deuda será en 360 cuotas mensuales con una tasa del 0.5% anual, subsidiándose la infraestructura y los nexos.

- Subprograma Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano – Obras de nexo de Infraestructura y Complementarias.

A través de este Subprograma correspondiente al Programa Federal de Construcción de Viviendas la Nación financia la ejecución de aquellas obras de nexo de infraestructura y/o complementarias necesarias e imprescindibles para la habilitación de los conjuntos de vivienda en ejecución y/o a realizarse, las que por su envergadura y costo no puedan ser afrontadas por los organismos ejecutores de las mismas.

- Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas. Segunda Etapa. Resoluciones N° 56,57 y 62.

- Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas. Licitaciones 2007.

Estas viviendas son financiadas a través de recursos federales provistos por la Nación y destinadas a familias con ingresos superiores a los mínimos.

Corresponde a viviendas unifamiliares en planta baja de 2 dormitorios con infraestructura en las cuales se habrán de utilizar los Prototipos “A/05”, “D/05” y “MD/05”, de acuerdo a las Resoluciones N° 56, 57 y 62 respectivamente, ejecutadas por empresas.

La amortización de la deuda es de 360 cuotas mensuales con una tasa anual del 1%. El IPRODHA subsidiará el valor de la infraestructura, los nexos y la diferencia de costos originada por redeterminación de precios.

Viviendas para Tareferos (Cosechadores de la yerba mate).

Viviendas unifamiliares en planta baja de 2 dormitorios de madera destinadas a familias de trabajadores rurales del sector de la yerba mate, el té y la madera que habitan en asentamientos precarios y en estado de indigencia. La superficie de estas unidades es de 36,28 m<sup>2</sup>. y su precio incluye obras de infraestructura y terreno. En estos casos el IPRODHA licita, contrata y controla las obras mediante certificación mensual.

La amortización de deuda se realizará en 360 cuotas mensuales sin interés donde el Instituto subsidia las obras de infra, los nexos, terrenos y la diferencia de costos.

- Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas. Reconvertidas.- Resolución 69/09. Prototipo Solidaridad 09 y M/09.



Estas viviendas son financiadas a través de recursos federales provistos por la Nación y destinadas a familias con ingresos superiores a los mínimos mensuales.

Corresponde a viviendas unifamiliares en planta baja de 2 dormitorios en las cuales se habrán de utilizar los Prototipos Solidaridad 09 y Solidaridad M/09, ejecutadas por empresas.

El precio de la vivienda incluye infraestructura y terreno y consta de una superficie cubierta de 44,26 m<sup>2</sup>.

La amortización de la deuda es de 360 cuotas mensuales con una tasa anual del 1%. El IPRODHA subsidiará el valor de la infraestructura, los nexos y la diferencia de costos originada por re determinación de precios.

En esta oportunidad no se ha contado con la información relacionada con el detalle de las Líneas de Acción desarrolladas durante el ejercicio así como el origen de los fondos, objetivos, precios de las diferentes propuestas, rol de los actores intervinientes, recupero de las inversiones, tasa, plazos y cuotas, la que en ejercicios anteriores se consignaba en las Planillas N° 2, que se adjuntaban al informe.



### 3. ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS POR PROGRAMA

#### 3.1. Programa FO.NA.VI.

##### 3.1.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante el año 2014 y 2015, según Operatorias

ORIGEN DE LOS FONDOS	OPERATORIAS	2014		2015	
		VIVIENDAS	SOL. HAB.	VIVIENDAS	SOL. HAB.
ORIGEN DE LOS FONDOS	Demanda Gral. Res. N° 56 –Prot. D/05 y MD/05.	---	---	---	---
	Demanda Gral. Res. N° 57 –Prot. A/05.	---	---	---	---
	Viv. p/ Pobladores Aborígenes y Rurales. Res. N°49 y 94/08	---	---	---	---
FONAVI + PROVINCIA	Sol. Hab. Lotes c/ Serv. Y Plan Techo. Cambio de Techos con Municipios. Res N° 41	---	348	---	---
	Soluc. Habit. Cambio de Techos c/ Empresas. Res N° 41	---	1108	---	9815
	Créditos Individuales en Lote Propio- Res N°, 10, 87 y 92/07	4	---	5	---
FONAVI + PROVINCIA	Viviendas Progresivas	96	---	52	---
	Progr. Provincial de Construc. de Viviendas 2006. PPCV	---	---	---	---
	Plan Techo. Cambio de Techos con Municipios p/ Tareferos	61	---	273	---
	Viviendas para productores Aborígenes y Rurales.	---	---	Sin inform.	
TOTAL		161	1456	330	9815

Fuente: Dirección de Construcciones del IPRODHA

El detalle de la obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas, correspondientes a las distintas Operatorias durante el ejercicio 2015, montos contractuales y plazos de ejecución, se consiguen en las Planillas 3.V.E. Y 3.V.T. que se adjuntan como Anexos.

Cabe destacar que esta auditoría se baso en planillas entregadas por la Dirección de Construcciones del IPRODHA las cuales no fueron oportunamente firmadas por la autoridad competente, por lo cual, se tomaran como datos provisorios.





### 3.1.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante el año 2014 y 2015, según Operatorias.

ORIGEN DE LOS FONDOS	OPERATORIAS	2014		2015	
		VIVIENDAS	SOL. HAB.	VIVIENDAS	SOL. HAB.
ORIGEN DE LOS FONDOS	Demanda Gral. Res. N° 56 –Prot. D/05 y MD/05.	---	---	---	---
	Demanda Gral. Res. N° 57 –Prot. A/05.	---	---	92	---
	Viv. p/ Pobladores Aborígenes y Rurales. Res. N°49 y 94/08	---	---	14*	---
FONAVI + PROVINCIA	Sol. Hab. Lotes c/ Serv. Y Plan Techo. Cambio de Techos con Municipios. Res N° 41	---	1079	---	950
	Soluc. Habit. Cambio de Techos c/ Empresas. Res N° 41	---	881	---	227
	Créditos Individuales en Lote Propio- Res N°, 10, 87 y 92/07	4	---	37	---
FONAVI + PROVINCIA	Viviendas Progresivas	64	---	18	---
	Progr. Provincial de Construc. de Viviendas 2006. PPCV	46	---	10	---
	Plan Techo. Cambio de Techos con Municipios p/ Tareferos	40	---	10	---
	Viviendas para productores Aborígenes y Rurales.	2	---	Sin inform.	
TOTAL		156	1960	181	1177

(\*) Valor establecido por diferencia aritmética.

Fuente: Dirección de Construcciones del IPRODHA

Cabe destacar que esta auditoría se basó en planillas entregadas por la Dirección de Construcciones del IPRODHA las cuales no fueron oportunamente firmadas por la autoridad competente, por lo cual, se tomaron como datos provisorios.

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas correspondientes a las distintas Operatorias durante el ejercicio 2015, montos contractuales y plazos de ejecución, se consignan en las Planillas 3.V.T. que se adjuntan como Anexo al presente informe.





### 3.1.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/14 y al 31/12/15, según Operatorias.

ORIGEN DE LOS FONDOS	OPERATORIAS	2014		2015	
		VIVIENDAS	SOL. HAB.	VIVIENDAS	SOL. HAB.
	Demanda Gral. Res. N° 56 –Prot. D/05 y MD/05.	36	---	36	---
	Demanda Gral. Res. N° 57 –Prot. A/05.	92	---	---	---
	Viv. p/ Pobladores Aborígenes y Rurales. Res. N°49 y 94/08	407	---	393	---
FONAVI + PROVINCIA	Sol. Hab. Lotes c/ Serv. Y Plan Techo. Cambio de Techos con Municipios. Res N° 41	---	3306	---	12171
	Soluc. Habit. Cambio de Techos c/ Empresas. Res N° 41	---	9779	---	9552
	Créditos Individuales en Lote Propio- Res N°, 10, 87 y 92/07	41	---	9	---
FONAVI + PROVINCIA	Viviendas Progresivas	402	---	436	---
	Progr. Provincial de Construc. de Viviendas 2006. PPCV	60	---	50	---
	Plan Techo. Cambio de Techos con Municipios p/ Tareferos	303	---	566	---
	Viviendas para productores Aborígenes y Rurales.	63	---	63	---
<b>TOTAL</b>		<b>1404</b>	<b>13085</b>	<b>1553</b>	<b>21723</b>

Fuente: Dirección de Construcciones del IPRODHA

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/15, correspondientes a las distintas Operatorias, se consignan en las Planillas 3.V.E. que se adjuntan como Anexo del presente informe.

Cabe destacar que esta auditoría se basó en planillas entregadas por la Dirección de Construcciones del IPRODHA las cuales no fueron oportunamente firmadas por la autoridad competente, por lo cual, se tomaran como datos provisorios.

### 3.1.4. Créditos individuales y/o mancomunados iniciados y terminados durante el año 2014 y 2015 y en ejecución al 31/12/14 y al 31/12/15, según las distintas modalidades.

El detalle de la cantidad de créditos individuales iniciados y terminados durante el año 2015 y en ejecución al 31/12/15, según Departamento y Localidad, se consigna en la Planillas 3.CRED. que se adjuntan como Anexos al presente informe en las Planillas del Programa FONAVI.



### 3.1.5. Obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias iniciadas y terminadas durante los años 2014 y 2015 y en ejecución al 31/12/14 y al 31/12/15.

ORIGEN DE LOS FONDOS	TIPO DE OBRA	2014			2015		
		Inic.	Term.	Ejecuc.	Inic.	Term.	Ejecuc.
FONAVI	Nexos, Infraestructura y Obras Complementarias	32	115	36	59	27	68
<b>TOTALES</b>		<b>32</b>	<b>115</b>	<b>36</b>	<b>59</b>	<b>27</b>	<b>68</b>

Fuente: Dirección de Construcciones del IPRODHA

Cabe destacar que esta auditoría se basó en planillas entregadas por la Dirección de Construcciones del IPRODHA las cuales no fueron oportunamente firmadas por la autoridad competente, por lo cual, se tomaron como datos provisorios.

### 3.1.6. Obras de Equipamientos iniciadas y terminadas durante el año 2014 y 2015 y en ejecución al 31/12/14 y al 31/12/15.

ORIGEN DE LOS FONDOS	TIPO DE OBRA	2014			2015		
		Inic.	Term.	Ejecuc.	Inic.	Term.	Ejecuc.
FONAVI	Equipamientos	32	---	118	147	92	173
<b>TOTALES</b>		<b>32</b>	<b>---</b>	<b>118</b>	<b>147</b>	<b>92</b>	<b>173</b>

Fuente: Dirección de Construcciones del IPRODHA

### 3.1.7. Costos finales y superficies promedio de las Viviendas terminadas durante el año 2015, con recursos FONAVI y provinciales, según Operatoria.

Debido a que las planillas no fueron entregadas en tiempo y forma no son totalmente confiables en su contenido; además no se consignan los datos solicitados al Instituto en cuanto a Costos finales y superficies promedio actualizados según última programación.

### 3.1.8. Identificación de los proyectos paralizados y/o rescindidos. Causas.

Según autoridades del Instituto no existen obras rescindidas en la Jurisdicción; las obras paralizadas sólo lo son transitoriamente y corresponden a las Operatorias que se ejecutan en forma descentralizada a través de los Municipios por falta de operatividad. Según lo informado, el IPRODHA asiste técnicamente a los gobiernos locales con el objeto de fortalecer su capacidad de gestión y finalizar las obras remanentes con la respectiva documentación saneada.



### **3.2. Programas Federales.**

#### **3.2.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante los años 2014 y 2015, según Programa Federal.**

Programa Federal	2014		2015	
	Viv.	Soluc.	Viv.	Soluc.
Mejoramiento de Viviendas	---	---	---	3950
Emergencia Habitacional	---	---	668	---
Construc. de Viviendas II con Fondos Nacionales 2006	---	---	---	---
Plurianual-Licitaciones 2007	---	---	---	---
Plurianual-Licitaciones 2008 Reconvertidas	---	---	30	---
Mejoramiento de Viviendas-Viviendas p/Tareferos.	---	---	---	---
Mejoramiento de Viviendas-Marco PROMEBA	---	820	---	---
Viviendas Misioneras Categ. II, III y III	10	---	---	---
P.F.C.V. Techo Digno	300	---	1300	---
Mejoramiento de Viviendas-En edificios FONAVI.	---	504	---	432
P.F.C.V. Techo Digno. Convenio IVT - UOCRA	---	---	300	---
<b>TOTALES</b>	<b>310</b>	<b>1324</b>	<b>2298</b>	<b>4382</b>

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas, correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2015, montos contractuales y plazos de ejecución, se consignan en las Planillas 3.V.E.P.F. que se adjuntan como Anexos en Planillas de Programas Federales remitidas por la Dirección de Construcciones del IPRODHA las cuales no fueron oportunamente firmadas por la autoridad competente, por lo cual, se tomaran como datos provisorios.



### **3.2.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante los años 2014 y 2015 según Programa Federal.**

Programa Federal	2014		2015	
	Viv.	Soluc.	Viv.	Soluc.
Mejoramiento de Viviendas	---	293	---	290
Emergencia Habitacional	---	---	340	---
Construc. de Viviendas II con Fondos Nacionales 2006	276	---	15	---
Plurianual-Licitaciones 2007	50	---	25	---
Plurianual-Licitaciones 2008 Reconvertidas	540	---	1285	---
Mejoramiento de Viviendas-Viviendas p/Tareferos.	48	---	---	---
Mejoramiento de Viviendas-Marco PROMEBA	---	30	---	35
Viviendas Misioneras Categ, II, III y III	150	---	20	---
P.F.C.V. Techo Digno	---	---	100	---
Mejoramiento de Viviendas-En edificios FONAVI.	---	156	---	96
P.F.C.V. Techo Digno. Convenio IVT - UOCRA	---	---	---	---
<b>TOTALES</b>	<b>1064</b>	<b>479</b>	<b>1785</b>	<b>421</b>

Cabe destacar que esta auditoría se basó en planillas entregadas por la Dirección de Construcciones del IPRODHA las cuales no fueron oportunamente firmadas por la autoridad competente, por lo cual, se tomaran como datos provisorios hasta tanto se revierta dicha situación.

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas, entregadas ,correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2014, montos contractuales y plazos de ejecución, se consignan en las Planillas 3.V.T.P.F. que se adjuntan como Anexos en Planillas de Programas Federales.



### **3.2.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/14 y al 31/12/15, según Programa Federal.**

Programa Federal	31/12/2014		31/12/2015	
	Viv.	Soluc.	Viv.	Soluc.
Mejoramiento de Viviendas	---	3874	---	7534
Emergencia Habitacional	212 (*)	---	540(*)	---
Construc. de Viviendas II con Fondos Nacionales 2006	69	---	54	---
Plurianual-Licitaciones 2007	40	---	15	---
Plurianual-Licitaciones 2008 Reconvertidas	1800	---	545	---
Mejoramiento de Viviendas-Viviendas p/Tareferos.	---	---	---	---
Mejoramiento de Viviendas-Marco PROMEBA	---	820	---	785
Viviendas Misioneras Categ, II, III y III	70	---	50	---
P.F.C.V. Techo Digno	2000	---	3200	---
Mejoramiento de Viviendas-En edificios FONAVI.	---	552	---	888
P.F.C.V. Techo Digno. Convenio IVT - UOCRA	---	---	300	---
<b>TOTALES</b>	<b>4191</b>	<b>5246</b>	<b>4704</b>	<b>9207</b>

(\*) **No informado:** no se entregó la documentación respaldatoria de dicho programa, por lo tanto esta auditoría consigna los datos como provisorios, ya que no concilia con la última presentada.

Cabe destacar que esta auditoría se basó en planillas entregadas por la Dirección de Construcciones del IPRODHA las cuales no fueron oportunamente firmadas por la autoridad competente, por lo cual, se tomaran como datos provisorios.

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución, correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2015, montos contractuales y plazos de ejecución, se consignan en las Planillas 3.V.E.P.F. que se adjuntan como Anexos en Planillas de Programas Federales.



**3.2.4. Obras de Nexo, de Infraestructura y Obras Complementarias del Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano, iniciadas y terminadas durante los años 2014 y 2015 y en ejecución al 31/12/14 y al 31/12/15.**

PROGRAMA FEDERAL	TIPO DE OBRA	2014			2015		
		Inic.	Term	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
Mejoramiento Habitacional e infra. básica PROMHIB I	Infraestructura Vial	---	---	5	---	3	2
TECHO DIGNO	Infraestructura y Obras Complementarias	31	---	36	59	12	83
PRO.AR.SA.	Asist. en Areas con Riesgo Sanitario. Agua Potable	---	---	1	---	1	---
<b>TOTALES</b>		<b>31</b>	<b>---</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>16</b>	<b>85</b>

El detalle de las obras de Equipamiento terminadas durante el ejercicio 2015 y en ejecución al 31/12/15, así como el tipo de obra, montos contractuales y plazos de ejecución, se consigna en planillas 3 I.T.P.F. y 3 I.E.P.F.

**3.2.5. Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2014 y 2015 y en ejecución al 31/12/14 y 31/12/15.**

Programa Federal	Tipo de Obra	2014			2015		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
Integración Sociocomunitaria	Centros de Integración Comunitaria CIC	---	---	1	Sin inform.		1 (*)
Equipamiento Habitacional PROMHIB	Emergencia Climática (ex en San Pedro)	---	1	1	---	---	1
Mejoramiento Habitacional	Escuelas Rurales Satelite	4	38	---	---	---	---
	Núcleos Sanitarios en Escuelas Satelite	---	---	5	Sin inform.		5*
<b>TOTALES</b>		<b>4</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7</b>

(\*) **No informado:** no se entregó la documentación respaldatoria de dicho programa, por lo tanto esta auditoría consigna los datos como provisorios.

Cabe destacar que esta auditoría se basó en planillas entregadas por la Dirección de Construcciones del IPRODHA las cuales no fueron oportunamente firmadas por la autoridad competente, por lo cual, se tomaron como datos provisorios.



### **3.2.6. Costos finales y superficies promedio de las Viviendas terminadas durante el año 2015, según Programa Federal.**

Debido a que las planillas no fueron entregadas en tiempo y forma no son totalmente confiables en su contenido; además no se consignan los datos solicitados al Instituto en cuanto a Costos finales y superficies promedio actualizados según última programación.

### **3.2.7. Identificación de proyectos paralizados y/o rescindidos a la fecha de la presente Auditoria.**

No se han detectado situaciones de proyectos en estas condiciones por causas imputables a las contratistas o al Instituto, si bien algunas obras registran desfasajes entre el avance previsto según curva de inversiones prevista y el avance real.

### **3.2.8. Estado de Gestión de los Programas Federales al cierre del ejercicio 2015.**

De acuerdo a la información relevada oportunamente, la cual se encuentra consignada en los informes de auditoría de ejercicios anteriores como del presente, el estado de evolución de los diferentes Programas Federales implementados por la Nación al 31/12/15 es el siguiente:

Programa Federal	Iniciadas Acumuladas		Terminadas Acumuladas		En Ejecución al 31/12/15	
	Viv.	Sol.	Viv.	Sol.	Viv.	Sol.
Reactivación I	2.150	---	2.150	---	Programa Finalizado.	
Reactivación II	1.351	---	1.351	---	Programa Finalizado.	
Construcción de Viviendas	2.900	---	2.900	---	Programa Finalizado.	
Mejoramiento de Viviendas		22.907		15.373	---	7534
Solidaridad Habitacional	2.030	---	2.030	---	Programa Finalizado.	
Solidar. Hab. p/Aborígenes	70	---	70	---	Programa Finalizado.	
Emergencia Habitacional	1.758	---	1.218	---	540	---
Construc. de Viviendas II c/ Fondos Nacionales 2006	3.503	---	3.449	---	54	---
Plurianual-Licitaciones 2007	919	---	904	---	15	---
Plurianual-Licitaciones 2008 Reconvertidas	3.825	---	3.280	---	545	---
Mejor Vivir -Viviendas p/Tareferos.	391	---	391	---	Programa Finalizado.	
Mejor Vivir -Marco PROMEBA-	---	1070	---	285	---	785
Viviendas Misioneras Categ, II, III y III	270	---	220	---	50	---
P.F.C.V. Techo Digno	3.300	---	100	---	3.200	---
Mejoramiento de Viviendas-En edificios FONAVI.	---	1.140	---	252	---	888
P.F.C.V. Techo Digno. Convenio IVT - UOCRA	300	---	---	---	300	---



## **4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES**

### **4.1. Registro de demanda**

El Instituto cuenta con un registro de demanda abierto y permanente de postulantes, con bocas de captación en la sede central; en las delegaciones del interior ubicadas en Puerto Iguazú, B. de Irigoyen, Oberá, Jardín América, El Dorado, San Javier, San Vicente, Campo Grande y Apóstoles, Aristóbulo del Valle, Monte Carlo, Puerto Esperanza, Leandro N. Alem; y en los Municipios.

En las sedes de Oberá, El Dorado y Puerto Iguazú, tanto las inscripciones como la actualización de datos se realizan en forma on line; en las demás sedes estos datos se incorporan en la base informática local para luego ser enviada a la sede central. La información de los municipios se carga directamente en Posadas.

Durante el año 2015 los requisitos de inscripción al registro de demanda siguieron siendo los estipulados mediante Resolución Reglamentaria I.PRO.D.HA. N° 3/93, a saber:

- constituir un grupo familiar;
- ser ciudadano argentino nativo o por opción;
- cumplir con los ingresos familiares solicitados para cada operatoria;
- no ser propietario el solicitante o alguno de los integrantes del grupo familiar de bienes inmuebles, excepto que constituya una fuente de trabajo;
- no haber sido adjudicatario ninguno de los miembros del grupo conviviente, de viviendas financiadas por el estado. Se exceptúa de esta disposición a lo convivientes que acrediten en forma fehaciente haber constituido un nuevo grupo familiar.

A su vez, las condiciones que deben reunir los beneficiarios del “Programa de Mejoramiento de vivienda – Mejor Vivir”, fueron establecidas mediante Resoluciones Reglamentarias I.PRO.D.HA. N° 45/04 y 72/06, y son los siguientes:

- ser propietario de la vivienda única y permanente, y poseer título de propiedad, boleto de compraventa o permiso de ocupación debidamente conformado;
- no poseer otra vivienda;
- la vivienda debe tener algunas de las siguientes carencias:
  - instalaciones sanitarias inexistentes o inadecuadas;
  - cantidad de habitaciones o superficie útil necesaria para el grupo familiar que determine algún grado de hacinamiento;
- carecer de terminaciones adecuadas en pisos, paredes, revoques, cielorrasos, instalaciones y/o cubierta de techos, además de las instalaciones eléctricas, sanitarias, de tanque elevado de agua, etc;
- no poseer una asistencia FONAVI de igual o mayor monto al establecido para este programa;
- no poseer conexión a la red externa de agua o cloaca;
- reunir alguno de los siguientes requisitos:





- empleados en relación de dependencia con servicio bancarizado de pago de sueldos, con una antigüedad mínima de seis meses, y un ingreso mínimo del grupo conviviente de \$400,
- empleados en relación de dependencia sin servicio bancarizado de pago de sueldos, con una antigüedad mínima de doce meses, y un ingreso mínimo del grupo conviviente de \$400,
- empleados públicos, jubilados y/o pensionados provinciales o nacionales, con un ingreso mínimo de \$300
- independientes.

Por otro lado, en febrero de 2016, mediante Resolución Reglamentaria N° 178, se aprobó un nuevo proceso de adjudicación de viviendas llave en mano. En la misma se establecen los requisitos básicos para la obtención de una vivienda social, a saber:

- prioridad grupos familiares con hijos menores;
- grupos familiares con integrantes con discapacidad;
- ingresos suficientes para afrontar el pago de la vivienda y mantener su calidad de vida;
- codeudor y bancarización de sus ingresos que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones;
- dirección postal fidedigna, teniendo en cuenta que se lo convocará únicamente vía postal. En su defecto, el Instituto pondrá a la brevedad en vigencia el domicilio electrónico, por lo cual se le efectuará la convocatoria a su dirección de correo;
- obligación ineludible de actualizar cada año su inscripción, modificando sus datos de ser necesario y demostrando interés en obtener el beneficio;
- no haber sido ningún integrante del grupo solicitante, adjudicatario de vivienda o beneficiario de préstamo para la vivienda propia de carácter social, otorgado por entidades bancarias oficiales, organismos nacionales, provinciales y/o municipales. Sólo se considerarán a aquellos que formen un nuevo grupo familiar y que acrediten la cesión de sus derechos a su anterior grupo conviviente. Se requerirá también la acreditación judicial de tenencia de los hijos menores de edad;
- los miembros del grupo conviviente no deben ser propietarios de inmuebles destinados a viviendas, o de inmuebles realizables cuyo valor de plazo resulte equivalente al de la vivienda que le correspondiere.

Respecto de la demanda al 31 de diciembre de 2015, a continuación se presenta un detalle de los inscriptos, según distribución geográfica y distribución de ingresos:



Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0-1.000	640	2.387	3.027	13.2
1.001-2.000	1.073	2.963	4.036	17.5
2.001-3.000	969	2.293	3.262	14.2
3.001-4.000	900	1.719	2.619	11.4
4.001-5.000	648	1.295	1.943	8.4
5.001-6.000	563	920	1.483	6.4
más de 6.000	2.963	3.684	6.647	28.9
<b>Total</b>	<b>7.756</b>	<b>15.261</b>	<b>23.017</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Departamento de Investigación Socioeconómica. Dir. de Promoción Socioeconómica. I.PRO.D.HA

Como se observa en el cuadro precedente, el 56% de las familias demandantes cuenta con un ingreso de menos de \$4.000 y el 66% se concentra en localidades del interior de la provincia.

#### **4.1.1. Demanda de familias con miembro discapacitado**

Respecto de las familias demandantes con integrantes discapacitados, en las fichas de inscripción hay un casillero para consignar el tipo de discapacidad (motriz, sensorial y otras) y si se posee certificado único de discapacidad (CUD), expedido por el Ministerio de Salud. En caso de no poseerlo, recomiendan a las familias tramitarlo, ya que es requisito para los beneficiarios de un subsidio de 40% en la cuota en caso de ser adjudicatario (Resolución Reglamentaria 088/07).

Al 31 de diciembre de 2015, la cantidad de familias inscriptas con estas características era la siguiente:

Tramos de ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 1.000	70	190	260	11.7
1001 a 2000	76	199	275	12.4
2.001 a 3.000	103	216	319	14.4
3.001 a 4.000	111	188	299	13.5
4.001 a 5.000	82	136	218	9.9
5.001 a 6.000	64	97	161	7.3
Más de 6.000	298	384	682	30.8
<b>Total</b>	<b>804</b>	<b>1.410</b>	<b>2.214</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Departamento de Investigación Socioeconómica. Dir. de Promoción Socioeconómica. I.PRO.D.HA

Como se observa en el cuadro precedente el 52% de la demanda de familias de este tipo, cuenta con un ingreso familiar de menos de \$4.000, y el 64% se concentra en localidades del interior de la provincia.



## **4.2. Proceso de selección y adjudicación**

En febrero de 2016, mediante Resolución Reglamentaria 178, se aprobó el proceso de adjudicación de viviendas llave en mano, que se viene implementando ya hace varios años.

En un primer momento se procede a parametrizar la base de datos de inscriptos de acuerdo a la ubicación de las viviendas disponibles, pudiéndose incluir a inscriptos de localidades muy cercanas.

A su vez, se toman en cuenta los ingresos declarados, que cruzados con el costo de la canasta familiar actualizada deberá permitir el pago de la cuota; y se desestiman aquellas solicitudes no actualizadas dentro de los plazos establecidos, por no demostrar interés en la obtención del beneficio.

Luego se envía a todos los postulantes seleccionados los formularios correspondientes a la convocatoria, junto con un listado de los requisitos necesarios a cumplir para el grupo familiar, y una declaración jurada de cumplimiento de los mismos. Luego se carga en la página web del Instituto el listado completo de todos los postulantes a los que se les envió la documentación.

Una vez cerrada la convocatoria, el Departamento de Adjudicaciones procede al estudio y selección de las declaraciones juradas de postulantes que han mostrado interés, reflejando su situación en la página web. Se consideran todas las solicitudes que hayan cumplimentado las condiciones básicas, y que sean consideradas aptos para el sorteo. Como única excepción, previo al sorteo, se realizan visitas de constatación a aquellos postulantes que hayan declarado un integrante con discapacidad motriz.

A continuación, se realiza, mediante un sorteo público, la selección de preadjudicatarios y suplentes, entre los postulantes que han presentado la declaración jurada. El listado resultante puede ser consultado en forma permanente en la página web del Instituto.

Cabe señalar que una integrante de este equipo de auditoría presenció el sorteo de preadjudicación de un conjunto de 12 viviendas correspondientes al Programa Federal Mejor Vivir – Viviendas Misioneras, en la localidad Puerto Panambí, ubicada en el departamento Oberá. Del sorteo participaron 15 familias, de las cuales una fue preadjudicada directamente, dado que uno de sus integrantes es discapacitado. El sorteo transcurrió con total normalidad, se hizo a través de un programa informático a la vista de todas las familias postulantes.

### **4.2.1. Atención de la demanda de familias con miembro discapacitado**

La atención a estas familias sigue estando regida por R.R. N° 82/07, la cual establece un cupo preferente del 5% en cada uno de los planes que se ejecuten con fondos FONAVI, para personas discapacitadas o grupos familiares con algún integrante discapacitado.

Respecto de la modalidad operativa, la Dirección de Obras informa a la Dirección de Promoción Socio Económica cuantas unidades para discapacitados están previstas para cada conjunto, y ésta realiza la asignación de unidades teniendo en cuenta:



- o la capacidad de pago de las familias con situaciones de discapacidad inscriptas en el registro;
- o las solicitudes de asistencia recibidas del Ministerio de Bienestar Social y de Salud Pública de la provincia, para casos urgentes de discapacidad sin capacidad de pago.

En 2015 se adjudicaron 117 viviendas a familias con algún miembro discapacitado, 57 en Posadas, y 60 en localidades del interior de la provincia, distribuidas por operatoria del siguiente modo:

Operatoria	Viviendas adaptadas	Viviendas sin adaptar	Total de viviendas entregadas	% en relación al total de viviendas entregadas
Programa Federal Mejor Vivir – Viviendas Misioneras	3	6	30	30.0
Programa Federal Plurianual	7	5	113	10.6
Programa Techo Digno	21	27	380	12.6
FONAVI – Rentas Generales	23	25	420	11.4
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>63</b>	<b>943</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Dirección Promoción Socio Económica. I.PRO.D.HA

Como se puede observar en el cuadro precedente, el Instituto no sólo cumplió, sino que superó el porcentaje de viviendas destinadas a familias con integrantes discapacitados, estipuladas en la normativa vigente.

#### 4.3. Precios de venta y cuotas de amortización por tipo de operatoria

Los valores correspondientes a los precios de venta, cuotas, plazos y tasas para las unidades que ingresaron al sistema de recupero se consignan en las planillas 4.3, siendo los valores promedio los siguientes:

Operatoria	Precios de venta		Cuota de amortización		Plazo (en meses)	Interés (%)
	2 dor.	3 dor.	2 dor.	3 dor.		
Programa Fed. de Viv. y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales Aborígenes	121.104	205.132	1.180	370	600	0
Programa Fed. de Integración Sociocomunitaria	---	182.478	---	304	600	0
Resolución Directorio IPRODHA 195/05	---	96.182	---	3.206	30	4.17
Resolución Directorio IPRODHA 73/06	68.020	90.368	189	251	360	4.17
Operatoria Nº 17 (FONAVI)	600.283	---	1.667	---	360	2.5 y 4.17

Fuente: Dirección de Gestión de Recupero y Dirección para la Inclusión Laboral. I.PRO.D.HA



### Ingresos familiares mínimos

En el siguiente cuadro se consignan los ingresos familiares mínimos que debería poseer cada grupo familiar, tal que la cuota no afecte más de un 20% de los mismos:

Operatoria	Ingresos familiares mínimos	
	2 dor.	3 dor.
Programa Fed. de Viv. y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales Aborígenes	5.900	1.850
Programa Fed. de Integración Sociocomunitaria		1.520
Resolución Directorio IPRODHA 195/05		16.030
Resolución Directorio IPRODHA 73/06	945	1.255
Operatoria N° 17 (FONAVI)	8.335	

#### 4.4. Facturación y recupero de cuotas de amortización por tipo de operatoria. Nivel de morosidad. Detalle de facturas emitidas y no emitidas. Causas.

Si bien durante el año 2015, la morosidad aumentó un 3% con respecto al ejercicio anterior, tanto la facturación como el recupero aumentaron significativamente respecto del ejercicio anterior, esto es un 36% y un 31% respectivamente, como puede apreciarse a continuación:

#### Evolución de Facturación y Recupero

Concepto	Año				
	2011	2012	2013	2014	2015
Facturación	86.678.473	111.714.075	203.498.314	208.834.139	284.524.926
Recupero	82.063.489	107.608.326	178.172.945	174.917.658	229.199.233
<b>Morosidad (en %)</b>	<b>5.3</b>	<b>3.7</b>	<b>12.4</b>	<b>16.3</b>	<b>19.4</b>

Fuente: Dirección de Gestión de Recupero. I.PRO.D.HA

El Director de Gestión de Recupero informa que a diciembre de 2015 la cantidad de obligaciones de pago emitidas fue de 53.987. Teniendo en cuenta que la facturación promedio mensual fue de \$23.710.410, la cuota promedio teórica fue de \$439 y que el recupero promedio mensual fue de \$19.099.936, la cuota promedio efectivamente cobrada fue de \$354.

Según la información brindada por la Dirección de Promoción Socio Económica, durante el año 2015 de las viviendas entregadas en el ejercicio, 1.278 ingresaron al sistema de recupero.

A su vez, en el cuadro que sigue se detalla la cantidad de facturas no emitidas y el motivo de no emisión:



Motivo	Cantidad
usurpadas	83
desadjudicadas	281
en juicio/ con medidas cautelares	84
cobro suspendido	42
cuotas con plan de refinanciación aún no ingresado	124
en proceso de regularización	26
<b>Total</b>	<b>640</b>

Fuente: Dirección de Gestión de Recupero. I.PRO.D.HA

A su vez, el Instituto cuenta con distintas bocas de cobranza:

- débito automático;
- sistemas de pago como “rapipago”;
- Agencias del Instituto Provincial de Loterías y Casinos;
- tarjetas de crédito;
- mediante factura de servicios de cooperativas eléctricas;
- una oficina de gestión externa a cargo de una empresa privada, que es la encargada de cobrar cuotas por pago s atrasados. La moratoria con dos cuotas es derivada a esta oficina.

#### 4.4.1. Respecto a las operatorias FONAVI

La morosidad en el recupero de cuotas para las operatorias del FONAVI fue de 10.3%, lo que constituye una disminución de un 2.5% con respecto al ejercicio anterior. A su vez, la facturación aumentó un 14.3% y el recupero lo hizo en un 17.6% respecto del ejercicio anterior.

#### Evolución de Facturación y Recupero FONAVI

Concepto	Año				
	2011	2012	2013	2014	2015
Facturación	78.596.045	101.307.458	156.337.541	167.507.070	191.408.152
Recupero	74.395.067	97.576.900	141.779.841	146.017.328	171.750.929
<b>Morosidad (en %)</b>	<b>5.3</b>	<b>3.7</b>	<b>9.3</b>	<b>12.8</b>	<b>10.3</b>

Fuente: Dirección de Gestión de Recupero. I.PRO.D.HA

#### 4.4.2. Respecto a los Programas Federales

La morosidad en el recupero de cuotas para los programas del Plan Federal de Construcción de Viviendas fue de 38.3%, registrando un aumento de un poco más del 8% con respecto al ejercicio anterior. A su vez, la facturación aumentó un 125.3% y el recupero lo hizo en un 98.8% respecto del ejercicio anterior.



## Evolución de Facturación y Recupero Programas Federales

Concepto	Año				
	2011	2012	2013	2014	2015
Facturación	8.082.428	10.406.617	47.160.773	41.327.068	93.116.774
Recupero	7.668.421	10.031.426	36.393.104	28.900.328	57.448.304
<b>Morosidad (en %)</b>	<b>5.1</b>	<b>3.6</b>	<b>22.8</b>	<b>30.1</b>	<b>38.3</b>

Fuente: Dirección de Gestión de Recupero. I.PRO.D.HA

### 4.5. Adjudicaciones y escrituraciones.

#### 4.5.1. Adjudicaciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas.

Durante el 2015 se entregaron 1.383 viviendas, distribuidas por operatoria del siguiente modo:

Operatoria	Cantidad de viviendas entregadas
Programa Federal Mejor Vivir – Viviendas Misioneras	30
Programa Federal Plurianual	113
Programa Techo Digno	380
FONAVI – Rentas Generales	420
Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	100
Programa Federal de Integración Sociocomunitaria	340

Fuente: Dirección de Promoción Socio Económica; Dirección de Unidad de Gestión de Viviendas Rurales y Dirección para la Inclusión Laboral. I.PRO.D.HA

A su vez, se terminaron 1.038 soluciones habitacionales correspondientes al Plan Techo, distribuidas según operatoria del siguiente modo:

Operatoria	Cantidad
con municipios	1.000
con municipios – vivienda para tareferos	10
con empresas	28

Fuente: U.G.Plan Techo. I.PRO.D.HA



#### **4.5.2. Escrituraciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas.**

Al 31 de diciembre de 2015 sólo el 40.6% de las viviendas adjudicadas se encontraban escrituradas. Asimismo, se han escriturado 75 de las unidades del total de las entregadas en el ejercicio.

##### **Desde el inicio del FONAVI**

Total de viviendas adjudicadas	60.166
Total de viviendas escrituradas	24.450
○ con hipoteca	13.000
○ canceladas	11.450
Con escrituración en trámite	303
Sin iniciar trámite de escrituración	35.413
% de unidades adjudicadas/escrituradas	40.6

Fuente: Departamento Notarial. I.PRO.D.HA

##### **Durante 2015**

Total de viviendas adjudicadas en 2015	1.383
Total de viviendas escrituradas en 2015	1.494
Total de viviendas adjudicadas y escrituradas en 2015	75
% de unidades adjudicadas/escrituradas en 2015	5.4

Fuente: Departamento Notarial. I.PRO.D.HA

Según lo informado, los mayores obstáculos al momento de escriturar están relacionados con la situación legal de los adjudicatarios (30%), y con la capacidad operativa de las entidades actuantes (30%).





## 5. SOBRE EL ESTADO CONTABLE FINANCIERO

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24464, en lo que respecta a la facultad otorgada a esta Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda “ para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, ya sean estos provenientes de transferencias automáticas o de recuperos “, se han realizado los procedimientos que a continuación se enumeran en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de Misiones.

### 5.1. Programa FO.NA.VI.

#### 5.1.1. Transferencias Automáticas FONAVI

En cumplimiento de la Resolución Declarativa N° 4/2007 de la Comisión Federal de Impuestos donde se establece en su Art. 2° lo siguiente:

*“Declarar que el Banco de la Nación Argentina deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 23.696, es decir, acreditando en forma automática, diaria y gratuita a cada jurisdicción, en cuenta especial denominada "Fondo Nacional de la Vivienda", el monto de la recaudación que corresponda por ese concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución respectivos.”*

se procedió a verificar las transferencias realizadas durante el período comprendido entre el 01/01/2015 al 31/12/2015 con las registradas en el Libro Banco del Instituto correspondientes a la Cuenta Corriente N° 20169/9 del Banco de Misiones S.A.

Del control efectuado se extraen las siguientes conclusiones:

a) Transferencias Banco Nación durante el ejercicio 2015	\$ 396.346.152,18
--	-------------------

Menos:

Ajuste conciliación Transferencia del 16/11	\$ 11.174,96
---	--------------

Transferencias Automáticas Acreditadas s/planillas 5.1 y 5.7	\$ 396.334.977,22
--	-------------------

b) El promedio mensual de ingresos por transferencias fue de \$33.027.914,77.

c) El total de Transferencias Automáticas acreditadas en el Ejercicio se incrementó con respecto al Ejercicio anterior (\$321.512.823,30) un 23,27% y representan el 11,34% del total de ingresos del período.

d) Con relación a la Libre disponibilidad se señala que la jurisdicción no hizo uso de esta facultad en el ejercicio auditado.

Asimismo se verificaron los saldos iniciales correspondientes al ejercicio 2015, los cuales son concordantes con los registros de cierre del ejercicio 2014.



### 5.1.2. Otros Ingresos registrados en el Ejercicio

El Organismo Provincial recibió durante el período auditado otros ingresos por \$1.488.593.364,44 según el siguiente detalle:

CONCEPTO	\$	%
Aportes TGP	1.311.503.628,76	88,10
Fondos de Terceros	66.877.003,05	4,49
Obra INMET	56.911.863,88	3,82
Otros Ingresos	27.105.499,95	1,82
Comisión Certificación 2%	23.011.457,33	1,55
Venta de Pliegos	1.696.705,62	0,11
Obra Hospital Pediátrico Barreyro (convenio SOP)	1.486.626,46	0,10
Recursos Administrativos	579,39	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.488.593.364,44</b>	<b>100,00</b>

Estos recursos representan el 42,58% de los ingresos operativos del Organismo y comparados con los registrados en el ejercicio anterior (\$817.518.000,49), se observa un incremento del 82,09%.

Se incluye en Otros Ingresos del cuadro precedente la suma de \$ 14.833.463,00 correspondiente a la Resolución 0521/15 suscripta entre el I.PRO.D.HA y la Secretaría de Acceso al Hábitat, cuya copia se adjunta al presente informe.

### 5.1.3. Ingresos de Recuperos por cuotas de amortización y ahorro previo.

El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo de obras FONAVI y otros Programas registrado durante el período ascendió a la suma de \$242.779.084,21 según los registros de las Cuentas Corrientes N° 1038/4, 1278/6, 41355/8, 41649/6, 511118, 352/39 y 27/7.

Dicha información surge de las **Planillas N° 5.1, 5.3 y 5.7**, anexas al presente Informe, confeccionadas por la Dirección de Administración, alcanzando una cobranza promedio mensual de \$20.231.590,35.

Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto (\$175.209.717,39) se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 38,56%.

Estos valores, informados por el Organismo Provincial en las Planillas señaladas en el párrafo anterior, obedecen a los importes ingresados en las cuentas corrientes respectivas, se utilizan a efectos de la determinación de la posición financiera al 31/12/2015 y podrían diferir con los informados por el Área Social en el Punto N° 4.4.



#### 5.1.4. Inversión Total en Obras FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2015.

Según surge de las **Planillas N° 5.1, 5.5 y 5.7** el Organismo Provincial invirtió en obras FO.NA.VI. durante el período auditado la suma de \$1.405.909.675,96 lo que representa el 354,72% de lo transferido automáticamente y un 40,21% del total de ingresos del período, habiéndose incrementado el nivel de inversión un 52,56% con relación al ejercicio anterior (\$921.575.458,44).

La composición de la inversión en el ejercicio 2015 se señala en el siguiente cuadro:

TIPO DE OBRA	MONTO INVERTIDO	%
Vivienda e Infraestructura	1.308.721.428,85	93,08
Operatorias con Municipios	95.840.247,11	6,82
Créditos Individuales	1.348.000,00	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.405.909.675,96</b>	<b>100,00</b>

Los montos consignados en el cuadro precedentes fueron verificados por muestreo, no habiendo objeciones que realizar sobre los importes registrados en las Cuentas Corrientes respectivas.

#### 5.1.5. Egresos no afectados a Obra en el período. Composición.

Según surge de la documentación informada en las **Planillas N° 5.1, 5.6 y 5.7** se aplicaron, durante el año 2015, egresos no afectados a obras por la suma de \$261.095.362,44, según el siguiente detalle:

Concepto	\$	%	Subtotal	%
Comisiones de Servicio	32.871.561,91	17,43		
Haberes del Personal	82.241.054,04	43,60		
Gastos de Funcionamiento	73.497.497,96	38,97		
<b>Subtotal Gastos Operativos:</b>		<b>100,00</b>	<b>188.610.113,92</b>	<b>72,24</b>
Amortización de Deuda (*)	6.840.341,78	9,44		
Varios (**)	65.644.906,74	90,96		
<b>Subtotal Otros Egresos:</b>		<b>100,00</b>	<b>72.485.248,52</b>	<b>27,76</b>
<b>Total:</b>			<b>261.095.362,44</b>	<b>100,00</b>

(\*) Corresponde al pago de amortización correspondiente al Programa Marco 2000 según Resolución N° 734/2000, Registro Directorio IPRODHA, Decreto Provincial N° 1887/2000 y Modificatorias Decreto N° 735/2002 y 1191/2002.

(\*\*) Incluye Pago Fondos de Reparación, Pago Escribanos, Honorarios Causas Extrajudiciales, Pago de Sinistros y Pago a Proveedores.



Este valor representa el 7,47% del total de Ingresos del período y comparándolo con el devengado en 2014 (\$169.238.437,19) se verifica un incremento del 54,28%.

Se observa principalmente un incremento significativo en el rubro Haberes del Personal, explicado principalmente por el Decreto N° 1799 del 30/12/2014 y Resoluciones anteriores que se adjuntan al presente informe, en el cual se le da carácter de remunerativo y bonificable al Adicional I.PRO.D.HA. que se abona al personal del Instituto.

## 5.2. Programas Federales

### 5.2.1. Ingresos correspondientes a los Programas Federales durante el ejercicio 2015.

Durante el ejercicio 2015 ingresaron a las cuentas del Organismo desembolsos del Estado Nacional para la ejecución de distintas Operatorias que conforman el universo de los Programas Federales impulsados por el Estado Nacional.

Verificadas las Cuentas Corrientes respectivas, la sumatoria de Transferencias Nacionales quedan expuestas en **Planillas N° 5.1 y N° 5.2FED**, según el siguiente detalle:

PROGRAMA	MONTO \$	%
Infraestructura y Obras Complementarias	748.076.037,88	54,64
Mejoramiento Habitacional	281.678.618,47	20,59
Techo Digno	162.542.714,39	11,88
Integración Socio Comunitaria	73.830.450,00	5,40
Plan Mas Cerca (PROMHIB)	45.866.896,85	3,35
Pueblos Originarios y Rurales	30.624.480,00	12,08
Reconvertido	23.731.688,30	1,73
Plurianual de Construcción de Viviendas	1.980.525,83	0,14
<b>TOTAL:</b>	<b>1.368.331.411,72</b>	<b>100,00</b>

Estos recursos representan el 39,14% del total de ingresos del período y un 345,24% sobre las transferencias automáticas acreditadas. Respecto del ejercicio 2014 los desembolsos se vieron incrementados un 48,40%.

### 5.2.2. Inversión Total en Obras Programas Federales durante el Ejercicio 2015.

Según surge de las **Planillas N° 5.5 FED**, el Organismo Provincial invirtió en obras de los diversos Programas Federales la suma de \$1.924.807.130,55. Este monto representa el 55,06% del total de Ingresos registrados en el período y comparándolo con el monto invertido durante el ejercicio 2014 (\$1.041.152.753,64) se observa un incremento del 84,87%.



La composición de las inversiones fue la siguiente:

<b>PROGRAMA FEDERAL</b>	<b>MONTO INVERTIDO</b>	<b>%</b>
Construcción de Viviendas	1.368.263.096,62	71,09
Mejoramiento Habitacional	438.763.805,04	22,80
Integración Socio Comunitaria	117.780.228,89	6,12
<b>TOTAL:</b>	<b>1.924.807.130,55</b>	<b>100,00</b>

Al igual que en Ejercicios anteriores, dentro del monto correspondiente al Programa Federal de Construcción de Vivienda, se encuentran incluidas las erogaciones efectuadas que financian el Programa de Mejoramiento del Hábitat Urbano, Infraestructura y Obras Complementarias, Techo Digno, y Reconvertido, ya que el Organismo Ejecutor no ha podido, durante la Auditoría, discriminar dicho monto respecto de cada uno de los Programas enunciados.

Se verificaron por muestreo los pagos realizados en concepto de Inversión en Obras de los Programas expuestos precedentemente. Al respecto fue tomado para dicha muestra el mes de Julio no existiendo observaciones que realizar.

Cabe destacar que la diferencia resultante entre las Transferencias Nacionales destinadas a financiar los diversos Programas Federales y el monto total invertido en los mismos fue complementado con recursos que integran el FO.PRO.VI. (Fondo Provincial de la Vivienda) y que se compone, fundamentalmente, de Transferencias Automáticas FONAVI, Recupero de Inversión y otros ingresos acreditados en las cuentas habilitadas por el Organismo Ejecutor.

Asimismo se deja constancia que no se realizó la verificación de la certificación correspondiente a los mencionados Programas Federales atento a que la misma es realizada por el Área competente de ésta Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al ser presentadas las rendiciones mensuales por parte de los Institutos Provinciales.

### **5.3 Situación financiera del ejercicio 2015. Saldos en Cuentas y conciliaciones bancarias.**

Para la determinación de la Situación Financiera al 31/12/2015, se han considerado los datos de las Planillas 5.1 y 5.7 y las correspondientes verificaciones realizadas a las mismas por esta Auditoría.



<b>Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/2014:</b>	<b>202.627.137,80</b>
<b>Ingresos</b>	
Transferencias Automáticas acreditadas	396.334.977,22
Recupero de Inversiones	242.779.084,21
Ingresos Programas Federales	1.368.331.411,72
Otros Ingresos	1.488.593.364,44
	<b>3.496.038.837,59</b>
<b>Egresos</b>	
Inversión en Obras	3.330.716.806,51
Egresos No afectados a Obras	261.095.362,44
	<b>3.591.812.168,95</b>
<b>Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/2015:</b>	<b>106.853.806,44</b>

El saldo final disponible decreció un 47,27% respecto del acumulado al 31/12/2014 y se encuentra en las Cuentas Corrientes habilitadas por el Organismo Ejecutor y cuyos saldos a esa fecha se han verificado de los Libros Banco.



## 6.1. Tecnología y Producción.

### Obras inspeccionadas de viviendas.

N°	Datos de la obra					Estado de Obra			
	ACU	Cantidad de Viviendas	Localidad	Operatoria	Empresa	% Real	% Prev.	Estado	Sist. const.
1	498 /11	20	Garupá	PFP Rec. 32	Villalonga SRL (Ex Intercon)	71	100	Ejec.	Indus.
2	498 /11	30	Garupá	PFP Rec. 24	Villalonga SRL (Ex Intercon)	78	100	Ejec.	Indus.
3	498 /11	40	Garupá	PFP Rec. 54	Villalonga SRL (Ex Intercon)	75	100	Ejec.	Indus.
4	498 /11	50	Garupá	PFP Rec. 64	Ratti Const SA	100	100	Term.	Trad.
5	498 /11	20	Garupá	PFP Rec. 72	Ratti Const SA	100	100	Term.	Trad.
6	498 /11	30	Garupá	PFP Rec. 69	PRAT SRL	100	100	Term.	Trad.
7	498 /11	10	Garupá	PFP Rec. 77	PRAT SRL	100	100	Term.	Trad.
8	1371 /08	5 Relocaliz.	LN. Alem	PFPCV 194	INDO SA	100	100	Term.	Trad.
9	1371 /08	10 Relocaliz.	LN. Alem	PFPCV 161	INDO SA	100	100	Term.	Trad.
10	1371 /08	20 Relocaliz.	LN. Alem	PFPCV	INDO SA	100	100	Term.	Trad.
11	365 /13	100	LN. Alem	TD 1- 1	INDO SA	84	100	Ejec.	Trad.
12	365 /13	50	Oberá	TD 1- 9	INSACAT SRL	87	100	Ejec.	Trad.
13	365 /13	50	Oberá	TD 1- 8	Lazarte Const. SRL	88	100	Ejec.	Trad.
14	365 /13	50	Oberá	TD 1- 10	ECIM SRL	89	100	Ejec.	Trad.
15	365 /13	50	Oberá	TD 1- 11	NR Const. SA	55	100	Ejec.	Trad.
16	365 /13	50	Aristóbulo del Valle	TD 1- 2	INGAR SA	100	100	Term.	Trad.
17	4255 /13	80	Aristóbulo del Valle	PFP Rec. 6	COMBOS (ex INDO)	100	100	Term.	Trad.
18	498 /11	10 Relocaliz.	Aristóbulo del Valle	PFP Rec. 35	GAJO SRL	100	100	Term.	Trad.
19	365 /13	50	San Vicente	TD 1- 13	MACEVA SA	98	100	Ejec.	Trad.
20	365 /13	50	San Vicente	TD 1- 12	CONSARG SA	98	100	Ejec.	Trad.
21	498 /11	20	Jardín América	PFP Rec. 34	OASIS SRL	82	100	Ejec.	Trad.
22	498 /11	40	Jardín América	PFP Rec. 58	NR Const. SA	62	100	Ejec.	Trad.
23	498 /11	30	Jardín América	PFP Rec. 59	OASIS SRL	53	100	Ejec.	Trad.
24	4255 /09	80	Jardín América	PFP Rec. 5	NR Const. SA	84	100	Ejec.	Trad.
25	498 /11	20	El Dorado	PFP Rec. 86	Cabureí SRL	100	100	Term.	Indus.
26	365 /13	50	El Dorado	TD 1- 5	Caminos SRL	100	100	Term.	Trad.



27	365 /13	100	El Dorado	TD 1- 3	MACEVA SA	100	100	Term.	Trad.
28	365 /13	50 Relocaliz.	Puerto Libertad	TD 1- 6	Carlos E. Enríquez	77	100	Ejec.	Trad.
29	365 /13	50 Relocaliz.	Puerto Libertad	TD 1- 7	Carlos E. Enríquez	76	100	Ejec.	Trad.
30	498 /11	20	Posadas XXIV	PFP Rec. 71	Giovinazzo SA	100	100	Term.	Trad.
31	436 /13	50	Posadas VI	T D 1- 19	Giovinazzo SA	85	100	Ejec.	Trad.
32	498 /11	40 Relocaliz.	Posadas	PFPCV-55	ECIM SRL	100	100	Term.	Trad.
33	436 /13	100	Posadas III	T D 1- 16	Proobra SA	100	100	Term.	Trad.
34	436 /13	50	Posadas XI	T D 1- 24	PRAT SRL	97	100	Ejec.	Trad.
35	436 /13	100	Posadas II	T D 1- 15	DUCON SA	95	100	Ejec.	Trad.
36	436 /13	100	Posadas V	T D 1- 18	HIDRELCO SRL	97	100	Ejec.	Trad.
37	479 /14	50	Posadas XVII	TD 1	KUNZ Const. SRL	86	100	Ejec.	Trad.
38	479 /14	50	Posadas XVI	TD 1	Ámbito Prop. SRL	81	100	Ejec.	Trad.
39	479 /14	100	Posadas XV	TD 1	Forestal La Rama SA	71	100	Ejec.	Trad.
40	1959 /14	50	Posadas XX	TD 1	Maceva SA-Proobra SA (UTE)	26	100	Ejec.	Trad.
41	865 /15	40	Posadas Sector 2	TD 1 UOCRA	Proobra SA	26	100	Ejec.	Trad.
42	479 /14	50	Posadas XIX	TD 1	Forestal Guarani SA	31	100	Ejec.	Indus.
43	479 /14	50	Posadas XVIII	TD 1	G y G SRL	45	100	Ejec.	Indus.

Cantidad de viviendas inspeccionadas:	2.065 Viviendas	43 Conjuntos
Terminadas:	615 Viviendas	16 Conjuntos
En ejecución:	1.450 Viviendas	27 Conjuntos
Con tecnología tradicional:	1.855 Viviendas	37 Conjuntos
Con tecnología industrializadas:	210 Viviendas	6 Conjuntos

#### 6.1.1. Descripción de las observaciones respecto de:

##### 6.1.1.1. Verificación de la modalidad de licitación y contratación.

Las operatorias en ejecución por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, verificadas tales como los Programas Federal: Plurianual de Construcción de Viviendas, Plurianual - Reconvertido y Techo Digno 1, se realizan mediante licitación pública y la contratación es por ajuste alzado.

##### 6.1.1.2. Verificación de características constructivas respecto a lo establecido en pliegos.

Las obras cumplen con lo especificado en los pliegos respectivos, y en caso de una propuesta de cambio, el mismo debe ser aprobado por la inspección a cargo de la obra, siempre que signifiquen mejoras.





#### **6.1.1.3. Sistema de Inspección y/o Auditoría. Frecuencia.**

En las obras se realizan inspecciones constantes por parte de un sobrestante técnico, además los inspectores pasan semanalmente y también concurren para la certificación de la medición de los avances físicos de cada obra, además a las empresas se les exige tener un responsable técnico de primera categoría en forma permanente en obra.

#### **6.1.1.4. Adicionales y/o Economías de obra. Causas.**

En general, los adicionales si se presentan, son generados por obras de movimientos de suelos y/o por ejecución de muros de contención ocasionados por diferencias de nivel en los terrenos muy comunes por la geografía del lugar, en estos casos la provincia destina una contrapartida a través del IPRODHA.

#### **6.1.1.5. Plazos de ejecución, contractuales y reales. Desvíos / Causas.**

Los proyectos presentan retrasos respecto a los plazos previstos originalmente en los planes de trabajo, debido generalmente a movimientos de suelos, ejecución de muros de contención y/o a obras de infraestructura que se deben realizar para sanear los terrenos debido a la topografía por lo cuál en general se reprogramaron. La inspección tiene la obligación de realizar la actualización de los planes de trabajo y las curvas de inversión juntamente con la certificación mensual, incorporando las ampliaciones de los plazos si correspondiera, y que deben ser por razones justificadas.

#### **6.1.1.6. Verificación de las intervenciones de los Organismos competentes en la aprobación de la documentación técnica.**

Toda documentación técnica como las factibilidades de servicios correspondientes a cada una de los conjuntos de viviendas es visada y aprobada previamente al inicio de las mismas por los organismos respectivos. Una vez finalizadas las obras toda documentación referida a ellas deberá contar con la aprobación definitiva por parte de los servicios de infraestructura locales.

#### **6.1.1.7. Comparación entre el avance físico de obra y la certificación acumulada a la fecha de inspección.**

En las obras recorridas no se observan desfasajes entre el avance físico y la certificación verificada a la fecha de la presente auditoría.

##### **6.1.1.7.1. Verificación de avance físico de las obras de infraestructura con relación a la certificación acumulada a la fecha de inspección respecto de las de viviendas.**

Se verifica en general el cumplimiento con los planes de trabajo previsto en los pliegos de licitación.

#### **6.1.1.8. Verificación de la capacidad del equipamiento urbano existente.**

En general los conjuntos de vivienda están próximos a la trama urbana o incorporados a la misma contando por ello con los servicios básicos de equipamientos, por otra parte se deja previsto en cada conjunto una superficie proporcional a la cantidad de viviendas para futuro equipamiento comunitario.

#### **6.1.1.9. Verificación de los requisitos vinculados con el diseño del conjunto.**

En el diseño de viviendas se observa el escaso vuelo de los aleros en particular los orientados al norte, (*Foto 17*) tan importantes de acuerdo a la región geográfica. Por otra parte la utilización



de una tipología de vivienda repetitiva sin dar respuesta a las distintas situaciones de implantación y orientación dan una sensación de monotonía espacial y falta de aprovechamiento del asoleamiento, implantación, vistas y las condiciones de confort. (*Fotos 1, 7, 13, 15*)

#### **6.1.1.10. Verificación de requisitos vinculados con la flexibilidad y crecimiento de las viviendas.**

Las tipologías observadas, tienen un diseño lineal paralelo a las medianeras, que permite el futuro crecimiento sobre el fondo del lote con el simple recurso de realizar una abertura para colocar una puerta.

#### **6.1.1.11. Verificación del cumplimiento de las directrices de accesibilidad física de viviendas para discapacitados.**

En los proyectos observados correspondientes al Programa Plurianual – Reconvertido y Techo Digno 1, se verifica la ejecución de unidades de vivienda específicas para discapacitados, correspondientes al 5% del total de las viviendas, las mismas se localizan en general en los lotes de esquina del amanzanamiento.

### **6.1.2. Descripción de las observaciones generales y particulares de las obras.**

#### **6.1.2.1. Observaciones generales de las obras.**

- En general se observa una gran inversión en lo relacionado a movimiento de suelos como así también al de muros de contención ocasionado por las condiciones geográficas donde se implantan los conjuntos de viviendas, por tal motivo la incidencia dentro del costo total de las viviendas es mayor, la erogación vinculada a ellos se realiza mediante el aporte de contrapartidas provinciales.
- La ejecución de la mayoría de las viviendas se realiza con el sistema constructivo tradicional de muros de ladrillos huecos con refuerzos de hormigón armado apoyado sobre platea de fundación y revoques tanto interior como exterior, la cubierta se resuelve con chapa metálica galvanizada sinusoidal apoyada sobre estructura de madera, aislación térmica de lana mineral de 38mm y cielorraso de machimbre de madera. Se recuerda que tanto muros exteriores como el techo se deben calcular para cumplir con los “Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social”, expresamente detallado en el “Documento Técnico Aislamiento Higrotérmico”.
- Si bien la utilización de la madera en la construcción de muros es interesante por ser un material aislante térmico, también y por su porosidad es un material muy inestable a la acción de agentes climatológicos si no es bien tratado previamente y también si no cuenta con un mantenimiento adecuado durante su vida útil. Por tal motivo se requiere un alto control de calidad en la recepción, en la ejecución y durante su vida útil. Para lo cuál, los muros exteriores deben calcular para cumplir con los “Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social”, expresamente detallado en el “Documento Técnico Aislamiento Higrotérmico” (s/Normas IRAM), y contar con el “Certificado de Aptitud Técnica” (CAT) y además entregar a cada beneficiario un manual de mantenimiento acorde a la necesidad del material. (*Fotos 1, 12 y 17*)



- Respecto a la utilización de la madera en los tabiques sanitarios sin colocar elementos que detecten la posible pérdida de agua en alguna conexión, puede ocasionar con el tiempo la destrucción del material y por lo tanto del tabique.
- Se observa la falta de elementos de oscurecimiento en ventanas, muy importantes particularmente en verano y en las orientaciones norte y oeste.
- Se verifica el cumplimiento de la aplicación de un 5% de viviendas para discapacitados en el Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, implantándolas en los lotes de esquina, lo cual permite resolver la variación dimensional de la vivienda juntamente con la del lote.
- En relación a la tipología adoptada de viviendas, se reitera lo manifestado en informes anteriores relativo al uso repetitivo del mismo frente a distintas situaciones de orientación, ubicación dentro de la manzana, lo cual genera situaciones de inequidad por las visuales y el confort, generando además una monotonía de todo el conjunto.
- En general se observa en las obras un ritmo de mano de obra muy bajo respecto a los niveles previstos en los planes de trabajo originales.

#### **6.1.2.2. Observaciones particulares de las obras.**

Conjuntos de 20, 30 y 40 viviendas en Garupá del Programa Federal Plurianual-Reconvertido (Proyectos 32, 24 y 54), a cargo de la empresa constructora Villalonga Industrial y Forestal SRL. El avance físico es de aproximadamente 71%, 78% y 75% respectivamente. Las viviendas se construyen en madera sin contar con “Certificado de Aptitud Técnica” (CAT) por lo cual se debe verificar el cumplimiento de los “Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social” para muros y techo. *(Foto 1)*

100 viviendas en Leandro N. Alem del Programa Federal Plurianual- Techo Digno 1 (Proyecto 1) en ejecución por la empresa constructora INDO SA. El avance físico aproximado es de un 84% habiéndose entregado ya 48 viviendas. Se verifica la ejecución de mampostería con sectores de ladrillo común a la vista que no cumplen con los “Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social”. *(Foto 5)*

50 viviendas en Oberá del Programa Federal Plurianual- Techo Digno 1 (Proyecto 9), empresa constructora INSACAT SRL, el avance físico es de 87% aproximadamente. Se observan revoques exteriores con fisuras.

50 viviendas en Aristóbulo del Valle del Programa Federal Plurianual- Techo Digno 1 (Proyecto 2) a cargo de la empresa constructora INGAR SA, las viviendas están terminadas y entregadas. Se observa: a) Ingreso de agua por antepecho de ventanas los días de lluvia. b) Pérdida de agua en la conexión de la lluvia. *(Foto 8)*

10 viviendas en Capioví, relocalizadas en Aristóbulo del Valle del Programa Federal Plurianual- Reconvertido (Proyecto 35) a cargo de Gajo Construcciones SRL, las viviendas están



terminadas y entregadas. Se observa ausencia de pliegue en cenefa del encuentro de cubierta de chapa metálica con mojinete del muro lateral.

20 viviendas en El Dorado, del Programa Federal Plurianual- Reconvertido (Proyecto 86), empresa constructora CABUREI SRL, las viviendas están terminadas y entregadas, EN su construcción se utilizó madera en muros y techos sin contar con un “Certificado de Aptitud Técnica” (CAT) por lo cuál se debe verificar el cumplimiento de los “Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social” para muros y techo. *(Foto 12)*

50 viviendas en El Dorado, del Programa Federal Plurianual- Techo Digno 1 (Proyecto 5), empresa constructora CAMINOS SRL, las viviendas están terminadas y entregadas, se observa en el encuentro del techo y el mojinete del muro lateral una solución de chapa doblada galvanizada sin un pliegues rigidizador longitudinal, lo cuál genera en esa cenefa, la deformación de la misma en la zona de atornillado.

Conjuntos de 50 y 50 viviendas en Puerto Iguazú relocalizadas en Puerto Libertad, del Programa Federal Plurianual- Techo Digno 1 (Proyectos 6 y 7) a cargo de la empresa constructora Carlos E. Enríquez. El avance es de 77% y 76% respectivamente, las viviendas tienen un buen nivel de terminación pero con un bajo ritmo de trabajo. *(Foto 13)*

50 viviendas en Itaembé Guazú, Posadas. Programa Federal Plurianual- Techo Digno 1 (Proyecto 18), a cargo de la empresa constructora HIDRELCO SRL, el avance es del 97% aproximadamente. Las viviendas no se entregan por faltar los nexos para las conexiones de agua y gas. *(Foto 15)*

Conjuntos de 50 en Itaembé Guazú, Posadas, del Programa Federal Plurianual- Techo Digno 1, a cargo de la empresa Forestal Guaraní SA, las viviendas tienen un avance físico del 31%. En su construcción se utilizó madera sin contar con un “Certificado de Aptitud Técnica” (CAT) por lo cuál se debe verificar el cumplimiento de los “Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social” para muros y techo. *(Foto 17)*

Urbanización y Regularización de la Tenencia de Tierras para solucionar la situación dominial de 342 familias de la Chacra 145 de Posadas, a cargo de la Secretaría de Hábitat a cargo de cooperativas. Trabajos de reubicación de viviendas, urbanización, saneamiento y ordenamiento del barrio. *(Foto 18)*

## **6.2 Síntesis de Evaluación Tecnológica.**

Las siguientes planillas presentan conclusiones de la auditoria en relación con las deficiencias y patologías observadas y sobre la calidad desde el punto del proyecto y de la ejecución. Las cantidades y los porcentajes en todos los casos están referidos al número de viviendas observadas. El relevamiento se realizó por muestreo.



### 6.2.1 Sobre obras de Vivienda correspondientes a los Programas Federales.

Observaciones		Poco frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
Nº	Descripción	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
C.1	Deficiente aislación térmica en los muros exteriores.	100	4,84	--	--	--	--
C.20	Fisura en muros perimetrales.	50	2,42	--	--	--	--
C.30	Falta de certificado de aptitud técnica.	230	11,14	--	--	--	--
D.3	Revoques fisurados.	100	4,84	--	--	--	--
E.14	Falta de pliegue en cenefa metálica de encuentro de techo con muro lateral.	170	8,23	--	--	--	--
E.19	Aleros insuficientes.	--	--	720	34,87	--	--
H.3	Deficiente resolución de panel sanitario.	230	11,14	--	--	--	--
H.9	Pérdida de agua por conexión a ducha.	60	2,91	--	--	--	--
G.6	Ingreso de agua por deficiente diseño.	60	2,91	--	--	--	--

### 6.2.2 Calidad del proyecto y/o la ejecución de obras de los Programas Federales.

Operatoria	Cantidad de viviendas	Muy buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	165	--	--	165	7,99	--	--	--	--
Programa Federal Plurianual - Reconvertido	460	--	--	460	22,28	--	--	--	--
Programa Federal Plurianual - Techo Digno 1.	1.440	--	--	1.440	69,73	--	--	--	--
<b>TOTALES</b>	<b>2.065</b>	--	--	<b>2.065</b>	<b>100</b>	--	--	--	--



## **7. CONCLUSIONES**

- Durante el ejercicio 2015, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la Provincia de Misiones (IPRODHA), prosiguió su accionar como Organismo Autárquico de la Administración Provincial de acuerdo a las atribuciones, funciones y facultades que le fueran conferidas mediante la Ley I- N° 27 (antes Ley Provincial N° 943/78) de fecha 17/02/79, de su creación y normas complementarias. Esta Jurisdicción adhirió a la Ley Nacional N° 24.464/ 95 del “Sistema Federal de la Vivienda” mediante la Ley Provincial N° 3.255 de fecha 30/11/95, en conformidad con lo dispuesto por el Art. 13° de dicho cuerpo legal. Por otra parte, la Ley N° 3.637/99 de Ministerios y de Creación de las Secretarías de Estado determinó la vinculación del Ejecutivo Provincial con la Secretaría de Estado de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de quien depende jerárquicamente la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y de ésta el IPRODHA, cuya Presidencia continúa siendo ejercida por el Ing. Santiago E. ROS
- Al 31/12/15, la dotación del personal del IPRODHA, se encontraba integrada por 393 agentes, es decir 42 agentes más que en el ejercicio anterior, de los cuales 258 agentes correspondían a Planta Permanente, 4 agentes se encontraba en uso de Licencia Sin Goce de Haberes y 20 empleados se encontraban acogidos a Retiro Voluntario; 108 pertenecen a la Planta Temporal y 1 a la Planta Transitoria, y 2 categorías retenidas, distribuidos conforme a lo consignado en la Planilla N° 1, que se adjunta como Anexo al presente Informe. De la nómina total del Organismo 11 agentes pertenecen al Personal Superior del Directorio, 112 agentes, corresponde a profesionales, 55 a técnicos, 210 a personal administrativo y de mantenimiento y servicios 5 agentes. El detalle de la Planta de Personal así como la distribución de cargos por dependencia, se especifica en Planilla N° 1, adjunta como Anexo al presente informe. Además, el Instituto cuenta con Convenios Marco celebrados de acuerdo a la Ley Nacional N° 26.427 con diversas Universidades, especificándose facultades y carreras, y cantidad de alumnos al 31/12/2015 en el contenido del presente informe.
- Con relación a las obras financiadas con recursos provinciales, entre los que se incluye el FONAVI, durante el ejercicio 2015 el IPRODHA, continuó con el desarrollo de las Líneas de Acción vigentes en el ejercicio anterior, habiéndose concluido con la operatoria Demanda General implementada por Resolución 57 para la ejecución del prototipo de vivienda D-05.
- Cabe señalar que dentro del total de viviendas FONAVI se encuentran obras en diversas localidades del interior de la provincia en ejecución y terminadas pertenecientes originalmente al Programa Plurianual, las que fueron financiadas hasta su terminación con recursos provinciales, como consecuencia de haber sido iniciadas con recursos propios con anterioridad a la disposición de la SSDUV que determinó su implantación en los grandes centros urbanos.
- Continúa siendo ponderable que la producción de unidades habitacionales en los programas financiados con recursos FONAVI y provinciales en varios períodos fue posible merced a la importante inversión complementaria destinada por el IPRODHA a este tipo de obras con recursos propios de la provincia.
- En cuanto a las viviendas FO.NA.VI se encuentran finalizados los siguientes programas: Viviendas para Guardaparques., Convenios con Municipios., Rehabilitación Zonas



Inundadas, Programa Trabajar. Res. 33., Construcción de Viviendas II-05 con Fondos Provinciales., Demanda Libre. (Res.Nº93/08) Prototipo “D/08”, Créditos para colonos en chacras y zonas urbanas y Viviendas del Convenio con el ente binacional Yaciretá.

- Respecto a la evolución de la producción de viviendas correspondiente a los Programas Federales, al 31 de diciembre de 2015 se encuentran concluidos los siguientes Programas: Reactivación I y II, Construcción de Viviendas I, Solidaridad Habitacional original y su variante: el Subprograma de Viviendas para Aborígenes.
- Si bien el organismo ejecutor cumplimenta el destino del 5% de las viviendas para familias con miembro con discapacidad, este total no sólo debe contemplar a personas con capacidad motriz, con un incremento de superficie de las unidades, sino también atender a otros tipos de discapacidades de acuerdo a lo que se desprenda de los registros de postulantes en cada localidad.
- En el presente informe se observa la leyenda “ Sin información” la cual representa el incumplimiento por parte del IPRODHA, en cuanto a la no entrega de la documentación respaldatoria de distintos programas. Es por esto que en esta auditoría se consignan los datos como provisionales.
- Cabe destacar que las planillas entregadas por la Dirección de Construcciones del IPRODHA adjuntadas en Anexo Planillas, no fueron firmadas por la autoridad competente ni entregadas en forma habitual y en los tiempos que correspondían por lo cual no se ha tenido oportunidad de realizar su conciliación con los datos del ejercicio anterior. Ante esta inadecuada situación se recomienda al IPRODHA revertir la misma en el próximo ejercicio.
- El Instituto cuenta con un registro de demanda abierto y permanente de postulantes, con bocas de captación en la sede central; en las delegaciones del interior ubicadas en Puerto Iguazú, B. de Irigoyen, Oberá, Jardín América, El Dorado, San Javier, San Vicente, Campo Grande y Apóstoles, Aristóbulo del Valle, Monte Carlo, Puerto Esperanza, Leandro N. Alem; y en los Municipios.
- En febrero de 2016, mediante Resolución Reglamentaria 178, se aprobó el proceso de adjudicación de viviendas llave en mano, que se viene implementando ya hace varios años, y que consiste en sistema de sorteo público.
- En las fichas de inscripción hay un casillero para consignar si hay algún integrante de la familia con discapacidad, el tipo (motriz, sensorial y otras) y si se posee certificado único de discapacidad (CUD), expedido por el Ministerio de Salud. En caso de no poseerlo, recomiendan a las familias tramitarlo, ya que es requisito para los beneficiarios de un subsidio de 40% en la cuota en caso de ser adjudicatario (Resolución Reglamentaria 088/07).
- Durante el año 2015, para las operatorias de viviendas se mantuvo la selección de adjudicatarios a través de un sistema de puntaje. A partir de 2016 se aprobó un sistema de selección a través de sorteo público.
- Una integrante de este equipo de auditoría presenció el sorteo de preadjudicación de un conjunto de 12 viviendas correspondientes al Programa Federal Mejor Vivir – Viviendas





Misioneras, en la localidad Puerto Panambí. El sorteo transcurrió con total normalidad, se hizo a través de un programa informático a la vista de todas las familias postulantes.

- Durante el 2015 se entregaron 1.383 viviendas, de las cuales 30 corresponden al Programa Federal Mejor Vivir – Viviendas Misioneras; 113 al Programa Federal Plurianual; 380 al Programa Federal Techo Digno; 420 al FONAVI, 100 al Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales y 340 al Programa Federal de Integración Sociocomunitaria.
- Respecto de las familias con algún integrante discapacitado, el Instituto no sólo cumplió, sino que superó el porcentaje de viviendas destinadas a familias con integrantes discapacitados, estipuladas en la normativa vigente.
- La morosidad aumentó un 3% con respecto al ejercicio anterior, no obstante tanto la facturación como el recupero aumentaron significativamente respecto del ejercicio anterior, esto es un 36% y un 31% respectivamente.
- Del total de las viviendas entregadas en el ejercicio, el 92.4% ha ingresado al sistema de recupero.
- Al 31 de diciembre de 2015 el 40.6% de las viviendas adjudicadas se encontraban escrituradas, y sólo se escrituraron 75 de las unidades entregadas en el ejercicio.
- Las Transferencias Automáticas acreditadas en las cuentas del Organismo durante el ejercicio 2015 ascienden a la suma de \$396.334.977,22, las que representan el 11,34% del total de ingresos del período.
- El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo ascendió a \$242.779.084,21. Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 38,56%.
- Se registraron Otros Ingresos por un monto total de \$1.488.593.364,44. Estos recursos representan el 42,58% del total de Ingresos de período y comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior se observa un incremento del 82,09%.
- Para el desarrollo de los Programas Federales ingresaron a las Cuentas Corrientes del Organismo la suma de \$1.368.331.411,72. Estos recursos representan el 39,14% del total de ingresos del periodo y un 345,24% sobre las transferencias automáticas acreditadas.
- Con respecto a la utilización por parte de la Jurisdicción Provincial del 100% de libre disponibilidad, según Ley 25.570, se señala que el Gobierno Provincial no hizo uso de esta facultad en el ejercicio auditado.
- La Inversión Total en Obras durante el ejercicio auditado ascendió a la suma de \$3.330.716.806,51. Este valor representa un 95,27% del total de ingresos del período.
- Los Egresos no afectados a obras en el período auditado ascendieron a la suma de \$261.095.362,44. Con relación al ejercicio anterior se verifica un incremento del 54,28%.





- Se recomienda al área de proyectos la realización en todos los casos del cálculo de transmitancia térmica y riesgo de condensación superficial en los muros exteriores y techos, según Normas IRAM y dar así cumplimiento a los “Estándares Mínimos para Viviendas de Interés Social” específicamente en su Documento Técnico “Aislamiento higrotérmico”.
- Se recuerda la exigencia de requerir el “Certificado de Aptitud Técnica” (CAT) vigente a la fecha de la ejecución de las obras, en todos los casos en que se utilice un sistema constructivo que no sea el tradicional, como es el caso de la madera.
- Se observa la falta de colocación de aleros perimetrales tan importantes en la región especialmente en las fachadas norte y oeste que sirven para protección solar de muros y carpinterías expuestas al sol, lo cuál permitiría reducir la temperatura interior de la vivienda
- Se debería hacer un estudio económico en el cuál se prevea la colocación de persianas u otro elemento de oscurecimiento, particularmente en los locales de primera categoría con orientación norte y oeste.
- Se recomienda el uso de tipologías de vivienda que se adapten a la orientación geográfica más conveniente en función de su uso, como así también al lugar dentro del amanzanamiento adoptado
- En los casos de construcciones en madera se recomienda utilizar en el panel sanitario alguna solución que de aviso con tiempo ante una posible pérdida de agua y así poder evitar una descomposición inevitable del material.

Arq. Raúl Rodríguez

Arq. Víctor Raúl Sirolli

Lic. Natalia Saa

Cdor. Alberto Brecelj

**ANEXO**  
**PLANILLAS**  
**AL 31/12/2015**

1. Planta de Personal

JURISDICCION:

AÑO 2015

DEPENDENCIA	Planta		Contratados	Planta		TOTAL	Profesionales	Tecnicos	Administrativos	Mant. Prod. Y Servicios	Otros	
	Permanente	Transitoria									Superior	10
DIRECTORIO	13	0	1	0	0	14	0	0	4	0	0	10
UNIDAD DE GESTION MEJOR VIVIR	10	0	8	0	0	18	5	7	6	0	0	0
UNIDAD DE PLAN TECHO	4	0	5	0	0	9	1	5	3	0	0	0
UNIDAD DE GESTION VIVIENDAS PROGRESIVA	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
UNIDAD DE GESTION CERTIFICACIONES Y REDETERMINACIONES DE PRECIOS DE OBRA	5	0	1	0	0	6	3	3	0	0	0	0
UNIDAD DE GESTION NOTARIAL	5	0	0	0	0	5	2	0	3	0	0	0
GERENCIA	7	1	2	1	0	10	2	1	6	0	0	1
SECRETARIA DE DIRECTORIO	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0
Dpto. DESPACHO	14	0	0	0	0	14	0	1	13	0	0	0
Dpto. ATENCION AL PUBLICO	4	0	3	0	0	7	0	1	6	0	0	0
Dpto. COORDINACION DE DELEGACIONES	15	0	17	0	0	32	0	3	29	0	0	0
Dpto. RECURSOS HUMANOS	1	0	4	0	0	5	2	0	3	0	0	0
Dpto. PRENSA	2	0	1	0	0	3	0	1	2	0	0	0
DIRECCION DE ADMINISTRACION	44	0	15	0	0	59	3	3	49	4	0	0
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	26	0	12	0	0	38	21	10	7	0	0	0
DIRECCION DE PLANIFICACION Y URBANISMO	18	0	10	0	0	28	12	3	13	0	0	0
DIRECCION DE INFORMATICA	7	0	6	0	0	13	5	3	5	0	0	0
DIRECCION DE PROGRAMACION FINANCIERA	4	0	1	0	0	5	3	1	1	0	0	0
DIRECCION DE PROM. SOCIOECONOMICA	34	0	7	0	0	41	19	3	19	0	0	0
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	6	0	5	0	0	11	8	0	3	0	0	0
DIRECCION INCLUSION LABORAL	7	0	4	0	0	11	5	4	2	0	0	0
UNIDAD DE GEST. VIVIENDAS RURALES (RANGO DIRECCION)	8	0	1	0	0	9	4	0	5	0	0	0
DIRECCION GESTION RECUPERO	8	0	3	0	0	11	3	2	6	0	0	0
UNIDAD DE GESTION DIGESTO JURIDICO	3	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0
ADSC. A OTROS ORGANISMOS	9	0	1	0	0	10	3	2	5	0	0	0
LICENCIA GREMIAL	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
SUB- TOTAL	258	1	108	1	0	367	103	54	195	4	11	11
RETRO VOLUNTARIO	20	0	0	0	0	20	7	0	13	0	0	0
RETENIDAS	2	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0
LICENCIAS S/ GOCE DE HABERES	4	0	0	0	0	4	2	1	1	0	0	0
TOTALES	284	1	108	1	0	393	112	55	210	5	11	11

## 1. SITUACION INSTITUCIONAL

### 1.1. Marco Normativo del Organismo

Durante el ejercicio 2015, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la Provincia de Misiones (IPRODHA), prosiguió su accionar como Organismo Autárquico de la Administración Provincial de acuerdo a las atribuciones, funciones y facultades que le fueran conferidas mediante la Ley I- Nº 27 (antes Ley Provincial Nº 943/78) de fecha 17/02/79, de su creación y normas complementarias. Esta Jurisdicción adhirió a la Ley Nacional Nº 24.464/ 95 del "Sistema Federal de la Vivienda" mediante la Ley Provincial Nº 3.255 de fecha 30/11/95, en conformidad con lo dispuesto por el Art. 13° de dicho cuerpo legal.

Por otra parte, la Ley Nº 3.637/99 de Ministerios y de Creación de las Secretarías de Estado determinó la vinculación del Ejecutivo Provincial con la Secretaría de Estado de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de quien depende jerárquicamente la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y de ésta el IPRODHA.

### 1.2. Autoridades del organismo a la fecha del informe.

En el siguiente cuadro se indica el cargo y las autoridades del Directorio del IPRODHA al 31/12/2014.

CARGO	FUNCIONARIO	DESIGNACIÓN
Presidencia	ING. SANTIAGO E. ROS	Decreto Nº 37 del 11/12/03
Vicepresidencia	BLODEK HORACIO HUMBERTO	Decreto Nº 1252 del 17/10/2014
Vocal 1°	SR. OSCAR BRIZUELA	Decreto Nº 84 del 20/12/07
Vocal 2°	SRA. ELSA IRENE GARAYO	Decreto Nº 2384 del 14/12/05
Vocal 3°	SR. ARTURO HILARIO DORETTO GONZÁLEZ	Decreto Nº 99 del 22/07/03
Vocal 4°	SRA. VIOLETA LUCILA PRATTES	Decreto Nº 2130 del 09/12/09
Vocal 5°	SRA. MARÍA GLORIA DELGADO	Decreto Nº 2129 del 09/12/09
Vocal 6°	SR. JORGE OSCAR GANDULLA	Decreto Nº 06 del 12/12/11
Vocal 7°	SR. JOSÉ OSVALDO BONORINO	Decreto Nº 1822 del 30/12/2013

**ANEXO PLANILLAS**

**OBRAS FO.NA.VI.**

**AL 31/12/2015**

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

AÑO 2015

APROBACIÓN: MISIONES

## 3. VIVIENDAS EN EJECUCIÓN:

OPERATORIA: VIVIENDAS DE DEMANDA GENERAL RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA IPRODHA N° 56 (PROTOTIPO DMS Y MUDS)

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD PROYECTOS		EJECUCIÓN PROYECTO	CANTIDAD PROYECTOS	CANTIDAD PROYECTOS		VIVIENDAS PARA DESARROLLAR	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN			VIVIENDAS EN EJECUCIÓN			FECHA DE RANGO REAL		AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %	PROYECTO	VIVIENDAS PROYECTADAS		SOLUC. HABITAC. CONSTR.	TERMINO	MISIONES
		PROYECTOS	PROYECTOS		PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS				PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS		PROYECTOS	PROYECTOS			
224	PTO GUZU	145 VIV. EN F. GUZU - ETAPA - 35 VIVIENDAS	35	35	35	35	35	2	2	\$ 14.407.419,68	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
SUBTOTAL										\$ 14.407.419,68															

OPERATORIA: PLAN PROVINCIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 2008 (CON FONDO PROVINCIAL)

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD PROYECTOS		EJECUCIÓN PROYECTO	CANTIDAD PROYECTOS	CANTIDAD PROYECTOS		VIVIENDAS PARA DESARROLLAR	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN			VIVIENDAS EN EJECUCIÓN			FECHA DE RANGO REAL		AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %	PROYECTO	VIVIENDAS PROYECTADAS		SOLUC. HABITAC. CONSTR.	TERMINO	MISIONES
		PROYECTOS	PROYECTOS		PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS				PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS		PROYECTOS	PROYECTOS			
1844	L. N. ALEN	50 VIV. EN F. ALEN - ETAPA - 18 VIVIENDAS	50	50	50	50	50	2	2	\$ 20.143.328,90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
SUBTOTAL										\$ 20.143.328,90															

OPERATORIA: PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS II

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD PROYECTOS		EJECUCIÓN PROYECTO	CANTIDAD PROYECTOS	CANTIDAD PROYECTOS		VIVIENDAS PARA DESARROLLAR	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN			VIVIENDAS EN EJECUCIÓN			FECHA DE RANGO REAL		AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %	PROYECTO	VIVIENDAS PROYECTADAS		SOLUC. HABITAC. CONSTR.	TERMINO	MISIONES
		PROYECTOS	PROYECTOS		PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS				PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS		PROYECTOS	PROYECTOS			
2270	APOSTOLES	54 VIV. EN F. APOS. APOSTOLES ETAPA	54	54	54	54	54	2	2	\$ 19.624.350,43	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
SUBTOTAL										\$ 19.624.350,43															

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS LIC 07

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD PROYECTOS		EJECUCIÓN PROYECTO	CANTIDAD PROYECTOS	CANTIDAD PROYECTOS		VIVIENDAS PARA DESARROLLAR	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN			VIVIENDAS EN EJECUCIÓN			FECHA DE RANGO REAL		AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %	PROYECTO	VIVIENDAS PROYECTADAS		SOLUC. HABITAC. CONSTR.	TERMINO	MISIONES
		PROYECTOS	PROYECTOS		PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS				PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS		PROYECTOS	PROYECTOS			
3388	APOSTOLES	15 VIV. EN F. APOS. APOSTOLES LIC. M 1507 (BUDGET MISIONES)	15	15	15	15	15	1	2	\$ 4.542.051,08	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
TOTAL										\$ 4.542.051,08															

Vale

### 3. Viviendas Terminadas

OPERATORIA: VIVIENDAS DE DEMANDA GENERAL RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA (PRO.D.H.A. N° 57) (PROTOTIPO A/05)

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		EMPRESA	CANT. POR MODELO		VIVIENDAS PARA DESACAPITADOS		MONTOS DE OBRAS		1 a 3 CONDOMINIOS			2 CONDOMINIOS			3 CONDOMINIOS			FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMIN REAL	VALORES (mens)		EN %
		VIVI. TERC.	SOL. HAB.		ISDV	COLECT.	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO						

619	CAPITAL	82	AV TERCERA ED DE ZIRIV 12 AV ETGARIPU UC 1099	82	CONSTRUCTORA TIBAY	1	-2-	#####				20	88.83	\$ 13,770.00	68	\$4,511	\$ 10,087.99	7670.75	17	67	LA
-----	---------	----	--	----	-----------------------	---	-----	-------	--	--	--	----	-------	--------------	----	---------	--------------	---------	----	----	----

[illegible]

OPERATOR: PLAN PROVINCIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 2006 (CON FONDO PROVINCIAL)

[illegible]

1665	SAN JAVIER	5 MODS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA - TACABUARE	5	5	1	2	\$ 577.114,97						50,61	\$ 1.227,80				02/07/06	02/02/05	12	80	79
1685	IGUAZU	5 MODS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA - YACUJA	5	5	1	2	\$ 740.408,95						50,61	\$ 1.404,15				04/05/09	09/07/05	17	70	65

[illegible]

OPERATORIA: PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS II

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		EMPRESA	CANT. POR MODELO		INVESTIGAS PARA DISCAPACITADOS		MONTOS DE OBRA		14 DORMITORIOS		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FECHA DE		FECHA DE		PUNOS (meses)		NOTA		
		VIT TERN	SOL HAB		INDIV	COLECT	OCC	DOM	CONTRACTUAL	FINAL	INCIDENTO N	CANT	SUP	COSTO	CANT	SUP	COSTO	CANT	SUP	COSTO	TERMINO REAL	REAL		CONTRACT	REAL

[illegible][illegible]

3. VIVIENDAS EN EJECUCIÓN:  
OPERATIVA: VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES: CONVENIO IPRODDHA - MUNICIPIO: RES. 49

ADMINISTRACIÓN INTERIOR

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	PROYECTO	CANTIDAD		ELEGIR	PROYEC	CANTIDAD	PROYEC	BOMBERA	MUNICIPIO	MONTOS CONTRACTUAL	14 EJECUCIONES				VIVIENDAS EN EJECUCIÓN				FECHA DE				AVANCE FINANCIERO				PROYECTO								
			VW	SOL. IAB			NOV	SOL. IAB				CANT	SUP	COSTO	CANT	SUP	COSTO	CANT	SUP	COSTO	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	ALIC. 11.03.05.01%	ALIC. 11.03.05.01%	ALIC. 11.03.05.01%	ALIC. 11.03.05.01%	ALIC. 11.03.05.01%	ALIC. 11.03.05.01%	ALIC. 11.03.05.01%					
1687	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	12	12	12	12	12	12	12	MUNICIPIO	\$ 118.438.49	12	100.00	12.000	12	100.00	12.000	12	100.00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					
1688	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	4	4	4	4	4	4	4	MUNICIPIO	\$ 400.146.48	4	100.00	4.000	4	100.00	4.000	4	100.00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
1689	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	1	1	1	1	1	1	1	MUNICIPIO	\$ 108.192.72	1	100.00	1.000	1	100.00	1.000	1	100.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
1690	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	7	7	7	7	7	7	7	MUNICIPIO	\$ 714.256.34	7	100.00	7.000	7	100.00	7.000	7	100.00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
1691	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	4	4	4	4	4	4	4	MUNICIPIO	\$ 408.146.48	4	100.00	4.000	4	100.00	4.000	4	100.00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
1692	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	19	19	19	19	19	19	19	MUNICIPIO	\$ 1.934.682.78	19	100.00	19.000	19	100.00	19.000	19	100.00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
1693	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	17	17	17	17	17	17	17	MUNICIPIO	\$ 1.604.665.08	17	100.00	17.000	17	100.00	17.000	17	100.00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
1694	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	9	9	9	9	9	9	9	MUNICIPIO	\$ 918.328.56	9	100.00	9.000	9	100.00	9.000	9	100.00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
1695	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	3	3	3	3	3	3	3	MUNICIPIO	\$ 299.848.94	3	100.00	3.000	3	100.00	3.000	3	100.00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
1696	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	5	5	5	5	5	5	5	MUNICIPIO	\$ 506.108.66	5	100.00	5.000	5	100.00	5.000	5	100.00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
1697	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	1	1	1	1	1	1	1	MUNICIPIO	\$ 510.183.10	1	100.00	1.000	1	100.00	1.000	1	100.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
1698	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	6	6	6	6	6	6	6	MUNICIPIO	\$ 713.743.74	6	100.00	6.000	6	100.00	6.000	6	100.00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
1699	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	14	14	14	14	14	14	14	MUNICIPIO	\$ 559.777.87	14	100.00	14.000	14	100.00	14.000	14	100.00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
1700	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	16	16	16	16	16	16	16	MUNICIPIO	\$ 1.202.512.75	16	100.00	16.000	16	100.00	16.000	16	100.00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
1701	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	1	1	1	1	1	1	1	MUNICIPIO	\$ 1.088.10.03	1	100.00	1.000	1	100.00	1.000	1	100.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
1702	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	4	4	4	4	4	4	4	MUNICIPIO	\$ 406.982.88	4	100.00	4.000	4	100.00	4.000	4	100.00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
1703	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	13	13	13	13	13	13	13	MUNICIPIO	\$ 396.145.50	13	100.00	13.000	13	100.00	13.000	13	100.00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
1704	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	5	5	5	5	5	5	5	MUNICIPIO	\$ 527.452.87	5	100.00	5.000	5	100.00	5.000	5	100.00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
1705	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	6	6	6	6	6	6	6	MUNICIPIO	\$ 412.260.84	6	100.00	6.000	6	100.00	6.000	6	100.00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
1706	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	5	5	5	5	5	5	5	MUNICIPIO	\$ 497.783.37	5	100.00	5.000	5	100.00	5.000	5	100.00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
1707	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	5	5	5	5	5	5	5	MUNICIPIO	\$ 350.795.60	5	100.00	5.000	5	100.00	5.000	5	100.00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
1708	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	11	11	11	11	11	11	11	MUNICIPIO	\$ 1.089.492.87	11	100.00	11.000	11	100.00	11.000	11	100.00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
1709	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	13	13	13	13	13	13	13	MUNICIPIO	\$ 1.209.476.12	13	100.00	13.000	13	100.00	13.000	13	100.00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
1710	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	9	9	9	9	9	9	9	MUNICIPIO	\$ 891.329.02	9	100.00	9.000	9	100.00	9.000	9	100.00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
1711	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	9	9	9	9	9	9	9	MUNICIPIO	\$ 665.666.60	9	100.00	9.000	9	100.00	9.000	9	100.00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
1712	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	11	11	11	11	11	11	11	MUNICIPIO	\$ 1.025.582.76	11	100.00	11.000	11	100.00	11.000	11	100.00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
1713	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	15	15	15	15	15	15	15	MUNICIPIO	\$ 1.457.351.62	15	100.00	15.000	15	100.00	15.000	15	100.00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1714	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	23	23	23	23	23	23	23	MUNICIPIO	\$ 2.277.843.37	23	100.00	23.000	23	100.00	23.000	23	100.00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
1715	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	10	10	10	10	10	10	10	MUNICIPIO	\$ 990.362.25	10	100.00	10.000	10	100.00	10.000	10	100.00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1716	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	8	8	8	8	8	8	8	MUNICIPIO	\$ 792.233.00	8	100.00	8.000	8	100.00	8.000	8	100.00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1717	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	1	1	1	1	1	1	1	MUNICIPIO	\$ 59.026.61	1	100.00	1.000	1	100.00	1.000	1	100.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1718	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	2	2	2	2	2	2	2	MUNICIPIO	\$ 59.073.25	2	100.00	2.000	2	100.00	2.000	2	100.00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1719	CHUBUT	2 VIVIENDAS PARA PRODUCTORES RURALES DE ALBA	11	11	11	11	11	11	11	MUNICIPIO	\$ 1.025.582.76	11	100.00	11.000	11	100.00																				



## VARIABLES AND MISCELLANEOUS

### 3. VIVIENDAS EN EJECUCIÓN:

393	393	393.
-----	-----	------

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA FONAMT

JURISDICCIÓN: MISIONES

AUDITORIA PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2015.

Página N° 31/VE

3. SOLUCIONES HABITACIONALES EN EJECUCIÓN:

OPERATORIA: SOLUCIONES HABITACIONALES LOTES CON SERVICIOS Y CAMBIO DE TECHOS CON MUNICIPIOS, COOPERATIVA Y ONG

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD PROYEC. VIV.	EJECUC. PROYEC. VIV.	CANTIDAD P. MODELO INDIV.	VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS			MUNICIPIO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN						FECHA DE		AVANCE FINANCIERO			VIVIENDAS DEL PROYECTO							
					VIV.	SOL. HAB.	INDIV.			COLECT.	CANT.	FORM.	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	REAL	ACUMUL.	CONTRATE.	DESAROL.	TERM.	CONST.	TERM.
OBERA	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS. 50 CERRAMIENTOS DE MADERA Y 50 KITS PISOS- CONV. N° 190.	150	150							\$ 735.000.00								18-10-13	41.83%	100.00%	-58.17%				150			
GUARAN	ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 CERRAMIENTO DE MADERA Y 50 KITS TECHOS PARA LA REPOSICION DE CUBIERTAS DE TECHOS EL SOBRESO	50		50						\$ 210.000.00								25-08-08	98.36%	100.00%	-1.64%				50			
GRAL. H. BELGRANO	ADQUISICION Y MONTAJE DE 40 KITS TECHOS Y 40 CERRAMIENTOS DE MADERA. CONV. N° 1252.	80		80						\$ 300.000.00								19-10-12	94.31%	100.00%	-5.69%				80			
GRAL. MARUEL BELGRANO	ADQUISIC. Y MONT. 100 KITS TECHOS - BDO. RUGOVEN	100		100						\$ 922.000.00								03-08-10	98.30%	100.00%	-1.70%				100			
CAPITAL	ADQUISIC. Y MONT. 40 KITS CERR. Y 20 KITS TECHOS- FACHINAL	60		60						\$ 168.800.00								09-11-10	98.00%	100.00%	-1.54%				60			
GRAL. MANUEL BELGRANO	ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 KITS DE TECHOS - SAN ANTONIO.-	100		100						\$ 500.000.00								19-12-12	73.00%	100.00%	-27.00%				100			
CANDELARIA	SI ADQ. Y MONT. DE 50 KITS TECHOS. CONV. N° 1971.-	50		50						\$ 325.000.00								06-12-13	45.36%	100.00%	-54.64%				50			
APOSTOLES	ADQUISICION Y MONTAJE DE 40 KITS TECHOS 40 KITS CERRAMIENTOS DE MADERA Y 40 KITS PISOS-TRES CAPONES.	40		40						\$ 164.000.00								12-12-11	96.24%	100.00%	-3.76%				40			
PTO. RICO	ADQ. Y MONT. DE 100 KITS TECHOS - EL ALCAZAR	100		100						\$ 500.000.00								20-07-12	98.00%	100.00%	-2.00%				100			
ISLAZU	ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 CENB KITS TECHOS- CONVENIO N° 1766- COLONIA WANDA.	100		100						\$ 410.000.00								16-06-11	97.87%	100.00%	-2.13%				100			
PTO. RICO	EJECUCION DE 20 KITS BAÑOS MINIMOS- CONV. N° 1795.-	20		20						\$ 160.000.00								09-11-12	79.72%	100.00%	-20.28%				20			
LIBERTADOR	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 28KITS TECHOS. 28 CENB DE MADERA. 20 PISOS 30 LETRINAS C/ VENTILACION Y 10 BAÑOS MINIMOS PARA LA COMUNIDAD ABORIGEN. CONV. N° 1807.-	66		66						\$ 639.000.00								08-05-13	88.09%	100.00%	-11.91%				68			
LIBERTADOR	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 (CINCUENTA) KITS TECHOS- CONV. N° 1808.-	50		50						\$ 335.000.00								05-06-13	90.18%	100.00%	-9.24%				50			
CANDELARIA	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 71 (SETENTA Y UN) KITS TECHOS Y 71 (SETENTA Y UN) CERRAMIENTOS DE MADERA. 15 (QUINCE) KITS PISOS Y 4 (CUATRO) LETRINAS CON POZO VENTILADO PARA LAS COMUNIDADES ABORIGENES Y COLONIA WANDA.	49		49						\$ 175.000.00								10-10-12	92.51%	100.00%	-7.49%				49			
CAANGUAS	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 60 (SESENTA) KITS DE CUBIERTAS DE TECHO- CONVENIO N° 1878.	60		60						\$ 300.000.00								04-09-12	96.00%	100.00%	-4.00%				60			
CAANGUAS	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 (CIEN) KITS DE TECHOS- CONVENIO N° 1912.	100		100						\$ 500.000.00								04-09-12	98.00%	100.00%	-2.00%				100			
CAANGUAS	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 60 (SESENTA Y OCHO) KITS DE CUBIERTAS DE TECHO- CONV. N° 1918.-	68		68						\$ 340.000.00								10-10-12	95.53%	100.00%	-4.47%				68			
LIBERTADOR	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 58 KITS TECHOS 35 CERRAMIENTOS DE MADERA Y 24 KITS PISOS- CONV. N° 1940.	58		58						\$ 475.800.00								04-09-12	94.25%	100.00%	-5.75%				58			
CONCEPCION	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 71 (SETENTA Y UN) KITS CERRAMIENTOS DE MADERA Y 72 (NOVENTA Y DOS) KITS PISOS- CONV. N° 1967.	163		163						\$ 475.000.00								09-11-12	81.58%	100.00%	-18.42%				163			
CAANGUAS	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 (CIEN) KITS TECHOS- CONVENIO N° 2001.-	100		100						\$ 650.000.00								12-07-13	67.12%	100.00%	-32.88%				100			
CAANGUAS	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 (CIEN) KITS TECHOS- CONVENIO N° 2002.-	100		100						\$ 660.000.00								12-07-13	67.21%	100.00%	-32.79%				100			

16642

3. SOLUCIONES HABITACIONALES EN EJECUCION										PENSA N° 3.V.E									
2006	CANDELARIA	ADQUISICION Y MONTAJE DE 22 KITS TECHOS 2 KITS CERRAMIENTOS DE MADERA Y 12 KITS PISOS CONV. 2006- PROFUNDIDAD.	22	22						MUNICIPIO	\$ 224.800,00					54,35%	100,00%	-45,65%	22
2008	SAN IGNACIO	ADQUISICION Y MONTAJE DE 30 KITS TECHOS 30 KITS CERRAMIENTOS DE MADERA Y 15 KITS PISOS CONV. 2008 SAN IGNACIO.	30	30						MUNICIPIO	\$ 441.000,00					41,84%	100,00%	-58,16%	30
2009	SAN IGNACIO	ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS 50 KITS CERRAMIENTOS DE MADERA Y 25 KITS PISOS CONV. 2009 SAN IGNACIO.	50	50						MUNICIPIO	\$ 325.000,00					100,00%	100,00%		50
2007	SAN IGNACIO	ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS 50 KITS CERRAMIENTOS DE MADERA Y 25 KITS PISOS CONV. 2007 SAN IGNACIO.	50	50						MUNICIPIO	\$ 325.000,00					100,00%	100,00%		50
2016	CONCEPCION	ADQUISICION Y MONTAJE DE 60 ASSENTAS KITS TECHOS Y 30 CERRAMIENTOS DE MADERA CONV. N° 2016.	60	60						MUNICIPIO	\$ 664.000,00					95,91%	100,00%	-4,09%	60
2022	SAN IGNACIO	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 10 KITS TECHOS Y 15 CERRAMIENTOS DE MADERA CONV. N° 2022.	15	15						MUNICIPIO	\$ 171.000,00					87,71%	100,00%	-12,29%	15
2006	CAPITAL	COOPERATIVA DE TRABAJO FME CONST. LTDA DE GARUPA	51	51						MUNICIPIO	\$ 331.500,00					44,49%	100,00%	-55,51%	51
2007	CAPITAL	ADQUISICION Y MONTAJE DE 47 KITS TECHOS - CONV. 2007	47	47						MUNICIPIO	\$ 305.500,00					95,48%	100,00%	-4,52%	47
2018	MONTECARLO	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS - CONV. N° 2018.	50	50						MUNICIPIO	\$ 325.000,00					95,34%	100,00%	-4,66%	50
2081	OBERA	ADQUISICION Y MONTAJE DE 4 KITS TECHOS 4 KITS CERRAMIENTOS DE MADERA Y 2 KITS PISOS CONV. 2081.	4	4						MUNICIPIO	\$ 105.600,00					72,72%	100,00%	-27,28%	4
2084	IGUAZU	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS - CONV. N° 2084.	50	50						MUNICIPIO	\$ 325.000,00					95,39%	100,00%	-4,61%	50
2086	GRAL. M. BELGRANO	ADQUISIC. Y MONT. 30 KITS TECHOS - CONV. N° 2086.	30	30						MUNICIPIO	\$ 325.000,00					95,39%	100,00%	-4,61%	30
2092	SAN IGNACIO	ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 (CINCUENTA) KITS TECHOS-CONVENIO N° 2092.	50	50						MUNICIPIO	\$ 325.000,00					90,78%	100,00%	-9,22%	50
2099	CANIGUAS	ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 (CINCUENTA) KITS TECHOS-CONVENIO N° 2099.	50	50						MUNICIPIO	\$ 325.000,00					95,39%	100,00%	-4,61%	50
2111	CONCEPCION	ADQUISIC. Y MONT. 50 KITS TECHOS - CONV. N° 2111.	50	50						MUNICIPIO	\$ 325.000,00					95,39%	100,00%	-4,61%	50
2112	PTO. IGUAZU	ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS. CONV. 2112- PTO. IGUAZU.	50	50						MUNICIPIO	\$ 325.000,00					95,39%	100,00%	-4,61%	50
2119	OBERA	ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS. CONV. 2119- PANAMBI.	50	50						MUNICIPIO	\$ 325.000,00					93,38%	100,00%	-6,62%	50
2120	SAN IGNACIO	ADQUISICION Y MONTAJE DE 17 KITS TECHOS 17 KITS CERRAMIENTOS DE MADERA 18 KITS PISOS 14 LETRINAS Y 4 BAÑOS MINIMO CONV. 2120-JARDIN AERIAL.	17	17						MUNICIPIO	\$ 482.956,00					90,98%	100,00%	-9,02%	17
2146	ELDORADO	SI ADQUISICION Y MONTAJE 20 KITS TECHOS Y 20 KITS CERRAMIENTOS DE MADERA CONV. 2146.	20	20						MUNICIPIO	\$ 230.000,00					84,00%	100,00%	-16,00%	20
2165	LEADORO N. ALEM	SI ADQUISICION Y MONTAJE DE 90 KITS TECHO CONV. N° 2165.	90	90						MUNICIPIO	\$ 335.000,00					95,99%	100,00%	-4,01%	90
2175	CAPITAL	ADQUISICION Y MONTAJE DE 39 KITS TECHOS. CONV. 2175- POSADAS.	39	39						MUNICIPIO	\$ 253.500,00					90,77%	100,00%	-9,23%	39
2177	CANIGUAS	ADQUISICION Y MONTAJE DE 30 KITS TECHOS. 30 KITS DE CERRAMIENTOS DE MADERA Y 30 KITS PISOS- DOS DE MAYO CONV. N° 2177.	30	30						MUNICIPIO	\$ 599.760,00					41,83%	100,00%	-58,17%	30
2199	CAPITAL	SI ADQUISICION Y MONTAJE 28 KITS TECHOS 28 KITS ESCASOS RECURSOS	28	28						MUNICIPIO	\$ 180.000,00					95,74%	100,00%	-4,26%	28
2246	CAPITAL	ADQUISICION Y MONTAJE DE 2162 DOS ML. SETECIENTOS SESENTA Y DOS KITS TECHOS CONV. N° 2246.	2.162	2.162						MUNICIPIO	\$ 27.020.000,00					47,77%	100,00%	-52,23%	2.162
2282	CONCEPCION	ADQUISICION Y REACCION DE LA ESCUELA PROVINCIAL N° 115 PARA EL CAA GUAYU CONV. N° 2282	1	1						MUNICIPIO	\$ 4.54.554,00					24,16%	100,00%	-75,84%	1

TOTAL ANTERIORES 2527

[illegible]

3. SOLUCIONES HABITACIONALES EN EJECUCIÓN																	Presup. N° 3. V.E		
GRABANI	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 143 (CIENTO CUARENTA Y DOS) KITS TECHOS-CONV. N° 232.	162	162												25-03-15	48.27%	100.00%	-51.73%	162
ELDORADO	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 541 (QUINIENTOS SESENTA Y UNO) KITS TECHOS-CONV. N° 232A.	561	561												25-03-15	22.87%	100.00%	-77.13%	561
CAPITAL	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 7 (SETE) KITS TECHOS-CONV. N° 232S.	7	7												25-03-15	26.80%	100.00%	-74.00%	7
SAN JAVIER	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 22 (VEINTIDOS) KITS TECHOS-CONV. N°232B.	22	22												25-03-15	52.05%	100.00%	-47.92%	22
LIBERTADOR	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 75 (SETENTA Y CINCO) KITS TECHO- CONV. N°2327	75	75												25-03-15	46.38%	100.00%	-53.62%	75
CAPITAL	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 403 (CUATROCIENTOS TRECE) KITS TECHOS- CONV. N° 232E.	403	403												25-03-15	42.86%	100.00%	-57.14%	403
OBERA	ADQUISICIÓN Y MONTAJE 150(SOURCES) KITS DE TECHOS	15	15												25-03-15		100.00%		15
LEANDRO N. ALEM	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 22 (VEINTIDOS) KITS TECHOS-CONV. N° 231A.	22	22												25-03-15	24.25%	100.00%	-75.74%	22
SAN IGNACIO	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 60 (SESENTA) KITS TECHOS-CONV. N° 232C.	60	60												25-03-15	52.05%	100.00%	-47.95%	22
OBERA	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 46 (CUARENTA Y SEIS) KITS TECHOS-CONV. N° 233C.	46	46												25-03-15	48.81%	100.00%	-51.19%	46
SAN IGNACIO	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 21 (VEINTIUN) KITS TECHO- CONV. N°233A	21	21												25-03-15	50.23%	100.00%	-49.77%	21
SAN JAVIER	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 32 (TREINTA Y DOS) KITS TECNOS-CONV. N° 233S.	32	32												25-03-15	47.75%	100.00%	-52.25%	32
SAN IGNACIO	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 225 (DOSCIENTOS VEINTICINCO) KITS TECHOS-CONV. N° 233B.	225	225												25-03-15	23.05%	100.00%	-76.95%	225
LEANDRO N. ALEM	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 277 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE) KITS TECHO- CONV. N° 2327	277	277												25-03-15	47.83%	100.00%	-52.07%	277
CANELARIA	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 9 (RUEDOS) KITS TECHOS-CONV. N° 234B	9	9												25-03-15	\$1.55%	100.00%	-98.45%	9
OBERA	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 38 (TREINTA Y OCHO) KITS TECHOS-CONV. N° 2339	38	38												25-03-15	50.23%	100.00%	-49.77%	38
SAN JAVIER	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 21 (VEINTIUN) KITS TECHO- CONV. N°23A	21	21												25-03-15	26.00%	100.00%	-74.00%	21
MONTECARLO	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 216 (DOSCIENTOS DIECISEIS) KITS TECHOS-CONV. N° 234C.	216	216												25-03-15	47.75%	100.00%	-52.25%	216
OBERA	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 590 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO) KITS TECHOS-CONV. N° 234L	590	590												25-03-15	23.85%	100.00%	-77.15%	590
LEANDRO N. ALEM	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 17 (DIECISIETE) KITS TECHO- CONV. N°24A	17	17												25-03-15	97.85%	100.00%	-2.15%	17
OBERA	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 52 (CINCUENTA Y DOS) KITS TECHOS-CONV. N° 234S.	52	52												25-03-15	72.75%	100.00%	-27.25%	52
CANELARIA	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 8 (OCHO) KITS TECHOS-CONV. N° 234T.	8	8												25-03-15	22.75%	100.00%	-77.25%	8
IGUAZU	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 152 (CIENTO CINCUENTA Y DOS) KITS TECHOS-CONV. N° 234B.	152	152												25-03-15	47.75%	100.00%	-52.25%	152
IGUAZU	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 394 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO) KITS TECHOS	394	394												12-08-15	47.86%	100.00%	-52.02%	394
LIBERTADOR	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 26 (VEINTISEIS) KITS TECHOS-CONV. N° 234B	26	26												25-03-15	26.59%	100.00%	-73.41%	26
IGUAZU	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 60 (SESENTA) KITS TECHO- CONV. N°235A.	60	60												25-03-15	47.75%	100.00%	-52.25%	60
MONTECARLO	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 77 (SETENTA Y SEITE) KITS TECHOS-CONV. N° 235C.	77	77												25-03-15	53.62%	100.00%	-46.38%	77
LIBERTADOR	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 149 (CIENTO CUARENTA Y NOVE) KITS TECHOS-CONV. N° 235B.	160	160												25-03-15	22.75%	100.00%	-77.25%	160
LIBERTADOR	ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 31 (TREINTA Y UNO) KITS TECHO- CONV. N°235A	31	31												25-03-15	49.38%	100.00%	-50.62%	31

[illegible]

INICADAS 2015 = 9644.

TOTAL EJC/15 = 12.71.

### 3. Viviendas Terminadas

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		EMPRESA	CANT. POR MODELO			VENDIDAS PARA DESPACHADOS			CONTRACTUAL	FINAL	INCREMENTO			1. OPORTUNIDADES			2. OPORTUNIDADES			FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINAL	PLAZOS (meses)		NOTA
		W/TERM.	SOL/HAB		MOV.	COLECT.	Dist.	Dist.	Cant	Dom			CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO			CONTRACT	REAL	
2064	PLAN MAESTRO DE INICIACIÓN DE OBRAS Y MONTAJE DE 50 KITS TECNOS-CONVENIO N°152522																									
SAN JAVIER	(CINCIENTA) KITS TECHOS-CONVENIO N°152522	50	✓	MUNICIPIO								\$ 325.000,00	\$ 325.000,00									12-07-13	15-10-14			
	SUBTOTAL	3																								
1741	SEGUNDO TRIMESTRE																									
IGUAZU	ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 (CIEH) KITS TECHOS-PIERRE ESPERANZA	100	✓	MUNICIPIO								\$ 410.000,00	\$ 410.000,00									14-09-11	15-04-15			
1983	MONTECARLO	100	✓	MUNICIPIO								\$ 500.000,00	\$ 500.000,00									09-11-12	15-04-15			
2069	APOSTOLES	50	✓	MUNICIPIO								\$ 325.000,00	\$ 325.000,00									05-06-13	15-04-15			
2118	SAN IGNACIO	50	✓	MUNICIPIO								\$ 325.000,00	\$ 325.000,00									18-09-14	15-04-15			
	SUBTOTAL	300										\$ 1.560.000,00	\$ 1.560.000,00													
1453	PRIMER TRIMESTRE																									
SAN IGNACIO	(CUARENTA) KITS TECHOS- CONVENIO N° 1453-	40	✓	MUNICIPIO								\$ 164.000,00	\$ 164.000,00									04-05-11	23-07-15			
1668	CANDELARIA	60	✓	MUNICIPIO								\$ 193.200,00	\$ 193.200,00									11-01-11	03-09-15			
1723	CANDELARIA	40	✓	MUNICIPIO								\$ 136.000,00	\$ 136.000,00									06-04-11	03-09-15			
1743	ELDORADO	100	✓	MUNICIPIO								\$ 410.000,00	\$ 410.000,00									12-07-11	23-07-15			
1778	L.M.ALEM	100	✓	MUNICIPIO								\$ 500.000,00	\$ 500.000,00									08-06-12	23-07-15			
2082	25 DE MAYO	50	✓	MUNICIPIO								\$ 325.000,00	\$ 325.000,00									12-07-13	02-09-15			
2093	OBERA	50	✓	MUNICIPIO								\$ 325.000,00	\$ 325.000,00									08-06-13	02-09-15			
2090	APOSTOLES	50	✓	MUNICIPIO								\$ 325.000,00	\$ 325.000,00									15-07-13	02-09-15			
2106	ELDORADO	50	✓	MUNICIPIO								\$ 325.000,00	\$ 325.000,00									12-07-13	23-07-15			
2163	SAN JAVIER	20	✓	MUNICIPIO								\$ 98.000,00	\$ 98.000,00									05-02-14	23-07-15			
2269	CAPITAL	80	✓	MUNICIPIO								\$ 795.600,00	\$ 795.600,00									02-10-14	23-09-15			
	SUBTOTAL	650										\$ 3.596.800,00	\$ 3.596.800,00													

### 3. Viviendas Terminadas

[illegible]



### 3. VIVIENDAS EN EJECUCIÓN:

**OPORTUNIDAD SOLUCIONES HABITACIONALES: CAMBIO DE TECHOS CON EMPRESAS**

[illegible]

### 3. VIVIENDAS EN EJECUCIÓN:

### 3. VIVIENDAS EN EJECUCIÓN:

[illegible]

### 3. VIVIENDAS EN EJECUCIÓN:

### 3. VIVIENDAS EN EJECUCIÓN:

	SUBTOTAL	06C9	06C9	\$74,677,088.12	9552
--	----------	------	------	-----------------	------

9552

3. Viviendas Terminadas

OPERATORIA: SOLUCIONES HABITACIONALES PLAN TECHO CON EMPRESAS

OPERATORIA: SOLUCIONES HABITACIONALES PLAN TECHO CON EMPRESAS																									
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		EMPRESA	CANT. POR MODELO		VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS		MONTOS DE OBRAS		INCREMENTO		1+4 DORMITORIOS		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FECHA DE INICIO REAL		FECHA DE TÉRMINO REAL		PLAZOS (meses)		MORA EN %
		VIV. TER. 1	SOL. HAB. 2		INDIV.	COLECT.	Qnt.	Dom.	CONTRACTUAL	FINAL	QNT.	COSTO	QNT.	COSTO	QNT.	COSTO	QNT.	COSTO	QNT.	COSTO	INDIC. REAL	TÉRMINO REAL	CONTRACT.	REAL	
PRIMER TRIMESTRE																									

↓  
Faltan 199 soluc. terminados  
Total = 227 sol. hab.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAMI

AÑO 2015

ASOCIACIÓN MISIONES

## 3. VIVIENDAS EN EJECUCIÓN:

OPERADORA: PROGRAMA TECNOLOGICO CONVENIO INT UOCRA

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD PROYECTADA		EJECUCIÓN PROYECTADA	CANTIDAD PROYECTADA	ENTRADA PROYECTADA	VIVIENDAS PARA DESARROLLO		EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN				FECHA DE PAGO REAL		AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		PROYECTO VIVIENDAS	
		VIV	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	CHT	DOM			CHT	SUP	COSTO	CANT	CHT	REAL	ACUMULADO	CONTRATO	CHT	REAL
4602	POSADAS	40		40		40	2	2	MAEWA SA	\$ 18.705.791,73		55,35	\$ 8.425,63	40		26/07/15	11,18	45,20	40	
4603	POSADAS	40		40		40	2	2	PROGRESA SA	\$ 18.215.634,00		55,35	\$ 8.249,63	40		26/07/15	15,70	48,20	40	
4604	POSADAS	40		40		40	2	2	CONSTRUCCIONES ES SRL	\$ 18.240.122,37		55,35	\$ 8.251,96	40		26/07/15	6,72	47,50	40	
4605	POSADAS	40		40		40	2	2	MOZART CONSTRUCCIONES SRL	\$ 18.242.120,14		55,35	\$ 8.252,95	40		26/07/15	5,45	46,20	40	
4606	POSADAS	40		40		40	2	2	RATTI CONSTRUCCIONES SRL	\$ 18.240.935,64		55,35	\$ 8.251,15	40		26/07/15	3,89	45,50	40	
4607	POSADAS	40		40		40	2	2	PROGRESA SA	\$ 18.692.471,66		55,35	\$ 8.456,61	40		26/07/15	14,16	46,10	40	
4608	POSADAS	60		60		60	3	2	INGENIERO MERCADO SA	\$ 27.330.437,69		55,35	\$ 8.252,02	60		26/07/15	4,59	45,50	40	
		300		300		300	15			\$ 137.707.318,43										300

OPERADORA: CREDITO INDIVIDUAL RESOLUCION REGLAMENTARIA IPRODHA N° 097/07 Y 092/07

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD ASIGNADA	EJECUCIÓN PROYECTADA	CANTIDAD PLANIFICADA		EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN						FECHA DE PAGO REAL		AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		PROYECTO VIVIENDAS			
				VIV	SOLARES			PROYECTADA	PROYECTADA	CHT	SUP	COSTO	CHT	SUP	CHT	SUP	REAL	ACUMULADO	CONTRATO	CHT	REAL
216	POSADAS	1	1		1	ADIRIN PROPIA	\$ 220.000,00		1	110,00	\$ 2.000,00				10/12/13	96,00	100,00	1			
197	POSADAS	1	1		1	ADIRIN PROPIA	\$ 220.000,00		1	110,00	\$ 2.000,00				23/10/13	60,00	100,00	1			
124	POSADAS	1	1		1	ADIRIN PROPIA	\$ 220.000,00		1	110,00	\$ 2.000,00				04/02/14	50,00	100,00	1			
247	POSADAS	1	1		1	ADIRIN PROPIA	\$ 220.000,00		1	110,00	\$ 2.000,00				20/02/14	90,00	100,00	1			
116	POSADAS	1	1		1	ADIRIN PROPIA	\$ 220.000,00		1	110,00	\$ 2.000,00				04/02/15	60,00	100,00	1			
24	POSADAS	1	1		1	ADIRIN PROPIA	\$ 220.000,00		1	110,00	\$ 2.000,00				20/02/15	60,00	100,00	1			
259	POSADAS	1	1		1	ADIRIN PROPIA	\$ 220.000,00		1	110,00	\$ 2.000,00				04/02/15	60,00	100,00	1			
280	POSADAS	1	1		1	ADIRIN PROPIA	\$ 220.000,00		1	110,00	\$ 2.000,00				20/02/15	60,00	100,00	1			
261	POSADAS	1	1		1	ADIRIN PROPIA	\$ 220.000,00		1	110,00	\$ 2.000,00				04/02/15	60,00	100,00	1			
SUBTOTAL		9	9		9		\$ 1.980.000,00												9		

TOTAL VIVIENDAS EN CONSTRUCCION 2015

1.209



AÑO 2015

ACCION: MISIONES

3. Viviendas Terminadas

OPERATORIA PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD VIO	CANTIDAD	EMPRESA	CANT. POR MODELO	VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS		MONTRO DE OBRA	1 o 4 DORMITORIOS			2 DORMITORIOS			3 DORMITORIOS			FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMIN REAL	PLAZOS (meses)		MORA
					NOV	COLECT	FINAL	CANT	SUP	COSTO	CANT	SUP	COSTO	CANT	SUP	COSTO			CONTRACT	REAL	
3627	ELDORADO	100	MAJALIN	200			250000000										2015/07/01	2015/07/01			
TOTAL		100	X																		

OPERATORIA CREDITO INDIVIDUAL RESOLUCION REGLAMENTARIA IPRODHA N° 087/07 Y 032107

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD VIO	CANTIDAD	EMPRESA	CANT. POR MODELO	VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS		MONTRO DE OBRA	1 o 4 DORMITORIOS			2 DORMITORIOS			3 DORMITORIOS			FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMIN REAL	PLAZOS (meses)		MORA
					NOV	COLECT	FINAL	CANT	SUP	COSTO	CANT	SUP	COSTO	CANT	SUP	COSTO			CONTRACT	REAL	
5	POSADAS	100	PROTECTORA ZUNDO	200			180000000										2015/07/01	2015/07/01			
11	ELDORADO	100	GALIANO MARIANO	200			180000000										2015/07/01	2015/07/01			
36	OSERA	100	SANTO ANTONIO	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
92	OSERA	100	MILAGROS	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
116	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
118	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
8	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
88	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
191	OSERA	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
188	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
207	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
208	OSERA	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
209	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
210	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
211	ELDORADO	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
218	OSERA	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
231	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
236	PROFUNDIDAD	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
178	LEANDRO N. ALEM	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
183	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
223	ELDORADO	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
224	ELDORADO	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
226	OSERA	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
230	OSERA	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
232	MONTECARLO	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
233	OSERA	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
235	OSERA	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
239	GARUPA	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
240	OSERA	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
242	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
244	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
85	OSERA	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
184	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
225	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
227	L. N. ALEM	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
249	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
246	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
250	POSADAS	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
253	SAN JOSE	100	QUINTA DE LA VILLA	200			320000000										2015/07/01	2015/07/01			
TOTAL		100	X																		

TOTAL VIVIENDAS TERMINADAS  
1.554

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

Planilla N° 3.V.T

### 3. Viviendas Terminadas:

[illegible]

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

JURISDICCIÓN: MISIONES

**AÑO 2015**

3. Vtr. en Ejecución

Planilla N° 3.V.T

OPERATORIA: VIVIENDAS PROGRESIVAS

N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTID	EMPRESA	CANT. POR MODELO		MONTO DE OBRA		3 DORMITORIOS			FECHA DE		PLAZOS (meses)		
					INDIV	CONTRAC	FINAL	INCREM. %	CANT	SUP M2	COSTO M2	NIICIO REAL	TERM REAL	CONTRACT	REAL	
CONV.			VIV TERM.													
PRIMER TRIMESTRE																
1706		A. DEL VALLE	12	MUNICIPIO	12	\$ 339.962,04				12	76			18/02/11		12
1757		PUERTO LEONI	9	MUNICIPIO	9	\$ 478.662,93				9	76			05/05/11		12
1826		CERRO CORA	1	MUNICIPIO	1	\$ 60.222,34				1	76			23/02/12		10
1919		PUERTO IGUAZU	1	JEF. POLICIA	1	\$ 75.650,67				1	76			14/09/12		12
1920		L. N. ALEM	7	JEF. POLICIA	7	\$ 499.617,51				7	76			14/09/12		12
1921		ELDORADO	2	JEF. POLICIA	2	\$ 148.692,66				2	76			14/09/12		12
1922		PUERTO RICO	3	JEF. POLICIA	3	\$ 219.125,97				3	76			14/09/12		12
1923		APOSTOLES	3	JEF. POLICIA	3	\$ 213.287,76				3	76			14/09/12		12
1924		SAN VICENTE	6	JEF. POLICIA	6	\$ 438.251,94				6	76			14/09/12		12
1925		SAN JOSE	1	JEF. POLICIA	1	\$ 71.095,92				1	76			14/09/12		12
1926		CERRO AZUL	1	JEF. POLICIA	1	\$ 71.095,92				1	76			14/09/12		12
1927		APOSTOLES	2	JEF. POLICIA	2	\$ 142.191,84				2	76			14/09/12		12
1935		CAMPO RAMON	3	MUNICIPIO	3	\$ 219.125,97				3	76			06/08/12		12
1700		POSADAS	9	MUNICIPIO	9	\$ 455.339,79				9	76			08/04/13		12
1708		GUARANI	3	MUNICIPIO	3	\$ 312.182,26				3	76			10/07/13		12
1988		JARDIN AMERICA	13	MUNICIPIO	13	\$ 1.129.808,29				13	76			01/03/13		12
1993		PANAMBI	6	MUNICIPIO	6	\$ 535.338,72				6	76			01/03/13		12
2000		DOS DE MAYO	21	MUNICIPIO	21	\$ 1.873.685,52				21	76			01/03/13		12
2075		GDOR ROCA	4	MUNICIPIO	4	\$ 416.243,00				4	76			01/07/13		12
2102		EL SOBERBIO	7	MUNICIPIO	7	\$ 772.217,53				7	76			16/08/13		12
2107		ELDORADO	17	MUNICIPIO	17	\$ 1.875.365,43				17	76			04/07/13		12
2115		PTO RICO	8	MUNICIPIO	8	\$ 853.869,84				8	76			15/10/13		12
2123		TRES CAPONES	5	MUNICIPIO	5	\$ 520.303,75				5	76			10/10/13		12
2124		CAMPO GRANDE	10	MUNICIPIO	10	\$ 1.067.337,30				10	76			09/08/13		12
2125		CNIA VICTORIA	3	MUNICIPIO	3	\$ 330.950,37				3	76			16/08/13		12
2136		SAN VICENTE	13	MUNICIPIO	13	\$ 1.434.118,27				13	76			10/10/13		12
2137		CNIA AURORA	18	MUNICIPIO	18	\$ 1.921.207,14				18	76			21/09/13		12
2149		APOSTOLES	6	MUNICIPIO	6	\$ 624.364,50				6	76			14/10/13		12
2151		R. DE MONTOYA	15	MUNICIPIO	15	\$ 1.601.005,95				15	76			10/10/13		12
2158		CNIA DELICIA	8	MUNICIPIO	8	\$ 882.543,44				8	76			21/10/13		12
2166		POSADAS	3	JEF. POLICIA	3	\$ 304.927,02				3	76			21/10/13		12
2167		J. AMERICA	1	JEF. POLICIA	1	\$ 104.060,75				1	76			21/10/13		12
2168		GARUPA	3	JEF. POLICIA	3	\$ 312.182,25				3	76			21/10/13		12
2169		PTO. IGUAZU	6	JEF. POLICIA	6	\$ 661.900,74				6	76			21/03/13		12



2172		NUEVE DE JULIO	10	MUNICIPIO	10	\$ 1.103.167,90			10	76	21/10/13	12
2188		B. DE RIGOVEN	4	MUNICIPIO	4	\$ 543.593,28			4	76	22/07/14	12
2189		CAPOVI	23	MUNICIPIO	23	\$ 3.022.075,80			23	76	14/02/14	12
2203		S. IGNACIO	5	MUNICIPIO	5	\$ 640.174,05			5	76	27/05/14	12
2206		EL ALCAZAR	16	MUNICIPIO	16	\$ 2.102.313,60			16	76	14/02/14	12
2222		L N ALEM	14	MUNICIPIO	14	\$ 1.792.487,34			14	76	27/05/14	12
2244		BONPLAND	4	MUNICIPIO	4	\$ 586.212,00			4	76	28/07/14	12
2205		CNIA WANDA	17	MUNICIPIO	17	\$ 2.647.648,85			17	76	16/09/14	12
2242		C DE LA SIERRA	10	MUNICIPIO	10	\$ 1.504.800,00			10	76	16/09/14	12
2243		SANTO PIPO	5	MUNICIPIO	5	\$ 732.765,00			5	76	22/07/14	12
2250		SAN JOSE	4	MUNICIPIO	4	\$ 586.212,00			4	76	05/11/14	12
2271		LOS HELECHOS	6	MUNICIPIO	6	\$ 902.880,00			6	76	18/07/14	12
2272		CERRO AZUL	11	MUNICIPIO	11	\$ 1.612.083,00			11	76	03/02/11	12
2273		CARAGUATAY	6	MUNICIPIO	6	\$ 902.880,00			6	76	28/10/14	12
2275		OBERA	1	ONG	1	\$ 146.553,00			1	76	02/12/14	12
2281		GRAL UROQUIZA	5	MUNICIPIO	5	\$ 732.765,00			5	76	01/12/14	12
2288		GRALHAPE	13	MUNICIPIO	13	\$ 1.956.240,00			13	76		12
TOTAL PRIMER TRIMESTRE			384		347	\$ 42.480.805,15			384			

## SEGUNDO TRIMESTRE

2388		PUERTO ESPERANZA	14	MUNICIPIO	14	\$ 2.759.167,60			14	76	09/06/15	12
TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE			14		14	\$ 2.759.167,60			14			

## TERCER TRIMESTRE

2382		CAMPO GRANDE	11	MUNICIPIO		\$ 2.084.840,00			11	76	10/08/15	12
2397		GRAL ALVEAR	10	MUNICIPIO		\$ 1.904.400,00			10	76	10/08/15	12
2398		GARUPA	9	MUNICIPIO	9	\$ 1.669.358,00			9	76	11/08/15	10
2410		ITACARUARE	8	JEF. POLICIA	8	\$ 1.523.520,00			8	76	10/08/15	12
TOTAL TERCER TRIMESTRE			38		17	\$ 7.192.116,00			38			

## CUARTO TRIMESTRE

			0		0	\$ 0,00			0			
TOTAL CUARTO TRIMESTRE			0		0	\$ 0,00			0			

VIV EN EJEC. AL 31/12/15	436	378	\$ 52.432.089,75
--------------------------	-----	-----	------------------

(436)

micadas y Eujenem = 52 vin.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAI

AUDITORIA: PRIMERA, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE 2013

JURISDICCION: MISIONES

**3. VIVIENDAS EN EJECUCION:**

OPERATORIA: VIVIENDAS EN EJECUCION CON MUNICIPIOS Y ONG PARA TAREFEROS, VIVIENDA TIPO MISIONERA II Y VIVIENDA TIPO MISIONERA IV.

OPERATORIA	VIVIENDAS EN EJECUCION CON MUNICIPIOS Y ONG PARA TAREFEROS, VIVIENDA TIPO MISIONERA TIPO IV										VIVIENDAS EN EJECUCION										AVANCE FINANCIERO				VIVIENDAS DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		ELECUC. PROTEC.	SOL. HAB. VR.	SOL. HAB. PROTEC.	CANTIDAD P. MODELO	VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS	MUNICIPIO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	1.4.4 DORMITORIOS						2. DORMITORIOS						3. DORMITORIOS						AL 31.12.2015 EN %		VIVIENDAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			VR.	SOL. HAB.								VR.	SOL. HAB.	VR.	SOL. HAB.	VR.	SOL. HAB.	VR.	SOL. HAB.	VR.	SOL. HAB.	VR.	SOL. HAB.	VR.	SOL. HAB.	VR.	SOL. HAB.	VR.	SOL. HAB.	VR.	SOL. HAB.	VR.	SOL. HAB.	VR.	SOL. HAB.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																				CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.	CANT.	VR.

04/09/14

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL - INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE APOYOS FONAT

AUDITORIA: MISIONES

AUDITORIA: PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2015

3. VIVIENDAS EN EJECUCIÓN:														
L. N. ALEM	CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV	15	15											
2201	CANDELARIA	S/ CONSTRUCCIÓN 100000 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV	10	10										
2202	CANDELARIA	S/ CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV	20	20										
2214	CANDELARIA	S/ CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV	20	20										
2218	APOSTOLES	S/ CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV	20	20										
2219	APOSTOLES	S/ CONSTRUCCIÓN 40 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV	40	40										
2231	L. N. ALEM	S/ CONSTRUCCIÓN 18 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV	18	18										
2233	L. N. ALEM	REDETERMINACIÓN DE PRECIO												
2238	OBERA	S/ CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV DE MADERA	20	20										
2277	MONTECARLO	S/ CONSTRUCCIÓN 24 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV	24	24										
2280	25 DE MAYO	S/ CONSTRUCCIÓN 14 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV	14	14										
2283	LIBERTADOR	S/ CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV	10	10										
2307	MANUEL GRAL. BELGRANO	S/ CONSTRUCCIÓN 40 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO IV	40	40										
	TOTAL		566	566										

REDETERMINACIÓN DE PRECIO

FUENTE: UNIDAD DE GESTIÓN PLAN TECNOLÓGICO - MISIONES

Iniciados 2015 = 273

566

50.14.12.

MIÑONES

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAVI



JURISDICCION: MISIONES

AUDITORIA PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2016

3. Viviendas Terminadas

OPERATORIA: VIVIENDAS EN EJECUCION CON MUNICIPIOS Y ONG PARA TAREFEROS, VIVIENDA TIPO MISIONERA II Y VIVIENDA TIPO MISIONERA IV.-

Planilla N° 3.V.7

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		EMPRESA	CANT. POR MODELO		VIVIENDAS PARA DESHABITANTES		MONTOS DE OBRA				1.4.4. DORMITORIOS			2. DORMITORIOS			3. DORMITORIOS			FECHA DE INICIO REAL		FECHA DE TERMINAL		PLAZOS (meses)		MORA EN %	
		VIV. TERM.	SOL. INH.		INDV.	COLECT.	Cant.	Derm.	CONTRACTUAL	FINAL	INCREMENTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CONTRACT		REAL
1504	MONTECARLO	EJECUCION DE 10202 VIVIENDAS PARA TAREFEROS-PLAN TERCERO	10	✓	MUNICIPIO					\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00										12-07-10		10-03-13					
7504	MONTECARLO	REDETERMINACION DE PRECIO			MUNICIPIO					\$ 172.750,00	\$ 172.750,00	\$ 172.750,00										10-04-12		10-03-13					
	TOTAL		10																										

REDETERMINACION DE PRECIO

?

ESPAS SON LAS 63???



2016 "Año de la Declaración: No a las Drogas y al Narcotráfico. Si a la Vida, Tenemos conciencia e involucramos entre todos"

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas, Kits y otros Terminadas

JURISDICCION:

AÑO 2015-

OPERATORIA: FONDOS PROVINCIALES

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	VIVIENDAS DE 2 y 3 DORMITORIOS TERMINADAS	SUPERFICIE	COOPERATIVAS	MONTOS DE OBRA			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
					CONTRACTUAL	FINAL	INCREMENTO		
CAPITAL- 1° TRIMESTRE	Conv. 2239- Posadas- Vivienda Sinistradas Chacra 222-	1	65 m2 (3 dorm)	1 (*)	\$ 161.095,05			13/09/2014	09/03/2015
CAPITAL- 1° TRIMESTRE	Conv. 2079- Posadas- CONSTRUCC. DE VIV. PARA FAMILIAS RELOCALIZADAS DE EL ACUERDO AL BARRIO SOL DE MISIONES	35	65 m2 (3 dorm)	1 (*)	\$ 3.718.872,22			26/06/2013	16/03/2015
CAPITAL- 2° TRIMESTRE	Conv. 2187- Posadas- Construcción viv. Inconditade- B° A4	1	65 m2 (3 dorm)	1 (*)	\$ 143.000,00			05/03/2014	13/04/2015
CAPITAL- 2° TRIMESTRE	Conv. 2240- Posadas- 2 viv. Tipo progresivas dispersa B° El Acuerdo-	2	65 m2 (3 dorm)	1 (*)	\$ 286.000,00			15/09/2014	13/04/2015
CAPITAL- 3° TRIMESTRE	Conv. 2245- Posadas- Construcc. 2 aulas Esc. Prov. 832-	21	126 m2	1 (*)	\$ 189.285,82			19/09/2014	04/08/2015
CAPITAL- 3° TRIMESTRE	Conv. 2155- Posadas- Familias Relocalizadas B° el Acuerdo- 2 Dormitorios	21	55 m2 (2 dorm)	1 (*)	\$ 2.370.214,02			26/02/2014	06/07/2015
CAPITAL- 3° TRIMESTRE	Conv. 2384- Posadas- 38 KITS de muebles "Coop. San Jorge"	38		1	\$ 943.236,00			15/05/2015	24/08/2015
CAPITAL- 3° TRIMESTRE	Conv. 2164- Colonia Delicia- Soluciones Habitacionales- KITS TECHO	24		1 (*)	\$ 484.800,00			26/11/2013	11/09/2015
OBRA- 3° TRIMESTRE	Conv. 2105- Posadas- 44- 2° etapa- Incendio viviendas tipo progresivas familias asentadas en terrenos fiscales Chacra 44- 2° etapa	1	65 m2 (3 dorm)	1 (*)	\$ 150.480,00			29/09/2014	25/08/2015
CAPITAL- 4° TRIMESTRE	Conv. 2414- Posadas- Construcc. De veredas Club deportivo y Social	4	65 m2 (3 dorm)	1 (*)	\$ 535.693,16			26/02/2014	15/11/2015
CAPITAL- 4° TRIMESTRE	Conv. 2415- Posadas- CONSTRUCC 80 VIVIENDAS POR COOP Y FED.	60	120 m2	1	\$ 50.000,00			16/09/2015	15/12/2015
CAPITAL- 4° TRIMESTRE	TOTAL	189	55 m2 (3 Dorm)	4	\$ 20.270.000,00		\$ 0,00	01/06/2015	22/12/2015

(\*) FUNDACION SOL DE MISIONES PARA LAS MISIONES OBRAS TERMINADAS VIVIENDAS

mil. 60.

TOTAL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CUATRIMESTRE	189
---	-----

FUENTE: DIRECCION PARA LA INCLUSION LABORAL- IPRODHA-MISIONES

2014  
1644 SD LN Alon.  
1665 S San Javier  
1688 S Zumbado.  
600

Lic. Alicia A. E. Delplano  
DIRECCION PARA LA INCLUSION LABORAL  
I. PRO. D. HA.

2016 "Año de la Declaración: Na a las Drogas y al Narcotráfico. Si a la Vida. Tomamos conciencia e involucramos entre todos"

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO: 2015

3. Viviendas, Kits y otros en Ejecución

OPERATORIA: FONDOS PROVINCIALES

JURISDICCION:

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O	PROYECTO	VIVIENDAS DE 2 y 3 DORMITORIOS		COOPERATIVAS	MONTOS DE OBRA		FECHA DE INICIO	AVANCE FISICO CERTIFICADO AL 31/12/2015 %	AVANCE FINANCIERO AL 31/12/2015 %
			EN EJECUCION	SUPERFICIE		CONTRACTUAL	FINAL			
CAPITAL	Conv. 2413- PosadasConstruct. De vivienda tipo progresiva		160	65 m2 (3Dom)	1 (*)	\$213.320		21/09/2015	80%	100%
	Conv. 2126- Jardín América- Lote con servicios		160			\$ 8.210.324,00		20/11/2013	75,00%	70,00%
	Conv. 2176- Posadas Construct. SUM B° Sol de Misiones		1	120 m2	1 (*)	\$ 225.467,29		25/06/2013	40,00%	100,00%
	Conv. 2157- Posadas- 2° etapa núcleos sanitarios		67			\$ 2.371.683,64		11/12/2013	90,00%	98,00%
CAPITAL	Conv. 2428- Posadas- Fabric 38 KITS de Muebles Coop San Jorge		38		1	\$ 1.138.898,00		20/10/2015	100,00%	25,00%
SAN PEDRO	Conv. 2194- San Pedro- Soluciones Habitacionales KITS TECHO		16			\$ 323.200,00		27/11/2013	70,00%	100,00%
LDOR. GRAL. SAN MARTIN	Conv. 2178- Puerto Leoni- Soluciones Habitacionales KITS TECHO		26			\$ 525.200,00		13/05/2014	5,00%	100,00%
IGUAZU	(1) Conv. 2181- Puerto Libertad- Soluciones Habitacionales KITS TECHO		50			\$ 1.044.000,00		02/12/2014	20,00%	
IGUAZU	(1) Conv. 2179- Puerto Libertad- Soluciones Habitacionales KITS TECHO		10			\$ 202.000,00		04/03/2014	30,00%	
TOTAL			369			\$ 14.040.773,03				

(\*) Fundación Sol de Misiones para las Misiones

(1) Convenios dados de Baja

VIVIENDAS EN EJECUCION

TOTAL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CUATRIMESTRE	369
---	-----

FUENTE: DIRECCION PARA LA INCLUSION LABORAL- IPRODHA-MISIONES

Lic. Alicia A. E. Delbianco  
DIRECCION PARA LA INCLUSION LABORAL  
I. PRO. D. HA.

Ene/2014      Ene/2015      Ene/2015  
 60              189              369

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

AÑO 2015

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCION: MISIONES

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIO
2491	CAPITAL	POSADAS	ECIM SRL CONSTRUCCIONES SA	NEXO CLOACAL: TRAMO GRAVEDAD 2 ZONA SUDOESTE POSADAS	\$ 5.534.545,65	02/06/2010	98,98	100,00	-1,02
2530	CAPITAL	POSADAS		NEXO CLOACAL ZONA SUDOESTE POSADAS	\$ 5.356.272,13	02/07/2010	98,31	100,00	-1,69
2974	CAPITAL	PUERTO IGUAZU	C E ENRIQUEZ SA	PAV. H° ACC. 600 HS IGUAZU	\$ 5.165.575,55	02/06/2011	98,16	100,00	-1,84
3380	CAPITAL	POSADAS	C E ENRIQUEZ SA	ELEVACION DE COTA DE CORONAMIENTO DE PEDRAPLENES - TOMA DE AGUA CRUDA - VILLA LANUS-POSADAS -	\$ 24.761.559,66	04/06/2012	98,84	100,00	-1,16
3515	CAPITAL	POSADAS	PECHA DIEGO CESAR	AVENIDA 139 ENTRE AV. LOPEZ Y PLANES Y AV. BLAS PARERA - POSADAS - MISIONES	\$ 1.977.523,07	02/09/2015	25,11	70,00	-44,89
3533	GRAL BELGRANO	BERNARDO DE IRIGOYEN	CONSTRUCCIONES SRL	NEXO ELECTR. 10 VIV CEP 7 ESCUELA 363 DOS HERMANAS	\$ 407.200,17	03/12/2012	98,35	100,00	-1,65
3559	IGUAZU	PUERTO ESPERANZA	GUILLERMO JAVIER	BARRIO LOS LAPACHOS - PUERTO ESPERANZA - MISIONES - 1° A 6° ETAPAS	\$ 1.725.496,72	02/03/2015	98,81	100,00	-1,19
3561	IGUAZU	PUERTO IGUAZU	C R NOSIGLIA CONSTRUCCIONES	NEXO ELECTRICO PARA ESCUELA N° 882 - PUERTO IGUAZU - MISIONES	\$ 3.111.201,91	02/01/2013	99,80	100,00	-0,20
3580	CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE	CONSTRUCCIONES SRL	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE 8 SET. SALTO ENCANT. A VALLE	\$ 1.493.112,08	03/06/2013	96,40	100,00	-3,60
3592	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	CAÑERIA IMPULSION PQUE INDUSTRIAL POSADAS	\$ 8.660.855,01	03/04/2013	99,56	100,00	-0,44
3593	CAPITAL	POSADAS	INDO SA	DESAGUE CLOACALES PQUE ECO INDUSTRIAL 1ER ETAPA	\$ 5.343.460,61	03/04/2013	99,13	100,00	-0,87
3686	CAPITAL	GARUPA	INDO SA	38 LOTES CON SERVICIOS B° LOS POTRILLOS GARUPA 1ER ETAPA	\$ 5.236.579,61	03/06/2013	99,86	100,00	-0,14
3697	CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE	EMPECOR SRL	MEJORAMIENTO INFRA VIAL AV REP. PARAGUAY A DEL VALLE	\$ 6.284.231,51	02/08/2013	99,73	100,00	-0,27
3838	VIARIAS	VIARIAS	BBBSRL	10 PERFORACIONES EN EL AMBITO DE LA PROV. DE MISIONES 2DA ETAPA A PLAN 23/8/13	\$ 1.575.821,11	02/10/2013	80,00	100,00	-20,00
3860	GUARANI	SAN VICENTE	MAEVA SA	NEXOS EN ESCUELA N° 207 - SAN VICENTE - MISIONES	\$ 1.379.631,07	02/10/2014	43,94	100,00	-56,06
3863	CAPITAL	POSADAS	INDO SA	99 LOTES CON SERVICIO - VILLALONGA - POSADAS - MISIONES	\$ 7.263.429,08	05/03/2014	80,82	100,00	-19,18
3875	CAPITAL	POSADAS	RIEL SRL	REPARACIONES GRALES. POZO PROFUNDO N 1 POSADAS	\$ 4.864.721,43	02/01/2014	70,18	100,00	-29,82
3935	OBERA	OBERA	CONSTRUCCIONES SRL	EMPEDRADO Y CUNETA B 53 VIVI LAS PALMAS OBERA	\$ 295.661,84	05/03/2014	89,98	100,00	-10,02

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCION: MISIONES

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIO
3957	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	138 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SECCION 22 - POSADAS - MISIONES	\$ 14.849.087,64	02/06/2014	65,65	100,00	-34,35
3966	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	SANEAMIENTO CUENCA SUPERIOR A° DIVISA BRAZO OESTE POSADAS 2DA ETAPA	\$ 11.282.111,08	02/07/2014	94,76	100,00	-5,24
4074	IGUAZU	PUERTO IGUAZU	AUMER JOSE MANFREDO	ESTACION BOMBEO Y P. TRATAM. SISTEMAS AG. POTABLE PTO IGUAZU	\$ 33.866.803,10	02/07/2014	75,34	100,00	-24,66
4076	IGUAZU	PUERTO IGUAZU	GUILLERMO JAVIER	IMPULSION DE AGUA CRUDA SISTEMA AGUA POTABLE PTO IGUAZU	\$ 43.958.801,78	02/07/2014	76,43	100,00	-23,57
4081	IGUAZU	PUERTO IGUAZU	ZARZA RAUL HORACIO	INSTALACION ELECTROMECANICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - PUERTO IGUAZU - MISIONES	\$ 6.520.488,37	02/03/2015	92,84	100,00	-7,16
4084	IGUAZU	PUERTO IGUAZU	ZARZA RAUL HORACIO	OBRA DE TOMA - PONTON FLOTANTE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - PUERTO IGUAZU - MISIONES	\$ 4.201.425,93	02/12/2014	99,68	100,00	-0,32
4119	IGUAZU	PUERTO IGUAZU	KLEKALO WALTER HORACIO	ALDEANOS BARRIO VILLA ALTA - PUERTO IGUAZU - MISIONES - 12° ETAPA ZONA B	\$ 6.088.247,94	02/12/2014	95,62	100,00	-4,38
4120	IGUAZU	PUERTO IGUAZU	KLEKALO WALTER HORACIO	MEJOR INFRA VIAL P/CIERRE MALLA B° VILLA ALTA PTO IGUAZU 13 ETAPA ZONA B	\$ 6.666.662,72	02/09/2014	98,86	100,00	-1,14
4212	CAPITAL	POSADAS	RIEL SRL	LINEA AEREA COMPACTA Y PROTEGIDA AV. URQUIZA POSADAS	\$ 11.059.984,89	03/11/2014	80,93	100,00	-19,07
3849	CAPITAL	POSADAS	INDO SA	NEXOS DE AGUA POTABLE PARA 500 VIV. B. CNIA. SAN ISIDRO	\$ 12.399.683,55	02/06/2015	52,19	65,00	-12,81
4061	CAPITAL	POSADAS	FORESTAL LA RAMA SA	NEXO ELECTRICICO Y NEXO VIAL CNIA SAN ISIDRO POSADAS	\$ 29.529.790,37	02/09/2014	98,30	100,00	-1,70
4218	CAPITAL	POSADAS	ING LAZARTE CONSTRUCC SRL	NEXOS UNIDAD CENTRAL TRASCADOTAL. CARRILLO 1ER ETAPA POSADAS	\$ 2.471.794,36	02/03/2015	74,19	100,00	-25,81
4224	LEANDRO N ALEM	CERRO AZUL	INDO SA	ENTUBAMIENTO ARROYO - CERRO AZUL	\$ 7.445.951,31	02/02/2015	53,47	75,00	-21,53
4297	CAPITAL	POSADAS	GIOVINAZZO SA	76 LOTES CON SERVICIOS EN POSADAS	\$ 8.649.962,41	06/04/2015	99,45	75,00	24,45
4302	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	GEOID SRL	MEJORAMIENTO INFRA VIAL ACCESO VIV. HORACIO QUIROGA SAN IGNACIO	\$ 4.197.890,12	06/04/2015	21,99	70,00	-48,01
4319	CAPITAL	POSADAS	RIEL SRL	ILUMINACION Y REMODELACION SISTEMA ELECTRICICO AV. COSTANERA PDAS 2DA ETAPA	\$ 7.186.581,22	02/06/2015	76,06	50,00	26,06
4525	GUARANI	SAN VICENTE	MACEVA SA	NEXOS Y OBR. COMPLEMENTARIAS 50 VIV. E INFRA SAN VICENTE II	\$ 19.527.068,55	03/08/2015	33,32	40,00	-6,68
4527	CAPITAL	POSADAS	SEISHUJS SA	OBRAS COMPLEMENTARIAS EQUIP. URBANO PLAZA MIBARAKA POSADAS	\$ 890.555,29	02/07/2015	93,56	80,00	13,56

40



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCION: MISIONES

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %	
							ACUMULADO	CONTRACTUAL
4529	GUARANI	SAN VICENTE	CONSARG SA	NEXOS DE INFRAESTR. 50 VIV E INFRA SAN VICENTE	\$ 3.744.425,68	02/07/2015	93,56	80,00
4546	SAN IGNACIO	SANTO PIPO	IZZI INGENIERIA SRL	NEXOS PARA 20 VIVIENDAS MISIONERAS TIPO II - SANTO PIPO - MISIONES	\$ 3.715.260,56	02/07/2015	31,09	40,00
4547	CAPITAL	POSADAS	FORESTAL LA RAMA SA	CORDON CUNETA BADENES Y EMPEDRADO AV. BUSTAMANTE POSADAS	\$ 8.676.000,00	02/07/2015	60,95	50,00
4566	CAPITAL	GARUPA	MARTINEZ MARIO RAMON	70 LOTES CON SERVICIOS B LOS POTRILLOS GARUPA	\$ 14.354.372,10	03/08/2015	77,51	50,00
4581	CAPITAL	POSADAS	WEMCON SA	MURO MEDIANERO DTO POLICIAL Y DEMOLICION VIEJO DTO. SAN ISIDRO POSADAS	\$ 525.155,28	03/08/2015	68,26	70,00
4590	ELDORADO	COLONIA VICTORIA	PROOBRA SA	NEXOS PARA INSTITUTO AGROPECUARIO N° 5 CNIA VICTORIA	\$ 1.759.438,36	03/08/2015	97,56	90,00
4596	CAPITAL	GARUPA	AGUICONS SRL	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL B° SANTA HELENA GARUPA	\$ 1.677.094,61	03/08/2015	90,16	80,00
4611	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	132 LOTES CON SERVICIOS POSADAS (SIN PROVISION DE TERRENO)	\$ 14.723.585,75	03/08/2015	34,02	50,00
4622	CAPITAL	POSADAS	CONSTRUCCIONES SA	SANEAMIENTO PLUVIAL Y CORDON CUNETA DE LA CHACRA 121 - POSADAS - MISIONES	\$ 6.660.619,96	02/09/2015	2,04	20,00
4629	SAN MARTIN	PUERTO RICO	INDO SA	ADICIONAL PARA BARRIO 60 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA- PUERTO RICO. MISIONES	\$ 1.687.967,17	02/10/2015	19,76	20,00
4634	CAPITAL	POSADAS	PLANOBRA SRL	DESAGÜES PLUVIALES DEL PLAYON DE AUTOMOTORES DEL I.P.R.D.H.A. - PDAS	\$ 251.304,14	02/10/2015	86,35	80,00
4638	CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE	CONSTRUCCIONES SRL	CONEXIONES CLOACALES BARRIO MUNICIPAL IV - ARISTOBULO DEL VALLE - MISIONES	\$ 484.319,11	02/12/2015	31,75	60,00
4640	ELDORADO	PUERTO PIRAY	AGUICONS SRL	CORDON CUNETA Y BADENES PUERTO PIRAY MISIONES	\$ 4.307.879,89	02/11/2015	4,26	15,00
4641	OBERA	OBERA	CALCATERRA CONSTRUCC SRL	CONEX. CLOACALES B SAN MIGUEL V OBERA	\$ 418.338,42	02/10/2015	84,20	60,00
4643	GUARANI	SAN VICENTE	CONSARG SA	MUROS DE CONTENCIÓN Y 24 LOTES C/SERVY DE INFRA. SAN VICENTE	\$ 7.717.927,63	02/10/2015	26,25	30,00
4648	CAPITAL	POSADAS	MARTINEZ MARIO RAMON	64 LOTES CON SERVICIOS E INFRA CHACRA 145 POSADAS	\$ 12.672.455,03	02/10/2015	34,96	13,00
4652	IGUAZU	PUERTO IGUAZU	ZARZA RAUL HORACIO	NEXO ELECTRICO 13.2 KV OBRA TOMA AGUA POTABLE PTO IGUAZU	\$ 6.336.290,87	02/10/2015	31,65	30,00
4654	GRAL BELGRANO	BERNARDO DE IRIGOYEN	DIPSA SRL	INSTALACIONES CLOACALES EN BARRIO SANTA RITA - BERNARDO DE IRIGOYEN - MISIONES	\$ 86.536,25	02/11/2015	65,00	60,00

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCIÓN: MISIONES

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %	
							ACUMULADO	CONTRACTUAL
4655	GRAL BESAGRANO	BERNARDO DE IRIGOYEN	CONSARG SA	INSTALACIONES CLOCALES EN BARRIO SANTA RITA - BERNARDO DE IRIGOYEN - MISIONES	\$ 32.736,60	02/11/2015	95,00	90,00
4669	OBERA	OBERA	CONSTRUCTORA DEL NORTE SRL	CONEXIONES CLOCALES DOMICILIARIAS - OBERA - MISIONES	\$ 1.141.040,42	02/11/2015	16,66	50,00
4683	OBERA	OBERA	NCN CONSTRUCC SRL	29 CONEXIONES A RED CLOACAL BARRIO SAN MIGUEL - OBERA - MISIONES	\$ 410.607,18	02/11/2015	22,21	40,00
4690	GUARANI	SAN VICENTE	MACEVA SA	NEXO ELECTRICO E INFRAESTRUCTURA VIAL BARRIO SAN VICENTE	\$ 20.999.993,44	02/11/2015	13,91	15,00
4694	IGUAZU	PUERTO ESPERANZA	CARCHANO CONSTR SRL	"DESAGUES PLUVIALES PARA 60 SOLIDARIDAD Y VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA-PUERTO ESPERANZA- MISIONES"	\$ 3.437.601,21	02/11/2015	31,92	30,00
4695	CAPITAL	GARUPA	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL	DESAGUES CLOCALES Y COLECTORAS 40 30 Y 20 VIVIENDAS GARUPA	\$ 2.306.842,82	02/12/2015	26,97	10,00
4699	LEANDRO N ALEM	CERRO AZUL	INDO SA	ADICIONAL PAVIMENTO E INST.VIGILANCIA UNIDAD PENITENCIARIA VIII CERRO AZUL	\$ 3.975.496,17	02/12/2015	19,69	20,00
4705	OBERA	OBERA	INGAR SA	LINEA DOBLE TERNA 33 KV SUB. TRANSF. Y CENTRO TRANSF.HOSPITAL SAMIC OBERA	\$ 49.911.399,60	02/12/2015	0,00	5,00
4719	CAPITAL	GARUPA	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL	MURO DE CONTENCIÓN Y DRENAJES PARA 40 30 Y 20 VIVIENDAS GARUPA	\$ 10.912.847,71	02/12/2015	21,60	6,00
4744	CAPITAL	APOSTOLES	ENSISA NELSON OMAR	SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESAGUES CLOCALES APOSTOLES	\$ 1.860.407,18	02/11/2015	72,66	50,00
4754	CAPITAL	POSADAS	GIOVINAZZO SA	NEXOS PARA 176 LOTES C/SERVICIOS SECTOR AUTODROMO 100 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA (SIN PROVISIÓN DE TERRENO)	\$ 9.879.656,95	02/12/2015	10,87	20,00
4755	CAPITAL	POSADAS	GIOVINAZZO SA		\$ 13.729.944,40	02/12/2015	7,39	10,00

TOTAL	66
-------	----

12

+2 = 68.

Faltan obras en ejecución que no figuran:

-4452 - 99,71 %

-4488 - 80,7 %.

6-11-11

AÑO 2015

JURISDICCIÓN: MISIONES

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias Terminadas

N° OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZOS (meses)		MORA en (meses)
								CONTRACT.	REAL	
3568 ✓	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	CAÑERÍA IMPULSION LIQ.CLOACALES 740 HAS	\$ 16.259.300,45	04-02-13	09/01/2015	12	23	-11
3569 ✓	CAPITAL	POSADAS	ING LAZARTE CONSTRUCC.SRL	ESTACION ELEV.Y CAÑER.IMPULSION LIQ.CLOACALES URBA. 700 HA POSADAS	\$ 8.703.572,90	04-02-13	16/01/2015	12	23	-11
3571 ✓	CAPITAL	POSADAS	INDO SA	CAÑERÍA IMPULSION LIQ.CLOACALES TRAMO 1740 HAS POSADAS	\$ 16.208.340,40	04-02-13	22/01/2015	12	23	-11
3576 ✓	CAPITAL	POSADAS	DIABRA CONSTRUCCIONES SRL	IMPULSION AGUA DESDE EBPA RP213 HASTA PROGR.1500	\$ 17.512.147,18	02-10-13	29/01/2015	12	16	-4
3577 ✓	CAPITAL	POSADAS	DUCON S.A.	IMPULSION AGUA DESDE PROGRESIVA 1500 HASTA PROGR.3050	\$ 27.229.200,79	02-10-13	30/07/2015	12	21	-9
3578 ✓	CAPITAL	POSADAS	PROOBRA SRL	IMPULSION AGUA DESDE PROGRESIVA 3050 HASTA PROGR.4832	\$ 23.943.319,48	02-10-13	26/02/2015	12	17	-5
3579 ✓	CAPITAL	POSADAS	MACEVA S.A.	IMPULSION AGUA DESDE PROGRESIVA 4832 HASTA PROGR.6614	\$ 20.116.862,57	02-10-13	25/02/2015	12	16	-4
3565 ✓	ELDORADO	ELDORADO	BBB SRL	PROVISION DE AGUA POTABLE B 20 VIV STO LINIERS C/SERV.P/RELOCALIZADOS A TACUARA PFMV 722 PTO IGUAZU	\$ 729.914,71	05-03-14	11/02/2015	4	11	-7
4069 ✓	IGUAZU	IGUAZU	ANGULAR SRL	IMPULSION DE EST.ELEV.AG.RESID. A PL.TRAI.740	\$ 1.473.009,92	04-08-14	04/02/2015	6	6	0
4060 ✓	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	HA POSADAS	\$ 1.706.266,52	04-08-14	13/02/2015	8	6	2
4077 ✓	CAPITAL	POSADAS	FORESTAL LA RAMA SA ET	EMPEDRADO ACCESO ESCUELA Nº 817 Y CEP Nº 320	\$ 3.438.617,95	04-08-14	11/03/2015	8	7	1
4035 ✓	CAPITAL	GARUPA	TRENTO SRL	MEJOR. INFRA VIAL CALLES 30 NOV Y SAN BORJA B 90 VIV GARUPA	\$ 359.960,09	02-09-14	12/03/2015	6	6	0
4221	CAPITAL	GARUPA	MARTINEZ MARIO RAMON	DRENAJES Y NEXO PLUVIAL B° LOS POTRILLOS GARUPA	\$ 1.250.604,84	02/02/2015	24/03/2015	6	2	4
4213	CAPITAL	POSADAS	DUCON SA	NEXO ELECTRICO PARA 20 SOLIDARIDAD/10 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA POSADAS XXX- MISIONES	\$ 2.213.563,52	02/03/2015	16/03/2015	6	0	6
4219	CAANGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE	CONSTRUCCIONES SRL	CONEXIONES CLOACALES BARRIO MUNICIPAL III - ARISTOBULO DEL VALLE - MISIONES	\$ 464.319,11	02/03/2015	08/05/2015	4	2	2

JURISDICCIÓN: MISIONES

**AÑO 2015****3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias Terminadas**

N° OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACION REAL	PLAZOS (meses)		MORA en (meses)
								CONTRACT.	REAL	
4222	CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE	CONSTRUCCIONES SRL	CONEXIONES CLOACALES BARRIO MUNICIPAL V - ARISTOBULO DEL VALLE - MISIONES	\$ 464.319,11	02/03/2015	15/05/2015	4	2	2
4249	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	SANEAMIENTO Y PARQUIZACION AV. AGUADO POSADAS	\$ 2.982.622,21	02/03/2015	22/05/2015	6	3	3
4250	CAPITAL	POSADAS	CONSULTAR INGENIERIA SRL	PARA PARQUE ECO-INDUSTRIAL REEQUIPAMIENTO DE EBAP VILLA LANÚS E INFRAESTRUCTURA PARA LAS 646	\$ 791.840,00	02/03/2015	28/05/2015	4	3	1
4290	CAPITAL	POSADAS	INDELINOR SRL	NEXOS ESCUELA CNIA SAN ISIDRO B° SUEÑOS COMPARTIDOS	\$ 2.485.653,65	06/04/2015	15/07/2015	6	3	3
4220	SAN IGNACIO	JARDIN AMERICA	CONSTRUCCIONES SRL	CONEXIONES CLOACALES PARA BARRIO CAPILLA - JARDIN AMERICA - MISIONES	\$ 132.240,25	04/05/2015	07/07/2015	4	2	2
4231	ELDORADO	ELDORADO	MACEVA SA	VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA "ELDORADO I" - MISIONES	\$ 6.143.223,72	04/05/2015	30/08/2015	10	4	6
4317	GUARANI	COLONIA AURORA	DIMABE SRL	NEXOS PARA 20 VIVIENDAS MISIONERAS - COLONIA AURORA - MISIONES	\$ 1.357.559,07	04/05/2015	10/09/2015	6	4	2
4589	SAN MARTIN	RUIZ DE MONTOYA	CABUREI SRL	NEXOS BARRIO 10 VIV MISIONERAS TIPO TRUIZ DE MONTOYA	\$ 930.436,45	03/08/2015	07/10/2015	4	2	2
4568	CAPITAL	POSADAS	CONSARG SA	INSTALACIONES CLOACALES PARA 34 MEJORAMIENTOS BARRIO SOL NACIENTE - POSADAS - MISIONES	\$ 88.867,16	02/09/2015	12/11/2015	4	2	2
4619	CAPITAL	POSADAS	INDO SA	NEXO ELECTRICO PARA B° 30 VIV. OB. IPRODHA N° 2171 - PDAS - MNES	\$ 370.665,93	02/10/2015	24/11/2015	4	2	2

10

TOTAL	25	+2 = 27
-------	----	---------

Faltan obs. Terminadas que no figuran:

- 4185

- 4140

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAVI

AÑO 2015

JURISDICCION: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %	
							ACUMULADO	DESVIO
2523	CAPITAL	POSADAS	PEREIRA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIONES EQUIPAMIENTO URBANO - PLAZA "OPUI I" - SRL POSADAS - MINES		\$ 493.525,86	02-08-10	95,87	100,00
2635	CAPITAL	POSADAS	GAJO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIONES URBANO - PLAZA OPUI II - POSADAS - SRL MISIONES		\$ 395.755,93	02-03-11	50,44	100,00
1533	IGUAZÚ	PUERTO ESPERANZA	MUNICIPIO	NUEVO EDIFICIO DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 14, EN EL BARRIO EL PROGRESO 1ER ETAPA INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA TROPICAL (I.N.M.E.T.) - PUERTO	\$ 661.053,00	16-02-10	60,00	100,00
3397	IGUAZÚ	PUERTO IGUAZÚ	SUPERCEMENTO SAIC	IGUAZÚ - ETAPA 1-1	\$ 85.366.212,57	02-08-12	99,66	100,00
3842	IGUAZÚ	PUERTO IGUAZÚ	SUPERCEMENTO SAIC	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA TROPICAL (INMET) 1ER ETAPA 1-2	\$ 160.708.377,97	02-08-13	86,57	100,00
4300	IGUAZÚ	PUERTO IGUAZÚ	SUPERCEMENTO SAIC	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA TROPICAL (INMET) 1ER ETAPA 2	\$ 312.756.851,37	02-03-15	13,31	15,00
2499	SAN IGNACIO	JARDIN AMERICA	OASIS SA ALMA	ESCUELA 234 BARRIO SAN MARTIN DE JARDIN AMERICA	\$ 5.736.900,00	02-08-10	99,35	100,00
2963	CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE	CONSTRUCCIONES SRL	INSTITUTO TECNOLOG.PROV.A DEL VALLE 1ER ETAPA	\$ 8.415.856,42	02-05-12	81,63	100,00
3011	CAINGUAS	DOS DE MAYO	GAJO CONSTRUCCIONES SRL	NUEVO EDIFICIO PARA CEP Nº 33 Y ESCUELA 945 - DOS DE MAYO	\$ 5.480.989,12	02-12-11	97,74	100,00
3104	LEANDRO N ALEM	CERRO AZUL	INDO SA	UNIDAD PENITENCIARIA VIII - CERRO AZUL -	\$ 34.717.663,17	02-09-11	99,97	100,00
3195	ELDORADO	PUERTO PIRAY	KURTEN CARCHANO CONSTR SRL	BOP N°99 EN KM 18 PTO PIRAY	\$ 4.335.205,19	02-08-13	99,73	100,00
3311	GUARANI	SAN VICENTE	ALCON SA	AMPLIACION EFA SAN VICENTE DE PAUL SAN VICENTE	\$ 1.524.840,07	06-04-15	99,92	100,00

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCIÓN: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIÓ
3319	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	CONSTRUCTORA IGUAZU SRL	BOP N° 100 PJE DOMINGO SAVIO (SAN IGNACIO)	\$ 3.771.096,52	04-06-12	99,82	100,00	-0,18
3322	SAN MARTIN	GARUHAPE	INJEA SRL	COMISARIA EN GARUHAPE	\$ 7.324.520,73	02-07-13	99,18	100,00	-0,82
3413	CONCEPCION	CONCEPCION DE LA SIERRA	CONSTRUCCIONES DIABRA SRL	ESCUELA ESPECIAL N° 40 CONCEPCION DE LA SIERRA	\$ 6.518.826,59	06-04-15	34,58	86,00	-30,42
3421	IGUAZÚ	WANDA	CAMINOS SRL	SALON USOS MULTIPLES Y COCINA ESCUELA N° 658 WANDA	\$ 2.385.294,43	02-10-15	8,46	82,00	-73,54
3447	GRAL BELGRANO	COMANDANTE ANDRESITO	HOBECKER GUILLERMO NON	ESCUELA ESPECIAL N° 33 CMTE ANDRESITO	\$ 3.828.816,13	03-04-13	99,70	100,00	-0,30
3474	ELDORADO	ELDORADO	CONSTRUCCIONES DIABRA SRL	AMPL. Y REFACC. ESCUELA N° 635 B ROULET ELDORADO	\$ 6.238.416,03	02-06-15	12,96	63,00	-50,04
3475	SAN JAVIER	ITACARUARE	CONSTRUCCIONES DIABRA SRL	BOLP N 5 ITACARUARE 2DA ETAPA	\$ 2.944.048,73	03-04-13	99,73	100,00	-0,27
3481	OBERA	COLONIA ALBERDI	CONBOS SRL	CEP NUEVO N° 51 EN CNIA. PICAZA CNIA ALBERDI	\$ 6.622.304,18	02-08-13	98,62	100,00	-1,38
3486	OBERA	OBERA	INGAR SA	NUEVO EDIFICIO SAMIC OBERA MISIONES 1ER ETAPA	\$ 301.854.989,12	02-10-12	80,84	100,00	-19,16
3528	LEANDRO N ALEM	OLEGARIO V. ANDRADE	KLEKALO WALTER HORACIO GAJO	ESCUELA N° 60 COLONIA ALEMANA O. V ANDRADE	\$ 2.909.810,03	04-08-14	96,91	100,00	-3,09
3547	GUARANI	SAN VICENTE	CONSTRUCCIONES SRL	CICLOBASICO SECUNDARIO N° 13 (AHORA BOP 97) SAN VICENTE	\$ 5.209.703,94	06-04-15	8,33	86,00	-76,67
3558	OBERA	OBERA	C R NOSIGLIA CONSTRUCCIONES	7 AULAS COMUNES NUEVAS Y NIVEL INICIAL NUEVO - SANITARIOS - ADMINISTRACION - PATIO CUBIERTO Y PLAYON DEPORTES -	\$ 12.409.161,87	04-02-13	96,79	100,00	-3,21

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCION: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
						ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIO
3601	IGUAZÚ	SOLUCIONES INTEGRALES SRL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	AULAS POLIDEPORTIVO SANIT. Y PRECEPTORIA ESCUELA COMERCIO N° 16 PTO IGUAZU	\$ 3.013.332,80	03-06-13	99,39	100,00	-0,61
3607	ELDORADO	CONSTRUCCIONES	CEP N° 52 CNIA DELICIA	\$ 4.722.964,00	02-07-13	69,49	100,00	-30,51
3615	SAN IGNACIO	HERRERA BERNARDO MIGUEL	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA 801 B SUIZA JARDIN AMERICA	\$ 3.294.846,52	04-08-14	84,37	100,00	-15,63
3620	IGUAZÚ	SUPERCEMENTO SAIC	FARO EN HITO 3 FRONTERAS PUERTO IGUAZÚ - ALTERNATIVA "B" OPCION "1 A-1"	\$ 32.258.939,02	04-03-13	99,85	100,00	-0,15
3675	SAN IGNACIO	OASIS SA	ITEP N° 2 CORPUS	\$ 4.963.971,53	02-09-13	99,68	100,00	-0,32
3687	LEANDRO N ALEM	BUTUUK FERNANDO RAUL	CICLO BÁSICO SECUNDARIO - OLEGARIO V. ANDRADE.-	\$ 5.101.503,56	02-06-15	10,61	82,00	-51,39
3691	OBERA	CONSARG SA	ESCUELA CEP 41 CAMPO VIERA	\$ 5.390.307,22	02-07-15	31,69	73,00	-41,31
3695	GUARANI	ECIM SRL	ESCUELA NUEVA N° 916 BARRIO MALVINAS SAN VICENTE	\$ 6.029.525,60	02-07-13	99,91	100,00	-0,09
3807	SAN IGNACIO	CONSARG SA DIABRA	AMPLIACION Y REFACCIONES ESCUELA N° 686 B° ARROYITO JARDIN AMERICA	\$ 7.861.944,28	03-04-14	99,81	100,00	-0,19
3820	ELDORADO	CONSTRUCCIONES	ESCUELA NUEVA N° 896 - ELDORADO	\$ 6.861.471,47	02-06-14	99,52	100,00	-0,48
3822	CAPITAL	GEOD SRL	ESCUELA ESPECIAL N° 43 POSADAS AMPLIACION Y SUSTITUCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA N° 494 - CAMPO GRANDE - MISIONES	\$ 4.381.949,92	02-09-13	37,36	100,00	-62,64
3830	CAINGUAS	GEOD SRL		\$ 5.023.157,07	04-05-15	12,44	100,00	-87,56

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

AÑO 2015

JURISDICCION: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
						ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIO
3833	CAPITAL	INGAR SA	REFACCION Y AMPLIACION BOLP N° 8 VILLA CABELLO POSADAS	\$ 14.955.875,91	02-09-13	99,61	100,00	-0,39
3843	IGUAZÚ	SUPERCEMENTO SAIC	FARO EN HITO 3 FRONTERAS - PUERTO IGUAZU - MISIONES - ALTERNATIVA "B" OPCIONES "1 A2" Y "1 B"	\$ 38.219.786,15	02-06-14	94,01	100,00	-5,99
3845	CAINGUAS	INCOMAC SRL	REFACCIONES GENERALES EN ESCUELA 404 PJE 1 DE MAYO CAMPO GRANDE	\$ 7.362.802,42	03-04-14	89,37	100,00	-10,63
3847	SAN IGNACIO	DUARTE SILVIO CESAR	REFACCION COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL SANTO PIPO	\$ 3.135.696,35	02-09-14	99,34	100,00	-0,66
3859	SANTA ANA	HIDRELCO SRL	BOP N° 95 LOIRETO	\$ 3.751.185,39	02-07-14	99,69	100,00	-0,31
3862	25 DE MAYO	DINARCO SRL	BLOQUE DORM.P/NIÑAS ASOC.CIVIL PADRE A. SEPP 25 DE MAYO	\$ 2.371.747,84	02-06-15	32,53	90,00	-57,47
3868	CAPITAL	C E ENRIQUEZ SA	NUOVA ESCUELA SERVICIOS .ESPECIALES EEFI N 3 POSADAS	\$ 6.168.863,72	05-03-14	99,19	100,00	-0,81
3881	IGUAZÚ	HORMIGONERA EL NOCHERO SA	ESCUELA TECNICA N 18 PTO ESPERANZA 1ER ETAPA	\$ 12.082.275,31	02-07-14	66,14	100,00	-33,86
3883	CAPITAL	CONSTRUCCIONES PROV.EDUC.TECNICA N° 36 ITAEMBE MINI SA	8 AULAS NUEVAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PROV.EDUC.TECNICA N° 36 ITAEMBE MINI 3ER ET. POSADAS	\$ 17.941.930,32	02-10-13	82,39	100,00	-17,61
3890	CAPITAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	COMISARIA .2DA Y ALCALDIA DE MUJERES UR I POSADAS	\$ 16.586.104,14	02-10-13	99,64	100,00	-0,36
3892	SAN MARTIN	PROPIEDADES SRL	5 AULAS NUEVAS Y 3 AULAS NIVEL INICIAL NUEVAS DE MAMPOSTERIA CON SANITARIOS PARA ESCUELA NORMAL N° 3 JOSE	\$ 13.335.439,21	04-08-14	97,53	100,00	-2,47
3908	GUARANI	CONSTRUCCIONES SA	EPET N 21 SAN VICENTE	\$ 21.241.809,77	02-02-15	47,76	69,00	-21,24



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

JURISDICCIÓN: MISIONES

**AÑO 2015**

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
						ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIÓ
3913	25 DE MAYO	INSACAT SRL HB	COMISARIA EN 25 DE MAYO	\$ 6.513.739,15	03-04-14	98,37	100,00	-1,63
3917	GUARANI	CONSTRUCCIONES SA	ESCUELA Nº 706 - SAN VICENTE	\$ 5.206.042,79	04-05-15	37,10	85,00	-47,90
3921	CAINGUAS	AMBITO PROPIEDADES SRL	ESCUELA TECNICA NUEVA Nº 25 - CAMPO GRANDE	\$ 10.970.682,66	02-12-13	94,64	100,00	-5,36
3929	SAN IGNACIO	NR CONSTRUCCIONES	ESCUELA N 284 JARDIN AMERICA 2DA ETAPA	\$ 14.784.831,22	02-10-15	3,71	35,00	-31,29
3943	MONTECARLO	KURTEN CARCHANO CONSTR SRL	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA NORMAL Nº 2 - MONTECARLO	\$ 4.086.935,60	02-10-14	99,00	100,00	-1,00
3954	OBERA	JAF SA	AMPLIACION Y REFACCIONES ESCUELA N 141 EN SAN MARTIN LIMITE CON OBERA	\$ 5.784.696,52	03-04-14	99,80	100,00	-0,20
3956	OBERA	FORESTAL LA RAMA SA	CICLO BASICO Nº 6 - CAA-YARI -	\$ 4.982.673,72	02-03-15	33,47	100,00	-66,53
3962	SAN IGNACIO	KLEKAILO WALTER HORACIO	1ER ETAPA CEP 38 Y ESCUELA ADULTOS 1413 JARDIN AMERICA	\$ 19.256.252,57	02-07-14	55,48	100,00	-44,52
3971	CAPITAL	INGENIEROS & CIA SA	1ER ETAPA DE ESCUELA Nº 663 GARUPA	\$ 11.619.884,49	05-03-14	88,01	100,00	-11,99
3972	CAPITAL	WEMCON SA	ADECUACION SISTEMA MONITOREO URBANO POSADAS	\$ 7.796.890,74	02-07-14	99,51	100,00	-0,49
3975	CANDELARIA	ALFA INGENIERIA SRL	AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR ESCUELA Nº 11 - STA ANA	\$ 12.556.283,36	02-01-15	78,56	80,00	-1,44
3976	SAN MARTIN	CONSTRUCTORA IGUAZU SRL	COMISARIA EN CAPIOVI	\$ 5.357.004,30	03-11-14	67,65	100,00	-32,35

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCIÓN: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVÍO
3980	GUARANI	EL SOBERBIO	CANO JULIO OSCAR	NUCLEO SANITARIO SUM Y PLAYON DEPORT. ESCUELA 120 EL SOBERBIO	\$ 6.728.857,20	02-06-15	13,76	52,00	-38,24
3982	SAN PEDRO	SAN PEDRO	HUDACA SA	AMPLIACIÓN Y REFACC. ESCUELA Nº 874 SAN PEDRO	\$ 9.885.100,44	06-04-15	11,20	68,00	-56,80
4018	SAN IGNACIO	JARDIN AMERICA	PLANOBRA SRL	1ER ETAPA AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EN ESCUELA Nº 497 - JARDIN AMERICA	\$ 8.355.075,73	02-10-14	64,21	100,00	-35,79
4024	CAPITAL	POSADAS	C R NOSIGLIA CONSTRUCCIONES	CEP Nº 20 - POSADAS	\$ 14.949.813,62	02-10-14	53,18	100,00	-46,82
4029	OBERA	PANAMBI	GALEANO PORFIRIO RUBEN	BACHILLERATO POLIVALENTE Nº 6 - PANAMBI	\$ 7.564.623,60	02-12-14	19,55	100,00	-80,45
4030	SAN JAVIER	SAN JAVIER	KALPLAK SRL	ESCUELA NUEVA Nº 275 "ROSARIO VERA PENALOZA" - 2DA ETAPA SAN JAVIER	\$ 17.215.256,08	05-05-14	91,54	100,00	-8,46
4041	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	ESCUELA PRIMARIA NUEVA Nº 952 EN BARRIO SOL DE MISIONES - POSADAS - 1ER ETAPA	\$ 12.314.025,88	04-05-15	59,67	60,00	-0,33
4047	CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE	EMPECOR SRL	REMODELACIÓN OFICINA IPRODHA A DEL VALLE	\$ 1.478.417,06	02-06-15	77,29	100,00	-22,71
4063	GRAL BELGRANO	BERNARDO DE IRIGOYEN	DIABRA CONSTRUCCIONES SRL	ESCUELA Nº 363 - DOS HERMANAS - BERNARDO DE IRIGOYEN	\$ 18.868.863,28	02-01-15	30,46	80,00	-49,54
4071	SAN IGNACIO	PUERTO LEONI	INCOMAC SRL	ESCUELA Nº 843 COLONIA FLORA - PUERTO LEONI - MISIONES	\$ 6.361.392,14	02-10-14	86,57	100,00	-13,43
4073	APOSTOLES	APOSTOLES	BUTIUK FERNANDO RAUL	1ER ETAPA RECUPERACIÓN DE CANTERA PARA PARQUE RECREATIVO APOSTOLES	\$ 18.896.711,30	02-07-14	25,49	100,00	-74,51
4079	LEANDRO N ALEM	ALMAFUERTE	TORRES HECTOR	AMPLIACIÓN REFACCIÓN Y PUESTA EN VALOR ESCUELA Nº 95 ALMAFUERTE	\$ 6.266.379,50	02-09-14	99,43	100,00	-0,57

22

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCION: MISIONES

**3. Obras de Equipamiento en Ejecución**

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESUDIO
4082	IGUAZÚ	WANDA	CALCATERRA CONSTRUCC SRL	COMISARIA WANDA - MISIONES	\$ 5.616.592,18	02-10-14	95,70	100,00	-4,30
4135	CAINGUAS	DOS DE MAYO	GAJO CONSTRUCCIONES SRL	CEP N° 33 - ESCUELA 945 Y NENI 2035- DOS DE MAYO - 1ER Y 2º ETAPA	\$ 3.480.288,55	02-10-14	91,44	100,00	-8,56
4136	LEANDRO N ALEM	CERRO AZUL	DUCON SA	ESCUELA ESPECIAL N° 53 - CERRO AZUL	\$ 4.555.897,85	02-10-14	95,99	100,00	-4,01
4141	IGUAZÚ	PUERTO ESPERANZA	HUDACA SA	COMISARIA PTO ESPERANZA	\$ 5.990.442,78	03-11-14	40,31	100,00	-59,89
4142	CAPITAL	POSADAS	WEMCON SA	REFORMA Y MODERNIZACION SISTEMA VIDEO VIGILANCIA POSADAS	\$ 25.575.099,00	02-09-14	97,38	100,00	-2,62
4146	OBERA	MARTIRES	C R NOSIGLIA CONSTRUCCIONES	NUEVO B.O.P. - MÁRTIRES -	\$ 7.197.721,16	02-10-14	64,19	100,00	-35,81
4147	GRAL BELGRANO	COMANDANTE ANDRESITO	CAMINOS SRL	COMISARIA CMTE ANDRESITO	\$ 4.496.739,53	06-04-15	58,80	79,00	-20,20
4158	MONTECARLO	CARAGUATAY	OCC INGENIERIA SRL	ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL MUNICIPAL - CNIA. TARUMA CARAGUATAY	\$ 7.518.593,08	02-12-14	64,10	100,00	-35,90
4162	CAPITAL	POSADAS	MEGA SEGURIDAD SH DE PALACIOS JOSE Y STANGANELLI HUGO	ANTENA COMUNICACIÓN RADIAL RED TRASLADO SALUD PÚBLICA POSADAS	\$ 1.038.128,34	02-02-15	25,60	100,00	-74,40
4163	CANDELARIA	LORETO	HIDRELCO SRL	PUERTA EN VALOR RUINAS JESUÍTICAS NUESTRA SEÑORA DE LORETO - LORETO	\$ 13.316.033,30	02-01-15	62,09	100,00	-37,91
4164	OBERA	LOS HELECHOS	GOROSTAGA SA	COMISARIA LOS HELECHOS	\$ 4.223.591,74	02-01-15	95,70	100,00	-4,30
4165	OBERA	OBERA	HORMICON SRL	ESCUELA N 237 OBERA 1ER ETAPA	\$ 9.659.151,98	02-02-15	54,48	100,00	-45,52

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAVI

JURISDICCION: MISIONES

AÑO 2015

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIO
4211	EL SOBERBIO	EL SOBERBIO	CONSTRUCCIONES HB SA	COMISARIA EL SOBERBIO	\$ 6.941.478,29	02-02-15	74,48	73,00	1,48
4217	SAN IGNACIO	JARDIN AMERICA	HERRERA BERNARDO MIGUEL	CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO - JARDIN AMERICA	\$ 13.097.679,96	02-03-15	26,49	70,00	-43,51
4225	SAN IGNACIO	SANTA ANA	HIDRELCO SRL	EPET Nº 19 - SANTA ANA - 1ER ETAPA	\$ 9.027.341,31	02-03-15	40,85	65,00	-24,15
4226	CANDELARIA	FACHINAL	ING MERCADO SA	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA Nº 89 FACHINAL	\$ 2.068.683,09	02-02-15	82,74	100,00	-17,26
4228	OBERA	CAMPO VIERA	ECIM SRL	BACHILLERATO POLIVALENTE Nº 3	\$ 11.488.803,50	02-06-15	13,66	50,00	-36,34
4232	GRAL BELGRANO	COMANDANTE ANDRESITO	LIBRA SRL KUNZ	SALON DEPORTIVO CUBIERTO BACHILLERATO Nº 3 - COMANDANTE ANDRESITO	\$ 1.123.878,63	04-05-15	90,93	100,00	-9,07
4239	CAPITAL	POSADAS	CONSTRUCCIONES SRL	CAPILLA ITAEMBE GUASU POSADAS	\$ 10.995.125,43	02-02-15	70,07	75,00	-4,93
4240	EL SOBERBIO	EL SOBERBIO	ICONO SRL	BOP 76 EN ESCUELA Nº 373 - PJE. MARGARITA EL SOBERBIO - 2º ETAPA	\$ 8.656.574,97	02-03-15	69,61	68,00	1,61
4241	LEANDRO N ALEM	CERRO AZUL	DUCON SA	ESCUELA PRIMARIA 931 - CERRO AZUL - 2º ETAPA	\$ 9.323.247,59	06-04-15	9,22	79,00	-69,78
4245	MONTECARLO	EL ALCAZAR	WEMCON SA MISIONES	ESCUELA ESPECIAL NUEVA - EL ALCAZAR -	\$ 3.373.942,55	02-03-15	65,32	100,00	-34,68
4247	MONTECARLO	MONTECARLO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	HOSPITAL NIVEL III MONTECARLO	\$ 25.381.383,89	02-10-15	1,98	38,00	-36,02
4248	IGUAZÚ	WANDA	FORESTAL LA RAMA SA	HOSPITAL NIVEL III WANDA	\$ 25.269.836,38	02-10-15	1,95	32,00	-30,05

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCION: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIO
4251	CONCEPCION	CONCEPCION DE LA SIERRA	MARTINEZ MARIO RAMON	REFACCIONES Y PUESTA EN VALOR ESCUELA Nº 27 B RIVADAVIA CONCEPCION DE LA SIERRA 2DA ETAPA	\$ 15.004.655,73	06-04-15	36,69	63,00	-26,31
4288	GRAL BELGRANO	SAN ANTONIO	HOBECKER GUILLERMO ANTONIO	DESTACAMENTO PIÑALITO NORTE - SAN ANTONIO	\$ 4.394.449,42	04-05-15	18,17	68,00	-49,83
4289	SAN PEDRO	FRACRAN	ECON SRL	ESCUELA Nº 640 COLONIA FRACRAN	\$ 12.043.368,18	06-04-15	68,03	62,00	6,03
4299	CAPITAL	POSADAS	ECIM SRL-NR CONSTRSA-UTE	AMPLIAC.Y READEC.HOSPITAL PEDIATRICO NIVEL II DR.F.BARREYRO POSADAS 2DA ETAPA	\$ 9.451.508,19	02-03-15	95,91	100,00	-4,09
4304	SAN IGNACIO	JARDIN AMERICA	MACEVA SA	HOSPITAL NIVEL II JARDIN AMERICA	\$ 20.182.404,94	02-07-15	29,51	75,00	-45,49
4307	GRAL BELGRANO	SAN ANTONIO	EMPECOR SRL	HOSPITAL NIVEL III SAN ANTONIO	\$ 25.386.096,79	02-10-15	2,20	29,00	-26,80
4308	CONCEPCION	CONCEPCION DE LA SIERRA	MARTINEZ MARIO RAMON	HOSPITAL NIVEL III CONCEPCION DE LA SIERRA	\$ 25.394.379,97	02-10-15	1,91	33,00	-31,09
4309	SAN PEDRO	SAN PEDRO	AGUICONS SRL MISIONES	HOSPITAL NIVEL III SAN PEDRO	\$ 25.368.968,02	02-10-15	2,30	25,00	-22,70
4310	SAN IGNACIO	SANTO PIPO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	HOSPITAL NIVEL II SANTO PIPO	\$ 8.786.129,76	02-10-15	1,69	35,00	-33,31
4311	SAN MARTIN	PUERTO RICO	HARTWIG YAQUELINE ELISABET	AMPLIACIONES EN ESCUELA 114 PUERTO RICO	\$ 1.983.229,76	02-07-15	21,05	91,00	-69,95
4318	APOSTOLES	APOSTOLES	BUTUOK FERNANDO RAUL	COMISARIA EN APOSTOLES	\$ 5.502.790,21	02-06-15	37,92	71,00	-33,08
4322	IGUAZÚ	PUERTO IGUAZU	SUPERCEMENTO SAIC	EL FARO REMODELACION 5 ESQUINAS PTO IGUAZU MISIONES	\$ 18.441.087,66	02-06-15	71,14	85,00	-13,86

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAVI

JURISDICCION: MISIONES

**AÑO 2015****3. Obras de Equipamiento en Ejecución**

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
						ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIO
4323	GRAL BELGRANO	CONSTRUCCIONES DIABRA SRL	ESCUELA ESPECIAL Nº 28 B DE IRIGOYEN	\$ 5.931.993,47	02-10-15	20,11	31,00	-10,89
4330	SAN IGNACIO	EMPECOR SRL	CENTRO RECREATIVO PROV.UDPM JARDIN AMERICA	\$ 9.740.928,24	02-07-15	21,42	55,00	-33,58
4509	IGUAZÚ	SUPERCEMENTO SAIC VILLALONGA	PUERTO IGUAZÚ - MISIONES - ILUMINACIÓN PLAZA HITO 3 FRONTERAS - PUERTO IGUAZÚ - MISIONES	\$ 25.142.151,83	04-05-15	99,08	100,00	-0,92
4526	EL SOBERBIO	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL	NUCLEO SANIT. ESCUELA 617 EL SOBERBIO EN BARRIO EMERGENCIA NUEVO	\$ 3.518.052,92	02-07-15	87,09	95,00	-7,91
4528	SAN JAVIER	SEISHUOS SA	ESCUELA ESPECIAL Nº 38 ITACARUARE	\$ 5.168.491,73	02-07-15	21,02	72,00	-50,98
4530	CONCEPCION	CRONOS SA	ESCUELA NORMAL Nº 7 C.DE LA SIERRA 1ER ETAPA	\$ 3.662.131,30	02-07-15	21,38	52,00	-30,62
4531	GUARANI	SUCESION DE EDUARDO E QUIROGA	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA 534 ALMIRANTE TOMAS GUIDO SAN VICENTE SALA TEROS AUXILIOS Y SALON	\$ 13.360.633,81	03-08-15	15,20	41,00	-25,80
4532	ELDORADO	CAMINOS SRL	COMUNIT. AV. ZETTELMAN Y CALLE HOBECKER ELDORADO	\$ 4.979.894,22	03-08-15	20,10	50,00	-29,90
4533	CAPITAL	SUPERCEMENTO SAIC VILLALONGA	OBRA ADICIONALES EN PARQUE INDUSTRIAL POSADAS	\$ 9.310.194,71	02-07-15	77,16	100,00	-22,84
4534	GRAL BELGRANO	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL	5 AULAS DE MADERA DIRECC. SALA PROF. Y INDUSTRIAL Y NUCLEO SANIT. ESCUELA 833 PJE. ITATI B. IRIGOYEN DE DOS HERMANAS POR RUTA 18,	\$ 3.518.052,92	02-07-15	86,71	93,00	-6,29
4539	CAPITAL	CONSTRUCCIONES DORREGO SRL	LAVADERO PARQUE AUTOMOTOR POSADAS	\$ 358.881,10	02-07-15	96,47	100,00	-3,53
4540	CAPITAL	CONSTRUCCIONES SRL	CENTRO EDUCACION FISICA ESPECIAL Nº 1 EN PREDIO ESCUELA 238 POSADAS	\$ 4.180.920,00	02-07-15	0,64	49,00	-48,36

61

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCION: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DES/VO
4541	CAPITAL	POSADAS	MISIONES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	JUZGADO DE PAZ DE VILLA CABELLO - POSADAS	\$ 6.296.202,85	02-07-15	14,30	73,00	-58,70
4542	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	REMODELACION PLAZOLETA N 55 56 57 Y 59 SOBRE AV. CORRIENTES	\$ 6.490.174,38	03-08-15	89,33	100,00	-10,67
4548	CAINGUAS	CAMPO GRANDE	AMBITO PROPIEDADES SRL	PLAYON DEPORTIVO Y OBRAS EXTERIORES EPET 25 CAMPO GRANDE	\$ 4.274.715,74	03-08-15	74,17	100,00	-25,83
4560	CAPITAL	POSADAS	C R NOSIGLIA CONSTRUCCIONES	REMODELACION PLAZOLETA N 35 EL GAUCHO POSADAS	\$ 2.071.618,90	03-08-15	95,23	100,00	-4,77
4561	CAPITAL	POSADAS	C R NOSIGLIA CONSTRUCCIONES	REMODELACION PLAZOLETA N 37 MARIANO MORENO POSADAS	\$ 2.105.182,02	03-08-15	79,61	100,00	-20,39
4565	CAPITAL	GARUPA	INDO SA	ESC. PRIMARIA NUEVA N° 59 2DA ETAPA	\$ 9.953.488,14	02-07-15	12,96	51,00	-38,04
4570	CAPITAL	POSADAS	INCOMAC SRL CENTAURO CONSTRUCCIONES	REMODELACION PLAZOLETA S/AV. CORRIENTES N 51 53 NY 54 POSADAS	\$ 6.403.873,94	03-08-15	86,37	100,00	-13,63
4575	CDWITDL	WANDA	CONSTRUCCIONES SRL	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA 37 WANDA	\$ 5.457.063,18	03-08-15	14,67	76,00	-61,33
4576	OBINGUAS	OBERA	CONSTRUZIONE SRL	COMISARIA SECCIONAL 5° - ( BA.P.I.M ) - OBERA	\$ 5.964.034,34	03-08-15	15,69	50,00	-34,31
4578	ALINGUAS	ALBA POSSE	SILVANA RATTI SA	REFACCIONES ESCUELA N 394 FLORCITA DE GUAYUBIRA ALBA POSSE	\$ 3.397.749,84	02-10-15	13,55	60,00	-46,45
4582	CAPITAL	POSADAS	C R NOSIGLIA CONSTRUCCIONES	REMODELACION PLAZOLETA N 38 JUAN B ALBERDI	\$ 1.174.069,30	03-08-15	59,29	100,00	-40,71
4583	CAPITAL	POSADAS	C R NOSIGLIA CONSTRUCCIONES	REMODELACION PLAZOLETA N 36 JUAN B ALBERDI	\$ 2.021.570,78	03-08-15	93,41	100,00	-6,59

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAVI

AÑO 2015

JURISDICCION: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESUDIO
4584	SAN IGNACIO	PUERTO LEONI	MISIONES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	COMISARIA PTO LEONI	\$ 5.825.735,00	02-10-15	2,05	28,00	-25,95
4585	CAPITAL	POSADAS	ANGULAR SRL	AULAS SANITAR.Y PATIO CUBIERTO BOP 86 POSADAS	\$ 8.214.720,37	03-08-15	26,39	52,00	-25,61
4588	CANDELARIA	CANDELARIA	CONSTRUCTORA NORDECO SA	CENTRO CIVICO CANDELARIA	\$ 5.035.636,97	02-10-15	13,28	52,00	-38,72
4592	LEANDRO N ALEM	LEANDRO N ALEM	HORMICON SRL	REMODELACION ESCUELA 281 EJERCITO ARGENTINO L N ALEM	\$ 16.577.996,82	03-08-15	66,13	70,00	-3,87
4595	ELDORADO	PUERTO PIRAY	HUDACA SA	EMPEDRADO Y CORDÓN CUNETA PARA COMISARIA PUERTO PIRAY - MISIONES	\$ 1.937.984,53	02-09-15	46,82	79,00	-32,18
4597	APOSTOLES	TRES CAPONES	CONSTRUCCIONES SRL	AULA EN ESCUELA N° 328 - PARAJE MONYOLITO - TRES CAPONES - MISIONES	\$ 973.981,98	02-09-15	34,33	100,00	-65,67
4598	SAN PEDRO	SAN PEDRO	CONSTRUCCIONES SRL	1 SALA DE NIVEL INICIAL DE MADERA DE UN AULA EN ESCUELA N° 399 - PARAJE MONDORI - SAN PEDRO - MISIONES	\$ 973.981,98	02-09-15	27,02	100,00	-72,98
4609	ELDORADO	PUERTO PIRAY	CAMINOS SRL	REPARACION Y AMPLIACION ESCUELA 676 PTO PIRAY	\$ 4.909.636,64	03-08-15	91,01	85,00	6,01
4612	CAINGUAS	CAMPO GRANDE	EMPECOR SRL	"TERMINACION CENTRO CULTURAL - CAMPO GRANDE MISIONES 2 o ETAPA "	\$ 16.229.501,24	03-08-15	66,04	75,00	-8,96
4614	CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE	INGAR SA	1ER ETAPA ESCUELA NUEVA N° 299 A DEL VALLE	\$ 19.897.187,21	03-08-15	16,95	20,00	-3,05
4615	GUARANI	SAN VICENTE	DIMABE SRL	1 SALA DE NIVEL INICIAL DE MADERA EN ESCUELA 881 (NENI 2048) - SAN VICENTE -A 2 CUADRAS ROTONDA SAN VICENTE -SAN	\$ 973.969,82	02-09-15	55,08	100,00	-44,92
4620	SAN MARTIN	PUERTO RICO	MACEVA SA	INSTALACIONES PARA SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y EMPEDRADO UNIDAD PENITENCIARIA VII - PUERTO RICO -	\$ 1.903.594,59	02-09-15	41,21	100,00	-58,79

85



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCION: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %	
							ACUMULADO	CONTRACTUAL
4624	SAN JAVIER	SAN JAVIER	CONSTRUCTORA NORDECO SA	ESCUELA N° 197 - SAN JAVIER - MISIONES	\$ 13.038.212,08	02-09-15	26,01	35,00
4630	GRAL BELGRANO	SAN ANTONIO	IZZI INGENIERIA SRL	2 AULAS MISIONERAS 1 SALA N° INICIAL C/SANITARIO ESCUELA 325 PARAJE BARBACUA SAN ANTONIO	\$ 1.809.632,04	02-10-15	62,99	100,00
4631	SAN JAVIER	SAN JAVIER	FORESTAL GUARANÍ SA	2 AULAS DE MADERA ESCUELA 275 SAN JAVIER	\$ 812.425,63	02-10-15	81,62	100,00
4632	ELDORADO	ELDORADO	MACEVA SA	PLAZA SAN MARTIN ELDORADO	\$ 7.244.076,10	02-11-15	2,76	20,00
4633	OBERA	OBERA	CONBOS SRL	REFACCIONES DELEGACION IPRODHA OBERA	\$ 1.704.782,32	02-10-15	31,25	90,00
4642	ELDORADO	ELDORADO	CAMINOS SRL	PLAZA DEL COLONO ELDORADO	\$ 6.255.194,70	02-10-15	6,02	25,00
4644	CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	ILUMINACION PLAZAS CHACRAS 189 190 Y 107 POSADAS	\$ 183.222,00	02-11-15	24,83	95,00
4645	SAN PEDRO	SAN PEDRO	CONSTRUCCIONES SRL	ESCUELA 341 PJE TERCIAO PARAISO 2DA ETAPA SAN PEDRO	\$ 4.914.199,86	02-10-15	6,76	45,00
4649	CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	REMODELACION DE PLAZOLETAS N° 39 MASTIL N° 40 MILENIO DE POLONIA N° 41 ITALIANO 42 LUIS BRAILLE Y ROTONDA	\$ 11.537.927,47	02-10-15	17,24	90,00
4650	CAPITAL	POSADAS	AMBITO PROPIEDADES SRL	REMODELACION PLAZOLETAS N 31-32 Y 33 SOBRE AV. MITRE POSADAS	\$ 5.714.624,81	02-10-15	30,09	86,00
4656	EL SOBERBIO	EL SOBERBIO	VILLALONGA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL	SALA DE NIVEL INICIAL DE MADERA DE UN AULA EN ESCUELA N° 617 - EL SOBERBIO EN BARRIO EMERGENCIA NUEVO	\$ 974.001,72	02-10-15	41,40	100,00
4665	OBERA	CAMPO RAMON (VILLA BONITA)	DIMABE SRL	5 AULAS DE MADERA DIRECCION SALA PROFESORES Y NUCLEO SANITARIO ESCUELA 472 VILLA BONITA	\$ 3.939.780,10	02-10-15	13,59	58,00

97

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

AÑO 2015

JURISDICCION: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIO
4667	SAN PEDRO	SAN PEDRO	ECON SRL CENTAURO	CEP 34 SAN PEDRO	\$ 9.412.979,03	02-10-15	7,87	22,00	-14,13
4668	LEANDRO N ALEM	LEANDRO N ALEM	CONSTRUCCIONES SRL LEANDRO N. ALEM- MISIONES	"REFACCIONES EN DELEGACION DE IPRODHA - LEANDRO N. ALEM- MISIONES"	\$ 464.823,31	02-11-15	35,79	89,00	-53,21
4673	GUARANI	SAN VICENTE	VILLALONGA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL A 15 KM SAN VICENTE YENDO AL SOBERBIO	SALA DE NIVEL INICIAL DE MADERA DE UN INDUSTRIAL Y AULA ESCUELA 925 PJE. BONITO SAN VICENTE	\$ 1.072.059,30	02-11-15	25,13	98,00	-72,87
4674	EL SOBERBIO	EL SOBERBIO	VILLALONGA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL SOBERBIO-MNES	SALA DE NIVEL INICIAL DE DOS AULAS INDUSTRIAL Y ESCUELA Nº 92 PJE MANDARINA- EL	\$ 1.674.799,97	02-11-15	25,36	96,00	-70,64
4676	GUARANI	SAN VICENTE	VILLALONGA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL SALA DE NIVEL INICIAL DE MADERA DE DOS INDUSTRIAL Y AULAS ESCUELA Nº 380- SAN VICENTE- DE	SALA DE NIVEL INICIAL DE MADERA DE DOS INDUSTRIAL Y AULAS ESCUELA Nº 380- SAN VICENTE- DE	\$ 1.674.799,97	02-11-15	39,86	91,00	-51,14
4684	CAPITAL	POSADAS	INDELNOR SRL GAJO	AMBLIACION ESCUELA Nº42-POSADAS- MISIONES	\$ 5.703.419,64	02-10-15	25,80	40,00	-14,20
4685	CAINGUAS	DOS DE MAYO	CONSTRUCCIONES SRL KUNZ	CONST. EDIF. ESCOLAR B.O.P Nº 110 EN EL PREDIO DE LA ESC. Nº 417- DOS DE MAYO SALON PARROQUIAL Y VIVIENDA SACERDOTE- 740 HAS ITAEMBE GUAAZU- POSADAS- MISIONES	\$ 12.347.016,66	02-11-15	5,40	45,00	-39,60
4693	CAPITAL	POSADAS	CONSTRUCCIONES SRL	ESCUOLA PRIMARIA EN URBANIZACION ITAEMBE GUAAZU 1ER ETAPA	\$ 6.920.556,35	02-12-15	6,48	20,00	-13,52
4704	CAPITAL	POSADAS	CONBOS SRL	ESCUOLA PRIMARIA EN URBANIZACION ITAEMBE GUAAZU 1ER ETAPA	\$ 26.855.409,59	02-11-15	5,92	48,00	-42,08
4706	APOSTOLES	APOSTOLES	ESLAVO SA	HOGAR DE ANCIANOS APOSTOLES 2DA ETAPA ADICIONAL AULA Y TANQUE SUM COCINA COMEDOR BAÑO Y REFACCIONES EN ESCUELA	\$ 33.072.011,03	02-11-15	4,76	12,00	-7,24
4709	OBERA	SAN MARTIN	JAF SA	Nº 141- SAN MAERTIN-MNES	\$ 860.812,62	02-12-15	49,19	20,00	29,19
4716	GUARANI	COLONIA AURORA	BENADAN SRL	2DA ETAPA SUM GALERIA CONEXIÓN Y NEXOS COLEGIO AGROTECNICO CNIA AURORA	\$ 9.189.057,94	02-12-15	8,31	21,00	-12,69

109

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCIÓN: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento en Ejecución

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVO
4718	CAPITAL	POSADAS	INDELNOR SRL	ESCUELA ESPECIAL URBANIZACIÓN ITAEMBE GUAZÚ POSADAS	\$ 7.302.673,24	02-11-15	13,62	45,00	-31,38
4748	CAPITAL	POSADAS	CONSTRUZIONE SRL MISIONES	REFACCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ITAPUA TENIS CLUB - POSADAS -	\$ 1.622.994,15	02-12-15	3,58	40,00	-36,42
4750	CAPITAL	POSADAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD URBANIZACIÓN 740 HAS - ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 31.976.278,72	02-12-15	1,87	10,00	-8,13
4751	IGUAZÚ	PUERTO IGUAZÚ	INSACAT SRL	REFACCIONES Y AMPLIACIÓN ESCUELA 200 PTO. IGUAZÚ	\$ 20.749.185,84	02-11-15	24,20	22,00	2,20
4764	CAPITAL	POSADAS	AGUICONS SRL	EDIFICIO MINISTERIO DEL AGRO - POSADAS - MISIONES - 1º ETAPA	\$ 23.932.207,95	02-12-15	33,10	25,00	8,10

<b>TOTAL</b>	<b>173</b>
--------------	------------

144 unidades en ejecución

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCION: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento Terminadas

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACION REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
							CONTRACTUAL	REAL	
1766	ELDORADO	RATTI CONSTRUCCIONES SA	ESCUELA NUEVA B°LOMAS DEL PARANA	\$ 18.663.071,29	02/08/2011	20/03/2015	12	43	-31
3177	L N ALEM	NR CONSTRUCCIONES SA	REFACCION COMISARIA	\$ 4.143.316,40	02/11/2011	23/01/2015	10	38	-28
934	CAPITAL	RIEL S.R.L.	PERFORACIONES PROFUNDAS N° 2 EN POSADAS	\$ 8.155.739,88	03/01/2012	15/05/2015	14	40	-26
3330	CAPITAL	INGAR S.A.	ESCUELA NACIONAL N 2 ITAEMBE MINI POSADAS	\$ 13.454.724,49	02/03/2012	16/01/2015	12	34	-22
3349	CAPITAL	C R NOSIGLIA CONSTRUCCIONES	ESCUELA N° 125	\$ 16.182.672,18	02/05/2012	14/01/2015	12	32	-20
3563	MONTECARLO	HUDACA SA	COMISARIA PUERTO PIRAY	\$ 4.289.309,79	02/01/2013	27/02/2015	12	25	-13
3537	25 DE MAYO	INSACAT SRL	ESCUELA PRIMARIA N° 830	\$ 6.482.510,60	03/04/2013	25/02/2015	12	22	-10
3575	APOSTOLES	BUTIUQ FERNANDO RAUL	TALLER CERAMICA-SUM Y REFACC.BAÑOS ESC N° 638	\$ 4.874.090,19	03/04/2013	12/02/2015	10	22	-12
3551	GRAL. BELGRANO	ALCON SA	ESCUELA 9037 ADULTOS SAN ANTONIO	\$ 1.702.002,78	03/06/2013	11/02/2015	10	20	-10
3564	L N ALEM	ANGULAR SRL	NUOVO CENTRO EDUCATIVO POLIMODAL N° 42 ALMAFUERTE	\$ 3.564.415,23	03/06/2013	10/02/2015	12	20	-8
3624	CAPITAL	CALCATERRA CONSTRUCC.SRL	AMPLIAC.Y REFACC.ESTABLEC.EDUCATIVO BAPAYC POSADAS	\$ 14.814.294,34	03/06/2013	12/03/2015	12	21	-9
3673	CAPITAL	INDELNOR SRL	NUEVA ESCUELA CNIA SAN ISIDRO B° SUEÑOS COMPARTIDOS POSADAS	\$ 8.413.575,00	03/06/2013	20/03/2015	12	21	-9
3677	SAN IGNACIO	INGENIEROS & CIA S.A.	AMPLIACION Y REFACC.ESCUELA 503 PEDRO MEDRANO	\$ 2.599.963,66	03/06/2013	18/03/2015	10	21	-11

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCIÓN: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento Terminadas

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
							CONTRACTUAL	REAL	
3678	OBERA	SIGMA CONSTRUCC. SRL	COMISARIA SECCIONAL 4TA	\$ 5.377.300,11	03/06/2013	25/03/2015	12	21	-9
3683	SAN IGNACIO	ALFA INGENIERIA SRL	AMPLIACION Y REFACC. ESCUELA N° 420 PJE YACUTINGA	\$ 5.278.710,68	03/06/2013	05/03/2015	12	21	-9
3692	SAN IGNACIO	AMBITO PROPIEDADES SRL	COMISARIA DE SANTO PIPO	\$ 5.804.240,20	02/07/2013	25/03/2015	12	20	-8
3802	ELDORADO	SUC EDUARDO E QUIROGA	COMISARIA PTO. MADO 1ER ETAPA	\$ 3.584.616,70	02/07/2013	23/03/2015	12	20	-8
3485	MONTECARLO	AMBITO PROPIEDADES SRL	CICLO BASICO N° 10	\$ 4.843.973,45	02/08/2013	21/04/2015	12	20	-8
3801	CAINGUAS	ECON SRL	ESCUELA N° 150 CAMPO GRANDE 2DA ETAPA	\$ 5.601.936,51	02/08/2013	14/04/2015	12	20	-8
3821	SAN PEDRO	NCN CONSTRUCC. SRL	ESCUELA 341 PJE TERCIAO PARAISO	\$ 7.903.769,71	02/08/2013	08/04/2015	14	20	-6
3818	APOSTOLES	CAMINOS SRL	BACHILLERATO POLIV. N° 32	\$ 7.576.843,12	02/09/2013	16/04/2015	14	19	-5
3856	CAPITAL	NCN CONSTRUCC. SRL	DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO TACURU	\$ 2.294.438,27	02/09/2013	09/04/2015	8	19	-11
3884	CAPITAL	ECIM SRL-NR CONSTR. SA-UTE	AMPLIAC. Y READEC. HOSPITAL PEDIATRICO NIVEL II DR. F. BARREYRO	\$ 120.847.721,89	04/11/2013	06/04/2015	14	17	-3
3901	CAPITAL	DUCON S.A.	DESTACAMENTO POLICIAL CHACRA 144 (AV. ITUZAINGO Y CALLE 149)	\$ 2.570.114,35	04/11/2013	22/04/2015	8	17	-9
3850	ELDORADO	CENTAURO CONSTRUCC. SRL	REFACCIONES EN ESCUELA N° 666	\$ 3.415.186,53	02/12/2013	14/05/2015	10	17	-7
3858	IGUAZU	HORMIGONERA EL NOCHERO SA	REFACCION Y AMPLIACION ESCUELA N° 723 - PUERTO ESPERANZA -	\$ 22.360.530,38	02/12/2013	05/05/2015	14	17	-3

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCION: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento Terminadas

	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACION REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
								CONTRACTUAL	REAL	
3919	APOSTOLES	SAN JOSE	IZZI INGENIERIA SRL	3 AULAS, DIRECCION, NUCLEO SANITARIO Y PLAYON DEPORTIVO PARA EPET N° 30 - SAN JOSE - MISIONES	\$ 1.554.374,62	03/02/2014	08/05/2015	6	15	-9
3931	SAN MARTIN	GARUHAPE	CONSTRUCTORA NORDECO SA	ALBERGUES EN GRUTA INDIA GARUHAPE	\$ 7.409.815,42	03/02/2014	12/05/2015	8	15	-7
3912	APOSTOLES	APOSTOLES	ESLAVO SA	1ER ETAPA HOGAR DE ANCIANOS APOSTOLES	\$ 8.975.254,29	05/03/2014	22/05/2015	12	14	-2
3933	CAINGUAS	CAMPO GRANDE	EMPECOR SRL	CENTRO CULTURAL CAMPO GRANDE	\$ 7.773.948,78	05/03/2014	13/05/2015	12	14	-2
3937	LEANDRO N ALEM	CERRO AZUL	HORMICON SRL	PLAZA CENTRAL DE CERRO AZUL	\$ 5.906.995,62	05/03/2014	19/05/2015	10	14	-4
3963	SAN MARTIN	PUERTO RICO	MACEVA SA	TERMINACION UNIDAD PENITENCIARIA N 7 UP VII PTO RICO	\$ 10.491.129,62	05/03/2014	14/05/2015	14	14	0
3373	CONCEPCION	CONCEPCION DE LA SIERRA	MARTINEZ EMPRESA CONSTR	NENI N° 2067 EN ESCUELA N° 27 CONCEPCION DE LA SIERRA	\$ 2.911.685,58	03/04/2014	18/06/2015	8	14	-6
3824	CANDELARIA	SANTA ANA	WEMCON SA	CENTRO EDUCATIVO POLIMODAL N° 60 SANTA ANA	\$ 6.301.895,52	03/04/2014	17/06/2015	12	14	-2
3896	25 DE MAYO	COLONIA AURORA	BENADAN SRL	INSTITUTO DE ENSEÑANZA AGROPECUARIA IEA N° 9 CNIA AURORA	\$ 6.715.696,47	03/04/2014	19/06/2015	12	14	-2
3930	ELDORADO	PUERTO MADO	SUC EDUARDO E QUIROGA	COMISARIA PTO. MADO 2DA ETAPA	\$ 2.866.952,92	03/04/2014	23/06/2015	6	14	-8
4031	CANDELARIA	SANTA ANA	HIDRELCO SRL	OBRAS COMPLEMENTARIAS ORATORIO Y CIRCUITO DE LOS SANTOS SANTA ANA	\$ 12.800.971,84	03/04/2014	12/06/2015	12	14	-2
3922	CONCEPCION	CONCEPCION DE LA SIERRA	KUNZ CONSTRUCCIONES SRL	PUERTA EN VALOR ESCUELA N° 623 - PARAJE SAN ISIDRO CONCEPCION DE LA SIERRA - MISIONES	\$ 7.331.082,53	05/05/2014	11/06/2015	12	13	-1
3968	SAN IGNACIO	GOBERNADOR ROCA	CONSTRUCTORA NORDECO SA	ESCUELA N° 659 - YACUTINGA	\$ 6.962.471,14	05/05/2014	24/06/2015	12	13	-1

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCIÓN: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento Terminadas

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
							CONTRACTUAL	REAL	
4050 ✓ CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	MURO DE HORMIGÓN EN IGLESIA CORAZÓN DE JESUS-BARRIO VILLA LANUS -POSADAS - MNES.	\$ 973.305,63	05/05/2014	19/06/2015	4	13	-9
3279 ✓ LEANDRO N ALEM	CERRO AZUL	DIPSA SRL	JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORÍA - CERRO AZUL -	\$ 1.605.736,94	02/06/2014	30/06/2015	8	13	-5
3904 ✓ LEANDRO N ALEM	GOBERNADOR LOPEZ	ESLAVO SA	CEP Nº 45 - GOBERNADOR LOPEZ	\$ 3.997.875,48	02/06/2014	23/06/2015	10		-2
4036 ✓ OBERA	GUARANI	HB CONSTRUCCIONES SA	AMPLIACIÓN ESCUELA 636 MERCEDES CHAPO DE BENITEZ - GUARANI	\$ 4.114.650,15	02/06/2014	09/07/2015	10	13	-3
4044 ✓ CAPITAL	POSADAS	MACEVA SA	JUZGADO DE PAZ BARRIO ITAEMBE MINI - POSADAS -	\$ 6.966.223,77	02/06/2014	02/07/2015	12	13	-1
4055 ✓ ELDORADO	COLONIA VICTORIA	PROOBRA SA	NUEVO EDIFICIO INSTITUTO DE ENSEÑANZA AGROPECUARIA IEA Nº 5 COLONIA VICTORIA - PARAJE PAREHA	\$ 6.419.292,05	02/06/2014	15/07/2015	12	13	-1
4054 ✓ CANDELARIA	CANDELARIA	PROOBRA SA	ESCUELA N 8 4TA ETAPA CANDELARIA	\$ 1.503.599,76	02/07/2014	17/07/2015	12	12	0
3226 ✓ GRAL BELGRANO	SAN ANTONIO	MARTINEZ EMPRESA CONSTR	CUBIERTA METALICA BACHILLERATO Nº 1 SAN ANTONIO	\$ 899.692,50	04/08/2014	09/07/2015	4	11	-7
3869 ✓ 25 DE MAYO	COLONIA AURORA	ALFA INGENIERIA SRL	REFACCION Y AMPLIACION BACHILLERATO Nº 26 CNIA AURORA	\$ 3.973.879,18	04/08/2014	14/07/2015	10	11	-1
3910 ✓ IGUAZU	PUERTO ESPERANZA	KURTEN CARCHANO CONSTR SRL	ESCUELA ESPECIAL N 18 PTO ESPERANZA	\$ 4.879.283,60	04/08/2014	06/07/2015	12	11	1
4038 ✓ CAPITAL	POSADAS	INDELNOR SRL	NUEVA ESCUELA B SUEÑOS COMPARTIDOS SAN ISIDRO 2DA ETAPA	\$ 4.673.557,02	04/08/2014	28/07/2015	12	12	0
4045 ✓ SAN PEDRO	SAN PEDRO	CONSARG SA	COMISARIA DE SAN PEDRO	\$ 5.377.302,56	04/08/2014	20/08/2015	12	12	0
4064 ✓ SAN IGNACIO	GOBERNADOR ROCA	ING LAZARTE CONSTRUCC SRL	PLAZA CENTRAL GDOR ROCA	\$ 2.870.231,31	02/09/2014	04/08/2015	10	11	-1

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

JURISDICCIÓN: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento Terminadas

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
							CONTRACTUAL	REAL	
4068 ✓ OBERA	PANAMBI	FORESTAL GUARANI SA VILLALONGA	3 AULAS DE MADERA DIRECCIÓN SALA PROFESORES Y N. SANIT. BOLP 66 PANAMBI	\$ 1.515.070,94	02/09/2014	12/08/2015	6	11	-5
4083 ✓ IGUAZU	PUERTO IGUAZU	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL	3 AULAS DIRECCIÓN SALA PROF. Y N. SANITARIO ESCUELA 875 PTO IGUAZU	\$ 1.514.751,35	02/09/2014	19/08/2015	6	11	-5
4122 ✓ SAN IGNACIO	PUERTO LEONI	FORESTAL LA RAMA SA	AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR ESCUELA N° 247 - PUERTO LEONI	\$ 8.535.987,64	02/10/2014	10/08/2015	12	10	2
4134 ✓ GRAL BELGRANO	B DE IRIGOYEN	IZZI INGENIERIA SRL	3 AULAS DE MADERA DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES Y N. SANITARIO ESCUELA N° 866 - B, DE IRIGOYEN - PJE. LAGUNA AZUL	\$ 2.407.182,50	02/10/2014	14/08/2015	6	10	-4
3873 ✓ LEANDRO N ALEM	ALMAFUERTE	NCN CONSTRUC SRL	AMPLIACIÓN ESCUELA N 61 ALMAFUERTE 2DA ETAPA	\$ 1.420.073,11	03/11/2014	17/08/2015	8	9	-1
4086 ✓ CONCEPCION	CONCEPCION DE LA SIERRA	KUNZ CONSTRUCCIONES SRL	TALLERES NUEVOS EN EPET N° 23 C. DE LA SIERRA 3ER ETAPA	\$ 7.181.277,47	03/11/2014	25/08/2015	10	10	0
4125 ✓ CAPITAL	POSADAS	MACEVA SA	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - POSADAS - MISIONES	\$ 6.686.510,47	02/12/2014	03/09/2015	8	9	-1
4126 ✓ CAPITAL	POSADAS	IATECO SRL	DESTACAMENTO POLICIAL DE TRANSITO RUTA 213 Y BY PASS ARCO GARITA - POSADAS	\$ 2.127.779,80	02/12/2014	10/09/2015	6	9	-3
4209 ✓ OBERA	CAMPO VIERA	FORESTAL GUARANI SA	DORMITORIOS PARA EFA "PADRE JOSÉ MARX" - CAMPO VIERA	\$ 7.111.174,57	02/12/2014	24/09/2015	8	10	-2
4234 ✓ CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	REMODELACIÓN PLAZOLETA N° 50 JOSE HERNANDEZ	\$ 1.455.896,24	02/02/2015	04/09/2015	6	7	-1
4235 ✓ CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	REMODELACIÓN PLAZOLETA N° 49 DE LOS TRABAJADORES	\$ 1.418.517,58	02/02/2015	23/09/2015	6	8	-2
4236 ✓ CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	REMODELACIÓN PLAZOLETA N° 46 DE LOS ESTUDIANTES	\$ 1.408.744,21	02/02/2015	11/09/2015	6	7	-1
4159 ✓ CAPITAL	POSADAS	CONSARG SA	CLUB IPRODHA - POSADAS - MISIONES - 5° ETAPA	\$ 723.014,10	02/03/2015	02/09/2015	3	6	-3



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

AÑO 2015

JURISDICCIÓN: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento Terminadas

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
							CONTRACTUAL	REAL	
4210 CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	JUZGADO DE PAZ DE FATIMA - POSADAS	\$ 6.206.003,34	02/03/2015	07/10/2015	8	7	1
4214 OBERA	OBERA	DIMABE SRL	MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPA EN ESCUELA CEP N° 46 - OBERA - MISIONES	\$ 294.207,87	02/03/2015	06/10/2015	3	7	-4
4215 CAPITAL	POSADAS	CALCATERRA CONSTRUCC SRL	EDIFICIO IPRODHA - CALLE BUENOS AIRES - POSADAS - MISIONES	\$ 4.518.257,66	02/03/2015	05/10/2015	8	7	1
4238 MONTECARLO	EL ALCAZAR	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL	SALA NIVEL INICIAL DE MADERA EN ESCUELA N° 649 - EL ALCAZAR - MISIONES	\$ 865.117,96	02/03/2015	08/10/2015	6	7	-1
4243 CAPITAL	POSADAS	GEOD SRL	MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA ESPECIAL N° 43 - POSADAS - MISIONES	\$ 1.070.822,75	02/03/2015	21/10/2015	4	8	-4
4246 GRAL BELGRANO	SAN ANTONIO	G & G SRL	DORMITORIOS PARA EFA "SAN ANTONIO" - AZARA	\$ 6.384.958,88	02/03/2015	14/10/2015	8	7	1
4285 CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	REMODELACION PLAZOLETA N° 44 APARICIO ALMEIDA	\$ 2.000.122,68	06/04/2015	15/10/2015	6	6	0
4286 CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	REMODELACION PLAZOLETA N° 44 ALEMANIA	\$ 1.908.255,39	06/04/2015	21/10/2015	6	6	0
4287 CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	REMODELACION PLAZOLETA N° 48 DEL DEPORTE	\$ 1.713.770,41	06/04/2015	22/10/2015	6	6	0
4306 CAPITAL	POSADAS	SEIS HIJOS SA	REFACCIÓN DE SANITARIOS HOGAR SANTA TERESITA - POSADAS - MISIONES	\$ 1.100.816,64	04/05/2015	13/10/2015	6	5	1
4230 CAPITAL FEDERAL	BUENOS AIRES	SUPERCEMENTO SAIC	ELECTROGENO PLAZOLETA PROV MISIONES EN BUENOS AIRES	\$ 1.647.486,93	02/06/2015	28/10/2015	4	5	-1
4522 CAPITAL	POSADAS	CONSULTAR INGENIERIA SRL	NIVELES DE TERRAZA, CALLES, ETC - URBANIZACION ITAEMBE GUASU	\$ 1.663.216,16	02/06/2015	29/10/2015	4	5	-1
4524 CAPITAL	POSADAS	TEICON SRL	CUBIERTA TECHO CELDAS COMISARIA 1ER 12 Y 13 POSADAS	\$ 1.252.988,94	02/07/2015	15/10/2015	4	3	1

13

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

AÑO 2015

JURISDICCIÓN: MISIONES

### 3. Obras de Equipamiento Terminadas


DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACION REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %	
							CONTRACTUAL	REAL		
4527	CAPITAL	POSADAS	SEISHUJOS SA	OBRAS COMPLEMENTARIAS EQUIP. URBANO PLAZA MBARAKA POSADAS		02/07/2015		4	3	1
4536	OBERA	OBERA	FINKE HECTOR NORBERTO	CUBIERTA DE TECHO EN EDIFICIOS 3 Y 4 BARRIO YERBAL VIEJO - OBERA - MISIONES	\$ 1.357.741,65	02/07/2015		4	3	1
4537	OBERA	OBERA	FINKE HECTOR NORBERTO	CUBIERTA DE TECHO EN EDIFICIO 5 BARRIO YERBAL VIEJO - OBERA - MISIONES	\$ 678.870,84	02/07/2015		4	3	1
4538	OBERA	OBERA	FINKE HECTOR NORBERTO	CUBIERTA DE TECHO EN EDIFICIOS 1 Y 2 BARRIO YERBAL VIEJO - OBERA - MISIONES	\$ 1.357.741,65	02/07/2015		4	4	0
4543	IGUAZU	PUERTO IGUAZU	FORESTAL LA RAMA SA	REFACCION Y TERMINACION CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO PTO IGUAZU	\$ 1.905.336,17	03/08/2015		4	3	1
4564	CAINGUAS	DOS DE MAYO	GAJO CONSTRUCCIONES SRL	PLAZA MANZANA B DOS DE MAYO	\$ 624.288,05	03/08/2015		4	3	1
4574	CONCEPCION	CONCEPCION DE LA SIERRA	KUNZ CONSTRUCCIONES SRL	REPARACIONES INTEGRALES ESCUELA 623 C. DE LA SIERRA 2DA ETAPA	\$ 869.049,34	03/08/2015		4	3	1
4577	SAN IGNACIO	JARDIN AMERICA	CENTAURO CONSTRUCCIONES SRL	REFACCION DELEGACION IPRODHA Y RENTAS JARDIN AMERICA	\$ 745.875,57	03/08/2015		6	3	3
4579	SAN MARTIN	PUERTO RICO	IZZI INGENIERIA SRL	5 AULAS DE MADERA ESCUELA 452 PUERTO PIRAY	\$ 2.078.776,67	03/08/2015		6	4	2
4581	CAPITAL	POSADAS	WEMCON SA	MURO MEDIANERO DTO POLICIAL Y DEMOLICION VIEJO DTO.SAN ISIDRO POSADAS	\$ 525.155,29	03/08/2015		4	4	0
4600	CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE	DIMABE SRL	1 SALA NIVEL INICIAL DE MADERA ESCUELA 657 A DEL VALLE	\$ 973.969,82	03/09/2015		6	3	3
4601	IGUAZU	WANDA	DIMABE SRL	1 SAL NIVEL INICIAL DE MADERA EN WANDA ESCUELA 393 PJE NUEVA ARGENTINA	\$ 973.969,82	03/08/2015		6	3	3
4591	IGUAZU	WANDA	IZZI INGENIERIA SRL	1 SALA DE NIVEL INICIAL DE MADERA DE UN AULA EN ESCUELA N° 873 - WANDA - MISIONES	\$ 973.972,00	02/09/2015		6	3	3
4687	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	REPARACIONES AUTODROMO ROSAMONTE POSADAS	\$ 1.892.990,55	02/11/2015		1		1

**ANEXO PLANILLAS**  
**OBRAS**  
**PROGRAMAS FEDERALES**  
**AL**  
**31/12/2015**

## RESUMEN 2015

Programa Federal	Viv. En Ejecuc. al 31/12/14		Viv. Iniciadas en 2015		Viv. Terminadas en 2015		Viv. En Ejecuc. al 2015	
	Viv.	Soluc.	Viv.	Soluc.	Viv.	Soluc.	Viv.	Soluc.
Mejoramiento de Viviendas		3874		3950		290		7534
P.F. Vivir PROMEBA		820		0		35		785
Mejor Vivir Edificios FO.NA.VI.		552		432		96		888
Viviendas Misionesas Tipos I, II, III	70		0		20		50	
				4382				

Obras en Ejecución al 31/12/14 + obras iniciadas en 2015 - obras terminadas en 2015 = Obras en Ejecución al 31/12/2015

  
 Mr. JUAN C. PAREDA  
 Programa Mejor Vivir  
 Unidad de Gestión  
 I.P.R.O.D.H.A.

## PROGRAMA FEDERAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

~~Abg. JUAN C. PEREIRA~~  
~~Programa Mejor Vivir~~  
~~Unidad de Gestión~~  
~~I.PRO.D.HA.~~

~~Ing. JUAN C. PEREIRA~~  
~~Programa Mejor Vivir~~  
~~Unidad de Gestión~~  
~~I.PRO.D.H.A.~~

















[illegible][illegible]

POLB

Sr. JUAN C. PEREIRA  
 Programa Mejor Viver  
 Unidad de Gestión  
 LERO.D.M.A.

DEPARTAMENTO		LOCALIDAD	CANTIDAD				CANTIDAD				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS EN EJECUCION						AVANCE FINANCIERO				VIVIENDAS DEL PROYECTO																		
			PROTEC.		VIV.		PROTEC.		VIV.		PI MODELO	PROTEC.		VIV.		INDV	COLECT	1.4 DORMITORIOS		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FIN DE FINALIZACION		AL 31/12/2014		VIVIENDAS		CONST.		TERM.										
GOBIERNO REGIONAL MICHUACAN DE OAXACA			PROYECTO																																							
3408			20				20				TRINIA S DE RL																															
GOBIERNO REGIONAL MICHUACAN DE OAXACA			20				20				TRINIA S DE RL																															

2014-2015

CATEGORIA: PROGRAMA FEDERAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - EMPLEOS FOMAVI																													
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	CANTIDAD				CANTIDAD PARA PROYECTOS EN EJECUCION				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCION						FECHA DE EVALUACION		AVANCE FINANCIERO		VIVIENDAS DEL PROYECTO							
		PROTEC	VIV	SOL HAB	PROTEC	SOL HAB	INDV	COLECT	1.4 DORMITORIOS			2 DORMITORIOS	3 DORMITORIOS	CANT	SUP	COSTO	CANT	SUP	COSTO	REAL	ACUMUL	CONTRAC	DESEO	ACUMUL	CONTRAC	DESEO	CONST	TERM	CONST
4005	POSADAS				48						\$ 4,321,920.00											100.00%	100.00%	0.00%		48			
4009	POSADAS				48						\$ 4,321,920.00											100.00%	100.00%	0.00%		48			

2014-2015

VIO.  
MISIONEROS  
TPO I, II, III

MEJORAM.  
SALUD  
POPAVI.

Dr. JUAN C. PEREIRA  
Programa Mejor Vivir  
Unidad de Gestión  
LPRODDHA.

2016 "Año de la Declaración: No a las Drogas y al Narcotráfico. Si a la Vida. Tomemos conciencia e involucrémonos entre todos"

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

JURISDICCION:

AÑO: 2015

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS		COOPERATIVAS	MONTO DE OBRA			FECHA DE INICIO	AVANCE FISICO CERTIFICADO AL 31/12/2015 %	AVANCE FINANCIERO AL 31/12/2015 %
		EN EJECUCION	SUPERFICIE		CONTRACTUAL	FINAL	INCREMENTO			
IGUAZU	PUERTO ESPERANZA- Etapa Unica-	30	55 m2	5	\$ 4.737.000,00			15/05/2013	62,00%	73,00%
CAMPO GRANDE	CAMPO GRANDE	30	55 m2	5	\$ 7.125.000,00			10/09/2014	60,00%	60,00%
CAPITAL	APOSTOLES	18	55 m2	3	\$ 4.275.000,00			09/10/2014	75,00%	80,00%
ELDORADO	COLONIA DELICIA	12	55 m2	3	\$ 2.850.000,00			19/09/2014	95,00%	80,00%
PUERTO RICO	CAPIVARI	12	55 m2	3	\$ 2.850.000,00			03/10/2014	80,00%	60,00%
CANDELARIA	CERRO CORA	12	55 m2	2	\$ 2.850.000,00			03/09/2014	90,00%	80,00%
OBERA	LOS HELECHOS- Etapa Unica	12	55 m2	1	\$ 2.850.000,00			07/10/2014	35,00%	40,00%
SAN IGNACIO	JARDIN AMERICA	16	55 m2	1	\$ 3.800.000,00			01/10/2014	80,00%	80,00%
SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	16	55 m2	2	\$ 3.800.000,00			23/09/2014	80,00%	80,00%
CANDELARIA	LORETO	8	55 m2	2	\$ 1.900.000,00			24/09/2014	60,00%	60,00%
CAPITAL	POSADAS	50	55 m2	10	\$ 11.875.000,00			26/09/2014	85,00%	80,00%
CAPITAL	POSADAS	24	55 m2	6	\$ 5.700.000,00			29/10/2015	80,00%	75,00%
CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE- Etapa Unica	30	55 m2	5	\$ 9.180.000,00			27/10/2014	80,00%	70,00%
SAN PEDRO	SAN PEDRO- Etapa Unica	20	55 m2	5	\$ 6.120.000,00			03/11/2014	90,00%	75,00%
OBERA	CAMPO VIERA- Etapa Unica	30	55 m2	4	\$ 9.180.000,00			30/10/2014	95,00%	75,00%
APOSTOLES	AZARA	8	55 m2	2	\$ 2.448.000,00			23/10/2014	80,00%	80,00%
LEANDRO N. ALEM	LEANDRO N. ALEM	18	55 m2	3	\$ 5.308.000,00			20/12/2014	75,00%	75,00%
SAN IGNACIO	SANTO PIPO- Etapa Unica	8	55 m2	2	\$ 2.448.000,00			23/10/2014	55,00%	47,00%
LDOR. GRAL. SAN MARTIN	GARUPE- Etapa Unica	8	55 m2	2	\$ 2.448.000,00			03/11/2014	80,00%	75,00%
25 DE MAYO	(1) ABORIGENES - EL ALCAZAR	16	55 m2	4	\$ 4.896.000,00			20/01/2015	50,00%	75,00%
LDOR. GRAL. SAN MARTIN	(2) POSADAS-URBANIZACION- Etapa Unica-	132	74,14 M2	3	\$ 26.001.000,00			06/05/2013	96,88%	94,19%
IGUAZU	(3) POSADAS-URBANIZACION- CHACRA 145	30	55 m2	5	\$ 10.557.000,00			16/06/2015	100,00%	81,16%
CAPITAL	(3) INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO- PROSOL II- PDAS			3	\$ 14.833.403,12			16/04/2015	20,00%	35,00%
	TOTAL	540		2	\$ 5.244.757,00			18/11/2015		
	TOTAL				\$ 153.476.220,12					

(1) PROGRAMA FEDERAL DE VIV. Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES ABORIGENES- addenda 1415/15 S.S.D.U. y v. de 124 a 104 viviendas aborígenes

(2) PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION 100 BARRIOS- SECRETARIA NACIONAL DE ACCESO AL HABITAT

(3) INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: CORDON CUNETA, PAYMENTO, SUM"

VIVIENDAS EN EJECUCION

TOTAL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CUATRIMESTRE	540
---	-----

FUENTE: DIRECCION PARA LA INCLUSION LABORAL- IPRODHA-MISIONES

Lic. Alicia A. E. Delipiano  
DIRECCION PARA LA INCLUSION LABORAL  
I. PRO. D. HA.

2014/ 2015  
668 (SIF)  
2.12  
540  
340  
540



2016 "Año de la Declaración: No a las Drogas y al Narcotráfico. Si a la Vida. Tomamos conciencia e involucramos entre todos"

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2015

3. Viviendas Terminadas, por Programas Federales

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA

JURISDICCION:

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS		COOPERATIVAS	MONTOS DE OBRA		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
		TERMINADAS	SUPERFICIE		CONTRACTUAL	FINAL		
CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE-Etapa Unica- 1° TRIMESTRE	30	55 m2	5	\$ 3.778.000,00		22/04/2013	05/10/2014
OBERA	CAMPO VIERA- Etapa Unica- 1° TRIMESTRE	30	55 m2	5	\$ 4.737.000,00		24/04/2013	26/01/2015
SAN IGNACIO	SANTO PIPO-Etapa Unica- 1° TRIMESTRE	8	55 m2	2	\$ 1.540.800,00		03/06/2013	16/02/2015
CAINGUAS	(1) ABORIGENES-SAN VICENTE-2° TRIMESTRE	82	74,14 m2	3	\$ 19.635.000,00		13/03/2013	20/08/2015
OBERA- GUARANI	(3)GUARANI-3° TRIMESTRE	20	43 m2 (2)	3	\$ 1.860.000,00	\$ 2.422.084,22	04/10/2011	27/08/2015
PUERTO IGUAZU	COLONIA WANDA- 3° TRIMESTRE	8	55 m2	2	\$ 1.900.000,00		05/09/2014	14/09/2015
OBERA	PUERTO ESPERANZA- Etapa Unica- 3° TRIMESTRE	12	55 m2	2	\$ 2.850.000,00		08/09/2014	14/09/2015
	BONPLAND- 3° TRIMESTRE	8	55 m2	8	\$ 2.448.000,00		27/10/2014	15/09/2015
CAPITAL	FACHINAL- 3° TRIMESTRE	8	55 m2	2	\$ 1.900.000,00		02/10/2014	25/09/2015
LEANDRO N. ALEM	OLEGARIO V. ANDRADE- 4° TRIMESTRE	8	55 m2	2	\$ 1.900.000,00		25/08/2014	05/10/2015
MONTECARLO	CARAGUATAY- 4° TRIMESTRE	8	55 m2	2	\$ 1.900.000,00		01/10/2014	23/10/2015
CAINGUAS	SAN VICENTE- Etapa Unica- 4° TRIMESTRE	20	55 m2	3	\$ 4.750.000,00		22/10/2014	28/10/2015
GUARANI	EL SOBERBIO- 4° TRIMESTRE	8	55 m2	1	\$ 1.900.000,00		30/09/2014	13/11/2015
OBERA	OBERA-Etapa Unica- 4° TRIMESTRE	20	55 m2	5	\$ 6.120.000,00		27/10/2014	23/11/2015
CAINGUAS	DOS DE MAYO- Etapa Unica- 4° TRIMESTRE	20	55 m2	4	\$ 3.158.000,00		20/04/2013	25/11/2015
CAINGUAS	DOS DE MAYO- Etapa Unica- 4° TRIMESTRE	12	55 m2	2	\$ 2.850.000,00		01/09/2014	25/11/2015
CAINGUAS	DOS DE MAYO- Etapa Unica- 4° TRIMESTRE	16	55 m2	3	\$ 3.800.000,00		17/11/2014	25/11/2015
CAINGUAS	(1) ABORIGENES-SAN VICENTE-4° TRIMESTRE	22	74,14 m2	3	\$ 4.237.200,00		13/03/2013	26/11/2015
TOTAL		340			\$ 73.264.000,00	\$ 2.422.084,22		
(1) PROGRAMA FEDERAL DE VIV. Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES ABORIGENES- addenda 1415/15 S.S.D.U. y v. de 124 a 104 viviendas aborigenes						\$ 562.084,88		

(2) 2 DORMITORIOS

(3) CONVENIO COMPLEMENTARIO RESOL 445/14 REG. DIR. IPRODHA  
OBRAS TERMINADAS  
VIVIENDAS

TOTAL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CUATRIMESTRE	340
---	-----

FUENTE: DIRECCION PARA LA INCLUSION LABORAL- IPRODHA-MISIONES

Lic. Alicia A. E. Delplano  
DIRECCION PARA LA INCLUSION LABORAL  
I. PRO. D. HA.

### 3. Viviendas Terminadas

TEJERINO, VIVENDAS DE DEMANDA GENERAL RESOLUCION REGlamentaria PRO.D.H.A. N° 57 (PROTOPOA.05)

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTINO		EMPRESA	CANT. POR MODELO		VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS		MONTO DE OBRA			1 ó 4 DORMITORIOS			2 DORMITORIOS			3 DORMITORIOS			FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TÉRMINO REAL	PLAZOS (meses)		NOTA	
		VIV. TERM.	S.O. HAB.		NDV	COLECT	Cant	Dom	CONTRACTUAL	FINAL	PORCENTAJE %	CANT	SUP	COSTO	CANT	SUP	COSTO	CANT	SUP	COSTO			CONTRACT.	REAL		EN H.

618	CAPITAL	SAVINGS	RENTALS	INTEREST	DIVIDENDS	CONSTRUCTION	TOTAL	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325
-----	---------	---------	---------	----------	-----------	--------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

OPERATORIA PLAN PROVINCIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 2006 (CON FONDO PROVINCIAL)

[illegible][illegible]

OPERATIVA PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS III

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		EMPRESA	CANT. POR MODELO DISCAPACITADOS		VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS		MONTO DE OBRA	1 a 4 CONJUNTOS				2 O CONJUNTOS				3 O CONJUNTOS				FECHA DE INICIO REAL		FECHA DE TERMINAL REAL		PLAZOS (meses)		MORA	EN %
		VIVI. TERMIN.	SOL. HAB.		NOV.	COLECT.	Cant.	Dorm.		INCREMENTO %	FINAL	CANT.	S/P	COSTO	CANT.	S/P	COSTO	CANT.	S/P	COSTO	CANT.	S/P	COSTO	CONTRACT.	REAL	CONTRACT.	REAL		

[illegible]



### **3. VIVIENDAS EN EJECUCION:**

OPERATORIA: VIVIENDAS DE DEMANDA GENERAL-RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA I.PRO.D.HA. N° 56 (PROTOTIPO D/05 Y MD/05)

[illegible]

## OPERATORIA: PLAN PROVINCIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 2006 (CON FONDO PROVINCIAL)

[illegible]

## OPERATORIA PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS II

[illegible]

OPERATORIA PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS LIC 07

[illegible]

Vale

AÑO 2015

JURISDICCIÓN: MISIONES

3. Viviendas Terminadas

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS LIC 07

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		EMPRESA	CANT. POR MODELO		VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS	MONTOS DE OBRA		1.6.4. DORMITORIOS		2. DORMITORIOS		3. DORMITORIOS		FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TÉRMINO REAL	PLAZOS (meses)		MORA EN %
		VIV. TERM.	SOL. HAB.		INDV.	COLECT.	Cent.	Dom.	CONTRACTUAL	FINAL	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	CONTRACT.	REAL
2003	DOS HERMANAS	10		DABRA CONSTRUCCIONES SRL	10		1	2	\$ 2.171.503,83			10	55,12	\$ 1.899,58		02/01/15	14/12/15	12	57	45
3166	L.N. ALEM	5		INDO SA	5		1	2	\$ 1.923.157,71				55,12	\$ 4.621		20/11/15	18/12/15	12	40	38
3170	L.N. ALEM	10		INDO SA	10		1	2	\$ 1.020.057,69			10	55,12	\$ 1.607,18		15/11/15	14/12/15	12	46	35

TOTAL 25 X

OPERATORIA: RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AÑO 2006 - PRIMERA ETAPA

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		EMPRESA	CANT. POR MODELO		VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS	MONTOS DE OBRA		1.6.4. DORMITORIOS		2. DORMITORIOS		3. DORMITORIOS		FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TÉRMINO REAL	PLAZOS (meses)		MORA EN %
		VIV. TERM.	SOL. HAB.		INDV.	COLECT.	Cent.	Dom.	CONTRACTUAL	FINAL	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	CONTRACT.	REAL
2091	EL DOBADO	60		DABRA CONSTRUCCIONES SRL	60		4	2	#####			60	55,12	\$ 3.073,42		02/01/15	20/12/15	12	63	51
2102	PUERTO IGUAZU	60		C.E. ENRIQUETA	60		4	2	#####			60	55,12	\$ 3.293,11		02/01/15	14/12/15	12	65	50
2171	POSADAS	30		INDO SA	30		1	2	\$ 1.632.202,47			30	55,12	\$ 4.611,27		18/01/15	05/01/15	12	41	39
2266	IGUAZU	30		ENRIQUE SA	30		1	2	\$ 4.719.443,31			30	55,12	\$ 3.864,83		06/07/15	14/11/15	12	63	51
2467	MONTICARLO	40		CONCRETE	40		2	2	\$ 1.538.302,82			40	55,12	\$ 3.899,40		15/12/15	05/01/15	12	60	38
2471	SANTO RÍPO	30		CAMERO SRL	30		1	2	\$ 4.023.480,44			30	55,12	\$ 3.640,75		02/01/15	30/01/15	12	49	36
2489	A DEL VALLE	60		CONCRETE	60		2	2	#####			60	55,12	\$ 4.098,02		02/01/15	11/01/15	12	49	37
2506	IGUAZU	30		MADERAS LIBERTAD SRL	30		1	2	\$ 3.407.390,02			30	55,12	\$ 3.980,61		04/01/15	12/01/15	12	56	44
2554	PTO. IGUAZU	10		C.E. ENRIQUETA	10		1	1	\$ 2.467.518,21			10	55,12	\$ 4.478,63		15/12/15	12/01/15	12	42	31
2555	L.N. ALEM	20		INDO SA	20		1	1	\$ 5.209.635,24			20	55,12	\$ 3.461,48		04/01/15	18/01/15	12	53	41
2537	A DEL VALLE	60		INGAR SA	60		2	2	#####			60	55,12	\$ 4.093,79		03/01/15	10/01/15	12	45	33
2509	POSADAS	10		INGAR SA	10		1	1	\$ 3.016.833,83			10	55,12	\$ 5.473,21		02/01/15	13/01/15	12	53	43
2508	S. DE RIGOTEN	20		DABRA CONSTRUCCIONES SRL	20		1	1	\$ 1.400.985,44			20	55,12	\$ 1.563,84		02/01/15	13/01/15	12	28	16
2877	GRUPA	60		FORRESTAL GUARANI SA	60		1	2	#####			60	55,12	\$ 3.864,82		02/01/15	14/12/15	12	57	40
3096	POSADAS	15		ENRIQUE SRL	15		1	1	\$ 3.310.803,95			15	55,12	\$ 4.898,83		02/01/15	10/12/15	12	39	27
3099	POSADAS	15		SUC. EDUARDO E. QUIROGA	15		1	1	\$ 3.827.777,69			15	55,12	\$ 4.629,83		04/01/15	12/12/15	12	42	30
3093	PTO. ESPERANZA	60		KURTEN CACHANO CONSTR. SRL	60		2	2	#####			60	55,12	\$ 4.925,14		03/01/15	11/01/15	12	53	43

FEDERAL

FEDERAL

[illegible]

# WINTER 2022

### 3. Viviendas Terminadas

### 3. Viviendas Terminadas

[illegible]



FEDERAL

AÑO 2015  
PLURIANUAL - 2008 - RECURSOS

JURISDICCIÓN: MISIONES

3. Viviendas Terminadas

3263	✓	CANCELARIA	10 SOLIDARIDAD 08/07/15 INF. CANCELARIA II	10	✓	SESPALCA	10	\$ 2.791.166,75	10	45,12	\$ 4.000,05	02/07/15	27/07/15	2	28	28							
2971	✓	POSADAS	20 SOLIDARIDAD VIVIENDAS CONSERVACION DE LA SIERRA I RELOCALIZADA EN POSADAS	20		HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	20	\$ 4.300.137,65	20	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
2972	✓	POSADAS	20 SOLIDARIDAD VIVIENDAS CONSERVACION DE LA SIERRA I RELOCALIZADA EN POSADAS	20	✓	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	20	\$ 4.344.609,24	20	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3113		POSADAS	20 SOLIDARIDAD 08/07/15 INF. SANITARIA (RELOC. POSADAS)	20	✓	FORESTALIA SANITARIA S.R.L.	20	\$ 4.360.215,42	20	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3148		POSADAS	20 SOLIDARIDAD VIVIENDAS POSADAS XXV MISIONES	20	✓	PROGRESA S.R.L.	20	\$ 4.500.381,09	20	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3150		POSADAS	20 SOLIDARIDAD VIVIENDAS POSADAS XXV MISIONES	20		PROGRESA S.R.L.	20	\$ 4.312.540,79	20	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3151		POSADAS	20 SOLIDARIDAD VIVIENDAS POSADAS XXV MISIONES	20		GOVINCO S.A.	20	\$ 4.302.971,75	20	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3209		POSADAS	10 SOLIDARIDAD VIVIENDAS POSADAS XXXVII MISIONES	10		INDO S.A.	10	\$ 2.233.469,70	10	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3210		POSADAS	10 SOLIDARIDAD VIVIENDAS POSADAS XXXVII MISIONES	10		INDO S.A.	10	\$ 2.377.869,31	10	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3214		ARISTOBULO DEL VALLE	10 SOLIDARIDAD 08/07/15 INF. LAPONTI (RELOC. DEL VALLE)	10	✓	GOLO CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	\$ 2.317.864,84	10	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3246		WANDA	10 SOLIDARIDAD 08/07/15 INF. QUETE ANDRESTO I (RELOC. WANDA)	10	✓	HORMEL NOCHERO S.A.	10	\$ 3.351.697,45	10	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3249		SANTAGO DE LINEAS	10 SOLIDARIDAD 08/07/15 INF. INFRAESTRUCTURA SANTAGO DE LINEAS MISIONES	10	✓	CABURE S.R.L.	10	\$ 2.261.208,46	10	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3255		POSADAS	40 SOLIDARIDAD VIVIENDAS CARUPA II RELOCALIZADA EN POSADAS MISIONES	40		ECU S.R.L.	40	\$ 8.718.329,75	40	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3260		POSADAS	10 SOLIDARIDAD VIVIENDAS POSADAS XXXVI MISIONES	10		HORMELON S.R.L.	10	\$ 2.138.316,13	10	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
3261		EL DORADO	20 SOLIDARIDAD 08/07/15 INF. RELOCALIZADA EN EL DORADO MISIONES	20	✓	CABURE S.R.L.	20	\$ 3.616.103,67	20	44,26	\$ 4.000,05	24/07/15	27/07/15	2	28	28							
TOTAL														1.285									

X

### 3. VIVIENDAS EN EJECUCIÓN:

OPERATORIA PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

[illegible]

Unidad 205 y su respuesta = 1300

~~\_\_\_\_\_~~

AÑO 2015

JURISDICCIÓN: MISIONES

3. Viviendas Terminadas

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD	EMPRESA	CANT. POR MODELO	VIVIENDAS PARA DESPLAZADOS	MONTOS DE OBRA	1+4 DORMITORIOS			2 DORMITORIOS			3 DORMITORIOS			FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TÉRMINO REAL	PLAZOS (meses)		MORA EN %
		VIV. TERN.	SOL. HAB.	NS/V	COLECT.	CONTRACTUAL	FINAL	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.			CONTRACT.	REAL	
3227	ELDORADO	100	MAICAVE S.A.	100		*****		100	51.1	\$ 718.35						15/05/15	15/11/15	17	29	
TOTAL		100	X																	

OPERATORIA: CREDITO INDIVIDUAL RESOLUCION REGLAMENTARIA IPRODHA N° 087/07 Y 092/07

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD	EMPRESA	CANT. POR MODELO	VIVIENDAS PARA DESPLAZADOS	MONTOS DE OBRA	1+4 DORMITORIOS			2 DORMITORIOS			3 DORMITORIOS			FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TÉRMINO REAL	PLAZOS (meses)		MORA EN %
		VIV. TERN.	SOL. HAB.	NS/V	COLECT.	CONTRACTUAL	FINAL	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.			CONTRACT.	REAL	
5	POSADAS	1	REYES MARTINEZ JUDITH	1			ADMIN. PROPIA			\$ 41,000.00						30/09/08	30/09/2015	19	7	
11	ELDORADO	1	CALVARIO MARCELO RAUL	1			ADMIN. PROPIA			\$ 71,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	15	
36	OSERA	1	CHILERA	1			ADMIN. PROPIA			\$ 51,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	14	
92	OSERA	1	VILLALBA ANTONIA MERCEDES	1			ADMIN. PROPIA			\$ 41,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	14	
116	POSADAS	1	QUINTANA MARGARITA	1			ADMIN. PROPIA			\$ 44,000.00						30/09/08	30/09/2015	18	27	
118	POSADAS	1	RESTOLLE FLORENCIA GRACIELA	1			ADMIN. PROPIA			\$ 44,000.00						30/09/08	30/09/2015	17	61	
8	POSADAS	1	KAUS PABLO JUAN	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	9	36	
88	POSADAS	1	URBETA GUIDO	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	29	
151	OSERA	1	MARTINAZ PAUL TONY	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	31	
188	POSADAS	1	ROTHEN ELDA MARIELA	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	31	
207	POSADAS	1	ORTEGA SILVANA MAGANA	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
208	OSERA	1	ELCUNO RAFAEL	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
209	POSADAS	1	RUSSO MAURICIO	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	31	
215	ELDORADO	1	GARCIA GLADIS MERCEDES	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	31	
219	GRUPA	1	GARCIA MACEDA LORES	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	31	
281	POSADAS	1	GURILANO CRISTINA	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
282	PROFUNDIDAD	1	HAGUEZ STELLA MARIE	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
178	LEANDRO N. ALEM	1	BARTING CHRISTIAN ANGEL	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
183	POSADAS	1	XISCATI PEREZ CHRISTIAN	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
233	ELDORADO	1	BERNABEN MARCELO JOSE	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
234	ELDORADO	1	MAIER JUAN CARLOS	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
226	OSERA	1	ELZATT FORCOSO DANIEL	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
229	MONTICARLO	1	DREGER ANDRES OSCAR	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
232	MONTICARLO	1	TALAVERA GLADYS L	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
235	OSERA	1	ROMERO RUBEN ANTONIO	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
239	GRUPA	1	ROQUE CLAUDIA ROMANA	1			ADMIN. PROPIA			\$ 220,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
240	OSERA	1	SCALISE ENARRADO JOSSE	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
242	POSADAS	1	SALTA MARIA ROSALBA	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
244	POSADAS	1	MARINORI VICTOR RUGO	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
66	OSERA	1	DOT RICARDO NORO	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
184	POSADAS	1	ROMERO HORACIO ANDRES	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
225	POSADAS	1	ACOSTA NORACARIELA	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
237	L. N. ALEM	1	ROCH RUBEN ROSANA TERESA	1			ADMIN. PROPIA			\$ 160,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
249	POSADAS	1	FRAGIETTO PEDRO ALBERTO	1			ADMIN. PROPIA			\$ 220,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
246	POSADAS	1	WATNER NOELIA ARGENTINA	1			ADMIN. PROPIA			\$ 220,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
250	POSADAS	1	LUCASIEVAZ ANDREA ELISABETH	1			ADMIN. PROPIA			\$ 220,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
253	SEN JOSE	1	PEÑER CRISTINA MARIEL	1			ADMIN. PROPIA			\$ 220,000.00						30/09/08	30/09/2015	8	30	
TOTAL		37	X																	

TOTAL VIVIENDAS TERMINADAS

1.564



**JURISDICTION: MISSISSAUGA**

2000

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 103-107.

602.5

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCION: MISIONES

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		DESVIO
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	

OK

OPERATORIA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BASICA - PROMIIB-EN-EJECUCION

OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		DESVIO
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	

2523	CAPITAL	POSADAS	PEREIRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EQUIPAMIENTO URBANO - PLAZA OPUI I	\$ 570.693,61	02-08-10	95,87	100,00	-4,13
2635	CAPITAL	POSADAS	ING J A GARAY	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EQUIPAMIENTO URBANO - PLAZA OPUI II	\$ 326.352,55	02-03-11	50,44	100,00	-49,56

TOTAL	2
-------	---

*Generales*

**AÑO 2015**

JURISDICCIÓN: MISIONES

**3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias Terminadas**

N° OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZOS (meses)		MORA en (meses)
								CONTRACT.	REAL	

OPERATORIA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA - PROMHIB - TERMINADAS

OK

N° OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZOS (meses)		MORA en (meses)
								CONTRACT.	REAL	

1839	✓	OBERA	CAMPO VIERA	MUNICIPIO PLAZA MANUEL BELGRANO	\$ 723.980,52	29-07-11	09/01/2015	6	41	-35
2789	✓	CAINGUAS	A DEL VALLE S. ENCANTADO	OBRA COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO URBANO - PLAZA DESTACAMENTO SALTO	\$ 243.864,47	02-08-11	08/07/2015	6	46	-40
3088	✓	POSADAS	POSADAS	MEJORAM. URBANO CLUB CH. 152 4TA ETAPA POSADAS	\$ 1.371.238,75	02-08-11	14/10/2015	6	49	-43

TOTAL

3

OPERATORIA: PROGRAMA DE ASISTENCIA EN ÁREAS CON RIESGO SANITARIO - PROARSA TERMINADAS

OK

N° OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZOS (meses)		MORA en (meses)
								CONTRACT.	REAL	

2205	✓	IGUAZU	PTO. IGUAZU	DIABRA CONSTRUCCIONES AMP. Y MEJOR. RED. A. POTABLE Bº 1 DE MAYO PTO SRL IGUAZU	\$ 1.015.041,01	02-02-10	10/02/2015	6	59	-53
------	---	--------	-------------	---	-----------------	----------	------------	---	----	-----

TOTAL

1

FEDERAL

AÑO 2015

JURISDICCIÓN: MISIONES

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias Terminadas

N° OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZOS (meses)		MORA en (meses)
								CONTRACT.	REAL	

#### OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TECHO DIGNO TERMINADAS

N° OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZOS (meses)		MORA en (meses)
								CONTRACT.	REAL	
3406	IGUAZU	PUERTO IGUAZÚ	ANGULAR SRL	71 LOTES CON SERVICIOS PARA RELOCALIZADOS ARROYO TACUARA	\$ 2.571.577,70	03/06/2013	09/01/2015	8	19	-11
S/N	CAPITAL	POSADAS	EMPRESA ELECTRICIDAD DE MISIONES SA	TRANSFORMADOR 33/13,2 Kva - URBANIZACIÓN 740 HAS - ETAPA 1	\$ 3.000.000,00	20/11/2014	16/01/2015	4	2	2
3567	CAPITAL	POSADAS	AMBITO PROPIEDADES SRL	CAÑERÍA IMPULSION LIQ.CLOACALES 740 HAS POSADAS	\$ 12.732.556,80	04/02/2013	22/01/2015	12	23	-11
4151	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	PROVISIÓN CAÑERÍA POLIETILENO PARA URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAYÚ ETAPA I - POSADAS - MISIONES	\$ 5.738.653,58	20/11/2014	09/05/2015	4	5	-1
4172	CAPITAL	POSADAS	WEMCON SA	NEXO CLOACAL EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAYÚ ETAPA 2 A - POSADAS - MISIONES	\$ 6.607.073,30	20/11/2014	14/07/2015	8	8	0
4161	CAPITAL	POSADAS	ING LAZARTE CONSTRUCC SRL	NEXOS PARA ESTACIÓN ELEVADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES - URBANIZACIÓN 740 HAS - POSADAS - MISIONES	\$ 5.382.445,17	02/01/2015	13/09/2015	8	8	0
4523	CAPITAL	POSADAS	CONSULTAR INGENIERIA SRL	IMPULSION AGUA POTABLE DESDE EBAP RP 213 A740 HA NIVELES SANEAM.PRELIM Y MUROS 288 LOTES C/SERV ITAEMBE GUAYÚ	\$ 1.263.650,00	02/01/2015	17/12/2015	6	11	-5
4208	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PLANTA GLP VAPORIZADO PARA RED URBANIZACIÓN ITAEMBE GUAYÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 487.043,88	02/01/2015	06/10/2015	4	9	-5

\* → NO ESTABAN EN EJECUCIÓN EN 2014.

AÑO 2015

JURISDICCIÓN: MISIONES

## 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias Terminadas

N° OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZOS (meses)		MORA en (meses)
								CONTRACT.	REAL	
4228	CAPITAL	POSADAS	TAPYR SA	PROYECTO NUDO VIAL ACC.PRINC.Y SECUND.URBANIZ.I.GUAZU POSADAS	\$ 1.084.258,25	02/02/2015	26/10/2015	4	9	-5
4233	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	MOVIMIENTO DE SUELO Y ATERRAZAMIENTO EN URBANIZACIÓN 740 HECTÁREAS - POSADAS - MISIONES - 8° ETAPA	\$ 4.485.103,85	02/06/2015	09/11/2015	8	5	3
4062	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	MOVIMIENTO DE SUELO Y ATERRAZAMIENTO EN URBANIZACIÓN 740 HECTÁREAS - POSADAS - MISIONES - 4° ETAPA	\$ 25.113.497,27	02/09/2014	26/11/2015	12	15	-3
4139	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	APERTURA DE CALLES, MOVIMIENTO DE SUELO, ATERRAZ. EN URB. 740 HAS. 5° ETAPA	\$ 23.345.980,09	20/11/2014	16/11/2015	10	12	-2
4140	CAPITAL	POSADAS	FORESTAL LA RAMA SA	SANEAMIENTO, DRENAJES, APERTURA DE CALLES Y MOV. SUELOS EN URB. 740 HAS - 7° ETAPA	\$ 12.823.656,50	20/11/2014	20/11/2015	10	12	-2
4148	CAPITAL	POSADAS	DIABRA CONSTRUCCIONES SRL	APERTURA DE CALLES Y MOVIMIENTO DE SUELOS EN URBANIZACIÓN 740 HAS - 6° ETAPA	\$ 23.856.219,24	20/11/2014	07/12/2015	10	12	-2
4192	CAPITAL	POSADAS	FORESTAL LA RAMA SA	DRENAJES Y SANEAMIENTO - ETAPA II-B - PARA 727 VIVIENDAS	\$ 23.191.578,95	20/11/2014	15/12/2015	10	13	-3
4185	CAPITAL	POSADAS	FORESTAL LA RAMA SA	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA 1.2 - POSADAS - MISIONES	\$ 27.388.898,94	20/11/2014	21/12/2015	12	13	-1
TOTAL	16									
TOTAL	45									

4-12

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCIÓN: MISIONES

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		DESVÍO
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TECHO DIGNO EN EJECUCIÓN

OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		DESVÍO
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	

3568	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	CAÑERÍA IMPULSION LIQ. CLOACALES 740 HAS POSADAS	\$ 16.291.372,60	04/02/2013	99,82	100,00	-0,18
3569	CAPITAL	POSADAS	ING LAZARTE CONSTRUCC SRL	ESTACION ELEV.Y CAÑER.IMPULSION LIQ. CLOACALES URBA. 740 HA POSADAS	\$ 8.942.021,93	04/02/2013	99,96	100,00	-0,04
3571	CAPITAL	POSADAS	INDO SA	CAÑERÍA IMPULSION LIQ. CLOACALES TRAMO 1 740 HAS POSADAS	\$ 16.267.243,59	04/02/2013	99,54	100,00	-0,46
3876	CAPITAL	POSADAS	DIABRA CONSTRUCCIONES SRL	IMPULSION DE AGUA DESDE EBPA RP213 HASTA PROGRESIVA 1500 - POSADAS - MISIONES	\$ 21.566.314,26	02/10/2013	99,37	100,00	-0,63
3877	CAPITAL	POSADAS	DUCON SA	IMPULSION AGUA DESDE PROGRESIVA 1500 HASTA PROGRESIVA 3050 - POSADAS - MISIONES	\$ 34.956.677,74	02/10/2013	99,99	100,00	-0,01
3878	CAPITAL	POSADAS	PROOBRA SA	IMPULSION AGUA DESDE PROGRESIVA 3050 HASTA PROGRESIVA 4832 - POSADAS - MISIONES	\$ 30.251.420,11	02/10/2013	99,47	100,00	-0,53
3879	CAPITAL	POSADAS	MACEVA SA	IMPULSION AGUA DESDE PROGRESIVA 4832 HASTA PROGRESIVA 6614 - POSADAS - MISIONES	\$ 25.184.005,98	02/10/2013	99,13	100,00	-0,87
4060	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	IMPULSION DE EST. ELEV. AG. RESID. A PL. TRAT. 740 HA POSADAS	\$ 1.861.719,48	04/08/2014	98,46	100,00	-1,54
4127	CAPITAL	POSADAS	HIDRELCO SRL	SUBESTACION TRANSFORMADORA 33/13,2 KV URBANIZACION 740 HAS - ITAEMBE GUAZU - ETAPA I	\$ 43.133.912,03	20/11/2014	98,44	100,00	-1,56
4128	CAPITAL	POSADAS	PROOBRA SA	LINEA 33 KVA AEREA Y SUBTERRANEA "TRAMO I" EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA I POSADAS - MISIONES	\$ 13.500.765,09	20/11/2014	98,68	100,00	-1,32

8 OBRAS NO ENTAMEN EN 2014

**AÑO 2015**

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

**JURISDICCION: MISIONES**

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIO
4129	CAPITAL	POSADAS	AMBITO PROPIEDADES SRL	LÍNEA 33 KVA AÉREA Y SUBTERRÁNEA "TRAMO 2" URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA I	\$ 9.093.663,87	20/11/2014	98,01	100,00	-1,99
4130	CAPITAL	POSADAS	ING LAZARTE CONSTRUCC SRL	LÍNEA 13.2 KVA "TRAMO 2" EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA I - POSADAS	\$ 11.109.204,38	20/11/2014	99,14	100,00	-0,86
4137	CAPITAL	POSADAS	HIDRELCO SRL	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN URBANIZACION 740 HAS - ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA I.1	\$ 40.521.898,61	20/11/2014	97,33	100,00	-2,67
4138	CAPITAL	POSADAS	ING LAZARTE CONSTRUCC SRL	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN URBANIZACIÓN 740 HAS - ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA I.3	\$ 28.028.131,20	20/11/2014	94,95	100,00	-5,05
4143	CAPITAL	POSADAS	FORESTAL LA RAMA SA	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN URBANIZACION 740 HAS - ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA 1.2	\$ 29.036.550,61	20/11/2014	99,00	100,00	-1,00
4144	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN URBANIZACIÓN 740 HAS - ITAEM GUAZÚ - ETAPA I.4	\$ 27.015.238,99	20/11/2014	92,89	100,00	-7,11
4145	CAPITAL	POSADAS	RIEL SRL	LÍNEA 13.2 KVA "TRAMO 1" EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA I - POSADAS	\$ 11.010.330,95	20/11/2014	67,37	100,00	-32,63
4149	CAPITAL	POSADAS	MISIONES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	CISTERNA DE HORMIGON ARMADO PARA URBANIZACION 740 HAS - ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA 1	\$ 10.715.595,93	20/11/2014	99,50	100,00	-0,50
4150	CAPITAL	POSADAS	INDO SA	ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA POTABLE PARA URBANIZACION 740 HAS - ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA I	\$ 10.630.530,19	20/11/2014	98,61	100,00	-1,39
4152	CAPITAL	POSADAS	SIGMA CONSTRUCCIONES SRL	RED DE AGUA TRONCAL EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA I - POSADAS - MISIONES	\$ 11.120.439,41	20/11/2014	96,87	100,00	-3,13
4153	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	COLECTOR CLOACAL A ESTACIÓN ELEVADORA PARA URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA I - POSADAS - MISIONES	\$ 3.388.547,37	20/11/2014	96,47	100,00	-3,53
4154	CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	TANQUE DE HORMIGON ARMADO PARA URBANIZACION 740 HAS - ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA 1	\$ 23.904.455,56	20/11/2014	74,31	100,00	-25,69

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

AÑO 2015

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCION: MISIONES

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		DESVO
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	
4155 ✓	CAPITAL	POSADAS	DUCON SA	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA POTABLE (EN AV 186) PARA URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA I - POSADAS - MISIONES	\$ 13.827.219,53	20/11/2014	98,95	100,00	-1,05
4156 ✓	CAPITAL	POSADAS	CONBOS SRL	OBRAS CIVILES PRECIO ESTACIÓN ELEVADORA AGUA POTABLE URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA I - POSADAS - MISIONES	\$ 2.836.974,32	20/11/2014	95,57	100,00	-4,43
4157 ✓	CAPITAL	POSADAS	DUCON SA	REMODELACION Y AMPLIACION ESTACION ELEVADORA AGUA POTABLE (EN B° A4) URB 740 HAS - ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA I	\$ 11.630.862,11	20/11/2014	99,32	100,00	-0,68
4166 ✓	CAPITAL	POSADAS	DUCON SA	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA. EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA 1.5 - POSADAS - MISIONES	\$ 31.233.523,07	20/11/2014	79,34	100,00	-20,66
4167 ✓	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 1.6 - POSADAS - MISIONES	\$ 30.901.490,53	20/11/2014	79,74	100,00	-20,26
4168 ✓	CAPITAL	POSADAS	AMBITO PROPIEDADES SRL	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 1.7 - POSADAS - MISIONES	\$ 30.735.058,74	20/11/2014	77,31	100,00	-22,69
4169 ✓	CAPITAL	POSADAS	DIABRA CONSTRUCCIONES SRL	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 1.8 - POSADAS - MISIONES	\$ 31.731.747,07	20/11/2014	65,61	100,00	-34,39
4170	CAPITAL	POSADAS	MACEVA SA	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA URBANIZ 740HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 2.1 - POSADAS	\$ 27.377.247,22	23/02/2015	35,38	80,00	-44,62
4171	CAPITAL	POSADAS	PROOBRA SA	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA URBANIZ 740HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 2.2 - POSADAS	\$ 25.973.285,82	23/02/2015	34,70	80,00	-45,30
4172	CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA URBAN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 2.3 POSADAS	\$ 41.592.356,35	23/02/2015	33,46	75,00	-41,54
4173	CAPITAL	POSADAS	INDO SA	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA URBANIZ 740HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 2.4 - POSADAS	\$ 46.330.842,02	23/02/2015	40,60	73,00	-32,40
4174 ✓	CAPITAL	POSADAS	HIDRELOCO SRL	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - ETAPA 1.1 - POSADAS - MISIONES	\$ 15.197.490,00	20/11/2014	98,61	100,00	-1,39



**JURISDICCION: MISIONES**

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DES/VO
4176	CAPITAL	POSADAS	ING LAZARTE CONSTRUCC SRL	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA 1.3 - POSADAS - MISIONES	\$ 15.214.569,63	20/11/2014	71,58	100,00	-28,42
4177	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA 1.4 - POSADAS - MISIONES	\$ 31.247.397,09	20/11/2014	84,86	100,00	-15,14
4178	CAPITAL	POSADAS	DIUCON SA	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA 1.5 - POSADAS - MISIONES	\$ 24.867.774,47	20/11/2014	67,16	100,00	-32,84
4179	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA 1.6 - POSADAS - MISIONES	\$ 14.907.136,26	20/11/2014	53,53	100,00	-46,47
4180	CAPITAL	POSADAS	AMBITO PROPIEDADES SRL	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA 1.7 - POSADAS - MISIONES	\$ 15.927.034,26	20/11/2014	59,51	100,00	-40,49
4181	CAPITAL	POSADAS	DIABRA CONSTRUCCIONES SRL	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA 1.8 - POSADAS - MISIONES	\$ 24.370.025,21	20/11/2014	64,49	100,00	-35,51
4182	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	PAVIMENTO PESADO EN URBANIZACION 740 HS ITAEMBE GUAZU ETAPA 1.P1 - POSADAS - MISIONES	\$ 43.254.613,89	20/11/2014	78,96	100,00	-21,04
4183	CAPITAL	POSADAS	ECIM SRL	PAVIMENTO PESADO EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA 1.P2 - POSADAS - MISIONES	\$ 17.807.544,38	20/11/2014	33,30	100,00	-66,70
4184	CAPITAL	POSADAS	HIDRELCO SRL	PAVIMENTO PESADO EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA 1.P3 - POSADAS - MISIONES	\$ 48.238.878,47	20/11/2014	67,33	100,00	-32,67
4186	CAPITAL	POSADAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	CISTERNA HPA° Y PANTALLA EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZU - ETAPA 2 .A - POSADAS - MISIONES	\$ 18.450.189,47	20/11/2014	76,52	100,00	-23,49
4187	CAPITAL	POSADAS	RIEL SRL	LÍNEA DE 13,2 KVA "TRAMO 1° EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA 2 A - POSADAS - MISIONES	\$ 11.595.789,47	20/11/2014	62,68	100,00	-37,32
4188	CAPITAL	POSADAS	WEMCON SA	LÍNEA DE 13,2 KVA "TRAMO 2° EN URBANIZACION 740 HAS ITAEMBE GUAZU ETAPA 2 A - POSADAS - MISIONES	\$ 10.951.578,96	20/11/2014	52,52	100,00	-47,48

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCIÓN: MISIONES

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %	
							ACUMULADO	DES/VO
4189	CAPITAL	POSADAS	HIDRELCO SRL	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 33/13.2 KVA EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 2 A - POSADAS - MISIONES	\$ 36.346.357,89	20/11/2014	98,50	100,00
4190	CAPITAL	POSADAS	FORESTAL LA RAMA SA	RECTIFICACIÓN CAUCE ARROYO EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 2 A - POSADAS - MISIONES	\$ 30.256.334,33	20/11/2014	74,82	100,00
4191	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	DRENAJES PRELIMINARES Y SANEAMIENTO "TRAMO 1" EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 2 A - POSADAS - MISIONES	\$ 23.191.578,95	20/11/2014	96,17	100,00
4283	CAPITAL	POSADAS	INDO-SA	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES - ETAPA 2-A4	\$ 17.836.307,01	04/05/2015	30,95	60,00
4292	CAPITAL	POSADAS	PROOBRA SA	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES - ETAPA 2-A2	\$ 11.742.274,63	04/05/2015	32,22	60,00
4293	CAPITAL	POSADAS	SIGMA CONSTRUCCIONES SRL	BT Y ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS EN MBT, TV, TE Y FIBRA ÓPTICA - RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS Y ACOMETIDAS - ETAPA II.5	\$ 30.849.317,76	02/06/2015	33,00	50,00
4294	CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES - ETAPA 2-A3	\$ 19.370.483,83	04/05/2015	31,98	50,00
4295	CAPITAL	POSADAS	MACEVA SA	PAVIMENTO LIVIANO EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES - ETAPA 2-A1	\$ 15.744.327,13	04/05/2015	34,63	50,00
4296	CAPITAL	POSADAS	MACEVA SA	PAVIMENTO PESADO EN URBANIZACIÓN 740 HA ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 2-A-P1	\$ 54.074.547,27	16/03/2015	32,88	70,00
4298	CAPITAL	POSADAS	INGENIERO MERCADO SA	BT Y ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS EN MBT, TV, TE Y FIBRA ÓPTICA - RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS Y ACOMETIDAS - ETAPA II.6	\$ 23.604.151,97	02/06/2015	33,06	45,00
4301	CAPITAL	POSADAS	SICA METALURGICA ARGENTINA SA	PLANTA DE ALMACEN Y VAPORIZACIÓN DE GLP EN URBANIZ. 740 HA LGUAZU POSADAS 1ER ETAPA	\$ 17.569.993,08	02/03/2015	97,72	65,00
4312	CAPITAL	POSADAS	INGAR SA	PAVIMENTO PESADO EN URBANIZACIÓN 740 HA ITAEMBE GUAZÚ ETAPA 2-A-P2	\$ 18.302.085,85	16/03/2015	32,82	55,00

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCIÓN: MISIONES

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	DESVIO
4315	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	DRENAJES Y SANEAMIENTO EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES - ETAPA 2C	\$ 17.557.701,90	02/08/2015	62,95	45,00	17,95
4613	CAPITAL	POSADAS	SICA METALURGICA ARGENTINA SA	"PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VAPORIZACION DE GLP EN URBANIZACION 740 HASTA ITAEMBE GUAZU POSADAS MNES 2 ETAPA	\$ 5.569.917,74	03/09/2015	95,00	40,00	55,00
4617	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	OBRA CIVIL PLANTA DE GAS -ITAEMBE GUAZU PDAS- MNES	\$ 9.558.429,83	03/08/2015	95,30	40,00	55,30
4626	CAPITAL	POSADAS	INDO SA	INTERCONEXIÓN ENTRE CISTERNA Y CONEXIÓN A EBAP ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 14.424.776,60	02/09/2015	87,00	35,00	52,00
4658	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	SANEAMIENTO, DRENAJES, APERTURA DE CALLES, MOVIMIENTO DE SUELO Y ATERRAZAMIENTO EN URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZU - POSADAS - MISIONES - ADICIONAL 1	\$ 10.510.877,64	02/10/2015	30,00	20,00	10,00
4659	CAPITAL	POSADAS	HIDRELCO SRL	OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 1 - URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 10.502.516,38	02/10/2015	94,37	20,00	74,37
4660	CAPITAL	POSADAS	DUON SA	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA POSADAS II - MISIONES	\$ 10.600.011,25	02/10/2015	74,56	18,00	56,56
4661	CAPITAL	POSADAS	MACEVA SA	CAMARAS Y VALVULAS ESPECIALES PARA IMPULSION DE AGUA POTABLE - 740 HAS ITAEMBE GUAZU - POSADAS - MISIONES	\$ 10.547.918,89	02/10/2015	60,00	15,00	45,00
4663	CAPITAL	POSADAS	DUON SA	INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA EN MBT (TV - TE - FO), RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS Y ACOMETIDAS - URBANIZACIÓN 740 HAS - ETAPA II.7 - POSADAS	\$ 40.110.452,46	02/10/2015	22,06	15,00	7,06
4664	CAPITAL	POSADAS	HIDRELCO SRL	INSTALACIONES SUBTERRANEAS EN MBT (TV - TE - FO), RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS Y ACOMETIDA - ETAPA I.9 (MADRES) EN 740 HAS ITAEMBE GUAZU - POSADAS - MISIONES	\$ 42.799.839,97	02/10/2015	12,96	15,00	-2,04
4670	CAPITAL	POSADAS	DIABRA CONSTRUCCIONES SRL	INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA EN MBT (TV - TE - FO), RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS Y ACOMETIDAS - URBANIZACIÓN 740 HAS - ETAPA II.8 - POSADAS	\$ 39.915.267,46	02/10/2015	24,98	15,00	9,98
4672	CAPITAL	POSADAS	PROOBRA SA UNION TRANSITORIA	INSTALACION SUBTERRANEA EN MBT (TV - TE - FO), RED DE DISTRIBUCION DE GAS Y ACOMETIDAS - URBANIZACION 740 Has - ETAPA II.8 - POSADAS	\$ 43.775.094,08	02/12/2015	0,59	10,00	-9,41

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCIÓN: MISIONES

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %	
							ACUMULADO	CONTRACTUAL
4677	CAPITAL	POSADAS	HIDRELCO SRL MISIONES	AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 33/13.2 KV ETAPA II.5 (UOCRA) URBANIZACIÓN 740 HAS POSADAS	\$ 11.831.491,18	02/10/2015	7,69	15,00
4678	CAPITAL	POSADAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	INSTALACIONES SUBTERRANEAS EN MBT (TV - TE - FO) RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS Y ACOMETIDA - ETAPA II.0 (MADRES) EN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 21.391.538,67	02/10/2015	20,05	12,00
4682	CAPITAL	POSADAS	RIEL SRL	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 13.2 KV. ETAPA II.5 (UOCRA) - URBANIZACIÓN 740 HAS. POSADAS	\$ 12.072.613,16	02/12/2015	4,39	5,00
4688	CAPITAL	POSADAS	INDO SA CONSULTOR	PUENTE VIAL Y PEATONAL ETAPA II.5 (UOCRA) - URBANIZACIÓN 740 HAS. POSADAS	\$ 33.848.994,60	02/10/2015	8,92	12,00
4689	CAPITAL	POSADAS	MESOPOTAMICO SRL	SERVICIOS DE LABORATORIO P/CONTROL CALIDAD URBAN. I GUAZÚ 1ER ETAPA	\$ 1.526.408,78	02/11/2015	43,00	12,00
4722	CAPITAL	POSADAS	FORESTAL LA RAMA SA	REFACCIÓN DEL CAUCE - ETAPA II.5 (300 VIVIENDAS UOCRA) - URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 39.669.492,69	02/11/2015	5,00	12,00
4723	CAPITAL	POSADAS	PROOBRA SA	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 13.2 KV. ETAPA II.6 (573 VIVIENDAS) - URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 15.980.947,05	02/11/2015	4,92	5,00
4724	CAPITAL	POSADAS	CONSTRUCCIONES SRL	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 13.2 KV. ETAPA II.7 (573 VIVIENDAS) - URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 11.707.562,24	02/11/2015	5,00	12,00
4725	CAPITAL	POSADAS	CONSTRUCCIONES SRL	NEXO DE AGUA POTABLE - CAÑERÍA PVC Ø 160 - ETAPA II.5 (300 VIVIENDAS UOCRA) URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ	\$ 5.769.332,50	02/11/2015	4,98	10,00
4726	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL	ARCILLOSO - RELLENO Y COMPACTACIÓN. CAÑOS DE H° Y DRENES - CÁMARAS Y SUMIDORES - ETAPA II.0 - URBANIZACIÓN 740 HAS -	\$ 6.997.658,51	02/11/2015	4,66	10,00
4727	CAPITAL	POSADAS	INDO SA	REVESTIMIENTO DE TALUDES - ETAPA II.5 (300 VIVIENDAS UOCRA) - URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 19.150.570,47	02/11/2015	4,83	8,00
4728	CAPITAL	POSADAS	MACEVA SA	REFACCIÓN DEL CAUCE - ETAPA I.9 Y II.0 (300 VIVIENDAS MADRES) - URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBE GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 41.715.127,94	02/11/2015	4,98	8,00

12

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS FONAVI

**AÑO 2015**

### 3. Obras de Infraestructura y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCIÓN: MISIONES

OBRA N°	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 31-12-2015 EN %		DESVIÓ
							ACUMULADO	CONTRACTUAL	
4729	CAPITAL	POSADAS	PRAT SRL SIGMA	REVESTIMIENTO DE TALUDES - ETAPA I.9 Y II.0 (300 VIVIENDAS MADRES) - URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBÉ GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 28.094.081,64	02/11/2015	9,85	8,00	1,85
4730	CAPITAL	POSADAS	CONSTRUCCIONES SRL	NEXO DE AGUA POTABLE - CAÑERÍA PVC Ø 160 - ETAPA II.6, II.7 Y II.8 (573 VIVIENDAS) HAS ITAEMBÉ GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 6.328.516,36	02/11/2015	5,00	7,00	-2,00
4731	CAPITAL	POSADAS	HORMICON SRL	DRENAJES Y SANEAMIENTO ETAPA II.1 (573 VIVIENDAS) - URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBÉ GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 18.164.676,23	02/11/2015	13,33	10,00	3,33
4733	CAPITAL	POSADAS	DUCON SA	REVESTIMIENTO DE TALUDES - ETAPA I.6, II.7 Y II.8 (573 VIVIENDAS) - URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBÉ GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 25.450.003,87	02/11/2015	5,01	10,00	-4,99
4734	CAPITAL	POSADAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	CISTERNA DE H° A° 1250 M3 (3RA ETAPA) ETAPA II.8 (573 VIVIENDAS) - URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBÉ GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 15.186.749,14	02/11/2015	5,00	9,00	-4,00
4735	CAPITAL	POSADAS	EMPECOR SRL	RED TRONCAL CLOACAL (CAÑERÍA DE GRAVEDAD Ø 315 MM) ETAPA II.9 (573 VIVIENDAS) - URBANIZACIÓN 740 HAS ITAEMBÉ GUAZÚ - POSADAS - MISIONES	\$ 12.256.820,84	02/11/2015	12,00	10,00	2,00
4736	CAPITAL	POSADAS	HIDRELCO SRL	TERRAPLENAMIENTO, PAVIMENTO DE H°A° PARA TRANSITO PESADO, SEÑALIZACIONES, ALCANTARILLAS DE H°A° Y REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA ROTOANDA	\$ 88.068.642,05	02/12/2015	3,89	5,00	-1,11
4737	CAPITAL	POSADAS	DIABRA CONSTRUCCIONES SRL	EXCAVACIÓN EN SUELO ROCOSO, PAVIMENTO DE H°A° PARA TRANSITO PESADO, SEÑALIZACIÓN PARA TRAMO VIAL - EMPALME CON LA TRAVESÍA URBANA - URBANIZACIÓN 740 HAS -	\$ 19.774.652,54	02/11/2015	5,00	10,00	-5,00

TOTAL 90 - 8\* = 82

TOTAL 158 \* NO ESTABAN EN EJECUCIÓN EN 2014

**ANEXO**  
**AREA SOCIAL**

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015

Planilla N° 4.1

Demanda insatisfecha de grupos familiares, acumulado al 31/12/15

Localidad	Grupos familiares inscriptos	%
Capital	7756	34%
Interior	15261	66%
Total	23017	100%

Fuente: Dirección de Informática  
Elab: Dpto. Invest. Socio Económica

ABEUO CABRAL PABLO  
Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

CRISTINA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015

Planilla N° 4.1

Demanda insatisfecha de grupos familiares c/ algún miembro discapacitado, acumulado al 31/12/15

Localidad	Grupos familiares inscriptos	%
Capital	804	36%
Interior	1410	64%
Total	2214	100%

Fuente: Dirección de Informática

Elab: Dpto. Invest. Socio Económica

ABUJO CABRAL PABLO  
Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

CRISTINA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015

Planilla N° 4.1.1.

Demanda insatisfecha de grupos familiares, por tramos de ingreso, acumulado al 31/12/15

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 – 1000	640	2387	3027	13,15%
1001 – 2000	1073	2963	4036	17,53%
2001 – 3000	969	2293	3262	14,17%
3001 – 4000	900	1719	2619	11,38%
4001 – 5000	648	1295	1943	8,44%
5001 – 6000	563	920	1483	6,44%
+ de 6000	2963	3684	6647	28,88%
<b>Total</b>	<b>7756</b>	<b>15261</b>	<b>23017</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Dirección de Informática

Elab: Dpto. Invest. Socio Económica

ABIUSO CABRAL PABLO  
Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I.PRO.D.H.A.

CRISTINA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015

Planilla N° 4.1.1.

Demanda insatisfecha de grupos familiares, por tramos de ingreso, acumulado al 31/12/15

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 - 1000	640	2387	3027	13,15%
1001 - 2000	1073	2963	4036	17,53%
2001 - 3000	969	2293	3262	14,17%
3001 - 4000	900	1719	2619	11,38%
4001 - 5000	648	1295	1943	8,44%
5001 - 6000	563	920	1483	6,44%
+ de 6000	2963	3684	6647	28,88%
Total	7756	15261	23017	100,00%

Fuente: Dirección de Informática  
Elab: Dpto. Invest. Socio Económica

ABIUSO CABRAL PABLO  
Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

CRISTINA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015

Planilla N° 4.1.1.

Demanda insatisfecha de grupos familiares con integrante con discapacidad, por tramos de ingreso, acumulado al 31/12/15

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 – 1000	70	190	260	11,74%
1001 – 2000	76	199	275	12,42%
2001 – 3000	103	216	319	14,41%
3001 – 4000	111	188	299	13,50%
4001 – 5000	82	136	218	9,85%
5001 – 6000	64	97	161	7,27%
+ de 6000	298	384	682	30,80%
Total	804	1410	2214	100,00%

Fuente: Dirección de Informática

Elab: Dpto. Invest. Socio Económica

ABRILIO CABRAL PABLO  
Jefe Dpto. Invest. Socio Económica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO.D.H.A.

CRISTINA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO.D.H.A.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

JURISDICCION: MISIONES

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2015

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res.Adjudic.	C/otro Documento legal	En recuper	No ingresadas a	DICAP MOTRIZ	OTRAS DISCAP
ELDORADO	SANTIAGO DE LINIERS - OBRA 3249/3977 - CONV. 10 VIV. SOL/M/10 - EMPRESA CABUREI	10	10	0	10	0	1	1
IGUAZU	PUERTO ESPERANZA - OBRA 3082/3532 - CONV. 60 VIV. SOL/10 - EMPRESA: KURTEN CARCHANO.	60	58	0	59	1	3	3
CAINGUAS	DOS DE MAYO - OBRA 2082 - 15 VIV MD/05 - EMPRESA GEO FOR	15	7	2	15	0	1	0
CAINGUAS	A. DEL VALLE - OBRA 2489/3076 - CONV. 60 VIV. S/10 - EMPRESA COMBOS	60	60	0	60	0	3	3
CAINGUAS	DOS DE MAYO - OBRA 1996/3266 - 10 VIV D/10 - EMPRESA PRAT.	10	10	0	10	0	1	1
CAINGUAS	CAMPO GRANDE - OBRA 3468 - 20 VIV. MISIONERAS TIPO I - EMPRESA - GqG	20	20	0	20	0	2	4
CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE - OBRA 3214 - 10 VIV. SOL/09 - EMPRESA GAJO	10	10	0	10	0	1	1
GRAL. SAN MARTIN	JARDIN AMERICA - OBRA - 31753612 CONV. 20 VIV SOL/M/10 - EMPRESA TIKYNA	20	20	0	20	0	1	1
GRAL. SAN MARTIN	JARDIN AMERICA - OBRA - 31763608 CONV. 10 VIV SOL/M/10 - EMPRESA TIKYNA	10	10	0	10	0	1	1
ELDORADO	ELDORADO - OBRA - 3261/3974 - CONV. 20 VIV. SOL/M/10 - EMPRESA CABUREI	20	20	0	20	0	1	0

ELDORADO	ELDORADO - OBRA 3627 - 100 VIV. D/10 - EMPRESA - MACEVA	100	100	0	100	0	5	8
GRAL. SAN MARTIN	RUIZ DE MONTAÑA - OBRA 3478 - 10 VIV. MISIONERA TIPO I - EMPRESA CABUREI	10	10	0	10	0	1	2
GRAL MANUEL BELGRANO	COMANDANTE ANDRESITO - OBRA 23663084 - CONV 20 VIV. D/10 - EMPRESA - SERJE	20	20	0	20	0	1	1
ELDORADO	ELDORADO - OBRA 22693628 - 50 VIV. D/10 - 1° ENTREGA 32 VIV. - EMPRESA CAMINOS	32	0	0	32	0	2	2
LEANDRO N. ALEM	LEANDRO N. ALEM - OBRA 16443313 - 50 VIV. D/05 - 1° ENTREGA 28 VIV. - EMPRESA INDO	28	0	0	28	0	2	1
LEANDRO N. ALEM	LEANDRO N. ALEM - OBRA 23063599 - 100 VIV. D/10 - 1° ENTREGA 48 VIV. - EMPRESA INDO	48	0	0	48	0	4	1
<b>TOTAL</b>		<b>473</b>	<b>355</b>	<b>2</b>	<b>472</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

### CAPITAL DATOS 2015

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudic. en Venta	C/ otro Documento legal	En recu. ingresadas a	DICAP MOTRIZ	OTRAS DISCAP
CAPITAL	POSADAS 29093543 - CONV 10 VIV. SOL/10 - EMPRESA INGAR	10	10	0	10	0	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3635 - 100 VIV. - 1° ENTREGA 90 VIV. - ITAEMBE GUAAZU - EMPRESA PROOBRA	90	0	0	90	0	6
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3148/4049 - 30 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAAZU - EMPRESA PROOBRA	30	0	0	30	0	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3151/3888 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAAZU - EMPRESA GIOVINAZZO	20	0	0	20	0	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3113/3828 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAAZU - FORESTAL LA RAMA	20	0	0	20	0	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2972/3979 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAAZU - EMPRESA TORRES CONSTRUCCIONES	20	0	0	20	0	2

CAPITAL	POSADAS - OBRA - 2971/3978 - 20 S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - TORRES CONSTRUCCIONES	20	0	0	0	20	0	1	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3209/4223 - 10 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - INDO	10	0	0	0	10	0	1	2
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3150/4048 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA PROOBRA	20	0	0	0	20	0	0	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3210/3853 - 10 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - INDO	10	0	0	0	10	0	1	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3147/3525 - CONV. 30 VIV. SOLD D/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA ARTEC	30	0	0	0	30	0	2	2
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3260/4052 - 10 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA HORMICON	10	0	0	0	10	0	1	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2258/3255 - 40 VIV. S/10 - ITIRAMBE GUAZU - EMPRESA ECIM	40	0	0	0	40	0	2	2
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3634 - 100 VIVI D/10 1° ENTREGA 13 VIV - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - DUCON	13	0	0	0	13	0	1	3
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2301/3642 - 100 VIV. D/10 - 1° 33 VIV - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA HIDRELCO	33	0	0	0	33	0	1	3
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2302/3643 - 50 VIV. D/10 - 1° ENTREGA 20 VIV. ITAEMBE GUAZU - EMPRESA GIOVINAZZO	20	0	0	0	20	0	2	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3646 - 50 VIV. D/10 - 1° 44 VIV. ITAEMBE GUAZU - EMPRESA PRAT	44	0	0	0	44	0	1	3
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2171/3279 - CONV. 30 VIV D/10 - FINANCIAMIENTO COMPARTIDO - COSTA PORO - EMPRESA INDO	30	0	0	0	30	0	0	2
	<b>TOTAL</b>	<b>470</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>33</b>

CRISTIANA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

ABUSO CABRAL-PABLO  
Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015

Planilla N° 4.2.

Operatoria:	FO.NA.VI - PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL - RENTAS GENERALES - FEDERAL MEJOR VIVIR - PLAN FEDERAL DE TECHO -
-------------	--

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2015


Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant.viv. entregadas	C/ Res.Adjudic.en Venta	C/ otro Documento legal	En recuper	No ingresadas a recupero
ELDORADO	SANTIAGO DE LINIERS - OBRA 3249/3977- CONV. 10 VIV. SOL.M/10 - EMPRESA CABUREI	10	10	0	10	0
IGUAZU	PUERTO ESPERANZA - OBRA 3082/3532 - CONV. 60 VIV. SOL/10 - EMPRESA: KURTEN CARCHANO-	60	58	0	59	1
CAINGUAS	DOS DE MAYO - OBRA 2082 - 15 VIV MD/05 - EMPRESA GEO FOR	15	7	2	15	0
CAINGUAS	DOS DE MAYO - OBRA 1996/3266 - 10 VIV D/10 - EMPRESA PRAT.	10	10	0	10	0
CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE -2489/3076 - CONV. 60 VIV. S/10 EMPRESA: COMBOS	60	60	2	60	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3147/3525 - CONV. 30 VIV. SOL/10 - EMPRESA - ARTEC	30	30	0	30	0
CAPITAL	POSADAS 2909/3543 - CONV 10 VIV.SOL/10 - EMPRESA INGAR	10	10	0	10	0
CAINGUAS	CAMPO GRANDE - OBRA 3468 - 20 VIV. MISIONERAS TIPO I - EMPRESA - GqG	20	20	0	20	0
CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE - OBRA 3214 - 10 VIV.. SOL/09 - EMPRESA GAJO	10	10	0	10	0
LIBERTADOR GRAL. SAN	JARDIN AMERICA - OBRA - 3175/3612 CONV. 20 VIV SOL/M/10 - EMPRESA TIKYNA	20	20	0	20	0




LIBERTADOR GRAL. SAN	JARDIN AMERICA - OBRA - 3176/3608 CONV. 10 VIV SOLM/10 - EMPRESA TIKYNA	10	10	0	10	0
ELDORADO	ELDORADO - OBRA - 3261/3974 - CONV. 20 VIV, SOL.M/10 - EMPRESA CABUREI	20	20	0	20	0
ELDORADO	ELDORADO - OBRA - 3627 - 100 VIV. D/10 - EMPRESA - MACEVA	100	100	0	100	0
LIBERTADOR GRAL. SAN	RUIZ DE MONTOYA - OBRA - 3478 - 10 VIV. MISIONERA TIPO I - EMPRESA CABUREI	10	10	0	10	0
GRAL MANUEL BELGRANO	COMANDANTE ANDRESITO - OBRA 2366/3084 - CONV 20 VIV. D/10 - EMPRESA - SERIE	20	20	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3635 - 100 VIV - 1º ENTREGA 90 VIV. - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA PROOBRA	90	0	0	90	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3148/4049 - 30 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU EMPRESA - PROOBRA	30	0	0	30	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3151/3888 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - GIOVINAZZO	20	0	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3113/3828 - 20 VIV S/10 - ITAEMBE GUAZU - FORESTAL LA RAMA	20	0	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2972/3979 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - TORRES CONSTRUCCIONES-	20	0	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 2971/3978 - 20 S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - TORRES CONSTRUCCIONES	20	0	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3209/4223 - 10 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - INDO	10	0	0	10	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3150/4048 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU, EMPRESA PROOBRA	20	0	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3210/3853 - 10 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - INDO	10	0	0	10	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3260/4052 - 10 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA HORMICON	10	0	0	10	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2258/3255 - 40 VIV. S/10 - ITRAMBE GUAZU, EMPRESA ECIM	40	0	0	40	0

ELDORADO	ELDORADO - OBRA 2269/3628 - 50 VIV - D/10 - 1º ENTREGA 32 VIV - EMPRESA CAMINOS	32	0	0	32	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3634 - 100 VIV D/10 1º ENTREGA 13 VIV - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - DUCON	13	0	0	13	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2301/3642 - 100VIV- D/10 - 1º 34 VIV - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA HIDRELCO	33	0	0	33	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2302/3643 - 50 VIV. D/10 - 1º ENTREGA 20 VIV. ITAEMBE GUAZU - EMPRESA GIOVINAZZO	20	0	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3646 - 50 VIV. D/10 - 1º 44 VIV. ITAEMBE GUAZU - EMPRESA PRAT	44	0	0	44	0
LEANDRO N. ALEM	LEANDRO N. ALEM - OBRA 1644/3313 - 50 VIV. D/05 - 1º ENTREGA 28 VIV. - EMPRESA INDO	28	0	0	28	0
LEANDRO N. ALEM	LEANDRO N. ALEM - OBRA 2306/3599 - 100 VIV. D/10 - 1º ENTREGA 48 VIV. - EMPRESA INDO	48	0	0	48	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2171/3329 - CONV. 30 VIV D/10 - FINANCIAMIENTO COMPARTIDO - COSTA POR - EMPRESA INDO	30	0	0	30	0
<b>TOTAL</b>		<b>943</b>	<b>395</b>	<b>4</b>	<b>942</b>	<b>1</b>

Fuente: DIRECCION DE PROMOCION SOCIO ECONOMICA - DIRECCION DE INFORMATICA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

  
**ABIUSO CABRAL PABLO**  
 Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
 Dir. De Promoción Socioeconómica  
 I. PRO.D. I/A

  
**CRISTINA LAKOMSKI**  
 Jefe Dpto. Adjudicaciones  
 Dir. De Promoción Socioeconómica  
 I. PRO. D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

JURISDICCION:

Año 2015

Planilla N° 4.2. VIVIENDAS MISIONERAS


PROGRAMA FEDERAL - MEJOR VIVIR - VIVIENDAS


Operatoria: MISIONERAS

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2015

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res.Adjudic.en Venta	C/ otro Documento legal	En recuper	No ingresadas a recupero
CAINGUAS	CAMPO GRANDE - OBRA 3468 - 20 VIV. MISIONERAS TIPO I - EMPRESA - GdG	20	20	0	20	0
LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	RUIZ DE MONTOYA - OBRA - 3478 - 10 VIV. MISIONERA TIPO I - EMPRESA CABUREI	10	10	0	10	0
<b>TOTAL</b>		30	30	0	30	0

Fuente: DIRECCION DE PROMOCION SOCIO ECONOMICA - DIRECCION DE INFORMATICA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

  
**ABIUSO CABRAL PABLO**  
 Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
 Dir. De Promoción Socioeconómica  
 I.PRO.D.HA.

  
**CRISTINA LAKOMSKI**  
 Jefe Dpto. Adjudicaciones  
 Dir. De Promoción Socioeconómica  
 I. PRO. D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015

Planilla N° 4.2. PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2015

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudic. en Venta	C/ otro Documento legal	En recuper	No ingresadas a recuper
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2258/3255 - 40 VIV. S/10 - ITIRAMBE GUAYU. EMPRESA EGIN	40	0	0	40	0
GRAL MANUEL BELGRANO	COMANDANTE ANDRESITO - OBRA 2366/4084 - CONV 20 VIV. D/10 - EMPRESA - SERIE	20	20	0	20	0
CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE - OBRA 3214 - 10 VIV. SOL/00 - EMPRESA GAJO	10	10	0	10	0
CAINGUAS	DOS DE MAYO - OBRA 2082 - 15 VIV MD/05 - EMPRESA GEO FOR	15	7	2	15	0
LEANDRO N. ALEM	LEANDRO N. ALEM - OBRA 1644/3313 - 50 VIV. D/05 - 1° ENTREGA 23 VIV. - EMPRESA INDO	28	0	0	28	0
<b>TOTAL</b>		<b>113</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>113</b>	<b>0</b>

Fuente: DIRECCION DE PROMOCION SOCIO ECONOMICA - DIRECCION DE INFORMATICA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

**ABIUSO CABRAL PABLO**  
Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
L. PRO. D. HA.

**CRISTINA LAKOMSKI**  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
L. PRO. D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

JURISDICCION:

Año 2015

Planilla N° 4.2. PROGRAMA TECHO DIGNO

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2015

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudic. en Venta	C/ otro Documento legal	En recuper	No ingresadas a recuper
ELDORADO	ELDORADO - OBRA 3627 - 100 VIV. D/10 - EMPRESA MACEVA	100	100	0	100	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3635 - 100 VIV. 1º ENTREGA 90 VIV. - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA PROOBA	90	0	0	90	0
LEANDRO N. ALEM	LEANDRO N. ALEM - OBRA 2306/3599 - 100 VIV. D/10 - 1º ENTREGA 48 VIV. - EMPRESA INDO	48	0	0	48	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3646 - 50 VIV. D/10 - 1º 44 VIV. - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA PRAT	44	0	0	44	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2301/3642 - 100 VIV. D/10 - 1º 33 VIV. - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA HDRELCO	33	0	0	33	0
ELDORADO	ELDORADO - OBRA 2269/3628 - 50 VIV. D/10 - 1º ENTREGA 32 VIV. - EMPRESA CAMINOS	32	0	0	32	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2302/3643 - 50 VIV. D/10 - 1º ENTREGA 20 VIV. - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA GIOVNAZZO	20	0	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3634 - 100 VIV. D/10 1º ENTREGA 13 VIV. - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - DUCON	13	0	0	13	0
<b>TOTAL</b>		<b>380</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>

Fuente: DIRECCION DE PROMOCION SOCIO ECONOMICA - DIRECCION DE INFORMATICA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ABIUSO CABRAL PABLO  
Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
LPRO.D.HA.

CRISTINA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015


Planilla N° 4.2.RENTAS GENERALES


Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2015

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant.viv. entregadas	C/ Res.Adjudic.en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
IGUAZU	PUERTO ESPERANZA - OBRA 3082/3532 - CONV. 60 VIV. S/10 - EMPRESA: KURTEN CARGHANO -	60	58	0	59	1
CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE - 2489/3076 - CONV. 60 VIV. S/10 EMPRESA: COMBOS	60	60	0	60	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3148/4049 - 30 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - PROOBRA	30	0	0	30	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3147/3525 - CONV. 30 VIV. S/10 - EMPRESA - ARTEC	30	30	0	30	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2171/3329 - CONV. 30 VIV D/10 - FINANCIAMIENTO COMPARTIDO - COSTA POR A - EMPRESA INDO	30	0	0	30	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3150/4048 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA PROOBRA	20	0	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2972/3979 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - TORRES CONSTRUCCIONES	20	0	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 2971/3978 - 20 S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - TORRES CONSTRUCCIONES	20	0	0	20	0
ELDORADO	ELDORADO - OBRA - 3261/3974 - CONV. 20 VIV. S/10 - EMPRESA CABUREI	20	20	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3151/3888 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - GIOVINAZZO	20	0	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3113/3824 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - FORESTAL LA RAMA	20	0	0	20	0

LIBERTADOR GRAL. SAN	JARDIN AMERICA - OBRA - 31753612 CONV. 20 VIV SOL/M/10 - EMPRESA TIKYNA	20	20	0	20	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 32094223 - 10 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - INDO	10	0	0	10	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 32604052 - 10 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA HORMICON	10	0	0	10	0
ELDORADO	SANTIAGO DE LINIERS - OBRA 32493977 - CONV. 10 VIV. SOL/M/10 - EMPRESA CABUREI	10	10	0	10	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 32103853 - 10 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - INDO	10	0	0	10	0
LIBERTADOR GRAL. SAN	JARDIN AMERICA - OBRA - 31763608 CONV. 10 VIV SOL/M/10 - EMPRESA TIKYNA	10	10	0	10	0
CAPITAL	POSADAS 29093543 - CONV 10 VIV. SOL/10 - EMPRESA INGAR	10	10	0	10	0
CAINGUAS	DOS DE MAYO - OBRA 19963266 - 10 VIV D/10 - EMPRESA PRAT.	10	10	0	10	0
<b>TOTAL</b>		<b>420</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>1</b>

Fuente: DIRECCION DE PROMOCION SOCIO ECONOMICA - DIRECCION DE INFORMATICA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

  
**ABIUSO CABRAL PABLO**  
 Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
 Dir. De Promoción Socioeconómica  
 PRODUHA

  
**CRISTERIA LAKOMSKI**  
 Jefe Dpto. Adjudicaciones  
 Dir. De Promoción Socioeconómica  
 I. PRO. D. HA.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015

Planilla N° 4.2.Sol. Habit.

Operatoria y Programa\*: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORA-  
MIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES.-

Cantidad de Soluciones Habitacionales entregadas en el ejercicio 2015, por operatoria

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant Sol. Habit. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
ACU-S01: 706/2012	OBERA	LOS HELECHOS	4	----	ACU-S01:706/2012	SI	----
" 100 VI- VIENDAS PARA POBLADO- RES RURALES"	GUARANI	SAN PEDRO	7	----	ACU-S01:706/2012	SI	----
	GUARANI	EL SOBERBIO	1	----	ACU-S01:706/2012	SI	----
	OBERA	CAMPO VIERA "A"	1	----	ACU-S01:706/2012	SI	----
	OBERA	CAMPO VIERA "B"	15	----	ACU-S01:706/2012	SI	----
	OBERA	FLORENTINO AMEGHINO	6	----	ACU-S01:706/2012	SI	----
	GUARANI	SAN VICENTE "A"	10	----	ACU-S01:706/2012	SI	----
	GUARANI	SAN VICENTE "B"	10	----	ACU-S01:706/2012	SI	----
	CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE	10	----	ACU-S01:706/2012	SI	----
	CAINGUAS	DOS DE MAYO	19	----	ACU-S01:706/2012	SI	----
	GRAL. BELGRANO	SAN ANTONIO	17	----	ACU-S01:706/2012	SI	----
<b>Total</b>		<b>11 PROYECTOS</b>	<b>100</b>				

Fuente:

Nota

\* PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS OPRIGINARIOS Y RURALES.

\*\* ACU-S01: 706/2012 "100 VIVIENDAS PARA POBLADORES RURALES"

Ing. FILIPPO ALBERTO MILCAR  
DIRECTOR DE UNIDAD DE GESTION  
DE VIVIENDAS RURALES  
I. PRO D. H.A.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa\*: PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA-

PROGRAMA FEDERAL DE VIV. Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES ABORIGENES

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2015, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuperero	No ingresadas a recuperero
	CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE- 1° TRIMESTRE	30	0	30 Actas	30	
	OBERA	CAMPO VIERA- 1° TRIMESTRE	30	0	30 Actas	30	
	SAN IGNACIO	SANTO PIPO- 1° TRIMESTRE	8	0	8 Actas	8	
	CAINGUAS	(1) ABORIGENES-SAN VICENTE-2 TRIMESTRE	82	0	82 Actas	0	82
	OBERA- GUARANI	GUARANI-3° TRIMESTRE	20	0	20 Actas	20	
	PUERTO IGUAZU	COLONIA WANDA- 3° TRIMESTRE	8	0	8 Actas	8	
	PUERTO IGUAZU	PUERTO ESPERANZA- 3° TRIMESTRE	12	0	12 Actas	12	
	OBERA	BONPLAND- 3° TRIMESTRE	8	0	8 Actas	8	
	CAPITAL	FACHINAL- 3° TRIMESTRE	8	0	8 Actas	8	
	LEANDRO N. ALEM	OLEGARIO V. ANDRADE- 4° TRIMESTRE	8	0	8 Actas	8	
	MONTECARLO	CARAGUATAY- 4° TRIMESTRE	8	0	8 Actas	8	
	CAINGUAS	SAN VICENTE- 4° TRIMESTRE	20	0	20 Actas	20	
	GUARANI	EL SOBERBIO- 4° TRIMESTRE	8	0	8 Actas	8	
	OBERA	OBERA- 4° TRIMESTRE	20	0	20 Actas	20	
	CAINGUAS	DOS DE MAYO - 4° TRIMESTRE	20	0	20 Actas	20	
	CAINGUAS	DOS DE MAYO - 4° TRIMESTRE	12	0	12 Actas	12	
	CAINGUAS	DOS DE MAYO - 4° TRIMESTRE	16	0	16 Actas	16	
	CAINGUAS	(1) ABORIGENES-SAN VICENTE-4 TRIMESTRE	22	0	22 Actas	0	22
Total			340	0	340	236	104

Fuente: Dirección para la Inclusión Laboral

(1) addenda 1415/15 - SIN RECUPERO

LIB. MISIONES A EL DELPIANO  
DIRECCION PARA LA  
INCLUSION LABORAL  
I. PRO.D.I.H.A.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDAS Y HABITAT  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2015

Planilla N° 4.2.Sol. Habit.

Operatoria y Programa*:	SOLUCIONES HABITACIONALES PLAN TECHO CON MUNICIPIOS
-------------------------	---

\* Su financiamiento lo integran FONAVI + Fondo de Rentas Generales de la Provincia.-

Cantidad de Soluciones Habitacionales entregadas en el ejercicio 2015, por operatoria

Nº Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant Sol. Habit. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
2064	SAN JAVIER	S/ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 (CINCUENTA) KITS TECHOS-CONVENIO N°2064.-	50				50
1741	IGUAZU	ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 (CIEN) KITS TECHOS-PUERTO ESPERANZA	100				100
1963	MONTECARLO	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 (CIEN) KITS DE TECHOS-CONVENIO N°1963.	100				100
2066	APOSTOLES	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 (CINCUENTA) KITS TECHOS-CONV N- 2066.-	50				50
2118	SAN IGNACIO	S/ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS. CONV.2118-SANTO PIPO-	50				50
1453	SAN IGNACIO	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 40 (CUARENTA) KITS TECHOS-CONVENIO N° 1453.-	40				40
1668	CANDELARIA	ADQUISIC. Y MONT. 60 KITS TECHOS - MARTIRES.-	60				60
1733	CANDELARIA	ADQUISIC. Y MONT. 40 KITS CERRAM. - MARTIRES	40				40
1743	ELDORADO	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 (CIEN) KITS TECHOS-CONVENIO N° 1743	100				100
1778	L.N.ALEM	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 KITS TECHOS- CONV. 1778.-	100				100
2082	25 DE MAYO	S/ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 (CINCUENTA) KITS TECHOS-CONVENIO N°2082.-	50				50
2083	OBERA	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS- CONV. N- 2083.-	50				50
2090	APOSTOLES	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS- CONV. N- 2090.-	50				50
2106	ELDORADO	S/ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 (CINCUENTA) KITS TECHOS-CONVENIO N°2106.-	50				50
2163	SAN JAVIER	S/ADQUISICION Y MONTAJE DE 20 KITS CERRAMIENTOS DE MADERA CONV.2163-	20				20
2269	CAPITAL	ADQ. Y MONTAJE DE 90 KITS TECHO EN: CANDELARIA (35), CAMPO RAMON (30) Y 25 DE MAYO (25).-	90				90
			1.000				1.000

Fuente:

Nota

\* Indicar por ejemplo, Plan Federal - Prog. Fed. "Mejor Vivir".

\*\* el Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas S.V.T. o S.V.E.

MMO/EDUARDO NICOLAS CAPELLA  
A/C: U.G. PLAN TECHO  
s/Resol. N° 623/14  
I.PRO.D.H.A.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDAS Y HABITAT  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2015

Planilla N° 4.2.Sol. Habit.

Operatoria y Programa*:	SOLUCIONES HABITACIONALES PLAN TECHO CON MUNICIPIOS VIVIENDA PARA TAREFEROS
-------------------------	--

\* Su financiamiento lo integran FONAVI + Fondo de Rentas Generales de la Provincia.-

Cantidad de Soluciones Habitacionales entregadas en el ejercicio 2015, por operatoria

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant Sol. Habit. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
1504	MONTECARLO	EJECUCION DE 10(DIEZ) VIVIENDAS PARA TAREFEROS- PLAN TECHO	10				10
			10				10

Fuente:

Nota

\* Indicar por ejemplo, Plan Federal - Prog. Fed. "Mejor Vivir".

\*\* el Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

MMO EDUARDO NICOLAS CAPELLA  
A/C. U. G. PLAN TECHO  
s/Resol. N° 523/14  
I.PRO.D.H.A.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDAS Y HABITAT  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2015

Planilla N° 4.2.Sol. Habit.

Operatoria y Programa*:	SOLUCIONES HABITACIONALES PLAN TECHO CON EMPRESA
-------------------------	--

\* Su financiamiento lo integran FONAVI + Fondo de Rentas Generales de la Provincia.-

Cantidad de Soluciones Habitacionales entregadas en el ejercicio 2015, por operatoria

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant Sol. Habit. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
4123	VARIAS	28 SOLUCIONES HAB.P/INUNDADOS -COMTE. ANDRESITO-	28				28
			28				28

Fuente:

Nota

\* Indicar por ejemplo, Plan Federal - Prog. Fed. "Mejor Vivir".

\*\* el Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

MMO EDUARDO NICOLAS CAPELLA  
A.C. U. G. PLAN TECHO  
s/Resolución 623/14  
I.PRO.D.HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDAS Y HABITAT  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:  
AÑO 2015

Operatoria y Programa*:	SOLUCIONES HABITACIONALES PLAN TECHO CON MUNICIPIO
-------------------------	--

CANTIDAD DE SOLUCIONES HABITACIONALES ENTREGADAS EN EL EJERCICIO 2015, POR OPERATORIA

Planilla N° 4.3.

N° Identif. Obra	Departamento	Localidad y /o Proyecto	Cant. SOLUCIONES	Precios de Venta en \$	Cuota de Amortización en \$	% de cofinanciamiento	Sistema de adjudicación	Plazo en meses	Interés % a.s.s
2064	SAN JAVIER	S/ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 (CINCUENTA) KITS TECHOS-CONVENIO N°2064.-	50	\$ 325.000,00					
1741	IGUAZU	ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 (CIEN) KITS TECHOS-PUERTO ESPERANZA	100	\$ 410.000,00					
1963	MONTECARLO	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 (CIEN) KITS DE TECHOS- CONVENIO N°1963.	100	\$ 500.000,00					
2066	APOSTOLES	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 (CINCUENTA) KITS TECHOS- CONV N- 2066.-	50	\$ 325.000,00					
2118	SAN IGNACIO	S/ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS. CONV.2118- SANTO PIPO-	50	\$ 325.000,00					
1453	SAN IGNACIO	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 40 (CUARENTA) KITS TECHOS- CONVENIO N° 1453.-	40	\$ 164.000,00					
1668	CANDELARIA	ADQUISIC. Y MONT. 60 KITS TECHOS - MARTIRES.-	60	\$ 193.200,00					
1733	CANDELARIA	ADQUISIC. Y MONT. 40 KITS CERRAM. - MARTIRES	40	\$ 136.000,00					
1743	ELDORADO	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 (CIEN) KITS TECHOS- CONVENIO N° 1743	100	\$ 410.000,00					
1778	L.N.ALEM	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 100 KITS TECHOS- CONV. 1778.-	100	\$ 500.000,00					
2082	25 DE MAYO	S/ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 (CINCUENTA) KITS TECHOS-CONVENIO N°2082.-	50	\$ 325.000,00					
2083	OBERA	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS- CONV. N- 2083.-	50	\$ 325.000,00					
2090	APOSTOLES	S/ ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 KITS TECHOS- CONV. N- 2090.-	50	\$ 325.000,00					
2106	ELDORADO	S/ADQUISICION Y MONTAJE DE 50 (CINCUENTA) KITS TECHOS-CONVENIO N°2106.-	50	\$ 325.000,00					
2163	SAN JAVIER	S/ADQUISICION Y MONTAJE DE 20 KITS CERRAMIENTOS DE MADERA CONV.2163.-	20	\$ 98.000,00					
2269	CAPITAL	ADQ. Y MONTAJE DE 90 KITS TECHO EN: CANDELARIA (35), CAMPO RAMON (30) Y 25 DE MAYO (25).-	90	\$ 795.600,00					
TOTAL			1.000	\$ 5.481.800,00					

MMO EDUARDO NICOLAS CAPELLA  
A/C U.C. PLAN TECHO  
s/Resol. N° 523/14  
I.PRO.D.N.A.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDAS Y HABITAT  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:  
AÑO 2015

Operatoria y Programa*:	SOLUCIONES HABITACIONALES PLAN TECHO CON MUNICIPIOS VIVIENDA PARA TAREFEROS
-------------------------	--

CANTIDAD DE SOLUCIONES HABITACIONALES ENTREGADAS EN EL EJERCICIO 2015, POR OPERATORIA

Planilla N° 4.3.

N° Identif. Obra	Departamento	Localidad y /o Proyecto	Cant. VIVIENDAS	Precios de Venta en \$	Cuota de Amortización en \$	% de cofinanciamiento	Sistema de adjudicación	Plazo en meses	Interés % a.s.s
1504	MONTECARLO	EJECUCION DE 10(DIEZ) VIVIENDAS PARA TAREFEROS-PLAN TECHO	10	\$ 200.000,00					
1504		REDETERMINACION		\$ 172.750,00					
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>	<b>\$ 372.750,00</b>					

MMO EDUARDO NICOLAS CAPELLA  
A.C. U. G. PLAN TECHO  
s/Resol. N° 623/14  
I.PRO.D.HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDAS Y HABITAT  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:  
AÑO 2015

Operatoria y Programa*:	SOLUCIONES HABITACIONALES PLAN TECHO CON EMPRESA
-------------------------	--

CANTIDAD DE SOLUCIONES HABITACIONALES ENTREGADAS EN EL EJERCICIO 2015, POR OPERATORIA

Planilla N° 4.3.

N° Identif. Obra	Departamento	Localidad y /o Proyecto	Cant. SOLUCIONES	Precios de Venta en \$	Cuota de Amortización en \$	% de cofinanciamiento	Sistema de adjudicación	Plazo en meses	Interés % a.s.s.s
4123	VARIAS	28 SOLUCIONES HAB.P/INUNDADOS -COMTE. ANDRESITO-	28	\$ 1.873.083,43					
TOTAL			28	\$ 1.873.083,43					

MMO EDUARDO NICOLAS CAPELLA  
A/C. U. G. PLAN TECHO  
Resol. No. 623/14  
T.PRO.D.H.A.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: PROVINCIA DE MISIONES

2015

Planilla N° 4.2.1

Viv. entregadas a familias c/ algún miembro discapacitado, en el ejercicio 2014

Localidad	Viv. entregadas	C/ Res de adj	S/Res de adj
Capital	57	0	
Interior	60	20	
Total	117	20	

Fuente: DIRECCION DE PROMOCION SOCIO ECONOMICA - DIRECCION DE INFORMATICA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

**ABIUSO CABRAL PABLO**  
Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I-PRODHIA

**CRISTINA LAKOMSKI**  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

JURISDICCION: PROVINCIA DE MISIONES

AÑO 2015

Planilla N° 4.2.2. P.F.

Denominación del programa: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Federal- adaptadas y comunes

Departamento	Localidad y/o Proyecto	CANTIDAD DE VIV.	Vivienda adaptada (Motriz)	Vivienda común (Otras Discap)
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2258/3255 - 40 VIV. S/10 - ITRAMBE GUAZU - EMPRESA ECIM	40	2	2
GRAL MANUEL BELGRANO	COMANDANTE ANDRESITO - OBRA 2366/3084 - CONY 20 VIV. D/10 - EMPRESA - SERIE	20	1	1
CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE - OBRA 3214 - 10 VIV. SOL/09 - EMPRESA CAJO	10	1	1
CAINGUAS	DOS DE MAYO - OBRA 2087 - 15 VIV MD/05 - EMPRESA GEO FOR	15	1	0
LEANDRO N. ALEM	LEANDRO N. ALEM - OBRA 1644/3513 - 50 VIV. D/05 - 1° ENTREGA 25 VIV. - EMPRESA INDO	28	2	1
TOTAL		113	7	5

Fuente: DIRECCION DE PROMOCION SOCIO ECONOMICA - DIRECCION DE INFORMATICA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ABIUSO CABRAL PABLO  
Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

CRISTINA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015

Planilla N° 4.2.2. FONAVI

Denominación de la operatoria: TECHO DIGNO

Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Federal- adaptadas y comunes

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	DICAP MOTRIZ	OTRAS DISCAP
ELDORADO	ELDORADO - OBRA 3627 - 100 VIV. D/10 - EMPRESA - MACEVA	100	5	8
ELDORADO	ELDORADO - OBRA 2269/3628 - 50 VIV - D/10 - 1° ENTREGA 32 VIV. - EMPRESA CAMINOS	32	2	2
LEANDRO N. ALEM	LEANDRO N. ALEM - OBRA 2306/3599 - 100 VIV. D/10 - 1° ENTREGA 48 VIV. - EMPRESA INDO	48	4	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3635 - 100 VIV - 1° ENTREGA 90 VIV. - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA PROOBRA	90	5	6
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3634 - 100 VIV. D/10 1° ENTREGA 13 VIV - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - DUCON	13	1	3
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2301/3642 - 100VIV- D/10 - 1° 33 VIV - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA HIDRELCO	33	1	3
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2302/3643 - 50 VIV. D/10 - 1° ENTREGA 20 VIV. ITAEMBE GUAZU - EMPRESA GIOVINAZZO	20	2	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3646 - 50 VIV. D/10 - 1° 44 VIV. ITAEMBE GUAZU - EMPRESA PRAT	44	1	3
	<b>TOTAL</b>	<b>380</b>	<b>21</b>	<b>27</b>

ABIUSO CABRAL PABLO  
Jefe de Dpto. Innovación y Socioeconómica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I/PRO.D.HA.

CRISTINA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I/PRO.D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT


JURISDICCION: MISIONES

Año 2015

Planilla N° 4.2.2. FONAVI  
Denominación de la operatoria: FEDERAL  
MEJOR VIVIR

Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Federal- adaptadas y comunes

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	DICAP MOTRIZ	OTRAS DISCAP
CAINGUAS	CAMPO GRANDE - OBRA 3468 - 20 VIV. MISIONERAS TIPO I - EMPRESA - GqG	20	2	4
LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	RUIZ DE MONTTOYA - OBRA - 3478- 10 VIV. MISIONERA TIPO I - EMPRESA CABUREI	10	1	2
	TOTAL	30	3	6

  
ABIUSO CABRAL PABLO  
Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PROD. S.A.

  
CRISTINA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PROD. S.A.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

JURISDICCION: MISIONES

Año 2015


Planilla N° 4.2.2. FONAVI


Denominación de la operatoria: RENTAS

Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Federal- adaptadas y comunes

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant' viv. entregadas	DICAP MOTRIZ	OTRAS DISCAP
ELDORADO	SANTIAGO DE LINIERS - OBRA 3249/3977- CONV. 10 VIV. SOL.M/10 - EMPRESA CABUREI	10	1	1
IGUAZU	PUERTO ESPERANZA - OBRA 3082/3532 - CONV. 60 VIV. SOL/10 - EMPRESA: KURTEN CARGHANO -	60	3	3
CAINGUAS	DOS DE MAYO - OBRA 1996/3266 - 10 VIV D/10 - EMPRESA PRAT.	10	1	1
CAINGUAS	A. DEL VALLE - OBRA 2489/3076-CONV. 60 VIV. S/10 - EMPRESA COMBOS	60	3	3
LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	JARDIN AMERICA - OBRA - 3175/3612 CONV. 20 VIV SOLM/10 - EMPRESA TIKYNA	20	1	1
LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	JARDIN AMERICA - OBRA - 3176/3608 CONV. 10 VIV SOLM/10 - EMPRESA TIKYNA	10	1	1
ELDORADO	ELDORADO - OBRA -3261/3974 - CONV. 20 VIV, SOL.M/10 - EMPRESA CABUREI	20	1	0
CAPITAL	POSADAS 2909/3543 - CONV 10 VIV.SOL/10 - EMPRESA INGAR	10	1	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3147/3525 - CONV. 30 VIV. SOLD/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA ARTEC	30	2	2

CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3148/4049 - 30 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU EMPRESA - PROOBRA	30	2	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3151/3888 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - GIOVINAZZO	20	1	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3113/3828 - 20 VIV S/10 - ITAMBE GUAZU - FORESTAL LA RAMA	20	1	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2972/3979 - 20 VIV S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - TORRES CONSTRUCCIONES -	20	1	2
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 2971/3978 - 20 S/10 - ITAMEBE GUAZU - EMPRESA - TORRES CONSTRUCCIONES	20	1	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3209/4223 - 10 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA - INDO	10	1	2
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3150/4048 - 20 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA PROOBRA	20	0	0
CAPITAL	POSADAS - OBRA 3210/3853 - 10 VIV. S/10 - ITAMEBE GUAZU - EMPRESA - INDO	10	1	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA - 3260/4052 - 10 VIV. S/10 - ITAEMBE GUAZU - EMPRESA HORMICON	10	1	1
CAPITAL	POSADAS - OBRA 2171/3329 - CONV. 30 VIV D/10 - FINANCIAMIENTO COMPARTIDO - COSTA POR A - EMPRESA	30	0	2
	<b>TOTAL</b>	<b>420</b>	<b>23</b>	<b>25</b>

  
**ABIUSO CABRAL PABLO**  
 Jefe del Dpto. Investigación Socioeconómica  
 Dir. De Promoción Socioeconómica  
 I. PRO.D. HA.

  
**CRISTINA LAKOMSKI**  
 Jefe Dpto. Adjudicaciones  
 Dir. De Promoción Socioeconómica  
 I. PRO. D. HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Precio de Venta y cuota de Amortización

Año 2015

JURISDICCION: MISIONES


Operatoria y Programa: PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA  
PROGRAMA FEDERAL DE VIV. Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT  
DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES ABORIGENES

Planilla N° 4.3.

N° Identific Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. Viviendas	Cantidad de viviendas.			Precios de Venta en \$			Cuota de Amortización en \$			% de cofinanciamiento	Sistema de adjudicación	Plazo en meses	Interés % a.s.s.s
				1 d.	2 d.	3 d.	1 d.	2 d.	3 d.	1 d.	2 d.	3 d.				
	CAINGUAS	ARISTOBULO DEL VALLE- 1° TRIMESTRE	30			30			192.600			345			600	
	OBERA	CAMPO VIERA- 1° TRIMESTRE	30			30			157.900			287,17			600	
	SAN IGNACIO	SANTO PIPO- 1° TRIMESTRE	8			8			192.600			345			600	
	CAINGUAS	(1) ABORIGENES-SAN VICENTE-2° TRIMESTRE	82			82			192.600			0			0	
	OBERA- GUARANI	GUARANI-3° TRIMESTRE	20		20	0		121.104			235,84	0			600	
	PUERTO IGUAZU	COLONIA WANDA- 3° TRIMESTRE	8			8			237.500			429,83			600	
	PUERTO IGUAZU	PUERTO ESPERANZA- 3° TRIMESTRE	12			12			157.900			287,17			600	
	OBERA	BONPLAND- 3° TRIMESTRE	8			8			306.000			544			600	
	CAPITAL	FACHINAL- 3° TRIMESTRE	8			8			237.500			429,83			600	
	LEANDRO N. ALEM	OLEGARIO V. ANDRADE- 4° TRIMESTRE	8			8			237.500			429,83			600	
	MONTECARLO	CARAGUATAY- 4° TRIMESTRE	8			8			237.500			429,83			600	
	CAINGUAS	SAN VICENTE- 4° TRIMESTRE	20			20			237.500			429,83			600	
	GUARANI	EL SOBERBIO- 4° TRIMESTRE	8			8			237.500			429,83			600	
	OBERA	OBERA- 4° TRIMESTRE	20			20			192.600			345			600	
	CAINGUAS	DOS DE MAYO - 4° TRIMESTRE	20			20			157.900			287,17			600	
	CAINGUAS	DOS DE MAYO - 4° TRIMESTRE	12			12						429,83			600	
	CAINGUAS	DOS DE MAYO - 4° TRIMESTRE	16			16			237.500			429,83			600	
	CAINGUAS	(1) ABORIGENES-SAN VICENTE-4° TRIMESTRE	22			22			192.600			0			0	
<b>TOTAL</b>			<b>340</b>		<b>20</b>	<b>320</b>										

Fuente: Dirección para la Inclusión Laboral

(1) addenda 1415/15 - SIN RECUPERO


  
Lic. ALICIA M. E. DELPIANO  
DIRECCION PARA LA  
INCLUSION LABORAL  
I.P.R.O.D.H.A.

AÑO 2015

OPERATORIA PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA									
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. VIV.	m <sup>2</sup>			en \$			SISTEMA de ADJUDICACION
			2. D	3. D	3. D	2. D	3. D	3. D	
OBERA	Conv. Especifico: "30 VIV. CAMPO VIERA - MNES" PFEH	30	-	30	-	-	263.17	263.17	Conv. IPRODHA-Mun. C. Viera
CAINGUAS	Conv. Especifico: "70 VIV. SAN VICENTE - MNES" PFEH	20	-	20	-	-	263.17	263.17	Conv. IPRODHA-Mun. S. Vicente
IGUAZU	Conv. Especifico: "12 VIV. PTO. ESPERANZA - MNES" PFEH	12	-	12	-	-	263.17	263.17	Conv. IPRODHA-Mun. P. Esperanza
CAINGUAS	Conv. Especifico: "20 VIV. DOS DE MAYO - MNES" PFEH	20	-	20	-	-	263.17	263.17	Conv. IPRODHA-Mun. Dos de Mayo
GRAL. SAN MARTIN	Conv. Especifico: "8 VIV. GARUHAPE - MNES" PFEH	8	-	8	-	-	321.00	321.00	Conv. IPRODHA-Mun. Garuhapé
CAINGUAS	Conv. Especifico: "30 VIV. ARISTOBULO DEL VALLE - MNES" PFEH	30	-	30	-	-	321.00	321.00	Conv. IPRODHA-Mun. A. del Valle
OBERA	Conv. Especifico: "20 VIV. OBERA - MNES" PFEH	20	-	20	-	-	321.00	321.00	Conv. IPRODHA-Mun. Oberá
CAPITAL	Conv. Especifico: "8 VIV. FACHINAL - MNES" PFEH	8	-	8	-	-	395.83	395.83	Conv. IPRODHA-Mun. Fachinal
CANDELARIA	Conv. Especifico: "8 VIV. BONPLAND - MNES" PFEH	8	-	8	-	-	510.00	510.00	Conv. IPRODHA-Mun. Bonpland
<b>TOTAL</b>		<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>					

FONDOS: PROG. FEDERAL INTEG. SOCIOCOMUNITARIA Y PROG. DE COLONOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS

OSWALDO FIGUEROA  
Responsable de la Administración de Precios  
Dir. de Gestión de Recobro  
I. PRO. D. H.A.

  
OSWALDO FABIAN RIVER  
DIRECTOR GESTION DE RECUPERO  
I. PRO. D. H.A.



AÑO 2015

OPERATORIA PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. VIV.	m2				en \$				CUOTA DE AMORTIZACION				SISTEMA de ADJUDICACION	PLAZO en Meses	INTERES %	Subsidio %
			2. D	3. D	2. D	3. D	2. D	3. D	2. D	3. D	2. D	3. D	2. D	3. D				
CAPITAL	Sin Entrega																	
SAN PEDRO	Conv. Especifico: " 24 VIV. SAN PEDRO (POZO AZUL) - MNES" PFEH	24	-	24	-	55,00	-	192.600,00	-	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. S. Pedro	-	-	-
GRAL. SAN MARTIN	Conv. Especifico: " 135 VIV. EL ALCÁZAR - MNES" PFEH	135	-	135	-	55,00	-	192.600,00	-	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. El Alcazar	-	-	-
CAINGUAS	Conv. Especifico: " 124 VIV. SAN VICENTE - MNES" PFEH	124	-	124	-	55,00	-	192.600,00	-	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. S. Vicente	-	-	-
IGUAZU	Conv. Especifico: " 41 VIV. ARR. TACUARA - PTO. IGUAZU - MNES" PFEH	41	41	-	34,00	-	240.705,68	-	240.705,68	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. P. Iguazú	-	-	-
IGUAZU	Conv. Especifico: " 48 VIV. ARR. TACUARA - PTO. IGUAZU - MNES" PFEH	48	48	-	34,00	-	240.705,68	-	240.705,68	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. P. Iguazú	-	-	-
SAN JAVIER	Conv. Especifico: " 60 VIV. INUNDADOS - SAN JAVIER" EMERG. HIDRIC	60	60	-	29,00	-	122.400,00	-	122.400,00	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. S. Javier	-	-	-
IGUAZU	Conv. Especifico: " 17 VIV. FLIAS. ASENTADAS INMET - PTO. IGUAZU - PFEH	17	17	-	34,00	-	240.705,68	-	240.705,68	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. P. Iguazú	-	-	-
IGUAZU	Conv. Especifico: " 30 VIV. ARR. TACUARA - PTO. IGUAZU - MNES" PFEH	30	30	-	29,00	-	122.400,00	-	122.400,00	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. P. Iguazú	-	-	-
SAN JAVIER	Conv. Especifico: " 10 VIV. INUNDADOS - ITACARUAPE " EMERG. HIDRIC	10	10	-	29,00	-	122.400,00	-	122.400,00	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. Itacaruaé	-	-	-
25 DE MAYO	Conv. Especifico: " 40 VIV. INUNDADOS - ALBA POSSE " EMERG. HIDRIC	40	40	-	29,00	-	122.400,00	-	122.400,00	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. Alba Posse	-	-	-
25 DE MAYO	Conv. Especifico: " 100 VIV. INUNDADOS - COL. AURORA" EMERG. HIDRIC	100	100	-	29,00	-	122.400,00	-	122.400,00	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. C. Aurora	-	-	-
GUARANI	Conv. Especifico: " 200 VIV. INUNDADOS - EL SOBERBIO" EMERG. HIDRIC	200	200	-	29,00	-	122.400,00	-	122.400,00	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. El Soborbio	-	-	-
IGUAZU	Conv. Especifico: " 22 VIV. ARR. TACUARA - PTO. IGUAZU - MNES" PFEH	22	22	-	34,00	-	240.705,68	-	240.705,68	-	-	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. P. Iguazú	-	-	-
TOTAL		851	568	283														

FONDOS: PROG. FEDERAL INTEG. SOCIOCOMUNITARIA Y PROG. DE COLONOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS

Nota: éstas obras no tienen reintegro por parte de los beneficiarios.

OSVALDO FABIAN RIVER  
DIRECTOR GESTION DE RECUPERO  
I. PRO.D. HA.

ORLANDO MIGUEL LEDESMA  
Responsable Determinación de Precios  
Dir. De Gestión de Recuperación  
I. PRO.D. HA.


AÑO 2015


Planilla N° 4.3. VIV.

CONVENIOS PROVINCIALES: VIVIENDAS DE AUTOGESTION-RESOLUCION DIRECTORIO IPRODHA 195/05

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. VIV.	CANTIDAD DE AMORTIZACION						SISTEMA de ADJUDICACION	PLAZO en Años	INTERES %	Subsidio %
			2. D	3. D	2. D	3. D	2. D	3. D				
L.N. ALEM	Convenio N° 1894: 13 Viv. Cerro Azul Et. III - Sol. Rur. - Autogestión UGVR	13	-	13	-	96,182.06	-	3,206.07	Conv. IPRODHA-Mun. C. Azul	30	4,17	Promedio: 45,79%
L.N. ALEM	Convenio N° 2143: 1 Viv. Cerro Azul Et. IV - Sol. Rur. - Autog. UGVR	1	-	1	-	96,182.06	-	3,206.07	Conv. IPRODHA-Mun. C. Azul	30	4,17	
IGUAZÚ	Convenio N° 1835: 10 Viv. Col. Wanda Et. III - Sol. Rur. - Autog. UGVR	10	-	10	-	96,182.06	-	3,206.07	Conv. IPRODHA-Mun. C. Wanda	30	4,17	
GRAL. SAN MARTÍN	Convenio N° 1638: 9 Viv. El Alcazar Et. II - Sol. Rur. - Autog. UGVR	9	-	9	-	96,182.06	-	3,206.07	Conv. IPRODHA-Mun. G. San Martín	30	4,17	
GUARANÍ	Convenio N° 1650: 15 Viv. El Soberbio Et. VI - Sol. Rur. - Autog. UGVR	15	-	15	-	96,182.06	-	3,206.07	Conv. IPRODHA-Mun. El Soberbio	30	4,17	
23 DE MAYO	Convenio N° 1648: 23 Viv. Col. Aurora Et. V - Sol. Rur. - Autogestión UGVR	23	-	23	-	96,182.06	-	3,206.07	Conv. IPRODHA-Mun. C. Aurora	30	4,17	
SAN JAVIER	Convenio N° 1893: 8 Viv. Mójón Grande Et. II - Sol. Rur. - Autog. UGVR	8	-	8	-	96,182.06	-	3,206.07	Conv. IPRODHA-Mun. M. Grande	30	4,17	
OBERA	Convenio N° 1549: 12 Viv. Guaraní Et. II - Sol. Rur. - Autog. UGVR	12	-	12	-	96,182.06	-	3,206.07	Conv. IPRODHA-Mun. Guaraní	30	4,17	
<b>TOTAL</b>		<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>								

FONDOS: RENTAS GENERALES DE LA PROVINCIA

  
OSVALDO PADUA RINNER  
DIRECTOR GESTION DE RECUPERO  
I. PRO. D. PA.


  
ORLANDINA ESTEL LUDESMA  
Responsable Determinación de Precios  
Dir. De Gestión de Recupero  
I. PRO. D. PA.


AÑO 2015

CONVENIOS PROVINCIALES: VIVIENDAS PROGRESIVAS - RES. REG. DIRECTORIO IPRODHA 07306

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. VIV.	en m <sup>2</sup>						en \$				CUOTA DE AMORTIZACION en \$ /				SISTEMA de ADJUDICACION	PLAZO en Meses	INTERES %	Subsidio %
			2. D	3. D	2. D	3. D	2. D	3. D	2. D	3. D	2. D	3. D	2. D	3. D	2. D	3. D				
MONTECARLO	Convenio N° 1692: 9 Viviendas Progresivas Dispersas - Caraguatay	9	-	-	58,00	-	-	-	68.020,09	-	-	-	188,94	-	-	-	Conv. IPRODHA-Munic. Caraguatay	360	4,17	Promedio: 34,87%
	L.N. ALEM	8	-	8	-	65	-	110.054,27	-	-	-	-	303,71	-	-	-	Conv. IPRODHA-Munic. L.N. Alem	360	4,17	
IGUAZÚ	Convenio N° 1839: 18 Viviendas Progresivas Agrupadas - Pro. Esperanza	18	-	18	-	65	-	81.618,59	-	-	-	-	226,72	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. P. Esperanza	360	4,17	
	L.N. ALEM	3	-	3	-	65	-	11.767,30	-	-	-	-	326,86	-	-	-	Conv. IPRODHA-Mun. Dos Arroyos	360	4,17	
TOTAL		38	9	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONDOS: RENTAS GENERALES DE LA PROVINCIA

  
ORLANDO MIGUEL LOPEÑA  
Responsable Delimitación de Predios  
Dpt. De Gestión y Recuento  
I PRODHA.

  
OSVALDO FABIAN RHINER  
DIRECTOR GESTION DE RECUPERO  
I. PRO. D. HA.

AÑO 2015

Plantilla N° 4.3.VIV.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. VIV.	m²		en \$		CTA AMORTIZ. en PESOS		Título e Hipoteca	SISTEMA de ADJUDICACION	PLAZO en meses	INTERES %	Subsidio %
			2.D	3.D	2.D	3.D	2.D	3.D					
ELDORADO	OBRA N° 3977: "10 VIV. SOL M/10 - SANTIAGO DE LINIERS - MISIONES"	10	10	-	46,95	-	\$ 1.346,96	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
IGUAZU	OBRA N° 3532: "60 VIV. SOL/10 - PUERTO ESPERANZA I - MISIONES"	60	60	-	44,26	-	\$ 1.346,96	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
GRAL. BELGRANO	OBRA N° 3084: "20 VIV. D/10 - CMTE. ANDRESITO I - MISIONES"	20	20	-	55,94	-	\$ 1.652,75	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
GRAL. SAN MARTIN	OBRA N° 3478: "10 VIV. MISIONERAS TIPO I - RUIZ DE MONTROYA - M"	10	10	-	48,76	-	\$ 843,36	-	Conv. Iprodha - M. Ruiz Montoya	-	360	2,50	-
ELDORADO	OBRA N° 3627: "100 VIV. D/10 - ELDORADO I - MISIONES"	100	100	-	55,94	-	\$ 1.652,75	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
GRAL. SAN MARTIN	OBRA N° 3608: "CONV. 10 VIV. D/10 - JARDIN AMERICA - MISIONE"	10	10	-	46,95	-	\$ 1.457,81	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAINGUAS	OBRA N° 3608: "CONV. 10 VIV. D/10 - DOS DE MAYO - MISIONES"	10	10	-	55,94	-	\$ 1.652,75	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAINGUAS	OBRA N° 2082: "15 VIV. MD/05 - DOS DE MAYO - MISIONES"	15	15	-	60,96	-	\$ 1.248,70	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3525: "CONV. 30 VIV. SOL/10 - POSADAS XIII - MISIONES"	30	30	-	44,26	-	\$ 1.457,81	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3543: "CONV. 10 VIV. SOL/10 - POSADAS - MISIONES"	10	10	-	44,26	-	\$ 1.457,81	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	2,50	-
OBRA	OBRA N° 3468: "20 VIV. MISIONERAS TIPO I - CAMPO GRANDE - MNES"	20	20	-	46,93	-	\$ 843,36	-	Conv. Iprodha - Min. C. Grande	-	360	4,17	-
CAINGUAS	OBRA N° 3214: "10 VIV. SOL/09 - ARISTOBULO DEL VALLE - MNES"	10	10	-	46,93	-	\$ 1.457,81	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
GRAL. SAN MARTIN	OBRA N° 3612: "CONV. 20 VIV. SOL M/10 - JARDIN AMERICA - MISIONES"	20	20	-	46,95	-	\$ 1.457,81	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
ELDORADO	OBRA N° 3628: "50 VIV. D/10 - ELDORADO III - MISIONES" 1° ENT. 32 V	32	32	-	55,94	-	\$ 1.652,75	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
LEANDRO N. ALEM	OBRA N° 3599: "100 VIV. D/10 - LEANDRO N. ALEM I - MNES" 1° ENT. 48	48	48	-	55,94	-	\$ 1.652,75	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3313: "50 VIV. D/05 - LEANDRO N. ALEM - MISIONES" 1° ENT. 28	28	28	-	59,62	-	\$ 1.423,70	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3646: "50 VIV. D/10 - PDAS XI - I. GUAZU - MISIONES" 1° ENT. 44	44	44	-	55,94	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3643: "100 VIV. D/10 - PDAS V - I. GUAZU - MISIONES" 1° ENT. 34	34	34	-	55,94	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3642: "100 VIV. D/10 - PDAS V - I. GUAZU - MISIONES" 1° ENT. 13	13	13	-	55,94	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 4052: "CONV. 40 VIV. S/10 - POSADAS - I. GUAZU - MISIONES" 1° ENT. 40	40	40	-	44,26	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3979: "CONV. 10 VIV. S/10 - PDAS XXXVI - I. GUAZU - MISION" 10	10	10	-	44,26	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3835: "CONV. 10 VIV. S/10 - PDAS XXXV - I. GUAZU - MISION" 20	20	20	-	44,26	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 4048: "CONV. 20 VIV. S/10 - PDAS XXXVII - I. GUAZU - MISION" 10	10	10	-	44,26	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 4223: "CONV. 10 VIV. S/10 - PDAS XXXVIII - I. GUAZU - MISTO" 20	20	20	-	44,26	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3978: "CONV. 20 VIV. S/10 - PDAS - I. GUAZU - MISIONES" 20	20	20	-	44,26	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3978: "CONV. 20 VIV. S/10 - PDAS - I. GUAZU - MISIONES" 20	20	20	-	44,26	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3828: "CONV. 20 VIV. S/10 - PDAS - I. GUAZU - MISIONES" 20	20	20	-	44,26	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 4049: "CONV. 30 VIV. S/10 - PDAS XX - I. GUAZU - MISIONE" 30	30	30	-	44,26	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3838: "CONV. 20 VIV. S/10 - PDAS XXIV - I. GUAZU - MISIONE" 20	20	20	-	44,26	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3635: "100 VIV. D/10 - PDAS III - I. GUAZU - MISIONES" 1° ENT. 90	90	90	-	55,94	-	\$ 1.830,42	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
CAPITAL	OBRA N° 3329: "CONV. 30 VIV. D/10 - PDAS - COSTA FORA - MNES" 1° ENT. 30	30	30	-	55,94	-	\$ 2.299,43	-	C/Título	R.R.N° 003 y 4383	360	4,17	-
TOTAL		884	884	0									

FONDOS: FONAVI - PROG. PLURIANUAL - PROG. FEDERAL M.V. - PROG. TECHO DIGNO - PROG. PROVINCIAL - RENTAS GENERALES

OSVALDO FABIAN RHINER  
DIRECTOR GENERAL DE RECUPERO  
I. PRO. D. HA.

OSVALDO FABIAN RHINER  
Responsable Determinación de Precios  
Dir. De Gestión de Recuperación  
I. PRO. D. HA.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI


JURISDICCION:

Ejercicio 2015

Planilla N° 4.4.1

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	9.523.366,00	84.779,13	955.974,86			10.564.119,99
Febrero	9.936.532,32	97.517,66	1.163.637,03			11.197.687,01
Marzo	10.516.377,08	153.717,25	1.399.978,40			12.070.072,73
Abril	10.839.082,38	187.674,59	795.819,51			11.822.576,48
Mayo	10.874.312,67	302.509,89	1.694.778,92			12.871.601,48
Junio	13.197.233,83	662.098,14	1.422.810,07			15.282.142,04
Julio	11.964.163,14	938.023,43	2.346.728,59			15.248.915,16
Agosto	12.312.716,28	1.111.677,08	1.861.572,68			15.285.966,04
Setiembre	11.102.754,07	1.147.954,73	1.896.346,54			14.147.055,34
Octubre	12.444.147,73	1.257.004,80	1.152.631,01			14.853.783,54
Noviembre	11.366.595,40	1.482.774,92	1.964.147,32			14.813.517,64
Diciembre	9.823.863,86	1.543.570,93	2.411.810,51			13.779.245,30
<b>TOTALES</b>	<b>133.901.144,76</b>	<b>8.969.302,55</b>	<b>19.066.235,44</b>			<b>161.936.682,75</b>

Fuente: Dirección de Recupero - Dirección de Informática - LPRO.D.HA.

  
OSVALDO FABIAN RHINER  
Director Gestión de Recupero  
LPRO.D.HA.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: RENTAS GENERALES DE LA PROVINCIA


Ejercicio 2015

JURISDICCION:

Planilla N° 4.4.1

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	OTROS 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	681.508,05					681.508,05
Febrero	565.050,72		31.802,29			596.853,01
Marzo	616.033,60					616.033,60
Abril	636.705,88					636.705,88
Mayo	693.242,18					693.242,18
Junio	740.942,13		6.878,06			747.820,19
Julio	763.371,24		25.223,74			788.594,98
Agosto	916.936,50		8.844,89			925.781,39
Setiembre	669.721,68		51.658,86			721.380,54
Octubre	752.087,68		91.999,18			844.086,86
Noviembre	762.838,23		36.659,19			799.497,42
Diciembre	1.574.066,44		188.675,57			1.762.742,01
<b>TOTALES</b>	<b>9.372.504,33</b>		<b>441.741,78</b>			<b>9.814.246,11</b>

Fuente: Dirección de Recupero - Dirección de Informática - I.PRO.D.HA.

  
OSVALDO FABIAN RHINER  
Director Gestión de Recupero  
I.PRO.D.HA.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Ejercicio 2015

JURISDICCION:

Planilla N° 4.4.1

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	4.202.270,05		265.337,58			4.467.607,63
Febrero	3.430.652,86		342.269,49			3.772.922,35
Marzo	3.940.401,16		402.470,72			4.342.871,88
Abril	3.949.920,89		204.176,22			4.154.097,11
Mayo	4.351.680,91		162.600,51			4.514.281,42
Junio	4.147.849,90		451.403,72			4.599.253,62
Julio	4.833.396,88		364.853,87			5.198.250,75
Agosto	4.176.018,41		379.078,08			4.555.096,49
Setiembre	4.980.050,88		275.961,27			5.256.012,15
Octubre	4.345.643,61		156.227,94			4.501.871,55
Noviembre	4.313.528,21		528.433,66			4.841.961,87
Diciembre	7.120.654,40		123.422,71			7.244.077,11
<b>TOTALES</b>	<b>53.792.068,16</b>		<b>3.656.235,77</b>			<b>57.448.303,93</b>

Fuente: Dirección de Recupero - Dirección de Informática - I.PRO.D.HA.

OSVALDO FABIAN RHINER  
Director Gestión de Recupero  
I.PRO.D.HA

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

5. Facturacion por cuotas de Amortizacion y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI


**Ejercicio 2015**

JURISDICCION:

Planilla N° 4.4.2

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	OTROS 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	12.872.157,37	269.559,36				13.141.716,73
Febrero	12.908.904,48	363.528,73				13.272.433,21
Marzo	12.940.532,35	476.439,42				13.416.971,77
Abril	12.875.627,96	711.047,01				13.586.674,97
Mayo	12.878.595,34	1.101.291,05				13.979.886,39
Junio	13.000.580,04	1.520.904,92				14.521.484,96
Julio	13.015.401,41	1.694.170,63				14.709.572,04
Agosto	12.941.291,38	1.716.073,05				14.657.364,43
Setiembre	13.141.251,12	1.862.543,41				15.003.794,53
Octubre	13.097.841,13	2.054.177,33				15.152.018,46
Noviembre	13.131.010,90	2.033.070,02				15.164.080,92
Diciembre	16.745.642,44	1.857.308,26				18.602.950,70
<b>TOTALES</b>	<b>159.548.835,92</b>	<b>15.660.113,19</b>				<b>175.208.949,11</b>

Fuente: Dirección de Recupero - Dirección de Informática - I.PRO.D.HA.

  
**OSVALDO FABIAN RHINER**  
 Director Gestión de Recupero  
 I.PRO.D.HA



**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

**5. Facturación por cuotas de Amortización y Ahorro Previo**

**OPERATORIA: RENTAS GENERALES DE LA PROVINCIA**


**Ejercicio 2015**

**JURISDICCION:**

**Planilla N° 4.4.2**

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	953.985,79					953.985,79
Febrero	870.285,33					870.285,33
Marzo	979.913,58					979.913,58
Abril	978.519,23					978.519,23
Mayo	1.104.793,95					1.104.793,95
Junio	1.693.297,92					1.693.297,92
Julio	1.135.736,22					1.135.736,22
Agosto	1.110.188,71					1.110.188,71
Setiembre	961.207,83					961.207,83
Octubre	1.086.918,57					1.086.918,57
Noviembre	1.036.723,14					1.036.723,14
Diciembre	4.287.632,21					4.287.632,21
<b>TOTALES</b>	<b>16.199.202,48</b>	<b>0,00</b>				<b>16.199.202,48</b>

**Fuente:** Dirección de Recupero - Dirección de Informática - I.PRO.D.HA.

  
**OSVALDO FABIAN RHINER**  
 Director Gestión de Recupero  
 I.PRO.D.HA

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

5. Facturacion por cuotas de Amortizacion y Ahorro Previo

OPERATORIA PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS


**Ejercicio 2015**

JURISDICCION:

Planilla N° 4.4.2

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	6.839.705,21					6.839.705,21
Febrero	7.174.328,29					7.174.328,29
Marzo	7.216.232,75					7.216.232,75
Abril	7.253.094,70					7.253.094,70
Mayo	7.266.192,98					7.266.192,98
Junio	7.313.159,28					7.313.159,28
Julio	7.371.242,37					7.371.242,37
Agosto	7.567.946,96					7.567.946,96
Setiembre	7.923.837,78					7.923.837,78
Octubre	8.119.362,70					8.119.362,70
Noviembre	8.234.449,70					8.234.449,70
Diciembre	10.837.221,63					10.837.221,63
<b>TOTALES</b>	<b>93.116.774,35</b>					<b>93.116.774,35</b>

Fuente: Dirección de Recupero - Dirección de Informática - I.PRO.D.HA.

  
**OSVALDO CABIAN RHINER**  
 Director Gestión de Recupero  
 I.PRO.D.HA.

**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

Año 2015

**JURISDICCIÓN:**

Planilla N° 4.4.3

**Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos (a dic.2015) - FO.NA.VI.**

I) Cantidad de viviendas con crédito vigente*	29036	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda**	28439	III) Diferencia entre I y II	597	IV) Cantidad de viv. canceladas ***	13693
I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente*		I) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales**		III) Diferencia entre I y II		IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas	
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente*		II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos **		III) Diferencia entre I y II		IV) Cantidad de terrenos cancelados	
<b>TOTAL: 29036</b>		<b>28439</b>		<b>597</b>		<b>13693</b>	


**Fuente: Dirección de Informática - Dirección de Gestión de Recupero**

**Nota**

\* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo de amortización vencido pero aún con deuda pendiente.

\*\* Factura, Descuento por planilla de haberes, Débito automático, etc

\*\*\* Canceladas: acumulado histórico

  
**OSVALDO FABIAN RHINER**  
Director Gestión de Recupero  
I.PRO.D.H.A.

**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

Año 2015

**JURISDICCIÓN:**

**Planilla N° 4.4.3**

**Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos (a dic.2015) - Plan Federal**

I) Cantidad de viviendas con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas ***
<b>8194</b>	<b>8151</b>	<b>43</b>	<b>444</b>
I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
<b>16634</b>	<b>16634</b>	<b>0</b>	<b>1854</b>
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos **	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados
<b>763</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>308</b>
<b>TOTAL: 25591</b>	<b>25548</b>	<b>43</b>	<b>2606</b>


**Fuente: Dirección de Informática - Dirección de Gestión de Recupero**

**Nota**

\* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo de amortización vencido pero aún con deuda pendiente.

\*\* Factura, Descuento por planilla de haberes, Débito automático, etc

\*\*\* Canceladas: acumulado histórico

  
**OSVALDO FABIAN RHINER**  
Director Gestión de Recupero  
I.PRO.D.HIA.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

**Año 2015**

**Planilla N° 4.4.4**


**JURISDICCION:**

**MOTIVOS DE NO EMISIÓN DE FACTURAS DE CUENTAS CON CRÉDITO VIGENTE**

MOTIVO	CANTIDAD	%
Alquiladas		
Usurpadas/intrusadas	83	
Venta Clandestina		
Desadjudicadas	281	
En juicio/viv. con medidas cautelares	84	
Con período de gracia/Emisión con diferimiento/viviendas con hipoteca en segundo grado		
Entregadas sin resolución de adjudicación		
Sin precio determinado		
Cobro suspendido (reconsideración de precio fijado, problemas constructivos, situaciones personales interpuestas ante el Instituto	42	
Cuentas con plan de refinanciación aún no ingresado	124	
Cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda		
Otros (especificar): En proceso de regularización	26	
Total	640	

OTRAS SITUACIONES	CANTIDAD
Comodatos	1075
Viviendas de servicio	497
Canceladas	16299

**Fuente: Dirección de Informática - Dirección de Gestión de Recupero**



Lic. Osvaldo Fabián Rhiner  
Director de Gestión de Recupero  
I.PRO.D.HA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2015

JURISDICCION: MISIONES

Planilla N° 4.5.a.

**1. VIVIENDAS ADJUDICADAS**

**1.a. Total unidades "adjudicadas" <sup>(1)</sup> desde el inicio del FONAVI**

	Mes	Año
desde		1978
hasta	12	2015

Total

60.166 = (dato adjudicadas a dic. 2014 + adjudicadas 2015<sup>(1)</sup>)

Total

**1.b. Solamente durante 2015**

1383

Total

**1.c. Solamente correspondientes a Plan Federal**

6.840

(viv. entregadas desde el inicio del Plan Federal)

**2. VIVIENDAS ESCRITURADAS**

**2.a. Total unidades escrit. desde inicio del FONAVI**

24.450

hasta fines de 2015

Total

**2.b. Unidades escrituradas durante 2015**

1494

Total

**2.c. Sólo unid. adjudicadas y escritur. en 2015**

75

**3. DETALLE ESTADO DE TRAMITE DE ESCRITURACIONES**

	Con Deuda Cancelada	Con Crédito Vigente	Total
3.a. Viviendas Escrituradas	11.450	13.000	24.450 (*)
3.b. Viviendas con Escrituración en trámite	170	133	303
3.c. Viviendas sin iniciar trámite de Escrituración	5600	29813	35413
3.d. TOTAL	17220	42946	60.166 (**)

(\*) Coincidente con 2.a.

(\*\*) Coincidente con 1.a.

Adjudicadas: (1) se contabilizarán todas las viviendas entregadas en el ejercicio, con Resolución de adjudicación en venta o cualquier otro documento legal emitido por el organismo que habilite al beneficiario a la ocupación legal de la unidad y los créditos individuales para construcción o compra de vivienda, terminados en el ejercicio.

Fuente:

Esc. ANGEL MARCELO CASTRO  
DIRECTOR  
UNIDAD DE GESTION NOTARIAL  
PRO.D.H.A.

23/11/2016

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2015

JURISDICCIÓN:

Planilla N° 4.5.b.

**4. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN**

(Indicar porcentajes donde corresponda)

4.a. Organismo Provincial	0
4.b. Escribanía de Gobierno	5
4.c. Colegio de Escribanos (por Convenio )	
4.d. Escribanías Particulares	95
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

**5. MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA ESCRITURACIÓN**

(Indicar porcentajes donde corresponda)

5.a. Documentación ( planos, dominio, mensuras, doc. final de obra, etc.)	20
5.b. Situación Legal de los adjudicatarios ( document. personal incompleta, situaciones familiares,etc)	30
5.c. Capacidad Operativa de las Entidades actuantes	30
5.d. Situación derivada de la Ocupación Irregular de las unidades	20
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

Observaciones:

Fuente:

Esc. ANGEL MARCELO CASTRO  
DIRECTOR  
UNIDAD DE GESTIÓN NOTARIAL  
1 PRO.D.HA

23/11/2016

**A N E X O P L A N I L L A S**

**FINANCIERAS**

**AL**

**31/12/2015**



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

1.- EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL


1.5- Sobre el Estado Financiero Contable - Utilización de Fondos 2015

Periodo: 01-01-2015 al 31-12-2015

JURISDICCION:

20169

MES	I. INGRESOS					II. EGRESOS					III. SALDO = (I - II)		
	Transferecias FONAVI	Desc. Ley Nº 25.570	Total Recupero	Subtotal	Ingresos Prog. Federales	Total Otros Ingresos	TOTAL INGRESOS 7=(3+4+5+6)	Total Invertido en Obras 8	Com.de Serv. Y Bancarias 9	Otros Egresos 10	TOTAL EGRESOS 11=(8+9+10)	Saldo del Mes 12=(5-9)	Saldo Acumulado 13
	1	2	3	4(1+2+3)	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11=(8+9+10)	12=(5-9)	13
Saldo Inicial													
Enero	19.865.459,97		15.926.268,91	35.792.728,88	160.174.634,81	101.640.216,60	297.907.600,29	226.754.715,96	4.013.422,18	7.651.890,79	238.420.028,93	59.487.571,36	262.114.709,16
Febrero	38.051.089,10		16.122.713,47	54.173.804,57	202.346.664,74	109.363.232,66	365.985.721,97	382.316.971,49	3.733.017,47	13.276.710,64	299.326.699,60	66.669.022,37	328.773.731,53
Marzo	29.528.468,67		20.458.042,49	49.986.511,16	130.394.834,53	140.372.371,33	321.063.707,04	344.647.762,63	3.997.348,61	12.447.454,72	361.092.565,96	40.038.658,92	288.734.872,51
Abril	30.200.502,36		17.309.238,19	47.509.740,55	187.703.404,08	140.220.547,36	375.433.691,99	322.871.617,86	1.326.156,73	17.548.518,29	341.746.292,88	33.687.399,10	322.422.271,71
Mayo	28.875.959,41		15.118.490,83	43.994.450,26	105.094.516,09	121.494.934,31	270.583.900,66	299.397.585,09	1.765.316,33	17.345.420,89	316.508.322,51	47.924.421,95	274.497.869,86
Junio	45.903.438,05		24.316.630,40	70.420.068,45	161.553.132,03	161.874.033,09	393.849.223,57	310.687.869,48	3.051.038,19	21.786.364,56	335.525.272,23	56.323.951,34	332.821.801,20
Julio	36.035.830,15		21.720.415,04	57.756.245,19	89.350.953,66	140.863.677,95	288.074.876,80	375.332.542,66	1.921.837,13	20.151.120,96	397.308.500,75	109.233.623,95	223.586.177,25
Agosto	36.838.811,69		25.690.345,74	62.529.157,43	181.795.283,09	140.328.434,04	384.662.894,56	291.856.805,18	2.228.792,76	22.304.441,08	316.170.039,02	68.482.895,54	292.071.032,80
Setiembre	39.238.742,65		21.200.553,21	60.439.295,86	72.713.205,86	153.884.714,57	287.036.216,29	391.827.795,45	2.357.719,36	19.450.584,32	413.636.099,13	126.599.882,84	165.471.149,95
Octubre	33.228.958,08		16.651.887,28	49.880.845,36	6.898.968,19	119.182.695,03	175.962.508,60	206.891.188,54	2.408.937,44	25.672.253,66	234.972.389,54	55.009.691,94	106.461.258,91
Noviembre	31.847.818,17		24.419.938,33	56.267.777,90	69.434.639,86	73.312.271,57	198.014.688,43	170.170.913,98	2.466.890,69	24.554.112,12	197.191.918,10	1.822.770,33	108.284.029,24
Diciembre	26.718.898,75		23.644.538,40	50.363.436,85	170.164,78	83.950.205,89	138.483.807,52	108.981.006,19	3.398.065,31	26.234.928,49	137.914.030,19	1.430.222,67	106.853.806,57
TOTAL	386.334.977,95	0,00	242.779.084,21	639.114.061,56	1.368.331.411,72	1.488.583.364,44	3.496.038.837,72	3.330.716.806,51	32.871.561,91	229.223.800,53	3.591.812.168,95		



C.P.N. HECTOR A. SPACIUK  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
I. P. D. H. A.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI


1.- EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

1.5- Sobre el Estado Financiero Contable - Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición

Periodo:01-01-2015 al 31-12-2015

Planilla N° 5.2.

MES	Aportes Tes. Grat. De la Peia.	INMET	Hospital Pediatrico Barreyro (convenio SOP)	Venta de Pliegos	Otros	Recursos Varios			668	
						Ingresos Varios	Gastos Adm.	Comisión 2% certif.	Fondo de Terceros	TOTAL OTROS INGRESOS
Enero	76.380.323,46	25.000.000,00	0,00	18.800,00	241.093,14		0,00	0,00	0,00	101.640.216,60
Febrero	108.410.324,48	0,00	171.277,80	5.600,00	676.956,12		386,26	0,00	708,00	109.265.252,66
Marzo	125.003.986,69	0,00	285.564,53	9.000,00	15.273.627,00		193,13	0,00	0,00	140.572.371,35
Abril	134.877.768,14	0,00	190.117,40	0,00	0,00		0,00	1.588.159,16	3.564.502,66	140.220.547,36
Mayo	110.242.292,35	0,00	0,00	7.000,00	0,00		0,00	3.640.396,94	7.605.245,02	121.494.934,31
Junio	144.923.849,99	0,00	0,00	18.700,00	669.066,69		0,00	4.374.825,80	11.887.580,61	161.874.023,09
Julio	129.452.644,71	0,00	299.827,28	332.100,00	0,00		0,00	4.932.718,25	5.950.387,71	140.867.677,95
Agosto	128.211.026,57	0,00	0,00	121.400,00	0,00		0,00	2.076.739,29	9.919.288,18	140.328.454,04
Setiembre	127.371.838,56	12.911.863,88	383.015,32	485.200,00	0,00		0,00	3.711.421,86	9.021.374,95	153.884.714,57
Octubre	101.503.901,54	0,00	156.824,13	114.396,00	5.244.757,00		0,00	1.468.514,10	10.694.302,28	119.182.695,05
Noviembre	51.000.623,35	19.000.000,00	0,00	326.600,00	0,00		0,00	1.318.681,93	1.666.386,29	73.312.271,57
Diciembre	74.125.048,92	0,00	0,00	257.909,62	5.000.000,00		0,00	0,00	6.567.247,35	85.950.205,89
TOTALES	1.311.503.628,76	56.911.863,88	1.486.626,46	1.696.705,62	27.105.499,95	-	579,39	23.011.457,33	66.877.003,05	1.488.593.364,44



C.P.N. HECTOR A. SPACIUK  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
I.P.R.O.C. - H.A.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

1.- EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

1.5- Sobre el Estado Financiero Contable - Ingresos Registrados por Programas Federales en el Ejercicio - Composición


Periodo:01-01-2015 al 31-12-2015

JURISDICCION: MISIONES

348+466+489

Planilla N° 5.2. FED

MES	PFC	Techo Digno	Infraestructura y Obras complementarias	Reconvertido	Emergencia y Saneamiento	Mejoramiento Habitacional	Pueblos Originarios y Rurales	Mas cerca	TOTAL INGRESOS PROGRAMAS FEDERALES
Enero	0,00	6.935.946,06	137.328.346,19	1.522.575,40	424.320,00	3.136.711,45	0,00	11.126.755,71	160.474.654,81
Febrero	1.602.659,78	19.810.234,51	169.317.401,03	1.470.140,73	2.375.000,00	5.286.918,24	0,00	2.684.310,45	202.546.664,74
Marzo	287.549,43	8.035.780,25	92.780.570,69	3.476.425,79	4.120.250,00	17.193.471,46	0,00	4.600.776,91	130.494.824,53
Abril	7.440,30	30.594.736,69	89.961.685,50	788.795,23	26.284.000,00	8.705.416,86	30.624.480,00	736.849,50	187.703.404,08
Mayo	0,00	15.548.520,38	71.133.934,36	1.713.591,35	1.425.000,00	5.230.032,73	0,00	10.043.437,27	105.094.516,09
Junio	53.199,44	35.165.359,05	49.240.806,51	1.267.457,13	12.635.000,00	56.714.693,13	0,00	6.478.616,77	161.555.132,03
Julio	0,00	372.956,57	24.734.663,20	2.636.460,37	0,00	59.236.049,32	0,00	2.470.824,20	89.450.953,66
Agosto	0,00	25.817.250,39	37.656.751,00	8.387.873,86	6.732.000,00	99.212.686,00	0,00	3.988.721,84	181.795.283,09
Septiembre	29.676,88	20.261.930,49	31.321.144,10	2.468.368,44	15.182.000,00	0,00	0,00	3.449.085,95	72.712.205,86
Octubre	0,00	0,00	2.411.614,72	0,00	4.370.000,00	0,00	0,00	117.353,47	6.898.968,19
Noviembre	0,00	0,00	42.189.120,58	0,00	282.880,00	26.962.639,28	0,00	0,00	69.434.639,86
Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.164,78	170.164,78
TOTALES	1.980.525,83	162.542.714,39	748.076.037,88	23.731.688,30	73.830.450,00	281.678.618,47	30.624.480,00	45.866.896,85	1.368.331.411,72



C.P.N. HECTOR A. SPACIUK  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
I. P. D. H. A.

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT**

Información Anual Decreto N° 2483/93 y Ley Nacional N° 24.464

**FONAVI : RECUPEROS POR CUOTAS DE AMORTIZACION Y AHORRO PREVIO - AÑO 2013**


**Periodo:01-01-2015 al 31-12-2015**

**JURISDICCION: MISIONES**

Planilla N° 5.3

1038 1278 27

MES	Cuotas de Amortizacion	Cuotas de Ahorro Previo	Cuotas TGN	Cuenta N° 41649/6	Cuenta N° 41355/8	Cuenta 51118	Cuenta 352/39	TOTAL RECUPERO
	1	2	3	4	5	6	7	8
Enero	6.477.615,01	74.027,50	108.968,31	6.583.467,59	1.813.351,64	22.878,95	845.959,91	15.926.268,91
Febrero	6.451.647,35	57.060,54	77.504,36	6.331.179,94	2.444.915,79	11.032,68	749.374,81	16.122.715,47
Marzo	10.203.191,34	74.460,54	126.394,66	6.584.282,40	2.647.463,14	15.336,99	806.913,42	20.458.042,49
Abril	7.312.146,59	99.709,64	136.950,44	7.244.682,25	1.668.956,13	15.921,22	830.871,92	17.309.238,19
Mayo	4.176.296,84	145.196,02	147.293,45	7.281.586,86	2.785.412,39	17.236,09	565.469,20	15.118.490,85
Junio	11.222.188,31	152.097,12	204.799,03	8.448.957,24	3.337.231,98	23.345,45	1.128.011,27	24.516.630,40
Julio	8.102.021,02	239.621,45	239.583,12	8.597.967,71	3.471.755,21	14.734,10	1.054.732,43	21.720.415,04
Agosto	12.608.770,56	302.940,15	213.912,42	7.894.843,23	3.736.577,84	23.991,56	909.309,98	25.690.345,74
Setiembre	8.304.983,03	314.237,17	232.221,14	8.109.747,42	3.278.066,24	18.148,28	943.149,93	21.200.553,21
Octubre	4.823.099,67	287.226,46	238.842,72	7.903.264,08	2.531.501,07	15.280,07	852.673,21	16.651.887,28
Noviembre	12.569.852,70	216.714,41	183.145,46	7.618.341,81	2.834.338,72	20.350,97	977.214,46	24.419.958,53
Diciembre	10.503.897,29	-10.630,87	207.616,87	7.805.457,62	3.817.348,15	20.039,96	1.300.809,08	23.644.538,10
<b>TOTALES</b>	<b>102.755.709,71</b>	<b>1.952.660,13</b>	<b>2.117.231,98</b>	<b>90.403.778,15</b>	<b>34.366.918,30</b>	<b>218.296,32</b>	<b>10.964.489,62</b>	<b>242.779.084,21</b>



**C.P.N. HECTORIA. SPACIUR**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
I. P. D. H. A.

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA**

**SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT**

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI**

**1.- EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

**1.5- Sobre el Estado Financiero Contable - Egresos Afectados a Obras - Composición**


**Periodo:01-01-2015 al 31-12-2015**

**JURISDICCION: MISIONES**

Planilla N° 5.5.

1574

MES	Vivienda e Infraestructura	Operatorias c/Municipios	Equipamiento (Hospital de Pediatria Barreyro)	Creditos Individuales	TOTAL INVERTIDO EN OBRAS
Enero	69.801.523,90	1.270.726,50		0,00	71.072.250,40
Febrero	99.661.684,36	4.045.652,70		0,00	103.707.337,06
Marzo	117.154.149,79	26.622.066,89		115.200,00	143.891.416,68
Abril	119.082.525,53	7.067.060,82		82.800,00	126.232.386,35
Mayo	117.474.203,27	11.095.056,78		134.000,00	128.703.260,05
Junio	133.185.201,10	4.067.449,29		256.000,00	137.508.650,39
Julio	128.603.670,84	23.724.375,36		98.000,00	152.426.046,20
Agosto	134.585.704,73	6.078.852,25		308.000,00	140.972.556,98
Setiembre	147.772.049,16	6.589.417,03		190.000,00	154.551.466,19
Octubre	131.819.049,71	3.296.736,88		36.000,00	135.151.786,59
Noviembre	61.756.228,56	1.565.722,68		128.000,00	63.449.951,24
Diciembre	47.825.437,90	417.129,93		0,00	48.242.567,83
<b>TOTALES</b>	<b>1.308.721.428,85</b>	<b>95.840.247,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>1.405.909.675,96</b>



# MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

## SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

### PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

#### 1.- EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL


1.5- Sobre el Estado Financiero Contable - Egresos Afectados a Obras - Composición

Periodo:01-01-2015 al 31-12-2015

JURISDICCION: MISIONES

Planilla N° 5.5 FED

MES	466	20175+489	348	466	TOTAL INVERTIDO EN OBRAS
Enero	10.213.760,97	116.631.523,27	28.837.181,32	0,00	155.682.465,56
Febrero	12.257.599,05	137.655.779,92	28.696.255,46	0,00	178.609.634,43
Marzo	6.465.185,58	160.274.775,96	34.016.384,41	0,00	200.756.345,95
Abril	22.277.834,44	150.625.672,62	23.735.724,45	0,00	196.639.231,51
Mayo	12.434.430,04	138.398.756,46	19.861.138,54	0,00	170.694.325,04
Junio	6.125.114,70	151.357.968,07	15.696.136,32	0,00	173.179.219,09
Julio	11.640.143,80	115.026.714,94	96.139.637,72	0,00	222.806.496,46
Agosto	8.417.921,90	106.775.735,56	35.670.590,74	0,00	150.864.248,20
Setiembre	16.520.843,68	152.741.179,61	68.014.305,97	0,00	237.276.329,26
Octubre	4.887.065,37	25.265.400,42	41.586.936,16	0,00	71.739.401,95
Noviembre	2.231.667,40	77.364.673,34	27.124.624,00	0,00	106.720.964,74
Diciembre	4.308.661,96	36.144.916,45	19.384.889,95	0,00	59.838.468,36
TOTALES	117.780.228,89	1.368.263.096,62	438.763.805,04	0,00	1.924.807.130,55



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

1.- EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

1.5- Sobre el Estado Financiero Contable - Egresos No Afectados a Obras - Composición

Periodo:01-01-2015 al 31-12-2015

JURISDICCION: MISIONES


41020

Planilla N° 5.6.

930+1501 352 916361+668+1069

MES	Comisión de Servicio 1	Comisiones Bancarias 2	Subtotal Comisiones 3 = (1 + 2)	Gastos de Funcionamiento 4	Háberes de Personal 5	Amortización de Deuda	Varios (*)	Subtotal Otros Egresos 7 = (4+5+6)	TOTAL OTROS EGRESOS 8 = (3 + 7)
Enero	4.013.422,18		4.013.422,18	2.303.507,74	2.081.821,91		3.066.561,14	7.651.890,79	11.565.312,97
Febrero	3.733.017,47		3.733.017,47	5.038.284,45	4.322.109,19	1.078.689,37	2.817.627,63	13.276.710,64	17.009.728,11
Marzo	3.997.348,61		3.997.348,61	4.283.213,42	5.055.257,17	547.309,86	2.559.674,27	12.447.454,72	16.444.803,33
Abril	1.326.156,73		1.326.156,73	5.912.913,73	7.155.675,51	554.213,37	3.925.715,68	17.548.518,29	18.874.675,02
Mayo	1.765.316,53		1.765.316,53	4.726.680,19	8.261.388,24	560.983,45	3.796.369,01	17.345.420,89	19.110.737,42
Junio	3.051.038,19		3.051.038,19	5.776.231,46	10.426.303,83	566.685,85	5.017.143,42	21.786.364,56	24.837.402,75
Julio	1.924.837,13		1.924.837,13	5.392.148,69	6.755.930,31	572.084,96	7.430.957,00	20.151.120,96	22.075.958,09
Agosto	2.228.792,76		2.228.792,76	8.258.632,01	7.831.701,78	579.401,02	5.434.706,27	22.104.441,08	24.333.233,84
Setiembre	2.357.719,36		2.357.719,36	5.216.525,75	8.792.867,31	586.413,83	4.854.777,43	19.450.584,32	21.808.303,68
Octubre	2.408.957,44		2.408.957,44	7.250.998,79	9.137.679,22	593.099,02	8.690.476,63	25.672.253,66	28.081.211,10
Noviembre	2.466.890,00		2.466.890,00	7.099.228,79	6.539.746,59	599.978,31	10.315.138,43	24.554.112,12	27.021.002,12
Diciembre	3.598.065,51		3.598.065,51	12.017.132,94	5.880.572,98	601.482,74	7.735.739,83	26.234.928,49	29.832.994,00
TOTALES	32.871.561,91		32.871.561,91	73.497.497,96	82.241.054,04	6.840.341,78	65.644.906,74	228.223.800,53	261.095.362,44

(\*) Incluye Pago fondo de Reparo, Pago de Escribanos, Honorarios Causas Extrajudiciales y Pago de Sinistros y pago a proveedores



C. P. N. HECTOR A. SPACIUK  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
I. P. M. D. H. A.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI


1.- EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

1.5- Sobre el Estado Financiero Contable - Situación Financiera del Ejercicio 2015

Periodo: 01-01-2015 al 31-12-2015

JURISDICCION: MISIONES

CONCEPTOS	Cuenta N° 79361/6	Cuenta N° 2717	Cuenta N° 1038/4	Cuenta N° 1278/6	Cuenta N° 41355/8	Cuenta N° 1574/7	Cuenta N° 41019/1	Cuenta N° 930/4	Cuenta N° 743/8	Cuenta N° 1501/3	Cuenta N° 20175/0
<b>SALDO INICIAL</b>	1.541.374,08	122.569,20	1.005.952,98	79.817,61	162.289,89	20.239.480,69	14.072,76	1.990.345,71	42.813,11	312.892,54	57.317.891,04
<b>1. INGRESOS</b>	0,00	2.117.231,98	102.755.709,71	1.952.660,13	34.366.918,30	1.311.503.628,76	0,00	0,00	24.708.742,34	0,00	0,00
1.1 Transferencias FONAVI											
1.2 Prog. Fed. Emerg. Habitac.											
1.3 Prog. Fed. Pluriannual											
1.4 Prog. Fed. Infr. Y Obras Comp.											
1.5 Prog. Fed. Solid. Habitac.											
1.6 Prog. Fed. Construc. Viv.											
1.7 Prog. Fed. Mej. Habitacional											
1.8 Recupero FONAVI		2.117.231,98	102.755.709,71	1.952.660,13	34.366.918,30						
1.9 Recuperos Provinciales											
1.10 Anticipos Tesoreria Gral. Pcia.											
1.11 Aportes Rentas Generales						1.311.503.628,76					
1.12 Otros Ingresos									24.708.742,34		
1.13 Programa Promeba											
1.14 Promhib											
<b>2. EGRESOS</b>	16.976.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.909.675,96	0,00	146.334.496,72	0,00	9.404.055,28	1.215.597.531,46
2.1 Total Invertido en Obras						1.405.909.675,96					1.215.597.531,46
2.2 Prog. Fed. Construc. Viv.											
2.3 Prog. Fed. Emerg. Habitac.											
2.4 Obras de Infraestructura (FONAVI)											
2.5 Programa Federal Mejor Vivir											
2.6 Comis. de Servicios y Bancarias								64.093.442,68		9.404.055,28	
2.7 Gastos de funcionamiento	16.976.316,07					82.241.054,04					
2.8 Haberes de Personal											
2.9 Otros Egresos no afectados a Obras											
2.10 Promhib											
<b>3. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>											
3.1 Ingresos (+)	33.900.243,88	0,00	15.879.568,36	0,00	0,00	274.905.635,06		145.865.000,00	1.920.787,74	9.100.000,00	1.314.878.080,41
3.2 Egresos (-)	15.879.568,36	2.175.000,00	113.561.848,26	2.000.000,00	33.900.243,88	187.413.422,48		0,00	26.459.730,00	0,00	144.054.725,37
<b>4. ACTIVOS FINANCIEROS</b>											
4.1 Venta (+) Compra (-)											
4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+)											
<b>5. RESULTADO OPERATIVO (1 - 2)</b>	-16.976.316,07	2.117.231,98	102.755.709,71	1.952.660,13	34.366.918,30	-94.406.047,20	0,00	-146.334.496,72	24.708.742,34	-9.404.055,28	-1.215.597.531,46
<b>6. SALDO FINAL (± S. Inicial ± 5 ± 3 ± 4)</b>	2.585.733,53	64.801,18	6.079.382,79	32.477,74	628.964,31	13.325.646,07	14.072,76	1.520.848,99	212.593,19	8.837,26	12.543.694,62



C. P. M. HECTOR A. SPAQUIK  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
I. P. R. C. D. M. A.




**JURISDICCION: MISIONES**

# **ANEXO**

# **DOCUMENTOS**

RESOLUCION

10 FEB 2016



POSADAS,

00449178

0178/16

RESOLUCION REGLAMENTARIA I.PRO.D.HA. N°

**VISTO:** La necesidad de reglamentar el proceso de adjudicación de viviendas IPRODHA sujetas a la demanda individual de los interesados, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE**, este procedimiento en la adjudicación de las viviendas permite la transparencia e igualdad de oportunidades a quienes han declarado su necesidad de vivienda y se encuentran inscriptos;

**QUE**, el proceso de convocatoria permite sistematizar la demanda e implementar la parametrización de los datos arrojados en la ficha de inscripción mediante las actualizaciones de parte del postulante;

**QUE**, para mayor transparencia el sorteo será Público, ante Escribano Público y con el aval del Instituto Provincial de Lotería y Casinos mediante la supervisión de sus oficiales de sorteos y uso del bolillero electrónico aprobado, para la adjudicación de las viviendas de los programas habitacionales "llave en mano."

**QUE**, el IPRODHA se encuentra facultado a reglamentar el instrumento legal que establezca los parámetros para la pre adjudicación y adjudicación de viviendas;

**POR ELLO**

**EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL DICTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA N° 0178/16 :**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el PROCESO DE ADJUDICACION DE VIVIENDAS LLAVE EN MANO, que como Anexo I forma parte de la presente.

**ARTICULO 2°.- ENCOMENDAR** al Departamento Adjudicaciones de la Dirección de Promoción Socioeconómica la puesta en práctica de este proceso y el cumplimiento de todos los pasos tendientes al cumplimiento de lo establecido en el Anexo.

**ARTICULO 3°.- DEJAR SIN EFECTO** toda otra disposición que se oponga a la presente.

**ARTÍCULO 4°.-REGISTRESE**, comuníquese, tomen conocimiento Departamento Despacho General y Centro de Digitalización de Documentos. I.PRO.D.HA (CDDI). Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín Oficial. Cumplido, PASE a la Unidad de Gestión Digesto Jurídico. **ARCHIVASE.**

ACTA N°:

06

DE FECHA:

10 FEB 2016

ST. JESÚS D. GARCÍA  
VOCAL 2°  
I. PRO. D. HA.

ST. JESÚS D. GARCÍA  
VOCAL 1°  
I. PRO. D. HA.

ART. HORACIO BLODEK  
VOCAL  
I. PRO. D. HA.

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

ST. ELSA IRENE BARRIO  
VOCAL 2°  
I. PRO. D. HA.

MIGUEL ANGELO ONETTO  
VICE PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

C.D.D.I. - pagina 1 de 7

Dr. Abog. C.A.M. N°3038 T2 X F2 138  
Mat. Abog. Federal T2 106 F2329  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
I. PRO. D. HA.

CRISTINA TAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

Lic. JUAN CARLOS DESCOTTE  
GERENTE  
I. PRO. D. HA.

ANEXO I

**REGLAMENTO DE ADJUDICACION de VIVIENDAS LLAVE EN MANO  
DEMANDA GENERAL**

**DESTINATARIOS DE LAS OPERATORIAS (DEMANDA)**

Cada grupo familiar podrá ser adjudicatario o beneficiario de una sola vivienda y cada vivienda será asignada a un solo grupo familiar. Entendiéndose por tal el núcleo estable de personas convivientes, en forma permanente, en el cual dos de sus miembros están unidos entre sí en matrimonio o en concubinato; o titular adulto, con hijos menores y grupos familiares con integrantes con discapacidad.

Para ser considerado como aspirante a la adjudicación, de las viviendas, el interesado deberá participar en las siguientes etapas:

**INSCRIPCIÓN, CONVOCATORIA, SORTEO DE PREADJUDICACIÓN,  
ANÁLISIS, ENTREGA DE LA VIVIENDA Y ADJUDICACIÓN**

**1) INSCRIPCIÓN.**

Todo ciudadano argentino o extranjero con residencia legal debidamente probada, con hijos nacidos en el país, habitante de la Provincia de Misiones, tiene el derecho a inscribirse en el Registro de Demanda General, para una vivienda en la localidad donde habita en forma permanente y habitual. Quedan exceptuados de esta exigencia los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Armadas y profesionales y técnicos que sean considerados de interés provincial su radicación en determinadas localidades. Estas adjudicaciones, debidamente certificadas por autoridad superior, se harán bajo la figura de alquiler con opción a compra, la que se hará efectiva una vez que se constate fehacientemente su radicación definitiva en la Provincia de Misiones. Estas excepciones están avaladas por Convenios firmados oportunamente con autoridades nacionales de las FFSS y FFAA. Al momento de la inscripción, el Instituto hará conocer al solicitante los requisitos básicos para la obtención de una vivienda social, que son:

- a) Prioridad Grupo familiar con hijos menores.
- b) Grupos familiares con integrantes con discapacidad
- c) Ingresos suficientes para afrontar el pago de la vivienda y mantener su calidad de vida.
- d) Codeudor y bancarización de sus ingresos que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones.
- e) Dirección Postal fidedigna, teniendo en cuenta que se lo convocará UNICAMENTE vía postal. En su defecto, el Instituto pondrá a la brevedad en vigencia el DOMICILIO ELECTRONICO, por lo cual se le efectuará la convocatoria a su dirección de correo, pero mantendrá hasta que se disponga lo contrario la obligación de contestar en nuestras oficinas en formato papel la documentación demandada.
- f) Obligación ineludible de actualizar cada año su inscripción, modificando sus datos si se hace necesario y demostrando el mantenimiento de su interés en obtener el beneficio. Entiéndese por anual los 360 días corridos antes del llamado a Convocatoria.
- g) No haber sido ningún integrante del grupo solicitante, adjudicatario de vivienda o beneficiario de préstamo para la vivienda propia de carácter social otorgado por entidades bancarias oficiales organismos

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

## RESOLUCION REGLAMENTARIA I.PRO.D.HA. N°

nacionales, Provinciales y/o municipales. De haber sido beneficiario solo se considerarán a aquellos que formen un nuevo grupo familiar y que acrediten la cesión de sus derechos a su anterior grupo conviviente. Se requerirá también la acreditación judicial de tenencia de los hijos menores de edad.

- h) Los miembros del grupo conviviente no deben ser propietarios de inmuebles destinados a viviendas, o de inmuebles realizables cuyo valor de plaza resulte equivalente al de la vivienda que le correspondiere.

EL INSTITUTO IMPLEMENTARÁ LA REALIZACION VIA INTERNET, DE TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS DE FORMA VOLUNTARIA, A FIN DE BENEFICIAR A LOS INTERESADOS, EVITANDO LA CONCURRENCIA A NUESTRAS OFICINAS Y LA CONSIGUIENTE PERDIDA DE TIEMPO.

### **2) CONVOCATORIA.**

**Parametrización:** Previo al envío de las cartas de convocatoria, se procederá a parametrizar la base de datos de inscriptos (demanda) de acuerdo a la ubicación de las viviendas disponibles, pudiéndose en algunos casos incluir a inscriptos de localidades muy cercanas.

Se tomarán en cuenta los ingresos declarados, que cruzados con el costo de la canasta familiar actualizada resultante del número de integrantes convivientes, deben permitir el pago de la cuota.

Se desestimarán aquellas solicitudes no actualizadas dentro de los plazos establecidos, por demostrar falta de interés en la obtención del beneficio.

A todos los inscriptos resultantes de la selección efectuada según la Parametrización mencionada en los párrafos anteriores, se les enviará al domicilio postal o domicilio electrónico declarados los formularios correspondientes a la CONVOCATORIA con Respuesta Postal paga.

En esta se incluirá un listado de los requisitos necesarios a cumplir para el grupo familiar y una DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS. Este será el único documento a devolver para participar del posterior sorteo.

A todos los suplentes de Sorteos anteriores de la misma localidad, también se les enviará una nueva Declaración Jurada a los fines de que confirmen su intención de participar.

Se cargará en la página web del Instituto todo el proceso de convocatoria, mostrando en primer término el listado completo de todos aquellos postulantes a los que se les envió la correspondencia pertinente y la fecha de envío.

En la medida en que se recepcionen las Declaraciones Juradas y hasta la fecha de cierre de la convocatoria se cargarán dichos datos a fines de asegurar la transparencia, siendo estos los únicos habilitados para participar del SORTEO.

Cerrada la convocatoria se procederá al estudio y selección de las Declaraciones Juradas de postulantes que han mostrado interés, reflejando su situación en la página web, trabajo que realizará la DIRECCION DE

*[Firma]*  
ABOGADA  
Mat. Abog. C.A.M. N°3028 T2 X 19 133  
Mat. Abog. Federal T2 106 F4465  
DIRECTORA  
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS  
I.PRO.D.HA.

*[Firma]*  
CRISTINA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

*[Firma]*  
MR. JUAN CARLOS DESCOTTE  
GERENTE  
I. PRO. D. HA.

3  
Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

0178/16

RESOLUCION REGLAMENTARIA I.PRO.D.HA. N°

PROMOCION SOCIO ECONOMICA a través del DEPARTAMENTO ADJUDICACIONES.

Se considerarán todas las solicitudes que hayan cumplimentado las condiciones básicas enumeradas en la carta de la convocatoria y considerados APTOS PARA EL SORTEO.

Como única excepción, previo al sorteo, se realizarán visitas de constatación a aquellos postulantes que hayan declarado un integrante con discapacidad motriz, que haga necesaria la adjudicación de una vivienda adaptada a tal fin.

**3) SORTEO DE PREADJUDICACION.**

La selección de los Preadjudicatarios y suplentes se efectuará por sorteo entre los postulantes que han presentado la Declaración Jurada, y cuyo listado y número de participación podrá ser consultado en forma permanente en la página web del Instituto.

El Sorteo se efectuará previa difusión de fecha y hora en los medios de comunicación locales con la fiscalización de un escribano público y un oficial de sorteos del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Misiones, quién certificará el uso del sorteador electrónico aprobado previamente.

- a) Primer Sorteo de ubicación de viviendas para personas con discapacidad (ley 26182): consiste en determinar la distribución de las viviendas adaptadas que se destinan a aquellos grupos familiares que tengan un integrante que acredite una discapacidad motriz.
- b) Segundo Sorteo de ubicación. Está destinado a ex combatientes Ley N° 23240, si los hubiera.
- c) Tercer Sorteo de ubicación entre la Demanda Apta: Participan de este tramo del Sorteo todos los postulantes hasta cubrir la totalidad de las viviendas disponibles, con el número que les fuera indicado con anterioridad. A partir ese momento, las familias sorteadas revisten el carácter de PREADJUDICATARIOS.
- d) Orden de suplentes: Aquellas familias que no han sido sorteadas en el paso anterior revisten el carácter de SUPLENTE y se les aplicará un orden de prioridad, mediante el mismo mecanismo aleatorio electrónico con que se establecieron los números de sorteo. Este orden es inmodificable y se respetará para cubrir las vacantes que se pudieran producir por cualquier motivo entre los preadjudicatarios.

El resultado del sorteo y el orden de prioridad de los suplentes estará disponible en la página web en un plazo máximo de 48 horas de finalizado el acto en forma permanente hasta que se realice una nueva convocatoria en la misma localidad.

Los derechos de los sorteados son intransferibles.

**4) EVALUACIÓN Y CONFIRMACION DE LA PREADJUDICACION.**

Los sorteos serán visitados por personal técnico de la Dirección de Promoción Socio Económica en el domicilio declarado en la convocatoria como de efectiva y real habitación por su grupo familiar, donde se confeccionará el Informe socio económico y con la fehaciente notificación de los requisitos indicados en los formularios de convocatoria, a ser presentados en un plazo de 7 días, o el que se especifique para cada localidad en función del acceso a las oficinas públicas que deban emitir y/o certificar todo o parte de lo solicitado para este procedimiento.

Toda la documentación podrá ser presentada en el Departamento. Adjudicaciones en la Ciudad de Posadas y en todas las DELEGACIONES DEL INTERIOR, donde se emitirá un recibo. A los fines de simplificar el proceso no se admitirán presentaciones parciales, siendo obligación del personal interviniente informar debidamente el o los documentos faltantes.

En la medida de la recepción de los legajos completos se procederá a la evaluación de la documental presentada, verificando el cumplimiento de las condiciones requeridas en la Convocatoria.

El incumplimiento de las condiciones fijadas para la convocatoria, detectado en la visita domiciliaria o en el análisis de la documentación dará derecho al Instituto a dar de baja al preadjudicatario, situación que se comunicará fehacientemente al domicilio postal o electrónico del participante.

Las vacantes producidas según el párrafo anterior serán cubiertas por los suplentes, respetando en forma estricta el orden previamente establecido. Estos suplentes serán a su vez evaluados con el mismo procedimiento y criterio que los sorteos originalmente.

Todas las modificaciones que se produzcan al resultado original del sorteo serán publicadas en la página WEB del Instituto a los fines de informar de forma inmediata y transparente a la población.

A partir de la confirmación del carácter de **preadjudicatario**, se comenzará a facturar las cuotas de ahorro previo, las que serán acreditadas al valor de la vivienda una vez entregadas. Estas se emitirán estableciendo un máximo de 15 (quince) cuotas, suspendiéndose el pago cumplido este plazo cuando por responsabilidad del Instituto o por cualquier razón de fuerza mayor, no se finalicen las obras comprometidas.

**5) TRATAMIENTO DE LAS BAJAS.**

Todas las presentaciones que se den de baja antes o después del sorteo, por no cumplir los con los parámetros establecidos, permitirán a los grupos familiares intervinientes intervenir en nuevas convocatorias si su situación cambia y se adaptan a los mismos

Ing. SANTIAGO ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

En los casos en que se detecte **flagrante falseamiento** de datos en su declaración jurada y documentación presentada, se procederá previo meticoloso análisis a inhibir durante un plazo de 5 (cinco) años al grupo familiar para acceder a cualquier beneficio IPRODHA.

Toda la documentación aportada por los postulantes será considerada como confidencial por este Instituto y no podrá ningún tercero acceder a la misma, salvo requerimiento judicial.

## **6) ENTREGA DE LAS VIVIENDAS**

Una vez finalizadas las obras de construcción de las viviendas, infraestructura de servicios y nexos, entendiéndose por nexos a las obras de conexión de las redes domiciliarias a las troncales de alimentación, se hará entrega de cada unidad a su respectivo grupo familiar **PREADJUDICATARIO**.

Son requisitos indispensables para este acto:

- Haber cumplido con el pago de las cuotas de Ahorro previo en forma regular, el atraso en tres cuotas en el mismo será causal de revocación del derecho adquirido.
- Mantener actualizadas al momento de la entrega, las condiciones de grupo familiar, ingresos y garantías requeridas en la presente reglamentación.

Cumplidos estos requisitos básicos se entregará a cada preadjudicatario un acta de **TENENCIA PROVISORIA Y COMPROMISO DE MANTENIMIENTO**, la que podrá ser expedida a nombre del titular o en condominio en el caso de parejas no casadas, a los fines de la protección de los derechos de ambos convivientes. Dicha acta habilita a los tenedores a efectuar todos los trámites oficiales ante las prestadoras de servicios para obtener las conexiones necesarias.

Dentro de los diez días de entregada la vivienda, el IPRODHA comenzará a inspeccionar las unidades a fin de constatar la efectiva ocupación de las mismas e intimará a aquellos grupos familiares que incumplan con dicha obligación.

El no cumplimiento de este requisito antes de los 30 (treinta) días corridos, permitirá al Instituto de pleno derecho a **REVOCAR** el Acta de Entrega y preadjudicar al primer suplente de la lista confeccionada al efecto, luego de las evaluaciones correspondientes.

El cumplimiento del orden de prelación establecido en la lista de suplentes es de carácter obligatorio y será público en la página web, donde se cargarán todos los movimientos de bajas y altas.

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.



**7) ADJUDICACION DE LAS VIVIENDAS**

Cumplidos los 30 (treinta) días y en un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días, el Instituto ADJUDICARÁ EN VENTA a todos los beneficiarios que hayan cumplido con las obligaciones inherentes al programa. Esta Resolución de Adjudicación será debidamente notificada en el domicilio.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución de Adjudicación emitida por el Directorio del Instituto, el adjudicatario podrá iniciar el trámite de Escrituración con constitución de Hipoteca ante la Unidad de Gestión Notarial del IPRODHA, la que se efectivizará a través de los escribanos anotados en el registro, que ejercen en todo el ámbito geográfico de la Provincia.

El costo de éste trámite está incluido en la factura mensual de la vivienda como Fondo Notarial, siendo este el único cargo para el beneficiario.

A partir de la ocupación de la vivienda estarán a cargo del adjudicatario todos los impuestos, tasas, contribución de mejoras y todo otro gravamen que correspondiera al inmueble, ya sean nacionales, provinciales o municipales.

El o los adjudicatarios deberán mantenerla en perfectas condiciones de higiene y conservación, estando a su exclusivo cargo los trabajos que ello demande. Tratándose de mejoras, éstas correrán por cuenta del adjudicatario, quien previamente deberá requerir ante el Municipio la autorización pertinente con la intervención de un profesional habilitado.

El IPRODHA se reserva la facultad de inspeccionar la vivienda cuando lo estime necesario y conveniente.

Los adjudicatarios tendrán derecho libremente a desistir o renunciar a su vivienda cuando cualquier situación personal lo haga necesario. Las cuotas abonadas hasta el momento de la devolución efectiva serán tomadas como cargo de ocupación hasta el momento de su devolución y no serán devueltas. El Instituto se reserva el derecho de demandar judicialmente por las cuotas no abonadas.

Cuando el trámite de renuncia se efectúe de acuerdo al presente sin objeciones por parte del IPRODHA, con devolución del bien y sin deudas, permitirá al beneficiario, pasados tres años de su renuncia, volver a solicitar otro beneficio, en las condiciones que este reglamento establece

En los casos de desistimiento o revocación previstos en este Reglamento, las viviendas serán reintegradas en buenas condiciones de conservación y uso, lo que será constatado por el personal técnico mediante una inspección de la que levantará acta, en el día y hora que se indique al adjudicatario.

Las reparaciones que no se hubieren realizado serán evaluadas para ser exigidas por vía judicial al adjudicatario, no existiendo obligación de parte del IPRODHA de reconocer el valor de mejoras introducidas en el inmueble.


**8) REVOCACION DE LAS ADJUDICACIONES**

El Instituto revocará e iniciará acciones de desalojo ante la constatación de IRREGULARIDADES tales como no ocupación de la vivienda por el grupo familiar, alquiler, cualquier cesión tanto gratuita como onerosa, abandono o falta de pago de las obligaciones contraídas con anterioridad.

*[Firma]*  
DIRECCION SCHIEDER  
ABOGADA  
al. Abog. C.A.M. N°3038 Tº X Fº 138  
Mat. Abog. Federal Tº 106 Fº 126  
DIRECTORA  
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS  
I. PRO. D. HA.

*[Firma]*  
CRISTINA LAKOMSKI  
Jefe Dpto. Adjudicaciones  
Dir. De Promoción Socioeconómica  
I. PRO. D. HA.

*[Firma]*  
Lic. JUAN CARLOS DESCOTTE  
GERENTE  
I. PRO. D. HA.



14 MAY 2012

RESOLUCIÓN N° 1027/12

VISTO: La RESOLUCION N°210/93 DEL DIRECTORIO DEL  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL y sus modificatorias  
y

**CONSIDERANDO:**

Que por la citada Resolución se aprobaron las normas que rigen la  
Comisión de Servicios por sobre el 1% que provee el Art. 19 de la Ley 21.581 FONAVI;

Que el Instituto ha reglamentado conforme a las exigencias de las  
SVCA, la aplicación y percepción de la COMISION DE SERVICIO de referencia;

Que a los fines de optimizar y simplificar el procedimiento del  
calculo de la COMISION DE SERVICIO, se hace necesario modificar las disposiciones  
vinculadas con la RESOLUCION N°210/93 DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO  
PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL y sus modificatorias;

POR ELLO:

**EL HONORABLE DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL  
DE DESARROLLO HABITACIONAL**

**RESUELVE**

**ARTICULO 1ro.- MODIFICASE** la RESOLUCION N°210/93 DEL DIRECTORIO  
DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO  
HABITACIONAL, y sus Modificatorias y **DEROGASE** el ANEXO I de dicha  
Resolución.-

**ARTICULO 2do.- APRUEBASE** el ANEXO I de la presente RESOLUCION.-

**ARTICULO 3ro.- ESTABLECER** que los Artículos de la RESOLUCION N°210/93  
DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE  
DESARROLLO HABITACIONAL quedaran redactados de la siguiente forma:

**Artículo 1°:** **DEROGASE** la RESOLUCION 041/93- Registro del Directorio del  
Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional y sus Modificatorias.

**Artículo 2°:** **APRUEBANSE** las normas que regirán a partir del 1° de JUNIO del  
2012 para la percepción de la COMISIÓN DE SERVICIOS por sobre  
el uno por ciento (1%) que prevé el art. 19° de la Ley N° 21.581 FO.NA.VI; y que  
como Anexo I forma parte de la presente Resolución.

**Artículo 3°:** **EL** pago de la COMISION de SERVICIOS queda supeditado a la  
efectiva percepción de fondos, en el marco del Acuerdo Interestadual  
celebrado el día 12/08/92, ratificado por Ley Nacional N° 24.130 y Ley Provincial  
N° 2962/92; y por la parte afectada a su financiamiento, tomándose como base para

Dra. MARIA ALEJANDRA DE SANCTIS  
Jefa Dpto. Recursos Humanos  
I. PRO. D. HA.

C.P.N. Hector Adolfo Spacik  
Director de Administración  
I. PRO. D. HA.

Dra. LAURA SILVINA RAMOS  
ABOGADA  
MAT. N° 1217 Fº 12º IV  
DIRECTORA  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  
I. PRO. D. HA.

Lic. JOAN CARLOS DESCOTTE  
GERENTE  
I. PRO. D. HA.

Dr. ARTURO H. DOMESTICO GONZALEZ  
VOCAL 3º  
I. PRO. D. HA.

C.P.N. OSCAR BRIZUELA  
VOCAL 1º  
I. PRO. D. HA.

Ing. WILFREDO GARAYO  
VOCAL 2º  
I. PRO. D. HA.

Dr. JORGE OSCAR GANDOLFI  
VOCAL 4º  
I. PRO. D. HA.

Dr. JOSE O. BOMORIN  
VOCAL 5º  
I. PRO. D. HA.

Dr. LUCILA BARRERA  
VOCAL 6º  
I. PRO. D. HA.

Ing. SANTIAGO E. RÓS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

**Estratégico para el futuro de los Misioneros"**

1027/12

///...

Resolución No.  
Registro Directorio IPRODHA

su liquidación el monto que surge de la Producción efectiva del Organismo reflejada a través de la certificación de Obras por todo concepto; en el caso que resultare insuficiente podrá abonarse en proporción del monto percibido.

**Artículo 4°.- FACULTASE** al Presidente del Directorio del Organismo, a apro-

bar a principio de cada mes la cantidad de horas solicitadas por la autoridad que corresponda y que estarán autorizados a realizar los agentes que tengan derecho al cobro del adicional COMISION DE SERVICIO, dicha facultad será delegada en el GERENTE del organismo, salvo resolución en contrario.

**Artículo 5°.- EL** control y registro del efectivo cumplimiento de la prestación de

los servicios estará a cargo del Departamento de Recursos Humanos.

**Artículo 6°.- ESTABLECESE** que la COMISIÓN DE SERVICIOS se podrá abo-

abonar al personal incluido como Planta Permanente y Temporaria

del IPRODHA, al personal Adscriptos, que cumpla funciones en el Instituto.

También serán incluidos los agentes que se hayan acogido al beneficio de Retiro Voluntario Extraordinario previsto por los Decretos 969/98 y 353/99; 602/00, 341/01, 484/02 y 654/03 y los que correspondieren en el futuro.

**Artículo 7°.- IMPLEMENTASE** la liquidación de las diferencias de categorías a

todos aquellos agentes que sean designados en cargos de Encargado de sección, Responsable de división, Jefes de Departamentos y Directores de Áreas autorizados por RESOLUCION DEL DIRECTORIO.-

**ARTICULO 4to.- DEJESE** sin efecto los Artículos 8 y 9 de la RESOLUCION N°210/93 DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL.

**ARTICULO 5to.- REGISTRESE**, comuníquese, tomen conocimiento Departamento Despacho y todas las Direcciones del Organismo. Por Departamento Recursos Humanos efectúese las notificaciones que correspondan. Cumplido: ARCHIVESE.-

14 MAY 2012

ACIA N° 20  
Sr. ARTHUR H. DRETTI GONZALEZ  
VOCAL 3°  
I. PRO. D. HA.

Sr. JORGE OSCAR GANDULCA  
VOCAL  
I. PRO. D. HA.

Sr. OSCAR BRIZUELA  
VOCAL 1°  
I. PRO. D. HA.

Sr. ARENE GARAYO  
VOCAL 2°  
I. PRO. D. HA.

Sr. JOSE O. BONGRINO  
VICEPRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

VIOLETA LUCILA PRATES  
VOCAL  
I. PRO. D. HA.

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

ANEXO I 1027/12,

**NORMAS REGLAMENTARIAS PARA LA PERCEPCIÓN DE LA COMISION DE  
SERVICIO - FONAVI.-**

**ARTICULO 1°.-** LA Comisión de Servicios establecida en la presente Resolución, y que  
tendrá el carácter de Adicional por horas extras, considerado en el art.  
39° -inciso 4° del Decreto Nacional N° 1428/73, se liquidará abonando las horas  
efectivamente realizadas por los agentes, tomando como base de cálculo del valor de la  
hora el que a continuación se detalla:

- A) Para las Comisiones de Servicios para las categorías 12 a 24, 3,8% sobre la  
Retribución Remunerativa y los Decretos N°1170/06, 818/07, 362/10 que percibe el  
agente en concepto de HABERES liquidados por el SIAP o el Servicio  
Administrativo que corresponda y los futuros aumentos que sean otorgados por  
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial y que sean sin aportes;
- B) Para los cargos nominados, el 4% sobre la Retribución Remunerativa y los Decretos  
N°1170/06, 818/07, 362/10 que percibe el agente en concepto de HABERES  
liquidados por el SIAP, y los futuros aumentos que sean otorgados por Decreto del  
Poder Ejecutivo Provincial y que sean sin aportes.-

**ARTICULO 2°.-** LA COMISIÓN DE SERVICIOS establecida en el presente RESOLU-  
CIÓN será liquidada a los agentes que después de haber cumplido de las  
20 hs mensuales establecidas en el DECRETO 1739/94, hayan efectivamente realizado las  
horas extras solicitadas, aprobadas y efectivamente realizadas.

**ARTICULO 3°.-** TENDRAN derecho a la percepción de la COMISIÓN DE SERVICIOS,  
los agentes que posean:

- Licencia Anual Reglamentaria, en el caso de los adscriptos después de haber cumplido 6  
meses de antigüedad en el Instituto y la licencia generada en el mismo.
- Licencia por Maternidad, Paternidad.
- Licencia por Duelo.
- Licencia por accidente de trabajo.
- Licencia por Estudio.
- Licencia por razones de salud, autorizada por Reconocimientos Médicos de la Provincia.
- Licencia por atención Familiar, autorizada por Reconocimientos Médicos de la Provincia.

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

**"2012-Año Provincial del Agua de las Misiones, Recurso**

**Estratégico para el futuro de los Misioneros"**

Anexo Nº I Resolución Nº 1027/12

-Licencia especial por hijo con discapacidad (LEY 2707/04-DECRETO 1194/07), debiendo acreditar la discapacidad y la necesidad de la atención personalizada del agente a su hijo conforme las circunstancias ya sea por prescripción médica de necesidad de estimulación temprana, estudios o tratamientos que incluso en ocasiones deban llevarse a cabo fuera del territorio de la provincia, demandando dicha situación más tiempo del contemplado en el régimen DE LICENCIAS COMUNES, esto último conforme lo expresan los considerando del Decreto Nº1194/07;

-Régimen de Retiro Voluntario Extraordinario, que corresponda.

**ARTICULO 4º.- EN los períodos en que cada Agente se encuentre en uso de las**

Licencias establecidas en el Artículo anterior, la base de cálculo será tomada de las horas efectivamente realizadas, liquidadas y abonadas de los últimos 6 meses. De no contar con una antigüedad mínima de 6 meses de percepción de la COMISION DE SERVICIOS no tendrá derecho a la percepción del mismo.

**ARTICULO 5º.- PERDERAN** el derecho a percibir la Comisión de Servicio establecida en el presente régimen, el personal perteneciente a este Instituto que pase a otro Organismo en carácter de ADSCRIPTO.

**ARTICULO 6to.- SE ABONARÁ** por la COMISION DE SERVICIOS los adicionales que a continuación se detallan:

GERENTE Y DIRECTORES.....	\$2.200
INSPECTORES....	\$1.000
JEFES DE DEPARTAMENTO...	\$ 930
RESPONSABLES DE DIVISION.....	\$ 560
ENCARGADOS DE SECCION.....	\$ 370
ATENCION AL PUBLICO.....	\$ 400
LIQUIDADORES-USUARIOS SIAP....	\$ 400
RESOLUCION N 146/94.....	\$ 170 (RESOL 146/94)

**ARTICULO 7mo:** La liquidación y pago de los adicionales establecidos en el artículo anterior serán incompatibles con los establecidos en el decreto 120/94 liquidado y abonado por el SIAP y para el caso que el agente cobre por el SIAP dicho concepto será debitado en la COMISION DE SERVICIO FONAVI.

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

MISSIONES

"2012-Año Provincial del Agua de las Misiones, Recurso

Estratégico para el futuro de los Misioneros"



Anexo N° I Resol. N° 10.27/12

**ARTICULO 8vo:** INCORPORASE al presente ANEXO el texto vigente de la RESOLUCION N° 2114/09 Registro de DIRECTORIO del INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL (aguinaldo de la COMISION DE SERVICIO - FONAVI).

DR. MIGUEL ALEJANDRO DE SANTIS  
Jefe Depto. Recursos Humanos  
I. PRO. D. HA.

DR. LAURA SILVINA RAMOS  
ABOGADA  
MAT. N° 1217 Pº 12º IV  
DIRECTORA  
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS  
I. PRO. D. HA.

C.P.M. Néstor Adolfo Spaciuk  
Director de Administración  
I. PRO. D. HA.

LIC. JUAN CARLOS DESCOTTE  
GERENTE  
I. PRO. D. HA.

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

RESOLUCION  
00414099

POSADAS, 06 OCT 2014

2690/14

**RESOLUCION N°.....**

**VISTO:** los reiterados pedidos del personal del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (I.PRO.D.HA.), solicitando que el pago de la Comisión de Servicios por sobre el 1% FO.NA.VI, sea considerada como "Haber por Aportes" pagados a través del S.I.A.P., remunerativo y bonificable, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE**, en el Instituto se ejecutan una diversidad de Programas Federales tales como: los "Programas de Emergencia Habitacional", "Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas", "Programa Federal de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica (PROMHIB)", "Programa Federal de Viviendas Rurales", "Programa Federal ENOSHA", "Programa Federal de Fortalecimiento y Optimización del Recupero de las Viviendas FONAVI", Programa "Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria", como así también los Programas ejecutados con recursos Provinciales por medio de los cuales se llevan adelante la ejecución de viviendas, entre tradicionales y de auto construcción Rural y Urbana; la implementación del Plan Techo a través de Municipios y con Empresas, ejecuciones de obras de equipamiento Comunitario como Escuelas, Comisarias, Cárceles, Asilos, Hospitales, Salas de A.P.S., CAPS, etc. y también la ejecución de empedrados y cordón cunetas; a lo que se suman tareas inherentes a la regularización de Tierras Fiscales y su urbanización. Se cumple además con tareas de apoyo a los Programas "Plan Mamá", "Hambre Cero" y asistencia a víctimas de catástrofes naturales;

**QUE**, la singularidad cuantitativa y cualitativa de las tareas requiere de mayor dedicación y responsabilidad por parte del personal, motivo por el cual, este Instituto se adhirió a la Ley N° 21581/77 que implementó el pago de la Comisión de Servicios por el 1% FO.NA.VI, siendo las Resoluciones 210/93, 1027/12 y modificatorias, las que reglamentan el pago de dicha Comisión y el adicional por mayores funciones, que a la fecha se liquidan con carácter no remunerativo ni bonificable;

**QUE**, el adicional por mayores funciones reglamentado por el artículo 6° del Anexo I de la Resolución N° 1027/12 y modificatorias, y la Comisión de Servicios, por mayor carga horaria están sujetos a su efectivo cumplimiento, y es controlado estrictamente por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y Capacitación;

**QUE**, la eficiencia del Instituto en el recupero de las cuotas y el descuento del 1 % sobre todos los certificados de obra, -independientemente del origen de su financiamiento-, permiten el autofinanciamiento de sus erogaciones corrientes -gastos en personal- permitiendo absorber las mayores erogaciones, que responden únicamente a las Contribuciones Patronales por Jubilación y Obra Social;

...//

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

Dr. JOSE OSWALDO MONORINO  
VOCAL 1°  
I. PRO. D. HA.

Ing. Oscar Balcueta  
VOCAL 2°  
I. PRO. D. HA.

Sra. VIOLETA LUCILA PRATES  
VOCAL 3°  
I. Pro. D. Ha.

Sra. ELSA IRENE GARRA  
VOCAL 4°  
I. PRO. D. HA.

Sra. MARIA GLORIA DELGADO  
VOCAL 5°  
I. Pro. D. Ha.

Sra. MARIA GLORIA DELGADO  
VOCAL 5°  
I. Pro. D. Ha.

Lic. TRISTAN VERRON  
Auto UNIDAD DE GESTION  
RECURSOS HUMANOS / CAPACITACION  
I. PRO. D. HA.

Dr. LUISA SUSANA RAMOS  
A B O G A D A  
MAT. N° 1217 F° 12.1° TV  
DIRECTORA  
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS  
I. PRO. D. HA.

C.P.N. Hector Adolfo Spector  
Director de Administración  
I. PRO. D. HA.

C.P.N. MARIO ROSTEN  
CONTADOR PUBLICO  
Contador en Charge de la Pda.

Lic. JUAN CARLOS DESCOTTE  
SERENTE  
I. PRO. D. HA.

C.D.D.

página 1 de 1

**RESOLUCIÓN N° 2690/14**  
**REGISTRO DIRECTORIO I.PRO.D.HA.**

**QUE**, las facultades otorgadas al Directorio del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional por la Ley N° 27- Artículo 14- Inc. c), permiten dictar un régimen especial de adicionales de remuneración y administrar la Comisión del 1 % FONAVI y;

**QUE**, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional emitió dictamen sin objeciones que formular al respecto;

**POR ELLO:**

**EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL  
DE DESARROLLO HABITACIONAL  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- OTORGAR** el carácter de remunerativo y bonificable a partir del 1° de Diciembre del 2014, para los Adicionales por Comisión de Servicios y por mayor función, reglamentados por las Resoluciones 210/93, 1027/12, los adicionales otorgados por las Resoluciones 458/14 y 1738/14 y modificatorias, y las que en el futuro el directorio considere prudente y conveniente incorporar como Adicionales IPRODHA.-

**ARTICULO 2°.-SOLICITAR** al Poder Ejecutivo, instrumento a través del Organismo Previsional, una "Moratoria Específica" de un reducido plazo de hasta 5 años, para que los adicionales mencionados en el Artículo precedente sean considerados en el cálculo de los haberes jubilatorios.-

**ARTICULO 3°.-AUTORIZAR** a la Dirección de Administración y a la Unidad de Gestión Recursos Humanos y Capacitación, a la liquidación y pago de las mayores erogaciones causadas por las contribuciones patronales que esta medida genere, imputándose a la partida 04-43-1-4-20-1-01-011 del presupuesto vigente.-

**ARTICULO 4°.-DETERMINAR** que la presente Resolución se dicta Ad-Referéndum del Poder Ejecutivo Provincial.-

**ARTICULO 5°.-REGISTRESE**, comuníquese. Tomen conocimiento el Departamento Despacho, Unidad de Gestión de Recursos Humanos y Capacitación, y el Centro de Digitalización IPRODHA (C.D.D.I.). Cumplido, **ARCHIVASE**.-  
**ACTA N°**

**FECHA: 06 OCT 2014**

Ing. JUAN CARLOS DESCOTTE  
GERENTE  
I. PRO. D. HA.

Sr. JOSÉ VÍCTOR ECHIGORRIN  
VOCALES  
I. PRO. D. HA.

Mtro. Oscar Biscuela  
Vocal 1°  
I. PRO. D. HA.

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

Sra. VIOLETA LUCILA PRATES  
VOCALES 5°  
I. PRO. D. HA.

Sra. ELISA ROSE GARAYO  
VOCALES 4°  
I. PRO. D. HA.

Sra. MARIA GLORIA DELGADO  
VOCALES 4°  
I. PRO. D. HA.





PROVINCIA DE MISIONES  
GOBERNACIÓN

"2014-Año del Arte y sus expresiones"



B6 110 11

POSADAS, 30 DIC. 2014

DECRETO N° 1799

**VISTO:** la Resolución de Directorio N° 2690/14 registro del I.PRO.D.HA., y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE**, en dicho instrumento, se establece el carácter remunerativo y bonificable de adicionales que se vienen liquidando y abonando al personal del I.PRO.D.HA., desde su adhesión a la Ley Nacional N° 21581/77 que implementó el pago de la Comisión de Servicios por el 1% FO.NA.VI, reglamentado por las Resoluciones 210/93, 1027/12 Registro I.PRO.D.HA. y modificatorias;

**QUE**, tales adicionales responden a la singularidad cuantitativa y cualitativa de las tareas que se llevan a cabo y que requiere de mayor dedicación y responsabilidad del personal, por lo que se torna necesario asegurarles un nivel de remuneración acorde al cúmulo de tareas;

**QUE**, el Adicional I.PRO.D.HA. se abona regularmente a todo el personal, respondiendo a un acto de justicia su incorporación al cálculo del haber jubilatorio, debiendo establecerse una moratoria específica a tal fin;

**QUE**, el I.PRO.D.HA. siendo Organismo Descentralizado, posee recursos propios que derivan del alto nivel de eficiencia en el recupero de las cuotas y del descuento del 1 % sobre todos los certificados de obra, -independientemente del origen de su financiamiento-, lo que le permite el autofinanciamiento de sus erogaciones corrientes -gastos en personal-, y las mayores erogaciones que se pudieran generar, no requiriendo por lo tanto afectación de rentas generales;

**QUE**, habiéndose realizado un estudio pormenorizado de los mayores ingresos por Aportes, Contribuciones y Moratoria, y de egresos por los futuros incrementos de haberes previsionales, el balance es altamente positivo para las arcas del Instituto de Previsión Social y por consiguiente del Estado Provincial;

**POR ELLO:**

**EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE MISIONES  
DECRETA:**

**ARTICULO 1°.- RATIFICAR**, la Resolución 2690/14 -Registro Directorio I.PRO.D.HA.-, a partir de la fecha del presente, en la cual se otorga carácter de remunerativo y bonificable al Adicional

Lic. Laura Silvana Ramos  
ABOGADA  
MAT. N° 1217 PS 12 1° IV  
DIRECTORA  
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS  
I. PRO. D. HA.

P.N. Hector Adolfo Piacuk  
Director de Administración  
I. PRO. D. HA.

Lic. Juan Carlos Descotte  
GERENTE  
I. PRO. D. HA.

Ing. Santiago E. Ros  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

Lic. Sandra Liliana Montiel  
PRESIDENTE  
Instituto de Previsión Social Misiones

L.P. Adolfo Safran  
Ministro de Hacienda,  
Fomento Obras y Servicios Públicos  
Instituto de Misiones

Dr. Ernesto Mario Mac Donald  
Director de Asuntos Jurídicos  
Ministerio de Coordinación  
General de Gabinete

Dr. Maurice Fabian Closs  
GOBERNADOR  
PROVINCIA DE MISIONES



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES  
GOBERNACIÓN

1799

30 DIC. 2014

I.PRO.D.HA., para el personal del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional.-

**ARTICULO 2°.- DETERMINAR** que el pago del adicional establecido en el Artículo 1°, será liquidado mensualmente a través del SIAP, según informe del I.PRO.D.HA respecto al efectivo cumplimiento de las condiciones establecidas en las Resoluciones Registro Directorio I.PRO.D.HA. N° 210/93, 1027/12 y modificatorias.-

**ARTICULO 3°.- INCLUIR** en el cálculo de los haberes jubilatorios el ADICIONAL I.PRO.D.HA. mencionado en el artículo 1°, aplicando el mismo valor porcentual que corresponda al Ingreso Base según lo establecido en el artículo N° 59 de la Ley XIX - N° 2 (antes Ley N° 568/71).

A los fines del presente, se considerará para el cálculo del haber jubilatorio, el promedio a partir del primer Adicional liquidado por el SIAP.

**DETERMINAR** que el personal del I.PRO.D.HA. que habiendo cumplido con los requisitos fijados en la Ley XIX - N° 2 (antes Ley N° 568/71), se acoja a los beneficios jubilatorios a partir de la fecha de vigencia del presente, y hasta tanto no pueda acreditar 10 años de aportes inmediatamente anteriores a la cesación del servicio sobre el Adicional I.PRO.D.HA., deberá aportar en concepto de moratoria, el 38 % de lo que resulte como haber jubilatorio sobre dicho Adicional, en un plazo máximo de 5 (cinco) años.

**ARTICULO 4°.- FACULTAR** al Instituto de Previsión Social a reglamentar e implementar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen creado por este Decreto.-

**ARTICULO 5°.- ESTABLECER**, que las mayores erogaciones que resulten para el IPRODHA -en su condición de Empleador-, en cumplimiento de lo establecido en los artículos precedentes, serán financiadas con recursos propios de ese Organismo.-

**ARTICULO 6°.- REFRENDARÁ** el presente Decreto el señor Ministro Secretario de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.-

**ARTICULO 7°.- ESTABLECER** una moratoria previsional específica para el personal del I.PRO.D.HA., que cumpla con los requisitos exigidos para acceder al beneficio de Jubilación Ordinaria, que permita incluir en el cálculo del haber jubilatorio los conceptos establecidos en el Artículo 1° del presente decreto. A los efectos del cálculo retroactivo del promedio de los últimos diez años que exige la Ley XIX - Seguridad Social - N° 2, antes ley N° 568/71, se establecerá un cargo actualizado para cada afiliado que se adhiera al beneficio

Lic. Taty Inés Weller  
UNIDAD DE GESTIÓN  
RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN  
I. PRO. D. HA.

Dra. LAURA SILVIA RAMOS  
A B O G A D A  
MAT. N° 1217 Pº 12 Lº IV  
DIRECTORA  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
I. PRO. D. HA.

C.P.N. Héctor Adolfo Spaciuk  
Director de Administración  
I. PRO. D. HA.

Lic. JUAN CARLOS DESCOTTE  
GERENTE  
I. PRO. D. HA.

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

Lic. SANDRA JULIANA MONTIEL  
PRESIDENTE  
Instituto de Previsión Social Mnes.

Dr. ADOLFO SAFRAN  
Ministro Secretario de Hacienda,  
Finanzas, Obras y Servicios Públicos  
Provincia de Misiones

Dr. ERNESTO MARIO MAC DONALD  
Director de Asuntos Jurídicos  
Ministerio de Coordinación  
General de Gabinete

Dr. MAURICE FABIAN CLOSS  
GOBERNADOR  
PROVINCIA DE MISIONES



GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE MISIONES  
GOBERNACIÓN

1799

30 DIC. 2014

previsional. El monto resultante será descontado de su haber jubilatorio con un máximo del 38%, calculado sobre el ítem I.PRO.D.HA. De la misma manera el ente patronal deberá ingresar las contribuciones respectivas, por las cotizaciones no ingresadas. En caso que fuera deficitario el régimen que se instituye por esta normativa, la suma resultante será financiada íntegramente, mes por mes, por el I.PRO.D.HA.

**ARTICULO 8°.- REGISTRESE**, comuníquese. Tomen conocimiento el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Dirección General de Coordinación del Sector Público e Instituto de Previsión Social. Cumplido, por la Unidad Sectorial de Personal correspondiente,

**ARCHIVASE**

VS/ITW/MCZ/UCP  
Dr. CARLOS MARCELO SYNIUK  
SUBSECRETARIO DE LEGAL Y TÉCNICA  
PROVINCIA DE MISIONES

Dr. ADOLFO SAFRAN  
Ministro Facultario de Hacienda,  
Finanzas, Obras y Servicios Públicos  
Provincia de Misiones



Dr. MAURICE FABIAN CLOSS  
GOBERNADOR  
PROVINCIA DE MISIONES

C.P.N. Héctor Adolfo Spaduk  
Director de Administración  
I. PRO. D. HA.

Lic. JUAN CARLOS DISCOTTE  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

Lic. SANDRA LILIANA MONTIEL  
PRESIDENTE  
Instituto de Previsión Social-Mmes.

Dr. ERNESTO MARIO MAC DONALD  
Director de Asuntos Jurídicos  
Ministerio de Coordinación  
General de Gabinete

POSADAS, 25 MAR 2015

RESOLUCIÓN N° 0521/15

Uc. Alicia C. Delgado  
DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL  
I. PRO. D. HA.

**VISTO:** El Expediente N° 01981-I-2015- Registro del I.PRO.D.HA.- "S/ APROBACION CONV. UNICO- INF. BASICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: RED ELECTRICA, C. CUNETA Y ALCANTARILLADO, MOVIMIENTO Y RELLENO DE SUELO Y PAVIMENTO B° LA CHACRA 145- J.G.M. ACUERDO N° 41"; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE**, se ha suscripto un Convenio Único entre el Sr. Secretario Nacional de Acceso al Hábitat, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Presidente de Directorio del I.PRO.D.HA;

**QUE**, a los fines de dar un Marco Legal al presente Convenio, se deberá enmarcar en el Decreto Provincial N° 1598/07 y la Resolución del Directorio N° 2523/07 Reg. I.PRO.D.HA, aprobación de la Creación de la Dirección para la Inclusión Laboral;

**QUE**, el Convenio Único firmado tiene por objetivo solucionar la problemática habitacional e infraestructura de las Familias que habitan en la Chacra 145 de la Ciudad de Posadas Provincia de Misiones, que se ejecutará a través de las Cooperativas de Trabajo;

**QUE**, en la Cláusula Primera del citado Convenio Único se establece la ejecución de INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: RED ELECTRICA, CORDON CUNETA Y ALCANTARILLADO, MOVIMIENTO Y RELLENO DE SUELO, Y PAVIMENTO;

**QUE**, en la Clausula Segunda se establece la asignación de los gastos que irroguen los materiales y la mano de obra necesaria para la realización de las obras por una suma de hasta \$ 14.833.463.- a efectuar por la SECRETARIA NACIONAL DE ACCESO AL HABITAT al I.PRO.D.HA., dentro de los 30 días corridos desde la aprobación del gasto y por parte de éste a las Cooperativas de Trabajo según el avance de las obras;

**QUE**, para la recepción de los fondos el I.PRO.D.HA. ha procedido a la apertura de una Cuenta Corriente en la Sucursal POSADAS del Banco de la Nación Argentina N° 40700466/67- CBU: 0110407720040700466672;

Victoria Schmidt  
ABOGADA  
M.M. Abog. C.A.M. N°1038 Tt X FF 138  
M.M. Abog. Fedra Tt 106 FF486  
DIRECTORA  
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS  
I. PRO. D. HA.

C.P.A. MARIO R. OSTEN  
C.E. POSADO FISCAL  
Contaduría General de la Pda.

M.C. JUAN CARLOS DESCOTTE  
GERENTE  
I. PRO. D. HA.

Sr. JOSE OSVALDO TORRINO  
VOCALES  
I. PRO. D. HA.

Arg. HORACIO BLODEK  
VICEPRESIDENTE  
IPRODHA

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

ELSA IRENE SANCHEZ  
VOCAL 2°  
I. PRO. D. HA.

Sra. VIOLETA LUCIA PRATES  
VOCALES  
I. PRO. D. HA.

Sra. MARIA CLORIA DELGADO  
VOCALES 4°  
I. PRO. D. HA.

C.D.D.I. página 1 de 1

..//2

Resolución I.PRO.D.HA. Nº **0521/15**  
Reg. DIRECTORIO

Lic. Alicia E. Delgado  
DIRECCION PARA LA INCLUSION LABORAL  
I. PRO. D. HA.

**QUE**, corresponde designar por parte de éste Instituto las áreas respectivas que harán la supervisión técnica de los trabajos en el Municipio, la rendición ante la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat de la Nación y los aspectos sociales inherentes al Programa;

**QUE**, los sucesivos desembolsos a las Cooperativas de Trabajo se efectuarán previo informe de las áreas técnicas designadas sobre cumplimiento de metas previstas;

**POR ELLO:**

**EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL  
DE DESARROLLO HABITACIONAL  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el Convenio Único para la ejecución de INSFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: RED ELECTRICA, CORDON CUNETAS Y ALCANTARILLADO, MOVIMIENTO Y RELLENO DE SUELO, Y PAVIMENTO B° LA CHACRA 145- J.G.M. ACUERDO Nº 41. Antecedentes obrantes en Expediente Nº 01981-I-2015- Registro I.PRO.D.HA.-

**ARTICULO 2°: DESIGNAR** a la Dirección de Inclusión Laboral, para realizar todas las tareas técnicas y gestión de los aspectos sociales que competen al I.PRO.D.HA. de acuerdo a lo establecido en el convenio y a la Dirección del Programación Financiera como responsable de realizar las rendiciones ante la DIRECCION GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETES DE MINISTROS.-

**ARTICULO 3°: ENCUADRAR** el presente Convenio enmarcándose en el Decreto Provincial Nº 1598/07 y la Resolución del Directorio Nº 2523/07 Reg. I.PRO.D.HA- aprobación de la Creación de la Dirección para la Inclusión Laboral-;

**ARTICULO 4°: AUTORIZAR** a la Dirección de Administración a efectuar el depósito de los Desembolsos de las Obras conforme a lo establecido en los contratos realizados con las Cooperativas, debiendo a tal efecto previamente presentar los respectivos Contratos de Obra suscritos entre el Instituto y las Cooperativas. Tales Desembolsos se deducirán de los fondos depositados por la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, una vez transferidos los fondos con ese fin a la cuenta especificada por el Instituto, y una vez realizado el informe de la Dirección para la Inclusión Laboral del cumplimiento de las rendiciones de la etapa anterior.-

ra Victoria SCHNEIDER  
ABOGADA  
Abog. C.A.M. Nº 3038 FE X Fº 138  
Mat. Abog. Federal Nº 106 FEES  
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS  
I.PRO.D.HA.

C.P.N. MARIO R. OSTEN  
DELEGADO FISCAL  
Fiscalía General de la Pda.

Lic. JUAN CARLOS DESCOTTE  
GERENTE  
I. PRO. D. HA.

sr. JOSE OVALDO BORRINO  
VOCAL 7°  
I. PRO. D. HA.

sr. ELSA IRENE GABAYO  
VOCAL 2°  
I. PRO. D. HA.

Arq. HORACIO BLODEK  
VICEPRESIDENTE  
IPRODHA

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

sr. LUCILA PRATES  
VOCAL 4°  
I. PRO. D. HA.

sr. MARIA ROSA DELGADO  
VOCAL 4°  
I. PRO. D. HA.

C.D.D.I. página 2 de 11

..//3

Resolución I.PRO.D.HA. N° 0521/15  
Reg. DIRECTORIO

Lic. Alicia E. Priolo  
DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL  
I. PRO. D. HA.

**ARTICULO 5º: IMPUTAR** las Erogaciones que demanden el cumplimiento de lo  
dispuesto en el artículo anterior, a la Partida 04-43-2-4-20-2-05-052-  
05220.-

**ARTICULO 6º: REGISTRESE,** Comuníquese, tomen conocimiento Departamento  
Despacho General y el Centro de Digitalización de Documentos del  
I.PRO.D.HA. (C.D.D.I). Cumplido, **ARCHIVASE.-**

cr/AD.

ACTA N° **12**

DE FECHA: **25 MAR 2015**

C.P. N. Héctor Adolfo Spaduck  
Director de Administración  
I. PRO. D. HA.

M. A. CARLOS R. OSTEN  
DEPARTAMENTO FISCAL  
Presidencia General de la Pol.

ABOGADA  
Dña. Virginia Schneider  
Mst. Abog. C.A.M. INESOLTA TS X FE 138  
Mst. Abog. Federal TS 106 FRABE  
DIRECTORA  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  
I.PRO.D.HA.

JOSE OSWALDO EDUORINO  
VOCAL 7º  
I. PRO. D. HA.

Arq. HORACIO BLODEK  
VICEPRESIDENTE  
I. PRODHA

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

Sra. VIOLETA LUCIA BRATES  
VOCAL 5º  
I. Pro. D. Ha.

Sra. ELSA IRENE GARAYO  
VOCAL 2º  
I. PRO. D. HA.

Sra. MARIA GEORGINA DELGADO  
VOCAL 4º  
I. PRO. D. HA.

Lic. JUAN CARLOS DESCOTTE  
GERENTE  
I. PRO. D. HA.

**ANEXO**  
**FOTOGRAFICO**



Foto 1 - 30 viviendas en Garupá. Villalonga Industrial y Forestal SRL . (ex Intercon)  
Programa Federal Plurianual - Reconvertido. (Proyecto 24)



Foto 2 - 50 viviendas en Garupa. Ratti Construcciones SA  
Programa Federal Plurianual - Reconvertido. (Proyecto 64)

---





Foto 3 - 30 viviendas en Garupa. PRAT SRL  
Programa Federal Plurianual - Reconvertido. (Proyecto 69)



Foto 4 - 10 viviendas, Leandro N. Alem. Indo SA.  
Programa Federal Plurianual. (Proyecto 161)

---



Fotos 5 - 100 viviendas, Leandro N. Alem. Empresa INDO SA.  
Programa Techo Digno 1. (Proyecto 1)



Fotos 6 - 50 viviendas en Oberá. Empresa Lazarte Construcciones SRL  
Programa Techo Digno 1. (Proyecto 8)

---



Fotos 7 - 50 viviendas en Oberá. ECIM. SRL  
Programa Techo Digno 1. (Proyecto 10)



Fotos 8 - 60 viviendas en Aristóbulo del Valle. Empresas INGAR SA.  
Programa Techo Digno 1. (Proyecto 2)

---





Foto 9 - 50 viviendas en San Vicente. Empresa MACEVA SA.  
Programa Techo Digno 1. (Proyecto 13)





Foto 10 - 50 viviendas San Vicente. CONSARG SA.  
Programa Techo Digno 1. (Proyecto 12)



Foto 11 - 30 viviendas en Jardín de América. OASIS SRL.  
Programa Federal Plurianual - Reconvertido. (Proyecto 59)



Foto 12 - 20 viviendas en El Dorado. CABUREI SRL.  
Programa Federal Plurianual - Reconvertido. (Proyecto 86)



Foto 13 - 50 viviendas en Puerto Libertad (ex Puerto Iguazú Relocalizado). Carlos E. Enriquez.  
Programa Techo Digno 1. (Proyecto 6)

---





Foto 14 - 100 viviendas en Itaembé Guazú, Posadas. PROOBRA SA.  
Programa Techo Digno 1. (Proyecto 16)



Foto 15 - 50 viviendas en Itaembé Guazú, Posadas. HIDRELCO SRL.  
Programa Techo Digno 1. (Proyecto 18)

---



Foto 16 - 40 viviendas en Itaembé Guazú, Posadas, UOCRA. PROOBRA SA.  
Programa Techo Digno 1.



Foto 17 - 50 viviendas en Itaembé Guazú, Posadas. Forestal Guaraní SA  
Programa Techo Digno 1.

---





Foto 18 - Chacra 145, Posadas. Reubicación de 342 beneficiarios. Subsecretaría del Hábitat  
Obras de urbanización, saneamiento y ordenamiento del barrio