

# **Auditorías del FO.NA.VI y Programas Federales de Vivienda**

Secretaria de Vivienda

Provincia de San Luis

17 al 21 de Septiembre de 2018

Dirección de Inspección de Obras  
Secretaría de Vivienda  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda





## INDICE

### AUDITORIAS DEL FONAVI Y PROGRAMAS FEDERALES

#### *SOBRE EJERCICIO 2017*

1. SITUACION INSTITUCIONAL
2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS
3. EVOLUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA
  - 3.1. Programa FO.NA.VI.
  - 3.2. Programas Federales
4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES
5. ESTADO FINANCIERO CONTABLE
  - 5.1. Programa FO.NA.VI.
  - 5.2. Programas Federales
  - 5.3. Situación Financiera. Saldo en Cuentas Corrientes.
6. EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES
7. CONCLUSIONES GENERALES



## **INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS**

El presente Informe sobre la Auditoría realizada a las dependencias ministeriales provinciales citadas precedentemente, los días 17 y 21 de septiembre de 2018, contiene relevamientos, evaluaciones y comentarios sobre la gestión institucional, las acciones desarrolladas y la utilización de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda - FO.NA.VI - y otros recursos de carácter Federal, durante el ejercicio 2017, que reflejan el estado de situación al 31 de Diciembre de 2017.

La Comisión estuvo integrada por el Arquitecto Víctor Raúl Sirolli, el Contador Javier Ferrari, la Licenciada Aileen Sabsay y la Mgter. Arq. Estela Princic, todos pertenecientes a la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación.

En el desarrollo del informe se han tenido en cuenta:

- El Informe sobre la Auditoría realizada a las áreas de Bancos y Control de Recursos y Programa Grandes Obras de Arquitectura, elaborado por la Subsecretaría de Vivienda y Hábitat, desarrollada entre los días 18 al 22 Septiembre de 2017, con relación al ejercicio 2016.
- Durante el ejercicio 2017, no se ha contado con los informes trimestrales de avances físico- financieros de obra en tiempo y forma, que la Provincia debió remitir a la SSDUV, según lo establecido por el Decreto 2.483/93 y que le fueran solicitados en reiteradas oportunidades.



## 1. SITUACION INSTITUCIONAL

### 1.1. Marco Normativo del Organismo

Las dependencias Provinciales competentes en materia de Vivienda durante el ejercicio 2.017, se conformaban por 2 Ministerios y una Secretaría de los cuales dependen organismos de variada jerarquía.

Los Ministerios mencionados, no cuentan con la efectiva autarquía en relación a lo expresado en el Capítulo IV, de la Ley Nacional N° 24.464, sobre Entes Jurisdiccionales, en cuyo Art. 13°, inciso 4 b) se expresa: "La creación de una entidad con autarquía técnica y financiera con capacidad para la administración del fondo integrado conforme a lo dispuesto en el inciso anterior".

En virtud de la composición de las estructuras organizativas establecidas por el Ejecutivo Provincial, al mes de Diciembre del año 2016 las máximas dependencias provinciales competentes en la temática de Vivienda eran el "Ministerio de Hacienda Pública"; el "Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura" y "Secretaria de Urbanismo, Vivienda y Parques.

### 1.2. Autoridades de los organismos a la fecha del Informe

A través de sucesivos Decretos del Poder Ejecutivo Provincial, que se consignan más abajo, se definieron las actuales dependencias funcionales de los Ministerios involucrados en la temática de Vivienda, así como su estructura funcional.

MINISTERIO DE HACIENDA PUBLICA C.P.N. María Natalia Chacur	
DEPENDENCIA	FUNCIONARIO
Área Bancos y Control de Recursos	C.P.N Alejandra Adaro

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA LIC. Felipe Tomasevich
--

SECRETARIA DE URBANISMO, VIVIENDA Y PARQUES	
DEPENDENCIA	FUNCIONARIO
Grandes Obras de Arquitectura	Sr. Antonio Perretti

Fuente: P.G.O.A. – Año 2017

Es de destacar que la Información suministrada para los Puntos 1.2.3 del presente Informe, fue confeccionada por la jefatura del área, Programa Grandes obras de Arquitectura.

El Programa Grandes Obras de Arquitectura adjuntan por Nota N° 83 – P.G.O.A. – 18 – con fecha 20 de Septiembre de 2018, las Autoridades y sus funciones al 31/12/2018.



AUTORIDAD	FUNCIÓN
Sr. Antonio A. Perretti	Jefe de Programa Grandes Obras de Arquitectura
Arq. Silvia E. Pisoni	Jefe de Subprograma Proyectos y Diseños
Arq. Amalia Saa	Jefe de Subprograma Estudio, Proyecto y Confección de Pliegos
Arq. Liliana Kall	Subprograma Ejecución de Obras y Auditoría
Arq. Eduardo M. Moreira	Jefe de Área Obras del Interior
Sr. Andrés Suárez	Jefe de Área Control Formal

Fuente: P.G.O.A. – Año 2017

### 1.3. Planta de Personal

Al 31/12/17, la cantidad de personal que presta servicio de la Secretaria Grandes Obras de Arquitectura, se encuentra conformado por 24 agentes.

Las Planillas Nº 1 donde se detallan las Plantas de Personal correspondientes, se adjuntan como Anexo del presente Informe.

Distribución de agentes del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas al 31 de Diciembre de 2017:

Programa	Planta Permanente	Funcionarios	Contratados	TOTAL	Profesionales y/o Técnicos	Administrativos
Grande Obras de Arquitectura	5	6	13	24	14	4

Fuente: P.G.O.A. – Año 2017

Cabe señalar que no se contó con la información correspondiente al ejercicio 2.017, respecto de la cantidad de personal que desempeñaba funciones en los Ministerios de hacienda Pública y Obras Públicas e Infraestructura.



## 2. LÍNEAS DE ACCIÓN DESARROLLADAS

### 2.1. Operatorias FO.NA.VI. durante el Ejercicio

Durante el ejercicio 2017, se continuó con el desarrollo de las operatorias vigentes en ejercicios anteriores a través de obras contratadas con empresas y a través de municipalidades, a saber:

- Programa de Viviendas Sociales con Municipios
- Programa de Viviendas Sociales con Empresas

El estado de cada una de las obras desarrolladas según el Plan de pertenencia, así como el grado de avance o finalización se encuentra detallado en las Planillas **3.V.E. y 3.V.T.** que se adjuntan como **Anexos** del presente Informe.

### 2.2. Línea de Acción orientada a la Discapacidad

La inclusión social de las personas con capacidades diferentes, la contempla el Decreto N° 5.696/04, mediante el ex “Programa de Vivienda”.

Dicho Programa preveía otorgar a los interesados, la escritura de cancelación de Hipoteca anticipada de su vivienda, siempre que los ingresos no le permitan cubrir sus necesidades básicas encontrándose en un estado de extrema carencia habitacional.

La Provincia ha realizado a través Ministerio de Vivienda una inscripción que contemple las necesidades expuestas y al tipo de solución necesaria.

Dichas viviendas se incluyen en los Pliegos de los llamados a licitación, para su posterior ejecución.

Según normativa del P.E. Provincial hasta un 10% de las viviendas de cada plan a ejecutar debe estar dirigido a familias con miembro discapacitado.

Es de destacar que no se contó con la información correspondiente a las viviendas terminadas durante el ejercicio 2.017, destinadas a tal fin.

### 2.3. Programas Federales durante el Ejercicio

Cabe señalar que, la Provincia de San Luis, con referencia a los Programas Federales de Construcción de Viviendas y Mejoramiento de Viviendas, ejecutó las todas obras incluidas en dichos Programas con fondos pertenecientes al FO.NA.VI. ya en el ejercicio 2016.

- Programa Federal Vivir Más Cerca – Techo Digno



### 3. ESTADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA

#### 3.1. Programa FO.NA.VI.

##### 3.1.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante 2016 y 2017, según Operatorias.

Origen de los Fondos	Operatorias	Viviendas Iniciadas	
		2016	2017
FO.NA.VI.	Viviendas Sociales con Empresa	---	263
Subtotal con Empresas		---	263
	Varios Planes	---	---
Subtotal Municipios		---	---
Totales		---	263

Fuente: Programa Grande Obras de Arquitectura – Año 2017

##### 3.1.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante 2016 y 2017, según Operatorias.

Origen de los Fondos	Operatorias	Viviendas Terminadas	
		2016	2017
FO.NA.VI.	Viviendas Sociales con Empresa	2204	430
Subtotal con Empresas		2204	430
	Varios Planes	249	89
Subtotal Municipios		249	89
Totales		2453	519

Fuente: Programa Grande Obras de Arquitectura – Año 2017

El detalle de las obras terminadas durante el año 2017 consta en las Planillas N° 3.V.T que se adjuntan al presente Informe.

##### 3.1.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/16 y al 31/12/17, según Operatorias.

Origen de los Fondos	Operatorias	Viviendas en Ejecución	
		2016	2017
FO.NA.VI.	Viviendas Sociales con Empresa	636	469
Subtotal con Empresas		636	469
FO.NA.VI.	Nuevo Desafío	7	---
	Varios Planes	82	---
Subtotal Municipios		89	---
Totales		725	469

Fuente: Programa Grande Obras de Arquitectura – Año 2017

El detalle de las obras en ejecución al 31/12/17, consta en las Planillas N° 3.V.E. que se adjuntan al presente Informe.



### 3.1.4. Créditos individuales iniciados y terminados durante 2.017 y en ejecución al 31/12/17, según las distintas modalidades.

Durante el ejercicio 2017 la Jurisdicción no ejecuto viviendas a mediante la modalidad créditos.

### 3.1.5. Obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias iniciadas y terminadas, durante 2.016 y 2.017 y en ejecución al 31/12/16 y al 31/12/17.

Recursos	Tipo de Obra	2016			2017		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
FONAVI + Rentas Pcial.	InfraestructurayNexos	---	2	1	1	---	2
TOTAL		---	2	1	1	---	2

Fuente: Programa Grande Obras de Arquitectura – Año 2017

El detalle de las obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias, se consigna en la Planilla N° 3.I.E y 3.I.T. la que se adjunta como **Anexo** del presente Informe.

### 3.1.6. Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2.016 y 2.017 y en ejecución al 31/12/16 y al 31/12/17.

Durante el ejercicio 2017 la Jurisdicción no ha ejecutado obras de Equipamiento por lo tanto no se consigna en esta oportunidad la **Planilla N° 3.E.E.**

### 3.1.7. Costos finales, superficies promedio y precio por unidad de superficie de las Viviendas terminadas durante 2017, según Operatoria.

Operatoria	2 Dormitorios		
	Superficie m2	Costo en \$	\$/m²
Contratadas con Municipios Viviendas Sociales	55,12	161.145,83	2.924,00
Contratadas con Empresas – Viviendas Sociales	54,14	228.129,70	4.213,70

Fuente: Programa Grande Obras de Arquitectura – Año 2017

Los valores consignados en la Operatoria de Obras Contratadas con Municipios y/o Empresas, corresponden a los valores promedio ponderados según la cantidad de viviendas de cada proyecto terminado.

Se informa que los valores que se detallan en las Planillas 3.V.T se corresponden con el contrato original, ya que la Jurisdicción no contempla redeterminación alguna sobre los mismos.

Cabe señalar que el costo por m2., promedia obras de distintas Operatorias con diferentes valores de contrato.

### 3.1.8. Identificación de proyectos paralizados y/o rescindidos a la fecha de la presente Auditoría

Durante el presente ejercicio y hasta el 31/12/2017, la Provincia de San Luís no contaba con obras paralizadas, pertenecientes a los Programas Federales.





### **3.2. Programas Federales.**

Durante el presente ejercicio y hasta el 31/12/2017, la Provincia de San Luis no contaba con proyectos, obras, operatorias pertenecientes a los Programas Federales.

#### **3.2.1. Obras de Nexo, de Infraestructura y/o complementarias del Programa Federal del Mejoramiento del Hábitat Urbano iniciadas y terminadas durante 2016 y 2017 y en ejecución al 31/12/17.**

No se registran dicho prototipo de obras durante los ejercicios 2016 y 2017, incluidas dentro del Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano Obras de Infraestructura y Complementarias.



#### **4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES.**

La Secretaría de Vivienda, cuya conducción está a cargo de la Dra. Ángela Gutiérrez de Gatto, es la dependencia provincial encargada de proporcionar la información necesaria para la elaboración de este punto. Durante la visita realizada por esta auditoría entre los días 17 al 21 de Septiembre se tuvieron reuniones con distintos funcionarios, incluida la Dra. Gatto, a los que se les explicó los alcances del trabajo a realizar, cuyo resultado se plasmaría en un informe, como lo viene haciendo esta Dirección a lo largo de los años. A pesar de las promesas de colaboración de ella y sus colaboradores, ni durante la visita, ni meses después ante reiterados reclamos, se ha podido recabar la información sobre los aspectos sociales para el Ejercicio 2017.

En virtud de lo expuesto los relevamientos sociales quedarán sin informar, dejando a criterio de las Autoridades de esta Secretaría tomar acciones, de considerarlas necesarias.

## 5. SOBRE EL ESTADO CONTABLE FINANCIERO.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24464, en lo que respecta a la facultad otorgada a esta Secretaría de Vivienda “para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, ya sea estos provenientes de transferencias automáticas o de recuperos”, se han realizado los procedimientos que a continuación se enumeran en el Ministerio de Hacienda Pública de la Provincia de San Luis.

La falta de un Instituto de Vivienda Autárquico, como así también la intervención de los diversos Ministerios que interactúan en el desarrollo de los Programas de Vivienda, limitan significativamente el alcance de los procedimientos que habitualmente se realizan en los Organismos Provinciales distribuidos en el resto del País. Si bien existe colaboración de los funcionarios del Área Banco y Control de los Recursos del Ministerio de Hacienda, los datos volcados en este apartado surgen de las registraciones de los movimientos bancarios identificados en los libros bancos y extractos bancarios de las cuentas relacionadas con el tema vivienda, no existiendo otros documentos a los que se haya tenido vista que avalen fehacientemente las conclusiones a las que se arriban a continuación.

### 5.1. Programa FO.NA.VI.

#### 5.1.1. Transferencias Automáticas Ejercicio 2017.

En cumplimiento de la Resolución Declarativa N° 4/2007 de la Comisión Federal de Impuestos donde se establece en su Art. 2° lo siguiente...

*“Declarar que el Banco de la Nación Argentina deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 23.696, es decir, acreditando en forma automática, diaria y gratuita a cada jurisdicción, en cuenta especial denominada "Fondo Nacional de la Vivienda", el monto de la recaudación que corresponda por ese concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución respectivos.”*

... se procedió a verificar las transferencias realizadas durante el período comprendido entre el 01/01/2017 al 31/12/2017 con las registradas en el Libro Banco del Área, Cuenta Corriente N° 208716/026 (Ex 50629/0) del Banco Supervielle S.A.

Del control efectuado se extraen las siguientes conclusiones:

a) Transferencias Banco Nación durante el ejercicio 2017	\$ 557.054.317,64
--	-------------------

Menos:

Ajuste Autarquía AFIP (se adjuntan comprobantes)	\$ 3.162.510,69
--	-----------------

Transferencias Automáticas Acreditadas s/planillas 5.1 y 5.7	\$ 553.891.806,95
--	-------------------

b) El promedio mensual de ingresos por transferencias del FO.NA.VI fue de \$ 46.157.650,58

c) Los fondos ingresados por este concepto a la T.G.P. representan el 81,38% del total de ingresos del Programa.



d) Las transferencias FONAVI acreditadas en el Organismo durante el ejercicio 2017 se incrementaron un 41,97% respecto del ejercicio 2016 (\$390.140.593,24).

#### **5.1.2. Otros ingresos registrados en el ejercicio. Composición.**

Durante el Ejercicio 2017 no se registraron otros ingresos que guarden relación con la construcción de viviendas.

#### **5.1.3. Ingresos de Recuperos por cuotas de Amortización y Ahorro Previo.**

El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo de obras FONAVI y otros programas registrado durante el período ascendió a la suma de \$83.418.196,86 según el registro de la Cuenta Corriente del Banco Supervielle S.A. Nº 208716/317. Dicha información surge de las **Planillas Nº 5.1, 5.3 y 5.7**, anexas al presente informe, alcanzando una cobranza promedio mensual de \$6.951.516,41.

Cabe señalar que respecto del Ejercicio 2016 (\$109.822.407,03) los ingresos por Recupero han disminuido un 28,99% y representaron el 12,26% del total de recursos acreditados en el período.

Estos valores, informados por el Organismo Provincial en las Planillas señaladas en el primer párrafo, son los utilizados a efectos de la determinación de la posición financiera al 31/12/17.

#### **5.1.4. Inversión Total en Obras FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2017.**

Según surge de las **Planillas Nº 5.1, 5.5 y 5.7** el Organismo Provincial invirtió, durante el período 2017, en obras de Vivienda e Infraestructura, la suma de \$217.249.111,34, representando, de este modo, un 39,22% respecto de lo transferido automáticamente y un 31,92% del total de ingresos del período.

Comparada esta Inversión con la registrada en el período anterior (\$402.719.440,98) se observa una disminución del 46,05%. Cabe aclarar que desde la Cuenta General de la Provincia se realizan otros pagos para obras, cuyo monto para el ejercicio 2017 ascendió a \$46.804.025,15.

#### **5.1.5. Egresos no afectados a Obras en el período. Composición.**

Según surge de la documentación suministrada e informada en las **Planillas Nº 5.1, 5.6 y 5.7** se aplicaron, durante el año 2017, egresos no afectados a obras por la suma de \$1.264.367,89 según el siguiente detalle:



	IMPORTE	%	TOTAL
Comisiones Bancarias	334.389,86	100,00	<b>334.389,86</b>
<b>SubTotal Gastos Operativos</b>		<b>100,00</b>	
Otros Egresos	929.978,03	100,00	<b>929.978,03</b>
<b>SubTotal Otros Egresos</b>		<b>100,00</b>	
<b>Total Egresos no afectados a Obras</b>			<b>1.264.367,89</b>

El resto de las comisiones bancarias, como así también otros gastos de funcionamiento, pago de haberes de personal y toda otra erogación relacionada con el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el organismo respecto del Programa de Vivienda, son abonadas por la Cuenta Corriente 50624/2 de la Tesorería General de la Provincia.

El total de los egresos no afectados a obras representa el 0,23% de las Transferencias Automáticas Acreditadas en el Organismo y el 0,19% del total de ingresos registrados.

## 5.2. Programas Federales

Durante el Ejercicio 2017 la Provincia de San Luis recibió desembolsos nacionales por un monto total de \$43.275.480,85 correspondientes al Programa Federal Techo Digno. Respecto del ejercicio anterior (\$178.753.439,41) las transferencias disminuyeron un 75,79%.

La inversión realizada en Obras de Vivienda queda expuesta en el Punto 5.1.4, no pudiéndose discriminar la inversión en Obras FO.NA.VI. de las de Obras que se enmarcan dentro de los Programas Federales de Vivienda.

## 5.3. Situación Financiera del Ejercicio 2017. Saldo en Cuentas y Conciliaciones Bancarias.

Para la determinación de la Situación Financiera al 31/12/2017, se ha considerado los datos de las **Planillas N° 5.1. y 5.7** y las correspondientes verificaciones a las que se ha tenido alcance.



**Saldo Inicial en Cuentas Corrientes al 01/01/2017:** **550.523.436,02**

**Ingresos**

Transferencias Automáticas acreditadas	553.891.806,95	
Recupero de Inversiones	83.418.196,86	
Programas Federales	43.275.480,85	<b>680.585.484,66</b>
Otros Ingresos	-	

**Egresos**

Inversiones en Obras	217.249.111,34	
Egresos No afectados a Obras	1.264.367,89	<b>218.513.479,23</b>

**Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/2017:** **1.012.595.441,45**

El saldo final se encuentra en las Cuentas Corrientes correspondientes y respecto del Ejercicio 2016 se observa un incremento del 83,93%.



## 6. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

### 6.1. Tecnología y Producción.

#### Obras inspeccionadas de vivienda.

N°	Localidad	Cant.	ACU	Programa	Empresa	% Real	% Prev	Estado	Sistema const.
1	Candelaria, Ayacucho	10		FO.NA.VI.	Administración Municipal	96	100	Ejec.	Tradic.
2	Lujan, Ayacucho	34		FO.PRO.VI.	La Punta Construcciones SRL.	100	100	Term.	Tradic.
3	San Francisco del Monte de Oro	7		FO.NA.VI.	Administración Municipal	100	100	Term.	Tradic.
4	Nogolí, Belgrano	6		FO.N A.VI. Solidaridad	Administración Municipal	99	100	Ejec.	Tradic.
5	La Punta, Modulo 3, J. M. de Pueyrredón	100	2149/13	T.D. 1	Alfa y Omega Ing. Const. SRL	99,48	100	Term.	Tradic.
6	La Punta, Modulo 4, J. M. de Pueyrredón	100	2149/13	T.D. 1	Alfa y Omega Ing. Const. SRL	99,48	100	Term.	Tradic.
7	Concaran, Chacabuco	6		Plan Sociales	Administración Municipal	99	100	Ejec.	Tradic.
8	Va. Larca, Chacabuco	15		Plan Sociales	Administración Municipal	99	100	Ejec.	Tradic.
9	La Puntilla, Chacabuco	6		FO.N A.VI. Solidaridad	Constructora Unión SRL.	99	100	Ejec.	Tradic.

Cantidad de viviendas inspeccionadas:	284 Viviendas	9 Conjuntos
En ejecución:	43 Viviendas	5 Conjuntos
Terminadas:	241 Viviendas	4 Conjuntos
Con tecnología tradicional:	284 Viviendas	9 Conjuntos
Con tecnología industrializada:	0 Viviendas	0 Conjuntos

#### 6.1.1. Descripción de las observaciones respecto de:

##### 6.1.1.1. Verificación de la modalidad de licitación y contratación.

Las obras verificadas correspondientes al Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Techo Digno 1, se realizan mediante licitación pública y por ajuste alzado. Por otra parte los proyectos financiados con recursos del FO.NA.VI., se ejecutan mediante convenio con Municipios por Administración de estos, y mediante subcontratación o con cuadrillas de personal propias.

##### 6.1.1.2. Verificación de características constructivas respecto a lo establecido en pliegos.

Las obras cumplen con lo especificado en los pliegos respectivos, y en caso de realizarse alguna modificación, la misma debe ser aprobada por la inspección, siempre que signifiquen mejoras.



#### **6.1.1.3. Sistema de Inspección y/o Auditoría. Frecuencia.**

En las obras hay sobrestantes de obra y además se realiza una visita a cargo de inspectores del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura - Programa Grandes Obras de Arquitectura, o por personal contratado para ese fin, debiendo además las empresas contar obligatoriamente con personal técnico de primera categoría en forma permanente a cargo de la obra.

#### **6.1.1.4. Adicionales y/o Economías de obra. Causas.**

En general los adicionales, si se presentan, son generados por obras de movimientos de suelos y/o por ejecución de muros de contención ocasionados por diferencias de nivel en los terrenos.

#### **6.1.1.5. Plazos de ejecución, contractuales y reales. Desvíos / Causas.**

Los plazos de obra en general se cumplen, salvo excepción generada por alguna empresa con inconvenientes, como puede ser financiero y/o societario, en dicho caso las empresas son intimadas y en caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto en el contrato la obra le es adjudicada a otra empresa cuyos antecedentes dan testimonio de haber cumplido en todo con sus responsabilidades.

#### **6.1.1.6. Verificación del Plan de Trabajo y Curvas de Inversión contractuales y reales.**

La inspección de obra debe realizar la actualización de los planes de trabajo y las curvas de inversión con cada certificado mensual, incorporando ampliaciones de plazo por razones debidamente justificadas, aunque la aprobación por resolución se realice con posterioridad.

#### **6.1.1.7. Verificación de las intervenciones de los Organismos competentes en la aprobación de la documentación técnica.**

Se solicitan las factibilidades antes del llamado a licitación pública, las empresas adjudicatarias deben presentar los proyectos aprobados antes del inicio de las obras. Una vez finalizada las obras, la documentación referida deberá contar con la aprobación definitiva por parte de los Entes prestatarios de los servicios de infraestructura.

#### **6.1.1.7.1. Comparación entre el avance físico de obra y la certificación acumulada a la fecha de inspección.**

En base a lo observado en las obras recorridas, no se verifican desfases entre el avance físico de la obra y la certificación acumulada.

#### **6.1.1.8. Verificación de la capacidad del equipamiento urbano existente.**

En general, los conjuntos visitados están próximos o dentro de la trama urbana motivo por el cual cuentan con el equipamiento necesario.

#### **6.1.1.9. Verificación de los requisitos vinculados con el diseño del conjunto.**

El diseño de las viviendas responde a distintos prototipos en lotes similares en función de una trama plana de amanzanamiento rectangular.





#### **6.1.1.10. Verificación de requisitos vinculados con la flexibilidad y crecimiento de las viviendas.**

Las tipologías en general brindan la posibilidad de crecimiento ya que el proyecto responde a un sistema lineal de circulación permitiendo la ampliación hacia el fondo a través de una apertura del tamaño de una puerta.

#### **6.1.1.11. Verificación del cumplimiento de las directrices de accesibilidad física de viviendas para discapacitados.**

Las viviendas para discapacitados están localizadas dentro del amanzanamiento en los lotes de esquina. En general los proyectos observados no cumplen con el 5% de viviendas destinadas a discapacitados motrices.

### **6.1.2. Descripción de las observaciones generales y particulares de las obras.**

#### **6.1.2.1. Observaciones generales de las obras.**

Las obras en construcción presentan un sistema de fundación que se adecua a las características propias de cada terreno, en cuanto a los muros, los mismos son de mampostería de ladrillos huecos de 0,18m con refuerzos verticales de hormigón armado en ángulos y en encuentros de muros, esos refuerzos se cierran en la parte superior con un encadenado de hormigón armado. Cabe acotar que los muros realizados con estos ladrillos huecos de este espesor, no cumplen con lo requerido en los “Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas Sociales” en lo relacionado con el aislamiento térmico y los riesgos de condensación superficial e intersticial.

La terminación superficial interior de los muros es de revoque grueso y fino y en la cara exterior es de revoque completo con paños de revestimiento en algunos casos.

Se han observado una gran cantidad de viviendas que presentan chorreaduras blancas ocasionadas por eflorescencias debido al arrastre de sales a la superficie y posterior evaporación en la superficie del paramento la humedad en la zona superior de los muros exteriores en coincidencia con el encuentro de estos con el contrapiso de la cubierta plana.

#### **6.1.2.2. Observaciones particulares de las obras.**

10 viviendas urbanas dispersas en Candelaria, departamento Ayacucho, la financiación de las mismas es con recursos del FO.NA.VI., su ejecución es mediante subcontratación por parte de la Administración del Municipio. El avance físico supera el 96% y se observa la ubicación del lavadero sobre una de las fachadas en los lotes de esquina. *(Foto 1)*

34 viviendas para inundados en Luján, departamento Ayacucho, la financiación de las mismas es con recursos del FO.NA.VI., su ejecución estuvo a cargo de la empresa La Punta Construcciones SRL. Las viviendas se entregaron a fines de 2017 y se observó: a) Revoques con ondulaciones. b) Aristas irregulares. *(Foto 2)*

7 viviendas en San Francisco del Monte de Oro, departamento de Ayacucho, la financiación de las mismas es con recursos del FO.NA.VI., su ejecución es mediante



subcontratación por parte de la Administración del Municipio. Las viviendas están terminadas y entregadas, no se verifican patologías. *(Foto 3)*

6 viviendas Solidaridad en Nogolí, departamento de Belgrano, la financiación de las mismas es con recursos del FO.NA.VI., su ejecución es mediante subcontratación por parte de la Administración del Municipio. El avance físico supera el 98% y no se observan patologías. *(Foto 4)*

La Punta dos conjuntos de 100 viviendas cada uno, Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Techo Digno 1, correspondientes al ACU N° 2.149/14. Ejecutadas por la empresa Alfa y Omega Ingeniería y Construcciones SRL., las obras están terminadas y fueron entregadas en dos etapas; una de 60 viviendas el 10/11/2015 y las 140 viviendas restantes se entregaron el 22/04/2016 labrándose un Acta de Recepción Provisoria y posteriormente con un avance físico del 99,48% por no haberse ejecutado un tramo de cordón cuneta irrealizable por modificación de la traza vehicular del conjunto, por lo que, se procedió mediante un Acta al Cierre Administrativo Definitivo el 7/08/2018. Se observan eflorescencias en el revestimiento de la zona superior de los muros exteriores. *(Fotos 5 y 6)*

6 viviendas en Concaran, departamento Chacabuco, la financiación de las mismas es con recursos del FO.NA.VI., su ejecución es mediante Administración del Municipio. El avance físico supera el 98%. No se ven observaciones que efectuar. *(Foto 7)*

15 viviendas dispersas del Plan Social en Villa Larca, departamento de Chacabuco, la financiación de las mismas es con recursos del FO.NA.VI., su ejecución es mediante Administración del Municipio. El avance físico supera el 98%. Se observan: a) revoques con ondulaciones. b) Ubicación de lavaderos sobre fachada en terrenos de esquina. *(Foto 8)*

6 viviendas Solidaridad en La Puntilla, departamento de Chacabuco, la financiación de las mismas es con recursos del FO.NA.VI., su ejecución es mediante la empresa Construcciones Unión SRL. El avance físico supera el 98%. Se observa revoques con ondulaciones. *(Foto 9)*

## 6.2 Síntesis de Evaluación Tecnológica.

Las planillas siguientes contienen conclusiones de la auditoría en relación con las deficiencias y patologías observadas y sobre la calidad desde el punto de vista del proyecto y de ejecución. Las columnas correspondientes a cantidades, en cada ítem de las deficiencias y patologías, se refieren a la totalidad de viviendas de un conjunto o a la sumatoria de dos o más que registran la misma deficiencia, mientras que los valores en las columnas de los porcentajes, en todos los casos, están en relación al número total de viviendas visitadas. El relevamiento se realizó por muestreo.



### 6.2.1.1 Sobre obras de viviendas correspondientes al Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Techo Digno 1.

Observaciones		Poco frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
N°	Descripción	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
C.1	Deficiente aislación térmica en muros exteriores	--	--	--	--	200	100,00
C.5	Eflorescencias en la superficie de muros exteriores.	--	--	--	--	200	100,00

### 6.2.1.2 Sobre obras de viviendas correspondientes al FO.NA.VI.

Observaciones		Poco frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
N°	Descripción	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
C.1	Deficiente aislación térmica en muros exteriores	--	--	--	--	84	100,00
D.5	Revoques con ondulaciones	--	--	--	--	65	77,4
D.11	Aristas irregulares	--	--	34	40,48	--	--
K.2	Ubicación de lavaderos sobre fachadas	25	29,76	--	--	--	--

### 6.2.2. Calidad del proyecto y/o la ejecución.

#### 6.2.2.1. Sobre obras de viviendas correspondientes al Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Techo Digno 1.

Operatoria	Cantidad de viviendas	Muy buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
PFPCV - Techo Digno 1	100	--	--	--	--	100	100	--	--
<b>TOTALES</b>	<b>100</b>	--	--	--	--	<b>100</b>	<b>*100</b>	--	--

\*Corresponde esta calificación por no cumplir los muros con los "Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social"- Documento Higrotérmico según Normas IRAM 11601, 11603, 11605 y 11625.

#### 6.2.2.2. Sobre obras de viviendas correspondientes al FO.NA.VI.

Operatoria	Cantidad de viviendas	Muy buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
FO.NA.VI. - Descentralizada	84	--	--	--	--	84	100	--	--
<b>TOTALES</b>	<b>84</b>	--	--	--	--	<b>84</b>	<b>*100</b>	--	--

\*Corresponde esta calificación por no cumplir los muros con los "Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social"- Documento Higrotérmico según Normas IRAM 11601, 11603, 11605 y 11625.



## 7. CONCLUSIONES

- En virtud de la composición de las estructuras organizativas establecidas por el Ejecutivo Provincial, al 31 de diciembre de 2.017, las máximas dependencias provinciales competentes en la temática de Vivienda son el “Ministerio de Hacienda Pública”; el “Ministerio de Obras Públicas y Vivienda” y la Secretaría de Urbanismo, Vivienda y Parques.
- Las mencionadas dependencias provinciales, competentes en materia de vivienda no cuentan con la efectiva autarquía que debe identificar a los organismos provinciales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 24.464 del Sistema Federal de la Vivienda, y a la cual la Provincia de San Luis adhirió mediante la Ley Provincial N° 5.059 de fecha 05/12/95, dependiendo su accionar exclusivamente de las decisiones del P. Ejecutivo provincial.
- Las Autoridades que se encuentran a cargo de la conducción de los Ministerios mencionados, son respectivamente la CPN María Natalia Chacur y el Lic. Felipe Tomasevich.
- No se contó con la información correspondiente al ejercicio 2.017, respecto de la cantidad de personal que desempeñaba funciones en ambos Ministerios. Solo se informó sobre la cantidad de personal correspondiente al Programa Grandes Obras de Arquitectura dependiente de la Secretaría de Urbanismo, Vivienda y Parques. Se informa que tal dotación alcanza a 24 agentes, se verifica que la cantidad de agentes se mantiene igual al ejercicio anterior.
- Durante el ejercicio 2017, se continuó con el desarrollo de las Operatorias FO.NA.VI. vigentes en el ejercicio anterior. Obras contratadas con empresas y/o municipalidades, mediante los diferentes planes.
- A través de los Programas Federales se terminaron durante el ejercicio 2.016, las 1.300 viviendas que al mes de diciembre de 2.015 se encontraban en ejecución. A Diciembre de 2.016 no quedaba ningún proyecto en ejecución. Se informa la no existencia de proyectos ni obras mediante las Operatorias financiadas con fondos FO.NA.VI. durante el presente ejercicio 2.017.
- Las Transferencias Automáticas transferidas e ingresadas en las cuentas del Organismo durante el ejercicio 2017 ascienden a la suma de \$553.891.806,95, las que representan el 81,38% del total de ingresos del período.
- El recupero por cuota de Amortización y Ahorro Previo ascendió a \$83.418.196,86, alcanzando una cobranza mensual promedio de \$6.951.516,41.
- La Inversión Total en Obras durante el ejercicio auditado ascendió a la suma de \$217.249.111,34. Este valor representa el 39,22% de lo transferido automáticamente y un 31,92% del total de ingresos del período.



- Los Egresos no afectados a obras en el período auditado ascendieron a la suma de \$1.264.367,89. Este valor representa el 0,23% de las Transferencias Automáticas Acreditadas en el Organismo y el 0,19% del total de ingresos registrados.
- El saldo final en Cuentas Corrientes asciende a la suma de \$1.012.595.441,45 que comparado con el del ejercicio anterior (\$550.523.436,02) se verifica un incremento del 83,93%.
- Se recomienda al Área Técnica la ejecución del cálculo de la transmitancia térmica y el riesgo de condensación superficial e intersticial en todos los muros exteriores y en techos para verificar el cumplimiento de las Normas IRAM N° 11601, 11603, 11605, y en particular la 11625 y dar así cumplimiento a los “Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social”.
- Se ha observado una cantidad importante de viviendas con un avance físico de más del 95% o terminadas, que por lo que informan los técnicos presentan retraso en temas relacionados a la titularización de los terrenos por lo que no son entregadas y entonces requieren un continuo mantenimiento en pintura y en seguridad. Por lo cual, es conveniente en futuros proyectos avanzar con este tema en paralelo para llegar a un final coordinado de las tareas y poder así tener la entrega inmediata disminuyendo riesgos y costos.
- Se observaron muchas viviendas con aristas irregulares o revoques con ondulaciones, todas tareas relacionadas a deficiencia de mano de obra, motivo por el cual se recomienda mayor supervisión técnica en terminaciones de las distintas etapas de la obra.
- Se recomienda al área de proyectos una mejor resolución para las tipologías de vivienda de esquina para una mejora en la ubicación de los lavaderos exteriores y de esa forma evitar que queden sobre una de las dos fachadas.
- Se debe controlar los materiales componentes de muros y su ejecución para evitar las características chorreaduras blancas ocasionadas por eflorescencias debidas al arrastre de las sales por la humedad y que en contacto con el aire de la superficie se evapora, quedando la superficie manchada y con riesgo por la repetición del proceso de generar la destrucción del material. Estas sales pueden estar en algunos de los componentes de los muros como ser ladrillos o áridos o en el agua de amasado de los morteros.

## **ANEXO PLANILLAS**

AUDITORIA EJERCICIO 2017  
PROGRAMA GRANDES  
OBRAS DE ARQUITECTURA

AUTORIDADES:

- 1.- Sr. Antonio Ángel Perretti  
JEFE DE PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA.-
- 2.- Arq. Silvia Elizabeth Pisoni  
JEFE SUBPROGRAMA PROYECTOS Y DISEÑOS.-
- 3.- Arq. Amalia Saa  
JEFE DE SUBPROGRAMA ESTUDIO, PROYECTO Y CONFECCION DE  
PLIEGOS.-
- 4.- Arq. Liliana Kall  
SUBPROGRAMA EJECUCION DE OBRAS Y AUDITORIA.-
- 5.- Arq. Eduardo Martín Moreira  
JEFE DE AREA OBRAS DEL INTERIOR.-
- 6.- Sr. Andres Suarez  
JEFE DE AREA CONTROL FORMAL.-

Arq. LILIANA M. KALL  
JEFE SUBPROGRAMA

Jefe Programa Grandes  
Obras de Arquitectura  
Sr. Antonio Perretti

Obra Programa Grandes  
Obras de Arquitectura  
Sr. Antonio Perretti



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT																			
DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL DEL P.O.N.A.V.I.																			
3. Viviendas en Ejecución por Operatividad de Programas P.O.N.A.V.I.																			
Operatividad: VIVIENDAS SOCIALES CON EMPRESAS																			
JURISDICCIÓN: PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA																			
N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución			Viviendas en Ejecución			AVANCE FÍSICO		
			Cant. Proy.	Ter. Acum.	Eje. Acum.	Cant. Proy.	Ter. Acum.	Eje. Acum.			Cant. SUP.	PDISCAP.	Cant. SUP.	Cant. SUP.	2 DORM.	3 DORM.	REAL	PREV	REAL
1	AYACUCHO	CONSTRUCCIÓN DE 7 VIV. E INFRAEST. EN SAN FRANCISCO	7		7				MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO	\$ 4.356.235,14						2	25,12	25,07/2016	
2	AYACUCHO	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIV. E INFRAEST. EN SAN FRANCISCO	1		1				MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO	\$ 715.325,28						1	67,90	20/02/2017	
3	JUNIN	TERMINACIÓN DE 222 VIV. E INFRAEST. EN MERLO S	222		222				GREEN SA	\$ 109.721.859,42						222	55,12	22/08/2016	
4	JUNIN	TERMINACIÓN DE 222 VIV. E INFRAEST. EN MERLO	50		50				GREEN SA	\$ 14.888.047,60						50	55,12	06/09/2017	
5	DUPUY	AMPLIACIÓN DE 32 VIV. E INFRAEST. EN BUENA ESPERANZA	32		32				WIL CAM SRL	\$ 16.642.391,31						32	55,00	12/07/2017	
6	PRINGLES	TERMINACIÓN DE 118 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN LA TOMA	118		118				CONSTRUCTORA SAN LUIS SAPIEN	\$ 23.822.179,25						118	55,12	22/07/2016	
7	AYACUCHO	TERMINACIÓN DE 10 VIVIENDAS PLAN SOLIDARIDAD E INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA	10		10				MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA	\$ 6.194.479,07						10	54,14	15/12/2017	9,88
8	CHACABUCCO	TERMINACIÓN DE 15 VIVIENDAS PLAN SOLIDARIDAD E INFRAESTRUCTURA VILLA LARCA	15		15				MUNICIPALIDAD DE VILLA LARCA	\$ 8.969.156,65						15	54,14	02/06/2017	71,09
9	PERENBERA	TERMINACIÓN DE 96 VIV. E INFRAEST. PLAN PROGRESO Y BUENOS E INFRAESTRUCTURA Y TERMINACIÓN DE 18 VIVIENDAS PLAN SOLIDARIDAD EN INFRAESTRUCTURA EN JUSTO DARACT	96		96				MUNICIPALIDAD DE JUSTO DARACT	\$ 15.470.000,00						96	55,12	02/06/2017	98,50
10	PERENBERA	TERMINACIÓN DE 95 VIVIENDAS PLAN SOLIDARIDAD E INFRAESTRUCTURA EN DPTO. PEDERNERA - 70 VILLA MERCEDES, 17 JUAN JORBA, 6 LA PUNILLA Y 2 EL MORRO.	95		95				CONSTRUCTORA UNION SRL	\$ 47.601.558,57						95	54,14	02/06/2017	66,98
11	PUEYREDON	FINALIZACIÓN 33 VIVIENDAS BIOLIMATICAS EN LA CIUDAD DE SAN LUIS	33		33				DYNA CONSTRUCCIONES SRL	\$ 3.688.605,56						33	71,00	20/10/2017	62,38
12	PUEYREDON	TERMINACIÓN 143 VIVIENDAS PLAN SOLIDARIDAD E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO ESTRELLA DEL SUR. CIUDAD DE SAN LUIS	143		143				LA PUNTA CONSTRUCCIONES SRL	\$ 32.622.545,90						143	54,14	06/09/2017	60,74
13	PUEYREDON	ATENCIÓN 77 RECLAMOS BARRIO MIRADOR DE PORTEZUELO, SAN LUIS	77		77				CONTINENTAL CONSTRUCTORA SRL	\$ 11.898.755,03						77	55,00	26/12/2017	16,20
SUBTOTAL:			899		899					\$ 296.572.159,18						896			469
TOTALES:			899		899											3			
Fuente: Arq. LILIANA M. KALLI DEFE SUBPROGRAMA DE ARQUITECTURA																			
Jefe Programa Grupos de Arquitectura Sr. Antonio Peretti																			

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT																										
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.																										
3.Viviendas en Ejecución por Operatoria de Programas F.O.N.A.V.I																										
Operatoria: VIVIENDAS SOCIALES CON EMPRESAS																										
JURISDICCION: PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA																										
N° Identif	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución				FECHA			AVANCE FISICO			Viviendas del Proceso				
			Cant. Proy	Ter. Acum.	Ejec. Paral.	Cant. Proy	Ter. Acum.	Ejec. Paral.	DISCAP.			CANT. SUP.	CANT. SUP.	1 ó 4 DORM	2 DORM	3 DORM	PREV	REAL	REAL	Const.	Termin.	Const.	Termin.			
Año 2017																										
1	AYACUCHO	TERMINACION DE 10 VIVIENDAS PLAN SOLIDARIDAD E INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA	10		10					MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA	\$ 6.194.479,67					10	54,14		3,40	9,88	10					
2	CHACABUO	TERMINACION DE VIVIENDAS PLAN SOLIDARIDAD E INFRAESTRUCTURA VILLA LARCA	15		15					MUNICIPALIDAD DE VILLA LARCA	\$ 8.969.156,65					15	54,14		71,03	71,09	15					
3	PEDEÑERA	TERMINACION DE 96 VIV. E INFRAEST. PLAN PROGRESO Y SUEÑOS E INFRAESTRUCTURA Y TERMINACION DE 18 VIVIENDAS PLAN SOLIDARIDAD EN INFRAESTRUCTURA EN JUSTO DARACT	96		96					MUNICIPALIDAD DE JUSTO DARACT	\$ 15.470.000,00					96	35,12		98,50	76,31	96					
4	PEDEÑERA	TERMINACION DE 93VIVIENDAS PLAN SOLIDARIDAD E INFRAESTRUCTURA EN DPTO PEDERNERA - 70 VILLA MERCEDES,17 JUAN JORBA, 6 LA PUNILLA Y 2 EL MORRO	95		95					CONSTRUCTORA UNION SRL	\$ 47.601.538,57					95	54,14		77,98	66,98	95					
5	PUEYREDON	FINALIZACION 33 VIVIENDAS BIOLIMATICAS EN LA CIUDAD DE SAN LUIS	33		33					DYNA CONSTRUCCIONES SRL	\$ 3.668.605,56					33	71,00		62,38	62,42	33					
6	PUEYREDON	TERMINACION 143 VIVIENDAS PLAN SOLIDARIDAD E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO ESTRELLA DEL SUR, CIUDAD DE SAN LUIS	143		143					LA PUNTA CONSTRUCCIONES SRL	\$ 32.622.345,90					143	54,14		80,74	84,36	143					
7	PUEYREDON	ATENCION 77 RECLAMOS BARRIO MIRADOR DE PORTEZUELO, SAN LUIS	77		77					CONTINENTAL CONSTRUCTORA SRL	\$ 11.898.755,03					77	55,00		16,20	33,87	77					
SUBTOTAL:			469		469						\$ 120.230.621,71										469					
TOTALES:																										
Fuente:			PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA																							

Jefe Programa Grandes Obras de Arquitectura  
Sr. Antonio Perrecci

Arq. LILIANA M. KALL  
JEFE SUBPROGRAMA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.A.VI.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA

ARQ. LILIANA M. KALL  
JEFE DE PROGRAMAS

JEFE PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA  
SR. ANTONIO PERRETTI

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT										
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.										
3. Obras de Infraestructura de nexos y Obras Complementarias en Ejecucion por Operatoria F.O.N.A.VI										
2017										
Planilla N° 3.I.E.										
JURISDICCION: PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA										
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION	CANT. INFRA		ULTIMO MONTTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO		
				EJEC	PARAL			CONTRAC.	REAL	
PEDERNERA	VILLA MERCEDES	ROVELLA CARRANZAS.A. GREEN S.A.(UTE)	CONSTRUCCION DE DESAGUES PLUVIALES 640 VIVIENDAS	1		\$ 46.868.039,50	7/7/2016	100	98,96	
JUAN MARTIN DE PUYERREDON	SAN LUIS	ALQUIMQ SACIF	CONSTRUCCION NEXO DESAGUE CLOACAL MIRADOR DE PORTEZUELO	1		\$ 22.752.784,74	14/7/2015	100	99,50	
TOTAL										
						\$ 69.620.824,24				
Fuente: PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA										

Arq. LILIANA M. KALL  
JEFE SUBPROGRAMA

Jefe Programa Grandes  
Obras de Arquitectura  
Sr. Antonio Perfecti  
Página 1

Arq. LILIANA M. KALL  
JEFE SUBREGIMINA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Utilización de Fondos

JURISDICCION: SAN LUIS

Ejercicio 2017

Planilla N° S.L

MES	Transfencias FONAVI 1	Descuento Ley 25.570 2	Total Recupero 3	I. INGRESOS				II. EGRESOS				III. SALDO = (I - II)		
				Subtotal 4=(1+2+3)	Ingresos Prog. Federales 5	Otros Ingresos 6	TOTAL INGRESOS 7=(4+5+6)	Total Invertido en Obras 8	Comisiones de Serv. y Bancarias 9	Otros Egresos 10	TOTAL EGRESOS 11=(9+10)	Saldo del Mes 12 = (7 - 11)	Saldo Acumulado 13	
Saldo Inicial														\$50.523.436,02
Enero	32.175.465,54		8.511.830,43	40.687.295,97	0,00		40.687.295,97	11.333.935,51	25.640,85	0,00	11.359.576,36	29.327.719,61	579.851.155,63	
Febrero	33.409.582,21		7.776.191,20	41.185.773,41	0,00		41.185.773,41	14.302.850,40	29.572,80	0,00	14.332.423,20	26.553.350,21	606.704.505,84	
Marzo	43.412.426,99		8.818.826,24	52.231.253,23	0,00		52.231.253,23	25.523.065,42	26.731,09	0,00	25.549.796,51	26.681.456,72	633.385.962,56	
Abril	55.438.097,76		6.248.722,92	61.686.820,68	0,00		61.686.820,68	7.173.188,72	26.312,75	0,00	7.199.501,47	54.487.319,21	687.873.281,77	
Mayo	53.040.421,38		7.301.059,71	60.341.481,09	0,00		60.341.481,09	15.221.418,61	34.188,70	0,00	15.255.607,31	45.085.873,78	732.959.155,55	
Junio	47.450.352,35		6.871.420,43	54.321.772,78	0,00		54.321.772,78	24.026.008,18	23.774,28	0,00	24.049.782,46	30.271.990,32	763.231.145,87	
Julio	49.199.319,10		7.394.215,96	56.593.535,06	3.845.652,00		60.439.187,06	11.272.275,24	28.370,46	0,00	11.300.645,70	49.138.541,36	812.369.687,23	
Agosto	48.872.681,38		6.649.711,62	55.522.393,00	39.429.828,85		94.952.221,85	13.773.259,82	27.565,64	0,00	13.800.825,46	81.151.396,39	893.521.083,62	
Septiembre	43.262.362,29		6.633.848,87	49.896.212,16	0,00		49.896.212,16	24.637.009,52	29.521,16	0,00	24.666.530,68	25.229.681,48	918.750.765,10	
Octubre	50.421.300,81		6.103.133,83	56.526.434,64	0,00		56.526.434,64	12.767.345,28	27.787,50	0,00	12.795.132,78	43.731.301,86	962.482.066,96	
Noviembre	42.298.707,62		5.579.661,29	47.878.368,91	0,00		47.878.368,91	44.559.646,55	27.179,16	0,00	44.586.825,71	3.291.543,20	965.773.610,16	
Diciembre	54.911.088,52		5.527.574,36	60.438.662,88	0,00		60.438.662,88	12.659.108,09	27.745,47	929.978,03	13.616.831,59	46.821.831,29	1.012.595.441,45	
TOTAL	553.891.806,95	0,00	83.418.196,86	637.310.003,81	43.275.480,85	0,00	680.585.484,66	217.249.111,34	334.389,86	929.978,03	218.513.479,23			

Fuente:

C.P.N. Alejandro  
Jefe de Area Bancos y Cuentas de Pagos

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA-SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición

JURISDICCION: SAN LUIS

Ejercicio 2017

Planilla N° 5.2.

MES	Recuperos Provinciales 1	Otros 2	Venta de Pliegos y Aranceles 3	Anticipos Financieros 4	Aportes Provinciales 5	Intereses 6	TOTAL OTROS INGRESOS 7
Enero							0,00
Febrero							0,00
Marzo							0,00
Abril							0,00
Mayo							0,00
Junio							0,00
Julio							0,00
Agosto							0,00
Setiembre							0,00
Octubre							0,00
Noviembre							0,00
Diciembre							0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente:

C.P.N. Alejandro  
Lago de Arica  
Lago de Arica  
Lago de Arica

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Ingresos Registrados en el Ejercicio por Programas Federales

JURISDICCION: SAN LUIS

Ejercicio 2017

Planilla N° 5.2. FED

MES	Reactivacion II 1	Emergencia Habitacional 2	Solidaridad Habitacional 3	Construccion de Viviendas I 4	Mejor Vivir 5	Infraestructura 6	Construccion de Viviendas II 7	Total Ingresos Prog, Federales 8
Enero				0,00				0,00
Febrero				0,00				0,00
Marzo				0,00				0,00
Abril				0,00				0,00
Mayo				0,00				0,00
Junio				0,00				0,00
Julio				0,00				0,00
Agosto				3.845.652,00				3.845.652,00
Setiembre				39.429.828,85				39.429.828,85
Octubre				0,00				0,00
Noviembre				0,00				0,00
Diciembre				0,00				0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	43.275.480,85	0,00	0,00	0,00	43.275.480,85

Fuente:

C.P.M. Alejandra Aguero  
Jefe de Area Programática y Control de Recursos



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo


Ejercicio 2017

JURISDICCION: SAN LUIS

Planilla N° 5.3

MES	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	DEVOLUCIÓN CUOTAS 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	8.542.420,43				-30.590,00	8.511.830,43
Febrero	7.778.951,20				-2.760,00	7.776.191,20
Marzo	8.818.826,24					8.818.826,24
Abril	6.363.972,92				-115.250,00	6.248.722,92
Mayo	7.301.059,71					7.301.059,71
Junio	6.871.420,43					6.871.420,43
Julio	7.394.215,96					7.394.215,96
Agosto	6.652.681,62				-2.970,00	6.649.711,62
Setiembre	6.633.848,87					6.633.848,87
Octubre	6.147.983,83				-42.850,00	6.105.133,83
Noviembre	5.624.861,29				-45.200,00	5.579.661,29
Diciembre	5.642.174,36				-114.600,00	5.527.574,36
<b>TOTALES</b>	<b>83.772.416,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.220,00</b>	<b>83.418.196,86</b>

Fuente:

  
C.F.N. Alejandro  
Vice Director General de Asesoría

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados a Obras FONAVI - Composición

Ejercicio 2017

JURISDICCION: SAN LUIS

Planilla N° 5.5.

MES	Vivienda e Infraestructura 1	Creditos Individuales 2	Infraestructura 3	Equipamiento 4	Otros 5	6	Total Invertido en Obras 7
Enero	11.333.935,51						11.333.935,51
Febrero	14.302.850,40						14.302.850,40
Marzo	25.523.065,42						25.523.065,42
Abril	7.173.188,72						7.173.188,72
Mayo	15.221.418,61						15.221.418,61
Junio	24.026.008,18						24.026.008,18
Julio	11.272.275,24						11.272.275,24
Agosto	13.773.259,82						13.773.259,82
Setiembre	24.637.009,52						24.637.009,52
Octubre	12.767.345,28						12.767.345,28
Noviembre	44.559.646,55						44.559.646,55
Diciembre	12.659.108,09						12.659.108,09
TOTALES	217.249.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.249.111,34

Fuente:

C.P.N. Alonso  
Jefe de Area Egresos y Recursos

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados a Obras Programas Federales - Composición

Ejercicio 2017

JURISDICCION: SAN LUIS

Planilla N° 5.5. FED

MES	Reactivacion II 1	Emergencia Habitacional 2	Solidaridad Habitacional 3	Construccion de Viviendas I 4	Mejor Vivir 5	Infraestructura 6	Construccion de Viviendas II 7	Total Invertido en Obras 8
Enero								0,00
Febrero								0,00
Marzo								0,00
Abril								0,00
Mayo								0,00
Junio								0,00
Julio								0,00
Agosto								0,00
Setiembre								0,00
Octubre								0,00
Noviembre								0,00
Diciembre								0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente:

C.D.N. Alejandro Adaro  
Jefe de Neg. Presup. y Control de Recursos

100-443886-1000

*C. H. Anderson*  
Vice Asst. Dir., Univ. of Illinois

## ANEXO DOCUMENTOS

# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la localidad de San Francisco del Monte de Oro, Departamento Ayacucho, Provincia de San Luis, a los seis(06) días del mes de Junio de 2017, siendo las 12:00 hs. y conforme a lo ordenado por Resolución N°26-PGOA-2017 firmada por el Sr. ANTONIO PERRETTI, Jefe del Programa Grandes Obras de Arquitectura, se constituyen la Arq. MARIA EUGENIA FERRER, el Arq. FACUNDO MARTIN SUAREZ y el Arq. ORLANDO ALBERTO MOLINA, en representación del PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, le Arq. ESTEBAN PONTE en carácter de Representante Técnico y el Sr. JUAN CARLOS EDUARDO Intendente de la Municipalidad de San Francisco del Monte de Oro, para proceder a efectuar la RECEPCIÓN PROVISORIA de la Obra "CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS MAS AMPLIACION DE 1 VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO AYACUCHO, PROVINCIA DE SAN LUIS", de acuerdo a lo establecido en los Decretos N°3464-MOPel-2016 y N°8318-MOPel-2016 Licitación Pública N° 04 /17, con las siguientes observaciones:

- 1- Ajustar plafones de portalámparas eléctricos, tomas corrientes exteriores, portalámparas exteriores de cocina y tapas de tableros eléctricos.
- 2- Pintar puertas interiores bocallaves.
- 3- Bajar mesada de cocina de casa 6 y 7 y verificar altura 90 cm como máximo
- 4- Faltan jabonera de ducha y lavadero.
- 5- Completar umbrales de cocina en general.
- 6- Pierde sifón cocina casa 8.
- 7- Pintar parches interior y exterior en general retocar frentes por diferencias de color
- 8- Acomodar cierre de alambre en medianera casa 8 para dejar libre medida ancho de cochera.
- 9- Completar tramo de vereda en casa 1 ingreso cochera y poste de luz para acometida de casa 1 y 2.
- 10- Limpieza y relleno de patios y jardines de todas las viviendas.
- 11- presentar planos conforme a obra de agua y electricidad.
- 12- Falta conexión acometida luz pública
- 13- Falta OS N°3 de EDESAL y conforme a obra de la infraestructura.
- 14- Falta Conforme a obra de infraestructura de agua.

Así mismo queda comprendido en este Acta el compromiso de subsanar cualquier deficiencia que aparezca en las viviendas durante el periodo de garantía establecido, manifestado por los propietarios.

Previo a la solicitud de la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar al Programa Construcción de Viviendas la conformidad firmada por los adjudicatarios.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....  
JUAN CARLOS EDUARDO  
Intendente de la  
Municipalidad de San Francisco

.....  
Arq. MARIA EUGENIA FERRER  
Inspector de Obra

.....  
Arq. ESTEBAN PONTE  
Representante Técnico

.....  
Arq. ORLANDO ALBERTO MOLINA  
Inspector de Obra

.....  
Arq. FACUNDO MARTIN SUAREZ  
Inspector de obra

## **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**

En la Localidad de La Toma, Dpto. Coronel Pringles, Provincia de San Luis, a los catorce (14) días del mes de Febrero del 2017, siendo las 09 hs., conforme a lo ordenado por Resolución Nº 07 -P.G.O.A.- 2017- firmada por el Sr. **ANTONIO PERRETTI**, se constituyen la Arq. **MARIA DEL ROSARIO COSTANZO**, Arq. **MARIA NAIR RABA** y el Ing. Civil **MARIO G. PEREZ**, en representación del PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, en representación de la Empresa CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M., la Arq. **LORENA RIEGA**, para proceder a efectuar el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la obra: **DECRETO Nº3716 - MOPel-2016 "TERMINACION DE OBRA CONSTRUCCION DE 118 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, PROVISION DE TERRENOS, EJECUCION DE OBRAS DE NEXOS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS - EN LA LOCALIDAD DE LA TOMA- DPTO CORONEL PRINGLES - SAN LUIS**

Asimismo queda comprendido también en este compromiso cualquier deficiencia que aparezca en las viviendas durante el periodo de garantía establecido.-

Previo a la solicitud de la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar al Programa Construcción de Viviendas la totalidad de las conformidades firmadas por los adjudicatarios.-

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

ARQ. M. DEL ROSARIO COSTANZO.  
INSPECTOR DE OBRA

ING. CIVIL MARIO G. PEREZ  
INSPECTOR DE OBRA

ARQ. M. NAIR RABA  
INSPECTOR DE OBRA

ARQ. LORENA RIEGA  
CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M.



## ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la Localidad de EL VOLCAN provincia de San Luis, a los ONCE (11) días del mes de ENERO del año 2018 a las 12:00 hs., conforme a lo ordenado por Resolución N° 03-P.G.O.A.-2018, firmada por la Arq. LILIANA M. KALL se constituyen la Arq. MARIA EUGENIA FERRER, la Arq. GABRIELA LILIANA BLANCO y el Arq. ORLANDO MOLINA en representación del PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, el Arq. JOEL ANTONIO SANDOVAL, como representante técnico y representante legal, quienes luego de inspeccionar la obra y su documentación, proceden a efectuar el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la Obra: "TERMINACION DE 7 VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE EL VOLCAN - DEPARTAMENTO J.M de PUEYRREDON - PROVINCIA DE SAN LUIS - aprobado por DECRETO N° 711-MOPel-2017. y AMPLIACION- aprobado por DECRETO N° 6260 -MOPel- 2017


### Observaciones generales


- Completar tareas de perfilado de calle
- Limpieza y desmalezado en lotes y espacios públicos
- Colocar tapas en tomas exteriores y timbres
- Colocar sombrerete con caño ventilación cloaca y sujetar adecuadamente
- Rellenar y compactar en patio Casa N° 1 sector pozo absorbente
- Completar equipamientos en boulevard, cesto de residuos, presentar nota expedida por municipio de cambio de material
- Casa N° 7 cambiar cerámico roto puerta de ingreso, reponer picaporte puerta cocina.
- Casa N° 6 reparar carpeta sector salida cocina
- Deberá dar cumplimiento a la orden de servicio N°13 de fecha 7 de noviembre 2017 en las tareas que no fueron subsanadas


Asimismo queda comprendido también en este compromiso cualquier deficiencia que aparezca en la vivienda durante el periodo de garantía establecido. \_\_\_\_\_


Previo a la solicitud de la Recepción Definitiva la Contratista deberá presentar al Programa Grandes Obras de Arquitectura la conformidad firmada por el adjudicatario.- \_\_\_\_\_


En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. \_\_\_\_\_

  
ARQ. MARIA EUGENIA FERRER  
INSPECTOR DE OBRA

  
ARQ. GABRIELA BLANCO  
INSPECTOR DE OBRA

  
ARQ. ORLANDO MOLINA  
INSPECTOR DE OBRA

  
ARQ. JOEL ANTONIO SANDOVAL  
REPRESENTANTE TECNICO

  
ARQ. JOEL ANTONIO SANDOVAL  
IREPRESENTANTE LEGAL

## **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**

En la Localidad de Buena Esperanza, Dpto. Dupuy, Provincia de San Luis, a los trece (13) días del mes de Diciembre del 2017, siendo las 09 hs., conforme a lo ordenado por Resolución N° 83 -P.G.O.A.- 2017- firmada por el Sr. **ANTONIO PERRETTI**, se constituyen la **Arq. ANDREA I. QUEVEDO**, **Arq. MELISA L. LARA** y el **Ing. Civil MARIO G. PEREZ**, en representación del PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, en representación de la Empresa CONTRATISTA WILCAM S.R.L., el **Arq. EDGAR TOLEDO**, para proceder a efectuar el **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA** de la obra: **LICITACION PUBLICA N°22/17 – DECRETO N° 3701 – MOPeI - 2017 “TERMINACION DE 32 VIVIENDAS PLAN PROGRESO Y SUEÑOS E INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE BUENA ESPERANZA – DPTO DUPUY - SAN LUIS**

Asimismo queda comprendido también en este compromiso cualquier deficiencia que aparezca en las viviendas durante el periodo de garantía establecido.-

Previo a la solicitud de la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar al Programa Grandes Obras de Arquitectura la totalidad de las conformidades firmadas por los adjudicatarios.-


En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-




ARQ. MELISA L. LARA.  
INSPECTOR DE OBRA



ING. CIVIL MARIO G. PEREZ  
INSPECTOR DE OBRA



ARQ. ANDREA I. QUEVEDO  
INSPECTOR DE OBRA



ARQ. EDGAR TOLEDO  
WILCAM S.R.L.



## ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Merlo, Dpto. de Junín, Provincia de San Luis, a los doce (15) días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete se constituye en el lugar de emplazamiento de la obra: **"FINALIZACION DE OBRA 222 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES Y NEXO DE CLOACAS, PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCION DE OBRA Y AMPLIACION CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD VILLA DE MERLO, DEPARTAMENTO DE JUNIN - PROVINCIA DE SAN LUIS"**, contratada con la EMPRESA CONSTRUCTORA GREEN S.A., mediante Decreto N° 5284-MOPeI- 2017, los integrantes de la Comisión designada por RESOLUCIÓN N° 61 - P.G.O.A.-2017 para realizar la **RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA**, integrada por los arquitectos **ARQ. VALERIA IRENE PARAMOS - DNI N° 20.962.563**, **ARQ. GISELLE IVONNE SARJANOVICH - DNI N° 31.880.564** y **ARQ. EDUARDO MARTIN MOREIRA - DNI N° 28.584.829** en representación del Programa Grandes Obras de Arquitectura y el Representante Técnico y Gerente **ING. CARLOS DANIEL AMPRINO DNI N° 14.532.352**, en representación de la contratista, quienes previa inspección de los trabajos realizados proceden a efectuar la **RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA** con las siguientes observaciones:

a) Documentación técnica de obra:

1. archivo digital formato pdf con los planos de vivienda. (según tipología correspondiente).

b) Documentación correspondiente a Infraestructura:

1. Planos conforme a obra aprobados por los organismos prestadores de los servicios que en cada caso corresponda.
2. Recepción Provisoria otorgada por los organismos prestadores de cada servicio tanto de infraestructura como de planta de tratamiento.

c) NEXO CLOACAL:

1. Planos conforme a obra aprobados por los organismos prestadores de los servicios que en cada caso corresponda.
2. Recepción Provisoria otorgada por los organismos prestadores de cada servicio tanto de infraestructura como de planta de tratamiento.
3. Manual de Operación y Mantenimiento del sistema.
4. Estudio de impacto ambiental.


Conforme a lo establecido en los Arts. N° 62 de la Ley Provincial de Obras Publicas N° 0257 - VIII - 2004 (5456).-----

En prueba de conformidad, se firman tres (03) ejemplares de un mismo tenor y solo efecto, en el lugar y fecha UT SUPRA. -----

  
ING. CARLOS DANIEL  
AMPRINO  
GERENTE Y REPRESENTANTE  
TÉCNICO

  
ARQ. VALERIA IRENE  
PARAMOS  
INSPECTOR DE OBRA

  
ARQ. GISELLE IVONNE  
SARJANOVICH  
INSPECTOR DE OBRA

  
ARQ. EDUARDO  
MARTIN MOREIRA  
INSPECTOR DE OBRA

## **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**

En la provincia de San Luis, los veinte (21) días del mes de abril del año 2017 a las 12:00 hs , conforme a lo ordenado por Resolución N° 11 –P.G.O.A.-2017, firmada por el Sr. **ANTONIO PERRETTI**, se constituyen la Arq. **MARIA EUGENIA FERRER** , el Arq. **MARINA ORTIZ** y el Arq. **ORLANDO MOLINA** en representación del PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, el Arq. **FERNANDO LOPEZ CAMINO** , como representante técnico y la Sra. **CARLA MABEL FERRERO**, Comisionada Municipal de la **MUNICIPALIDAD DE ALTO PELADO**, quienes luego de inspeccionar la obra y su documentación, proceden a efectuar el **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la Obra: “CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE ALTO PELADO – DEPARTAMENTO JUAN MARTIN DE PUEYRREDON – PROVINCIA DE SAN LUIS** – aprobado por DECRETO N° 3717–MOPel-2016. \_\_\_\_\_


Asimismo queda comprendido también en este compromiso cualquier deficiencia que aparezca en la vivienda durante el periodo de garantía establecido. \_\_\_\_\_

Previo a la solicitud de la Recepción Definitiva la Contratista deberá presentar al Programa Grandes Obras de Arquitectura la conformidad firmada por el adjudicatario.- \_\_\_\_\_


En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. \_\_\_\_\_

  
**ARQ. MARIA EUGENIA FERRER**  
INSPECTOR DE OBRA

  
**ARQ. MARINA ORTIZ**  
INSPECTOR DE OBRA

  
**ARQ. ORLANDO MOLINA**  
INSPECTOR DE OBRA


  
**ARQ. FERNANDO LOPEZ CAMINO**  
REPRESENTANTE TECNICO

  
**SRA. CARLA MABEL FERRERO**  
IREPRESENTANTE LEGAL


## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la provincia de San Luis, los veintiseis (26) días del mes de julio del año 2017 a las 12:00 hs , conforme a lo ordenado por Resolución N° 43 -P.G.O.A.-2017, firmada por el Sr. **ANTONIO PERRETTI**, se constituyen la **Arq. MARIA EUGENIA FERRER** , el **Ing. PABLO FABIAN SOSA** y el **Arq. ORLANDO MOLINA** en representación del PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, el **Arq. FERNANDO TORRES** , como representante técnico y la **Arq. NORA MABEL NASISI**, gerente general de la CONSTRUCTORA SAN LUIS SAPEM, quienes luego de inspeccionar la obra y su documentación, proceden a efectuar el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA** de la Obra: **"TERMINACION 200 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS- DPTO JUAN MARTIN DE PUEYRREDON- PROVINCIA DE SAN LUIS Y AMPLIACION"** - aprobado por **DECRETO N° 1375 -MOPel- 2016** y el **DECRETO N° 7089 -MOPel- 2016**


En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. \_\_\_\_\_



**ARQ. MARIA EUGENIA FERRER**  
INSPECTOR DE OBRA



**ING. PABLO FABIAN SOSA**  
INSPECTOR DE OBRA



**ARQ. ORLANDO MOLINA**  
INSPECTOR DE OBRA



**ARQ. FERNANDO TORRES**  
REPRESENTANTE TECNICO



**ARQ. NORA MABEL NASISI**  
REPRESENTANTE LEGAL

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la provincia de San Luis, los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2017 a las 12:00 hs, conforme a lo ordenado por Resolución Nº 91 -P.G.O.A.-2017, firmada por el Sr. ANTONIO PERRETTI, se constituyen la Arq. MARIA EUGENIA FERRER, la Arq. GABRIELA LILIANA BLANCO y el Arq. ORLANDO MOLINA en representación del PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, el ARQ. HUGO MELONI, como representante técnico y como representante legal la ARQ. NORA NASISI de la EMPRESA CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M quienes luego de inspeccionar la obra y su documentación, proceden a efectuar el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA de la Obra: "CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDADES VARIAS - DEPARTAMENTO AYACUCHO, SAN MARTIN Y JUNIN -PROVINCIA DE SAN LUIS " - aprobado por DECRETO Nº 234 - MOPel-2016.-


En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. \_\_\_\_\_



ARQ. MARIA EUGENIA FERRER  
INSPECTOR DE OBRA



ARQ. GABRIELA L. BLANCO  
INSPECTOR DE OBRA



ARQ. ORLANDO MOLINA  
INSPECTOR DE OBRA



ARQ. HUGO MELONI  
REPRESENTANTE TECNICO



ARQ. NORA NASISI  
REPRESENTANTE LEGAL

704  
DECRETO N°  
SAN LUIS,

MOPel-2017-

20 MAR 2017

**VISTO:**

El EXD-0000-2180374/16 que lleva acumulado, el EXD-0000-11070055/16, por el cual se tramita la ampliación de plazo y modificación de ítems de la obra denominada: "CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN LOCALIDADES VARIAS DEPARTAMENTOS: AYACUCHO - SAN MARTIN Y JUNIN PROVINCIA DE SAN LUIS", y;

**CONSIDERANDO:**

Que la mencionada obra fue contratada con la firma CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M., según lo dispuesto por Decreto N° 234-MOPel-2016 de fecha 19 de febrero de 2016 obrante en act. DOCEXT 335518/16 y Contrato de Obra Pública suscrito con la Empresa mencionada con fecha 28 de febrero de 2016 adjunto en act. DOCEXT 350296/16;

Que en act. PASEMI 99789/16 obra nota de la entonces Secretaría de Estado de Vivienda, Urbanismo y Parques la cual fue ratificada en act. DOCEXT 352881/16 Informando que surge la necesidad de una economía de obra consistente en la reducción de una casa en la localidad de Alem;

Que en act. DOCEXT 383063/16 la contratista solicita una ampliación de plazo de 180 días corridos, por retraso en comienzo de ejecución de obra de 2 viviendas en la localidad de San Isidro, definición de terrenos y para construir un centro de transformación bajo línea de 16 KVA relación 33/0 4-0231 y la correspondiente red de baja tensión de 140 mts.;

Que la firma Constructora San Luis S.A.P.E.M. en act. DOCEXT 396310/17 adjunta la documentación de una obra de infraestructura eléctrica, que no estaba contemplada originalmente, resultando la diferencia entre economía y demasía un saldo a favor de la comitente de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 47/100 (\$ 325.797,47);

Que en act. DOCEXT 396310/17 obra Plan de Trabajo y Curva propuesta con fecha de terminación el 30 de marzo de 2017;

Que en act. INFORM 146848/16 y act. DOCEXT 398876/17 el Programa Grandes Obras de Arquitectura estima conveniente otorgar a la firma CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M. una ampliación de plazo de 180 días y modificación de ítems;

Que en act. INFLEG 16579/17, obra Informe del Programa Legal y Gestión de Tierras del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, considerando que los presentes actuados pueden continuar su trámite tendiente a la emisión del pertinente Acto Administrativo que autorice la ampliación de plazo y modificación de ítems, en el marco de lo dispuesto por los artículos 45 y 50 de la Ley N° VIII-0257-2004 y Art. 26 apartado I) del Decreto N° 3345-MP-2004;

CDE. DECRETO N°

704

-MOPel-2017.-

Que en act. INFORM 150927/17, ha tomado intervención Contaduría General de la Provincia dependiente del Ministerio de Hacienda Pública;

Que en act. DICFIS 43175/17 ha tomado intervención Fiscalía de Estado considerando que estarían dadas las condiciones para que se acceda a lo peticionado encuadrando el proceder en lo normado por los Arts. 45, 50 y cc. de la Ley N° VIII-0257-2004 y Art. 26 Inc. I) del Decreto N° 3345-MP-2004;

Que en un todo de acuerdo a las previsiones del Art. 50° de la Ley de Obras Públicas de la Provincia N° VIII-0257-2004, se deberá efectuar el reajuste de las garantías respectivas de Ampliación de Plazo de obra Pública;

Que teniendo en cuenta que la señora Ministro Secretario de Estado de Hacienda Pública actúa como presidente de la firma Constructora San Luis S.A.P.E.M., se delega en el señor Secretario General de la Gobernación el refrendo del presente Decreto en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Decreto N° 140-MHP-2016;

Por ello y en uso de sus atribuciones;

**EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA:**

- Art. 1°.-** Encuadrar el presente caso en las disposiciones, Arts. 45, 50 y cc de la Ley N° VIII-0257-2004 y Art. 26 Inc. I) del Decreto N° 3345-MP-2004.-
- Art. 2°.-** Autorizar en la obra denominada: "CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN LOCALIDADES VARIAS DEPARTAMENTOS: AYACUCHO - SAN MARTIN Y JUNIN PROVINCIA DE SAN LUIS"; una ampliación de plazo y cambio de ítems, en un todo de acuerdo a la documentación obrante en acts. DOCEXT 396310/17 de lo que surge una economía del contrato original de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 47/100 (\$ 325.797,47).-
- Art. 3°.-** Aprobar Plan de Avance y Curva propuesta con fecha de terminación el día 30 de marzo de 2017, obrante en act. DOCEXT 396310/17.-
- Art. 4°.-** Reajustar las garantías conforme lo dispone el Art. 50 de la Ley N° VIII-0257-2004, previo a la suscripción del respectivo contrato.-
- Art. 5°.-** Notificar a Fiscalía de Estado.-
- Art. 6°.-** Hacer saber a Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Programa Control de Certificación, Seguimiento y Sistematización, Programa Grandes Obras de Arquitectura y a la firma CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M..-



CDE. DECRETO N°

704

MOPel-2017.-

Art. 7°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Obras Públicas e Infraestructura y el señor Secretario General de la Gobernación en reemplazo de la señora Ministro Secretario de Estado de Hacienda Pública.-

Art. 8°.- Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar.-

# ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la Provincia de San Luis, a los veintiocho (26) días del mes de abril de 2017, siendo las 10:00 hs., conforme a lo ordenado por Resolución N° 08-P.G.O.A.-2017 firmada por el Sr. ANTONIO PERRETTI, se constituyen el Arq. SUAREZ MIGLIOZZI, Facundo Martín; el Arq. MOLINA, Orlando Alberto; la Arq. FERRER, María Eugenia; en representación del PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, y el Intendente Comisionado Municipal, Sr. GARRAZA, Claudio Marcelo y el Arq. BARROSO, Héctor en representación de la MUNICIPALIDAD DE PASO GRANDE como Representante Técnico del Municipio para proceder a efectuar el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la obra: "CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE PASO GRANDE - DEPARTAMENTO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN - PROVINCIA DE SAN LUIS" - DECRETO N° 688-MHyOP-2015, con las siguientes observaciones:

- Adjuntar Planos Conformes a Obra de Infraestructura de Cloacas e Infraestructura de Agua Potable.
- Completar trámite de donación de terreno a nombre del Gobierno de la Provincia de San Luis. Adjuntar plano de Mensura aprobada.
- Reemplazar tapas en cajas de medidores y tableros en pilares de luz.
- Verificar el correcto funcionamiento en flor de ducha vivienda 2 Plan Sueños.
- Completar los debidos ajustes en carpinterías, puertas placas y ventanas.
- Reparar abolladuras y completar pintura en puertas de ingreso principal.
- Solucionar el estancamiento de agua en veredín frontal en vivienda 3 Plan Sueños debajo del muro de piedra.
- Tapar orificios en mesada de granito en la vivienda 2 Plan Sueños.
- Corregir tapón de agua caliente en instalación prevista para calefón debido a que este se encuentra por detrás del revestimiento haciendo muy difícil su conexión.
- Completar trabajos de pastina donde se encuentran canillas, llaves y tapones en las instalaciones en general.
- Colocar estacas en lotes de acuerdo a las medidas de plano de mensura aprobado.
- Verificar el correcto funcionamiento de la instalación de agua fría y caliente.

Asimismo queda comprendido en este Acta el compromiso de subsanar cualquier deficiencia que aparezca en las viviendas durante el periodo de garantía establecido.

Previo a la solicitud de la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar al Programa Grandes Obras de Arquitectura la conformidad firmada por los adjudicatarios.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ARO. SUAREZ MIGLIOZZI  
FACUNDO MARTIN  
INSPECTOR DE OBRA

ARO. MOLINA, ORLANDO ALBERTO  
INSPECTOR DE OBRA

ARO. FERRER, MARIA EUGENIA  
INSPECTOR DE OBRA

ARO. BARROSO, HECTOR  
REPRESENTANTE TECNICO

SR. GARRAZA, CLAUDIO MARCELO  
INTENDENTE COMISIONADO

CLAUDIO MARCELO GARRAZA  
Intendente Comisionado  
Paso Grande - Dpto. San Martín  
2017

## **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**

En la Localidad de La Toma, Dpto. Coronel Pringles, Provincia de San Luis, a los catorce (14) días del mes de Febrero del 2017, siendo las 09 hs., conforme a lo ordenado por Resolución N° 07 -P.G.O.A.- 2017- firmada por el Sr. **ANTONIO PERRETTI**, se constituyen la Arq. **MARIA DEL ROSARIO COSTANZO**, Arq. **MARIA NAIR RABA** y el Ing. Civil **MARIO G. PEREZ**, en representación del PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, en representación de la Empresa CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M., la Arq. **LORENA RIEGA**, para proceder a efectuar el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA de la obra: **DECRETO N°3716 - MOPel-2016 "TERMINACION DE OBRA CONSTRUCCION DE 118 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, PROVISION DE TERRENOS, EJECUCION DE OBRAS DE NEXOS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS - EN LA LOCALIDAD DE LA TOMA- DPTO CORONEL PRINGLES - SAN LUIS**


Asimismo queda comprendido<sup>1</sup> también en este compromiso cualquier deficiencia que aparezca en las viviendas durante el periodo de garantía establecido.-

Previo a la solicitud de la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar al Programa Construcción de Viviendas la totalidad de las conformidades firmadas por los adjudicatarios.-

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-



ARQ. M. DEL ROSARIO COSTANZO.  
INSPECTOR DE OBRA



ING. CIVIL MARIO G. PEREZ  
INSPECTOR DE OBRA



ARQ. M. NAIR RABA  
INSPECTOR DE OBRA



ARQ. LORENA RIEGA  
CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M.


## **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**

En la Localidad de Buena Esperanza, Dpto. Dupuy, Provincia de San Luis, a los trece (13) días del mes de Diciembre del 2017, siendo las 09 hs., conforme a lo ordenado por Resolución N° 83 -P.G.O.A.- 2017- firmada por el Sr. **ANTONIO PERRETTI**, se constituyen la Arq. **ANDREA I. QUEVEDO**, Arq. **MELISA L. LARA** y el Ing. Civil **MARIO G. PEREZ**, en representación del PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, en representación de la Empresa CONTRATISTA **WILCAM S.R.L.**, el Arq. **EDGAR TOLEDO**, para proceder a efectuar el **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA** de la obra: **LICITACION PUBLICA N°22/17 - DECRETO N° 3701 - MOPeI - 2017 "TERMINACION DE 32 VIVIENDAS PLAN PROGRESO Y SUEÑOS E INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE BUENA ESPERANZA - DPTO DUPUY - SAN LUIS**

Asimismo queda comprendido también en este compromiso cualquier deficiencia que aparezca en las viviendas durante el periodo de garantía establecido.-

Previo a la solicitud de la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar al Programa Grandes Obras de Arquitectura la totalidad de las conformidades firmadas por los adjudicatarios.-


En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-




ARQ. MELISA L. LARA.  
INSPECTOR DE OBRA



ING. CIVIL MARIO G. PEREZ  
INSPECTOR DE OBRA.



ARQ. ANDREA I. QUEVEDO  
INSPECTOR DE OBRA



ARQ. EDGAR TOLEDO  
WILCAM S.R.L.



## ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Merlo, Dpto. de Junín, Provincia de San Luis, a los doce (15) días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete se constituye en el lugar de emplazamiento de la obra: **"FINALIZACION DE OBRA 222 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES Y NEXO DE CLOACAS, PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCION DE OBRA Y AMPLIACION CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD VILLA DE MERLO, DEPARTAMENTO DE JUNIN - PROVINCIA DE SAN LUIS"**, contratada con la EMPRESA CONSTRUCTORA GREEN S.A., mediante Decreto N° 5284-MOPeI- 2017, los integrantes de la Comisión designada por RESOLUCIÓN N° 61 - P.G.O.A.-2017 para realizar la **RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA**, integrada por los arquitectos **ARQ. VALERIA IRENE PARAMOS - DNI N° 20.962.563**, **ARQ. GISELLE IVONNE SARJANOVICH - DNI N° 31.880.564** y **ARQ. EDUARDO MARTIN MOREIRA - DNI N° 28.584.829** en representación del Programa Grandes Obras de Arquitectura y el Representante Técnico y Gerente **ING. CARLOS DANIEL AMPRINO DNI N° 14.532.352**, en representación de la contratista, quienes previa inspección de los trabajos realizados proceden a efectuar la **RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA** con las siguientes observaciones:

a) Documentación técnica de obra:

1. archivo digital formato pdf con los planos de vivienda. (según tipología correspondiente).

b) Documentación correspondiente a Infraestructura:

1. Planos conforme a obra aprobados por los organismos prestadores de los servicios que en cada caso corresponda.
2. Recepción Provisoria otorgada por los organismos prestadores de cada servicio tanto de infraestructura como de planta de tratamiento.

c) NEXO CLOACAL:

1. Planos conforme a obra aprobados por los organismos prestadores de los servicios que en cada caso corresponda.
2. Recepción Provisoria otorgada por los organismos prestadores de cada servicio tanto de infraestructura como de planta de tratamiento.
3. Manual de Operación y Mantenimiento del sistema.
4. Estudio de impacto ambiental.


Conforme a lo establecido en los Arts. N° 62 de la Ley Provincial de Obras Publicas N° 0257 - VIII - 2004 (5456).-----

En prueba de conformidad, se firman tres (03) ejemplares de un mismo tenor y solo efecto, en el lugar y fecha UT SUPRA. -----

  
ING. CARLOS DANIEL  
AMPRINO  
GERENTE Y REPRESENTANTE  
TÉCNICO

  
ARQ. VALERIA IRENE  
PARAMOS  
INSPECTOR DE OBRA

  
ARQ. GISELLE IVONNE  
SARJANOVICH  
INSPECTOR DE OBRA

  
ARQ. EDUARDO  
MARTIN MOREIRA  
INSPECTOR DE OBRA

# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA


En la localidad de San Francisco del Monte de Oro, Departamento Ayacucho, Provincia de San Luis, a los seis(06) días del mes de Junio de 2017, siendo las 12:00 hs. y conforme a lo ordenado por Resolución N°26-PGOA-2017 firmada por el Sr. ANTONIO PERRETTI, Jefe del Programa Grandes Obras de Arquitectura, se constituyen la Arq. MARIA EUGENIA FERRER, el Arq. FACUNDO MARTIN SUAREZ y el Arq. ORLANDO ALBERTO MOLINA, en representación del PROGRAMA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, le Arq. ESTEBAN PONTE en carácter de Representante Técnico y el Sr. JUAN CARLOS EDUARDO Intendente de la Municipalidad de San Francisco del Monte de Oro, para proceder a efectuar la RECEPCIÓN PROVISORIA de la Obra "CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS MAS AMPLIACION DE 1 VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO AYACUCHO, PROVINCIA DE SAN LUIS", de acuerdo a lo establecido en los Decretos N°3464-MOPel-2016 y N°8318-MOPel-2016 Licitación Pública N° 04 /17, con las siguientes observaciones:


- 1- Ajustar plafones de portalámparas eléctricos, tomas corrientes exteriores, portalámparas exteriores de cocina y tapas de tableros eléctricos.
- 2- Pintar puertas interiores bocallaves.
- 3- Bajar mesada de cocina de casa 6 y 7 y verificar altura 90 cm como máximo
- 4- Faltan jabonera de ducha y lavadero.
- 5- Completar umbrales de cocina en general.
- 6- Pierde sifón cocina casa 8.
- 7- Pintar parches interior y exterior en general retocar frentes por diferencias de color
- 8- Acomodar cierre de alambre en medianera casa 8 para dejar libre medida ancho de cochera.
- 9- Completar tramo de vereda en casa 1 ingreso cochera y poste de luz para acometida de casa 1 y 2.
- 10- Limpieza y relleno de patios y jardines de todas las viviendas.
- 11- presentar planos conforme a obra de agua y electricidad.
- 12- Falta conexión acometida luz pública
- 13- Falta OS N°3 de EDESAL y conforme a obra de la infraestructura.
- 14- Falta Conforme a obra de infraestructura de agua.

Así mismo queda comprendido en este Acta el compromiso de subsanar cualquier deficiencia que aparezca en las viviendas durante el periodo de garantía establecido, manifestado por los propietarios.


Previo a la solicitud de la Recepción Definitiva, la Contratista deberá presentar al Programa Construcción de Viviendas la conformidad firmada por los adjudicatarios.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

  
.....  
JUAN CARLOS EDUARDO  
Intendente de la  
Municipalidad de San Francisco

  
.....  
Arq. MARIA EUGENIA FERRER  
Inspector de Obra

  
.....  
Arq. ESTEBAN PONTE  
Representante Técnico

  
.....  
Arq. ORLANDO ALBERTO MOLINA  
Inspector de Obra

  
.....  
Arq. FACUNDO MARTIN SUAREZ  
Inspector de obra

16-nov-2011

REPUBLICA ARGENTINA GOBIERNO NACIONAL

CREDITO

Cuenta rec.: BCRA 027

TITULO: SGO SOCIETE GENERALE S.A.

IMPORTE QUE SE ACREDITA EN LA CUENTA DEL TITULAR CORRESPONDIENTE A LA LEY 23660 en 19% IVA

LEY 24484 - ART 6° FONAR

Provincia de: **San Luis**

Distribucion Secundaria

Porcentaje: 3,65000000

Importe: 411.097,71

Importe	Descripción	Importe	Descripción
0,00		0,0000	Ajaste Autarquia periodo 02/01 al 02/05 del 2017
-411.097,71		0,0000	Ajaste Autarquia periodo 02/01 al 02/05 del 2017
0,00		0,0000	prestanio pto año 2004
0,00		0,0000	prestanio pto año 2007
0,00		0,0000	prestanio pto año 2008
0,00		0,0000	prestanio pto con de refin 2004
0,00		0,0000	prestanio pto 2005
0,00		0,0000	Nota Hoda n° XXXX/XX. Adelanto Financiero
0,00		0,0000	
0,00		0,0000	
0,00		0,0000	
0,00		0,0000	
0,00		0,0000	
0,00		0,0000	
0,00		0,0000	
0,00		0,0000	
0,00		0,0000	
0,00		0,0000	

Banco de la Nación Argentina  
GOBIERNO NACIONAL  
CORRESPONDENCIA FEDERAL  
15/11/2017  
Sucursal PLAZA DE MAYO

411.097,71	-411.097,71	\$0,00	Suma a Acreditar
------------	-------------	--------	------------------

San Pesos con 000/100

Marcelo Mondino  
2º Jefe División -1769

Leguamio Andrea  
Jefe División - 4585

15-nov-2017

CREDITO

Cuenta nro.: BCRA 027.

TITULO: BCD SOCIETE GENERALE S.A.

IMPORTE QUE SE ACREDITA EN LA CUENTA DEL TITULAR CORRESPONDIENTE A LA LEY 22968 art 18° Inc. -A-

LEY 24464 - ART 5° FORMAN

Provincia de: San Luis

Distribución Secundaria

Porcentaje: 3,65000000

Importe 0,0000

Importe	Descripción
806.693,73	0,00 0,0000 Aporte Autarquel periodo 02/01 al 02/05 del 2017
-806.693,73	0,0000 Aporte Autarquel periodo 02/01 al 02/05 del 2017
0,00	0,0000 prestamo pto año 2004
0,00	0,0000 prestamo pto año 2007
0,00	0,0000 prestamo pto año 2008
0,00	0,0000 prestamo pto corre de refin 2004
0,00	0,0000 prestamo pto 2005
0,00	0,0000 Nota Hoda n° XXXXXX Adelanto Financiero
0,00	0,0000
0,00	0,0000
0,00	0,0000
0,00	0,0000
0,00	0,0000
0,00	0,0000
0,00	0,0000
0,00	0,0000
0,00	0,0000

Oficina de la Sección Argentina  
GOBIERNO NACIONAL  
COPARTICIPACION FEDERAL  
15/11/2017  
Sucursal PLAZA DE MAYO

Importe	Descripción
806.693,73	806.693,73

\$0,00

San Peseo con 00100

Carlos Selas  
Leg 11425/65

Leonardo D'andrea  
Jefe Division - 4585

[illegible]

## **ANEXO FOTOGRÁFICO**





*Foto 1* - 10 viviendas dispersas en Candelaria, Dpto. Ayacucho. FO.NA.VI.  
Administración Municipal.



*Foto 2* - 34 viviendas para Inundados en Luján, Dpto. Ayacucho. FO.NA.VI.  
Empresa: La Punta Construcciones SRL.



*Foto 3 - 7 viviendas en San Francisco del Monte de Oro, Dpto. Ayacucho. FO.NA.VI.  
Administración Municipal.*



*Foto 4 - 6 viviendas en Nogolí, Dpto. Belgrano. FO.NA.VI. - Solidaridad.  
Administración Municipal.*



*Foto 5* - 100 viviendas, La Punta, Dpto. Juan M. de Pueyrredón. PFPCV - Techo Digno 1.  
Alfa y Omega Ing. Construcciones SRL.



*Foto 6* - 100 viviendas, La Punta, Dpto. Juan M. de Pueyrredón. PFPCV - Techo Digno 1.  
ALFA y OMEGA Ing. Construcciones SRL





*Foto 7 - 6 viviendas en Concaran, Dpto. Chacabuco. FO.NA.VI. - Plan de Viviendas Sociales.*  
Administración Municipal.



*Foto 8 - 15 viviendas en Villa Larca. Dpto. Chacabuco. FO.NA.VI. - Plan de Viviendas Sociales.*  
Administración Municipal.



*Foto 9 - 6 viviendas en La Puntilla, Dpto. Chacabuco. FO.NA.VI. - Solidaridad.  
Empresa: Construcciones Unión SRL*