

Auditorías del FO.NA.VI y Programas Federales de Vivienda

Instituto de Vivienda de Corrientes

13 al 17 de Marzo de 2017

Dirección Nacional de Inspección de Obras y Control del FO.NA.VI.
Secretaría de Vivienda y Hábitat
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda





INDICE

AUDITORIAS DEL FONAVI Y PROGRAMAS FEDERALES

SOBRE EJERCICIO 2016

1. SITUACION INSTITUCIONAL
2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS
3. EVOLUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA
 - 3.1. Programa FO.NA.VI.
 - 3.2. Programas Federales
4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES
5. ESTADO FINANCIERO CONTABLE
 - 5.1. Programa FO.NA.VI.
 - 5.2. Programas Federales
 - 5.3. Situación Financiera. Saldo en Cuentas Corrientes.
6. EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES
7. CONCLUSIONES GENERALES



INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

El presente Informe de Auditoría al Instituto de Vivienda de la Provincia de Corrientes (INVICO), realizado entre los días 13 al 17 de Marzo de 2.017, contiene relevamientos, evaluaciones y comentarios sobre la gestión institucional, las acciones desarrolladas y la utilización de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI) y otros recursos, durante el ejercicio 2016 que reflejan el estado de situación del organismo provincial al 31 de diciembre de 2016.

La comisión estuvo integrada por el Arquitecto Federico M. Pomares, la Licenciada Natalia Saa y el Contador Javier Ferrari, todos pertenecientes a la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

Para el desarrollo del presente Informe se ha tenido en cuenta:

- Los Informes de las Auditorías realizadas al Organismo, elaborados por la Dirección Nacional de Inspección de Obras y Control del FO.NA.VI. entre los días 16 al 20 de mayo de 2016 con relación al ejercicio 2015 y los correspondientes a ejercicios anteriores.
- Los Informes trimestrales parciales para el ejercicio 2016 de avances físico-financieros de obras, según lo establecido en el Decreto N° 2.483/93.



Las Auditorías anuales realizadas a los organismos ejecutores integrantes del Sistema Federal de la Vivienda, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 9° de la Ley N° 24.464, así como del Decreto N° 2483/93, resumen la evolución del Fondo Nacional de la Vivienda -FO.NA.VI.- y de los Programas Federales durante el ejercicio vencido, exponiendo aspectos institucionales, líneas de acción, producción física, aspectos sociales, estados financieros y contables y la evaluación de las intervenciones constructivas que se realizan a través de los Organismos Ejecutores. Para cumplimentar esta tarea, se aplica una metodología elaborada por el Equipo Profesional Auditor interdisciplinario, y destinado a las diferentes áreas a auditar. En esta metodología, se prevé la recolección de información en los citados organismos a través de un conjunto de Planillas que en todos los casos serán completadas con evidencias respaldatorias.

Aclarado esto, y como consecuencia de los cambios metodológicos establecidos por esta Secretaría de Vivienda y Hábitat, que consistieron en reducir el número de integrantes del equipo interdisciplinario, viéndose afectada la evaluación integral al Organismo Provincial, los puntos 1, 2 y 3 del presente informe fueron confeccionados por un profesional que no integró la comisión y se limitó a hacer una evaluación a partir de la información enviada por el Instituto Provincial de Vivienda.

Para este informe, las conclusiones de los puntos mencionados en el párrafo anterior fueron elaboradas por la Arquitecta María Elena Mazón.

1. SITUACIÓN INSTITUCIONAL

1.1. Marco Normativo del Organismo

Se informa que hasta el 31 de diciembre de 2.016, el Instituto de Vivienda de la Provincia de Corrientes (IN.VI.CO.), continuó su accionar de acuerdo a:

Ley de Creación: Norma Jurídica N° 3.411/78.

Ley Provincial de Adhesión a la Ley N° 24.464/95: Ley Provincial N° .5.001/95.

Dependencia Jerárquica del IPAV: Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

1.2. Autoridades del Organismo durante el ejercicio.

Las autoridades superiores en funciones y la designación respectiva, a la fecha del relevamiento, se indican en el siguiente cuadro:



CARGO	AGENTE	NORMATIVA
Interventor	Cdor. Bernardo E. Rodríguez	Decreto N° 1.351 – 06/06/2016.
Sub Interventor	Arq. Julio C. Veglia	Decreto N° 1.352 – 06/06/16
Gerencia de Administración	Sr. Juan Carlos Carballo (Transitorio)	Memorandun N° 14/2011
Gerencia de Asuntos Jurídicos	Dra. Aída I. Varela (Transitorio)	Resolución N° 04 – 22/12/09
Gerencia de Programas Autogestivos	Arq. Ricardo A. Capocchetti (Transit.)	Resolución N° 04 – 22/12/09
Gerencia de Obras	Ing. Rodolfo Quinodoz (Transitorio)	Resolución N° 04 – 22/12/09
Gerencia de Planificación	Arq. Julio C. Veglia (Transitorio)	Resolución N° 12 – 30/12/09
Gerencia de Proyectos	Arq. Sergio S. Svibel (Transitorio)	Resolución N° 04 – 22/12/09
Gerencia Económica Financiera	Sr. Juan Carlos Carballo (Transitorio)	Resolución N° 04 – 22/12/09
Gerencia de Promoción y Desarrollo Socio Habitacional	Sra. Zulma L. Mitore (Transitorio)	Resolución N°99 – 13/06/10

Fuente: Departamento RR HH- INVICO- 2016

Se adjunta como **Anexo** del presente Informe, los Decretos Provinciales de nombramiento del Interventor y Sub Interventor, del IN.VI.CO.

1.2. Planta de Personal.

Durante el último trienio, la evolución de la nómina total del personal del Organismo, se encuentra distribuida según el siguiente estado de revista

Dotación del Personal del INVICO- Período 2014 – 2016							
Año	Planta Permanente	Contratados	Planta Transitoria	Total	Profesional y Técnica.	Administrativa	Otros
2.014	271	---	5	276	147	92	97
2.015	217	1	5	223	119	75	29
2.016	197	1	5	203	111	64	28

Fuente: Departamento RR HH- INVICO- 2016

Si se comparan la cantidad de agentes correspondientes a los dos últimos ejercicios, se observa que ha disminuido en un 9%. Tal disminución se debe a que parte del personal que desempeñaba funciones en la Planta permanente del INVICO, se acogieron al beneficio jubilatorio.

En el siguiente gráfico se indican los porcentajes de la nómina del personal según la situación de revista, correspondiente a los ejercicios 2.015 y 2.016.



PLANTA de PERSONAL



Se adjunta como **Anexo**, la **Planilla N° 1**, con los datos correspondientes a la Planta de Personal al 31/12/16.



2. LINEAS DE ACCIÓN DESARROLLADAS

2.1. Operatorias FONAVI desarrolladas durante el ejercicio.

Durante el ejercicio 2016 el Instituto Provincial de Vivienda de la Provincia de Corrientes (INVICO), continuó con el desarrollo de las Líneas de Acción vigentes del ejercicio anterior:

- Programa Demanda Libre, viviendas.
- Programa Demanda Libre -Infraestructura.
- Programa Lote Propio” Porá”.
- Créditos.
- Programa Nacional de Titularización de Viviendas FO.NA.VI.
- Programa Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua-EPAM.
- Programa Reparación

2.2. Programas FEDERALES desarrollados durante el ejercicio.

El Instituto, impulso la ejecución de los siguientes Programas Federales en todo el territorio Provincial:

- Programa Federal Plurianual
- Subprograma Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias.
- Programa Federal de Emergencia Habitacional.
- Programa Federal Techo Digno, Viviendas e Infraestructura.
- Fondo Fiduciario Federal Infraestructura y Equipamiento Regional.

2.2.1. Fondo Federal Solidario

Programa de Equipamiento Comunitario: Escuelas; Centro de Salud; Seguridad y Reparaciones. Dicho Fondo creado por el Estado Nacional, destinando el 30% de lo que efectivamente perciba en concepto de derecho de exportación de la soja.

El Banco de la Nación Argentina, distribuirá en forma automática, entre la Provincias que adhieran y de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 23.548 y sus modificaciones.

La descripción de cada uno de los Operatorias financiadas con fondos FO.NA.VI; Programas Federales a los que adhirió la Provincia y Programas de Equipamiento financiados con fondos Provinciales, su denominación, origen de los fondos, destinatarios, tipo de solución habitacional y rol de los actores intervinientes, se detallan en la **Planilla N° 2, Anexa** al presente Informe.



2.3. Línea de Acción orientada a discapacidad

El Poder Ejecutivo Provincial y el Instituto de Vivienda de Corrientes, desarrolla el Programa destinado a personas con capacidades diferentes , igualando las viviendas y desarrollando un prototipo universal que tiende a eliminar las barreras arquitectónicas, particularmente en los casos motrices y visuales.

Tal prototipo se logra con un proyecto simple y claro y ejecutando pasillos y aberturas más amplias; baños adaptables y pisos con la textura que corresponda.

Cabe señalar que durante el ejercicio se terminaron **42** viviendas para discapacitados motores, bajo los lineamientos del Programa Techo Digno.



3. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS POR PROGRAMA

3.1. Programa FO.NA.VI

3.1.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante los ejercicios 2015 y 2016, según Operatorias

ORIGEN DE LOS FONDOS	OPERATORIA		INICIADAS EN El 2015		INICIADAS EL El 2016	
			Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI Y RECUPEROS	Centralizadas	Demanda Libre	95	---	110	---
		Lote Propio	45	---	43	---
		Créditos	45	---	30	---
		Lote Pora	64	---	37	
		EPAM	27	---	51	5
TOTAL			276	---	271	5

Fuente: Gerencia de Obras-2016

3.1.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante los ejercicios 2015 y 2016, según Operatorias

ORIGEN DE LOS FONDOS	OPERATORIA		TERMINADAS En 2015		TERMINADAS En 2016	
			Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI Y RECUPEROS	Centralizadas	Demanda Libre	175		126	---
		Lote Propio	42		48	---
		Créditos	42		35	---
		Lote Pora	39		42	
		EPAM	50		5	3
TOTAL			348		256	3

Fuente: Gerencia de Obras-2016



3.1.3 Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/15 y 31/12/16, según Operatorias

ORIGEN DE LOS FONDOS	OPERATORIA		EN EJECUCIÓN AL 31/12/15		EN EJECUCIÓN AL 31/12/16	
			Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI Y RECUPEROS	Centralizadas	Demanda Libre *	410	---	394	---
		Lote Propio	17	---	12	---
		Créditos	17	---	12	---
		Lote Pora **	25	---	20	
		EPAM ***	35	---	81	2
Total			504	---	519	2

Fuente: Gerencia de Obras-2016

* En el total registrado en el cuadro precedente, se incluyen las 240 viviendas en la Ciudad de Corrientes, rescindidas con la Empresa EACSA SA.

, * Cabe señalar que los valores registrados en los cuadros precedentes, fueron conciliados vía mail, con los responsables del Instituto que intervienen el seguimiento de las Operatorias.

Cabe señalar que además de las viviendas y soluciones habitacionales detalladas en los cuadros antepuestos, se realizaron reparaciones en viviendas de barrios FO.NA.VI., ejecutados en años anteriores.

Durante el ejercicio 2.016 se terminaron **18** y se encontraban en ejecución **5**, en distintos barrios y localidades de la provincia.

El detalle de las obras de viviendas y soluciones habitacionales iniciadas, terminadas y en ejecución al 31/12/2.016 correspondientes a las distintas Operatorias durante el ejercicio 2016, montos contractuales y plazos de ejecución se consignan en las **Planillas 3.V.T. y 3 CRED**, que se adjuntan como **Anexo** al presente informe.

3.1.4. Créditos Individuales iniciados y terminados durante 2016 y en ejecución al 31/12/16, según las distintas modalidades.

El detalle de la cantidad de créditos iniciados y terminados durante el año 2016 y en ejecución al 31/12/16 se encuentra detallado en los cuadros precedentes.

Se adjunta como **Anexo** la **Planilla 3 CRED.**, donde se detallan las viviendas y soluciones habitacionales ejecutadas durante el ejercicio 2.016.



3.1.5. Obras de Nexo, de Infraestructura y Obras complementarias iniciadas y terminadas durante 2.015 y 2.016 y en ejecución al 31/12/15 y 31/12/16.

INFRAESTRUCTURA							
ECURSOS	TIPO DE OBRA	INICIADOS		TERMINADOS		EJECUCIÓN	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
FO.NA.VI.	Demanda Libre	32	10	31	11	5	4
F. Provincial		1	---	---	1	1	---
TOTALES		33	10	31	12	6	4

Fuente: Gerencia de Obras-2016

El detalle de las obras de Infraestructura, iniciadas y terminadas durante el año 2016 y en ejecución al 31/12/16 según departamento y localidad, se consigna en la **Planilla 3IE y 3IT**, las que se adjuntan como **Anexo** al presente informe.

3.1.6. Obras de Equipamientos iniciadas y terminadas durante 2.015 y 2.016 y en ejecución al 31/12/16.

Origen de los Fondos	Operatoria	Ejecución al 31/12/15		EJERCICIO 2.016					
				Iniciados		Terminados		En Ejecución	
		Equip.	Repar.	Equip.	Repar.	Equip.	Repar.	Equip.	Repar.
FONAVI	Demanda Libre	1	---	---	---	---	---	1	---
Fondo Provincial	F. Sojero	29	---	42	---	45	---	26	---
TOTAL		30	---	42	---	45	---	27	---

Fuente: Gerencia de Obras-2016

Cabe señalar que del total consignado en el cuadro precedente como Equipamientos financiados con Fondos Provinciales se incluyen los corresponden al Fondo Solidario, Sojero.

El listado de las obras de Equipamiento, ejecutadas durante el ejercicio 2.016 se consigna como anexo del presente informe.

3.1.7. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas durante 2.016, según Operatorias

Operatoria	Sup. en m2	Costo en \$	Costo / m2
Demanda Libre	51,24	457.044,06	8.919,35
EPAM	45,45	77.740,75	1.710,47

Fuente: Gerencia de Obras 2.016



Cabe señalar que los costos de las viviendas, su superficie y costos por metro cuadrado se calculan sobre las obras terminadas durante el ejercicio 2.016.

En ambos casos se consideraron para el cálculo detallado en el cuadro precedente, los valores de contrato actualizados y los costos ponderados, de las dos obras terminadas de cada Operatoria.

3.1.8. Identificación de proyectos paralizados y /o rescindidos. Causas y Medidas para su reactivación durante el año 2.016, a la fecha de la presente auditoria

De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Obras, el conjunto 240 viviendas en la ciudad de Corrientes, que fuera rescindido con la Empresa EACSA, y fuera detallado en sucesivos informes de Auditoria correspondientes a ejercicios anteriores, se encuentra rescindida y en idéntica situación que la explicitada oportunamente.

3.2. Programas Federales

3.2.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante 2015 y 2016, según Operatorias

ORIGEN DE LOS FONDOS	OPERATORIA		INICIADAS EN El 2015		INICIADAS EL El 2016	
			Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
	NACIÓN	P.F. Emergencia Habitacional	---	---	---	---
		P.F. Construcción de Viviendas Plurianual	---	---	11	---
		P.F. Techo Digno	1.450	---	50	---
		Total	1.450	---	61	---

Fuente: Gerencia de Obras-2016

3.2.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante 2015 y 2016, según Operatorias

ORIGEN DE LOS FONDOS	OPERATORIA		TERMINADAS EN 2015		TERMINADAS EN 2016	
			Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
	NACIÓN	P .F. Emergencia Habitacional	---	---	---	---
		P. F. Construcción de Viviendas Plurianual	370	---	111	---
		P.F. Techo Digno	100	---	850	---
		Total	470	---	961	---

Fuente: Gerencia de Obras-2016



3.2.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/15 y 31/12/16, según Operatorias

ORIGEN DE LOS FONDOS	OPERATORIA		EN EJECUCIÓN AL 31/12/15		EN EJECUCIÓN AL 31/12/16	
			Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
	NACIÓN					
		P.F. Emergencia Habitacional	4	---	4	---
		P. F. Construcción de Viviendas Plurianual	100	---	---	---
		P.F. Techo Digno	1.350	---	550	---
Total			1.454	---	554	---

Fuente: Gerencia de Obras-2016

El detalle de las obras de viviendas y soluciones habitacionales, iniciadas, terminadas y en ejecución al 31/12/16 correspondientes a las distintas Operatorias, se consignan en **Planillas 3 VE y 3 CRED**, que se adjuntan como **Anexo** al presente informe.

3.2.4 Obras de Infraestructura y Obras Complementarias-iniciadas, terminados durante 2.016 y en ejecución al 31/12/15 y al 31/12/16.

RECURSOS NACIONALES	INICIADAS		TERMINADAS		EN EJECUCION	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano	---		---	1	1	---
Techo Digno	---	11	---	8	---	3
Fondo Fiduciario Federal	---	4	---	---	---	4
TOTAL	---	15	---	9	1	7

Fuente: Gerencia de Obras -2.016

El detalle de las obras de Nexo y/o Infraestructura terminadas durante 2.016 y en ejecución al 31/12/16 se consigna en las **Planillas Nº 3.I.T. y Nº 3.I.E.**, que se adjuntan como **Anexos** del presente informe.

3.2.5. Obras de Equipamiento y Obras Complementarias-iniciadas, terminados durante 2.016 y en ejecución al 31/12/15 y al 31/12/16.

RECURSOS NACIONALES	INICIADAS		TERMINADAS		EN EJECUCION	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Fondo Fiduciario Federal	---	6	---	---	---	6
TOTAL	---	6	---	---	---	6



3.2.6. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas durante 2.016, según Operatorias

Los costos finales y superficies de la totalidad de las obras terminadas durante el ejercicio auditado para las distintas Operatorias (promedios ponderados), son los siguientes:

Operatoria	2 dormitorios		
	Superficie	Costo en \$	Costo/m2
Plurianual	60,49	427.797,64	7.072,07
Techo Digno	60,16	557.546,85	9.267,10

Fuente: Gerencia de Obras-2016

La información soporte del cuadro precedente, se encuentra consignada en las **Planillas 3.V.T**, que se adjuntan como **Anexo** al presente informe.

3.2.5. Identificación de proyectos paralizados y / o rescindidos. Causas y medidas para su reactivación, a diciembre de 2.016.

De acuerdo a lo informado por las Autoridades del IN.VI.CO, el mismo no contaba con obras paralizadas ni rescindidas pertenecientes a los Programas Federales.


3.2.6. Estado de Gestión de los Programas Federales, desde su inicio hasta cierre del ejercicio 2.016

Programas Federales	Cupo		Iniciadas		Terminadas		Ejecución	
	Viv.	S. H.	Viv.	S. H.	Viv.	S. H.	Viv.	S. H.
Reactivación I	1.662	---	1.662	---	1.662	---	---	---
Reactivación II	1.126	---	1.126	---	1.126	---	---	---
Solidaridad Habitacional	2.030	---	2.030	---	2.030	---	---	---
Construcción I	2.900	---	2.900	---	2.900	---	---	---
Plurianual	5.000	---	4.271	---	4.271	---	---	---
Mejor Vivir		4.660		249	---	249	---	---
Mejor Vivir (1)	16		16		16		---	
Mejor Vivir EPAM Convenio 379 Viviendas	363	---	363	---	363	---	---	---
Emergencia Habitacional	478	---	350	---	346	---	4	---
Techo Digno	100	---	1.500	---	950	---	550	---
Totales	13.675	4.660	14.218	249	13.664	249	554	---

Fuente: Gerencia de Obras 2016

Cabe señalar que para el Programa Mejor Vivir y Mejor Vivir EPAM, a través de la Gerencia de Programación, la SSDUV autorizó al Instituto a ejecutar viviendas de uno y dos dormitorios

Los siguientes gráficos reflejan los porcentajes de cumplimiento de los Programas Federales, con relación al Cupo originalmente otorgado por la Nación y las viviendas y/o soluciones habitacionales iniciadas; terminadas y en ejecución 31 de diciembre de 2.016.



3.3. Producción Total del Organismo durante el ejercicio 2.016

El siguiente cuadro informa sobre la cantidad de unidades que el Organismo impulsa a través de las Operatorias FO.NA.VI.y los Programas Federales, durante el ejercicio 2.016.

PROGRAMA	EJERCICIO 2016					
	INICIADOS		TERMINADOS		EJECUCIÓN	
	Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	271	5	256	3	519	2
FEDERALES	61	---	961	---	554	---
TOTALES	332	5	1.217	3	1.073	2

Fuente: Gerencia de Obras 2016

El siguiente gráfico refleja la producción de unidades terminadas con relación a los Programas FONAVI y FEDERALES, desarrollados durante el ejercicio 2.016.

VIVIENDAS





4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES

4.1 Registro de la demanda general. Normativa de inscripción. Proceso de selección.

El Instituto cuenta con un Registro de Postulantes abierto de forma permanente desde el año 1998, según lo establecido en la Resolución 1620/98, pueden inscribirse:

- matrimonio con o sin hijos, viudos con hijos, divorciados con hijos a cargo;
- concubinos con hijos;
- madres Solteras;
- hermanos Huérfanos;
- residir en la localidad donde demanda vivienda, con una antigüedad comprobable, superior a 6 (seis) meses;
- no ser adjudicatario y/o propietario de viviendas a través del BHN;
- aquellos postulantes que poseen propiedad inmueble, deben solicitar requisitos del Programa Vivienda en Lote Propio (VLP).

Para el caso de ser extranjero, la Resolución 540/2010 autoriza la inscripción para aquellos que, además de lo establecido en la R1620/98, cumplen los siguientes requisitos:

- poseer residencia definitiva en la provincia;
- presentar credencial de residente permanente extendida por la Dirección Nacional de Migraciones;
- presentar D.N.I. de extranjero;
- contar con un empleo útil desempeñado en la provincia.

En lo que refiere a la metodología de inscripción al registro, en Capital la Gerencia entrega turnos a las familias, junto con los requisitos para postularse y la documentación a presentar al momento del turno. En las localidades del interior, cuando se comienza a construir un barrio se convoca a través de publicidad en los medios locales y un equipo del Instituto viaja a la zona para completar las fichas correspondientes.

Los inscriptos de Capital deben realizar una actualización anual de sus datos aunque no hubiera modificaciones, como condición para participar de los sorteos (Resolución Nº 1015/2004). En el interior esta actualización se realiza en la forma descripta para la inscripción.

El INVICO cuenta con una página web (www.invico.gov.ar) con información sobre las inscripciones y demás trámites, normativas y actividades del Instituto.

Según lo informado, al 31 de diciembre de 2016 el número de grupos familiares inscriptos acumulado del Registro de Postulantes fue de 60.564, de los cuales el 58.2% corresponde a localidades del interior y el resto a Capital. A su vez, un 49% del total declara recibir ingresos inferiores a los \$2.000, tal como se observa en el cuadro siguiente:



Tramo de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
hasta \$1.000	8.832	11.156	19.988	33.0
de \$1.000 a \$1.999	4.265	5.342	9.607	15.8
de \$2.000a \$2.999	1.708	3.263	4.971	8.2
de \$3.000 a \$3.999	1.136	2.361	3.497	5.8
de \$4.000 a \$4.999	838	1.984	2.822	4.7
de \$5.000 a \$5.999	725	1.646	2.371	3.9
de \$6.000 a \$6.999	793	1.500	2.293	3.8
de \$7.000 a \$7.999	797	1.202	1.999	3.3
\$8.000 y mas	6.227	6.789	13.016	21.5
Total	25.321	35.243	60.564	100.0

Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo Social Hab. del INVICO, Planilla 4.1 (en Anexo)

Durante el año auditado se inscribieron 24.293 grupos familiares, de los cuales 9.399 residen en la ciudad Capital y el resto en las localidades del interior, distribuidas según el nivel de ingresos, del siguiente modo:

Tramo de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
hasta \$1.000	238	666	904	3.6
de \$1.000 a \$1.999	419	1.298	1.717	6.9
de \$2.000a \$2.999	411	1.413	1.824	7.3
de \$3.000 a \$3.999	441	1.281	1.722	6.9
de \$4.000 a \$4.999	440	1.276	1.716	6.9
de \$5.000 a \$5.999	464	1.176	1.640	6.6
de \$6.000 a \$6.999	624	1.204	1.828	7.3
de \$7.000 a \$7.999	669	924	1.593	6.4
\$8.000 y mas	5.693	6.286	11.979	48.1
Total	9.399	15.524	24.923	100.0

Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo Social Hab. del INVICO, Planilla 4.1 (en Anexo)



4.1.1 Demanda de grupos familiares con algún miembro discapacitado.

Al 31 de diciembre de 2016, la demanda acumulada de grupos familiares con algún integrante discapacitado era la siguiente:

Tramo de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
hasta \$1.000	1.160	987	2.147	68.8
de \$1.000 a \$1.999	92	76	168	5.4
de \$2.000a \$2.999	160	90	250	8.0
de \$3.000 a \$3.999	125	172	297	9.5
de \$4.000 a \$4.999	44	46	90	3.0
de \$5.000 a \$5.999	29	24	53	1.7
de \$6.000 a \$6.999	22	23	45	1.4
de \$7.000 a \$7.999	12	8	20	0.6
\$8.000 y mas	34	16	50	1.6
Total	1.678	1.442	3.120	100.0

Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo Social Hab. del INVICO, Planilla 4.1.1 (en Anexo)

Como se puede observar en el cuadro precedente, la demanda acumulada de estos grupos al 31 de diciembre de 2016 asciende a 3.120, 53.8% residentes en Capital y los restantes en el Interior, y representan el 5.2% del total de familias inscriptas. En cuanto a sus ingresos, el 74.2% declara recibir menos de \$2.000.



A su vez, durante el año 2016, se inscribieron 1.527 familias de este tipo, según la distribución geográfica y el nivel de ingresos que se consigna a continuación:

Tramo de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
hasta \$1.000	433	376	809	53.0
de \$1.000 a \$1.999	8	0	8	0.5
de \$2.000a \$2.999	137	59	196	12.8
de \$3.000 a \$3.999	107	169	276	18.1
de \$4.000 a \$4.999	39	43	82	5.4
de \$5.000 a \$5.999	27	24	51	3.3
de \$6.000 a \$6.999	21	23	44	2.9
de \$7.000 a \$7.999	8	8	16	1.0
\$8.000 y mas	30	15	45	3.0
Total	810	717	1.527	100.0

Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo Social Hab. del INVICO, Planilla 4.1.1 (en Anexo)

Teniendo en cuenta que la cantidad de postulantes inscriptos durante el año 2016 fue de 24.923, vemos que de ese total, el 6.3% corresponde a estas familias.

4.2 Proceso de selección y adjudicación.

Programas por demanda libre

En relación a la selección de adjudicatarios, continua vigente lo reglamentado mediante Resolución 1954/1996, en la cual se establece la confección de un listado de postulantes por sistema de puntaje y la celebración de sorteo público ante Escribano.

El procedimiento consiste en establecer el tipo de demanda que va a competir para el prototipo de viviendas a sortear y la localidad donde están emplazadas. Al momento de confeccionar el padrón de postulantes, se consideran los ingresos de cada grupo familiar (no menores a \$6.000) y la antigüedad en la inscripción. En ambas se utilizan franjas y porcentajes que van de mayor a menor, con un piso mínimo. Las familias que cuenten con más antigüedad en la inscripción, tendrán mayor probabilidad de ser beneficiarias del sorteo.

Los padrones resultantes se exhiben 48 horas antes en capital, o 1 semana en el interior, donde figura el día del sorteo público ante Escribano. En el mismo sorteo, una vez preseleccionadas las familias según las viviendas a adjudicar, se procede a sortear un porcentaje determinado (la



normativa establece un 30%) que formará parte de un listado de suplentes para el caso que los titulares no resulten ser los adjudicatarios definitivos.

Posteriormente, se corrobora que los beneficiados en el sorteo como preseleccionados titulares reúnan las características exigidas por el FO.NA.VI y la normativa vigente del INVICO. Para ello se realizan los siguientes controles:

- verificación domiciliaria;
- informe del Registro de la Propiedad Inmueble;
- informe de Catastro Municipal del Interior de la Provincia;
- informe del Banco Hipotecario Nacional y de otros bancos.

Una vez aplicado los mismos, el grupo familiar está en condiciones de ser adjudicatario mediante resolución que avale esta condición. Si alguno presenta irregularidades luego del control, es reemplazado por un suplente, respetando el orden en que fueron sorteados.

A su vez, la citada resolución estipula una reserva, según la demanda que hubiere, para cumplir con los cupos correspondientes al ex combatientes (5%, ley Provincial 3.891/84); grupos familiares con miembros discapacitados (5%); y de reserva del Poder Ejecutivo (10%). Cabe destacar que la demanda de los grupos familiares con algún miembro discapacitado cuya vivienda no precisa ser adaptada, se considera también dentro del sorteo de la demanda general.

Programas Especiales. Modalidad de trabajo.

Programa EPAM (Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua): destinado a familias de menores recursos. Es un sistema que supone la construcción de las viviendas por los vecinos. Se implementa en Asentamientos y Villas de Emergencia, donde se realiza relocalización y reubicación de unidades. En estos casos, se realiza una expropiación de los terrenos a favor del INVICO y se hace un relevamiento del total de familias que están residiendo, quienes se comprometen a colaborar para que no avancen las ocupaciones de nuevos grupos.

El INVICO entrega los materiales de trabajo y dirige las obras, que son realizadas por empresas contratadas o por cooperativas. En las cooperativas realizan un pago por 6 horas al titular que trabaja en la construcción de la vivienda o a un suplente designado y la capacitación del oficio está a cargo del equipo técnico INVICO.

Las cuotas de las viviendas entran al cobro una vez el INVICO verifica la ocupación regular de las familias en las viviendas terminadas y entregadas. La entrega es con acta de tenencia precaria. Una vez que se verifica la regularidad de la familia designada habitando su vivienda, inician un expediente para pagar la escritura y tienen el título de propiedad con hipoteca.

Programa Lote Propio y Lote Porá: destinado a familias con ingresos medios (\$18.000 en el caso de Lote Propio y \$10.000 para Lote Porá); tienen una demanda reducida. Es requisito del Programa la tenencia legal de un terreno con servicios a nombre de los postulantes. Estos inician un



expediente en el INVICO con la documentación del terreno; una vez controlada la misma, se financia la construcción de la vivienda que demora aproximadamente 6 meses. La gerencia del Programa EPAM compra los materiales y la construcción está a cargo de una empresa.

Programa Hábitat Rural para Pequeños Productores Agropecuarios: El Programa fue aprobado mediante Resolución 594/2015. Tiene como objetivo atender la problemática del hábitat de los Pequeños Productores Rurales de la provincia que tienen sus necesidades básicas insatisfechas, favoreciendo su consolidación territorial para el desarrollo de su producción agropecuaria en su lugar de origen. Está destinado a familias de pequeños productores con economía de autosustento que residen en localidades hasta 2.000 habitantes, habitan una vivienda precaria y necesitan financiamiento para la construcción, mejoramiento y/o terminación de su vivienda.

Para ser beneficiario del programa la condición es poseer título legal de la tierra y plano de mensura aprobado, motivo por el cual en ocasiones se asiste a los posibles beneficiarios en la regularización dominial donde habitan. Asimismo, son requisitos estar en condiciones económicas de hacer frente a la devolución del crédito; vivir en forma permanente en la vivienda y estar en condiciones de realizar aporte de mano de obra durante el proceso constructivo.

El INVICO financia la construcción de las viviendas y la mano de obra está a cargo de los beneficiarios mediante el sistema del EPAM. Por ello, a través del Programa se promueve la participación asociativa de la familia del Pequeño Productor Rural durante el proceso de mejoramiento del hábitat.

Para que el Programa sea sustentable, se precisa un mínimo de 3 a 5 familias beneficiarias por zona. El INVICO trabaja en colaboración con el Municipio con quien celebra un convenio de cooperación. El municipio realiza la coordinación a nivel local, da apoyo logístico y propone familias para ser beneficiarias. El equipo de Trabajadores Sociales del Departamento de Programas Especiales realiza un relevamiento en la zona y registra las familias que se encuadran dentro de la población destinataria; estos registros son volcados al Registro Único Permanente de Postulantes, con un código de vivienda rural.

Una vez finalizada la obra se otorga un acta de adjudicación y se hipoteca el espacio que ocupa la vivienda para asegurar el recupero.

Adjudicaciones del Año 2016

En el ejercicio auditado, se entregaron 1.161 viviendas a través de las distintas operatorias; según se detalla en el siguiente cuadro:



Programa	Con resolución de adjudicación	Con otro documento legal	Ingresadas al recupero	No ingresadas al recupero	Total
PFCV - Plurianual	---	1.076	445	631	1.076
EPAM	---	12	12	---	12
Lote Porá	---	44	44	---	44
Lote Propio	---	29	29	---	29
Total	---	1.161	530	631	1.161

Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo Social Hab. del INVICO, Planilla 4.2. (en Anexo)

Luego de los 60 días de la fecha de entrega, personal del Departamento de Control y Desarrollo realiza visitas domiciliarias en las viviendas adjudicadas, a modo de verificación de ocupación. De constatar la no ocupación de una unidad, se inicia un expediente de regularización o desadjudicación vía judicial.

El Departamento presentó a este equipo de auditoría un informe detallado sobre el resultado de los relevamientos realizados en cada barrio durante el período auditado. En tal sentido, se informa que continuaron realizando las verificaciones en Capital e Interior, solicitadas por la Oficina de Regularizaciones en el marco de la Resolución 512/2004, gestionándose un total de 2.111 expedientes en Capital e Interior, con verificaciones y manejo administrativo referentes a: regularización, denuncias de viviendas deshabitadas, cambio de titularidad, pedidos de escrituras y transferencia de hipotecas.

Visita a barrios

Una integrante de este equipo de auditoría realizó visitas domiciliarias en el barrio 200 viviendas, ubicado en la ciudad de Corrientes, cuyas unidades fueron entregadas en diciembre de 2016, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno.

En relación a la antigüedad en el registro de demanda, las familias entrevistadas informaron estar inscriptos desde hace 13 a 17 años.

Con anterioridad a ser adjudicatarias, los integrantes de los grupos familiares alquilaban o vivían en una casa prestada.

Las familias manifestaron estar conformes con la unidad recibida, y comentaron que las viviendas no presentaron problemas de obra en los meses posteriores a la entrega.

En la recorrida por el barrio se pudo observar que en general las viviendas se encuentran en buen estado, y que algunas han sido modificadas.



Según lo manifestado, a partir de febrero del año 2017, comenzaron a recibir la factura de pago en su vivienda.

Por otro lado, informan que han comenzado con el trámite de escrituración.

Al día de la fecha de esta visita el barrio contaba con red eléctrica, de agua y de cloaca.

En relación al equipamiento comunitario, el barrio cuenta con establecimientos educativos de todos los niveles en sus cercanías. Si bien se pudo constatar que hay un predio que, según informan los vecinos, sería destinado a espacio verde, está pendiente la construcción de la plaza.

A su vez, en casos de urgencias médicas, las familias cuentan con un centro de salud ubicado en las cercanías del barrio.

Por último, los vecinos informan que cuenta con recolección diaria de residuos.

4.2.1 Atención a de la demanda de familias con miembro discapacitado.

En el año 2016 se entregaron un total de 121 viviendas a grupos familiares con algún integrante discapacitado¹, correspondientes al Programa Federal Techo Digno; de las cuales 27 están ubicadas en la ciudad capital, y el resto están distribuidas en diversas localidades del interior. Del total entregado a estos grupos, el 54% están adaptadas constructivamente para destinatarios con algún tipo de discapacidad.

Teniendo en cuenta que el total de viviendas entregadas en el ejercicio para el programa citado precedentemente fue de 1.076, el 6% fueron destinadas a familias con algún integrante discapacitado, o sea que superó el cupo establecido por Ley (5%).

4.3 Precios de venta y cuotas de amortización por tipo de operatoria

A continuación se detallan los valores promedio correspondientes al precio de venta y cuota de amortización de las viviendas de 2 dormitorios entregadas en 2016, a través de las distintas Operatorias vigentes:

Operatoria	Precios de venta	Cuota de Amortización	Plazo en meses	Interés (%)
PFCV - Plurianual	534.309	891	600	2
Lote Propio y Lote Pora	317.774	1.324	240	3 / 6
E.P.A.M	282.263	520	480 / 600	1, 2, 3

Fuente: Departamento de Recuperos, Gerencia Económico Financiera del INVICO, Planillas 4.3 (en Anexo).

¹ Planilla 4.2.1 en Anexo

Ingresos Familiares Mínimos

En el siguiente cuadro se consignan los ingresos familiares mínimos que debería poseer cada grupo familiar, considerando que el valor de la cuota destinada al pago de la unidad no debiera superar el 20% del ingreso:

Operatoria	Ingreso Familiar Mínimo
Programa Federal de Construcción de Viviendas - Plurianual	4.455
Lote Propio y Lote Pora	6.620
E.P.A.M	2.600

En relación al nivel de ingreso de la demanda acumulada consignado en el apartado 4.1, se observa que según lo registrado alrededor del 50% de los postulantes tienen ingresos insuficientes para ser beneficiario de una de las viviendas que ingresaron al sistema de recupero en 2.016. Mientras, si tenemos en cuenta el nivel de ingresos de los postulantes inscriptos en 2.016, alrededor de un 10% no estaría en condiciones de acceder a una vivienda.

4.4. Facturación y Recupero de Cuotas de Amortización. Evolución. Nivel de Morosidad.

Durante el año 2015 el equipo social de cobranza del Departamento de recupero continuó realizando operativos de cobro en localidades del interior con el objeto de regularizar la situación de los morosos. El INVICO no cuenta con delegaciones fuera de la Capital, por lo que previo a la visita del equipo social, se envía intimación a los grupos familiares morosos, comunicando la fecha y lugar de atención para gestionar su deuda. Anualmente se programa la visita a todas las localidades grandes, y se hace barrido de las localidades más pequeñas que estén en camino. En estas últimas se visita a las familias y los trabajadores sociales del equipo realizan un informe socioeconómico y ambiental.

Estas actividades se encuentran delineadas en el “Plan integral de Gestión de Cobranza y Regulación de Deudas” aprobado por Resolución 50/2002.

En el período auditado no se realizaron moratorias generalizadas, ya que tuvieron experiencias anteriores al respecto que no alcanzaron los objetivos esperados.

En los operativos de cobro, se acuerda con los adjudicatarios en mora planes especiales de refinanciación de deuda para cada caso particular y combinan la forma de pago específica. La misma puede ser por chequera (cobrada en Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Banco Corrientes, Banco Entre Ríos, Banco Sudameris, Banco Patagonia, Banco Nación entre otros, algunos de ellos con fecha de pago del 1 al 20 de cada mes) o por débito automático del sueldo en el caso de empleados públicos y jubilados y para clientes particulares del Banco Macro.



Asimismo, continúa vigente el sistema de “Cobro Amigable” reglamentado mediante la Resolución 848/2002, que comprende un “pago mínimo o fracción porcentual de cuotas” de las viviendas adjudicadas a grupos familiares en situación de mora.

En el ejercicio 2015, se observa que el porcentaje de morosidad en la amortización de cuotas de vivienda correspondientes a las operatorias del FONAVI y Programas Federales, ha aumentado en alrededor de un 7% en relación al ejercicio anterior, como puede observarse a continuación:

Evolución de Facturación y Recupero total

Concepto	Año		
	2.014	2.015	2.016
Facturación	66.873.987	67.568.086	75.963.912
Recupero	43.514.169	48.500.907	49.371.643
Morosidad (%)	34.9	28.2	35.0

Fuente: Departamento de Recuperos, Gerencia Económico Financiera del INVICO.

El referente del Departamento de Recuperos informó que, debido a tareas de migración de la información a un nuevo sistema informático, no es posible brindar los montos de facturación y recupero discriminado por programas Federales y FONAVI, para el ejercicio auditado.

Situación de la facturación

A su vez, informó sobre la imposibilidad del INVICO de presentar la información de las facturas emitidas diferenciando FONAVI de Programas Federales.

De acuerdo a la información brindada, en el ejercicio 2016 fueron emitidas 42.335 obligaciones de pago para vivienda, crédito, soluciones y terrenos (35.761 con sistema de chequeras y 6.574 por débito automático)². Considerando el monto total facturado y el recuperado consignado precedentemente (\$75.963.912 y \$49.371.643 respectivamente), se observa que la cuota mensual teórica promedio para el conjunto de las distintas soluciones habitacionales vigentes fue de \$150 y la cuota promedio mensual cobrada fue de \$97.

Respecto a la situación de facturación de las distintas operatorias con crédito vigente, 1.270 facturas no fueron emitidas en el período auditado por los siguientes motivos:

² Planilla 4.4.3 (en Anexo)



Motivos	Cantidad
Usurpadas/intrusadas	8
Pendientes de adjudicación	725
Inhibidas por Jurídicos	255
Convenio de Pago – Facturas no emitidas	4
Titulizadas BHN	278

Fuente: Departamento de Recuperos, Gerencia Económico Financiera del INVICO.

Otras situaciones	Cantidad
Canceladas	14.159
Deuda condonada	1.873
Asistencia social	5

Fuente: Departamento de Recuperos, Gerencia Económico Financiera del INVICO.

4.5 Adjudicaciones y Escrituraciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas y escrituradas.

Durante el año 2016 se escrituraron un total de 826 viviendas, ninguna adjudicada en ese ejercicio. Todas las viviendas fueron escrituradas a través de escribanías particulares.

Tal como se informara para el ejercicio anterior, el INVICO celebró un convenio con el Colegio de Escribanos; en el cual se estipula que aquellos que se inscriben en la nómina se comprometen a cobrar los montos establecidos por el Instituto. Dentro de este padrón existen escribanos del interior, los cuales viajan al INVICO para buscar los expedientes y hacer firmar las escrituras por el Interventor.

En cuanto a los motivos que dificultan la escrituración, el 40% se debe a la situación legal de los adjudicatarios y otro 40% a la capacidad operativa de las entidades actantes.

A continuación se detalla la situación de adjudicación y escrituración del parque de viviendas financiadas por el Instituto, al cierre del ejercicio 2016:



Desde el inicio del FONAVI

Total de viviendas adjudicadas	62.143
Total de viviendas escrituradas	29.166
o con hipoteca	15.458
o canceladas	13.708
Con escrituración en trámite	21.497
Sin iniciar trámite de escrituración	11.480
% de unidades adjudicadas/escrituradas	46.9

Fuente: Departamento de Recuperos, Gerencia Económico Financiera del INVICO Planillas 4.5 a en Anexo)

Durante 2016

Total de viviendas adjudicadas en 2016	1.232 (*)
Total de viviendas escrituradas en 2016	826
Total de viviendas adjudicadas y escrituradas en 2016	0
% de unidades adjudicadas/escrituradas en 2016	0

Fuente: Departamento de Recuperos, Gerencia Económico Financiera del INVICO Planillas 4.5 a en Anexo)

(*) El Departamento de Recupero informa 71 viviendas más que la Gerencia Social, dado que no habían sido computados en la planilla 4.5.a para el ejercicio 2.015.



5. ESTADO FINANCIERO CONTABLE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24.464, en lo que respecta a la facultad otorgada a esta Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda “para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, ya sean estos provenientes de transferencias automáticas o de recupero”, se han realizado los procedimientos que a continuación se enumeran en el Instituto de Vivienda de Corrientes.

5.1. Programa FO.NA.VI.

En cumplimiento de la Resolución Declarativa N° 4/2007 de la Comisión Federal de Impuestos donde se establece en su Art. 2° lo siguiente:

“Declarar que el Banco de la Nación Argentina deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 23.696, es decir, acreditando en forma automática, diaria y gratuita a cada jurisdicción, en cuenta especial denominada “Fondo Nacional de la Vivienda”, el monto de la recaudación que corresponda por ese concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución respectivos.”

...se procedió a verificar las transferencias realizadas durante el período comprendido entre el 01/01/2016 al 31/12/2016 con las registradas en el Libro Banco del Instituto correspondiente a la Cuenta Corriente N° 10270/0 del Banco de la Nación Argentina el cual se encuentran rubricado por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia.

Del control efectuado se extraen las siguientes conclusiones:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) Transferencias Banco Nación durante el ejercicio 2016 | \$ 527.745.488,09 |
| Transferencias Automáticas Acreditadas s/planillas 5.1 y 5.7 | \$ 527.745.488,09 |
- b) El promedio mensual de Transferencias Automáticas ingresadas y acreditadas en el Organismo fue de \$43.978.790,67
- c) De acuerdo a la información suministrada en las Planillas 5.1 y 5.7, los fondos ingresados al Organismo Provincial por este concepto, representan el 51,27% del total de recursos del período.
- d) Respecto de los Ingresos acreditados en el Ejercicio anterior (\$417.427.156,99) se observa un incremento del 26,43%.
- e) Con respecto a la utilización por parte de la Jurisdicción del 100% de libre disponibilidad, según Ley 25.570, se señala que el Gobierno Provincial no hizo uso de esta facultad en el ejercicio auditado

Asimismo se verificaron los saldos iniciales correspondientes al ejercicio 2016, los cuales son concordantes con los registros de cierre del ejercicio 2015.

5.1.2. Otros Ingresos registrados en el Ejercicio.

Durante el Ejercicio 2016, se acreditaron en las Cuentas Corrientes habilitadas por el Organismo Ejecutor otros ingresos por \$165.980.603,23, según el siguiente detalle:

Concepto	\$	%
Fondo Federal Solidario	148.607.227,63	89,54
Otros Ingresos	11.689.629,04	7,04
Aportes Provinciales	3.106.616,56	1,87
Venta de Pliegos y aranceles	2.577.130,00	1,55
Total:	165.980.603,23	100,00

Comparados estos ingresos con los registrados en el periodo anterior (\$105.199.142,62) se observa un incremento del 57,78%. El monto consignado representa el 16,13% del total de ingresos del período.

5.1.3. Ingresos de Recuperos por cuotas de amortización y ahorro previo.

Los ingresos registrados en las Cuentas Corrientes del Organismo habilitadas a tal fin alcanzaron la suma de \$49.259.267,07 tal lo informado en las Planillas Nº 5.1., 5.3. y 5.7.

Esta cifra fue informada por el Organismo a los efectos de la determinación de la posición financiera al 31/12/16. Comparados estos ingresos con los registrados en el Ejercicio 2015 (\$48.613.284,36) se observa un incremento del 1,33%, alcanzándose una cobranza promedio mensual de \$4.104.938,92.

Los recursos por Recuperos representaron, durante el Ejercicio 2016, el 4,79% del Total de Ingresos del período.

5.1.4. Inversión Total en Obras FO.NA.VI. durante el ejercicio 2016.

De la información suministrada y auditada en las **Planillas Nº 5.1, 5.5 y 5.7**, surge que el Organismo Provincial invirtió en obras FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2016 la suma de \$312.920.756,83, lo que representa el 59,29% de lo transferido y acreditado por Transferencias Automáticas FO.NA.VI. y un 30,40% del total de ingresos del período.

Respecto del ejercicio anterior (\$243.972.471,79) el nivel de inversión se incrementó un 28,26%. La composición de la inversión en el ejercicio se señala en el siguiente cuadro:



TIPO DE OBRA	MONTO INVERTIDO	%
Equipamiento (Fondo Federal Solidario)	146.585.331,95	46,85
Viviendas e Infraestructura	71.633.941,23	22,89
EPAM	43.267.752,40	13,83
Créditos Individuales	17.441.222,34	5,57
Terrenos	15.020.750,36	4,80
Infraestructura	12.406.249,01	3,96
Equipamiento	4.942.551,38	1,58
Obras por Administración	1.622.958,16	0,52
TOTAL	312.920.756,83	100,00

A los efectos de la verificación por muestreo de la información suministrada por el Organismo se procedió a requerir los pagos correspondientes al mes de Marzo, respecto de la ejecución presupuestaria, los cuales coinciden con los datos indicados en concepto de inversión en obras en la **Planilla N° 5.5**.

5.1.5. Egresos no afectados a obras en el período. Composición.

Según surge de la información suministrada en las **Planillas N° 5.1 y N° 5.6** durante el año 2016 se aplicaron a gastos de funcionamiento y otros egresos no afectados a obras la suma total de \$153.685.464,56, según el siguiente detalle:

Concepto	\$	%	Subtotal	%
Comisión de Servicio	3.141.320,54	2,13		
Comisiones Bancarias	978.181,94	0,66		
Haberes del Personal	85.236.946,03	57,69		
Gastos de Funcionamiento	58.385.289,23	39,52		
Subtotal Gastos Operativos:		100,00	147.741.737,74	96,13
Otros Egresos	5.943.726,82	100,00		
Subtotal Otros Egresos:		100,00	5.943.726,82	3,87
Total:			153.685.464,56	100,00

Comparando estos egresos globales con los devengados en 2015 (\$124.493.263,91) se verifica un incremento del 23,45%. Esta sumatoria representa el 29,12% de las Transferencias Automáticas Acreditadas en el Organismo y el 14,93% del total de ingresos registrados en el período.

5.2. Programas Federales

5.2.1. Ingresos correspondientes a los Programas Federales durante el ejercicio 2016.

Durante el Ejercicio 2016 el Organismo Provincial recibió desembolsos del Estado Nacional para el financiamiento de los Programas Federales a los que adhirió a través de los Convenios Marco firmados con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En este sentido se destaca que durante Febrero y Agosto de 2014 se firmaron dos Convenios Únicos de Colaboración y Transferencia que tienen por objeto la asistencia financiera por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda al Organismo Provincial para la terminación de 502 y 483 viviendas respectivamente.

Por lo expuesto se resume a continuación los desembolsos acreditados en el Organismo Provincial por estos y otros conceptos:

PROGRAMA	MONTO \$	%
Techo Digno (1000 viviendas)	253.049.306,75	88,38
Convenio Único de Colaboración y Transferencia	17.290.363,50	6,04
Mejoramiento del Hábitat	15.965.305,50	5,58
TOTAL:	286.304.975,75	100,00

5.2.2. Inversión Total en Obras de Programas Federales durante el ejercicio 2016.

Según surge de las **Planillas Nº 5.1 y Nº 5.5 FED**, el Organismo Provincial invirtió en obras pertenecientes a cada uno de los Programas Federales la suma de \$438.077.590,71. Este monto representa el 42,56% del total de Ingresos registrados en el período.

La composición de las inversiones fue la siguiente:

PROGRAMA FEDERAL	MONTO INVERTIDO	%
Techo Digno	421.201.370,47	96,15
Convenio Único de Colaboración y Transferencia	11.848.703,77	2,70
Infraestructura y Obras Complementarias	5.027.516,47	1,15
TOTAL:	438.077.590,71	100,00



Se verificaron por muestreo los pagos realizados en concepto de Inversión en Obras. Al respecto fue tomado para dicha muestra el mes de Noviembre no existiendo observaciones que realizar.

Cabe destacar que la diferencia resultante entre las Transferencias Nacionales destinadas a financiar los diversos Programas Federales y el monto total invertido en los mismos fue complementado con recursos que integran el FO.PRO.VI. (Fondo Provincial de la Vivienda) y que se compone, fundamentalmente, de Transferencias Automáticas FONAVI, Recupero de Inversión y otros ingresos acreditados en las cuentas habilitadas por el Organismo Ejecutor.

Asimismo se deja constancia que no se realizó la verificación de la certificación correspondiente a los mencionados Programas Federales atento a que la misma es realizada por el Área competente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al ser presentadas las rendiciones mensuales por parte de los Institutos Provinciales.

5.3. Situación financiera del ejercicio 2016. Saldos en Cuentas y conciliaciones bancarias.

Para la determinación de la Situación Financiera al 31/12/16, se han considerado los datos de la **Planilla N° 5.7**, la cual se adjunta como **Anexo** al presente.

Saldo Inicial en Cuentas Corrientes al 01/01/16: **124.881.972,03**

Ingresos

Transferencias Automáticas Acreditadas	527.745.488,09	
Recupero de Cuotas	49.259.267,07	
Ingresos Programas Federales	286.304.975,75	
Otros Ingresos	165.980.603,23	1.029.290.334,14

Egresos

Inversiones en Obras	750.998.347,54	
Egresos No afectados a Obras	153.685.464,56	904.683.812,10

Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/16: **249.488.494,07**

Con respecto al ejercicio anterior, el saldo al 31/12/16 se incrementó un 99,78% y se encuentra en las Cuentas Corrientes que se detallan en la **Planilla N° 5.7** y cuyas conciliaciones a esa fecha han sido verificadas:.



6. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

6.1. Tecnología y Producción.

Obras inspeccionadas.

Nº Exp.	Cant. Viv.	Localización	Operatoria	Empresa	Estado Obra			
					Fis. Real	Fis. Prev.	Est.	Sist. Const.
02/15	70 viv. e inf.*	Capital	PFCV - TD	AZ S.A.	93.06	100	TERM.	TRAD.
02/15	60 viv. e inf.*	Capital	PFCV - TD	AZ S.A.	93.00	100	TERM.	TRAD.
02/15	70 viv. e inf.*	Capital	PFCV - TD	MECAR S.A.	93.00	100	TERM.	TRAD.
02889653/16(1)	Infraestructura	Capital	PFCV - TD	AZ S.A.	100	100	TERM.	TRAD.
02672050/16(2)	Infraestructura	Capital	PFCV - TD	AZ S.A.	100	100	TERM.	TRAD.
02889182/16	50 viv. e inf.	Capital – B° Ponce	PFCV - TD	AZ S.A.	14.76	30.45	EJEC.	TRAD.
02883910/16	25 viv. e inf.	Capital – B° Ponce	PFCV - TD	Edificadora Correntina S.A.	11.00	24.98	EJEC.	TRAD.
02889666/16	25 viv. e inf.	Capital – B° Ponce	PFCV - TD	Edificadora Correntina S.A.	12.87	24.98	EJEC.	TRAD.
02883300/16	25 viv. e inf.	Capital – B° Ponce	PFCV - TD	UTE-Sticchi Emilio G. y Artigas Arturo N.	5.42	45.40	EJEC.	TRAD.
02889757/16	25 viv. e inf.	Capital – B° Ponce	PFCV - TD	Argentina Construcciones S.R.L.	2.61	33.18	EJEC.	TRAD.
02727473/16	25 viv. e inf.	Capital – B° Ponce	PFCV - TD	Ing. Arnaldo Jorge Gili Construcciones	11.99	47.65	EJEC.	TRAD.
1559/15	50 viv. e inf.	Itati	PFCV - TD	Dieringer Arturo Orlando	91.90	95.46	EJEC.	TRAD.
Expte.3370/16	Infraestructura	Empedrado	FO.NA.VI.	Edificadora Correntina S.A.	100	100	TERM.	TRAD.
1559/15	50 viv. e inf.	Empedrado	PFCV - TD	Edificadora Correntina S.A.	93.00	100	TERM.	TRAD.
Expte.2594/15	20 viv. e inf.	San Lorenzo	FO.NA.VI.	Construcciones Integrales	45.83	58.59	EJEC.	TRAD.
02/15	100 viv. e inf.	Mercedes	PFCV - TD	AR.CA. S.A.	96.05	100	TERM.	TRAD.
Expte.3449/16	Infraestructura	Saladas	FO.NA.VI.	EM.AR.CO. S.A.	100	100	TERM.	TRAD.
02/15	30 viv. e inf.	Saladas	PFCV - TD	EM.AR.CO. S.A.	93.00	93.00	TERM.	TRAD.
Expte.3524/16	Infraestructura	Saladas	FO.NA.VI.	EM.AR.CO. S.A.	100	94.22	TERM.	TRAD.
02/15	100 viv. e inf.	Bella Vista	PFCV - TD	NORCON SRL.	93.00	93.00	TERM.	TRAD.
1102/14	100 viv. e inf.	Goya	PFCV - TD	Hugo R. Fagetti – ARCA S.A. UTE	100	100	TERM.	TRAD.
02/15	100 viv. e inf.	Goya	PFCV - TD	Hugo R. Fagetti	93.00	100	TERM.	TRAD.
Expte.4910/16	Infraestructura	Goya	FO.NA.VI.	Hugo R. Fagetti	61.89	0	EJEC.	TRAD.
Expte.5657/16	Infraestructura	Goya	FO.NA.VI.	AR.CA. S.A.	100	100	TERM.	TRAD.

(1) Construcción de Pavimento Urbano para 70 viviendas Gr. A

(2) Construcción de Pavimento Urbano para 60 viviendas Gr. C

Cantidad de viviendas inspeccionadas: 925 viv. (17 conjuntos)

En ejecución: 245 viv. (8 conjuntos)

Terminadas: 680 viv. (9 conjuntos)

Con tecnología tradicional: 925 viv. (17 conjuntos)

Con tecnología industrializada: ---

6.1.1. Descripción de las observaciones respecto de:

6.1.1.1. Verificación de la modalidad de licitación y contratación.

Las obras son contratadas mediante licitación pública y por el sistema de ajuste alzado. En cuanto a las obras correspondientes a la operatoria EPAM (Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua), algunos proyectos se realizan por el sistema de administración del INVICO, unas mediante autoconstrucción y otras subcontratando la mano de obra.

6.1.1.2. Verificación de características constructivas respecto a lo establecido en pliegos.

No se han observado a simple vista modificaciones significativas con respecto a las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de licitación durante en el recorrido realizado a modo de muestreo.

Cabe señalar que el IN.VI.CO. evalúa y autoriza las solicitudes de la contratista en cuanto a la sustitución total o parcial de materiales o elementos convenidos siempre que ello no signifique alteración del precio pactado contractualmente y que los materiales o elementos que se proponen aseguren una calidad similar a los reemplazados.

6.1.1.3. Sistema de Inspección y/o Auditoria. Frecuencia.

Se continúa realizando el seguimiento de las obras con sobrestantes e inspectores que visitan las obras en forma periódica. En el caso puntual de las obras del interior de la provincia, cabe señalar que la frecuencia de visitas es menor.

Por otro lado se realiza una supervisión del interior y de la capital en forma periódica por coordinadores quienes reciben un informe de la inspección permanente asignada a cada una de las obras. Los coordinadores de cada zona informan la situación de las mismas al jefe del departamento quien depende directamente de la gerencia.

Se ha podido constatar que los criterios de seguimiento, evaluación y control de las obras en las localidades visitadas es el mismo.

6.1.1.4. Adicionales y/o Economías de obra. Causas.

Se han detectado en algunas obras visitadas adicionales para obras de infraestructura de nexos. Cabe destacar que como en la anterior auditoria, la limitación en la conformación del equipo habitual de trabajo, no ha permitido verificar si los adicionales detectados en las obras visitadas cuentan con la correspondiente documentación y/o aprobación. Esta limitación se extiende también a la imposibilidad de verificar si existen pedidos de economías y/o demasías en las obras visitadas.

6.1.1.5. Plazos de ejecución, contractuales y reales. Desvíos / Causas.

Las reprogramaciones registradas han sido debidamente justificadas y la ampliación de plazos acordada y aprobada por la inspección a cargo.

En general los casos detectados donde no se cumplen con los plazos de ejecución contractuales, se deben a cambios en las factibilidades de los servicios, movimientos de suelos, cuestiones financieras y por cuestiones climáticas.

6.1.1.6. Verificación de las intervenciones de los Organismos competentes en la aprobación de la documentación técnica.

No se han detectado inconvenientes en la aprobación de documentación ya que como se ha informado en las anteriores auditorías, las empresas constructoras tienen la obligación de presentar las factibilidades correspondientes a los servicios y la documentación técnica visados y autorizados por los organismos correspondientes antes del inicio de las obras. Una vez adjudicada la obra, la empresa constructora debe incorporar inmediatamente el proyecto definitivo, exigiéndose los planos aprobados antes de la finalización de las obras.

6.1.1.7. Comparación entre el avance físico de obra y la certificación acumulada a la fecha de inspección.

No se han observado a simple vista desfases entre el avance físico de la obra y la certificación acumulada a la fecha de auditoría.

6.1.1.7.1. Verificación de avance físico de las obras de infraestructura con relación a la certificación acumulada a la fecha de inspección respecto de las de viviendas.

Se detectaron algunos casos donde las obras de infraestructura de nexos no acompañan el avance de las obras de viviendas. En general se deben a cambios en las factibilidades de los servicios por parte de las empresas prestatarias.

6.1.1.8. Verificación de la capacidad del equipamiento urbano existente.

Se reitera lo informado en la anterior auditoría con respecto a que los conjuntos de viviendas próximos a las tramas urbanas o incorporadas a la misma cuentan con los servicios básicos y con equipamientos. Se ha observado en anteriores visitas la construcción en forma casi simultánea de delegaciones o comisarías de la policía provincial y de escuelas primarias, no obstante esto se recomienda verificar que el equipamiento existente en las diferentes zonas cuente con la capacidad necesaria para satisfacer las demandas.

6.1.1.9. Verificación de los requisitos vinculados con el diseño del conjunto.

Los conjuntos de viviendas visitados que superan las 50 unidades presentan una distribución monótona de las viviendas, es decir que se utiliza el mismo prototipo en diferentes situaciones de orientación e implantación en cada manzana.

Por otro lado en los conjuntos ya entregados se observaron viviendas que funcionan como comercios lo que refleja una clara necesidad de equipamiento comercial básico o la implementación de prototipos de viviendas especiales.

Se recomienda implementar para futuras intervenciones el empleo de distintos prototipos que respondan a las diferentes situaciones de implantación, orientación y funciones especiales.

6.1.1.10. Verificación de requisitos vinculados con la flexibilidad y crecimiento de las viviendas.

Los prototipos empleados en las distintas regiones de la provincia por su diseño permiten realizar futuras ampliaciones sin afectar las características técnicas constructivas y funcionales de las viviendas.

6.1.1.11. Verificación del cumplimiento de las directrices de accesibilidad física de viviendas para discapacitados.

En los barrios visitados se cumple con el 5% de viviendas destinadas a discapacitados establecidos en el Programa Federal de Viviendas. Los prototipos responden a las Directrices de Accesibilidad Física para Viviendas de Interés Social. Se recomienda adaptar las viviendas de acuerdo a las necesidades del futuro adjudicatario teniendo en cuenta el tipo de discapacidad y su historia clínica.

6.1.2. Descripción de las observaciones generales y particulares de las obras.

6.1.2.1. Observaciones generales de las obras.

- Los conjuntos de viviendas numerosos visitados repiten la monotonía detectada en las anteriores auditorías. No se tiene en cuenta en la implantación de los prototipos su ubicación en la manzana como ser los lotes entre medianeras o en esquina y la orientación. Se recomienda implementar para futuras intervenciones el empleo de distintos prototipos que respondan a las diferentes situaciones de implantación, orientación y funciones especiales.
- En las viviendas adaptadas para discapacitados se recomienda determinar el grado y/o tipo de discapacidad del adjudicatario acompañado de una historia clínica antes de dar inicio a las obras con el objeto de adaptar las viviendas de acuerdo a las necesidades.



- Se reitera lo informado en las anteriores auditorias en cuanto a que los muros de cerramiento exterior ejecutados con ladrillos macizos de 15 cm. de espesor no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación establecidos en los estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social. Por otro lado los muro ejecutados con estos ladrillos son considerados portantes cuando su espesor supera los 30 cm. por lo que será necesario realizar estructura independiente de hormigón armado.
- Se detectaron en las cubiertas de techos diferentes resoluciones en cuanto al tipo de aislante térmico empleado como así también la posición de estos. Dado que esto se ha observado en la auditoría sobre el ejercicio 2015, se reitera lo recomendado en cuanto a especificar claramente en los pliegos las características y la forma de colocarlos para evitar inconvenientes. Por otro lado se reitera lo informado en las anteriores auditorias con respecto a que los aislantes térmicos en rollo utilizados en algunos casos no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación de toda superficie en contacto con el exterior.
- Se registraron cubiertas de techos cuyos aleros perimetrales presentan dimensiones insuficientes para esta región climática.
- El prototipo de viviendas utilizado en los últimos proyectos presentan un diseño que permite realizar ampliaciones pero al realizar la ampliación se tapan las ventanas del baño evitando su ventilación.
- Se recomienda verificar que los materiales utilizados en las instalaciones cuenten con los certificados de calidad correspondientes.

6.1.2.2. Observaciones particulares de las obras.

Construcción de 70 y 60 Viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura – Capital.

Ejecutado por la Empresa AZ S.A. - Construcción de 70 Viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura – Corrientes Capital – Ejecutado por la Empresa MECAR S.A.

Las viviendas fueron entregadas el 13/03/2016 y al momento de la auditoria, en las unidades visitadas, no hubo reclamos que indiquen patologías constructivas. En general los pocos reclamos detectados se tratan de problemas de uso, es decir, perdidas en canillas o en las mochilas de inodoros, flotantes trabados, etc.

El barrio cuenta con los servicios básicos para su normal funcionamiento. Cabe señalar que se han financiado obras adicionales para los nexos de desagües pluviales y el pavimento del barrio.



Construcción de 50, 25, 25, 25, 25 y 50 Viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura – Barrio Ponce – Capital ejecutado por las empresas AZ S.A. – Edificadora Correntina S.A. – UTE Sticchi Emilio G. y Artigas Arturo N. – Argentina Construcciones – Ingeniero Arnaldo Jorge Gilli Construcciones.

Este conjunto denominado Barrio Ponce fue iniciado en el mes de noviembre de 2016 y presenta distintos grados de avance físico dependiendo de cada empresa. Cabe señalar que algunos sectores a la fecha de la auditoria las empresas no han iniciado los trabajos por las condiciones climáticas y de los terrenos.

Con respecto a la organización de cada sector se ha podido observar falta de alambrados perimetrales y carteles de obra.

En cuanto a las características constructivas no se han detectado patologías en los sectores en ejecución pero se recomienda verificar si las fundaciones adoptadas por cada empresa responden a los estudios de suelo realizados.

Construcción de 50 Viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura – Itatí – Ejecutado por la Empresa Dieringer Arturo Orlando.

Este conjunto se encuentra terminado pero no cuenta con las obras de nexo de luz y desagües cloacales terminadas.

Como se ha informado en la anterior auditoria en este conjunto se detectaron muros de cierre ejecutados con ladrillos macizos de 15 cm. de espesor que no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación. En las cubiertas de techos se emplean aislantes térmicos en rollo colocado por debajo de la chapa los cuales solo son aceptados en cubiertas estancas y por otro lado no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación. Se pudo verificar también aleros de dimensiones insuficientes.

Se observó falta de protección contra inclemencias climáticas de la cañería y de los tanques de agua individuales.

Los terrenos y las calles tienen problemas de escurrimiento debido a que las calles y los desagües pluviales no han sido terminados. Se recomienda finalizar las obras a la brevedad para favorecer al escurrimiento del agua de lluvia.

Construcción de 50 Viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura – Empedrado – Ejecutado por la Empresa Edificadora Correntina.

Este conjunto se encuentra terminado y entregado a sus adjudicatarios.

Como se ha informado en la auditoría sobre el ejercicio 2015, se detectó el empleo de ladrillos macizos de 15 cm. de espesor para muros de cierre que no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación. A su vez se pudo verificar también aleros de dimensiones insuficientes y la falta de protección de los tanques de agua y de su cañería.

Con respecto a la infraestructura vial se pudo observar un importante deterioro de las calles de acceso al barrio.

Construcción de 20 Viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura – San Lorenzo – Ejecutado por la Empresa Construcciones Integrales.

La obra se encuentra en ejecución y durante el recorrido se detectó el empleo de ladrillos macizos de 15 cm. de espesor para muros de cierre que no cumplen con los coeficientes de transmitancia



térmica y riesgo de condensación. A su vez se pudo verificar en las cubiertas de techos la utilización de aislantes en rollos que no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación de toda superficie en contacto con el exterior. También se observó aleros de dimensiones insuficientes.

Construcción de 100 Viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura – Mercedes – Ejecutado por la Empresa AR. CA. S.A.

El conjunto había sido terminado pero debido a que se aprobó un adicional posterior a la finalización para realizar las instalaciones para gas natural, a la fecha de la auditoría se estaban realizando reparaciones de revoques, cerámicos, pintura, veredas, etc. y realización de instalaciones de gas en algunas casas. Por otro lado la entrega del conjunto está supeditado a la terminación de las obras de nexo para desagües cloacales y red eléctrica en ejecución al momento de la visita.

Se recomienda tapar a la brevedad las zanjas realizadas para la entrada de gas a las viviendas para evitar el socavamiento de las veredas perimetrales de cada casa.

Construcción de 30 Viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura – Saladas – Ejecutado por la Empresa EM.AR.CO S.A.

Las viviendas se encuentran terminadas y entregadas a sus adjudicatarios.

Se detectó el empleo de ladrillos macizos de 15 cm. de espesor para muros de cierre que no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación.

Construcción de 100 Viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura – Bella Vista – Ejecutado por la Empresa NORCON S.R.L.

Este conjunto se encuentra terminado y entregado a sus adjudicatarios y durante el recorrido solo se detectaron inconvenientes relacionados con el uso de las instalaciones y las dimensiones insuficientes de los aleros de los techos.

Construcción de 100 Viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura – Goya – Ejecutado por la Empresa Hugo R. Fagetti – ARCA S.A. UTE

Conjunto de viviendas entregado en el mes de agosto de 2016. Al momento de la visita los adjudicatarios consultados sobre el funcionamiento de las viviendas no presentaron reclamos de patologías constructivas.

Construcción de 100 Viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura – Goya – Ejecutado por la Empresa Hugo R. Fagetti.

La obra se encuentra terminada pero por falta de obras de nexo no puede ser entregada.



6.2.1.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

Observaciones		Poco frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
N°	Descripción	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
B.2	Deficiente diseño estructural.	--	--	--	--	20	100
B.7	Utilización de muros no portantes como estructurales.	--	--	--	--	20	100
C.1	Deficiente aislación térmica de muros exteriores.	--	--	--	--	20	100
E.19	Aleros con dimensiones insuficientes.	--	--	--	--	20	100

6.2.1.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales.

Observaciones		Poco frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
N°	Descripción	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
B.2	Deficiente diseño estructural.	130	14.36	--	--	--	--
B.7	Utilización de muros no portantes como estructurales.	130	14.36	--	--	--	--
C.1	Deficiente aislación térmica de muros exteriores.	130	14.36	--	--	--	--
C.18	Falta o deficiente relleno de las juntas horizontales o verticales entre ladrillos.	125	13.81	--	--	--	--
D.5	Revoques con ondulaciones excesivas.	50	5.52	--	--	--	--
D.6	Ampollamiento y desprendimiento del revoque exterior.	50	5.52	--	--	--	--
E.19	Aleros con dimensiones insuficientes.	--	--	730	80.66	--	--
H.18	Falta de protección de la cañería y/o del tanque. .	130	14.36	--	--	--	--

6.2.2. Calidad del proyecto y/o la ejecución.

Operatoria	Cantidad de viviendas	Muy buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
FO.NA.VI.	20	--	--	--	--	--	--	20	100
Techo Digno	905	--	--	675	74.6	100	11.04	130	14.36
Totales	925	--	--	675	73	100	10.8	150	16.2

La evaluación Mala corresponde a aquellos conjuntos donde se han ejecutado muros de cerramiento exterior con ladrillos macizos de 15 cm. de espesor que no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación.



7. CONCLUSIONES

- El Instituto de Vivienda de la Provincia de Corrientes (IN.VI.CO.), continuó su accionar durante el ejercicio 2014 de acuerdo a las siguientes leyes:
 1. Ley de Creación: Norma Jurídica N° 3.411/78.
 2. Ley Provincial de Adhesión a la Ley N° 24.464/95: Ley Provincial N° .5.001/95.
 3. Dependencia Jerárquica del Instituto: Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
- Cabe señalar que a partir del año 2.011, se nombra como Interventor del Organismo, al Cdor Bernardo E. Rodríguez, quien actualmente continuaba en su cargo y fue confirmado en el mismo, a través del Decreto Provincial N° 1.351/2.016.
- Al 31/12/16, la dotación del personal del Instituto Provincial de Vivienda de la Provincia de Corrientes (INVICO), se encontraba integrada por 203 agentes. Es de destacar que la diferencia de personal que se registra si se comparan los dos últimos ejercicios (20 agentes), Se personal de la Planta Permanente, se acogió a los beneficios jubilatorios.
- Del total enunciado, el 97 % corresponde a los agentes de planta permanente; los agentes que desempeñan funciones en la planta transitoria cumplimentan el 3 % restante.
- Durante el ejercicio 2016 el Instituto Provincial de Vivienda de la Provincia de Corrientes (INVICO), continuó con el desarrollo de las Líneas de Acción vigentes del ejercicio anterior:
 1. Programa Demanda Libre, FO.NA.VI Tradicional.
 2. Programa Nacional de Titularización de Viviendas FO.NA.VI.
 3. Programa Demanda Libre -Infraestructura.
 4. Programa Lote Propio" Porá".
 5. Créditos.
 6. Programa Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua-EPAM.
 7. Programa Reparación
- El INVICO durante el ejercicio Auditado ha ejecutado los Programas Federales en todo el territorio Provincial y ellos son:
 1. Programa Federal de Construcción de Viviendas Plurianual.
 2. Subprograma Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias.
 3. Programa Federal de Emergencia Habitacional.
 4. Programa Federal Techo Digno Viviendas e Infraestructura.
 5. Programa Fondo Fiduciario Federal Infraestructura y Equipamiento.
- Cabe consignar que, el Organismo no ha implementado una operatoria específica con el fin de atender la demanda de personas con capacidades diferentes, de acuerdo al marco de la Ley Nacional N° 22.431 y de la Ley Provincial N° 4.478 y Decretos N° 2.495/95 y N° 3.189, diseñando



- las unidades para la discapacidad motriz y visuales, con las dimensiones y accionamientos aptos a tales fines. Durante el ejercicio 2.016 se terminaron 42 viviendas.
- Con respecto a la producción de viviendas del Instituto durante el ejercicio 2.016, se informa que, con fondo provenientes del FO.NA.VI. se iniciaron 271 viviendas y 5 soluciones habitacionales; se terminaron 256 viviendas y 3 soluciones habitacionales y se encontraban en ejecución 519 unidades habitacionales y 2 soluciones.
- Con Fondos Federales se iniciaron 61 unidades; se terminaron 961 y se encontraban en ejecución al cierre del ejercicio 2.016, 554-viviendas.
- Cabe señalar que respecto a la producción del Organismo, además de las cantidades antes descriptas respecto a las viviendas y soluciones habitacionales, durante el ejercicio se ejecutaron Programas de Infraestructura y Equipamiento, con fondos provenientes del FO.NA.VI y Fondos Federales, como así también se realizaron reparaciones de viviendas ejecutadas a través Operatorias que actualmente no están en construcción.
- El Instituto continuó con el Registro de Postulantes abierto de forma permanente, regulado mediante la Resolución 1620/98 y Res.1015/04. Para el caso de postulantes extranjeros, se añaden los requisitos establecido en la Res. 540/10.
- Al cierre del ejercicio auditado, este Registro alcanzó los 60.564 inscriptos, correspondiendo 24.293 a inscripciones del año 2016. El 50% de los grupos familiares inscriptos recibe ingresos inferiores a \$2.000 y el 22% \$8.000 y más.
- La cantidad registrada en 2.016 para grupos familiares con algún miembro discapacitado fue de 1.527, representando un 6.3% de los inscriptos totales durante el año.
- La metodología para la preselección y selección de postulantes para la adjudicación de viviendas continúa reglamentada por la Resolución 1954/96. El método de selección para la demanda libre es el de sorteo público ante Escribano.
- Continúan vigentes los cupos para ex combatientes (5%), grupos familiares con miembros discapacitados (5%), y para reserva del poder ejecutivo (10%).
- Se continuó con los Programas Especiales EPAM (Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua), destinado a familias de menores recursos con un sistema de construcción de las viviendas por los vecinos, y el Programa Lote Propio y Lote Porá.
- En las visitas domiciliarias realizadas en el barrio 200 viviendas, los adjudicatarios se mostraron muy conformes con el trabajo realizado por el INVICO.
- Durante el ejercicio auditado se entregaron 1.161 viviendas, de las cuales el 46% ingresó al sistema de recupero. De ese total, sólo el 1% corresponde a viviendas EPAM.
- Durante 2015 se continuaron realizando las verificaciones en Capital e Interior, solicitadas por la Oficina de Regularizaciones en el marco de la Resolución 512/04.



- El INVICO entregó 121 viviendas a grupos familiares con algún integrante discapacitado, superando el cupo de 5% establecido por ley. A su vez, el 54% del total fueron adaptadas.
- Las cuotas de amortización de las viviendas de 2 dormitorios en las operatorias vigentes alcanzan un valor de \$1.324 para las operatorias Lote Propio y Lote Porá; \$891 para el Plurianual y \$520 para el E.P.A.M.
- Según el nivel de ingreso registrado de las familias demandantes, alrededor del 50% de los postulantes tenían ingresos insuficientes para ser beneficiarios de una de las viviendas que ingresaron al sistema de recupero en 2.016. No obstante, si tenemos en cuenta el nivel de ingresos de los postulantes inscriptos en 2.016, alrededor de un 10% no estaría en condiciones de acceder a una vivienda.
- En el ejercicio 2015 el porcentaje de morosidad en la amortización de cuotas de vivienda correspondientes a las operatorias del FONAVI y Programas Federales, aumentó casi un 7% en relación al ejercicio anterior.
- Para regularizar la situación de los morosos en el pago de cuotas, continúan con las actividades delineadas en el “Plan integral de Gestión de Cobranza y Regulación de Deudas” aprobado por Resolución 50/200 y el sistema de “Cobro Amigable” reglamentado en la Resolución 848/2002.
- Durante el año 2016 se escrituraron un total de 826 viviendas a través de escribanías particulares.
- El porcentaje de escrituración sobre el parque habitacional, registró un leve ascenso, pasando al 46.9%.
- La situación legal de los adjudicatarios y la capacidad operativa de las entidades actantes, siguieron siendo los principales motivos que dificultaron la escrituración en el año auditado.
- Las Transferencias Automáticas acreditadas en las cuentas del Organismo durante el ejercicio 2016 ascienden a la suma de \$527.745.488,09, las que representan el 51,27% del total de ingresos del período.
- El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo ascendió a \$49.259.267,07. Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 1,33%.
- Se registraron Otros Ingresos por un monto total de \$165.980.603,23. Estos recursos representan el 16,13% del total de Ingresos de período y comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior se observa un incremento del 57,78%.
- Para el desarrollo de los Programas Federales ingresaron a las Cuentas Corrientes del Organismo desembolsos del Estado Nacional por la suma total de \$286.304.975,75. Estos recursos representan el 27,82% del total de ingresos del período y un 54,25% sobre las transferencias automáticas acreditadas.



- Con respecto a la utilización por parte de la Jurisdicción Provincial del 100% de libre disponibilidad, según Ley 25.570, se señala que el Gobierno Provincial no hizo uso de esta facultad en el ejercicio auditado.
- La Inversión Total en Obras durante el ejercicio auditado ascendió a la suma de \$750.998.347,54. Este valor representa el 72,96% del total de ingresos del período.
- Los Egresos no afectados a obras en el período auditado ascendieron a la suma de \$153.685.464,56. Con relación al ejercicio anterior se verifica un incremento del 23,45%.
- En las anteriores auditorias se informaba que el empleo de muros de cerramiento exterior ejecutados con ladrillos macizos de 15 cm. de espesor no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación. Cabe señalar que si bien se detectaron aun algunos casos con esta resolución, en la mayoría de los conjuntos visitados se está dando respuesta reemplazándolo por el empleo de ladrillos cerámicos huecos de 18 x 18 x 33 cm. de espesor.
- Como se ha informado en anteriores auditorias se reitera que la utilización de aislantes térmicos en rollo para las cubiertas de techos no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación de toda superficie en contacto con el exterior.
- Se reitera la recomendación de incorporar aleros y/o aumentar las dimensiones de los previstos en los prototipos ya que son indispensables para esta región climática.
- Se está dando respuesta a lo informado en cuanto al cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.
- Se recomienda garantizar los servicios básicos antes o durante la ejecución de las obras de vivienda para garantizar la entrega en tiempo y forma.


Arquitecta María Elena Mazón

Arquitecto Federico Pomares

Licenciada Natalia Saa

Contador Javier Ferrari

ANEXO PLANILLAS



PRESIDENCIA DE LA NACION - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

Planta de Personal del IN. VI. CO. a Diciembre de 2016.-

	P.Perm.	Cont.	Trans.	Total	Prof. y/o Téc.	Adm.	Otros	Observaciones
Intervención/Subintervención	3	0	5	8	5	2	1	1 Medida Cautelar
Gcia. General	6	0	0	6	2	4	0	1 Ret. Vol.
Gcia. de Obras	34	0	0	34	24	5	5	2 Lic. Mutua - 2 Ret. Vol. - 3 Jubilaciones
Gcia. de P. y Proyectos	22	0	0	22	19	3	0	1 Ret. Vol. - 1 Adscripto - 2 Jubilac. - 1 Cesantia
Gcia. de Planificación	4	0	0	4	2	1	1	
Gcia. de P. y D. Socio Hab.	43	0	0	43	23	16	4	1 Lic. S/G/Hab. - 3 Jubilac.
Gcia. Ec. Financiera	25	0	0	25	7	15	3	1 Ret. Vol. - 3 Jubilac.
Gcia. de Administración	28	0	0	28	5	11	12	1 Ret. Vol. - 2 Jubilac. - 1 Defunción
Gcia. de Asuntos Jurídicos	14	1	0	15	10	5	0	1 Lic. S/G/Hab. - 3 Jubilac.
Gcia. Prog. Autogestivos	18	0	0	18	14	2	2	2 Jubilac. - 1 Cesantia
TOTAL:	197	1	5	203	111	64	28	

DPTO. RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Corrientes., 16 de marzo de 2017.-



LILIANA E. CASCANT
alc. Dpto. Personal
INSTITUTO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS CARBALLO
alc. GERENCIA
ECONOMICO FINANCIERA
IN. VI. CO.

CORRIENTES

JURISDICCION:

Planilla N° 2

OPERATIVA (Denominación Marco Normativo)	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS	DESTINATARIOS	ROL de los ACTORES INTERVINIENTES	RECUPERO				INVERSION en el EJERCICIO pesos expresados en mil
					Plazos (meses)	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %	
PROGRAMA TECHO DIGNO	NACION / FONAVI/RECURSOS PROVINCIALES / RECUPERO	Viviendas nuevas de 55 m2 internos + Galería	Familia encuadradas dentro de las Normativas FO.NA.VI.	La empresa como resultado de una licitación construye la vivienda. El INVICO cotiza y paga la totalidad del programa. El adjudicatario abona la cuota.- LA EMPRESA: presenta su oferta en la licitación.- Puede o no proveer el terreno.- Construye la Obra.- INVICO: Licitación, inspección ADJUDICATARIO: Paga cuotas de Recuperación.	240				
PROGRAMA TECHO DIGNO INFRAESTRUCTURA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES	NACION / FONAVI/RECURSOS PROVINCIALES / RECUPERO	Viviendas nuevas de 55 m2 internos + Galería	Familias encuadradas dentro de las Normativas FO.NA.VI.	LA EMPRESA: Construye la Obra.- INVICO: Licitación, inspección y financia la totalidad de la obra.- ADJUDICATARIO: Paga cuotas de Recuperación.-	240 360				
INFRAESTRUCTURA URBANA	NACION / FONAVI/RECURSOS PROVINCIALES / RECUPERO	Obras de infraestructuras necesarias que proporcionan un mejoramiento integral del núcleo o asentamiento urbano	Conjunto de la población del asentamiento urbano	LA EMPRESA: Construye la Obra.- INVICO: Licitación, inspección y financia la totalidad de la obra.- ADJUDICATARIO: Paga cuotas de Recuperación.-	120	6			
ESFUERZO PROPIO Y AYUDA MUTUA E.P.A.M.	NACION / FONAVI/RECURSOS PROVINCIALES / RECUPERO	Soluciones Habitacionales de Acuerdo a prototipos especiales: 1.-Viviendas Nuevas en zonas Urbanas. -2.- Completamiento de viviendas existente.-3.- Viviendas dispersas en zona rural.- Infraestructura:Redes Agua, Cloacas, Electricidad y Apertura de Calles	Pobladores de bajos recursos, residentes en villas de emergencia o zonas rurales (s/prototipo)	EL INVICO: Aporta el terreno.- Obra y Certifica mensualmente los trabajos realizados.- LOS ADJUDICATARIOS: aportan la mano de obra de la vivienda	300 480	0 0	45 55		
PLAN HABITAT	NACION / FONAVI/RECURSOS PROVINCIALES / RECUPERO	Soluciones Habitacionales de Acuerdo a prototipos especiales: 1.-Viviendas Nuevas en zonas Urbanas. -2.- Completamiento de viviendas existente.-3.- Viviendas dispersas en zona rural.- Infraestructura:Redes Agua, Cloacas, Electricidad y Apertura de Calles	Pobladores de bajos recursos, residentes en villas de emergencia o zonas rurales (s/prototipo)	LA PROVINCIA: Aporta el terreno.- EL INVICO: Aporta el terreno, controla la Obra y Certifica mensualmente los trabajos realizados.- LOS ADJUDICATARIOS: aportan la mano de obra de la vivienda	300 480	0 0	45 55		
SOLUCIONES HABITACIONALES: LOTE POR CREDITO INDIVIDUAL	FO.NA.VI. (RES IN.VI.CO N° 200103)	Viviendas nuevas, Refacción y/o Terminación y/o Ampliación por ADMINISTRACIÓN.-	Familia encuadradas dentro de las Normativas FO.NA.VI., que poseen un lote individual y un ingreso mínimo de \$ 5.500,00 mensuales	INVICO: Da asesoramiento técnico y legal, financia, controla y ejecuta.- ADJUDICATARIO: Aporta el terreno.- Paga cuotas de Recuperación.-	300	0	120		
SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOTE, PROPIO CREDITO INDIVIDUAL	FO.NA.VI. (RES IN.VI.CO N° 627102)	Viviendas nuevas, Refacción y/o Terminación y/o Ampliación.	Familia encuadradas dentro de las Normativas FO.NA.VI., que poseen un lote individual y un ingreso tipo mínimo de \$ 15.000 mensuales	INVICO: Da asesoramiento técnico y legal, financia y controla.- Aporta el terreno.- ADJUDICATARIO: Contrata la ejecución de la obra Paga cuotas de Recuperación.-	120	6	100 170		
EQUIPAMIENTO DE SALUD, EDUCATIVO, DE SEGURIDAD	PROVINCIALES	Obras de Equipamientos en zonas densamente pobladas o carencia de servicios para familias residentes en B° FO.NA.VI. o zonas de influencia de los mismos.-	Familias de barrios FO.NA.VI./ Población Entorno Inmediato/Conjunto de la población del asentamiento urbano	LA EMPRESA: Construye la Obra.- INVICO: Licitación, controla e inspecciona la obra.- GOBIERNO DE LA PROVINCIA: transfiere los fondos para la construcción	120	6			
REPARACIONES EQUIPAMIENTO: DE SALUD, ESCUELAS, DEPORTIVOS, SOCIAL RECREATIVO	FONDO FEDERAL SOLIDARIO / RECURSOS PROVINCIALES	Obras de Infraestructuras, urbanización servicios y equipamientos comunitarios en B° FO.NA.VI. o sus zonas de influencia.-	Población Entorno Inmediato/ Conjunto población asentamiento urbano	INVICO: Licitación, contrata e inspecciona la obra.- GOBIERNO DE LA PROVINCIA: solicita la obra y transfiere los fondos	120	6		0	
PROGRAMA NACIONAL DE TITULARIZACIÓN DE VIVIENDAS FONAVI	NACION	viviendas construidas por el ESTADO	Adjudicatarios de viviendas sin escrituras	INVICO: gestiona y coordina las acciones ESCRIBANOS: realizan las escrituras ADJUDICATARIOS	120	6		0	

(*) EL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Y EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES EN EL MARCO DE SUS POLITICAS DE ACCION DESTINADO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.-
ESTA LINEA DE ACCION SE BASA EN LOS NUEVOS PARADIGMAS DE VIVIENDAS INCLUSIVAS E IGUALITARIA DEJANDO DE LADO LAS CASAS DIFERENTES. DESARROLLANDO UN PROTOTIPO UNIVERSAL QUE TIENDE A ELIMINAR
LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS PARTICIPANDO LAS MOTRICES Y LAS VISUALES.- ESTO SE LOGRA CON UN ESQUEMA CIRCULATORIO SIMPLE Y CLARO. PASILLOS Y PUERTAS MAS ANCHAS
QUE PERMITAN LA CIRCULACION CON SILLAS DE RUEDAS. PISOS CON TEXTURA SEGUN CORRESPONDA. BAÑOS CON DIMENSIONES FACILMENTE ADAPTABLES A CONDICIONES DE DISCAPACIDAD. ELIMINACION DE PUERTAS
BAÑOS CON EQUIPAMIENTO ESPECIFICO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES SEGUN LOS STANDARES ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS.

Gerencia de Proyectos
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CTES.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Creditos Individuales o Mancomunados

PERIODO 01/01/16 A 30/12/16

JURISDICCION:

Planilla N° 3.CRED.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EN EJECUCION AL 30/12/15					INICIADOS					TERMINADOS					EN EJECUCION AL 30/09/16							
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total					
CAPITAL	CAPITAL	7					7	15					15	17					17	5				5
	GOYA	2					2	7					7	6					6	3				3
	SAN COSME	2					2	2					2	3					3	1				1
	SALADAS	1					1							1					1					
	MERCEDES	1					1							1					1					
	ITUZAINGO	1					1							1					1					
	BELLA VISTA	1					1							1					1					
	PASO DE LOS LIBRES	1					1							1					1					
	EMPEDRADO	1					1							1					1					
CURUZU CUATIA	PERUGORRIA							1					1							1				1
	LAVALLE							1					1							1				1
	SANTA LUCIA																							
MBURUCUYA	MBURUCUYA							1					1	1					1					
	CAPITAL							1					1	1					1					
MONTE CASEROS	RIACHUELO							2					2	1					1	1				1
	MONTE CASEROS																							
TOTALES		17		0			17	30					30	35		0			35	12				12

Fuente:

- Referencias:
- 1 Construcción o compra de vivienda nueva
 - 2 Compra de vivienda existente
 - 3 Ampliación, terminación, Núcleos Húmedos
 - 4 Provisión de materiales
 - 5 Otros: REPARACIONES

Ct. BERNARDO RODRIGUEZ
 INSTITUTO DE VIVIENDA DE PORTIENES

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Obras de Equipamiento y Obras Complementarias en Ejecución (reparaciones)

PERIODO 01/01/16 A 30/12/16

Planilla N° 3.E.E.

JURISDICCION: CORRIENTES

OPERATORIA: REPARACIONES

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	(% AVANCE FINANCIERO AL 30/12/16 (%))	
						CONTRACI	DESVO
CAPITAL	CORRIENTES	DAIBA S.R.L. ELECTROCLIMATIZACION	RETIRO Y MANTENIMIENTO DE LAS ANTENAS DE CASA DE GOBIERNO	44.964,00	1-jul.-10	45,10	0,00
				44.964,00			

Fuente:

OPERATORIA: EQUIPAMIENTOS FONDO PROVINCIAL

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	(% AVANCE FINANCIERO AL 30/12/16 (%))	
						ACUMUL	CONTRACI DESVO
EMPEDRADO	EMPEDRADO.-	CARZINO MARIO HORACIO	ESCUELA AGROTECNICA N° 499 - REFACCION EDIFICIO PROFESORES	940.391,42	22-dic.-16	0,00	0,30
EMPEDRADO	EMPEDRADO.-	CARZINO MARIO HORACIO	ESCUELA AGROTECNICA N° 499 - REFACCIONES EDIFICIO ALUMNOS	777.513,31	22-dic.-16	0,00	-1,00
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	GEC S.A.	UNIDAD PENAL N° 6 - CONSTRUCCION NUEVA PLANTA ALTA, SECT INTE	4.305.011,06	21-dic.-16	0,00	0,20
ESQUINA	PUEBLO LIBERTADOR.-	TALEZ S.R.L.	ESTACION SANITARIA PUEBLO LIBERTADOR - CONSTRUCCION NUEVA S	4.994.862,60	16-dic.-16	0,15	0,40
ESQUINA	ESQUINA.-	GILI ARNALDO JORGE	REFUNCIONALIZACION Y REACCION DEL HOSPITAL SAN ROQUE	4.066.468,28	14-dic.-16	0,30	0,51
MERCEDES	MERCEDES.-	ACEVEDO LUISA ESTHER	ESCUELA N° 87 MARIANO LOZA - REPARACIONES EN CUBIERTAS DE TE	2.673.624,00	11-nov.-16	0,49	0,64
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	ORTEGA MIGUEL ANTONIO	ESC. ESPECIAL N° 1 E.2 CARDI JESUS NAZARENO - REEMPLAZO DE CAR	798.615,99	30-nov.-16	0,55	0,68
SAN ROQUE	NUEVE DE JULIO.-	IRUPE CONSTRUCCIONES S.R.L.	ESCUELA N° 137 - PEDRO BENJAMIN SERRANO - CONSTRUCCION DE TRES	2.990.000,00	2-dic.-16	0,15	0,41
MERCEDES	MERCEDES.-	REC CONSTRUCCIONES	ESCUELA N° 973 - REEMPLAZO DE CANALETAS Y CAMBIO DE PISOS	988.678,30	29-nov.-16	0,55	0,68
CONCEPCION	TATACUA.-	MEANA CARBAJAL JUAN JOSE	ESC. ESPECIAL N° 27 - COLOCACION PISO GRANITICOS ZOCALO. REEM	788.140,00	17-nov.-16	0,48	-0,25
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	FERNANDEZ HECTOR RAUL	ESCUELA N° 296 - REFACCIONES GRALES. EN BANOS Y CUBIERTA POLIO	1.125.684,60	10-nov.-16	0,50	0,65
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	MONPAN S.R.L.	ESCUELA N° 666 - REPARACION DE CUBIERTA. REEMPLAZO DE CANALETA	998.718,72	11-nov.-16	0,52	0,66
SAN MIGUEL	SAN MIGUEL.-	YAMPEY RICARDO	SEDE PARROQUIAL 1RA ETAPA - CONSTRUCCION SALON USO MULTIPLE	2.009.576,58	16-nov.-06	0,61	0,73
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	PATTER S.R.L.	CONSTRUCCION PABELLON DE AISLAMIENTO UNIDAD PENAL N° 1	2.742.499,90	17-nov.-16	0,65	0,75
ESQUINA	ESQUINA.-	MACRO CONSTRUCCIONES DE PRADO CARMEN CRISTI	CANCHA DE FUTBOL Y PERIMETRO, RELLENO Y NIVELACION, COM ALUM	2.150.000,00	15-nov.-16	0,65	0,75
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	MESA MARCOS GABRIEL	ESCUELA N° 12 GUILLERMO BROWN - CONST. COMEDOR Y ARREGLOS V	2.458.688,50	15-nov.-16	0,89	0,92
SANTO TOME	SANTO TOME.-	PRESENTADO HORACIO	ESCUELA N° 484 - REPUBLICA DE BRASIL. OPTIMIZACION DEL SISTEMA E	867.317,00	11-nov.-16	0,59	0,59
SANTO TOME	SANTO TOME.-	IRUPE CONSTRUCCIONES S.R.L.	ESCUELA N° 141 - OPTIMIZACION DE INST. ELECTRICAS Y SANITARIAS	785.349,87	11-nov.-16	0,97	0,97
ESQUINA	CORRIENTES-CAPITAL	QUJANO LUIS WALTER	SEDE VALIDAD PROVINCIAL CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO ESQUINA	4.988.276,96	14-nov.-16	0,68	0,78
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	QUJANO LUIS WALTER	CONSTRUCCION CASA DE MADRES - HOSPITAL ANGELA MOLINA DE LLA	5.185.279,22	27-oct.-16	0,35	-0,36
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	RENTAMAQ S.R.L.	CONSTRUCCION DE INTERNACION AULAS DIRECCION SANITARIOS GALERIA OFF	3.540.398,40	27-oct.-16	0,35	-0,36
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	MACRO CONSTRUCCIONES DE PRADO CARMEN CRISTI	REFACCION Y AMPLIACION DE ALTO RIESGO - HOSPITAL ANGELA	4.942.000,00	24-oct.-16	0,81	0,87
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	GEC S.A.	ESCUELA TECNICO PROFESIONAL SANTA MARIA DE LOS ANGELES I.P.2	3.050.233,45	18-oct.-16	0,90	-0,03
MONTE CASERO	MONTE CASEROS.-	GEC S.A.	REFACCION PARCIAL CUBIERTA SANIT. REVOCOQUES PINT. INST.ELEC. ABI	6.903.206,64	17-oct.-16	0,85	0,88
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	GEC S.A.	CONST. PABELLON INTERNOS ESPECIALES - UNIDAD PENAL N° 6 SAN CR	5.379.684,99	25-jul.-16	0,99	0,99
CURUZU CUATIA	PERUGORRIA.-	SANCHEZ NORA GRISELDA	COMISION VECINAL PASO TALA - CONST.R. PLAYON DEPORTIVO Y S.U.M	2.727.035,00	18-jul.-16	0,99	0,99


CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	ARQ. TORRENT RUBEN ALBERTO	CONSTRUCCION SALA DE EXPOSICION PERMANENTE	SANITARIOS GEI	9.741.245,74	11-jul.-16	0,99	0,99	0,00
					82.938.499,83				

Fuente:

OPERATORIA: FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL - F.F.F.I.R.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	(% AVANCE FINANCIERO AL 30/12/16 (%))	
						CONTRAC	DESUDIO
ESQUINA	ESQUINA	ACIFA S.R.L.	CONSTRUCCION ESCUELA DE 6 AULAS	31.855.873,28	1-sep.-16	23,05	22,87
MERCEDES	MERCEDES	AR.CA.S.A.	CONSTRUCCION ESCUELA DE 6 AULAS	31.784.216,74	1-sep.-16	25,28	32,23
BELLA VISTA	BELLA VISTA	CARBO S.A.	ESCUELA SECUNDARIA BARRIO NORTE	32.051.238,24	1-dic.-16	21,70	21,71
MONTE CASEROS	MONTE CASEROS	CUNDOM GERMAN A. - GEC S.A. (UTE II)	CONSTRUCCION ESCUELA DE 6 AULAS	31.877.417,67	1-sep.-16	26,59	31,42
ITUZAINGO	ITUZAINGO	GINSA S.A.	CONSTRUCCION ESCUELA DE 6 AULAS	31.829.408,11	1-sep.-16	21,75	31,35
BELLA VISTA	BELLA VISTA	NORCON S.R.L.	CONSTRUCCION ESCUELA DE 6 AULAS	31.801.515,17	1-oct.-16	23,84	33,30
				159.343.795,93			

Fuente:


 CL. BERNABE GARCIA
 INTERVENIENTE
 INSTITUTO de Vivienda y Urbanismo

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Obras de Equipamiento y Obras Complementarias Terminadas.

PERIODO 01/01/16 A 30/12/16

JURISDICCION: CORRIENTES


Planilla N° 3.E.T.

OPERATORIA: EQUIPAMIENTOS - FONDO PROVINCIAL - OBRAS VARIAS

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (dias)		MORA en %
							CONTRAC.	REAL	
GOYA	GOYA-	FAGETTI HUGO RICARDO	REPARACION GENERAL DE TECHOS, CANALETAS, SALON DE ACTOS	172.077,71	10-feb.-16	8-mar.-16	30	27	-0,11
CAPITAL	CORRIENTES	MESA MARCOS GABRIEL	RESIDENCIA GUBERNAMENTAL N° 10 TERMINACIONES Y EQUIPAMIENTOS	1.548.473,56	12-ene.-16	9-mar.-16	90	57	-0,58
MERCEDES	MERCEDES-	THOM ALEJANDRO E.	CONSTRUCCION PLAYON DE FORMACION, REPARACION BAÑOS, COCINA	875.887,80	22-dic.-15	1-mar.-16	60	69	0,13
CAPITAL	CORRIENTES	SANCHEZ NORA GISELDA	CONSTR. DE PLAYON PATIO REFACCION CUBIERTA Y REPARACION	586.592,00	21-dic.-15	1-mar.-16	60	69	0,13
CAPITAL	CORRIENTES	MESA MARCOS GABRIEL	REPARACIONES GENERALES - ESCUELA N° 12 GUILLERMO BROWN	1.275.158,66	17-dic.-15	30-mar.-16	90	110	0,18
MERCEDES	MERCEDES-	REC CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE TINGLADO - ESCUELA N° 83	2.824.189,20	14-dic.-15	30-mar.-16	90	107	0,16
CAPITAL	CORRIENTES	PATTER S.R.L.	CONSTR. ALAMBRADO PERIMETRAL Y COLOCACION PORTON DE ACCESO	52.500,00	1-mar.-16	22-mar.-16	30	21	-0,43
CURUZU CUATIA	CURUZU CUATIA-	ZAMBON JORGE ARMANDO	PINTURA GENERAL Y ARREGLOS VARIOS - SEDE SOCIAL CLUB SAN LUIS	634.836,72	14-dic.-15	4-mar.-16	60	80	0,25
MERCEDES	MERCEDES-	ORTEGA MIGUEL ANTONIO	CONSTR. DE 2 AULAS Y REPARACIONES GENERALES - COLEGIO SECUNDARIO	1.546.500,00	23-nov.-15	30-mar.-16	90	97	0,07
MERCEDES	MERCEDES-	ACEVEDO LUISA ESTHER	CONSTR. DE TRES AULAS NUEVAS - ESCUELA N° 974	1.393.744,66	11-dic.-15	1-mar.-16	90	80	-0,13
CURUZU CUATIA	PERUGORRIA-	SANCHEZ NORA GISELDA	E.F.A. PEJU POR A - REP. VARIAS, TEJIDO PERIMETRAL, SISTEMA DE DRENAJE	1.576.544,63	26-nov.-15	25-feb.-16	120	90	-0,33
CAPITAL	CORRIENTES	PRESENTADO HORACIO	REP. DE TINGLADO DESAG. PLUVIALES Y RECONSTR. MURO FRENTE - BARRIO	816.535,00	30-nov.-15	2-may.-16	60	60	0,00
CAPITAL	CORRIENTES	V.A. CONSTRUCCIONES	CONSTR. NUCLEO SANITARIO, OFFICE, RECONSTR. MURO PERIMETRAL	894.144,41	1-dic.-15	5-feb.-16	60	60	0,00
MERCEDES	MERCEDES-	THOM ALEJANDRO E.	REFACCION GENERAL Y AMPLIACION - COMISARIA 2°	1.290.764,97	2-dic.-15	30-mar.-16	90	60	-0,50
LAVALLE	GOB. MARTINEZ-	CARZINO MARIO HORACIO	CONSTR. SALA PRIM. AUXILIOS ASOC. PEQUEÑOS PRODUCTORES PARAGUAYOS	750.000,00	30-nov.-15	30-mar.-16	60	60	0,00
MERCEDES	MARIANO I. LOZA-	CONAR S.R.L.	REP. CUBIERTAS CANALETAS, BAJADAS, Y CIELORRASOS - COLEGIO SECUNDARIO	575.688,40	1-dic.-15	4-abr.-16	30	60	0,50
MERCEDES	MERCEDES-	QUIROZ GAUTO EDUARDO D.	CERRAMIENTO LATERAL POLICARB. REP. PISOS Y CUBIERTA PATIO	1.290.000,00	23-nov.-15	1-mar.-16	60	60	0,00
GENERAL PAZ	GENERAL PAZ-	IRUPE CONSTRUCCIONES S.R.L.	CONSTRUCCION AULAS NUEVAS, REFACCION DEP. EDUCACION FISICA	1.062.735,11	23-nov.-15	5-feb.-16	60	60	0,00
CAPITAL	CORRIENTES	MESA MARCOS GABRIEL	DEMOLICION OFICINAS, CONSTRUCCION DE SANITARIOS - DIRECCION GENERAL	512.000,00	19-nov.-15	29-ene.-16	60	60	0,00
CURUZU CUATIA	CURUZU CUATIA-	MESA MARCOS GABRIEL	CONSTR. CERCO PERIMETRAL, CIELORRASOS Y PISOS EN AULAS - BARRIO	595.000,00	20-nov.-15	18-ene.-16	60	60	0,00
CAPITAL	CORRIENTES	DI GIUSEPPE RAFAEL EMIDIO	CONSTR. CUBIERTA DE TECHOS PATIO CENTRAL - ESCUELA PRIMARIA	1.849.320,51	10-nov.-15	29-ene.-16	90	60	-0,50
CAPITAL	CORRIENTES	RUIZ DIAZ PABLO ANDRES	AMPLIACION DE 2 AULAS Y REFACCIONES EDIFICIAS - SEDE ASOCIACION	510.000,00	3-nov.-15	9-mar.-16	60	60	-0,50
MERCEDES	MERCEDES-	ARGENTINA CONST. S.R.L.	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REFACCIONES EDIFICIAS - SEDE ASOCIACION	1.473.000,00	2-nov.-15	2-may.-16	90	60	-0,50
CAPITAL	CORRIENTES	MONZON GRAMAJO ANIBAL G.	REPARACION CUBIERTA Y CIELORRASO COLOCACION DE REJAS, REJAS	493.747,58	9-nov.-15	29-ene.-16	60	60	0,00
CAPITAL	GOYA-	MESA MARCOS GABRIEL	CONSTRUCCION SALON, OFICINA Y BAÑOS - BIBLIOTECA CENTENARIO	1.976.008,54	9-nov.-15	28-mar.-16	90	60	-0,50
GOYA	GOYA-	V.A. CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, REPARACION DE TANQUE DE AGUA	1.534.531,62	2-nov.-15	30-mar.-16	90	60	-0,50
SAN ROQUE	NUEVE DE JULIO-	ANONIS REINALDO ATANACIO	REPARACION TOTAL EDIFICIO 1RA ETAPA - CUBIERTA, BAÑOS Y CARI	1.289.505,39	3-nov.-15	5-feb.-16	90	60	-0,50
CURUZU CUATIA	CURUZU CUATIA-	TOUJANO LUIS WALTER	REFACCION Y AMPLIACION SECTOR CLINICA MEDICA - HOSPITAL DR. J. J. N° 1	2.548.127,62	5-oct.-15	4-ene.-16	120	60	-1,00
CONCEPCION	TATACUA-	MONZON GRAMAJO ANIBAL G.	CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO Y DESAGUES COCINA EN LA ESCUELA N° 702	725.621,65	26-oct.-15	4-ene.-16	60	60	0,00
MERCEDES	MERCEDES-	MONZON GRAMAJO ANIBAL G.	REPARACIONES TECHOS, INSTALACION SANITARIA, ELECTRICIDAD Y PINTURA	742.676,87	26-oct.-15	4-ene.-16	60	60	0,00
CAPITAL	CORRIENTES	RENTAMAR S.R.L.	CONSTR. DOS AULAS NUEVAS EN J.I., SANIT. COCINA Y ACCESO JARDIN	1.412.310,51	26-oct.-15	29-feb.-16	90	60	-0,50
GOYA	COLONIA CAROLINA	MARIANI ROXANA INGRID	CONSTRUCCION CUBIERTA DE TECHO E ILUMINACION - COLEGIO SECUNDARIO	1.690.200,50	21-oct.-15	29-feb.-16	120	130	0,08
CAPITAL	CORRIENTES	MONZON GRAMAJO ANIBAL G.	REFACCION Y AMPLIACION - RESIDENCIA N° 10	1.939.436,59	14-oct.-15	4-ene.-16	90	80	-0,13
CURUZU CUATIA	CURUZU CUATIA-	MESA MARCOS GABRIEL	ESC. BARRIDIO SORRIBES - CONST. DE DOS AULAS NUEVAS Y ARREGLAR	1.353.797,88	9-sep.-15	4-ene.-16	120	85	-0,41
CAPITAL	CORRIENTES	IRUPE CONSTRUCCIONES S.R.L.	REFACCION PINTURA SECTOR ESCALERA Y SANITARIO	311.544,89	1-may.-16	30-jun.-16	60	60	0,00
CURUZU CUATIA	CURUZU CUATIA	A.Z. S.A.	ADICIONAL N° 1 DE LA OBRA CONSTR. ESC. P/ADOLESC. Y ADULTOS	90.914,15	1-nov.-15	30-may.-16	150	150	0,00
SANTO TOME	GOBERNADOR VIRASORI	LEON DE ING. ENRIQUE LERTORA	REFACCION INTEGRAL EDIFICIO JARDIN DE INFANTES, INST. ELEC. SE	712.300,00	10-feb.-16	20-abr.-16	60	70	0,14
SANTO TOME	GOBERNADOR VIRASORI	MACRO CONSTRUC. PRADO CARMEN CRISTIN	IMPERMEABILIZACION LOSAS, CUBIERTA DE CHAPA CANALETAS, BAÑOS	2.909.818,47	15-jan.-16	30-jun.-16	120	105	-0,14
SANTO TOME	GOBERNADOR MARTINEZ	PETERSON ORLANDO JOSE MARIA	ESCUELA N° 702 P.E. LOS NARANJITOS - CONST. COCINA Y DEPOSITO	551.200,00	25-jul.-16	26-ago.-16	30	31	0,03
MERCEDES	MERCEDES-	ACEVEDO LUISA ESTHER	CONSTRUCCION CUBIERTA PATIO INTERNO EN LA ESCUELA N° 974 H	1.323.884,96	4-jul.-16	10-sep.-16	90	66	-0,36
SALADAS	SALADAS-	J.M.G. S.R.L.	PLAYON DE DEPORTES Y AULA TALLER EN ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA	1.290.030,52	13-jul.-16	12-ago.-16	60	60	0,00
GOYA	GOYA-	PRESENTADO HORACIO	J.I. N° 13 CONSTRUCCION DE DOS SALAS NUEVAS Y GALERIA DE COCINA	750.000,00	28-jul.-16	27-ago.-16	60	58	-0,03
LAVALLE	GOBERNADOR MARTINEZ	CARZINO MARIO HORACIO	ADICIONAL CONST. SALA PRIMEROS AUXILIOS ASOC. PEQUEÑOS PRODUCTORES	188.250,00	28-jul.-16	1-ago.-16	30	34	0,12
SAN ROQUE	NUEVE DE JULIO-	ANONIS REINALDO ATANACIO	CAMBIO TOTAL CUBIERTA DE TECHO REFACCION DE DOS AULAS Y C	2.514.163,55	28-jul.-16	10-sep.-16	90	75	-0,20

CURUZU CUATIA	PERUGORRIA.-	SANCHEZ NORA GRISELDA	EFA PEJU POR CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES CO	1.230.080,51	9-Jun-16	6-sep-16	90	89	-0,01
LAVALLE	GOBERNADOR MARTINEZ	ARTIGAS ARTURO NICOLAS	REFACC. GENERALES CUBIERTA INST. PISOS Y CARPINTERIAS - JARD	449.542,46	1-Jun-16	4-Jul-16	60	33	-0,82
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	MONZON GRAMAJO ANIBAL GUSTAVO	CONSULTORIOS SALA DE ESPERA Y SANITARIOS PABELLON INMUNO	1.183.448,78	23-May-16	21-ago-16	90	90	0,00
MERCEDES	MERCEDES.-	ARGENTINA CONSTRUCCIONES S.R.L.	ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL Y TRABAJOS VARIOS EN EL CENT	907.227,62	31-May-16	1-ago-16	60	61	0,02
CURUZU CUATIA	CURUZU CUATIA.-	QUIJANO LUIS WALTER	CLINICA MEDICA HOSPITAL IRASTORZA 2° EPAPA - AMP. Y REF. PRO	1.290.000,00	31-May-16	1-Jul-16	30	31	0,03
CURUZU CUATIA	CURUZU CUATIA.-	ZAMBON JORGE ARMANDO	COLOCACION DE PISOS Y REVESTIMIENTOS HOSPITAL IRASTORZA	551.872,38	31-May-16	1-Jul-16	30	31	0,03
CURUZU CUATIA	CURUZU CUATIA.-	MELIS JOSE GUSTAVO	REPARACION CUBIERTA DE TECHOS CERCO PERIMETRAL Y DE FREN	875.500,00	3-Jun-16	2-ago-16	60	60	0,00
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	MELIS JOSE GUSTAVO	REFACCION CASA DE RETIROS IGLESIA CATEDRAL	596.562,81	30-May-16	1-Jul-16	30	31	0,03
CURUZU CUATIA	CURUZU CUATIA.-	MARIANI ROXANA INGRID	CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y REFACCIONES VARIAS C	952.750,00	30-May-16	31-ago-16	60	62	0,03
GOYA	COLONIA CAROLINA	MARIANI ROXANA INGRID	COLEGIO SEC. COLONIA CAROLINA - CONST. MURO DE CIERRE COLO	1.269.285,67	1-Jun-16	10-ago-16	60	69	0,13
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	PRESENTADO HORACIO	INST. ELEC. E ILUMINACION PINTURA PISO Y DEMARCAACION CON ARC	1.073.007,91	26-May-16	29-Jul-16	60	63	0,05
MERCEDES	MERCEDES.-	T. Y N. CONSTRUCTORA S.R.L.	CONST. MURO PERIMETRAL REPARACIONES CIELORRASO Y RECORR	659.051,37	10-May-16	1-Jul-16	60	51	-0,18
EMPEDRADO	EMPEDRADO.-	A.T.S.A.	REPARACION CUBIERTA SANITARIOS E INST. ELEC. - ESCUELA N° 540	658.987,23	12-May-16	1-Jul-16	60	50	-0,20
MERCEDES	MERCEDES.-	QUIROZ GAUTO EDGARDO DANIEL	AMPLIACION DE DIRECCION Y REFACCION BAÑOS EN LA ESCUELA N°	845.490,56	4-May-16	1-Jul-16	60	58	-0,03
SANTO TOME	GOBERNADOR VIRASOM	MACRO CONSTRUC. PRADO CARMEN CRISTIN	IMPERMEABILIZACION LOSAS, CUBIERTA DE CHAPA CANALETAS, BA	2.908.818,47	15-Feb-16	1-Jul-16	120	150	0,20
CURUZU CUATIA	PERUGORRIA.-	SANCHEZ NORA GRISELDA	EFA PEJU POR CONSTRUCCION DE PISO EN GALERIAS EXISTENTES Y CON	219.919,49	30-Nov-16	29-Dec-16	30	20	-0,50
MERCEDES	MERCEDES.-	ORTEGA MIGUEL ANTONIO	ESCUELA AGROTECNICA - CONSTRUCCION ACCESO PRINCIPAL	350.000,00	30-Nov-16	29-Dec-16	30	29	-0,03
CONCEPCION	CONCEPCION.-	PMC CONSTRUCTORA S.R.L.	ESCUELA N° 838 PARAJE PAIRIRI - REFACCION COCINA, BAÑOS ALUM	657.725,00	14-Nov-16	29-Dec-16	80	45	-0,33
MERCEDES	MERCEDES.-	TO. W.A. DA CONSTRUCCIONES DE WALTER TO	JIN N° 9 ANEXO ESCUELA N° 578 SOCIEDAD RURAL - CONST. DE ACCE	783.735,98	15-Nov-16	29-Dec-16	60	45	-0,33
SALADAS	SAN LORENZO.-	MESA MARCOS GABRIEL	INST. ELECTRICA, SANITARIA, CARPINTERIA, REP. GENERALES - COLE	1.238.538,05	15-Nov-16	29-Dec-16	60	45	-0,33
MERCEDES	MARIANO I. LOZA.-	CONAR S.R.L.	COLEGIO SECUNDARIO CARLOS ALVAREZ - REPARACION GRAL. INST	858.541,00	8-Nov-16	29-Dec-16	60	50	-0,20
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	BERNACHEA JUAN RAMON	COLEGIO GENERAL SAN MARTIN - REEMPLAZO DE CIELORRASOS RE	975.689,54	7-Nov-16	29-Dec-16	60	50	-0,20
MERCEDES	MERCEDES.-	TO. W.A. DA CONSTRUCCIONES DE WALTER TO	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y REPARACION BAÑOS E INST.	687.736,00	4-Nov-16	29-Dec-16	60	55	-0,09
MERCEDES	MERCEDES.-	ACEVEDO LUISA ESTHER	HOSPITAL DE DIA - REPARACIONES VARIAS EN GRAL. - CAMBIOS DE	1.865.700,00	3-Nov-16	29-Dec-16	60	55	-0,09
MERCEDES	MERCEDES.-	MELIS JOSE GUSTAVO	REPARACIONES GENERALES DE TECHOS Y BAÑOS NUEVOS - ESCUE	1.596.783,00	4-Nov-16	29-Dec-16	60	55	-0,09
SAN COSME	SAN COSME.-	RENTAMAQ S.R.L.	INST. ELECTRICA E ILUMINACION, CUBIERTA Y ZINGUERIA, MANPOST	1.931.208,94	26-Oct-16	29-Dec-16	60	63	0,05
SALADAS	SALADAS.-	J.M.G. S.R.L.	ADICIONAL N° 1 OBRA: PLAYON DE DEPORTES Y AULA TALLER EN E	73.741,73	3-Oct-16	3-Nov-16	30	30	0,00
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	MESA MARCOS GABRIEL	HOGAR TIA AMANDA - REPARACION DE INST. SANITARIA, INST. ELEC.	1.753.864,17	17-Oct-16	29-Dec-16	60	60	0,00
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	RUIZ DIAZ PABLO ANDRES	AMPLIACION TECHOS Y REFACCIONES EDIFICIAS SEDE ASOCIACION	285.300,00	12-Oct-16	5-Dec-16	30	30	0,00
CURUZU CUATIA	CURUZU CUATIA.-	IRUPE CONSTRUCCIONES S.R.L.	ESCUELA N° 565 DR. JUAN B. ALBERDI SECTOR NUEVO ARTEFACTOS	200.000,00	11-Oct-16	3-Nov-16	30	30	0,00
GOYA	GOYA.-	MESA MARCOS GABRIEL	BIBLIOTECA DEL BICENTENARIO TERMINACIONES Y CONSTRUCCION	1.450.500,00	6-Oct-16	29-Dec-16	60	60	0,00
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	MESA MARCOS GABRIEL	OFICINA DE DESARROLLO HUMANO, DIRECCION GRAL. DE LA MUJER	741.600,00	6-Oct-16	5-Dec-16	60	60	0,00
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	ARGENTINA CONSTRUCCIONES S.R.L.	REEMPLAZO AISLACION EN LOSA Y DESPLUV. CONST. DE TECHO SIP	1.616.426,00	10-Oct-16	29-Dec-16	60	60	0,00
GOYA	COLONIA CAROLINA	MARIANI ROXANA INGRID	MURO DE CERRAMIENTO PLAYON DEPORTIVO Y ABERTURAS - COLE	180.714,33	20-Sep-16	1-Nov-16	30	30	0,00
SAN COSME	SAN COSME.-	RENTAMAQ S.R.L.	ESCUELA N° 102 ALA NORTE - REPARACION CUBIERTA, CIELORRASO	2.842.521,56	20-Sep-16	29-Dec-16	90	90	0,00
MERCEDES	MERCEDES.-	REC CONSTRUCCIONES	ESCUELA N° 83 2 ETAPA REPARACIONES GENERALES INST. ELEC. SAN	3.502.904,15	10-Aug-16	5-Dec-16	180	180	0,00
MERCEDES	MERCEDES.-	REC CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE BAÑOS NUEVOS Y REPARACIONES BAÑOS EXIS	1.469.375,01	10-Aug-16	5-Dec-16	90	90	0,00
GOYA	GOYA.-	FAGETTI HUGO RICARDO	REPARACION SALON DE ACTOS, YESERIA Y PINTURA, REPARACION	2.250.000,00	11-Aug-16	3-Nov-16	120	120	0,00
MERCEDES	MERCEDES.-	REC CONSTRUCCIONES	ESCUELA N° 973 - PINTURA GRAL. INT. Y EXT. INST. ELECT. Y CARPIN	3.179.590,82	18-Aug-16	5-Dec-16	120	120	0,00
MERCEDES	MERCEDES.-	THOM ALEJANDRO EDUARDO	CONST. DE DORMITORIOS BAÑOS Y TRABAJOS VARIOS EN EL CUART	1.841.935,51	2-Aug-16	5-Dec-16	90	90	0,00
MERCEDES	MERCEDES.-	CONAR S.R.L.	ESC. ARTURO ILLIA - CONSTR. DOS AULAS ESPECIALES, UN AULA CO	3.534.500,86	29-Jul-16	5-Dec-16	120	120	0,00
GOYA	GOYA.-	FERNANDEZ OMAR ALFREDO	ESCUELA N° 440 COMPANIA DE INGENIEROS N° 7 REPARACION Y COI	1.250.000,00	28-Jul-16	24-Sep-16	60	58	-0,03
SANTO TOME	SANTO TOME.-	PRADO CARMEN CRISTINA	ESCUELA N° 142 REPARACION CUBIERTA Y CIELORRASOS MAMPOST	4.301.949,48	25-Jul-16	5-Dec-16	120	120	0,00
CAPITAL	CORRIENTES-CAPITAL	PATIER S.R.L.	PENAL N° 1 REMODELACION REFACC. PABELLON N° 11 REEMPLAZO Y	1.949.908,45	5-Jul-16	3-Oct-16	90	90	0,00
CURUZU CUATIA	CURUZU CUATIA.-	IRUPE CONSTRUCCIONES S.R.L.	ESCUELA N° 565 DR. JUAN B. ALBERDI REPARACION INTEGRAL BAÑOS	1.250.000,00	4-Jul-16	3-Oct-16	60	60	0,00
GOYA	GOYA.-	MONZON GRAMAJO ANIBAL GUSTAVO	ESCUELA N° 207 CONSTRUCCION TRES AULAS S.U.M. SALA DE MAES	1.646.077,11	29-Jun-16	3-Oct-16	90	90	0,00
GOYA	GOYA.-	GERAMICA NORTE S.A.	CONST. EDIFICIO NUEVO CONSULTORIOS BAÑOS S.U.M. Y ESTACION	2.779.041,89	21-Sep-15	3-Oct-16	360	370	0,03
SAN MIGUEL	SAN MIGUEL.-	CARBO S.A.	INSTITUTO SAN MIGUEL ARCANGEL I 19 - 1° ETAPA	6.238.010,36	9-Sep-15	5-Dec-16	360	440	0,18
				121.559.908,71					

Fuente:



INSTITUTO DE VIVIENDAS DE CORRIENTES
 INTERVENCIÓN

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI


3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución

JURISDICCION: CORRIENTES	PERIODO 01/01/16 A 30/12/16	Planilla N° 3.IE
--------------------------	-----------------------------	------------------

OPERATORIA: INFRAESTRUCTURA - FONDO FO.NA.VI.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 30/12/16 (%)		
						ACUMUL	CONTRAC.	DESVIO
CAA CATI	CAA CATI	EDIFICADORA CORRENTINA S.A.	CONSTR.OB.INFRA. DESAG.PLUV. E. ELECTR. Y NEXO Gr. I y II	499.376,41	1-mar.-12	91,84	91,84	0,00
SAN MARTIN	LA CRUZ	GEC S.A.	NEXO DE INFRA. RED DE BAJA TENSION Y AGUA POTABLE	276.496,66	1-sep.-12	54,01	54,01	0,00
CAPITAL	CORRIENTES	A.Z. S.A.	MEJORADO de CALZADA (RIPIO) Y DESAG. PLUVIAL - B° PIRAYUI	3.340.188,26	1-feb.-15	67,64	100,00	-0,32
SAN ROQUE	SAN ROQUE	VERGES S.A.	DESAGUE PLUVIAL, CORDON CUNETTA Y BADENES P/30 VIV.	817.076,13	1-nov.-16	87,55	87,55	0,00
				1.592.949,20				

Fuente:


G. DEMARCO EUSEBIO GONZALEZ
N° 12.121.111.111
Instituto de Ventas al Corrientes

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución Programa Federal

JURISDICCION:	CORRIENTES	PERIODO 01/01/16 A 30/12/16	Planilla N° 3.I.E.P.F
---------------	------------	-----------------------------	-----------------------

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 30/12/16 (%)	
						ACUMUL. CONTRAC.	DESUDIO
SALADAS	SALADAS	EMARCO S.A.	ADICIONAL N°1 CONST. 30 VIV. O. C. e INFRA. PPIA. CONJ.-	3.838.416,85	1-sep.-16	98,32	98,32
SANTA ROSA	SANTA ROSA	CUNDOM GERMAN ANTONIO	PERF. TORRE TANQUE AGUA 40.000 LTS.- AMPLIACION RED	1.041.045,03	1-oct.-16	94,18	94,18
BELLA VISTA	BELLA VISTA	NORCON S.R.L.	ADICIONAL N°1 NEXOS DE INFRAESTR. PARA 100 VIV	10.514.587,94	1-nov.-16	55,43	55,43
				15.394.049,82			

Fuente:

OPERATORIA: FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL - F.F.F.I.R.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO 0	
						ACUMUL. CONTRAC.	DESUDIO
CAPITAL	CORRIENTES	ARCA S.A.	CONST. PAVIM. URB. AV. PAYSANDU E/PROGR. 632 Y AV. AL	14.126.968,74	19-sep.-16	23,17	64,71
CAPITAL	CORRIENTES	ARCA S.A.	CONST. DE PAVIM. URBANO AV. PAYSANDU E AV. IBERA Y P	12.099.461,78	19-sep.-16	56,86	63,54
CAPITAL	CORRIENTES	GINSA S.A.	CONST. PAVIM. URB. AV. SANTA CATALINA E/AV. CRUZ DEL	12.887.367,56	1-oct.-16	34,14	50,32
CAPITAL	CORRIENTES	GINSA S.A.	CONST. PAVIM. URB. AV. SANTA CATALINA E/CAFAYATE Y A	6.359.833,02	1-oct.-16	35,35	52,58
				31.346.662,36			

Fuente:


 CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ
 INGENIERO EN OBRAS
 INSTITUTO VIVIENDAS DE CORRIENTES

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas.

JURISDICCION:	CORRIENTES	PERIODO 01/01/16 A 30/12/16
---------------	------------	-----------------------------

Planilla N° 3, I.T.

OPERATORIA: INFRAESTRUCTURAS - FO.NA.VI.


DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses) CONTRAC	PLAZOS (meses) REAL	MORA en %
GOYA	GOYA	ARCA S.A.	NEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA 100 VIVIENDAS, GOY	540.473,05	1-dic.-15	31-mar.-16	3	3	0,00
GRAL. ALVEAR	GRAL. ALVEAR	ZICON S.R.L.	NEXO INFRA ENERGIA ELECTRICA P/30 VIV. - ALVEAR	365.837,35	1-mar.-16	31-mar.-16	1	1	0,00
GENERAL PAZ	PALMAR GRANDE	ARTIGAS ARTURO NICOLAS	REFUNCIONALIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	899.264,82	1-dic.-15	28-feb.-16	3	3	0,00
GOYA	GOYA	FAGETTI HUGO R.	NEXO DE ENERGIA ELECTRICA P/ CONJ. 100 VIV. - GOYA	1.203.206,30	1-mar.-16	30-jun.-16	3	3	0,00
SAN ROQUE	SAN ROQUE	VERGES S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA P/30 VIV. - SAN R	694.773,59	1-mar.-16	30-jun.-16	1	1	0,00
CONCEPCION	CONCEPCION	EMAR.CO. S.A.	NEXO DE INFRA - ENERGIA ELECTRICA P/30 VIV. - CONC	413.029,06	1-mar.-16	31-may.-16	3	3	0,00
PASO DE LOS LIBRES	PASO DE LOS LIBRES	GECSA	NEXO DE INFRA DESAGUE PLUVIAL P/100 VIV. ETAPA I -	1.259.947,07	1-ene.-16	31-may.-16	5	5	0,00
CAPITAL	SANTA ANA	QUIJANO LUIS WALTER	CONSTR. NEXO DE AGUA POTABLE Y ENERGI. ELECTRIC	921.383,73	1-feb.-16	30-may.-16	3	3	0,00
GRAL. ALVEAR	GRAL. ALVEAR	ZICON S.R.L.	NEXO INFRA AGUA POT. Y COLECT. CLOACALES P/30 VIV	1.150.773,78	1-mar.-16	30-abr.-16	2	2	0,00
PASO DE LOS LIBRES	PASO DE LOS LIBRES	GECSA	NEXO DE INFRA DESAGUE PLUVIAL P/100 VIV. ETAPA II -	1.287.728,87	1-mar.-16	31-jul.-16	5	5	0,00
SALADAS	SALADAS	EMAR.CO S.A.	CONSTR. NEXO DE ENERGIA ELEC. Y COLEC. CLOACAL	1.408.411,69	1-sep.-16	30-nov.-16	3	3	0,00
				10.144.829,31					

Fuente:

OPERATORIA: FONDOS PROVINCIALES

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses) CONTRAC	PLAZOS (meses) REAL	MORA en %
SANTO TOMÉ	COLONIA UNION	QUIJANO LUIS WALTER	PROV. COLOC. Y PUESTA EN FUNC. T. CISTERNA, T. RES	1.242.654,57	1-dic.-15	31-jul.-16	8	8	0,00
				1.242.654,57					

Fuente:


G. SERRANO FERRER
INTERVENIENTE
Instituto de Viviendas de Corrientes

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas, por Programas Federales.

PERIODO 01/01/16 A 30/12/16


JURISDICCION: CORRIENTES

Planilla N° 3. I.T. P.F.

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
							CONTRAC	REAL	
CAPITAL	CORRIENTES	MECAR S.A.	ADICIONAL N° 1 NEXOS DE AGUA CLOACA Y E.E.	6.074.811,57	1-dic.-15	31-may.-16	10	10	0,00
CAPITAL	CORRIENTES	A.Z. S.A.	ADICIONAL N° 1 NEXO DESAGUE PLUVIAL 70 VIV.	7.712.610,78	1-ene.-15	30-jun.-16	18	18	0,00
CAPITAL	CORRIENTES	A.Z. S.A.	ADICIONAL N° 1 NEXO DESAGUE PLUVIAL 60 VIV.	6.563.646,22	1-ene.-15	30-jun.-16	18	18	0,00
EMPEDRADO	EMPEDRADO	EDIFICADORA CORRENTINA	ADICIONAL N° 1 NEXOS AGUA E.E. Y CORDON CUI	2.509.773,31	1-sep.-16	30-sep.-16	13	13	0,00
PASO de los LIBRES	PASO de los LIBRES	GEC S.A.	ADICIONAL N° 2 CONSTR. 100 VIV. OB. COMPL. Y C	2.709.988,91	1-ago.-16	30-nov.-16	4	4	0,00
SANTO TOME	GOB. VIRASORO	MECAR S.A.	ADICIONAL N° 1 CONST. 50 VIV. O.C. Y DE INF.	4.765.287,20	1-sep.-16	30-nov.-16	3	3	0,00
PASO de los LIBRES	PASO de los LIBRES	GEC S.A.	ADICIONAL N° 3 NEXO E.E. M.T. SETA 100 VIV. O. C	1.554.344,21	1-sep.-16	31-oct.-16	2	2	0,00
ALVEAR	ALVEAR	ZICON S.R.L.	ADICIONAL N° 1 CORDON CUNETA Y BADENES DE	944.998,30	1-oct.-16	31-oct.-16	1	1	0,00
				32.835.460,50					

Fuente:



CLAUDIO EUGENIO RODRIGUEZ
INTERVENTOR
Instituto de Viviendas Corrientes

PERIODO 01/01/16 A 30/12/16

Planilla N° 3.V.E.

OPERATORIA DEMANDA LIBRE

N° Identif.	LOCALIDAD	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec. VIV HAB.	Ejec. Proyec. VIV HAB.	CANT. POR MODELO IND. COL.	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	10.4 DORMITORIOS			2 DORMITORIOS			Viviendas en Ejecución 2 DORM. PDISCAPACITADOS			FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 30/12/16 (%)		Viviendas del Proyecto	
								CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO		REAL	CONTRACI	DESVIO	Const.
1	CAPITAL	240 V. E. Y - CORRIENTES-CAPITAL (*)	240	240	240	RESCINDIDA	5.111.427,11													240	RESC.
2	YOFRE	CONSTR. 13 VIV. Y OB. COMPL. Y DE INF. - FELIP	13	13	13	LEON de Ing. ENRIQUE LERTORA	8.474.488,53			13	57,77	393.186,70				1-feb.-15	93,35	100,00	-0,07	13	
3	BERON DE ASTRAC	CONSTR. 15 VIV. Y OB. INF. Y OB. COMPL. C/PRO	15	15	15	ING. ARNALDO JORGE GILI CONST	6.871.489,30			14	57,77	418.299,30	1	57,77	418.299,30	1-nov.-15	91,27	95,97	-0,05	15	
4	SAUCE	CONSTR. 16 VIV. Y OB. INF. Y OB. COMPL. - SAUC	16	16	16	PROAS INGENIERIA S.R.L.	6.643.383,50			15	57,77	415.211,47	1	57,77	415.211,47	1-dic.-15	97,49	100,00	-0,03	16	
5	PUEBLO LIBERTAD	CONSTR. 15 VIV. Y OB. INF. Y OB. COMPL. C/PRO	15	15	15	JUVIC S.A.	6.843.373,99			14	57,77	458.224,93	1	57,77	458.224,93	2-ene.-16	91,23	71,02	0,28	15	
6	TABAY	CONSTR. 10 VIV. Y OB. COMPL. Y DE INFRA. C/PRO	10	10	10	PARRAS WALTER DARIO	4.905.208,47			10	57,77	420.520,85	1	57,77	420.520,85	1-mar.-16	90,50	89,42	0,01	10	
7	SAN CARLOS	CONSTR. 15 VIV. Y OB. COMPL. C/PROV DEL TER	15	15	15	TALEZ S.R.L.	8.886.475,64			14	57,77	459.098,36	1	57,77	459.098,36	1-ene.-16	70,15	84,11	-0,17	15	
8	PAGO DE LOS DES	CONSTR. 15 VIV. Y OB. COMPL. C/PROV DEL TER	15	15	15	UTE - I.P. SACIF - G. ZAMUDIO - TYE	8.880.216,54			14	57,77	459.347,77	1	57,77	459.347,77	2-ene.-16	86,02	100,00	-0,14	15	
9	SAN LORENZO	CONSTR. 20 VIV. Y OB. INF. Y OB. COMPL. -	20	20	20	CONSTRUCCIONES INTEGRALES	9.327.198,18			19	57,77	416.359,31	1	57,77	416.359,31	1-mar.-16	43,25	54,92	-0,21	20	
10	BOURLAND	CONSTR. 20 VIV. Y OB. INF. Y OB. COMPL. -	20	20	20	GEO S.A.	9.077.879,78			20	57,77	454.670,69				1-mar.-16	90,20	81,02	0,11	20	
11	ITA IBATE	CONSTR. 15 VIV. Y OB. COMPL. Y DE INFRA. C/PROV	15	15	15	PETERSON ORLANDO MARIA JOSE	6.288.033,97			15	57,77	379.202,26				1-jun.-16	59,45	72,85	-0,18	15	
TOTALES:										148		6								154	
Fuente:								67.147.764,71												154	


OPERATORIA LOTE PROPIO

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Vivi SOL HAB.	Ejec. Proyec. VIV SOL HAB.	CANT. POR MODELO IND. COL.	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	10.4 DORMITORIOS			2 DORMITORIOS			Viviendas en Ejecución 3 DORMITORIOS			FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 30/12/16 (%) REAL	CONTRAC DESVIO	Viviendas del Proyecto	
								CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO				Viviendas	Concl. Term.
1	PERUGORRIA	SRA. BLANCA MARIA LAURA	1	1	1	SRA. BLANCA MARIA LAURA	415.641,25				1	55,46	415.641,25			1-ene.-16	82,77	82,77	0	1	
2	SANTA LUCIA	SR. CANDUSSI FEDERICO - SRA. RAMIREZ	1	1	1	SR. CANDUSSI FEDERICO - SRA. RAMIREZ	415.641,25				1	55,46	415.641,25			2-ene.-16	96,60	96,60	0	1	
3	GOYA	SR. ESCOBAR ADRIAN	1	1	1	SR. ESCOBAR ADRIAN	422.579,53				1	55,24	422.579,53			1-feb.-16	69,39	69,39	0	1	
4	GOYA	SRA. SANTA JULIANA PERLA Ercilia	1	1	1	SRA. SANTA JULIANA PERLA Ercilia	456.786,92				1	70,00	456.786,92			1-abr.-16	86,71	86,71	0	1	
5	GOYA	SRA. ZOILA PATRICIA - SR. FERNANDEZ G.	1	1	1	SRA. ZOILA PATRICIA - SR. FERNANDEZ G.	422.578,53				1	55,24	422.578,53			1-feb.-16	91,00	91,00	0	1	
6	MONTTE CASEROS	SR. CARDOZO CARLOS ANTONIO	1	1	1	SR. CARDOZO CARLOS ANTONIO	458.400,11				1	55,24	458.400,11			1-oct.-16	61,00	61,00	0	1	
7	CAPITAL	SR. GILMA NICOLAS	1	1	1	SR. GILMA NICOLAS	571.478,21				1	55,46	571.478,21			1-nov.-16	54,24	54,24	0	1	
8	SAN COSME	SR. JARA SANTIAGO ANDRES	1	1	1	SR. JARA SANTIAGO ANDRES	563.153,50				1	55,46	563.153,50			1-nov.-16	52,69	52,69	0	1	
9	CAPITAL	SR. QUINTANA DECOUD MARIA DE LAS M.	1	1	1	SR. QUINTANA DECOUD MARIA DE LAS M.	571.478,21				1	55,24	571.478,21			1-oct.-16	46,56	46,56	0	1	
10	CAPITAL	SRA. REYES MARIA CRISTINA	1	1	1	SRA. REYES MARIA CRISTINA	571.478,21				1	55,24	571.478,21			1-oct.-16	58,31	58,31	0	1	
11	CAPITAL	SR. TORRES RAMON BALTAZAR	1	1	1	SR. TORRES RAMON BALTAZAR	571.478,21				1	55,24	571.478,21			1-nov.-16	42,04	42,04	0	1	
12	CAPITAL	SRA. ZAMUDIO SANDRA MABEL	1	1	1	SRA. ZAMUDIO SANDRA MABEL	547.378,51				1	55,46	547.378,51			1-nov.-16	57,65	57,65	0	1	
TOTALES:											12		0							12	
Fuente:								5.388.073,44													

OPERATORIA REPARACIONES

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	Cant. Vivi. SOL HAB.	Ejec. Proyec. VIV SOL HAB.	CANT. POR MODELO IND. COL.	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	10.4 DORMITORIOS CANT SUP. COSTO	2 DORMITORIOS CANT SUP. COSTO	Viviendas en Ejecución 2 DORM. PDISCAPACITADOS CANT SUP. COSTO	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 30/12/16 (%) REAL	CONTRAC DESVIO	Viviendas del Proyecto Viviendas Const. Term.	
1	CAPITAL	REF. CASA N°13 M2 U.G. 100VIV. - B° PONCE	1	1	1	CALDERON DOMINGO	36.920,70				2-may.-13	84,29	84,29	0	1
2	CAPITAL	REF. C. 39 - M2 - U.G. 140 VIV. - B° V. RAQUEL	1	1	1	CALDERON DOMINGO	108.108,67				1-abr.-14	83,83	83,83	0	1
3	CAPITAL	REF. HABIT. N° 18 - M2 17-A GR. 99 VIV. - B° CIUD	1	1	1	CALDERON DOMINGO	262.016,65				1-sep.-16	97,88	97,88	0	1
4	SALADAS	REF. HABIT. N°12 - M2 59 - A 30 VIV. - SALADAS	1	1	1	SANDOVAL ASTORGA CARLOS SE	193.959,81				1-sep.-16	67,95	67,95	0	1
5	CAPITAL	LIMPIEZA Y SANEAMIENTO PREDIO INV.CO. - 24	1	1	1	DELFI S.R.L.	287.644,07				1-oct.-16	87,75	87,75	0	1
TOTALES:														5	
Fuente:							885.650,10							5	

Fuente:


RICARDO EUSEBIO TORQUINEZ
Instituto de Viviendas de Corrientes

OPERATORIA DEMANDA LIBRE

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIVI SOL'HAB PROY.	EMPRESA	CANT. POR MODELO IND. COL.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS			2 DORMITORIOS POSCAPACITADOS			FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses) CONTRAC.	REAL	MORA en %
1	GOB. MARTINEZ	ADICIONAL 1 - BALANCE ECONOM. 16 VIV. - GOB. MARTINEZ	11	CONSTRUMAR S.A.		25.005,12	53.198,35							1-mar.-16	31-mar.-16	1	1	0,00
2	CAP. RIACHUELO	CONSTR 11 VIV. GORRA COMPL Y DE INFR. RIACHUELO	100	ACEVEDO LUISA ESTHER		4.617.487,97	6.095.217,66	11	57,77	554.110,70				1-dic.-15	30-sep.-16	10	10	0,00
3	GOYA	100 VIV e INFR. GOYA	100	HUGO R. PAGETTI-ARCA S.A. UTE		25.684.381,88	42.971.946,09	90	58,21	256.337,40	10	59,36	261.401,61	1-sep.-13	30-ago.-16	35	36	0,00
4	LOMAS DE VALLE	CONSTR. 13 VIV. OB. COMPL. OB. INFR. C/ TERR. (#)	15	STICCHI EMILIO GUILLERMO		6.876.699,10	8.520.397,89	15	57,77	458.446,61				1-sep.-15	30-ago.-16	12	12	0,00
TOTALES			126		0	37.203.574,07	57.640.749,93	116			10							

Fuente:

(#) OBRAS TERMINADAS Y ADJUDICADAS EN UN 100 %. La diferencia de avance de obra con lo rendido en esta planilla corresponde a la incidencia del Terreno, abonada a la Contratista antes del inicio de la obra por vía diferente a la certificación.

OPERATORIA: LOTE PROPIO


N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIVI SOL'HAB PROY.	EMPRESA	CANT. POR MODELO IND. COL.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS			3 DORMITORIOS			FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses) CONTRAC.	REAL	MORA en %
1	SALADAS	Sra. LOPEZ VALLE LOS MARIA S.	1	Sra. LOPEZ VALLE LOS MARIA S.		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-ago.-16	31-mar.-16	8	8	0,00
2	CAPITAL	Sra. MAIDANA FERNANDO DARIO	1	Sra. MAIDANA FERNANDO DARIO		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-oct.-16	31-mar.-16	6	6	0,00
3	MERCEDES	Sra. QUINTANA SERGIO RUBEN	1	Sra. QUINTANA SERGIO RUBEN		415.641,25	415.641,25	1	55,46	415.641,25				1-sep.-15	31-mar.-16	7	7	0,00
4	PASO DE LOS LIBROS	Sra. SANCHEZ VERONICA ALICIA	1	Sra. SANCHEZ VERONICA ALICIA		384.254,91	384.254,91	1	55,46	384.254,91				1-sep.-15	31-mar.-16	7	7	0,00
5	CAPITAL	Sra. SORABELLA CONSTANZA MARIA	1	Sra. SORABELLA CONSTANZA MARIA		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-dic.-15	31-mar.-16	4	4	0,00
6	ITUZAINGO	Sra. CABRAL SANDRA ANA LIA	1	Sra. CABRAL SANDRA ANA LIA		307.684,91	307.684,91	1	55,24	307.684,91				2-may.-15	28-feb.-16	10	10	0,00
7	BELLA VISTA	Sra. ALDECOA CHAPUR MAURICIO	1	Sra. ALDECOA CHAPUR MAURICIO		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-sep.-15	29-ene.-16	5	5	0,00
8	CAPITAL	Sra. GOMEZ AQUINO GRACIELA	1	Sra. GOMEZ AQUINO GRACIELA		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-jul.-15	29-ene.-16	7	7	0,00
9	SANTA ANA	Sra. IMBELLONI GUSTAVO ADOLFO	1	Sra. IMBELLONI GUSTAVO ADOLFO		384.254,91	384.254,91	1	55,46	384.254,91				1-jul.-15	29-ene.-16	8	8	0,00
10	CAPITAL	Sra. RUIZ SANDRA CARINA B. - Sr. ESCOBAR J.	1	Sra. RUIZ SANDRA CARINA B. - Sr. ESCOBAR J.		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-sep.-15	29-ene.-16	5	5	0,00
11	CAPITAL	Sra. BAIBIENE MARIO - SRA. VAL	1	Sra. BAIBIENE MARIO - SRA. VAL		449.530,74	449.530,74	1	63,00	449.530,74				1-sep.-15	30-jun.-16	9	9	0,00
12	GOYA	Sra. GAUNA J. FERNANDO	1	Sra. GAUNA J. FERNANDO		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-nov.-15	30-jun.-16	7	7	0,00
13	MBURUGUYA	Sra. PARED CESAR LEONARDO	1	Sra. PARED CESAR LEONARDO		448.467,13	448.467,13	1	55,46	448.467,13				1-mar.-16	30-jun.-16	3	3	0,00
14	CAPITAL	Sra. ROMERO JUAN CARLOS	1	Sra. ROMERO JUAN CARLOS		448.467,13	448.467,13	1	55,46	448.467,13				1-abr.-16	30-jun.-16	3	3	0,00
15	CAPITAL	Sra. ACEVEDO ZABALA RICARDO - SRA VARGAS	1	Sra. ACEVEDO ZABALA RICARDO		422.579,53	422.579,53	1	55,46	448.467,13				1-abr.-16	30-jun.-16	3	3	0,00
16	CAPITAL	Sra. AGUIRRE LEONARDO DAVID	1	Sra. AGUIRRE LEONARDO DAVID		368.994,18	368.994,18	1	55,24	422.579,53	1	88,00	368.994,18	1-nov.-15	30-abr.-16	5	5	0,00
17	CAPITAL	Sra. MORENO MONICA ALEJANDRA	1	Sra. MORENO MONICA ALEJANDRA		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-ene.-16	30-abr.-16	3	3	0,00
18	CAPITAL	Sra. NOSIGLIA AUCAR SEBASTIAN	1	Sra. NOSIGLIA AUCAR SEBASTIAN		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-ene.-16	30-may.-16	3	3	0,00
19	EMPEDRADO	Sra. TONSICH ALFONCINA	1	Sra. TONSICH ALFONCINA		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-sep.-15	30-abr.-16	8	8	0,00
20	CAPITAL	Sra. BENITEZ WALTER GUSTAVO	1	Sra. BENITEZ WALTER GUSTAVO		383.309,63	383.309,63	1	55,24	383.309,63				1-abr.-16	30-sep.-16	12	12	0,00
21	CAPITAL	Sra. CONTI JOSE ESTEBAN	1	Sra. CONTI JOSE ESTEBAN		448.467,13	448.467,13	1	55,46	448.467,13				1-mar.-16	30-sep.-16	7	7	0,00
22	SANTA ANA	Sra. CACERES MARIA FERNANDA	1	Sra. CACERES MARIA FERNANDA		448.467,13	448.467,13	1	55,46	448.467,13				1-mar.-16	31-ago.-16	6	6	0,00
23	GOYA	Sra. FERNANDEZ SPOSSOT JUAN - SRA. ZINI F.	1	Sra. FERNANDEZ SPOSSOT JUAN		388.500,50	388.500,50	1	55,24	388.500,50				1-jun.-15	31-ago.-16	14	14	0,00
24	MONTE CASERO	Sra. MENDEZ MONICA SANDRA	1	Sra. MENDEZ MONICA SANDRA		458.400,11	458.400,11	1	55,24	458.400,11				1-may.-16	31-ago.-16	4	4	0,00
25	GOYA	Sra. POZZER ANA IDA	1	Sra. POZZER ANA IDA		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-ene.-16	31-ago.-16	8	8	0,00
26	SANTA ANA	Sra. BERTRAND VICTOR HUGO	1	Sra. BERTRAND VICTOR HUGO		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-ago.-16	31-dic.-16	14	14	0,00
27	CAPITAL	Sra. BURIA ALEXIS NORBERTO	1	Sra. BURIA ALEXIS NORBERTO		415.641,25	415.641,25	1	55,46	415.641,25				1-abr.-16	31-dic.-16	9	9	0,00
28	RIACHUELO	Sra. MONFERRER SANDRA ISABEL	1	Sra. MONFERRER SANDRA ISABEL		458.400,11	458.400,11	1	55,24	458.400,11				1-mar.-16	31-dic.-16	8	8	0,00
29	CAPITAL	Sra. AGNESIO RAUL ESTEBAN	1	Sra. AGNESIO RAUL ESTEBAN		571.478,21	571.478,21	1	55,24	571.478,21				1-ago.-16	31-dic.-16	4	4	0,00
30	CAPITAL	Sra. PASTRANA MARCELO FABIO	1	Sra. PASTRANA MARCELO FABIO		458.400,11	458.400,11	1	55,24	458.400,11				1-ago.-16	30-nov.-16	4	4	0,00
31	CAPITAL	Sra. VEGA MARIA VICTORIA	1	Sra. VEGA MARIA VICTORIA		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				1-nov.-15	30-nov.-16	13	13	0,00
32	GOYA	Sra. MOLINA MELISA NOELIA	1	Sra. MOLINA MELISA NOELIA		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				2-ene.-16	31-oct.-16	10	10	0,00
33	GOYA	Sra. MOLINA RAMON NOELIA	1	Sra. MOLINA RAMON NOELIA		422.579,53	422.579,53	1	55,24	422.579,53				2-ene.-16	31-oct.-16	10	10	0,00
34	CAPITAL	Sra. MUÑOZ GERMAN BENJAMIN	1	Sra. MUÑOZ GERMAN BENJAMIN		458.400,11	458.400,11	1	55,24	458.400,11				1-jul.-16	31-oct.-16	4	4	0,00
35	GOYA	Sra. SANTA JULIANA PERLA ER	1	Sra. SANTA JULIANA PERLA ER		456.786,92	456.786,92	1	70,00	456.786,92				1-abr.-16	31-oct.-16	8	8	0,00
TOTALES			35		35	14.940.706,45	14.940.706,45	34			1							

Fuente:

OPERATORIA: REPARACIONES

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIVIENDA		EMPRESA	CANT. POR MODELO		MONTO OBRA		2 DORMITORIOS			2 DORMITORIOS PDISCAPACITADOS			FECHA INICIO REAL	FECHA TERMI. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
			PROY.	PROY.		IND.	COL.	Contractual	Final	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO			CONTRAC.	REAL	
1	CAPITAL	REF. DE LA UNIDAD HABITACIONAL N° 402 MZ. N° 11 - 21	1		SANDOVAL ASTORGA CARLOS	1		146.190,31	146.190,31							1-mar.-16	31-mar.-16	1	1	0,00
2	PASO DE LOS LIBROS	REF. POR INCENDIO DE UNIDAD HABITACIONAL N° 1 - M	1		ZAMON JORGE ARMANDO	1		145.663,22	145.663,22							1-sep.-15	31-mar.-16	2	7	-71,43
3	CAPITAL	REF. DEL DPTO. N° 2, 3° PISO, MONOBLOQUE "B" - GR. 16	1		CALDERON DOMINGO	1		38.930,77	38.930,77							1-oct.-15	29-ene.-16	2	4	-50,00
4	CAPITAL	REFACCION CASA N°5, MANZ. 70 A GR V 66 VIV. - 400 VIV	1		CALDERON DOMINGO	1		59.427,44	59.427,44							2-ene.-16	29-ene.-16	2	1	100,00
5	SAN LUIS DEL PA	REFACCION UNIDAD HAB. N°2, MANZ. B, GR. 32 VIV.	1		CALDERON DOMINGO	1		85.543,25	85.543,25							1-may.-16	30-jun.-16	2	2	0,00
6	CAPITAL	REFACCION VIV. N°15, MANZ. 106, GR. B - 35 VIV. DE LAS	1		CALDERON DOMINGO	1		45.618,43	45.618,43							1-abr.-16	31-may.-16	2	2	0,00
7	GOYA	REF. UNIDAD HAB. N° 19 - MZ 480-3° - GR. 56 VIV. - B°	1		ZAMON JORGE ARMANDO	1		108.422,51	108.422,51							1-mar.-16	30-abr.-16	2	2	0,00
8	GOYA	REF. UNIDAD HABITACIONAL N° 11, MZ 501 - GR. III - 160	1		ZAMON JORGE ARMANDO	1		94.801,68	94.801,68							1-abr.-16	30-abr.-16	1	1	0,00
9	CAPITAL	REF. UNIDAD HABITACIONAL N°1 PISO 2 MONOBLOQUE	1		CALDERON DOMINGO	1		133.420,64	133.420,64							1-jul.-16	31-ago.-16	2	2	0,00
10	CAPITAL	REF. POR INCENDIO - UNIDAD HAB. N° 117, SECTOR "G"	1		SANDOVAL ASTORGA CARLOS	1		138.101,07	138.101,07							1-ago.-16	31-ago.-16	1	1	0,00
11	SALADAS	REF. UNIDAD HABITACIONAL N° 5 MZ G. 50 VIV. - SALADA	1		SANDOVAL ASTORGA CARLOS	1		170.371,67	170.371,67							1-jul.-16	31-ago.-16	2	2	0,00
12	SALADAS	REF. UNIDAD HABITACIONAL N°3 MZ H° GR. 50 VIV.	1		SANDOVAL ASTORGA CARLOS	1		238.236,13	238.236,13							1-dic.-16	31-dic.-16	1	1	0,00
13	CAPITAL	REF. POR INCENDIO DE LA UNIDAD HAB. N° 12° MZ B° C	1		RUIZ DIAZ PABLO ANDRES	1		231.422,15	231.422,15							1-nov.-16	30-nov.-16	1	1	0,00
TOTALES			13			13		1.636.149,27	1.636.149,27			0								

Fuente:


Dr. PEDRO PABLO KUCZYNSKI
INTEGRANTE NO REPRESENTANTE
Instituto de Asesorías de Negocios

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec. VIV	Ejec. Proyec. VIV	CANT. POR SOL HAB.	CANT. IND. COL.	CANT. P/DISC.	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución			2 DORMITORIOS		FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO AL 30/12/16		Viviendas del Proyecto	
										CANT.	SUP.	COSTO (')	CANT.	SUP.		DISCAP	COSTO (')	REAL	CONTRACI
1	MERCEDES	100 VIV. OB. COMPL. e INFRA - MERCEDES(##)	100			100		AR.CA. S.A.	40.150.254,45	95	60,60	401.502,54	5	60,60	19-ene.-15	98,24	100,00	-0,04	100
2	CURUZU CUATIA	100 VIV. OB. COMPL. e INFRA - CURUZU CUATIA(##)	100			100		CARCO S.A.	40.124.557,63	95	60,60	401.245,58	5	60,60	19-ene.-15	98,98	100,00	-0,01	100
3	CURUZU CUATIA	50 VIV. OB. COMPL. e INFRA - CURUZU CUATIA(##)	50			50		CONSTRUMAR S.A.	20.022.554,50	48	60,60	400.451,09	2	60,60	19-ene.-15	97,53	100,00	-0,02	50
4	ITATI	50 VIV. OB. COMPL. e INFRA - ITATI(##)	50			50		DIERINGER ARTURO O.	21.414.905,32	47	57,77	428.298,13	3	57,77	1-ago.-15	95,28	94,47	0,01	50
5	LA CRUZ	50 VIV. OB. COMPL. e INFRA - LA CRUZ(##)	50			50		GEC S.A. - ZICON S.R.L.	21.248.220,00	47	57,77	424.964,40	3	57,77	1-ago.-15	97,05	82,75	0,17	50
6	ITUZAINGO	50 VIV. OB. COMPL. e INFRA - GR.1 - ITUZAINGO(##)	50			50		GINSA S.A.	24.895.000,00	47	60,60	498.100,00	3	60,60	1-ago.-15	98,92	100,00	-0,03	50
7	ITUZAINGO	50 VIV. OB. COMPL. e INFRA - GR.2 - ITUZAINGO(##)	50			50		GINSA S.A.	24.895.000,00	47	60,60	498.100,00	3	60,60	1-ago.-15	98,82	100,00	-0,03	50
8	MOCORETA	50 VIV. OB. COMPL. e INFRA - MOCORETA(##)	50			50		CONSTRUMAR S.A.	22.885.350,24	47	60,87	465.776,93	3	62,73	1-dic.-15	77,28	95,18	0,19	50
9	LAVALLE	50 VIV. OB. COMPL. e INFRA - SANTA LUCIA(##)	50			50		ACIFA S.R.L.	19.629.089,40	47	57,77	392581,79	3	57,77	1-ago.-16	24,69	23,69	0,04	50
10	SANTA ROSA	ADIC. N°1 CONTR. 3 NUEVAS VIV. de 40 VIV. OB. COMPL.	-					CUNDOM GERMAN ANI	4.459.292,09						1-sep.-16	93,18	93,18	0,00	
11	LAVALLE	ADIC. N°1 CONTR. 50 VIV. O.C.E. INFRA - SANTA LUCIA	-					ACIFA S.R.L.	2.045.022,19						1-nov.-16	54,26	54,26	0,00	
TOTALES:			550		0	550			241.589.246,82	520			30						550

Fuente: (##) OBRAS DEL CONVENIO 002/15

(##) OBRAS DEL CONVENIO 1559/15

Estos proyectos fueron licitados en el Marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas TECHO DIGNO

CL. BERNARDO FERRER RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
Instituto de Viviendas de Corrientes

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas Terminadas, por Programas Federales

PERIODO 01/01/16 A 30/12/16

JURISDICCION: CORRIENTES

Planilla N° 3.V.T.P.F.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

N° Identif.	PF	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. SOL. HAB. PROY.	CANT. VIV. VIV. PDISC.	EMPRESA	CANT. POR MODELO IND. COL.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS		CANT.	COSTO	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
								CONTRACTUAL	FINAL (*)	SUP.	COSTO		SUP.			CONTRACT.	REAL	
1		SAN ROQUE	30 VIV. OB. COMPLE. INFRA - SAN ROQUE (#)	30	1	VERGES S.A.	30	10.295.959,51	13.660.353,75	57,77	456.011,79	1	57,77	19-ene.-15	28-feb.-16	14	14	0,00
2		SAN ROQUE	ADICIONAL N°1 DE LA OBRA 30 VIV. OB. COMPL.	-	-	VERGES S.A.	-	240.956,71	240.956,71	-	-	-	-	19-ene.-15	28-feb.-16	14	14	0,00
3		SALADAS	30 VIV. OB. COMPLE. INFRA - SALADAS (#)	30	1	EMAR CO. S.A.	30	11.186.610,18	14.702.562,81	57,77	490.085,43	1	57,77	16-mar.-15	31-mar.-16	13	13	0,00
4		CAPITAL	70 VIV. OB. COMPLE. INFRA - GR. I - CAPITAL (#)	70	3	A.Z.	70	30.255.180,99	39.143.038,48	67	60,60	3	60,60	22-ene.-15	30-jun.-16	17	17	0,00
5		CAPITAL	70 VIV. OB. COMPLE. INFRA - GR. II - CAPITAL (#)	70	3	MECAR S.A.	70	30.202.599,28	33.051.634,84	67	60,60	3	60,60	22-ene.-15	31-may.-16	16	16	0,00
6		CAPITAL	60 VIV. OB. COMPLE. INFRA - GR. III - CAPITAL (#)	60	3	A.Z.	60	25.828.922,21	33.420.771,72	57	60,60	3	60,60	22-ene.-15	30-jun.-16	17	17	0,00
7		SANTA ROSA	40 VIV. OB. COMPLE. INFRA - SANTA ROSA (#)	40	2	CUNDOM GERMAN ANTONIO	40	13.702.776,53	19.552.794,83	38	57,77	2	57,77	29-ene.-15	30-sep.-16	20	20	0,00
8		ESQUINA	50 VIV. OB. COMPLE. INFRA - ESQUINA (#)	50	2	ACIFA S.R.L.	50	19.970.108,72	25.855.002,12	48	60,60	2	60,60	19-ene.-15	31-jul.-16	19	19	0,00
9		BELLA VISTA	100 VIV. OB. COMPLE. INFRA - BELLA VISTA (#)	100	5	NORCON S.R.L.	100	39.956.313,85	53.381.784,67	95	60,60	5	60,60	19-ene.-15	31-jul.-16	19	19	0,00
10		EMPERADO	50 VIV. OB. COMPLE. INFRA - EMPERADO (#)	50	3	EDIFICADORA CORRENTINA	50	21.413.352,65	26.826.873,17	47	57,77	3	57,77	1-jun.-15	31-ago.-16	13	13	0,00
11		GOB. VIRASORO	50 VIV. OB. COMPLE. INFRA - GR. I - VIRASORO (#)	50	3	MECAR S.A.	50	24.818.715,73	28.114.279,41	47	60,60	3	60,60	1-jun.-15	31-jul.-16	14	14	0,00
12		ESQUINA	50 VIV. OB. COMPLE. INFRA - GR. I - ESQUINA	50	3	ACIFA S.R.L.	50	24.420.254,36	32.958.600,93	47	60,60	3	60,60	1-dic.-15	31-dic.-16	13	13	0,00
13		CURUZU CUATIA	ADICIONAL N°1 CONST. 50 VIV. O. C. e INFRA.	-	-	CONSTRUMAR S.A.	-	681.562,36	895.955,98	-	-	-	-	1-sep.-15	30-nov.-16	3	3	0,00
14		GOB. VIRASORO	50 VIV. OB. COMPLE. INFRA - GR.2 - GOB. VIRASO	50	3	GINSA S.A.	50	24.905.000,00	32.074.603,15	47	60,60	3	60,60	1-ago.-15	31-dic.-16	17	17	0,00
15		PASO de los LIBRE	100 VIV. OB. COMPLE. INFRA - PASO de los LIBRE	100	5	GEC S.A.	100	40.099.857,37	56.341.112,47	45	60,60	5	60,60	19-ene.-15	31-oct.-16	23	23	0,00
16		GOYA	100 VIV. OB. COMPLE. INFRA - GOYA (#)	100	5	FUGO RICARDO FAGETTI	100	43.325.000,00	59.745.503,22	45	60,60	5	60,60	19-ene.-15	31-oct.-16	23	23	0,00
TOTALES				850	42			361.304.151,45	473.914.827,74			708						

Fuente:

(*) OBRAS DEL CONVENIO 002/15

(**) OBRAS DEL CONVENIO 1599/15


PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (FINANCIAMIENTO PROPIO)

N° Identif.	PF	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. SOL. HAB. PROY.	CANT. VIV. VIV. PDISC.	EMPRESA	CANT. POR MODELO IND. COL.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS		CANT.	COSTO	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
								CONTRACTUAL	FINAL (*)	SUP.	COSTO		SUP.			CONTRACT.	REAL	
1		SANTO TOME	100 DE 250 VIV. Y OB. COMPL. - 3° ETAPA (*)	100		CARBO S.A.	100	27.995.828,11	42.092.107,35	95	61,16	95	61,16	1-abr.-14	30-jun.-16	27	27	0,00
2		GOB. VIRASORO	ADIC. N° 1 - CONSTR. 11 VIV. NUEVAS DE LAS 50	11		MECAR S.A.	11	4.996.254,93	5.393.430,44	11	54,41	11	54,41	1-ene.-16	30-jun.-16	6	6	0,00
TOTALES				111	0			32.992.083,04	47.485.537,79			106						

Fuente:

(*) OBRAS DEL CONVENIO 186/14

Estos proyectos fueron licitados en el Marco del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas. Por motivos de necesidad y urgencia el IN.VI.CO inicia estos proyectos con fondos provinciales (no sin antes comunicar a esa Subsecretaria).



 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

 Jefe de Viviendas de Corrientes

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA DEL FONAVI
3. VIVIENDAS EN EJECUCION - CUARTO TRIMESTRE

[illegible][illegible]

C. BERNARDO RIVERA RODRIGUEZ
INTERVENIENTOR
Instituto de Viviendas y Corrientes

Instituto de Vivienda de Corrientes

4° TRIMESTRE 2016

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA DEL FONAVI
3. Viviendas TERMINADAS - CUARTO TRIMESTRE 2016
JURISDICCION: CORRIENTES

OPERATORIA:

AÑO 2016

Planilla N° 3.V.T.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		1 O 4 DORMITORIOS		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINO REAL	PLAZO (meses)		MORA en %			
		VIA. PPR.	SOL. IND. RENT.		IND.	COL.	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO			CANT.	SUP.		COSTO	CONTRAC.	REAL
PROGRAMA: LOTE POR A																				
1° TRIMESTRE																				
CAPITAL	LOTE POR A - JONAS JACQUELINE	1		E.P.A.M. - ARQ. COLAVITA ANGELA	1					1	56,24	\$ 349.752,97			05/10/2015	10/02/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - VAROLI MELISA DANIELA	1		E.P.A.M. - ING. MADANA	1					1	56,24	\$ 330.256,21			30/11/2015	07/03/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - RODRIGUEZ DELIA	1		E.P.A.M. - ING. MORENO FABIAN	1					1	67,44	\$ 349.752,97			09/11/2015	12/02/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - ALVAREZ LUCIANA	1		E.P.A.M. - PARODI GUSTAVO R	1					1	67,44	\$ 336.049,05			02/11/2015	19/02/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - SANANES PATRICIA	1		E.P.A.M. - ING. MENDEZ SERGIO	1					1	67,44	\$ 349.752,97			16/11/2015	23/03/2016	120			
BELLA VISTA	LOTE POR A - CUENCA MARISOL	1		E.P.A.M. - ING. MENDEZ SERGIO	1					1	56,24	\$ 353.683,64			09/11/2015	04/03/2016	120			
GOYA	LOTE POR A - CASTILLO JORGE NICOLAS	1		E.P.A.M. - OJEDA CONSTRUCC.	1					1	56,24	\$ 322.925,20			01/10/2015	05/02/2016	120			
GOYA	LOTE POR A - VALENZUELA KARINA	1		E.P.A.M. - RIOS ANTONIO	1					1	56,24	\$ 346.254,56			24/08/2015	11/03/2016	120			
GOYA	LOTE POR A - CANTEROS HUGO EDUARDO	1		E.P.A.M. - RIOS ANTONIO	1					1	56,24	\$ 322.925,20			24/08/2015	05/02/2016	120			
GOB. VIRASORO	LOTE POR A - BOGADO REMIGIO	1		E.P.A.M. - RIOS ANTONIO	1					1	67,44	\$ 366.059,05			18/08/2015	05/02/2016	120			
STA. ROSA	LOTE POR A - NUÑEZ MIGUEL ANGEL	1		E.P.A.M. - ING. STICHEMILO	1					1	67,44	\$ 311.118,79			19/08/2015	20/01/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - ROJAS PABLO ARIEL	1		E.P.A.M. - CARDOZO JORGE	1			44,14	\$ 288.334,48						09/11/2015	11/03/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - MACIEL FLAVIA DE LOS ANGELES	1		E.P.A.M. - ING. MADANA	1					1	56,24	\$ 322.060,36			05/11/2015	14/03/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - MAIDANA LORENA	1		E.P.A.M. - ARQ. COLAVITA ANGELA	1					1	56,24	\$ 322.925,20			04/12/2015	29/02/2016	120			
TOTAL 1°		14						\$ 2.670.785,34				\$ 1.712.732,83								
2° TRIMESTRE																				
SANTA ANA	LOTE POR A - FRANCO NINFA	1		E.P.A.M. - ARQ. COLAVITA A	1					1	56,24	\$ 353.683,64			14/03/2016	16/06/2016	120			
LAGUNA BRAVA	LOTE POR A - ARARI JUAN CARLOS	1		E.P.A.M. - RIOS ANTONIO	1					1	56,24	\$ 322.925,20			24/02/2016	09/06/2016	120			
SANTA ANA	LOTE POR A - ZALAZAR ADRIAN WALTER	1		E.P.A.M. - ARQ. COLAVITA A	1					1	67,44	\$ 390.548,04			17/02/2016	23/05/2016	120			
EMPEDRADO	LOTE POR A - QUINTANA PEDRO	1		E.P.A.M. - ING. ANONIS RENALDO	1					1	67,44	\$ 386.059,05			15/01/2016	10/05/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - ALMIRON JAVIER	1		E.P.A.M. - MORENO ENRIQUE F	1					1	56,24	\$ 328.449,67			07/03/2016	03/06/2016	120			
SALADAS	LOTE POR A - IBARRA GLADIS AIDEE	1		E.P.A.M. - H.J.B. ING. Y TEC.	1					1	56,24	\$ 322.925,20			22/12/2015	29/04/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - PINTOS NADIA CAROLINA	1		E.P.A.M. - CARDOZO JORGE	1					1	56,24	\$ 322.925,20			30/08/2015	14/04/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - MITCHEL GUILLERMO EDUARDO	1		E.P.A.M. - ING. ANONIS RENALDO	1					1	67,44	\$ 419.819,62			20/12/2015	31/05/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - SANCHEZ NEGRETTE	1		E.P.A.M. - GUPAR - ADOLFO PARODI	1					1	56,24	\$ 329.168,58			04/04/2016	15/06/2016	120			
SAN ROQUE	LOTE POR A - HERMOSIL MIRTA ITATI	1		E.P.A.M. - RIOS ANTONIO	1					1	67,44	\$ 400.996,87			23/11/2015	27/05/2016	120			
ESQUINA	LOTE POR A - QUINTANA WALTER	1		E.P.A.M. - ING. MENDEZ SERGIO	1					1	56,24	\$ 353.683,64			15/10/2015	23/06/2016	120			
TOTAL 2°		11						\$ 2.333.761,13				\$ 1.577.423,58								
3° TRIMESTRE																				
MTE. CASEROS	LOTE POR A - OJEDA JUAN ESTEBAN	1		E.P.A.M. - ZAMBÓN JORGE	1										11/01/2016	31/08/2016	120			
GOYA	LOTE POR A - ARANDA ANA MARIA	1		E.P.A.M. - ING. ANONIS RENALDO	1			44,14	\$ 270.447,44						21/03/2016	01/07/2016	120			
GOYA	LOTE POR A - LOWER CRISTIAN RICARDO	1		E.P.A.M. - ING. MENDEZ SERGIO	1					1	56,24	\$ 330.256,21			21/03/2016	18/07/2016	120			
EMPEDRADO	LOTE POR A - CERONI NATALIA CAROLINA	1		E.P.A.M. - MORENO ENRIQUE F	1					1	66,08	\$ 427.486,98			06/05/2016	19/08/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - ROMERO GUSTAVO ARIEL	1		E.P.A.M. - MORENO ENRIQUE F	1					1	66,08	\$ 441.896,64			23/06/2016	07/09/2016	120			
C. CUATIA	LOTE POR A - GIL SOTO HECTOR	1		E.P.A.M. - ZAMBÓN JORGE	1					1	56,24	\$ 364.692,59			29/07/2015	22/09/2016	120			
LA CRUZ	LOTE POR A - LEZCANO GRACIELA ITATI	1		E.P.A.M. - ZAMBÓN JORGE	1					1	56,24	\$ 248.983,28			10/11/2015	27/07/2016	120			
GOYA	LOTE POR A - BUFFA SILVANA	1		E.P.A.M. - ING. OJEDA	1					1	67,44	\$ 400.996,87			04/05/2016	27/07/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - DAYALOS CLAUDIO	1		E.P.A.M. - GUPAR - ADOLFO PARODI	1										23/05/2016	10/08/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - ZACARIAS YESICA	1		E.P.A.M. - ING. ANONIS RENALDO	1					1	56,24	\$ 330.256,21			23/05/2016	27/09/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - FERNANDEZ JORGE REINE	1		E.P.A.M. - ING. MADANA	1					1	56,24	\$ 245.559,14			03/08/2015	28/07/2016	100			
TOTAL 3°		11						\$ 2.143.581,91				\$ 400.996,87								
4° TRIMESTRE																				
SANTO TOME	LOTE POR A - STORTI PABLO NORBERTO	1		E.P.A.M. - ING. MENDEZ SERGIO	1					1	56,24	\$ 496.118,38			01/07/2016	18/11/2016	120			
GOYA	LOTE POR A - FERNANDEZ ALICIA	1		E.P.A.M. - ARQ. PIACCENTINI	1					1	56,24	\$ 496.118,38			25/07/2016	07/11/2016	120			
CAPITAL	LOTE POR A - RODRIGUEZ MAXIMILIANO	1		E.P.A.M. - RIOS ANTONIO	1					1	56,24	\$ 488.655,72			28/07/2016	05/12/2016	120			
MTE. CASEROS	LOTE POR A - FERNANDEZ MAURO FABRICIO	1		E.P.A.M. - ZAMBÓN JORGE	1					1	56,24	\$ 336.256,68			16/11/2015	27/11/2016	120			

Dr. PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZ
DIRECTOR
Instituto de Viviendas de Corrientes

[illegible]

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525


[illegible]

ATQ. ~~PAULO CESAR NEGLIA~~

~~SUBINVENTION~~

57100100 27 16 0000 00000000

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS.
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT.
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL F.O.N.A.VI.-



JURISDICCIÓN:

Año 2016


Planilla N° 4.1.

DEMANDA INSCRIPTA POR TRAMOS DE INGRESOS ACUMULADA A LA FECHA

TRAMOS DE INGRESOS	CAPITAL	INTERIOR	TOTAL	%
HASTA \$ 999,99	8832	11156	19988	33
DE \$ 1.000 A \$ 1.999,99	4265	5342	9607	15,86
DE \$ 2.000 A \$ 2.999,99	1708	3263	4971	8,21
DE \$ 3.000 A \$ 3.000,99	1136	2361	3497	5,77
DE \$ 4.000 A \$ 4.999,99	838	1984	2822	4,66
DE \$ 5.000 A \$ 5.999,99	725	1646	2371	3,91
DE \$ 6.000 A \$ 6.999,99	793	1500	2293	3,79
DE \$ 7.000 A \$ 7.999,99	797	1202	1999	3,3
DE \$ 8.000 A MÁS	6227	6789	13016	21,49
TOTALES	25321	35243	60564	100%
%	41,81	58,19	100	

AUDITORÍA 2016 4.1. REG. DE LA DEMANDA

ZULMA MITOIRE DE GADEA
Lic en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
IN F.O.N.A.VI.



Año 2016

Planilla N° 4.1.


DEMANDA INSCRIPTA POR TRAMOS DE INGRESOS SÓLO EL PERÍODO ANUAL (2016).

TRAMOS DE INGRESOS	CAPITAL	INTERIOR	TOTAL	%
HASTA \$ 999,99	238	666	904	3,63
DE \$ 1.000 A \$ 1.999,99	419	1.298	1.717	6,89
DE \$ 2.000 A \$ 2.999,99	411	1.413	1.824	7,32
DE \$ 3.000 A \$ 3.000,99	441	1.281	1.722	6,91
DE \$ 4.000 A \$ 4.999,99	440	1.276	1.716	6,89
DE \$ 5.000 A \$ 5.999,99	464	1.176	1.640	6,58
DE \$ 6.000 A \$ 6.999,99	624	1.204	1.828	7,33
DE \$ 7.000 A \$ 7.999,99	669	924	1.593	6,39
DE \$ 8.000 A MÁS	5.693	6.286	11.979	48,06
TOTALES	9.399	15.524	24.293	100%
%	37,71	62,29	100	

ZULMA MITORE DE GADES
Lic en Servicio Social
Gerencia de Social Hab
y Desarrollo VI
JUN 20

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS.
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT.
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FON. NA. VI.-

3.-



JURISDICCIÓN:

Año 2016

Planilla N° 4.1.1.

DEMANDA INSCRIPTA CON INTEGRANTES CON CAP. DIF. POR TRAMOS DE INGRESOS ACUMULADA A LA FECHA

TRAMOS DE INGRESOS	CAPITAL	INTERIOR	TOTAL	%
HASTA \$ 999,99	1160	987	2147	68,81
DE \$ 1.000 A \$ 1.999,99	92	76	168	5,38
DE \$ 2.000 A \$ 2.999,99	160	90	250	8,01
DE \$ 3.000 A \$ 3.999,99	125	172	297	9,52
DE \$ 4.000 A \$ 4.999,99	44	46	90	2,88
DE \$ 5.000 A \$ 5.999,99	29	24	53	1,7
DE \$ 6.000 A \$ 6.999,99	22	23	45	1,44
DE \$ 7.000 A \$ 7.999,99	12	8	20	0,64
DE \$ 8.000 A MÁS	34	16	50	1,6
TOTALES	1678	1442	3120	100%
%	53,78	46,22	100	

ZULMA MITOIRE DE GADE
Lic. en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab.
VI CO


MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS.
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT.
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL F.O.N.A.VI.-

4.-

JURISDICCIÓN:

Año 2016

Planilla N° 4.1.



DEMANDA INSCRIPTA CON INTEGRANTES CON CAP. DIF. POR TRAMOS DE INGRESOS SÓLO PERÍODO 2016

TRAMOS DE INGRESOS	CAPITAL	INTERIOR	TOTAL	%
HASTA \$ 999,99	433	376	809	52,98
DE \$ 1.000 A \$ 1.999,99	8	0	8	0,52
DE \$ 2.000 A \$ 2.999,99	137	59	196	12,84
DE \$ 3.000 A \$ 3.999,99	107	169	276	18,07
DE \$ 4.000 A \$ 4.999,99	39	43	82	5,37
DE \$ 5.000 A \$ 5.999,99	27	24	51	3,34
DE \$ 6.000 A \$ 6.999,99	21	23	44	2,88
DE \$ 7.000 A \$ 7.999,99	8	8	16	1,05
DE \$ 8.000 A MÁS	30	15	45	2,95
TOTALES	810	717	1527	100%
%	53,05	46,95	100	

AUDITORÍA 2016 4.1. REG. DE LA DEMANDA

ZULMA MITOIRE DE CADEA
Lic. en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
y Desarrollo Social Hab

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCIÓN:

AÑO 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria PROGRAMA: " PLURIANUAL / DEMANDA LIBRE / TECHO DIGNO"

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por operatoria

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. viv. entregadas	C/Res. Adjudicación en Venta	C/otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
DEMANDA LIBRE	-PROG. PLURIANUAL- S. TOMÉ	64	expte. 4308/16	Acta entr/precaria	64	-
DEMANDA LIBRE	-PROG. D. LIBRE (RIACHUELO)	11	expte. 5663/16	Acta entr/precaria	11	-
DEMANDA LIBRE	-PROG. D. LIBRE (VIRASORO)	11	expte. 5471/16	Acta entr/precaria	-	11
DEMANDA LIBRE	-PROG. D. LIBRE (L. DE VALLEJ.	15	expte. 5791/16	Acta entr/precaria	-	15
DEMANDA LIBRE	-PROG. D. LIBRE (GOYA)	100 C.G.T.	expte. 303/17	Acta entr/precaria	-	100
DEMANDA LIBRE	-PROG. D. LIBRE (B. DE ASTRA.)	15	expte. 328/17	Acta entr/precaria	-	15
DEMANDA LIBRE	-PROG. T. DIG. (CONCEPCIÓN)	30	expte. 1667/16	Acta entr/precaria	30	-
DEMANDA LIBRE	-PROG. T. DIG. (G. ALVEAR)	30	expte. 3182/16	Acta entr/precaria	30	-
DEMANDA LIBRE	-PROG. T. DIG. (SAN ROQUE)	30	expte. 3523/16	Acta entr/precaria	30	-
DEMANDA LIBRE	-PROG. T. DIG. (EMPEDRADO)	50	expte. 283/17	Acta entr/precaria	50	-
DEMANDA LIBRE	-PROG. T. DIG. (VIRASORO)	50	expte. 5471/16	Acta entr/precaria	-	50
DEMANDA LIBRE	-PROG. T. DIG. (BELLA VISTA)	100	expte. 191/17	Acta entr/precaria	-	100
DEMANDA LIBRE	-PROG. T. DIG. (ESQUINA)	50	expte. 487/17	Acta entr/precaria	-	50
Sub-Total		556			215	341

ZULMA MITOIRÉ DE GADEA
Lic. en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social H88
MUNICIPIO DE

AUDITORIA 2016 PLANILLA 4.2. POR OPERA

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

HOJA -4-

JURISDICCIÓN:

Año 2016

Planilla Nº 4.2.

Operatoria: "PROGRAMA LOTE POR A"

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por operatoria

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. viv. entregadas	C/Res. Adjudicación en Venta	C/otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
PLANES ESPECIALES	GOYA	1	EXpte. 4973/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	STA. ANA	1	EXpte. 2974/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 3664/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 810/15	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	MONTE CASEROS	1	EXpte. 3226/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 707/15	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	EMPEDRADO	1	EXpte. 5479/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 1169/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 3096/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 4376/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 5010/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 3173/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 4836/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 4283/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 3637/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CAPITAL	1	EXpte. 2972/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	MONTE CASEROS	1	EXpte. 1324/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 2017/14	ESCRITURA	1	0
Sub-Total		18			18	0

ZULMA MITORE DE GADEA
Lic. en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
IN VIVO

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCIÓN:

Año 2016

Planilla Nº 4.2.

Operatoria: "PROGRAMA LOTE PORÁ "

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por operatoria

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. viv. entregadas	C/Res. Adjudicación en Venta	C/otro Documento legal	En recuperero	No ingresadas a recuperero
PLANES ESPECIALES	SALADAS	1	EXpte. 906/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CURUZÚ CUATÍA	1	EXpte. 2178/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 5808/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	SANTA ANA	1	EXpte. 4693/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	GOYA	1	EXpte. 2875/15	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	EMPEDRADO	1	EXpte. 3377/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 3930/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	GOYA	1	EXpte. 5230/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	LA CRUZ	1	EXpte. 1174/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	ESQUINA	1	EXpte. 3166/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	PASO DE LOS LIBRES	1	EXpte. 5904/12	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	GOBERNADOR VIRASORO	1	EXpte. 5565/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	SAN ROQUE	1	EXpte. 2793/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	BELLA VISTA	1	EXpte. 5823/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	SANTA ROSA	1	EXpte. 5366/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	GOYA	1	EXpte. 2860/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	GOYA	1	EXpte. 1433/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 4147/14	ESCRITURA	1	0
Sub-Total		18			18	0

ZULMA MITOIRE DE GADEA
Lic. en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
IN VU CO

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

HOJA -6-

JURISDICCIÓN:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria: "PROGRAMA LOTE PORÁ "

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por operatoria

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. viv. entregadas	C/Res. Adjudicación en Venta	C/otro Documento legal	En recuper	No ingresadas a recuper
PLANES ESPECIALES	SALADAS	1	EXpte. 2014/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	SALADAS	1	EXpte. 3326/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	GOYA	1	EXpte. 5914/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 4007/15	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 2561/15	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 4863/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 4412/15	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	GOYA	1	EXpte. 4396/15	ESCRITURA	1	0
Total		44			44	

Fuente: DEPARTAMENTO PLANES ESPECIALES (GERENCIA SOCIAL)

ZULMA MITOIRE DE GADEA
Lic en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
IN. M. CO

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCIÓN:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria: "PROGRAMA LOTE PROPIO "

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por operatoria

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. viv. entregadas	C/Res. Adjudicación en Venta	C/otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 6148/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	GOYA	1	EXpte. 2660/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	GOYA	1	EXpte. 5946/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	MONTE CASERO	1	EXpte. 5448/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	MONTE CASERO	1	EXpte. 3024/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	PASO DE LOS LIBRES	1	EXpte. 4669/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	SALADAS	1	EXpte. 4699/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	SALADAS	1	EXpte. 414/15	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	SAN ROQUE	1	EXpte. 144/15	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 2460/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 5797/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 3803/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 398/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 3726/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 5150/11	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	SANTA ANA	1	EXpte. 1193/15	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	MERCEDES	1	EXpte. 5937/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	MBURUCUYA	1	EXpte. 5814/15	ESCRITURA	1	0
Sub-Total		18			18	0

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCIÓN:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria: "PROGRAMA LOTE PROPIO"

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por operatoria

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. viv. entregadas	C/Res. Adjudicación en Venta	C/otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
PLANES ESPECIALES	SANTA ANA	1	EXpte. 3723/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 4333/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	EMPEDRADO	1	EXpte. 2946/12	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 4298/11	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 2039/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 2655/13	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	ITATÍ	1	EXpte. 1905/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 3076/14	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	CORRIENTES CAPITAL	1	EXpte. 279/15	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	SALADAS	1	EXpte. 143/15	ESCRITURA	1	0
PLANES ESPECIALES	ITUZAINGÓ	1	EXpte. 6147/13	ESCRITURA	1	0
Total		29			29	0

Fuente: DEPARTAMENTO PLANES ESPECIALES (GERENCIA SOCIAL)

ZULMA MITOIRE DE GADEA
 Lic. en Servicio Social
 Gerencia de Promoción
 y Desarrollo Social Hab
 IN V

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria: "PROGRAMA E.P.A.M."

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por operatoria

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. viv. entregadas	C/Res. Adjudicación en Venta	C/otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
PLANES ESPECIALES	ITUZAINGÓ	12	EXpte. 6750/16	ESCRITURA	12	0
Total		12			12	0

Fuente: DEPARTAMENTO PLANES ESPECIALES (GERENCIA SOCIAL)

ZULMA MITOIRE DES GARDIA
 Lic en Service Social
 Gerencia Social Hab
 y Desarrollo VI DO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS.
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT.
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FO.NA.VI.-



JURISDICCIÓN:

Año 2016

Planilla Nº 4.2.1. FONAVI

Denominación de la Operatoria:	TECHO DIGNO / D. LIBRE / PLURIANUAL
Viviendas entregadas a familias con capacid. Diferentes (FONAVI) -adaptadas y comunes	

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
A. DEMANDA LIBRE	CONCEPCIÓN / TECHO DIGNO	30	VER ANEXO	2	2
A. DEMANDA LIBRE	GRAL. ALVEAR / TECHO DIGNO	30	VER ANEXO	2	1
A. DEMANDA LIBRE	SAN ROQUE / TECHO DIGNO	30	VER ANEXO	2	3
A. DEMANDA LIBRE	SANTO TOMÉ / PLURIANUAL	64	VER ANEXO	4	2
A. DEMANDA LIBRE	EMPEDRADO / TECHO DIGNO	50	VER ANEXO	3	3
A. DEMANDA LIBRE	RIACHUELO / DEM. LIBRE	11	VER ANEXO	0	2
A. DEMANDA LIBRE	GDOR. VIRASORO / TECHO DIGNO	50	VER ANEXO	3	0
A. DEMANDA LIBRE	GDOR. VIRASORO / DEM. LIBRE	11	VER ANEXO	0	0
A. DEMANDA LIBRE	LOMAS DE VALLEJOS / D. LIBRE	15	VER ANEXO	1	1
A. DEMANDA LIBRE	BELLA VISTA / TECHO DIGNO	100	VER ANEXO	5	4
A. DEMANDA LIBRE	GOYÁ / DEM. LIBRE	100 (CGT)	VER ANEXO	10	0
A. DEMANDA LIBRE	ESQUINA / TECHO DIGNO	50	VER ANEXO	3	5
SUB/TOTAL	11 LOCALIDADES/3 PROGRAMA	541		35	23


Fuente: DEP. ASIGNACIONES DEMANDA LIBRE

AUDITORIA 2016 -2DISC.POR LOCALID Y PROGR.

2

ZULMA MITOIRE DE GADEA
Lic. en Servicio Social
Gerencia de Prevención
y Desarrollo Social Hab
IN VI CO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS.
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT.
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FO.NA.VI.-



JURISDICCIÓN:

Año 2016

Planilla N° 4.2.1. FONAVI

Denominación de la Operatoria:

Viviendas entregadas a familias con capacid. Diferentes (FONAVI) -adaptadas y comunes

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
A. DEMANDA LIBRE	BERÓN DE ASTRADA / D. LIBRE	15	VER ANEXO	1	1
A. DEMANDA LIBRE	GDOR. VIRASORO / TECHO DIGNO	50	VER ANEXO	3	0
A. DEMANDA LIBRE	PASO DE LOS LIBRES / TECHO DIGNO	100	VER ANEXO	5	6
A. DEMANDA LIBRE	ESQUINA / TECHO DIGNO	50	VER ANEXO	3	4
A. DEMANDA LIBRE	LA CRUZ / TECHO DIGNO	50	VER ANEXO	3	5
A. DEMANDA LIBRE	SALADAS / TECHO DIGNO	30	VER ANEXO	2	0
A. DEMANDA LIBRE	SANTA ROSA / TECHO DIGNO	40	VER ANEXO	2	1
A. DEMANDA LIBRE	C.TE. CAPITAL / TECHO DIGNO	200	VER ANEXO	11	16
				30	33
TOTALES GRALES.	17 LOCALIDADES/3 PROGRAMA	1076		30	33
Fuente: DEP. ASIGNACIONES DEMANDA LIBRE				65	56

*** SOLUCIÓN PARA 115 FAMILIAS ENTRE VIVIENDAS ADAPTADAS Y COMUNES

AUDITORIA 2016 -2DISC.POR LOCALID

ZULMA MITOIRE DE GADEA
Lic. en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
IN VI CO

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES
ANEXO Planilla N° 4.2.2. FONAVI

HOJA 1



3300A / SAN CARLOS (S. 400) CORRIENTES
 TEL. / FAX : (03783) 423839

Planilla N° 4.2.1. FONAVI

LOCALIDAD **DISCAPACIDAD DEL BENEFICIARIO:**

CONCEPCIÓN
 BARRIO 5
 30 VIVDAS. TECH.DIG.

INSC.: 368 AGUIRRE JUAN D. -49748531- HIJO - BO.5 MZ. 3B CASA 10
* SÍNDROME DE DOWN
INSC.: 300 MOLINA GODOY MARCOS D. -53162305-HIJO- BO.5 MZ. 3B CASA 16
* ENCEFALOPATÍA NO ESPECIF. NO CAMINA
INSC.: 453 ROMERO MARIA BELEN -40586680- HIJA- BO.5 MZ. 2B CASA 20
* CEGUERA TOTAL, PARÁLISIS CEREB. ESPÁSTICA NO CAMINA
INSC.: 448 VERDUN MARIA ITATI -42098164- HIJA- BO.5 MZ. 3B CASA 27
* SÍNDROME DE DOWN; RETRASO PSICOMOTOR
TOTAL : 4 CASOS EN 4 FAMILIAS

GRAL ALVEAR
 BARRIO 6
 30 VIVDAS. TECH.DIG.

INSC.: 716 TERRE MELODY A. -53162355- HIJA - BO.6 MZ. 1A CASA 9
* SECUELAS DE PARTO PREMATURO / HIDRCEFÁLEA C/MALFORMACIONES
INSC.: 814 ÁVALOS BALTAZAR N. -45712350-HIJO- BO.6 MZ. 1A CASA 14
* SÍNDROME DE WESI; PARÁLISIS CEREBRAL
INSC.: 764 VIERA ANDREA I. -37586460- TIT.- BO.6 MZ. 1B CASA 2
* EPILEPSIAS FRECUENTES
TOTAL : 3 CASOS EN 3 FAMILIAS

ZULMA MITO REDE GADE,
 Lic. en Servicio Social
 Gerencia de Promoción
 y Desarrollo Social Hab
 IN 11/11/20

SAN ROQUE**BARRIO 5**

30 VIVIDAS. TECH.DIG.

INSC.: 774 BARRIENTOS MARIA N. 13640261 - CONYUGE - BO. 5 MZ. A CASA 5
* ACV NO CAMINA / DE 7 HIJOS 3 CON CAP.DIF. SIN CERTIF.
INSC.: 737 LEIVA MAYRA E. 33302773 - TIT.- BO. 5 MZ. A CASA 25
* HIPOACUSIA - NEUROSENSORIAL
INSC.: 751 VELÁZQUEZ GERMAN A. 28492509 - TIT. - BO. 5 MZ. B CASA 7
* AMPUTACIÓN DE AMBAS PIERNAS
INSC.: 566 ALEGRE ANGEL F. 39862434 - HIJO- BO. 5 MZ. B CASA 13
* PARÁLISIS CEREBRAL - NO CAMINA-
INSC.: 802 GOMEZ A. NICOLÁS 52239373 - HIJO- BO. 5 MZ. B CASA 23
* RETRASO DEL DESARROLLO

TOTAL 3 CASOS EN 5 FAMILIAS**SANTO TOMÉ****BARRIO 15**

64 VIVIDAS. PLURIAN.

INSC.: 1890 LISTER MALVINA S. 30255877 - HIJA - BO. 15 MZ. C CASA 13
* CEGUERA PROGRESIVA
INSC.: 2712 DÍAZ YÉSICA A. 40735866 OTRO PARIENTE BO.15 MZ. D CASA 6
* EMIPLEJÍA - NO CAMINA-
INSC.: 900 NAVARRO VERÓNICA S. 25949157 - TIT.- BO. 15 MZ. D CASA 13
* ARTRITIS REMATOIDEA
INSC.: 795 SUÁREZ CELESTE M. 42450004 - HIJA - BO. 15 MZ. E CASA 12
* OSTEONCONDROSISPLASIA; DEFECTO DEL CREC. EN HUESOS*
INSC.: 2659 CASERES GUILLERMO A. 40588690 - HIJO- BO. 15 MZ. E CASA 16
* EXTRAVISTMO BILATERAL - ASTIGMATISMO - MIOPIA
INSC.: 1967 PEDROZO FERNANDEZ MAYRA 51289237 -HIJA- BO. 15 MZ. E CASA 25
* MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL ENCEFALO

TOTAL 6 CASOS EN 6 FAMILIAS**GOYA****BARRIO 18**

100 VIVIDAS. C.G.T.

D.LBRE

INSC.: 9139 RAMIREZ GLADIS M. 32647687 - HIJA - BO. 18 MZ. G CASA 9
* CEGUERA PROGRESIVA LESIÓN; DIFUSIÓN CEREBRAL
INSC.: 9879 CABRAL VÁZQUE MAURO 49770251 -HIJO- BO.18 MZ. H CASA 4
* SÍNDROME DE DOWN
INSC.: 7227 CARDOZO VILLÁN MARIA 49769339 -HIJA- BO. 18 MZ. H CASA 9
* TRASTORNO DEL DESARROLLO Y LENGUAJE
INSC.: 7830 ESCOBAR ENZO E. 47991271 -HIJO - BO. 18 MZ. I CASA 1
* ARTRITIS REMATOIDEA TRASTORNO ESPECÍFICO DEL DES. DEL HABLA
INSC.: 9017 FERNANDEZ FERNANDO M. 50061787 -HIJA - BO. 18 MZ. I CASA 9
* SÍNDROME DE DOWN

TOTAL 5 CASOS EN 5 FAMILIAS

ZULMA MITOIRE DE SADE
Lic. en Servicios Sociales
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
IN. V. C.C.

EMPEDRADO

BARRIO 4

50 VIVIDAS. TECH. DIG.

INSC.: 18 BARRIOS MÁXIMO M. 46599558- HIJO - BO. 4 MZ. A CASA 13
* RETRASO MENTAL LEVE
INSC.: 626 LUQUE ENCINA CRISTIAN / IAN 47423569/48686197- HIJOS- BO.4 MZ. A CASA 14
* CUADRIPLÉJIA ESPÁSTICA -NO CAMINA-
* TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
INSC.: 615 PRIETO DOLORES E. 18639098 -TIT. - BO. 4 MZ. B CASA 14
* OCUADRIPLÉJIA ESPÁSTICA -NO CAMINA-
INSC.: 306 SUAREZ MELINA I. 45022564 -HIJA- BO. 4 MZ. B CASA 15
* RETR. MENTAL MODERADO; SÍNDROME DE DOWN
INSC.: 924 LÓPEZ RAMÓN 38314017 -OTRO PARIENTE- BO. 4 MZ. C CASA 14
* OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA; NEUROPATÍA FLÁCIDA -NO CAMINA
INSC.: 648 AREVALO FÁTIMA A. 41554874 -HIJA- BO. 4 MZ. C CASA 16
* RETRASO MENTAL MODERADO
TOTAL 7 CASOS EN 6 FAMILIAS

RIACHUELO

BARRIO 3

11 VIVIDAS. DEM. LIBRE

INSC.: 244 GUTIERREZ GABRIELA G. 34431942 - HIJA - BO. 3 CASA 5
* SORDERA TOTAL
INSC.: 264 ZABALA PÍA L. 50617715 -HIJA- BO.3 CASA 6
* ANORMALIDAD EN LA MARCHA
TOTAL 2 CASOS EN 2 FAMILIAS

SANTA ROSA

BARRIO 4

40 VIVIDAS. TECH. DIG.

INSC.: 203 SANTA CRUZ PAOLA K. 24730612V -TIT- BO. 4 MZ. "I" CASA 1
* HIPOACUSIA PROGRESIVA
INSC.: 321 GARCIA RODRIGO A. 51008821 - HIJO - BO. 4 "I" CASA 4
* TRASTORNO DEL ENCÉFALO; NO CAMINA
INSC.: 258 FERNANDEZ SOSA BRENDA 49491269 HIJA - BO. 4 MZ. "I" CASA 1
* HIPOCEFALIA; NO CAMINA
TOTAL 3 CASOS EN 3 FAMILIAS

BERÓN DE ASTRADA

BARRIO 3

15 VIVIDAS. DEM. LIBRE

INSC.: 178 RODRIGUEZ RAMON D. 34177260 - HIJO - BO. 3 MZ. "B3" CASA 9
* PARÁLISIS CEREBRAL
INSC.: 176 FERREYRA MIGUEL A. 43787151 -HIJO- BO. 3 MZ "B3" CASA 16
* ESQUIZOFRENIA
TOTAL 2 CASOS EN 2 FAMILIAS

ZULMA MITOQUE DE GADEA
Lic en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
MD

LOMAS DE VALLEJOS
BARRIO 2
15 VIVIDAS. DEM. LIBRE


INSC.: 51 SANDOVAL FABRICIO E. 45940421 - HIJO- BO. 2 CASA 2	
	* RETRASO MENTAL LEVE
INSC.: 50 DUFFARD LEANDRO T. 54860085 -HIJO- BO. 2 CASA N° 10	
	* PIÉ BOTA; MANO IZ. DEDOS PEGADOS; POCA VISION
TOTAL 2 CASOS EN 2 FAMILIAS.	

BELLA VISTA
BARRIO 15
100 VIVIDAS. TECH. DIG.

INSC.: 1477 RUIZ DIAZ DAIANA 46843424 -HIJA- BO. 15 MZ. "N" CASA 6	
	* ATRASO COGNITIVO; PARÁLISIS CEREBRAL; NO CAMINA
INSC.: 2363 MANZUTTI ROMINA A. 45021367 -HIJA- BO. 15 MZ. "O" CASA 9	
	* TUMOR CEREBRAL / CONVULSIONES
INSC.: 3529 BRITTE BRIANT J. 46601954 -HIJO- BO. 15 MZ. "R" CASA 3	
	* PARÁLISIS CEREBRAL ESPÁSTICA / SILLA DE RUEDAS
INSC.: 3655 OBREGÓN SANTIAGO A. 48261461 - HIJO- BO. 15 MZ. "R" CASA 4	
	* DISPLACIA POLIÁSTICA FIBROSA
INSC.: 3121 INSAURRALDE SANTIAGO R. 49748782 -HIJO- BO. 15 MZ. "S" CASA 8	
	* TUMOR CEREBRAL
INSC.: 3585 VILLANUEVA PEDRO S. 42347240 -HIJO- BO. 15 MZ. "S" CASA 9	
	* PARÁLISIS CEREBRAL ESPÁSTICA / SILLA DE RUEDAS
INSC.: 3813 RODRÍGUEZ CLAUDIO 16855178 -TIT.- BO. 15 MZ. "T" CASA 5	
	* ATROFIA CERVICAL -FRONTOPARIETAL- SINUSOPATÍA
INSC.: AZCONA RAMÓN A. 11290091 -CONYUGE- BO. 15 MZ "Y" CASA 3	
	* GONARTROSIS (DIFICULTAD PARA CAMINAR
INSC.: 2962 QUINTANA JULIO A. 53548245 -HIJO- BO 15 MZ. "Y" 6 CASA 8	
	* ENCEFALOPATÍA NO ESPECIFICADA
TOTAL 9 CASOS EN 9 FAMILIAS	

GBDOR. VIRASORO
BARRIO 17
50 GR.I VIVIDAS. TECH. DIG.

INSC.: 3842 BECKER ARIEL M. 32179728 -HIJO- BO.17 MZ. 2 CASA 11	
	* PARÁLISIS CEREBRAL ESPÁSTICA (POSTRADO)
INSC.: 4281 GONZÁLEZ ANTONIA V. 48734838 -HIJA- BO.17 MZ.1 CASA 13	
	* MENINGOCELE CONGÉNITA; NO CAMINA
INSC.: 4418 ALVERENGA MILAGROS A. 50199216 -HIJA- BO.17 MZ. 1 CASA 14	
	* HEMIPLEJÍA (NO CAMINA)
TOTAL : 3 CASOS EN 3 FAMILIAS	


ZULMA MITROIRE DEL CADEA
Lic. en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
IN. VI. P.O.

ESQUINA

BARRIO 15

50 VVDAS. TECH. DIG.

INSC.: 2205 SERVÍN JUAN N. 54861432 -HIJO- BO. 15 MZ. "F123" CASA 1
* HIRCEFALEA; DRENAJE DE LÍQUIDO
INSC.: 3537 CÓRDOBA GUSTAVO A. 42313683 -HIJO- BO. 15 MZ. "F123" CASA 16
* SE ALIMENTA POR Sonda (NO CAMINA)
INSC.: 3287 PÉREZ LISANDRO S. 55016768 -HIJO- BO. 15 MZ. "G107" CASA 4
* UROPATÍA OBSTRUCTIVA
INSC.: 591 PÉREZ RAMÓN C. 22333445 -TIT- BO. 15 MZ. "G107" CASA 8
* DEFORMIDADES CONGÉNITAS (CAMINA CON DIFICULTAD)
INSC.: 2777 OJEDA MARTINA J. 50618800 -HIJA- BO. 15 MZ. "H107" CASA 8
* RETRASO EN EL DESARROLLO GENERAL
INSC.: 3056 MONZÓN ÁNGEL A./ LUCIANO 46243658/43825073 -HIJOS- BO. 15 MZ. "H123 A2" CASA 5
* RETRASO PSICOMADURATIVO -NO HABLA -
INSC.: 3430 LAURITO DARÍO A. 17439524 -TIT- BO. 15 MZ. "H123 A2" CASA 16
* PARAPLEJÍA ESPÁSTICA / USA SILLA DE RUEDAS
TOTAL 8 CASOS EN 7 FAMILIAS

ESQUINA

BARRIO 14

50 VVDAS. TECH. DIG.

INSC.: 3224 RIVERO ANAHÍ 43825033 -HIJA- 46 BO. 14 MZ. "A/A123-2" CASA 2
* TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
INSC.: 3121 QUIROZ RINGO 53546815 -HIJO- BO. 14 MZ. "A/A 123-2" CASA 10
* MALFORMACIONES GENÉTICAS (SIN MANO DERECHA, PIÉ NO DESARROLL)
INSC.: 2865 ARANDA PABLA S. 10026082 -TIT- BO. 14 MZ. "A/A 123-2" CASA 11
* DIABÉTICA, HIPERTENSA, CARDIOPATÍA SECUNDARIA
INSC.: 3099 OJEDA AUGUSTO N. 47990412 - HIJO- BO. 14 MZ. "A/G 123-2" CASA 7
* LESIÓN /DIF. CEREBRAL
INSC.: 3101 RIVERO JONATHAN A. 46144210 -HIJO- BO. 14 MZ. "A/G 123-2" CASA 15
* TRASTORNO GENERALIZADO DEL LENGUAJE
INSC.: 779 GONZÁLEZ FRANCISCA E. 18718988 MADRE / SUEGRA. BO. 14 MZ. "D 133-G" CASA 1
* CEGUERA TOTAL
INSC.: 2428 ROMERO FABIAN 34656578 -HIJO- BO. 14 MZ. "D 133-G" CASA 12
* RETRASO MENTAL GRAVE
INSC.: 2891 PIAGGIO BENICIO D. 50285953 -HIJO- BO. 14 MZ. "D 133-G" CASA 16
* TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
TOTAL 8 CASOS EN 8 FAMILIAS

ZULMA MITOQUE DE GADEA
Lic en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
INUMHCO

LA CRUZ

BARRIO 7

50 VIVIDAS. TECH. DIG.

INSC.: 721 ALVREZ DAINA F. 52677852 -HIJA- BO. 7 MZ. "F/A " CASA 17
* NO CAMINA
INSC.: 590 BENITEZ LEONEL A. 47893946 -HIJO- BO. 7 MZ. "F/A " CASA 19
* (HIPOACUSICO)
INSC.: 835 NUÑEZ RAMÓN O. 26935563 -TIT.- BO. 7 MZ. "F/A" CASA 20
* UNA PIERNA ORTOPÉDICA / CAMINA CON DIFICULTAD
INSC.: 615 DUARTE ALDANA Y DANIEL 49211434 / 49211435 - HIJOS- BO. 7 MZ. "A/G " CASA 9
ALDANA
* DURACIÓN CORTA EN LA GESTACIÓN, SECUELAS GRAVES NO CAMINA
DANIEL
* "" CAMINA CON ANDADOR
INSC.: 820 GUERA JULIO A. 23057412 -TIT- BO. 7 MZ. "G/A" CASA 10
* CUADRIPLÉJIA POR ACCIDENTE (SILLA DE RUEDAS
INSC.: 780 ROMERO ANTONELLA B 38546024 -HIJO- BO. 7 MZ. "GB" CASA 3
* HIPOACUSIA CONDUCTIVA NEUROSENSORIAL
INSC.: 649 AUBEL RUBÉN A. 31665857 -TIT.- BO. 7 MZ. "G/B " CASA 16
* HERNIA DE DISCO
INSC.: 742 NERI ARIEL 53338151 -HIJO- BO. 7 MZ "G/B " CASA 17
* PARÁLISIS CEREBRAL ESPÁSTICA

TOTAL 9 CASOS EN 8 FAMILIAS

SALADAS

BARRIO 6

30 VIVIDAS. TECH. DIG.

INSC.: 1115 BUZZIN BIANCA M 53765347 -HIJA- BO. 6 MZ. "6" CASA 1
* CUADRIPLÉJIA ESPÁSTICA
INSC.: 1306 FERNÁNDEZ CARLOS A. 37430225 -HIJO- BO. 6 MZ "5" CASA 15
* ESQUIZOFRENIA

TOTAL 2 CASOS EN 2 FAMILIAS


GDOR. VIRASORO

BARRIO 18

50 GR II VIVIDAS. TECH. DIG.

INSC.: 2726 CONCLI NAIRA A. 49878890 -HIJA- BO. 18 MZ. "C" CASA 2
* CUADRIPLÉJIA ESPÁSTICA / PARÁLISIS CEREBR. ESPÁST. (SILLA DE RUEDAS
INSC.: 3278 MAIDANA YAMILA B. 54466051 -HIJA- BO. 18 MZ "E" CASA 7
* ESQUIZOFRENIA

TOTAL 2 CASOS EN 2 FAMILIAS


ZULMA MITROICH DE GADEA
 Lic. en Servicio Social
 Gerencia de Promoción
 Social Hab
 y Desarrollo VI CO


PASO DE LOS LIBRES

BARRIO 19

100 VIVIDAS. TECH. DIG.

10

INSC.: 5656 CAMPOS TORALES A. 42811137 -HIJO- BO. 19 MZ. "44/A" CASA 2	
* RETRAS. DEL DESARROLLO / EPILEPSIA / MALFORM. CONGÉNIT.	
INSC.: 5331 BIAUT PEDRO 5704917 TIT / MERLO JOANA 4711475 CONYUG. BO.19 MZ. "43/A" C. 4	
PEDRO	* ANEURISMA DE AORTA
JOANA	* ARTROSIS / CLAUDICOMA
INSC.: 5168 SOLIS SABRINA S. 37329151 -TIT- BO. 19 MZ. "45/A" CASA 5	
	* HIPOACUSIA BILATERAL
INSC.: 4737 HAIDAR ALBERTO A. 13803144 -CONYUGE- BO. 19 MZ. "44/A" CASA 17	
* ENFERMEDADES DE LAS NEURONAS MOTORAS	
INSC.: 5307 GAMBOA MATÍAS H. 46826354 -HIJO- BO. 19 MZ. "44/A" CASA 18	
	* PARÁLISIS CEREBRAL
INSC.: 3178 CABRERA SILVIA M. 46775659 -HIJA- BO. 19 MZ. "44/A" CASA 23	
* PARÁLISIS CEREBRAL (HODORCÉFALO) NO CAMINA	
INSC.: 5422 VELAZQUEZ AILÉN Y. 46773136 -HIJA- BO. 19 MZ. "45/A" CASA 23	
* ENCEFALOPATÍA NO ESPECIFICADA (NO CAMINA)	
INSC.: 5551 PEREZ PABLINA 10649742 -TIT- BO. 19 MZ. "30/B" CASA 4	
	* MELLITUS NO ESPECIFICADA (NO CAMINA)
INSC.: 4352 SALINAS ELIANA 38380495 HIJ /SALINAS LUCAS E. 45022062 HJ. BO 19 MZ. "30B" 5	
ELIANA	* TRASTORNO GENERALIZ. DEL DESARROLLO
LUCAS	* LUPUS HERITEMATOSO (NO CAMINA)
INSC.: 5753 CENDRA CARLA M. 33126234 -TIT- BO. 19 MZ. "30/B" CASA 9	
* TRAUMATISMO DE LA MÉDULA- VEJIGA NEUROPÁT. FLÁCIDA -	
INSC.: 5244 BOBADILLA BENÍTEZ D. 48262404 -HIJ.- BO. 19 MZ. "30/B" CASA 10	
	* MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS TABIQUES
TOTAL 13 CASOS EN 11 FAMILIAS	


 ZULMA MITOIRE DE CADEA
 Lic. en Servicio Social
 Gerencia de Promoción
 y Desarrollo Social Hab
 IN VIVO


CORRIENTES CAPITAL
BARRIO 46
200 VIVIDAS.

INSC.: 36350 FRANCO MAIDANA URIEL 48734713 -HIJO- BO. 46 MZ. "6" CASA 16
* TRANSTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECÍFICO
INSC.: 19670 LÓPEZ MICAELA B. 40908747 -HIJA- BO. 46 MZ. "7" C. 16
* RETRASO PSICOMOTOR/ EPILEPSIA GENERALIZADA -NO CAMINA-
INSC.: 36627 OJEDA PABLO N. 50124017 -HIJO- BO. 46 MZ. "7" CASA 17
* PARÁLISIS CEREBRAL ESPÁSTICA -NO CAMINA-
INSC.: 608 MARTÍNEZ PEDRO J. 42347456 -HIJO- BO. 46 MZ. "4" CASA 18
* HEMIPLEJIA ESPÁSTICA -NO CAMINA
INSC.: 40437 LEDEZMA ORIANA G. 52479890 -HIJA- BO. 46 MZ. "7" CASA 18
* ENCEFALOPATÍA NO ESPECIFICADA (NO CAMINA)
INSC.: 42202 DELARROSA PENÉLOPE M. 48960550 HIJA- BO. 46 MZ. "13" CASA 27
* FISTULA VESICOINTESTINAL
INSC.: 35596 RAMÍREZ CAMILA A. 46513912 -HIJA- BO. 46 MZ. "13" CASA 30
* PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (NO CAMINA)
INSC.: 43035 GIMÉNEZ PUCHETA J. 49492207 -HIJO- BO. 46 MZ. "13" CASA 31
* SÍNDROME DE DOWN
INSC.: 9812 CABALLERO FAUSTINO 5653052/SOTELO RUPERTA 5304655 -OTR. PARIENT. BO. 46 MZ. 6 C. 3
FAUSTINO
RUPERTA
* HIPOACUSIA PERCEPTIVA BILATERAL PROFUNDA IRREVERSIBLE
INSC.: 36866 SANDOVAL ROBERTO 5662966 / FALCÓN CASTORINA 4717952 -TIT. CÓN. BO. 46 MZ. 11 C. 9
ROBERTO
CASTORINA
* AMPUTACIÓN DE MIEMBROS -USA SILLA DE RUEDAS-
INSC.: 43644 GONZÁLEZ SANTIAGO A. 51006687 -HIJO- BO. 46 MZ. "4" CASA 1
* CATARATAS CONGÉNITA; RETRASO MADURATIVO
INSC.: 42775 RODRÍGUEZ TORRIANI G. 53012796 -HIJO- BO. 46 MZ. "7" CASA 1
* RETRASO EN EL DESARROLLO -NO CAMINA-
INSC.: 44556 GALARZA WALTER O. 33683919 CÓN. BO. 46 MZ. "12" CASA 1
* PARAPLEJIA ESPÁSTICA -NO CAMINA-
INSC.: 34463 GÓMEZ MAXIMILIANO 46514199 -HIJO- BO. 46 MZ. "4" CASA 2
* RETRASO MENTAL LEVE
INSC.: 36728 GÓMEZ NORA S. 22018397 -TIT.- BO. 46 MZ. "13" CASA 4
* SORDA MUDA
INSC.: 38205 USET TIAGO N. 48552719 -HIJO- BO. 46 MZ. "12" CASA 4
* MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR

ZULMA MITOIBET DE GADEA
Lic. en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
IN VI GO

CORRIENTES CAPITAL
BARRIO 46
200 VIVIDAS.

INSC.: 39564	ÁLVAREZ ARDOLINO E. 48616152 -HIJO- BO. 46 MZ. "10" CASA 4
	* ENCEFALOPATÍA - CUADRIPLÉJIA FLÁCIDA
INSC.: 14729	ZACARÍAS VANESA C. 41949904 -HIJA- BO. 46 MZ. "11" C.5
	* ENCEFALOPATÍA NO ESPECIFICADA -NO CAMINA-
INSC.: 39055	MULLER DALILA A. 43533301 -HIJA- BO. 46 MZ. "11" CASA 6
	* CUADRIPLÉJIA ESPÁSTICA -NO CAMINA-
INSC.: 42271	SILVA MATEO M. 54078527 -HIJO- BO. 46 MZ. "10" CASA 7
	* HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERA
INSC.: 42227	ARGENTO GODOY BAUTISTA 53339577 -HIJO- BO. 46 MZ. "11" CASA 8
	* DISFAGIA TRAQUEOSTÓMICA /UTILIZA RESPIRADOR MECÁNICO
INSC.: 16326	MENDOZA LASALA JULIAN 45373290 -HIJO- BO. 46 MZ. "7" CASA 8
	* ACONDROPLASIA
INSC.: 32245	VARGAS JONATHAN A. 46460614 -HIJO- BO. 46 MZ. "5" CASA 9
	* MALFORMACIÓN GENÉTICA DE LAS GRANDES VENAS
INSC.: 35021	GÓMEZ DIANA A. 27630408 -CONY.- BO. 46 MZ "6" CASA 9
	* HEMIPLEJIA ESPÁSTICA
INSC.: 44263	PEREYRA MARÍA E. 10843587 -TIT.- BO.46 MZ "5" CASA 11
	* AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA A NIVEL DE RODILLA
INSC.: 38813	MACHUCA DAMIAN A. 45845378 -HIJO- BO. 46 MZ. "9" CASA 11
	* RETRASO MENTAL LEVE
INSC.: 43728	SOSA CAMILA ITATÍ 43533507 -HIJA- BO. 46 MZ. "11" CASA 11
	* RETRASO MENTAL MODERADO
TOTAL 29 CASOS EN 27 FAMILIAS	


 ZULMA MITOIRE DE GAO
 Lic. en Servicio Social
 Gerencia de Promoción
 y Desarrollo Social/Hab
 IN VI CO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS.
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT.
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FO.NA.VI.-



JURISDICCIÓN:

Año 2016

Planilla Nº 4.2.1.2 FONAVI

Denominación de la Operatoria: TECHO DIGNO / D. LIBRE / PLURIANUAL

Viviendas entregadas a familias con capacid. Diferentes (FONAVI) -adaptadas y comunes POR OPERATORIA

OPERATORIAS / PROGRAMAS	FLIAS. CON CAP. DIF.	VIVIENDAS ADAPTADAS	VIVIENDAS COMUNES	TOTAL DE SOLUCIONES
PLURIANUAL	6	4	2	6
DEMANDA LIBRE	11	12	4	11
TECHO DIGNO	98	49	50	98
	115	65	56	115

DEMANDA DE FAMILIAS CON UN O MÁS INTEGRANTE/S CON CAPACIDADES DIFERENTES:

	DEMANDA CON CAP. DIF.	VIVIDAS. ENTREG.	% POR VIV. ENTREG.
CAPITAL	1669	200 VIV	13,5
INTERIOR	1442	876	10,045
TOTAL	3111	1076	10,68

INTERIOR

DE UN TOTAL DE 55 LOCALIDADES CON DEMANDA EXISTENTE, FUERON ATENDIDAS, LLEGARON A TENER POSIBILIDAD DE SOLUCIÓN (MODALIDAD SORTEO) SÓLO 16 LOCALIDADES CUMPLIENDO CON EL 10,04 % DE CASOS CON SOLUCIÓN.

CAPITAL


SÓLO SE ENTREGARON EN ESTE PERÍODO 200 UNIDADES FUNCIONALES ASISTIENDO CON SOLUCIÓN A 27 FAMILIAS, ES DECIR CON UN 13,5%.


ZULMA MITOIRE DE JARDE
Lic. en Servicio Social
Gerencia de Desarrollo Social y
y Desarrollo Comunitario
IN VIVIENDA

REF.:

Se construyeron 65 unidades adaptadas con el fin de solucionar CASOS ESPECIALES, en un total de **1076** viviendas hechas y entregadas durante el año **2016**. Se otorgaron y/o solucionaron a 115 familias con necesidades de viviendas específicas acordes para tal fin. A **65** filias. en adaptadas y en viviendas comunes, sin ningún tipo de adaptación especial en la hechura a **56** filias. todas ellas con algún tipo de capacidad diferente ya sea como titular o integrante del grupo familiar declarado.-

En la localidad de Riachuelo (11 vividas.) **NO** se construyeron UNID. ESPECIALES. **existiendo demanda**. Así también, y a la inversa, en las localidades de Goya (100 vividas) y Gdor. Virasoro (50 vividas. Gr.II) se hicieron, construyeron más Unidades Funcionales Especiales que la demanda requería.-


ZULMA MITROIC DE BADEA
Lic en Servicio Social
Gerencia de Promoción
y Desarrollo Social Hab
INVI CO



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2016

Operatoria y Programa: FO.NA.VI. - Demanda Libre
PROGRAMAS FEDERALES - PLURIANUAL

4. Precio de Venta y cuota de Amortización

JURISDICCION: INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

Planilla N° 4.3.

N° Identific Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. Viv.	Cantidad de viviendas.			Precios de Venta en \$			Cuota de Amortización EN \$			% de Chofinanc.	Sistema de Adjudicación	Plazo en meses	Interés % a.s.s.s
				1 d.	2 d.	3 d.	1 d.	2 d.	3 d.	1 d.	2 d.	3 d.				
1266	SANTO TOME	64 VIV. PLURIANUAL - SANTO TOME - 3ra ETAPA (de 100 viv.) - CARBO S.A.	64	64						\$ 590,291.24				SORTEO	600	2%
1267	RIACHUELO	11 VIV. RIACHUELO - DL (2)	11	11						\$ 0.00						0
1273	SANTA ANA	30 VIV. SANTA ANA - PROG. TECHO DIGNO - (LUIS W. QUIJANO) (1)	30	30						\$ 491,873.23				SORTEO	600	2%
1274	SANTA ROSA	10 VIV. SANTA ROSA - PROG. TECHO DIGNO - (RICARDO YAMPEY) (1)	10	10						\$ 500,631.48				SORTEO	600	2%
1275	CONCEPCION	30 VIV. CONCEPCION - PROGRAMA TECHO DIGNO - DL	30	30						\$ 496,810.23				SORTEO	600	2%
1276	GRAL ALVEAR	30 VIV. GRAL ALVEAR - PROGRAMA TECHO DIGNO - DL	30	30						\$ 498,737.44				SORTEO	600	2%
1277	SAN ROQUE	30 VIV. SAN ROQUE - DL - TECHO DIGNO	30	30						\$ 541,612.97				SORTEO	600	2%
1278	GDOR. VIRASORO	50 VIV. GDOR. VIRASORO - DL - TECHO DIGNO - MECAR (2)	50	50						\$ 0.00						0
1279	CORRIENTES CAPITAL	70 VIV. CTES. CAPITAL - GRUPO "A" - DE 200 VIV. - AZ - TECHO DIGNO - DL (2)	70	70						\$ 0.00						0
1280	CORRIENTES CAPITAL	70 VIV. CTES. CAPITAL - GRUPO "B" - DE 200 VIV. - MECAR - TECHO DIGNO - DL (2)	70	70						\$ 0.00						0
1281	CORRIENTES CAPITAL	60 VIV. CTES. CAPITAL - GRUPO "C" - DE 200 VIV. - AZ - TECHO DIGNO - DL (2)	60	60						\$ 0.00						0
1282	ESQUINA	50 VIV. ESQUINA - TECHO DIGNO - DL - ACIFA S.A. (2)	50	50						\$ 0.00						0
1283	SALADAS	30 VIV. SALADAS - TECHO DIGNO - DL - EMARCO (2)	30	30						\$ 0.00						0
1285	BELLA VISTA	100 VIV. BELLA VISTA - TECHO DIGNO - NORCON (2)	100	100						\$ 0.00						0
1286	EMPEDRADO	50 VIV. DL - PROG. TECHO DIGNO - EDIFICAD. CTINA (2)	50	50						\$ 0.00						0
1287	GOYA	100 VIV. GGT (2)	100	100						\$ 0.00						0
1288	GDOR. VIRASORO	11 VIV. GDOR. VIRASORO - DL - ADICIONAL 50 VIV. 4 ETAPA (2)	11	11						\$ 0.00						0
1289	LOMAS DE VALLELOS	15 VIV. LOMAS DE VALLELOS - DEMANDA LIBRE - PROGRA. TECHO DIGNO (2)	15	15						\$ 0.00						0
1290	PASO DE LOS LIBRES	100 VIV. PASO DE LOS LIBRES TECHO DIGNO (2)	100	100						\$ 0.00						0
1291	LA CRUZ	50 VIV. LA CRUZ TECHO DIGNO - C. PROV. DE TERRENO - DL (2)	50	50						\$ 0.00						0
1292	BERÓN DE ASTRADA	15 VIV. BERÓN DE ASTRADA - TECHO DIGNO D.L. (2)	15	15						\$ 0.00						0
1293	SANTA ROSA	40 VIV. SANTA ROSA - TECHO DIGNO - DL (GERMAN CUNDOLIM) (2)	40	40						\$ 0.00						0
-	GDOR. VIRASORO	50 VIV. GDOR. VIRASORO (2)	50	50						\$ 0.00						0
-	ESQUINA	50 VIV. ESQUINA (2)	50	50						\$ 0.00						0
TOTAL			1116	1116												

\$ 103,655,970.26

\$ 429,723.94

\$ 873.74

PRECIO TOTAL PROG. FEDERALES:

PRECIO PROMEDIO:

CUOTA AMORTIZACION PROMEDIO:

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa); o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución, y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.


(1) Viviendas que fueron entregadas en ejercicios anteriores y cobradas en el año 2016

(2) Viviendas entregadas en el año 2016 y cuyo recupero se dará inicio una vez que se tenga el certificado de finalización de obra en un 100%

Fuente: GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA

DEPARTAMENTO RECUPEROS

MARCELO ANTONIO SANCHEZ CEPALILLO
JEFE DEPARTAMENTO RECUPEROS
GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2016

Planilla Nº 4.3. Viv. Cofinanciadas
4. Precio de Venta y cuota de Amortización

JURISDICCION:

INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

Operatoria: E.P.A.M.

Nº Identific	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. Viviendas	Cantidad de viviendas.			Sup. de viv. en m ²			Precios de Venta en \$			Cuota de Amortización en \$			Sistema de adjudicación	Plazo en meses	Interés % a.s.s.
				1 ó 4 d	2 d	3 d	1 ó 4 d	2 d	3 d	1 ó 4 d	2 d	3 d	1 ó 4 d	2 d	3 d			
1160	COLONIA CAROLINA	15 VI. RURALES COLONIA CAROLINA - EPAM (1)	15		15								\$ 100,649.66			DIRECTO	480	3%
1263	COLONIA PANDO	10 VIV. COLONIA PANDO - REACTIVACION - EMP. LUALZ	10		10								\$ 497,930.83			DIRECTO	600	2%
1268	ITUZAINGO	12 VIVIENDAS ITUZAINGO - EPAM (2)	12		12								\$ 296,202.42			DIRECTO	480	1%
1272	COLONIA JUAN PUJOL	6 VIV. Y OBRAS COMPLEMENT. - DISPERSAS - EPAM (1)	6		6								\$ 348,974.32			DIRECTO	600	1%
TOTAL			43		43													

PRECIO TOTAL OPERATORIA EPAM:

\$ 12,137,328.21

PRECIO PROMEDIO:

\$ 310,939.31

CUOTA AMORTIZACION PROMEDIO:

\$ 559.57


Nota:

- (1) Fueron entregadas en ejercicios anteriores y cobradas en el año 2016
(2) Entregadas y cobradas en el ejercicio año 2016

Fuente:

GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
DEPARTAMENTO RECUPEROS

MARCELO ANTONIO SANCHEZ GERARDO
Jefe de Departamento Recuperos
GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2016

Planilla Nº 4.3 Viv. Cofinanciadas
4. Precio de Venta y cuota de Amortización

JURISDICCION:

INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

Operatoria: Lotes Propios y Lotes Para

Nº Identific Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. Viviendas	Cantidad de viviendas.			Sup. de viv. en m2			Precios de Venta en \$			Cuota de Amortización en \$			% cofinanci amiento	Sistema de adjudicación	Plazo en meses	Interés % a.s.s.s
				1 ó 4 d	2 d	3 d	1 ó 4 d	2 d	3 d	1 ó 4 d	2 d	3 d	1 ó 4 d	2 d	3 d				
0929	CORRIENTES (CAPITAL)	VIV. LOTE PROPIO PARA -RES. 200003-CAPITAL	20		20					\$ 245,134.81			\$ 1,021.40				DIRECTA	240	3%
0930	INTERIOR	VIV. LOTE PROPIO PARA -RES. 200003-INTERIOR	24		24					\$ 268,210.05			\$ 1,117.54				DIRECTA	240	3%
0843	CORRIENTES (CAPITAL)	VIV. LOTE PROPIO - CORRIENTES CAPITAL	13		13					\$ 397,411.87			\$ 1,655.88				DIRECTA	240	6%
0844	INTERIOR	VIV. LOTE PROPIO - INTERIOR	16		16					\$ 418,224.60			\$ 1,742.60				DIRECTA	240	6%
TOTAL			73		73														

PRECIO TOTAL OPERATORIA LOTES PROPIOS Y PARA:

\$ 25,539,373.85

PRECIO PROMEDIO:


\$ 332,245.33


CUOTA AMORTIZACION PROMEDIO:

\$ 1,384.36

Fuente:

GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
DEPARTAMENTO RECUPEROS


INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES
GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
DEPARTAMENTO RECUPEROS



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

FACTURADO

Resumen Facturado Correspondiente al Año 2016


DEFINITIVO

OK

Mes	Cuota Pura	Interes x Mora	Gastos Adm.	Seguro Incendio	Seguro Vida	Subsidio	Pago Amigable	Escritura Res.100	Facturado Total
ENERO	\$6,195,908.79	\$0.00	\$317,563.00	\$250,447.67	\$24,161.40	\$0.00	\$8,620.56	\$114,032.90	\$6,910,734.32
FEBRERO	\$5,776,725.15	\$0.00	\$316,948.00	\$250,263.23	\$24,431.65	\$0.00	\$7,893.21	\$79,924.13	\$6,456,185.37
MARZO	\$5,694,656.67	\$0.00	\$317,749.00	\$251,038.89	\$24,478.98	\$0.00	\$6,954.89	\$81,559.64	\$6,376,438.07
ABRIL	\$5,687,958.31	\$0.00	\$318,644.00	\$251,952.89	\$24,478.98	\$0.00	\$6,887.06	\$61,892.73	\$6,351,813.97
MAYO	\$5,671,723.81	\$0.00	\$318,975.00	\$252,310.55	\$24,611.48	\$0.00	\$6,381.69	\$42,865.16	\$6,316,867.69
JUNIO	\$5,017,544.53	\$0.00	\$318,984.00	\$252,373.55	\$24,611.48	\$0.00	\$6,039.66	\$683,825.81	\$6,303,379.03
JULIO	\$5,680,841.91	\$0.00	\$315,483.00	\$251,277.59	\$26,137.98	\$0.00	\$5,519.98	\$49,037.33	\$6,328,297.79
AGOSTO	\$5,573,848.27	\$0.00	\$315,630.00	\$252,072.02	\$27,433.13	\$0.00	\$4,499.19	\$47,342.63	\$6,220,825.24
SEPTIEMBRE	\$5,542,259.11	\$0.00	\$316,948.00	\$253,483.36	\$26,956.64	\$0.00	\$3,289.59	\$53,916.19	\$6,196,852.89
OCTUBRE	\$5,509,532.83	\$0.00	\$317,132.00	\$253,871.27	\$27,133.05	\$0.00	\$2,761.58	\$74,446.76	\$6,184,877.49
NOVIEMBRE	\$5,496,005.68	\$0.00	\$317,190.00	\$253,965.19	\$27,131.82	\$0.00	\$2,251.04	\$68,057.33	\$6,164,601.06
DICIEMBRE	\$5,491,265.42	\$0.00	\$317,119.00	\$253,949.19	\$27,218.39	\$0.00	\$1,958.70	\$61,527.92	\$6,153,038.62
TOTALES	\$67,338,270.48	\$0.00	\$3,814,030.00	\$2,971,895.82	\$269,145.53	\$0.00	\$131,556.84	\$1,706,349.03	\$75,963,911.54

GERENCIA ECONOMICA FINANCIERA
DEPARTAMENTO RECUPERO

[Signature]
MARCELO ANTONIO SANCHEZ FERRALDO
JEFE DEPARTAMENTO RECUPERACION
GERENCIA ECONOMICA FINANCIERA
INSTITUTO VENEZOLANO DE VIVIENDA Y HABITAT



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

RECUPERADO


Resumen Recuperado Correspondiente al Año 2016

DEFINITIVO

Mes	Cuota Pura	Interes x Mora	Gastos Adm.	Seguro Incendio	Seguro Vida	Subsidio	Pago Amigable	Escritura Res. 100	Recaudado Total
ENERO	\$3,950,964.97	\$45,760.83	\$185,745.29	\$145,628.73	\$19,099.41	-\$16.06	\$3,053.23	\$59,933.21	\$4,410,169.61
FEBRERO	\$3,253,977.54	\$69,443.60	\$161,685.47	\$128,943.33	\$19,423.34	-\$82.69	\$289.14	\$57,475.34	\$3,691,155.07
MARZO	\$3,476,952.49	\$105,817.68	\$166,437.47	\$132,905.07	\$20,343.97	-\$32.13	\$1,888.99	\$58,254.64	\$3,962,568.18
ABRIL	\$3,077,149.18	\$96,205.62	\$148,647.20	\$119,798.77	\$20,638.99	-\$40.33	\$821.47	\$44,644.30	\$3,507,865.20
MAYO	\$3,181,978.45	\$108,837.65	\$155,077.27	\$124,229.89	\$20,165.90	-\$32.30	\$917.91	\$42,058.16	\$3,633,232.93
JUNIO	\$2,938,502.31	\$135,901.68	\$159,350.63	\$127,086.49	\$23,018.29	-\$8.03	\$3,152.64	\$609,436.64	\$3,996,440.65
JULIO	\$3,717,808.11	\$142,069.04	\$230,506.97	\$178,886.15	\$20,163.11	-\$189.57	\$3,077.17	\$58,695.35	\$4,351,016.33
AGOSTO	\$4,244,695.22	\$170,602.22	\$207,081.01	\$164,600.38	\$24,375.83	-\$266.33	\$566.35	\$70,407.88	\$4,882,062.56
SEPTIEMBRE	\$3,673,653.78	\$150,951.32	\$178,923.76	\$143,204.52	\$22,577.63	-\$186.04	\$2,476.19	\$52,653.26	\$4,224,254.42
OCTUBRE	\$3,451,455.41	\$111,604.70	\$161,314.72	\$131,377.73	\$22,614.92	-\$73.29	\$1,106.30	\$65,626.64	\$3,945,027.13
NOVIEMBRE	\$3,220,399.31	\$126,511.26	\$163,325.83	\$132,242.80	\$21,990.57	-\$332.17	\$1,263.52	\$55,430.23	\$3,720,831.35
DICIEMBRE	\$4,079,808.91	\$289,325.65	\$272,201.97	\$214,789.94	\$33,060.57	-\$114.19	\$2,768.22	\$155,178.95	\$5,047,020.02
TOTALES	\$42,267,345.68	\$1,289,198.70	\$2,267,692.57	\$1,765,089.65	\$248,394.57	-\$1,253.74	\$30,476.69	\$976,423.17	\$49,371,643.45

GERENCIA ECONOMICA FINANCIERA
DEPARTAMENTO RECUPERO

[Firma]
MARCELO ANTONIO SANCHEZ FERRALDO
JEFE DEPARTAMENTO RECUPEROS
GERENCIA ECONOMICA FINANCIERA
INSTITUTO DE VIVIENDA DE QUITO



**MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI**

DEFINITIVO

AÑO 2016

5. Facturacion por cuotas de Amortizacion y Ahorro Previo

OPERATORIA:

TODAS LAS OPERATORIAS ADMINISTRADAS POR EL IN.VI.CO.

JURISDICCION:

INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

Planilla Nº 4.4.2 (PFCV)


FACTURACIÓN	\$75,963,911.54
RECUPERO	\$49,371,643.45
% RECUPERADO	64.99%


Nota Aclaratoria:

Se informa que en la presente Auditoria se informa lo Facturado y Recaudado de todas las Viviendas y Soluciones Habitacionales administradas por el Instituto de Vivienda de Corrientes

Fuente:

**INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES
GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
DEPARTAMENTO RECUPEROS**


MARCELO ANTONIO SANCHEZ PERALDO
JEFE DEPARTAMENTO RECUPEROS
GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES



MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

DEFINITIVO

Año 2016

JURISDICCION:

INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

FO.NA.VI. Y FEDERALES

Planilla Nº 4.4.3

Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos

I) Cantidad de viv. con crédito vigente *	II) Cantidad de facturas emitidas para vivienda **	III) Diferencia entre I y II NO EMITIDAS - C/CREDI.ACT,	IV) Cantidad de viv. canceladas ***
43,605	42,335	1,270	16,032
I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente *	II) Cantidad de facturas emitidas para soluciones habitacionales CHEQUERAS **	III) Diferencia entre I y II DEBITOS AUTOAMTIC.	IV) Cantidad de soluciones habitacionales CANCELADAS Y CONDONADAS ***
42,335	35,761	6,574	0
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente	II) Cantidad de facturas emitidas para terrenos	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados
0	0	0	0

Nota

* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo de amortización vencido pero aún con deuda pendiente. -

** Factura, Descuento por planilla de haberes, Débito automático, etc

*** Canceladas: acumulado histórico (Ejemplo: Prog. Mejor Vivir)

SE ACLARA QUE EN TODOS LOS CASOS NOS REFERIMOS A CREDITOS, VIVIENDAS, SOLUCIONES Y TERRENOS - NO PODEMOS DISCRIMINAR

Fuente: INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA

DEPARTAMENTO RECUPEROS

CARCELO ANTONIO SANCHEZ FERALDO
JEFE DEPARTAMENTO RECUPEROS
GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES



MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

Planilla: 4.4.4.

INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

Cantidad de Facturas Emitidas con Vencimiento ENE-DIC./2016

Nº: Cod.	Operatoria (tipo Barrio)	Cantidad de Facturas
-------------	--------------------------	-------------------------

FACTURACIÓN MENSUAL		DEFINITIVO
FACTURAS EMITIDAS		42,335
CONVENIO DE PAGO - FACTURAS EMITIDAS PENDIENTES - CON REGULARIZ. RES.512/04		0
TOTAL		42,335

HABITAN REGULARMENTE	44,836
----------------------	--------

NO EMITIDAS	
OCUPADA POR INTRUSOS	8
PENDIENTES DE ADJUDICACION	725
CANCELADAS	14,159
ALQUILADAS	0
INHIBIDAS POR JURIDICO	255
CONVENIO DE PAGO - FACTURAS EMITIDAS	4
DEUDA CONDONADAS - PVP Y OTROS	1,873
ASISTENCIA SOCIAL / COMODATOS	5
TITULIZADAS BHN	278
TOTAL NO EMITIDAS	17,307

TOTAL DE VIVIENDAS DADAS DE ALTA	62,143
----------------------------------	--------

CREDITOS ACTIVOS	42,335	100.00%
DEBITOS AUTOMATICOS SUSCRITOS	6,574	15.53%
TARJETAS DE CRÉDITO / DEBITO	0	0.00%
CHEQUERAS EMITIDAS	35,761	84.47%
	42,335	100.00%

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA

DEPARTAMENTO RECUPEROS

[Firma]
MARCELO ANTONIO SANCHEZ FERRALDO
JEFE DEPARTAMENTO RECUPEROS
GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

TOTAL DE VIVIENDAS CANCELADAS Y CONDONADAS	16,032
--	--------



Planilla N° 4.4.4

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

DEFINITIVO

Año 2016


JURISDICCION: INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

MOTIVOS DE NO EMISIÓN DE FACTURAS DE CUENTAS CON CRÉDITO VIGENTE

MOTIVO	CANTIDAD	%
Alquiladas	0	
Usurpadas/intrusadas	8	
Venta Clandestina		
Desadjudicadas / Pendientes de Adjudicacion	725	
En juicio/viv. con medidas cautelares / Inhibidas por juridicos	255	
Con periodo de gracia/Emisión con diferimiento/viviendas con hipoteca en segundo grado	278	
Entregadas sin resolución de adjudicación		
Sin precio determinado		
Cobro suspendido (reconsideración de precio fijado, problemas constructivos, situaciones personales interpuestas ante el Instituto		
Cuentas con plan de refinanciación aún no ingresado		
Cuentas de planes cuyo periodo de amortización ha concluido, pero mantienen deuda		
Otros (especificar) - convenios de pago	4	
Total	1,270	

OTRAS SITUACIONES	CANTIDAD
Comodatos	5
Viviendas de servicio	
Canceladas	16,032
	16,037

TOTAL DE CREDITOS ACTIVOS	44,836
TOTAL DE VIVIENDAS ADMINISTRADAS POR EL IPV A DICIEMBRE/2016	62,143


MARCELO ANTONIO SANCHEZ FERNALDO
JEFE DEPARTAMENTO RECUPEROS
GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES



MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

DEFINITIVO

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2016

Planilla Nº 4.5.a.

JURISDICCION: INSTITUTO DE VIVIENDA CORRIENTES

1. VIVIENDAS ADJUDICADAS

1.a. Totales desde el inicio del FO (* *)

Mes Año
desde 2 1978
hasta 12 2016

Total
(* *) 62,143 = (Total a Dic/2015, incluyendo PFCV)*

1.b. Solamente durante 2016

Total
1232

Año 2015, incluido PFCV

1.c. Solamente correspondientes a P.F.C.V.

Total
6,126

(desde el inicio del programa)
dato: desde año 2009 a Dic/15
Entregadas

2. VIVIENDAS ESCRITURADAS

2.a. Totales desde el inicio del FONAVI

29,166
Total

(*) +

2.b. Solamente durante 2016

826
Total

2.c. Sólo sobre las adjudicadas en 2016*

0

3. DETALLE ESTADO DE TRAMITE DE ESCRITURACIONES

3.a. Viviendas Escrituradas

Con Deuda Con Crédito Total
Cancelada Vigente
13,708 + 15,458 = 29,166 (*)

3.b. Viviendas con Escrituración en trámite

1,503 + 19,994 = 21,497

3.c. Viviendas sin iniciar trámite de Escrituración

821 + 10,659 = 11,480

3.d. TOTAL

16,032 + 46,111 = 62,143 (* *)

(*) Coincidente con 2.a.

(* *) Coincidente con 1.a.

Adjudicadas*: se contabilizarán todas las viviendas entregadas en el ejercicio, con Resolución de adjudicación en venta o cualquier otro documento legal emitido por el organismo que habilite al beneficiario a la ocupación legal de la unidad y los créditos individuales para construcción o compra de vivienda, terminados en el ejercicio.

EL TOTAL DE CREDITOS INCORPORADOS (71 VIV.) CORRESPONDE A LOS ENTREGADOS POR SOCIALES EN 2015 Y TODO LO ENTREGADO DURANTE EL 2016 - EL DPTO. RECUPEROS INFORMA LO QUE ENVIA E INCORPORADOS AL COBRO EN CADA EJERCICIO

Fuente: INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
DEPARTAMENTO RECUPEROS

MARCELO ANTONIO SANCHEZ FERNALDO
JEFE DEPARTAMENTO RECUPEROS
GERENCIA ECONOMICO FINANCIERA
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI



4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

JURISDICCIÓN:

Año 2016

DEFINITIVO

Planilla Nº 4.5.b.

4. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

4.a. Organismo Provincial

4.b. Escribanía de Gobierno

4.c. Colegio de Escribanos (por Convenio)

4.d. Escribanías Particulares

TOTAL

5. MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

5.a. Documentación

(planos, dominio, mensuras, doc. final de obra, etc.)

5.b. Situación Legal de los adjudicatarios

(document. personal incompleta, situaciones familiares,etc)

5.c. Capacidad Operativa de las Entidades actuantes

5.d. Situación derivada de la Ocupación Irregular de las unidades

5.e. Otro motivo (especificar)

TOTAL

Observaciones:

Fuente:

INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES
GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
DEPARTAMENTO NOTARIAL

MARCELO ANTONIO SANCHEZ FERALDO
JEFE DEPARTAMENTO RECUPEROS
GERENCIA ECONOMICA FINANCIERA
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

5.1-Utilización de Fondos

Ejercicio 2016


JURISDICCION: CORRIENTES

Ejercicio 2016

Planilla N° 5.1.

Acumulado al 4to Trimestre

MES	I. INGRESOS					II. EGRESOS					III. SALDO = (I - II)	
	Transferencias FONAVI	Total Recupero	Subtotal 4=(1-2+3)	Ingresos Programas Federales	Otros Ingresos y FFS	TOTAL INGRESOS 7=(4+5+6)	Total Invertido en Obras	Comisiones de Serv. y Bancarias	Otros Egresos	TOTAL EGRESOS 11 = (8+9+10)	Saldo del Mes 12 = (7 - 11)	Saldo Acumulado 13
	1	3	4=(1-2+3)		6	7=(4+5+6)	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (7 - 11)	13
Saldo Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,881,972.03
Enero	23,496,695.21	4,297,793.23	27,794,488.44	4,403,531.31	2,426,960.01	34,624,979.76	45,314,858.95	366,439.56	8,975,416.40	54,656,714.91	-20,031,735.15	104,850,236.88
Febrero	54,264,520.17	3,691,155.07	57,955,675.24	25,720,382.26	941,741.05	84,617,798.55	44,113,677.03	338,811.99	9,316,847.61	53,769,336.63	30,848,461.92	135,698,698.80
Marzo	25,339,068.63	3,962,568.18	29,301,636.81	15,001,293.13	25,412,011.07	69,714,941.01	77,826,023.59	344,340.39	11,638,497.09	89,808,861.07	-20,093,920.06	115,604,778.74
Abril	38,211,440.59	3,507,865.20	41,719,305.79	354,413.27	6,886,726.22	48,960,445.28	50,972,557.34	337,891.84	10,516,285.17	61,826,734.35	-12,866,289.07	102,738,489.67
Mayo	37,633,722.87	3,633,232.93	41,266,955.80	78,363,745.06	5,861,534.20	125,492,235.06	42,607,265.82	333,541.38	13,860,162.13	56,800,969.33	68,691,265.73	171,429,755.40
Junio	46,837,032.99	3,996,440.65	50,833,473.64	535,066.74	5,217,502.39	56,586,042.77	58,940,156.71	329,314.65	14,928,415.54	74,197,886.90	-17,611,844.13	153,817,911.27
Julio	51,494,070.13	4,351,016.33	55,845,086.46	43,629,643.90	11,652,301.28	111,127,031.64	58,284,241.23	357,272.30	11,678,630.69	70,320,144.22	40,806,887.42	194,824,798.69
Agosto	60,994,508.66	4,882,062.56	65,876,571.22	63,594,830.06	15,277,009.35	144,748,410.63	50,694,031.00	361,937.81	13,303,993.86	64,359,962.67	80,388,447.96	275,013,246.65
Septiembre	45,948,686.29	4,224,254.42	50,172,940.71	15,965,305.50	18,487,748.18	84,625,994.39	50,934,229.09	336,400.45	11,679,456.81	62,950,086.35	21,675,908.04	296,689,154.69
Octubre	45,673,648.30	3,945,027.13	49,618,675.43	38,736,764.52	13,352,400.94	101,707,840.89	57,740,985.69	336,609.39	12,635,404.43	70,712,999.51	30,994,841.38	327,683,996.07
Noviembre	44,532,945.28	3,720,831.35	48,253,776.63	0.00	25,112,150.27	73,365,926.90	114,339,294.36	326,768.58	13,249,899.12	127,915,962.06	-54,550,035.16	273,133,960.91
Diciembre	53,319,148.97	5,047,020.02	58,366,168.99	0.00	35,352,518.27	93,718,687.26	99,231,026.73	350,174.14	17,782,953.23	117,364,154.10	-23,645,466.84	249,488,494.07
	527,745,488.09	49,259,267.07	577,004,755.16	286,304,975.75	165,980,603.23	1,029,290,334.14	750,998,347.54	4,119,502.48	149,565,962.08	904,683,812.10		



JUAN CARLOS CARBALLO
ABOGADO
ECONOMICO FINANCIERO
IN. VI. CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

5.2.- Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición

JURISDICCION: CORRIENTES **Ejercicio 2016** **Acumulado al 4to trimestre** **Planilla N° 5.2.**

MES	Recuperos Provinciales 1	Otros ingresos 2	Venta de Pliegos y Aranceles 3	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	Aportes Provinciales 5	TOTAL OTROS INGRESOS 8
Enero	0.00	2,426,960.01	0.00	0.00	0.00	2,426,960.01
Febrero	0.00	941,741.05	0.00	0.00	0.00	941,741.05
Marzo	0.00	606,486.37	271,280.00	24,534,244.70	0.00	25,412,011.07
Abril	0.00	631,376.32	0.00	6,255,349.90	0.00	6,886,726.22
Mayo	0.00	891,044.73	0.00	1,863,872.91	3,106,616.56	5,861,534.20
Junio	0.00	817,389.15	0.00	4,400,113.24	0.00	5,217,502.39
Julio	0.00	840,409.82	0.00	10,811,891.46	0.00	11,652,301.28
Agosto	0.00	822,110.18	323,700.00	14,131,199.17	0.00	15,277,009.35
Septiembre	0.00	830,942.80	1,982,150.00	15,674,655.38	0.00	18,487,748.18
Octubre	0.00	625,020.57	0.00	12,727,380.37	0.00	13,352,400.94
Noviembre	0.00	1,401,935.53	0.00	23,710,214.74	0.00	25,112,150.27
Diciembre	0.00	854,212.51	0.00	34,498,305.76	0.00	35,352,518.27
	0.00	11,689,629.04	2,577,130.00	148,607,227.63	3,106,616.56	165,980,603.23


JUAN CARLOS CARBALLO
 A/C GERENCIA
 ECONOMICA FINANCIERA
 IN. VI. CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

5.2 Fed -Ingresos Registrados en el Ejercicio por Programas Federales


Planilla N° 5.2. FED

Ejercicio 2016

Acumulado al 4to trimestre

JURISDICCION: CORRIENTES

MES	Reactivacion II 1	Emergencia Habitacional 2	Solidaridad Habitacional 3	Convenio Unico de col. Transfer 4	Optimizacion Recuperos 6	Prog. Fed. Techo Digno 7	SubProg. Fed. Mej. Habitat (Infra) 8	Propasa 9	Mejoramiento el Habitat	Total Ingresos Prog. Federal 10
Enero	0.00	0.00	0.00	4,403,531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403,531.31
Febrero	0.00	0.00	0.00	5,136,901.20	0.00	20,583,481.06	0.00	0.00	0.00	25,720,382.26
Marzo	0.00	0.00	0.00	354,413.27	0.00	15,001,293.13	0.00	0.00	0.00	15,001,293.13
Abril	0.00	0.00	0.00	6,213,604.50	0.00	72,150,140.56	0.00	0.00	0.00	354,413.27
Mayo	0.00	0.00	0.00	535,066.74	0.00	43,629,643.90	0.00	0.00	0.00	78,363,745.06
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,594,830.06	0.00	0.00	0.00	535,066.74
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,089,918.04	0.00	0.00	0.00	43,629,643.90
Agosto	0.00	0.00	0.00	646,846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,594,830.06
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,965,305.50
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,736,764.52
Noviembre	0.00	0.00	0.00	17,290,363.50	0.00	253,049,306.75	0.00	0.00	0.00	286,304,975.75
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


JUAN CARLOS CARBALLO
 ASESORIA
 ECONOMICA FINANCIERA
 IN. VI. CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

5.3- Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo


Ejercicio 2016

Planilla N° 5.3

Acumulado al 4to trimestre

JURISDICCION: CORRIENTES

MES	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	OTROS 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	4,166,735.91	0.00	131,057.32	0.00	0.00	4,297,793.23
Febrero	3,541,450.84	0.00	149,704.23	0.00	0.00	3,691,155.07
Marzo	3,305,033.17	0.00	657,535.01	0.00	0.00	3,962,568.18
Abril	3,297,691.09	0.00	210,174.11	0.00	0.00	3,507,865.20
Mayo	3,403,095.54	0.00	230,137.39	0.00	0.00	3,633,232.93
Junio	3,841,557.15	0.00	154,883.50	0.00	0.00	3,996,440.65
Julio	4,232,797.26	0.00	118,219.07	0.00	0.00	4,351,016.33
Agosto	4,381,773.25	0.00	500,289.31	0.00	0.00	4,882,062.56
Septiembre	3,988,881.84	0.00	235,372.58	0.00	0.00	4,224,254.42
Octubre	3,646,961.87	0.00	298,065.26	0.00	0.00	3,945,027.13
Noviembre	3,568,594.26	0.00	152,237.09	0.00	0.00	3,720,831.35
Diciembre	4,868,082.38	0.00	178,937.64	0.00	0.00	5,047,020.02
TOTALES	46,355,030.94	0.00	3,016,612.51	0.00	0.00	49,259,267.07


JUAN CARLOS ZARBALLO
 A/C GERENCIA
 ECONOMICO FINANCIERA
 IN. VI. CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

5.4- Facturacion por cuotas de Amortizacion y Ahorro Previo


Ejercicio 2016

Acumulado al 4to trimestre

Planilla N° 5.4.

JURISDICCION: CORRIENTES

MES	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	6,009,498.07	0.00	173,196.42	0.00	30,727.63	6,205,994.12
Febrero	5,831,232.51	0.00	153,363.36	0.00	30,727.63	6,015,059.17
Marzo	5,934,634.82	0.00	690,639.25	0.00	30,727.63	6,643,283.50
Abril	6,022,071.74	0.00	218,695.69	0.00	30,727.63	6,264,131.06
Mayo	6,090,283.94	0.00	245,957.97	0.00	30,727.63	6,357,085.54
Junio	6,062,487.88	0.00	821,024.39	0.00	31,330.20	6,259,189.33
Julio	5,665,084.21	0.00	147,962.88	0.00	30,682.79	5,827,268.53
Agosto	6,007,283.11	0.00	542,196.08	0.00	30,682.79	6,572,331.20
Septiembre	6,011,718.88	0.00	250,353.27	0.00	30,491.11	6,281,510.45
Octubre	5,928,863.54	0.00	316,494.07	0.00	30,491.11	6,253,973.19
Noviembre	5,940,163.78	0.00	223,335.69	0.00	30,491.11	6,179,457.50
Diciembre	5,961,126.74	0.00	202,261.73	0.00	30,319.38	6,182,759.04
TOTALES	71,464,449.22	0.00	3,985,480.80	0.00	368,126.64	75,042,042.63



JUAN CARLOS CABALLERO
 A/C ~~SECRETARIA~~
 ECONOMICO FINANCIERA
 IN. VI. CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

5.5- Egresos Afectados en Obras FONAVI - Composición

JURISDICCION: CORRIENTES **Ejercicio 2016** **Planilla N° 5.5.**
 Acumulado al 4to trimestre

MES	Vivienda e infraestructura 1	Infraestructura 2	Equipamiento 3	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	Creditos Individuales 4	Terrenos 5	Epam 6	Obras por Admin. Financ. Provincial 7	TOTAL Inversion en Obras FONAVI 7
Enero	4,168,088.38	511,178.82	155,743.97	0.00	1,660,580.93	419,731.36	1,595,343.33	0.00	8,510,666.79
Febrero	4,723,963.61	838,876.75	257,491.24	0.00	1,244,000.12	0.00	2,893,572.08	0.00	9,957,903.80
Marzo	5,231,468.43	1,991,389.26	321,384.67	21,049,172.88	1,337,817.38	13,951,019.00	3,212,896.23	0.00	47,095,147.85
Abril	5,899,935.32	2,298,606.01	384,341.15	7,416,486.80	1,621,704.21	0.00	4,153,457.16	1,119,512.77	22,894,043.42
Mayo	5,505,985.80	1,093,428.98	293,211.30	2,416,880.35	1,154,103.63	0.00	3,754,310.46	0.00	14,217,920.52
Junio	5,916,352.79	1,932,565.08	612,570.60	4,769,323.39	1,112,057.96	0.00	3,363,899.06	0.00	17,706,768.88
Julio	8,858,850.17	467,712.91	590,551.81	9,132,103.79	1,341,799.90	0.00	3,906,431.72	0.00	24,297,450.30
Agosto	7,720,632.77	94,448.20	393,842.00	13,304,914.27	1,375,623.84	650,000.00	3,041,315.13	503,445.39	27,084,221.60
Septiembre	6,793,133.01	1,145,762.88	355,257.96	15,186,773.06	1,637,062.52	0.00	3,644,166.65	0.00	28,762,156.08
Octubre	7,104,706.80	835,159.39	259,195.19	14,503,821.69	1,324,204.77	0.00	3,235,704.70	0.00	27,262,792.54
Noviembre	5,088,886.86	500,386.74	514,583.16	22,852,658.16	1,889,017.89	0.00	4,517,757.19	0.00	35,363,290.00
Diciembre	4,621,937.29	696,733.99	804,378.33	35,953,197.56	1,743,249.19	0.00	5,948,898.69	0.00	49,768,395.05
TOTALES	71,633,941.23	12,406,249.01	4,942,551.38	146,585,331.95	17,441,222.34	15,020,750.36	43,267,752.40	1,622,958.16	312,920,756.83


JUAN CARLOS CARBALLO
 A/C GERENCIA
 ECONOMICO FINANCIERA
 INT. VI. CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

5.5 Fed- Egresos Afectados a Obras Programas Federales - Composición

JURISDICCION: CORRIENTES

Ejercicio 2016
Acumulado al 4to trimestre

Planilla N° 5.5. FED

MES	Reactivación II 1	Emergencia Habitacional 2	Solidaridad Habitacional 3	Construcción de Viviendas I 4	Fondo Federal Solidario	Mejor Vivir 5	Convenio de Colabor. I y II 6	Plurianual Nexos 7	Plan Arraigo	Propasa	Techo Digno	INVERTIDO EN OBRAS PROG. FEDERALES 8
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,815.83	2,364,400.60	0.00	0.00	33,354,975.73	36,804,192.16
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129,939.43	1,232,145.64	0.00	0.00	28,793,688.16	34,155,773.23
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,338.28	1,421,621.73	0.00	0.00	28,217,915.73	30,730,875.74
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,589.43	0.00	0.00	0.00	26,934,924.49	28,078,513.92
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,998.14	0.00	0.00	0.00	26,844,347.16	28,389,345.30
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,881.16	0.00	0.00	0.00	39,872,506.67	41,233,387.83
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,580.69	0.00	0.00	0.00	32,718,210.24	33,986,790.93
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,172,073.01	23,609,809.40
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,478,193.15	30,478,193.15
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.81	9,348.50	0.00	0.00	78,942,095.05	78,976,004.36
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,462,631.68	49,462,631.68
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,848,703.77	5,027,516.47	0.00	0.00	421,201,370.47	438,077,590.71
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,848,703.77	5,027,516.47	0.00	0.00	421,201,370.47	438,077,590.71

JUAN CARLOS CARBALLO
A/C GERENCIA
ECONOMICO FINANCIERA
IN. VI. CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

5.6 -Egresos No Afectados a Obras - Composición


Ejercicio 2016

JURISDICCION: CORRIENTES

Acumulado al 4to trimestre

Planilla N° 5.6.

MES	Comisión de Servicio 1	Comisiones Bancarias 2	Subtotal Comisiones 3 = (1 + 2)	Gastos de Funcionamiento 4	Haberes de Personal 5	Amortizaciones de Creditos y/o Préstamos 6	Otros 7	Subtotal Otros Egresos 8 = (4+5+6+7)	TOTAL OTROS EGRESOS 10 = (3 + 8)
Enero	269,999.91	96,439.65	366,439.56	2,837,074.98	6,033,946.42	0.00	104,395.00	8,975,416.40	9,341,855.96
Febrero	268,823.31	69,988.68	338,811.99	3,380,978.73	5,774,775.86	0.00	161,093.02	9,316,847.61	9,655,659.60
Marzo	270,000.00	74,340.39	344,340.39	5,009,233.89	6,402,243.97	0.00	227,019.23	11,638,497.09	11,982,837.48
Abril	268,750.00	69,141.84	337,891.84	4,025,715.54	6,324,963.09	0.00	165,606.54	10,516,285.17	10,854,177.01
Mayo	265,000.00	68,541.38	333,541.38	4,226,217.15	6,362,821.97	0.00	3,271,123.01	13,860,162.13	14,193,703.51
Junio	262,500.00	66,814.65	329,314.65	5,749,414.41	9,003,617.70	0.00	175,383.43	14,928,415.54	15,257,730.19
Julio	261,250.00	96,022.30	357,272.30	4,643,855.14	6,805,861.02	0.00	228,914.53	11,678,630.69	12,035,902.99
Agosto	260,164.00	101,773.81	361,937.81	6,220,842.22	6,742,083.69	0.00	341,067.95	13,303,993.86	13,665,931.67
Septiembre	257,500.00	78,900.45	336,400.45	4,634,311.88	6,800,230.18	0.00	244,914.75	11,679,456.81	12,015,857.26
Octubre	257,291.66	79,317.73	336,609.39	5,143,910.88	7,251,305.53	0.00	240,188.02	12,635,404.43	12,972,013.82
Noviembre	251,333.33	75,435.25	326,768.58	5,540,951.16	7,286,434.80	0.00	422,513.16	13,249,899.12	13,576,667.70
Diciembre	248,708.33	101,465.81	350,174.14	6,972,783.25	10,448,661.80	0.00	361,508.18	17,782,953.23	18,133,127.37
TOTALES	3,141,320.54	978,181.94	4,119,502.48	58,385,289.23	85,236,946.03	0.00	5,943,726.82	149,565,962.08	153,685,464.56


JUAN CARLOS CARBALLO
A/C GERENCIA
ECONOMICO FINANCIERA
IN. VI. CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

Hoja 1

5.7- Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: CORRIENTES

Ejercicio 2016

Acumulado al 4to trimestre

Concepto	078-50/8	130832-01	130832-02	130832-03	130832-04	130832-05	130832-06
0. SALDO INICIAL	729.15	22,327.33	177,636.40	528,243.92	2,083,930.28	182,937.25	385,348.89
1. INGRESOS	3,249.14	0.00	0.00	3,106,616.56	36,099.41	17,950.00	2,577,130.00
1.1 TRANSFERENCIAS FONAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 DESCUENTO LEY 25.570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 RECUPERO FONAVI	3,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 APORTES PROVINCIALES	0.00	0.00	0.00	3,106,616.56	0.00	0.00	0.00
1.5 RECUPEROS PROVINCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 OTROS INGRESOS	40.36	0.00	0.00	0.00	36,099.41	17,950.00	2,577,130.00
2. EGRESOS	12,174.29	1,807,158.98	4,843,495.05	3,514,417.44	88,052,900.80	54,151,913.79	0.00
2.1 TOTAL INVERTIDO EN OBRAS - FONAVI	0.00	1,807,158.98	0.00	359,296.30	0.00	663.89	0.00
2.2 TOTAL INVERTIDO EN OBRAS PROG. FED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 COMISIÓN DE SERVICIOS Y BANCARIAS	12,140.81	0.00	2,663.56	0.00	3,141,320.54	2,722.50	0.00
2.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	4,840,831.49	48,504.58	0.00	53,352,896.89	0.00
2.5 HABERES DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	84,911,580.26	0.00	0.00
2.6 OTROS EGRESOS NO AFECTADOS A OBRAS	33.48	0.00	0.00	3,106,616.56	0.00	795,630.51	0.00
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	8,196.00	1,790,000.00	4,708,463.71	37,302.78	86,290,000.00	54,266,117.52	(2,795,989.00)
3.1 INGRESOS (+)	12,000.00	1,790,000.00	4,708,463.71	50,115.43	96,535,051.45	54,351,757.92	100,000.00
3.2 EGRESOS (-)	(3,804.00)	0.00	0.00	(12,812.65)	(10,245,051.45)	(85,640.40)	(2,895,989.00)
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 VENTAS (+) COMPRAS (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 PLAZOS FIJOS: CONST. (-) RETIROS (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. RESULTADO OPERATIVO	(8,925.15)	(1,807,158.98)	(4,843,495.05)	(407,800.88)	(88,016,801.39)	(54,133,963.79)	2,577,130.00
6. SALDO FINAL	0.00	5,168.35	42,605.06	157,745.82	357,428.89	315,090.98	166,489.89

JUAN CARLOS CARBALLO
PRESIDENTE
ECONOMICO FINANCIERA
IN. VI. CO.

Ejercicio 2016

Acumulado al 4to trimestre

130832-07	130832-08	130832-09	130832-12	130832-13	130832-16	218002437	22100414-74	22100415-77	22100452-04
28,831.66	49,997.78	0.00	1,905,345.98	7,505,618.79	168,692.09	180,887.74	1,297.95	0.00	124,331.20
0.00	2,954.33	0.00	19,566,651.86	1,730,707.25	148,632,462.01	2,154,022.08	0.00	0.00	50,924,534.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	19,532,738.86	0.00	0.00	2,154,022.08	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,607,227.63	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	33,913.00	1,730,707.25	25,234.38	0.00	0.00	0.00	50,109,945.63
0.00	2,954.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,588.72
40,475,976.81	585,441.56	0.00	221,815.12	100,843,737.50	140,191,354.35	58,598.42	4,304.68	0.00	21,882,506.10
40,463,061.85	0.00	0.00	0.00	88,307,961.91	8,683.45	0.00	0.00	0.00	9,831,556.71
9,255.78	0.00	0.00	0.00	11,463,541.64	140,182,126.40	0.00	0.00	0.00	12,038,665.47
0.00	0.00	0.00	212,842.27	128.87	544.50	58,598.42	4,304.68	0.00	12,283.92
(217,343.21)	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221,002.39	585,441.56	0.00	8,972.85	1,072,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40,467,337.18	568,177.13	0.00	(18,020,992.95)	93,080,955.00	(8,096,070.17)	(2,072,000.00)	3,006.73	0.00	(18,700,633.35)
42,147,337.18	568,177.13	0.00	11,141,804.00	189,430,566.38	204,300.05	0.00	3,500.00	0.00	14,618,606.24
(1,680,000.00)	0.00	0.00	(29,162,796.95)	(96,349,611.38)	(8,300,370.22)	(2,072,000.00)	(493.27)	0.00	(33,319,239.59)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(40,488,276.81)	(582,487.23)	0.00	19,344,836.74	(99,113,030.25)	8,441,107.66	2,095,423.66	(4,304.68)	0.00	29,042,028.25
20,192.03	35,687.68	0.00	3,229,189.77	1,473,543.54	513,729.58	204,311.40	0.00	0.00	10,465,726.10

JUAN CARLOS CARBALLO
A/C GERENCIA
ECONOMICA FINANCIERA
IN. VI. CO.

5.7


Ejercicio 2016

Acumulado al 4to trimestre

22100453-07	22100454-10	22100460-07	22100596-59	22100600-67	22100601-70	22101105-48	22101106-51	3-042-	470-558091/6
0.00	37,602.52	2,390.79	0.00	1,552.26	3,684,018.81	0.00	0.00	0040024171.5	28,676.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,252,390.23	8,850,403.75	7,114,901.75	127,506.73	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,506.73	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,229,724.62	8,850,403.75	7,114,901.75	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4,162.93	0.00	0.00	4,452.80	421,167,799.32	8,581.32	152,971.61	8,129.27	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370,750.36	0.00	144,330.29	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,748,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4,162.40	0.00	0.00	4,452.80	12,138.72	8,581.32	8,641.32	8,129.27	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	35,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	(33,439.59)	(2,390.79)	0.00	2,900.54	188,565,785.55	10,000.00	10,000.00	(136,000.00)	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	208,069,582.13	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0.00	(33,439.59)	(2,390.79)	0.00	(2,099.46)	(19,503,796.58)	0.00	0.00	(136,000.00)	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	(4,162.93)	0.00	0.00	(4,452.80)	(191,915,409.09)	8,841,822.43	6,961,930.14	119,377.46	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,395.27	8,851,822.43	6,971,930.14	12,054.38	0.00

JUAN CARLOS CARBALLO
A/C GERENCIA
ECONÓMICO FINANCIERA
IN. VI. CO.

71-1-00334-8	71-1-00376-2	71-1-10270-5	Total
1,779,235.88	0.00	106,002,338.44	124,881,972.03
27,447,266.60	0.00	527,745,488.09	1,029,290,334.14
0.00	0.00	527,745,488.09	527,745,488.09
0.00	0.00	0.00	0.00
27,441,790.62	0.00	0.00	49,259,267.07
0.00	0.00	0.00	151,713,844.19
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	286,304,975.75
5,475.98	0.00	0.00	14,266,759.04
618,348.94	0.00	26,073,571.02	904,683,812.10
0.00	0.00	3,508,530.92	158,801,994.66
0.00	0.00	21,753,849.89	592,196,362.88
612,872.96	0.00	12,973.62	4,119,502.48
0.00	0.00	360,399.40	58,385,289.23
0.00	0.00	325,365.77	85,236,946.03
5,475.98	0.00	112,451.42	5,943,726.82
(26,293,506.32)	0.00	(393,657,219.97)	0.00
0.00	0.00	16,764,262.65	640,520,524.27
(26,293,506.32)	0.00	(410,421,482.62)	(640,520,524.27)
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
26,941,294.04	0.00	501,671,917.07	124,706,598.42
2,314,647.22	0.00	214,017,035.54	249,488,494.07


 JUAN CARLOS CARBALLO
 A/C GERENCIA
 ECONOMICO FINANCIERA
 IN. VI. CO.

ANEXO DOCUMENTOS

VISTO:

Las leyes Nros. 3.411 y 6.233, los Decretos N° 18 del 11 de diciembre de 2013, N° 31 del 31 de enero de 2014 y N° 13 del 10 de diciembre de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 214 de fecha 21 de febrero de 2014 se designa al Contador Público Bernardo Eugenio Rodríguez como Interventor de Vivienda de Corrientes, organismo descentralizado del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Que resulta necesario ampliar los términos del artículo 1° del citado decreto.

Por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 162 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución de la Provincia de Corrientes,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°: AMPLÍASE los términos del artículo 1° del Decreto N° 214 de fecha 21 de febrero de 2014, el que queda redactado de la siguiente manera:


"ARTÍCULO 1°: DESIGNASE en el cargo de Interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes al Contador Público RODRÍGUEZ BERNARDO EUGENIO DNI N° 20.086.634, quien percibirá por la tarea encomendada una remuneración equivalente a la Clase 1030, establecida por el Decreto N° 101 de fecha 21 de diciembre de 2001 y sus modificatorias".

ARTÍCULO 2°: EL presente decreto es refrendado por el Ministro de Obras y Servicios Públicos.


ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.

Ing. Civil ANIBAL DANIEL GODOY
Ministro de Obras y Servicios Públicos


RODRIGO RICARDO CULOMBÍ
GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES



Sra. SILVIA M. ESCOBAR DE VILLAGRA
Directora de Despacho
Secretaría Legal y Técnica
Poder Ejecutivo
Provincia de Corrientes



Poder Ejecutivo
Corrientes


Sra. SILVIA M. ESCOBAR DE VILLAGRA
Directora de Despacho
Secretaría Legal y Técnica
Poder Ejecutivo
Provincia de Corrientes

DECRETO N° 1352
CORRIENTES, 6 de junio de 2016

VISTO:

Las leyes Nros. 3.411 y 6.233, los Decretos N° 18 del 11 de diciembre de 2013, N° 31 del 31 de enero de 2014 y N° 13 del 10 de diciembre de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario designar y poner de inmediato en funciones al Subinterventor del Instituto de Vivienda de Corrientes, órgano descentralizado del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Que el Arquitecto Julio César Veglia, reúne las condiciones de idoneidad requerida para el ejercicio del cargo de Subinterventor del Instituto de Vivienda de Corrientes.

Por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 162 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución de la Provincia de Corrientes,


EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°: DESIGNASE en el cargo de Subinterventor del Instituto de Vivienda de Corrientes al Arquitecto VEGLIA JULIO CÉSAR DNI N° 18.295.891, quien percibirá por la tarea encomendada una remuneración equivalente a la Clase 1031, establecida por el Decreto N° 101 de fecha 21 de diciembre de 2001 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2°: EL presente decreto es refrendado por el Ministro de Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.


Ing. Civil ANIBAL BARRERA
Ministro de Obras y Servicios Públicos


HORACIO RICARDO COLOMBI
GOBERNADOR
PROVINCIA DE CORRIENTES

ANEXO FOTOGRÁFICO



Relevamiento Fotográfico.



Conjunto de 70, 60 y 70 viviendas e infraestructura en La Capital – Empresas Constructoras AZ S.A. y MECAR S.A.



Conjunto de 70, 60 y 70 viviendas e infraestructura en La Capital – Empresas Constructoras AZ S.A. y MECAR S.A.



Conjunto de 70, 60 y 70 viviendas e infraestructura en La Capital – Empresas Constructoras AZ S.A. y MECAR S.A.



Conjunto de 70, 60 y 70 viviendas e infraestructura en La Capital – Empresas Constructoras AZ S.A. y MECAR S.A.



Conjunto de 50 viviendas e infraestructura en Itatí – Empresa Constructora Dieringer Arturo Orlando.



Conjunto de 50 viviendas e infraestructura en Itatí – Empresa Constructora Dieringer Arturo Orlando.



Conjunto de 50 viviendas e infraestructura en Itatí – Empresa Constructora Dieringer Arturo Orlando.



Conjunto de 50 viviendas e infraestructura en Itatí – Empresa Constructora Dieringer Arturo Orlando.



Conjunto de 100 viviendas e infraestructura en Mercedes – Empresa Constructora AR. CA. S.A.



Conjunto de 100 viviendas e infraestructura en Mercedes – Empresa Constructora AR. CA. S.A.



Conjunto de 100 viviendas e infraestructura en Mercedes – Empresa Constructora AR. CA. S.A.



Conjunto de 100 viviendas e infraestructura en Mercedes – Empresa Constructora AR. CA. S.A.



Conjunto de 100 viviendas e infraestructura en Bella Vista – Empresa Constructora NORCON S.R.L.



Conjunto de 100 viviendas e infraestructura en Bella Vista – Empresa Constructora NORCON S.R.L.



Conjunto de 100 viviendas e infraestructura en Bella Vista – Empresa Constructora NORCON S.R.L.



Conjunto de 100 viviendas e infraestructura en Bella Vista – Empresa Constructora NORCON S.R.L.