

Auditorías del FO.NA.VI y Programas Federales de Vivienda

Instituto Provincial de Vivienda

Provincia de Formosa

8 al 12 de Abril de 2017

Dirección Nacional de Inspección de Obras y Control del FO.NA.VI.
Secretaría de Vivienda y Hábitat
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda





INDICE

AUDITORIAS DEL FONAVI Y PROGRAMAS FEDERALES

SOBRE EJERCICIO 2016

1. SITUACION INSTITUCIONAL
2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS
3. EVOLUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA
 - 3.1. Programa FO.NA.VI.
 - 3.2. Programas Federales
4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES
5. ESTADO FINANCIERO CONTABLE
 - 5.1. Programa FO.NA.VI.
 - 5.2. Programas Federales
 - 5.3. Situación Financiera. Saldo en Cuentas Corrientes.
6. EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES
7. CONCLUSIONES GENERALES



INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

El presente informe de Auditoría al Instituto Provincial de Vivienda de Formosa, realizado entre los días 08 al 12 de mayo de 2017, contiene relevamientos, evaluaciones y comentarios sobre la gestión institucional, las acciones desarrolladas y la utilización de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y otros recursos, durante el ejercicio 2016, que reflejan el estado de situación del Organismo Provincial al 31 de diciembre de 2016.

La Comisión estuvo integrada por el Arquitecto Federico Pomares, el Contador Javier Ferrari y la Licenciada Fernanda Andreasevich.

En el proceso del presente informe se ha tenido en cuenta:

- El informe de Auditoría realizado como consecuencia de la inspección efectuada al Organismo entre los días 20 y 24 de abril de 2016 y los obtenidos en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, con relación al ejercicio 2016, y los correspondientes a ejercicios anteriores.
- Los informes trimestrales de avances físico-financieros, correspondientes al Decreto Nº 2.483/93 remitidos y por la Jurisdicción para el ejercicio 2016.



Las Auditorías anuales realizadas a los organismos ejecutores integrantes del Sistema Federal de la Vivienda, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 9° de la Ley N° 24.464, así como del Decreto N° 2483/93, resumen la evolución del Fondo Nacional de la Vivienda -FO.NA.VI.- y de los Programas Federales durante el ejercicio vencido, exponiendo aspectos institucionales, líneas de acción, producción física, aspectos sociales, estados financieros y contables y la evaluación de las intervenciones constructivas que se realizan a través de los Organismos Ejecutores. Para cumplimentar esta tarea, se aplica una metodología elaborada por el Equipo Profesional Auditor interdisciplinario, y destinado a las diferentes áreas a auditar. En esta metodología, se prevé la recolección de información en los citados organismos a través de un conjunto de Planillas que en todos los casos serán completadas con evidencias respaldatorias.

Aclarado esto, y como consecuencia de los cambios metodológicos establecidos por esta Secretaría de Vivienda y Hábitat, que consistieron en reducir el número de integrantes del equipo interdisciplinario, viéndose afectada la evaluación integral al Organismo Provincial, los puntos 1, 2 y 3 del presente informe fueron confeccionados por un profesional que no integró la comisión y se limitó a hacer una evaluación a partir de la información enviada por el Instituto Provincial de Vivienda.

Para este informe, las conclusiones de los puntos mencionados en el párrafo anterior fueron elaboradas por la Arquitecta María Elena Mazón.

1. ASPECTO INSTITUCIONAL

1.1. Marco Normativo del Organismo

El Instituto Provincial de Vivienda de Formosa continuó su accionar de acuerdo a:

- Ley de Creación: Ley Provincial N° 378/84.
- Ley Provincial de Adhesión a la Ley N° 24.464/95: Ley Provincial N° 1.236/97.
- Dependencia Jerárquica: Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos.

1.2. Autoridades del Organismo durante el ejercicio.

La administración General del IPV, se encuentra a cargo del Ingº Marcelo A. Ugelli, quien fue nombrado mediante Decreto N° 125 de fecha 22 de febrero de 2.016.

Los niveles superiores de conducción del Instituto Provincial, durante el ejercicio 2.016 y las designaciones de los funcionarios a cargo de las áreas particulares, se indican en el cuadro siguiente:



CARGO	FUNCIONARIO
Administrador General del IPV	Ingº Marcelo A. Ugelli
Secretario General	Dr. Sergio O. Blanco
Director de Administración	C. P. N Hugo m. Cañiza
Director de Planificación y Programación Financiera	Ingº Miguel A. Scribano Caballero
Director de Estudios y Proyectos	Arq. Eduardo José Bruhn
Dirección de Obras	Arq. Walter D. Romero
Dirección de Recupero	C. P. N. Manuel J. Arroyo
Dirección de Investigación Social	Lic. María Laura Granada
Dirección de Catastro y Titulación	Aqr. Walter Barrientos (Adscripto)
Asesoría Legal	Dr. Gregorio Tortore
Dirección de Investigación Social	Lic. Laura Granada
Dirección de Adjudicación y Control	Vacante
Dirección de Desarrollo de Comunidades	Vacante

Fuente: IPV-2016

Se acompañan como **Anexo** del presente Informe, copia de los Decretos Provinciales de los funcionarios que acompañan al actual Administrador.

1.3. Planta de Personal

Durante el último trienio, la evolución de la nómina total del personal del Organismo, se encuentra distribuida según el siguiente estado de revista

Año	Planta Permanente	Contratados	TOTAL	Profesionales /Técnicos	Administrativos	Otros
2.014	241	96	337	114	118	29
2.015	213	97	310	113	110	29
2.016	228	96	324	166	126	32


Fuente: IPV-2016

Cabe señalar que en el cuadro precedente se consignan los valores registrados al pie de la **Planilla Nº 1**, donde se registran los valores teniendo en cuenta las liquidaciones de haberes.

Es de destacar que si se suman los valores detallados en las columnas, correspondientes a los agentes administrativos y profesionales / técnicos, arrojan una diferencia con respecto al total registrado en el cuadro precedente, $(324 - 256 = 68)$ agentes).



La diferencia de 68 funcionarios, se debe a que en el valor de 324 agentes incluye al personal que prestan funciones en otros Organismos del Estado Provincial y con Retención de Cargo /que se encuentran incluidas en la planta de personal del Instituto.





2. LÍNEAS DE ACCIÓN DESARROLLADAS

2.1. Evolución de las Operatorias FO.NA.VI. durante el ejercicio.

El Instituto Provincial de Vivienda, continuó iniciando programas y finalizando el remanente de las obras de otros planes que oportunamente se encontraban en vigencia. La síntesis de las operatorias actuales se detalla a continuación:

- Demanda Libre.
- Infraestructuras.
- Equipamientos.

2.2. Descripción de los Programas Federales en evolución durante el ejercicio.

El Instituto Provincial Vivienda (IPV), ha dado impulso y/o implementado la ejecución de Programas Federales en todo el territorio Provincial y ellos son:

- a) Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” Grupo I 1.025 y Grupo II 264; 310 soluciones habitacionales
- b) Programa Federal de Construcción de Viviendas Plurianual 1184; 916; 658 y 136 viviendas.
- c) Programa Federal de Construcción de Viviendas Plurianual, Viviendas Rurales 200 viviendas
- d) Programa Federal Plurianual Pueblos Originarios y Rurales Pozo del Tigre.
- e) Programa Federal de Mejoramiento Habitacional para Pueblos Originarios y Rurales, ACU 2061/10,80 viviendas; 1014 viviendas.
- f) Programa Federal Plurianual Techo Digno.

2.3. Línea de Acción orientada a la discapacidad.

Como fuera explicitado en el informe de Auditoría correspondiente a ejercicios anteriores, el Instituto no cuenta con una línea de acción específica acorde a las necesidades de personas con capacidades diferentes.

Con el fin de cumplimentar con el 5% de las viviendas a construir a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas Plurianual, la cantidad necesaria en cada conjunto se incluye en los Pliegos de Licitación.

Es de destacar que durante el ejercicio auditado se terminaron 8 viviendas para personas con discapacidades físicas, a través del Programa Federal Techo Digno. Se encontraban en ejecución 127 viviendas, correspondientes a las operatorias Plurianual y Techo Digno, que se prevén terminar en el próximo ejercicio.



3. EVOLUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA

3.1. Programa FO.NA.VI

3.1.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante 2015 y al 2.016, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	2.015		2.016	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FONAVI	Demanda Libre	26	---	3	---
TOTAL		26	---	3	---

Fuente: IPV-2016

3.1.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante 2.015 y al 2.016, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	2015		2.016	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FONAVI	Demanda Libre	62	---	3	---
TOTAL		62	---	3	---

Fuente: IPV-2016

3.1.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/15 y al 30/12/16, según Operatorias

Origen de los Recursos		2.015		2.016	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FONAVI	Demanda Libre	43	---	43	---
Total		43	---	43	---

Fuente: IPV-2016

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante 2.016 y en ejecución al 31/12/16 se consigna en las **Planillas N° 3.V.T. y N° 3.V.E.** se adjuntan como **Anexos** al presente informe.

3.1.4. Obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias iniciadas y terminadas durante 2.015 y en ejecución al 31/12/15 y al 31/12/16

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
Origen de los Recursos	Tipo de Obra	2015	2016	2015	2016	31/12/15	31/12/16
FONAVI	Nexos, Infraestructura y O.C.	10	3	17	20	17	---
TOTAL		10	3	17	20	17	---

Fuente: IPV-2016



El detalle de las obras de Nexo y/o Infraestructura terminadas durante 2.016 y en ejecución al 31/12/16 se consigna en las **Planillas N° 3.I.T. y N° 3.I.E.** se adjuntan como **Anexos** al presente informe.

3.1.6 Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2016 y en ejecución al 31/12/16

OBRAS DE Equipamientos							
Origen de los Recursos	Tipo de Obra	2015	2016	2015	2016	31/12/15	31/12/16
FONAVI	SUM y Adicionales	2	1	1	1	1	1
TOTAL		2	1	1	1	1	1

Fuente: IPV 2016

3.1.7. Costos finales, superficies promedio de las viviendas terminadas durante 2016, según Operatoria

Los costos finales, superficies promedio y costo por metro cuadrado promedio de las unidades terminadas durante el año 2.016 se sintetizan en el siguiente cuadro:

Operatoria	2 Dormitorios		
	Sup./m2	Costo/ Viv	Costo / m2
Demanda Libre	37,00	454.969,56	12.296,47

Fuente: IPV-2016

Dichos costos se encuentran consignados en las **Planillas 3.V.T.**, las que se adjuntan como **Anexo** al presente informe.

Es de destacar que el costo detallado en la Planilla precedente corresponde a una sola obra terminada durante el periodo relevado.

3.1.8. Identificación de los proyectos paralizados y / o rescindidos. Causas y medidas para su reactivación, a la fecha de la presente auditoria.

Cabe destacar que de la documentación enviada por el IPV, no pudo corroborarse que durante el ejercicio 2.016 no tuviera obras paralizadas financiadas con fondos pertenecientes al FO.NA.VI.



3.2. Programas Federales

3.2.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas, durante los años 2.015 y 2.016 según Programas.

Origen de los Fondos	Operatorias	Iniciadas-2015		Iniciadas-2.016	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios 400 viv.	25	---	---	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios Rurales 2ª et. 600 viv.	10	---	---	---
	P.F. Techo Digno 1.723 v. ACU 434/15	1.723	---	---	---
	P.F. PROMIB II E: Hídrica ACU 1.152/14	800	---	---	---
	P.F. Techo Digno 1228v ACU 1573/12	---	---	-11	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios 400 viv.	---	---	2	---
Total		2.558	---	-9	---

Fuente: DPV-2016

3.2.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas, durante los años 2015 y 2.016, según Programas.

Origen de los Fondos	Operatorias	Terminadas-2.015		Terminadas-2.016	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	Mejor Vivir 1025 S.H.	---	---	---	---
	Mejor Vivir II 264 S.H. ACU 966/12	---	56	---	---
	Mejor Vivir II 310 S.H. ACU 963/12	---	---	---	---
	Plurianual ACU 629/09	---	---	---	---
	P.F. Techo Digno 1228 viv. ACU 1573/12	279	---	212	---
	Plurianual Viv. Rurales 200 viv.	---	---	---	---
	Plurianual 1.184 viv.	54	---	---	---
	P.F. Plurianual para /Pueblos Originarios. y Rurales Pozo .de Tigre	---	---	---	---
	P.F. Plurianual 658 viv.	362	---	104	---
	P.F. Plurianual 916 viv.	50	---	130	---
	P. F. Techo Digno 200viv. ACU 1726/11 Pozo de Tigre	---	---	120	---
	P. F. Techo Digno/ Pozo de Tigre ACU 2141/10	---	---	---	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios 400 viv.	59	---	70	---
	P. F. Mejoramiento Urbano Pueblos Originarios 2ª Parte	---	---	14	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios Rurales 2ª et. 600 viv.	115	---	106	---
	P.F. Techo Digno 1.723 v. ACU 434/15	---	---	---	---
	P. F. PROMIHB II E. Hídrica ACU 1.152/14	---	---	16	---
Total		919	56	772	---

Fuente: DPV-2016



3.2.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/15 y 30/12/16, según Programas

	Operatorias	Ejecución al 31/12/15		Ejecución al 30/12/16	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	Mejor Vivir 1.025 S.H.	---	925	---	925
	Mejor Vivir II ACU 966/12	---	100	---	100
	Mejor Vivir II 310 S.H. ACU 963/12	---	260	---	260
	P.F. Techo Digno 1228 viv. ACU 157312	949	---	697	---
	P.F. Techo Digno 200 viv. ACU 1726/12 Pozo de Tigre	160	---	40	---
	Plurianual Viv. Rurales 200 Viv.	50	---	50	---
	Plurianual 1.184 viv.	---	---	---	---
	P.F. Plurianual 658 viv.	216	---	112	---
	P.F. Plurianual 916 viv.	130	---	---	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios 400 viv.	179	---	143	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios 2º Parte	14	---	---	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios Rurales 2ª et. 600 viv.	139	---	33	---
	P. F. Techo Digno 1.741 v. ACU 434/15	1.723	---	1.723	---
	P.F. PROHIB II E. Hídrica ACU 1.152/14	800	---	781	---
Total		4.360	1.285	3.579	1.285

Fuente: DPV-2016

El detalle de las obras terminadas durante 2.016 y en ejecución al 31/12/16 se consigna en las **Planillas N° 3.V.T. y N° 3.V.E.** se adjuntan como **Anexos** al presente informe.

3.2.3. Obras correspondientes al Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano. Infraestructura y Obras Complementarias, iniciadas y terminadas durante 2.015 y 2.016 y en ejecución al 31/12/16.

Operatoria	Ejecución /15	Iniciadas/16	Terminadas/16	Ejecución/16
P.F. T. Digno, Mejor. del Hábitat Urb.	3	34	---	37
Total	3	34	---	37

Fuente: IPV-2016

El detalle de las obras de Nexo y/o Infraestructura terminadas durante 2.016 y en ejecución al 31/12/16 se consigna en las **Planillas N° 3.I.T. y N° 3.I.E.** se adjuntan como **Anexos** al presente informe.



Cabe señalar que mediante los Programas financiados por el PRO.ME.BA., se ejecutan obras de Infraestructuras y Equipamientos Comunitarios. Durante el ejercicio 2.016 se encontraban terminados una infraestructura y un equipamiento en la capital de Formosa. En ejecución una obra de infraestructura en Villa Gral. Belgrano y un equipamiento en la capital de Formosa.

La **Planilla** donde se detallan las mencionadas obras, se adjuntan como **Anexo** del presente Informe.

3.2.5. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas durante 2016, según Programa.

Los costos finales y superficies de la totalidad de las obras terminadas durante el ejercicio Auditado para las distintas Operatorias (promedios ponderados), son los siguientes:

Operatoria	2 Dormitorios		
	Sup./ m2	Costo en \$	Costo / m2
P.F. Techo Digno	61,41	250.507,23	4.078,99
P.F. Plurianual.	55,90	108.115,60	1.934,09
P.F.PROMIHB E. Hidrica	37,00	247.024,78	6.676,35
P.F. P. Pueblos Originarios y Rurales	68,10	378.779,72	5.562,11

Cabe señalar que los costos que se detallan en el cuadro precedente, se corresponden con los últimos valores de contrato detallados en la **Planillas 3.V.T**, que figuran como Anexo del presente Informe.

3.2.6. Identificación de proyectos paralizados y/o rescindidos a la fecha de la presente Auditoria.

Cabe destacar que de la documentación enviada por el IPV, **Planillas 3.V.E. y 3.V.T**, no surge que durante el ejercicio 2.016, no tuviera obras paralizadas financiadas con fondos pertenecientes a Programas Federales.

3.2.7. Plan de Promoción y Calificación del Empleo para el Sector de Construcción, Convenio UOCRA, 1º y 2º Etapa.

Con referencia al **Plan de Promoción y Calificación del Empleo para el Sector de Construcción**, Programas UOCRA I y II, cuyo Convenio fue firmado en mayo de 2.013, para construir 3.453 unidades habitacionales, se encontraban iniciadas en el mes de diciembre de 2.014. A la fecha del presente Informe en su mayoría se encontraban terminadas mediante la modalidad del Programa Federal Techo Digno




3.2.8. Estado de Gestión de los Programas Federales, desde su inicio hasta el cierre del ejercicio 2016.

Programas con Recursos de la Nación	Cupo		Iniciadas		Terminadas		En Ejecución	
	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.
P. F. de Reactivar II	2.096	---	1.961	---	1.961	---	---	---
P. F. de Construcción de Viviendas	1.400	---	1.400	---	1.400	---	---	---
P. F. S. Habitacional	2.000	---	2.000	---	2.000	---	---	---
P. F. Solid. Abor 200v	200	---	266	---	266	---	---	---
P.F. Mejor Vivir	---	3.500	---	3.500	---	3.500	---	---
P.F. Mejor Vivir 1500 Sol.. Hab.	---	1.025	---	1.025	---	100	---	925
P.F. Mejor Vivir II 264 S.H.	---	264	---	264	---	164	---	100
P.F. Mejor Vivir II 310 S.H.	---	310	---	260	---	---	---	260
P.F. Pl/Viv.R 323v.	1.489	---	259	---	259	---	---	---
P.F. Plurianual 274		---	274	---	274	---	---	---
P.F. Plurianual 1.184		---	1.184	---	1.184	---	---	---
P.F. Plurianual 136		---	50	---	50	---	---	---
P.F. Pl/ Viv.R.200v	200	---	200	---	150	---	50	---
P. - Ex T. D./ 658 viv.	658	---	658	---	546	---	112	---
P.F. T. D. 1.228 viv.	1.228	---	1.188	---	491	---	697	---
P.- Ex T.D-Aborigen	916	---	916	---	786	---	130	---
P. F. T. D. P. de Tigre	106	---	106	---	106	---	---	---
P. F. T. Digno P. de Tigre ACU 1426/11	200	---	200	---	160	---	40	---
P.F. Pl/P. O. de Tigre	234	---	234	---	234	---	---	---
P.F. M. U. P. Originar	80	---	-80	---	---	---	-80	---
P.F. M. U.P. Origin.y Rurales 2º Et.600 v.	600	---	254	---	221	---	33	---
P.F. M. U. P. Origin.y Rurales 2º Et.	444	---	444	---	301	---	143	---
P.F.T.D. 1.723viv	1.723	---	1.723	---	---	---	1.723	---
P.F.PROMIBH II E. Hidrica	800	---	800	---	16	---	784	---
TOTAL	14.374	5.099	14.037	5.049	10.405	3.764	3.632	1.285

Fuente: IPV-2.016

Cabe señalar los valores consignados como Cupo de los Programas Federales responden a los Convenios originalmente firmados con la SSDUV, sin considerar las ampliaciones otorgadas por las correspondientes adendas.

Los siguientes gráficos reflejan los porcentajes de cumplimiento de los Programas Federales con relación al Cupo otorgado por la Nación, y las unidades de vivienda y soluciones habitacionales, iniciadas, terminadas y en ejecución al 31 de diciembre de 2.016.




La situación de cada una de los proyectos que conforman el mencionado total, fueron explicitados en los **Puntos 3.2.3.**, correspondientes al actual Informe.

3.3. Producción total del Organismo durante el ejercicio

En el siguiente cuadro se informa sobre las unidades que el Organismo ejecutó a través de los Programas Federales y las Operatorias FO.NA.VI durante el ejercicio 2.016

PROGRAMA	INICIADAS		TERMINADAS		EN EJECUCIÓN	
	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.
FO.NA.VI.	3	---	3	---	43	---
FEDERALES	-9	---	772	---	3.579	---
TOTALES	-6	---	775	---	3.622	---

Fuente: IVP 2016





4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES

4.1 Registro de la demanda general. Normativa de inscripción. Frecuencia de actualización de los datos.

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) de Formosa mantiene un registro único, utilizando para el registro de la demanda el Sistema Integrado de Administración y Control Financiero (SIAFyC). La inscripción al registro de demanda está centralizada en el Instituto ubicado en la ciudad de Formosa Capital en el cual la inscripción es permanente, también hay dos sedes ubicadas en el interior en las localidades de Clorinda y Laguna Blanca, en las mismas el registro se abre cuando hay viviendas para ser entregadas en la zona.

Los requisitos generales que solicitan para poder inscribirse en el registro son:

- El titular y co-titular deben tener 18 años de edad a la fecha de Inscripción o en caso de tener menos de 18 años, deberán estar emancipados (casados por el Registro Civil).
- No haber sido adjudicatarios del IPV.
- No encontrarse al momento de la inscripción como parte integrante de un grupo familiar adjudicado.

En la presente auditoría se informó, al igual que en las auditorías anteriores, que en el ejercicio 2016 se realizó un llamado a reempadronamiento para quienes se encuentran inscriptos para recibir viviendas en la ciudad de Formosa. Mientras que en el interior de la provincia aún no se ha comenzado con el proceso de reempadronamiento.

La demanda inscripta se clasifica en Urbana, Rural y Aborigen. Solo se cuenta con información actualizada de la demanda Urbana, ya que para la actualización de la demanda en viviendas aborígenes y rurales se realiza cuando se dispone de viviendas a adjudicar para esa demanda específica y en el ejercicio auditado la entrega de viviendas ha sido mayoritariamente en zonas urbanas.

Al 31 de diciembre de 2016, el total de grupos familiares demandantes inscriptos *acumulados de la modalidad urbana*, era el siguiente:



Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2,000	23.435	5115	28550	67,12	LI
2.001 a 4.000	3.350	1101	4451	10,47	
4.001 a 6.000	2.652	474	3126	7,35	
6.001 a 8.000	1.820	181	2001	4,7	LP
8.001 a 10.000	1.318	93	1411	3,31	
10.001 a 12.000	913	64	977	2,3	
12.001 a 14.000	567	22	589	1,38	
14.001 a 16.000	395	21	416	0,8	
16.001 o mas.	940	72	1012	2,37	
Total	35.390	7.143	42533	100%	

Fuente: Planilla 4.1. Departamento de Adjudicaciones y Control. Subsecretaría de Coordinación General de Adjudicaciones y Control -IPV- Formosa

Como se observa en el cuadro precedente el 83 % de la demanda se concentra en la capital de la provincia.

Es significativo mencionar que un porcentaje considerable de postulantes inscriptos acumulados (77.6%) corresponde a familias con ingresos inferiores a los necesarios para acceder a la canasta básica alimentaria (\$4502). En cuanto a la canasta básica total (\$8101), el porcentaje de postulantes inscriptos que posee ingresos por debajo asciende a un 89% del total del padrón. La canasta básica se establece a partir de los datos aportados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Formosa. (Ver Anexo.)

Mientras que la demanda inscripta de modalidad urbana durante el año 2016 era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2.000	28	0	28	2,34	LI
2.001 a 4.000	82	0	82	6,87	
4.001 a 6.000	151	0	151	12,66	
6.001 a 8.000	168	0	168	14,1	LP
8.001 a 10.000	180	0	180	15,1	
10.001 a 12.000	137	0	137	11,5	
12.001 a 14.000	90	0	90	7,55	
14.001 a 16.000	80	0	80	6,71	
16.001 o mas.	276	0	276	23,15	
Total	1192	0	1192	100%	



Al 31/12/2016 la demanda acumulada correspondiente a la modalidad rural era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2.000	0	4060	4060	99,2	LI
2.001 a 4.000	0	25	25	0,61	
4.001 a 6.000	0	4	4	0,01	
6.001 a 8.000	0	0	0	0	LP
8.001 a 10.000	0	0	0	0	
10.001 a 12.000	0	0	0	0	
12.001 a 14.000	0	0	0	0	
14.001 a 16.000	0	0	0	0	
16.001 o mas.	0	0	0	0	
Total	0	4089	4089	100%	

Como puede observarse en el cuadro precedente el total de la demanda rural se ubica en el interior de la provincia. El hecho de que no se cuente con información actualizada hace que no sea significativo hacer un análisis del nivel de ingresos de esta población.

Asimismo se desagrega la distribución de ingresos de los grupos familiares Aborígenes acumulados al 31/12/2016:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2.000	79	2323	2402	92,9	LI
2.001 a 4.000	9	147	156	6,03	
4.001 a 6.000	3	14	17	0,65	
6.001 a 8.000	0	6	6	0,23	LP
8.001 a 10.000	0	2	2	0,07	
10.001 a 12.000	0	1	1	0,03	
12.001 a 14.000	0	0	0	0	
14.001 a 16.000	0	0	0	0	
16.001 o mas.	0	0	0	0	
Total	91	2493	2584	100%	

Fuente: Planilla 4.1. Departamento de Adjudicaciones y Control. Subsecretaría de Coordinación General de Adjudicaciones y Control – IPV- Formosa

Como se puede observar en el cuadro precedente un 96,5% de la demanda aborígen inscripta en el 2016 se concentra en el Interior de la Provincia.



De un total acumulado de 49206 familias inscriptas con demanda habitacional insatisfecha en la Provincia de Formosa; el cual el 86.43% corresponde demanda urbana y se encuentra totalmente actualizada. Mientras que el 13,57% restante de la demanda inscripta corresponde a demanda aborigen (5,27%) y demanda rural (8,30%).

4.1.1. Demanda de familias con integrante discapacitado.

Al 31/12/16, la demanda insatisfecha *acumulada* de familias urbanas con miembro discapacitado era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2,000	43	9	52	9,6	
2.001 a 4.000	89	13	102	18,9	
4.001 a 6.000	98	15	113	20,9	LI
6.001 a 8.000	89	7	96	17,7	
8.001 a 10.000	56	4	60	11,1	LP
10.001 a 12.000	30	4	34	6,3	
12.001 a 14.000	31	0	31	5,7	
14.001 a 16.000	13	1	14	2,6	
16.001 o mas.	38	1	39	7,2	
Total	487	54	541	100	

Fuente: Planilla 4.1.1.

Se observa que al 31 de diciembre de 2016, la cantidad de familias inscriptas con miembro discapacitado era de un total de 541 familias; el cual representa un 1.27% del total la demanda habitacional inscripta y acumulada para la Provincia. Mientras que la cantidad de familias discapacitadas inscriptas en el 2016 (75 familias), asciende a un 6% del total de la demanda inscripta durante dicho ejercicio.

A continuación se detalla la demanda insatisfecha de grupos familiares urbanas con algún miembro discapacitado, por tramos de ingresos, inscriptas en el ejercicio 2016:



Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2.000	2	0	2	2,7	LI
2.001 a 4.000	6	0	6	8,0	
4.001 a 6.000	14	0	14	18,7	
6.001 a 8.000	15	0	15	20,0	LP
8.001 a 10.000	10	0	10	13,3	
10.001 a 12.000	6	0	6	8,0	
12.001 a 14.000	6	0	6	8,0	
14.001 a 16.000	2	0	2	2,7	
16.001 o mas.	14	0	14	18,7	
Total	75	0	75	100,0	

Fuente: Planilla 4.1. Departamento de Adjudicaciones y Control. Subsecretaría de Coordinación General de Adjudicaciones y Control – IPV- Formosa

4.2. Proceso de selección y adjudicación.

Viviendas Urbanas

De acuerdo a lo informado, las viviendas urbanas entregadas correspondientes a las Operatorias Federales Techo Digno y programa Plurianual de viviendas, fueron adjudicadas a través del sistema de sorteo público. Mientras que las viviendas del Plan Mas cerca correspondiente a emergencias hídricas se ha adjudicado a una demanda específica correspondiente a damnificados por las inundaciones de la ciudad de Formosa, aunque dentro de dicha demanda, la dirección de adjudicación, ha realizado un análisis con el objetivo de seleccionar a los beneficiarios que posean ingresos que le permitan pagar la cuota de recupero de la vivienda.

El sistema de sorteo público ha sido incorporado por el Instituto Provincial de la Vivienda en 2013 a partir de la Res. Nº 2874/13 que aprueba las “bases y condiciones para la realización de adjudicaciones por sorteo público”. Dichas bases fueron aprobadas con el objeto de regular el procedimiento de selección por sorteo de los pre-adjudicatarios de viviendas, estableciendo las condiciones generales para todos los solicitantes, las normas de publicidad, empadronamiento, adjudicación y procedimientos a seguir.

La normativa establece que, las condiciones para ingreso en el sorteo, son aplicables a los “postulantes activos” que se encuentren habilitados por el sistema SIVIV (Sistema Integrado de Vivienda) del Instituto Provincial de Vivienda, hasta la fecha que se determina cada sorteo. La lista de postulantes activos que participan del sorteo, se determina según el reporte generado por el sistema informático del SIVIV correspondiente a la localidad o ciudad en donde el Programa de Construcción se desarrolla.



Al respecto, se informa que el sistema de distribución de grupos o cupos para sorteo público de postulantes de viviendas urbanas aplicados en el Ejercicio 2016 fueron los siguientes:

- Postulantes con capacidades motoras disminuidas;
- Postulantes con capacidades diferentes restantes;
- Postulantes con registro de inscripción histórica -más de diez años;
- Postulantes con familia numerosa, con cinco o más integrantes;
- Postulantes monoparentales con menores a cargo;
- Demanda General

Asimismo se determina que el cupo asignado para cada sorteo se determinará en base a la cantidad de unidades habitacionales terminadas o en construcción, en condiciones de ser adjudicadas a la fecha fijada para el sorteo.

Viviendas Aborígenes y Rurales:

En cuanto a la adjudicación de viviendas rurales y aborígenes las mismas se adjudican de acuerdo a diferentes requisitos y teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad. Desde la Dirección de Investigación Social del IPV de Formosa –se informa- que se trata de poblaciones con un alto nivel de vulnerabilidad.

En cuanto a la intervención en zonas rurales dispersas, las familias demandantes, residen, en su mayoría, en zonas con difícil acceso a las infraestructuras brindadas por el Estado. En sus terrenos, cultivan o crían, a su propio sustento. Ellos son pequeños y medianos productores agropecuarios, establecidos, junto con sus grupos familiares, en zonas rurales dispersas.

Modalidad Viviendas Aborígenes:

Al respecto, se informa que los criterios de selección de beneficiarios se realizan en forma conjunta con la participación de la comunidad, los referentes del I.C.A (instituto de comunidades aborígenes) y el IPV; metodología utilizada por el organismo en todas las intervenciones con comunidades aborígenes.

La selección de los beneficiarios de viviendas aborígenes –se indica-, se efectúa sobre la base de los siguientes requisitos:

Ser propietarios del terreno que ocupan;
Constituir un grupo familiar;
Ocupar efectiva y permanentemente el terreno;
Poseer una vivienda de construcción precaria;
No poseer otra vivienda FO.NA.VI. o particular.

Modalidad Viviendas Rurales

Los requisitos para acceder a la vivienda continúan siendo los mismos, a saber:

- ser pequeño productor agropecuario



- habitar una vivienda precaria no recuperable,
- ser beneficiario del Programa PAIPPA(Programa de Acción Integral para los Pequeños Productores Agropecuarios)
- constituir un grupo familiar,
- ser propietario, adjudicatario u ocupante legal de la chacra donde se construirá una vivienda, y,
- residir de forma permanente en la unidad productiva y que sean Única Propiedad.

Viviendas Entregadas –Ejercicio 2016

La Dirección de investigación Social informó que las viviendas adjudicadas durante el período auditado fueron las siguientes:

Programa/Operatoria	Cant. Viv. Entregadas 2016	C/Res. De Adj. En Venta	Con otro doc. Legal
Plan Federal Programa Federal de Construcción de Viviendas- Techo Digno	358	358	0
Plan Federal Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	87	87	0
Plan Mas Cerca-Emergencia Hídrica	22	0	22 *Propuesta de adjudicación en tramite
Programa Federal de Construcción de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios	148	0	148 *Propuesta de adjudicación en tramite
TOTAL	615	445	170

Fuente: Dirección de Investigación social

Durante el ejercicio 2016 se entregaron un total de 615 viviendas todas correspondientes a planes federales.

Del total de 615 viviendas entregadas y adjudicadas en el período 2016, un total de 445 fue entregado con resolución de adjudicación y 170 con otro documento legal.

Visitas a Barrios Entregados:

Visitas a comunidades Aborígenes

A partir de las visitas realizadas en esta auditoría y la anterior se ha podido constatar el modo en que las comunidades habitan la vivienda. Observándose que el espacio cocina/comedor no es usado como tal, ya que suelen cocinar los alimentos en un sector generalmente techado fuera de la vivienda. Si bien se ha observado cierto grado de adaptabilidad de la vivienda (se han construido las viviendas con baños en el exterior respetando las tradiciones de los aborígenes), es importante tener en cuenta la participación de la comunidad en el diseño de la vivienda para adaptarla a sus necesidades. La primera comunidad aborígen visitada se denomina Muñiz, encuentra en el departamento de Patiño, la localidad de Las Lomitas. Se encuentra ubicada a metros de la ruta



provincial 81, el acceso a las viviendas es por camino de tierra. Los pobladores no cuentan con agua de red, por lo cual se abastecen de agua por medio de aljibe o el Municipio se las acerca en camiones. Cuentan con electricidad. Se atienden en el centro de salud cercano a la comunidad y comentan que el mismo no cuenta con los profesionales médicos necesarios para poder atenderlos, por lo cual se dirigen al pueblo. Las viviendas se construyeron en el mismo terreno que ya ocupaban los beneficiarios y fueron entregadas en junio de 2016. Dichas viviendas no ingresan a recupero dado la imposibilidad de esta demanda de poder pagar la cuota de la vivienda social. El terreno pertenece a la comunidad y la vivienda solución habitacional construida se entrega a sus ocupantes mediante un acta de recepción de obra. Los ingresos de las familias entrevistadas corresponden principalmente subsidios tales como pensiones y asignaciones familiares.

La segunda comunidad visitada se denomina Juan Bautista Alberdi, se encuentra ubicado en el departamento de Patiño, en la localidad Estanislao del Campo. Se trata de 10 viviendas entregadas en 2016. Si bien cuentan con agua de red, continúan almacenando agua de lluvia en aljibes. Poseen electricidad y utilizan leña para calefaccionarse y cocinar. Los ingresos de las familias entrevistadas corresponden principalmente subsidios como asignación universal. Al preguntar por el modo de adjudicación de la vivienda los moradores responden que no poseen ninguna documentación.

Visitas a Barrios Urbanos

Barrio República Argentina

Se trata de un proyecto de 44 viviendas, de las cuales 22 se han entregado en diciembre de 2016 a damnificados por las inundaciones en barrios de la ciudad de Formosa. Las viviendas son de 1 dormitorio, cuentan con luz, agua y utilizan gas envasado. Se accede por camino de tierra y varias líneas de colectivo pasan por la zona. El barrio cuenta con escuela primaria cercana, un hospital y comercios donde abastecerse. La recolección de residuos se realiza informalmente, mediante cartoneros que pasan a buscar la basura, esto se debe a que aún los beneficiarios no han empezado a pagar los impuestos municipales.

Las familias beneficiadas han sido seleccionadas teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad y su capacidad económica para poder afrontar la cuota de recupero de la vivienda que se ha establecido en una suma fija de \$1300 mensuales.

Algunos de los entrevistados cuentan con antigüedad de inscripción en el registro de la demanda, mientras que otros han accedido al beneficio directo de la vivienda dada la necesidad urgente de dar solución a su condición de evacuados por inundaciones. Antes de haber tenido que ser evacuados los entrevistados comentan que su situación anterior era precaria y en alquiler o préstamo.

Los ingresos de los beneficiarios entrevistados se ubican por debajo de los \$10.000 y provienen de empleos en la construcción, asignaciones universales y planes sociales (Ellas hacen). Varias de las familias entrevistadas corresponden a grupos numerosos. Algunos planifican ampliar la vivienda para lo cual necesitan los planos que aún no han recibido por parte de la constructora. La mayoría de las viviendas presentan problemas constructivos, los entrevistados comentan haber recibido la visita del IPV para relevar los defectos constructivos pero no cuentan con ninguna documentación

ni nota de reclamo. Más allá de los problemas manifestados, los entrevistados comentan estar muy contentos con la solución habitacional recibida.

Los entrevistados no cuentan con ninguna documentación que acredite la posesión de la vivienda. Al respecto terreno el Instituto de Vivienda argumenta que dicha irregularidad se debe a que un cambio en los planos del catastro por lo cual no han podido realizar la resolución de adjudicación correspondiente.

En cuanto a la relación con el Instituto de vivienda los entrevistados comentan haberse sentido acompañados durante el proceso de adjudicación respecto de la inscripción en el colegio y la adjudicación de vacantes. El municipio aportó el transporte para poder realizar la mudanza al nuevo barrio.

Barrio Nueva Formosa

El barrio nueva Formosa se encuentra en las afueras de la capital de la Provincia y en las cercanías del aeropuerto. Se trata de un barrio de 2500 viviendas aproximadamente en la actualidad, de las cuales 1685 han sido entregadas en cuatro etapas con diferentes modalidades: una primera etapa fue entregada en diciembre de 2013 a población relocalizada de los barrios Obrero y Las delicias, además de demanda general, una segunda etapa en octubre de 2014 por sorteo y remanentes históricos de registro de demanda y finalmente una tercera y cuarta etapa en 2015 y 2016 solo por sorteo. Las viviendas entregadas poseen red de agua y electricidad, gas envasado y cámara séptica. El barrio cuenta con colegio primario, secundario y dos jardines de infantes. Además cuenta con un centro de salud. Las calles principales del barrio tienen un mejorado, la recolección de residuos pasa con regularidad.

Primera casa visitada está habitada por un grupo familiar de cuatro personas, se trata de una pareja con dos hijos de 11 y 7 años de edad. Los ingresos del grupo familiar provienen del trabajo del jefe de hogar y asignaciones familiares. La familia se encontraba inscripta en el registro de la demanda hace 3 meses, la vivienda se ha adjudicado por sorteo pero la rapidez de la adjudicación se debe a que pertenecen al grupo postulantes con capacidad diferente restante, ya que el niño de 7 años posee discapacidad. La familia se ha mudado en diciembre de 2016, su situación habitacional anterior era de vivienda prestada en un barrio de la ciudad de Formosa. Comentan no haber tenido ningún tipo de problema constructivo de la vivienda y estar muy conformes con la solución habitacional recibida. La vivienda fue entregada con resolución de adjudicación y con una cuota establecida de \$2600. La entrevistada comenta que si bien es una suma que supera el 20% de sus ingresos familiares hará el esfuerzo para pagarlo.

La segunda casa visitada ha sido adjudicada a un grupo familiar de 4 personas: un jefe y jefa de hogar y cuatro hijos uno de los cuales tiene discapacidad. Los ingresos del grupo familiar provienen de un negocio familiar que han instalado en su vivienda. El grupo familiar ha sido adjudicado en noviembre de 2016 a través de la modalidad de sorteo. Se encontraban inscriptos en el registro de la demanda hace 8 años. Antes de vivir en el Barrio se encontraban habitando en una vivienda prestada. La jefa de hogar consultaba con frecuencia sobre su estado de inscripción, dada la urgente necesidad de recibir la vivienda.



La vivienda ha sido adjudicada mediante resolución de adjudicación. La cuota de recupero es de \$2600.

La tercera vivienda visitada corresponde a una familia monoparental conformada por la jefa de hogar y dos hijos de 9 y 4 años. Los ingresos económicos del grupo familiar provienen del trabajo de la jefa de hogar en el registro del automotor. La familia se encontraba inscripta en el registro de la demanda en 2013, dentro del grupo de monoparentales con menores a cargo, de allí la prioridad al momento de la adjudicación. En noviembre de 2016 adjudicaron la vivienda mediante sorteo público. Comenta que tuvo problema de filtración de agua pero la empresa constructora vino a arreglarla a la brevedad. La cuota de recupero es de \$2650.

4.2.1. Atención de la demanda de familiar con miembro discapacitado

Durante el ejercicio auditado y en el marco de las operatorias vigentes, hubo un total de cincuenta y dos (52) viviendas entregadas a familias con integrante discapacitado en la Provincia de Formosa; de las cuales, el 50 corresponden a entregas de Formosa Capital, y las 2 restantes, al Interior.

La cantidad de viviendas para discapacitados representa un porcentaje de 8,5% del total de viviendas entregadas durante el ejercicio 2016. Cumpliéndose con el artículo 12 de la ley 24464 y sus modificatorias.

4.2.2. Discapacidades atendidas por operatoria y/o programa, por conjunto y beneficiario en viviendas especialmente adaptadas y comunes.

En el marco de las operatorias de Programas Federales –Plan Mas Cerca-Emergencia Hídrica, Construcción de Viviendas y Techo Digno – se entregaron cincuenta y tres (52), viviendas para discapacitados durante el periodo 2016. Del total de viviendas entregadas catorce (14) son adaptadas y treinta y ocho (38) son comunes.

Operatoria	Viv. Adaptadas	Viv. Comunes	Total
Plan Mas Cerca- Emergencia Hídrica	0	1	1
Plan Federal-Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	7	4	11
Plan Federal-Programa Federal de Construcción de Viviendas-Techo Digno	7	33	40
Total	14	38	52

Fuente: Pla. 4.2.2. Elaboración propia.



4.3. Precios de venta y cuotas de amortización por tipo de Operatoria.

Los valores correspondientes a los precios de venta, cuotas, plazos y tasas para las unidades de 2 dormitorios que ingresaron al sistema de recupero en el ejercicio auditado, se consignan en la planilla 4.3, siendo los valores promedio los siguientes:

Operatoria	Precios de venta	Cuota de Amortización	Plazo en meses	Interés (%)
	2D.	2D.		
Plan Federal De Construcción de viviendas– Techo Digno Nueva Formosa	396.011	2.551	300	6

Fuente: Planillas 4.3. / Dirección de Recuperos

Ingresos Familiares Mínimos

En el siguiente cuadro se consignan los ingresos familiares mínimos que debería poseer cada grupo familiar, de manera tal que la cuota no afecte más de un 20% de los mismos:

Operatoria	Ingreso Familiar Mínimo
	2D.
Plan Federal De Construcción de viviendas– Techo Digno Nueva Formosa	12.756

Fuente: Planillas 4.3. / Dirección de Recuperos

Teniendo en cuenta el nivel de ingresos de los beneficiarios inscriptos en el registro de la demanda, se estima que el porcentaje de población urbana que puede abonar la cuota de la vivienda sin afectar más del 20% de sus ingresos familiares mínimos es de 37% aproximadamente. Se toma en cuenta solo esta demanda para establecer el cálculo, ya que es la única que se encuentra actualizada al momento de la presente auditoria.

4.4. Facturación y recupero de cuotas de amortización por tipo de operatoria. Nivel de morosidad. Detalle de facturas emitidas y no emitidas. Causas.



Total Operatorias

Evolución de Facturación y Recupero

Concepto	Año	
	2015	2016
Facturación	37.208.817,25	49.794.442,12
Recupero	22.846.127,33	26.768.985,42
%Recupero	61.4	53,8
Morosidad (en %)	38.6	46.2

Fuente: Planillas 4.4.1. y 4.4.2.

Para el ejercicio 2016 se observa un aumento del nivel de morosidad -para el Total de Operatorias- del 7,6% respecto del ejercicio 2015.

Con un total de 18.121 facturas emitidas para viviendas, soluciones habitacionales y terrenos al 31 de diciembre de 2016 y, siendo el recupero de \$26.768.985,42 en 2016, la cuota promedio cobrada es de \$228 y siendo la facturación de \$49.794.442,12 la cuota promedio teórica es de \$123.

Al 31 de diciembre de 2016 se informan 26253 viviendas con crédito vigente, 17555 facturas emitidas para vivienda, 8698 facturas sin emitir y 2193 viviendas canceladas.

En lo referente a situación de facturación para soluciones habitacionales, se informan 2.004 soluciones habitacionales con crédito vigente, 378 facturas emitidas para soluciones habitacionales y 1.626 facturas sin emitir. No hay al momento soluciones habitacionales canceladas.

A su vez, se indicaron 285 terrenos con crédito vigente, 8 facturas emitidas para terrenos y 277 facturas sin emitir; y, 1 solo terreno cancelado.

Respecto a los motivos de no emisión de facturas de cuentas con crédito vigente -del total de las 8698 facturas informadas como "no emitidas para vivienda" (Pla. 4.4.3), 5550 corresponden a de Operatorias Fonavi (Pla. 4.4.3.) y 3148 al Plan Federal - y se informan con detalle los siguientes motivos de no emisión: 764 viv. Usurpadas, 674 desadjudicadas, 646 con cobro suspendido, viviendas Rurales sin inicio de cobro, 1696 viviendas de Pueblos Originarios sin inicio de cobro, 2015 viv. Urbanas sin inicio de cobro, y 1858 cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda. Asimismo, hay otras situaciones que determinan la no emisión de facturas tales como viviendas en comodato y viviendas de servicio.



Totales Por Operatoria- Ejercicio 2016

Concepto	Año 2016	
	FONAVI	Federales
Facturación	27.093.510,89	22.700.931,23
Recupero	19.765.954,26	7.003.031,16
%Recupero	72,95	30.84
Morosidad (en %)	27,05	69,16

Fuente: Planillas 4.4.1. y 4.4.2.

4.4.1. Respecto a operatorias FONAVI

Durante el ejercicio auditado se informa que la facturación correspondiente a FONAVI ha sido de \$27.093.510,889 y el recupero de \$19.765.954,26 es decir que la morosidad fue del 27,05%.

Evolución de Facturación y Recupero

Concepto	Año	
	2015	2016
Facturación	24.474.852,49	27.093.510,89
Recupero	16.357.864,28	19.765.954,26
%Recupero	66.8	72,95
Morosidad (en %)	33.2	27,05

Fuente: Planillas 4.4.1. y 4.4.2.

Se observa que para el Ejercicio 2016, la morosidad para los Programas FO.NA.VI. disminuyó considerablemente en un 6.15% con respecto al ejercicio anterior. Este aumento del recupero se debe a el trabajo del área de recupero por aumentar el mismo, aumentando la presencia en el Barrio de Nueva Formosa.

4.4.1. Respecto a los Programas Federales

Durante el ejercicio auditado se informa que la facturación correspondiente a los Programas Federales ha sido de \$22.700.931,23 y el recupero de \$7.003.031.16; es decir que la morosidad fue del 69,16%



Evolución de Facturación y Recupero

Concepto	Año	
	2015	2016
Facturación	12.733.964,76	22.700.931,23
Recupero	6.488.263,05	7.003.031.16
%Recupero	50.9	30.84
Morosidad (en %)	49.1	69.16

Fuente: Planillas 4.4.1. y 4.4.2.

Se observa que para el Ejercicio 2016, la morosidad para los Programas Federales aumento considerablemente en un 20,06% con respecto al ejercicio anterior. Esto se debe principalmente a un incremento considerable de la facturación, ya que a partir de la operatoria de justiprecios se desadjudican viviendas y readjudican viviendas a favor de sus ocupantes con un precio actualizado del valor de la vivienda y la cuota de recupero. En el ejercicio auditado el director de recupero informa que han entrado 400 viviendas a justiprecio.

Desde el área de recupero se ha incorporado una nueva persona encargada de realizar la visita social a aquellas familias que solicitan ajuste de cuotas, pago fraccionado, etc. La persona evalúa la situación de la familia para determinar si se acepta o rechaza el pedido. A partir del trabajo realizado se ha tomado conocimiento de la existencia de un gran número ocupaciones irregulares, encontrando estas situaciones como principal limitación a la hora de evaluar la capacidad de un pago fraccionado o ajuste de cuotas.

4.5. Adjudicaciones y Escrituraciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas y escrituradas.

Viviendas Adjudicadas
Desde el inicio del FONAVI

Total de viviendas adjudicadas	28446
Total de viviendas adjudicadas PFCV	7501
Total de viviendas escrituradas	6349
<input checked="" type="checkbox"/> Con hipoteca	5266
<input checked="" type="checkbox"/> canceladas	1083
Con escrituración en trámite	10038
Sin iniciar trámite de escrituración	12059
% de unidades adjudicadas/escrituradas	22%



Durante 2016

Total de viviendas adjudicadas en 2016	615
Total de viviendas escrituradas en 2016	4
Total de viviendas adjudicadas y escrituradas en 2016	0
% de unidades adjudicadas/escrituradas en 2016	0%

Fuente: Planilla 4.5.a. y 4.5.b.

Al 31 de diciembre de 2016 sólo el 22% del parque habitacional se encontraba escriturado. Es importante resaltar que el porcentaje de unidades adjudicadas/ escrituradas acumulado al 2016 se mantuvo respecto del ejercicio anterior. Se observa una tendencia a la baja respecto de la cantidad de unidades escrituradas por año, siendo en 2014 de 676, en 2015 de 93 y en 2016 de 4.

Durante el ejercicio 2016 un total de 4 viviendas resultaron escrituradas. De este total escriturado, ninguna corresponde a adjudicaciones realizadas ese mismo año; esto es, un 0% de lo adjudicado y escriturado en el ejercicio. Las viviendas entregadas corresponden a los barrios Itati, Gob. Emilio Tomas, Venezuela y Villa Lourdes, todos ubicados en la ciudad de Formosa.

De acuerdo a lo informado por la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial se identificaron como mayores motivos que dificultaron la escrituración –en el ejercicio 2016-, en primer lugar, a la situación legal de los adjudicatarios (46,5%), y en segundo lugar, a la capacidad operativa de las entidades actuantes (41,3%). Se informa que el proceso de escrituración está centralizado en una única entidad actuante, la Escribanía de Gobierno.



5. ESTADO FINANCIERO CONTABLE

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 2° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2.483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24.464, en lo que respecta a la facultad otorgada a ésta Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda “para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.), ya sean éstos provenientes de Transferencias Automáticas o de Recuperos”, se han realizado los procedimientos que a continuación se enumeran en el Instituto Provincial de la Vivienda.

5.1. Programa FO.NA.VI.

5.1.1. Transferencias Automáticas Ejercicio 2016.

En cumplimiento de la Resolución Declarativa N° 4/2007 de la Comisión Federal de Impuestos donde se establece en su Art. 2° lo siguiente:

“Declarar que el Banco de la Nación Argentina deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 23.696, es decir, acreditando en forma automática, diaria y gratuita a cada jurisdicción, en cuenta especial denominada “Fondo Nacional de la Vivienda”, el monto de la recaudación que corresponda por ese concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución respectivos.”

... se procedió a verificar las transferencias realizadas durante el período comprendido entre el 01/01/2016 al 31/12/2016 con las registradas en los Libros Banco del Organismo Provincial.

Del control efectuado se extraen las siguientes conclusiones:

a) Transferencias Banco Nación durante el ejercicio 2016	\$ 426.461.000,43
Transferencias Automáticas Acreditadas s/planillas 5.1 y 5.7	\$ 426.461.000,43

b) El promedio mensual de ingresos por Transferencias Automáticas ingresadas al Organismo fue de \$35.538.416,70.

c) Los fondos ingresados al Instituto, por este concepto, según la información de Planilla 5.1 y 5.7, representan el 45,29% del total de ingresos del período. Comparándolos con los registrados en el Ejercicio Anterior (\$337.314.874,34) se observa un incremento del 26,43%.

Asimismo se verificaron los saldos iniciales, registrados en los Libros Banco, correspondientes al ejercicio 2016, los cuales son concordantes con los registros de cierre del ejercicio 2015.

Con respecto a la utilización por parte de la Jurisdicción Provincial del 100% de libre disponibilidad, según Ley 25.570, se señala que el Organismo Provincial no hizo uso de esa facultad durante el presente ejercicio.



5.1.2. Otros Ingresos registrados en el Ejercicio.

Durante el ejercicio 2016 el Organismo Provincial recibió otros ingresos por un monto total de \$116.214.785,05, según el siguiente detalle:

Concepto	\$	%
Aportes Provinciales	82.500.769,21	70,99
Programa Mejoramiento Barrial (PRO.ME.BA.)	15.064.307,08	12,96
Cesiones	12.593.893,99	10,84
Intereses Plazo Fijo	7.402.671,89	6,37
Pliegos y Aranceles	395.400,00	0,34
Impuestos Retenidos	(1.742.307,12)	(1,50)
Total:	116.214.785,05	100,00

Comparados los ingresos netos del ejercicio con los registrados en el periodo anterior (\$52.457.282,05) se verifica un incremento del 49,11%. El monto consignado representa el 12,34% del total de ingresos del período.

5.1.3. Ingresos de Recuperos por cuotas de Amortización y Ahorro Previo.

Los ingresos registrados en la Cuenta Corriente N° 600108/3 del Banco de Formosa alcanzó la suma de \$26.650.295,72, tal lo informado en las Planillas N° 5.1. y 5.7.

Estos valores fueron informados por el Organismo a los efectos de la determinación de la posición financiera al 31/12/15. Comparados estos ingresos con los registrados en el Ejercicio 2015 (\$23.410.464,91) se observa un incremento del 13,84%, alcanzando una cobranza promedio mensual de \$2.220.857,98. Estos recursos representan el 2,83% del total de ingresos del período.

5.1.4. Inversión Total en Obras FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2016.

Según surge de las **Planillas N° 5.1, 5.5 y 5.7** el Organismo Provincial invirtió en obras FO.NA.VI durante el Ejercicio 2016 la suma de \$245.990.024,19, lo que representa el 57,68% de las transferencias automáticas acreditadas y un 26,13% del total de ingresos del período, observándose un incremento en el nivel de inversión de un 0,61% con relación al ejercicio anterior (\$244.510.019,50).

La composición de la inversión en el ejercicio se señala en el siguiente cuadro y su desagregado mensual puede observarse en la **Planilla N° 5.5** anexa al presente Informe:



TIPO DE OBRA	MONTO INVERTIDO	%
Vivienda e Infraestructura (*)	84.988.661,22	59,77
Infraestructura	147.021.399,89	34,55
Programa Mejoramiento Barrial	11.239.700,20	4,57
Equipamiento	2.740.262,88	1,11
TOTAL	245.990.024,19	100,00

(*) Corresponde mayoritariamente a obras complementarias, refacciones y pintura.

Los montos consignados en el cuadro precedentes fueron verificados por muestreo. Se verificaron los meses de febrero y Noviembre, no habiendo objeciones que realizar sobre la exactitud de los importes registrados en las Cuentas Corrientes del Organismo.

5.1.5. Egresos no afectados a Obras en el período. Composición.

Según surge de la documentación informada en las **Planillas Nº 5.1, 5.6 y 5.7** se aplicaron, durante el ejercicio 2016, egresos no afectados a obras por la suma de \$76.157.094,66.

El detalle de las erogaciones no afectadas a obras se discrimina de acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	\$	%	Subtotal	%
Comisión de Servicios	13.143.590,57	17,43		
Comisiones Bancarias	23.768,29	0,03		
Haberes del Personal	48.847.692,45	64,79		
Gastos de Funcionamiento	13.379.644,57	17,75		
Subtotal Gastos Operativos:		100,00	75.394.695,88	99,00
Otros Egresos	762.398,78	100,00		
Subtotal Otros Egresos:		100,00	762.398,78	1,00
Total:			76.157.094,66	100,00

Comparando estos egresos globales con los devengados en 2015 (\$73.058.354,63) se verifica un incremento del 4,24%. El total de los egresos no afectados a obras representa el 17,86% de las Transferencias Automáticas Acreditadas en el Organismo y el 8,09% del total de ingresos operativos registrados.

5.2. Programas Federales

5.2.1. Ingresos correspondientes a los Programas Federales durante el ejercicio 2016.

Durante el ejercicio 2016 ingresaron a las cuentas del Organismo desembolsos del Estado Nacional para la ejecución de las diferentes operatorias que conforman los Programas Federales de Vivienda y a los que las Jurisdicción adhirió. Verificadas las Cuentas Corrientes respectivas, la sumatoria de Transferencias Nacionales quedan expuestas en **Planillas Nº 5.1 y Nº 5.2FED**, según el siguiente detalle:

PROGRAMA	MONTO \$	%
Techo Digno	248.081.257,60	66,65
PROMHIB	82.341.600,00	22,12
Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	26.193.273,60	7,04
Infraestructura y Obras Complementarias	15.272.768,72	4,10
Plurianual de Construcción de Viviendas	340.682,30	0,09
TOTAL:	372.229.582,22	100,00

Estos recursos representan el 39,53% del total de ingresos del período y un 87,28% sobre las transferencias automáticas acreditadas. Comparándolos con los Ingresos registrados en el Ejercicio anterior (\$325.212.809,98) se observa un incremento del 14,46%.

5.2.2. Inversión Total en Obras Programas Federales durante el Ejercicio 2016.

Según surge de las **Planillas Nº 5.1 y Nº 5.5 FED**, el Organismo Provincial invirtió \$419.461.250,23 en obras correspondientes a los Programas Federales de Vivienda. Este monto representa el 44,55% del total de Ingresos registrados en el período y comparándolo con el registrado en el ejercicio anterior (\$471.364.008,72) se observa una disminución del 11,01%.

La composición de las inversiones fue la siguiente:

Programa Federal	Monto Invertido	%
Techo Digno	262.752.642,84	62,64
PROMHIB	87.637.290,96	20,89
Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	50.044.114,60	11,93
Infraestructura y Obras Complementarias	18.602.223,04	4,43
Plurianual de Construcción de Viviendas	424.978,79	0,10
TOTAL	419.461.250,23	100,00

Se verificaron por muestreo los pagos realizados en concepto de Inversión en Obras de los Programas expuestos precedentemente. Al respecto fue tomado para dicha muestra los movimientos de las Cuentas Bancarias y los comprobantes de Pago respectivos de los meses de Febrero y Marzo de 2016 no existiendo observaciones que realizar.

Se aclara que los pagos en concepto de Inversión de Obras, tanto FO.NA.VI. (Punto 5.1.4.) como por Programas Federales, son realizados a través del Fondo Fiduciario para la Construcción de Viviendas (Fon.Fi.Co.Vi), que funciona mediante la creación de una estructura organizativa que complementa la política habitacional de la Provincia. Dicha estructura se desarrolla fuera del Organismo Provincial, con cuentas corrientes propias, donde le son transferidos los montos para afrontar las inversiones que se detallan en los cuadros precedentes. El muestreo se pudo llevar a cabo ya que desde el Instituto de Vivienda se tiene acceso a las cuentas del mencionado fondo.

Cabe destacar que la diferencia resultante entre las Transferencias Nacionales destinadas a financiar los diversos Programas Federales y el monto total invertido en los mismos fue complementado con recursos que integran el FO.PRO.VI. (Fondo Provincial de la Vivienda) y que se compone, fundamentalmente, de Transferencias Automáticas FONAVI, Recupero de Inversión y otros ingresos acreditados en las cuentas habilitadas por el Organismo Ejecutor.

Asimismo se deja constancia que no se realizó la verificación de la certificación correspondiente a los mencionados Programas Federales atento a que la misma es realizada por el Área competente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, al ser presentadas las rendiciones mensuales por parte de los Institutos Provinciales.

5.3. Situación financiera del ejercicio 2016. Saldos en Cuentas y conciliaciones bancarias.

Para la determinación de la Situación Financiera al 31/12/16, se han considerado los datos de la **Planilla Nº 5.7**, la cual se adjunta como **Anexo** al presente informe.

Saldo Inicial en Cuentas Corrientes al 01/01/16:		207.919.367,49
Ingresos		
Transferencias Automáticas Acreditadas	426.461.000,43	
Recupero de Cuotas	26.650.295,72	
Ingresos Programas Federales	372.229.582,22	
Otros Ingresos	116.214,785,05	941.555.663,42
Egresos		
Inversiones en Obras	665.451.274,42	
Egresos No afectados a Obras	76.157.094,66	741.608.369,08
Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/16:		407.866.661,83



El saldo final se incrementó un 96,17% respecto del ejercicio anterior, y a excepción de los \$67.127,40 del Banco Residual el resto de los fondos se encuentra en su totalidad en las Cuentas Corrientes del Organismo Provincial y del Fondo Fiduciario para la Construcción de Viviendas. Cabe aclarar, sin embargo, que el saldo de la Cuenta N° 207046 que asciende a \$231.452,68 se encuentra retenido por el Banco Hipotecario S.A.



6. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

6.1. Tecnología y producción - Obras inspeccionadas.

Nº Acu.	Cant. Viv.	Localización	Operatoria	Empresa	Estado Obra			
					Fis. Real	Fis. Prev.	Est.	Sist. Const.
435/2015	31 viv. e inf.	Laguna Blanca-Pilcomayo	PFCV-TD	HORIZONTE S.R.L.	--	--	EJEC.	TRAD.
434/2015	44 viv. e inf.	Clorinda - Pilcomayo	PFCV-TD	Las Marías Constructora e Inmobiliaria	--	--	EJEC.	TRAD.
Priv.17/15	232 viv. e inf.	Clorinda - B° 1 de Mayo - Pilcomayo	FO.NA.VI.	Las Marías Constructora e Inmobiliaria	90.72	100	PAR.	TRAD.
975/2015	104 viv. e inf.	B° Toba - Clorinda - Pilcomayo	PROFEH-ABOR	Las Marías Constructora e Inmobiliaria	--	--	EJEC.	TRAD.
1726/11	40 viv. e inf.	Pozo del Tigre - G5 - Patiño	PFCV-TD	FABRICA SRL	100	100	TERM.	TRAD.
630/13	8 viv. e inf.	Cnia. C. Dawan G1 - Reloc. en Cnia. Muñiz - Patiño	PFCV-MH	Procon SRL	100	100	EJEC.	TRAD.
630/13	8 viv. e inf.	Cnia. C. Dawan G2 - Reloc. en Cnia. Muñiz - Patiño	PFCV-MH	Procon SRL	100	100	EJEC.	TRAD.
630/13	9 viv. e inf.	Cnia. C. Dawan G3 - Reloc. en Cnia. Muñiz - Patiño	PFCV-MH	Procon SRL	100	100	EJEC.	TRAD.
1573/12	32 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa Sector 9A	PFCV-TD	La Curva Construcciones	95.32	100	EJEC.	TRAD.
966/08	68 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa	PFCV-TD	Inducon S.R.L. *	87.25	100	EJEC.	TRAD.
1573/12	46 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa	PFCV-TD	O.L. Medina Construcciones Civiles	99.98	100	EJEC.	TRAD.
1573/12	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa G8 A2	FO.NA.VI.	Rodas S.R.L.	98.56	100	EJEC.	TRAD.
1573/12	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa G8 A1	PFCV-TD	Rodas S.R.L.	98.30	100	EJEC.	TRAD.
434/15	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - G4	PFCV-TD	Procon S.R.L.	99.69	100	EJEC.	TRAD.
434/15	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - G5	PFCV-TD	Procon S.R.L.	98.45	100	EJEC.	TRAD.
434/15	36 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - R.L. 149	PFCV-TD	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	91.92	100	EJEC.	TRAD.
11152/14	44 viv. e inf.	Capital - B° R. Argentina - G8	PFCV-TD	O.L. Medina Construcciones Civiles	99.98	100	EJEC.	TRAD.

*Obra contratada con la empresa Ingelect S.R.L. y en ejecución por la empresa Inducon S.R.L.

Cantidad de viviendas inspeccionadas:	862 viviendas (17 conjuntos)
En ejecución:	565 viviendas (12 conjuntos)
Terminadas:	65 viviendas (4 conjuntos)
Paralizadas:	232 viviendas (1 conjunto)
Con tecnología tradicional:	862 viviendas (17 conjuntos)

6.1.1. Descripción de las observaciones respecto de:

6.1.1.1. Verificación de la modalidad de licitación y contratación.

Las obras correspondientes a operatorias FO.NA.VI. y a los Programas Federales son ejecutadas por empresas contratadas a través de Licitaciones Públicas y por medio del sistema de ajuste alzado.

6.1.1.2. Verificación de características constructivas respecto de lo establecido en Pliego.

Se recomienda verificar si la aislación térmica colocada sobre los cielorrasos coincide con lo establecido en los pliegos.

Cabe señalar que el I.P.V. deberá evaluar y autorizar las solicitudes de la contratista en cuanto a la sustitución total o parcial de materiales o elementos convenidos siempre que ello no signifique alteración del precio pactado contractualmente y que los materiales o elementos que se proponen aseguren una calidad similar a los reemplazados.

6.1.1.3. Sistema de Inspección y/o Auditoria - Frecuencia.

Se reitera lo informado en las anteriores auditorias en cuanto a que en las obras localizadas en la capital se realiza un seguimiento diario por medio de inspectores asignados a cada una. En el caso de las obras localizadas en el interior de la provincia la inspección se realiza cada quince días por los inspectores asignados y las empresas deben tener un profesional permanente en las mismas. Se reitera la recomendación de realizar el seguimiento de las obras del interior con mayor frecuencia para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos de licitación las empresas deberán proveer de oficina de inspección y movilidad para los inspectores asignados a cada obra. Cabe señalar que en las obras visitadas esto no se cumple.

6.1.1.4. Verificación de Adicionales y/o Economías de obra - Causas.

Se han detectado adicionales de obras para la ejecución de obras de infraestructura como así también para reparaciones generales y de pintura tanto de las viviendas que se encuentran terminadas y sin entregar como así también para las obras en ejecución. El barrio Nueva Formosa sigue siendo el más significativo donde se siguen realizando reparaciones en las viviendas que se encuentran terminadas y sin entregar como así también las que se encuentran en reparación.

6.1.1.5. Verificación en el Plan de Trabajo de Plazos de Ejecución, contractuales y reales. Desvíos / Causas.

Se ha podido verificar en numerosos caso que los plazos de ejecución de las obras se encuentran vencidos.



6.1.1.6. Verificación de las intervenciones de los Organismos competentes en la aprobación de la documentación técnica.

De acuerdo a lo informado por autoridades del I.P.V. se continúan tomando las medidas necesarias para normalizar la situación de aquellas obras en las que falta la aprobación de documentación por parte de Catastro de la Provincia. Cabe señalar que la totalidad de la documentación correspondiente a las obras debe ser aprobada por los organismos competentes antes de dar inicio a las mismas.

6.1.1.7. Comparación entre el avance físico de obra y la certificación acumulada a la fecha de inspección.

No se han registrado a simple vista desfasaje entre el avance físico de la obra y la certificación acumulada a la fecha de la auditoria. Cabe señalar que en la operatoria de viviendas para aborígenes resulta muy complejo verificar el real avance de las obras debido a que se encuentran implantadas en lotes aislados y en algunos casos en sectores de difícil acceso.

6.1.1.7.1. Verificación del avance físico de las obras de infraestructura con relación a la certificación acumulada a la fecha de inspección respecto de las de viviendas.

Se reitera lo informado en la anterior auditoria con relación a que existen casos donde se registran demoras en las obras de infraestructura que están directamente relacionadas con cambios en las factibilidades de los servicios, falta de financiamiento y previsión en otros.

6.1.1.8. Verificación de la capacidad del equipamiento urbano existente.

Los barrios que se construyen en áreas urbanas si bien cuentan en general con el equipamiento existente de centros de salud y educación estos funcionan al límite de su capacidad por lo que una vez entregados los nuevos barrios la misma colapsa. Esta situación muestra la falta de planificación o de trabajo conjunto con los organismos de salud, educación, seguridad, etc.

En el caso de Nueva Formosa que por la cantidad de viviendas resulta una ciudad satélite de la capital provincial, en las anteriores auditorias, se informaba que si bien se preveían los espacios destinados para equipamiento urbano no había una coordinación con los distintos organismos (salud, educación, seguridad, etc.) para garantizar que los barrios cuenten con los edificios equipados y en funcionamiento una vez entregados. En esta oportunidad se ha podido observar que ya se encuentran terminados o en etapa de terminación edificios destinados a equipamiento.

6.1.1.9. Verificación de los requisitos vinculados con el diseño del conjunto.

El diseño de los barrios no responden a los espacios en que son implantados, esto se ve reflejado principalmente en la repetición de los modelos de manzanas partidas donde un mismo prototipo es colocado en espejo en el terreno sin discriminar su orientación o posición dentro de las manzanas.

6.1.1.10. Verificación de requisitos vinculados con la flexibilidad y crecimiento de las viviendas.

Se utilizan varios prototipos pero no todos permiten realizar ampliaciones ordenadas y sin afectar las características técnicas constructivas y funcionales de las viviendas.

6.1.1.11. Verificación del cumplimiento de las directrices de accesibilidad física de viviendas para discapacitados.

En un porcentaje importante de los conjuntos visitados no se está cumpliendo con los porcentajes establecidos.

En los casos en que se realizaron prototipos especiales o se encuentran en ejecución se cumple con las directrices de accesibilidad física de viviendas para discapacitados.

6.1.2. Descripción de las observaciones generales y particulares de las obras.

6.1.2.1 Observaciones generales de las obras.

6.1.2.1. Observaciones Generales.

Del recorrido realizado a modo de muestreo se desprenden las siguientes observaciones:

Como se ha informado en anteriores auditorias, se detectaron nuevamente conjuntos que estuvieron paralizados o que por falta de alguna obra de nexo no se entregaban y que han sido entregados recientemente que no cumplen con los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social ya sea por las patologías detectadas o por el deterioro sufrido durante la etapa de paralización.

Las obras visitadas correspondientes a la operatoria de viviendas rurales o comunidades aborígenes presentan numerosas patologías constructivas. Cabe mencionar que estas obras se encuentran implantadas en general en lotes aislados, de difícil accesibilidad y donde resulta difícil conseguir mano de obra calificada con lo cual la ejecución resulta compleja para las empresas.

Se detectó deterioro en aquellas obras con avance físico importante donde se han superado los plazos de ejecución tanto en las visitadas en el interior de la provincia como en la capital. En general se trata de obras que estuvieron paralizadas o aquellas que no cuentan con la totalidad de los servicios. Se requerirán seguramente de adicionales para realizar trabajos de reparación por el deterioro propio del paso del tiempo y de los actos de vandalismo. En las anteriores auditorias se registraron trabajos adicionales financiados con fondos del FO.NA.VI.

Cabe aclarar que en el caso de las carpinterías de madera de muy baja calidad y de aquellas patologías constructivas graves de no ser reemplazadas o ejecutadas nuevamente no cumplirán con los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social que dicta esta Secretaría. El sector denominado Nueva Formosa presenta importantes problemas de desagües pluviales. Se detectó durante el recorrido viviendas en etapa de terminación con agua en su interior debido a la falta de obras de desagües pluviales. Se recomienda verificar también en estos sectores si los niveles donde se implantan las viviendas son correctos.



En anteriores auditorías se informaba sobre el avance de la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales para el sector Nueva Formosa. En esta oportunidad no se pudo verificar la puesta en funcionamiento informado por la inspección a cargo debido a que los accesos estaban anegados.

Como se ha informado en las anteriores auditorías en las viviendas rurales o para comunidades aborígenes se emplea para los muros de cierre ladrillos cerámicos macizos de entre 25 y 30 cm de espesor. Se recomienda verificar si se cumplen con los coeficientes de acondicionamiento higrotérmico establecidos en los Estándares Mínimos de Calidad.

Se pudo verificar nuevamente que las carpinterías de madera utilizadas en todas las obras visitadas son regulares o de mala calidad. Se detectó pudrición por falta de protección, deformaciones, deficiente calidad de herrajes, etc. Según lo informado por las autoridades del I.P.V. se mantiene el convenio de colaboración con las industrias maderas y afines para proveer carpinterías para todas las obras de viviendas. Al respecto no se ha tenido vista de la documentación respaldatoria.

Se utilizan para las instalaciones sanitarias materiales de mala calidad o mal colocados como es el caso informado en las anteriores auditorías de los tanques de agua de fibrocemento por lo cual se reitera la recomendación de verificar que estos no presenten en su composición asbesto y a su vez garantizar su estanqueidad. Por otro lado se recomienda proteger las instalaciones y los tanques de las radiaciones solares.

Se detectaron en todas las obras visitadas numerosas patologías constructivas.

En las cubiertas de techos en general resulta difícil verificar la presencia de aislación térmica y si esta cumple con los coeficientes de transmitancia térmica y Riesgo de condensación establecidos en los estándares mínimos de calidad.

Como en las anteriores visitas se ha podido observar las escasas dimensiones de los aleros perimetrales que resultan insuficientes para la región climática donde se construyen las viviendas. No se han observado cambios con relación al incumplimiento de las normativas vigentes de seguridad e higiene en obra.

6.1.2.2 Observaciones particulares de las obras.

Construcción de 31 Viviendas Laguna Blanca – Dpto. Pilcomayo

Obra perteneciente al Programa Federal de Construcción Vivienda Techo Digno.

Empresa Adjudicataria: Horizonte S.R.L.

Acuerdo N° 435/2015

En el rubro muros se detectó deficiente aislación térmica, deficiencias en las capas aisladoras horizontal y vertical, humedad por amure deficiente de la carpintería, desprolijidad en la ejecución de la mampostería.

En el rubro de revoques se detectó deficiente ejecución de aristas, mochetas y/o terminaciones. En los techos se observó humedad por filtración en zona de bajadas de cañería del tanque elevado y ausencia de aleros o aleros de dimensiones insuficientes.

En las carpinterías se detectó pudrición de la carpintería exterior de madera, deficiente calidad tanto de las carpinterías con así también de los herrajes, falta de ajuste de puertas y ventanas, deficiente calidad de los elementos de oscurecimiento.



En el caso de las instalaciones se observó utilización de materiales de mala calidad y/o mal colocados.

Las obras de infraestructura no acompañan el avance físico de las obras de viviendas.

Construcción de 44 Viviendas en Clorinda –Dpto. Pilcomayo.

Obra perteneciente al Programa Federal de Construcción Vivienda Techo Digno.

Empresa Adjudicataria: Las Marías Constructora e Inmobiliaria S.R.L.

Acuerdo N° 434/15

Al momento de la visita esta obra se encontraba paralizada y contaba con custodia policial por reiterados intentos de usurpación.

Se detectaron en el rubro muros deficiencias en la capa aisladora horizontal y vertical, humedad por capilaridad por falta de corte entre el revoque grueso y el contrapiso, humedad por amure deficiente de la carpintería.

En revoques se pudo observar ampollamiento y desprendimiento del revoque exterior y deficiente ejecución de aristas, mochetas y/o terminaciones.

En la cubierta de techos humedad por filtraciones en zona de bajadas de cañerías de tanque elevado, deficiente aislación térmica y aleros con dimensiones insuficientes.

En pisos se detectó deficiente colocación y pisos en contrapendiente.

En el rubro carpinterías se observó pudrición de la madera, deficiente calidad de herrajes y carpintería, falta de ajuste, y deficiente calidad de los elementos de oscurecimiento.

También se detectaron en otros rubros utilización de materiales para las instalaciones mal colocado o de mala calidad (tanques de reserva), mala ejecución del revestimiento cerámico, decoloración de la pintura exterior y/o descascaramiento, envejecimiento y suciedad de la pintura exterior y deficiente mano de obra.

Las obras de infraestructura no acompañan el avance físico de las obras de viviendas.

Construcción de 40 Viviendas en Pozo del Tigre – Dpto. Patiño G5.

Obra perteneciente al Programa Federal de Construcción Vivienda Techo Digno.

Empresa Adjudicataria: Fabrica S.R.L.

Acuerdo N° 1726/11

Esta obra se encuentra terminada y entregada a sus adjudicatarios.

En el rubro muros se detectaron deficiencias en la capa aisladora horizontal y vertical, humedad por amure deficiente de la carpintería.

En revoques se pudo observar ampollamiento y desprendimiento del revoque exterior y deficiente ejecución de aristas, mochetas y/o terminaciones.

En la cubierta de techos humedad por filtraciones en zona de apoyo del tanque elevado, deficiente resolución de los desagües y aleros con dimensiones insuficientes.

En el rubro carpinterías se observó deficiente calidad de herrajes y de las carpinterías.

También se detectaron en otros rubros utilización de materiales para las instalaciones mal colocados o de mala calidad (tanques de reserva), falta de protección de la cañería y del tanque de reserva y mala ejecución del revestimiento cerámico.

En la mayoría de las obras visitadas las patologías detectadas coinciden con las descriptas en los conjuntos detallados anteriormente y donde se repiten principalmente la deficiente calidad de las

carpinterías y sus herrajes, los aleros insuficientes principalmente en donde las carpinterías se encuentran ubicadas en la orientación más desfavorable y la deficiente aislación térmica de muros y techos.

6.2. Síntesis de la evaluación Tecnológica.

Las planillas siguientes contienen conclusiones de la auditoría en relación con las deficiencias y patologías observadas y los porcentajes en todos los casos están referidos al número de viviendas. El relevamiento se realizó por muestreo.

6.2.1. Deficiencias y Patologías

6.2.1.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

Observaciones		Poco frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
C.1	Deficiente aislación térmica de los muros exteriores.	40	6.78	--	--	--	--
C.6	Deficiencias en la capa aisladora horizontal.	40	6.78	--	--	--	--
G.5	Deficiente calidad de las carpinterías.	40	6.78	--	--	--	--
E.19	Aleros de dimensiones insuficientes.	40	6.78	--	--	--	--
H.18	Falta de protección de la cañería y/o del tanque.	40	6.78	--	--	--	--

6.2.1.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales.

Observaciones		Poco frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
C.1	Deficiente aislación térmica de los muros exteriores.	96	16.27	--	--	--	--
C.6	Deficiencias en la capa aisladora horizontal	--	--	278	47.12	--	--
C.7	Deficiencias en la capa aisladora vertical.	--	--	238	40.34	--	--
C.9	Humedad por capilaridad por falta de corte entre el revoque grueso y el contrapiso.	89	15.08	--	--	--	--
C.12	Humedad por amure deficiente de la carpintería.	165	27.96	--	--	--	--
C.15	Desprolijidades en la ejecución de la mampostería.	99	16.77	--	--	--	--
C.20	Fisuras y rajaduras en muros.	100	16.94	--	--	--	--
C.22	Rajaduras en las cargas sobre el techo.	36	6.10	--	--	--	--
D.3	Revoques fisurados.	68	11.52	--	--	--	--
D.6	Ampollamiento y desprendimiento del revoque exterior.	84	14.24	--	--	--	--



D.9	Revoques fisurados en dinteles por colocación de carpintería.	68	11.52	--	--	--	--
D.11	Deficiente ejecución de aristas, mochetas y/o terminaciones.	129	21.86	--	--	--	--
E.4	Humedad por filtraciones desde elementos de fijación de la cubierta.	44	7.45	--	--	--	--
E.7	Humedad por filtraciones en zona de bajada de cañerías del tanque elevado.	75	12.71	--	--	--	--
E.9	Humedad por filtraciones en zona de apoyo de tanque elevado.	40	6.78	--	--	--	--
E.12	Deficiente resolución del desagüe de techos.	108	18.3	--	--	--	--
E.17	Deficiente aislación térmica del techo.	44	7.45	--	--	--	--
E.19	Aleros con dimensiones insuficientes	--	--	243	41.18	--	--
E.20	Ausencia de aleros.	31	5.25	--	--	--	--
F.2	Pisos en contra pendiente.	44	7.45	--	--	--	--
F.3	Deficiente colocación de pisos.	44	7.45	--	--	--	--
G.1	Pudrición de la carpintería exterior de madera.	89	15.08	--	--	--	--
G.4	Deficiente calidad de los herrajes.	161	27.28	--	--	--	--
G.5	Deficiente calidad de las carpinterías.	--	--	321	54.40	--	--
G.9	Falta de ajuste de la carpintería.	121	20.50	--	--	--	--
G.13	Falta o deficiente calidad de los elementos de oscurecimiento.	89	15.08	--	--	--	--
H.3	Utilización de materiales de mala calidad o mal colocados en las instalaciones.	--	--	357	60.58	--	--
H.11	Instalación eléctrica sin verificación técnica.	25	4.24	--	--	--	--
H.12	Incumplimiento de normas de seguridad en la instalación eléctrica.	25	4.24	--	--	--	--
H.16	Deficiente ubicación del Tanque de reserva.	100	16.94	--	--	--	--
H.18	Falta de protección de la cañería y/o del tanque.	39	6.61	--	--	--	--
I.1	Roturas y desprendimientos de revestimiento cerámico.	14	2.37	--	--	--	--
I.3	Mala ejecución del revestimiento.	142	24.07	--	--	--	--
J.2	Decoloración de pintura exterior y/o descascaramiento.	58	9.83	--	--	--	--
J.3	Envejecimiento y suciedad de la pintura exterior.	58	9.83	--	--	--	--
J.6	Deficiente mano de obra de pintura.	58	9.83	--	--	--	--
K.11	Deficiente diseño en cuanto a la ubicación del tanque de reserva.	100	16.94	--	--	--	--
L.2	Falta de estudio en los niveles de los desagües pluviales respecto al entorno.	40	6.78	--	--	--	--



6.2.2. Calidad del proyecto y/o la ejecución

6.2.2.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

Operatoria	Cant. de viv.	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%
FO.NA.VI.	272	--	--	--	--	--	--	272	100
Totales	272	--	--	--	--	--	--	272	100

6.2.2.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales.

Operatoria	Cant. de viv.	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%
PFCV – Techo Digno	461	--	--	--	--	--	--	461	100
PFCV – MH/ProFeH-aBOR	129	--	--	--	--	--	--	129	100
Totales	590	--	--	--	--	--	--	590	100



7. CONCLUSIONES

- Durante el ejercicio 2.016, el Instituto Provincial de Vivienda de Formosa continuó su accionar de acuerdo a:
 - Ley de Creación: Ley Provincial N° 378/84.
 - Ley Provincial de Adhesión a la Ley N° 24.464/95: Ley Provincial N° 1.236/97.
 - Dependencia Jerárquica del IPV: Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos.
- Con fecha 22 de febrero de 2.016, mediante Decreto N° 125, se designa Administrador General del Instituto del Instituto Provincial de Vivienda, al Ing. Antonio Marcelo Ugelli.
- Al 31/12/16, la dotación total del personal del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), se encontraba integrada por 324 agentes. Dicho total incluye a 56 funcionarios que prestan servicio en otros Organismos y 9 agentes con tramite jubilatorio. Los porcentajes comparativos de situación de revista y categorías del personal del último trienio, se detalla en el **Punto 1.2.** del presente informe.
- Durante el ejercicio 2016, el IPV continuó con el inicio, ejecución y terminación de las obras encuadradas en las Operatorias financiadas con fondos pertenecientes del FO.NA.VI., Demanda Libre.
- Además continuaron ejecutándose obras financiadas con Fondos Nacionales de acuerdo a las normativas de los Programas Federales Construcción de Viviendas, Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir”, Construcción de Viviendas Plurianual para Aborígenes y Techo Digno para Pueblos Originarios.
- Con relación a la producción total unidades financiadas con fondos FO.NA.VI. el IPV durante el ejercicio 2.016, se iniciaron 3 viviendas, se terminaron 3 viviendas y 30 y se encontraban en ejecución 43 unidades habitacionales.
- Con respecto a los Programas financiados con Fondos Nacionales, se terminaron 772 viviendas y se encontraban en ejecución al 31/12/16, 3.579 unidades y 1.285 soluciones habitacionales.
- Cabe señalar que durante el ejercicio relevado 2.016, no fue posible verificar si el IPV poseía obras paralizadas y/o rescindidas o si su entrega se realizaba en un plazo acorde al momento de su terminación. Tal situación se debe a que en las Planillas de obra no se puntualiza dicha situación.
- Es de destacar que de la documentación entregada por el IPV, no surge el detalle de la situación en que se encuentran las 3.453 unidades habitacionales pertenecientes al Programa UOCRA Etapa I y II. Se infiere que parte de las mismas se encontrarían terminadas a través del Programa Federal Techo Digno.



- Durante el año 2016 el Registro Único de Inscripción Permanente – RUIP- se mantuvo abierto en la ciudad Capital de Formosa, conformando un total acumulado de 49206 familias inscriptas con demanda habitacional insatisfecha en la Provincia de Formosa; del cual el 86.43% corresponde demanda urbana y se encuentra totalmente actualizada. Mientras que el 13,57% restante de la demanda inscripta corresponde a demanda aborigen (5,27%) y demanda rural (8,30%).
- Al 31/12/2016 la demanda urbana acumulada era de 42.533. Respecto al nivel de ingresos se observa que un alto porcentaje de demanda inscripta 77.6%, se corresponde con franjas poblacionales con ingresos inferiores a la canasta básica alimentaria para Formosa (\$4502) y un 89% presenta ingresos por debajo de la canasta básica total (\$8101).
- Se observa que al 31 de diciembre de 2016, la cantidad de familias inscriptas con miembro discapacitado era de un total de 541 familias; el cual representa un 1.27% del total la demanda habitacional inscripta y acumulada para la Provincia. Mientras que cantidad de familias discapacitadas inscriptas en el 2016 (75 familias), asciende a un 6% del total de la demanda inscripta durante dicho ejercicio.
- El IPV ha incorporado en 2013 a partir de la Res. Nº 2874/13 de adjudicación por sorteo público para demanda urbana; no obstante para demandas rurales y aborígenes la modalidad de adjudicación continua evaluándose en función del nivel de vulnerabilidad y a partir de requisitos específicos.
- Durante el ejercicio 2016 se entregaron 615 viviendas, de las cuales: 148 viv. corresponde al Programa Federal Plurianual, 358 Viv. Plan Federal-Programa Federal de Construcción de viviendas Techo Digno, 148 Viv Plan Federal-Programa Federal de Construcción de viviendas-Pueblos Originarios y rurales y 22 al Plan Mas Cerca Emergencia Hídrica; de las cuales, unas 445 viv. fueron adjudicadas con resolución de adjudicación.
- En el marco de las operatorias de Programas Federales –Plan Mas Cerca-Emergencia Hídrica, Construcción de Viviendas y Techo Digno – se entregaron cincuenta y tres (52), viviendas para discapacitados durante el periodo 2016. Del total de viviendas entregadas catorce (14) son adaptadas y treinta y ocho (38) son comunes.
- Las viviendas adjudicadas a familias con integrantes discapacitados representan el 8.5% del total de las entregas efectuadas en el ejercicio 2016.
- A partir de las visitas realizadas a viviendas aborígenes y rurales se ha podido constatar el trabajo de abordaje territorial de la Dirección de investigación Social, se ha observado un muy buen trabajo de establecimiento de consensos y alianzas con los referentes de las comunidades aborígenes, garantizando el acceso y el normal desarrollo de las tareas durante las visitas.



- Asimismo, a partir de las visitas realizadas a las viviendas aborígenes se ha observado la adaptación de las viviendas a las costumbres aborígenes (Por ejemplo: la construcción del baño en el exterior de la vivienda). Se considera necesario seguir teniendo en consideración la evaluación de la demanda para adaptar el diseño y tipología de la vivienda a la misma.
- Durante el ejercicio 2016 ingresaron a recupero viviendas correspondientes a la operatoria Programa Federal Techo Digno y del Proyecto Nueva Formosa, aumentando considerablemente la cantidad de unidades que entraron a recupero en comparación al ejercicio 2015.
- Con un total de 18.121 facturas emitidas para viviendas, soluciones habitacionales y terrenos al 31 de diciembre de 2016 y, siendo el recupero de \$26.768.985,42 en 2016, la cuota promedio cobrada es de \$228 y siendo la facturación de \$49.794.442,12 la cuota promedio teórica es de \$123.
- Al 31 de diciembre de 2016 se informan 26253 viviendas con crédito vigente, 17555 facturas emitidas para vivienda, 8698 facturas sin emitir y 2193 viviendas canceladas.
- Se observa que para el Ejercicio 2016, la morosidad para los Programas Federales aumento considerablemente en un 20,06% con respecto al ejercicio anterior. Esto se debe principalmente a un incremento considerable de la facturación y una cierta estabilidad del recupero, ya que a partir de la operatoria de justiprecios se desadjudican viviendas que no cuentan con ocupación efectivas y readjudican viviendas a favor de sus ocupantes con un precio actualizado del valor de la vivienda y la cuota de recupero. En el ejercicio auditado el director de recupero informa que han entrado 400 viviendas a justiprecio.
- Al 31 de diciembre de 2016 sólo el 22% del parque habitacional se encontraba escriturado.
- Durante el ejercicio 2016, solamente 4 viviendas resultaron escrituradas. De este total escriturado, ninguna corresponde a adjudicaciones realizadas ese mismo año; esto es, un 0% de lo adjudicado en el ejercicio.
- De acuerdo a lo informado por la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial se identifica como mayores motivos que dificultaron la escrituración –en el ejercicio 2016–, en primer lugar, a la situación legal de los adjudicatarios (46.5%), en segundo lugar la capacidad operativa de las entidades actuantes (41.3%) y en tercer lugar la documentación (12.2%).
- Al respecto, es significativo mencionar, se informa que el proceso de escrituración está centralizado en una única entidad actuante, la Escribanía de Gobierno.
- Las Transferencias Automáticas acreditadas en las cuentas del Organismo durante el ejercicio 2016 ascienden a la suma de \$426.461.000,43, las que representan el 45,29% del total de ingresos del período.



- El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo ascendió a \$26.650.295,72. Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 2,83%.
- Se registraron Otros Ingresos por un monto total de \$116.214.785,05. Estos recursos representan el 12,34% del total de Ingresos de período y comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior se observa un incremento del 49,11%.
- Para el desarrollo de los Programas Federales ingresaron a las Cuentas Corrientes del Organismo desembolsos Nacionales por un monto total de \$372.229.582,22. Estos recursos representan el 39,53% del total de ingresos del periodo. Comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior, se observa un incremento del 14,46%.
- Con respecto a la utilización por parte de la Jurisdicción Provincial del 100% de libre disponibilidad, según Ley 25.570, se señala que el Gobierno Provincial no hizo uso de esta facultad en el ejercicio auditado.
- La Inversión Total en Obras durante el ejercicio auditado ascendió a la suma de \$665.451.274,42. Este valor representa un 70,68% del total de ingresos del período.
- Los Egresos no afectados a obras en el período auditado ascendieron a la suma de \$76.157.094,66. Con relación al ejercicio anterior se verifica un incremento del 4,24%.
- Los conjuntos de viviendas visitados en general no cumplen con los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social.
- Se detectaron numerosos casos donde las obras de infraestructura no acompañan el avance físico de las obras de viviendas por lo que se recomienda tomar las medidas pertinentes para evitar demoras en la entrega de los conjuntos.
- Se recomienda verificar los niveles de suelo en los conjuntos que se encuentran en ejecución en el barrio “nueva Formosa” ya que se detecto ingreso de agua de lluvia en el interior de las viviendas.
- En general no se cumple con las normativas vigentes de seguridad e higiene en las obras.
- Las carpinterías empleadas en las diferentes operatorias visitadas no cumplen con las exigencias establecidas en los Estándares Mínimos de Calidad que dicta esta SSDUV.
- Se recomienda verificar si las cubiertas de techos como así también los muros de cerramiento exterior cumplen con estos coeficientes de acondicionamiento higrotérmico.



- Se reitera la recomendación realizada en las anteriores auditoria de verificar que los tanques de fibrocemento empleados no presenten en su composición asbesto y garantizar su estanqueidad.

Arquitecta María Elena Mazón

Arquitecto Federico Pomares

Licenciada Fernanda Andreasevich

Contador Javier Ferrari

ANEXO PLANILLAS



PROVINCIA DE FORMOSA
Instituto Provincial de la Vivienda

Administrador General del Instituto Provincial de la Vivienda

Ing° Antonio Marcelo Ugelli

Dirección Planificación y Programación Financiera:

A/C Ing° Miguel Augusto Scribano Caballero (Adscripto)

Dirección de Estudios y Proyectos:

Arq. Eduardo Bruhn

Dirección de Obras:

Arq Daniel Romero

Dirección de Adjudicación y Control:

Vacante

Dirección de Desarrollo de Comunidades:

Vacante

Dirección de Investigación Social:

Lic. Laura Granada

Dirección de Recuperos:

C.P. Manuel Jesús Arroyo

Dirección de Catastro y Titularización:

A/C Agr. Walter Barrientos (Adscripto)

Dirección de Administración:

C.P. N. Hugo Máximo Cañiza

Dirección Secretaría General:

Dr. Sergio Orlando Blanco

Asesoría Legal:


Dr. Gregorio Tortore

Asesores:

Cecilio Torres

Victor Camarichi

Miryan Edith Escudero


Alicia Rosalia Fiorini
Jefa de Personal
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO E PLANIFICACIÓN FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA NACION
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA DEL FONAVI

1. Planta de Personal

JURISDICCION : Formosa - Situación al 30 de diciembre de 2016

Planilla N° 1

DEPENDENCIA	Director c/estruct.	Planta Perma- nente	Planta Temporal		TOTAL	Admi- nistrat.	Técni- cos	Profe- sionales	MANTENIM. Y PRODUC.	SERV. GRALES.
			Contratados	Jornaliz.						
ADMINISTRADOR GENERAL	1				1	A	E	B	F	G
ASESORES		3			3		1	2		
Secretaría Privada										
Informatica				3	3					
DIREC. SECRETARIA GENERAL	1	23	1	5	29	18	3	1	1	10
DIREC. DE INVESTIGACIÓN SOCIAL		3		6	9	3	4	2		
DIREC. DESARROLLO DE COMUNIDADES		3		2	5	3				
DIREC. ADJUDICACIÓN Y CONTROL		13	2	21	36	15	16	5		
DIREC. DE CATASTRO Y TITULARIZACIÓN		9		3	12	6	4	1		
DIREC. DE RECUPEROS	1	7	3	4	14	9		5		
DIREC. DE OBRAS	1	21	1		22	9	10	3	22	
DIREC. DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA		1		1	6	4	1	1		
DIREC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	7		7	14	3	4	7		
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN	1	15		11	26	24		9		
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	1	5	1	2	8	3		5		
TOTALES		110	7	65	188	97	43	41	23	10

TOTAL PLANTA PERMANENTE :

163 AGENTES

TOTAL PLANTA TEMPORARIA :

93 AGENTES

TOTAL

256

AGENTES

AGENTES EN OTROS ORGANISMOS

56 AGENTES

CON RETENCION DE CARGO

9 AGENTES x

OTRAS SITUACIONES

3 AGENTES y

(TENIENDO EN CUENTA LAS LIQUIDACIONES DE HABERES)

Alicia Rosalia Fiorini
Jefa de Personal
J.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE FORMOSA

3 - Viviendas en Ejecución por Operatoria al: 31/12/2016

N° Identif.	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CA. PROY. VIV. SOL. HAB.	CANT. POR IND. COL.	CANT. VIV. DISC.	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCION			FECHA INICIO REAL	AV. FINANCIERO		AVANCE FISICO	VIV. DEL PROYECTO	
								2 DORMIT. CANTI. SUP.	3 DORM. CANTI. SUP.	COSTO		31/12/2016 REAL	REAL CONTR. DESV.		VIVIENDAS CANTI. TERM.	SOL. HABIT. CANTI. TERM.
Priv. 4/12	Pilagás	18 Viv. Rurales en Buena Vista I.P.V.	18	18		Grismar	2.993.505,42	18	62,24	166.639,19	11/2/13	98,82		98,82	18	
Priv. 39/12	Formosa	Ejecución Sistema Contra Incendio p/ Edificio I.P.V.				Horizonte S.R.L.	283.614,73				12/13	98,00		98,00		
Priv. 43/13	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura p/ 20 Viv. Básicas V.Km213.				Merco S.R.L.	1.523.166,07				7/10/13	92,73		92,73		
Priv. 5/13	Pirane	Completamiento Viv. Du. Y Cub. Prot. C-S. 9B				Horizonte S.R.L.	421.512,76				15/10/13	80,09		80,09		
Priv. 47/13	Formosa	Refacción, pintura y O.C. 30 Viv. El Espinillo				R&M Construcciones	2.797.108,42				19/11/13	98,04		98,04		
Priv. 48/13	Formosa	Completamiento Viv. Du. Y Cub. Prot. C-S. 7A				Jacaranda S.R.L.	3.506.398,42				6/12/13	98,68		98,68		
Priv. 4/14	Pirane	Refacción, pintura y O.C. 20 Viv. Palo Santo				Le Brique S.R.L.	877.100,37				2/12/13	98,00		98,00		
Priv. 5/14	Pailito	Completamiento y O.C. p/20 Viv. P.C. Zalazar				Angaro S.R.L.	2.112.154,58				6/3/14	97,48		97,48		
Priv. 7/14	Pailito	Reacondicionamiento y terminación 6 Viv. Serv.				Procon S.R.L.	1.917.080,34				1/4/14	97,16		97,16		
Priv. 85/14	Pailito	Completamiento 40 Viv. Pozo del Tigre				Procon S.R.L.	1.664.958,40				25/9/14	98,90		98,90		
Priv. 85/14	Pailito	Completamiento 33 Viv. Gr. Guemes				Procon S.R.L.	4.495.039,47				15/12/14	98,97		98,97		
Priv. 94/14	Pirane	Reacondicionamiento y Terminación 24 Viv.				Primavera	3.331.507,31				16/12/14	41,60		41,60		
Priv. 72/15	Formosa	Completamiento 15 Viviendas B° Nandom	15	15		Una Construcciones	1.449.998,14				2/4/15	95,03		95,03		
C.Dir. 165/15	Formosa	Proyecto y Ejecución 10 Mod. Hab. B° Monteguido (1)	10	10		Cooperativa de Trabajo "Fuerza Unida"	1.777.920,00	32	177.792,00		4/5/15	98,90		98,90	15	
Priv. 22/15	Formosa	Compl. 36 Viv. Duplex G.7B8 B°N Formosa				B.T.N. Ingenieria S.R.L.	4.498.916,05				14/5/15	71,10		71,10		
Priv. 27/15	Formosa	Compl. 24 Viv. Dk. G.9 B° N. Formosa				R&M Construcciones	2.285.527,00				13/5/15	92,96		92,96		
Priv. 17/15	Pilcomayo	Compl. 232 Viv. B° 1 de Mayo Clorinda				Las Manas Constructora e Inmobiliaria	4.497.600,00				15/5/15	90,72		90,72		
Priv. 30/15	Formosa	Compl. 14 Viv. Dk. G.7 B° N. Formosa				Le Brique S.R.L.	1.678.974,86				29/6/15	93,18		93,18		
Priv. 32/15	Pirane	Compl. 60 Viv. En Pirane				Benitez, Alberto	2.503.000,00				15/6/15	97,98		97,98		
Priv. 65/15	Formosa	Compl. 40 Viv. G. 1182 B°N Formosa				Procon S.R.L.	4.498.976,11				25/6/15	98,08		98,08		
Priv. 68/15	Pailito	Compl. 40 Viv. (Gr. 200 V.) P. del Tigre				Fabrica S.R.L.	4.498.781,35				22/9/15	98,35		98,35		
Priv. 69/15	Pailito	Compl. 40 Viv. (Gr. 200 V.) P. del Tigre				Distribuidora C.E.M. S.R.L.	2.372.354,97				23/9/15	63,04		63,04		
Priv. 59/15	Formosa	Compl. 33 Viv. G.41 L.R. 149 B°N Fsa				Pilares Construcciones	1.642.000,00				6/8/15	92,81		92,81		
Priv. 86/15	Formosa	Compl. 48 Viv. G.362 L.R. 149 B°N Fsa				Horizonte S.R.L.	4.495.963,00				16/12/15	90,42		90,42		
Priv. 85/15	Formosa	Compl. 40 Viv. G.11 B1 L.R. 149. B° N. Fsa				Le Brique S.R.L.	4.495.877,85				29/1/16	89,81		89,81		
Priv. 85/15	Formosa	Adicional N°1: Comp. 40 Viv. G.11 B1 L.R. 149 B° N. Fsa				Le Brique S.R.L.	898.699,26				19/12/16	51,20		51,20		
Priv. 87/16	Pirane	Compl. 28 Viv.				Grismar	3.705.000,00				6/6/16	97,27		97,27		
Priv. 87/16	Pirane	Adicional N°1: Compl. 28 Viv.				Grismar	740.987,08				5/12/16	60,00		60,00		
Priv. 16/16	Laishi	Reconst. por tornado de 7 Viv. (4 L. Mansilla-3V. Escalar)				Procon S.R.L.	4.948.884,96				24/7/16	88,09		88,09		
Priv. 4/16	Formosa	Compl. 40 Viv. G.8 A2-L.R. 132 B° N. Fsa				Rodas S.R.L.	4.499.188,39				23/9/16	74,80		74,80		
Priv. 38/16	Formosa	Remod. Direcc. De Desarrollo de Com. Y Dpto Personal I.P.V.				Paredo, Monica I.	4.246.727,00				15/6/16	14,45		14,45		
Priv. 10/16	Formosa	Completamiento 40 Viv. Gr. 5A1 L.R. 149 B°N Fsa				Jacaranda S.R.L.	2.431.641,10				2/17/16	85,35		85,35		
C.Dir. 512/16	Formosa	Completamiento 42 Sol. Hab. E Infra Gr 5 B°				Benitez, Dario O.	6.548.182,07				28/10/16	79,79		79,79		
Priv. 27/16	Pilcomayo	Completamiento 10 Viv. De 2D° y O. Compl. Lag. Blanca				Horizonte S.R.L.	5.848.132,03				28/10/16	75,79		75,79		
Priv. 26/16	Formosa	Ampliacion Edificio I.P.V.-Elapa2- O.Cert. Y C.de Gestion				Ingenieria Siglo XXI S.R.L.	4.019.998,13				24/10/16	82,27		82,27		
Priv. 24/16	Formosa	Completamiento 28 Viv. Del G.5A2 (42 Viv.)				Fabrica S.R.L.	5.846.997,68				3/10/16	54,22		54,22		
Priv. 29/16	Formosa	Completamiento 40 Viv. G.35 L.R. 150 B°N Fsa				Inducon S.R.L.	5.846.000,00				11/11/16	45,54		45,54		
Priv. 30/16	Pailito	Completamiento 12 Viv. Abor. G.3 B de Las Casas				Inducon S.R.L.	5.847.000,00				11/11/16	55,57		55,57		
Priv. 38/16	Pailito	Compl. 20 Viv. e Infra G2 (cde Obra 40 Viv. P. del Tigre reloc. Las Lomitas)				Las Manas Constructora e Inmobiliaria	3.723.000,00				29/11/16	40,70		40,70		
Priv. 34/16	R. Lista	Compl. 10 Viv. mod. Abor. G.5 El Potrillo				Procon S.R.L.	5.849.293,05				21/11/16	70,57		70,57		
Priv. 33/16	R. Lista	Compl. 10 Viv. mod. Abor. G.4 El Potrillo				Procon S.R.L.	5.847.693,40				29/11/16	70,10		70,10		
Priv. 35/16	Bermejo	Compl. 30 Viv. En Lag. Yema				Procon S.R.L.	5.849.299,84				29/11/16	79,98		79,98		
Priv. 31/16	Bermejo	Rep. Y Compl. 28 Viv. Mod. Abor. Loc. Varías y Ed. Com. Por consec. Tornado P. de Mazza				Procon S.R.L.	4.985.404,39				21/11/16	80,55		80,55		



HECTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

N° Identif.	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CA.PROY. VIV.	CANT. HAB.	PROY. IND.	CANT. COL.	DISC.	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCION			FECHA INICIO REAL	AV.FINANCIERO 31/12/2016 REAL CONTRI.DESV.	AVAN. FISICO	VIV. DEL PROYECTO VIVIENDAS SOL.HABIT. CANT.TERM.CANT.TERM.
Pu 29/07	Pilcomayo	48 Vv. Urb.e inf. - G.3 - B° 1° de Mayo-Clorinda	48	48	---	48	---	LAS MARIAS CONSTRUCTORA	4.310.643,83	2 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	15/12/09	98,57	98,40	48
Pu 30/07	Pilcomayo	64 Vv. Urb.e inf. - G.4 - B° 1° de Mayo - Clorinda	64	64	---	64	---	LAS MARIAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.R.L.	5.752.860,25	3 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	15/12/09	97,17	96,83	64
TOTALES			112	0	107	5					0					112 0

N° Identif.	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CA.PROY. VIV.	CANT. HAB.	PROY. IND.	CANT. COL.	DISC.	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCION			FECHA INICIO REAL	AV.FINANCIERO 31/12/2016 REAL CONTRI.DESV.	AVAN. FISICO	VIV. DEL PROYECTO VIVIENDAS SOL.HABIT. CANT.TERM.CANT.TERM.
Pub. 34/07	Bermejo	Adicional N° 1: 30 Vv.G1:15 Vv. En Pozo Ramon G2:15 Vv. El Churcal	---	---	---	---	---	El Gringo Construcciones.	435.543,38	2 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	15/09/11	87,45	87,15	---
Pub.46/07	Lalishi	Adic 1: 20 Vv.G1: En Colonia San Antonio - M. Lalishi	---	---	---	---	---	Lemos Const S.R.L.	275.632,57	---	---	---	03/01/11	90,90	90,90	---
TOTALES			0	0	0	0					0					0 0

N° Identif.	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CA.PROY. VIV.	CANT. HAB.	PROY. IND.	CANT. COL.	DISC.	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCION			FECHA INICIO REAL	AV.FINANCIERO 31/12/2016 REAL CONTRI.DESV.	AVAN. FISICO	VIV. DEL PROYECTO VIVIENDAS SOL.HABIT. CANT.TERM.CANT.TERM.
Pub. 4/11	Patito	40 Viviendas y O. Compil. Gr. 4-P. del Tigre	40	40	---	40	---	Primavera Construcciones	3.834.841,10	2 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	02/07/12	84,46	82,34	40
TOTALES			40	0	40	0					0					40

N° Identif.	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CA.PROY. VIV.	CANT. HAB.	PROY. IND.	CANT. COL.	DISC.	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCION			FECHA INICIO REAL	AV.FINANCIERO 31/12/2016 REAL CONTRI.DESV.	AVAN. FISICO	VIV. DEL PROYECTO VIVIENDAS SOL.HABIT. CANT.TERM.CANT.TERM.
Pub. 1/12	Formosa	31 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 1 A1	33	---	31	---	2	Pilares Construcciones	7.439.822,26	15 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	07/01/13	95,97	96,54	33
Pub. 7/12	Formosa	46 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 3 B2	48	---	46	---	2	Horizonte S.R.L.	10.576.297,00	8 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	07/01/13	99,41	99,50	48
Pub. 10/12	Formosa	38 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 5 A1	40	---	38	---	2	Jacaranda S.R.L.	9.232.019,07	20 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	07/01/13	93,81	94,51	40
Pub. 11/12	Formosa	42 Viviendas comunes e infra. - Sector 5 A2	42	---	42	---	---	Fabrica S.R.L.	9.502.777,53	32 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	07/01/13	99,01	99,14	42
Pub. 13/12	Formosa	40 Viviendas comunes e infra. - Sector 8 A1	40	---	40	---	---	Rodas S.R.L.	8.778.752,03	16 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	07/01/13	98,30	98,56	40
Pub. 14/12	Formosa	38 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 8 A2	40	---	38	---	2	Rodas S.R.L.	8.888.657,23	16 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	07/01/13	98,02	98,32	40
Pub. 15/12	Formosa	24 Viviendas comunes e infra. - Sector 10 A1	24	---	24	---	---	Merco S.R.L.	5.053.781,16	16 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	07/01/13	96,69	97,33	24
Pub. 18/12	Formosa	38 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 11 A	40	---	38	---	2	Las Marias Constructora e Inmobiliaria S.R.L.	8.775.795,97	24 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	07/01/13	92,87	94,07	40
Pub. 19/12	Formosa	38 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 11 B1	40	---	38	---	2	Le Brique S.R.L.	9.005.337,87	20 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	07/01/13	97,43	97,78	40
Pub. 20/12	Formosa	40 Viviendas comunes e infra. - Sector 11 B2	40	---	40	---	---	Procon S.R.L.	9.332.227,74	18 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	07/01/13	98,87	98,97	40
Pub. 21/12	Formosa	38 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 12 A	40	---	38	---	2	Procon S.R.L.	9.001.947,20	16 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO	07/01/13	97,95	98,24	40
										2 DORMIT.	CANT. SUP.	COSTO				

Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

Pub. 24/12	Formosa	46 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 6	48	---	46	---	2	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	10.850.121,64	16	60,73	258.259,64	30	62,27	258.259,64	07/01/13	98,87	99,04	48
Pub. 25/12	Formosa	32 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 7A	34	---	32	---	2	Le Brique S.R.L.	7.548.074,90	12	60,73	257.765,75	20	62,27	257.765,75	07/01/13	94,48	95,36	34
Pub. 25/12	Formosa	Adicional N° 1	---	---	---	---	---	Le Brique S.R.L.	1.303.729,07	2	68,00	301.650,82	2	68,00	301.650,82	15/10/13	95,33	95,33	---
Pub. 26/12	Formosa	32 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 7B	34	---	32	---	2	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	7.521.101,70	8	60,73	256.982,56	24	62,27	256.982,56	07/01/13	94,89	95,72	34
Pub. 27/12	Formosa	42 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 8	44	---	42	---	2	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	9.811.749,07	12	60,73	259.229,88	30	62,27	259.229,88	07/01/13	94,55	95,36	44
Pub. 28/12	Formosa	30 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 9A	32	---	30	---	2	La Curva Construcciones	7.647.512,85	11	60,73	236.034,35	19	62,27	236.034,35	07/01/13	94,95	95,32	32
Pub. 29/12	Formosa	32 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 9B	34	---	32	---	2	R & M Construcciones	7.768.663,54	25	60,73	264.178,83	25	62,27	264.178,83	07/01/13	97,70	97,99	34
Pub. 29/12	Formosa	Adicional N° 1	---	---	---	---	---	R & M Construcciones	1.303.759,81	2	68,00	309.345,42	2	68,00	309.345,42	03/09/13	98,95	98,95	---
Pub. 31/12	Formosa	42 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 11	44	---	42	---	2	Las Manías Constructora e Inmobiliaria S.R.L.	9.910.333,22	12	60,73	261.450,23	30	62,27	261.450,23	07/01/13	93,12	94,08	44
TOTALES			697	0	669	28	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	697

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR II". 264 SOLUCIONES - ACU N° 966/12


Planilla N° 3.V.E.P.F.C.V."M.V.II"

N° Identif.	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. POR VIV.	CANT. POR VIV.	CANT. POR VIV.	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCION	FECHA INICIO REAL	AV. FINANCIERO 31/12/2016	AVAN. FISICO	VIV. DEL PROYECTO VIVIENDAS / SOL. HABIT. CANT. / TERM. CANT. / TERM.
Pub. 37/09	Formosa	100 Soluciones habitacionales G.4	100	---	---	Lemos Construcc. S.R.L.	7.323.200,00	2 DORMIT.	18/03/12	29,15	29,15	100
Pub. 37/09	Formosa	Adicional N°1:100 Soluciones habitacionales G.4	---	---	---	Lemos Construcc. S.R.L.	1.464.604,62	3 DORM.	20/03/14	65,57	65,57	100
TOTALES			0	100	0	0	0	0	0	0	0	100

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR II". 310 SOLUCIONES - ACU N° 963/12

Planilla N° 3.V.E.P.F.C.V."M.V.II"

N° Identif.	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. POR VIV.	CANT. POR VIV.	CANT. POR VIV.	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCION	FECHA INICIO REAL	AV. FINANCIERO 31/12/2016	AVAN. FISICO	VIV. DEL PROYECTO VIVIENDAS / SOL. HABIT. CANT. / TERM. CANT. / TERM.
Pub. 33/09	Pilcomayo	100 Soluciones habitacionales G. 9 - Clorinda	100	---	---	Merco S.R.L.	7.323.200,00	2 DORMIT.	10/08/13	60,77	60,77	100
Pub. 34/09	Pilcomayo	100 Soluciones habitacionales G. 10 - Clorinda	100	---	---	Infinito Construcciones	7.323.200,00	3 DORM.	01/08/13	47,04	47,04	100
Pub. 35/09	Pirane	30 Soluciones habitacionales G. 4-V/Km213	30	---	---	Merco S.R.L.	2.196.960,00	---	02/09/13	99,62	99,62	30
Pub. 36/09	Pilagas	30 Soluciones habitacionales G. 1-M. Tacagale	30	---	---	Infinito Construcciones	2.196.960,00	---	01/09/13	40,45	40,45	30
TOTALES			0	260	0	0	0	0	0	0	0	260



Ing. HECTOR ENRIQUE TALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

SE DEDICAN POR TRABAJADORES EN 2014

Planilla N° 3.V.E.F.C.V.M.P.O.R.

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE "PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES": 400 VIV. MOD. ABORIGEN-ACU N° 630/13

N° Identif.	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CA.PROY. VIV.		CANT. POR IND.	CANT. MODELO IND.	CANT. COL.	DISC.	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCION			FECHA INICIO REAL	AV.FINANCIERO 31/12/2016		AVAN. FISICO	VIV. DEL PROYECTO			
			SOL. HAB	VIV.							CANT. SUP.	COSTO	CANT. SUP.		COSTO	3 DORM.		REAL	CONTR. DESV.	CANT. TERM.	SOL. HABIT. CANT. TERM.
Priv. 80/13	Pilcomayo	Adicional N°1:12 Viviendas G4a-La Primavera G4 Jur. L. Blanca							Rodas S.R.L.	617.546,07				20/11/15	93,02		93,02				
Priv. 81/13	Pilcomayo	Adicional N°1:12 Viviendas Onia La Primavera G5 Jur. L. Blanca							Rodas S.R.L.	617.546,07				20/11/15	93,02		93,02				
Priv. 69/13	Palto	12 Viviendas G3 B de las Casas Jur. C. Fontana	12	12					Indicon S.R.L.	3.235.843,91	12	68,09	323.584,35	09/12/13	98,98		98,98	12			
Priv. 70/13	Palto	12 Viviendas G4 B de las Casas Jur. C. Fontana	12	12					Indicon S.R.L.	3.235.843,91	12	68,09	323.584,35	09/12/13	98,99		98,99	12			
Priv. 74/13	Matucos	12 Viviendas G1 B* Toba I. Juarez	12	12					Procon S.R.L.	3.499.900,00	12	68,09	349.988,54	09/12/13	99,13		99,13	12			
Priv. 74/13	Matucos	Adicional N°1: 12 Viviendas G1 B* Toba I. Juarez							Procon S.R.L.	699.962,47				15/12/14	49,20		49,20				
Priv. 75/13	Matucos	12 Viviendas G2 B* Toba I. Juarez	12	12					Procon S.R.L.	3.499.900,00	12	68,09	349.988,54	09/12/13	99,35		99,35	12			
Priv. 76/13	Matucos	12 Viviendas G3 B* Toba I. Juarez	12	12					Procon S.R.L.	3.499.900,00	12	68,09	349.988,54	09/12/13	98,66		98,66	12			
TOTALES			60	0	60		0				60							60	0		

Lic. Priv. 77/13, 78/13, 79/13: Cesión de Obra de Distribuidora La Tele Sara a Crear S.R.L. aprobada por Resolución N° 119/16

Lic. Priv. 86/13, 87/13, 88/13: Cesión de Obra de Nde Roga a Procon S.R.L.

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE "Pueblos Originarios y Rurales". Segunda Etapa 600 Viv - ACU N° 1.389/13 - Addenda al Convenio: ACU N° 837 - 300 Viv.

Planilla N° 3.V.E.F.C.V.M.P.O.R.

N° Identif.	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CA.PROY. VIV.	SOL. HAB	CANT.POR MODELO	CANT IND.	CANT COL.	DISC.	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCION			FECHA		AV.FINANCIERO		VIV. DEL PROYECTO		
											2 DORMIT.	3 DORM.		INICIO	REAL	CONTRI	DESV.	CANT. TERM.	SOL.HABIT.	
											CANT	SUP.	COSTO	CANT	SUP.	REAL	REAL	CANT.	TERM.	
Priv. 11/14	R. Lista	12 Viviendas G. 5 en El Chorro I	12		12				Procon S.R.L.	3.498.915,00	12	68,09	291.576,25		14/03/14	99,15		99,15	12	
Priv. 59/14	Palito	11 Viv. En Cacique Coquero (5iv.) y Km30 (6viv.) Jurd. Les Lomitas	11		11				Las Manías Const. E Inm.	3.002.615,00	11	68,09	327.534,39		08/09/14	86,06		86,06	11	
Priv. 59/14	Palito	Adicional N°1: 11 Viv. En Cacique Coquero (5iv.) y Km30 (6viv.) Jurd. Las Lomitas							Las Manas Const. E Inm.	600.263,24					05/09/16	50,02		50,02		
Priv. 56/14/2 (M. Lahis)		10 Viv. En El Naranjo	10		10				Cal Construcciones	2.605.162,56	10	68,09	260.516,26		05/01/15	29,26		29,26	10	
TOTALES											33								33	0

Priv. 56/14/2: Cesión de Cal Construcciones a Olmedo, Esteban por Resolución N° 410/16

OPERATORIA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BASICA IL-PROHIB II- 800 Viv Emergencia Hidrica-ACU N° 1.152/2014


Planilla N° 3.V.E.M.H. e. l. PROMHIB II-E. H.

N° Identif.	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CALPROY. VIV.	SOL. HAB	CANT. POR IND.	CANT. MODELO IND.	CANT. COL.	DISC.	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EN EJECUCION				FECHA INICIO REAL	AV.FINANCIERO 31/12/2016		AVAN. FISICO	VIV. DEL PROYECTO					
											CANT.	SUP.	COSTO	2° DORM.		REAL	CONTRI		DESV.	CANT.	TERM.	SOL. HABIT.	CANT.	TERM.
C. Dir.609/14	Formosa	34 Soluciones Hab.e Infra. G.1 B° 8 de Marzo	34	---	34	---	---	---	Indicon S.R.L.	6.999.035,00	34	37	247.024,80	12/01/15	71,58	71,58	34							
C. Dir.641/14	Formosa	30 Soluciones Hab.e Infra. G.2 B° 8 de Marzo	30	---	30	---	---	---	Indicon S.R.L.	6.175.620,00	30	37	247.024,80	26/01/15	93,25	93,25	30							
C. Dir.610/14	Formosa	51 Soluciones Hab.e Infra. G.5 B° 8 de Marzo	51	---	51	---	---	---	TRIALCA S.R.L.	11.576.613,51	51	37	272.239,40	26/01/15	99,46	99,46	51							
C. Dir.633/14	Formosa	6 Soluciones Hab.e Infra. G.11 B° 8 de Marzo	6	---	6	---	---	---	Horizonte S.R.L.	1.235.124,00	6	37	247.023,06	28/01/15	98,97	98,97	6							
C. Dir.630/14	Formosa	42 Soluciones Hab.e Infra. G.1 B° Montequido	42	---	42	---	---	---	Cal Construcciones S.R.L.	9.448.968,19	42	37	269.970,44	29/01/15	48,44	48,44	42							
C. Dir.630/14	Formosa	Adicional N°1: 42 Soluciones Hab.e Infra. G.1 B° Montequido	---	---	---	---	---	---	Cal Construcciones S.R.L.	1.889.792,11	---	---	---	29/09/16	50,04	50,04	---							
C. Dir.612/14	Formosa	39 Soluciones Hab.e Infra. G.3 B° 8 de Marzo	39	---	39	---	---	---	El Cogolp S.R.L.	8.028.306,00	39	37	246.918,06	16/01/15	77,53	77,53	39							
C. Dir.675/14	Formosa	8 Soluciones Hab.e Infra. G.9 B° 8 de Marzo	8	---	8	---	---	---	Horizonte S.R.L.	1.846.832,00	8	37	247.024,65	09/02/15	31,56	31,56	8							
C. Dir.678/14	Formosa	6 Soluciones Hab.e Infra. G.13 B° 8 de Marzo	6	---	6	---	---	---	Horizonte S.R.L.	1.235.124,00	6	37	247.024,67	09/02/15	26,71	26,71	6							
C. Dir.631/14	Formosa	42 Soluciones Hab.e Infra. G.2 B° Montequido	42	---	42	---	---	---	Const. y Servicios S.R.L.	9.510.454,78	42	37	271.707,67	20/02/15	99,49	99,49	42							
C. Dir.632/14	Formosa	22 Soluciones Hab.e Infra. G.3 B° Montequido	22	---	22	---	---	---	Jacaranda S.R.L.	4.528.787,86	22	37	247.011,80	23/02/15	97,46	97,46	22							
C. Dir.633/14	Formosa	20 Soluciones Hab.e Infra. G.4 B° Montequido	20	---	20	---	---	---	Garay, Selva Raquel	4.117.066,00	20	37	247.023,48	19/02/15	94,22	94,22	20							
C. Dir.635/14	Formosa	25 Soluciones Hab.e Infra. G.6 B° Montequido	25	---	25	---	---	---	Ramirez, Elvio Ramon	5.148.347,61	25	37	247.024,08	11/02/15	75,49	75,49	25							
C. Dir.658/14	Formosa	32 Soluciones Hab.e Infra. G.7 B° R. Argentina	32	---	32	---	---	---	Toledo, Ruben L.	6.587.328,00	32	37	247.023,87	09/02/15	93,39	93,39	32							
C. Dir.659/14	Formosa	32 Soluciones Hab.e Infra. G.4 B° R. Argentina	32	---	32	---	---	---	Roman, Mario	6.587.323,07	32	37	247.024,37	12/02/15	88,21	88,21	32							
C. Dir.659/14	Formosa	Adicional N° 1: 32 Soluciones Hab.e Infra. G.4 B° R. Argentina	---	---	---	---	---	---	Roman, Mario	1.317.456,67	---	---	---	22/07/16	87,50	87,50	---							
C. Dir.611/14	Formosa	49 Soluciones Hab.e Infra. G.4 B° 8 de Marzo	49	---	49	---	---	---	MEICO S.R.L.	10.086.844,48	49	37	246.817,77	23/02/15	77,69	77,69	49							
C. Dir.654/14	Formosa	32 Soluciones Hab.e Infra. G.6 B° R. Argentina	32	---	32	---	---	---	MERCO S.R.L.	6.586.923,44	32	37	247.008,61	16/02/15	57,85	57,85	32							
C. Dir.654/14	Formosa	Adicional N° 1: 32 Soluciones Hab.e Infra. G.6 B° R. Argentina	---	---	---	---	---	---	MERCO S.R.L.	1.317.392,11	---	---	---	14/07/16	66,04	66,04	---							
C. Dir.672/14	Formosa	32 Soluciones Hab.e Infra. G.2 B° R. Argentina	32	---	32	---	---	---	Procon S.R.L.	7.233.430,56	32	37	271.253,45	09/02/15	98,03	98,03	32							
C. Dir.673/14	Formosa	6 Soluciones Hab.e Infra. G.10 B° R. Argentina	6	---	6	---	---	---	Procon S.R.L.	1.357.420,10	6	37	271.482,98	09/02/15	98,07	98,07	6							

Ing. HECTOR ENRIQUE GATDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



Lic. Pub. 32/14	Formosa	40 Viv. E Infra. G.16 B° N. Formosa	40	38	2	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	14.761.440,00	20 63.42 381.565,32 18 59 354.972,47 2 61.55 370.314,50			04/04/15	47,84	40	47,84	
Lic. Pub. 33/14	Formosa	50 Viviendas e Infra. G.17 B° N. Formosa	50	48	2	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	18.432.452,88	17 63.42 423.657,08 19 59 439.316,34 12 63.67 461.286,61 2 61.55 466.281,67 6 63.42 443.020,44			04/05/15	51,15	50	51,15	
Lic. Pub. 34/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.18 B° N. Formosa	40	38	2	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	14.515.860,78	12 59 417.201,69 20 63.67 444.480,77 2 61.55 432.097,12			04/05/15	84,67	40	84,67	
Lic. Pub. 35/14	Formosa	30 Viv. E Infra. G.28 B° N. Formosa	30	28	2	Merco S.R.L.	10.904.048,60	12 63.42 454.783,81 16 59 419.889,15 2 61.55 454.465,49			04/04/15	62,07	30	62,07	
Lic. Pub. 35/14	Formosa	Adicional N°1: 30 Viv. G.28 B° N. Fsa				Merco S.R.L.	2.180.194,50	18 63.42 439.689,87 8 59 421.208,09 12 63.67 433.979,57 2 61.55 463.496,85			19/10/16	75,91		75,91	
Lic. Pub. 36/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.27 B° N. Formosa	40	38	2	Toledo, Ruben L.	14.515.390,40	16 63.42 449.760,53 18 59 432.074,98 4 63.67 446.088,17 2 61.55 477.765,85			05/05/15	45,83	40	45,83	
Lic. Pub. 36/14	Formosa	Adicional N°1: 40 Viv. e Infra. G.27 B° N. Fsa				Toledo, Ruben L.	2.903.064,57	20 63.42 373.687,98 12 59 356.060,64 6 63.67 388.715,41 2 61.55 401.498,68			02/12/16	18,31		18,31	
Lic. Pub. 37/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.28 B° N. Formosa	40	38	2	Rodas S.R.L.	14.761.440,00	18 59 432.074,98 4 63.67 446.088,17 2 61.55 477.765,85			04/05/15	42,24	40	42,24	
Lic. Pub. 37/14	Formosa	Adicional N°1: 40 Viv. E Infra. G.28 B° N. Fsa				Rodas S.R.L.	2.961.882,69	20 63.42 373.687,98 12 59 356.060,64 6 63.67 388.715,41 2 61.55 401.498,68			24/10/16	75,54		75,54	
Lic. Pub. 38/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.29 B° N. Formosa	40	38	2	Rodas S.R.L.	14.761.376,97	18 59 432.074,98 4 63.67 446.088,17 2 61.55 477.765,85			04/05/15	36,97	40	36,97	
Lic. Pub. 39/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.30 B° N. Formosa	40	38	2	Benitez, Dario O.	14.515.410,43	18 59 432.511,74 12 63.67 442.973,45 2 61.55 472.999,39			13/04/15	96,21	40	96,21	
Lic. Pub. 39/14	Formosa	Adicional N°1: 40 Viv. E Infra. G.30 B° N. Fsa				Benitez, Dario O.	2.902.689,53	14 63.42 462.063,73 18 59 424.949,18 6 63.67 473.389,25 2 61.55 454.902,79			12/12/16	31,11		31,11	
Lic. Pub. 40/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.31 B° N. Formosa	40	38	2	FISA S.R.L.	14.760.813,26	18 59 424.949,18 6 63.67 473.389,25 2 61.55 454.902,79			05/05/15	43,76	40	43,76	
Lic. Pub. 40/14	Formosa	Adicional N°1: 40 Viv. E Infra. G.31 B° N. Fsa				FISA S.R.L.	2.951.939,98	12 63.42 376.953,08 18 59 420.580,53 14 63.67 378.438,02 2 61.55 365.838,26 14 63.42 458.112,39			20/12/16	76,16		76,16	
Lic. Pub. 41/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.32 B° N. Formosa	40	38	2	Las Marias Constructora e Inmobiliaria	14.761.440,00	12 63.42 376.953,08 18 59 420.580,53 14 63.67 378.438,02 2 61.55 365.838,26 14 63.42 458.112,39			04/05/15	20,34	40	20,34	
Lic. Pub. 42/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.33 B° N. Formosa	40	38	2	Edifkar S.R.L.	14.751.732,06	18 59 420.171,19 6 63.67 469.690,16 2 61.55 450.791,96			04/05/15	45,48	40	45,48	
Lic. Pub. 42/14	Formosa	Adicional N°1: 40 Viv. E Infra. G.33 B° N. Fsa				Edifkar S.R.L.	2.935.601,99	14 63.42 458.521,73 18 59 420.580,53 6 63.67 470.099,50 2 61.55 451.201,30			24/10/16	89,35		89,35	
Lic. Pub. 43/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.34 B° N. Formosa	40	38	2	FISA S.R.L.	14.760.777,85	12 63.42 377.028,99 18 59 420.580,53 14 63.67 378.438,02 2 61.55 365.838,26 14 63.42 458.112,39			05/05/15	82,23	40	82,23	
Lic. Pub. 43/14	Formosa	Adicional N°1: 40 Viv. E Infra. G.34 B° N. Fsa				FISA S.R.L.	2.951.975,59	12 63.42 377.028,99 18 59 420.580,53 14 63.67 378.438,02 2 61.55 365.838,26 14 63.42 458.112,39			05/12/16	25,24		25,24	
Lic. Pub. 44/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.35 B° N. Formosa	40	38	2	Las Marias Constructora e Inmobiliaria	14.761.440,00	12 63.42 377.028,99 18 59 420.580,53 14 63.67 378.438,02 2 61.55 365.838,26 14 63.42 458.112,39			04/05/15	29,93	40	29,93	
Lic. Pub. 45/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.36 B° N. Formosa	40	38	2	Edifkar S.R.L.	14.751.732,06	12 63.42 376.705,18 18 59 420.171,19 14 63.67 378.190,14 2 61.55 365.597,66 20 63.42 439.403,90			04/05/15	51,36	40	51,36	
Lic. Pub. 46/14	Formosa	40 Viviendas e Infra. G.37 B° N. Formosa	40	38	2	Inducon S.R.L.	14.515.416,00	12 63.42 439.403,90 6 59 413.838,21 12 63.67 440.849,93 2 61.55 428.587,58			04/05/15	75,98	40	75,98	
Lic. Pub. 46/14	Formosa	Adicional N°1: 40 Viv. E Infra. G.37 B° N. Formosa				Inducon S.R.L.	2.903.065,71	20 63.42 439.403,90 12 63.42 439.403,90 6 59 413.838,21 12 63.67 440.849,93 2 61.55 428.587,58			30/10/16	89,76		89,76	




[Signature]
Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

OPERATORIA : Demanda Libre

Plantilla N° 3-V-T

LIC. N°	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. PRO	EMPRESA	CANT. MOD. IND.	CANT. POR COL.	CANT. DISC.	CONTRATO	FINAL	INCR. %	2 DORMITORIOS CANT.	3 DORMITORIOS CANT.	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZO MESES CON. REAL	MOR A EN %
Priv. 83/14	Patito	Completamiento y Pintura 29 Viv. G. Guemes		Medina Oscar L.				2.959.864,77	2.959.864,77	0%			28/11/14	28/02/16	16	0
Priv. 28/15	Formosa	Completamiento 75 Viv. Gr. 1 A2 y 1A.3 B° N. Fsa		Biodar Constructora				3.410.119,30	3.410.119,30	0%			14/05/15	28/02/16	10	0
Priv. 31/15	Formosa	Compl. 66 Viv. Mz. 4.5 B L.R. 149 B°N. Fsa		Biodar Constructora				4.375.118,40	4.375.118,40	0%			04/06/15	28/02/16	11	0
Priv. 58/15	Prane	Compl. 20 Viv. Aborigen El Desaguadero		Anpes				2.196.137,79	2.196.137,79	0%			11/08/15	28/02/16	7	0
Priv. 58/15	Formosa	Adicional N°1 Compl. 20 Viv. Aborigen El Desaguadero		Anpes				439.225,35	439.225,35	0%			03/02/16	28/02/16	1	0
Priv. 73/15	Formosa	Comp. 48 Viv. G. 10 L.R. 149 B°N. Fsa		Urbiter S.R.L.				3.385.205,35	3.385.205,35	0%			03/11/15	28/02/16	4	0
Priv. 42/13	Formosa	Completamiento Viv. Du. Y Cub. Prot. "C"- S. 11		Las Marias Constructora e Inmobiliaria				635.660,00	635.660,00	0%			11/09/13	31/03/16	31	0
Priv. 79/14	Prane	Adicional N°1: Reacondicionamiento y Terminacion 24 Viv.		Uru Construcciones				269.990,62	269.990,62	0%			03/03/16	30/04/16	2	0
Priv. 24/15	Formosa	Compl. 14 Viv. Dx. G. 11 B° N. Formosa		Las Marias Constructora e Inmobiliaria				1.887.102,00	1.887.102,00	0%			18/5/15	30/06/16	14	0
Priv. 68/15	Patito	Adicional N° 1: Compl. 40 Viv. (Gr. 200 V.) P. del Tigre		Fabrica S.R.L.				899.587,11	899.587,11	0%			3/2/16	30/04/16	3	0
Priv. 89/14	Patito	Completamiento 41 Viv. Villa G. Guemes		Procon S.R.L.				4.499.923,98	4.499.923,98	0%			12/1/15	29/07/16	18	0
Priv. 59/15	Formosa	Compl. 33 Viv. G.A.T L.R. 149 B°N. Fsa		Pilares Construcciones				1.642.000,00	1.642.000,00	0%			6/8/15	31/08/16	12	0
Priv. 14/16	Patito	Compl. 9 Viv. Mod. Aborig. Cnia Ch. Dawan Gr.3		Procon S.R.L.				3.889.637,02	3.889.637,02	0%			20/07/16	31/08/16	2	0
Priv. 17/16	Patito	Compl. 8 Viv. Mod. Aborig. Cnia Ch. Dawan G.1		Procon S.R.L.				3.934.266,07	3.934.266,07	0%			22/07/16	31/08/16	2	0
Priv. 18/16	Patito	Compl. 8 Viv. Mod. Aborig. Cnia Ch. Dawan G.2		Procon S.R.L.				3.934.266,07	3.934.266,07	0%			22/07/16	31/08/16	2	0
Priv. 13/16	Formosa	Reposicion elem. Cubierta, revoque y pintura para 17 Viv.		Procon S.R.L.				911.915,41	911.915,41	0%			24/06/16	31/08/16	3	0
Priv. 58/15	Prane	Adicional N°1: Compl. 20 Viv. Aborig. En El Desaguadero		Omeda, Esteban				439.225,35	439.225,35	0%			03/02/16	31/08/16	7	0
Priv. 15/16	Patito	Completamiento 10 Viv. Mod. Abor. en San Martin I		Procon S.R.L.				5.070.894,01	5.070.894,01	0%			20/07/16	30/09/16	3	0
Priv. 74/15	Pilagas	Comp. 2 Viv. Rur. B. Vista		Gismar				910.000,00	910.000,00	0%			23/10/15	28/10/16	13	0
Priv. 12/16	Formosa	Ampl. Edificio I.P.V.-Et. 1-Galeria com. Ext., cerco perimetral		Ingenieria Siglo XXI S.R.L.				4.379.999,99	4.379.999,99	0%			19/7/16	28/10/16	4	0
Priv. 23/16	Formosa	Completamiento 68 Viv. G.2A L.R. 149 B°N. Fsa		Inducon S.R.L.				4.849.702,20	4.849.702,20	0%			1/9/16	30/11/16	3	0
Priv. 69/15	Patito	Adicional N°1: Constr. Edificio sede Asociac. Pasivos Ibarreta		Distribuidora C.E.M. S.R.L.				474.301,73	474.301,73	0%			10/11/16	30/11/16	1	0
Priv. 23/16	Formosa	Completamiento 68 Viv. G.2A L.R. 149 B°N. Fsa		Inducon S.R.L.				4.849.702,20	4.849.702,20	0%			1/9/16	30/11/16	3	0
Priv. 3/16	Bermejo	Reconstr. 25 Viv. Aborigen V. Perdida		Procon S.R.L.				4.499.623,02	4.499.623,02	0%			14/4/16	30/11/16	8	0
Priv. 76/15	Patito	Comp. 20 Viv. Mod. Abor. Chico Dawan		Procon S.R.L.				1.919.628,00	1.919.628,00	0%			4/12/15	30/11/16	12	0
Priv. 25/16*	Picoma y d	Construccion 3 Viv. De 1 D° en L. Blanca *	3	Roglan Marcos M.	3			1.364.908,69	1.364.908,69	0%	3	37	28/9/16	30/11/16	3	0
TOTALES											3	0				

* Priv. 25/16 corresponde vivienda de 1 Dormitorio



Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.


MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE FORMOSA

3 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE NEXO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TERMINADAS AÑO 2016
JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 3.1.T.D.L.

IDENTIF.	DEPART.	LOCALID.	EMPRESA	DESCRIPCION/PROYECTO	CANT.	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMIN. REAL	PLAZOS (meses) CONTR.	PLAZOS (meses) REAL	MORA EN %
Pr. 84/15	Formosa	Formosa	Benitez, Dario	Reconformacion de calles, cuneteo y estabilizado granular Mz 11.70a76, 17a19, 78a82, 32, 89y46, LR.149, B°N, Fsa	1	4.498.343,29	17/12/15	31/01/16	2	2	0
Priv. 71/15	Formosa	Formosa	Benitez, Dario O.	Reconformacion de calles, cuneteo y estabilizado granular Mz.1,2,9,10,33,34,39,40,41,42,47,55,62a69, R.149-B°N Fsa	1	4.498.343,29	09/10/15	29/01/16	4	4	0
Priv. 16/15	Formosa	Formosa	Horizonte S.R.L.	Reacondicionamiento de calle, limpieza de cunetas y enripiado en 26 Has. L.R.132 B° N Fsa	1	3.579.669,73	04/05/15	28/02/16	10	10	0
Priv. 78/15	Pirane	C. M. Villafañe	Ingenieria S.R.L.	Reconf. Calles, D. Pluv., Alcant. Y enripiado	1	3.822.917,19	01/12/15	31/03/16	4	4	0
Priv. 1/16	Formosa	Formosa	Horizonte S.R.L.	Reac. De Calles, Limp. De Cunetas y Ejec. De Estab. Gran. L.R.132	1	4.498.092,86	05/04/16	30/06/16	3	3	0
Priv. 2/16	Pirane	El Colorado	Horizonte S.R.L.	Rec. De Calles, Cun. Alcan. Y Estab. Granular para 40 Viv.	1	4.334.275,52	02/05/16	30/06/16	2	2	0
C.Dir.139/16	Formosa	Formosa	Servimat S.R.L.	Ejec. Red de Baja Tension Et.1 B° C. Monteagudo	1	4.380.893,75	20/04/16	30/06/16	3	3	0
Priv. 83/15	Pilagas	El Espinillo	Procon S.R.L.	Reconformacion de calles, cuneteo y estabilizado granular p/ 184 Viv	1	4.499.994,00	17/12/15	30/04/16	5	5	0
Priv. 82/15	Pilcomayo	L. Blanca	Procon S.R.L.	Reconf. Calles, Cuneteo, Alcantarillado y Estab. Gr. p/100 V.	1	4.499.994,04	17/12/15	30/04/16	5	5	0
C.Dir.261/16	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ejecucion Redes de B. Tension, Alumbr. Publico y Transf. Para 64 Sol. Hab. (Mz. 66, 125 y 143) B° R. Argentina	1	2.501.896,85	04/07/16	31/08/16	2	2	0
Priv. 7/16	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Profund. Y desbarre de Canal Perim. Est. Sr. Surcoeste	1	4.289.999,18	06/06/16	31/08/16	3	3	0
Priv. 9/16	Formosa	Formosa	Ledesma Julio	Desbarre y profundizacion canalizacion A°Frias	1	5.397.500,00	23/06/16	30/09/16	4	4	0
Priv. 6/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario O.	Rec. De Calles, cuneteo, alcantarillado y Est. Gran. Mz. 78 a 93,32,38,46 y 54 L.R. 149	1	4.494.556,73	15/06/16	30/09/16	4	4	0
C.Dir.260/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario O.	Ejec. Redes B. T., A. Pub., M. T., Transformadores, Red. De Agua y Cloaca 44 Sol. Hab. G.8-B° R. Argentina	1	3.149.725,20	15/07/16	30/09/16	3	3	0
C.Dir.368/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario O.	Optimizacion D.Pluv. Y Conform. De Calles c/ Estabilizado Granular p/44 Sol. Hab. (Mz.131,134,137)B°R Arg.	1	847.679,23	26/08/16	30/09/16	2	2	0
C.Dir.320/16	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ejecucion Redes Compl. De Agua Potable y Cloacas Mz. 65,125 y 143 B° R. Argentina	1	3.256.862,40	21/07/16	28/10/16	4	4	0
C.Dir.466/16	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Red Nexa Agua Potable B° Cria Monteagudo	1	2.386.515,17	07/10/16	28/10/16	1	1	0
Priv. 20/16	Formosa	Formosa	Ledesma Julio	Desbarre y Profundizacion de Canalizac. A°Frias (Prog.336 a 1696)	1	5.398.050,00	25/08/16	30/11/16	4	4	0
Priv. 19/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario	Limpieza y Optim. Desagues Pluviales y calles en B° S. Corazon de Ma. (aporte B° N. Fsa)	1	3.882.853,45	10/09/16	30/11/16	3	3	0
Priv.28/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario O.	Tratamiento con Polimero para Estab. Gran. (Mz.82a93,39a42,46,47,54,y55) Reconf. De cunetas, alcantarillado, y conex. A red de agua L.R.149 B°N Fsa	1	4.887.894,35	28/10/16	30/12/16	3	3	0
Priv.22/16	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Desbarre y Prof. Canal A° Frias - Lado Sur (Pr.1696 a 2296)	1	3.325.782,25	09/09/16	30/12/16	4	4	0
Priv. 43/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Adicional N°1: Ejecucion red compl. Cloaca Sr.2 B° N. Fsa	1	899.988,75	29/11/16	30/12/16	2	2	0
Priv. 41/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Adicional N°1: Ejecucion red compl. Cloacas Sr.1 B° N. Fsa	1	899.742,65	29/11/16	30/12/16	2	2	0
Priv. 40/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Adicional N°1: Ejecucion red compl. cloaca Sector 2 B° N.Fsa	1	899.998,40	29/11/16	30/12/16	2	2	0
Priv. 44/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Adicional N°1: Ejecucion red compl. Agua Sector1 B° N. Fsa	1	899.690,71	29/11/16	30/12/16	2	2	0
C.Dir.140/16	Formosa	Formosa	Horizonte S.R.L.	Ejec. Red Agua, Pluviales y Alcantarillado E.1 B° C. Monteagudo	1	3.279.679,11	12/04/16	30/12/16	9	9	0
C.Dir.140/16	Formosa	Formosa	Horizonte S.R.L.	Adicional N°1: Ejec. Red Agua, Des.Pluv. Y Alcantarillado-Et.1 B° Monteagudo	1	635.699,95	07/10/16	30/12/16	3	3	0
Priv.11/16	Formosa	Formosa	P y P. Ingenieria y Constructora S.R.L.	Adicional N°1 Desm. De parterres, niv. Perfilado de calles y mant. Cond. Pluvio cloac.en L.R.149		725.999,35	05/12/16	30/12/16	1	1	0
TOTALES					22						



Ing. Héctor Enrique Daldo
Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOYO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

LIC. N°	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. S.HA PRO. B.	EMPRESA	CANT. POR MOD. IND. COL.	CANT. VIV. DISC.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZO MESES CON. REAL	MOR A EN REAL %
Pub. 20/14	Pilcomayo	Adicional N°1	---	Horizonte S.R.L.	---	---	CONTRATO	FINAL	INCR. %	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	0
Pub. 19/14	Fermosa	Adicional N°1: 24 Viv. L.R. 42 Mz. 78 B° Obiero	---	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	---	---	1.885.256,34	1.885.256,34	0%	---	---	---	23/02/16	30/04/16	3	0
			0		0	0	1.474.622,84	1.474.622,84	0%	0			14/10/16	30/11/16	2	0
TOTALES																

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE "Pueblos Originarios y Rurales". Segunda Parte: 104 Viv Modalidad Aborigen (ex: 600 Viv.)

Planilla 3.V.T.P.F.M.H."P.Orig.yRurales"

LIC. N°	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. S.HA PRO. B.	EMPRESA	CANT. POR MOD. IND. COL.	CANT. VIV. DISC.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZO MESES CON. REAL	MOR A EN REAL %
Priv. 54/15	R. Lista	Adicional N°1: 10 Viviendas El Potrillo G.3	10	Procon S.R.L.	10	---	899.950,41	899.950,41	0%	10	88,1	539.980,98	10/11/15	29/02/16	4	0
Priv. 54/15	R. Lista	10 Viviendas El Potrillo G.3	10	Procon S.R.L.	10	---	4.499.859,34	4.499.859,34	0%	10	88,1	449.987,03	20/08/15	30/04/16	9	0
Priv. 57/15	R. Lista	10 Viviendas El Potrillo G.2	10	Velazco Daniel	10	---	4.499.870,30	4.499.870,30	0%	10	88,1	449.987,03	20/08/15	30/04/16	9	0
Priv. 75/15	R. Lista	Adicional N°1: 10 Viv. Ma. Cristina G.2	10	Crear S.R.L.	---	---	839.515,58	839.515,58	0%	---	---	---	03/02/16	29/07/16	6	0
Priv. 55/15	R. Lista	Adicional N°1: 8 Viv. En El Chorro Gr.1	10	Procon S.R.L.	10	---	738.372,78	738.372,78	0%	10	88,1	503.712,62	10/11/15	31/08/16	10	0
Priv. 77/15	R. Lista	10 Viviendas M. Cristina G.2	10	El Cogolk S.R.L.	---	---	670.871,01	670.871,01	0%	---	---	---	20/11/15	29/07/16	9	0
Priv. 63/15	R. Lista	Adicional N°1: 10 Viviendas El Chorro G.2	10	Procon S.R.L.	10	---	4.499.859,34	4.499.859,34	0%	10	88,09	449.985,93	28/10/16	30/12/16	3	0
Priv. 64/15	R. Lista	10 Viv. Abor. El Potrillo G.5	10	Procon S.R.L.	10	---	4.499.859,34	4.499.859,34	0%	10	88,09	449.985,93	28/10/16	30/12/16	3	0
Priv. 62/15	R. Lista	10 Viviendas El Potrillo G.6	10	Procon S.R.L.	10	---	4.499.859,34	4.499.859,34	0%	10	88,1	449.985,93	02/11/15	30/11/16	2	0
TOTALES																

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE "Pueblos Originarios y Rurales". 2° Parte

Planilla 3.V.T.P.F.M.H."P.Orig.yRurales"

LIC. N°	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. S.HA PRO. B.	EMPRESA	CANT. POR MOD. IND. COL.	CANT. VIV. DISC.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZO MESES CON. REAL	MOR A EN REAL %
Priv. 69/14	Pilcomayo	14 Viv. B° Toba-Clorinda	14	Las Marías Const. E. Inm.	14	---	4.284.000,00	4.284.000,00	0%	14	98,1	306.000,00	06/10/14	30/06/16	21	21
TOTALES																

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO (PROYECTO 40 Viv.)

Planilla 3.V.T.P.F."T.D."

LIC. N°	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. S.HA PRO. B.	EMPRESA	CANT. POR MOD. IND. COL.	CANT. VIV. DISC.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZO MESES CON. REAL	MOR A EN REAL %
Pub. 1/15	Pilcomayo	Adicional N°1: 20 Viv. e Infra. G.2 Siete Palmas	---	Horizonte S.R.L.	---	---	1.473.143,56	1.473.143,56	0%	---	---	---	08/12/16	30/12/16	1	1
Pub. 2/15	Pilcomayo	Adicional N°1: 20 Viv. e Infra. G.1 Siete Palmas	---	Horizonte S.R.L.	---	---	1.469.467,96	1.469.467,96	0%	---	---	---	07/12/16	30/12/16	1	1
TOTALES																

TOTALES DE VIVIENDAS-SOLUCIONES- TERMINADAS

790 0

782

8

787

0

Total 1Dorm.

3

790



[Signature]
Ing. HECTOR ENRIQUE BALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS: 916 VIVIENDAS

Planilla N° 3.V.T.P.F.P.C.V.

LIC. N°	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. S.H.A PRO. B.	EMPRESA	CANT. POR MOD.		CANT. POR VIV. DISC.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZO MESES CON. REAL %		MOR A EN REAL %
					IND.	COL.		CONTRATO	FINAL	INCR. %	CANT.	SUP.	COSTO					
Pub. 35/07	Bermajo	40 Viv. G1-10 Viv. La Macrugada - G2: 5 Viv. Sombroso Negro - G3: 5 Viv. La Bolsa - G4: 10 Viv. El Centro - G5: 10 Viv. La Tuzca y Zalazar -	40	Fisa S. R. L.	40	---	---	2.918.690,09	3.794.860,01	30%	40	55,9	109.386,26	04/06/10	30/04/16	71	71	0
Pub. 45/07	Pirané	20 Viv. G2: En El Colorado	20	R & M	20	---	---	1.389.879,44	1.807.111,32	30%	20	55,9	104.141,64	05/05/10	30/04/16	72	72	0
Pub. 46/07	Laishi	20 Viv. G1: En El Colonia San Antonio - M. Laishi	20	Lemos Const S.R.L.	20	---	---	1.389.243,74	1.806.284,79	30%	20	55,9	104.056,87	22/04/10	30/04/16	73	73	0
Pub. 40/07	Matacos	50 Viv. G2: En Ingeniero Juarez	50	Arpas Cnes.	50	---	---	3.718.248,76	4.834.440,48	30%	50	55,9	111.488,54	04/06/10	30/04/16	71	71	0
TOTALES			130		130		0				130							

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - POZO DEL TIGRE - ACU N°1726/11

Planilla N° 3.V.T.P.F.C.V.

LIC. N°	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. S.H.A PRO. B.	EMPRESA	CANT. POR MOD.		CANT. POR VIV. DISC.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZO MESES CON. REAL %		MOR A EN REAL %
					IND.	COL.		CONTRATO	FINAL	INCR. %	CANT.	SUP.	COSTO					
Pub. 2/11	Patito	40 Viviendas y O. Compl.-Gr. 2-P. del Tigre	40	Las Marianas Constructora e Inmobiliaria S.R.L.	40	---	---	6.830.796,13	6.830.796,13	0%	40	55	198.073,73	02/07/12	31/03/16	45	45	0
Pub. 3/11	Patito	40 Viviendas y O. Compl.-Gr. 3-P. del Tigre	40	Fabrica S.R.L.	40	---	---	6.834.838,25	6.834.838,25	0%	40	55	198.190,10	02/07/12	31/03/16	45	45	0
Pub. 5/11	Patito	40 Viviendas y O. Compl.-G 5-P. del Tigre	40	Fabrica S.R.L.	40	---	---	6.830.214,31	6.830.214,31	0%	40	55	198.043,21	02/07/12	31/03/16	50	50	0
TOTALES			120		120		0				120							

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" : 1.228 VIVIENDAS - ACU N°1573/12


Planilla N° 3.V.T.P.F.V.T.D.

LIC. N°	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. S.H.A PRO. B.	EMPRESA	CANT. POR MOD.		CANT. POR VIV. DISC.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZO MESES CON. REAL %		MOR A EN REAL %
					IND.	COL.		CONTRATO	FINAL	INCR. %	CANT.	SUP.	COSTO					
Pub. 4/12	Formosa	42 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e Infra. - Sector 1 B1	44	Ingenieria Siglo XXI S.R.L.	42	---	2	8.413.800,00	9.250.802,12	10%	16	60,73	246.570,45	07/01/13	29/02/16	48	48	0
Pub. 16/12	Formosa	40 Viviendas comunes e Infra. - Sector 10 A2	40	F.S.XXI S.R.L.	40	---	---	7.590.000,00	8.755.228,30	16%	20	60,73	256.776,80	07/01/13	29/02/16	48	48	0
Pub. 30/12	Formosa	46 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e Infra. - Sector 10	48	Urbiter S.R.L.	46	---	2	9.171.800,00	10.927.241,78	19%	16	60,73	225.769,46	07/01/13	31/03/16	49	49	0
Pub. 22/12	Formosa	32 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e Infra. - Sector 12 B1	34	Inducon S.R.L.	32	---	2	6.518.800,00	7.733.601,69	19%	6	60,7	224.814,00	07/01/13	30/06/16	52	52	0
Pub. 23/12	Formosa	44 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e Infra. - Sector 12 B2	46	O.L. Medina Construcciones Civiles	44	---	2	9.705.460,31	10.429.687,43	19%	16	60,7	262.816,16	07/01/13	30/06/16	52	52	0
TOTALES			212		204		8				212							

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE "PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES": 400 VIV. MOD. ABORIGEN-ACU N° 630/13

Planilla N° 3.V.T.P.M.H.P.O.y.R.

LIC. N°	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. S.H.A PRO. B.	EMPRESA	CANT. POR MOD.		CANT. POR VIV. DISC.	MONTO OBRA		2 DORMITORIOS		3 DORMITORIOS		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZO MESES CON. REAL %		MOR A EN REAL %
					IND.	COL.		CONTRATO	FINAL	INCR. %	CANT.	SUP.	COSTO					
Priv. 67/13	Patito	Adicional N°1: 12 Viviendas G1 B de las Casas Jur. C. Fontana	---	Inducon S.R.L.	---	---	---	647.168,38	647.168,38	0%	---	---	---	04/02/16	31/03/16	2	2	0
Priv. 68/13	Patito	Adicional N°1: 12 Viviendas G2 B de las Casas jur. C. Fontana	---	Inducon S.R.L.	---	---	---	647.168,38	647.168,38	0%	---	---	---	04/02/16	31/03/16	2	2	0
Priv. 73/13	Patito	Adicional N°1: 10 Viviendas C. Riacho de Oro Jur. S. Peco	---	Inducon S.R.L.	---	---	---	539.306,97	539.306,97	0%	---	---	---	04/02/16	31/03/16	2	2	0
Priv. 64/13	Patito	12 Viviendas Chía La Primavera G1 Jur. L. Blanca	12	Ingenieria Siglo XXI S.R.L.	12	---	---	3.088.763,92	3.088.763,92	0%	12	68,1	308.675,57	04/11/13	28/02/16	28	28	0




3 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE NEXO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EJECUCION al 30/12/2016

AÑO 2016

Planilla N° 3.P.F.1.

IDENTIF.	DEPART.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION PROYECTO	CANT.	ULT. MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	Av. Financ. EN %			AV. FISICO
								REAL	CONTR.	DESUDIO	
Priv. 44/11	Formosa	Formosa	Ledesma Julio	Construcción Línea Baja Tensión y Alumbrado Público en Urbanización L.R. N° 74	1	1.152.658,34	03/10/11	78,98			78,98
Priv. 19/15	Patito	Omte Fontana	Benitez, Dario	Conformación de calles, cuneteo, desagües pluviales y enripiado p/40 Vlv.	1	4.499.329,77	04/05/15	99,81			99,81
Priv. 33/15	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Apertura de calles y canales de drenajes Pluviales, Sr. D. L.R. 131 B° N° Fsa	1	4.499.967,04	26/05/15	93,20			93,20
Priv. 43/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	Ejecución red compl. Agua Sr.2 B° N° Fsa	1	4.499.943,76	18/08/15	95,12			95,12
Priv. 41/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	Ejecución red compl. Cloacas Sr.1 B° N° Fsa	1	4.498.713,55	18/08/15	91,70			91,70
Priv. 40/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	Ejecución red compl. cloaca Sector 2 B° N° Formosa	1	4.499.992,01	18/08/15	91,98			91,98
Priv. 44/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	Ejecución red compl. Agua Sector 1 B° N° Formosa	1	4.498.453,53	18/08/15	94,92			94,92
Priv. 39/15	Formosa	Formosa	Bobadilla, Jose M.	Conformación de Parterres y O. Complementarias	1	3.295.936,90	28/08/15	98,45			98,45
Priv. 51/15	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Ejecución red compl. agua Sr. 4 B° N° Formosa	1	4.499.438,12	18/08/15	99,45			99,45
Priv. 52/14	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Ejecución red compl. agua Sr. 3 B° N° Formosa	1	4.499.504,74	18/08/15	96,76			96,76
Priv. 49/15	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Ejecución red compl. Cloacas Sr. 4 B° N° Fsa	1	4.499.394,29	18/08/15	98,99			98,99
Priv. 50/15	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Ejecución red compl. Cloacas Sr. 3 B° N° Fsa	1	4.499.398,29	18/08/15	97,77			97,77
Priv. 61/15	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Apertura de calles y canales de drenajes Pluviales, Sr. C, L.R. 131 B° N° Fsa	1	4.499.977,68	25/08/15	93,96			93,96
Priv. 72/15	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ap. Calles y Canal drenaje Sr. A L.R. 131 B° N° Fsa	1	4.499.986,31	15/10/15	87,16			87,16
Priv. 87/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	Ejecución Red Com. Agua Pot. S.1-L.R. 131 B° N° Fsa	1	4.499.991,62	15/02/16	38,29			38,29
Priv. 89/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	Ejecución Red Com. Agua Pot. S.2-L.R. 131 B° N° Fsa	1	4.499.884,49	15/02/16	86,30			86,30
Priv. 81/15	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ap. Calles y Canal drenaje Sr. B L.R. 131 B° N° Fsa	1	4.499.996,31	04/01/16	69,24			69,24
Priv. 48/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Ejecución Red Compl. De Baja Tension-Sr.1-B° N° Fsa	1	4.224.809,20	15/01/16	49,71			49,71
Priv. 47/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Ejecución Red Compl. De Baja Tension-Sr.2-B° N° Fsa	1	4.219.382,98	15/01/16	62,32			62,32
Priv. 46/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Ejecución Red Compl. De Baja Tension-Sr.3-B° N° Fsa	1	4.222.528,89	15/01/16	48,52			48,52
Priv. 45/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Ejecución Red Compl. De Baja Tension-Sr.4-B° N° Fsa	1	4.316.429,44	15/01/16	62,42			62,42
Priv. 7/16	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	Profund. Y desbarre de Canal Perim. Est. Sr. Suroeste	1	4.289.999,18	06/06/16	49,98			49,98
Priv. 5/16	Patito	P. del Tigre	Fabrica S.R.L.	Apert. Calles IN. Y Acceso, Cuneteo, Alcan. Y Est. Granular Para 42 Vlv. Urb	1	1.745.640,00	16/08/16	49,91			49,91
Priv. 11/16	Formosa	Formosa	P.y P. Ingeniería y Constructora S.R.L.	Desm. De parterres, niv. Perfilado de calles y mant. Cond. Pluvio cloac. en L.R. 149	1	3.629.999,99	22/06/16	90,05			90,05
C.Dir. 425/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario	Optim. De Desag. Pluv. Y Conform. De calles con Estabil. Granular Mz 90,91,96,97,98,106,111,112 y 114 B° de Marzo	1	5.394.013,44	05/09/16	83,89			83,89
C.Dir. 339/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario O.	Conex. A Red de Agua Pot. Redes de MT y Transformadores-Red de BT (Mz 90,91,96,97,98,106,111,112,114) B° de Marzo	1	4.172.694,05	26/08/16	63,67			63,67
C.Dir. 364/16	Formosa	Formosa	Horizonte S.R.L.	Rectificación Traza Desag. Pluv. Y O. Compl. B° Cnla Monteagudo	1	5.852.261,35	23/08/16	97,00			97,00
Priv. 21/16	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	Conf. De Calles, Cuneteo y Estab. Gran. En Avda Los Pumas (Av. Los Paraísos a Calle 11) LR131 B° N° Fsa y redes de agua, eléctrica y vehicular (Mz. 83 y 84) B° de mzo	1	4.499.986,24	12/09/16	57,58			57,58
C.Dir. 365/16	Formosa	Formosa	Servimat S.R.L.	Red de MT y Transformadores-Etapa 1- B° Cnla Monteagudo	1	8.926.514,99	15/09/16	74,26			74,26
Pr. 32/16	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ejecución de Estab. Gran. C/polimero en Mz Varías de los L.R. N° 132/149 B° N° Fsa	1	5.849.551,96	16/11/16	79,71			79,71



Ing. HECTOR ENRIQUE DAUDERO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

Priv.41/16	Formosa	Formosa	Bénitez, Dario	Saneamiento, Conformación y Estabilizado Gran. De Av. Los Pumas y C. 24 B°N.Fsa	1	4.376.504,38	20/12/16	35,74	
Priv.42/16	Formosa	Formosa	Bénitez, Dario	Prof. Y Desbar. De 1744m de canal per. Ext. Sr. Sur B°N.Fsa	1	4.498.694,55	20/12/16	37,98	
Priv.46/16	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Desby Prof. Canal A° Frias-Lado Sur(Pr.336 a 1696	1	3.625.978,76	21/12/16	41,25	
TOTALES					29				

Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno" - ACU N° 1.660/15

Planilla N° 3.P.F.I.E."T. D."


IDENTIF.	DEPART.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION PROYECTO	CANT.	ULT. MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	Av.Financ. EN %		AV. FISICO
Pub. 4/15	Formosa	Formosa	Fisa S.R.L.	Compl. Red M.T. y Transformadores B° N. Fsa Sr. B	1	10.575.236,04	04/07/16	REAL	CONTR.	DESIVIO
TOTALES					1			81,18		81,18

Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno"- Mejoramiento del Habitat Urbano- Obras de Infraestructura y Obras Complementarias- ACU N° 1660/13

Planilla N° 3.P.F.I.E."T. D."

IDENTIF.	DEPART.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION PROYECTO	CANT.	ULT. MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	Av.Financ. EN %		AV. FISICO
Pub. 1/13	Formosa	Formosa	Libertad S.R.L.	Sistema de recolección y tratamiento de los desagües cloacales del B° N. Formosa-Planta Depuradora	1	13.199.278,10	05/03/14	REAL	CONTR.	DESIVIO
Pub. 1/13	Formosa	Formosa	Libertad S.R.L.	Adicional N°1.Sistema de recolección y tratamiento de los desagües cloacales del B° N. Formosa-Planta Depuradora		2.631.907,32	01/12/16	44,59		44,59
TOTALES					1					

TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION 31



Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

IDENTIF.	DEPART.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION PROYECTO	CANT.	ULT. MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMIN. REAL	PLAZOS (meses) CONTR.	PLAZOS (meses) REAL	MORA EN %
Pub. 4/13	Formosa	Formosa	Julio C. Ledesma	Adicional N° 1: Sistema de recolección y tratamiento de los desagües cloacales B°N. Formosa-Redes Colectoras-Cuenca 1 Etapa 1	0	1.658.000,00	28/01/16	31/01/16	1	1	0
Pub. 4/13	Formosa	Formosa	Julio C. Ledesma	Sistema de recolección y tratamiento de los desagües cloacales B° N. Formosa-Redes Colectoras-Cuenca 1 Etapa 3	1	8.306.760,62	18/11/13	31/01/16	27	27	0
TOTALES					1						

Planilla 3.I.T."PRO.CRE.AR"

OPERATORIA: PROGRAMA CREDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PVIVIENDA UNICA-PRO.CRE.AR

IDENTIF.	DEPART.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION PROYECTO	CANT.	ULT. MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMIN. REAL	PLAZOS (meses) CONTR.	PLAZOS (meses) REAL	MORA EN %
Priv. 10/15	Formosa	Formosa	Mida Construcciones S.R.L.	Loteo y conf. y espacios públicos-L.R.98-1ª Etapa	1	4.458.927,11	11/05/15	31/01/16	9	9	0
Priv. 8/15	Formosa	Formosa	Mida Construcciones S.R.L.	Desague Pluvial y Conf. De calles-L.R.98	1	4.486.424,74	11/05/15	31/03/16	11	11	0
Priv. 11/15	Formosa	Formosa	Mida Construcciones S.R.L.	Enriplado L.R. 98	1	4.378.739,91	18/09/15	31/03/16	11	11	0
TOTALES					3						

Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno". Mejoramiento del Habitat Urbano- Obras de Infraestructura y Obras Complementarias - ACU N° 711/15

Planilla N° 3 I.T."T.D."

IDENTIF.	DEPART.	LOCALID.	EMPRESA	DESCRIPCION/PROYECTO	CANT.	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMIN. REAL	PLAZOS (meses) CONTR.	PLAZOS (meses) REAL	MORA EN %
Pub. 3/14	Formosa	Formosa	Datec S.R.L.	Completamiento Red Maestra de Agua Potable B° N. Formosa	1	7.367.254,40	14/05/15	30/06/16	14	14	0
TOTALES					1						

Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno"-Mejoramiento del Habitat Urbano-Obras de Infraestructura y Obras Complementarias- ACU N°1660/13

Planilla N°3 I.T."T.D.M.H.U

IDENTIF.	DEPART.	LOCALID.	EMPRESA	DESCRIPCION/PROYECTO	CANT.	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMIN. REAL	PLAZOS (meses) CONTR.	PLAZOS (meses) REAL	MORA EN %
Pub. 2/13	Formosa	Formosa	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	Sistema de recolección y tratamiento de los desagües cloacales B° N. Formosa-Redes Colectoras-Cuenca 1 Etapa 2	1	5.846.252,87	15/11/13	30/04/16	30	30	0
Pub. 3/13	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Adicional N°1: Sist. Rec. Red. Y tratamiento de Desagües Cloacales B°N. Formosa-Redes Colectoras. Cuenca 1 Et.1		1.070.864,05	01/02/16	30/04/16	3	3	0
TOTALES					1						

Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno"

Planilla N° 3 P.E.T.D.

IDENTIF.	DEPART.	LOCALID.	EMPRESA	DESCRIPCION/PROYECTO	CANT.	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMIN. REAL	PLAZOS (meses) CONTR.	PLAZOS (meses) REAL	MORA EN %
Pub. 3/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Compl. Red M. T. Y Transformadores Sr.A B°N.Fsa	1	9.260.962,46	19/08/15	29/07/16	12	12	0
Pub. 3/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Adicional N°1: Compl. Red M. T. Y Transformadores Sr.A B°N.Fsa		988.626,90	15/02/16	29/07/16	12	12	0
TOTALES					1						




[Signature]
Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

OPERATORIA: PLAN MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BASICA II-PROMHIB II- Acondicionamiento Predio Viviendas Energ. Hidrica-ACU 610/15

Planilla N° 3.P.M.H.e I.B. II

IDENTIF.	DEPART.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION PROYECTO	CANT.	ULT. MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMIN. REAL	PLAZOS (meses) CONTR.	PLAZOS (meses) REAL	MORA EN %
C.Dir.167/15	Formosa	Formosa	Lara Fabiana	Acondicionamiento predio para construccion de soluciones hab. B° Monteaquedo y 8 de Marzo	1	7.741.392,00	29/04/15	30/12/16	21	21	0
TOTALES					1						

TOTALES	TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					30	
---------	-----------------------------------	--	--	--	--	----	--



ALVARO ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
 SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
 PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI
 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE FORMOSA

3. OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO TERMINADAS AL 31/12/16

IDENTIF.	DEPARTAM.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION/PROYECTO	CANT.	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA		PLAZOS (meses)		MORA
							INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	CONTR.	REAL	
L. Priv.25/11	Formosa	Formosa	Roglan, Marcos M.	Refaccion SUM Centro Com. B° Obrero	1	1.549.359,94	28/09/16	30/11/16	3	3	0
				TOTAL OBRAS EQUIPAMIENTO TERMINADAS:	1						



[Signature]
 ING. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
 DIRECTOR DE OBRAS
 I.P.V.


MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE FORMOSA

OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN EJECUCION AL 31/12/2016

Planilla: 3 E.E.

IDENTIF.	DPTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION /PROYECTO	CANT.	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AV.FINANC. AL 30/06/13			AVANCE	
								ACUM	CONTR	DESVIO	FISICO	
L. Priv.25/16	Formosa	Formosa	Roglan, Marcos M.	Adicional N°1: Refaccion SUM Centro Com. B° Obrero		309.393,00	15/12/16	80,00	80,00	0,00	80,00	
TOTALES					0							

L. Priv.25/16: el proyecto además incluye 3 Viv. Que figuran en la planilla de viviendas en ejecución, con montos contractuales por separado.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAD
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA- FORMOSA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE NEXO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EJECUCION AL 31-12-2016

IDENTIF.	DEPART.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION PROYECTO	CANT.	ULT.MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	Av. Financ. En %		AV.FISICO	
								REAL	CONTR.		DESVIO
Lic. Publica Nac. Nº 09/13	Formosa	Formosa	Las Marias Constructora e Inmobiliaria S.R.L	OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO, OBRAS DE MITIGACION, OBRAS ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y APERTURA DE PASAJES, SEGUNDA ETAPA "B" 8º OBRERO	1	\$ 10.342.552,08	01/12/2013	85,04	87,55	0	85,04
Lic. Publica Nac. Nº 01/14	Formosa	Formosa	FISA S.R.L	Infraestructura Pública, Red de Agua Potable, Red Cloacal, Red Eléctrica- Equipamiento Urbano- 8º Santa Rosa y Villa Hermosa - Formosa Capital -Argentina	1	\$ 16.384.084,88	04/02/2015	100	0	0	100
Lic. Pública Nac. Nº 02/14	Formosa	Formosa	Daniel Velazco Construcciones	Obras de Equipamiento Comunitario y Equipamiento Urbano - Playón Polideportivo 8º Santa Rosa y Playotele- Playón Polideportivo 8º Laguna Siam- Formosa Capital.	1	\$ 4.992.935,70	04/02/2015	100	0	0	100
Lic. Pública Nac. 38/15	Formosa	Villa General Belgrano	BTN INGENIERIA S.R.L	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA VILLA GRAL. MANUEL BELGRANO, PROVISION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LAS COLONIAS FERMIN BAEZ, 20 DE JUNIO, SAN PABLO, SAN ISIDRO, SANTO DOMINGO Y EL RECREO; ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LAS COLONIAS FERMIN BAEZ, 20 DE JUNIO, SAN PABLO, SAN ISIDRO, SANTO DOMINGO Y REFACCION DEL CENTRO DE SALUD EN COLONIA FERMIN BAEZ" LOCALIDAD VILLA GRAL BELGRANO - PROVINCIA DE FORMOSA	1	\$ 6.996.678,11	08/08/2016	14,84	15,6	0	14,84



[Signature]
Ing. MIGUEL SCRIBANO
COORDINADOR INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAD

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.1.1.

Modalidad Urbana

Demanda de grupos familiares con integrante con discapacidad por tramos de ingreso, acumulado hasta 31/12/2016

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2.000	43	9	52	9,6
2.001 a 4.000	89	13	102	18,9
4.001 a 6.000	98	15	113	20,9
6.001 a 8.000	89	7	96	17,7
8.001 a 10.000	56	4	60	11,1
10.001 a 12.000	30	4	34	6,3
12.001 a 14.000	31	0	31	5,7
14.001 a 16.000	13	1	14	2,6
16.001 o mas.	38	1	39	7,2
Total	487	54	541	100

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de Adjudicaciones y Control. Mayo 2017

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2016, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.

Lic. María Laura Granada
DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. FORMOSA

Lic. LILIAN TURA
SUBSECRETARIA
COORDINADORA GENERAL DE
ADJUDICACIONES Y CONTROL
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.1.1.

Modalidad Urbana

Demanda de grupos familiares con integrante con discapacidad por tramos de ingreso, ejercicio 31/12/2016

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2.000	2	0	2	2,7
2.001 a 4.000	6	0	6	8,0
4.001 a 6.000	14	0	14	18,7
6.001 a 8.000	15	0	15	20,0
8.001 a 10.000	10	0	10	13,3
10.001 a 12.000	6	0	6	8,0
12.001 a 14.000	6	0	6	8,0
14.001 a 16.000	2	0	2	2,7
16.001 o mas.	14	0	14	18,7
Total	75	0	75	100,0

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de Adjudicaciones y Control. Mayo 2017

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2016, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.

Dr. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

Dr. LILIAN TURA
SUBSECRETARIA
COORDINADORA GENERAL DE
ADJUDICACIONES Y CONTROL
I.P.V. - FORMOSA

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2016

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Modalidad urbana

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/16

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2,000	23.435	5115	28550	67,12
2.001 a 4.000	3.350	1101	4451	10,47
4.001 a 6.000	2.652	474	3126	7,35
6.001 a 8.000	1.820	181	2001	4,7
8.001 a 10.000	1.318	93	1411	3,31
10.001 a 12.000	913	64	977	2,3
12.001 a 14.000	567	22	589	1,38
14.001 a 16.000	395	21	416	0,8
16.001 o mas.	940	72	1012	2,37
Total	35.390	7.143	42533	100%

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de Adjudicaciones y Control. Mayo 2017

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2016, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.

Lic. María Laura Granada
DIRECCION INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

Lic. LILIAN TURA
SUBSECRETARIA
COORDINADORA GENERAL DE
ADJUDICACIONES Y CONTROL
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2016

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Modalidad Aborigen

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/16

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2.000	79	2323	2402	92,9
2.001 a 4.000	9	147	156	6,03
4.001 a 6.000	3	14	17	0,65
6.001 a 8.000	0	6	6	0,23
8.001 a 10.000	0	2	2	0,07
10.001 a 12.000	0	1	1	0,03
12.001 a 14.000	0	0	0	0
14.001 a 16.000	0	0	0	0
16.001 o mas.	0	0	0	0
Total	91	2493	2584	100%

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de Adjudicaciones y Control. Mayo 2017

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antese de se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2016, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.

Lic. Maria Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
U.P.V. - FORMOSA

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2016

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Modalidad Urbana

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, ejercicio 2016.

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2.000	28	0	28	2,34
2.001 a 4.000	82	0	82	6,87
4.001 a 6.000	151	0	151	12,66
6.001 a 8.000	168	0	168	14,1
8.001 a 10.000	180	0	180	15,1
10.001 a 12.000	137	0	137	11,5
12.001 a 14.000	90	0	90	7,55
14.001 a 16.000	80	0	80	6,71
16.001 o mas.	276	0	276	23,15
Total	1192	0	1192	100%

**Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de
Adjudicaciones y Control. Mayo 2017**

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2016, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.

Dr. Maria Laura Granada
DIRECCION INVESTIGACION SOCIAL
I.R.V. - FORMOSA

LIC. LILIAN TURA
SUBSECRETARIA
COORDINADORA GENERAL DE
ADJUDICACIONES Y CONTROL
I.R.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2016

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Modalidad Rural

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/16

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2.000	0	4060	4060	99,2	
2.001 a 4.000	0	25	25	0,61	
4.001 a 6.000	0	4	4	0,01	LI
6.001 a 8.000	0	0	0	0	
8.001 a 10.000	0	0	0	0	LP
10.001 a 12.000	0	0	0	0	
12.001 a 14.000	0	0	0	0	
14.001 a 16.000	0	0	0	0	
16.001 o mas.	0	0	0	0	
Total	0	4089	4089	100%	

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de Adjudicaciones y Control. Mayo 2017

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2016, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.

Lic. Maria Laura Granada
DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

Lic. Lilian Tura
SUBSECRETARIA
COORDINADORA GENERAL DE
ADJUDICACIONES Y CONTROL
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES - Modalidad Aborigen
--

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
1593	PATIÑO	COMANDANTE FONTANA	4	En tramite			
1677		ESTANISLAO DEL CAMPO-JUAN BAUTISTA ALBERDI	10	En tramite			
1572		POZO DEL MORTERO-TICHA	10	En tramite			
1571		JUAN G. BAZAN-TRES POZOS	10	En tramite			
1849		JUAN G. BAZAN-TRES POZOS	10	En tramite			
1551		LAS LOMITAS-AYO LA BOMBA	5	En tramite			
1556		LAS LOMITAS-MUÑIZ	8	En tramite			
1552		LAS LOMITAS-MUÑIZ	8	En tramite			
1557		LAS LOMITAS-MUÑIZ	9	En tramite			

1579	PILCOMAYO	LAGUNA BLANCA-LA PRIMA VERA	12	En tramite			
1580		LAGUNA BLANCA-LA PRIMA VERA	10	En tramite			
1643	FORMOSA	FORMOSA-BARRIO NAMQOM	10	En tramite			
1659	PIRANE	EL COLORADO-BARRIO 12 DE OCTUBRE	10	En tramite			
1703	LAISHI	LAISHI-EL DORADO	2	En tramite			
1703		LAISHI-EL NARANJITO	2	En tramite			
1703		LAISHI-LAGUNA GOBERNADOR	2	En tramite			
1674	RAMON LISTA	MARIA CRISTINA-VILLANUEVA	2	En tramite			
1765		MARIA CRISTINA-TUCUMANCITO	6	En tramite			
1870		MARIA CRISTINA-TRES PALMA II	4	En tramite			
1849		EL POTRILLO-LA BATERIA	2	En tramite			
1850		EL POTRILLO-KM 17	5	En tramite			
1843		EL POTRILLO-LA PAMPA I	2	En tramite			
1898		EL POTRILLO-LA PAMPA II	5	En tramite			
Total			148				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2016

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

[Firma]
 L. C. LUCIAN TURA
 COORDINADORA GENERAL DE
 ADJUDICACIONES Y CONTROL
 I.P. - FORMOSA

[Firma]
 L. C. LUCIAN TURA
 COORDINADORA GENERAL DE
 ADJUDICACIONES Y CONTROL
 I.P. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa *: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA: TECHO DIGNO
--

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
299	FORMOSA	48 VIV-B°NUEVA FORMOSA	8	2237/16			
299	FORMOSA	32 VIV-B°NUEVA FORMOSA	20	2237/16			
299	FORMOSA	40 VIV-B°NUEVA FORMOSA	19	2237/16			
299	FORMOSA	48 VIV-B°NUEVA FORMOSA	13	2237/16			
299	FORMOSA	24 VIV-B°NUEVA FORMOSA	18	2237/16			
299	FORMOSA	40 VIV-B°NUEVA FORMOSA	2	2237/16			
299	FORMOSA	40 VIV-B°NUEVA FORMOSA	1	2237/16			
299	FORMOSA	40 VIV-B°NUEVA FORMOSA	4	2237/16			
299	FORMOSA	42 VIV-B°NUEVA FORMOSA	14	2237/16			
688	FORMOSA	40 VIV-B°NUEVA FORMOSA	6	2237/16			
688	FORMOSA	40 VIV-B°NUEVA FORMOSA	20	2237/16			
299	FORMOSA	40 VIV-B°NUEVA FORMOSA	20	2237/16			
299	FORMOSA	40 VIV-B°NUEVA FORMOSA	20	2237/16			
299	FORMOSA	48 VIV-B°NUEVA FORMOSA	10	2237/16			
299	FORMOSA	48 VIV-B°NUEVA FORMOSA	8	2237/16			
299	FORMOSA	40 VIV-B°NUEVA FORMOSA	19	2237/16			
299	FORMOSA	48 VIV-B°NUEVA FORMOSA	16	2237/16			
299	FORMOSA	48 VIV-B°NUEVA FORMOSA	14	2237/16			

299	FORMOSA	48 VIV-B⁰NUEVA FORMOSA	13	2237/16		
299	FORMOSA	48 VIV-B⁰NUEVA FORMOSA	13	2237/16		
299	FORMOSA	46 VIV-B⁰NUEVA FORMOSA	24	2237/16		
299	FORMOSA	46 VIV-B⁰NUEVA FORMOSA	2	2237/16		
651	FORMOSA	34 VIV-B⁰NUEVA FORMOSA	18	2237/16		
299	FORMOSA	40 VIV-B⁰NUEVA FORMOSA	14	2237/16		
689	FORMOSA	62 VIV-B⁰NUEVA FORMOSA	4	2237/16		
690	PATÍÑO	42 VIV-POZO DEL TIGRE	38	2237/16		
Total			358			

Fuente: Dirección de Investigación Social. 2016

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución, y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

[Signature]
 DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
 I.P.V. FORMOSA

[Signature]
 LIC. LILIAN TURA
 SUBSECRETARIA
 COORDINADORA GENERAL DE
 ADJUDICACIONES Y CONTROL
 I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa *: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra **	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
299	FORMOSA	68 VIV - B° NUEVA FORMOSA	8	2237/16			
299	FORMOSA	68 VIV - B° NUEVA FORMOSA	19	2237/16			
299	FORMOSA	72 VIV - B° NUEVA FORMOSA	2	2237/16			
689	FORMOSA	62 VIV - B° NUEVA FORMOSA	18	2237/16			
689	FORMOSA	62 VIV - B° NUEVA FORMOSA	20	2237/16			
689	FORMOSA	62 VIV - B° NUEVA FORMOSA	20	2237/16			
Total			87				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2016

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Dr. María Laura Granado
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
P.V. - FORMOSA

SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA
COORDINADORA GENERAL DE
ADJUDICACION DE
VIVIENDAS

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: PLAN "MAS CERCA, MAS MUNICIPIOS, MEJOR PAIS, MAS PATRIA-PROMHIB-II- EMERGENCIA HIDRICA"

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra **	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
685	FORMOSA	44 VIV-FORMOSA	22	TRAMITE			
Total			22				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2016

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

[Signature]
LIC. MILIAN TURA
SUBSECRETARIA
COORDINADORA GENERAL DE
ADJUDICACIONES Y CONTROL
I.P.V. - FORMOSA

[Signature]
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA/
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.1.1. FONAVI
Operatoria y Programa * PLAN "MAS CERCA, MAS MUNICIPIOS, MEJOR PAIS, MAS PATRIA-
PROMHIB-II- EMERGENCIA HIDRICA "

Viviendas entregadas a familias con discapacidad (FONAVI) -adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
685	FORMOSA	44 VIV-FORMOSA	1	MOTRIZ	NO	SI
Total			1			

Fuente:

Nota

- * Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .
- ** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

[Signature]
DIRECCIÓN DE INVESTIGACION SOCIAL
FORMOSA

[Signature]
LILIAN TURA
COORDINADORA GENERAL DE
SUBSECRETARIA
ADMINISTRACIONES Y CONTROL
FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.1.1. FO.NA.VI.
Operatoria y Programa* PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA: TECHO DIGNO

Viviendas entregadas a familias con discapacidad (FONAVI) -adaptadas y comunes

N° Identific. de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
299	FORMOSA	40 VIV-B° NUEVA FORMOSA	3	MENTAL	NO	SI
299	FORMOSA	24 VIV-B° NUEVA FORMOSA	2	VISERAL	NO	SI
299	FORMOSA	48 VIV-B° NUEVA FORMOSA	2	VISUAL	NO	SI
688	FORMOSA	40 VIV-B° NUEVA FORMOSA	3	MENTAL	NO	SI
299	FORMOSA	40 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MOTRIZ	NO	SI
299	FORMOSA	32 VIV-B° NUEVA FORMOSA	2	MENTAL	NO	SI
299	FORMOSA	48 VIV-B° NUEVA FORMOSA	3	VISERAL	NO	SI
299	FORMOSA	40 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL	NO	SI
299	FORMOSA	42 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL	NO	SI
651	FORMOSA	34 VIV-B° NUEVA FORMOSA	2	MENTAL	NO	SI
299	FORMOSA	48 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL	NO	SI
299	FORMOSA	46 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL	NO	SI
690	PATÍÑO	42 VIV-POZO DEL TIGRE	2	AUDITIVA	NO	SI
299	FORMOSA	40 VIV-B° NUEVA FORMOSA	2	MENTAL	NO	SI
299	FORMOSA	40 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	AUDITIVA	NO	SI
299	FORMOSA	48 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	VISUAL	NO	SI
299	FORMOSA	48 VIV-B° NUEVA FORMOSA	3	AUDITIVA	NO	SI
688	FORMOSA	40 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL	NO	SI
299	FORMOSA	40 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL	NO	SI
299	FORMOSA	48 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL	SI	NO
299	FORMOSA	32 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL-VISUAL	SI	NO
299	FORMOSA	48 VIV-B° NUEVA FORMOSA	2	MOTORA-MENTAL	SI	NO
299	FORMOSA	46 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL	SI	NO


651	FORMOSA	34 VIV-B° NUEVA FORMOSA	2	MOTORA	SI	NO
Total			40			

Fuente:


Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.



LILIAN TURA
SECRETARIA
COORDINADORA GENERAL DE
ADJUDICACIONES Y CONTROL
I.P.V. - FORMOSA



Laura Spindola
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.1.1. FO.NA.VI.

Operatoria y Programa* PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA

Viviendas entregadas a familias con discapacidad (FONAVI) -adaptadas y comunes

N° Identific. de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
299	FORMOSA	68 VIV-B° NUEVA FORMOSA	2	MENTAL	NO	SI
689	FORMOSA	62 VIV-B° NUEVA FORMOSA	2	MENTAL	NO	SI
299	FORMOSA	68 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	VISERAL	NO	SI
299	FORMOSA	72 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL	NO	SI
689	FORMOSA	62 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL	NO	SI
299	FORMOSA	68 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MENTAL-MOTORA	SI	NO
689	FORMOSA	62 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MOTORA	SI	NO
689	FORMOSA	62 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MOTORA	SI	NO
689	FORMOSA	62 VIV-B° NUEVA FORMOSA	1	MOTORA	SI	NO
Total			11			

Fuente:

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

[Firma]
Lic. Lilian Tura
COORDINADORA GENERAL DE
ADJUDICACIONES Y CONTROL
I.F.V. - FORMOSA

[Firma]
Lic. Lilian Tura
DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIAL
I.F.V. - FORMOSA

[Firma]
Lic. Lilian Tura
SUBSECRETARIA
COORDINADORA GENERAL DE
ADJUDICACIONES Y CONTROL
I.F.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Precio de Venta y cuota de Amortización

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2016

Planilla N° 4.3.

Operatoria y Programa: FEDERAL DE CONST. DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

N° Identific. obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. Viviendas	Cantidad de viviendas.			Precios de Venta en \$			Cuota de Amortización en \$			% de cofinanciamiento	Sistema de adjudicación	Plazo en meses	Interés % a.s.s.s.
				1 d.	2 d.	3 d.	1 d.	2 d.	3 d.	1 d.	2 d.	3 d.				
299	Formosa	33 viv. Nueva Formosa	33		33			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	42 viv. Nueva Formosa	42		42			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	44 viv. Nueva Formosa	44		44			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	06 viv. Nueva Formosa	6		6			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	48 viv. Nueva Formosa	48		48			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	27 viv. Nueva Formosa	27		27			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	44 viv. Nueva Formosa	44		44			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	28 viv. Nueva Formosa	28		28			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	46 viv. Nueva Formosa	46		46			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	18 viv. Nueva Formosa	18		18			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	48 viv. Nueva Formosa	48		48			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	08 viv. Nueva Formosa	8		8			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	26 viv. Nueva Formosa	26		26			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	40 viv. Nueva Formosa	40		40			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	20 viv. Nueva Formosa	20		20			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	18 viv. Nueva Formosa	18		18			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	396 viv. Nueva Formosa	396		396			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
299	Formosa	11 viv. Nueva Formosa	11		11			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
637	Formosa	58 viv. Nueva Formosa	58		58			396011,2			2551,51			sorteo	300	6
TOTAL			961		961											

Fuente: Dirección de Recuperos.

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWICZ
DEPARTAMENTO DE CORRAJAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



PROVINCIA DE FORMOSA
Secretaría Provincial de Hacienda
Teléfono: 0323-4555555

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Facturación por cuotas de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI Y PLANES FEDERALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2016


Planilla N° 4.4.2 FONAVI Y PLANES FEDERALES

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Cuotas de Haberes Débitos de Haberes 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	2.350.840,08		33.036,09		739.904,26	3.123.780,43
Febrero	2.405.909,64		47.149,45		738.735,49	3.191.794,58
Marzo	2.368.999,92		2.094,39		744.050,37	3.115.144,68
Abril	2.353.685,40		255.158,12		746.691,07	3.355.534,59
Mayo	2.735.731,64		29.349,77		749.552,20	3.514.633,61
Junio	2.735.692,97		92.103,54		747.972,47	3.575.768,98
Julio	2.676.481,72		13.217,75		755.200,65	3.444.900,12
Agosto	4.835.055,89		5.325,29		757.509,71	5.597.890,89
Septiembre	4.488.131,89		10.399,06		779.659,94	5.278.190,89
Octubre	4.380.491,41		7.435,12		817.201,20	5.205.127,73
Noviembre	4.354.766,54		45.043,30		833.306,57	5.233.116,41
Diciembre	4.309.818,37		15.145,06		833.595,78	5.158.559,21
TOTAL	39.995.605,47		555.456,94		9.243.379,71	49.794.442,12

Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS
JEFE DEPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
CTO. DE COBRANZAS
RECUPEROS



C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



PROVINCIA DE FORMOSA
Intendencia Provincial de la Vivienda

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

OPERATORIA: PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

5. Facturación por cuotas de Amortización y Ahorro Previo

Ejercicio 2016

JURISDICCION: FORMOSA


Planilla N° 4.4.2. Plan FCV

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	848.299,19		27.945,89		185.472,02	1.061.717,10
Febrero	868.283,45		0,00		183.290,39	1.051.573,84
Marzo	883.914,56		0,00		182.644,94	1.066.559,50
Abril	729.531,46		149.437,34		186.454,22	1.065.423,02
Mayo	1.112.290,02		0,00		192.576,89	1.304.866,91
Junio	1.120.273,91		0,00		186.706,39	1.306.980,30
Julio	1.132.804,64		0,00		190.946,69	1.323.751,33
Agosto	2.810.488,82		0,00		237.662,71	3.048.151,53
Septiembre	2.632.605,10		0,00		225.799,49	2.858.404,59
Octubre	2.567.521,57		0,00		252.358,00	2.819.879,57
Noviembre	2.627.698,59		0,00		266.108,25	2.893.806,84
Diciembre	2.634.288,97		0,00		265.527,73	2.899.816,70
TOTALES	19.968.000,28		177.383,23		2.555.547,72	22.700.931,23

Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

C.F. CAROLINA A. GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



C.F. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



PROVINCIA DE FORMOSA
Instituto Provincial de la Vivienda

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Facturación por cuotas de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI

Ejercicio 2016

JURISDICCION: FORMOSA


Planilla N° 4.4.2 FONAVI

Me- ses	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	1.502.540,89		5.090,20		554.432,24	2.062.063,33
Febrero	1.537.626,19		47.149,45		555.445,10	2.140.220,74
Marzo	1.485.085,36		2.094,39		561.405,43	2.048.585,18
Abril	1.624.153,94		105.720,78		560.236,85	2.290.111,57
Mayo	1.623.441,62		29.349,77		556.975,31	2.209.766,70
Junio	1.615.419,06		92.103,54		561.266,08	2.268.788,68
Julio	1.543.677,08		13.217,75		564.253,96	2.121.148,79
Agosto	2.024.567,07		5.325,29		519.847,00	2.549.739,36
Septiembre	1.855.526,79		10.399,06		553.860,45	2.419.786,30
Octubre	1.812.969,84		7.435,12		564.843,20	2.385.248,16
Noviembre	1.727.067,95		45.043,30		567.198,32	2.339.309,57
Diciembre	1.675.529,40		15.145,06		568.068,05	2.258.742,51
TOTAL S	20.027.605,19		378.073,71		6.687.831,99	27.093.510,89

Fuente: Dirección de Recuperos

C.F. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA



C.F. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



PROVINCIA DE FORMOSA
Instituto Provincial de la Vivienda

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI Y PLANES FEDERALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2016


Planilla N° 4.4.1.FONAVI Y PLANES FEDERALES

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	DEBITOS DE HABERES 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	1.066.863,44		33.036,09		739.904,26	1.839.803,79
Febrero	1.047.537,31		47.149,45		738.735,49	1.833.422,25
Marzo	1.150.857,80		2.094,39		744.050,37	1.897.002,56
Abril	1.158.523,83		255.158,12		746.691,07	2.160.373,02
Mayo	1.298.838,08		29.349,77		749.552,20	2.077.740,05
Junio	1.286.227,86		92.103,54		747.972,47	2.126.303,87
Julio	1.310.650,42		13.217,75		755.200,65	2.079.068,82
Agosto	1.602.240,44		5.325,29		757.509,71	2.365.075,44
Setiembre	1.633.540,23		10.399,06		779.659,94	2.423.599,23
Octubre	1.710.079,85		7.435,12		817.201,20	2.534.716,17
Noviembre	1.763.945,87		45.043,30		833.306,57	2.642.295,74
Diciembre	1.940.843,64		15.145,06		833.595,78	2.789.584,48
TOTALES	16.970.148,77		555.456,94		9.243.379,71	26.768.985,42

Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWICZ
DEPARTAMENTO DE COBANCAS
DIRECCIÓN DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



PROVINCIA DE FORMOSA
Instituto Provincial de la Vivienda

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Recuperación por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2016


Planilla N° 4.4.1.Plan FCV

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	192.075,52		27.945,89		185.472,02	405.493,43
Febrero	206.286,98		0,00		183.290,39	389.577,37
Marzo	218.216,00		0,00		182.644,94	400.860,94
Abril	64.304,13		149.437,34		186.454,22	400.195,69
Mayo	294.809,82		0,00		192.576,89	487.386,71
Junio	267.231,49		0,00		186.706,39	453.937,88
Julio	271.038,24		0,00		190.946,69	461.984,93
Agosto	611.224,27		0,00		237.662,71	848.886,98
Setiembre	575.506,34		0,00		225.799,49	801.305,83
Octubre	511.574,71		0,00		252.358,00	763.932,71
Noviembre	549.885,13		0,00		266.108,25	815.993,38
Diciembre	507.947,58		0,00		265.527,73	773.475,31
TOTALES	4.270.100,21		177.383,23		2.555.547,72	7.003.031,16


Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCIÓN DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI

Ejercicio 2016

JURISDICCION: FORMOSA


Planilla Nº 4.4.1. FONAVI

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Cuotas de Haberess Débitos de Haberess 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	874.787,92		5.090,20		554.432,24	1.434.310,36
Febrero	841.250,33		47.149,45		555.445,10	1.443.844,88
Marzo	932.641,80		2.094,39		561.405,43	1.496.141,62
Abril	1.094.219,70		105.720,78		560.236,85	1.760.177,33
Mayo	1.004.028,26		29.349,77		556.975,31	1.590.353,34
Junio	1.018.996,37		92.103,54		561.266,08	1.672.365,99
Julio	1.039.612,18		13.217,75		564.253,96	1.617.083,89
Agosto	991.016,17		5.325,29		519.847,00	1.516.188,46
Setiembre	1.058.033,89		10.399,06		553.860,45	1.622.293,40
Octubre	1.198.505,14		7.435,12		564.843,20	1.770.783,46
Noviembre	1.214.060,74		45.043,30		567.198,32	1.826.302,36
Diciembre	1.432.896,06		15.145,06		568.068,05	2.016.109,17
TOTALES	12.700.048,56		378.073,71		6.687.831,99	19.765.954,26

Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2016

JURISDICCIÓN: FORMOSA.

Planilla N° 4.4.3

Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos (a dic. 2016) - Plan Federal

I) Cantidad de viviendas con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas ***
7499	4351	3148	2
I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
2004	378	1626	0
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos **	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados
285	8	277	1
TOTAL:			

Fuente: Dirección de Recuperos.

Nota

* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo de amortización vencido pero aún con deuda pendiente.

** Factura. Descuento por planilla de haberes, Débito automático, etc

*** Canceladas: acumulado histórico

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Planilla N° 4.4.3

Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos (a dic. 2016) - FO.NA.VI.

D) Cantidad de viviendas con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas ***
18754	13204	5550	2191
D) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
D) Cantidad de terrenos con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos **	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados
TOTAL*			

Fuente: Dirección de Recuperos.

* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo

** Factura. Descuento por planilla de haberes. Débito automático, etc.

*** Canceladas: acumulado histórico

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWITZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2016

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.4.4

Motivos de no emisión de obligación de pago en cuentas con crédito vigente a dic. 2016	
Usurpadas/interasadas	764
Desadjudicada	674
En juicio/viv. con medidas cautelares	
Cobro suspendido	646
Con período de gracia/Emisión con diferimiento/viviendas con hipoteca en segundo grado	
Viviendas Rurales sin inicio de cobro	1045
Viviendas de pueblos Originarios sin inicio de cobro	1696
Viviendas Urbanas sin inicio de cobro	2015
Entregadas sin resolución de adjudicación	
Sin precio determinado	
Cuentas con plan de refinanciación aún no ingresado	
Cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda	1858
Otros motivos (especificar)	
Total	8698

Otras Situaciones	Cantidad
Comodatos sin cargo	2
Viviendas de Servicio	416

Fuente: Dirección de Recuperos y Dirección de Adjudicaciones y Control.

Carolina A. Bondarowiez
C.P. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

Pedro Arias
PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

Manuel Los Arroyos
C.P. MANUEL LOS ARROYOS
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

Liliana Tura
LILIANA TURA
SECRETARIA
SECRETARIA GENERAL DE
AUDITORIA Y CONTROL
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2016

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.5.a.

1. VIVIENDAS ADJUDICADAS

1.a. Total unidades "adjudicadas" ⁽¹⁾ desde el inicio del FONAVI

	Mes	Año
desde		1978
hasta	12	2016

Total

28.446 =

1.b. Solamente durante 2016

Total

615

1.c. Solamente correspondientes a Plan Federal

Total

7.501

(viv. entregadas desde el inicio del Plan Federal hasta dic.2016)

2. VIVIENDAS ESCRITURADAS

2.a. Total unidades escrit. desde inicio del FONAVI

6.349

Total

4

2.b. Unidades escrituradas durante 2016

2.c. Sólo unid. adjudicadas y escritur. en 2016

0

3. DETALLE ESTADO DE TRAMITE DE ESCRITURACIONES


	Con Deuda Cancelada	Con Crédito Vigente	Total
3.a. Viviendas Escrituradas	1.083	5.266	6.349 (*)
3.b. Viviendas con Escrituración en trámite	533	9505	10038
3.c. Viviendas sin iniciar trámite de Escrituración	577	11482	12059
3.d. TOTAL	2193	26253	28.446 (**)

(*) Coincidente con 2.a.

(**) Coincidente con 1.a.

Adjudicadas: (1) se contabilizarán todas las viviendas entregadas en el ejercicio, con Resolución de adjudicación en venta o cualquier otro documento legal emitido por el organismo que habilite al beneficiario a la inscripción legal de la unidad y los créditos individuales para construcción o compra de vivienda, terminados en el ejercicio.

Fuente: Dirección de Catastro y Titulización



H. HECTOR WALTER BARRIENTOS
A/C. Dcción. Catastro y Titularización
IPV Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2016

JURISDICCIÓN: FORMOSA

Planilla N° 4.5.b.

4. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

4.a. Organismo Provincial	0
4.b. Escribanía de Gobierno	100
4.c. Colegio de Escribanos (por Convenio)	0
4.d. Escribanías Particulares	0
TOTAL	100

5. MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

5.a. Documentación (planos, dominio, mensuras, doc. final de obra, etc.)	12,2
5.b. Situación Legal de los adjudicatarios (document. personal incompleta, situaciones familiares,etc)	46,5
5.c. Capacidad Operativa de las Entidades actuantes	41,3
5.d. Situación derivada de la Ocupación Irregular de las unidades	0
5.e. Otro motivo (especificar)	0
TOTAL	100

Observaciones:

Fuente: Dirección de Catastro y Titularización



Agrim. HECTOR WALTER BARRIENTOS
A/C. Decón. Catastro y Titularización
IPV Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI


5. Utilización de Fondos

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2016

Planilla N° 5.1.

MES	I. INGRESOS					II. EGRESOS					III. SALDO = (I - II)		
	Transferencias FONAVI 1	Descuento Ley 25.570 2	Total Recupero 3	Subtotal 4=(1+2+3)	Ingresos Prog. Federales 5	Otros Ingresos 6	TOTAL INGRESOS 7=(4+5+6)	Total Invertido en Obras 8	Comisiones de Serv y Bancarias 9	Otros Egresos 10	TOTAL EGRESOS 11 = (8+9+10)	Saldo del Mes 12 = (7 -11)	Saldo Acumulado 13
Saldo Inicial													207.919.367,49
Enero	18.987.228,46		1.100.424,32	20.087.652,78	0,00	4.742.309,07	24.829.961,85	47.344.483,31	165.016,25	3.494.490,53	51.003.990,09	-26.174.028,24	181.745.339,25
Febrero	43.850.117,32		1.823.767,19	45.673.884,51	74.986.799,09	6.009.176,93	126.669.860,53	39.065.410,14	336.710,41	3.938.009,50	43.340.130,05	83.329.730,48	265.075.069,73
Marzo	20.476.015,05		1.885.491,59	22.361.506,64	30.407.075,25	9.936.958,07	62.705.539,96	39.108.684,27	776.523,48	5.005.020,62	44.890.228,37	17.815.311,59	282.890.381,32
Abril	30.877.931,79		2.135.915,71	33.013.847,50	14.134.319,67	8.443.456,09	55.591.623,26	53.671.643,63	2.226.700,51	4.729.365,32	60.627.709,46	-5.036.086,20	277.854.295,12
Mayo	30.411.089,18		2.072.389,99	32.483.479,17	91.170.612,33	8.093.442,39	131.747.533,89	56.819.136,28	555.699,39	4.566.229,99	61.941.065,66	69.806.468,23	347.660.763,35
Junio	37.848.107,47		2.107.957,57	39.956.065,04	19.424.770,25	11.527.846,67	70.908.681,96	46.818.643,56	2.126.821,21	6.919.937,55	55.865.402,32	15.043.279,64	362.704.042,99
Julio	41.611.369,79		2.054.053,71	43.665.423,50	0,00	7.120.503,26	50.785.926,76	53.141.228,72	959.775,04	5.076.581,92	59.177.585,68	-8.391.658,92	354.312.384,07
Agosto	49.288.491,83		2.359.665,05	51.648.156,88	69.065.303,41	7.712.620,83	128.426.081,12	58.521.625,77	697.563,07	5.721.954,56	64.941.143,40	63.484.937,72	417.797.321,79
Setiembre	37.130.251,53		2.402.517,99	39.532.769,52	12.059.333,74	15.893.281,04	67.485.384,30	47.512.478,72	1.581.360,57	5.859.507,90	54.953.347,19	12.532.037,11	430.329.358,90
Octubre	36.907.998,63		2.519.778,46	39.427.777,09	60.670.115,71	6.741.022,91	106.838.915,71	42.737.327,81	1.377.399,65	5.218.515,95	49.333.243,41	57.505.672,30	487.835.031,20
Noviembre	35.986.218,40		2.602.166,01	38.588.384,41	0,00	14.315.164,07	52.903.548,48	69.333.915,51	1.722.808,65	5.093.049,68	76.149.773,84	-23.246.225,36	464.588.805,84
Diciembre	43.086.180,98		3.586.168,13	46.672.349,11	311.232,77	15.679.003,72	62.662.605,60	111.376.696,70	640.980,63	7.367.072,28	119.384.749,61	-56.772.144,01	407.866.661,83
TOTAL	426.461.000,43	-	26.650.295,72	453.111.296,15	372.229.582,22	116.214.785,05	941.555.663,42	665.451.274,42	13.167.358,86	62.989.735,80	741.608.369,08	199.947.294,34	



Mario Cardozo
MARIO CARDOZO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición


Ejercicio 2016

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.2.

MES	PROMEBA 1	Imp Retenidos 2	Pliegos y Aranceles 3	Transferencias a RG Art 65 ley 1180 7	Aportes Provinciales 5	Cesiones 6	Interes Plazo Fijo 8	TOTAL OTROS INGRESOS
Enero	0,00	-307.743,71	0,00		4.028.354,48	1.021.698,30		4.742.309,07
Febrero	1.200.450,71	-90.569,01	6.400,00		3.833.638,66	1.059.256,57		6.009.176,93
Marzo	2.942.306,42	-224.251,45	0,00		5.382.014,35	1.836.888,75		9.936.958,07
Abril	0,00	-289.914,29	0,00		7.065.315,11	1.668.055,27		8.443.456,09
Mayo	2.129.092,39	-676,65	7.300,00		5.293.748,13	663.978,52		8.093.442,39
Junio	2.256.859,65	-64.713,64	7.500,00		8.323.623,21	1.004.577,45		11.527.846,67
Julio	64.126,80	-583.973,00	5.200,00		7.161.587,27	473.562,19		7.120.503,26
Agosto	971.656,05	-20.061,81	16.300,00		5.514.787,75	1.229.938,84		7.712.620,83
Setiembre	83.631,60	-61.959,59	11.750,00		15.664.622,50	195.236,53		15.893.281,04
Octubre	83.631,60	-4.628,02	301.900,00		5.890.148,33	469.971,00		6.741.022,91
Noviembre	782.848,34	-49.530,93	32.900,00		6.970.055,75	1.465.479,75	5.113.411,16	14.315.164,07
Diciembre	4.549.703,52	-44.285,02	6.200,00		7.372.873,67	1.505.250,82	2.289.260,73	15.679.003,72
TOTALES	15.064.307,08	-1.742.307,12	395.450,00	0,00	82.500.769,21	12.593.893,99	7.402.671,89	116.214.785,05

Fuente: Siatfyc



[Signature]
MARCO CARDOZO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

[Signature]
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Ingresos Registrados en el Ejercicio por Programas Federales

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2016

Planilla N° 5.2. FED

MES	PROMHIB	Construccion de Viviendas I	Mejor Vivir	Plurianual	Techo Digno INFRA		Mejoramiento del Habitad de Pueblos Originarios y Rurales	Techo Digno	Total Ingresos Prog. Federales
					VIV E INFRA				
Enero	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	41.170.800,00		0,00	-	0,00	0,00	33.815.999,09	74.986.799,09	74.986.799,09
Marzo	0,00		0,00	-	0,00	0,00	30.407.075,25	30.407.075,25	30.407.075,25
Abril	0,00		0,00		6.034.310,52	0,00	8.100.009,15	14.134.319,67	14.134.319,67
Mayo	0,00		0,00		7.342.299,59	8.731.091,20	75.097.221,54	91.170.612,33	91.170.612,33
Junio	0,00		0,00		215.242,51	0,00	19.209.527,74	19.424.770,25	19.424.770,25
Julio	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00		0,00		408.561,74	17.462.182,40	51.194.559,27	69.065.303,41	69.065.303,41
Setiembre	0,00		0,00	340.682,30	0,00	0,00	11.718.651,44	12.059.333,74	12.059.333,74
Octubre	41.170.800,00		0,00	-	961.101,59	0,00	18.538.214,12	60.670.115,71	60.670.115,71
Noviembre	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diciembre					311.252,77				311.252,77
TOTALES	82.341.600,00	0,00	0,00	340.682,30	15.272.768,72	26.193.273,60	248.081.257,60	372.229.582,22	

Fuente: Siatfyc



[Signature]
MARIO CARDOSO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

[Signature]
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados en Obras FONAVI - Composición


Ejercicio 2016

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla Nº 5.5.

MES	Vivienda e infraestructura	Infraestructura	Equipamiento	Otros(Emergencia Hidrica)	Terrenos	Promebe II	TOTAL Inversion en Obras FONAVI
	1	2	3	4	5	6	7
Enero	7.213.485,82	8.257.659,90				2.762.828,17	18.233.973,89
Febrero	1.550.371,87	4.954.776,84					6.505.148,71
Marzo	1.996.267,18	4.355.108,68					6.351.375,86
Abril	2.891.629,16	10.478.286,96				2.844.708,94	16.214.625,06
Mayo	2.327.972,33	16.843.248,10				751.798,31	19.923.018,74
Junio	581.786,02	7.451.812,27				2.790.421,66	10.824.019,95
Julio	3.219.086,70	17.317.013,52				1.372.493,88	21.908.594,10
Agosto	5.182.312,57	20.055.095,62					25.237.408,19
Setiembre	9.892.861,22	11.676.855,17				717.449,24	22.287.165,63
Octubre	12.444.815,42	10.571.328,64					23.016.144,06
Noviembre	13.198.895,72	15.694.221,56					28.893.117,28
Diciembre	24.489.177,21	19.365.992,63	2.740.262,88				46.595.432,72
TOTALES	84.988.661,22	147.021.399,89	2.740.262,88	0,00	0,00	11.239.700,20	245.990.024,19

Fuente: Siatfyc



[Signature]
MARIO CARDOSO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados a Obras Programas Federales - Composición


Ejercicio 2016

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.5. FED

MES	Reactivacion II 1	PROMHIB 2	Mejor Vivir 4	Plurianual Viv e Infra 5	Plurianual Infraestructura y Techo Digno Infra 6	Mejoramiento del Habitad de Pueblos Originarios y Rurales 7	Techo Digno 8	INVERTIDO EN OBRAS 10
Enero	0,00	3.739.399,71	0,00	0,00	2.317.483,97	141.649,76	22.911.975,98	29.110.509,42
Febrero	0,00	4.339.057,92	0,00	0,00	500.275,21	4.723.060,64	22.997.867,66	32.560.261,43
Marzo	0,00	4.421.545,37	0,00	0,00	109.167,39	4.886.964,27	23.339.631,38	32.757.308,41
Abril	0,00	6.889.436,02	0,00	0,00	2.510.242,77	5.427.409,55	22.629.930,23	37.457.018,57
Mayo	0,00	9.238.361,72	-	-	3.626.180,90	5.070.080,79	18.961.494,13	36.896.117,54
Junio	0,00	11.295.385,20	-	38.994,32	732.787,09	9.722.849,26	14.204.607,74	35.994.623,61
Julio	0,00	8.412.458,56	0,00	0,00	1.092.312,62	4.802.304,83	16.925.558,61	31.232.634,62
Agosto	0,00	9.373.369,43	0,00	0,00	1.239.512,71	2.624.678,40	20.046.657,04	33.284.217,58
Setiembre	0,00	7.359.813,98	0,00	99.985,82	120.991,75	3.885.715,64	13.758.805,90	25.225.313,09
Octubre	0,00	5.075.139,05	0,00	146.028,47	2.279.292,50	968.113,27	11.252.610,46	19.721.183,75
Noviembre	0,00	6.656.980,89	0,00	139.970,18	1.075.514,24	1.306.755,96	31.261.576,96	40.440.798,23
Diciembre	0,00	10.836.343,11	0,00	0,00	2.998.461,89	6.484.532,23	44.461.926,75	64.781.263,98
TOTALES		87.637.290,96	0,00	424.978,79	18.602.223,04	50.044.114,60	262.752.642,84	419.461.250,23

Fuente: Siafyc



MARIO CARDOSO
JEFE DEPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Obras de Programas Federales

JURISDICCION: Planilla N° 5.5.1.

MES	Inversión FONAVI en PROGRAMAS FEDERALES
Enero	\$ 4.927.208,91
Febrero	\$ 3.471.009,36
Marzo	\$ 3.397.952,10
Abril	\$ 6.453.693,72
Mayo	\$ 7.148.941,27
Junio	\$ 7.392.591,31
Julio	\$ 8.374.309,26
Agosto	\$ 11.304.672,50
Setiembre	\$ 7.648.553,22
Octubre	\$ 4.026.908,21
Noviembre	\$ 9.259.519,08
Diciembre	\$ 32.342.555,60
TOTALES	\$ 105.747.914,54



[Signature]
MARIO CARDOSO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

[Signature]
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

**MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos No Afectados a Obras - Composición

Ejercicio 2016

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.6.

MES	Comisión de Servicio 1	Comisiones Bancarias 2	Subtotal Comisiones 3 = (1 + 2)	Gastos de Funcionamiento 4	Haberes de Personal 5	Otros 6	Subtotal Otros Egresos 7 = (4+5+6+7)	TOTAL OTROS EGRESOS 8 = (3 + 7)
Enero	163.564,25	1.452,00	165.016,25	503.406,09	2.986.347,80	4.736,64	3.494.490,53	3.659.506,78
Febrero	335.403,61	1.306,80	336.710,41	909.553,07	3.023.185,52	5.270,91	3.938.009,50	4.274.719,91
Marzo	774.490,68	2.032,80	776.523,48	1.214.693,10	3.784.912,62	5.414,90	5.005.020,62	5.781.544,10
Abril	2.224.086,90	2.613,61	2.226.700,51	810.946,56	3.742.024,80	176.393,96	4.729.365,32	6.956.065,83
Mayo	553.860,19	1.839,20	555.699,39	859.380,31	3.700.531,85	6.317,83	4.566.229,99	5.121.929,38
Junio	2.124.788,41	2.032,80	2.126.821,21	1.238.198,47	5.675.470,33	6.268,75	6.919.937,55	9.046.758,76
Julio	958.516,63	1.258,41	959.775,04	1.149.919,82	3.920.802,37	5.859,73	5.076.581,92	6.036.356,96
Agosto	695.820,67	1.742,40	697.563,07	1.260.672,62	4.453.447,99	7.833,95	5.721.954,56	6.419.517,63
Setiembre	1.579.385,85	1.974,72	1.581.360,57	1.554.732,23	3.848.088,21	456.687,46	5.859.507,90	7.440.868,47
Octubre	1.376.644,61	755,04	1.377.399,65	1.226.544,57	3.918.505,13	73.466,25	5.218.515,95	6.595.915,60
Noviembre	1.722.111,69	696,96	1.722.808,65	1.284.189,82	3.801.681,92	7.177,94	5.093.049,68	6.815.858,33
Diciembre	634.917,08	6.063,55	640.980,63	1.367.407,91	5.992.693,91	6.970,46	7.367.072,28	8.008.052,91
TOTALES	13.143.590,57	23.768,29	13.167.358,86	13.379.644,57	48.847.692,45	762.398,78	62.989.735,80	76.157.094,66

Fuente: Sifayc



Mario Cardozo
MARIO CARDOZO
JEFE DE DIVISION CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. Daniel Alberto Schneider
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MARIO CARDOSO
JEFE DE TO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio

Ejercicio 2016

JURISDICCION: FORMOSA

CONCEPTOS	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta
Subtotal	00-600561/0	00-600562/7	00-600563/4	00-600564/1	00-600566/5	00-600567/2	00-600568/5		
1. SALDO INICIAL	1.838.613,38	25.934.093,10	16.330.062,46	21.937.134,79	2.046.670,27	0,00	5.460.886,61		
1.1 INGRESOS	72.176.398,15	32.113.648,26	2.768.365,49	32.362.209,09	0,00	1.398.852,79	650.061,94		
1.1.1 Transferencias FONAVI	0,00								
1.2 Descuento Ley 25.570	0,00								
1.3 Recupero FONAVI	0,00								
1.4 Aportes Provinciales	72.363.276,66	8.700.000,00							
1.5 Programas Federales	0,00								
1.6 Otros Ingresos	186.878,52	6.638.068,69	2.768.365,49	32.362.209,09	0,00	1.398.852,79	650.061,94		
2. EGRESOS	73.812.663,31	340.498.238,53	33.146.815,07	219.385.881,30	0,00	11.239.700,20	1.558.264,28		
2.1 Invertido en Obras FONAVI	0,00	0,00							
2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES	0,00								
2.3 Comis. De Servicios y Bancarias	13.143.590,57	105.747.914,54							
2.4 Gastos de funcionamiento	11.821.380,29								
2.5 Haberes de Personal	48.847.692,45								
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras	0,00								
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.338.514,80	373.229.333,83	21.974.943,21	196.089.223,59	0,00	9.840.857,40	2.431.247,01		
3.1 Ingresos (+)	1.338.514,80	497.698.660,32	34.193.273,60	273.220.518,75	0,00	17.564.696,55	2.441.660,36		
3.2 Egresos (-)	0,00	124.469.326,49	10.787.636,58	77.131.295,16	0,00	7.723.839,15	10.413,35		
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1 Venta (+) Compra (-)	0,00								
4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+)	0,00								
5. RESULTADO OPERATIVO (1 - 2)	1.626.265,16	15.338.068,69	30.378.449,58	187.023.672,21	0,00	-9.840.847,41	-908.202,54		
6. SALDO FINAL (± S. Inicial ± 5 ± 3 ± 4)	1.540.863,02	118.505.111,53	9.357.249,90	31.002.686,17	2.046.670,27	9,99	6.983.931,28		

Fuente: Syafic



MARIO CARDOZO
JEFE DEPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT


PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA

CONCEPTOS	00-600570/2	00-600576/5	Subtotal	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta
SALDO INICIAL	3.450,00	520.609,45	125.893.274,65							
1. INGRESOS	-63.724.525,21	7.375.557,13	28.282.238,18							
1.1 Transferencias FONAVI			0,00							
1.2 Descuento Ley 25.570			0,00							
1.3 Recupero FONAVI			0,00							
1.4 Aportes Provinciales			87.000.000,00							
1.5 Programas Federales			0,00							
1.6 Otros Ingresos	-63.724.525,21	7.375.557,13	19.582.238,18							
2. EGRESOS	0,00	61.180.639,32	667.009.538,70							
2.1 Invertido en Obras FONAVI		0,00	245.990.024,19							
2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES		61.180.639,32	419.461.250,23							
2.3 Comis. De Servicios y Bancarias			0,00							
2.4 Gastos de funcionamiento	0,00		1.558.264,28							
2.5 Haberes de Personal			0,00							
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras		0,00	0,00							
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	63.724.525,21	53.527.808,62	744.233.575,89							
3.1 Ingresos (+)	63.724.525,21	131.273.816,43	1.044.533.754,79							
3.2 Egresos (-)	0,00	77.746.007,81	300.510.178,90							
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00							
4.1 Venta (+) Compra (-)			0,00							
4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+)			0,00							
5. RESULTADO OPERATIVO (1-2)	-63.724.525,21	-53.805.082,19	-68.572.730,52							
6. SALDO FINAL (# 5 + 3 = 4)	3.450,00	243.335,86	231.389.550,02							

Fuente: Syafic




Mario Cardozo
MARIO CARDOZO
RESP. CTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. Daniel Alberto Schneider
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

JURISDICCION: FORMOSA

[illegible]

Fuente: Syafic



MARIO CARDOSO
 JEFE DPTO. CONTABLE
 I.F.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA

CONCEPTOS	26.200.669/85	26.200.668/82	00-600107/6	00-600252/9	00-600321/8	00-600333/1	00-600348/5	00-600335/5	00-600412/9
SALDO INICIAL	0,00	0,00	46.334.742,86	716.029,65	6.404.166,29	1.377.060,13	1.005.335,96	355.438,10	0,02
1. INGRESOS	645,20	645,20	426.461.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Transferencias FONAVI			426.461.000,43						
1.2 Descuento Ley 25.570			0,00						
1.3 Recupero FONAVI									
1.4 Aportes Provinciales	645,20	645,20							0,00
1.5 Programas Federales									
1.6 Otros Ingresos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. EGRESOS	147,17	147,17	449.946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Invertido en Obras FONAVI			0,00						
2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Comis. De Servicios y Bancarias	147,17	147,17							
2.4 Gastos de funcionamiento			449.946,87						
2.5 Haberes de Personal									
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras									
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	348.843.688,16	38.185,81	0,00	0,00	0,00	16.065.441,12	0,00
3.1 Ingresos (+)			0,00	38.185,81				263.383.455,49	
3.2 Egresos (-)			348.843.688,16					247.318.014,37	
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Venta (+) Compra (-)									
4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+)									
5. RESULTADO OPERATIVO (3-2)	498,03	498,03	426.011.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. SALDO FINAL (+/- Inicial + 5 + 3 + 4)	498,03	498,03	123.502.108,26	754.215,46	6.404.166,29	1.377.060,13	1.005.335,96	16.420.879,22	0,02

Fuente: Syafic



Mario Cardozo
MARIO CARDOSO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. Daniel Alberto Schneider
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT


PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA

CONCEPTOS	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Subtotal	Total
SAUDO INICIAL	00-600509/2	00-600548/1	00-600192/2	69.796.285,11	207.919.367,49
1. INGRESOS	6.729.292,03	1.441.715,50	4.147,87	814.051.381,37	941.555.663,42
1.1 Transferencias FONAVI	0,00	0,00	0,00	426.461.000,43	426.461.000,43
1.2 Descuento Ley 25.570				0,00	0,00
1.3 Recupero FONAVI				0,00	0,00
1.4 Aportes Provinciales				296.391,64	81.559.668,30
1.5 Programas Federales				372.229.582,22	572.229.582,22
1.6 Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	15.064.307,08	34.855.116,75
2. EGRESOS	0,00	0,00	67.000,00	711.870,90	741.608.469,08
2.1 Invertido en Obras FONAVI	0,00			0,00	245.990.024,19
2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES	0,00		0,00	0,00	419.461.250,23
2.3 Comis. De Servicios y Bancarias				23.768,29	13.167.358,86
2.4 Gastos de funcionamiento			67.000,00	688.102,61	14.067.747,18
2.5 Haberes de Personal				0,00	48.847.692,45
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras				0,00	74.296,17
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	3.789.504,76	67.000,00	-721.145.487,12	0,00
3.1 Ingresos (+)	0,00	16.367.719,75	26.260.273,60	82.341.600,00	1.434.263.504,24
3.2 Egresos (-)	0,00	12.578.214,99	26.193.273,60	86.212.296,00	1.434.263.504,24
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00
4.1 Venta (+) Compra (-)				0	0,00
4.2 Plazos Fijos; Const. (-) Retiros (+)					0,00
5. RESULTADO OPERATIVO (1-2)	0,00	0,00	67.000,00	813.339.410,47	199.947.294,34
6. SALDO FINAL (± S Inicial ± 5 ± 3 ± 4)	6.729.292,03	5.231.220,26	4.147,87	161.990.208,46	407.866.661,83

Fuente: Syafic



Mario Cardozo
MARIO CARDOZO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. Daniel Alberto Schneider
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION-ADM
I.P.V. - FORMOSA

ANEXO DOCUMENTOS

CANASTA BASICA ALIMENTARIA Y CANASTA BASICA TOTAL

PROVINCIA DE FORMOSA

**DIRECCION DE ESTADISTICA, CENSO Y
DOCUMENTACION**

Adulto Equivalente o Canasta de Costo Mínimo, CBA y CBT de Formosa Diciembre de 2.016

El Adulto Equivalente se calcula a partir de los requerimientos kilo-calóricos requeridos en forma mensual por un varón de entre 30 y 59 años, para luego ser utilizado en función del número de integrantes de los hogares y de las edades de estos en la determinación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que permite definir el umbral de indigencia y la Canasta Básica Total (CBT) que permite definir el umbral de pobreza.

Dado el mencionado marco , se puede realizar el cálculo de la Canasta Básica de Alimentos tomando como base los distintos tipos de hogares y sus requerimientos kilo-calóricos, Nº de integrantes, edad y sexo; pudiendo en consecuencia estructurarse infinitas canastas que surgen de infinitas combinaciones, de las mencionadas variables.

Por lo que las canastas que calculamos son canastas teóricas, tanto la canasta básica alimentaria (CBA), como la canasta básica total (CBT).

Con lo expuesto hacemos alusión a que cada hogar puede calcular su propia Canasta Básica alimentaria y su canasta básica total en orden a la información disponible en la página web de la DEC del Ministerio de Economía, de la Provincia de Formosa y confrontar contra su ingreso total a fin de definir su situación.

La CBT que está compuesta por bienes y servicios no alimentarios y se calcula a partir de la CBA y un coeficiente que se estima mensualmente a partir de los datos del IPC de la ciudad de Formosa.

Tabla 4: Requerimiento individual por sexo y edad de los integrantes del hogar

Edad	Sexo	Nec. Energéticas (Kcal)	Un. Consumidoras por AE
Menor de 1 año	Ambos	880	0,33
1 año	Ambos	1.170	0,43
2 años	Ambos	1.360	0,5
3 años	Ambos	1.500	0,56
4 a 6 años	Ambos	1.710	0,63
7 a 9 años	Ambos	1.950	0,72
10 a 12 años	Varones	2.230	0,83
13 a 15 años	Varones	2.580	0,96

16 a 17 años	Varones	2.840	1,05
10 a 12 años	Mujeres	1.980	0,73
13 a 15 años	Mujeres	2.140	0,79
16 a 17 años	Mujeres	2.140	0,79
18 a 29 años	Varones	2.860	1,06
30 a 59 años	Varones	2.700	1,00
60 y + años	Varones	2.210	0,82
18 a 29 años	Mujeres	2.000	0,74
30 a 59 años	Mujeres	2.000	0,74
60 y + años	Mujeres	1.730	0,64

Fuente: DEC

El monto del adulto equivalente surge de la suma de las tres canastas que para el mes de Diciembre del año 2.016 asciende a la suma de \$ 1.457 lo que representa un incremento del 1% mensual, respecto al mes de Noviembre.

Tabla 5: Adultos equivalentes por tipo de hogar.

Hogar	Adulto equivalente
Tipo 1	2,44
Tipo 2	3,09
Tipo 3	3,36

Fuente: DEC

Tomando el hogar conformado por cuatro integrantes compuesto por un hombre de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 5 años y una hija de 8 años, la suma total del hogar representa 3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes, la CBA del mes de Diciembre asciende a \$ 4.502 en tanto que la CBT asciende a \$ 8.101 .

Es importante advertir que la DEC del Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas de la Provincia de Formosa, conservara la metodología anterior, para poder dar continuidad a la serie, de modo que permita realizar la comparación entre periodos anteriores y posteriores, algo que resulta imposible, con la nueva metodología implementada por el INDEC, que solo permitirá realizar las comparaciones hacia adelante, a partir de la comunicación del segundo semestre del corriente año (2016), dado que la publicación trimestral, no permite comparar los datos hacia atrás ni hacia adelante por cuanto no respeta el marco temporal de su elaboración que resulta más representativa en términos de tamaño de la muestra, cuando se la hace semestralmente.

ANEXO FOTOGRÁFICO



Conjunto de 44 viviendas e infraestructura en Clorinda – Dpto. Pilcomayo. Ejecutado por la empresa Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L.



Conjunto de 44 viviendas e infraestructura en Clorinda – Dpto. Pilcomayo. Ejecutado por la empresa Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L.



Conjunto de 44 viviendas e infraestructura en Clorinda – Dpto. Pilcomayo. Ejecutado por la empresa Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L.



Conjunto de 44 viviendas e infraestructura en Clorinda – Dpto. Pilcomayo. Ejecutado por la empresa Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura en Pozo del Tigre – Dpto. Patiño – G5. Ejecutado por la empresa Fabrica S.RL.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura en Pozo del Tigre – Dpto. Patiño – G5. Ejecutado por la empresa Fabrica S.RL.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura en Pozo del Tigre – Dpto. Patiño – G5.
Ejecutado por la empresa Fabrica S.RL.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura en Pozo del Tigre – Dpto. Patiño – G5.
Ejecutado por la empresa Fabrica S.RL.



8+8+9 viviendas en Colonia Dawan relocalizadas en Colonia Muñiz – Dpto. Patiño – Ejecutado por la empresa Procon S.RL.



8+8+9 viviendas en Colonia Dawan relocalizadas en Colonia Muñiz – Dpto. Patiño – Ejecutado por la empresa Procon S.RL.



8+8+9 viviendas en Colonia Dawan relocizadas en Colonia Muñiz – Dpto. Patiño –
Ejecutado por la empresa Procon S.RL.



8+8+9 viviendas en Colonia Dawan relocizadas en Colonia Muñiz – Dpto. Patiño –
Ejecutado por la empresa Procon S.RL.



Conjunto de 40 + 40 viviendas e infraestructura en Nueva Formosa – Dpto. Capital – G4 y G5. Ejecutado por la empresa Procon S.RL.



Conjunto de 40 + 40 viviendas e infraestructura en Nueva Formosa – Dpto. Capital – G4 y G5. Ejecutado por la empresa Procon S.RL.



Conjunto de 40 + 40 viviendas e infraestructura en Nueva Formosa – Dpto. Capital – G4 y G5. Ejecutado por la empresa Procon S.RL.



Conjunto de 40 + 40 viviendas e infraestructura en Nueva Formosa – Dpto. Capital – G4 y G5. Ejecutado por la empresa Procon S.RL.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura - B° República Argentina – Dpto. Capital – G8. Ejecutado por la empresa O. L. Medina Construcciones Civiles.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura - B° República Argentina – Dpto. Capital – G8. Ejecutado por la empresa O. L. Medina Construcciones Civiles.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura - B° República Argentina – Dpto. Capital – G8. Ejecutado por la empresa O. L. Medina Construcciones Civiles.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura - B° República Argentina – Dpto. Capital – G8. Ejecutado por la empresa O. L. Medina Construcciones Civiles.