

# **Auditorías del FO.NA.VI y Programas Federales de Vivienda**

Instituto Provincial de Desarrollo  
Urbano y Vivienda  
Provincia de Chaco

11 al 15 de Junio de 2018

Dirección de Inspección de Obras.  
Secretaría de Vivienda  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda





## INDICE

### AUDITORIAS DEL FONAVI Y PROGRAMAS FEDERALES

#### *SOBRE EJERCICIO 2017*

1. SITUACION INSTITUCIONAL
2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS
3. EVOLUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA
  - 3.1. Programa FO.NA.VI.
  - 3.2. Programas Federales
4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES
5. ESTADO FINANCIERO CONTABLE
  - 5.1. Programa FO.NA.VI.
  - 5.2. Programas Federales
  - 5.3. Situación Financiera. Saldo en Cuentas Corrientes.
6. EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES
7. CONCLUSIONES GENERALES



## **INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE CHACO**

El presente informe de la Auditoría al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco, realizado entre los días 11 al 15 de Junio de 2018 contiene relevamientos, evaluaciones y comentarios sobre la gestión institucional, las acciones desarrolladas y la utilización de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda –FONAVI- y otros recursos nacionales, durante el ejercicio 2017, que reflejan el estado de situación del Organismo Provincial al 31 de Diciembre de 2017.

La Comisión estuvo integrada por el Cdor. Alberto Brecelj y los Arquitectos Roberto López y Estela Princic, todos pertenecientes a la Dirección de Inspección de Obras de la Secretaría de Vivienda.

En el desarrollo del presente informe se ha tenido en cuenta:

- El informe de Auditoría realizado al Organismo y elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda entre los días 15 al 19 de Mayo de 2017 con relación al Ejercicio 2016, y los correspondientes a ejercicios anteriores.
- Los informes trimestrales de avances físico-financieros, correspondientes al Decreto N° 2.483/93 no fueron remitidos por la Jurisdicción para el ejercicio 2017.



## 1. SITUACION INSTITUCIONAL

### 1.1. Marco Normativo del Organismo

Como en el Ejercicio anterior, durante el año 2017, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco –I.P.D.U.V.–, ha continuado operando como Entidad Autárquica del Gobierno Provincial de acuerdo a la Ley 2.194/77 de su creación y normas complementarias, siendo el Ministerio de referencia el de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, en el marco de la normativa vigente de la nueva Ley de Ministerios Ley N° 6075, sus modificatorias y complementarias.

Según lo informado por el Departamento Personal del I.P.D.U.V. el Organismo, está dirigido y administrado por un Directorio compuesto por un Presidente y dos Vocales asistidos por una Secretaría General.

### 1.2. Autoridades del organismo a la fecha del Informe.

Al 31/12/2017 el Directorio y las unidades operativas del organismo están integrados por los siguientes funcionarios, los que se consignan a continuación.

#### DIRECTORIO DEL I.P.D.U.V.

CARGO	FUNCIONARIO	DESIGNACION
PRESIDENTE	M.M.O. RODOLFO HUGO ALBERTO ACEVEDO	DECRETO N° 82/2015
SECRETARIO GENERAL	DOC. LUIS ALBERTO DI SILVESTRE	RESOLUCION N° 0010/2014
VOCAL	ARQ. MARIA OTILIA AGUIRRE	DECRETO N° 83/2015
VOCAL	DOC. MIRKO CHISTIAN NICOLICH	DECRETO N° 84/2015

#### AUTORIDADES DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL I.P.D.U.V.

GERENCIAS	FUNCIONARIO	DESIGNACION
OPERATIVA	ING. ROBERTO CONTRERAS	RESOLUCION N° 0177/12/2014
DESARROLLO URBANO	ARQ. GABRIELA ANTONELLA EBEL	RESOLUCION N° 0505/20/2016
LEGAL Y TECNICA	DR. ALBERTO CANDIDO AYALA	RESOLUCION N° 0630/23/2015
RECURSOS FINANCIEROS	CDOR. MARCOS GUIDO CORONA	RESOLUCION N° 1301/44/2015
ASUNTOS SOCIOECONOMICOS	TEC. ALEJANDRA MARIELA MARTINEZ	RESOLUCION N° 1049/43/2012
PROYECTOS Y PROGRAMACION	ARQ. DIEGO DANIEL PLAQUIN	RESOLUCION N° 10735/2015
DIR. DE CONTROL DE GESTION	CDOR. CARLOS DAVID SOCHA	RESOLUCION N° 0099/03/2010
DIR. SECRETARÍA GENERAL	DR. LUIS DI SILVESTRI	DECRETO N° 2898/2015
DIRECCIÓN REGISTRO		
NOTARIAL	ESCRIB. FÉLIX CARBALLO	DECRETO N° 289/2013





### 1.3. Planta de Personal.

Al 31/12/17, según la información remitida por el Departamento Personal, la dotación total del personal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco – I.P.D.U.V.-, se encontraba integrada por 395 agentes, distribuidos conforme a lo consignado en la **Planilla N° 1**, que se adjunta como **Anexo Planillas** al presente Informe.

El total de 395 agentes enunciados precedentemente corresponden a planta permanente, no habiendo personal contratado.

De la nómina total del Organismo, el 40,50% corresponde a profesionales y/o técnicos, el 43,29% a personal administrativo, el 15% a personal de servicios generales y de mantenimiento y el 1,21% restante involucra a Gabinete y Directores.



## 2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS

### 2.1. Operatorias FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2017.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco – I.P.D.U.V. -, continuó en general finalizando el remanente de las obras de planes financiados con recursos del FO.NA.VI., los que a la fecha se han discontinuado, con excepción del otorgamiento de Créditos Individuales para la construcción de viviendas. El detalle de cada una de las operatorias fue consignado en anteriores Informes de Auditoría, consignándose a continuación el listado de Operatorias con movimiento durante el Ejercicio:

- *Créditos Individuales para la construcción de viviendas en Zonas Rurales.*
- *Créditos Individuales para la construcción de viviendas en Zonas Urbanas.*
- *Convocatoria Pública para la construcción de 5000 viviendas, quedando un saldo de 98 viviendas sin concluir.*

La descripción de cada uno de las Operatorias, su denominación, origen de los fondos, destinatarios, tipo de solución habitacional y rol de los actores intervinientes, se encuentran detallados en las **Planillas N° 3.CRED., Anexas** al Informe del Ejercicio 2017.

### 2.2. Línea de Acción orientada a discapacidad. Cumplimiento de la normativa.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda –I.P.D.U.V.- no ha implementado una línea de acción específica orientada a la discapacidad. No obstante, acondiciona los proyectos que se ejecutan o próximos a iniciarse, adaptando el diseño de la tipología, a las necesidades de los adjudicatarios con discapacidad motriz, al eliminar las principales barreras arquitectónicas.

No obstante, en las obras correspondientes al Programa Federal Plurianual el I.P.D.U.V., en concordancia con lo establecido en el marco normativo, ha dispuesto que un 5% de las viviendas a ejecutarse correspondan a tipologías para la atención de este tipo de demanda, fundamentalmente de discapacitados motrices, mediante una ampliación de superficies y características apropiadas para su normal desenvolvimiento dentro y en el acceso a la misma.

Copia de los prototipos de vivienda utilizados en las Operatorias vigentes de los Programas Federales así como las variantes de unidades destinadas a miembros con capacidades disminuidas han sido oportunamente adjuntados en el **Anexo Documentos** que forma parte del Informe del Ejercicio 2009.

### 2.3. Programas Federales durante el Ejercicio 2017.

Durante el ejercicio 2017 el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda – I.P.D.U.V.-, ha continuado con la ejecución de las obras de algunos de los Programas Federales implementados en Ejercicios anteriores, los que se consignan a continuación:

- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas I – Mejor Vivir - con Empresas.*
- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas II – Mejor Vivir - con Empresas.*



- *Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES.*
  
- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Convenio con Municipios.*
- *Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.*
- *Programa Federal de Solidaridad Habitacional. Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Atención de Situaciones de Emergencia – Climáticas -.*
- *Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas.*
- *Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional.*
- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA., se ejecutan Obras de Infraestructura básicas necesarias.*
- *Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano - Obras de Infraestructura y Obras Complementarias.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales. Reemplaza al P.F. de Solidaridad – Viv. p/Aborígenes y Rurales.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas -. Reemplaza al P.F. de Emergencia Hídrica y Climática.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido-.*
- *Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales*
- *Programa Federal Mejoramiento de Viviendas Recuperables.*

El estado de las obras de estos programas se encuentra detallado en las **Planillas 3.V.E.P.F. y 3.V.T.P.F.** adjuntas obrantes en el **Anexo Planillas Programas Federales**.

La descripción de cada uno de los Programas Federales a los que adhirió la Provincia, su denominación, origen de los fondos, destinatarios, tipo de solución habitacional y rol de los actores intervinientes, se encuentran detallados en **Planillas** respectivas, **Anexas** al Informe del Ejercicio 2017.



### 3. EVOLUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA.

#### 3.1. Operatorias FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2017.

##### 3.1.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales Iniciadas durante 2016 y 2017, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	Iniciadas			
		2016		2017	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FONAVI	Créditos Individuales Urbanos	4	9	20	19
	Créditos Individuales Rurales	5	3	14	2
	Convocatoria Pública p/5500 viviendas	---	---	---	---
TOTAL		9	12	34	21

Fuente: I.P.V.D.U.-2017

El detalle de las obras iniciadas por Operatoria durante el año 2017, cantidad de viviendas y soluciones, superficies, costos y moras en los plazos de ejecución se consignan en las **Planillas N° 3.V.E. y 3.V.T.**, las que se adjuntan como **Anexos** al presente Informe.

##### 3.1.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales Terminadas durante 2016 y 2017, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	Terminadas			
		2016		2017	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FONAVI	Créditos Individuales Urbanos	7	12	26	16
	Créditos Individuales Rurales	9	3	17	5
	Convocatoria Pública p/5500 viviendas	---	---	---	---
TOTAL		16	15	43	21

Fuente: I.P.V.D.U.-2017

El detalle de las obras terminadas por Operatoria durante el año 2017, cantidad de viviendas y soluciones, superficies, costos y moras en los plazos de ejecución se consignan en las **Planillas N° 3.V.T.**, las que se adjuntan como **Anexos** al presente Informe.



### 3.1.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/16 y al 31/12/17, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	Ejecución			
		2016		2017	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FONAVI	Créditos Individuales Urbanos	56	8	50	11
	Créditos Individuales Rurales	54	8	53	3
	Convocatoria Pública p/5500 v.	98	---	98	---
TOTAL		208	16	201	14

Fuente: I.P.V.D.U.-2017

El detalle de las obras en ejecución por Operatoria durante el año 2017, cantidad de viviendas y soluciones, superficies, costos y moras en los plazos de ejecución se consignan en las **Planillas N° 3.V.E**, las que se adjuntan como **Anexos** al presente Informe.

### 3.1.4. Créditos individuales iniciados y terminados durante 2017 y en ejecución al 31/12/16 y al 31/12/17, según las distintas modalidades.

El detalle de los Créditos Urbanos y Rurales, según las distintas modalidades de construcción y/o ampliación, distribuidos por Departamento, se consigna en la **Planilla N° 3.CRED.**, la que se adjunta al presente informe como **Anexo**. La cuantificación de los mismos se encuentra detallada en los Cuadros precedentes.

### 3.1.5. Obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias iniciadas y terminadas durante 2017 y en ejecución al 31/12/16 y al 31/12/17.

Durante los ejercicios 2009 al 2017 el I.P.D.U.V. no ha ejecutado ninguna Obra de Infraestructura con recursos del FO.NA.VI.

### 3.1.6 Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2017 y en ejecución al 31/12/17.

Durante los ejercicios 2009 al 2017 el I.P.D.U.V. no ha ejecutado Obras de Equipamiento Comunitario con recursos del FO.NA.VI.

### 3.1.7. Costos finales, superficies promedio y plazos de ejecución de las Viviendas terminadas durante el año 2017, según Operatorias.

Al no haber viviendas terminadas con recursos del FO.NA.VI. no se explicita este punto.



### 3.1.8. Identificación de proyectos FONAVI paralizados y/o rescindidos. Causas/Medidas para su reactivación.

La obra en ejecución en Barranqueras de 98 viviendas, iniciada en 2002, se encuentra paralizada desde el año 2008 con un 50% de avance, no habiéndose informado el estado actual de lo construido ni las causales y/o medidas para su reactivación.

### 3.2. PROGRAMAS FEDERALES.

Sobre este punto, cabe señalar que el Organismo ha remitido información actualizada para el Ejercicio 2017 de los siguientes programas que contaban con obras en ejecución en el Ejercicio anterior.

- ✓ Emergencia Habitacional.
- ✓ Viviendas para Pobladores Originarios y Rurales.
- ✓ Mejoramiento del Hábitat Urbano, Infraestructura y Obras Complementarias.
- ✓ De Integración Socio-Comunitaria.

#### 3.2.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante los años 2016 y 2017, según Programa Federal.

Programa Federal	2016		2017		Observaciones
	Viv.	Soluc.	Viv.	Soluc.	
Reactivación I	---	---	---	---	Programa finalizado
Reactivación II	---	---	---	---	Programa finalizado
Construcción de Viviendas	---	---	---	---	Programa finalizado
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas I – Mejor Vivir - con Empresas	---	---	---	---	
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas II – Mejor Vivir - con Empresas	---	175	---	---	
Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno	736	---	---	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES	---	---	---	---	
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Convenio con Municipios	---	25	---	---	
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	---	---	---	---	
Programa Federal de Solidaridad Habitacional. Programa Federal Plurianual de Construcción de	S/I	S/I	S/I	S/I	



Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Atención de Situaciones de Emergencia – Climáticas -					
Solid. Habit. Viv. Aborígenes	---	---	---	---	Programa finalizado
Solid. Habit. Viv. Rurales	---	---	---	---	Programa finalizado
Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -	S/I	S/I	S/I	S/I	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	---	---	---	---	
Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional	S/I	S/I	62	74	
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA.-	---	---	---	---	
Plurianual de Constr. de Viv. – Subpr. Sectores Medios					Programa finalizado
Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano - Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	s/d	s/d	---	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales I	---	---	---	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas -	---	---	---	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II.	---	---	---	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido-	---	---	---	---	
Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	1498	---	---	---	
Programa Federal Mejoramiento de Viviendas Recuperables	---	---	---	---	
<b>TOTALES</b>	<b>2234</b>	<b>200</b>	<b>62</b>	<b>74</b>	

Fuente: I.P.V.D.U.-2017



El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas, correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2017, montos contractuales y plazos de ejecución, se consignan en las **Planillas 3.V.E.** que se adjuntan como **Anexos** en Planillas de Programas Federales.

### 3.2.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante los años 2016 y 2017 según Programa Federal.

Programa Federal	2016		2017		Observaciones
	Viv.	Soluc.	Viv.	Soluc.	
Reactivación I	---	---	---	---	Programa finalizado
Reactivación II	---	---	---	---	Programa finalizado.
Construcción de Viviendas	---	---	---	---	Programa finalizado
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas I – Mejor Vivir - con Empresas	---	150	---	40	
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas II – Mejor Vivir - con Empresas	---	250	---	---	
Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno	1606	---	146	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES	331	---	35	---	
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir - Convenio con Municipios	---	285	---	---	
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	---	---	459	206	
Programa Federal de Solidaridad Habitacional. Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Atención de Situaciones de Emergencia – Climáticas -	---	---	12	---	
Solid. Habit. Viv. Aborígenes	---	---	---	---	Programa finalizado
Solid. Habit. Viv. Rurales	---	---	---	---	Programa finalizado
Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -	S/I	S/I	12	---	





Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	---	---	---	---	
Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional	S/I	S/I	503	24	
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA.-	---	---	---	---	
Plurianual de Constr. de Viv. – Subpr. Sectores Medios	---	---	---	---	Programa finalizado
Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano - Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	---	---	---	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales I	---	---	---	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas -	---	---	25	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II	---	---			
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido-	s/d	---	---	---	
P. de Hábitat de Pueblos Orig. y Rurales	121	---	48	---	
Mejoramiento de Viviendas Recuperables	---	---	---	---	
<b>TOTALES</b>	<b>2058</b>	<b>685</b>	<b>1240</b>	<b>270</b>	

Fuente: I.P.V.D.U.-2017

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas, correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2017, montos contractuales y plazos de ejecución, se consignan en las **Planillas 3.V.T.** que se adjuntan como **Anexos** en Planillas de Programas Federales.

Si bien en la columna de “Terminadas” de las Planillas elaboradas por el Organismo figuran en esas condiciones cantidades parciales de los proyectos en ejecución, los mismos han sido calculados por el I.P.D.U.V. en concepto de viviendas terminadas equivalentes, por lo que no se considera esta situación a los efectos de valorar las unidades realmente terminadas con acta de recepción.



### 3.2.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/16 y al 31/12/17 según Programa Federal.

Programa Federal	2016		2017		Observaciones
	Viv.	Soluc.	Viv.	Soluc.	
Reactivación I	---	---	---	---	Programa finalizado
Reactivación II	---	---	---	---	Programa finalizado
Construcción de Viviendas	---	---	---	---	Programa finalizado
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas I – Mejor Vivir - con Empresas.	---	805	---	765	
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas II – Mejor Vivir - con Empresas	---	715	---	715	
Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno	2351	---	2205	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES	435	---	400	---	
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Convenio con Municipios	---	765	---	765	
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	1510	349	1051	143	
Programa Federal de Solidaridad Habitacional. Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Atención de Situaciones de Emergencia – Climáticas -	20	---	---	8	
Solid. Habit. Viv. Aborígenes	---	---	---	---	Programa finalizado
Solid. Habit. Viv. Rurales	---	---	---	---	Programa finalizado
Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -	40	---	---	28	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	466	---	---	466	
Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional	1858	175	1355	151	
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA.-	---	685	---	685	



Plurianual de Constr. de Viv. – Subpr. Sectores Medios					Programa finalizado
Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano - Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	---	---	---	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales	---	75	---	75	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas -	80	---	55	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II.	620	---	620	---	
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido-	265	---	265	---	
Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	1377	380	1377*	132*	
Programa Federal Mejoramiento de Viviendas Recuperables	---	65	---	65	
<b>TOTALES</b>	<b>8960</b>	<b>3800</b>	<b>7328</b>	<b>3998</b>	

\* Ver Planillas adjuntas respecto de los datos volcados en este Cuadro para el presente Ejercicio.

Fuente: I.P.V.D.U.-2017

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales en Ejecución, correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2017, montos contractuales y plazos de ejecución, se consignan en las **Planillas 3.V.E.** que se adjuntan como **Anexos** en Planillas de Programas Federales.



**3.2.4. Obras de Nexo, de Infraestructura y Complementarias del Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano - Infraestructura y Obras Complementarias - iniciadas y terminadas durante los años 2016 y 2017 y en ejecución al 31/12/16 y al 31/12/17.**

Programa Federal	Tipo de obra	2016			2017		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
PFMHU	Infraestructura y Obras Complementarias del PFCV	s/l	s/l	2	s/l	s/l	2
PFMHU	Infraestructura y Obras Complementarias del PF Techo Digno.	12	74	42	---*	2*	43*
<b>TOTALES</b>		<b>12</b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>---</b>	<b>2</b>	<b>45</b>

• Ver Planillas adjuntas respecto de los datos volcados en este Cuadro para el presente Ejercicio.

Fuente: I.P.V.D.U.-2017

El detalle de las obras de Infraestructura, Nexos y Complementarias terminadas durante 2017 y en ejecución al 31/12/17, correspondientes al P.F. de Mejoramiento del Hábitat Urbano Techo Digno se consignan en las **Planillas 3.I.T. y 3.I.E** que se adjuntan en el Anexo correspondiente.

**3.2.5. Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2016 y 2017 y en ejecución al 31/12/16 y 31/12/17.**

Programa Federal	Tipo de Obra	2016			2017		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
<b>Emergencia Habitacional</b>	Centros de Integración Comunitaria	S/Inform.	S/Inform.	4	---		1
<b>TOTALES</b>		S/Inform.	S/Inform.	<b>4</b>	<b>---*</b>		<b>1*</b>

\*Ver Planillas adjuntas respecto de los datos volcados en este Cuadro para el presente Ejercicio.

Fuente: I.P.V.D.U.-2017



### 3.2.6. Costos finales y superficies promedio de las Viviendas terminadas durante el año 2017, según Programa Federal.

Programa Federal	2 Dormitorios			Fechas de Inicio
	Sup. m <sup>2</sup>	Costo \$	\$/m <sup>2</sup>	
P.F. Plurianual –Reconvertido. Fideicomiso Financiero ANSES	45.57	187.327	4.111	2010
P.F. Viv. y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	45.72	339.500	7.425	2015
P.F. Techo Digno	54,50	611.325	11.216	2016

Los valores consignados para las distintas operatorias, corresponden al promedio ponderado de los valores de costos y superficies de los proyectos terminados durante el ejercicio, los que fueron comenzados en diferentes ejercicios y por ende con diferentes precios. En los costos no se incluye la contraparte dispuesta por la provincia y corresponden al último valor contractual redeterminado por Nación.

### 3.2.7. Identificación de proyectos paralizados y/o rescindidos al fin del ejercicio 2017.

A fin del ejercicio 2017 se reitera la observación consignada en el ejercicio anterior respecto a que, de acuerdo a la información obrante en las planillas de obras por operatoria, se han observado situaciones de proyectos usurpados, paralizados y/o rescindidos en los Programas que se detallan:

#### *Programa Federal Plurianual:*

Sobre un total de 466 viviendas en ejecución, más de la mitad de las mismas (326) se encuentran usurpadas y sin posibilidades ciertas de su continuación, encontrándose las mismas ubicadas en las ciudades de Barranqueras, Resistencia y Colonia Popular.

#### *Programa Federal Solidaridad Habitacional:*

Un remanente de 60 viviendas (20+40) de Solidaridad y Emergencia Hídrica se encuentran en estado de paralización, siendo sus fechas de inicio de 2004 y 2005 respectivamente.

#### *Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios:*

Se encuentran paralizadas la totalidad de las 349 soluciones habitacionales que figuran como en ejecución.



## 4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES

### 4.1 Registro de demanda y selección de postulantes

El Instituto cuenta con un registro de demanda abierto en forma permanente para todas las localidades de la provincia, tanto en la sede central como en las delegaciones, en las localidades de Sáenz Peña y Villa Ángela. En el resto de las localidades, personal del instituto concurre realizando operativos de inscripción.

Asimismo, los postulantes pueden inscribirse también a través de la página web del Instituto. El Registro de Demanda se conforma por la suma de los postulantes que realizaron su inscripción y actualizaciones.

Al 31 de diciembre de 2017, la cantidad de inscriptos acumulada según distribución geográfica y nivel de ingresos para el ejercicio auditado era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
\$0 A \$999	15589	27043	42632	46%
\$1.000 A \$1.499	3082	3315	6397	7%
\$1.500 A \$2.999	5904	5385	11289	12%
\$3.000 A \$3.499	1531	1391	2922	3%
\$3.500 A \$6.999	6435	6449	12884	14%
MAYORES A \$7.000.-	9651	6964	16615	18%
Total	23.521	50.547	92.739	100%

La demanda registrada solamente durante el año 2017 es la siguiente:

Tramos de Ingresos (en \$)	Capital	Interior	Total	%
0 A 999	506	1004	1.510	20%
1.000 A 1.499	74	194	268	4%
1.500 A 2.999	176	375	551	7%
3.000 A 3.499	60	125	185	2%
3.500 A 6.999	476	744	1.220	16%
MAYORES A \$7.000.-	2024	1840	3.864	51%
Total	3.316	4.282	7.598	100%

Fuente: Gerencia de Asuntos Socioeconómicos

Como puede inferirse del cuadro, un 49% la demanda inscripta no supera los \$ 6.999 de ingreso familiar.

Cabe destacar que casi un cuarto de los inscriptos o no tiene ingresos monetarios o no supera los \$ 1500.- de ingreso familiar mensual, es decir que por definición no pertenecen al mercado de trabajo formal.

#### 4.1.1. Demanda de familias con miembro discapacitado

Pese a que el Instituto no cuenta con una normativa especial que contemple a las familias con miembros discapacitados, el área social trabaja con el registro de prioridades del Instituto Provincial de Discapacidad del Chaco, y las familias beneficiarios son seleccionadas en consenso con este Instituto. El trabajo con dicho Organismo es permanente y las evaluaciones son en forma conjunta.



Al 31 de diciembre de 2017, la cantidad de familias con integrantes discapacitados inscriptas acumuladas según localidad y nivel de ingresos era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
\$0 A \$999	724	702	1426	21%
\$1.000 A \$1.499	291	249	540	8%
\$1.500 A \$2.999	686	625	1311	20%
\$3.000 A \$3.499	203	176	379	6%
\$3.500 A \$6.999	846	796	1642	24%
MAYORES A \$7.000.-	846	562	1408	21%
<b>Total</b>	<b>2.581</b>	<b>3.110</b>	<b>6.706</b>	<b>100%</b>

Demanda de familias con integrante discapacitado inscriptas en el año 2017, según tramos de ingresos y localidad:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
\$0 A \$999	31	29	60	7%
\$1.000 A \$1.499	4	8	12	1%
\$1.500 A \$2.999	25	25	50	6%
\$3.000 A \$3.499	10	13	23	3%
\$3.500 A \$6.999	149	141	290	35%
MAYORES A \$7.000.-	238	147	385	47%
<b>Total</b>	<b>457</b>	<b>363</b>	<b>820</b>	<b>100%</b>

Fuente: Gerencia de Asuntos Socioeconómicos

#### 4.2. Proceso de selección y adjudicación.

Se informa que continúa vigente la Resolución Nº 844/25, que rige el proceso de selección y adjudicación de beneficiarios. Mediante la misma se aprobaron las siguientes modalidades de adjudicación:

- sorteo público, adoptando como procedimientos los establecidos por Resolución Nº 910/37, para viviendas ejecutadas a través del FONAVI;

- a requerimiento del Directorio del Instituto, en casos de Emergencia Habitacional o por situaciones extraordinarias, ordenado a través de Memorando del Presidente del Organismo o Miembros del Directorio Habilitados o por instrucción directa a través de un Acta Notarial;

- a través de nóminas consensuadas de postulantes, propuestas por los gobiernos locales (intendentes y consejos municipales) entidades intermedias (comisiones vecinales) u organizaciones no gubernamentales debidamente habilitadas;

- relocalizaciones por vulnerabilidad y riesgo social, ambiental o urbano por acción directa del organismo o como contraparte provincial por convenios de financiamiento suscriptos por la provincia para la ejecución de obras.

En todos los casos, sin excepción alguna, los postulantes deben estar incluidos en el Registro Único de Postulantes.

Los requisitos y condiciones vigentes para acceder a una vivienda o solución habitacional, serán aplicados conforme el perfil socioeconómico de la población destinataria. De este modo, para el Programa Solidaridad Habitacional, las familias beneficiarias deben ser población con NBI; para el Programa Federal de Construcción de Viviendas y el Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, las familias deben tener capacidad de pago para la devolución



de una cuota mensual o estar en condiciones de ser incluido en algún régimen de pago extraordinario reglamentado por la Gerencia de Recupero de Fondos.

Cabe destacar que el Instituto contempla y acepta como beneficiarios a personas solas y adultos mayores que den cuenta de sus condiciones especiales y necesidades.

En el ejercicio auditado, se entregaron 555 viviendas a través de las distintas operatorias; según se detalla en el siguiente cuadro:

Programa	Con resolución de adjudicación	Con otro documento legal	Ingresadas al recupero	No ingresadas al recupero	Total
Programa Federal de construcción de Viviendas – Plurianual – Modalidad por Techo Digno	-	239	239	-	239
Programa Federal Reconversión – Convenio con ANSES	-	80	80	-	80
Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	---	19	-	19	19
Subprograma Urbanización de Villas Y Asentamientos Precarios	80	137	-	217	217
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>475</b>	<b>319</b>	<b>236</b>	<b>555</b>

#### 4.2.1. Atención de la demanda de familias con miembro discapacitado.

Durante el ejercicio auditado se entregaron 555 viviendas correspondientes al Plan Federal de Construcción de Viviendas. El 7,4% fueron destinadas a familias con algún integrante discapacitado, por lo cual el Instituto cumplió el cupo estipulado en los convenios marcos suscriptos con la Secretaría.

Programa	Vivienda adaptada	Vivienda común
Programa Federal de construcción de Viviendas – Plurianual – Modalidad por Techo Digno	17	4
Programa Federal Plurianual Reconvertido – ANSES	6	1
Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	8	5
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>10</b>
	<b>41</b>	

Fuente: Gerencia de Asuntos Socioeconómicos, IPDUyV





#### 4.3. Precios de venta y cuotas de amortización, por tipo de operatoria.

Los valores correspondientes a los precios de venta, cuotas, plazos y tasas para las unidades que ingresaron al sistema de recupero en el año auditado, se consignan en la Planilla N° 4.3, siendo los valores promedio los siguientes:

Operatoria	2 dor.		Plazo (meses)	Interés (%)
	Monto	Cuota		
Programa Fed. Plurianual de Construcción de Viviendas (ANSES)	115.877	800	300	4,50
Programa Federal Plurianual Modalidad Techo Digno	197.565	933	360	3

Fuente: Dirección Recupero de Fondos y Gerencia de Proyectos y Programación

#### Ingresos Familiares Mínimos

En el siguiente cuadro se consignan los ingresos familiares mínimos que debería poseer cada grupo familiar, tal que la cuota no afecte más de un 20% de los mismos, para ser beneficiario de una vivienda:

Operatoria	Ingreso familiar mínimo
Programa Fed. Plurianual de Construcción de Viviendas (ANSES)	4.000
Programa Federal Plurianual Modalidad Techo Digno	4.665

#### 4.4. Facturación y recupero de cuotas de amortización por tipo de operatoria. Nivel de morosidad. Detalle de facturas emitidas y no emitidas. Causas.

Durante 2017 la morosidad en la amortización de cuotas de vivienda fue de un 50,5%, es decir que en aumento considerablemente un 7,3% respecto al ejercicio anterior.

#### Evolución de Facturación y Recupero

Concepto	Año			
	2014	2015	2016	2017
Facturación	113.504.599	140.276.659	145.877.364	200.313.513
Recupero	75.777.621	90.822.791	82.874.098	99.189.732
Morosidad (en %)	33,2	35,2	43,2	50,5

Fuente: Departamento Gestión Cobranzas – Dirección Recupero de Fondos

Según lo informado por la Dirección Recupero de Fondos, para todos los programas y operatorias a diciembre de 2017 se emitieron 37.154 facturas en total. Teniendo en cuenta que la facturación promedio mensual fue de \$ 16.692.793, la cuota promedio teórica fue de \$449 y que el recupero promedio mensual fue de \$ 8.265.811, la cuota promedio efectivamente cobrada fue de \$222.

Por otro lado, se informan 12.741 viviendas con crédito vigente para las cuales al 31 de diciembre de 2017 no se estaban emitiendo facturas. A continuación se presenta un detalle de estas viviendas según motivos de no emisión:



Motivos de no emisión	Cantidad
Desadjudicadas	646
Cobro suspendido	558
Cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda	5.285

Fuente: Dirección Recupero de Fondos

#### 4.4.1. Respeto a operatorias FONAVI

La morosidad en el recupero de cuotas para las operatorias del FONAVI fue de 43,2% lo que constituye un aumento considerable de casi un 8% con respecto al ejercicio anterior:

#### Evolución de Facturación y Recupero FONAVI

Concepto	Año			
	2014	2015	2016	2017
Facturación	55.032.917	68.442.158	95.462.663	130.649.000
Recupero	43.499.717	50.565.797	61.734.344	74.239.137
Morosidad (en %)	21	26	35.3	43.2

Fuente: Departamento Gestión Cobranzas – Dirección Recupero de Fondos

#### 4.4.2. Respeto a los Programas Federales

La morosidad en el recupero de cuotas para los programas del Plan Federal de Construcción de Viviendas fue de 64%, registrando un aumento del 6% con respecto al ejercicio anterior:

#### Evolución de Facturación y Recupero Programas Federales

Concepto	Año			
	2014	2015	2016	2017
Facturación	58.471.682	71.834.501	50.414.701	69.664.512,31
Recupero	32.277.904	40.256.994	21.139.754	24.950.594,35
Morosidad (en %)	44.8	44	58	64

Fuente: Departamento Gestión Cobranzas – Dirección Recupero de Fondos

#### 4.5. Escrituraciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas.

En 2017 se escrituraron 2.169 unidades, de las cuales ninguna corresponde a las adjudicadas durante el año. El porcentaje de viviendas escrituradas del parque habitacional llega al 79.8%.

#### Desde el inicio del FONAVI

Total de viviendas adjudicadas	72.865
Total de viviendas escrituradas	58.190
○ con hipoteca	35.228
○ canceladas	22.962
Con escrituración en trámite	1.277



<b>Sin iniciar trámite de escrituración</b>	13.398
<b>% de unidades adjudicadas/escrituradas</b>	79.8

Fuente: Registro Notarial Especial

#### **Durante 2017**

<b>Total de viviendas adjudicadas en 2017</b>	576
<b>Total de viviendas escrituradas en 2017</b>	2.169
<b>Total de viviendas adjudicadas y escrituradas en 2017</b>	0
<b>% de unidades adjudicadas/escrituradas en 2017</b>	0

Fuente: Registro Notarial Especial

El principal motivo que dificulta el proceso de escrituración es la falta de documentación (50%), seguida por la situación legal de los adjudicatarios (30%), la situación derivada de la ocupación irregular de las unidades (10%) y, por último, la capacidad operativa de las Entidades actuantes (10%).



## 5. SOBRE EL ESTADO CONTABLE FINANCIERO.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2.483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24.464, en lo que respecta a la facultad otorgada a esta Secretaría de Vivienda “para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, ya sean estos provenientes de transferencias automáticas o de recuperos”, se han realizado los procedimientos que a continuación se enumeran en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de Chaco.

### 5.1. Programa FO.NA.VI.

#### 5.1.1. Transferencias Automáticas Ejercicio 2017.

En cumplimiento de la Resolución Declarativa N° 4/2007 de la Comisión Federal de Impuestos donde se establece en su Art. 2° lo siguiente...

*“Declarar que el Banco de la Nación Argentina deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 23.696, es decir, acreditando en forma automática, diaria y gratuita a cada jurisdicción, en cuenta especial denominada “Fondo Nacional de la Vivienda”, el monto de la recaudación que corresponda por ese concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución respectivos.”*

... se procedió a verificar las transferencias realizadas durante el período comprendido entre el 01/01/2017 al 31/12/2017 con las registradas en el Libro Banco de la Dirección, Cuenta Corriente en Pesos N° 10272/05 del Nuevo Banco del Chaco S.A., las que según Planilla 5.1 y 5.7 fueron de \$689.106.737,16.

Del control efectuado se extraen las siguientes conclusiones:

a) Transferencias Banco Nación durante el ejercicio 2017	<b>\$ 702.041.057,90</b>
Menos:	
Transferencia del 29/12/2017 acreditada en 2018	\$ 11.899.107,82
Impuesto al Débito Fondo Fiduciario *	\$ 1.035.212,92
Transferencias Automáticas Acreditadas s/planillas 5.1 y 5.7	<b>\$ 689.106.737,16</b>

\*Corresponde al 1,5/1000 del gravamen Ley 25.413 Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios sobre las transferencias que pasan por el Fondo Fiduciario Banco Nación.

b) El promedio mensual de ingresos por Transferencias fue de \$57.425.561,43.

c) El total de Transferencias Automáticas acreditadas en el Ejercicio se incrementó con respecto al Ejercicio anterior (\$490.946.509,27) un 40,36% y representan el 29,04% del total de Ingresos del período.

Asimismo se verificaron los saldos iniciales correspondientes al ejercicio 2017, los cuales son concordantes con los registros de cierre del ejercicio 2016.

Con respecto a la utilización por parte de la Jurisdicción Provincial del 100% de libre disponibilidad, según Ley 25.570, se señala que el Organismo Provincial no hizo uso de esa facultad durante el presente ejercicio.



### 5.1.2. Otros ingresos registrados en el ejercicio.

El Organismo Provincial recibió durante el período auditado otros ingresos por \$199.330.501,00 según el siguiente detalle:

CONCEPTO	\$	%
Aportes Provinciales	91.475.013,87	45,89
Pro.Me.Ba	39.984.151,66	20,06
Pro.So.Fa	22.263.099,08	11,17
Fondos de Terceros	16.498.016,36	8,28
Fideicomiso Financiero	15.335.219,62	7,69
Fondo Fiduciario (Convenio ANSES)	12.301.169,48	6,17
Venta de Pliegos y Aranceles	988.287,93	0,50
Sindicatos	485.543,00	0,24
<b>TOTAL</b>	<b>199.330.501,00</b>	<b>100,00</b>

Estos recursos representan el 8,40% del total de ingresos del Organismo y comparados con los registrados en el ejercicio anterior (\$202.477.951,65) se observa una disminución del 1,55%. Con respecto a la información suministrada por el Instituto en la **Planilla 5.2**, los conceptos Fondos de Terceros, T.G.P. y Otros se exponen neteados con sus contrapartidas de la **Planilla 5.6** de Egresos no Afectados a Obra en el **Punto 5.1.5.** del presente informe.

### 5.1.3. Ingresos de Recuperos por cuotas de amortización y ahorro previo.

El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo de obras FONAVI y otros Programas registrado durante el período ascendió a la suma de \$105.981.460,94 según los registros de las Cuentas Corrientes N° 10020/10; 10022/06; 10023/04; 10025/00; 11680/07; 12822/08; 13486/04; 14233/06 y 14234/04.

Dicha información surge de las **Planillas N° 5.1, 5.3 y 5.7**, anexas al presente Informe, confeccionadas por el Área Tesorería de la Dirección General de Administración, alcanzando una cobranza promedio mensual de \$8.831.788,41.

Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto (\$82.076.050,71) se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 29,13%.

Estos valores, informados por el Organismo Provincial en las Planillas señaladas en el párrafo anterior, son los utilizados a efectos de la determinación de la posición financiera al 31/12/17.



#### 5.1.5. Inversión Total en Obras FO.NA.VI. durante el ejercicio 2017.

Según surge de las **Planillas Nº 5.1, 5.5 y 5.7** el Organismo Provincial invirtió en obras FO.NA.VI. durante el período auditado la suma de \$603.100.028,77, lo que representa el 87,52% de lo acreditado por Transferencias Automáticas y un 25,42% del total de ingresos del período. Con relación al Ejercicio anterior (\$357.869.827,92) se observa un incremento en el nivel de inversión de un 68,52%.

La composición de la inversión en el ejercicio se señala en el siguiente cuadro:

TIPO DE OBRA	MONTO INVERTIDO	%
Vivienda e Infraestructura	528.522.663,20	87,63
Pro.Me.Ba.	35.164.036,72	5,83
Pro.So.Fa. (Viviendas)	21.649.939,56	3,59
Créditos Individuales	8.280.127,95	1,37
Fondo Fiduciario p/Construcción de Viviendas	7.503.391,96	1,25
Expropiaciones	1.979.869,38	0,33
<b>TOTAL</b>	<b>603.100.028,77</b>	<b>100,00</b>

Los montos consignados en el cuadro precedentes fueron verificados por muestreo, no habiendo objeciones que realizar sobre la exactitud de los importes registrados en las Cuentas Corrientes Nº 10023/04; 10024/02; 10272/05; 10995/09; 16001/06; 429-863/18; 429-999/70 y 429-00117688.

#### 5.1.6. Egresos no afectados a obras en el período. Composición.

Según surge de la documentación examinada e informada en las **Planillas Nº 5.1, 5.6 y 5.7** se aplicaron, durante el año 2017, egresos no afectados a obras por la suma de \$595.870.450,01



Concepto	\$	%	Subtotal	%
Comisiones de Servicio	12.192.835,68	3,94		
Comisiones Bancarias	923.606,18	0,30		
Haberes del Personal	234.929.902,58	75,86		
Gastos de Funcionamiento	61.636.249,00	19,90		
<b>Subtotal Gastos Operativos:</b>		<b>100,00</b>	<b>309.682.593,44</b>	<b>51,97</b>
UEPOyPE Chaco	176.352.186,09	61,62		
Gastos Fideicomiso Financiero	81.545.247,99	28,49		
Otros	18.505.085,42	6,47		
Transferencias a Fideicomiso	6.049.738,67	2,11		
Gastos consultorías Pro.Me.Ba.	3.735.598,40	1,31		
<b>Subtotal Otros Egresos:</b>		<b>100,00</b>	<b>286.187.856,57</b>	<b>48,03</b>
<b>Total:</b>			<b>595.870.450,01</b>	<b>100,00</b>

Comparando estos egresos globales con los devengados en 2016 (\$341.826.433,89) se verifica un incremento del 74,32%. El total de los egresos no afectados a obras registrados durante el Ejercicio representa el 86,47% de las Transferencias Automáticas Acreditadas en el Organismo y el 25,11% del total de ingresos operativos.

UEPOyPE Chaco comprende las transferencias de fondos federales efectuadas desde el Instituto a la Unidad Ejecutora Provincial de Obras y Proyectos Especiales de Chaco, de acuerdo con el Informe IF-2016-03289084-APN-SSDUYV#MI, el Decreto Provincial N° 677/16, y el Convenio de Colaboración N° 1612 adjuntos al presente informe.

El ítem Gastos Fideicomiso Financiero corresponde a débitos por intereses, capital y gastos "Fideicomiso Financiero PFP de Construcción de Viviendas", debitados de las cuentas del Instituto y registrados en forma trimestral.

El concepto Otros corresponde al saldo de movimientos de compensación internos entre cuentas del Instituto al cierre del ejercicio.

Con respecto a la información vertida por el Instituto en la **Planilla N° 5.6**, se exponen neteados los conceptos Fondos de Terceros, Devolución T.G.P. y Otros con su contrapartida en Otros Ingresos del **Punto 5.1.2.**



## 5.2. Programas Federales

### 5.2.1. Ingresos correspondientes a los Programas Federales durante el ejercicio 2016.

Durante el ejercicio 2017 ingresaron a las cuentas del Organismo desembolsos del Estado Nacional por \$1.128.178.012,94 para la ejecución de distintas Operatorias que conforman el universo de los Programas Federales impulsados por el Estado Nacional.

Verificadas las Cuentas Corrientes respectivas, la sumatoria de Transferencias Nacionales quedan expuestas en **Planillas Nº 5.1 y Nº 5.2FED**, según el siguiente detalle:

PROGRAMA	MONTO \$	%
Techo Digno	466.329.226,90	41,33
Mejoramiento Pueblos Originales y Rurales	361.575.167,84	32,05
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	201.990.765,56	17,90
Integración Sociocomunitaria	48.773.564,24	4,32
Mejor Vivir	37.855.929,77	3,36
Infraestructura – Techo Digno	10.861.483,63	0,96
PROMHIB – Regularización Dominial	791.875,00	0,08
<b>TOTAL:</b>	<b>1.128.178.012,94</b>	<b>100,00</b>

Estos recursos representan el 47,54% del total de ingresos del período y un 163,72% sobre las transferencias automáticas acreditadas. En relación con el ejercicio 2016 (\$627.594.680,72) el monto transferido es 79,76% superior.

### 5.2.2. Inversión Total en Obras Programas Federales durante el Ejercicio 2017

Según surge de las **Planillas Nº 5.5 FED**, el Organismo Provincial invirtió en obras durante el ejercicio auditado la suma de \$741.318.643,39. Este monto representa el 31,24% del total de Ingresos registrados en el período.

La composición de las inversiones fue la siguiente:

PROGRAMA FEDERAL	MONTO INVERTIDO	%
Techo Digno/ Infraestructura Techo Digno	422.855.268,82	57,04
Mejoramiento Pueblos Originales y Rurales	163.028.223,24	21,99
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	120.200.014,56	16,22
Integración Sociocomunitaria	23.979.353,63	3,23
Mejor Vivir	11.255.783,14	1,52
<b>TOTAL:</b>	<b>741.318.643,39</b>	<b>100,00</b>

La inversión en obras en este ejercicio muestra un incremento del 16,91% comparado con el monto invertido en el ejercicio anterior (\$634.088.524,67).





No fue posible discriminar dentro del Programa Techo Digno los desembolsos correspondientes a Infraestructura.

Se verificaron por muestreo los pagos realizados en concepto de Inversión en Obras de los Programas expuestos precedentemente. Al respecto fue tomado para dicha muestra el mes de mayo no existiendo observaciones que realizar.

Asimismo se deja constancia que no se realizó la verificación de la certificación correspondiente a los mencionados Programas Federales atento a que la misma es realizada por el Área competente de ésta Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al ser presentadas las rendiciones mensuales por parte de los Institutos Provinciales.

### 5.3 Situación financiera del ejercicio 2017. Saldos en Cuentas y Conciliaciones Bancarias.

Para la determinación de la Situación Financiera al 31/12/2017, se han considerado los datos de las Planillas 5.1 y 5.7 y las correspondientes verificaciones realizadas a las mismas por esta Auditoría.

<b>Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/2016:</b>		<b>210.516.868,95</b>
<b>Ingresos</b>		
Transferencias Automáticas acreditadas	689.106.737,16	
Recupero de Inversiones	105.981.460,94	
Ingresos Programas Federales	1.128.178.012,94	<b>2.122.596.712,04</b>
Otros Ingresos	199.330.501,00	
<b>Egresos</b>		
Inversión en Obras	1.344.418.672,16	
Egresos No afectados a Obras	595.870.450,01	<b>1.940.289.122,17</b>
<b>Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/2017:</b>		<b>392.824.458,82</b>

El Saldo Final en Cuentas Corrientes se incrementó un 86,60% respecto del Saldo al 31/12/2016 y se encuentra en las Cuentas Corrientes del Organismo Provincial, cuyos saldos a esa fecha se han verificado en el Informe Integración 2017 Ley N° 4159 del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, así como también las correspondientes conciliaciones.



## 6. EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES

### 6.1 Tecnología y Producción – Obras inspeccionadas.

N° Exp.	Cnt. Viv.	Localización	Operatoria	Empresa	Estado Obra			
					Fis. Real	Fis. Pr	Est.	Sist. Const.
ACU 1925/15	30 viv. e infraestructura	Colonia Benítez	Techo Digno	Carlos Micuzi Const.	86,28%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 1391/15	40 viv. e infraestructura	La Leonesa	Techo Digno	Jomac S.A.	99,44%	100%	Term.	Tradic.
ACU 1391/15	25 viv. e infraestructura	La Leonesa	Techo Digno	Cabrera Const.	87,08%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 1925/15	30 viv. e infraestructura	Gral. Vedia	Techo Digno	Palacios Const.	100%	100%	Term.	Tradic.
ACU 550/15	50 viv. e infraestructura	Gral. San Martin	Techo Digno	Roger-Cer SRL	100%	100%	Term.	Tradic.
ACU 1925/15	80 viv. e infraestructura	Roque S. Peña	Techo Digno	ByL S.A.	99,49%	100%	Term.	Tradic.
ACU 724/15	30 viv. e infraestructura	La Tigra	Techo Digno	Const. R.A.	87,46%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 724/15	50 viv. e infraestructura	San Bernardo	Techo Digno	Construcciones Sur	100%	100%	Term.	Tradic.
ACU 1925/15	50 viv. e infraestructura	Villa Ángela	Techo Digno	Cesar Claris Const.	78,90%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 678/13	75 viv. e infraestructura	Villa Ángela	Techo Digno	Arysa SRL	95,03%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 1391/15	25 viv. e infraestructura	Charata	Techo Digno	Tecnea SRL	71,21%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 724/15	25 viv. e infraestructura	Las Breñas	Techo Digno	Construcciones Sur	65,00%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 550/15 (obra N°3)	25 viv. e infraestructura	Resistencia	Techo Digno	Ditec S.A.	42,90%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 550/15 (obra N° 4)	25 viv. e infraestructura	Resistencia	Techo Digno	Ditec S.A.	49,87%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 550/15	20 viv. e infraestructura	Resistencia	Techo Digno	Ditec S.A.	60,29%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 1925/15	80 viv. e infraestructura	Resistencia	Techo Digno	ByL S.A.	99,85%	100%	Term.	Tradic.

#### Cantidad de viviendas inspeccionadas: 660 viviendas

- En ejecución: 330 viviendas
- Terminadas: 330 viviendas
- Paralizadas: 0 viviendas
- Con tecnología tradicional: 660 viviendas
- Con tecnología industrializada: 0 viviendas



### **6.1.1. Descripción de las observaciones respecto de:**

#### **6.1.1.1. Verificación de la modalidad de licitación y contratación:**

Las operatorias actualmente en ejecución correspondientes al Programa Techo Digno son realizadas por licitación pública y por el sistema de ajuste alzado. En el caso del Programa Rural y Aborigen, los convenios se realizan a través de los municipios y el Instituto de Vivienda.

#### **6.1.1.2. Verificación de características constructivas respecto a lo establecido en Pliego:**

Tanto las obras terminadas como las que se encuentran en ejecución, pertenecientes a las distintas operatorias vigentes, cumplen en general con las especificaciones técnicas establecidas en los Pliegos de Licitación.

#### **6.1.1.3. Sistema de inspección y/o auditoria – Frecuencia.**

La provincia se ha dividido en 4 zonas. Cada una de estas zonas cuenta con un jefe de inspectores que, junto a un equipo de profesionales, se encarga del control de las distintas obras del sector correspondiente. El seguimiento de las obras es diario.

#### **6.1.1.4. Verificación de Adicionales y/o economías de obra:**

En la mayoría de las obras visitadas, los ítems de obra correspondientes a provisión de energía eléctrica y cisternas se ejecutan mediante adicionales de obra.

#### **6.1.1.5. Verificación en el Plan de Trabajo de Plazos de ejecución, contractuales y reales. Desvíos. Causas.**

De las obras visitadas, la mayoría registra atrasos en relación a los respectivos cronogramas de obra previstos. La inspección debe realizar la actualización de los planes de trabajo y las curvas de inversión con cada certificación mensual, incorporando ampliaciones de plazo por razones debidamente justificadas, aunque la aprobación por resolución se realice con posteridad.

#### **6.1.1.6. Verificación de las intervenciones de los organismos competentes en la aprobación de la documentación técnica.**

Se solicitan las factibilidades antes del llamado a licitación pública mientras que las empresas adjudicatarias deben presentar los proyectos aprobados antes del inicio de las obras. Antes de terminar la obra se debe presentar el plano conforme a obra aprobado y realizar la transferencia al ente prestatario por parte del Instituto y de la empresa constructora.

#### **6.1.1.7. Comparación entre el avance físico de obra y la certificación acumulada a la fecha de inspección**

No se observan a simple vista desfases entre el avance físico de las obras y la certificación acumulada a la fecha de la auditoria

##### **6.1.1.7.1. Verificación del avance físico de las obras de infraestructura con relación a la certificación acumulada a la fecha de inspección respecto de las de viviendas.**

En general, el avance de las obras de infraestructura presenta retrasos respecto al avance de las viviendas.



#### **6.1.1.8. Verificación de la capacidad del equipamiento urbano existente.**

En general, los conjuntos visitados cuentan con el equipamiento necesario relativamente cercano para el normal funcionamiento de los barrios, esto es, escuelas, centros de salud y seguridad.

#### **6.1.1.9. Verificación de los requisitos vinculados con el diseño del conjunto.**

En general, se observa la adopción de un único prototipo para la totalidad del conjunto sin tener en cuenta las particularidades de la implantación.

#### **6.1.1.10. Verificación de requisitos vinculados con la flexibilidad y crecimiento de las viviendas.**

En la operatoria Techo Digno se adoptan las siguientes tipologías de vivienda: prototipo TD14/U2DE/L10, prototipo Lapacho 2D y prototipo TD14/U2DE/L18. Si bien en todos los casos se verifican posibilidades de ampliación el prototipo L18 es el que permite mayores facilidades ya que no implica cambios en la distribución funcional ni afecta superficies de otros ambientes. También se han adoptado, además de los prototipos descriptos anteriormente, otras dos tipologías, un prototipo para lotes con ancho mayor a 9mts. y otro para ancho menor a 9mts. En ambos casos, las posibilidades de crecimiento de los prototipos no presentan sencilla resolución.

#### **6.1.1.11. Verificación del cumplimiento de las directrices de accesibilidad física de viviendas para discapacitados.**

Se han observado diferencias en las dimensiones adoptadas en baños para discapacitados en algunas de las obras visitadas. Se deberá verificar y normalizar la dimensión de los mismos atendiendo principalmente al cumplimiento de un correcto desplazamiento en el caso de personas que se movilicen en silla de ruedas.

### **6.1.2. Descripción de las observaciones generales y particulares:**

#### **6.1.2.1. Observaciones Generales.**

Acerca de la utilización de ladrillo macizo común de 0,18m como cerramiento exterior, se reitera la necesidad de que el Instituto verifique el índice de transmitancia térmica de los mencionados cerramientos a fin de comprobar su aptitud desde el punto de vista térmico. En relación con lo anteriormente expresado y teniendo en cuenta las características climáticas de la provincia, sería recomendable que el Instituto analice la posibilidad de incorporar en los prototipos elementos generadores de sombra como por ejemplo aleros de mayor longitud a fin de disminuir la superficie de incidencia de radiación en los paramentos.

#### **6.1.2.2. Observaciones particulares de las obras:**

A continuación, se indican distintos aspectos constructivos relacionados con los conjuntos inspeccionados.

### **30 viviendas e infraestructura – La Tigra**

Operatoria: Techo Digno

Empresa Constructora: Const. R.A.

Avance físico: 87,46%



Se adoptaron prototipos de 2 dormitorios implantados en forma individual y apareada. Se han previsto cuatro viviendas para discapacitados. Del total de 30 unidades, 20 se encuentran terminadas y 10 en ejecución.

#### Características técnicas

Las fundaciones se ejecutaron con vigas de encadenado con pilotines según estudio de suelos del que no se tuvo vista.

Los cerramientos exteriores se ejecutan con ladrillo macizo común. Se ejecutan refuerzos perimetrales a nivel dintel y antepechos de ventana. Algunos sectores del paramento exterior quedan con el ladrillo a la vista con junta enrasada mientras que en otros se ejecutó revoque.

En referencia a la estructura de techos se adopta perfilera metálica y membrana Isolan como aislamiento térmico y barrera de vapor bajo chapa. Se ejecutó cielorraso de durlock y cubierta de techos con chapa ondulada galvanizada.

Para las carpinterías se adoptó aluminio en puertas y ventanas. Se incorporan celosías del mismo material.

Los pisos se ejecutarán con baldosas cerámicas en todos los ambientes.

#### Observaciones

- Se han observado dinteles flexados

#### Infraestructura

Los ítems correspondientes a provisión de agua y de energía eléctrica se conectan a las respectivas redes existentes. En cuanto a los desagües cloacales se han previsto cámaras de inspección, cámaras sépticas y pozos absorbentes. La provisión de gas se efectúa a través de gas envasado

En referencia a la infraestructura vial se contempló la apertura de calles.

### **50 viviendas e infraestructura - Villa Ángela**

Operatoria: Techo Digno

Empresa Constructora: Cesar Claris Const.

Avance físico: 78.90 %

Se adoptaron prototipos de 2 dormitorios implantados en forma individual y apareada. Se han previsto dos viviendas para discapacitados. Se ha observado un bajo nivel de actividad.

#### Características técnicas

Para las fundaciones se adoptaron viga de encadenado y pilotines de acuerdo al estudio de suelos del que no se ha tenido vista.

Los cerramientos exteriores y tabiquería interior se ejecutan con ladrillo macizo común. En algunos sectores se revocan, estar comedor, y en otros, dormitorios, el ladrillo queda a la vista con junta enrasada.

La cubierta de techos se ha ejecutado con estructura metálica, como aislante térmico se incorpora lamina Isolan bajo chapa ondulada. Se incorpora cielorraso de durlock.

En referencia a la carpintería, se adoptará aluminio en puertas, ventanas y postigones.

En cuanto a los pisos, se ha adoptado baldosa cerámica en todos los ambientes.



### Observaciones

Se han observado dinteles de ventanas flexados.

### Infraestructura

Está prevista la conexión a redes existentes de los servicios de provisión de agua y energía eléctrica. En relación a los desagües cloacales estos descargarán a pozos absorbentes.

En referencia a la infraestructura vial, se prevé la apertura y perfilado de calles.

### **25 viviendas e infraestructura - Charata**

Operatoria: Techo Digno

Empresa Constructora: Tecnea S.R.L.

Avance físico: 71,21%

Se adoptaron prototipos de 2 dormitorios implantados en forma individual y apareada. Se ha previsto una vivienda para discapacitados.

### Características técnicas

Para las fundaciones se adoptaron viga de encadenado y pilotines de acuerdo al estudio de suelos del que no se ha tenido vista.

Los cerramientos exteriores y tabiquería interior se ejecutan con ladrillo macizo común.

La cubierta de techos se ha ejecutado con estructura metálica, como aislante térmico se incorpora lamina Isolant bajo chapa ondulada. Se incorpora cielorraso de durlock.

En referencia a la carpintería, se adoptó aluminio en ventanas y celosías. En puertas se adoptó carpintería de chapa doblada

En cuanto a los pisos, está prevista colocación de baldosa cerámica en todos los ambientes.

### Observaciones

- Se ha observado desprolijidad en la ejecución de la mampostería por excesiva rotura y deficiencias en las trabas.
- Se han observado fisuras y roturas en veredas perimetrales.
- Deficiente apoyo cabios

### Infraestructura

La provisión de agua y de energía eléctrica se conectarán a las respectivas redes existentes. En el caso de la provisión de agua se ha previsto la incorporación de cisternas individuales con sus respectivas bombas impulsoras ya que, según lo informado, el sector cuenta con baja presión de agua. La provisión de agua en este caso, estaría a cargo del Municipio.

En relación a los desagües cloacales, los mismos descargarán a pozos absorbentes.

### **25 viviendas e infraestructura – Las Breñas**

Operatoria: Techo Digno

Empresa Constructora: Construcciones Sur

Avance físico: 65,00%

Se adoptaron prototipos de 2 dormitorios implantados en forma individual y apareada. Se ha previsto una vivienda para discapacitados. De acuerdo a lo informado la obra estuvo paralizada durante dos meses. Actualmente la obra ha sido reiniciada por la misma empresa.



### Características técnicas

Para las fundaciones se adoptaron zapatas corridas de hormigón armado de acuerdo al estudio de suelos del que no se ha tenido vista.

Los cerramientos exteriores y tabiquería interior se ejecutan con ladrillo macizo común.

La cubierta de techos se ha ejecutado con estructura metálica, como aislante térmico se incorpora lamina Isolant bajo chapa ondulada. Se incorpora cielorraso de durlock.

En referencia a la carpintería, se adoptó madera en puertas y ventanas. Se incorporan celosías del mismo material como dispositivos de oscurecimiento.

En cuanto a los pisos, está prevista colocación de baldosa cerámica en todos los ambientes.

### Infraestructura

Para la provisión de agua se ha previsto la ejecución de cisternas y bombas de impulsión ya que no existe en el sector servicio de provisión agua por red. Se incorporan también decantadores para la eliminación de impurezas. De acuerdo a lo informado, el llenado de cisternas estaría a cargo del municipio.

En referencia a los desagües cloacales, estos descargarán en pozos absorbentes.

El ítem referido a la provisión de energía eléctrica conectará a la red existente.

Con respecto a la infraestructura vial, se ejecuta vereda municipal, apertura de calles y cordón cuneta.

### **25 viviendas e infraestructura – Resistencia**

Operatoria: Techo Digno

Empresa Constructora: Ditec S.A.

Avance físico: 42,90% (obra N° 3) - 49,87% (obra N° 4)

Las 2 obras, 3 y 4, se encuentran ubicadas en el mismo predio. Se han previsto en cada una de las obras viviendas para discapacitados.

### Características técnicas

Para las fundaciones se adoptaron vigas de encadenado y pilotines de 1,60mts de profundidad y con 1,00mt de separación, de acuerdo al estudio de suelos del que no se ha tenido vista.

Los cerramientos exteriores y tabiquería interior se ejecutan con ladrillo macizo común.

La cubierta de techos se ejecutará con estructura metálica, como aislante térmico está prevista la colocación de lámina Isolant de 10mm de espesor bajo chapa ondulada. Se incorporará cielorraso de durlock.

En referencia a la carpintería, se adoptará aluminio en puertas y ventanas. Se incorporan celosías del mismo material como dispositivos de oscurecimiento.

En cuanto a los pisos, está prevista colocación de baldosa cerámica en todos los ambientes.

### Infraestructura

Los ítems referidos a provisión de agua y de electricidad se conectarán a las redes existentes.

En relación a la provisión de agua, se prevé la ejecución de cisternas con sus respectivas bombas impulsoras ya que el sector no cuenta con una adecuada presión de agua.

En cuanto al ítem de desagües cloacales, estos descargarán a pozos absorbentes.

En referencia a la infraestructura vial, está prevista la apertura de calles y mejorado.



## 6.2. Síntesis de la Evaluación Tecnológica

Las planillas siguientes contienen conclusiones de la auditoría en relación con las deficiencias y patologías observadas y sobre la calidad desde el punto de vista del proyecto y de ejecución.

Las columnas correspondientes a cantidades, en cada ítem de las deficiencias y patologías, se refieren a la totalidad de viviendas de un conjunto o a la sumatoria de dos o más que registran la misma deficiencia y patología, mientras que los valores en las columnas de los porcentajes, en todos los casos, están en relación al número total de viviendas visitadas. El relevamiento se realizó por muestreo lo cual significa que se observó, como mínimo, un porcentaje del 10% respecto al número total de viviendas de cada conjunto visitado. Esto lleva a suponer que las patologías que aparecen en esa muestra se verificarán en la totalidad de la obra.

### 6.2.1. Deficiencias y Patologías.

#### 6.2.1.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

No se visitaron obras correspondientes a la operatoria FONAVI en esta oportunidad

#### 6.2.1.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales

Observaciones	Poco Frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
C.7 Deficiente aislamiento térmico muros					660	100
F.7 Rajaduras en pisos (veredas perimetrales)	25	4.00				
C.15 Desprolijidad en ejecución mampostería	25	4.00				
B.9 Dinteles flexados	80	12.10				
B.21 Deficiencia estructural apoyo cabios	25	4.00				

### 6.2.2. Calidad del proyecto y/o la ejecución.

#### 6.2.2.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

No se visitaron obras correspondientes a la operatoria FONAVI en esta oportunidad

#### 6.2.2.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales

Observaciones	Cant. de Viv.	CALIFICACION							
		Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Techo Digno	660			660	100				
<b>TOTAL</b>	<b>660</b>			<b>660</b>	<b>100</b>				





## 7. CONCLUSIONES

- Durante el año 2017, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco –I.P.D.U.V.–, continuó operando como Entidad Autárquica del Gobierno Provincial de acuerdo a la Ley Nº 2.194/77 de su creación y normas complementarias, integrándose al ámbito del Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, en el marco de la Ley de Ministerios Nº 6075.
- Al 31/12/17, según el Departamento Personal, la dotación total del personal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco –I.P.D.U.V.–, se encontraba integrada por 395 agentes.
- De la nómina total del Organismo, el 40,50% corresponde a profesionales y/o técnicos, el 43,29% a personal administrativo, el 15% a personal de servicios generales y de mantenimiento y el 1,21% restante involucra a Gabinete y Directores.
- Durante 2017 el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco continuó en general, con recursos del FO.NA.VI., finalizando el remanente de las obras de planes vigentes en ejercicios anteriores y que a la fecha se han discontinuado, tal el caso de 98 viviendas de la Operatoria Convocatoria para la construcción de 5500 viviendas del año 2002 que aún se consignan como paralizadas. La excepción la constituye la operatoria de Créditos Individuales Urbanos y Rurales, donde se consignan nuevos financiamientos concedidos en el ejercicio.
- Con relación a las obras de los Programas Federales, durante el ejercicio 2017 el I.P.D.U.V. ha continuado el desarrollo de las obras de los programas vigentes en el ejercicio anterior. Continúa el Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.
- Se reitera la observación relacionada con la intervención que la Dirección de Control de Gestión debería encarar en las funciones que le son propias, fundamentalmente en lo concerniente a la recopilación, verificación de consistencia y suministro de la documentación respaldatoria que da sustento a las tareas de Auditoría a realizarse en el Organismo, ya que la demora genera el retraso en la elaboración del Informe de Auditoría correspondiente.
- Como en ejercicios anteriores se reitera además la necesidad de adoptar una metodología para resolver la situación de diferentes obras de los diversos Programas Federales que se consignan como paralizadas desde hace un prolongado período, contando alguna de las mismas con elevados porcentajes de avance financiero. En este sentido podría implementarse la vía administrativa a través de resoluciones que resuman en cada caso su situación particular con las economías que pudieran corresponder, ya que en varios casos las unidades se encuentran ocupadas en forma irregular por las usurpaciones que fueron objeto.



- El Instituto cuenta con un registro de demanda abierto en forma permanente para todas las localidades de la provincia.
- Los postulantes pueden inscribirse tanto en la sede central, como en las delegaciones creadas o a través del sitio web. En las demás localidades, personal del instituto concurre a realizar operativos de inscripción.
- El proceso de selección y adjudicación sigue siendo el establecido por la Resolución Nº 844/25.
- Se entregaron 555 viviendas correspondientes al Plan Federal de Construcción de Viviendas. El 7,4% fueron destinadas a familias con algún integrante discapacitado, por lo cual el Instituto cumplió el cupo estipulado en los convenios marcos suscriptos con la Secretaría.
- La selección de las familias con integrantes discapacitados, es consensuada entre la Gerencia de Asuntos Socioeconómicos del I.P.D.U.V. y el Instituto Provincial de Discapacidad del Chaco, teniendo en cuenta el registro de prioridades de este último organismo.
- La morosidad en la amortización de cuotas de vivienda para todas las operatorias fue de un 50,5%, es decir que aumentó considerablemente un 7,3% respecto al ejercicio anterior.
- Teniendo en cuenta que la facturación promedio mensual fue de \$ 16.692.793, la cuota promedio teórica fue de \$449 y que el recupero promedio mensual fue de \$ 8.265.811, la cuota promedio efectivamente cobrada fue de \$222.
- La morosidad en el recupero de cuotas para las operatorias del FONAVI fue de 43,2% lo que constituye un aumento considerable de casi un 8% con respecto al ejercicio anterior:
- La morosidad en el recupero de cuotas para los programas del Plan Federal de Construcción de Viviendas fue de 64%, registrando un aumento del 6% con respecto al ejercicio anterior.
- Se escrituraron 2.169 unidades, de las cuales ninguna corresponde a las adjudicadas durante el año. El porcentaje de viviendas escrituradas del parque habitacional llega al 79.8%.
- El principal motivo que dificulta el proceso de escrituración es la falta de documentación (50%), seguida por la situación legal de los adjudicatarios (30%), la situación derivada de la ocupación irregular de las unidades (10%) y, por último, la capacidad operativa de las Entidades actuantes (10%).




- Las Transferencias Automáticas acreditadas en las cuentas del Organismo durante el ejercicio 2017 ascienden a la suma de \$689.106.737,16, las que representan el 29,04% del total de ingresos del período.
- El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo ascendió a \$105.981.462,71. Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 29,13%.
- Se registraron Otros Ingresos por un monto total de \$199.330.501,00. Estos recursos representan el 8,40% del total de Ingresos de período y comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior se observa una disminución del 1,55%.
- Para el desarrollo de los Programas Federales ingresaron a las Cuentas Corrientes del Organismo la suma de \$1.128.178.012,94, un 79,76% más que lo transferido en el ejercicio 2016. Estos recursos representan el 47,54% del total de ingresos del periodo y un 163,72% sobre las transferencias automáticas acreditadas.
- Con respecto a la utilización por parte de la Jurisdicción Provincial del 100% de libre disponibilidad, según Ley 25.570, se señala que el Gobierno Provincial no hizo uso de esta facultad en el ejercicio auditado.
- La Inversión Total en Obras durante el ejercicio auditado ascendió a la suma de \$1.344.418.672,16. Este valor representa un 56,66% del total de ingresos del período.
- Los Egresos no afectados a obras en el período auditado ascendieron a la suma de \$595.870.450,01. Con relación al ejercicio anterior se verifica un incremento del 74,32%.
- Se aconseja verificar el índice de transmitancia térmica en el caso de adoptar como cerramiento muros de mampostería de ladrillo macizo común a la vista.
- Por otra parte, y teniendo en cuenta las características climáticas de la provincia, se recomienda analizar la posibilidad de incorporar en los prototipos elementos que generen sectores de sombra que disminuyan la incidencia de radiación solar en los muros con mayor exposición como así mismo posibilitar la ventilación cruzada mediante una adecuada orientación de las aberturas.

## **ANEXO PLANILLAS**

DIRECTORIO DEL IPDUV		
CARGO	FUNCIONARIO	DESIGNACION
PRESIDENTE	MMO RODOLFO HUGO ALBERTO ACEVEDO	DECRETO N° 82/2015
SECRETARIO GENERAL	DOC LUIS ALBERTO DI SILVESTRE	RESOLUCION N° 0010/2014
VOCAL	ARQ MARIA OTILIA AGUIRRE	DECRETO N° 83/2015
VOCAL	DOC MIRKO CHISTIAN NICOLICH	DECRETO N° 84/2015
AUTORIDADES DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL IPDUV		
GERENCIAS	FUNCIONARIOS	DESIGNACION
OPERATIVA	ING ROBERTO CONTRERAS	RESOLUCION N° 0177/12/2014
DESARROLLO URBANO	ARQ GABRIELA ANTONELLA EBEL	RESOLUCION N° 0505/20/2016
LEGAL Y TECNICA	DR ALBERTO CANDIDO AYALA	RESOLUCION N° 0630/23/2015
RECURSOS FINANCIEROS	CDOR MARCOS GUIDO CORONA	RESOLUCION N° 1301/44/2015
ASUNTOS SOCIOECONOMICOS	TEC ALEJANDRA MARIELA MARTINEZ	RESOLUCION N° 1049/43/2012
PROYECTOS Y PROGRAMACION	ARQ DIEGO DANIEL PLAQUIN	RESOLUCION N° 10735/2015
DIR. SECRETARIA GENERAL	DR. LUIS DI SILVESTRI	DECRETO N° 2898/2015
DIRECCION REGISTRO NOTARIAL	ESCR. CARBALLO FELIX	DECRETO N° 289/2013
DIR DE CONTROL DE GESTION	CDOR CARLOS DAVID SOCHA	RESOLUCION N° 0099/03/2010

al 31 de diciembre 2017



-Luis A. Jarque  
Dpto. Personal  
I.P.D.U.V.

PLANTA DEL PERSONAL

DEPENDENCIA	PLANTA PERMANENTE	CARGOS						TOTAL	OBSERVACIONES
		PROFESIONALES Y/O TECNICO	ADMINISTRATIVO	SERVICIOS	JEFE DEPARTAMENTOS	DIRECTORES			
PERSONAL DE GABINETE							9		
ASUNTOS SOCIOECONOMICOS	44	15	24	5					
PRESIDENCIA	43	23	16	3		1			
DIR DE CONTROL DE GESTION									
SECRETARIA GENERAL	97	10	49	37		1			
DESARROLLO URBANO	14	11	3						
GERENCIA LEGAL Y TECNICA	14	11	3						
DIRECTORIO		3					3		
GERENCIA DE PROYECTO	32	19	11	2					
GERENCIA OPERATIVA	74	44	25	5					
GERENCIA RECURSOS FINANCIEROS	56	19	30	6		1			
REGISTRO NOTARIAL	21	5	10	4		2			
TOTALES GENERAL	395	160	171	62	0	5	12	410	

RESISTENCIA 31 DE DICIEMBRE 2017



Luis A. Jarque  
Dpto. Personal  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL P.O.N.A.VI.  
3.Viviendas en Ejecución Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR I  
JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3 V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución			FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT. CANT.	SUP.	1da DORM. CANT.	2° DORM. CANT.	SUP.	3° DORM. CANT.
15	1777/05	SAN LORENZO	VILLA BERTHET					60		60	SAN FERNANDO CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 702.000,00	60				Jul-06	100,00	75,73
5	0213/06	SAN FERNANDO	BARBAQUERAS					40		40	COMER & ING CONSTRUCCIONES	\$ 468.000,00	40				Feb-07	100,00	83,00
27	0213/06	BERMEJO	GENERAL VEDIA					30		30	KORDI CONSTRUCCIONES DE KORDI J.	\$ 351.000,00	30				Feb-07	100,00	98,70
29	0213/06	BERMEJO	ISLA DEL CERRITO					20		20	INNECON S.A.	\$ 234.000,00	20				Feb-07	100,00	97,00
35	0213/06	BERMEJO	LA LEONESA					45		45	S.A.E. S.R.L.	\$ 526.500,00	45				Feb-07	100,00	97,00
31	0213/06	LIBERTADOR SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIO					40		40	ILAG CONSTRUC. De Luis A. Gutierrez	\$ 468.000,00	40				Feb-07	100,00	64,00
7	0612/06	9 DE JULIO	LAS BREÑAS					150		150	G.Y.R.E.C.S.A.	\$ 1.755.000,00	150				dic-06	100,00	95,60
12	0612/06	QUITILTI	QUITILTI					160		160	PANAL CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 1.872.000,00	160				dic-06	100,00	93,50
1	2018/06	LIBERTADOR SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIO					50		50	ILAG CONSTRUC. De Luis A. Gutierrez	\$ 585.000,00	50				may-09	100,00	59,15
2	2018/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA					50		50	NORDESTE CONSTRUCCIONES	\$ 585.000,00	50				may-09	100,00	58,40
4	2018/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA					50		50	MAT-CON de Nestor Daniel Maitre	\$ 585.000,00	50				may-09	100,00	66,29
6	2018/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA					50		50	TECHACO S.R.L.	\$ 585.000,00	50				may-09	100,00	49,40
8	2018/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA					50		50	J.R. CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 585.000,00	50				may-09	100,00	49,95
10	2018/06	SAN FERNANDO	BASAL					20		20	ING. CIVIL PEDRO A. MARTINEZ CONST.	\$ 234.000,00	20				may-09	100,00	50,70
18	2017/06	BERMEJO	LA LEONESA					20		20	CONCOR EMPREND. CONSTRUCC. de J.E. LLANO	\$ 280.000,00	20				sep-08	100,00	80,10
22	2017/06	GENERAL GUERES	MIRAFLORES					30		30	C.V. S.R.L.	\$ 420.000,00	30				sep-08	100,00	74,60
23	2017/06	GENERAL GUERES	MIRAFLORES					20		20	C.V. S.R.L.	\$ 280.000,00	20				sep-08	100,00	80,45
27	2017/06	LIBERTADOR SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIO					40		40	DITEC S.A.	\$ 560.000,00	40				sep-08	100,00	68,30
39	2017/06	MAJOR FONTANA	VILLA ANGELA					40		40	F.A.S. INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.	\$ 560.000,00	40				sep-08	100,00	87,70
41	2017/06	MAJOR FONTANA	VILLA ANGELA					20		20	CONCOR EMPREND. CONSTRUCC. de J.E. LLANO	\$ 280.000,00	20				sep-08	100,00	92,60
42	2017/06	GENERAL GUERES	VILLA RIO BERMEJITO					30		30	ALUMNI CONSTRUCCIONES de JOSE LUIS ALUMNI	\$ 419.995,20	30				sep-08	100,00	79,70
SUBTOTAL:								1015	0				1015						
TOTALES				0	0	0		1015	0				1015	0	0	0			

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR II

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM.	2 DORM.		3 DORM.	REAL PREV.	REAL		
														CANT.	SUP.		CANT.	SUP.				CANT.	SUP.
1	1231/13	TAPENAGA	CHARATA					25		25		BASA S.R.L.	\$ 1.941.000,00	25						jun-14	100	3,74	
7	1231/13	SAN LORENZO	SAMUHÚ					15		15		SAN FERNANDO CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 1.164.600,00	15						may-14	100	58,00	
4	1199/14	MAYOR LUIS FONTANA	VILLA ANGELA					50		50		IPDUV - (Claris Constr)	\$ 6.120.000,00	50						jun-15	100	85,00	
5	1199/14	MAYOR LUIS FONTANA	CORONEL DU GRATY					25		25		IPDUV - (Munú)	\$ 3.060.000,00	25						jun-15	100	90,00	
8	1199/14	FRAY JUSTO STA. M. DE ORO	CHOROTIS					25		25		IPDUV - (Munú)	\$ 3.060.000,00	25						mar-16	100	60,24	
9	1199/14	SAN LORENZO	SAMUHÚ					25		25		IPDUV - (Carrasco Constr)	\$ 3.060.000,00	25						may-15	100	14,13	
11	1199/14	PRESIDENCIA DE LA PLAZA	PRESIDENCIA DE LA PLAZA					25		25		IPDUV - (Gym - Montoya)	\$ 3.060.000,00	25						jul-15	100	66,60	
13	1199/14	LIBERTAD	PUERTO TIROL					25		25		IPDUV - (Munú)	\$ 3.060.000,00	25						ago-16	100	2,00	
17	1199/14	GRAL. DONOVAN	LA ESCONDIDA					25		25		IPDUV - (Munú)	\$ 3.060.000,00	25						jun-15	100	34,56	
23	1199/14	12 DE OCTUBRE	GENERAL PINEDO					25		25		IPDUV - (Munú)	\$ 3.060.000,00	25						ago-16	100	30,04	
25	1199/14	2 DE ABRIL	COLONIA BENITEZ (RELOC. desde HERMOSO CAMPO)					25		25		IPDUV - (Emma)	\$ 3.060.000,00	25						mar-16	100	31,84	
27	1199/14	GRAL. GUENES	FUERTE ESPERANZA					25		25		IPDUV - (Munú)	\$ 3.060.000,00	25						jun-15	100	64,47	
28	1199/14	GRAL. GUENES	VILLA RIO BERMEJITO					25		25		IPDUV - (Panderéz)	\$ 3.060.000,00	25						may-15	100	76,35	
29	1199/14	GRAL. GUENES	MIRAFLORES					25		25		IPDUV - (AirExpress)	\$ 3.060.000,00	25						may-15	100	68,94	
30	1199/14	MAIPÚ	TRES ISLETAS					25		25		IPDUV - (Kunze 2)	\$ 3.060.000,00	25						ago-16	100	2,30	
33	1199/14	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN	LA EDUVIGIS					25		25		IPDUV - (Munú)	\$ 3.060.000,00	25						oct-15	100	35,00	
35	1199/14	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN	CIERVO PETISO					25		25		IPDUV - (Munú)	\$ 3.060.000,00	25						jun-15	100	63,91	
37	1199/14	SARGENTO CABRAL	CAPTAN SOLARI					25		25		IPDUV - (Munú)	\$ 3.060.000,00	25						ago-16	100	2,03	
40	1199/14	ALMIRANTE BROWN	CONCEPCION DEL BERMEJO					25		25		IPDUV - (Darfer)	\$ 3.060.000,00	25						may-15	100	96,68	
41	1199/14	ALMIRANTE BROWN	LOS FRENTONES					25		25		IPDUV - (i)	\$ 3.060.000,00	25						ago-16	100	2,00	
45	1199/14	SAN FERNANDO	RESISTENCIA					50		50		IPDUV - (Fes)	\$ 6.120.000,00	50						may-15	100	95,00	
47	1199/14	SAN FERNANDO	RESISTENCIA					50		50		IPDUV - (SERVI Construc- Mercenorth)	\$ 6.120.000,00	50						may-15	100	60,00	
48	1199/14	SAN FERNANDO	RESISTENCIA					50		50		IPDUV - (Feu)	\$ 6.120.000,00	50						jun-15	100	91,66	
54	1199/14	SAN FERNANDO	RESISTENCIA					50		50		IPDUV - (Daz Coladero - Alfa)	\$ 6.120.000,00	50						may-15	100	93,21	
SUBTOTAL:							0	0		715	0												
TOTALES							0	0		715	0			715									

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3 Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL de CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Termin.	Ejez Paral.	Cant. Proy.	Termin.	Ejez Paral.			P.D.I.S.C.		1da DORM.		FECHA INICIO REAL	REAL		
												CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			CANT.	SUP.
10	0005/14	9 DE JULIO	LAS BREÑAS	25			25			LANDRIEL FRANCISCO LAZARO	\$ 7.634.420,56	1	60,03	24	55,11	may-14	91,59		
21	0005/14	COMANDANTE FERNANDEZ	PCIA. R. SAENZ PERA	25			25			CASTILLO DANIEL RAMON	\$ 11.297.761,40	1	60,03	24	55,11	ago-14	48,97		
25	0005/14	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	67			67			MACAB S.R.L.	\$ 34.854.011,27	4	60,03	63	55,11	jun-14	28,33		
1	1103/15	GENERAL GUENES	JUAN JOSÉ CASTELLI	25			25			H. C. CONSTRUCCIONES DE HILLAR NESTOR MOISES	\$ 8.519.023,87	1	60,03	24	55,11	sep-15	81,47		
1	1391/15	GENERAL DÓNOVAN	LA ESCONDIDA	25			25			SIGMA S.A.	\$ 15.286.014,90	1	60,03	24	55,11	ago-16	77,44		
2	1391/15	BERMEJO	LA LEONESA	25			25			JUAN JOSE CABRERA	\$ 15.286.014,90	2	59,95	23	54,50	ago-16	63,64		
3	1391/15	TAPENAGÁ	CHARATA	25			25			TEC NEA	\$ 15.284.569,95	1	61,65	24	55,86	sep-15	57,59		
4	1391/15	INDEPENDENCIA	AVIA TERAI	40			40			TALLER I S.R.L.	\$ 24.455.889,90	2	60,03	38	55,86	ago-16	82,69		
5	1391/15	LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN	LA EDUVIGIS	20			20			SAN FERNANDO CONSTR.	\$ 12.227.944,95	1	59,95	19	54,50	ago-16	61,15		
6	1391/15	SAN FERNANDO	BARBANQUERAS	40			40			VANILLOTTI CONSTR.	\$ 24.455.889,90	2	61,65	38	55,86	sep-15	75,96		
7	1391/15	LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN	PRESIDENCIA ROCA	10			10			SISTECO S.R.L.	\$ 6.114.694,95	1	59,95	9	54,50	ago-16	85,64		
8	1391/15	GENERAL GUENES	EL ASUSTADO	10			10			HERMANN CONSTR.	\$ 6.114.694,95	1	60,03	9	55,86	ago-16	97,83		
9	1391/15	2 DE ABRIL	HERMOSO CAMPO	40			40			BIENES Y SERVICIOS S.A.	\$ 24.455.889,90	2	60,03	38	55,86	ago-16	87,16		
1	1560/15	GENERAL GUENES	JUAN JOSÉ CASTELLI	15			15			RUIZ HUGO RUBEN	\$ 9.169.875,00	1	61,68	14	55,86	oct-15	58,12		
3	1620/12	SAN FERNANDO	FONTANA	28			28			TEKCHACO S.R.L.	\$ 5.312.880,00	1	60,59	27	55,31	mar-13	64,49		
3	1907/13	DPTO. SAN FERNANDO	DPTO. SAN FERNANDO	50			50			ARYSA S.R.L.	\$ 29.514.184,72	2	60,03	48	55,11	abr-14	6,04		
7	1907/13	DPTO. GRAL GUENES	DPTO. GRAL GUENES	50			50			CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	\$ 14.138.388,51	2	60,03	48	55,11	mar-14	97,24		
21	1907/13	DPTO. MAYOR LUIS FONTANA	DPTO. MAYOR LUIS FONTANA	50			50			CLARIS CESAR ERNESTO	\$ 14.915.535,15	2	60,03	48	55,11	ago-14	96,00		
24	1907/13	DPTO. O'HIGGINGS	DPTO. O'HIGGINGS	25			25			KIWEST S.A.	\$ 7.115.348,36	1	60,03	24	55,11	jun-14	99,00		
28	1907/13	DPTO. 12 DE OCTUBRE	DPTO. 12 DE OCTUBRE	20			20			ARQ. CONSTRUCCIONES de Fernando Javier Porfirio	\$ 6.671.849,40	1	60,03	19	55,11	ago-14	85,30		
1	1925/15	CHACABUCCO	TRES ESTACAS	10			10			ZABALA JUAN DIEGO de Juan Diego Zabala	\$ 6.113.250,00			10	54,50	ago-16	79,14		
2	1925/15	1° DE MAYO	COLONIA BENITEZ	30			30			PRECOS CONSTRUCCIONES CIVILES CONSTRUCCIONES CIVILES de Carlos Gonzalez Maza	\$ 18.339.750,00	1	60,88	29	54,50	ago-16	63,21		
5	1925/15	MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	50			50			CESAR ERNESTO CLARIS CONSTRUCCIONES	\$ 30.566.250,00	3	60,88	47	54,50	ago-16	77,24		
6	1925/15	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	80			80			B. y L.S.A.	\$ 48.966.000,00	4	60,88	76	54,50	ago-16	99,86		
7	1925/15	SAN FERNANDO	PCIA. ROQUE SAENZ PENÁ	80			80			B. y L.S.A.	\$ 48.966.000,00	4	60,88	76	54,50	ago-16	92,06		
1	2181/14	BERMEJO	VILLA ANGELA (Ex- Dpto. Bermejo)	25			25			BIENES Y SERVICIOS S.A.	\$ 7.366.818,38	1	60,03	24	55,11	ago-16	83,84		
2	2181/14	BERMEJO	BASAIL (Ex-Dpto. Bermejo)	25			25			JOMAC S.A.	\$ 11.447.377,86	1	60,03	24	55,11	nov-14	40,63		
3	2181/14	TAPENAGÁ Y SAN LLORENZO	Dptos. Tapenaga y San Lorenzo	10			10			MEZA JUAN CARLOS	\$ 2.865.675,00			10	55,11	dic-14	88,00		
2	389/13	SAN FERNANDO	BARBANQUERAS	40			40			TEKCHACO S.R.L.	\$ 7.802.818,73	2	60,03	38	55,11	jul-13	39,43		
10	389/13	LIBERTAD	PUERTO TIROL	40			40			CRE-NOR S.R.L.	\$ 7.800.654,69	2	60,03	38	55,11	jul-13	95,05		

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing Civil - M.P. N° 1293

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Garante Operativo  
I.P.D.U.V.

# MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3 V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO REAL		AVANCE FISICO ACUMULADO				
				Cant. Proy.	Term.	Ejce	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejce	Paral.	1da DORM.		2 DORM.		3 DORM.		PREV.	REAL			
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			CANT.	SUP.	
14	389/13	BERMEJO	LA LEONESA	40				40				\$ 7.801.975,97	2	60,03		38	55,11					ago-13	100,00	94,62
15	389/13	TAPELAGÁ	CHAMATA	50				50				\$ 9.763.188,26	2	60,03		48	55,11					ago-13	100,00	98,28
4	416/13	SARGENTO CABRAL	CAPTAN SOLARI	10				10				\$ 1.960.342,16				10	55,11					jul-13	100,00	91,21
6	416/13	GENERAL GÜEMES	VILLA RIO BERMEJITO	40				40				\$ 7.801.626,29	2	60,03		38	55,11					jul-13	100,00	92,90
7	416/13	GENERAL GÜEMES	EL SAUZALITO	20				20				\$ 3.919.855,08	1	60,03		19	55,11					jul-13	100,00	89,27
13	416/13	LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN	LA EDUVIGIS	30				30				\$ 5.861.820,00	1	60,03		29	55,11					ago-13	100,00	10,14
15	416/13	BERMEJO	ISLA DEL CERRITO	40				40				\$ 12.594.523,49	2	60,03		38	55,11					4go-13	100,00	88,77
2	450/13	SAN LORENZO	VILLA BERTHET	50				50				\$ 9.763.230,00	2	60,03		48	55,11					jul-13	100,00	98,96
9	530/13	SAN LORENZO	SAMUJU	20				20				\$ 3.901.319,54	1	60,03		19	55,11					dic-13	100,00	52,40
10	530/13	MAYOR LUIS J. FONTANA	ENRIQUE URIEN	20				20				\$ 3.901.319,54	1	60,03		19	55,11					ene-14	100,00	58,99
1	536/12	INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	15				15				\$ 5.110.876,88	1	67,64		14	67,74					abr-15	100,00	78,82
2	536/12	INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	15				15				\$ 5.112.814,29				15	51,49					abr-15	100,00	76,47
3	536/12	ALMIRANTE BROWN	CONCEPCION DEL BERMEJO	10				10				\$ 3.424.408,18				10	51,49					abr-15	100,00	80,02
4	536/12	ALMIRANTE BROWN	CONCEPCION DEL BERMEJO	10				10				\$ 3.424.478,94				10	51,49					abr-15	100,00	80,13
5	536/12	SARGENTO CABRAL	LAS GARCITAS	10				10				\$ 3.428.950,00	1	67,64		9	73,15					jul-15	100,00	46,08
6	536/12	SARGENTO CABRAL	LAS GARCITAS	10				10				\$ 3.424.666,50	1	67,64		9	55,11					abr-15	100,00	69,84
7	536/12	TAPELAGÁ	COTE LAJ	15				15				\$ 5.121.786,77				15	51,49					jun-15	100,00	42,27
8	536/12	GENERAL BELGRANO	CORZUELA	20				20				\$ 6.808.046,66	1	60,88		19	51,49					may-15	100,00	97,23
9	536/12	GENERAL BELGRANO	CORZUELA	20				20				\$ 6.808.046,66	1	60,88		19	51,49					jul-15	100,00	51,29
11	536/12	GENERAL DONOVAN	LAPACHITO	15				15				\$ 5.126.235,63				15	51,49					jun-15	100,00	62,13
1	550/15	LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN	GRAL. SAN MARTIN	50				50				\$ 23.989.580,48	3	60,88		47	54,50					ago-15	100,00	86,98
3	550/15	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	25				25				\$ 14.979.843,65	1	54,50		24	54,50					ago-15	100,00	6,03
4	550/15	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	25				25				\$ 14.975.719,95	1	54,50		24	54,50					ago-15	100,00	6,09
5	550/15	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	20				20				\$ 11.560.591,43	1	54,50		19	54,50					ago-15	100,00	5,89
2	678/13	BERMEJO	PUERTO BERMEJO NUEVO	20				20				\$ 3.918.543,45				20	55,11					jul-13	100,00	12,92
4	678/13	MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	75				75				\$ 21.787.556,39	3	60,03		72	55,11					jul-13	100,00	83,47
4	705/13	GENERAL GÜEMES	MIRAFLORES	40				40				\$ 7.801.193,45				40	55,11					jul-13	100,00	92,45
1	724/15	GENERAL GÜEMES	MIRAFLORES	40				40				\$ 13.642.904,99	2	60,88		38	54,50					jul-15	100,00	35,80
2	724/15	SAN LORENZO	VILLA BERTHET	25				25				\$ 8.483.208,75	2	60,88								jun-15	100,00	75,46
3	724/15	ALMIRANTE BROWN	LOS FRENTONES	20				20				\$ 6.816.187,29	1	60,88								jul-15	100,00	58,75

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil M.B. N° 1225

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.º N° 1225  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución				FECHA		AVANCE FISICO	
				Cont. Proy.	Term.	Ejepe	Peril.	Cont. Proy.	Term.	Ejepe	Peril.	PDISC.		164 DORM.		2. DORM.		3. DORM.	
												CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	PREV.
4	724/15	O'HIGINS	SAN BERNARDO	50								3	60,88			47	54,50	jun-15	100,00
5	724/15	9 DE JULIO	LAS BRENAS	25			25					2	60,88			23	54,50	jul-15	100,00
6	724/15	ALMIRANTE BROWN	TACO POZO	50								2	60,88			48	54,50	jul-15	100,00
11	724/15	12 DE OCTUBRE	GANCEDO	40								2	60,88			38	54,50	jun-15	100,00
12	724/15	FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO	SANTA SYLVINA	15			15					1	60,59			14	55,31	jul-15	100,00
13	724/15	GENERAL DONOVAN	LA TIGRA	30								2	60,88			28	52,88	jul-15	100,00
14	724/15	SAN FERNANDO	FONTANA	50								2	60,03			48	55,11	ago-15	100,00
15	724/15	SAN FERNANDO	FONTANA	50								3	51,49			47	51,49	ago-15	100,00
16	724/15	SAN FERNANDO	FONTANA	50								2	54,50			48	54,50	ago-15	100,00
1	825/13	MAYOR LUIS J. FONTANA	CORONEL DU GRATY	40			40					2	60,03			38	55,11	may-14	100,00
SUBTOTAL:							1230	975				107							
TOTALES				2205	9			9				107				2103			

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - I.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P. D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL de CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - RECONVERTIDO FIDICOMISO ANSES

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla Nº 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACOMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL		
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				CANT.	SUP.
3	3572/09	SARGENTO CABRAL	LAS GARCITAS	10		10						VIAL AGRO S.R.L.	\$ 1.519.740,36	1	62,32		9	45,57			ago-10	100	88,42	100
14	3572/09	GENERAL GÜEMES	MIRAFLORES	10		10						CARRASCO CONST. DE C.H.	\$ 1.101.784,60	1	62,32		9	45,57			ago-10	100	99,50	100
15	3572/09	MAIPÚ	TRES ISLETAS	25		25						EMPREND.CONST.SA	\$ 2.036.000,00	1	62,32		24	45,57			ago-10	100	99,67	100
29	3572/09	GENERAL BELGRANO	CORZUELA	20		20						ARQ.CONST. DE FJP	\$ 2.449.464,00	1	62,32		19	45,57			ago-10	100	96,84	100
41	3572/09	LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN	GENERAL SAN MARTIN	25		25						CONSTRUIR S. R. L.	\$ 4.654.954,95	2	62,32		23	45,57			ago-10	100	78,28	100
68	3572/09	TAPENAGÁ	COTE LAI	10		10						CONST. BOR.S. R. L.	\$ 808.000,00	1	62,32		9	45,57			ago-10	100	86,88	100
69	3572/09	TAPENAGÁ	COTE LAI	10		10						CONST. BOR.S. R. L.	\$ 808.000,00	1	62,32		9	45,57			ago-10	100	85,77	100
75	3572/09	LIBERTAD	LAGUNA BLANCA	15		15						ALY CONST. DE CAD	\$ 1.208.000,00	1	62,32		14	45,57			ago-10	100	95,41	100
78	3572/09	BERMEJO	PUERTO BERMEJO	10		10						LOS NOGALES CONST.	\$ 808.000,00	1	62,32		9	45,57			ago-10	100	97,30	100
80	3572/09	BERMEJO	PUERTO EVA PERON	10		10						NOBROBRAS DE C. I.C	\$ 2.596.926,90	1	62,32		9	45,57			ago-10	100	39,15	100
3	3574/09	QUITILLIPI	QUITILLIPI	20		20						ARQ.CONST. DE FJP	\$ 3.357.888,00	1	62,32		19	45,57			ago-10	100	66,28	100
6	3574/09	MAIPÚ	TRES ISLETAS	50		50						EMPREND.CONST.SA	\$ 4.024.000,00	2	62,32		48	45,57			ago-10	100	99,92	100
19	3574/09	LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN	GENERAL SAN MARTIN	20		20						CONSTRUIR S. R. L.	\$ 3.746.540,63	1	62,32		19	45,57			ago-10	100	74,82	100
30	3574/09	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	60		60						ARISA S.R. L.	\$ 4.824.000,00	3	62,32		57	45,57			ago-10	100	99,01	100
35	3574/09	25 DE MAYO	MACHAGAI	20		20						EMMA CONST. DE FV	\$ 1.608.000,00	1	62,32		19	45,57			ago-10	100	99,32	100
134	4072/09	PRESIDENCIA DE LA PLAZA	PCIA. DE LA PLAZA	40		40						DEUEL S.R.L.	\$ 3.216.000,00	2	62,32		38	45,57			ago-10	100	62,40	100
1	3574/09 (2ª Etapa)	BERMEJO	LA LEONESA	30		30						IONMAC S.A.	\$ 5.638.004,82	1	62,32		29	45,57			jun-11	100	98,58	100
1	1549/10	GENERAL DONOVAN	MAKALLE	15		15						E.D.E.S.Y.C.C. S.R.L	\$ 3.351.142,73	1	62,32		14	45,57			ene-12	100	69,35	100
SUBTOTAL:								400	0															
TOTALES				400	0			0	0					23				377						

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. Nº 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR - CONVENIO CON MUNICIPIOS

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term	Ejec Paral.			SOL. HABIT		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.	REAL	PREV.	REAL
									CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
1	0971/11	ALMIRANTE BROWN	TACO POZO	30		30	MUNICIPIO	\$ 1.430.400,00	30						mar.-13	100	73,33	
1	0972/11	SAN FERNANDO	FONTANA	100		100	MUNICIPIO	\$ 4.788.000,00	100						may.-12	100	15,00	
7	1042/12	MAIPÚ	TRES ISLETAS	25		25	MUNICIPIO	\$ 1.609.000,00	25						may.-13	100	72,61	
10	1042/12	SARGENTO CABRAL	CAPTAN SOLARI	10		10	MUNICIPIO	\$ 643.600,00	10						may.-13	100	90,06	
13	1042/12	LIBERTAD	PUERTO TIROL	25		25	MUNICIPIO	\$ 1.609.000,00	25						may.-13	100	22,56	
1	1044/12	QUITILPI	QUITILPI	100		100	MUNICIPIO	\$ 6.436.000,00	100						feb.-13	100	20,00	
2	1287/11	1° DE MAYO	MARGARITA BELEN	15		15	MUNICIPIO	\$ 819.600,00	15						abr.-13	100	93,16	
5	1287/11	BERMEJO	LA LEONESA	30		30	MUNICIPIO	\$ 1.639.200,00	30						may.-13	100	76,63	
3	1742/09	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIJO	30		30	MUNICIPIO	\$ 690.000,00	30						dic.-10	100	20,00	
11	1742/09	25 DE MAYO	MACHAGAI	100		100	MUNICIPIO	\$ 2.300.000,00	100						dic.-10	100	12,48	
12	1742/09	1° DE MAYO	COLONIA BENITEZ	15		15	MUNICIPIO	\$ 345.000,00	15						dic.-10	100	25,00	
3	1892/10	GENERAL BELGRANO	CORZUELA	30		30	MUNICIPIO	\$ 870.000,00	30						ago.-12	100	85,00	
4	1892/10	LIBERTAD	PUERTO TIROL	30		30	MUNICIPIO	\$ 870.000,00	30						ago.-12	100	22,46	
1	2064/09	MAIPÚ	TRES ISLETAS	30		30	MUNICIPIO	\$ 690.000,00	30						dic.-10	100	69,65	
3	2064/09	GENERAL DONOVAN	LA ESCONDIDA	30		30	MUNICIPIO	\$ 690.000,00	30						dic.-10	100	93,04	
4	2064/09	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	LA EDUVIGIS	15		15	MUNICIPIO	\$ 345.000,00	15						dic.-10	100	36,73	
6	2064/09	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	GENERAL SAN MARTIN	100		100	MUNICIPIO	\$ 2.300.000,00	100						dic.-10	100	98,60	
1	0801/12	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	PCIA ROCA	50		50	MUNICIPIO	\$ 3.218.000,00	50						ene.-14	100	14,02	
SUBTOTAL:						765	0											
TOTALES				765	0				765								0	

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla Nº 3.V.E.F.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejes	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejes	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.	INICIO REAL	PREV.	REAL	
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					CANT.
1	0768/10	SAN FERNANDO	Bº SAN PABLO - RESISTENCIA					267		267		EMPRESA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A	\$ 9.985.000,00	267							ago-11	100	42,01	
1	0766/10	SAN FERNANDO	Vº DON ALBERTO - RESISTENCIA					82		82		ING. PEDRO A. MARTINEZ	\$ 3.065.950,53	82							ago-11	100	25,84	
1	0767/10	SAN FERNANDO	Bº SAN PABLO - RESISTENCIA	131		131						BEJARCO S.R.L.	\$ 13.113.047,61		47	54,18	84	61,25			ago-11	100	26,34	
1	0765/10	SAN FERNANDO	Vº DON ALBERTO - RESISTENCIA	214		214						ILAG CONSTRUCCIONES	\$ 21.878.461,60		64	54,18	150	61,25			ago-11	100	13,17	
1	1567/14	SAN FERNANDO	91 VIVIENDAS EN Bº SAN PABLO 1 - RCIA.	91		91						IPDUV	\$ 30.642.080,00		31	54,18	60	61,25			abr-15	100	40,11	
1	1570/14	SAN FERNANDO	92 VIVIENDAS EN Vº DON ALBERTO GRUPO 4-RCIA.	92		92						IPDUV	\$ 31.517.920,00		32	54,18	60	61,25			abr-15	100	40,42	
1	1568/14	SAN FERNANDO	91 VIVIENDAS EN Bº SAN PABLO GR 2-RCIA	91		91						IPDUV	\$ 30.870.560,00		31	54,18	60	61,25			jun-15	100	51,15	
1	1569/14	SAN FERNANDO	92 VIVIENDAS EN Bº SAN PABLO GR 3-RCIA	92		92						IPDUV	\$ 31.141.600,00		32	54,18	60	61,25			jun-15	100	50,95	
1	1901/14	SAN FERNANDO	60 VIVIENDAS GRAN TOBA GR VI - RCIA	60		60						IPDUV (MELUHNOS)	\$ 21.501.816,00		20	54,18	40	61,25			jul-15	100	54,86	
1	1902/14	SAN FERNANDO	48 VIVIENDAS GRAN TOBA GR V - RCIA	48		48						IPDUV (RIO BERMEJO)	\$ 37.023.328,00		18	54,18	30	61,25			ago-15	100	29,38	
1	1903/14	SAN FERNANDO	40 VIVIENDAS GRAN TOBA GR IV - RCIA	40		40						IPDUV (MELUHNOS)	\$ 13.672.064,00		14	54,18	26	61,25			ago-15	100	61,56	
1	1904/14	SAN FERNANDO	63 VIVIENDAS GRAN TOBA GR III - RCIA	62		62						IPDUV (PIETRA)	\$ 21.623.056,00		22	54,18	40	61,25			ago-15	100	18,01	
1	1905/14	SAN FERNANDO	66 VIVIENDAS GRAN TOBA GR II - RCIA	66		66						IPDUV (BELARCO)	\$ 22.642.480,00		24	54,18	42	61,25			ago-15	100	20,76	
1	1906/14	SAN FERNANDO	64 VIVIENDAS GRAN TOBA GR I - RCIA	64		64						IPDUV (MAT-CON)	\$ 22.540.448,00		24	54,18	40	61,25			sep-15	100	50,50	
SUBTOTAL:				1051	0	1051	0			349	0			140	350		692							
TOTALES				1051	0	1051	0			349	0			140	350		692							

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. Nº 4223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON. N.º VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL de SOLIDARIDAD HABITACIONAL

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			PDISC		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
	S/ACU	2 DE ABRIL	HERMOSO CAMPO (*)	20	12	8						NEA CONSTRUCCIONES	\$ 580.086,28					20	43,44			Jul.-04	100,00	93,92	
		SUBTOTAL:																							
		TOTALES		20	12			0	0	0					0	0		20							

PROGRAMA FEDERAL de SOLIDARIDAD HABITACIONAL - EMERGENCIA HIDRICA

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			P/DISC		164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL	0,00
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
	S/ACU	MAJOR JUIS I. FONTANA	VILLA ANGELA (*)	40	12	28						OBRAR S.A.	\$ 1.200.000,00					40	43,44			ene.-00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL				28	0																		
		TOTALES		40	12			0	0					0	0	40	0								

(\*) Obra con cierre parcial de Obra

ROBERTO A CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL P.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Panal.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Panal.			P/DISC	164 DORM		2 DORM		3 DORM		REAL	PREV.	REAL	
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				CANT.
7	0855/07	LIBERTAD	COLONIA POPULAR	10			10					PINTURAS ESPECIALES	\$ 581.837,26					10	46,00			abr.-11	100	64,60
1	1667/06	LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN	PRESIDENCIA ROCA	20			20					SISTECO S.R.L	\$ 1.189.942,85	1	60,75		19	46,00			may.-08	100	89,22	
32	2016/07	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	46			46					B. Y L.S.A.	\$ 2.650.000,00	2	60,75		44	46,00			nov.-07	100	92,30	
36	2016/07	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	70			70					PANAL CONSTRUCCIONES S.R.L	\$ 4.045.000,00	3	60,75		67	46,00			nov.-07	100	96,50	
1	2025/07	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	40			40					B. Y L.S.A.	\$ 2.310.000,00	2	60,75		38	46,00			may.-08	100	97,49	
18	2025/07	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	120			120					CHACO CONSTRUCCIONES S.A.	\$ 6.930.000,00				120	46,00			may.-08	100	83,33	
21	2025/07	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40			40					PANAL CONSTRUCCIONES S.R.L	\$ 2.310.000,00	2	60,75		38	46,00			may.-08	100	94,65	
22	2025/07	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40			40					B. Y L.S.A.	\$ 2.310.000,00	2	60,75		38	46,00			may.-08	100	96,20	
	S/ACU	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40			40					Ing. Civil PEDRO A. MARTINEZ Construcciones	\$ 2.310.000,00	2	60,75		38	46,00			ago.-08	100	96,37	
	S/ACU	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40								ARANDU S.R.L	\$ 2.310.000,00								mar.-09			
		RELOCALIZADAS EN:	AVIA TERAI (*)														10	46,00			ago.-08	100	30,27	
			CONZUELA (*)									(*) OBRAS EN TRÁMITE DE RESCISIÓN DE CONTRATO					10	46,00			ago.-08	100	38,25	
			LOS FRENTONES (*)														10	46,00			ago.-08	100	15,50	
			NAFENAY (*)														10	46,00			ago.-08	100	33,10	
SUBTOTAL:							0	426																
TOTALES				466	0			0	0	0				14				0				452		0

###- OBRAS PARALIZADAS POR USURPACIÓN

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.  
3. Viviendas en Ejecución Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución									FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.	164 DORM			2 DORM.			3 DORM.	INICIO	REAL	PREV.	REAL	
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.						CANT.
1	1536/10	Comandante Fernández	PRCIA. ROQUE SAENZ PEÑA	20		20				COOPERATIVAS	\$ 1.860.000,00					20								jun.-13	90,00	65,34
2	1538/10 y Add 2000/14	25 de Mayo	MACHAGAI	4		4				COOPERATIVAS	\$ 372.000,00					4								nov.-13	66,19	65,52
3	1538/10 y Add 2000/14	25 de Mayo	MACHAGAI	4		4				COOPERATIVAS	\$ 372.000,00					4								nov.-13	66,19	65,52
4	1538/10 y Add 2000/14	25 de Mayo	MACHAGAI	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.106.400,00					4								nov.-13	66,19	65,52
5	2257/10 y Add 737/12	San Fernando - San Lorenzo	RESISTENCIA- VILLA BERTH	20		20				COOPERATIVAS	\$ 1.703.999,88					20								sep.-14	90,00	65,00
6	2257/10 y Add 737/12	San Fernando - San Lorenzo	RESISTENCIA- VILLA BERTH	20		20				COOPERATIVAS	\$ 1.704.000,00					20								ago.-13	90,00	65,21
7	2264/10	San Fernando	RESISTENCIA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 465.000,00					10								mar.-13	70,00	45,00
8	2264/10	San Fernando	RESISTENCIA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 465.000,00					10								mar.-13	50,00	25,00
9	429/11 y Add 1246/12	General Güemes	Paso Sosa - Villa Río Bermelito	8		8				COOPERATIVA	\$ 1.102.323,20					8								oct.-12	99,80	99,08
10	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4				COOPERATIVAS	\$ 400.000,00					4								dic.-13	90,00	65,10
11	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4				COOPERATIVAS	\$ 400.000,00					4								dic.-13	90,00	65,10
12	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4				COOPERATIVAS	\$ 400.000,00					4								dic.-13	90,00	65,10
13	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4				COOPERATIVAS	\$ 400.000,00					4								dic.-13	90,00	65,10
14	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4				COOPERATIVAS	\$ 400.000,00					4								dic.-13	90,00	65,10
15	1222/11	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 200.000,00					2								oct.-12	90,21	90,21
16	1222/11	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 100.000,00					1								oct.-12	97,53	97,53
17	1222/11	San Fernando	RESISTENCIA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 400.000,00					4								oct.-12	75,83	75,83
18	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	4		4				COOPERATIVAS	\$ 546.400,00					4								dic.-13	100,00	90,00
19	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	4		4				COOPERATIVAS	\$ 546.400,00					4								dic.-13	100,00	90,00
20	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	4		4				COOPERATIVAS	\$ 546.400,00					4								dic.-13	100,00	90,00
20	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	2		2				COOPERATIVAS	\$ 273.200,00					2								dic.-13	100,00	90,00
22	938/12	Liberador General Martín	PRESIDENCIA ROCA					10		10					10									dic.-13	70,00	60,47
23	938/12	Liberador General Martín	PRESIDENCIA ROCA					10		10					10									dic.-13	70,00	60,47
24	938/12	Liberador General Martín	PRESIDENCIA ROCA					10		10					10									dic.-13	70,00	60,47
25	938/12	Liberador General Martín	PRESIDENCIA ROCA					10		10					10									dic.-13	70,00	60,47
26	1120/12	Liberador General Martín	LA EDUVIGIS					20		20					20									feb.-17	50,00	25,00
27	1317/12 y Add 1963/13	Liberador General Martín	DELVAS DEL RIO DE ORO (5) - LA EDUVIGIS (5)	10		10				COOPERATIVAS	\$ 2.029.200,00													ago.-13	90,02	65,05
ROBERTO A. CONTRERAS																										

ROBERTO A. CONTRERAS

Ing. Civil - M.P. N° 1278  
Gerente Operativo  
I.P.D. U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.	104 DORM.	2 DORM.	3 DORM.	CANT.	SUP.	REAL	INICIO	
28	1317/12 y Add 1963/13	Sergento Cabral	CAPTAN SOLARI	6		6						COOPERATIVAS						72,59	jun.-13	65,05
29	1317/12 y Add 1963/13	Sergento Cabral	CAPTAN SOLARI	7		7						COOPERATIVAS						72,59	oct.-13	65,05
30	1317/12 y Add 1963/13	Sergento Cabral	CAPTAN SOLARI	7		7						COOPERATIVAS						72,59	oct.-13	65,05
31	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	PUERTO TIROL	8		8						COOPERATIVAS						96,99	oct.-13	65,05
32	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	PUERTO TIROL	8		8						COOPERATIVAS						97,47	jun.-13	65,05
33	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	PUERTO TIROL	8		8						COOPERATIVAS						96,99	jun.-13	65,05
34	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	TRES ORQUETAS	3		3						COOPERATIVAS						65,14	nov.-13	65,05
35	1729/12 y Add 1351/14	Quitilipi	EL PALMAR	3		3						COOPERATIVAS						577,800,00	abr.-14	96,76
36	1729/12 y Add 1351/14	General Güemes	Pje. PAMPA ARGENTINA	4		4						COOPERATIVAS						770,400,00	dic.-13	93,48
37	1729/12 y Add 1351/14	General Güemes	VILLA RIO BERMEJO (Pte PASO SOSA)	3		3						COOPERATIVAS						577,800,00	may.-16	27,70
38	359/13	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						COOPERATIVAS						577,800,00	may.-13	65,01
39	359/13	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						COOPERATIVAS						577,800,00	may.-13	90,20
40	359/13	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS						963,000,00	jun.-13	90,30
41	362/13	Quitilipi	QUITILIPÍ	4		4						COOPERATIVAS						770,400,00	oct.-13	65,23
42	362/13	Independencia	CAMPO LARGO	5		5						COOPERATIVAS						963,000,00	nov.-13	90,19
43	362/13	General Güemes	MIRAFLORES	5		5						COOPERATIVAS						963,000,00	abr.-14	65,04
44	362/13	Independencia	CAMPO LARGO	5		5						COOPERATIVAS						963,000,00	jun.-14	90,29
45	362/13	Comandante Fernández	PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA	5		5						COOPERATIVAS						963,000,00	ago.-14	90,05
46	362/13	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	5		5						COOPERATIVAS						963,000,00	sep.-14	90,50
47	362/13	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	5		5						COOPERATIVAS						963,000,00	abr.-15	46,15
48	362/13	Independencia	AVIA TERAI	5		5						COOPERATIVAS						963,000,00	mar.-15	91,83
49	362/13	General Bolgrano	CORZUELA	5		5						COOPERATIVAS						963,000,00	abr.-15	94,43
50	892/13	San Fernando	BARRANQUERAS	2		2						COOPERATIVAS						390,000,00	ene.-15	75,40
51	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	7		7						COOPERATIVAS						1,365,000,00	oct.-13	65,20
52	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS						975,000,00	oct.-13	93,00
53	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS						780,000,00	oct.-13	66,40
54	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS						975,000,00	oct.-13	90,28

ROBERTO A. CONTRERAS

Ing. Civil M.P. N° 4223

Gerente Operativo

I.P.D.U.V.

Fuente: Gerencia Operativa - IPDUV - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON. VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución								FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.	164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		PREV.		REAL	
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				CANT.
55	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.560.000,00				8				oct.-13	100,00	90,26	
56	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9						COOPERATIVAS	\$ 1.755.000,00				9				oct.-13	100,00	90,26	
57	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.560.000,00				8				oct.-13	100,00	90,26	
58	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	7		7						COOPERATIVAS	\$ 1.365.000,00				7				oct.-13	100,00	96,00	
59	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 585.000,00				3				oct.-13	100,00	99,08	
60	1531/13	General Güemes	EL SAUZAL					3		3		COOPERATIVAS	\$ 536.250,00	3							abr.-14	96,05	87,10	
61	1531/13	Bernejo	LA LEONESA-PIE MAIPU							3		COOPERATIVAS	\$ 536.250,00	3							ene.-16	90,00	65,50	
62	1531/13	San Fernando	BARRANQUERAS					1		1		COOPERATIVAS	\$ 146.250,00	1							dic.-13	90,00	65,08	
63	1531/13	San Fernando	FONTANA					2		2		COOPERATIVAS	\$ 390.000,00	2							mar.-14	100,00	90,12	
64	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 780.000,00				4				oct.-14	90,00	66,52	
65	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 780.000,00				4				oct.-14	90,00	66,52	
66	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 780.000,00				4				oct.-14	90,00	66,52	
67	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 780.000,00				4				oct.-14	90,00	66,52	
68	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 780.000,00				4				oct.-14	90,00	66,52	
69	1551/13	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	16		16						MUNICIPALIDAD	\$ 3.120.000,00				16				oct.-14	95,71	80,05	
70	1551/13	Sargento Cabral	COLONIAS UNIDAS	12		12						MUNICIPALIDAD	\$ 2.340.000,00				12				dic.-14	100,00	90,06	
71	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA - FONTANA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 900.400,00				4				jun.-14	100,00	90,00	
72	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	BARRANQUERAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 900.400,00				4				jul.-14	100,00	91,26	
73	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.350.600,00				6				jun.-14	100,00	90,40	
74	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	BARRANQUERAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 900.400,00				4				jul.-14	100,00	91,26	
75	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.350.600,00				6				jun.-14	100,00	90,15	
76	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	BARRANQUERAS	3		3						COOPERATIVAS	\$ 675.300,00				3				jun.-14	100,00	95,68	
77	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.350.600,00				6				jun.-14	90,00	91,74	
78	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	BARRANQUERAS	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.125.500,00				5				jul.-14	100,00	90,34	
79	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.350.600,00				6				ago.-14	100,00	90,20	
80	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 450.200,00				2				ago.-14	100,00	90,05	
81	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	FONTANA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 675.300,00								jul.-14	100,00	90,08	

ROBERTO A. CONTRERAS

Ing. Civil (M.R. N° 1223)

Gerente Operativo

I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO					
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.	164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL		
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				CANT.	SUP.
82	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 450.200,00					2			jun.-14	100,00	100,00	90,44			
83	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 450.200,00					2			jun.-14	100,00	100,00	90,44			
84	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 450.200,00					2			jul.-14	100,00	100,00	90,04			
85	1970/13 Add 274/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	4		4				COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4			jul.-14	100,00	100,00	90,00			
86	1970/13 Add 274/15	San Fernando	FONTANA	3		3				COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3			ago.-14	100,00	100,00	90,47			
87	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 450.200,00					2			ago.-14	100,00	100,00	90,56			
88	1970/13 Add 274/15	General Güemes	NECOCHEA Y DOMINGO	4		4				COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4			jul.-14	100,00	100,00	90,03			
89	1970/13 Add 274/15	Bermejo	LAS PALMAS	4		4				COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4			ago.-14	100,00	100,00	90,72			
90	1970/13 Add 274/15	San Fernando	FONTANA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4			jul.-14	100,00	100,00	90,42			
91	1970/13 Add 274/15	San Fernando	FONTANA	3		3				COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3			jul.-14	100,00	100,00	90,06			
92	1970/13 Add 274/15	San Fernando	BARRANQUERAS	3		3				COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3			jul.-14	100,00	100,00	91,00			
93	1970/13 Add 274/15	San Fernando	BARRANQUERAS(2)- RESISTENCIA(1)	3		3				COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3			ago.-14	100,00	100,00	90,00			
94	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	3		3				COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3			jul.-14	100,00	100,00	91,30			
95	1970/13 Add 274/15	General Güemes	JJ CASTELLI (5) - NUEVA POMPEYA(4)	9		9				COOPERATIVAS	\$ 2.025.900,00					9			jul.-14	100,00	100,00	90,29			
96	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 225.100,00					1			jul.-14	100,00	100,00	92,32			
97	1970/13 Add 274/15	San Fernando	FONTANA	3		3				COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3			sep.-14	100,00	100,00	90,08			
98	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.125.500,00					5			jul.-14	100,00	100,00	90,00			
99	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.125.500,00					5			jul.-14	100,00	100,00	90,16			
100	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.125.500,00					5			jul.-14	100,00	100,00	90,03			
101	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 450.200,00					2			jul.-14	100,00	100,00	90,21			
102	1970/13 Add 274/15	San Fernando	FONTANA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 225.100,00					1			ago.-14	100,00	100,00	90,28			
103	1970/13 Add 274/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4			sep.-14	100,00	100,00	90,72			
104	1970/13 Add 274/15	San Fernando	FONTANA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 225.100,00					1			dic.-16	90,00	90,00	65,00			
105	1970/13 Add 274/15	General Güemes	LOCALIDADES DIVERSAS	9		9				COOPERATIVAS	\$ 2.025.900,00					9			feb.-15	100,00	100,00	90,07			
106	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA (2) BARRANQUERAS (1)	3		3				COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3			ago.-14	100,00	100,00	90,04			
107	1970/13 Add 274/15	San Fernando	FONTANA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4			sep.-14	100,00	100,00	90,13			
108	1970/13 Add 274/15	San Fernando	BARRANQUERAS	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.125.500,00					5			ago.-14	100,00	100,00	91,74			

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 4223  
Gerente Operativo  
IPDUIV

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.	164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		INICIO	REAL
													CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.		
109	1970/13 Add 274/15	Y General Gienies	DIVERSAS(EL PALMAR- WICHIL-EL SAUZALITO)	6		6									6				mar.-16	100,00
110	1970/13 Add 274/15	Y Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4									4				oct.-14	100,00
111	1970/13 Add 274/15	Y Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA (relocalizada en Ecija)	8		8									8				dic.-14	90,00
112	1970/13 Add 274/15	Y San Fernando	BARRANQUERAS	1		1									1				oct.-14	100,00
113	1970/13 Add 274/15	Y San Fernando	RESISTENCIA	1		1									1				oct.-14	100,00
114	1970/13 Add 274/15	Y 9 de Julio	LAS BRENAS	3		3									3				ago.-14	100,00
115	1970/13 Add 274/15	Y San Fernando	BARRANQUERAS	10		10									10				abr.-16	100,00
116	1970/13 Add 274/15	Y San Fernando	RESISTENCIA(2)- FONTANA(1)	3		3									3				mar.-16	100,00
117	1970/13 Add 274/15	Y San Fernando	RESISTENCIA	4		4									4				mar.-16	100,00
118	1970/13 Add 274/15	Y San Fernando	RESISTENCIA	1		1									1				may.-17	100,00
119	1970/13 Add 274/15	Y San Fernando	FONTANA	1		1									1				may.-17	90,00
120	892/14	O'Higgins	SAN BERNARDO	4		4									4				oct.-14	100,00
121	892/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	8		8									8				oct.-14	100,00
122	892/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	8		8									8				oct.-14	100,00
123	892/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9									9				oct.-14	100,00
124	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2									2				oct.-14	50,00
125	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3									3				oct.-14	100,00
126	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4									4				abr.-15	100,00
127	892/14	San Fernando	BARRANQUERAS(1) RESISTENCIA (2)	3		3									3				oct.-14	100,00
128	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1									1				ene.-15	100,00
129	892/14	San Fernando	FONTANA	5		5									5				may.-15	100,00
130	892/14	San Fernando	BARRANQUERAS	1		1									1				abr.-15	90,00
131	892/14	San Fernando	FONTANA	5		5									5				ene.-15	100,00
132	892/14	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEÑA	4		4									4				mar.-15	90,00
133	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4									4				ene.-15	100,00
134	892/14	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEÑA	4		4									4				ene.-15	100,00
135	892/14	Presidencia de la Plaza	PCIA DE LA PLAZA	4		4									4				feb.-15	100,00

ROBERTO A. CONTRERAS

Ing. Civil - M.P. N° 1223

Gerente Operativo

I.P.D.U.V.

Fuente: Gerencia Operativa - IPDUV - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución								FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO				
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.			Paral.	SOL. HABIT.	164 DORM.				2 DORM.	3 DORM.	REAL	PREV.	REAL.				
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.						CANT.	SUP.	CANT.	SUP.
136	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3					COOPERATIVAS	\$ 712.500,00				3				feb.-15	100,00	90,20					
137	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					COOPERATIVAS	\$ 475.000,00				2				ene.-15	100,00	91,65					
138	892/14	General Güemes	EL SAUZALITO Y EL SELIBAR	3		3					COOPERATIVAS	\$ 712.500,00				3				ene.-15	90,00	65,00					
139	892/14	General Güemes	TRES POZOZ	6		6					COOPERATIVAS	\$ 1.425.000,00				6				feb.-15	100,00	90,07					
140	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					COOPERATIVAS	\$ 612.000,00				2				abr.-15	100,00	90,88					
141	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					COOPERATIVAS	\$ 612.000,00				2				ene.-15	100,00	91,00					
142	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5					COOPERATIVAS	\$ 1.530.000,00				5				ene.-15	100,00	90,12					
143	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3					COOPERATIVAS	\$ 918.000,00				3				feb.-15	100,00	90,00					
144	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3					COOPERATIVAS	\$ 918.000,00				3				ene.-15	100,00	90,10					
145	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					COOPERATIVAS	\$ 612.000,00				2				mar.-15	70,00	45,23					
146	1574/14	San Lorenzo	VILLA BERTHET	3		3					COOPERATIVAS	\$ 918.000,00				3				ene.-15	100,00	90,10					
147	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA - FONTANA	4		4					COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00				4				mar.-15	100,00	92,20					
148	1574/14	San Fernando	FONTANA	3		3					COOPERATIVAS	\$ 918.000,00				3				feb.-15	70,00	45,99					
149	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4					COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00				4				feb.-15	100,00	90,00					
150	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5					COOPERATIVAS	\$ 1.530.000,00				5				feb.-15	100,00	90,00					
151	1574/14	Quitilipi	QUITILIPÍ	4		4					COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00				4				feb.-15	100,00	90,30					
152	1574/14	San Fernando	BARRANQUERAS	4		4					COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00				4				may.-15	100,00	90,02					
153	1574/14	San Fernando	FONTANA	1		1					COOPERATIVAS	\$ 306.000,00				1				feb.-15	100,00	90,00					
154	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1					COOPERATIVAS	\$ 306.000,00				1				ene.-15	100,00	90,00					
155	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1					COOPERATIVAS	\$ 306.000,00				1				mar.-15	100,00	90,80					
156	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5					COOPERATIVAS	\$ 1.530.000,00				5				feb.-15	100,00	90,00					
157	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA (RELOCALIZ	20		20					COOPERATIVAS	\$ 6.120.000,00				20				mar.-15	70,00	45,75					
158	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	5		5					COOPERATIVAS	\$ 1.530.000,00				5				abr.-15	100,00	90,00					
159	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	2		2					COOPERATIVAS	\$ 612.000,00				2				mar.-15	100,00	90,37					
160	1574/14	9 de Julio	LAS BRENAS	6		6					COOPERATIVAS	\$ 1.836.000,00				6				mar.-15	90,00	65,06					
161	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					COOPERATIVAS	\$ 612.000,00				2				feb.-15	100,00	90,29					
162	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					COOPERATIVAS	\$ 612.000,00				2				feb.-15	100,00	90,05					

ROBERTO A. CONTRERAS

Ing. Civil - M.P. N° 1223

Gerente Operativo

IP.D.U.V.

Fuente: Gerencia Operativa - IPDUV - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL P.O.NA.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX-EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			SOL. HABIT. CANT.	164 DORM CANT.	2 DORM. CANT.	3 DORM. CANT.	SUP.	SUP.		PREV.	REAL
163	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00			4			mar.-15	100,00	90,52	
164	1574/14	San Fernando	FONTANA	1		1						COOPERATIVAS	\$ 306.000,00			1			ene.-15	100,00	92,65	
165	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA - BARRANQUE	2		2						COOPERATIVAS	\$ 612.000,00			2			feb.-15	100,00	90,00	
166	1574/14	Bermejo - San Fernando	COLONIA BENITEZ (2)- BARI	3		3						COOPERATIVAS	\$ 918.000,00			3			mar.-15	100,00	91,20	
167	1574/14	San Fernando	BARRANQUERAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00			4			mar.-15	100,00	95,71	
168	1574/14	San Fernando	BARRANQUERAS	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.530.000,00			5			feb.-15	100,00	95,00	
169	1574/14	San Fernando	BARRANQUERAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00			4			mar.-15	100,00	90,50	
170	1574/14	San Fernando	BARRANQUERAS	2		2						COOPERATIVAS	\$ 612.000,00			2			feb.-15	100,00	90,16	
171	1574/14	San Fernando	BARRANQUERAS	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.530.000,00			5			mar.-15	100,00	95,02	
172	1574/14	San Fernando	BARRANQUERAS	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.187.500,00			5			mar.-15	100,00	90,03	
173	1574/14	San Fernando	BARRANQUERAS	3		3						COOPERATIVAS	\$ 918.000,00			3			abr.-15	100,00	94,50	
174	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 950.000,00			4			mar.-15	100,00	90,08	
175	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.836.000,00			6			mar.-15	100,00	90,40	
176	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00			4			mar.-15	100,00	91,00	
177	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 612.000,00			2			mar.-15	100,00	90,00	
178	1574/14	Comandante Fernández	PRESIDENCIA ROQUE SAENZ	3		3						COOPERATIVAS	\$ 918.000,00			3			feb.-15	100,00	90,00	
179	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.836.000,00			6			jul.-15	100,00	90,00	
180	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 612.000,00			2			abr.-15	100,00	90,02	
181	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00			4			mar.-15	100,00	91,10	
182	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA (RELOCALIZ	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.836.000,00			6			feb.-15	100,00	90,97	
183	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00			4			abr.-15	100,00	90,18	
184	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						COOPERATIVAS	\$ 2.137.500,00			9			jul.-15	70,00	45,99	
185	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00			4			jul.-15	50,00	25,51	
186	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						COOPERATIVAS	\$ 306.000,00			1			mar.-15	100,00	90,00	
187	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 612.000,00			2			abr.-15	100,00	90,00	
188	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00			4			jun.-15	100,00	90,80	
189	1574/14	San Fernando	FONTANA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 918.000,00			3			may.-15	100,00	90,20	
														ROBERTO A. CONTRERAS								

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.E.U.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUMULADO						
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term			Ejec	Paral.	SOL. HABIT.		164 DORM			2 DORM		3 DORM.				
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.		CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	
190	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3				COOPERATIVAS	\$ 918.000,00					3				mar.-15	100,00	90,46			
191	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3				COOPERATIVAS	\$ 918.000,00					3				mar.-15	100,00	90,08			
192	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00					4				mar.-15	100,00	90,00			
193	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 612.000,00					2				feb.-15	100,00	90,68			
194	1574/14	San Fernando	FONTANA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 306.000,00					1				may.-15	90,00	65,00			
195	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.530.000,00					5				mar.-15	100,00	90,65			
196	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	6		6				COOPERATIVAS	\$ 1.836.000,00					6				abr.-15	100,00	90,03			
197	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.060.000,00					10				jun.-15	100,00	90,10			
198	1574/14	Bermejo	LAS PALMAS	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00					4				may.-15	100,00	90,02			
199	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 306.000,00					1				abr.-15	100,00	90,06			
200	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00					4				sep.-15	70,00	45,55			
201	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 306.000,00					1				may.-15	100,00	90,03			
202	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 612.000,00					2				abr.-15	100,00	90,98			
203	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	6		6				COOPERATIVAS	\$ 1.836.000,00					6				may.-15	100,00	90,20			
204	1574/14	San Fernando	BARRANQUERAS	3		3				COOPERATIVAS	\$ 918.000,00					3				abr.-15	100,00	90,61			
205	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 306.000,00					1				abr.-15	100,00	90,67			
206	1574/14	San Fernando	FONTANA	3		3				COOPERATIVAS	\$ 918.000,00					3				abr.-15	100,00	90,51			
207	1836/14	Presidencia de la Plaza	PRESIDENCIA DE LA PLAZA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.060.000,00					10				may.-16	90,00	65,08			
208	1836/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.060.000,00					10				may.-16	100,00	90,00			
209	1836/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.060.000,00					10				abr.-17	70,00	45,54			
210	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					2	2	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 339.500,00	2								ago.-15	100,00	90,74			
211	0511/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJO					7	7	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 1.188.250,00	7								jul.-15	100,00	90,30			
212	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					1	1	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 169.750,00	1								ago.-15	100,00	92,60			
213	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					2	2	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 339.500,00	2								ago.-15	100,00	90,70			
214	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3	3	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 509.200,00	3								jun.-16	70,00	45,00			
215	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					1	1	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 169.750,00	1								ago.-15	100,00	91,25			
216	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3	3	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 509.250,00	3	ROBERTO A. CONTRERAS										dic.-15	100,00	90,00

Ing. Civil - M.P. N° 1323  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

ROBERTO A. CONTRERAS



**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**  
**DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.**  
**3. Viviendas en Ejecución Programas Federales**  
**PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)**

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO	AVANCE FÍSICO .ACUMULADO				
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec			Paral.	SOL. HABIT.	164 DORM		2 DORM.			3 DORM.		REAL	PREV.	REAL
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.		CANT.	SUP.			
217	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	3						sep.-15	100,00	90,35		
218	0511/15	General Donovan	MAKALLE					25		25		\$ 4.243.750,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	25						mar.-16	100,00	90,00		
219	0511/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA					8		8		\$ 1.358.000,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	8						jun.-16	70,00	45,00		
220	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					5		5		\$ 848.750,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	5						dic.-15	100,00	90,00		
221	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	3						feb.-16	100,00	90,00		
222	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		\$ 679.000,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	4						may.-16	100,00	90,60		
223	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	3						mar.-16	100,00	90,49		
224	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	3						ago.-16	50,00	30,65		
225	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					1		1		\$ 169.750,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	1						jun.-16	90,00	60,41		
226	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		\$ 679.000,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	4						ago.-16	100,00	90,00		
227	0511/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY					1		1		\$ 169.750,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	1						mar.-17	90,00	65,00		
228	0511/15	Comandante Fernández	PCIA R.S. PEÑA					3		3		\$ 509.250,00	COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	3						oct.-17	70,00	46,80		
229	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						\$ 3.395.000,00	COOPERATIVAS				10			jun.-15	100,00	90,08		
230	0513/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						\$ 3.395.000,00	COOPERATIVAS				10			jun.-15	90,00	65,45		
231	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						\$ 339.500,00	COOPERATIVAS				1			jun.-15	100,00	90,00		
232	0513/15	General Güemes	VILLA RIO BERMIEJO	4		4						\$ 1.358.000,00	COOPERATIVAS				4			jul.-15	100,00	90,00		
233	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						\$ 3.395.000,00	COOPERATIVAS				10			jun.-15	100,00	90,85		
234	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA-FONTANA	2		2						\$ 679.000,00	COOPERATIVAS				2			jul.-15	100,00	90,85		
235	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						\$ 1.358.000,00	COOPERATIVAS				4			jul.-15	100,00	90,05		
236	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						\$ 1.358.000,00	COOPERATIVAS				4			jun.-15	100,00	90,52		
237	0513/15	O'Higgins	SAN BERNARDO	6		6						\$ 2.037.000,00	COOPERATIVAS				6			jul.-15	100,00	90,10		
238	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	8		8						\$ 2.716.000,00	COOPERATIVAS				8			jul.-15	100,00	90,00		
239	0513/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	2		2						\$ 679.000,00	COOPERATIVAS				2			jun.-15	100,00	90,90		
240	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						\$ 679.000,00	COOPERATIVAS				2			jul.-15	100,00	91,00		
241	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						\$ 679.000,00	COOPERATIVAS				2			jun.-15	100,00	90,21		
242	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						\$ 339.500,00	COOPERATIVAS				1			jun.-15	100,00	90,06		
243	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						\$ 679.000,00	COOPERATIVAS				2			jun.-15	100,00	90,76		

Ing. CWB. M.P. N° 1223  
**ROBERTO A. CONTRERAS**  
 Garante Operativo  
 I.P.B.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.  
3.Viviendas en Ejecución Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.	164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
244	0513/15	General Güemes	MISION NUEVA POMPEYA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4				jul.-15	100,00	100,00	90,00
245	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	3		3				COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3				jun.-15	100,00	100,00	90,01
246	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4				jun.-15	100,00	100,00	92,40
247	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA (2) BARRANQUERAS (1)	3		3				COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3				jul.-15	100,00	100,00	90,24
248	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4				jul.-15	100,00	100,00	90,00
249	0513/15	San Fernando	FONTANA	7		7				COOPERATIVAS	\$ 2.376.500,00					7				jun.-15	100,00	100,00	90,12
250	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4				jul.-15	100,00	100,00	90,00
251	0513/15	San Fernando	FONTANA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2				jun.-15	100,00	100,00	92,00
252	0513/15	San Fernando	FONTANA	3		3				COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3				jun.-15	100,00	100,00	90,08
253	0513/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5				jun.-15	100,00	100,00	90,00
254	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10				ago.-15	100,00	100,00	90,00
255	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10				jul.-15	100,00	100,00	91,00
256	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	9		9				COOPERATIVAS	\$ 3.055.500,00					9				jun.-15	100,00	100,00	90,04
257	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	3		3				COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3				jul.-15	100,00	100,00	92,56
258	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4				jul.-15	100,00	100,00	90,00
259	0513/15	San Fernando	BARRANQUERAS	1		1				COOPERATIVAS	\$ 339.500,00					1				ago.-15	100,00	100,00	90,00
260	0513/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5				jul.-15	100,00	100,00	90,00
261	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 339.500,00					1				ago.-15	100,00	100,00	90,49
262	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA (3) - COLONIA BARANDA (2)	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5				jul.-15	100,00	100,00	90,00
263	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2				jul.-15	70,00	70,00	45,00
264	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA (2) BARRANQUERAS (1)	3		3				COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3				jul.-15	100,00	100,00	90,49
265	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	8		8				COOPERATIVAS	\$ 2.716.000,00					8				jul.-15	100,00	100,00	90,29
266	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5				ago.-15	100,00	100,00	90,00
267	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4				jul.-15	100,00	100,00	70,00
268	0513/15	San Fernando	BARRANQUERAS	1		1				COOPERATIVAS	\$ 639.500,00					1				ago.-15	100,00	100,00	91,26
269	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	7		7				COOPERATIVAS	\$ 2.376.500,00					7				ago.-15	100,00	100,00	90,00
270	0513/15	San Fernando	PUERTO VILELAS	2		2				COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2				ago.-15	100,00	100,00	90,04

ROBERTO A. CONTRERAS

Ing. Civil - M.P. N° 1223

Gerente Operativo

IPD.U.V.

Fuente: Gerencia Operativa - IPD.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO						
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.	164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		INICIO	REAL	PREV.	REAL		
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					CANT.	SUP.
271	0679/15	O'Higgins	LA CLOTILDE	20		20					\$ 6.790.000,00	MUNICIPALIDAD					20				oct.-16		100,00	90,00		
272	0730/15	9 de Julio	LAS BREÑAS	17		17					\$ 5.771.500,00	COOPERATIVAS					17				ago.-15		50,00	25,68		
273	0730/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELL (Zapartiqui)	4		4					\$ 1.388.636,48	COOPERATIVAS					4				ago.-15		100,00	90,60		
274	0730/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4					\$ 1.358.000,00	COOPERATIVAS					4				ago.-15		100,00	90,36		
275	0730/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					\$ 1.222.200,00	COOPERATIVAS					2				sep.-16		90,00	65,10		
276	0730/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	1		1					\$ 339.500,00	COOPERATIVAS					1				nov.-16		90,00	65,00		
277	88/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	25		25					\$ 8.493.500,00	MUNICIPALIDAD					25				may.-13		60,00	57,17		
278	1174/15	San Fernando	BARRANQUEAS	1		1					\$ 339.500,00	COOPERATIVAS					1				ago.-15		100,00	90,02		
279	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					\$ 612.000,00	COOPERATIVAS					2				ago.-15		100,00	90,50		
280	1174/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4					\$ 1.358.000,00	COOPERATIVAS					4				ago.-15		100,00	90,00		
281	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5					\$ 1.697.500,00	COOPERATIVAS					5				oct.-15		90,00	65,62		
282	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6					\$ 2.037.000,00	COOPERATIVAS					6				oct.-15		100,00	90,00		
283	1174/15	25 de Mayo	MACHAGAI	5		5					\$ 1.697.500,00	COOPERATIVAS					5				nov.-15		70,00	45,00		
284	1174/15	San Fernando	BARRANQUEAS	3		3					\$ 1.018.500,00	COOPERATIVAS					3				sep.-15		100,00	90,06		
285	1174/15	O'Higgins	LA CLOTILDE	5		5					\$ 1.697.500,00	COOPERATIVAS					5				mar.-16		100,00	90,20		
286	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					\$ 612.000,00	COOPERATIVAS					2				oct.-15		90,00	65,51		
287	1174/15	Quitilipi	QUITILIPÍ	6		6					\$ 2.037.000,00	COOPERATIVAS					6				ago.-15		100,00	90,00		
288	1174/15	9 de Julio	LAS BREÑAS	4		4					\$ 1.358.000,00	COOPERATIVAS					4				sep.-15		100,00	90,02		
289	1174/15	General Güemes	EL SAUZALITO	5		5					\$ 1.697.500,00	COOPERATIVAS					5				sep.-15		90,00	67,67		
290	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10					\$ 3.395.000,00	COOPERATIVAS					10				sep.-15		90,00	65,31		
291	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10					\$ 3.395.000,00	COOPERATIVAS					10				sep.-15		90,00	65,31		
292	1174/15	San Fernando	BARRANQUEAS	5		5					\$ 1.697.500,00	COOPERATIVAS					5				sep.-15		100,00	97,95		
293	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10					\$ 5.418.420,00	COOPERATIVAS					10				nov.-15		100,00	96,96		
294	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1					\$ 339.500,00	COOPERATIVAS					1				sep.-15		100,00	90,00		
295	1174/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4					\$ 1.358.000,00	COOPERATIVAS					4				sep.-15		100,00	90,00		
296	1174/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4					\$ 1.358.000,00	COOPERATIVAS					4				sep.-15		100,00	90,00		
297	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4					\$ 1.358.000,00	COOPERATIVAS					4				oct.-15		100,00	92,25		

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - N.P. N° 1229  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla Nº 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO				
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.		164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
298	1174/15	San Fernando	FONTANA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4				sep.-15	100,00	90,00		
299	1174/15	O'Higgins - Comandante Fernández - Chacabuco	SAN BERNARDO- R.S.PENA- CHARATA	6		6				COOPERATIVAS	\$ 2.037.000,00					6				nov.-15	70,00	45,50		
300	1174/15	San Fernando	FONTANA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4				oct.-15	100,00	90,90		
301	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 339.500,00					1				sep.-15	100,00	91,36		
302	1174/15	San Fernando	BARRANQUERAS	3		3				COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3				nov.-15	100,00	90,65		
303	1174/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5				oct.-15	100,00	90,00		
304	1174/15	Bermejo	ISLA DEL CERRITO	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5				dic.-15	90,00	65,00		
305	1174/15	San Fernando - Bermejo	BARRANQUERAS COLONIA BENITEZ	2		2				COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2				feb.-16	100,00	90,00		
306	1174/15	Bermejo	ISLA DEL CERRITO	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10				oct.-15	100,00	90,00		
307	1174/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	3		3				COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3				mar.-16	100,00	91,00		
308	1174/15	Comandante Fernández	PCIA. R.SAENZ PEÑA(1)- QUITILIP(1)	2		2				COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2				mar.-16	70,00	60,75		
309	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 740.760,00					2				sep.-16	90,00	65,00		
310	1174/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJO	3		3				COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3				mar.-16	100,00	90,00		
311	1174/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	1		1				COOPERATIVAS	\$ 339.500,00					1				feb.-16	100,00	90,00		
312	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10				abr.-16	90,00	65,00		
313	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10				abr.-16	90,00	65,00		
314	1174/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	3		3				COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3				feb.-16	100,00	90,00		
315	1174/15	General Güemes	PARAJE ZAPARINQUI	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.851.900,00					5				mar.-16	100,00	90,25		
316	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 339.500,00					1				jun.-16	100,00	90,00		
SUBTOTAL:						1355	0		151	0														
TOTALES				1355	0			151	0						151	0								

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. Nº 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR - MARCO PRO.ME.BA. -

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.		
7	0621/06	9 de Julio	LAS BREÑAS					150		150		G.Y.R.E.C.S.A.	\$ 1.755.000,00	150						dic.-06	100,00	95,60	
9	0621/06	12 de Octubre	GENERAL PINEDO					180		180		ING. CIVIL PEDRO A. MARTINEZ CONSTRUC.	\$ 2.106.000,00	180						dic.-06	100	94,30	
12	0621/06	Quitilipi	QUITILIPÍ					160		160		PANAL CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 1.872.000,00	160						dic.-06	100	93,50	
15	0621/06	25 de Mayo	MACHAGAI					130		130		KIWEST S.A.	\$ 1.521.000,00	130						dic.-06	100	98,30	
17	0621/06	25 de Mayo	MACHAGAI					65		65		TECNEA DE JUAN A. ROGANOVICH	\$ 760.500,00	65						dic.-06	100	96,45	
SUBTOTAL:							0	0		685													
TOTALES							0	0		685	0			685	0	0	0	0					

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO "

MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

JURISDICCION: CHACO

2017

Planilla N° 3.I.E.P.F.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	N° Id.	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
						EIEC	PARAL			CONTRACTUAL	REAL
GENERAL GUERMES	VILLA RIO BERMEJITO	0130/12	19	ALUNNI CONSTRUCCIONES	Red Eléctrica y Cisternas para 35 Viviendas	1		\$ 3.117.806,88	dic.-12	100,00	2,38
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	0207/15	1	MACOE S.R.L.	Nexos Red Eléctrica y Red Eléctrica para 18 Vw.	1		\$ 627.006,40	may.-15	100,00	60,00
MAIPÚ	TRES ISLETAS	0207/15	2	FACINCA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 25 Vw.	1		\$ 1.510.276,57	jul.-15	100,00	90,01
COMANDANTE FERNANDEZ	PCIA. R. SAENZ PEÑA	0207/15	3	TALLER I S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 60 viviendas en PCIA. R. SAENZ PEÑA	1		\$ 1.378.792,29	may.-15	100,00	95,01
MAIPÚ	TRES ISLETAS	0207/15	4	ACEVEDO DIEGO HERNAN	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 50 Vw.	1		\$ 1.230.467,44	jul.-16	100,00	40,16
GENERAL GUERMES	DPTO. GRAL GUERMES	0207/15	6	CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	Construcción de Cisterna domiciliares de agua para 50 Vw.	1		\$ 2.242.119,32	may.-15	100,00	90,32
PRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO	SANTA SYLVIA	0207/15	11	JUAN JOSE CABRERA	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 20 viviendas en SANTA SYLVIA	1		\$ 885.020,13	may.-15	100,00	60,23
MAYOR LUIS J. FONTANA	CORONEL DU GRATY	0207/15	12	JUAN JOSE CABRERA	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 15 Vw.	1		\$ 385.968,27	may.-15	100,00	75,05
SARGENTO CABRAL	COLONIAS UNIDAS	0207/15	16	INTECNEA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 10 Vw.	1		\$ 413.237,04	sep.-15	100,00	90,19
SARGENTO CABRAL	COLONIAS UNIDAS	0207/15	17	INTECNEA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 10 Vw.	1		\$ 438.321,76	sep.-15	100,00	91,47
LIBERTAD	LAGUNA BLANCA	0233/14	2	F.A.S. ING. ASOCIADOS S.R.L.	Nexos de Infraestructura y red eléctrica para 20 Vw.	1		\$ 465.041,55	abr.-15	100,00	90,01
O'HIGINS	SAN BERNARDO	0233/14	4	NORDESTE CONST. SRL - LANDRIEL F. LAZARO (UTE)	Nexos de Infraestructura y red eléctrica para 35 Vw.	1		\$ 834.700,36	feb.-15	100,00	93,60
MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	0233/14	6	TEC NEA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y red eléctrica para 25 Vw.	1		\$ 397.783,27	abr.-16	100,00	95,00
MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	0233/14	11	CLARIS CESAR ENRIETO	Nexos de Infraestructura y red eléctrica para 45 Vw.	1		\$ 802.162,75	feb.-15	100,00	80,00
GENERAL GUERMES	JUAN JOSE CASTELLI	0233/14	21	NOVA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y red eléctrica para 25 Vw.	1		\$ 503.230,38	abr.-15	100,00	95,00
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	0233/14	22	NOVELLI S.A.C.I.F.I.C.A.	Nexos de Infraestructura y red eléctrica para 48 Vw.	1		\$ 682.980,74	jul.-15	100,00	85,02
CHACABUO	CHARATA	0289/14	8	DAL CONSTRUCCIONES S.A.	Construcción de Cisternas domiciliares de agua p/50 vw	1		\$ 1.663.551,82	nov.-14	100,00	85,37
CHACABUO	CHARATA	0289/14	9	DAL CONSTRUCCIONES S.A.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica p/100 vw	1		\$ 1.176.782,81	nov.-14	100,00	85,40
SARGENTO CABRAL	COLONIA ELISA	0289/14	10	DAL CONSTRUCCIONES S.A.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica p/20 vw	1		\$ 918.105,55	nov.-14	100,00	95,01
MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	0469/14	4	ARNSA S.R.L.	Nexos Vehicular y Pluvial p/75 vw	1		\$ 2.372.901,49	abr.-15	100,00	90,00
GENERAL GUERMES	EL SAUZALITO	0469/14	5	INGENIERO JORGE GAÑA CONSTRUCCIONES	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica p/20 vw	1		\$ 771.098,45	nov.-14	100,00	37,51
GENERAL GUERMES	JUAN JOSE CASTELLI	0470/14	6	ROTH CONSTRUCCIONES DE ROTH JUAN JOSE	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 25 Vw	1		\$ 224.024,13	oct.-15	100,00	97,00
GENERAL GUERMES	JUAN JOSE CASTELLI	0470/14	7	MAROTTE FERNANDO UILES	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 38 Vw	1		\$ 287.511,59	mar.-16	100,00	95,00
COMANDANTE FERNANDEZ	PCIA. R. SAENZ PEÑA	0471/14	5	ING. VALINOTTI, OBRAS VIALES Y CIVILES- GOBE SRI UTE	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 25 Vw.	1		\$ 159.481,09	nov.-14	100,00	63,00
SAN FERNANDO	PONTANA	0537/15	1	SCALLA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 50 Vw.	1		\$ 981.561,86	sep.-15	100,00	75,58

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil M.P. N° 12923  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"

MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

JURISDICCION: CHACO

2017

Planilla N° 3.I.E.P.F.

COMANDANTE FERNANDEZ	POCA. R. SAENZ PEÑA	0537/15	2	CASTILLO DANIEL RAMON	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 25 Vv.	1	\$ 2.715.476,79	nov.-15	100,00	30,03
18 de MAYO	COLONIA BENITEZ	0658/15	1	MAROTTE FERNANDO ULISES	Nexos de Infraestructura Vehicular y Pluvial para 40 viviendas	1	\$ 3.010.000,00	ago.-15	100,00	70,14
INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	0676/15	3	FERNANDEZ DARIO BALTAZAR	Nexo de Red Eléctrica, Red Eléctrica para 15 Viviendas en Campo Largo	1	\$ 365.315,51	ago.-15	100,00	30,00
INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	0676/15	4	FERNANDEZ DARIO BALTAZAR	Red Eléctrica para 15 Viviendas en Campo Largo	1	\$ 60.726,18	ago.-15	100,00	30,00
GENERAL GUÉMES	JUAN JOSE CASTELLI	0676/15	11	RUIZ HUGO RUBEN	Red Vehicular, desagües pluviales y Red Eléctrica para 25 viviendas en J.J. Castelli	1	\$ 2.768.602,28	ago.-15	100,00	30,46
SAN FERNANDO	FONTANA	0725/15	2	UGER SRL	Nexos Red Eléctrica y Red Eléctrica para 50 viviendas en Fontana	1	\$ 1.116.617,93	abr.-16	100,00	30,07
INDEPENDENCIA	NAPENAY	0725/15	8	RUIZ HUGO RUBEN	Nexos Red Eléctrica y Red Eléctrica para 40 viviendas en Napenay	1	\$ 828.875,56	abr.-16	100,00	31,07
GENERAL GUÉMES	FUENTE ESPERANZA	0725/15	14	RUIZ HUGO RUBEN	Nexos Red Eléctrica, Red Eléctrica y Cisternas para 15 viviendas en Fuente Esperanza	1	\$ 1.348.780,08	abr.-16	100,00	28,72
GENERAL GUÉMES	JUAN JOSE CASTELLI	0725/15	16	ROTH JUAN JOSE	Nexos Red Eléctrica y Red Eléctrica para 25 viviendas en Juan Jose Castelli	1	\$ 945.522,19	abr.-16	100,00	50,00
MAJOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	0852/14	2	ARYSA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y red eléctrica p/75 vv.	1	\$ 1.203.911,86	nov.-14	100,00	37,78
BERMEJO	ISLA DEL CERRITO	0852/14	6	PRUNO JUAN GUILLERMO	Nexos de Infraestructura y red eléctrica p/40 vv.	1	\$ 985.651,41	sep.-15	100,00	41,25
GENERAL GUÉMES	MIRAFLORES	1224/14	3	CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 40 Vv.	1	\$ 1.209.009,26	abr.-15	100,00	89,88
SAN LORENZO	VILLA BERTHET	1224/14	4	CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 50 Vv.	1	\$ 1.142.296,65	jul.-15	100,00	83,15
SAN FERNANDO	BARBAQUERAS	1225/14	1	MAPIC S.R.L.-AVANTI S.A.-U.T.E.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 60 Vv.	1	\$ 981.433,85	oct.-14	100,00	95,17
LIBERTAD	PUERTO TIROL	1225/14	2	CRE-HOR S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 40 Vv.	1	\$ 955.741,29	ago.-15	100,00	90,47
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	1471/12	1	ILAG CONSTRUCCIONES-DAL CONSTRUCCIONES-MELLI HNOS CONSTRUCCIONES (UTE)	Infraestructura para el Saneamiento Completo de 1609 Lotes con Servicio	1	\$ 59.809.056,27	jul.-13	100,00	90,40
GENERAL GUÉMES	VILLA RIO BERMEJO	1566/14	1	TEC NIA S.R.L.	Construcción de Cisternas Domilicarias para 50 Vv.	1	\$ 2.242.129,32	abr.-15	100,00	95,39
SAN FERNANDO	FONTANA	1670/12	9	JUAN ALBERTO GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.	Infra. Adicional y Nexos para 50 Vv.	1	\$ 1.210.500,00	feb.-13	100,00	62,00
SUBTOTAL						43				
TOTAL										

Fuente:

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL P.O.N.A.V.I.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

SUBPROGRAMA FEDERAL DE SOLIDARIDAD HABITACIONAL CON COMUNIDADES ABORIGENES

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.Y.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Vivienda en Ejecución			3. DORM.			FECHA INICIO		AVANCE BRUTO ACUMULADO	
				Cant. Proj.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Prev.	Term.	Ejec.	Paral.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	REAL	PREV.	REAL
		LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIO					25					51,74								
			1° EL PLATEA Y TECHO						25									ago-09		100,00	100,00
			2° EL CERRAMIENTO VERTICAL								25							jul-10		100,00	66,96
		GENERAL GUENES	NUOVA POMPEYA					20					51,74								
			1° EL PLATEA Y TECHO						20									ago-09		100,00	100,00
			2° EL CERRAMIENTO VERTICAL								20									100,00	0,00
		GENERAL GUENES	COMANDANCIA FRUAS (El Sazalito)					20					51,74								
			1° EL PLATEA Y TECHO						20									ago-09		100,00	100,00
			2° EL CERRAMIENTO VERTICAL								20									100,00	0,00
SUBTOTAL:				0	0	0	0	65	65												
TOTALES				0	0	0	0	65	65												

(\*) Obra con cierre parcial de Obra

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.





MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - SUBPROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS PARA POBLADORES ABORIGENES Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecucion						AVANCE FISICO ACUMULADO										
				Cant. Proy.	Term.	Ejce.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejce.	Paral.			SOL. HABIT.		CANT.	SUP.	1da DORM. CANT.	SUP.	2da DORM. CANT.	SUP.	3da DORM. CANT.	SUP.	FECHA INICIO REAL	FECHA REAL	PREV.	REAL			
		SIN	GENERAL GUERES	COMANDANCIA FRIAS	30		50					CONSTRUCCIONES AVENIDA	\$ 2.553.413,02												ago-10	100,00	99,00			
		SIN	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIRO	25		25					MUNICIPALIDAD	\$ 1.500.000,00													ago-10	100,00	31,02		
		SUBTOTAL:					75																							
2	002808	GENERAL DONOVAN	DPTO. GRAL. DONOVAN		10		10					E.D.E.S.Y.C.C. SRL	\$ 462.228,54													mar-09	100,00	98,80		
3	002808	BERMEO	LA LEONESA		25		25					SAN FERNANDO CONSTRUC. S.R.L.	\$ 1.186.165,17													mar-09	100,00	95,99		
13	002808	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIRO		25		25					ILAG CONSTRUCCIONES DE LUIS A. G	\$ 1.161.980,73													mar-09	100,00	80,40		
15	002808	GENERAL GUERES	EL SAUZALITO		35		35					ALUNNI CONSTRUCCIONES	\$ 1.493.096,48													mar-09	100,00	55,85		
16	002808	GENERAL GUERES	EL SAUZAL		35		35					CV SRL	\$ 1.536.340,40													mar-09	100,00	33,30		
17	002808	GENERAL GUERES	WICHI-EL SAUZAL		35		35					J.R. CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 1.564.080,00													mar-09	100,00	55,10		
18	002808	GENERAL GUERES	M. NUEVA POMPEYA		35		35					URBINA CONSTRUCCIONES	\$ 1.562.257,20													mar-09	100,00	84,50		
20	002808	GENERAL GUERES	VILLA RIO BERMEJO		35		35					SAENZ PENA CONSTRUCCIONES	\$ 1.507.145,74													mar-09	100,00	95,09		
21	002808	GENERAL GUERES	MIRAFLORES Y LAS HACHERAS		35		35					E.D.E.S.Y.C.C. SRL	\$ 1.538.682,69													mar-09	100,00	69,55		
22	002808	GENERAL GUERES	EL ESPINILLO		35		35					ALUNNI CONSTRUCCIONES	\$ 1.474.035,67													mar-09	100,00	97,45		
23	002808	GENERAL GUERES	EL ESPINILLO-PARAJE SAN MANUEL		35		35					CONSTRUCCIONES BOR S.R.L.	\$ 1.539.821,82													mar-09	100,00	98,75		
24	002808	GENERAL GUERES	COLLA QUEBRADA (EL SAUZALITO)		35		35					CONSTRUCCIONES BOR S.R.L.	\$ 1.539.821,82													mar-09	100,00	98,74		
25	002808	GENERAL GUERES	FORTIN LAVALLE		10		10					ATANASOFF CONSTRUCCIONES	\$ 430.224,78													mar-09	100,00	98,00		
26	002808	GENERAL GUERES	FORTIN LAVALLE		25		25					ATANASOFF CONSTRUCCIONES	\$ 1.068.343,63													mar-09	100,00	73,50		
27	002808	GENERAL GUERES	EL TRIUNFO Y FORTIN BELGRANO (EL SAUZALITO)		40		40					CONSTRUIR DE ARQ. HENRY KUNZE	\$ 1.820.000,00													mar-09	100,00	54,25		
28	002808	GENERAL GUERES	MIRAFLORES		25		25					J.R. CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 1.117.468,50													mar-09	100,00	63,45		
29	002808	GENERAL GUERES	WICHI		10		10					E.D.E.S.Y.C.C. SRL	\$ 466.088,00													mar-09	100,00	47,30		
31	002808	GENERAL GUERES	EL SAUZALITO		15		15					LUIS P. CASTAGNO CONST.	\$ 673.548,59													mar-09	100,00	39,80		
32	002808	GENERAL GUERES	EL SAUZALITO		15		15					URBINA CONSTRUCCIONES	\$ 669.538,83													mar-09	100,00	45,10		
34	002808	GENERAL GUERES	EL VIZCACHERAL (EL SAUZALITO)		20		20					JUAN MARCELO DARNAY CONST.	\$ 884.565,23													mar-09	100,00	35,10		
35	002808	SAN FERNANDO	B° MAPIC - RESISTENCIA		10		10					TECNEA DE JUAN A. ROGANOVICH	\$ 610.026,30													mar-09	100,00	93,14		
		SUBTOTAL:					545																							
		TOTALES			620	0	0		0	0	0																			

(\*) Viviendas compuesta por 2 grupos : 75 Viv. (sin ACU) + 545 Viv (ACU 0028/08)

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
IPD.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - RECONVERTIDO

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant.	Term.			Ejec.	Paral.	PIDISC		104 DORM		2 DORM		REAL	PREV.	REAL	PREV.
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
9	1021/11	9 DE JULIO	LAS BREÑAS	20		20				NOROBRAS DE CIERDA JUAN CARLOS	\$ 2.062.260,00	1	62,32			19	45,57	ene-12	100,00	14,04			
11	1021/11	TAPENAGÁ	CHARADAI	10		10				CEIBO DE CASTANY BEATRIZ EMILIA	\$ 1.036.260,00	1	62,32			9	45,57	ene-12	100,00	76,01			
13	1021/11	SAN FERNANDO	PONTANA	50		50				JUAN A. GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.	\$ 5.160.780,00	2	62,32			48	45,57	ene-12	100,00	64,00			
14	1021/11	GENERAL DONOVAN	MAKALLE	25		25				E.D.E.S.Y.C.C. S.R.L.	\$ 2.335.520,00	1	62,32			24	45,57	ene-12	100,00	10,00			
3	0527/13	12 de OCTUBRE	GANCEDO	10		10				KIWEST S. A.	\$ 1.687.710,00					10	45,57	oct-13	100,00	84,84			
4	0527/13	12 de OCTUBRE	GANCEDO	20		20				KIWEST S. A.	\$ 3.338.710,00	1	62,32			19	45,57	nov-13	100,00	71,53			
5	0527/13	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	CIERVO PETISO	15		15				TEU CONSTRUCCIONES S. R. L.	\$ 2.523.210,00	1	62,32			14	45,57	oct-13	100,00	14,96			
6	0527/13	SARGENTO CABRAL	COLONIAS UNIDAS	10		10				CARLOS OSCAR GIAVOTTO	\$ 1.687.710,00					10	45,57	oct-13	100,00	19,85			
7	0527/13	MAYOR LUIS J. PONTANA	CORONEL DU GRATY	20		20				PANAL CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 3.338.710,00	1	62,32			19	45,57	sep-13	100,00	62,11			
9	0527/13	LIBERTAD	COLONIA POPULAR	10		10				PINTURAS ESPECIALES DE MASSA SUSANA LILIAN	\$ 1.687.710,00					10	45,57	sep-13	100,00	37,09			
13	0527/13	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	20		20				PANAL CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 3.338.710,00	1	62,32			19	45,57	oct-13	100,00	20,00			
17	0527/13	SANTA SYLVINA	SANTA SYLVINA	30		30				CONSTRUCCIONES AVENIDA e COCER S. A.	\$ 5.046.420,00	2	62,32			28	45,57	mar-14	100,00	72,42			
18	0527/13	GENERAL DONOVAN	MAKALLE	10		10				COMER&ING DE AYALA MARIA ROSA	\$ 1.687.710,00					10	45,57	oct-13	100,00	83,87			
19	0527/13	O'HIGINS	LA CLOTILDE	15		15				CONSTRUCCIONES R.A. DE OMAR NALDO HEYAMOGO	\$ 2.523.210,00	1	62,32			14	45,57	abr-14	100,00	14,75			
SUBTOTAL:								265	0				12										
TOTALES				265	0			0					0				253						

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. No. 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.VI  
3. Viviendas en Ejecución Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES  
JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución									FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL		
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				CANT.	SUP.
5	0222/12	Malpá	TRES ISLETAS					80		80		MUNICIPALIDAD	\$ 5.464.000,00	80	37.515						jun-13	90,00	75,00			
5	1071/15	Mayor Luis Jorge Fontana	RESISTENCIA					4		4		SANTA ISABEL LTDA	\$ 1.111.140,00	4						ene-16	100,00	90,08				
8	1071/15	Mayor Luis Jorge Fontana	RESISTENCIA					1		1		MUNICIPALIDAD	\$ 277.785,00	1						ago-16	100,00	90,00				
9	1071/15	Mayor Luis Jorge Fontana	RESISTENCIA (4) - BARROQUERASA (1)					5		5		MUNICIPALIDAD	\$ 1.388.925,00	5						ago-16	100,00	90,00				
3	0224/12	Sargento Cabral	COLONIA ELISA	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06			jul-13	100,00	93,84				
9	0224/12	Sargento Cabral	COLONIAS UNIDAS	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06			sep-13	100,00	90,00				
10	0224/12	Libertador General San Martín	PAMPA DEL INDIO	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 844.560,00			5	59,06			nov-13	60,00	30,72				
13	0224/12	Libertador General San Martín	PRESIDENCIA ROCA	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06			dic-13	90,00	60,72				
16	0224/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 844.560,00			5	59,06			ene-14	100,00	90,27				
18	0224/12	Bermejo	GENERAL VEDIA	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06			ene-14	30,00	25,39				
19	0224/12	Libertad	PUERTO TIROL	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 844.560,00			5	59,06			feb-14	90,00	60,01				
23	0224/12	General Güemes	MIRAFLORES	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06			oct-13	90,00	64,00				
26	0224/12	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	7		7						MUNICIPALIDAD	\$ 1.182.384,00			7	59,06			feb-14	90,00	71,42				
27	0224/12	Fray Justo Santa María de Oro	CHOROTIS	15		15						MUNICIPALIDAD	\$ 2.533.680,00			15	59,06			may-14	60,00	30,00				
28	0224/12	Independencia	AVIA TERAI	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 844.560,00			5	59,06			nov-13	90,00	60,15				
30	0224/12	Sargento Cabral	COLONIAS UNIDAS	1		1						MUNICIPALIDAD	\$ 168.912,00			1	59,06			jun-14	100,00	90,00				
31	0224/12	O'Higgins	LA TIERRA	2		2						MUNICIPALIDAD	\$ 337.824,00			2	59,06			nov-13	100,00	91,29				
32	0224/12	General Belgrano	CORZUELA	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 844.560,00			5	59,06			ago-14	30,00	20,00				
33	0224/12	1° de Mayo	MARGARITA BELEN	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06			nov-13	60,00	60,00				
34	0224/12	Malpá	TRES ISLETAS	8		8						MUNICIPALIDAD	\$ 1.351.296,00			8	59,06			jun-14	60,00	30,00				
36	0224/12	2 de Abril	HERMOSO CAMPO	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 844.560,00			5	59,06			abr-14	100,00	90,34				
37	0224/12	Sargento Cabral	CAPTAN SOLARI	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06			abr-14	90,00	60,98				
38	0224/12	Mayor Luis Jorge Fontana	ENRIQUE URUEN	2		2						MUNICIPALIDAD	\$ 337.824,00			2	59,06			abr-14	100,00	91,10				
40	0224/12	Libertador General San Martín	LA EDUVIGIS	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06			jul-14	60,00	38,50				
41	0224/12	Sargento Cabral	COLONIA ELISA	2		2						MUNICIPALIDAD	\$ 337.824,00			2	59,06			jun-14	100,00	98,27				
46	0224/12	1° de Mayo	COLONIA BENITEZ	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06			dic-14	60,00	37,66				
47	0224/12	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	15		15						DALAZA OSM MACHAGAI LTDA	\$ 2.533.680,00			15	59,06			oct-14	100,00	90,00				
49	0224/12	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	20		20						CUENCA DEL SOL LTDA	\$ 3.378.240,00			20	59,06			oct-14	100,00	90,13				
51	0224/12	Sargento Cabral	LAS GARCITAS	8		8						MUNICIPALIDAD	\$ 1.351.296,00			8	59,06			nov-14	100,00	94,97				
53	0224/12	O'Higgins	LA TIERRA	6		6						MUNICIPALIDAD	\$ 1.013.472,00			6	59,06			sep-14	90,00	68,97				
54	0224/12	Bermejo	ISLA DEL CERRITO	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06			sep-15	90,00	60,00				
5	0371/14	General Güemes - 9 de Julio	CONCEPCION DEL BERNEDO- LAS BRENAS	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 2.590.800,00			10	55,95			nov-14	100,00	90,51				
17	0371/14	General Güemes	EL ESPINILLO	4		4						MUNICIPALIDAD	\$ 932.688,00			4	55,95			jun-15	90,00	68,17				
19	0371/14	9 de Julio	LAS BRENAS (2) - GRAL PINEDO (2)	4		4						ROBERTO A. CONTRERAS Ing. Civil - M.P. N° 1223 Gerente Coactivo	\$ 1.036.320,00			4	55,95			jun-15	100,00	90,95				

ROBERTO A. CONTRERAS  
ING. CIVIL - M.P. N° 1224  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA-SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON. VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución				FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.	164 DORM.	2 DORM.	3 DORM.	INICIO REAL	PREV.	
4	0371/14	General Girones	LOS FRENTONES	20		20						ZENTRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 7.645.740,00			20	55,95	jul.-15	70,66	65,00
18	0371/14	Independencia	NAPENAY	8		8						OBRADE de Maria Alejandra Vidal	\$ 2.072.640,00			8	55,95	may.-15	100,00	91,30
32	0371/14	Quitilipi	QUITILPI	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 1.554.480,00			10	55,95	oct.-15	60,00	50,00
20	0371/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 777.240,00			3	55,95	mar.-15	100,00	90,00
21	0371/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						SANTA ISABEL LTDA	\$ 1.036.320,00			4	55,95	abr.-15	100,00	90,28
26	0371/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9						ASOCIACION CIVIL CORAZON DE ANGELES	\$ 2.331.720,00			9	55,95	abr.-15	100,00	93,20
10	0371/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	6		6						OESTE LTDA	\$ 1.554.480,00			6	55,95	ene.-15	100,00	90,30
14	0371/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						FELIX ANIBAL BARRIOS	\$ 2.331.720,00			9	55,95	ene.-15	100,00	90,17
15	0371/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	5		5						AVANTI S.A	\$ 1.468.065,81			5	55,95	ene.-15	100,00	90,19
23	0371/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	2		2						MUNICIPALIDAD	\$ 518.160,00			2	55,95	abr.-15	100,00	94,86
3	0372/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						MTD EL GAUCHO LTDA	\$ 259.080,00			1	55,95	sep.-14	100,00	90,42
5	0372/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	8		8						MUNICIPALIDAD	\$ 2.072.640,00			8	55,95	dic.-14	100,00	90,18
7	0372/14	General Girones	FORTIN LAVALLE - VILLA RIO BERMEJO	8		8						NESTOR CARLOS KIRSCHNER LTDA	\$ 2.072.640,00			8	55,95	sep.-14	100,00	90,39
8	0372/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						LA PALA LTDA	\$ 259.080,00			1	55,95	nov.-14	100,00	90,08
9	0372/14	Liberador General San Martín	GRAL. SAN MARTIN	40		40						CUENCA DEL SOL LTDA	\$ 10.363.200,00			40	55,95	may.-15	90,00	60,52
10	0372/14	General Donovan	MAKALLE	4		4						MUNICIPALIDAD	\$ 1.036.320,00			4	55,95	nov.-14	60,00	30,00
11	0372/14	General Donovan	LA VERDE	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 2.590.800,00			10	55,95	jul.-15	60,00	47,60
15	0372/14	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	6		6						MUNICIPALIDAD	\$ 1.554.480,00			6	55,95	dic.-14	100,00	96,31
16	0372/14	25 de Mayo	MACHAGAI	15		15						MUNICIPALIDAD	\$ 3.886.200,00			15	55,95	abr.-15	100,00	90,00
18	0372/14	Bermejo	PUERTO EVA PERON	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 777.240,00			3	55,95	nov.-15	90,00	65,00
1	0630/15	Quitilipi	QUITILPI	4		4						VILLA RURAL EL PALMAR LTDA	\$ 1.481.520,00			4	55,00	nov.-15	100,00	90,67
2	0630/15	General Girones	VILLA RIO BERMEJO	10		10						NESTOR KIRSCHNER LTDA	\$ 3.703.800,00			10	55,00	nov.-15	100,00	90,51
4	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						ARMONIA LTDA	\$ 370.380,00			1	55,00	ene.-16	60,00	30,00
5	0630/15	Almirante Brown	PPA DEL INFIERNO	10		10						FUERTE APACHE LTDA	\$ 3.703.800,00			10	55,00	ene.-16	100,00	90,33
6	0630/15	O'Higgins	SAN BERNARDO	10		10						MANOS UNIDAS LTDA	\$ 3.703.800,00			10	55,00	feb.-16	100,00	90,10
7	0630/15	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PERA	3		3						COTAGELA YOGO LTDA	\$ 1.111.140,00			3	55,00	dic.-15	90,00	60,00
8	0630/15	Tapenaga	COTE LAI	3		3						COTE LAI LTDA	\$ 1.111.140,00			3	55,00	dic.-16	60,00	39,00
9	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						BARRO VALIUSI LTDA	\$ 740.760,00			2	55,00	dic.-15	100,00	90,00
10	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						MTD AUTOCORROVOCADOS LTDA	\$ 3.703.800,00			10	55,00	nov.-15	100,00	90,00
11	0630/15	25 de Mayo	MACHAGAI	4		4						UNION Y FUERZA DE MACHAGAI LTDA	\$ 1.338.000,00			4	55,00	may.-16	100,00	90,00
12	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						AMERICA LTDA	\$ 370.380,00			1	55,00	nov.-16	100,00	90,00
13	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						IP MILAGROS LTDA	\$ 1.481.520,00			4	55,00	feb.-16	100,00	90,03
16	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						SANTA BARBARA LTDA	\$ 1.481.520,00			4	55,00	jul.-16	90,00	60,00
22	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						7 DE MAYO LTDA	\$ 1.481.520,00			4	55,00	nov.-15	100,00	90,00

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. No. 123

Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA-SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.  
3.Viviendas en Ejecución Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución								FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.			Paral.	SOL. HABIT.		1/4 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		PREV.	REAL	
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.				SUP.
23	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						DOCTOR SAUL ANDRES ACUÑA	\$ 3.703.800,00					10	55,00			abr.-16	100,00	90,00
24	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						DOCTOR SAUL ANDRES ACUÑA	\$ 3.703.800,00					10	55,00			abr.-16	100,00	90,00
16	0631/15	Independencia	NAPEÑAY	50		50						MUNICIPALIDAD	\$ 16.975.000,00					50	45,72			ago.-15	90,00	68,00
17	0633/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEO	80		80						MUNICIPALIDAD	\$ 27.160.000,00					80	45,72			oct.-15	100,00	91,80
18	0634/15	Libertador General San Martín	PAMPA DEL INDO	100		100						MUNICIPALIDAD	\$ 33.950.000,00					100	45,72			ago.-15	75,00	68,00
19	0635/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	100		100						MUNICIPALIDAD	\$ 33.950.000,00					100	45,72			ago.-15	75,00	68,33
20	0638/15	General Güemes	MIRAFLORES	100		100						MUNICIPALIDAD	\$ 33.950.000,00					100	45,72			ago.-15	60,00	51,50
2	0640/15	General Güemes	MIRAFLORES	40		40						TECNEA S.R.L.	\$ 13.351.846,34					40	41,20			jun.-15	84,68	78,12
5	0640/15	San Fernando	RESISTENCIA	8		8						VILLA FACUNDO LTDA	\$ 2.963.040,00					8	41,20			jul.-15	100,00	91,00
6	0640/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	9		9						HERMAN CONSTRUCCIONES	\$ 3.333.420,00					9	41,20			ago.-15	100,00	91,17
7	0640/15	Sargento Cabral	COLONIAS UNIDAS	20		20						MUNICIPALIDAD	\$ 7.407.600,00					20	41,20			oct.-15	90,00	60,80
10	0640/15	12 de Octubre	GANCEDO	12		12						MUNICIPALIDAD	\$ 4.444.560,00					12	41,20			ago.-15	90,00	60,97
11	0640/15	General Dovoran	LA ESCONDIRA	29		29						MUNICIPALIDAD	\$ 10.741.020,00					29	41,20			dic.-17	60,00	30,00
12	0640/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						ASOCIACION CIVIL EL GAUCHITO	\$ 3.703.800,00					10	41,20			nov.-15	100,00	90,00
13	0640/15	Sargento Cabral	CIERVO PETISO	8		8						MUNICIPALIDAD	\$ 2.963.040,00					8	41,20			nov.-15	100,00	90,44
1	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							4	4	27 DE JULIO LTDA	\$ 560.000,00	4	37,515							jul.-13	100,00	90,60
2	0706/13	San Fernando	BARRANQUERAS							4	4	JOSE MARIA LTDA	\$ 560.000,00	4	37,515							ago.-13	100,00	91,00
4	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							4	4	LA NUEVA GENERACION LTDA	\$ 697.500,00	4	37,515							sep.-13	100,00	90,04
6	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							4	4	ITA CORA	\$ 560.000,00	4	37,515							oct.-13	100,00	90,05
7	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							3	3	VILLA MARIN	\$ 420.000,00	3	37,515							sep.-13	100,00	90,98
9	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							2	2	EL RENACIMIENTO LTDA	\$ 280.000,00	2	37,515							sep.-13	100,00	90,53
10	0706/13	San Lorenzo	VILLA BERTHET							4	4	LA ARGENTINA	\$ 560.000,00	4	37,515							oct.-13	100,00	90,04
11	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							4	4	LA VICTORIA	\$ 560.000,00	4	37,515							dic.-13	100,00	90,10
12	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							4	4	CRESCENCIO LTDA	\$ 560.000,00	4	37,515							nov.-13	100,00	90,52
13	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							1	1	EL RENACIMIENTO LTDA	\$ 140.000,00	1	37,515							ene.-14	100,00	90,16
15	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							1	1	ITA CORA LTDA	\$ 140.000,00	1	37,515							may.-14	90,00	60,05
22	0706/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA							6	6	ASOCIACION CIVIL SAN CAMILO	\$ 840.000,00	6	37,515							jul.-14	100,00	95,56
23	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA (2466) BARRANQUERAS (1466)							3	3	MOVIMIENTO MW LTDA	\$ 420.000,00	3	37,515							ago.-14	100,00	90,09
26	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							1	1	LA PALA LTDA	\$ 140.000,00	1	37,515							oct.-14	100,00	90,92
27	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							5	5	NUSTRO CHACO LTDA	\$ 1.697.500,00	5	37,515							feb.-16	90,00	60,08
28	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA							4	4	MUJERES EN LUCHA LTDA	\$ 1.481.520,00	4	37,515							jun.-16	90,00	60,00
1	0708/13	General Güemes	VILLA RIO BERMEO	5		5						NESTOR CARLOS KIRSCHNER LTDA	\$ 1.050.000,00					5	55,00			ago.-13	100,00	90,66
2	0708/13	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	60		60						MUNICIPALIDAD	\$ 12.600.000,00									feb.-14	100,00	97,36
3	0708/13	Mayor Luis Jorge Fontana	ENRIQUE URIEN	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 2.100.000,00									oct.-13	100,00	96,44

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 12298

ROBERTO A. CONTI  
Ing. Civil - M.P. No 12228  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI.  
3. Viviendas en Ejecución Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES  
JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL	PREV.
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
4	0708/13	General Güemes - Lda. Gral. San Martín	FORTIN LAVALLE - PAMPA DEL INDO	5		5				NESTOR CARLOS KIRSCHNER LTDA	\$ 1.050.000,00				5	58,00			sep-13		100,00	90,66	
7	0708/13	General Güemes	FORTIN LAVALLE	5		5				NESTOR CARLOS KIRSCHNER LTDA	\$ 1.050.000,00				5	59,00			dic-13		100,00	90,19	
8	0708/13	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	5		5				NESTOR CARLOS KIRSCHNER LTDA	\$ 1.050.000,00				5	60,00			dic-13		100,00	90,03	
9	0708/13	General Güemes	ZAPARINQUI	4		4				ZAPARINQUI LTDA	\$ 840.000,00				4	61,00			abr-14		100,00	90,26	
14	0708/13	San Fernando	RESISTENCIA	18		18				MACAE S.R.L.	\$ 4.458.403,48				18	62,00			jun-14		100,00	99,68	
15	0708/13	General Güemes	CORDERO - FORTIN LAVALLE	8		8				CARLOS NESTOR KIRSCHNER LTDA	\$ 1.680.000,00				8	62,00			may-14		60,98	90,39	
1	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5				ASOCIACION CIVIL SOBERANIA	\$ 1.851.900,00				5	45,72			oct-15		100,00	90,00	
3	0731/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	4		4				LOS TELARES LTDA	\$ 1.481.520,00				4	45,72			oct-15		100,00	90,66	
4	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4				JOSE IGNACIO RUCCI LTDA	\$ 1.346.904,60				4	45,72			oct-15		100,00	90,00	
5	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	7		7				EL HORNERO LTDA	\$ 2.592.660,00				7	45,72			oct-15		100,00	90,00	
6	0731/15	San Fernando	BARRANQUERAS	6		6				6 DE SEPTIEMBRE LTDA	\$ 2.222.280,00				6	45,72			oct-15		100,00	91,00	
7	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4				JUVENTUD UNIDA Y SOLIDARIA LTDA	\$ 1.346.904,60				4	45,72			oct-15		100,00	90,00	
9	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				ASENTAMIENTO EDISON LTDA	\$ 339.500,00				1	45,72			jul-16		100,00	93,60	
10	0731/15	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEÑA	5		5				SANTA MONICA CONSTRUCCIONES LTDA	\$ 1.851.900,00				5	45,72			oct-15		100,00	90,00	
11	0731/15	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEÑA	4		4				B' NALA LTDA	\$ 1.481.520,00				4	45,72			oct-15		100,00	90,00	
12	0731/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10				ELINERY LTDA	\$ 3.703.800,00				10	45,72			oct-15		100,00	90,41	
13	0731/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10				EL FUTURO LTDA	\$ 3.703.800,00				10	45,72			oct-15		100,00	90,41	
14	0731/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9				21 DE MAYO LTDA	\$ 3.333.420,00				9	45,72			jun-16		90,00	60,00	
16	0731/15	Bermejo	LA LEONESA	3		3				KANAKUITAGAC LTDA	\$ 1.111.140,00				3	45,72			dic-15		100,00	90,60	
17	0731/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10				NA - HACER LTDA	\$ 3.703.800,00				10	45,72			oct-15		100,00	90,41	
18	0731/15	San Fernando	BARRANQUERAS	2		2				AMBIENTE SANO LTDA	\$ 679.000,00				2	45,72			dic-15		100,00	91,88	
19	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5				SIMON BOLIVAR LTDA	\$ 1.851.900,00				5	45,72			jun-16		90,00	60,00	
21	0731/15	Presidencia de la Plaza	RESISTENCIA DE LA PLAZA	10		10				SAPUCAY I LTDA	\$ 3.703.800,00				10	45,72			jun-16		100,00	95,50	
22	0731/15	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEÑA	5		5				MID LTDA	\$ 1.851.900,00				5	45,72			ago-16		90,00	60,04	
23	0731/15	San Fernando	BARRANQUERAS	2		2				UNIDOS POR BARRANQUERAS LTDA	\$ 740.760,00				2	45,72			feb-16		100,00	90,07	
24	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				UNA MANO PARA TODOS LTDA	\$ 370.380,00				1	45,72			feb-16		100,00	90,06	
25	0731/15	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEÑA	4		4				ALFI LTDA	\$ 1.481.520,00				4	45,72			feb-16		100,00	90,00	
26	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA-4VV	4		4				ZENTRA SRL	\$ 1.473.010,80				4	45,72			oct-16		63,61	63,61	
2	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	20		20				FUNDACION DOCTOR SAUL ANDRES ACUNA	\$ 7.407.600,00				20	44,00			ago-15		100,00	90,00	
4	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	11		11				MACAE S.R.L.	\$ 4.074.180,00				11	44,00			sep-15		100,00	90,69	
5	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6				ASOCIACION CIVIL TAUUL JESUS TALLAVERA	\$ 2.222.280,00				6	44,00			oct-15		100,00	90,00	
7	0732/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	8		8				HERMANN CONSTRUCCIONES	\$ 2.963.040,00				8	44,00			sep-15		100,00	95,04	
9	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	11		11				ZENTRA CONSTRUCCIONES SRL	\$ 4.074.180,00				11	44,00			sep-15		100,00	91,03	
11	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4				DOSA ELBA LTDA	\$ 1.481.520,00				4	44,00			oct-15		100,00	91,00	

ROBERTO A. CONTRERAS

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.V.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI.  
3. Viviendas en Ejecución Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES  
JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución									FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term	Ejcs	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejcs	Paral.			164 DORM			2 DORM.			3 DORM.			INICIO REAL	PREV.	REAL	
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.				SUP.
12	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						LA MEZCLA LTDA	\$ 1.481.520,00					4	44,00					ene-16	100,00	90,00
14	0732/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10						RESCATANDO VALORES LTDA	\$ 3.703.800,00					10	44,00					nov-15	100,00	90,41
15	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						ALVEAR CALLE 21 LTDA	\$ 1.481.520,00					4	44,00					oct-15	90,00	60,00
16	0732/15	Presidencia de la Plaza	RESISTENCIA DE LA PLAZA	2		2						EL OBRERO LTDA	\$ 740.760,00					2	44,00					oct-15	100,00	90,54
17	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						7 DE MAYO LTDA	\$ 740.760,00					2	44,00					oct-15	100,00	91,00
18	0732/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA(relocalizadas en Resa)	10		10						DALAXIA QOM DE MACHAGAL LTDA	\$ 3.703.800,00					10	44,00					nov-15	100,00	90,05
19	0732/15	Bermejo	GENERAL VEDIA	10		10						EL FUTURO LTDA	\$ 3.703.800,00					10	44,00					jun-16	60,00	30,60
20	0732/15	Quitilipi	QUITILIPÍ	1		1						EL SAUZAL LTDA	\$ 370.380,00					1	44,00					oct-15	100,00	90,20
21	0732/15	San Fernando	FONTANA	1		1						7 DE MAYO LTDA	\$ 370.380,00					1	44,00					may-17	100,00	90,00
1	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						UNION METROPOLITANA LTDA	\$ 333.840,00					1	45,72					ene-15	100,00	90,19
3	1017/14	Bermejo	ISLA DEL CERRITO	9		9						PARDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00					9	45,72					mar-15	100,00	90,75
6	1017/14	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	7		7						CARLOS NESTOR KIRCHNER LTDA	\$ 2.336.880,00					7	45,72					ene-15	100,00	90,39
7	1017/14	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	7		7						CARLOS NESTOR KIRCHNER LTDA	\$ 2.336.880,00					7	45,72					feb-15	100,00	90,39
8	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						DALAXIA QOM DE MACHAGAL LTDA	\$ 3.338.400,00					10	45,72					dic-14	100,00	90,20
9	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	20		20						DALAXIA QOM DE MACHAGAL LTDA	\$ 6.676.800,00					20	45,72					dic-14	100,00	90,20
10	1017/14	1° de Mayo	MARGARITA BELEN	10		10						ASOCIACION CIVIL SOBERANIA	\$ 3.338.400,00					10	45,72					may-15	100,00	91,00
11	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						TRABAJO ES FUTURO LTDA	\$ 1.001.520,00					3	45,72					mar-15	100,00	90,48
12	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						PARDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00					9	45,72					abr-15	100,00	90,14
16	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9						ZENTRA CONSTRUCCIONES SRL	\$ 3.004.560,00					9	45,72					feb-15	100,00	91,03
22	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						ESPINDOLA EDUARDO GABRIEL	\$ 3.004.560,00					9	45,72					may-15	90,00	60,83
23	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						PARDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00					9	45,72					abr-15	100,00	92,02
24	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						PARDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00					9	45,72					abr-15	100,00	92,02
25	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9						MATCON	\$ 3.004.560,00					9	45,72					feb-15	100,00	93,19
26	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						ASOCIACION CIVIL SOBERANIA	\$ 1.669.200,00					5	45,72					abr-15	70,00	60,20
27	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						AUTOCONVOCADOS LTDA	\$ 3.338.400,00					10	45,72					abr-15	100,00	90,00
28	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						HAMBRE CERO LTDA	\$ 3.338.400,00					10	45,72					abr-15	100,00	91,68
29	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						GBAL SAN MARTIN LTDA	\$ 3.338.400,00					10	45,72					may-15	100,00	90,61
30	1017/14	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	12		12						CARLOS NESTOR KIRCHNER LTDA	\$ 4.006.080,00					12	45,72					abr-15	100,00	90,39
31	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	7		7						EL DORADO LTDA	\$ 2.336.880,00					7	45,72					jun-15	100,00	90,07
32	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						EL DORADO LTDA	\$ 1.669.200,00					5	45,72					jun-15	100,00	90,07
33	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9						CONVAL S.A	\$ 3.004.560,00					9	45,72					may-15	100,00	92,27
35	1017/14	General Donovan	LA ESCONDEIDA	2		2						MUNICIPALIDAD	\$ 667.680,00					2	45,72					ago-17	60,00	30,00
1	1069/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	5		5						CARLOS NESTOR KIRCHNER LTDA	\$ 1.697.500,00					5	45,57					jul-15	100,00	90,44
2	1069/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						DALAXIA QOM DE MACHAGAL LTDA	\$ 3.395.000,00					10	45,57					ago-15	100,00	90,00

ROBERTO A. CONTRERAS

Ing. Civil - M.F. N° 42283,57

Gerente Operativo

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 42284557  
Gerente Operativo  
IPDUV.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI  
3.Viviendas en Ejecución Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES  
JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO					
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL	PREV.		
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.						
3	1069/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	6			6					21 DE MAYO LTDA	\$ 2.037.000,00					6	45,57			ago-15	100,00	90,00	100,00		
4	1069/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	3			3					GESAC LTDA	\$ 1.018.500,00					3	45,57			ago-15	100,00	91,00	100,00		
5	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					5 DE NOVIEMBRE LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			ago-15	100,00	93,20	100,00		
6	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					2 DE JUNIO LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			sep-15	100,00	90,35	100,00		
7	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					TELCO LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov-15	60,00	30,00	30,00		
8	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					CONSTRUCCIONES ALBERDI LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			sep-15	100,00	90,24	100,00		
9	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					ZONA SUR CONSTRUCCIONES LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov-15	100,00	90,20	100,00		
10	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					GRUPO DE ALBAÑILES LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			sep-15	100,00	90,09	100,00		
11	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					IF EN ACCION LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov-15	100,00	90,03	100,00		
12	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					CREACION LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov-15	60,00	33,00	33,00		
14	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					CARRASCO LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov-15	90,00	60,41	60,41		
15	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					UNION METROPOLITANA LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov-15	90,00	60,30	60,30		
16	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	10			10					YOLENTAD Y PROGRESO LTDA	\$ 3.395.000,00					10	45,57			nov-15	100,00	90,05	100,00		
17	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	5			5					UN TOQUE DE ESPERANZA LTDA	\$ 1.697.500,00					5	45,57			oct-15	100,00	95,60	95,60		
18	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	6			6					PROGRESO Y UNIDAD LTDA	\$ 2.037.000,00					6	45,57			feb-16	90,00	60,99	60,99		
21	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					TRABAJO ES FUTURO LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			oct-15	90,00	60,00	60,00		
22	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	5			5					EL CIBBO CONSTRUCCIONES LTDA	\$ 1.697.500,00					5	45,57			nov-15	100,00	92,25	92,25		
24	1069/15	Independencia	AVIA TERAI	10			10					LA QUINTA 2 LTDA	\$ 3.395.000,00					10	45,57			mar-16	100,00	60,05	60,05		
25	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	3			3					MOVIMIENTO ANI LTDA	\$ 1.018.500,00					3	45,57			nov-15	90,00	61,50	61,50		
28	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4			4					UNIDOS HASTA EL FINAL LTDA	\$ 1.481.520,00					4	45,57			ene-16	100,00	90,18	90,18		
29	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	10			10					MANUEL LTDA	\$ 3.703.800,00					10	45,57			jun-16	90,00	60,78	60,78		
1	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10			10					4 DE ABRIL LTDA	\$ 2.777.850,00					10	45,57			ago-15	100,00	91,14	91,14		
2	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	5			5					PROSPERIDAD LTDA	\$ 1.388.925,00					5	45,57			sep-15	100,00	90,91	90,91		
3	1070/15	San Fernando	BARBANQUERAS	10			10					UNIDOS POR DERECHAS LTDA	\$ 2.777.850,00					10	45,57			sep-15	100,00	90,02	90,02		
4	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA (Relocalizada en Baranqueras)	20			20					FORESTA GRUPO LTDA	\$ 5.555.700,00					20	45,57			sep-15	90,00	60,10	60,10		
6	1070/15	General Güemes	FUERTE ESPERANZA	12			12					MUNICIPALIDAD	\$ 3.333.420,00					12	45,57			nov-15	100,00	90,00	90,00		
9	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	GANCEDO	25			25					MUNICIPALIDAD	\$ 6.944.625,00					25	45,57			dic-16	90,00	61,00	61,00		
10	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	ISLA DEL CERRITO	5			5					MUNICIPALIDAD	\$ 1.388.925,00					5	45,57			nov-15	100,00	92,34	92,34		
11	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	RESISTENCIA	2			2					EL HORNERO LTDA	\$ 555.570,00					2	45,57			oct-15	100,00	91,00	91,00		
13	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	RESISTENCIA	1			1					CARRASCO LTDA	\$ 277.785,00					1	45,57			jul-16	90,00	60,00	60,00		
14	1070/15	Sargento Cabral	LAS GARCITAS	8			8					MUNICIPALIDAD	\$ 2.222.280,00					8	45,57			jul-16	60,00	30,54	30,54		
15	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	PONTANA	1			1					FONTANA UNIDA LTDA	\$ 277.785,00					1	45,57			feb-16	100,00	90,82	90,82		
16	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	RESISTENCIA	1			1					NA HACER CONSTRUCCIONES LTDA	\$ 277.785,00									may-16	100,00	90,50	90,50		
18	1070/15	Quitilipi	QUITILPI	6			6					NATADERO QUITILPI LTDA	\$ 1.666.710,00									ago-16	100,00	90,00	90,00		
														ROBERTO A. CONTRERAS													
														Ing. Civil - M.P. N° 1223-7													
														Gerente Operativo													

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
I.P.D.U.V.  
Gerente Operativo

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.  
3. Viviendas en Ejecución Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES  
JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 3 V.E.P.F.

Año 2017

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO							
				Cant. Proy.	Term	Ejeo	Paral.	Cant. Proy.	Term			Ejeo	Paral.	SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL			
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				CANT.	SUP.	
19	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	RESISTENCIA	4		4				HAMBRE CERO	\$ 1.111.140,00							4	45,57			jul.-16	100,00	90,00			
20	1070/15	San Fernando	BARRANQUERAS	1		1				4 DE ABRIL LTDA	\$ 277.785,00							1	45,57			jul.-16	100,00	90,62			
21	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	RESISTENCIA	15		15				JOSE MARIO DIAZ COLODREKO	\$ 4.166.775,00							15	45,57			jul.-16	93,61	93,61			
22	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	FONTANA	15		15				DICON S.R.L.	\$ 4.166.775,00							15	45,57			ago.-16	99,14	98,93			
24	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	LA TIGRA	3		3				MUNICIPALIDAD	\$ 833.355,00							3	45,57			abr.-17	100,00	90,00			
27	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	5		5				HOGAR CHAQUEÑO LTDA	\$ 1.388.925,00							5	45,57			oct.-17	90,00	60,00			
29	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	GRAL SAN MARTIN	4		4				MUNICIPALIDAD	\$ 2.222.280,00							4	45,57			oct.-17	90,00	60,20			
31	1070/15	General Güemes	EL ESPINILLO	5		5				NOVA	\$ 2.777.775,80							5	45,57			nov.-17	78,01	78,01			
17	1071/15	Chacabuco	CHARATA					8		8		\$ 2.222.280,00	8									oct.-17	90,00	60,20			
16	1071/15	Sargento Cabral	CIERVO FETISO					5		5		\$ 1.388.925,00	5									oct.-17	60,00	37,90			
4	1071/15	Mayor Luis Jorge Fontana	GRAL SAN MARTIN					15		15		\$ 4.166.775,00	15									dic.-16	18,05	3,59			
19	1071/15	Mayor Luis Jorge Fontana	LA CLOTILDE					7		7		\$ 1.944.495,00	7									nov.-17	60,00	30,00			
15	1071/15	Mayor Luis Jorge Fontana	LA EDUVIGIS					10		10		\$ 2.777.850,00	10									oct.-17	90,00	60,00			
14	1071/15	Mayor Luis Jorge Fontana	LAS BREÑAS					1		1		\$ 277.785,00	1									ago.-17	100,00	90,00			
10	1071/15	General Güemes	MISION NUEVA POMPEYA					5		5		\$ 1.388.925,00	5									feb.-17	100,00	90,00			
13	1071/15	General Güemes	MISION NUEVA POMPEYA	8		8					\$ 2.777.850,00							8	45,57			jun.-17	100,00	90,00			
2	1071/15	Mayor Luis Jorge Fontana	RESISTENCIA					1		1		\$ 277.785,00	1									dic.-15	100,00	90,00			
6	1071/15	Mayor Luis Jorge Fontana	RESISTENCIA					6		6		\$ 1.666.710,00	6									mar.-16	100,00	90,70			
12	1071/15	Mayor Luis Jorge Fontana	RESISTENCIA					2		2		\$ 555.570,00	2									abr.-17	100,00	90,00			
23	1071/15	Mayor Luis Jorge Fontana	PCIA ROQUE SAENZ PEÑA					8		8		\$ 4.444.560,00	8									oct.-17	72,63	60,90			
1	1175/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	10		10					\$ 3.395.000,00							10	45,57			jul.-15	100,00	94,16			
2	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	SANAHU	5		5					\$ 1.697.500,00							5	45,57			mar.-17	90,00	80,00			
3	1175/15	Fray Justo Santa Maria de Oro	CHOROTIS	4		4					\$ 1.358.000,00							4	45,57			sep.-16	90,00	60,02			
4	1175/15	General Güemes	EL ESPINILLO	20		20					\$ 6.790.000,00							20	45,57			ago.-15	90,00	70,39			
6	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	SANTA SYLVINA	10		10					\$ 3.395.000,00							10	45,57			sep.-16	90,00	74,55			
7	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	PUERTO VILELAS	10		10					\$ 3.395.000,00							10	45,57			sep.-15	60,00	30,04			
8	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	LA LEONESA	15		15					\$ 5.092.500,00							15	45,57			sep.-15	90,00	60,03			
9	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	HERMOSO CAMPO	10		10					\$ 3.395.000,00							10	45,57			jul.-16	60,00	30,06			
11	1175/15	Sargento Cabral	COLONIA ELISA	10		10					\$ 3.395.000,00							10	45,57			abr.-16	90,00	60,00			
12	1175/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	5		5					\$ 1.295.400,00							5	45,57			jul.-15	100,00	92,05			
13	1175/15	San Fernando	BASAL	10		10					\$ 3.395.000,00							10	45,57			nov.-15	60,00	30,01			
14	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA BERTHET	20		20					\$ 6.790.000,00							20	45,57			abr.-16	90,00	63,95			
15	1175/15	1° de Mayo	COLONIA BENITEZ	10		10					\$ 3.395.000,00											oct.-15	90,00	60,00			
16	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	PUERTO VILELAS (disputa en zona rural)	10		10					\$ 3.395.000,00											sep.-15	60,00	31,35			
												ROBERTO A CONTRERAS															
												Ing. Civil - M.P. N° 127															
												Gerente Operativo															

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1273  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON. VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			164 DORM			2 DORM.			3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
17	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	LAGUNA BLANCA (dispensas en zona rural)	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 3.395.000,00					10	45,57		nov.-15	100,00	93,46	
19	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	ISLA DEL CERREITO	20		20						MUNICIPALIDAD	\$ 6.790.000,00					20	45,57		sep.-16	60,00	33,99	
20	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						BERNAL CONSTRUCCIONES	\$ 3.395.000,00					10	45,57		dic.-15	90,00	60,91	
21	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	25		25						MUNICIPALIDAD	\$ 8.487.500,00					25	45,57		ago.-16	90,00	60,05	
23	1175/15	Bermejo	LAS PALMAS	3		3						EL AMANECER LTDA	\$ 1.018.500,00					3	45,57		nov.-15	100,00	90,00	
25	1175/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						MOVIMIENTO SHIRE LTDA	\$ 3.703.800,00					10	45,57		abr.-16	100,00	90,00	
26	1175/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						LA ROCA LTDA	\$ 3.703.800,00					10	45,57		jun.-16	90,00	61,94	
27	1175/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						LA VICTORIA LTDA	\$ 1.481.520,00					4	45,57		mar.-17	90,00	60,25	
1	1248/12	O'Higgins	LA TIGRA	5		5						MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOcupADOS LTDA (MID)	\$ 789.500,00					5	59,06		mar.-13	100,00	90,09	
2	1248/12	San Lorenzo	VILLA BERTHET	5		5						MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOcupADOS LTDA (MID)	\$ 789.500,00					5	59,06		mar.-13	100,00	91,26	
3	1248/12	General Güemes	VILLA RIO BERMEJO	4		4						MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOcupADOS LTDA (MID)	\$ 631.600,00					4	59,06		mar.-13	90,00	65,18	
4	1248/12	25 de Mayo	MACHAGAI	5		5						MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOcupADOS LTDA (MID)	\$ 789.500,00					5	59,06		mar.-13	90,00	65,16	
5	1248/12	O'Higgins	LA CIOTILDE	6		6						MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOcupADOS LTDA (MID)	\$ 947.400,00					6	59,06		mar.-13	100,00	90,23	
6	1248/12	Presidencia de la Plaza	PRESIDENCIA DE LA PLAZA	6		6						MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOcupADOS LTDA (MID)	\$ 947.400,00					6	59,06		mar.-13	90,00	65,28	
7	1248/12	Sargento Cabral	LAS GARCITAS	5		5						MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOcupADOS LTDA (MID)	\$ 789.500,00					5	59,06		mar.-13	100,00	95,27	
9	1248/12	General Güemes	CONCEPCION DEL BERMEJO-2DA ET	6		6						MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOcupADOS LTDA (MID)	\$ 947.400,00					6	59,06		mar.-13	100,00	90,32	
1	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA - FONTANA	4		4						TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 1.224.000,00					4	55,00		oct.-15	100,00	90,00	
2	1572/14	Bermejo	LAS PALMAS	4		4						TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 1.224.000,00					4	55,00		ago.-15	100,00	90,60	
4	1572/14	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	8		8						TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 2.960.000,00					8	55,00		nov.-15	100,00	90,01	
7	1572/14	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	8		8						TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 2.960.000,00					8	55,00		nov.-15	100,00	90,01	
8	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	11		11						EL OESTE LTDA	\$ 4.074.180,00					11	55,00		may.-16	100,00	90,40	
9	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						HAMBRE CERO LTDA	\$ 3.703.800,00					10	55,00		nov.-15	100,00	90,00	
10	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						19 DE SEPTIEMBRE LTDA	\$ 740.760,00					2	55,00		may.-16	90,00	60,00	
11	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						TOCOS POR UNO LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00		feb.-16	100,00	93,00	
12	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COMPAÑEROS UNIDOS LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00		ene.-16	100,00	90,04	
13	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						BARBERAN LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00		ene.-16	100,00	90,28	
14	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						RESISTIRE 2 LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00		abr.-16	100,00	95,03	
16	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						EL GAUCHITO GEL LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00		abr.-16	90,00	60,40	
17	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						NTD AUTOCOMVOCADO LTDA	\$ 3.703.800,00					10	55,00		ene.-16	100,00	90,00	
18	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA - BARBANQUERAS - PUERTO VIEJAS	5		5						JUAN JOSE VALLE LTDA	\$ 1.831.900,00					5	55,00		abr.-16	90,00	60,00	
19	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						8 DE ENERO LTDA	\$ 370.380,00					1	55,00		feb.-16	100,00	90,06	
20	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						EL CIBO CONSTRUCC LTDA	\$ 3.703.800,00					10	55,00		abr.-16	100,00	90,00	
21	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						GRAL SAN MARTIN LTDA	\$ 3.703.800,00					10	55,00		ene.-16	100,00	90,18	
22	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						CORAZON SOLIDARIO	\$ 1.481.520,00					4	55,00		mar.-16	100,00	90,48	

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
IPDUV

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL P.O.N.A.V.I.  
3. Viviendas en Ejecución Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES  
JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proj.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.	164 DORM.	2 DORM.	3 DORM.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	PREV.	REAL
23	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						15 DE SEPTIEMBRE LTDA	\$ 1.111.140,00			3		55,00			100,00	100,00	90,00
24	1572/14	San Fernando	LAS GARCITAS	4		4						MUNICIPIO LAS GARCITAS	\$ 1.460.480,00			4		55,00			90,00	90,00	60,00
26	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						ASOCIACION CIVIL SAN BENITO	\$ 370.380,00			1		55,00			100,00	100,00	90,00
27	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						1 DE MAYO LTDA	\$ 740.760,00			2		55,00			100,00	100,00	90,00
8	1667/12	Libertador General San Martín	PRESIDENCIA BOCA	20		20						SISTECO S.R.L.	\$ 46.875.000,00			20		59,06			100,00	100,00	89,22
1	1715/09	25 de Mayo	MACHAGAI	20		20						MUNICIPALIDAD	\$ 1.500.000,00			20		59,06			69,00	69,00	51,00
4	2139/10	Bernejo	LAS PALMAS	5		5						EL SOREZAL	\$ 581.250,00			5		59,06			90,00	90,00	65,22
5	2139/10	Bernejo	LAS PALMAS	5		5						KANAGUITAGAC	\$ 581.250,00			5		59,06			100,00	100,00	90,01
SUBTOTAL:						2259	0			132	0												
TOTALES				2259	0			132	0					132	0	2259	0						

Viviendas en ejecución según informe 2016 1411

Viviendas en ejecución no registradas al 2016 (\*) 848

2259

(\*) Viviendas que no tuvieron movimiento durante el año 2016 y/o anteriores y que fueron omitidas al procesar los datos correspondientes a esa rendición (2016)

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
IPDUV

### 3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

### 3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

**JURISDICCION: CHACO**

2017

Planilla N° 3.I.E.P.K.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA.			ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
					EJEC	TERM	PARAL			CONTRACT	REAL
General Güemes	COMANDANCIA FRIAS - EL SAUZAL - WICHI	1109/14	COOPERATIVAS	100 CISTERNAS de 6000 lts (COMANDANCIA FRIAS - EL SAUZAL - WICHI) - (ACU 1109/14)	1		\$	2.817.600,00	sep.-15	8,00	8,00
Comandante Fernández	PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA	2167/14	TALLER I	PROYECTO INTEGRAL - 960 m² de senda peatonal, 800 ml de cordón de borde y 2000 ml de calle de piezas de hormigón intertrabadas -(ACU Nº 2167/14)-	1		\$	1.730.998,00	oct.-15	80,00	80,00
General Güemes - Libertador General San Martín	JUAN JOSÉ CASTELL - PAMPA DEL INDIO - GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN	1002/14	COOPERATIVAS	100 CISTERNAS de 6000 lt; JDO CIS JUAN JOSÉ CASTELLI - 30 CIS PAMPA DEL INDIO Y 30 CIS GRAL JOSE DE SAN MARTIN) - (ACU 1002/14)	1		\$	2.817.600,00	jul.-16	25,00	23,50
Libertador Gral. San Martín	PAMPA DEL INDIO	0629/15	MUNICIPALIDAD	ELECCION DE 2.400 m² de Muro de contención, 6.000 ml de Vereda y 12.000 m² de Pavimento Intertrabado	1		\$	11.816.102,00	sep.-17	25,00	0,00
SUBTOTAL											
TOTAL					4	0	0				

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. Nº 1223  
Gerente Operativo  
URDUV.

## Planilla N° 3.V.E.P.E

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON. VI

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR I

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.T.P.R.

N° Id	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD YO PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		SOL. HABIT			1 a 4 FORM			2 FORM			3 FORM			FECHA		PLAZOS	
				Proy	Tem	Proy	Tem		Contractual	Final	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	REAL	REAL	CONTRAC	REAL
5	0402/12	SARGENTO CABRAL	COLONIA ELISA (*)			15		NORCONS DE OBEDULA HELLO	\$ 819.600,00	\$ 819.600,00	15		\$ 54.640,00										ago-13	ene-17	3	42
8	1049/12	BERMEJO	LA LEONISA (*)			25		LOS NOGALES CONSTRUCCION de Rales MATERIAS	\$ 1.609.000,00	\$ 819.600,00	25		\$ 64.360,00										ago-13	ene-17	4	42
Total General				0	0	40	0				635			0	0		0	0		0						

(\*) Obra con cierre de Obra anticipado o con Contrato Rescindido

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1228  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

**JURISDICCION: CHACO**

Planilla N° 3.V.T.P.F.

[illegible]

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M. P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.  
3.Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL de CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.I.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS				FECHA		PLAZOS	
				Proy	Term	Proy	Term		Contractual	Final	VIV PDISC.	1 ó 4 DORM.	2 DORM.	3 DORM.	INICIO REAL	TERM. REAL	CONTRAC	REAL
9	0724/15	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	CIERVO PEISO	30	30			CUADRA ROBERTO ORLANDO	\$ 10.251.186,93	\$ 13.373.621,56	2	60,88	54,50	339.060,11	jul-15	mar-17	6	21
17	0724/15	SAN FERNANDO	FONTANA	50	50			LIGER SEL	\$ 17.076.850,00	\$ 23.451.590,83	2	54,50	51,49	340.740,24	jul-15	dic-17	8	30
3	1925/15	BERMEO	GENERAL YEDIA	30	30			ALTAMIRANO PALACIOS S.A.	\$ 11.563.580,00	\$ 18.339.750,00			54,50	611.325,00	ago-16	oct-17	7	15
4	1922/15	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	36	36			ALFA CONSTRUCCIONES de Fernando Uñes Monte	\$ 13.860.787,63	\$ 21.007.700,00			54,50	611.325,00	ago-16	sep-17	10	14
Total general				146	146						4		142					

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.I.A.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - RECONVERTIDO FIDICOMISO ANSES

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.I.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS								FECHA		PLAZOS	
				Proy	Term	Proy	Term		Contractual	Final	VIV PIDISC.		1 o 4 DORM		2 DORM		3 DORM		INICIO REAL	TERM. REAL	CONTINUA REAL	REAL
											CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
64	3572/09	SAN FERNANDO	BAGAIL (*)	15	15			ITALO CONST. S.R.L	\$ 1.208.000,00		1	62,32			13	45,57			ago.-10	ene.-17	6	78
3	1549/10	COMANDANTE FERNANDEZ (**)	PCIA. R. SAENZ PERA	20	20			KORO CONS. de ACEVEDO D.	\$ 1.242.024,00		1	62,32			14	45,57			ene.-12	ene.-17	6	61
Total general				35	35	0	0				2				27		0					

(\*) Obra con cierre de Obra anticipado y con Contrato Rescindido quedando sin ejecutar 1 viv

(\*\*) Obra con cierre de Obra anticipado y con Contrato Rescindido quedando sin ejecutar 5 viv

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.F. N° 1222  
Garante Operativo  
I.P.D.U.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.VI.  
3. Viviendas Terminadas por Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS  
JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS SOL. HABIT.			EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS												FECHA		PLAZOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Proy	Term	Proy		Term	Contractual	Final	SOL. HABIT			1 ó 4 DORM			2 DORM			3 DORM			REAL	CONTRAC	REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	1710/12	SAN FERNANDO	B° REGISTRÉ - RESISTENCIA (72)	13	13		TEU CONSTRUCC. - HENRY LUIS A. KUNSE - SIONA SRL	\$ 15.127.854,55	\$ 2.732.090,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

(\*) Obra con cierre de Obra anticipado o con Contrato Rescindido

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.I.P. N° 17223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI  
3 Viviendas Terminadas por Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL de SOLIDARIDAD HABITACIONAL  
JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		PLAZOS			
				Proy	Term	Proy	Term		Contractual	Final	SOL. HABIT.		1 ó 4 DORM		2 DORM		3 DORM		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	CONTRAC. REAL	CONTRAC. REAL
											CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
Total general				0	0	0	0				0		0		0							

PROGRAMA FEDERAL de SOLIDARIDAD HABITACIONAL - EMERGENCIA HIDRICA

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		PLAZOS				
				Proy	Term	Proy	Term		Contractual	Final	SOL. HABIT.		1 ó 4 DORM		2 DORM		CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	CONTRAC. REAL
											CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.							
Total general				0	0	0	0		0		0		0		0		0		0				

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1226  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON. VI.

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.I.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		EMPRESA	MONTOS CONTRACTUAL		SOL. HABIT.		1 a 4 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses) REAL
				Poy	Ter		Contractual	Final	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
				Poy	Ter														
1	388709	San Fernando	RESISTENCIA				\$ 315.340,00	\$ 315.340,00	4								mar.-13	jun.-17	
2	226410	San Fernando	RESISTENCIA				\$ 152.125,00	\$ 152.125,00	1								dic.-13	jun.-17	
3	216712	San Fernando	RESISTENCIA				\$ 136.600,00	\$ 136.600,00	2								mar.-13	jun.-17	
4	216712	San Fernando	RESISTENCIA				\$ 204.900,00	\$ 204.900,00	3								mar.-13	jun.-17	
5	216712	San Fernando	RESISTENCIA				\$ 273.200,00	\$ 273.200,00	4								sep.-13	jun.-17	
6	122211	San Fernando	RESISTENCIA	2			\$ 200.000,00	\$ 200.000,00			2			\$ 100.000,00			dic.-12	jul.-17	
7	921112	San Fernando	RESISTENCIA	3			\$ 473.700,00	\$ 473.700,00					3	\$ 157.900,00			feb.-13	jun.-17	
8	921112	San Fernando	RESISTENCIA	3			\$ 473.700,00	\$ 473.700,00					3	\$ 157.900,00			feb.-13	jun.-17	
9	921112	San Fernando	RESISTENCIA	4			\$ 631.600,00	\$ 631.600,00					4	\$ 157.900,00			jun.-13	jun.-17	
10	921112	San Fernando	RESISTENCIA	4			\$ 562.842,00	\$ 562.842,00					4	\$ 140.710,50			nov.-13	jun.-17	
11	1135112 y Add 1965713	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10			\$ 1.579.000,00	\$ 2.039.200,00			10			\$ 202.920,00			abr.-17	oct.-17	
12	1135112 y Add 1965713	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10			\$ 1.579.000,00	\$ 2.039.200,00			10			\$ 202.920,00			abr.-17	oct.-17	
13	1135112 y Add 1965713	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10			\$ 1.579.000,00	\$ 2.039.200,00			10			\$ 202.920,00			abr.-17	oct.-17	
14	1135112 y Add 1965713	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10			\$ 1.579.000,00	\$ 1.579.000,00			10			\$ 157.900,00			abr.-17	oct.-17	
15	1135112 y Add 1965713	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10			\$ 1.579.000,00	\$ 1.579.000,00			10			\$ 157.900,00			abr.-17	oct.-17	
16	359113	San Fernando	RESISTENCIA	4			\$ 770.400,00	\$ 770.400,00			4			\$ 192.600,00			ago.-13	jul.-17	
17	359113	San Fernando	RESISTENCIA	3			\$ 577.800,00	\$ 577.800,00			3			\$ 192.600,00			jun.-13	jul.-17	
18	359113	San Fernando	RESISTENCIA	9			\$ 1.733.400,00	\$ 1.733.400,00			9			\$ 192.600,00			jul.-13	jul.-17	
19	359113	San Fernando	RESISTENCIA	8			\$ 1.540.800,00	\$ 1.540.800,00			8			\$ 192.600,00			jul.-13	jul.-17	
20	359113	San Fernando	RESISTENCIA	8			\$ 1.540.800,00	\$ 1.540.800,00			8			\$ 192.600,00			jul.-13	jul.-17	
21	359113	San Fernando	RESISTENCIA	1			\$ 192.600,00	\$ 192.600,00			1			\$ 192.600,00			jul.-13	jul.-17	
22	359113	San Fernando	RESISTENCIA	4			\$ 770.400,00	\$ 770.400,00			4			\$ 192.600,00			ago.-13	jul.-17	
23	892113	San Fernando	BARRANQUERAS	4			\$ 780.000,00	\$ 780.000,00			4			\$ 195.000,00			dic.-13	jun.-17	
24	892113	San Fernando	BARRANQUERAS	6			\$ 1.170.000,00	\$ 1.170.000,00			6			\$ 195.000,00			dic.-13	jun.-17	
25	892113	San Fernando	BARRANQUERAS	4			\$ 614.700,00	\$ 614.700,00			4,5			\$ 136.600,00			mar.-14	jun.-17	
26	892113	San Fernando	BARRANQUERAS	4			\$ 780.000,00	\$ 780.000,00			4			\$ 195.000,00			ene.-15	jun.-17	
27	1240113 ADD. 1350114	San Fernando	RESISTENCIA	3			\$ 585.000,00	\$ 585.000,00			3			\$ 195.000,00			nov.-13	jun.-17	
28	1240113 ADD. 1350114	San Fernando	RESISTENCIA	4			\$ 780.000,00	\$ 780.000,00			4			\$ 195.000,00			nov.-13	jul.-17	
29	1240113 ADD. 1350114	San Fernando	RESISTENCIA	5			\$ 975.000,00	\$ 975.000,00			5			\$ 195.000,00			dic.-13	jun.-17	
30	1240113 ADD. 1350114	San Fernando	RESISTENCIA	5			\$ 975.000,00	\$ 975.000,00			5			\$ 195.000,00			dic.-13	jun.-17	
31	1240113 ADD. 1350114	San Fernando	RESISTENCIA	5			\$ 975.000,00	\$ 975.000,00			5			\$ 195.000,00			dic.-13	jun.-17	
32	1240113 ADD. 1350114	San Fernando	RESISTENCIA	5			\$ 975.000,00	\$ 975.000,00			5			\$ 195.000,00			dic.-13	jun.-17	
33	1240113 ADD. 1350114	San Fernando	RESISTENCIA	4			\$ 780.000,00	\$ 780.000,00			4			\$ 195.000,00			mar.-14	jun.-17	
34	1240113 ADD. 1350114	San Fernando	RESISTENCIA	4			\$ 780.000,00	\$ 780.000,00			4			\$ 195.000,00			dic.-13	jun.-17	
35	1240113 ADD. 1350114	San Fernando	RESISTENCIA	4			\$ 780.000,00	\$ 780.000,00			4			\$ 195.000,00			mar.-14	jun.-17	
36	1240113 ADD. 1350114	San Fernando	RESISTENCIA	8			\$ 780.000,00	\$ 780.000,00			8			\$ 97.500,00			abr.-14	jun.-17	
37	1240113 ADD. 1350114	San Fernando	RESISTENCIA	4			\$ 682.500,00	\$ 682.500,00			4			\$ 170.625,00			jun.-14	jul.-17	

ROBERTO A. CONTRERAS

Ing. Civil - M.P.N° 1223

Gerente Operativo

I.P.D.U.V.

Fuente: Gerencia Operativa - IPD.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2017

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		EMPRESA	MONTOS CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS				FECHA		PLAZOS	
				Prey	Term		Contractual	Final	SOL. HABIT		1.6 DORM		2. DORM		3. DORM	
									CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.
38	1240/13	San Fernando	RESISTENCIA	1		COOPERATIVAS	\$ 195.000,00	\$ 378.600,00							abr.-14	jun.-17
39	1240/13	San Fernando	RESISTENCIA	4		COOPERATIVAS	\$ 546.400,00	\$ 546.400,00							abr.-14	jun.-17
40	1240/13	San Fernando	RESISTENCIA	3		COOPERATIVAS	\$ 585.000,00	\$ 585.000,00							jun.-14	jul.-17
41	1240/13	San Fernando	RESISTENCIA	2		COOPERATIVAS	\$ 390.000,00	\$ 390.000,00							nov.-14	jun.-17
42	1240/13	San Fernando	RESISTENCIA	1		COOPERATIVAS	\$ 195.000,00	\$ 451.200,00							nov.-14	jun.-17
43	1311/13	San Fernando	BARRANQUERAS		4	COOPERATIVAS	\$ 682.500,00	\$ 682.500,00	4						dic.-13	abr.-17
44	1311/13	San Fernando	BARRANQUERAS		4	COOPERATIVAS	\$ 682.500,00	\$ 682.500,00	4						dic.-13	abr.-17
45	1311/13	San Fernando	RESISTENCIA		2	COOPERATIVAS	\$ 292.500,00	\$ 292.500,00	2						feb.-14	abr.-17
46	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		COOPERATIVAS	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00							sep.-14	jun.-17
47	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		COOPERATIVAS	\$ 1.187.500,00	\$ 1.187.500,00							sep.-14	jun.-17
48	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		COOPERATIVAS	\$ 1.187.500,00	\$ 1.187.500,00							sep.-14	jun.-17
49	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		COOPERATIVAS	\$ 475.000,00	\$ 475.000,00							sep.-14	jun.-17
50	892/14	San Fernando	FONTANA	4		COOPERATIVAS	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00							oct.-14	jun.-17
51	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	8		COOPERATIVAS	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00							oct.-14	jun.-17
52	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		COOPERATIVAS	\$ 2.375.000,00	\$ 2.375.000,00							oct.-14	jun.-17
53	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		COOPERATIVAS	\$ 712.500,00	\$ 712.500,00							oct.-14	jun.-17
54	892/14	San Fernando	BARRANQUERAS	1		COOPERATIVAS	\$ 237.500,00	\$ 237.500,00							oct.-14	jun.-17
55	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	7		COOPERATIVAS	\$ 1.662.500,00	\$ 1.662.500,00							oct.-14	jun.-17
56	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		COOPERATIVAS	\$ 475.000,00	\$ 475.000,00							oct.-14	jun.-17
57	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		COOPERATIVAS	\$ 2.375.000,00	\$ 2.375.000,00							oct.-14	jun.-17
58	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		COOPERATIVAS	\$ 2.375.000,00	\$ 2.375.000,00							oct.-14	jun.-17
59	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		COOPERATIVAS	\$ 2.375.000,00	\$ 2.375.000,00							oct.-14	jun.-17
60	892/14	San Fernando	BARRANQUERAS	4		COOPERATIVAS	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00							oct.-14	jun.-17
61	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		COOPERATIVAS	\$ 2.375.000,00	\$ 2.375.000,00							oct.-14	jun.-17
62	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		COOPERATIVAS	\$ 475.000,00	\$ 475.000,00							oct.-14	jun.-17
63	892/14	San Fernando	FONTANA	4		COOPERATIVAS	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00							oct.-14	jun.-17
64	892/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	6		COOPERATIVAS	\$ 1.425.000,00	\$ 1.425.000,00							oct.-14	jun.-17
65	892/14	General Glemis	JUAN JOSE CASTELLI	4		COOPERATIVAS	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00							oct.-14	jun.-17
66	892/14	General Glemis	PARAUE ZAPARQUET	4		COOPERATIVAS	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00							oct.-14	jun.-17
67	892/14	San Fernando	FONTANA	6		COOPERATIVAS	\$ 1.425.000,00	\$ 1.425.000,00							oct.-14	jun.-17
68	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		COOPERATIVAS	\$ 475.000,00	\$ 475.000,00							oct.-14	jun.-17
69	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		COOPERATIVAS	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00							oct.-14	jun.-17
70	892/14	San Fernando	BARRANQUERAS	2		COOPERATIVAS	\$ 475.000,00	\$ 475.000,00							oct.-14	jun.-17
71	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		COOPERATIVAS	\$ 237.500,00	\$ 237.500,00							oct.-14	jun.-17
72	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		COOPERATIVAS	\$ 712.500,00	\$ 712.500,00							oct.-14	jun.-17
73	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		COOPERATIVAS	\$ 237.500,00	\$ 237.500,00							ene.-15	jun.-17
74	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		COOPERATIVAS	\$ 475.000,00	\$ 475.000,00							ene.-15	jun.-17

ROBERTO A. CONTRERAS

Ing. Civil - M.P. N° 1223

Gerente Operativo

I.P.D.U.V.

Fuente: Gerencia Operativa - IPD.U.V. - CHACO



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI.  
3. Viviendas Terminadas por Programas Federales  
PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)  
JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 3.V.T.I.F.F.

Año 2017

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABIT.		EMPRESA		MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		PLAZOS	
				Proy	Term	Proy	Term	Final	Contractual	Final	SOL. HABIT.		1 a 4 DORM		2 DORM		3 DORM	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	CONTRAC.	REAL	
											CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.						CANT.
75	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2					COOPERATIVAS		\$ 475.000,00	\$ 475.000,00			2		\$ 237.500,00		may.-15	jun.-17		
76	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2					COOPERATIVAS		\$ 475.000,00	\$ 475.000,00			2		\$ 237.500,00		may.-15	jun.-17		
77	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	4					COOPERATIVAS		\$ 950.000,00	\$ 950.000,00			4		\$ 237.500,00		feb.-15	jun.-17		
78	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2					COOPERATIVAS		\$ 475.000,00	\$ 475.000,00			2		\$ 237.500,00		ene.-15	jun.-17		
79	892/14	San Fernando	BARRANQUERAS	8					COOPERATIVAS		\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00			8		\$ 237.500,00		ene.-15	jun.-17		
80	892/14	San Fernando	BARRANQUERAS	6					COOPERATIVAS		\$ 1.425.000,00	\$ 1.425.000,00			6		\$ 237.500,00		mar.-15	jun.-17		
81	892/14	Comandante Fernández	PCIA. ROQUE SAENZ PENA	3					COOPERATIVAS		\$ 712.500,00	\$ 712.500,00			3		\$ 237.500,00		mar.-15	jun.-17		
82	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	4					COOPERATIVAS		\$ 950.000,00	\$ 950.000,00			4		\$ 237.500,00		mar.-15	jun.-17		
83	892/14	General Gueemes	JUAN JOSE CAPELLI	9					COOPERATIVAS		\$ 2.137.500,00	\$ 2.137.500,00			9		\$ 237.500,00		feb.-15	jun.-17		
84	892/14	Mayor Luis Jorge Fontana	COLONIA DOMINGO	3					COOPERATIVAS		\$ 712.500,00	\$ 712.500,00			3		\$ 237.500,00		may.-15	jun.-17		
85	1836/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9					COOPERATIVAS		\$ 2.754.000,00	\$ 2.754.000,00			9		\$ 451.200,00		jun.-15	feb.-17		
86	1836/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10					COOPERATIVAS		\$ 3.660.000,00	\$ 3.660.000,00			10		\$ 451.200,00		jun.-15	feb.-17		
87	1836/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10					COOPERATIVAS		\$ 3.660.000,00	\$ 3.660.000,00			10		\$ 451.200,00		jul.-15	feb.-17		
88	513/15	San Fernando	RESISTENCIA	6					COOPERATIVAS		\$ 2.037.000,00	\$ 2.037.000,00			6		\$ 451.200,00		may.-15	ene.-17		
89	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	10					COOPERATIVAS		\$ 3.395.000,00	\$ 3.395.000,00			10		\$ 451.200,00		ago.-15	abr.-17		
90	730/15	Libertador General San Martín	PAMPA DEL INDI	5					COOPERATIVAS		\$ 1.697.500,00	\$ 1.697.500,00			5		\$ 451.200,00		jul.-15	abr.-17		
91	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	1					COOPERATIVAS		\$ 339.500,00	\$ 339.500,00			1		\$ 451.200,00		jun.-15	abr.-17		
92	730/15	San Fernando - Benítez	RESISTENCIA (D- COLONIA BENITEZ)	3					COOPERATIVAS		\$ 1.018.500,00	\$ 1.018.500,00			3		\$ 451.200,00		jun.-15	abr.-17		
93	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	8					COOPERATIVAS		\$ 2.716.000,00	\$ 2.716.000,00			8		\$ 451.200,00		ago.-15	abr.-17		
94	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	3					COOPERATIVAS		\$ 1.018.500,00	\$ 1.018.500,00			3		\$ 451.200,00		ago.-15	abr.-17		
95	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	2					COOPERATIVAS		\$ 679.000,00	\$ 679.000,00			2		\$ 451.200,00		jul.-15	abr.-17		
96	730/15	San Fernando	PONTANA	1					COOPERATIVAS		\$ 339.500,00	\$ 339.500,00			1		\$ 451.200,00		ago.-15	abr.-17		
97	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	6					COOPERATIVAS		\$ 2.037.000,00	\$ 2.037.000,00			6		\$ 451.200,00		ago.-15	abr.-17		
98	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	6					COOPERATIVAS		\$ 2.037.000,00	\$ 2.037.000,00			6		\$ 451.200,00		ago.-15	abr.-17		
99	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	6					COOPERATIVAS		\$ 2.037.000,00	\$ 2.037.000,00			6		\$ 451.200,00		ago.-15	abr.-17		
100	730/15	San Fernando	PONTANA	2					COOPERATIVAS		\$ 679.000,00	\$ 679.000,00			2		\$ 451.200,00		sep.-15	abr.-17		
101	730/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	9					COOPERATIVAS		\$ 3.055.500,00	\$ 3.055.500,00			9		\$ 451.200,00		oct.-15	abr.-17		
102	730/15	San Fernando	RESISTENCIA - FONTANA - PUERTO VIEJAS	3					COOPERATIVAS		\$ 1.018.500,00	\$ 1.018.500,00			3		\$ 451.200,00		ago.-15	abr.-17		
103	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	1					COOPERATIVAS		\$ 339.500,00	\$ 339.500,00			1		\$ 451.200,00		sep.-15	abr.-17		
104	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	6					COOPERATIVAS		\$ 2.037.000,00	\$ 2.037.000,00			6		\$ 451.200,00		ago.-15	abr.-17		
105	730/15	Chacabuco	CHARATA	8					COOPERATIVAS		\$ 2.716.000,00	\$ 2.716.000,00			8		\$ 451.200,00		dic.-15	abr.-17		
106	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	4					COOPERATIVAS		\$ 1.358.000,00	\$ 1.358.000,00			4		\$ 451.200,00		nov.-15	abr.-17		
107	730/15	San Fernando	RESISTENCIA	1					COOPERATIVAS		\$ 339.500,00	\$ 339.500,00			1		\$ 451.200,00		mar.-16	abr.-17		
108	1740/15	San Fernando	RESISTENCIA	10					COOPERATIVAS		\$ 3.395.000,00	\$ 3.395.000,00			10		\$ 451.200,00		sep.-15	jul.-17		
109	1740/15	San Fernando	BARRANQUERAS	11					COOPERATIVAS		\$ 3.734.500,00	\$ 3.734.500,00			11		\$ 451.200,00		nov.-15	sep.-17		
Total General				503	0	24	0							24		0		503,5		ROBERTO A. CONTRERAS		

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1228  
Gerente Operativo  
I.P.O.U.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.  
3.Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas, por Programas Federales.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO "

MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

JURISDICCION: CHACO

2017

Planilla N° 3. E.T.P.F.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	N° Id.	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
										CONTRAC	REAL	
9 de JULIO	LAS BREVES	0289/14	4	CHACOBAS CONSTRUCCIONES S.R.L	Construccion de Cisternas domiciliarias de agua p/50 viv	1	\$ 1.663.551,82	ene-15	ene-17	3	24	800%
12 de OCTUBRE	GANCEDO	0469/14	6	LEGUIZAMON JUAN CARLOS	Nueva Red Eléctrica y Red Eléctrica para 40 viviendas en Gancedo	1	\$ 273.005,07	abr-16	ene-17	3	9	300%
TOTAL						2						

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
IPD.U.V.

## Planilla N° 3 V.T.P.F.

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

### 3.3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

**PROGRAMA PLURIANUAL de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUBPROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA (CLIMÁTICAS)**

**JURISDICCION: CHACO**

**Año 2017**

Planilla N° 3.V.T.P.F.

[illegible]

**(\*) OBRAS CON CONTRATO RESCINDIDO**

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

## Planilla N.º 3.V.T.P.F.

Total general

IP.D.U.V.4

## Planilla N° 3.V.T.P.F.

[illegible]

ROBERTO A. CONTRERA  
Ing. Civil - M.P. N° 122;  
Garante Operativo  
I.P.D.U.V.

Plaid # N° 3.V.T.P.E.

[illegible]

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D. U.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI  
3.Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas, por Programas Federales.  
PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)  
JURISDICCION: CHACO

2017

Planilla N° 3. E.T.P.F.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	N° Id.	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
										CONTRAC	REAL	
TOTAL						0						

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

## Planilla N° 3.V.T.P.F.

**OBRAS CON CONTRATO RESCINDIDO**

**Fuente:** Gerencia Operativa - I.P.D.U.V. - Chaco

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	CRÉDITOS EN EJECUCION al Inicio (c)					CRÉDITOS INICIADOS (a)					CRÉDITOS TERMINADOS (b)					CRÉDITOS EN EJECUCION al Cierre (e)				
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total		
INDEPENDENCIA	AVIA TERAI	1					1												1	1	
SAN FERNANDO	BASAIL	1					1	1				1							2	2	
ALMTE. BROWN	CCION. DEL BERMEO																				
INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	4					4	1				1	4						4	1	
CHACABUCO	CHARATA			1			1													1	
TAPENAGA	CHARADAI																				
FRAY JUSTO SANTA MAR	CHOROTIS																				
GENERAL BELGRANO	CORZUELA							1				1							1	1	
F. J. S. DE ORO	CORONEL DU GRATTI																				
LIBERTAD	COL. POPULAR																				
ALMIRANTE BROWN	LOS FRENTONES																				
1 DE MAYO	COL. BENITEZ																				
12 DE OCTUBRE	GRAL. PINEDO	1					1												1	1	
GRAL. SAN MARTIN	GRAL. SAN MARTIN							1				1							1	1	
12 DE OCTUBRE	HERMOSO CAMPO																				
GRAL. GUENES	J.J. CASTELI	1					1												1	1	
O HIGGINS	LA CLOTILDE	1					1												1	1	
INDEPENDENCIA	LA MATANZA	1					1												1	1	
O HIGGINS	LA TIGRA	1					3	2				2							2	1	
GRAL. DONOVAN	LA VERDE	5					5	1				1	2						2	4	
9 DE JULIO	LAS BREÑAS	3					3												3	3	
M.J.L. FONTANA	TACO POZO	1					1	1				1	2						2		
SGTO. CABRAL	LAS GARCITAS																				
LIBERTAD	LAPACHITO																				
25 DE MAYO	MACHAGAI	2		1			3	1				1	1						1	3	
12 DE OCTUBRE	MESON DE FIERRO	1					1												1	1	
GUENRAL GUENES	MIRAFLORES			1			1														
INDEPENDENCIA	NAPENAY	2		1			3												2	3	
CTE. FERNANDEZ	P.R.S. PEÑA	9					9												2	12	
GRAL. PINEDO	PPA. DEL INDIJO	1					1					1							2	2	
ALMTE. BROWN	PPA. DEL INFIERNO	2					2														
PCIA. LA PLAZA	PCIA. LA PLAZA	1					1	2				2	2						2	1	
SAN FERNANDO	PTO. TIROL																				
QUITILUPI	QUITILUPI	9					9	2				2	4						4	7	
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	1					1												1	1	
F. J. S. DE ORO	SANTA SYLVIA	2					2												2	2	
O HIGGINS	SAN BERNARDO																				
MAIPU	TRES ISLETAS	1					1														
M.J.L. FONTANA	VILLA ANGELA	1					3												3	1	
GRAL. GUENES	VILLA RIO BERMEO			2																	
SAN LORENZO	VILLA BERTHET	2					2												2	2	
TOTALES		54		8			62	14	2			16	17		5				67	53	

Fuente: GERENCIA OPERATIVA - IPDUV - CHACO

Referencias:  
1 Construcción o compra de vivienda nueva  
2 Compra de vivienda existente  
3 Ampliación, terminación, Núcleos Húmedos  
4 Provisión de materiales  
5 Otros

(a) Cantidad de Créditos aprobados con beneficiario designado.  
(b) Cantidad de Créditos cuyo destino ha sido cumplido, aunque el crédito no haya sido cancelado en su totalidad.  
Para el caso de créditos para viviendas se considera cumplido una vez escriturada la vivienda.  
(c) Cantidad de Créditos aprobados con beneficiario designado cuyo destino este pendiente de cumplir.

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
IPDUV

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3. Créditos Individuales o Mancomunados

Programa/Operatoria: CREDITOS URBANOS

JURISDICCION:

2017

Planilla N° 3.CRED.P.E.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	CRÉDITOS EN EJECUCION al Inicio (c)						CRÉDITOS INICIADOS (a)						CRÉDITOS TERMINADOS (b)						CRÉDITOS EN EJECUCION al Cierre (c)					
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
ALMTE. BROWN	CCION. DEL BERMEO																								
GRAL. SAN MARTIN	GRAL. SAN MARTIN	4		1			5																		
GRAL. GUERES	P.R.S. PEÑA	11					11																		
12 DE OCTUBRE	PPA. DEL INDIO																								
LIBERTAD	PTO. TIROL	1					1																		
SAN FERNANDO	PTO. VILELAS																								
QUITILUPÍ	QUITILUPÍ																								
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	33		3			36																		
BERMEO	LA LEONESA																								
M.J.L. FONTANA	VILLA ANGELA																								
SAN FERNANDO	BARRANQUERAS																								
CHACABUCO	CHARATA	1		1			2																		
GRAL. GUERES	J.J. CASTELLI	1		1			2																		
CHACABUCO	GRAL. PINEDO																								
1° DE MAYO	COL. BENITEZ																								
SAN FERNANDO	FONTANA			1			1																		
25 DE MAYO	MACHAGAI			1			1																		
GRAL. SAN MARTIN	PCIA. ROCA																								
12 DE OCTUBRE	GANCEDO																								
Fray Justo Santa M. de	SANTA SYLVINA																								
Gral. Belgrano	CAMPO LARGO																								
M.L. JORGE FONTANA	CORONEL DU GRATI																								
O HIGGINS	LA TIGRA																								
2 de ABRIL	HERMOSO CAMPO	1					1																		
9 DE JULIO	LAS BRENAS																								
INDEPENDENCIA	PPA. DEL INFIERNO																								
INDEPENDENCIA	NAPENAY																								
MAIPU	TRES ISLETAS																								
GRAL. SAN MARTIN	LAS GARCITAS																								
1° DE MAYO	MARGARITA BELEN	1					1																		
SAN LORENZO	VILLA BERTHET	1					1																		
ALMTE. BROWN	TACO POZO	1					1																		
SAN FERNANDO	BASAIL	1					1																		
INDEPENDENCIA	AVIA TERAI																								
GENERAL DONOVAN	MAKALLE																								
TOTALES		56		8			64	20	19				39	26	16				42	50	11				61

Fuente: GERENCIA OPERATIVA - IPDUV - CHACO

Referencias:

- 1 Construcción o compra de vivienda nueva
- 2 Compra de vivienda existente
- 3 Ampliación, terminación, Núcleos Húmedos
- 4 Provisión de materiales
- 5 Otros

(a) Cantidad de Créditos aprobados con beneficiario designado.

(b) Cantidad de Créditos cuyo destino ha sido cumplido, aunque el crédito no haya sido cancelado en su totalidad.

(c) Cantidad de créditos para viviendas se considera cumplido una vez escriturada la vivienda.

(c) Cantidad de Créditos aprobados con beneficiario designado cuyo destino este pendiente de cumplir.

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3. Créditos Individuales o Mancomunados

Programa/Operatoria: CREDITOS RURALES

JURISDICCION:

2017

Planilla N° 3.CRED.P.F.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	CRÉDITOS EN EJECUCION al Inicio (c)					CRÉDITOS INICIADOS (a)					CRÉDITOS TERMINADOS (b)					CRÉDITOS EN EJECUCION al Cierre (c)				
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total		
INDEPENDENCIA	AVIA TERAI	1					1												1	1	
SAN FERNANDO	BASAIL	1					1	1				1							2	2	
ALMTE. BROWN	CCION. DEL BERMEO																				
INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	4					4	1				1	4					4	1	1	
CHACABUCO	CHARATA		1				1												1	1	
TAPENAGA	CHARADAI																				
FRAY JUSTO SANTA MAR	CHOROTIS																				
GENERAL BELGRANO	CORZUELA							1				1						1		1	
F. J. S. DE ORO	CORONEL DU GRATTI																				
LIBERTAD	COL. POPULAR																				
ALMIRANTE BROWN	LOS FRENTONES																				
1 DE MAYO	COL. BENITEZ																				
12 DE OCTUBRE	GRAL. PINEDO	1					1											1		1	
GRAL. SAN MARTIN	GRAL. SAN MARTIN							1				1							1	1	
12 DE OCTUBRE	HERMOSO CAMPO																				
GRAL. GUENES	J.J. CASTELLI	1					1											1		1	
O HIGGINS	LA CLOTILDE	1					1											1		1	
INDEPENDENCIA	LA MATANZA	1					1											1		1	
O HIGGINS	LA TIGRA	1					1	2				2			2			2	1	1	
GRAL. DONOVAN	LA VERDE	5					5	1				1	2		2			2	4	4	
9 DE JULIO	LAS BREÑAS	3					3											3		3	
M.J.L. FONTANA	TACO POZO	1					1	1				1	2					2			
SGTO. CABRAL	LAS GARCITAS																				
LIBERTAD	LAPACHITO																				
25 DE MAYO	MACHAGAI	2		1			3	1				1	1					1	3	3	
12 DE OCTUBRE	MESON DE FIERRO	1					1											1		1	
GUENRAL GUENES	MIRAFLORES			1			1											1		1	
INDEPENDENCIA	NAPENAY	2		1			3											2	1	3	
CTE. FERNANDEZ	P.R.S. PEÑA	9					9						2					2	12	12	
GRAL. PINEDO	PPA. DEL INDIO	1					1	1				1						2		2	
ALMTE. BROWN	PPA. DEL INFIERNO	2					2														
PCIA. LA PLAZA	PCIA. LA PLAZA	1					1	2				2	2					2	1	1	
SAN FERNANDO	PTO. TIROL																				
QUITILPI	QUITILPI	9					9	2				2	4					4	7	7	
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	1					1											1		1	
F. J. S. DE ORO	SANTA SYLVINA	2					2											2		2	
O HIGGINS	SAN BERNARDO																				
MAIPU	TRES ISLETAS	1					1											1		1	
M.J.L. FONTANA	VILLA ANGELA	1					3								3			3	1	1	
GRAL. GUENES	VILLA RIO BERMEO																				
SAN LORENZO	VILLA BERTHET	2					2											2		2	
TOTALES		54	8				62	14		2		16	17		5			22	53	56	

Fuente: GERENCIA OPERATIVA - IPDUV - CHACO

Referencias:

- 1 Construcción o compra de vivienda nueva
- 2 Compra de vivienda existente
- 3 Ampliación, terminación, Núcleos Húmedos
- 4 Provisión de materiales
- 5 Otros

(a) Cantidad de Créditos aprobados con beneficiario designado.  
(b) Cantidad de Créditos cuyo destino ha sido cumplido, aunque el crédito no haya sido cancelado en su totalidad.  
Para el caso de créditos para viviendas se considera cumplido una vez escriturada la vivienda.  
(c) Cantidad de Créditos aprobados con beneficiario designado cuyo destino este pendiente de cumplir.

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
IPDUV.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3. Créditos Individuales o Mancomunados

Programa/Operatoria: CREDITOS URBANOS

JURISDICCION:

2017

Planilla N° 3. CRED.P.F.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	CRÉDITOS EN EJECUCION al Inicio (c)					CRÉDITOS INICIADOS (a)					CRÉDITOS TERMINADOS (b)					CRÉDITOS EN EJECUCION al Cierre (c)				
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total		
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total		
ALMTE. BROWN	CCION. DEL BERMEO																				
GRAL. SAN MARTIN	GRAL. SAN MARTIN	4		1		5															
GRAL. GUEMES	P.R.S. PEÑA	11				11		3	1			4	5			1			4		
12 DE OCTUBRE	PPA. DEL INDIO							1	2			3			1			6			
LIBERTAD	PTO. TIROL	1				1		1	2			3			1			1			
SAN FERNANDO	PTO. VILELAS																				
QUITILPI	QUITILPI							1				1	1					1			
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	33		3		36		3	6			9	8		6			14			
BERMEJO	LA LEONESA							1				1						1			
M.J.L. FONTANA	VILLA ANGELA																				
SAN FERNANDO	BARRANQUERAS							3	3			6	3		3			6			
CHACABUCO	CHARATA.	1		1		2															
GRAL. GUEMES	J.J. CASTELLI	1		1		2															
CHACABUCO	GRAL. PINEDO								1			1			1			1			
1° DE MAYO	COL. BENITEZ																				
SAN FERNANDO	FONTANA			1		1		1				1	1					1		1	
25 DE MAYO	MACHAGAI			1		1		1	1			1			1			1		1	
GRAL. SAN MARTIN	PCIA. ROCA																				
12 DE OCTUBRE	GANCEDO																				
Fray Justo Santa M. de	SANTA SYLVIA																				
Gral. Belgrano	CAMPO LARGO																				
M.L. JORGE FONTANA	CORONEL DU GRATI							1				1	1					1			
O'HIGGINS	LA TIGRA								2			2			1			1		1	
2 de ABRIL	HERMOSO CAMPO	1				1		3				3	4					4			
9 DE JULIO	LAS BRENAS																				
INDEPENDENCIA	PPA. DEL INFIERNO							1				1	1					1			
INDEPENDENCIA	NAPENAY								1			1			1			1			
MAIPU	TRES ISLETAS																				
GRAL. SAN MARTIN	LAS GARCITAS																				
1° DE MAYO	MARGARITA BELEN	1				1												1		1	
SAN LORENZO	VILLA BERTHET	1				1												1		1	
ALMTE. BROWN	TACO POZO	1				1															
SAN FERNANDO	BASAIL	1				1		1				1	2					2		1	
INDEPENDENCIA	AVIA TERAI																				
GENERAL DONOVAN	MAKALLE																				
TOTALES		56		8		64		20	19			39	26		16			42	50	11	61

Fuente: GERENCIA OPERATIVA - IPDUV - CHACO

Referencias:

- 1 Construcción o compra de vivienda nueva
- 2 Compra de vivienda existente
- 3 Ampliación, terminación, Núcleos Húmedos
- 4 Provisión de materiales
- 5 Otros

(a) Cantidad de Créditos aprobados con beneficiario designado.

(b) Cantidad de Créditos cuyo destino ha sido cumplido, aunque el crédito no haya sido cancelado en su totalidad.  
Para el caso de créditos para viviendas se considera cumplido una vez escriturada la vivienda.

(c) Cantidad de Créditos aprobados con beneficiario designado cuyo destino este pendiente de cumplir.

ROBERTO A. CONTRERAS  
Ing. Civil - M.P. N° 1223  
Gerente Operativo  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

DEMANDA ACUMULADA AL AÑO 2017

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/17

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
\$0 A \$999	15589	27043	42632	46%
\$1.000 A \$1.499	3082	3315	6397	7%
\$1.500 A \$2.999	5904	5385	11289	12%
\$3.000 A \$3.499	1531	1391	2922	3%
\$3.500 A \$6.999	6435	6449	12884	14%
MAYORES A \$7.000.-	9651	6964	16615	18%
Total	23521	50547	92739	100%

Fuente:

St. Obando Samuel Bernabé  
a/c. Dirección de Inscripciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Dir. de Inscripciones  
a/c. de Dirección de Adjudicaciones  
de la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Alcandira Mirela Martinez  
Gcía. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Lic. Gisele Natalia Basok  
alc. de Departamento Adjudicaciones  
de la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2017

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/17

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
\$0 A \$999	506	1004	1.510	20%
\$1.000 A \$1.499	74	194	268	4%
\$1.500 A \$2.999	176	375	551	7%
\$3.000 A \$3.499	60	125	185	2%
\$3.500 A \$6.999	476	744	1.220	16%
MAYORES A \$7.000.-	2024	1840	3.864	51%
Total	3316	4282	7.598	100%

Fuente:

Sr. Obando Samuel Bernabe  
a/c. Dirección de Inscripciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Lic. Gisela Natalia Basok  
de Dependencia Adjudicaciones  
a la Gcia. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Lc. Alejandra Mariela Martinez  
a Gcia. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

DEMANDA ACUMULADA AL AÑO 2017

JURISDICCION:

Planilla N° 4.i.

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/17

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
\$0 A \$999	724	702	1426	21%
\$1.000 A \$1.499	291	249	540	8%
\$1.500 A \$2.999	686	625	1311	20%
\$3.000 A \$3.499	203	176	379	6%
\$3.500 A \$6.999	846	796	1642	24%
MAYORES A \$7.000.-	846	562	1408	21%
Total	2581	3110	6706	100%

Fuente:

Sr. Obando Samuel Bernabé  
a/c. Dirección de Inscripciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Dra. María del Pilar Cabral  
a/c. Dirección de Asesoramiento  
de la Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Dra. Alejandra Mariela Martínez  
a/c. Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Lic. Gisela María Basor  
a/c. Dirección de Inscripciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2017

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/17

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
\$0 A \$999	31	29	60	7%
\$1.000 A \$1.499	4	8	12	1%
\$1.500 A \$2.999	25	25	50	6%
\$3.000 A \$3.499	10	13	23	3%
\$3.500 A \$6.999	149	141	290	35%
MAYORES A \$7.000.-	238	147	385	47%
Total	457	363	820	100%

Fuente:

Sr. Obando Samuel Bernabé  
a/c. Dirección de Inscripciones  
Secretaría de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Lic. Gisela Natalia Basok  
a/c. de Depara. - Adjudicaciones  
de la Gcia. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Dr. Alejandra Mariela Martínez  
a/c. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2017

Planilla N° 4.2.Sol. Habit.

Operatoria y Programa\*: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO

Cantidad de Soluciones Habitacionales entregadas en el ejercicio 2017, por operatoria

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant Sol. Habit. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuperó	No ingresadas a recuperó
724/15	O'Higgins	SAN BERNARDO	50	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	50	---
550/15	Bermejo	GENERAL VEDIA	30	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	30	---
536/15	General Belgrano	CORZUELA	20	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	20	---
527/13	Libertad	COLONIA POPULAR	14	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	14	---
1391/15	Chacabuco	CHARATA	25	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	25	---
0005/14	Libertador General San Martín	CIERVO PETISO	10	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	10	---
724/15	San Fernando	FONTANA	50	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	50	---
1391/15	San Fernando	BARRANQUERAS	40	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	40	---
Total			239			239	---

Fuente:

Nota

\* Indicar por ejemplo, Plan Federal - Prog. Fed. "Mejor Vivir".

\*\* el Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución, y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Sr. Obispo Samuel Bernabé  
a/c. Dirección de Inscripciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
P.D.U.V.

Dra. Mariana de los Angeles  
a/c. Dirección de Inscripciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
P.D.U.V.

Dr. Alejandro Mariela Martínez  
a/c. Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
P.D.U.V.

Dr. Natalia Basok  
a/c. Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2017

Planilla N° 4.2.Sol. Habit.

Operatoria y Programa\*:PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - RECONVERTIDO (ANS)

Cantidad de Soluciones Habitacionales entregadas en el ejercicio 2017, por operatoria

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant Sol. Habit. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
06/009	San Lorenzo	SAMUHU	10	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	10	---
06/009	San Lorenzo	SAMUHU	10	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	10	---
724/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	25	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	25	---
3572/09	Libertador General San Martín	CIERVO PETISO	10	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	10	---
3572/09	Libertador General San Martín	GENERAL JOSE DE SAN MARTIN	25	---	AUTORIZACION DE OCUPACION	25	---
Total			80			80	---

Fuente:

Nota

\* Indicar por ejemplo, Plan Federal - Prog. Fed. "Mejor Vivir".

\*\* el Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Sr. Obando Samuel Bernabé  
a/c. Dirección de Inscripciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Dra. Anahí de Urquiza  
a/c. de Dirección de Adjudicaciones  
de la Ger. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Lc. Alejandro Mariela Martínez  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Lic. Gisela Natalia Basok  
a/c. de Departamento Adjudicaciones  
de la Ger. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2017

Planilla N° 4.2.Sol. Habit.

Operatoria y Programa\*:PROGR FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS  
ORIGINARIOS Y RURALES

Cantidad de Soluciones Habitacionales entregadas en el ejercicio 2017, por operatoria

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant Sol. Habit. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuperó	No ingresadas a recuperó
	GRAL GUEMEZ	MISION NUEVA POMPEYA	9	---	CONSTANCIA DE PRE-ADJUDICACION	---	9
	Libertador General San Martín	LA EDUBIGIS	10	---	ACTA DE ENTREGA ONEROSA	---	10
Total			19			---	19

Fuente:

Nota

\* Indicar por ejemplo, Plan Federal - Prog. Fed. "Mejor Vivir".

\*\* el Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.

Vicente Ramirez  
Coordinador Social  
Dirección Planes Especiales  
y Asuntos Aborígenes  
Gerencia Social I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2017

Planilla N° 4.2.Sol. Habit.

Operatoria y Programa\*:SUB-PROGRAMA URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

Cantidad de Soluciones Habitacionales entregadas en el ejercicio 2017, por operatoria

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant Sol. Habit. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuperó	No ingresadas a recuperó
	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	80	043/24/2017	---	---	80
	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	126	---	ACTA DE ENTREGA ONEROSA	---	126
	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	11	---	ACTA DE ENTREGA ONEROSA	---	11
Total			217			---	217

Fuente:

Nota

\* Indicar por ejemplo, Plan Federal - Prog. Fed. "Mejor Vivir".

\*\* el Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Vicente Ramirez  
Coordinador Social  
Dirección Planes Especiales  
y Asuntos Aborígenes  
Gerencia Social I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2017


Planilla N° 4.2.1


Operatoria y Programa\*: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO

Viv. entregadas a familias c/ algún miembro discapacitado, en el ejercicio 2017

Localidad	Viv. entregadas	Con Resol. de Adjudicación	Con otro documento legal
Capital	6	---	AUTORIZACION DE OCUPACION
Interior	15	---	AUTORIZACION DE OCUPACION
Total	21		

Fuente:

  
Sr. Orlando Samir  
a/c. Dirección de Inscripciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

  
Lic. Gisela Natalia Basok  
a/c. de Departamento Adjudicaciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

  
Lic. Alejandra Mariela Martínez  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2017


Operatoria y Programa\*:PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE  
VIVIENDAS- RECONVERTIDO (ANSES)


Planilla N° 4.2.1


Viv. entregadas a familias c/ algún miembro discapacitado, en el ejercicio 2017


Localidad	Viv. entregadas	Con Resol. de Adjudicación	Con otro documento legal
Capital	0	---	AUTORIZACION DE OCUPACION
Interior	7	---	AUTORIZACION DE OCUPACION
Total	7		

Fuente:

  
Dra. Basole  
a/c de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

  
Dra. Cabral  
a/c de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

  
Sr. Obando Samuel Bernabé  
a/c. Dirección de Inscripciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

  
Téc. Alejandra Martínez  
a/c Gcla. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2017

Planilla N° 4.2.2 P.F.

Operatoria y Programa\*: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO

Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Federal- adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
724/15	O'Higgins	SAN BERNARDO	50	MOTRIZ, INTELLECTUAL , FISICO	4	0
550/15	Bermejo	GENERAL VEDIA	30	PSIQUICA, MOTRIZ	2	0
536/15	General Belgrano	CORZUELA	20	HIPOACUSIA	1	0
527/13	Libertad	COLONIA POPULAR	14	MOTRIZ Y FISICO	0	2
1391/15	Chacabuco	CHARATA	25		4	0
0005/14	Libertador General San Martín	CIERVO PETISO	10	FISICA - INTELLECTUAL	1	1
724/15	San Fernando	FONTANA	50	FISICA - VISUAL	3	1
1391/15	San Fernando	BARRANQUERAS	40	FISICO - MOTRIZ	2	0
Total			239		17	4

Fuente:

Nota

\* Indicar Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

\*\* El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Sr. Obando Samuel Bernabé  
a/c. Dirección de Inscripciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Dña. Ana María Jurisdi. Cobari  
a/c. Dirección de Adjudicaciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Lic. Alejandra Mariela Martínez  
Gc. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

Lic. Gisela Natalia Basok  
a/c. Departamento Adjudicaciones  
a la Gc. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2017

Planilla N° 4.2.2 P.F.

Operatoria y Programa\*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS  
- RECONVERTIDO (ANSES)

Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Federal- adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
06/009	San Lorenzo	SAMUHU	10	MOTRIZ	1	0
06/009	San Lorenzo	SAMUHU	10	FISICO	1	0
724/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	25	FISICO - MENTAL	2	0
3572/09	Libertador General San Martín	CIERVO PETISO	10	FISICO	1	0
3572/09	Libertador General San Martín	GENERAL JOSE DE SAN MARTIN	25	FISICO	1	1
Total			80		6	1

Fuente:

Nota

\* Indicar Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

\*\* El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

*[Firma]*  
Sr. Orlando Samuel Bernades  
arc. Dirección de Inscripciones  
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

*[Firma]*  
Lic. Gisela Natalia Basok  
a/c de Departamento Adjudicaciones  
y la Gcia. de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

*[Firma]*  
Lic. Alejandra Mariela Martinez  
a/c de Asuntos Socioeconómicos  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2017

Planilla N° 4.2.2 P.F.

Operatoria y Programa\*:SUB-PROGRAMA URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Federal- adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	80	MOTRIZ - FISICO	2	0
	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	126	INTELLECTUAL- VISUAL- MOTRIZ- FISICO	6	3
	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	11	MOTRIZ - FISICO	0	2
Total			217		8	5

Fuente:

Nota

\* Indicar Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

\*\* El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Vicente Ramirez  
Coordinador Social  
Dirección Planes Especiales  
y Asuntos Aborígenes  
Comando en Jefe I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Precio de Venta y cuota de Amortización - VIVIENDAS

Año 2017

JURISDICCION:

OPERATORIA: Reconversion/Anses

Planilla N° 4.3. VIV.

N° Ident. Obra ACU N° (1)	DEPART	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	PLAN Y GRUPO	CANT. VIV.	CANTIDAD DE VIV.			PRECIOS DE VENTA en \$				Cuota de Amortización en \$				(4) SIST DE ADJ.	PLAZO en Meses	INT
					1 ó 4. D	2. D	3.D	1 ó 4. D	2. D	3.D	1 ó 4. D	2. D	3.D					
A48-3572/09	Lib.G San Martin	Ppa del Indio	41-108	20		20			125602,22			879,79		68/05/2018		300	4,50%	
A03-3572/09	Sgto Cabral	Las Garcitas	41-109	10		10			123463,40			866,50		Sin Resol.		300	4,50%	
A29-3572/09	Gral.Belgrano	Corzuela	41-110	20		20			178859,65			1210,42		Sin Resol.		300	4,50%	
A28-3572/09	Independencia	Napenay	41-111	10		10			127139,66			889,32		455/18/2016		300	4,50%	
A14-3572/09	Gral. Guemes	Miraflores	41-112	10		10			157250,19			1076,26		260/10/2016		300	4,50%	
574/09	Bernejo	La Leonesa	41-113	30		30			109544,85			780,09		86/05/2017		300	4,50%	
D10-4072/09	P.de la Plaza	P.de la Plaza	41-114	40		40			143739,83			992,38		Sin Resol.		300	4,50%	
A15-3572/09	Maipu	Tres Isletas	41-115	75		75			180450,05			1220,30		Sin Resol.		300	4,50%	
A48-3572/09	Lib.G San Martin	Ppa del Indio	41-116	10		10			125602,22			879,79		68/05/2018		300	4,50%	
	Lib.G San Martin	Ciervo Petiso	41-117	10		10			131445,97			916,06		Sin Resol.		300	4,50%	
	San Fernando	Fontana	41-118	40		40			105150,24			752,81		Sin Resol.		300	4,50%	
Totales					35											3300		

Precio promedio de Vivienda: \$ 1.128.970,11

Costo promedio de Cuota mensual: \$ 951,25

- (1) El número de identificación de la obra solicitada es el que se le asignó para su ejecución, y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T o 3.V.E.  
(2) Los precios de venta son definitivos según informe de la Gerencia Operativa.  
(3) Las cuotas Amortización incluye \$100 Gastos Administrativos  
(4) Se registró por listado de Gerencia Social y Resolución de Directorio

SEKISIO ALEJANDRO SABAORNI  
Jefe de Departamento  
Gestión Operativa, Asesoría al Pacífico  
Dirección de Registro de Fondos  
I.P.D.U.V.

Dr. Ivan Matias Mielnik  
ABOGADO - M.P. 4274  
Director Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.

Resistencia 11/06/2018

# Operatoria: Techo Digno Entregadas en 2017

N° Ident. Obra ACU N° (1)	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	PLAN Y GRUPO	CANT. VIV.	CANTIDAD DE VIV.			PRECIOS DE VENTA en \$			Cuota de Amortización en \$			(4) SIST DE ADJUD	PLAZO en Meses	INT
					1 ó 4. D	2. D	3.D	1 ó 4. D	2. D	3.D	1 ó 4. D	2. D	3.D			
010/12	Sgto. Cabral	Cap. Solari	42-44	10		10			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
011/12	L.Gral.S.Martin	Ppa Almiron	42-45	10		10			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
010/12	Myr. J.L.Fontana	Chel Du Graty	42-46	40		40			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
010/12	O'Higgins	La Tigra	42-47	20		20			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
013/12	Gral. Guemes	Miraflores	42-48	40		40			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
010/12	Sgto. Cabral	Las Garcitas	42-49	20		20			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
015/12	Independencia	Napenay	42-50	20		20			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
005/12	Libertad	Pto Tirol	42-51	25		25			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
480/13	9 de Julio	Las Breñas	42-52	35		35			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
011/12	L.Gral.S.Martin	Pcia.Roca	42-53	40		40			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
012/12	1 de Mayo	Mgta Belen	42-54	40		40			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
012/12	Libertad	Pto Tirol	42-55	40		40			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
011/12	L.Gral.S.Martin	G.San Martin	42-56	50		50			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
010/12	San Lorenzo	Villa Berthet	42-57	50		50			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
015/12	12 de octubre	Gral. Pinedo	42-58	50		50			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
013/12	Alte.Brown	Ppa del Infierno	42-59	60		60			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
015/12	Chacabuco	Charata	42-60	100		100			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
825/12	San Fernando	Resistencia	42-61	100		100			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
004/12	Cte.Fernandez	R.Saenz Peña	42-62	25		25			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
008/12	Myr. J.L.Fontana	Villa Angela	42-63	25		25			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
015/12	Cte.Fernandez	R.Saenz Peña	42-64	50		50			197.564,57			932,94		sin resolucion	360	3%
Totales					850									7560		

Precio promedio de Vivienda: \$ 197.564,57 (provisorio)

Costo promedio de Cta mensual: \$ 932,94 (provisorio)

(1) El número de identificación de la obra solicitada es el que se le asignó para su ejecución, y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T o 3.V.E.

(2) Los precios de venta son provisorios según informe de la Gerencia Operativa.

(3) Las cuotas Amortización incluye \$100 Gastos Administrativos

(4) Se registró por listado e informe de la Gerencia Social y se emitió una vez recibido el precio provisorio remitido por la Gcia. Operativa

Resistencia 11/06/2018

**Dr. Ivan Matias Mielnik**  
ABOGADO - M.P. 3477  
Director Recuperador de Fondos  
I.P.D.U.V.

**SERGIO ACOSTA**  
Jefe Departamento  
Cualificación Operativa y Técnica de Proyectos  
Ejecución de Negocios de Fondos  
I.P.D.U.V.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES**

**5. Facturación por Cuotas de Amortización y Ahorro Previo**

**2017 - VIVIENDAS - PLANES FEDERALES**

Planilla N° 4.4

**JURISDICCION:**

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero						\$ 5.169.185,06
Febrero						\$ 5.085.135,67
Marzo						\$ 5.250.186,21
Abril						\$ 5.238.547,97
Mayo						\$ 5.765.698,43
Junio						\$ 6.035.156,06
Julio						\$ 6.006.944,68
Agosto						\$ 5.838.868,52
Septiembre						\$ 6.077.531,40
Octubre						\$ 5.989.126,04
Noviembre						\$ 6.456.285,84
Diciembre						\$ 6.751.846,43
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 69.664.512,31</b>

**Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.**

*Dr. Ivan Matías Melnik*  
ABOGADO - M.P. 4277  
Director Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.

*IVAN MELNIK*  
Verificación Cobranzas  
Dirección de Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES

5. Facturación por Cuotas de Amortización y Ahorro Previo

2017 - VIVIENDAS - PLANES FONAVI

Planilla Nº 4.4

JURISDICCION:

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	OTROS 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero						\$ 10.457.467,56
Febrero						\$ 9.758.133,39
Marzo						\$ 10.882.328,00
Abril						\$ 10.287.017,52
Mayo						\$ 10.792.970,18
Junio						\$ 11.627.623,94
Julio						\$ 11.259.449,87
Agosto						\$ 10.699.004,06
Septiembre						\$ 10.880.616,19
Octubre						\$ 11.332.413,51
Noviembre						\$ 10.890.280,23
Diciembre						\$ 11.781.696,28
TOTALES						\$ 130.649.000,73

Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.

Dr. Ivan Matías Mielnik  
ABOGADO - M.P. 427  
Director Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.

Dr. J. J. FONDARUK  
ABOGADO - M.P. 427  
Director Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES**

**5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo**


**2017 - VIVIENDAS - PLANES FEDERALES**


**JURISDICCION:**

**Planilla N° 4.4.1**

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero						\$ 1.083.439,48
Febrero						\$ 995.040,42
Marzo						\$ 2.207.785,52
Abril						\$ 1.438.278,59
Mayo						\$ 3.176.221,71
Junio						\$ 1.414.440,55
Julio						\$ 1.996.193,47
Agosto						\$ 1.509.280,50
Septiembre						\$ 3.027.875,06
Octubre						\$ 2.124.718,14
Noviembre						\$ 3.066.711,10
Diciembre						\$ 2.910.609,81
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 24.950.594,35</b>

**Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.**

  
**J. BONDARUK**  
Jefe de Gestión Cobranzas  
Dirección de Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.

  
**Dr. Ivan Matías Mielnik**  
ABOGADO - M.P. 4277  
Director Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.



**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES**

**5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo**


**2017 - VIVIENDAS - PLANES FONAVI**


**JURISDICCION:**

**Planilla Nº 4.4.1**

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	OTROS 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero						4.115.673,06
Febrero						3.822.999,65
Marzo						7.445.976,54
Abril						4.931.221,24
Mayo						7.897.039,43
Junio						4.888.048,13
Julio						6.527.767,17
Agosto						5.310.764,21
Septiembre						8.618.294,36
Octubre						6.178.308,77
Noviembre						7.884.745,79
Diciembre						6.618.298,97
<b>TOTALES</b>						<b>74.239.137,32</b>

**Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.**

  
**DR. IVAN MATIAS MIELNIK**  
 ABOGADO - M.P. 2877  
 Director Recupero de Fondos  
 I.P.D.U.V.

  
**Dr. Ivan Matias Mielnik**  
 ABOGADO - M.P. 2877  
 Director Recupero de Fondos  
 I.P.D.U.V.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES**

**5. Facturación por Cuotas de Amortización y Ahorro Previo**


**2017 - VIVIENDAS**


**JURISDICCION:**

**Planilla Nº 4.4**

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero						15.626.652,62
Febrero						14.843.269,06
Marzo						16.132.514,21
Abril						15.525.565,49
Mayo						16.558.668,61
Junio						17.662.780,00
Julio						17.266.394,55
Agosto						16.537.872,58
Septiembre						16.958.147,59
Octubre						17.321.539,55
Noviembre						17.346.566,07
Diciembre						18.533.542,71
<b>TOTALES</b>						<b>200.313.513,04</b>

**Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.**

  
**JENIFER SONDARUK**  
Jefe de Gestión Cobranzas  
Dirección de Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.

  
**Dr. Ivan Matías Mielnik**  
ABOGADO - M.P. 4277  
Director Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES**

**5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo**

**2017 - VIVIENDAS**

**JURISDICCION:**

**Planilla Nº 4.4.1**

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Otros 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero			\$ 1.052.892,93			\$ 5.199.112,54
Febrero			\$ 1.248.126,07			\$ 4.818.040,07
Marzo			\$ 1.567.432,83			\$ 9.653.762,06
Abril			\$ 999.238,43			\$ 6.369.499,83
Mayo			\$ 1.574.430,49			\$ 11.073.261,14
Junio			\$ 2.470.248,79			\$ 6.302.488,68
Julio			\$ 1.813.907,29			\$ 8.523.960,64
Agosto			\$ 2.177.159,62			\$ 6.820.044,71
Septiembre			\$ 1.378.683,64			\$ 11.646.169,42
Octubre			\$ 1.636.804,42			\$ 8.303.026,91
Noviembre			\$ 2.149.303,40			\$ 10.951.456,89
Diciembre			\$ 1.345.023,00			\$ 9.528.908,78
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 19.413.250,91</b>			<b>\$ 99.189.731,67</b>

**Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.**

*Dr. Ivan Matias Mielnik*  
ABOGADO - M.P. 427  
Director Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.

*JAVIER BONDARUK*  
Jefe de Gestión Cobranzas  
Dirección de Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

AÑO 2017

Planilla N°4.4.3

Situacion de Facturacion de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos

I) Cantidad de viviendas con crédito vigente	II ) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda al 12/2017	III ) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas
43.653	con chequeras 23.404 con Déb. Automático 13.760	6.489	12.741
I) Cantidad de soluciones habitacionales con credito vigente	II ) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales	III ) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente	II ) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos	III ) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados

Resistencia 11/06/2018

SERGIO AQUINO SABADINI  
Jefe Departamento  
Casación Operativa y Atención al Público  
Dirección de Recupero de Fondos  
IPD.U.V.

Dr. Ivan Matias Mielnik  
ABOGADO - M.P. 427  
Director Recupero de Fondos  
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DE PROGRAMAS FEDERALES

AÑO 2017

JURISDICCION:

Planilla N° 4.4.4


Motivos de no emisión de obligación de pago en cuentas con crédito vigente	MOTIVO	CANTIDAD	%
Alquiladas			
Usurpadas/ Intrusadas			
Venta clandestina			
Desadjudicadas		646	
En juicio/viv. con medidas cautelares			
Con periodo de gracia/ Emisión con diferimiento/viviendas con hipoteca en segundo grado			
Entregadas sin resolución de adjudicación			
Sin precio determinado (ni definitivo, ni provisorio)			
Cobro suspendido (reconsideración de precio fijado, problemas constructivos, situaciones personales interpuestas ante el Instituto)		558	
Cuentas con plan de refinanciación aún no ingresado			
Cuentas de planes cuyo periodo de amortización ha concluido pero mantienen deuda		5285	
Otros ( especificar)			
<b>Total:</b>		<b>6489</b>	


OTRAS SITUACIONES	CANTIDAD
Comodatos	
Viviendas de servicio	
Canceladas	12.741
<b>Total</b>	<b>12.741</b>

A los adjudicatarios con debito automatico no se les envia las chequeras a domicilio

se generan las deudas y se entregan certificados semestrales donde consta las cuotas pagadas y registradas

Resistencia 11 de Junio del 2018

  
**SERGIO ACUÑA SABADINI**  
 Jefe Departamento  
 Gestión Operativa y Atención al Público  
 Dirección de Recuperación de Fondos  
 I.P.D.U.V.

  
**Dr. Ivan Matías Mestnik**  
 ABOGADO - M.P. 4277  
 Director Recupero de Fondos  
 I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2017

JURISDICCIÓN:

Planilla N° 4.5.a.

**1. VIVIENDAS ADJUDICADAS**

**1.a. Totales desde el inicio del FONAVI**

	Mes	Año
desde	4	1978
hasta	12	2016

Total

72.865

= (dato 2016 + adjudicadas 2017<sup>(1)</sup>  
incluyendo Plan Federal)

**1.b. Solamente durante 2017**

Total

576

\* (555 viv. Entregadas + 13 Créditos Urbano  
+ 8 Créditos Rurales)

**1.c. Solamente correspondientes a Plan Federal**

Total

17.027

(viv. Entregadas desde el inicio del Plan Federal)  
(en el ejercicio 2016 se entregaron--viv.)

**2. VIVIENDAS ESCRITURADAS**

**2.a. Totales desde el inicio del FONAVI**

58190

\*

**2.b. Solamente durante 2017**

Total

2169

**2.c. Sólo sobre las adjudicadas en 2015**

Total

---

**3. DETALLE ESTADO DE TRÁMITE DE ESCRITURACIONES**

	Con Deuda Cancelada	Con Crédito Vigente	Total
3.a. Viviendas Escrituradas	22962	35228	= 58190 ( ** )
3.b. Viviendas con Escrituración en trámite	721	556	= 1277
3.c. Viviendas sin iniciar trámite de Escrituración	1023	12375	= 13398
3.d. TOTAL	24706	48159	= 72865 ( * * * )

Adjudicadas<sup>(1)</sup>: se contabilizarán todas las viviendas entregadas en el ejercicio, con Resolución de adjudicación en venta o cualquier otro documento legal emitido por el organismo que habilite al beneficiario a la ocupación legal de la unidad y los créditos individuales para construcción o compra de vivienda, terminados en el ejercicio.

\* La viviendas entregadas en el año 2017 esta compuesta con la suma de los programas: ANSES,  
FEDERAL PLURIANUAL - ANSES, FEDERAL PLURIANUAL - TECHO DIGNO - RURALES.  
Y PUEBLOS ORIGINARIOS.

( \*\* ) Coincidente con 2.a.

( \* \* \* ) Coincidente con 1.a.

Fuente: GERENCIA DE ASUNTOS SOCIO ECONOMICO, DIRECCIÓN DEL REGISTRO NOTARIAL.

Registro Público Nacional  
Enix Daniel CARBALLO  
Director Registro Notarial Especial  
L.P.D.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2017

JURISDICCIÓN:

Planilla N° 4.8.b.

**4. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN**

(Indicar porcentajes donde corresponda)

4.a. Organismo Provincial	100%
4.b. Escribanía de Gobierno	
4.c. Colegio de Escribanos (por Convenio)	
4.d. Escribanías Particulares	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

**5. MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA ESCRITURACIÓN**

(Indicar porcentajes donde corresponda)

5.a. Documentación ( planos, dominio, mensuras, doc. final de obra, etc.)	50
5.b. Situación Legal de los adjudicatarios ( document. personal incompleta, situaciones familiares, etc)	30
5.c. Capacidad Operativa de las Entidades actuantes	10
5.d. Situación derivada de la Ocupación Irregular de las unidades	10
5.e. Otro motivo (especificar)	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

Observaciones:

Fuente:

Escribano Público Nacional  
Felix Daniel CARBALLO  
Director Registro Notarial Especial  
L.D.N.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5- Utilización de Fondos - 01/01/17 al 31/12/17

AÑO 2017

Planilla N° 5.1.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHIACO

MES	I. INGRESOS					II. EGRESOS				III. SALDO = (I - II)		
	Transferencias FONAVI 1	Total Recupero 2	Subtotal 3(1+2)	Ingresos Progr. Federales 4	Total Otros Ingresos 5	TOTAL INGRESOS 6=(3+4+5)	Total Invertido en Obras 7	Comisiones de Serv.y Bancarias 8	Otros Egresos 9	TOTAL EGRESOS 10=(7+8+9)	Saldo del Mes 11=(6-10)	Saldo Acumulado 12
Saldo Inicial												210.516.868,94
Enero	40.489.076,91	4.285.624,49	44.774.701,40	184.308.910,02	8.219.338,93	237.302.950,35	7.536.911,73	41.294,30	58.570.595,13	66.148.801,16	171.154.149,19	381.671.018,13
Febrero	27.806.808,33	5.011.785,78	32.818.594,11	110.819.498,73	41.028.013,23	184.666.106,07	90.338.448,70	681.033,41	60.724.164,90	151.743.647,01	32.922.459,06	414.593.477,19
Marzo	66.351.959,08	8.587.549,92	74.939.509,00	52.606.753,88	31.958.134,00	159.504.396,88	84.876.263,98	1.122.477,05	74.887.064,93	160.885.805,96	-1.381.409,08	413.212.068,11
Abril	72.275.177,07	6.672.894,25	78.948.071,32	52.510.793,47	43.534.306,88	174.993.171,67	113.397.155,44	884.258,07	85.275.497,78	199.556.911,29	-24.563.739,62	388.648.328,49
Mayo	65.868.488,30	12.004.704,08	77.873.192,38	43.290.728,84	34.495.639,48	155.659.560,70	79.431.163,30	1.204.014,62	31.443.202,23	112.078.380,15	43.581.180,55	432.229.509,04
Junio	60.441.786,42	6.194.719,32	66.636.505,74	0,00	24.205.848,67	90.842.354,41	101.666.401,47	387.057,98	17.883.114,11	119.936.573,56	-29.094.219,15	403.135.289,89
Julio	61.094.435,36	10.091.901,43	71.186.336,79	306.181.051,75	32.080.441,62	409.447.830,16	106.406.176,32	1.228.956,75	29.566.514,56	137.201.647,63	272.246.182,53	675.381.472,42
Agosto	61.494.300,02	10.731.893,51	72.226.193,53	70.786.192,49	32.266.096,55	175.278.482,57	112.023.827,10	1.057.736,17	43.323.203,59	156.404.766,86	18.873.715,71	694.255.188,13
Septiembre	55.296.489,07	12.392.635,83	67.689.124,90	67.169.153,69	41.642.375,33	176.500.653,92	173.333.783,93	1.457.369,03	22.594.410,56	197.385.563,52	-20.884.909,60	673.370.278,53
Octubre	63.562.614,63	5.047.768,96	68.610.383,59	21.379.269,91	41.572.422,41	131.562.075,91	86.264.573,29	1.525.160,42	45.087.569,38	132.877.303,09	-1.315.227,18	672.055.051,35
Noviembre	57.119.243,17	9.307.122,30	66.426.365,47	92.770.616,16	38.486.406,55	197.683.388,18	132.063.966,00	1.634.382,95	22.907.340,72	156.605.689,67	41.077.698,51	713.132.749,86
Diciembre	57.306.358,80	15.652.861,07	72.959.219,87	126.355.043,99	80.154.953,56	279.469.217,42	257.080.000,90	1.892.701,11	340.804.806,47	599.777.508,48	-320.308.291,06	392.824.458,80
TOTAL	689.106.737,16	105.981.460,94	795.088.198,10	1.128.178.012,93	449.643.977,21	2.372.910.188,24	1.344.418.672,16	13.116.441,86	833.067.484,36	2.190.602.598,38		

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*Walter*  
G.F. Mateo J. Ramírez  
A/C DIRECCION CONTABLE  
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2017

5- Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición - 01/01/17 al 31/12/17

Planilla N° 5.2.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Aportes Provinciales I	Fondos de Terceros 2	Via. De Pliegos y Aranceles 3	Pro.Me.Ba III	Fideicomiso Financiero	Fondo Fiduciario P/Const. De Viv.	T.G.P.	Pro.So.Fa III	Sindicatos	Otros Ingresos 4	TOTAL OTROS INGRESOS
Enero	1.396.300,03	2.040.406,05	296.600,00	1.354.269,50				2.475.860,64		655.902,71	8.219.338,93
Febrero	10.244.916,76	5.714.724,27	640,00	92.640,40				4.962.040,99		20.013.050,81	41.028.013,23
Marzo	12.395.121,35	18.321.260,77	2.665,00	739.852,51						499.234,37	31.958.134,00
Abril	7.375.619,25	12.745.402,92	2.075,00	413.382,00	6.466.375,09	12.301.169,48		973.442,54	335.000,00	2.921.840,60	43.534.306,88
Mayo	8.814.542,47	15.409.426,93	65.607,00	2.838.923,29				7.070.887,98	150.543,00	145.708,81	34.495.639,48
Junio	12.015.885,28	9.002.539,92	82.613,00	1.997.072,37				1.031.744,17		75.993,93	24.205.848,67
Julio	7.024.633,44	14.550.425,33	3.820,00	3.449.284,07	3.967.675,44					3.084.603,34	32.080.441,62
Agosto	10.931.671,03	19.154.118,13	110.205,00	434.067,40				992.903,22		643.131,77	32.266.096,55
Septiembre	9.728.215,99	12.432.465,04	164.995,00	9.388.575,77				2.840.867,24		7.087.256,29	41.642.375,33
Octubre	6.246.030,02	15.166.962,94	13.280,00	7.531.375,78	2.212.479,75			1.088.662,83		9.313.631,09	41.572.422,41
Noviembre	13.028.520,77	14.394.530,43	3.110,00	7.590.951,80				213.529,95		3.255.763,60	38.486.406,55
Diciembre	12.273.557,48	21.111.502,01	242.677,93	4.153.756,77	2.688.689,34			613.159,52		39.071.610,51	80.154.953,56
TOTALES	111.475.013,87	160.043.764,74	988.287,93	39.984.151,66	15.335.219,62	12.301.169,48	0,00	22.263.099,08	485.543,00	86.767.727,83	449.643.977,21

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*Handwritten signature:*   
C.F. Mateo J. Kanfer  
AC DIRECCION CONTABLE  
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2017

5- Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio por Programa Federales - Composición - 01/01/17 al 31/12/17

Planilla N° 5.2.FED.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Integración Sociocomunitaria 1	Programa Mejor Vivir 2	Mejoramiento P. Orig. Y Rurales 3	Techo Digno 4	INFRAESTRUC. 5	Urb. Villas y A. Precarios 6	PROMIB REG. DOMIN. 7	TOTAL INGR. PROG. FEDER.
Enero	2.121.875,00	11.333.514,01	55.018.890,00	60.749.216,60	2.395.252,76	51.898.286,65	791.875,00	184.308.910,02
Febrero				92.275.291,55		18.544.207,18		110.819.498,73
Marzo			25.185.840,00	26.093.357,98		1.327.555,90		52.606.753,88
Abril	641.891,25		6.885.742,50	22.141.510,15	8.466.230,87	14.375.418,70		52.510.793,47
Mayo	1.803.908,93		3.720.746,25	32.852.720,20		4.913.353,46		43.290.728,84
Junio								0,00
Julio	44.205.889,06	11.161.131,90	187.364.783,99	25.851.352,99		37.597.893,81		306.181.051,75
Agosto		8.193.841,76	26.363.165,10	29.357.228,50		6.871.957,13		70.786.192,49
Septiembre			40.740.000,00	14.278.312,16		12.150.841,53		67.169.153,69
Octubre			16.296.000,00			5.083.269,91		21.379.269,91
Noviembre				65.414.189,31		27.356.426,85		92.770.616,16
Diciembre		7.167.442,10		97.316.047,45		21.871.554,44		126.355.043,99
TOTALES	48.773.564,24	37.855.929,77	361.575.167,84	466.329.226,89	10.861.483,63	201.990.765,56	791.875,00	1.128.178.012,93

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*  
C. P. Mateo J. Kanfer  
AJC DIRECCION CONTABLE  
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI**

**AÑO 2017**

5- Recuperación por Cuota de Amortización y Ahorro Previo - 01/01/17 al 31/12/17

**Planilla N° 5.3.**

5- Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo - 01/01/17 al 31/12/17

### Planilla N° 5.3.

**JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO**

MES	Cuotas Amortiz. FO.NA.VI. 1	Ahorro Previo 2	Otros 3	TOTAL RECUPERO 4 ( 1+2-3)
Enero	3.513.729,31		771.895,18	4.285.624,49
Febrero	4.188.567,87		823.217,91	5.011.785,78
Marzo	7.609.068,83		978.481,09	8.587.549,92
Abril	5.751.981,74		920.912,51	6.672.894,25
Mayo	10.627.695,79		1.377.008,29	12.004.704,08
Junio	5.333.995,31		860.724,01	6.194.719,32
Julio	7.715.106,88		2.376.794,55	10.091.901,43
Agosto	5.649.126,27		5.082.767,24	10.731.893,51
Septiembre	11.288.566,46		1.104.069,37	12.392.635,83
Octubre	4.175.757,51		872.011,45	5.047.768,96
Noviembre	8.426.441,72		880.680,58	9.307.122,30
Diciembre	14.728.624,00		924.237,07	15.652.861,07
<b>TOTALES</b>	<b>89.008.661,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.972.799,25</b>	<b>105.981.460,94</b>

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*Plaw-j*  
C.P. Mateo J. Kaffier  
A/C DIRECCION CONTABLE  
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5- Egresos Afectados a Obras FO.NA. VI. - Composición al 31/12/17

AÑO 2017

Planilla N° 5.5.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Viviendas e Infra. 1	Creditos Individuales 2	Equipamiento 3	Infraestructura 4	Pro.Me.Ba	Pro.So.Fa	Fondo Fiduciario P/Const. De Viv.	Expropiaciones	TOTAL INVERTIDO OBRAS FONAVI
Enero									0,00
Febrero	7.880.274,36								7.880.274,36
Marzo	46.665.511,23	504.720,72			1.168.175,30	2.475.860,63			50.814.267,88
Abril	45.897.288,16	834.015,35			186.032,68	4.962.040,99	1.430.817,12	179.911,30	53.490.105,60
Mayo	15.119.581,23	1.181.026,57			513.278,00		279.612,52		17.093.498,32
Junio	62.519.300,76	1.227.365,31			40.541,83	973.442,55		359.822,60	65.120.473,05
Julio	22.919.441,00	244.000,00					2.108.128,46		25.271.569,46
Agosto	34.089.933,19	1.044.000,00			2.341.854,72	7.070.887,98	1.169.687,31	581.113,60	46.297.476,80
Septiembre	131.648.738,61	338.000,00			4.915.060,61	2.024.847,39	6.582,00	290.088,00	139.223.116,61
Octubre	21.290.257,14	1.041.000,00					1.235.847,75	154.066,93	23.721.171,82
Noviembre	58.525.392,42	309.000,00			16.136.746,95	3.929.530,07	148.069,42	269.866,95	79.318.605,81
Diciembre	81.966.945,10	1.557.000,00			9.882.346,63	213.529,95	1.124.647,38	145.000,00	94.869.469,06
TOTALES	528.522.663,20	8.280.127,95	0,00	0,00	35.164.036,72	21.649.939,56	7.503.391,96	1.979.869,38	603.100.028,77

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*C.P. Mateo J. Karher*  
A/C DIRECCION CONTABLE  
Dist. D. y M. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2017

5- Egresos Afectados a Obras Programas Federales - 01/01/2017 al 31/12/2017

Planilla N° 5.5.FED.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Integración Sociocomunitaria 1	Programa Mejor Vivir 2	Mejoramiento P. Orig. Y Rurales 3	Techo Digno 4	Urb. Villas y A. Precarios 5	INVERTIDO EN OBRAS PROGR. FEDERALES
Enero	203.700,00		366.671,00	293.098,00	6.673.442,73	7.536.911,73
Febrero	5.470.968,00		25.955.669,45	37.480.912,39	13.550.624,50	82.458.174,34
Marzo	1.733.049,20		3.841.333,69	23.084.057,98	5.403.555,23	34.061.996,10
Abril	2.269.784,00	3.437.892,24	11.832.339,50	34.137.535,83	8.229.498,27	59.907.049,84
Mayo	503.463,60	2.448.495,47	12.095.717,96	34.513.329,56	12.776.658,39	62.337.664,98
Junio	209.876,00	459.000,00	2.777.024,39	25.271.795,02	7.828.233,01	36.545.928,42
Julio	318.199,50	300.000,00	32.274.528,94	35.663.545,52	12.578.332,90	81.134.606,86
Agosto	271.600,00	757.197,00	3.485.335,91	48.109.816,04	13.102.401,35	65.726.350,30
Septiembre	1.186.415,00	99.860,40	869.287,22	23.815.425,82	8.139.678,88	34.110.667,32
Octubre	3.807.574,85		26.098.448,35	28.812.343,89	3.825.034,38	62.543.401,47
Noviembre	885.196,00	1.568.006,94	5.460.072,12	38.589.502,87	6.242.582,26	52.745.360,19
Diciembre	7.119.527,48	2.185.331,09	37.971.794,71	93.083.905,90	21.849.972,66	162.210.531,84
TOTALES	23.979.353,63	11.255.783,14	163.028.223,24	422.855.268,82	120.200.014,56	741.318.643,39

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

EN TECHO DIGNO SE UTILIZO FONDOS DE FO.NA.VI. POR

\$ 45.288.627,05

EN URB. VILLAS Y A. PRECARIOS SE UTILIZO FONDOS DE FO.NA.VI. POR

\$ 7.070.546,15

*Handwritten signature*  
C.P. Mateo J. Kanjer  
AUC DIRECCION CONTABLE  
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5- Egresos No Afectados a Obras - Composición - 01/01/17 al 31/12/17

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Comisión de Servicio 1	Comisiones Bancarias 2	Subtotal Comisiones 3=(1+2)	Gastos de Funcionamiento 4	Haberes de Personal 5	Fondos Terceros 6	UNIDAD EJEC. PROY. ESP.	DEV. T.G.P. 7	Serv. Consultores Pro.Me.Ba 8	FIDEICOMISO GASTOS/INTERES 9	FIDEICOMISO 10	Otros 11	Subtotal Otros Egresos 11=(4+5+6+7+8+9+10)	TOTAL OTROS EGRESOS 11=(3+11)
Enero	41.294,30		41.294,30	1.065.071,40		-23.107.759,45	27.613.283,18					53.000.000,00	58.570.595,13	58.611.889,43
Febrero	581.886,67	99.146,74	681.033,41	5.130.987,94		-11.599.133,26	46.796.335,22	20.000.000,00				395.955,00	60.724.164,90	61.405.198,31
Marzo	1.121.574,34	902,71	1.122.477,05	6.059.539,51		12.359.096,87	46.141.510,15		326.918,40			10.000.000,00	74.887.064,93	76.009.541,98
Abril	745.357,23	138.900,84	884.258,07	4.089.420,44		55.069.878,41			132.358,00	21.983.717,83	977.531,83	3.072.591,27	85.275.497,78	86.159.755,85
Mayo	1.204.014,62		1.204.014,62	9.216.591,60	762.343,92	11.046.008,91			25.354,80			10.392.903,00	31.443.202,23	32.647.216,85
Junio	336.725,87	50.332,11	387.057,98	4.654.126,31		13.005.479,60			223.508,20			13.308.132,00	17.883.114,11	18.270.172,09
Julio	1.158.866,21	70.090,54	1.228.956,75	4.979.094,25	235.096,32	10.456.320,99			587.871,00				29.566.514,56	30.795.471,31
Agosto	1.057.736,17	133.825,65	1.191.561,82	5.113.391,50		15.689.124,55			493.750,40	19.545.147,86	2.476.789,28	5.000,00	43.325.203,59	44.380.939,76
Septiembre	1.323.543,38	133.323,28	1.456.866,66	4.831.857,64	1.241.604,90	13.006.224,52	2.485.383,09		293.213,20			1.175.923,50	22.594.410,56	24.051.779,59
Octubre	1.391.837,14	76.183,92	1.468.021,06	5.963.234,49	254.352,85	18.188.363,98			402.764,40	19.885.961,76	1.275.355,76	5.705.487,08	43.087.569,38	46.612.729,80
Noviembre	1.558.199,03		1.558.199,03	6.899.267,67	232.436.504,59	17.687.605,42	53.315.654,45		501.389,40	20.130.420,54	1.320.061,80	8.266.821,40	22.907.340,72	24.541.723,67
Diciembre	1.671.800,72	220.900,39	1.892.701,11						748.470,60				340.804.806,47	342.697.507,58
TOTALES	12.192.835,68	923.606,18	13.116.441,86	61.636.249,00	234.929.902,58	143.545.748,38	176.352.186,09	20.000.000,00	3.735.598,40	81.545.247,99	6.049.738,67	105.272.813,25	833.067.484,36	846.183.926,22

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*

C.P. Mateo J. Kanjer  
AC DIRECCION CONTABLE  
-CSI P-IV de Des Urh y Vivienda

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA**

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI**


1.- EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

1.5- Sobre el Estado Financiero Contable - Situación Financiera del Ejercicio - 01/01/17 al 31/12/17

**JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO**

CONCEPTOS	Cuenta N° 10020/10 Recup. De Cuota	Cuenta N° 10021/08 Com. De Servicios	Cuenta N° 10022/06 Aranceles	Cuenta N° 10023/04 Anticipo de Recurso	Cuenta N° 10024/02 Erog. Ctes. Y de Cap.	Cuenta N° 10025/00 Sueldos y Jornales	Cuenta N° 10271/07 Fondos de Terc.
<b>SALDO INICIAL</b>	144.711,68	130.423,29	2.448.915,66	2.829.428,27	4.780.774,49	18.223.862,75	51.959.790,51
<b>1. INGRESOS</b>	44.342.714,54	341,22	11.957.314,64	23.168.095,69	2.350.733,94	109.125.446,38	20.393.803,19
1.1 Transferencias FONAVI							
1.2 Recupero	44.342.373,32		10.854.286,53	5.455.397,89		484,01	
1.3 Programas Federales							
1.4 Recuperos Provinciales							
1.5 Fondos de Terceros							
1.6 Otros Ingresos	341,22	341,22	114.398,96	17.712.697,80	341,22	341,22	20.393.803,19
<b>2. EGRESOS</b>	46.026.865,37	1.216,05	131.226,03	6.582,00	1.981.085,43	234.931.118,63	8.419.024,28
2.1 Total Invertido en Obras FONAVI				6.582,00	1.979.869,38		
2.2 Total Invertido Obras PROG. FEDERALES							
2.3 Comis.de Servicios y Bancarias	175.649,32		16.496,58				
2.4 Gastos de funcionamiento							
2.5 Haberes de Personal						234.929.902,58	
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras	45.851.216,05	1.216,05	114.729,45		1.216,05	1.216,05	8.419.024,28
<b>3. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	1.900.000,00	0,00	-6.936.000,00	-1.250.000,00	0,00	110.218.934,72	39.406,07
3.1 Ingresos (+)	1.900.000,00					110.218.934,72	39.406,07
3.2 Egresos (-)			6.936.000,00	1.250.000,00			
<b>4. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1 Venta (+) Compra (-)							
4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+)							
<b>5. RESULTADO OPERATIVO (1-2)</b>	-1.684.150,83	-874,83	11.826.088,61	23.161.513,69	369.648,51	-125.805.672,25	11.974.778,91
<b>6. SALDO FINAL (5+3-4)</b>	360.560,85	129.548,46	7.339.004,27	24.740.941,96	5.150.423,00	2.637.145,22	63.973.975,49

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

  
G. H. MATEO J. KALLIER  
A/C DIRECCION CONTABLE  
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°
10272/05	10995/09	11680/07	12822/08	429-423/54	13486/04	429-441/66	429-442/69	429-625/74	429-625/74	429-625/74
Obras F.O.N.A.VI	Cred. Individuales	Recup. De Ob. F.O.N.A.VI	Recup. Obras Italo	Prog. Fed. Reac. De Ob.	Prog. Mico. Aipo	Prog. Fed. Solid. Hab.	Prog. Fed. Reac. De Ob.	Prog. Me. Ba. II	Prog. Me. Ba. II	Prog. Me. Ba. II
57.819.306,08	394.495,23	293.854,52	6.490,98	792.467,43	1.074,99	7.513,51	31.511,89	2.045,95	2.045,95	2.045,95
728.913.442,85	341,22	44.406.076,12	255.101,17	340.081.043,28	6.134,74	536.575,67	0,00	0,00	0,00	0,00
689.106.737,16										
		44.405.734,90	254.759,95	336.608.946,46	5.793,52	536.575,67				
39.806.705,69	341,22	341,22	341,22	3.472.096,82	341,22					
655.010.487,80	8.281.344,00	44.570.835,74	250.120,28	169,41	1.286,11	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00
528.522.663,20	8.280.127,95									
52.359.173,20										
12.310.701,98		609.619,69	3.904,23		70,06					
61.636.249,00										
181.700,42	1.216,05	43.961.216,05	246.216,05	169,41	1.216,05	36,30				
-115.428.954,72	8.300.000,00	0,00	0,00	-340.658.297,91	0,00	-536.575,67	0,00	-2.045,95	-2.045,95	-2.045,95
15.006.060,70	15.970.060,70			24.002.045,95						
130.435.015,42	7.670.060,70			364.660.343,86		536.575,67		2.045,95	2.045,95	2.045,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.902.955,05	-8.281.002,78	-164.759,62	4.980,89	340.080.873,87	4.848,63	536.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16.293.306,41	413.492,45	129.094,90	11.471,87	215.043,39	5.923,62	7.477,21	31.511,89	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*  
**C. P. Mateo J. Kanfer**  
 A/C DIRECCION CONTABLE  
 Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda



Cuenta N° 16001/06 Prog. Fed. Plurian.	Cuenta N° 429-448/87 Prog. Fed. Emerg. Hab. I	Cuenta N° 14231/10 Prog. Fed. Emerg. Hab.	Cuenta N° 14232/08 Prog. Fed. Solid. Hab.	Cuenta N° 14233/06 Prog. Mejor Vivir	Cuenta N° 14234/04 Prog. Fed. De Const. Vi	Cuenta N° 14235/02 Retenciones Vs.	Cuenta N° 14902/00 Prog. De Mej. De Barri	Cuenta N° 429-863/18 Pro.Me.Ba III
1.390.724,72	1.809,89	51.214.719,55	37.914,02	1.445.851,48	10.275.405,92	4.589.862,92	1.658,78	672.475,20
12.301.169,48	352.830.163,56	4.000.000,00	108.000.000,00	24.070.483,14	326.795.099,28	139.555.433,00	341,22	33.502.478,72
				70.200,00	592.430,82			
	332.830.163,56		108.000.000,00	24.000.000,00	326.202.327,24			
						139.535.562,59		
12.301.169,48	20.000.000,00	4.000.000,00		283,14	341,22	19.870,41	341,22	33.502.478,72
7.496.809,96	0,00	23.979.353,63	231.028.223,24	33.257.144,39	680.049.512,32	133.463.710,30	1.216,05	32.565.200,18
7.496.809,96								28.681.553,54
		23.979.353,63	163.028.223,24	11.255.783,14	490.696.110,18			
0,00	-352.830.163,56	54.497.297,99	68.000.000,00	22.001.361,25	189.353.402,14	133.463.710,30	1.216,05	3.883.646,64
	28.000.000,00	85.400.612,39	267.851.434,09	17.213.127,77	354.465.223,24	-57.250,39	0,00	0,00
	380.830.163,56	30.903.314,40	295.851.434,09	28.213.127,77	367.465.223,24	1.651,93		
0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00	58.902,32		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.804.359,52	352.830.163,56	-19.979.353,63	-123.028.223,24	-9.186.661,25	-353.254.413,04	6.091.722,70	-874,83	937.278,54
6.195.084,24	1.809,89	85.732.663,91	144.861.124,87	9.472.318,00	11.486.216,12	10.624.335,23	783,95	1.609.753,74

*Handwritten signature*

E.P. Mateo J. Kanjer  
A/C DIRECCION CONTABLE  
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

Cuenta N° 15557/08 Reg. Prov. De Ladrill.	Cuenta N° 429-999/70 Pro.Sa.Fa III	Cuenta N° 59204/08 Fdo. Fed. Solidario	Cuenta N° 1110272/26 Cheques Diferendos	Cuenta N° 429-00117688 Prog.Mej.Barrio IV	TOTAL
600.655,61	105.000,00	1.658,78	312.464,84	0,00	210.516.868,94
2.236.712,09	22.263.099,08	341,22	15.335.219,62	6.482.483,18	2.372.910.188,24
					689.106.737,16
					105.981.460,94
					1.128.178.012,93
					111.475.013,87
					160.043.764,74
2.236.712,09	22.263.099,08	341,22	15.335.219,62	6.482.483,18	178.125.198,60
5.368.707,63	21.649.939,56	1.216,05	15.647.684,46	6.482.483,18	2.190.602.598,38
	21.649.939,56			6.482.483,18	603.100.028,77
					741.318.643,39
					13.116.441,86
					61.636.249,00
					234.929.902,58
5.368.707,63		1.216,05	15.647.684,46		536.501.332,78
3.163.844,32	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.565.496,25				50.000,00	975.684.073,81
401.651,93					975.684.073,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.131.995,54	613.159,52	-874,83	-312.464,84	0,00	182.307.589,86
632.504,39	718.159,52	783,95	0,00	50.000,00	392.824.458,80

*1 Largo*

C.P. Mateo J. Kanjer  
A/C DIRECCION CONTABLE  
P. de Des. Urb. y Vivienda

## ANEXO DOCUMENTOS



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Informe

Número: IF-2016-03289084-APN-SSDUYV#MI

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 14 de Noviembre de 2016

Referencia: TRI S02:0052718/16 TRANSFERENCIA DE PROYECTOS EN PROVINCIA DE CHACO

AL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS  
Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA PROVINCIA DE CHACO  
SR. JORGE EDUARDO FRANCO  
S/D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a los solicitado por la Unidad Ejecutora Provincial a vuestro cargo, en relación a la transferencia de un conjunto de obras a dicho organismo.

De acuerdo a lo informado por la Unidad Ejecutora un conjunto de proyectos de vivienda e infraestructura -Identificados en el listado que en copia se adjunta-, que poseen o tramitan financiamiento del Estado Nacional, se transfirieron desde el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de Chaco a la Unidad Ejecutora Provincial de Obras y Proyectos Especiales de Chaco.

De acuerdo a la documentación presentada, dicha transferencia fue aprobada por un Convenio de Colaboración, suscripto con fecha 15/01/2016, y ratificada por el Decreto Provincial N° 677/16.

Habiendo tomado conocimiento de lo solicitado, de la documentación respaldatoria presentada y el informe técnico obrante a fojas 62/63 del expediente de referencia, le hago saber que esta Subsecretaría no tiene objeción que emitir al respecto, por lo que se acepta la transferencia de obras realizada.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente

Oficina de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas  
Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Calle 29 de Abril 1550 - 10500

Ivan Carlos Kerr  
Subsecretario  
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

677

PROVINCIA DEL CHACO  
PODER EJECUTIVO

RESISTENCIA, 19 ABR 2016

**VISTO:**

La actuación simple N° E 2-2016-4712/A, el Decreto N° 218/15, el Convenio de Transferencia y Colaboración suscripto entre la Secretaría General de Gobierno y Coordinación, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Decreto N° 180/16; y

**CONSIDERANDO:**

Que por Decreto N° 218/15, se creó la "Unidad Ejecutora Provincial de Obras y Proyectos Especiales", dependiente de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación, y se designó como Coordinador institucional de la misma, al señor Jorge Eduardo Franco, DNI N° 14.283.673;

Que mediante el Convenio de Transferencia y Colaboración citado en el Visto, se estableció que la Unidad Ejecutora creada toma a su cargo todo lo que hasta la fecha fuera de incumbencia de la "Unidad Ejecutora de Gestión y Ejecución de Obras" oportunamente ratificada por los Decretos N° 1612/15 y 1767/15;

Que por el aludido Convenio, las partes asumieron el compromiso de Transferencia y Colaboración, aportando recursos materiales y humanos que viabilicen el funcionamiento de la Unidad Ejecutora, estableciéndose las incumbencias de cada uno de los Organismos intervinientes;

Que por Decreto N° 180/16, se adscribieron a los agentes Arq. Alan Eduardo Strusiat, DNI 25.821.746, e Ing. Mauricio Alejandro Fano, DNI 25.008.532, de la jurisdicción 23 -Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a la jurisdicción 2 -Secretaría General de Gobierno y Coordinación;

Que en virtud de los instrumentos legales señalados precedentemente, se establece que la estructura básica de funcionamiento de la Unidad Ejecutora creada, tendrá como Coordinador Institucional al señor Jorge Eduardo Franco, DNI N° 14.283.673, como Coordinador Ejecutivo, al Arq. Juan Hugo Armano, DNI N° 14.639.901, como Responsable Técnico General, al Arq. Alan Eduardo Strusiat, DNI N° 25.821.746, con rango de Director y como Responsable del Área de Inspecciones de Obras, al Ing. Mauricio Alejandro Fano, DNI N° 25.008.532, con rango de Jefe de Departamento;

Que han tomado la intervención que les compete, la Contaduría General de la Provincia y el Departamento Legal de la Subsecretaría de Legal y Técnica;

Que a tal efecto, es procedente el dictado del presente instrumento legal;

Por ello;

**EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
DECRETA:**

Ing. OSCAR DOMINGO PEPPONE  
Gobernador  
Provincia del Chaco

ES COPIA DEL ORIGINAL

Arq. HUMBERTO F. ECHAZARRETA  
Ministro de Infraestructura  
y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL CHACO  
PODER EJECUTIVO

**Artículo 1º:** Ratifícase en todos sus términos el Convenio de Transferencia y Colaboración, suscrito el 15 de enero de 2016, entre la Secretaría General de Gobierno y Coordinación, representada por su titular, señor Horacio Rey, DNI N° 25.109.343, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, representado por el señor Ministro Arq. Fabián Humberto Echazarreta, DNI N° 22.905.601 y el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, representado por su Presidente, MMO Rodolfo Hugo Acevedo, DNI N° 21.849.590, cuya copia certificada forma parte integrante del presente Decreto.

**Artículo 2º:** Apruébase la estructura básica de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora Provincial de Obras y Proyectos Especiales, de acuerdo a los motivos expuestos en los Considerandos del presente Decreto.

**Artículo 3º:** Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese.

DECRETO N° 677

Ing. OSCAR DOMINGO PERRO  
Gobernador  
Provincia del Chaco

Arq. HUMBERTO F. ECHAZARRETA  
Ministro de Infraestructura  
y Servicios Públicos

ES TERCERA DEL GOBIERNO

677

ANEXO I

- 1.- Construcción 26 Viviendas e infraestructura frentista - Capitán Solari - Grupo I
- 2.- Construcción 24 Viviendas e infraestructura frentista - Capitán Solari - Grupo II
- 3.- Construcción 26 Viviendas e infraestructura frentista - Colonia Elisa - Grupo I
- 4.- Construcción 24 Viviendas e infraestructura frentista - Colonia Elisa - Grupo II
- 5.- Construcción 26 Viviendas e infraestructura frentista - Colonias Unidas - Grupo I
- 6.- Construcción 24 Viviendas e infraestructura frentista - Colonias Unidas - Grupo II
- 7.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Coronel Du Graty - Grupo I
- 8.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Coronel Du Graty - Grupo II
- 9.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Corzuela - Grupo I
- 10.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Corzuela - Grupo II
- 11.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - El Espinillo - Grupo I
- 12.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - El Espinillo - Grupo II
- 13.- Construcción 36 Viviendas e infraestructura frentista - Fontana - Grupo I
- 14.- Construcción 34 Viviendas e infraestructura frentista - Fontana - Grupo II
- 15.- Construcción 26 Viviendas e infraestructura frentista - Fuerte Esperanza - Grupo I
- 16.- Construcción 24 Viviendas e infraestructura frentista - Fuerte Esperanza - Grupo II
- 17.- Construcción 24 Viviendas e infraestructura frentista - La Clotilde - Grupo I
- 18.- Construcción 26 Viviendas e infraestructura frentista - La Clotilde - Grupo II
- 19.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - La Eduvigis - Grupo I
- 20.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - La Eduvigis - Grupo II
- 21.- Construcción 30 Viviendas e infraestructura frentista - La Tigra - Grupo I
- 22.- Construcción 30 Viviendas e infraestructura frentista - La Tigra - Grupo II
- 23.- Construcción 24 Viviendas e infraestructura frentista - Makallé - Grupo I
- 24.- Construcción 26 Viviendas e infraestructura frentista - Makallé - Grupo II
- 25.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Miraflores - Grupo I
- 26.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Miraflores - Grupo II
- 27.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Napenay - Grupo I
- 28.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Napenay - Grupo II
- 29.- Construcción 26 Viviendas e infraestructura frentista - Pampa del Infierno - Grupo I
- 30.- Construcción 24 Viviendas e infraestructura frentista - Pampa del Infierno - Grupo II
- 31.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Taco Pozo - Grupo I
- 32.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Taco Pozo - Grupo II
- 33.- Infraestructura y Obras Complementarias para 50 viviendas - Capitán Solari
- 34.- Infraestructura y Obras Complementarias para 50 viviendas - Colonia Elisa
- 35.- Infraestructura y Obras Complementarias para 50 viviendas - Colonias Unidas

JORGE EDUARDO FRANCO Sr. HORACIO REY  
Coordinador Institucional Secretario General  
U.E.P.O.P.E. Gobierno y Coordinación

ARG. HUMBERTO FABIAN ECHAZARRETA  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS

M. O. Rodolfo Hugo Alberto Acevedo  
PRESIDENTE

ES COPIA FIEL

677

ANEXO I

- 36.- Infraestructura y Obras Complementarias para 40 viviendas - Coronel Du Graty
- 37.- Infraestructura y Obras Complementarias para 40 viviendas - Corzuela
- 38.- Infraestructura y Obras Complementarias para 40 viviendas - El Espinillo
- 39.- Infraestructura y Obras Complementarias para 70 viviendas - Fontana
- 40.- Infraestructura y Obras Complementarias para 50 viviendas - Fuerte Esperanza
- 41.- Infraestructura y Obras Complementarias para 50 viviendas - La Clotilde
- 42.- Infraestructura y Obras Complementarias para 40 viviendas - La Eduvigis
- 43.- Infraestructura y Obras Complementarias para 60 viviendas - La Tigra
- 44.- Infraestructura y Obras Complementarias para 50 viviendas - Makallé
- 45.- Infraestructura y Obras Complementarias para 50 viviendas - Miraflores
- 46.- Infraestructura y Obras Complementarias para 40 viviendas - Napenay
- 47.- Infraestructura y Obras Complementarias para 50 viviendas - Pampa del Infierno
- 48.- Infraestructura y Obras Complementarias para 40 viviendas - Taco Pozo
- 49.- Construcción 36 Viviendas e infraestructura frentista - Pdcia. Roque Sáenz Peña - Grupo I
- 50.- Construcción 34 Viviendas e infraestructura frentista - Pdcia. Roque Sáenz Peña - Grupo II
- 51.- Construcción 14 Viviendas e infraestructura frentista - Pdcia. Roque Sáenz Peña - Grupo III
- 52.- Construcción 16 Viviendas e infraestructura frentista - Pdcia. Roque Sáenz Peña - Grupo IV
- 53.- Construcción 40 Viviendas e infraestructura frentista - Grupo I - Juan José Castelli
- 54.- Construcción 40 Viviendas e infraestructura frentista - Grupo II - Juan José Castelli
- 55.- Construcción 40 Viviendas e infraestructura frentista - Grupo III - Juan José Castelli
- 56.- Construcción 40 Viviendas e infraestructura frentista - Grupo IV - Juan José Castelli
- 57.- Construcción 40 Viviendas e infraestructura frentista - Grupo V - Juan José Castelli
- 58.- Construcción 40 Viviendas e infraestructura frentista - Grupo VI - Juan José Castelli
- 59.- Construcción 40 Viviendas e infraestructura frentista - Grupo VII - Juan José Castelli
- 60.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Grupo VIII - Juan José Castelli
- 61.- Construcción 20 Viviendas e infraestructura frentista - Grupo IX - Juan José Castelli
- 62.- Construcción 40 Viviendas e infraestructura frentista - Grupo X - Juan José Castelli
- 63.- Construcción 40 Viviendas e infraestructura frentista - Grupo XI - Juan José Castelli
- 64.- Construcción 32 Viviendas e infraestructura frentista - Miraflores - Grupo I
- 65.- Construcción 36 Viviendas e infraestructura frentista - Miraflores - Grupo II
- 66.- Construcción 32 Viviendas e infraestructura frentista - Miraflores - Grupo III
- 67.- Construcción 34 Viviendas e infraestructura frentista - General San Martín - Grupo I
- 68.- Construcción 34 Viviendas e infraestructura frentista - General San Martín - Grupo II
- 69.- Construcción 32 Viviendas e infraestructura frentista - General San Martín - Grupo III
- 70.- Construcción 32 Viviendas e infraestructura frentista - El Espinillo - Grupo I

JORGE EDUARDO FRANCO  
Coordinador Institucional  
U.E.P.C.E.

Sr. HORACIO REY  
Secretario General  
de Gobierno y Coordinación

DR. HUMBERTO TABARECHEZARRETA  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ES COPIA FIEL



677

ANEXO I

- 71.- Construcción 32 Viviendas e infraestructura frentista - El Espinillo - Grupo II
- 72.- Construcción 36 Viviendas e infraestructura frentista - El Espinillo - Grupo III
- 73.- Infraestructura para 100 viviendas - Presidencia Roque Sáenz Peña
- 74.- Infraestructura para 100 viviendas - Juan José Castelli - Grupo I
- 75.- Infraestructura para 100 viviendas - Juan José Castelli - Grupo II
- 76.- Infraestructura para 100 viviendas - Juan José Castelli - Grupo III
- 77.- Infraestructura para 100 viviendas - Grupo IV - Juan José Castelli
- 78.- Infraestructura para 56 viviendas - Miraflores - Grupo I
- 79.- Infraestructura para 44 viviendas - Miraflores - Grupo II
- 80.- Infraestructura para 100 viviendas - General San Martín
- 81.- Infraestructura para 50 viviendas - El Espinillo - Grupo I
- 82.- Infraestructura para 50 viviendas - El Espinillo - Grupo II
- 83.- Construcción 36 Viviendas e infra frentista - Las Garcitas - Grupo I
- 84.- Construcción 24 Viviendas e infra frentista - Las Garcitas - Grupo II
- 85.- Construcción 21 Viviendas e infra frentista - Las Breñas - Grupo I
- 86.- Construcción 21 Viviendas e infra frentista - Las Breñas - Grupo II
- 87.- Construcción 18 Viviendas e infra frentista - Las Breñas - Grupo III
- 88.- Construcción 20 Viviendas e infra frentista - Las Breñas - Grupo IV
- 89.- Construcción 20 Viviendas e infra frentista - Las Breñas - Grupo V
- 90.- Infraestructura y Obras Complementarias para 60 viviendas - Las Garcitas
- 91.- Infraestructura y Obras Complementarias para 100 viviendas - Las Breñas
- 92.- 6 - 12 Cuadras de Pavimento de H° Simple con cordón Grupo N° 1 en El Espinillo
- 93.- 6 - 12 Cuadras de Pavimento de H° Simple con cordón Grupo N° 2 en El Espinillo
- 94.- 10 Cuadras de Pavimento de H° Simple con cordón en General San Martín
- 95.- 8 Cuadras de Pavimento de H° Simple con cordón en Miraflores
- 96.- 4 - 10 Cuadras de Pavimento de H° Simple con cordón Grupo I en Pdcia. Roque Sáenz Peña
- 97.- 4 - 10 Cuadras de Pavimento de H° Simple con cordón Grupo II en Pdcia. Roque Sáenz Peña
- 98.- Pavimento de H° Armado con cordón integrado - 9 cuadras - Juan José Castelli - Grupo I
- 99.- Pavimento de H° Armado con cordón integrado - 9 cuadras - Juan José Castelli - Grupo II
- 100.- Pavimento de H° Armado con cordón integrado - 9 cuadras - Juan José Castelli - Grupo III
- 101.- Pavimento de H° Armado con cordón integrado - 9 cuadras - Juan José Castelli - Grupo IV
- 102.- Pavimento de H° Armado con cordón integrado - 8 cuadras - Juan José Castelli - Grupo V
- 103.- Pavimento de H° Armado con cordón integrado - 8 cuadras - Juan José Castelli - Grupo VI
- 104.- Pavimento de H° Armado con cordón integrado - 8 cuadras - Juan José Castelli - Grupo VII
- 105.- Pavimento de H° Armado con cordón integrado - 8 cuadras - Juan José Castelli - Grupo VIII

DR. EDUARDO FRANCO  
Coordinador Institucional  
U.E.P.O.P.E.

Sr. HORACIO REY  
Secretario General  
de Gobierno y Coordinación

DR. HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

M.H.O. Rodolfo Hugo Alberto Acosta  
CONSEJERO

ES COPIA FIEL

677

ANEXO I

- 106.- 9 de 28 Cuadras de Pavimento de H° Simple con cordón Grupo N° 1 en Juan José Castelli
- 107.- 10 de 28 Cuadras de Pavimento de H° Simple con cordón Grupo N° 2 en Juan José Castelli
- 108.- 9 de 28 Cuadras de Pavimento de H° Simple con cordón Grupo N° 3 en Juan José Castelli
- 109.- Pavimento de H° Simple con cordón Grupo I 10 cuadras en Las Garcitas
- 110.- Pavimento de H° Simple con cordón Grupo II 10 cuadras en Las Garcitas
- 111.- 8 - 16 Cuadras de Pavimento de H° Simple con cordón Grupo I en Pdcia. Roque Sáenz Peña
- 112.- 8 - 16 Cuadras de Pavimento de H° Simple con cordón Grupo II en Pdcia. Roque Sáenz Peña
- 113.- 9 Cuadras de Pav. de H° Simple con cordón, canal de desagüe pluvial Grupo I en Resistencia
- 114.- 10 Cuadras de Pav. de H° Simple con cordón, canal de desagüe pluvial Grupo II en Resistencia
- 115.- 9 Cuadras de Pav. de H° Simple con cordón, canal de desagüe pluvial Grupo III en Resistencia
- 116.- 8 Cuadras de Pav. de H° Simple con cordón, canal de desagüe pluvial Grupo I en Tres Isletas
- 117.- 8 Cuadras de Pav. de H° Simple con cordón, canal de desagüe pluvial Grupo I en Tres Isletas
- 118.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo I.1.
- 119.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo I.2.
- 120.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo I.3.
- 121.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo II.1.
- 122.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo II.2.
- 123.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo II.3.
- 124.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo II.4.
- 125.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo III.1.
- 126.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo III.2.
- 127.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo III.3.
- 128.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo IV.1.
- 129.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo IV.2.
- 130.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo IV.3.
- 131.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo V.1.
- 132.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo V.2.
- 133.- 30 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo V.3.
- 134.- 20 Viviendas e Infraestructura Frentista - Sáenz Peña - Grupo V.4.
- 135.- Infraestructura para 100 viviendas - Grupo I - Presidencia Roque Sáenz Peña
- 136.- Infraestructura para 100 viviendas - Grupo II - Presidencia Roque Sáenz Peña
- 137.- Infraestructura para 100 viviendas - Grupo III - Presidencia Roque Sáenz Peña
- 138.- Infraestructura para 100 viviendas - Grupo IV - Presidencia Roque Sáenz Peña
- 139.- Infraestructura para 100 viviendas - Grupo V - Presidencia Roque Sáenz Peña

JORGE EDUARDO FRANCO  
Coordinador Institucional  
U.E.P.O.R.E.

Sr. HORACIO REY  
Secretario General  
de Gobierno y Coordinación

ABD. HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

M. D. Rodolfo Hugo Alberto Acevedo  
PRESIDENTE  
Instituto Provincial de

ES COPIA FIEL

677

ANEXO I

- 140.- 8 Cuadras de Pavimento de H° Armado con cordón cuneta integrado - Desagüe pluvial y Señalización e Iluminación - Av. Chaco en Resistencia
- 141.- Red de Desagües Pluviales en la Subcuenca 18 - Colector Arribalzaga - Etapa I - Zona Sur - La Rubita - Campo de Tiro
- 142.- 60 Viviendas más Obras Complementarias y Nexos de Infraestructura - Charadai
- 143.- 50 Viviendas e Infraestructura, Obras Compl. y Nexos de Infraestructura - Colonia Aborigen
- 144.- 30 Viviendas e Infraestructura, Obras Complementarias y Nexos de Infraestructura - La Eduvigis
- 145.- 100 Viviendas e Infraestructura, Obras Compl. y Nexos de Infraestructura - Pdcia de La Plaza
- 146.- 30 Viviendas e Infraestructura, Obras Compl. y Nexos de Infraestructura - Selva Río de Oro
- 147.- 15 Cuadras de Pav. de H° A° con cordón integrado y Obras Complementarias en Charadai
- 148.- 12 Cuadras de Pav. de H° A° con cordón integrado - Señalización e Iluminación en Col. Aborigen
- 149.- 45 Mejoramientos de Viviendas en Laguna Blanca
- 150.- 40 Mejoramientos de Viviendas - en Presidencia Roca
- 151.- 60 Mejoramientos de Viviendas en Tres Isletas
- 152.- 50 Mejoramientos de Viviendas en General Vedia
- 153.- 50 Mejoramientos de Viviendas en Santa Sylvina
- 154.- 100 Mejoramientos de Viviendas en Presidencia Roque Sáenz Peña - Grupo I
- 155.- 100 Mejoramientos de Viviendas en Presidencia Roque Sáenz Peña - Grupo II
- 156.- 20 Mejoramientos de Viviendas en Resistencia - Grupo I
- 157.- 20 Mejoramientos de Viviendas en Resistencia - Grupo II
- 158.- 20 Mejoramientos de Viviendas en Resistencia - Grupo III
- 159.- 23 Mejoramientos de Viviendas en Resistencia
- 160.- 13 Mejoramientos de Viviendas en Barranqueras + Puerto Vilelas
- 161.- 15 Mejoramientos de Viviendas Fontana
- 162.- 15 Mejoramientos de Viviendas Colonia Elisa + Quililipi
- 163.- 40 Mejoramientos de Viviendas en Colonia Elisa
- 164.- 40 Mejoramientos de Viviendas en Concepción del Bermejo
- 165.- 40 Mejoramientos de Viviendas en Fuerte Esperanza
- 166.- 40 Mejoramientos de Viviendas en Samuhú
- 167.- 50 Mejoramientos de Viviendas en Santa Sylvina
- 168.- 100 Mejoramientos de Viviendas en Presidencia Roque Sáenz Peña

JORGE EDUARDO FRANCO  
Coordinador Institucional  
U.E.P.O.P.E.

Sr. HORACIO REY  
Secretario General  
de Gobierno y Coordinación

ARO. HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS  
PROVINCIA DEL CHACO

M.H. Rodolfo Hugo Alberto Acevedo  
PRESIDENTE  
Instituto Provincial de  
Desarrollo Urbano y Vivienda

ES COPIA FIEL

677

ANEXO II

- 1.- 50 Viviendas en la Localidad de Fontana ex Campo de Tiro
- 2.- Obras de Infraestructura para 50 Viviendas en la Localidad de Fontana
- 3.- Trabajos Complementarios Fontana 50 Viviendas e Infraestructura
- 4.- 108 Viviendas; Equipamiento Comunitarios e Infraestructura en Avia Terai
- 5.- Los Frentones 104 Viviendas; Equipamiento Comunitarios e Infraestructura
- 6.- 43 Viviendas más el 50% de Equipamiento Comunitarios e Infraestructura - Santa Sylvina I
- 7.- 43 Viviendas más el 50% de Equipamiento Comunitarios e Infraestructura - Santa Sylvina II
- 8.- 50 Viviendas en Sáenz Peña más el 33% de Equipamiento Comunitario e Infraestructura I
- 9.- 50 Viviendas en Sáenz Peña más el 33% de Equipamiento Comunitario e Infraestructura II
- 10.- 32 Viviendas en Sáenz Peña e Infraestructura
- 11.- 16 Viviendas en Sáenz Peña e Infraestructura
- 12.- 100 Viviendas; Equipamiento Comunitarios e Infraestructura en Villa Berthet
- 13.- Villa Rio Bermejito 40 Viviendas más el 50% de Equipamiento Comunitario e Infraestructura I
- 14.- Villa Rio Bermejito 40 Viviendas más el 50% de Equipamiento Comunitario e Infraestructura II
- 15.- 51 Viviendas La Rubita más el 50% de Equipamiento Comunitarios e Infraestructura I
- 16.- 51 Viviendas La Rubita más el 50% de Equipamiento Comunitarios e Infraestructura II
- 17.- Obras Complementarias y de Nexos - 108 Viviendas Equipamientos e Infraestructura - Avia Tera
- 18.- Obras Complementarias y de Nexos - 104 Viviendas Equip. e Infraestructura - Los Frentones
- 19.- Grupo I - Obras Complementarias, Nexos de Infraestructura y Equip. a 86 en Santa Sylvina
- 20.- Grupo II - Obras Complementarias, Nexos de Infraestructura y Equip. a 86 en Santa Sylvina
- 21.- Obras Complementarias y de Nexos - 100 Viviendas Equip. e Infraestructura - Villa Berthet
- 22.- Economía y demasías 50 Viviendas más 33% de Equip Comunitario e Infraestructura I -  
Presidencia Roque Sáenz Peña
- 23.- Economía y demasías 50 Viviendas más 33% de Equip Comunitario e Infraestructura II -  
Presidencia Roque Sáenz Peña
- 24.- Economía y demasías 32 Viviendas e Infraestructura - Presidencia Roque Sáenz Peña
- 25.- Economía y demasías 16 Viviendas e Infraestructura - Presidencia Roque Sáenz Peña
- 26.- Economía y demasías Obras Complementarias en Villa Rio Bermejito 40 Viviendas más 50% de  
Equipamiento Comunitario e Infraestructura I
- 27.- Economía y demasías Obras Complementarias en Villa Rio Bermejito 40 Viviendas más 50% de  
Equipamiento Comunitario e Infraestructura II
- 28.- Economía y demasías 51 Viviendas La Rubita más el 50% de Equipamiento Comunitarios e  
Infraestructura I
- 29.- Economía y demasías 51 Viviendas La Rubita más el 50% de Equipamiento Comunitarios e  
Infraestructura II

JORGE EDUARDO FRANCO  
Coordinador Institucional  
I.E.P.O.P.E.

ES COPIA FIEL

Sr. HORACIO REY  
Secretario General  
de Gobierno y Coordinación

ARG. HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PUBLICOS

H.M.G. Rodolfo Hugo Alberto Acevedo  
PRESIDENTE

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

677

ANEXO II

- 30.- Infraestructura, Santa Sylvia I
- 31.- Trabajos Complementarios 43 Viviendas más el 50% de Equipamiento Comunitario e Infraestructura, Santa Sylvia II
- 32.- Trabajos Complementarios a Obras Complementarias y de Nexos - 100 Viviendas Equipamientos e Infraestructura - Villa Berthel
- 33.- 40 Viviendas en Isla del Cerro
- 34.- 30 Viviendas Grupo I Sáenz Peña
- 35.- 30 Viviendas Grupo I. Sáenz Peña
- 36.- 30 Viviendas Grupo III Sáenz Peña
- 37.- 20 Viviendas Grupo IV Sáenz Peña
- 38.- 30 Viviendas Grupo V Sáenz Peña
- 39.- 40 Viviendas Tres Isletas
- 40.- 20 Viviendas Grupo I Resistencia
- 41.- 40 Viviendas Grupo II Resistencia
- 42.- 20 Viviendas Grupo III Resistencia
- 43.- 40 Viviendas Grupo I Fontana
- 44.- 40 Viviendas Grupo II Fontana
- 45.- 30 Viviendas Concepción del Bermejo Grupo I
- 46.- 40 Viviendas Concepción del Bermejo Grupo II
- 47.- 20 Viviendas Grupo I Villa Ángela
- 48.- 20 Viviendas Grupo II Villa Ángela
- 49.- Infraestructura para 40 Viviendas en la Localidad de la Isla del Cerro
- 50.- Infraestructura para 40 Viviendas en la Localidad de Tres Isletas
- 51.- Infraestructura para 80 Viviendas en la Localidad de Fontana
- 52.- Infraestructura para 20 Viviendas - Barrio La Rubia - Grupo I - Resistencia
- 53.- Infraestructura para 20 Viviendas - Barrio La Rubia - Grupo II - Resistencia
- 54.- Infraestructura para 40 Viviendas - Barrio Carpincho Macho - Grupo II - Resistencia
- 55.- Infraestructura y Obras Complementarias - Grupo 150 viviendas - Barrio Néstor Kirchner  
Presidencia Roque Sáenz Peña
- 56.- Infraestructura para 30 Viviendas - Grupo I - Concepción del Bermejo
- 57.- Infraestructura para 40 Viviendas - Grupo II - Concepción del Bermejo
- 58.- Infraestructura para 20 Viviendas - Villa Ángela
- 59.- Infraestructura para 20 Viviendas - Villa Ángela - Grupo II
- 60.- Trabajos Complementarios 40 Viviendas en Isla del Cerro
- 61.- Trabajos Complementarios infraestructura para 40 Viviendas en Isla del Cerro

JORGE EDUARDO FRANCO  
Coordinador Institucional  
U.E.P.O.P.E.

Sr. HORACIO REY  
Secretaría General  
Coordinación

DR. HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

U.E.P. Rodolfo Roque Alberto Alvarez

ES COPIA FIEL


677


ANEXO II

- 62.- Trabajos Complementarios 20 Viviendas Grupo I Resistencia
- 63.- Trabajos Complementarios 40 Viviendas - Barrio Carpincho Macho - Grupo II - Resistencia
- 64.- Trabajos Complementarios 20 Viviendas Grupo III Resistencia
- 65.- Trabajos Complementarios 40 Viviendas Tres Isletas
- 66.- Trabajos Complementarios 20 Viviendas - Grupo I - Villa Ángela
- 67.- Trabajos Complementarios 30 Viviendas e infraestructura Grupo I - Pdcia. Roque Sáenz Peña
- 68.- Trabajos Complementarios 30 Viviendas e Infraestructura Grupo III - Pdcia. Roque Sáenz Peña
- 69.- Construcción de 15 Viviendas Aborígenes en Pampa del Indio
- 70.- Sels Viviendas en Barrio San Pedro Pescador - Colonia Benítez
- 71.- Trabajos Complementarios Sels Viviendas en Barrio San Pedro Pescador - Colonia Benítez
- 72.- Grupo I - 40 Viviendas Aborígenes e Infraestructura - Barrio Nala - Pdcia. Roque Sáenz Peña
- 73.- Grupo II - 30 Viviendas Aborígenes e Infraestructuras - Ex Aero Club - Pdcia. Roque Sáenz Peña
- 74.- 40 Viviendas Aborígenes e Infraestructuras " El Pastoril" - Villa Ángela

  
JORGE EDUARDO FRANCO  
Coordinador Institucional  
U.E.P.O.P.E.

  
Sr. HORACIO REY  
Secretario General  
de Gobierno y Coordinación

  
ARQ. HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS  
PROVINCIA DEL CHACO

  
H.M.O. Rodolfo Hugo Alberto Acevedo  
PRESIDENTE  
Instituto Provincial de  
Desarrollo Urbano y Vivienda

ES COPIA FIEL

CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y COLABORACION

Entre la SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHACO, en adelante "LA SECRETARIA", representada en este acto por su titular, **SR. HORACIO REY**, con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear N° 145 - Entrepiso de Resistencia, Chaco, el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CHACO, en adelante "EL MINISTERIO", representada en este acto por su Ministro **ARQ. FABIAN HUMBERTO ECHAZARRETA**, con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear N° 145 - Segundo Piso y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL CHACO, en adelante "EL INSTITUTO", representada en este acto por su Presidente, **M.M.O. HUGO ACEVEDO**, con domicilio en Av. Sarmiento N° 1810 de Resistencia - Chaco, conjuntamente denominados "LAS PARTES", acuerdan en celebrar el presente "CONVENIO", sujeto a las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA:** El "CONVENIO" tiene por objeto transferir al ámbito de la "Unidad Ejecutora Provincial de Obras y Proyectos Especiales" dependiente de "LA SECRETARIA", creada por Decreto del Ejecutivo N° 218/15 del 28/12/15, todo lo que hasta la fecha fuera de incumbencia de la "Unidad Ejecutora de Gestión y Ejecución de Obras" cuya creación fuera ratificada por Decreto N° 1612/15 y Addenda Decreto N° 1767/15.

**CLAUSULA SEGUNDA:** "LA SECRETARIA", a través de la "Unidad Ejecutora Provincial de Obras y Proyectos Especiales" toma a su cargo la Gestión, Contratación, Certificación y Control de las Obras tanto en ejecución como, licitadas y/o proyectadas, acciones que hasta la fecha fueran llevadas adelante por la "Unidad Ejecutora de Gestión y Ejecución de Obras" dependiente de "EL INSTITUTO", como así también, todas aquellas ordenadas por el Ejecutivo Provincial.

**CLAUSULA TERCERA:** "LA SECRETARIA", tendrá a su cargo el pago de los Certificados de las Obras detalladas en Anexo I, por lo que se efectuará en ese ámbito la recepción y administración de las partidas presupuestarias destinadas a ellas, para lo que la "Unidad Ejecutora Provincial de Obras y Proyectos Especiales" deberá aprobar los mismos y remitirlos con la suficiente antelación a la fecha de vencimiento de ellos.

**CLAUSULA CUARTA:** "EL MINISTERIO" tendrá a su cargo el pago de los Certificados de las Obras en ejecución detalladas en Anexo II, por lo que permanecerá en ese ámbito la recepción y administración de las partidas presupuestarias destinadas a ellas, para lo que la "Unidad Ejecutora Provincial de Obras y Proyectos Especiales" deberá aprobar los mismos y remitirlos con la suficiente antelación a la fecha de vencimiento de ellos.

JORGE EDUARDO FRANCO  
Coordinador Institucional  
U.E.P.O.P.E.

ARQ. HUMBERTO FABIAN ECHAZARRETA  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PUBLICOS

M.M.O. Rodolfo Hugo Alberto Acevedo  
PRESIDENTE  
Instituto Provincial de

Sr. Horacio Rey  
Secretario General de Gobierno  
y Coordinación

ES COPIA FIEL


677


**CLAUSULA QUINTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a continuar aportando, en carácter de préstamo y en tanto dure la vigencia de la Unidad Ejecutora creada, los rodados, el mobiliario, material informático y los recursos humanos que lo venía haciendo para la U.E.G.E.O., afectando para ello a los Agentes Arq. ARMAND, JUAN HUGO, D.N.I. N° 14.639.901, quien se desempeñará como Coordinador Ejecutivo de la Unidad, Arq. PARRA, GLAGYS BEATRIZ, D.N.I. N° 25.904.791, y CABRAL, DANIEL OMAR, D.N.I. N° 22.882.184, bajo las condiciones jerárquicas y salariales que actualmente revisten.


**CLAUSULA SEXTA:** "LAS PARTES" acuerdan la desvinculación de "EL INSTITUTO" en cuanto las obligaciones que surgían del Convenio de Transferencia y Colaboración ratificado por Decretos 1612/15 y 1767/15, a excepción de los estipulado en la Cláusula Quinta del presente.


**CLAUSULA SEPTIMA:** "LAS PARTES" se comprometen a tramitar la convalidación del presente "CONVENIO" mediante Decreto del Ejecutivo.

En prueba de conformidad, se firman Cuatro (04) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto en Resistencia, Chaco, a los 15 (Quince) días del mes de Enero del año Dos Mil Dieciséis.

  
JORGE EDUARDO FRANCO  
Coordinador Institucional  
U.E.P.O.P.E.

  
ARQ. HUMBERTO FABIAN GOMEZ ARRETA  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS  
PROVINCIA DEL CHACO

  
M.M.D. Rodolfo Hugo Alberto Acevedo  
PRESIDENTE  
Instituto Provincial de  
Desarrollo Urbano y Vivienda

  
Sr. Horacio Rey  
Secretario General de Gobierno  
y Coordinación

ES COPIA FIEL



PROVINCIA DEL CHACO  
PODER EJECUTIVO

RESISTENCIA, 07 JUL 2015

**VISTO:**

La actuación simple N° E10-2015-7572/A, del registro del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda; y

**CONSIDERANDO:**

Que por Convenio de Transferencia y Colaboración suscripto en fecha 10 de marzo de 2015, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos transfirió al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda todo lo inherente a la ejecución de viviendas y sus obras complementarias enmarcadas en el Programa "Sueños Compartidos" tomando este último a su cargo, la gestión, contratación, certificación y control de las obras, tanto en ejecución, como licitadas y/o proyectadas;

Que asimismo, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda asumió el compromiso de conformar en forma inmediata una Unidad Ejecutora con dedicación exclusiva a la materialización de lo convenido, dictando a tal fin la Resolución N° 0216/07/2015 de creación de la Unidad Ejecutora de Gestión y Ejecución de Obras del Programa "Sueños Compartidos" en el ámbito de ese organismo y designando como Coordinador Ejecutivo al Arq. Juan Hugo Armand, DNI N° 14.639.901;

Que por Decreto N° 557/15 se designó al Sr. Jorge Eduardo Franco, DNI N° 14.283.673, como Personal de Gabinete en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda;

Que por Resolución N° 0235/13/2015, de fecha del 22/04/15, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda aprobó la integración de la Unidad Ejecutora, quedando constituida por el Coordinador Institucional Sr. Jorge Eduardo Franco, DNI N° 14.283.673; el Coordinador Ejecutivo Arq. Juan Hugo Armand, 14.639.901; el Responsable del Área Presupuestaria Arq. Alan Eduardo Strusiat, DNI N° 25.821.746, el Responsable del Área de Proyecto Arq. Miguel Angel de Rovere, DNI N° 18.324.746; el Responsable del Área de Inspecciones de Obra Ing Mauricio Alejandro Fano, DNI N° 25.008.532 y el encargado de la Mesa de Entradas y Salidas y Logística General Sr. René Gaspar Mula, DNI N° 14.333.096;

Que conforme lo expuesto, se propicia la ratificación de todo lo actuado en cada uno de los instrumentos aprobados;


Que a tal efecto es procedente el dictado del presente instrumento legal;

Por ello;

**EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
DECRETA:**

  
Cr. Fabricio Nelson Boletti  
Ministro de Infraestructura  
y Servicios Públicos

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
PATRICIA BEATRIZ ESCOBAR  
M.C. Decret. General y Decret. Legales  
SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN

PROVINCIA DEL CHACO  
PODER EJECUTIVO

**Artículo 1°:** Ratifícase el Convenio de Cooperación para la continuidad ejecutiva del Programa Nacional de Construcción de Viviendas "Sueños Compartidos", suscripto entre el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, cuya fotocopia autenticada como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.


**Artículo 2°:** Ratifícanse las Resoluciones N° 0216/07/2015 y N° 0235/13/2015, del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyas fotocopias autenticadas como Anexos II y III forman parte integrante del presente Decreto, en virtud de los motivos expuestos en los Considerandos del presente Decreto.

**Artículo 3°:** Autorízase a la Unidad Ejecutora de Gestión y Ejecución de Obras del Programa "Sueños Compartidos" a llevar adelante los controles de las obras transferidas y en ejecución, como así también a efectuar por si misma los procedimientos de selección de empresas, adjudicaciones y contrataciones de las obras gestionadas y en gestión, asignándosele facultades para la evaluación de la demanda, proyectos, ofertas económicas, aspectos dominiales de los inmuebles afectados, si correspondiere, y cualquier otro aspecto a valorar en los procesos que hagan a la concreción de las obras, la que deberá contar con el apoyo de todas las Áreas del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, como así también del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

**Artículo 4°:** Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese.

**1612**

DECRETO N°



Cr. Jorge Milton Capitonich  
Gobernador  
Provincia del Chaco



Cr. Fabricio Nelson Bolatti  
Ministro de Infraestructura  
y Servicios Públicos

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

RECEIVED 10/07/2017  
Dr. Jorge Milton Capitonich  
GOVERNADOR

1612



## ANEXO I AL DECRETO N° \_\_\_\_\_

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
FIEL DEL ORIGINALCONVENIO DE TRANSFERENCIA Y COLABORACION

Entre el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO, en adelante "EL MINISTERIO", representada en este acto por su titular, C.P.N. FABRICIO NELSON BOLATTI, con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear N° 145 - 2° Piso de Resistencia, Chaco, por una parte y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL CHACO, en adelante "EL INSTITUTO", representada en este acto por su Presidente, LIC. JUAN SEBASTIAN AGOSTINI, con domicilio en Av. Sarmiento N° 1810 de Resistencia - Chaco, por la obra, conjuntamente denominada "LAS PARTES", acuerdan en celebrar el presente "CONVENIO", sujeto a las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA:** F: "CONVENIO" tiene por objeto transferir al ámbito de "EL INSTITUTO" todo lo inherente a la ejecución de Viviendas y sus obras complementarias, como así también los trámites Administrativos y Operativos que se enmarcan en el Programa "SUEÑOS COMPARTIDOS", detallados en el Anexo I al presente Convenio, y que hasta la fecha estuvieron a cargo de "EL MINISTERIO".


**CLAUSULA SEGUNDA:** "EL INSTITUTO" toma a su cargo la Gestión, Contratación, Certificación y Control de las Obras tanto en ejecución como, licitadas y/o proyectadas, correspondientes al Programa antes citado.


**CLAUSULA TERCERA:** "EL MINISTERIO", tendrá a su cargo el pago de los Certificados de las Obras en cuestión, por lo que permanecerá en ese ámbito la recepción y administración de las partidas presupuestarias destinadas a ellas, para lo que "EL INSTITUTO" deberá aprobar los mismos y remitirlos con la suficiente antelación a la fecha de vencimiento de ellos.

**CLAUSULA CUARTA:** "EL MINISTERIO" autorizará y procederá a transferir a "EL INSTITUTO" los Expedientes Administrativos y toda Documentación, tanto técnica como financiera de las Obras en cuestión, las que se detallan en Planilla que como Anexo I constituye parte del presente, como así también dos (02) vehículos utilitarios, destinados al control de las obras.


**CLAUSULA QUINTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a conformar en lo inmediato una Unidad Ejecutora con dedicación exclusiva a la materialización del objeto del presente "CONVENIO", para lo que deberá aportar el espacio físico, mobiliario, material Informático y todo Insumo necesario para su funcionamiento.


**CLAUSULA SEXTA:** "LAS PARTES" se comprometen a aportar los Recursos Humanos, tanto técnicos como administrativos que garanticen el funcionamiento de la Unidad Ejecutora.

  
F.N. Fabricio Nelson Bolatti  
M.D. DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PUBLICOS  
PROVINCIA DEL CHACO

  
Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
FIEL DEL ORIGINAL

  
Lic. Juan Sebastián Agostini  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

  
Fabricio Nelson Bolatti  
M.D. DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PUBLICOS  
PROVINCIA DEL CHACO

CERTIFICADO QUE ES COPIA  
FIEL DE SU ORIGINAL  
Que obra ante mí, doy F.

1612

CLAUSULA OCTAVA: "LAS PARTES" se comprometen a tramitar la convalidación del presente "CONVENIO" mediante Decreto del Ejecutivo.

En prueba de conformidad, se firman tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Resistencia, Chaco, a los 10 (Diez) días del mes de Marzo del año Dos Mil Quince.

L.P.R. Fabián Nelson Bolívar  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PUBLICOS  
PROVINCIA DEL CHACO

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

CERTIFICO QUE ES COPIA  
FIEL DE SU ORIGINAL.  
Que obra ante mí, hoy Fd.

Notario Público Nacional  
Felix Daniel CARBALLO  
Director Notarial Especial  
I.P.D.U.V.

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
FIEL DEL ORIGINAL


Notario Público Nacional  
Felix Daniel CARBALLO  
Director Notarial Especial  
I.P.D.U.V.

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
FIEL DEL ORIGINAL

Arq. Juan Hugo Arnaud  
Coord. Ejec. J.E.G.E.O.  
I.P.D.U.V. - CHACO


## ANEXO I

N°	NOMBRE DE LA OBRA	PROGRAMA	FUENTE FINANCIAMIENTO
1	500 Vivienda, Equipamiento e Infraestructura (LA RUBITA)	"SUEÑOS COMPARTIDOS"	Subsecretaría de O. Públicas
2	728 Vivienda e infraestructura	"SUEÑOS COMPARTIDOS"	Subsecretaría de O. Públicas
3	500 Vivienda e infraestructura	"SUEÑOS COMPARTIDOS"	Subsecretaría de D. U. y Viv.
4	110 Vivienda Aborígen e Infraestructura	"SUEÑOS COMPARTIDOS"	Subsecretaría de D. U. y Viv.
5	760 Vivienda e infraestructura	"SUEÑOS COMPARTIDOS"	Subsecretaría de D. U. y Viv.
6	800 Vivienda e infraestructura	"SUEÑOS COMPARTIDOS"	Subsecretaría de D. U. y Viv.
7	500 Vivienda e Infraestructura	"SUEÑOS COMPARTIDOS"	Subsecretaría de D. U. y Viv.
8	Infraestructura vial complementarios a Viviendas	"SUEÑOS COMPARTIDOS"	Subsecretaría de D. U. y Viv.




Ci. Fabricio Nelson Ezcurra  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  
SERVICIOS PÚBLICOS  
PROVINCIA DEL CHACO

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL



Arq. Juan Hugo Armand  
Coord. Ejec. U.E.G.E.O.  
I.P.D.U.V. - CHACO

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
FIEL DEL ORIGINAL



Arq. Juan Hugo Armand  
Coord. Ejec. U.E.G.E.O.  
I.P.D.U.V. - CHACO

Nº	NOMBRE DE LA OBRA
1	40 Viviendas en Isla del Cerrito
2	30 Viviendas Grupo I Saenz Peña
3	30 Viviendas Saenz Peña Grupo II
4	30 Viviendas Grupo III Saenz Peña
5	30 Viviendas Saenz Peña Grupo IV
6	30 Viviendas Grupo V Saenz Peña
7	40 Viviendas Tres Isletas
8	20 Viviendas Grupo I Resistencia
9	40 Viviendas Grupo II Resistencia
10	20 Viviendas Grupo III Resistencia
11	40 Viviendas Grupo I Fontana
12	40 Viviendas Grupo II Fontana
13	30 Viviendas Concepción del Bermejo Grupo I
14	40 Viviendas Concepción del Bermejo Grupo II
15	20 Viviendas Grupo I Villa Angela
16	20 Viviendas Grupo II Villa Angela
17	Infraestructura para 40 Viviendas en Localidad de la Isla del Cerrito
18	Infraestructura para 40 Viviendas - Tres Isletas
19	Infraestructura para 80 Viviendas - Fontana
20	Infraestructura para 40 Viviendas - Barrio Carpincho Macho - Grupo II - Resistencia
21	Infraestructura y Obras Complementarias - Grupo 150 viviendas - Barrio Nestor Kirchner - Presidencia Roque Saenz Peña
22	Infraestructura para 40 Viviendas - Concepción del Bermejo
23	Infraestructura para 20 Viviendas - Villa Angela
24	Infraestructura para 20 Viviendas - Villa Angela - Grupo II
25	Obras Complementarias y de Nexos 104 Viviendas Equipamientos e Infraestructuras - Los Frentones
27	Obras Complementarias y de Nexos - 108 Viviendas Equipamientos e Infraestructuras - Avia Terai
28	Obras Complementarias y de Nexos - 100 Viviendas Equipamientos e Infraestructuras - Villa Berthet
29	Grupo I - Obras Complementarias, Nexos de Infraestructura y Equipamiento a 86 en Santa Sylvina
26	Grupo II - Obras Complementarias, Nexos de Infraestructura y Equipamiento a 86 en Santa Sylvina
30	50 Viviendas en la Localidad de Fontana ex Campo de Tiro
31	Obras de Infraestructura para 50 Viviendas en la Localidad de Fontana
32	50 Viviendas en Saenz Peña mas el 33% de Equipamiento Comunitario e Infraestructura I
33	50 Viviendas en Saenz Peña mas el 33% de Equipamiento Comunitario e Infraestructura II
34	32 Viviendas en Saenz Peña e Infraestructura
35	16 Viviendas en Saenz Peña e Infraestructura
36	100 Viviendas; Equipamiento Comunitarios e Infraestructura en Villa Berthet
37	108 Viviendas; Equipamiento Comunitarios e Infraestructura en Avia Terai
38	104 Viviendas; Equipamiento Comunitarios e Infraestructura en Los Frentones
39	43 Viviendas mas el 50% de Equipamiento Comunitarios e Infraestructura - Santa Sylvina I
40	43 Viviendas mas el 50% de Equipamiento Comunitarios e Infraestructura - Santa Sylvina II
41	Villa Rio Bermejito 40 Viviendas mas el 50% de Equipamiento Comunitarios e Infraestructura I
42	Villa Rio Bermejito 40 Viviendas mas el 50% de Equipamiento Comunitarios e Infraestructura II

Dr. Francisco Nelson Bolatti  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PUBLICOS  
PROVINCIA DEL CHACO

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
DEL DEL ORIGINAL

ES FOTOCOPIA DEL DEL ORIGINAL

Dr. Juan Carlos Rodríguez  
A. D. D. C. M. - Santa Sylvina  
GOBERNACIÓN

Dr. Juan Hugo Armand  
Coord. Ejec. U.E.G.E.O.  
M.D.U.V. - CHACO

- 43 51 Viviendas La Rubita mas el 50% de Equipamiento Comunitarios e Infraestructura I
- 44 51 Viviendas La Rubita mas el 50% de Equipamiento Comunitarios e Infraestructura II
- 45 24 Viviendas e infra frentista en La Clotilde - Grupo I
- 46 26 Viviendas e infra frentista en La Clotilde - Grupo II
- 47 26 Viviendas e infra frentista en Capitan Solari - Grupo I
- 48 24 Viviendas e infra frentista en Capitan Solari - Grupo II
- 49 26 Viviendas e infra frentista en Fuerte Esperanza - Grupo I
- 50 24 Viviendas e infra frentista en Fuerte Esperanza - Grupo II
- 51 20 Viviendas e infra frentista en Miraflores - Grupo I
- 52 20 Viviendas e infra frentista en Miraflores - Grupo II
- 53 20 Viviendas e infra frentista en Coronel Du Graty - Grupo I
- 54 20 Viviendas e infra frentista en Coronel Du Graty - Grupo II
- 55 26 Viviendas e infra frentista en Colonias Unidas - Grupo I
- 56 24 Viviendas e infra frentista en Colonias Unidas - Grupo II
- 57 30 Viviendas e infra frentista en La Tigra - Grupo I
- 58 30 Viviendas e infra frentista en La Tigra - Grupo II
- 59 20 Viviendas e infra frentista en La Eduvigis - Grupo I
- 60 20 Viviendas e infra frentista en La Eduvigis - Grupo II
- 61 38 Viviendas e infra frentista en Fontana - Grupo I
- 62 34 Viviendas e infra frentista en Fontana - Grupo II
- 63 26 Viviendas e infra frentista en Pampa del Infierno - Grupo I
- 64 24 Viviendas e infra frentista en Pampa del Infierno - Grupo II
- 65 26 Viviendas e infra frentista en Colonia Elisa - Grupo I
- 66 24 Viviendas e infra frentista en Colonia Elisa - Grupo II
- 67 24 Viviendas e infra frentista en Makalle - Grupo I
- 68 26 Viviendas e infra frentista en Makalle - Grupo II
- 69 20 Viviendas e infra frentista en Taco Pozo - Grupo I
- 70 20 Viviendas e infra frentista en Taco Pozo - Grupo II
- 71 20 Viviendas e infra frentista en El Espinillo - Grupo I
- 72 20 Viviendas e infra frentista en El Espinillo - Grupo II
- 73 20 Viviendas e infra frentista en Corzuela - Grupo I
- 74 20 Viviendas e infra frentista en Corzuela - Grupo II
- 75 20 Viviendas e infra frentista en Napenal - Grupo I
- 76 20 Viviendas e infra frentista en Napenal - Grupo II
- 77 36 Viviendas e infra frentista Pdcia. Roque Saenz Peña - G. I
- 78 34 Viviendas e infra frentista Pdcia. Roque Saenz Peña - G. II
- 79 14 Viviendas e infra frentista Pdcia. Roque Saenz Peña - G. III
- 80 16 Viviendas e infra frentista Pdcia. Roque Saenz Peña - G. IV
- 81 40 Viviendas e infra frentista Juan José Castelli - G. I
- 82 40 Viviendas e infra frentista Juan José Castelli - G. II
- 83 40 Viviendas e infra frentista Juan José Castelli - G. III
- 84 40 Viviendas e infra frentista Juan José Castelli - G. IV
- 85 40 Viviendas e infra frentista Juan José Castelli - G. V
- 86 40 Viviendas e infra frentista Juan José Castelli - G. VI
- 87 40 Viviendas e infra frentista Juan José Castelli - G. VII
- 88 20 Viviendas e infra frentista Juan José Castelli - G. VIII
- 89 20 Viviendas e infra frentista Juan José Castelli - G. IX
- 90 40 Viviendas e infra frentista Juan José Castelli - G. X
- 91 40 Viviendas e infra frentista Juan José Castelli - G. XI
- 92 32 Viviendas e infra frentista Miraflores - G. I
- 93 36 Viviendas e infra frentista Miraflores - G. II
- 94 32 Viviendas e infra frentista Miraflores - G. III
- 95 34 Viviendas e infra frentista Gral. José de San Martín - G. I
- 96 34 Viviendas e infra frentista Gral. José de San Martín - G. II
- 97 32 Viviendas e infra frentista Gral. José de San Martín - G. III
- 98 32 Viviendas e infra frentista El Espinillo - G. I
- 99 32 Viviendas e infra frentista El Espinillo - G. II
- 100 36 Viviendas e infra frentista El Espinillo - G. III
- 101 Infraestructura para 100 viviendas - G. I
- 102 Infraestructura para 100 viviendas - G. I
- 103 Infraestructura para 100 viviendas - G. II

Dr. Fabricio Nelson Bolatti  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PUBLICOS  
PROVINCIA DEL CHACO

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
DEL DEL ORIGINAL

RECEIVED  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEB 10 1964

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arq. Juan Hugo Armand  
Coord. Ejec. U.E.G.E.C.  
I.P.D.U.V. CHAFF

- 104 Infraestructura para 100 viviendas - G. III
- 105 Infraestructura para 100 viviendas - G. IV
- 106 Infraestructura para 56 viviendas - G. I
- 107 Infraestructura para 44 viviendas - G. II
- 108 Infraestructura para 100 viviendas - G. I
- 109 Infraestructura para 50 viviendas - G. I
- 110 Infraestructura para 50 viviendas - G. II
- 111 Trabajos Complementarios 40 Viviendas en Isla del Cerrito
- 112 Trabajos Complementarios Fontana 50 Viviendas e Infraestructura
- 113 Economía y demasías 50 Viviendas mas 33% de Equipamiento Comunitario e Infraestructura I - Presidencia Roque Saenz Peña
- 114 Trabajos Complementarios 40 Viviendas Tres Isletas
- 115 Economía y demasías Obras Complementarias en Villa Rio Bermejito 40 Viviendas mas 50% de Equipamiento Comunitario e Infraestructura II
- 116 Construcción de 15 Viviendas Aborígenes en Pampa del Indio
- 117 Seis Viviendas en Barrio San Pedro Pescador - Colonia Benítez
- 118 Grupo I - 40 Viviendas Aborígenes e Infraestructura - Barrio Nala - Presidencia Roque Saenz Peña
- 119 Grupo II - 30 Viviendas Aborígenes - Barrio Nala - Presidencia Roque Saenz Peña
- 120 40 Viviendas " El Pastoril " - Villa Angela
- 121 500 viviendas e Infraestructuras en la localidad de Presidencia Roque Saenz Peña
- 122 9 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Avda Terai - G. I
- 123 9 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Avda Terai - G. II
- 124 5 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Barranqueras - G. I
- 125 5 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Barranqueras - G. II
- 126 3 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Fontana
- 127 8 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en La Leonesa
- 128 5 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Los Frentones - G. I
- 129 5 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Los Frentones - G. II
- 130 5 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Puerto Tirol - G. I
- 131 5 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Puerto Tirol - G. II
- 132 4 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Pdcia. Roque Saenz Peña - G. I
- 133 4 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Pdcia. Roque Saenz Peña - G. II
- 134 8 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en San Bernardo
- 135 8 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Santa Sylvia - G. I
- 136 8 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Santa Sylvia - G. II
- 137 6 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Tres Isletas - G. I
- 138 6 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Tres Isletas - G. II
- 139 9 Cuadras de Pavimento con Cordón Integrado (esp.: 18 cm.) en Villa Rio Bermejito

Cr. Fabricio Nelson Bolatti  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  
SERVICIOS PUBLICOS  
PROVINCIA DEL CHACO

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
FIEL DEL ORIGINAL

MASSIMO DEL TRIO ESTADISTAS  
C.A. JESUS RAMIREZ y NORA DELGADO  
BOCHERMANCAY

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arq. Juan Hugo Armand  
Coord. Ejec. U.E.G.E.O.  
P.O. U.V. - CHACO



## ANEXO II AL DECRETO N° \_\_\_\_\_

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA  
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO

RESISTENCIA,

20 MAR 2015

## VISTO:

El Convenio de Cooperación para la continuidad ejecutiva del Programa Nacional de Construcción de Viviendas "SUEÑOS COMPARTIDOS" suscripto entre el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia del Chaco y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco; y

## CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo establecido en el convenio citado en el visto, se establecieron pautas de participación de los organismos intervinientes a fin de llevar adelante las tareas y procedimientos necesarios para la materialización del Programa Nacional de Construcción de Viviendas "SUEÑOS COMPARTIDOS",

Que, para ello resulta imprescindible constituir una estructura de trabajo a tal fin, que se denominará UNIDAD EJECUTORA DE GESTION Y CONTROL DE OBRAS - PROGRAMA "SUEÑOS COMPARTIDOS", la que funcionará con dependencia jerárquica y administrativa del Directorio del I.P.D.U.V.;

Que, dicha Unidad Ejecutora tendrá a su cargo la Gestión, Contratación y Ejecución de las Obras enmarcadas en el Programa;

Que, para la Coordinación ejecutiva de dicha UNIDAD EJECUTORA debe designarse a una persona con conocimiento de la aplicación del programa. Que el agente Arq. JUAN HUGO ARMAND, D.N.I. N° 14.639.90, reúne las condiciones de capacidad e idoneidad para el cumplimiento de este cometido conjuntamente con el Coordinador Institucional, Sr. JORGE EDUARDO FRANCO, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos;

Que la certificación de las obras será responsabilidad de la Gerencia Operativa del Instituto, conforme sus facultades y competencias, a través de los inspectores de obra;

Que, en uso de las facultades otorgadas por Ley N° 2194, y tratado que fuera el tema en reunión de Directorio, según da fe el Acta N° 07.

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
DEL DEL ORIGINAL

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

## RESUELVE:

ARTICULO 1°: CREASE la UNIDAD EJECUTORA DE GESTION Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA "SUEÑOS COMPARTIDOS", que tendrá a su cargo la gestión, contratación y ejecución de las obras enmarcadas en el programa y funcionará con dependencia jerárquica y administrativa del Directorio del I.P.D.U.V., en un todo de acuerdo a lo establecido en los considerandos

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arq. Juan Hugo Armand  
Coord. Ejec. U.E.G.E.O.  
R.D.I.V. - CHACO

JC Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

1612

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA  
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO

**ARTICULO 2º:** DESIGNASE al agente Señor JUAN HUGO ARMAND D.N.I.Nº 14.639.901, como Coordinador Ejecutivo de la mencionada Unidad Ejecutora.

**ARTICULO 3º:** INSTRUYASE al Coordinador designado precedentemente para llevar adelante los trámites necesarios para la integración de la Unidad Ejecutora creada, con las funciones y jerarquías que se determinen. A tal fin, se tramitarán las adscripciones necesarias y, en su caso, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda efectuará las equiparaciones jerárquicas y salariales correspondientes a cada agente según la función y responsabilidad asignada, previendo para ello la partida presupuestaria correspondiente.

**ARTICULO 4º:** DICHA Unidad Ejecutora, conjuntamente con el Coordinador Institucional, Sr. JORGE EDUARDO FRANCO, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, deberá delinear en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la estructura orgánica y funcional de acuerdo a las necesidades de su implementación, elaborando proyecto de Resolución para su aprobación posterior por el Directorio del Instituto, el que será ratificado oportunamente por decreto.

**ARTICULO 5º:** La Gerencia Operativa tendrá la responsabilidad de la certificación de las obras del Programa, conforme sus facultades y competencias, a través de los inspectores de obra del I.P.D.U.V.

**ARTICULO 6º:** DESE al Registro de este Instituto y tomen razón las distintas áreas del Organismo, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco y el agente involucrado en la presente. Cumplido, archívese.

RESOLUCION N°

0216/07/2015

Dr. Jorge Eduardo Franco  
Vicepresidente  
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Dr. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Atq. Juan Hugo Armand  
Coord. Ejec. U.E.G.E.O.  
I.P.D.U.V. - CHACO

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
FIEL DEL ORIGINAL

1612

## ANEXO III AL DECRETO N°

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO  
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO

RESISTENCIA, 22 ABR 2015

## VISTO:

La Resolución del I.P.D.U.V. N° 0216/07/2015, los Decretos del Ejecutivo N° 643 y N° 557 y el Memorandum N° 0019, del 09/04/15 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; y

## CONSIDERANDO:

Que, por la Resolución citada en el Visto, se creó la UNIDAD EJECUTORA DE GESTION Y EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA "SUEÑOS COMPARTIDOS" y fue designado como Coordinador Institucional el Sr. Jorge Eduardo Franco del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y como Coordinador Ejecutivo el Arq. Juan Hugo Armand del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda;

Que, resulta imprescindible la inmediata puesta en funcionamiento de la mencionada UNIDAD EJECUTORA, a fin de cumplimentar con los objetivos y plazos previstos por el Señor Gobernador de la Provincia en cuanto a la continuidad, inicio y pronta culminación de las obras comprendidas en el marco del Programa;


Que, en un todo de acuerdo a lo instruido en el Artículo 3° del pre citado instrumento resolutivo se faculta al Coordinador Ejecutivo de la Unidad Ejecutora, Arq. Juan Hugo Armand, a efectuar la integración de la misma, estableciendo las funciones de los Agentes a incorporar, como así también a tramitar, a tal fin, las Adscripciones de agentes pertenecientes al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia;

Que, se ha llevado adelante el mencionado trámite de Adscripciones, contando con el visto bueno de las Autoridades intervinientes, como así también con la conformidad de los Agentes Adscriptos, Arq. Aian Eduardo Strusiat, DNI N° 25.821.746, Arq. Miguel Angel De Rovere, DNI N° 18.324.437, Ing. Mauricio Alejandro Fano, DNI N° 25.008.532 y Sr. René Gaspar Mula, DNI N° 14.333.096, según Decreto del Ejecutivo N° 643 del 17/04/15, que adscribe a los tres primeros agentes señalados y el Decreto del Ejecutivo N° 557 del 10/04/15, por el que se designa al Sr. Jorge Eduardo Franco como Personal de Gabinete de este Organismo.

Que, en relación al Agente René Gaspar Mula, el mismo es afectado a este Organismo, en un todo de acuerdo a lo establecido en Memorandum N° 0019 del 09/04/15 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
FIEL DEL ORIGINAL

  
Arq. Juan Hugo Armand  
Coord. Ejec. U.E.G.E.O.  
I.P.D.U.V. - CHACO

RECEIVED  
22 ABR 2015  
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO

1612

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA  
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO

Que, en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2194, y tratado que fuera el tema en reunión de Directorio, según da fe el Acta N° 13...

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
RESUELVE:

**ARTICULO 1°: ACEPTASE**, las adscripciones de los Agentes: Arq. Alan Eduardo Strusiat, DNI N° 25.821.746, Arq. Miguel Angel De Rovere, DNI N° 18.324.437, Ing. Mauricio Alejandro Fano, DNI N° 25.008.532 y la afectación del Agente Sr. René Gaspar Mula, DNI N° 14.333.096.

**ARTICULO 2°: APRUEBASE**, la Integración de la UNIDAD EJECUTORA DE GESTION Y EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA "SUEÑOS COMPARTIDOS", la que quedará constituida de la siguiente manera: Coordinador Institucional: Sr. Jorge Eduardo Franco, Coordinador Ejecutivo: Arq. Juan Hugo Armand, Responsable del Area Presupuestaria: Arq. Alan Eduardo Strusiat, Responsable del Area de Proyecto: Arq. Miguel Angel De Rovere, Responsable del Area de Inspecciones de Obra: Ing. Mauricio Alejandro Fano y Encargado de la Mesa de Entradas y Salidas y Logística General: Sr. René Gaspar Mula.

**ARTICULO 3°: DESE**, al Registro de este Instituto y tomen razón las distintas áreas del Organismo y los Agentes involucrados en la presente. Cumplido, archívese.

RESOLUCION N° 0235 / 13 / 2015

Mirko Christian Nicolich  
VOCAL  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

RENÉ OSCAR CARAONI  
VOCAL  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

ES FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA  
FIEL DEL ORIGINAL

Arq. Juan Hugo Armand  
COORD. EJEC. U.E.G.E.O.  
P.O.U.V. - CHACO

## ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – 30 viviendas e infraestructura – La Tigra  
Construcciones R.A. – Techo Digno



Foto 2 – 30 viviendas e infraestructura – La Tigra  
Construcciones R.A. – Techo Digno



Foto 3 – 30 viviendas e infraestructura – La Tigra  
Construcciones R.A. – Techo Digno



Foto 4 – 50 viviendas e infraestructura – Villa Ángela  
Cesar Claris Const. – Techo Digno



Foto 5 – 50 viviendas e infraestructura – Villa Ángela  
Cesar Claris Const. – Techo Digno



Foto 6 – 25 viviendas e infraestructura – Las Breñas  
Construcciones Sur – Techo Digno





Foto 7 – 25 viviendas e infraestructura – Las Breñas  
Construcciones Sur – Techo Digno



Foto 8 – 25 viviendas e infraestructura – Las Breñas  
Construcciones Sur – Techo Digno



Foto 9 – 25 viviendas e infraestructura – Resistencia  
Ditec S.A. – Techo Digno



Foto 10 – 25 viviendas e infraestructura – Resistencia  
Ditec S.A. – Techo Digno