

Auditorías del FO.NA.VI y Programas Federales de Vivienda

Instituto Provincial de Vivienda

Provincia de Formosa

23 al 27 de Abril de 2018

Dirección de Inspección de Obras
Secretaría de Vivienda
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda





INDICE

AUDITORIAS DEL FONAVI Y PROGRAMAS FEDERALES

SOBRE EJERCICIO 2017

1. SITUACION INSTITUCIONAL
2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS
3. EVOLUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA
 - 3.1. Programa FO.NA.VI.
 - 3.2. Programas Federales
4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES
5. ESTADO FINANCIERO CONTABLE
 - 5.1. Programa FO.NA.VI.
 - 5.2. Programas Federales
 - 5.3. Situación Financiera. Saldo en Cuentas Corrientes.
6. EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES
7. CONCLUSIONES GENERALES



INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

El presente informe de Auditoría al Instituto Provincial de Vivienda de Formosa, realizado entre los días 23 al 27 de abril de 2018, contiene relevamientos, evaluaciones y comentarios sobre la gestión institucional, las acciones desarrolladas y la utilización de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda – FO.NA.VI. - y otros recursos, durante el ejercicio 2017, que reflejan el estado de situación del Organismo Provincial al 31 de diciembre de 2017.

La Comisión estuvo integrada por el Contador Alberto Brecelj y los Arquitectos Federico M. Pomares y Estela Princic.

En el proceso del presente informe se ha tenido en cuenta:

El informe de Auditoría realizado como consecuencia de la inspección efectuada al Organismo entre los días 23 al 27 de abril de 2018 y los obtenidos en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, con relación al ejercicio 2016, y los correspondientes a ejercicios anteriores.

Los informes trimestrales de avances físico-financieros, correspondientes al Decreto N° 2.483/93 no han sido remitidos por la Jurisdicción para el ejercicio 2017.



1. ASPECTO INSTITUCIONAL

1.1. Marco Normativo del Organismo

El Instituto Provincial de Vivienda de Formosa continuó su accionar de acuerdo a:

Ley de Creación: Ley Provincial N° 378/84.

Ley Provincial de Adhesión a la Ley N° 24.464/95: Ley Provincial N° 1.236/97.

Dependencia Jerárquica: Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos.

1.2. Autoridades del Organismo durante el ejercicio.

La Administración General del IPV, se encuentra a cargo del Ing. Marcelo A. Ugelli, nombrado mediante Decreto N° 125 del 22 de febrero de 2.016.

Los niveles superiores de conducción del Instituto Provincial, durante el ejercicio 2.017 y las designaciones de los funcionarios a cargo de las áreas particulares, se indican en el cuadro siguiente:

CARGO	FUNCIONARIO
Administrador General del IPV	Ingº Marcelo A. Ugelli
Secretario General	Dr. Sergio O. Blanco
Director de Administración	C. P. N Daniel Scheneider
Director de Planificación y Programación Financiera	Ing. Miguel A. Scribano Caballero
Director de Estudios y Proyectos	Arq. Eduardo José Bruhn
Dirección de Obras	Ing. Enrique Daldovo
Dirección de Recupero	C. P. N. Manuel J. Arroyo
Dirección de Investigación Social	Lic. María Laura Granada
Dirección de Catastro y Titularización	Aqrim. Walter Barrientos (Adscripto)
Asesoría Legal	Dr. Gregorio Tortore
Dirección de Investigación Social	Lic. Laura Granada
Dirección de Adjudicación y Control	Vacante
Dirección de Desarrollo de Comunidades	Vacante

Fuente: I.P.V.-2018

Se acompañan como **Anexo** del presente Informe, copia de los Decretos Provinciales de los funcionarios que acompañan al actual Administrador.

1.3. Planta de Personal

La evolución de la nómina total del personal del Organismo, se encuentra distribuida según el siguiente estado de revista:

Año	Planta Permanente	Contratados	TOTAL	Profesionales /Técnicos	Administrativos	Otros
2.014	241	96	337	114	118	29
2.015	213	97	310	113	110	29
2.016	228	96	324	166	126	32
2017	110	109	219	118	85	16

Fuente: IPV-2018



Cabe señalar que en el cuadro precedente se consignan los valores registrados al pie de la **Planilla Nº 1**, donde se registran los valores teniendo en cuenta las liquidaciones de haberes.



2. LÍNEAS DE ACCIÓN DESARROLLADAS

2.1. Evolución de las Operatorias FO.NA.VI. durante el ejercicio.

El Instituto Provincial de Vivienda, continuó iniciando programas y finalizando el remanente de las obras de otros planes que oportunamente se encontraban en vigencia. La síntesis de las operatorias actuales se detalla a continuación:

- Demanda Libre.
- Infraestructuras.
- Equipamientos.

2.2. Descripción de los Programas Federales en evolución durante el ejercicio.

El Instituto Provincial Vivienda (IPV), ha dado impulso y/o implementado la ejecución de Programas Federales en todo el territorio Provincial y ellos son:

- a) Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” Grupo I 1.025 y Grupo II 264; 310 soluciones habitacionales
- b) Programa Federal de Construcción de Viviendas Plurianual 1184; 916; 658 y 136 viviendas.
- c) Programa Federal de Construcción de Viviendas Plurianual, Viviendas Rurales 200 viviendas
- d) Programa Federal Plurianual Pueblos Originarios y Rurales Pozo del Tigre.
- e) Programa Federal de Mejoramiento Habitacional para Pueblos Originarios y Rurales, ACU 2061/10,80 viviendas; 1014 viviendas distribuidas en los siguientes ACUs N°975/15, 1.389/13 y 630/13.
- f) Programa Federal Plurianual Techo Digno.

2.3. Línea de Acción orientada a la discapacidad.

Como fuera explicitado en el informe de Auditoría correspondiente a ejercicios anteriores, el Instituto no cuenta con una línea de acción específica acorde a las necesidades de personas con capacidades diferentes.

Con el fin de cumplimentar con el 5% de las viviendas a construir a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas Plurianual, la cantidad necesaria en cada conjunto se incluye en los Pliegos de Licitación.



3. ESTADO DE LAS OBRAS POR PROGRAMA

3.1. Programa FO.NA.VI

3.1.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante 2016 y al 2.017, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	2.016		2.017	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FONAVI	Demanda Libre	---	---	---	---
TOTAL		---	---	---	---

Fuente: IPV-2018

3.1.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante 2.016 y al 2.017, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	2016		2.017	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FONAVI	Demanda Libre	---	---	---	---
TOTAL		---	---	---	---

Fuente: IPV-2018

3.1.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/16 y al 30/12/17, según Operatorias

Origen de los Recursos		2.016		2.017	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FONAVI	Demanda Libre	43	---	43	---
Total		43	---	43	---

Fuente: IPV-2018

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante 2.017 y en ejecución al 31/12/17 se consigna en las **Planillas N° 3.V.T. y N° 3.V.E.** se adjuntan como **Anexos** al presente informe.

3.1.4. Obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias iniciadas y terminadas durante 2.017 y en ejecución al 31/12/16 y al 31/12/17

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
Origen de los Recursos	Tipo de Obra	2016	2017	2016	2017	31/12/16	31/12/17
FONAVI	Nexos, Infraestructura y O.C.	3	10	20	10	17	17
TOTAL		3	10	20	10	17	17

Fuente: IPV-2018

El detalle de las obras de Nexo y/o Infraestructura terminadas durante 2.017 y en ejecución al 31/12/17 se consigna en las **Planillas N° 3.I.T. y N° 3.I.E.** se adjuntan como **Anexos** al presente informe.



3.1.6 Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2017 y en ejecución al 31/12/17

OBRAS DE EQUIPAMIENTO							
Origen de los Recursos	Tipo de Obra	2016	2017	2016	2017	31/12/16	31/12/17
FONAVI	SUM y Adicionales*	1	---	1	---	1	---
TOTAL		1	---	1	---	1	---

Fuente: IPV 2018

* Obra ejecutada y terminada en 2016

**En el presente ejercicio no se presentan proyectos. Se anexan Planillas 3.E.E. y 3.E.T.

3.1.7. Costos finales, superficies promedio de las viviendas terminadas durante 2016, según Operatoria

Los costos finales, superficies promedio y costo por metro cuadrado promedio de las unidades terminadas durante el año 2.017 se sintetizan en el siguiente cuadro:

Operatoria	2 Dormitorios		
	Sup./m2	Costo/ Viv	Costo / m2
Demanda Libre	38,00	198.578,95	5225,76

Fuente: IPV-2018

Dichos costos se encuentran consignados en las **Planillas 3.V.T.** de Operatoria Demanda Libre, las que se adjuntan como **Anexo** al presente informe.

Es de destacar que el costo detallado en la Planilla precedente corresponde a una sola obra terminada durante el periodo relevado.

3.2. Programas Federales

3.2.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas, durante los años 2.016 y 2.017 según Programas.

Origen de los Fondos	Operatorias	Iniciadas-2016		Iniciadas-2.017	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios 400 viv.	---	---	---	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios Rurales 2ª et. 600 viv.	---	---	---	---
	P.F. Techo Digno 1.723 v. ACU 434/15	---	---	---	---
	P.F. PROMIB II E: Hídrica ACU 1.152/14	---	---	---	---
	P.F. Techo Digno 1228v ACU 1573/12	-11	---	---	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios 400 viv.	2	---	3	---
Totales		-9	---	3	---

Fuente: DPV-2018



3.2.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas, durante los años 2016 y 2017, según Programas.

	Operatorias	Terminadas-2.016		Terminadas-2.017	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	Mejor Vivir 1025 S.H.	---	---	---	---
	Mejor Vivir II 264 S.H. ACU 966/12	---	---	---	---
	Mejor Vivir II 310 S.H. ACU 963/12	---	---	---	---
	Plurianual ACU 629/09	---	---	---	---
	P.F. Techo Digno 1228 viv. ACU 1573/12	212	---	---	---
	Plurianual Viv. Rurales 200 viv.	---	---	50	---
	Plurianual 1.184 viv.	---	---	---	---
	P.F. Plurianual para /Pueblos Originarios. y Rurales Pozo .de Tigre	---	---	---	---
	P.F. Plurianual 658 viv.	104	---	112	---
	P.F. Plurianual 916 viv.	130	---	---	---
	P. F. Techo Digno 200viv. ACU 1726/11 Pozo de Tigre	120	---	40	---
	P. F. Techo Digno/ Pozo de Tigre ACU 2141/10	---	---	---	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios 400 viv.	70	---	40	---
	P. F. Mejoramiento Urbano Pueblos Originarios 2ª Parte	14	---	44	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios Rurales 2ª et. 600 viv.	106	---	33	---
	P.F. Techo Digno 1.723 v. ACU 434/15	---	---	120	---
	P. F. PROMIHB II E. Hídrica ACU 1.152/14	16	---	198	---
Totales		772	---	593	---

Fuente: DPV-2018



3.2.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/16 y 30/12/17, según Programas

	Operatorias	Ejecución al 31/12/16		Ejecución al 30/12/17	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	Mejor Vivir 1.025 Sol.Hab.	---	925	---	925
	Mejor Vivir II ACU N° 966/12	---	100	---	100
	Mejor Vivir II 310 S.H. ACU N° 963/12	---	260	---	260
	P.F. Techo Digno 1228 viv. ACU 1573/12	697	---	697	---
	P.F. Techo Digno 200 viv. ACU 1726/12 Pozo de Tigre	40	---		---
	Plurianual Viv. Rurales 200 Viv.	50	---	---	---
	Plurianual 1.184 viv.	Sin dato	Sin dato	---	---
	P.F. Plurianual 658 viv.	112	---	---	---
	P.F. Plurianual 916 viv.	---	---	---	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios 400 viv.	143	---	36	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios 2ª Parte	---	---	---	---
	P.F. Mejoramiento Urbano. Pueblos Originarios Rurales 2° ex 600 Viv.	33	---	12	---
	P. F. Techo Digno 1.741 v. ACU 434/15	1.723	---	1.603	---
	P.F. PROBHIB II E. Hídrica ACU N° 1.152/14	781	---	586	---
Totales		3.579	1.285	2.989	1.285

Fuente: DPV-2018

El detalle de las obras terminadas durante 2.017 y en ejecución al 31/12/17 se consigna en las **Planillas N° 3.V.T. y N° 3.V.E.** se adjuntan como **Anexos** al presente informe.

3.2.4. Obras correspondientes al Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano. Infraestructura y Obras Complementarias, iniciadas y terminadas durante 2.017 y en ejecución al 31/12/17.

Operatoria	Ejecución /16	Iniciadas/17	Terminadas/17	Ejecución/17
P.F. T. Digno, Mejor. del Hábitat Urb.	3	---	2	1
Total	3	---	2	1

Fuente: IPV-2018

El detalle de las Obras de Nexo y/o Infraestructura terminadas durante 2.017 y en ejecución al 31/12/17 se consignan en las **Planillas 3.I.T.P.F. y 3.I.E.P.F.** que se adjuntan como **Anexos** al presente Informe.

Cabe señalar que, los Programas financiados por el PRO.ME.BA., a partir del presente Ejercicio se ejecutan a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana, a cargo de la Lic. Marina Klemensewicz, como Obras de Infraestructura Urbana y Equipamiento Urbano.

Las **Planillas** donde se detallan las mencionadas obras, se adjuntan como **Anexo** del presente Informe.



3.2.5. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas durante 2.016, según Programa.

Los costos finales y superficies de la totalidad de las obras terminadas durante el ejercicio Auditado para las distintas Operatorias (promedios ponderados), son los siguientes:

Operatoria	2 Dormitorios		
	Sup./ m2	Costo en \$	Costo / m2
P.F. Techo Digno	63,42	469.536,10	3.712,32
P.F. Plurianual de Constr. de Vivienda	60,73	225.449,16	3.712,32
P.F. PROMIHB II E. Hídrica	37,00	216.268,14	5.845,08
P.F. de Viv. y Mejoram. Urbano del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	68,10	297.757,99	4.372,36

Fuente: IPV 2018

Cabe señalar que los costos que se detallan en el cuadro precedente se corresponden con los valores de contrato detallados en la **Planillas 3.V.T**, que figuran como Anexo del presente Informe.



3.2.7 Estado de Gestión de los Programas Federales, desde su inicio hasta el cierre del ejercicio 2.017

Programas con Recursos de la Nación	Cupo		Iniciadas		Terminadas		En Ejecución	
	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.
P. F. de Reactivar II	2.096	---	1.961	---	1.961	---	---	---
P. F. de Construcción de Viviendas	1.400	---	1.400	---	1.400	---	---	---
P. F. S. Habitacional	2.000	---	2.000	---	2.000	---	---	---
P. F. Solid. Abor 200v	200	---	266	---	266	---	---	---
P.F. Mejor Vivir	---	3.500	---	3.500	---	3.500	---	---
P.F. Mejor Vivir 1500 Sol. Hab. – ACU N°2472/09	---	1.025	---	1.025	---	100	---	925
P.F. Mejor Vivir II 264 Sol. Hab. – ACU N° 966/12	---	264	---	264	---	164	---	100
P.F. Mejor Vivir II 310 Sol. Hab. – ACU N° 963/12	---	310	---	260	---	---	---	260
P.F. Pl/Viv. R 323v.	1.489	---	259	---	259	---	---	---
P.F. Plurianual 274		---	274	---	274	---	---	---
P.F. Plurianual de Construc. de Viviendas - 1.184 Viv.		---	1.184	---	1.184	---	---	---
P.F. Plurianual 136		---	50	---	50	---	---	---
P.F. Plurianual de Construc. de Viv. Rurales -ACU N°1245/08 – 200 Viv.	200	---	200	---	200	---	---	---
P.F. Plurianual de Construc. de Viviendas - Ex Techo Digno – ACU N° 966/08 - 658 Viv.	658	---	658	---	658	---	---	---
P.F. de Construc. de Vivienda Techo Digno - ACU N°1573/12 - 1.228 Viv.	1.228	---	1.188	---	491	---	697	---
P.F. Plurianual de Construc. de Vivienda- Ex Techo Digno– ACU N°358/09 - 916 Viv.	916	---	916	---	916	---	---	---
P. F. T. D. P. de Tigre	106	---	106	---	106	---	---	---
P. F. de Construc. de Viviendas Techo Digno – ACU N° 1726/11 - Pozo de Tigre – 200 Viv.	200	---	200	---	200	---	---	---
P.F. Mejoramiento Urbano de Pueblos Originarios y Rurales – ACU N°1389/13 – 2° Etapa - Ex 600 Viv.	600	---	254	---	254	---	12	---
P.F. Mejoramiento Urbano de Pueblos Originarios y Rurales – ACU N°975/15 – 2° Etapa – 104 Viv.	104	---	60	---	44	---	---	---



P.F. Mejoramiento Urbano de Pueblos Originarios y Rurales – ACU N°630/13	444	---	444	---	444	---	36	---
P.F. Mejoram. Urbano de Pueblos Originarios y Rurales – ACU N°2060/10 – Ex 80 Viv.	30	---	15	---	30	---	---	---
P.F. Techo Digno – ACU N°434/15 - 1.723viv	1.723	---	1.723	---	---	---	1.603	---
P.F. PROMIBH II E. Hídrica – ACU N°1152/14	800	---	800	---	---	---	586	---
TOTAL	14.194	5.099	13.798	5.049	10.864	3.764	2.934	1.285

Fuente: IPV-2.018

3.3. Producción total del Organismo durante el ejercicio

En el siguiente cuadro se informa sobre las unidades que el Organismo ejecutó a través de los Programas Federales y las Operatorias FO.NA.VI durante el ejercicio 2.017

PROGRAMA	INICIADAS		TERMINADAS		EN EJECUCIÓN	
	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.
FO.NA.VI.	---	---	---	---	43	---
FEDERALES	3	---	593	---	2.934	---
TOTALES	3	---	593	---	2.977	---

Fuente: IVP 2018



4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES

4.1 Registro de la demanda general. Normativa de inscripción. Frecuencia de actualización de los datos.

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) de Formosa mantiene un registro único, utilizando para el registro de la demanda el Sistema Integrado de Administración y Control Financiero (SIAFyC).

La inscripción al registro de demanda continúa centralizada en el Instituto ubicado en la ciudad de Formosa Capital en el cual la inscripción es permanente, también hay dos sedes ubicadas en el interior en las localidades de Clorinda y Laguna Blanca, en las mismas el registro se abre cuando hay viviendas para ser entregadas en la zona.

Los requisitos generales que solicitan para poder inscribirse en el registro son:

- El titular y co-titular deben tener 18 años de edad a la fecha de Inscripción o en caso de tener menos de 18 años, deberán estar emancipados (casados por el Registro Civil).
- No haber sido adjudicatarios del IPV.
- No encontrarse al momento de la inscripción como parte integrante de un grupo familiar adjudicado.

Desde el área social se informa que se inició un Reempadronamiento en el año 2013, actualizándose los registros de inscripción. Cada año se habilita la inscripción para realizar dicha actualización e inscripción de familias que demandan viviendas urbanas en la Ciudad de Formosa. En el ejercicio 2017, se inició la inscripción el día 11 de septiembre y cerró el 30 de noviembre de dicho año.

La demanda inscrita se clasifica en Urbana, Rural y Aborígen. Solo se cuenta con información actualizada de la demanda Urbana. La demanda aborígen y rural es registrada a través de un relevamiento socio habitacional en cada comunidad y/o colonia. En el ejercicio 2017, no se realizaron relevamientos ni actualización de demanda de viviendas aborígenes y rurales.

Al 31 de diciembre de 2017, el total de grupos familiares demandantes inscriptos acumulados de la modalidad urbana, era el siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2.500	25.149	13.732	38.881	72.8
2.501 a 5.000	3.986	1.179	5.165	9.7
5.001 a 7.500	2.761	476	3.192	5.8
7.501 a 10.000	1.851	281	2.132	3.9
10.001 a 12.500	1.205	159	1.364	2.5
12.501 a 15.000	743	95	838	1.5



15.001 a 17.500	410	82	492	0.9
17.501 a 20.000	429	59	488	0.9
20.001 a 22.500	205	37	242	0.4
22.501 a 25.000	159	32	191	0.3
25.001 o más	644	96	740	1.3
Total	37.497	16.228	53.725	100

Fuente: Planilla 4.1. Departamento de Adjudicaciones y Control. Subsecretaría de Coordinación General de Adjudicaciones y Control –IPV- Formosa

Como se observa en el cuadro precedente el 70% de la demanda se concentra en la capital de la provincia.

Cabe destacar que un porcentaje considerable de postulantes inscriptos acumulados (aproximadamente un 88%) corresponde a familias con ingresos inferiores a los necesarios para acceder a la canasta básica alimentaria (\$6.568.85¹). En cuanto a la canasta básica total (\$16.027.97), el porcentaje de postulantes inscriptos que posee ingresos por debajo asciende aproximadamente a un 97% del total del padrón.

Mientras que la demanda inscripta de modalidad urbana durante el año 2017 era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2.5 00	22	32	54	3,4
2.501 a 5.000	62	73	135	8,5
5.001 a 7.500	87	131	218	13,7
7.501 a 10.000	122	104	226	14,2
10.001 a 12.500	135	60	195	12,3
12.501 a 15.000	114	48	162	10,2
15.001 a 17.500	96	41	137	8,7
17.501 a 20.000	94	25	119	7,5
20.001 a 22.500	58	18	76	4,8
22.501 a 25.000	41	13	54	3,4
25.001 o más	172	39	211	13,3
Total	1.003	584	1.587	100

¹ La canasta básica se establece a partir de los datos aportados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Formosa. (Ver Anexo.) Los datos de la CBA y de la CBT fueron informados por el área Social.



Al 31/12/2017 la demanda acumulada correspondiente a la modalidad rural era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2.500	15	4061	4076	99,7%
2.501 a 5.000	0	10	10	0,2%
5.001 a 7.500	0	3	3	0,1%
7.501 a 10.000	0	0	0	0%
10.001 a 12.500	0	0	0	0%
12.501 a 15.000	0	0	0	0%
15.001 a 17.500	0	0	0	0%
17.501 a 20.000	0	0	0	0%
20.001 a 22.500	0	0	0	0%
22.501 a 25.000	0	0	0	0%
25.001 o más.	0	1	1	0,02%
Total	15	4.075	4.090	100%

Como puede observarse en el cuadro precedente casi la totalidad de la población de la demanda rural se ubica en el interior de la provincia. La información suministrada no está actualizada al ejercicio auditado.

Asimismo se desagrega la distribución de ingresos de los grupos familiares Aborígenes acumulados al 31/12/2017:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2.500	80	2382	2462	95,0%
2.501 a 5.000	9	102	111	4,3%
5.001 a 7.500	2	7	9	0,3%
7.501 a 10.000	0	5	5	0,2%
10.001 a 12.500	0	1	1	0,3%
12.501 a 15.000	0	0	0	0,0%
15.001 a 17.500	0	0	0	0,0%
17.501 a 20.000	0	0	0	0,0%
20.001 a 22.500	0	0	0	0,0%
22.501 a 25.000	0	0	0	0,0%
25.001 o más.	0	3	3	0,1%
Total	91	2.500	2.591	100%

Fuente: Planilla 4.1. Departamento de Adjudicaciones y Control. Subsecretaría de Coordinación General de Adjudicaciones y Control -IPV- Formosa



Como se puede observar en el cuadro precedente un 96,5% de la demanda aborigen inscripta en el 2017 se concentra en el Interior de la Provincia, al igual que en el ejercicio anterior.

De un total acumulado de 61.905 familias inscriptas con demanda habitacional insatisfecha en la Provincia de Formosa; el cual el 86.7% corresponde demanda urbana y se encuentra totalmente actualizada.

4.1.1. Demanda de familias con integrante discapacitado.

Al 31/12/17, la demanda insatisfecha acumulada de familias urbanas con miembro discapacitado era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2.500	64	13	77	11,7%
2.501 a 5.000	124	21	145	22,0%
5.001 a 7.500	132	25	157	23,8%
7.501 a 10.000	87	10	97	14,7%
10.001 a 12.500	51	10	61	9,3%
12.501 a 15.000	36	5	41	6,2%
15.001 a 17.500	19	3	22	3,3%
17.501 a 20.000	10	1	11	1,7%
20.001 a 22.500	8	1	9	1,4%
22.501 a 25.000	7	0	7	1,1%
25.001 o más.	30	2	32	4,9%
Total	568	91	659	100%

Fuente: Planilla 4.1.1.

Se observa que al 31 de diciembre de 2017, la cantidad de familias inscriptas con miembro discapacitado era de un total de 659 familias; el cual representa un 1.06% del total la demanda habitacional inscripta y acumulada para la Provincia.

A continuación se detalla la demanda insatisfecha de grupos familiares urbanas con algún miembro discapacitado, por tramos de ingresos, inscriptas en el ejercicio 2017:



Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2.500	0	1	1	1,6%
2.501 a 5.000	7	2	9	14,5%
5.001 a 7.500	4	7	11	17,7%
7.501 a 10.000	3	3	6	9,7%
10.001 a 12.500	8	5	13	21,0%
12.501 a 15.000	1	2	3	4,8%
15.001 a 17.500	5	0	5	8,1%
17.501 a 20.000	1	1	2	3,2%
20.001 a 22.500	2	0	2	3,2%
22.501 a 25.000	2	0	2	3,2%
25.001 o más.	8	0	8	12,9%
Total	41	21	62	100%

Fuente: Planilla 4.1. Departamento de Adjudicaciones y Control. Subsecretaría de Coordinación General de Adjudicaciones y Control –IPV- Formosa

4.2. Proceso de selección y adjudicación.

Viviendas urbanas

De acuerdo a lo informado, las viviendas urbanas entregadas correspondientes a las Operatorias Federales Techo Digno y programa Plurianual de viviendas, fueron adjudicadas a través del sistema de sorteo público. La normativa que enmarca la modalidad de adjudicación es la Res. Nº 2874/13 que aprueba las “bases y condiciones para la realización de adjudicaciones por sorteo público”.

La normativa establece que las condiciones para ingreso en el sorteo, son aplicables a los “postulantes activos” que se encuentren habilitados por el sistema SIVIV (Sistema Integrado de Vivienda) del Instituto Provincial de Vivienda, hasta la fecha que se determina cada sorteo. La lista de postulantes activos que participan del sorteo, se determina según el reporte generado por el sistema informático del SIVIV correspondiente a la localidad o ciudad en donde el Programa de Construcción se desarrolla.

Modalidad Viviendas Aborígenes

En relación al sistema de adjudicación de la modalidad Aborígenes, se informa que los criterios de selección de beneficiarios se realizan por consenso y respetando las Actas firmadas con los referentes de cada comunidad.

Modalidad Viviendas Rurales

Se informa que el sistema de adjudicación de las Viviendas Modalidad Aborígenes, es por sistema de Puntajes.

Viviendas Entregadas –Ejercicio 2017

La Dirección de investigación Social informó que las viviendas adjudicadas durante el período auditado fueron las siguientes:

Programa/Operatoria	Viviendas Entregadas 2017	C/Res. Adj. Venta	De En	Con otro doc. Legal
Plan Federal Programa Federal de Construcción de Viviendas- Techo Digno	263	263		0
Plan Federal Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	120	120		0
Programa Federal de Construcción de vivienda- Techo Digno	151	151		0
Programa de Emergencia Hídrica	26	26		0
FONAVI	28	0		28
Programa Federal Solidaridad	6	0		6
Reactivación de Obras	6	0		6
Plan Mas Cerca PROMHIB II/ Emergencia Hídrica	73	0		73
Programa Federal de Construcción de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios	34	0		34
TOTAL	707	560		147

Fuente: Dirección de Investigación social

Durante el ejercicio 2017 se entregaron un total de 707 viviendas todas correspondientes a planes federales.

Del total de 707 viviendas entregadas y adjudicadas en el período 2017, un total de 560 fue entregado con resolución de adjudicación y 147 se encuentran con la documentación en trámite. Se informa que se entregan con constancia de tenencia legal de la vivienda con Número de Resolución de Adjudicación.

4.2.1. Atención de la demanda de familiar con miembro discapacitado

Durante el ejercicio auditado y en el marco de las operatorias vigentes, hubo un total 71 viviendas entregadas a familias con integrante discapacitado en la Provincia de Formosa.

La cantidad de viviendas para discapacitados representa un porcentaje de 10.04% del total de viviendas entregas durante el ejercicio 2017, cumpliéndose de esta manera con el artículo 12 de la ley 24.464 y sus modificatorias.



4.2.2. Discapacidades atendidas por operatoria y/o programa, por conjunto y beneficiario en viviendas especialmente adaptadas y comunes.

En el marco de las operatorias de Programas Federales y FONAVI se entregaron 71 viviendas para discapacitados durante el periodo 2017. Del total de viviendas entregadas 22 son adaptadas y 49 son comunes.

Operatoria	Viv. Adaptadas	Viv. Comunes	Total
Plan Mas Cerca- Emergencia Hídrica	0	1	1
Plan Federal-Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	5	2	7
Programa Emergencia Hídrica	0	5	5
FONAVI	0	3	3
Plan Federal-Programa Federal de Construcción de Viviendas-Techo Digno	5	13	18
Plan Federal-Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas-Techo Digno	12	25	37
Total	22	49	71

Fuente: Pla. 4.2.2. Elaboración propia.

4.3. Precios de venta y cuotas de amortización por tipo de Operatoria.

Los valores correspondientes a los precios de venta, cuotas, plazos y tasas para las unidades de 2 dormitorios que ingresaron al sistema de recupero en el ejercicio auditado, se consignan en la planilla 4.3, siendo los valores promedio los siguientes:

Operatoria	Precios de venta	Cuota de Amortización	Plazo en meses	Interés (%)
	2D.	2D.		
Plan Federal De Construcción de viviendas– Techo Digno Nueva Formosa	398.944	2.570	300	6

Fuente: Planillas 4.3. / Dirección de Recupero

Ingresos Familiares Mínimos

En el siguiente cuadro se consignan los ingresos familiares mínimos que debería poseer cada grupo familiar, de manera tal que la cuota no afecte más de un 20% de los mismos:

Operatoria	Ingreso Familiar Mínimo
	2D.
Plan Federal De Construcción de viviendas– Techo Digno Nueva Formosa	12.850

Fuente: Planillas 4.3. / Dirección de Recuperos



Teniendo en cuenta el nivel de ingresos de los beneficiarios inscriptos en el registro de la demanda, se estima que el porcentaje de población urbana que puede abonar la cuota de la vivienda sin afectar más del 20% de sus ingresos familiares mínimos es el 37.7% aproximadamente. Se toma en cuenta solo esta demanda para establecer el cálculo, ya que es la única que se encuentra actualizada al momento de la presente auditoria.

4.4. Facturación y recupero de cuotas de amortización por tipo de operatoria. Nivel de morosidad. Detalle de facturas emitidas y no emitidas. Causas.

Total Operatorias

Evolución de Facturación y Recupero

Concepto	Año	
	2016	2017
Facturación	49.794.442,12	70.370.194,29
Recupero	26.768.985,42	35.868.171,39
%Recupero	53,8	50.97
Morosidad (en %)	46.2	49.03

Fuente: Planillas 4.4.1. y 4.4.2.

Para el ejercicio 2017 se observa un aumento del nivel de morosidad -para el Total de Operatorias- de casi 3% respecto del ejercicio 2016.

Con un total de 12.431 facturas emitidas para viviendas, soluciones habitacionales y terrenos al 31 de diciembre de 2017 y, siendo el recupero de \$35.868.171,39 en 2017, la cuota promedio cobrada es de \$240 y siendo la facturación de \$70.370.194,29 la cuota promedio teórica es de \$472.

Al 31 de diciembre de 2017 se informan 18.393 viviendas con crédito vigente, 12.431 facturas emitidas para vivienda, 5.962 facturas sin emitir y 2.580 viviendas canceladas.

No se informa la situación de facturación para soluciones habitacionales, ni de terrenos.

Respecto a los motivos de no emisión de facturas de cuentas con crédito vigente -del total de las 8985 facturas informadas como "no emitidas para vivienda", se informan con detalle los siguientes motivos de no emisión: 230 viv. Usurpadas, 687 desadjudicadas, 772 con cobro suspendido, 1.465 viviendas Rurales sin inicio de cobro, 2.234 viviendas de Pueblos Originarios sin inicio de cobro, 1.785 viv. Urbanas sin inicio de cobro, y 1.812 cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda.



Totales Por Operatoria- Ejercicio 2017

Concepto	Año 2017	
	FONAVI	Federales
Facturación	29.601.555,20	40.768.639,09
Recupero	23.982.268,66	11.885.902,73
%Recupero	81,02	29,15
Morosidad (en %)	18,98	70,85

Fuente: Planillas 4.4.1. y 4.4.2.

4.4.1. Respecto a operatorias FONAVI

Durante el ejercicio auditado se informa que la facturación correspondiente a FONAVI ha sido de \$29.601.555,20 y el recupero de \$23.982.268,66. La morosidad fue del 18,98%, es decir que descendió

Evolución de Facturación y Recupero

Concepto	Año	
	2016	2017
Facturación	27.093.510,89	29.601.555,20
Recupero	19.765.954,26	23.982.268,66
%Recupero	72,95	81,02
Morosidad (en %)	27,05	18,98

Fuente: Planillas 4.4.1. y 4.4.2.

Se observa que para el Ejercicio 2017, la morosidad para los Programas FO.NA.VI. disminuyó considerablemente en un 8.07% con respecto al ejercicio anterior. Este aumento del recupero se debe a que el vencimiento del plazo de amortización de muchas viviendas hizo necesario intimar al pago amistoso de la deuda y muchos adjudicatarios la abonaron. Asimismo, en muchos casos los adjudicatarios optaron por reducir el plazo de amortización para pagar una cuota mayor a la que abonaban. Otro motivo de aumento del recupero fue que con el justiprecio volvieron al circuito de cobranzas una buena cantidad de viviendas Fo.Na.Vi., que estaban en proceso de regularización, ya que se dictó la resolución de adjudicación al nuevo grupo familiar y con una cuota superior a la que se pagaba normalmente en cada barrio. Por último, por el bajo valor que representan hoy las cuotas, muchos adjudicatarios ha comenzado a pagar regularmente las viejas unidades habitacionales.

4.4.1. Respecto a los Programas Federales

Durante el ejercicio auditado se informa que la facturación correspondiente a los Programas Federales ha sido de \$40.768.639,09 y el recupero de \$11.885.902,73; es decir que la morosidad fue del 70.85%



Evolución de Facturación y Recupero

Concepto	Año	
	2016	2017
Facturación	22.700.931,23	40.768.639,09
Recupero	7.003.031,16	11.885.902,73
%Recupero	30,84	29,15
Morosidad (en %)	69,16	70,85

Fuente: Planillas 4.4.1. y 4.4.2.

Se observa que para el Ejercicio 2017, la morosidad para los Programas Federales aumentó levemente un 1.7% con respecto al ejercicio anterior. Según lo informado, esto se debe a la crítica situación económica del país (inflación, aumento de tarifas de servicios básicos, pérdida de puestos de trabajo en el sector privado, entre otras cosas), lo cual compromete una parte importante de los ingresos de cada grupo familiar adjudicatario, dificultando el pago de la cuota.

4.5. Adjudicaciones y Escrituraciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas y escrituradas.

Viviendas Adjudicadas

Desde el inicio del FONAVI

Total de viviendas adjudicadas	29.153
Total de viviendas adjudicadas PFCV	8.180
Total de viviendas escrituradas	6.367
<input checked="" type="checkbox"/> Con hipoteca	5.266
<input checked="" type="checkbox"/> canceladas	1.101
Con escrituración en trámite	10.020
Sin iniciar trámite de escrituración	12.766
% de unidades adjudicadas/escrituradas	22%

Durante 2017

Total de viviendas adjudicadas en 2017	707
Total de viviendas escrituradas en 2017	18
Total de viviendas adjudicadas y escrituradas en 2017	0
% de unidades adjudicadas/escrituradas en 2017	0%

Fuente: Planilla 4.5.a. y 4.5.b.

Al 31 de diciembre de 2017 sólo el 22% del parque habitacional se encontraba escriturado. El porcentaje de unidades adjudicadas/ escrituradas acumulado al 2017 se mantuvo respecto del ejercicio anterior. Se revirtió la tendencia a la baja respecto de la cantidad de unidades escrituradas por año, siendo 2016 de 4 y en el ejercicio actual 18.



En el ejercicio auditado, la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial informa que se identificaron como motivos que dificultaron la escrituración –al igual que en el ejercicio 2016-, en primer lugar, a la situación legal de los adjudicatarios (46,5%), y en segundo lugar, a la capacidad operativa de las entidades actuantes (41,3%). Se informa que el proceso de escrituración está centralizado en una única entidad actuante, la Escribanía de Gobierno.

5. SOBRE EL ESTADO FINANCIERO CONTABLE

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 2° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2.483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24.464, en lo que respecta a la facultad otorgada a ésta Secretaría de Vivienda “para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.), ya sean éstos provenientes de Transferencias Automáticas o de Recuperos”, se han realizado los procedimientos que a continuación se enumeran en el Instituto Provincial de la Vivienda.

5.1. Programa FO.NA.VI.

5.1.1. Transferencias Automáticas Ejercicio 2017.

En cumplimiento de la Resolución Declarativa N° 4/2007 de la Comisión Federal de Impuestos donde se establece en su Art. 2° lo siguiente:

“Declarar que el Banco de la Nación Argentina deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 23.696, es decir, acreditando en forma automática, diaria y gratuita a cada jurisdicción, en cuenta especial denominada "Fondo Nacional de la Vivienda", el monto de la recaudación que corresponda por ese concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución respectivos.”

... se procedió a verificar las transferencias realizadas durante el período comprendido entre el 01/01/2017 al 31/12/2017 con las registradas en los Libros Banco del Organismo Provincial en la Cuenta Corriente 00-600107/6 del Banco de la Nación Argentina.

Del control efectuado se extraen las siguientes conclusiones:

a) Transferencias Banco Nación durante el ejercicio 2017	\$	610.470.485,19
Transferencias Automáticas Acreditadas s/planillas 5.1 y 5.7	\$	610.470.485,19

b) El promedio mensual de ingresos por Transferencias Automáticas ingresadas al Organismo fue de \$50.872.540,43.

c) Los fondos ingresados al Instituto, por este concepto, según la información de Planilla 5.1 y 5.7, representan el 55,08% del total de ingresos del período. Comparándolos con los registrados en el Ejercicio Anterior (\$426.461.000,43) se observa un incremento del 43,15%.

Asimismo se verificaron los saldos iniciales, registrados en los Libros Banco, correspondientes al ejercicio 2017, los cuales son concordantes con los registros de cierre del ejercicio 2016.

Con respecto a la utilización por parte de la Jurisdicción Provincial del 100% de libre disponibilidad, según Ley 25.570, se señala que el Organismo Provincial no hizo uso de esa facultad durante el presente ejercicio.



5.1.2. Otros Ingresos registrados en el Ejercicio.

Durante el ejercicio 2017 el Organismo Provincial recibió otros ingresos por un monto total de \$124.264.889,39, según el siguiente detalle:

Concepto	\$	%
Aportes Provinciales	92.568.511,49	74,49
Programa Mejoramiento Barrial (PRO.ME.BA.)	20.556.227,20	16,54
PROSOFA	8.441.809,14	6,79
Cesiones	1.076.474,76	0,87
Intereses Plazo Fijo	1.036.001,66	0,83
Pliegos y Aranceles	359.028,00	0,29
Impuestos Retenidos	226.837,14	0,19
Total:	124.264.889,39	100,00

Comparados los ingresos netos del ejercicio con los registrados en el periodo anterior (\$116.214.785,05) se verifica un incremento del 6,93%. El monto consignado representa el 11,21% del total de ingresos del período.

5.1.3. Ingresos de Recuperos por cuotas de Amortización y Ahorro Previo.

Los ingresos registrados en la Cuenta Corriente Nº 600108/3 del Banco de Formosa alcanzó la suma de \$35.594.021,17, tal lo informado en las Planillas Nº 5.1. y 5.7.

Estos valores fueron informados por el Organismo a los efectos de la determinación de la posición financiera al 31/12/17. Comparados estos ingresos con los registrados en el Ejercicio 2016 (\$26.650.295,72) se observa un incremento del 33,56%, alcanzando una cobranza promedio mensual de \$2.966.168,43. Estos recursos representan el 3,21% del total de ingresos del período.

5.1.4. Inversión Total en Obras FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2017.

Según surge de las **Planillas Nº 5.1, 5.5 y 5.7** el Organismo Provincial invirtió en obras FO.NA.VI durante el Ejercicio 2017 la suma de \$405.099.703,10, lo que representa el 66,36% de las transferencias automáticas acreditadas y un 36,66% del total de ingresos del período, observándose un incremento en el nivel de inversión de un 64,68% con relación al ejercicio anterior (\$245.990.024,19).

La composición de la inversión en el ejercicio se señala en el siguiente cuadro y su desagregado mensual puede observarse en la **Planilla Nº 5.5** anexa al presente Informe:



TIPO DE OBRA	MONTO INVERTIDO	%
Vivienda e Mejoramientos	217.366.628,07	53,66
Infraestructura	143.759.071,31	35,49
Programa Mejoramiento Barrial	23.325.837,51	5,76
Equipamiento	12.282.767,07	3,03
PROSOFA	8.365.399,14	2,06
TOTAL	405.099.703,10	100,00

Los montos consignados en el cuadro precedentes fueron verificados por muestreo. Se verificaron los meses de marzo y agosto, no habiendo objeciones que realizar sobre la exactitud de los importes registrados en las Cuentas Corrientes del Organismo.

En el Rubro Infraestructura se incluyen \$12.218.360,93 correspondientes al Programa Provincial "Comunidad Activa" al cual adhiere el Instituto mediante la Resolución N° 1791/2017 que se adjunta como Anexo Documental.

5.1.5. Egresos no afectados a Obras en el período. Composición.

Según surge de la documentación informada en las **Planillas N° 5.1, 5.6 y 5.7** se aplicaron, durante el ejercicio 2017, egresos no afectados a obras por la suma de \$97.954.376,23.

El detalle de las erogaciones no afectadas a obras se discrimina de acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	\$	%	Subtotal	%
Comisión de Servicios	15.733.322,56	16,08		
Comisiones Bancarias	44.407,58	0,04		
Haberes del Personal	60.576.992,58	61,90		
Gastos de Funcionamiento	21.508.028,52	21,98		
Subtotal Gastos Operativos:		100,00	97.862.751,24	99,91
Mantenimiento de Cartera (Recupero)	91.624,99	100,00		
Subtotal Otros Egresos:		100,00	91.624,99	0,09
Total:			97.954.376,23	100,00

Comparando estos egresos globales con los devengados en 2016 (\$76.157.094,66) se verifica un incremento del 28,62%. El total de los egresos no afectados a obras representa el 16,05% de las Transferencias Automáticas Acreditadas en el Organismo y el 8,84% del total de ingresos operativos registrados.



El ítem Gastos de Funcionamiento se compone principalmente de:

- Insumos de oficina, computación, servicios y viáticos para las delegaciones de Formosa Capital y Clorinda;
- Mantenimiento de la flota de rodados y el respectivo seguro;
- Para este ejercicio fue contratada una Cooperativa de Trabajo para la limpieza de las oficinas;
- Honorarios profesionales varios y los relativos a los Programas PRO.ME BA. Y PROSOFA;

5.2. Programas Federales

5.2.1. Ingresos correspondientes a los Programas Federales durante el ejercicio 2017.

Durante el ejercicio 2017 ingresaron a las cuentas del Organismo desembolsos del Estado Nacional para la ejecución de las diferentes operatorias que conforman los Programas Federales de Viviendas y a los que la Jurisdicción adhirió. Verificadas las Cuentas Corrientes respectivas, la sumatoria de Transferencias Nacionales quedan expuestas en **Planillas Nº 5.1 y Nº 5.2FED**, según el siguiente detalle:

PROGRAMA	MONTO \$	%
Techo Digno	178.132.788,85	52,70
Hábitat y Desarrollo Humano	103.505.180,00	30,62
PROMHIB	40.505.813,06	11,98
Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	12.700.132,00	3,76
Infraestructura y Obras Complementarias (Techo Digno)	3.143.383,93	0,94
TOTAL:	337.987.297,84	100,00

Estos recursos representan el 30,50% del total de ingresos del período y un 55,37% sobre las transferencias automáticas acreditadas. Comparándolos con los Ingresos registrados en el Ejercicio anterior (\$372.229.582,22) se observa una disminución del 9,20%.

5.2.2. Inversión Total en Obras Programas Federales durante el Ejercicio 2017.

Según surge de las **Planillas Nº 5.1 y Nº 5.5 FED**, el Organismo Provincial invirtió \$358.637.669,40 en obras correspondientes a los Programas Federales de Vivienda. Este monto representa el 32,36% del total de Ingresos registrados en el período y comparándolo con el registrado en el ejercicio anterior (\$419.461.250,23) se observa una disminución del 14,50%.

La composición de las inversiones fue la siguiente:



Programa Federal	Monto Invertido	%
Techo Digno	213.217.411,91	59,45
Hábitat y Desarrollo Humano	99.572.159,93	27,76
Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	22.768.203,04	6,35
PROMHIB	17.463.104,89	4,87
Infraestructura y Obras Complementarias (Techo Digno)	5.616.157,51	1,56
Mejoramiento Habitacional	632,12	0,01
TOTAL	358.637.669,40	100,00

Se verificaron por muestreo los pagos realizados en concepto de Inversión en Obras de los Programas expuestos precedentemente. Al respecto fue tomado para dicha muestra los movimientos de las Cuentas Bancarias y los comprobantes de Pago respectivos de los meses de marzo y agosto de 2017 no existiendo observaciones que realizar.

Hasta el Ejercicio 2016 los pagos en concepto de Inversión de Obras, tanto FO.NA.VI. (Punto 5.1.4.) como por Programas Federales, se realizaban a través del Fondo Fiduciario para la Construcción de Viviendas (Fon.Fi.Co.Vi), que funcionaba mediante una estructura organizativa que complementaba la política habitacional de la Provincia.

Con el Decreto Provincial N° 618/2016 (copia del cual se adjunta al presente informe) se le asigna al Instituto Provincial de Vivienda, a partir del Ejercicio 2017, la administración de la totalidad de los fondos de los diferentes Programas Federales y los provenientes del FO.NA.VI., debiendo transferir el Fondo Fiduciario (Fon.Fi.Co.Vi) los saldos bancarios al 31 de Diciembre de 2016 a las cuentas bancarias del Instituto.

De todas maneras, de las cuentas bancarias que forman parte de los fondos disponibles por el Instituto, las que se reflejan en la **Planilla 5.7** adjunta, las cuentas del Banco de Formosa S.A. N° 00-600562/7; 00-600570/2 y 00-600576/5 continúan siendo administradas por el Fon.Fi.Co.Vi para hacer frente a la deuda pendiente de obra al momento de la promulgación del mencionado Decreto N° 618/2016, tal cual especifica la Resolución N° 1069/17 y que también forma parte del anexo documental adjunto a este informe.

Cabe destacar que la diferencia resultante entre las Transferencias Nacionales destinadas a financiar los diversos Programas Federales y el monto total invertido en los mismos fue complementado con recursos que integran el FO.PRO.VI. (Fondo Provincial de la Vivienda) y que se compone, fundamentalmente, de Transferencias Automáticas FONAVI, Recupero de Inversión y otros ingresos acreditados en las cuentas habilitadas por el Organismo Ejecutor.

Asimismo se deja constancia que no se realizó la verificación de la certificación correspondiente a los mencionados Programas Federales atento a que la misma es realizada por el Área competente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, al ser presentadas las rendiciones mensuales por parte de los Institutos Provinciales.



5.3. Situación financiera del ejercicio 2017. Saldos en Cuentas y conciliaciones bancarias.

Para la determinación de la Situación Financiera al 31/12/17, se han considerado los datos de la **Planilla Nº 5.7**, la cual se adjunta como **Anexo** al presente informe.

Saldo Inicial en Cuentas Corrientes al 01/01/17: **407.866.661,83**

Ingresos

Transferencias Automáticas Acreditadas	610.470.485,19	
Recupero de Cuotas	35.594.021,17	
Ingresos Programas Federales	337.987.297,84	
Otros Ingresos	124.264.889,39	1.108.316.693,59

Egresos

Inversiones en Obras	763.737.372,50	
Egresos No afectados a Obras	97.954.376,23	861.691.748,73

Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/17: **654.491.606,69**

El saldo final se incrementó un 60,47% respecto del ejercicio anterior, y a excepción de los \$67.127,40 del Banco Residual el resto de los fondos se encuentra en su totalidad en las Cuentas Corrientes del Organismo Provincial, salvo las cuentas del Banco de Formosa S.A. N° 00-600562/7; 00-600570/2 y 00-600576/5 continúan siendo administradas por el Fondo Fiduciario para la Construcción de Viviendas. Cabe aclarar, sin embargo, que el saldo de la Cuenta N° 207046 que asciende a \$231.452,68 se encuentra retenido por el Banco Hipotecario S.A.



6. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

6.1. Tecnología y producción - Obras inspeccionadas.

Nº Acu.	Cant. Viv.	Localización	Operatoria	Empresa	Estado Obra			
					Fis. Real	Fis. Prev.	Est.	Sist. Const.
435/2015	31 viv. e inf.	Laguna Blanca-Pilcomayo	PFCV-TD	HORIZONTE S.R.L.	98.98	100	EJEC.	TRAD.
434/2015	44 viv. e inf.	Clorinda - Pilcomayo	PFCV-TD	Las Marías Constructora e Inmobiliaria	78.93	100	EJEC.	TRAD.
Priv.17/15	232 viv. e inf.	Clorinda - B° 1 de Mayo - Pilcomayo	FO.NA.VI.	Las Marías Constructora e Inmobiliaria	--	--	EJEC.	TRAD.
837/15	11 viv. e inf.	Patiño	PROFEH-ABOR	Las Marías Constructora e Inmobiliaria	--	100	EJEC.	TRAD.
837/15	12 viv. e inf.	Ramón Lista	PROFEH-ABOR	Procon S.R.L.	--	100	EJEC.	TRAD.
434/15	28 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P. 08/14	PFCV-TD	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	42.61	100	EJEC.	TRAD.
434/15	28 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa L.P. 09/14	PFCV-TD	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	73.87	100	EJEC.	TRAD.
434/15	35 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P. 10/14	PFCV-TD	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	75.87	100	EJEC.	TRAD.
434/15	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P. 24/14	PFCV-TD	Le Brique S.R.L.	89.33	100	EJEC.	TRAD.
434/15	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P. 26/14	PFCV-TD	Le Brique S.R.L.	89.42	100	EJEC.	TRAD.
434/15	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P. 42/14	PFCV-TD	EDIFIKAR S.R.L.	53.50	100	EJEC.	TRAD.
434/15	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P. 45/14	PFCV-TD	EDIFIKAR S.R.L.	59.16	100	EJEC.	TRAD.
434/15	42 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P. 51/14	PFCV-TD	INDUCON S.R.L.	98.93	100	EJEC.	TRAD.
1573/12	33 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.01/12	PFCV-TD	Pilares Construcciones *	96.54	100	EJEC.	TRAD.
1573/12	33 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.02/12	PFCV-TD	BIODAR Constructora	100	100	TERM.	TRAD.
1573/12	33 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.03/12	PFCV-TD	BIODAR Constructora	100	100	TERM.	TRAD.
1573/12	48 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.06/12	PFCV-TD	Construcciones y Servicios S.R.L.	100	100	TERM.	TRAD.
1573/12	48 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.07/12	PFCV-TD	HORIZONTE S.R.L.	99.5	100	EJEC.	TRAD.
1573/12	32 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.28/12	PFCV-TD	La Curva Construcciones**	95.32	100	EJEC.	TRAD.
1573/12	42 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.11/12	PFCV-TD	FABRICA S.R.L.	96.08	100	EJEC.	TRAD.
1573/12	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.18/12	PFCV-TD	Daniel Velazco***	94.07	100	EJEC.	TRAD.
1573/12	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.16/12	PFCV-TD	FS XXI S.R.L.	100	100	TERM.	TRAD.
1573/12	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.17/12	PFCV-TD	FS XXI S.R.L.	100	100	TERM.	TRAD.
1573/12	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.13/12	PFCV-TD	RODAS S.R.L.	--	--		TRAD.
1573/12	46 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.23/12	PFCV-TD	O.L. MEDINA CONST. CIV.	100	100	TERM.	TRAD.
434/15	48 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.04/14	PFCV-TD	LIBERTAD S.R.L.	81	100	EJEC.	TRAD.
434/15	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.06/14	PFCV-TD	LIBERTAD S.R.L.	60.26	100	EJEC.	TRAD.
434/15	40 viv. e inf.	Capital - Nueva Formosa - L.P.22/14	PFCV-TD	Ingeniería Siglo XXI S.R.L.	88.10	100	EJEC.	TRAD.



434/15	40 viv. e inf.	Capital – Nueva Formosa – L.P.25/14	PFCV-TD	Construcciones y Servicios S.R.L.	80.54	100	EJEC.	TRAD.
434/15	31 viv. e inf.	Capital – Nueva Formosa – L.P.30/14	PFCV-TD	YCUA S.R.L.	57.93	100	EJEC.	TRAD.
434/15	40 viv. e inf.	Capital – Nueva Formosa – L.P.31/14	PFCV-TD	PROCON S.R.L.	98.21	100	EJEC.	TRAD.
434/15	40 viv. e inf.	Capital – Nueva Formosa – L.P.32/14	PFCV-TD	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	54.06	100	EJEC.	TRAD.
15605844/17	50 viv. e inf.	Capital – Nueva Formosa – L.P.05/16	PFCV-TD	Ingeniería Siglo XXI S.R.L.	1.5	37.19	EJEC.	TRAD.
15605844/17	40 viv. e inf.	Capital – Nueva Formosa – L.P.07/16	PFCV-TD	URBITER S.R.L.****	--	--	EJEC.	TRAD.
15605844/17	36 viv. e inf.	Capital – Nueva Formosa – L.P.09/16	PFCV-TD	Construcciones y Servicios S.R.L.	0.49	20.43	EJEC.	TRAD.
15605844/17	48 viv. e inf.	Capital – Nueva Formosa – L.P.02/16	PFCV-TD	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	9.43	22.22	EJEC.	TRAD.

*Cedida a Daniel Velazco

** Cedida a PROCON S.R.L.

*** Cedida a Las Marías Constructora e Inmobiliaria S.R.L.

**** Cedida a PROCON S.R.L.

Cantidad de viviendas inspeccionadas:	1551 viv. (36 conjuntos)
En ejecución:	1311 viv. (30 conjuntos)
Terminadas:	240 viv. (6 conjuntos)
Con tecnología tradicional:	1551 viv. (36 conjuntos)
Con tecnología industrializada:	---

6.1.1. Descripción de las observaciones respecto de.

6.1.1.1. Verificación de la modalidad de licitación y contratación.

Las obras correspondientes a operatorias FO.NA.VI. y a los Programas Federales son ejecutadas por empresas contratadas a través de Licitaciones Públicas y por medio del sistema de ajuste alzado.

6.1.1.2. Verificación de características constructivas respecto de lo establecido en Pliego.

Como se ha observado en las anteriores auditorías, se recomienda verificar si la aislación térmica colocada sobre los cielorrasos coincide con lo establecido en los pliegos ya que se han detectado que se emplean distintos tipos de aislantes.

Cabe señalar que el I.P.V. deberá evaluar y autorizar las solicitudes de la contratista en cuanto a la sustitución total o parcial de materiales o elementos convenidos siempre que ello no signifique alteración del precio pactado contractualmente y que los materiales o elementos que se proponen aseguren una calidad similar a los reemplazados.



6.1.1.3. Sistema de Inspección y/o Auditoria - Frecuencia.

De acuerdo a lo informado por representantes del I.P.V. la inspección de las obras localizadas en la capital se continúa realizando diariamente por medio de inspectores asignados a cada una y en el caso de las obras localizadas en el interior de la provincia la inspección se realiza cada quince días por los inspectores asignados y las empresas deben tener un profesional permanente en las mismas. Como se ha informado en reiteradas ocasiones se recomienda realizar el seguimiento de las obras del interior con mayor frecuencia para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

Por otro lado, se pudo verificar nuevamente que la inspección a cargo de las obras no cuenta con oficina en obra lo cual limita el trabajo para realizar las auditorías por no contar con la documentación correspondiente en las obras. De acuerdo a lo establecido en los pliegos de licitación las empresas deberán proveer de oficina de inspección y movilidad para los inspectores asignados a cada obra.

6.1.1.4. Verificación de Adicionales y/o Economías de obra - Causas.

Como en las anteriores auditorías realizadas se continúan registrando adicionales para la ejecución de obras de infraestructura como así también para reparaciones generales y de pintura tanto de las viviendas que se encuentran terminadas y sin entregar como así también para las obras en ejecución. El caso más significativo continúa siendo el barrio Nueva Formosa donde se siguen realizando reparaciones en las viviendas que se encuentran terminadas y sin entregar.

6.1.1.5. Verificación en el Plan de Trabajo de Plazos de Ejecución, contractuales y reales. Desvíos / Causas.

Se ha podido verificar en numerosos casos que los plazos de ejecución de las obras se encuentran vencidos y no se tuvo vista de la aprobación de las ampliaciones de plazos.

6.1.1.6. Verificación de las intervenciones de los Organismos competentes en la aprobación de la documentación técnica.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos de licitación, la totalidad de la documentación correspondiente a las obras debe ser aprobada por los organismos competentes antes de dar inicio a las mismas, pero de acuerdo a lo informado por autoridades del I.P.V. un número significativo de obras que están en condiciones de ser entregadas o en etapa de terminación, no cuentan aún con la documentación aprobada por parte de Catastro de la Provincia. Se recomienda tomar las medidas correspondientes para resolver este inconveniente a la brevedad.



6.1.1.7. Comparación entre el avance físico de obra y la certificación acumulada a la fecha de inspección.

Debido a que no se ha contado con la certificación actualizada de las obras no se pudo verificar si existe desfase entre el avance físico de la obra y la certificación acumulada a la fecha de la auditoría. Se reitera que en la operatoria de viviendas para aborígenes resulta muy complejo verificar el real avance de las obras debido a que las viviendas se encuentran implantadas en lotes aislados y en algunos casos en sectores de difícil acceso.

6.1.1.7.1. Verificación del avance físico de las obras de infraestructura con relación a la certificación acumulada a la fecha de inspección respecto de las de viviendas.

Se reitera lo informado en la anterior auditoría con relación a que existen casos donde se registran demoras en las obras de infraestructura que están directamente relacionadas con cambios en las factibilidades de los servicios, falta de financiamiento y previsión en otros.

6.1.1.8. Verificación de la capacidad del equipamiento urbano existente.

Se reitera lo observado en la anterior auditoría en cuanto a que los barrios que se construyen en áreas urbanas si bien cuentan en general con el equipamiento existente de centros de salud y educación estos funcionan al límite de su capacidad por lo que una vez entregados los nuevos barrios la misma colapsa. Esta situación muestra la falta de planificación o de trabajo conjunto con los organismos de salud, educación, seguridad, etc.

Todos los conjuntos que por la cantidad de viviendas generen un impacto importante en el sector donde se construyan, deberán contar con un informe de los organismos correspondientes de la capacidad del equipamiento y/o la necesidad de construir nuevos edificios.

6.1.1.9. Verificación de los requisitos vinculados con el diseño del conjunto.

El diseño de los barrios no responde a los espacios en que son implantados, esto se ve reflejado principalmente en la repetición de los modelos de manzanas partidas donde un mismo prototipo es colocado en espejo en el terreno sin discriminar su orientación o posición dentro de las manzanas.

6.1.1.10. Verificación de requisitos vinculados con la flexibilidad y crecimiento de las viviendas.

Se detectaron como en las anteriores auditorías diferentes prototipos de viviendas cuyos diseños varían y no todos permiten realizar ampliaciones ordenadas y sin afectar las características técnicas constructivas y funcionales de las viviendas.



6.1.1.11. Verificación del cumplimiento de las directrices de accesibilidad física de viviendas para discapacitados.

En un porcentaje importante de los conjuntos visitados no se está cumpliendo con los porcentajes establecidos.

En los casos en que se realizaron prototipos especiales o se encuentran en ejecución se cumple con las directrices de accesibilidad física de viviendas para discapacitados.

6.1.2. Descripción de las observaciones generales y particulares de las obras.

6.1.2.1 Observaciones generales de las obras.

6.1.2.1. Observaciones Generales.

Del recorrido realizado a modo de muestreo se desprenden las siguientes observaciones:

Como se informó en anteriores oportunidades, hay numerosos conjuntos de viviendas que se encuentran terminados o en etapa de terminación y que por diversos motivos no pueden ser entregados a sus adjudicatarios. Se recomienda tomar las medidas pertinentes para resolver este inconveniente y entregar las viviendas a la brevedad.

Por otro lado, estas viviendas deben cumplir con los Estándares Mínimos de Calidad al momento de la entrega y contar con los servicios básicos completos.

En aquellos conjuntos cuyos trabajos estuvieron paralizados por periodos prolongados de tiempo, se deberán realizar las revisiones, reparaciones y terminaciones que sean convenientes para cumplir con lo establecido en los Estándares Mínimos.

Se realizó nuevamente un recorrido por algunas obras correspondientes a la operatoria de viviendas para comunidades aborígenes y se detectaron patologías constructivas y utilización de materiales de mala calidad. Dentro de los materiales detectados de mala calidad se destacan las carpinterías de madera y los tanques de agua de fibrocemento.

Como se ha informado en las anteriores auditorias en las viviendas rurales o para comunidades aborígenes se emplea para los muros de cierre ladrillos cerámicos macizos de entre 25 y 30 cm de espesor. Se recomienda verificar si se cumplen con los coeficientes de acondicionamiento higratérmico establecidos en los Estándares Mínimos de Calidad.

Se reitera que estas obras se encuentran implantadas en general en lotes aislados, de difícil accesibilidad y donde resulta difícil llegar con los materiales y conseguir mano de obra calificada con lo cual la ejecución resulta compleja.

En aquellas obras con avance físico importante y cuyo plazo de ejecución ha sido superado ampliamente, se ha detectado como en anteriores auditorias un importante deterioro de los materiales. Esta situación se detectó tanto en las obras visitadas en el interior de la provincia como en las de la capital. En general se trata de obras que estuvieron paralizadas o aquellas que no cuentan con la totalidad de los servicios y por lo tanto se requerirán seguramente de adicionales para realizar trabajos de reparación por el deterioro propio del paso del tiempo y de los actos de vandalismo. Como en las anteriores auditorias se registraron trabajos adicionales financiados con recursos del FO.NA.VI.

Con respecto a este deterioro se reitera que en el caso de las carpinterías de madera de muy baja calidad y de aquellas patologías constructivas graves de no ser reemplazadas o ejecutadas



nuevamente, no cumplirán con los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social que dicta esta Secretaría.

Del mismo modo que se informaba en las anteriores auditorias, en la urbanización denominada Nueva Formosa, se detectaron graves inconvenientes en el sistema de desagües pluviales y cloacales. De acuerdo a lo informado por representantes del IPV, con relación a la red cloacal, se está realizando la conexión de las viviendas entregadas, terminadas sin entregar y en ejecución a la planta de tratamiento de líquidos cloacales puesta en funcionamiento durante 2017. Cabe señalar que las viviendas entregadas que aún no han sido conectadas, descargan los desechos sin tratar a las zanjas a cielo abierto con el riesgo que esto implica. Al respecto el IPV deberá tomar medidas urgentes para revertir esta situación. Por otro lado, en relación a los desagües pluviales, la situación no es menos grave que la de los desagües cloacales ya que, en la anterior auditoria se detectaron viviendas listas para entregar con agua en su interior producto de la falta de definición y ejecución de los desagües. En esta auditoria se pudo verificar que se han realizado canales y zanjas a cielo abierto los cuales, según lo informado, tienen carácter de provisorios hasta tanto se consiga el financiamiento para realizar el proyecto definitivo. Se recomienda tomar las medidas pertinentes para resolver este inconveniente a la brevedad ya que los canales a cielo abierto (1,2 mts. de ancho por 1,2 mts. de profundidad aproximadamente) y las zanjas, representan un riesgo de accidente tanto en los sectores entregados para las familias que allí viven como en los sectores en ejecución para los operarios de cada obra.

Cabe destacar que en las obras nuevas correspondientes al Acuerdo N°15605844/17 de 632 viviendas, a diferencia de las obras ejecutadas anteriormente, se han realizado los desagües pluviales antes de iniciar las obras de viviendas para garantizar el correcto escurrimiento y facilitar los trabajos de movimientos de suelo y compactación.

Otro de los inconvenientes registrados en la urbanización Nueva Formosa que impide el normal funcionamiento del barrio es la falta de cordón cuneta y pavimento o asfalto en las avenidas principales que garantice el acceso de ambulancias, servicio de recolección de residuos, transporte público, etc.

Se detectó como en anteriores auditorias que las carpinterías de madera utilizadas en todas las obras visitadas son regulares o de mala calidad. Se observaron patologías graves como ser pudrición por falta de protección, deformaciones, deficiente calidad de herrajes, etc.

Se reitera que las carpinterías deberán cumplir con lo establecido en los Estándares Mínimos de Calidad:" 4.4.2.6 Carpinterías

Todos los materiales constitutivos de las hojas y partes fijas deberán garantizar bajo condiciones de uso y mantenimiento normales, una vida útil igual a la estimada para el elemento al que están adheridas.

Estas exigencias se aplicarán especialmente a los materiales que componen la estructura de la hoja, los elementos de fijación, la superficie y el relleno, así como las usadas en la materialización de la unión entre el soporte y las partes fijas.

Para los elementos no accesibles deberá exigirse una durabilidad igual, como mínimo, al de las partes susceptibles de un mantenimiento normal.

En condiciones normales de uso, se debe prever un desgaste mínimo de los elementos componentes de las carpinterías por la presencia de agentes abrasivos. Cuando se prevea un desgaste localizado excesivo, se deberán emplear materiales o tratamientos que aminoren el fenómeno o bien materiales cuyo desgaste puede ser importante, pero de fácil y económica sustitución.



El material, la sección y el método de ensamblaje de los componentes serán tales que los cerramientos sometidos a esfuerzos mecánicos derivados del uso normal conserven sus propiedades y una adecuada resistencia mecánica. Estarán perfectamente escuadrados, sin movimientos en sus uniones y se proveerán con los arrostramientos adecuados para su transporte y colocación, de modo de no modificar los ángulos de unión y encastre. Las hojas móviles una vez colocadas deben girar sin tropiezo y con juego de 1 a 2 mm.

Los mecanismos de accionamiento, deberán ser accesibles, con el fin de que se puedan desmontar y reparar fácilmente, sin riesgo ni necesidad de desmontar el conjunto ni perjudicar el acabado.

Las carpinterías deben ser diseñadas para que todas sus partes puedan ser limpiadas y mantenidas fácilmente por el usuario, conservando sus propiedades con el uso de los agentes limpiadores normales.

El diseño del alféizar deberá incluir en todos los casos una canaleta para la evacuación del agua de lluvia con los orificios de desagüe en cantidad y ubicación adecuados.

Dado que la experiencia indica la necesidad de realizar consideraciones especiales sobre este rubro, en función del número y gravedad de las patologías que origina sobre la vivienda y sus consecuencias sobre la calidad de vida del usuario, se incluyen en el Anexo VI una serie de especificaciones básicas a tener en cuenta, sin perjuicio de las que establecen las Normas IRAM correspondientes.

Se prohíbe expresamente el uso al exterior de las puertas placa o tipo placa y de los marcos cajón de madera.

ANEXO VI: Carpinterías

a) Madera:

Las maderas que se empleen cumplirán con las especificaciones contenidas en las “Directrices para la Construcción de Viviendas de Madera Interés Social” de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en especial en cuanto a secado y tratamientos preservadores. Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.

Deberá exigirse el doble contacto entre las hojas y el marco.

Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes; las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras; las cabezas de los tornillos con que se sujeten contramarcos, botaguas, zócalos, etc. deberán ser bien introducidas en el espesor de las piezas. Cuando se utilicen maderas terciadas estas serán bien estacionadas encoladas a seco.”

Según lo informado por las autoridades del I.P.V. se mantiene el convenio de colaboración con las industrias maderas y afines para proveer carpinterías para todas las obras de viviendas. Cabe destacar que para verificar la calidad de las carpinterías se ha firmado recientemente un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industriales (INTI) quien verificara la calidad de estas antes de ser llevadas a obra. Al respecto no se ha tenido vista de la documentación respaldatoria.

Se registraron nuevamente utilización de materiales de mala calidad o mal colocados para las instalaciones sanitarias como es el caso informado en las anteriores auditorías de los tanques



de agua de fibrocemento por lo cual se reitera la recomendación de verificar que estos no presenten en su composición asbesto y a su vez garantizar su estanqueidad. Por otro lado, se recomienda proteger las instalaciones y los tanques de las radiaciones solares.

Se detectaron en todas las obras visitadas numerosas patologías constructivas.

Como se ha observado en las anteriores auditorias, en esta oportunidad también ha resultado difícil verificar en las cubiertas de techos la presencia de aislación térmica y si ésta cumple con los coeficientes de transmitancia térmica y Riesgo de condensación establecidos en los estándares mínimos de calidad.

Como en las anteriores visitas se ha podido observar las escasas dimensiones de los aleros perimetrales que resultan insuficientes para la región climática donde se construyen las viviendas.

Los prototipos de viviendas presentan deficiencias de diseño en cuanto a aprovechamiento de las superficies (alturas excesivas de cubiertas de techos), losas en voladizos con dimensiones excesivas, apoyos de tanques de reserva en la parte baja de la cubierta de techos, losas en el sector de acceso de las viviendas que solo cubre la puerta de acceso a las casas y no cubre las ventanas en el mismo sector, etc.

Se reitera que no se están cumpliendo las normativas vigentes de seguridad e higiene en obra. Los conjuntos visitados no cuentan con el correspondiente cerco perimetral de cierre, control de acceso a la obra, oficina para la inspección y las medidas de seguridad tanto de la obra, el personal y de toda persona ajena a la misma.

6.1.2.2 Observaciones particulares de las obras.

Construcción de 31 Viviendas Laguna Blanca – Dpto. Pilcomayo

Obra perteneciente al Programa Federal de Construcción Vivienda Techo Digno.

Empresa Adjudicataria: Horizonte S.R.L.

Acuerdo N° 435/2015

Este conjunto fue visitado en la anterior auditoria sobre ejercicio 2016 y en esta oportunidad se han registrado pocos cambios por lo que se reitera lo informado anteriormente y se agregan algunas patologías.

En el rubro muros se detectó deficiente aislación térmica, deficiencias en las capas aisladoras horizontal y vertical, humedad por amure deficiente de la carpintería, desprolijidad en la ejecución de la mampostería y ausencia de muros corta fuego entre viviendas apareadas.

En el rubro de revoques se detectó ondulaciones excesivas, deficiente ejecución de aristas, mochetas y/o terminaciones.

En los techos se observó humedad por filtración en zona de bajadas de cañería del tanque elevado y ausencia de aleros o aleros de dimensiones insuficientes.

En las carpinterías se detectó pudrición de la carpintería exterior de madera, deficiente calidad tanto de las carpinterías con así también de los herrajes, falta de ajuste de puertas y ventanas, deficiente calidad de los elementos de oscurecimiento.

En el caso de las instalaciones se observó utilización de materiales de mala calidad y/o mal colocados.

Las obras de infraestructura no acompañan el avance físico de las obras de viviendas.



Construcción de 44 Viviendas en El Espinillo –Dpto. Pilcomayo.

Obra perteneciente al Programa Federal de Construcción Vivienda Techo Digno.

Empresa Adjudicataria: Las Marías Constructora e Inmobiliaria S.R.L.

Acuerdo N° 434/15

Este conjunto fue entregado recientemente. Cabe señalar que, en la anterior auditoría realizada, la obra se encontraba paralizada y contaba con custodia policial por reiterados intentos de usurpación.

Algunas de las patologías detectadas anteriormente persisten por lo que no se han realizado las correspondientes reparaciones en la totalidad de los rubros. En el rubro muros se detectaron deficiencias en la capa aisladora horizontal y vertical, humedad por capilaridad por falta de corte entre el revoque grueso y el contrapiso, humedad por amure deficiente de la carpintería. En la cubierta de techos, deficiente aislación térmica y aleros con dimensiones insuficientes.

En pisos se detectó deficiente colocación y pisos en contrapendiente.

En el rubro carpinterías se observó deficiente calidad y ausencia de los elementos de oscurecimiento.

También se detectaron en otros rubros utilización de materiales para las instalaciones mal colocado o de mala calidad (tanques de reserva de fibrocemento), falta de protección a inclemencias climáticas del tanque de agua y de las cañerías, mala ejecución del revestimiento cerámico, decoloración de la pintura interior y/o descascaramiento, envejecimiento y suciedad de la pintura interior y deficiente mano de obra.

Construcción de 232 Viviendas Barrio 1 de Mayo en Clorinda – Dpto. Pilcomayo.

Obra perteneciente a operatoria del FO.NA.VI. Priv. 17/15

De acuerdo a lo informado por representantes del IPV, esta obra fue rescindida y licitada nuevamente para su terminación.

En la auditoria sobre el ejercicio 2015 se visitó la obra y se pudo verificar que estaba abandonada. En esta oportunidad se observó que se entregaron algunos sectores y en otros se están haciendo reparados y trabajos en general.

Cabe señalar que no se obtuvo información por parte del IPV de la nueva licitación, avances físicos, plazos de ejecución y ningún otro dato referente a la obra.

Se recomienda solicitar la correspondiente información de la obra y realizar la verificación de las condiciones estructurales de las viviendas.

Las obras de los Acuerdos 434/15 y 1573/12 del sector denominado Nueva Formosa, en general presentan las mismas patologías constructivas descritas en el punto 6.1.2.1.

Observaciones Generales.

Cabe señalar que las obras recientemente iniciadas correspondientes a Acuerdos 2017 que se visitaron se están ejecutando correctamente, cumpliendo con las correcciones realizadas en anteriores auditorías. No obstante, se recomienda realizar un seguimiento exhaustivo de las mismas.



6.2. Síntesis de la evaluación Tecnológica.

Las planillas siguientes contienen conclusiones de la auditoría en relación con las deficiencias y patologías observadas y los porcentajes en todos los casos están referidos al número de viviendas. El relevamiento se realizó por muestreo.

6.2.1. Deficiencias y Patologías

6.2.1.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

En esta oportunidad se visitaron 232 viviendas correspondientes a operatorias del FO.NA.VI. de las que no se obtuvo información por parte del IPV.

Cabe señalar que la obra presenta sectores entregados y otros en ejecución. En los sectores en ejecución se están realizando trabajos de reparaciones generales y retomando trabajos abandonados. Se repite la evaluación con resultado “mala” de la anterior auditoría.

6.2.1.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales.

Observaciones		Poco frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
A.7	Deficiente calidad del H°A°.	71	5.4	--	--	--	--
B.10	Insuficiente recubrimiento de la armadura.	40	3.03	--	--	--	--
B.12	Desprolijidades en la ejecución de encadenados y/o columnas de H° A°.	40	3.03	--	--	--	--
C.6	Deficiencias en la capa aisladora horizontal	199	15.08	--	--	--	--
C.7	Deficiencias en la capa aisladora vertical.	199	15.08	--	--	--	--
C.12	Humedad por amure deficiente de la carpintería.	163	12.36	--	--	--	--
C.15	Desprolijidades en la ejecución de la mampostería.	80	6.06	--	--	--	--
C.16	Muros fuera de plomo.	40	3.03	--	--	--	--
C.17	Muros en falsa escuadra.	40	3.03	--	--	--	--
C.19	Deficiente ejecución de antepechos de ventanas.	40	3.03	--	--	--	--
C.20	Fisuras y rajaduras en muros.	48	3.64	--	--	--	--
C.22	Rajaduras en las cargas sobre el techo.	40	3.03	--	--	--	--
C.30	Falta de muro cortafuego entre viviendas apareadas.	212	16.07	--	--	--	--
D.1	Revoques fuera de plomo.	40	3.03	--	--	--	--
D.4	Revoque con espesor excesivo.	40	3.03	--	--	--	--
D.5	Revoques con ondulaciones excesivas.	40	3.03	--	--	--	--
D.9	Revoques fisurados en dinteles por colocación de carpintería.	48	3.64	--	--	--	--
D.11	Deficiente ejecución de aristas, mochetas y/o terminaciones.	186	14.10	--	--	--	--
D.12	Imperfecciones en el revoque por falta de	80	6.06	--	--	--	--



	secuencia lógica de obra.						
E.12	Deficiente resolución del desagüe de techos.	32	2.43	--	--	--	--
E.13	Deficiente resolución de cargas de techos.	31	2.35	--	--	--	--
E.14	Deficiente resolución del encuentro techo inclinado – muro vertical.	23	1.74	--	--	--	--
E.17	Deficiente aislación térmica del techo.	285	23.61	--	--	--	--
E.20	Ausencia de aleros.	430	32.6	--	--	--	--
E.25	Deformaciones en los cielorrasos.	40	3.03	--	--	--	--
F.3	Deficiente colocación de pisos.	84	6.37	--	--	--	--
G.1	Pudrición de la carpintería exterior de madera.	40	3.03	--	--	--	--
G.3	Deformaciones que afectan la estanqueidad.	80	6.06	--	--	--	--
G.4	Deficiente calidad de los herrajes.	203	15.39	--	--	--	--
G.5	Deficiente calidad de las carpinterías.	--	--	729	55.27	--	--
H.3	Utilización de materiales de mala calidad o mal colocados en las instalaciones.	218	16.53	--	--	--	--
H.6	Instalación de gas sin verificación técnica.	40	3.03	--	--	--	--
H.11	Instalación eléctrica sin verificación técnica.	40	3.03	--	--	--	--
H.15	Instalación sanitaria sin verificación técnica.	103	7.81	--	--	--	--
H.18	Falta de protección de la cañería y/o del tanque.	186	14.10	--	--	--	--
J.2	Decoloración de pintura exterior y/o descascaramiento.	44	3.33	--	--	--	--
J.6	Deficiente mano de obra de pintura.	40	3.03	--	--	--	--
L.5	Incumplimiento de normas de seguridad e higiene.	31	2.35	--	--	--	--

6.2.2. Calidad del proyecto y/o la ejecución

6.2.2.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

Operatoria	Cant. de viv.	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%
FO.NA.VI.	232	--	--	--	--	--	--	232	100
Totales	232	--	--	--	--	--	--	232	100

6.2.2.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales.

Operatoria	Cant. de viv.	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%
PFCV – Techo Digno	1296	--	--	174	13.4	--	--	1122	86.6
PFCV – MH/ProFeH-aBOR	23	--	--	--	--	--	--	23	100
Totales	1319	--	--	174	13.2	--	--	1145	86.8



7. CONCLUSIONES

- Durante el ejercicio 2.017, el Instituto Provincial de Vivienda de Formosa continuó su accionar de acuerdo a:
 - Ley de Creación: Ley Provincial N° 378/84.
 - Ley Provincial de Adhesión a la Ley N° 24.464/95: Ley Provincial N° 1.236/97.
 - Dependencia Jerárquica del IPV: Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos.
- Con fecha 22 de febrero de 2.016, mediante Decreto N° 125, se designa Administrador General del Instituto del Instituto Provincial de Vivienda, al Ing. Antonio Marcelo Ugelli.
- Al 31/12/17, la dotación total del personal del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), se encontraba integrada por 324 agentes. Los porcentajes comparativos de situación de revista y categorías del personal del último trienio, se detalla en el **Punto 1.2.** del presente informe.
- Durante el ejercicio 2017, el IPV continuó con el inicio, ejecución y terminación de las obras encuadradas en las Operatorias financiadas con fondos pertenecientes del FO.NA.VI., Demanda Libre. Además continuaron ejecutándose obras financiadas con Fondos Nacionales de acuerdo a las normativas de los Programas Federales Construcción de Viviendas, Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir”, Construcción de Viviendas Plurianual para Pueblos Originarios y Techo Digno para Pueblos Originarios, entre otros.
- Con respecto a los Programas financiados con Fondos Nacionales, se terminaron 593 viviendas y se encontraban en ejecución al 31/12/16, 2.989 unidades y 1.285 soluciones habitacionales.
- Cabe señalar que durante el ejercicio relevado 2.017, fue posible verificar que el I.P.V. poseía obras paralizadas, en proceso de rescisión o rescindidas. Han presentado documentación respaldatoria
- Durante el año 2017 el Registro Único de Inscripción Permanente – RUIP- se mantuvo abierto en la ciudad Capital de Formosa, conformando un total acumulado de 53.725 familias inscriptas con demanda habitacional insatisfecha en la Provincia de Formosa; del cual el 86.7% corresponde demanda urbana y se encuentra totalmente actualizada.
- Cabe destacar, respecto al nivel de ingresos, que un alto porcentaje de demanda inscripta aproximadamente el 88%, se corresponde con franjas poblacionales con ingresos inferiores a la canasta básica alimentaria para Formosa (\$(\$6.568.85) y un 97% presenta ingresos por debajo de la canasta básica total (\$16.027.97).
- Se observa que al 31 de diciembre de 2017, la cantidad de familias inscriptas con miembro discapacitado era de un total de 659 familias; el cual representa un 1.06% del total la demanda habitacional inscripta y acumulada para la Provincia.



- Continúa vigente la Resolución Nº 2874/13 de adjudicación por sorteo público para demanda urbana; por su parte, para demandas rurales y aborígenes la modalidad de adjudicación continua evaluándose en función del nivel de vulnerabilidad y a partir de requisitos específicos.
- Durante el ejercicio 2017 se entregaron un total de 707 viviendas todas correspondientes a planes federales, de las cuales 560 fueron entregadas con resolución de adjudicación.
- En el marco de las operatorias de Programas Federales –Plan Mas Cerca-Emergencia Hídrica, Construcción de Viviendas y Techo Digno – se entregaron 71 viviendas para discapacitados durante el periodo 2017. Del total de viviendas entregadas 22 son adaptadas y 49 son comunes.
- La cantidad de viviendas para discapacitados representa un porcentaje de 10.04% del total de viviendas entregadas durante el ejercicio 2017, cumpliéndose de esta manera con el artículo 12 de la ley 24464 y sus modificatorias.
- Con un total de 12.431 facturas emitidas para viviendas, soluciones habitacionales y terrenos al 31 de diciembre de 2017 y, siendo el recupero de \$35.868.171,39 en 2017, la cuota promedio cobrada es de \$240 y siendo la facturación de \$70.370.194,29 la cuota promedio teórica es de \$472.
- Al 31 de diciembre de 2017 se informan 18.393 viviendas con crédito vigente, 12.431 facturas emitidas para vivienda, 5.962 facturas sin emitir y 2.580 viviendas canceladas. No se informa la situación de facturación para soluciones habitacionales, ni de terrenos.
- Se observa que para el Ejercicio 2017, la morosidad para los Programas Federales aumentó levemente un 1.7% con respecto al ejercicio anterior. Según lo informado, esto se debe a la crítica situación económica del país (inflación, aumento de tarifas de servicios básicos, pérdida de puestos de trabajo en el sector privado, entre otras cosas), lo cual compromete una parte importante de los ingresos de cada grupo familiar adjudicatario, dificultando el pago de la cuota.
- Al 31 de diciembre de 2017 sólo el 22% del parque habitacional se encontraba escriturado. El porcentaje de unidades adjudicadas/ escrituradas acumulado al 2017 se mantuvo respecto del ejercicio anterior. Se revirtió la tendencia a la baja respecto de la cantidad de unidades escrituradas por año, siendo 2016 de 4 y en el ejercicio actual 18.
- Al igual que en el ejercicio anterior, en 2017, del total escriturado, ninguna vivienda corresponde a adjudicaciones realizadas ese mismo año; esto es, un 0% de lo adjudicado en el ejercicio.



- Se informa que se identificaron como motivos que dificultaron la escrituración –al igual que en el ejercicio 2016–, en primer lugar, a la situación legal de los adjudicatarios (46,5%), y en segundo lugar, a la capacidad operativa de las entidades actuantes (41,3%). Se informa que el proceso de escrituración está centralizado en una única entidad actuante, la Escribanía de Gobierno
- Las Transferencias Automáticas acreditadas en las cuentas del Organismo durante el ejercicio 2017 ascienden a la suma de \$610.470.485,19, las que representan el 55,08% del total de ingresos del período.
- El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo ascendió a \$35.594.021,17. Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 33,56%.
- Se registraron Otros Ingresos por un monto total de \$124.264.889,39. Estos recursos representan el 11,21% del total de Ingresos de período y comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior se observa un incremento del 6,93%.
- Para el desarrollo de los Programas Federales ingresaron a las Cuentas Corrientes del Organismo desembolsos Nacionales por un monto total de \$337.987.297,84. Estos recursos representan el 30,50% del total de ingresos del período. Comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior, se observa una disminución del 9,20%.
- Con respecto a la utilización por parte de la Jurisdicción Provincial del 100% de libre disponibilidad, según Ley 25.570, se señala que el Gobierno Provincial no hizo uso de esta facultad en el ejercicio auditado.
- La Inversión Total en Obras durante el ejercicio auditado ascendió a la suma de \$763.737.372,50. Este valor representa un 68,91% del total de ingresos del período.
- Los Egresos no afectados a obras en el período auditado ascendieron a la suma de \$97.954.376,23. Con relación al ejercicio anterior se verifica un incremento del 28,62%.
- Como se ha informado en anteriores oportunidades, los conjuntos de viviendas visitados en general no cumplen con los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social a excepción de las iniciadas recientemente (174 viviendas correspondientes al ACU 15605844/17 de 632 viviendas), donde se está dando cumplimiento con las observaciones realizadas en las anteriores auditorias.
- En aquellos conjuntos donde por algún motivo la obra estuvo paralizada o se superó ampliamente el plazo de ejecución contractual, se deberá verificar que las viviendas cumplan con lo establecido en los Estándares Mínimos de Calidad antes de ser entregadas.
- Se detectaron como en anteriores auditorias numerosos casos donde las obras de infraestructura no acompañan el avance físico de las obras de viviendas por lo que se



recomienda tomar las medidas pertinentes para evitar demoras en la entrega de los conjuntos.

- Se reitera la necesidad de verificar los niveles de suelo en los conjuntos que se encuentran en ejecución en el barrio “nueva Formosa” ya que en la anterior auditoria se detectó ingreso de agua de lluvia en el interior de las viviendas. Cabe señalar que de acuerdo con lo informado por representantes del IPV es necesario realizar una obra hidráulica significativa para poder resolver el inconveniente en todo el sector, no obstante, se estarían realizando obras provisionales hasta tanto se consiga el financiamiento para realizar la obra definitiva.
- Se recomienda tomar medidas urgentes para evitar el vuelco de desechos cloacales sin tratar a zanjas, canales y ríos.
- No se han registrado cambios en cuanto al incumplimiento de las normativas vigentes de seguridad e higiene en las obras.
- Las carpinterías empleadas en las diferentes operatorias visitadas no cumplen con las exigencias establecidas en la revisión realizada en 2006 de los Estándares Mínimos de Calidad para Vivienda de Interés Social que dicta esta Secretaría.
- Se reitera lo recomendado en la anterior auditoria en cuanto a verificar si las cubiertas de techos y los muros de cerramiento exterior cumplen con los coeficientes de acondicionamiento higrotérmico.
- Se reitera la recomendación realizada en las anteriores auditorias de verificar que los tanques de fibrocemento empleados no presenten en su composición asbesto y garantizar su estanqueidad.

ANEXO PLANILLAS



PROVINCIA DE FORMOSA
Instituto Provincial de la Vivienda

Nómina de Autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda FORMOSA

Administrador General del Instituto Provincial de la Vivienda:

Ing° Antonio Marcelo Ugelli

Dirección Planificación y Programación Financiera:

Ing° Miguel Augusto Scribano Caballero

Dirección de Estudios y Proyectos:

Arq. Eduardo Bruhn

Dirección de Obras:

Ing° Enrique Daldovo

Dirección de Adjudicación y Control:

Vacante

Dirección de Desarrollo de Comunidades:

Vacante

Dirección de Investigación Social:

Lic. Laura Granada

Dirección de Recuperos:

C.P. Manuel Jesús Arroyo

Dirección de Catastro y Titularización:

Agr. Walter Barrientos

Dirección de Administración:

C.P. N. Schneider Daniel

Dirección Secretaría General:

Dra. Adriana Spinelli

Asesoría Legal:

Dr. Gregorio Tortore

Asesores:


Dn. Cecilio Torres

Arq. Victor Camarichi

Dr. Gustavo Leon

C.P. Miryan Edith Escudero

Formosa, 26 de Abril de 2018.-.-


Alicia Rosalia Fiorini
Jefa de Personal
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO E PLANIFICACIÓN FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA NACION
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA DEL FONAVI

1. Planta de Personal

JURISDICCION : Formosa - Situación al 26 de Abril de 2018

Planilla Nº 1

DEPENDENCIA	Director e/estruct.	Planta Perma- nente	Planta Temporal		TOTAL	Admi- nistrat.	Técni- cos	Profe- sionales	MANTENIM. Y PRODUC.	SERV. Grales	
			Contratados	Jornaliz.						A	G
ADMINISTRADOR GENERAL	1				1			1			
ASESORES	3	3			3	2		3			
Dependen de los asesores		2			2	2					
Secretaría Privada				2	2			2			
Informatica				3	3		3				
DIREC. SECRETARIA GENERAL	1	24	1	9	33	13	1	3	4		12
DIREC. DE INVESTIGACIÓN SOCIAL	1	2		6	8	2	4	2			
DIREC. DESARROLLO DE COMUNIDADES		4		1	5	3	1				
DIREC. ADJUDICACIÓN Y CONTROL		13	2	17	32	15	11	6			
DIREC. DE CATASTRO Y TITULARIZACIÓN	1	9		6	14	6	2	5			
DIREC. DE RECUPEROS	1	8	3	5	16	10		6			
DIREC. DE OBRAS	1	21		8	29	7	15	7			
DIREC. DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA	1	1		23	24	4	2	18			
DIREC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	6		6	12	2	3	7			
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN	1	14		15	29	17		12			
DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS	1	3	1	1	6	2		4			
TOTALES	13	110	7	102	219	85	42	76	4	12	

TOTAL PLANTA PERMANENTE :

TOTAL PLANTA TEMPORARIA :

JORNALIZADOS

TOTAL 127 AGENTES 17 AGENTES 116

AGENTES EN OTROS ORGANISMOS

CON RETENCION DE CARGO Y TRAM. JUBILATORIO

42 AGENTES

4 AGENTES

Alicia Rosalia Fiorini
Jefa de Personal
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecucion por Programas Federales al 31/12/17

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR"

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2017

Nº Identif.	ACU	DEPARTAM ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL-HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec.	Paral.			PDISCAP CANT.	10+ DORM CANT.	2 DORM CANT.	3 DORM CANT.	SUP.	SUP.	REAL	REAL	PREV	REAL
Pub.0807*	247209	Formosa	100 S.H. - G1 - B SIMON BOLIVAR	100	100	100	---	100	100	100	---	EMPRESA DE Diego Oscar Lopez	2.533.416,40	---	---	---	---	---	---	10/06/10	10/06/10	---	21,29
Pub.0907*	247209	Formosa	100 S.H. - G2 - B SIMON BOLIVAR	100	100	100	---	100	100	100	---	CONSTRUCTORA ROKAMAR S.R.L.	2.533.996,54	---	---	---	---	---	---	10/06/10	10/06/10	---	22,21
Pub.1007*	247209	Formosa	100 S.H. - G3 - B SIMON BOLIVAR	100	100	100	---	100	100	100	---	CONSTRUCTORA RIMAR	2.540.766,61	---	---	---	---	---	---	10/06/10	10/06/10	---	98,05
Pub.1407*	247209	Formosa	56 S.H. - G7 - B SIMON BOLIVAR	56	56	56	---	56	56	56	---	MERCO S. R. L.	1.412.991,29	---	---	---	---	---	---	03/08/10	03/08/10	---	97,85
Pub.1507*	247209	Formosa	Adicional Nº 1: 36 S.H. - G7 B* SINCEBOLIVAR	---	---	---	---	---	---	---	---	MERCO S. R. L.	282.164,10	---	---	---	---	---	---	09/08/11	09/08/11	---	97,57
Pub.1707*	247209	Formosa	56 S.H. - G8 B SIMON BOLIVAR	56	56	56	---	56	56	56	---	PRIMAVERA CONSTRUCCIONES	1.413.115,23	---	---	---	---	---	---	04/10/10	04/10/10	---	80,66
Pub.1707*	247209	Formosa	30 S.H. - G10 B SIMON BOLIVAR	30	30	30	---	30	30	30	---	ICON de Mariana Diaz	1.261.391,59	---	---	---	---	---	---	11/08/10	11/08/10	---	45,45
Pub.1807*	247209	Formosa	Adicional Nº 1: 30 S.H. - G10 B* ITATI 1 Y 2	---	---	---	---	---	---	---	---	ICON de Mariana Diaz	252.039,72	---	---	---	---	---	---	09/08/11	09/08/11	---	38,40
Pub.1907*	247209	Formosa	30 S.H. - G11 B SIMON BOLIVAR	30	30	30	---	30	30	30	---	LAHITO CONSTRUCCIONES	1.261.626,28	---	---	---	---	---	---	02/06/10	02/06/10	---	66,71
Pub.2007*	247209	Formosa	79 S.H. - G12 B SIMON BOLIVAR	79	79	79	---	79	79	79	---	LAHITO CONSTRUCCIONES	1.993.459,42	---	---	---	---	---	---	01/06/10	01/06/10	---	85,31
Pub.2007*	247209	Formosa	67 S.H. - G13 B SIMON BOLIVAR	67	67	67	---	67	67	67	---	A.T. CONSTRUCCIONES	1.690.665,88	---	---	---	---	---	---	07/06/10	07/06/10	---	91,27
Pub.2107*	247209	Formosa	67 S.H. - G14 B SIMON BOLIVAR	67	67	67	---	67	67	67	---	GARAY CONSTRUCCIONES	1.690.617,80	---	---	---	---	---	---	09/09/10	09/09/10	---	94,01
Pub.2207*	247209	Formosa	60 S.H. - G15 B SIMON BOLIVAR	60	60	60	---	60	60	60	---	EL GRINGO CONSTRUCCIONES	1.513.292,80	---	---	---	---	---	---	08/06/10	08/06/10	---	15,17
Pub.2307*	247209	Formosa	60 S.H. - G16 B SIMON BOLIVAR	60	60	60	---	60	60	60	---	POBERO S.R.L.	1.511.919,21	---	---	---	---	---	---	07/06/10	07/06/10	---	57,68
Pub.2407*	247209	Formosa	25 S.H. - G17 B SIMON BOLIVAR	25	25	25	---	25	25	25	---	UNIVERSAL CONSTRUCCIONES	628.663,02	---	---	---	---	---	---	23/08/10	23/08/10	---	18,48
Pub.2607*	247209	Formosa	53 S.H. - G19 B SIMON BOLIVAR	53	53	53	---	53	53	53	---	CONSTRUCTORA DE LA CRUZ	1.387.870,11	---	---	---	---	---	---	07/06/10	07/06/10	---	17,56
TOTALES:				925	925	925	---	925	925	925	---			0	0	0	0	---	---			---	

Fuente:

* En tramite administrativo de Rescicion de Contrato

*PRESENTACION DE CONVENIO DE RESCICION ANTE LA SECRETARIA MEDIANTE NOTA 384/16 CON FECHA 02/8/16

Nº Identif.	ACU	DEPARTAM ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL-HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec.	Paral.			PDISCAP CANT.	16+ DORM CANT.	2 DORM CANT.	3 DORM CANT.	SUP.	SUP.	REAL	REAL	PREV	REAL
Pub. 3709*	966/12	Formosa	100 Soluciones Habitacionales G.4	---	---	---	---	100	---	100	---	Lemos Construc. S.R.L.	7.323.300,00	---	---	---	---	---	---	18/03/12	18/03/12	---	29,15
Pub. 3709*	966/12	Formosa	Adicional Nº 1: 100 Soluciones Habitacionales G.4	---	---	---	---	---	---	---	---	Lemos Construc. S.R.L.	1.464.694,62	---	---	---	---	---	---	20/03/14	20/03/14	---	65,57
TOTALES:				0	0	0	0	100	0	100	0			0	0	0	0	---	---			---	

*PRESENTACION DE CONVENIO DE RESCICION ANTE LA SECRETARIA POR NOTA Nº385/16 DEL 28/16

Nº Identif.	ACU	DEPARTAM ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL-HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec.	Paral.			PDISCAP CANT.	16+ DORM CANT.	2 DORM CANT.	3 DORM CANT.	SUP.	SUP.	REAL	REAL	PREV	REAL
Pub. 3309*	963/12	Pilcomayo	100 Soluciones Habitacionales G.2, G.3 y G.4	---	---	---	---	100	---	100	---	Mera S.R.L.	7.323.300,00	---	---	---	---	---	---	10/08/13	10/08/13	---	60,77
Pub. 3409*	963/12	Pilcomayo	50 Soluciones Habitacionales G.3 y G.4	---	---	---	---	100	---	100	---	Infinito Construcciones	7.323.300,00	---	---	---	---	---	---	01/08/13	01/08/13	---	47,84
Pub. 3509*	963/12	Prime	30 Soluciones Habitacionales G.4 y G.5	---	---	---	---	30	---	30	---	Mera S.R.L.	2.196.960,00	---	---	---	---	---	---	02/08/13	02/08/13	---	99,62
Pub. 3609*	963/12	Pilcomayo	30 Soluciones Habitacionales G.4 y G.5	---	---	---	---	30	---	30	---	Infinito Construcciones	2.196.960,00	---	---	---	---	---	---	01/08/13	01/08/13	---	40,45
TOTALES:				0	0	0	0	260	0	260	0			0	0	0	0	---	---			---	

*PRESENTACION DE CONVENIO DE RESCICION ANTE LA SECRETARIA POR NOTA Nº386/16 DEL 28/16

TOTALES DE VIVIENDAS-SOLUCIONES- EJECUCION

0

0

0

0

0

0

0

0



SECTOR ENRIQUE DALBOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT.

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR"

JURISDICCION: FORMOSA

2017

Planilla N° 3 V.I.P.E.M.V. "MEJOR VIVIR"

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL HAB		EMPRESA	MONTO OBRA		VIVIENDAS TERMINADAS				1 O 4 DORM		2 DORM		3 DORM		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				PROY	TERM	PROY	TERM		Contractual	Final	VIV PIDISCAP CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			CONTRAC.	REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SIN MOVIMIENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Fuente:

Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución por Programas Federales al 31/12/17

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES

JURISDICCION: FORMOSA

Año: 2017

Formulario N° 3 V.P.E.C.V.-R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVENDAS EJECUCION						FECHA		AVANCE FISICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec.	Paral.			CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	INICIO REAL	REAL	PREV	REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SIN MOVIMIENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTALES:															0						0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</



Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT.

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI

3.Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES

JURISDICCION:FORMOSA

2017

Planilla N° 3 V.T.P.C.V.-TR

N° Ident.	ACU	EPARTAMENT	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HAB.		EMPRUSA	MONTOS OBRA		VIVIENDAS TERMINADAS										FECHA		PLAZOS	
				PROY	TERM	PROY	TERM	Contratual		Final	VIV P/DISCAP		1 O 4 DORM		2 DORM		3 DORM		INICIO REAL	TERM. REAL	CONTRAC.	REAL			
											CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					CANT.	SUP.	CANT.
Pu.7107*	124508	Plagias	Colonias: Pisanolo, Primera Puma y Ruta 86	50	50	-----	-----	4.967.963,38	-----	-----	-----	-----	-----	26	65,73	79,43	109.148,71	21/09/09	13/03/17	-----	91				
													26			24									

*Lic. Pub. N° 7107 Rescindida por Resol. IPV N° 61017

TOTALES DE VIVIENDAS-SOLUCIONES- TERMINADAS

50

50



Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.VI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA PLURIANUAL

JURISDICCION:FORMOSA

2017

Planilla N° 3 Y.E.F.C.V.P

N° Identif.	ACU	DEPARTAM- ENTO	LOCALIDAD	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTOM CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.			10.4 DORM CANT.	2 DORM SUP.	3 DORM CANT.	3 DORM SUP.	INICIO REAL	REAL	PREV	REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				SIN MOVIMIENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Fuente:

ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI.

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

JURISDICCION: FORMOSA

2017

Planilla N° 3 V.T.P.F.C.V.

N° Identif.	ACU	DEPARTAM. ENTO	LOCALIDAD PROYECTO	VIVIENDAS			SOLICITACIONES		EMPRESA	MONTOS OBRAS		Final	VIVIENDAS TERMINADAS				PDRCAP		16-4 DORMI		7 DORMI		3 DORMI		FECHA		PLAZOS	
				Proy.	Term.	Proy.	Term.	Proy.		Contractual	Final		CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	REAL	CONTRAC.	REAL
Pu. 2007(1)	96008	Formosa	46 Vv. Urb. inf. G3 - JP P-46	48	48	---	---	---	LAS MARÍAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.R.L.	4.310.643,83	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	03/04/2017	---	89	89
Pu. 2007(2)	96008	Formosa	64 Vv. Urb. inf. G4 - JP P-46	64	64	---	---	---	LAS MARÍAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.R.L.	5.752.860,25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	03/04/2017	---	89	89
TOTAL:				112	112	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*1) Rescindida Resol. PV N° 0910/17

*2) Rescindida Resol. PV N° 0911/17

N° Identif.	ACU	DEPARTAM. ENTO	LOCALIDAD PROYECTO	VIVIENDAS			SOLICITACIONES		EMPRESA	MONTOS OBRAS		Final	VIVIENDAS TERMINADAS				PDRCAP		16-4 DORMI		7 DORMI		3 DORMI		FECHA		PLAZOS	
				Proy.	Term.	Proy.	Term.	Proy.		Contractual	Final		CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	REAL	CONTRAC.	REAL
Pu. 1407	35009	Formosa	Adicional N° 1: 30 Vv. G113 Vv. En Pto. Ramon - G213 Vv. El Chital	---	---	---	---	---	El Grupo Construcciones	435.543,38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15/08/11	---	23	23
SUBTOTAL:				0	0	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL:				112	112	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTALES DE VIVIENDAS SOLUCIONES TERMINADAS

0

112

0

0

Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

3 Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"-POZO DEL TIGRE


JURISDICCION:FORMOSA

2017

Planilla N° 3 V.E.F.C.V.T.D

N° Identif.	ACU	DEPARTAM ENTO	LOCALIDAD YO PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTOS CONTRACTUA	Viviendas en Ejecucion						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec			Paral.	PRISCAP CANT.	SUP.	16.4 DORM CANT.	SUP.	2 DORM CANT.	SUP.	3 DORM CANT.	SUP.	INICIO REAL	REAL	PREV
				SIN MOVIMIENTOS																				

Fuente:



Ing. HÉCTOR ENRIQUE BALDOÑO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON. VI

3. Viviendas en Terminadas por Programas Federales al 31/12/17

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"-POZO DEL TIGRE

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2017

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - POZO DEL TIGRE - ACU N°1726/11																								Platilla N° 3 V.T.P.F.C.T.D							
N° Identif.	ACU	DEPARTAM. ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL HABITACIONALES				MONTO OBRA		VIVIENDAS TERMINADAS												FECHA		FECHA		PLAZOS	
				PROY	TERM	PROY	TERM	EMPRESA	Contractual	Final	EDISCAP		16.4 DORM		2 DORM		3 DORM		CANT.	REAL	TERM.	REAL	CONTRAC	REAL							
Pub. 4/11*	ACU N°1726/11	Patito	40 Viviendas C. Impl.- Gr. 4-P. GR	40	40	*****	6.834.841,10	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****						
																										CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.
TOTAL:				40	40			0						40																	
* Rescindida por Elicomiento del dueño por Resol IPV N° 1726/17																															
TOTAL DE VIVIENDAS-SOLUCIONES- TERMINAD				40		0	0			0		0		40		0															

HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAO

3. Vivienda en Ejecucion por Programas Federales al 31/12/17

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE " PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES "

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2017

N° Identif.	ACU	DEPARTAM. ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL.HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EJECUCION				Paseillo N° 13. E.F.F.C.V. N. 11. P.O.R.			
				Cant. Prop.	Term. Asum.	Ejec.	Paral.	Cant. Prop.	Term. Asum.	Ejec.	Paral.			Cant.	Sup.	16-4 DORM.	2 DORM.	3 DORM.	FECHA INICIO REAL	FECHA REAL PREV	AVANCE FISICO ACUMULADO
Pro. 7413	63013	Misiones	12 Viviendas G 1 P Toba I. Juez	12	---	12	---	---	---	---	---	Procon S.R.L.	3.499.900,00	12	---	---	---	---	09/12/13	---	99,03
Pro. 7413	63013	Misiones	Adicional N°1; 12 Viviendas G 1 P Toba I. Juez	---	---	---	---	---	---	---	---	Procon S.R.L.	699.962,47	---	---	---	---	---	15/12/14	---	49,20
Pro. 7413	63013	Misiones	12 Viviendas G 2 P Toba I. Juez	12	---	12	---	---	---	---	---	Procon S.R.L.	3.499.900,00	12	---	---	---	---	09/12/13	---	99,26
Pro. 7413	63013	Misiones	12 Viviendas G 3 P Toba I. Juez	12	---	12	---	---	---	---	---	Procon S.R.L.	3.499.900,00	12	---	---	---	---	09/12/13	---	98,58
TOTALS:				36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36	---	0	0	0	---	---	---

N° Identif.	ACU	DEPARTAM. ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL.HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EJECUCION				Paseillo N° 13. E.F.F.C.V. N. 11. P.O.R.			
				Cant. Prop.	Term. Asum.	Ejec.	Paral.	Cant. Prop.	Term. Asum.	Ejec.	Paral.			Cant.	Sup.	16-4 DORM.	2 DORM.	3 DORM.	FECHA INICIO REAL	FECHA REAL PREV	AVANCE FISICO ACUMULADO
Pro. 11/14	N° 138713 - Adicional al Convenio; ACU N° 837	R. Liza	12 Viviendas G. 5 en El Chorro	12	---	12	---	---	---	---	---	Procon S.R.L.	3.498.915,00	12	---	---	---	---	14/01/14	---	99,18
TOTALS:				12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	---	0	0	0	---	---	---

N° Identif.	ACU	DEPARTAM. ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL.HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EJECUCION				Paseillo N° 13. E.F.F.C.V. N. 11. P.O.R.			
				Cant. Prop.	Term. Asum.	Ejec.	Paral.	Cant. Prop.	Term. Asum.	Ejec.	Paral.			Cant.	Sup.	16-4 DORM.	2 DORM.	3 DORM.	FECHA INICIO REAL	FECHA REAL PREV	AVANCE FISICO ACUMULADO
Pro. 8015	97515	R. Liza	Adicional N°1 Convenio Dn 8 Vn; Modalidad Aborigen En El Chorro-G. 3 Dpto Barrio Liza	---	---	---	---	---	---	---	---	Procon S.R.L.	666.102,66	---	---	---	---	---	08/07/17	---	30,67
TOTALS:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	---	---	---
TOTALS DE VIVIENDAS-SOLUCIONES- EJECUCION				48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	48	---	0	0	0	---	---	---

Ing. HECTOR ENRIQUE DALGOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

3 Vivienda en Terminadas por Programas Federales al 31/12/17

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE "PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES"

JURISDICCION: FORMOSA

OPERATORIA: PROG. FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE QUEBECOS ORIGINARIOS Y RURALES - 2da. Parte (20 Viviendas) ACU N° 2660919 - Address 161014																												Planilla N° 3 V.T.P.C.V.5 M.H.P.O.A.R			
N° Identif.	ACU	DEPARTAM. ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL/HABITACULARES		MONTO OBRAS		PUBSCAP		2 DORM		3 DORM		FECHA		PLAZOS													
				PROY	TERM	PROY	TERM	CONTRACTUAL	FINAL	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	CONTRAC	REAL	CONTRAC												
4317	ACU N° 2660919	Formosa	Construcción de 6 Viviendas de 3 dormitorios- Modalidad "Aborigen" en la Comunidad Toba- Chiriguano- Depto. Formosa- Provincia de Formosa.	6	6	0	0	3.649.965,55	---	---	---	---	---	---	68,09	\$ 974.994,26	03/08/17	29/09/17	5	2											
TOTAL:				6	6	0	0					0	0																		

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE "PEQUEÑOS ORIGINARIOS Y RURALES" - 99 YU. MOD. ADEGUAN-ACU N° 62813																										
N° Identif.	ACU	DEPARTAM ENTO	LOCALIDAD	VIVIENDAS				SOI-HABITACIONALES		MONTO OBRAS		PRDSCAP		14- DORM		VIVIENDAS TERMINADAS		3 DORM		FECHA		PLAZOS				
				PROY	TERM	PROY	TERM	ENTRESA	Contractual	Final	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	REAL	CONTRAC	REAL		
8013	68013	Formosa	Adicional N°112 Vivienda Casa La Primavera G4 Jar. L. Blanca								617.546,07													20/11/15	30/09/17	23
8013	69013	Formosa	Adicional N°112 Vivienda Casa La Primavera G5 Jar. L. Blanca								617.546,07													20/11/15	30/09/17	23
8013	69013	Formosa	Adi. N° 112 Vivienda G4 Bdo las Casas Jar. C. Formosa	12	12						3.215.843,81						12	68,09						09/12/13	30/09/17	46
8013	69013	Formosa	Adi. N° 112 Vivienda G4 Bdo las Casas Jar. C. Formosa	12	12						3.215.843,81						12	68,09						09/12/13	30/09/17	46
TOTAL:				24	24	0	0				0				0	0	24									

OPERATORIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE "Pueblos Organizados y Barrios", Segundo Boga 600 Vv.- ACU N° 138913 - Adreeda al Convenio ACU N° 837/16, 380 Vv.																										
N° Identif	ACU	DEPARTAM ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOLICITUDES NACIONALES		EMPRESA	MONTO OBRAS		PUBSCAP				2 DORM				3 DORM				FECHA		PLAZOS	
				PROY	TERM	PROY	TERM		Contractual	Final	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	CONTRAC	REAL	CONTRAC		
Priv. 5914	N° 138913 - Adreeda al Convenio ACU N° 837	Padiso	11 Vv. En Casique Copaque (Hv.) y Km10 (6 Vv.) Jar. L. Formosa	11	11	-----	-----	Las Marías Const. E. Int.	3.000.615,00	-----	-----	-----	-----	11	68,09	327.534,39	-----	-----	08/09/14	31/07/17	-----	-----	36			
Priv. 5914	N° 138913 - Adreeda al Convenio ACU N° 837	Padiso	12 Vv. En Casique Copaque (Hv.) y Km10 (6 Vv.) Jar. L. Formosa	-----	-----	-----	-----	Las Marías Const. E. Int.	600.263,24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	03/09/16	31/07/17	-----	-----	5			
Priv. 5614-02	N° 138913 - Adreeda al Convenio ACU N° 837	M. Lujan	10 Vv. En El Naranjo	10	10	-----	-----	Cil Construcciones	2.605.162,56	-----	-----	-----	-----	10	68,09	260.512,46	-----	-----	03/08/15	20/12/17	-----	-----	26			
Priv. 6913	N° 138913 - Adreeda al Convenio ACU N° 837	S. Lujan	Construcción De 12 Viviendas Modalidad "Aborigen" En El Chero II-Gr.3-Dpto. Buenos Aires	12	12	-----	-----	Prosan S.R.L.	3.573.095,90	-----	-----	-----	-----	12	68,09	277.757,99	-----	-----	08/08/17	31/07/17	-----	-----	6			
TOTAL ES:				33	33	0	0	-----	-----	0	-----	-----	-----	33	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			

Prv. 26/14/22: Cédula de Cálculo Constructiva a Obrero. Emitida por Resolución N° 1016

OPEATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE "Pueblos Originarios y Rurales", Segunda Parte: [B4 V]- Modalidad Aborigen (cc: 088 V)-ACU N° 97515																											
N° Identif.	ACU	DEPARTAM. ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL-HABITACIONALES				MONTO OBRAS		FIDUCIAR				VIVIENDAS TERMINADAS				FECHA				PLAZOS	
				PROY	TERM	PROY	TERM	CONTRACTUAL	FINAL	CONTR.	SUP.	CONTR.	SUP.	2 DORM	CANT.	SUP.	3 DORM	CANT.	SUP.	4 DORM	CANT.	SUP.	REAL	CONTRAC	REAL	CONTRAC	
Pro. 7715	97515	R. Lujan	3 Vivienda El Chorro g.	3	3			3.538.111,00													22/01/16	23/02/17		13			
Pro. 8015	97515	R. Lujan	CONSTRUCCION DE 8 VIV. MODALIDAD ABORIGEN EN EL CHORROGALITO RAMON LUISA	8	8			3.683.913,96													03/01/17	30/06/17		6			
TOTALES				16	16	0	0							0	0			16									
				70	70	0	0							0	0			73									

TOTAL DE VIVIENDAS-SOLUCIONES-TERMINADAS

Ing. HECTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.





FUTURE DIRECTION: FORMOSA

2017

Placido, N.Y.T.P.S.C.V.T.D.

Los. Pub. 4714: Cesión de Las Marias Constructora e Inmobiliaria a Indecon S.R.L. por Resol. n° 5118/16

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programa Federales

PROGRAMA FEDERAL FURBIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: FORMOSA

2017

Planilla N° 3 V.E.P.F.C.V.T.D

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL FURBIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - 128 VIVIENDAS - ACU N° 15712

N° Identif.	ACU	DEPARTAM ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOLICITANTES				EMPRESA	MONT CONTRACTUAL	VIVIENDAS EJECUCION				VIVIENDAS EJECUCION				FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Termin. Acum.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Termin. Acum.	Ejec.	Paral.			P.BISCAP CANT.	SUP. CANT.	16.4 DORM CANT.	SUP. CANT.	2 DORM CANT.	SUP. CANT.	3 DORM CANT.	SUP. CANT.		PREY	REAL
Pub. 112 (1)	157312	Formosa	31 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 1 A1	33								Volcano Daniel	7.439.822,26	2	68,50			13	62,27			07/01/13		96,54
Pub. 712	157312	Formosa	46 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 2 B2	48								Horvacio S.R.L.	10.576.271,00	2	68,00			8	60,73			07/01/13		99,30
Pub. 1012	157312	Formosa	38 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 4 A1	40								Jacuarado S.R.L.	9.232.019,07	2	68,00			20	60,73			07/01/13		94,31
Pub. 1112	157312	Formosa	42 Viviendas comunes e infra. - Sector 3 A2	42								Fabrizio S.R.L.	9.502.772,33					10	62,27			07/01/13		99,14
Pub. 1312	157312	Formosa	48 Viviendas comunes e infra. - Sector 8 A1	40								Rodas S.R.L.	8.778.752,03					32	62,27			07/01/13		98,56
Pub. 1412	157312	Formosa	38 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 8 A2	40								Rodas S.R.L.	8.888.657,23	2	68,00			16	60,73			07/01/13		98,22
Pub. 1512	157312	Formosa	24 Viviendas comunes e infra. - Sector 10 A1	24								Mercos S.R.L.	5.053.781,16					16	60,73			07/01/13		97,33
Pub. 1612 (1)	157312	Formosa	38 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 11 A	40								Volcano Daniel	8.775.795,97	2	68,00			24	60,73			07/01/13		94,07
Pub. 1912 (1)	157312	Formosa	38 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 11 B1	40								La Brique S.R.L.	9.065.357,97	2	68,00			15	60,73			07/01/13		97,78
Pub. 2012 (1)	157312	Formosa	40 Viviendas comunes e infra. - Sector 11 B2	40								Proton S.R.L.	9.332.272,74					22	60,73			07/01/13		98,87
Pub. 2112 (1)	157312	Formosa	38 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 12 A	40								Proton S.R.L.	9.001.947,20	2	68,00			16	60,73			07/01/13		98,24
Pub. 2412	157312	Formosa	46 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 6	48								Disolubidos C.E.M. S.R.L.	10.650.121,45	2	68,00			16	60,73			07/01/13		99,04
Pub. 2512	157312	Formosa	32 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 7A	34								Le Brique S.R.L.	7.548.074,90	2	68,00			12	60,73			07/01/13		95,36
Pub. 2612	157312	Formosa	32 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 7B	34								Le Brique S.R.L.	7.548.074,90					28	62,27			07/01/13		95,33
Pub. 2712	157312	Formosa	42 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 8	44								AT.N. Ingenieros S.R.L.	7.521.161,70	2	68,00			24	62,27			07/01/13		95,75
Pub. 2812 (1)	157312	Formosa	30 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 9A	32								AT.N. Ingenieros S.R.L.	9.811.748,07	2	68,00			30	62,27			07/01/13		95,36
Pub. 2912	157312	Formosa	32 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 9B	34								Proton S.R.L.	7.647.512,85	2	68,00			15	62,27			07/01/13		95,31
Pub. 3012	157312	Formosa	42 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 11	44								R & M Construcciones	7.648.653,34	2	68,00			7	60,73			07/01/13		97,99
Pub. 3112 (1)	157312	Formosa	Adicional N° 1: 32 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 9B									R & M Construcciones						25	62,27			03/09/13		98,95
Pub. 3112 (2)	157312	Formosa	42 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra. - Sector 11	44								Blonda de Bonitas Dato Orlado	9.910.333,22	2	68,00			12	62,27			07/01/13		94,08
TOTALES				697	0	697	0	0	0	0	0			28		0		469		0				

Con observaciones por el Dpto. de Certificación de la SVTH adjuntar notas de documentación presentadas.

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato a Fines Constructivos a favor de Volcano Daniel Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Volcano Daniel Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716

*LIC N° 0112 Cesión de Contrato de Construcción de Viviendas a Fines Constructivos a favor de Le Brique S.R.L. Read IPV N° 7534716



HECTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

13. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO/
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONDAVI

3. Viviendas en Ejecucion por Programas Federales al 31/12/17

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BASICA II - PROMHIB II -

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2017

N° Identif.	ACU	DEPARTAM ENTO	LOCALIDAD	PROYECTO	VIVIENDAS		EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	PIDISCAP		10-4 DORM		2 DORM		3 DORM		FECHA		AVANCE FISICO	
					Cant. Proy.	Term. Acum.			Cant.	SUP.	Cant.	SUP.	Cant.	SUP.	Cant.	SUP.	REAL	PREV	REAL	PREV
C. Dir. 609/14	1.152/2014	Formosa	34	Soluciones Hab e Infra. G.1 B° 8 de Marzo	34	---	Indicon S.R.L.	11.503.996,38	---	---	34	---	---	---	---	---	12/01/15	---	86,85	---
C. Dir. 610/14*	1.152/2014	Formosa	51	Soluciones Hab e Infra. G.3 B° 8 de Marzo	51	---	Daniel Velazco Construcciones	11.634.408,46	---	---	51	---	---	---	---	---	26/01/15	---	99,46	---
C. Dir. 603/14	1.152/2014	Formosa	6	Soluciones Hab e Infra. G.11 B° 8 de Marzo	6	---	Horizonte S.R.L.	1.267.071,21	---	---	6	---	---	---	---	---	29/01/15	---	98,97	---
C. Dir. 609/14	1.152/2014	Formosa	42	Soluciones Hab e Infra. G.1 B° Montecogudo	42	---	Cal Construcciones S.R.L.	13.565.842,89	---	---	42	---	---	---	---	---	29/01/15	---	48,44	---
C. Dir. 612/14	1.152/2014	Formosa	39	Soluciones Hab e Infra. G.3 B° 8 de Marzo	39	---	El Cogebit S.R.L.	11.111.302,06	---	---	39	---	---	---	---	---	16/01/15	---	79,56	---
C. Dir. 672/14*	1.152/2014	Formosa	8	Soluciones Hab e Infra. G.9 B° 8 de Marzo	8	---	Horizonte S.R.L.	2.771.465,24	---	---	8	---	---	---	---	---	09/02/15	---	38,93	---
C. Dir. 631/14	1.152/2014	Formosa	6	Soluciones Hab e Infra. G.13 B° 8 de Marzo	6	---	Horizonte S.R.L.	2.138.311,63	---	---	6	---	---	---	---	---	09/02/15	---	35,51	---
C. Dir. 632/14	1.152/2014	Formosa	42	Soluciones Hab e Infra. G.2 B° Montecogudo	42	---	Conet. y Servicio S.R.L.	10.013.329,56	---	---	42	---	---	---	---	---	20/02/15	---	99,49	---
C. Dir. 633/14	1.152/2014	Formosa	22	Soluciones Hab e Infra. G.3 B° Montecogudo	22	---	Jeandada S.R.L.	3.222.047,00	---	---	22	---	---	---	---	---	23/02/15	---	97,46	---
C. Dir. 635/14	1.152/2014	Formosa	20	Soluciones Hab e Infra. G.4 B° Montecogudo	20	---	Garay, Selva Requiel	4.682.439,94	---	---	20	---	---	---	---	---	19/02/15	---	94,22	---
C. Dir. 636/14	1.152/2014	Formosa	25	Soluciones Hab e Infra. G.7 B° R. Argentina	25	---	Ramirez, Elvira Ramon	7.538.667,11	---	---	25	---	---	---	---	---	11/02/15	---	75,49	---
C. Dir. 650/14	1.152/2014	Formosa	32	Soluciones Hab e Infra. G.4 B° R. Argentina	32	---	Tolado, Ruben L.	8.098.700,74	---	---	32	---	---	---	---	---	09/02/15	---	94,41	---
C. Dir. 659/14	1.152/2014	Formosa	32	Soluciones Hab e Infra. G.4 B° R. Argentina	32	---	Romam, Mario	8.419.519,47	---	---	32	---	---	---	---	---	12/02/15	---	88,21	---
C. Dir. 617/14*	1.152/2014	Formosa	49	Soluciones Hab e Infra. G.4 B° 8 de Marzo	49	---	Romam, Mario	1.317.456,67	---	---	49	---	---	---	---	---	22/07/16	---	87,90	---
C. Dir. 654/14	1.152/2014	Formosa	32	Soluciones Hab e Infra. G.6 B° R. Argentina	32	---	Procon S.R.L.	13.393.112,95	---	---	32	---	---	---	---	---	24/02/15	---	79,71	---
C. Dir. 672/14	1.152/2014	Formosa	32	Soluciones Hab e Infra. G.2 B° R. Argentina	32	---	MERCO S.R.L.	9.721.560,34	---	---	32	---	---	---	---	---	16/02/15	---	57,85	---
C. Dir. 673/14	1.152/2014	Formosa	6	Soluciones Hab e Infra. G.1 B° R. Argentina	6	---	Procon S.R.L.	6.717.150,90	---	---	6	---	---	---	---	---	09/02/15	---	99,72	---
C. Dir. 657/14	1.152/2014	Formosa	22	Soluciones Hab e Infra. G.5 B° R. Argentina	22	---	Procon S.R.L.	1.238.885,56	---	---	22	---	---	---	---	---	09/02/15	---	90,93	---
C. Dir. 671/14	1.152/2014	Formosa	16	Soluciones Hab e Infra. G.14 B° 8 de Marzo	16	---	E. F. Joseph e Hijo	6.906.535,04	---	---	16	---	---	---	---	---	11/03/15	---	86,42	---
C. Dir. 676/14	1.152/2014	Formosa	8	Soluciones Hab e Infra. G.13 B° 8 de Marzo	8	---	E. F. Joseph e Hijo	4.314.260,68	---	---	8	---	---	---	---	---	20/03/15	---	90,18	---
C. Dir. 677/14	1.152/2014	Formosa	18	Soluciones Hab e Infra. G.6 B° 8 de Marzo	18	---	Lenas Construcciones	2.399.092,23	---	---	18	---	---	---	---	---	20/03/15	---	79,29	---
C. Dir. 607/14	1.152/2014	Formosa	36	Soluciones Hab e Infra. G.12 B° 8 de Marzo	36	---	Indicon S.R.L.	1.892.217,91	---	---	36	---	---	---	---	---	16/03/15	---	67,36	---
C. Dir. 608/14	1.152/2014	Formosa	36	Soluciones Hab e Infra. G.12 B° 8 de Marzo	36	---	Ayala Lescano, Tito G.	9.863.775,40	---	---	36	---	---	---	---	---	01/04/15	---	40,00	---
ADICIONAL N° 1: 36 Soluciones Hab. E Infra. G. 12 B° 8 de Marzo.					36	---	---	1.482.062,54	---	---	36	---	---	---	---	---	17/06/16	---	---	---
TOTALES:					586	0	586	1.482.062,54	0	0	586	0	0	0	0	0	17/06/16	---	---	---

*Contratacion Directa N° 679/14 y 678/14: Cesion de Parcela M. A. Horizonte S.R.L. por Resolucion N° 1.382/15

*Contratacion Directa N° 671/14: Cesion de Parcela A. Indicon S.R.L. por Resolucion N° 3.051/15

*C.D. 611/14: Cesion de Contrato de Muro SRL a Procon SRL. Resol IPV N° 2466/17

*C.D. 610/14: Cesion de Contrato de Triacla SRL a Daniel Velazco Construcciones. Resol IPV N° 2012/17

TOTALES DE VIVIENDAS-SOLUCIONES- EJECUCION

Ing. HECTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI.

Actividades en Terminadas por Programas Federales al 31/12/17

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BASICA II - PROMIHB II.

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2017

Planilla N° 3-VI-PROMIHB II

N° Identif	ACU	DEPARTAM	LOCALIDAD	PROYECTO	VIVIENDAS	PROY	TERM	SOL HABITACIONALES		EMPRESA	MONTO OBRA		Final	VIVIENDAS TERMINADAS				PLAZOS			
								PROY	TERM		Contratado	Final		16-4 DORM	2 DORM	3 DORM	COSTO	FECHA	FECHA	CONTRAC	REAL
C. Dir. 43/14	1.15/2014	Formosa	Formosa	30 Soluciones Hab. E. Infra. G.2 B° S. de Marro	30	30	30			Indeco S.R.L.	2.384.381,27							26/01/15	29/02/17		24
C. Dir. 43/14	1.15/2014	Formosa	Formosa	Adicional N°1: 42 Soluciones Hab. E. Infra. G.1 B°						Cal Construcciones S.R.L.	1.889.792,11							26/01/15	30/09/17		12
C. Dir. 43/14	1.15/2014	Formosa	Formosa	Adicional N°1: 32 Soluciones Hab. E. Infra. G.6 B° R.						MERCO S.R.L.	1.317.332,11							14/07/16	31/01/17		6
C. Dir. 43/14	1.15/2014	Formosa	Formosa	Adicional N°1: 44 Soluciones Hab. E. Infra. G.3 B° R. Argentina	44	44	44			Bentec, Denis O.	9.515.798,06							03/02/15	31/01/17		24
C. Dir. 43/14	1.15/2014	Formosa	Formosa	Adicional N°1: 32 Soluciones Hab. E. Infra. G.3 B° R. Argentina	32	32	32			Bentec, Eduardo	9.487.631,19							03/02/15	31/01/17		23
C. Dir. 43/14	1.15/2014	Formosa	Formosa	Adicional N°1: 8 Soluciones Hab. E. Infra. G.7 B° S. de Marro	8	8	8			Bentec, Roberto	1.699.766,65							03/02/15	31/01/17		27
C. Dir. 43/14	1.15/2014	Formosa	Formosa	Adicional N°1: 3 Soluciones Hab. E. Infra. G.7 B° S. de Marro	3	3	3			Bentec, Roberto	399.343,44							10/04/16	28/04/17		14
C. Dir. 43/14	1.15/2014	Formosa	Formosa	Adicional N°1: 42 Soluciones Hab. E. Infra. G.5 B° Montecarlo	42	42	42			Bohalla, Jose Mari	16.671.973,31							06/04/15	30/06/17		8
C. Dir. 43/14	1.15/2014	Formosa	Formosa	Adicional N°1: 42 Soluciones Hab. E. Infra. G.1 B° R. Argentina	42	42	42			Procon S.R.L.	16.785.562,32							02/02/15	31/01/17		22
C. Dir. 43/14	1.15/2014	Formosa	Formosa	Adicional N°1: 42 Soluciones Hab. E. Infra. G.1 B° R. Argentina	42	42	42			Procon S.R.L.	1.731.192,35							05/12/16	31/03/17		4
TOTAL ES:					198	198	198	0	0		198	0		198	0	0					

Contratacion Directa N° 660/14: Casán de Güano A. Procon S.R.L. por Resolución N° 2.357/16

Contratacion Directa N° 634/14: 14 días de baja por falta de Beldadilla Jose y se volvió a licitar C. Dir. N° 43/17 Bentec, Denis O.

TOTALES DE VIVIENDAS-SOLUCIONES-TERMINADAS

0

0

198

0

Ing. HECTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI.

3-Viviendas en Terminadas por Operadora de Programas FONAVI AL 31/12/17


Operadora:FONAVI

JURISDICCION:2017

N° Identif.	DEPARTAM ENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL HABITACIONALES		EMPRESA	MONTOS OBRA		VIVIENDAS TERMINADAS				FECHA	
			PROY	TERM	PROY	TERM		Contractual	Final	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	INICIO REAL	FECHA REAL
Piv. 92/13	Pilagas	Refacción pintura y O.C. 30 Vivi. E infra-EI Espinillo	Jacaredo S.R.L.	3.006.396,42	6/12/13	24/01/2017
Piv. 30/15	Fomosa	Compl. 14 Vivi. De G.7 B° N. Fomosa	Le Brigue S.R.L.	1.078.974,86	29/6/15	31/07/2015
Piv. 32/15	Pilagas	Compl. 60 Vivi. En Pirane	Benitez, Alberto	2.500.000,00	15/6/15	30/06/2017
Piv. 68/15	Patito	Compl. 40 Vivi. (Gr. 200 V.) P. del Tigo	Fabrizio S.R.L.	4.498.781,35	22/9/15	28/02/2017
Piv. 66/15	Patito	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE ASOCIACION DE PASAJOS DE IBARRITA (A.P.D.P.T.O.)	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	2.372.354,97	23/9/15	31/05/2017
Piv. 59/15	Fomosa	Compl. 33 Vivi. G.1 L.R. 149 B° N. Fsa	Pilares Construcciones	1.642.000,00	6/8/15	30/09/2016
Piv. 86/15	Fomosa	Compl. 48 Vivi. G.3B2 L.R. 149 B° N. Fsa	Horizonte S.R.L.	4.499.963,00	16/12/15	01/09/2017
Piv. 85/15	Fomosa	Adicional N°1. Compl. 48 Vivi. G.3B2 L.R. 149 B° N. Fsa	Horizonte S.R.L.	899.992,60	7/9/17	29/09/2017
Piv. 85/15	Fomosa	Compl. 40 Vivi. G.11 B1 L.R. 149 B° N. Fsa	Le Brigue S.R.L.	4.499.877,85	29/1/16	23/04/2017
Piv. 85/15	Fomosa	Adicional N°1. Compl. 40 Vivi. G.11 B1 L.R. 149 B° N. Fsa	Le Brigue S.R.L.	898.699,26	19/12/16	22/02/2017
Piv. 87/16	Pirane	Compl. 28 Vivi. programa emergencia hídrica en pirane	Grismar	3.705.000,00	6/6/16	28/12/2017
Piv. 87/16	Pirane	Adicional N°1. Compl. 28 Vivi. programa emergencia hídrica en pirane	Grismar	740.987,08	5/12/16	31/01/2017
Piv. 47/16	Fomosa	Compl. 40 Vivi. G.8 A2 L.R. 132 B° N. Fsa	Rodas S.R.L.	4.499.188,59	23/9/16	06/02/2017
Piv. 47/16	Fomosa	Adicional N°1. Compl. 40 Vivi. G.8 A2 L.R. 132 B° N. Fsa	Rodas S.R.L.	898.331,14	10/5/17	30/06/2017
Piv. 38/15	Fomosa	Remed. Diox. De Desarrollo de Com. Y Dpto	Paredo, Monica I.	4.246.727,00	13/9/16	09/09/2017
Piv. 38/15	Fomosa	Adicional N°1. Remed. Diox. De Desarrollo de Com. Y Dpto	Paredo, Monica I.	849.345,95	10/6/17	31/05/2017
Piv. 10/16	Fomosa	Compl. 40 Vivi. G.5 A1 L.R. 149 B° N. Fsa	Jacaredo S.R.L.	2.431.641,10	21/7/16	31/05/2017
C.Dir.312/16	Fomosa	Compl. 40 Vivi. G.5 A1 L.R. 149 B° N. Fsa	Benitez, Dario O.	6.548.182,07	28/9/16	31/03/2017
C.Dir.312/16	Fomosa	Adicional N°1. Compl. 40 Vivi. G.5 A1 L.R. 149 B° N. Fsa	Benitez, Dario O.	1.309.643,19	11/5/17	31/03/2017
Piv. 27/16	Pilomayto	Compl. 10 Vivi. De 2D° y O. Compl. Lag	Horizonte S.R.L.	5.848.132,03	28/10/16	27/02/2017
Piv. 27/16	Pilomayto	ADICIONAL N°1. Compl. 10 Vivi. De 2D° y O. Compl. Lag	Horizonte S.R.L.	1.169.609,44	21/9/17	04/07/2017
Piv. 29/16	Fomosa	Compl. 40 Vivi. G.3 L.R. 150 B° N. Fsa	Ingenieria Siglo XXI S.R.L.	4.019.998,13	24/6/16	03/02/2017
Piv. 29/16	Fomosa	Compl. 40 Vivi. G.3 L.R. 150 B° N. Fsa	Indicon S.R.L.	5.845.000,00	11/11/16	28/04/2017
Piv. 29/16	Fomosa	Compl. 40 Vivi. G.3 L.R. 150 B° N. Fsa	Indicon S.R.L.	5.847.000,00	11/11/16	09/05/2017
Piv. 29/16	Fomosa	Compl. 40 Vivi. G.3 L.R. 150 B° N. Fsa	Indicon S.R.L.	5.849.233,03	21/11/16	09/02/2017
Piv. 29/16	Fomosa	Compl. 40 Vivi. G.3 L.R. 150 B° N. Fsa	Indicon S.R.L.	5.847.033,40	29/11/16	31/01/2017
Piv. 29/16	Fomosa	Compl. 40 Vivi. G.3 L.R. 150 B° N. Fsa	Indicon S.R.L.	5.849.233,40	29/11/16	30/01/2017
Piv. 31/16	Bernio	Rep. Y Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	4.985.404,39	21/11/16	31/01/2017
Piv. 31/16	Bernio	Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	5.849.242,74	30/11/16	31/01/2017
Piv. 31/16	Bernio	Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	6.923.461,11	15/11/16	31/03/2017
Piv. 31/16	Bernio	Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	1.384.674,09	23/9/17	28/04/2017
Piv. 31/16	Bernio	Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	3.969.788,09	24/11/16	01/02/2017
Piv. 31/16	Bernio	Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	5.848.062,92	24/11/16	02/07/2017
Piv. 31/16	Bernio	Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	5.846.000,00	12/12/16	29/09/2017
Piv. 31/16	Bernio	Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	2.720.599,00	16/12/16	16/03/2017
Piv. 31/16	Bernio	Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	4.478.840,84	13/12/16	20/12/2017
Piv. 31/16	Bernio	Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	272.559,60	13/12/16	31/01/2017
Piv. 31/16	Bernio	Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	5.849.814,27	4/1/17	31/01/2017
Piv. 31/16	Bernio	Compl. 28 Vivi. Mod. Loc. Varías y Ed.	Procon S.R.L.	5.849.242,74	4/1/17	31/01/2017

ING. HECTOR ENRIQUE BALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



2

[illegible]

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución por Operadoras de Programas FONAVI AL 31/12/17

Operadoras: FONAVI

JURISDICCION: FORMOSA

3 N.º E. TO-HANI

Nº Identif.	DEPARTAM ENTO	LOCALIDAD YO	PROYECTO	VIVIENDAS				SOL.HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTOS CONTRACTUAL	FIDISCAP		14.4 DORM		2 DORM		3 DORM		FECHA		FISICO ACUMULADO
				Cant Proy.	Termin. Proy.	Ejec. Proy.	Asim. Proy.	Cant Termin.	Asim. Termin.	Ejec. Termin.	Paral. Termin.			CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	PROY.	
Prv. 4712	Formosa	18 Vrs. Barrios en Buena Vista	PROYECTO	18			18					Granat	2.999.435,42					18	62,24			12/10/17		98,33
Prv. 3912	Formosa	Ejecución Sistema Centro Comercial y Edificio I.P.V.										Horizonte S.R.L.	283.044,33									12/13		98,09
Prv. 4713	Formosa	Completamiento Vv. Du. y Cuh. Pro. C-5/10A1										Metro S.R.L.	1.529.166,07									7/10/15		92,73
Prv. 4713	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Horizonte S.R.L.	421.132,76									15/10/13		80,69
Prv. 4713	Formosa	Completamiento Vv. Du. y Cuh. Pro. C-5/5										R&M Construcciones	2.791.108,42									19/11/13		98,04
Prv. 4713	Formosa	Completamiento Vv. Du. y Cuh. Pro. C-5/3A										La Brique S.R.L.	871.100,37									21/12/13		96,60
Prv. 4714	Formosa	Refacción, pintura y O.C. 2º Vrs. Pdo Santo										Ampro S.R.L.	2.112.154,58									6/9/14		97,48
Prv. 4714	Formosa	Completamiento y O.C. 2º Vrs. P.C. Zafar										Ampro S.R.L.	1.917.080,34									18/14		97,16
Prv. 4714	Formosa	Reconstrucción y terminación de Vrs. Serv.										Procon S.R.L.	1.644.856,40									25/9/14		96,90
Prv. 4714	Formosa	Completamiento 4º Vrs. Pdo del Tigre										Procon S.R.L.	4.451.030,47									15/12/14		96,97
Prv. 4714	Formosa	Completamiento 1º Vrs. V. G. Guano										Procon S.R.L.	3.351.927,31									29/2/15		41,60
Prv. 4714	Formosa	Reconstrucción y terminación 24 Vrs.										Gema S.R.L.	1.713.840,27									6/1/15		95,03
Prv. 4715	Formosa	Completamiento 13 Viviendas B° Nungón		15								Horizonte S.R.L.	3.968.156,50					3	38			24/3/27,26		98,90
Prv. 4715	Formosa	Proyecto y Ejecución 10 Hdb. B° Montegudo (1)		10								Cooperativa de Trabajo "Fuera Unidad"	1.771.920,00					10	32			5/9/15		96,63
Prv. 4715	Formosa	Compl. 16 Vrs. Duplex C-7/8 B° Formosa										B.T.N. Ingeniería S.R.L.	4.498.916,03									14/9/15		71,10
Prv. 4715	Formosa	Compl. 24 Vrs. Ds. G.9 B° N. Formosa										R&M Construcciones	2.285.527,00									13/9/15		92,96
Prv. 4715	Formosa	Compl. 232 Vrs. P° 1 de Mayo Olinda										Las Marías Construcción e Inmobiliaria	4.497.600,00									15/9/15		93,73
Prv. 4715	Formosa	Compl. 40 Vrs. G. 11B2 B° N. Formosa										Procon S.R.L.	4.499.376,11									25/8/15		98,08
Prv. 4716	Formosa	Reconstr. por torales de 7 Vrs. (4 L. Menchillo-3V Escalera)										Procon S.R.L.	4.948.894,96									24/7/16		88,09
Prv. 4716	Formosa	Completamiento 28 Vrs. Del G.3A2 (24 Vrs.) B Nueva Formosa										Elabisa S.R.L.	5.846.997,68									3/10/16		99,01
Prv. 4716	Formosa	Compl. 20 Vrs. e Infra G2 (ele Oca 48 Vrs. P. del Tigre										Las Marías Construcción e Inmobiliaria	3.733.900,00									29/11/16		75,73
Prv. 4716	Formosa	Reconstrucción de Viviendas - Grupo 1 A1 (Etapa 2) - B° Formosa										Vélez, Daniel	3.931.804,46									24/2/17		87,79
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Gamy Seta Raquel	5.770.389,11									10/9/17		91,50
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Gamy Seta Raquel	1.091.702,53									7/11/17		49,81
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Gamy Seta Raquel	1.139.827,22									7/11/17		44,59
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Procon S.R.L.	5.849.999,94									7/6/17		49,83
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Procon S.R.L.	5.849.999,94									7/6/17		49,83
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Procon S.R.L.	5.849.999,94									7/6/17		49,83
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Vélez, Daniel	5.849.999,94									8/6/17		80,84
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										La Brique S.R.L.	4.232.122,61									11/8/17		70,41
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Procon S.R.L.	5.752.633,89									13/9/17		36,23
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Procon S.R.L.	5.821.026,68									26/9/17		75,86
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Vélez, Daniel	4.988.702,69									22/9/17		47,87
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Procon S.R.L.	5.849.971,37									22/9/17		
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Procon S.R.L.	5.849.971,37									19/10/2017		
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Vélez, Daniel	5.849.971,37									19/10/2017		
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Vélez, Daniel	5.849.971,37									19/10/2017		
Prv. 4716	Formosa	Adicional N° 1: Refacción y Pintura P° 4º Vrs. Balcón V-10A211										Vélez, Daniel	5.849.971,37									19/10/2017		

ING. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Operatorias FO.NA.VI. Al 31/12/17

Año 2017

JURISDICCION:FORMOSA

3.1.E FORMOSA

N° Ident	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO	FECHA		AVANCE FISICO	
					EJEC	PARAL		INICIO REAL	REAL	ACUMUL. CONTRAC.	AL 31/12/17 (%)
Priv. 19/15	Patito	Formosa	Benitez, Dario	Conformación de calles, cuneteo, desagües pluviales y entriado p/40 Viv.	1	---	4.499.329,77	04/05/15	99,81	---	---
Priv. 33/15	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Apertura de calles y canales de drenajes Pluviales, Sr. D, L.R.131 B° N° Fsa	1	---	4.499.967,04	26/05/15	93,20	---	---
Priv. 39/15	Formosa	Formosa	Bobadilla, Jose M.	Conformación de Parterres y O. Complementarias	1	---	3.295.936,90	28/08/15	98,45	---	---
Priv. 61/15	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Apertura de calles y canales de drenajes Pluviales, Sr. C, L.R.131 B° N° Fsa	1	---	4.499.977,68	25/08/15	93,96	---	---
Priv. 72/15	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ap.Calles y Canal drenaje Sr.A L.R.131 B°N Fsa	1	---	4.499.996,31	15/10/15	92,61	---	---
Priv. 81/15	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ap.Calles y Canal drenaje Sr.B L.R.131 B°N Fsa	1	---	4.499.996,31	04/01/16	76,21	---	---
Priv. 21/16	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Conf. De Calles, Cuneteo y Estab. Gran. En Avda Los Pumas (Av. Los Paraísos a Calle 11) LR131 B°N Fsa y redes de agua, eléctrica y vehicular (Mz. 83 y 84) B°8 de MZO	1	---	4.499.996,24	12/09/16	67,04	---	---
Priv. 08/17	Formosa	Formosa	HORIZONTE S.R.L.	Demolicion, Desmonte Y Nivelacion En Pasajes Internos Cuneteo Para Desagües Pluviales-Const. De Módulos Sanitarios Y Casilla De Emergencia En B° Obrero-Capital-Pcia De Formosa.	1	---	5.426.921,56	22/03/17	99,84	---	---
Priv.35/17	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Construccion Nexo De Media Tension 13,2Kv (Simple Y Doble Terna) Desde Centro Distribucion N° 6 Hasta Conectar Con Red De M. T. Existente S/Calle Irigoyen-Etapa 1- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	---	5.849.836,53	12/06/2017	95,11	---	---
Priv.36/17	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Construccion Nexo De Media Tension 13,2Kv (Simple Y Doble Terna) Desde Centro Distribucion N° 6 Hasta Conectar Con Red De M. T. Existente S/Calle Irigoyen-Etapa 1- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	---	5.849.902,94	12/06/2017	95,11	---	---
Priv.52/17	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Apertura De Calles Y Enriado, Desagües Pluviales Y Alcantarillado Para 232 Viv.-Barrio 1 De Mayo - Clorinda-Dpto Pilcomayo	1	---	5.181.191,93	20/09/2017	48,25	---	---
Priv.59/17	Formosa	Formosa	Benitez, Dario	Conexiones Domiciliarias De Agua Potable Y Cloaca En L. Rurales 149 Y 150- Colocacion De Alcantarillas En L. Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa	1	---	5.752.986,20	21/09/2017	94,2	---	---
Priv.78/17	Formosa	patito	LAS MARIAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.R.L.	Ejecucion Redes De Agua Potable, Baja Tension Y Alumbrado Público, Vehicular Y Pluvioducal-Enriado De Calles Y Veredasmunicipales En Las Lomitas (Relocaliz. Grupo 2- 40 Viv. Pozo Del Tigre)-Páto. Patito- Provincia De Formosa	1	---	4.141.213,77	09/10/2017	30,21	---	---
Priv.79/17	Formosa	Formosa	BENITEZ DARIO ORLANDO	Construccion De Canales Pluviales, Limpieza Y Conformacion De Cunetas En L. Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	---	5.273.172,79	11/10/2017	82	---	---
Priv.66/17	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ejecucion De Estabilizado Granular Con Polímero, Limpieza Y Conformacion De Cunetas- Lote Rural 132- B° Nueva Formosa- Capital- Pcia. De Formosa	1	---	5.805.106,53	02/10/2017	31,02	---	---

HECTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

Año 2017

3.I.T.P.F.C.V.T.D

N° Ident	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT.	ULTIMO	FECHA		PLAZOS		MORA	
								INICIO	FINALIZACION	(meses)	CONTRAC	REAL	EN
Pub. 4/15	Formosa	Formosa	1660/15	Fisa S.R.L.	Compl. Red M.T. y Transformadores B° N. Fsa Sr. B	1.	10.575.236,04	04/07/16	30/04/17	-----	10	-----	
Pub. 4/15	Formosa	Formosa	1660/15	Fisa S.R.L.	ADICIONAL 1 DE: Compl. Red M.T. y Transformadores B° N. Fsa Sr. B	-----	2.101.693,28	13/03/2017	30/06/2017	-----	4	-----	
Pub. 1/13	Formosa	Formosa	1660/13	Libertad S.R.L.	Adicional N°1: Sistema de recoleccion y tratamiento de los desagues cloacales del B° N. Formosa-Planta Depuradora	-----	2.631.907,32	01/12/16	30/01/17	-----	2	-----	
	SUBTOTAL					1							
	TOTAL					1							

Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Terminadas por Operadoras FONAVI Al 31/12/17

Año 2017

JURISDICCION:FORMOSA

N° Ident	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA	ULTIMO MONTO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PLAZOS (meses)		MORA EN
									CONTRAC	REAL	
Priv. 44/11	Formosa	Formosa	Ledesma Julio	Construccion Linea Baja Tension y Alumbrado Público en Urbanizacion L.R. N° 74	1	1.152.638,34	03/10/11	31/12/2011	3	3	---
Priv. 43/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Ejecucion red compl. Agua Sr. 2 B° N. Fsa	1	4.499.943,76	18/08/15	31/01/2017	19	19	---
Priv. 41/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Ejecucion red compl. Cloacas Sr. 1 B° N. Fsa	1	4.498.713,55	18/08/15	31/01/2017	18	18	---
Priv. 40/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Ejecucion red compl. cloacas Sector 2 B° N. Formosa	1	4.499.992,01	18/08/15	31/01/2017	18	18	---
Priv. 44/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Ejecucion red compl. Agua Sector 1 B° N. Formosa	1	4.498.453,53	18/08/15	31/01/2017	19	19	---
Priv. 51/15	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Ejecucion red compl. agua Sr. 4 B° N. Formosa	1	4.499.438,12	18/08/15	31/04/2017	22	22	---
Priv. 51/15	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	ADICIONAL 1 DE Ejecucion red compl. agua Sr. 4 B° N. Formosa	1	882.218,19	10/03/17	30/06/2017	4	4	---
Priv. 52/15	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Ejecucion red compl. agua Sr. 3 B° N. Formosa	1	4.499.594,74	18/08/15	31/04/2017	22	22	---
Priv. 52/15	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	ADICIONAL 1 DE EJECUCION RED COMPLEMENTARIA DE CLOACAS -SECTOR 3- B° NUEVA FORMOSA-CAPITAL	1	898.970,84	03/04/17	31/07/2017	4	4	---
Priv. 49/15	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Ejecucion red compl. Cloacas Sr. 4 B° N. Fsa	1	4.499.394,29	18/08/15	30/06/2017	24	24	---
Priv. 49/15	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	ADICIONAL 1 DE Ejecucion red compl. Cloacas Sr. 4 B° N. Fsa	1	883.211,16	10/03/17	30/06/2017	4	4	---
Priv. 50/15	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Ejecucion red compl. Cloacas Sr. 3 B° N. Fsa	1	4.499.398,29	18/08/15	30/06/2017	23	23	---
Priv. 50/15	Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	ADICIONAL 1 DE Ejecucion red compl. Cloacas Sr. 3 B° N. Fsa	1	889.196,79	10/03/17	30/06/2017	4	4	---
Priv. 48/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Ejecucion Red Compl. De Baja Tension-Sr.1-B°N.Fsa	1	4.224.809,20	15/01/16	30/06/2017	18	18	---
Priv. 48/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	ADICIONAL 1 DE Ejecucion Red Compl. De Baja Tension-Sr.1-B°N.Fsa	1	844.838,67	05/01/17	28/02/2017	2	2	---
Priv. 47/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Ejecucion Red Compl. De Baja Tension-Sr.2-B°N.Fsa	1	4.219.382,98	15/01/16	28/02/2017	18	18	---
Priv. 47/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	ADICIONAL 1 DE Ejecucion Red Compl. De Baja Tension-Sr.2-B°N.Fsa	1	843.623,07	05/01/17	28/02/2017	2	2	---
Priv. 46/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Ejecucion Red Compl. De Baja Tension-Sr.3-B°N.Fsa	1	4.222.528,89	15/01/16	31/07/2017	18	18	---
Priv. 46/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	ADICIONAL DE Ejecucion Red Compl. De Baja Tension-Sr.3-B°N.Fsa	1	844.281,56	05/01/17	28/02/2017	2	2	---
Priv. 45/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Ejecucion Red Compl. De Baja Tension-Sr.4-B°N.Fsa	1	4.316.429,44	15/01/16	31/07/2017	18	18	---
Priv. 45/15	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	ADICIONAL 1 DE Ejecucion Red Compl. De Baja Tension-Sr.4-B°N.Fsa	1	863.187,86	05/01/17	28/02/2017	2	2	---
Priv. 87/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Ejecucion Red Com. Agua Pot. S.1-L.R.131 B°N.Fsa	1	4.499.991,62	15/02/16	17/11/2016	9	9	---
Priv. 88/15	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Ejecucion Red Com. Agua Pot. S.2-L.R.131 B°N.Fsa	1	4.499.894,49	15/02/16	17/11/2016	9	9	---
Priv. 71/16	Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieria S.R.L.	Profund. Y desbarrde de Canal Perim. Est. Sr. Surcoeste	1	4.289.999,18	06/06/16	31/08/2016	4	4	---
Priv. 51/16	Patito	P. del Tigre	Fabrica S.R.L.	Apert. Calles IN. Y Acceso, Cuseteo, Alcan. Y Est. Granular Para 42 Vtv. Urb	1	1.745.640,00	16/06/16	29/09/2017	16	16	---
Priv. 11/16	Formosa	Formosa	P y P Ingenieria y Constructora S.R.L.	Desm. De patentes, niv. Perfilado de calles y mant. Cond. Pluvio cloac en L.R.149	1	3.629.999,99	22/06/16	31/10/2016	6	6	---
CDJ-425/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario	Optim. De Desag. Pluv. Y Conform. De calles con Estabil. Granular Mz.90.91.96.97.98.106.111.112 y 114 B°8 de Marzo	1	5.394.013,44	05/09/16	31/05/2017	9	9	---



IN. HECTOR E. BALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Terminadas por Operatorias F.O.N.A.VI. Al 31/12/17

Año 2017

JURISDICCION:FORMOSA

N° Ident	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA	ULTIMO MONTO	FECHA		PLAZOS (meses)	MORA EN
							INICIO	FINALIZACION		
						CONTRACTUAL	REAL	REAL	CONTRAC	REAL
C.Dir.425/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario	Adicional n°1: Optim. De Desag. Pluv. Y Conform. De calles con Estabil. Granular Mz.90,91,96,97,98,106,111,112 y 114 B°g de Marzo	1	1.078.782,09	26/04/17	31/05/2017	-----	2
C.Dir.339/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario O.	Conex. A Red de Agua Pot., Redes de MT y Transformadores-Red de BT (Mz.90,91,96,97,98,106,111,112,114) B°g de Marzo	1	4.172.694,05	26/08/16	31/05/2017	-----	9
C.Dir.364/16	Formosa	Formosa	Horizonte S.R.L.	Rectificación Traza Desag. Pluv. Y O. Compl. B° Chia Montegudo	1	5.852.261,35	23/08/16	20/01/2017	-----	5
C.Dir.364/16	Formosa	Formosa	Horizonte S.R.L.	ADICIONAL I DE Rectificación Traza Desag. Pluv. Y O. Compl. B° Chia Montegudo	1	1.170.432,49	22/03/17	31/05/2017	-----	3
C.Dir.365/16	Formosa	Formosa	Servimat S.R.L.	Red de MT y Transformadores-Etapa 1- B° Chia Montegudo	1	8.926.514,99	15/09/16	28/02/2017	-----	6
Pr.32/16	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ejecucion de Estab. Gran. C/Polinero en Mz. Varas de los L.R. N° 132y149 B°N.Fsa	1	5.849.551,96	16/11/16	29/12/2017	-----	15
Priv.41/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario	Saneamiento, Conformación y Estabilizado Gran. De Av. Los Pumas y C. 24 B°N.Fsa	1	4.376.504,38	20/12/16	28/02/2017	-----	3
Priv.41/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario	Adicional n°1: Saneamiento, Conformación y Estabilizado Gran. De Av. Los Pumas y C. 24 B°N.Fsa	1	875.255,10	27/07/17	31/08/2017	-----	2
Priv.42/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario	Prof. Y Desbar. De 1744m de canal per. Ext. Sr. Sur B°N.Fsa	1	4.498.694,55	20/12/16	19/04/2017	-----	4
Priv.42/16	Formosa	Formosa	Benitez, Dario	ADICIONAL N° 1: Prof. Y Desbar. De 1744m de canal per. Ext. Sr. Sur B°N.Fsa	1	899.702,11	06/06/17	30/06/2017	-----	1
Priv.46/16	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Desb.y Prof. Canal A° Frias-Lado Sur Pr.336 a 1696	1	3.625.978,76	21/12/16	31/01/2017	-----	3
Priv.03/17	Formosa	Formosa	PROCON S.R.L.	Adecuación De Traza, Profundización Y Desbarre Del A° Frias, Desde Av. Frondizi A Progr. 336 - Etapa 1 - B° Nueva Formosa - Capital - Pcia. De Formosa	1	5.849.697,87	20/03/17	18/06/2017	-----	3
Priv.01/17	Formosa	Formosa	PROCON S.R.L.	Adecuación De Traza Del A° Frias Por Alcantarillado En Av. Los Pumas Y Profundización Hasta Av. Dr. Frondizi - B° Nueva Formosa - Capital - Pcia. De Formosa	1	5.849.912,16	15/03/17	13/07/2017	-----	4
Priv.06/17	Formosa	Formosa	P & P INGENIERIA Y CONSTRUCTORA S.R.L.	Construcción De Alcantarilla Y Trabajos Complementarios En Av. Los Pumas Y Calle 24 - Desmalezado De Parterres, Nivelación Y Perfilado De Calles Y Mantenimiento De Conductos Pluvio Cloacales - Lote Rural 149 - B° Nueva Formosa - Pcia. De Formosa	1	5.849.637,98	22/03/17	28/04/2017	-----	3
Priv.10/17	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Profundización Y Desbarre De Cunetas A Cielo Abierto Y Desmalezado De Parterres En Av. Fotheringham (Incluye Zona De Reservas De Terreno) Desde Calle 12 A Calle 24 - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa - Capital - Pcia. De Formosa -	1	5.782.687,08	03/04/17	30/06/2017	-----	3



HÉCTOR ENRIQUE DALDOYO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Obras de Infraestructuras de nuevo y Obras Complementarias en Terminadas por Operatorias F.O.N.A.VI. Al 31/12/17

Año 2017

JURISDICCION:FORMOSA

N° Ident	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA FINALIZACION REAL	PLAZOS (meses)		MORA EN	
									CONTRAC	REAL		%
Priv.10/17	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Adicional N°1: Profundización Y Desbarre De Cunetas A Cielo Abierto Y Desmalezado De Parterres En Av. Fotheringham (Incluye Zona De Reservas De Terreno) Desde Calle 12 A Calle 24 - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa - Capital - Pcia De Formosa -		1.156.146,48	03/11/17	30/11/2017	---	1		---
Priv.20/17	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Profundización Y Desbarre De Canales De Drenaje Pluvial - Remoción De Montículos De Tierra, Escombros, Palmas, Etc. En Lote Rural 131 - B° Nueva Formosa- Capital - Provincia De Formosa	1	5.504.364,23	24/04/17	30/06/2017	---	3		---
Priv.2/17	Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Apertura, Nivelación Y Cuneteo En Calle 24 (Tramo Av. Los Pumas A Av. Frondizi) - B° Nueva Formosa Y En Manzanas 77, 78 Y 79 Del Barrio Cnía. Montegudo - Capital - Pcia. De Formosa	1	4.286.447,43	18/04/17	17/06/2017	---	2		---
C.Dir. 139/16	Formosa	Formosa	SERVIMAT S.R.L.	Adicional I De : Ejecución De Red De Baja Tension- Etapa I - Barrio Colonia Montegudo- Capital - Pcia De Formosa -		874.352,42	14/04/2017	19/06/2017	---	3		---
Priv.28/17	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Profundización Y Desbarre De Cunetas A Cielo Abierto En Calle N° 6 (De Av. Dr Kirchner A Av. Los Pumas) - Lote Rural 132- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	3.657.601,36	10/05/2017	30/06/2017	---	2		---
Priv.28/17	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Adicional N°1:Profundización Y Desbarre De Cunetas A Cielo Abierto En Calle N° 6 (De Av. Dr Kirchner A Av. Los Pumas) - Lote Rural 132- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -		729.124,41	03/11/2017	30/11/2017	---	1		---
Priv.26/17	Formosa	Formosa	Ledesma Julio	Profundización Y Desbarre De 940 Metros De Canal Perimetral Externo- Sector Sur (Sobre Av. Arturo Frondizi Entre Calles 16 Y 5) - B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa	1	2.259.015,91	02/06/2017	31/07/2017	---	2		---
Priv.35/17	Formosa	Formosa	FISA S.R.L.	Adicional N°1: Construcción Nexo De Media Tension 13,2Kv (Simple Y Doble Terna) Desde Centro Distribución N° 6 Hasta Conectar Con Red De M. T. Existente S/Calle Irigoyen- Etapa I- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -		1.162.521,39	08/11/2017	30/11/2017	---	1		---
Priv.57/17	Formosa	Pilcomayo	F.S. XXI S.R.L.	Ejecución Redes De Baja Tension Y Alumbrado Publico, Agua Potable Y Cloacal Para 31 Viviendas (Mz. 4, 6 Y 7) En Laguna Blanca- Dpto. Pilcomayo- Capital- Pcia. De Formosa	1	4.118.455,57	12/09/2017	31/10/2017	---	4		---
Priv.58/17	Formosa	Pilcomayo	F.S. XXI S.R.L.	Ejecución Redes De Baja Tension Y Alumbrado Publico, Agua Potable- Apertura De Calles Y Alcantarillas Para 40 Viviendas (Mz. A Y B) En Siete Palmas- Dpto. Pilcomayo- Pcia. De Formosa	1	4.903.311,47	12/09/2017	31/10/2017	---	4		---



HECTOR ENRIQUE BALBOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

Año 2017

JURISDICCION:FORMOSA

[illegible]

Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



7-20-73

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Obras de Equipamiento en Ejecución por Operatorias F.O.N.A.VI.

2017

JURISDICCION:

Planilla N° 3.E.E.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	EQUIPAMIENTO O		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL		AVANCE FISICO ACUMULADO		
				EJEC	PARAL				CONTRAC.	REAL	
			SIN MOVIMIENTO								
			</								

Fuente:

Ing. HECTOR ENRIQUE BALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3. Obras de Equipamiento Terminadas por Operatorias FO.NA.VI.

2017

JURISDICCION:

Planilla N° 3, E.T.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
								CONTRAC	REAL	
							</			

Fuente:

Ing. HÉCTOR ENRIQUE DALDOVO
DIRECTOR DE OBRAS
I.P.V.





MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Obras de Infraestructuras Urbana en Ejecución por Secretaría de Infraestructura Urbana

OPERATORIA CONVE-2016-03028817-APN-SECYVH#MI

JURISDICCION: FORMOSA

2017

Planilla N° 3.I.E

LICITACION	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
					EJEC	PARAL			CONTRACT	REAL
				Sistema de Desagües Cloacales y Conexiones Domiciliarias de Cloaca a Red						
11/17	Formosa	Formosa	DISTRIB CEM SRL	Sistema de Desagües Cloacales y Conexiones Domiciliarias de Cloaca a Red - Sector 3 - Bº Las Orquídeas - Etapa 2 - Formosa - Capital	1		\$ 4.794.606,60	23/03/2017		100,00%
17/17	Formosa	Formosa	LIBERTAD SRL	Sistema de Desagües Cloacales y Conexiones Domiciliarias de Cloaca a Red - Sector 1 - Bº Stella Maris - Formosa - Capital	1		\$ 4.848.643,08	19/04/2017		100,00%
14/17	Formosa	Formosa	BENITEZ DARIO ORLANDO	Sistema de Desagües Cloacales y Conexiones Domiciliarias de Cloaca A Red - Sector 2 - Bº Los Inmigrantes - Formosa - Capital	1		\$ 4.280.262,16	28/04/2017		92,15%
15/17	Formosa	Formosa	PROCON	Sistema de Desagües Cloacales y Conexiones Domiciliarias de Cloaca A Red - Sector 3 - Bº Las Orquídeas - Etapa 1 - Formosa - Capital	1		\$ 5.177.860,29	04/04/2017		97,17%
				Red Vial y Sistema de Desagües Pluviales						
02/17	Formosa	Formosa	INGENIERIA SIGLO XXI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Red Vial y Sistema De Desagües Pluviales- Barrio Stella Maris- Formosa- Provincia de Formosa -	1		\$ 33.168.743,32	07/07/2017		68,37%
				Red Peatonal						
85/17	Formosa	Formosa	MyC	Red Peatonal - Las Orquídeas - Etapa I	1		\$ 4.140.000,00	19/10/2017		87,19%
71/17	Formosa	Formosa	CONSTRUCCIONES OMAR	Red Peatonal - Las Orquídeas - Etapa II	1		\$ 5.421.373,98	05/10/2017		47,84%
65/17	Formosa	Formosa	VELAZCO DANIEL	Red Peatonal - Stella Maris - Los Inmigrantes	1		\$ 5.670.209,79	01/11/2017		60,00%
				Red Vial y Nexo de Desagües Pluviales						
03/17	Formosa	Formosa	BIODAR	Red Vial y Nexo de Desagües Pluviales - Los Inmigrantes	1		\$ 32.406.364,05	07/11/2017		0,00%
				SUBTOTAL						
				TOTAL						

Fuente:

Ing. MIGUEL SCRIBANO
DIRECTOR
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
Y PROYECTOS ESPECIALES
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Obras de Equipamiento Urbano en Ejecución por Secretaría de Infraestructura Urbana

OPERATORIA CONVE-2016-03028817-APN-SECVYH#MI
JURISDICCION: FORMOSA

2017

Planilla N° 3.E.E

LICITACION	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
					EJEC	PARAL			CONTRACT	REAL
27/17	Formosa	Formosa	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES	Equipamiento Comunitario	1		\$ 5.761.981,14	06/06/2017		100,00%
61/17	Formosa	Formosa	ROGLAN MARCOS MOISES	Plazas Espacios Verdes y Parques	1		\$ 5.250.265,47	02/10/2017		45,06%
16/17	Formosa	Formosa	RODAS EDUARDO CESAR	Playón Polideportivo	1		\$ 4.856.340,00	05/04/2017		95,01%
SUBTOTAL										
TOTAL										

Fuente:



Ing. MIGUEL SCRIBANO
DIRECTOR
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
Y PROYECTOS ESPECIALES
I.P.V. FORMOSA







MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3.Obras de Infraestructura Urbana en Ejecución por Operadora Convenio 2016-03028884 - APN - SECYYH#M1

2017									
JURISDICCION: FORMOSA									
LICITACION	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INERA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO CONTRACT REAL
LICITACION PUBLICA N° 01/16	FORMOSA	FORMOSA		FISA S.R.L.	"REORDENAMIENTO URBANO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA - B° LAGUNA SIAM - 2 ETAPA - PROVINCIA DE FORMOSA"	1	\$ 53.235.324,30		
					SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACALES A RED				
LICITACION PRIVADA N° 29/17	PILCOMAYO	CLORINDA	2016-03028884	LAS MARIAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.R.L.	SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACALES A RED - SECTOR NORTE ETAPA I	1	\$ 4.391.385,39	01/06/2017	90,30%
LICITACION PRIVADA N° 44/17	PILCOMAYO	CLORINDA	2016-03028884	LAS MARIAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.R.L.	SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACALES A RED - SECTOR NORTE ETAPA II	1	\$ 4.345.162,54	01/09/2017	27,10%
LICITACION PRIVADA N° 80/17	PILCOMAYO	CLORINDA	2016-03028884	GARAY CONSTRUCCIONES	SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACALES A RED - SECTOR CENTRO RED VIAL Y SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES	1	\$ 5.799.505,23	01/12/2017	10,14%
LICITACION PUBLICA N° 01/17	PILCOMAYO	CLORINDA	2016-03028884	LUJUMAR S.R.L.	RED VIAL Y SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES - SECTOR SUR RED PEATONAL	1	\$ 37.933.500,08	01/06/2017	47,05%
LICITACION PRIVADA N° 70/17	PILCOMAYO	CLORINDA	2016-03028884	GARAY CONSTRUCCIONES	RED PEATONAL - SECTOR SUR	1	\$ 5.799.749,72	13/10/2017	70,00%
		SUBTOTAL							
		TOTAL							

Fuente:

ING. MIGUEL SCRIBANO
DIRECTOR
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
Y PROYECTOS ESPECIALES
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3.Obras de Infraestructura Urbana en Terminadas por Operatoria Convenio 2016-03028884 - APN - SECYYH#MI

2017

Planilla N° 3. I.T.

JURISDICCION: FORMOSA

LICITACION	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
									CONTRAC	REAL	
				SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED							
LICITACIÓN PRIVADA N°12/17	PILCOMAYO	CLORINDA	GARAY CONSTRUCCIONES	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED	1	\$ 4.379.209,30	27/03/2017	23/09/2017	6		6
				SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACALES A RED							
LICITACIÓN PRIVADA N°13/17	PILCOMAYO	CLORINDA	F. S. XXI S.R.L.	SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACALES A RED - SECTOR SUR	1	\$ 3.954.435,70	29/03/2017	25/09/2017	6		6

Fuente:



ING. MIGUEL SCRIBANO
DIRECTOR
DIRECCION DE PLANIFICACION
Y PROYECTOS ESPECIALES
I.P.V. FORMOSA





MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3.Obras de Equipamiento Urbano en Ejecución por Operadora Convenio 2016-03028884 - APN - SECYYHMMI

2017

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 3.E.E

LICITACION	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
						EJEC	PARAL			CONTRACT	REAL
LICITACION PRIVADA N° 54/17	PILCOMAYO	CLORINDA	2016-03028884	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SRL	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EQUIPAMIENTO COMUNITARIO-NIDO-B° I DE MAYO-CLORINDA	1		\$ 5.701.657,38	11/09/2017		46,98%
LICITACION PRIVADA N° 96/17	PILCOMAYO	CLORINDA	2016-03028884	FS XXI S.R.L	Plazas, Espacios Verdes y Parques - Playén Polideportivo PLAZA - POLIDEPORTIVO - BARRIO 1° DE MAYO	1		\$ 4.231.172,81	01/12/2017		5,25%
SUBTOTAL								\$ 9.932.830,19			
TOTAL								\$ 9.932.830,19			

Fuente:

ING. MIGUEL SCRIBANO
DIRECTOR
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
Y PROYECTOS ESPECIALES
I.P.V. FORMOSA


3.Obras de Equipamiento Urbana en Terminadas por Operatoria Convenio 2016-03028884 - APN - SECVYH#MI

2017

Pianilla N° 3. I.T.

[illegible]

Fuente:


ING. MIGUEL SCRIVANO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y PROYECTOS ESPECIALES
I.P.V. FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI.

3.Obras de Infraestructura Urbana en Ejecución por Operatoria Prestamo BID 266/12 OC - AR

2017

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 31.E

LICITACION PUBLICA N° 01/16	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
						EJEC	PARAL			CONTRACT	REAL
	FORMOSA	FORMOSA		FISA S.R.L.	"REORDENAMIENTO URBANO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA - B° LAGUNA SIAM - 2 ETAPA - PROVINCIA DE FORMOSA"	1		\$ 53.235.324,30	13/02/2017		48,24%
	SUBTOTAL										
	TOTAL										

Fuente:



ING. MIGUEL SCRIBANO
DIRECTOR
DIRECCION DE PLANIFICACION
Y PROYECTOS ESPECIALES
S.P.A. FORMOSA



3.Obras de Infraestructura Urbana en Terminadas por Operatoria Prestamo BID 266/I2 OC - AR

2017

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 3. I.T.

[illegible]

DR. MIGUEL SCRIBANO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y PROYECTOS ESPECIALES
S.P.A. FORMOSA





MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Obras de Infraestructuras Urbana en Ejecución por Secretaría de Infraestructura Urbana

OPERATORIA PROSOFA
JURISDICCION: FORMOSA

2017

Planilla N° 31.E

LICITACION	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
					EJEC	PARAL			CONTRACT	REAL
38/15	Formosa	Villa General Belgrano	BN INGENIERIA S.R.L	Ampliacion de la Red de Agua Villa General Belgrano, Provision de Tanques de Almacenamiento de Agua para las Colonias Fermin Baez, 20 de Julio, San Pablo, San Isidro, Santo Domingo y El Recreo, Alumbrado Publico en Acceso a las Colonias Fermin Baez, 20 de Junio, San Pablo, San Isidro, Santo Domingo y Refaccion del Centro de Salud en Colonia Fermin Baez Localidad Villa General Belgrano- Provincia de Formosa	1		\$ 6.204.978,88	08/08/2016		88,68%
37/15	Formosa	7 Palmas	HORIZONTE S.R.L	Acueducto Colonia Sudamericana, Construcción de NAC (Nucleo de Acceso al Conocimiento) , Provision de Tanques para las Colonias San Lorenzo, Sol de Mayo, Marca M.25 de May, Laguna Pe y Santa Elena	1		\$ 6.447.709,53	06/03/2017		83,51%
SUBTOTAL							\$ 12.652.688,41			
TOTAL							\$ 12.652.688,41			

Fuente:

Ing. MIGUEL SCRIBANO
DIRECTOR
DIRECCION DE PLANIFICACION
Y PROYECTOS ESPECIALES
I.P.V. FORMOSA



3. Obras de Infraestructura urbana Terminadas por Secretaría de Infraestructura Urbana

OPERATORIA PROSOPA
JURISDICCION: FORMOSA

2017

Planilla N° 3. I.T.

[illegible]

Ing. MIGUEL SCRIBANO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y PROYECTOS ESPECIALES
C.R.V. FORMOSA





MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2017

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Modalidad Urbana


Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, ejercicio 2017.

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2.500	22	32	54	3,4%	
2.501 a 5.000	62	73	135	8,5%	
5.001 a 7.500	87	131	218	13,7%	LI
7.501 a 10.000	122	104	226	14,2%	
10.001 a 12.500	135	60	195	12,3%	
12.501 a 15.000	114	48	162	10,2%	
15.001 a 17.500	96	41	137	8,7%	LP
17.501 a 20.000	94	25	119	7,5%	
20.001 a 22.500	58	18	76	4,8%	
22.501 a 25.000	41	13	54	3,4%	
25.001 o mas.	172	39	211	13,3%	
Total	1003	584	1587	100%	

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de
Adjudicaciones y Control. Abril 2018

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2017, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. Maria Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA


LIC. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2017

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Modalidad urbana


Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/17

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2.500	25.149	13732	38.881	72,8%	
2.501 a 5.000	3.986	1179	5.165	9,7%	
5.001 a 7.500	2.716	476	3.192	5,8%	LI
7.501 a 10.000	1.851	281	2.132	3,9%	
10.001 a 12.500	1.205	159	1.364	2,5%	
12.501 a 15.000	743	95	838	1,5%	
15.001 a 17.500	410	82	492	0,9%	LP
17.501 a 20.000	429	59	488	0,9%	
20.001 a 22.500	205	37	242	0,4%	
22.501 a 25.000	159	32	191	0,3%	
25.001 o mas.	644	96	740	1,3%	
Total	37.497	16228	53725	100%	

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de Adjudicaciones y Control. Abril 2018

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2017, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. Maria Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA


LIC. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2017

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.


Modalidad Aborigen


Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/17

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2.500	80	2382	2462	95,0%	LI
2.501 a 5.000	9	102	111	4,3%	
5.001 a 7.500	2	7	9	0,3%	
7.501 a 10.000	0	5	5	0,2%	
10.001 a 12.500	0	1	1	0,3%	LP
12.501 a 15.000	0	0	0	0,0%	
15.001 a 17.500	0	0	0	0,0%	
17.501 a 20.000	0	0	0	0,0%	
20.001 a 22.500	0	0	0	0,0%	
22.501 a 25.000	0	0	0	0,0%	
25.001 o mas.	0	3	3	0,1%	
Total	91	2500	2591	100%	

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de Adjudicaciones y Control. Abril 2018

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2017, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. María Laura Espinosa
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA


Lic. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2017

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Modalidad Rural


Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/17

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2.500	15	4061	4076	99,7%	LI
2.501 a 5.000	0	10	10	0,2%	
5.001 a 7.500	0	3	3	0,1%	
7.501 a 10.000	0	0	0	0%	LP
10.001 a 12.500	0	0	0	0%	
12.501 a 15.000	0	0	0	0%	
15.001 a 17.500	0	0	0	0%	
17.501 a 20.000	0	0	0	0%	
20.001 a 22.500	0	0	0	0%	
22.501 a 25.000	0	0	0	0%	
25.001 o mas.	0	1	1	0,02%	
Total	15	4075	4090	100%	

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de Adjudicaciones y Control. Abril 2018

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2017, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. Maria Lujana Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA


ALIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION:

Año 2017

Planilla N° 4.1.1.

Modalidad Urbana

Demanda de grupos familiares con integrante con discapacidad por tramos de ingreso, ejercicio 31/12/2017

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 2.500	0	1	1	1,6%
2.501 a 5.000	7	2	9	14,5%
5.001 a 7.500	4	7	11	17,7%
7.501 a 10.000	3	3	6	9,7%
10.001 a 12.500	8	5	13	21,0%
12.501 a 15.000	1	2	3	4,8%
15.001 a 17.500	5	0	5	8,1%
17.501 a 20.000	1	1	2	3,2%
20.001 a 22.500	2	0	2	3,2%
22.501 a 25.000	2	0	2	3,2%
25.001 o mas.	8	0	8	12,9%
Total	41	21	62	100%

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de Adjudicaciones y Control. Abril 2018

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2017, aportado por el Direccion de Estadística y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. Maria Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA


LIC. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION:

Año 2017

Planilla N° 4.1.1.

Modalidad Urbana

Demanda de grupos familiares con integrante con discapacidad por tramos de ingreso, acumulado hasta 31/12/2017

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 2.500	64	13	77	11,7%	LI
2.501 a 5.000	124	21	145	22,0%	
5.001 a 7.500	132	25	157	23,8%	
7.501 a 10.000	87	10	97	14,7%	
10.001 a 12.500	51	10	61	9,3%	LP
12.501 a 15.000	36	5	41	6,2%	
15.001 a 17.500	19	3	22	3,3%	
17.501 a 20.000	10	1	11	1,7%	
20.001 a 22.500	8	1	9	1,4%	
22.501 a 25.000	7	0	7	1,1%	
25.001 o mas.	30	2	32	4,9%	
Total	568	91	659	100%	

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Subsecretaria de Coordinacion Social de
Adjudicaciones y Control. Abril 2018

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2017, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA


Lic. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa *: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES - Modalidad Aborigen

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2017, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
1898	PATÑO	8 VIVIENDAS - CEFERINO NAMUNCURA	8	EN TRAMINTE			
1912	LAISHI	8 VIVIENDAS - EL DORADO	8	EN TRAMINTE			
1912	LAISHI	8 VIVIENDAS - LAGUNA GOBERNADOR	8	EN TRAMINTE			
1841	PATÑO	12 VIVIENDAS - TRES POZOS	5	EN TRAMINTE			
1841	LAISHI	12 VIVIENDAS - LAGUNA GOBERNADOR	5	EN TRAMINTE			
TOTAL			34				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lic. María Elena Granada
DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

Lic. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2017, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
1240	PILCOMAYO	48 VIVIENDAS - CLORINDA	48	2871/17			
1241	PILCOMAYO	78 VIVIENDAS - CLORINDA	24	2871/17			
1242	PILCOMAYO	48 VIVIENDAS - CLORINDA	48	2871/17			
Total			120				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lic. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

Lic. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: Programa de Viviendas de Emergencia Hidrica

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2017, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuperó	No ingresadas a recuperó
9055	PIRANE	40 VIVIENDAS - PIRANE	26	3556/16			
Total			26				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o -3.V.E.

Lic. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

Lic. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa: FO. NA. VI.

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2017, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
553	PILAGA	16 VIVIENDAS - EL ESPINILLO	8	EN TRAMITE			
552	PILAGA	20 VIVIENDAS - EL ESPINILLO	20	EN TRAMITE			
Total			28				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lic. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

Lic. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa: Programa Federal de Solidaridad Habitacional

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2017, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
280	PILAGA	30 VIVIENDAS - EL ESPINILLO	6	EN TRAMITE			
Total			6				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

[Firma]
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

[Firma]
LIC. WILLIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa: Reactivacion de Obras

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2017, por Operatoria y Programa


N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
280	PILAGA	44 VIVIENDAS - EL ESPINILLO	6	EN TRAMITE			
Total			6				


Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.


Dra. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA


Lic. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: PLAN "MAS CERCA, MAS MUNICIPIOS, MEJOR PAIS, MAS PATRIA-PROMHIB-II- EMERGENCIA HIDRICA"

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2017, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuperero	No ingresadas a recuperero
1728	FORMOSA	44 SOLUCIONES HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA GRUPO 8 - BARRIO REPUBLICA ARGENTINA	38	EN TRAMITE			
1713	FORMOSA	8 SOLUCIONES HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA GRUPO 10 - RELOCALIZADA EN BARRIO REPUBLICA ARGENTINA	8	EN TRAMITE			
1741	FORMOSA	8 SOLUCIONES HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA GRUPO 7 - RELOCALIZADA EN BARRIO REPUBLICA ARGENTINA	8	EN TRAMITE			
1742	FORMOSA	32 SOLUCIONES HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA GRUPO 3 - BARRIO REPUBLICA ARGENTINA	9	EN TRAMITE			
1722	FORMOSA	32 SOLUCIONES HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA GRUPO 2 - RELOCALIZADA EN BARRIO MONTE AGUDO	10	EN TRAMITE			
Total			73				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lia María Gabriela Granada
DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIAL
FORMOSA

LICILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
IPV - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2017, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuperero	No ingresadas a recuperero
1784	FORMOSA	24 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA - LOTE RURAL 42- MZ 78 - BARRIO OBRERO - RELOCALIZADA BARRIO NUEVA FORMOSA	12	2818/17			LIC 19/14
1404	PATÑO	40 VIVIENDAS Y OBRAS DE COMPLETAMIENTO GRUPO 1 - POZO DEL TIGRE - RELOCALIZADA EN VILLA GRAL. GÜEMES	4	EN TRAMITE			LIC 03/11
Total			16				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

LIC. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. Formosa

Dr. María Eugenia Aranda
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.1.1. FO.NA.VI.

[Operatoria y Programa* PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA

Viviendas entregadas a familias con discapacidad (FONAVI) -adaptadas y comunes

N° Identific. de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
1240	PILCOMAYO	48 VIVIENDAS - CLORINDA	1	MOTRIZ	SI	NO
1240	PILCOMAYO	48 VIVIENDAS - CLORINDA	1	MENTAL	SI	NO
1240	PILCOMAYO	48 VIVIENDAS - CLORINDA	1	MENTAL	NO	SI
1241	PILCOMAYO	78 VIVIENDAS - CLORINDA	1	MOTRIZ Y MENTAL	SI	NO
1242	PILCOMAYO	48 VIVIENDAS - CLORINDA	2	MOTRIZ	SI	NO
1242	PILCOMAYO	48 VIVIENDAS - CLORINDA	1	MENTAL	NO	SI
Total			7			

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lic. Maria Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

Lic. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.1.1. FO.NA.VI.

Operatoria y Programa* PLAN "MAS CERCA, MAS MUNICIPIOS, MEJOR PAIS, MAS PATRIA-PROMHIB-II- EMERGENCIA HIDRICA"

Viviendas entregadas a familias con discapacidad (FONAVI) -adaptadas y comunes


N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
1784	FORMOSA	44 VIV-FORMOSA	1	MOTRIZ	NO	SI
Total			1			


Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.


Lic. Maria Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
IPV - FORMOSA


LILIAN TURA
Lic. Jiradora General de
Coordinaciones y Control
Adjudicaciones
IPV - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.1.1. FO.NA.VI.

Operatoria y Programa*: Programa de Viviendas de Emergencia Hidrica

Viviendas entregadas a familias con discapacidad - adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
9055	PIRANE	40 VIVIENDAS - PIRANE	2	MOTRIZ	NO	SI
9055	PIRANE	40 VIVIENDAS - PIRANE	2	MENTAL	NO	SI
9055	PIRANE	40 VIVIENDAS - PIRANE	1	VISUAL Y AUDITIVA	NO	SI
Total			5			


Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3. V.T. o 3.V.E.


Lic. Maria Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA


LILIAN TURA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.1.1. FO.NA.VI.

Operatoria y Programa*: FO.NA.VI

Viviendas entregadas a familias con discapacidad - adaptadas y comunes


N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
553	PILAGA	16 VIVIENDAS - EL ESPINILLO	1	MENTAL	NO	SI
552	PILAGA	20 VIVIENDAS - EL ESPINILLO	1	MENTAL	NO	SI
552	PILAGA	20 VIVIENDAS - EL ESPINILLO	1	MOTRIZ	NO	SI
Total			3			


Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.


Lic. María Inés Formosa
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA


LILIAN TURA
Coordinadora General de
Evaluaciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.1.1. FO,NA,VI.

[Operatoria y Programa* PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO - 1228 VIVIENDAS

Viviendas entregadas a familias con discapacidad -adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común	Licitacion
299	FORMOSA	31 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR A1	2	MOTRIZ	SI	NO	LIC 01/12
299	FORMOSA	31 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR A1	1	MOTRIZ	NO	SI	LIC 01/12
299	FORMOSA	46 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 3 B2	1	VISCERAL	NO	SI	LIC 07/12
299	FORMOSA	40 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 8 A1	1	AUDITIVA	NO	SI	LIC 13/12
299	FORMOSA	40 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 8 A1	2	VISUAL	NO	SI	LIC 13/12
299	FORMOSA	40 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 8 A1	1	MENTAL	NO	SI	LIC 13/12
299	FORMOSA	40 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 8 A1	2	MOTRIZ	NO	SI	LIC 13/12
299	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 8 A2	1	MENTAL	NO	SI	LIC 14/12
299	FORMOSA	42 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 5 A2	1	MENTAL	NO	SI	LIC 12/12

Lic. JUANITA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
IPV - Formosa

Lic. María Laura Miranda
DIRECTORA INVESTIGACIONES SOCIALES
IPV - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.1.1. FO.NA.VI.

[Operatoria y Programa* PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO - 1228 VIVIENDAS

Viviendas entregadas a familias con discapacidad -adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común	Licitacion
299	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 11 A	2	MOTRIZ	SI	NO	LIC 18/12
299	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 11 A	2	MENTAL	NO	SI	LIC 18/12
299	FORMOSA	32 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 7 B	2	MENTAL	NO	SI	LIC 26/12
299	FORMOSA	32 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 7 B	1	VISCERAL	NO	SI	LIC 26/12
299	FORMOSA	32 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 7 B	1	MOTRIZ	NO	SI	LIC 26/12
299	FORMOSA	32 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 7 B	1	MOTRIZ	SI	NO	LIC 26/12
299	FORMOSA	42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 8	1	VISUAL	NO	SI	LIC 27/12
299	FORMOSA	42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 8	1	MOTRIZ	SI	NO	LIC 27/12
299	FORMOSA	42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 11	2	MENTAL	NO	SI	LIC 31/12
299	FORMOSA	42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 11	1	AUDITIVA	NO	SI	LIC 31/12

Lic. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Asesorías y Control
I.P.V. - Formosa

Lic. María Elena Miranda
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.1.1. FO.NA.VI.

Operatoria y Programa* PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO - 1228 VIVIENDAS

Viviendas entregadas a familias con discapacidad -adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común	Licitacion
299	FORMOSA	42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 11	1	VISCERAL	NO	SI	LIC 31/12
299	FORMOSA	32 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 9 B	2	MOTRIZ	SI	NO	LIC 29/12
299	FORMOSA	32 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - SECTOR 9 B	1	MENTAL	NO	SI	LIC 29/12
299	FORMOSA	30 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA SECTOR 9 A	1	MENTAL	NO	SI	LIC 28/12
299	FORMOSA	30 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA SECTOR 9 A	1	VISCERAL	NO	SI	LIC 28/12
688	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA SECTOR 11 B1	2	MOTRIZ	SI	NO	LIC 19/12
688	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA SECTOR 11 B1	1	MENTAL	NO	SI	LIC 19/12
	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y DOS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA SECTOR 12 A. BARRIO NUEVA FORMOSA	1	MOTRIZ	SI	NO	LIC 21/12
Total			36				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lic. María Elena Miranda
DIRECTORA GENERAL DE
AUDITORIAS Y CONTROL
OP. V. FORMOSA

LICITACION
Coordinadora General de
Licitaciones y Control
OP. V. Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.1.1. FO.NA.VI.

[Operatoria y Programa* PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO - 1741 VIVIENDAS

Viviendas entregadas a familias con discapacidad -adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común	Licitación
700	FORMOSA	40 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA	3	MENTAL	NO	SI	LIC 51/14
700	FORMOSA	40 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA	1	MOTRIZ	SI	NO	LIC 51/14
695	FORMOSA	34 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA	1	MENTAL	NO	SI	LIC 50/14
695	FORMOSA	34 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA	1	MOTRIZ	NO	SI	LIC 50/14
695	FORMOSA	34 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA	2	MOTRIZ	SI	NO	LIC 50/14
698	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA GRUPO 5	1	VISCERAL	NO	SI	LIC 21/14
698	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA GRUPO 5	1	AUDITIVA	NO	SI	LIC 21/14
698	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA GRUPO 5	1	MENTAL	NO	SI	LIC 21/14
698	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA GRUPO 5	2	MOTRIZ	SI	NO	LIC 21/14
699	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA GRUPO 24	2	VISCERAL	NO	SI	LIC 13/14

Juliana Tura
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
(F.V. Formosa)

Carla Mariana
DIRECCION GENERAL DE
INVESTIGACION SOCIAL
F.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.1.1. FO.NA.VI.

[Operatoria y Programa* PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO - 1741 VIVIENDAS

Viviendas entregadas a familias con discapacidad -adaptadas y comunes


N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común	Licitación
699	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA GRUPO 24	2	MENTAL	NO	SI	LIC 13/14
699	FORMOSA	38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA GRUPO 24	1	MOTRIZ	NO	SI	LIC 13/14
Total			18				


Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.


Lic. Maria Laura Granado
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA


Lic. LILIAN TURA
Coordinadora General de
Ejecuciones y Control
I.P.V. - Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2017

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO

Viviendas entregadas a familias con discapacidad -adaptadas y comunes

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común	Licitación
1728	FORMOSA	24 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA - LOTE RURAL 42- MZ 78 - BARRIO OBRERO - RELOCALIZADA BARRIO NUEVA FORMOSA	1	MOTRIZ	SI	NO	LIC 19/14
Total			1				

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2018

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o -3.V.E.

[Firma]
Lic. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.P.V. FORMOSA

[Firma]
JULIAN TURA
Administradora General de
Adujudicaciones y Control
I.P.V. Formosa

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Precio de Venta y cuota de Amortización

Año 2017

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.3.
Operatoria y Programa: Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno.

N° Identific obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant. Viviendas	Cantidad de viviendas.			Precios de Venta en \$			Cuota de Amortización en \$			% de cofinancia miento	Sistema de adjudicaci ón	Plazo en meses	Interés % a.s.s.s
				1 d.	2 d	3 d	1 d	2 d	3 d	1 d	2 d	3 d				
299	Formosa	180 viv. Gr. A- 68 viv.- Nueva Fsa.	8		8			398.944			2.570,51			sorteo	300	6
299	Formosa	48 viv. Nueva Formosa	8		8			398.944			2.570,51			sorteo	300	6
299	Formosa	180 viv. Gr. A- 68 viv.- Nueva Fsa.	19		19			398.944			2.570,51			sorteo	300	6
299	Formosa	32 viv. Nueva Formosa	16		16			398.944			2.570,51			sorteo	300	6
299	Formosa	194 viv. Gr. 1C- 62 viv.- Nueva Fsa.	4		4			398.944			2.570,51			sorteo	300	6
299	Formosa	46 viv. Nueva Formosa	26		26			398.944			2.570,51			sorteo	300	6
299	Formosa	34 viv. Nueva Formosa	18		18			398.944			2.570,51			sorteo	300	6
299	Formosa	40 viv. Sector 8.A1- Nueva Fsa.	14		14			398.944			2.570,51			sorteo	300	6
299	Formosa	62 viv. Gr. 1C- Nueva Fsa.	18		18			398.944			2.570,51			sorteo	300	6
299	Formosa	194 viv. Gr. 1A- 72 viv.- Nueva Fsa.	2		2			398.944			2.570,51			sorteo	300	6
TOTAL			133		133											

Fuente: Dirección de Recuperos

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3, V.T. o 3.V.E.

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I P.V. - FORMOSA

C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Recuperación por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI Y PLANES FEDERALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2017


Planilla N° 4.4.1.FONAVI Y PLANES FEDERALES

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Cuotas de Haber Débitos de Haber 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	1.696.221,67		23.486,22		840.551,88	2.560.259,77
Febrero	1.496.816,01		50.670,35		845.905,36	2.393.391,72
Marzo	2.110.240,07		147.805,36		845.856,05	3.103.901,48
Abril	1.471.639,09		271.217,75		844.397,12	2.587.253,96
Mayo	2.037.080,63		20.680,85		851.669,55	2.909.431,03
Junio	1.987.042,11		145.269,79		860.901,46	2.993.213,36
Julio	2.217.297,86		6.748,06		856.887,38	3.080.933,30
Agosto	2.523.460,25		58.320,59		880.525,99	3.462.306,83
Setiembre	2.303.349,64		159.253,19		879.652,25	3.342.255,08
Octubre	2.359.483,60		36.273,96		891.194,05	3.286.951,61
Noviembre	2.113.560,12		113.733,61		897.997,66	3.125.291,39
Diciembre	2.016.874,71		113.756,63		892.350,52	3.022.981,86
TOTALES	24.333.065,76		1.147.216,36		10.387.889,27	35.868.171,39

Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
I.P.V. - FORMOSA

CAROLINA A. BONDAROWICZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCIÓN DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



PROVINCIA DE FORMOSA
Instituto Provincial de la Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2017


Planilla N° 4.4.1.Plan FCV

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	537.334,72		0,00		268011,83	805346,55
Febrero	415.545,95		31.239,35		269893,08	716678,38
Marzo	436.324,10		94.651,31		271251,29	802226,7
Abril	485.860,43		24.338,49		280284,12	790483,04
Mayo	831.690,46		0,00		312931,46	1144621,92
Junio	736.650,72		32.502,65		313423,77	1082577,14
Julio	779.285,02		0,00		327322,72	1106607,74
Agosto	800.288,82		0,00		319810,97	1120099,79
Setiembre	797.509,37		18.263,85		330553,68	1146326,9
Octubre	753.582,60		0,00		333994,12	1087576,72
Noviembre	754.552,47		0,00		337348,06	1091900,53
Diciembre	625.566,45		24.280,61		341610,26	991457,32
TOTALES	7.954.191,11		225.276,26		3.706.435,36	11.885.902,73

Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS
JEFE DE LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2017

Planilla N° 4.4.1. FONAVI

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	1.158.886,95		23.486,22		572.540,05	1.754.913,22
Febrero	1.081.270,06		19.431,00		576.012,28	1.676.713,34
Marzo	1.673.915,97		53.154,05		574.604,76	2.301.674,78
Abril	985.778,66		246.879,26		564.113,00	1.796.770,92
Mayo	1.205.390,17		20.680,85		538.738,09	1.764.809,11
Junio	1.250.391,39		112.767,14		547.477,69	1.910.636,22
Julio	1.438.012,84		6.748,06		529.564,66	1.974.325,56
Agosto	1.723.171,43		58.320,59		560.715,02	2.342.207,04
Setiembre	1.505.840,27		140.989,34		549.098,57	2.195.928,18
Octubre	1.605.901,00		36.273,96		557.199,93	2.199.374,89
Noviembre	1.359.007,65		113.733,61		560.649,60	2.033.390,86
Diciembre	1.391.308,26		89.476,02		550.740,26	2.031.524,54
TOTALES	16.378.874,65		921.940,10		6.681.453,91	23.982.268,66


Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. FORMOSA

C.R. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. FORMOSA



C.P. MANUEL JESÚS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Facturacion por cuotas de Amortizacion y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI Y PLANES FEDERALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Ejercicio 2017


Planilla N° 4.4.2 FONAVI Y PLANES FEDERALES

JURISDICCION: FORMOSA

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	4.290.258,52		23.486,22		840.551,88	5.154.296,62
Febrero	4.288.310,09		50.670,35		845.905,36	5.184.885,80
Marzo	4.318.537,03		147.805,36		845.856,05	5.312.198,44
Abril	4.247.442,87		271.217,75		844.397,12	5.363.057,74
Mayo	5.301.437,94		20.680,85		851.669,55	6.173.788,34
Junio	5.285.100,67		145.269,79		860.901,46	6.291.271,92
Julio	5.218.146,76		6.748,06		856.887,38	6.081.782,20
Agosto	5.245.694,18		58.320,59		880.525,99	6.184.540,76
Septiembre	5.175.956,02		159.253,19		879.652,25	6.214.861,46
Octubre	5.196.199,32		36.273,96		891.194,05	6.123.667,33
Noviembre	5.131.179,06		113.733,61		897.997,66	6.142.910,33
Diciembre	5.136.826,20		113.756,63		892.350,52	6.142.933,35
TOTALES	58.835.088,66		1.147.216,36		10.387.889,27	70.370.194,29

Fuente: Dirección de Recuperos

CAROLINA A. BONDARQUEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



C.F. MANUEL JESUS ARRIETA
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA



PROVINCIA DE FORMOSA
Instituto Provincial de la Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

OPERATORIA: PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

5. Facturación por cuotas de Amortización y Ahorro Previo

Ejercicio 2017

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.4.2. Plan FCV

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	2.481.978,26		0,00		268.011,83	2.749.990,09
Febrero	2.407.118,14		31.239,35		269.893,08	2.708.250,57
Marzo	2.429.185,21		94.651,31		271.251,29	2.795.087,81
Abril	2.479.732,72		24.338,49		280.284,12	2.784.355,33
Mayo	3.308.169,66		0,00		312.931,46	3.621.101,12
Junio	3.266.978,95		32.502,65		313.423,77	3.612.905,37
Julio	3.340.832,10		0,00		327.322,72	3.668.154,82
Agosto	3.389.485,87		0,00		319.810,97	3.709.296,84
Septiembre	3.416.047,35		18.263,85		330.553,68	3.764.864,88
Octubre	3.437.895,45		0,00		333.994,12	3.771.889,57
Noviembre	3.462.797,89		0,00		337.348,06	3.800.145,95
Diciembre	3.416.705,87		24.280,61		341.610,26	3.782.596,74
TOTALES	36.836.927,47		225.276,26		3.706.435,36	40.768.639,09

Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Facturacion por cuotas de Amortizacion y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2017


Planilla N° 4.4.2 FONAVI

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	1.808.280,26		23.486,22		572.540,05	2.404.306,53
Febrero	1.881.191,95		19.431,00		576.012,28	2.476.635,23
Marzo	1.889.351,82		53.154,05		574.604,76	2.517.110,63
Abril	1.767.710,15		246.879,26		564.113,00	2.578.702,41
Mayo	1.993.268,28		20.680,85		538.738,09	2.552.687,22
Junio	2.018.121,72		112.767,14		547.477,69	2.678.366,55
Julio	1.877.314,66		6.748,06		529.564,66	2.413.627,38
Agosto	1.856.208,31		58.320,59		560.715,02	2.475.243,92
Septiembre	1.759.908,67		140.989,34		549.098,57	2.449.996,58
Octubre	1.758.303,87		36.273,96		557.199,93	2.351.777,76
Noviembre	1.668.381,17		113.733,61		560.649,60	2.342.764,38
Diciembre	1.720.120,33		89.476,02		550.740,26	2.360.336,61
TOTALES	21.998.161,19		921.940,10		6.681.453,91	29.601.555,20

Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I.P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA



C.E. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2017

Planilla N° 4.4.3

Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos (a dic. 2017) - Plan Federal

I) Cantidad de viviendas con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas ***
8172	4731	3441	8
I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
2004	378	1626	0
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos **	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados
283	3	280	3
TOTAL:			

Fuente: Dirección de Recuperos

Nota

* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo de amortización vencido pero aún con deuda pendiente.

** Factura, Descuento por planilla de haberes, Débito automático, etc

*** Canceladas: acumulado histórico

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I P.V. FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2017

JURISDICCION:

Planilla N° 4.4.3

Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos (a dic. 2017) - FO.NA.VI

I) Cantidad de viviendas con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas ***
18393	12431	5962	2580
I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos **	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados
TOTAL:			

Fuente: Dirección de Recuperos

Nota

* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo de amortización vencido pero aún con deuda pendiente.

** Factura, Descuento por planilla de haberes, Débito automático, etc

*** Canceladas: acumulado histórico

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA A. BONDAROWIEZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2017

Planilla N° 4.4.4

Motivos de no emisión de obligación de pago en cuentas con crédito vigente a dic. 2017	
Usurpadas/intrusadas	230
Desadjudicadas	687
En juicio/viv. con medidas cautelares	
Cobro suspendido	772
Con período de gracia/Emisión con diferimiento/viviendas con hipoteca en segundo grado	
Vivienda Rurales sin inicio de cobro	1465
Vivienda de pueblos Originarios sin inicio de cobro	2234
Viviendas Urbanas sin inicio de cobro	1785
Entregadas sin resolución de adjudicación	
Sin precio determinado	
Cuentas con plan de refinanciación aún no ingresado	
Cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda	1812
Otros motivos (especificar)	
Total	8985

Otras Situaciones	Cantidad
Comodatos sin cargo	2
Viviendas de servicio	416

Fuente: Dirección de Recuperos y Dirección de Adjudicaciones y Control.

PEDRO ARIAS
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES
I. P.V. - FORMOSA

Carolina A. Bondarowicz
C.P. CAROLINA A. BONDAROWICZ
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
DIRECCION DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

Liliana Tora
LIC. LILIAN TORA
Coordinadora General de
Adjudicaciones y Control
I.P.V. - Formosa

Manuel Jesus Arroyo
C.P. MANUEL JESUS ARROYO
DIRECTOR DE RECUPEROS
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2017

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.5.a.

1. VIVIENDAS ADJUDICADAS

1.a. Total unidades "adjudicadas" ⁽¹⁾ desde el inicio del FONAVI

	Mes	Año
desde		1978
hasta	12	2017

Total

29.153 = (dato adjudicadas a dic. 2016 + adjudicadas 2017⁽¹⁾)

1.b. Solamente durante 2017

Total

707

1.c. Solamente correspondientes a Plan Federal

Total

8.180

(viv. entregadas desde el inicio del Plan Federal hasta dic. 2017)

2. VIVIENDAS ESCRITURADAS

2.a. Total unidades escrit. desde inicio del FONAVI

6.367

2.b. Unidades escrituradas durante 2017

Total

18

2.c. Sólo unid. adjudicadas y escritur. en 2017

Total

0

3. DETALLE ESTADO DE TRAMITE DE ESCRITURACIONES

	Con Deuda Cancelada	Con Crédito Vigente	Total
3.a. Viviendas Escrituradas	1.101	5.266	6.367 (*)
3.b. Viviendas con Escrituración en trámite	910	9110	10020
3.c. Viviendas sin iniciar trámite de Escrituración	577	12189	12766
3.d. TOTAL	2.588	26.563	29.153 (**)

(*) Coincidente con 2.a.

(**) Coincidente con 1.a.

Adjudicadas: (1) se contabilizarán todas las viviendas entregadas en el ejercicio, con Resolución de adjudicación en venta o cualquier otro documento legal emitido por el organismo que habilite al beneficiario a la ocupación legal de la unidad y los créditos individuales para construcción o compra de vivienda, terminados en el ejercicio.

AGENTE NECTOR WALTER BARRIENTE
D/C. Dcción. Catastro y Titularización
IPV Formosa

Fuente: Dirección de Catastro y Titularización

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2017

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.5.b.

4. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

4.a. Organismo Provincial	
4.b. Escribanía de Gobierno	100
4.c. Colegio de Escribanos (por Convenio)	
4.d. Escribanías Particulares	
TOTAL	100

5. MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

5.a. Documentación (planos, dominio, mensuras, doc. final de obra, etc.)	12.2
5.b. Situación Legal de los adjudicatarios (document. personal incompleta, situaciones familiares,etc)	46.5
5.c. Capacidad Operativa de las Entidades actuantes	41.3
5.d. Situación derivada de la Ocupación Irregular de las unidades	0
5.e. Otro motivo (especificar)	0
TOTAL	100

Observaciones:

Agrm. HECTOR WALTER BARRIENTOS
A/C Dcción, Catastro y Titularización
IPV Formosa

Fuente: Dirección de Catastro y Titularización

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Utilización de Fondos


JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2017

Planilla N° 5.1.

MES	I. INGRESOS							II. EGRESOS				III. SALDO = (I - II)	
	Transferencias FONAVI	Descuento Ley 25,570	Total Recupero	Subtotal 4=(1-2+3)	Ingresos Prog. Federales	Otros Ingresos	TOTAL INGRESOS 7=(4+5+6)	Total Invertido en Obras	Comisiones de Serv. y Bancarias	Otros Egresos	TOTAL EGRESOS 11 = (8+9+10)	Saldo del Mes 12 = (7 -11)	Saldo Acumulado
	1	2	3	4=(1-2+3)	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (7 -11)	13
Saldo Inicial													407,866,661,83
Enero	19,232,309,21		1,726,605,42	20,958,914,63	63,073,219,25	6,000,144,18	90,032,278,06	0,00	763,683,97	2,490,849,83	3,254,533,80	86,777,744,26	494,644,406,09
Febrero	52,641,715,73		2,356,208,38	54,997,924,11	72,608,680,50	8,082,786,67	135,689,391,28	15,302,278,72	1,401,327,25	6,724,437,86	23,428,043,83	112,261,347,45	606,905,753,54
Marzo	47,575,262,44		3,090,734,48	50,665,996,92	43,361,460,75	5,231,240,02	99,258,697,69	76,141,759,32	999,293,25	5,793,314,17	82,934,366,74	16,324,330,95	623,230,084,49
Abril	60,754,079,74		2,563,242,43	63,317,322,17	16,484,578,64	9,194,056,32	88,995,957,13	64,549,159,96	2,891,472,15	6,105,904,95	73,546,537,06	15,449,420,07	638,679,504,56
Mayo	58,126,489,17		2,892,254,10	61,018,743,27	13,019,680,07	12,857,759,63	86,896,182,97	54,487,807,55	1,100,695,59	6,333,630,96	61,922,134,10	24,974,048,87	663,653,553,43
Junio	52,000,386,15		2,952,862,52	54,953,248,67	0,00	15,251,901,33	70,205,150,00	61,896,312,43	1,332,488,58	8,611,082,49	71,839,883,50	-1,634,733,50	662,018,819,93
Julio	53,917,062,03		3,088,888,79	57,005,950,82	97,348,639,99	9,471,676,48	163,826,267,29	103,111,656,11	1,113,965,25	7,663,253,15	111,888,874,51	51,937,392,78	713,956,212,71
Agosto	53,559,102,90		3,391,066,65	56,950,169,55	0,00	10,886,703,81	67,836,873,36	95,409,722,63	2,678,787,61	7,284,884,28	105,373,394,52	-37,536,521,16	676,419,691,55
Setiembre	47,410,809,08		3,297,110,99	50,707,920,07	32,091,038,64	15,853,146,95	98,652,105,66	67,841,314,35	953,107,53	6,578,705,40	75,373,127,28	23,278,978,38	699,698,669,93
Octubre	55,256,220,11		3,288,969,56	58,545,189,67	0,00	7,794,508,65	66,339,698,32	86,541,260,59	676,815,67	7,518,519,80	94,736,596,06	-28,396,897,74	671,301,772,19
Noviembre	49,820,513,24		3,062,299,07	52,882,812,31	0,00	12,781,048,85	65,663,861,16	60,728,044,99	982,358,67	6,590,333,24	68,300,736,90	-2,636,875,74	668,664,896,45
Diciembre	60,176,535,39		3,883,778,78	64,060,314,17	0,00	10,859,916,50	74,920,230,67	77,728,055,85	883,734,62	10,481,729,96	89,093,520,43	-14,173,289,76	654,491,606,69
TOTAL	610,470,485,19	-	35,594,021,17	646,064,506,36	337,987,297,84	124,264,889,39	1,108,316,693,59	763,737,372,50	15,777,730,14	82,176,646,09	861,691,748,73	246,624,944,86	

Fuente: Siatfyc



MARIO CARDOZO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición


Ejercicio 2017

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.2.

MES	PROMEBA 1	PROSOFA 2	Imp Retenidos 3	Pliegos y Aranceles 4	Transferencias a RG Art 65 ley 1180 5	Aportes Provinciales 6	Cesiones 7	Interes Plazo Fijo 8	TOTAL OTROS INGRESOS 9
Enero	119.465,20		-9.405,55	0,00		5.890.084,53		0,00	6.000.144,18
Febrero	491.290,40		1.014.910,26	5.400,00		5.690.326,12		880.859,89	8.082.786,67
Marzo	0,00		-1.059.113,17	113.702,00		6.021.509,42		155.141,77	5.231.240,02
Abril	0,00		-14.593,76	8.790,00		9.199.860,08		0,00	9.194.056,32
Mayo	4.770.118,91	1.814.566,11	-514.521,57	31.500,00		6.756.096,18			12.857.759,63
Junio	3.892.620,27	1.396.129,90	718.499,40	0,00		9.244.651,76			15.251.901,33
Julio	1.393.490,58		-37.802,62	16.790,00		7.022.723,76	1.076.474,76		9.471.676,48
Agosto	1.636.841,79		-36.955,88	36.800,00		9.250.017,90			10.886.703,81
Setiembre	4.604.008,38	3.054.473,82	-112.098,74	80.700,00		8.226.063,49			15.853.146,95
Octubre	124.785,20		-42.451,64	28.346,00		7.683.829,09			7.794.508,65
Noviembre	3.185.700,27	2.176.639,31	-36.392,56	25.500,00		7.429.601,83			12.781.048,85
Diciembre	337.906,20		356.762,97	11.500,00		10.153.747,33			10.859.916,50
TOTALES	20.556.227,20	8.441.809,14	226.837,14	359.028,00	0,00	92.568.511,49	1.076.474,76	1.036.001,66	124.264.889,39

Fuente: Sifayc



Mario Cardozo
MARIO CARDOZO
JEFE DEPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

Daniel Alberto Schneider
D.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Ingresos Registrados en el Ejercicio por Programas Federales


JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.2. FED

MES	PROMHIB	Mejor Vivir	Techo Digno Infra	Mejoramiento del Habitad de Pueblos Originarios y Rurales	Techo Digno	Habitat y Desarrollo	Total Ingresos Prog. Federales
	1	2	3	4	5	6	7
Enero	0,00	0,00	0,00	2.929.500,00	0,00	60.143.719,25	63.073.219,25
Febrero	0,00	0,00	3.009.989,88	0,00	69.598.690,62	0,00	72.608.680,50
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.361.460,75	43.361.460,75
Abril	0,00	0,00	133.394,05	7.805.500,00	8.545.684,59	0,00	16.484.578,64
Mayo	0,00	0,00	0,00	1.965.132,00	11.054.548,07	0,00	13.019.680,07
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	31.381.079,04	0,00	0,00	0,00	65.967.560,95	0,00	97.348.639,99
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setiembre	9.124.734,02	0,00	0,00	0,00	22.966.304,62	0,00	32.091.038,64
Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noviembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	40.505.813,06	0,00	3.143.383,93	12.700.132,00	178.132.788,85	103.505.180,00	337.987.297,84

Fuente:

Siafyc



Mario Cardozo
MARIO CARDOZO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

David Alberto Schneider
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados en Obras FONAVI - Composición

Ejercicio 2017


JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.5.

MES	Vivienda y Mejoramiento	Infraestructura	Equipamiento	Otros(Emergencia Hidrica)	Terrenos	Prueba III	Prosopa	TOTAL Inversion en Obras FONAVI
Enero	1	2	3	4	5	6	7	8
Febrero	9.675.170,24	2.585.939,80						0,00
Marzo	27.023.445,46	11.995.228,89	611.709,51					12.261.110,04
Abril	18.739.056,42	15.738.998,54	1.324.291,43					39.630.383,86
Mayo	25.493.487,78	4.508.998,63	1.092.018,32			4.931.492,09		35.802.346,39
Junio	15.934.325,67	12.719.128,67				4.527.849,03	1.738.156,11	36.025.996,82
Julio	12.612.904,19	13.951.131,10				3.836.935,47	1.366.507,79	34.919.459,48
Agosto	34.622.470,96	8.830.595,28	814.183,68			996.954,18	29.622,11	31.767.478,55
Setiembre	15.641.284,81	13.066.283,06	1.952.746,09			1.470.588,69		45.293.826,21
Octubre	21.603.417,07	19.917.672,35	2.327.474,35			4.498.810,98	3.054.473,82	32.130.902,65
Noviembre	19.061.455,36	18.907.132,67	2.467.353,25			3.063.207,07	693.408,06	51.401.848,57
Diciembre	16.959.610,11	21.537.962,32	1.692.990,44				1.483.231,25	44.192.556,41
TOTALES	217.366.628,07	143.759.071,31	12.282.767,07	0,00	0,00	23.325.837,51	8.365.399,14	41.673.794,12
								405.099.703,10

Fuente: Sifafyc

* En la columna dos de Infraestructura se incluye \$12.218.360,93 de la Resolución 179V/130426 Comunidad Activa



MARIO CARUZZO
JEFE DEPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA


C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Obras de Programas Federales

JURISDICCION: Planilla N° 5.5.1.

MES	Inversión FONAVI en PROGRAMAS FEDERALES
Enero	
Febrero	3.041.168,68
Marzo	30.406.101,21
Abril	20.326.328,40
Mayo	9.514.897,72
Junio	11.288.153,37
Julio	7.057.363,04
Agosto	7.925.531,54
Setiembre	1.067.223,42
Octubre	4.223.954,48
Noviembre	2.754.648,86
Diciembre	2.281.821,15
TOTALES	\$ 99.887.181,37



[Signature]
C. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

[Signature]
MARIO CARDOZO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados a Obras Programas Federales - Composición


Ejercicio 2017

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.5. FED

MES	PROMHIB 1	Mejor Vivir 2	Techo Digno Infra 4	Mejoramiento del Habitad de Pueblos Originarios y Rurales 5	Hábitat 6	Techo Digno 7	INVERTIDO EN OBRAS 8
Enero							0,00
Febrero	0,00	0,00	1.114.799,97	0,00		1.926.368,71	3.041.168,68
Marzo	1.055.912,80	0,00	2.268.068,89	170.932,05		33.016.461,72	36.511.375,46
Abril	28.819,43	0,00	0,00	5.415.835,88		23.302.158,26	28.746.813,57
Mayo	1.309.655,25	-	773.052,32	2.579.776,75	48.900,00	13.750.426,41	18.461.810,73
Junio	1.312.010,69	-	-	1.865.511,62	5.737.218,37	18.062.112,27	26.976.852,95
Julio	484.494,03	0,00	493.698,07	0,00	6.925.777,44	63.440.208,02	71.344.177,56
Agosto	88.501,74	632,12	834.942,89	907,04	19.649.307,79	29.541.604,84	50.115.896,42
Setiembre	2.632.998,53	0,00	0,00	79.363,81	21.767.260,16	11.230.789,20	35.710.411,70
Octubre	1.458.923,21	0,00	0,00	2.410.280,82	14.099.860,37	17.170.347,62	35.139.412,02
Noviembre	0,00	0,00	0,00	5.300.760,25	9.828.302,98	1.406.425,35	16.535.488,58
Diciembre	9.091.789,21	0,00	131.595,37	4.944.834,82	21.515.532,82	370.509,51	36.054.261,73
TOTALES	17.463.104,89	632,12	5.616.157,51	22.768.203,04	99.572.159,93	213.217.411,91	358.637.669,40

Fuente: Siatfyc



MARIO CARLOS
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

L.P. DANIEL SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

**MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos No Afectados a Obras - Composición


Ejercicio 2017

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.6.

MES	Comisión de Servicio 1	Comisiones Bancarias 2	Subtotal Comisiones 3 = (1 + 2)	Gastos de Funcionamiento 4	Haberes de Personal 5	Gastos de Cartera 6	Subtotal Otros Egresos 7 = (4+5+6+7)	TOTAL OTROS EGRESOS 8 = (3 + 7)
Enero	761.124,50	2.559,47	763.683,97	692.258,63	1.792.156,24	6.434,96	2.490.849,83	3.254.533,80
Febrero	1.400.401,76	925,49	1.401.327,25	737.607,35	5.980.965,91	5.864,60	6.724.437,86	8.125.765,11
Marzo	986.986,23	12.307,02	999.293,25	2.017.719,78	3.767.287,02	8.307,37	5.793.314,17	6.792.607,42
Abril	2.888.545,84	2.926,31	2.891.472,15	988.919,55	5.111.612,15	5.373,25	6.105.904,95	8.997.377,10
Mayo	1.098.193,47	2.502,12	1.100.695,59	1.921.852,84	4.403.930,63	7.847,49	6.333.630,96	7.434.326,55
Junio	1.328.225,75	4.262,83	1.332.488,58	1.973.135,82	6.630.930,00	7.016,67	8.611.082,49	9.943.571,07
Julio	1.112.882,30	1.082,95	1.113.965,25	2.859.802,29	4.795.305,36	8.145,50	7.663.253,15	8.777.218,40
Agosto	2.677.710,08	1.077,53	2.678.787,61	2.462.497,47	4.812.055,56	10.331,25	7.284.884,28	9.963.671,89
Setiembre	947.558,79	5.548,74	953.107,53	1.570.753,80	4.998.996,06	8.955,54	6.578.705,40	7.531.812,93
Octubre	673.935,87	2.879,80	676.815,67	1.849.625,53	5.661.286,30	7.607,97	7.518.519,80	8.195.335,47
Noviembre	977.057,98	5.300,69	982.358,67	1.541.936,95	5.040.751,13	7.645,16	6.590.333,24	7.572.691,91
Diciembre	880.699,99	3.034,63	883.734,62	2.891.918,51	7.581.716,22	8.095,23	10.481.729,96	11.365.464,58
TOTALES	15.733.322,56	44.407,58	15.777.730,14	21.508.028,52	60.576.992,58	91.624,99	82.176.646,09	97.954.376,23

Fuente: Sifayc



Mario Cardozo
MARIO CARDOZO
JEFE DEPTO. CONTABLE
FORMOSA

Roberto Schneider
ROBERTO SCHNEIDER
JEFE DEPTO. CONTABLE
FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio


Ejercicio 2017

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.7.

	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta
	Banco	00-600100/7	00-600101/4	00-600102/1	00-600330/0	00-600331/7	00-600355/3	00-600371/3	00-600390/4	Cuenta
CONCEPTOS	Residual									Cuenta
SALDO INICIAL	67.127,40	21.310,19	393.011,68	9.402,14	384.525,28	248.744,78	179.961,62	1.461,30	235.318,63	00-600422/8
1. INGRESOS	0,00	76.310.315,14	0,00	2.513.326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.411,61	0,00
1.1 Transferencias FONAVI										
1.2.Descuento Ley 25.570										
1.3 Recupero FONAVI										
1.4 Aportes Provinciales		76.310.315,14		2.571.892,10					13.414.740,00	
1.5 Programas Federales										
1.6 Otros Ingresos				-58.565,47					-171.328,39	0,00
2. EGRESOS	0,00	76.310.315,14	0,00	2.513.326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499.721,71	0,00
2.1 Invertido en Obras FONAVI										
2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES										
2.3 Comis. De Servicios y Bancarias		15.733.322,56							0,00	0,00
2.4 Gastos de funcionamiento				2.513.326,63					12.499.721,71	0,00
2.5 Haberes de Personal		60.576.992,58								
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras										
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Ingresos (+)		0,00		0,00						0,00
3.2 Egresos (-)		0,00							0,00	0,00
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.1 Venta (+) Compra (-)										
4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+)										
5. RESULTADO OPERATIVO (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.689,90	0,00
6. SALDO FINAL (± Saldo inicial ± 5 ± 3 ± 4)	67.127,40	21.310,19	393.011,68	9.402,14	384.525,28	248.744,78	179.961,62	1.461,30	979.008,53	0,00

Fuente: Syafic



MARIO CARDOZO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI


5. Situación Financiera del Ejercicio

Ejercicio 2017

JURISDICCION: FORMOSA

CONCEPTOS	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta
	00-600555/9	Subtotal	00-600561/0	00-600562/7	00-600563/4	00-600564/1	00-600566/5	00-600567/2	00-600568/5
SALDO INICIAL	0,00	1.540.863,02	118.505.111,53	63.247.105,00	9.357.249,90	31.002.686,17	2.046.670,27	9,99	6.983.931,28
1. INGRESOS	0,00	92.067.053,38	0,00	880.859,89	52.572,89	-168.164,48	-12.228,20	0,00	-13.548,08
1.1 Transferencias FONAVI		0,00				0,00			
1.2 Descuento Ley 25.570		0,00							
1.3 Recupero FONAVI		0,00							
1.4 Aportes Provinciales	0,00	92.296.947,24		0,00					
1.5 Programas Federales		0,00							
1.6 Otros Ingresos	0,00	-229.893,86	0,00	880.859,89	-52.572,89	-168.164,48	-12.228,20	0,00	-13.548,08
2. EGRESOS	0,00	91.323.363,48	2.590.181,51	0,00	284.306,20	601.096,18	0,00	9,99	2.285.793,80
2.1 Invertido en Obras FONAVI		0,00	1.949.349,21	0,00				0,00	
2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES		0,00	640.832,30		284.306,20	601.096,18	0,00		
2.3 Comis. De Servicios y Bancarias		15.733.322,56						9,99	
2.4 Gastos de funcionamiento	0,00	15.013.049,34		0,00					2.285.793,80
2.5 Haberes de Personal		60.576.992,58							
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras		0,00				0,00			
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	-115.914.930,02	-56.609.036,31	-9.020.370,81	-30.233.425,51	-2.034.442,07	0,00	-4.684.589,40
3.1 Ingresos (+)	0,00	0,00	0,00	4.451.623,83	52.572,89	168.164,48	12.228,20	0,00	0,00
3.2 Egresos (-)		0,00	115.914.930,02	61.060.660,14	9.072.943,70	30.401.589,99	2.046.670,27	0,00	4.684.589,40
4. ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Venta (+) Compra (-)		0,00							
4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+)		0,00							
5. RESULTADO OPERATIVO (1-2)	0,00	743.689,90	-2.590.181,51	880.859,89	-336.379,09	-769.260,66	-12.228,20	-9,99	-2.299.341,88
6. SALDO FINAL (≠ Sínclal ± 5 ± 3 ± 4)	0,00	2.284.552,92	0,00	7.518.928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Syafic



MARIO CARDOSO
JEFE Dpto. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio

Ejercicio 2017

JURISDICCION: FORMOSA

	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta
CONCEPTOS	00-600570/2	00-600576/5	Subtotal	00-600103/8	00-600105/2	00-600106/9	00-600108/3	00-600222/2	00-600228/4
1. INGRESOS	3.450,00	243.335,88	231.389.550,02	33.028,87	25.761,96	1.931.802,95	10.725.861,58	15.829,28	213.755,69
1.1 Transferencias FONAVI	224.985,07	0,00	859.331,31	0,00	0,00	359.028,00	35.594.021,17	0,00	0,00
1.2 Descuento Ley 25.570			0,00						
1.3 Recupero FONAVI			0,00				35.594.021,17		
1.4 Aportes Provinciales	225.870,19		225.870,19						
1.5 Programas Federales			0,00						
1.6 Otros Ingresos	-885,12	0,00	633.461,12		0,00	359.028,00			0,00
2. EGRESOS	768.938,93	0,00	6.530.326,61	0,00	0,00	0,00	92.815,87	0,00	0,00
2.1 Invertido en Obras FONAVI	183.989,19	0,00	2.133.338,40						
2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES	584.949,74	0,00	2.111.184,42						
2.3 Comis. De Servicios y Bancarias			9,99						
2.4 Gastos de funcionamiento	0,00		2.285.793,80				1.190,88		
2.5 Haberes de Personal			0,00						
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras		0,00	0,00				91.624,99		
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	6.192.132,15	693.105,01	-211.611.556,96	0,00	0,00	0,00	-36.013.431,78	0,00	0,00
3.1 Ingresos (+)	6.192.132,15	693.105,01	11.569.826,56		0,00	0,00			
3.2 Egresos (-)	0,00	0,00	-223.181.383,52		0,00	0,00	36.013.431,78		
4. ACTIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Venta (+) Compra (-)			0,00						
4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+)			0,00						
5. RESULTADO OPERATIVO (1-2)	-543.953,86	0,00	-5.670.995,50	0,00	0,00	359.028,00	35.501.205,30	0,00	0,00
6. SALDO FINAL (= S. Inicial + 5 + 3 = 4)	5.651.628,29	936.440,89	14.106.997,76	33.028,87	25.761,96	2.290.830,95	10.213.635,10	15.829,28	213.755,69

Fuente: Syafic



MARIO CARDOSO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI


5. Situación Financiera del Ejercicio

Ejercicio 2017

JURISDICCION: FORMOSA

	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta
CONCEPTOS		297046	26.200.174/44	26.200.207/97	26.200.386/73	26.200.325/16	26.200.556/60	26.200.655/64	26.200.656/67
SALDO INICIAL	Subtotal	231.452,68	311.272,75	20,19	10,88	20,06	17.840,77	-298,99	468,56
1. INGRESOS	35.953,049,17	0,00	192.495,329,22	0,00	0,00	6.551,722,34	121.265,20	103.514,301,08	37.686,347,30
1.1 Transferencias FONAVI	0,00		0,00						
1.2 Descuento Ley 25.570	0,00								
1.3 Recupero FONAVI	35.594,021,17								
1.4 Aportes Provinciales	0,00		8.276,07	0,00	0,00	1.722,34	1.800,00	9.121,08	12.441,02
1.5 Programas Federales	0,00		192.487.053,15			6.550.000,00		103.505.180,00	35.445.064,69
1.6 Otros Ingresos	359.028,00		0,00				119.465,20	0,00	2.228.841,59
2. EGRESOS	92.815,87	0,00	8.269,83	0,00	0,00	1.742,40	1.902,12	97.855,034,42	156.532,851,55
2.1 Invertido en Obras FONAVI	0,00								0,00
2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES	0,00							99.572.159,93	156.520.410,53
2.3 Comis. De Servicios y Bancarias	0,00		8.269,83	0,00	0,00	1.742,40	1.902,12	9.297,42	12.441,02
2.4 Gastos de funcionamiento	1.190,88				0,00			0,00	
2.5 Haberes de Personal	0,00								
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras	91.624,99								
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-36.013,431,78	0,00	-192.798.305,92	0,00	0,00	-6.550.000,00	-137.165,20	-454.794,00	241.707.892,01
3.1 Ingresos (+)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		254.631.890,16
3.2 Egresos (-)	36.013,431,78		192.798.305,92	0,00	0,00	6.550.000,00	137.165,20	454.794,00	12.923.998,15
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Venta (+) Compra (-)	0								
4.2 Plazos Fijos: Const. (c) Retiros (+)	0								
5. RESULTADO OPERATIVO (1-2)	35.860,233,30	0,00	192.487.059,39	0,00	0,00	6.549.759,94	119.363,08	5.659.266,66	-118.846.504,25
6. SALDO FINAL (± S. Inicial ± 3 ± 4)	12.792.841,95	231.452,68	26,22	20,19	10,88	0,00	38,65	5.204.173,67	122.861.856,32

Fuente: Syafic



MARIO CARDOSO
JEFE OPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION A.D.M.
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio


Ejercicio 2017

JURISDICCION: FORMOSA

	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta
CONCEPTOS	26.200.669/85	26.200.668/82	00-600107/6	00-600252/9	00-600321/8	00-600333/1	00-600348/5	00-600335/5	00-600412/9	00-600509/2
SALDO INICIAL	498,03	498,03	123.502.108,26	754.215,46	6.404.166,29	1.377.060,13	1.005.335,96	16.420.879,22	0,02	6.729.292,03
1. INGRESOS	8.441.421,26	20.156.388,14	610.470.485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Transferencias FONAVI			610.470.485,19							
1.2 Descuento Ley 25.570			0,00							
1.3 Recupero FONAVI										
1.4 Aportes Provinciales	1.445,95	10.887,60		0,00					0,00	
1.5 Programas Federales	0,00									
1.6 Otros Ingresos	8.439.975,31	20.145.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. EGRESOS	8.411.799,15	25.512.852,93	566.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Invertido en Obras FONAVI	8.335.777,03	23.315.205,59	0,00							
2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES		0,00	632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.3 Comis. De Servicios y Bancarias	1.445,95	9.298,85								
2.4 Gastos de funcionamiento	74.576,17	2.188.048,49	565.970,84							
2.5 Haberes de Personal										
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras										
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-29.622,11	5.357.753,54	-567.197.614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.232.253,88	0,00	0,00
3.1 Ingresos (+)		10.599.605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.252,77		0,00
3.2 Egresos (-)	29.622,11	5.241.852,18	567.197.614,46				0,00	15.543.506,65		0,00
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Venta (+) Compra (-)										
4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+)										
5. RESULTADO OPERATIVO (1-2)	29.622,11	-5.356.164,79	609.903.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. SALDO FINAL (± S.inicial ± 5 ± 3 ± 4)	498,03	2.086,78	166.208.376,03	754.215,46	6.404.166,29	1.377.060,13	1.005.335,96	1.188.625,34	0,02	6.729.292,03

Fuente: Syafic

MARIO CARDOSO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA



C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio


Ejercicio 2017

JURISDICCION: FORMOSA

	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Subtotal	Total
CONCEPTOS											
SALDO INICIAL	00-600548/1	00-600192/2	00-600575-7	00-600604-0	00-600605-7	00-600606-4	00-600610				
1. INGRESOS	5.231.220,26	4.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.990.208,46	407.866.661,83
1.1 Transferencias FONAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.437.259,73	1.108.316.693,59
1.2 Descuento Ley 25.570										610.470.485,19	610.470.485,19
1.3 Recupero FONAVI										0,00	0,00
1.4 Aportes Provinciales										0,00	0,00
1.5 Programas Federales										45.694,06	45.694,06
1.6 Otros Ingresos										337.987.297,84	337.987.297,84
2. EGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.933.782,64	31.062.916,78
2.1 Invertido en Obras FONAVI	456.979.457,90	8.161.240,40	8.161.240,40	8.161.240,40	8.161.240,40	8.161.240,40	8.161.240,40	8.161.240,40	8.161.240,40	763.745.242,77	861.691.748,73
2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES	358.113.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.966.364,70	405.099.703,10
2.3 Comis. De Servicios y Bancarias	97.486.573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.252.907,91	360.364.092,33
2.4 Gastos de funcionamiento										44.397,59	15.777.730,14
2.5 Haberes de Personal	1.379.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207.995,50	21.508.028,52
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras										0,00	60.576.992,58
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-5.231.220,26	0,00	0,00	680.964.236,58	93.279.078,34	9.444.794,90	4.502.209,20	247.624.988,74	247.624.988,74	0,00	0,00
3.1 Ingresos (+)	137.165,20	2.929.500,00	0,00	696.863.983,71	97.074.091,92	9.444.794,90	4.502.209,20	1.076.494.493,58	1.076.494.493,58	1.088.064.320,14	1.088.064.320,14
3.2 Egresos (-)	5.368.385,46	2.929.500,00	0,00	15.899.747,13	3.795.013,58	0,00	0,00	838.869.504,84	838.869.504,84	0,00	0,00
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.1 Venta (+) Compra (-)										0	0,00
4.2 Plazos Fijos Const. (-) Retiros (+)										0,00	0,00
5. RESULTADO OPERATIVO (1-2)	0,00	0,00	0,00	-456.979.457,90	-8.161.240,40	-6.840.820,89	-2.872.968,22	215.692.016,96	215.692.016,96	246.624.914,86	246.624.914,86
6. SALDO FINAL (± S Inicial ± 5 ± 3 ± 4)	0,00	4.147,87	0,00	223.984.778,68	85.117.837,94	2.603.974,01	1.629.240,98	625.307.214,16	625.307.214,16	654.491.606,69	654.491.606,69

Fuente: Syafic

MARIO CARDOZO
JEFE DPTO. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA



C.P. DANIEL MARTÍN SCHWEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

ANEXO DOCUMENTOS

FORMOSA, 05 JUL 2017

VISTO:

El Programa "COMUNIDAD ACTIVA" implementado por el Gobierno de la Provincia de Formosa; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo es un programa integral de mejoramiento de Barrios, ejecutado con fondos provinciales, con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los vecinos, a través de un proceso de mejoras, funcionalización y modernización con desarrollo humano y social;

Que, el IPV participa en el desarrollo de dicho programa, como uno de los organismos ejecutores de las obras de: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Desagües pluviales, enripiado, alumbrado público, veredas comunitarias) ESPACIO PUBLICO (Mejoramiento de plazoletas, arbolada, espacios verdes y equipamiento comunitario, bancos, juegos saludables, etc.) y MOBILIARIO URBANO (cestos de residuos, cartelería, garita de colectivos);

Que, en mérito a lo expuesto y considerando el presente es uno más de tantos planes de acción que lleva a cabo el Gobierno Provincial en el marco de su constante política de proveer el bien social, se estima oportuno adherir al programa "COMUNIDAD ACTIVA" mediante el dictado del acto administrativo pertinente.

Por ello y en uso de sus facultades,

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
RESUELVE:

ARTICULO 1º: ADHIERESE el Instituto Provincial de la Vivienda al Programa "COMUNIDAD ACTIVA" desarrollado por el Gobierno de la Provincia de Formosa, conforme a lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2º: NOTIFIQUESE por la Dirección de Secretaría General, el presente Instrumento Legal a la Empresa Contratista.-

ARTICULO 3º: REGISTRESE, dese intervención a quienes corresponda, cumplido, ARCHIVESE.-

RESOLUCION Nº
R.E.V

1791

/17



Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI
ADMINISTRADOR GENERAL
I.P.V. FORMOSA

Formosa, 03 MAY 2017

VISTO: el Decreto N° 618/16 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa; y

CONSIDERANDO:

Que por el mencionado instrumento se determinó, conforme surge del artículo 1°, que a partir del ejercicio financiero 2017 se asigne al Instituto Provincial de la Vivienda I.P.V., la administración de los recursos provenientes de Programas Federales de Vivienda derivados de convenios celebrados o a celebrarse con la Secretaría de Vivienda y Habitación de la Nación; los provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); del recupero de planes de viviendas ejecutadas y/o o cualquier otro financiamiento derivados de organismo provinciales, nacionales e internacionales destinados a cumplir el objetivo del instituto.

Que asimismo por el artículo 4° se dispuso que los recursos consignados en el artículo 1° citado, obrantes en carácter de libre disponibilidad al 31 de Diciembre de 2016 en las cuentas corrientes correspondientes al Fon.Fi.Co.Vi., debían transferirse al Instituto Provincial de la Vivienda de conformidad a la Ley N° 1.180; y finalmente en el artículo 5° del mencionado cuerpo normativo, se determina la derogación explícita de los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 1° del Decreto N° 330/13.

Que ante tal escenario surge oportuno abordar el tratamiento que ha de darse en el plano financiero/legal del Fondo Fiduciario para la Construcción de Vivienda, a los bienes inmuebles propiedad del fondo y a los recursos derivados de las colocaciones financieras que generaron intereses a favor del mismo los cuales no han sido abarcados por el Decreto 618/16.

Que a ese respecto es dable mencionar que el Fondo Fiduciario ha adquirido bienes inmuebles, conforme surge de Escritura número 188/14 de fecha 01 de Octubre de 2014, formalizada por la Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia, ubicado en los Lotes Rurales N° 98 y N° 99 de la Colonia Formosa, Ciudad de Formosa, Dpto. Formosa.

Que, a su vez, por Resolución Ministerial N° 3439/14 artículo 2°, se facultó al Administrador del Fondo a concertar la operación de venta de los inmuebles mencionados precedentemente.

Que por su parte el artículo 5° del Decreto 178/13 dispuso entre otras cuestiones, que el Fon.Fi.Co.Vi., a efectos del cumplimiento de su objeto podrá: a) Administrar los recursos derivados de las colocaciones financieras, como los bienes muebles e inmuebles que se le asignen; en tanto que por el inciso b) a desarrollar sistemas de percepción de flujos financieros derivados o transferidos a personas físicas o jurídicas.

Que en tal entendimiento y siguiendo en el plano normativo del Decreto precedente, se desprende que le asiste al Fondo la facultad, tanto de administrar los bienes inmuebles que se le asignen con el objeto de favorecer e incrementar la oferta habitacional, como la administración de activos provenientes de intereses obtenidos, producto de la colocación de capitales en cuenta corriente bancaria.

Que así mismo, del artículo 6° del Decreto N° 178/13 se infiere que al Fon.Fi.Co.Vi. le asiste facultades devenidas de la Ley N° 24.441, en cuanto expresa que en todo

11069/17

ES COPIA

aquello que no se encuentre normado por el decreto mencionado, será de aplicación lo dispuesto en la dicha Ley.

Que ante lo descripto se advierte que los bienes inmuebles propiedad del fondo, como los recursos derivados de las colocaciones financieras que generaron intereses en cuenta corriente a favor del mismo, los cuales no han sido abarcados por el Decreto 618/16, deben permanecer en la esfera de administración del Fondo, en el entendimiento de que son indispensables para el cumplimiento de las obligaciones que resultan de ellos y hagan a su correcta ejecución.

Que estas cuestiones examinadas son consecuencia lógica de la vigencia del objeto por el cual ha sido creado el Fon.Fi.Co.Vi., cual es la ampliación de la oferta habitacional, la ejecución de obras de urbanización, de infraestructura económica y social, de servicios, de equipamiento comunitario y otras complementarias, mediante la ejecución, control y administración de los bienes y recursos con los que se integre, con plena autarquía en su desenvolvimiento funcional, técnico y administrativo.

Por ello y en uso de facultades que le asisten a este Ministerio como autoridad de aplicación, derivadas del art. 9 del Decreto 178/13, como es la de dictar normas reglamentarias y aclaratorias:

**EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º: ESTABLECER que los bienes inmuebles emplazados en los Lotes Rurales N° 98 y N° 99 de la Colonia Formosa, Ciudad de Formosa, Dpto. Formosa, propiedad del Fon.Fi.Co.Vi., conforme Escritura número 188/14 y el producto de su venta, como los recursos derivados de las colocaciones financieras traducidos en intereses a favor del mismo, queden comprendidos dentro de la esfera de administración del fondo, a fin de propender al cumplimiento de las obligaciones que resultan de ellos y hagan a su correcta ejecución, de conformidad a los considerandos precedentemente expuestos.

ARTÍCULO 2º: FACULTAR a la Subsecretaría de Coordinación Legal y Técnica de este

Ministerio a realizar los trámites necesarios ante el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, a fin de que se efectivice a favor del Fon.Fi.Co.Vi., la asignación de los recursos derivados del producto de la venta del inmueble y de los intereses devengados en la cuenta corriente por la colocación de activos mencionados en el artículo 1º.

ARTÍCULO 3º: BASE PARA GASTOS OPERATIVOS Fon.Fi.Co.Vi.: Integraran estas cuentas los conceptos que se mencionan en el artículo 1º, ante lo cual el Administrador del fondo elevará a este Ministerio y a los efectos correspondientes, un presupuesto de gastos de Administración y Funcionamiento.

ARTÍCULO 4º: REGISTRAR, Comunicar a quienes corresponda, cumplido archivar.-

ES COPIA

RESOLUCION N°


1069/17

Dr. HUGO CESAR ROSAS
1998

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LEGAL Y TÉCNICA



C.P. DANIEL BARGOS MALICH
MINISTRO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



618

VISTO:

Los Decretos Nros. 178/13 y 330/13; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 178/13 se creó el Fondo Fiduciario para la Construcción de Viviendas (Fon.Fi.Co.Vi), cuyo objeto son la ampliación de la oferta habitacional del Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V.), la ejecución de obras de urbanización, de infraestructura económica y social, de servicios, de equipamiento comunitario y otras complementarias;


Que el artículo 4° del citado instrumento, dispuso que para el cumplimiento de los fines propuestos, el Fon.Fi.Co.Vi. contará con los aportes que se asignen por el Estado Provincial y los que provengan del recupero resultante de los planes de viviendas ejecutadas, de los aportes que efectúen el Estado Nacional, Provincial u Organismos Internacionales, prestaciones de servicios, transferencias que se le asignen, contribuciones y subsidios, legado o donaciones y financiamiento de organismos multilaterales de crédito;

Que mediante el Decreto N° 330/13 se asignó al citado fondo, a partir del ejercicio financiero 2013, los siguientes recursos: los provenientes del total resultante de lo producido por el recupero de planes de viviendas ejecutados; los del Fondo Nacional de la Vivienda (Fo.Na.Vi) destinados a la obra pública; los del Programa de Viviendas para Aborígenes y Rurales; los del Programa Federal Plurianual de Viviendas; los del Programa de Mejoramiento Habitacional y los que se asignen por contribuciones nacionales, provinciales o provenientes de organismos internacionales de crédito destinados a ampliar la oferta habitacional del Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V.);

Que el artículo 2° de la Resolución N° 327/16 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, estableció como requisito que los entes ejecutores de los convenios suscriptos, en el marco de los distintos programas de financiamiento ejecutados a través de las Subsecretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Hábitat y Desarrollo Humano, ambas dependiente de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, deberán abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre habilitada por el tesoro nacional para operar en el sistema de cuenta única, por cada programa o proyecto;

Que en este contexto el I.P.V., como organismo competente en materia habitacional y ente ejecutor de los convenios suscriptos, deberá habilitar las cuentas bancarias necesarias para el normal desenvolvimiento de sus funciones, debiendo tomar las previsiones incluíbles para permitir la verificación de los registros y cuentas, y generando además un mecanismo eficaz que garantice y permita optimizar la disposición de los fondos;

Que en tal sentido es prioridad de este Gobierno continuar impulsando el desarrollo de la infraestructura habitacional, con el fin de aumentar la calidad de vida de los formoseños y la generación de fuentes de trabajo;

ES COPIA

Que consecuente con lo expresado, deviene oportuno disponer que los distintos recursos provenientes de fondos de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, de Programas Federales de Vivienda derivados por convenios celebrados o a celebrarse con la misma, del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.), del recupero de planes de viviendas ejecutadas y/o cualquier otro financiamiento derivados de organismos provinciales, nacionales e internacionales, sean administrados por el Instituto Provincial de la Vivienda, en el marco de las disposiciones establecidas por la Ley N° 1.180 de Administración Financiera, Administración de Bienes, Contrataciones y Sistemas de Control del Sector Público Provincial y sus normas reglamentarias;

Que el Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, ha tomado la intervención que le compete de conformidad con lo establecido en el artículo 9° del Decreto N° 178/13 y el artículo 21 de la Ley N° 1.578 de Ministerios;

Por ello y el dictamen favorable de la Secretaría Legal y Técnica:

**EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:**

ARTICULO 1°: Asignase, a partir del ejercicio financiero 2017, al Instituto Provincial de la Vivienda la administración de los recursos provenientes de: Programas Federales de Vivienda derivados de convenios celebrados o a celebrarse con la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, los provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.), del recupero de planes de viviendas ejecutadas y/o cualquier otro financiamiento derivados de organismos provinciales, nacionales e internacionales destinados a cumplir con el objetivo del Instituto, en el marco de las disposiciones establecidas por la Ley N° 1.180 de Administración Financiera, Administración de Bienes, Contrataciones y Sistemas de Control del Sector Público Provincial y sus normas reglamentarias.

ARTICULO 2°: Autorízase al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas a realizar las gestiones financieras y presupuestarias pertinentes a fin de que el Instituto Provincial de la Vivienda pueda administrar los fondos y efectuar los pagos correspondientes de los recursos mencionados en el artículo anterior, conforme lo expresado en el Considerando precedente.

ARTICULO 3°: Facúltase al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas a realizar las gestiones presupuestarias y financieras necesarias a fin de proceder a la asignación de las partidas de crédito consignadas en los recursos enunciados en el Decreto N° 330/13, artículo 1°, incisos: a), b), c), d), e), f) y g) al Instituto Provincial de la Vivienda.

ARTICULO 4°: Los recursos consignados en el artículo 1° del presente, obrantes en carácter de saldos de libre disponibilidad al 31 de diciembre de 2016 en las cuentas corrientes correspondientes al Fondo Fiduciario para la Construcción de Vivienda (Fon.Fi.Co.Vi), deberán ser transferidas al Instituto Provincial de la Vivienda, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 1.180 de Administración Financiera, Administración de Bienes, Contrataciones y Sistemas de Control del Sector Público Provincial y sus normas reglamentarias.



ES COPIA

ARTICULO 5°: Deróganse los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 1° del Decreto N° 330/13 y toda otra norma que se oponga al presente.


ARTICULO 6°: Refrenden el presente decreto los señores Ministros de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos y de Economía, Hacienda y Finanzas.

ARTICULO 7°: Dese al Registro Provincial y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese.

DECRETO N° **618**

Recursos I.P.V.

ES COPIA



[Signature]
Dr. Gilio Insfrán
GOBERNADOR



C.P. DANIEL MARCOS MALICH
MINISTRO DE PLANIFICACION, INVERSION
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]
Dr. Jorge Oscar Ibanez
MINISTRO DE ECONOMIA,
HACIENDA Y FINANZAS

[Signature]
Dr. RAUL NICOLAS VERGARA
Director de Asuntos Administrativos
M° de la Secretaría General del P.E.

ANEXO FOTOGRÁFICO



11 y 12 viviendas para aborígenes en Patiño y Ramos Vista – Ejecutado por las empresas Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L. y PROCON S.R.L.



11 y 12 viviendas para aborígenes en Patiño y Ramos Vista – Ejecutado por las empresas Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L. y PROCON S.R.L.



11 y 12 viviendas para aborígenes en Patiño y Ramos Vista – Ejecutado por las empresas Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L. y PROCON S.R.L.



11 y 12 viviendas para aborígenes en Patiño y Ramos Vista – Ejecutado por las empresas Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L. y PROCON S.R.L.



Conjunto de 44 viviendas e infraestructura El Espinillo – Dpto. Pilcomayo. Ejecutado por la empresa Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L.



Conjunto de 44 viviendas e infraestructura El Espinillo – Dpto. Pilcomayo. Ejecutado por la empresa Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L.



Conjunto de 44 viviendas e infraestructura El Espinillo – Dpto. Pilcomayo. Ejecutado por la empresa Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L.




Conjunto de 44 viviendas e infraestructura El Espinillo – Dpto. Pilcomayo. Ejecutado por la empresa Las Marías Construcciones e inmobiliaria S.R.L.



Conjunto de 32 viviendas e infraestructura B° Nueva Formosa – Dpto. Capital. Ejecutado por la empresa La Curva Construcciones.



Conjunto de 32 viviendas e infraestructura B° Nueva Formosa – Dpto. Capital. Ejecutado por la empresa La Curva Construcciones.



Conjunto de 32 viviendas e infraestructura B° Nueva Formosa – Dpto. Capital. Ejecutado por la empresa La Curva Construcciones.



Conjunto de 32 viviendas e infraestructura B° Nueva Formosa – Dpto. Capital. Ejecutado por la empresa La Curva Construcciones.



Conjunto de 32 viviendas e infraestructura B° Nueva Formosa – Dpto. Capital. Ejecutado por la empresa La Curva Construcciones.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura B° Nueva Formosa – Dpto. Capital. Ejecutado por la empresa Le Brique S.R.L.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura B° Nueva Formosa – Dpto. Capital. Ejecutado por la empresa Le Brique S.R.L.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura B° Nueva Formosa – Dpto. Capital. Ejecutado por la empresa Le Brique S.R.L.



Conjunto de 40 viviendas e infraestructura B° Nueva Formosa – Dpto. Capital. Ejecutado por la empresa Le Brique S.R.L.