

Auditorías del FO.NA.VI y Programas Federales de Vivienda

Instituto Provincial de Vivienda

Provincia de Formosa

Ejercicio 2021

Secretaría de Hábitat
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat





INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

El presente informe de Auditoría al Instituto Provincial de Vivienda de Formosa, realizado entre los días 04 al 08 de Abril del 2022, contiene relevamientos, evaluaciones y comentarios sobre la gestión institucional, las acciones desarrolladas y la utilización de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda – FO.NA.VI. - y otros recursos, durante el ejercicio 2021, que reflejan el estado de situación del Organismo Provincial al 31 de diciembre de 2021.

Se constituyeron en el Organismo, los Arquitectos Estela Princic y Federico Pomares y el Contador Alberto Brecelj. La Licenciada Natalia Saa, a cargo del relevamiento social, trabajó a distancia para arribar a las conclusiones que se describen más adelante. Todos los agentes pertenecen al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En el proceso del presente informe se ha tenido en cuenta:

- El informe de Auditoría realizado como consecuencia de la inspección efectuada al Organismo entre los días 04 al 08 de Abril del 2022 y los obtenidos, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, con relación al ejercicio 2021, y los correspondientes a ejercicios anteriores.
- Los informes trimestrales de avances físico-financieros, correspondientes al Decreto N°2.483/93 han sido remitidos por la Jurisdicción para el ejercicio 2021.



1. ASPECTO INSTITUCIONAL

1.1. Marco Normativo del Organismo

El Instituto Provincial de Vivienda de Formosa continuó su accionar de acuerdo a:

Ley de Creación: Ley Provincial N°378/84.

Ley Provincial de Adhesión a la Ley N°24.464/95: Ley Provincial N°1.236/97.

Dependencia Jerárquica: Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos.

1.2. Autoridades del Organismo durante el Ejercicio.

La Administración General del I.P.V., se encuentra a cargo del Ing. Marcelo A. Ugelli, nombrado mediante Decreto N°125 del 22 de Febrero de 2016.

Los niveles superiores de conducción del Instituto Provincial, durante el Ejercicio 2021 y las designaciones de los funcionarios a cargo de las áreas particulares, se indican en el Cuadro siguiente:

CARGO	FUNCIONARIO
Administrador General del Instituto Provincial de la Vivienda	Ing. Marcelo A. Ugelli
Dirección de Programación y Proyectos Especiales	Ing. Miguel A. Scribano Caballero
Dirección Secretaría General	Dra. Adriana Spinelli
Director de Administración	C. P. N Daniel Schneider
Director de Estudios y Proyectos	Arq. Eduardo José Bruhn
Dirección de Obras	Arq. Héctor Daldovo
Dirección de Recuperos	Vacante
Dirección de Catastro y Titularización	Agrim. Walter Barrientos
Asesoría Legal	Dr. Gregorio Tortore
Dirección de Investigación Social	Lic. María Laura Granada
Dirección de Adjudicaciones y Control	Vacante
Dirección de Desarrollo de Comunidades	Vacante
Asesores	Sr. Cecilio Torres, Arq. Víctor Camarichi, Dr. Gustavo León y C.P.N. Miryam E. Escudero

Fuente: I.P.V.-2022



Se acompaña como **Anexo** del presente Informe, copia de los Decretos Provinciales de los funcionarios que acompañan al Sr. Administrador.

Planta de Personal

La evolución de la nómina total del personal del Organismo, se encuentra distribuida según el siguiente estado de revista:

Año	Planta Permanente	Contratados/ Jornalizados	TOTAL	Profesionales /Técnicos	Administrativos	Otros
2015	213	97	310	113	110	29
2016	228	96	324	166	126	32
2017	110	109	219	118	85	16
2018	109	109	218	118	85	15
2019	102	103	205	115	77	13
2020	121	132	253	124	115	14
2021	110	158	268	151	107	10

Fuente: I.P.V.-2022

Al 31/12/21, la dotación total del personal del Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda –I.P.V.-, se encontraba integrada por 268 agentes. Del total de agentes, el 40,00% pertenece al personal Administrativo, el 56,00% lo constituye personal Profesional y Técnico y el 4,00% restante, designado en Mantenimiento, Producción y Servicios Generales. Los porcentajes comparativos de situación de revista y categorías del personal, se detalla en el Punto 1 del presente informe.

Del mismo modo que, de la composición total de Personal -268 agentes -, 110 de ellos – 41,%- pertenecen a Planta Permanente, y 158 agentes -59,00% - corresponden a Contratados y Jornalizados.

El detalle de las Autoridades y la Planta de Personal así como la distribución de cargos por dependencia, se especifica en **Planilla N°1**, que se adjunta como **Anexo** al presente Informe.



2. LÍNEAS DE ACCIÓN DESARROLLADAS

2.1. Evolución de las Operatorias FO.NA.VI. durante el Ejercicio.

Durante el transcurso de la presente Auditoría 2021, el Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda – I.P.V. – contó con información de las obras financiadas con recursos de FO.NA.VI.

El Instituto Provincial de de Planificación y Promoción de la Vivienda continuó con el desarrollo de las Operatorias vigentes del Ejercicio anterior y que se detallan a continuación:

- *Demanda Libre*
- *Obras de Infraestructura, Nexos y O. Complementarias*
- *Equipamiento*

2.2. Descripción de los Programas Federales en evolución durante el Ejercicio 2021.

El Instituto Provincial de Vivienda –I.P.V.- ha dado impulso y/o implementado la ejecución de Programas Federales en todo el territorio provincial y ellos son:

- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas - Mejor Vivir - ACU N°2472/09 - Grupo I 1025 Soluciones Habitacionales.*
- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas - Mejor Vivir II - ACU N°966/12 - Grupo II 264 Soluciones Habitacionales.*
- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas - Mejor Vivir II - ACU N°963/12 - Grupo III 310 Soluciones Habitacionales.*
- *Programa Techo Digno: ACU N°1573/12 – 1228 Viv. – ACU N°434/15 – 1741 Viv.*
- *Plan Nacional de Viviendas.*
- *Programa Federal PROMIHB II - E. Hídrica - ACU N°1152/14.*

2.3. Línea de Acción orientada a la discapacidad.

Como fuera explicitado en Informes de Auditoría de Ejercicios anteriores, el Instituto no cuenta con una línea de acción específica acorde a las necesidades de personas con capacidades diferentes.



Con el fin de cumplimentar con el 5% de las viviendas a construir a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas Plurianual, la cantidad necesaria en cada conjunto se incluye en los Pliegos de Licitación.



3. ESTADO DE LAS OBRAS POR PROGRAMA

3.1. Programa FO.NA.VI.

3.1.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante 2020 y al 2021, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	2020		2021	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	Demanda Libre	27	---	125	---
TOTALES		27	---	125	---

Fuente: I.P.V.-2022

3.1.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante 2020 y al 2021, según <Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	2020		2021	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	Demanda Libre	16	---	136	---
TOTALES		16	---	136	---

Fuente: I.P.V.-2022

3.1.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/20 y al 31/12/21, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	2020		2021	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	Demanda Libre	52	---	41	---
TOTALES		52	---	41	---

Fuente: I.P.V.-2022

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas correspondientes a las distintas Operatorias durante el Ejercicio 2021 y en ejecución al 31/12/21 se consigna en las **Planillas N°3.V.E. y N°3.V.T.** que se adjuntan en el **Anexo** al presente Informe 2021.



3.1.4. Obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias iniciadas y terminadas durante 2020 y en ejecución al 31/12/20 y al 31/12/21

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
Origen de los Recursos	Tipo de Obra	2020			2021		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
FO.NA.VI.	Infraestr. Nexos y O. Complementarias Demanda Libre	72	73	14	88	96	6
	Infraestr. Nexos y O. Complementarias Fondo de Integración Socio Urbano	---	---	---	6	---	6
	TOTALES	72	73	14	94	96	12

Fuente: I.P.V. -2022

El detalle de las obras de Infraestructura, Nexo y/o O. Complementarias terminadas durante 2021 y en ejecución al 31/12/21 se consigna en las **Planillas N°3.I.E. y N°3.I.T.** que se adjuntan en el **Anexo** del presente Informe.

3.1.6 Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2021 y en ejecución al 31/12/21

OBRAS DE EQUIPAMIENTO							
Origen de los Recursos	Tipo de Obra	2020			2021		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
FO.NA.VI.	Obra de Equipamiento	---	---	---	10	8	2
TOTALES		---	---	---	10	8	2

Fuente: I.P.V.-2022

En el Ejercicio 2021, se han presentado proyectos de Equipamiento. Los mismos han sido adjuntados en las **Planillas N°3.E.E. y N°3.E.T.** en el **Anexo** del presente Informe.

3.1.7. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas FO.NA.VI. durante 2020 según Operatoria

Los costos finales y superficies de la totalidad de las obras terminadas durante el ejercicio Auditado para las distintas Operatorias (promedios ponderados), son los siguientes:

Operatoria	2 dormitorios		
	Sup./ m2	Costo \$	\$/m2
DEMANDA LIBRE	46,00	\$2.352.271,26	\$51.136,33

Fuente: I.P.V.-2022

Cabe señalar que, los costos que se detallan en el cuadro precedente se corresponden con los valores de contrato detallados en la Planilla **3.V.T.** que se adjunta en el **Anexo** del presente Informe -Ejercicio 2021.



3.2. PROGRAMAS FEDERALES

3.2.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas, durante los años 2020 y 2021 según Programas.

Origen de los Fondos	Operatorias	2020		2021	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
	P. F. Mejor Vivir - ACU N°2472/09 - 1025 Soluciones Habitacionales	---	---	---	---
	P. F. Mejor Vivir II - ACU N°966/12 - 264 Soluciones Habitacionales	---	---	---	---
	P. F. Mejor Vivir II - ACU N°963/12 - 310 Soluciones Habitacionales	---	---	---	---
	P.F. Techo Digno - ACU N°1573/12 - 1228 viviendas	---	---	---	---
	P.F. Techo Digno 1741 viviendas - ACU N°434/15	---	---	---	---
	Plan Nacional de Viviendas	---	---	---	---
	P. F. PROMIHB II - E. Hídrica - ACU N°1152/14	---	---	---	---
	P.F. Reconstruir	---	---	279	---
	Programa de Reactivación y Terminación de Obras	---	---	678	---
TOTALES		---	---	957	---

Fuente: I.P.V.-2022

3.2.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas, durante los años 2020 y 2021, según Programas.

Origen de los Fondos	Operatorias	2020		2021	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
	P.F. Mejor Vivir - 1025 Sol. Hab.- ACU N°2472/09	---	---	---	---
	P.F. Mejor Vivir II 264 Sol. Hab.- ACU N°966/12	---	---	---	---
	P.F. Mejor Vivir II 310 Sol. Hab. - ACU N°963/12	---	---	---	---
	P.F. Techo Digno - ACU N°1573/12 - 1228 viviendas	---	---	697	---
	P.F. Techo Digno - ACU N°434/15 1741 viviendas	190	---	279	---
	Plan Nacional de Viviendas	---	---	---	---
	P. F. PROMIHB II - E. Hídrica - ACU N°1152/14	210	---	---	---
	P.F. Reconstruir	---	---	---	---
	Programa de Reactivación y Terminación de Obras	---	---	---	---
TOTALES		400	---	976	---

Fuente: I.P.V.-2022



El detalle de las obras terminadas durante 2021, al 31/12/2021 se consignan en la **Planilla N°3.V.T.P.F.** que se adjunta como **Anexo** al presente Informe.

3.2.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/20 y 31/12/2021, según Programas

	Operatorias	2020		2021	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	P.F. Mejor Vivir - ACU N°2472/09 - 1025 Sol. Hab.*	---	925*	---	925*
	P.F. Mejor Vivir II - ACU N°966/12 - 264 Sol. Hab.*	---	100*	---	100*
	P.F. Mejor Vivir II - ACU N°963/12 - 310 Sol. Hab.*	---	260*	---	260*
	P.F. Techo Digno - ACU N°1573/12 - 1228 viviendas	697	---	Programa Finalizado 2021	
	P.F. Techo Digno - ACU N°434/15 - 1741 viviendas	826		547	---
	Plan Nacional de Viviendas	632	---	632	---
	P. F. PROMIHB II - E. Hídrica - ACU N°1152/14	208	---	208	---
	P.F. Reconstruir	---	---	279	---
	Programa de Reactivación y Terminación de Obras	---	---	678	---
	TOTALES	2363	1285	2344	1285

Fuente: I.P.V.-2022

El detalle de las obras en ejecución al 31/12/21 se consignan en las **Planillas N°3.V.E.P.F.** que se adjuntan como **Anexo** en el presente Informe.

3.2.4. Obras correspondientes al Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano. Infraestructura y Obras Complementarias, iniciadas y terminadas durante 2021 y en ejecución al 31/12/21.

Operatoria	Ejecución /20	Iniciadas/21	Terminadas/21	Ejecución/21
Infraestructura y O. Complementarias Plan Nacional de Viviendas.	4	---	4	---
Infraestructura y O. Complementarias Argentina Construye	---	1	---	1
Infraestructura y O. Complementarias Progr. de Reactivación y Terminación de Obras	---	8	5	3
Infraestructura y O. Complementarias Casa Propia-Construir Futuro	---	2	2	---
TOTALES	4	11	11	4

Fuente: I.P.V.-2022}



El detalle de las Obras de Nexo y/o Infraestructura terminadas durante 2021 y en ejecución al 31/12/21 se consigna en las **Planillas 3.I.T.P.F. y 3.I.E.P.F.** que se adjuntan en el **Anexo** del presente Informe.

3.2.5. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas durante 2021, según Programa.

Los costos finales, superficies promedio y costo por metro cuadrado promedio de las unidades terminadas durante el Ejercicio Auditado 2021, para las distintas Operatorias, no pudieron calcularse debido a que las Planillas 3.V.T. que se adjuntan como **Anexo** al presente Informe, carecen de los datos necesarios para realizarlos.



4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES

4.1 Registro de demanda

El Instituto Provincial de Vivienda de Formosa mantiene un registro único, utilizando para el registro de la demanda el Sistema Integrado de Administración y Control Financiero (SIAFyC).

La inscripción al registro de demanda continúa estando centralizada en el Instituto, ubicado en la ciudad de Formosa, en la cual la inscripción es permanente. A su vez, el Instituto cuenta con dos sedes ubicadas, una en la localidad de Clorinda y otra en Laguna Blanca, en las cuales el registro se abre cuando hay viviendas para ser entregadas en la zona.

Los requisitos generales que solicitan para poder inscribirse en el registro son:

- El titular y co-titular deben tener 18 años de edad a la fecha de Inscripción o en caso de tener menos de 18 años, deberán estar emancipados (casados por el Registro Civil).
- No haber sido adjudicatarios del IPV.
- No encontrarse al momento de la inscripción como parte integrante de un grupo familiar adjudicado.

La demanda inscripta se clasifica en Urbana, Rural y Aborigen.

Tal como se informó para ejercicios anteriores, en el año 2013 se inició un re empadronamiento anual de la demanda urbana, a partir del cual cada año se habilita un período para la inscripción y actualización de datos en la ciudad de Formosa.

La demanda inscripta contiene población urbana, rural y aborigen. Al 31 de diciembre de 2021, el total de grupos familiares inscriptos acumulados para la modalidad urbana, era el siguiente:

Tramos de ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 10.000	32.450	16.215	48.665	80,3
10.001 a 20.000	2.706	1.859	4.565	7,5
20.001 a 30.000	782	1.693	2.475	4,1
30.001 a 40.000	335	1.564	1.899	3,1
40.001 a 50.000	182	1.029	1.211	2,0
50.001 a 60.000	100	558	658	1,1
60.001 a 70.000	65	392	457	0,8
70.001 a 80.000	44	293	337	0,6
80.001 a 90.000	33	84	117	0,2
90.001 o más	112	94	206	0,3
Total	36.809	23.781	60.590	100,0

Fuente: Dirección de Investigación Social. I.P.V. Formosa

Como se observa en el cuadro precedente el 60% de la demanda se concentra en la ciudad capital. Por otra parte, se observa que el 95% de las familias se encontraba por debajo de la línea de indigencia, mientras un 4% se encontraba bajo la línea de pobreza¹.

A su vez, la demanda acumulada correspondiente a la modalidad rural hasta el 31 de diciembre de 2021, era la siguiente:

Tramos de ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 10.000	12	3.978	3.090	97,5
10.001 a 20.000	3	101	104	2,5
20.001 a 30.000	0	0	0	0
30.001 a 40.000	0	0	0	0
40.001 a 50.000	0	0	0	0
50.001 a 60.000	0	0	0	0
60.001 a 70.000	0	0	0	0
70.001 a 80.000	0	0	0	0
80.001 a 90.000	0	0	0	0
90.001 o más	0	0	0	0
Total	15	4.079	4.094	100,0

Fuente: Dirección de Investigación Social. I.P.V. Formosa

Asimismo, la demanda acumulada correspondiente a la modalidad aborigen, acumulada al 31 de diciembre de 2021 era la siguiente:

Tramos de ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 10.000	70	2.485	2.555	98,8
10.001 a 20.000	18	11	29	1,1
20.001 a 30.000	0	0	0	0
30.001 a 40.000	0	1	0	0
40.001 a 50.000	0	0	0	0
50.001 a 60.000	0	0	0	0
60.001 a 70.000	0	0	0	0
70.001 a 80.000	0	0	0	0
80.001 a 90.000	0	0	0	0
90.001 o más	0	0	0	0
Total	88	2.497	2.584	100,0

Fuente: Dirección de Investigación Social. I.P.V. Formosa

Como puede observarse en los dos cuadros precedentes casi la totalidad de la población demandante se ubicaba en localidades del interior de la provincia. El 100% de la demanda para estos dos grupos de población, se encontraban con niveles de ingresos bajo la línea de indigencia.

¹Según datos de la Canasta Básica de Alimentos y total a diciembre de 2021, aportado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Formosa, la demanda con ingresos menores a \$40.000 se encontraban bajo la línea de indigencia, mientras que la demanda con ingresos menores a \$80.000 se encontraban bajo la línea de pobreza.

4.1.1. Demanda de familias con integrante discapacitado

La demanda acumulada de grupos familiares con algún integrante discapacitado para la modalidad urbana, al 31 de diciembre de 2021, era la siguiente:

Tramos de ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 10.000	44	19	63	42,3
10.001 a 20.000	18	30	48	32,2
20.001 a 30.000	2	15	17	11,4
30.001 a 40.000	00	20	20	13,4
40.001 a 50.000	0	0	0	0
50.001 a 60.000	0	0	0	0
60.001 a 70.000	0	1	1	0,7
70.001 a 80.000	0	0	0	0
80.001 a 90.000	0	0	0	0
90.001 o más	0	0	0	0
Total	64	85	149	100,0

Fuente: Dirección de Investigación Social. I.P.V. Formosa

Se observa que la cantidad de familias inscriptas con integrante discapacitado era un total de 149 familias; lo cual representa un 0,2% del total de familias inscriptas para esta operatoria.

4.2. Proceso de selección y adjudicación

Continuó vigente la Resolución N° 2874/13, en la cual se estipulan tres modalidades de adjudicación, a saber:

Modalidad Viviendas Urbanas

De acuerdo a lo informado, las viviendas urbanas entregadas correspondientes a las Operatorias Federales Techo Digno y programa Plurianual de viviendas, fueron adjudicadas a través del sistema de sorteo público. La normativa que enmarca la modalidad de adjudicación es la Res. N° 2874/13 que aprueba las “bases y condiciones para la realización de adjudicaciones por sorteo público”.

La normativa establece que las condiciones para ingreso en el sorteo, son aplicables a los “postulantes activos” que se encuentren habilitados por el sistema SIVIV (Sistema Integrado de Vivienda) del Instituto Provincial de Vivienda, hasta la fecha que se determina cada sorteo. La lista de postulantes activos que participan del sorteo, se determina según el reporte generado por el sistema informático del SIVIV correspondiente a la localidad o ciudad en donde el Programa de Construcción se desarrolla.

Modalidad Viviendas Aborígenes

En relación al sistema de adjudicación de la modalidad Aborígenes, se informa que los criterios de selección de beneficiarios se realizan por consenso y respetando las Actas firmadas con los referentes de cada comunidad.



Modalidad Viviendas Rurales

Se informa que el sistema de adjudicación de las Viviendas Modalidad Rurales, se realiza a través de un sistema de puntajes.

Viviendas Entregadas

La Dirección de Investigación Social informó 436 viviendas entregadas durante el ejercicio, distribuidas según operatoria y modo de entrega, del siguiente modo:

Operatoria	Cantidad de viviendas entregadas	
	Con resolución de adjudicación	Con otro documento legal
Prog. Fed. Construcción de Viviendas Techo Digno	315	0
Prog. Fed. Plurianual de construcción de Viv.	2	62
FONAVI	0	57
Total	317	119

Fuente: Dirección de Investigación Social. I.P.V. Formosa

4.2.1. Atención de la demanda de familiar con miembro discapacitado

Durante el ejercicio auditado se han entregado 34 viviendas a estos grupos de familias, según el siguiente detalle:

Proyecto		Cantidad total de viviendas entregadas	Cantidad de viviendas entregadas a familias con integrantes discapacitados		
			Vivienda adaptada	Vivienda común	% de viviendas entregadas sobre el total
Programa Federal Techo Digno	1776- 30 viv.	30	2	0	7%
	1772- 40 viv.	40	2	2	10%
	1756- 30 viv.	30	2	2	13%
	1753- 40 viv.	37	2	5	8%
	1766- 40 viv.	2 (más 36 viv. en 2018)	1	0	3
	1790- 40 viv.	40	2	4	15%
	1794- 40 viv.	40	2	2	10%
	1777- 40 viv.	36	0	3	8%
	1775- 40 viv.	16	0	1	6% ²
FONAVI	1239- 64 viv.	62	0	2	3%

² El % de cumplimiento se calculó sobre las 16 entregadas hasta el 31 de diciembre del 2021, el resto permanece pendiente de entrega.

Como se puede observar en el cuadro precedente, para la mayoría de los conjuntos para los cuales se han entregado viviendas a estos grupos de familias, el Instituto cumplió con el cupo estipulado.

4.3. Precios de venta y cuotas de amortización por tipo de Operatoria

Los valores correspondientes a los precios de venta, cuotas, plazos y tasas para las unidades de 2 dormitorios que ingresaron al sistema de recupero en el ejercicio auditado, se consignan en la planilla 4.3, siendo los valores promedio los siguientes:

Operatoria	Precios de venta	Cuota de amortización	Plazo en meses	Interés (%)
Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno	2.761.373	7.670	360	0
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	2.761.373	7.670	360	0

Fuente: Dirección de Recuperos

Ingresos Familiares Mínimos

En el siguiente cuadro se consignan los ingresos familiares mínimos que debería poseer cada grupo familiar, de manera tal que la cuota no afecte más de un 20% de los mismos:

Operatoria	Ingreso Familiar Mínimo
Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno	38.350
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	38.350

Fuente: Dirección de Recuperos

4.4. Facturación y recupero de cuotas de amortización por tipo de operatoria

Durante el ejercicio 2021, la morosidad registro un descenso de un 8% respecto del ejercicio anterior, llegando a un 53%:

Concepto	Año				
	2017	2018	2019	2020	2021
Facturación	70.370.194	75.036.838	89.525.095	100.482.155	111.734.491
Recupero	35.868.171	37.065.500	44.003.670	39.328.393	52.517.641
Morosidad (en %)	49,0	50,6	50,8	60,9	53,0

Fuente: Dirección de Recuperos



4.5. Adjudicaciones y Escrituraciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas y escrituradas

El proceso de escrituración sigue siendo muy lento, en el año auditado sólo se han escriturado 2 unidades; contando al 31 de diciembre del 2021 con un 21% del parque habitacional escriturado.

Desde el inicio del FONAVI

Total de viviendas adjudicadas	30.106
Total de viviendas escrituradas	6.370
○ con hipoteca	6.247
○ canceladas	1.123
Con escrituración en trámite	10.216
Sin iniciar trámite de escrituración	13.520
% de unidades adjudicadas/escrituradas	21,2

Fuente: Dir. Catastro y Titularización

Durante 2021

Total de viviendas adjudicadas en 2021	436
Total de viviendas escrituradas en 2021	2
Total de viviendas adjudicadas y escrituradas en 2021	0
% de unidades adjudicadas/escrituradas en 2021	0

Fuente: Dir. Catastro y Titularización

Desde la Dirección Catastro y Titularización, informan que los motivos que dificultaron la escrituración están relacionados con la situación legal de los adjudicatarios (36,3%), problemas con la documentación (32,2%), y la capacidad operativa de las entidades actuantes (31,5%), y. A su vez, se informa que el proceso de escrituración está centralizado en una única entidad actuante, la Escribanía de Gobierno.



5. SOBRE EL ESTADO FINANCIERO CONTABLE

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 2° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2.483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24.464, en lo que respecta a la facultad otorgada a éste Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat “para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.), ya sean éstos provenientes de Transferencias Automáticas o de Recuperos”, se han realizado los procedimientos que a continuación se enumeran en el Instituto Provincial de la Vivienda de Formosa.

5.1. Programa FO.NA.VI.

5.1.1. Transferencias Automáticas Ejercicio 2021.

En cumplimiento de la Resolución Declarativa N° 4/2007 de la Comisión Federal de Impuestos donde se establece en su Art. 2° lo siguiente:

“Declarar que el Banco de la Nación Argentina deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 23.696, es decir, acreditando en forma automática, diaria y gratuita a cada jurisdicción, en cuenta especial denominada “Fondo Nacional de la Vivienda”, el monto de la recaudación que corresponda por ese concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución respectivos.”

... se procedió a verificar las transferencias realizadas durante el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021 con las registradas en los Libros Banco del Organismo Provincial en la Cuenta Corriente 269470/030 del Banco de la Nación Argentina.

Del control efectuado se extraen las siguientes conclusiones:

a) Transferencias Banco Nación durante el ejercicio 2021	\$ 1.955.926.408,63
Transferencias Automáticas Acreditadas s/planillas 5.1 y 5.7	\$ 1.955.926.408,63

b) El promedio mensual de ingresos por Transferencias Automáticas ingresadas al Organismo fue de \$162.993.867,39.

c) Los fondos ingresados al Instituto por este concepto, según la información de **Planillas N° 5.1 y 5.7**, representan el 38,29% del total de ingresos del período. Comparándolos con los registrados en el Ejercicio Anterior (\$1.080.671.851,98) se observa un incremento del 80,99%.

Asimismo se verificaron los saldos iniciales correspondientes al ejercicio 2021, los cuales son concordantes con los registros de cierre del ejercicio 2020.

5.1.2. Otros Ingresos registrados en el Ejercicio.

Durante el ejercicio 2021 el Organismo Provincial recibió otros ingresos por un monto total de \$550.770.683,33, según el siguiente detalle:



Concepto	\$	%
Aportes Provinciales	495.619.776,53	89,99
FISU	46.083.970,64	8,37
Programa Mejoramiento Barrial (PRO.ME.BA.)	5.653.836,16	1,03
Pliegos y Aranceles	3.213.100,00	0,58
Cesiones	200.000,00	0,03
Total:	550.770.683,33	100,00

Comparados los ingresos del ejercicio con los registrados en el periodo anterior (\$182.071.465,51) se verifica un incremento del 202,50%. El monto consignado representa el 10,78% del total de ingresos del período.

De la **Planilla Nº 5.2**, el concepto Retención de Impuestos se consolida con el mismo ítem de la **Planilla Nº 5.6** de Egresos no afectados a Obras, reflejándose el saldo en el Punto 5.1.5.

FISU corresponde al Fondo de Integración Socio Urbana, creado por el Decreto N° 819/2019 conforme lo definido en la Ley N° 27.453, y tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

5.1.3.1. Ingresos de Recuperos por cuotas de Amortización y Ahorro Previo.

Los ingresos registrados en la Cuenta Corriente N° 269470/122 del Banco de Formosa alcanzaron la suma de \$53.060.994,90, tal lo informado en las **Planillas Nº 5.1. y 5.7**.

Comparados estos ingresos con los registrados en el Ejercicio 2020 (\$40.136.558,01) se observa un incremento del 32,20%, alcanzando una cobranza promedio mensual de \$4.421.749,58. Estos recursos representan el 1,04% del total de ingresos del período.

Estos valores, informados por el Organismo Provincial en las Planillas señaladas en el párrafo anterior, obedecen a los importes ingresados en las cuentas corrientes respectivas. Se utilizan a efectos de la determinación de la posición financiera al 31/12/2021 y podrían diferir con los informados por el Área Social en el Punto N° 4.4.

5.1.4. Inversión Total en Obras FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2021.

La Ley N° 27.429 promulgada por Decreto 1115/2017 del 29 de Diciembre de 2017 establece: "Aplicar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que se transfieran a las provincias en el marco del artículo 4° de la ley 24.464 y los montos resultantes de la recuperación de las inversiones efectuadas, sus intereses y reajustes, a financiar la compra y construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales, obras de urbanización, infraestructura y servicios y cubrir los gastos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de esa ley. Las soluciones habitacionales financiadas con el Fondo Nacional



de la Vivienda deberán priorizar a los hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles”. La Provincia adhiere a la ésta Ley tal cual lo estipula el Título VI Implementación, mediante la Ley Provincial N° 1659 sancionada le día 28 de diciembre de 2017.

Según surge de las **Planillas N° 5.1, 5.5 y 5.7** el Organismo Provincial invirtió en obras FO.NA.VI durante el Ejercicio 2021 la suma de \$2.177.867.332,27, lo que representa el 111,35% de las transferencias automáticas acreditadas y un 42,64% del total de ingresos del período, observándose un incremento en el nivel de inversión de un 136,43% con relación al ejercicio anterior (\$828.749.498,32).

La composición de la inversión en el ejercicio se señala en el siguiente cuadro y su desagregado mensual puede observarse en la **Planilla N° 5.5** anexa al presente Informe:

TIPO DE OBRA	MONTO INVERTIDO	%
Infraestructura	1.219.561.232,65	56,00
Vivienda y Mejoramientos	692.467.107,54	31,80
Equipamiento	223.385.223,90	10,26
FISU (Infraestructura)	41.256.036,68	1,89
Programa Mejoramiento Barrial	1.197.731,50	0,05
TOTAL	2.177.867.332,27	100,00

Se toma muestra de pagos de la Cuenta N° 0100-00270695/12 del Banco de Formosa resultando de ella Ordenes de Pago correspondientes a Vivienda (Terminaciones y mejoramientos) e Infraestructura, no habiendo observaciones a efectuar.

5.1.5. Egresos no afectados a Obras en el período. Composición.

Según surge de la documentación informada en las **Planillas N° 5.1, 5.6 y 5.7**, se aplicaron durante el ejercicio 2021 a egresos no afectados a obras la suma de \$295.498.530,44.

El detalle de las erogaciones no afectadas a obras se discrimina de acuerdo al siguiente cuadro:



Concepto	\$	%	Subtotal	%
Comisión de Servicios	60.673.008,46	20,56		
Comisiones Bancarias	112.192,48	0,04		
Haberes del Personal	177.361.992,28	60,11		
Gastos de Funcionamiento	56.893.340,46	19,29		
Subtotal Gastos Operativos:		100,00	295.040.533,68	99,85
Retenciones Impositivas	260.225,87	56,82		
Gastos Cartera	197.770,89	43,18		
Subtotal Otros Egresos:		100,00	457.996,76	0,15
Total:			295.498.530,44	100,00

Comparando estos egresos con los efectuados en 2020 (\$178.100.640,01) se verifica un incremento del 65,92%. El total de los egresos no afectados a obras representa el 15,11% de las Transferencias Automáticas Acreditadas en el Organismo y el 5,78% del total de ingresos operativos registrados.

Cabe señalar que estas erogaciones son cubiertas por aportes provinciales.

5.2. Programas Federales

5.2.1. Ingresos correspondientes a los Programas Federales durante el ejercicio 2021.

Durante el ejercicio 2021 ingresaron a las cuentas del Organismo, desembolsos del Estado Nacional para la ejecución de los diferentes Programas Federales a los que la Jurisdicción adhirió por \$2.022.380.668,05. Verificadas las Cuentas Corrientes respectivas, la sumatoria de Transferencias Nacionales quedan expuestas en **Planillas Nº 5.1 y Nº 5.2FED**, según el siguiente detalle:

PROGRAMAS FEDERALES	MONTO \$	%
Reactivación y Terminación de Obras	1.253.513.241,24	61,98
Plan Nacional de Vivienda LA1	516.719.684,20	25,55
Reconstruir	166.014.610,86	8,21
Techo Digno	47.628.146,43	2,36
Argentina Construye	38.504.985,32	1,90
TOTAL:	2.022.380.668,05	100,00



Estos recursos representan el 39,59% del total de ingresos del período y un 103,40% sobre las transferencias automáticas acreditadas. Comparándolos con los Ingresos registrados en el Ejercicio anterior (\$285.416.597,60) se observa un incremento del 608,57%.

5.2.2. Inversión Total en Obras Programas Federales durante el Ejercicio 2021.

Según surge de las **Planillas Nº 5.1 y Nº 5.5 FED**, el Organismo Provincial invirtió \$2.310.633.722,76 en obras correspondientes a Programas Federales de Vivienda. Este monto representa el 45,23% del total de Ingresos registrados en el período y comparándolo con el registrado en el ejercicio anterior (\$302.472.668,10) se observa un incremento del 663,91%.

La composición de las inversiones fue la siguiente:

PROGRAMAS FEDERALES	MONTO \$	%
Reactivación y Terminación de Obras	1.490.855.897,99	64,52
Plan Nacional de Vivienda LA1	563.038.611,08	24,37
Reconstruir	153.979.523,40	6,66
Casa Propia – Casa Activa	50.231.384,32	2,17
Techo Digno	32.126.930,87	1,39
Argentina Construye	19.383.073,75	0,84
Prog.37 Acciones p/la Prov. de Tierras p/el Hábitat Social	1.018.301,35	0,05
TOTAL	2.310.633.722,76	100,00

Cabe destacar que la diferencia resultante entre las Transferencias Nacionales destinadas a financiar el Plan Nacional de Viviendas y ex Programas Federales de Vivienda y el monto total invertido en los mismos fue complementado con recursos que integran el FO.PRO.VI. (Fondo Provincial de la Vivienda) y que se compone, fundamentalmente, de Transferencias Automáticas FONAVI, Recupero de Inversión y otros ingresos acreditados en las cuentas habilitadas por el Organismo Ejecutor. El detalle queda expresado en la **Planillas Nº 5.5.1** adjunta.

Se deja constancia que no se realizó la verificación de la certificación correspondiente a los mencionados Programas Federales de Vivienda atento a que la misma es realizada por el Área competente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, al ser presentadas las rendiciones por parte de los Institutos Provinciales.



5.3. Situación financiera del ejercicio 2021. Saldos en Cuentas y conciliaciones bancarias.

Para la determinación de la Situación Financiera al 31/12/2021, se han considerado los datos de la **Planilla N° 5.7**, la cual se adjunta como **Anexo** al presente informe.

Saldo Inicial en Cuentas Corrientes al 31/12/20: **1.181.517.170,99**

Ingresos

Transferencias Automáticas Acreditadas	1.955.926.408,63	
Recupero de Cuotas	53.060.994,90	
Ingresos Programas Federales	2.022.380.668,05	
Otros Ingresos	550.770.683,33	4.582.138.754,91

Egresos

Inversiones en Obras	4.488.501.055,03	
Egresos No afectados a Obras	295.498.530,44	4.982.480.871,07
Transferencia errónea de Ej. 2020 ajustada el 26/01/2021 (*)	198.481.285,60	

Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/21: **781.175.054,83**

(*) Corresponde a dos transferencias por pago de obras efectuadas desde una cuenta de Rentas Generales de la Provincia, en lugar de utilizar la cuenta N° 269470/030 del IPV.

El saldo final se ve incrementado en un 33,88% respecto del ejercicio anterior, y se corresponde con la sumatoria de los saldos de las cuentas bancarias verificadas según los Libros Banco emitidos por el sistema contable del Organismo.



6. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

6.1. Tecnología y producción - Obras inspeccionadas.

Nº ACU.	Cant. Viv.	Localización	Operatoria	Empresa	Estado Obra			
					Fis. Real	Fis. Prev.	Est.	Sist. Const.
966/08	64 viv.e inf.	Clorinda	PFCV-PL	PROCON	100	100	TERM.	TRAD.
435/15	31 viv.e inf.	Laguna Blanca	PFCV - TD	HORIZONTE	100	100	TERM.	TRAD.
LP 22/14	40 viv.e inf.	Nueva Formosa	PFCV-TD	Ingeniería Siglo XXI	100	100	TERM.	TRAD.
LP 35/14	30 viv.e inf.	Nueva Formosa	PFCV-TD	Benítez, Darío O.	100	100	TERM.	TRAD.
LP11/14	40 viv.e inf.	Nueva Formosa	PFCV-TD	Benítez, Darío O.	100	100	TERM.	TRAD.
LP.34/14	40 viv.e inf.	Nueva Formosa	PFCV-TD	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	100	100	TERM.	TRAD.
LP41/14	40 viv. e inf.	Nueva Formosa	PFCV-TD	Inducon S.R.L.	100	100	TERM.	TRAD.
LP25/14	40 viv. e inf.	Nueva Formosa	PFCV-TD	Construc. y Servicios S.R.L.	100	100	TERM.	TRAD.
LP33/14	50 viv. e .nf.	Nueva Formosa	PFCV-TD	Ingeniería Siglo XXI	100	100	TERM.	TRAD.
LP 47/14	40 viv. e .nf.	Nueva Formosa	PR*	B.T.N. Ingeniería S.R.L.	3.72	3.72	EJEC.	TRAD.
L.P.32/14	40 viv. e inf.	Nueva Formosa	PR*	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	41.46	-	EJEC.	TRAD.
L.P.29/14	40 viv. e inf.	Nueva Formosa	PR*	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	74.51	-	EJEC.	TRAD.
LP 23/14	40 viv. e inf.	Nuevo Formosa	PFCV-TD	Ingeniería Siglo XXI	100	100	TERM.	TRAD.
L.P.6/14	40 viv. e inf.	Nueva Formosa	PR*	Libertad S.R.L.	37.76	-	EJEC.	TRAD.
L.P.30/14	31viv. e inf.	Nueva Formosa	PR*	Benítez Darío Orlando	45.26	-	EJEC.	TRAD.
L.P.42/14	40 viv. e inf.	Nueva Formosa	PR*	Inducon S.R.L.	3.09	-	EJEC.	TRAD.
L.P.38/14	40 viv. e inf.	Nueva Formosa	PR*	Rodas S.R.L.	24.93	-	EJEC.	TRAD.
L.P.37/14	40 viv. e inf.	Nueva Formosa	PR*	Rodas S.R.L.	29.9	-	EJEC.	TRAD.
L.P.14/14	50 viv. e inf.	Nueva Formosa	PR*	F.S.XXI S.R.L.	2.66	-	EJEC.	TRAD.
L.P. 10/21	40 viv. e inf.	Nueva Formosa	REACTIVAR	Ingeniería Siglo XXI	69.34	-	EJEC.	TRAD.
L.P. 16/21	40 viv. e inf.	Nueva Formosa	REACTIVAR	Daniel Velazco	68.35	-	EJEC.	TRAD.
L.P. 15/21	40 viv. e inf.	Nueva Formosa	REACTIVAR	Daniel Velazco	70.67	-	EJEC.	TRAD.

PFCV-TD Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno. / PR* Programa Reconstruir (Obras Iniciadas originalmente por el Programa Techo Digno /

Cantidad de viviendas inspeccionadas:	896 viv. (22 conjuntos)
En ejecución:	481 viv. (12 conjuntos)
Terminadas:	415 viv. (9 conjuntos)
Paralizadas:	-- viv. (- conjuntos)
Con tecnología tradicional:	896 viv. (22 conjuntos)
Con tecnología industrializada:	-- viv. (- conjuntos)



6.1.1. Descripción de las observaciones respecto de:

6.1.1.1. Verificación de la modalidad de licitación y contratación:

Las obras correspondientes a operatorias del FO.NA.VI., FO.PRO.VI., Programas Federales, Plan Nacional y Programa Reconstruir de Viviendas, son contratadas a través de licitaciones públicas y por medio del sistema de ajuste alzado.

6.1.1.2. Verificación de características constructivas respecto de lo establecido en Pliego:

Se reitera la recomendación realizada en anteriores auditorías en cuanto a la necesidad de verificar si los materiales utilizados en las diferentes obras coinciden con los establecidos en los pliegos de licitación en partículas los que quedan ocultos como ser aislantes de cubiertas de techos, cañerías de instalaciones, etc.

Cabe señalar que el I.P.V. deberá evaluar y autorizar las solicitudes de la contratista en cuanto a la sustitución total o parcial de materiales o elementos convenidos siempre que ello no signifique alteración del precio pactado contractualmente y que los materiales o elementos que se proponen aseguren una calidad similar a los reemplazados.

6.1.1.3. Sistema de Inspección y/o Auditoria – Frecuencia.

Como se informó en anteriores auditorías, la inspección de las obras localizadas en la capital se realizaría diariamente por inspectores asignados a cada una y en el caso de las obras localizadas en el interior de la provincia la inspección se realizaría cada quince días de acuerdo a lo informado oportunamente por autoridades del I.P.V. Por otro lado, las empresas deben contar con un profesional permanente asignado a las obras. Como se ha informado en reiteradas ocasiones se recomienda realizar el seguimiento de las obras del interior con mayor frecuencia para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

No se tomaron medidas en cuanto a lo informado en reiteradas oportunidades con respecto a que la inspección a cargo de las obras no cuenta con la oficina en obra y la movilidad establecida en los pliegos de licitación. Esto limita el trabajo tanto para la inspección a cargo como así también para los auditores de distintos organismos ya que no se cuenta en la obra con la documentación correspondiente.

6.1.1.4. Verificación de Adicionales y/o Economías de obra-Causas:

Como en las anteriores auditorías realizadas se continúan registrando adicionales para la ejecución de obras de infraestructura como así también para reparaciones generales y de pintura tanto de las viviendas que se encuentran terminadas y sin entregar como así también para las obras en ejecución. El caso más significativo continúa siendo el barrio Nueva Formosa donde se siguen realizando reparaciones en las viviendas que se encuentran terminadas y sin entregar.



6.1.1.5. Verificación en el Plan de Trabajo de Plazos de Ejecución, contractuales y reales. Desvíos / Causas.

En gran parte de las obras visitadas se han solicitado ampliaciones de plazos por cuestiones climáticas, por demoras generadas por modificaciones por parte de las empresas de servicios en alguna de las factibilidades y principalmente por la pandemia de público conocimiento.

6.1.1.6. Verificación de las intervenciones de los Organismos competentes en la aprobación de la documentación técnica.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos de licitación, la totalidad de la documentación correspondiente a las obras debe ser aprobada por los organismos competentes antes de dar inicio a las mismas.

6.1.1.7. Comparación entre el avance físico de obra y la certificación acumulada a la fecha de inspección.

No se han registrado a simple vista desfasaje entre el avance físico de la obra y la certificación acumulada a la fecha de la auditoria.

6.1.1.7.1. Verificación del avance físico de las obras de infraestructura con relación a la certificación acumulada a la fecha de inspección respecto de las de viviendas.

En la urbanización Nueva Formosa donde aún quedan conjuntos de viviendas en etapa de terminación o conjuntos que se terminaron, pero no se entregaron y están siendo reparados, falta terminar obras importantes de infraestructura vial y principalmente desagües pluviales. En los conjuntos de viviendas nuevos correspondientes a las 678 viviendas del Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda e Infraestructura y Hábitat, no está incluido el financiamiento de la infraestructura en el convenio por lo cual el grave problema que se registra en toda la urbanización con respecto a los desagües pluviales, se agudiza con estos nuevos conjuntos.

6.1.1.8. Verificación de la capacidad del equipamiento urbano existente.

De acuerdo a lo establecido en Los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social en cuanto a los requisitos vinculados con el diseño urbano, se aclara que “Se verificará la capacidad del equipamiento urbano existente”, en aquellos casos donde sea necesario, se preverán los espacios para su futura ejecución según la demanda expresa de los organismos competentes. Por lo expuesto, se recomienda solicitar a los organismos correspondientes un informe de situación de los centros de salud, educación, seguridad, etc. antes de dar inicio a las obras de vivienda para garantizar que los barrios cuenten con la capacidad de servicios apropiados para el normal funcionamiento. Por otro lado, en los casos en los cuales se



requiera la construcción de edificios para equipamiento, se recomienda prever los espacios y las correspondientes redes de infraestructura para abastecer a estos.

6.1.1.9. Verificación de los requisitos vinculados con el diseño del conjunto.

Se recomienda al área correspondientes que estudie la posibilidad de implementar para futuras intervenciones el empleo de prototipos que respondan a las distintas situaciones de implantación dentro de la manzana (lotes entre medianeras, lotes en esquinas o ubicación en arterias de acceso importantes) para evitar la monotonía clásica producto de pensar la arquitectura como un efecto de repetición.

6.1.2. Verificación de requisitos vinculados con la flexibilidad y crecimiento de las viviendas.

Se detectaron como en las anteriores auditorias diferentes prototipos de viviendas cuyos diseños varían y no todos permiten realizar ampliaciones ordenadas y sin afectar las características técnicas constructivas y funcionales de las viviendas.

6.1.3. Verificación del cumplimiento de las directrices de accesibilidad física de viviendas para discapacitados.

Se esta dando respuesta a lo informado en anteriores auditorias en cuanto al incumplimiento de los porcentajes establecidos de viviendas para discapacitados ya que los nuevos conjuntos cumplen con estos porcentajes. Se recomienda estudiar la posibilidad de adaptar los prototipos de acuerdo al tipo de discapacidad.

6.1.4. Descripción de las observaciones generales y particulares de las obras:

6.1.2.1 Observaciones generales de las obras:

Del recorrido realizado por las obras a modo de muestreo se desprenden las siguientes observaciones: Con el objetivo de realizar un muestreo de obra de las diferentes operatorias tanto de FO.NA.VI., FO.PRO.VI. y Programas Federales, se estableció un recorrido por las ciudades de Clorinda, Laguna Blanca y La Capital de la provincia. Cabe señalar que por cuestiones climáticas y por cortes de rutas por parte de comunidades aborígenes, no se pudo completar la visita a la totalidad de las obras.

En la urbanización Nueva Formosa, se detectaron como en anteriores oportunidades, obras que, por diversos motivos, se encuentran terminada sin entregar y otras que se están reparando nuevamente para poder entregarlas. Se recomienda tomar las medidas correspondientes para resolver los inconvenientes y entregarlas a la brevedad a sus adjudicatarios. Estas obras que están siendo reparadas o que estuvieron mucho tiempo terminadas, deben cumplir con los Estándares Mínimos de Calidad al momento de la entrega y contar con los servicios básicos completos.



Se reitera que en aquellos conjuntos cuyos trabajos estuvieron paralizados por periodos prolongados de tiempo, se deberán realizar las revisiones, reparaciones y terminaciones que sean convenientes para cumplir con lo establecido en los Estándares Mínimos.

Se detectaron adicionales financiados con recursos del FO.NA.VI. tanto en las obras del barrio Nueva Formosa como así también en las del interior de la provincia. Cabe señalar que se observaron conjuntos donde ya se realizaron las correspondientes reparaciones, pero siguen sin entregar por lo que será necesario tomar las medidas necesarias para realizar la entrega de las casas a la brevedad y evitar que se vuelvan a deteriorar.

En las obras de las distintas operatorias tanto de FO.NA.VI. como de Programas Federales, se utilizan carpinterías de madera de calidad regular que no responden a los Estándares Mínimos de Calidad. Por otro lado, se detectaron nuevamente en algunos conjuntos, tanques de agua de fibrocemento. Se recomienda verificar si estos son libres de Asbesto. Los tanques en general se encuentran expuestos sin ningún tipo de protección contra inclemencias climáticas.

En la auditoria sobre el ejercicio 2017 se informó que se habían detectado en el barrio Nueva Formosa graves inconvenientes en el sistema de desagües pluviales y cloacales. En 2018 se informaba que se pudo verificar que la mayoría de las viviendas fueron conectadas a la red cloacal que vuelca a la planta de tratamiento de líquidos cloacales y con relación a la red de desagües pluviales, se había realizado una obra de canales a cielo abierto de carácter temporario para garantizar la correcta evacuación del agua de lluvia en los sectores terminados y en los sectores de obras en ejecución hasta tanto se termine con la obra de desagües definitiva que se encuentra en plena ejecución. En esta oportunidad se observo que los canales a cielo abierto no funcionan correctamente por la falta de mantenimiento por lo que se producen anegamiento de calles y veredas por lo que el riesgo de que el agua llegue a las casas es alto. Se recomienda con carácter de urgente resolver este inconveniente ya que con las 678 viviendas nuevas en ejecución este inconveniente se agrava.

Se reitera que los canales a cielo abierto (1,2 mts. de ancho por 1,2 mts. de profundidad aproximadamente) y las zanjas, representan un riesgo de accidente tanto en los sectores entregados para las familias que allí viven como en los sectores en ejecución para los operarios de cada obra por lo cual se recomienda tomar las medidas pertinentes para resolver este inconveniente a la brevedad.

En cuanto a la falta de cordón cuneta, pavimento y/o asfalto en las avenidas o arterias principales informado en las anteriores auditorias, que impide el normal ingreso al barrio de ambulancias, transporte público, servicio de recolección de residuos, etc. Se había informado en la auditoria sobre el ejercicio 2018 que conjuntamente con las obras mencionadas de desagües pluviales se iniciaron algunas obras de cordón cuneta y pavimento. Cabe señalar que en esta oportunidad se pudo verificar que es imprescindible realizar las obras necesarias para resolver el grave problema de desagües pluviales.

No se produjo ningún cambio en cuanto a lo informado en reiteradas oportunidades en relación a la calidad de las carpinterías de madera utilizadas en todas las obras visitadas que son regulares o de mala calidad. Se observaron patologías graves como ser pudrición por falta de protección, deformaciones, deficiente calidad de herrajes, etc.

Se reitera que las carpinterías deberán cumplir con lo establecido en los Estándares Mínimos de Calidad: 4.4.2.6 Carpinterías

“Todos los materiales constitutivos de las hojas y partes fijas deberán garantizar bajo condiciones de uso y mantenimiento normales, una vida útil igual a la estimada para el elemento al que están adheridas.



Estas exigencias se aplicarán especialmente a los materiales que componen la estructura de la hoja, los elementos de fijación, la superficie y el relleno, así como las usadas en la materialización de la unión entre el soporte y las partes fijas.

Para los elementos no accesibles deberá exigirse una durabilidad igual, como mínimo, al de las partes susceptibles de un mantenimiento normal.

En condiciones normales de uso, se debe prever un desgaste mínimo de los elementos componentes de las carpinterías por la presencia de agentes abrasivos. Cuando se prevea un desgaste localizado excesivo, se deberán emplear materiales o tratamientos que aminoren el fenómeno o bien materiales cuyo desgaste puede ser importante, pero de fácil y económica sustitución.

El material, la sección y el método de ensamblaje de los componentes serán tales que los cerramientos sometidos a esfuerzos mecánicos derivados del uso normal conserven sus propiedades y una adecuada resistencia mecánica. Estarán perfectamente escuadrados, sin movimientos en sus uniones y se proveerán con los arrostramientos adecuados para su transporte y colocación, de modo de no modificar los ángulos de unión y encastre. Las hojas móviles una vez colocadas deben girar sin tropiezo y con juego de 1 a 2 mm.

Los mecanismos de accionamiento, deberán ser accesibles, con el fin de que se puedan desmontar y reparar fácilmente, sin riesgo ni necesidad de desmontar el conjunto ni perjudicar el acabado.

Las carpinterías deben ser diseñadas para que todas sus partes puedan ser limpiadas y mantenidas fácilmente por el usuario, conservando sus propiedades con el uso de los agentes limpiadores normales.

El diseño del alféizar deberá incluir en todos los casos una canaleta para la evacuación del agua de lluvia con los orificios de desagüe en cantidad y ubicación adecuados.

Dado que la experiencia indica la necesidad de realizar consideraciones especiales sobre este rubro, en función del número y gravedad de las patologías que origina sobre la vivienda y sus consecuencias sobre la calidad de vida del usuario, se incluyen en el Anexo VI una serie de especificaciones básicas a tener en cuenta, sin perjuicio de las que establecen las Normas IRAM correspondientes.

Se prohíbe expresamente el uso al exterior de las puertas placa o tipo placa y de los marcos cajón de madera.

ANEXO VI: Carpinterías

a) Madera:

Las maderas que se empleen cumplirán con las especificaciones contenidas en las “Directrices para la Construcción de Viviendas de Madera Interés Social” de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en especial en cuanto a secado y tratamientos preservadores. Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.

Deberá exigirse el doble contacto entre las hojas y el marco.

Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes; las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras; las cabezas de los tornillos con que se sujeten contramarcos, botaguas, zócalos, etc. deberán ser bien introducidas en el espesor de las piezas. Cuando se utilicen maderas terciadas estas serán bien estacionadas encoladas a seco.”



Según lo informado por las autoridades del I.P.V. se mantiene el convenio de colaboración con las industrias maderas y afines para proveer carpinterías para todas las obras de viviendas. Cabe destacar que para verificar la calidad de las carpinterías se ha firmado un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industriales (INTI) quien verificara la calidad de estas antes de ser llevadas a obra. Al respecto cabe señalar que en esta oportunidad como en la anterior auditoria, no se ha tenido vista de la documentación respaldatoria.

Como se informó en anteriores auditorias, las patologías constructivas detectadas se repiten nuevamente. Se registró utilización de materiales de mala calidad o mal colocados para las instalaciones sanitarias como es el caso de los tanques de agua de fibrocemento por lo cual se reitera la recomendación de verificar que estos no presenten en su composición asbesto y a su vez garantizar su estanqueidad. Por otro lado, se recomienda proteger las instalaciones y los tanques de las radiaciones solares. Se recomienda verificar si la aislación térmica utilizada en las cubiertas de techos cumple con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación de toda superficie en contacto con el exterior ya que no se pudo verificar todas las variantes utilizadas y que tipo de aislantes emplearon en las diferentes obras.

En cuanto al diseño de los prototipos, se pudo observar nuevamente que los aleros perimetrales de cubiertas de techos presentan escasas dimensiones para la región climática donde se construyen las viviendas. Cabe destacar que en el caso del nuevo prototipo de viviendas para comunidades aborígenes que se encuentra en ejecución, se han previsto aleros y galerías con dimensiones apropiadas para esta región. En el caso de los prototipos de viviendas para zonas urbanas, presentan deficiencias de diseño en cuanto a aprovechamiento y optimización del uso de las superficies (alturas excesivas de cubiertas de techos, pasillos de largo y alturas también excesivas), losas en voladizos con dimensiones importantes que resultan inapropiadas para la estructura de las viviendas (verificar calculo estructural), apoyos de tanques de reserva en la parte baja de la cubierta de techos que impiden el libre escurrimiento del agua de lluvia, losas de hormigón armado en el sector de acceso de las viviendas que solo cubre la puerta de acceso a las casas y no cubre las ventanas en el mismo sector, elementos de carácter decorativo cuya resolución puede traer aparejados problemas de humedad y filtraciones hacia el interior de la vivienda, etc.

Se reitera que no se están cumpliendo las normativas vigentes de seguridad e higiene en obra. Los conjuntos visitados no cuentan con el correspondiente cerco perimetral de cierre, control de acceso a la obra, oficina para la inspección y las medidas de seguridad tanto de la obra, el personal y de toda persona ajena a la misma.

6.1.2.2 Observaciones particulares de las obras:

Construcción de 64 Viviendas en Clorinda

Obra perteneciente al Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno.

ACU N°: 966/08

Empresa Adjudicataria: PROCON S.R.L.

Fecha de Inicio: 01/02/2009

Plazo de obra: 13 meses.

Avance físico de la obra a la fecha de la visita: 100%

Avance Físico Previsto: 100%



Este conjunto de viviendas se encuentra terminado y entregado a sus adjudicatarios. Cabe señalar que esta obra tuvo muchos inconvenientes para ser terminada (varias veces paralizada).

Durante el recorrido se pudo observar en algunos sectores que el nivel de la calle estaría por encima del nivel de las viviendas por lo que se recomienda verificar los niveles y realizar las obras de desagües que resulten convenientes para evitar posibles ingresos de agua a las viviendas.

Con relación al diseño del prototipo, se detectó deficiente resolución de las cargas sobre cubierta de techos. Al respecto se detectó la ejecución de un tramo de carga en la parte baja de la cubierta que impide el libre escurrimiento del agua de lluvia. También se observó deficiente amure de las chapas de cubierta de techos en el muro de apoyo del tanque de reserva y falta de terminación del revoque en la parte superior de dicho muro. Continuando con el diseño del prototipo, la falta de aleros en algunos sectores de la vivienda se ve reflejado en el deterioro de la carpintería de madera sin ningún tipo de protección.

Se detectó que la calidad de las carpinterías de madera utilizadas es regular o de mala calidad. Se recuerda en este sentido lo establecido en los Estándares Mínimos de Calidad: “Las viviendas tendrán el carácter de PERMANENTES con una vida útil mínima de TREINTA (30) años. En consecuencia, los elementos principales que forman parte de la construcción deberán conservar sus cualidades esenciales vinculadas con la seguridad y la habitabilidad durante ese tiempo por lo menos.

Consultado a algunos adjudicatarios si habían tenido inconvenientes en cuanto al funcionamiento de las instalaciones u otros inconvenientes, en general indicaron que fueron reparados por la empresa durante el periodo de garantía. Cabe señalar que, si bien existe dicha garantía, las patologías que surjan de una mala ejecución, deficiente diseño del prototipo o vicios ocultos vencida la misma, deberán ser reparadas por la empresa.

Construcción de 31 Viviendas en Laguna Blanca.

Obra perteneciente al Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno.

ACU N°: 435/15

Empresa Adjudicataria: Horizonte

Fecha de Inicio: 20/05/2015

Avance físico de la obra a la fecha de la visita: 100%

Avance Físico Previsto: 100%

Este conjunto se encuentra terminado y entregado a sus adjudicatarios. Esta obra fue iniciada en 2015 y estuvo paralizada en varias oportunidades.

En la auditoria sobre el ejercicio 2018 se informaba que la obra era rescindida y adjudicada para su terminación a la empresa PROCON S.R.L. En esta oportunidad se informa que la obra fue adjudicada y terminada por la empresa Horizonte.

Durante el recorrido se pudo observar en el rubro muros deficiente aislación térmica, deficiencias en las capas aisladoras horizontal, humedad por amure deficiente de la carpintería y ausencia de muros corta fuego entre viviendas apareadas.

En el rubro de revoques se detectó ondulaciones excesivas, deficiente ejecución de aristas, mochetas y/o terminaciones.

En los techos se observó deformaciones de chapas y babetas en las cumbreras del techo, humedad por filtración en zona de bajadas de cañería del tanque elevado, humedad en el



muro de apoyo del tanque, cargas en la parte baja del techo que impiden el libre escurrimiento y genera filtraciones hacia el interior de las viviendas y ausencia de aleros o aleros de dimensiones insuficientes.

En las carpinterías se detectó calidad regular de las mismas.

Se recomienda verificar que los tanques de agua utilizados de fibrocemento no contengan en su composición asbesto y por otro lado deben garantizar la estanqueidad.

Construcción de 40 Viviendas en Nueva Formosa.

Obra perteneciente al Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno.

ACU N°: 434/15

Empresa Adjudicataria: Ingeniería Siglo XXI

Fecha de Inicio: 25/05/2015

Avance físico de la obra a la fecha de la visita: 100%

Avance Físico Previsto: 100%

Este conjunto se encuentra terminado y entregado a sus adjudicatarios. Esta obra como la anteriormente descripta, fue iniciada en 2015 y estuvo paralizada en varias oportunidades.

Durante el recorrido se detectaron deficiencias en la terminación de aristas y moquetas en revoques, ausencia de aleros que resultan de gran importancia para esta región climática, deficiente ubicación del tanque de reserva ya que los muros de soporte se apoyan en la parte baja de la cubierta de techos impidiendo el libre escurrimiento del agua de lluvia, ventilaciones de PVC que no ventilan a los 4 vientos como debe ser, utilización de tanque de fibrocemento donde se recomienda verificar que no tenga en su composición asbesto y por otro lado garantizar su estanqueidad, utilización de carpinterías de calidad regular. Cabe destacar que, debido a las intensas lluvias al momento de la visita a esta obra, no se pudo ingresar a las viviendas por lo que se recomienda realizar una nueva visita. Con relación a las obras de infraestructura, se pudo verificar que los desagües pluviales provisorios (zanjas a cielo abierto), no están funcionando correctamente por lo que se recomienda realizar el mantenimiento necesario para resolver este inconveniente a la brevedad.

Construcción de 40 Viviendas en Nueva Formosa.

Obra perteneciente al Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno.

ACU N°: 434/15

Empresa Adjudicataria: Construcciones y servicios S.R.L.

Fecha de Inicio: 25/05/2015

Avance físico de la obra a la fecha de la visita: 100%

Avance Físico Previsto: 100%

Este conjunto se encuentra terminado y entregado a sus adjudicatarios. Esta obra como la anteriormente descripta, fue iniciada en 2015 y estuvo paralizada en varias oportunidades.

Durante el recorrido se detectaron deficiencias en la terminación de aristas y moquetas en revoques, ausencia de aleros que resultan de gran importancia para esta región climática, tanque de reserva de fibrocemento que deberán verificar si tienen en su composición asbesto y garantizar la estanqueidad de estos, ventilaciones de PVC que no ventilan a los 4 vientos como debe ser, se observó también algunas viviendas con rajaduras en la mampostería por



encima de la viga de encadenado superior con desprendimiento del revoque. También se detectó utilización de carpintería de calidad regular. Cabe destacar que, debido a las intensas lluvias al momento de la visita a esta obra, no se pudo ingresar a las viviendas por lo que se recomienda realizar una nueva visita. Se reitera lo indicado anteriormente en cuanto a que, se pudo verificar que los desagües pluviales provisorios (zanjas a cielo abierto), no están funcionando correctamente por lo que se recomienda realizar el mantenimiento necesario para resolver este inconveniente a la brevedad.

En el resto de los conjuntos entregados, se detectaron las mismas carpinterías de calidad regular o baja como se ha informado en numerosas oportunidades. Por otro lado, el diseño de cubiertas de techos deficiente para esta región climática con ausencia de aleros perimetrales que protejan a las carpinterías de madera y reduzcan la incidencia del sol sobre los muros que en muchos casos por su espesor no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación, elementos de diseño meramente estéticos que en muchos casos derivan en patologías constructivas, son algunos de los inconvenientes detectados y que también fueron informados en anteriores auditorías.

En cuanto a los desagües pluviales detectados en otros sectores, también se repiten en estos conjuntos donde las calles anegadas impidieron el acceso a muchos sectores.

En todos los conjuntos que se reinician con el programa Reconstruir y que en general son obras que estuvieron mucho tiempo paralizadas, se recomienda verificar que lo ejecutado cumpla con los estándares mínimos de calidad. En cuanto a estos conjuntos, se observó en los más avanzados que las carpinterías utilizadas son de calidad regular o mala y en muchos casos están deterioradas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento por lo que se recomienda reemplazarlas o realizar las reparaciones necesarias antes de entregarlas. Como se ha informado en anteriores oportunidades, será necesario resolver como en la mayoría de los conjuntos, los desagües pluviales antes de la entrega de las viviendas.

Síntesis de la evaluación Tecnológica.

Las planillas siguientes contienen conclusiones de la auditoría en relación con las deficiencias y patologías observadas y los porcentajes en todos los casos están referidos al número de viviendas. El relevamiento se realizó por muestreo.

6.2.1. Deficiencias y Patologías

6.2.1.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

En esta oportunidad no se visitaron obras pertenecientes a FO.NA.VI.



6.2.1.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales.

	Observaciones	Poco frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
C.2	Humedad por fallas en la aislación hidrofuga vertical.	80	8.92	--	--	--	--
C.3	Humedad por amure deficiente de la carpintería.	31	3.45	--	--	--	--
C.4	Deficiente aislación térmica de muros exteriores.	-	--	341	38.05	--	--
C.9	Fisuras y rajaduras en muros.	40	4.46	--	--	--	--
C.15	Desprolijidades en la ejecución de la mampostería	100	11.16	--	--	--	--
C.17	Deficiencias en la capa aisladora horizontal.	71	7.92	--	--	--	--
D.6	Revoques con ondulaciones excesivas.	31	3.45	--	--	--	--
D.11	Deficiente ejecución de aristas, moquetas y/o terminaciones.	151	16.85	--	--	--	--
E.3	Humedad por filtración en zona de bajada de cañería del tanque elevado.	31	3.45	--	--	--	--
E.4	Humedad por filtración en zona de apoyo del tanque elevado.	31	3.45	--	--	--	--
E.14	Aleros insuficientes.	--	--	--	--	762	85.04
E.15	Ausencia de aleros.	71	7.92	--	--	--	--
E.20	Deficiente resolución de cargas en techos.	95	10.60	--	--	--	--
E.21	Deficiente resolución del encuentro techo inclinado – muro vertical.	104	11.60	--	--	--	--
G.8	Deficiente calidad de la carpintería.	--	--	596	66.51	--	--
H.21	Ventilación de PVC, sin ventilación.	80	8.92			--	--
H.22	Deficiente ubicación del tanque de agua.	40	4.46	--	--	--	--
H.25	Falta de protección de la cañería del tanque.	40	4.46	--	--	--	--
H.26	Utilización de materiales de mala calidad o mal colocados.	111	12.38	--	--	--	--
J.6	Sin pintura exterior.	40	4.46				
L.5	Incumplimiento de normas de seguridad e higiene en obra.	--	--	481	53.68	--	--



6.2.2. Calidad del proyecto y/o la ejecución

6.2.2.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

No se han auditado viviendas correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

6.2.2.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales.

Operatoria	Cant. De viv.	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%
Techo Digno	351	--	--			351	39.17	--	--
Plurianual	64	--	--	--	--	64	7.14	--	--
Reconstruir	361	--	--	--	--	361	40.3	--	--
Reactivación	120	--	--	--	--	120	13.39	--	--
Total	896	--	--	--	--	896	100	--	--



7. CONCLUSIONES

- Durante el ejercicio 2021, el Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda de Formosa continuó su accionar de acuerdo a:
Ley de Creación: Ley Provincial N°378/84.
Ley Provincial de Adhesión a la Ley N°24.464/95: Ley Provincial N°1.236/97.
Dependencia Jerárquica del I.P.V.: Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos. Con fecha 22 de febrero de 2016, mediante Decreto N°125, se designó como Administrador General del Instituto del Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda al Ing. Antonio Marcelo Ugelli. Continúa en el cargo.
- Al 31/12/21, la dotación total del personal del Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda –I.P.V.–, se encontraba integrada por 268 agentes. Del total de agentes, el 40,00% pertenece al personal Administrativo, el 56,00% lo constituye personal Profesional y Técnico y el 4,00% restante, designado en Mantenimiento, Producción y Servicios Generales. Los porcentajes comparativos de situación de revista y categorías del personal, se detalla en el Punto 1 del presente informe.
Del mismo modo que, de la composición total de Personal -268 agentes -, 110 de ellos (41,%) pertenecen a Planta Permanente, y 158 agentes (59,00%) corresponden a Contratados y Jornalizados.
- Durante el ejercicio 2021, el I.P.V. continuó con el inicio, ejecución y terminación de las obras encuadradas en la Operatoria financiada con fondos pertenecientes del FO.NA.VI., Demanda Libre. Con esta Operatoria se han iniciado 125 Viviendas, terminado 136 Viviendas y han quedado en ejecución 41 Viviendas. En tanto que, en obras de Infraestructura y O. Complementarias se continuó con la Operatoria Demanda Libre. Con ella se han iniciado 88 obras, terminado 95 obras y han quedado en ejecución 6 obras. Además, fue iniciada otra Operatoria Fondo de Integración Socio Comunitaria con 6 obras, las cuales continúan en ejecución en este ejercicio 2021. En cuanto a Equipamiento FO.NA.VI., se han iniciado 10 obras, terminado 8 de ellas, quedando aún en ejecución 2 obras.
- Además, continuaron ejecutándose obras financiadas con Fondos Nacionales de acuerdo a las normativas de los Programas Federales de Mejor Vivir, Techo Digno, PROMIHB II - E. Hídrica y Plan Nacional de Viviendas: Línea de Acción 1: Promoción de la Vivienda Social. Con estas Operatorias se han iniciado 957 obras, se han terminado 976 viviendas y quedando en ejecución 2344 viviendas. En tanto que, en Infraestructura y O. Complementarias se continuó con la Operatoria Plan Nacional de Viviendas iniciada en el ejercicio 2020, con 4 Obras iniciadas, las mismas se han terminado en el presente ejercicio 2021. Además, durante este ejercicio se han dado inicio a 3 Líneas de Acción: a- Argentina Construye: se ha iniciado 1 obra la cual continúa en ejecución. b- Programa de Reactivación y Terminación de Obra: se han iniciado 8 obras, terminado 5 y, han quedado 3 Obras en ejecución en el presente Ejercicio 2021. Cabe señalar que, no se han ejecutado obras de Equipamiento.



- Por otra parte, el Instituto de Vivienda de la Provincia ha señalado nuevamente que se encuentra a la espera de respuesta a sus Notas de Rescisión de Convenio que fueran presentadas en Agosto del Año 2016. Se detalla a continuación las Operatorias de Programas Federales Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” y sus respectivos ACUs para las cuales el Instituto de Vivienda presentó las Notas mencionadas. ACU N° 2472/09 - 1025 Soluciones Habitacionales, ACU N°966/12 - 264 Soluciones Habitacionales, ACU N°963/12, 310 Soluciones Habitacionales. Las mencionadas Notas fueron presentadas por el Instituto en el Ejercicio 2017 como Documentación Respaldata a lo enunciado.
- Se recomienda continuar con la elaboración de los Informes trimestrales de avances físico-financieros, correspondientes al Decreto N°2.483/93 como han sido remitidos por la Jurisdicción para el presente Ejercicio 2021.
- Durante el año 2021 el Registro Único de Inscripción Permanente se mantuvo abierto en la ciudad de Formosa.
- El 0,2% del total de familias inscriptas para la modalidad urbana corresponde a familias con algún integrante discapacitado.
- Continúa vigente la Resolución N° 2874/13 de adjudicación por sorteo público para demanda urbana; por su parte, para demandas rurales y aborígenes la modalidad de adjudicación continúa evaluándose en función del nivel de vulnerabilidad y a partir de requisitos específicos.
- Durante el ejercicio 2021 se entregaron un total de 436 viviendas, correspondientes a operatorias del Plan Federal y del FONAVI.
- Durante el ejercicio 2021, la morosidad registro un descenso de un 8% respecto del ejercicio anterior, llegando a casi un 53%.
- El proceso de escrituración sigue siendo muy lento, en el año auditado sólo se han escriturado 2 unidades; contando con un 21% del parque habitacional escriturado.
- Los motivos que dificultaron la escrituración están relacionados con la situación legal de los adjudicatarios (36,3%), problemas con la documentación (32,2%), y la capacidad operativa de las entidades actuantes (31,5%), y. A su vez, se informa que el proceso de escrituración está centralizado en una única entidad actuante, la Escribanía de Gobierno.
- Las Transferencias Automáticas acreditadas en las cuentas del Organismo durante el ejercicio 2021 ascienden a la suma de \$1.955.926.408,63, las que representan el 38,29% del total de ingresos del período y un 80,99% más que lo acreditado en el ejercicio anterior.
- El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo ascendió a \$53.060.994,90. Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto

se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 32,20% representando el 1,04% del total de ingresos para el ejercicio.

- Se registraron Otros Ingresos por un monto total de \$550.770.683,33. Estos recursos representan el 10,78% del total de Ingresos de período y comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior se observa un incremento del 202,50%.
- Para el desarrollo de los diferentes Programas Federales de Vivienda ingresaron a las Cuentas Corrientes del Organismo desembolsos Nacionales por un monto total de \$2.022.380.668,05. Estos recursos representan el 39,59% del total de ingresos del período. Comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior, se observa un incremento del 608,57%.
- La Inversión Total en Obras durante el ejercicio auditado ascendió a la suma de \$4.488.501.055,03. Este valor representa un 87,87% del total de ingresos del período.
- Los Egresos no afectados a obras en el período auditado ascendieron a la suma de \$295.498.530,44. Con relación al ejercicio anterior se verifica un incremento del 65,92%, y son cubiertos por aportes provinciales.
- Los conjuntos de viviendas cuyo muro de cerramiento exterior esta ejecutado con ladrillos macizos, no cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación de toda superficie en contacto con el exterior.
- Las carpinterías empleadas en las diferentes operatorias visitadas no cumplen con las exigencias establecidas en los Estándares Mínimos de Calidad.
- Como se informó en anteriores auditorias, aquellos conjuntos donde por algún motivo la obra estuvo paralizada o se superó ampliamente el plazo de ejecución contractual, se deberá verificar que las viviendas cumplan con lo establecido en los Estándares Mínimos de Calidad antes de ser entregadas.
- En la auditoria sobre el ejercicio 2018 se informaba que, en la Urbanización Nueva Formosa, se estaba dando respuesta a necesidad de que las obras de infraestructura acompañen el avance físico de las viviendas para evitar demoras en las entregas. En esta oportunidad se pudo observar que, si bien se ha avanzado en las obras de desagües cloacales, en los desagües pluviales, no se han terminado las obras definitivas y en los desagües a cielo abierto provisorios, no se realiza mantenimiento por lo que las calles y algunos sectores de viviendas se tornan intransitables con las lluvias. Esta situación se agrava dado a que se iniciaron 678 viviendas más en la urbanización Nueva Formosa.
- En la mayoría de las obras visitadas siguen sin dar cumplimiento a las normativas vigentes de seguridad e higiene en las obras.



- Se reitera lo recomendado en la anterior auditoria en cuanto a verificar si las cubiertas de techos y los muros de cerramiento exterior cumplen con los coeficientes de acondicionamiento higrotérmico.
- Se reitera la recomendación realizada en las anteriores auditoria de verificar que los tanques de fibrocemento empleados no presenten en su composición asbesto y garantizar su estanqueidad.

ANEXO PLANILLAS

Nómina de Autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda FORMOSA.-

Administrador General del Instituto Provincial de la Vivienda

Ing° Antonio Marcelo Ugelli

Dirección de Programación y Proyectos Especiales

Ing° Miguel Augusto Scribano Caballero

Dirección de Estudios y Proyectos

Arq. Eduardo José Bruhn

Dirección de Obras

Ing° Enrique Daldovo

Dirección de Adjudicación y Control:

Vacante.

Dirección de Investigación Social:

Lic. María Laura Granada

Dirección de Recuperos

Vacante

Dirección de Catastro y Titularización

Agr. Walter Barrientos

Dirección de Administración

C.P.N. Daniel Schneider

Dirección Secretaría General

Dra. Adriana Spinelli

Asesoría Legal

Dr. Gregorio Tortore

Asesores:


Dn. Cecilio Torres


Arq. Víctor Camarachi

Dr. Gustavo León

C.P. Miryam Edith Escudero

Formosa, 12 de Enero de 2022.-


RICARDO TOMAS GIMENEZ
A/C. DPTO. PERSONAL
I.P.V. FORMOSA


ING. ANTONIO MARCELO UGELLI
ADMINISTRADOR GENERAL
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO E PLANIFICACIÓN FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
PROGRAMA NACIONAL DE AUTORIZACIÓN DEL FONAVI
1. Planta de Personal

JURISDICCIÓN: Formosa - Situación al

31/12/2021

Planilla N° 1

DEPENDENCIA	DIRECTOR CON ESTRUCTURA W	Planta		Contratados	FORMALIZADOS	TOTAL	ADMINIST.	TECNICOS		Profesional		Mantenimiento y Producción	SERVICIO GENERAL
		Permanente						A	B	A	B		
ADMINISTRADOR GENERAL	1	1				1				1			
ASESORES		4				4			1	3			
SECRETARIA EJECUTIVA Y COMPUTOS		8			3	11	1		3	5			
DIREC. SECRETARIA GENERAL	1	28		1	10	39	25		3	9		2	
DIREC. INVESTIGACION SOCIAL		2		0	3	5	0		4	1		0	
DIREC. DESARROLLO DE COMUNIDADES	0	4			7	11	4		1	2		0	
DIREC. ADJUDICACION Y CONTROL	0	10			38	48	23		16	9		0	
DIRECCION CATASTRO Y TITULARIZACION	1	12		0	10	22	10		5	7		0	
DIRECCION DE RECUPEROS	0	8		1	10	19	9		0	6			4
DIRECCION DE OBRAS	1	10		5	22	37	4		16	17			
DIREC. DE PLANIFICACION FINANCIERA	1	4		0	6	10	2		1	7		0	
DIREC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	5		0	12	17	3		7	7			
DIREC. DE ADMINISTRACION	0	9			25	34	23		1	10			
DIREC. DE ASESORIA JURIDICA	1	5		1	4	10	3		0	7			
TOTALES		110		8	150	268	107		60	91		2	8

TOTAL PLANTA PERMANENTE: 110 AGENTES
TOTAL PLANTA TEMPORARIA: 158 AGENTES
(TENIENDO EN CUENTA LAS LIQUIDACIONES DE HABERES)

RICARDO TOMAS GIMINEZ
A/C. DPTO. PERSONAL
D.P.N. FORMOSA

ANTONIO LONCELOUCHE
ASISTENTE GENERAL
D.P.N. FORMOSA

VIVIENDA

TOCOS
UNIDOS

GOBIERNO DE KORDOZA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT- SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS- FONAVI

2. Descripción de los Programas Federales en Ejecución durante el ejercicio

FUNDACION DE

Año 2012

PROGRAMA FEDERAL Descripción	Fecha de firma del Convenio con Nación	Objetivos	Tipo de Solución Habitacional o Tipo de Obra	ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES		
				Secretaría de Vivienda y Habitat	Secretaría de Vivienda y Habitat	Secretaría de Vivienda y Habitat
1) PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS- 1.025 SOLUCIONES HABITACIONALES- ACU N° 2812789	CONVENIO PARTICULAR 04-11-10 ACU N° 2812789	Grupos Familiares de escasos recursos e ingresos mínimos que conviviendo con este programa no pueden acceder a los programas vigentes para mejorar, ampliar o mejorar su vivienda.	---	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)
2) PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS- MEJOR VIVIR II- 364 SOLUCIONES- ACU N° 95642	CONVENIO PARTICULAR 411/2010 ACU N° 193010 Y MODIFICACIONES ACU N° 95642	Grupos Familiares de escasos recursos e ingresos mínimos que conviviendo con este programa no pueden acceder a los programas vigentes para mejorar, ampliar o mejorar su vivienda.	---	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)
3) PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS- MEJOR VIVIR II- 310 SOLUCIONES- ACU N° 90342	CONVENIO PARTICULAR 18-11-11 ACU N° 275370 MODIFICACIONES ACU N° 90342 17-07-12	Grupos Familiares de escasos recursos e ingresos mínimos que conviviendo con este programa no pueden acceder a los programas vigentes para mejorar, ampliar o mejorar su vivienda.	---	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)
4) PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS- TECHO SIN TECHO- 1.228 VIVIENDAS- ACU N° 157342 PROGRAMA FINALIZADO	19/11/2012	Grupos Familiares que conviven con hasta tres cuartos sanitarios mínimos vital y móvil de ingreso familiar, capaces de solventar una cuota pura, que no deben ser propietario de vivienda, ni haber sido beneficiario de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos. Además, de cumplir con algunas de otras de selección, vivienda con capacidad diferente, registro de inscripción histórica, familias humanitarias, familias monoparental.	vivienda 2 dorm	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)
5) PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS- TECHO SIN TECHO- 1741 VIVIENDAS- ACU N° 43415	4/3/2015	Grupos Familiares que conviven con hasta tres cuartos sanitarios mínimos vital y móvil de ingreso familiar, capaces de solventar una cuota pura, que no deben ser propietario de vivienda, ni haber sido beneficiario de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos. Además, de cumplir con algunas de otras de selección, vivienda con capacidad diferente, registro de inscripción histórica, familias humanitarias, familias monoparental.	vivienda 2 dorm	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)
6) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BASICA II- PROMITE II- 800 W/ Emergencia Hídrica- ACU N° 1622014	15/6/2014	Grupos Familiares de escasos recursos e ingresos mínimos que no deben ser propietario de vivienda, ni haber sido beneficiario de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos. Se encuentran en situación de emergencia hídrica o contaminación ambiental por reordenamiento urbano.	vivienda 1 dorm	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona financiamiento- controla ejecución- controla deuda- cuenta relación con el beneficiario)

Ing. Hector Enrique Daldivo
Director de Obras
F.V.

Ing. Antonio Marcelo Bello
Administrador General
F.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

2. Descripción de los Programas Federales en Ejecución durante el ejercicio:

JURISDICCION: Formosa


Año 2021


Foja N°...

Planilla N° 2 P.F.

<p>TIPLAN NACIONAL DE VIVIENDA LINEA DE ACCION 1 "Promoción de la Vivienda Social" CONV/156058447</p>	<p>25/7/2017</p>	<p>Grupos familiares que cuentan con hasta dos salarios mínimos vital y móvil de ingreso familiar, capaz de solventar una cuota pura, que no deben ser propietarios de vivienda, ni haber sido beneficiario de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos. Además, de cumplir con algunos de criterios de selección: miembro con capacidad diferente, registro de inscripción habitacional, familias numerosas, familia monoparental.</p>	<p>vivienda 2 dorm</p>	<p>SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona -financia-controla)-IPV (gestiona-financia-ejecuta-controla) -inde cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda -deudor)</p>	
<p>VIVIENDAS FONAVI (DEMANDA LIBRE Y</p>		<p>Grupos familiares registrados como solicitantes de vivienda que cumplen con los requisitos de vivienda social.</p>		<p>IPV (gestiona-financia-ejecuta-controla) -inde cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda -deudor)</p>	
<p>PROGRAMA DE REACTIVACION Y TERMINACION DE OBRAS DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y HABITAT-CONVENIO N°202071802414</p>	<p>23/10/2020</p>	<p>Grupos familiares que cuentan con hasta dos salarios mínimos vital y móvil de ingreso familiar, capaz de solventar una cuota pura, que no deben ser propietarios de vivienda, ni haber sido beneficiario de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos. Además, de cumplir con algunos de criterios de selección: miembro con capacidad diferente, registro de inscripción habitacional, familias numerosas, familia monoparental.</p>	<p>vivienda 2 dorm</p>	<p>SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona -financia-controla)-IPV (gestiona-financia-ejecuta-controla) -inde cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda -deudor)</p>	
<p>PROGRAMA RECONSTRUIR</p>	<p>27/7/2021</p>	<p>Grupos familiares que cuentan con hasta dos salarios mínimos vital y móvil de ingreso familiar, capaz de solventar una cuota pura, que no deben ser propietarios de vivienda, ni haber sido beneficiario de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos. Además, de cumplir con algunos de criterios de selección: miembro con capacidad diferente, registro de inscripción habitacional, familias numerosas, familia monoparental.</p>	<p>vivienda 2 dorm</p>	<p>SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona -financia-controla)-IPV (gestiona-financia-ejecuta-controla) -inde cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda -deudor)</p>	

Fuente:


 Ing. Hector Enrique Dalberto
 Director de Obras
 I.P.V.


 Ing. Antonio Marcelo Ugelli
 ADMINISTRADOR GENERAL
 I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARÍA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAR

2. Descripción de Infraestructura de los Programas Federales de Vivienda que se encuentran en ejecución

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

Año 2021

Hoja N°

Plano N° 3.5

PROGRAMA FEDERAL	Fecha de Inicio del Convenio con Nación	Parti del Desplazado	Objetivo	Tipo de Solución Habitacional e Tipo de Ogr	Entidad Ejecutora	Entidad Ejecutora	Entidad Ejecutora	Entidad Ejecutora
1. INFRAESTRUCTURA PLAN NACIONAL DE VIVIENDA LINEA DE ACCION Y PROGRAMAS DE VIVIENDA SOCIAL	CONV 196038417 25/10/2017		Grupos familiares que cuentan con hasta dos salones mínimos y/o un dormitorio y/o un baño, que no cubren el presupuesto de vivienda y/o no tienen acceso a servicios básicos de agua, electricidad, gas, calefacción, etc. Se busca mejorar las condiciones de vida de estas familias a través de la construcción de viviendas sociales con todos los servicios básicos.	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT (proyectos de vivienda social) - FONAR (proyectos de vivienda social) - EMPRESA (proyectos de vivienda social) - EMPRESA (proyectos de vivienda social)			
2. INFRAESTRUCTURA PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CONVENIO N° 2020/182414 23/10/2020		Grupos familiares que cuentan con hasta dos salones mínimos y/o un dormitorio y/o un baño, que no cubren el presupuesto de vivienda y/o no tienen acceso a servicios básicos de agua, electricidad, gas, calefacción, etc. Se busca mejorar las condiciones de vida de estas familias a través de la construcción de viviendas sociales con todos los servicios básicos.	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT (proyectos de vivienda social) - FONAR (proyectos de vivienda social) - EMPRESA (proyectos de vivienda social) - EMPRESA (proyectos de vivienda social)			
3. INFRAESTRUCTURA ARGENTINA CONSTRUYE	CONVENIO 2021-02036526		Grupos familiares que cuentan con hasta dos salones mínimos y/o un dormitorio y/o un baño, que no cubren el presupuesto de vivienda y/o no tienen acceso a servicios básicos de agua, electricidad, gas, calefacción, etc. Se busca mejorar las condiciones de vida de estas familias a través de la construcción de viviendas sociales con todos los servicios básicos.	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT (proyectos de vivienda social) - FONAR (proyectos de vivienda social) - EMPRESA (proyectos de vivienda social) - EMPRESA (proyectos de vivienda social)			
4. INFRAESTRUCTURA CASA PROPIA CONSTRUYENDO FUTURO	Locación 1/1/2021		Grupos familiares que cuentan con hasta dos salones mínimos y/o un dormitorio y/o un baño, que no cubren el presupuesto de vivienda y/o no tienen acceso a servicios básicos de agua, electricidad, gas, calefacción, etc. Se busca mejorar las condiciones de vida de estas familias a través de la construcción de viviendas sociales con todos los servicios básicos.	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT (proyectos de vivienda social) - FONAR (proyectos de vivienda social) - EMPRESA (proyectos de vivienda social) - EMPRESA (proyectos de vivienda social)			

Firmas

DR. RICARDO D'ALCANTARA
DIRECTOR DE OBRAS
L.P.V.

DR. RICARDO D'ALCANTARA
DIRECTOR DE OBRAS
L.P.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

2. Descripción: Infraestructura de las Operadoras FONAVI en Evaluación durante el ejercicio.

Año 2021

Planilla N° 2 FONAVI

PROGRAMA FONAVI Descripción	Fecha de firma del Convenio con Nación	Perfil del Destinatario	OBJETIVOS	Tipo de Solución Habitacional o Tipo de Obra	ROL DE LOS ACTORES INTERVIENTES	CONDICIONES DEL PROGRAMA			
						Mínimo	Máximo	Plazo	Tasa de interés
1-Infraestructura y Obras Complementarias- Dependencia Libre	Licenciones Privadas otorgadas en la Plaza de TI	Grupos familiares registrados como vecinos del barrio a intervenir		Infraestructura	IPV (gestión financiera-estructura-controla-rinde cuenta-revisión con el beneficiario) EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda obra-obra)	---	---	---	---
2-Infraestructura y Obras Complementarias-Fondo de Integración Socio Urbana	Comunio 2021- 2017/215	Grupos familiares registrados como vecinos del barrio a intervenir		Infraestructura	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestión financiera-controla)-IPV (gestión financiera-estructura-controla-rinde cuenta-revisión con el beneficiario) EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda obra-obra)	---	---	---	---
3-Equipamiento Fonavi	Licenciones Privadas otorgadas en la Plaza de TI	Grupos familiares registrados como vecinos del barrio a intervenir		Equipamiento	IPV (gestión financiera-estructura-controla-rinde cuenta-revisión con el beneficiario) EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda obra-obra)	---	---	---	---


Ing. ALICIA ROSARIO CALVO
DIRECTORA DE FONAVI


Ing. ALICIA ROSARIO CALVO
DIRECTORA DE FONAVI

VIVIENDA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS FONAFIA

Viviendas Terminadas por Operarias de Programar TP N.º 11

Operational: DEMANDA LIBRE

URSIDICIÓN FORMOSA

4 NOV 2021

[illegible]

NATIONAL OFFICE OF CONSUMER COMPLAINTS

Director de Obras

Página 1

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS FOMAT

2. Уведомляя Терминала о том, что вы не можете оплатить свой счет, вы соглашаетесь с тем, что Терминал имеет право:

Организация «БЕЛТА» НА ЧЕБРЕ

DISPERSION FOR POLYMER

ANNO 2021

Page 44

[illegible]

21

Appendix 2

James R. (1874-1944)

VIVIENDA

TODOS
UNIDOS



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3 Viviendas Terminadas por Operación de Programas FONAVI

Operación DEMANDA LIBRE

JURISDICCION: FORMOSA

ANO 2021

Planilla N° 3.V.V.

N° IDENTIF	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		PLAZOS	
			PROY	TERRA	PROY	TERRA			VIV ADAPT	1.º DORM	2.º DORM	3.º DORM	CANT	SUP	CANT	SUP		COSTO
Priv 00/21	Formosa	Refacción y Complementación De 96 Viviendas (28 Vv. Comunes y 2 Vv. P.Discap.) Grupo 25, Mz. 22 y 13, Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					Bentley Daniel Orlando	18.053.408,81									19/3/21	25/5/21
Priv 08/21	Formosa	Refacción y Refacción De 40 Viviendas (16 Comunes y 4 Vv. P.Discap.) Grupo 6 y 1, Mz. 38, 39, 40 y 41, Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					Ingénieur Siglo XXI S.R.L.	14.113.797,78									6/4/2021	29/5/21
Priv 09/21	Formosa	Plum y Reparación De 64 Viviendas Urbanas - Grupo 4, Mz. 122 y 155 - Reconstrucción De Aliviado Público y Refacción De Calles 8º y 1º De Mayo De Localidad De Clonados - Depto. Maldonado - Provincia De Formosa					Propano S.R.L.	14.114.596,20									1/4/2021	30/5/21
Priv 05/21	Formosa	Refacción y Refacción - Refacción De 49 Viviendas (28 Vv. Comunes y 21 Vv. P.Discap.) Grupo 18, Mz. 67 y 88 - Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					Propano S.R.L.	14.113.341,97									1/4/2021	30/5/2021
Priv 14/21	Formosa	Refacción y Refacción De 49 Viviendas (28 Vv. Comunes y 21 Vv. P.Discap.) Grupo 18, Mz. 67 y 88 - Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					Propano S.R.L.	14.113.341,97									12/4/2021	30/5/2021
Priv 16/21	Formosa	Refacción y Refacción De 49 Viviendas (28 Vv. Comunes y 21 Vv. P.Discap.) Grupo 18, Mz. 67 y 88 - Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					Distribuidora C.E.M. S.R.L.	6.385.531,41									24/3/21	28/5/2021
Priv 19/21	Formosa	Refacción y Refacción De 49 Viviendas (28 Vv. Comunes y 21 Vv. P.Discap.) Grupo 18, Mz. 67 y 88 - Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					Inducen S.R.L.	14.112.516,96									7/4/2021	28/5/2021
Priv 15/21	Formosa	Refacción y Refacción De 49 Viviendas (28 Vv. Comunes y 21 Vv. P.Discap.) Grupo 18, Mz. 67 y 88 - Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					Inducen S.R.L.	14.112.516,96									7/4/2021	28/5/2021
Priv 14/20	Formosa	Refacción y Refacción De 49 Viviendas (28 Vv. Comunes y 21 Vv. P.Discap.) Grupo 18, Mz. 67 y 88 - Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					Pereda Blanca Isabel	1.701.776,66									14/5/2021	28/5/21
Priv 72/20	Formosa	Refacción y Refacción De 49 Viviendas (28 Vv. Comunes y 21 Vv. P.Discap.) Grupo 18, Mz. 67 y 88 - Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					Cing S.R.L.	398.160,09									19/5/21	28/5/21
Priv 64/20	Formosa	Refacción y Refacción De 49 Viviendas (28 Vv. Comunes y 21 Vv. P.Discap.) Grupo 18, Mz. 67 y 88 - Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					Valasco Daniel	2.320.793,61									3/5/2021	28/5/21
Priv 63/20	Formosa	Refacción y Refacción De 49 Viviendas (28 Vv. Comunes y 21 Vv. P.Discap.) Grupo 18, Mz. 67 y 88 - Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					Valasco Daniel	2.820.796,61									4/5/2021	28/5/21
Priv 50/19	Formosa	Refacción y Refacción De 49 Viviendas (28 Vv. Comunes y 21 Vv. P.Discap.) Grupo 18, Mz. 67 y 88 - Lote Rural 150 - Barrio Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa					La Brigue S.R.L.	4.413.492,97									10/5/19	30/7/21

Sig. ANTONIO MARCEL DIBELL
ADMINISTRADOR GENERAL
IPV FORMOSA

VIVIENDA **TODOS LOS TIPOS DE FORMAS**

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Viviendas Terminadas que Operan de Programa FONAVI

Operativa DEMANDA LIBRE

JURISDICCION FORMOSA

ANO 2021

Planilla N° 3.3.1

N° Identif	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS PROY TERM	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA DE ENTREGA	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE PAGAMENTO
						1. ADAPT. CASE	2. SUP. CASE	3. DORM. SUP.	4. DORM. SUP.	5. DORM. SUP.	6. DORM. SUP.			
Pro 41/20	Formosa	Terminación De 21 Soluciones Habitacionales- Grupo 9, Sector 2, B° Chacabuco- Capital- Provincia De Formosa	—	Industria S.R.L.	10.081.545,03	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 61/20	Formosa	Adicional 1 De 40 De 4 Unidades Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	—	Industria S.R.L.	2.821.826,96	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 33/21	Formosa	Adicional 1 De 40 De 4 Unidades Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	4	Valencia Daniel	14.089.710,61	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 13/21	Formosa	Adicional 1 De 40 De 4 Unidades Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	—	Berlitz Paro Obrero	14.113.800,69	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 61/21	Formosa	Adicional 1 De 40 De 4 Unidades Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	—	Valencia Daniel	14.113.800,69	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 61/21	Formosa	Adicional 1 De 40 De 4 Unidades Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	—	Industria S.R.L.	14.114.140,40	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 62/21	Formosa	Adicional 1 De 40 De 4 Unidades Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	6	Industria S.R.L.	14.113.807,39	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 62/21	Formosa	Adicional 1 De 40 De 4 Unidades Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	—	Arivel Sebastian	13.981.700,00	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 62/21	Formosa	Adicional 1 De 40 De 4 Unidades Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	—	Cooperativa De Trabajo Yegon De Guadalupe Limitada	3.051.753,04	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 106/21	Formosa	Adicional 1 De 40 De 4 Unidades Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	—	Cooperativa De Trabajo Yegon De Guadalupe Limitada	1.799.534,35	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 113/21	Formosa	Adicional 1 De 40 De 4 Unidades Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	6	Industria S.R.L.	14.113.807,39	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 61/21	Formosa	Adicional 1 De 40 De 4 Unidades Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	—	Paredo Mentea hotel	—	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 45/20	Formosa	Completamiento De 14 Soluciones Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	—	Paredo Mentea hotel	14.113.807,39	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Pro 76/21	Formosa	Completamiento De 14 Soluciones Habitacionales De 2 Dormitorios En El Centro De Urbanización Transitoria De Familias Solidarias - Zona 1, Grupo 1, Acreditación Paso De Maza De Maza- Pto De Maza	—	Paredo Mentea hotel	14.113.807,39	—	—	—	—	—	—	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021

VIVIENDA



SECRETARÍA DE VIVIENDA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARÍA DE VIVIENDA

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - DUNAG

3. Viviendas Trasladas por Diferentes de Programa (D.N. V)

Operación DEMANDA LIBRE

JURISDICCION POROSA

ANO 2021

Nº HABIT	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	PROYECTO	PROY	TERMA	SOL. HAB	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONSTRUCTUAL	VIVIENDAS TRANSFERIDAS						FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS
									VIV ADAPT	FO4 FORM	CANT SUP	CONSTR	LAJOS	COPIAS			
Prv 7521	Pozo de Maza	Formosa	Transferencia de 4 Viviendas Habitacionales De 2 Dormitorios Para Construcción Original De La Finca Tipo Que Remite En El Centro De Urbanización Transparencia De Familia, Solidaridad (Grupo 15) - Jurisdicción Pura De Maza - Depto. Formosa - Provincia De Formosa	5	6	---	Formosa S.R.L.	14.113.478,58	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 9121	Formosa	Formosa	Refurbishing Y Completamiento De 14 Viviendas Recorridas - Lote Rural 149 Y 150, Bº Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa	---	---	---	Bélaadilla Gabriel Omar	14.113.997,75	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 8020	Formosa	Formosa	Adquisición De Construcción De 16 Soluciones Habitacionales De 2 Dormitorios - Grupo 14 De Lote 1 Y 15 - Lote 149 Y Lote Rural 150, Bº Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa	---	---	---	Velasco Daniel	2.815.451,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 3321	Formosa	Formosa	Adquisición De Construcción De 14 Viviendas De 2 Dormitorios (Lote 149 Y Lote Rural 150, Bº Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa)	---	---	---	Velasco Daniel	2.815.885,98	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 8421	Formosa	Formosa	Transferencia De 14 Soluciones Habitacionales - Grupo 14 - Sector 4 - Bº Cereales Habitacionales - Capital - Provincia De Formosa	---	---	---	Velasco Daniel	14.588.165,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 8521	Formosa	Formosa	Transferencia De 14 Soluciones Habitacionales - Grupo 14 - Sector 2 - Bº Cereales Habitacionales - Capital - Provincia De Formosa	---	---	---	Velasco Daniel	14.080.581,67	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 8621	Formosa	Formosa	Transferencia De 14 Soluciones Habitacionales - Grupo 14 - Sector 2 - Bº Cereales Habitacionales - Capital - Provincia De Formosa	---	---	---	Inducen S.R.L.	2.822.251,43	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 8721	Formosa	Formosa	Transferencia De 14 Soluciones Habitacionales - Grupo 14 - Sector 2 - Bº Cereales Habitacionales - Capital - Provincia De Formosa	---	---	---	Inducen S.R.L.	2.822.251,43	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 8821	Pozo de Maza	Formosa	Adquisición De 2 Viviendas De 2 Dormitorios - Grupo 14 - Sector 2 - Bº Cereales Habitacionales - Capital - Provincia De Formosa	---	---	---	Inducen S.R.L.	2.821.821,96	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 7020	Pozo de Maza	Formosa	Adquisición De 2 Viviendas De 2 Dormitorios - Grupo 14 - Sector 2 - Bº Cereales Habitacionales - Capital - Provincia De Formosa	---	---	---	Inducen S.R.L.	2.821.821,96	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 8920	Formosa	Formosa	Adquisición De 2 Viviendas De 2 Dormitorios - Grupo 14 - Sector 2 - Bº Cereales Habitacionales - Capital - Provincia De Formosa	---	---	---	Inducen S.R.L.	2.821.821,96	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 9021	Formosa	Formosa	Adquisición De 2 Viviendas De 2 Dormitorios - Grupo 14 - Sector 2 - Bº Cereales Habitacionales - Capital - Provincia De Formosa	---	---	---	Inducen S.R.L.	2.821.821,96	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prv 9121	Formosa	Formosa	Adquisición De 2 Viviendas De 2 Dormitorios - Grupo 14 - Sector 2 - Bº Cereales Habitacionales - Capital - Provincia De Formosa	---	---	---	Inducen S.R.L.	2.821.821,96	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ING. ANTONIO MARCELO UGUELLI
ADMINISTRADOR GENERAL
D.V. (17/04/2021)

Ing. Hector Enrique Daldov
Director de Obras
D.V. (17/04/2021)

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAFI

1.2.2. Vergleichendes Testen mit dem Computer

OPERATIONS DEMAND LIBRARY

IMMUNOPREVENTION

12572-CONV

Page 247

N° Ideal	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL HAB	EMPRESA	VALOR MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA PAGO	FECHA RECIBO
			PROY	TERM				CANT	SUP	CANT	SUP	CANT	SUP		
Prv 10521	Bermego	Ejec De 7 Unid Habitacionales De 2 Dormitorios Procedimientos Originales De La Empresa Toda Que Residen En El Cor De Ube. Trans. "Solidaridad" - Gr. 14 - Jurd De Pozo De Maza - Dpto. Bermego	7	7	—	Procon S.R.L.	19.134.125,67	—	—	—	—	—	—	10/02/2021	27/11/2021
Prv 10671	Bermego	Ejec De 7 Unid Habitacionales De 2 Dormitorios Procedimientos Originales De La Empresa Toda Que Residen En El Cor De Ube. Trans. "Solidaridad" - Gr. 17 - Jurd De Pozo De Maza - Dpto. Bermego	7	7	—	Procon S.R.L.	19.084.031,44	—	—	—	—	—	—	09/02/2021	26/11/2021
Prv 10721	Bermego	Ejec De 7 Unid Habitacionales De 2 Dormitorios Procedimientos Originales De La Empresa Toda Que Residen En El Cor De Ube. Trans. "Solidaridad" - Gr. 22 - Jurd De Pozo De Maza - Dpto. Bermego	7	7	—	Procon S.R.L.	19.084.047,97	—	—	—	—	—	—	09/02/2021	26/11/2021
Prv 11721	Bermego	Ejec De 7 Unid Habitacionales De 2 Dormitorios Procedimientos Originales De La Empresa Toda Que Residen En El Cor De Ube. Trans. "Solidaridad" - Gr. 20 - Jurd De Pozo De Maza - Dpto. Bermego	7	7	—	Procon S.R.L.	19.100.302,37	—	—	—	—	—	—	20/02/2021	28/10/2021
Prv 11021	Formosa	Transferencia De 14 Solares Habitacionales - Grupo 11 Sector "B" Colonia Montegudo - Capital - Provincia De Formosa	—	—	—	Nahazo Daniel	14.113.016,03	—	—	—	—	—	—	18/02/2021	18/11/2021
Prv 11821	Bermego	Ejec De 7 Unid Habitacionales De 2 Dormitorios Procedimientos Originales De La Empresa Toda Que Residen En El Cor De Ube. Trans. "Solidaridad" - Gr. 21 - Jurd De Pozo De Maza - Dpto. Bermego	7	7	—	Procon S.R.L.	19.094.238,20	—	—	—	—	—	—	21/02/2021	28/10/2021
Prv 11521	Bermego	Ejec De 7 Unid Habitacionales De 2 Dormitorios Procedimientos Originales De La Empresa Toda Que Residen En El Cor De Ube. Trans. "Solidaridad" - Gr. 16 - Jurd De Pozo De Maza - Dpto. Bermego	7	7	—	Procon S.R.L.	19.064.184,81	—	—	—	—	—	—	20/02/2021	28/10/2021
Prv 11621	Bermego	Ejec De 7 Unid Habitacionales De 2 Dormitorios Procedimientos Originales De La Empresa Toda Que Residen En El Cor De Ube. Trans. "Solidaridad" - Gr. 18 - Jurd De Pozo De Maza - Dpto. Bermego	7	7	—	Procon S.R.L.	19.089.511,37	—	—	—	—	—	—	21/02/2021	28/10/2021
Prv 12221	Bermego	Ejec De 7 Unid Habitacionales De 2 Dormitorios Procedimientos Originales De La Empresa Toda Que Residen En El Cor De Ube. Trans. "Solidaridad" - Gr. 19 - Jurd De Pozo De Maza - Dpto. Bermego	7	7	—	Indecon S.R.L.	20.021.673,51	—	—	—	—	—	—	11/02/2021	30/11/2021
Prv 12321	Bermego	Ejec De 7 Unid Habitacionales De 2 Dormitorios Procedimientos Originales De La Empresa Toda Que Residen En El Cor De Ube. Trans. "Solidaridad" - Gr. 19 - Jurd De Pozo De Maza - Dpto. Bermego	7	7	—	Indecon S.R.L.	20.093.673,51	—	—	—	—	—	—	11/02/2021	30/11/2021
Prv 12721	Formosa	Adicional 1 De - Páramo De Estación De Las Torres 14 y 145, 146, 147 Del B° Condado - Formosa - Capital Provincia De Formosa	—	—	—	Cooperativa De Trabajo Flores Luján	950.778,19	—	—	—	—	—	—	10/02/2021	29/10/2021
Prv 11321	Formosa	Adicional 1 De - Construcción De 2 Unid Viviendas De 2 Dormitorios En Mz. 18 (Parcela 16 y 17) - Lotes 140 y 141 8° Sector Formosa - Ciudad - Provincia De Formosa	—	—	—	Higzonza S.R.L.	1.752.208,52	—	—	—	—	—	—	21/02/2021	30/11/2021
Prv 18721	Formosa	Adicional N° 1 - Construcción De 2 Unid Viviendas De 2 Dormitorios En Mz. 18 (Parcela 8 y 9) - Lotes 140 y 141 Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa	—	—	—	Higzonza S.R.L.	1.161.649,80	—	—	—	—	—	—	16/11/2021	30/11/2021
Prv 19221	Formosa	Completamiento De 11 Viviendas En El B° 700000 - Ciudad Mz 20 Lote R del B° 700000 - Ciudad - Provincia De Formosa	—	—	—	Procon S.R.L.	29.052.600,52	—	—	—	—	—	—	05/02/2021	30/11/2021

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y RURAL - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS, FONSAVI

Vendas Terminadas por Operação de Programação DO-A-V

Operational: DEMANDA LIBRE

UNIDIRECION: FORMOSA

4NO 2021

Planilla No. 3. T.

[illegible]

Ing. Héctor Enrique Dalvo
Director de Obras

DR. ANTONIO MARCELO UGELLI
ADMINISTRADOR GENERAL
1 DE FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - PDNPM

2. Obras de Infraestructuras de agua y Obras Complementarias de Saneamiento por Operación PDNPM

AÑO 2021

Planilla N° 312

JURISDICCION: FORMOSA

OPERATORIA: DEMANDA URBANA

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION/PROYECTO	CANT. INFRA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
				ERO	PARA		REAL	PREV
Puerto Rico	Ciudad Fontaine	Desarrollo Urbano	Construcción de calles, puentes, desagües pluviales y alcantarillado	1	4.498.720,72	04/05/15	99,81	100,00
Formosa	Formosa	Boschillo, Ensaio	Construcción de Puentes y O. Complementaria	1	1.235.996,00	20/09/15	96,43	100,00
Formosa	Formosa	Cooperativa De Trabajo Cooper Form Limitada	Resolución Mapa De Saneamiento Y Taludes De Zonas De Desagües Pluviales Con Retiro De Material Excedente L.R. 148- Sector (A). 8ª Nueva Formosa- Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	5.553.692,12	19/10/2021	53,35	100,00
Formosa	Formosa	Rio Salado S.R.L	Construcción De Playón Polideportivo Y Área Recreativa- Barrio San Antonio- Pinar- Formosa- Provincia De Formosa.	1	5.19.741.418,03	11/11/2021	48,91	100,00
Formosa	Formosa	En Estudio S.A.S	Adicional 01 De Construcción Espacio De Circulación, Recreación Y Servicios Integrales- Etapa 13- En Ma. 103- Borde Surcable- L. Rural 41- Barrio Nra. Sra. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	5.2.808.520,86	20/12/2021	55,63	100,00
Formosa	Formosa	Cooperativa De Trabajo Divino Niño Jesús Limitada	Resolución Mapa De Saneamiento Y Taludes De Zonas De Desagües Pluviales Con Retiro De Material Excedente L.R. 148- Sector (B). 8ª Nueva Formosa- Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	5.5.633.600,00	17/12/2021	15,00	100,00
Formosa	Formosa	La Asesoría Compas S.R.L	Construcción Y Colocación De Contenedores De Residuos Sólidos Urbanos- Barrio Nueva Formosa- Comunidad Activa- Formosa- Provincia De Formosa.	1	5.10.400.507,02	20/12/2021	80,00	100,00
Formosa	Formosa	En Estudio S.A.S	Adicional 1 De Construcción Espacio De Circulación, Recreación Y Servicios Integrales- Etapa 12- En Ma. 103- Borde Surcable- L. Rural 41- Barrio Nra. Sra. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	5.2.805.423,21	9/12/2021	76,29	100,00
SUBTOTAL								
TOTAL								

Ing. Antonio Marcelo Ugelli
ADMINISTRADOR GENERAL
I.P.V. FORMOSA

Ing. Antonio Marcelo Ugelli
ADMINISTRADOR GENERAL
I.P.V. FORMOSA

VIVIENDA



GOBIERNO
DE FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructura de Saneamiento y Obras Complementarias Terminadas por Operadoras FONAVI

JURISDICCION: FORMOSA

AÑO 2021

OPERATORIA - DEMANDA LIBRE		OPERATORIA - DEMANDA LIBRE		DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	EMPRESA					
Formosa	Formosa	Soluciones Constructivas S.R.L.	Soluciones Constructivas S.R.L.	Intervención De Cuentas Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Sector 1- Etapa 2- U. Rural 41- 8° Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 10.079.924,41	20/11/2020	28/12/2021
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Procon S.R.L.	Ejecución De Conductos De Desagües Pluviales Y Obras De Captación Sobre Calle 19, Entre Av. Los Pumas Y Av. Dr. Arturo Frondizi- Etapa 3- Ute Rural 150- 8° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 14.113.612,03	19/11/2020	28/12/2021
Formosa	Formosa	Segula Construcciones E Ingeniería S.R.L.	Segula Construcciones E Ingeniería S.R.L.	Reintervención De Cuentas Y Rehabilitación De La Red De Desagüe Chacab- Sector 1- Etapa 2- Ute Rural 41- 8° Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 10.079.004,93	24/11/2020	28/12/2021
Formosa	Formosa	Cooperativa De Trabajo Económico Limitada	Cooperativa De Trabajo Económico Limitada	Adicional E De Mantenimiento Edificio Y Espacio Operativo Del Instituto Provincial De La Vivienda - Ciudad De Formosa- Provincia De Formosa.	—	\$ 1.194.000,00	1/12/2020	26/2/2021
Formosa	Formosa	Intalcom S.R.L.	Intalcom S.R.L.	Construcción De Estabilizador Granular Con Polímero Y Profundización De Cuentas- Barrio Nueva Formosa- Ute Rural N° 132- Sector II- Formosa- Provincia De Formosa.	1	\$ 11.057.901,01	11/12/2020	26/2/2021
Formosa	Formosa	Ingeniería Siglo XXI S.R.L.	Ingeniería Siglo XXI S.R.L.	Ejecución De Camas De Bases Sobre Av. Los Pumas (Intersección Lotes Rurales 149 Y 150)- 8° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 14.110.453,12	15/12/2020	26/2/2021
Formosa	Formosa	F.S. XXI S.R.L.	F.S. XXI S.R.L.	Suministro De Cuentas Y Perfilado De Cables- Lotes Rurales 133 Y 112- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 13.565.921,23	10/12/2020	26/2/2021
Formosa	Formosa	Rogian Maestre Broises	Rogian Maestre Broises	Construcción De Estabilizador Granular Con Polímero, Perfilado De Cables, Alcantarillado Y Profundización De Cuentas- Barrio Nueva Formosa- L.R. N° 150- Sector II- Formosa- Provincia De Formosa.	1	\$ 11.425.078,63	4/1/2021	26/2/2021
Formosa	Formosa	Bobadilla Gabriel Omar	Bobadilla Gabriel Omar	Rebaje En Cuentas Concretas (103- Etapa 1)- Repar En Vía Recorrida (T. 84) Y Bases En Vía S/ Loc. Concreto (Mód. 1 Y 2- T. 71- 78, 62 Y 65)- Demolición De Cuentas En Espacio Público Y Retiro De Material Residual- 8° Guadalupe- Capital- Pcia De Fsa.	1	\$ 14.113.565,52	21/1/2021	31/3/2021
Formosa	Formosa	Swagelers Hummer Elias	Swagelers Hummer Elias	Construcción De Estabilizador Granular Con Polímero, Perfilado De Cables, Alcantarillado Y Profundización De Cuentas- Barrio Nueva Formosa- L.R. N° 150- Sector II- Formosa- Provincia De Formosa.	1	\$ 14.100.252,87	19/1/2021	26/2/2021
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Procon S.R.L.	Refacción De 6 Viviendas Y Retiro De Pasos En La Localidad De Laguna Blanca- Departamento Itapúa- Provincia De Formosa.	1	\$ 14.313.421,94	31/1/2021	31/3/2021

DR. RICARDO TRUJILLO
DIRECCION DE OBRAS

DR. ANTONIO MARCELO LUBELLO
SECRETARIO GENERAL

Los datos son aproximados

Planilla N° 3.1.1

THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
COMMERCE
BUREAU OF
ECONOMIC ANALYSIS

DEFECCIÓN VACCINAL DE GINTON DE PLANES Y PROGRAMAS. FOMENTO

AND 2021

[illegible]

THE

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

5. Opciones de los estudiantes de sexto y octavo grado para determinar los valores terminados por cero en los números. FONAVI.

INDEX

[illegible]

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

ANO 2021

UNIDAD ACCION FORNICA		OPERATORIA: DEMANDA LIBRE		Proyecto No. 3.1.1			
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	UNIDAD MONEDARIO CONTRACTUAL	FECHA INICIO RUBAL	FECHA TERMINA RUBAL
Formosa	Formosa	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	Manejo de Cables de Doble Calle (L.R. Nº 133) y Calle 20 (L.R. Nº 134) - Rectificación y Saneamiento de Desagües Puentes Para Bypass de Red Chasid (L.R. Nº 135) - Barrio Nueva Farnosa - Capital - Provincia De Formosa.	1	\$ 3.374.577,99	10/07/2021	31/03/2021
Formosa	Formosa	Bolalder Gabriel Ortiz	Construcción De Estabilizadores Gravel Con Palmier, Alambriado Y Profundización De Cimientos - Barrio El Quebracho, Sector 1 - Ciudad del Acero - Formosa - Provincia De Formosa.	1	\$ 13.449.828,25	13/02/2021	30/06/2021
Formosa	Formosa	Ingente Sider S.R.L.	Reconstrucción Del Dique Paralelo Y Obras Complementarias En El Estero María - Lote Rural 3 Bis - Capital - Provincia De Formosa.	1	\$ 1.102.149,82	04/07/2021	31/07/2021
Formosa	Formosa	Regan Marcos Frías	Reconstrucción Y Ampliación De Puentes L.R. 130 - L.R. 131 - L.R. 132 - L.R. 133 - L.R. 134 - L.R. 135 - L.R. 136 - L.R. 137 - L.R. 138 - L.R. 139 - L.R. 140 - L.R. 141 - L.R. 142 - L.R. 143 - L.R. 144 - L.R. 145 - L.R. 146 - L.R. 147 - L.R. 148 - L.R. 149 - L.R. 150 - L.R. 151 - L.R. 152 - L.R. 153 - L.R. 154 - L.R. 155 - L.R. 156 - L.R. 157 - L.R. 158 - L.R. 159 - L.R. 160 - L.R. 161 - L.R. 162 - L.R. 163 - L.R. 164 - L.R. 165 - L.R. 166 - L.R. 167 - L.R. 168 - L.R. 169 - L.R. 170 - L.R. 171 - L.R. 172 - L.R. 173 - L.R. 174 - L.R. 175 - L.R. 176 - L.R. 177 - L.R. 178 - L.R. 179 - L.R. 180 - L.R. 181 - L.R. 182 - L.R. 183 - L.R. 184 - L.R. 185 - L.R. 186 - L.R. 187 - L.R. 188 - L.R. 189 - L.R. 190 - L.R. 191 - L.R. 192 - L.R. 193 - L.R. 194 - L.R. 195 - L.R. 196 - L.R. 197 - L.R. 198 - L.R. 199 - L.R. 200 - L.R. 201 - L.R. 202 - L.R. 203 - L.R. 204 - L.R. 205 - L.R. 206 - L.R. 207 - L.R. 208 - L.R. 209 - L.R. 210 - L.R. 211 - L.R. 212 - L.R. 213 - L.R. 214 - L.R. 215 - L.R. 216 - L.R. 217 - L.R. 218 - L.R. 219 - L.R. 220 - L.R. 221 - L.R. 222 - L.R. 223 - L.R. 224 - L.R. 225 - L.R. 226 - L.R. 227 - L.R. 228 - L.R. 229 - L.R. 230 - L.R. 231 - L.R. 232 - L.R. 233 - L.R. 234 - L.R. 235 - L.R. 236 - L.R. 237 - L.R. 238 - L.R. 239 - L.R. 240 - L.R. 241 - L.R. 242 - L.R. 243 - L.R. 244 - L.R. 245 - L.R. 246 - L.R. 247 - L.R. 248 - L.R. 249 - L.R. 250 - L.R. 251 - L.R. 252 - L.R. 253 - L.R. 254 - L.R. 255 - L.R. 256 - L.R. 257 - L.R. 258 - L.R. 259 - L.R. 260 - L.R. 261 - L.R. 262 - L.R. 263 - L.R. 264 - L.R. 265 - L.R. 266 - L.R. 267 - L.R. 268 - L.R. 269 - L.R. 270 - L.R. 271 - L.R. 272 - L.R. 273 - L.R. 274 - L.R. 275 - L.R. 276 - L.R. 277 - L.R. 278 - L.R. 279 - L.R. 280 - L.R. 281 - L.R. 282 - L.R. 283 - L.R. 284 - L.R. 285 - L.R. 286 - L.R. 287 - L.R. 288 - L.R. 289 - L.R. 290 - L.R. 291 - L.R. 292 - L.R. 293 - L.R. 294 - L.R. 295 - L.R. 296 - L.R. 297 - L.R. 298 - L.R. 299 - L.R. 300 - L.R. 301 - L.R. 302 - L.R. 303 - L.R. 304 - L.R. 305 - L.R. 306 - L.R. 307 - L.R. 308 - L.R. 309 - L.R. 310 - L.R. 311 - L.R. 312 - L.R. 313 - L.R. 314 - L.R. 315 - L.R. 316 - L.R. 317 - L.R. 318 - L.R. 319 - L.R. 320 - L.R. 321 - L.R. 322 - L.R. 323 - L.R. 324 - L.R. 325 - L.R. 326 - L.R. 327 - L.R. 328 - L.R. 329 - L.R. 330 - L.R. 331 - L.R. 332 - L.R. 333 - L.R. 334 - L.R. 335 - L.R. 336 - L.R. 337 - L.R. 338 - L.R. 339 - L.R. 340 - L.R. 341 - L.R. 342 - L.R. 343 - L.R. 344 - L.R. 345 - L.R. 346 - L.R. 347 - L.R. 348 - L.R. 349 - L.R. 350 - L.R. 351 - L.R. 352 - L.R. 353 - L.R. 354 - L.R. 355 - L.R. 356 - L.R. 357 - L.R. 358 - L.R. 359 - L.R. 360 - L.R. 361 - L.R. 362 - L.R. 363 - L.R. 364 - L.R. 365 - L.R. 366 - L.R. 367 - L.R. 368 - L.R. 369 - L.R. 370 - L.R. 371 - L.R. 372 - L.R. 373 - L.R. 374 - L.R. 375 - L.R. 376 - L.R. 377 - L.R. 378 - L.R. 379 - L.R. 380 - L.R. 381 - L.R. 382 - L.R. 383 - L.R. 384 - L.R. 385 - L.R. 386 - L.R. 387 - L.R. 388 - L.R. 389 - L.R. 390 - L.R. 391 - L.R. 392 - L.R. 393 - L.R. 394 - L.R. 395 - L.R. 396 - L.R. 397 - L.R. 398 - L.R. 399 - L.R. 400 - L.R. 401 - L.R. 402 - L.R. 403 - L.R. 404 - L.R. 405 - L.R. 406 - L.R. 407 - L.R. 408 - L.R. 409 - L.R. 410 - L.R. 411 - L.R. 412 - L.R. 413 - L.R. 414 - L.R. 415 - L.R. 416 - L.R. 417 - L.R. 418 - L.R. 419 - L.R. 420 - L.R. 421 - L.R. 422 - L.R. 423 - L.R. 424 - L.R. 425 - L.R. 426 - L.R. 427 - L.R. 428 - L.R. 429 - L.R. 430 - L.R. 431 - L.R. 432 - L.R. 433 - L.R. 434 - L.R. 435 - L.R. 436 - L.R. 437 - L.R. 438 - L.R. 439 - L.R. 440 - L.R. 441 - L.R. 442 - L.R. 443 - L.R. 444 - L.R. 445 - L.R. 446 - L.R. 447 - L.R. 448 - L.R. 449 - L.R. 450 - L.R. 451 - L.R. 452 - L.R. 453 - L.R. 454 - L.R. 455 - L.R. 456 - L.R. 457 - L.R. 458 - L.R. 459 - L.R. 460 - L.R. 461 - L.R. 462 - L.R. 463 - L.R. 464 - L.R. 465 - L.R. 466 - L.R. 467 - L.R. 468 - L.R. 469 - L.R. 470 - L.R. 471 - L.R. 472 - L.R. 473 - L.R. 474 - L.R. 475 - L.R. 476 - L.R. 477 - L.R. 478 - L.R. 479 - L.R. 480 - L.R. 481 - L.R. 482 - L.R. 483 - L.R. 484 - L.R. 485 - L.R. 486 - L.R. 487 - L.R. 488 - L.R. 489 - L.R. 490 - L.R. 491 - L.R. 492 - L.R. 493 - L.R. 494 - L.R. 495 - L.R. 496 - L.R. 497 - L.R. 498 - L.R. 499 - L.R. 500 - L.R. 501 - L.R. 502 - L.R. 503 - L.R. 504 - L.R. 505 - L.R. 506 - L.R. 507 - L.R. 508 - L.R. 509 - L.R. 510 - L.R. 511 - L.R. 512 - L.R. 513 - L.R. 514 - L.R. 515 - L.R. 516 - L.R. 517 - L.R. 518 - L.R. 519 - L.R. 520 - L.R. 521 - L.R. 522 - L.R. 523 - L.R. 524 - L.R. 525 - L.R. 526 - L.R. 527 - L.R. 528 - L.R. 529 - L.R. 530 - L.R. 531 - L.R. 532 - L.R. 533 - L.R. 534 - L.R. 535 - L.R. 536 - L.R. 537 - L.R. 538 - L.R. 539 - L.R. 540 - L.R. 541 - L.R. 542 - L.R. 543 - L.R. 544 - L.R. 545 - L.R. 546 - L.R. 547 - L.R. 548 - L.R. 549 - L.R. 550 - L.R. 551 - L.R. 552 - L.R. 553 - L.R. 554 - L.R. 555 - L.R. 556 - L.R. 557 - L.R. 558 - L.R. 559 - L.R. 560 - L.R. 561 - L.R. 562 - L.R. 563 - L.R. 564 - L.R. 565 - L.R. 566 - L.R. 567 - L.R. 568 - L.R. 569 - L.R. 570 - L.R. 571 - L.R. 572 - L.R. 573 - L.R. 574 - L.R. 575 - L.R. 576 - L.R. 577 - L.R. 578 - L.R. 579 - L.R. 580 - L.R. 581 - L.R. 582 - L.R. 583 - L.R. 584 - L.R. 585 - L.R. 586 - L.R. 587 - L.R. 588 - L.R. 589 - L.R. 590 - L.R. 591 - L.R. 592 - L.R. 593 - L.R. 594 - L.R. 595 - L.R. 596 - L.R. 597 - L.R. 598 - L.R. 599 - L.R. 600 - L.R. 601 - L.R. 602 - L.R. 603 - L.R. 604 - L.R. 605 - L.R. 606 - L.R. 607 - L.R. 608 - L.R. 609 - L.R. 610 - L.R. 611 - L.R. 612 - L.R. 613 - L.R. 614 - L.R. 615 - L.R. 616 - L.R. 617 - L.R. 618 - L.R. 619 - L.R. 620 - L.R. 621 - L.R. 622 - L.R. 623 - L.R. 624 - L.R. 625 - L.R. 626 - L.R. 627 - L.R. 628 - L.R. 629 - L.R. 630 - L.R. 631 - L.R. 632 - L.R. 633 - L.R. 634 - L.R. 635 - L.R. 636 - L.R. 637 - L.R. 638 - L.R. 639 - L.R. 640 - L.R. 641 - L.R. 642 - L.R. 643 - L.R. 644 - L.R. 645 - L.R. 646 - L.R. 647 - L.R. 648 - L.R. 649 - L.R. 650 - L.R. 651 - L.R. 652 - L.R. 653 - L.R. 654 - L.R. 655 - L.R. 656 - L.R. 657 - L.R. 658 - L.R. 659 - L.R. 660 - L.R. 661 - L.R. 662 - L.R. 663 - L.R. 664 - L.R. 665 - L.R. 666 - L.R. 667 - L.R. 668 - L.R. 669 - L.R. 670 - L.R. 671 - L.R. 672 - L.R. 673 - L.R. 674 - L.R. 675 - L.R. 676 - L.R. 677 - L.R. 678 - L.R. 679 - L.R. 680 - L.R. 681 - L.R. 682 - L.R. 683 - L.R. 684 - L.R. 685 - L.R. 686 - L.R. 687 - L.R. 688 - L.R. 689 - L.R. 690 - L.R. 691 - L.R. 692 - L.R. 693 - L.R. 694 - L.R. 695 - L.R. 696 - L.R. 697 - L.R. 698 - L.R. 699 - L.R. 700 - L.R. 701 - L.R. 702 - L.R. 703 - L.R. 704 - L.R. 705 - L.R. 706 - L.R. 707 - L.R. 708 - L.R. 709 - L.R. 710 - L.R. 711 - L.R. 712 - L.R. 713 - L.R. 714 - L.R. 715 - L.R. 716 - L.R. 717 - L.R. 718 - L.R. 719 - L.R. 720 - L.R. 721 - L.R. 722 - L.R. 723 - L.R. 724 - L.R. 725 - L.R. 726 - L.R. 727 - L.R. 728 - L.R. 729 - L.R. 730 - L.R. 731 - L.R. 732 - L.R. 733 - L.R. 734 - L.R. 735 - L.R. 736 - L.R. 737 - L.R. 738 - L.R. 739 - L.R. 740 - L.R. 741 - L.R. 742 - L.R. 743 - L.R. 744 - L.R. 745 - L.R. 746 - L.R. 747 - L.R. 748 - L.R. 749 - L.R. 750 - L.R. 751 - L.R. 752 - L.R. 753 - L.R. 754 - L.R. 755 - L.R. 756 - L.R. 757 - L.R. 758 - L.R. 759 - L.R. 760 - L.R. 761 - L.R. 762 - L.R. 763 - L.R. 764 - L.R. 765 - L.R. 766 - L.R. 767 - L.R. 768 - L.R. 769 - L.R. 770 - L.R. 771 - L.R. 772 - L.R. 773 - L.R. 774 - L.R. 775 - L.R. 776 - L.R. 777 - L.R. 778 - L.R. 779 - L.R. 780 - L.R. 781 - L.R. 782 - L.R. 783 - L.R. 784 - L.R. 785 - L.R. 786 - L.R. 787 - L.R. 788 - L.R. 789 - L.R. 790 - L.R. 791 - L.R. 792 - L.R. 793 - L.R. 794 - L.R. 795 - L.R. 796 - L.R. 797 - L.R. 798 - L.R. 799 - L.R. 800 - L.R. 801 - L.R. 802 - L.R. 803 - L.R. 804 - L.R. 805 - L.R. 806 - L.R. 807 - L.R. 808 - L.R. 809 - L.R. 810 - L.R. 811 - L.R. 812 - L.R. 813 - L.R. 814 - L.R. 815 - L.R. 816 - L.R. 817 - L.R. 818 - L.R. 819 - L.R. 820 - L.R. 821 - L.R. 822 - L.R. 823 - L.R. 824 - L.R. 825 - L.R. 826 - L.R. 827 - L.R. 828 - L.R. 829 - L.R. 830 - L.R. 831 - L.R. 832 - L.R. 833 - L.R. 834 - L.R. 835 - L.R. 836 - L.R. 837 - L.R. 838 - L.R. 839 - L.R. 840 - L.R. 841 - L.R. 842 - L.R. 843 - L.R. 844 - L.R. 845 - L.R. 846 - L.R. 847 - L.R. 848 - L.R. 849 - L.R. 850 - L.R. 851 - L.R. 852 - L.R. 853 - L.R. 854 - L.R. 855 - L.R. 856 - L.R. 857 - L.R. 858 - L.R. 859 - L.R. 860 - L.R. 861 - L.R. 862 - L.R. 863 - L.R. 864 - L.R. 865 - L.R. 866 - L.R. 867 - L.R. 868 - L.R. 869 - L.R. 870 - L.R. 871 - L.R. 872 - L.R. 873 - L.R. 874 - L.R. 875 - L.R. 876 - L.R. 877 - L.R. 878 - L.R. 879 - L.R. 880 - L.R. 881 - L.R. 882 - L.R. 883 - L.R. 884 - L.R. 885 - L.R. 886 - L.R. 887 - L.R. 888 - L.R. 889 - L.R. 890 - L.R. 891 - L.R. 892 - L.R. 893 - L.R. 894 - L.R. 895 - L.R. 896 - L.R. 897 - L.R. 898 - L.R. 899 - L.R. 900 - L.R. 901 - L.R. 902 - L.R. 903 - L.R. 904 - L.R. 905 - L.R. 906 - L.R. 907 - L.R. 908 - L.R. 909 - L.R. 910 - L.R. 911 - L.R. 912 - L.R. 913 - L.R. 914 - L.R. 915 - L.R. 916 - L.R. 917 - L.R. 918 - L.R. 919 - L.R. 920 - L.R. 921 - L.R. 922 - L.R. 923 - L.R. 924 - L.R. 925 - L.R. 926 - L.R. 927 - L.R. 928 - L.R. 929 - L.R. 930 - L.R. 931 - L.R. 932 - L.R. 933 - L.R. 934 - L.R. 935 - L.R. 936 - L.R. 937 - L.R. 938 - L.R. 939 - L.R. 940 - L.R. 941 - L.R. 942 - L.R. 943 - L.R. 944 - L.R. 945 - L.R. 946 - L.R. 947 - L.R. 948 - L.R. 949 - L.R. 950 - L.R. 951 - L.R. 952 - L.R. 953 - L.R. 954 - L.R. 955 - L.R. 956 - L.R. 957 - L.R. 958 - L.R. 959 - L.R. 960 - L.R. 961 - L.R. 962 - L.R. 963 - L.R. 964 - L.R. 965 - L.R. 966 - L.R. 967 - L.R. 968 - L.R. 969 - L.R. 970 - L.R. 971 - L.R. 972 - L.R. 973 - L.R. 974 - L.R. 975 - L.R. 976 - L.R. 977 - L.R. 978 - L.R. 979 - L.R. 980 - L.R. 981 - L.R. 982 - L.R. 983 - L.R. 984 - L.R. 985 - L.R. 986 - L.R. 987 - L.R. 988 - L.R. 989 - L.R. 990 - L.R. 991 - L.R. 992 - L.R. 993 - L.R. 994 - L.R. 995 - L.R. 996 - L.R. 997 - L.R. 998 - L.R. 999 - L.R. 1000 - L.R. 1001 - L.R. 1002 - L.R. 1003 - L.R. 1004 - L.R. 1005 - L.R. 1006 - L.R. 1007 - L.R. 1008 - L.R. 1009 - L.R. 1010 - L.R. 1011 - L.R. 1012 - L.R. 1013 - L.R. 1014 - L.R. 1015 - L.R. 1016 - L.R. 1017 - L.R. 1018 - L.R. 1019 - L.R. 1020 - L.R. 1021 - L.R. 1022 - L.R. 1023 - L.R. 1024 - L.R. 1025 - L.R. 1026 - L.R. 1027 - L.R. 1028 - L.R. 1029 - L.R. 1030 - L.R. 1031 - L.R. 1032 - L.R. 1033 - L.R. 1034 - L.R. 1035 - L.R. 1036 - L.R. 1037 - L.R. 1038 - L.R. 1039 - L.R. 1040 - L.R. 1041 - L.R. 1042 - L.R. 1043 - L.R. 1044 - L.R. 1045 - L.R. 1046 - L.R. 1047 - L.R. 1048 - L.R. 1049 - L.R. 1050 - L.R. 1051 - L.R. 1052 - L.R. 1053 - L.R. 1054 - L.R. 1055 - L.R. 1056 - L.R. 1057 - L.R. 1058 - L.R. 1059 - L.R. 1060 - L.R. 1061 - L.R. 1062 - L.R. 1063 - L.R. 1064 - L.R. 1065 - L.R. 1066 - L.R. 1067 - L.R. 1068 - L.R. 1069 - L.R. 1070 - L.R. 1071 - L.R. 1072 - L.R. 1073 - L.R. 1074 - L.R. 1075 - L.R. 1076 - L.R. 1077 - L.R. 1078 - L.R. 1079 - L.R. 1080 - L.R. 1081 - L.R. 1082 - L.R. 1083 - L.R. 1084 - L.R. 1085 - L.R. 1086 - L.R. 1087 - L.R. 1088 - L.R. 1089 - L.R. 1090 - L.R. 1091 - L.R. 1092 - L.R. 1093 - L.R. 1094 - L.R. 1095 - L.R. 1096 - L.R. 1097 - L.R. 1098 - L.R. 1099 - L.R. 1100 - L.R. 1101 - L.R. 1102 - L.R. 1103 - L.R. 1104 - L.R. 1105 - L.R. 1106 - L.R. 1107 - L.R. 1108 - L.R. 1109 - L.R. 1110 - L.R. 1111 - L.R. 1112 - L.R. 1113 - L.R. 1114 - L.R. 1115 - L.R. 1116 - L.R. 1117 - L.R. 1118 - L.R. 1119 - L.R. 1120 - L.R. 1121 - L.R. 1122 - L.R. 1123 - L.R. 1124 - L.R. 1125 - L.R. 1126 - L.R. 1127 - L.R. 1128 - L.R. 1129 - L.R. 1130 - L.R. 1131 - L.R. 1132 - L.R. 1133 - L.R. 1134 - L.R. 1135 - L.R. 1136 - L.R. 1137 - L.R. 1138 - L.R. 1139 - L.R. 1140 - L.R. 1141 - L.R. 1142 - L.R. 1143 - L.R. 1144 - L.R. 1145 - L.R. 1146 - L.R. 1147 - L.R. 1148 - L.R. 1149 - L.R. 1150 - L.R. 1151 - L.R. 1152 - L.R. 1153 - L.R. 1154 - L.R. 1155 - L.R. 1156 - L.R. 1157 - L.R. 1158 - L.R. 1159 - L.R. 1160 - L.R. 1161 - L.R. 1162 - L.R. 1163 - L.R. 1164 - L.R. 1165 - L.R. 1166 - L.R. 1167 - L.R. 1168 - L.R. 1169 - L.R. 1170 - L.R. 1171 - L.R. 1172 - L.R. 1173 - L.R. 1174 - L.R. 1175 - L.R. 1176 - L.R. 1177 - L.R. 1178 - L.R. 1179 - L.R. 1180 - L.R. 1181 - L.R. 1182 - L.R. 1183 - L.R. 1184 - L.R. 1185 - L.R. 1186 - L.R. 1187 - L.R. 1188 - L.R. 1189 - L.R. 1190 - L.R. 1191 - L.R. 1192 - L.R. 1193 - L.R. 1194 - L.R. 1195 - L.R. 1196 - L.R. 1197 - L.R. 1198 - L.R. 1199 - L.R. 1200 - L.R. 1201 - L.R. 1202 - L.R. 1203 - L.R. 1204 - L.R. 1205 - L.R. 1206 - L.R. 1207 - L.R. 1208 - L.R. 1209 - L.R. 1210 - L.R. 1211 - L.R. 1212 - L.R. 1213 - L.R. 1214 - L.R. 1215 - L.R. 1216 - L.R. 1217 - L.R. 1218 - L.R. 1219 - L.R. 1220 - L.R. 1221 - L.R. 1222 - L.R. 1223 - L.R. 1224 - L.R. 1225 - L.R. 1226 - L.R. 1227 - L.R. 1228 - L.R. 1229 - L.R. 1230 - L.R. 1231 - L.R. 1232 - L.R. 1233 - L.R. 1234 - L.R. 1235 - L.R. 1236 - L.R. 1237 - L.R. 1238 - L.R. 1239 - L.R. 1240 - L.R. 1241 - L.R. 1242 - L.R. 1243 - L.R. 1244 - L.R. 1245 - L.R. 1246 - L.R. 1247 - L.R. 1248 - L.R. 1249 - L.R. 1250 - L.R. 1251 - L.R. 1252 - L.R. 1253 - L.R. 1254 - L.R. 1255 - L.R. 1256 - L.R. 1257 - L.R. 1258 - L.R. 1259 - L.R. 1260 - L.R. 1261 - L.R. 1262 - L.R. 1263 - L.R. 1264 - L.R. 1265 - L.R. 1266 - L.R. 1267 - L.R. 1268 - L.R. 1269 - L.R. 1270 - L.R. 1271 - L.R. 1272 - L.R. 1273 - L.R. 1274 - L.R. 1275 - L.R. 1276 - L.R. 1277 - L.R. 1278 - L.R. 1279 - L.R. 1280 - L.R. 1281 - L.R. 1282 - L.R. 1283 - L.R. 1284 - L.R. 1285 - L.R. 1286 - L.R. 1287 - L.R. 1288 - L.R. 1289 - L.R. 1290 - L.R. 1291 - L.R. 1292 - L.R. 1293 - L.R. 1294 - L.R. 1295 - L.R. 1296 - L.R. 1297 - L.R. 1298 - L.R. 1299 - L.R. 1300 - L.R. 1301 - L.R. 1302 - L.R. 1303 - L.R. 1304 - L.R. 1305 - L.R. 1306 - L.R. 1307 - L.R. 1308 - L.R. 1309 - L.R. 1310 - L.R. 1311 - L.R. 1312 - L.R. 1313 - L.R. 1314 - L.R. 1315 - L.R. 1316 - L.R. 1317 - L.R. 1318 - L.R. 1319 - L.R. 1320 - L.R. 1321 - L.R. 1322 - L.R. 1323 - L.R. 1324 - L.R. 1325 - L.R. 1326 - L.R. 1327 - L.R. 1328 - L.R. 1329 - L.R. 1330 - L.R. 1331 - L.R. 1332 - L.R. 1333 - L.R. 1334 - L.R. 1335 - L.R. 1336 - L.R. 1337 - L.R. 1338 - L.R. 1339 - L.R. 1340 - L.R. 1341 - L.R. 1342 - L.R. 1343 - L.R. 1344 - L.R. 1345 - L.R. 1346 - L.R. 1347 - L.R. 1348 - L.R. 1349 - L.R. 1350 - L.R. 1351 - L.R. 1352 - L.R. 1353 - L.R. 1354 - L.R. 1355 - L.R. 1356 - L.R. 1357 - L.R. 1358 - L.R. 1359 - L.R. 1360 - L.R. 1361 - L.R. 1362 - L.R. 1363 - L.R. 1364 - L.R. 1365 - L.R. 1366 - L.R. 1367 - L.R. 1368 - L.R. 1369 - L.R. 1370 - L.R. 1371 - L.R. 1372 - L.R. 1373 - L.R. 1374 - L.R. 1375 - L.R. 1376 - L.R. 1377 - L.R. 1378 - L.R. 1379 - L.R. 1380 - L.R. 1381 - L.R. 1382 - L.R. 1383 - L.R. 1384 - L.R. 1385 - L.R. 1386 - L.R. 1387 - L.R. 1388 - L.R. 1389 - L.R. 1390 - L.R. 1391 - L.R. 1392 - L.R. 1393 - L.R. 1394 - L.R. 1395 - L.R. 1396 - L.R. 1397 - L.R. 1398 - L.R. 1399 - L.R. 1400 - L.R. 1401 - L.R. 1402 - L.R. 1403 - L.R. 1404 - L.R. 1405 - L.R. 1406 - L.R. 1407 - L.R. 1408 - L.R. 1409 - L.R. 1410 - L.R. 1411 - L.R. 1412 - L.R. 1413 - L.R. 1414 - L.R. 1415 - L.R. 1416 - L.R. 1417 - L.R. 1418 - L.R. 1419 - L.R. 1420 - L.R. 1421 - L.R. 1422 - L.R. 1423 - L.R. 1424 - L.R. 1425 - L.R. 1426 - L.R. 1427 - L.R. 1428 - L.R. 1429 - L.R. 1430 - L.R. 1431 - L.R. 1432 - L.R. 1433 - L.R. 1434 - L.R. 1435 - L.R. 1436 - L.R. 1437 - L.R. 1438 - L.R. 1439 - L.R. 1440 - L.R. 1441 - L.R. 1442 - L.R. 1443 - L.R. 1444 - L.R. 1445 - L.R. 1446 - L.R. 1447 - L.R. 1448 - L.R. 1449 - L.R. 1450 - L.R. 1451 - L.R. 1452 - L.R. 1453 - L.R. 1454 - L.R. 1455 - L.R. 1456 - L.R. 1457 - L.R. 1458 - L.R. 1459 - L.R. 1460 - L.R. 1461 - L.R. 1462 - L.R. 1463 - L.R. 1464 - L.R. 1465 - L.R. 1466 - L.R. 1467 - L.R. 1468 - L.R. 1469 - L.R. 1470 - L.R. 1471 - L.R. 1472 - L.R. 1473 - L.R. 1474 - L.R. 1475 - L.R. 1476 - L.R. 1477 - L.R. 1478 - L.R. 1479 - L.R. 1480 - L.R. 1481 - L.R. 1482 - L.R. 1483 - L.R. 1484 - L.R. 1485 - L.R. 1486 - L.R. 1487 - L.R. 1488 - L.R. 1489 - L.R. 1490 - L.R. 1491 - L.R. 1492 - L.R. 1493 - L.R. 1494 - L.R. 1495 - L.R. 1496 - L.R. 1497 - L.R. 1498 - L.R. 1499 - L.R. 1500 - L.R. 1501 - L.R. 1502 - L.R. 1503 - L.R. 1504 - L.R. 1505 - L.R. 1506 - L.R. 1507 - L.R. 1508 - L.R. 1509 - L.R. 1510 - L.R. 1511 - L.R. 1512 - L.R. 1513 - L.R. 1514 - L.R. 1515 - L.R. 1516 - L.R. 1517 - L.R. 1518 - L.R. 1519 - L.R. 1520 - L.R. 1521 - L.R. 1522 - L.R. 1523 - L.R. 1524 - L.R. 1525 - L.R. 1526 - L.R. 1527 - L.R. 1528 - L.R. 1529 - L.R. 1530 - L.R. 1531 - L.R. 1532 - L.R. 1533 - L.R.				

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

INTECCIÓN NACIONAL DE CENTROS DE PLANES Y PROGRAMAS - PLANAL

ANO 2021

[illegible]

NATIONAL ASSOCIATION
OF MANUFACTURERS

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

5. Obras de infraestructura de redes. Obras complementarias: Trazados por OpenStreetMap, FONAVI,

[illegible]

VISITATION FOR YOUNG CHILDREN

COPIES AVAILABLE FROM THE NATIONAL ARCHIVES TO WHATEVER AGENCY REQUESTS THEM

PLUMBING & E.C.T.

[illegible]

JURISDICCION FORMOSA				AÑO 2021		Planilla N° 3.1.T		
DESAFÍO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	OPERATORIA - DEMANDA LIBRE	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT.	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINAL REAL
Formosa	Formosa		Procon S.R.L.	Reordenamiento y Rehabilitación Integral Del Barrio Norte Sra. De Guadalupe - Etapa 1 y 2. Reordenamiento De Esquinas En Torres 56 (Bis 103) 51 51 51 147 (Ox 104) 11 Y 13 (Ox 105) - L. Rural 41 Capital - Provincia De Formosa.	1	\$ 11.099.555,33	3/11/20	25/1/2021
Formosa	Formosa		B2 Estudios S.A.S.	Construcción Espacio De Circulación Recreación Y Servicios Integrados Barrio 8 - Et. 105 - Barrio Sur - L. Rural 41 - Barrio Norte Sra. De Guadalupe - Capital - Provincia De Formosa.		\$ 14.173.024,10	19/2/2021	20/7/2021
Formosa	Formosa		Sergio Sells Raquel	Optimización De Caminos De Drenaje Y Saneamiento De Zonas En Los Lotes Rurales 132, 149 Y 150 - 8° Nueva Formosa - Comunidad Achue - Formosa - Capital.	1	\$ 14.012.337,43	7/6/2021	30/7/2021
Formosa	Formosa		Procon S.R.L.	Detalles Privados: Tramo Tres Sector (D): Caral Sobre Av. Los Pinos - Cuernavaca - Lotes Rurales 113 Y 114 - 8° Sagrado - Corazón De Jaque - Capital - Provincia De Formosa.	1	\$ 14.113.906,72	4/9/2021	30/9/2021
Formosa	Formosa		Surpamars Humberto Elias	Adicional NIT 500000000 De Calle Y Retiro De Material Excavado En Los Sectores 3 Y 4 - L. R. 124 - 8° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa.		\$ 2.756.081,65	11/10/2021	31/10/2021
Formosa	Formosa		Miras S.A.	Completación De Seguridad De Baja Tensión Y Aluminado Pictico - Calle 18 Miras - Av. Nueva Formosa Y Juan José Salas - L. R. 112 - L. R. 113 - Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa.	1	\$ 4.039.128,30	12/9/2021	29/10/2021
Formosa	Formosa		Soluciones Constructivas S.R.L.	Elaboración De Planos Complementarios Para Plan De Urbanización De Lote 105 - L. R. 124 - 8° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa.	1	\$ 10.516.572,25	20/8/2021	28/10/2021
Formosa	Formosa		B2 Estudios S.A.S.	Construcción De Loteo De 20 Lotes En Recreo Y Servicios Integrados Etapa 1 - Barrio 105 - Barrio Sur - L. Rural 41 - Barrio Norte Sra. De Guadalupe - Capital - Provincia De Formosa.	1	\$ 14.110.101,27	3/9/2021	25/10/2021
Formosa	Formosa		B2 Estudios S.A.S.	Reordenamiento Del Canal De Agua Y Alcantaral De Camino De Sra. De Guadalupe - L. R. 124 - 8° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa.	1	\$ 12.129.704,33	9/9/2021	25/10/2021
Formosa	Formosa		B2 Estudios S.A.S.	Reordenamiento De Loteo De Lotes 105 - L. R. 124 - 8° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa.	1	\$ 4.039.128,30	12/9/2021	29/10/2021

Elaborado por: [Firma] / [Nombre] / [Cargo] / [Fecha]

VIVIENDA

TODOS LOS UNIDOS

GOBIERNO DE FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAMI

3. Obras de Infraestructura de agua y Otros Complementarios Terminados por Operarias - FO.NAVI

AUTOMATIZACION

OPERATORIA DEMANDA LIBRE

ANO 2021

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION PROYECTO	CANT	DECIJO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINAL REAL
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Reordenamiento y Rehabilitación Integral Del Barrio Nra. Sta. De Guadalupe Surco (2. Reordenamiento De Esquinas En Torres 36 (R/L 103) 31, 35 Y 144 (R/L 104) 31 Y 32) (M2. 103) 1. Barrio 43. Capital- Provincia De Formosa.	1	11.086.555,33	3/11/2021	28/12/2021
Formosa	Formosa	52 Estado S.A.S.	Construcción Externa De Construcción, Retención Y Servicios Integrales (Barr 8-10a M2. 101- Borda Sucesor 1, R/L 111- Barrio Nra. Sta. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	5.104.173.024,10	10/1/2021	30/7/2021
Formosa	Formosa	Gargo Sabin Rogier	Optimización De Canales De Drenaje Y Saneamiento De Zonas En Los Lotes Rurales 192, 140 Y 150- Bº Nueva Formosa- Comunidad Acacia- Formosa- Capital.	1	\$ 14.012.337,43	7/6/2021	30/7/2021
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Desagües Privados- Tramo Tres- Sector (D)- Canal Sobre Av. Los Rurales- Duenca Este- Lotes Rurales 113 Y 114- Bº Sagrado Corazón De Jesús- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 14.103.996,72	4/6/2021	30/9/2021
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Adicional A Planificación De Calle Y Retiro De Material Excedente En Los Sectores 3 Y 4- L.R. 131- Bº Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 2.754.080,63	17/10/2021	31/10/2021
Formosa	Formosa	Manza S.A.	Contracción De Seta Juntos De Boga- Fracción Y Alombrado Públicos- Calle 18- Barrio Av. Mayor Kollmer Y Juan José Silva- L.R. 140- Bº Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 14.029.423,20	12/10/2021	29/10/2021
Formosa	Formosa	Soluciones Construcción S.R.L.	Ejecución Obras Complementarias Para Plata De Tratamiento De Aguas- Capital- Borda De Lote Rural 150- Bº Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 10.546.567,05	20/8/2021	20/8/2021
Formosa	Formosa	De Estado S.A.S.	Construcción Externa De Construcción, Retención Y Servicios Integrales- Barr 10- Borda 111- Borda Sucesor 1- Lote 44- Barrio Nra. Sta. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 14.110.101,27	3/6/2021	29/10/2021
Formosa	Formosa	De Estado S.A.S.	Rehabilitación Del Canal Fidei- Y Alombrado De Arroyo De Arroyo Desde Proyecto 2- 1000 Hect. Proyecto 1400- Sector 2- Borda Sucesor 1- Lote Rural 150- Bº Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 14.123.610,35	6/6/2021	29/10/2021
Formosa	Formosa	De Estado S.A.S.	Rehabilitación Del Canal Fidei- Y Alombrado De Arroyo De Arroyo Desde Proyecto 2- 1000 Hect. Proyecto 1400- Sector 2- Borda Sucesor 1- Lote Rural 150- Bº Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 14.115.966,74	20/8/2021	29/10/2021

Dr. Carlos E. Suárez Luján
Director de Obras

Dr. Carlos E. Suárez Luján
Director de Obras

Dr. Carlos E. Suárez Luján
Director de Obras



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVIT

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA: FOMOSA			OPERATORIA: DEMANDA LIBRE		AÑO 2021			Proyecto N° 111	
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD DEL PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT.	VALOR MONETARIO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINA REAL		
Fomosa	Fomosa	Procon S.R.L.	Reconstrucción Y Rehabilitación Integral Del Barrio Nuevo San De Guadalupe - Zona 3 - Reconstrucción De Escaleras En Torres 35, 39, 42 Y 41 - L. Rural 41-E Capital- Provincia De Fomosa.	1	\$ 13.127.410,00	20/09/2021	20/10/2021		
Fomosa	Fomosa	Procon S.R.L.	Reconstrucción Y Rehabilitación Integral Del Barrio Nuevo San De Guadalupe - Zona 4 - Reconstrucción De Escaleras En Torres 104, 46, 51 Y 52 - L. Rural 41-E Capital- Provincia De Fomosa.	1	\$ 14.090.116,00	20/09/2021	20/10/2021		
Fomosa	Fomosa	Bolsella Gabriel Omar	Refacción De Vivienda Remanentes - Acercamiento a Varios En Espacio Públicos - Bº Guadalupe - Comunal 44-99 - Fomosa - Provincia De Fomosa.	1	\$ 14.110.028,74	1/09/2021	20/10/2021		
Fomosa	Fomosa	Rendon S.R.L.	Reconstrucción Del Canal Fiel Y Apertura De Camino De Servicio Desde Progreso 3-000 Hasta Progreso 1-500 - Sector 1 - Lotes Rurales 130 Y 131 - Capital - Provincia De Fomosa.	1	\$ 13.744.735,47	10/09/2021	20/10/2021		
Fomosa	Fomosa	Garry Salsas Ramel	Adicional 1 De Cubierta De Impermeos Bº República Argentina - Lote Rural 7 Bº Fomosa.	1	\$ 1.410.362,86	09/09/2021	20/10/2021		
Fomosa	Fomosa	Garry Salsas Ramel	Adicional 1 De Cubierta De Impermeos - Lote Rural 7 Bº Fomosa.	1	\$ 2.872.774,48	09/09/2021	20/10/2021		
Laguna de Bahía	Laguna de Bahía	Procon S.R.L.	Reconstrucción De Los Baños Públicos En Bº Ipv - Bloque 2 - Parcela 7 Y 26 - Lote Rural 41-E Capital- Provincia De Fomosa.	1	\$ 14.060.000,00	09/09/2021	20/10/2021		
Fomosa	Fomosa	Procon S.R.L.	Reconstrucción De Vivienda, Construcción De Polieros, Acercamiento Y Pavedimiento De Calle En Barrio Bº La Comunal Activa - Fomosa - Provincia De Fomosa.	1	\$ 13.081.891,34	09/09/2021	20/10/2021		
Fomosa	Fomosa	Procon S.R.L.	Adicional 1 De Cubierta De Impermeos Y Construcción De Muros De 40 A 50 Y 50 A 100 - Bº Nuevo Fomosa - Capital - Provincia De Fomosa.	1	\$ 2.793.694,00	24/09/2021	20/10/2021		
Fomosa	Fomosa	Procon S.R.L.	Adicional 1 De Cubierta De Impermeos Y Construcción De Muros De 40 A 50 Y 50 A 100 - Bº Nuevo Fomosa - Capital - Provincia De Fomosa.	1	\$ 2.792.972,45	24/09/2021	20/10/2021		
Fomosa	Fomosa	Procon S.R.L.	Adicional 1 De Cubierta De Impermeos Y Construcción De Muros De 40 A 50 Y 50 A 100 - Bº Nuevo Fomosa - Capital - Provincia De Fomosa.	1	\$ 2.821.413,00	24/09/2021	20/10/2021		
Fomosa	Fomosa	Procon S.R.L.	Reconstrucción De Vivienda, Construcción De Polieros, Acercamiento Y Pavedimiento De Calle En Barrio Bº La Comunal Activa - Fomosa - Provincia De Fomosa.	1	\$ 14.005.500,00	22/09/2021	20/10/2021		
Fomosa	Fomosa	Procon S.R.L.	Reconstrucción De Vivienda, Construcción De Polieros, Acercamiento Y Pavedimiento De Calle En Barrio Bº La Comunal Activa - Fomosa - Provincia De Fomosa.	1	\$ 13.744.735,47	22/09/2021	20/10/2021		

46212

[illegible][illegible]

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

5. Oportet quod differentia inter deos et Deum Complementum sit Terminata per Complementum. POINA VI.

100% **RELIABLE** **PROVEN** **PROFITABLE**

ANON

[illegible]

VIVIENDA



MINISTERIO DE VIVIENDA Y HABITAT

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

Obra de Infraestructura de Saneamiento y Agua Potable para Desplazados - FONAVI

PROYECTO DE INVERSIÓN

ANO 2021

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINO REAL
Boqueron	Ruraca	Mesa Gerardo Canes	Rehabilitación de Sistema de Desagües Fluviales (SDF) - Desagüe A: Capital Los Pinos - B: Nueva Formosa - Formosa - Capital - Provincia de Formosa		\$ 14.873.113,04	01/11/2021	30/12/2021
Boqueron	Formosa	Socia Construcciones e Ingeniería	Ejecución Obras Complementarias Para Planta de Tratamiento De Líquidos Cloacales - Etapa 1 - L.R. 3 - B. - B. El Provenir - Capital		\$ 13.919.264,07	17/11/2021	30/12/2021
Boqueron	Formosa	Socia Construcciones e Ingeniería	Ejecución Obras Complementarias Para Planta de Tratamiento De Líquidos Cloacales - Etapa 1 - L.R. 3 - B. - B. El Provenir - Capital	1	\$ 14.653.141,04	17/11/2021	30/12/2021
Boqueron	Formosa	Socia Construcciones e Ingeniería	Adicional De Construcción De Locales Comerciales - Demolición De Áreas Irregulares - Renovación De Calles - Construcción De Saneamiento - Etapa 1 - Instalaciones, Techos, Cielosaso Y Pintura En General - L. Rural 4 - Mz. 103 - B. - B. Guadalupe - Capital - Provincia		\$ 2.823.563,24	17/12/2021	30/12/2021
		Subtotal (Cinco Oper.)		95			
		TOTAL		95			

Director General

Dr. Antonio Macías Urbell

ANO 2021


JURISDICCION FORMOSA

OPERATORIA DEMANDA LIBRE

Planilla N° 3.1.E

OPERATORIA Fuente de Abastecimiento Sector Urbana

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION/ PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUM. A 31/12/21		AVANCE FISICO ACUM. A 31/12/21	
				BEC	PARAL			REAL	PREV.	REAL	PREV.
Formosa	Formosa	Unidad S.R.L.	Ejecución De Redes De Desagües Cloacales Y Conexiones Domiciliarias- B° Simon Bolívar- Sector I- Formosa- Provincia De Formosa	1	---	\$ 54.305.087,79	1/8/2021	63,07	---	---	---
Formosa	Formosa	Garay Sosa Raquel	Ejecución De Redes De Desagües Cloacales Y Conexiones Domiciliarias- B° Simon Bolívar- Sector II- Formosa- Provincia De Formosa	1	---	\$ 24.273.080,24	1/8/2021	92,51	---	---	---
Formosa	Formosa	Distribuidora G.F.M. S.R.L.	Ejecución De La Estación Elevadora De Líquidos Cloacales- B° Simon Bolívar- Formosa- Provincia De Formosa	1	---	\$ 32.993.130,10	1/8/2021	46,65	---	---	---
Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieros S.R.L.	Ejecución De Redes De Desagües Cloacales Y Conexiones Domiciliarias- B° Simon Bolívar- Sector I- Formosa- Provincia De Formosa	1	---	\$ 33.736.075,28	1/8/2021	37,47	---	---	---
Formosa	Formosa	Rojas Marcos Moises	Ejecución De Redes De Desagües Cloacales Y Conexiones Domiciliarias- B° Simon Bolívar- Sector II- Formosa- Provincia De Formosa	1	---	\$ 33.354.904,24	1/8/2021	39,15	---	---	---
Formosa	Formosa	B.T.N. Ingenieros S.R.L.	Ejecución De Redes De Desagües Cloacales Y Conexiones Domiciliarias- B° Simon Bolívar- Sector IV- Formosa- Provincia De Formosa	1	---	\$ 31.498.948,20	1/8/2021	37,81	---	---	---
SUBTOTAL				6	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL				6	---	---	---	---	---	---	---


Hector Enrique Padilla
Director de Obras
I.P.V.


Antonio Marcelo Ucelli
Administrador General
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT- SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONDAPI

[illegible]

TRIBUNICION FORMOSA

OFFICIALS: Economic Information Socy Urbana

DESCRIPTION, PROJECT

五

www.computing.co.uk

四、

SIN MOVIMIENTO

MR. HENRY THOMAS BALDWIN
DIRECTOR OF COMMA
LPM

✓ ANTONIO MACKAY, USMC
ADMINISTRADOR GENERAL
I.P.V. FORMOSA

VIVIENDA

ESTADOS UNIDOS



DE FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Equipamiento en Ejecución por Operadoras FONAVI

JURISDICCION: FORMOSA

AÑO 2021

Planilla N° 3.E.E.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	CANT. EQUIPAMIENTO		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	APORTE FINANCIADO		APORTE FINANCIADO
				ELEC	PARAL			REAL	PREV	
Formosa	Formosa	Botadilla Gabriel Omar	Construcción De Locales Comerciales- Demolición De Areas Irregulares- Remodelación De Galería Comercial Sector T- Elapá 1 (Instalaciones, Techo, Cieloraso Y Pintura En General)- L. Rural 41- Mz. 103- B* Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.-	1		14114600.85	11/5/2021	53.75		
Formosa	Formosa	Cooperativa De Trabajo Eco Garden Limitada	Adicional 01 De: Mantenimiento Edificio Y Espacio Operativo De La Sede Principal, Sede B* Nueva Formosa Y Centro Participativo B* Guadalupe, Periferentes Al Instituto Provincial De La Vivienda (I.P.V.)- Capital- Provincia De Formosa.-	1		\$ 1.417.511,17	9/12/2021	50		
SUBTOTAL				2						
TOTAL										

Fuente:

Carlos Daldry
Director de Obras
I.P.V.

Antonio Marcelo Ugelli
Administrador General

VIVIENDA TODOS UNIDOS

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Equipamiento Terminadas por Operadores FONAVI

JURISDICCION: Formosa

AÑO 2021

Página N° 1 de 1

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION/PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINACION REAL	PLAZO (DÍAS)	MONTO en %
Formosa	Formosa	Roglan Marcos Moises	Construcción De Playon Polideportivo Y Area Recreativa- Barrio 12 De Octubre- Formosa- Provincia De Formosa.	1	11355659.85	17/2/2021	30/8/2021	—	—
Formosa	Formosa	Roglan Marcos Moises	Adicional N° 1 Construcción De Playon Polideportivo Y Area Recreativa- Barrio 12 De Octubre- Formosa- Provincia De Formosa.	—	2246683.58	14/9/2021	30/8/2021	—	—
Formosa	Formosa	Ez Estudio S.A.S	Construcción Espacio De Circulación, Recreación Y Servicios Integrales- Etapa 7- En Mz. 103- Bordo Surcoeste- L. Rural 41- Barrio Ntra. Sra. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	1413932.05	19/2/2021	31/8/2021	—	—
Formosa	Formosa	Ez Estudio S.A.S	Adicional 1 De Construcción Espacio De Circulación, Recreación Y Servicios Integrales- Etapa 7- En Mz. 103- Bordo Surcoeste- L. Rural 41- Barrio Ntra. Sra. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	—	\$ 2.872.473.89	5/6/2021	31/8/2021	—	—
Formosa	Formosa	Ez Estudio S.A.S	Construcción Espacio De Circulación, Recreación Y Servicios Integrales- Etapa 8- En Mz. 103- Bordo Surcoeste- L. Rural 41- Barrio Ntra. Sra. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	14112357.07	7/5/2021	30/9/2021	—	—
Formosa	Formosa	Ez Estudio S.A.S	Construcción Espacio De Circulación, Recreación Y Servicios Integrales- Etapa 12- En Mz. 103- Bordo Surcoeste- L. Rural 41- Barrio Ntra. Sra. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	14.110.489.44 \$	21/7/2021	29/10/2021	—	—
Formosa	Formosa	Ez Estudio S.A.S	Construcción Espacio De Circulación, Recreación Y Servicios Integrales- Etapa 11- En Mz. 103- Bordo Surcoeste- L. Rural 41- Barrio Ntra. Sra. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	14.107.453.36 \$	21/7/2021	29/10/2021	—	—
Formosa	Formosa	Ez Estudio S.A.S	Construcción Espacio De Circulación, Recreación Y Servicios Integrales- Etapa 11- En Mz. 103- Bordo Surcoeste- L. Rural 41- Barrio Ntra. Sra. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	2.899.870.70 \$	21/2/2021	30/12/2021	—	—
Formosa	Formosa	Cooperativa De Trabajo Floreza Limitada	Adicional 1 De Obras De Equipamiento Urbano Lote 3 Bis- Etapa II Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	—	203.637.57 \$	1/11/2021	30/11/2021	—	—
Formosa	Formosa	Cooperativa De Trabajo Eco Garden Limitada	Mantenimiento Edificio Y Espacio Operativo De La Sede Principal, Sede B° Nueva Formosa Y Centro Participativo B° Guadalupe, Pertenecientes Al Instituto Provincial De La Vivienda (I.P.V.)- Capital- Provincia De Formosa.	1	5.7184.000.00	12/1/2021	30/12/2021	—	—
Formosa	Formosa	Ez Estudio S.A.S	Construcción Espacio De Circulación, Recreación Y Servicios Integrales- Etapa 11- En Mz. 103- Bordo Surcoeste- L. Rural 41- Barrio Ntra. Sra. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 20.059.193.65	1/10/2021	30/12/2021	—	—
Formosa	TOTAL			8					

Ing. Víctor Enrique Delgado
Director de Obras
IPV

Ing. Antonio Marcelo Bello
Administrador General
IPV

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE LA MITAT
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAM

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

PROCLAMA FEDERAL DE MEJORA MINISTRO DE VIVIENDA "MILOR VIVIR"

RESEARCH, ANALYSIS, AND DESIGN

2014年7月21日

Chandrasekhar, S., & Jayaraman, R.

OPERATORIA PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, UNIS SOLUCIONES HABITACIONALES A CUNY 2009

[illegible]

OPERATORIA- PROGRAMA FEDERAL DE ENTRENAMIENTO DE YOUNGOS MEMOR VIVE IP- SOLUCIONES- ACU N° 26617

Nº BOM	PCU	DEPARTAMENTO	CÓDIGO PROYECTO	CÓDIGO		PROY	1304	PROY	TERM	EXHIBICIÓN	MULTIPLICADO CON PRÁCTICA	VALORES DEBIDOS				VALORES				TOTAL PRIMA REAL	TOTAL PRIMA REAL	TOTAL PRIMA REAL
				ADMIT	LO + DOTA							CANT	RIP	CANT	RIP	CANT	RIP					
SIN MOVIMIENTO																						
TOTALES																						

SENYALIN

GOVERNATORIA, PROGRAMA FEDERAL DE MELHORAMENTO DE VIVIENDAS, MELHOR VIVER, 11^{as} SOLUÇÕES, 11^{as} JANELAS

C.C.U.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/o PROYECTO	VIVEREDOS		SOLICITA		EXPEDIENTE	LÍTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDA RUGIMAYAN				VIVIENDA RUGIMAYAN				RECUERDO		TOTAL	TOTAL
			PAY	1984	PAY	1984			CANT	SUP	CANT	SUP	CANT	SUP	CANT	SUP	RECIBO	1984		
SIN MOVIMIENTO																				
TOTALS																				

NOTES

~~Ing. Hector Enrique Dattolo
Director de Obras
P. V.~~

2000

MR. ANTONIO MARCELO UGELLI
ADMINISTRADOR GENERAL
LABOROSA

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - POTSAVI

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS

APRIL 2021

[illegible]

SIN MOVIMIENTO

~~Jorge Hector Enrique Dall'ovo~~
~~Director de Obras~~
~~IPV~~

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI
ADMINISTRADOR GENERAL
RIV. FORMOSA

SECRET

RESEARCHER FOR THE

978-1-4020-0844-9

1) 124237. 2) 124238. 3) 124239. 4) 124240. 5) 124241. 6) 124242. 7) 124243. 8) 124244. 9) 124245. 10) 124246. 11) 124247. 12) 124248. 13) 124249. 14) 124250. 15) 124251. 16) 124252. 17) 124253. 18) 124254. 19) 124255. 20) 124256. 21) 124257. 22) 124258. 23) 124259. 24) 124260. 25) 124261. 26) 124262. 27) 124263. 28) 124264. 29) 124265. 30) 124266. 31) 124267. 32) 124268. 33) 124269. 34) 124270. 35) 124271. 36) 124272. 37) 124273. 38) 124274. 39) 124275. 40) 124276. 41) 124277. 42) 124278. 43) 124279. 44) 124280. 45) 124281. 46) 124282. 47) 124283. 48) 124284. 49) 124285. 50) 124286. 51) 124287. 52) 124288. 53) 124289. 54) 124290. 55) 124291. 56) 124292. 57) 124293. 58) 124294. 59) 124295. 60) 124296. 61) 124297. 62) 124298. 63) 124299. 64) 124300. 65) 124301. 66) 124302. 67) 124303. 68) 124304. 69) 124305. 70) 124306. 71) 124307. 72) 124308. 73) 124309. 74) 124310. 75) 124311. 76) 124312. 77) 124313. 78) 124314. 79) 124315. 80) 124316. 81) 124317. 82) 124318. 83) 124319. 84) 124320. 85) 124321. 86) 124322. 87) 124323. 88) 124324. 89) 124325. 90) 124326. 91) 124327. 92) 124328. 93) 124329. 94) 124330. 95) 124331. 96) 124332. 97) 124333. 98) 124334. 99) 124335. 100) 124336. 101) 124337. 102) 124338. 103) 124339. 104) 124340. 105) 124341. 106) 124342. 107) 124343. 108) 124344. 109) 124345. 110) 124346. 111) 124347. 112) 124348. 113) 124349. 114) 124350. 115) 124351. 116) 124352. 117) 124353. 118) 124354. 119) 124355. 120) 124356. 121) 124357. 122) 124358. 123) 124359. 124) 124360. 125) 124361. 126) 124362. 127) 124363. 128) 124364. 129) 124365. 130) 124366. 131) 124367. 132) 124368. 133) 124369. 134) 124370. 135) 124371. 136) 124372. 137) 124373. 138) 124374. 139) 124375. 140) 124376. 141) 124377. 142) 124378. 143) 124379. 144) 124380. 145) 124381. 146) 124382. 147) 124383. 148) 124384. 149) 124385. 150) 124386. 151) 124387. 152) 124388. 153) 124389. 154) 124390. 155) 124391. 156) 124392. 157) 124393. 158) 124394. 159) 124395. 160) 124396. 161) 124397. 162) 124398. 163) 124399. 164) 124400. 165) 124401. 166) 124402. 167) 124403. 168) 124404. 169) 124405. 170) 124406. 171) 124407. 172) 124408. 173) 124409. 174) 124410. 175) 124411. 176) 124412. 177) 124413. 178) 124414. 179) 124415. 180) 124416. 181) 124417. 182) 124418. 183) 124419. 184) 124420. 185) 124421. 186) 124422. 187) 124423. 188) 124424. 189) 124425. 190) 124426. 191) 124427. 192) 124428. 193) 124429. 194) 124430. 195) 124431. 196) 124432. 197) 124433. 198) 124434. 199) 124435. 200) 124436. 201) 124437. 202) 124438. 203) 124439. 204) 124440. 205) 124441. 206) 124442. 207) 124443. 208) 124444. 209) 124445. 210) 124446. 211) 124447. 212) 124448. 213) 124449. 214) 124450. 215) 124451. 216) 124452. 217) 124453. 218) 124454. 219) 124455. 220) 124456. 221) 124457. 222) 124458. 223) 124459. 224) 124460. 225) 124461. 226) 124462. 227) 124463. 228) 124464. 229) 124465. 230) 124466. 231) 124467. 232) 124468. 233) 124469. 234) 124470. 235) 124471. 236) 124472. 237) 124473. 238) 124474. 239) 124475. 240) 124476. 241) 124477. 242) 124478. 243) 124479. 244) 124480. 245) 124481. 246) 124482. 247) 124483. 248) 124484. 249) 124485. 250) 124486. 251) 124487. 252) 124488. 253) 124489. 254) 124490. 255) 124491. 256) 124492. 257) 124493. 258) 124494. 259) 124495. 260) 124496. 261) 124497. 262) 124498. 263) 124499. 264) 124500. 265) 124501. 266) 124502. 267) 124503. 268) 124504. 269) 124505. 270) 124506. 271) 124507. 272) 124508. 273) 124509. 274) 124510. 275) 124511. 276) 124512. 277) 124513. 278) 124514. 279) 124515. 280) 124516. 281) 124517. 282) 124518. 283) 124519. 284) 124520. 285) 124521. 286) 124522. 287) 124523. 288) 124524. 289) 124525. 290) 124526. 291) 124527. 292) 124528. 293) 124529. 294) 124530. 295) 124531. 296) 124532. 297) 124533. 298) 124534. 299) 124535. 300) 124536. 301) 124537. 302) 124538. 303) 124539. 304) 124540. 305) 124541. 306) 124542. 307) 124543. 308) 124544. 309) 124545. 310) 124546. 311) 124547. 312) 124548. 313) 124549. 314) 124550. 315) 124551. 316) 124552. 317) 124553. 318) 124554. 319) 124555. 320) 124556. 321) 124557. 322) 124558. 323) 124559. 324

ASAP! IS IT WORTH THE RISK? - BY J. C. WILSON

ANTONIO MARCELO OLIVEIRA
ADMINISTRADOR GERAL
FARMACIA ENORMOSA

502044

THE

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT SECRETARIA DE HABITAT

INSPECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS, FONDA

Wiederholungsfragen

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS PRECATORIAS

DISTRIBUTION FORMOSA

3

LEAF ON

Prof. Dr. G. L. Z. P. F.

OPERA TORIA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECNO DIGNO": 174 VIVIENDAS AC/1 N° 430/13

[illegible]

SIN MOVIMIENTO

Ing. Ricardo Enrique Daldoso
Director de Obras
12V

~~ING. ANTONIO MARCELLO UGELLI~~
ADMINISTRADOR GENERAL
P. FUERMOSA

[illegible]

MR. ANTONIO MARCELO UGELLI
ADMINISTRADOR GENERAL
CALLE FURKAS 55A

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS • FONAVI

Las Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA PLAN NACIONAL DE VIVIENDA LINEA DE ACCION I "Promoción de la Vivienda Social"

JURISDICCION: FORMOSA

ANNEX 2021

Maximum 25 Y.Y.Y.

[illegible]

Hyundai

Ing. Héctor Enrique Daloso
Director de Obras

ANTONIO MARCELO UCELLI
ADM. INSTRADOR GENERAL
FERNANDEZ

VIVIENDA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - PDNVI

3. Viviendas en Ejecucion Programa Habitacional

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BASICA II - PROMIIB II

URDESICCION FORMOSA

AÑO 2021

Planilla N° 3 V.E.F.F.

| N° Ident. | ACU | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | Cant. Proy. | VIVIENDAS | | | SOLUCIONES HABITACIONALES | | | EMPRESA | MONTO CONTRACTUAL | VIVIENDAS EN EJECUCION | | | AVANCE FISICO | | |
|-------------|------------|--------------|--|-------------|-----------|------|-------|---------------------------|-------|-------|------------------------------|-------------------|------------------------|------|-------|---------------|-------|-------|
| | | | | | Actu. | Eje. | Proy. | Actu. | Proy. | Proy. | | | ACTU. | SUP. | CANT. | ACTU. | PREN. | PREN. |
| C.D. 623/15 | 1.152/2014 | Formosa | PRDTE CTD | 6 | 6 | | | | | | Mariposa S.R.L. | 1.207.671,21 | 6 | 6 | 37 | 25.01.15 | 70.00 | |
| C.D. 632/14 | 1.152/2014 | Formosa | 22 Soluciones Hab. e Infra. G.1 B° S de Mariposa | 42 | | | | | | | Doris Velasco Construcciones | 14.768.941,18 | 42 | 42 | 37 | 29.02.14 | 67.83 | |
| C.D. 632/14 | 1.152/2014 | Formosa | 22 Soluciones Hab. e Infra. G.1 B° S de Mariposa | 42 | | | | | | | Doris Velasco Construcciones | 5.722.047,00 | 42 | 42 | 37 | 29.02.14 | 67.83 | |
| C.D. 632/14 | 1.152/2014 | Formosa | 22 Soluciones Hab. e Infra. G.1 B° S de Mariposa | 42 | | | | | | | Doris Velasco Construcciones | 4.681.339,54 | 42 | 42 | 37 | 29.02.14 | 67.83 | |
| C.D. 632/14 | 1.152/2014 | Formosa | 22 Soluciones Hab. e Infra. G.1 B° S de Mariposa | 42 | | | | | | | Doris Velasco Construcciones | 8.058.700,21 | 42 | 42 | 37 | 29.02.14 | 67.83 | |
| C.D. 632/14 | 1.152/2014 | Formosa | 22 Soluciones Hab. e Infra. G.1 B° S de Mariposa | 42 | | | | | | | Doris Velasco Construcciones | 8.415.514,47 | 42 | 42 | 37 | 29.02.14 | 67.83 | |
| C.D. 632/14 | 1.152/2014 | Formosa | 22 Soluciones Hab. e Infra. G.1 B° S de Mariposa | 42 | | | | | | | Doris Velasco Construcciones | 1.317.156,65 | 42 | 42 | 37 | 29.02.14 | 67.83 | |
| C.D. 632/14 | 1.152/2014 | Formosa | 22 Soluciones Hab. e Infra. G.1 B° S de Mariposa | 42 | | | | | | | Doris Velasco Construcciones | 6.106.556,65 | 42 | 42 | 37 | 29.02.14 | 67.83 | |
| C.D. 632/14 | 1.152/2014 | Formosa | 22 Soluciones Hab. e Infra. G.1 B° S de Mariposa | 42 | | | | | | | Doris Velasco Construcciones | 2.314.700,48 | 42 | 42 | 37 | 29.02.14 | 67.83 | |
| C.D. 632/14 | 1.152/2014 | Formosa | 22 Soluciones Hab. e Infra. G.1 B° S de Mariposa | 42 | | | | | | | Doris Velasco Construcciones | 2.399.199,21 | 42 | 42 | 37 | 29.02.14 | 67.83 | |
| C.D. 632/14 | 1.152/2014 | Formosa | 22 Soluciones Hab. e Infra. G.1 B° S de Mariposa | 42 | | | | | | | Doris Velasco Construcciones | 1.892.217,91 | 42 | 42 | 37 | 29.02.14 | 67.83 | |
| TOTAL | | | | 306 | 306 | 0 | 306 | 0 | 306 | 0 | | | 306 | 306 | 306 | 208 | 208 | 208 |

CD N° 632/14 Centro de Construcción de la Unidad Vecinal Construcciones Rapa IV N° 10370

CD N° 632/14 Centro de Construcción de la Unidad Vecinal Construcciones Rapa IV N° 10370

TOTAL DE VIVIENDAS SOLUCIONES EN EJECUCION

306 0 306

0 208 0

Enrique Dávalos
Director de Obras
LPV

Antonio Marcello Ugeux
Administrador General
LPV FORMOSA

Las Viviendas Terminadas por Programas Federales

JURISDICCION: FORMOSA

Parilla N 3 V.T.P.F.

[illegible]

2. 列如表 2-1-1

TOTAL ES DE VIVIENDAS-SOLUCIONES-TERMINADAS

Ing. Hector Enrique Daldoss
Director de Obras
P.V.

ANTONIO MARCELO UGELL
ADMINISTRADOR GENERAL
I.P.A. FORMOSA

VIVIENDA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FORMOSA

Ayudados en Ejecución Programas Faltantes

PROGRAMA RECONSTRUIR

UBICACION: FORMOSA


AÑO 2021


Planilla N° 1 C.E.P.F.

| N° Identif. | ACQ. | REPARTAM.
ENTO | LOCALIDAD | VIVIENDAS | | | | SOLICITUD | | | | EMPRESA | MONTOS
CONTRACTUALES | VIVIENDAS EJECUTOR | | | | FECHA | | AVANCE
FISICO | | AVANCE
FINANC. | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | | | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. | Termin.
Acab. |
| Lic. Pub. 24/14 | 2021-09954783-AFN-
DGDYDMDTXX | Formosa | Terminación de 18 Viviendas y 18 Infra. G. 12 B° N. Formosa * | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Libertad S.R.L. | 87.434.265,33 | 2 | 61,33 | 18 | 63,42 | 01/09/21 | 01/09/21 | 36,68 | 36,68 | 01/09/21 | 01/09/21 |
| Lic. Pub. 6/14 | 2021-09954783-AFN-
DGDYDMDTXX | Formosa | Terminación de 30 Viviendas y 30 Infra. G. 12 B° N. Formosa * | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Libertad S.R.L. | 111.048.842,69 | 3 | 61,33 | 20 | 63,42 | 01/09/21 | 01/09/21 | 72,14 | 72,14 | 01/09/21 | 01/09/21 |
| Lic. Pub. 20/14 | 2021-09954783-AFN-
DGDYDMDTXX | Formosa | Terminación de 40 Viviendas y 40 Infra. G. 12 B° N. Formosa * | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Libertad S.R.L. | 96.280.714,26 | 2 | 61,33 | 18 | 63,42 | 01/09/21 | 01/09/21 | 53,71 | 53,71 | 01/09/21 | 01/09/21 |
| Lic. Pub. 30/14 | 2021-09954783-AFN-
DGDYDMDTXX | Formosa | Terminación de 31 Viviendas y 31 Infra. G. 12 B° N. Formosa * | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Libertad S.R.L. | 100.421.120,57 | 2 | 61,33 | 18 | 63,42 | 01/09/21 | 01/09/21 | 31,85 | 31,85 | 01/09/21 | 01/09/21 |
| Lic. Pub. 32/14 | 2021-09954783-AFN-
DGDYDMDTXX | Formosa | Terminación de 40 Viviendas y 40 Infra. G. 12 B° N. Formosa * | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Libertad S.R.L. | 100.421.120,57 | 2 | 61,33 | 18 | 63,42 | 01/09/21 | 01/09/21 | 37,38 | 37,38 | 01/09/21 | 01/09/21 |
| Lic. Pub. 37/14 | 2021-09954783-AFN-
DGDYDMDTXX | Formosa | Terminación de 40 Viviendas y 40 Infra. G. 12 B° N. Formosa * | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Libertad S.R.L. | 110.075.902,73 | 2 | 61,33 | 18 | 63,42 | 01/09/21 | 01/09/21 | 15,88 | 15,88 | 01/09/21 | 01/09/21 |
| Lic. Pub. 38/14 | 2021-09954783-AFN-
DGDYDMDTXX | Formosa | Terminación de 40 Viviendas y 40 Infra. G. 12 B° N. Formosa * | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Libertad S.R.L. | 145.289.543,79 | 2 | 61,33 | 20 | 63,42 | 01/09/21 | 01/09/21 | 5,12 | 5,12 | 01/09/21 | 01/09/21 |
| TOTAL: | | | | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | | | 14 | 61,33 | 20 | 63,42 | | | | | | |

* LIC. N° 50/14 Casón de Carabinas de Yaya S.R.L. a favor de Banco Dario Oubido Real BPV N° 170519

* SE INICIARON CON EL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA "TECHO DIGNO" ACU N° 434YS Y SE FINALIZARA CON EL PROGRAMA RECONSTRUIR.


Ing. Hector Enrique Daidov
Director de Obras
I.P.V.


Ing. Antonio Marcelo Ubelli
ADMINISTRADOR GENERAL
I.P.V. FORMOSA

10-11-1963

JUDICACION: FIDUCIOSA

1703-034

[illegible][illegible]

100

~~Ing. Héctor Enrique Dalgo~~
Director de Obras
1 p.v.

DR. ANTONIO MARCELO UGELLI
ADMINISTRADOR GENERAL
124 FORMOSA

www.bm.com/usa/br/>
 1-800-4-A-BMW

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LAKE STREET, CHICAGO, IL 60607-7090
TEL: 773/837-3000 FAX: 773/837-0869
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

ANTONIO MARCELO IGELI
ADMINISTRADOR GENERAL
ECONOMICA

WUZZQD

TOUS LES JOURS

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

14-00000-1 15-11-2017 16-11-2017 17-11-2017 18-11-2017 19-11-2017 20-11-2017 21-11-2017 22-11-2017 23-11-2017 24-11-2017 25-11-2017 26-11-2017 27-11-2017 28-11-2017 29-11-2017 30-11-2017 01-12-2017 02-12-2017 03-12-2017 04-12-2017 05-12-2017 06-12-2017 07-12-2017 08-12-2017 09-12-2017 10-12-2017 11-12-2017 12-12-2017 13-12-2017 14-12-2017 15-12-2017 16-12-2017 17-12-2017 18-12-2017 19-12-2017 20-12-2017 21-12-2017 22-12-2017 23-12-2017 24-12-2017 25-12-2017 26-12-2017 27-12-2017 28-12-2017 29-12-2017 30-12-2017 31-12-2017 01-01-2018 02-01-2018 03-01-2018 04-01-2018 05-01-2018 06-01-2018 07-01-2018 08-01-2018 09-01-2018 10-01-2018 11-01-2018 12-01-2018 13-01-2018 14-01-2018 15-01-2018 16-01-2018 17-01-2018 18-01-2018 19-01-2018 20-01-2018 21-01-2018 22-01-2018 23-01-2018 24-01-2018 25-01-2018 26-01-2018 27-01-2018 28-01-2018 29-01-2018 30-01-2018 31-01-2018 01-02-2018 02-02-2018 03-02-2018 04-02-2018 05-02-2018 06-02-2018 07-02-2018 08-02-2018 09-02-2018 10-02-2018 11-02-2018 12-02-2018 13-02-2018 14-02-2018 15-02-2018 16-02-2018 17-02-2018 18-02-2018 19-02-2018 20-02-2018 21-02-2018 22-02-2018 23-02-2018 24-02-2018 25-02-2018 26-02-2018 27-02-2018 28-02-2018 29-02-2018 01-03-2018 02-03-2018 03-03-2018 04-03-2018 05-03-2018 06-03-2018 07-03-2018 08-03-2018 09-03-2018 10-03-2018 11-03-2018 12-03-2018 13-03-2018 14-03-2018 15-03-2018 16-03-2018 17-03-2018 18-03-2018 19-03-2018 20-03-2018 21-03-2018 22-03-2018 23-03-2018 24-03-2018 25-03-2018 26-03-2018 27-03-2018 28-03-2018 29-03-2018 30-03-2018 31-03-2018 01-04-2018 02-04-2018 03-04-2018 04-04-2018 05-04-2018 06-04-2018 07-04-2018 08-04-2018 09-04-2018 10-04-2018 11-04-2018 12-04-2018 13-04-2018 14-04-2018 15-04-2018 16-04-2018 17-04-2018 18-04-2018 19-04-2018 20-04-2018 21-04-2018 22-04-2018 23-04-2018 24-04-2018 25-04-2018 26-04-2018 27-04-2018 28-04-2018 29-04-2018 30-04-2018 01-05-2018 02-05-2018 03-05-2018 04-05-2018 05-05-2018 06-05-2018 07-05-2018 08-05-2018 09-05-2018 10-05-2018 11-05-2018 12-05-2018 13-05-2018 14-05-2018 15-05-2018 16-05-2018 17-05-2018 18-05-2018 19-05-2018 20-05-2018 21-05-2018 22-05-2018 23-05-2018 24-05-2018 25-05-2018 26-05-2018 27-05-2018 28-05-2018 29-05-2018 30-05-2018 31-05-2018 01-06-2018 02-06-2018 03-06-2018 04-06-2018 05-06-2018 06-06-2018 07-06-2018 08-06-2018 09-06-2018 10-06-2018 11-06-2018 12-06-2018 13-06-2018 14-06-2018 15-06-2018 16-06-2018 17-06-2018 18-06-2018 19-06-2018 20-06-2018 21-06-2018 22-06-2018 23-06-2018 24-06-2018 25-06-2018 26-06-2018 27-06-2018 28-06-2018 29-06-2018 30-06-2018 01-07-2018 02-07-2018 03-07-2018 04-07-2018 05-07-2018 06-07-2018 07-07-2018 08-07-2018 09-07-2018 10-07-2018 11-07-2018 12-07-2018 13-07-2018 14-07-2018 15-07-2018 16-07-2018 17-07-2018 18-07-2018 19-07-2018 20-07-2018 21-07-2018 22-07-2018 23-07-2018 24-07-2018 25-07-2018 26-07-2018 27-07-2018 28-07-2018 29-07-2018 30-07-2018 31-07-2018 01-08-2018 02-08-2018 03-08-2018 04-08-2018 05-08-2018 06-08-2018 07-08-2018 08-08-2018 09-08-2018 10-08-2018 11-08-2018 12-08-2018 13-08-2018 14-08-2018 15-08-2018 16-08-2018 17-08-2018 18-08-2018 19-08-2018 20-08-2018 21-08-2018 22-08-2018 23-08-2018 24-08-2018 25-08-2018 26-08-2018 27-08-2018 28-08-2018 29-08-2018 30-08-2018 31-08-2018 01-09-2018 02-09-2018 03-09-2018 04-09-2018 05-09-2018 06-09-2018 07-09-2018 08-09-2018 09-09-2018 10-09-2018 11-09-2018 12-09-2018 13-09-2018 14-09-2018 15-09-2018 16-09-2018 17-09-2018 18-09-2018 19-09-2018 20-09-2018 21-09-2018 22-09-2018 23-09-2018 24-09-2018 25-09-2018 26-09-2018 27-09-2018 28-09-2018 29-09-2018 30-09-2018 01-10-2018 02-10-2018 03-10-2018 04-10-2018 05-10-2018 06-10-2018 07-10-2018 08-10-2018 09-10-2018 10-10-2018 11-10-2018 12-10-2018 13-10-2018 14-10-2018 15-10-2018 16-10-2018 17-10-2018 18-10-2018 19-10-2018 20-10-2018 21-10-2018 22-10-2018 23-10-2018 24-10-2018 25-10-2018 26-10-2018 27-10-2018 28-10-2018 29-10-2018 30-10-2018 31-10-2018 01-11-2018 02-11-2018 03-11-2018 04-11-2018 05-11-2018 06-11-2018 07-11-2018 08-11-2018 09-11-2018 10-11-2018 11-11-2018 12-11-2018 13-11-2018 14-11-2018 15-11-2018 16-11-2018 17-11-2018 18-11-2018 19-11-2018 20

Visioning Terminates Our Program's Milestones

PROGRAMA DE REACTIVACION Y TERMINACION DE OBRAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y HABILITACION

JURISDICCION: FORMOSA

3207 DMV

1994-1995

OPERATORIS: PROGRAMA DE REACTIVACION Y TERMINACION DE OBRAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

SIN MOVIMIENTO

[illegible]

100

Ing. Hector Enrique Baldovino
Director de Obras

ing. ANTONIO MARCELO UGEL
ADMINISTRADOR GENERAL
- P. V. FORMOSA -

VIVIENDA



GOBIERNO
DE FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructura de agua y Obras Complementarias Ejecucion, por Programas Federales.

AÑO 2021

Planilla N° 3, L.E. P.F.

JURISDICCION: Formosa

OPERATORIA: Programa Federal Argentina Construye

| DEPARTAM
ENTO | LOCALIDAD
V/O
PROYECTO | EMPRESA | DESCRIPCION / PROYECTO | CANT. INERA | | ULTIMO
MONT
CONTRACTUAL | FECHA
INICIO REAL | AVANCE FISICO ACUM | | AVANCE FINANCI ACUM | |
|------------------|------------------------------|----------------------------------|--|-------------|-------|-------------------------------|----------------------|--------------------|------|---------------------|------|
| | | | | EJEC | PARAL | | | REAL | PREV | REAL | PREV |
| Formosa | Formosa | Pilaga
Construcciones
S.A. | Construcción Centro Comunitario
Polivalente Covid-19- L.R. 132- Barrio
Nueva Formosa- Capital- Provincia De
Formosa - | 1 | — | \$ 60.038.685,04 | 7/9/2021 | 30,34 | — | — | — |
| SUBTOTAL | | | | 1 | — | | | | | | |
| TOTAL | | | | 1 | — | | | | | | |

Ing. Hector Enrique Daidoye
Director de Obras
I.P.V.

Ing. ANTONIO RINCELO (UGELLI)
ADMINISTRADOR GENERAL
I.P.V. FORMOSA

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

AND 2021

OPERATORIA : Programa Federal Argentina Construye

Planilla 3.1.3.3.

[illegible]

Friend:

~~Agua Dulce~~
Or de Obras
IPV

DR. ANTONIO MARCELO UGELLI
ADMINISTRADOR GENERAL
DE FORMOSA

VIVIENDA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructuras de nuevo y Obras Complementarias en Ejecucion por Programas Federales

JURISDICCION Formosa

ANO 2021

Planilla N° 3.1.E.P.F.

| DEPARTAMENTO | LOCALIDAD
Y/O PROYECTO | ACU | EMPRESA | DESCRIPCION / PROYECTO | CANT. INFRA | | ULTIMO MONTO
CONTRACTUAL | FECHA
INICIO REAL | AVANCE FISICO ACUM. AL | | AVANCE FINANCIERO ACUM. | |
|--------------|---------------------------|------------|------------------------------|---|-------------|-------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------|-------------------------|------|
| | | | | | EDEC | PABAL | | | REAL | PREV | REAL | PREV |
| FORMOSA | FORMOSA | 7180111/20 | Desarrolladora C.E.M. S.R.L. | Rea Fuentada De Clocaca - Sector 3 (A) Lote Rural 131 - 8° Nueva Formosa - Capital | 1 | — | 48.402.354.975 | 14/02/21 | 75 % | — | — | — |
| FORMOSA | FORMOSA | 7180241/20 | Procon S.R.L. | Desagües Pluviales - Lote Rural 131 - Calle Brandisen - 8° Nueva Formosa - Capital | 1 | — | 172.319.038.745 | 14/02/21 | 86 % | — | — | — |
| FORMOSA | FORMOSA | 7180241/20 | Inglaterra Siglo XXI S.R.L. | Parque Recreación Av. Los Paraisos - Doble Av. Los Pumas Hasta Rn 11 - 8° Nueva Formosa - Capital | 1 | — | 83.075.254.005 | 15/02/21 | 33 % | — | — | — |
| SUBTOTAL | | | | | 3 | 0 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 3 | 0 | | | | | | |

José Hector Enrique Valdova
Director de Obras
I.P.V.

RA ANTONIO MARCELO LUCELLI
ADMINISTRADOR GENERAL
I.P.V. FORMOSA



TODOS
UNIDOS

VIVIENDA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3 Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas por Programas Federales

JURISDICCION: Formosa

AÑO 2021

Planilla N° 3. I.T. P.E.

| DEPARTAMENTO | LOCALIDAD V/O PROYECTO | ACU | EMPRESA | DESCRIPCION / PROYECTO | CANT | ULTIMO MONTO CONTRACTUAL | FECHA | | MORA en % |
|--------------|------------------------|-------------|--|---|------|--------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | | INICIO REAL | TERM REAL | |
| FORMOSA | FORMOSA | 71802414/20 | Roglan Marcos Moises P & P Ingenieria Y Construtora S.R.L. | Red Frenista De Agua Potable - Sector 3 (A) Lote Rural 131 - B° Nueva Formosa - Capital | 1 | 38.710.123,79 \$ | 1/6/2021 | 30/9/2021 | |
| FORMOSA | FORMOSA | 71802414/20 | Roglan Marcos Moises P & P Ingenieria Y Construtora S.R.L. | Red Frenista De Agua Potable - Sector 3 (B) Lote Rural 131 - B° Nueva Formosa - Capital | 1 | 20.853.140,45 \$ | 1/6/2021 | 31/8/2021 | |
| FORMOSA | FORMOSA | 71802414/20 | Garry Salas Requiel | Red Frenista De Cloaca - Sector 3 (B) Lote Rural 131 - B° Nueva Formosa - Capital | 1 | 21.718.775,03 \$ | 1/6/2021 | 30/9/2021 | |
| FORMOSA | FORMOSA | 71802414/20 | Rio Salado S.R.L. | Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico - Sector 3 (B) - Lote Rural 131 - B° Nueva Formosa - Capital | 1 | 35.587.379,36 \$ | 1/6/2021 | 29/10/2021 | |
| FORMOSA | FORMOSA | 71802414/20 | Migsa S.A. | Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico - Sector 3 (A) - Lote Rural 131 - B° Nueva Formosa - Capital | 1 | 66.500.000,00 \$ | 1/6/2021 | 30/11/2021 | |
| TOTAL | | | | | 5 | | | | |

Fuente:

Enrique Daldevo
Director de Obras
I.P.V.

Antonio Marcelo Urcelli
Administrador General
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructuras de nueva y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

AND 2021

JURISDICCION: Formosa

OPERATORIA: PLAN NACIONAL DE VIVIENDA LINEA DE ACCIÓN 1.ª Promoción de la Vivienda Social™

Planilla N.º J.L.F.P.F.

[illegible]

2) 2014

~~Ing. Hector Enrique Daldorff~~
Director de Obras
150

Ing. ANTONIO MARCELO UDELLI
ADMINISTRADOR GENERAL
IPV FORMOSA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructura de agua y Obras Complementarias Terminadas, por Programas Federales.

AÑO 2021

Planilla N° 3. I.T. P.E.

JURISDICCION: Formosa

OPERATORIA: PLAN NACIONAL DE VIVIENDA LINEA DE ACCION 1 " Promocion de la Vivienda Social "

| DEPARTAMENTO | LOCALIDAD Y/O PROYECTO | ACU | EMPRESA | DESCRIPCION / PROYECTO | CANT | ULTIMO MONTO CONTRACTUAL | FECHA INICIO REAL | FECHA TERM REAL | PLAZOS REALES | ADRA en % |
|--------------|------------------------|-------------|-----------------------------|---|------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|
| FORMOSA | FORMOSA | 15095844/17 | Ingenieria Siglo XXI S.R.L. | Pavimentacion Av. Los Pumas - Tr. 1: Ambas Manos De Av. 24 A Calle 13 - B° Nueva Formosa | 1 | 54.728.865,48 \$ | 15/1/2018 | 1/7/2021 | | |
| FORMOSA | FORMOSA | 15095844/17 | Mateo Gerardo Daniel | Pavimentacion Av. Los Pumas - Tr. 2: Ambas Manos De Calle 11 A Av. Los Paisos, Incluyendo Cana Central Revestido - B° Nueva Formosa | 1 | 80.570.900,47 \$ | 15/1/2018 | 1/7/2021 | | |
| FORMOSA | FORMOSA | 15095844/17 | Distribuidora C.E.M. S.R.L. | Red Frentista De Cloacas - Sector 1 (Grupos 1, 2, 3, 9, 10, 11 Y 15) - L. Rural 131 - B° Nueva Formosa | 1 | 8.586.173,63 \$ | 15/1/2018 | 30/6/2021 | | |
| FORMOSA | FORMOSA | 15095844/17 | Distribuidora C.E.M. S.R.L. | Red Frentista De Cloacas - Sector 2 (Grupos 4 A 8, 12, 13, 14, 16, 17, 20 Y 21) - L. Rural 131 - B° Nueva Formosa | 1 | 12.629.038,75 \$ | 15/1/2018 | 1/7/2021 | | |
| TOTAL | | | | | 4 | | | | | |

Fuente:

Director de Obras
I.P.V.

ADMINISTRADOR GENERAL
I.P.V. FORMOSA

MR. ANTONIO MARCELO OLIVEIRA
ADMINISTRADOR GERAL
DA FOMENTO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas por Programas Federales.


AÑO 2021


JURISDICCION: Formosa

OPERATORIA: Programa Casa Propia - Construir Futuro

Planilla N° 3.1.1.F.F.

| DEPARTAMENTO | LOCALIDAD Y/O PROYECTO | EMPRESA | DESCRIPCIÓN / PROYECTO | CANT. DIFRA
EIEC | ULTIMO MONTO
CONTRACTUAL | FECHA INICIO
REAL | FECHA
TERMINADA |
|-----------------|--|---------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Pirane | Pirane - El Colorado | Procon S.R.L. | Desmonte, Relleno Y Compactación De Terrenos Para Viviendas Ipv- Pirané Y El Colorado- Pirané- Provincia De Formosa - | 1 | \$ 20.000.000,00 | 8/10/2021 | 30/11/2021 |
| Plaza - Patito | Estanislao Del Campo- El Espinillo- Cabo I Lugones | Procon S.R.L. | Desmonte, Relleno Y Compactación De Terrenos Para Viviendas Ipv- Estanislao Del Campo, El Espinillo Y Cabo I Lugones- Provincia De Formosa- Plazas Y Patito- Provincia De Formosa- | 1 | \$ 20.050.000,00 | 8/10/2021 | 30/11/2021 |
| SUBTOTAL | | | | 2 | | | |
| TOTAL | | | | 2 | | | |


Ing. Héctor Enrique Daidor
Director de Obras
I.P.V.


Ing. Antonio Barcelo Ugelli
ADMINISTRADOR GENERAL
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2021

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.1.

Modalidad urbana

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/20

| Tramos de Ingresos | Capital | Interior | Total | % | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 0 a 10.000 | 32.450 | 16.215 | 48.665 | 80,32 | |
| 10.001 a 20.000 | 2.706 | 1.859 | 4.565 | 7,53 | |
| 20.001 a 30.000 | 782 | 1.693 | 2.475 | 4,08 | |
| 30.001 a 40.000 | 335 | 1.564 | 1.899 | 3,13 | LI |
| 40.001 a 50.000 | 182 | 1.029 | 1.211 | 2,00 | |
| 50.001 a 60.000 | 100 | 558 | 658 | 1,09 | |
| 60.001 a 70.000 | 65 | 392 | 457 | 0,75 | |
| 70.001 a 80.000 | 44 | 293 | 337 | 0,56 | LP |
| 80.001 a 90.000 | 33 | 84 | 117 | 0,19 | |
| 90.001 o mas | 112 | 94 | 206 | 0,34 | |
| TOTAL | 36.809 | 23.781 | 60.590 | 100,00 | |

Fuente: Direccion de Investigacion Social. -Mayo 2022

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2021, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACIÓN SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2021

Planilla N° 4.1.1.

Modalidad Urbana

Demanda de grupos familiares con integrante con discapacidad por tramos de ingreso, acumulado hasta 31/12/2021

| Tramos de Ingresos | Capital | Interior | Total | % | |
|--------------------|-----------|-----------|------------|---------------|----|
| 0 a 10.000 | 44 | 19 | 63 | 42,22 | |
| 10.001 a 20.000 | 18 | 30 | 48 | 32,27 | |
| 20.001 a 30.000 | 2 | 15 | 17 | 11,45 | |
| 30.001 a 40.000 | 0 | 20 | 20 | 13,40 | LI |
| 40.001 a 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 50.001 a 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 60.001 a 70.000 | 0 | 1 | 1 | 0,67 | |
| 70.001 a 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | LP |
| 80.001 a 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 90.001 o mas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| TOTAL | 64 | 85 | 149 | 100,00 | |

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Mayo 2022

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2021, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACIÓN SOCIAL
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2021

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.1.

Modalidad Rural

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/21

| Tramos de Ingresos | Capital | Interior | Total | % | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----|
| 0 a 10.000 | 12 | 3978 | 3990 | 97,46 | |
| 10.001 a 20.000 | 3 | 101 | 104 | 2,54 | |
| 20.001 a 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 30.001 a 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | LI |
| 40.001 a 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 50.001 a 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 60.001 a 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 70.001 a 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | LP |
| 80.001 a 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 90.001 o mas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| TOTAL | 15 | 4079 | 4094 | 100,00 | |

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Mayo 2022

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2021, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.R.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2021

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.1.

Modalidad Aborigen

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/20

| Tramos de Ingresos | Capital | Interior | Total | % | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----|
| 0 a 10.000 | 70 | 2485 | 2555 | 98,88 | |
| 10.001 a 20.000 | 18 | 11 | 29 | 1,12 | |
| 20.001 a 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 30.001 a 40.000 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | LI |
| 40.001 a 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 50.001 a 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 60.001 a 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 70.001 a 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | LP |
| 80.001 a 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 90.001 o mas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| TOTAL | 88 | 2497 | 2584 | 100,00 | |

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Mayo 2022

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2021, aportado por el Direccion de Estadística y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.R.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2021

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.1.

Modalidad Urbana

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, ejercicio 2021.

| Tramos de Ingresos | Capital | Interior | Total | % | |
|--------------------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| 0 a 10.000 | 0 | 687 | 687 | 10,38 | |
| 10.001 a 20.000 | 0 | 985 | 985 | 14,87 | |
| 20.001 a 30.000 | 0 | 1297 | 1297 | 19,59 | |
| 30.001 a 40.000 | 0 | 1398 | 1398 | 21,12 | LI |
| 40.001 a 50.000 | 0 | 943 | 943 | 14,25 | |
| 50.001 a 60.000 | 0 | 505 | 505 | 7,62 | |
| 60.001 a 70.000 | 0 | 360 | 360 | 5,43 | |
| 70.001 a 80.000 | 0 | 280 | 280 | 4,23 | LP |
| 80.001 a 90.000 | 0 | 77 | 77 | 1,17 | |
| 90.001 o mas | 0 | 89 | 89 | 1,34 | |
| TOTAL | 0 | 6.621 | 6.621 | 100 | |

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Mayo 2022

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2021, aportado por el Direccion de Estadística y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. María Laura Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.R.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2021

Planilla N° 4.1.1.

Modalidad Urbana

Demanda de grupos familiares con integrante con discapacidad por tramos de ingreso, ejercicio 2021.

| Tramos de Ingresos | Capital | Interior | Total | % | |
|--|----------|-----------|-----------|---------------|----|
| 0 a 10.000 | 0 | 17 | 17 | 20,10 | |
| 10.001 a 20.000 | 0 | 30 | 30 | 36,33 | |
| 20.001 a 30.000 | 0 | 15 | 15 | 18,17 | |
| 30.001 a 40.000 | 0 | 20 | 0 | 24,20 | LI |
| 40.001 a 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 50.001 a 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 60.001 a 70.000 | 0 | 1 | 0 | 1,20 | |
| 70.001 a 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | LP |
| 80.001 a 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 90.001 o mas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| TOTAL | 0 | 83 | 83 | 100,00 | |
| Fuente: Direccion de Investigacion Social. Mayo 2022 | | | | | |

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2021, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.


Lic. María Laura Gramada
DIRECTORA INVESTIGACIÓN SOCIAL
I.R.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2021

Planilla N° 4.2.
Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2021, por Operatoria y Programa

| N° Identif. Obra** | Departamento | Localidad y/o Proyecto | Cant viv. entregadas | C/ Res. Adjudicación en Venta | C/ otro Documento legal | En recuperero | No ingresadas a recuperero |
|--------------------|--------------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1477 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS. (46 VIV.COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. SECTOR 3-B2 | 4 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1776 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS. (28 VIV.COMUNES Y 2 VIV.) PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA. | 30 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1772 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS. (38 VIV.COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. GRUPO 7. | 40 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1756 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 30 VIV. (28 VIV.COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. GRUPO 40. | 30 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1769 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS. (38 COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. GRUPO 30. | 1 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1767 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS. (38 COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. GRUPO 8. | 2 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1753 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. GRUPO 22. | 37 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1766 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS. (38 COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. GRUPO 15. | 2 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |

Dr. ~~JOHN GUSTAVO BENITO~~
DCCION. DE ADJUDICACION
Y CONTROL
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2021

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2021, por Operatoria y Programa

| N° Identif. Obra** | Departamento | Localidad y/o Proyecto | Cant viv. entregadas | C/ Res. Adjudicación en Venta | C/ otro Documento legal | En recuperero | No ingresadas a recuperero |
|--------------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1790 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS. (38 COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. GRUPO 18. | 40 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1794 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS. (38 COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. GRUPO 32. | 40 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1777 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS. (38 COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. GRUPO 9. | 36 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1747 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA. LOTE RURAL 42 - MZ 85 BARRIO OBRERO REUB - NUEVA FORMOSA. | 4 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1500 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS. (46 COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. | 2 | RESOLUCIÓN 1664/21 | | | |
| 1775 | FORMOSA | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS. (38 COMUNES Y 2 VIV. PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA. | 16 | EN TRAMITE | | | |
| 1748 | LAGUNA BLANCA | CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA. | 31 | RESOLUCIÓN 1630/20 | | | |
| Total | | | 315 | | | | |

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Mayo 2022

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E. I.P.V. - FORMOSA

Dr. LEON GUSTAVO BENTON
DCCION. DE ADJUDICACION
Y CONTROL

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2021

Planilla N° 4.2.
Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA -

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2021, por Operatoria y Programa

| N° Identif. Obra** | Departamento | Localidad y/o Proyecto | Cant viv. entregadas | C/ Res. Adjudicación en Venta | C/ otro Documento legal | En recuperero | No ingresadas a recuperero |
|--------------------|--------------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1239 | PILCOMAYO | 64 VIVIENDAS URBANA E INFRAESTRUCTURA GRUPO IV BARRIO 1° DE MAYO- CIUDAD DE CLORINDA | 62 | EN TRAMITE | | | |
| 1021 | FORMOSA | 160 VIVIENDAS. BARRIO NUEVA FORMOSA GRUPO 9 SECTOR B. | 2 | RESOLUCIÓN N°1664 | | | |
| Total | | | 64 | | | | |

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Mayo 2022

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.I.T. o 3.V.E.

DR. LEON GUSTAVO BEL
DCCION. DE ADJUDICACION
Y CONTROL
I.P.V. - FORMOS

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2021

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: FO.NA.VI

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2021, modalidad originaria.-

| N° Identif. Obra** | Departamento | Localidad y/o Proyecto | Cant viv. entregadas | C/ Res. Adjudicación en Venta | C/ otro Document o legal | En recuper | No ingresadas a recuper |
|--------------------|--------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| 2431 | BERMEJO | EJEC DE 2 UNID HAB DE 1 DORMIT (ZONA 1- GRUPO 1) Y 5 UNID HAB DE 2 DORMIT (ZONA 1- GRUPO 2) P/COMUNID ORIGINA DE LA ETNIA TOBA QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE UBICACIÓN TRANSITORIA DE FAMILIAS 'SOLIDARIDAD'- JURID POZO DE MAZA- DEPTO BERMEJO- PCIA DE FSA | 7 | EN TRAMITE | | | |
| 2432 | BERMEJO | EJEC DE 8 UNID HAB DE 1 DORMITORIO P/COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LA ETNIA TOBA QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE UBICACIÓN TRANSITORIA DE FAMILIAS 'SOLIDARIDAD'- ZONA 1- GRUPO 1- JURISDICCION POZO DE MAZA- DEPARTAMENTO BERMEJO- PCIA DE FORMOSA.- | 8 | EN TRAMITE | | | |
| 2433 | BERMEJO | EJEC DE 6 UNID HAB DE 2 DORMITORIOS P/COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LA ETNIA TOBA QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE UBICACIÓN TRANSITORIA DE FAMILIAS 'SOLIDARIDAD'- ZONA 2- GRUPO 1- JURISDICCION POZO DE MAZA- DEPTO BERMEJO- PCIA DE FSA.- | 6 | EN TRAMITE | | | |
| 2435 | BERMEJO | EJEC DE 6 UNID HAB DE 2 DORMITORIOS P/COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LA ETNIA TOBA QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE UBICACIÓN TRANSITORIA DE FAMILIAS 'SOLIDARIDAD'- GRUPO 8- JURISDICCION POZO DE MAZA- DEPTO BERMEJO- PCIA DE FSA.- | 6 | EN TRAMITE | | | |
| 2436 | BERMEJO | EJEC DE 6 UNID HAB DE 2 DORMITORIOS P/COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LA ETNIA TOBA QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE UBICACIÓN TRANSITORIA DE FAMILIAS 'SOLIDARIDAD'- GRUPO 6- JURISDICCION POZO DE MAZA- DEPTO BERMEJO- PCIA DE FSA.- | 6 | EN TRAMITE | | | |

Dr. LEON GUSTAVO BENITO
DCCION. DE ADJUDICACION
Y CONTROL
I.P.V. - FORMOSA

Dr. María Laura Sarmiento
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
I.B.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2021

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: FO.NA.VI

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2021, modalidad originaria.-

| | | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------|------------|--|--|
| 2442 | BERMEJO | EJEC DE 6 UNID HAB DE 2 DORMITORIOS P/COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LA ETNIA TOBA QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE UBICACIÓN TRANSITORIA DE FAMILIAS 'SOLIDARIDAD'- GRUPO 10- JURISDICCION POZO DE MAZA- DEPTO BERMEJO- PCIA DE FSA.- | 6 | EN TRAMITE | | |
| 2452 | BERMEJO | EJEC DE 6 UNID HAB DE 2 DORMITORIOS P/COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LA ETNIA TOBA QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE UBICACIÓN TRANSITORIA DE FAMILIAS 'SOLIDARIDAD'- GRUPO 9- JURISDICCION POZO DE MAZA- DEPTO BERMEJO- PCIA DE FSA.- | 6 | EN TRAMITE | | |
| 2540 | BERMEJO | EJEC DE 6 UNIDADES HABITACIONALES DE 2 DORMITORIOS PARA COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LA ETNIA TOBA QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE UBICACIÓN TRANSITORIA DE FAMILIAS 'SOLIDARIDAD'- GRUPO 12- JURISDICCION POZO DE MAZA- DPTO BERMEJO- PCIA DE FORMOSA.- | 6 | EN TRAMITE | | |
| 2549 | BERMEJO | EJEC DE 6 UNIDADES HABITACIONALES DE 2 DORMITORIOS PARA COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LA ETNIA TOBA QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE UBICACIÓN TRANSITORIA DE FAMILIAS 'SOLIDARIDAD'- GRUPO 11- JURISDICCION POZO DE MAZA- DPTO BERMEJO- PCIA DE FORMOSA.- | 6 | EN TRAMITE | | Dr. LEON GUSTAVO BENTON
DIRECCION. DE ADJUDICACION
Y CONTROL
P.V. - FORMOSA |
| Total | | | 57 | | | |

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Mayo 2022

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Dr. María Elena Granada
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL
TEL: 191111888

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2021

Planilla N° 4.2.1. FO.NA.VI.

Operatoria y Programa* PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO -

Viviendas entregadas a familias con discapacidad -adaptadas y comunes

| N° Identific.de
Obra** | Departamento | Localidad y/o Proyecto | Cantidad de
viviendas | Discapacidad del
beneficiario | Vivienda
adaptada | Vivienda
común | Licitación |
|---------------------------|--------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 1776 | FORMOSA | 30 VIVIENDAS (28 COMUNES Y 2 PARA
DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA - | 2 | MOTRIZ | SI | NO | |
| 1772 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA
DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 2 | MOTRIZ | SI | NO | |
| 1772 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA
DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 2 | MENTAL | NO | SI | |
| 1756 | FORMOSA | 30 VIVIENDAS (28 COMUNES Y 2 PARA
DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 2 | MOTRIZ | SI | NO | |
| 1756 | FORMOSA | 30 VIVIENDAS (28 COMUNES Y 2 PARA
DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 2 | MOTRIZ | NO | SI | |
| 1753 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA
DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 2 | MOTRIZ | SI | NO | |
| 1753 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA
DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 1 | VISUAL | NO | SI | |
| 1753 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA
DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 4 | MENTAL | NO | SI | |
| 1766 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA
DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 1 | MOTRIZ | SI | NO | |

LEON GUSTAVO BENITO
COORD. DE ADJUDICACION
Y CONTROL
I.P.V. - FORMOSA

| | | | | | | |
|-------|---------|---|----|----------|----|----|
| 1790 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 2 | MOTRIZ | SI | NO |
| 1790 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 1 | MOTRIZ | NO | SI |
| 1790 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 2 | AUDITIVA | NO | SI |
| 1790 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 1 | MENTAL | NO | SI |
| 1794 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 2 | MOTRIZ | SI | NO |
| 1794 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 1 | MENTAL | NO | SI |
| 1794 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 1 | VISCERAL | NO | SI |
| 1777 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 2 | MOTRIZ | NO | SI |
| 1777 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 1 | MENTAL | NO | SI |
| 1775 | FORMOSA | 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 PARA DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA | 1 | MENTAL | NO | SI |
| Total | | | 32 | | | |

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Mayo 2022

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Dr. LEON GUSTAVO BARRIO
DCCION. DE ADJUDICACION
Y CONTROL
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2021

Planilla N° 4.2.1. FONAVI.

Operatoria y Programa* PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA

Viviendas entregadas a familias con discapacidad (FONAVI) -adaptadas y comunes

| N° Identific.de Obra** | Departamento | Localidad y/o Proyecto | Cantidad de viviendas | Discapacidad del beneficiario | Vivienda adaptada | Vivienda común |
|------------------------|--------------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1239 | PILCOMAYO | 64 VIVIENDAS.URB E INFRA.GRUPO IV B° 1 DE MAYO.CIUDAD DE CLORINDA | 1 | MOTRIZ | NO | SI |
| 1239 | PILCOMAYO | 64 VIVIENDAS.URB E INFRA.GRUPO IV B° 1 DE MAYO.CIUDAD DE CLORINDA | 1 | MENTAL | NO | SI |
| Total | | | 2 | | | |

Fuente: Direccion de Investigacion Social. Mayo 2022

Nota


* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

**E] Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

FOR GUSTAVO BENTTO
CION, DE ADJUDICACION
Y CONTROL
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES****5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo****OPERATORIA: FONAVI****Ejercicio 2021****JURISDI FORMOSA****Planilla N° 4.4.1. FONAVI**

| Mes | Cuotas de Amortización
1 | Cuotas de Ahorro Previo
2 | Cancelaciones
3 | Moratorias
4 | Cuotas Débitos de Haberes
5 | TOTAL RECUPERO
6 |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Enero | 1.966.872,82 | | 0,00 | | 1.046.608,81 | 3.013.481,63 |
| Febrero | 2.626.893,27 | | 0,00 | | 1.052.445,31 | 3.679.338,58 |
| Marzo | 2.474.111,76 | | 0,00 | | 1.052.769,54 | 3.526.881,30 |
| Abril | 2.754.803,51 | | 0,00 | | 1.050.493,80 | 3.805.297,31 |
| Mayo | 1.796.448,84 | | 0,00 | | 1.053.819,82 | 2.850.268,66 |
| Junio | 2.312.111,84 | | 0,00 | | 1.075.606,82 | 3.387.718,66 |
| Julio | 3.886.636,58 | | 0,00 | | 1.066.600,67 | 4.953.237,25 |
| Agosto | 3.562.377,44 | | 0,00 | | 1.060.085,68 | 4.622.463,12 |
| Setiembre | 4.136.709,61 | | 15.896,30 | | 1.088.420,09 | 5.241.026,00 |
| Octubre | 4.268.254,05 | | 53.526,00 | | 879.914,50 | 5.201.694,55 |
| Noviembre | 4.564.590,02 | | 60.354,08 | | 1.430.923,62 | 6.055.867,72 |
| Diciembre | 4.356.310,50 | | 629.355,44 | | 1.194.699,79 | 6.180.365,73 |
| TOTAL | 38.706.120,24 | | 759.131,82 | | 13.052.388,45 | 52.517.640,51 |

Fuente: Dirección de Recuperos

C.P. ROCIO S. ROGLAN
A/C. DIRECCIÓN DE RECUPEROS
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Facturación por cuotas de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI Y PLANES FEDERALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Ejercicio 2021

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.4.2 FONAVI Y PLANES FEDERALES

| Mes | Cuotas de
Amortización
1 | Cuotas de
Ahorro Previo
2 | Cancelaciones
3 | Moratorias
4 | Cuotas
Débitos de Haberes
5 | TOTAL
FACTURADO
6 |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Enero | 7.502.633,34 | | 0,00 | | 1.046.608,81 | 8.549.242,15 |
| Febrero | 7.720.642,30 | | 0,00 | | 1.052.445,31 | 8.773.087,61 |
| Marzo | 7.884.948,41 | | 0,00 | | 1.052.769,54 | 8.937.717,95 |
| Abril | 7.856.947,91 | | 0,00 | | 1.050.493,80 | 8.907.441,71 |
| Mayo | 7.827.548,40 | | 0,00 | | 1.053.819,82 | 8.881.368,22 |
| Junio | 8.119.355,06 | | 0,00 | | 1.075.606,82 | 9.194.961,88 |
| Julio | 8.278.189,40 | | 0,00 | | 1.066.600,67 | 9.344.790,07 |
| Agosto | 8.093.312,93 | | 0,00 | | 1.060.085,68 | 9.153.398,61 |
| Septiemb | 8.311.112,04 | | 15.896,30 | | 1.088.420,09 | 9.415.428,43 |
| Octubre | 8.922.666,50 | | 53.526,00 | | 879.914,50 | 9.856.107,00 |
| Noviemb | 8.577.718,99 | | 60.354,08 | | 1.430.923,62 | 10.068.996,69 |
| Diciemb | 8.827.895,22 | | 629.355,44 | | 1.194.699,79 | 10.651.950,45 |
| TOTAL | 97.922.970,50 | | 759.131,82 | | 13.052.388,45 | 111.734.490,77 |

Fuente: Dirección de Recuperos

C.P. ROCÍO S. ROGLAN
A/C DIRECCIÓN DE RECUPEROS
L.P.V. FORMOSA

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT'**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2021

JURISDICCION: FORMOSA.

**Planilla N° 4.4.3
Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos (a dic. 2021) - FO.NA.VI. Y FEDERAL**

| I) Cantidad de viviendas con crédito vigente* | II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda** | III) Diferencia entre I y II | IV) Cantidad de viv. canceladas *** |
|---|--|------------------------------|--|
| 26420 | 15346 | 11074 | 3686 |
| I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente* | II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales** | III) Diferencia entre I y II | IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas |
| 2004 | 374 | 1630 | 0 |
| I) Cantidad de terrenos con crédito vigente* | II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos ** | III) Diferencia entre I y II | IV) Cantidad de terrenos cancelados |
| 283 | 5 | 278 | 3 |
| TOTAL: | | | |


Fuente: Dirección de Recuperos.,

Nota

* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo de amortización vencido pero aún con deuda pendiente.

** Factura, Descuento por planilla de haberes, Débito automático, etc

*** Canceladas: acumulado histórico


C.P. ROCIO S. ROGLAN
A/C: DIRECCIÓN DE RECUPEROS
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Precio de Venta y cuota de Amortización

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2021

Planilla N° 4.3.

Operatoria y Programa: FEDERAL DE CONST. DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

| N° Identific
Obra** | Departamento | Localidad y/o Proyecto | Cant.
Viviendas | Cantidad de viviendas. | | | Precios de Venta en \$ | | | Cuota de Amortización en \$ | | | % de
cofinancia
miento | Sistema de
adjudicaci
ón | Plazo en
meses | Interés %
a.s.s.s |
|------------------------|--------------|---|--------------------|------------------------|------------|------|------------------------|------------|------|-----------------------------|---------|------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 1 d. | 2 d. | 3 d. | 1 d. | 2 d. | 3 d. | 1 d. | 2 d. | 3 d. | | | | |
| 759 | Formosa | 40 viv. 3era. Etapa - Gr. 6 - Nueva Form | 16 | | 16 | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 757 | Formosa | 20 viv. - Reub. Barrio Obrero A Nueva For | 4 | | 4 | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 756 | Formosa | 40 viv. - Gr. 32 - Nueva Formosa | 40 | | 40 | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 755 | Formosa | 40 viv. - Gr. 18 - Nueva Formosa | 40 | | 40 | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 754 | Formosa | 30 viv. - Gr. 26 - Nueva Formosa | 30 | | 30 | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 753 | Formosa | 40 viv. - Gr. 9 - Nueva Formosa | 36 | | 36 | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 752 | Formosa | 40 viv. - 3er. Etapa - Nueva Formosa | 40 | | 40 | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 751 | Formosa | 30 viv. - 3era. Etapa - Nueva Formosa | 30 | | 30 | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 750 | Formosa | 40 viv. - 3era. Etapa - Nueva Formosa | 37 | | 37 | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 717 | Formosa | 40 viv. - L.R. 150 - Nueva Formosa | 2 | | 2 | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| TOTAL | | | 275 | | 275 | | | | | | | | | | | |

Fuente: Dirección de Recuperos.

La totalidad de las viviendas en planilla iniciaron su amortización en Abril de 2022

C.P. ROGIO S. ROGLAN
D.C. DIRECCIÓN DE RECUPEROS
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Precio de Venta y cuota de Amortización

JURISDICCION: FORMOSA | Año 2021 | Planilla Nº 4.3.

Operatoria y Programa: FEDERAL DE CONST. DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

| Nº Identific
Obra** | Departamento | Localidad y/o Proyecto | Cant.
Viviendas | Cantidad de viviendas. | | | | Precios de Venta en \$ | | | | Cuota de Amortización en \$ | | | | % de
cofinancia
miento | Sistema de
adjudicaci
ón | Plazo en
meses | Interés %
a.s.s. |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|------|------|------|------------------------|------|------|------|-----------------------------|------|---------|------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | 1 d. | 2 d. | 3 d. | 1 d. | 2 d. | 3 d. | 1 d. | 2 d. | 3 d. | 1 d. | 2 d. | 3 d. | | | | |
| 713 | Formosa | 40 viv. - L.R. N° 150 - Nueva Formosa | 1 | | 1 | | | 2761372,80 | | | | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 299 | Formosa | 48 viv. - Nueva Formosa | 2 | | 2 | | | 2761372,80 | | | | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 299 | Formosa | 48 viv. Nueva Formosa | 4 | | 4 | | | 2761372,80 | | | | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 299 | Formosa | 33 viv. -B° Nueva Formosa | 1 | | 1 | | | 2761372,80 | | | | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| 299 | Formosa | 20 viv. - B° Nueva Formosa - reub. B° | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | Formosa | 160 viv. - B° Nueva Formosa | 2 | | 2 | | | 2761372,80 | | | | | | 7670,48 | | | sorteo | 360 | 0 |
| TOTAL | | | 14 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Dirección de Recuperos.

La totalidad de las viviendas en planilla iniciaron su amortización en Abril de 2022

C.P. ROCIO S. ROGLAN
DIRECCIÓN DE RECUPEROS
I.P.V. FORMOSA

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Precio de Venta y cuota de Amortización

JURISDICCION: FORMOSA - LOCALIDAD CLORINDA

Año 2021


Planilla N° 4.3.

Operatoria y Programa: FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVENDAS

| N° Identific
obra** | Departamento | Localidad y/o Proyecto | Cant.
Viviendas | Cantidad de viviendas. | | | Precios de Venta en \$ | | | Cuota de Amortización en \$ | | | % de
cofinancia
miento | Sistema de
adjudicaci
ón | Plazo en
dieses | Interés %
a.s.s.s |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----|-----|------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------|-----|------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | 1 d. | 2 d | 3 d | 1 d | 2 d | 3 d | 1 d | 2 d | 3 d | | | | |
| 758 | PILCOMAYO | 64 viv. - Gr. IV B° 1ero. De Mayo | 62 | | 62 | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | | 360 | 0 |
| TOTAL | | | 62 | | 62 | | | | | | | | | sorteo | | |

Fuente: Dirección de Recuperos.

Hasta el día de la fecha no se emite cuotas en concepto de amortización. -


C.P. ROSARIO S. ROGLAN
A/C. DIRECCIÓN DE RECUPEROS
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Precio de Venta y cuota de Amortización

JURISDICCION: FORMOSA - LOCALIDAD LAGUNA BLANCA

Año 2021

Planilla N° 4.3.

Operatoria y Programa: FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

| N° Identific
Obra** | Departamento | Localidad y/o Proyecto | Cant.
Viviendas | Cantidad de viviendas. | | | Precios de Venta en \$ | | | Cuota de Amortización en \$ | | | % de
cofinancia
miento | Sistema de
adjudicaci
ón | Plazo en
meses | Interés %
a.s.s.s |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----|-----|------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------|-----|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 1 d. | 2 d | 3 d | 1 d | 2 d | 3 d | 1 d | 2 d | 3 d | | | | |
| 747 | PILCOMAYO | 31 viv. - Laguna Blanca | 31 | | | | | 2761372,80 | | | 7670,48 | | | | 360 | 0 |
| TOTAL | | | 31 | | 31 | | | | | | | | | | | |

Fuente: Dirección de Recuperos.

Hasta el día de la fecha no se emite cuotas en concepto de amortización. -

C. P. ROCIO S. ROSEAN
M.C. DIRECCIÓN DE RECUPEROS
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: FORMOSA

Año 2021

Planilla N° 4.4.4

| Motivos de no emisión de obligación de pago en cuentas con crédito vigente a dic. 2021 | CANTIDAD |
|--|--------------|
| Usurpadas/Intrusadas | 0 |
| Desadjudicadas | 871 |
| En juicio/viv. con medidas cautelares | |
| Cobro suspendido | |
| Con período de gracia/Emisión con diferimiento/viviendas con hipoteca en segundo grado | |
| Viviendas Rurales sin inicio de cobro | 2255 |
| Viviendas de pueblos Originarios sin inicio de cobro | 1522 |
| Viviendas Urbanas sin inicio de cobro | 1760 |
| Entregadas sin resolución de adjudicación | |
| Sin precio determinado | |
| Cuentas con plan de refinanciación aún no ingresado – en tramite de regularización | 460 |
| Cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda | 3788 |
| Otros motivos (especificar) | |
| Total | 10656 |

| Otras Situaciones | Cantidad |
|-----------------------|----------|
| Comodatos sin cargo | 2 |
| Viviendas de servicio | 416 |

Fuente: Dirección de Recuperos y Dirección de Adjudicaciones y Control.

C. P. ROCIO S. ROGLAN
AAZ/ DIRECCIÓN DE RECUPEROS
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

2021

JURISDICCION:

759

Planilla N° 4.5.a.

1. VIVIENDAS ADJUDICADAS

1.a. Total unidades "adjudicadas" ⁽¹⁾ desde el inicio del FONAVI

| | Mes | Año | 2020 |
|-------|-----|------|---|
| desde | | 1978 | |
| hasta | 12 | 2021 | |
| | | | Total |
| | | | 30.106 = (dato adjudicadas a dic. 2020 + adjudicadas 2021) ⁽²⁾ |

1.b. Solamente durante 2021

Total
437

1.c. Solamente correspondientes a Plan Federal

Total
9.028

(viv. entregadas desde el inicio del Plan Federal hasta dic.2021.)

2. VIVIENDAS ESCRITURADAS

2.a. Total unidades escrit. desde inicio del FONAVI

6.370

2.b. Unidades escrituradas durante 2021

2

2.c. Sólo unid. adjudicadas y escritur. en 2021

Total
0

3. DETALLE ESTADO DE TRAMITE DE ESCRITURACIONES

| | Con Deuda
Cancelada | Con Crédito
Vigente | Total |
|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 3.a. Viviendas Escrituradas | 1.123 | 5.247 | 6.370 (*) |
| 3.b. Viviendas con Escrituración en trámite | 1198 | 9.018 | 10.216 |
| 3.c. Viviendas sin iniciar trámite de Escrituración | 956 | 12.584 | 13.520 |
| 3.d. TOTAL | 3.277 | 26.829 | 30.106 (**) |

(*) Coincidente con 2.a.
(**) Coincidente con 1.a.

Adjudicadas: (1) se contabilizarán todas las viviendas entregadas en el ejercicio, con Resolución de adjudicación en venta o cualquier otro documento legal emitido por el organismo que habilite al beneficiario a la ocupación legal de la unidad y los créditos individuales para construcción o compra de vivienda, terminados en el ejercicio.

Fuente:

Agm. HECTOR WALTER BARRIENTOS
DIRECTOR
Dcción. Catastro y Titularización

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2021

JURISDICCIÓN:

Planilla N° 4.5.b.

4. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

| | |
|---|-----|
| 4.a. Organismo Provincial | 0 |
| 4.b. Escribanía de Gobierno | 100 |
| 4.c. Colegio de Escribanos (por Convenio) | 0 |
| 4.d. Escribanías Particulares | 0 |
| TOTAL | 100 |

5. MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

| | |
|--|------|
| 5.a. Documentación
(planos, dominio, mensuras, doc. final de obra, etc.) | 32,2 |
| 5.b. Situación Legal de los adjudicatarios
(document, personal incompleta, situaciones familiares,etc) | 36,3 |
| 5.c. Capacidad Operativa de las Entidades actuantes | 31,5 |
| 5.d. Situación derivada de la Ocupación Irregular de las unidades | |
| 5.e. Otro motivo (especificar) | |
| TOTAL | 100 |

Observaciones:

Fuente:

Ag. H. HECTOR WALTER BARRIENTOS
DIRECTOR
Dcción: Catastro y Titularización
I.P.A. - Formosa

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

Ejercicio 2021


5. Utilización de Fondos

JURISDICCION: FORMOSA

Plantilla N° 5.1.

| MES | I. INGRESOS | | | | | | II. EGRESOS | | | | III. SALDO = (I - II) | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| | Transferencias FONAVI | Descuento Ley 25.570 | Total Recupero | Subtotal | Ingresos Prog. Federales | Otros Ingresos | TOTAL INGRESOS 7=(4+5+6) | Total Invertido en Obras | Comisiones de Surv.y Bancarias | Otros Egresos | TOTAL EGRESOS 11=(8+9+10) | Saldo del Mes 12=(7-11) | Saldo Acumulado |
| Saldo Inicial | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2+3) | 5 | 6 | 7=(4+5+6) | 8 | 9 | 10 | 11=(8+9+10) | 12=(7-11) | 13 |
| Enero | 117.837.682,88 | 0,00 | 1.977.858,85 | 119.815.541,73 | 0,00 | 30.692.203,85 | 150.507.745,58 | 76.883.593,32 | 3.785.118,96 | 24.429.038,81 | 105.097.751,09 | 45.409.994,49 | 1.028.445.879,88 |
| Febrero | 141.749.143,35 | 0,00 | 3.609.468,00 | 145.358.611,35 | 0,00 | 30.207.935,38 | 175.566.546,73 | 123.735.700,54 | 2.086.897,41 | 29.544.402,82 | 155.367.000,77 | 20.199.545,96 | 1.048.645.425,84 |
| Marzo | 133.957.471,13 | 0,00 | 4.686.864,35 | 138.644.335,48 | 914.068.144,51 | 38.194.242,61 | 1.090.906.722,60 | 173.414.738,73 | 2.516.157,55 | 36.520.478,99 | 212.451.375,27 | 878.455.347,33 | 1.927.100.773,17 |
| Abril | 154.700.906,00 | 0,00 | 3.721.268,65 | 158.421.274,65 | 47.628.146,43 | 56.898.290,28 | 262.947.711,36 | 153.846.502,95 | 18.562.152,84 | 35.836.585,02 | 208.245.240,81 | 54.702.470,55 | 1.981.803.243,72 |
| Mayo | 136.899.050,72 | 0,00 | 2.962.226,90 | 139.861.277,62 | - | 39.329.220,86 | 179.190.498,48 | 172.694.854,61 | 3.588.130,88 | 38.196.015,18 | 214.479.000,67 | -35.288.502,19 | 1.946.514.741,53 |
| Junio | 146.579.608,81 | 0,00 | 3.252.951,98 | 149.832.560,79 | 126.010.681,78 | 54.596.486,27 | 330.439.728,84 | 301.455.340,35 | 2.430.449,03 | 50.924.225,44 | 354.810.014,82 | -24.370.285,98 | 1.922.144.455,55 |
| Julio | 168.855.365,49 | 0,00 | 3.835.359,80 | 172.690.725,29 | - | 70.903.788,30 | 243.594.513,59 | 388.855.852,93 | 4.808.344,51 | 66.316.024,11 | 459.980.221,55 | -216.385.707,96 | 1.705.758.747,59 |
| Agosto | 184.641.214,58 | 0,00 | 5.405.139,01 | 190.046.353,59 | 213.626.996,22 | 140.239.627,90 | 543.912.977,71 | 523.978.144,76 | 2.998.588,40 | 81.146.466,48 | 608.123.199,64 | -64.210.221,93 | 1.641.548.525,66 |
| Septiembre | 186.694.845,69 | 0,00 | 5.180.394,47 | 191.875.240,16 | 12.552.639,85 | 126.246.093,09 | 330.673.973,10 | 578.125.567,70 | 7.832.326,09 | 89.039.265,04 | 674.997.158,83 | -344.323.185,73 | 1.297.225.339,93 |
| Octubre | 174.174.291,86 | 0,00 | 5.088.275,15 | 179.262.567,01 | 149.000.268,14 | 146.436.406,56 | 474.699.241,71 | 694.560.470,61 | 3.533.604,74 | 99.638.838,37 | 797.732.933,72 | -323.033.692,01 | 974.191.647,92 |
| Noviembre | 161.747.847,10 | 0,00 | 7.244.056,50 | 168.991.903,60 | - | 147.109.315,04 | 316.101.218,64 | 436.658.013,38 | 5.753.303,72 | 84.069.498,79 | 526.480.815,89 | -210.379.597,25 | 763.812.050,67 |
| Diciembre | 248.089.881,02 | 0,00 | 6.097.131,24 | 254.187.012,26 | 559.493.791,12 | 195.926.884,37 | 1.009.607.687,75 | 864.292.275,15 | 2.890.126,81 | 125.062.281,63 | 992.244.683,59 | 17.363.004,16 | 781.175.054,83 |
| TOTAL | 1.955.926.408,63 | 0,00 | 53.060.994,90 | 2.008.987.403,53 | 2.022.380.668,05 | 1.076.780.494,51 | 5.108.148.566,09 | 4.488.501.055,03 | 60.785.200,94 | 760.723.140,68 | 5.310.009.396,65 | -201.860.830,56 | |

Fuente: Siat/c



[Handwritten signature]
JESÚS CARLOS
JEFE Dpto. Contable
L.P.V. - FORMOSA

[Handwritten signature]
Cdr. Alberto Smeider
F. Formosa

C.P. DANIEL ALBERTO SMEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
L.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición

Planilla N° 5.2.

JURISDICCION: FORMOSA

| MES | PROMEBA
1 | FISU | Venta de
Pliegos y Aranceles
3 | Aportes
Provinciales
4 | Cesiones
5 | Retenciones de
Impuestos
6 | TOTAL OTROS
INGRESOS
7 |
|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| Enero | 1.197.731,50 | | 0,00 | 19.770.570,49 | 0,00 | 9.723.901,86 | 30.692.203,85 |
| Febrero | 0,00 | | 410.400,00 | 13.520.183,36 | 0,00 | 16.277.352,02 | 30.207.935,38 |
| Marzo | 0,00 | | 414.000,00 | 17.596.224,76 | 0,00 | 20.184.017,85 | 38.194.242,61 |
| Abril | 1.242.715,25 | | 126.000,00 | 35.697.851,84 | 0,00 | 19.831.723,19 | 56.898.290,28 |
| Mayo | 0,00 | | 557.500,00 | 17.437.357,32 | 0,00 | 21.334.363,54 | 39.329.220,86 |
| Junio | 237.966,75 | | 368.000,00 | 25.289.892,22 | 0,00 | 28.700.627,30 | 54.596.486,27 |
| Julio | 1.260.073,06 | | 91.000,00 | 22.956.390,39 | 0,00 | 46.596.324,85 | 70.903.788,30 |
| Agosto | 237.966,75 | 41.942.870,17 | 516.600,00 | 37.518.067,01 | 0,00 | 60.024.123,97 | 140.239.627,90 |
| Setiembre | 443.110,50 | | 336.600,00 | 56.394.188,91 | 0,00 | 69.072.193,68 | 126.246.093,09 |
| Octubre | 22.976,10 | | 135.000,00 | 68.151.405,08 | 200.000,00 | 77.927.025,38 | 146.436.406,56 |
| Noviembre | 436.893,75 | | 105.000,00 | 85.458.857,63 | 0,00 | 61.108.563,66 | 147.109.315,04 |
| Diciembre | 574.402,50 | 4.141.100,47 | 153.000,00 | 95.828.787,52 | 0,00 | 95.229.593,88 | 195.926.884,37 |
| TOTALES | 5.653.836,16 | 46.083.970,64 | 3.213.100,00 | 225.519.776,53 | 200.000,00 | 526.009.811,18 | 1.076.780.494,51 |



[Signature]
DANIO GARDOZO
JEFE DE DIV. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

**MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT**


PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Ingresos Registrados en el Ejercicio por Programas Federales

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.2. FED

| MES | Reactivación y Terminación de Obras 678 Viv. E Infra. | Reconstruir | Techo Digno Viv.e Infra. | Hábitat y Desarrollo | Plan Nacional de Vivienda | Argentina Construye | Total Ingresos Prog. Federales |
|----------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Enero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Febrero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Marzo | 881.048.108,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.020.036,11 | | 914.068.144,51 |
| Abril | 0,00 | 0,00 | 47.628.146,43 | 0,00 | 0,00 | | 47.628.146,43 |
| Mayo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Junio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.010.681,78 | | 126.010.681,78 |
| Julio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Agosto | 0,00 | 68.610.825,44 | 0,00 | 0,00 | 125.763.678,12 | 19.252.492,66 | 213.626.996,22 |
| Setiembre | 0,00 | 12.552.639,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.552.639,85 |
| Octubre | 0,00 | 18.161.192,47 | 0,00 | 0,00 | 130.839.075,67 | | 149.000.268,14 |
| Noviembre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Diciembre | 372.465.132,84 | 66.689.953,10 | 0,00 | 0,00 | 101.086.222,52 | 19.252.492,66 | 559.493.791,12 |
| TOTALES | 1.253.513.241,24 | 166.014.610,86 | 47.628.146,43 | | 316.719.684,20 | 38.504.985,32 | 2.022.380.668,05 |



[Handwritten signature]
MARIO CARLOS
 JEFE DE DIVISION CONTABLE
 LEV. FORMOSA

C.E. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
 A/C. DIRECCION ADM.
 LEV. FORMOSA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados en Obras FONAVI - Composición

Ejercicio 2021

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.5.

| MES | Vivienda y Mejoramiento | Infraestructura | Equipamiento | Terrenos | Promeba III | FISU | TOTAL Inversion en Obras FONAVI |
|----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Enero | 5.358.394,51 | 42.951.824,63 | 12.941.410,62 | 0,00 | 1.197.731,50 | | 62.449.361,26 |
| Febrero | 22.503.397,18 | 58.175.770,20 | 9.660.375,82 | 0,00 | 0,00 | | 90.339.543,20 |
| Marzo | 78.949.857,67 | 54.067.156,93 | 17.138.030,75 | 0,00 | 0,00 | | 150.155.045,35 |
| Abril | 72.271.690,50 | 58.540.278,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.811.969,29 |
| Mayo | 55.844.968,31 | 93.266.731,52 | 8.072.265,20 | 0,00 | 0,00 | | 157.183.965,03 |
| Junio | 73.967.054,05 | 81.658.519,74 | 18.572.401,83 | 0,00 | 0,00 | | 174.197.975,62 |
| Julio | 72.257.187,55 | 151.135.524,67 | 41.989.674,86 | 0,00 | 0,00 | | 265.382.387,08 |
| Agosto | 67.892.410,34 | 135.643.531,12 | 29.624.887,35 | 0,00 | 0,00 | | 233.160.828,81 |
| Setiembre | 60.469.150,93 | 131.412.897,49 | 25.882.503,43 | 0,00 | 0,00 | | 217.764.551,85 |
| Octubre | 22.321.383,78 | 136.662.624,48 | 27.037.346,70 | 0,00 | 0,00 | 18.038.436,48 | 204.059.791,44 |
| Noviembre | 113.465.537,14 | 157.015.885,20 | 22.252.485,67 | 0,00 | 0,00 | 23.217.600,20 | 315.951.508,21 |
| Diciembre | 47.166.075,58 | 119.030.487,88 | 10.213.841,67 | 0,00 | 0,00 | | 176.410.405,13 |
| TOTALES | 692.467.107,54 | 1.219.561.232,65 | 223.385.223,90 | 0,00 | 1.197.731,50 | 41.256.036,68 | 2.177.867.332,27 |



[Handwritten signature]
 D. CARLOS
 JEFE Dpto. CONTABLE
 LEV. FORMOSA

[Handwritten signature]
 C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
 A/C. DIRECCION ADM.
 L.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT


PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados a Obras Programas Federales - Composición

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.5. FED

| MES | RECONSTRUIR | Reactivación y Terminación de Obras 678 Viv. E Infra. | Habitat | Techo Digno | Plan Nacional Linea de Acción 1 | Argentina Construye | CASA ACTIVA / CASA PROPIA | INVERTIDO EN OBRAS |
|----------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
| Enero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.434.232,06 | - | - | 14.434.232,06 |
| Febrero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021.728,47 | 28.374.428,87 | - | - | 33.396.157,34 |
| Marzo | 0,00 | 0,00 | 509.150,70 | 7.621.798,22 | 15.128.744,46 | - | - | 23.259.693,38 |
| Abril | 0,00 | 0,00 | 509.150,65 | 0,00 | 22.525.383,01 | - | - | 23.034.533,66 |
| Mayo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.013.480,52 | 3.497.409,06 | - | - | 15.510.889,58 |
| Junio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.469.923,66 | 119.787.441,07 | - | - | 127.257.364,73 |
| Julio | 0,00 | 92.586.563,50 | 0,00 | 0,00 | 30.886.902,35 | - | - | 123.473.465,85 |
| Agosto | 0,00 | 207.728.749,14 | 0,00 | 0,00 | 83.088.566,81 | 0,00 | 0,00 | 290.817.315,95 |
| Setiembre | 0,00 | 292.890.751,02 | 0,00 | 0,00 | 67.470.264,83 | 0,00 | 0,00 | 360.361.015,85 |
| Octubre | 0,00 | 317.280.663,56 | 0,00 | 0,00 | 173.220.015,61 | 0,00 | 0,00 | 490.500.679,17 |
| Noviembre | 87.289.568,46 | | 0,00 | 0,00 | 4.625.222,95 | 13.608.858,30 | 15.182.855,46 | 120.706.505,17 |
| Diciembre | 66.689.954,94 | 580.369.170,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.774.215,45 | 35.048.528,86 | 687.881.870,02 |
| TOTALES | 153.979.523,40 | 1.490.855.897,99 | 1.018.301,35 | 32.126.930,87 | 563.038.611,08 | 19.383.073,75 | 50.231.384,32 | 2.310.633.722,76 |



[Handwritten signature]
JEFE Dpto. CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA


[Handwritten signature]
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE HABITAT

Obras de Programas Federales

JURISDICCION: Planilla N° 5.5.1.

| MES | Inversión
FONAVI en
PROGRAMAS
FEDERALES |
|----------------|--|
| Enero | \$ 2.362.718,23 |
| Febrero | \$ 6.318.478,03 |
| Marzo | \$ 5.087.849,71 |
| Abril | \$ 3.757.995,08 |
| Mayo | \$ 4.576.979,31 |
| Junio | \$ 22.097.804,67 |
| Julio | \$ 5.055.831,62 |
| Agosto | \$ 27.350.828,86 |
| Setiembre | \$ 39.593.171,98 |
| Octubre | \$ 65.335.716,52 |
| Noviembre | \$ 33.821.848,92 |
| Diciembre | \$ 104.162.127,10 |
| TOTALES | \$ 319.521.350,03 |



[Signature]
CARLOS CARTELO
JEFE DE OFICINA CONTABLE
I.P.V. - FORMOSA

[Signature]
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI


5. Egresos No Afectados a Obras - Composición

Ejercicio 2021

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.6.

| MES | Comisión de Servicio
1 | Comisiones Bancarias
2 | Subtotal Comisiones
3 = (1 + 2) | Gastos de Funcionamiento
4 | Haberes de Personal
5 | Otros | | Subtotal Otros Egresos
8= (4+5+6+7) | TOTAL OTROS EGRESOS
9 = (3 + 8) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | Gastos de Cartera
6 | Impuestos Retenciones
7 | | |
| Enero | 3.785.118,96 | 0,00 | 3.785.118,96 | 2.477.948,96 | 12.218.353,99 | 8.834,00 | 9.723.901,86 | 24.429.038,81 | 28.214.157,77 |
| Febrero | 2.086.897,41 | 0,00 | 2.086.897,41 | 3.083.245,87 | 10.106.447,23 | 12.228,40 | 16.342.481,32 | 29.544.402,82 | 31.631.300,23 |
| Marzo | 2.510.364,23 | 5.793,32 | 2.516.157,55 | 4.428.617,65 | 11.896.237,51 | 11.605,98 | 20.184.017,85 | 36.520.478,99 | 39.036.636,54 |
| Abril | 18.559.723,32 | 2.429,52 | 18.562.152,84 | 4.006.192,31 | 11.987.645,09 | 11.024,43 | 19.831.723,19 | 35.836.585,02 | 54.398.737,86 |
| Mayo | 3.583.066,14 | 5.064,74 | 3.588.130,88 | 4.936.268,76 | 11.726.139,30 | 12.575,47 | 21.521.031,65 | 38.196.015,18 | 41.784.146,06 |
| Junio | 2.424.353,21 | 6.095,82 | 2.430.449,03 | 4.472.849,93 | 17.740.272,89 | 10.475,32 | 28.700.627,30 | 50.924.225,44 | 53.354.674,47 |
| Julio | 4.808.187,96 | 156,55 | 4.808.344,51 | 6.751.351,34 | 12.958.054,90 | 10.293,02 | 46.596.324,85 | 66.316.024,11 | 71.124.368,62 |
| Agosto | 2.990.082,30 | 8.506,10 | 2.998.588,40 | 6.488.512,04 | 14.602.548,80 | 31.281,67 | 60.024.123,97 | 81.146.466,48 | 84.145.054,88 |
| Septiembre | 7.801.259,74 | 31.066,35 | 7.832.326,09 | 4.202.387,69 | 15.732.551,56 | 23.703,65 | 69.080.622,14 | 89.039.265,04 | 96.871.591,13 |
| Octubre | 3.530.948,74 | 2.656,00 | 3.533.604,74 | 5.038.021,56 | 16.645.552,82 | 28.258,61 | 77.927.025,38 | 99.638.858,37 | 103.172.463,11 |
| Noviembre | 5.726.834,08 | 26.469,64 | 5.753.303,72 | 6.120.017,44 | 16.822.202,98 | 18.714,71 | 61.108.563,66 | 84.069.498,79 | 89.822.802,51 |
| Diciembre | 2.866.172,37 | 23.954,44 | 2.890.126,81 | 4.887.926,91 | 24.925.985,21 | 18.775,63 | 95.229.593,88 | 125.062.281,63 | 127.952.408,44 |
| TOTALES | 60.673.008,46 | 112.192,48 | 60.785.200,94 | 56.893.340,46 | 177.361.992,28 | 197.770,89 | 526.270.037,05 | 760.723.140,68 | 821.508.341,62 |



[Handwritten signature]
DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT


PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA Planilla N° 5.7.

| CONCEPTOS | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|
| | Banco Residual | 270695/001 | 270695/002 | 270695/003 | 270695/004 | 270695/005 | 270695/007 | |
| SALDO INICIAL | 67.127,40 | 179.961,62 | 2.196.748,78 | 1.137.760,63 | 6.642,13 | 248.744,78 | 384.525,28 | |
| 1. INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.505.866,39 | 18.456.493,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Transferencias FONAVI | | | | | | | | |
| 1.2 Descuento Ley 25.570 | | | | | | | | |
| 1.3 Recupero FONAVI | | | | | | | | |
| 1.4 Aportes Provinciales | | | | 32.466.876,69 | 18.090.999,05 | | | |
| 1.5 Programas Federales | | | | | | | | |
| 1.6 Otros Ingresos | | | | 2.038.989,70 | 365.494,63 | | | |
| 2. EGRESOS | 0,00 | 0,00 | | 29.040.832,91 | 18.689.391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Invertido en Obras FONAVI | | | | | | | | |
| 2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES | | | | | | | | |
| 2.3 Comis. De Servicios y Bancarias | | | | | | | | |
| 2.4 Gastos de funcionamiento | | | | 26.759.045,80 | 18.333.896,67 | | | |
| 2.5 Haberes de Personal | | | | | | | | |
| 2.6 Otros Egresos no afectadas a Obras | | | | 2.290.787,11 | 365.494,63 | | | |
| 3. TRANSFERENCIAS INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.897,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Ingresos (+) | | | | | 242.897,62 | | | |
| 3.2 Egresos (-) | | | | | | | | |
| 4. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Venta (+) Compra (-) | | | | | | | | |
| 4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+) | | | | | | | | |
| 5. RESULTADO OPERATIVO (1. 2.) | 0,00 | 0,00 | | 5.456.033,48 | -242.897,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. SALDO FINAL (= S. Inicial ± 5 ± 3 ± 4) | 67.127,40 | 179.961,62 | 2.196.748,78 | 6.613.794,11 | 6.642,13 | | | |

Fuente: Syafic



C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA


MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA

| CONCEPTOS | Cuenta
270695/008 | Cuenta
270695/009 | Cuenta
270695/010 | Cuenta
270695/012 | Cuenta
270695/014 | Cuenta
270695/015 | Cuenta
270695/016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL | 35.757.101,50 | 393.011,68 | 1.461,30 | 154.987.979,42 | 21.310,19 | 1.168.022,07 | 0,00 |
| 1. INGRESOS | 2.102.164,67 | 228.033.027,69 | 0,00 | 274.491.013,28 | 238.059.000,74 | 0,00 | 52.263.506,65 |
| 1.1 Transferencias FONAVI | | | | 0,00 | | | |
| 1.2 Descuento Ley 25.570 | | | | | | | |
| 1.3 Recupero FONAVI | | | | | | | |
| 1.4 Aportes Provinciales | | 206.880.139,12 | | | 238.035.000,74 | | |
| 1.5 Programas Federales | | | | | | | |
| 1.6 Otros Ingresos | 2.102.164,67 | 21.152.888,57 | | 274.491.013,28 | 24.000,00 | | 52.263.506,65 |
| 2. EGRESOS | 13.881.891,34 | 220.644.676,44 | 0,00 | 2.506.222.114,52 | 238.059.000,74 | 0,00 | 47.435.572,69 |
| 2.1 Invertido en Obras FONAVI | 13.881.891,34 | | | 2.121.531.672,75 | | | 41.256.036,68 |
| 2.2 Invertido en Obras PROG FEDERALES | | 199.483.359,41 | | 104.855.135,16 | | | 0,00 |
| 2.3 Comis. De Servicios y Bancarias | | | | | 60.673.008,46 | | |
| 2.4 Gastos de funcionamiento | | | | 7.344.293,33 | | | |
| 2.5 Haberes de Personal | | | | | 177.361.992,28 | | |
| 2.6 Otros Egresos no afectados a Obras | 2.102.164,67 | 21.161.317,03 | | 274.491.013,28 | 24.000,00 | | 6.179.536,01 |
| 3. TRANSFERENCIAS INTERNAS | 50.082.333,54 | 0,00 | 0,00 | 2.252.539.049,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Ingresos (+) | 50.082.333,54 | | | 2.534.642.752,63 | 0,00 | | |
| 3.2 Egresos (-) | | | 0,00 | 252.103.733,41 | | | |
| 4. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Venta (+) Compra (-) | | | | | | | |
| 4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+) | | | | | | | |
| 5. RESULTADO OPERATIVO (1 + 2) | -13.081.891,34 | 7.398.351,25 | 0,00 | -2.233.731.101,24 | 0,00 | | 4.827.933,96 |
| 6. SALDO FINAL (= S. Inicial + 5 ± 3 ± 4) | 71.957.543,70 | 7.781.361,93 | 1.461,30 | 203.795.897,40 | 21.310,19 | | 52.263.506,65 |



 C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
 A/C. DIRECCION ADM.
 I.P.V. - FORMOSA

Ejercicio 2021

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA

| | | | |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 3.112,50 | 52.863.224,01 |
| 3.112,50 | 33.028,87 | 25.761,06 | 52.863.224,01 |


MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA

| CONCEPTOS | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta |
|---|------------|------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 269470/035 | 269470/149 | Subtotal | 297046 | 26.200.174/44 | 26.200.207/97 | 26.200.386/73 | 26.200.325/16 | |
| SALDO INICIAL | 15.829,28 | 213.755,69 | 16.725.145,63 | 231.452,68 | 76,63 | 20,19 | 10,88 | 10,18 | |
| 1. INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 56.274.094,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 Transferencias FONAVI | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.2 Descuento Ley 25.570 | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.3 Recupero FONAVI | | | 53.060.994,90 | | | | | | |
| 1.4 Aportes Provinciales | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.5 Programas Federales | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6 Otros Ingresos | | | 3.213.100,00 | | | | | | |
| 2. EGRESOS | 0,00 | 0,00 | 197.770,89 | 0,00 | 76,63 | 20,19 | 10,88 | 10,18 | |
| 2.1 Invertido en Obras FONAVI | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.3 Comis. De Servicios y Bancarias | | | 0,00 | | 76,63 | 20,19 | 10,88 | 10,18 | |
| 2.4 Gastos de funcionamiento | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.5 Haberes de Personal | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.6 Otros Egresos no afectados a Obras | | | 197.770,89 | | | | | | |
| 3. TRANSFERENCIAS INTERNAS | 0,00 | 0,00 | -50.082.333,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 Ingresos (+) | | | 0,00 | | | | | | |
| 3.2 Egresos (-) | | | -50.082.333,54 | | | | | | |
| 4. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 Venta (+) Compra (-) | | | 0 | | | | | | |
| 4.2 Plazos Fijos: Const. (+) Retiros (-) | | | 0 | | | | | | |
| 5. RESULTADO OPERATIVO (1-2+3-4) | 0,00 | 0,00 | 56.076.324,01 | 0,00 | -76,63 | -20,19 | -10,18 | -10,18 | |
| 6. SALDO FINAL (+ S Inicial - S Final) | 15.829,28 | 213.755,69 | 22.719.134,10 | 231.452,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



[Handwritten signature]
JEFE DE OFICINA
FORMOSA

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI


5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA

| | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta |
|--|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| CONCEPTOS | 26.200.556/60 | 26.200.655/64 | 26.200.656/67 | 26.200.668/82 | 26.200.669/85 | 26.200.789/10 | 26.200.831/48 | | |
| SALDO INICIAL | 38,65 | 876.865,73 | 99.063.361,48 | 2.087,78 | 1.498,03 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 1. INGRESOS | 0,00 | 1.402.556.986,93 | 798.582.300,90 | 0,00 | 0,00 | 6.037.045,73 | 40.812.500,75 | | |
| 1.1 Transferencias FONAVI | | | | | | | | | |
| 1.2 Descuento Ley 25.570 | | | | | | | | | |
| 1.3 Recupero FONAVI | | | | | | | | | |
| 1.4 Aportes Provinciales | | 48.128,33 | 47.698,20 | | | 411,40 | 2.439,90 | | |
| 1.5 Programas Federales | | 1.253.513.241,24 | 730.362.441,49 | | | | 38.504.985,32 | | |
| 1.6 Otros Ingresos | | 148.995.617,36 | 68.172.170,21 | | | 6.036.637,38 | 2.305.135,53 | | |
| 2. EGRESOS | 38,65 | 1.491.574.713,23 | 716.295.737,42 | 0,00 | 0,00 | 6.037.045,73 | 17.845.407,02 | | |
| 2.1 Invertido en Obras FONAVI | | | | | | 1.197.731,50 | | | |
| 2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES | | 1.342.480.527,59 | 648.275.869,01 | | | | 15.538.831,59 | | |
| 2.3 Comis. De Servicios y Bancarías | 38,65 | 48.128,33 | 47.698,20 | | | 411,40 | 1.439,90 | | |
| 2.4 Gastos de funcionamiento | | | | | | 4.456.104,66 | | | |
| 2.5 Haberes de Personal | | | | | | | | | |
| 2.6 Otros Egresos no afectados a Obras | | 148.995.617,36 | 67.972.170,21 | | | 382.801,22 | 2.305.135,53 | | |
| 3. TRANSFERENCIAS INTERNAS | 0,00 | 96.000.000,00 | 25.863.996,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1 Ingresos (+) | | 96.000.000,00 | 156.103.733,41 | | | | | | |
| 3.2 Egresos (-) | | | 181.967.729,62 | | | | | | |
| 4. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.1 Venta (+) Compra (-) | | | | | | | | | |
| 4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+) | | | | | | | | | |
| 5. RESULTADO OPERATIVO (1 + 2) | -38,65 | -88.967.286,35 | 87.286.372,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.967.153,73 | | |
| 6. SALDO FINAL (+S.Inicial - S.Fin. ± 3 ± 4) | 0,00 | 7.909.575,38 | 155.485.937,75 | 2.087,78 | 1.498,03 | 2.000,00 | 40.812.500,75 | | |

Fuente: Syafic

[Firma]
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y SERV. PUBLICOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DPTO. CONTABLE
L.P.V. - FORMOSA



C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
L.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIO
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUD

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA

| CONCEPTOS | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta |
|---|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| | 269470/030 | 269470/049 | 269470/003 | 269470/116 | 269470/082 | 269470/044 | 269470/136 | 269470/070 | | |
| SALDO INICIAL | 844.662.048,81 | 754.215,46 | 1.414.567,73 | 6.404.166,29 | 1.005.335,96 | 1.087.118,66 | 0,02 | 6.729.292,03 | | |
| 1. INGRESOS | 1.985.926.408,63 | 0,00 | 47.483,10 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 Transferencias FONAVI | 1.955.926.408,63 | | | | | | | | | |
| 1.2 Descuento Ley 25.570 | | | | | | | | | | |
| 1.3 Recupero FONAVI | | | | | | | | | | |
| 1.4 Aportes Provinciales | | | 47.483,10 | 600,00 | | | | | | |
| 1.5 Programas Federales | | | | | | | | | | |
| 1.6 Otros Ingresos | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. EGRESOS | 198.481.285,60 | 0,00 | 14.358,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | | |
| 2.1 Invertido en Obras FONAVI | 198.481.285,60 | | | | | | | | | |
| 2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES | | | | | | | | | | |
| 2.3 Comis. De Servicios y Bancarias | | | 14.358,10 | | | | 0,02 | | | |
| 2.4 Gastos de funcionamiento | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.5 Haberes de Personal | | | | | | | | | | |
| 2.6 Otros Egresos no afectados a Obras | | | | | | | | | | |
| 3. TRANSFERENCIAS INTERNAS | -2.352.917.920,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1 Ingresos (+) | | | | | | | | | | |
| 3.2 Egresos (-) | 2.352.917.920,63 | | | | | | | | | |
| 4. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.1 Venta (+) Compra (-) | | | | | | | | | | |
| 4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+) | | | | | | | | | | |
| 5. RESULTADO OPERATIVO (1 + 2) | 1.757.445.123,03 | 0,00 | 33.125,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. SALDO FINAL (+/-) Situación ± 5 ± 3 ± 4 | 249.189.251,23 | 754.215,46 | 1.447.692,73 | 6.404.766,29 | 1.005.335,96 | 1.087.118,66 | 0,02 | 6.729.292,03 | | |

Fuente: Syafic

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADMA.
I.P.V. - FORMOSA



Handwritten signature and stamp of the Contable General de la Provincia de La Rioja.

MINISTERIO DEL INTERIO
SECRETARIA DE VIVIENDA/


PROGRAMA NACIONAL DE AUD

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA

| CONCEPTOS | Cuenta
269470/099 | Subtotal | Total |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL | 4.147,87 | 962.238.315,06 | 1.181.517.170,99 |
| 1. INGRESOS | 0,00 | 4.203.963.398,00 | 5.108.148.566,00 |
| 1.1 Transferencias FONAVI | | 1.955.926.408,63 | 1.955.926.408,63 |
| 1.2 Descuento Ley 25.570 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Recupero FONAVI | | 0,00 | 53.060.994,90 |
| 1.4 Aportes Provinciales | | 146.760,93 | 495.619.774,53 |
| 1.5 Programas Federales | | 2.022.380.668,05 | 2.022.380.668,05 |
| 1.6 Otros Ingresos | 0,00 | 225.509.560,48 | 581.160.717,98 |
| 2. EGRESOS | 0,00 | 2.430.198.266,75 | 5.508.490.682,25 |
| 2.1 Invertido en Obras FONAVI | | 199.679.017,10 | 2.376.348.617,87 |
| 2.2 Invertido en Obras PROG. FEDERALES | | 2.006.295.228,19 | 2.310.633.722,76 |
| 2.3 Comis. De Servicios y Bancarías | | 112.192,48 | 60.785.200,94 |
| 2.4 Gastos de funcionamiento | | 4.456.104,66 | 56.892.340,46 |
| 2.5 Haberes de Personal | | 0,00 | 177.361.992,28 |
| 2.6 Otros Egresos no afectados a Obras | | 219.655.724,32 | 526.467.807,94 |
| 3. TRANSFERENCIAS INTERNAS | 0,00 | 2.384.781.916,84 | 0,00 |
| 3.1 Ingresos (+) | | 252.103.733,41 | 2.837.071.717,20 |
| 3.2 Egresos (-) | | 2.534.885.650,25 | 2.837.071.717,20 |
| 4. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.1 Venta (+) Compra (-) | | 0 | 0,00 |
| 4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+) | | 0 | 0,00 |
| 5. RESULTADO OPERATIVO (1-2) | 0,00 | 1.773.765.131,34 | -400.342.116,16 |
| 6. SALDO FINAL (+/- Saldo Inicial +/- 3 +/- 4) | 4.147,87 | -453.221.529,56 | 781.175.054,83 |

Fuente: Syafic



C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER
A/C. DIRECCION ADM.
I.P.V. FORMOSA

[Handwritten signature]
MARIO CARDOZO
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE
I.P.V. FORMOSA

ANEXO FOTOGRÁFICO



Proyecto y construcción de 64 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de
nexo en la ciudad de Clorinda – Empresa Constructora PROCON



Proyecto y construcción de 64 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de
nexo en la ciudad de Clorinda – Empresa Constructora PROCON



Proyecto y construcción de 64 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de
nexo en la ciudad de Clorinda – Empresa Constructora PROCON



Proyecto y construcción de 31 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de
nexo en la ciudad de Laguna Blanca – Empresa Constructora Horizonte



Proyecto y construcción de 31 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de
nexo en la ciudad de Laguna Blanca – Empresa Constructora Horizonte



Proyecto y construcción de 31 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de
nexo en la ciudad de Laguna Blanca – Empresa Constructora Horizonte.



Proyecto y construcción de 31 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de
nexo en la ciudad de Laguna Blanca – Empresa Constructora Horizonte



Proyecto y construcción de 40 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de
nexo en la ciudad de Formosa – Nueva Formosa – Empresa Constructora Ingeniería Siglo XXI



Proyecto y construcción de 40 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de
nexo en la ciudad de Formosa – Nueva Formosa – Empresa Constructora Ingeniería Siglo XXI



Proyecto y construcción de 40 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de
nexo en la ciudad de Formosa – Nueva Formosa – Empresa Constructora Ingeniería Siglo XXI