

Auditorías del FO.NA.VI y Programas Federales de Vivienda

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo

Provincia de Santa Fe

25 al 29 de Septiembre de 2017

Dirección Nacional de Inspección de Obras y Control del FO.NA.VI.
Secretaría de Vivienda y Hábitat
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda





INDICE

AUDITORIAS DEL FONAVI Y PROGRAMAS FEDERALES

SOBRE EJERCICIO 2016

1. SITUACION INSTITUCIONAL
2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS
3. EVOLUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA
 - 3.1. Programa FO.NA.VI.
 - 3.2. Programas Federales
4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES
5. ESTADO FINANCIERO CONTABLE
 - 5.1. Programa FO.NA.VI.
 - 5.2. Programas Federales
 - 5.3. Situación Financiera. Saldo en Cuentas Corrientes.
6. EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES
7. CONCLUSIONES GENERALES



INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

El presente Informe de Auditoria a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPV y U) de la Provincia de Santa Fe, realizado entre los días 25 al 29 de septiembre de 2017; contiene relevamientos, evaluaciones y comentarios sobre la gestión institucional, las acciones desarrolladas y la utilización de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI) y otros recursos, tales como provenientes del Estado Nacional durante el ejercicio 2016, que reflejan el estado de situación del organismo provincial al 31 de diciembre del mismo año.

La comisión estuvo integrada por el Arquitecto Federico Pomares, la Licenciada Natalia Saa y el Contador Alberto Brecelj, todos pertenecientes a la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación.

Para el desarrollo del presente Informe se ha tenido en cuenta:

- Los Informes de las Auditorías realizadas al Organismo, elaborados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda entre los días 19 a 23 de septiembre de 2016 con relación al ejercicio 2015 y los correspondientes a ejercicios anteriores.
- Los Informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2016 que contienen los avances físico-financieros de obras, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 2.483/93.



Las Auditorías anuales realizadas a los organismos ejecutores integrantes del Sistema Federal de la Vivienda, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 9° de la Ley N° 24.464, así como del Decreto N° 2483/93, resumen la evolución del Fondo Nacional de la Vivienda -FO.NA.VI.- y de los Programas Federales durante el ejercicio vencido, exponiendo aspectos institucionales, líneas de acción, producción física, aspectos sociales, estados financieros y contables y la evaluación de las intervenciones constructivas que se realizan a través de los Organismos Ejecutores. Para cumplimentar esta tarea, se aplica una metodología elaborada por el Equipo Profesional Auditor interdisciplinario, y destinado a las diferentes áreas a auditar. En esta metodología, se prevé la recolección de información en los citados organismos a través de un conjunto de Planillas que en todos los casos serán completadas con evidencias respaldatorias.

Aclarado esto, y como consecuencia de los cambios metodológicos establecidos por esta Secretaría de Vivienda y Hábitat, que consistieron en reducir el número de integrantes del equipo interdisciplinario, viéndose afectada la evaluación integral al Organismo Provincial, los puntos 1, 2 y 3 del presente informe fueron confeccionados por un profesional que no integró la comisión y se limitó a hacer una evaluación a partir de la información enviada por el Instituto Provincial de Vivienda.

Para este informe, las conclusiones de los puntos mencionados en el párrafo anterior fueron elaboradas por la Arquitecta María Elena Mazón.

1. ASPECTOS INSTITUCIONALES

1.1. Marco Normativo del Organismo

La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPV y U) de Santa Fe, debió adecuar su accionar al Decreto Provincial N° 0350, correspondiente al 21 de diciembre de 2.011.

Si bien desempeña sus funciones en un todo de acuerdo a su Ley Provincial de Creación N° 6690/71 y Adhiere a la Ley N° 24.464/95 mediante Ley Provincial N° 11.347/95, ha variado respecto de años anteriores su dependencia Jerárquica.

Como consecuencia del Decreto Provincial ya citado, fue creada la Secretaria de Estado del Hábitat, Organismo del cual depende actualmente dicha Dirección Provincial de Vivienda.

1.2. Autoridades del Organismo

Las autoridades superiores de la Dirección de Vivienda y Urbanismo, que desempeñaron funciones durante el ejercicio 2.016, se indican en el siguiente cuadro

CARGO	FUNCIONARIO
Director	Arq. Lucas P. Crivelli
Subdirectora	CPN Nadia Belén Mohamed
Secretario Privado del Secretario de Estado	Sr. Fabio R. Rovere
Director Provincial de Asuntos Notariales	Esc. Javier O. Robaina



Subdirección General de Control de Gestión, DPVyU	CPN Oscar R Cabrol
Dirección Gral. de Planificación y Ejecución, DPVyU	Arq. Oscar R Simón
Coordinado Gral. de Servicios Financieros	Sr Ariel A Jara
Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos, DPVyU	Dr. Alicia M. Benzaquen
Dirección General de Administración, DPV y U	CPN Esteban Bassi
Secretaría General de Servicio Social, DPVyU	Lic. Cecilia Villanueva
Coordinación Gral. de Recursos Humanos	Sr. Víctor A. Vergara
Secretaría Privada	Sra. Andrea V. Baldo

Fuente: D P y U 2016

1.3. Planta de Personal.

Durante el último trienio, la evolución de la nómina total del personal del Organismo, se encuentra distribuida según el siguiente estado de revista

Año	Planta Permanente	Planta Transitoria	Pasantes/ Adscriptos	Contratados	TOTAL	Profesionales /Técnicos	Administrativos	Otros
2.014	377	22	105	128	632	---	---	---
2.015	421	25	95	65	606	---	---	---
2.016	385	42	159	20	606	---	---	---

Fuente: D P y U 2016


Se informa que si se compara la cantidad de personal que desempeñan funciones en los últimos dos ejercicios, en las Plantas de Personal de las Sedes Central en la Ciudad de Sta. Fe y en la Delegación de la Ciudad de Rosario, se observa que la dotación no ha presentado variantes.

Como fuera explicitado en los Informes correspondientes a anteriores ejercicios, se indica que los valores detallados en el cuadro precedente son considerados provisorios, debido a que la diseño de las Planillas de Personal de ambas Sedes, puntualizan situaciones de los agentes incluidos y/o excluidos temporariamente en las mismas, que no esclarecen su situación de revista.

Al mismo tiempo no se detalla su encasillamiento en relación a su pertenencia jerárquica profesional y/o técnico o administrativo.

Además de la circunstancia descripta, la sumatoria total no manifiesta una concordancia fehaciente con los valores individualizados en las columnas que conforman dichas planillas.

En el siguiente gráfico se indican las proporciones de la nómina del personal según la situación de revista.



La nómina total del personal del Organismo, se encuentra distribuida conforme a lo consignado en la **Planilla Nº 1**, con información complementaria, que se adjunta como **Anexo** al presente Informe

2. LÍNEAS DE ACCIÓN DESARROLLADAS

2.1. Operatorias FO.NA.VI en evolución durante el 2.016

Durante el ejercicio 2016 la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de Santa Fe, continuó con el desarrollo de las Líneas de Acción vigentes financiadas con recursos del FO.NA.VI.

Se listan seguidamente las líneas de acción desarrolladas:

- **Acción Directa, con Empresas:** destinada a la demanda global; las viviendas individuales/ colectivas o núcleos básicos se ejecutan en terreno propio.
- **Administración Municipal o Comunal:** destinada a la demanda global, para ejecutar viviendas para grupos familiares con recursos insuficientes.
- **Créditos Hipotecarios Individuales:** Resoluciones N° 3077/96; 3078/96 y Ampliatoria N° 309/03; 3386/98; 3397/98; 946/03 y Ampliatorias 134/04; 564/04; 1006/04; 1991/05.
- **Préstamo para Materiales y Conducción Técnica:** Resoluciones N° 2234/01; 995/02; 1045/02; 1219/02.

2.2. Programas Federales en evolución durante el ejercicio 2.016.

La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPV y U), firmó los respectivos Convenios para la ejecución de los Programas Federales en la Provincia, los que a continuación se detallan:

- **Programa Federal de Construcción de Viviendas.**
- **Programa Federal de Mejoramiento Habitacional “Mejor Vivir”.**
- **Programa Federal de Emergencia Habitacional por Cooperativas de trabajo.**
- **Programa Federal Subprograma Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias.**

Se adjunta en **Planilla N° 2**, el detalle de la síntesis de cada una de las operatorias, denominación, marco normativo, origen de los fondos, objetivos, rol de los actores intervinientes y tipo de solución.

2.3. Acciones orientadas a la atención de la Discapacidad

Como fuera explicitado en Informes de Auditoria correspondientes a ejercicios anteriores, la jurisdicción no cuenta con una línea de acción específica para atender la demanda puntual.

La Dirección de Vivienda en los conjuntos financiados con fondos provenientes del FO.NA.VI, adapta las unidades en caso de que la demanda lo requiera de acuerdo a un prototipo de viviendas de dos dormitorios cuya superficie total alcanza los 65,77 m2.

En los conjuntos financiados con fondos provenientes del Estado Nacional a través de los Programas Federales, en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones, establece que el 5% de las unidades deberán ser destinadas a personas con capacidades diferentes.



Como fuera detallado en Informes de Auditoria de ejercicios anteriores, en las **Planillas 3.V.T.** la Dirección de Vivienda, no se indican los totales de unidades terminadas para dichos adjudicatarios.

Tal situación se debe a que en la Dirección de Planificación y Ejecución, solo se registran en las unidades que requieren una mayor superficie (65,77 m²), las cuales se destinan a discapacitados motores, no incluyéndose las adaptadas para otras discapacidades.



3. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS POR PROGRAMA

3.1. Programa FONAVI

3.1.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante 2015 y 2016 según Operatorias

Origen de los Fondos	Operatorias	Iniciadas 2015		Iniciadas 2016	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
FONAVI	Acción Directa (Plan 5.000)	31	---	376	---
	Administración Comunal (Plan 3.000)	14	1	-54	88
	Créditos Lote Propio (Plan 8.000)	95	---	- 8	---
	Créditos p/ Materiales (Plan 10.000)	---	413	---	-22
	Créditos Hipotecarios (Plan 1.000)	38	---	105	---
Totales		178	414	419	66

Fuente: DPV y U - 2016

3.1.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante 2015 y 2016, según Operatorias

Origen de los Fondos	Operatorias	Terminadas 2015		Terminadas 2016	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	Acción Directa (Plan 5.000)	518	---	369	---
	Administración Comunal (Plan 3.000)	45	---	61	32
	Créditos Lote Propio (Plan 8.000)	113	---	187	---
	Créditos p/ Materiales (Plan 10.000)	---	170	---	79
	Créditos Hipotecarios (PLAN 1.000)	44	---	63	---
Totales		720	170	680	111

Fuente: DPV y U-2016



3.1.3 Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/15 y al 31/12/16, según Operatorias

	Operatorias	Ejecución 2015		Ejecución 2016	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	Acción Directa (Plan 5.000)	212	---	219	---
	Administración Comunal (Plan 3.000)	476	36	361	92
	Créditos Lote Propio (Plan 8.000)	704	175	509	175
	Créditos p/ Materiales (Plan 10.000)	---	1.244	---	1.143
	Créditos Hipotecarios (Plan 1.000)	88	---	130	---
	Totales	1.480	1.455	1.219	1.410

Fuente: DPV y U-2016

Cabe señalar que los totales de los cuadros precedentes fueron formalizados de acuerdo a los datos obrantes en las **Planillas 3.V.E y 3.V.T.**, de las distintas Operatorias, remitidas a esta Secretaría por la D P V y U, sin poder verificarse la veracidad de los valores consignados en las mismas.

Tal situación se debió a que no se dispuso la visita a la Provincia del técnico que cumpliera dicha función.

Con el fin de conciliar la información correspondiente a los dos ejercicios, fue necesario modificar el año de inicio de algunas obras y/o deducir obras que fueron dadas por iniciadas sin la correspondiente Acta de Inicio.

Por lo expuesto la información registrada se considera provisoria y sujeta a modificaciones en la Auditoría a realizarse en próximo ejercicio.

El detalle de las obras de viviendas y soluciones habitacionales, iniciadas, terminadas y en ejecución durante el ejercicio 2016, correspondientes a las distintas Operatorias, se consignan en **Planillas 3 VE y 3 V.T.**, que se adjuntan como **Anexo** al presente informe.

3.1.4. Créditos Individuales iniciados y terminados durante 2016 y en ejecución al 31/12/16, según las distintas modalidades.

Los créditos individuales y/o mancomunados se encuentran cuantificados en los cuadros pertenecientes a los **Puntos 3.1.1; 3.1. 2. y 3.1.3.**



3.1.5. Obras de Nexo, de Infraestructura y Obras complementarias iniciadas y terminadas durante 2015 y 2016, en ejecución al 31/12/15 y al 31/12/16.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
RECURSOS FONAVI	TIPO DE OBRA	INICIADAS EN		TERMINADAS EN		EN EJECUCIÓN AL	
		2.015	2016	2.015	2016	31/12/15	31/12/16
	Infraestructuras, Nexos y O.C.	3	5	1	2	19	22
	Lotes y Servicios	6	5	3	6	7	6
TOTALES		9	10	4	8	26	28

Fuente: DPV y U-2016

El detalle de las obras de Infraestructura, Nexos y Obras Complementarias terminadas durante el año 2016 y en ejecución al 31/12/16 se consigna en las **Planillas 3. I.T. y 3. I.E.** que se adjuntan como **Anexo** al presente informe.

3.1.6. Obras de Equipamientos iniciadas y terminadas durante los ejercicios 2015 y 2.016 y en ejecución al 31/12/15 y 31/12/16.

OBRAS DE EQUIPAMIENTO							
RECURSO	TIPO DE OBRA	INICIADAS		TERMINADAS		EN EJECUCIÓN AL	
		2.015	2.016	2.015	2.016	31/12/15	31/12/16
FONAVI	Obras de Equipamiento	1	---	1	---	3	3
TOTALES		1	---	1	---	3	3

Fuente: DPV y U-2016

El detalle de las obras de Equipamiento terminadas durante el año 2016 y en ejecución al 31/12/16 se consigna en las **Planilla 3.E.T y 3.E.E** que se adjunta como **Anexo** al presente informe.

3.1.7. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas durante 2.016, según Operatorias

Cabe señalar que como consecuencia de que en las **Planillas 3.V.T.**, en las cuales las columnas correspondientes a la cantidad de dormitorios de las unidades y su superficie expresada en metros cuadrados, no se especifican los datos fundamentales para calcular los valores consignados en el cuadro siguiente, no fue posible calcular el costo por metro cuadrado de las distintas obras que componen las Operatorias Administración Comunal y Acción Directa.

Fue posible calcular exclusivamente el costo ponderado de las viviendas, sin poder especificar a qué tipología pertenecen.



OPERATORIA	COSTO / VIVIENDA
Acción Directa	29.480.962
Administración Comunal	6.275.777

3.2. Programas Federales

3.2.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas, durante los años 2015 y 2016 según Programas.

Origen de los Fondos	Operatorias	Iniciadas 2015		Iniciadas 2016	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
FEDERALES	Programa Federal de Construcción de Viviendas *	---	---	-246	
	Programa Federal Emergencia Hídrica / Cooperativas	-8	---		
		-8		-246	

Fuente: DPV y U-2016

*Cabe señalar que las 246 viviendas que se registran como negativas, se debe a que fueron rescindidas las obras que se ejecutaban en las localidades de Humberto Primo; Florencia; Vera y Coronda. La observación señalada surge de la **Planilla 3.V.E**, remitida por la Dirección Provincial de Vivienda.

3.2.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas, durante los años 2015 y 2016 según Programas.

Origen de los Fondos	Operatorias	Terminadas 2015		Terminadas 2016	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
FEDERALES	Programa Federal de Construcción de Viviendas	278	---	183	---
	Programa Federal por Cooperativas	---	---	---	---
Total		278	---	183	---

Fuente: DPV y U-2016



3.2.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/14 y 31/12/15, según Programas

Origen de los Fondos	Operatorias	Ejecución al 31/12/15		Ejecución al 31/12/16	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
FEDERALES	Programa Federal de Construcción de Viviendas	1.133	---	704	
	Programa Federal por Cooperativas	224	---	224	
Total		1.357	---	928	

Fuente: DPV y U-2016

Se informa que los valores registrados en los cuadros precedentes son considerados provisorios, debido a que en las Planillas soporte de dicha información, se denotan algunas inconsistencias, que deberían ser corroboradas en el próximo periodo a Auditar.

El detalle de las obras de viviendas y soluciones habitacionales, iniciadas, terminadas y en ejecución durante el ejercicio 2.016, correspondientes a las distintas Operatorias, se consignan en **Planillas 3 VE y 3 V.T.**, que se adjuntan como **Anexo** al presente informe.

3.2.4. Obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias iniciadas y terminadas durante 2015 y 2016 en ejecución al 31/12/15 y al 31/12/16.

Se informa que no fue posible determinar si durante los dos últimos ejercicios, se ejecutaron obras de Infraestructura financiadas con Fondos Federales. Tal circunstancia se debe a que en las Planillas 3.I.E. y 3.I.T., no se registran los datos correspondientes a las obras.

Con referencia a la construcción del Centro Integrador Comunitario, ubicado en la Ciudad de Rosario, que beneficiarían a 223 viviendas, ubicadas en el Polígono 3, se informa que no se contó con la información correspondiente.

3.2.5. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas durante 2.016, según Operatorias

Como fuera explicitado en el **Punto 3.1.7**, como consecuencia de que en las **Planillas 3.V.T.**, en las cuales las columnas correspondientes a la cantidad de dormitorios de las unidades y su superficie expresada en metros cuadrados, no se puntualizan datos, no fue posible calcular el costo por metro cuadrado de las distintas obras que componen el Programa Federal de Construcción de Viviendas.

Se informa que no se detalla el costo de viviendas terminadas, como consecuencia que solo terminó un conjunto en el periodo 2.016 y desvirtuaría el costo ponderado del Programa.



3.2.6. Identificación de proyectos paralizados y/o rescindidos a la fecha de la presente Auditoría.

Cabe señalar que durante el ejercicio 2.016, la Dirección de Vivienda no informo sobre la existencia de obras paralizadas.


3.2.7. Estado de Gestión de los Programas Federales, desde su inicio hasta el cierre del ejercicio 2.016.

Programas con Recursos de la Nación	Cupo		Iniciadas		Terminadas		En Ejecución	
			Al 31/12/14		Al 31/12/14		Al 31/12/14	
	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.	Viv.	S.H.
Programa Federal de Reactivación I y II	1.799	---	1.799	---	1.799	---	---	---
Programa Federal de Construcción de Viviendas *	10.000	---	12.457	2	11.753	2	704	---
Emergencia Habitacional por Cooperativas *	660		1.114		890		224	
Mejor Vivir *	---	10.500	---	155	---	155	---	---
TOTAL	12.459	10.500	15.370	157	14.442	157	928	---

Fuente: Gerencia Técnica del DPV y U-2016

*Es de destacar que el cupo de viviendas que se detalla en el cuadro precedente, correspondientes a los Programas Federales Construcción de Viviendas y Emergencia Habitacional por Cooperativas como las soluciones habitacionales propias del Programa Mejor Vivir, son los aprobados originalmente en los Convenios Marco correspondientes.

Los siguientes gráficos reflejan los porcentajes de cumplimiento de los Programas Federales con relación al Cupo otorgado por la Nación, respecto de las unidades de vivienda y soluciones habitacionales.






3.3. Producción Total del Organismo durante el ejercicio 2.016.

En el siguiente cuadro se informa sobre las unidades que el Organismo ejecuta a través de los Programas Federales y las Operatorias FO.NA.VI durante el ejercicio.

PROGRAMA	INICIADAS		TERMINADAS		EN EJECUCIÓN	
	Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	419	66	680	111	1.219	1.410
FEDERALES	-246	---	183	---	928	---
TOTALES	173	66	863	111	2.147	1.410

Fuente: Gerencia Técnica del DPV y U-2016



La información soporte del **Punto 3.3.**, se encuentra establecida en las **Planillas 3.V.E. y 3. V.T.** que se adjuntan como **Anexo** al presente informe.

4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES

4.1. Registro de la demanda

Desde el año 1995 el Instituto cuenta con un Registro Único Permanente (RUIP), el mismo se mantiene abierto para inscripción y actualización de datos, cerrándose aproximadamente dos meses antes de cada sorteo, y hasta su realización.

La referente de la Dirección General del Servicio Social informa que continúa vigente la Resolución Nº 2198/01, en donde se establecen los requisitos de inscripción, que son los siguientes:

- poseer DNI Argentino;
- constituir un grupo familiar, entendiéndose como tal el núcleo estable de personas convivientes, en el cual dos de sus miembros están unidos entre sí en matrimonio o concubinato. Eso incluye el matrimonio igualitario y la unión homosexual;
- residir o trabajar en la localidad de emplazamiento del programa. La cantidad de años de residencia es de al menos dos años, pero hay localidades como Rafaela que dada la intensa migración que posee exige una residencia de 10 años;
- no tener causas pendientes con la justicia penal, ser morosos alimentarios o estar en quiebra de haberes;
- no haber sido adjudicatario de otro beneficio de préstamo para la vivienda propia;
- estar comprendidos dentro de los tramos de ingresos económicos del grupo familiar correspondientes a cada operatoria.

La distribución de ingresos de los inscriptos en el RUIP, según zona geográfica, acumulada al 31 de diciembre de 2016 era la siguiente:

Tramos de Ingreso	Zona centro Norte		Zona Sur		Total	%
	Capital	Interior	Rosario	Interior		
0-999	7.323	18.171	19.290	19.900	64.684	32.5
1000-1999	5.507	13.525	8.210	15.722	42.964	21.6
2000-2999	2.422	6.757	4.621	7.000	20.800	10.4
3000-3999	1.844	4.359	3.381	4.509	14.093	7.1
4000-4999	1.865	3.176	2.815	3.099	10.955	5.5
5000-5999	1.303	2.518	1.848	2.185	7.854	3.9
6000-6999	1.006	1.840	1.706	1.640	6.192	3.1
7000-7999	865	1.498	1.366	1.351	5.080	2.5
8000-8999	718	1.267	1.325	1.028	4.338	2.2
9000-9999	697	1.093	932	893	3.615	1.8
10000-10999	524	826	864	646	2.860	1.4



11000-11999	373	734	617	618	2.342	1.2
12000-12999	289	520	538	696	2.043	1.0
13000-13999	255	497	468	544	1.764	0.9
14000-14999	891	2.148	403	2.688	6.130	3.1
>15000	578	856	2.102	0	3.536	1.8
Total	26.460	59.785	50.486	62.519	199.250	100.0

Fuente: Dirección General de Servicio Social. D.P.V.yU.

Asimismo, la demanda de grupos familiares inscriptos, según zona geográfica para el año 2016, ha sido la siguiente:

Tramos de Ingreso	Zona centro norte		Zona sur		Total	%
	Capital	Interior	Rosario	Interior		
0-999	54	487	87	570	1.198	9.5
1000-1999	42	313	50	198	603	4.8
2000-2999	28	221	23	135	407	3.2
3000-3999	29	267	42	151	489	3.9
4000-4999	49	280	48	168	545	4.3
5000-5999	37	270	44	125	476	3.8
6000-6999	37	275	54	127	493	3.9
7000-7999	56	275	47	167	545	4.3
8000-8999	72	247	52	143	514	4.1
9000-9999	84	302	80	163	629	5.0
10000-10999	77	254	68	137	536	4.2
11000-11999	78	271	58	188	595	4.7
12000-12999	59	217	40	399	715	5.6
13000-13999	87	247	45	296	675	5.3
14000-14999	380	1.142	353	1.832	3.707	29.1
>15000	150	400	0	0	550	4.3
Total	1.319	5.468	1.091	4.799	12.677	100.0

Fuente: Dirección General de Servicio Social. D.P.V.yU.



4.1.1. Demanda de familias con integrante discapacitado

La demanda de familias con miembro discapacitado, sigue siendo captada a través de la inscripción espontánea.

Durante el año 2016, el total de familias inscriptas, según zona geográfica, era la siguiente:

Tramos de Ingreso	Zona centro Norte		Zona Sur		Total	%
	Capital	Interior	Rosario	Interior		
0-999	599	1.033	1.389	778	3.799	30.0
1000-1999	398	772	652	821	2.643	20.8
2000-2999	263	439	406	394	1.502	11.8
3000-3999	157	335	357	256	1.105	8.7
4000-4999	167	219	251	206	843	6.6
5000-5999	97	185	165	152	599	4.7
6000-6999	91	128	105	83	407	3.2
7000-7999	76	100	74	82	332	2.6
8000-8999	57	94	79	59	289	2.3
9000-9999	43	61	55	48	207	1.6
10000-10999	33	59	54	48	194	1.5
11000-11999	30	37	27	31	125	1.0
12000-12999	24	42	27	49	142	1.1
13000-13999	14	27	24	43	108	0.8
14000-14999	62	107	16	135	320	2.5
>15000	0	0	98	0	98	0.8
Total	2.111	3.638	3.779	3.185	12.713	100.0

Fuente: Dirección General de Servicio Social. D.P.V.yU.



A su vez, durante el año auditado se inscribieron un total de 1.159, distribuidos según localización geográfica y nivel de ingresos del siguiente modo:

Tramos de Ingreso	Zona centro Norte		Zona Sur		Total	%
	Capital	Interior	Rosario	Interior		
0-999	5	18	10	21	54	4.7
1000-1999	4	5	3	7	19	1.6
2000-2999	8	17	7	18	50	4.3
3000-3999	15	39	17	42	113	9.7
4000-4999	21	35	10	27	93	8.0
5000-5999	11	38	8	26	83	7.2
6000-6999	10	35	14	11	70	6.0
7000-7999	10	18	11	14	53	4.6
8000-8999	18	23	9	17	67	5.8
9000-9999	13	21	12	19	65	5.6
10000-10999	4	24	16	23	67	5.8
11000-11999	12	17	8	13	50	4.3
12000-12999	7	19	3	32	61	5.3
13000-13999	7	10	7	30	54	4.7
14000-14999	41	62	49	108	260	22.4
>15000	0	0	0	0	0	0
Total	186	381	184	408	1.159	100.0

Fuente: Dirección General de Servicio Social. D.P.V.yU.

4.2. Proceso de selección y adjudicación

Durante el ejercicio auditado el proceso de selección continuó enmarcado en la Resolución N° 2198/01, la cual avala la aplicación del sistema de sorteo público.

Es importante aclarar que para ser beneficiarios de planes de vivienda adjudicados por la dirección de Servicio Social los grupos familiares deben tener cierto nivel de ingresos, en aquellos casos que el grupo familiar no cumple con este requisito la Dirección de Emergencia Habitacional es quien se encarga de dar solución a este déficit, a partir de convenios con Municipios y comunas.

Asimismo se establece un sistema de cupos distribuidos de la siguiente manera:

Discapacidades Motrices (5%)



Discapacidades Restantes (5%)

Fuerzas de Seguridad, sin porcentaje establecido, se evalúan las necesidades para cada conjunto

Bomberos voluntarios, sin porcentaje establecido, se evalúan las necesidades para cada conjunto

Durante el ejercicio 2016 se entregaron 648 viviendas, según la información que se detalla a continuación:

Operatoria	Cantidad de viviendas entregadas			
	Adjudicada con		Situación en el sistema de recupero	
	Con resolución de adjudicación	Con otro documental legal	En recupero	No ingresadas al sistema de recupero
Administración comunal	30	6	36	0
Lotes propios	115	0	115	0
Acción directa	199	19	169	49
Programa Federal (por empresas)	197	8	205	0
Créditos individuales	74	0	74	0
Total	615	33	599	49

A su vez, la Coordinación General de Asuntos Notariales, informó que durante el ejercicio auditado se terminaron 74 créditos individuales.

4.2.1. Atención de la demanda de familias con integrante discapacitado

Durante el ejercicio 2016, continuó vigente la Resolución N° 2813/12, mediante la cual se dispuso un cupo adicional del 5% para grupos familiares con algún integrante discapacitado, acreditada mediante certificado extendido por el organismo competente de la provincia con participación en un sorteo especial, independiente del cupo ya existente para atención de esta problemática.

Respecto de las unidades entregadas en el año, la Dirección General de Servicios social informa que se han entregado 5 viviendas para este tipo de familias, según el siguiente detalle, correspondiente a la zona centro norte:



Operatoria	Cantidad total de viviendas entregadas	Cantidad de viviendas entregadas a familias con integrantes discapacitados	
		Vivienda adaptada	Vivienda común
Administración comunal (Obra 3450)	8	0	1
Acción directa (obra 5144)	49	2	2
Total	57	2	3

Fuente: Dirección General de Servicio Social. D.P.V.yU.

Como se puede observar, para estos dos conjuntos el organismo cumplió con el porcentaje establecido por ley.

Queda pendiente informar acerca de las viviendas entregadas para estas familias en la zona sur de la provincia.

4.3. Precios de venta y cuotas de amortización

Los valores correspondientes a los precios de venta, cuotas, plazos y tasas para las unidades que ingresaron al sistema de recupero en 2016, se consignan en la planilla 4.3, siendo los valores promedio siguientes:

Operatoria	Precio en \$			Cuota en \$			Plazo en meses	Interés (%)
	1 dor.	2 dor.	3 dor.	1 dor.	2 dor.	3 dor.		
Administración Comunal	254.140	488.130	498.570	1.059	1.774	1.929	240/ 300	0
Lotes Propios	71.455	120.150	171.727	308	480	639	180/ 240/ 300/ 360/ 480	0/ 1,5/ 6
Acción Directa	---	660.218	---	---	2.147	---	240/ 300/ 360	0
Por empresas	---	601.004	---	---	2.010	---	240/ 300/ 360	0

Fuente: Coordinación Gral. de Servicios Financieros. D.P.V.yU. – S.E.H.

Ingresos familiares mínimos

En el siguiente cuadro se consignan los ingresos familiares mínimos que debería poseer cada grupo familiar, tal que la cuota no afecte más de un 20% de los mismos:



Operatoria	Ingreso familiar mínimo en \$		
	1 dor.	2 dor.	3 dor.
Administración Comunal	5.295	8.870	9.645
Lotes Propios	1.540	2.400	3.195
Acción Directa	---	10.735	---
Por empresas	---	10.050	---

4.4. Facturación y Recupero total por cuotas de amortización. Nivel de morosidad. Detalle de facturas emitidas y no emitidas. Causas.

Durante el año auditado, la facturación creció considerablemente respecto del ejercicio anterior, sin embargo el recupero no siguió ese nivel de crecimiento, siendo la morosidad de 36.3%, lo que constituye un aumento de un 25.6% respecto del año 2015.

Concepto	Año		
	2014	2015	2016
Facturación	134.413.482	173.796.114	287.783.098
Recupero	106.395.989	155.237.656	183.230.250
Morosidad (en %)	20.8	10.7	36.3

Al 31 de diciembre de 2016 se emitieron 62.442 facturas para vivienda, soluciones habitacionales y terrenos. Teniendo en cuenta que la facturación promedio mensual fue de \$23.981.925, podemos decir que la cuota promedio teórica fue de \$384, y que el recupero promedio mensual fue de \$15.269.188, que la cuota promedio efectivamente cobrada fue de \$245.

A continuación se presenta un detalle de la cantidad de viviendas para las cuales no se emitió factura, según motivos:

Motivo	Cantidad de viviendas
Cobro suspendido (reconsideración de precio fijado, problemas constructivos, situaciones personales interpuestas ante el Instituto)	864
Cuentas con planes cuyo período de amortización ha concluido pero mantienen deuda	10.510
Total	11.374

Fuente: Subdirección General de Control de Gestión. D.P.V.yU. – S.E.H.



Otras situaciones	Cantidad de viviendas
Comodatos	1.415
Viviendas de servicio	8
Canceladas	8.306
Total	9.729

Fuente: Subdirección General de Control de Gestión. D.P.V.yU. – S.E.H.

4.5 Adjudicaciones y Escrituraciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas y escrituradas

Al 31 de diciembre de 2016, solo el 31.6% del parque habitacional se encontraba escriturado. No obstante, cabe destacar la gran cantidad de viviendas escrituradas durante el año.

A su vez, no se ha escriturado ninguna de las viviendas entregadas en el ejercicio.

Desde el inicio del FONAVI

Total de viviendas adjudicadas	75.970
Total de viviendas escrituradas	24.041
▪ Con hipoteca	16.145
▪ Canceladas	7.896
Con escrituración en trámite	19.218
Sin iniciar trámite de escrituración	32.711
% de unidades adjudicadas/escrituradas	31.6

Durante 2016

Total de viviendas adjudicadas en 2016	599 ¹
▪ Total de viviendas adjudicadas PFCV (desde el inicio del Programa)	
Total de viviendas escrituradas en 2016	2.041
Total de viviendas adjudicadas y escrituradas en 2016	0
% de unidades adjudicadas/escrituradas en 2016	0

Fuente: Planilla 4.5.a

En referencia al proceso de escrituración, se informó que las entidades que intervienen son: en mayor medida el Organismo provincial (94%), luego el Colegio de Escribanos (15%) y en menor medida las escribanías particulares (1%).

¹ En este punto se ha consignado la cantidad de viviendas entregadas con resolución de adjudicación informadas por la Coordinación General de Asuntos Notariales, es por ello que no coincide con la cantidad de viviendas entregadas, consignadas en el punto 4.2.



El Departamento Notarial informó que los motivos principales que dificultan la escrituración son: la situación legal de los adjudicatarios (35%), la situación derivada de la ocupación irregular de las unidades (20%), problemas con la documentación (20%), y la capacidad operativa de las entidades actantes (15%).

5. SOBRE EL ESTADO CONTABLE FINANCIERO.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2.483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24.464, en lo que respecta a la facultad otorgada a esta Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda “para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, ya sean estos provenientes de transferencias automáticas o de recuperos”, se han realizado los procedimientos que a continuación se enumeran en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de Santa Fe.

5.1. Programa FO.NA.VI.

5.1.1. Transferencias Automáticas Ejercicio 2016.

En cumplimiento de la Resolución Declarativa N° 4/2007 de la Comisión Federal de Impuestos donde se establece en su Art. 2° lo siguiente...

“Declarar que el Banco de la Nación Argentina deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 23.696, es decir, acreditando en forma automática, diaria y gratuita a cada jurisdicción, en cuenta especial denominada “Fondo Nacional de la Vivienda”, el monto de la recaudación que corresponda por ese concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución respectivos.”

... se procedió a verificar las transferencias realizadas durante el período comprendido entre el 01/01/2016 al 31/12/2016 con las registradas en el Libro Banco de la Dirección, Cuenta Corriente en Pesos N° 1275182/7 del Banco Hipotecario, las que según Planilla 5.1 y 5.7 fueron de \$602.376.163,32.

Del control efectuado se extraen las siguientes conclusiones:

a) Transferencias Banco Nación durante el ejercicio 2016	\$	602.376.163,32
--	----	----------------

Transferencias Automáticas Acreditadas s/planillas 5.1 y 5.7	\$	602.376.163,32
--	----	----------------

b) El promedio mensual de ingresos por Transferencias fue de \$50.198.013,61.

c) El total de Transferencias Automáticas acreditadas en el Ejercicio se incrementó con respecto al Ejercicio anterior (\$476.457.260,01) un 26,43% y representan el 38,03% del total de Ingresos del período.

d) Con respecto a la utilización por parte de la Jurisdicción del 100% de libre disponibilidad, según Ley 25.570, se señala que el Gobierno Provincial no hizo uso de esta facultad en el ejercicio auditado.



Asimismo se verificaron los saldos iniciales correspondientes al ejercicio 2016, los cuales son concordantes con los registros de cierre del ejercicio 2015.

5.1.2. Otros ingresos registrados en el ejercicio.

El Organismo Provincial recibió durante el período auditado otros ingresos por \$462.773.668,15 según el siguiente detalle:

CONCEPTO	\$	%
Aportes Provinciales	443.447.826,43	95,82
Fondo Sojero	19.097.941,72	4,13
Venta de Pliegos y Aranceles	219.500,00	0,05
Otros	8.400,00	0,00
TOTAL	462.773.668,15	100,00

Estos recursos representan el 29,22% del total de ingresos del Organismo y comparados con los registrados en el ejercicio anterior (\$105.476.922,45) se observa un incremento del 338,74%, principalmente por un mayor aporte por parte de la Provincia.

5.1.3. Ingresos de Recuperos por cuotas de amortización y ahorro previo.

El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo de obras FONAVI y otros Programas registrado durante el período ascendió a la suma de \$183.230.249,98 según los registros de la Cuenta Corriente Nº 9587/03.

Dicha información surge de las **Planillas Nº 5.1, 5.3 y 5.7**, anexas al presente Informe, confeccionadas por el Área Tesorería de la Dirección General de Administración, alcanzando una cobranza promedio mensual de \$15.269.187,50.

Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto (\$155.237.655,94) se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 18,03%.

Estos valores, informados por el Organismo Provincial en las Planillas señaladas en el párrafo anterior, son los utilizados a efectos de la determinación de la posición financiera al 31/12/16.

5.1.4. Inversión Total en Obras FO.NA.VI. durante el ejercicio 2016.

Según surge de las **Planillas Nº 5.1, 5.5 y 5.7** el Organismo Provincial invirtió en obras FO.NA.VI. durante el período auditado la suma de \$786.975.380,24, lo que representa el

130,65% de lo acreditado por Transferencias Automáticas y un 49,69% del total de ingresos del período. Con relación al Ejercicio anterior (\$575.228.297,38) se observa un incremento en el nivel de inversión de un 36,81%.

La composición de la inversión en el ejercicio se señala en el siguiente cuadro:

TIPO DE OBRA	MONTO INVERTIDO	%
Vivienda e Infraestructura	752.775.443,39	95,65
Créditos Individuales	34.199.936,85	4,35
TOTAL	786.975.380,24	100,00

Los montos consignados en el cuadro precedentes fueron verificados por muestreo, no habiendo objeciones que realizar sobre la exactitud de los importes registrados en las Cuentas Corrientes N° 18454/10 y 18455/08.

5.1.5. Egresos no afectados a obras en el período. Composición.

Según surge de la documentación examinada e informada en las **Planillas N° 5.1, 5.6 y 5.7** se aplicaron, durante el año 2016, egresos no afectados a obras por la suma de \$242.189.619,80.

Concepto	\$	%	Subtotal	%
Comisiones de Servicio	22.348.407,28	10,21		
Comisiones Bancarias	1.494.635,98	0,68		
Haberes del Personal	124.887.388,53	57,07		
Gastos de Funcionamiento	70.112.642,88	32,04		
Subtotal Gastos Operativos:		100,00	218.843.074,67	90,36
Otros Egresos	23.346.545,13	100,00		
Subtotal Otros Egresos:		100,00	23.346.545,13	9,64
Total:			242.189.619,80	100,00

Comparando estos egresos globales con los devengados en 2015 (\$227.541.506,97) se verifica un incremento del 6,44%. El total de los egresos no afectados a obras registrados durante el Ejercicio representa el 40,21% de las Transferencias Automáticas Acreditadas en el Organismo y el 15,29% del total de ingresos operativos.



5.2. Programas Federales

5.2.1. Ingresos correspondientes a los Programas Federales durante el ejercicio 2016.

Durante el ejercicio 2016 ingresaron a las cuentas del Organismo desembolsos del Estado Nacional para la ejecución de distintas Operatorias que conforman el universo de los Programas Federales impulsados por el Estado Nacional.

Verificada la Cuenta Corriente N° 49100559/83, la sumatoria de Transferencias Nacionales quedan expuestas en **Planillas N° 5.1 y N° 5.2FED**, según el siguiente detalle:

PROGRAMA	MONTO \$	%
Techo Digno	335.394.256,00	100,00
TOTAL:	335.394.256,00	100,00

Estos recursos representan el 21,18% del total de ingresos del período y un 55,68% sobre las transferencias automáticas acreditadas. En relación con el ejercicio 2015 (\$138.740.005,65) el monto transferido se vio incrementado en un 141,74%.

5.2.2. Inversión Total en Obras Programas Federales durante el Ejercicio 2016

Según surge de las **Planillas N° 5.5 FED**, el Organismo Provincial invirtió en obras durante el ejercicio auditado la suma de \$426.834.274,17. Este monto representa el 26,97% del total de Ingresos registrados en el período.

La composición de las inversiones fue la siguiente:

PROGRAMA FEDERAL	MONTO INVERTIDO	%
Techo Digno	244.868.289,06	57,37
Construcción de Viviendas	134.255.576,00	31,45
Plurianual de Construcción de Viviendas	44.889.364,56	10,52
Infraestructura y Obras Complementarias	2.821.044,55	0,66
TOTAL:	426.834.274,17	100,00

La inversión en obras en este ejercicio muestra un incremento del 149,33% comparado con el monto invertido en el ejercicio anterior.

Se verificaron por muestreo los pagos realizados en concepto de Inversión en Obras de los Programas expuestos precedentemente. Al respecto fue tomado para dicha muestra el mes de Abril y Agosto no existiendo observaciones que realizar.



Cabe destacar que la diferencia resultante entre las Transferencias Nacionales destinadas a financiar los diversos Programas Federales y el monto total invertido en los mismos fue complementado con recursos que integran el FO.PRO.VI. (Fondo Provincial de la Vivienda) y que se compone, fundamentalmente, de Transferencias Automáticas FONAVI, Recupero de Inversión, Aportes Provinciales y otros ingresos acreditados en las cuentas habilitadas por el Organismo Ejecutor.

Asimismo se deja constancia que no se realizó la verificación de la certificación correspondiente a los mencionados Programas Federales atento a que la misma es realizada por el Área competente de ésta Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al ser presentadas las rendiciones mensuales por parte de los Institutos Provinciales.

5.3 Situación financiera del ejercicio 2016. Saldos en Cuentas y Conciliaciones Bancarias.

Para la determinación de la Situación Financiera al 31/12/2016, se han considerado los datos de las Planillas 5.1 y 5.7 y las correspondientes verificaciones realizadas a las mismas por esta Auditoría.

Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/2015:		56.505.513,88
Ingresos		
Transferencias Automáticas acreditadas	602.376.163,32	
Recupero de Inversiones	183.230.249,98	
Ingresos Programas Federales	335.394.256,00	1.583.774.337,45
Otros Ingresos	462.773.668,15	
Egresos		
Inversión en Obras	1.213.809.654,41	
Egresos No afectados a Obras	242.189.619,80	
		1.455.999.274,21
Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/2016:		184.280.577,12

El Saldo Final en Cuentas Corrientes se incrementó un 266,13% respecto del Saldo al 31/12/2015 y se encuentra en las Cuentas Corrientes del Organismo Provincial, cuyos saldos a esa fecha se han verificado de los Libros Banco debidamente sellados y rubricados, así como también las correspondientes conciliaciones.



6. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

6.1. Tecnología y Producción - Obras inspeccionadas.

Nº Exp.	Cant. Viv.	Localización	Operatoria	Empresa	Estado Obra			
					Fis. Real	Fis. Prev.	Est.	Sist. Cons t.
1871/14	49 viv. e inf.	Santa Tome – Dto. Capital	PF-TD	EFE Construcciones	100	100	TERM.	TRAD.
3564*	17 viv. e inf.	Franck – Dto. Las Colonias	ADM. COM.	Comuna de Franck	92.521	100	EJEC.	TRAD.
3582*	5 viv. e inf.	Las Tunas – Dto. Las Colonias	ADM. COM.	Comuna de Las Tunas	74.402	100	EJEC.	TRAD.
14985330/17	30 viv. e inf.	Rafaela – Dto. Castellanos	PF-TD	Zanini S.R.L.	44.68	26.7	EJEC.	TRAD.
15463798/17	34 viv. e inf.	Rafaela – Dto. Castellanos	PF-TD	Zanini S.R.L.	23.11	15.56	EJEC.	TRAD.
6092-1**	40 viv. e inf.	Humberto Primo - Dto. Castellanos	ADM. COM.	MT S.R.L.	28.495	10.810	EJEC.	TRAD.
3552*	8 viv. e inf.	Providencia – Dto. Las Colonias	ADM. COM.	Comuna de Providencia	100	100	TERM.	TRAD.
09/14	82 viv. e inf.	Rosario	FO.PRO.VI.	PECAM S.A.	67.18	64	EJEC.	TRAD.
365/16	82 viv. e inf.	Rosario	FO.PRO.VI.	DINALE S.A.	83.84	77.19	EJEC.	TRAD.
--	60 viv. e inf.	Rosario	FO.PRO.VI.	FEGA S.A.	80.92	77.32	EJEC.	TRAD.
306/16	66 viv. e inf.	Rosario – Barrio Polledo	PF-TD	DYCASA S.A.	45.63	71.44	EJEC.	IND.
351/16	70 viv. e inf.	Rosario – Barrio Polledo	PF-TD	DYCASA S.A.	45.63	71.44	EJEC.	IND.
350/16	66 viv. e inf.	Rosario – Ex Villa Olímpica	PF-TD	DYCASA S.A.	62.64	57.78	EJEC.	TRAD.
347/16	82 viv. e inf.	Rosario – Ex Villa Olímpica	PF-TD	DYCASA S.A.	62.64	57.78	EJEC.	TRAD.
356/16	86 viv. e inf.	Rosario – Ex Villa Olímpica	PF-TD	DINALE S.A.	83.84	77.19	EJEC.	TRAD.
1484/15	191 viv. e inf.	Rosario – Parque Hab. Ibarlucea	PF-TD	EPRECO S.R.L.	100	100	TERM.	TRAD.
352/16	120 viv. e inf.	Rosario – Parque Hab. Ibarlucea	PF-TD	EPRECO S.R.L.	98.03	95.69	EJEC.	TRAD.
355/16	140 viv. e inf.	Rosario – Parque Hab. Ibarlucea	PF-TD	SANIMAT S.R.L. – FEGA S.A. - UTE	77.64	92.6	EJEC.	TRAD.
3591	16 viv. e inf.	San Carlos Centro – Dto. Las Colonias	ADM. COM.	Municipalidad de San Carlos Centro	27.87	35.67	EJEC.	TRAD.
5178	15 viv. e inf.	Galves – Dto. San Jerónimo	FO.PRO.VI.	Hormigonera del Litoral S.A.	51.80	76.97	EJEC.	TRAD.
3000	15 viv. e inf.	San Vicente – Dto. Castellanos	ADM. COM.	Comuna de San Vicente	100	100	TERM.	TRAD.

*Plan Provincial

** Obra iniciada por el Programa Federal y continuada con fondos provinciales. El avance físico es el del nuevo plan de trabajo por la terminación.

ADM. COM. Administración Comunal. FO.NA.VI.

PF-TD Programa Federal Techo Digno

Cantidad de viviendas inspeccionadas: 1274 viv. (21 conjuntos)

En ejecución: 1011 viv. (17 conjuntos)

Terminadas: 263 viv. (4 conjuntos)

Paralizadas: -- viv. (- conjunto)

Con tecnología tradicional: 1138 viv. (19 conjuntos)

Con tecnología industrializada: 136 viv. (2 conjuntos)

6.1.1. Descripción de las observaciones respecto de:

6.1.1.1. Verificación de la modalidad de licitación y contratación.

Las obras de viviendas e infraestructura que se realizan a través de la D.P.V. y U. en La Provincia son ejecutadas por empresas contratadas a través de licitaciones públicas o por convenios directos con las comunas o municipalidades. La modalidad de contratación de las mismas es por ajuste alzado y sujeto a la ley de obras públicas y sus reglamentaciones.

En el caso particular de los convenios con las comunas, estos son los responsables de ejecutar las obras a través de la contratación de empresas o por administración.

Las contratistas deberán atenerse en todas las obras que ejecuten a las reglamentaciones vigentes de la comuna o municipio correspondiente y a cada uno de los organismos técnicos Provinciales y/o Nacionales.

6.1.1.2. Verificación de características constructivas respecto a lo establecido en pliegos.

Durante el recorrido realizado por las obras a modo de muestreo no se observaron modificaciones relevantes con respecto a lo establecido en los pliegos de licitación.

6.1.1.3. Sistema de Inspección y/o Auditoria - Frecuencia.

Las inspecciones son realizadas por personal de la D.P.V. y U. y por profesionales contratados para dicho fin.

Para el seguimiento de las obras se asigna un inspector y un sobre estante dependiendo de la cantidad de viviendas a inspeccionar.

6.1.1.4. Verificación de Adicionales y/o Economías de obra – Causas.

No se detectaron adicionales pero si nuevos contratos para la terminación de obras que fueron rescindidas con empresas constructoras y con comunas.

6.1.1.5. Verificación en el Plan de Trabajo de Plazos de Ejecución, contractuales y reales. Desvíos / Causas.

Las obras de la operatoria Administración Comunal visitadas fueron reprogramadas y en algunos casos rescindidas con las comunas y contratadas para su terminación con empresas. Las obras licitadas con empresas constructoras presentan en general un avance físico por encima del plan de trabajo establecido contractualmente.

6.1.1.6. Verificación de las intervenciones de los Organismos competentes en la aprobación de la documentación técnica.

La documentación técnica, las factibilidades de los servicios, etc., es aprobada antes de dar inicio a las obras por lo que no se detectado inconvenientes derivados de la aprobación de documentación por parte de los distintos organismos que intervienen.

Las empresas o los municipios que ejecutan las obras deben contar con la aprobación definitiva de toda la documentación por parte de los entes prestatarios de los servicios de infraestructura local y de las áreas técnicas correspondientes una vez finalizadas las mismas.

6.1.1.7. Comparación entre el avance físico de obra y la certificación acumulada a la fecha de la inspección.

No se han registrado a simple vista desfases entre el avance físico de las obras y la certificación acumulada a la fecha de la auditoría.

6.1.1.7.1. Verificación del avance físico de las obras de infraestructura con relación a la certificación acumulada a la fecha de inspección respecto de las de viviendas.

En general las obras de infraestructura propias del barrio y las de nexos acompañan el desarrollo de las obras de viviendas. Los Pliegos de Licitación establecen que los barrios deberán ser entregados con todos los servicios funcionando, obras de urbanización e infraestructura y conexiones domiciliarias.

6.1.1.8. Verificación de la capacidad del equipamiento urbano existente.

En las zonas donde se realizarán conjuntos de viviendas numerosos que generen un impacto significativo se recomienda tener un diagnóstico previo de la capacidad de los centros de salud, educación, seguridad, etc., emitido por los organismos competentes para garantizar el normal funcionamiento de los barrios. De acuerdo a lo informado por la inspección a cargo de las obras, en los conjuntos visitados en la ciudad de Rosario aun no estaría cubierta completamente la demanda. Cabe señalar que en la zona están los proyectos y algunas obras en ejecución de centros de salud, escuelas, dependencias policiales, etc.

6.1.1.9. Verificación de los requisitos vinculados con el diseño del conjunto.

Se reitera la recomendación de implementar para futuras intervenciones el empleo de distintos prototipos que respondan a las diferentes situaciones de implantación y orientación ya que se ha podido observar en los barrios que se continúa realizando el modelo de manzana partida donde se utilizan prototipos de viviendas que son implantados en espejo en los terrenos de manera indiscriminada en cuanto a su orientación y ubicación dentro de las manzanas. El mismo prototipo se repite tanto en los lotes entre medianeras como en las esquinas.

6.1.1.10. Verificación de requisitos vinculados con la flexibilidad y crecimiento de las viviendas.

Los prototipos empleados en general permiten realizar futuras ampliaciones sin afectar las características constructivas y funcionales de las viviendas.



6.1.1.11. Verificación del cumplimiento de las directrices de accesibilidad física de viviendas para discapacitados.

Si bien no se cumple con los porcentajes establecidos de viviendas para discapacitados, los casos visitados cumplen con las directrices de accesibilidad.

6.1.2. Descripción de las observaciones generales y particulares de las obras.

6.1.2.1 Observaciones generales de las obras.

Del recorrido realizado a modo de muestreo se desprenden las siguientes observaciones:

En los conjuntos cuyo número de viviendas a ejecutar puedan generar un impacto importante en la zona donde se construyen se recomienda realizar un relevamiento estableciendo las posibilidades de crecimiento, previendo los espacios destinados a equipamiento comunitario como ser escuelas, centros de salud, policía, equipamiento comercial, espacios verdes, etc. para garantizar el normal funcionamiento del barrio.

En los conjuntos visitados se repite el modelo de manzanas partidas es decir que los prototipos de viviendas se implantan en estas en forma de espejo sin tener en cuenta la orientación o el sector de la manzana que ocupan (lotes entre medianeras o en esquinas).

Con relación al diseño de las viviendas se pudo observar que los aleros de las cubiertas de techos presentan dimensiones insuficientes, una distribución incorrecta de los artefactos sanitarios del prototipo denominado universal, deficiente ventilación del sector cocina del mismo prototipo, falta de protección de la cañería y de los tanques de agua individuales. Por otro lado en las obras de la operatoria Administración comunal se reitera lo observado en las anteriores auditorias con respecto a que el rehundido realizado en los muros exteriores en la fachada principal no cumple con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación.

Por otro lado en las viviendas de la operatoria de lote propio y de administración comunal se realizan los muros de cerramiento exterior con ladrillos cerámicos macizo de 30 cm de espesor para lo cual se recomienda verificar si cumplen con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación que se exigen en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social.

Se está dando respuesta en la mayoría de las obras a lo informado en las anteriores auditorias con relación al incumplimiento de las normativas vigentes de seguridad e higiene en obra. Se recomienda unificar los criterios en la totalidad de las obras.

6.1.2.2 Observaciones particulares de las obras.

Conjunto de 40 Viviendas e Infraestructura en Humberto Primo – Dpto. Castellanos.

Obra perteneciente a operatorias Administración Comunal - Iniciada originalmente por el Programa Federal - ejecutado por la empresa DICON S.R.L. y rescindida.

Contratista: Comuna de Humberto Primo

Plazo de Obra: 10 meses

Avance físico: viviendas 28.50% - Infraestructura 23.84%.

Esta obra fue rescindida nuevamente y se contrato para la terminación a la empresa MT S.R.L. por lo cual los avances físicos detallados corresponden a la terminación de la obra.



Al momento de la visita se pudo verificar que la obra de vivienda e infraestructura se encuentra en ejecución y a diferencia de lo observado en la anterior auditoría el predio donde se implanta ha sido cercado y se están cumpliendo las normas de seguridad e higiene en obra. Durante el recorrido se pudo observar que se están haciendo trabajos de reparación y terminación de numerosos ítems.

Se detectaron en los muros deficiencias en la capa aisladora horizontal y vertical, falta de protección de la cañería y del tanque de reserva, deterioro de la aislación térmica de la cubierta de techos por falta de secuencia lógica de obra y aleros con dimensiones insuficientes. En el rubro de instalaciones se observaron desprolijidades en la ejecución e inadecuada ubicación de la conexión entre las cañerías y los artefactos sanitarios. Según lo informado por la inspección a cargo de la obra, la empresa se encuentra abocada a realizar las correcciones detectadas antes de hacerse cargo de la obra.

Conjuntos de 66 y 70 Viviendas e Infraestructura en Barrio Polledo – Dpto. Rosario.

Obra perteneciente a operatorias FO.PRO.VI.

Contratista: DYCASA S.A.

Plazo de Obra: 12 meses

Recursos: FO.PRO.VI.

Fecha de inicio: 01 de diciembre de 2016

ACU: 306/16 – 351/16

Avance físico: viv. 45.63% - físico previsto 71.44 %.

Para estos conjuntos se emplea el prototipo denominado universal de dos dormitorios implantado apareado e individual en el terreno.

Se utiliza el sistema constructivo denominado “Concre Haus” conformado a grandes rasgos por paneles de poliuretano expandido, malla de acero electro soldada y revoque proyectado in situ. El sistema cuenta con el CAT (Certificada de Aptitud Técnica) aprobado y actualizado.

En estas viviendas se detectó deficiente calidad de carpinterías, par galvánico generado entre las ventanas de aluminio y los postigos de chapa de acero doblada, falta de protección de la cañería y del tanque de agua, inadecuada distribución de los artefactos en el baño, aleros de cubierta de techos con dimensiones insuficientes, deficiente ventilación del local cocina.

Las mismas deficiencias detectadas en los conjuntos anteriormente descripto se repiten en los conjuntos 86 viv. e inf. Ex. Villa Olímpica – 120 viv. e inf. Loteo Ibarlucea Segunda Etapa – 140 viv. e inf. Loteo Ibarlucea Segunda Etapa.



6.2. Síntesis de Evaluación Tecnológica.

6.2.1. Deficiencias y Patologías.

6.2.1.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

	Observaciones	Poco frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
C.2*	Puentes térmicos en muros exteriores.	41	12.05	--	--	--	--
C.6	Deficiencias en la capa aisladora horizontal.	40	11.76	--	--	--	--
C.7	Deficiencias en la capa aisladora vertical.	40	11.76	--	--	--	--
E.19	Aleros con dimensiones insuficientes.	--	--	176	51.76	--	--
H.15	Instalación sanitaria sin verificación técnica.	--	--	115	33.82	--	--
H.18	Falta de protección de la cañería y del tanque de agua.	--	--	115	33.82	--	--
H.23	Inadecuada distribución de los artefactos en el baño.	75	22.05	--	--	--	--
K.8	Deficiente ventilación.	60	17.64	--	--	--	--
L.6	Falta de secuencia lógica de obras.	30	8.82	--	--	--	--

*Puente térmico en muros exteriores solo en el rehundido de la fachada.

6.2.1.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales.

	Observaciones	Poco frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
C.2*	Puentes térmicos en muros exteriores.	49	5.24	--	--	--	--
E.19	Aleros con dimensiones insuficientes.	--	--	--	--	786	84.15
G.5	Deficiente calidad de la carpintería.	222	23.76	--	--	--	--
G.6	Mal diseño de la carpintería.	30	3.21	--	--	--	--
G.7	Par galvánico.	222	23.76	--	--	--	--
H.15	Instalación sanitaria sin verificación técnica.	--	--	482	51.60	--	--
H.18	Falta de protección de la cañería y del tanque de agua.	--	--	--	--	703	75.26
H.23	Inadecuada distribución de los artefactos en el baño.	--	--	482	51.60	--	--
K.8	Deficiente ventilación.	--	--	--	--	707	75.69
K.9	No cumplimiento con exigencias reglamentarias en viviendas para discapacitados.	206	22.05	--	--	--	--



6.2.2. Calidad del proyecto y/o la ejecución.

6.2.2.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

Operatoria	Cant. de viv.	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%
Administración Comunal	101	--	--	61	60.4	40	39.60	--	--
FO.PRO.VI.	239	--	--	239	100	--	--	--	--
TOTALES	340	--	--	300	88.24	40	11.76	--	--

6.2.2.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales.

Operatoria	Cant. de viv.	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%
Techo Digno	934	--	--	934	100	--	--	--	--
TOTALES	934	--	--	934	100	--	--	--	--



7. CONCLUSIONES

- Ley de Creación de la DPVU: Ley Provincial N° 6690/71.
- Ley Provincial de Adhesión a la Ley N° 24.464/95: Ley Provincial N° 11.347/95.
- A partir del ejercicio 2.012, debió adecuar sus funciones al Decreto Provincial N° 0350, correspondiente al 21 de diciembre de 2.011, pasando a depender Jerárquicamente de la Secretaria de Estado del Hábitat.
- Cabe señalar que durante el ejercicio 2.016 se encontraba a cargo de la DPV y U al Arq. Lucas P. Crivelli
- Se informa que si se comparan las Plantas de Personal de las Sedes Central y la de Ciudad de Rosario de los dos últimos ejercicios, se observa que la cantidad de personal se ha mantenido estable, 606 agentes.
- Los valores detallados en las **Planillas** referentes a las **Plantas de Personal** son considerados temporales, debido a que la descripción detallada de ambas Sedes, puntualizan situaciones de los agentes incluidos y/o excluidos temporariamente, que no esclarecen su situación de revista.
- La D P V y U desarrollo durante el ejercicio 2.016 continuó con el desarrollo de las Líneas de Acción vigentes del ejercicio anterior, Operatorias financiadas con fondos del FO.NA.VI. y Programas financiados con fondos pertenecientes al Estado Nacional.
 - Programa Acción Directa, Demanda Libre.
 - Programa Demanda Libre -Infraestructura.
 - Programa Demanda Libre Equipamiento.
 - Administración Municipal o Comunal.
 - Créditos Hipotecarios.
 - Prestamos para Materiales y Conducción Técnica.
- La D P V y U durante el ejercicio Auditado ha ejecutado los Programas Federales en todo el territorio Provincial y ellos son:
- Subprograma Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias.
 - Programa Federal de Construcción de Viviendas.
 - Programa Federal de Mejoramiento Habitacional “Mejor Vivir”.
 - Programa Federal de Emergencia Habitacional.
- Con referencia a las Operatorias FO.NA.VI. durante el ejercicio auditado la Jurisdicción ha iniciado 419 viviendas y 66 soluciones habitacionales, y terminado 680 viviendas y 111 soluciones habitacionales. Respecto de las viviendas en construcción al 31/12/16 la producción alcanzaban a 1.219 unidades y 1.410 soluciones habitacionales.



- Con referencia a los Programas Federales durante el ejercicio 2.016, la D P V y U no inició durante el ejercicio y ninguna solución habitacional; terminó 183 viviendas y se encontraban en ejecución 928 viviendas.
- Cabe señalar que la Dirección de Vivienda, que durante el ejercicio 2.016, no pudo verificarse si en la Dirección Provincial de Vivienda, se encontraban obras paralizadas correspondientes a las Operatorias FO.NA.VI. y Programas Federales.
- Desde el año 1995 el Instituto cuenta con un Registro Único Permanente (RUIP), el mismo se mantiene abierto para inscripción y actualización de datos, cerrándose aproximadamente dos meses antes de cada sorteo, y hasta su realización.
- Continúa vigente la Resolución Nº 2198/01 que avala los Requisitos de Inscripción y el sistema de selección mediante sorteo público. A su vez, para el proceso de selección mediante esa Resolución se avaló la aplicación del sistema de sorteo público.
- Durante el ejercicio 2016 se entregaron 648 viviendas, según lo informado por la Dirección General de Servicio Social.
- Durante el ejercicio 2015, continuó vigente la Resolución Nº 2813/12 que agregó un cupo adicional del 5% de las viviendas que se construyan o readjudiquen para grupos familiares con algún integrante con cualquier tipo de discapacidad.
- Queda pendiente informar acerca de las viviendas entregadas para estas familias en la zona sur de la provincia.
- Durante el año auditado, la facturación creció considerablemente respecto del ejercicio anterior, sin embargo el recupero no siguió ese nivel de crecimiento, siendo la morosidad de 36.3%, lo que constituye un aumento de un 25.6% respecto del año 2015.
- Al 31 de diciembre de 2016 se emitieron 62.442 facturas para vivienda, soluciones habitacionales y terrenos. Teniendo en cuenta que la facturación promedio mensual fue de \$23.981.925, podemos decir que la cuota promedio teórica fue de \$384, y que el recupero promedio mensual fue de \$15.269.188, que la cuota promedio efectivamente cobrada fue de \$245.
- Al 31 de diciembre de 2016, solo el 31.6% del parque habitacional se encontraba escriturado.
- No obstante, cabe destacar la gran cantidad de viviendas escrituradas durante el año.
- El Departamento Notarial informó que los motivos principales que dificultan la escrituración son: la situación legal de los adjudicatarios (35%), la situación derivada de la ocupación irregular de las unidades (20%), problemas con la documentación (20%), y la capacidad operativa de las entidades actuantes (15%).



- Las Transferencias Automáticas acreditadas en las cuentas del Organismo durante el ejercicio 2016 ascienden a la suma de \$602.376.163,32, las que representan el 38,03% del total de ingresos del período.
- El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo ascendió a \$183.230.249,98. Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 26,43%.
- Se registraron Otros Ingresos por un monto total de \$462.773.668,15. Estos recursos representan el 29,22% del total de Ingresos de período y comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior se observa un incremento del 338,74% debido a un mayor aporte provincial para obras.
- Para el desarrollo de los Programas Federales ingresaron a las Cuentas Corrientes del Organismo la suma de \$335.394.256,00. Estos recursos representan el 21,18% del total de ingresos del período y un 55,68% sobre las transferencias automáticas acreditadas.
- Con respecto a la utilización por parte de la Jurisdicción Provincial del 100% de libre disponibilidad, según Ley 25.570, se señala que el Gobierno Provincial no hizo uso de esta facultad en el ejercicio auditado.
- La Inversión Total en Obras durante el ejercicio auditado ascendió a la suma de \$1.213.809.654,41. Este valor representa un 76,64% del total de ingresos del período.
- Los Egresos no afectados a obras en el período auditado ascendieron a la suma de \$242.189.619,80. Con relación al ejercicio anterior se verifica un incremento del 6,44%.
- En aquellos conjuntos cuya cantidad de viviendas a construir generen en la zona donde serán implantados un impacto significativo, se recomienda solicitar a los organismos pertinentes, un diagnóstico preciso de la necesidad de equipamiento comunitario nuevo y/o de la capacidad del equipamiento comunitario existente en la zona para garantizar el normal funcionamiento de los barrios.
- Se está dando respuesta a lo observado en la anterior auditoria con relación al avance lento de las obras ya que se pudo observar la terminación de obras de la operatoria administración comunal a través de nuevos contratos de terminación con empresas constructoras como así también la normalización de obras de otras operatorias con avances lentos o paralizadas.
- Se reitera la recomendación realizada en las anteriores auditorias en cuanto a incorporar en las cubiertas de techos aleros de mayores dimensiones y verificar que los materiales utilizados para la aislación térmica cuenten con los certificados de aptitud técnica (CAT). Por otro lado se recomienda verificar que las aislaciones de los techos cumplan con los coeficientes de transmitancia térmica y riesgo de condensación.



- Se detectaron menos casos en los que se realiza un rehundido en los muros exteriores en el sector de carpinterías por lo cual se reitera la necesidad de omitir este tipo de terminación para evitar la deficiente aislación térmica de los muros.
- Se recomienda realizar una verificación técnica exhaustiva de las instalaciones sanitarias, proteger de las inclemencias climáticas tanto las cañerías de bajada y distribución como así también los tanques de agua.
- En el prototipo denominado universal, implantado apareado en el terreno, la ventilación del sector de la cocina no es la más apropiada.

Arquitecta María Elena Mazón

Arquitecto Federico Pomares

Licenciada Natalia Saa

Contador Alberto Brecelj

ANEXO PLANILLAS


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO


SEDE CENTRAL

SECRET O.DIREC.	PTA.PTE.	TEMPOR	PASANTES	L.SERV.	ADSC.REC.	ADSC.CED.	ART.16°	L.S.G.S.	LIC.ESP.	EFFECT.TRAB.	AUSEN.	TOTAL.GRAL.
Aut. Sup Dir. Prov.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Pers.Gabinete	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Coord. Gral.Sec.Priv.	20	0	1	5	0	9	0	0	1	16	10	26
Dpto.RRPP,Prot.y Cerem.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Coord.Gral.Control Interno	3	0	1	2	0	1	0	0	0	5	1	6
Dir.Gral.Serv.Social	13	0	0	3	0	0	1	0	0	15	1	16
Dir.Gral.Despacho	28	0	7	3	0	0	0	0	2	36	2	38
Dir. Gral.RRHH	6	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	7
Dir.Gral.Administ.	34	0	0	1	1	0	1	0	0	35	1	36
Dir.Gral.E.Habitac.	22	0	2	1	0	4	0	0	2	19	6	25
Dir.Gral.A.Jurídicos	11	0	0	1	0	3	0	0	1	8	4	12
Dir.C.G.y A.P.	40	0	25	4	0	2	0	1	1	65	4	69
Coord.Gral.Sect. Inform	15	0	0	5	0	1	0	0	0	19	1	20
Dir.Gral.P. y Ejecuc.	55	0	2	18	0	4	0	0	0	71	4	75
TOTALES	250	6	40	44	1	24	2	1	7	307	34	341

I.m.p.

DIRECCIÓN GRAL. DE RECURSOS HUMANOS


 LAURA TERESA MINA
 Subjefatura de Dpto. Control de
 Gestión de RRHH y Estadísticas a/c
 D.P.V. y U. - S.E.H.


 ANTONIA ARIAS
 Dpto. Despacho y Movimiento a/c
 D.P.V. y U. - S.E.H.

28/08/2017

MINISTERIO DE LA NACIÓN - SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL F.O.N.A.VI.

Año 2017

1. Planta de Personal - Rosario

Jurisdicción: 82 - Secretaría de Estado del Hábitat

AI 31/12/16

Áreas	Planta Permanente activos	Planta Transitoria	Contratados	Pasantes UNR	Personal recibido en adscripción	Personal en Comisión de Servicios	Personal cedido en adscripción	Art. 51	Art. 16	Art. 53	Total
Dirección General	11		2	19		3		3			35
Un. Ejecutora de Titularización	4		1	25						1	31
Personal Gabinete	3										3
Sub. Gral. De Administración	5			3					1		9
Coord. Gral. de Despacho	14	1	4	12					1		32
Sub. Gral. Comercial	15			12							27
Control de Gestión	2			1							3
Sectorial Informática	4										4
Coord. Gral. Recursos Humanos	4		1	1							6
Sub. Gral. Asuntos Jurídicos	4										4
Coord. Gral. Asuntos Notariales	6			9							15
Sub. Gral. Social	13		5	5				2			25
Sub. Gral. Construcciones	27		4	3				1			35
Sub. Gral. Planeamiento	8		1	1						1	11
Dir. Gral. Emerg. Habitacional (Proyectos Especiales)	15		2	4				3		1	25
TOTALES	135	1	20	95	0	9	0	9	2	3	265

Fuente: Coordinación Gral. de Recursos Humanos Zona Sur
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo DZS

m.f.c.
i.d.s.

PS. MA. FERNANDA CALZADA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECURSOS HUMANOS D.P.V. y U. D.Z.S.
SEC. DE ESTADO DEL HABITAT

VICTORIA BERGARA
COORD. GRAL. RECURSOS HUMANOS
D.P.V. y U. D.Z.S.
SEC. DE ESTADO DEL HABITAT

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2	3	4	5				
Subprograma de Ejec. Infraest.por Gestión Comunal o Municipal con garantía de la Coparticipación (Res.2234/01)	IDEM			PROYECTO: De los Org. Oficiales EJECUCIÓN: Comuna o Municipio	Hasta 120	6% Interés anual	Según cada caso	
Construcción de Viv. Unifamiliar en áreas rurales (Res. 995/02)	IDEM	Población rural propietarios de terrenos con ingresos mínimos y máximos. Financiación única	Vivienda individual protot.rural de 2D y 3D en lotes propiedad del usuario	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Propuesta de la Comuna o Municipio	Hasta 300	0%	Según cada caso	
Créditos Hipotecarios (Res. 1045/02 modif. 3397/99)	IDEM	Afiliados a la Entidad Intermedia prop. de terrenos en condición de ser hipotecados	Vivienda Individual según grupo familiar	PROYECTO: Según convenio EJECUCIÓN: Entidades Intermedias ADJUDICACIÓN: Según convenio	120 a 300	0%	Redeterminable	

Arg. OSCAR A. SIMÓN
a/c Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

PLANILLA Nº 2

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2	3	4	5				
Subprograma de Ejec. Equipam.Comunitario por Gestión Comunal o Municipal con garantía de la Coparticipación (Res.1219/02)	IDEM			PROYECTO: De los Org. Oficiales EJECUCIÓN: Comuna o Municipio	Hasta 120	6% Interés anual	Según cada caso	
Programa Federal I de Construcción de Viviendas	Nacionales y Prov. Proporcionalmente	Demanda Global	Vivienda individual prototípica 2D	PROYECTO: DPVU EJECUCIÓN: Empresas Contratistas ADJUDICACIÓN: por Licitac.Pública	De 300 a 600	Sin Interés	Redeterminable	
Programa Federal de Mejoramiento de Viv. "Mejor Vivir" Rosario	IDEM	Grupos de planes ejec. Por Coop.de Trabajo	Compleatamiento de Módulos	PROYECTO: Servicio Púb.de la Viv. (Entidad Autárquica de la Munic.de Ros.) EJECUCIÓN: Empresas Contratistas ADJUDICACIÓN: por Licitac.Pública	Variable	A definir según precio final	Según cada caso	

Arq. OSCAR R. SIMÓN
al/ Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2	3	4	5				
Programa Federal de Mejoramiento de Viv. "Mejor Vivir" Santa Fe	IDEM	Grupos familiares afectados por el fenómeno hídrico	Complejamiento de Módulos	PROYECTO: Unidad Ejecutora de Recuperación Emerg.Hídrica y Pluvial EJECUCIÓN: Empresas Contratistas ADJUDICACIÓN: por Licitac.Pública	Variable	A definir según precio final	Según cada caso	
Programa Núcleo Básico Resol. 1492/09	IDEM	Grupos familiares que no cuentan con ingresos estables o no pueden justificar documentadamente su capacidad económica	Vivienda de 1D. Prot. NB Terrenos Propiedad Comuna Entidades Intermedias con el compromiso de adjudicarlos a los beneficiarios	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Comuna o Municipio	300	Sin Interés	1D 1601,45 2D 1931,52 Redeterminable	
Programa Mi Tierra, Mi Casa (Resol. 153/12 Sec.Estado 573/13 Dpvyu.)	Coparticipación Provincial	Facilitar acceso a suelo urbanizado con infraest. Y serv.básicos			120	6% Interés anual	s/convenio	s/convenio

Arq. OSCAR R. SIMON
a/c Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.R.V. y U.
S.E.H.

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas – Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2	3	4	5				
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. (Res. 0009/13 S.Estado 777/13 Dpvyu.)					s/convenio	s/convenio	s/convenio	s/convenio
Programa de Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial- Res. 0025/13 Sec.Est. 921/13 Dpvyu		Consorcios o Asociaciones	Obras menores de Infra. y saneamiento de calidad		s/convenio	s/convenio	s/convenio	s/convenio
Programa de Intervención Integral de Barrios de Santa Fe, Rosario, Villa Gob. Gálvez Dcto.2940/14-Res. 0175/14 Sec.Estado)	fondos del Tesoro Provincial \$1.000.000.-	Vecinos de los Barrios en condiciones de vulnerabilidad de las Ciudades de Santa Fe, Rosario y Villa Gob. Gálvez Ley 13.297	Obras de Infraestructura y Servicios Equipamiento Mejoramiento de Espacio Barrial/territorial Recuperación de Áreas Inseguras en Barrios Vulnerables	Unidad Ejecutora con Personal Profesional y Técnico perteneciente a la Administración Pública (S.E.H. y D.P.V. y U.) Instituciones/Vecinos	s/convenio	s/convenio	s/convenio	s/convenio


Arq. OSCAR R. SIMÓN
alc Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2	3	4	5				
Modificatoria del "Subprograma de Ejecución de Viviendas Individuales en Lotes Propios - Proyecto Oficial en Lotes de Propiedad del Usuario (Resol. 1808/16)	FO.NA.VI. Y RECUPEROS	Propietarios de lotes que no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo por sus propios medios, previa rúbrica de Convenio de adhesión entre la Comuna o Municipio con la S.E.H.)	Variante de Vivienda Universal - Prototipo V.U. - o de otros Prototipos Oficiales (previa evaluación) que la Dirección disponga para incorporar a la Operatoria, hasta un máximo de 2D.	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Propuesta de la Comuna o Municipalidad	Hasta 300	s/convenio	s/convenio	s/convenio



Arq. OSCAR R. SIMÓN
a/c Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

PLANILLA Nº 2

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2	3	4	5				
ACCIÓN DIRECTA 1. Proyecto Oficial con Terrenos Propios	FO.NA.VI. Y RECUPEROS	Demanda global con ingresos mínimos y máximos. Financiamiento variable s/focalizac.	* Conjunto no mayor de 150 v. Viv.colectiva tipología P.B. y 10 pisos Vivienda individual	PROYECTO: 2D y 3D Ind. Y Colect. EJECUCIÓN: Empresa Privada ADJUDICACIÓN: Ingresos Mínimos y Máximos por DPVU	Desde 180	0%	2D 2281,75 3D 2436,99 Redeterminable	
2. Proyecto Oficial con Aporte de Terrenos por el Oferte	IDEM	IDEM	* Vivienda 2D y 3D Aporte de tierras por Oferte Incidencia máxima 10% Incidencia Infraestruct. Máxima 8%	IDEM	Desde 180	0%	2D 2281,75 3D 2436,99 Redeterminable	
3. Proyecto Oficial con Aporte de Terrenos por el Oferte (Mód.económicos)	IDEM	Grupos familiares residentes en zonas afectadas por Obras Púb. o Asentamiento irregular (relocalización)	Unidad individual núcleo básico con servicios. Aporte terrenos por Oferte. Incidencia máxima 16% Incidencia Infraestruct. 7%	EJECUCIÓN: Empresa Privada ADJUDICACIÓN: Ingresos Mínimos s/ reglamentac.DPVU	Desde 240	0%	Redeterminable	

Arq. OSCAR R. SIMÓN
Dir. General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2	3	4	5				
ADMINISTRACIÓN COMUNAL O MUNICIPAL	FO.NA.VI. Y RECUPEROS Con participación del usuario en las mejoras de calidad	Demanda global con ingresos mínimos y máximos. Financiación única	Conjunto no mayor de 30 v. Vivienda individual Terreno previamente transf.a DPVU Prototipo AC	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio Conducción Técnica Privada ADJUDICACIÓN: Idem anterior con participación autoridad local	Desde 180	0%	1D 1981,67 2D 2281,75 3D 2436,99 Redeterminable	
ADMINISTRACIÓN COMUNAL O MUNICIPAL	FO.NA.VI. Y RECUPEROS	Grupos familiares con recursos insuficientes p/ acceder a viv.completa	Conjunto no mayor de 30 v. Vivienda evolutiva ind. Terreno transf.a DPVU	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Idem anterior	Desde 180	0%	1D 1981,67 2D 2281,75 3D 2436,99 Redeterminable	
LOTE PROPIO a) Proyecto Oficial en lotes de propiedad del usuario (Res.3077/96)	IDEM	Demanda global con ingresos mínimos y máximos. Financiación única	Vivienda individual 2D y 3D únicamente en lotes de propiedad del usuario	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Propuesta de la Comuna o Municipalidad	Desde 120	0%	2D 2281,75 3D 2436,99	

Arq. OSCAR R. SIMÓN
aid. Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2			5				
b) Terminación de Viviendas (Resol.3078/96 y Ampliatoria 309/03)	IDEM	Demanda global con ingresos mínimos y máximos. Financiación única	Terminación de viv. individuales de 2D y 3D únicamente en lotes de propiedad del Usuario	PROYECTO: Privado c/niveles de Proy.Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Propuesta de la Comuna o Municipalidad	Desde 120	0%	Variable	
c) Proyecto Oficial de Viviendas Evolut-en lotes de propiedad del usuario (Res.3386/98)	IDEM	Demanda global con ingresos mínimos y insuficientes pra acceder a unidades de mayor costo	Vivienda Individual de 1D Evolutiva únicamente en lotes de propiedad del usuario	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Propuesta de la Comuna o Municipalidad	Desde 180	0%	1D 1981,67 2D 2281,75 3D 2436,99 Redeterminable	
d) Proyectos Especiales (Resol. 3368/99,3369/99 y 3397/99)	IDEM	E.S.F.L. Municipios y Comunas	Compra de tierras, obras de infraestruct. complementaria, equipamiento Ejecución de vivienda	PROYECTO: Según convenio EJECUCIÓN: Empresa, E.S.F.L.. Administración Comunal ADJUDICACIÓN: Según convenio	De 120 a 300	0%	Variable	

Arg. OSCAR A. SIMÓN
al/d Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.C. y U.
S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2			5				
e) Créditos con Garantía hipotec. Terrenos aptos para viv.indiv. (Ros., Raf., Reconq.y zona de influencia) Res.946/03 y ampl. 134/04,564/04, 1006/04 y 1991/05)	IDEM	Demanda global con ingresos mínimos y máximos Financiación única.	Vivienda individual 2D y 3D únicamente en lotes de propiedad del usuario	PROYECTO: Oficial o Part. EJECUCIÓN: Particular ADJUDICACIÓN: DPVU		0%	Variable	
f) Créditos para Amp., Refacción o termin. de viv. Afectadas por la inundación. (Resol. 751/03 y amp 45/04)	IDEM	Destinatarios afectados por la Emergencia Hídrica, Abril 2003.		PROYECTO: Particular EJECUCIÓN: Particular. ADJUDICACIÓN: DPVU	Hasta 120	0%	Variable	
PRÉSTAMO PARA MATERIALES Y COND. TÉCNICA Subprograma de otorg.de créditos reinteg.abarcativo materiales y cond.téc. para ejec.de viviendas unif. por gestión Comunal o Munic. (Res.2029/01)	IDEM	Para la franja social que no puede acceder a las operatorias en vigencia	Módulo básico de 1D	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Autoconstruc. ADJUDICACIÓN: Según Convenio	Hasta 300	Sin Interés	1D 880 2D 970 3D 1090	

Arg. OSCAR R. SIMÓN
a/c Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

Planilla N° 3.V.T.

Fuente: **COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU**

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

Planilla N° 3.V.T.


PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		TERMINAD.	CANT. POR		MONTO de OBRA			FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %	
				VIV PROY.	SOL.HAB PROY.		MODELO IND.	COL.	CONTRACT.	FINAL	% INCREM.			CONTR.	REAL		
3572	3746	BELGRANO	BOUQUET 20 viv. ET. 1 de 10	10		10		10		1.648.665,74	2.013.023,80	22,10%		1-nov-16	12	30	152,78%
3565	3594	GRAL. LOPEZ	SANCTI SPIRITU 10 viv. ET1	5		5		5		839.980,74	1.000.480,03	19,11%		1-nov-16	12	39	221,11%
3579	3568	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO 32 viv. TERM		32	32		32		10.865.332,09	15.217.883,61	40,06%		1-sep-16	12	22	86,11%
3580	3895	GRAL. OBLIGADO	LAS TOSCAS 4 viv.	4		4		4		1.229.338,18	1.389.052,73	12,99%		1-mar-16	6	16	170,00%
3546	3286	SAN CRISTOBAL	AMBROSETTI 9 viv.	9		9		9		939.027,00	1.521.894,20	62,07%		1-oct-16	12	63	424,44%
3551	3404	SAN CRISTOBAL	HUANQUEROS 5 viv.	5		5		5		546.539,00	1.426.135,69	160,94%		1-dic-16	12	63	424,44%
3518	2848	SAN JERONIMO	DIAZ	7		7		7		485.537,55	813.946,82	67,64%		1-ago-16	12	84	601,67%
3576	3849	SAN MARTIN	PIAMONTE 7 viv.	7		7		7		1.578.149,79	2.125.737,29	34,70%		1-oct-16	12	17	42,78%
3533	3057	VERA	CALCHAQUI 14 viv.	14		14		14		1.132.221,58	1.755.806,50	55,08%		1-nov-16	12	76	534,17%
												#DIV/0!					#DIV/0!
		TOTALES		61	32	93		93									

Fuente: **COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU**

OPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT																			
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI																			
3. Viviendas en Ejecución																			
OPERATORIA: ADMINISTRACION COMUNAL (DESCENTRALIZADAS)																			
TRIMESTRE 4																			
Año 2016																			
JURISDICCION: SANTA FE																			
Planilla N° 3.V.E.																			
N° PLAN	N° C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec. VIV	SOL. HAB.	Ejec. Proyec. VIV	SOL. HAB.	CANT. POR MODELO IND.	COL.	OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %		Viviendas del Proyecto			
														ACUM.	CONTRAC.	DESVIO	Const.	Term.	Sol. Hab.
3431	1756	BELGRANO	ARMSTRONG 36 viv.	36		27		27		AD.COMUNAL	597.640,00	2.966.432,50	28/11/03	86,87		-100,00%	27		9
3573	3747	CASEROS	SAN J. DE LA ESQUINA (24 viv. ET. 1.12 viv.)	0		0		0		AD.COMUNAL	2.317.895,04	3.307.666,62	01/07/14	41,91	RESCINDIDA		0		
3573	3747	CASEROS	SAN J. DE LA ESQUINA (24 viv. ET. 1.12 viv.)	12		12		12		AD.COMUNAL	13.376.765,76	13.376.765,76				#DIV/0!	12		12
3573	3747	CASEROS	SAN JOSE DE LA ESQUINA (24 viv. ET. 1.12 viv.)	12		12		12		AD.COMUNAL	795.138,96	1.192.804,54	02/08/14	52,90		-100,00%	4		
3574	3748	CASEROS	VILLADA 4 viv.	4		4		4		AD.COMUNAL	2.231.275,60	3.079.086,01	18/03/15	86,11		-100,00%	10		
3581	3959	CASEROS	AREQUITO 10 viv.	10		10		10		AD.COMUNAL	302.781,00	501.566,62	23/12/04	68,22	RESCINDIDO \$RES		0		
3450	1878	CASTELLANOS	SAN VICENTE 15 viv.	0		0		0		AD.COMUNAL	280.348,19	508.883,05	01/04/11	71,97		-100,00%	3		
3542	3225	CASTELLANOS	SAGUIER 3 viv.	3		3		3		AD.COMUNAL	1.087.390,99	1.087.390,99	01/09/15	60,00		-100,00%	8		
3450/T	4034	CASTELLANOS	SAN VICENTE 15 viv. (ET.1 8 viv.)	8		8		8		AD.COMUNAL	333.700,00	0	10/07/97			-100,00%	0		
3134	1081	CONSTITUCION	VILLA CONSTITUCION III 19 viv.	0		0		0		AD.COMUNAL	279.080,00	349.550,07	24/10/00	79,89		-100,00%	16		
3314	1487	CONSTITUCION	EMPALME V. CONST. 64 V. ET. I	16		16		16		AD.COMUNAL	1.968.450,20	0	02/08/10	71,23	RESCINDIDA		0		
3529	3065	CONSTITUCION	BOMBAL 28 viv.	0		0		0		AD.COMUNAL	7.674.972,75	7.674.972,75				#DIV/0!	0		
3529	3065	CONSTITUCION	BOMBAL 20 viv. TERMINACION	20		20		20		AD.COMUNAL	1.590.094,90	1.590.094,90	03/04/13	19,16	RESCINDIDO \$RES		0		20
3569	3569	CONSTITUCION	VILLA CONSTITUCION 12 viv.	0		0		0		AD.COMUNAL	1.197.494,10	1.555.731,32	11/05/15	59,12		-100,00%	5		10
3566	3983	GRAL. LOPEZ	AMENABAR (20 viv. ET. 1.5 viv.)	5		5		5		AD.COMUNAL	1.532.570,97	1.854.202,65	01/10/13	93,42		-100,00%	10		
3559	3673	GRAL. LOPEZ	MELINCUE 20 viv. (1° ET. 10 viv.)	10		10		10		AD.COMUNAL	1.590.277,92	1.590.277,92	01/03/15	47,01		-100,00%	8		
3577	3850	GRAL. LOPEZ	EL ORTIZ 8 viv.	8		8		8		AD.COMUNAL	2.280.174,25	2.280.174,25	01/12/16	17,20		-100,00%	5		
3588	4188	GRAL. LOPEZ	LAZARINO (5 viv.)	5		5		5		AD.COMUNAL	656.365,00	0	01/02/08			-100,00%	0		
3484	2577	IRIONDO	SALTO GRANDE	0		0		0		AD.COMUNAL	7.925.177,80	0	01/02/10			#DIV/0!	0		15
3484	2577	IRIONDO	SALTO GRANDE 15 viv. TERMINACION	15		15		15		AD.COMUNAL	919.950,01	0				RESCINDIDA	0		
3527	2921	IRIONDO	BUSTINZA 12 viv.	12		12		12		AD.COMUNAL	5.471.088,48	5.471.088,48	01/07/11	37,12		-100,00%	24		12
3527	2921	IRIONDO	BUSTINZA 12 viv. TERMINACION	24		24		24		AD.COMUNAL	2.115.046,64	2.529.882,51	01/07/11	37,12		-100,00%	24		
3545	3387	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA 24 viv.	6		6		6		AD.COMUNAL	1.228.843,54	1.797.681,31	01/09/14	48,80		-100,00%	6		
3568	3791	LA CAPITAL	CANDIOTTI	1		1		1		AD.COMUNAL	216.294,30	216.294,30	01/01/15	88,20		-100,00%	1		
3581	3914	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD	17		17		17		AD.COMUNAL	1.835.316,00	4.103.784,17	01/07/13	84,78		-100,00%	17		
3584	3607	LAS COLONIAS	FRANCK 17 viv. (ex 18 viv.)	6		6		6		AD.COMUNAL	1.277.761,74	1.527.631,50	01/08/14	66,99		-100,00%	6		
3575	3784	LAS COLONIAS	CAVOUR 6 viv.	5		5		5		AD.COMUNAL	1.422.479,70	1.721.602,19	01/03/15	59,44		-100,00%	5		
3582	3913	LAS COLONIAS	LAS TUNAS 5 viv.	5		5		5		AD.COMUNAL	1.242.797,30	1.242.797,30	12/05/15	54,62		-100,00%	5		
3583	3984	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 5 viv.	5		5		5		AD.COMUNAL	1.806.373,79	1.806.373,79	02/05/16	31,25		-100,00%	5		
3586	4129	LAS COLONIAS	EMPALME SAN CARLOS 5 viv.	5		5		5		AD.COMUNAL	1.615.949,00	5.212.335,97	01/06/11	79,56		-100,00%	16		
3550	3262	NUEVE DE JULIO	TOSTADO 16 viv.	16		16		16		AD.COMUNAL	543.658,34	655.014,25	07/03/08	98,92		-100,00%	10		
3490	2583	SAN CRISTOBAL	LAS PALMERAS	10		10		10		AD.COMUNAL	1.174.224,96	1.687.068,63	01/04/14	55,76		-100,00%	6		
3563	3727	SAN CRISTOBAL	MONIGOTES 6 viv.	6		6		6		AD.COMUNAL	760.596,01	1.024.603,45	01/12/14	80,14		-100,00%	3		
3578	3916	SAN CRISTOBAL	PALACIOS 3 viv.	3		3		3		AD.COMUNAL	1.978.050,00	5.800.112,29	01/07/11	44,10		-100,00%	20		
3548	3247	SAN JAVIER	SAN JAVIER 20 viv.	20		20		20		AD.COMUNAL	1.978.050,00	5.800.112,29	01/07/11	44,10		-100,00%	20		
3363	1538	SAN JERONIMO	RIGOLEN 5 viv.	0		0		0		AD.COMUNAL	37.840,00	0	09/06/01	15,00	RESCINDIDA		0		
3461	1950	SAN JERONIMO	GABOTO	12		12		12		AD.COMUNAL	326.890,00	531.771,08	08/06/05	69,47		-100,00%	12		
3585	4132	SAN JERONIMO	DIAZ 10 viv.	10		10		10		AD.COMUNAL	4.552.867,40	4.552.867,40	01/09/16	40,39		-100,00%	10		
3557	3593	SAN JUSTO	VERA Y PINTADO 6 viv.	6		6		6		AD.COMUNAL	688.058,00	976.769,55	01/06/13	45,81		-100,00%	6		
3587	3713	SAN JUSTO	LA PENCA Y CARAGUATA 4 viv.	4		4		4		AD.COMUNAL	1.490.308,69	1.490.308,69	01/05/16	34,08		-100,00%	4		
3212	1209	SAN LORENZO	CAP. BERMUDEZ 40 viv. ET. I	20		20		20		AD.COMUNAL	350.160,00	350.160,00	07/04/98	55,09		-100,00%	20		
3212	1209	SAN LORENZO	CAP. BERMUDEZ 40 viv. ET. II	20		20		20		AD.COMUNAL	350.160,00	350.160,00	18/11/98	11,90		-100,00%	20		
3505	3017	SAN LORENZO	FUENTES 11 viv.	0		0		0		AD.COMUNAL	806.842,00	0	01/08/10			RESCINDIDA	0		
3505	3017	SAN LORENZO	FUENTES 11 viv. TERMINACION	11		11		11		AD.COMUNAL	4.616.641,60	4.616.641,60				#DIV/0!	0		11
3549	3292	SAN LORENZO	VILLA MUGUETA 5 viv.	0		0		0		AD.COMUNAL	500.906,00	0	11/10/11			RESCINDIDA	0		

Planilla N° 3.V.E.


 C. O. OSCAR R. CABROL
 SUBDIRECCION GRAL. DE
 CONTROL DE GESTION
 D. P. V. y U. - S. E. H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA: CREDITOS INDIVIDUALES

3. Viviendas Terminadas

JURISDICCION: SANTA FE

TRIM 4 Año 2016 Año 2016

1000

Planilla N° 3.V.T.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		OPERATORIA	CANT. POR MODELO		MONTO de OBRA		% INCREM.	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
				VIV PROY.	SOL HAB PROY.		IND.	COL.	CONTRACT.	FINAL				CONTR.	REAL	
1019-0001-2	4086	BELGRANO	ARMSTRONG	1			1		460.176,08	460.176,08	0,00%	20/10/15	01-05-16	12	6	-46,11%
1010	4185	BELGRANO	LAS PAREJAS	1			1		468.660,77	468.660,77	0,00%	07/07/16	01-09-16	12	2	
1044-0003-8	4077	CASEROS	AREQUITO	1			1		323.870,57	323.870,57	0,00%	09/09/15	01-05-16	12	8	
1044-0002-7	4078	CASEROS	AREQUITO	1			1		323.870,57	323.870,57	0,00%	01/10/15	01-05-16	12	7	-40,83%
1044-0005-0	4089	CASEROS	AREQUITO	1			1		323.870,57	323.870,57	0,00%	01/02/16	01-06-16	12	4	-66,39%
1044-0001-6	4079	CASEROS	AREQUITO	1			1		323.870,57	323.870,57	0,00%	02/11/15	01-06-16	12	7	-41,11%
1044-0004-9	4080	CASEROS	AREQUITO	1			1		323.870,57	323.870,57	0,00%	09/09/15	01-09-16	12	12	-0,56%
1194-0005-2	4083	CASEROS	CASILDA	1			1		345.886,05	345.886,05	0,00%	09/09/15	01-06-16	12	9	-26,11%
1194-0004-1	4082	CASEROS	CASILDA	1			1		345.886,05	345.886,05	0,00%	09/09/15	01-06-16	12	9	-26,11%
1194-0002-9	4081	CASEROS	CASILDA	1			1		323.870,57	323.870,57	0,00%	09/09/15	01-07-16	12	10	-17,78%
1194-0006-3	4088	CASEROS	CASILDA	1			1		323.870,57	323.870,57	0,00%	01/03/16	01-08-16	12	5	-57,50%
1066	4174	CASTELLANOS	ATALIVA	1			1		421.802,24	421.802,24	0,00%	02/09/16	01-12-16	12	3	-75,00%
1146-0002-6	4082	CASTELLANOS	LEHMANN	1			1		415.493,21	415.493,21	0,00%	03/09/15	01-06-16	12	9	-24,44%
1041-0089-5	4084	CASTELLANOS	RAFAELA	1			1		429.557,80	429.557,80	0,00%	21/05/15	01-01-16	12	8	-37,50%
1041-0092-1	4090	CASTELLANOS	RAFAELA	1			1		429.557,80	429.557,80	0,00%	21/10/15	01-03-16	12	4	-63,33%
1041-0088-4	4083	CASTELLANOS	RAFAELA	1			1		429.557,80	429.557,80	0,00%	21/10/15	01-03-16	12	4	-63,33%
1041-0093-2	4087	CASTELLANOS	RAFAELA	1			1		471.398,00	471.398,00	0,00%	10/11/15	01-03-16	12	4	-68,89%
1041-0094-3	4081	CASTELLANOS	RAFAELA	1			1		471.398,00	471.398,00	0,00%	20/10/15	01-03-16	12	4	-68,89%
1041-0090-9	4065	CASTELLANOS	RAFAELA	1			1		429.557,80	429.557,80	0,00%	20/10/15	01-05-16	12	6	-48,11%
1041-0096-5	3683	CASTELLANOS	RAFAELA	1			1		421.802,24	421.802,24	0,00%	17/03/16	01-05-16	12	2	-87,50%
1041-0080-3	3646	CASTELLANOS	RAFAELA	1			1		242.781,74	242.781,74	0,00%	26/12/13	01-06-16	12	30	146,67%
1041-0091-0	4082	CASTELLANOS	RAFAELA	1			1		415.493,21	415.493,21	0,00%	21/10/15	01-07-16	12	8	-29,44%
1041-0095-4	4119	CASTELLANOS	RAFAELA	1			1		493.991,20	493.991,20	0,00%	04/03/16	01-08-16	12	5	-58,33%
1126-0005-3	3361	CASTELLANOS	SUSANA	1			1		404.667,46	404.667,46	0,00%	17/03/16	01-05-16	12	2	-87,50%
1048-0001-0	3585	GRAL. LOPEZ	FIRMAT	1			1		76.371,47	76.371,47	0,00%	01/10/13	01-04-16	12	30	153,61%
1079-0005-4	4101	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1			1		353.645,86	353.645,86	0,00%	12/08/15	01-06-16	12	10	-18,33%
1079-0004-3	4102	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1			1		353.645,86	353.645,86	0,00%	12/08/15	01-06-16	12	10	-18,33%
1079-0001-0	4103	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1			1		391.790,35	391.790,35	0,00%	12/08/15	01-06-16	12	10	-18,33%
1079-0003-2	4104	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1			1		353.645,86	353.645,86	0,00%	12/08/15	01-06-16	12	10	-18,33%
1079-0002-1	3380	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1			1		421.802,24	421.802,24	0,00%	17/03/16	01-06-16	12	3	-78,89%
1001-0049-1	4073	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		455.286,74	455.286,74	0,00%	01/11/15	01-12-16	12	13	10,00%
1001-0073-4	3643	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		471.398,00	471.398,00	0,00%	30/06/16	01-12-16	12	5	-57,22%
1001-0056-1	4093	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		455.286,74	455.286,74	0,00%	26/10/15	01-12-16	12	13	11,67%
1001-0061-9	4138	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		250.999,45	250.999,45	0,00%	30/06/16	01-12-16	12	5	-57,22%
1001-0043-5	4025	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		309.396,29	309.396,29	0,00%	02/01/16	01-12-16	12	11	-7,22%
1001-0033-2	4017	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		337.928,04	337.928,04	0,00%	01/08/15	01-02-16	12	6	-48,89%
1001-0039-8	4023	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		338.846,50	338.846,50	0,00%	01/08/15	01-02-16	12	6	-48,89%
1001-0044-6	4089	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		415.493,21	415.493,21	0,00%	01/11/15	01-02-16	12	3	-74,44%
1001-0041-3	4024	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		309.396,29	309.396,29	0,00%	01/07/15	01-03-16	12	8	-32,22%
1001-0047-9	4086	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		455.286,74	455.286,74	0,00%	02/11/15	01-03-16	12	4	-66,39%
1001-0048-0	4071	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		455.286,74	455.286,74	0,00%	02/11/15	01-03-16	12	4	-66,39%
1001-0050-5	4075	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		415.493,21	415.493,21	0,00%	01/11/15	01-03-16	12	4	-66,39%
1001-0051-6	4074	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1			1		415.493,21	415.493,21	0,00%	01/11/15	01-05-16	12	6	-49,44%

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA: CREDITOS INDIVIDUALES

3. Viviendas En Ejecucion

JURISDICCION: SANTA FE

TRIM 4 Año 2016

1000

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		OPERATORIA	CANT. POR		MONTO de OBRA		FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO Al 30/12/16 en %		Viviendas del Proyecto			
				VIV PROY.	SOL HAB PROY.		MODELO IND.	COL.	CONTRACT.	FINAL		ACUM.	CONTRAC.	DESVO	Const.	Term.	Const.
	3523	BELGRANO	LAS ROSAS	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		108.330,00	108.330,00	A INICIAR						
	3529	BELGRANO	LAS ROSAS	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		119.952,00	119.952,00	A INICIAR						
1044-0006-1	4162	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		336.062,90	336.062,90	29/07/16	70,00	65,55	-6,36%	1		
1044-0009-4	4163	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		517.775,40	517.775,40	29/07/16	45,43	65,55	44,28%	1		
1044-0008-3	4164	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		552.015,34	552.015,34	29/07/16	45,47	65,55	44,16%	1		
1044-0011-9	4165	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		517.775,45	517.775,45	29/07/16	43,79	65,55	49,71%	1		
1044-0010-8	4166	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		552.015,34	552.015,34	29/07/16	45,47	65,55	44,16%	1		
1044-0007-2	4167	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		358.583,93	358.583,93	29/07/16	70,00	65,55	-6,36%	1		
1194-0003-0	4084	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		517.775,45	517.775,45	09/09/15	15,00	65,55	337,00%	1		
1194-0013-3	4147	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		323.870,57	323.870,57	29/07/16	45,43	65,55	44,28%	1		
1194-0008-5	4148	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		517.775,45	517.775,45	29/07/16	70,00	65,55	-6,36%	1		
1194-0007-4	4149	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		552.015,34	552.015,34	29/07/16	43,79	65,55	49,71%	1		
1194-0017-7	4150	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		517.775,45	517.775,45	29/07/16	43,86	65,55	49,45%	1		
1194-0012-2	4151	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		517.775,45	517.775,45	29/07/16	45,43	65,55	44,28%	1		
1194-0015-5	4152	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		552.015,34	552.015,34	29/07/16	45,47	65,55	44,16%	1		
1194-0011-1	4153	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		358.583,93	358.583,93	29/07/16	70,00	65,55	-6,36%	1		
1194-0014-4	4154	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		358.583,93	358.583,93	29/07/16	70,00	65,55	-6,36%	1		
1194-0018-8	4155	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		345.886,05	345.886,05	29/07/16	30,00	65,55	118,50%	1		
1194-0016-6	4156	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		517.775,45	517.775,45	29/07/16	45,43	65,55	44,28%	1		
1194-0009-6	4157	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		517.775,45	517.775,45	29/07/16	45,43	65,55	44,28%	1		
1194-0010-0	4158	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		517.775,45	517.775,45	29/07/16	19,47	65,55	236,65%	1		
1097	4176	CASEROS	SAN J. DE LA ESQ.	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		421.802,24	421.802,24	02/09/16	30,00	48,55	61,83%	1		
1207-0006-6	3657	CASTELLANOS	BELLA ITALIA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		211.596,23	211.596,23	26/12/13	99,12	100,00	0,88%	1		
1207-0007-7	4125	CASTELLANOS	BELLA ITALIA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		537.479,97	537.479,97	04/03/16	100,00	100,00	0,00%	1		
1207-0008-8	4168	CASTELLANOS	BELLA ITALIA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		537.479,97	537.479,97	01/10/16	70,00	37,25	-46,79%	1		
1041	4205	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		591.433,40	591.433,40	16/11/16	30,00	30,00	0,00%	1		
1150-0001-2	4051	CASTELLANOS	COLONIA ALDAO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		415.493,21	415.493,21	03/09/15	70,00	100,00	42,86%	1		
1146-0006-0		CASTELLANOS	LEHMANN	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		415.493,21	415.493,21	11/07/16	70,00	65,55	-6,36%	1		
1146-0004-8		CASTELLANOS	LEHMANN	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		415.493,21	415.493,21	11/07/16	70,00	65,55	-6,36%	1		
1146-0003-7	3640	CASTELLANOS	LEHMANN	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		415.493,21	415.493,21	11/07/16	70,00	100,00	42,86%	1		
1146-0007-1		CASTELLANOS	LEHMANN	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		415.493,21	415.493,21	11/07/16	70,00	65,55	-6,36%	1		
1146-0005-9		CASTELLANOS	LEHMANN	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		415.493,21	415.493,21	11/07/16	70,00	65,55	-6,36%	1		
1204-0002-9	3656	CASTELLANOS	PRESIDENTE ROCA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		211.596,23	211.596,23	26/12/13	96,47	100,00	3,66%	1		
1204-0001-8	3438	CASTELLANOS	PRESIDENTE ROCA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		108.330,00	108.330,00	18/01/12	64,98	100,00	53,89%	1		
1041	4205	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		591.433,40	591.433,40		30,00		-100,00%	1		
1041-0087-3	3644	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		211.596,23	211.596,23	06/08/14	99,92	100,00	0,08%	1		
1041-0030-1	2467	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		30.800,00	30.800,00	05/07/07	90,83	100,00	10,10%	1		
1041-0034-5	2533	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		53.500,00	53.500,00	09/10/07	90,69	100,00	10,26%	1		
1041-0035-6	2586	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		69.406,16	69.406,16	17/03/08	95,69	100,00	4,51%	1		
1041-0039-0	2663	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		62.500,00	62.500,00	18/09/08	84,29	100,00	18,64%	1		
1041-0046-0	3124	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		68.504,00	68.504,00		99,13	100,00	0,87%	1		
1041-0048-2	3123	CASTELLANOS	RAFAELA	0		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	0		RENUNCIA	RENUNCIA	res.27/93/10			0,00%			
1041-0051-8	3077	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		90.293,00	90.293,00	01/11/10	96,03	100,00	4,13%	1		
1041-0055-2	415	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1		77.036,00	77.036,00	03/03/11	96,26	100,00	3,89%	1		

[Handwritten signature]

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI
OPERATORIA: CREDITOS INDIVIDUALES

3. Viviendas En Ejecucion

1000

JURISDICCION: SANTA FE

TRIM 4 Año 2016

1041-0056-3	3343	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	170.030,65	170.030,65	01/06/11	38,58	100,00	159,18%	1
1041-0058-5	3345	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	77.036,00	77.036,00	01/10/11	99,86	100,00	0,14%	1
1041-0059-6	3344	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	105.697,00	105.697,00	01/07/11	89,00	100,00	12,36%	1
1041-0060-0	3428	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	127.018,00	127.018,00	01/10/11	99,46	100,00	0,54%	1
1041-0062-2	3429	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	98.918,00	98.918,00	01/11/11	98,30	100,00	1,73%	1
1041-0064-4	3431	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	108.330,00	108.330,00	01/11/11	99,32	100,00	0,68%	1
1041-0065-5	3437	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	108.330,00	108.330,00	01/03/12	99,58	100,00	0,43%	1
1041-0067-7	3439	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	108.330,00	108.330,00	01/01/12	99,59	100,00	0,41%	1
1041-0069-9	3442	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	108.330,00	108.330,00	01/03/12	99,14	100,00	0,87%	1
1041-0070-3	3508	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	137.448,00	137.448,00	01/09/12	95,70	100,00	4,49%	1
1041-0072-5	3507	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	202.142,54	202.142,54	01/09/12	57,50	100,00	73,92%	1
1041-0077-0	3645	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	211.596,23	211.596,23	26/12/13	99,08	100,00	0,93%	1
1041-0078-1	3649	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	211.596,23	211.596,23	26/12/13	99,44	100,00	0,56%	1
1041-0079-2	3653	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	211.596,23	211.596,23	26/12/13	99,38	100,00	0,62%	1
1041-0081-4	3651	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	242.781,74	242.781,74	26/12/13	99,46	100,00	0,54%	1
1041-0082-5	3647	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	211.596,23	211.596,23	26/12/13	99,74	100,00	0,26%	1
1041-0083-9	3648	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	115.411,46	115.411,46	28/02/14	55,00	100,00	81,82%	1
1041-0084-1	3740	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	216.886,00	216.886,00	02/06/14	99,29	100,00	0,72%	1
1041-0086-0	3650	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	242.781,74	242.781,74		15,00		-100,00%	1
1041	3652	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	415.493,21	415.493,21	03/09/15	70,00	100,00	42,86%	1
1012-0001-5	4060	CASTELLANOS	SUNCHALES	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	117.026,00	117.026,00	02/11/12	98,98	100,00	1,03%	1
1126-0004-2	3517	CASTELLANOS	SUSANA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	504.392,70	504.392,70	18/10/16	30,00	42,25	40,83%	1
1056	4180	GARAY	HELVECIA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	141.299,00	141.299,00		15,00		-100,00%	1
1107	3535	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	117.026,00	117.026,00	01/09/12	38,17	100,00	162,02%	1
1107-0031-3	3464	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	242.782,00	242.782,00		15,00		-100,00%	1
1107	3702	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	455.208,75	455.208,75	18/10/16	30,00	42,25	40,83%	1
1048	4179	GRAL. LOPEZ	FIRMAT	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	338.846,50	338.846,50	03/10/14	70,00	100,00	42,86%	1
1001-0002-2	3812	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	455.286,74	455.286,74	01/01/16	100,00	97,25	-2,75%	1
1001-0053-8	4070	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	337.928,04	337.928,04		30,00	30,00	0,00%	1
1001-0058-2	4091	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	455.286,74	455.286,74	26/10/15	70,00	100,00	42,86%	1
1001-0055-0	4094	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	415.493,21	415.493,21	07/03/16	70,00	77,46	10,65%	1
1001-0060-8	4131	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	332.394,57	332.394,57	30/06/16	70,00	62,25	-11,07%	1
1001-0068-6	3639	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	429.557,80	429.557,80	30/06/16	70,00	62,25	-11,07%	1
1001-0066-0	4136	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	429.557,80	429.557,80	30/06/16	70,00	62,25	-11,07%	1
1001-0063-1	4137	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	166.197,28	166.197,28	30/06/16	70,00	62,25	-11,07%	1
1001-0064-2	4139	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	261.760,72	261.760,72	30/06/16	70,00	62,25	-11,07%	1
1001-0069-7	4141	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	299.155,11	299.155,11	30/06/16	70,00	62,25	-11,07%	1
1001-0066-4	4143	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	460.176,08	460.176,08	30/06/16	70,00	62,25	-11,07%	1
1001-0072-3	4144	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	429.557,80	429.557,80	30/06/16	70,00	62,25	-11,07%	1
1001-0071-2	4145	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	213.979,00	213.979,00	30/06/16	70,00	62,25	-11,07%	1
1001-0067-5	4146	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	460.176,08	460.176,08	16/08/16	30,00	44,35	47,83%	1
1001-0074-5	4171	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	286.690,32	286.690,32	16/08/16	70,00	44,35	-36,64%	1
1001-0075-6	4172	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	115.411,46	115.411,46	28/02/14	50,00	100,00	100,00%	1
1086-0001-0	3589	LAS COLONIAS	ESPERANZA	1	1	PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1							

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA: PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

3. Viviendas Terminadas

TRIMESTRE 4 Año 2016

JURISDICCION: SANTA FE

Planilla N° 3.V.T.

8000
7000

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		TERMINAD	CANT. POR		CONTRACT.	MONTO de OBRA		% INCREM.	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
				VIV PROY.	SOL.HAB PROY.		MODELO IND.	COL.		FINAL	REAL				CONTR.	REAL	
8926	3053	BELGRANO	BOUQUET 1 viv.	1		1	1		77.832,92	77.832,92		0,00%	01/07/10	01-07-16	12	73	508,89%
7025	3316	CASEROS	CHANAR LADEADO 3 viv.	3		1	1		266.774,26	266.774,26		0,00%	01/07/11	01-12-16	12	66	450,00%
7176	3578	CASEROS	AREQUITO 2 viv.	2		2	2		184.689,00	343.336,63		85,90%	01/08/13	01-03-16	12	31	161,94%
7405	3928	CASEROS	GODEKEN (DALLA ROSA-RUCCO)	1		1	1		200.915,26	200.915,26		0,00%	12/01/15	01-03-16	12	14	15,00%
8970	3223	CASEROS	BERABEVU 1 viv.	1		1	1		81.036,72	81.036,72		0,00%	15/03/11	01-02-15	12	47	294,17%
7424-2	3978	CASEROS	BERABEVU 1 viv. (0028658-7)	1		1	1		223.127,56	223.127,56		0,00%	04/05/15	01-12-16	12	19	60,28%
7372	3828	CASTELLANOS	COLONIA CELLO 1 viv.	1		1	1		194.785,37	194.785,37		0,00%	01/11/14	01-11-16	12	24	103,06%
7416	3805	CASTELLANOS	ANGELICA 1 viv.	1		1	1		198.784,74	198.784,74		0,00%	01/08/14	01-11-16	12	27	128,61%
7433	3804	CASTELLANOS	ZENON PEREYRA 1 viv.	1		1	1		190.858,18	331.291,98		73,58%	01/10/14	01-05-16	12	19	60,56%
7450	3900	CASTELLANOS	COLONIA ALDAO	1		1	1		196.681,13	196.681,13		0,00%	01/01/15	01-10-16	12	21	77,50%
8485	2525	CASTELLANOS	RAMONA 2 viv.	1		1	1		70.140,00	107.866,99		53,79%	19/11/07	01-08-16	18	106	488,52%
8966	3128	CASTELLANOS	EST. CLUCELLAS 3 viv.	3		3	3		242.010,90	364.779,96		50,73%	01/01/11	01-04-16	12	64	432,50%
7155	3676	CONSTITUCION	THEOBALD 1 viv.	1		1	1		104.952,00	104.952,00		0,00%	02/01/14	01-03-16	12	26	119,17%
8955	3140	CONSTITUCION	MAXIMO PAZ 1 viv.	1		1	1		77.832,92	77.832,90		0,00%	11/10/10	01-06-15	12	56	370,56%
7188	3749	CONSTITUCION	THEOBALD, 1 VIV VC 3D LP	1		1	1		125.134,00	125.134,00		0,00%	02/06/14	01-03-16	12	21	77,22%
8340	2589	GARAY	CAYASTA (ex 4 viv.)	3		3	3		113.020,00	187.774,04		66,14%	15/04/08	01-10-12	12	54	352,78%
8579	3274	GARAY	CAYASTA 2 viv.	1		1	1		190.903,84	448.591,61		134,98%	01/06/11	01-07-16	12	62	415,83%
7063	3445	GRAL. LOPEZ	WHEELWRIGHT 1 viv.	1		1	1		96.133,00	96.133,00		0,00%	01/04/12	01-06-16	12	51	322,78%
7087	3490	GRAL. LOPEZ	SANTA ISABEL 1 viv.	1		1	1		96.133,00	96.133,00		0,00%	01/08/12	01-02-16	12	43	255,28%
7091	3460	GRAL. LOPEZ	MURPHY 6 viv.	1		1	1		587.876,00	775.384,51		31,90%	07/05/12	01-12-16	12	56	363,61%
7365	3932	GRAL. LOPEZ	LA CHISPA	1		1	1		200.915,26	200.915,26		0,00%	02/02/15	01-01-16	12	11	-7,50%
7393	3929	GRAL. LOPEZ	AMENABAR 1 viv.	1		1	1		267.568,02	267.568,02		0,00%	02/01/15	01-07-16	12	18	51,67%
7409	3977	GRAL. LOPEZ	VILLA CANAS 1 viv. (PAZ SEQUE	1		1	1		189.628,53	189.628,53		0,00%	01/06/15	01-12-16	12	18	52,50%
7452	3665	GRAL. LOPEZ	ELORTONDO 1 viv. BROGLIA-BA	1		1	1		165.972,51	222.728,29		34,20%	03/06/14	01-05-16	12	23	93,89%
7486	2647	GRAL. LOPEZ	ELORTONDO 1 viv.	1		1	1		350.114,89	350.114,89		0,00%	02/05/16	01-11-16	12	6	-49,17%
7342-2	3935	GRAL. LOPEZ	MAGGIOLO 1 viv. (735-7)	1		1	1		223.127,56	223.127,56		0,00%	02/02/15	06-11-16	12	21	78,61%
7407-1	3832	GRAL. LOPEZ	SANTA ISABEL 1 viv.	1		1	1		198.784,74	234.919,84		18,18%	03/11/14	01-01-16	12	14	17,78%
7407-3	3855	GRAL. LOPEZ	SANTA ISABEL 1 viv.	1		1	1		198.784,74	198.784,74		0,00%	03/11/14	01-01-16	12	14	17,78%
7452-1	3667	GRAL. LOPEZ	ELORTONDO 1 viv. FOLGAR-ME	1		1	1		165.972,51	222.728,29		34,20%	03/06/14	01-01-16	12	19	60,28%
7452-3	3668	GRAL. LOPEZ	ELORTONDO 1 viv. GOMEZ-BUR	1		1	1		194.785,37	233.105,96		19,67%	07/07/14	01-03-16	12	20	67,50%
7009	3311	GRAL. OBLIGADO	MALABRIGO 3 viv.	3		3	3		265.814,17	265.814,17		0,00%	10/09/11	01-07-16	12	59	387,78%
7052	3348	GRAL. OBLIGADO	LOS LAURELES 2 viv.	2		2	2		192.266,00	192.266,00		0,00%	01/07/11	01-06-16	12	60	399,17%
7112	3584	GRAL. OBLIGADO	MALABRIGO 5 viv.	5		5	5		538.962,00	538.962,00		0,00%	01/04/13	01-08-16	12	41	238,33%
7410	3926	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO 2 viv.	2		2	2		326.788,18	326.788,18		0,00%	02/01/15	01-11-16	12	22	85,83%
7426	3686	GRAL. OBLIGADO	NICANOR MOLINAS 2 viv.	2		2	2		322.665,52	347.014,82		7,55%	02/12/13	01-11-16	12	36	195,83%
7428	3923	GRAL. OBLIGADO	GUADALUPE NO.2 viv. (VITTI-MC	2		2	2		398.756,57	604.703,52		51,65%	23/12/14	01-08-16	12	20	63,06%
7454	3921	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO (LUGO-ALDERE	1		1	1		160.815,67	160.848,67		0,00%	01/01/15	01-11-16	12	22	86,11%
8532	3268	GRAL. OBLIGADO	LOS LAURELES 2 viv.	2		2	2		181.418,98	258.606,69		42,55%	01/06/11	01-06-16	12	61	407,50%

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT																					
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI																					
OPERATORIA: PRESTAMOS EN LOTE PROPIO																					
3.Viviendas Terminadas																					
JURISDICCION: SANTA FE																					
TRIMESTRE 4 Año 2016																					
7001	3315	ROSARIO	VILLA AMELIA 5 viv.	4				4						438.096,60	675.083,97	54,09%	01/06/11	01-08-16	12	63	424,44%
7026	3365	ROSARIO	VILLA AMELIA 1 viv.	5				1						95.451,92	149.392,44	56,51%	01/07/11	01-04-16	12	58	382,22%
8242	2910	ROSARIO	FUNES 5 viv.	5				2						374.877,00	374.877,00	0,00%	05/04/10	01-08-15	12	65	440,00%
7020	3540	SAN CRISTOBAL	SUARDI 1 viv.	1				1						86.922,23	156.737,42	80,32%	01/05/13	01-01-16	12	33	170,83%
7074	3486	SAN CRISTOBAL	SUARDI 2 viv.	2				2						192.949,00	332.830,52	72,50%	01/05/13	01-09-15	12	28	136,94%
7133	3604	SAN CRISTOBAL	SAN GUILLERMO 10 viv. (ex 11 v)	10				4						1.066.260,00	1.950.574,14	82,94%	01/09/13	01-06-16	12	33	178,89%
7182	3588	SAN CRISTOBAL	SUARDI 2 viv.	2				2						233.384,00	396.360,38	69,83%	01/06/13	01-09-15	12	27	128,33%
7203	3772	SAN CRISTOBAL	LA RUBIA 1 viv. (ver Obs.)	1				1						165.972,51	231.819,61	39,67%	01/06/14	01-11-16	12	29	145,56%
7272	3773	SAN CRISTOBAL	LA RUBIA 1 viv.	1				1						165.972,51	229.685,34	38,39%	01/06/14	01-11-16	12	29	145,56%
7420	3925	SAN CRISTOBAL	HERSILIA 4 viv.	4				2						912.066,03	1.239.489,23	35,90%	01/12/14	01-09-16	12	21	77,78%
8852	2942	SAN CRISTOBAL	CERES 7 viv. (4VE + 3AC)	7				5						534.036,60	617.653,72	15,66%	01/05/10	01-11-15	12	67	458,33%
8912	3114	SAN JAVIER	ROMANG 2viv	2				1						155.665,84	239.542,84	53,88%	01/10/10	01-10-15	12	61	407,22%
8988	3197	SAN JAVIER	ROMANG 5 viv.	5				2						414.856,37	530.909,27	27,97%	01/02/11	01-05-15	12	52	330,56%
7107	3586	SAN JERONIMO	IRIGROYEN 1 viv.	1				1						93.316,06	170.053,03	82,23%	01/06/13	01-12-16	12	43	255,28%
8527	3351	SAN JERONIMO	CENTENO 7 viv.	7				3						601.602,64	601.602,64	0,00%	01/07/11	01-03-16	12	57	373,61%
7294	3629	SAN JUSTO	SAN JUSTO 7 viv.	7				7						818.204,88	1.291.566,87	57,85%	07/11/13	01-10-16	12	35	194,17%
7461	3851	SAN JUSTO	VIDELA 1 viv. (0157333-1)	1				1						234.919,84	234.919,84	0,00%	01/10/14	01-06-16	12	20	69,17%
7461-1	3859	SAN JUSTO	VIDELA 1 viv. (0157186-1)	1				1						223.127,56	223.127,56	0,00%	01/10/14	01-06-16	12	20	69,17%
7335	3708	SAN LORENZO	FUENTES 1 viv.	1				1						155.981,79	155.981,79	0,00%	01/03/14	01-11-15	12	20	69,44%
8593	3385	SAN LORENZO	FUENTES 1 viv.	1				1						93.230,87	93.230,87	0,00%	01/09/11	01-11-16	12	63	424,44%
8700	2938	SAN LORENZO	PUJATO. 1 VIV AC 3D LP	1				1						96.470,00	137.066,00	42,08%	01/07/11	01-10-16	12	64	433,06%
8956	3254	SAN LORENZO	PUERTO GRAL. SAN MARTIN	1				1						75.956,49	75.956,49	0,00%	13/05/11	01-07-16	12	63	421,11%
7032	3356	SAN MARTIN	SASTRE ORTIZ 1 viv.	1				1						114.837,00	114.837,00	0,00%	01/08/11	01-07-16	12	60	398,89%
7050	3359	SAN MARTIN	SASTRE ORTIZ 2 viv.	2				2						200.733,00	200.733,00	0,00%	01/08/11	01-07-16	12	60	398,89%
7092	3499	SAN MARTIN	CANADA ROSQUIN 1 viv.	1				1						96.133,00	96.133,00	0,00%	01/11/12	01-04-16	12	42	246,39%
7288	3897	SAN MARTIN	CARLOS PELLEGRINI 1 viv. (457	1				1						195.009,14	195.009,14	0,00%	01/11/14	01-08-16	12	21	77,50%
8862	2950	SAN MARTIN	S.M. DE LAS ESCOBAS	1				1						74.515,65	74.515,65	0,00%	01/09/10	01-07-16	12	71	491,67%
8901	3217	SAN MARTIN	LAS PETACAS 4 viv.	4				4						341.756,94	341.756,94	0,00%	01/03/11	01-09-16	12	67	458,61%
7437-1	3996	SAN MARTIN	PIAMONTE 1 viv. (592-8 CASAS S	1				1						225.449,97	225.449,97	0,00%	01/07/15	01-10-16	12	15	27,22%
8565	3242	VERA		2				2						266.774,26	392.397,68	47,09%	07/10/11	01-10-16	12	61	405,83%
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#DIV/0!
																#DIV/0!					#

Fuente: COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU

187

221

OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

Año 2016 TRIMESTRE 4

JURISDICCION: SANTA FE

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.			Ejec. Proyec.			CANT. POR	OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto						
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.	HAB.						ACUM.	CONTRAC.	DESVIO	Const.	Term.	Const.	Term.			
8419	2511	BELGRANO	LAS ROSAS	1			1				PREST.LOTE PROP.	37.800,00	50.250,13	23/10/07	21,63		-100,00%	1	0					
8786	3029	BELGRANO	TORTUGAS 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	52.335,00	52.335,00	01/12/10	67,93		-100,00%	1	0					
8815	2859	BELGRANO	BOUQUET	1			0			0	PREST.LOTE PROP.	82.680,00	82.680,00	01/09/09	RESCINDIDA RES. 2706/10						0	0		
8915	3049	BELGRANO	TORTUGAS 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	86.345,06	114.105,88	02/06/10	37,65		-100,00%	1	0					
7025	3316	CASEROS	CHAÑAR LADEADO 3 viv.	3			1			1	PREST.LOTE PROP.	266.774,26	266.774,26	01/07/11	86,23		-100,00%	1	2					
7069	3692	CASEROS	BIGAND 3 viv.	3			3			3	PREST.LOTE PROP.	310.555,00	310.555,00	23/05/14	22,37		-100,00%	3	0					
7150	3592	CASEROS	BIGAND 4 viv.	4			4			4	PREST.LOTE PROP.	419.808,00	419.808,00	17/06/13	57,42		-100,00%	4	0					
7375	4009	CASEROS	AREQUITO 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	223.127,56	302.530,61	24/07/15	58,78		-100,00%	1	0					
7389	4029	CASEROS	LOS QUIRQUINCHOS 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	241.693,49	241.693,49	03/08/15	35,68		-100,00%	1	0					
7424	3762	CASEROS	BERABEVU 1 viv. (0031128-5)	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	02/06/14	76,81		-100,00%	1	0					
8551	3282	CASEROS	BIGAND 3 viv.	3			3			3	PREST.LOTE PROP.	243.110,16	366.129,96	11/10/11	86,76		-100,00%	3	0					
8573	3281	CASEROS	BIGAND 5 viv.	5			5			5	PREST.LOTE PROP.	438.096,60	594.052,31	11/10/11	76,21		-100,00%	5	0					
8953	3137	CASEROS	BIGAND 7 viv.	7			7			7	PREST.LOTE PROP.	561.854,72	746.930,29	15/11/10	93,79		-100,00%	7	0					
8992	3180	CASEROS	BIGAND 7 viv.	7			3			3	PREST.LOTE PROP.	562.378,05	721.215,73	14/03/11	91,46		-100,00%	3	4					
7389-1	4030	CASEROS	LOS QUIRQUINCHOS 1 viv. 813-6)	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	241.693,49	241.693,49	14/08/15	42,53		-100,00%	1	0					
7405-1	3930	CASEROS	GODEKEN (VENTURI-FIORDANI)	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	200.915,26	200.915,26	12/01/15	62,97		-100,00%	1	0					
7405-2	3927	CASEROS	GODEKEN (PERINO-FUGANTE)	3			1			1	PREST.LOTE PROP.	237.050,35	456.499,91	12/01/15	46,02		-100,00%	1	0					
7006	3353	CASTELLANOS	ANGELICA 2 viv.	2			2			2	PREST.LOTE PROP.	171.322,34	204.922,35	01/08/11	88,86		-100,00%	2	0					
7007	3354	CASTELLANOS	ANGELICA 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	71.321,64	85.474,15	01/08/11	100,00		-100,00%	1	0					
7034	3308	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	96.133,00	178.408,24	01/08/11	85,63		-100,00%	1	0					
7080	3414	CASTELLANOS	SUSANA 6 viv.	6			6			6	PREST.LOTE PROP.	551.548,00	675.747,74	28/09/11	99,79		-100,00%	6	0					
7081	3732	CASTELLANOS	ATALIVA 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	116.765,00	241.243,98	01/05/14	81,64		-100,00%	1	0					
7083	3391	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	96.133,00	96.133,00	01/09/11	72,81		-100,00%	1	0					
7140	3505	CASTELLANOS	AURELIA 2 viv.	2			2			2	PREST.LOTE PROP.	213.624,00	295.155,08	01/11/12	27,48		-100,00%	2	0					
7160	3707	CASTELLANOS	ESMERALDA 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	126.572,00	245.413,69	01/02/14	45,92		-100,00%	1	0					
7169	3630	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO 4 viv.	4			4			4	PREST.LOTE PROP.	483.652,00	657.467,59	01/11/13	62,74		-100,00%	4	0					
7221	4110	CASTELLANOS	MARIA JUANA 1 viv. (477-3)	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	225.449,97	225.449,97	01/05/16	28,46		-100,00%	1	0					
7242	3627	CASTELLANOS	SANTA CLARA DE SAGUIER 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	106.812,00	106.812,00	01/11/13	84,97		-100,00%	1	0					
7446	3768	CASTELLANOS	COLONIA BICHA	4			4			4	PREST.LOTE PROP.	757.911,66	1.058.527,71	01/08/14	100,00		-100,00%	4	0					
7457	3801	CASTELLANOS	MARIA JUANA 3 viv.	3			3			3	PREST.LOTE PROP.	675.015,96	675.015,96	01/10/14	68,11		-100,00%	3	0					
7470	4160	CASTELLANOS	EST. CLUCELLAS 2viv. (264-2)	2			2			2	PREST.LOTE PROP.	488.373,17	488.373,17	01/08/16	20,30		-100,00%	2	0					
7490	4111	CASTELLANOS	JOSEFINA 1 viv. (277-4)	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	01/06/16	61,82		-100,00%	1	0					
7491	4189	CASTELLANOS	PRESIDENTE ROCA (1 VIOV)	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	20/10/16	15,00		-100,00%	1	0					
8353	2403	CASTELLANOS	SAN VICENTE 9 viv.	9			6			6	PREST.LOTE PROP.	280.380,00	502.587,47	04/06/07	64,96		-100,00%	6	3					
8356	2403	CASTELLANOS	SAN VICENTE 9 viv				1			1	PREST.LOTE PROP.	38.500,00	55.789,18	04/06/07	99,61		-100,00%	1	-1					
8450	2544	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO 3 viv.	3			1			1	PREST.LOTE PROP.	45.320,00	66.051,91	15/10/07	99,66		-100,00%	1	2					

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

Año 2016 TRIMESTRE 4

JURISDICCION: SANTA FE

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.			Ejec. Proyec.			CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto					
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.	HAB.	MODELO	IND.					COL.	ACUM.	CONTRAC.	DES VIO	Const.	Term.	Sol.Hab.	Const.	Term.
8596	3400	CASTELLANOS	SAGUIER 2 viv.	2			2					PREST.LOTE PROP.	183.635,21	239.049,02	01/10/11	43,32		-100,00%	2	0				
8647	2676	CASTELLANOS	LEHMANN 8 viv. (ex 9 viv.)	8			2					PREST.LOTE PROP.	261.500,34	343.422,90	15/10/08	76,89		-100,00%	2	6				
7338-1	3917	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	265.245,61	265.254,61	01/03/15	28,07		-100,00%	1	0				
7470-1	3998	CASTELLANOS	EST. CLUCELLAS 1 viv. (700-3)	1			1					PREST.LOTE PROP.	223.127,56	223.127,56	01/07/15	31,15		-100,00%	1	0				
7490-1	4106	CASTELLANOS	JOSEFINA 1 viv. (215-0) GRAMAGL	1			1					PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	01/04/16	71,93		-100,00%	1	0				
7096	3785	CONSTITUCION	GRAL GELLY 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	202.800,90	202.800,90	01/09/14	73,73		-100,00%	1	0				
7129	3710	CONSTITUCION	CAÑADA RICA 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	125.134,00	125.134,00	06/05/14	45,36		-100,00%	1	0				
7154	3677	CONSTITUCION	THEOBALD 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	104.952,00	104.952,00	02/01/14	97,50		-100,00%	1	0				
7227	3838	CONSTITUCION	CEPEDA 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	01/10/14	94,40		-100,00%	1	0				
7386	3840	CONSTITUCION	CEPEDA 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	30/09/14	82,41		-100,00%	1	0				
7468	3841	CONSTITUCION	EMPALME V. CONST. 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	03/11/14	78,38		-100,00%	1	0				
7477	4108	CONSTITUCION	PAVON 1 viv. (556-9)	1			1					PREST.LOTE PROP.	223.127,56	223.127,56	31/03/16	98,12		-100,00%	1	0				
8538	3496	CONSTITUCION	PEYRANO 4 viv.	4			4					PREST.LOTE PROP.	324.146,88	797.065,37	03/09/12	78,40		-100,00%	4	0				
8592	3379	CONSTITUCION	GRAL GELLY 2 viv.	2			2					PREST.LOTE PROP.	181.113,09	205.118,45	01/08/11	57,19		-100,00%	2	0				
8933	3052	CONSTITUCION	ALCORTA 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	86.345,06	86.345,06	06/07/10	97,93		-100,00%	1	0				
8975	3154	CONSTITUCION	ALCORTA 3 viv.	3			3					PREST.LOTE PROP.	243.110,16	243.110,16	01/12/10	99,31		-100,00%	3	0				
8997	3368	CONSTITUCION	PAVON 2 viv.	2			2					PREST.LOTE PROP.	162.073,44	162.073,44	21/06/11	15,00		-100,00%	2	0				
7386-1	3834	CONSTITUCION	CEPEDA 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	01/10/14	87,27		-100,00%	1	0				
7477-1	4112	CONSTITUCION	PAVON 1 viv. (027-9)	1			1					PREST.LOTE PROP.	388.259,37	388.259,37	31/03/16	97,95		-100,00%	1	0				
8273	2219	GARAY	COLONIA MASCIAS 4 viv.	0			0					PREST.LOTE PROP.	112.360,00	0	21/02/06	66,15	RESCINDIDA	0	0					
8579	3274	GARAY	CAYASTA 2 viv.	2			1					PREST.LOTE PROP.	190.903,84	448.591,61	01/06/11	32,76		-100,00%	1	1				
8791	2863	GARAY	HELVECIA	3			3					PREST.LOTE PROP.	191.610,00	191.610,00	30/09/09	79,38		-100,00%	3	0				
7067	3421	GRAL. LOPEZ	CHAPUY 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	98.122,00	126.608,98	01/11/11	76,70		-100,00%	1	0				
7091	3460	GRAL. LOPEZ	MURPHY 6 viv.	6			5					PREST.LOTE PROP.	587.876,00	775.384,51	07/05/12	75,90		-100,00%	5	1				
7142	3590	GRAL. LOPEZ	MURPHY 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	104.952,00	167.770,97	10/06/13	91,20		-100,00%	1	0				
7143	3591	GRAL. LOPEZ	MURPHY 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	104.952,00	167.770,97	10/06/13	28,21		-100,00%	1	0				
7368	3931	GRAL. LOPEZ	SAN EDUARDO	1			1					PREST.LOTE PROP.	237.050,35	237.050,35	02/02/15	76,56		-100,00%	1	0				
7371	3751	GRAL. LOPEZ	CARMEN 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	167.868,27	236.337,62	01/08/14	44,39		-100,00%	1	0				
7388	3752	GRAL. LOPEZ	CARMEN 1 viv. 2D(718-9)	1			1					PREST.LOTE PROP.	194.504,75	280.068,97	01/08/14	41,30		-100,00%	1	0				
7395	4028	GRAL. LOPEZ	CHRISTOPHERSEN ex 3 viv.	3			2					PREST.LOTE PROP.	433.704,58	433.704,58	01/08/15	99,00		-100,00%	2	1				
7407	3856	GRAL. LOPEZ	SANTA ISABEL 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	198.784,74	278.843,56	03/11/14	57,31		-100,00%	1	0				
7459	3962	GRAL. LOPEZ	HUGHES 2 viv.	2			2					PREST.LOTE PROP.	433.704,58	433.704,58	01/06/15	35,53		-100,00%	2	0				
7471	3960	GRAL. LOPEZ	CAFFERATA 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	225.449,97	225.449,97	06/03/15	58,86		-100,00%	1	0				
7492	3152	GRAL. LOPEZ	MAGGIOLO 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	02/08/16	68,35		-100,00%	1	0				
8461	2671	GRAL. LOPEZ	CHOVET 1 viv.	1			1					PREST.LOTE PROP.	35.721,60	35.721,60	01/09/08	47,67		-100,00%	1	0				
7356-1	3934	GRAL. LOPEZ	WHEELWRIGTH 1 viv. (TELECHEA	1			1					PREST.LOTE PROP.	202.800,90	202.800,90	20/01/15	50,45		-100,00%	1	0				
7388-2	3980	GRAL. LOPEZ	CARMEN 1 viv. 2D (640-5) carranza	1			1					PREST.LOTE PROP.	225.449,97	225.449,97	01/06/15	51,59		-100,00%	1	0				

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

JURISDICCION: SANTA FE

Año 2016 TRIMESTRE 4

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.			Ejec. Proyec.			CANT. POR	OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto			
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.	HAB.						ACUM.	CONTRAC.	DES VIO	Const.	Term.	Const.	Term.
7388-3	4008	GRAL. LOPEZ	CARMEN 1 viv. 2D (147-0)	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	185.526,71	185.526,71	02/06/15	50,38		-100,00%	1	0		
7388-4	3981	GRAL. LOPEZ	CARMEN 1 viv. 1D (924-3)	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	198.814,23	198.814,23	02/06/15	50,76		-100,00%	1	0		
7402-1	3757	GRAL. LOPEZ	SANCTI SPIRITU 1 viv. (000-2)	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	165.972,54	165.972,54	01/08/14	67,21		-100,00%	1	0		
7402-2	3758	GRAL. LOPEZ	SANCTI SPIRITU 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	167.868,27	167.868,27	05/05/14	62,56		-100,00%	1	0		
7017	3323	GRAL. OBLIGADO	MALABRIGO 11 viv.	11			11			11	PREST.LOTE PROP.	957.170,40	957.170,40	01/08/11	98,24		-100,00%	11	0		
7315	4013	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	189.628,53	189.628,53	01/07/15	16,55		-100,00%	1	0		
7326	3729	GRAL. OBLIGADO	AVELLANEDA ex 4 viv. 3viv	3			3			3	PREST.LOTE PROP.	555.543,25	721.515,76	01/04/14	71,16		-100,00%	3	0		
7435	3764	GRAL. OBLIGADO	SARITA 4 viv.	4			4			4	PREST.LOTE PROP.	745.171,78	745.171,78	01/07/14	72,33		-100,00%	4	0		
7463	4027	GRAL. OBLIGADO	LANTERI ex 4 viv.	3			3			3	PREST.LOTE PROP.	596.354,22	596.354,22	01/09/15	41,40		-100,00%	3	0		
8249	2134	GRAL. OBLIGADO	AVELLANEDA Asoc.DonPedro 8 viv	8			8			8	PREST.LOTE PROP.	199.080,00	240.124,79	21/12/05	65,87		-100,00%	8	0		
7426-1	3704	GRAL. OBLIGADO	NICANOR MOLINAS 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	167.868,27	167.868,27	02/01/14	83,04		-100,00%	1	0		
7428-1	3924	GRAL. OBLIGADO	GUADALUPE NO. (PRIETO-SANDR)	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	01/04/15	82,63		-100,00%	1	0		
7428-2	3975	GRAL. OBLIGADO	GUADALUPE NO. 2 viv. (SANDRIG)	2			2			2	PREST.LOTE PROP.	478.997,64	478.997,64	01/05/16	36,61		-100,00%	2	0		
7403-1	3735	GRAL. LOPEZ	TEODELINA 1 viv (DOMINGUEZ-LC)	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	135.120,09	135.120,09	01/09/16	18,08		-100,00%	1	0		
7453	4006	IRIONDO	CLASON 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	194.785,37	194.785,37	06/07/15	93,89		-100,00%	1	0		
7453-1	3833	IRIONDO	CLASON 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	03/11/14	93,46		-100,00%	1	0		
7002	3337	LA CAPITAL	RECSEO 9 viv.	9			9			9	PREST.LOTE PROP.	790.532,03	1.331.854,80	01/08/11	98,72		-100,00%	9	0		
7035	3541	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 5 viv.	5			5			1	PREST.LOTE PROP.	480.665,00	724.082,45	01/11/12	90,46		-100,00%	1	4		
7270	3715	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA 2 viv.	2			2			2	PREST.LOTE PROP.	377.924,82	377.924,82	01/03/14	42,03		-100,00%	2	0		
7307	3558	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	123.678,27	123.678,27	01/03/13	60,61		-100,00%	1	0		
7343	4193	LA CAPITAL	MONTE VERA 1 V.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	406.203,97	406.203,97	24/11/16	15,00		-100,00%	1	0		
7483	4118	LA CAPITAL	EMILIA	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	01/04/16	58,43		-100,00%	1	0		
8536	3222	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA 4 viv. (ex 5 V)	4			4			4	PREST.LOTE PROP.	325.198,60	387.700,97	01/01/11	52,96		-100,00%	4	0		
8847	2962	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA 3 viv.	3			2			2	PREST.LOTE PROP.	137.007,30	137.007,30	02/11/09	95,91		-100,00%	2	1		
8847	2962	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA 3 viv.				1			1	PREST.LOTE PROP.	86.674,00	86.674,00	02/11/09	91,25		-100,00%	1	-1		
8888	3178	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	77.832,92	102.853,18	01/01/11	74,56		-100,00%	1	0		
8984	3206	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 4 viv.	4			4			4	PREST.LOTE PROP.	333.819,65	333.819,65	01/08/11	96,11		-100,00%	4	0		
8985	3203	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 2 viv.	2			2			2	PREST.LOTE PROP.	162.073,44	224.776,05	01/06/11	80,17		-100,00%	2	0		
7341-1	4076	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 2 viv.	2			2			2	PREST.LOTE PROP.	700.229,78	1.144.315,81	01/11/15	47,34		-100,00%	2	0		
7455-2	3803	LA CAPITAL	ARROYO LEYES 1 V-ROA-CASTAN	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	200.915,26	297.359,98	01/12/14	34,95		-100,00%	1	0		
7455-3	3802	LA CAPITAL	ARROYO LEYES 1 V-SLAMINSKY	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	200.915,26	240.362,09	01/09/14	71,11		-100,00%	1	0		
7455-4	3949	LA CAPITAL	ARROYO LEYES -FRANCO/FALCO	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	267.568,02	364.826,52	01/03/15	80,87		-100,00%	1	0		
7004	3406	LAS COLONIAS	SAN JERONIMO NORTE 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	90.709,49	90.709,49	01/11/11	29,38		-100,00%	1	0		
7005	3355	LAS COLONIAS	SAN JERONIMO NORTE 1 viv.	1			1			1	PREST.LOTE PROP.	83.198,25	83.198,25	01/11/11	38,61		-100,00%	1	0		
7018	3403	LAS COLONIAS	SAN JERONIMO NORTE 3 viv.	3			3			3	PREST.LOTE PROP.	256.983,51	256.983,51	01/11/11	51,43		-100,00%	3	0		
7065	3674	LAS COLONIAS	FRANCK 2 viv.	2			2			2	PREST.LOTE PROP.	189.515,00	337.433,21	02/12/13	43,30		-100,00%	2	0		
7076	3453	LAS COLONIAS	FRANCK 3 viv.	3			3			3	PREST.LOTE PROP.	316.639,00	492.039,54	01/04/12	88,05		-100,00%	3	0		

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

JURISDICCION: SANTA FE

Año 2016 TRIMESTRE 4

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec. Ejec. Proyec.			CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto	
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.					ACUM.	CONTRAC.	DES VIO	Const.	Term.
7115	3513	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	101.962,00	101.962,00	01/05/14	59.59		-100,00%	1	0
7118	3482	LAS COLONIAS	SANTA CLARA B.V. 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	96.133,00	172.003,19	01/09/12	41,56		-100,00%	1	0
7120	3481	LAS COLONIAS	SANTA CLARA B.V. 2 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	192.266,00	192.266,00	01/09/12	90,54		-100,00%	1	0
7128	3689	LAS COLONIAS	PROGRESO 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	101.962,00	197.118,50	01/01/14	92,50		-100,00%	1	0
7132	3633	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	76.524,00	120.724,00	01/08/14	78,53		-100,00%	1	0
7141	3635	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	101.962,00	101.962,00	01/08/14	73,17		-100,00%	1	0
7195	3750	LAS COLONIAS	CAVOUR 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	126.572,00	253.270,27	01/06/14	92,09		-100,00%	1	0
7208	3606	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO 5 V.(ex 7 viv.)	5			3		PREST.LOTE PROP.	565.124	1.213.059,13	01/10/13	43,95		-100,00%	3	2
7225	4033	LAS COLONIAS	LA PELADA 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	284.802,02	284.802,02	01/09/15	79,39		-100,00%	1	0
7235	3473	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD 4 viv.	4			4		PREST.LOTE PROP.	407.848,00	741.856,75	01/06/13	53,80		-100,00%	4	0
7245	3807	LAS COLONIAS	LA PELADA 3 viv.	3			3		PREST.LOTE PROP.	509.732,17	802.435,53	01/08/14	94,94		-100,00%	3	0
7246	4005	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv. (147-3)	1			1		PREST.LOTE PROP.	229.013,72	229.013,72	01/06/15	36,10		-100,00%	1	0
7262	3954	LAS COLONIAS	PILAR	2			2		PREST.LOTE PROP.	458.027,44	458.027,44	01/02/15	74,03		-100,00%	2	0
7276	4036	LAS COLONIAS	SAN CARLOS CENTRO 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	388.259,37	388.259,37	01/11/15	32,83		-100,00%	1	0
7286	4035	LAS COLONIAS	SAN CARLOS CENTRO 5 viv.	5			5		PREST.LOTE PROP.	1.288.100,50	1.288.100,50	30/10/15	37,79		-100,00%	5	0
7295	3787	LAS COLONIAS	FRANCK 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	160.815,67	271.510,56	01/09/14	27,34		-100,00%	1	0
7296	3717	LAS COLONIAS	SAN CARLOS NORTE (Ex 2 viv.-1	1			1		PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	01/03/14	54,79		-100,00%	1	0
7319	3783	LAS COLONIAS	ELISA 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	136.768,58	280.701,33	01/08/14	62,06		-100,00%	1	0
7364	3679	LAS COLONIAS	JACINTO ARAUZ 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	116.089,69	210.665,96	01/12/13	56,29		-100,00%	1	0
7373	3993	LAS COLONIAS	PILAR 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	189.628,53	189.628,53	01/09/15	21,62		-100,00%	1	0
7384	3908	LAS COLONIAS	LA PELADA	1			1		PREST.LOTE PROP.	234.919,84	311.102,66	01/04/15	57,00		-100,00%	1	0
7384	4192	LAS COLONIAS	LA PELADA 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	19/10/16	15,00		-100,00%	1	0
7391	4037	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO 2 viv.	2			2		PREST.LOTE PROP.	524.300,84	524.300,84	01/10/15	48,12		-100,00%	2	0
7400	3860	LAS COLONIAS	PROVIDENCIA 1viv. (037-6)	1			1		PREST.LOTE PROP.	200.915,26	200.915,26	01/11/14	86,47		-100,00%	1	0
7418	4191	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 1 viv. (carraro-diaz)	1			1		PREST.LOTE PROP.	465.129,79	465.129,79	01/12/16	22,34		-100,00%	1	0
7436	4122	LAS COLONIAS	MARIA LUISA 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	286.996,69	286.996,69	01/08/16	32,89		-100,00%	1	0
7460	3986	LAS COLONIAS	JACINTO ARAUZ 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	278.682,15	278.682,15	12/05/15	56,42		-100,00%	1	0
7466	3862	LAS COLONIAS	LAS TUNAS 1 viv. (988-5)	1			1		PREST.LOTE PROP.	198.784,74	198.784,74	01/01/15	48,83		-100,00%	1	0
7473	3987	LAS COLONIAS	MATILDE 2 viv.	2			2		PREST.LOTE PROP.	488.373,17	488.373,17	01/06/15	52,18		-100,00%	2	0
7474	3988	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	265.245,61	265.245,61	12/05/15	52,15		-100,00%	1	0
7478	4159	LAS COLONIAS	PILAR 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	239.498,82	239.498,82	01/12/16	19,18		-100,00%	1	0
7481	4039	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	239.498,82	239.498,82	01/12/15	55,26		-100,00%	1	0
8222	2190	LAS COLONIAS	SAN CARLOS CENTRO 2 viv.	2			1		PREST.LOTE PROP.	26.560,00	37.356,62	17/01/06	83,06		-100,00%	1	1
8227	1973	LAS COLONIAS	ESPERANZA	1			1		PREST.LOTE PROP.	22.287,00	22.287,00	28/06/05	54,07		-100,00%	1	0
8276	2375	LAS COLONIAS	ESPERANZA	1			1		PREST.LOTE PROP.	34.790,00	34.790,00	14/08/07	15,96	PARALIZADA	-100,00%	1	0
8408	2474	LAS COLONIAS	GRUTLY 11 viv.	11			11		PREST.LOTE PROP.	454.250,00	788.464,34	17/08/07	95,10		-100,00%	11	0
8553	3701	LAS COLONIAS	FELICIA 4 viv.	4			4		PREST.LOTE PROP.	410.838,00	410.838,00	04/12/13	70,24		-100,00%	4	0

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución

OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

JURISDICCION: SANTA FE

Año 2016

TRIMESTRE 4

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.		Ejec. Proyec.		CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto	
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	HAB.	SOL.					ACUM.	CONTRAC.	DESVO	Const.	Term.
8819	2875	LAS COLONIAS	PROGRESO	1			1			PREST.LOTE PROP.	63.870,00	70.834,21	15/09/09	89,71		-100,00%	1	0
8911	3101	LAS COLONIAS	FRANCK 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	172.690,12	210.074,35	02/08/10	76,65		-100,00%	2	0
7377-3	3847	LAS COLONIAS	SAN JERONIMO DEL SAUCE	1			1			PREST.LOTE PROP.	200.915,26	200.915,26	01/05/15	82,09		-100,00%	1	0
7377-5	4209	LAS COLONIAS	SAN JERONIMO DEL SAUCE (SAL)	1			1			PREST.LOTE PROP.	421.802,24	421.802,24	01/12/16	21,09		-100,00%	1	0
7384-1	4109	LAS COLONIAS	LA PELADA 1 viv. (696-7)	1			1			PREST.LOTE PROP.	350.114,89	350.114,89	01/08/16	31,48		-100,00%	1	0
7390-1	3947	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD (TEJEDA-CLEM)	1			1			PREST.LOTE PROP.	216.254,30	286.720,71	01/02/15	66,72		-100,00%	1	0
7390-2	3995	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD 1 viv. (873-6)	1			1			PREST.LOTE PROP.	216.254,30	216.254,30	01/07/15	79,49		-100,00%	1	0
7400-1	3907	LAS COLONIAS	PROVIDENCIA 1viv. RIVERA-PIED	1			1			PREST.LOTE PROP.	200.915,26	200.915,26	01/04/15	66,13		-100,00%	1	0
7418-1	4038	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 1 viv. (022-3 pierotti s	1			1			PREST.LOTE PROP.	239.498,82	239.498,82	01/09/15	86,57		-100,00%	1	0
7418-5	3939	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 1 viv. (982-3)	1			1			PREST.LOTE PROP.	198.784,74	198.784,74	01/03/15	94,42		-100,00%	1	0
7436-1	4161	LAS COLONIAS	MARIA LUISA 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	353.645,86	353.645,86	01/08/16	31,70		-100,00%	1	0
7449-3	3997	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD 1 viv. (0155613	1			1			PREST.LOTE PROP.	232.435,21	232.435,21	01/01/16	66,46		-100,00%	1	0
7451-1	3778	LAS COLONIAS	NUOVO TORINO 1 viv. CONTRERA	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	233.834,17	01/09/14	70,83		-100,00%	1	0
7451-2	3779	LAS COLONIAS	NUOVO TORINO 1 viv. CATTANEO	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	01/09/14	21,30		-100,00%	1	0
7462-1	4127	LAS COLONIAS	ELISA 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	404.667,46	404.667,46	01/06/16	23,45		-100,00%	1	0
7466-1	3857	LAS COLONIAS	LAS TUNAS 1 viv. (929-2)	1			1			PREST.LOTE PROP.	198.784,74	198.784,74	02/01/15	50,41		-100,00%	1	0
7476-1	3990	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv. (307-2)	1			1			PREST.LOTE PROP.	216.254,30	216.254,30	12/05/15	56,32		-100,00%	1	0
7476-2	3989	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv. (394-6)	1			1			PREST.LOTE PROP.	223.127,56	223.127,56	12/05/15	73,63		-100,00%	1	0
7476-3	3999	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv. (464-3)	1			1			PREST.LOTE PROP.	265.245,61	265.245,61	01/06/15	36,28		-100,00%	1	0
7053	3283	NUEVE DE JULIO	TOSTADO 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	285.648,00	380.046,92	01/06/11	87,68		-100,00%	3	0
7138	3564	NUEVE DE JULIO	TOSTADO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	106.812,00	147.511,86	01/01/13	27,74		-100,00%	1	0
7396	3730	NUEVE DE JULIO	LOGROÑO (5 viv.)	5			2			PREST.LOTE PROP.	887.488,27	1.150.845,54	01/02/14	93,43		-100,00%	2	3
7001	3315	ROSARIO	VILLA AMELIA 5 viv.	5			1			PREST.LOTE PROP.	438.086,60	675.083,97	01/06/11	97,46		-100,00%	1	4
7026	3365	ROSARIO	VILLA AMELIA 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	95.451,92	149.392,44	01/07/11	98,07		-100,00%	1	0
7165	3494	ROSARIO	ACEBAL 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	101.962,00	208.547,33	03/09/12	41,09		-100,00%	1	0
7166	3625	ROSARIO	ACEBAL 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	101.962,00	101.962,00	06/05/14	72,54		-100,00%	1	0
7167	3501	ROSARIO	ACEBAL 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	120.724,00	247.033,98	03/09/12	36,82		-100,00%	1	0
7168	3493	ROSARIO	ACEBAL 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	101.962,00	208.664,12	03/09/12	36,50		-100,00%	1	0
7290	3837	ROSARIO	CORONEL BOGADO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	194.785,37	194.785,37	03/11/14	53,52		-100,00%	1	0
7291	3836	ROSARIO	CORONEL BOGADO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	198.784,74	198.784,74	03/11/14	49,09		-100,00%	1	0
7380	3970	ROSARIO	ALVAREZ 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	223.127,56	269.122,82	29/04/15	64,27		-100,00%	1	0
7429	3738	ROSARIO	SOLDINI 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	188.090,45	248.381,75	14/03/14	57,69		-100,00%	1	0
7434	3831	ROSARIO	CORONEL BOGADO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	03/11/14	52,65		-100,00%	1	0
7484	4117	ROSARIO	ALBARELLOS 1 viv. (728-0)	1			1			PREST.LOTE PROP.	239.498,82	239.498,82	01/02/16	15,00		-100,00%	1	0
8073	1506	ROSARIO	ALVEAR 6 viv.	0			0			PREST.LOTE PROP.	107.200,00	0,00	04/01/01	81,70	RESCINDIDA s/res 1407/08			
8752	2775	ROSARIO	PINERO 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	119.350,00	135.469,81	01/04/09	82,23		-100,00%	2	0
7434-1	3950	ROSARIO	CORONEL BOGADO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	02/02/15	60,07		-100,00%	1	0

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

3. Viviendas en Ejecución

JURISDICCION: SANTA FE

Año 2016

PRIMESTRE 4

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec. Ejec. Proyec.			CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %		Viviendas del Proyecto	
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.					ACUM.	DESUDIO	Const.	Term. Const.
7434-2	3839	ROSARIO	CORONEL BOGADO 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	03/11/14	50,62	-100,00%	1	0
7021	3566	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL 5 viv.	5			5		PREST.LOTE PROP.	509.253,00	706.566,02	01/01/13	46,99	-100,00%	5	0
7068	3489	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL 2 viv.	2			2		PREST.LOTE PROP.	214.887,00	318.240,31	01/10/12	51,09	-100,00%	2	0
7073	3487	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL 2 viv.	2			2		PREST.LOTE PROP.	214.887,00	214.887,00	01/10/12	73,02	-100,00%	2	0
7133	3604	SAN CRISTOBAL	SAN GUILLERMO 10 viv. (ex 11 viv)	10			6		PREST.LOTE PROP.	1.066.260,00	1.950.574,14	01/09/13	88,24	-100,00%	6	4
7149	4195	SAN CRISTOBAL	MOISES VILLE 2 viv.	2			2		PREST.LOTE PROP.	767.724,86	767.724,86	01/11/16	15,00	-100,00%	2	0
7253	3829	SAN CRISTOBAL	VILLA TRINIDAD 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	189.628,53	189.628,53	01/03/15	79,13	-100,00%	1	0
7259	4194	SAN CRISTOBAL	VILLA TRINIDAD 3 viv.	3			3		PREST.LOTE PROP.	742.608,83	742.608,83	01/11/16	23,89	-100,00%	3	0
7282	3726	SAN CRISTOBAL	COLONIA ROSA 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	167.868,27	211.152,41	01/01/14	97,80	-100,00%	1	0
7363	3771	SAN CRISTOBAL	COLONIA BOSSI 2 viv.-UNA RENU	1			1		PREST.LOTE PROP.	165.972,51	239.688,82	01/10/14	51,88	-100,00%	1	0
7366	3835	SAN CRISTOBAL	LAS PALMERAS 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	194.785,77	318.782,09	01/10/14	34,84	-100,00%	1	0
7420	3925	SAN CRISTOBAL	HERSILIA 4 viv.	2			2		PREST.LOTE PROP.	912.066,03	1.239.489,23	01/12/14	64,90	-100,00%	2	0
7438	3922	SAN CRISTOBAL	SAN GUILLERMO 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	167.868,27	258.441,79	01/12/14	53,83	-100,00%	1	0
7447	3905	SAN CRISTOBAL	AMBROSETTI	2			2		PREST.LOTE PROP.	401.830,52	401.830,52	01/05/15	68,41	-100,00%	2	0
7467	3886	SAN CRISTOBAL	SUARDI 1 viv.(649-8)	1			1		PREST.LOTE PROP.	200.915,26	320.822,37	01/09/15	48,74	-100,00%	1	0
7469	3948	SAN CRISTOBAL	COLONIA ROSA 1 viv. (VELIZ-GAL	1			1		PREST.LOTE PROP.	225.449,97	279.731,18	01/03/15	50,22	-100,00%	1	0
7475	4011	SAN CRISTOBAL	PALACIOS 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	267.568,02	267.568,02	01/12/15	34,73	-100,00%	1	0
7480	4000	SAN CRISTOBAL	VILLA TRINIDAD 2 viv. (CASTOLDI	2			2		PREST.LOTE PROP.	510.173,62	510.173,62	01/09/15	51,61	-100,00%	2	0
8537	3263	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL 4 viv.	4			4		PREST.LOTE PROP.	345.595,86	534.512,99	01/04/11	70,35	-100,00%	4	0
8852	2942	SAN CRISTOBAL	CERES 7 viv. (AVE + 3AC)	2			2		PREST.LOTE PROP.	534.036,60	617.653,72	01/05/10	93,26	-100,00%	2	0
8965	3112	SAN CRISTOBAL	VILLA TRINIDAD 5 viv.	2			2		PREST.LOTE PROP.	379.782,45	500.597,35	01/10/10	92,27	-100,00%	2	0
7467-1	4120	SAN CRISTOBAL	SUARDI 1 viv. (728-4)	1			1		PREST.LOTE PROP.	206.235,52	206.235,52	01/10/16	28,42	-100,00%	1	0
7480-1	4012	SAN CRISTOBAL	VILLA TRINIDAD 5 viv. (119-5)	5			5		PREST.LOTE PROP.	1.298.085,65	1.298.085,65	01/09/15	73,46	-100,00%	5	0
7482	4128	SAN JAVIER	SAN JAVIER 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	259.995,59	259.995,59	01/04/16	23,45	-100,00%	1	0
8350	2424	SAN JAVIER	SAN JAVIER 5 viv.	3			3		PREST.LOTE PROP.	120.480,00	199.971,39	15/05/07	61,24	-100,00%	3	0
8393	2404	SAN JAVIER	SAN JAVIER 2 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	72.870,00	96.091,55	16/04/07	67,17	-100,00%	1	0
8402	2423	SAN JAVIER	SAN JAVIER 3 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	90.940,00	194.395,97	15/05/07	34,29	-100,00%	1	0
8493	2532	SAN JAVIER	SAN JAVIER	2			2		PREST.LOTE PROP.	77.499,00	98.594,98	18/10/07	50,60	-100,00%	2	0
8535	3264	SAN JAVIER	ROMANG 4 viv.	4			4		PREST.LOTE PROP.	333.819,65	882.065,51	01/05/11	74,75	-100,00%	4	0
8597	3370	SAN JAVIER	ROMANG 2 viv.	2			2		PREST.LOTE PROP.	171.322,34	171.322,34	01/07/11	48,62	-100,00%	2	0
8735	2802	SAN JAVIER	SAN JAVIER 2 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	115.565,00	115.565,00	30/03/09	70,18	-100,00%	1	0
8912	3114	SAN JAVIER	ROMANG 2 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	155.665,84	239.542,84	01/10/10	52,45	-100,00%	1	0
7058	3378	SAN JERONIMO	LOPEZ 4 viv.	4			4		PREST.LOTE PROP.	395.610,00	395.610,00	01/09/11	95,30	-100,00%	4	0
7066	3352	SAN JERONIMO	GESLER 2 viv.	2			2		PREST.LOTE PROP.	192.266,00	225.906,35	15/07/11	79,52	-100,00%	2	0
7458	3920	SAN JERONIMO	LARRECHEA 2 viv.	2			2		PREST.LOTE PROP.	331.945,02	557.572,77	01/03/15	46,44	-100,00%	2	0
7488	4116	SAN JERONIMO	MONJE 1 viv.	1			1		PREST.LOTE PROP.	388.259,37	388.259,37	01/05/16	68,45	-100,00%	1	0
7489	4190	SAN JERONIMO	GESLER 1 V.	1			1		PREST.LOTE PROP.	388.259,37	388.259,37	19/10/16	28,13	-100,00%	1	0

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

Año 2016 TRIMESTRE 4

JURISDICCION: SANTA FE

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.		Ejec. Proyec.		CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto						
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.	HAB.					MODELO	IND.	COL.	ACUM.	CONTRAC.	DES VIO	Const.	Term.	Const.	Term.
8300	2313	SAN JERONIMO	GÁLVEZ	1			1			PREST.LOTE PROP.	75.150,00	86.422,50	10/01/07	73,55		-100,00%	1	0					
8302	2333	SAN JERONIMO	GÁLVEZ 1 viv. (ex 2 viv.)	1			1			PREST.LOTE PROP.	55.160,00	63.434,00	10/01/07	86,20		-100,00%	1	0					
8366	2475	SAN JERONIMO	GÁLVEZ 5 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	150.600,00	244.350,86	19/02/08	84,10		-100,00%	3	0					
8444	2536	SAN JERONIMO	SAN GENARO 4viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	136.810,00	175.020,05	05/11/07	97,59		-100,00%	3	0					
8526	3251	SAN JERONIMO	CENTENO 5 viv (ex 6 viv.)	5			5			PREST.LOTE PROP.	571.624,00	571.624,00	01/07/11	34,99		-100,00%	5	0					
8527	3351	SAN JERONIMO	CENTENO 7 viv.	4			4			PREST.LOTE PROP.	601.602,64	601.602,64	01/07/11	61,92		-100,00%	4	0					
8567	3332	SAN JERONIMO	BARRANCAS 3 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	262.225,48	262.225,48	01/09/11	55,50		-100,00%	2	0					
8568	3335	SAN JERONIMO	BARRANCAS 1 viv. (ex 2)	1			1			PREST.LOTE PROP.	181.113,09	181.113,09	01/09/11	30,08		-100,00%	1	0					
8569	3413	SAN JERONIMO	BARRANCAS 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	85.661,17	85.661,17	01/12/11	30,84		-100,00%	1	0					
8582	3272	SAN JERONIMO	CENTENO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	83.198,25	83.198,25	01/06/11	41,77		-100,00%	1	0					
8623	2687	SAN JERONIMO	MACIEL 4 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	168.817,98	168.817,98	01/12/08	92,70		-100,00%	2	0					
8936	3111	SAN JERONIMO	SAN GENARO 2 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	172.690,12	228.408,09	02/08/10	93,39		-100,00%	1	0					
7036	3327	SAN JUSTO	SAN MARTIN NORTE 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	288.399,00	338.859,52	01/07/11	70,66		-100,00%	3	0					
7102	3545	SAN JUSTO	LA CRIOLLA 9 viv.	9			9			PREST.LOTE PROP.	981.942,00	1.354.154,08	12/12/12	63,02		-100,00%	9	0					
7103	3488	SAN JUSTO	LA CRIOLLA 6 viv.	6			6			PREST.LOTE PROP.	590.955,00	783.125,49	04/10/12	63,34		-100,00%	6	0					
7145	3555	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO 5 viv.	5			5			PREST.LOTE PROP.	512.800,00	829.079,46	12/12/12	32,69		-100,00%	5	0					
7170	3557	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	206.914,00	206.914,00	12/12/12	40,23		-100,00%	2	0					
7171	3554	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO ex 4 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	203.924,00	419.036,01	12/12/12	18,73		-100,00%	1	0					
7171	3554	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO ex 4 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	206.360,00	206.360,00	12/12/12	37,46		-100,00%	2	0					
7178	3556	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	230.086,00	358.890,74	12/12/12	32,54		-100,00%	2	0					
7179	3546	SAN JUSTO	LA CRIOLLA 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	101.962,00	137.810,15	12/12/12	53,66		-100,00%	1	0					
7201	3553	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO 4 viv.	4			3			PREST.LOTE PROP.	311.866,00	569.672,27	12/12/12	17,18		-100,00%	3	1					
7201	3553	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO 4 viv.				1			PREST.LOTE PROP.	126.367,00	126.367,00	12/12/12	38,25		-100,00%	1	-1					
7448	3858	SAN JUSTO	PEDRO GOMEZ CELLO	1			1			PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	01/01/15	39,56		-100,00%	1	0					
7456	3866	SAN JUSTO	LA PENCA Y CARAGUATA	1			1			PREST.LOTE PROP.	198.784,74	198.784,74	01/10/14	86,65		-100,00%	1	0					
7464	3919	SAN JUSTO	CAYASTACITO 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	596.354,22	596.354,22	01/02/15	50,43		-100,00%	3	0					
8469	2592	SAN JUSTO	MARCELINO ESCALADA 6 viv.	6			1			PREST.LOTE PROP.	35.070,00	35.070,00	02/05/08	72,56		-100,00%	1	5					
8469	2592	SAN JUSTO	MARCELINO ESCALADA 6 viv.				3			PREST.LOTE PROP.	143.410,00	215.608,33	02/05/08	92,40		-100,00%	3	-3					
7461-3	4114	SAN JUSTO	VIDELA 2 viv. (094-8)	2			2			PREST.LOTE PROP.	726.114,80	726.114,80	01/04/16	45,19		-100,00%	2	0					
7051	3325	SAN LORENZO	PUJATO 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	203.344,00	374.069,98	01/07/11	46,65		-100,00%	2	0					
8321	2451	SAN LORENZO	PUJATO 3 viv. (3D)	1			1			PREST.LOTE PROP.	59.320,00	96.957,59	22/06/07	58,31		-100,00%	1	0					
8587	3737	SAN LORENZO	PUERTO GRAL. SAN MARTIN 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	85.661,17	174.279,57	02/06/14	44,83		-100,00%	1	0					
7013	3241	SAN MARTIN	CAÑADA ROSQUIN 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	85.661,17	108.618,97	01/06/11	98,93		-100,00%	1	0					
7044	3312	SAN MARTIN	EL TREBOL 4 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	383.770,00	383.770,00	01/07/11	96,28		-100,00%	2	0					
7094	3498	SAN MARTIN	CAÑADA ROSQUIN 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	96.133,00	96.133,00	01/10/12	54,20		-100,00%	1	0					
7126	3579	SAN MARTIN	CAÑADA ROSQUIN 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	125.134,00	212.084,47	02/01/14	15,58		-100,00%	1	0					
7184	3793	SAN MARTIN	EL TREBOL 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	104.952,00	219.276,75	01/12/14	45,27		-100,90%	1	0					

Planilla N° 3.V.E.

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

Planilla N° 3.S.H.T.

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA: PRESTAMOS PARA MATERIALES Y CONDUCCION TECNICA

3. Viviendas en Ejecución

JURISDICCION: SANTA FE

TRIMESTRE 4


Año 2016

Planilla N° 3.S.H.E.

N° PLAN	N° C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.		Ejec. Proyec.		CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 30/12/16 en %			Viviendas del Proyecto	
				VIV	SOL. HAB.	VIV	SOL. HAB.	MODELO	IND. COL.					ACUM.	CONTRAC.	DES/VO	Const.	Term.
10000	10077	BELGRANO	TORTUGAS 20 viv. Et. 1 (10 viv.)	10				1	1	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	111.700,00	156.992,76	27/09/04	96,10	100,00	4,05%		9
20000	10089	BELGRANO	MONTES DE OCA	1				1	1	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	16.010,00	16.010,00	08/06/05	96,34	100,00	4,88%		1
35000	10163	BELGRANO	LAS ROSAS 3 viv.	3				2	2	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	96.698,00	96.698,00	01/09/08	75,43	100,00	32,57%		1
	35012	BELGRANO	MONTES DE OCA 20 viv. (ET. 1 13)	13				13	13	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.350.686,47	1.661.288,44	04/05/15	23,46	100,00	326,18%		13
	35027	BELGRANO	LAS ROSAS 5 viv. Pos. 3	5				5	5	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	622.554,80	622.554,80	06/06/16	38,42	100,00	15,16%		5
	10239	CASEROS	LOS QUIRQUINCHOS 2 viv.	2				2	2	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	119.463,48	119.463,48	03/03/14	59,33	100,00	68,56%		2
	20018	CASEROS	BERABEVU 7 viv.	7				7	7	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	653.212,42	653.212,42	12/03/13	95,91	100,00	4,27%		7
	35016	CASEROS	LOS QUIRQUINCHOS 15 viv.	15				15	15	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.976.230,05	1.976.230,05	04/07/15	30,13	100,00	231,84%		15
	35025	CASEROS	BERABEVU 10 viv.	10				10	10	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.390.518,80	1.390.518,80	01/08/16	23,51	100,00	38,85%		10
	10128	CASTELLANOS	SAN VICENTE 2 viv.	2				1	1	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	28.604,03	28.604,03	23/03/07	18,48	100,00	441,13%		1
	10140	CASTELLANOS	RUMONA	1				1	1	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	21.980,00	23.678,37	26/11/07	88,42	100,00	13,09%		1
	10142	CASTELLANOS	SUNCHALES 9 viv.	9				9	9	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	196.860,80	300.633,98	10/11/08	81,71	100,00	22,38%		9
	10235	CASTELLANOS	ZENON PEREYRA 6 viv.	6				6	6	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	383.782,00	631.387,18	11/01/13	90,88	100,00	10,03%		6
	35018	CASTELLANOS	EST. CLUCELLAS 4 viv. (4 de 8)	4				4	4	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	478.437,96	568.465,36	26/03/15	42,22	100,00	136,88%		4
	35018	CASTELLANOS	EST. CLUCELLAS 4 viv. (4 de 8)	4				4	4	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	515.738,92	612.145,52	26/03/15	45,39	100,00	120,29%		4
	20017	CONSTITUCION	ALCORTA 11 viv. (1º ET. 5 viv.)	5				5	5	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	823.942,45	1.131.979,66	15/08/14	67,05	100,00	49,14%		5
	20017	CONSTITUCION	ALCORTA 11 viv. (2º ET. 6 viv.)	6				6	6	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.942.431,42	1.942.431,42	04/11/16	0,00	100,00	#DIV/0!		6
	20023	CONSTITUCION	LA VANGUARDIA 4 viv.	4				4	4	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	648.262,60	648.262,60	01/09/14	60,86	100,00	64,32%		4
	20024	CONSTITUCION	PEYRANO 14 viv. (1º ET. 7 viv.)	7				7	7	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.419.606,30	1.419.606,30	15/08/14	74,16	100,00	34,84%		7
	20035	CONSTITUCION	LA VANGUARDIA 2 viv.	2				2	2	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	312.824,02	312.824,02	19/02/14	72,52	100,00	37,90%		2
	35015	CONSTITUCION	LA VANGUARDIA 7 viv.	7				7	7	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	767.783,59	767.783,59	06/03/15	55,13	100,00	81,39%		7
	35024	CONSTITUCION	SANTA TERESA 7 viv.	7				7	7	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	902.543,11	902.543,11	15/09/15	31,81	100,00	214,35%		7
	10050	GARAY	COLONIA MASCAS	12				12	12	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	95.760,00	120.145,48	01/09/03	78,66	100,00	27,13%		12
	10091	GARAY	CAYASTA	5				5	5	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	71.485,00	193.456,13	20/02/06	97,27	100,00	2,80%		5
	10249	GARAY	SALADERO M. CABAL	4				4	4	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	433.623,32	433.623,32	02/03/15	44,49	100,00	124,77%		4
	20001	GARAY	HELVECIA 10 NB	10				10	10	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	683.785,00	1.327.267,37	01/01/11	90,53	100,00	10,46%		10
	35006	GARAY	HELVECIA - 5 viv. de 10	5				5	5	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	472.669,80	569.037,07	08/10/14	60,14	100,00	66,28%		5
	35006-1	GARAY	HELVECIA - 5 viv. de 10	5				5	5	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	472.669,80	569.037,07	01/06/15	60,01	100,00	66,64%		5
	10207	GRAL. LOPEZ	MEUCUJE 52 viv. ET. 1 de 15	15				15	15	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	745.467,82	1.085.476,15	18/02/11	94,02	100,00	6,36%		15
	20026	GRAL. LOPEZ	MAGGIOLO 5 viv.	5				5	5	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.239.000,10	1.239.000,10	15/05/15	63,88	100,00	56,54%		5
	20041	GRAL. LOPEZ	TEODELINA 10 viv.	10				10	10	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	2.321.525,90	2.321.525,90	01/06/15	73,46	100,00	36,12%		10
	35003	GRAL. LOPEZ	MARIA TERESA 12 viv. (ET. 1 6 viv.)	6				6	6	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	572.604,61	689.653,97	02/06/14	88,65	100,00	12,80%		6
	35010	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO "Mi tierra, mi casa"	30				30	30	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	2.921.367,60	2.921.367,60	05/03/15	23,81	100,00	319,92%		30
	35011	GRAL. LOPEZ	RUFINO 20 viv. (1º ET. 16 viv.)	16				16	16	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.733.605,66	1.733.605,66	05/03/15	31,61	100,00	216,36%		16
	35013	GRAL. LOPEZ	FIRMAT 20 viv. (1º ET. 10 viv.)	10				10	10	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.013.281,10	1.013.281,10	22/12/14	64,24	100,00	55,67%		10
	35014	GRAL. LOPEZ	CAFFERATA 12 viv. Et. 1	7				7	7	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	984.602,08	984.602,08	06/03/15	24,65	100,00	305,71%		7
	35021	GRAL. LOPEZ	TEODELINA 10	10				10	10	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.289.347,30	1.289.347,30	06/05/15	71,67	100,00	39,54%		10
	35022	GRAL. LOPEZ	SANCTI SPIRITU 16 viv. (ET. 1 8 viv.)	8				8	8	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.698.026,32	1.698.026,32	01/08/15	46,01	100,00	117,35%		8
	35023	GRAL. LOPEZ	MAGGIOLO 5 viv. (ET. 1- 3 viv.)	3				3	3	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	471.988,56	471.988,56	01/08/15	67,43	100,00	48,29%		3
	35028	GRAL. LOPEZ	SANTA ISABEL 10 viv. (ET. 1 6 viv.)	6				6	6	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	834.311,28	834.311,28	15/01/17	15,00	100,00	566,67%		6
	35030	GRAL. LOPEZ	VILLA CANAS 20 viv. (1º ET. 12 viv.)	12				12	12	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.922.063,69	1.922.063,69	22/09/16	31,80	100,00	5,48%		12
	10040	GRAL. LOPEZ	FLORENCIA	10				10	10	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	65.000,00	98.393,50	06/09/02	87,58	100,00	14,18%		10
	10054	GRAL. LOPEZ	EL RABON	4				4	4	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	46.700,73	46.700,73	09/07/03	84,75	100,00	17,99%		4
	10080	GRAL. LOPEZ	SAN ANTONIO OBLIGADO	11				11	11	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.22.870,00	143.990,00	12/10/04	86,83	100,00	15,17%		11
	10099	GRAL. LOPEZ	EL ARAZA	4				4	4	PRESTAMOS MAT Y C. TEC	73.920,00	80.041,69	30/11/05	94,62	100,00	5,68%		4


MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT																			
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI																			
3.LOTES CON SERVICIO TERMINADAS																			
JURISDICCION: SANTA FE																			
TRIMESTRE 4 Año 2016																			
Plantilla N° 3.L.S.T.																			
PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	OBRA	CANTIDAD VIV. PROY.	SOL.HAB. PROY.	LOTES TERMIN	EMPRESA	CANT. POR LOTES	MODELO COL.	MONTO de OBRA		% INCREM.	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %	
											CONTRACT.	FINAL				CONTR.	REAL		
4903-1	3775	CASTELLANOS	RAFAELA	AGUA POTABLE -Red electrica			660	BAUZA ING.	660		6.272.543,03	8.226.281,93	31,15%	01/01/16	21-12-16	10	12	18,33%	
4903	3775	CASTELLANOS	RAFAELA	AGUA POTAB.-PLANTA OSM. INV.				GEOTECNIA Y CIM			2.508.515,13	2.958.926,02	17,96%	21/07/15	03-06-16	4	11	165,00%	
4903	3775	CASTELLANOS	RAFAELA	INFRAESTR BASICAS 660 LOTES				MENARA SA.			46.538.362,81	46.538.362,81	0,00%	05/09/14	05-07-16	12	22	85,83%	
4909-1	3982	ROSARIO	ROSARIO	R.PARQUE HAB.IBARLUCEA ET 1 Y 2 260 LOTES			260	EDECA SA	260		51.984.636,59	74.498.008,98	43,31%	17/04/15	28-02-16	10	11	5,67%	
4907	3461	ROSARIO	SOLDINI	URB 18 LOTES,INFR Y SERV. B° HONDURAS			18	COMUNA	18		662.626,00	1.028.381,28	55,20%	4/08/15	15-11-16	3	16	421,11%	
4905	3742	SAN JAVIER	SAN JAVIER	INFRAESTRUCTURAS BASICAS			156	BAUZA ING.	156		9.459.041,54	15.670.722,29	65,67%	01/10/14	03-08-16	6	22	273,33%	
													#DIV/0!					#DIV/0!	
TOTALES																			
												1.094	0						

Fuente: COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU


 OSCAR R. CABROL
 SUBDIRECCION GRAL. DE
 CONTROL DE GESTION
 D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT													
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI													
3. LOTES CON SERVICIO													
JURISDICCION: SANTA FE													
TRIMESTRE 4													
Año 2016													
OPERATORIA: LOTES CON SERVICIO													
Planilla N° 3 L.S.													
PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	DESCRIPCION	EMPRESA/EJECUTOR	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto	
									ACUM.	CONTRAC.	DESVO	Const.	Term.
4903	3775	CASTELLANOS	RAFAELA	AGUA - POI - CAPTACION Y ACUEDUCTO	WINKELMANN S.R.L.	7.640.812,89	7.640.812,89	16/05/16	10,00	100,00	900,00%		
4903	3775	CASTELLANOS	RAFAELA	AGUA - OBRAS COMPL PLANTA OSMOSIS	MENARA SA.	11.597.594,58	11.597.597,58	A INICIAR	0,00		#DIV/0!		
4903	3775	CASTELLANOS	RAFAELA	BARRIOS HABITAT Y VIVIENDA - ETAPA I	COCYAR SA.	10.235.142,78	10.781.476,90	A INICIAR	0,00		#DIV/0!		
4903	3775	CASTELLANOS	RAFAELA	INFRA. PLANTA OSMOSIS INVERSA	AGUAS Y PROCESOS SA.	5.602.711,08	5.602.711,08	19/09/16	28,84	100,00	246,75%		
4908	4050	CONSTITUCION	VILLA CONS.	INFRA. 40 LOTES	BAUZA ING.	1.453.722,92	2.293.118,60	24/08/15	42,67	100,00	134,37%		
4911	4177	LA CAPITAL	SANTA FE	INFRA. 234 LOTES ESMERALDA ESTE II	COEMYC S.A.	24.982.150,33	24.982.150,33	23/08/16	89,68	88,65	-1,15%		
3966	ROSARIO	ROSARIO	ROSARIO	INFRAESTR. B° CORDERO 2	EDECA SA.	17.579.579,80	17.579.579,80	25/03/15	20,00	100,00	400,00%		
4913	4130	ROSARIO	ROSARIO	INFRAESTRUCTURAS BASICAS	BRAJKOVIC Y M. SA.	86.689.999,72	125.827.627,88	10/03/16	45,51	58,45	28,43%		
											#DIV/0!		
TOTALES:												0	0


Fuente: CONTROL DE GESTION - DPVU



CPN OSCAR R. CABRERO
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT														
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI														
OPERATORIA: CREDITOS PARA INFRAESTRUCTURA CON GARANTIA COPARTICIPACION														
JURISDICCION: SANTA FE														
15000														
TRIMESTRE 4 Año 2016														
Planilla N° 3.INFRA TERMINADAS														
PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE OBRA	ORGANISMO EJECUTOR	MONTO de OBRA		% INCREM.	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
							CONTRACT.	FINAL				CONTR.	REAL	
15150	3658	CASEROS	GODEKEN	CORDON CUNETAS	INFRAEST	COMUNA	299.294,02	299.294,02	0,00%	11/03/15	01-03-16	12	12	0,00%
15155	4058	VERA	CALCHAQUI	TENDIDO ELECTRICO	INFRAEST	MUNICIPALIDAD	182.000,00	182.000,00	0,00%	01/03/16	01-06-16	1	3	206,67%
TOTALES:														

Fuente: COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU


CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

Planilla N° 3.E - INFRA

CONTROL DE GESTION - DPVU

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

[illegible]

COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU

Fuente:

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT												
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI												
OPERATORIA: CREDITOS PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CON GARANTIA COPARTICIPACION												
TRIMESTRE4												
Año 2016												
JURISDICCION: SANTA FE												
PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE OBRA	ORGANISMO EJECUTOR	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	PLAZO DE OBRA	AVANCE FINANCIERO al 30/12/16 en %	
											ACUM.	CONTRAC.
15066	2020	SAN JERONIMO	LOPEZ	AMPLIAC. EDIF. COMUNAL	EQUIPAM	COMUNA/MUNICIPIO	191.881,90	417.669,23	RESCINDIDA	21	31,89	100,00
15145	3659	SAN JERONIMO	GESSLER	GESSLER (construccion SUM)	EQUIPAM	COMUNA/MUNICIPIO	213.030,00	213.030,00	RESCINDIDA	6		213,61%
15154	3830	SAN CRISTOBAL	PALACIOS	VIVIENDA DE SERVICIO	EQUIPAM	COMUNA/MUNICIPIO	167.868,27	241.233,04	01/11/14	12	82,09	100,00
					EQUIPAM							21,82%
												#DIV/0!
												#DIV/0!
TOTALES:		02 PLANES										

Fuente: COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU



CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT																
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI																
127 Viviendas Terminadas																
JURISDICCION: SANTA FE																
6000																
Planilla N° 3.V.T. P.FED																
TRIMESTRE 4 Año 2016																
PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		TERMIN	EMPRESA	CANT. POR MODELO		MONTO de OBRA		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
				VIV PROY.	SOL HAB PROY.			IND.	COL.	CONTRACT.	FINAL ACUMULADO			% INCREM.	CONTR.	
6145	3169	ROSARIO	ROSARIO 223 (POLIG 3) VIV	223		66	CONST. INDU. Y CIVILES	66		23.935.696,28	100.710.139,12	30-07-10	21-01-16	12	67	455,83%
6147-T	3229	ROSARIO	ROSARIO TERM 117 VIV + INF		117	117	SANIMAT	117		14.272.033,55	14.272.033,55	18/05/15	05-08-16	10	15	48,33%
																#DIV/0!
																#DIV/0!
				223	117	183		183	0							

COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU


 CARLOS R. CABROL
 SUBDIRECCION GRAL DE
 CONTROL DE GESTION
 D.P.V. y U. - S.E.H.

Planilla N° 3.V.E. Plan Fed.


N° PLAN	N°C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec. VIV SOL HAB.	Ejec. Proyec. VIV SOL HAB.	CANT. POR MODELO IND. COL.	EMPRESA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO Al 30/12/16 en % ACUM. CONTRAT. DESVO	Viviendas del Proyecto Viviendas Const. Term.
6092-1	2053	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO RES.	0			DICON SRL	1.678.608,15	1.678.608,15		RESCINDIDA #VALORI	
6092-1	2053	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO RES.	0			DICON SRL	237.625,29	237.625,29		RESCINDIDA #VALORI	
6092-1	2053	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO TERM.	40	40	40	DICON SRL	3.355.253,63	6.154.599,06	1/09/13	36,72 RESCINDIDA #VALORI	
6052	2017	GARAY	HELVECIA 40 viv. RES.	INFRA			F & G COONSTR.	0,00	0,00		#DIVOI	
6095	2016	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO 173 viv	INFRA			GAIA ING.	1.301.078,30	1.301.078,30		#DIVOI	
6090	2254	GRAL OBLIGADO	FLORENCIA 40 V. RES.	0			GOEMYC	0,00	0,00	NO EJECUTADA	#DIVOI	
6090	2254	GRAL OBLIGADO	FLORENCIA RES.	INFRA			GOEMYC	0,00	0,00	NO EJECUTADA	#DIVOI	
6008	2247	LA CAPITAL	SANTA FE 118 RES.	0			CONST.ING.E.Oлива	-4.130.000,00	4.130.000,00		RESCINDIDA #VALORI	
6008	2247	LA CAPITAL	SANTA FE RES.	0			CONST.ING.E.Oлива	1.439.750,07	1.439.750,07	A INICIAR	RESCINDIDA #VALORI	
6068	2043	LA CAPITAL	SANTA FE (168) Adic. ILUMINAD	INFRA			PECAM SA				#DIVOI	
6068	2043	LA CAPITAL	SANTA FE (168) Adic. NEXO PLU	INFRA			PECAM SA	11.302.204,72	11.302.204,72	A INICIAR	#DIVOI	
6137	2273	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 40 viv	40			MUTUAL C.A.S.	1.375.850,40	1.375.850,40	1/09/06	#DIVOI	
6137	2273	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 40 viv	INFRA			MUTUAL C.A.S.	209.549,74	209.549,74	1/09/06	#DIVOI	
6145	3169	ROSARIO	ROSARIO 223 (POLIG 3) Viv	223	18		CIC SRL	23.935.686,28	100.710.139,12	30/07/10	53,62 88,49%	
6147	3229	ROSARIO	ROSARIO 245 (POLIG 7) + INF	245	60		ROVAL YO	5.182.791,35	104.436.760,02	1/11/11	52,81 89,37%	
6058	2279	SAN JAVIER	ROMANG 40 viv.	INFRA			MARCOVECCHIO	313.220,00	313.220,00		#DIVOI	
6082	2009	SAN JERONIMO	CORONDA 63 viv.	63			V.F.M. SA(Ex C.I.C.)	2.477.914,24	2.477.914,24		#DIVOI	
6082	2009	SAN JERONIMO	CORONDA 63 viv.	INFRA			V.F.M. SA(Ex C.I.C.)	749.452,47	749.452,47		#DIVOI	
6098	2208	SAN LORENZO	SAN LORENZO 133 viv	133			F & G CONSTR.	6.628.876,94	6.628.876,94		#DIVOI	
6085	2002	VERA	VERA 40 RES.	0			DICON SRL	1.476.975,44	0,00		RESCINDIDA	
6095	2002	VERA	VERA 40	INFRA			DICON SRL	229.592,14	0,00		#DIVOI	
											#DIVOI	
											#DIVOI	
											#DIVOI	
											#DIVOI	
											#DIVOI	
											#DIVOI	
											#DIVOI	
											#DIVOI	
TOTALES:				704	78	40						6 0 0 0

CONTROL DE GESTION - DPVU

CDN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI 3. Viviendas Terminadas JURISDICCION: SANTA FE															OPERATORIA: PLAN FERD. EMERG. HABITAC. POR COOPERATIVAS TRIMESTRE 4 Año 2016					Planilla N° 3.V.T.	
PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV. PROY.	SOL. HAB. PROY.	OPERATORIA	CANT. POR MODELO IND. COL.	CONTRACT.	MONTO de OBRA FINAL	% INCREM.	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses) CONTR. REAL	MORA en %							
			NO HAY OBRAS PARA INFORMAR EN EL PERIODO																		
														#DIV/0!							
														#DIV/0!							
														#DIV/0!							
TOTALES																					

Fuente: COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU


 OPN OSCAR R. CABROL
 SUBDIRECCION GRAL. DE
 CONTROL DE GESTION
 D.P.V. y U. - S.E.H.

ANEXO PLANILLAS


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO


SEDE CENTRAL

SECRET O.DIREC.	PTA.PTE.	TEMPOR	PASANTES	L.SERV.	ADSC.REC.	ADSC.CED.	ART.16°	L.S.G.S.	LIC.ESP.	EFFECT.TRAB.	AUSEN.	TOTAL.GRAL.
Aut. Sup Dir. Prov.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Pers.Gabinete	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Coord. Gral.Sec.Priv.	20	0	1	5	0	9	0	0	1	16	10	26
Dpto.RRPP,Prot.y Cerem.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Coord.Gral.Control Interno	3	0	1	2	0	1	0	0	0	5	1	6
Dir.Gral.Serv.Social	13	0	0	3	0	0	1	0	0	15	1	16
Dir.Gral.Despacho	28	0	7	3	0	0	0	0	2	36	2	38
Dir. Gral.RRHH	6	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	7
Dir.Gral.Administ.	34	0	0	1	1	0	1	0	0	35	1	36
Dir.Gral.E.Habitac.	22	0	2	1	0	4	0	0	2	19	6	25
Dir.Gral.A.Jurídicos	11	0	0	1	0	3	0	0	1	8	4	12
Dir.C.G.y A.P.	40	0	25	4	0	2	0	1	1	65	4	69
Coord.Gral.Sect. Inform	15	0	0	5	0	1	0	0	0	19	1	20
Dir.Gral.P. y Ejecuc.	55	0	2	18	0	4	0	0	0	71	4	75
TOTALES	250	6	40	44	1	24	2	1	7	307	34	341

I.m.p.

DIRECCIÓN GRAL. DE RECURSOS HUMANOS


LAURA TERESA MINA
 Subjefatura de Dpto. Control de
 Gestión de RRHH y Estadísticas a/c
 D.P.V. y U. - S.E.H.


ANTONIA ANA RIOS
 Dpto. Despacho y Movimiento a/c
 D.P.V. y U. - S.E.H.

28/08/2017

MINISTERIO DE LA NACIÓN - SECRETARÍA DE ESTADO DEL HABITAT
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL F.O.N.A.VI.

Año 2017

1. Planta de Personal - Rosario

Jurisdicción: 82 - Secretaría de Estado del Habbitat

Al 31/12/16

Áreas	Planta Permanente activos	Planta Transitoria	Contratados	Pasantes UNR	Personal recibido en adscripción	Personal en Comisión de Servicios	Personal cedido en adscripción	Art. 51	Art. 16	Art. 53	Total
Dirección General	11		2	19		3		3			35
Un. Ejecutora de Titularización	4		1	25						1	31
Personal Gabinete	3										3
Sub. Gral. De Administración	5			3					1		9
Coord. Gral. de Despacho	14	1	4	12					1		32
Sub. Gral. Comercial	15			12							27
Control de Gestión	2			1							3
Sectorial Informática	4										4
Coord. Gral. Recursos Humanos	4		1	1							6
Sub. Gral. Asuntos Jurídicos	4										4
Coord. Gral. Asuntos Notariales	6			9							15
Sub. Gral. Social	13		5	5		2		2			25
Sub. Gral. Construcciones	27		4	3		1		1			35
Sub. Gral. Planeamiento	8		1	1						1	11
Dir. Gral. Emerg. Habitacional (Proyectos Especiales)	15		2	4		3		3		1	25
TOTALES	135	1	20	95	0	9	0	9	2	3	265

Fuente: Coordinación Gral. de Recursos Humanos Zona Sur
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo DZS

m.f.c.
i.d.s.

PS. MA. FERNANDA CALZADA
SUBJECCIÓN OPTO. MOVIMIENTOS Y NOVEDADES
RECURSOS HUMANOS D.P.V. Y U. D.Z.S.
SEC. DE ESTADO DEL HABITAT

VICTORIA BERGARA
COORD. GRAL. RECURSOS HUMANOS
D.P.V. Y U. D.Z.S.
SEC. DE ESTADO DEL HABITAT

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas – Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2			5				
Subprograma de Ejec. Infraestructura por Gestión Comunal o Municipal con garantía de la Coprocesión (Res.2234/01)	IDEM			PROYECTO: De los Org. Oficiales EJECUCIÓN: Comuna o Municipio	Hasta 120	6% Interés anual	Según cada caso	
Construcción de Viv. Unifamiliar en áreas rurales (Res. 995/02)	IDEM	Población rural propietarios de terrenos con Ingresos mínimos y máximos. Financiación única	Vivienda individual prototipo rural de 2D y 3D en lotes propiedad del usuario	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Propuesta de la Comuna o Municipio	Hasta 300	0%	Según cada caso	
Créditos Hipotecarios (Res. 1045/02 modif. 3397/99)	IDEM	Afiliados a la Entidad Intermedia prop. de terrenos en condición de ser hipotecados	Vivienda Individual según grupo familiar	PROYECTO: Según convenio EJECUCIÓN: Entidades Intermedias ADJUDICACIÓN: Según convenio	120 a 300	0%	Redeterminable	

Arg. OSCAR R. SIMÓN
al/ Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Prazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2			5				
Subprograma de Ejec. Equipam.Comunitario por Gestión Comunal o Municipal con garantía de la Coparticipación (Res.1219/02)	IDEM			PROYECTO: De los Org. Oficiales EJECUCIÓN: Comuna o Municipio	Hasta 120	6% Interés anual	Según cada caso	
Programa Federal I de Construcción de Viviendas	Nacionales y Prov. Proporcionalmente	Demanda Global	Vivienda Individual prototípica 2D	PROYECTO: DPVU EJECUCIÓN: Empresas Contratistas ADJUDICACIÓN: por Licitac.Pública	De 300 a 600	Sin Interés	Redeterminable	
Programa Federal de Mejoramiento de Viv. "Mejor Vivir" Rosario	IDEM	Grupos de planes ejec. Por Coop.de Trabajo	Compleetamiento de Módulos	PROYECTO: Servicio Púb.de la Viv. (Entidad Autárquica de la Munic.de Ros.) EJECUCIÓN: Empresas Contratistas ADJUDICACIÓN: por Licitac.Pública	Variable	A definir según precio final	Según cada caso	

Arq. OSCAR R. SIMÓN
a/c Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2			5				
Programa Federal de Mejoramiento de Viv. "Mejor Vivir" Santa Fe	IDEM	Grupos familiares afectados por el fenómeno hídrico	Completamiento de Módulos	PROYECTO: Unidad Ejecutora de Emerg.Hídrica y Pluvial EJECUCIÓN: Empresas Contratistas ADJUDICACIÓN: por Licitac.Pública	Variable	A definir según precio final	Según cada caso	
Programa Núcleo Básico Resol. 1492/09	IDEM	Grupos familiares que no cuentan con ingresos estables o no pueden justificar documentadamente su capacidad económica	Vivienda de 1D. Prot. NB Terrenos Propiedad Comuna Entidades Intermedias con el compromiso de adjudicarlos a los beneficiarios	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Comuna o Municipio	300	Sin Interés	1D 1601,45 2D 1931,52 Redeterminable	
Programa Mi Tierra, Mi Casa (Resol. 153/12 Sec.Estado 573/13 Dpyvu.)	Coparticipación Provincial	Facilitar acceso a suelo urbanizado con infraest. Y serv.básicos			120	6% Interés anual	s/convenio	s/convenio

Arq. OSCAR R. SIMON
a/c Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.R.V. y U.
S.E.H.

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2			5				
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. (Res. 0009/13 S.Estado 777/13 Dpyu.)					s/convenio	s/convenio	s/convenio	s/convenio
Programa de Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial- Res. 0025/13 Sec.Est. 921/13 Dpyu		Consorcios o Asociaciones	Obras menores de Infr.y saneamiento de calidad		s/convenio	s/convenio	s/convenio	s/convenio
Programa de Intervención Integral de Barrios de Santa Fe, Rosario, Villa Gob. Gálvez Dcto.2940/14-Res. 0175/14 Sec.Estado)	fondos del Tesoro Provincial \$1.000.000.-	Vecinos de los Barrios en condiciones de vulnerabilidad de las Ciudades de Santa Fe, Rosario y Villa Gob. Gálvez Ley 13.297	Obras de Infraestructura y Servicios Equipamiento Mejoramiento de Espacio Barrial/Territorial Recuperación de Áreas Inseguras en Barrios Vulnerables	Unidad Ejecutora con Personal Profesional y Técnico perteneciente a la Administración Pública (S.E.H. y D.P.V. y U.) Instituciones/Vecinos	s/convenio	s/convenio	s/convenio	s/convenio

Arq. OSCAR R. SIMÓN
a/c Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.


MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2	3	4	5				
Modificatoria del "Subprograma de Ejecución de Viviendas Individuales en Lotes Propios - Proyecto Oficial en Lotes de Propiedad del Usuario (Resol. 1808/16)	FO.NA.VI. Y RECUPEROS	Propietarios de lotes que no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo por sus propios medios, previa rúbrica de Convenio de adhesión entre la Comuna o Municipio con la S.E.H.)	Variante de Vivienda Universal - Prototipo V.U. - o de otros Prototipos Oficiales (previa evaluación) que la Dirección disponga para incorporar a la Operatoria, hasta un máximo de 2D.	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Propuesta de la Comuna o Municipalidad	Hasta 300	s/convenio	s/convenio	s/convenio


Arq. OSCAR R. SIMÓN
a/c Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorías y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2	3	4	5				
ACCIÓN DIRECTA 1. Proyecto Oficial con Terrenos Propios	FO.NA.VI. Y RECUPEROS	Demanda global con Ingresos mínimos y máximos. Financiamiento variable s/localizac.	* Conjunto no mayor de 150 v. Viv.colectiva tipología P.B. y 10 pisos Vivienda individual	PROYECTO: 2D y 3D ind. Y Colect. EJECUCIÓN: Empresa Privada ADJUDICACIÓN: Ingresos Mínimos y Máximos por DPVU	Desde 180	0%	2D 2281,75 3D 2436,99 Redeterminable	
2. Proyecto Oficial con Aporte de Terrenos por el Oferte	IDEM	IDEM	* Vivienda 2D y 3D Aporte de tierras por Oferte Incidencia máxima 10% Incidencia Infraestruct. Máxima 8%	IDEM	Desde 180	0%	2D 2281,75 3D 2436,99 Redeterminable	
3. Proyecto Oficial con Aporte de Terrenos por el Oferte (Mód.económicos)	IDEM	Grupos familiares residentes en zonas afectadas por Obras Púb. o Asentamiento irregular (relocalización)	Unidad individual núcleo básico con servicios. Aporte terrenos por Oferte. Incidencia máxima 16% Incidencia Infraest. 7%	EJECUCIÓN: Empresa Privada ADJUDICACIÓN: Ingresos Mínimos s/ reglamentac.DPVU	Desde 240	0%	Redeterminable	

Arq. OSCAR R. SIMÓN
a/c Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

PLANILLA Nº 2

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2	3	4	5				
ADMINISTRACIÓN COMUNAL O MUNICIPAL	FO.NA.VI. Y RECUPEROS Con participación del usuario en las mejoras de calidad	Demanda global con ingresos mínimos y máximos. Financiación única	Conjunto no mayor de 30 v. Vivienda individual Terreno previamente transf.a DPVU Prototipo AC	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio Conducción Técnica Privada ADJUDICACIÓN: Idem anterior con participación autoridad local	Desde 180	0%	1D 1981,67 2D 2281,75 3D 2436,99 Redeterminable	
ADMINISTRACIÓN COMUNAL O MUNICIPAL	FO.NA.VI. Y RECUPEROS	Grupos familiares con recursos insuficientes p/ acceder a viv.completa	Conjunto no mayor de 30 v. Vivienda evolutiva ind. Terreno transf.a DPVU	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Idem anterior	Desde 180	0%	1D 1981,67 2D 2281,75 3D 2436,99 Redeterminable	
LOTE PROPIO a) Proyecto Oficial en lotes de propiedad del usuario (Res.3077/96)	IDEM	Demanda global con ingresos mínimos y máximos. Financiación única	Vivienda individual 2D y 3D únicamente en lotes de propiedad del usuario	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Propuesta de la Comuna o Municipalidad	Desde 120	0%	2D 2281,75 3D 2436,99	

Arg. OSCAR R. SIMÓN
al/d Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas – Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS		
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Subsidio %
1	2			5			
b) Terminación de Viviendas (Resol.3078/96 y Ampliatoria 309/03)	IDEM	Demanda global con Ingresos mínimos y máximos. Financiación única	Terminación de viv. individuales de 2D y 3D únicamente en lotes de propiedad del Usuario	PROYECTO: Privado c/niveles de Proy.Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Propuesta de la Comuna o Municipalidad	Desde 120	0%	Variable
c) Proyecto Oficial de Viviendas Evolut.en lotes de propiedad del usuario (Res.3386/98)	IDEM	Demanda global con Ingresos mínimos y insuficientes pra acceder a unidades de mayor costo	Vivienda individual de 1D Evolutiva únicamente en lotes de propiedad del usuario	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Comuna o Municipio ADJUDICACIÓN: Propuesta de la Comuna o Municipalidad	Desde 180	0%	1D 1981,67 2D 2281,75 3D 2436,99 Redeterminable
d) Proyectos Especiales (Resol. 3368/99,3369/99 y 3397/99)	IDEM	E.S.F.L. Municipios y Comunas	Compra de tierras, obras de infraestruct. complementaria, equipamiento Ejecución de vivienda	PROYECTO: Según convenio EJECUCIÓN: Empresa, E.S.F.L. Administración Comunal ADJUDICACIÓN: Según convenio	De 120 a 300	0%	Variable

Arg. OSCAR R. SIMÓN
al/d Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.A. y U.
S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción, sus Operatorias y Líneas previstas - Año 2016

JURISDICCIÓN: 20 SANTA FE

PLANILLA Nº 2

OPERATORIA Denominación Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	RECUPEROS			
		Destinatarios 3	Tipo de Solución Habitacional 4		Plazos en meses	Tasa %	Cuota \$	Subsidio %
1	2			5				
e) Créditos con Garantía hipotec. Terrenos aptos para viv.indiv. (Ros.,Raf.,Reconq.y zona de influencia) Res.946/03 y ampl. 134/04,564/04, 1006/04 y 1991/05)	IDEM	Demanda global con ingresos mínimos y máximos Financiación única.	Vivienda individual 2D y 3D únicamente en lotes de propiedad del usuario	PROYECTO: Oficial o Part. EJECUCIÓN: Particular ADJUDICACIÓN: DPVU		0%	Variable	
f) Créditos para Amp., Refacción o termin. de viv. Afectadas por la inundación. (Resol. 751/03 y amp 45/04)	IDEM	Destinatarios afectados por la Emergencia Hídrica, Abril 2003.		PROYECTO: Particular EJECUCIÓN: Particular. ADJUDICACIÓN: DPVU	Hasta 120	0%	Variable	
PRÉSTAMO PARA MATERIALES Y COND. TÉCNICA Subprograma de otorg.de créditos reinteg.abarcativo materiales y cond.téc. para ejec.de viviendas unif. por gestión Comunal o Munic. (Res.2029/01)	IDEM	Para la franja social que no puede acceder a las operatorias en vigencia	Módulo básico de 1D	PROYECTO: Oficial EJECUCIÓN: Autoconstruc. ADJUDICACIÓN: Según Convenio	Hasta 300	Sin Interés	1D 880 2D 970 3D 1090	

Arq. OSCAR R. SIMÓN
a/c Dirección General de
Planificación y Ejecución
D.P.V. y U.
S.E.H.


Planilla N° 3.V.T.

Fuente: **COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU**

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT																		
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI																		
3. Viviendas Terminadas																		
JURISDICCION: SANTA FE																		
TRIMESTRE 4 Año 2016																		
Planilla N° 3.V.T.																		
PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		TERMINAD.	CANT. POR MODELO		MONTO de OBRA			FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %		
				VIV PROY.	SOL.HAB PROY.		IND.	COL.	CONTRACT.	FINAL	% INCREM.			CONTR.	REAL			
3572	3746	BELGRANO	BOUQUET 20 viv. ET. 1 de 10	10		10		10		1.648.665,74	2.013.023,80	22,10%	06/05/14	1-nov-16	12	30	152,78%	
3565	3594	GRAL. LOPEZ	SANCTI SPIRITU 10 viv. ET1	5		5		5		839.980,74	1.000.480,03	19,11%	02/09/13	1-nov-16	12	39	221,11%	
3579	3568	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO 32 viv. TERM		32	32		32		10.865.332,09	15.217.883,61	40,06%	01/11/14	1-sep-16	12	22	86,11%	
3580	3895	GRAL. OBLIGADO	LAS TOSCAS 4 viv.	4		4		4		1.229.338,18	1.389.052,73	12,99%	01/11/14	1-mar-16	6	16	170,00%	
3546	3266	SAN CRISTOBAL	AMBROSETTI 9 viv.	9		9		9		939.027,00	1.521.894,20	62,07%	01/08/11	1-oct-16	12	63	424,44%	
3551	3404	SAN CRISTOBAL	HUANQUEROS 5 viv.	5		5		5		546.539,00	1.426.135,69	160,94%	01/10/11	1-dic-16	12	63	424,44%	
3518	2848	SAN JERONIMO	DIAZ	7		7		7		485.537,55	813.946,82	67,64%	01/09/09	1-ago-16	12	84	601,67%	
3576	3849	SAN MARTIN	PIAMONTE 7 viv.	7		7		7		1.578.149,79	2.125.737,29	34,70%	06/05/15	1-oct-16	12	17	42,78%	
3533	3057	VERA	CALCHAQUI 14 viv.	14		14		14		1.132.221,58	1.755.806,50	55,08%	02/08/10	1-nov-16	12	76	534,17%	
												#DIV/0!					#DIV/0!	
TOTALES				61	32	93		93										

Fuente: COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU


 OPN OSCAR R. CABROL
 SUBDIRECCION GRAL. DE
 CONTROL DE GESTION
 D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT																		
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI																		
3. Viviendas en Ejecución																		
JURISDICCION: SANTA FE																		
OPERATORIA: ADMINISTRACION COMUNAL (DESCENTRALIZADAS)																		
TRIMESTRE 4																		
Año 2016																		
Planilla N° 3. V.E.																		
N° PLAN	N° C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.		Ejec. Proyec.		CANT. POR MODELO		OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto	
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	HAB.	SOL.					IND.	COL.	ACUM.	CONTRAC.	DESIVO
3431	1756	BELGRANO	ARMSTRONG 36 viv.	36			27			AD.COMUNAL	597.640,00	2.966.432,50	28/11/03	86,87		-100,00%	27	9
3573	3747	CASEROS	SAN J. DE LA ESQUINA (24 viv. ET. 12 viv.)	0			0			AD.COMUNAL	2.317.895,04	13.376.765,76	01/07/14	41,91	RESCINDIDA	#DIV/0!	0	
3573	3747	CASEROS	SAN J. DE LA ESQUINA (24 viv. ET. 12 viv.)	12	12	12	12	12	12	AD.COMUNAL	795.138,96	1.192.804,54	02/08/14	52,90		-100,00%	12	12
3574	3748	CASEROS	SAN JOSE DE LA ESQUINA (24 viv. ET. 12 viv.)	4	4	4	4	4	4	AD.COMUNAL	2.231.275,60	3.079.066,01	18/03/15	86,11		-100,00%	4	
3581	3959	CASEROS	VILLADA 4 viv.	10	10	10	10	10	10	AD.COMUNAL	302.781,00	301.556,82	23/12/04	68,22	RESCINDIDO SRES	0		
3450	1878	CASTELLANOS	AREQUITO 10 viv.	0			0			AD.COMUNAL	280.348,19	508.883,05	01/04/11	71,97		-100,00%	3	
3542	3225	CASTELLANOS	SAGUIER 3 viv.	3	3	3	3	3	3	AD.COMUNAL	1.087.390,99	1.087.390,99	01/09/15	60,00		-100,00%	8	
3450/T	4034	CASTELLANOS	SAN VICENTE 15 viv. (ET. 1 8 viv.)	8	8	8	8	8	8	AD.COMUNAL	333.700,00	0	10/07/87	79,89	RESCINDIDA	0		
3314	1061	CONSTITUCION	VILLA CONSTITUCION (19 viv.)	0			0			AD.COMUNAL	279.080,00	349.550,07	24/10/00	71,23	RESCINDIDA	0		
3529	3065	CONSTITUCION	EMPALME V. CONST 64 V. ET. I	16	16	16	16	16	16	AD.COMUNAL	333.700,00	0	10/07/87	79,89	RESCINDIDA	0		
3529	3065	CONSTITUCION	BOMBAL 26 viv.	0			0			AD.COMUNAL	1.968.450,20	0	02/08/10	71,23	RESCINDIDA	0		
3529	3065	CONSTITUCION	BOMBAL 20 viv. TERMINACION	0	20	20	0	20	20	AD.COMUNAL	7.674.972,75	7.674.972,75	03/04/13	19,16	RESCINDIDO SRES	0	20	20
3569	3569	CONSTITUCION	VILLA CONSTITUCION 12 viv.	0			0			AD.COMUNAL	1.590.094,90	1.590.094,90	11/05/15	59,12		-100,00%	5	10
3556	3983	GRAL. LOPEZ	AMENABAR (20 viv. ET. 1 5 viv.)	5	5	5	5	5	5	AD.COMUNAL	1.197.494,10	1.555.731,32	11/05/15	59,12		-100,00%	5	10
3573	3673	GRAL. LOPEZ	MELINCUE 20 viv. (1° ET. 10 viv.)	10	10	10	10	10	10	AD.COMUNAL	1.532.570,97	1.854.202,85	01/10/13	93,42		-100,00%	10	
3577	3850	GRAL. LOPEZ	ELORTONDO 8 viv.	8	8	8	8	8	8	AD.COMUNAL	1.590.277,92	1.590.277,92	01/03/15	47,01		-100,00%	8	
3589	4188	GRAL. LOPEZ	LAZZARINO (5 viv.)	5	5	5	5	5	5	AD.COMUNAL	2.280.174,25	2.280.174,25	01/12/16	17,20		-100,00%	5	
3484	2577	IRIONDO	SALTO GRANDE	0	15	15	0	15	15	AD.COMUNAL	658.865,00	0	01/02/08	0	RESCINDIDA	0		
3484	2577	IRIONDO	SALTO GRANDE 15 viv. TERMINACION	0	15	15	0	15	15	AD.COMUNAL	7.925.177,80	7.925.177,80	01/02/10	0	#DIV/0!	0	15	
3527	2921	IRIONDO	BUSTINZA 12 viv.	0			0			AD.COMUNAL	919.990,01	0	01/02/10	0	RESCINDIDA	0		
3527	2921	IRIONDO	BUSTINZA 12 viv. TERMINACION	0	12	12	0	12	12	AD.COMUNAL	5.471.098,48	5.471.098,48	01/07/11	37,12	#DIV/0!	0		12
3545	3387	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA 24 viv.	24	24	24	24	24	24	AD.COMUNAL	2.115.046,64	2.529.882,51	01/07/11	37,12		-100,00%	24	
3568	3791	LA CAPITAL	CANDIOTI	6	6	6	6	6	6	AD.COMUNAL	1.228.843,54	1.797.681,31	01/09/14	48,80		-100,00%	6	
3561	3914	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD	1	1	1	1	1	1	AD.COMUNAL	216.254,30	216.254,30	01/07/15	88,20		-100,00%	1	
3564	3607	LAS COLONIAS	FRANCK 17 viv. (ex 18 viv.)	17	17	17	17	17	17	AD.COMUNAL	1.835.316,00	4.103.784,17	01/07/13	84,78		-100,00%	17	
3575	3784	LAS COLONIAS	CAVOUR 6 viv.	6	6	6	6	6	6	AD.COMUNAL	1.277.761,74	1.527.631,50	01/08/14	66,99		-100,00%	6	
3582	3913	LAS COLONIAS	LAS TUNAS 5 viv.	5	5	5	5	5	5	AD.COMUNAL	1.422.479,70	1.721.602,19	01/03/15	59,44		-100,00%	5	
3583	3984	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 5 viv.	5	5	5	5	5	5	AD.COMUNAL	1.242.797,30	1.242.797,30	12/05/15	54,62		-100,00%	5	
3586	4129	LAS COLONIAS	EMPALME SAN CARLOS 5 viv.	5	5	5	5	5	5	AD.COMUNAL	1.806.373,79	1.806.373,79	02/05/16	31,25		-100,00%	5	
3550	3262	NUEVE DE JULIO	TOSTADO 16 viv.	16	16	16	16	16	16	AD.COMUNAL	1.615.949,00	5.212.335,97	01/06/11	79,56		-100,00%	16	
3490	2583	SAN CRISTOBAL	LAS PALMERAS	10	10	10	10	10	10	AD.COMUNAL	543.658,34	655.014,25	07/03/08	98,92		-100,00%	10	
3563	3727	SAN CRISTOBAL	MONIGOTES 6 viv.	6	6	6	6	6	6	AD.COMUNAL	1.174.224,96	1.687.088,63	01/04/14	55,76		-100,00%	6	
3578	3916	SAN CRISTOBAL	PALACIOS 3 viv.	3	3	3	3	3	3	AD.COMUNAL	760.586,01	1.024.603,45	01/12/14	80,14		-100,00%	3	
3548	3247	SAN JAVIER	SAN JAVIER 20 viv.	20	20	20	20	20	20	AD.COMUNAL	1.978.050,00	5.800.112,29	01/07/11	44,10		-100,00%	20	
3548	3247	SAN JAVIER	SAN JAVIER 20 viv. TERMINACION	0	20	20	0	20	20	AD.COMUNAL	87.540,00	0	09/08/01	15,00	RESCINDIDA	#VALOR!	0	
3363	1538	SAN JERONIMO	IRGOYEN 5 viv.	0			0			AD.COMUNAL	328.880,00	531.771,08	08/06/05	69,47		-100,00%	12	
3461	1950	SAN JERONIMO	GABOTO	12	12	12	12	12	12	AD.COMUNAL	4.552.867,40	4.552.867,40	01/09/16	40,39		-100,00%	10	
3585	4132	SAN JERONIMO	DIAZ 10 viv.	10	10	10	10	10	10	AD.COMUNAL	668.058,00	976.769,55	01/06/13	45,81		-100,00%	6	
3557	3593	SAN JUSTO	VERA Y PINTADO 6 viv.	6	6	6	6	6	6	AD.COMUNAL	1.490.308,69	1.490.308,69	01/05/16	34,08		-100,00%	4	
3587	3713	SAN JUSTO	LA PENCA Y CARAGUATA 4 viv.	4	4	4	4	4	4	AD.COMUNAL	350.160,00	350.160,00	07/04/98	55,09		-100,00%	20	
3212	1209	SAN LORENZO	CAP. BERMUDEZ 40 viv. ET. I	20	20	20	20	20	20	AD.COMUNAL	350.160,00	350.160,00	18/11/98	11,90		-100,00%	20	
3212	1209	SAN LORENZO	CAP. BERMUDEZ 40 viv. ET. II	20	20	20	20	20	20	AD.COMUNAL	350.160,00	350.160,00	18/11/98	11,90		-100,00%	20	
3505	3017	SAN LORENZO	FUENTES 11 viv.	0			0			AD.COMUNAL	808.842,00	0	01/08/10	0	RESCINDIDA	#VALOR!	0	
3505	3017	SAN LORENZO	FUENTES 11 viv. TERMINACION	0	11	11	0	11	11	AD.COMUNAL	4.616.641,60	4.616.641,60	11/10/11	0	RESCINDIDA	#VALOR!	0	11
3549	3292	SAN LORENZO	VILLA MUJQUETA 5 viv.	0	0	0	0	0	0	AD.COMUNAL	505.906,00	0	11/10/11	0	RESCINDIDA	#VALOR!	0	

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución

OPERATORIA: ADMINISTRACION COMUNAL (DESCENTRALIZADAS)

TRIMESTRE 4

JURISDICCION: SANTA FE

Planilla N° 3.V.E.

[illegible]

Fuente: CONTROL DE GESTION - DPVU

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA: CREDITOS INDIVIDUALES

3.Viviendas Terminadas

1000

JURISDICCION: SANTA FE

TRIM 4 Año 2016 Año 2016

Planilla N° 3.V.T.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		OPERATORIA	CANT. POR MODELO	MONTO de OBRA		% INCREM.	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
				VIV	SOL.HAB PROY.			CONTRACT.	FINAL				CONTR.	REAL	
1019-0001-2 1010	4096 4185	BELGRANO BELGRANO	ARMSTRONG LAS PAREJAS	1 1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1 1	460.176,08 468.660,77	460.176,08 468.660,77	0,00% 0,00%	20/10/15 07/07/16	01-05-16 01-09-16	12 12	6 2	-46,11%
1044-0003-8	4077	CASEROS	AREQUITO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	323.870,57	323.870,57	0,00%	09/09/15	01-05-16	12	8	
1044-0002-7	4078	CASEROS	AREQUITO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	323.870,57	323.870,57	0,00%	01/10/15	01-05-16	12	7	-40,83%
1044-0005-0	4089	CASEROS	AREQUITO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	323.870,57	323.870,57	0,00%	01/02/16	01-06-16	12	4	-66,39%
1044-0001-6	4079	CASEROS	AREQUITO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	323.870,57	323.870,57	0,00%	02/11/15	01-06-16	12	7	-41,11%
1044-0004-9	4080	CASEROS	AREQUITO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	323.870,57	323.870,57	0,00%	09/09/15	01-09-16	12	12	-0,56%
1194-0005-2	4083	CASEROS	CASILDA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	345.886,05	345.886,05	0,00%	09/09/15	01-06-16	12	9	-26,11%
1194-0004-1	4082	CASEROS	CASILDA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	345.886,05	345.886,05	0,00%	09/09/15	01-06-16	12	9	-26,11%
1194-0002-9	4081	CASEROS	CASILDA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	323.870,57	323.870,57	0,00%	09/09/15	01-07-16	12	10	-17,78%
1194-0006-3	4088	CASEROS	CASILDA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	323.870,57	323.870,57	0,00%	01/03/16	01-08-16	12	5	-57,50%
1086	4174	CASTELLANOS	ATALIVA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	421.802,24	421.802,24	0,00%	02/09/16	01-12-16	12	3	-75,00%
1146-0002-6	4052	CASTELLANOS	LEHMANN	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	415.493,21	415.493,21	0,00%	03/09/15	01-06-16	12	9	-24,44%
1041-0089-5	4064	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	429.557,80	429.557,80	0,00%	21/05/15	01-01-16	12	8	-37,50%
1041-0092-1	4090	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	429.557,80	429.557,80	0,00%	21/10/15	01-03-16	12	4	-63,33%
1041-0088-4	4063	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	429.557,80	429.557,80	0,00%	21/10/15	01-03-16	12	4	-63,33%
1041-0093-2	4087	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	471.398,00	471.398,00	0,00%	10/11/15	01-03-16	12	4	-68,89%
1041-0094-3	4061	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	471.398,00	471.398,00	0,00%	20/10/15	01-03-16	12	4	-63,08%
1041-0090-9	4065	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	429.557,80	429.557,80	0,00%	20/10/15	01-05-16	12	6	-46,11%
1041-0096-5	3693	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	421.802,24	421.802,24	0,00%	17/03/16	01-05-16	12	2	-87,50%
1041-0080-3	3646	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	242.781,74	242.781,74	0,00%	26/12/13	01-06-16	12	30	146,67%
1041-0091-0	4062	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	415.493,21	415.493,21	0,00%	21/10/15	01-07-16	12	8	-29,44%
1041-0095-4	4119	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	493.991,20	493.991,20	0,00%	04/03/16	01-08-16	12	5	-58,33%
1126-0005-3	3361	CASTELLANOS	SUSANA	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	404.667,46	404.667,46	0,00%	17/03/16	01-05-16	12	2	-87,50%
1048-0001-0	3585	GRAL. LOPEZ	FIRMAT	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	76.371,47	76.371,47	0,00%	01/10/13	01-04-16	12	30	153,61%
1079-0005-4	4101	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	353.645,86	353.645,86	0,00%	12/08/15	01-06-16	12	10	-18,33%
1079-0004-3	4102	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	353.645,86	353.645,86	0,00%	12/08/15	01-06-16	12	10	-18,33%
1079-0001-0	4103	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	391.790,35	391.790,35	0,00%	12/08/15	01-06-16	12	10	-18,33%
1079-0003-2	4104	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	353.645,86	353.645,86	0,00%	12/08/15	01-06-16	12	10	-18,33%
1079-0002-1	3360	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	421.802,24	421.802,24	0,00%	17/03/16	01-06-16	12	3	-78,89%
1001-0049-1	4073	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	455.286,74	455.286,74	0,00%	01/11/15	01-12-16	12	13	10,00%
1001-0073-4	3643	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	471.398,00	471.398,00	0,00%	30/06/16	01-12-16	12	5	-57,22%
1001-0056-1	4093	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	455.286,74	455.286,74	0,00%	26/10/15	01-12-16	12	13	11,67%
1001-0061-9	4138	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	250.999,45	250.999,45	0,00%	30/06/16	01-12-16	12	5	-57,22%
1001-0043-5	4025	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	309.396,29	309.396,29	0,00%	02/01/16	01-12-16	12	11	-7,22%
1001-0039-8	4023	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	337.928,04	337.928,04	0,00%	01/08/15	01-02-16	12	6	-48,89%
1001-0044-6	4069	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	338.846,50	338.846,50	0,00%	01/08/15	01-02-16	12	6	-48,89%
1001-0041-3	4024	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	415.493,21	415.493,21	0,00%	01/11/15	01-03-16	12	3	-74,44%
1001-0047-9	4066	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	309.396,29	309.396,29	0,00%	01/07/15	01-03-16	12	8	-42,22%
1001-0048-0	4071	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	455.286,74	455.286,74	0,00%	01/11/15	01-03-16	12	4	-66,39%
1001-0050-5	4075	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	415.493,21	415.493,21	0,00%	02/11/15	01-03-16	12	4	-66,39%
1001-0051-6	4074	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	415.493,21	415.493,21	0,00%	01/11/15	01-03-16	12	6	-49,44%

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT																
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI																
3. Viviendas Terminadas																
JURISDICCION: SANTA FE																
1000		TRIM 4		Año 2016		Año 2016		Planilla Nº 3.V.T.								
1001-0057-2	4092	GRAL LOPEZ	VENADO TUERTO	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	455.286,74	455.286,74	0,00%	01/01/16	01-05-16	12	4	-66,39%
1001-0054-9	4095	GRAL LOPEZ	VENADO TUERTO	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	345.886,05	345.886,05	0,00%	26/10/15	01-06-16	12	7	-39,17%
1001-0059-4	4100	GRAL LOPEZ	VENADO TUERTO	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	337.928,04	337.928,04	0,00%	01/02/16	01-06-16	12	4	-66,39%
1001-0045-7	4067	GRAL LOPEZ	VENADO TUERTO	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	415.493,21	415.493,21	0,00%	01/11/15	01-08-16	12	7	-40,83%
1001-0046-8	4068	GRAL LOPEZ	VENADO TUERTO	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	338.846,50	338.846,50	0,00%	01/01/16	01-08-16	12	7	-40,83%
1001-0052-7	4072	GRAL LOPEZ	VENADO TUERTO	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	455.286,74	455.286,74	0,00%	01/11/15	01-08-16	12	9	-23,89%
1558	4173	GRAL OBLIGADO	EL ARAZA	1 ✓			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	455.208,75	455.208,75	0,00%	02/09/16	01-12-16	12	3	-75,00%
1059	4135	GRAL OBLIGADO	MALABRIGO	1 ✓			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	421.802,24	421.802,24	0,00%	11/07/16		12	-1419	-11922,78%
1233	3654	IRIONDO	PUEBLO ANDINO	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	421.802,24	421.802,24	0,00%	07/07/16	01-09-16	12	2	-84,44%
1067-0001-5	3397	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	353.645,86	353.645,86	0,00%	03/11/15		12	-1410	-11853,06%
1259-0001-8	3682	ROSARIO	CREL DOMINGUEZ	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	302.617,11	302.617,11	0,00%	26/06/14	01-09-16	12	27	121,67%
1238-0003-3	3664	ROSARIO	PUEBLO ESTHER	1 ✓			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	261.192,97	261.192,97	0,00%	15/08/14	01-09-16	12	25	107,78%
1005	3587	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	1 ✓			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	421.802,24	421.802,24	0,00%	22/03/16	01-09-16	12	5	-54,72%
1184-0001-5	3456	SAN JERONIMO	CORONDA	1 ✓			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	353.645,86	353.645,86	0,00%	03/11/15		12	-1410	-11853,06%
1224-0011-7	4097	SAN LORENZO	ROLDAN	1 ✓			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	537.479,97	537.479,97	0,00%	20/11/15	01-09-16	12	10	-20,56%
1138-0001-4	3369	SAN MARTIN	MARIA SUSANA	1 ✓			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	353.645,86	353.645,86	0,00%	05/11/15	01-06-16	12	7	-41,94%
1062	3976	VERA	CALCHAQUI	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	455.208,75	455.208,75	0,00%	02/09/16	01-09-16	12	0	-100,28%
1110	4175	VERA	LA GALLARETA	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	455.208,75	455.208,75	0,00%	02/09/16	01-09-16	12	0	-100,28%
1011	4187	VERA	VERA	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	455.208,75	455.208,75	0,00%		01-12-16	12	1424	11762,50%
1011	3666	VERA	VERA	1			PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1	353.645,86	353.645,86	0,00%	22/03/16	01-09-16	12	5	-54,72%
											#DIV/0!					#DIV/0!
											#DIV/0!					#DIV/0!
TOTALES				63	0			63								

Fuente: Coordinación Control de Gestión DPV y U

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI
OPERATORIA: CREDITOS INDIVIDUALES

3. Viviendas En Ejecucion

1000

JURISDICCION: SANTA FE

TRIM 4 Año 2016

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD VIV PROY.	SOL HAB PROY.	OPERATORIA	CANT. MODELO IND. COL	MONTO de OBRA		FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO Al 30/12/16 en %		Viviendas del Proyecto	
								CONTRACT.	FINAL		ACUM.	CONTRAC.	Const.	Term.
1201	3523	BELGRANO	LAS ROSAS	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	108.330,00	108.330,00	A INICIAR				
1201	3529	BELGRANO	LAS ROSAS	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	119.952,00	119.952,00	A INICIAR				
1044-0006-1	4162	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	336.062,90	336.062,90	29/07/16	70,00	65,55	1	
1044-0009-4	4163	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	517.775,40	517.775,40	29/07/16	45,43	65,55	1	
1044-0008-3	4164	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	552.015,34	552.015,34	29/07/16	45,47	65,55	1	
1044-0011-9	4165	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	517.775,45	517.775,45	29/07/16	43,79	65,55	1	
1044-0010-8	4166	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	552.015,34	552.015,34	29/07/16	45,47	65,55	1	
1044-0007-2	4167	CASEROS	AREQUITO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	358.583,93	358.583,93	29/07/16	70,00	65,55	1	
1194-0003-0	4084	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	517.775,45	517.775,45	09/09/15	15,00	65,55	1	
1194-0013-3	4147	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	323.870,57	323.870,57	29/07/16	45,43	65,55	1	
1194-0008-5	4148	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	517.775,45	517.775,45	29/07/16	70,00	65,55	1	
1194-0007-4	4149	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	552.015,34	552.015,34	29/07/16	43,79	65,55	1	
1194-0017-7	4150	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	517.775,45	517.775,45	29/07/16	45,43	65,55	1	
1194-0012-2	4151	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	552.015,34	552.015,34	29/07/16	45,47	65,55	1	
1194-0015-5	4152	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	358.583,93	358.583,93	29/07/16	70,00	65,55	1	
1194-0011-1	4153	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	358.583,93	358.583,93	29/07/16	70,00	65,55	1	
1194-0014-4	4154	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	345.886,05	345.886,05	29/07/16	30,00	65,55	1	
1194-0018-8	4155	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	517.775,45	517.775,45	29/07/16	45,43	65,55	1	
1194-0016-6	4156	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	517.775,45	517.775,45	29/07/16	45,43	65,55	1	
1194-0009-6	4157	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	517.775,45	517.775,45	29/07/16	19,47	65,55	1	
1194-0010-0	4158	CASEROS	CASILDA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	421.802,24	421.802,24	02/09/16	30,00	48,55	1	
1097	4176	CASEROS	SAN J. DE LA ESQ.	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1							
1207-0006-6	3657	CASTELLANOS	BELLA ITALIA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	211.596,23	211.596,23	26/12/13	99,12	100,00	1	
1207-0007-7	4125	CASTELLANOS	BELLA ITALIA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	537.479,97	537.479,97	04/03/16	100,00	100,00	1	
1207-0008-8	4168	CASTELLANOS	BELLA ITALIA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	537.479,97	537.479,97	01/10/16	70,00	37,25	1	
1041	4205	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	591.433,40	591.433,40	16/11/16	30,00	30,00	1	
1150-0001-2	4051	CASTELLANOS	COLONIA ALDAO	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	415.493,21	415.493,21	03/09/15	70,00	100,00	1	
1146-0006-0		CASTELLANOS	LEHMANN	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	415.493,21	415.493,21	11/07/16	70,00	65,55	1	
1146-0004-8		CASTELLANOS	LEHMANN	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	415.493,21	415.493,21	11/07/16	70,00	65,55	1	
1146-0003-7	3640	CASTELLANOS	LEHMANN	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	415.493,21	415.493,21	11/07/16	70,00	100,00	1	
1146-0007-1		CASTELLANOS	LEHMANN	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	415.493,21	415.493,21	11/07/16	70,00	65,55	1	
1146-0005-9		CASTELLANOS	LEHMANN	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	415.493,21	415.493,21	11/07/16	70,00	65,55	1	
1204-0002-9	3656	CASTELLANOS	PRESIDENTE ROCA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	211.596,23	211.596,23	26/12/13	96,47	100,00	1	
1204-0001-8	3438	CASTELLANOS	PRESIDENTE ROCA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	108.330,00	108.330,00	18/01/12	64,98	100,00	1	
1041	4205	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	591.433,40	591.433,40		30,00		1	
1041-0087-3	3644	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	211.596,23	211.596,23	06/08/14	99,92	100,00	1	
1041-0030-1	2467	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	30.800,00	30.800,00	09/07/07	90,83	100,00	1	
1041-0034-5	2533	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	53.500,00	53.500,00	09/10/07	90,69	100,00	1	
1041-0035-6	2586	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	69.406,16	69.406,16	17/03/08	95,69	100,00	1	
1041-0039-0	2663	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	62.500,00	62.500,00	18/09/08	84,29	100,00	1	
1041-0046-0	3124	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	68.504,00	68.504,00		99,13	100,00	1	
1041-0048-2	3123	CASTELLANOS	RAFAELA	0		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	0	RENUNCIA	RENUNCIA	Res. 2793/10			1	
1041-0051-8	3077	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	90.293,00	90.293,00	01/11/10	96,03	100,00	1	
1041-0055-2	4145	CASTELLANOS	RAFAELA	1		PREST. HIPOTEC. INDIVID.	1	77.036,00	77.036,00	03/03/11	96,26	100,00	1	

[Handwritten signature]

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA: CREDITOS INDIVIDUALES

3. Viviendas En Ejecucion

1000

JURISDICCION: SANTA FE

TRIM 4 Año 2016

1041-0056-3	3343	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	170.030.65	170.030.65	01/06/11	38.58	100.00	159.18%	1
1041-0058-5	3345	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	77.036.00	77.036.00	01/10/11	99.86	100.00	0.14%	1
1041-0059-6	3344	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	105.697.00	105.697.00	01/07/11	89.00	100.00	12.36%	1
1041-0060-0	3428	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	127.018.00	127.018.00	01/10/11	98.46	100.00	0.54%	1
1041-0062-2	3429	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	98.918.00	98.918.00	01/11/11	98.30	100.00	1.73%	1
1041-0064-4	3431	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	108.330.00	108.330.00	01/11/11	99.32	100.00	0.68%	1
1041-0065-5	3437	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	108.330.00	108.330.00	01/03/12	99.58	100.00	0.43%	1
1041-0067-7	3439	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	108.330.00	108.330.00	01/01/12	99.59	100.00	0.41%	1
1041-0069-9	3442	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	108.330.00	108.330.00	01/03/12	99.14	100.00	0.87%	1
1041-0070-3	3508	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	137.448.00	137.448.00	01/09/12	95.70	100.00	4.49%	1
1041-0072-5	3507	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	202.142.54	202.142.54	01/09/12	57.50	100.00	73.92%	1
1041-0078-1	3649	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	211.596.23	211.596.23	26/12/13	99.08	100.00	0.93%	1
1041-0079-2	3653	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	211.596.23	211.596.23	26/12/13	99.40	100.00	0.60%	1
1041-0081-4	3651	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	211.596.23	211.596.23	26/12/13	99.44	100.00	0.56%	1
1041-0082-5	3647	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	242.781.74	242.781.74	26/12/13	99.38	100.00	0.62%	1
1041-0083-9	3648	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	211.596.23	211.596.23	26/12/13	99.46	100.00	0.54%	1
1041-0084-1	3740	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	242.781.74	242.781.74	26/12/13	99.74	100.00	0.26%	1
1041-0086-0	3650	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	115.411.46	115.411.46	28/02/14	55.00	100.00	81.82%	1
1041	3652	CASTELLANOS	RAFAELA	1	1	216.886.00	216.886.00	02/06/14	99.29	100.00	0.72%	1
1012-0001-5	4060	CASTELLANOS	SUNCHALES	1	1	242.781.74	242.781.74		15.00		-100.00%	1
1126-0004-2	3517	CASTELLANOS	SUSANA	1	1	415.493.21	415.493.21	03/09/15	70.00	100.00	42.86%	1
						117.026.00	117.026.00	02/11/12	98.98	100.00	1.03%	1
1056	4180	GARAY	HELVECIA	1	1	504.392.70	504.392.70	18/10/16	30.00	42.25	40.83%	1
1107	3535	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA	1	1	141.299.00	141.299.00		15.00		-100.00%	1
1107-0031-3	3484	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA	1	1	117.026.00	117.026.00	01/09/12	38.17	100.00	162.02%	1
1107	3702	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA	1	1	242.782.00	242.782.00		15.00		-100.00%	1
1048	4179	GRAL. LOPEZ	FIRMAT	1	1	455.208.75	455.208.75	18/10/16	30.00	42.25	40.83%	1
1001-0002-2	3812	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	338.846.50	338.846.50	03/10/14	70.00	100.00	42.86%	1
1001-0053-8	4070	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	455.286.74	455.286.74	01/01/16	100.00	97.25	-2.75%	1
1001-0058-2	4091	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	337.928.04	337.928.04		30.00	30.00	0.00%	1
1001-0055-0	4094	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	455.286.74	455.286.74	26/10/15	70.00	100.00	42.86%	1
1001-0060-8	4131	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	415.493.21	415.493.21	07/03/16	70.00	77.46	10.65%	1
1001-0068-6	3639	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	332.394.57	332.394.57	30/06/16	70.00	62.25	-11.07%	1
1001-0066-0	4136	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	429.557.80	429.557.80	30/06/16	70.00	62.25	-11.07%	1
1001-0063-1	4137	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	429.557.80	429.557.80	30/06/16	70.00	62.25	-11.07%	1
1001-0064-2	4139	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	429.557.80	429.557.80	30/06/16	70.00	62.25	-11.07%	1
1001-0069-7	4141	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	429.557.80	429.557.80	30/06/16	70.00	62.25	-11.07%	1
1001-0070-1	4142	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	429.557.80	429.557.80	30/06/16	70.00	62.25	-11.07%	1
1001-0066-4	4143	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	261.760.72	261.760.72	30/06/16	70.00	62.25	-11.07%	1
1001-0072-3	4144	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	299.155.11	299.155.11	30/06/16	30.00	62.25	107.50%	1
1001-0071-2	4145	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	460.176.08	460.176.08	30/06/16	70.00	62.25	-11.07%	1
1001-0067-5	4146	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	429.557.80	429.557.80	30/06/16	70.00	62.25	-11.07%	1
1001-0074-5	4171	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	213.979.00	213.979.00	30/06/16	70.00	44.35	47.83%	1
1001-0075-6	4172	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	1	460.176.08	460.176.08	16/08/16	30.00	44.35	-36.64%	1
1086-0001-0	3589	LAS COLONIAS	ESPERANZA	1	1	115.411.46	115.411.46	28/02/14	50.00	100.00	100.00%	1

Año 2016

~~CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.~~

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI OPERATORIA: PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

3. Viviendas Terminadas

JURISDICCION: SANTA FE

TRIMESTRE 4 Año 2016

Planilla N° 3.V.T.

8000
7000

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		TERMINAD	CANT. POR MODELO		CONTRACT.	MONTO de OBRA		% INCREM.	FECHA		PLAZOS (meses)		MORA en %
				VIV PROY.	SOL.HAB PROY.		IND.	COL.		FINAL			INICIO REAL	TERM. REAL	CONTR	REAL	
8926	3053	BELGRANO	BOUQUET 1 viv.	1		1	1		77.832,92	77.832,92		0,00%	01/07/10	01-07-16	12	73	508,89%
7025	3316	CASEROS	CHANAR LADEADO 3 viv.	3		1	1		266.774,26	266.774,26		0,00%	01/07/11	01-12-16	12	66	450,00%
7176	3578	CASEROS	AREQUITO 2 viv.	2		2	2		184.689,00	343.336,63		85,90%	01/08/13	01-03-16	12	31	161,94%
7405	3928	CASEROS	GODEKEN (DALLA ROSA-RUCC)	1		1	1		200.915,26	200.915,26		0,00%	12/01/15	01-03-16	12	14	15,00%
8970	3223	CASEROS	BERABEVU 1 viv.	1		1	1		81.036,72	81.036,72		0,00%	15/03/11	01-02-15	12	47	294,17%
7424-2	3978	CASEROS	BERABEVU 1 viv. (0028658-7)	1		1	1		223.127,56	223.127,56		0,00%	04/05/15	01-12-16	12	19	60,28%
7372	3828	CASTELLANOS	COLONIA CELLO 1 viv.	1		1	1		194.785,37	194.785,37		0,00%	01/11/14	01-11-16	12	24	103,06%
7416	3805	CASTELLANOS	ANGELICA 1 viv.	1		1	1		198.784,74	198.784,74		0,00%	01/08/14	01-11-16	12	27	128,61%
7433	3804	CASTELLANOS	ZENON PEREYRA 1 viv.	1		1	1		190.858,18	331.291,98		73,58%	01/10/14	01-05-16	12	19	60,56%
7450	3900	CASTELLANOS	COLONIA ALDAO	1		1	1		196.681,13	196.681,13		0,00%	01/01/15	01-10-16	12	21	77,50%
8485	2525	CASTELLANOS	RAMONA 2 viv.	1		1	1		70.140,00	107.866,99		53,79%	19/11/07	01-08-16	18	106	488,52%
8966	3128	CASTELLANOS	EST. CLUCELLAS 3 viv.	3		3	3		242.010,90	364.779,96		50,73%	01/01/11	01-04-16	12	64	432,50%
7155	3676	CONSTITUCION	THEOBALD 1 viv.	1		1	1		104.952,00	104.952,00		0,00%	02/01/14	01-03-16	12	26	119,17%
8955	3140	CONSTITUCION	MAXIMO PAZ 1 viv.	1		1	1		77.832,92	77.832,92		0,00%	11/10/10	01-06-15	12	56	370,56%
7188	3749	CONSTITUCION	THEOBALD. 1 VIV VC 3D LP	1		1	1		125.134,00	125.134,00		0,00%	02/06/14	01-03-16	12	21	77,22%
8340	2589	GARAY	CAYASTA (ex 4 viv.)	3		3	3		113.020,00	187.774,04		66,14%	15/04/08	01-10-12	12	54	352,78%
8579	3274	GARAY	CAYASTA 2 viv.	1		1	1		190.903,84	448.591,61		134,98%	01/06/11	01-07-16	12	62	415,83%
7063	3445	GRAL. LOPEZ	WHEELWRIGHT 1 viv.	1		1	1		96.133,00	96.133,00		0,00%	01/04/12	01-06-16	12	51	322,78%
7087	3490	GRAL. LOPEZ	SANTA ISABEL 1 viv.	1		1	1		96.133,00	96.133,00		0,00%	01/08/12	01-02-16	12	43	255,28%
7091	3460	GRAL. LOPEZ	MURPHY 6 viv.	1		1	1		587.876,00	775.384,51		31,90%	07/05/12	01-12-16	12	56	363,61%
7365	3932	GRAL. LOPEZ	LA CHISPA	1		1	1		200.915,26	200.915,26		0,00%	02/02/15	01-01-16	12	11	-7,50%
7393	3929	GRAL. LOPEZ	AMENABAR 1 viv.	1		1	1		267.568,02	267.568,02		0,00%	02/01/15	01-07-16	12	18	51,67%
7409	3977	GRAL. LOPEZ	VILLA CANAS 1 viv. (PAZ SEQUE	1		1	1		189.628,53	189.628,53		0,00%	01/06/15	01-12-16	12	18	52,50%
7452	3665	GRAL. LOPEZ	ELORTONDO 1 viv. BROGLIA-BA	1		1	1		165.972,51	222.728,29		34,20%	03/06/14	01-05-16	12	23	93,89%
7486	2647	GRAL. LOPEZ	ELORTONDO 1 viv.	1		1	1		350.114,89	350.114,89		0,00%	02/05/16	01-11-16	12	6	-49,17%
7342-2	3935	GRAL. LOPEZ	MAGGIOLO 1 viv. (735-7)	1		1	1		223.127,56	223.127,56		0,00%	02/02/15	06-11-16	12	21	78,61%
7407-1	3832	GRAL. LOPEZ	SANTA ISABEL 1 viv.	1		1	1		198.784,74	234.919,84		18,18%	03/11/14	01-01-16	12	14	17,78%
7407-3	3855	GRAL. LOPEZ	SANTA ISABEL 1 viv.	1		1	1		198.784,74	198.784,74		0,00%	03/11/14	01-01-16	12	14	17,78%
7452-1	3667	GRAL. LOPEZ	ELORTONDO 1 viv. FOLGAR-ME	1		1	1		165.972,51	222.728,29		34,20%	03/06/14	01-01-16	12	19	60,28%
7452-3	3668	GRAL. LOPEZ	ELORTONDO 1 viv. GOMEZ-BUR	1		1	1		194.785,37	233.105,96		19,67%	07/07/14	01-03-16	12	20	67,50%
7009	3311	GRAL. OBLIGADO	MALABRIGO 3 viv.	3		3	3		265.814,17	265.814,17		0,00%	10/09/11	01-07-16	12	59	387,78%
7052	3348	GRAL. OBLIGADO	LOS LAURELES 2 viv.	2		2	2		192.266,00	192.266,00		0,00%	01/07/11	01-06-16	12	60	399,17%
7112	3584	GRAL. OBLIGADO	MALABRIGO 5 viv.	5		5	5		538.962,00	538.962,00		0,00%	01/04/13	01-08-16	12	41	238,33%
7410	3926	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO 2 viv.	2		2	2		326.788,18	326.788,18		0,00%	02/01/15	01-11-16	12	22	85,83%
7426	3686	GRAL. OBLIGADO	NICANOR MOLINAS 2 viv.	2		2	2		322.665,52	347.014,82		7,55%	02/12/13	01-11-16	12	36	195,83%
7428	3923	GRAL. OBLIGADO	GUADALUPE NO 2 viv. (VITTI-MC	2		2	2		398.756,57	604.703,52		51,65%	23/12/14	01-08-16	12	20	63,06%
7454	3921	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO (LUGO-ALDERE	1		1	1		160.815,67	160.815,67		0,00%	01/01/15	01-11-16	12	22	86,11%
8532	3268	GRAL. OBLIGADO	LOS LAURELES 2 viv.	2		2	2		181.418,98	258.606,69		42,55%	01/06/11	01-06-16	12	61	407,50%

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA: PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

3. Viviendas Terminadas

TRIMESTRE 4 Año 2016

JURISDICCION: SANTA FE

Planilla N° 3.V.T.

8000
7000

8564	3328	GRAL OBLIGADO	AVELLANEDA 9 viv.	1				9				9			768.668,55	1.039.034,00	35,17%	01/08/11	01-07-16	12	60	398,89%
8978	3189	GRAL OBLIGADO	LOS LAURELES 1 viv.	1				1				1			64.607,95	73.646,47	13,99%	15/03/11	01-06-16	12	64	429,17%
7340-2	3842	GRAL OBLIGADO	LAS TOSCAS 1 viv.	1				1				1			160.384,88	194.802,48	21,46%	01/08/14	01-11-16	12	27	128,61%
7454-3	3864	GRAL OBLIGADO	VILLA OCAÑO 1 viv. (878-8)	1				1				1			198.784,74	198.784,74	0,00%	02/01/15	01-11-16	12	22	85,83%
7454-4	3863	GRAL OBLIGADO	VILLA OCAÑO (AGOSTINI) (752)	1				1				1			192.878,63	192.878,63	0,00%	01/01/15	01-12-16	12	23	94,44%
7454-5	3865	GRAL OBLIGADO	VILLA OCAÑO (QUINTANA) (10)	1				1				1			234.919,84	234.919,84	0,00%	02/01/15	01-11-16	12	22	85,83%
7465-1	3406	GRAL OBLIGADO	ARROYO CEIBAL 1 viv (334-2) (S)	1				1				1			198.784,74	257.540,76	29,56%	01/12/14	01-08-16	12	20	69,17%
7059	3474	IRIONDO	CANADA DE GOMEZ (ex 4 viv.)	3				3				3			379.030,00	637.473,50	68,19%	06/08/12	01-03-16	12	43	261,94%
7413	4010	IRIONDO	PUEBLO ANDINO 1 viv.	1				1				1			198.784,74	301.378,03	51,61%	01/07/15	01-07-16	12	12	1,67%
7035	3541	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 5 viv.	4				4				4			480.665,00	724.082,45	50,64%	01/11/12	01-08-16	12	46	280,28%
7111	3636	LA CAPITAL	NELSON 1 viv.	1				1				1			104.952,00	232.461,39	121,49%	31/10/13	01-02-16	12	27	128,61%
8522	3201	LA CAPITAL	SAUCE VIEJO 5 viv.	5				5				5			435.779,49	435.779,49	0,00%	01/06/11	01-05-16	12	60	398,89%
8757	2943	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 5 viv. (ex 7 viv)	5				5				2			111.780,00	133.553,17	19,48%	03/08/09	01-08-16	12	85	609,72%
7008	3320	LAS COLONIAS	SAN CARLOS CENTRO 4 viv.	4				4				4			342.644,68	461.687,32	34,74%	01/09/11	01-07-16	12	59	390,28%
7037	3322	LAS COLONIAS	ESPERANZA 2 viv.	2				2				1			214.422,00	261.593,14	22,00%	01/06/11	01-06-16	12	61	407,50%
7061	3409	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv.	1				1				1			93.382,00	190.577,89	104,08%	01/11/11	01-05-16	12	55	356,33%
7082	3675	LAS COLONIAS	ELISA 3 viv. (ex 6 viv.)	3				3				3			340.196,00	768.340,65	125,85%	01/01/14	01-12-16	12	36	195,83%
7117	3691	LAS COLONIAS	SARMIENTO 3 viv.	3				3				3			305.886,00	679.133,94	122,02%	01/03/14	01-11-16	12	33	171,11%
7120	3481	LAS COLONIAS	SANTA CLARA B.V. 2 viv.	2				2				1			192.266,00	355.760,80	85,04%	01/09/12	01-05-16	12	45	271,67%
7125	3690	LAS COLONIAS	PROGRESO 1 viv.	1				1				1			101.962,00	206.541,89	102,57%	01/01/14	01-10-16	12	33	178,89%
7128	3689	LAS COLONIAS	PROGRESO 1 viv.	1				1				1			101.962,00	197.118,50	93,33%	01/01/14	01-11-16	12	35	187,50%
7208	3606	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO (ex 7 viv.)	2				2				2			555.124,00	1.213.059,13	114,65%	01/10/13	01-07-16	12	33	178,89%
7234	3471	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD 3 viv.	3				3				3			305.886,00	552.380,69	80,58%	01/11/12	01-01-16	12	39	221,11%
7269	3825	LAS COLONIAS	PROGRESO 1 viv.	1				1				1			192.878,63	192.878,63	0,00%	03/09/14	01-10-16	12	25	110,83%
7273	3985	LAS COLONIAS	PROGRESO 1 viv.	1				1				1			216.254,30	216.254,30	0,00%	12/05/15	01-10-16	12	17	41,11%
7316	3909	LAS COLONIAS	SA PEREIRA (451-0)	1				1				1			234.919,84	234.919,84	0,00%	01/02/15	01-10-16	12	20	68,89%
7345	3825	LAS COLONIAS	PROGRESO 1 viv.	1				1				1			195.009,14	195.009,15	0,00%	01/12/14	01-10-16	12	22	86,11%
7347	3824	LAS COLONIAS	PROGRESO 1 viv.	1				1				1			229.013,72	229.013,72	0,00%	01/12/14	01-07-16	12	19	60,56%
7390	3611	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD 1 viv. 3D (LOF)	1				1				1			196.079,99	196.079,99	0,00%	01/09/13	01-09-16	12	37	204,44%
7399	4115	LAS COLONIAS	PROGRESO 1 viv.	1				1				1			388.259,37	388.259,37	0,00%	01/03/16	01-11-16	12	8	-31,94%
7449	3781	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD-ROJAS-ROJA	1				1				1			160.815,67	160.815,67	0,00%	01/08/14	01-05-16	12	21	77,50%
7462	3861	LAS COLONIAS	ELISA 2 viv.	2				2				2			437.965,61	512.918,54	17,11%	01/10/14	01-10-16	12	24	103,08%
7472	3904	LAS COLONIAS	SAN AGUSTIN	1				1				1			223.127,56	223.127,56	0,00%	01/01/15	01-10-16	12	21	77,50%
7485	4113	LAS COLONIAS	PROGRESO 1 viv. (834-4)	1				1				1			339.857,92	339.857,92	0,00%	01/03/16	01-10-16	12	7	-40,56%
8515	3313	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv.	1				1				1			79.034,12	147.115,45	86,14%	01/11/11	01-06-16	12	56	365,00%
7377-1	3782	LAS COLONIAS	SAN JERONIMO DEL SAUCE	1				1				1			167.868,27	244.534,05	45,67%	01/09/14	01-06-16	12	22	86,11%
7418-2	3898	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 1 viv. (023-4) Ver Ob	1				1				1			198.784,74	198.784,74	0,00%	01/01/15	01-01-16	12	12	1,39%
7418-4	3899	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 1 viv. (021-2)	1				1				1			234.919,84	234.919,84	0,00%	01/12/14	01-10-16	12	22	86,11%
7449-1	3780	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD	1				1				1			162.711,44	162.711,44	0,00%	01/09/14	01-05-16	12	20	68,89%
7449-2	4007	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD 1 viv. VC 2D (1				1				1			218.576,71	218.576,71	0,00%	01/05/15	01-05-16	12	12	1,67%
7485-1	4107	LAS COLONIAS	PROGRESO 1 viv. (830-0)	1				1				1			339.857,92	339.857,92	0,00%	01/03/16	01-10-16	12	7	-40,56%
7396	3730	NUEVE DE JULIO	LOGRONO (5 viv.)	5				5				3			867.488,27	1.150.845,54	29,67%	01/02/14	01-09-16	12	31	161,94%
7445	3725	NUEVE DE JULIO	LOGRONO (2 viv.)	2				2				2			331.945,02	432.206,92	30,20%	01/02/14	01-05-16	12	27	127,78%

CPM OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

3. Viviendas en Ejecución

JURISDICCION: SANTA FE

Año 2016

TRIMESTRE 4

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.		Ejec. Proyec.		CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %		Viviendas del Proyecto						
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.	HAB.					MODELO	COL.	ACUM.	CONTRAC.	DESVIO	Const.	Term.	Const.	Term.
8419	2511	BELGRANO	LAS ROSAS	1			1			PREST.LOTE PROP.	37.800,00	50.250,13	23/10/07	21,63		-100,00%	1	0				
8786	3029	BELGRANO	TORTUGAS 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	52.335,00	52.335,00	01/12/10	67,93		-100,00%	1	0				
8815	2859	BELGRANO	BOUQUET	1			0			PREST.LOTE PROP.	82.680,00	82.680,00	01/09/09	RESCINDIDA RES. 2706/10					0	0		
8915	3049	BELGRANO	TORTUGAS 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	86.345,06	114.105,88	02/06/10	37,65		-100,00%	1	0				
7025	3316	CASEROS	CHANA LADEADO 3 viv.	3			1			PREST.LOTE PROP.	266.774,26	266.774,26	01/07/11	86,23		-100,00%	1	2				
7069	3692	CASEROS	BIGAND 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	310.555,00	310.555,00	23/05/14	22,37		-100,00%	3	0				
7150	3592	CASEROS	BIGAND 4 viv.	4			4			PREST.LOTE PROP.	419.808,00	419.808,00	17/06/13	57,42		-100,00%	4	0				
7375	4009	CASEROS	AREQUITO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	223.127,56	302.530,61	24/07/15	58,78		-100,00%	1	0				
7389	4029	CASEROS	LOS QUIRQUINHOS 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	241.693,49	241.693,49	03/08/15	35,68		-100,00%	1	0				
7424	3762	CASEROS	BERABEVU 1 viv. (0031128-5)	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	02/06/14	76,81		-100,00%	1	0				
8551	3282	CASEROS	BIGAND 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	243.110,16	366.129,96	11/10/11	86,76		-100,00%	3	0				
8573	3281	CASEROS	BIGAND 5 viv.	5			5			PREST.LOTE PROP.	438.096,60	594.052,31	11/10/11	76,21		-100,00%	5	0				
8953	3137	CASEROS	BIGAND 7 viv.	7			7			PREST.LOTE PROP.	561.854,72	746.930,29	15/11/10	93,79		-100,00%	7	0				
8992	3180	CASEROS	BIGAND 7 viv.	7			3			PREST.LOTE PROP.	562.378,05	721.215,73	14/03/11	91,46		-100,00%	3	4				
7389-1	4030	CASEROS	LOS QUIRQUINHOS 1 viv. 813-6)	1			1			PREST.LOTE PROP.	241.693,49	241.693,49	14/08/15	42,53		-100,00%	1	0				
7405-1	3930	CASEROS	GODEKEN (VENTURI-FIORDANI)	1			1			PREST.LOTE PROP.	200.915,26	200.915,26	12/01/15	62,97		-100,00%	1	0				
7405-2	3927	CASEROS	GODEKEN (PERINO-FUGANTE)	1			1			PREST.LOTE PROP.	237.050,35	456.499,91	12/01/15	46,02		-100,00%	1	0				
7006	3353	CASTELLANOS	ANGELICA 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	171.322,34	204.922,35	01/08/11	88,86		-100,00%	2	0				
7007	3354	CASTELLANOS	ANGELICA 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	71.321,64	85.474,15	01/08/11	100,00		-100,00%	1	0				
7034	3308	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	96.133,00	178.408,24	01/08/11	85,63		-100,00%	1	0				
7080	3414	CASTELLANOS	SUSANA 6 viv.	6			6			PREST.LOTE PROP.	551.548,00	675.747,74	28/09/11	99,79		-100,00%	6	0				
7081	3732	CASTELLANOS	ATALIVA 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	116.765,00	241.243,98	01/05/14	81,64		-100,00%	1	0				
7083	3391	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	96.133,00	96.133,00	01/09/11	72,81		-100,00%	1	0				
7140	3505	CASTELLANOS	AURELIA 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	213.624,00	295.155,08	01/11/12	27,48		-100,00%	2	0				
7160	3707	CASTELLANOS	ESMERALDA 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	126.572,00	245.413,69	01/02/14	45,92		-100,00%	1	0				
7169	3630	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO 4 viv.	4			4			PREST.LOTE PROP.	483.652,00	657.467,59	01/11/13	62,74		-100,00%	4	0				
7221	4110	CASTELLANOS	MARIA JUANA 1 viv. (477-3)	1			1			PREST.LOTE PROP.	225.449,97	225.449,97	01/05/16	28,46		-100,00%	1	0				
7242	3627	CASTELLANOS	SANTA CLARA DE SAGUIER 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	106.812,00	106.812,00	01/11/13	84,97		-100,00%	1	0				
7446	3768	CASTELLANOS	COLONIA BICHA	4			4			PREST.LOTE PROP.	757.911,66	1.058.527,71	01/08/14	100,00		-100,00%	4	0				
7457	3801	CASTELLANOS	MARIA JUANA 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	675.015,96	675.015,96	01/10/14	68,11		-100,00%	3	0				
7470	4160	CASTELLANOS	EST. CLUCELLAS 2viv. (264-2)	2			2			PREST.LOTE PROP.	488.373,17	488.373,17	01/08/16	20,30		-100,00%	2	0				
7490	4111	CASTELLANOS	JOSEFINA 1 viv. (277-4)	1			1			PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	01/06/16	61,82		-100,00%	1	0				
7491	4189	CASTELLANOS	PRESIDENTE ROCA (1 VIOV)	1			1			PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	20/10/16	15,00		-100,00%	1	0				
8353	2403	CASTELLANOS	SAN VICENTE 9 viv.	9			6			PREST.LOTE PROP.	280.380,00	502.587,47	04/06/07	64,96		-100,00%	6	3				
8356	2403	CASTELLANOS	SAN VICENTE 9 viv				1			PREST.LOTE PROP.	38.500,00	55.789,18	04/06/07	99,61		-100,00%	1	-1				
8450	2544	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO 3 viv.	3			1			PREST.LOTE PROP.	45.320,00	66.051,91	15/10/07	99,66		-100,00%	1	2				

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

3. Viviendas en Ejecución

JURISDICCION: SANTA FE

Año 2016

TRIMESTRE 4

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.			Ejec. Proyec.			CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto			
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.	HAB.	MODELO	IND.					COL.	ACUM.	CONTRAC.	DESVIO	Const.	Term.	Sol.Hab.
8596	3400	CASTELLANOS	SAGUIER 2 viv.	2			2				PREST.LOTE PROP.	183.635,21	239.049,02	01/10/11	43,32	-100,00%	2	0				
8647	2676	CASTELLANOS	LEHMANN 8 viv. (ex 9 viv.)	8			2				PREST.LOTE PROP.	261.500,34	343.422,90	15/10/08	76,89	-100,00%	2	6				
7338-1	3917	CASTELLANOS	HUMBERTO PRIMO 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	265.245,61	265.254,61	01/03/15	28,07	-100,00%	1	0				
7470-1	3998	CASTELLANOS	EST. CLUCELLAS 1 viv. (700-3)	1			1				PREST.LOTE PROP.	223.127,56	223.127,56	01/07/15	31,15	-100,00%	1	0				
7490-1	4106	CASTELLANOS	JOSEFINA 1 viv. (215-0) GRAMAGL	1			1				PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	01/04/16	71,93	-100,00%	1	0				
7096	3785	CONSTITUCION	GRAL GELLY 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	202.800,90	202.800,90	01/09/14	73,73	-100,00%	1	0				
7129	3710	CONSTITUCION	CAÑADA RICA 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	125.134,00	125.134,00	06/05/14	45,36	-100,00%	1	0				
7154	3677	CONSTITUCION	THEOBALD 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	104.952,00	104.952,00	02/01/14	97,50	-100,00%	1	0				
7227	3838	CONSTITUCION	CEPEDA 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	01/10/14	94,40	-100,00%	1	0				
7386	3840	CONSTITUCION	CEPEDA 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	30/09/14	82,41	-100,00%	1	0				
7468	3841	CONSTITUCION	EMPALME V. CONST. 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	03/11/14	78,38	-100,00%	1	0				
7477	4108	CONSTITUCION	PAVON 1 viv. (556-9)	1			1				PREST.LOTE PROP.	223.127,56	223.127,56	31/03/16	98,12	-100,00%	1	0				
8538	3496	CONSTITUCION	PEYRANO 4 viv.	4			4				PREST.LOTE PROP.	324.146,88	797.065,37	03/09/12	78,40	-100,00%	4	0				
8592	3379	CONSTITUCION	GRAL GELLY 2 viv.	2			2				PREST.LOTE PROP.	181.113,09	205.118,45	01/08/11	57,19	-100,00%	2	0				
8933	3052	CONSTITUCION	ALCORTA 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	86.345,06	86.345,06	06/07/10	97,93	-100,00%	1	0				
8975	3154	CONSTITUCION	ALCORTA 3 viv.	3			3				PREST.LOTE PROP.	243.110,16	243.110,16	01/12/10	99,31	-100,00%	3	0				
8997	3368	CONSTITUCION	PAVON 2 viv.	2			2				PREST.LOTE PROP.	162.073,44	162.073,44	21/06/11	15,00	-100,00%	2	0				
7386-1	3834	CONSTITUCION	CEPEDA 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	01/10/14	87,27	-100,00%	1	0				
7477-1	4112	CONSTITUCION	PAVON 1 viv. (027-9)	1			1				PREST.LOTE PROP.	388.259,37	388.259,37	31/03/16	97,95	-100,00%	1	0				
8273	2219	GARAY	COLONIA MASCAS 4 viv.	0			0				PREST.LOTE PROP.	112.360,00	0	21/02/06	66,15	RESCINDIDA	0	0				
8579	3274	GARAY	CAYASTA 2 viv.	2			1				PREST.LOTE PROP.	190.903,84	448.591,61	01/06/11	32,76	-100,00%	1	1				
8791	2863	GARAY	HELVECIA	3			3				PREST.LOTE PROP.	191.610,00	191.610,00	30/09/09	79,38	-100,00%	3	0				
7067	3421	GRAL. LOPEZ	CHAPUY 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	98.122,00	126.608,98	01/11/11	76,70	-100,00%	1	0				
7091	3460	GRAL. LOPEZ	MURPHY 6 viv.	6			5				PREST.LOTE PROP.	587.876,00	775.384,51	07/05/12	75,90	-100,00%	5	1				
7142	3590	GRAL. LOPEZ	MURPHY 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	104.952,00	167.770,97	10/06/13	91,20	-100,00%	1	0				
7143	3591	GRAL. LOPEZ	MURPHY 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	104.952,00	167.770,97	10/06/13	28,21	-100,00%	1	0				
7368	3931	GRAL. LOPEZ	SAN EDUARDO	1			1				PREST.LOTE PROP.	237.050,35	237.050,35	02/02/15	76,56	-100,00%	1	0				
7371	3751	GRAL. LOPEZ	CARMEN 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	167.868,27	236.337,62	01/08/14	44,39	-100,00%	1	0				
7388	3752	GRAL. LOPEZ	CARMEN 1 viv. 2D(718-9)	1			1				PREST.LOTE PROP.	194.504,75	280.068,97	01/08/14	41,30	-100,00%	1	0				
7395	4028	GRAL. LOPEZ	CHRISTOPHERSEN ex 3 viv.	3			2				PREST.LOTE PROP.	433.704,58	433.704,58	01/08/15	99,00	-100,00%	2	1				
7407	3856	GRAL. LOPEZ	SANTA ISABEL 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	198.784,74	278.843,56	03/11/14	57,31	-100,00%	1	0				
7459	3962	GRAL. LOPEZ	HUGHES 2 viv.	2			2				PREST.LOTE PROP.	433.704,58	433.704,58	01/06/15	35,53	-100,00%	2	0				
7471	3960	GRAL. LOPEZ	CAFFERATA 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	225.449,97	225.449,97	06/03/15	58,86	-100,00%	1	0				
7492	3152	GRAL. LOPEZ	MAGGIOLO 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	02/08/16	68,35	-100,00%	1	0				
8461	2671	GRAL. LOPEZ	CHOVET 1 viv.	1			1				PREST.LOTE PROP.	35.721,60	33.721,60	01/09/08	47,67	-100,00%	1	0				
7356-1	3934	GRAL. LOPEZ	WHEELWRIGTH 1 viv. (TELECHEA)	1			1				PREST.LOTE PROP.	202.800,90	202.800,90	20/01/15	50,45	-100,00%	1	0				
7388-2	3980	GRAL. LOPEZ	CARMEN 1 viv. 2D (640-5) carranza	1			1				PREST.LOTE PROP.	225.449,97	225.449,97	01/06/15	51,59	-100,00%	1	0				

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

JURISDICCION: SANTA FE

Año 2016 TRIMESTRE 4

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec. Ejec. Proyec.				CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto	
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.	HAB.					ACUM.	CONTRAC.	DESVO	Const.	Term.
7388-3	4008	GRAL. LOPEZ	CARMEN 1 viv. 2D (147-0)	1			1			PREST.LOTE PROP.	185.526,71	185.526,71	02/06/15	50,38		-100,00%	1	0
7388-4	3981	GRAL. LOPEZ	CARMEN 1 viv. 1D (924-3)	1			1			PREST.LOTE PROP.	198.814,23	198.814,23	02/06/15	50,76		-100,00%	1	0
7402-1	3757	GRAL. LOPEZ	SANCTI SPIRITU 1 viv. (000-2)	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,54	165.972,54	01/08/14	67,21		-100,00%	1	0
7402-2	3758	GRAL. LOPEZ	SANCTI SPIRITU 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	167.868,27	167.868,27	05/05/14	62,56		-100,00%	1	0
7017	3323	GRAL. OBLIGADO	MALABRIGO 11 viv.	11			11			PREST.LOTE PROP.	957.170,40	957.170,40	01/08/11	98,24		-100,00%	11	0
7315	4013	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	189.628,53	189.628,53	01/07/15	16,55		-100,00%	1	0
7326	3729	GRAL. OBLIGADO	AVELLANEDA ex 4 viv. 3viv	3			3			PREST.LOTE PROP.	555.543,25	721.515,76	01/04/14	71,16		-100,00%	3	0
7435	3764	GRAL. OBLIGADO	SARITA 4 viv.	4			4			PREST.LOTE PROP.	745.171,78	745.171,78	01/07/14	72,33		-100,00%	4	0
7463	4027	GRAL. OBLIGADO	LANTERI ex 4 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	596.354,22	596.354,22	01/09/15	41,40		-100,00%	3	0
8249	2134	GRAL. OBLIGADO	AVELLANEDA Asoc.DonPedro 8 viv	8			8			PREST.LOTE PROP.	199.080,00	240.124,79	21/12/05	65,87		-100,00%	8	0
7426-1	3704	GRAL. OBLIGADO	NICANOR MOLINAS 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	167.868,27	167.868,27	02/01/14	83,04		-100,00%	1	0
7428-1	3924	GRAL. OBLIGADO	GUADALUPE NO. (PRIETO-SANDE	1			1			PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	01/04/15	82,63		-100,00%	1	0
7428-2	3975	GRAL. OBLIGADO	GUADALUPE NO. 2 viv. (SANDRIG	2			2			PREST.LOTE PROP.	478.997,64	478.997,64	01/05/16	36,61		-100,00%	2	0
7403-1	3735	GRAL. LOPEZ	TEODELINA 1 viv (DOMINGUEZ-LO	1			1			PREST.LOTE PROP.	135.120,09	135.120,09	01/09/16	18,08		-100,00%	1	0
7453	4006	IRIONDO	CLASON 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	194.785,37	194.785,37	06/07/15	93,89		-100,00%	1	0
7453-1	3933	IRIONDO	CLASON 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	03/11/14	93,46		-100,00%	1	0
7002	3337	LA CAPITAL	RECRO 9 viv.	9			9			PREST.LOTE PROP.	790.532,03	1.331.854,80	01/08/11	98,72		-100,00%	9	0
7035	3541	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 5 viv.	5			5			PREST.LOTE PROP.	480.665,00	724.082,45	01/11/12	90,46		-100,00%	5	4
7270	3715	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	377.924,82	377.924,82	01/03/14	42,03		-100,00%	2	0
7307	3558	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	123.678,27	123.678,27	01/03/13	60,61		-100,00%	1	0
7343	4193	LA CAPITAL	MONTE VERA 1 V.	1			1			PREST.LOTE PROP.	406.203,97	406.203,97	24/11/16	15,00		-100,00%	1	0
7483	4118	LA CAPITAL	EMILIA	1			1			PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	01/04/16	58,43		-100,00%	1	0
8536	3222	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA 4 viv. (ex 5 V)	4			4			PREST.LOTE PROP.	325.198,60	387.700,97	01/01/11	52,96		-100,00%	4	0
8847	2962	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	137.007,30	137.007,30	02/11/09	95,91		-100,00%	3	1
8847	2962	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	86.674,00	86.674,00	02/11/09	91,25		-100,00%	3	1
8888	3178	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA	1			1			PREST.LOTE PROP.	77.832,92	102.853,18	01/01/11	74,56		-100,00%	1	0
8984	3206	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 4 viv.	4			4			PREST.LOTE PROP.	333.819,65	333.819,65	01/08/11	96,11		-100,00%	4	0
8985	3203	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	162.073,44	224.776,05	01/06/11	80,17		-100,00%	2	0
7341-1	4076	LA CAPITAL	LLAMBI CAMPBELL 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	700.229,78	1.144.315,81	01/11/15	47,34		-100,00%	2	0
7455-2	3803	LA CAPITAL	ARROYO LEYES 1 V-ROA-CASTA	1			1			PREST.LOTE PROP.	200.915,26	297.359,98	01/12/14	34,95		-100,00%	1	0
7455-3	3802	LA CAPITAL	ARROYO LEYES 1 V-SLAMINSKY	1			1			PREST.LOTE PROP.	200.915,26	240.362,09	01/09/14	71,11		-100,00%	1	0
7455-4	3949	LA CAPITAL	ARROYO LEYES -FRANCO/FALCO	1			1			PREST.LOTE PROP.	267.568,02	364.826,52	01/03/15	80,87		-100,00%	1	0
7004	3406	LAS COLONIAS	SAN JERONIMO NORTE 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	90.709,49	90.709,49	01/11/11	29,38		-100,00%	1	0
7005	3355	LAS COLONIAS	SAN JERONIMO NORTE 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	83.198,25	83.198,25	01/11/11	38,61		-100,00%	1	0
7018	3403	LAS COLONIAS	SAN JERONIMO NORTE 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	256.983,51	256.983,51	01/11/11	51,43		-100,00%	3	0
7065	3674	LAS COLONIAS	FRANCK 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	189.515,00	337.433,21	02/12/13	43,30		-100,00%	2	0
7076	3453	LAS COLONIAS	FRANCK 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	316.639,00	492.039,54	01/04/12	88,05		-100,00%	3	0

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

JURISDICCION: SANTA FE

Año 2016 TRIMESTRE 4

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.				Ejec. Proyec.		CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto						
				VIV		SOL.		HAB.	VIV	SOL.	HAB.					MODELO	IND.	COL.	ACUM.	CONTRAC.	DESVO	Const.	Term.	Const.	Term.
7115	3513	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	101.962,00	101.962,00	01/05/14	59,59		-100,00%	1	0					
7118	3482	LAS COLONIAS	SANTA CLARA B.V. 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	96.133,00	172.003,19	01/09/12	41,56		-100,00%	1	0					
7120	3481	LAS COLONIAS	SANTA CLARA B.V. 2 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	192.266,00	192.266,00	01/09/12	90,54		-100,00%	1	0					
7128	3689	LAS COLONIAS	PROGRESO 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	101.962,00	197.118,50	01/01/14	92,50		-100,00%	1	0					
7132	3633	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	76.524,00	120.724,00	01/08/14	78,53		-100,00%	1	0					
7141	3635	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	101.962,00	101.962,00	01/08/14	73,17		-100,00%	1	0					
7195	3750	LAS COLONIAS	CAVOUR 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	126.572,00	253.270,27	01/06/14	92,09		-100,00%	1	0					
7208	3606	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO 5 V.(ex 7 viv.)	5			3			3		PREST.LOTE PROP.	565.124	1.213.059,13	01/10/13	43,95		-100,00%	3	2					
7225	4033	LAS COLONIAS	LA PELADA 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	284.802,02	284.802,02	01/09/15	79,39		-100,00%	1	0					
7235	3473	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD 4 viv.	4			4			4		PREST.LOTE PROP.	407.848,00	741.856,75	01/06/13	53,80		-100,00%	4	0					
7245	3807	LAS COLONIAS	LA PELADA 3 viv.	3			3			3		PREST.LOTE PROP.	509.732,17	802.435,53	01/08/14	94,94		-100,00%	3	0					
7246	4005	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv. (147-3)	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	229.013,72	229.013,72	01/06/15	36,10		-100,00%	1	0					
7262	3954	LAS COLONIAS	PILAR	2			2			2		PREST.LOTE PROP.	458.027,44	458.027,44	01/02/15	74,03		-100,00%	2	0					
7276	4036	LAS COLONIAS	SAN CARLOS CENTRO 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	388.259,37	388.259,37	01/11/15	32,83		-100,00%	1	0					
7286	4035	LAS COLONIAS	SAN CARLOS CENTRO 5 viv.	5			5			5		PREST.LOTE PROP.	1.288.100,50	1.288.100,50	30/10/15	37,79		-100,00%	5	0					
7295	3787	LAS COLONIAS	FRANCK 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	160.815,67	271.510,56	01/09/14	27,34		-100,00%	1	0					
7296	3717	LAS COLONIAS	SAN CARLOS NORTE (Ex 2 viv.-1	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	01/03/14	54,79		-100,00%	1	0					
7319	3783	LAS COLONIAS	ELISA 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	136.768,58	280.701,33	01/08/14	62,06		-100,00%	1	0					
7364	3679	LAS COLONIAS	JACINTO ARAUZ 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	116.089,69	210.665,96	01/12/13	56,29		-100,00%	1	0					
7373	3993	LAS COLONIAS	PILAR 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	189.628,53	189.628,53	01/09/15	21,62		-100,00%	1	0					
7384	3908	LAS COLONIAS	LA PELADA	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	234.919,84	311.102,66	01/04/15	57,00		-100,00%	1	0					
7384	4192	LAS COLONIAS	LA PELADA 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	363.057,40	363.057,40	19/10/16	15,00		-100,00%	1	0					
7391	4037	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO 2 viv.	2			2			2		PREST.LOTE PROP.	524.300,84	524.300,84	01/10/15	48,12		-100,00%	2	0					
7400	3860	LAS COLONIAS	PROVIDENCIA 1viv. (037-6)	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	200.915,26	200.915,26	01/11/14	86,47		-100,00%	1	0					
7418	4191	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 1 viv. (carrato-diaz)	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	465.129,79	465.129,79	01/12/16	22,34		-100,00%	1	0					
7436	4122	LAS COLONIAS	MARIA LUISA 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	286.996,69	286.996,69	01/08/16	32,89		-100,00%	1	0					
7460	3986	LAS COLONIAS	JACINTO ARAUZ 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	278.682,15	278.682,15	12/05/15	56,42		-100,00%	1	0					
7466	3862	LAS COLONIAS	LAS TUNAS 1 viv. (988-5)	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	198.784,74	198.784,74	01/01/15	48,83		-100,00%	1	0					
7473	3987	LAS COLONIAS	MATILDE 2 viv.	2			2			2		PREST.LOTE PROP.	488.373,17	488.373,17	01/06/15	52,18		-100,00%	2	0					
7474	3988	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	265.245,61	265.245,61	12/05/15	52,15		-100,00%	1	0					
7478	4159	LAS COLONIAS	PILAR 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	239.498,82	239.498,82	01/12/16	19,18		-100,00%	1	0					
7481	4039	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 1 viv.	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	239.498,82	239.498,82	01/12/15	55,26		-100,00%	1	0					
8222	2190	LAS COLONIAS	SAN CARLOS CENTRO 2 viv.	2			2			2		PREST.LOTE PROP.	26.560,00	37.356,62	17/01/06	83,06		-100,00%	1	1					
8227	1973	LAS COLONIAS	ESPERANZA	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	22.287,00	22.287,00	28/06/05	54,07		-100,00%	1	0					
8276	2375	LAS COLONIAS	ESPERANZA	1			1			1		PREST.LOTE PROP.	34.790,00	34.790,00	14/08/07	15,96	PARALIZADA	-100,00%	1	0					
8408	2474	LAS COLONIAS	GRUTLY 11 viv.	11			11			11		PREST.LOTE PROP.	454.250,00	788.464,34	17/08/07	95,10		-100,00%	11	0					
8553	3701	LAS COLONIAS	FELICIA 4 viv.	4			4			4		PREST.LOTE PROP.	410.838,00	410.838,00	04/12/13	70,24		-100,00%	4	0					

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

3. Viviendas en Ejecución

JURISDICCION: SANTA FE

Año 2016

TRIMESTRE 4

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.		Ejec. Proyec.		CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %		Viviendas del Proyecto	
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.	HAB.					ACUM.	CONTRAC.	Const.	Term.
8819	2875	LAS COLONIAS	PROGRESO	1			1			PREST.LOTE PROP.	63.870,00	70.834,21	15/09/09	89,71	-100,00%	1	0
8911	3101	LAS COLONIAS	FRANCK 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	172.690,12	210.074,35	02/08/10	76,65	-100,00%	2	0
7377-3	3847	LAS COLONIAS	SAN JERONIMO DEL SAUCE	1			1			PREST.LOTE PROP.	200.915,26	200.915,26	01/05/15	82,09	-100,00%	1	0
7377-5	4208	LAS COLONIAS	SAN JERONIMO DEL SAUCE (SAL	1			1			PREST.LOTE PROP.	421.802,24	421.802,24	01/12/16	21,09	-100,00%	1	0
7384-1	4109	LAS COLONIAS	LA PELADA 1 viv. (696-7)	1			1			PREST.LOTE PROP.	350.114,89	350.114,89	01/08/16	31,48	-100,00%	1	0
7390-1	3947	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD (TEJEDA-CLEM	1			1			PREST.LOTE PROP.	286.720,71	286.720,71	01/02/15	66,72	-100,00%	1	0
7390-2	3995	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD 1 viv. (873-6)	1			1			PREST.LOTE PROP.	216.254,30	216.254,30	01/07/15	79,49	-100,00%	1	0
7400-1	3907	LAS COLONIAS	PROVIDENCIA 1viv. RIVERA-PIED	1			1			PREST.LOTE PROP.	200.915,26	200.915,26	01/04/15	66,13	-100,00%	1	0
7418-1	4038	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 1 viv. (022-3 pierotti s	1			1			PREST.LOTE PROP.	239.498,82	239.498,82	01/09/15	86,57	-100,00%	1	0
7418-5	3939	LAS COLONIAS	SA PEREIRA 1 viv. (982-3)	1			1			PREST.LOTE PROP.	198.784,74	198.784,74	01/03/15	94,42	-100,00%	1	0
7436-1	4161	LAS COLONIAS	MARIA LUISA 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	353.645,86	353.645,86	01/08/16	31,70	-100,00%	1	0
7449-3	3997	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD 1 viv. (0155613	1			1			PREST.LOTE PROP.	232.435,21	232.435,21	01/01/16	66,46	-100,00%	1	0
7451-1	3778	LAS COLONIAS	NUOVO TORINO 1 viv. CONTRERA	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	233.834,17	01/09/14	70,83	-100,00%	1	0
7451-2	3779	LAS COLONIAS	NUOVO TORINO 1 viv. CATTANEO	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	01/09/14	21,30	-100,00%	1	0
7462-1	4127	LAS COLONIAS	ELISA 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	404.667,46	404.667,46	01/06/16	23,45	-100,00%	1	0
7466-1	3857	LAS COLONIAS	LAS TUNAS 1 viv. (929-2)	1			1			PREST.LOTE PROP.	198.784,74	198.784,74	02/01/15	50,41	-100,00%	1	0
7476-1	3990	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv. (307-2)	1			1			PREST.LOTE PROP.	216.254,30	216.254,30	12/05/15	56,32	-100,00%	1	0
7476-2	3989	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv. (394-6)	1			1			PREST.LOTE PROP.	223.127,56	223.127,56	12/05/15	73,63	-100,00%	1	0
7476-3	3999	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 1 viv. (464-3)	1			1			PREST.LOTE PROP.	265.245,61	265.245,61	01/06/15	36,28	-100,00%	1	0
7053	3283	NUEVE DE JULIO	TOSTADO 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	285.648,00	380.046,92	01/06/11	87,68	-100,00%	3	0
7138	3564	NUEVE DE JULIO	TOSTADO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	106.812,00	147.511,86	01/01/13	27,74	-100,00%	1	0
7396	3730	NUEVE DE JULIO	LOGROÑO (5 viv.)	5			2			PREST.LOTE PROP.	887.488,27	1.150.845,54	01/02/14	93,43	-100,00%	2	3
7001	3315	ROSARIO	VILLA AMELIA 5 viv.	5			1			PREST.LOTE PROP.	438.096,60	675.083,97	01/06/11	97,46	-100,00%	1	4
7026	3365	ROSARIO	VILLA AMELIA 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	95.451,92	149.392,44	01/07/11	98,07	-100,00%	1	0
7165	3494	ROSARIO	ACEBAL 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	101.962,00	208.547,33	03/09/12	41,09	-100,00%	1	0
7166	3825	ROSARIO	ACEBAL 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	101.962,00	101.962,00	06/05/14	72,54	-100,00%	1	0
7167	3501	ROSARIO	ACEBAL 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	120.724,00	247.033,98	03/09/12	36,82	-100,00%	1	0
7168	3493	ROSARIO	ACEBAL 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	101.962,00	208.664,12	03/09/12	36,50	-100,00%	1	0
7290	3837	ROSARIO	CORONEL BOGADO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	194.785,37	194.785,37	03/11/14	53,52	-100,00%	1	0
7291	3836	ROSARIO	CORONEL BOGADO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	198.784,74	198.784,74	03/11/14	49,09	-100,00%	1	0
7380	3970	ROSARIO	ALVAREZ 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	223.127,56	269.122,82	29/04/15	64,27	-100,00%	1	0
7429	3738	ROSARIO	SOLDINI 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	188.090,45	248.381,75	14/03/14	57,69	-100,00%	1	0
7434	3831	ROSARIO	CORONEL BOGADO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	01/11/14	52,65	-100,00%	1	0
7484	4117	ROSARIO	CORONEL BOGADO 1 viv. (728-0)	1			1			PREST.LOTE PROP.	239.498,82	239.498,82	01/02/16	15,00	-100,00%	1	0
8073	1506	ROSARIO	ALVAREZ 6 viv.	0			0			PREST.LOTE PROP.	107.200,00	0,00	04/01/01	81,70	RESCINDIDA s/res 1407/08		
8752	2775	ROSARIO	PIÑERO 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	119.350,00	135.469,81	01/04/09	82,23	-100,00%	2	0
7434-1	3950	ROSARIO	CORONEL BOGADO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	02/02/15	60,07	-100,00%	1	0

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

3. Viviendas en Ejecución

JURISDICCION: SANTA FE

Año 2016

TRIMESTRE 4

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.		Ejec. Proyec.		CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %		Viviendas del Proyecto	
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.	HAB.					ACUM.	DESVO	Const.	Term. Const.
7434-2	3339	ROSARIO	CORONEL BOGADO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	165.972,51	03/11/14	50,62	-100,00%	1	0
7021	3566	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL 5 viv.	5			5			PREST.LOTE PROP.	509.253,00	706.566,02	01/01/13	46,99	-100,00%	5	0
7068	3489	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	214.887,00	318.240,31	01/10/12	51,09	-100,00%	2	0
7073	3487	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	214.887,00	214.887,00	01/10/12	73,02	-100,00%	2	0
7133	3604	SAN CRISTOBAL	SAN GUILLERMO 10 viv. (ex 11 viv)	10			6			PREST.LOTE PROP.	1.066.280,00	1.950.574,14	01/09/13	88,24	-100,00%	6	4
7149	4195	SAN CRISTOBAL	MOISES VILLE 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	767.724,86	767.724,86	01/11/16	15,00	-100,00%	2	0
7253	3829	SAN CRISTOBAL	VILLA TRINIDAD 3 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	189.628,53	189.628,53	01/03/15	79,13	-100,00%	1	0
7259	4194	SAN CRISTOBAL	VILLA TRINIDAD 3 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	742.608,83	742.608,83	01/11/16	23,89	-100,00%	3	0
7282	3726	SAN CRISTOBAL	COLONIA ROSA 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	167.868,27	211.152,41	01/01/14	97,80	-100,00%	1	0
7363	3771	SAN CRISTOBAL	COLONIA BOSSI 2 viv.-UNA RENU	1			1			PREST.LOTE PROP.	165.972,51	239.688,82	01/10/14	51,88	-100,00%	1	0
7366	3835	SAN CRISTOBAL	LAS PALMERAS 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	194.785,77	318.782,09	01/10/14	34,84	-100,00%	1	0
7420	3925	SAN CRISTOBAL	HERSILIA 4 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	912.066,03	1.239.489,23	01/12/14	64,90	-100,00%	2	0
7438	3922	SAN CRISTOBAL	SAN GUILLERMO 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	167.868,27	258.441,79	01/12/14	53,83	-100,00%	1	0
7447	3905	SAN CRISTOBAL	AMBROSETTI	2			2			PREST.LOTE PROP.	401.830,52	401.830,52	01/05/15	68,41	-100,00%	2	0
7467	3886	SAN CRISTOBAL	SUARDI 1 viv.(649-8)	1			1			PREST.LOTE PROP.	200.915,26	320.822,37	01/09/15	48,74	-100,00%	1	0
7469	3948	SAN CRISTOBAL	COLONIA ROSA 1 viv. (VELIZ-GAL)	1			1			PREST.LOTE PROP.	225.449,97	279.731,18	01/03/15	50,22	-100,00%	1	0
7475	4011	SAN CRISTOBAL	PALACIOS 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	267.568,02	267.568,02	01/12/15	34,73	-100,00%	1	0
7480	4000	SAN CRISTOBAL	VILLA TRINIDAD 2 viv. (CASTOLDI)	2			2			PREST.LOTE PROP.	510.173,62	510.173,62	01/09/15	51,61	-100,00%	2	0
8537	3263	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL 4 viv.	4			4			PREST.LOTE PROP.	345.595,86	534.512,99	01/04/11	70,35	-100,00%	4	0
8852	2942	SAN CRISTOBAL	CERES 7 viv. (4VE + 3AC)	2			2			PREST.LOTE PROP.	534.036,60	617.653,72	01/05/10	93,26	-100,00%	2	0
8965	3112	SAN CRISTOBAL	VILLA TRINIDAD 5 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	379.782,45	500.597,35	01/10/10	92,27	-100,00%	2	0
7467-1	4120	SAN CRISTOBAL	SUARDI 1 viv. (728-4)	1			1			PREST.LOTE PROP.	206.235,52	206.235,52	01/10/16	28,42	-100,00%	1	0
7480-1	4012	SAN CRISTOBAL	VILLA TRINIDAD 5 viv. (119-5)	5			5			PREST.LOTE PROP.	1.298.085,65	1.298.085,65	01/09/15	73,46	-100,00%	5	0
7482	4128	SAN JAVIER	SAN JAVIER 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	259.995,59	259.995,59	01/04/16	23,45	-100,00%	1	0
8350	2424	SAN JAVIER	SAN JAVIER 5 viv.	3			3			PREST.LOTE PROP.	120.480,00	199.971,39	15/05/07	61,24	-100,00%	3	0
8393	2403	SAN JAVIER	SAN JAVIER 2 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	72.870,00	96.091,55	16/04/07	67,17	-100,00%	1	0
8402	2423	SAN JAVIER	SAN JAVIER 3 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	90.640,00	194.395,97	15/05/07	34,29	-100,00%	1	0
8493	2532	SAN JAVIER	SAN JAVIER	2			2			PREST.LOTE PROP.	77.499,00	98.594,98	18/10/07	50,60	-100,00%	2	0
8535	3264	SAN JAVIER	ROMANG 4 viv.	4			4			PREST.LOTE PROP.	333.819,65	882.065,51	01/05/11	74,75	-100,00%	4	0
8597	3370	SAN JAVIER	ROMANG 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	171.322,34	171.322,34	01/07/11	48,62	-100,00%	2	0
8735	2802	SAN JAVIER	SAN JAVIER 2 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	115.565,00	115.565,00	30/03/09	70,18	-100,00%	1	0
8912	3114	SAN JAVIER	ROMANG 2 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	155.665,84	239.542,84	01/10/10	52,45	-100,00%	1	0
7058	3378	SAN JERONIMO	LOPEZ 4 viv.	4			4			PREST.LOTE PROP.	395.610,00	395.610,00	01/09/11	95,30	-100,00%	4	0
7066	3352	SAN JERONIMO	GESLER 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	192.266,00	225.906,35	15/07/11	79,52	-100,00%	2	0
7458	3920	SAN JERONIMO	LARRECHEA 2 viv.	2			2			PREST.LOTE PROP.	331.945,02	557.572,77	01/03/15	46,44	-100,00%	2	0
7488	4116	SAN JERONIMO	MONJE 1 viv.	1			1			PREST.LOTE PROP.	388.259,37	388.259,37	01/05/16	68,45	-100,00%	1	0
7489	4190	SAN JERONIMO	GESLER 1 V.	1			1			PREST.LOTE PROP.	388.259,37	388.259,37	19/10/16	28,13	-100,00%	1	0

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución OPERATORIA PRESTAMOS EN LOTE PROPIO

Año 2016 TRIMESTRE 4

JURISDICCION: SANTA FE

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.		Ejec. Proyec.		CANT. POR		OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACT.	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto						
				VIV	SOL.	HAB.	VIV	SOL.	HAB.					MODELO	IND.	COL.	ACUM.	CONTRAC.	DES VIO	Const.	Term.	Const.	Term.
8300	2313	SAN JERONIMO	GÁLVEZ	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	75.150,00	86.422,50	10/01/07		73,55		-100,00%	1	0				
8302	2333	SAN JERONIMO	GÁLVEZ 1 viv. (ex 2 viv.)	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	55.160,00	63.434,00	10/01/07		86,20		-100,00%	1	0				
8366	2475	SAN JERONIMO	GÁLVEZ 5 viv.	3			3		3	PREST.LOTE PROP.	150.600,00	244.350,86	19/02/08		84,10		-100,00%	3	0				
8444	2536	SAN JERONIMO	SAN GENARO 4viv.	3			3		3	PREST.LOTE PROP.	136.810,00	175.020,05	05/11/07		97,59		-100,00%	3	0				
8526	3251	SAN JERONIMO	CENTENO 5 viv (ex 6 viv.)	5			5		5	PREST.LOTE PROP.	571.524,00	571.624,00	01/07/11		34,99		-100,00%	5	0				
8527	3351	SAN JERONIMO	CENTENO 7 viv.	4			4		4	PREST.LOTE PROP.	601.602,64	601.602,64	01/07/11		61,92		-100,00%	4	0				
8567	3332	SAN JERONIMO	BARRANCAS 3 viv.	2			2		2	PREST.LOTE PROP.	262.225,48	262.225,48	01/09/11		55,50		-100,00%	2	0				
8568	3335	SAN JERONIMO	BARRANCAS 1 viv. (ex 2)	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	181.113,09	181.113,09	01/09/11		30,08		-100,00%	1	0				
8569	3413	SAN JERONIMO	BARRANCAS 1 viv.	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	85.661,17	85.661,17	01/12/11		30,84		-100,00%	1	0				
8582	3272	SAN JERONIMO	CENTENO 1 viv.	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	83.198,25	83.198,25	01/06/11		41,77		-100,00%	1	0				
8623	2687	SAN JERONIMO	MACIEL 4 viv.	2			2		2	PREST.LOTE PROP.	168.817,98	168.817,98	01/12/08		92,70		-100,00%	2	0				
8936	3111	SAN JERONIMO	SAN GENARO 2 viv.	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	172.690,12	228.408,09	02/08/10		93,39		-100,00%	1	0				
7036	3327	SAN JUSTO	SAN MARTIN NORTE 3 viv.	3			3		3	PREST.LOTE PROP.	288.399,00	338.859,52	01/07/11		70,66		-100,00%	3	0				
7102	3545	SAN JUSTO	LA CRIOLLA 9 viv.	9			9		9	PREST.LOTE PROP.	981.942,00	1.354.154,08	12/12/12		63,02		-100,00%	9	0				
7103	3488	SAN JUSTO	LA CRIOLLA 6 viv.	6			6		6	PREST.LOTE PROP.	590.955,00	783.125,49	04/10/12		63,34		-100,00%	6	0				
7145	3555	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO 5 viv.	5			5		5	PREST.LOTE PROP.	512.800,00	829.079,46	12/12/12		32,69		-100,00%	5	0				
7170	3557	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO 2 viv.	2			2		2	PREST.LOTE PROP.	206.914,00	206.914,00	12/12/12		40,23		-100,00%	2	0				
7171	3554	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO ex 4 viv.	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	203.924,00	419.036,01	12/12/12		18,73		-100,00%	1	0				
7171	3554	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO ex 4 viv.	2			2		2	PREST.LOTE PROP.	206.360,00	206.360,00	12/12/12		37,46		-100,00%	2	0				
7178	3556	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO 2 viv.	2			2		2	PREST.LOTE PROP.	230.086,00	358.890,74	12/12/12		32,54		-100,00%	2	0				
7179	3546	SAN JUSTO	LA CRIOLLA 1 viv.	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	101.962,00	137.810,15	12/12/12		53,66		-100,00%	1	0				
7201	3553	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO 4 viv.	4			3		3	PREST.LOTE PROP.	311.866,00	569.672,27	12/12/12		17,18		-100,00%	3	1				
7201	3553	SAN JUSTO	GDOR. CRESPO 4 viv.				1		1	PREST.LOTE PROP.	126.367,00	126.367,00	12/12/12		38,25		-100,00%	1	-1				
7448	3558	SAN JUSTO	PEDRO GOMEZ CELLO	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	234.919,84	234.919,84	01/01/15		39,56		-100,00%	1	0				
7456	3866	SAN JUSTO	LA PENCA Y CARAGUATA	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	198.784,74	198.784,74	01/10/14		86,65		-100,00%	1	0				
7464	3919	SAN JUSTO	CAYASTACITO 3 viv.	3			3		3	PREST.LOTE PROP.	596.354,22	596.354,22	01/02/15		50,43		-100,00%	3	0				
8469	2592	SAN JUSTO	MARCELINO ESCALADA 6 viv.	6			1		1	PREST.LOTE PROP.	35.070,00	35.070,00	02/05/08		72,56		-100,00%	1	5				
8469	2592	SAN JUSTO	MARCELINO ESCALADA 6 viv.				3		3	PREST.LOTE PROP.	143.410,00	215.608,33	02/05/08		92,40		-100,00%	3	-3				
7461-3	4114	SAN JUSTO	VIDELA 2 viv. (094-8)	2			2		2	PREST.LOTE PROP.	726.114,80	726.114,80	01/04/16		45,19		-100,00%	2	0				
7051	3325	SAN LORENZO	PUJATO 2 viv.	2			2		2	PREST.LOTE PROP.	203.344,00	374.069,98	01/07/11		46,65		-100,00%	2	0				
8321	2451	SAN LORENZO	PUJATO 3 viv. (3D)	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	59.320,00	96.957,59	22/06/07		58,31		-100,00%	1	0				
8587	3737	SAN LORENZO	PUERTO GRAL. SAN MARTIN 1 viv	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	85.661,17	174.279,57	02/06/14		44,83		-100,00%	1	0				
7013	3241	SAN MARTIN	CAÑADA ROSQUÍN 1 viv.	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	85.661,17	108.618,97	01/06/11		98,93		-100,00%	1	0				
7044	3312	SAN MARTIN	EL TREBOL 4 viv.	2			2		2	PREST.LOTE PROP.	383.770,00	383.770,00	01/07/11		96,28		-100,00%	2	0				
7094	3498	SAN MARTIN	CAÑADA ROSQUIN 1 viv.	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	96.1-3,00	96.133,00	01/10/12		54,20		-100,00%	1	0				
7126	3579	SAN MARTIN	CAÑADA ROSQUIN 1 viv.	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	125.134,00	212.084,47	02/01/14		15,58		-100,00%	1	0				
7184	3793	SAN MARTIN	EL TREBOL 1 viv.	1			1		1	PREST.LOTE PROP.	104.952,00	219.276,75	01/12/14		45,27		-100,80%	1	0				

TRIM 4

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA: PRESTAMOS PARA MATERIALES Y CONDUCCION TECNICA

3. Viviendas en Ejecución

JURISDICCION: SANTA FE

TRIMESTRE 4

Año 2016

Planilla N° 3.S.H.E.

N° PLAN	N° C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.		Ejec. Proyec.		CANT. POR MODELO		OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 30/12/16 en %			Viviendas del Proyecto	
				VIV	SOL. HAB.	VIV	SOL. HAB.	IND.	COL.					ACUM.	CONTRAC.	DESVCIO	Const.	Term.
10000	10077	BELGRANO	TORTUGAS 20 viv. Et. 1 (10 viv.)	10				1		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	111.700,00	156.992,76	27/09/04	96,10	100,00	4,05%		9
20000	10089	BELGRANO	MONTES DE OCA	1				1		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	16.010,00	16.010,00	09/06/05	95,34	100,00	4,89%		1
35000	10163	BELGRANO	LAS ROSAS 3 viv.	3				2		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	96.698,00	96.698,00	01/09/08	75,43	100,00	32,57%		1
	35012	BELGRANO	MONTES DE OCA 20 viv. (ET. 1 13)	13				13		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.350.688,47	1.661.288,44	04/05/15	23,46	100,00	326,18%		13
	35027	BELGRANO	LAS ROSAS 5 viv. Pos. 3	5				5		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	622.554,80	622.554,80	06/06/16	38,42	100,00	15,16%		5
	10239	CASEROS	LOS QUIRQUINHOS 2 viv.	2				2		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	119.463,48	119.463,48	03/03/14	59,33	100,00	68,56%		2
	20018	CASEROS	BERABEVU 7 viv.	7				7		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	653.212,42	653.212,42	12/03/13	95,91	100,00	4,27%		7
	35016	CASEROS	LOS QUIRQUINHOS 15 viv.	15				15		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.976.230,05	1.976.230,05	04/07/15	30,13	100,00	231,84%		15
	35025	CASEROS	BERABEVU 10 viv.	10				10		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.390.518,80	1.390.518,80	01/08/16	23,51	100,00	38,85%		10
	10128	CASTELLANOS	SAN VICENTE 2 viv.	2				1		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	28.604,03	28.604,03	23/03/07	18,48	100,00	441,13%		1
	10140	CASTELLANOS	RUMONA	1				1		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	21.980,00	21.980,00	28/11/07	88,42	100,00	13,03%		1
	10142	CASTELLANOS	SANCHALES 9 viv.	9				9		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	196.860,80	300.633,58	10/11/08	81,71	100,00	22,38%		9
	10235	CASTELLANOS	ZENON PEREYRA 6 viv.	6				6		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	383.782,00	631.387,18	11/01/13	90,88	100,00	10,03%		6
	35018	CASTELLANOS	EST. CLUCILLAS 4 viv. (4 de 8)	4				4		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	478.437,96	568.465,36	26/03/15	42,22	100,00	136,88%		4
	35018	CASTELLANOS	EST. CLUCILLAS 4 viv. (4 de 8)	4				4		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	515.738,92	612.145,52	26/03/15	45,39	100,00	120,29%		4
	20017	CONSTITUCION	ALCORTA 11 viv. (1º ET. 5 viv.)	5				5		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	823.942,45	1.131.979,66	15/08/14	67,05	100,00	49,14%		5
	20017	CONSTITUCION	ALCORTA 11 viv. (2º ET. 6 viv.)	6				6		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.942.431,42	1.942.431,42	04/11/16	0,00	92,55	#N/D		6
	20023	CONSTITUCION	LA VANGUARDIA 4 viv.	4				4		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	648.262,60	648.262,60	01/09/14	60,86	100,00	64,32%		4
	20024	CONSTITUCION	PEYRANO 14 viv. (1º ET. 7 viv.)	7				7		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.419.606,30	1.419.606,30	15/08/14	74,16	100,00	34,84%		7
	20035	CONSTITUCION	LA VANGUARDIA 2 viv.	2				2		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	312.824,02	312.824,02	19/02/14	72,52	100,00	37,90%		2
	35015	CONSTITUCION	LA VANGUARDIA 7 viv.	7				7		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	767.783,59	767.783,59	06/03/15	55,13	100,00	81,39%		7
	35024	CONSTITUCION	SANTA TERESA 7 viv.	7				7		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	902.543,11	902.543,11	15/09/15	31,81	100,00	214,35%		7
	10050	GARAY	COLONIA MASCAS	12				12		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	95.760,00	120.145,48	01/09/03	78,66	100,00	27,13%		12
	10091	GARAY	CAYASTA	5				5		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	71.465,00	193.456,13	20/02/06	97,27	100,00	2,80%		5
	10249	GARAY	SALADERO M. CABAL	4				4		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	433.623,32	433.623,32	02/03/15	44,49	100,00	124,77%		4
	20001	GARAY	HELVEGIA 10 NB	10				10		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	663.785,00	1.327.267,37	01/01/11	90,53	100,00	10,46%		10
	35006	GARAY	HELVEGIA - 5 viv. de 10	5				5		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	472.669,80	582.379,85	01/06/15	60,14	100,00	66,28%		5
	35006-1	GARAY	HELVEGIA - 5 viv. de 10	5				5		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	472.669,80	582.379,85	01/06/15	60,14	100,00	66,28%		5
	10207	GRAL. LOPEZ	MELINCUE 52 viv. ET. 1 de 15	15				15		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	745.487,82	1.085.476,15	18/02/11	94,02	100,00	6,36%		15
	20026	GRAL. LOPEZ	MAGGIOLO 5 viv.	5				5		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.239.000,10	1.239.000,10	15/05/15	63,88	100,00	56,54%		5
	20041	GRAL. LOPEZ	TEODELINA 10 viv.	10				10		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	2.321.525,90	2.321.525,90	01/06/15	73,46	100,00	36,12%		10
	35003	GRAL. LOPEZ	MARIA TERESA 12 viv. (ET. 1 6 viv.)	6				6		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	572.604,61	689.653,97	02/06/14	88,65	100,00	12,80%		6
	35010	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO "Mi tierra, mi casa"	30				30		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	2.921.367,60	2.921.367,60	05/03/15	23,81	100,00	319,92%		30
	35011	GRAL. LOPEZ	RUFINO 20 viv. (1º ET. 16 viv.)	16				16		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.733.605,66	1.733.605,66	05/03/15	31,61	100,00	216,36%		16
	35013	GRAL. LOPEZ	FIRMAT 20 viv. (1º ET. 10 viv.)	10				10		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.013.281,10	1.013.281,10	22/12/14	64,24	100,00	55,67%		10
	35014	GRAL. LOPEZ	CAFFERATA 12 viv. Et. 1	7				7		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	984.602,08	984.602,08	06/03/15	24,65	100,00	305,71%		7
	35021	GRAL. LOPEZ	TEODELINA 10	10				10		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.289.347,30	1.289.347,30	06/05/15	71,67	100,00	100,00		10
	35022	GRAL. LOPEZ	SANCTI SPIRITU 16 viv. (ET. 1 8 viv.)	8				8		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.698.026,32	1.698.026,32	01/08/15	46,01	100,00	117,35%		8
	35023	GRAL. LOPEZ	MAGGIOLO 5 viv. (ET. 1- 3 viv.)	3				3		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	471.988,56	471.988,56	01/08/15	67,43	100,00	48,29%		3
	35028	GRAL. LOPEZ	SANTA ISABEL 10 viv. (ET. 1 6 viv.)	6				6		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	834.311,28	834.311,28	15/01/17	15,00	100,00	566,67%		6
	35030	GRAL. LOPEZ	VILLA CANAS 20 viv. (1º ET. 12 viv.)	12				12		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.922.063,69	1.922.063,69	22/09/16	31,80	100,00	5,49%		12
	10040	GRAL. OBLIGADO	FLORENCIA	10				10		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	65.000,00	98.393,50	06/09/02	87,58	100,00	14,18%		10
	10054	GRAL. OBLIGADO	EL RABON	4				4		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	46.700,73	46.700,73	09/07/03	84,75	100,00	17,99%		4
	1.080	GRAL. OBLIGADO	SAN ANTONIO OBLIGADO	11				11		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	1.2.870,00	143.990,00	12/10/04	86,83	100,00	15,17%		11
	10098	GRAL. OBLIGADO	EL ARAZA	4				4		PRESTAMOS MAT Y C. TEC	73.920,00	80.041,69	30/11/05	94,62	100,00	5,66%		4

OPERATORIA: PRESTAMOS PARA MATERIALES Y CONDUCCION TECNICA

3. Viviendas en Ejecución

3. Viviendas en Ejecución

TRIMESTRE 4

Año 2016

Placilla N° 3, S.H.E.

10129	2405	GRAL. OBLIGADO	LA SARITA	5	5	5	5	5	5	108.580,40	108.580,40	02/05/07	92,82	100,00	7,74%	5
10131	2452	GRAL. OBLIGADO	NICANOR MOLINAS	4	4	4	4	4	4	95.000,40	95.000,40	01/08/07	92,35	100,00	8,28%	4
10150	2652	GRAL. OBLIGADO	MALABRIGO 6 viv.	6	6	6	6	6	6	130.560,40	130.560,40	08/04/08	68,15	100,00	46,74%	6
10152	2650	GRAL. OBLIGADO	VILLA GUILLERMINA. 18 viv.	18	18	18	18	18	18	487.792,44	487.792,44	24/06/08	85,24	100,00	17,32%	18
10205	3295	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO 5 viv.	5	5	5	5	5	5	244.831,34	244.831,34	11/05/11	78,38	100,00	27,58%	5
10206	3216	GRAL. OBLIGADO	MALABRIGO 3 viv.	3	3	3	3	3	3	163.505,72	163.505,72	04/07/11	76,59	100,00	30,57%	3
10209	3317	GRAL. OBLIGADO	MALABRIGO 5 viv.	5	5	5	5	5	5	264.323,82	264.323,82	04/07/11	75,83	100,00	31,87%	5
10213	3294	GRAL. OBLIGADO	ING. CHANOURDIE 4 viv.	4	4	4	4	4	4	228.196,76	228.196,76	11/05/11	86,03	100,00	16,24%	4
10226	3549	GRAL. OBLIGADO	EL ARAZA 11 viv.	11	11	11	11	11	11	500.906,00	1.008.164,01	01/02/13	87,21	100,00	14,67%	11
10232	3637	GRAL. OBLIGADO	BERNA 1 viv.	1	1	1	1	1	1	80.941,26	80.941,26	02/06/14	47,04	100,00	112,55%	1
10233	3550	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 7 viv.	7	7	7	7	7	7	438.466,00	697.714,31	21/01/13	56,75	100,00	76,20%	7
10234	3551	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 7 viv.	7	7	7	7	7	7	435.926,00	692.608,67	21/01/13	54,15	100,00	84,68%	7
20015	3559	GRAL. OBLIGADO	TACUARENDI 12 viv.	12	12	12	12	12	12	1.119.792,72	2.036.341,32	03/07/13	70,57	100,00	41,70%	12
20019	3480	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 26 viv.	26	26	26	26	26	26	2.721.550,00	4.480.036,15	07/08/12	42,44	100,00	135,65%	26
20020	3458	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 14 viv.	14	14	14	14	14	14	1.465.450,00	2.589.034,78	07/08/12	45,77	100,00	118,48%	14
20038	3761	GRAL. OBLIGADO	LANTERI 18 viv. NB 2d	18	18	18	18	18	18	2.971.828,19	2.971.828,19	01/08/14	37,08	100,00	38,73%	18
20040	3887	GRAL. OBLIGADO	LOS LAURELES 10 viv.	10	10	10	10	10	10	1.774.062,50	1.774.062,50	01/03/15	72,00	100,00	165,27%	10
10202	3301	GRAL. OBLIGADO	LOS LAULERES 20 viv.	20	20	20	20	20	20	935.594,00	1.476.536,07	11/05/11	61,00	100,00	63,93%	20
10079	2039	IRIÖNDO	BUSTINZA 18 viv. ET. I DE 10	10	10	10	10	10	10	144.940,00	251.880,27	05/08/05	73,95	100,00	35,23%	10
10007	1603	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA	10	10	10	10	10	10	65.000,00	86.564,00	24/04/02	86,48	100,00	15,63%	10
10224	3680	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA 11 viv.	11	11	11	11	11	11	571.593,28	1.166.247,45	24/02/14	14,16	100,00	805,28%	11
10246	3894	LA CAPITAL	ARROYO AGUIAR 6 viv.	6	6	6	6	6	6	539.558,07	776.101,68	15/01/15	22,52	100,00	343,95%	6
20002	3300	LA CAPITAL	ILLAMBI CAMPBELL 5 viv.	5	5	5	5	5	5	330.610,75	647.791,23	01/07/11	71,16	100,00	40,53%	5
20042	4121	LA CAPITAL	ILLAMBI CAMPBELL 2 viv.	2	2	2	2	2	2	402.203,02	402.203,02	01/08/16	54,34	52,85	-2,74%	2
10018	1677	LAS COLONIAS	CAVOUR	6	6	6	6	6	6	61.140,00	71.216,28	11/03/03	77,75	100,00	28,62%	6
10098	2102	LAS COLONIAS	SAN CARLOS NORTE	15	15	15	15	15	15	251.890,00	251.890,00	06/10/05	85,80	100,00	16,55%	15
10134	2498	LAS COLONIAS	PILAR	1	1	1	1	1	1	20.300,00	28.507,35	03/09/07	91,14	100,00	9,72%	1
10191	2915	LAS COLONIAS	PILAR 19 viv.	19	19	19	19	19	19	830.168,36	830.168,36	01/07/10	87,89	100,00	13,78%	19
10198	3127	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO 2 viv.	2	2	2	2	2	2	89.458,00	89.458,00	25/09/10	96,14	100,00	4,01%	2
10229	3660	LAS COLONIAS	SAN CARLOS NORTE 7 viv.	7	7	7	7	7	7	414.372,00	414.372,00	01/02/14	44,66	100,00	123,91%	7
10251	3777	LAS COLONIAS	MARIA LUISA 7 viv.	7	7	7	7	7	7	769.552,49	1.149.486,82	16/01/15	30,89	100,00	91,21%	7
10255	3991	LAS COLONIAS	HIPATIA 7 viv.	7	7	7	7	7	7	769.552,49	1.149.486,82	16/01/15	66,95	100,00	223,70%	7
10256	4105	LAS COLONIAS	LA PELADA 3 viv.	3	3	3	3	3	3	390.320,85	390.320,85	12/05/15	66,95	100,00	49,37%	3
20033	3620	LAS COLONIAS	SAN AGUSTIN 5 viv.	5	5	5	5	5	5	113.610,31	113.610,31	14/03/16	45,25	100,00	120,99%	5
20043	4085	LAS COLONIAS	LA PELADA 1 viv.	1	1	1	1	1	1	652.949,25	1.046.608,74	01/09/13	62,93	100,00	58,90%	1
35002	3723	LAS COLONIAS	SANTA CLARA DE BUENA VISTA	20	20	20	20	20	20	350.114,89	350.114,89	01/03/16	31,22	88,45	183,29%	20
35026	4041	LAS COLONIAS	PROGRESO 6 viv.	6	6	6	6	6	6	797.619,06	797.619,06	04/01/16	83,51	97,25	80,06%	6
10138	2565	NUEVE DE JULIO	GATO COLORADO	10	10	10	10	10	10	217.160,80	405.541,31	01/04/08	95,06	100,00	5,20%	10
10168	2792	NUEVE DE JULIO	VILLA MINETTI 20 viv.	20	20	20	20	20	20	615.624,25	835.449,17	19/12/08	85,51	100,00	16,95%	20
10170	2851	NUEVE DE JULIO	POZO BORRADO	14	14	14	14	14	14	477.205,00	688.422,52	01/07/09	90,36	100,00	10,67%	14
10228	3459	NUEVE DE JULIO	JUAN DE GARAY 4 viv.	4	4	4	4	4	4	263.210,00	450.572,64	17/05/12	76,14	100,00	31,35%	4
20003	3411	ROSARIO	ROSARIO 95 viv.	95	95	95	95	95	95	6.189.847,55	6.189.847,55	14/09/11	35,77	100,00	179,56%	95
20030-1	3592	ROSARIO	GRDERO. BAIGORRIA 34 viv.	23	23	23	23	23	23	8.873.497,29	8.873.497,29	12/12/16	28,94	15,00	48,16%	23
10137	2552	SAN CRISTOBAL	SOLEDAD	10	10	10	10	10	10	217.160,80	561.311,52	29/02/08	41,23	100,00	142,54%	10
10175	2852	SAN CRISTOBAL	VILLA SARALEGUI - MATERIALES	12	12	12	12	12	12	462.500,00	879.298,91	01/07/05	63,98	100,00	56,30%	12
10237	3770	SAN CRISTOBAL	MOISES VILLE 8 viv.	8	8	8	8	8	8	716.327,52	1.011.885,36	13/08/14	30,84	100,00	224,25%	8
10254	2902	SAN CRISTOBAL	HERSILIA ET 1º 19 viv.	10	10	10	10	10	10	1.205.447,6*	1.658.218,08	02/02/15	74,43	100,00	34,35%	10
35019	3974	SAN CRISTOBAL	MONIGOTES 3 soluc habit	5	5	5	5	5	5	560.028,30	560.028,00	04/05/15	46,71	100,00	114,09%	5
50031	4186	SAN CRISTOBAL	ARRUFO 5 s.h.	5	5	5	5	5	5	1.124.507,01	1.124.507,01	01/12/16	42,34	15,00	84,57%	5

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT													
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI													
3. LOTES CON SERVICIO													
TRIMESTRE 4													
Año 2016													
JURISDICCION: SANTA FE													
OPERATORIA: LOTES CON SERVICIO													
Planilla N° 3.L.S.													
PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	DESCRIPCION	EMPRESA/EJECUTOR	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto	
									ACUM.	CONTRAC.	DESVO	Const.	Term.
4903	3775	CASTELLANOS	RAFAELA	AGUA - POI - CAPTACIÓN Y ACUEDUCTO	WINKELMANN S.R.L.	7.640.812,89	7.640.812,89	16/05/16	10,00	100,00	900,00%		
4903	3775	CASTELLANOS	RAFAELA	AGUA - OBRAS COMPL PLANTA OSMOSIS	MENARA SA.	11.597.594,58	11.597.597,58	A INICIAR	0,00		#DIV/0!		
4903	3775	CASTELLANOS	RAFAELA	BARRIOS HABITAT Y VIVIENDA - ETAPA I	COCYAR SA	10.235.142,78	10.781.476,90	A INICIAR	0,00		#DIV/0!		
4903	3775	CASTELLANOS	RAFAELA	INFRA. PLANTA OSMOSIS INVERSA	AGUAS Y PROCESOS SA.	5.602.711,08	5.602.711,08	19/09/16	28,84	100,00	246,75%		
4908	4050	CONSTITUCION	VILLA CONS.	INFRA. 40 LOTES	BAUZA ING.	1.453.722,92	2.293.118,60	24/08/15	42,67	100,00	134,37%		
4911	4177	LA CAPITAL	SANTA FE	INFRA. 234 LOTES ESMERALDA ESTE II	COEMYC S.A.	24.982.150,33	24.982.150,33	23/08/16	89,68	88,65	-1,15%		
3986	ROSARIO	ROSARIO	ROSARIO	INFRAESTR. B° CORDERO 2	EDECA SA	17.579.579,80	17.579.579,80	25/03/15	20,00	100,00	400,00%		
4913	4130	ROSARIO	ROSARIO	INFRAESTRUCTURAS BASICAS	BRAJKOVIC Y M. SA	86.699.999,72	125.827.627,88	10/03/16	45,51	58,45	23,43%		
											#DIV/0!		
TOTALES:												0	0


Fuente: CONTROL DE GESTION - DPVU

0

CPN OSCAR R. CABRERO
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT														
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI														
OPERATORIA: CREDITOS PARA INFRAESTRUCTURA CON GARANTIA COPARTICIPACION														
JURISDICCION: SANTA FE														
Planilla N° 3.INFRA TERMINADAS														
TRIMESTRE 4 Año 2016														
PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE OBRA	ORGANISMO EJECUTOR	MONTO de OBRA		% INCREM.	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
							CONTRACT.	FINAL				CONTR.	REAL	
15150	3658	CASEROS	GODEKEN	CORDON CUNETA	INFRAEST	COMUNA	298.294,02	298.294,02	0,00%	11/03/15	01-03-16	12	12	0,00%
15155	4058	VERA	CALCHAQUI	TENDICO ELECTRICO	INFRAEST	MUNICIPALIDAD	182.000,00	182.000,00	0,00%	01/03/16	01-06-16	1	3	206,67%
TOTALES:														

Fuente: COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU


 OPN OSCAR R. CABROL
 SUBDIRECCION GRAL. DE
 CONTROL DE GESTION
 D.P.V. y U. - S.E.H.

Planilla N° 3.E - INFRA

[illegible]

CONTROL DE GESTION - DPVU

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU

COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU

CPN OSCAR R. CABROL

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT													
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI													
OPERATORIA: CREDITOS PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CON GARANTIA COPARTICIPACION													
TRIMESTRE4													
Año 2016													
JURISDICCION: SANTA FE													
Planilla N° 3.E - EQUIP													
PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE OBRA	ORGANISMO EJECUTOR	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	PLAZO DE OBRA	A VANCE FINANCIERO		
											al 30/12/16 en %	ACUM.	CONTRAC.
15066	2020	SAN JERONIMO	LOPEZ	AMPLIAC. EDIF. COMUNAL	EQUIPAM	COMUNA/MUNICIPIO	191.881,90	417.669,23	RESCINDIDA	21	31,89	100,00	213,61%
15145	3659	SAN JERONIMO	GESSLER	GESSLER (construccion SUM)	EQUIPAM	COMUNA/MUNICIPIO	213.030,00	213.030,00	RESCINDIDA	6			
15154	3830	SAN CRISTOBAL	PALACIOS	VIVIENDA DE SERVICIO	EQUIPAM	COMUNA/MUNICIPIO	167.868,27	241.233,04	01/11/14	12	82,09	100,00	21,82%
					EQUIPAM								#DIV/0!
													#DIV/0!
TOTALES:		02 PLANES											


Fuente: COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU



CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT																
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI																
127 Viviendas Terminadas																
JURISDICCION: SANTA FE																
6000																
TRIMESTRE 4 Año 2016																
Planilla N° 3.V.T. P.FED																
PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD		EMPRESA	CANT. POR MODELO		MONTO de OBRA		% INCREM.	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
				VIV PROY.	SOL.HAB PROY.		IND.	COL.	CONTRACT.	FINAL ACUMULADO				CONTR.	REAL	
6145	3169	ROSARIO	ROSARIO 223 (POLIG 3) Viv	223			66		23.935.696.28	100.710.139.12	#####	30-07-10	21-01-16	12	67	455.83%
6147-T	3229	ROSARIO	ROSARIO TERM 117 VIV + INF		117		117		14.272.033.55	14.272.033.55	0,00%	18/05/15	05-08-16	10	15	48.33%
											#DIV/0!					#DIV/0!
											#DIV/0!					#DIV/0!
				223	117		183	0								

COORDINACION CONTROL DE GESTION - DPVU


 GEN OSCAR R. CABROL
 SUBDIRECCION GRAL. DE
 CONTROL DE GESTION
 D.P.V. y U. - S.E.H.

Planilla N° 3.V.T.

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

OPERATORIA: PLAN FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL EJECUCION POR COOPERATIVAS DE TRABAJO

3.Viviendas en Ejecución

TRIMESTRE 4

Año 2016


JURISDICCION: SANTA FE

Planilla N° 3.V.E.

PLAN	C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.			Ejec. Proyec.			CANT. POR MODELO	OPERATORIA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRAC.	FECHA INICIO	AVANCE FINANCIERO al 31/12/16 en %			Viviendas del Proyecto		
				VIV	SOL	HAB.	VIV	SOL	HAB.						ACUM.	CONTRA	DESIVO	Const.	Term.	Term.
4008/2	1906	CASTELLANOS	SUNCHALES 12 V. ET.III LA N°1	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	21/05/07	100,00	100,00	0,00%			
4008/2	1906	CASTELLANOS	SUNCHALES 12 V. ET.III LA N°2	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	21/05/07	100,00	100,00	0,00%			
4008/2	1906	CASTELLANOS	SUNCHALES 12 V. ET.III LA N°3	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	21/05/07	100,00	100,00	0,00%			
4022/2	3104	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO Coop. 9 de Julio Etapa III	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	355.355,00	427.800,00	29/11/11	75,00	100,00	33,33%	4		
4022/4	3104	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO Coop. El Litoral Etapa III	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	355.355,00	427.800,00	29/11/11	75,00	100,00	33,33%	4		
4027	2355	GRAL. OBLIGADO	FLORENCIA 24 V. ET.II Trab.Unid.	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	21/09/07	100,00	100,00	0,00%	4		
4013	1909	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 40 V. ET.IV Asoc.Unid.Constr.	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	24/09/07	100,00	100,00	0,00%	4		
4013	1909	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 40 V. ET.IV Del Rey	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	24/09/07	100,00	100,00	0,00%	4		
4013	1909	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 40 V. ET.IV El Progreso Ltda.	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	24/09/07	100,00	100,00	0,00%	4		
4013	1909	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 40 V. ET.IV La Reconquist.	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	24/09/07	100,00	100,00	0,00%	4		
4013	1909	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 40 V. ET.IV Libertad Ltda.	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	24/09/07	100,00	100,00	0,00%	4		
4029/1	3143	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 40V. ET.2 El Obrero	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	197.308,00	9/11/09	100,00	100,00	0,00%	4		
4029/2	3143	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 40V. ET.2 Los Paisos	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	197.308,00	9/11/09	100,00	100,00	0,00%	4		
4029/3	3143	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 40V. ET.2 Maros a La Obra	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	197.308,00	9/11/09	100,00	100,00	0,00%	4		
4029/4	2385	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 40V. ET.1 Un Nuevo Hogar	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	197.308,00	9/11/09	100,00	100,00	0,00%	4		
4029/5	3143	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA 40V. ET.2 Por Una Vivienda Digna	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	197.308,00	9/11/09	100,00	100,00	0,00%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE Alto Verde Lim.	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	4/08/05	100,00	100,00	24,35%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE 29 de Abril	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	4/08/05	100,00	100,00	32,86%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE Constr. Cabal	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	5/08/05	100,00	100,00	36,02%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE El Norte Trabaja	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	4/08/05	100,00	100,00	37,02%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE Guadalupe Constr.	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	4/08/05	100,00	100,00	46,82%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE Guadalupe Constr. ET.II	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	4/08/05	100,00	100,00	21,01%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE Mis Valientes Lim.	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	4/08/05	100,00	100,00	27,10%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE Por Trabajo Digno Lim.	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	4/08/05	100,00	100,00	35,39%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE Santa Fe Mi Pais	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	4/08/05	100,00	100,00	30,33%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE Todos al Trabajo	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	4/08/05	100,00	100,00	36,53%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE Construir ET.I	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	1/03/06	100,00	100,00	69,58%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE El Norte Trabaja ET.II	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	100.000,00	100.000,00	1/03/06	71,61	100,00	39,65%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE Jov. Por San Cayetano	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	92.800,00	92.800,00	4/08/05	100,00	100,00	33,94%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE San Agustín ET.I	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	100.000,00	100.000,00	1/03/06	85,49	100,00	16,97%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE San Agustín ET.II	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	100.000,00	100.000,00	1/03/06	87,14	100,00	14,76%	4		
4017	2067	LA CAPITAL	SANTA FE Santa Fe Mi Pais	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	100.000,00	100.000,00	1/03/06	75,57	100,00	32,33%	4		
4011	1919	ROSARIO	ROSARIO - La Paloma ET.III (ex-Plan 9103)	12			12			12	PLAN FED. COOPERAT.	265.991,68	265.991,68	04/08/04	78,32	100,00	27,68%	12		
4011	1919	ROSARIO	ROSARIO - La Paloma ET.III (ex-Plan 9103)	0			0			0	PLAN FED. COOPERAT.	139.183,92	139.183,92	04/08/04	91,63	100,00	9,13%	0		
4032/1	2654	ROSARIO	VILLA GOB GALVEZ ET.I - Arroyo Saladillo	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	25/09/08	100,00	100,00	0,00%	4		
4032/2	2654	ROSARIO	VILLA GOB GALVEZ ET.I - San Enrique	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	25/09/08	100,00	100,00	0,00%	4		
4032/3	2654	ROSARIO	VILLA GOB GALVEZ ET.I - Barrio Morelari	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	25/09/08	100,00	100,00	0,00%	4		
4032/4	2654	ROSARIO	VILLA GOB GALVEZ ET.I - Un futuro mejor	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	25/09/08	100,00	100,00	0,00%	4		
4032/5	2654	ROSARIO	VILLA GOB GALVEZ ET.I - Los emprendedores	4			4			4	PLAN FED. COOPERAT.	140.000,00	140.000,00	25/09/08	100,00	100,00	0,00%	4		

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT																						
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI																						
3. Viviendas en Ejecución																						
PLAN FEDERAL DE COSNTRUCCION DE VIVIENDAS: SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO																						
Año 2016																						
JURISDICCION: SANTA FE																						
N° PLAN	N° C.G.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	Cant. Proyec.		Ejec. Proyec.		CANT. POR MODELO		EMPRESA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANCIERO Al 30/12/15 en %		Viviendas del Proyecto						
				VIV	SOL. HAB.	VIV	SOL. HAB.	IND.	COL.					ACUM.	CONTRAC.	DESVO	Const.	Term.	Sol.Hab.			
6052	2017	GARAY	HELVECIA 40 viv. RES.	INFRA						F & G COONSTR	0,00	0,00				#DIV/0!						
6095	2016	GRAL LOPEZ	VENADO TUERTO 173 viv	INFRA						GAIA ING.	1.301.078,30	1.301.078,30				#DIV/0!						
6090	2254	GRAL. OBLIGADO	FLORENCIA RES.	INFRA						COEMYC	0,00	0,00	NO EJECUTADA			#DIV/0!						
6068	2043	LA CAPITAL	SANTA FE (168) Adic. ILUMINAC. 4	INFRA						PECAM SA	11.302.204,72	11.302.204,72	A INICIAR			#DIV/0!						
6068	2043	LA CAPITAL	SANTA FE (168) Adic. NEXO PLUV	INFRA						PECAM SA	11.302.204,72	11.302.204,72	A INICIAR			#DIV/0!						
6137	2273	LAS COLONIAS	HUMBOLDT 40 viv	INFRA						MUTUAL C.A.S.	209.549,74	209.549,74	1/06/06	0,00		#DIV/0!						
6058	2279	SAN JAVIER	ROMANG 40 viv.	INFRA						MARCOVECHIO	313.220,00	313.220,00				#DIV/0!						
6082	2009	SAN JERONIMO	CORONDA 63 viv.	INFRA						V.F.M. SA.(Ex C.I.C.)	749.452,47	749.452,47				#DIV/0!						
6085	2002	VERA	VERA 40	INFRA						DICON SRL	229.592,14	0,00				#DIV/0!						
5105	2228	ROSARIO	SANTA FE INFR.5105-5106-5107	INFRA						MUNDO-TECOSA-COEMYC	4.018.234,29	4.643.943,01	19/12/05	86,63	100,00	15,43%						
				INFRA					0							#DIV/0!						
TOTALES:				0	0	0	0	0	0								0	0				
				PLANES															0	0	0	0

Fuente: CONTROL DE GESTION - DPVU


CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

Planilla N° 3.T-INFRA. P.FED

TOTALS		01 PLANES
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Fuente:

CPN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2016

JURISDICCION: Provincia Santa Fe_Zona Centro Norte

Planilla N° 4.1.

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, correspondiente solo al año 2016.

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0-999	54	487	541	8%
1000-1999	42	313	355	5%
2000-2999	28	221	249	4%
3000-3999	29	267	296	4%
4000-4999	49	280	329	5%
5000-5999	37	270	307	5%
6000-6999	37	275	312	5%
7000-7999	56	275	331	5%
8000-8999	72	247	319	5%
9000-9999	84	302	386	6%
10000-10999	77	254	331	5%
11000-11999	78	271	349	5%
12000-12999	59	217	276	4%
13000-13999	87	247	334	5%
14000-14999	380	1142	1522	22%
>15000	150	400	550	8%
Total	1319	5468	6787	100%

Fuente: R.U.I.P (Registro Único de Inscripción Permanente)

ANAYA SILVA

Lic. CECILIA VILLANUEVA
Mat. 141 - L° 1 - F° 16
a/c Dcción Gral Servicio Social
D.P.V y U.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2016


JURISDICCION: Provincia Santa Fe_Zona Centro Norte


Planilla N° 4.1.

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/16

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0-999	7323	18171	25494	30%
1000-1999	5507	13525	19032	22%
2000-2999	2422	6757	9179	11%
3000-3999	1844	4359	6203	7%
4000-4999	1865	3176	5041	6%
5000-5999	1303	2518	3821	4%
6000-6999	1006	1840	2846	3%
7000-7999	865	1498	2363	3%
8000-8999	718	1267	1985	2%
9000-9999	697	1093	1790	2%
10000-10999	524	826	1350	2%
11000-11999	373	734	1107	1%
12000-12999	289	520	809	1%
13000-13999	255	497	752	1%
14000-14999	891	2148	3039	4%
>15000	578	856	1434	2%
Total	26460	59785	86245	100,00%

Fuente: R.U.I.P (Registro Único de Inscripción Permanente)


AZARA SILVA


Lic. CECILIA VILLANUEVA
Mat. 141 - L° 1 - F° 16
a/c Dción Gral Servicio Socia:
D.P.V y U

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION: Provincia Santa Fe_Zona Centro Norte


Año 2016


Planilla N° 4.1.1.

Demanda de grupos familiares con integrante con discapacidad por tramos de ingreso, acumulado al 31/12/16

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0-999	599	1033	1632	28%
1000-1999	398	772	1170	20%
2000-2999	263	439	702	12%
3000-3999	157	335	492	9%
4000-4999	167	219	386	7%
5000-5999	97	185	282	5%
6000-6999	91	128	219	4%
7000-7999	76	100	176	3%
8000-8999	57	94	151	3%
9000-9999	43	61	104	2%
10000-10999	33	59	92	2%
11000-11999	30	37	67	1%
12000-12999	24	42	66	1%
13000-13999	14	27	41	1%
14000-14999	62	107	169	3%
>15000	0	0	0	0%
Total	2111	3638	5749	100,00%

Fuente: R.U.I.P (Registro Único de Inscripción Permanente)


AZANZA MILVA


LIC. CECILIA VILLANUEVA
Mat. 141-101-F-16
a/c Dción Gral Servicio Socia
D.P.V.II.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION: Provincia Santa Fe_Zona Centro Norte

Año 2016


Planilla N° 4.1.1.

Demanda de grupos familiares con integrante con discapacidad por tramos de ingreso,
correspondiente solo al año 2016.

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0-999	5	18	23	4%
1000-1999	4	5	9	2%
2000-2999	8	17	25	4%
3000-3999	15	39	54	10%
4000-4999	21	35	56	10%
5000-5999	11	38	49	9%
6000-6999	10	35	45	8%
7000-7999	10	18	28	5%
8000-8999	18	23	41	7%
9000-9999	13	21	34	6%
10000-10999	4	24	28	5%
11000-11999	12	17	29	5%
12000-12999	7	19	26	5%
13000-13999	7	10	17	3%
14000-14999	41	62	103	18%
>15000	0	0	0	0%
Total	186	381	567	100,00%

Fuente: R.U.I.P: Registro Único de Inscripción Permanente


AZANZA MILVA


LIC. CECILIA VILLANUEVA
Mat. 141 - L° 1 - F° 16
a/c Dción Gral Servicio Social
n p v u.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIEND
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Provincia Santa Fe_Zona Centro Norte

Año 2016

Planilla N° 4.2.1.1. FO.NA.VI.

Operatoria y Programa*

Viviendas entregadas a familias con discapacidad (FONAVI) -adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
3450	Castellanos	San Vicente	1	Otras Discapacidades	0	1
5144	La capital	Santo Tomé	4	Otra Discapacidad Discapacitado Motriz	2	2
Total			5		2	3

N° Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de Lotes	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
4905	San Javier	San Javier	14	Otra Discapacidad Discapacitado Motriz	7	7
4903	Castellanos	Rafaela	35	Otra Discapacidad Discapacitado Motriz	6	29
Total			49		13	36

Fuente: Servicio Social

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

ANZA N. L. VA

LIC. CECILIA VILLANUEVA
Mat. 141 - L° 1 - F° 16
a/c Dción Gral Servicio

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCIÓN: Provincia Santa Fe_Zona Centro Norte

2016


Planilla N° 4.2.1

Viv. entregadas a familias c/ algún miembro discapacitado, en el ejercicio 2016

Localidad	Viv. entregadas	Con Resol. de Adjudicación	Con otro documento legal
Capital	4	4	
Interior	1	1	
Total	5	5	

Localidad	Lotes entregados	Con Resol. de Adjudicación	Con otro documento legal
Capital	0		
Interior	49	49	
Total	49	49	

Fuente: Servicio Social Santa Fe


AZANZA MILVA


-LIC. CECILIA VILLANUEVA
Mat. 141 - L° 1 - F° 16
a/c Dción Gral Servicio Social
D.P.V y U.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2016


JURISDICCION: Provincia Santa Fe_Zona Sur

Planilla N° 4.1.

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, correspondiente solo al año 2016.

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0-999	87	570	657	11%
1000-1999	50	198	248	4%
2000-2999	23	135	158	3%
3000-3999	42	151	193	3%
4000-4999	48	168	216	4%
5000-5999	44	125	169	3%
6000-6999	54	127	181	3%
7000-7999	47	167	214	4%
8000-8999	52	143	195	3%
9000-9999	80	163	243	4%
10000-10999	68	137	205	3%
11000-11999	58	188	246	4%
12000-12999	40	399	439	7%
13000-13999	45	296	341	6%
14000-14999	353	1832	2185	37%
>15000	0	0	0	0%
Total	1091	4799	5890	100%

Fuente: R.U.I.P.


Lic. CECILIA VILLANUEVA
Mat. 141 - L° 1 - F° 16
a/c Dcción Gral Servicio Social

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2016

JURISDICCION: Provincia Santa Fe_Zona Sur

Planilla N° 4.1.

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/16

Tramos de Ingresos	Rosario	Interior	Total	%
0-999	19290	19900	39190	35%
1000-1999	8210	15722	23932	21%
2000-2999	4621	7000	11621	10%
3000-3999	3381	4509	7890	7%
4000-4999	2815	3099	5914	5%
5000-5999	1848	2185	4033	4%
6000-6999	1706	1640	3346	3%
7000-7999	1366	1351	2717	2%
8000-8999	1325	1028	2353	2%
9000-9999	932	893	1825	2%
10000-10999	864	646	1510	1%
11000-11999	617	618	1235	1%
12000-12999	538	696	1234	1%
13000-13999	468	544	1012	1%
14000-14999	403	2688	3091	3%
>15000	2102	0	2102	2%
Total	50486	62519	113005	100,00%

Fuente: R.U.I.P.


Lic. CECILIA VILLANUEVA
Mat. 141 - L° 1 - F° 16
a/c Dción Gral Servicio Soci:

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION: Provincia Santa Fe_Zona Sur

Año 2016

Planilla N° 4.1.1.

Demanda de grupos familiares con integrante con discapacidad por tramos de ingreso, acumulado al 31/12/16

Tramos de Ingresos	Rosario	Interior	Total	%
0-999	1389	778	2167	31%
1000-1999	652	821	1473	21%
2000-2999	406	394	800	11%
3000-3999	357	256	613	9%
4000-4999	251	206	457	7%
5000-5999	165	152	317	5%
6000-6999	105	83	188	3%
7000-7999	74	82	156	2%
8000-8999	79	59	138	2%
9000-9999	55	48	103	1%
10000-10999	54	48	102	1%
11000-11999	27	31	58	1%
12000-12999	27	49	76	1%
13000-13999	24	43	67	1%
14000-14999	16	135	151	2%
>15000	98	0	98	1%
Total	3779	3185	6964	100,00%

Fuente: R.U.I.P.


Lic. CECILIA VILLANUEVA
Mat. 141 - L° 1 - Et.
a/c. Dcción. G. de

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

JURISDICCION: Provincia Santa Fe_Zona Sur


Año 2016

Planilla N° 4.1.1.

Demanda de grupos familiares con integrante con discapacidad por tramos de ingreso, correspondiente solo al año 2016.

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0-999	10	21	31	5%
1000-1999	3	7	10	2%
2000-2999	7	18	25	4%
3000-3999	17	42	59	10%
4000-4999	10	27	37	6%
5000-5999	8	26	34	6%
6000-6999	14	11	25	4%
7000-7999	11	14	25	4%
8000-8999	9	17	26	4%
9000-9999	12	19	31	5%
10000-10999	16	23	39	7%
11000-11999	8	13	21	4%
12000-12999	3	32	35	6%
13000-13999	7	30	37	6%
14000-14999	49	108	157	27%
>15000	0	0	0	0%
Total	184	408	592	100,00%

Fuente: R.U.I.P.


 Lic. CECILIA VILLANUEVA
 Mat. 141 - L° 1 - F° 16
 a/c Dción Gral Servicio Socia
 n P.V.I.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: Administración Comunal

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuperero	No ingresadas a recuperero
3450	CASTELLANOS	SAN VICENTE	8	7	1		
3431	BELGRANO	ARMSTRONG III	9	8	1		
3546	SAN CRISTÓBAL	AMBROSETTI	9	9			
3523	GRAL. LÓPEZ	CARRERAS V	10	6	4		
Total			36	30	6		

Fuente:

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

MA. GUILLERMINA ROSAS
Escribano
Coordinadora Gral de Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

JAVIER OMAR ROBAINA
Escribano
Sub Director Gral Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: LOTES PROPIOS


Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa


N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
7011	CASEROS	AREQUITO	1				
7017	GRAL. OBLIGADO	MALBRIGO	2				
7024	CONSTITUCIÓN	THEOBALD	1				
7028	LA CAPITAL	MONTE VERA	1				
7031	CASTELLANOS	STA. CLARA DE SAGUIER	1				
7043	LAS COLONIAS	NUEVO TORINO	1				
7045	SAN JERÓNIMO	BERNARDO DE IRIGOYEN	2				
7053	9 DE JULIO	TOSTADO	2				
7071	GRAL. LÓPEZ	MAGGIOLO	1				
7072	LAS COLONIAS	LA PELADA	1				

MA. GUILLERMINA ROSAS
Escribana
Coordinadora Gral de Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat


JAVIER OMAR ROBAINA
Escribano
Sub Director Gral Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat


7086	GRAL. LÓPEZ	TEODOLINA	1				
7089	CONSTITUCIÓN	ALCORTA	1				
7091	GRAL. LÓPEZ	MURPHY IX	1				
7098	GRAL. LÓPEZ	MAGGIOLO	1				
7107	SAN JERÓNIMO	IRIGOYEN	1				
7109	CASTELLANOS	EUSEBIA	1				
7113	VERA	VERA	2				
7120	LAS COLONIAS	SANTA CLARA DE BUENA VISTA	1				
7131	GRAL. LÓPEZ	SANCTI SPIRITU	1				
7161	SAN MARTÍN	SASTRE	1				
7163	GRAL. LÓPEZ	CHAPUY	4				
7185	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN DE LAS ESCOBAS	1				
7204	GRAL. LÓPEZ	MAGGIOLO	1				
7205	GRAL. LÓPEZ	MAGGIOLO	1				
7208	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO	3				
7268	LAS COLONIAS	PILAR	1				
7294	SAN JUSTO	SAN JUSTO	3				
7304	SAN CRISTÓBAL	MOISES VILLE	1				
7318	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO	1				
7320	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO	1				
7335	SAN LORENZO	FUENTES	1				
7336	SAN LORENZO	FUENTES	1				


MA. GUILLERMINA ROSAS
 Escribana
 Coordinadora Gral. de Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat


JAVIER OMAR ROBAINA
 Escribano
 Sub Director Gral. de Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

7365	GRAL. LÓPEZ	LA CHISPA	1				
7390	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD	1				
7398	GRAL. LÓPEZ	MURPHY	1				
7403/3	GRAL. LÓPEZ	TEODOLINA	1				
7407	GRAL. LÓPEZ	SANTA ISABEL	1				
7409-2	GRAL. LÓPEZ	VILLA CAÑAS	1				
7433	CASTELLANOS	ZENON PEREYRA	1				
7446	CASTELLANOS	COLONIA BICHA	2				
7449/2	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD	1				
7449/1	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD	1				
7449	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD XXVIII	1				
7454-1	GRAL. OBLIGADO	VILLA OCAMPO	1				
7461	SAN JUSTO	VIDELA XVIII	1				
7465	GRAL. OBLIGADO	ARROYO CEIBAL	1				
8273	GARAY	COLONIA MACIAS	1				
8366	SAN JERÓNIMO	GÁLVEZ	1				
8445	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN DE LAS ESCOBAS	4				
8513	GRAL OBLIGADO	AVELLANEDA	3				
8521	GRAL. LÓPEZ	CHAPUY	4				
8537	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	2				
8546	GRAL. OBLIGADO	AVELLANEDA	5				
8564	GRAL OBLIGADO	AVELLANEDA	6				


 MA. GUILLERMINA ROSAS
 Coordinadora Gral de Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat


 JAVIER OMAR ROBAINA
 Sub Director Gral de Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

8565	VERA	CALCHAQUI	2				
8567	SAN JERÓNIMO	BARRANCAS	1				
8579	GARAY	CAYASTÁ	1				
8606	CONSTITUCIÓN	PAVON	3				
8637	ROSARIO	URANGA	5				
8671	ROSARIO	PUEBLO MUÑOZ	5				
8736	GRAL. LÓPEZ	CHOVET	1				
8802	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN DE LAS ESCOBAS	3				
8839	CONSTITUCIÓN	ALCORTA	1				
8861	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN DE LAS ESCOBAS	1				
8921	LA CAPITAL	CAMPO ANDINO	1				
8958	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO	3				
8966	CASTELLANOS	ESTACIÓN CLUCELLAS	3				
8989	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO	1				
Total			115				

Fuente:

Nota

Indicar Fonavi - (segundo por la denominación del Programa); o Plan Federal - (segundo por la denominación del Programa); y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3. V. I. O. A. E. F.

El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución, y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3. V. I. O. A. E. F.

Guillermo Rosas
MA. GUILLERMINA ROSAS
 Escribana
 Coordinadora del Área de Asuntos Notariales
 D. P. V. Y. U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

Roberto
JAVIER OMAR ROBAINA
 Escribano
 Sub Director del Área de Asuntos Notariales
 D. P. V. Y. U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: ACCION DIRECTA

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
5163	IRIONDO	CAÑADA DE GÓMEZ	40	40			
5148	GRAL. OBLIGADO	RECONQUISTA	121	110	11		
5166	GRAL. LÓPEZ	FIRMAT	8	4	4		
5144	LA CAPITAL	SANTO TOMÉ	49	45	4		
Total			218	199	19		

Fuente:

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

MA. GUILLERMINA ROSAS -
Escribana
Coordinadora Gral de Asuntos Nacionales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

RAVIER OMAR RU...
Escribano
Sub Director Gral Asuntos Nacionales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: FEDERAL: POR EMPRESAS

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
6142	ROSARIO	ROSARIO ZONA 0	43	40	3		
6143	ROSARIO	ROSARIO ZONA 0	59	58	1		
6144	ROSARIO	ROSARIO ZONA 0	70	69	1		
6145	ROSARIO	ROSARIO ZONA 0	33	30	3		
Total			205	197	8		

Observaciones:

Nota

* Indicar Fonavi - (segundo por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (segundo por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3, V.T.º 3, V.E.º

MA. GUILLERMINA ROSAS
Escribana
Coordinadora General de Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

JAVIER OMAR ROBAINA
Escribano
Sub Director General de Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: CRÉDITOS INDIVIDUALES.

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuper	No ingresadas a recuper
1001-0031-0	GRAL. LÓPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0032-1	GRAL. LÓPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0033-2	GRAL. LÓPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0034-3	GRAL. LÓPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0035-4	GRAL. LÓPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0036-5	GRAL. LÓPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0037-6	GRAL. LÓPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0038-7	GRAL. LÓPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0039-8	GRAL. LÓPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0040-2	GRAL. LÓPEZ	VENADO TUERTO	1				

MA. GUILLERMINA ROSAS
Escribana
Coordinadora Gral de Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

JAVIER OMAR ROBAINA
Escribano
Sub Director Gral Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

1001-0041-3	GRAL. LÓPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0042-4	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0043-5	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0044-6	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0045-7	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0046-8	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0047-9	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0048-0	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0049-1	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0050-5	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0051-6	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0052-7	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0053-8	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0054-9	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0055-0	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0056-1	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0057-2	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0058-3	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1001-0059-4	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1				
1005-0001-5	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	1				
1010-0002-4	BELGRANO	LAS PAREJAS	1				
1011-0002-5	VERA	VERA	1				

Guillermo
MA. GUILLERMINA ROSAS
 Escribana
 Coordinadora Gral de Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

262
JAVIER OMAR ROBAINA
 Escribano
 Sub Director Gral de Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

1012-0001-5	CASTELLANOS	SUNCHALES	1			
1019-0001-2	BELGRANO	ARMSTRONG	1			
1028-0026-5	ROSARIO	ROSARIO	1			
1028-0027-6	ROSARIO	ROSARIO	1			
1028-0028-7	ROSARIO	ROSARIO	1			
1041-0088-4	CASTELLANOS	RAFAELA	1			
1041-0089-5	CASTELLANOS	RAFAELA	1			
1041-0089-5	CASTELLANOS	RAFAELA	1			
1041-0090-9	CASTELLANOS	RAFAELA	1			
1041-0091-0	CASTELLANOS	RAFAELA	1			
1041-0092-1	CASTELLANOS	RAFAELA	1			
1041-0094-3	CASTELLANOS	RAFAELA	1			
1041-0096-5	CASTELLANOS	RAFAELA	1			
1041-0096-5	CASTELLANOS	RAFAELA	1			
1041-0096-5	CASTELLANOS	RAFAELA	1			
1044-0001-6	CASEROS	AREQUITO	1			
1044-0002-7	CASEROS	AREQUITO	1			
1044-0003-8	CASEROS	AREQUITO	1			
1044-0004-9	CASEROS	AREQUITO	1			
1044-0005-0	CASEROS	AREQUITO	1			
1059-0001-4	GRAL. OBLIGADO	MALABRIGO	1			

Guillermo
MA. GUILLERMINA ROSAS
 Escribana
 Coordinadora General de Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

262
JAVIER OMAR ROBAINA
 Escribano
 Sub Director Gral Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat


1062-0001-0	VERA	CALCHAQUI	1			
1067-0001-5	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA	1			
1079-0001-0	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1			
1079-0002-1	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1			
1079-0003-2	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1			
1079-0004-3	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1			
1079-0005-4	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1			
1110-0002-1	VERA	LA GALLARETA	1			
1121-0001-4	LAS COLONIAS	NUEVO TORINO	1			
1126-0005-3	CASTELLANOS	SUSANA	1			
1138-0001-4	SAN MARTIN	MARIA SUSANA	1			
1146-0002-6	CASTELLANOS	LEHMANN	1			
1150-0001-2	CASTELLANOS	COLONIA ALDAO	1			
1157-0001-9	IRIONDO	CAÑADA DE GÓMEZ	1			
1157-0002-0	IRIONDO	CAÑADA DE GÓMEZ	1			
1157-0003-1	IRIONDO	CAÑADA DE GÓMEZ	1			
1157-0004-2	IRIONDO	CAÑADA DE GÓMEZ	1			
1184-0001-5	SAN JERÓNIMO	CORONDA	1			
1194-0002-9	CASEROS	CASILDA	1			
1194-0003-0	CASEROS	CASILDA	1			
1194-0004-1	CASEROS	CASILDA	1			
1194-0005-2	CASEROS	CASILDA	1			


Adelina
MA. GUILLERMINA ROSAS
 Escribana
 Coordinadora Gral de Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

Roberto
JAVIER OMAR ROBAINA
 Escribano
 Sub Director Gral Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

1194-0006-3	CASEROS	CASILDA	1				
1233-0001-6	IRIONDO	ANDINO	1				
Total			74				
Fuente:							
Nota							
* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa); o Plan Federal (seguido por la denominación del Programa)							

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.


MA. GUILLERMINA ROSAS
 Escribana
 Coordinadora Gral de Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat


JAVIER OMAR ROBAINA
 Escribano
 Sub Director Gral Asuntos Notariales
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

N° PLAN	DEPARTAMENTO	OBRA	TOTAL VIVIENDAS	CANT. VIV.			PRECIOS DE VENTA			VALOR CUOTA			SISTEMA DE ADJUD.	PLAZO EN MESES	INTERES %
				1D	2D	3D	1D	2D	3D	1D	2D	3D			
3450	CASTELLANOS	SAN VICENTE	8		4			528.664,49			2.202,77		Sorteo	240	Sin Interes
					3			528.664,49			1.762,21		Sorteo	300	Sin Interes
					1			528.664,49			352,44		Sorteo		LOCACION
3431	BELGRANO	ARMSTRONG III	9		5			388.002,28			1.616,68		Sorteo	240	Sin Interes
					1			388.002,28			258,67		Sorteo		LOCACION
						3			415198,95			1.730,00	Sorteo	240	Sin Interes
3546	SAN CRISTÓBAL	AMBROSETTI	9		4			582.116,02			2.342,15		Sorteo	240	Sin Interes
					2			582.116,02			1.873,72		Sorteo	300	Sin Interes
						1			622185,88			2.592,44	Sorteo	240	Sin Interes
						2			622185,88			2.073,95	Sorteo	300	Sin Interes
							254139,69			1.058,92			Sorteo	240	Sin Interes
3523	GRAL. LÓPEZ	CARRERAS V	10	4				320.694,28			1.336,23		Sorteo	240	Sin Interes
					4			320.694,28			0,00		Sorteo	240	Sin Interes
						1			377635,88			1.574,32	Sorteo	240	COMODATO
						1							Sorteo		Sin Interes
TOTAL PROMEDIO POR PROTOTIPO			36	4	25	7	1.016.558,76	11.533.497,12	3.489.990,37	4.235,66	37.244,48	13.504,65			
							254.139,69	461.339,88	498.570,05	1.058,92	1.469,78	1.929,24			

El precio de las viviendas está sujeto a la aplicación de la ley Provincial N° 12.046 y Decretos Reglamentarios 3599/02 y 3873/02.-

SANTA FE, 15 de Setiembre de 2016.-

ARIEL JARA
sic Coordinador General de
Servicios Financieros
DPAVU - SER.

N° PLAN	DEPARTAMENTO	OBRA	TOTAL VIVIENDAS	OPERATORIA:			LOTES PROPIOS			PRECIOS DE VENTA			VALOR CUOTA			PLAZO EN MESES	INTERES %
				ID	CANT. VIV.	3D	ID	3D	ID	2D	3D	ID	2D	3D	ID		
7011	CASEROS	AREQUITO	1	1						71.321,64			285,24			300	1,50%
7017	GRAL.OBLIGADO	MALABRIGO	2		1					85.661,17			342,59			300	1,50%
					1					83.198,25			332,74			300	1,50%
7024	CONSTITUCION	THEOBALD	1			1					122.799,10			491,12		300	1,50%
7028	LA CAPITAL	MONTE VERA	1		1					118.176,33			472,63			300	1,50%
7031	CASTELLANOS	SANTA CLARA DE SAGUIER	1			1				146.359,42			585,34			300	1,50%
7043	LAS COLONIAS	NUEVO TORINO	1			1				144.162,21			576,56			300	1,50%
7045	SAN JERONIMO	BERNARDO DE IRIGOYEN	2		2					96.133,00			384,47			300	1,50%
7053	9 DE JULIO	TOSTADO	2		1					124.242,22			496,89			300	1,50%
					1					127.902,35			511,53			300	1,50%
7071	GENERAL LÓPEZ	MAGGIOLO	1			1				152.272,59			525,52			360	1,50%
7072	LAS COLONIAS	LA PELADA	1		1					114.441,19			317,89			360	0,00%
7086	GENERAL LÓPEZ	TEODELINA	1		1					96.133,00			331,77			360	1,50%
7089	CONSTITUCIÓN	ALCORTA	1		1					126.795,51			437,60			360	1,50%
7091	GENERAL LÓPEZ	MURPHY IX	1		1					139.554,10			588,13			300	1,50%
7098	GENERAL LÓPEZ	MAGGIOLO	1		1					170.053,03			586,89			360	1,50%
7107	SAN JERONIMO	IRIGOYEN	1		1					174.095,27			696,27			300	1,50%
7109	CASTELLANOS	EUSEBIA	1		1					104.952,00			419,74			300	1,50%
7113	VERA	VERA	2		2					96.133,00			384,47			300	1,50%
7120	LAS COLONIAS	SANTA CLARA DE BUENA VISTA	1		1					106.812,00			427,18			300	1,50%
7131	GENERAL LÓPEZ	SANCTI SPIRITU	1		1					196.996,11			787,86			300	1,50%
7161	SAN MARTÍN	SASTRE	1		1					106.812,00			427,18			300	1,50%
7163	GENERAL LÓPEZ	CHAPUY	4		3					106.812,00			386,63			360	1,50%
7185	SAN MARTÍN	SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	1		1					106.812,00			427,18			300	1,50%
7204	GENERAL LÓPEZ	MAGGIOLO	1		1					139.210,65			556,75			300	1,50%
7205	GENERAL LÓPEZ	MAGGIOLO	1		1					139.210,66			556,75			300	1,50%
7208	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO	3		2					104.952,00			419,74			300	1,50%
						1					125.134,00			431,86		360	1,50%
7268	LAS COLONIAS	PILAR	1		1					160.815,37			536,05			300	0,00%
7294	SAN JUSTO	SAN JUSTO	3		3					180.649,68			722,48			300	1,50%
7304	SAN CRISTÓBAL	MOISES VILLE	1		1					250.103,85			833,68			300	0,00%
7318	GENERAL OBLIGADO	VILLA OCAMPO	1	1						87.215,55			484,53			180	0,00%
7320	GENERAL OBLIGADO	VILLA OCAMPO	1		1					160.815,67			670,07			240	0,00%
7335	SAN LORENZO	FUENTES	1		1					155.981,79			649,92			240	0,00%
7336	SAN LORENZO	FUENTES	1		1					155.981,79			519,94			300	0,00%
7365	GENERAL LÓPEZ	LA CHISPA	1		1					200.915,26			689,72			300	0,00%
7390	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD	1		1						196.079,99			653,60		300	0,00%

VG

APR 11 2016
D.V. 11 - 3.16
Sanc. Secret. de Vivienda y Habitat

Nº PLAN	DEPARTAMENTO	OBRA	TOTAL VIVIENDAS	OPERATORIA:			LOTES PROPIOS			PRECIOS DE VENTA			VALOR CUOTA			PLAZO EN MESES	INTERES %
				1D	2D	3D	1D	2D	3D	1D	2D	3D	1D	2D	3D		
7398	GENERAL LÓPEZ	MURPHY	1		1						223.127,56			929,70		240	0,00%
7403/3	GENERAL LÓPEZ	TEODELINA	1		1						114.441,19			381,47		300	0,00%
7407	GENERAL LÓPEZ	SANTA ISABEL	1		1						266.097,35			1.108,74		240	0,00%
7409-2	GENERAL LÓPEZ	VILLA CAÑAS	1		1						165.972,51			691,55		240	0,00%
7433	CASTELLANOS	ZENON PEREYRA	1			1						331.291,98			1.104,31	300	0,00%
7446	CASTELLANOS	COLONIA BICHA	2			1						274.892,21			915,64	300	0,00%
						1						274.892,21			1.144,55	240	0,00%
7449/2	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD	1		1						218.576,71			910,74		240	0,00%
7449/1	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD	1		1						160.815,67			670,07		240	0,00%
7449	LAS COLONIAS	SAN CARLOS SUD XXVIII	1		1						162.711,44			542,37		300	0,00%
7454-1	GENERAL OBLIGADO	VILLA OCAMPO	1		1						165.972,51			553,24		300	0,00%
7461	SAN JUSTO	VIDELA XVIII	1			1						234.919,84			783,07	300	0,00%
7465	GENERAL OBLIGADO	ARROYO CEIBAL	1			1						304.101,32			1.267,09	240	0,00%
8273	GARAY	COLONIA MACIAS	1			1						41.432,83			1.177,72	36	1,50%
8366	SAN JERONIMO	GALVEZ	1			1						56.734,93			195,80	360	1,50%
8445	SAN MARTÍN	SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	4		2									431,52		300	6,00%
					1									401,55		360	6,00%
					1									368,51		480	6,00%
					1									472,17		300	1,50%
					1									458,66		300	1,50%
8513	GENERAL OBLIGADO	AVELLANEDA	3													300	1,50%
						1						128.599,75			514,32	300	1,50%
8521	GENERAL LÓPEZ	CHAPUY	4		3									468,97		300	1,50%
8537	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTOBAL	2			1						131.168,33			452,69	360	1,50%
						1						156.514,70			625,98	300	1,50%
						1						156.514,70			540,16	360	1,50%
8546	GENERAL OBLIGADO	AVELLANEDA	5		5									468,42		300	1,50%
8564	GENERAL OBLIGADO	AVELLANEDA	6		1									443,04		300	1,50%
					1									622,92		300	1,50%
					2									430,31		300	1,50%
					1									382,32		360	1,50%
					1									371,33		360	1,50%
					1									445,96		300	1,50%
8565	VERA	CALCHAQUI	2		1											300	1,50%
						1						124.251,97			496,83	300	1,50%
8567	SAN JERONIMO	BARRANCAS	1			1						95.451,92			329,42	360	1,50%
8579	GARAY	CAYASTA	1			1						95.451,92			381,75	300	1,50%
8606	CONSTITUCIÓN	PAVON	3		1									489,31		300	6,00%
					2									201,43		360	1,50%
8637	ROSARIO	URANGA	5		1									201,89		360	1,50%
						3						62.780,09			216,67	360	1,50%

RECIBIÓ
Dpto. de Obras Públicas y Vivienda
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT
FOLIO 12 - SE
FOLIO 12 - SE
FOLIO 12 - SE

JURISDICCION: SANTA FE

OPERATORIA: LOTES PROPIOS

N° PLAN	DEPARTAMENTO	OBRA	TOTAL VIVIENDAS	CANT. VIV.			PRECIOS DE VENTA			VALOR CUOTA			PLAZO EN MESES	INTERES %
				1D	2D	3D	1D	2D	3D	1D	2D	3D		
8671	ROSARIO	PUEBLO MUÑOZ	5		2	1		74.971,91	62.780,09		483,05	174,01	480	1,50%
8736	GENERAL LÓPEZ	CHOVET	1		1			60.784,10			209,78		300	6,00%
8802	SAN MARTÍN	SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	3		1			60.784,10	65.178,38		168,48		360	1,50%
													480	1,50%
													480	1,50%
													300	6,00%
													300	6,00%
													360	1,50%
													360	1,50%
													480	1,50%
8839	CONSTITUCIÓN	ALCORTA	1	1			55.829,00			154,74			480	1,50%
8861	SAN MARTÍN	SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	1		1			68.503,65			236,42		360	1,50%
8921	LA CAPITAL	CAMPO ANDINO	1			1		77.832,32	106.733,64		311,28	426,87	300	1,50%
8958	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO	3		1			77.832,32			288,62		300	1,50%
													360	1,50%
													300	1,50%
8966	CASTELLANOS	ESTACION CLUCELLAS	3		2			117.316,57	86.345,06		459,19	345,33	300	1,50%
8989	LAS COLONIAS	SANTO DOMINGO	1		1			81.036,72	130.146,82		324,10	520,50	300	1,50%
TOTAL PROMEDIO POR PROTOTIPO			115	3	83	29	214.366,19	9.972.475,51	4.003.992,04	924,51	39.899,71	15.738,71		
							71.455,40	120.150,31	138.068,69	308,17	480,24	542,71		

TOTAL PROMEDIO POR PROTOTIPO

El precio de las viviendas está sujeto a la aplicación de la ley Provincial N° 12.046 y Decretos Reglamentarios 3599/02 y 3873/02.-

SANTA FE, 15 de Setiembre de 2016.-

ARIEL JARA
e/c Coordinación General de
Servicios Financieros
D.P.V.V. - S.E.H.

OPERATORIA: ACCION DIRECTA

N° PLAN	DEPARTAMENTO	OBRA	TOTAL VIVIENDAS	CANT. VIV.			PRECIOS DE VENTA			VALOR CUOTA			SISTEMA DE ADJUD.	PLAZO EN MESES	INTERES %
				1D	2D	3D	1D	2D	3D	1D	2D	3D			
5163	IRIONDO	CAÑADA DE GOMEZ	40		12			863.649,63			3598,54		Sorteo	240	Sin Interes
					11			863.649,63			2878,83		Sorteo	300	Sin Interes
					17			863.649,63			2399,03		Sorteo	360	Sin Interes
5148	GRAL.OBLIGADO	RECONQUISTA	121		22			585.404,39			2439,18		Sorteo	240	Sin Interes
					24			585.404,39			1951,35		Sorteo	300	Sin Interes
					64			585.404,39			1626,12		Sorteo	360	Sin Interes
					1			585.404,39			390,27		Sorteo	LOCACION	
					6			585.404,39			585,40		Sorteo	LOCACION	
					4			585.404,39			0,00		Sorteo	ATP	
5166	GRALLOPEZ	FIRMAT	8		3			683.289,34			2846,96		Sorteo	240	Sin Interes
					1			683.289,34			1897,97		Sorteo	360	Sin Interes
					4			683.289,34			683,27		Sorteo	LOCACION	
TOTAL PROMEDIO POR PROTOTIPO				169	169	0		110.846,071,11			337.274,01				
								655.893,91			1.995,70				

El precio de las viviendas está sujeto a la aplicación de la ley Provincial N° 12.046 y Decretos Reglamentarios 3599/02 y 3873/02.-

SANTA FE, 15 de Setiembre de 2016.-

ARIEL JARA
a/c Coordinación Gral de
Servicios Financieros
DHV y J. - S.E.H.

Nº PLAN	DEPARTAMENTO	PLAN	CANT. VIV.	CANT. VIV.		VALOR VIV.		MONTO DE LA CUOTA		SISTEMA DE ADJUDICACION	PLAZO EN MESES	INTERES %
				2D	3D	2D	3D	2D	3D			
6142	ROSARIO	ROSARIO ZONA 0	43	1		520.335,23		1.734,45		Sorteo	300	Sin Interes
				2		524.471,89		2.185,30		Sorteo	240	Sin Interes
				10		524.471,89		1.748,24		Sorteo	300	Sin Interes
				3		524.471,89		1.456,87		Sorteo	360	Sin Interes
				1		533.666,09		1.778,89		Sorteo	300	Sin Interes
				2		533.666,09		1.482,41		Sorteo	360	Sin Interes
				3		542.777,56		2.261,57		Sorteo	240	Sin Interes
				1		542.777,56		1.309,26		Sorteo	300	Sin Interes
				4		542.777,56		1.507,72		Sorteo	360	Sin Interes
				1		542.777,56		0,00		Sorteo	COMODATO	Sin Interes
				5		617.953,92		2.574,81		Sorteo	240	Sin Interes
				5		617.953,92		2.059,85		Sorteo	300	Sin Interes
				2		617.953,92		1.716,54		Sorteo	360	Sin Interes
				1		617.953,92		0,00		Sorteo	COMODATO	Sin Interes
6143	ROSARIO	ROSARIO ZONA 0	59	1		774.637,10		2.582,12		Sorteo	300	Sin Interes
				1		881.403,29		587,60		Sorteo	LOCACION	Sin Interes
				2		524.471,89		2.185,30		Sorteo	240	Sin Interes
				8		524.471,89		1.748,24		Sorteo	300	Sin Interes
				4		524.471,89		1.456,87		Sorteo	360	Sin Interes
				1		524.471,89		524,47		Sorteo	LOCACION	Sin Interes
				2		533.666,09		1.778,89		Sorteo	300	Sin Interes
				4		533.666,09		1.482,41		Sorteo	360	Sin Interes
				1		535.024,59		1.783,42		Sorteo	300	Sin Interes
				1		535.024,59		1.486,18		Sorteo	360	Sin Interes
				1		542.777,56		2.261,57		Sorteo	240	Sin Interes

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES
JURISDICCIÓN: SANTA FE

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: SANTA FE

OPERATORIA PROGRAMA FEDERAL: POR EMPRESAS

2016

AÑO:

PLANILLA: 4.3.

Nº PLAN	DEPARTAMENTO	PLAN	CANT. VIV.	CANT. VIV.		VALOR VIV.		MONTO DE LA CUOTA		SISTEMA DE ADJUDICACION	PLAZO EN MESES	INTERES %
				2D	3D	2D	3D	2D	3D			
6144	ROSARIO	ROSARIO ZONA 0	70	1		542.777,56		1.809,26		Sorteo	300	Sin Interes
				5		542.777,56		1.507,72		Sorteo	360	Sin Interes
				6		617.953,92		2.574,81		Sorteo	240	Sin Interes
				12		617.953,92		2.069,85		Sorteo	300	Sin Interes
				11		617.953,92		1.716,54		Sorteo	360	Sin Interes
				3		586.301,26		2.442,92		Sorteo	240	Sin Interes
				4		586.301,26		1.954,34		Sorteo	300	Sin Interes
				2		586.301,26		1.628,61		Sorteo	360	Sin Interes
				1		586.301,26		0,00		Sorteo	COMODATO	Sin Interes
				3		596.497,81		2.485,41		Sorteo	240	Sin Interes
				4		596.497,81		1.988,33		Sorteo	300	Sin Interes
				2		596.497,81		1.656,94		Sorteo	360	Sin Interes
				15		597.745,02		1.992,48		Sorteo	300	Sin Interes
				3		597.745,02		1.660,40		Sorteo	360	Sin Interes
				3		606.765,58		2.528,19		Sorteo	240	Sin Interes
				2		606.765,58		2.022,55		Sorteo	300	Sin Interes
				2		606.765,58		1.685,46		Sorteo	360	Sin Interes
				3		690.394,49		2.876,64		Sorteo	240	Sin Interes
				16		690.394,49		2.301,31		Sorteo	300	Sin Interes
				5		690.394,49		1.917,76		Sorteo	360	Sin Interes
				1		774.637,10		3.227,65		Sorteo	240	Sin Interes
				1		881.403,29		2.938,01		Sorteo	300	Sin Interes

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
GOBIERNO DE SANTA FE
2016

Nº PLAN	DEPARTAMENTO	PLAN	CANT. VIV.	CANT. VIV.		VALOR VIV.		MONTO DE LA CUOTA		SISTEMA DE ADJUDICACION	PLAZO EN MESES	INTERES %	
				2D	3D	2D	3D	2D	3D				
6145 ROSARIO	ROSARIO	ROSARIO ZONA 0	33	6		586.301,26		2.442,92		Sorteo	240	Sin Interes	
				7		586.301,26		1.954,34		Sorteo	300	Sin Interes	
				3		586.301,26		1.628,61		Sorteo	360	Sin Interes	
				3		606.765,58		2.528,19		Sorteo	240	Sin Interes	
				2		606.765,58		2.022,55		Sorteo	300	Sin Interes	
				2		606.765,58		1.685,46		Sorteo	360	Sin Interes	
				1		606.765,58		0,00		Sorteo	COMODATO	Sin Interes	
				2		606.765,58		606,77		Sorteo	LOCACION	Sin Interes	
				4		690.394,49		2.876,64		Sorteo	240	Sin Interes	
				3		690.394,49		2.301,31		Sorteo	300	Sin Interes	
				205	205	123.167.089,76		401.276,08					
						600.815,07		1.957,44					
TOTAL PROMEDIO POR PROTOTIPO													

TOTAL PROMEDIO POR PROTOTIPO

El precio de las viviendas está sujeto a la aplicación de la ley Provincial N° 12.046 y Decretos Reglamentarios 3599/02 y 3873/02.-

SANTA FE, 15 de Setiembre de 2016.-

ARCELIO JARA
abogado en el oficio de
Solicitor Fiscal
D.V. y U. - S.E.N.A.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Precio de Venta y cuota de Amortización - CREDITOS INDIVIDUALES

JURISDICCION:

SANTA FE

Año: 2016

Operatoria/Programa:

CREDITOS INDIVIDUALES.-

Planilla N° 4.3.Cred.Individuales

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. VIV.	PRECIO DE VENTA	CUOTA DE AMORTIZ.	PLAZO (en meses)	INTERES %
1001 0031-0	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	309.396,29	1.718,87	180	0
1001 0032-1	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	338.846,50	2.353,10	144	0
1001 0033-2	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	337.928,04	2.346,72	144	0
1001 0034-3	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	338.846,50	1.129,49	300	0
1001 0035-4	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	309.396,29	2.578,30	120	0
1001 0036-5	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	309.396,29	1.718,87	180	0
1001 0037-6	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	309.396,29	1.031,32	300	0
1001 0038-7	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	309.396,29	2.148,59	144	0
1001 0039-8	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	338.846,50	2.823,72	120	0
1001 0040-2	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	338.846,50	2.353,10	144	0
1001 0041-3	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	309.396,29	2.578,30	120	0
1001 0042-4	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	309.396,29	2.148,59	144	0

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Precio de Venta y cuota de Amortización - CREDITOS INDIVIDUALES

JURISDICCION:

SANTA FE

Año: 2016

Operatoria/Programa:

CREDITOS INDIVIDUALES.-

Planilla N° 4.3.Cred.Individuales

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. VIV.	PRECIO DE VENTA	CUOTA DE AMORTIZ.	PLAZO (en meses)	INTERES %
1001 0043-5	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	309.396,29	1.718,87	180	0
1001 0044-6	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	415.493,21	1.384,98	300	0
1001 0045-7	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	415.493,21	1.731,22	240	0
1001 0046-8	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	338.846,50	2.353,10	144	0
1001 0047-9	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	455.286,74	3.161,71	144	0
1001 0048-0	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	455.286,74	1.517,62	300	0
1001 0049-1	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	455.286,74	1.897,03	240	0
1001 0050-5	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	415.493,21	2.308,30	180	0
1001 0051-6	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	415.493,21	2.308,30	180	0
1001 0052-7	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	455.286,74	1.517,62	300	0
1001 0053-8	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	455.286,74	1.517,62	300	0
1001 0054-9	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	345.886,05	1.152,95	300	0
1001 0055-0	GRAL. LOPEZ	VENADO TUERTO	1	455.286,74	1.897,03	240	0

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Precio de Venta y cuota de Amortización - CREDITOS INDIVIDUALES

JURISDICCION:

SANTA FE

Año: 2016

Operatoria/Programa:

CREDITOS INDIVIDUALES.-

Planilla N° 4.3.Cred.Individuales

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. VIV.	PRECIO DE VENTA	CUOTA DE AMORTIZ.	PLAZO (en meses)	INTERES %
1001 0056-1	GRAL.LOPEZ	VENADO TUERTO	1	455.286,74	3.161,71	144	0
1001 0057-2	GRAL.LOPEZ	VENADO TUERTO	1	455.286,74	1.517,62	300	0
1001 0058-3	GRAL.LOPEZ	VENADO TUERTO	1	337.928,04	2.346,72	144	0
1001 0059-4	GRAL.LOPEZ	VENADO TUERTO	1	337.924,04	2.346,69	144	0
1005 0001-5	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	1	421.802,24	1.406,01	300	0
1010 0002-4	BELGRANO	LAS PAREJAS	1	468.660,77	1.562,20	300	0
1011 0002-5	VERA	VERA	1	353.645,86	1.178,82	300	0
1012 0001-5	CASTELLANOS	SUNCHALES	1	415.493,21	3.462,44	120	0
1019 0001-2	BELGRANO	ARMSTRONG	1	460.176,08	3.834,80	120	0
1028 0026-5	ROSARIO	ROSARIO	1	914.798,40	3.811,66	240	0
1028 0027-6	ROSARIO	ROSARIO	1	609.865,60	2.541,11	240	0
1028 0028-7	ROSARIO	ROSARIO	1	952.915,00	3.970,48	240	0
1041 0088-4	CASTELLANOS	RAFAELA	1	499.757,93	4.164,65	120	0

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Precio de Venta y cuota de Amortización - CREDITOS INDIVIDUALES

JURISDICCION:

SANTA FE

Año: 2016

Operatoria/Programa:

CREDITOS INDIVIDUALES.-

Planilla N° 4.3.Cred.Individuales

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. VIV.	PRECIO DE VENTA	CUOTA DE AMORTIZ.	PLAZO (en meses)	INTERES %
1041 0089-5	CASTELLANOS	RAFAELA	1	499.757,93	4.164,65	120	0
1041 0090-9	CASTELLANOS	RAFAELA	1	429.567,80	3.579,73	120	0
1041 0091-0	CASTELLANOS	RAFAELA	1	415.493,21	3.462,44	120	0
1041 0092-1	CASTELLANOS	RAFAELA	1	429.557,80	3.579,65	120	0
1041 0094-3	CASTELLANOS	RAFAELA	1	548.447,19	4.570,39	120	0
1041 0096-5	CASTELLANOS	RAFAELA	1	421.802,24	1.406,01	300	0
1044 0001-6	CASEROS	AREQUITO	1	323.870,57	1.079,57	300	0
1044 0002-7	CASEROS	AREQUITO	1	323.870,57	1.079,57	300	0
1044 0003-8	CASEROS	AREQUITO	1	323.870,57	1.079,57	300	0
1044 0004-9	CASEROS	AREQUITO	1	323.870,57	1.349,46	240	0
1044 0005-0	CASEROS	AREQUITO	1	323.870,57	1.349,46	240	0
1059 0001-4	GRAL.OBLIGADO	MALABRIGO	1	421.802,24	1.406,01	300	0
1062 0001-0	VERA	CALCHACHI	1	455.208,75	1.517,36	300	0

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Precio de Venta y cuota de Amortización - CREDITOS INDIVIDUALES

JURISDICCION:

SANTA FE

Año: 2016

Operatoria/Programa:

CREDITOS INDIVIDUALES.-

Planilla N° 4.3.Cred.Individuales

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. VIV.	PRECIO DE VENTA	CUOTA DE AMORTIZ.	PLAZO (en meses)	INTERES %
1067 0001-5	LA CAPITAL	LAGUNA PAIVA	1	353.645,86	1.178,82	300	0
1079 0001-0	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1	391.790,35	1.305,97	300	0
1079 0002-1	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1	421.802,24	1.406,01	300	0
1079 0003-2	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1	353.645,86	1.178,82	300	0
1079 0004-3	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1	353.645,86	1.178,82	300	0
1079 0005-4	GRAL. LOPEZ	RUFINO	1	353.645,86	1.178,82	300	0
1110 0002-1	VERA	LA GALLARETA	1	455.208,75	1.517,36	300	0
1121 0001-4	LAS COLONIAS	NUEVO TORINO	1	549.828,02	4.581,90	120	0
1126 0005-3	CASTELLANOS	SUSANA	1	404.667,46	1.348,89	300	0
1138 0001-4	SAN MARTIN	MARIA SUSANA	1	353.645,86	1.178,82	300	0
1146 0002-6	CASTELLANOS	LEHMANN	1	415.493,21	3.462,44	120	0
1150 0001-2	CASTELLANOS	COLONIA ALDAO	1	415.493,21	3.462,44	120	0
1157 0001-9	IRIONDO	CAÑADA DE GOMEZ	1	391.790,35	1.305,97	300	0

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Precio de Venta y cuota de Amortización - CREDITOS INDIVIDUALES

JURISDICCION:

SANTA FE

Año: 2016

Operatoria/Programa:

CREDITOS INDIVIDUALES.-

Planilla N° 4.3.Cred.Individuales

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANT. VIV.	PRECIO DE VENTA	CUOTA DE AMORTIZ.	PLAZO (en meses)	INTERES %
1157 0002-0	IRIONDO	CAÑADA DE GOMEZ	1	353.645,86	1.178,82	300	0
1157 0003-1	IRIONDO	CAÑADA DE GOMEZ	1	353.645,86	1.178,82	300	0
1157 0004-2	IRIONDO	CAÑADA DE GOMEZ	1	391.790,35	1.305,97	300	0
1184 0001-5	SAN JERONIMO	CORONDA	1	353.645,86	1.178,82	300	0
1194 0002-9	CASEROS	CASILDA	1	323.870,57	1.349,46	240	0
1194 0003-0	CASEROS	CASILDA	1	323.870,57	2.698,92	120	0
1194 0004-1	CASEROS	CASILDA	1	345.886,05	1.921,59	180	0
1194 0005-2	CASEROS	CASILDA	1	345.886,05	2.882,38	120	0
1194 0006-3	CASEROS	CASILDA	1	323.870,57	2.698,92	120	0
1233 0001-6	IRIONDO	ANDINO	1	421.802,24	1.406,01	300	0
TOTAL PROMEDIO POR PROTOTIPO			74	29.923.657,72	156.408,90		
				404.373,75	2113,63		

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Precio de Venta y cuota de Amortización - Lotes

AÑO: 2016.-

JURISDICCION: SANTA FE

OPERATORIA: Soluciones Habitacionales

Planilla: 4.3.Lotes

Nº PLAN	DEPARTAMENTO	PLAN	CANT. LOTES	VALOR LOTE	CUOTA	PLAZO EN MESES	INTERES %
4900	ROSARIO	ROSARIO - PARQUE IBARLUCEA	17	76.167,51	6.347,29	12	0,00%
			16	76.167,51	3.173,65	24	0,00%
			4	76.167,51	2.115,76	36	0,00%
			2	76.167,51	1.586,82	48	0,00%
			3	76.167,51	1.269,46	60	0,00%
			1	76.167,51	1.057,88	72	0,00%
			10	102.048,18			
4901	ROSARIO	ROSARIO - AVELLANEDA	3	46.263,18	1.927,63	24	0,00%
			1	46.263,18	963,82	48	0,00%
			2	46.263,18	771,05	60	0,00%
4902	LA CAPITAL	SANTA FE - LA ESMERALDA	1	80.476,46	6.706,37	12	0,00%
			2	80.476,46	3.353,19	24	0,00%
			1	80.476,46	2.235,46	36	0,00%
			2	80.476,46	1.341,27	60	0,00%
4903	CASTELLANOS	RAFAELA	43	107.935,27	4.497,30	24	0,00%
			60	107.935,27	2.998,20	36	0,00%
			62	107.935,27	2.248,65	48	0,00%
			57	107.935,27	1.798,92	60	0,00%
			7	107.935,27	1.499,10	72	0,00%
			12	107.935,27	1.284,94	84	0,00%
			3	107.935,27	1.124,33	96	0,00%
			1	107.935,27	999,40	108	0,00%
4905	SAN JAVIER	SAN JAVIER	2	124.540,00	3.459,44	36	0,00%
			1	124.540,00	1.729,72	72	0,00%
			1	124.540,00	1.482,62	84	0,00%
4915	LA CAPITAL	SANTA FE - SANTA RITA	2	141.546,86	5.897,79	24	0,00%
			8	141.546,86	3.931,86	36	0,00%
			5	141.546,86	2.948,89	48	0,00%
			4	141.546,86	2.359,11	60	0,00%
			2	141.546,86	1.965,93	72	0,00%
TOTAL LOTES			335	34.970.906,89	928.815,71		

* CONVENIO ATE

SANTA FE, 15 de Setiembre de 2016.-

APROBADO PARA
EL REGISTRO EN EL
CATASTRO HABITACIONAL
2016-09-15

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Precio de Venta y cuota de Amortización - Materiales y Construcción Técnica

AÑO: 2016

Planilla: 4.3.VIV

JURISDICCION: SANTA FE OPERATORIA: Préstamo para Materiales y Construcción Técnica
PRESTAMOS A COMUNAS CON DESCUENTO DE LA COPARTICIPACION S/RES. 2029/01.-

Nº PLAN	DEPARTAMENTO	PLAN	CANT. VIV.	MONTO PRESTAMO	CUOTA S/TOTAL PRESTAMO	PLAZO EN MESES	INTERES %
10066	SAN MARTIN	CANADA ROSQUIN	13	172.981,00	576,60	300	0,00%
10167	VERA	GARABATO	8	1.007.862,32	3.359,54	300	0,00%
10249	GARAY	SALADERO CABAL	4	433.623,32	1.445,41	300	0,00%
10252	VERA	LA GALLARETA	6	870.332,85	2.901,11	300	0,00%
10253	VERA	MARGARITA	16	2.383.315,74	7.944,39	300	0,00%
10254	SAN CRISTOBAL	HERSILIA	10	1.658.218,08	5.527,39	300	0,00%
10255	LAS COLONIAS	LA PELADA	3	390.320,85	1.301,07	300	0,00%
20004	VERA	VERA	10	700.112,40	2.333,71	300	0,00%
20008	LA CAPITAL	CAMPO ANDINO	6	826.283,10	2.754,28	300	0,00%
20026	GRAL. LOPEZ	MAGGIOLO	5	1.239.000,10	4.130,00	300	0,00%
20032	IRIONDO	CORREA	14	2.512.423,44	8.374,74	300	0,00%
20037	GRAL. LOPEZ	TEODELINA	3	443.413,87	1.478,05	300	0,00%
TOTAL PROMEDIO POR PROTOTIPO			98	12.637.887,07	42.126,29		
				128.958,03	429,86		

TOTAL PROMEDIO POR PROTOTIPO

SANTA FE, 15 de Setiembre de 2016.-

SANTA FE, 15 de Setiembre de 2016.-

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Precio de Venta y cuota de Amortización - Programa Mi tierra, mi casa AÑO: 2016

JURISDICCION: SANTA FE

OPERATORIA: Soluciones Habitacionales

Planilla: 4.3.viv.

PRESTAMOS A COMUNAS CON DESCUENTO DE LA COPARTICIPACION S/RES. 0153/12.-

Nº PLAN	DEPARTAMENTO	PLAN	CANT. VIV.	MONTO PRESTAMO	CUOTA S/TOTAL PRESTAMO	PLAZO EN MESES	INTERES %
35004	IRIONDO	VILLA ELOISA	5	423.719,76	4.704,16	120	6,00%
35006-1	GARAY	HELVECIA	5	582.379,85	6.465,61	120	6,00%
35011	GRAL. LOPEZ	RUFINO	16	1.733.605,56	19.246,58	120	6,00%
35012	BELGRANO	MONTES DE OCA	13	1.661.288,44	18.443,71	120	6,00%
35013	GRAL. LOPEZ	FIRMAT	10	1.013.281,10	11.249,50	120	6,00%
35014	GRAL. LOPEZ	CAFFERATA	7	984.602,08	10.931,10	120	6,00%
35015	CONSTITUCION	LA VANGUARDIA	7	767.783,59	8.523,97	120	6,00%
35016	CASEROS	LOS QUIRQUINHOS	15	1.976.230,05	21.940,21	120	6,00%
35017	SAN LORENZO	SAN LORENZO	18	2.016.104,04	22.382,89	120	6,00%
35018	CASTELLANOS	ESTACION CLUCELLAS	8	1.180.610,87	13.107,20	120	6,00%
35019	SAN CRISTOBAL	MONIGOTES	5	1.202.026,74	13.344,96	120	6,00%
35020	SAN MARTIN	CARLOS PELLEGRINI	10	1.907.997,84	21.182,69	120	6,00%

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

AÑO: 2016

PRESTAMOS A COMUNAS CON DESCUENTO DE LA COPARTICIPACION S/RES. 0153/12.-

TOTAL PROMEDIO POR PROTOTIPO

75,67

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Precio de Venta y cuota de Amortización - Programa Mi tierra, mi casa

AÑO: 2016

JURISDICCION: SANTA FE OPERATORIA: Soluciones Habitacionales Planilla: 4.3.infr.
PRESTAMOS A COMUNAS CON DESCUENTO DE LA COPARTICIPACION S/RES. 0153/12.-

Nº PLAN	DEPARTAMENTO	PLAN	MONTO PRESTAMO	CUOTA S/TOTAL PRESTAMO	PLAZO EN MESES	INTERES %	OBSERVACIONES
30001-1	GRAL LOPEZ	VILLA CAÑAS	2.924.298,30	32.465,71	120	6	Obra Infra. para 58 lotes
30006	GRAL.OBLIGADO	VILLA OCAMPO	957.327,66	10.628,30	120	6	Obra de Urbanizacion de 126 lotes
30008-2	CASTELLANOS	RAFAELA	8.983.705,17	99.737,55	120	6	Gestion de Urbanizacion de interes Social
30009-1	GRAL.OBLIGADO	RECONQUISTA	1.175.494,74	13.050,40	120	6	Tranferencia de Tierras a municip. de Reconquista
30009	GRAL.OBLIGADO	RECONQUISTA	7.351.599,00	81.617,82	120	6	Obra de Urbanizacion de 490 lotes
30012-1	GRAL.OBLIGADO	LAS TOSCAS	2.200.000,00	24.424,51	120	6	Obra Infra. para 86 lotes
			23.592.424,87	261.924,29			

SANTA FE, 15 de Setiembre de 2016.-

APROBADO PARA
EL PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE
SELECCIÓN DE
PROYECTOS
DEL FONAVI-S.E.N.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMA FEDERALES

5. Facturación por cuotas de Amortización y Ahorro Previo

Ejercicio 2016

Jurisdicción: 20 Santa Fe

Planilla N° 4.4.1

	FO.NA.VI	Plan Federal	Plan Federal Emerg. Habitacional	Lotes con servicio "Mi Tierra Mi casa"	Cuotas de Ahorro Previo	VIVIENDAS CANCELADAS	Fondo de coparticipación	Descuento por Planilla	Total Facturado
ENERO	6.920.944,20	1.853.323,70	31.101,40	11.764,39	253.000,00	2.012.245,12	2.071.287,20	2.818.060,74	15.971.726,75
FEBRERO	6.920.944,20	1.853.323,70	31.101,40	82.649,98	253.000,00	2.012.245,12	2.081.795,94	2.839.462,28	16.074.522,62
MARZO	6.920.944,20	1.853.323,70	31.101,40	612.007,50	253.000,00	2.012.245,12	2.108.118,91	2.830.504,13	16.621.244,96
ABRIL	7.174.147,20	2.072.775,90	31.101,40	2.859.327,88	253.000,00	2.786.350,35	2.102.792,32	3.164.861,08	20.444.356,13
MAYO	7.174.147,20	2.072.775,90	31.101,40	226.734,24	253.000,00	2.786.350,35	2.186.478,28	3.157.122,09	17.887.709,46
JUNIO	7.174.147,20	2.072.775,90	31.101,40	364.453,58	253.000,00	2.786.350,35	2.184.655,52	3.201.647,36	18.068.131,31
JULIO	7.408.971,70	2.116.647,90	31.109,40	0,00	253.000,00	3.016.279,26	2.189.212,89	3.270.991,69	18.286.212,84
AGOSTO	7.408.971,70	2.116.647,90	31.109,40	63.827,15	253.000,00	3.016.279,26	2.281.352,70	3.402.059,08	18.573.247,19
SEPTIEMBRE	7.408.971,70	2.116.647,90	31.109,40	4.823.479,34	253.000,00	3.016.279,26	2.332.735,99	3.417.155,91	23.399.379,50
OCTUBRE	7.731.519,10	2.156.180,30	31.101,40	65.307.747,86	253.000,00	2.554.265,76	2.431.108,95	3.563.589,36	84.028.512,73
NOVIEMBRE	7.731.519,10	2.156.180,30	31.101,40	25.951,55	253.000,00	2.554.265,76	2.432.678,61	3.698.165,93	18.882.862,65
DICIEMBRE	7.731.519,10	2.156.180,30	31.101,40	654.324,94	253.000,00	2.554.265,76	2.451.390,17	3.713.410,38	19.545.192,05
TOTALES	87.706.746,60	24.596.783,40	373.240,80	75.032.268,41	3.036.000,00	31.107.421,47	26.853.607,48	39.077.030,03	287.783.098,19

Fuente: D.G.C.G.A.P.

CARLOS GARCIA CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

5. Facturación por cuotas de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI

Ejercicio 2016

Jurisdicción: 20 Santa Fe

Planilla N° 4.4.1

	FO.NA.VI	Cuotas de Amortización	Cuotas de Ahorro Previo	Fondo de coparticipación	Descuento por Planilla	Total Facturado
ENERO	6.920.944,20			2.071.287,20	1.809.641,47	10.801.872,87
FEBRERO	6.920.944,20			2.081.795,94	1.809.400,60	10.812.140,74
MARZO	6.920.944,20			2.108.118,91	1.802.537,92	10.831.601,03
ABRIL	7.174.147,20			2.102.792,32	1.971.309,56	11.248.249,08
MAYO	7.174.147,20			2.186.478,28	1.970.091,34	11.330.716,82
JUNIO	7.174.147,20			2.184.655,52	1.973.245,57	11.332.048,29
JULIO	7.408.971,70			2.189.212,89	2.033.780,92	11.631.965,51
AGOSTO	7.408.971,70			2.281.352,70	2.019.124,58	11.709.448,98
SEPTIEMBRE	7.408.971,70			2.332.735,99	2.031.854,14	11.773.561,83
OCTUBRE	7.731.519,10			2.431.108,95	2.145.895,80	12.308.523,85
NOVIEMBRE	7.731.519,10			2.432.678,61	2.289.909,51	12.454.107,22
DICIEMBRE	7.731.519,10			2.451.390,17	2.293.557,32	12.476.466,59
TOTALES	87.706.746,60			26.853.607,48	24.150.348,73	138.710.702,81

Fuente: D.G.C.G.A.P.

PN OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMA FEDERALES

5. Facturación por cuotas de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Ejercicio 2016

Planilla N° 4.4.1

Jurisdicción: 20 Santa Fe

	Plan Federal	Plan Federal Emerg. Habitacional	Cuotas de Ahorro Previo	Descuento por Planilla (PF)	Descuento por Planilla (EH)	Total Facturado
ENERO	1.853.323,70	31.101,40		765.424,84	282,33	2.650.132,27
FEBRERO	1.853.323,70	31.101,40		791.246,92	282,33	2.675.954,35
MARZO	1.853.323,70	31.101,40		790.730,75	282,33	2.675.438,18
ABRIL	2.072.775,90	31.101,40		932.181,12	282,33	3.036.340,75
MAYO	2.072.775,90	31.101,40		931.251,03	282,33	3.035.410,66
JUNIO	2.072.775,90	31.101,40		931.352,15	282,33	3.035.511,78
JULIO	2.116.647,90	31.109,40		941.377,51	282,33	3.089.417,14
AGOSTO	2.116.647,90	31.109,40		945.106,19	282,33	3.093.145,82
SEPTIEMBRE	2.116.647,90	31.109,40		945.760,10	282,33	3.093.799,73
OCTUBRE	2.156.180,30	31.101,40		962.789,67	286,43	3.150.357,80
NOVIEMBRE	2.156.180,30	31.101,40		962.360,86	282,33	3.149.924,89
DICIEMBRE	2.156.180,30	31.101,40		963.074,92	282,33	3.150.638,95
TOTALES	24.596.783,40	373.240,80	0,00	10.862.656,06	3.392,06	35.836.072,32

Fuente: D.G.C.G.A.P.

CPA OSCAR CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

Ejercicio 2.016.-

JURISDICCION: 20 SANTA FE

Planilla N° 5.3

MES	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Amortización Plan Federal	Cuotas de Amortización Emergencia Hab.	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	OTROS 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	12.889.025,30	2.101.710,60	260,35				14.990.996,25
Febrero	12.779.854,54	2.077.764,87	501,00				14.858.120,41
Marzo	12.190.438,93	2.186.793,33	366,30				14.377.598,56
Abril	10.367.430,48	1.943.036,75	468,04				12.310.935,27
Mayo	14.785.185,98	2.432.024,21	316,10				17.217.526,29
Junio	12.268.012,78	2.284.468,09	604,20				14.553.085,07
Julio	11.577.828,34	2.507.436,70	392,50				14.085.657,54
Agosto	13.296.947,04	373,40	2.678.366,71				15.975.687,15
Setiembre	12.458.016,39	605,77	2.609.843,06				15.068.465,22
Octubre	12.468.307,24	2.232.960,69	883,96				14.702.151,89
Noviembre	16.685.490,44	2.441.932,35	732,10				19.128.154,89
Diciembre	13.324.607,26	2.633.523,88	3.740,30				15.961.871,44
TOTALES	155.091.144,72	22.842.630,64	5.296.474,62	0,00	0,00	0,00	183.230.249,98

Fuente: AREA TESORERIA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - D.P.V y U.SANTA FE

CPN DANIELA COLOMBA
Subjefe Departamento
Registros y Retenciones
D.P.V. y U. y S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2016

Planilla N° 4.4.3

I) Cantidad de viv. con crédito vigente (*)	II) Cantidad de facturas emitidas para vivienda (**)	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas
72.193	60.819	11.374	8.306

(*) Incluye 9593 unidades con retención (Descuento de Haberes y Fondos de Coparticipación)
(*) Incluye 1490 viv. en 183 planes - En ejercicios anteriores: Sol. Habit.
(**) No incluye cantidad de viviendas de préstamos a E.S.F.L. (1 boleta por etapa)

I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente	II) Cantidad de facturas emitidas para soluciones habitacionales	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
277	277	0	-
1.794	59	(**)	-

(**) Viviendas Programas Viviendas Progresivas (1794 viv. En 59 Planes)

I) Cantidad de terrenos con crédito vigente	II) Cantidad de facturas emitidas para terrenos	III) Diferencia entre I y II - (*)	IV) Cantidad de Terrenos cancelados
487	32	455	201
1255	1255	0	264

(*) Corresponde a terrenos con emisión concluida con deuda.

Corresponde a lotes con servicios de la operatoria "MiTierra Mi Casa".

OSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2016

Planilla N° 4.4.4

JURISDICCION: SANTA FE

MOTIVOS DE NO EMISIÓN DE FACTURAS DE CUENTAS CON CRÉDITO VIGENTE

MOTIVO	CANTIDAD	%
Alquiladas		
Usurpadas/intrusadas		
Venta Clandestina		
Desadjudicadas		
En juicio/viv. con medidas cautelares		
Con período de gracia/Emisión con diferimiento/viviendas con hipoteca en segundo grado		
Entregadas sin resolución de adjudicación		
Sin precio determinado		
Cobro suspendido (reconsideración de precio fijado, problemas constructivos, situaciones personales interpuestas ante el Instituto	864	
Cuentas con plan de refinanciación aún no ingresado		
Cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda	10510	
Total	11374	

Viviendas encuadradas en la Ley 12.134 -
11.464 - 12.867 (con o sin deuda)

OTRAS SITUACIONES	CANTIDAD
Comodatos	1415
Viviendas de servicio	8
Canceladas	8306

CPINOSCAR R. CABROL
SUBDIRECCION GRAL. DE
CONTROL DE GESTION
D.P.V. y U. - S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2016

JURISDICCION:

Planilla N° 4.5.a.

1. VIVIENDAS ADJUDICADAS

1.a. Total unidades "adjudicadas" ^(*) desde el inicio del FONAVI

	Mes	Año	Total	
desde	6	77		
hasta	12	2016	75970	= (dato adjudicadas a c. dic. 2015 + adjudicadas 2016)

1.b. Solamente durante 2016

Total
599

1.c. Solamente correspondientes a Plan Federal

Total
9884

(viv. entregadas desde el inicio del Plan Federal hasta dic. '16)

2. VIVIENDAS ESCRITURADAS

2.a. Total unidades escrit. desde inicio del FONAVI

24041

2.b. Unidades escrituradas durante 2016

Total
2041

2.c. Sólo unid. adjudicadas y escritur. En 2016

Total
0

3. DETALLE ESTADO DE TRAMITE DE ESCRITURACIONES

	Con Deuda Cancelada	Con Crédito Vigente	Total	
3.a. Viviendas Escrituradas	7896	16145	24041	(*)
3.b. Viviendas con Escrituración en trámite	350	18868	19218	
3.c. Viviendas sin iniciar trámite de Escrituración	60	32651	32711	
3.d. TOTAL	8306	67664	75970	(**)

(*) Coincidente con 2.a.

(**) Coincidente con 1.a.

Observación: En relación al valor de total de viviendas canceladas de 8306, se efectuó una corrección en base a los registros brindados por Servicio Financiero y que se vuelcan en la Planilla 4.4.3

Fuente:

MA. GUILLERMINA ROSAS
Escribana
Coordinadora Gral de Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

JAVIER OMAR ROBAINA
Escribano
Sub Director Gral Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2016

JURISDICCIÓN:

Planilla N° 4.5.b.

4. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)


4.a. Organismo Provincial	84
4.b. Escribanía de Gobierno	
4.c. Colegio de Escribanos (por Convenio)	15
4.d. Escribanías Particulares	1
TOTAL	100


5. MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

5.a. Documentación (planos, dominio, mensuras, doc. final de obra, etc.)	20
5.b. Situación Legal de los adjudicatarios (document. personal incompleta, situaciones familiares,etc)	35
5.c. Capacidad Operativa de las Entidades actuantes	15
5.d. Situación derivada de la Ocupación Irregular de las unidades	20
5.e. Otro motivo (especificar)	10
TOTAL	100

Observaciones:


MA. GUILLERMINA ROSAS
Escribano
Coordinadora Gral de Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat


JAVIER OMAR ROBAINA
Escribano
Sub Director Gral Asuntos Notariales
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

Fuente:

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Utilización de Fondos

Ejercicio 2016.-

JURISDICCION:

Planilla N° 5.1.

MES	I. INGRESOS					II. EGRESOS					III. SALDO = (I - II)		
	Transfencias FONAVI 1	Descuento Ley 25570 2	Total Recupero 3	Subtotal 4=(1+2+3)	Ingresos Prog. Federales Prov. 5	Otros Ingresos 6	TOTAL INGRESOS 7=(4+5+6)	Total Invertido en Obras 8	Comisiones de Serv'y Bancarias 9	Otros Egresos 10	TOTAL EGRESOS 11 = (8+9+10)	Saldo del Mes 12 = (7-11)	Saldo Acumulado 13
Saldo Inicial													56.505.513,88
Enero	26.819.460,20		14.990.996,25	41.810.456,45	12.710.550,92	40.008.400,00	94.529.407,37	56.778.609,48	962.151,72	12.243.801,54	69.984.562,74	24.544.844,63	81.050.358,51
Febrero	61.938.290,70		14.858.120,41	76.796.411,11		40.417.713,22	117.214.124,33	63.188.979,44	931.318,10	18.060.070,27	82.180.367,81	35.033.756,52	116.084.115,03
Marzo	28.922.371,27		14.377.598,56	43.299.969,83	21.366.264,70	47.230.020,22	111.896.254,75	124.815.050,96	2.515.657,88	22.842.937,90	150.173.646,74	-38.277.391,99	77.806.723,04
Abril	43.615.078,65		12.310.935,27	55.926.013,92		59.419.617,06	115.345.630,98	80.618.579,37	1.386.457,42	15.065.673,65	97.070.710,44	18.274.920,54	96.081.643,58
Mayo	42.955.663,47		17.217.526,29	60.173.189,76	47.618.609,38	22.275.336,29	130.067.135,43	106.992.542,07	1.236.701,92	15.917.231,15	124.146.475,14	5.920.660,29	102.002.303,87
Junio	53.460.451,80		14.553.085,07	68.013.536,87	13.809.971,60	17.409.579,42	99.233.087,89	43.859.824,49	3.244.862,49	26.276.030,47	73.380.737,45	25.852.350,44	127.854.654,31
Julio	58.776.059,84		14.085.657,54	72.861.717,38	40.673.685,68	19.708.489,82	133.243.892,88	139.055.856,04	2.052.245,29	18.974.177,03	160.082.278,36	-26.838.385,48	101.016.268,83
Agosto	69.619.994,71		15.975.687,15	85.595.681,86		47.706.494,80	133.302.176,66	85.509.208,82	1.562.680,32	15.889.860,63	102.961.749,77	30.340.426,89	131.356.695,72
Septiembre	52.446.480,30		15.068.465,22	67.514.945,52	146.710.939,34	20.532.307,11	234.758.191,97	109.707.960,83	4.151.882,94	17.504.832,96	131.364.676,73	103.393.515,24	234.750.210,96
Octubre	52.132.548,25		14.702.151,89	66.834.700,14	52.349.115,71	75.441.188,60	194.625.004,45	162.208.134,44	1.436.227,85	16.117.526,84	179.761.889,13	14.863.115,32	249.613.326,28
Noviembre	50.830.533,50		19.128.154,89	69.958.688,39	155.118,67	41.127.099,25	111.240.906,31	100.274.711,20	1.475.469,12	18.370.348,99	120.120.529,31	-8.879.623,00	240.733.703,28
Diciembre	60.859.230,63		15.961.871,44	76.821.102,07	335.394.256,00	31.497.422,36	108.318.524,43	140.800.197,27	2.887.388,21	21.084.065,11	164.771.650,59	-56.453.126,16	184.280.577,12
TOTAL	602.376.163,32	0,00	183.230.249,98	785.606.413,30		462.773.668,15	1.583.774.337,45	1.213.809.654,41	23.843.043,26	218.346.576,54	1.455.999.274,21		

Fuente: AREA TESORERIA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - D.P.V. Y U. SANTA FE

CPN DANIELA GARCIA
Subjefe Departamento
Registros y Retenciones
D.P.V. y U. y S.E.H.

MARIO MARC
Tesorero A/C
D.P.V. y U. - S.E.H.

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición

Ejercicio 2016.-


JURISDICCION: 20 SANTA FE

Planilla N° 5.2.

MES	Recuperos Provinciales 1	Otros 2	Venta de Pliegos y Aranceles 3	Fondo Sojero 4	Aportes Provinciales 5	6	7	TOTAL OTROS INGRESOS 8
Enero		8.400,00		5.143.681,46	34.856.318,54			40.008.400,00
Febrero			6.000,00		40.411.713,22			40.417.713,22
Marzo					47.230.020,22			47.230.020,22
Abril			9.900,00	13.954.260,26	45.455.456,80			59.419.617,06
Mayo			48.100,00		22.227.236,29			22.275.336,29
Junio			78.600,00		17.330.979,42			17.409.579,42
Julio			24.700,00		19.683.789,82			19.708.489,82
Agosto					47.706.494,80			47.706.494,80
Setiembre			15.300,00		20.517.007,11			20.532.307,11
Octubre			20.400,00		75.420.788,60			75.441.188,60
Noviembre			13.500,00		41.113.599,25			41.127.099,25
Diciembre			3.000,00		31.494.422,36			31.497.422,36
TOTALES	0,00	8.400,00	219.500,00	19.097.941,72	443.447.826,43			462.773.668,15

Fuente: AREA TESORERIA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - D.P.V. Y U. SANTA FE

D.N. DANIELA BOLOMBIA
Subjefe Departamento
Registros y Retenciones
D.P.V. y U. y S.E.H.


MARIELA MARC
Tesorero AAC
D.P.V. y U. y S.E.H.

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Ingresos Registrados en el Ejercicio por Programas Federales


Ejercicio 2016.-


JURISDICCION: 20 SANTA FE

Planilla N° 5.2. FED

MES	Reactivacion I Y II 1	Emergencia Habitacional 2	Solidaridad Habitacional 3	Construccion de Viviendas I 4	Infraestructura y obras 5	Mejor Vivir 6	Techo Digno 7		Total Ingresos Prog, Federales 9
Enero							12.710.550,92		12.710.550,92
Febrero							21.366.264,70		21.366.264,70
Marzo									0,00
Abril									0,00
Mayo							47.618.609,38		47.618.609,38
Junio							13.809.971,60		13.809.971,60
Julio							40.673.685,68		40.673.685,68
Agosto							146.710.939,34		146.710.939,34
Setiembre									0,00
Octubre							52.349.115,71		52.349.115,71
Noviembre							155.118,67		155.118,67
Diciembre									0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.394.256,00	0,00	335.394.256,00

Fuente: AREA TESORERIA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - D.P.V. Y U. SANTA FE


CPN DANIELA COLOMBEA
Subjefe Departamento
Registros y Retenciones
D.P.V. y U. y S.E.H.


MARCO RAMARC
Tesorero A/C
D.P.V. y U. y S.E.H.

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo


Ejercicio 2.016.-


JURISDICCION: 20 SANTA FE

Planilla N° 5.3

MES	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Amortización Plan Federal	Cuotas de Amortización Emergencia Hab.	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	12.889.025,30	2.101.710,60	260,35				14.990.996,25
Febrero	12.779.854,54	2.077.764,87	501,00				14.858.120,41
Marzo	12.190.438,93	2.186.793,33	366,30				14.377.598,56
Abril	10.367.430,48	1.943.036,75	468,04				12.310.935,27
Mayo	14.785.185,98	2.432.024,21	316,10				17.217.526,29
Junio	12.268.012,78	2.284.468,09	604,20				14.553.085,07
Julio	11.577.828,34	2.507.436,70	392,50				14.085.657,54
Agosto	13.296.947,04	373,40	2.678.366,71				15.975.687,15
Setiembre	12.458.016,39	605,77	2.609.843,06				15.068.465,22
Octubre	12.468.307,24	2.232.960,69	883,96				14.702.151,89
Noviembre	16.685.490,44	2.441.932,35	732,10				19.128.154,89
Diciembre	13.324.607,26	2.633.523,88	3.740,30				15.961.871,44
TOTALES	155.091.144,72	22.842.630,64	5.296.474,62	0,00	0,00	0,00	183.230.249,98

Fuente: AREA TESORERIA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - D.P.V.y U.SANTA FE


CPN D. MARIA COLOMBEA
Subjefe Departamento
Registros y Retenciones
D.P.V. y U. y S.E.H.


MARCO A/C
Tesorero A/C
D.P.V. y U. - S.E.H.

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados en Obras FONAVI - Composición


Ejercicio 2016.-


JURISDICCION: 20 SANTA FE

Planilla N° 5.5.

MES	Vivienda e infraestructura 1	Infraestructura 2	Equipamiento 3	Creditos Individuales 4	Sust.Fdo.Reparo 5	TOTAL Inversion en Obras FONAVI 6
Enero	33.096.748,99			823.601,02	1.403.641,82	35.323.991,83
Febrero	44.473.223,23			3.018.821,01	357.918,60	47.849.962,84
Marzo	83.810.021,11			3.193.700,88	2.125.028,03	89.128.750,02
Abril	53.022.653,44			1.956.865,55	1.272.567,95	56.252.086,94
Mayo	53.359.124,11			891.874,56	7.462.047,88	61.713.046,55
Junio	32.176.283,60			2.780.330,77	2.650.015,85	37.606.630,22
Julio	64.577.491,32			6.670.994,35	1.718.522,50	72.967.008,17
Agosto	70.571.710,93			1.763.585,55	1.643.460,82	73.978.757,30
Setiembre	75.885.449,22			2.243.979,86	3.458.599,82	81.588.028,90
Octubre	61.306.181,91			3.822.160,64	2.142.403,52	67.270.746,07
Noviembre	59.383.156,68			3.419.224,15	4.251.513,71	67.053.894,54
Diciembre	91.502.472,88			3.614.798,51	1.125.205,47	96.242.476,86
TOTALES	723.164.517,42	0,00	0,00	34.199.936,85	29.610.925,97	786.975.380,24

Fuente: AREA TESORERIA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - D.P.V.Y USANTA FE


CPN DANIEL COTOIMBA
Subjefe Departamento
Registros y Retenciones
D.P.V. y U. y S.E.H.


MARLON MARC
Tesorero A/C
D.P.V. y U. y S.E.H.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados a Obras Programas Federales - Composición

Ejercicio 2016.-

JURISDICCION: 20 SANTA FE

Planilla N° 5.5. FED

MES	TECHO DIGNO VIVIENDA	TECHO DIGNO INFRAEST.	Construcción de Viviendas I 3	Infraestructura 4	Pluriannual Vivienda 5	Pluriannual Infraestructura 6	Sust.Fdo.Reparo Viv. 7	INVERTIDO EN OBRAS PROG. FEDERALES 8
Enero	1.000.000,00		17.406.383,14		2.632.078,81	416.155,70		21.454.617,65
Febrero	4.605.475,10		7.358.403,34		3.375.138,16			15.339.016,60
Marzo	15.632.721,89		17.114.701,48		1.108.360,59	1.248.467,10	582.049,88	35.686.300,94
Abril	8.786.680,03		10.760.237,92		2.416.263,85	615.408,58	1.787.902,05	24.366.492,43
Mayo	41.333.527,80		811.042,90		2.275.391,27	503.626,19	355.907,36	45.279.495,52
Junio	460.665,78		2.215.278,36		2.232.246,65	37.386,98	1.307.616,50	6.253.194,27
Julio	53.824.434,74		5.566.174,73		3.679.295,26		3.018.943,14	66.088.847,87
Agosto	2.202.697,92		5.118.300,60		3.011.003,62		1.198.449,38	11.530.451,52
Setiembre	18.806.156,72		8.217.632,69				1.096.142,52	28.119.931,93
Octubre	37.970.750,56		53.551.164,72		3.415.473,09			94.937.388,37
Noviembre	20.737.812,74		5.931.809,53		4.694.127,48		1.857.066,91	33.220.816,66
Diciembre	39.507.365,78		204.446,59		4.805.005,97		40.902,07	44.557.720,41
TOTALES	244.868.289,06	0,00	134.255.576,00	0,00	33.644.384,75	2.821.044,55	11.244.979,81	426.834.274,17

CPN DANIELA COLOMBA
Subjefe Departamento
Registros y Retenciones
D.P.V. y U. y S.E.H.

MARCO F. MARC
Tesorero A/C
D.P.V. y U. y S.E.H.

Fuente: AREA TESORERIA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - D.P.V. y U.SANTA FE

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos No Afectados a Obras - Composición

Ejercicio 2.016.-

JURISDICCION: 20 SANTA FE

Planilla N° 5.6.

MES	Comisión de Servicio 1	Comisiones Bancarias 2	Subtotal Comisiones 3 = (1 + 2)	Gastos de Funcionamiento 4	Haberes de Personal 5	Amortizaciones de Creditos y/o Préstamos 6	Otros 8	Subtotal Otros Egresos 9 = (4+5+6+7+8)	TOTAL OTROS EGRESOS 10 = (3 + 9)
Enero	865.353,40	96.798,32	962.151,72	4.095.801,26	8.147.796,82		203,46	12.243.801,54	13.205.953,26
Febrero	810.884,71	120.433,39	931.318,10	6.154.304,91	8.460.793,06		3.444.972,30	18.060.070,27	18.991.388,37
Marzo	2.396.455,90	119.201,98	2.515.657,88	9.256.807,09	9.011.741,78		4.574.389,03	22.842.937,90	25.358.595,78
Abril	1.294.131,95	92.325,47	1.386.457,42	3.837.551,99	9.855.315,60		1.372.806,06	15.065.673,65	16.452.131,07
Mayo	1.089.288,01	147.413,91	1.236.701,92	4.931.574,39	9.647.825,12		1.337.831,64	15.917.231,15	17.153.933,07
Junio	3.128.951,18	115.911,31	3.244.862,49	3.806.461,26	12.200.907,44		10.268.681,77	26.276.050,47	29.520.912,96
Julio	1.944.374,51	107.870,78	2.052.245,29	6.113.767,65	11.299.265,35		1.561.144,03	18.974.177,03	21.026.422,32
Agosto	1.424.423,72	138.256,60	1.562.680,32	5.694.876,12	10.173.121,43		21.863,08	15.889.860,63	17.452.540,95
Setiembre	4.022.951,75	128.931,19	4.151.882,94	7.362.425,48	10.142.407,48			17.504.832,96	21.656.715,90
Octubre	1.313.376,05	122.851,80	1.436.227,85	4.948.683,85	10.418.074,19		750.768,80	16.117.526,84	17.553.754,69
Noviembre	1.302.153,49	173.315,63	1.475.469,12	8.338.602,45	10.031.746,54			18.370.348,99	19.845.818,11
Diciembre	2.756.062,61	131.325,60	2.887.388,21	5.571.786,43	15.498.393,72		13.884,96	21.084.065,11	23.971.453,32
TOTALES	22.348.407,28	1.494.635,98	23.843.043,26	70.112.642,88	124.887.388,53	0,00	23.346.545,13	218.346.576,54	242.189.619,80

Fuente: AREA TESORERIA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - D.P.V.y U.SANTA FE

CPN DANIELA COLOMBIA
Subjefe Departamento
Registros y Retenciones
D.P.V. y U. y S.E.H.

MARC F. MARC
Tesorero A/C
D.P.V. y U. - S.E.H.

CONCEPTOS	Cuenta N° 48189	Cuenta N° 924559	Cuenta 938703	Cuenta N° 957800	Cuenta 11.760.10	Cuenta 29.383.78	Cuenta 312.745.76	Cuenta N° 1845508	Cuenta N° 18456104	Cuenta N° 19223302	Cuenta N° 2142001	Cuenta N° 21421/10	Cuenta N° 3744003	Cuenta N° 4910071034	Cuenta N° 4910089946	Cuenta N° 1271827	TOTAL
1.1 Transfuerencias FONAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Despecho Ley 25.570																	183.230.249.98
1.3 Rescusa FONAVI			183.230.249.98														0.00
1.4 Asesoría Pericial																	0.00
1.5 Rescusa Pericialidad																	0.00
1.6 Programas Federales																	335.594.256.00
1.7 Otros Ingresos																	462.773.688.15
2.1 Total Invertido en Obras FONAVI	124.887.388.53	22.448.407.28	23.203.181.58	21.591.796.71	0.00	0.00	0.00	43.872.61.38	0.00	143.423.25	0.00	309.164.882.54	0.00	0.00	0.00	11.313.70	1.455.999.234.21
2.2 Invertido en Obras Prog Fed.																	786.971.580.24
2.3 Comis. de Servicios y Bascarras		22.448.407.28															428.844.274.17
2.4 Gastos de funcionamiento																	73.843.043.26
2.5 Haberes de Personal	124.887.388.53		21.203.121.88														70.112.642.88
2.6 Otros Gastos no asignados a Obras																	124.887.388.53
3.1 Ingresos (+)	121.044.796.57	22.502.781.87	591.609.918.88	1.067.504.27	0.00	0.00	0.00	759.450.837.69	45.115.590.52	0.00	294.239.008.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.113.716.417.28
3.2 Egresos (-)	147.657.977.21	77.949.223.61	588.132.653.15	80.012.781.71	197.16	197.16	197.16	884.241.728.69	45.531.079.81	197.16	329.679.834.35	197.16	197.16	197.16	197.16	197.16	-2.113.716.417.28
3.3 Egresos (-)	-24.613.180.64	-15.446.439.74	-1.179.802.572.03	-8.645.277.45	-197.16	-197.16	-197.16	-137.489.20	-175.500.871.00	-197.16	-287.958.29	-329.679.834.35	-35.440.825.92	-197.16	-197.16	-197.16	-2.113.716.417.28
4.1 Gastos FONAVI																	0.00
4.2 Plazos Fijos Cuent. (o) Reducc. (+)																	0.00
4.3 Plazos Fijos Cuent. (-)																	0.00
5.1 Ingresos (+)	124.887.388.53	-22.348.407.28	603.881.354.55	-71.372.296.71	0.00	0.00	0.00	-43.872.61.38	0.00	143.423.25	0.00	309.164.882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	127.775.063.24
5.2 Egresos (-)	6.228.793.87	817.064.25	16.088.664.92	805.390.69	11.760.10	29.383.78	312.745.76	1.675.993.70	475.514.58	1.43	769.915.51	1.397.248.29	45.434.92	0.00	0.00	301.91	184.280.571.12

Fuente: AREA TESORERIA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - D.P.V. U.S. SANTA FE

CPN DA MELA COLOMBIA
Sublevo Departamento
Registros y Referencias
D.P.V. y U. y S.E.H.

~~MARIO E. MARC
Tesoro A/C
D.P.V. y U. - S.E.H.~~

ANEXO FOTOGRÁFICO



Construcción de 17 viviendas e infraestructura por Administración Comunal – Comuna de Franck – Dto. Las Colonias.



Construcción de 17 viviendas e infraestructura por Administración Comunal – Comuna de Franck – Dto. Las Colonias.



Construcción de 8 viviendas e infraestructura por Administración Comunal – Comuna de Providencia – Dto.
Las Colonias.



Construcción de 8 viviendas e infraestructura por Administración Comunal – Comuna de Providencia – Dto.
Las Colonias.



Construcción de 120 viviendas e infraestructura en Loteo Ibarlucea – Rosario.



Construcción de 120 viviendas e infraestructura en Loteo Ibarlucea – Rosario.



Construcción de 120 viviendas e infraestructura en Loteo Ibarlucea – Rosario.



Construcción de 120 viviendas e infraestructura en Loteo Ibarlucea – Rosario.



Construcción de 120 viviendas e infraestructura en Loteo Ibarlucea – Rosario.



Construcción de 120 viviendas e infraestructura en Loteo Ibarlucea – Rosario.