

Auditorías del FO.NA.VI y Programas Federales de Vivienda

Instituto Provincial de Desarrollo
Urbano y Vivienda
Provincia de Chaco

23 al 27 de Septiembre de 2019

Dirección de Inspección de Obras.
Secretaría de Vivienda
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda





INDICE

AUDITORIAS DEL FONAVI Y PROGRAMAS FEDERALES

SOBRE EJERCICIO 2018

1. SITUACION INSTITUCIONAL
2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS
3. EVOLUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA
 - 3.1. Programa FO.NA.VI.
 - 3.2. Programas Federales
4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES
5. ESTADO FINANCIERO CONTABLE
 - 5.1. Programa FO.NA.VI.
 - 5.2. Programas Federales
 - 5.3. Situación Financiera. Saldo en Cuentas Corrientes.
6. EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES
7. CONCLUSIONES GENERALES



INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE CHACO

El presente informe de la Auditoría al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco, realizado entre los días 23 al 27 de Septiembre de 2019 contiene relevamientos, evaluaciones y comentarios sobre la gestión institucional, las acciones desarrolladas y la utilización de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda –FONAVI- y otros recursos nacionales, durante el ejercicio 2018, que reflejan el estado de situación del Organismo Provincial al 31 de Diciembre de 2018.

La Comisión estuvo integrada por el Contador Alberto Brecelj y los Arquitectos Roberto López y Estela Princic, todos pertenecientes a la Dirección Nacional de Inspección de Obras de la Secretaría de Vivienda.

En el desarrollo del presente informe se ha tenido en cuenta:

- El informe de Auditoría realizado al Organismo y elaborado por la Secretaría de Vivienda, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, entre los días 11 a 15 de Junio de 2018 con relación al Ejercicio 2017, y los correspondientes a ejercicios anteriores.
- Los informes trimestrales de avances físico-financieros, correspondientes al Decreto N° 2.483/93 no fueron remitidos por la Jurisdicción para el ejercicio 2018.



Las Auditorías anuales realizadas a los organismos ejecutores integrantes del Sistema Federal de la Vivienda, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 9° de la Ley N° 24.464, así como del Decreto N° 2483/93, resumen la evolución del Fondo Nacional de la Vivienda -FO.NA.VI.- y de los Programas Federales durante el ejercicio vencido, exponiendo aspectos institucionales, líneas de acción, producción física, aspectos sociales, estados financieros y contables y la evaluación de las intervenciones constructivas que se realizan a través de los Organismos Ejecutores. Para cumplimentar esta tarea, se aplica una metodología elaborada por el Equipo Profesional Auditor interdisciplinario, y destinado a las diferentes áreas a auditar. En esta metodología, se prevé la recolección de información en los citados organismos a través de un conjunto de Planillas que en todos los casos serán completadas con evidencias respaldatorias.

Aclarado esto se deja constancia que el punto 4 del presente informe fue confeccionado por un profesional que no integró la comisión y se limitó a hacer una evaluación a partir de la información enviada por el Instituto Provincial de Vivienda.

Para este informe, las conclusiones del punto mencionado en el párrafo anterior fueron elaboradas por la Licenciada Mercedes Mur.

1. SITUACION INSTITUCIONAL

1.1. Marco Normativo del Organismo

Como en el Ejercicio anterior, durante el año 2018, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco –I.P.D.U.V.-, ha continuado operando como Entidad Autárquica del Gobierno Provincial de acuerdo a la Ley 2.194/77 de su creación y normas complementarias, siendo el Ministerio de referencia el de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, en el marco de la normativa vigente de la nueva Ley de Ministerios Ley N° 6075, sus modificatorias y complementarias.

Según lo informado por el Departamento Personal del I.P.D.U.V. el Organismo, está dirigido y administrado por un Directorio compuesto por un Presidente y dos Vocales asistidos por una Secretaría General.

1.2. Autoridades del organismo a la fecha del Informe.

Al 31/12/2018 el Directorio y las unidades operativas del organismo están integrados por los siguientes funcionarios, los que se consignan a continuación:



DIRECTORIO DEL I.P.D.U.V.

CARGO	FUNCIONARIO	DESIGNACIÓN
PRESIDENTE	M.M.O. RODOLFO HUGO	
SECRETARIO	ALBERTO ACEVEDO	DECRETO Nº 82/2015
GENERAL	DOC. LUIS ALBERTO DI SILVESTRE	RESOLUCION Nº 0010/2014
VOCAL	ARQ. MARIA OTILIA AGUIRRE	DECRETO Nº 83/2015
VOCAL	DOC. MIRKO CHISTIAN NICOLICH	DECRETO Nº 84/2015

AUTORIDADES DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DEL I.P.D.U.V.

GERENCIAS	FUNCIONARIO	DESIGNACIÓN
OPERATIVA	ING. ROBERTO CONTRERAS	RESOLUCION Nº 0177/12/2014
DESARROLLO	ARQ. GABRIELA ANTONELLA	
URBANO	EBEL	RESOLUCION Nº 0505/20/2016
	DR. ALBERTO CANDIDO	
LEGAL Y TECNICA	AYALA	RESOLUCION Nº 0630/23/2015
RECURSOS	CDOR. MARCOS GUIDO	
FINANCIEROS	CORONA	RESOLUCION Nº 1301/44/2015
ASUNTOS		
SOCIOECONOMICOS	SR. RAMÍREZ VICENTE	RESOLUCION Nº 1049/43/2012
PROYECTOS Y	ARQ. DIEGO DANIEL	
PROGRAMACION	PLAQUIN	RESOLUCION Nº 10735/2015
DIR. DE CONTROL DE	CDOR. CARLOS DAVID	
GESTION	SOCHA	RESOLUCION Nº 0099/03/2010

1.3. Planta de Personal.

Al 31/12/18, según la información remitida por el Departamento Personal, la dotación total del personal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco – I.P.D.U.V.-, se encontraba integrada por 388 agentes, distribuidos conforme a lo consignado en la **Planilla Nº 1**, que se adjunta como **Anexo Planillas** al presente Informe.

El total de 388 agentes enunciados precedentemente corresponden a planta permanente, no habiendo personal contratado.

De la nómina total del Organismo, el 39,18% corresponde a profesionales y/o técnicos, el 43,55% a personal administrativo, el 15,72% a personal de servicios generales y de mantenimiento y el 1,55% restante involucra a Gabinete y Directores.



2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS

2.1. Operatorias FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2018.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco – I.P.D.U.V. -, continuó en general finalizando el remanente de las obras de planes financiados con recursos del FO.NA.VI., los que a la fecha se han discontinuado, con excepción del otorgamiento de Créditos Individuales para la construcción de viviendas. El detalle de cada una de las operatorias fue consignado en anteriores Informes de Auditoría, consignándose a continuación el listado de Operatorias con movimiento durante el Ejercicio:

- *Créditos Individuales para la construcción de viviendas en Zonas Rurales.*
- *Créditos Individuales para la construcción de viviendas en Zonas Urbanas.*
- *Convocatoria Pública para la construcción de 5000 viviendas, quedando un saldo de 98 viviendas sin concluir.*

La descripción de cada uno de las Operatorias, su denominación, origen de los fondos, destinatarios, tipo de solución habitacional y rol de los actores intervinientes, se encuentran detallados en las **Planillas N° 3.CRED., Anexas** al Informe del Ejercicio 2018.

2.2. Línea de Acción orientada a discapacidad. Cumplimiento de la normativa.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda –I.P.D.U.V.- no ha implementado una línea de acción específica orientada a la discapacidad. No obstante, acondiciona los proyectos que se ejecutan o próximos a iniciarse, adaptando el diseño de la tipología, a las necesidades de los adjudicatarios con discapacidad motriz, al eliminar las principales barreras arquitectónicas.

No obstante, en las obras correspondientes al Programa Federal Plurianual el I.P.D.U.V., en concordancia con lo establecido en el marco normativo, ha dispuesto que un 5% de las viviendas a ejecutarse correspondan a tipologías para la atención de este tipo de demanda, fundamentalmente de discapacitados motrices, mediante una ampliación de superficies y características apropiadas para su normal desenvolvimiento dentro y en el acceso a la misma.

Copia de los prototipos de vivienda utilizados en las Operatorias vigentes de los Programas Federales así como las variantes de unidades destinadas a miembros con capacidades disminuidas han sido oportunamente adjuntados en el **Anexo Documentos** que forma parte del Informe del Ejercicio 2009.

2.3. Programas Federales durante el Ejercicio 2018.

Durante el ejercicio 2018 el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda – I.P.D.U.V.-, ha continuado con la ejecución de las obras de algunos de los Programas Federales implementados en Ejercicios anteriores, los que se consignan a continuación:

- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas I – Mejor Vivir - con Empresas.*



- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas II – Mejor Vivir - con Empresas y Municipios.*
- *Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES.*
- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Convenio con Municipios.*
- *Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.*
- *Programa Federal de Solidaridad Habitacional.*
- *Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas.*
- *Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional.*
- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA., se ejecutan Obras de Infraestructura básicas necesarias.*
- *Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano - Obras de Infraestructura y Obras Complementarias.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales. Reemplaza al P.F. de Solidaridad – Viv. p/Aborígenes y Rurales I.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas -. Reemplaza al P.F. de Emergencia Hídrica y Climática.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido-.*
- *Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.*
- *Programa Federal Mejoramiento de Viviendas Recuperables.*

El estado de las obras de estos programas se encuentra detallado en las **Planillas 3.V.E.P.F. y 3.V.T.P.F.** adjuntas obrantes en el **Anexo Planillas Programas Federales**.

La descripción de cada uno de los Programas Federales a los que adhirió la Provincia, su denominación, origen de los fondos, destinatarios, tipo de solución habitacional y rol de los actores intervinientes, se encuentran detallados en **Planillas** respectivas, **Anexas** al Informe del Ejercicio 2018.

3. ESTADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA.

3.1. Operatorias FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2018.

3.1.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales Iniciadas durante 2017 y 2018, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	Iniciadas			
		2017		2018	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	Créditos Individuales Urbanos	20	19	---	---
	Créditos Individuales Rurales	14	2	---	---
	Convocatoria Pública p/5500 viviendas	---	---	---	---
TOTALES		34	21	---	---

Fuente: I.P.V.D.U.-2019

El detalle de las obras iniciadas por Operatoria durante el año 2018, cantidad de viviendas y soluciones, superficies, costos y moras en los plazos de ejecución se consignan en las **Planillas N° 3.V.E. y 3.V.T.**, las que se adjuntan como **Anexos** al presente Informe.

3.1.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales Terminadas durante 2017 y 2018, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	Terminadas			
		2017		2018	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	Créditos Individuales Urbanos	26	16	---	---
	Créditos Individuales Rurales	17	5	---	---
	Convocatoria Pública p/5500 viviendas	---	---	---	---
TOTALES		43	21	---	---

Fuente: I.P.V.D.U.-2019

El detalle de las obras terminadas por Operatoria durante el año 2018, cantidad de viviendas y soluciones, superficies, costos y moras en los plazos de ejecución se consignan en las **Planillas N° 3.V.T.**, las que se adjuntan como **Anexos** al presente Informe.

3.1.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/17 y al 31/12/18, según Operatorias



Origen de los Recursos	Operatoria	Ejecución			
		2017		2018	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FONAVI	Créditos Individuales Urbanos	50	11	50	11
	Créditos Individuales Rurales	53	3	53	3
	Convocatoria Pública p/5500 v.	98	---	98	---
TOTALES		201	14	201	14

Fuente: I.P.V.D.U.-2019

El detalle de las obras en ejecución por Operatoria durante el año 2018, cantidad de viviendas y soluciones, superficies, costos y moras en los plazos de ejecución se consignan en las **Planillas N° 3.V.E**, las que se adjuntan como **Anexos** al presente Informe.

3.1.4. Créditos individuales iniciados y terminados durante 2018 y en ejecución al 31/12/17 y al 31/12/18, según las distintas modalidades.

El detalle de los Créditos Urbanos y Rurales, según las distintas modalidades de construcción y/o ampliación, distribuidos por Departamento, se consigna en la **Planilla N° 3.CRED.**, la que se adjunta al presente informe como **Anexo**. La cuantificación de los mismos se encuentra detallada en los Cuadros precedentes.

En el presente ejercicio no se ha verificado obra iniciada ni terminada, por tanto, continúan en ejecución las mismas obras.

3.1.5. Obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias iniciadas y terminadas durante 2018 y en ejecución al 31/12/17 y al 31/12/18.

Durante los ejercicios 2009 al 2018 el I.P.D.U.V. no ha ejecutado ninguna Obra de Infraestructura con recursos del FO.NA.VI.

3.1.6 Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2017 y en ejecución al 31/12/17.

Durante los ejercicios 2009 al 2018 el I.P.D.U.V. no ha ejecutado Obras de Equipamiento Comunitario con recursos del FO.NA.VI.

3.1.7. Costos finales, superficies promedio y plazos de ejecución de las Viviendas terminadas durante el año 2018, según Operatorias.



Al no haber viviendas terminadas con recursos del FO.NA.VI. no se explicita este punto.

3.1.8. Identificación de proyectos FO.NA.VI. paralizados y/o rescindidos. Causas/Medidas para su reactivación.

La obra en ejecución en Barranqueras de 98 viviendas, iniciada en 2002, se encuentra paralizada desde el año 2008 con un 50% de avance, no habiéndose informado el estado actual de lo construido ni las causales y/o medidas para su reactivación.

3.2. PROGRAMAS FEDERALES.

3.2.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante los años 2017 y 2018, según Programa Federal.

Programas Federales	2017		2018	
	Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “MEJOR VIVIR I” - con Empresas	---	---	---	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “MEJOR VIVIR II” - con Empresas y Municipios	---	---	---	---
Programa Federal de Construcción de Viviendas “TECHO DIGNO”	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES	---	---	---	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir II – Convenio con Municipios	---	---	---	---
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	---	---	---	206
Programa Federal de Solidaridad Habitacional	S/I	S/I	---	---
Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -	S/I	S/I	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	---	---	---	---
Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional	62	74	21	20
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco				



PRO.ME.BA.-	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales I	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climática -	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – RECONVERTIDO-	---	---	---	---
Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	---	---	1032	77
Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales Mejoramiento de Viviendas Recuperables	---	---	---	---
TOTALES	62	74	1053	303

Fuente: I.P.V.D.U.-2019

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas, correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2018, montos contractuales y plazos de ejecución, se consignan en las **Planillas N° 3.V.E.P.F.** que se adjuntan como **Anexos** en Planillas de Programas Federales.



3.2.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante los años 2017 y 2018 según Programa Federal.

Programa Federal	2017		2018	
	Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “MEJOR VIVIR I” - con Empresas	---	40	---	220
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas II – “MEJOR VIVIR II” - con Empresas y Municipios	---	---	---	125
Programa Federal de Construcción de Viviendas “TECHO DIGNO”	146	---	690	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES	35	---	345	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir II - Convenio con Municipios	---	---	---	---
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	459	206	100	---
Programa Federal de Solidaridad Habitacional	12	---	---	---
Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -	12	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	---	---	190	---
Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional	503	24	234	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA.-	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales I	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas -	25	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II	---	---	---	---



Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido-*	---	---	140*	---
Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	48	---	332	39
Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales Mejoramiento de Viviendas Recuperables	---	---	---	---
TOTALES	1240	270	2031	384

Fuente: I.P.V.D.U.-2019

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas, correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2018, montos contractuales y plazos de ejecución, se consignan en las **Planillas N° 3.V.T.P.F.** que se adjuntan como **Anexos** en Planillas de Programas Federales.

Si bien en la columna de “Terminadas” de las Planillas elaboradas por el Organismo figuran en esas condiciones cantidades parciales de los proyectos en ejecución, los mismos han sido calculados por el I.P.D.U.V. en concepto de viviendas terminadas equivalentes, por lo que no se considera esta situación a los efectos de valorar las unidades realmente terminadas con acta de recepción.

3.2.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/17 y al 31/12/18 según Programa Federal.

Programas Federales	2017		2018	
	Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “MEJOR VIVIR I” - con Empresas	---	765	---	545
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “MEJOR VIVIR II” - con Empresas y Municipios	---	715	---	590
Programa Federal de Construcción de Viviendas “TECHO DIGNO”	2205	---	1515	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES	400	---	55	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “Mejor Vivir II” – Convenio con Municipios	---	765	---	765



Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	1051	143	951	349
Programa Federal de Solidaridad Habitacional	8	---	8	---
Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -	28	---	28	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	466	---	276	---
Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional	1355	151	1142	181
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA.-	---	685	---	685
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales I	---	65	---	65
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas -	55	---	55	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II	620	---	620	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido-	265	---	125	---
Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	1377	132	2077	250
Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales Mejoramiento de Viviendas Recuperables	---	65	---	65
TOTALES	7328	4008	6852	3485

Fuente: I.P.V.D.U.-2019

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales en Ejecución, correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2018, montos contractuales y plazos de ejecución, se consignan en las **Planillas N° 3.V.E.P.F.** que se adjuntan como **Anexos** en Planillas de Programas Federales.



3.2.4. Obras de Nexo, de Infraestructura y Complementarias del Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano - Infraestructura y Obras Complementarias - iniciadas y terminadas durante los años 2017 y 2018 y en ejecución al 31/12/17 y al 31/12/18.

Programa Federal	Tipo de Obra	2017			2018		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
PFMHU	Infraestr. Y O. Complementarias Progr. Fed. Integración Sociocomunitaria	s/d	s/d	2	---	---	2
PFMHU	Infraestr. Y O. Complementarias Progr. Fed. De Viv. Y Mejoram. Del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	---	---	2	1	---	3
PFMHU	Infraestr. Y O. Complementarias Progr. Fed. Techo Digno	---	2	43	14	17	40
TOTALES		---	2	47	15	17	45

Ver Planillas adjuntas respecto de los datos volcados en este Cuadro para el presente Ejercicio.

Fuente: I.P.V.D.U. -2019

El detalle de las obras de Infraestructura, Nexos y Complementarias terminadas durante 2018 y en ejecución al 31/12/18, correspondientes al P.F. de Mejoramiento del Hábitat Urbano Techo Digno se consignan en las **Planillas N° 3.I.T.P.F. y 3.I.E P.F.** que se adjuntan en el Anexo correspondiente.

3.2.5. Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2017 y 2018 y en ejecución al 31/12/17 y 31/12/18.

Programa Federal	Tipo de Obra	2017			2018		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
Emergencia Habitacional	Centros de Integración Comunitaria	---	---	1	---	---	1
TOTALES		---	---	1	---	---	1

Fuente: I.P.V.D.U. -2019

3.2.6. Costos finales y superficies promedio de las Viviendas terminadas durante el año 2018, según Programa Federal.

Programa Federal	2 Dormitorios		
	Sup. m ²	Costo \$	\$/m ²
P.F. Plurianual –Reconvertido. Fideicomiso Financiero ANSES	45.57	185.660,08	4.074,17
P.F. Techo Digno	54,50	608.948,80	11.173

Los valores consignados para las distintas operatorias, corresponden al promedio ponderado de los valores de costos y superficies de los proyectos terminados durante el ejercicio, los que fueron comenzados en diferentes ejercicios y por ende con diferentes precios. En los costos no se incluye la contraparte dispuesta por la provincia y corresponden al último valor contractual redeterminado por Nación.

3.2.7. Identificación de proyectos de Programas Federales paralizados y/o rescindidos.

El Instituto ha informado obras paralizadas de los Programas que se detallan a continuación. Al mismo tiempo, se encuentran en estudio las vías legales y administrativas para la rescisión de las mismas.

- Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “Mejor Vivir II” – Convenio con Municipios: 765 Soluciones Habitacionales.
- Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA.: 685 Soluciones Habitacionales.
- Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales I: 65 Soluciones Habitacionales.
- Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas: 55 Viviendas.
- Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II: 620 Viviendas.
- Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales Mejoramiento de Viviendas Recuperables: 65 Soluciones Habitacionales.

4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES

4.1 Registro de demanda y selección de postulantes

El Instituto cuenta con un registro de demanda abierto en forma permanente para todas las localidades de la provincia, tanto en la sede central como en las delegaciones y en las localidades de Sáenz Peña y Villa Ángela. En el resto de las localidades, personal del instituto concurre realizando operativos de inscripción.

Los postulantes pueden inscribirse también a través de la página web del Instituto. El Registro de Demanda se conforma por la suma de los postulantes que realizaron su inscripción y actualizaciones.

Al 31 de diciembre de 2018, la cantidad de inscriptos acumulada según distribución geográfica y nivel de ingresos para el ejercicio auditado era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
\$0 a \$11.299	1.443	3.584	5.027	60.62
\$11.300 a 12.499	99	204	303	3.65
\$12.500 a 14.999	189	346	535	6.45
\$15.000 a 19.999	453	580	1.033	12.46
\$20.000 a 39.999	607	571	1.178	14.20
MAYORES A \$40.000-	126	91	217	2.62
Total	2.917	5.376	8.293	100%

4.1.1. Demanda de familias con miembro discapacitado

Al 31 de diciembre de 2018, la cantidad de familias con integrantes discapacitados inscriptas en el ejercicio, según localidad y nivel de ingresos era la siguiente:

Tramos de Ingresos (en \$)	Capital	Interior	Total	%
\$0 a \$11.299	240	368	608	72.81
\$11.300 a 12.499	10	22	32	3.83
\$12.500 a 14.999	18	20	38	4.55
\$15.000 a 19.999	31	42	73	8.74
\$20.000 a 39.999	35	33	68	8.14
MAYORES A \$40.000-	12	4	16	1.92
Total	346	489	835	100

Fuente: Gerencia de Asuntos Socioeconómicos

4.2. Proceso de selección y adjudicación.

Se informa que continúa vigente la Resolución N° 844/25/2007, que rige el proceso de selección y adjudicación de beneficiarios. Mediante la misma se aprobaron las siguientes modalidades de adjudicación:

-sorteo público, adoptando como procedimientos los establecidos por Resolución N° 910/37, para viviendas ejecutadas a través del FONAVI;



-a requerimiento del Directorio del Instituto, en casos de Emergencia Habitacional o por situaciones extraordinarias, ordenado a través de Memorando del Presidente del Organismo o Miembros del Directorio Habilitados o por instrucción directa a través de un Acta Notarial;

-a través de nóminas consensuadas de postulantes, propuestas por los gobiernos locales (intendentes y consejos municipales) entidades intermedias (comisiones vecinales) u organizaciones no gubernamentales debidamente habilitadas;

-relocalizaciones por vulnerabilidad y riesgo social, ambiental o urbano por acción directa del organismo o como contraparte provincial por convenios de financiamiento suscriptos por la provincia para la ejecución de obras.

En todos los casos, sin excepción alguna, los postulantes deben estar incluidos en el Registro Único de Postulantes.

Los requisitos y condiciones vigentes para acceder a una vivienda o solución habitacional, serán aplicados conforme el perfil socioeconómico de la población destinataria. De este modo, para el Programa Solidaridad Habitacional, las familias beneficiarias deben ser población con NBI; para el Programa Federal de Construcción de Viviendas y el Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, las familias deben tener capacidad de pago para la devolución de una cuota mensual o estar en condiciones de ser incluido en algún régimen de pago extraordinario reglamentado por la Gerencia de Recupero de Fondos.

Cabe destacar que el Instituto acepta como beneficiarios a personas solas y adultos mayores que den cuenta de sus condiciones especiales y necesidades.

En el ejercicio auditado, se entregaron 613 viviendas a través de las distintas operatorias; según se detalla en el siguiente cuadro:

Programa	Con resolución de adjudicación	Con otro documento legal	No ingresadas al recupero	Total
Programa Federal de construcción de Viviendas – Plurianual – Modalidad por Techo Digno	412	90	-	502
Programa Federal Reversión – Convenio con ANSES	50	10	-	60
Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	0	11	11	11
Subprograma Urbanización de Villas Y Asentamientos Precarios	0	34	34	34
Plurianual Modalidad Plan Ahí	6	6	6	6
Total	468	151	51	613



4.2.1. Atención de la demanda de familias con miembro discapacitado.

Durante el ejercicio auditado se entregaron 613 viviendas correspondientes al Plan Federal de Construcción de Viviendas. El 11.4% fueron destinadas a familias con algún integrante discapacitado, por lo cual el Instituto cumplió el cupo estipulado en los convenios marcos suscriptos con la Secretaría.

Programa	Vivienda adaptada	Vivienda común	Total
Programa Federal de construcción de Viviendas – Plurianual – Modalidad por Techo Digno	15	44	59
Programa Federal Plurianual Reconvertido – ANSES	3	3	6
Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	0	1	1
Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	0	4	4
Total	18	52	70
	70		

Fuente: Gerencia de Asuntos Socioeconómicos, IPDUyV

4.3. Precios de venta y cuotas de amortización, por tipo de operatoria.

Los valores correspondientes a los precios de venta, cuotas, plazos y tasas para las unidades que ingresaron al sistema de recupero en el año auditado, se consignan en la Planilla Nº 4.3, siendo los valores promedio los siguientes:

Operatoria	2 dormitorios		Plazo (meses)	Interés (%)
	Monto	Cuota		
Programa Federal Techo Digno	390.758	1.797	360	3

Fuente: Dirección Recupero de Fondos y Gerencia de Proyectos y Programación

Ingresos Familiares Mínimos

En el siguiente cuadro se consignan los ingresos familiares mínimos que debería poseer cada grupo familiar, tal que la cuota no afecte más de un 20% de los mismos, para ser beneficiario de una vivienda:

Operatoria	Ingreso familiar mínimo
Programa Federal Techo Digno	8.985

4.4. Facturación y recupero de cuotas de amortización por tipo de operatoria. Nivel de morosidad. Detalle de facturas emitidas y no emitidas. Causas.

Durante 2018 la morosidad en la amortización de cuotas de vivienda fue de un 43.8%, es decir que se redujo un 6.6% respecto al ejercicio anterior.

Evolución de Facturación y Recupero



Concepto	Año			
	2015	2016	2017	2018
Facturación	140.276.659	145.877.364	200.313.513	229.201.628
Recupero	90.822.791	82.874.098	99.189.732	128.700.953
Morosidad (en %)	35.2	43.2	50.5	43.8

Fuente: Departamento Gestión Cobranzas – Dirección Recupero de Fondos

Según lo informado por la Dirección Recupero de Fondos, para todos los programas y operatorias a diciembre de 2018 se emitieron 35.827 facturas en total. Teniendo en cuenta que la facturación promedio mensual fue de \$ 19.100.136, la cuota promedio teórica fue de \$533 y que el recupero promedio mensual fue de \$ 10.725.079, la cuota promedio efectivamente cobrada fue de \$299.

Por otro lado, se informan 42.813 viviendas con crédito vigente para las cuales al 31 de diciembre de 2018 no se estaban emitiendo facturas. A continuación, se presenta un detalle de estas viviendas según motivos de no emisión:

Motivos de no emisión	Cantidad
Desadjudicadas	642
Cobro suspendido	250
Cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda	5.376

Fuente: Dirección Recupero de Fondos

4.4.1. Respecto a operatorias FONAVI

La morosidad en el recupero de cuotas para las operatorias del FONAVI fue de 36,8% lo que constituye una disminución de un 6,4 % con respecto al ejercicio anterior.

Evolución de Facturación y Recupero FONAVI

Concepto	Año			
	2015	2016	2017	2018
Facturación	68.442.158	95.462.663	130.649.000	138.414.339
Recupero	50.565.797	61.734.344	74.239.137	87.447.414
Morosidad (en %)	26	35.3	43.2	36.8

Fuente: Departamento Gestión Cobranzas – Dirección Recupero de Fondos

4.4.2. Respecto a los Programas Federales

La morosidad en el recupero de cuotas para los programas del Plan Federal de Construcción de Viviendas fue de 55%, lo que indica que se redujo en un 9.6% con respecto al ejercicio anterior:

Evolución de Facturación y Recupero Programas Federales



Concepto	Año			
	2015	2016	2017	2018
Facturación	71.834.501	50.414.701	69.664.512,31	90.787.289
Recupero	40.256.994	21.139.754	24.950.594,35	41.253.540
Morosidad (en %)	44	58	64	55

Fuente: Departamento Gestión Cobranzas – Dirección Recupero de Fondos

4.5. Escrituraciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas.

En 2018 se escrituraron 1.527 unidades, de las cuales ninguna corresponde a las adjudicadas durante el ejercicio auditado. El porcentaje histórico de viviendas escrituradas del parque habitacional llega al 81%.

Desde el inicio del FONAVI

Total de viviendas adjudicadas	73.478
Total de viviendas escrituradas	59.717
○ con hipoteca	36.024
○ canceladas	24.335
Con escrituración en trámite	1.463
Sin iniciar trámite de escrituración	11.656
% de unidades adjudicadas/escrituradas	81

Fuente: Registro Notarial Especial

Durante 2018

Total de viviendas adjudicadas en 2018	613
Total de viviendas escrituradas en 2018	1.527
Total de viviendas adjudicadas y escrituradas en 2018	0
% de unidades adjudicadas/escrituradas en 2018	0

Fuente: Registro Notarial Especial

El principal motivo que dificulta el proceso de escrituración es la falta de documentación (50%), seguida por la situación legal de los adjudicatarios (30%), la situación derivada de la ocupación irregular de las unidades (10%) y, por último, la capacidad operativa de las Entidades actantes (10%).



5. SOBRE EL ESTADO CONTABLE FINANCIERO.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2.483 del 9/12/93 y de la Ley Nº 24.464, en lo que respecta a la facultad otorgada a esta Secretaría de y Vivienda “para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, ya sean estos provenientes de transferencias automáticas o de recuperos”, se han realizado los procedimientos que a continuación se enumeran en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de Chaco.

5.1. Programa FO.NA.VI.

5.1.1. Transferencias Automáticas Ejercicio 2018.

En cumplimiento de la Resolución Declarativa Nº 4/2007 de la Comisión Federal de Impuestos donde se establece en su Art. 2º lo siguiente...

“Declarar que el Banco de la Nación Argentina deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 23.696, es decir, acreditando en forma automática, diaria y gratuita a cada jurisdicción, en cuenta especial denominada "Fondo Nacional de la Vivienda", el monto de la recaudación que corresponda por ese concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución respectivos.”

... se procedió a verificar las transferencias realizadas durante el período comprendido entre el 01/01/2018 al 31/12/2018 con las registradas en el Libro Banco de la Dirección, Cuenta Corriente en Pesos Nº 10272/05 del Nuevo Banco del Chaco S.A., las que según Planilla 5.1 y 5.7 fueron de \$740.512.432,99.

Del control efectuado se extraen las siguientes conclusiones:

a) Transferencias Banco Nación durante el ejercicio 2018	\$ 756.151.614,64
Más:	
Transferencia del 29/12/2017 acreditada en 2018	\$ 11.899.107,82
Menos:	
Transferencia del 28/12/2018 acreditada en 2019	\$ 26.425.782,09
Impuesto al Débito Fondo Fiduciario *	\$ 1.112.507,38
Transferencias Automáticas Acreditadas s/planillas 5.1 y 5.7	\$ 740.512.432,99

*Corresponde al 1,5/1000 del gravamen Ley 25.413 Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios sobre las transferencias que pasan por el Fondo Fiduciario Banco Nación.

b) El promedio mensual de ingresos por Transferencias fue de \$61.709.369,42.

c) El total de Transferencias Automáticas acreditadas en el Ejercicio se incrementó con respecto al Ejercicio anterior (\$689.106.737,16) un 7,46% y representan el 48,48% del total de Ingresos del período.

Asimismo se verificaron los saldos iniciales correspondientes al ejercicio 2018, los cuales son concordantes con los registros de cierre del ejercicio 2017.

5.1.2. Otros ingresos registrados en el ejercicio.

El Organismo Provincial recibió durante el período auditado otros ingresos por \$234.875.327,47 según el siguiente detalle:

CONCEPTO	\$	%
Aportes Provinciales	129.148.542,11	54,99
Otros	64.374.269,38	27,41
Pro.Me.Ba	29.156.388,19	12,41
Fideicomiso Financiero	7.444.949,37	3,17
Pro.So.Fa	4.030.642,24	1,72
Venta de Pliegos y Aranceles	663.905,00	0,28
Fondo Fiduciario (Convenio ANSES)	56.631,18	0,02
TOTAL	234.875.327,47	100,00

Estos recursos representan el 15,38% del total de ingresos del Organismo y comparados con los registrados en el ejercicio anterior (\$199.330.501,00) se observa un incremento del 17,83%.

Con respecto a la información suministrada por el Instituto en la **Planilla 5.2**, los conceptos Fondos de Terceros y Otros se exponen neteados con sus contrapartidas de la **Planilla 5.6** de Egresos no Afectados a Obra en el **Punto 5.1.5.** del presente informe.

El concepto Otros corresponde al saldo de movimientos de compensación internos entre cuentas del Instituto al cierre del ejercicio.

5.1.3. Ingresos de Recuperos por cuotas de amortización y ahorro previo.

El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo de obras FONAVI y otros Programas registrado durante el período ascendió a la suma de \$133.562.948,25 según los registros de las Cuentas Corrientes N° 10020/10; 10022/06; 10023/04; 10272/05; 11680/07; 12822/08; 13486/04; 14233/06 y 14234/04.

Dicha información surge de las **Planillas N° 5.1, 5.3 y 5.7**, anexas al presente Informe, confeccionadas por el Área Tesorería de la Dirección General de Administración, alcanzando una cobranza promedio mensual de \$11.130.245,69.

Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto (\$105.981.460,94) se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 26,02%. Estos valores, informados por el Organismo Provincial en las Planillas señaladas en el párrafo anterior, son los utilizados a efectos de la determinación de la posición financiera al 31/12/18.

5.1.4. Inversión Total en Obras FO.NA.VI. durante el ejercicio 2018.



La Ley N° 27.429 promulgada por Decreto 1115/2017 del 29 de Diciembre de 2017 establece: “Aplicar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que se transfieran a las provincias en el marco del artículo 4° de la ley 24.464 y los montos resultantes de la recuperación de las inversiones efectuadas, sus intereses y reajustes, a financiar la compra y construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales, obras de urbanización, infraestructura y servicios y cubrir los gastos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de esa ley. Las soluciones habitacionales financiadas con el Fondo Nacional de la Vivienda deberán priorizar a los hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles”. La Provincia adhiere a la ésta Ley tal cual lo estipula el Título VI Implementación, mediante la Ley Provincial N° 2745-B sancionada le día 14 de Diciembre de 2017.

Según surge de las **Planillas N° 5.1, 5.5 y 5.7** el Organismo Provincial invirtió en obras FO.NA.VI. durante el período auditado la suma de \$42.785.803,75, lo que representa el 5,78% de lo acreditado por Transferencias Automáticas y un 2,80% del total de ingresos del período.

La composición de la inversión en el ejercicio se señala en el siguiente cuadro:

TIPO DE OBRA	MONTO INVERTIDO	%
Pro.Me.Ba.	27.446.366,53	64,15
Expropiaciones	6.257.197,53	14,62
Pro.So.Fa. (Viviendas)	4.643.801,76	10,85
Fondo Fiduciario p/Construcción de Viviendas	2.329.336,37	5,44
Créditos Individuales	2.109.101,56	4,94
TOTAL	42.785.803,75	100,00

Los montos consignados en el cuadro precedentes fueron verificados por muestreo, no habiendo objeciones que realizar sobre la exactitud de los importes registrados en las Cuentas Corrientes N° 10024/02; 10272/05; 10995/09; 16001/06; 429-863/18; 429-999/70 y 429-00117688.

Ver **Punto 5.2.2.** donde se detalla la inversión de fondos FO.NA.VI. en obras del Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales.

5.1.5. Egresos no afectados a obras en el período. Composición.

Según surge de la documentación examinada e informada en las **Planillas N° 5.1, 5.6 y 5.7** se aplicaron, durante el año 2018, egresos no afectados a obras por la suma de \$456.031.944,49



Concepto	\$	%	Subtotal	%
Comisiones de Servicio	130.061.745,72	39,08		
Comisiones Bancarias	1.081.098,38	0,32		
Haberes del Personal	121.665.530,70	36,56		
Gastos de Funcionamiento	80.010.001,48	24,04		
Subtotal Gastos Operativos:		100,00	332.818.376,28	72,98
Gastos Fideicomiso Financiero	110.387.280,06	89,59		
Fondos de Terceros	9.851.208,15	8,00		
Gastos consultorías Pro.Me.Ba.	2.975.080,00	2,41		
Subtotal Otros Egresos:		100,00	123.213.568,21	27,02
Total:			456.031.944,49	100,00

Comparando estos egresos globales con los devengados en 2017 (\$595.870.450,01) se verifica un decrecimiento del 23,47%. El total de los egresos no afectados a obras registrados durante el Ejercicio representa el 61,58% de las Transferencias Automáticas Acreditadas en el Organismo y el 29,86% del total de ingresos operativos.

El ítem Gastos Fideicomiso Financiero corresponde a débitos por intereses, capital y gastos “Fideicomiso Financiero PFP de Construcción de Viviendas”, debitados de las cuentas del Instituto y registrados en forma trimestral.

Con respecto a la información vertida por el Instituto en la **Planilla N° 5.6**, se exponen neteados los conceptos Fondos de Terceros y Otros con su contrapartida en Otros Ingresos del

Punto 5.1.2.

5.2. Plan Nacional de Vivienda

5.2.1. Ingresos correspondientes al Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales durante el ejercicio 2018.

Durante el ejercicio 2018 ingresaron a las cuentas del Organismo desembolsos del Estado Nacional por \$418.513.771,22 para la ejecución de distintas Operatorias que conforman el Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales impulsados por el Estado Nacional.

Verificadas las Cuentas Corrientes respectivas, la sumatoria de Transferencias Nacionales quedan expuestas en **Planillas N° 5.1 y N° 5.2FED**, según el siguiente detalle:



PLAN NACIONAL DE VIVIENDA	MONTO \$	%
Techo Digno	300.166.062,07	71,72
Mejoramiento Pueblos Originales y Rurales	58.802.938,75	14,05
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	41.824.223,58	9,99
Mejor Vivir	11.583.778,19	2,77
Plurianual Construcción de Viviendas	5.748.768,63	1,37
Regularización Dominial	388.000,00	0,10
TOTAL:	418.513.771,22	100,00

Estos recursos representan el 27,40% del total de ingresos del período y un 56,52% sobre las transferencias automáticas acreditadas. En relación con el ejercicio 2017 (\$1.128.178.012,94) el monto transferido es 62,90% menor.

5.2.2. Inversión Total en Obras Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales durante el Ejercicio 2018

Según surge de las **Planillas Nº 5.5 FED**, el Organismo Provincial invirtió en obras durante el ejercicio auditado la suma de \$1.180.220.438,49. Este monto representa el 77,27% del total de Ingresos registrados en el período.

La composición de las inversiones fue la siguiente:

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA	MONTO INVERTIDO	%
Emergencia Climática / Hídrica	418.353.029,97	35,45
Techo Digno	315.480.086,51	26,73
Mejoramiento Pueblos Originales y Rurales	159.100.871,06	13,48
UEPOyPE Chaco – Techo Digno e Infraestructura TD	115.834.339,52	9,81
Infraestructura – Techo Digno (Redeterminaciones)	65.916.305,20	5,59
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	52.115.876,71	4,42
Integración Sociocomunitaria	34.367.628,84	2,91
Mejor Vivir	19.052.300,68	1,61
TOTAL:	1.180.220.438,49	100,00



La inversión en obras en este ejercicio muestra un incremento del 59,21% comparado con el monto invertido en el ejercicio anterior (\$741.318.643,39).

Se verificaron por muestreo los pagos realizados en concepto de Inversión en Obras de los Programas expuestos precedentemente. Al respecto fue tomado para dicha muestra el mes de julio no existiendo observaciones que realizar.

UEPOyPE Chaco comprende las transferencias de fondos federales efectuadas desde el Instituto a la Unidad Ejecutora Provincial de Obras y Proyectos Especiales de Chaco, de acuerdo con el Informe IF-2016-03289084-APN-SSDUYV#MI, el Decreto Provincial N° 677/16, y el Convenio de Colaboración N° 1612.

Cabe destacar que la diferencia resultante entre las Transferencias Nacionales destinadas a financiar el Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales y el monto total invertido en los mismos fue complementado con recursos que integran el FO.PRO.VI. (Fondo Provincial de la Vivienda) y que se compone, fundamentalmente, de Transferencias Automáticas FONAVI, Recupero de Inversión y otros ingresos acreditados en las cuentas habilitadas por el Organismo Ejecutor según el siguiente detalle:

PROGRAMA	INVERTIDO FO.PRO.VI.
Emergencia Climática / Hídrica	418.353.029,97
Infraestructura – Techo Digno	65.916.305,20
Techo Digno	59.015.768,98
Urbanización de Villas y A. P.	6.699.906,11
Mejoramiento P.O. y R.	2.784.504,57
Mejor Vivir	3.200.100,00
TOTAL:	555.969.614,83

Asimismo se deja constancia que no se realizó la verificación de la certificación correspondiente a los mencionados Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales atento a que la misma es realizada por el Área competente de ésta Secretaría de Vivienda, al ser presentadas las rendiciones mensuales por parte de los Institutos Provinciales.

5.3 Situación financiera del ejercicio 2018. Saldos en Cuentas y Conciliaciones Bancarias.

Para la determinación de la Situación Financiera al 31/12/2018, se han considerado los datos de las Planillas 5.1 y 5.7 y las correspondientes verificaciones realizadas a las mismas por esta Auditoría.

Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/2017:		392.824.458,82
Ingresos		
Transferencias Automáticas acreditadas	740.512.432,99	
Recupero de Inversiones	133.562.948,25	
Ingresos Programas Federales	418.513.771,22	1.527.464.479,91
Otros Ingresos	234.875.327,45	
Egresos		
Inversión en Obras	1.223.006.242,24	
Egresos No afectados a Obras	456.031.944,49	1.679.038.186,73
Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/2018:		241.250.752,00

El Saldo Final en Cuentas Corrientes disminuyó en un 38,59% respecto del Saldo al 31/12/2018 y se encuentra en las Cuentas Corrientes del Organismo Provincial, cuyos saldos a esa fecha se han verificado en el Informe Integración 2018 Ley N° 4159 del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, así como también las correspondientes conciliaciones.

6. EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES

6.1 Tecnología y Producción – Obras inspeccionadas.

N° Exp.	Cnt. Viv.	Localización	Operatoria	Empresa	Estado Obra			
					Fis. Real	Fis. Pr	Est.	Sist. Const.
ACU 1391/15	25 viv. e infraestructura	La Escondida	Techo Digno	Sigma	97.29%	100%	En ejec.	Tradic.
S/D	80 viv. e infraestructura	Roque Sáenz Peña	Techo Digno	Bylsa	100%	100%	Term.	Tradic.
ACU 1391/15	40 viv. e infraestructura	Avia Terai	Techo Digno	Taller 1	90.17%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 536/15	30 viv. e infraestructura	Campo Largo	Techo Digno	Darfer	83.32%	100%	Paraliz	Tradic.
ACU 536/15	20 viv. e infraestructura	Corzuela	Techo Digno	Consultores del Norte	93.09%	100%	Term.	Tradic.
ACU 536/15	20 viv. e infraestructura	Corzuela	Techo Digno	Consultores del Norte	100%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 1391/15	25 viv. e infraestructura	Charata	Techo Digno	Tecnea	76.00%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 1925/15	50 viv. e infraestructura	Villa Ángela	Techo Digno	Clarís	83.85%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 1391/15	25 viv. e infraestructura	La Leonesa	Techo Digno	J.J. Cabrera	97.31%	100%	Term.	Tradic.
ACU 1391/15	20 viv. e infraestructura	La Eduvigis	Techo Digno	San Fernando Const.	83.03%	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 550/15	50 viv. e infraestructura	Gral San Martín	Techo Digno	Roger Cer	100%	100%	Term.	Tradic.
ACU 1391/15	40 viv. e infraestructura	Barranqueras	Techo Digno	Ing. Vallinotti	100%	100%	Term.	Tradic.
ACU 1925/15	80 viv. e infraestructura	Resistencia	Techo Digno	Bylsa	100%	100%	Term.	Tradic.
ACU 550/15	70 viv. e infraestructura	Resistencia	Techo Digno	Ditec	(*)	100%	En ejec.	Tradic.
ACU 1925/15	30 viv. e infraestructura	Colonia Benítez	Techo Digno	Micuzzi Const.	100%	100%	Term.	Tradic.
ACU 724/15	50 viv. e infraestructura	Fontana	Techo Digno	Alfa	100%	100%	Term.	Tradic.
ACU 724/15	50 viv. e infraestructura	Fontana	Techo Digno	Romax	99.02%	100%	Term.	Tradic.



(*) El total de la obra se distribuye en 3 licitaciones, dos de 25 viviendas cada una y otra de 20 viviendas, todas adjudicadas a la empresa Ditec. Las licitaciones presentan los siguientes avances: 25 viviendas – grupo 3: 52,65%, 25 viviendas y 20 viviendas – grupo 4 y 5 respectivamente: 100%

Cantidad de viviendas inspeccionadas: 705 viviendas

- En ejecución: 425 viviendas
- Terminadas: 250 viviendas
- Paralizadas: 30 viviendas
- Con tecnología tradicional: 705 viviendas
- Con tecnología industrializada: 0 viviendas

6.1.1. Descripción de las observaciones respecto de:

6.1.1.1. Verificación de la modalidad de licitación y contratación:

Las operatorias actualmente en ejecución correspondientes al Programa Techo Digno son realizadas por licitación pública y por el sistema de ajuste alzado.

6.1.1.2. Verificación de características constructivas respecto a lo establecido en Pliego:

Tanto las obras terminadas como las que se encuentran en ejecución, pertenecientes a las distintas operatorias vigentes, cumplen en general con las especificaciones técnicas establecidas en los Pliegos de Licitación.

6.1.1.3. Sistema de inspección y/o auditoria – Frecuencia.

La provincia se ha dividido en 4 zonas. Cada una de estas zonas cuenta con un jefe de inspectores que, junto a un equipo de profesionales, se encarga del control de las distintas obras del sector correspondiente. El seguimiento de las obras es diario.

6.1.1.4. Verificación de Adicionales y/o economías de obra:

Los ítems de obra correspondientes a provisión de energía eléctrica y cisternas se ejecutan mediante adicionales de obra.

6.1.1.5. Verificación en el Plan de Trabajo de Plazos de ejecución, contractuales y reales. Desvíos. Causas.

De las obras visitadas, la mayoría registra atrasos en relación a los respectivos cronogramas de obra previstos. La inspección debe realizar la actualización de los planes de trabajo y las curvas de inversión con cada certificación mensual, incorporando ampliaciones de plazo por razones debidamente justificadas, aunque la aprobación por resolución se realice con posteridad.

6.1.1.6. Verificación de las intervenciones de los organismos competentes en la aprobación de la documentación técnica.

Se solicitan las factibilidades antes del llamado a licitación pública mientras que las empresas adjudicatarias deben presentar los proyectos aprobados antes del inicio de las obras. Antes de terminar la obra se debe presentar el plano conforme a obra aprobado y realizar la transferencia al ente prestatario por parte del Instituto y de la empresa constructora.



6.1.1.7. Comparación entre el avance físico de obra y la certificación acumulada a la fecha de inspección

No se observan a simple vista desfases entre el avance físico de las obras y la certificación acumulada a la fecha de la auditoría.

6.1.1.7.1. Verificación del avance físico de las obras de infraestructura con relación a la certificación acumulada a la fecha de inspección respecto de las viviendas.

En general, el avance de las obras de infraestructura presenta retrasos respecto al avance de las viviendas.

6.1.1.8. Verificación de la capacidad del equipamiento urbano existente.

En general, los conjuntos visitados cuentan con el equipamiento necesario relativamente cercano para el normal funcionamiento de los barrios, esto es, escuelas, centros de salud y seguridad.

6.1.1.9. Verificación de los requisitos vinculados con el diseño del conjunto.

Se implementan distintas tipologías de vivienda con diferentes grados de flexibilidad en cuanto a la adaptación a las particularidades de implantación.

6.1.1.10. Verificación de requisitos vinculados con la flexibilidad y crecimiento de las viviendas.

En la operatoria Techo Digno se adoptan las siguientes tipologías de vivienda: prototipo TD14/U2DE/L10, prototipo Lapacho 2D y prototipo TD14/U2DE/L18. Si bien en todos los casos se verifican posibilidades de ampliación el prototipo L18 es el que permite mayores facilidades ya que no implica cambios en la distribución funcional ni afecta superficies de otros ambientes. También se han adoptado, además de los prototipos descriptos anteriormente, otras dos tipologías, un prototipo para lotes con ancho mayor a 9mts. y otro para ancho menor a 9mts. En ambos casos, las posibilidades de crecimiento de los prototipos no presentan sencilla resolución.

6.1.1.11. Verificación del cumplimiento de las directrices de accesibilidad física de viviendas para discapacitados.

Se han observado diferencias en las dimensiones adoptadas en baños para discapacitados en algunas de las obras visitadas. Se deberá verificar y normalizar la dimensión de los mismos atendiendo principalmente al cumplimiento de un correcto desplazamiento en el caso de personas que se movilicen en silla de ruedas.

6.1.2. Descripción de las observaciones generales y particulares:

6.1.2.1. Observaciones Generales.

Acerca de la utilización de ladrillo macizo común de 0,18m como cerramiento exterior, se reitera la necesidad de que el Instituto verifique el índice de transmitancia térmica de los mencionados cerramientos a fin de comprobar su aptitud desde el punto de vista térmico. En relación con lo anteriormente expresado y teniendo en cuenta las características climáticas de la provincia, sería recomendable que el Instituto analice la posibilidad de incorporar en los prototipos elementos generadores de sombra como por ejemplo aleros de mayor longitud a fin de disminuir la superficie de incidencia de radiación en los paramentos.



6.1.2.2. Observaciones particulares de las obras:

A continuación, se indican distintos aspectos constructivos relacionados con los conjuntos inspeccionados.

25 viviendas e infraestructura – La Escondida

Operatoria: Techo Digno

Empresa Constructora: Sigma

Avance físico: 97.29 %

Se adoptaron prototipos de 2 dormitorios implantados en forma individual y apareada. Se han previsto dos viviendas para discapacitados

Esta obra estuvo paralizada desde diciembre de 2016 hasta julio de 2017. A partir de agosto se reiniciaron las tareas.

Características técnicas

Las fundaciones se ejecutaron con zapatas corridas según estudio de suelos del que no se tuvo vista.

Los cerramientos exteriores se ejecutan con ladrillo macizo común. Se ejecutan refuerzos perimetrales a nivel dintel y antepechos de ventana. Algunos sectores del paramento exterior quedan con el ladrillo a la vista con junta enrasada mientras que en otros se ejecutó revoque.

En referencia a la estructura de techos se adopta perfilera metálica y membrana Isolan de 38mm como aislamiento térmico y barrera de vapor bajo chapa. Se ejecutó cielorraso de durlock con placas desmontables y cubierta de techos con chapa ondulada galvanizada.

Para las carpinterías se adoptó madera en puertas y ventanas. Se incorporan celosías del mismo material.

Los pisos se ejecutarán con baldosas cerámicas en todos los ambientes.

Infraestructura

Los ítems correspondientes a provisión de agua y de energía eléctrica se conectan a las respectivas redes existentes. En cuanto a los desagües cloacales se han previsto cámaras de inspección, cámaras sépticas y pozos absorbentes. La provisión de gas se efectúa a través de gas envasado

En referencia a la infraestructura vial se contempló la apertura de calles.

40 viviendas e infraestructura - Corzuela

Operatoria: Techo Digno

Empresa Constructora: Consultores del Norte

Avance físico: 93,09%

El total de 40 unidades se divide en dos licitaciones de 20 viviendas cada una, adjudicadas a la misma empresa. Se ubican en dos sectores diferentes. Uno de los conjuntos ya se encuentra entregado.

Se adoptaron prototipos de 2 dormitorios implantados en forma individual y apareada previéndose dos viviendas para discapacitados por licitación.

Características técnicas

Para las fundaciones se adoptaron zapatas corridas de acuerdo al estudio de suelos del que no se ha tenido vista.



Los cerramientos exteriores y tabiquería interior se ejecutan con ladrillo macizo común. En algunos sectores se revocan, estar comedor, y en otros, dormitorios, el ladrillo queda a la vista con junta enrasada.

La cubierta de techos se ha ejecutado con estructura metálica, como aislante térmico se incorpora lamina Isolan bajo chapa ondulada. Se incorpora cielorraso de durlock. En referencia a la carpintería, se adoptó madera en puertas, ventanas y postigones. En cuanto a los pisos, se ha adoptado baldosa cerámica en todos los ambientes.

Infraestructura

Se realizó la conexión a redes existentes de los servicios de provisión de agua y energía eléctrica. En relación a los desagües cloacales estos descargan a pozos absorbentes. Respecto a la infraestructura vial, se ejecutó la apertura y perfilado de calles.

20 viviendas e infraestructura – La Eduvigis

Operatoria: Techo Digno

Empresa Constructora: San Fernando Const. S.R.L.

Avance físico: 83.03 %

Se adoptaron prototipos de 2 dormitorios implantados en forma individual y apareada. Se ha previsto una vivienda para discapacitados.

Características técnicas

Para las fundaciones se adoptaron viga de encadenado y pilotines de acuerdo al estudio de suelos del que no se ha tenido vista.

Los cerramientos exteriores y tabiquería interior se ejecutan con ladrillo cerámico hueco.

La cubierta de techos se ha ejecutado con estructura metálica, como aislante térmico se incorpora lamina Isolan bajo chapa ondulada con cara aluminizada hacia arriba. Se incorpora cielorraso de durlock

En referencia a la carpintería, se adoptó aluminio en ventanas y celosías. En puertas se adoptó carpintería de chapa doblada inyectada

En cuanto a los pisos, está prevista colocación de baldosa cerámica en todos los ambientes.

Observaciones

- Se han observado fisuras y roturas en veredas perimetrales.
- La tabiquería de división interior solo ha sido elevada hasta el nivel de cielorraso. Se deberá elevar hasta completar el cierre con la cubierta de techos.
- La ubicación de la puerta de baño para discapacitados es inapropiada ya que el radio de giro genera un espacio muy reducido de maniobra en el caso de que la persona discapacitada se movilice en silla de ruedas.

Infraestructura

La provisión de agua, de energía eléctrica y desagües cloacales se conectarán a las respectivas redes existentes. En referencia a la provisión de gas este se efectuará a través de gas envasado.



70 viviendas e infraestructura – Resistencia

Operatoria: Techo Digno

Empresa Constructora: Ditec S.A.

Avance físico: 25 viv. grupo 3: 59,60% - 25 viv. y 20 viv., grupos 4 y 5: 100%

Las 3 licitaciones se encuentran ubicadas en el mismo predio. No se han previsto viviendas para discapacitados. La obra fue adjudicada originalmente a la empresa Moduplak y posteriormente se realizó la cesión a la empresa Ditec.

Características técnicas

Para las fundaciones se adoptaron vigas de encadenado y pilotines de 1,60mts de profundidad y con 1,00mt de separación, de acuerdo al estudio de suelos del que no se ha tenido vista.

Los cerramientos exteriores y tabiquería interior se ejecutan con mampostería de ladrillos macizos comunes.

La cubierta de techos se ejecutará con estructura metálica, como aislante térmico está prevista la colocación de lámina Isolan de 10mm de espesor bajo chapa ondulada. Se incorporará cielorraso de durlock.

En referencia a la carpintería, se adoptará aluminio en puertas y ventanas. Se incorporan celosías del mismo material como dispositivos de oscurecimiento.

En cuanto a los pisos, está prevista colocación de baldosa cerámica en todos los ambientes.

Infraestructura

Los ítems referidos a provisión de agua y de electricidad se conectarán a las redes existentes.

En relación a la provisión de agua, se prevé la ejecución de cisternas con sus respectivas bombas impulsoras ya que el sector no cuenta con una adecuada presión de agua.

En cuanto al ítem de desagües cloacales, estos descargarán a pozos absorbentes.

En referencia a la infraestructura vial, está prevista la apertura de calles y mejorado.

6.2. Síntesis de la Evaluación Tecnológica

Las planillas siguientes contienen conclusiones de la auditoría en relación con las deficiencias y patologías observadas y sobre la calidad desde el punto de vista del proyecto y de ejecución.

Las columnas correspondientes a cantidades, en cada ítem de las deficiencias y patologías, se refieren a la totalidad de viviendas de un conjunto o a la sumatoria de dos o más que registran la misma deficiencia y patología, mientras que los valores en las columnas de los porcentajes, en todos los casos, están en relación al número total de viviendas visitadas. El relevamiento se realizó por muestreo lo cual significa que se observó, como mínimo, un porcentaje del 10% respecto al número total de viviendas de cada conjunto visitado. Esto lleva a suponer que las patologías que aparecen en esa muestra se verificaran en la totalidad de la obra.

6.2.1. Deficiencias y Patologías.

6.2.1.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

No se visitaron obras correspondientes a la operatoria FONAVI en esta oportunidad



6.2.1.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales

Observaciones	Poco Frecuentes		Frecuentes		Generalizado	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
C.7 Deficiente aislamiento térmico muros					645	91.5
F.7 Rajaduras en pisos (veredas perimetrales)	20	3.0				
K.2 Deficiente ubicación puerta baño discap.	20	3.0				

6.2.2. Calidad del proyecto y/o la ejecución.

6.2.2.1. Sobre obras correspondientes a las operatorias del FO.NA.VI.

No se visitaron obras correspondientes a la operatoria FONAVI en esta oportunidad

6.2.2.2. Sobre obras correspondientes a los Programas Federales

Observaciones	Cant. de Viv.	CALIFICACION							
		Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Techo Digno	705			705	100				
TOTAL	705			705	100				



7. CONCLUSIONES

- Durante el año 2018, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco –I.P.D.U.V.–, continuó operando como Entidad Autárquica del Gobierno Provincial de acuerdo a la Ley Nº 2.194/77 de su creación y normas complementarias, integrándose al ámbito del Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, en el marco de la Ley de Ministerios Nº 6075.
- Al 31/12/18, según el Departamento Personal, la dotación total del personal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco –I.P.D.U.V.– se encontraba integrada por 395 agentes.
- De la nómina total del Organismo, el 39,18 % corresponde a profesionales y/o técnicos, el 43,55 % a personal administrativo, el 15,72 % a personal de servicios generales y de mantenimiento y el 1,55 % restante involucra a Gabinete y Directores.
- Durante 2018 el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco continuó en general, con recursos del FO.NA.VI., finalizando el remanente de las obras de planes vigentes en ejercicios anteriores y que a la fecha se han discontinuado, tal el caso de 98 viviendas de la Operatoria Convocatoria para la construcción de 5500 viviendas del año 2002 que aún se consignan como paralizadas. En tanto que, la operatoria de Créditos Individuales Urbanos y Rurales no ha verificado movimiento al presente ejercicio 2018.
- Con relación a las obras de los Programas Federales, durante el ejercicio 2018 el I.P.D.U.V. ha continuado el desarrollo de las obras de los programas vigentes en el ejercicio anterior. Además, continúa con el Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.
- Se reitera la observación relacionada con la intervención que la Dirección de Control de Gestión debería encarar en las funciones que le son propias, fundamentalmente en lo concerniente a la recopilación, verificación de consistencia y suministro de la documentación respaldatoria que da sustento a las tareas de Auditoría a realizarse en el Organismo.
- Como en ejercicios anteriores se reitera además la necesidad de adoptar una metodología para resolver la situación de diferentes obras de los diversos Programas Federales que se consignan como paralizadas desde hace un prolongado período, contando alguna de las mismas con elevados porcentajes de avance financiero. En este sentido podría implementarse la vía administrativa a través de resoluciones que resuman en cada caso su situación particular con las economías que pudieran corresponder, ya que en varios casos las unidades se encuentran ocupadas en forma irregular por las usurpaciones que fueron objeto.
- El Instituto cuenta con un registro de demanda abierto en forma permanente para todas las localidades de la provincia.



- Los postulantes pueden inscribirse tanto en la sede central, como en las delegaciones creadas o a través del sitio web. En las demás localidades, personal del instituto concurre a realizar operativos de inscripción.
- El proceso de selección y adjudicación sigue siendo el establecido por la Resolución Nº 844/25/2007.
- Durante el ejercicio auditado se entregaron 613 viviendas correspondientes al Plan Federal de Construcción de Viviendas. El 11.4% fueron destinadas a familias con algún integrante discapacitado, por lo cual el Instituto cumplió el cupo estipulado en los convenios marcos suscriptos con la Secretaría.
- Durante 2018 la morosidad en la amortización de cuotas de vivienda fue de un 43.8%, es decir que se redujo un 6.6% respecto al ejercicio anterior.
- Según lo informado por la Dirección Recupero de Fondos, para todos los programas y operatorias a diciembre de 2018 se emitieron 35.827 facturas en total. Teniendo en cuenta que la facturación promedio mensual fue de \$ 19.100.136, la cuota promedio teórica fue de \$533 y que el recupero promedio mensual fue de \$ 10.725.079, la cuota promedio efectivamente cobrada fue de \$299.
- La morosidad en el recupero de cuotas para las operatorias del FONAVI fue de 36,8% lo que constituye una disminución de un 6,4 aumento considerable de casi un 8% con respecto al ejercicio anterior.
- En 2018 se escrituraron 1.527 unidades, de las cuales ninguna corresponde a las adjudicadas durante el año. El porcentaje de viviendas escrituradas del parque habitacional llega al 81%.
- El principal motivo que dificulta el proceso de escrituración es la falta de documentación (50%), seguida por la situación legal de los adjudicatarios (30%), la situación derivada de la ocupación irregular de las unidades (10%) y, por último, la capacidad operativa de las Entidades actuantes (10%).
- Las Transferencias Automáticas acreditadas en las cuentas del Organismo durante el ejercicio 2018 ascienden a la suma de \$740.512.432,99, las que representan el 48,48% del total de ingresos del período. Comparado con el ejercicio anterior, estas transferencias se vieron incrementadas en un 7,46%.
- El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo ascendió a \$133.562.948,25. Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto se observa durante el transcurso del período auditado un incremento del 26,02%.
- Se registraron Otros Ingresos por un monto total de \$234.875.327,47. Estos recursos representan el 15,38% del total de Ingresos de período y comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior se observa un incremento del 17,83%.




- Para el desarrollo del Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales ingresaron a las Cuentas Corrientes del Organismo la suma de \$418.513.771,22, un 62,90% menos que lo transferido en el ejercicio 2017. Estos recursos representan el 27,40% del total de ingresos del periodo y un 56,52% sobre las transferencias automáticas acreditadas.
- La Inversión Total en Obras durante el ejercicio auditado ascendió a la suma de \$1.223.006.242,24. Este valor representa un 80,07% del total de ingresos del período.
- Los Egresos no afectados a obras en el período auditado ascendieron a la suma de \$456.031.944,49. Con relación al ejercicio anterior se verifica una disminución del 23,47%.
- Se aconseja verificar el índice de transmitancia térmica en el caso de adoptar como cerramiento muros de mampostería de ladrillo macizo común a la vista.
- Por otra parte, y teniendo en cuenta las características climáticas de la provincia, se recomienda analizar la posibilidad de incorporar en los prototipos elementos que generen sectores de sombra que disminuyan la incidencia de radiación solar en los muros con mayor exposición como así mismo posibilitar la ventilación cruzada mediante una adecuada orientación de las aberturas.

ANEXO PLANILLAS

DIRECTORIO DEL IPDUV		
CARGO	FUNCIONARIO	DESIGNACION
PRESIDENTE	MMO RODOLFO HUGO ALBERTO ACEVEDO	DECRETO N° 82/2015
SECRETARIO GENERAL	DOC LUIS ALBERTO DI SILVESTRE	RESOLUCION N° 0010/2014
VOCAL	ARQ MARIA OTILIA AGUIRRE	DECRETO N° 83/2015
VOCAL	DOC MIRKO CHISTIAN NICOLICH	DECRETO N° 84/2015
AUTORIDADES DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL IPDUV		
GERENCIAS	FUNCIONARIOS	DESIGNACION
OPERATIVA	ING ROBERTO CONTRERAS	RESOLUCION N° 0177/12/2014
DESARROLLO URBANO	ARQ GABRIELA ANTONELLA EBEL	RESOLUCION N° 0505/20/2016
LEGAL Y TECNICA	DR ALBERTO CANDIDO AYALA	RESOLUCION N° 0630/23/2015
RECURSOS FINANCIEROS	CDOR MARCOS GUIDO CORONA	RESOLUCION N° 1301/44/2015
ASUNTOS SOCIOECONOMICOS	SR. RAMIREZ VICENTE	RESOLUCION N° 1018/23/2019
PROYECTOS Y PROGRAMACION	ARQ DIEGO DANIEL PLAQUIN	RESOLUCION N° 10735/2015
DIR DE CONTROL DE GESTION	CDOR CARLOS DAVID SOCHA	RESOLUCION N° 0099/03/2010

RESISTENCIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018




Luis A. Jarque
Dpto. Personal
I.P.D.U.V.

PERSONAL DE PLANTA DEL I.P.D.U.V.

DEPENDENCIA	PLANTA PERMANENTE	CARGOS				
		PROFESIONALES Y/O TECNICO	ADMINISTRATIVO	SERVICIOS	JEFE DEPARTAMENTOS	DIRECTORES
ASUNTOS SOCIOECONOMICOS	43	14	24	5		
PRESIDENCIA	36	19	12	3		2
DIR DE CONTROL DE GESTION	7	4	3			
SECRETARIA GENERAL	95	9	49	36		1
DESARROLLO URBANO	14	11	3			
GERENCIA LEGAL Y TECNICA	15	12	3			
GERENCIA DE PROYECTO	29	17	10	2		
GERENCIA OPERATIVA	71	42	24	5		
GERENCIA RECURSOS FINANCIEROS	54	17	30	6		1
REGISTRO NOTARIAL	21	4	11	4		2
CONTRATADOS DE SERVICIOS	3	3	0	0		
TOTALES GENERAL	388	152	169	61	0	6

RESISTENCIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Luis A. Jarque
Dpto. Personal
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI

3. Créditos Individuales o Mancomunados
Programa/Operatoria: CREDITOS URBANOS
JURISDICCION:

2018

Planilla N° 3.CRED.P.F.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	CRÉDITOS EN EJECUCION al Inicio (c)					CRÉDITOS INICIADOS (a)					CRÉDITOS TERMINADOS (b)					CRÉDITOS EN EJECUCION al Cierre (c)				
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total		
ALMTE. BROWN	CCION. DEL BERMEO																				
GRAL. SAN MARTIN	GRAL. SAN MARTIN	4		1			5							4		1			5		
GRAL. GUÉMES	P.R.S. PEÑA	9					9							9					9		
12 DE OCTUBRE	PPA. DEL INDIO	1		1			2							1		1			2		
LIBERTAD	PTO. TIROL	2		3			5							2		3			5		
SAN FERNANDO	PTO. VILELAS																				
QUITILUPI	QUITILUPI																				
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	28		1			29							28		1			29		
BERMEJO	LA LEONESA	1					1							1					1		
M.J.L. FONTANA	VILLA ANGELA																				
SAN FERNANDO	BARRANQUERAS																				
CHACABUCO	CHARATA	1		1			2							1		1			2		
GRAL. GUÉMES	J.J. CASTELLI	1		1			2							1		1			2		
CHACABUCO	GRAL. PINEDO																				
1° DE MAYO	COL. BENITEZ																				
SAN FERNANDO	FONTANA			1			1									1			1		
25 DE MAYO	MACHAGAI			1			1									1			1		
GRAL. SAN MARTIN	PCIA. ROCA																				
12 DE OCTUBRE	GANCEDO																				
Fray Justo Santa M. de	SANTA SYLVINA																				
Gral. Belgrano	CAMPO LARGO																				
M.L. JORGE FONTAN	CORONEL DU GRATTI																				
O'HIGGINS	LA TIGRA			1			1									1			1		
2 de ABRIL	HERMOSO CAMPO																				
9 DE JULIO	LAS BREÑAS																				
INDEPENDENCIA	PPA. DEL INFIERNO																				
INDEPENDENCIA	NAPENAY																				
MAIPU	TRES ISLETAS																				
GRAL. SAN MARTIN	LAS GARCITAS																				
1° DE MAYO	MARGARITA BELEN	1					1							1					1		
SAN LORENZO	VILLA BERTHET	1					1							1					1		
ALMTE. BROWN	TACO POZO	1					1							1					1		
SAN FERNANDO	BASAIL																				
INDEPENDENCIA	AVIA TERAI																				
GENERAL DONOVAN	MAKALLE																				
TOTALES		50		11			61							50		11			61		

Fuente: GERENCIA OPERATIVA - IPD.U.V. - CHACO

- Referencias:
- 1 Construcción o compra de vivienda nueva
 - 2 Compra de vivienda existente
 - 3 Ampliación, terminación, Núcleos Húmedos
 - 4 Provisión de materiales

(a) Cantidad de Créditos aprobados con beneficiario designado.

(b) Cantidad de Créditos cuyo destino ha sido cumplido, aunque el crédito no haya sido cancelado en su totalidad.
Para el caso de créditos para viviendas se considera cumplido una vez escriturada la vivienda.

(c) Cantidad de Créditos aprobados con beneficiario designado cuyo destino este pendiente de cancelación.
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

C.R. CELLOS DAVID SOCCA
e/c DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3. Créditos Individuales o Mancomunados
Programa/Operatoria: CREDITOS RURALES
JURISDICCION:

2018

Planilla N° 3.CRED.P.F.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	CRÉDITOS EN EJECUCIÓN al Inicio (c)					CRÉDITOS INICIADOS (a)					CRÉDITOS TERMINADOS (b)					CRÉDITOS EN EJECUCIÓN al Cierre (e)				
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total		
INDEPENDENCIA	AVIA TERAI	1					1							1					1		
SAN FERNANDO	BASAIL	2					2							2					2		
ALMITE BROWN	COJON DEL BERMEJO																				
INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	1					1							1					1		
CHACABUCO	CHARATA		1				1								1				1		
TAPENAGA	CHARADAI																				
FRAY JUSTO SANTA MARÍA	CHOROTIS																				
GENERAL BELGRANO	CORZUELA	1					1							1					1		
F. J. S. DE ORO	CORONEL DU GRATTI																				
LIBERTAD	COL. POPULAR																				
ALMIRANTE BROWN	LOS FRENTONES																				
1 DE MAYO	COL. BENITEZ																				
12 DE OCTUBRE	GRAL. PINEDO	1					1							1					1		
GRAL. SAN MARTIN	GRAL. SAN MARTIN	1					1							1					1		
12 DE OCTUBRE	HERMOSO CAMPO																				
GRAL. GUEMES	J.J. CASTELLI	1					1							1					1		
O HIGGINS	LA CLOTILDE	1					1							1					1		
INDEPENDENCIA	LA MATANZA	1					1							1					1		
O HIGGINS	LA TIGRA	1					1							1					1		
GRAL. DONOVAN	LA VERDE	4					4							4					4		
9 DE JULIO	LAS BREÑAS	3					3							3					3		
M.J.L. FONTANA	TACO POZO																				
SGTO. CABRAL	LAS GARCITAS																				
LIBERTAD	LAPACHITO																				
25 DE MAYO	MACHAGAI	3					3							3					3		
12 DE OCTUBRE	MESON DE FIERRO	1					1							1					1		
GUENRAL GUEMES	MIRAFLORES			1			1								1				1		
INDEPENDENCIA	NAPENAY	2		1			3							2		1			3		
CTE. FERNANDEZ	P.R.S. PEÑA	12					12							12					12		
GRAL. PINEDO	PPA. DEL INDIÓ	2					2							2					2		
ALMITE BROWN	PPA. DEL INFIERNO																				
POCIA. LA PLAZA	POCIA. LA PLAZA	1					1							1					1		
SAN FERNANDO	PTO. TIROL																				
QUITILUPI	QUITILUPI	7					7							7					7		
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	1					1							1					1		
F. J. S. DE ORO	SANTA SYLVINA	2					2							2					2		
O HIGGINS	SAN BERNARDO																				
MAIPU	TRES ISLETAS	1					1							1					1		
M.J.L. FONTANA	VILLA ANGELA	1					1							1					1		
GRAL. GUEMES	VILLA RIO BERMEJITO																				
SAN LORENZO	VILLA BERTHET	2					2							2					2		
TOTALES		53	3				56							53	3				56		

Fuente: GERENCIA OPERATIVA - IPDUIV - CHACO

- Referencias:
- 1 Construcción o compra de vivienda nueva
 - 2 Compra de vivienda existente
 - 3 Ampliación, terminación, Núcleos Húmedos
 - 4 Provisión de materiales
 - 5 Otros

(a) Cantidad de Créditos aprobados con beneficiario designado.
(b) Cantidad de Créditos cuyo destino ha sido cumplido, aunque el crédito no haya sido cancelado en su totalidad.
Para el caso de créditos para viviendas se considera cumplido una vez escriturada la vivienda.

ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Gerente Operativo
IPDUIV

IPDUIV - CHACO
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
AUDITORIA INTERNA
IPDUIV - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR I - CON EMPRESAS

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.		164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.	REAL	PREV.
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
15	1777/03	SAN LORENZO	VILLA BERTHET					60		60		\$ 702.000,00	60							juI-06	100,00	75,73
29	0213/06	BERMEJO	ISLA DEL CERRITO							20		\$ 234.000,00	20							feb-07	100,00	97,00
35	0213/06	BERMEJO	LA LEONESA							45		\$ 526.500,00	45							feb-07	100,00	97,00
68	0213/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA							50		\$ 585.000,00	50							feb-07	100,00	72,60
2	2018/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA							50		\$ 585.000,00	50							may-09	100,00	58,40
6	2018/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA							50		\$ 585.000,00	50							may-09	100,00	49,40
8	2018/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA							50		\$ 585.000,00	50							may-09	100,00	49,95
10	2018/06	SAN FERNANDO	BASAL							20		\$ 234.000,00	20							may-09	100,00	50,70
18	2017/06	BERMEJO	LA LEONESA							20		\$ 280.000,00	20							sep-08	100,00	80,10
22	2017/06	GENERAL GÜEMES	MIRAFLORES							30		\$ 420.000,00	30							sep-08	100,00	74,60
23	2017/06	GENERAL GÜEMES	MIRAFLORES							20		\$ 280.000,00	20							sep-08	100,00	80,45
27	2017/06	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIO							40		\$ 560.000,00	40							sep-08	100,00	68,30
39	2017/06	MAYOR LUIS FONTANA	VILLA ANGELA							40		\$ 560.000,00	40							sep-08	100,00	87,70
41	2017/06	MAYOR LUIS FONTANA	VILLA ANGELA							20		\$ 280.000,00	20							sep-08	100,00	92,60
42	2017/06	GENERAL GÜEMES	VILLA RIO BERMEJO							30		\$ 415.995,20	30							sep-08	100,00	79,70
SUBTOTAL:								0	0	0	0											
TOTALES								0	0	0	0			545	0	0	0	0				

[Firma]

C.P. Carlos David Socha
ag DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

C.A. CONTRERAS
I.P.P. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3.Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR I - CON EMPRESAS

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Plantilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA INICIO		FECHA		PLAZOS	
				Proy	Term			Contractual	Final	1 ó 4 DORM.			2 DORM.			3 DORM.	REAL	TERM.	REAL	CONTRAC.	REAL
										CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO						
5	021306	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	50	50	\$	COMER & ING	\$	468.000,00							feb-07	oct-14		7	93	
27	021306	BERMEJO	GENERAL VEDIA	30	30	\$	CONSTRUCCIONES DE	\$	351.000,00							feb-07	jul-15		7	102	
51	021306	LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN	PAMPA DEL INDI	40	40	\$	ILAG CONSTRUCC. De	\$	468.000,00							feb-07	oct-17		7	130	
1	201806	LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN	PAMPA DEL INDI	50	50	\$	Luis A. Gudiñez	\$	585.000,00							may-09	oct-17		7	102	
4	201806	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	50	50	\$	MAT-CON de Nestor	\$	585.000,00							may-09	jul-17		7	99	
Total general				220	220	0	0			0											

(*) Obras con Contratos Rescindidos

5	021306	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	Resolución IPDUIV N° 0715/24/2015 - Expte. N° 310-2005-11861-Ex													
27	021306	BERMEJO	GENERAL VEDIA	Resolución IPDUIV N° 0715/24/2015 - Expte. N° 310-2005-11861-Ex													
51	021306	LIBERTADOR	GRAL. PAMPA DEL INDI	Resolución IPDUIV N° 0654/36/2017 - Expte. N° 310-2005-12047-Ex													
1	201806	LIBERTADOR	GRAL. PAMPA DEL INDI	Resolución IPDUIV N° 0584/33/2017 - Expte. N° 310-2006-3970-Ex													
4	201806	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	Resolución IPDUIV N° 0382/22/2017 - Expte. N° 310-2006-3969-Ex													

ROBERTO A CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

[Firma]

C.P. Carlos David Socha
a/c DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR II - CON EMPRESAS Y MUNICIPIOS

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.	REAL PREV.	REAL PREV.	REAL PREV.		
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					CANT.	SUP.
1	1251/13	TAPENAGÁ	CHARATA					25		25		BASA S.R.L.	\$ 1.941.000,00	25					jun.-14	100	3,74		
7	1251/13	SAN LORENZO	SAMUHÚ					15		15		SAN FERNANDO CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 1.164.600,00	15					may.-14	100	58,00		
5	1199/14	MAYOR LUIS J. FONTANA	CORONEL DU GRATY					25		25		IPDUV - (Muni)	\$ 3.060.000,00	25					jun.-15	100	90,00		
8	1199/14	FRAY JUSTO STA. M. DE ORO	CHOROTIS					25		25		IPDUV - (Muni)	\$ 3.060.000,00	25					mar.-16	100	60,24		
9	1199/14	SAN LORENZO	SAMUHÚ					25		25		IPDUV - (Carrasco Constr)	\$ 3.060.000,00	25					may.-15	100	27,08		
13	1199/14	LIBERTAD	PUERTO TIROL					25		25		IPDUV - (Muni)	\$ 3.060.000,00	25					ago.-16	100	2,00		
17	1199/14	GRAL. DONOVAN	LA ESCONDIDA					25		25		IPDUV - (Muni)	\$ 3.060.000,00	25					jun.-15	100	44,65		
23	1199/14	12 DE OCTUBRE	GENERAL PINEDO					25		25		IPDUV - (Muni)	\$ 3.060.000,00	25					ago.-16	100	30,04		
25	1199/14	2 DE ABRIL	COLONIA BENITEZ (RELOC. desde HERMOSO CAMPO)					25		25		IPDUV - (Emma)	\$ 3.060.000,00	25					mar.-16	100	72,58		
27	1199/14	GRAL. GUÊMES	FUERTE ESPERANZA					25		25		IPDUV - (Muni)	\$ 3.060.000,00	25					jun.-15	100	91,20		
28	1199/14	GRAL. GUÊMES	VILLA RÍO BERMEJITO					25		25		IPDUV - (Paredes)	\$ 3.060.000,00	25					may.-15	100	90,20		
29	1199/14	GRAL. GUÊMES	MIRAFLORES					25		25		IPDUV - (AirExpress)	\$ 3.060.000,00	25					may.-15	100	98,89		
30	1199/14	MAIPÚ	TRES ISLETAS					25		25		IPDUV - (Kunze 2)	\$ 3.060.000,00	25					ago.-16	100	2,30		
33	1199/14	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN	LA EDUVIGIS					25		25		IPDUV - (Muni)	\$ 3.060.000,00	25					oct.-15	100	60,00		
35	1199/14	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN	CIERVO PETISO					25		25		IPDUV - (Muni)	\$ 3.060.000,00	25					jun.-15	100	82,37		
37	1199/14	SARGENTO CABRAL	CAPITAN SOLARÍ					25		25		IPDUV - (Muni)	\$ 3.060.000,00	25					ago.-16	100	2,03		
40	1199/14	ALMIRANTE BROWN BERMEJO	CONCEPCION DEL BERMEJO					25		25		IPDUV - (Darfer)	\$ 3.060.000,00	25					may.-15	100	96,68		
41	1199/14	ALMIRANTE BROWN	LOS FRENTONES					25		25		IPDUV - (Fas)	\$ 3.060.000,00	25					ago.-16	100	2,00		
45	1199/14	SAN FERNANDO	RESISTENCIA					50		50		IPDUV - (Fas)	\$ 6.120.000,00	50					may.-15	100	95,00		
47	1199/14	SAN FERNANDO	RESISTENCIA					50		50		IPDUV - (SERVI Construc- Merconorth)	\$ 6.120.000,00	50					may.-15	100	65,00		
48	1199/14	SAN FERNANDO	RESISTENCIA					50		50		IPDUV - (Teu)	\$ 6.120.000,00	50					jun.-15	100	91,66		
SUBTOTAL:								0	0	0	0			590	0	0	0						
TOTALES								0	0	0	0			590	0	0	0						

C.P. Carlos David Socha
a/c DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO A CONTRERAS
Ing. C.U.B. - O.P. N° 1723
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

GERENCIA OPERATIVA
IPDUV - CHACO

Planilla N° 3.V.T.P.F.

[Handwritten signature]
C.P. Carlos David Sochara
a/c DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.F.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejec.	Paral.	PIDISC CANT.	164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.	PREV.	REAL	
															CANT.	SUP.	CANT.					SUP.
21	0005/14	COMANDANTE FERNANDEZ	PCIA. R. SAEÑZ PEÑA	25		25				CASTILLO DANIEL RAMON	\$ 11.297.761,40	1	60,03		24	55,11	ago-14	100,00	48,97			
25	0005/14	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	67		67				MACAE S.R.L.	\$ 34.854.011,27	4	60,03		63	55,11	jun-14	100,00	28,33			
1	1103/15	GENERAL GÜEMES	JUAN JOSÉ CASTELLI	25		25				H. C. CONSTRUCCIONES DE HILLAR NESTOR MOISES	\$ 8.519.023,87	1	60,03		24	55,11	sep-15	100,00	90,08			
1	1391/15	GENERAL DÓNOVAN	LA ESCONDIDA	25		25				SIGNA S.A.	\$ 15.286.014,90	1	60,03		24	55,11	ago-16	100,00	96,78%			
2	1391/15	BERMEJO	LA LEONESA	25		25				JUAN JOSE CABRERA	\$ 15.286.014,90	2	59,95		23	54,50	ago-16	100,00	95,65%			
3	1391/15	TAPENAGÁ	CHABATA	25		25				TEC NEA	\$ 15.284.569,95	1	61,65		24	55,86	sep-15	100,00	72,72%			
4	1391/15	INDEPENDENCIA	AVIA TERAI	40		40				TALLER I S.R.L.	\$ 24.455.889,90	2	60,03		38	55,86	ago-16	100,00	83,19%			
5	1391/15	LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN	LA EDUVIGIS	20		20				SAN FERNANDO CONSTR.	\$ 12.227.944,95	1	59,95		19	54,50	ago-16	100,00	73,16%			
6	1391/15	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40		40				VANILOTTI CONSTR.	\$ 24.455.889,90	2	61,65		38	55,86	sep-15	100,00	95,33%			
7	1391/15	LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN	PRESIDENCIA ROCA	10		10				SISTECO S.R.L.	\$ 6.114.694,95	1	59,95		9	54,50	ago-16	100,00	91,62%			
3	1662/12	SAN FERNANDO	FONTANA	28		28				TEKCHACO S.R.L.	\$ 5.312.880,00	1	60,59		27	55,31	mar-13	100,00	64,49			
3	1907/13	DPTO. SAN FERNANDO	DPTO. SAN FERNANDO	50		50				ARYSA S.R.L.	\$ 29.514.184,72	2	60,03		48	55,11	abr-14	100,00	6,04			
7	1907/13	DPTO. GRAL. GUERRES	DPTO. GRAL. GUERRES	50		50				CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	\$ 14.138.388,51	2	60,03		48	55,11	mar-14	100,00	97,24			
21	1907/13	DPTO. MAYOR LUIS FONTANA	DPTO. MAYOR LUIS FONTANA	50		50				CLARIS CESAR ERNESTO	\$ 14.915.535,15	2	60,03		48	55,11	ago-14	100,00	96,00			
28	1907/13	DPTO.12 DE OCTUBRE	DPTO.12 DE OCTUBRE	20		20				ARQ. CONSTRUCCIONES de Fernando Javier Porfino	\$ 6.671.849,40	1	60,03		19	55,11	ago-14	100,00	85,30			
1	1925/15	CHACABUCO	TRES ESTACAS	10		10				ZABALA JUAN DIEGO de Juan Diego Zabala	\$ 6.113.250,00				10	54,50	ago-16	100,00	98,98			
5	1925/15	MAYOR LUIS I. FONTANA	VILLA ANGELA	50		50				CESAR ERNESTO CLARIS CONSTRUCCIONES	\$ 30.566.250,00	3	60,88		47	54,50	ago-16	100,00	77,24			
1	218/14	BERMEJO	VILLA ANGELA (Ex-Dpto Bermejo)	25		25				BIENES Y SERVICIOS S.A.	\$ 7.366.818,38	1	60,03		24	55,11	ago-16	100,00	83,84			
2	218/14	BERMEJO	BASIL (Ex-Dpto. Bermejo)	25		25				JOMAC S.A.	\$ 11.447.377,86	1	60,03		24	55,11	nov-14	100,00	40,63			
3	218/14	TAPENAGA y SAN LLORENZO	Dptos. Tapenaga y San Lorenzo	10		10				MEZA JUAN CARLOS	\$ 2.863.675,00				10	55,11	dic-14	100,00	88,00			
2	389/13	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40		40				TEKCHACO S.R.L.	\$ 7.802.818,73	2	60,03		38	55,11	jul-13	100,00	39,43			
10	389/13	LIBERTAD	PUERTO TIROL	40		40				CRE-NOR S.R.L.	\$ 7.800.654,69	2	60,03		38	55,11	jul-13	100,00	95,05			
4	416/13	SARGENTO CABRAL	CAPTÁN SOLARI	10		10				F.A.S. ING. ASOCIADOS S.R.L.	\$ 1.960.342,16				10	55,11	jul-13	100,00	91,21			
6	416/13	GENERAL GÜEMES	VILLA RÍO BERMEJO	40		40				TEC NEA S.R.L.	\$ 7.801.656,29	2	60,03		38	55,11	jul-13	100,00	92,90			
7	416/13	GENERAL GÜEMES	EL SAUZALITO	20		20				ING. JORGE E. GANA CONSTRUCCIONES DE GANA JORGE EDILASDO.	\$ 3.919.865,08	1	60,03		19	55,11	jul-13	100,00	89,27			
13	416/13	LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN	LA EDUVIGIS	30		30				FABRICA S.R.L.	\$ 5.861.820,00	1	60,03		29	55,11	ago-13	100,00	10,14			

CONTRERAS
ING. C. M. P. N° 1223
Gerencia Operativa
I.F.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.F.F

JURISDICCION: CHACO																						
N° Id	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO REAL		AVANCE FISICO ACUMULADO PREV. REAL		
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Panal.	Cant. Proy.	Term			Ejec	Panal.	PDISC. CANT.	104 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		CANT.	SUP.
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
15	416/13	BERMEJO	ISLA DEL CERRITO	40		40				ISLA DEL SOL	\$ 12.594.523,49	2	60,03			38	55,11		ago-13	100,00	99,90	
2	450/13	SAN LORENZO	VILLA BERTHET	50		50				CONSTRUCCIONES AVENIDA SRL	\$ 9.765.230,00	2	60,03			48	55,11		jul-13	100,00	98,96	
9	530/13	SAN LORENZO	SAMUHÚ	20		20				ARQ CONSTRUCCIONES DE PORFIRIO FERNANDO JAVIER	\$ 3.901.319,54	1	60,03			19	55,11		dic-13	100,00	52,40	
10	530/13	MAYOR LUIS J. FONTANA	ENRIQUE URIEN	20		20				ARQ CONSTRUCCIONES DE PORFIRIO FERNANDO JAVIER	\$ 3.901.319,54	1	60,03			19	55,11		ene-14	100,00	58,99	
1	536/12	INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	15		15				DARFER CONSTRUCCIONES	\$ 5.110.876,88	1	67,64			14	67,74		abr-15	100,00	78,82	
2	536/12	INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	15		15				DARFER CONSTRUCCIONES	\$ 5.112.814,29					15	51,49		abr-15	100,00	76,47	
3	536/12	ALMIRANTE BROWN	CONCEPCION DEL BERMEJO	10		10				DARFER CONSTRUCCIONES	\$ 3.424.408,18					10	51,49		abr-15	100,00	80,02	
4	536/12	ALMIRANTE BROWN	CONCEPCION DEL BERMEJO	10		10				DARFER CONSTRUCCIONES	\$ 3.424.478,94					10	51,49		abr-15	100,00	80,13	
5	536/12	SARGENTO CABRAL	LAS GARCITAS	10		10				PIETRA S.R.L.	\$ 3.428.950,00	1	67,64			9	73,15		jul-15	100,00	46,08	
6	536/12	SARGENTO CABRAL	LAS GARCITAS	10		10				DARFER CONSTRUCCIONES	\$ 3.424.666,50	1	67,64			9	55,11		abr-15	100,00	69,84	
7	536/12	TAPENAGÁ	COTE LAI	15		15				GOBE S.R.L.	\$ 5.121.786,77					15	51,49		jun-15	100,00	42,27	
8	536/12	GENERAL BELGRANO	CORZUELA	20		20				CONSULTORES DEL NORTE S.A.	\$ 6.808.046,66	1	60,88			19	51,49		may-15	100,00	97,23	
9	536/12	GENERAL BELGRANO	CORZUELA	20		20				CONSULTORES DEL NORTE S.A.	\$ 6.808.046,66	1	60,88			19	51,49		jul-15	100,00	51,29	
11	536/12	GENERAL DÓNOVAN	LAPACHITO	15		15				PIETRA S.R.L.	\$ 5.126.235,63					15	51,49		jun-15	100,00	62,13	
3	550/15	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	25		25				MODUPLAK	\$ 14.979.843,65	1	54,50			24	54,50		ago-15	100,00	53,75	
4	550/15	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	25		25				MODUPLAK	\$ 14.975.719,95	1	54,50			24	54,50		ago-15	100,00	95,20	
5	550/15	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	20		20				MODUPLAK	\$ 11.960.591,43	1	54,50			19	54,50		ago-15	100,00	98,94	
2	678/13	BERMEJO	PUERTO BERMEJO NUEVO	20		20				CARRASCO CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 3.918.543,45					20	55,11		jul-13	100,00	12,92	
4	705/13	GENERAL GUÉMES	MIRAFLORES	40		40				CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	\$ 7.801.193,45					40	55,11		jul-13	100,00	92,45	
1	724/15	GENERAL GUÉMES	MIRAFLORES	40		40				TEC NEA SRL	\$ 13.642.504,99	2	60,88			38	54,50		jul-15	100,00	40,19	
2	724/15	SAN LORENZO	VILLA BERTHET	25		25				F A S INGENIEROS ASOCIADOS	\$ 8.483.208,75	2	60,88			23	54,50		jun-15	100,00	80,56	
3	724/15	ALMIRANTE BROWN	LOS FRENTONES	20		20				NORESCO S.R.L.	\$ 6.816.187,29	1	60,88			19	54,50		jul-15	100,00	81,40	
5	724/15	9 DE JULIO	LAS BREÑAS	25		25				LANDRIEL FRANCISCO LAZARO	\$ 8.544.741,27	2	60,88			23	54,50		jul-15	100,00	97,09	
6	724/15	ALMIRANTE BROWN	TACO POZO	50		50				GEREZ ALDO BORIS	\$ 17.075.704,92	2	60,88			48	54,50		jul-15	100,00	67,23	
12	724/15	FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO	SANTA SYLVINA	15		15				MARIANI ROXANA INGRID	\$ 5.114.971,67	1	60,59			14	55,31		jul-15	100,00	71,34	
15	724/15	SAN FERNANDO	FONTANA	50		50				CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	\$ 17.054.740,45	3	51,49			47	51,49		ago-15	100,00	97,92	

Ing. O.V. M.P. N° 1223
Gerente Operativo
N.E.D.V.

ROBERTO CONTRERAS

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Vivienda en Ejecución						FECHA INICIO		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	P/DISC CANT.	SUP.	164 DORM CANT.	SUP.	2 DORM CANT.	SUP.	3 DORM CANT.	SUP.	REAL	PREV.
16	724/15	SAN FERNANDO	FONTANA	50		50						2	54,50		54,50	48				ago-15	100,00
1	825/13	MAYOR LUIS J. FONTANA	CORONEL DU GRATY	40		40						2	60,03		55,11	38				may-14	100,00
SUBTOTAL:						1515	0					68				1447		0			
TOTALES				1515	0			0													

[Signature]

C.P. Carlos David Socha
ajc DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO A CONTRERAS
Ing. C. I. M.P. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON. VI.

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS				FECHA		PLAZOS	
				Proy	Term			Contractual	Final	1 ó 4 DORM		2 DORM		INICIO REAL	TERM. REAL	CONTRAC	REAL
						Proy	Term			CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
10	0005/14	9 DE JULIO	LAS BRENAS	25	25			\$ 7.634.420,56		1	60,03 \$ 331.456,00	24	55,11 \$ 304.290,19	may.-14	ago.-18	6	52
8	1391/15	GENERAL GOMES	EL ASUSTADO	10	10			\$ 6.114.694,95		1	60,03 \$ 652.247,17	9	55,86 \$ 606.938,64	ago.-16	ene.-18	6	41
9	1391/15	2 DE ABRIL	HERMOSO CAMPO	40	40			\$ 24.455.889,90		2	60,03 \$ 654.595,30	38	55,86 \$ 609.123,67	ago.-16	ago.-18	7	42
1	1560/15	GENERAL GOMES	JUAN JOSÉ CASTELLI	15	15			\$ 9.169.875,00		1	61,48 \$ 670.362,08	14	55,86 \$ 607.108,07	oct.-15	ene.-18	6	28
24	1907/13	DPTO. O'HIGGINS	DPTO. O'HIGGINS	25	25			\$ 7.115.348,36		1	60,03 \$ 308.919,96	24	55,11 \$ 283.601,18	jun.-14	ene.-18	6	44
2	1925/15	1° DE MAYO	COLONIA BEATEZ	30	30			\$ 18.339.750,00		1	60,88 \$ 680.234,91	29	54,50 \$ 608.948,80	ago.-16	nov.-18	6	28
6	1925/15	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	80	80			\$ 48.906.000,00		4	60,88 \$ 678.915,45	76	54,50 \$ 607.767,61	ago.-16	jul.-18	10	24
7	1925/15	SAN FERNANDO	POCA. ROQUE SAENZ PERA	80	80			\$ 48.906.000,00		4	60,88 \$ 678.915,45	76	54,50 \$ 607.767,61	ago.-16	sep.-18	10	26
14	389/13	BERMEJO	LA LEONISA	40	40			\$ 7.801.925,97		2	60,03 \$ 211.517,10	38	55,11 \$ 194.181,36	ago.-13	jul.-18	7	60
15	389/13	TAPENAGA	CHARATA	50	50			\$ 9.763.188,26		2	60,03 \$ 211.539,29	48	55,11 \$ 194.568,95	ago.-13	dic.-18	8	65
1	550/15	LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN	GRAL. SAN MARTIN	50	50			\$ 22.989.580,48		3	60,88 \$ 532.219,81	47	54,50 \$ 476.445,13	ago.-15	abr.-18	8	33
4	678/13	MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	75	75			\$ 21.787.556,39		3	60,03 \$ 315.309,51	72	55,11 \$ 289.467,05	jul.-13	dic.-18	10	66
4	724/15	O'HIGINS	SAN BERNARDO	50	50			\$ 15.878.990,49		3	60,88 \$ 352.282,66	47	54,50 \$ 315.364,73	jun.-15	ene.-18	8	32
11	724/15	12 DE OCTUBRE	GANCEDO	40	40			\$ 15.638.305,96		2	60,88 \$ 378.655,24	38	54,50 \$ 338.973,57	jun.-15	may.-18	8	36
13	724/15	GENERAL DONOVAN	LA TIGRA	30	30			\$ 10.251.837,64		2	60,88 \$ 389.498,17	28	52,88 \$ 338.315,76	jul.-15	nov.-18	7	41
14	724/15	SAN FERNANDO	FONTANA	50	50			\$ 17.076.850,00		2	60,03 \$ 370.704,26	48	55,11 \$ 340.321,70	ago.-15	dic.-18	8	41
Total general				690	690					34		656					



C.P. Carlos David Sochia
ALIC. DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO CONTRERAS
ING. Nº 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 3.V.E.P.F.

SUBTOTAL:

TOTALES

ROBERTA CONTRERAS
ING. C.F. Nº 1223
Gerente Operativo
TELUV

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3.Viviendas Terminadas Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL de CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - RECONVERTIDO FIDICOMISO ANSES

Año 2018

Planilla N° 3.V.T.P.F.

JURISDICCION: CHACO

N° Id	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		IV PDISC. CANT.	VIVIENDAS TERMINADAS				FECHA		PLAZOS	
				Proy	Term			Contractual	Final		1 ó 4 DORM		2 DORM		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	CONTRACI	REAL
											CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
3	3572/09	SARGENTO CABRAL	LAS GARCITAS	10	10		VIAL AGRO S.R.L	\$ 1.515.740,26		1	62,32		9	45,57	ago.-10	nov.-18	5	101
14	3572/09	GENERAL GUERRES	MIRAFLORES	10	10		CARRASCO CONST. DE C.H.	\$ 1.101.784,60		1	62,32		9	45,57	ago.-10	nov.-18	5	101
15	3572/09	MAIPÚ	TRES ISLETAS	25	25		EMPRED.COMST.SA	\$ 2.016.000,00		1	62,32		24	45,57	ago.-10	nov.-18	6	101
29	3572/09	GENERAL BELGRANO	CORZUELA	20	20		ARQ CONST. DE EP	\$ 2.449.464,00		1	62,32		19	45,57	ago.-10	nov.-18	6	101
41	3572/09	LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN	GENERAL SAN MARTIN	25	25		CONSTRUIR S. R. L	\$ 4.654.954,95		2	62,32		23	45,57	ago.-10	nov.-18	6	101
75	3572/09	LIBERTAD	LAGUNA BLANCA	15	15		ALY CONST. DE CAD	\$ 1.208.000,00		1	62,32		14	45,57	ago.-10	nov.-18	6	101
78	3572/09	BERMEO	PUERTO BERMEO	10	10		LOS NOGALES CONST.	\$ 808.000,00		1	62,32		9	45,57	ago.-10	nov.-18	5	101
80	3572/09	BERMEO	PUERTO RIA PERON	10	10		NOROBRAS DE C.I.C.	\$ 2.506.526,90		1	62,32		9	45,57	ago.-10	nov.-18	5	101
6	3574/09	MAIPÚ	TRES RIETAS	50	50		EMPRED.COMST.SA	\$ 4.024.000,00		2	62,32		48	45,57	ago.-10	nov.-18	8	101
19	3574/09	LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN	GENERAL SAN MARTIN	20	20		CONSTRUIR S. R. L	\$ 3.746.540,63		1	62,32		19	45,57	ago.-10	nov.-18	6	101
30	3574/09	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	60	60		ARIYA S.R. L	\$ 4.824.000,00		3	62,32		57	45,57	ago.-10	nov.-18	9	101
35	3574/09	25 DE MAYO	MACHAGAI	20	20		EMMA CONST. DE PV	\$ 1.608.000,00		1	62,32		19	45,57	ago.-10	nov.-18	6	101
1	3574/09 Y 4072/09	PRESIDENCIA DE LA PLAZA	PCIA. DE LA PLAZA	40	40		DELIU S.R.L	\$ 3.216.000,00		2	62,32		38	45,57	ago.-10	nov.-18	8	101
1	3574/09 Y 7672/15	BERMEO	LA LEONESA	30	30		JONAC S.A.	\$ 5.638.044,82		1	62,32		29	45,57	jun.-11	nov.-18	7	91
Total general				345	345	0	0			19			326					

ROBERTO A CONTRERAS
Ing. C. N.º 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

C.P. Carlos David Socha
a/c DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR - CONVENIO CON MUNICIPIOS

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

AÑO 2010																		
JURISDICCION: CHACO																		
Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO	
				Cant. Proy.	Term	Ejec			Paral.	SOL. HABIT CANT.	SUP.	164 DORM CANT.	SUP.	2 DORM. CANT.	SUP.	3 DORM. CANT.	SUP.	INICIO REAL
1	0971/11	ALMIRANTE BROWN	TACO POZO	30		30		MUNICIPIO	\$ 1.430.400,00	30					mar.-13	100	73,33	
1	0972/11	SAN FERNANDO	FONTANA	100		100		MUNICIPIO	\$ 4.788.000,00	100					may.-12	100	15,00	
7	1042/12	MAIPÚ	TRES ISLETAS	25		25		MUNICIPIO	\$ 1.609.000,00	25					may.-13	100	72,61	
10	1042/12	SARGENTO CABRAL	CAPTAN SOLARI	10		10		MUNICIPIO	\$ 643.600,00	10					may.-13	100	90,06	
13	1042/12	LIBERTAD	PUERTO TIROL	25		25		MUNICIPIO	\$ 1.609.000,00	25					may.-13	100	22,56	
1	1044/12	QUITILUPI	QUITILUPI	100		100		MUNICIPIO	\$ 6.436.000,00	100					feb.-13	100	20,00	
2	1287/11	1º DE MAYO	MARGARITA BELEN	15		15		MUNICIPIO	\$ 819.600,00	15					abr.-13	100	93,16	
5	1287/11	BERMEJO	LA LEONESA	30		30		MUNICIPIO	\$ 1.639.200,00	30					may.-13	100	76,63	
3	1742/09	LIBERTADOR SAN MARTIN	GRAL PAMPA DEL INDIO	30		30		MUNICIPIO	\$ 690.000,00	30					dic.-10	100	20,00	
11	1742/09	25 DE MAYO	MACHAGAI	100		100		MUNICIPIO	\$ 2.300.000,00	100					dic.-10	100	12,48	
12	1742/09	1º DE MAYO	COLONIA BENITEZ	15		15		MUNICIPIO	\$ 345.000,00	15					dic.-10	100	25,00	
3	1892/10	GENERAL BELGRANO	CORZUELA	30		30		MUNICIPIO	\$ 870.000,00	30					ago.-12	100	85,00	
4	1892/10	LIBERTAD	PUERTO TIROL	30		30		MUNICIPIO	\$ 870.000,00	30					ago.-12	100	22,46	
1	2064/09	MAIPÚ	TRES ISLETAS	30		30		MUNICIPIO	\$ 690.000,00	30					dic.-10	100	69,65	
3	2064/09	GENERAL DONOVAN	LA ESCONDIDA	30		30		MUNICIPIO	\$ 690.000,00	30					dic.-10	100	93,04	
4	2064/09	LIBERTADOR SAN MARTIN	GRAL. LA EDUVIGIS	15		15		MUNICIPIO	\$ 345.000,00	15					dic.-10	100	36,73	
6	2064/09	LIBERTADOR SAN MARTIN	GENERAL SAN MARTIN	100		100		MUNICIPIO	\$ 2.300.000,00	100					dic.-10	100	98,60	
1	0801/12	LIBERTADOR SAN MARTIN	GRAL. PCIA ROCA	50		50		MUNICIPIO	\$ 3.218.000,00	50					ena.-14	100	14,02	
SUBTOTAL:				765	0	765	0											
TOTALES				765	0	765	0			765	0							


C.P. Carlos David Socha
s/c DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. Civil - I.P.P. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.NA.VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución										FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL	PREV.		
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					CANT.	SUP.
1 (*)	0768/10	SAN FERNANDO	B° SAN PABLO - RESISTENCIA					267	145	122		EMPRESA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	\$ 9.985.000,00	267							ene-18	100	42,01				
1 (*)	0766/10	SAN FERNANDO	V° DON ALBERTO - RESISTENCIA					82	61	21		ING. PEDRO A. MARTINEZ	\$ 3.063.950,53	82							ene-18	100	25,84				
1	0767/10	SAN FERNANDO	B° SAN PABLO - RESISTENCIA	131		131						BELARCO S.R.L.	\$ 13.113.047,61		47	54,18	84	61,25			ago-11	100	26,34				
1	0765/10	SAN FERNANDO	V° DON ALBERTO - RESISTENCIA	214		214						ILAG CONSTRUCCIONES	\$ 21.878.461,60		64	54,18	150	61,25			ago-11	100	13,17				
1	1567/14	SAN FERNANDO	91 VIVIENDAS EN B° SAN PABLO I - RCIA.	91		91						IPDUV	\$ 30.642.080,00		31	54,18	60	61,25			abr-15	100	50,09				
1	1570/14	SAN FERNANDO	92 VIVIENDAS EN V° DON ALBERTO GRUPO 4-RCIA.	92		92						IPDUV	\$ 31.517.920,00		32	54,18	60	61,25			abr-15	100	50,26				
1	1568/14	SAN FERNANDO	91 VIVIENDAS EN B° SAN PABLO GR 2-RCIA	91		91						IPDUV	\$ 30.870.560,00		31	54,18	60	61,25			jun-15	100	60,05				
1	1569/14	SAN FERNANDO	92 VIVIENDAS EN B° SAN PABLO GR 3-RCIA	92		92						IPDUV	\$ 31.141.600,00		32	54,18	60	61,25			jun-15	100	60,16				
1	1902/14	SAN FERNANDO	48 VIVIENDAS GRAN TOBA GR V - RCIA	48		48						IPDUV (RIO BERMEJO)	\$ 17.023.328,00		18	54,18	30	61,25			ago-15	100	85,23				
1	1904/14	SAN FERNANDO	65 VIVIENDAS GRAN TOBA GR III - RCIA	62		62						IPDUV (PIETRA)	\$ 21.623.056,00		22	54,18	40	61,25			ago-15	100	51,92				
1	1905/14	SAN FERNANDO	66 VIVIENDAS GRAN TOBA GR II - RCIA	66		66						IPDUV (BELARCO)	\$ 22.642.480,00		24	54,18	42	61,25			ago-15	100	75,78				
1	1906/14	SAN FERNANDO	64 VIVIENDAS GRAN TOBA GR I - RCIA	64		64						IPDUV (MAT-CON)	\$ 22.540.448,00		24	54,18	40	61,25			sep-15	100	91,89				
SUBTOTAL:				951	0	951	0	349	206	143	0			349		325	626										
TOTALES				951	0	951	0	349	206	143	0			349		325	626										

(*) Obra Paralizada y Reiniciada en el año 2018




C.P. Carlos David Socha
a/c DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO A CONTRERAS
Ing. C. - I.P.P. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 3, V.T.P.F.

ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. U. I.P. N° 1223
Gerente Operativo
IAD.U.V.


C.P. Carlos David Socieda
ac/ DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales
PROGRAMA FEDERAL DE SOLIDARIDAD HABITACIONAL

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

JURISDICCION: CHACO																									
N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO				
				Cant. Proy.	Term.	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec			Paral.	P/DISC	164 DORM		2 DORM.		3 DORM.	INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL		
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.						CANT.	SUP.
	S/ACU	2 DE ABRIL	HERMOSO CAMPO (*)	20	12	8					NEA CONSTRUCCIONES	\$ 580.086,28					20	43,44			Jul-04		100,00	93,92	
SUBTOTAL:																									
TOTALES				20	12	8				0	0			0	0	0	20		0						

PROGRAMA FEDERAL DE SOLIDARIDAD HABITACIONAL - EMERGENCIA HIDRICA

Planilla N° 3.V.E.P.F

PROGRAMA FEDERAL DE SOLIDARIDAD HABITACIONAL - SUBPROGRAMA DE VIVIENDAS																													
N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución								FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO					
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			P/DISC	164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL					
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					CANT.	SUP.			
	S/ACU	MAYOR JUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA (*)	40	12	28							\$ 1.200.000,00												ene-00		0,00	0,00	
SUBTOTAL:				40	12	28				0	0									0	0								
TOTALES				40	12	28				0	0									0	0								

(*) Obra con cierre parcial de Obra

[Firma]
C.P. Carlos David Sucia
alc DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

[Firma]
ROBERTO A CONTRERAS
Ing. N° 1723
Gerencia Operativa
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.Y.I.

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE SOLIDARIDAD HABITACIONAL

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.T.P.F.


N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.		EMPRESA		MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		PLAZOS								
				Proy	Term	Proy	Term			Contractual	Final	1 ó 4 DORM		2 DORM		3 DORM		REAL	TERM.	REAL	CONTRAC.	REAL						
												CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO						CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO

PROGRAMA FEDERAL de SOLIDARIDAD HABITACIONAL - EMERGENCIA HIDRICA

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS												FECHA		PLAZOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Proy	Term	Proy	Term		Contractual	Final	SOL. HABIT.		1 ó 4 DORM		2 DORM		3 DORM		INICIO REAL	TERM. REAL	CONTRAC REAL	PLAZOS (meses)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					CANT.	SUP.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. Civil - I.P. N° 1226
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.


C.P. Carlos David Socha
Dir. DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución									FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec			Paral.	P/DISC CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	2 DORM. CANT.	SUP.	3 DORM. CANT.	SUP.		PREV.	REAL
32	2016/07	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	46				46				B. Y L.S.A.	\$ 2.560.000,00	2	60,75			44	46,00		nov-07	100	92,30	
36	2016/07	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	70				70				PANAL CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 4.045.000,00	3	60,75			67	46,00		nov-07	100	96,50	
1	2025/07	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	40				40				B. Y L.S.A.	\$ 2.310.000,00	2	60,75			38	46,00		may-08	100	97,49	
21	2025/07	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40				40				PANAL CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 2.310.000,00	2	60,75			38	46,00		may-08	100	94,65	
22	2025/07	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40				40				B. Y L.S.A.	\$ 2.310.000,00	2	60,75			38	46,00		may-08	100	96,20	
	S/ACU	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40				40				Ing. Civil PEDRO A. MARTINEZ Construcciones	\$ 2.310.000,00	2	60,75			38	46,00		ago-08	100	96,37	
SUBTOTAL:								0	276					13		0	263	0						
TOTALES				276	0			0	0															

OBRAS PARALIZADAS POR USURPACIÓN


C.P. CARLOS DAVID SOCHA
alc DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTA CONTRERAS
Ing. C. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.YI.

3. Viviendas Terminadas Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL HABIT.		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		FECHA		PLAZOS	
				Proy	Term	Proy	Term		Contractual	Final	VTV PDISC.		1 ó 4 DORM		2 DORM		REAL	REAL	REAL	REAL	CONTRAC	REAL
											CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.						
1	1667/06	LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN	PRESIDENCIA ROCA	20	20			SISTECO S.R.L.	\$ 1.189.942,85		1	6075			19	46,00	may-08	abr-17			7	109
7	0855/07	LIBERTAD	COLONIA POPULAR	10	10			PINTURAS ESPECIALES	\$ 561.837,26						10	46,00	abr-11	oct-17			6	80
18	2025/07	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	120	120			CHACO CONSTRUCCIONES S.A.	\$ 6.590.000,00						120	46,00	may-08	oct-18			8	127
	S/ACU	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40	40			ARANDU S.R.L.	\$ 2.310.000,00								mar-09	sep-10			7	19
		RELOCALIZADAS EN:	AVIA TERAI (*)					(*) OBRAS CON RESCISION CONTRATO							10	46,00	ago-08					
			COZUELA (*)												10	46,00	ago-08					
			LOS FRENTONES (*)												10	46,00	ago-08					
			NAPEWAY (*)												10	46,00	ago-08					
Total General				190	190	0	0								189						0	

(*) OBRA CON CONTRATO RESCINDIDO

1	1667/06	LIBERTADOR GRAL SAN MA	PRESIDENCIA ROCA	20		Resolución IPDUV N° 0174/09/2017 - Expte. N° 310-2006-2160-Ex
18	2025/07	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	120		Resolución IPDUV N° 0337/28/2018 - Expte. N° 310-2007-4158-Ex
	S/ACU	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40		Resolución IPDUV N° 0840/30/2010 - Expte. N° 310-2007-4184-Ex

ROBERTO A CONTRERAS
Ing. ... P.F. N° 1223
Gerencia Operativa
IPD.U.V.

C. P. Carlos David Soria
ABORDAJE DE OBRAS DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Previs Real

Planilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		154 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	
1	1536/10	Comandante Fernández	PRCIA. ROQUE SAENZ PEÑA	20		20						COOPERATIVAS	\$ 1.860.000,00				20	45,00			jun-13		90,00	65,34	
2	1538/10	y 25 de Mayo	MACHAGAI	4		4						COOPERATIVAS	\$ 372.000,00				4	45,00			nov-13		90,00	65,52	
3	1538/10	y 25 de Mayo	MACHAGAI	4		4						COOPERATIVAS	\$ 372.000,00				4	45,00			nov-13		90,00	65,52	
4	1538/10	y 25 de Mayo	MACHAGAI	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.106.400,00				4	45,00			nov-13		90,00	65,52	
1	2257/10	San Fernando - San	RESISTENCIA- VILLA BERTH	20		20						COOPERATIVAS	\$ 1.703.999,88				20	45,00			sep-14		90,00	65,00	
2	2257/10	Lorenzo	RESISTENCIA- VILLA BERTH	20		20						COOPERATIVAS	\$ 1.704.000,00				20	45,00			ago-13		90,00	65,21	
1	2264/10	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						COOPERATIVAS	\$ 465.000,00				10	45,00			mar-13		70,00	45,00	
2	2264/10	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						COOPERATIVAS	\$ 465.000,00				10	45,00			mar-13		50,00	25,00	
6	429/11 y Add 1246/12	General Güemes	Paso Sosa - Villa Río Berméjo	8		8						COOPERATIVA	\$ 1.102.323,20				8	45,00			oct-12		97,98	90,78	
1	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 400.000,00				4	45,00			dic-13		90,00	65,10	
2	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 400.000,00				4	45,00			dic-13		90,00	65,10	
3	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 400.000,00				4	45,00			dic-13		90,00	65,10	
4	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 400.000,00				4	45,00			dic-13		90,00	65,10	
5	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 400.000,00				4	45,00			dic-13		90,00	65,10	
5	1222/11	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 200.000,00				2	45,00			oct-12		90,21	90,21	
10	1222/11	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						COOPERATIVAS	\$ 100.000,00				1	45,00			oct-12		97,53	97,53	
13	1222/11	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 400.000,00				4	45,00			oct-12		75,83	75,83	
1	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 546.400,00				4	45,00			dic-13		100,00	90,00	
2	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 546.400,00				4	45,00			dic-13		100,00	90,00	
3	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 546.400,00				4	45,00			dic-13		100,00	90,00	
4	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	2		2						COOPERATIVAS	\$ 273.200,00				2	45,00			dic-13		100,00	90,00	
1	938/12	General San Liberador Martín	PRESIDENCIA ROCA			10						COOPERATIVAS	\$ 3.158.000,00				10	35,00			dic-13		70,00	60,47	
2	938/12	General San Liberador Martín	PRESIDENCIA ROCA			10						COOPERATIVAS	\$ 3.158.000,00				10	35,00			dic-13		70,00	60,47	
3	938/12	General San Liberador Martín	PRESIDENCIA ROCA			10						COOPERATIVAS	\$ 3.158.000,00				10	35,00			dic-13		70,00	60,47	

ROQUE SAENZ PEÑA
PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA

ROSA CONTRERAS
Int. G.F. N° 1228
Gerencia Operativa
IPDUV - CHACO

C.P. Carlos Domínguez
Int. G.F. N° 1228
Gerencia Operativa
IPDUV - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3. Viviendas en Ejecución, Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Previs Real

Plantilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
4	938/12	Libertador General San Martín	PRESIDENCIA ROCA					10		10		COOPERATIVAS	\$ 3.158.000,00	10	35,00						dic.-13	70,00	60,47		
1	1120/12	Libertador General San Martín	LA EDUVIGIS					20		20		COOPERATIVAS	\$ 1.579.000,00	20	35,00						feb.-17	70,00	45,00		
1	1317/12 y Add 1963/13	Libertador General San Martín	DEL VAS DEL RIO DE ORO (S) - LA EDUVIGIS (S)	10		10						COOPERATIVAS	\$ 2.029.200,00				10	45,00			ago.-13	100,00	90,02		
2	1317/12 y Add 1963/13	Srsgento Cabral	CAPTAN SOLARI	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.217.520,00				6	45,00			jun.-13	90,00	72,59		
3	1317/12 y Add 1963/13	Srsgento Cabral	CAPTAN SOLARI	7		7						COOPERATIVAS	\$ 1.420.440,00				7	45,00			oct.-13	90,00	72,59		
4	1317/12 y Add 1963/13	Srsgento Cabral	CAPTAN SOLARI	7		7						COOPERATIVAS	\$ 1.420.440,00				7	45,00			oct.-13	90,00	72,59		
5	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	PUERTO TIROL	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.134.398,00				8	45,00			oct.-13	100,00	96,99		
6	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	PUERTO TIROL	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.213.348,00				8	45,00			jun.-13	100,00	97,47		
7	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	PUERTO TIROL	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.134.398,00				8	45,00			jun.-13	90,00	96,99		
8	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	TRES ORQUETAS	3		3						COOPERATIVAS	\$ 473.700,00				3	45,00			nov.-13	70,00	65,14		
3	1729/12 y Add 1351/14	Quitilipi	EL PALMAR	3		3						COOPERATIVAS	\$ 577.800,00				3	45,00			abr.-14	100,00	96,76		
7	1729/12 y Add 1351/14	General Güemes	Pje. PAMPA ARGENTINA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 770.400,00				4	45,00			dic.-13	100,00	93,48		
12	1729/12 y Add 1351/14	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	3		3						COOPERATIVAS	\$ 577.800,00				3	45,00			dic.-17	30,00	0,50		
14	1729/12 y Add 1351/14	General Güemes	EL VIZCACHERAL	1		1						COOPERATIVAS	\$ 192.600,00				1	45,00			dic.-17	30,00	0,50		
15	1729/12 y Add 1351/14	General Güemes	VILLA RIO BERMEJO (Pje. PASO SOSA)	3		3						COOPERATIVAS	\$ 577.800,00				3	45,00			may.-16	50,00	27,70		
1	359/13	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 577.800,00				3	45,00			may.-13	90,00	65,01		
2	359/13	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 577.800,00				3	45,00			may.-13	100,00	90,20		
4	359/13	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 963.000,00				5	45,00			jun.-13	100,00	90,30		
1	362/13	Quitilipi	QUITILIPÍ	4		4						COOPERATIVAS	\$ 770.400,00				4	45,00			oct.-13	90,00	65,23		
2	362/13	Independencia	CAMPO LARGO	5		5						COOPERATIVAS	\$ 963.000,00				5	45,00			nov.-13	100,00	90,19		
5	362/13	General Güemes	MIRAFLORES	5		5						COOPERATIVAS	\$ 963.000,00				5	45,00			abr.-14	90,00	65,04		
7	362/13	Independencia	CAMPO LARGO	5		5						COOPERATIVAS	\$ 963.000,00				5	45,00			jun.-14	100,00	90,29		
9	362/13	Comandante Fernández	PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 963.000,00				5	45,00			ago.-14	100,00	90,05		
10	362/13	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	5		5						COOPERATIVAS	\$ 963.000,00				5	45,00			sep.-14	100,00	90,50		
11	362/13	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	5		5						COOPERATIVAS	\$ 963.000,00				5	45,00			abr.-15	70,00	46,15		

ROBERTO A. CARRASCO

SECRETARIO DE CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOM

ROBERTO A. CONTREERAS
Ing. Civil, U.N.C. No 1224
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Previs Real

Planilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO				
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
12	362/13	Independencia	AVIA TERAI	5		5				COOPERATIVAS	\$ 963.000,00					5	45,00			mar.-15		100,00	91,83	
13	362/13	General Belgrano	CORZUELA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 963.000,00					5	45,00			abr.-15		100,00	94,43	
14	892/13	San Fernando	BARRANQUERAS	2		2				COOPERATIVAS	\$ 390.000,00					2	45,00			ene.-15		90,00	75,40	
7	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	7		7				COOPERATIVAS	\$ 1.365.000,00					7	45,00			oct.-13		90,00	65,20	
14	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 975.000,00					5	45,00			oct.-13		100,00	93,00	
17	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 780.000,00					4	45,00			oct.-13		90,00	66,40	
21	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	8		8				COOPERATIVAS	\$ 975.000,00					8	45,00			oct.-13		100,00	90,28	
22	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9				COOPERATIVAS	\$ 1.560.000,00					9	45,00			oct.-13		100,00	90,26	
23	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	8		8				COOPERATIVAS	\$ 1.755.000,00					8	45,00			oct.-13		100,00	90,26	
30	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	7		7				COOPERATIVAS	\$ 1.560.000,00					7	45,00			oct.-13		100,00	90,26	
43	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.365.000,00					5	45,00			feb.-18		100,00	90,00	
44	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 585.000,00					5	45,00			Feb.-18		100,00	90,00	
4	1531/13	General Güemes	EL SAUZAL					3		3	\$ 536.250,00	3	35,00							abr.-14		90,00	65,50	
5	1531/13	Bernejo	LA LEONESA-PIE MAIPU					3		3	\$ 536.250,00	3	35,00							ene.-16		90,00	65,08	
7	1531/13	San Fernando	BARRANQUERAS					1		1	\$ 146.250,00	1	35,00							dic.-13		100,00	90,12	
8	1531/13	San Fernando	FONTANA					2		2	\$ 390.000,00	2	35,00							mar.-14		70,00	45,00	
1	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4					\$ 780.000,00					4	45,00			oct.-14		90,00	66,52	
2	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4					\$ 780.000,00					4	45,00			oct.-14		90,00	66,52	
3	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4					\$ 780.000,00					4	45,00			oct.-14		90,00	66,52	
4	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4					\$ 780.000,00					4	45,00			oct.-14		90,00	66,52	
5	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4					\$ 780.000,00					4	45,00			oct.-14		90,00	66,52	
1	1551/13	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	16		16					\$ 3.120.000,00					16	45,00			oct.-14		100,00	90,06	
2	1551/13	Sargento Cabral	COLONIAS UNIDAS	12		12					\$ 2.340.000,00					12	45,00			dic.-14		90,00	66,70	
4	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6					\$ 1.350.600,00					6	45,00			jun.-14		100,00	90,40	
7	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6					\$ 1.350.600,00					6	45,00			jun.-14		100,00	90,15	

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

COPIA CONFIRMADA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Previs Real

Planilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.	164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO	REAL	PREV.	REAL	
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					CANT.
8	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	BARRANQUERAS	3		3						COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3	45,00			jun.-14		100,00	95,68
9	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.350.600,00					6	45,00			jun.-14		100,00	91,74
10	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	BARRANQUERAS	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.125.500,00					5	45,00			jul.-14		100,00	90,34
11	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.350.600,00					6	45,00			ago.-14		100,00	90,20
12	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 450.200,00					2	45,00			ago.-14		100,00	90,05
13	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	FONTANA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3	45,00			jul.-14		100,00	90,08
14	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 450.200,00					2	45,00			jun.-14		100,00	90,44
15	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 450.200,00					2	45,00			jun.-14		100,00	90,44
17	1970/13 y Add 274/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	4		4						COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4	45,00			jul.-14		100,00	90,00
22	1970/13 y Add 274/15	General Güemes	COLORES NECOCHEA Y DOMINGO MARTINEZ	4		4						COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4	45,00			jul.-14		100,00	90,03
23	1970/13 y Add 274/15	Bermejo	LAS PALMAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4	45,00			ago.-14		100,00	90,72
24	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	FONTANA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4	45,00			jul.-14		100,00	90,42
25	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	FONTANA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3	45,00			jul.-14		100,00	90,06
29	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3	45,00			jul.-14		100,00	91,30
30	1970/13 y Add 274/15	General Güemes	JJ CASTELLI (5) - NUEVA POMPEYA(4)	9		9						COOPERATIVAS	\$ 2.025.900,00					9	45,00			jul.-14		100,00	90,29
32	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						COOPERATIVAS	\$ 225.100,00					1	45,00			jul.-14		100,00	92,32
33	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	FONTANA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3	45,00			sep.-14		100,00	90,08
34	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.125.500,00					5	45,00			jul.-14		100,00	90,00
36	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.125.500,00					5	45,00			jul.-14		100,00	90,03
37	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 450.200,00					2	45,00			jul.-14		100,00	90,21
41	1970/13 y Add 274/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4	45,00			sep.-14		100,00	90,72
43	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	FONTANA	1		1						COOPERATIVAS	\$ 225.100,00					1	45,00			dic.-16		100,00	90,00
44	1970/13 y Add 274/15	General Güemes	LOCALIDADES DIVERSAS	9		9						COOPERATIVAS	\$ 2.025.900,00					9	45,00			feb.-15		100,00	90,07
45	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA (2) BARRANQUERAS (1)	3		3						COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3	45,00			ago.-14		100,00	90,04
52	1970/13 y Add 274/15	General Güemes	DIVERSAS(EL PALMAR- WICHI- EL SAUZALITO)	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.350.600,00					6	45,00			mar.-16		100,00	90,00

Dr. Carlos David Soria
Secretario de Gobierno

ROBERTO A. CONTRERAS

Inc. N.º 1.112 Nº 2023

Ing. Carlos Dada Socha

Gerencia Operativa

IP.D.U.V. - CHACO

Ing. Carlos Dada Socha

Gerencia Operativa

IP.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.VI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Previs Real

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
53	1970/13 Add 274/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 900.400,00				4	45,00			oct.-14	100,00	90,89	
54	1970/13 Add 274/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA (relocalizada en Reli)	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.800.800,00				8	45,00			dic.-14	90,00	65,15	
57	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						COOPERATIVAS	\$ 225.100,00				1	45,00			oct.-14	100,00	91,86	
59	1970/13 Add 274/15	9 de Julio	LAS BRENAS	3		3						COOPERATIVAS	\$ 712.500,00				3	45,00			ago.-14	100,00	90,05	
65	1970/13 Add 274/15	San Fernando	FONTANA	1		1						COOPERATIVAS	\$ 370.380,00				1	45,00			may.-17	100,00	90,60	
66	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTECIA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 3.900.000,00				6	45,00			feb.-18	100,00	90,05	
67	1970/13 Add 274/15	San Fernando	RESISTECIA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 3.250.000,00				5	45,00			oct.-18	70,00	45,05	
6	892/14	O'Higgins	SAN BERNARDO	4		4						COOPERATIVAS	\$ 950.000,00				4	45,00			oct.-14	100,00	90,40	
15	892/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.900.000,00				8	45,00			oct.-14	100,00	90,10	
16	892/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.900.000,00				8	45,00			oct.-14	100,00	90,10	
17	892/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						COOPERATIVAS	\$ 2.137.500,00				9	45,00			oct.-14	100,00	90,10	
19	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 475.000,00				2	45,00			oct.-14	50,00	26,90	
25	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 712.500,00				3	45,00			oct.-14	100,00	90,16	
34	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 950.000,00				4	45,00			abr.-15	100,00	90,25	
35	892/14	San Fernando	BARRANQUERAS(1)	3		3						COOPERATIVAS	\$ 712.500,00				3	45,00			oct.-14	100,00	90,55	
36	892/14	San Fernando	RESISTENCIA (2)	1		1						COOPERATIVAS	\$ 237.500,00				1	45,00			ene.-15	100,00	90,08	
40	892/14	San Fernando	FONTANA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.187.500,00				5	45,00			may.-15	100,00	90,23	
41	892/14	San Fernando	BARRANQUERAS	1		1						COOPERATIVAS	\$ 237.500,00				1	45,00			abr.-15	90,00	65,00	
44	892/14	San Fernando	FONTANA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.187.500,00				5	45,00			ene.-15	100,00	93,60	
52	892/14	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEÑA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 950.000,00				4	45,00			mar.-15	90,00	90,20	
53	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 950.000,00				4	45,00			ene.-15	100,00	90,00	
56	892/14	Presidencia de la Plaza	PCIA DE LA PLAZA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 950.000,00				4	45,00			feb.-15	100,00	90,25	
57	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 712.500,00				3	45,00			feb.-15	100,00	90,20	
62	892/14	General Güemes	EL SAUZALITO Y EL SELIBAR	3		3						COOPERATIVAS	\$ 712.500,00				3	45,00			ene.-15	90,00	65,00	
67	892/14	General Güemes	TRES POZOZ	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.425.000,00				6	45,00			feb.-15	100,00	90,07	

ROBERTO A. CONFERRAS

Ing. Civil - M. E. 38.923

Gerente Operativo

DAVID A. GARCIA

Ing. Civil - M. E. 38.923

Gerente Operativo

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA

Garrales Operativo
Ing. C. M. B. B. 4523
P.D.U.V.

1970/13
Add 274/15
San Fernando
RESISTENCIA
1
45,00
90,00
65,00
90,20
90,25
90,20
90,00
65,00
90,07

Planilla N° 3.V.E.P.F

Ing. C. ... M.F. Nº 1223
Gerente Operativo

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Previs Real

Planilla Nº 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución										FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.		SOL. HABIT.	164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL				
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.							
																							CANT.	SUP.	CANT.	SUP.
45	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						\$ 1.836.000,00	COOPERATIVAS				6	45,00						mar.-15	100,00	90,40
47	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						\$ 612.000,00	COOPERATIVAS				2	45,00						mar.-15	100,00	90,00
48	1574/14	Comandante Fernández	PRESIDENCIA ROQUE SAENZ	3		3						\$ 918.000,00	COOPERATIVAS				3	45,00						feb.-15	100,00	90,00
49	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	6		6						\$ 1.836.000,00	COOPERATIVAS				6	45,00						jul.-15	100,00	90,00
51	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						\$ 1.224.000,00	COOPERATIVAS				4	45,00						mar.-15	100,00	91,10
52	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA (RELOCALIZ	6		6						\$ 1.836.000,00	COOPERATIVAS				6	45,00						feb.-15	100,00	90,97
53	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						\$ 1.224.000,00	COOPERATIVAS				4	45,00						abr.-15	30,00	0,00
54	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						\$ 2.137.500,00	COOPERATIVAS				9	45,00						jul.-15	100,00	90,18
55	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						\$ 1.224.000,00	COOPERATIVAS				4	45,00						jul.-15	90,00	65,40
56	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						\$ 612.000,00	COOPERATIVAS				4	45,00						jul.-15	100,00	25,51
59	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						\$ 612.000,00	COOPERATIVAS				2	45,00						abr.-15	100,00	90,00
60	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						\$ 1.224.000,00	COOPERATIVAS				4	45,00						jun.-15	100,00	90,80
61	1574/14	San Fernando	FONTANA	3		3						\$ 918.000,00	COOPERATIVAS				3	45,00						may.-15	100,00	90,20
62	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						\$ 918.000,00	COOPERATIVAS				3	45,00						mar.-15	100,00	90,46
63	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						\$ 918.000,00	COOPERATIVAS				3	45,00						mar.-15	100,00	90,08
65	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	2		2						\$ 612.000,00	COOPERATIVAS				2	45,00						feb.-15	100,00	90,68
66	1574/14	San Fernando	FONTANA	1		1						\$ 306.000,00	COOPERATIVAS				1	45,00						may.-15	90,00	65,00
67	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						\$ 1.530.000,00	COOPERATIVAS				5	45,00						mar.-15	100,00	90,65
69	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						\$ 3.060.000,00	COOPERATIVAS				10	45,00						jun.-15	100,00	90,10
71	1574/14	Bermejo	LAS PALMAS	4		4						\$ 1.224.000,00	COOPERATIVAS				4	45,00						may.-15	100,00	90,02
73	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						\$ 1.224.000,00	COOPERATIVAS				4	45,00						sep.-15	70,00	45,55
74	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						\$ 306.000,00	COOPERATIVAS				1	45,00						may.-15	100,00	90,03
75	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						\$ 612.000,00	COOPERATIVAS				2	45,00						abr.-15	100,00	90,98
4	1836/14	Presidencia de la Plaza	PRESIDENCIA DE LA PLAZA	10		10						\$ 3.060.000,00	COOPERATIVAS				10	45,00						may.-16	90,00	65,08
5	1836/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						\$ 3.060.000,00	COOPERATIVAS				10	45,00						may.-16	100,00	90,00

C.P. Carlos David Socia
GERENCIA DE CONTROL DE GESTION
INTERNA

Gerencia Operativa
IPDUV

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.NA.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Previs Real

Planilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec			Paral.	SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.	INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					
6	1836/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10				COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 3.060.000,00					10	45,00		abr.-17		70,00	45,54		
1	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					2		2		\$ 339.500,00	2	35,00					ago.-15		100,00	90,74		
2	0511/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO					7		7		\$ 1.188.250,00	7	35,00					jul.-15		100,00	90,30		
3	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					1		1		\$ 169.750,00	1	35,00					ago.-15		100,00	92,60		
4	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					2		2		\$ 339.500,00	2	35,00					ago.-15		100,00	90,70		
5	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	3	35,00					jun.-16		70,00	45,00		
6	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					1		1		\$ 169.750,00	1	35,00					ago.-15		100,00	91,25		
7	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	3	35,00					dic.-15		100,00	90,00		
8	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	3	35,00					sep.-15		100,00	90,35		
9	0511/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						\$ 1.527.750,00				9	45,00		dic.-17		30,00	0,50		
10	0511/15	General Donovan	MAKALLE					25		25		\$ 4.243.750,00	25	35,00					mar.-16		100,00	90,00		
11	0511/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA					8		8		\$ 1.358.000,00	8	35,00					jun.-16		70,00	45,00		
12	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					5		5		\$ 848.750,00	5	35,00					dic.-15		100,00	90,00		
13	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	3	35,00					feb.-16		100,00	90,00		
14	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		\$ 679.000,00	4	35,00					may.-16		100,00	90,60		
15	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	3	35,00					mar.-16		100,00	90,49		
16	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	3	35,00					ago.-16		50,00	30,65		
17	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					1		1		\$ 169.750,00	1	35,00					jun.-16		90,00	60,41		
18	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		\$ 679.000,00	4	35,00					ago.-16		100,00	90,00		
19	0511/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY					1		1		\$ 169.750,00	1	35,00					mar.-17		90,00	65,00		
21	0511/15	Comandante Fernández	PCIA R.S. PEÑA					3		3		\$ 509.250,00	3	35,00					oct.-17		100,00	90,50		
22	0511/15	Sargento Cabral	CAPTAN SOLARI					10		10		\$ 1.697.500,00	10	35,00					ene.-18		100,00	96,67		
23	0511/15	Sargento Cabral	CAPTAN SOLARI					10		10		\$ 1.697.500,00	10	35,00					ene.-18		100,00	96,67		
2	0513/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						\$ 3.395.000,00				10	45,00		jun.-15		90,00	65,45		
3	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						\$ 339.500,00				1	45,00		jun.-15		100,00	90,00		

ROBERTO A. CONTRERAS

14 DE MARZO DE 2018

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución. Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Previs Real
Planilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución								FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		REAL	INICIO	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
5	0513/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4	45,00			jul.-15	100,00	100,00	90,00
10	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA - FONTANA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2	45,00			jul.-15	100,00	100,00	90,85
12	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4	45,00			jun.-15	100,00	100,00	90,52
13	0513/15	O'Higgins	SAN BERNARDO	6		6						COOPERATIVAS	\$ 2.037.000,00					6	45,00			jul.-15	100,00	100,00	90,10
15	0513/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	2		2						COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2	45,00			jun.-15	100,00	100,00	90,90
19	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2	45,00			jun.-15	100,00	100,00	90,21
20	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						COOPERATIVAS	\$ 339.500,00					1	45,00			jun.-15	100,00	100,00	90,06
21	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2	45,00			jun.-15	100,00	100,00	90,76
23	0513/15	General Güemes	MISION NUEVA POMPEYA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4	45,00			jul.-15	100,00	100,00	90,00
24	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3	45,00			jun.-15	100,00	100,00	90,01
26	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA (2) BARRANQUERAS (1)	3		3						COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3	45,00			jul.-15	100,00	100,00	90,24
27	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4	45,00			jul.-15	100,00	100,00	90,00
30	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4	45,00			jul.-15	100,00	100,00	90,00
31	0513/15	San Fernando	FONTANA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2	45,00			jun.-15	100,00	100,00	92,00
35	0513/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5	45,00			jun.-15	100,00	100,00	90,00
38	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10	45,00			ago.-15	100,00	100,00	90,00
39	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10	45,00			jul.-15	100,00	100,00	91,00
41	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	9		9						COOPERATIVAS	\$ 3.055.500,00					9	45,00			jun.-15	100,00	100,00	90,04
42	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3	45,00			jul.-15	100,00	100,00	92,56
44	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4	45,00			jul.-15	100,00	100,00	90,00
45	0513/15	San Fernando	BARRANQUERAS	1		1						COOPERATIVAS	\$ 339.500,00					1	45,00			ago.-15	100,00	100,00	90,00
46	0513/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5	45,00			jul.-15	100,00	100,00	90,00
48	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA (3) - COLONIA BARANDA (2)	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5	45,00			jul.-15	100,00	100,00	90,00
50	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2	45,00			jul.-15	100,00	100,00	45,00
51	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA (2) BARRANQUERAS (1)	3		3						COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3	45,00			jul.-15	100,00	100,00	90,49

ROBERTO A. CONTRERAS

ING. CIVIL M.P. Nº 1228

Supervisante Operativo

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Previs Real

Plantilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.	164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO	REAL	PREV.	REAL
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
				8		8						COOPERATIVAS	\$ 2.716.000,00				8	45,00		jul.-15		100,00	90,29	
52	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00				5	45,00		ago.-15		100,00	90,00	
53	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00				4	45,00		jul.-15		100,00	70,00	
54	0513/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	2		2						COOPERATIVAS	\$ 679.000,00				2	45,00		ago.-15		100,00	90,04	
57	0513/15	San Fernando	PUERTO VILELAS	17		17						COOPERATIVAS	\$ 5.771.500,00				17	45,00		ago.-15		50,00	25,68	
1	0730/15	9 de Julio	LAS BREÑAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00				4	45,00		ago.-15		100,00	90,36	
10	0730/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						COOPERATIVAS	\$ 339.500,00				1	45,00		nov.-16		90,00	65,00	
28	0730/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	25		25						MUNICIPALIDAD	\$ 8.493.500,00				25	45,00		may.-13		90,00	70,32	
1	881/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	2		2						COOPERATIVAS	\$ 612.000,00				2	45,00		ago.-15		100,00	90,50	
2	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00				4	45,00		ago.-15		100,00	90,00	
4	1174/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00				5	45,00		oct.-15		90,00	65,62	
5	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 2.037.000,00				6	45,00		oct.-15		100,00	90,00	
6	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00				5	45,00		nov.-15		70,00	45,00	
8	1174/15	25 de Mayo	MACHAGAI	3		3						COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00				3	45,00		sep.-15		100,00	90,06	
9	1174/15	San Fernando	BARRANQUEAS	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00				5	45,00		mar.-16		100,00	90,20	
10	1174/15	O'Higgins	LA CLOTILDE	2		2						COOPERATIVAS	\$ 612.000,00				2	45,00		oct.-15		90,00	65,51	
11	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 2.037.000,00				6	45,00		ago.-15		100,00	90,00	
13	1174/15	Quitilipi	QUITILPI	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00				4	45,00		sep.-15		100,00	90,02	
14	1174/15	9 de Julio	LAS BREÑAS	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00				5	45,00		sep.-15		90,00	67,67	
16	1174/15	General Güemes	EL SAUZALITO	10		10						COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00				10	45,00		sep.-15		90,00	65,31	
17	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00				10	45,00		sep.-15		90,00	65,31	
18	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00				4	45,00		sep.-15		100,00	90,00	
23	1174/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00				4	45,00		sep.-15		100,00	90,00	
24	1174/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00				4	45,00		sep.-15		100,00	90,00	
27	1174/15	San Fernando	PONTANA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00				4	45,00		sep.-15		100,00	90,00	
29	1174/15	O'Higgins - Comandante Fernández - Chacabuco	SAN BERNARDO- R.S.PEÑA- CHARATA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 2.037.000,00				6	45,00		nov.-15		70,00	45,50	

ROBERTO A. MONTEPERAS

ING. CIVIL - M.P. N° 4223

COLEGIO REGISTRADO

15 DE JUNIO DE 2017

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (Ex EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Previs Real

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.	164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL
													CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
32	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1									1	45,00			sep.-15	100,00	91,36
34	1174/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	5		5									5	45,00			oct.-15	100,00	90,00
35	1174/15	Berméjo	ISLA DEL CERRITO	5		5									5	45,00			dic.-15	90,00	65,00
36	1174/15	San Fernando - Berméjo	BARRANQUERAS - COLONIA BENITEZ	2		2									2	45,00			feb.-16	100,00	90,00
37	1174/15	Berméjo	ISLA DEL CERRITO	10		10									10	45,00			oct.-15	100,00	90,00
38	1174/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	3		3									3	45,00			mar.-16	100,00	91,00
39	1174/15	Comandante Fernández	PCIA R.SAENZ PEÑA (I)- QUITILIP(I)	2		2									2	45,00			mar.-16	70,00	60,75
42	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2									2	45,00			sep.-16	90,00	65,00
43	1174/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	3		3									3	45,00			mar.-16	100,00	90,00
44	1174/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	1		1									1	45,00			feb.-16	100,00	90,00
46	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10									10	45,00			abr.-16	90,00	65,00
47	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10									10	45,00			abr.-16	90,00	65,00
48	1174/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	3		3									3	45,00			feb.-16	100,00	90,00
49	1174/15	General Güemes	PARAJE ZAPARINQUI	5		5									5	45,00			mar.-16	100,00	90,25
50	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1									1	45,00			jun.-16	100,00	90,00
SUBTOTAL:				1142	0	1142	0	171	0	171	0										
TOTALES				1142	0	1142	0	171	0	171	0										

[Firma]
C.D. **Roberto A. Contreras**
alc. DIRECCION DE CONTROL DE GASTOS
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

~~Gerente Geral~~
~~J. D. L.~~

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.VI.

3.Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS				FECHA		PLAZOS	
				Proy	Term	SOL. HABIT.		Contractual	Final	SOL. HABIT		2 DORM		3 DORM		REAL	REAL
						Proy	Term			CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.		
78	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	1	1			\$ 306.000,00				1	45,00			abr.-18	6
79	1574/14	San Fernando	FONTANA	3	3			\$ 918.000,00				3	45,00			abr.-18	6
1	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	10	10			\$ 3.395.000,00				10	45,00			jun.-18	6
6	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	10	10			\$ 3.395.000,00				10	45,00			ene.-18	6
11	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	4	4			\$ 1.358.000,00				4	45,00			may.-18	6
14	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	8	8			\$ 2.716.000,00				8	45,00			may.-18	6
17	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	2	2			\$ 679.000,00				2	45,00			may.-18	6
25	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	4	4			\$ 1.358.000,00				4	45,00			may.-18	6
29	0513/15	San Fernando	FONTANA	7	7			\$ 2.376.500,00				7	45,00			mar.-18	6
33	0513/15	San Fernando	FONTANA	3	3			\$ 1.018.500,00				3	45,00			mar.-18	6
47	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	1	1			\$ 339.500,00				1	45,00			may.-18	6
55	0513/15	San Fernando	BARBANQUEJAS	1	1			\$ 339.500,00				1	45,00			may.-18	6
56	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	7	7			\$ 2.376.500,00				7	45,00			may.-18	6
1	0879/15	Ofiñas	LA CLOTILDE	20	20			\$ 6.790.000,00				20	45,00			oct.-16	6
9	0730/15	General Girones (Zemmitig)	JUAN JOSE CASTELL	4	4			\$ 1.388.636,48				3	45,00	1	55,00	ago.-15	6
27	0730/15	San Fernando	RESISTENCIA	2	2			\$ 1.222.200,00						2	55,00	sep.-16	6
1	1174/15	San Fernando	BARBANQUEJAS	1	1			\$ 339.500,00				1	45,00			ago.-15	6
19	1174/15	San Fernando	BARBANQUEJAS	5	5			\$ 1.697.500,00				5	45,00			sep.-15	6
20	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10	10			\$ 5.418.420,00						10	55,00	nov.-15	6
22	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	1	1			\$ 339.500,00				1	45,00			sep.-15	6
25	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	4	4			\$ 1.358.000,00				4	45,00			oct.-15	6
31	1174/15	San Fernando	FONTANA	4	4			\$ 1.358.000,00				4	45,00			oct.-15	6
Total general				234	234	0	0			0		205		29			

ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

C.F. Carlos David Socas
DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - SUBPROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS PARA POBLADORES ABORIGENES Y RURALES 1


Año 2018

JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 3.V.E.P.F

JURISDICCION: CHACO																																	
N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO											
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.	CANT.	SUP.	164 DORM.	CANT.	SUP.	2 DORM.	CANT.	SUP.	3 DORM.	CANT.	SUP.	REAL	PREV.	REAL					
		LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	PAMPA DEL INDI					25						\$	-	25	51,74																
			1° EL: PLATEA Y TECHO						25			INTECNEA		\$	935.216,86																		
			2° EL: CERRAMIENTO VERTICAL								25	MUNICIPALIDAD		\$	568.985,00																		
		GENERAL GUERES	NUEVA POMPEYA					20						\$	-	20	51,74																
			1° EL: PLATEA Y TECHO						20			STECKSIL CONSTRUCCIONES S.R.L.		\$	706.991,47																		
			2° EL: CERRAMIENTO VERTICAL								20	COOP. TRABAJADORES UNIDOS LTADA		\$	-																		
		GENERAL GUERES	COMANDANCIA FRIAS (El Suzalito)					20						\$	-	20	51,74																
			1° EL: PLATEA Y TECHO						20			DICON S.R.L.		\$	825.103,11																		
			2° EL: CERRAMIENTO VERTICAL								20	FUNDACION VALDOCCO		\$	-																		
		SUBTOTAL:						0	0	0	0	65																					
		TOTALES						0	0		65					65																	

(*) Obra con cierre parcial de Obra


C.P. Carlos David Socas
SIC DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO A CONTRERAS
Ing. C. - I.P.F. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SUBPROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS PARA ATENCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA (CLIMATICAS)

Año 2018

JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		PLAZOS	
				Proy	Term	Proy	Term		Contractual	Final	VIV P/DISC.	1 ó 4 DORM	2 DORM	3 DORM	COSTO	CANT.	INICIO	TERM.	REAL	CONTRAC.
											CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	REAL	REAL	REAL
SIN MOVIMIENTO																				
Total general				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0				



C.P. Carlos David Sosa
 asic DIRECCION DE CONTR. DE OBRAS
 Y AUDITORIA INTERNA
 I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO CONTRERAS
 Ing. (C.P. N° 1227)
 Gerencia Operativa
 I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.YI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SUBPROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS PARA POBLADORES ABORIGENES Y RURALES 2

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

JURISDICCION: CHACO

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec. Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec. Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM.	2 DORM.		3 DORM.	REAL	PREV.	REAL	
												CANT.	SUP.		CANT.	SUP.					CANT.
	SN°	GENERAL GUÉMES	COMANDANCIA FRIAS	50		50				CONSTRUCCIONES AVENIDA	\$ 2.553.413,02					50	51,74	ago-10	100,00	99,00	
	SN°	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	PAMPA DEL INIDIO	25		25				MUNICIPALIDAD	\$ 1.500.000,00					25	51,74	ago-10	100,00	31,02	
SUBTOTAL:						75															
2	0028/08	GENERAL DONOVAN	DPTO. GRAL. DONOVAN	10		10				E.D.E.S.Y.C.C. SRL	\$ 462.228,54					10	41,20	mar-09	100,00	98,80	
3	0028/08	BERMEJO	LA LEONESA	25		25				SAN FERNANDO CONSTRUCC. S.R.L.	\$ 1.186.165,17					25	41,20	mar-09	100,00	95,99	
13	0028/08	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	PAMPA DEL INIDIO	25		25				ILAG CONSTRUCCIONES DE LUIS A. G.	\$ 1.161.980,73					25	41,20	mar-09	100,00	80,40	
15	0028/08	GENERAL GUÉMES	EL SAUZALITO	35		35				ALUNNI CONSTRUCCIONES	\$ 1.493.096,48					35	41,20	mar-09	100,00	55,85	
16	0028/08	GENERAL GUÉMES	EL SAUZAL	35		35				CV SRL	\$ 1.536.340,40					35	41,20	mar-09	100,00	33,30	
17	0028/08	GENERAL GUÉMES	WICHI-EL SAUZAL	35		35				J.R. CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 1.564.080,00					35	41,20	mar-09	100,00	55,10	
18	0028/08	GENERAL GUÉMES	M. NUEVA POMPEYA	35		35				URBINA CONSTRUCCIONES	\$ 1.562.257,20					35	41,20	mar-09	100,00	84,50	
20	0028/08	GENERAL GUÉMES	VILLA RIO BERMEJO	35		35				SAENZ PEÑA CONSTRUCCIONES	\$ 1.507.145,74					35	41,20	mar-09	100,00	95,09	
21	0028/08	GENERAL GUÉMES	MIRAFLORES Y LAS HACHERAS	35		35				E.D.E.S.Y.C.C. SRL	\$ 1.538.682,60					35	41,20	mar-09	100,00	69,55	
22	0028/08	GENERAL GUÉMES	EL ESPINILLO	35		35				ALUNNI CONSTRUCCIONES	\$ 1.474.035,67					35	41,20	mar-09	100,00	97,45	
23	0028/08	GENERAL GUÉMES	EL ESPINILLO-PARAJE SAN MANUEL	35		35				CONSTRUCCIONES BOR S.R.L.	\$ 1.539.821,82					35	41,20	mar-09	100,00	98,75	
24	0028/08	GENERAL GUÉMES	OLLA QUEBRADA (EL SAUZALITO)	35		35				CONSTRUCCIONES BOR S.R.L.	\$ 1.539.821,82					35	41,20	mar-09	100,00	98,74	
25	0028/08	GENERAL GUÉMES	FORTIN LAVALLE	10		10				ATANASOFF CONSTRUCCIONES	\$ 430.224,78					10	41,20	mar-09	100,00	98,00	
26	0028/08	GENERAL GUÉMES	FORTIN LAVALLE	25		25				ATANASOFF CONSTRUCCIONES	\$ 1.068.343,63					25	41,20	mar-09	100,00	73,50	
27	0028/08	GENERAL GUÉMES	EL TRACTAGAL Y FORTIN BELGRANO (EL SAUZALITO)	40		40				CONSTRUIR DE ARQ. HENRY KUNZE	\$ 1.820.000,00					40	41,20	mar-09	100,00	54,25	
28	0028/08	GENERAL GUÉMES	MIRAFLORES	25		25				J.R. CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 1.117.468,50					25	41,20	mar-09	100,00	63,45	
29	0028/08	GENERAL GUÉMES	WICHI	10		10				E.D.E.S.Y.C.C. SRL	\$ 466.088,00					10	41,20	mar-09	100,00	47,30	
31	0028/08	GENERAL GUÉMES	EL SAUZALITO	15		15				LUIS P. CASTAGNO CONST.	\$ 673.548,59					15	41,20	mar-09	100,00	39,80	
32	0028/08	GENERAL GUÉMES	EL SAUZALITO	15		15				URBINA CONSTRUCCIONES	\$ 669.538,83					15	41,20	mar-09	100,00	45,10	
34	0028/08	GENERAL GUÉMES	EL VIZCACHAL (EL SAUZALITO)	20		20				JUAN MARCELO DARNAY CONST.	\$ 884.565,23					20	41,20	mar-09	100,00	35,10	
35	0028/08	SAN FERNANDO	B° MAPIC - RESISTENCIA	10		10				TECNEA DE JUAN A. ROGANOVICH	\$ 610.026,30					10	41,20	mar-09	100,00	93,14	
SUBTOTAL:						545	0		0	0											
TOTALES				620	0			0	0					0		620					

ING. J. P. GONZALEZ
G. P. N° 1273
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

Ing. J. P. GONZALEZ
G. P. N° 1273
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PIURIANUAL JA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA POBLADORES ABORIGENES Y RURALES 2


JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.T.P.F.

[illegible]

ROBERTO A. CONTRERAS.
Ing. C. . . M.P. Nº 1223
Gerente Operativo
LEDAV.


CP. CARLOS DAVID SOCARRÁS
 a/c DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
 Y AUDITORÍA INTERNA
 1º P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - RECONVERTIDO

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.Y.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.			Paral.	PIDISC		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
9	1021/11	9 DE JULIO	LAS BREÑAS	20		20						\$	2.662.260,00	1	62,32		19	45,57			ene-12	100,00	14,04	
11	1021/11	TAPENAGÁ	CHARADAI	10		10						\$	1.036.260,00	1	62,32		9	45,57			ene-12	100,00	76,01	
14	1021/11	GENERAL DONOVAN	MAKALLE	25		25						\$	2.585.520,00	1	62,32		24	45,57			ene-12	100,00	10,00	
9	0527/13	LIBERTAD	COLONIA POPULAR	10		10						\$	1.687.710,00				10	45,57			sep-13	100,00	39,05	
13	0527/13	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	20		20						\$	3.358.710,00	1	62,32		19	45,57			oct-13	100,00	20,00	
17	0527/13	SANTA SYLVINA	SANTA SYLVINA	30		30						\$	5.046.420,00	2	62,32		28	45,57			mar-14	100,00	80,76	
18	0527/13	GENERAL DONOVAN	MAKALLÉ	10		10						\$	1.687.710,00				10	45,57			oct-13	100,00	95,21	
SUBTOTAL:				125	0	125	0			0				6			0	119						
TOTALES																								


C.P. Carlos David Socia
dir. DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO A CONTRERAS
Ing. C. - M.P. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.A.VI.

3.Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL de CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - RECONVERTIDO

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.	EMPRESA	MONTOS CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS				FECHA		PLAZOS	
				Poy	Term			Contractual	Final	VIV PDISC.		2 DORM		INICIO	TERM.	(meses)	
										CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	REAL	CONTRAC	REAL
13	1021/11	SAN FERNANDO	FONTANA	50			JUAN A. GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.	\$ 5.160.790,00		2	62,32	48	45,57	ene-12	mar-16	8	51
3	0527/13	12 de OCTUBRE	GANCEDO	10			KIWEST S. A.	\$ 1.687.710,00				10	45,57	oct-13	ago-17	6	47
4	0527/13	12 de OCTUBRE	GANCEDO	20			KIWEST S. A.	\$ 3.358.710,00		1	62,32	19	45,57	nov-13	ago-17	6	45
5	0527/13	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	CIERVO PETISO	15			TEU CONSTRUCCIONES S. R. L.	\$ 2.523.210,00		1	62,32	14	45,57	oct-13	mar-16	6	30
6	0527/13	SARGENTO CABRAL	COLONIAS UNIDAS	10			CARLOS OSCAR GIAYOTTO	\$ 1.687.710,00				10	45,57	oct-13	ago-16	6	34
7	0527/13	MAYOR LUIS I. FONTANA	CORONEL DU GRATY	20			PARAL CONSTRUCCIONES S.A.	\$ 3.358.710,00		1	62,32	19	45,57	sep-13	feb-16	6	29
19	0527/13	O'HIGINS	LA CLOTILDE	15			CONSTRUCCIONES S.A. DE OMAR NALDO DE TAMAYO	\$ 2.523.210,00		1	62,32	14	45,57	abr-14	jul-16	6	28
Total general				140	0	0						134				0	

ROBERTO A. CONTRERAS
ING. C. - I.P.P. N° 1223
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

[Firma]

C.P. Carlos David Socia
alc DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

(*) Obras con Contratos Rescindidos

13	1021/11	SAN FERNANDO	FONTANA	Resolución IPDUV N° 0171/03/2016 - Expte. N° E10-2009-4260-E
3	0527/13	12 de OCTUBRE	GANCEDO	Resolución IPDUV N° 0401/24/2017 - Expte. N° E10-2009-2032-E
4	0527/13	12 de OCTUBRE	GANCEDO	Resolución IPDUV N° 0402/24/2017 - Expte. N° E10-2009-2032-E
5	0527/13	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	CIERVO PETISO	Resolución IPDUV N° 0172/08/2016 - Expte. N° E10-2009-1760-E
6	0527/13	SARGENTO CABRAL	COLONIAS UNIDAS	Resolución IPDUV N° 0483/20/2016 - Expte. N° E10-2009-1767-E
7	0527/13	MAYOR LUIS I. FONTANA	CORONEL DU GRATY	Resolución IPDUV N° 0012/01/2016 - Expte. N° E10-2009-1980-E
19	0527/13	O'HIGINS	LA CLOTILDE	Resolución IPDUV N° 0471/19/2016 - Expte. N° E10-2009-4257-E

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						PECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			164 DORM.		2 DORM.	3 DORM.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.									
5	0222/12	Maipú	TRES ISLETAS					80		80		MUNICIPALIDAD	\$ 5.464.000,00	80	37,515						ene-18	90,00	75,00	
4	1071/15	Liberador General San Martín	GRAL SAN MARTIN					15		15		GOBERNADOR FERRE LTDA	\$ 4.166.775,00	15							dic-16	18,05	3,59	
5	1071/15	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		SANTA ISABEL LTDA	\$ 1.111.140,00	4							ago-16	100,00	90,08	
3	0224/12	Sargento Cabral	COLONIA ELISA	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06				jul-13	100,00	93,84	
9	0224/12	Sargento Cabral	COLONIAS UNIDAS	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06				ene-18	100,00	90,00	
10	0224/12	Liberador General San Martín	PAMPA DEL INDIO	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 844.560,00			5	59,06				ene-18	60,00	30,72	
13	0224/12	Liberador General San Martín	PRESIDENCIA ROCA	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06				ene-18	90,00	60,72	
18	0224/12	Bernejo	GENERAL VEDIA	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06				mar-18	30,00	23,39	
19	0224/12	Liberad	PUERTO TIROL	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 844.560,00			5	59,06				mar-18	90,00	60,01	
23	0224/12	General Güemes	MIRAFLORES	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06				ene-18	90,00	64,00	
26	0224/12	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	7		7						MUNICIPALIDAD	\$ 1.182.384,00			7	59,06				mar-18	90,00	71,42	
27	0224/12	Fray Justo Santa María de Oro	CHOROTIS	15		15						MUNICIPALIDAD	\$ 2.533.680,00			15	59,06				mar-18	60,00	30,00	
28	0224/12	Independencia	AVIA TERAI	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 844.560,00			5	59,06				ene-18	90,00	60,15	
30	0224/12	Sargento Cabral	COLONIAS UNIDAS	1		1						MUNICIPALIDAD	\$ 168.912,00			1	59,06				mar-18	100,00	90,00	
31	0224/12	O'Higgins	LA TIGRA	2		2						MUNICIPALIDAD	\$ 337.824,00			2	59,06				nov-13	100,00	91,29	
32	0224/12	General Belgrano	CORZUELA	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 844.560,00			5	59,06				mar-18	30,00	20,00	
33	0224/12	1° de Mayo	MARGARITA BELEN	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06				ene-18	60,00	60,00	
34	0224/12	Maipú	TRES ISLETAS	8		8						MUNICIPALIDAD	\$ 1.351.296,00			8	59,06				mar-18	60,00	30,00	
36	0224/12	2 de Abril	HERMOSO CAMPO	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 844.560,00			5	59,06				mar-18	100,00	90,34	
37	0224/12	Sargento Cabral	CAPTAN SOLARI	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06				mar-18	90,00	60,98	
38	0224/12	Mayor Luis Jorge Fontana	ENRIQUE URIEN	2		2						MUNICIPALIDAD	\$ 337.824,00			2	59,06				mar-18	100,00	91,10	
40	0224/12	Liberador General San Martín	LA EDUVIGIS	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06				mar-18	60,00	38,50	
41	0224/12	Sargento Cabral	COLONIA ELISA	2		2						MUNICIPALIDAD	\$ 337.824,00			2	59,06				mar-18	100,00	98,27	
46	0224/12	1° de Mayo	COLONIA BENITEZ	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06				mar-18	60,00	37,66	
47	0224/12	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	15		15						DALAXIA COM MACHAGAI LTDA	\$ 2.533.680,00			15	59,06				mar-18	100,00	90,00	
49	0224/12	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	20		20						CUENCA DEL SOL LTDA	\$ 3.378.240,00			20	59,06				mar-18	100,00	90,13	
53	0224/12	O'Higgins	LA TIGRA	6		6						MUNICIPALIDAD	\$ 1.013.472,00			6	59,06				sep-14	90,00	68,97	
54	0224/12	Bernejo	ISLA DEL CERRITO	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 506.736,00			3	59,06				may-18	90,00	60,00	

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.V.I.
3. Viviendas en Ejecución Programas Federales
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES
JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 3.V.E.P.F

Año 2018

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO				
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL		
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				CANT.	SUP.
4	0371/14	General Güemes	LOS FRENTONES	20		20						ZENTRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 7.645.740,00					20	55,95					may.-18	90,00	88,65
5	0371/14	General Güemes - 9 de Julio	CONCEPCION DEL BERNEJO- LAS BRENAS	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 2.590.800,00					10	55,95					mar.-18	100,00	90,51
10	0371/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	6		6						OESTE LTDA	\$ 1.554.480,00					6	55,95					may.-18	100,00	90,30
17	0371/14	General Güemes	EL ESPINILLO	4		4						FUNDACION MIRADA INTERIOR	\$ 932.688,00					4	55,95					may.-18	90,00	68,17
18	0371/14	Independencia	NAPENAY	8		8						OBRARTE de Maria Alejandra Vilela	\$ 2.072.640,00					8	55,95					may.-18	100,00	91,30
19	0371/14	9 de Julio	LAS BRENAS (2) - GRAL PINEDO (2)	4		4						ASOCIACION CIVIL SAN CAMILO LTDA	\$ 1.036.320,00					4	55,95					may.-18	100,00	97,95
23	0371/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	2		2						MUNICIPALIDAD	\$ 518.160,00					2	55,95					may.-18	100,00	94,86
26	0371/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9						ASOCIACION CIVIL CORAZON DE ANGELES	\$ 2.331.720,00					9	55,95					may.-18	100,00	93,20
28	0371/14	Liberador General San Martin	PAMPA DEL INDI	10		10												10	55,95					dic.-18	60,00	30,59
29	0371/14	Liberador General San Martin	PAMPA DEL INDI	10		10												10	55,95					dic.-18	60,00	30,08
32	0371/14	Quitilipi	QUITILIP	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 1.554.480,00					10	55,95					may.-18	60,00	30,00
5	0372/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	8		8						MUNICIPALIDAD	\$ 2.072.640,00					8	55,95					mar.-18	100,00	90,18
7	0372/14	General Güemes	FORTIN LAVALLE- VILLA RIO BERMEJO	8		8						NESTOR CARLOS KIRSCHNER LTDA	\$ 2.072.640,00					8	55,95					mar.-18	100,00	90,39
8	0372/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						LA PALA LTDA	\$ 259.080,00					1	55,95					mar.-18	100,00	90,08
9	0372/14	Liberador General San Martin	GRAL. SAN MARTIN	40		40						CUENCA DEL SOL LTDA	\$ 10.363.200,00					40	55,95					may.-18	90,00	60,52
10	0372/14	General Donovan	MAKALLE	4		4						MUNICIPALIDAD	\$ 1.036.320,00					4	55,95					mar.-18	60,00	30,00
11	0372/14	General Donovan	LA VERDE	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 2.590.800,00					10	55,95					jul.-15	60,00	47,60
15	0372/14	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	6		6						MUNICIPALIDAD	\$ 1.554.480,00					6	55,95					mar.-18	100,00	96,31
16	0372/14	25 de Mayo	MACHAGAI	15		15						MUNICIPALIDAD	\$ 3.886.200,00					15	55,95					may.-18	100,00	90,00
18	0372/14	Bermejo	PUERTO EVA PERON	3		3						MUNICIPALIDAD	\$ 777.240,00					3	55,95					may.-18	90,00	65,00
1	0630/15	Quitilipi	QUITILIP	4		4						VILLA RURAL EL PALMAR LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00					nov.-15	100,00	90,67
2	0630/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJO	10		10						NESTOR KIRSCHNER LTDA	\$ 3.703.800,00					10	55,00					nov.-15	100,00	90,51
4	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						ARMONIA LTDA	\$ 370.380,00					1	55,00					ene.-16	60,00	30,00
5	0630/15	Almirante Brown	PPA DEL INFIERNO	10		10						FUERTE APACHE LTDA	\$ 3.703.800,00					10	55,00					ene.-16	100,00	90,33
6	0630/15	O'Higgins	SAN BERNARDO	10		10						MANOS UNIDAS LTDA	\$ 3.703.800,00					10	55,00					feb.-16	100,00	90,10
7	0630/15	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEN	3		3						COTAGE LA VOGO LTDA	\$ 1.111.140,00					3	55,00					dic.-15	90,00	60,00
8	0630/15	Tapenagá	COTE LAI	3		3						COTE LAI LTDA	\$ 1.111.140,00					3	55,00					jul.-18	60,00	39,00
11	0630/15	25 de Mayo	MACHAGAI	4		4						CONSTRUCIONES DE LA VILLA ANGELA LTDA	\$ 1.358.000,00					4	55,00					may.-16	100,00	90,00

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL	
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				CANT.
12	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						AMERICA LTDA	\$ 370.380,00					1	55,00				ene-18	100,00	90,00
13	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						B* MILAGROS LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00				feb-16	100,00	90,03
16	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						SANTA BARBARA LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00				jul-16	90,00	60,00
22	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						7 DE MAYO LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00				nov-15	90,00	60,10
23	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						DOCTOR SAUL ANDRES ACUÑA	\$ 3.703.800,00					10	55,00				abr-16	100,00	96,67
16	0631/15	Independencia	NAPENAY	50		50						MUNICIPALIDAD	\$ 16.975.000,00					50	45,72				ago-15	90,00	84,00
17	0633/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEITO	80		80						MUNICIPALIDAD	\$ 27.160.000,00					80	45,72				oct-15	100,00	94,80
18	0634/15	Libertador General San Martín	PAMPA DEL INDI	100		100						MUNICIPALIDAD	\$ 33.950.000,00					100	45,72				ago-15	90,00	84,00
19	0635/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	100		100						MUNICIPALIDAD	\$ 33.950.000,00					100	45,72				ago-15	75,00	68,33
20	0638/15	General Güemes	MIRAFLORES	100		100						MUNICIPALIDAD	\$ 33.950.000,00					100	45,72				may-18	75,00	67,67
2	0640/15	General Güemes	MIRAFLORES	40		40						TECNEA S.R.L.	\$ 13.351.846,34					40	41,20				may-18	88,67	83,82
5	0640/15	San Fernando	RESISTENCIA	8		8						VILLA FACUNDO LTDA	\$ 2.963.040,00					8	41,20				may-18	100,00	91,00
6	0640/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	9		9						HERMAN CONSTRUCCIONES	\$ 3.333.420,00					9	41,20				ago-15	100,00	91,17
7	0640/15	Sargento Cabral	COLONIAS UNIDAS	20		20						MUNICIPALIDAD	\$ 7.407.600,00					20	41,20				oct-15	100,00	90,50
10	0640/15	12 de Octubre	GANCEDO	12		12						MUNICIPALIDAD	\$ 4.444.560,00					12	41,20				ago-15	90,00	60,97
11	0640/15	General Donovan	LA ESCONDIDA	29		29						MUNICIPALIDAD	\$ 10.741.020,00					29	41,20				jul-18	60,00	30,00
12	0640/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						ASOCIACION CIVIL EL GAUCHITO	\$ 3.703.800,00					10	41,20				may-18	100,00	90,00
13	0640/15	Sargento Cabral	CIERVO PETISO	8		8						MUNICIPALIDAD	\$ 2.963.040,00					8	41,20				nov-15	100,00	90,44
4	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		LA NUEVA GENERACION LTDA	\$ 697.500,00					4	37,515				sep-13	100,00	90,04
6	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		ITA CORA	\$ 560.000,00					4	37,515				oct-13	100,00	90,05
7	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		VILLA MARIN	\$ 420.000,00					3	37,515				sep-13	100,00	90,98
9	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					2		2		EL RENACIMIENTO LTDA	\$ 280.000,00					2	37,515				sep-13	100,00	90,53
10	0706/13	San Lorenzo	VILLA BERTHET					4		4		LA ARGENTINA	\$ 560.000,00					4	37,515				oct-13	100,00	90,04
11	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		LA VICTORIA	\$ 560.000,00					4	37,515				dic-13	100,00	90,10
12	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		CRESCENCIO LTDA	\$ 560.000,00					4	37,515				nov-13	100,00	90,52
13	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					1		1		EL RENACIMIENTO LTDA	\$ 140.000,00					1	37,515				ene-14	100,00	90,16
15	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					1		1		ITA CORA LTDA	\$ 140.000,00					1	37,515				may-14	90,00	60,05
22	0706/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA					6		6		ASOCIACION VIVIR SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 840.000,00					6	37,515				jul-14	100,00	93,56

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

Planilla N° 3.V.E.P.F

Año 2018

JURISDICCION: CHACO

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO					
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
23	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA (2Mej) BARRANQUERAS (1Mej)					3		3		\$ 420.000,00	3	37,515						ago.-14	100,00	100,00	90,09		
25	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					25		25		\$ 3.499.837,50	25	37,515						ene.-18	98,20	97,88	97,88		
26	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					1		1		\$ 140.000,00	1	37,515						oct.-14	100,00	100,00	90,92		
27	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					5		5		\$ 1.697.500,00	5	37,515						feb.-16	90,00	90,00	60,08		
28	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		\$ 1.481.520,00	4	37,515						jun.-16	90,00	90,00	60,00		
1	0708/13	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	5		5						\$ 1.050.000,00				5	55,00		ene.-18	100,00	100,00	90,66			
2	0708/13	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	60		60						\$ 12.600.000,00				60	56,00		mar.-18	100,00	100,00	97,36			
3	0708/13	Mayor Luis Jorge Fontana	ENRIQUE URIEN	10		10						\$ 2.100.000,00				10	57,00		ene.-18	100,00	100,00	96,44			
4	0708/13	General Güemes - Lidor. Gral. San Martín	FORTIN LAVALLE PAMPA DEL INDIO	5		5						\$ 1.050.000,00				5	58,00		ene.-18	100,00	100,00	90,66			
7	0708/13	General Güemes	FORTIN LAVALLE	5		5						\$ 1.050.000,00				5	59,00		ene.-18	100,00	100,00	90,19			
8	0708/13	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	5		5						\$ 1.050.000,00				5	60,00		ene.-18	100,00	100,00	90,03			
14	0708/13	San Fernando	RESISTENCIA	18		18						\$ 4.458.403,48				18	62,00		jun.-14	100,00	100,00	99,68			
15	0708/13	General Güemes	V R BERMEJITO - OJE EL CORDERO - FORTIN	8		8						\$ 1.680.000,00				8	62,00		mar.-18	60,98	60,98	90,39			
3	0731/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	4		4						\$ 1.481.520,00				4	45,72		may.-18	100,00	100,00	90,66			
4	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						\$ 1.346.904,60				4	45,72		oct.-15	100,00	100,00	90,00			
5	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	7		7						\$ 2.592.660,00				7	45,72		oct.-15	100,00	100,00	90,00			
6	0731/15	San Fernando	BARRANQUERAS	6		6						\$ 2.222.280,00				6	45,72		oct.-15	100,00	100,00	91,00			
7	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						\$ 1.346.904,60				4	45,72		oct.-15	100,00	100,00	90,00			
9	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						\$ 339.500,00				1	45,72		jul.-16	100,00	100,00	93,60			
10	0731/15	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEN	5		5						\$ 1.851.900,00				5	45,72		oct.-15	100,00	100,00	90,00			
12	0731/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10						\$ 3.703.800,00				10	45,72		oct.-15	100,00	100,00	90,41			
13	0731/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10						\$ 3.703.800,00				10	45,72		oct.-15	100,00	100,00	90,41			
14	0731/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						\$ 3.333.420,00				9	45,72		jun.-16	90,00	90,00	96,67			
16	0731/15	Beméjío	LA LEONESA	3		3						\$ 1.111.140,00				3	45,72		dic.-15	100,00	100,00	90,60			
17,0	0731/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10						\$ 3.703.800,00				10	45,72		oct.-15	100,00	100,00	90,41			
19	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						\$ 1.851.900,00				5	45,72		jul.-18	90,00	90,00	60,00			
22	0731/15	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEN	5		5						\$ 1.851.900,00							ago.-16	90,00	90,00	60,04			
24	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						\$ 370.380,00				1	45,72		feb.-16	100,00	100,00	90,06			

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO				
				Cant. Proj.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proj.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.		164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
25	0731/15	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEN	4		4				ALPI LTDA	\$ 1.481.520,00					4	45,72				feb.-16	100,00	90,00	
26	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA-4VTV	4		4				ZENTRA SRL	\$ 1.473.010,80					4	45,72				jul.-18	88,30	88,30	
5	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6				ASOCIACION CIVIL "RAUL JESUS TALAVERA"	\$ 2.222.280,00					6	44,00				oct.-15	100,00	90,00	
7	0732/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJO	8		8				HERMANN CONSTRUCCIONES	\$ 2.963.040,00					8	44,00				sep.-15	100,00	95,04	
11	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4				DOÑA ELBA LTDA	\$ 1.481.520,00					4	44,00				oct.-15	100,00	91,00	
12	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4				LA MEZCLA LTDA	\$ 1.481.520,00					4	44,00				ene.-16	100,00	90,00	
14	0732/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10				RESCATANDO VALORES LTDA	\$ 3.703.800,00					10	44,00				nov.-15	100,00	90,41	
15	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4				ALVEAR CALLE 2 LTDA	\$ 1.481.520,00					4	44,00				oct.-15	90,00	60,00	
16	0732/15	Presidencia de la Plaza	PRESIDENCIA DE LA PLAZA	2		2				EL OBRERO LTDA	\$ 740.760,00					2	44,00				oct.-15	100,00	91,00	
17	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				7 DE MAYO LTDA	\$ 740.760,00					2	44,00				oct.-15	100,00	91,00	
19	0732/15	Bermejo	GENERAL VEDIA	10		10				EL FUTURO LTDA	\$ 3.703.800,00					10	44,00				jun.-16	90,00	60,00	
20	0732/15	Quitilipi	QUITILIPÍ	1		1				EL SAUZAL LTDA	\$ 370.380,00					1	44,00				oct.-15	100,00	90,20	
21	0732/15	San Fernando	FONTANA	1		1				7 DE MAYO LTDA	\$ 370.380,00					1	44,00				jul.-18	100,00	96,67	
3	1017/14	Bermejo	ISLA DEL CERRITO	9		9				PARDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00					9	45,72				may.-18	100,00	90,75	
6	1017/14	General Güemes	VILLA RIO BERMEJO	7		7				CARLOS NESTOR KIRCHNER LTDA	\$ 2.336.880,00					7	45,72				may.-18	100,00	90,39	
7	1017/14	General Güemes	VILLA RIO BERMEJO	7		7				CARLOS NESTOR KIRCHNER LTDA	\$ 2.336.880,00					7	45,72				may.-18	100,00	90,39	
8	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10				DALAXIA COM DE MACHAGAL LTDA	\$ 3.338.400,00					10	45,72				dic.-14	100,00	90,20	
9	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	20		20				DALAXIA COM DE MACHAGAL LTDA	\$ 6.676.800,00					20	45,72				mar.-18	100,00	90,20	
10	1017/14	1º de Mayo	MARGARITA BELÉN	10		10				ASOCIACION CIVIL SOBERANIA	\$ 3.338.400,00					10	45,72				may.-18	100,00	91,00	
12	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9				PARDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00					9	45,72				may.-18	100,00	90,14	
16	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9				ZENTRA CONSTRUCCIONES SRL	\$ 3.004.560,00					9	45,72				may.-18	100,00	91,03	
22	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9				ESPINDOLA EDGARDO GABRIEL	\$ 3.004.560,00					9	45,72				may.-18	90,00	60,83	
23	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9				PARDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00					9	45,72				may.-18	100,00	92,02	
24	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9				PARDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00					9	45,72				may.-18	100,00	92,02	
25	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9				MAT-CON	\$ 3.004.560,00					9	45,72				may.-18	100,00	93,19	
30	1017/14	General Güemes	VILLA RIO BERMEJO	12		12				CARLOS NESTOR KIRCHNER LTDA	\$ 4.006.080,00					9	45,72				may.-18	100,00	90,39	
33	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9				CONAL SA	\$ 3.004.560,00					9	45,72				may.-18	100,00	92,27	
35	1017/14	General Donovan	LA ESCONDIDA	2		2				CONAL SA	\$ 667.680,00					2	45,72				jul.-18	60,00	30,00	

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.A.VI.

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
1	1069/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJO	5		5						CARLOS NESTOR KIRCHNER LTD.A	\$ 1.697.500,00					5	45,57			may.-18	100,00	90,44
3	1069/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	6		6						21 DE MAYO LTDA	\$ 2.037.000,00					6	45,57			ago.-15	100,00	90,00
5	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						5 DE NOVIEMBRE LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			ago.-15	100,00	93,20
6	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						2 DE JUNIO LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			sep.-15	100,00	90,35
7	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						TEUCO LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov.-15	60,00	30,00
9	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						ZONA SUR CONSTRUCCIONES LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov.-15	100,00	90,20
10	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						GRUPO DE ALBAÑILES LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			sep.-15	100,00	90,09
11	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						B* EN ACCION LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov.-15	100,00	90,03
12	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						CREACION LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov.-15	60,00	33,00
14	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						CARRASCO LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov.-15	90,00	60,41
15	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						UNION METROPOLITANA LTD.A	\$ 1.358.000,00					4	45,57			nov.-15	90,00	60,30
16	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						VOLUNTAD Y PROGRESO LTD.A	\$ 3.395.000,00					10	45,57			nov.-15	100,00	90,05
17	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						UN TOQUE DE ESPERANZA LTD.A	\$ 1.697.500,00					5	45,57			oct.-15	100,00	95,60
18	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						PROGRESO Y UNIDAD LTDA	\$ 2.037.000,00					6	45,57			feb.-16	90,00	60,99
19	1069/15	Libertador General San Martín	PAMPA DEL INDIO	30		30						MUNICIPALIDAD	\$ 10.185.000,00					30	45,57			dic.-18	60,00	30,39
20	1069/15	Libertador General San Martín	PAMPA DEL INDIO	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 3.395.000,00					10	45,57			dic.-08	60,00	30,95
21	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						TRABAJO ES FUTURO LTDA	\$ 1.358.000,00					4	45,57			oct.-15	90,00	60,00
24	1069/15	Independencia	AVIA TERAI	10		10						LA QUINTA 2 LTDA	\$ 3.395.000,00					10	45,57			mar.-16	100,00	86,68
25	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						MOVIMIENTO MV LTDA	\$ 1.018.500,00					3	45,57			nov.-15	90,00	61,50
29	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						MANUEL LTDA	\$ 3.703.800,00					10	45,57			jun.-16	90,00	60,78
1	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						4 DE ABRIL LTDA	\$ 2.777.850,00					10	45,57			ago.-15	100,00	91,14
2	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	5		5						PROSPERIDAD LTDA	\$ 1.388.925,00					5	45,57			sep.-15	100,00	90,91
3	1070/15	San Fernando	BARRANQUERAS	10		10						UNIDOS POR RIQUEZAS LTDA	\$ 2.777.850,00					10	45,57			sep.-15	100,00	90,02
4	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA (Reubicada en	20		20						PORESTA GRUP LTDA	\$ 5.555.700,00					20	45,57			sep.-15	90,00	60,10
6	1070/15	General Güemes	FUERTE ESPERANZA	12		12						MUNICIPALIDAD	\$ 3.333.420,00					12	45,57			nov.-15	100,00	90,00
9	1070/15	12 de Octubre	GANCEDO	25		25						MUNICIPALIDAD	\$ 6.944.625,00					25	45,57			dic.-16	90,00	61,00
10	1070/15	Bermejo	ISLA DEL CERRITO	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 1.388.925,00					5	45,57			nov.-15	100,00	92,34
11	1070/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						EL HORNERO LTDA	\$ 555.570,00					2	45,57			oct.-15	100,00	91,00

Fuente: Gerencia Operativa - IPDUV - CHACO

IPDUV - CHACO

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO
DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term			Ejec	Paral.	SOL. HABIT.		164 DORM	2 DORM.		3 DORM.	INICIO	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.		CANT.	SUP.					
13	1070/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				CARRASCO LTDA	\$ 277.785,00					1	45,57			jul.-16	90,00	60,00	
14	1070/15	Sargento Cabral	LAS GARCITAS	8		8				MUNICIPALIDAD	\$ 2.222.280,00					8	45,57			jul.-16	60,00	30,54	
16	1070/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				NAHACER CONSTRUCCIONES LTDA	\$ 277.785,00					1	45,57			may.-16	100,00	90,50	
18	1070/15	Quitilipi	QUITILIPÍ	6		6				MATADERO QUITILIPÍ LTDA	\$ 1.666.710,00					6	45,57			ago.-16	100,00	90,00	
19	1070/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4				HAMBRE CERO	\$ 1.111.140,00					4	45,57			jul.-16	100,00	90,00	
20	1070/15	San Fernando	BARRANQUERAS	1		1				4 DE ABRIL LTDA	\$ 277.785,00					1	45,57			jul.-16	100,00	90,62	
22	1070/15	San Fernando	FONTANA	15		15				DICON S.R.L.	\$ 4.166.775,00					15	45,57			ago.-16	99,14	98,93	
24	1070/15	O'Higgins	LA TIJERA	3		3				MUNICIPALIDAD	\$ 833.355,00					3	45,57			jul.-18	100,00	90,00	
27	1070/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	5		5				BOGAR CHAQUERO LTDA	\$ 1.388.925,00					5	45,57			jul.-18	100,00	90,00	
28	1070/15	San Fernando	FONTANA	5		5				MUNICIPALIDAD						5	45,57			jul.-18	90,00	61,80	
29	1070/15	Libertador General San Martín	GRAL SAN MARTIN	4		4				MUNICIPALIDAD	\$ 2.222.280,00					4	45,57			jul.-18	100,00	90,20	
30	1070/15	San Fernando	FONTANA	1		1				MUNICIPALIDAD						1	45,57			ago.-18	90,00	62,00	
33	1070/15	Chacabuco	CHARATA	5		5				ESFUERZO Y PROGRESO LTDA						5	45,57			mar.-18	10,00	97,00	
34	1070/15	Libertad	LAGUNA BLANCA	6		6				MUNICIPALIDAD						6	45,57			jun.-18	90,00	60,04	
36	1070/15	1º de Mayo	MARGARITA BELEN	10		10				MUNICIPALIDAD						10	45,57			sep.-18	60,00	31,15	
38	1070/15	general Güemes	EL ESPINILLO	1		1				CONSTRUCCIONES de Meta Sociedad Limitada						1	45,57			dic.-18	21,84	21,84	
6	1071/15	San Fernando	RESISTENCIA						6		\$ 1.666.710,00	6								mar.-16	100,00	90,70	
8	1071/15	San Fernando	RESISTENCIA						1	1	\$ 277.785,00	1								ago.-16	100,00	90,00	
9	1071/15	San Fernando	RESISTENCIA(4) - BARRANQUERAS(1)						5	5	\$ 1.388.925,00	5								ago.-16	100,00	90,00	
10	1071/15	General Güemes	MISSION NUEVA POMPEYA						5	5	\$ 1.388.925,00	5								feb.-17	100,00	90,00	
12	1071/15	San Fernando	RESISTENCIA						2	2	\$ 555.570,00	2								abr.-17	100,00	90,00	
13	1071/15	General Güemes	MISSION NUEVA POMPEY	8		8				EL SAUZAL LTDA	\$ 2.777.850,00					8	45,57			jul.-18	100,00	90,00	
14	1071/15	9 de Julio	LAS BRENAS						1	1	\$ 277.785,00	1								ago.-17	100,00	90,00	
15	1071/15	Libertador General San Martín	LA EDUVIGIS						10	10	\$ 2.777.850,00	10								oct.-17	90,00	60,00	
16	1071/15	Sargento Cabral	CIERVO PETISO						5	5	\$ 1.388.925,00	5								oct.-17	60,00	37,90	
17	1071/15	Chicabuco	CHARATA						8	8	\$ 2.222.280,00	8								oct.-17	100,00	90,20	
20	1071/15		COLONIA ELISA						12	12	\$ 3.333.420,00	12								feb.-18	60,00	30,00	
21	1071/15		LAS GARCITAS						3	3	\$ 833.355,00	3								feb.-18	100,00	90,00	

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			164 DORM.			2 DORM.		3 DORM.	CANT.	SUP.	REAL	PREV.	REAL
														Cant.	SUP.	Cant.	SUP.	Cant.	SUP.					
24	1071/15		COLONIAS UNIDAS					9		9		MUNICIPALIDAD	\$ 2.500.065,00	9						mar.-18	90,00	60,18		
25	1071/15		PRESIDENCIA DE LA PLAZA					3		3		MUNICIPALIDAD	\$ 500.034,60	3						jul.-18	60,00	30,00		
26	1071/15		MIRAFLORES					10		10		LUZ Y ESPERANZA LTDA	\$ 2.777.850,00	10						sep.-18	90,00	60,30		
1	1175/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	10		10						CONSTRUNOR S.R.L.	\$ 3.395.000,00				10	45,57		jul.-15	100,00	94,16		
2	1175/15	San Lorenzo	SAMUHU	5		5						MUNICIPALIDAD	\$ 1.697.500,00				5	45,57		jul.-18	100,00	91,03		
3	1175/15	Fray Justo Santa María de Oro	CHOROTIS	4		4						MUNICIPALIDAD	\$ 1.358.000,00				4	45,57		sep.-16	90,00	60,02		
4	1175/15	General Güemes	EL ESPINILLO	20		20						MUNICIPALIDAD	\$ 6.790.000,00				20	45,57		ago.-15	90,00	70,39		
7	1175/15	San Fernando	PUERTO VIELAS	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 3.395.000,00				10	45,57		sep.-15	90,00	60,50		
8	1175/15	Bermejo	LA LEONESA	15		15						MUNICIPALIDAD	\$ 5.092.500,00				15	45,57		sep.-15	90,00	60,03		
9	1175/15	2 de Abril	HERMOSO CAMPO	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 3.395.000,00				10	45,57		jul.-16	60,00	30,06		
11	1175/15	Sargento Cabral	COLONIA ELISA	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 3.395.000,00				10	45,57		abr.-16	90,00	60,00		
12	1175/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	5		5						CONSTRUNOR S.R.L.	\$ 1.295.400,00				5	45,57		may.-18	100,00	93,05		
13	1175/15	San Fernando	BASAIL	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 3.395.000,00				10	45,57		nov.-15	60,00	30,01		
14	1175/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	20		20						MUNICIPALIDAD	\$ 6.790.000,00				20	45,57		abr.-16	100,00	90,24		
15	1175/15	1º de Mayo	COLONIA BENITEZ	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 3.395.000,00				10	45,57		oct.-15	90,00	60,00		
16	1175/15	San Fernando	PUERTO VIELAS (dispensas en zona rural)	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 3.395.000,00				10	45,57		sep.-15	90,00	61,21		
17	1175/15	Libertad	LAGUNA BLANCA (dispensas en zona rural)	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 3.395.000,00				10	45,57		nov.-15	100,00	93,46		
19	1175/15	Bermejo	ISLA DEL CERRITO	20		20						MUNICIPALIDAD	\$ 6.790.000,00				20	45,57		sep.-16	90,00	68,83		
20	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						BERNAL CONSTRUCCIONES	\$ 3.395.000,00				10	45,57		dic.-15	90,00	60,91		
21	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	25		25						MUNICIPALIDAD	\$ 8.487.500,00				25	45,57		ago.-16	90,00	60,05		
23	1175/15	Bermejo	LAS PALMAS	3		3						EL AMANECER LTDA	\$ 1.018.500,00				3	45,57		nov.-15	100,00	90,00		
25	1175/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						MOVIMIENTO SHIRE LTDA	\$ 3.703.800,00				10	45,57		abr.-16	100,00	90,00		
26	1175/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10						LA ROCA LTDA	\$ 3.703.800,00				10	45,57		jun.-16	90,00	61,94		
1	1248/12	O'Higgins	LA TIGRA	5		5						MOVIMIENTO DE INDEPENDIENTE DE	\$ 789.500,00				5	59,06		mar.-13	100,00	90,09		
2	1248/12	San Lorenzo	VILLA BERTHET	5		5						MOVIMIENTO DE INDEPENDIENTE DE	\$ 789.500,00				5	59,06		ene.-18	100,00	91,26		
3	1248/12	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	4		4						MOVIMIENTO DE INDEPENDIENTE DE	\$ 631.600,00				4	59,06		ene.-18	90,00	65,18		
4	1248/12	25 de Mayo	MACHAGAI	5		5						MOVIMIENTO DE INDEPENDIENTE DE	\$ 789.500,00				5	59,06		ene.-18	90,00	65,16		
5	1248/12	O'Higgins	LA CLOTILDE	6		6						MOVIMIENTO DE INDEPENDIENTE DE	\$ 947.400,00				6	59,06		ene.-18	100,00	90,23		

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.A.VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL
														SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.			
6	1248/12	Presidencia de la Plaza	PRESIDENCIA DE LA PLAZA	6		6						MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE RUBALAN	\$ 947.400,00					6	59,06			ene-18	90,00	65,28
7	1248/12	Sargento Cabral	LAS GARCITAS	5		5						MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE RUBALAN	\$ 789.500,00					5	59,06			ene-18	100,00	95,27
9	1248/12	General Güemes	CONCEPCION DEL BERMEO-2DA ET	6		6						MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE RUBALAN	\$ 947.400,00					6	59,06			ene-18	100,00	90,32
1	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA - FONTANA	4		4						TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 1.224.000,00					4	55,00			may-18	100,00	90,00
2	1572/14	Bermejo	LAS PALMAS	4		4						TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 1.224.000,00					4	55,00			may-18	100,00	90,60
4	1572/14	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	8		8						TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 2.960.000,00					8	55,00			may-18	100,00	90,01
7	1572/14	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	8		8						TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 2.960.000,00					8	55,00			may-18	100,00	90,01
10	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						19 DE SEPTIEMBRE LTDA	\$ 740.760,00					2	55,00			jul-18	90,00	60,00
11	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						TODOS POR UNO LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00			jul-18	100,00	93,00
12	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COMPAÑEROS UNIDOS LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00			jul-18	100,00	90,04
13	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						BARBERAN LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00			jul-18	100,00	90,28
14	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						RESISTIRE LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00			jul-18	100,00	95,03
16	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						EL GAUCHITO OIL LTDA	\$ 1.481.520,00					4	55,00			abr-16	90,00	60,40
18	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA - BARRANQUERAS -	5		5						JUAN JOSE VALLE LTDA	\$ 1.851.900,00					5	55,00			jul-18	90,00	60,00
19	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						8 DE ENERO LTDA	\$ 370.380,00					1	55,00			jul-18	100,00	90,06
22	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						CORAZON SOLIDARIO	\$ 1.481.520,00					4	55,00			mar-16	100,00	90,48
23	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						15 DE SEPTIEMBRE LTDA	\$ 1.111.140,00					3	55,00			jul-18	100,00	90,67
24	1572/14	San Fernando	LAS GARCITAS	4		4						MUNICIPIO LAS GARCITAS	\$ 1.460.480,00					4	55,00			jul-18	100,00	90,00
27	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2						7 DE MAYO LTDA	\$ 740.760,00					2	55,00			jul-18	100,00	96,67
1	1715/09	25 de Mayo	MACHAGAI	20		20						MUNICIPALIDAD	\$ 1.500.000,00					20	59,06			ene-18	69,00	51,00
4	2139/10	Bermejo	LAS PALMAS	5		5						EL SOREZAL	\$ 581.250,00					5	59,06			ene-18	90,00	65,22
5	2139/10	Bermejo	LAS PALMAS	5		5						KANAKUITAGAC	\$ 581.250,00					5	59,06			ene-18	100,00	90,01
8	1667/12	Libertador General San Martin	PRESIDENCIA ROCA	50		50						SISTECO S.R.L.	\$ 46.875.000,00					20	59,06			ene-18	100,00	96,00
SUBTOTAL:							0			0				250										
TOTALES				2077	0	2077		250	0	250					0	2047								

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE GESTION
Y AGUICAPIA INTERIA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO CONTRERAS
Ing. N° 12/23
Gerente Operativo
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.V.I.

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			EMPRESA	MONTOS CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		PLAZOS	
				Proy	Term	SOL HABIT		Contractual	Final	1.4 DORM		2 DORM		3 DORM		INICIO REAL	TERMINA REAL	CONTRAC	REAL
						Proy				CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
2	1071/15	San Fernando	RESISTENCIA			1	1	\$ 277.785,00	\$ 277.785,00	1	37,515					dic-15	dic-18	100,00	90,27
16	0224/12	San Fernando	PUERTO VIEJAS	5	5			\$ 844.560,00	\$ 844.560,00					5	59,06	ene-14	sep-18	100,00	94,97
51	0224/12	Sargento Cabral	LAS GARCITAS	8	8			\$ 1.351.296,00	\$ 1.351.296,00					8	55,06	nov-14	abr-18	100,00	100,00
14	0371/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9	9			\$ 2.331.720,00	\$ 2.331.720,00					9	55,95	ene-15	ene-18	100,00	100,00
15	0371/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	5	5			\$ 1.468.065,81	\$ 1.468.065,81					5	55,95	ene-15	ene-18	100,00	100,00
20	0371/14	San Fernando	RESISTENCIA	3	3			\$ 777.240,00	\$ 777.240,00					3	55,95	mar-15	abr-18	100,00	100,00
21	0371/14	San Fernando	RESISTENCIA	4	4			\$ 1.036.320,00	\$ 1.036.320,00					4	55,95	abr-15	jun-18	100,00	100,00
3	0372/14	San Fernando	RESISTENCIA	1	1			\$ 259.080,00	\$ 259.080,00					1	55,95	sep-14	may-18	100,00	100,00
9	0601/15	San Fernando	RESISTENCIA	2	2			\$ 740.760,00	\$ 740.760,00					2	55,00	dic-15	may-18	100,00	100,00
10	0601/15	San Fernando	RESISTENCIA	10	10			\$ 3.703.800,00	\$ 3.703.800,00					10	55,00	nov-15	abr-18	100,00	100,00
24	0601/15	San Fernando	RESISTENCIA	10	10			\$ 3.703.800,00	\$ 3.703.800,00					10	55,00	abr-16	may-18	100,00	100,00
31	0601/15	San Fernando	RESISTENCIA	1	1			\$ 602.650,39	\$ 602.650,39					1	55,00	ene-18	may-18	100,00	90,40
1	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA			4	4	\$ 560.000,00	\$ 560.000,00	4	37,515					ago-13	may-18	100,00	91,00
2	0706/13	San Fernando	BARANQUEJAS			4	4	\$ 560.000,00	\$ 560.000,00	4	37,515					abr-14	jun-18	100,00	90,36
9	0708/13	General Girones	ZAPARINQUI	4	4			\$ 840.000,00	\$ 840.000,00							oct-15	may-18	100,00	100,00
1	0713/15	San Fernando	RESISTENCIA	5	5			\$ 1.851.900,00	\$ 1.851.900,00					5	45,72	oct-15	dic-18	100,00	100,00
11	0713/15	Comandante Fernandez	POJA ROQUE SABIN PENA	4	4			\$ 1.481.520,00	\$ 1.481.520,00					4	45,72	dic-15	may-18	100,00	100,00
18	0713/15	San Fernando	BARANQUEJAS	2	2			\$ 679.000,00	\$ 679.000,00					2	45,72	jun-16	dic-18	100,00	100,00
21	0713/15	Presidencia de la Plaza	PRESIDENCIA DE LA PLAZA	10	10			\$ 3.703.800,00	\$ 3.703.800,00					10	45,72	feb-16	may-18	100,00	100,00
23	0713/15	San Fernando	BARANQUEJAS	2	2			\$ 740.760,00	\$ 740.760,00					2	45,72	ago-15	may-18	100,00	90,49
2	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	20	20			\$ 740.760,00	\$ 740.760,00					20	44,00	sep-15	jul-18	100,00	90,03
4	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	11	11			\$ 4.074.180,00	\$ 4.074.180,00					11	44,00	sep-15	ene-18	100,00	90,03
9	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	11	11			\$ 4.074.180,00	\$ 4.074.180,00					11	44,00	sep-15	ene-18	100,00	90,03
18	0732/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA (viviendas en Red)	10	10			\$ 3.703.800,00	\$ 3.703.800,00					10	44,00	nov-15	may-18	100,00	90,03
1	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	1	1			\$ 333.840,00	\$ 333.840,00					1	45,72	ene-15	may-18	100,00	90,19
11	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	3	3			\$ 1.001.520,00	\$ 1.001.520,00					3	45,72	mar-15	nov-18	100,00	90,48
26	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	5	5			\$ 1.669.200,00	\$ 1.669.200,00					5	45,72	abr-15	may-18	100,00	60,20
27	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	10	10			\$ 3.338.400,00	\$ 3.338.400,00					10	45,72	abr-15	abr-18	100,00	90,00
28	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	10	10			\$ 3.338.400,00	\$ 3.338.400,00					10	45,72	abr-15	abr-18	100,00	91,68
29	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	10	10			\$ 3.338.400,00	\$ 3.338.400,00					10	45,72	may-15	abr-18	100,00	90,61
31	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	7	7			\$ 2.336.880,00	\$ 2.336.880,00					7	45,72	jun-15	abr-18	100,00	90,07
32	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	5	5			\$ 1.669.200,00	\$ 1.669.200,00					5	45,72	jun-15	abr-18	100,00	90,07
2	1069/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10	10			\$ 3.395.000,00	\$ 3.395.000,00					10	45,57	ago-15	may-18	100,00	91,00
4	1069/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	3	3			\$ 1.018.500,00	\$ 1.018.500,00					3	45,57	ago-15	may-18	100,00	90,24
8	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4	4			\$ 1.358.000,00	\$ 1.358.000,00					4	45,57	sep-15	may-18	100,00	92,25
22	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	5	5			\$ 1.697.500,00	\$ 1.697.500,00					5	45,57	nov-15	abr-18	100,00	90,18
28	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4	4			\$ 1.481.520,00	\$ 1.481.520,00					4	45,57	ene-16	may-18	100,00	90,18
15	1070/15	San Fernando	FONTANA	1	1			\$ 277.785,00	\$ 277.785,00					1	45,57	feb-16	nov-18	100,00	90,82

Año 2018

JURISDICCION: CHACO

JURISDICCION: CHACO																
N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	VIVIENDAS		SOL. HABIT.	EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS			FECHA		PLAZOS (meses)	
				Dorms	Tercer			Contractual	Final	1.4.4 DORM	2 DORM	3 DORM	INICIO	TERM.		
21	1070/15	San Fernando	RESISTENCIA	15	15		JOSE MARIO DIAZ COLADERO	\$ 4.166.775,00	\$ 4.166.775,00			15	45,57	jul-16	jun-18	93,61
26	1070/15	Bomero	ISLA DEL CERRITO	1	1		MUNICIPALIDAD	\$ 555.570,00	\$ 555.570,00			1	45,57	feb-18	nov-18	100,00
31	1070/15	General Guemes	EL BERNILLO	5	5		NOVA	\$ 2.777.775,80	\$ 2.777.775,80			5	45,57	nov-17	ene-18	78,01
32	1070/15	San Fernando	RESISTENCIA	10	10		DIAZ OBRAS Y SERVICIOS de Guayaquil	\$ 2.772.574,65	\$ 2.772.574,65			10	45,57	mar-18	abr-18	100,00
35	1070/15	OT Higgins	LA TIJERA	10	10		CONSTRUCCIONES S.A. de Ovar	\$ 2.771.368,60	\$ 2.771.368,60			10	45,57	mar-18	ago-18	100,00
37	1070/15	OT Higgins	LA TIJERA	10	10		Adolfo Martinez Bonal	\$ 2.771.855,83	\$ 2.771.855,83			10	45,57	ago-18	nov-18	100,00
18	1071/15		LA TIJERA	2	2	2		\$ 555.570,00	\$ 555.570,00	2	37,515	2		ene-18	mar-18	90,00
19	1071/15	OT Higgins	LA CLAYLIDE	7	7	7	B/CAMALOTE LTDA	\$ 1.944.495,00	\$ 1.944.495,00	7	37,515	7		nov-17	mar-18	60,00
22	1071/15		LA TIJERA	8	8	8	MUNICIPALIDAD	\$ 2.222.280,00	\$ 2.222.280,00	8	37,515	8		ene-18	mar-18	100,00
23	1071/15	Comandante Fernandez	PCIA ROQUE SAENZ PESA	8	8	8	BOBEL CONSTRUCCIONES	\$ 4.444.560,00	\$ 4.444.560,00	8	37,515	8		oct-17	ene-18	100,00
27	1071/15	General Guemes	MISION NUEVA POMPEYA	5	5	5	BOBEL CONSTRUCCIONES	\$ 4.444.560,00	\$ 4.444.560,00	5	37,515	5		ago-18	dic-18	100,00
6	1175/15	Fray Justo Santa Maria de Guayaquil	SANTA SYLVIA	10	10	10	MUNICIPALIDAD	\$ 3.395.000,00	\$ 3.395.000,00			10	45,57	sep-16	ago-18	74,55
27	1175/15	San Fernando	RESISTENCIA	4	4	4	LA VICTORIA LTDA	\$ 1.481.520,00	\$ 1.481.520,00			4	45,57	mar-17	sep-18	60,25
B	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	11	11	11	EL OBSTE LTDA	\$ 4.074.180,00	\$ 4.074.180,00			11	55,00	may-16	jun-18	90,40
9	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	10	10	10	HAMBRE CERO LTDA	\$ 3.703.800,00	\$ 3.703.800,00			10	55,00	nov-15	abr-18	90,00
17	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	10	10	10	MTD AUTOCONVOCADO LTDA	\$ 3.703.800,00	\$ 3.703.800,00			10	55,00	ene-16	may-18	90,00
20	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	10	10	10	EL CERRO CONSTRUCC LTDA	\$ 3.703.800,00	\$ 3.703.800,00			10	55,00	abr-16	abr-18	100,00
21	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	10	10	10	GRAL SAN MARTIN LTDA	\$ 3.703.800,00	\$ 3.703.800,00			10	55,00	ene-16	abr-18	100,00
26	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	1	1	1	ASOCIACION CIVIL SAN BENTO	\$ 370.380,00	\$ 370.380,00			1	55,00	dic-16	may-18	90,00
Total general				332	332	39				0	39	332				

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DE GESTION
 PLANIFICACION Y MONITORIA
 IP.D.U.V. - CHACO

ROBERTO CONTRERAS
 Ing. N° 12/23
 Gerente Operativo
 IP.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.A.VI.

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECUPERABLES

Planilla N° 3.V.E.P.F

Año 2018

JURISDICCION: CHACO

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	SOL HABIT. CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	PREV.	REAL	PREV.
	1	SARGENTO CABRAL	MEJORAMIENTOS EN CAPTAN SOLARI	65			65					65						ene-12		90,00	100,00
SUBTOTAL:							0	65		0	0										
TOTALES				65	0			0	0	0		65		0	0	0					


C.P. Carlos David Socha
alc.DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
I.P.D.U.V. - CHACO

ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. C. M.P. N° 1273
Gerencia Operativa
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAYI

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO "

MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

JURISDICCION: CHACO

2018

Planilla N° 3.I.E.P.F.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	N° Id	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
						EIEC	PARAL			CONTRACT	REAL
GENERAL GUERES	VILLA RIO BERMEJO	0192/12	19	ALUMNI CONSTRUCCIONES	Red Eléctrica y Cisternas para 35 Viviendas	1		\$ 3.117.806,88	dic-12	100,00	2,38
MAIPÚ	TRES ISLETAS	0207/15	2	FABRICA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 25 Vv.	1		\$ 1.510.276,57	jul-15	100,00	90,01
COMANDANTE FERNANDEZ	PCIA. R. SAENZ PEÑA	0207/15	3	TALLER S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 60 viviendas en PCIA. R. SAENZ PEÑA	1		\$ 1.578.792,29	may-15	100,00	95,01
MAIPÚ	TRES ISLETAS	0207/15	4	ACEVEDO DIEGO HERNAN	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 50 Vv.	1		\$ 1.330.467,44	jul-16	100,00	40,16
GENERAL GUERES	DPTO. GIAL GUERES	0207/15	6	CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	Construcción de Cisterna domiciliarias de agua para 50 Vv.	1		\$ 2.247.129,32	may-15	100,00	90,32
FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO	SANTA SYLVIA	0207/15	11	JUAN JOSE CABRERA	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 20 Viviendas en SANTA SYLVIA	1		\$ 485.020,13	may-15	100,00	60,23
MAYOR LUIS J. FONTANA	CORONEL DU GRAY	0207/15	12	JUAN JOSE CABRERA	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 15 Vv.	1		\$ 385.968,27	may-15	100,00	75,05
SARGENTO CABRAL	COLONIAS UNIDAS	0207/15	15	INTECNEA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 10 Vv.	1		\$ 413.237,04	sep-15	100,00	90,19
SARGENTO CABRAL	COLONIAS UNIDAS	0207/15	17	INTECNEA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 10 Vv.	1		\$ 438.321,76	sep-15	100,00	91,47
O'HIGINS	SAN BERNARDO	0233/14	4	NORDISTE CONST. SRL - LANDRIEL F. LAZARO (UTE)	Nexos de Infraestructura y red eléctrica para 35 Vv.	1		\$ 814.700,36	feb-15	100,00	93,60
MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	0233/14	6	TTC NEA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y red eléctrica para 25 Vv.	1		\$ 397.783,27	abr-15	100,00	95,00
GENERAL GUERES	JUAN JOSE CASTELLI	0233/14	21	NOVA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y red eléctrica para 25 Vv.	1		\$ 503.230,38	abr-15	100,00	95,00
CHACABUO	CHARATA	0289/14	8	DAL CONSTRUCCIONES S.A.	Construcción de cisternas domiciliarias de agua p/50 viv	1		\$ 1.663.551,82	nov-14	100,00	85,37
CHACABUO	CHARATA	0289/14	9	DAL CONSTRUCCIONES S.A.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica p/100 viv	1		\$ 1.376.782,81	nov-14	100,00	85,40
MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	0469/14	4	ARYSA S.R.L.	Nexos Vehicular y Pluvial p/75 viv	1		\$ 2.372.901,49	abr-15	100,00	90,00
GENERAL GUERES	EL SAUZALITO	0469/14	5	INGENIERO JORGE GAÑA CONSTRUCCIONES	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica p/20 viv	1		\$ 771.098,45	nov-14	100,00	37,51
COMANDANTE FERNANDEZ	PCIA. R. SAENZ PEÑA	0471/14	5	ING. VALINOTTI, OBRAS VIALES Y CIVILES GORE SRL UTE	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 25 Vv.	1		\$ 159.487,09	nov-14	100,00	63,00
MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	0472/14	11	KIWEST	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 25 Vv.	1		\$ 537.760,57	ago-18	100,00	75,57
COMANDANTE FERNANDEZ	PCIA. R. SAENZ PEÑA	0537/15	2	CASTILLO DANIEL RAMON	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 25 Vv.	1		\$ 2.715.476,34	nov-15	100,00	30,03
1º DE MAYO	COLONIA BENITEZ	0538/15	1	MANOTTE FERNANDO ILIYES	Nexos de Infraestructura Vehicular y Pluvial para 40 viviendas	1		\$ 3.010.000,00	ago-15	100,00	70,14
INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	0576/15	3	FERNANDEZ DARIO BALTAZAR	Nexo de Red Eléctrica, Red Eléctrica para 15 Viviendas en Campo Largo	1		\$ 1.014.480,53	ago-15	100,00	30,00

[Firma]
D. J. GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
Y AUTORIZADO
12.03.14 - CHACO
IPDGV

ROBERTO A. CONTRERAS
ING. CIVIL
C. J. M. N° 183
Gerente Operativo
IPDGV

MINISTERIO DEL INTERIOR. OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONAYI.

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO "

MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

JURISDICCION: CHACO

2018

Planilla N° 3.I.E.P.F.

INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	06/6/15	4 FERNANDEZ DARIO BALTAZAR	Red Eléctrica para 15 Viviendas en Campo Largo	1	\$	151.815,46	ago-15	100,00	30,00
GENERAL DONOVAN	LAPACHITO	06/6/15	5 FERNANDEZ DARIO BALTAZAR	Nexo de Red Eléctrica y Red Eléctrica	1	\$	676.478,04	ago-18	100,00	91,17
GENERAL BELGRANO	CORZUELA	06/6/15	7 FERNANDEZ DARIO BALTAZAR	Nexo de Red Eléctrica, Red Eléctrica y Cisterna	1	\$	1.471.379,39	ago-18	100,00	95,00
GENERAL BELGRANO	CORZUELA	06/6/15	8 FERNANDEZ DARIO BALTAZAR	Red Eléctrica y Cisterna	1	\$	1.193.696,09	ago-18	100,00	87,31
GENERAL GÜEMES	JUAN JOSE CASTELLI	06/6/15	11 RUIZ HUGO RUBEN	Red Vehicular, desagües pluviales y Red Eléctrica para 25 viviendas en J.J. Castelli	1	\$	3.893.894,94	ago-15	100,00	30,46
SAN FERNANDO	FONTANA	07/25/15	4 AVENIDA	Nexos Red Eléctrica y Red Eléctrica para 50 viviendas en Fontana	1	\$	787.001,11%	ago-18	100,00	42%
INDEPENDENCIA	NAPENAY	07/25/15	6 RUIZ HUGO RUBEN	Nexos Red Eléctrica y Red Eléctrica para 40 viviendas en Napenay	1	\$	828.879,56	abr-16	100,00	35,00
GENERAL GÜEMES	FUENTE ESPERANZA	07/25/15	14 RUIZ HUGO RUBEN	Nexos Red Eléctrica, Red Eléctrica y Cisternas para 15 viviendas en Fuente Esperanza	1	\$	1.348.780,08	abr-16	100,00	95,38
GENERAL GÜEMES	JUAN JOSE CASTELLI	07/25/15	16 ROTH JUAN JOSE	Nexos Red Eléctrica y Red Eléctrica para 25 viviendas en Juan José Castelli	1	\$	945.522,19	abr-16	100,00	95,00
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	07/25/15	18 MODUPIAY	Nexos Red Eléctrica y Red Eléctrica para 70 viviendas en Resistencia	1	\$	945.522,19	abr-16	100,00	59,69
BERMEJO	ISLA DEL CERRITO	08/27/14	6 PRUNGO JUAN GUILLERMO	Nexos de Infraestructura y red eléctrica p/40 viv.	1	\$	985.651,41	sep-15	100,00	41,25
GENERAL GÜEMES	MIRAFLORES	12/24/14	3 CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 40 Viv.	1	\$	1.209.009,26	abr-15	100,00	85,88
SAN LORENZO	VILLA BERTHET	12/24/14	4 CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 50 Viv.	1	\$	1.142.298,65	jul-15	100,00	83,15
22 DE OCTUBRE	GANCERO	12/24/14	7 KOWEST	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 30 Viv.	1	\$	748.436,58	ago-18	100,00	71,50
SAN FERNANDO	BARBANKUEPAS	12/25/14	1 MAPIC S.R.L. - AVANTI S.A. - U.T.E.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 60 Viv.	1	\$	961.433,85	oct-14	100,00	95,17
LIBERTAD	PUERTO TIROL	12/25/14	2 CRE NOR S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 40 Viv.	1	\$	955.741,79	ago-15	100,00	90,47
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	14/7/12	1 CONSTRUCCIONES MELLEROS CONSTRUCCIONES S.R.L.	Infraestructura para el saneamiento Completo de 1609 Lotes con Servicio	1	\$	59.803.056,27	jul-13	100,00	90,40
GENERAL GÜEMES	VILLA RIO BEARMEJO	15/66/14	1 TEC NEA S.R.L.	Construcción de Cisternas Domiciliarias para 50 Viv.	1	\$	2.242.179,32	abr-15	100,00	95,39
SAN FERNANDO	FONTANA	16/70/12	10 JUAN ALBERTO GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.	Infr. Adicional y Nexos - para 50 Viv.	1	\$	1.210.500,00	feb-13	100,00	62,00
SUBTOTAL					40					
TOTAL										

Fuente:

ROBERTO A. CONTRERAS
ING. C. I. M.P. N° 1234
GERENTE OPERATIVO
IPD.U.V.

Fuente: Gerencia Operativa - IPD.U.V. - Chaco

MINISTERIO DEL INTERIOR. OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL P.O.N.A.VI.

3.Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas, por Programas Federales.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO "


MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

2018

JURISDICCION: CHACO

Plantilla N° 3. E.T.P.F.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	N° Id	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
										CONTRAC	REAL	
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	0287/15	1	MACAE S.R.L.	Nexos Red Electrica y Red Electrica para 18 Viv.	1	\$ 627.666,40	may -15	sep -18	3	42	14,00%
LIBERTAD	LAGUNA BLANCA	0233/14	2	F.A.S. ING. ASOCIADOS S.R.L.	Nexos de Infraestructura y red electrica para 20 Viv.	1	\$ 465.041,55	abr -15	ago -18	3	41	13,67%
MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	0233/14	11	CLARIS CESAR ENNESTO	Nexos de Infraestructura y red electrica para 45 Viv.	1	\$ 802.162,75	feb -15	abr -18	3	36	12,57%
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	0233/14	22	NOVELLI S.A.C.I.F.I.C.A.	Nexos de Infraestructura y red electrica para 48 Viv.	1	\$ 682.986,74	jul -15	feb -18	3	32	10,87%
SARGENTO CABRAL	COLONIA ELICA	0289/14	10	DAL CONSTRUCCIONES S.A.	Nexos de Infraestructura y Red Electrica p/30 Viv	1	\$ 918.108,55	nov -14	ago -18	3	47	15,07%
GENERAL GUINES	JUAN JOSE CASTELLI	0470/14	6	ROTH CONSTRUCCIONES DE ROTH JUAN	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 25 Viv	1	\$ 224.024,13	oct -16	ago -18	3	23	7,67%
GENERAL GUINES	JUAN JOSE CASTELLI	0470/14	7	MAROTTE FERNANDO ULISES	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 38 Viv.	1	\$ 287.511,58	mar -16	ago -18	3	30	10,00%
SAN FERNANDO	FONTANA	0537/15	1	SCALA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 50 Viv.	1	\$ 981.651,86	sep -15	ago -18	3	36	12,00%
SAN FERNANDO	FONTANA	0725/15	2	LIGER SRL	Nexos Red Electrica y Red Electrica para 50 viviendas en Fontana	1	\$ 1.116.617,93	ene -18	ago -18	3	8	9,67%
SAN FERNANDO	FONTANA	0725/15	3	ALFA	Nexos Red Electrica y Red Electrica para 50 viviendas en Fontana	1	\$ 511.846,26	ago -18	dic -18	3	5	1,67%
O'HIGINS	LA TIGRA	0725/15	5	I.R.A. CONSTRUCCIONES	Nexos Red Electrica y Red Electrica para 30 viviendas en La Tigra	1	\$ 854.670,90	ago -18	ago -18	3	1	0,33%
O'HIGINS	SAN BERNARDO	0725/15	7	CONSTRUCCIONES SUR.	Nexos Red Electrica y Red Electrica para 50 viviendas en San Bernardo	1	\$ 839.433,13	ago -18	ago -18	3	1	0,33%
12 DE OCTUBRE	GANCEDO	0725/15	10	LEGUIZAMON CONSTR.	Nexos Red Electrica y Red Electrica para 40 viviendas en Gancedo	1	\$ 834.777,68	ago -18	ago -18	3	1	0,33%
GENERAL SAN MARTIN	CIERVO PETISO	0725/15	11	RIO BERMEO CONSTR.	Nexos Red Electrica y Red Electrica para 30 viviendas en Ciervo Petiso	1	\$ 688.286,97	ago -18	ago -18	3	1	0,33%
GENERAL SAN MARTIN	GENERAL SAN MARTIN	0725/15	17	ROGERER	Nexos Red Electrica y Red Electrica para 50 viviendas en General San Martin	1	\$ 1.021.026,33	ago -18	ago -18	3	1	0,33%
18 de MAYO	MARGARITA BELEN	0725/15	19	CONING	Nexos Red Electrica y Red Electrica para 40 viviendas en Margarita Belen	1	\$ 1.150.060,20	ago -18	ago -18	3	1	0,33%
MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	0957/14	2	ARYSA S.R.L.	Nexos de infraestructura y red electrica p/75 viv.	1	\$ 1.203.911,86	nov -14	dic -18	3	20	6,67%
TOTAL						17						


C.P. Carlos David Socini
de DIRECCION DE CONTROL DE GESTION
Y AUDITORIA INTERNA
IPD.U.V. - CHACO

ROBERTO A. CONTRERAS
IN: C. A. P. N° 1223
Gerente General
IPD.U.V.

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT¹ DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

Parilla N° 3.I.E.P.F.

ROBERTO CONTRERAS
BOL. C. A. P. N.º 223
Cavente Operario
AFLU UN

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

Plavilla N° 3, E.T.P.F.

ROBERTA A. CONTRERAS
1010 O. 4TH ST. #12
Berkeley, CA 94704
1-415-841-1100

1. P. D. N. Y. - CHACCO
 U. P. D. REGIONE DI CANTIERA
 U. P. D. REGIONE DI CANTIERA
 U. P. D. REGIONE DI CANTIERA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL F.O.N.A.V.I.

3. Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas, por Programas Federales.

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

2018

Plavilla N° 3, E.T.P.F.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	N° Id	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
										CONTRAC	REAL	
					SIN MOVIMIENTO							
TOTAL						0						

[Signature]
C.P. CARLOS DE CONFES DE GESTION
DE DIRECCION DE CONTRATA INTERNA
Y AUDITORIA INTERNA
P.D.U.V. - CHICAO

ROBERTA CONTRERAS
ING. CIVIL - E.E.N.M.S.
GRUPO OPERATIVO
1970-1971

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.VI.

3. Obras de Equipamiento en Ejecución por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL) 2018

Planilla N° J.E.E.P.F.

JURISDICCION:


DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT EQUIPAMIENTO		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO	
					EJEC	PARAL		INICIO REAL	REAL	CONTRAC.	REAL
Sargento Cabral	CAPTAN SOLAR	4329/09	MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTEGRADOR BASICO - ACU 4329/09	1		\$ 904.892,00	30/11/13		90,00	65,04
SUBTOTAL					1						
TOTAL											

[Signature]
C.P. Carlos David Sotoca
DIRECCION DE CONTROL DE
Y AUDITORIA INTERNA
IPDUIV - CHACO

ROBERTO A. CONTRERAS
ING. CIVIL N° 1223
SECRETARIA DE VIVIENDA
Y HABITAT

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

Planilla N.º 3. E.T.P.F.


C. P. Carías DAVID SOCRÁ
98 DIRECTOR DE CONTROL DE GESTIÓN
99 TALLERES DE CHICAO
IP.D.U.V. - CHICAO

ADVERTORIA CONTINUED
Tale C. and P. No. 2
Sergio Ojeda
P. 1111

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2018

JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 4.1.

Demanda insatisfecha de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, del 01/01/18 al 31/12/18

Tramos de Ingresos	* Capital	%	Interior	%	Total	%
\$0 A \$11299	1443	49,469	3584	66,67	5027	60,62
\$11.300 A \$12.499	99	3,3939	204	3,795	303	3,65
\$12.500 A \$14.999	189	6,4793	346	6,436	535	6,45
\$15.000 A \$19.999	453	15,53	580	10,79	1033	12,46
\$20.000 A \$39.999	607	20,809	571	10,62	1178	14,20
MAYORES A \$40.000.-	126	4,3195	91	1,693	217	2,62
Total	2917	100	5376	100	8293	100,00

* CAPITAL: Barranqueras, Resistencia, Fontana, Puerto Vilelas

NOTA: La Demanda esta conformada por suma los postulantes que realizaron su inscripción y actualizaciones el años 2018.

Lic. Gisela Natalia Basok
a/c. Departamento Adjudicaciones
y la Gcia. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Dra. Analía Marisol Cabral
a/c. Dirección de Adjudicaciones
de la Gcia. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Sr. Orlando Samuel Bernabé
a/c. Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2018

JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 4.1.


Demanda insatisfecha de grupos familiares con integrante con discapacidad, por tramos de ingreso, del
01/01/2018 al 31/12/18.


Tramos de Ingresos	* Capital	%	Interior	%	Total	%
\$0 A \$11299	240	69,3642	368	75,26	608	72,81
\$11.300 A \$12.499	10	2,89017	22	4,499	32	3,83
\$12.500 A \$14.999	18	5,20231	20	4,09	38	4,55
\$15.000 A \$19.999	31	8,95954	42	8,589	73	8,74
\$20.000 A \$39.999	35	10,1156	33	6,748	68	8,14
MAYORES A \$40.000.-	12	3,46821	4	0,818	16	1,92
Total	346	100	489	100	835	100,00

Fuente: ECOM CHACO

* CAPITAL: Barranqueras, Resistencia, Fontana, Puerto Vilelas

NOTA: La Demanda esta conformada por suma los postulantes que realizaron su inscripción y actualizaciones el años 2018.


Lic. Grisela Natalia Basok
alc. de Departamento Adjudicaciones
e la Gcia. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Dra. Analia Marisol Cabral
alc. Dirección de Adjudicaciones
de la Gcia. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Sr. Cristian Samuel Bernabé
alc. Dirección de Inscripciones
Gencia de Asuntos Socioeconomicos
I.P.D.U.V.


VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCIÓN: CHACO

Año 2018

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL- MODALIDAD POR TECHO DIGNO

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2018, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra En Operativa **	N° Identif. Obra**.- ACU	LIC	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
6	1391/15	PUB 06/14	San Fernando	BARRAN QUERAS	40	---	CONTRATO DE ADJUDICACION	40	0
1	1925/15	C.P. 01/15	Malpú	CHARATA	10	---	CONTRATO DE ADJUDICACION	10	0
2	1925/15	PRIV 05/15	Primero de Mayo	COLONIA BENITEZ	30	---	CONTRATO DE ADJUDICACION	30	0
7	416/13		General Güemes	EL SAUZALITO	20		CONTRATO DE ADJUDICACION	20	0
1	550/15	PUB 05/14	Libertador General San Martín	GENERAL SAN MARTIN	50	RESOLUCION DE ADJUDICACION	---	50	0
9	1391/15	PUB 06/14	Dos de Abril	HERMOSO CAMPO	40		CONTRATO DE ADJUDICACION	40	0
14	389/13	12/12	Bermejo	LA LEONESA	40	RESOLUCION DE ADJUDICACION	---	40	0
13	724/15	PUB 03/14	O'Higgins	LA TIGRA	30	---	CONTRATO DE ADJUDICACION	30	0
11	536/15	C.P. 02/15	General Donovan	LAPACHITO	7	---	CONTRATO DE ADJUDICACION	7	0
7	1925/15	PRIV 02/15	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEÑA	80	---	CONTRATO DE ADJUDICACION	80	0
6	1925/15	PRIV 01/15	San Fernando	RESISTENCIA	80	---	CONTRATO DE ADJUDICACION	80	0
4	678/13	10/12	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	75	---	CONTRATO DE ADJUDICACION	75	0
Total					502			502	0

Fuente:

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lic. Gisela Natalia Easok
a/c. Departamento Adjudicaciones
y la Gc. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Dra. Araceli Mercedes Cabra
a/c. Dirección de Asuntos Socioeconómicos
de la Gc. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Sr. Obando Samuel Bernabé
a/c. Dirección de Inscripciones
Gc. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa* Prog. Federal Reconversión - Convenio con ANSES

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra En Operativa **	N° Identif. Obra*- ACU	LIC	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuper	No ingresadas a recuper
826	3574/09		Libertador General San Martín	GENERAL SAN MARTIN	50	RESOLUCION DE ADJUDICACION	----	50	0
764	3572/09		Bermejo	PUERTO EVA PERON	10	----	CONTRATO DE ADJUDICACION	10	0
Total					60			60	0

Fuente:

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lic. Gisela Natalia Basok
alc. de Departamento Adjudicaciones
y la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Dra. Natalia Marisol Caltzón
alc. de Dirección de Inscripciones
de la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

St. Obispio Samuel Bernabé
alc. Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2016

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL- MODALIDAD PLAN AHI

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra En	N° Identif. Obra**	LIC	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a
			General Donovan	LAPACHITO	6		CONTRATO DE ADJUDICACION	0	6
Total					6			0	6

Fuente:

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lic. Gisela Natalia Basok
Lic. Gisela Natalia Basok
Subsecretaría de Asesorías y Asesorías
de la Oficina de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Analia Marisol Cabral
Analia Marisol Cabral
Subsecretaría de Asesorías y Asesorías
de la Oficina de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Sr. Obediano Samuel Bernabé
Sr. Obediano Samuel Bernabé
arc. Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

VICENTE RAMIREZ
VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCIÓN: CHACO

Año 2018

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa*: SUB-PROGRAMA URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2018, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra En Operativa **	N° Identif. Obra**.. ACU	LIC	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuperó	No ingresadas a recuperó
			San Fernando	RESISTENCIA	34	----	CONSTANCIA DE OCUPACION	0	34
Total					34			0	34

Fuente:

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o -3.V.E.

Lic. Gisela Natalia Basok
alc. de Departamento Adjudicaciones
y la Gcia. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Dra. Analía Marisol Cebal
alc. Dirección de Asuntos Socioeconómicos
de la Gcia. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Dr. Osvaldo Samuel Bernabé
alc. Dirección de Inscripciones
Gisela de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCIÓN: CHACO

Año 2016

Planilla N° 4.2.

**Operatoria y Programa: PROGR FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS
ORIGINARIOS Y RURALES**

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2016, por Operatoria y Programa

N° Identif. En Operativa Obra**	N° Identif. Obra** - N° ORDEN ACTU	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recupero	No ingresadas a recupero
		GRAL. GUEMEZ	VILLA RIO BERMEJITO	11	---	ACTA E ENTREGA ONEROSA	0	11
Total				11			0	11

Fuente:

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lic. Grisela Natalia Basok
a/c. Departamento Adjudicaciones
de la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Dra. Analía Marisol Cabra
a/c. Dirección de Adjudicaciones
de la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Dr. Gabriel Samuel Bernabé
a/c. Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 4.2.2.2.P.F.

Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL- MODALIDAD AHI


Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Federal- adaptadas y comunes


Identific. de Obra**	N° Identif. Obra**- ACU	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Total de viviendas Entregadas	Discapacidad del Beneficiario	Vivienda para	
						Adaptada	Comunes
		General Donovan	LAPACHITO	6	----	0	0
Total				6		0	0
TOTAL						0	


Nota


* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.


Lic. Grisela María Basok
Jefe de Departamento Adjudicaciones
y la Geis. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Dra. Natalia Marisol Cabral
Jefe de Departamento Adjudicaciones
de la Geis. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Sr. Orlando Samuel Bernabé
Jefe de Dirección de Inscripciones
Geis. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2018


Planilla N° 4.2.1


Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO


Viv. entregadas a familias c/ algún miembro discapacitado, en el ejercicio 2018

Localidad	Viv. entregadas	Con Resol. de Adjudicación	Con otro documento legal
Capital	7	---	AUTORIZACION DE OCUPACION
Interior	52	---	AUTORIZACION DE OCUPACION
Total	59		

Fuente:


Lic. Gisela Natalia Basak
a/c de Departamento Adjudicaciones
a la Gcla. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Dra. Analía Mari Sol Cabral
a/c de Dirección de Adjudicaciones
de la Gcla. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Sr. Obando Samuel Bernabé
a/c. Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2018


Operatoria y Programa*:PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS- RECONVERTIDO (ANSES)

Planilla N° 4.2.1


Viv. entregadas a familias c/ algún miembro discapacitado, en el ejercicio 2018


Localidad	Viv. entregadas	Con Resol. de Adjudicación	Con otro documento legal
Capital	0	---	AUTORIZACION DE OCUPACION
Interior	6	---	AUTORIZACION DE OCUPACION
Total	6		

Fuente:


Lic. Gisela Natalia Basok
jefe de Departamento Adjudicaciones
de la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Dra. Natalia Mariela Gubral
jefe de Dirección de Adjudicaciones
de la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Sr. Orlando Samuel Bernabé
a/c. Dirección de Inscripciones
Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2018


Planilla N° 4.2.1


Operatoria y Programa*: SUB-PROGRAMA URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS


Viv. entregadas a familias c/ algún miembro discapacitado, en el ejercicio 2018


Localidad	Viv. entregadas	Con Resol. de Adjudicación	Con otro documento legal
Capital	4	---	CONSTANCIA DE OCUPACION
Interior	0	---	---
Total	4		

Fuente:


Lic. Gisela Natalia Basok
a/c. Departamento Adjudicaciones
y la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Dra. Analia Mari Sol Ceballos
a/c. Dirección de Adjudicaciones
de la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Sr. Claudio Samuel Bernabé
a/c. Dirección de Inscripciones
y Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCIÓN:

Año 2018


Planilla N° 4.2.1

Operatoria y Programa*: PROGR FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS
ORIGINARIOS Y RURALES


Viv. entregadas a familias c/ algún miembro discapacitado, en el ejercicio 2018


Localidad	Viv. entregadas	Con Resol. de Adjudicación	Con otro documento legal
Capital	0	---	---
Interior	1	---	ACTA DE ENTREGA ONEROSA
Total	1		

Fuente:


Lic. Gisela Natalia Basok
a/c de Departamento Adjudicaciones
y la Gcia. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Dra. Analía Mariño Cabral
a/c de Departamento Adjudicaciones
de la Gcia. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Sr. Oberto Samuel Bernabé
a/c. Dirección de Inscripciones
Gencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCIÓN: CHACO

Año 2018

Planilla N°
4.2.2.Fonavi.

Operatoria y Programa*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL- MODALIDAD POR TECHO DIGNO

Viviendas entregadas a familias con discapacidad (FONAVI) -adaptadas y comunes

N° Identific. de Obra**	N° Identif. Obra**- ACU	LIC.	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Total de viviendas Entregadas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda para Discapacitado	
							Adaptada	Comunes
6	1391/15	PUB 06/14	San Fernando	BARRAN QUERAS	40	MOTRIZ	2	4
1	1925/15	C.P. 01/15	Maipú	CHARATA	10	MOTRIZ	1	2
2	1925/15	PRIV 05/15	Primero de Mayo	COLONIA BENITEZ	30	MOTRIZ	1	2
7	416/13		General Güemes	EL SAUZALITO	20	MOTRIZ	1	1
1	550/15	PUB 05/14	Libertador General San Martín	GENERAL SAN MARTIN	50	MOTRIZ	1	0
9	1391/15	PUB 06/14	Dos de Abril	HERMOSO CAMPO	40	MOTRIZ	2	2
14	389/13	12/12	Bermejo	LA LEONESA	40	VISULA /AUDITIVO	2	2
13	724/15	PUB 03/14	O'Higgins	LA TIGRA	30	MOTRIZ	1	5
11	536/15	C.P. 02/15	General Donovan	LAPACHITO	7	MOTRIZ	1	0
7	1925/15	PRIV 02/15	Comandante Fernández	PCIA ROQUE SAENZ PEÑA	80	MOTRIZ	0	4
6	1925/15	PRIV 01/15	San Fernando	RESISTENCIA	80	MOTRIZ	0	1
4	678/13	10/12	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	75	MOTRIZ	3	5
Total					502		15	44
TOTAL							59	

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Dr. Natalia Natalia Basok
a/c. de Departamento Adjudicatarios
de la G. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Dra. Natalia Natalia Basok
a/c. de Departamento Adjudicatarios
de la G. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Sr. Obaido Samuel Bernabé
a/c. Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCIÓN: CHACO

Año 2018

Planilla N° 4.2.2.2.P.F.

Operatoria y Programa* Prog. Federal Reconversión - Convenio con ANSSES

Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Federal- adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	N° Identif. Obra** - ACU	LIC.	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Total de viviendas Entregadas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda para Discapacitado	
							Adaptada	Comunes
	3574/09		Libertador General San	GENERAL SAN MARTIN	50	MOTRIZ	2	3
	3572/09		Bermejo	PUERTO EVA PERON	10	MOTRIZ	1	0
Total					60		3	3
						TOTAL	6	

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa).

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución, y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lic. Gisela Natalia Basok
s/c. de Dirección de Adjudicaciones
de la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Dra. Ana María Mariso Gabral
s/c. de Dirección de Adjudicaciones
de la Gcía. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Sr. Obaido Samuel Bernabé
s/c. Dirección de Inscripciones
Agencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 4.2.2.2.P.F.

Operatoria y Programa*: SUB-PROGRAMA URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Federal- adaptadas y comunes

Identific. de Obra**	N° Identif. Obra**- ACU	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Total de viviendas Entregadas	Discapacidad del Beneficiario	Vivienda para	
						Adaptada	Comunes
		SAN FERNANDO	RESISTENCIA	34	INTELECTUAL/ 'MOTRIZ	0	4
Total				34		0	4
TOTAL						4	

Nota

* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.

Lic. *[Firma]*
a/c. de Depam. y/o Asesorías
de la Gc. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Lic. *[Firma]*
a/c. Dirección de Asesorías
de la Gc. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Sr. *[Firma]*
Sr. Obando Samuel Bernabé
a/c. Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

[Firma]
VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2018

Planilla N° 4.2.2.2.P.F.

**Operatoria y Programa: PROGR FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS
ORIGINARIOS Y RURALES**


Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Federal- adaptadas y comunes

N° Identific.de Obra**	N° Identif. Obra**- ACU	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Total de viviendas Entregadas	Discapacidad del Beneficiario	Vivienda para Discapacitado	
						Adaptad a	Comúnes
		GRAL. GUEMEZ	VILLA RIO BERMEJITO	11	MOTRIZ	0	1
Total				11		0	1
TOTAL						1	


Nota


* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) .

** El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T. o 3.V.E.


Lic. María Inés Basok
a/c. Dirección de Adjudicaciones
de la Gcla. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Dra. Aníla Marisol Cabral
a/c. Dirección de Adjudicaciones
de la Gcla. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Sr. Obando Samuel Bernabé
a/c. Dirección de Inscripciones
Gerente de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Operatoria: Techo Digno Entregadas en 2018

N° Ident. Obra ACU N° (1)	DEPART.	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	PLAN Y GRUPO	CANT. VIV.	CANTIDAD DE VIV.				PRECIOS DE VENTA en \$				Cuota de Amortización en \$				(4) SIST DE ADJUD	PLAZO en Meses	INT
					1 ó 4. D	2. D	3. D	1 ó 4. D	2. D	3. D	1 ó 4. D	2. D	3. D	1 ó 4. D	2. D	3. D			
0005/14	L Gral S Martin	Ciervo Petiso	42-65	10		10			390.758,36			1.797,45			1.797,45		sin resolucion	360	3%
0005/14	Gral. Guemes	Nueva Pompeya	42-66	10		10			390.758,36			1.797,45			1.797,45		sin resolucion	360	3%
536/15	Gral. Guemes	J.J.Castelli	42-67	25		25			390.758,36			1.797,45			1.797,45		sin resolucion	360	3%
0724/15	L Gral S Martin	Ciervo Petiso	42-68	30		30			390.758,36			1.797,45			1.797,45		sin resolucion	360	3%
0724/15	Independencia	Napenay	42-69	40		40			390.758,36			1.797,45			1.797,45		sin resolucion	360	3%
0005/14	San Fernando	Rcia. (C.Macho)	42-70	44		44			390.758,36			1.797,45			1.797,45		sin resolucion	360	3%
0005/14	Myr. J.L Fontana	Villa Angela	42-71	45		45			390.758,36			1.797,45			1.797,45		sin resolucion	360	3%
0005/14	San Fernando	Rcia. (UOM)	42-72	48		48			390.758,36			1.797,45			1.797,45		sin resolucion	360	3%
0005/14	Bermejo	Gral. San Martin	42-73	50		50			390.758,36			1.797,45			1.797,45		sin resolucion	360	3%
0005/14	1 de mayo	Mta. Belen	42-74	50		50			390.758,36			1.797,45			1.797,45		sin resolucion	360	3%
Totales						352												3600	

Precio promedio de Vivienda: \$ 390.758,36 (provisorio)

Costo promedio de Cta mensual: \$ 1.797,45 (provisorio)

(1) El número de identificación de la obra solicitada es el que se le asignó para su ejecución, y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3.V.T o 3.V.E.

(2) Los precios de venta son provisorios según informe de la Gerencia Operativa.

(3) Las cuotas Amortización incluye \$150 Gastos Administrativos

(4) Se registró por listado e informe de la Gerencia Social y se emitió una vez recibido el precio provisorio remitido por la Gcia. Operativa

Resistencia 04/09/2019

Dr. Ivan Matias Meimik
ABOGADO - M.P. 4277
Director Recupero de Fondos
I.B.D.U.V.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES**

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo


2018 - VIVIENDAS

Planilla Nº 4.4.1

JURISDICCION:

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero			\$ 1 476 559.22			6 772 066.06
Febrero			\$ 1 860 668.69			7 811 546.10
Marzo			\$ 2 234 015.65			9 938 822.86
Abril			\$ 2 022 125.92			8 942 792.11
Mayo			\$ 1 721 811.83			11 705 567.68
Junio			\$ 1 869 138.21			11 349 372.72
Julio			\$ 1 619 174.99			11 077 418.24
Agosto			\$ 1 707 840.44			11 468 571.21
Septiembre			\$ 2 620 137.13			11 413 253.47
Octubre			\$ 2 080 399.18			16 125 566.16
Noviembre			\$ 3 299 559.41			12 467 977.46
Diciembre			\$ 1 580 552.49			9 627 999.14
TOTALES			\$ 24 091 983.16			\$ 128 700 953.21

Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.



Dr. Ivan Matías Mielnik
ABOGADO - M.P. 4271
Director Recupero de Fondos
I.P.D.U.V.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES**

5. Facturación por Cuotas de Amortización y Ahorro Previo

2018 - VIVIENDAS

Planilla N° 4.4

JURISDICCION:

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero						18 829 741.96
Febrero						16 238 627.97
Marzo						17 913 638.11
Abril						18 628 648.73
Mayo						17 789 168.09
Junio						19 559 190.32
Julio						18 358 734.54
Agosto						18 087 378.64
Septiembre						21 563 770.76
Octubre						20 228 585.55
Noviembre						21 273 173.92
Diciembre						20 730 969.71
TOTALES						229 201 628.30

Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.



Dr. Ivan Matías Mielnik
ABOGADO - M.P. 4277
Director Recupero de Fondos
I.P.D.U.V.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

2018 - VIVIENDAS - PLANES FONAVI

Planilla N° 4.4.1

JURISDICCION:

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	OTROS 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero						\$ 4 950 113.36
Febrero						\$ 5 024 180.34
Marzo						\$ 7 299 811.45
Abril						\$ 6 465 619.80
Mayo						\$ 7 946 878.61
Junio						\$ 7 757 763.81
Julio						\$ 7 343 722.74
Agosto						\$ 7 658 462.07
Septiembre						\$ 7 820 953.52
Octubre						\$ 10 809 984.48
Noviembre						\$ 7 789 218.48
Diciembre						\$ 6 580 704.89
TOTALES						\$ 87 447 413.55

Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.



Dr. Ivan Matías Mielnik
ABOGADO - M.P. 4277
Director Recupero de Fondos
I.B.B.U.V.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES**

5. Facturación por Cuotas de Amortización y Ahorro Previo


2018 - VIVIENDAS - PLANES FONAVI

JURISDICCION:

Planilla Nº 4.4

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero						\$ 12 228 151.93
Febrero						\$ 9 795 764.53
Marzo						\$ 10 628 371.04
Abril						\$ 11 379 321.38
Mayo						\$ 10 685 640.34
Junio						\$ 12 296 708.63
Julio						\$ 11 143 883.33
Agosto						\$ 10 463 919.29
Septiembre						\$ 12 939 021.64
Octubre						\$ 12 194 873.09
Noviembre						\$ 12 444 251.62
Diciembre						\$ 12 214 432.46
TOTALES						\$ 138 414 339.28

Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.



Dr. Ivan Matías Mielnik
ABOGADO - M.P. 4271
Director Recupero de Fondos
I.P.D.U.V.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES**

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

2018 - VIVIENDAS - PLANES FEDERALES

JURISDICCION:

Planilla N° 4.4.1

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	OTROS 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero						\$ 1 821 952.70
Febrero						\$ 2 787 365.76
Marzo						\$ 2 639 011.41
Abril						\$ 2 477 172.31
Mayo						\$ 3 758 689.07
Junio						\$ 3 591 608.91
Julio						\$ 3 733 695.50
Agosto						\$ 3 810 109.14
Septiembre						\$ 3 592 299.95
Octubre						\$ 5 315 581.68
Noviembre						\$ 4 678 758.98
Diciembre						\$ 3 047 294.25
TOTALES						\$ 41 253 539.66

Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.

Dr. Iván Matías Mielnik
ABOGADO - M.P. 4277
Director Recupero de Fondos
I.A.D. U.V.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI- PROGRAMAS FEDERALES**

5. Facturación por Cuotas de Amortización y Ahorro Previo


2018 - VIVIENDAS - PLANES FEDERALES

JURISDICCION:


Planilla N° 4.4

MES	Cuotas de amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	MORATORIAS 4	Otros 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero						\$ 6 601 590.03
Febrero						\$ 6 442 863.44
Marzo						\$ 7 285 267.07
Abril						\$ 7 249 327.35
Mayo						\$ 7 103 527.75
Junio						\$ 7 262 481.69
Julio						\$ 7 214 851.21
Agosto						\$ 7 623 459.35
Septiembre						\$ 8 624 749.12
Octubre						\$ 8 033 712.46
Noviembre						\$ 8 828 922.30
Diciembre						\$ 8 516 537.25
TOTALES						\$ 90 787 289.02

Fuente: Dirección de Recupero de Fondos.



Dr. Iván Matías Mielnik
ABOGADO - M.P. 4277
Director Recupero de Fondos
I.R.D.U.V.



MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

AÑO 2018

Planilla N°4.4.3

Situacion de Facturacion de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos

I) Cantidad de viviendas con crédito vigente	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda al 12/2017	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas
42.813	con chequeras 23.189 con Déb. Automático 12.638	6.986	13.981
I) Cantidad de soluciones habitacionales con credito vigente	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados

Resistencia 04/09/2019


SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS PROGRAMAS FEDERALES

Dr. Iván Matías Mielnik
ABOGADO - M.P. 4277
Director Recupero de Fondos
I.P.D.U.V.

**MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DE PROGRAMAS FEDERALES**

AÑO 2018

JURISDICCION:

Planilla N° 4.4.4

Motivos de no emisión de obligación de pago en cuentas con crédito vigente	MOTIVO	CANTIDAD	%
Alquiladas			
Usurpadas/ Intrusadas			
Venta clandestina			
Desadjudicadas		642	
En juicio/viv. con medidas cautelares			
Con periodo de gracia/ Emisión con diferimiento/viviendas con hipoteca en segundo grado			
Entregadas sin resolución de adjudicación			
Sin precio determinado (ni definitivo, ni provisorio)			
Cobro suspendido (reconsideración de precio fijado, problemas constructivos, situaciones personales interpuestas ante el Instituto)		250	
Cuentas con plan de refinanciación aún no ingresado			
Cuentas de planes cuyo periodo de amortización ha concluido pero mantienen deuda		5376	
Otros (especificar)			
Total:		6268	

OTRAS SITUACIONES	CANTIDAD
Comodatos	
Viviendas de servicio	
Canceladas	13.981
Total	13.981

A los adjudicatarios con debito automatico no se les envia las chequeras a domicilio se generan las deudas y se entregan certificados semestrales donde consta las cuotas pagadas y registradas
Resistencia 04 de Setiembre del 2019

Dr. Ivan Matias Mielnik
ABOGADO - M.P. 4277
Director Recupero de Fondos
P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2018

JURISDICCIÓN:

Planilla N° 4.5.a.

1. VIVIENDAS ADJUDICADAS

1.a. Totales desde el inicio del FONAVI

	Mes	Año
desde	4	1978
hasta	12	2018

Total

73.478

= (dato 2017 + adjudicadas 2018⁰¹)
incluyendo Plan Federal)

Total

613

1.b. Solamente durante 2018

* (613 viv. Entregadas + 0 Créditos Urbano
(+0 Créditos Rurales)

Total

17.640

1.c. Solamente correspondientes a Plan Federal

(viv. Entregadas desde el inicio del Plan Federal)
(en el ejercicio 2016 se entregaron--viv.)

2. VIVIENDAS ESCRITURADAS

2.a. Totales desde el inicio del FONAVI

60359

*

2.b. Solamente durante 2018

Total

1527

2.c. Sólo sobre las adjudicadas en 2018

Total

3. DETALLE ESTADO DE TRÁMITE DE ESCRITURACIONES

	Con Deuda Cancelada	Con Crédito Vigente	Total
3.a. Viviendas Escrituradas	24335	36024	60359 (**)
3.b. Viviendas con Escrituración en trámite	535	928	1463
3.c. Viviendas sin iniciar trámite de Escrituración	1050	10606	11656
3.d. TOTAL	25920	47558	73478 (** *)

Adjudicadas⁰¹: se contabilizarán todas las viviendas entregadas en el ejercicio, con Resolución de adjudicación en venta o cualquier otro documento legal emitido por el organismo que habilite al beneficiario a la ocupación legal de la unidad y los créditos individuales para construcción o compra de vivienda, terminados en el ejercicio.

* La viviendas entregadas en el año 2017 esta compuesta con la suma de los programas: ANSES,
FEDERAL PLURIANUAL - ANSES, FEDERAL PLURIANUAL - TECHO DIGNO - RURALES.
PUEBLOS ORIGINARIOS - VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS- AHI.

(**) Coincidente con 2.a.

(** *) Coincidente con 1.a.

Fuente: GERENCIA DE ASUNTOS SOCIO ECONOMICO, DIRECCION DEL REGISTRO NOTARIAL.

Gisela Natalia Basok
a/c. Departamento Adjudicaciones
e la Gela. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

María Angélica Marisol Cabral
a/c. Dirección de Adjudicaciones
de la Gela. de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Sr. Obando Samuel Bernabé
a/c. Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

VICENTE RAMIREZ
Gerente
Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2018

JURISDICCIÓN:

Planilla N° 4.5.b.

4. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

4.a. Organismo Provincial	100%
4.b. Escribanía de Gobierno	
4.c. Colegio de Escribanos (por Convenio)	
4.d. Escribanías Particulares	
TOTAL	100

5. MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

5.a. Documentación (planos, dominio, mensuras, doc. final de obra, etc.)	50
5.b. Situación Legal de los adjudicatarios (document. personal incompleta, situaciones familiares,etc)	30
5.c. Capacidad Operativa de las Entidades actuantes	10
5.d. Situación derivada de la Ocupación Irregular de las unidades	10
5.e. Otro motivo (especificar)	
TOTAL	100

Observaciones:

Fuente:

Escribano Público Nacional
Felix Daniel CARBALLO
Director Registro Notarial Especial
LBN IV

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5- Utilización de Fondos - 01/01/18 al 31/12/18

AÑO 2018


Plantilla N° 5.1.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	I. INGRESOS					II. EGRESOS					III. SALDO = (I - II)	
	Transferencias FONAVI 1	Total Recupero 2	Subtotal 3(1+2)	Ingresos Progr. Federales 4	Total Otros Ingresos 5	TOTAL INGRESOS 6=(3+4+5)	Total Invertido en Obras 7	Comisiones de Serv. y Bancarios 8	Otros Egresos 9	TOTAL EGRESOS 10=(7+8+9)	Saldo del Mes 11=(6-10)	Saldo Acumulado 12
Saldo Inicial												392.824.458,80
Enero	62.376.324,85	5.128.911,21	67.505.236,06	23.914.901,87	7.038.291,82	98.458.429,75	13.100.802,80	5.475.024,38	22.641.658,50	41.217.485,68	57.240.944,07	450.065.402,87
Febrero	58.089.933,74	7.379.346,17	65.469.279,91	50.692.173,98	36.693.086,61	152.854.540,50	179.124.612,59	10.983.941,95	27.350.601,96	217.459.156,50	-64.604.616,00	385.460.786,87
Marzo	35.571.025,38	9.998.152,36	45.569.177,74	46.866.826,77	30.818.474,24	123.254.478,75	102.081.747,56	8.741.790,24	31.036.038,03	141.859.575,83	-18.605.097,08	366.855.689,79
Abril	59.609.061,09	9.249.520,91	68.858.582,00	69.431.476,57	27.060.891,55	165.350.950,12	82.984.738,36	8.828.535,13	28.000.120,43	119.813.393,92	45.537.556,20	412.393.245,99
Mayo	82.844.940,31	13.425.895,20	96.270.835,51	3.473.737,66	26.902.958,02	126.647.531,19	110.637.332,68	9.787.499,80	28.487.946,80	148.912.779,28	-22.265.248,09	390.127.997,90
Junio	64.884.616,11	11.188.719,40	76.073.335,51	22.341.130,46	20.110.182,58	118.524.648,55	82.221.492,02	9.815.952,07	53.126.176,63	145.163.620,72	-26.638.972,17	363.489.025,73
Julio	68.876.156,17	9.014.933,38	77.891.089,55	46.114.238,41	19.063.252,91	143.068.580,87	91.332.015,71	6.398.735,65	26.680.032,26	124.410.783,62	18.657.797,25	382.146.822,98
Agosto	76.818.972,03	13.682.750,37	90.501.722,40	23.562.310,55	46.251.150,73	160.315.183,68	111.441.732,53	15.205.593,90	54.116.670,17	180.763.996,60	-20.448.812,92	361.698.010,06
Septiembre	64.795.491,00	11.710.566,32	76.506.057,32	64.469.590,00	65.185.023,02	206.160.670,34	127.704.524,98	13.841.880,36	31.843.067,79	173.389.473,13	32.771.197,21	394.469.207,27
Octubre	56.130.904,24	11.715.265,84	67.846.170,08	59.085.706,57	47.166.147,76	174.098.024,41	84.660.282,74	6.869.714,26	35.747.344,94	127.277.341,94	46.820.682,47	441.289.889,74
Noviembre	44.895.048,11	210.662,78	45.105.710,89	0,00	25.158.494,81	70.264.205,70	88.018.230,68	9.858.183,46	60.536.963,78	158.413.377,92	-88.149.172,22	353.140.717,52
Diciembre	65.619.959,96	30.858.224,31	96.478.184,27	8.561.678,38	44.749.363,02	149.789.225,67	149.698.729,59	25.335.992,90	86.644.468,70	261.679.191,19	-111.889.965,52	241.250.752,00
TOTAL	740.512.432,99	133.562.948,25	874.075.381,24	418.513.771,22	396.197.317,07	1.688.786.469,53	1.223.006.242,24	131.142.844,10	486.211.089,99	1.840.360.176,33		

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

En FONAVI se rinde la última transferencia del 2017 por 11.881.259,16 y no se incluye la última transferencia del 2018 por 26.425.782,09 y falta el importe a los debitos y creditos que nos descuenta el banco por 1.094.688,72


C.P. Mateo J. Kanjer
AJC DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2018


5- Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición - 01/01/18 al 31/12/18

Planilla N° 5.2.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Aportes Provinciales 1	Fondos de Terceros 2	Vta. De Pliegos y Aranceles 3	Pro.Me.Ba III	Fideicomiso Financiero	Fondo Fiduciario P/Const. De Viv.	T.G.P.	Pro.So.Fa III	Sindicatos	Otros Ingresos 4	TOTAL OTROS INGRESOS
Enero	6.121.714,64	916.547,18	30,00								7.038.291,82
Febrero	10.646.004,92	14.361.734,48	8.350,00	5.691.598,15				2.454.008,07		3.531.390,99	36.693.086,61
Marzo	10.942.848,27	14.618.288,87	3.810,00	5.002.130,74				60.000,00		191.396,36	30.818.474,24
Abril	12.203.758,03	8.820.407,58	3.000,00	2.818.348,60						3.215.377,34	27.060.891,55
Mayo	10.300.825,77	12.965.731,73	6.215,00	2.985.527,12		56.631,18				588.027,22	26.902.958,02
Junio	9.864.617,59	8.499.613,72	227.080,00	870.116,34						648.754,93	20.110.182,58
Julio	6.369.339,87	9.777.918,24	2.225,00	441.410,41				1.516.634,17		955.725,22	19.063.252,91
Agosto	6.903.418,81	11.646.174,45	5.025,00	473.656,00	3.724.675,20					23.498.201,27	46.251.150,73
Septiembre	13.036.469,00	10.992.679,30	145.390,00	2.209.875,30						38.800.609,42	65.185.023,02
Octubre	9.118.533,83	9.590.063,97	5.210,00	4.443.186,69						24.009.153,27	47.166.147,76
Noviembre	10.102.837,22	9.097.234,69	7.410,00	2.977.202,32	2.151.325,76					822.484,82	25.158.494,81
Diciembre	23.538.174,16	9.099.998,77	250.160,00	1.243.336,52	1.568.948,41					9.048.745,16	44.749.363,02
TOTALES	129.148.542,11	120.386.392,98	663.905,00	29.156.388,19	7.444.949,37	56.631,18	0,00	4.030.642,24	0,00	105.309.866,00	396.197.317,07

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


C.P. Mateo J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2018


5- Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio por Programa Federales - Composición - 01/01/18 al 31/12/18

Planilla N° 5.2.FED.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Integración Sociocomunitaria 1	Programa Mejor Vivir 2	Mejoramiento P. Orig. Y Rurales 3	Techo Digno 4	PLUR. CONST. 5	Urb. Villas y A. Precarios 6	PROMIB REG. DOMIN. 7	TOTAL INGR. PROG. FEDER.
Enero				20.300.458,13		3.614.443,74		23.914.901,87
Febrero				48.783.405,90		1.908.768,08		50.692.173,98
Marzo				46.456.413,08		410.413,69		46.866.826,77
Abril			18.513.620,00	40.118.248,10		10.799.608,47		69.431.476,57
Mayo				3.473.737,66				3.473.737,66
Junio				21.761.643,59		579.486,87		22.341.130,46
Julio		11.583.778,19		26.469.801,46		7.672.658,76	388.000,00	46.114.238,41
Agosto				15.286.087,31	5.748.768,63	2.527.454,61		23.562.310,55
Septiembre			22.222.800,00	28.947.821,63		13.298.968,37		64.469.590,00
Octubre			18.066.518,75	40.478.720,37		540.467,45		59.085.706,57
Noviembre								0,00
Diciembre				8.089.724,84		471.953,54		8.561.678,38
TOTALES	0,00	11.583.778,19	58.802.938,75	300.166.062,07	5.748.768,63	41.824.223,58	388.000,00	418.513.771,22

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


C.P. Mateo J. Kanjer
 A/C DIRECCION CONTABLE
 Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI
AÑO 2018

5- Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo - 01/01/18 al 31/12/18

Planilla N° 5.3.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Cuotas Amortiz. FO.NA.VI. 1	Ahorro Previo 2	Otros 3	TOTAL RECUPERO 4 (1+2+3)
Enero	4.540.937,59		587.973,62	5.128.911,21
Febrero	6.997.156,49		382.189,68	7.379.346,17
Marzo	9.600.016,64		398.135,72	9.998.152,36
Abril	8.874.327,92		375.192,99	9.249.520,91
Mayo	11.019.188,02		2.406.707,18	13.425.895,20
Junio	10.804.818,65		383.900,75	11.188.719,40
Julio	8.667.934,01		346.999,37	9.014.933,38
Agosto	12.728.719,61		954.030,76	13.682.750,37
Septiembre	10.565.869,88		1.144.696,44	11.710.566,32
Octubre	10.609.249,59		1.106.016,25	11.715.265,84
Noviembre	5.831,18		204.831,60	210.662,78
Diciembre	28.650.678,17		2.207.546,14	30.858.224,31
TOTALES	123.064.727,75	0,00	10.498.220,50	133.562.948,25

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

1 Janer
C.P. Mateo J. Kanjer
AC DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda.

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2018

5- Egresos Afectados a Obras FO.NA.VI. - Composición al 31/12/18

Planilla N° 5.5.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Viviendas e Infra. 1	Creditos Individuales 2	Equipamiento 3	Infraestructura 4	Pro.Me.Ba	Pro.So.Fa	Fondo Fiduciario P/Const. De Viv.	Expropiaciones	TOTAL INVERTIDO OBRAS FONAVI
Enero									0,00
Febrero							323.065,66		323.065,66
Marzo						2.454.008,07	626.141,39		3.080.149,46
Abril		376.000,00			2.975.556,32	274.122,19	155.824,11	795.457,22	4.576.959,84
Mayo		340.153,86			6.101.908,04		316.460,83	2.885.347,24	9.643.869,97
Junio		274.000,00			6.913.876,52		831.435,21	1.037.113,07	9.056.424,80
Julio		301.204,17			1.078.113,95		23.020,88		1.402.339,00
Agosto		168.000,00			242.205,26	1.516.634,17	26.179,65		1.953.019,08
Septiembre		180.000,00			62.364,41			192.410,00	434.774,41
Octubre		65.913,19			2.072.473,50		722,26	192.410,00	2.331.518,95
Noviembre		242.836,67					26.486,38	192.410,00	461.733,05
Diciembre		160.993,67			7.999.868,53	399.037,33		962.050,00	9.521.949,53
TOTALES	0,00	2.109.101,56	0,00	0,00	27.446.366,53	4.643.801,76	2.329.336,37	6.257.197,53	42.785.803,75

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C.R. Matedo J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2018

5- Egresos Afectados a Obras Programas Federales - 01/01/2018 al 31/12/2018


Planilla N° 5.5.FED.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Integración Sociocomunitaria 1	Programa Mejor Vivir 2	Mejoramiento P. Orig. Y Rurales 3	Techo Digno 4	EMERG CLIMAT E HIDRICA 5	T.D. E INFRA. (REDETERM) 6	T.D. E INFRA U.E.P. ESPECIALES 7	Urb. Villas y A. Precarios 8	INVERTIDO EN OBRAS PROGR. FEDERALES
Enero		3.200.100,00	1.133.362,80		8.767.340,00				13.100.802,80
Febrero	3.534.643,48	1.893.190,07	24.131.064,43	46.971.130,18	37.145.511,53	6.824.503,33	48.783.405,90	9.518.098,01	178.801.546,93
Marzo	2.404.318,00	1.287.549,58	13.540.276,94	40.935.427,29	26.998.682,53	6.009.249,34		7.826.094,42	99.001.598,10
Abril	4.021.766,48	1.748.633,48	9.654.949,25	29.222.483,41	20.521.131,03	4.199.968,51		9.038.846,36	78.407.778,52
Mayo	238.077,16	1.657.403,68	11.817.857,70	29.312.612,17	41.539.523,79	10.947.335,70		5.480.652,51	100.993.462,71
Junio	2.543.901,24	27.174,50	7.552.643,44	21.711.818,60	24.721.660,25	11.115.328,17		5.492.541,02	73.165.067,22
Julio	467.230,00	1.025.179,57	15.438.460,40	19.219.288,64	46.063.716,47	6.150.023,16		1.565.778,47	89.929.676,71
Agosto	225.701,24	3.467.296,76	9.275.201,70	31.908.682,44	32.187.699,67	15.613.099,71	13.045.537,71	3.765.494,22	109.488.713,45
Septiembre	3.561.191,24	2.418.526,87	2.919.963,97	29.365.389,21	46.750.748,45	2.763.704,60	38.290.226,23	1.200.000,00	127.269.750,57
Octubre	2.370.800,00	32.364,45	5.978.837,07	20.946.962,02	32.962.004,77	1.322.625,80	15.715.169,68	3.000.000,00	82.328.763,79
Noviembre		545.633,00		33.532.693,92	48.356.166,47	393.632,54		4.728.371,70	87.556.497,63
Diciembre	15.000.000,00	1.749.248,72	57.658.253,36	12.353.598,63	52.338.845,01	576.834,34		500.000,00	140.176.780,06
TOTALES	34.367.628,84	19.052.300,68	159.100.871,06	315.480.086,51	418.353.029,97	65.916.305,20	115.834.339,52	52.115.876,71	1.180.220.438,49

Se incluye pagos con recursos del FO.NA.VI. En los siguientes Programas:

EMERG.CLIM/HIDRIC. \$ 418.353.029,97
INFRA. T.D. \$ 65.916.305,20
TECHO DIGNO \$ 59.015.768,98
URB. VILLAS Y A. PRECARIO \$ 6.899.906,11
ORIGINARIOS Y/O RURALES \$ 2.784.504,57
MEJOR VIVIR \$ 3.200.100
TOTAL \$ 555.969.614,83


E.P. Mateo J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5- Egresos No Afectados a Obras - Composición - 01/01/18 al 31/12/18

Planilla N° 5.6.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Comisión de Servicio 1	Comisiones Bancarias 2	Subtotal Comisiones 3=(1+2)	Gastos de Funcionamiento 4	Hábites de Personal 5	Fondos Terceros 6	DEV. T.G.P. 7	Serv. Consultores Pro.Me.Ba 8	FIDEICOMISO GASTOS/INTERES 9	Otros 10	Subtotal Otros Egresos 11=(4+5+6+7+8+9+10)	TOTAL OTROS EGRESOS 11=(3+11)
Enero	5.475.024,38		5.475.024,38	14.880,00	5.971.823,96	10.351.775,54				6.303.179,00	22.641.658,50	28.116.682,88
Febrero	10.848.287,97	135.653,98	10.983.941,95	6.553.809,14	11.009.916,54	8.078.265,41				1.708.610,87	27.350.601,96	38.334.543,91
Marzo	8.725.128,54	16.661,70	8.741.790,24	6.120.807,95	9.166.576,22	15.277.754,15		67.840,20		403.059,51	31.036.038,03	39.777.828,27
Abril	8.661.836,40	166.698,73	8.828.535,13	6.322.251,27	9.322.227,14	9.283.921,12		345.216,20		2.726.504,70	28.000.120,43	36.828.655,56
Mayo	9.771.938,93	15.560,87	9.787.499,80	8.180.742,12	9.888.442,21	10.019.725,51				399.036,96	28.487.946,80	38.275.446,60
Junio	9.608.284,14	207.667,93	9.815.952,07	6.969.198,09	9.987.549,83	13.106.566,06		741.503,00	22.275.662,91	45.696,74	53.126.176,63	62.942.128,70
Julio	6.324.814,31	73.921,34	6.398.735,65	3.936.850,56	6.752.283,96	7.855.507,58		166.559,80	7.187.651,15	781.179,21	26.680.032,26	33.078.767,91
Agosto	15.130.901,66	74.692,24	15.205.593,90	9.068.136,50	6.740.744,91	11.613.422,71		257.342,00	16.478.971,33	9.958.052,72	54.116.670,17	69.322.264,07
Septiembre	13.760.345,05	81.535,31	13.841.880,36	6.447.221,80	12.538.568,76	11.077.276,06		576.798,00		1.203.203,17	31.843.067,79	45.684.948,15
Octubre	6.827.753,77	41.960,49	6.869.714,26	9.949.328,08	7.438.147,93	9.890.183,82		139.129,00		8.330.556,11	35.747.344,94	42.617.059,20
Noviembre	9.772.262,08	85.921,38	9.858.183,46	7.773.273,58	8.836.203,59	11.657.259,52			26.890.498,37	5.379.728,72	60.536.963,78	70.395.147,24
Diciembre	25.155.168,49	180.824,41	25.335.992,90	8.673.502,39	24.013.045,65	12.025.943,65		680.691,80	37.554.496,30	3.696.788,91	86.644.468,70	111.980.461,60
TOTALES	130.061.745,72	1.081.098,38	131.142.844,10	80.010.001,48	121.665.530,70	130.237.601,13	0,00	2.975.080,00	110.387.280,06	40.935.596,62	486.211.089,99	617.353.934,09

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

12/01/18
C.P. Mateo J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

1.- EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL.

1.5- Sobre el Estado Financiero Contable - Situación Financiera del Ejercicio - 01/01/18 al 31/12/18

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

CONCEPTOS	Cuenta N° 10020/10 Recup. De Cuota	Cuenta N° 10021/08 Com. De Servicios	Cuenta N° 10022/06 Aranceles	Cuenta N° 10023/04 Anticipo de Recurso	Cuenta N° 10024/02 Erog. Ctes. Y de Cap.	Cuenta N° 10025/00 Sueldos y Jornales	Cuenta N° 10271/07 Fondos de Terc.	Cuenta N° 10272/05 Obras FONAVI
SALDO INICIAL	360.560,85	129.548,46	7.339.004,27	24.740.941,96	5.150.423,00	2.637.145,22	63.973.975,49	16.293.306,41
1. INGRESOS	69.725.358,26	1.216,05	9.798.800,26	26.208.827,00	8.028.655,62	121.557.450,59	9.857.059,38	745.726.013,67
1.1 Transferencias FONAVI								740.512.432,99
1.2 Recupero	69.689.528,21		9.112.378,74	1.361.157,69				24.684,07
1.3 Programas Federales								
1.4 Recuperos Provinciales					7.592.307,57	121.556.234,54		
1.5 Fondos de Terceros			21.300,47				9.857.059,38	
1.6 Otros Ingresos	35.830,05	1.216,05	665.121,05	24.847.669,31	436.348,05	1.216,05		5.188.896,61
2. EGRESOS	73.798.561,58	653,40	5.519.836,83	0,00	6.692.892,18	251.727.839,07	10.486.134,44	644.054.251,64
2.1 Total Invertido en Obras FONAVI					6.257.197,53			
2.2 Total Invertido Obras PROG. FEDERALES								555.969.614,83
2.3 Comis. de Servicios y Bancarias	202.941,98		11.774,42			130.061.745,72		117.093,67
2.4 Gastos de funcionamiento								80.010.001,48
2.5 Haberes de Personal						121.665.530,70		
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras	73.595.619,60	653,40	5.508.062,41		435.694,65	562,65	10.486.134,44	7.957.541,66
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	4.805.220,97	-130.111,11	-4.888.831,00	-32.100.082,87	0,00	128.914.491,37	100.041,35	-97.954.196,21
3.1 Ingresos (+)			21.137.086,55	132.804,31		128.914.491,37	100.041,35	32.760.295,16
3.2 Egresos (-)	4.805.220,97	130.111,11	26.025.917,55	32.232.887,18				130.714.491,37
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1 Venta (+) Compra (-)								
4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+)								
5. RESULTADO OPERATIVO (1-2)	-4.073.203,32	562,65	4.278.963,43	26.208.827,00	1.335.763,44	-130.170.388,48	-629.075,06	101.671.762,03
6. SALDO FINAL (± S. Inicial ± 5 ± 3 ± 4)	1.092.578,50	0,00	6.729.136,70	18.849.686,09	6.486.186,44	1.381.248,11	63.444.941,78	20.010.872,23

C.P. Mateo J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

Cuenta N° 10995/09 Cred. Individuales	Cuenta N° 11680/07 Recup. De Ob. F.O.N.A.VI	Cuenta N° 12822/08 Recup. Obras Italo	Cuenta N° 429-423/54 Prog.Fed.Reac. De Ob.	Cuenta N° 13486/04 Prog.Mico.Aipo	Cuenta N° 429-441/66 Prog.Fed.Solid.Hab.	Cuenta N° 429-442/69 Prog.Fed.Reac. De Ob.	Cuenta N° 429-625/74 Pro.Mc.Ba.II	Cuenta N° 16001/06 Prog. Fed. Plurian.	Cuenta N° 429-448/87 Prog. Fed. Emerg. Hab.I
413.492,45	129.094,90	11.471,87	215.043,39	5.923,62	7.477,21	31.511,89	0,00	6.195.084,24	1.809,89
1.216,05	53.157.470,44	215.112,32	102.584.764,17	6.264,93	0,00	0,00	0,00	56.631,18	58.802.938,75
	53.156.254,39	213.896,27		5.048,88					
			102.584.594,77						58.802.938,75
1.216,05	1.216,05	1.216,05	169,40	1.216,05				56.631,18	
2.109.664,21	52.986.104,20	194.236,88	60,50	635,18	0,00	0,00	0,00	2.329.336,37	0,00
2.109.101,56								2.329.336,37	
	745.541,55	3.674,23		72,53					
562,65	52.240.562,65	190.562,65	60,50	562,65					
1.800.000,00	0,00	0,00	-102.584.594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.802.938,75
1.800.000,00									
			102.584.594,77						58.802.938,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.108.448,16	171.366,24	20.875,44	102.584.703,67	5.629,75	0,00	0,00	0,00	-2.272.705,19	58.802.938,75
105.044,29	300.461,14	32.347,31	215.152,29	11.553,37	7.477,21	31.511,89	0,00	3.922.379,05	1.809,89


J. Kanjer
C.P. Mateo J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

Cuenta N° 14231/10 Prog. Fed. Emerg. Hab.	Cuenta N° 14232/08 Prog. Fed. Solid. Hab.	Cuenta N° 14233/06 Prog. Mejor Vivir	Cuenta N° 14234/04 Prog. Fed. De Const. V	Cuenta N° 14235/02 Retenciones Vs.	Cuenta N° 14902/00 Prog. De Mej. De Barr	Cuenta N° 429-863/18 Pro. Me. Ba III	Cuenta N° 15557/08 Reg. Prov. De Ladrill.	Cuenta N° 429-999/70 Pro. So. Fa III	Cuenta N° 59204/08 Fdo. Fed. Solidario	Cuenta N° 1110272/26 Cheques Diferendos
85.732.663,91	144.861.124,87	9.472.318,00	11.486.216,12	10.624.335,23	783,95	1.609.753,74	632.504,39	718.159,52	783,95	0,00
0,00	0,00	5.001.361,25	321.307.509,11	110.870.513,06	1.216,05	18.617.732,82	5.244.895,54	4.030.642,24	1.216,05	7.444.949,37
		5.000.000,00	252.126.237,70							
				110.508.033,13						
		1.361,25	69.181.271,41	362.479,93	1.216,05	18.617.732,82	5.244.895,54	4.030.642,24	1.216,05	7.444.949,37
34.367.628,84	156.316.366,49	15.852.763,33	418.464.747,35	118.063.141,22	653,40	19.882.791,16	4.883.818,16	4.643.801,76	653,40	7.444.949,37
						16.907.711,16				
34.367.628,84	156.316.366,49	15.852.200,68	417.714.627,65							
		562,65	750.119,70	118.063.141,22	653,40	2.975.080,00	4.883.818,16		653,40	7.444.949,37
0,00	57.609.583,75	6.583.778,19	96.750.373,63	-89.185,32	-1.346,60	0,00	-10.856,03	0,00	-1.346,60	0,00
	58.802.938,75	6.583.778,19	96.750.373,63				4.185,32			
	1.193.355,00			89.185,32	1.346,60		15.041,35		1.346,60	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-34.367.628,84	-156.316.366,49	-10.851.402,08	-97.157.238,24	-7.192.628,16	562,65	-1.265.058,34	361.077,38	-613.159,52	562,65	0,00
51.365.035,07	46.154.342,13	5.204.694,11	11.079.351,51	3.342.521,75	0,00	344.695,40	982.725,74	105.000,00	0,00	0,00

C. P. Mateo Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

Planilla N° 5.7.

Cuenta N°	TOTAL
429-00117688	
Prog. Mej. Barrio IV	
50.000,00	392.824.458,80
10.538.655,37	1.688.786.469,53
	740.512.432,99
	133.562.948,25
	418.513.771,22
	129.148.542,11
	120.386.392,98
10.538.655,37	146.662.381,98
10.538.655,37	1.840.360.176,33
10.538.655,37	42.785.803,75
	1.180.220.438,49
	131.142.844,10
	80.010.001,48
	121.665.530,70
	284.535.557,81
0,00	0,00
	351.791.215,60
	351.791.215,60
0,00	0,00
0,00	-151.573.706,80
50.000,00	241.250.752,00


 C.E. Mateo J. Kanjer
 A/C DIRECCION CONTABLE
 Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – 25 viviendas e infraestructura – La Escondida
Sigma – Techo Digno



Foto 2 – 25 viviendas e infraestructura – La Escondida
Sigma – Techo Digno



Foto 3 – 25 viviendas e infraestructura – La Escondida
Sigma – Techo Digno



Foto 4 – 40 viviendas e infraestructura – Corzuela
Consultores del Norte – Techo Digno



Foto 5 – 40 viviendas e infraestructura – Corzuela
Consultores del Norte – Techo Digno



Foto 6 – 20 viviendas e infraestructura – La Eduvigis
San Fernando Const. SRL – Techo Digno



Foto 7 – 20 viviendas e infraestructura – La Eduvigis
San Fernando Const. SRL – Techo Digno



Foto 8 – 20 viviendas e infraestructura – La Eduvigis
San Fernando Const. SRL – Techo Digno



Foto 9 – 70 viviendas e infraestructura – Resistencia
Ditec – Techo Digno



Foto 10 – 70 viviendas e infraestructura – Resistencia
Ditec S.A. – Techo Digno