

# Auditorías del FO.NA.VI y Programas Federales de Vivienda

Instituto de la Vivienda  
Provincia de Buenos Aires

Ejercicio 2020

Secretaría de Hábitat  
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat





## **INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

Las Auditorías anuales realizadas a los organismos ejecutores integrantes del Sistema Federal de la Vivienda, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 9° de la Ley N° 24.464, así como del Decreto N° 2483/93, resumen la evolución del Fondo Nacional de la Vivienda -FO.NA.VI.- y de los Programas Federales durante el ejercicio vencido, exponiendo aspectos institucionales, líneas de acción, producción física, aspectos sociales, estados financieros y contables y la evaluación de las intervenciones constructivas que se realizan a través de los Organismos Ejecutores. Para cumplimentar esta tarea, se aplica una metodología elaborada por el Equipo Profesional Auditor interdisciplinario, y destinado a las diferentes áreas a auditar. En esta metodología, se prevé la recolección de información en los citados organismos a través de un conjunto de Planillas que en todos los casos serán completadas con evidencias respaldatorias.

Aclarado esto es necesario mencionar que debido al contexto de público conocimiento de pandemia, al no poder realizarse esta auditoría de manera presencial, este informe fue elaborado por los profesionales de la Subsecretaría de Políticas de Vivienda e Infraestructura, de la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en forma remota. El mismo se limita a hacer una evaluación a partir de la información enviada por dicho organismo provincial, las cuales se adjunta en anexo como información respaldatoria.

Por tal motivo las conclusiones a las que se arriban serán ratificadas o rectificadas ad referendum de futuras visitas a los organismos ejecutores una vez levantadas las restricciones sanitarias provocadas por la COVID-19.

Dicho esto, los puntos 1, 2, y 3, del presente informe y sus conclusiones fueron elaborados por la Arquitecta Verónica Cardinale, el punto 4 y sus conclusiones por la Licenciada Mercedes Mur, el punto 5 y sus conclusiones por la Contadora Susana Pérez y el punto 6 y sus conclusiones por la Arquitecta Melina Sirolli.



## 1. ASPECTO INSTITUCIONAL

### 1.1. Marco Normativo del Organismo

Durante el 2020, el Instituto Provincial de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), continuó su accionar según:

Ley de Creación: Norma Jurídica N° 469/56 y Ley Provincial N° 9.573/80.

Ley Provincial de Adhesión a la Ley N° 24.464/95: Ley Provincial N° 11.663/95 y Decreto N° 3.174/95.

Dependencia Jerárquica del IVBA: Decreto N° 2.199/04 Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos y de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda.

### 1.2. Autoridades del Organismo durante el ejercicio.

Durante el año 2020, las autoridades superiores en funciones y la designación respectiva se indican en el siguiente cuadro:

Cargo	Funcionarios	Decretos/Resol.	Fecha
Administrador General	PISONI, Carlos Adrián	Desig. por DECRE-2020-3439855-GDEBA GPBA Cese DECRE-2020-1168-GDEBA-GPBA	10/12/19 19/10/20
	Cargo Vacante		19/10/20 4/11/20
	OROZ, Miguel	Desig. por DECRE-2020-1168-GDEBA-GPBA	4/11/20
Subadministrador General	TAMBORENEA, Manuel Esteban	Desig. por Dto. 119/18 Cese DECRE-2020-153-GDEBA-GPBA	4/12/17 1/02/20
	OROZ, Miguel	Desig. por DECRE-2020-153-GDEBA-GPBA Cese DECRE-2020-1168-GDEBA-GPBA	1/02/20 4/11/20
	Cargo Vacante		Desde el 4/11/202
Director General de Administración	SOBRAL, De ELIA, Julián	Desig. por Decto- 2019-602-GDEBA-GPBA Cese por DECRE-2020-168-GDEBA-GPBA	4/12/17 5/02/20
	ARANDA. Marisa Andrea	Desig. por Decto DECRE-2020-168-GDEBA-GPBA	6/02/20
Director General de Obras	SCARFO, Marcelo Domingo	Desig. por DECTO-2020-209-GDEBA-GPBA	11/12/19
Director General Inmob. y Social	MERCER, Alberto Oscar	Desig. por DECRE-2020-212-GDEBA-GPBA	11/12/19
Director Económico Administrativa	FERNANDEZ, Oscar Raul	Desig. tramita por EX-2020-03571502-GDEBA-DPTDIV	11/12/19
Director de Ejecución y Proyectos	BONANNI, Karina Noemi	Desig. por DECRE-2020-211-GDEBA-GPBA	11/12/19
Director Inmobiliaria Social	IRIGOITE, Eduardo Alberto	Desig. por DECRE-2020-210-GDEBA-GPBA	20/12/19

Fuente: IVBA-

Se Adjunta como **Anexo** del presente informe, la planilla con la Nómina de Autoridades, correspondiente al ejercicio 2020.





### 1.3. Planta de Personal

Durante el último trienio, la evolución de la nómina total del personal del Organismo, se encuentra distribuida según el siguiente estado de revista.

Año	Planta Permanente	Planta Transitoria	Contratados	TOTAL	Profesionales /Técnicos	Administrativos	Otros
2018	404	27	59	490	230	190	70
2019	406	16	36	458	218	178	62
2020	391	48	36	475	231	183	61

Fuente: IVBA-2020

Cabe señalar que, en la Planta de Personal antes mencionada, no se detalla la cantidad de agentes que desempeñan funciones en las Delegaciones Bahía Blanca y Mar del Plata.





## **2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS**

### **2.1. Operatoria FO.NA.VI durante el ejercicio 2020**

Los programas y operatorias que continúan vigentes al presente relevamiento se listan a continuación:

Programa II: Resoluciones N° 919/92; 1.784/92 y 355/98, parta Municipio y ESFL.

- **Solidaridad Provincial.**

**Programa Bonaerense VI:** Resolución N° 1.511/95.

- **Infraestructura.**

**Programa IX:** Resolución N° 2.260/03.

- **Dignidad.**

**Programa Compartir:** Decreto N° 365/05.

- Plan de Financiamiento de viviendas en ámbitos municipales.

**Programa Bonaerense XII Mejoramiento de Vivienda y Hábitat.**

- Plan de Asistencia Técnica del IVBA a los Municipios, para terminación, refacción y/o ampliación de viv. y conex. de infraestructura básica. Aprobado por Resolución N° 750/09.

**Programa Buenos Aires Hogar**

**Programa Ex Federal Plurianual Reconvertido – ANSES**

- A partir del 2014 el Programa Federal Plurianual Reconvertido – ANSES, deja de recibir los aportes de Nación, solventándose solo con fondos del Instituto de Vivienda por lo que pasa a considerarse como una operatoria FONAVI.

También se informan **Equipamientos** que se realizan con fondos FONAVI.

La descripción de los programas y operatorias vigentes durante el año 2020, (origen de los fondos, objetivos, perfil del destinatario, tipo de obra, rol de los actores intervinientes, condiciones de la operatoria sobre ingresos mínimos y máximos, plazo de amortización y tasa de interés), se encuentra detallado en las **Planilla 2**, las que se adjuntan como **Anexos** al presente informe.

### **2.2. Programas Federales durante el Ejercicio 2020.**

El Instituto de Vivienda de Buenos Aires (IVBA) continuó con la ejecución de obras de los Programas Federales en todo el territorio Provincial, los que se listan a continuación:

- a) Programa Federal de Construcción de Viviendas.
- b) Programa Federal de Construcción de Viviendas con Municipios
- c) Programa Federal de Construcción de Viviendas Plurianual
- d) Programa Federal de Construcción de Viviendas Plurianual Reconvertido
- e) Programa Federal de Construcción de Viviendas Subprograma de Terminación
- f) Programa Federal Techo Digno.
- g) Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir”.
- h) Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios
- i) Programa Federal de Emergencia Habitacional.
- j) Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano (obras de infraestructura)



La descripción de los programas y operatorias vigentes durante el año 2020, (origen de los fondos, objetivos, perfil del destinatario, tipo de obra, rol de los actores intervinientes, condiciones de la operatoria sobre ingresos mínimos y máximos, plazo de amortización y tasa de interés), se encuentra detallado en la **Planilla N° 2**, la que se adjunta como **Anexos** al presente informe.

### **2.3. Línea de Acción orientada a personas con capacidades diferentes**

A partir del Programa Federal Plurianual, en su convenio marco se establece que los proyectos deberán prever un mínimo de un 5% de viviendas destinadas a atender la demanda para personas con capacidades diferentes.

Es de destacar que además el IVBA, atiende dicha demanda en conjuntos ejecutados mediante las distintas operatorias financiadas con fondos correspondientes al FO.NA.VI.

La cantidad de viviendas adaptadas en ejecución y terminadas por operatoria, no pudo cuantificarse ya que la información brindada a través de las Planillas 3.V.E. y 3.V.T. adjuntas como anexo en el presente informe, carecen de los datos necesarios para realizarlo.



### 3. ESTADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

#### 3.1. Cuantificación de la producción Anual - Operatorias FO.NA.VI.

##### 3.1.1. Viviendas y Mejoramientos iniciados durante 2019 y 2020, según Operatorias

Origen de los Fondos	Operatoria	Iniciadas			
		2019		2020	
		Viv.	Mej.	Viv.	Mej.
FONAVI	Totalización Financiamiento Interm. Rápido	---	---	---	---
	Solidaridad	166	5	629	-560**
	Dignidad	---	---	---	---
	Compartir	14	---	---	---
	Bonaerense XII –Mejoramiento del Hábitat	---	---	---	---
	Buenos Aires Hogar	---	---	---	---
	Ex P.F. Reconvertido IVBA- ANSES*	---	---	-216	---
<b>TOTAL</b>		<b>180</b>	<b>5</b>	<b>413</b>	<b>-560</b>

Fuente: IVBA-2020

\*Con respecto al Programa Federal Reconvertido Anses, como se aclaró en informes anteriores desde el 2014 deja de percibir los aportes de Nación para solventarse solo mediante fondos del Instituto de Vivienda por lo que pasa a considerarse como una operatoria FONAVI.

\*\*Se restan de iniciadas obras de mejoramientos. En algunos casos por haberse considerado erróneamente como tales, tratándose de viviendas. En otros casos, por tratarse de terminaciones de viviendas de obras paralizadas de planes federales que se reiniciaron mediante fondos fonavi a través de la operatoria solidaridad, y que se habían considerado provisoriamente como mejoramientos, para no duplicar la contabilidad de esas viviendas. Al comprobar que sus convenios originales fueron efectivamente dados de baja por resolución 61, se restan las viviendas paralizadas en dichos programas federales originales, y en la operatoria fonavi solidaridad, se restan dichos mejoramientos iniciados, y se dan de alta dichas terminaciones como viviendas.

El detalle de las obras mencionadas en estas aclaraciones se encuentra en las planillas respaldatorias 3.V.E. y 3.V.T., anexas al presente informe.

##### 3.1.2. Viviendas y Mejoramientos terminados durante 2019 y 2020, según Operatorias

Origen de los Fondos	Operatoria	Terminadas			
		2019		2020	
		Viv.	Mej.	Viv.	Mej.
FONAVI	Totalización Financiamiento Interm. Rápido	---	---	612**	---
	Solidaridad	1.317	301	173	63
	Dignidad	11	---	---	---
	Compartir	106	3	36	--
	Bonaerense XII –Mejoramiento del Hábitat	---	22	---	---
	Buenos Aires Hogar	47	---	---	---
	Ex P.F. Reconvertido IVBA- ANSES*	150	---	67	---
<b>TOTAL</b>		<b>1.631</b>	<b>326</b>	<b>888</b>	<b>63</b>

Fuente: IVBA-2019

\*Con respecto al Programa Federal Reconvertido Anses, como se aclaró en informes anteriores desde el 2014 deja de percibir los aportes de Nación para solventarse solo mediante fondos del Instituto de Vivienda por lo que pasa a considerarse como una operatoria FONAVI.

\*\*Obra que se informa paralizada desde hace años ya que no se había logrado obtener información del estado particular de la misma. Durante este año se nos informa que no tiene cierre administrativo y está judicializada, pero entregada hace años. Debido a esto se la da por terminada sin indicar su fecha de terminación.



El detalle de las obras terminadas por operatoria durante el año 2020, cantidad de viviendas y soluciones, se consignan en las **Planillas 3.V.T**, las que se adjuntan como **Anexos** al presente informe.

### 3.1.3. Viviendas y Mejoramientos en ejecución al 31/12/19 y al 31/12/20, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	Ejecución			
		2019		2020	
		Viv.	Mej.	Viv.	Mej.
FONAVI	Totalización Financiamiento. Interm. Rápido	612	---	---	---
	Solidaridad	2.159	725	2.615	102
	Dignidad	15	---	15	---
	Compartir	230	10	194	10
	Bonaerense XII –Mejoramiento del Hábitat	---	402	---	402
	Buenos Aires Hogar	49	---	49	---
	Ex P.F. Reconvertido IVBA- ANSES*	1.697	---	1.414	---
<b>TOTAL</b>		<b>4.762</b>	<b>1.137</b>	<b>4.287</b>	<b>514</b>

Fuente: IVBA-2020

\*Con respecto al Programa Federal Reconvertido Anses, como se aclaró en informes anteriores desde el 2014 deja de percibir los aportes de Nación para solventarse solo mediante fondos del Instituto de Vivienda por lo que pasa a considerarse como una operatoria FONAVI.

El detalle de las obras en ejecución por Operatoria al 31/12/20, cantidad de viviendas y mejoramientos, se consignan en las **Planillas 3.V.E.**, las que se adjuntan como **Anexos** al presente informe.

### 3.1.4. Créditos individuales iniciados y terminados durante 2019 y 2020, y en ejecución al 31/12/19 y al 31/12/20, según las distintas modalidades.

El Organismo no financia créditos individuales, por lo que no se consigna la **Planilla 3. CRED**.

### 3.1.5. Obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias iniciadas y terminadas durante 2019 Y 2020, y en ejecución al 31/12/19 y al 31/12/20.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
Recursos	Programa	Iniciadas		Terminadas		Ejecución	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
FO.NA.VI.	Bonaerense VI	5	---	7	2	36	34
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>---</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>34</b>

Fuente: IVBA-2020

El detalle de los proyectos mencionados se detalla en las **Planillas 3.I.E y 3.I.T** que se adjuntan como **Anexos** al presente informe.





### 3.1.6. Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2019 y 2020, y en ejecución al 31/12/19 y 31/12/20.

OBRAS DE EQUIPAMIENTO							
Recursos	FO.NA.VI	Iniciadas		Terminadas		Ejecución	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
TOTAL		---	---	---	---	4	4

Fuente: IVBA-2020

El detalle de los proyectos mencionados se detalla en las **Planillas 3.E.E** que se adjuntan como **Anexos** al presente informe.

### 3.1.7. Costos finales, superficies promedio y plazos de ejecución de las viviendas terminadas durante 2020, según Operatoria

Los costos finales, superficies promedio, y costo por metro cuadrado promedio de las unidades terminadas durante el año 2020 no pudieron calcularse debido a que las Planillas 3.V.T. que se adjuntan como anexo al presente informe, carecen de los datos necesarios para realizarlos.

### 3.1.8. Identificación de proyectos paralizados y/o rescindidos a la fecha de la presente Auditoría.

Cabe señalar que de las obras detalladas en el **Punto 3.1.3, 3.1.5, y 3.1.6** de obras en ejecución, se totalizaron 4.287 viviendas, 514 mejoramientos, 34 obras de infraestructuras, y 4 obras de equipamiento. De dicho total se encontraban paralizadas 3784, 434, 34 y 4 respectivamente.

El total de viviendas y soluciones habitacionales paralizadas antes mencionado corresponden a los siguientes programas que se detallan en el siguiente cuadro:

Programa	Viviendas	Mej.	Infraestructura	Equipamiento
Solidaridad	2.203	61	---	---
Dignidad	15	---	---	---
Compartir	165	10	---	---
Bonaerense XII Mejoramiento de viv.	---	363	---	---
Buenos Aires Hogar	49	---	---	---
Ex programa Federal IVBA-Anses	1.352	---	---	---
Bonaerense VI infraestructura	---	---	34	---
Equipamiento	---	---	---	4
<b>Total</b>	<b>3.784</b>	<b>434</b>	<b>34</b>	<b>4</b>

Fuente: IVBA-2020

Se informa que, los datos de cada obra paralizada y/o rescindida por operatoria se encuentran detalladas en las **Planillas 3.V.E.**, que se adjuntan como **Anexo** al informe.

Se recomienda, por lo tanto, efectuar las gestiones pertinentes para formalizar las correspondientes rescisiones, cierres administrativos, y/o prosecución de las tareas faltantes.



### 3.2. Programas Federales

#### 3.2.1. Viviendas y Mejoramientos iniciados durante 2019 y 2020, según Operatoria

Origen de los Recursos	Operatoria	Iniciadas			
		2019		2020	
		Viv.	Mej.	Viv.	Mej.
Nación	Programa Federal de Const. de Viviendas	50	---	-1577*	---
	P.F. Construcción con Municipios	---	---	---	---
	Programa Federal Plurianual Municipio	---	---	-1089*	---
	P.F. Plurianual Reconvertido Municipio	---	---	-623	---
	P.F.C.V. Subprograma Terminación	---	---	227	-227**
	P. F. Techo Digno I	414	-414	2902	-2852**
	P. F. de Mejoramiento de Viviendas	---	114	---	---
	P.F. Urb. Villas y Asentamientos Precarios	34	---	596	-596
	P. F. de Emergencia Habitacional	-187	190	---	---
TOTAL		311	-110	436	-3675

Fuente: IVBA-2020

\*Debido a que las terminaciones que se fueron dando de alta mediante los convenios Recupeba, con sus respectivas adendas fueron formalizando la continuidad de varias obras paralizadas que habían sido dadas de baja mediante resolución 61, y al irse generando estos convenios nuevos de terminación de estas que se empiezan a informar, se restan las viviendas en dichos programas originales y se dan de alta las terminaciones como viviendas de acuerdo con esos nuevos convenios

\*\*Se restan de iniciadas obras de mejoramientos. En algunos casos por haberse considerado erróneamente como tales, tratándose de viviendas. En otros casos, por tratarse de terminaciones de viviendas de obras paralizadas de programas federales que se reiniciaron mediante otras operatorias federales posteriores mediante nuevos convenios, y que se habían considerado provisoriamente como mejoramientos, para no duplicar la contabilidad de esas viviendas. Al comprobar que sus convenios originales fueron efectivamente dados de baja por resolución 61, se restan las viviendas paralizadas en dichos programas federales originales, y en las operatorias federales donde esos convenios aún siguen vigentes, se restan dichos mejoramientos iniciados y se dan de alta dichas terminaciones como viviendas.

El detalle de las obras mencionadas en estas aclaraciones se encuentra en las planillas respaldatorias 3.V.E.P.F. y 3.V.T.P.F., anexas al presente informe.

#### 3.2.2. Viviendas y Mejoramientos terminados durante 2019 y 2020, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	Terminadas			
		2019		2020	
		Viv.	Mej.	Viv.	Mej.
Nación	Programa Federal de Constr. de Viviendas	131	48	---	---
	P.F. Construcción con Municipios	126	---	---	---
	Programa Federal Plurianual Municipio	137	---	---	---
	P.F. Plurianual Reconvertido Municipios	84	---	205	---
	P.F.C.V. Subprograma Terminación	16	---	---	---
	P. F. Techo Digno I	376	11	816	---
	P. F. de Mejoramiento de Viviendas	---	114	---	192
	P.F. Urb. Villas y Asentamientos Precarios	660	476	---	---
	P. F. de Emergencia Habitacional	64	460	4	---
TOTAL		1.594	1.109	1.025	192

Fuente: IVBA-2020

El detalle de las obras terminadas por operatoria durante el año 2020, cantidad de viviendas y mejoramientos se consignan en las **Planillas 3.V.T.P.F.**, las que se adjuntan como **Anexos** al presente informe.



### 3.2.3. Viviendas y Mejoramientos en ejecución al 31/12/19 y al 31/12/20, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	Ejecución			
		2019		2020	
		Viv.	Mej.	Viv.	Mej.
Nación	Programa Federal de Const. de Viviendas	2.026	---	449	---
	P.F. Construcción con Municipios	883	---	883	---
	Programa Federal Plurianual Municipio	1.924	---	835	---
	P.F. Plurianual Reconvertido Municipio	2.777	---	1.949	---
	P.F.C.V. Subprograma Terminación	212	227	439	---
	P. F. Techo Digno I	5.188	2.852	7.274	---
	P. F. de Mejoramiento de Viviendas	---	3.024	---	2.832
	P.F. Urb. Villas y Asentamientos Precarios	10.655	1.136	11.251	540
TOTAL		24.239	7.283	23.650	3.416

Fuente: IVBA-2019

El detalle de las obras en ejecución por Operatoria al 31/12/20, cantidad de viviendas y mejoramientos, se consignan en las **Planillas 3.V.E.P.F.**, las que se adjuntan como **Anexos** al presente informe.

### 3.2.4. Obras correspondientes al Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano. Infraestructura y Obras Complementarias, iniciadas y terminadas durante 2019 y 2020, y en ejecución al 31/12/19 y 31/12/20.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
RECURSOS	Tipo de Obra	Iniciadas		Terminadas		Ejecución	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
NACIÓN	Infraestructuras y nexos ejec. a través de Municipio y/o Empresas	---	---	3	---	201	201
Total		---	---	3	---	201	201

Fuente: IVBA-2020

El detalle de los proyectos mencionados se detalla en las **Planillas 3.I.E y 3.I.T** que se acompañan al presente informe.

### 3.2.5. Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2018 y 2019, y en ejecución al 31/12/19 y 31/12/20.

Durante el ejercicio 2019 el Instituto no ejecuto obras de Equipamiento, financiadas a través de fondos Federales.



### 3.2.6. Costos finales, superficies promedios y plazos de ejecución de las viviendas financiadas con Fondos Federales, terminadas durante el año 2020, según Programas.

Los costos finales, superficies promedio y costo por metro cuadrado promedio de las unidades terminadas durante el año 2020 no pudieron calcularse debido a que las Planillas 3.V.T. que se adjuntan como anexo al presente informe, carecen de los datos necesarios para realizarlos.

### 3.2.7. Identificación de los proyectos paralizados o rescindidos a la fecha de la presente Auditoría.

Cabe señalar que de las obras detalladas en el **Punto 3.2.3** y **3.2.4** de obras en ejecución se totalizaron 23.650 viviendas, 3.416 mejoramientos, y 201 obras de infraestructura. De dicho total se encontraban paralizadas, 21.330, 3.377, y 200 respectivamente.

El total de viviendas, mejoramientos, y obras de infraestructura paralizadas corresponden a los siguientes programas que se detallan en el siguiente cuadro:

Programa	Viviendas	Mej.	Infraest.
Programa Federal de Const. de Viviendas	449	---	---
Programa Federal de Const. de Viviendas Municipio	883	---	---
Programa Federal de Const. de Viviendas Plurianual	835	---	---
Programa Federal de Const. de Viviendas Plurianual Reconv.	1.949	---	---
Programa Federal de Const. de Viviendas Subp. Terminación	439	227	---
P.F. Techo Digno	6.275	1.559	---
Programa Federal de Mej. de Viviendas "MEJOR VIVIR"	---	3.024	---
P. F. de Urb. de Villas y Asentamientos Precarios	9.930	1.097	---
P.F. Emergencia Habitacional	570	44	---
P.F. Mejoramiento del Hábitat Urbano (Infraestructura)	---	---	200
<b>Total</b>	<b>21.330</b>	<b>3.377</b>	<b>200</b>


Fuente: IVBA-2020

Se informa que, los datos de cada obra paralizada y/o rescindida por operatoria se encuentran detalladas en las **Planillas 3.V.E.P.F.**, que se adjuntan como **Anexo** al informe.

Se recomienda, por lo tanto, efectuar las gestiones pertinentes para formalizar las correspondientes rescisiones, cierres administrativos, y/o prosecución de las tareas faltantes.

Cabe señalar que los antecedentes obrantes en el presente Informe se refieren a los relevados a través del IVBA, por lo tanto, las obras cuyos fondos fueron remitidos a Municipio y/o Cooperativas, donde el Instituto no actuaba como ente ejecutor, pueden puntualizarse como valores provisorios, ya que se tuvo un seguimiento parcial sobre las mismas al no haber tenido vista de la documentación pertinente

### 3.2.8. Estado de Situación los Programas Federales al 31/12/20.



Los siguientes gráficos reflejan el cumplimiento en porcentajes de las viviendas y mejoramientos, terminadas y en ejecución, en relación a las iniciadas desde el comienzo de los Programas Federales hasta el ejercicio 2020.

### 3.2.9. Viviendas correspondientes a Operatorias FO.NA.VI. y Programas Federales iniciadas; terminadas y en ejecución durante el ejercicio 2020.


Programas Federales	Iniciadas al 31/12/20		Terminadas al 31/12/20		En Ejecución al 31/12/20	
	Viv.	Mej.	Viv.	Mej.	Viv.	Mej.
P. F. Const. de Viviendas	14.146	332	13.697	332	449	---
P. F. Const. de Viviendas/ Municipio	20.921	---	20.038	---	883	---
P.F. Plurianual/ Municipio	4.851	---	4.016	---	835	---
P.F.P. Reconvertido Municipio	6.001	---	4.052	---	1.949	---
P.F.C.V. Subprograma Terminación	457	105	18	105	439	---
P.F. Techo Digno I	10.958	915	3.684	915	7.274	---
P.F. Techo Digno/ Reconv. Municipio	266	---	266	---	---	---
P.F. Mejor Vivir	---	9.168	---	6.336	---	2.832
P.F. Villas y Asent. Precarios	25.412	6.152	14.161	5.612	11.251	540
P.F. Emergencia Habitacional	7.783	912	7.213	868	570	44
<b>Totales</b>	<b>90.795</b>	<b>17.584</b>	<b>67.145</b>	<b>14.168</b>	<b>23.650</b>	<b>3.416</b>




PROGRAMA	INICIADAS		TERMINADAS		EN EJECUCIÓN	
	Viv.	Mej.	Viv.	Mej.	Viv.	Mej.
FO.NA.VI.	413	-560	888	63	4.287	514
FEDERALES	436	-3.675	1.025	192	23.650	3.416
<b>TOTALES</b>	<b>849</b>	<b>-4.235</b>	<b>1.913</b>	<b>255</b>	<b>27.937</b>	<b>3.930</b>

Fuente: IVBA 2020

Los siguientes gráficos representan el total de las viviendas y soluciones terminadas por el organismo con relación a los Programas FONAVI y FEDERALES, desarrollados durante el ejercicio 2020.



Los siguientes gráficos representan el total de las viviendas y mejoramientos en ejecución por el organismo con relación a los Programas FONAVI y FEDERALES, desarrollados durante el ejercicio 2020.





#### 4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES

##### 4.1. Registro de la demanda general. Normativa de inscripción. Frecuencia de actualización de los datos.

El Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires no informó acerca del Registro de Demanda general ni la demanda de familias con integrante discapacitado, en el ejercicio auditado.

##### 4.2. Proceso de selección y adjudicación. Normativa. Viviendas entregadas, incluyendo créditos terminados.

La Dirección Inmobiliaria no informó acerca de las adjudicaciones de viviendas en el ejercicio auditado.

##### 4.2.1. Atención de la demanda de familias con integrante discapacitado. Capital e Interior.

No se brindó información acerca de la atención de familias con integrantes discapacitados.

##### 4.3. Precios de venta y cuotas de amortización por tipo de Operatoria.

Los valores correspondientes a los precios de venta, cuotas, plazos y tasas para las unidades de dos dormitorios que ingresaron al sistema de recupero, se consignan en la planilla 4.3, siendo los valores promedio los siguientes:

Operatoria	Precios de Venta		Cuota de Amortización		Plazo en meses	Interés (%)
	2D.	3 D.	2D.	3 D.		
<b>FONAVI - Solidaridad</b>	641.852	17.012	3.489	103	60 a 360	Francés/Directo
<b>FEDERAL</b>	104.164		316		0	

Fuente: Departamento Financiero

##### Ingresos Familiares Mínimos

En el siguiente cuadro se consignan los ingresos familiares mínimos que debería poseer cada grupo familiar, tal que la cuota no afecte más de un 20% de los mismos:

Operatoria	Ingreso Familiar Mínimo	
	2 d.	3 d.
<b>FONAVI - Solidaridad</b>	17.445	515
<b>FEDERAL</b>	1.580	



#### **4.4. Facturación y Recupero Total por cuotas de amortización, por Ahorro Previo y por Créditos Individuales y Mancomunados. Nivel de morosidad. Detalle de Facturas emitidas y no emitidas. Causas.**

Durante 2020 la morosidad en la amortización de cuotas de vivienda fue de un 59.1%, es decir que ha aumentado en un 14% con respecto al ejercicio anterior.

#### **Evolución de Facturación y Recupero de Viviendas FONAVI- Plan Federal**

Concepto	Año		
	2018	2019	2020
<b>Facturación</b>	237.319.311	260.130.742	225.818.306
<b>Recupero</b>	107.420.510	142.628.755	92.205.426
<b>Morosidad (en %)</b>	<b>54.7</b>	<b>45.1</b>	<b>59.1</b>

Según lo informado por las Planillas 4.4.1, del total facturado en el ejercicio 2020, \$135.746.412 corresponden a la facturación de la Operatoria FONAVI y \$90.071.893 corresponden a la facturación de la Operatoria Plan Federal de Construcción de Viviendas.

Con respecto al Recupero, del total recuperado en el ejercicio auditado, \$68.573.147 corresponden a lo recuperado en las Operatorias FONAVI y \$23.632.278 corresponden a lo recuperado en la Operatoria Plan Federal de Construcción de Viviendas.

#### **4.5 Adjudicaciones y Escrituraciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas y escrituradas.**

No se informó acerca de las adjudicaciones y escrituraciones históricas.





## **5. ESTADO FINANCIERO CONTABLE**

Debido a la vigencia de las medidas implementadas por la emergencia sanitaria del Covid19 y según la nota IF-2021-19644054-APN-#MDTYH s/ Auditorias FONAVI 2020 – trim 2021, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24.464, en lo que respecta a la facultad otorgada a la Subsecretaria de Políticas de Vivienda e Infraestructuras, Secretaria de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (\*) “para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda”, ya sean estos provenientes de transferencias automáticas o de recuperos y los que se enuncian expresamente en cada uno de los Convenios correspondientes; el presente informe, se realizó a distancia, no habiéndose realizado los procedimientos habituales de auditoria en el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, por lo que se detalla exclusivamente lo informado por el Organismo.

### **5.1. Programa FO.NA.VI.**

El Sistema Federal de la Vivienda fue creado por Ley 24.464. Los recursos del FONAVI son distribuidos automáticamente a cada jurisdicción según los coeficientes de distribución que resultan de la aplicación de la ley, siendo el correspondiente a la Provincia de Buenos Aires de 14,50.

La Ley 27.429 “Consenso Fiscal” promulgada por Decreto 1115/2017 del 29-12-2017, determina, en el Punto III “Compromisos asumidos por las Provincias y la CABA Inciso w), que se debe aplicar los recursos del FONAVI y los montos de la recuperación de las inversiones efectuadas, sus intereses y reajustes a financiar la compra y construcción de viviendas, mejoramientos, obras de urbanización, infraestructura y servicios y cubrir los gastos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Ley 24.464.

En IV “Plazo Supletorio de Cumplimiento”, establece que “todos los compromisos asumidos en el Consenso deberán cumplirse antes del 31 de diciembre de 2019...”.

La mencionada Ley fue ratificada por Ley (Buenos Aires) Nro. 15.017 del 24-01-2018.

Ver punto 5.1.2.

#### **5.1.1. Transferencias Automáticas FONAVI ejercicio 2020**

El Banco de la Nación distribuye el monto de la recaudación correspondiente al FONAVI a partir del año 2013, dando cumplimiento a la Resolución Declarativa Nro. 4 de la Comisión Federal de Impuestos.

Se reitera lo informado en ejercicios anteriores, atento que las planillas financieras fueron confeccionadas de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera para la Provincia de Buenos Aires (SIGAF PBA), implementado por RESOL 2018 565 GDEBA -CGP.y no se ajustan a los requerimientos de las planillas financieras de auditoria. Dicho sistema consideró como primer saldo inicial de la Contabilidad del ejercicio 2018, el resultado del ejercicio 2017, registrándose los ingresos por lo percibido y los egresos por lo devengado.

Atento lo indicado precedentemente, y a fin de continuar con la uniformidad de la información de años anteriores, se informan las planillas 5.1. a 5.6. según -Versión Pagado 2020- Pasivo 2019/20-, y planilla 5.7 por lo devengado.

Las transferencias realizadas por el Banco de la Nación Argentina durante el período comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020, a la Cuenta Corriente N° 30000002/6 del Banco Hipotecario S.A., son las informadas en las Planillas 5.1 y 5.7. según el siguiente detalle:



**a) Transferencias s/BNA durante el período** \$ 3.917.435.463,53

**Ingresado s/Planilla 5.1 y 5.7 del I.V.B.A. al 31/12/20** \$ 3.917.435.463,53

En Otros Egresos no afectados a Obras, -punto 5.1.5-, se detallan egresos correspondientes a Garantía Extendida Subs.1720/96 y Gtia. Cuota, que corresponden al Convenio Escritura 241 y 242 con Banco Hipotecario para el cobro de cuotas- recupero.

Según el citado Convenio el Banco Hipotecario S.A., retiene mensualmente de las Transferencias Automáticas FONAVI \$ 3.500.000.-, en concepto de Garantía, y luego reintegra los montos no utilizados.

Los montos aplicados a este Convenio, durante el 2020 fueron de \$2.575.516,28, para la Garantía extendida Subs., según se indica en planilla 5.6. y 5.7.

En Planilla 5.1. se informa el monto descontado y transferido, según Ley Provincial Nro. 12.511 de creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura Provincial; de \$1.958.717.731,43.- ver punto, 5.1.2.

De lo dicho precedentemente surge que:

Transferencias FONAVI del Periodo	3.917.435.463,53
-----------------------------------	------------------

Menos

-1.958.717.731,43
-------------------

Cesión Fondo Fiduciario de Infraestructura Provincial

<b>Total Transferencias Automáticas FONAVI IVBA</b>	<b>1.958.717.732,10</b>
---	-------------------------

b) El promedio mensual de ingresos por Transferencias Automáticas FONAVI fue de \$163.226.477,67.-

c) El monto transferido por la Subsecretaría durante el ejercicio 2020 aumentó el 23,35%, respecto del ejercicio 2019.

d) Los montos acreditados por este concepto representan el 79,20% del total de ingresos del período.

#### **5.1.2. Antecedentes cesión del FONAVI al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura Provincial**

La Ley Provincial 12.511, de 5 de octubre del 2000 de creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura Provincial, y sus modificaciones determina, entre otros, el porcentaje del FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA que integra al mismo, según se indica seguidamente:

...

-A partir del ejercicio 2003 inclusive y siguientes, el 50% de los recursos del FONAVI -*Texto según Ley 13002*-.



-A partir del ejercicio 2018 inclusive y siguientes, el 50% de los recursos provenientes del FONAVI -*inciso incorporado por Ley 14.982*-.

**La Ley 25.570** Promulgada de hecho el 3 de Mayo de 2002, ratifica el "Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos" celebrado el 27 de febrero de 2002.

El art. 2do. del Acuerdo determina que, " Los recursos tributarios asignados a regímenes especiales de coparticipación se distribuirán conforme a las normas que rigen a la fecha y **constituirán ingresos de libre disponibilidad para las Jurisdicciones partícipes** y no se computarán a los fines de las obligaciones a que se refiere el inc. g del art. 9 de la Ley 23.548."

En la Escritura número 8927 del 07-08-2012, de protocolización de Convenio de Cesión y Transferencia entre el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial y Resolución del IVBA Nro. 2648 de fecha 20 de Mayo de 2011, se convino en su art. tercero la cesión del 50% del FONAVI a partir del 01 de enero de 2012 y por un plazo de seis años, hasta el 31 de diciembre de 2017, prorrogables con una antelación de sesenta días, de no mediar denuncia del convenio por alguna de las partes, por igual periodo de tiempo.

En su artículo 4to. El Instituto declara que los fondos cedidos son de libre disponibilidad.

Según lo indicado en los párrafos precedentes, los montos transferidos al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial tienen su sustento en la Libre Disponibilidad de los Fondos FONAVI.

La Ley Nacional 27.429 "Consenso Fiscal", promulgada por Decreto 1115/2017 del Poder Ejecutivo Nacional el 29-12-2017, determina que se debe aplicar los recursos del FONAVI y los montos de la recuperación de las inversiones efectuadas, sus intereses y reajustes a financiar la compra y construcción de viviendas, mejoramientos, obras de urbanización, infraestructura y servicios y cubrir los gastos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Ley 24.464.

Todos los compromisos asumidos en el Consenso deberán cumplirse antes del 31 de diciembre de 2019.

La mencionada Ley fue ratificada por Ley (Buenos Aires) Nro. 15.017 del 24-01-2018.

El Presupuesto General Ejercicio 2019 -Ley N° 15078, fue prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15165, Decreto 1/2020 de la Pcia. de Buenos Aires.

Por Ley de Presupuesto General –Pcia de Buenos Aires- para el Ejercicio 2021 Ley 15.225 del 22 de diciembre de 2020 y por medio de los art 63 y 64, se incorporó al Plan Provincial de infraestructura, las obras del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial, -PROFIDE-, explicitadas en la Planilla Anexa N° 35 que integra dicha Ley, (art.63), y autorizo al Poder Ejecutivo a financiar, a través del citado Fondo Fiduciario la ejecución de determinadas obras del Plan Provincial de Viviendas a cargo del Instituto de la Vivienda-Art.64-.

Según mensaje Presupuesto 2021, 5. Ejes estratégicos del presupuesto 2021, 1. Inversión en infraestructura y vivienda- Pcia de Buenos Aires- señala *"Asimismo, será un objetivo prioritario fortalecer el rol del Estado como garante del derecho a la vivienda, promoviendo una política habitacional activa, a través de la ejecución de programas y operatorias destinadas a satisfacer la demanda de los sectores más frágiles, favoreciendo la inclusión social y la inserción*



*productiva. El Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat está enmarcado en este objetivo, con la construcción de más de 33 mil viviendas y la delimitación de 85.000 lotes con servicios en los próximos años. Este Plan incluye también la reactivación de obras de vivienda cuya edificación se encontraba frenada, obras de mejoras habitacionales y de hábitat, proyectos integrales de urbanización en barrios populares y la construcción de viviendas como parte del programa Procrear. Todas estas acciones estarán coordinadas por una nueva Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, que articulará a las áreas que se encontraban divididas.”*

Atento a lo señalado precedentemente el IVBA remite un informe mediante correo electrónico de fecha 07-09-2021, reenviado el 28-09-2021, sin firma, y como conclusión a la consulta formulada el 29 de julio 2021, respecto de los Recursos FONAVI y el tema planteado en los párrafos precedentes:

*“Conforme al marco normativo vigente (Ley N°12.511 y modificatorias, Ley N°15.078/19, Ley N°15.165/20, Ley N°15.225/21) se encuentra contemplada la cesión del 50% de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda -FONAVI- a favor del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura Provincial, en los ejercicios 2020/2021, y subsiguientes. Asimismo, en cuanto a la ejecución de las obras determinadas en el Plan Provincial de Viviendas a cargo de este Fondo Fiduciario, las mismas aún se encuentran en proyecto por el Instituto de la Vivienda.”*

#### **5.1.2. Otros Ingresos registrados en el ejercicio.**

El Organismo Provincial informa que no ha recibido otros ingresos durante el ejercicio 2020.-. El art. 57 de la Ley de Presupuesto Provincia 2018 Nro. 14982, determino que “el producido en concepto de la Contribución Fondo Provincial de Vivienda será destinado al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos para el financiamiento de obras vinculadas a la urbanización de barrios y asentamientos precarios”, atento a ello, el recurso a partir del año 2018 no forma parte del Presupuesto del IVBA.

#### **5.1.3. Recupero por cuotas de amortización y ahorro previo.**

El recupero por cuotas de amortización de obras FONAVI registrado durante el período ascendió a \$136.940.598,57.-, Planillas 5.1, y 5.7; habiendo disminuido, en valores absolutos, el 27,20% respecto del ejercicio anterior (\$188.115.819,00.-). El total de recupero representa el 5,54% del total de ingresos del Organismo.

Estos valores son los informados por el Organismo Provincial en Planilla 5.1.y 5.7

#### **5.1.4. Inversión total de FONAVI durante el ejercicio 2020.**

Según surge de las Planillas 5.1 y 5.5. – pagado 2020- el Organismo Provincial invirtió en FONAVI durante el ejercicio 2020, \$ 357.940.739,81.-, habiendo disminuido el -66,08% el nivel de inversión -“pagado”-, respecto del ejercicio anterior (\$1.055.242.710,32.-), según el siguiente detalle:



	Pagado
Concepto	2020
Vivienda e Infraestructura	312.333.119,12
Infraestructura	11.874.183,43
Fideicomiso Financ. -EX ANSES	8.210.496,87
Compartir	17.428.236,27
Buenos Aires Hogar	8.094.704,12
<b>Totales</b>	<b>357.940.739,81</b>

La inversión total de FONAVI, representa el 54,57% del total de la inversión, y el 29,46% de los egresos informados por el IVBA.

#### 5.1.5. Egresos no afectados a obras, Composición

Durante el ejercicio 2020 el Instituto ha registrado egresos no afectados a obra, según Planilla 5.6. – “pagado 2020”-, por \$ 559.233.693,88.-, según el siguiente detalle:

	pagado	
Concepto	\$	%
Comisión de Servicio	141.803.663,65	25,71
Comisiones Bancarias	1.190.559,53	0,22
Haberes del Personal	367.161.952,73	66,57
Gastos de Fto	16.285.501,69	2,95
Contratos	24.661.759,00	4,47
Otros	440.175,00	0,08
<b>Gtos Operativos</b>	<b>551.543.611,60</b>	<b>100</b>
<b>Gtia. Extend. Subs</b> <b>1720/96 91720/96</b>	2.575.516,28	33,49
Vigilancia de Barrios	5.114.566,00	66,51
<b>Otros Egresos</b>	7.690.082,28	<b>100</b>
<b>Total</b>	<b>559.233.693,88</b>	

En Planilla 5.7. se adiciona las cuentas de terceros del Organismo, correspondiente a los gastos extrapresupuestarios, informando un monto en egresos no afectados a obras de \$209.617.300,73.-.

#### Gastos de Funcionamiento

Por lo expuesto, los gastos operativos ascienden a \$ 551.543.611,60.-, (sin considerar los gastos extrapresupuestarios), y representan:

Concepto	%
Total de Ingresos	22,30%
Inversión en Obras	84,09%
Total de Egresos	45,39%



## 5.2. Plan Nacional de Vivienda

### 5.2.1. Ingresos del ejercicio 2020 correspondientes al Plan Nacional de Vivienda.

Durante el año 2020 se transfirieron al Instituto Provincial de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires \$ 377.504.469,84.-, a la Cuenta Corriente Nro. 17916-2 un monto de \$ 25.095.302,08.-, Cuenta Corriente Nro. 5380-3 un monto de \$ 316.779.803,12.- del Banco Provincia de Buenos Aires, y por parte de NAFISA un monto de \$35.629.364,64.-, lo que implica una disminución, respecto del año anterior (\$791.530.817,97.-) del-52,31%.

Programa (*)	IVBA 2020	SV 2020
Plan Nacional de Vivienda		300.230.466,66
Techo Digno Viv e inf-	377.504.469,84	35.851.096,96
Nación Fideicomiso -NAFISA-		41.422.906,22
Villas y Asentamientos Precarios-		0,00
<b>Total</b>	<b>377.504.469,84</b>	<b>377.504.469,84</b>

(\*) clasificación al momento de la consulta Base de datos Habitans.

Por Acta Acuerdo del 25-06-2019, entre la ex Secretaria de Vivienda del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, acordaron la Incorporación de Proyectos al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Se acordó que el IVBA, entre otros puntos, punto 3 d), continuara pagando los certificados de obra emitidos hasta el 01 de julio de 2019 según lo acordado en el Convenio CONVE-2016-02030656-APN-SECVYH#MI y e) llevara a cabo la liquidación final por los montos transferidos en el marco de cada uno de los Proyectos involucrados en el Acta Acuerdo y según nota NO-2019-62930193-APN-DNASYF#MI, de fecha 12/07/2019 se adjunta listado de obras actualizado con su correspondiente Nro. de ACU a fin de incorporar a la base *Habitans del actual MDTyV*.

#### 5.2.1.1 Plan Nacional de Vivienda

Durante el ejercicio 2020 se efectuaron transferencias al Instituto Provincial de Vivienda para este Programa, por \$300.230.466,66.-, informadas en planilla 5.7. en la Cuenta Corriente N° 5713, según el siguiente detalle:

N° ACU	N° Desem.	Nro. OP	Fecha de Pago	Monto
518901/2018	6, 7 y 8	1291	29/9/2020	4.345.313,38
	9 al 12	1293	29/9/2020	8.224.437,90
58649509/2020	1	1368	14/10/2020	287.660.715,38
<b>Totales</b>				<b>300.230.466,66</b>

Conv. 2016-2083329-APN-SECVYH#MI del 11 de octubre de 2016.

El objeto del Convenio fue la reactivación, ejecución y finalización de los proyectos de vivienda que se encontraban paralizados en distintos Municipios de la Provincia de Buenos Aires.



ADDENDA 21492451/2017, entre otros temas, determino que: el primer desembolso en concepto de adelanto financiero es equivalente al 33,32%, y el saldo restante será desembolsado según lo indicado en los puntos 1, 2 y 3 del art. primero.

Por medio del ACU 58649509/2020, se acordó la finalización de obras que se encontraban en ejecución en el marco del citado Convenio y su Addenda -RECUPEBA-. Los aportes financieros del MDTyH serán para las obras incluidas en el anexo del nuevo acuerdo-

#### **5.2.1.2.- Techo Digno e Infraestructura-**

Durante el ejercicio 2020 se efectuaron transferencias al Instituto Provincial de Vivienda para este Programa, por \$ 35.851.096,96.-, informadas en planillas 5.7. en la Cuenta Corriente N° 5713, según el siguiente detalle:

N°ACU	N° Desemb.	Nro. OP	Fecha de Pago	Monto
436/2015	Ds UVIS - 17 al 23	1248	29/9/2020	20.012.285,44
	Pago del aj de certif.	1273	16/10/2020	242.842,24
436/2015	24 al 26	1304	29/9/2020	4.840.174,40
3055557/2016.	2	1294	29/9/2020	10.755.794,88
<b>Totales</b>				<b>35.851.096,96</b>

#### **5.2.1.3. Fondo Fiduciario Banco Nación. -NAFISA-**

Durante el ejercicio 2020 se efectuaron transferencias al Instituto Provincial de Vivienda para este Programa, por \$ 41.422.906,22.-, informadas en planillas 5.7. en la Cuenta Corriente N° 5713, según el siguiente detalle:

N°ACU	N° Desemb.	Nro. OP	F. de Pago	Monto
4279100/2016	4 a 8	7938	16/1/2020	5.793.541,58
102445093/2019		Pagado Nafisa	29/4/2020	11.632.866,43
102445198/2019		Pagado Nafisa	29/4/2020	11.636.415,18
50174759/2019		Pagado Nafisa	29/4/2020	5.254.153,26
50174759/2019		Pagado Nafisa	29/4/2020	7.105.929,77
<b>Totales</b>				<b>41.422.906,22</b>

#### **5.2.1.4. Villas y Asentamientos Precarios**

Durante el ejercicio 2020 no se efectuaron transferencias al Instituto Provincial de Vivienda para este Programa.





### 5.2.2. Inversión en Obras Plan Nacional de Viviendas y Otros, durante el ejercicio.

Según surge de la Planilla 5.5. Fed. y 5.5. Fed. con fondo Propios, - “pagado 2019”-, el Organismo Provincial invirtió en obras durante el período la suma de \$297.955.164,39.-.

La misma representa el 45,43% del total de la inversión del periodo, habiendo disminuido el - 71,01%, respecto de la inversión del ejercicio anterior (\$1.027.669.545,63.-).

La composición de las inversiones fue la siguiente:

Programa Federal	Pagado		
	2020	2020 Ap. Provincial	Total 2020
Prog. Fed. Villas y Asent. Precarios	6.825.823,78	0,00	<b>6.825.823,78</b>
Prog. Fed. Terminación Dto.1013/05	0.00	0,00	<b>0,00</b>
Prog. Fed. Techo Digno	76.169.837,85	29.912.059,50	<b>106.081.897,35</b>
P.F. T. Digno Term.	171.545.073,56	13.502.369,70	<b>185.047.443,26</b>
<b>Totales</b>	<b>254.540.735,19</b>	<b>43.414.429,20</b>	<b>297.955.164,39</b>

“Se deja constancia que no se realizó la verificación habitual de las certificaciones, atento a que la misma es realizada por el Área competente del MDTyH al ser presentadas las rendiciones mensuales por parte del Organismo Ejecutor”.

### 5.3. Situación Financiera del ejercicio 2020 Saldos en cuentas.

La Ley 13.767 y modificatorias, establece y regula la Administración Financiera y el Sistema de Control de la Administración General de la Provincia de Buenos Aires, determinando un Sistema de Cuenta Única (CUT) y de disposición de fondos unificados. Según dicho sistema los recursos recaudados son administrados en la CUT por la Tesorería General de la Provincia.

Las Planillas financieras presentadas fueron confeccionadas de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera para la Provincia de Buenos Aires (SIGAF PBA), implementado por RESOL 2018 565 GDEBA -CGP.

El saldo al inicio del ejercicio 2020 es de \$240.576.813,41.-, correspondiente al saldo al inicio de la cuenta escritural 5712-recursos propios- y 5713 Recursos Techo Digno.

El saldo final 2020 informado es el que se detalla: \$1.261.408.887,13

Contaduría General de la Pcia

IF-2021-09410707-GDEBA-DRRYPGTGP

Referencia: EX-2019-21417051-GDEBA-

DPTDIV

Área Tesorería C TA. ESC.	Saldo 5,7 y 5.1
C TA. ESC. 5712 “RECURSOS PROPIOS”	971.776.609.08
C TA. ESC. 5713 “OPERATORIA TECHO DIGNO	289.631.622,90
<b>Totales</b>	<b><u>1.261.408.231,98</u></b>

Según lo indicado precedentemente y la información suministrada por el IVBA, la situación financiera se puede resumir en el siguiente cuadro:





Concepto	\$	\$ Ctas Esc
<b>Saldo inicial al 01-01-20 ctas escriturales</b>		<b>240.576.813,41</b>
<b>Más Ingresos:</b>		<b>2.473.162.800,51</b>
Transferencias Automáticas acreditadas	3.917.435.463,53	
Tranf Fondo Fiduciario de Inf. Pcial	-1.958.717.731,43	
Recupero de Inversiones	132.790.107,45	
Recupero Provinciales	4.150.491,12	
Aportes Nacionales	377.504.469,84	
Otros Ingresos		
<b>Menos Egresos -versión Pagado-</b>	<b>1.215.129.598,08</b>	
Inversión en Obras FONAVI y Pciales.	357.940.739,81	
Inversión en Obras Prog. Fed	254.540.735,19	
Inversión en Obras Prog. Fed con Fondos Ppios.	43.414.429,20	
Comisiones bancarias y de Servicios	142.994.223,18	
Gastos de Funcionamiento	16.285.501,69	
Haberes del Personal	367.161.952,73	
Contratos	24.661.759,00	
Garantía Extendida	2.575.516,28	
Vigilancia de Obras	5.114.566,00	
Otros Gastos	440.175,00	
Ds. exigible 2019 rectificado en \$-1599,83	-142.001.376,03	
Ds exigible ejerc anteriores al vigente 2020	28.838.409,46	
Deuda exigible 2020	350.364.095,28	
<i>Dif Egresos Pagados /Devengados</i>		<b>237.201.128,71</b>
<i>saldo planilla 5.1. vs saldo planilla 5.7.</i>		
<b>Egresos -versión Devengado-</b>		<b>1.452.330.726,79</b>
<b>Sdo Ctas Esc.</b>		<b>1.261.408.887,13</b>

Para obtener el total pagado en el ejercicio 2020, se considera el Pasivo del año 2019 y 2020; a fin de mantener la uniformidad con lo informado en ejercicios anteriores.

En Planilla 5.7. se adicionan las cuentas de terceros del Organismo, "informando Saldo inicial devengado de \$ 31.723.286,36; ingresos de \$ 194.368.975,46.-, egresos por pagos no afectados a obras, de \$209.617.300,73.- y un saldo final de \$ 16.474.961,09.-

Las mismas no forman parte de la CUT.



#### **5.4. Cesión al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura Provincial**

No obstante, lo informado en el punto 5.1.2 el IVBA transfirió durante el ejercicio 2020 al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura Provincial, la suma de \$1.958.717.731,43.- equivalente el 50% del total de transferencias automáticas FONAVI, acreditadas por el Instituto durante el ejercicio 2020.



## 6. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Debido a la Pandemia por el Covid-19, de público conocimiento, todo lo presentado y desarrollado en este punto se realizó en base a lo informado por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

### 6.1. Tecnología y Producción. Obras informadas de vivienda.

N°	Datos de la obra					Estado de Obra			
	ACU	Cant. Viv.	Localidad	Programa	Empresa	Físico Real	Físico Previsto	Estado	Sistema const.
1	2083329/16 - 58649509/20	156	Terminación en Villa San Luis. Fcio Varela	P.N.V.	Municipio Florencio Varela	26,42	26,42	Ejec.	Tradic.
2	2083329/16 - 21492451/17	152	Terminación en Villa del Plata. Fcio Varela	P.N.V.	Cooperativa La Segunda	98,01	100	Ejec.	Tradic.
3	802/15	50	Santa Trinidad, Cnel. Suarez	Nación Fideicomiso	Municipio de Coronel Suarez	100	100	Term.	Tradic.
4	436/2015	136	Bº Las Margaritas, Fcio Varela	T.D.	Cooperativa FECOOTRAUN	84,35	100	Ejec.	Tradic.
5	436/2015	98	Bº Las Margaritas, Fcio Varela	T.D.	Cooperativa FECOOTRAUN	77,70	100	Ejec.	Tradic.
6	436/2015	144	Bº Las Margaritas, Fcio Varela	T.D.	Cooperativa FECOOTRAUN	79,68	93,86	Ejec.	Tradic.
7	1707/15	30	Carhue, Adolfo Alsina	Nación Fideicomiso	Municipio de Adolfo Alsina	100	100	Term.	Tradic.
8	2083329/16 - 21492451/17	33 de 40	Terminación en Villa Delfina, Bahía Blanca	T.D. PFCV	MALAGA S.A.	100	100	Term.	Tradic.
9	1160/14 - 44054845/18	90	Lobería	T.D.	Municipio de Lobería	99,04	100	Ejec.	Tradic.
10	3794/09	28	Piran, Mar Chiquita	Nación Fideicomisos	Municipio de Mar Chiquita	99,05	S/D	Ejec.	Tradic.
11	83/17 - 58649509/21	77	Terminación Carmen de Patagones	P.N.V.	Municipio de Carmen de Patagones	98,07	100	Ejec.	Tradic.
12	3771/09 - 58649509/21	300	José C. Paz	P.N.V.	Pemode S.R.L.	69,33	76,89	Ejec.	Tradic.

Cantidad de viviendas inspeccionadas:

1.294 Viviendas

12 Conjuntos

Terminadas:

113 Viviendas

3 Conjuntos

Ejecución:

1.181 Viviendas

11 Conjuntos

Paralizadas:

0 Viviendas

0 Conjuntos

Con tecnología tradicional:

1.294 Viviendas

12 Conjuntos

Con tecnología industrializada:

0 Viviendas

0 Conjuntos



#### **6.1.1. Descripción de las observaciones respecto de:**

##### **6.1.1.1. Verificación de la modalidad de licitación y contratación.**

Las obras del Programa Nación Fideicomisos ex Programa de Reconversión del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas y las del Plan Nacional de Vivienda se iniciaron mediante licitación pública y por ajuste alzado, y pueden ser mediante cooperativas de trabajo o municipios. En algunos casos el Instituto fue rescindiendo contratos con las empresas originales y les dio continuidad a las obras mediante la contratación de cooperativas con trabajos parciales y con entrega de viviendas en etapas.

##### **6.1.1.2. Verificación de características constructivas respecto a lo establecido en pliegos.**

El Instituto informo que no presenta modificaciones a excepción del conjunto de 28 viviendas en la localidad de Lobería, donde se menciona que fueron aprobadas por 'Proyectos de Nación'.

##### **6.1.1.3. Sistema de Inspección y/o Auditoria. Frecuencia.**

No se pudo constatar en la documentación enviada este articulado.

##### **6.1.1.4. Adicionales y/o Economías de obra. Causas.**

No se pudo constatar en la documentación enviada en este articulado.

##### **6.1.1.5. Plazos de ejecución, contractuales y reales. Desvíos / Causas.**

No se pudo constatar en la documentación enviada en este articulado.

##### **6.1.1.6. Verificación de las intervenciones de los Organismos competentes en la aprobación de la documentación técnica.**

No se pudo constatar en la documentación enviada en este articulado.

##### **6.1.1.7. Comparación entre el avance físico de obra y la certificación acumulada a la fecha de inspección.**

No se pudo constatar en la documentación enviada en este articulado.

##### **6.1.1.7.1. Verificación de avance físico de las obras de infraestructura con relación a la certificación acumulada a la fecha de inspección respecto de las de viviendas.**

No se pudo constatar en la documentación enviada en este articulado.

##### **6.1.1.8. Verificación de la capacidad del equipamiento urbano existente.**

En general los conjuntos de vivienda están próximos a la trama urbana o incorporados a la misma contando por ello con los servicios básicos y con equipamientos comunitarios, según informa el IVBA.

##### **6.1.1.9. Verificación de los requisitos vinculados con el diseño del conjunto.**

El diseño de viviendas responde a prototipos de viviendas apareadas, siendo unifamiliares en planta baja, implantadas en amanzanamientos o distribuidas.

#### **6.1.1.10. Verificación de requisitos vinculados con la flexibilidad y crecimiento de las viviendas.**

Las viviendas son apareadas en planta baja, algunas con posibilidades de crecimiento de sus prototipos.

#### **6.1.1.11. Verificación del cumplimiento de las directrices de accesibilidad física de viviendas para personas con discapacidad.**

En los conjuntos de viviendas informados no se está cumpliendo con el cupo preferente del 5% de acuerdo a Ley 26.182 del Sistema Federal de la Vivienda, a excepción de las 300 viviendas ubicadas en la localidad de José C. Paz.

### **6.1.2. Descripción de las observaciones generales y particulares de las obras.**

#### **6.1.2.1. Observaciones generales de las obras.**

Los conjuntos se implantan en amanzanamientos rectangulares que se adaptan a las irregularidades de la trama del loteo. Las viviendas son apareadas en planta baja, algunas con posibilidades de crecimiento de sus prototipos.

El sistema constructivo adoptado en general es el tradicional de muros de ladrillos huecos, variando sus espesores en función de su uso, siendo los exteriores de 0,18m y los interiores pueden ser de 0,18m y también de 0,08m, la estructura resistente es de hormigón armado, conformada por refuerzos verticales dispuestos en encuentros de muros y un encadenado horizontal superior a la altura del encuentro de los muros con el entrepiso, en ambos casos los refuerzos utilizan la mampostería como encofrado perdido cuando están en contacto con ella.

#### **6.1.2.2. Observaciones particulares de las obras.**

28 viviendas apareadas en planta baja en la localidad de Piran, Partido de Mar Chiquita, mediante Nación Fideicomisos - Programa de Construcción de Viviendas Plurianual Reconvertido con Municipios (ACU 3794/2009) en ejecución con el Municipio de Mar Chiquita. Las viviendas están libradas al uso en su totalidad, pero se informó en ejecución con un avance físico del 99,5%, por falta de documentación al cierre. El Instituto informo que la Municipalidad realizó la infraestructura necesaria para abastecer la operatoria. La tipología de vivienda responde al prototipo P1 PB del IPVBA de dos dormitorios desarrollados en planta baja de 44m<sup>2</sup>, implantado en forma apareada en el terreno. Esta tipología presenta locales de superficie reducida para el normal funcionamiento de una vivienda. Se observa: a) Deficiente aislación térmica en muros exteriores. b) No poseen elementos de oscurecimiento. c) Ausencia de cenefa lateral. d) deformación de chapa en la cubierta (*Foto 1*). e) Ausencia de vereda perimetral y de acceso a vivienda. f) Lavadero sobre fachada en algunos casos de esquina.

90 viviendas apareadas en planta baja en la localidad de Lobería, Partido de Lobería, Programa Techo Digno (ACU 1160/2014 - 44054845/18) en ejecución con el Municipio de Lobería. Las viviendas luego de 66 meses fueron libradas al uso en su totalidad, pero se informó en ejecución con un avance físico del 99,4%, por falta de documentación al cierre. Las viviendas están distribuidas en cinco emplazamientos concentrados y uno disperso, la Municipalidad realizó la infraestructura necesaria para abastecer la operatoria según informo el Instituto. La tipología de vivienda responde a los prototipos P1 y P2 PB del IPVBA de dos



dormitorios desarrollados en planta baja de 55,44m<sup>2</sup> y 57,28m<sup>2</sup> respectivamente, implantado en forma apareada en el terreno. Se observa: a) Deficiente aislación térmica en muros exteriores. b) en algunos casos el lavadero se encuentra sobre la fachada de esquina (*Foto 2*).

300 viviendas apareadas en planta baja en la localidad José C. Paz, Plan Nacional de Vivienda - Techo Digno Terminación (ACU 3771/09 - 58649509/20) en ejecución por la empresa Pemode S.R.L. Se informó que las viviendas se encuentran en ejecución con un avance físico del 69,33%. El conjunto se encuentra emplazado de forma concentrada. Según informa el IVBA se está tramitando el financiamiento de la infraestructura del barrio, dependiendo de la aprobación y finalización de la infraestructura es que se preveen entregas de las manzanas más avanzadas. La tipología de vivienda responde al prototipo P1 y P2 PB (para personas con discapacidad) del IPVBA de dos dormitorios desarrollados en planta baja de 57,38m<sup>2</sup> y 58,03 respectivamente, implantado en forma apareada en el terreno. Según lo informado los muros exteriores, no cumplen con los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social (2019).

30 de 60 viviendas en planta baja en Adolfo Alsina, Carhue, ejecutadas mediante Nación Fideicomisos - Techo Digno Terminación (ACU 1707/2015) en ejecución por Municipio de Adolfo Alsina. Se informó que las viviendas se encuentran en terminadas en mayo del 2020. El IVBA informa que el conjunto cuenta con la infraestructura suficiente para abastecer el barrio, el propietario debió tramitar las conexiones de los medidores domiciliarios de luz y gas. La tipología de vivienda es en planta baja de 55,72 m<sup>2</sup>, implantado en forma apareada en el terreno. Según lo informado los muros exteriores, no cumplen con los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social (2019).

50 viviendas en Pueblo Santa Trinidad, Coronel Suarez ejecutadas mediante Nación Fideicomisos - Techo Digno Terminación (ACU 802/2015) en ejecución por el Municipio de Coronel Suarez. Se informó que las viviendas se encuentran terminadas en septiembre del 2020. La tipología de vivienda responde al prototipo PB-2 en planta baja de 55,11 m<sup>2</sup>, implantado en forma apareada en el terreno. Según lo informado los muros exteriores, no cumplen con los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social (2019).

77 viviendas en Carmen de Patagones ejecutadas mediante Plan Nacional de Vivienda - Techo Digno (ACU 83/17 - 58649509/21) en ejecución por el Municipio de Carmen de Patagones. Se informó que las viviendas se encuentran en ejecución y presentan un avance físico del 98,07%. La tipología de vivienda responde al prototipo PB-1 en planta baja de 58,50 m<sup>2</sup>, implantado en forma apareada en el terreno. Según lo informado los muros exteriores, no cumplen con los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social (2019).

## **6.2 Síntesis de Evaluación Tecnológica.**

Debido a las medidas de aislamiento ocasionada por el COVID 19, no se pudo realizar esta evaluación con las posibles deficiencias y/o patologías sobre la calidad desde el punto de vista del proyecto y su ejecución.

## 7. CONCLUSIONES

- Ley de Creación: Norma Jurídica N° 469/56 y Ley Provincial N° 9.573/80.  
Ley Provincial de Adhesión a la Ley N° 24.464/95: Ley Provincial N° 11.663/95 y Decreto N° 3.174/95.  
Dependencia Jerárquica del IVBA: Decreto N° 2.199/04 Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos y de la Secretaría de Urbanismo y Vivienda.
- La Administración General del Organismo durante el año 2020 estuvo a cargo del Arq. Carlos Adrián Pisoni, hasta el 19/10/2020 con su cese por DECRE-2020-1168-GDEBA-GPBA, dicho cargo permaneció vacante desde dicha fecha hasta el 4/11/2020, fecha en la que fue designado como Administrador el Ing. Miguel Oroz por decreto DECRE-2020-1168-GDEBA-GPBA
- Al 31/12/20, la dotación total del personal del Instituto de Vivienda de Buenos Aires (IVBA), se encontraba integrada por 475 agentes, de los cuales 391 (el 82,32%) corresponde a los empleados de planta permanente, 48 (el 10,11%) a agentes de planta transitoria, y 36 (el 7,57%) a personal contratado. De la nómina total del Organismo, 231 funcionarios corresponden al grupo profesional y/o técnico, 183 empleados administrativos y el restante 61 agentes al rubro otros, que contempla al personal jerárquico, de servicios, etc.
- Durante el 2020, el Instituto de Vivienda de Buenos Aires (IVBA), prosiguió con el desarrollo de las Líneas de Acción vigentes en anteriores ejercicios, adecuados a las Operatorias FO.NA.VI y de los Programas FEDERALES, que fueron detallados en el Punto 2, del presente Informe.
- En relación con la producción total de unidades que ejecuta el IVBA durante el ejercicio 2020, con referencia a las Operatorias FO.NA.VI., se terminaron 888 viviendas, 63 mejoramientos, y 2 obras de infra. Al 31/12/20 se encontraban en ejecución 4.287 viviendas, 514 mejoramientos, 34 obras de infra, y 4 equipamientos. Del total registrado como en ejecución 3.784 viviendas, 434 mejoramientos, 34 infas, y 4 equipamientos, se encontraban paralizados como se detalla en el Punto 3.1.8.  
Por lo cual se recomienda, efectuar las gestiones pertinentes para formalizar las correspondientes rescisiones, cierres administrativos, y/o prosecución de las tareas faltantes.
- En relación con la producción de los Programas Federales, se terminaron 1.025 viviendas, y 192 mejoramientos. Se encontraban en ejecución al 31/12/20; 23.650 viviendas, 3.416 mejoramientos, y 201 obras de infraestructura.  
Es de destacar que de las unidades informadas como en ejecución 21.330 viviendas, 3.377 mejoramientos, y 200 obras de infraestructura se encontraban paralizadas, como se detalla en el Punto 3.2.7.  
Por lo cual se recomienda, efectuar las gestiones pertinentes para formalizar las correspondientes rescisiones, cierres administrativos, y/o prosecución de las tareas faltantes.



- Se indica que la información obrante en el presente Informe fue la relevada a través del IVBA, por lo tanto, las obras cuyos fondos fueron remitidos a Municipio y/o Cooperativas, donde el Instituto no actuaba como ente ejecutor, puede considerarse provisionarias ya que tuvieron un seguimiento parcial sobre las mismas.
- El Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires no informó acerca del Registro de Demanda general ni la demanda de familias con integrante discapacitado, en el ejercicio auditado.
- La Dirección Inmobiliaria no informó acerca de las adjudicaciones de viviendas en el ejercicio auditado.
- No se brindó información acerca de la atención de familias con integrantes discapacitados.
- Durante 2020 la morosidad en la amortización de cuotas de vivienda fue de un 59.1%, es decir que ha aumentado un 14% con respecto al ejercicio anterior.
- Según lo informado por las Planillas 4.4.1, del total facturado en el ejercicio 2020, \$135.746.412,65 corresponden a la facturación de la Operatoria FONAVI y \$90.071.892,95 corresponden a la facturación de la Operatoria Plan Federal de Construcción de Viviendas.
- Con respecto al Recupero, del total recuperado en el ejercicio auditado, \$68.573.147,66 corresponden a lo recuperado en las Operatorias FONAVI y \$23.632.278,66 corresponden a lo recuperado en la Operatoria Plan Federal de Construcción de Viviendas.
- No se informó acerca de las adjudicaciones y escrituraciones históricas.
- Debido a la vigencia de las medidas implementadas por la emergencia sanitaria del Covid19 y según la nota IF-2021-19644054-APN-#MDTYH s/ Auditorias FONAVI 2020 – trim. 2021; el presente informe, se realizó a distancia, no habiéndose realizado los procedimientos habituales de auditoria en el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, detallándose exclusivamente lo informado por el Organismo.
- Las Planillas financieras presentadas fueron confeccionadas de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera para la Provincia de Buenos Aires (SIGAF PBA), implementado por RESOL 2018 565 GDEBA -CGP.  
Se informan las planillas 5.1. a 5.6. según lo “pagado 2020” -versión pagado y pasivo 2019/2020-, a fin de continuar con la uniformidad de la información de años anteriores.
- Los Fondos transferidos durante el ejercicio 2020 por Transferencias Automáticas ascendieron a la suma de \$3.917.435.463,53.-, habiendo aumentado en relación a los





del ejercicio anterior el 23,35%. El monto del 50% acreditado en el Organismo representa el 79,20% del total de Ingresos del periodo.

- Durante el ejercicio 2020 se transfirieron fondos correspondientes al Plan Nacional de Vivienda \$377.504.469,84.-, representan el 15,26% del total de los ingresos del periodo.
- El recupero por cuotas de amortización de obras registrado durante el período ascendió a \$ 136.940.598,57.-, lo que indica un aumento en valores absolutos del 27,20% respecto del ejercicio anterior (\$188.115.819,00.-). Los mismos equivalen al 5,54% del total de ingresos del año.
- Los gastos operativos “pagado 2019”, del Organismo ascendieron a \$551.543.611,60.-, equivalentes al 45,39% de los egresos del ejercicio.
- La inversión en obras registrada en el ejercicio 2020, -“pagado 2020”-, alcanzó la suma de \$655.895.904,20.-, habiendo disminuido el -68,51% respecto del ejercicio 2019 (\$2.082.912.255,95.-). La inversión FONAVI, representa el 54,57% del total de la inversión informada por el IVBA y la del Plan Nacional de Vivienda el 45,43% del total de la inversión del periodo.
- La Ley 27.429 “Consenso Fiscal” promulgada por Decreto 1115/2017 del 29-12-2017, determina, en el Punto III “Compromisos asumidos por las Provincias y la CABA Inciso w), que se debe aplicar los recursos del FONAVI y los montos de la recuperación de las inversiones efectuadas, sus intereses y reajustes a financiar la compra y construcción de viviendas, mejoramientos, obras de urbanización, infraestructura y servicios y cubrir los gastos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Ley 24.464. En IV “Plazo Supletorio de Cumplimento”, establece que “todos los compromisos asumidos en el Consenso deberán cumplirse antes del 31 de diciembre de 2019...”.  
La mencionada Ley fue ratificada por Ley (Buenos Aires) Nro. 15.017 del 24-01-2018.
- Se realizaron transferencias al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura Provincial, Ley Provincial N° 12.511, la suma de \$1.958.717.731,43.-, correspondiente al 50 % de las Transferencias Automáticas FONAVI acreditadas durante el periodo.
- Por medio de la Ley de Presupuesto General para el Ejercicio 2021 Ley 15.225 del 22 de diciembre de 2020, art 63 y 64, se incorporó al Plan Provincial de infraestructura, las obras del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial y se autorizó al Poder Ejecutivo a financiar, a través del citado Fondo Fiduciario la ejecución de determinadas obras del Plan Provincial de Viviendas a cargo del Instituto de la Vivienda.
- El IVBA informa ,mediante correo electrónico, y como conclusión a la consulta formulada por el tema en análisis, que:  
*“Conforme al marco normativo vigente (Ley N°12.511 y modificatorias, Ley N°15.078/19, Ley N°15.165/20, Ley N°15.225/21) se encuentra contemplada la cesión*

*del 50% de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda -FONAVI- a favor del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura Provincial, en los ejercicios 2020/2021, y subsiguientes. Asimismo, en cuanto a la ejecución de las obras determinadas en el Plan Provincial de Viviendas a cargo de este Fondo Fiduciario, las mismas aún se encuentran en proyecto por el Instituto de la Vivienda.”*

Se recomienda el análisis y cumplimiento del art.13 de la Ley 24.464, que establece entre otros, en su art. a, que los recursos del FONAVI, deberán depositarse en una cuenta especial. El inc. b, determina que por Ley de adhesión a la misma, el Organismo es quien tiene “la autarquía técnica y financiera con capacidad para la administración del fondo...”.

- Se recomienda la realización del cálculo de transmitancia térmica y riesgo de condensación superficial e intersticial en los muros exteriores, según Normas IRAM N° 11601, 11603, 11605 y la 11625 en especial al punto 5.5.1.2. de los “Estándares Mínimos para Viviendas de Interés Social” (2019), y dar cumplimiento a la Ley Provincial 13059 y el Decreto Provincial 1030 del 2 de julio de 2010.
- Prever la colocación de persianas u otro elemento de oscurecimiento para el control lumínico, particularmente en los locales de primera categoría con orientación norte y oeste.
- Se recomienda rever los prototipos para algunos de los lotes de esquina, ya que los mismos se resuelven con el mismo prototipo que en los lotes entre medianeras, lo que genera fachadas con piletas de lavar sobre uno de los frentes.
- Se recomienda colocar cenefa lateral en los techos de las viviendas para evitar la exposición de los materiales. En los casos de uso de cenefa de chapa metálica como cierre de unión entre el muro lateral y la cubierta, se recomienda realizar un pliegue longitudinal en la misma para rigidizarlo y de esa forma evitar las deformaciones por abollamiento en los puntos de atornillado.
- En la chapa del techo se deberá utilizar materiales que cumplan con las normas posean sello IRAM para su aplicación y controlar su manipulación en obra, para así evitar deformaciones.
- Se deberá prever en todos los casos, la colocación de la vereda perimetral, para evitar las manchas características de salpicadura y humedad.
- En los conjuntos informados no se está cumpliendo con el cupo preferente establecido del 5%, según las Directrices de Accesibilidad Física para Viviendas de Interés Social, de acuerdo a Ley 26.182 del Sistema Federal de la Vivienda, a excepción de las 300 viviendas ubicadas en la localidad de José C. Paz.

## ANEXO PLANILLAS


INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

NOMINA DE AUTORIDADES 2020

Cargo	Apellido y Nombre	DNI	Salario	Estado	Observaciones	CEBOP
Administrador General	PISONI, Carlos Adrian	DNI	4.422.025	Divorciado	Designacion por DECRE-2020-3439855- GDEBA-GPBA, a partir del 10/12/19	19/10/2020 por DECRE-2020-1168-GDEBA-GPBA
	Vacante				Desde el 19/10/2020 al 4/11/2020	
	OROZ, Miguel	DNI	10.400.916		Designacion por DECRE-2020-1168-GDEBA-GPBA, a partir del 4/11/20	
	TAMBORENEA, Manuel Esteban	DNI	28.452.243	Casado	Designacion por Decreto N° 119/18- a partir del 4/12/17	1/02/20 por DECRE-2020-153-GDEBA-GPBA
Subadministrador General	OROZ, Miguel	DNI	10.400.916		Designacion por Decreto DECRE-2020-153-GDEBA-GPBA a partir del 1/02/2020	4/11/2020 por DECRE-2020-1168-GDEBA-GPBA
	Vacante				A partir del 4/11/2020	
	SOBRAL De ELIA, Julian Andres A.	DNI	25.032.079	Casado	Designacion por Deccto- 2019-602- GDEBA-GPBA a partir 04/12/17	5/02/2020 por DECRE-2020-168-GDEBA-GPBA
Director Gral. de Administración	ARANDA, Marisa Andrea	DNI	18.283.772	Casada	Designacion por Decreto DECRE-2020-168-GDEBA-GPBA a partir del 6/02/2020	
Director General de Obras	SCARFO, Marcelo Domingo	DNI	17.989.602	Soltero	Designacion por DECTO-2020-209- GDEBA-GPBA, a partir del 11/12/19	
Director. Gral. Inmob. y Social	MERCER, Alberto Oscar	DNI	11.607.666	Soltero	Designado por DECRE-2020-212- GDEBA-GPBA, a partir del 11/12/19	
Director Economico y Administrativa	FERNANDEZ, Oscar Raul	DNI	11.096.099	Casado	Su Designacion tramita por EX-2020-03571502-GDEBA-DPTDIV, a partir del 11/12/19, tiene atencion y Firma	
Director de Ejecución y Proyectos	BONANNI, Karina Noemi	DNI	24.907.702	Conviv.	Designada por DECRE-2020-211- GDEBA-GPBA, a partir del 11/12/19	
Director Inmobiliaria Social	IRIGOITE, Eduardo Alberto	DNI	18.475.207	Soltero	Designado por DECRE-2020-210- GDEBA-GPBA, a partir del 20/12/19	

Delegación de Personal

La Plata, 25 de junio de 2021

  
Sr. EMILIANO E. CARRERO  
Jefe del Depto. Personal  
Instituto de la Vivienda  
Res. 992/21

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA-SECRETARÍA DE VIVIENDA**

**DIRECCION DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FO.NA.VI.**

## 1. Planta de Personal

Año 2020

**JURISDICCIÓN: INSTITUTO DE LA VIVIENDA**

(Planta ocupada al 31/12/2020)

## Planilla N° 1

DEPENDENCIA	Planta Permanente	Contratados	Planta Transitoria	TOTAL	Profesionales y/o Técnicos	Administrativos	Otros	Observaciones
Administración General del Instituto de la Vivienda	391	36	48	475	231	183	61	Otros: Jeraquico, Servicio, Obrero
<b>TOTALES</b>	<b>391</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>475</b>	<b>231</b>	<b>183</b>	<b>61</b>	

**Fuente: DELEGACIÓN DE PERSONAL-INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

La Plata, 25 de junio de 2021

**Sr. EMILIANO E. CARRERO**  
Jefe del Depto. Personal  
Instituto de la Vivienda  
Res. 992/21

2. Evolución de las Operatorias FONAVI durante el ejercicio.

JURISDICCIÓN:

Año 2020

OPERATORIA Denominación y Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES		CONDICIONES DE LA OPERATORIA		
		Perfil del Destinatario	Tipo de Solución Habitacional			Ingresos Mínimo	Plazo Amort.	Tasa de interés
COMPARTIR GENÉRICO <i>Decreto 365</i>	Se constituye mediante el aporte concurrente de la provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de la Vivienda, que aporta hasta el 60 por ciento del presupuesto oficial de la obra sin considerar el terreno y el 40 por ciento restante es responsabilidad del Municipio quien define si el aporte parcial o total es por sí o de los adjudicatarios.	Aquellos sectores de la población con capacidad efectiva de pago, que posean terreno propio y se encuentren imposibilitados de acceder a un crédito a través del mercado formal. Las familias beneficiarias son seleccionadas por el municipio.	viv. nueva y terminacion de viv. (2 dor. - 60m2)	El municipio determina la forma organizativa basándose en su legislación. Adquiere los materiales y los distribuye en las obras, permite la conformación de consorcios que se ocuparán de la administración de los fondos provenientes de la Provincia y es el responsable del correcto destino de los fondos.  Por licitación pública, administración municipal, o mediante la mano de obra aportada por los beneficiarios.  Los terrenos pueden ser aportados por los municipios, con implantación dispersa, o conformando conjuntos. Deben cumplir con las normativas provinciales vigentes y la aptitud técnica será otorgada por el Instituto de la Vivienda.  El Municipio siempre tendrá a su cargo la organización de las obras y el cumplimiento de las normativas laborales.	Los beneficiarios reintegran el crédito a los municipio hasta en 300 cuotas mensuales y consecutivas con una tasa de interés anual del 50 por ciento de la estipulada para préstamos hipotecarios del banco Provincia y estos restituyen al Instituto de la Vivienda el porcentaje aportado.	Mínimo	Plazo Amort.	Tasa de interés
	En el caso de los Subprogramas, el importe a financiar es del 100% por el IVBA.	Facilitar con acceso a la vivienda propia la radicación del núcleo familiar de los agentes que revisitan en la Policía Comunal y Distrital.	viv. nueva (2 dor. - 60m2)					
COMPARTIR POLICÍA <i>Decreto 2236</i>	La ejecución de las viviendas se realiza con un aporte del 100% por parte del Instituto de la Vivienda, sin financiamiento de las obras de infraestructura, salvo aquellos casos que la Asistencia Financiera esté dirigida al financiamiento de las mismas.	Destinado a grupos familiares que carecen de vivienda propia, con escasa capacidad de ahorro o sin patrimonio suficiente para resolver la carencia de ella, exclusivamente por sus propios medios.	viv. nueva / ampliación / terminación y mod.sanitarios (2 dor. 52m2)	Los municipios realizan las obras por administración o a través de terceros, mediante las modalidades habituales de contratación. Los terrenos, dominiamente saneados, deben ser transferidos al Instituto de la Vivienda, previo al comienzo de las obras.	Los beneficiarios reintegrarán el aporte del Instituto de la Vivienda en cuotas trimestrales en un plazo de 15 (quince) años.	Mínimo	Plazo Amort.	Tasa de interés
SOLIDARIDAD CON MUNICIPIOS (Res. IVBA 1878/92)	La ejecución de las viviendas se realiza con un aporte del 100% por parte del Instituto de la Vivienda, sin financiamiento de las obras de infraestructura, salvo aquellos casos que la Asistencia Financiera esté dirigida al financiamiento de las mismas.	Destinado a grupos familiares que carecen de vivienda propia, con escasa capacidad de ahorro o sin patrimonio suficiente para resolver la carencia de ella, exclusivamente por sus propios medios.	viv. nueva / ampliación / terminación y mod.sanitarios (2 dor. 52m2)					
SOLIDARIDAD CON ENTIDADES (Res. IVBA 1877/92)	Las viviendas serán financiadas por ANSES mediante la constitución de un fideicomiso financiero, pudiendo hacer aportes el Instituto de la Vivienda y/o los Municipios.	El Programa busca atender las necesidades de los sectores medios carentes de vivienda propia, y que no cuenten con recursos económicos para resolver por sí mismos esta problemática.El Programa busca atender las necesidades de los sectores medios carentes de vivienda propia, y que no cuenten con recursos económicos para resolver por sí mismos esta problemática.	Viv. Nueva e infra básica (2 dor. 44 m2)	Las contrataciones podrán realizarse por delegación a través de los Municipios. Asimismo las obras podrán ser ejecutadas por administración del Organismo jurisdiccional o de los municipios.  El Instituto de la Vivienda desarrolla y pone a disposición de los equipos técnicos municipales diversos prototipos de vivienda, asistiéndolos técnicamente en otros casos para su desarrollo y en la etapa de formulación de los respectivos proyectos urbanos.	Los beneficiarios reintegrarán el valor de las viviendas en cuotas mensuales en concepto de cancelación del préstamo otorgado.	Mínimo	Plazo Amort.	Tasa de interés
Ex Programa Federal Plurianual de construcción de Viviendas - Reconvertido IVBA ANSES	El Fondo Fiduciario para el desarrollo del Plan de Infraestructura provincial financia el 100 % de la construcción de las viviendas (IVBA 100 %). Hipoteca banco provincia a 20 años).	Personas físicas que acrediten adecuada capacidad legal, patrimonial, económica y financiera. Las familias beneficiarias son seleccionadas por los municipios. El listado es enviado al Instituto de la Vivienda quien analiza y verifica la documentación para luego enviarla al Banco de acuerdo a los requisitos establecidos.	viv. nueva (2 dor. - 55m2)					
BUENOS AIRES HOGAR				Los municipios interesados deben presentar su propuesta ante el Ministerio de Infraestructura. El Instituto de la Vivienda controla la obra -los materiales, la ejecución de los trabajos, el avance de la misma- y el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de una vivienda social.  Por licitación pública.  El municipio aporta el terreno, ejecuta la mensura y subdivisión de los mismos, acredita que los predios cuenten con la zonificación adecuada, la aptitud hidráulica y la infraestructura residencial básica. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura provincial otorga el financiamiento. El Instituto de la Vivienda subsidia la tasa de interés que fije el Banco.	Los beneficiarios reintegran el crédito hasta 240 meses a través de cuotas mensuales.	Mínimo	Plazo Amort.	Tasa de interés

2. Descripción de los Programas Federales en Evolución durante el ejercicio.

JURISDICCIÓN:

2020

PROGRAMA FEDERAL Descripción.	Firmantes del Convenio	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	CONDICIONES DEL PROGRAMA			
		Perfil del Destinatario	Habiacional o Tipo de Obra		Mínimo	Máximo	Plazo Amort.	Tasa de interés
Programa Federal de Construcción de Viviendas	Nación-IVBA	El Programa busca atender las necesidades de los sectores sociales de bajos recursos carentes de vivienda propia, y que no cuenten con recursos económicos para resolver por sí mismos esta problemática. Para ello resulta prioritario constituir un grupo familiar o consensual, tener capacidad de pago y no haber sido ninguno de los miembros del grupo conviviente beneficiarios de viviendas financiadas por el Estado, excepto quienes acrediten haber constituido un nuevo grupo familiar.	Viv. nueva (2 dor. 44 m2) La construcción de las viviendas se realiza mediante Licitación Pública en los términos de la Ley N° 6.021, pudiendo participar todas las empresas inscriptas en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura. *Modalidad Tierra Fiscal: la tierra para la construcción de la vivienda es de propiedad de los Municipios, la Provincia o la Nación. *Modalidad Tierra y Proyecto Urbano: las empresas constructoras aportan terrenos de su propiedad, pudiendo asociarse con un propietario de suelo o poseer un compromiso irrevocable de venta que les permita comprometer el futuro de los predios donde se construirán las viviendas.	Organismos intervinientes: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires; Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Aptitud Técnica otorgada por el IVBA. El Instituto inspecciona y certifica la obra y regulariza para Estructurar. Licit. Publica en tierras fiscales o TPU.	Los beneficiarios reintegran el valor de las viviendas hasta en 600 cuotas mensuales iguales y consecutivas con una tasa subsidiada efectiva anual del cero por ciento y el recuperó está a cargo del Instituto de Vivienda Provincial, pudiendo celebrar convenios con los respectivos municipios en donde se desarrollan las obras. El pago de las cuotas por parte de los adjudicatarios es obligatoria. Los fondos generados con el recuperó de las cuotas formarán parte de una partida con asignación específica en el Instituto de la Vivienda para el financiamiento de otras operatorias.			
Subprograma Federal de Construcción de Viviendas con Municipios	Nación-Municipios	Resulta prioritario constituir un grupo familiar o consensual, tener capacidad de pago de acuerdo a la operatoria y no haber sido ninguno de los miembros del grupo conviviente beneficiarios de viviendas financiadas por el Estado, excepto quienes acrediten haber constituido un nuevo grupo familiar.	Viv. nueva (2 dor. 44 m2) A través de empresas constructoras contratadas por licitación pública. Los terrenos son aportados por los municipios.	Organismos intervinientes: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires; Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Aptitud Técnica otorgada por Nación sin intervención del IVBA. El Instituto audita el certificado de obra municipal y regulariza para Estructurar.	El recuperó está a cargo del Instituto de Vivienda Provincial, pudiendo celebrar convenios de cegestión del recuperó con los municipios donde se desarrollan las obras. Los beneficiarios pueden reintegrar el valor de las viviendas hasta en 600 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con una tasa subsidiada efectiva anual del cero por ciento. La cuota surge de la inversión realizada, descontando la correspondiente a infraestructura.			
Subprograma Federal Mejoramiento de Viviendas - "Mejor Vivir" Res. 1030/10 SOP de Nación	1º Nación-Prov.-Municipio, Luego Municipio-IVBA	El programa se orienta a realizar intervenciones en aquellas viviendas que cumplan con las siguientes características: *Que se encuentren en lotes que acrediten título de propiedad o cuyo título tramite en alguna operatoria de regularización domínial. *Que estén habitadas en condiciones de hacinamiento crítico. *Que cuenten al menos con un cuarto construido con materiales no precarios, incluyendo como tal a la vivienda industrializada de madera en buenas condiciones de conservación. *Que se encuentren en lotes en los que exista disponibilidad de espacios libres para agregar módulos constructivos. *Que se encuentren en terrenos adquiridos mediante operatorias nacionales, provinciales o municipales destinadas a la provisión de terreno e infraestructura exclusivamente. *Se otorga prioridad a aquellos propietarios que habitan viviendas con mayor índice de personas por dormitorio, así como también situaciones tales como la presencia en el hogar de miembros de la familia con capacidades motoras diferentes, hogares compuestos exclusivamente por ancianos en situación crítica, entre otros.	Mejoramiento, terminación de viviendas, conexión a redes de infraestructura	Organismos intervinientes: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires; Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Aptitud Técnica otorgada por el IVBA. El Instituto inspecciona y certifica la obra.	Los beneficiarios reintegrarán las inversiones que se realicen en sus viviendas en 600 cuotas mensuales iguales y consecutivas, que serán percibidas por los Municipios y dichos montos pasarán a formar parte del Fondo Municipal para la Vivienda, con el fin de ser reinvertidos en programas de viviendas.			
Subprograma Federal Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	Nación-Municipios	Los habitantes de villas y asentamientos precarios del área metropolitana bonaerense y los grandes aglomerados urbanos del interior como Bahía Blanca y Mar del Plata.	Mejoramiento de viviendas autoconstruidas, construcción de viv. nuevas, ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y complementarias (las viviendas se adecuan alas necesidades del grupo familiar, las de 2 dor. cuentan con 44m2)	Organismos intervinientes: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires; Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Aptitud Técnica otorgada por Nación sin intervención del IVBA. El Instituto audita el certificado de obra municipal y regulariza para Estructurar. Se instrumentó en cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista.	El recuperó está a cargo del Instituto de Vivienda Provincial, pudiendo celebrar convenios de cegestión del recuperó con los municipios donde se desarrollan las obras. Los beneficiarios pueden reintegrar el valor de las viviendas hasta en 600 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con una tasa subsidiada efectiva anual del cero por ciento. La cuota surge de la inversión realizada, descontando la correspondiente a infraestructura. El gobierno provincial aplica una quita del 30 por ciento del total a reintegrar, en función del sector social al que pertenece.			

2. Descripción de los Programas Federales en Evolución durante el ejercicio.

2020

JURISDICCION:

PROGRAMA FEDERAL Descripción.	Firmantes del Convenio	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	CONDICIONES DEL PROGRAMA			
		Perfil del Destinatario	Tipo de Solución Habitacional o Tipo de Obra		Mínimo	Ingresos	Máximo	Plazo Amort. Tasa de interés
Subprograma Federal de Integración Sociocomunitaria (ex Emergencia Habitacional) <i>Res. 12/70/08 SOP de Nación</i>	1º Nación-Prov.-Mun Luego Municipio-IVBA y Municipio-Coop. De Trabajo	Población con Necesidades Básicas Insatisfechas y grupos vulnerables Miembros de las Cooperativas	Construcción de Viviendas Nuevas. Mejoramiento de Viviendas Recuperables. Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias. Equipamiento Comunitario, Centros Integradores Comunitarios y Otros. (2dor. 44m2)	Organismos intervinientes: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Salud y Ambiente; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Se implementa únicamente mediante Cooperativas de Trabajo seleccionadas por la Municipalidad. Aptitud Técnica otorgada por el IVBA. El Instituto inspecciona y certifica la obra.				Los beneficiarios pueden reintegrar el valor de las inversiones en hasta en 600 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con una tasa subsidiada efectiva anual del cero por ciento.
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO <i>Resolución 428/09 SOP de Nación</i>	1º Nación-Prov.-Mun o Entidad Luego IVBA-Mun o IVBA Entidad	Las personas destinatarias de las obras deberán constituir un grupo familiar, no ser propietarios de vivienda ni haber sido beneficiarios de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos. Se deberán establecer criterios de prioridad que beneficien a las familias numerosas, las familias con miembros con capacidades diferentes, y madres solteras jefas de familia.	Viv. nueva. Mejoram. Habitat urbano, obras infra y complementarias (2dor. 44m2)	Aptitud Técnica otorgada por el IVBA. El Instituto inspecciona y certifica la obra y regulariza para Escriturar. Conjunto max.: 100 viv.				

Fuente: IVBA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARIA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas Terminadas por Operatoria de Programas FO.NA.VI

Operatoria: Titulización B.H.S.A (Financiamiento Intermedio)

2020

JURISDICCION:

Planilla N° 3.V.T.

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HAB. PROY TERM	EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS								FECHA		PLAZOS (meses)	
			PROY	TERM				VIV. ADAPT. CANT.	1 O 4 CANT.	DORM SUP.	2 DORM CANT.	DORM SUP.	3 DORM CANT.	DORM SUP.	COSTO REAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	CONTRAC.	REAL
18,049.132	GRAL. PUYRREDÓN	LOMAS DE GOLF	612	612		LAND DEVELOPER										01-12-96			
TOTALES				612															

Esta obra que se encuentra entregada y sin un cierre administrativo desde hace años ya que se haya judicializada, razón por la cual la se dará por terminada, sin indicar fecha de finalización.

Fuente:

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas Terminadas por Operatoria de Programas FONAVI

Operatoria: SOLIDARIDAD

JURISDICCION:

2020

Planilla N° 3.V.T.

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HAB.		EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)	
			PROY	TERM	PROY	TERM			VIV. ADAPT. CANT.	1 O 4 CANT.	2 DORM		3 DORM				CONTRAC.	REAL
											SUP.	SUP.	SUP.	SUP.				
18.031.521	CHIVILCOY	Const. 60 viv	60	13			Adeco	\$56,610,900.00							21-11-16	14-08-20	18	38
17.127.519	F. AMEGHINO	Const. 8 viv	8	8			Municipalidad	\$10,637,741.10							16-05-19	14-07-20	8	6
17.017.504	CAÑUELAS (1)	Terminacion de 105 viv (Ex 168 viv)			105	63	Municipalidad	\$7,397,205.55							04-04-11	26-09-14	12	
18.081.546	NECOCHEA	Const. 32 viv	32	32			Covine	\$49,989,332.29							16-06-19	31-07-20	12	12
17.114.510	TORNQUIST	Const. 17 viv	17	17			Municipalidad	\$18,004,991.00							02-10-18	30-09-20	10	17
17.116.514	TRES ARROYOS	Const. De 35 viv	35	19			Municipalidad	\$31,537,288.30							02-07-18	22-12-20	10	
17.126.515	TRES LOMAS	Etapas 1 - 10 viv de 28 viv	10	10			Municipalidad	\$10,621,040.50							16-10-18	26-08-20	8	14
17.120.532	VILLARINO	Etapas 1 - 10 viv de 20 viv	10	10			Municipalidad	\$9,575,988.25							13-03-19	05-08-20	12	11
18.121.534	ZARATE (2)	Etapas 1 - 16 viv de 82 viv	16	16			COVEPAM Ltda	\$7,265,541.26							18-04-17	16-01-19	12	
17.131.501	SAN MIGUEL	Construccion de Viviendas 48 viv	48	48			Municipalidad	\$25,767,473.00							03-06-19	28-12-20	9	14
TOTALES				173		63												

Fuente:

- (1) Corresponde 63 viv terminadas en 2014, por error involuntario no fueron informadas oportunamente.
- (2) Corresponde viv terminadas en 2019, por error involuntario no fueron informadas oportunamente.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARIA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas Terminadas por Operatoria de Programas FO.NA.VI

Operatoria:Compartir

2020

JURISDICCION:

Planilla N° 3.V.T.

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HAB.		EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS								FECHA		PLAZOS (meses)	
			PROY	TERM	PROY	TER			VIV. ADAPT. CANT.	1 O 4 CANT.	DORM SUP.	2 DORM CANT.	DORM SUP.	3 DORM CANT.	DORM SUP.	COSTO REAL	INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	CONTRAC.	REAL
107.022.503	DAIREAUX	Construccion de 33 viv	33	33			Municipio	\$28,362,371.95									22-01-17	19-11-20	12	
107.111.506	TAPALQUE	Construccion de 20 viv	20	3			Municipio	\$9,851,893.21									28-04-17	19-12-20	12	
TOTALES				36																

Fuente:

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARIA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas Terminadas por Programas Federales

Operatoria: Programa Ex Federal Plurianual Reconvertido Ivba Anses

2020

JURISDICCION: Planilla N° 3 V.T.P.F.

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HAB.		ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS												FECHA		PLAZOS (meses)
			PROY	TERM	PROY	TERM		1 O 4 DORM		2 DORM		3 DORM		FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL							
								CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			CANT.	SUP.					
121.021.503	C. DE ARECO	Construccion de 10 viv	10	10			\$5.687.260,17									02-06-11	05-05-20	10				
121.021.504	C. DE ARECO	Construccion de 40 viv	40	12			\$1.502.128,13									27-03-09	05-05-20	12				
121.004.500	AVELLANEDA	Construcción de Viviendas	45	45												28-06-10						
TOTALES				67																		

Fuente:

(1) Obra entregada, sin final de obra, razon por cual no se indica la fecha de terminacion real.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas en Ejecución por Operatoria de Programas FO.NA.VI

Operatoria: SOLIDARIDAD

2020

JURISDICCION: Planilla N° 3.V.E.

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución			FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUM. Al 31/12/20		AVANCE FINANCIERO ACUM. Al 31/12/20	
			Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.			VIV. ADAPT. CANT.	16 4 DORM. SUP.	2 DORM. SUP.	3 DORM. SUP.	REAL	PREV.	REAL	PREV.
17.055.524	ADOLFO G. CHAVEZ	Complej. Y Mejoramiento					36		Municipio	\$1.427.958,92					42,21	100 %		
17.010.510	ARRECIFES	Const. Viv. E. Infra	20		20				Municipio	\$19.791.712,61					37,17	100 %		
17.005.510	AYACUCHO	Construcción de Viv.	57		57				Municipio	\$60.261.858,43					68,56	100 %		
18.007.639	B. BLANCA	Readeuccion de Obra	50			50			Coop Cruz del Sur / Forjar	\$6.987.840,00					50,15	100 %		
18.007.646	B. BLANCA	Construccion de Viv.	9			9			AMTIP	\$4.539.623,91					40,05	100 %		
24.007.700	B. BLANCA (2)	Construccion de Viv.	250			250			Municipio	Sin dato					0,00	100 %		
17.008.105	BALCARCE	Construccion de Viv.	75	43		32			Municipio	\$487.500,00					71,74	100 %		
17.009.513	BARADERO	B° Bonini	31			31			Municipio	\$5.671.447,27					22,56	100 %		
17.058.526	BENITO JUAREZ	Construccion de Viv.	75		40	35			Municipio	\$36.677.832,85					93,97	100 %		
18.013.519	BOLIVAR	Ex Liga Ama de Casa					50	44	Municipio	\$1.825.000,00					64,58	100 %		
17.017.504	CANUELAS (1) (10)	Terminacion de 105 viv (Ex 168 viv)	105	63		42			Municipio	\$7.397.205,55					50,23	100 %		
18.029.511	CHACABUCO (2)	Construccion de Viv.	48			48			Unión Arg. De Trab. Rurales	\$816.000,00					0,00	100 %		
18.029.527	CHACABUCO (7)	Terminacion de viv. PFCV	39	22		17			Coop. de trabajo el Ligue	\$32.434.195,67					26,29	100 %		
24.026.500	CNEL. PRINGLES	ASOC. MUT. PERS. A. P	50			50			AMUPAP	\$1.175.000,00					3,08	100 %		
17.026.515	CNEL. PRINGLES (2)	Construccion de Viv.	50			50			Municipio	\$1.400.000,00					0,00	100 %		
17.026.517	CNEL. PRINGLES	Construcción de Viv.	40		40				Municipio	\$41.507.055,64					42,32	100 %		
17.028.511	CNEL. SUAREZ	Readeuccion de Obra.	50	22		28			Municipio	\$1.541.261,10					39,74	100 %		
18.033.511	ENSENADA	COVEN - Etapa 3	50			50			Coven	\$6.952.221,00					47,77	100 %		
18.034.508	ESCOBAR (9)	Sector 4 40 viv.	40		40				Coop. Solidaridad y Participacion	\$27.326.273,49					54,24	100 %		
123.034.500	ESCOBAR (9)	Sector 2 54 viv	54		54				Coop. 20 de Diciembre	\$41.230.156,59					42,54	100 %		
18.034.506	ESCOBAR (10)	Sector 1 61 viv	61			61			Coop. La Patriada	\$42.537.923,80					77,44	100 %		
18.034.507	ESCOBAR (10)	Sector 3 61 viv	61			61			Coop. La Patriada	\$42.013.376,14					69,61	100 %		
18.043.502	GRAL. LA MADRID	Construcción de Viv.	28			28			Asoc. Civil ARE	\$27.776.344,26					24,70	100 %		
17.046.505	GRAL. MADARIAGA (3)	Readeuccion de Obra.					12		Municipio	\$531.519,31					98,01	100 %		
17.046.511	GRAL. MADARIAGA	Construcción de Viv.	29	16		13			Municipio	\$18.713.543,43					54,09	100 %		
17.046.509	GRAL. MADARIAGA	Construcción de Viv.	70		70				Municipio	\$63.063.108,04					12,41	100 %		
18.049.583	GRAL. PUEYREDON	Construcción de Viv.	136	52		84			Coop. Ostende	\$2.108.000,00					65,50	100 %		
18.049.625	GRAL. PUEYREDON	Construcción de Viv.	47	11		36			Asoc. Civil Trabajar	\$7.862.591,66					48,81	100 %		
18.049.629	GRAL. PUEYREDON	Construcción de Viv.	54			54			Sind. Luz y Fuerza	\$33.722.571,70					15,62	100 %		
18.049.647	GRAL. PUEYREDON	2ª Etapa	48	24	24				Coop Raices	\$28.178.111,72					89,62	100 %		
17.050.501	GRAL. RODRIGUEZ	Construcción de Viv.	58	41		17			Municipio	\$1.485.000,00					84,76	100 %		
17.056.516	GUAMINI (10)	Terminacion de viv	94			94			Municipio	\$119.086,00					54,75	100 %		
17.056.515	GUAMINI (4)	Construcción de Viv.	60	51		9			Municipio	\$479.439,00					87,06	100 %		
17.057.507	HIPOLITO YRGOYEN	Construcción de Viv.	10		10				Municipio	\$8.859.213,46					56,30	100 %		
17.122.510	LA COSTA	San clemente del tuya	24			24			Municipio	\$408.000,00					22,13	100 %		

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT -SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas en Ejecución por Operatoria de Programas FO.NA.VI

Operatoria: SOLIDARIDAD

2020

Planilla N° 3.V.E.

JURISDICCION:

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución			FECHA INICIO REAL		AVANCE FISICO ACUM. A 31/3/2020		FECHA INICIO REAL	AVANCE FINANC. ACUM. A 31/3/2020	
			Cant. Proy.	Termin. Acum.	Ejec. Parcial.	Parcial.	Termin. Proy.	Ejec. Acum.			Parcial.	VIV. ADAPT. CANT.	SUP.	16-4 DORM. CANT.	SUP.	2° DORM. CANT.	SUP.		3° DORM. CANT.	SUP.
115.074.500	LA MATANZA (10)		119	116	3				FE. CO. VI. MA. LTDA	\$9.381.897,00						20-12-05	99,88	100%		
18.061.542	LA PLATA (2)	Construcción de Viv.	240		240				COOP. PERSONAL YPF	\$12.480.000,00						sin inicio	0,00	100%		
18.060.509	LANUS (10)	Terminación de viv.	204		204				ASOC.CIVIL UNION FERROVIARIA	\$960.840,00						14-07-04	40,48	100%		
17.065.506	LAS FLORES (8) (10)	Terminación de 12 viv	12		12				Municipio	\$11.950.890,62						30-08-19	29,60	100%		
17.137.501	LEZAMA	Construcción de Viv.	18		18				Municipio	\$15.950.816,66						10-11-17	47,56	100%		
17.065.503	LINCOLN	Construcción de Viv.	44	11	33				Lugar SA	\$7.333.664,80						15-11-13	25,05	100%		
17.067.507	LOBOS	Construcción de Viv.	30		30				Municipio	\$22.861.383,00						28-03-18	48,77	100%		
17.069.503	LUJAN	Construcción de Viv.	15		15				Municipio	\$594.000,00						02-08-00	4,32	100%		
17.069.507	LUJAN	Construcción de Viv.	88	30	58				Municipio	\$122.309.667,89						10-04-17	76,23	100%		
18.070.519	MAGDALENA	Construcción de Viv.	64	32	32				AMEP	\$68.465.181,39						26-12-16	54,27	100%		
18.070.516	MAGDALENA	Construcción de Viv.	23		23				COVENDIAR	\$395.060,78						20-06-11	26,23	100%		
24.073.503	MARCOS PAZ	Adenda - Const. De Viv.				41	41		Coop. de vivienda Alfiri Ilda	\$36.002.468,31						26-02-18	68,71	100%		
18.081.507	NECOCHEA	Construcción de Viv.	59	13	46				MUTUAL 20 DE SEPTIEMBRE	\$762.897,82						20-04-11	54,28	100%		
18.082.534	NUUEVE DE JULIO	Construcción de Viv.	10		10				Coop. Mano Amiga	\$1.176.120,00						05-08-13	10,42	100%		
17.082.535	NUUEVE DE JULIO (6)	Construcción de Viv.	1		1				Municipio	\$354.520,83						28-08-15	22,26	100%		
18.083.597	OLAVARRIA	Construcción de Viv.	25	10	15				Coop. Unión Hirsense	\$9.383.118,96						03-01-17	93,69	100%		
18.083.583	OLAVARRIA (10)	Construcción de Viv.				24	17	7	Sindicato Químicos Sierras Bayas	\$478.5629,33						15-04-14	76,46	100%		
18.084.503	PATAGONES	Construcción de Viv.	100		100				Coop. Foelpa	\$1.100.000,00						19-04-01	38,31	100%		
18.087.535	PERGAMINO	Construcción de Viv.	17	12	5				Asoc. Mutual 22 Abril	\$2.650.012,20						30-09-11	89,52	100%		
17.090.516	PUAN	Readeuación de Obra.	15	13	2				Municipio	\$613.317,00						03-01-05	92,82	100%		
115.095.501	ROJAS	Construcción de Viv.	100	90	10				Covendiar	\$10.885.557,17						09-04-99	87,88	100%		
17.095.506	ROJAS	Construcción de Viv.	25		25				Municipio	\$19.051.152,50						09-02-18	3,53	100%		
18.110.557	TANDIL	Etap 2 - 50 viv de 100 viv	50		50				Sind. Trabajadores Municipales	\$31.562.226,90						02-11-15	34,15	100%		
18.110.565	TANDIL	Construcción de Viv.	24	12	12				ASOC. CIVIL CORAZON Tridifera	\$32.596.849,42						28-09-18	99,98	100%		
18.111.501	TAPALQUE	Construcción de Viv.	24		24				Coop. Falucho	\$21.600.587,24						15-07-18	31,18	100%		
17.115.518	TRENQUE LAUQUEN	Construcción de Viv.	80	20	60				Municipio	\$76.636.605,33						27-08-18	25,06	100%		
18.115.532	TRENQUE LAUQUEN (9)	Construcción de Viv.	11		11				AMOC	\$18.314.784,81						05-09-19	81,96	100%		
17.116.514	TRES ARROYOS	Construcción de 35 Viv.	35	19	16				Municipio	\$31.537.288,30						02-07-18	64,42	100%		
17.123.504	VILLA GEISEL	Barrio Golf Sur	40	8	32				MADAKI SA	\$4.469.502,40						14-05-12	19,73	100%		
SUBTOTAL:				412	2203		41	61												
TOTALES:				2615		102														

Fuente: DGO

- (1) Obra rescindida por cod. 18.017.505. Se dan 105 terminaciones por código 17.017.504.  
(2) Se inicia de 80 viv código 17.046.102. hoy terminadas 68 viv antes del 2012. Se firmo una readecuación para la terminación de las 12 viv restantes por código 17.046.505.  
(3) De la suma de 80 viv código 17.046.102. hoy terminadas 68 viv antes del 2012. Se firmo una readecuación para la terminación de las 12 viv restantes por código 17.046.505.  
(4) Proceso administrativo.  
(5) Adenda del Código de obra 18.135.506.  
(6) En proceso de rescisión.  
(7) De las 39 viv se puden terminar 17 viv, el resto estan terminadas por la municipalidad o por el propietario.  
(8) Originalmente era 50 viv Plan Federal (código: 11.506390), por operatoria Solidaridad se terminan 12 viv.  
(9) Por error involuntario fueron informadas en Planilla Ex VBA ANSES ejecución en Auditoria 2019. Se estan terminando por operatoria Solidaridad.  
(10) Por error involuntario en la planilla del 2019 de Solidaridad Ejecución se indicaron como soluciones habitacionales siendo las mismas viviendas.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas en Ejecución por Operatoria de Programas FO.NA.VI

Operatoria: DIGNIDAD

JURISDICCION:

2020

Planilla N° 3.V.E.

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO REAL		AVANCE FÍSICO ACUM. Al 31/12/20		AVANCE FINANCI. ACUM. Al 31/12/20					
			Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec Paral.			VIV. ADAPT. CANT.	16 4 DORM. SUP.	2 DORM. SUP.	3 DORM. SUP.	3 DORM. SUP.	3 DORM. SUP.	10-12-10	REAL	PREV.	REAL	PREV.					
63.049.518	GRAL. PUEYRRREDÓN	Construcción de viv.	84	69	0	15			Asoc. Civil	\$14.130.475,92													89,33	100 %		
SUBTOTAL:						15																				
TOTALES:																										

Fuente:

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas en Ejecución por Operatoria de Programas FONAVI

Operatoria: Compartir

JURISDICCION:

2020

Planilla N° 3.V.E.

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO REAL		AVANCE FÍSICO ACUM. Al 31/12/20		AVANCE FINANCIERO ACUM. Al 31/12/20		
			Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.			Ejec	Paral.	VIV. ADAPT. CANT.	SUP.	16 4 DORM CANT.	SUP.	2 DORM CANT.	SUP.	3 DORM CANT.	SUP.	REAL	PREV.	REAL
108.013.500	46/08	BOLIVAR	10	4		6			Municipio	\$1.190.137,70								19-03-09		44,02	100		
107.021.500	247/05	C. DE ARECO (1)	38	31		7			Municipio	\$1.388.706,50								16-11-06		85,62	100		
107.021.501	200/06	C. DE ARECO (2)	25	6		19			Municipio	\$1.506.611,50								16-06-06		91,91	100		
107.021.502	150/08	C. DE ARECO (2)	16	15		1			Municipio	\$1.863.335,04								16-12-08		43,99	100		
107.025.501	9218/11	CNEL. DORREGO					8		8	\$745.398,13								20-03-12		50,63	100		
107.025.502	205/16	CNEL. DORREGO					5	3	2	\$954.192,05								01-03-17		78,57	100		
107.026.502	16/09	CNEL. PRINGLES	30	16		14			Municipio	\$4.251.864,00								20-04-09		62,15	100		
107.024.506	54/12	COLON	30	6		24			Municipio	\$3.397.802,76								27-02-13		57,35	100		
107.054.504	90/12	GRAL.VILLEGAS	30	1		29			Municipio	\$2.801.573,28								20-03-13		86,57	100		
107.056.500	105/11	GUAMINI	10	6		4			Municipio	\$1.582.416,00								31-10-11		61,61	100		
108.059.500	18/08	JUNIN	21	10		11			Municipio	\$2.385.666,71								17-12-08		83,08	100		
107.065.500	54/08	LINCOLN (3)	30	26		4			Municipio	\$3.504.119,04								12-12-08		21,41	100		
107.080.501	16/08	NAVARRO	5	3		2			Municipio	\$472.941,15								11-09-08		87,53	100		
107.084.502	59/11	PATAGONES (4)	10	5		5			K y R SRL	\$1.657.260,00								15-04-11		50,00	100		
108.124.500	638/05	PINAMAR	13			13			Municipio	\$873.940,36								Sin Inicio		0,00	100		
107.090.506	54/11	PUAN	10	4		6			Municipio	\$1.616.897,70								24-06-11		46,83	100		
107.100.503	158/14	SALLIQUELO	20			20			Municipio	\$3.648.803,40								13-08-15		39,16	100		
107.111.506	27/17	TAPALQUE	20	19		1			Municipio	\$9.851.893,21								28-04-17		98,42	100		
107.114.501	162/08	TORNQUINST	28			28			Municipio	\$3.801.306,30								02-03-09		89,89	100		
SUBTOTAL:						29	165																
TOTALES:						194																	

Fuente:



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas en Ejecución por Operatoria de Programas FONAVI

Operatoria: Bonaerense XII - Mejoramiento del Habitat

JURISDICCION:

2020

Planilla N° 3.V.E.

N° Identif	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABITACIONALES		EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINAN.	
			Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec. Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec. Paral.	VIV. ADAPT. CANT.	1 ó 4 DORM. SUP.	2 DORM. SUP.	3 DORM. SUP.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.
119.058.500	B. JUAREZ	Refaccion de Viviendas.				108	101	22	108						29/03/2011		25,00	100 %		
105.061.501	LA PLATA	Mejoramiento de viviendas.				101	101	22							05/11/2014		31,81	100 %		
105.061.502	LA PLATA	Mejoramiento de viviendas.				176	176								18/10/2015		7,98	100 %		
119.068.500	LOMAS DE ZAMORA (1)	Mejoramiento de viviendas.				39	39								05/10/2018		63,95	100 %		
SUBTOTAL:						39	363													
TOTALES:						402														

Fuente:

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas en Ejecución por Operatoria de Programas FO.NA.VI

Operatoria: BUENOS AIRES HOGAR

2020

JURISDICCION:

Planilla N° 3.V.E.

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUM. Al 31/12/20		AVANCE FINANC. ACUM. Al 31/12/20		
			Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.			Ejec	Paral.	VIV. ADAPT. CANT.	SUP.	1 ó 4 DORM CANT.	2 DORM CANT.		3 DORM CANT.	SUP.	REAL	PREV.	REAL
131.056.500	GUAMINI	Construccion de viviendas. Para 4 viv.	4			4				Municipio	\$2.199.757,30							01-04-15	62,99	100 %		
131.097.500	SAAVEDRA	Construccion de viviendas para 25 viv.	25			25				Municipio	\$10.028.500,00							18-05-15	17,19	100 %		
131.114.500	TORNQUIST	Construccion de viviendas para 20 viv.	20			20				Municipio	\$8.700.000,00							14-04-15	66,76	100 %		
SUBTOTAL:						49																
TOTALES:						49																

Fuente:

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

Operatoria: Programa Ex Federal Plurianual Reconvertido Ivba Anses

2020

JURISDICCION: Planilla N° 3 V.E.P.F.

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO		AVANCE FISICO ACUM. AL 31/12/20		AVANCE FINANCIERO ACUM. AL 31/12/20	
			Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.	Cant. Proy.			Term. Acum.	Ejec	Paral.	VIV. ADAPT. CANT.	1 ó 4 DORM. SUP.	2 DORM. CANT.	3 DORM. CANT.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	
121.011.500	BERAZATEGUI (1)	Construcción de Viviendas	100			100			Acorde Ltda.	\$10.994.700,00					12-11-10	82,93	100				
121.011.501	BERAZATEGUI (1)	Construcción de Viviendas	100			100			Acorde Ltda.	\$10.994.700,00					12-11-10	83,37	100				
121.011.502	BERAZATEGUI (1)	Construcción de Viviendas	100			100			Acorde Ltda.	\$10.994.701,00					12-11-10	83,27	100				
121.034.500	ESCOBAR	Const. de 58 viv. Proyecto 5, de 274 viv	58			58			Municipalidad	\$7.683.940,00					01-03-10	57,22	100				
121.074.500	LA MATANZA (2)	Construcción de Viviendas	56			56			Treviño SA	\$7.497.080,00					28-02-12	2,30	100				
121.074.501	LA MATANZA (2)	Construcción de Viviendas	56			56			Const. Ecológicas SA	\$7.497.080,00					28-02-12	0,00	100				
121.074.502	LA MATANZA (2)	Construcción de Viviendas	56			56			Const. Ecológicas SA	\$7.497.080,00					28-02-12	0,00	100				
121.074.503	LA MATANZA (2)	Construcción de Viviendas	48			48			Const. Ecológicas SA	\$6.990.160,00					28-02-12	0,00	100				
121.074.504	LA MATANZA (2)	Construcción de Viviendas	48			48			Const. Ecológicas SA	\$7.523.760,00					28-02-12	0,00	100				
121.074.505	LA MATANZA (2)	Construcción de Viviendas	52			52			Const. Ecológicas SA	\$6.963.480,00					28-02-12	0,00	100				
121.074.506	LA MATANZA (2)	Construcción de Viviendas	52			52			Const. Ecológicas SA	\$6.456.560,00					28-02-12	0,00	100				
121.074.507	LA MATANZA (2)	Construcción de Viviendas	56			56			Const. Ecológicas SA	\$6.456.560,00					28-02-12	0,00	100				
121.074.508	LA MATANZA (2)	Construcción de Viviendas	84			84			Const. Ecológicas SA	\$11.232.280,00					28-02-12	0,00	100				
121.047.500	GRAL. PAZ	Construcción de Viviendas	72		62	10			Municipio	\$41.107.718,58					17-05-17	73,79	100				
121.076.500	MERLO (3)	Construcción de Viviendas	56			56			Avencon SRL	\$6.159.220,00					16-09-10	74,96	100				
121.076.501	MERLO (3)	Construcción de Viviendas	56			56			Pemodé SRL	\$6.159.220,00					16-09-10	76,89	100				
121.076.502	MERLO (3)	Construcción de Viviendas	56			56			Coop. La Iniciativa	\$6.159.220,00					16-09-10	70,22	100				
122.104.500	SAN FERNANDO	Proyecto 1 - tiro federal CONST. DE VIV.	94			94			Techar SA	\$11.547.450,00					14-01-11	60,32	100				
122.104.501	SAN FERNANDO	Proyecto 2 - tiro federal CONST. DE VIV.	100			100			Techar SA	\$11.547.450,00					14-01-11	66,82	100				
121.106.500	SAN NICOLÁS	Construcción de Viviendas	50			50			GAIA SA	\$4.848.920,00					02-06-10	41,72	100				
121.106.501	SAN NICOLÁS	Construcción de Viviendas	32			32			GAIA SA	\$3.104.080,00					02-06-10	21,17	100				
121.106.502	SAN NICOLÁS	Construcción de Viviendas	32			32			GAIA SA	\$3.104.080,00					02-06-10	11,12	100				
SUBTOTAL:					62	1352															
TOTALES:						1414															

Fuente: DGO

(1) Estas 3 obras quedaron paralizadas en 2014, sufrieron fuerte vandalización que llevó a la desercificación de al menos 40 puntos

(2) Obras rescindidas

Obras que se pasaron a Operatoria SOLIDARIDAD y puesta en dicha planilla; Partido : ESCOBAR; por un total de 216 viv.

Proyecto 1 de 274 viv. 61Viv Paralizadas.

Proyecto 2 de 274 viv. 54 viv Paralizadas.

Proyecto 3 de 274 viv 61 viv Paralizadas

Proyecto 4 de 274 viv , 40 viv Paralizadas

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARIA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas por Operatorias FO.NA.VI.

2020

JURISDICCION:

Planilla N° 3. I.T.

CODIGO DE OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		MORA en %
									CONTRAC	REAL	
21.065.501	LINCOLN	LINCOLN	Municipio	Infra para 70 viviendas	1	\$11.057.930,06	09-01-17	06-03-20	6	18	
21.068.514	LOMAS DE ZAMORA	LOMAS DE ZAMORA	Coop. Roberto Arlt	Infra para 152 viviendas	1	\$4.089.420,83	17-04-17	29-06-20	5	9	
TOTAL					2						

Fuente:

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Operatorias FO.NA.VI.

2020

JURISDICCION:

Planilla N° 3.1.E

CODIGO DE OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	CANT. INFRA		ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUM. AL 31/12/20		AVANCE FINANCI. ACUM. AL 31/12/20	
					EJEC	PARAL			REAL	PREV.	REAL	PREV.
21.003.500	ALTE. BROWN	ALTE. BROWN	CREDINOV LTDA.	Infra para 99 viviendas		1	\$669.176,51	21-08-98	70,48	100 %		
21.004.500	AVELLANEDA	AVELLANEDA	J.V. LA ESPERANZA	Infra para 36 viviendas		1	\$113.771,00	21-07-99	90,97	100 %		
21.004.506	AVELLANEDA	AVELLANEDA	COOP.VIV.BARRIO	Infra		1	\$34.500,00	04-12-04	40,00	100 %		
21.006.504	AZUL	AZUL	SIND. DE LUZ Y FUERZA	Infra		1	\$391.195,99	18-06-09	97,38	100 %		
21.008.501	BALCARCE	BALCARCE	FOECYT Balcarce	Infra para 47 viviendas		1	\$381.139,58	25-06-13	92,93	100 %		
20.016.503	CAMPANA	CAMPANA	MUNICIPIO	Infra para 362 viviendas		1	\$939.020,70	24-04-06	71,56	100 %		
21.035.511	E. ECHEVERRÍA	E. ECHEVERRÍA	Coop. de Trab. Agustín Tosco La	Infra para 262 viviendas - Monte Grande		1	\$42.643.272,19	13-02-17	0,00	100 %		
21.037.503	FCIO. VARELA	FCIO. VARELA	FECOOTRAUN	Infra		1	\$6.001.710,00	13-12-16	86,96	100 %		
20.047.501	GRAL. PAZ	GRAL. PAZ	MUNICIPIO	Infra para 53 viviendas		1	\$9.991.130,44	30-11-18	88,04	100 %		
21.049.501	GRAL. PUEYRRREDON	GRAL. PUEYRRREDON	UN.COM.IND.LA P	Infra		1	\$389.825,50	13-07-00	34,57	100 %		
21.049.507	GRAL. PUEYRRREDON	GRAL. PUEYRRREDON	ASOCIACION CIVIL T	Infra para 47 viviendas		1	\$877.077,84	07-01-12	63,73	100 %		
20.049.500	GRAL. PUEYRRREDON	GRAL. PUEYRRREDON	MUNICIPIO	B° Belisario Roldán		1	\$2.181.076,35	12-12-11	87,66	100 %		
21.049.517	GRAL. PUEYRRREDON	GRAL. PUEYRRREDON	COOP. RAICES	Infra para 96 viviendas		1	\$7.236.533,22	01-08-16	74,34	100 %		
21.074.517	LA MATANZA	LA MATANZA- LAFERRERE	Cooplabor Ltda	Infra		1	\$2.605.000,00	16-06-10	83,55	100 %		
18.074.560	LA MATANZA	LA MATANZA	FECOVIMA	Infra para 119 viviendas		1	\$4.046.460,26	16-06-10	84,49	100 %		
21.074.516	LA MATANZA	LA MATANZA	FECOVIMA	Infra para 223 viviendas		1	\$943.625,48	10-01-11	60,73	100 %		
21.074.519	LA MATANZA	LA MATANZA	COOP.ESPERANZA E IGUAL	Infra para 118 viviendas		1	\$4.959.148,65	04-08-14	94,62	100 %		
21.074.523	LA MATANZA	LA MATANZA	COOP.OBRAR Y CRECER	Infra		1	\$4.976.033,08	16-12-16	95,72	100 %		
20.069.500	LUJAN	LUJAN	MUNICIPIO	Infra para 172 viviendas		1	\$29.711.733,36	10-04-17	51,05	100 %		
21.070.500	MAGDALENA	MAGDALENA	ASOC. MUT.EVA PERON	Infra para 82 viviendas		1	\$602.191,82	23-01-04	91,09	100 %		
21.070.504	MAGDALENA	MAGDALENA	ASOC. MUT.EVA PERON	Infra para 50 viviendas		1	\$1.003.179,11	27-04-12	91,41	100 %		
21.070.505	MAGDALENA	MAGDALENA	ASOC. MUT.EVA PERON	Infra		1	\$6.508.937,60	16-10-14	55,99	100 %		
21.073.502	MARCOS PAZ	MARCOS PAZ	Coop. ALFIL	Infra para 41 viviendas		1	\$3.648.086,91	26-07-18	49,53	100 %		
21.081.501	NECOCHEA	NECOCHEA	ALIVA	Infra para 184 viviendas		1	\$21.900.540,58	13-01-17	47,71	100 %		
21.083.500	OLAVARRIA	OLAVARRIA	A.C.U.P.O.	Infra		1	\$283.167,66	02-03-00	83,24	100 %		
21.083.503	OLAVARRIA	OLAVARRIA	BANCARIOS	Infra		1	\$2.833.485,68	03-09-15	8,90	100 %		
21.087.502	PERGAMINO	PERGAMINO	ASOC. MUT.22 DE ABRIL	Infra Saneamiento hidra. 76 + 17 viv		1	\$1.163.242,22	05-10-12	92,90	100 %		
21.124.501	PINAMAR	PINAMAR	ECO PINAR	Infra para 150 viviendas		1	\$600.000,00	05-03-01	4,83	100 %		
18.090.508	PUAN	PUAN	Ovondo SA	SIND.TRAB.MALT.		1	\$1.590.430,84	05-04-14	36,38	100 %		
21.095.500	ROJAS	ROJAS	COVENDIAR	Infra para 112 viviendas		1	\$247.000,00	09-10-00	62,33	100 %		
21.099.501	SALTO	SALTO	Coop. DE TRABAJO LA SEG. LTDA	Infra PARA 109 LOTES		1	\$16.531.805,00	22-11-16	72,16	100 %		
20.106.502	SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	MUNICIPIO	Infra para 147 lotes		1	\$34.157.060,34	26-07-18	87,84	100 %		
21.118.115	VEINT. DE MAYO	VEINT. DE MAYO	OBREROS.CAUCHO	Infra		1	\$176.800,00	28-03-99	87,76	100 %		
20.123.500	VILLA GESELL	VILLA GESELL	MUNICIPIO	Infra		1	\$39.895,00	14-08-98	50,01	100 %		
SUBTOTAL					0	34						
TOTAL					34							

**MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARIA DE HÁBITAT**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI**

**3. Obras de Equipamiento en Ejecución por Operatorías FO.NA.VI.**

	<b>2020</b>
--	-------------

**JURISDICCION:**

**Planilla N° 3.E.E.**

CODIGO DE OBRA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN / PROYECTO	EQUIPAMIENTO		ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUM. Al 31/12/20		AVANCE FINANCI. ACUM. Al 31/12/20	
					EJEC	PARAL			REAL	PREV.	REAL	PREV.
18004555	Avellaneda	Avellaneda	Coop. viv. BARRIO URQUIZA	Ampliación y refacción equip- B° Urquiza		1	\$4.893.194,63	30/09/2013	94,52 %	100 %		
18004556	Avellaneda	Avellaneda	Coop. viv. BARRIO URQUIZA	Aula - Dock Sud. Coop B° Urquiza		1	\$1.568.785,08	30/09/2013	96,23 %	100 %		
18004562	Avellaneda	Avellaneda	Coop. viv. BARRIO URQUIZA	Barrio Urquiza SUM		1	\$3.134.534,07	17/02/2017	88,76 %	100 %		
18083538	Olavarría (1)	Olavarría (1)	Soc. civil B. Bancario Ola	Completamiento Espacio Verde		1	\$1.542.842,20	29/08/2016	81,20 %	100 %		
<b>SUBTOTAL</b>						4						
<b>TOTAL</b>						4						

**Fuente:**

(1) En proceso de cierre Administrativo

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL Construcción de Viviendas Plurianual Reconvertido con Municipios

JURISDICCION:

2020

Planilla N° 3 V.T.P.F.

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HAB.		EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		FECHA		PLAZOS (meses)	
				PROY	TERM	PROY	TERM			VIV. ADAPT. CANT.	1 O 4 CANT.	DORM SUP.	2 DORM CANT.	3 DORM SUP.	COSTO	INICIO REAL	TERM. REAL	CONTRAC.	REAL		
106.072.505	3794/09	MAR CHICUITA (1)	Piran	28	28			Municipio	\$2.265.270,00							06/07/2009	16/02/2020	10	110		
106.007.508	87/17	B. BLANCA (2)	Termin. de 72 Viv. Grupo I de 852 Viv.	72	72			Andreatta SRL	\$7.507.000,84							29/04/2010	29/11/2020	10	36		
106.007.509	87/17	B. BLANCA	Termin. de 72 Viv. Grupo II de 852 Viv.	72	72			Andreatta SRL	\$7.507.000,84							29/04/2010	29/11/2020	10	44		
106.007.514	778/11	B. BLANCA (3)	Termin. de 33 Viv. de 40 Viv., Villa Delfina	33	33			Malaga SA	\$6.997.045,60							14/04/2011	29/11/2020	10			
TOTALES					205																

Fuente:

- (1) 8 viv terminadas en 2014 y 20 viv terminadas en febrero de 2020.
- (2) 61 viv terminadas en noviembre de 2020.
- (3) 15 viv terminadas en noviembre de 2020.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT  
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL Techo Digno

2020

JURISDICCION:

Planilla N° 3 V.T.P.F.

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HAB. PROY TERM	EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS				FECHA		PLAZOS (meses)	
				PROY	TERM				VIV. ADAPT. CANT. SUP.	1 O 4 CANT. SUP.	2 DORM CANT. SUP.	3 DORM CANT. SUP.	INICIO REAL	TERM. REAL	CONTRAC.	REAL
123.001.500	1707/15	ADOLFO ALSINA	Carhue, Const. de 30 viv de 60 viv	30	30		Municipio	\$10.035.000,00					01/06/2016	27/02/2020	12	41
109.007.505	750/08	B.BLANCA (1)	Term de 82 viv de 276 B° SUTIAGA (Recupeba)	276	194		Andreata	\$27.137.989,86					02/02/2009			
123.028.501	802/15	CNEL. SUAREZ	Santa Trinidad, Const. de 50 viv. - Proy. 3	50	50		Municipio	\$18.198.540,00					01/06/2015	27/11/2020	10	
18.074.575	2083329/16 2149245/17	LA MATANZA (2)	Ex ACU 1511/2005 - B° RWalsh - Term de 78 Viv de un total de 600 viv	78	78		Coop de Trabajo del Bicentenario Nacional	\$29.657.630,01					16/01/2017			
18.074.576	2083329/16 2149245/17	LA MATANZA (2)	Ex ACU 1511/2005 - B° RWalsh - Term de 84 Viv de un total de 600 viv	84	84		Coop de Vivienda Nuestro Futuro	\$40.127.224,13					13/01/2017			
123.066.501	1160/14	LOBERIA (3)	Construccion de 90 viv	90	26		Municipio	\$27.135.000,00					13/05/2015	21/11/2020	12	
123.117.500	1375/12	3 DE FEBRERO	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRA	354	354		Alenansa / MUNICIPIO	\$76.283.520,00					07-01-13			
TOTALES				816	816											

Fuente:

- (1) Por error u omisión no se informó la terminación en parcialidad qen ejercicios anteriores por lo que no se informa fecha de term.
- (2) Por error u omisión se habian informado como soluciones hab siendo viviendas, y no se informó su terminacion en ejercicios anteriores por lo que no se informa fecha de term.
- (3) En 2020 se terminaron las 26 viv restantes de las 90 viv del proyecto.
- (4) Por error u omisión no se informó su terminación en ejercicios anteriores por lo que no se informa fecha de term.



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL MEJOR VIVIR

JURISDICCION:

2020

Planilla N° 3 V.T.P.F.

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HAB. PROY	TERM	EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)		
				PROY	TERM					VIV. ADAPT. CANT.	1 O 4 DORM		2 DORM		3 DORM			CONTRAC.	REAL	
											SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					CANT.
105.065.501	1682/06	LINCOLN (1)	Comp. y Mejoramiento			13	4	Municipio	\$187.310,78							04-05-07				
105.065.503	1682/06	LINCOLN (1)	Comp. y Mejoramiento			13	4	Municipio	\$181.703,62							04-06-07				
105.073.501	3373/09	MARCOS PAZ (1)	Comp. y Mejoramiento			265	132	Municipio	\$4.679.303,39							20-12-10				
105.079.501	413/09	MORON (1)	Barrio San Juan / Comp y Mej			200	48	Ampaco/ Mpio	\$5.980.000,00							01-11-09				
105.079.512	63/13	MORON (1)	Barrio 20 de Junio/ Comp y Mej			50	4	Municipio	\$3.638.000,00							01-12-12				
TOTALES					0		192													

Fuente:

(1) obra terminada en ejercicios anteriores por error u omisión no se informó por lo cual se la da por terminada sin indicar fecha de terminación

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL Emergencia Habitacional

JURISDICCION:

2020

Planilla N° 3 V.T.P.F.

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HAB.		EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)	
				PROY	TERM	PROY	TERM			VIV. ADAPT. CANT.	1 O 4 CANT.	2 DORM CANT.	3 DORM CANT.	2 DORM COSTO	3 DORM COSTO			CONTRAC.	REAL
103.049.505	1559/11	GRAL. PUEYREDON (1)	CONSTRUCCION DE VIVENDA	52	4			Varias cooperativas	\$9.267.200,00							25-09-12	05-10-17	6	
TOTALES					4														

Fuente:

(1) Obra terminada de oficio al 99,38%, con Acta Final de fecha 5/10/17. Por error involuntario se omitió agregarla en Auditoría de 2019.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL construcción de viviendas

JURISDICCION:

2020

Planilla N° 3 V.E.P.F.

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución				FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUM. A 31/12/20		AVANCE FINANCIERO ACUM. A 31/12/20
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec. Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec. Paral.		VIV. ADAPT. CANT.	164 DORM. CANT.	2 DORM. CANT.	3 DORM. CANT.		REAL	PREV.	
104.012.502	150/06	BERISSO (3)	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	224	112	112				Tauro SA					23-08-06	81,86	100	
104.017.502	1507/05	CAÑUELAS	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	134	112	22				Cisago					27-01-06	75,91	100	
104.029.500	1490/05	CHACABUCCO (2 A)	resc res 61 Se termina por Solidaridad	80	41					Namen					19-12-05	55,32	100	
104.033.515	155/14	ENSENADA	B° UOM CONSTRU. DE VIV	40	0	40				MUNICIPALIDAD					15-12-14	34,13	100	
104.035.503	1508/05	E. ECHEVERRIA (1)	Monte Grande viviendas se terminan por Techo Digno Recupéba tem 132 y 130	262	0					Cusella SA					02-05-06	79,25	100	
104.037.505	502/05	FCJO. VARELA (2-B)	B° Santa Sofia - Localiz 1 B° Las Margaritas	298						Bricons SAICF					07-04-06	86,87	100	
104.037.506	503/05	FCJO. VARELA (2-B)	B° Santa Sofia - Localiz 2 B° Las Margaritas	234						Bricons SAICF					08-05-06	87,20	100	
104.037.507	504/05	FCJO. VARELA (2-B)	B° Santa Sofia - Localiz 3 B° Las Margaritas	210						Bricons SAICF					07-04-06	89,75	100	
104.061.503	1814/05	LA PLATA	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	200	0	200				Ruffo y Mazeires SA					24-11-06	47,88	100	
104.061.504	1814/05	LA PLATA	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	56	0	56				Ruffo y Mazeires SA					24-11-06	55,53	100	
104.078.522	1511/05	MORENO (4)	Sector 6 viv resc res 61 term. por T Digno/Recup.	72	42					Acorde					07-03-06	82,99	100	
104.078.518	1511/05	MORENO (4)	Sector 2 viv resc res 61 term. por T Digno/Recupéba	94	55					Acorde					07-03-06	92,12	100	
104.078.519	1511/05	MORENO (4)	Sector 3 viv resc res 61 term. por T Digno/Recupéba	94	58					Acorde					07-03-06	92,73	100	
104.078.520	1511/05	MORENO (4)	Sector 4 viv resc res 61 term. por T Digno/Recupéba	94	55					Acorde					07-03-06	92,54	100	
104.078.521	1511/05	MORENO (4)	Sector 5 viv resc res 61 term. por T Digno/Recupéba	94	55					Acorde					07-03-06	89,51	100	
104.078.515	1511/05	MORENO (4)	Sector 1viv resc res 61 term. por T Digno/Recupéba	300	156					Acorde					07-03-06	82,62	100	
104.078.507	1511/05	MORENO (4)	Sector 6 A CONST DE VIV	75	32					Acorde					07-03-06	95,49	100	
104.078.508	1511/05	MORENO (4)	Sector 7 CONST DE VIV	75	43					Acorde					07-03-06	96,22	100	
104.078.509	1511/05	MORENO (4)	Sector 8 CONST DE VIV	75	46					Acorde					07-03-06	96,76	100	
104.078.510	1511/05	MORENO (4)	Sector 9 CONST DE VIV	75	45					Acorde					07-03-06	96,30	100	
104.078.511	1511/05	MORENO (4)	Sector 10 viviendas se terminan por Techo Digno	75	33					Acorde					07-03-06	97,07	100	
104.078.512	1511/05	MORENO (4)	Sector 11 CONST DE VIV	73	42					Acorde					07-03-06	89,74	100	
104.110.500	1800/05	TANDIL	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	139	120	19				Tauro SA					18-04-06	95,32	100	
SUBTOTAL:						0			0									
TOTALES:						449			0									

Fuente:

- (1) Esta obra se termina por el Programa RECUPERA. Por código 18.035.503 se tramita la Terminación de 130 viv de las 262 viv. y por código 18.035.504 se tramita la Terminación de 132 viv de las 262 viv.
- (2A) Se realizó un convenio de Terminación para finalizar 39 viv. Corre por EXP.241.6-1498/04 Ale. 28 y el nuevo Código es 18.029.527
- (2B) Rescindida. La obra se está terminando por la Operación Techo Digno con la Coop. FECOTRAUN y se diagramó en 5 nuevos sectores que corren por los códigos: 18.037.522 -18.037.523/543 -18.037.524/544 -18.037.525/542 - 18.037.526
- (3) De las 112 viviendas restantes, 106 viv. se terminaron con el Programa Solidaridad (FONAVI) con COD. OBRA 18.012.507. Esta obra debería cerrarse pero tiene un problema con el tema del gas.
- (4) Estas obras se están terminando por Operación techo digno/Recupéba.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARIA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL Construcción de Viviendas con Municipios

2020										Planilla N° 3 V.E.P.F.									
JURISDICCION:																			

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABITACIONALES		EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución				FECHA INICIO REAL		AVANCE FÍSICO ACUM. AL 31/12/20		AVANCE FINANCIERO ACUM. AL 31/12/20	
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Cant. Proy.	Term. Acum.			VIV. ADAPT.	1o 4 DORM	2 DORM	3 DORM			REAL	PREV.	REAL	PREV.
										CANT.	CANT.	CANT.	CANT.						
109.008.502	1253/05	BALCARCE	SUB PROGRAMA FEDERAL CONST DE VIV.	67	0			Municipalidad	\$3.379.311,73					23-01-06		55,66	100		
109.008.504	1253/05	BALCARCE	SUB PROGRAMA FEDERAL CONST DE VIV.	58	0			Municipalidad	\$3.087.804,00					23-01-06		24,53	100		
109.008.503	1253/05	BALCARCE	Sin Inicio 29 viviendas SUB PROGRAMA FEDERAL CONST DE VIV.	81	0			Municipalidad	\$4.085.315,67					23-01-06		46,53	100		
109.008.505	1253/05	BALCARCE	SUB PROGRAMA FEDERAL CONST DE VIV.	65	0			Municipalidad	\$3.706.560,00					23-01-06		71,06	100		
109.008.508	522/06	BALCARCE	SUB PROGRAMA FEDERAL CONST DE VIV.	14	0			Municipalidad	\$834.860,36					23-01-06		56,18	100		
109.009.502	641/06	BARADERO (1)	SUB PROGRAMA FEDERAL CONST DE VIV.	142	109			Municipalidad	\$7.369.800,00					26-02-07		76,91	100		
109.032.503	335/06	IDOLORES	Sin Inicio 18 viviendas	94	37			Consejo SA	\$4.784.881,61					01-02-07		68,21	100		
109.038.509	1010/05	GRAL. ALVARADO	Bº Aeroparque - Miramar	53	31			MyF SA	\$2.551.808,07					29-09-05		89,17	100		
109.038.510	1010/05	GRAL. ALVARADO	Bº Aeroparque - Miramar	52	17			MyF SA	\$2.503.660,60					29-07-05		90,12	100		
109.038.512	1010/05	GRAL. ALVARADO	Bº Aeroparque - Miramar	75	30			Transervice SRL	\$3.607.575,00					06-10-05		85,51	100		
109.038.513	1010/05	GRAL. ALVARADO	SUB PROGRAMA FEDERAL CONST DE VIV.	73	0			Transervice SRL	\$3.511.373,00					06-10-05		95,33	100		
109.038.501	1183/05	GRAL. ALVARADO	Bº Las Flores - Miramar	32	12			Municipalidad	\$1.494.400,00					07-01-05		50,08	100		
109.089.503	527/06	PILAR	SUB PROGRAMA FEDERAL CONST DE VIV.	16	0			Municipalidad	\$815.284,00					22-03-07		42,64	100		
109.089.506	527/06	PILAR	SUB PROGRAMA FEDERAL CONST DE VIV.	71	0			Municipalidad	\$3.915.536,00					07-05-07		9,85	100		
109.102.501	1956/6	S. A de ARECO	SUB PROGRAMA FEDERAL CONST DE VIV.	52	45			Municipalidad	\$2.857.399,70					11-06-07		88,63	100		
109.109.500	2133/06	SUIPACHA (2)	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	100	56			Municipio	\$4.670.000,00					07-09-08		58,20	100		
109.110.500	306/07	TANDIL	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	200	105			Contr Malaga SA	\$11.120.000,00					13-06-08		71,47	100		
109.121.501	Sin dato	ZARATE	SUB PROGRAMA FEDERAL CONST DE VIV.	400	320			DACEY SA	\$21.040.000,00					24-06-05		97,53	100		
SUBTOTAL:																			
TOTALES:																			

Fuente:

- (1) Sin avance físico 33 viviendas, se prevé la relocalización de las mismas en las localidades de Alsina 22 y Portela 11 viviendas.  
(2) El Municipio terminó 20 viviendas y quedan 44 sin inicio.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programa Federales

PROGRAMA FEDERAL Construcción de Viviendas Plurianual con Municipios

JURISDICCIÓN:

2020

Planilla N° 3 V.E.P.F.

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABITACIONALES		EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución				FECHA INICIO REAL		AVANCE FÍSICO ACUM. Al 31/12/20		AVANCE FINANCIERO ACUM. Al 31/12/20	
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.			VIV. ADAPT. CANT.	16 4 SUP.	2 DORM CANT.	3 DORM SUP.			REAL	PREV.	REAL	PREV.
109.001.500	543/09	A. ALSINA (1)	Rivera 56 viv.- Carhué 80 viv.- S. M. Aréángel 8 viv.-	160	100		60	Ernesto Tarnowsky SA	\$12.282.338,67					01-04-09		72,71	100		
106.007.502	1247/09	B.BLANCA (2)	Grupo 1 Tot. 520 viv. UOM (term TD Recupeba)	88				Andreatta	\$9.163.600,00					17-07-09		89,65	100		
106.007.503	1247/09	B.BLANCA (2)	Grupo 2 Tot. 520 viv. UOM (term TD Recupeba)	86				Andreatta	\$8.955.600,00					17-07-09		93,10	100		
106.007.504	1247/09	B.BLANCA (2)	Grupo 3 Tot. 520 viv. UOM (term TD Recupeba)	86				Andreatta	\$8.932.937,38					17-07-09		80,10	100		
106.031.500	2684/09	CHIVILCOY (3)	Viviendas se term por Techo Digno	296	19			Sitra	\$27.084.000,00					19-11-09		61,02	100		
109.026.503	728/05	CNEL. PRINGLES	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	20	0		20	Lavitiola y Bernier contruce	\$1.502.128,13					27-03-09		28,40	100		
109.026.500	728/05	CNEL. PRINGLES	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	67	20		47	Lavitiola y Bernier contruce	\$4.998.323,23					27-03-09		58,82	100		
109.026.502	728/08	CNEL. PRINGLES	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	53	29		24	Lavitiola y Bernier contruce	\$3.977.330,37					27-03-09		28,52	100		
109.033.500	70/07	ENSENADA	224 Duplex CONST DE VIVI. E INERA	224	114		110	Hidrica Hnos	\$15.811.132,76					04-04-11		72,40	100		
106.132.501	3771/09	JOSE C. PAZ (4)	Viviendas se term por Techo Digno (Recupeba)	300				Forensa SA	\$37.119.704,98					01-03-10		54,99	100		
106.132.502	3771/09	JOSE C. PAZ (4)	Viviendas se term por Techo Digno (Recupeba)	252				Forensa SA	\$31.174.458,74					01-03-10		57,22	100		
109.133.509	550/08	MALV. ARGENTINAS	Conjunto Tierras Altas IV	136	104		32	Enna SA	\$13.304.955,44					28-10-08		80,24	100		
109.133.508	550/08	MALV. ARGENTINAS (5)	Conjunto Tierras Altas V	252	25		227	Enna SA	\$24.677.449,78					28-10-08		51,06	100		
109.076.503	315/05	MERLO	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	192	0		192	Forensa S.A.	\$17.800.012,00					21-08-09		68,16	100		
109.131.500	71/09	SAN MIGUEL	Barrio Santa Brigida	160	48		112	Alemarsi SA	\$16.691.040,00					20-05-09		52,90	100		
109.112.500	82/08	TIGRE (56)	Localidad de Benavidez CONST. DE VIVIENDAS	31	20		11	Centro Constr. S.A.	\$1.985.071,55					03-04-09		63,22	100		
SUBTOTAL:						0	835												
TOTALES:							835												

Fuente:

- (1) Rescindido - Sin inicio 24 viviendas.  
(2) Estas 3 obras se están terminando por RECUPERA - Programa Federal Techo Digno (CÓD. OBRA 106.007.516).  
(3) Esta obra se termina por el RECUPERA - Programa Federal Techo Digno (CÓD. OBRA 123.031.500).  
(4) Estas 2 obras se están terminando por RECUPERA - Programa Federal Techo Digno (CÓD. OBRA 123.132.503 y 123.132.502).  
(5) Sin inicio 130 viviendas.  
(6) Sin inicio 11 viviendas.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3 Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL Construcción de Viviendas Pluriannual Reconvertido con Municipios

JURISDICCION:

2020

Planilla N° 3 V.E.P.F.

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución				FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUM. AL 31/12/20		AVANCE FINANCIERO ACUM. AL 31/12/20				
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.	Cant. Prov.	Termin. Acum.			Ejec	Paral.	VIV. ADAPT. CANT.	16 4 DORM SUP.		2 DORM CANT.	3 DORM CANT.		REAL	PREV.		
106.014.503	2784/09	Bragado (2)	Bº N Horizonte se term por TD (Recupeba)	36	0					Fotenwen SA	\$2.786.689,65					28-03-11	53,35	100					
106.014.502	2784/09	Bragado (2)	Bº El Progreso y Cuartellesse term por TD (Recupeba)	48	0					Constr. Bragado SRL	\$3.859.878,43					23-08-11	34,11	100					
106.014.501	2784/09	Bragado (2)	Bº Las Violetas se term por TD (Recupeba)	32	0					Fotenwen SA	\$2.568.937,82					01-02-12	30,96	100					
106.029.507	2782/09	Chacabuco	Proyecto 6 - total de 200 viviendas	50	19		31			Dentella	\$3.975.712,00					01-07-10	42,40	100					
106.029.506	2782/09	Chacabuco	Proyecto 5 - total de 200 viviendas	50	16		34			Contr. Bonopera	\$3.791.920,00					02-08-10	36,99	100					
106.028.510	1270/09	Cnel Suarez	Construccion de 75 viv	75	54		21			Ormas Ing	\$6.031.847,26					13-07-09	63,28	100					
106.037.507	2433/09	FCIO. VARELA (2)	Total 1136 viviendas. Villa San Luis (Recupeba)	200	0					Copp. Acorde Ltda.	\$20.904.000,00					01-06-10	Sin dato	100					
106.037.501	2433/09	FCIO. VARELA (2)	Total 1136 viviendas. Villa San Luis (Recupeba)	150	0					Game SA	\$15.683.200,00					01-06-10	Sin dato	100					
106.037.502	2433/09	FCIO. VARELA (2)	Total 1136 viviendas. Villa San Luis (Recupeba)	150	0					Wayro Ing.	\$15.683.200,00					01-06-10	Sin dato	100					
106.037.503	2433/09	FCIO. VARELA	Convenio total 1136 viviendas. Bº Luján	176	0		176			Arqua SA	\$18.397.600,00					01-06-10	Sin dato	100					
106.037.504	2433/09	FCIO. VARELA	Convenio total 1136 viviendas. Gobernador Costa	200	0		200			Ingenior SA	\$20.901.530,25					01-06-10	Sin dato	100					
106.037.505	2433/09	FCIO. VARELA	Convenio total 1136 viviendas. Gobernador Costa	100	0		100			Wayro Ing.	\$10.448.818,01					01-06-10	Sin dato	100					
106.037.506	2433/09	FCIO. VARELA	Convenio total 1136 viviendas. Bº Pico de Oro	160	0		160			Copp. Acorde Ltda.	\$16.723.200,00					01-06-10	Sin dato	100					
106.048.501	1258/09	GRAL. PINTO (1)	En Gral Pinto - Licitacion 1	48	0		48			CODIAL SRL	\$3.856.000,00					16-06-09	93,84	100					
106.048.502	1258/09	GRAL. PINTO (1)	En Gral Pinto - Licitacion 6	48	0		48			CODIAL SRL	\$3.856.000,00					15-06-09	93,06	100					
106.135.501	2350/09	HURLINGHAM	construccion de viviendas	100	0		100			Baud SRL	\$10.432.818,08					02-10-09	21,46	100					
106.135.502	2350/09	HURLINGHAM	construccion de viviendas	100	0		100			Baud SRL	\$10.432.818,08					02-10-09	21,46	100					
106.072.502	3794/09	MAR CHIQUITA	Cnel Vidal	100	0		100			Pasillo Materiales	\$8.090.250,00					06-07-09	56,56	100					
106.072.504	3794/09	MAR CHIQUITA	Vivoratá	32	20		12			Piramide	\$2.588.880,00					06-07-09	87,37	100					
106.131.501	2434/09	SAN MIGUEL	Bº Santa Brigida	96	0		96			Alemasa SA	\$10.036.000,00					04-09-09	63,30	100					
106.131.502	2434/09	SAN MIGUEL	Bº Santa Brigida	100	0		100			Alemasa SA	\$10.462.400,00					04-09-09	64,91	100					
106.108.501	704/11	SAN VICENTE	Bº Padre Mujica - Alejandro Korn	100	0		100			Empredimiento Rio Grande	\$10.626.459,08					12-12-11	4,80	100					
106.108.502	7004/11	SAN VICENTE	Bº Padre Mujica - Alejandro Korn	100	0		100			Aicon SA	\$10.787.318,00					12-12-11	11,58	100					
106.108.503	704/11	SAN VICENTE	Bº Padre Mujica - Alejandro Korn	100	0		100			Fontana Nieastro	\$10.680.516,00					12-12-11	4,55	100					
106.116.503	1783/09	TRES ARROYOS	Construccion de 152 viv de un total de 424 viv	152	97		55			Niro Contr.	\$12.223.771,14					16-07-09	98,65	100					
106.123.503	1257/09	VILLA GESELL (2)	Bº La Carmencita 1 (Recupeba)	48	0		48			Redanel SA	\$3.854.000,00					23-06-09	63,07	100					
106.123.504	1257/09	VILLA GESELL (2)	Bº La Carmencita 2 (Recupeba)	24	0		24			Redanel SA	\$1.850.000,00					17-06-09	51,50	100					
106.123.508	1257/09	VILLA GESELL (2)	Bº Asociación Villa Gesell 1 (Recupeba)	56	28		28			Madaki SA	\$4.361.111,93					06-07-09	84,97	100					
106.123.501	1257/09	VILLA GESELL (2)	Bº Asociación Villa Gesell 2 (Recupeba)	50	0		50			Madaki SA	\$4.013.998,84					06-07-09	65,00	100					
106.123.502	1257/09	VILLA GESELL (2)	Bº Asociación Villa Gesell 3 (Recupeba)	36	12		24			Redanel SA	\$2.780.172,00					06-07-09	69,77	100					
106.123.505	1257/09	VILLA GESELL (2)	Bº Unicornio 1 (Recupeba)	48	0		48			Cepeda Contr Civiles	\$3.853.920,00					06-07-09	11,10	100					
106.123.506	1257/09	VILLA GESELL (2)	Bº Unicornio 2 (Recupeba)	42	10		32			Carpinteria Industrial	\$3.359.875,00					13-07-09	54,94	100					
106.123.507	1257/09	VILLA GESELL (2)		42	28		14			Carpinteria Industrial	\$3.359.874,00					13-07-09	97,39	100					
SUBTOTAL:				0	1949		0																
TOTALES:					1949		0																

Fuente:

(1) Entregadas a los adjudicatarios - Falta cierre de obra.

(2) Estas obras se tramitan por el Programa RECUEBA.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARIA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL Subprograma Terminación

JURISDICCION:

2020

Planilla N° 3 V.E.P.F.

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO REAL		AVANCE FISICO ACUM. AL 31/12/20		AVANCE FINANCIERO ACUM. AL 31/12/20				
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.			Ejec	Paral.	VIV. ADAPT.	16.4 DORM	2 DORM	3 DORM	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	PREV.	REAL
115.016.500	423/05	CAMPANA	Terminacion de Vivienda	181	81		106					\$6.933.000,00									16/06/2004		89,03	100		
115.016.501	424/05	CAMPANA	Terminacion de Vivienda	181	75		106					\$7.080.000,00									16/06/2004		74,85	100		
115.031.500	1975/11	CHIVILCOY (1)	Terminacion de Vivienda	227			227					\$35.323.029,18									10/02/2012		75,30	100		
SUBTOTAL:						0	439																			
TOTALES:							439																			

Fuente:

(1) Por error u omisión en informe 2019 se habín considerado soluciones siendo viviendas





MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL Mejor Vivir

JURISDICCION:

2020

Planilla N° 3 V.E.P.F.

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABITACIONALES		EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución				FECHA INICIO REAL		AVANCE FÍSICO ACUM. Al 31/12/20		AVANCE FINANCIERO ACUM. Al 31/12/20	
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejee	Paral.			Viv. ADAPT. CANT.	16 4 DORM CANT.	2 DORM CANT.	3 DORM CANT.			REAL	PREV.	REAL	PREV.
105.008.503	205/09	BALCARCE	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$1.638.000,00					07-08-09		1,92	100		
105.008.504	205/09	BALCARCE	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$842.400,00					07-08-09		4,88	100		
105.008.500	205/09	BALCARCE	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$1.333.800,00					07-08-09		5,32	100		
105.058.501	824/08	B. JUAREZ	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$609.000,00					07-05-09		46,84	100		
105.014.503	3871/09	BRAGADO	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$9.360.000,00					27-10-11		68,00	100		
105.020.501	788/06	C. TEJEDOR	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$644.000,00					16-04-07		13,55	100		
105.025.502	879/07	CNEL. DORREGO	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$356.025.85					01-03-09		32,23	100		
105.025.501	879/07	CNEL. DORREGO	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$159.285.15					01-03-09		36,81	100		
105.038.503	2793/09	GRAL. ALVARADO	Comp. y Mejoramiento					DOIO SRL / Municipio	\$2.340.000,00					10-06-09		10,07	100		
105.041.502	986/12	GRAL. BELGRANO	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$8.894.908.62					03-04-13		73,97	100		
105.045.500	1632/10	GRAL. LAVALLE	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$1.423.027,00					14-11-12		53,85	100		
105.132.502	65/09	JOSE C. PAZ	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$726.000,00					12-03-10		70,17	100		
105.122.501	114/09	LA COSTA (I)	Mejoramientos de Viviendas					Municipio	\$3.450.000,00					07-10-09		1,15	100		
105.061.501	28314-282/14	LA PLATA	Comp. y Mejoramiento					Coop. Viv. Arg° / Municipio	\$11.142.493,00					05-11-14		31,81	100		
105.061.502	1262/14	LA PLATA	Mejoramientos de Viviendas						\$31790957.93					20-11-15		7,98	100		
105.065.501	1682/06	LINCOLN	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$187.310,78					04-05-07		26,88	100		
105.065.503	1682/06	LINCOLN	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$181.703.62					04-06-07		27,68	100		
105.073.501	3373/09	MARCOS PAZ	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$4.679.303,39					20-12-10		50,00	100		
105.076.503	227/12	MERLO	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$3.138.000,00					03-02-13		72,00	100		
105.078.501	37/12	MORENO	Localizacion 1 / Ampliacion de Dor					UTE Rowning – Sentra/ Mpio	\$12.686.200,00					21-11-12		0,10	100		
105.078.502	41/12	MORENO	Localizacion 2 / Ampliacion de Dor					UTE Rowning – Sentra/ Mpio	\$13.890.000,00					21-11-12		0,12	100		
105.078.503	42/12	MORENO	Localizacion 3 / Ampliacion de Dor					UTE Rowning – Sentra/ Mpio	\$13.890.000,00					21-11-12		0,10	100		
105.079.501	413/09	MORON	Barrio San Juan / Comp y Mej					Ampaco/ Mpio	\$5.980.000,00					01-11-09		66,28	100		
105.079.512	63/13	MORON	Barrio 20 de Junio/ Comp y Mej					Municipio	\$3.638.000,00					01-12-12		68,00	100		
105.084.502	3205/05	PATAGONES	Obra 1 (de 140 mejoram)/ Comp y Mej					Municipio	\$2.624.000,00					Sin datos		0,00	100		
105.084.502	3205/05	PATAGONES	Obra 2 (de 140 mejoram)/ Comp y Mej					Municipio	\$984.000,00					Sin datos		0,00	100		
105.084.502	3205/05	PATAGONES	Obra 3 (de 140 mejoram)/ Comp y Mej					Municipio	\$6.556.000,00					Sin datos		0,00	100		
105.084.502	3205/05	PATAGONES	Obra 4 (de 140 mejoram)/ Comp y Mej					Municipio	Sin datos					Sin datos		0,00	100		
105.088.502	765/13	PILA	Comp. y Mejoramiento					Municipio	\$1.618.465,00					20-11-12		18,25	100		
105.104.503	133/09	SAN FERNANDO	Virreyes Oeste Zona A/ Comp y Mej					Techar SA / Mpio	\$ 3533765.42					01-03-11		27,14	100		
105.111.500	946/07	TAPALQUE	Term. De Vivienda					Municipio	\$1140121.55					20-05-09		31,95	100		
SUBTOTAL:																			
TOTALES:							2832												

Fuente:

(1) Rescindida



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL Emergencia Habitacional

JURISDICCIÓN:

2020

Planilla N° 3 V.E.P.F.

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO		AVANCE FÍSICO ACUM. Al 31/12/20		AVANCE FINANCI. ACUM. Al 31/12/20	
				Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term. Acum.	Ejec	Paral.	Viv. ADAPT.	1 ó 4 DORM	2 DORM	3 DORM	CANT.	SUP.	REAL	sin datos	REAL	PREV.	REAL	PREV.
120.006.500	1999/11	AZUL (2)	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	12	0		12		0														
120.017.500	2515/11	CAÑUELAS (6)	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	6	0		6		0														
103.030.502	2065/06	CHASCOMUS (7)	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	20	4		16		0														
103.035.500	812/09	E. ECHEVERRÍA (1)	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	32	0		32		0														
103.037.515	850/10	FCIO. VARELA	COMPLETAMIENTO Y MEJORAMIENTO		0			74	50		24												
103.037.510	1662/06	FCIO. VARELA (3)	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	20	0		20		0														
103.074.502	27/04	LA MATANZA	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	100	0		100		0														
103.074.520	2291/07	LA MATANZA (4)	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	8	0		8		0														
S/DATOS	1102/10	LA MATANZA	CONSTRUCCION DE VIVENDAS					190	170		20												
103.078.506	1546/06	MORENO	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	180	0		180		0														
103.078.510	1546/06	MORENO	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	20	0		20		0														
103.083.513	245/05	OLAVARRIA	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	40	0		40		0														
103.083.512	548/06	OLAVARRIA	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	16	0		16		0														
103.083.509	48/04	OLAVARRIA	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	64	0		64		0														
103.083.505	1484/05	OLAVARRIA (5)	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	48	0		48		0														
103.104.504	2091/09	SAN FERNANDO (8)	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	20	16		4		0														
103.110.506	1982/07	TANDIL	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	4	0		4		0														
SUBTOTAL:						0	570			0	44												
TOTALES:							570				44												

Fuente:

- (1) Iniciadas y paralizadas. Ocupadas y las van terminando los ocupantes desde marzo 2009.
- (2) Rescindida.
- (3) Sin Avance físico, sin inicio.
- (4) Sin Avance físico.
- (5) Con addenda.
- (6) Por Addenda se reduce la cantidad de viviendas a ejecutar de 8 a 6.
- (7) Convenio Original de 20 viv. Se separan los Municipios y quedan 8 viv en Lezama ( 4 terminadas y 4 paralizadas) y 12 en Chascomus ( Paralizadas ).
- (8) Por Addenda se habria modificado la cantidad de viviendas a ejecutar, de 20 viv a 16 viv, según lo informado. La Addenda se encontraría en el municipio, nunca se envío al IVBA.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.A.VI.

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

Operatoria: PROGRAMA FEDERAL del Habitat Urbano Municipios

2020		Hoja N°
2020		Planilla N° 3.I.E.P.F.

DEPARTAMENTO	N° Identif.	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
						EJEC	PARAL			CONTRACT	REAL
ALTE BROWN	117.003.500			Riva SA			1	5.223.364,84	21-08-07		94,83
ALTE BROWN	112.003.501			Acorde Ltda.	Barrio Lindo I - Infra para 300 viviendas		1	8.038.281,35	08-09-11		13,62
ALTE BROWN	112.003.502			Acrode Ltda.	Barrio Lindo II - Infra para 273 viviendas		1	7.285.300,00	08-09-11		14,19
ALTE BROWN	112.003.500			Acrode Ltda.	Barrio Santa Ana - Infra para 212 viviendas		1	5.636.372,63	08-09-11		15,51
ALTE BROWN	124.003.500			Municipio	Infra frentista y obras complementarias B° Lindo		1	59.680.127,35	15-11-17		89,00
ALTE BROWN	124.003.501			Municipio	Infraestructura para 573- B Lindo (desagües, agua y pavimentos)		1	28.467.075,60	01-03-18		50,06
AVELLANEDA	112.004.514			Municipio			1	2.755.911,35	05-01-09		86,69
AVELLANEDA	112.004.515			Municipio			1	778.748,71	05-01-09		81,83
AVELLANEDA	112.004.538			Doio SA			1	1.236.252,60	01-08-11		50,00
AVELLANEDA	112.004.519			Municipio	Infra para 124 viviendas Villa Tranquila		1	1.340.221,77	01-07-09		69,93
AVELLANEDA	112.004.522			Arqua			1	3.282.374,18	01-07-09		66,09
AVELLANEDA	112.004.509			Municipio			1	2.349.968,90	04-05-09		90,93
AVELLANEDA	112.004.512			Sentra			1	4.443.517,16	04-05-09		83,53
AVELLANEDA	112.004.508			Sentra			1	2.016.584,47	04-05-09		71,94
AVELLANEDA	112.004.527			Norep SRL			1	813.853,56	01-12-10		37,46
AVELLANEDA	112.004.539			Municipio	Infra para 18 viviendas		1	925.434,50	02-12-11		5,68
AVELLANEDA	112.004.550			Municipio	Infra para 34 viviendas		1	1.931.821,00	06-07-12		0,00
AVELLANEDA	112.004.542			Municipio	Predio Cardales - Infra para 158 viviendas		1	46.486.783,14	06-12-11		72,14
AVELLANEDA	112.004.529			Municipio	Predio Isla Maciel 200 viv		1	5.202.481,62	15-10-10		39,24
AVELLANEDA	112.004.534			Municipio	Infra para 300 viviendas		1	12.339.949,74	10-10-11		48,23
AVELLANEDA	139.004.500			Municipio	B° Alianza - Infra 440 viv.		1	35.000.263,44	01-06-15		93,85
AVELLANEDA	139.004.503			Municipio	Predio Suipacha - Infra para 254 viviendas		1	46.096.622,80	06-12-11		59,37
AVELLANEDA	137.004.500			Municipio	B° Alianza - Infra 154 viv.		1	11.038.034,46	24-01-18		52,75
AZUL	123.006.521				Infra 298 viv.		1	41.198.104,99	24-01-18		
BALCARCE (2)	110.008.505			Municipio			1	2.509.665,58	Sin Inicio		0,00
B.BLANCA	110.007.503			Andreatta SRL	Villa Esperanza - Infra para 172 viviendas		1	2.266.624,63	02-02-09		91,45
B.BLANCA	110.007.502			Andreatta SRL			1	3.718.010,46	02-02-09		90,00
B.BLANCA	124.007.501						1	8.917.905,85	03-05-13		86,97
B.BLANCA	110.007.513			Andreatta SRL			1	4.531.813,63	13-07-10		97,60
B.BLANCA	110.007.514			Andreatta SRL			1	1.515.618,50	13-07-10		64,25
B.BLANCA	110.007.519			Andreatta SRL	UOM Grupo 1		1	1.369.958,20	30-07-10		94,74
B.BLANCA	110.007.522			Andreatta SRL	UOM Grupo 1		1	458.180,00	30-07-10		91,72
B.BLANCA	110.007.527			Andreatta SRL	UOM Grupo 2		1	1.338.862,20	30-07-10		98,76
B.BLANCA	110.007.528			Andreatta SRL	UOM Grupo 3		1	1.335.474,14	30-07-10		98,87
B.BLANCA	110.007.529			Andreatta SRL	UOM		1	447.780,00	30-07-10		34,64
B.BLANCA (1)	110.007.539						1	1.118.259,71	30-07-10		35,06
B.BLANCA	112.007.500						1	2.736.943,57	01-08-08		95,34
B.BLANCA (3)	110.007.532						1	396.551,16	Sin Inicio		0,00
B.BLANCA	110.007.537			UTE vial agro ing	Barrio Spur		1	55.494.397,85	15-10-14		22,76

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONA.VI.

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

Operatoria: PROGRAMA FEDERAL del Habitat Urbano Municipios

DEPARTAMENTO	N° Identif.	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
						EJEC	PARAL			CONTRACT	REAL
BERAZATEGUI	110.011.500			ACSC SA	Infra para 748 viviendas		1	12.525.435,33	21-04-09		99,29
BERISSO	110.012.505						1	795.520,48	16-04-10		71,45
BERISSO	110.012.506						1	10.754.176,52	01-01-12		94,35
BERISSO	110.012.501			Tauro SA			1	1.953.226,12	02-06-10		80,04
BERISSO	110.012.507						1	18.229.309,71	06-08-12		72,42
BERISSO	112.012.500						1	2.634.745,59	01-08-08		21,70
BERISSO (2)	110.012.503						1	9.190.495,81	Sin Inicio		0,00
BERISSO (2)	110.012.508						1	2.154.041,13	Sin Inicio		0,00
BERISSO (2)	110.012.509						1	1.707.569,09	Sin Inicio		0,00
BERISSO (2)	110.012.510						1	3.177.261,33	Sin Inicio		0,00
BERISSO (2)	110.012.511						1	1.575.677,22	Sin Inicio		0,00
BERISSO (2)	110.012.512						1	2.089.502,24	Sin Inicio		0,00
BERISSO (2)	110.012.513						1	2.374.552,91	Sin Inicio		0,00
BERISSO (2)	110.012.502						1	8.235.868,92	Sin Inicio		0,00
BRAGADO (7)	124.014.500						1	3.978.112,40	28-03-13		81,66
BOLIVAR	110.013.501				Infra para 100 viviendas		1	1.447.333,57	06-01-15		42,30
CHIVILCOY	110.031.503						1	721.096,71	08-06-09		54,45
CHIVILCOY (8)	110.031.504						1	904.626,69	08-06-09		41,96
CHIVILCOY	110.031.501						1	807.750,00	01-06-09		25,74
CHIVILCOY	110.031.508			Sitra SA	Infra para 296 viviendas		1	4.636.780,91	01-12-09		40,68
CHIVILCOY (2)	110.031.509				Infra para 296 viviendas		1	238.474,42	Sin Inicio		0,00
CHIVILCOY	110.031.512						1	26.883.181,26	20-04-14		92,00
CHIVILCOY (2)	110.031.510						1	90.551,93	Sin Inicio		0,00
CNEL.SUAREZ (2)	110.028.502						1	25.200,00	Sin Inicio		0,00
CNEL.SUAREZ (2)	110.028.503						1	20.221,00	Sin Inicio		0,00
CNEL.SUAREZ (2)	110.028.509						1	29.850,00	Sin Inicio		0,00
CNEL.SUAREZ (2)	110.028.512						1	24.316,00	Sin Inicio		0,00
CNEL.SUAREZ (2)	110.028.513						1	34.364,00	Sin Inicio		0,00
CNEL.SUAREZ (2)	110.028.515						1	167.910,42	Sin Inicio		0,00
CNEL.SUAREZ (2)	110.028.516						1	115.622,54	Sin Inicio		0,00
E. ECHEVERRIA	110.035.502			VIANI SACIC y A COV y C SA			1	2.778.488,75	05-06-09		91,66
E. ECHEVERRIA	110.035.506						1	2.242.846,48	05-06-10		96,86
E. ECHEVERRIA	110.035.510			RICAVIAL SA			1	1.425.699,10	05-06-10		67,46
E. ECHEVERRIA	112.035.500			Niro Contrucciones	Infra frentista 240 viviendas B° Montecarlo		1	18.926.731,05	23-07-12		48,84
E. ECHEVERRIA	112.035.505			Municipio	Adicional Infraestructura (Entubamiento A° Ortega)		1	21.637.738,00	21-12-16		77,34
EZEIZA (3)	110.130.507						1	7.826.023,97	Sin Inicio		0,00
FCIO. VARELA (5)	117.037.504			Bricons SAICFI	Infra para 234 viviendas - Localizacion 2 - Bª Sta Sofia		1	2.008.608,25	27-12-07		91,32
FCIO. VARELA (5)	117.037.501			Bricons SAICFI	Infra para 210 viviendas - Localizacion 3 - Bª Sta Sofia		1	1.714.338,77	27-12-07		91,97
FCIO. VARELA (5)	117.037.509			Bricons SAICFI	Infra para 298 viviendas - Localizacion 1 - Bª Sta Sofia		1	2.509.993,21	27-12-07		91,40

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FONA.VI.

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

Operatoria: PROGRAMA FEDERAL del Habitat Urbano Municipios

JURISDICCION: Buenos Aires		2020		Hoja N°		Planilla N° 3.I.E.P.F.	
----------------------------	--	------	--	---------	--	------------------------	--

DEPARTAMENTO	N° Identif.	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
						EJEC	PARAL			CONTRACT	REAL
FCIO. VARELA (5)	117.037.508			Pypsa SA	Infra para 880 viviendas - Bª San Jorge		1	7.764.119,28	22-01-06		93,23
FCIO. VARELA (5)	117.037.532			Pypsa SA	Ampliacion Infra para 880 viviendas - Bª San Jorge		1	9.503.690,21	04-05-11		61,02
GRAL. ALVARADO	110.038.500				Infra para 21 viviendas		1	Sin Monto	15-09-08		42,62
GRAL. ALVARADO	110.038.501				Infra para 16 viviendas		1	Sin Monto	15-08-08		29,00
GRAL. ALVARADO	110.038.502				Infra para 393 viviendas		1	Sin Monto	02-10-08		70,49
GRAL. ARENALES	110.040.501	Gral Arenales		Entecom SA	Infra para 90 viviendas		1	1.738.666,26	17-09-12		72,45
GRAL. ARENALES	110.040.502	Ascención		Habitat SRL	Infra para 55 viviendas		1	1.387.804,54	01-07-13		80,51
GRAL. ARENALES	110.040.503	Arribbeños		Habitat SRL	Infra para 55 viviendas		1	984.327,06	26-09-12		81,59
GRAL. ARENALES	110.040.504	Ferré		Habitat SRL	Infra para 55 viviendas		1	953.777,62	27-03-12		80,07
GRAL. LAS HERAS	110.044.502			Constr Civil del Oeste	Barrio Federal I		1	25.931,73	09-08-08		51,02
GRAL. LAS HERAS	110.044.501			Constr Civil del Oeste	Infra para 14 viviendas		1	276.696,74	09-08-08		99,50
GRAL. LAS HERAS	110.044.500			Constr Civil del Oeste	Infra para 48 viviendas		1	772.295,02	09-08-08		95,91
GRAL. LAS HERAS	110.044.503			Constr Civil del Oeste	Barrio Federal 2		1	78.597,26	08-08-08		51,58
GRAL. PUEYRRREDON	110.049.500			Coarco	Desagues pluviales		1	42.897.701,73	05-05-08		95,11
GRAL. RODRIGUEZ	110.050.500			CAVCON SA	Infra para 1993 viviendas		1	10.400.373,11	14-04-08		96,84
GRAL. RODRIGUEZ	110.050.501			CAVCON SA			1	5.911.977,06	23-03-09		91,74
GRAL. SAN MARTIN	112.051.501			Alemarsa SA	Infra para 124 viviendas- Villa La cárcelva Sector B		1	2.861.055,00	02-03-09		9,63
GRAL. SAN MARTIN	112.051.500			Alemarsa SA	Infra para 124 viviendas- Villa La cárcelva Sector A		1	8.103.500,56	02-03-09		22,68
GRAL. SAN MARTIN (3)	112.051.502						1	6.313.423,79	02-03-09		0,00
JOSE C. PAZ (2)	110.132.501				Infra para 580 viviendas		1	7.193.992,05	Sin Inicio		0,00
JOSE C. PAZ	110.132.527						1	10.177.712,88	01-03-10		57,13
JOSE C. PAZ	110.132.533	Bº Sarmiento		Municipio	Arroyo Las Catonas - Etapa 3		1	23.750.000,00	15-12-10		88,59
JOSE C. PAZ	110.132.535				Proyecto 2 - Infra para 252 viviendas		1	4.675.487,66	01-03-10		59,40
JOSE C. PAZ	110.132.542			Municipio	Entubamiento arroyo Ziny - Etapa 2		1	95.744.870,00	23-09-11		93,29
JOSE C. PAZ (3)	110.132.543						1	30.000.000,00	02-03-09		0,00
JOSE C. PAZ (3)	110.132.544						1	15.000.000,00	23-09-11		0,00
JOSE C. PAZ	124.132.500			PEMODE SRL	Infra para 300 viviendas		1	7.212.409,88	28-11-12		12,18
JOSE C. PAZ	124.132.501			Trevisiol	Ampliacion de contrato		1	5.011.146,13	28-11-12		84,42
LA MATANZA	117.074.502			Ebecon SA	Nueva Primavera - Infra para 176 viviendas		1	1.521.955,15	09-10-09		54,12
LA MATANZA	117.074.504			Ebecon SA	Infra para 540 viviendas		1	4.699.517,86	03-01-08		93,77
LA MATANZA	117.074.503			Jusé cartelone	Infra para 568 viviendas		1	4.803.022,09	15-08-08		78,13
LA MATANZA	117.074.500			Arqua SA	Infra para 600 viviendas		1	5.201.701,64	07-02-08		98,88
LA MATANZA	110.074.506			Tauro SA			1	7.750.322,83	31-12-10		31,90
LA MATANZA	110.074.507			Arqua SA			1	6.885.862,02	08-06-10		64,32
LA MATANZA	104.074.587			Canning constructora			1	1.356.000,00	23-06-09		87,20
LA MATANZA (3)	104.074.588			Canning constructora			1	1.356.000,00	23-06-09		87,20
LA MATANZA (2)	110.074.508						1	17.809.005,95	23-09-11		0,00
LA MATANZA	139.074.500			Municipio	Infra para 102 viviendas - La Bastilla I		1	11.347.985,90	02-03-18		0,00
LA MATANZA	139.074.501			Municipio	Infra para 186 viviendas - La Bastilla II		1	33.656.514,29	02-03-18		0,00

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.A.VI.

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

Operatoria: PROGRAMA FEDERAL del Habitat Urbano Municipios

JURISDICCION: Buenos Aires		2020		Hoja N°
Planilla N° 3.I.E.P.F.				

DEPARTAMENTO	N° Identif.	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL		AVANCE FISICO ACUMULADO CONTRACT REAL	
						EJEC	PARAL					
LA MATANZA	139.074.502			Municipio	Adicional Infra 102v. - La Bastilla I		1	16.394.429,13	02-03-18			17,96
LA PLATA	110.061.500			INSA SA	B° El Mercado pasra 324 viviendas		1	89.564.893,07	08-05-15			99,29
LA PLATA	124.061.500			INSA SA - Ocsa SA	Infra para 352 LOTES - Melchor Romero		1	48.404.787,73	05-09-15			93,36
LANUS	112.060.501			EPYA SA	Bª N. Kirchner - Infra para 249 viviendas		1	8.223.515,80	24-08-11			77,36
LANUS	112.060.500			Coop Metropolitana de C	Infra y equipamiento para 90 viviendas		1	2.453.184,00	05-04-09			61,05
LANUS	112.060.502			Municipio	B° Villa Jardín - Infra para 174 viviendas		1	28.072.454,48	07-01-13			83,55
LANUS	112.060.503			Municipio	B° Talleres - Infra para 28 viviendas		1	2.928.556,19	17-05-13			27,87
LANUS	119.060.500				B° La Maquinita - Infra para 88 viviendas		1	11.852.976,07	30-03-15			31,33
LANUS (4)	139.060.500			Doio SA	B° Villa Jardín - Infra para 198 viviendas		1	211.50741,93	18-08-15			90,09
LANUS (4)	139.060.502			Doio SA	B° ACUBA - Infra para 111 viviendas		1	14997053,5	14-09-15			97,52
LANUS (4)	139.060.503			Doio SA	B° Villa Jardín - Infra para 157 viviendas		1	11.568.181,65	18-08-15			92,34
LANUS (4)	139.060.504			Doio SA	B° ACUBA - Infra para 50 viviendas		1	10613622,33	14-09-15			98,66
LA COSTA	110.122.500			Municipio	Infra para 68 viviendas		1	20.400.303,58	30-05-06			77,07
LAS FLORES	110.063.500			Municipio	B° Los aromos-Los Alamaos - Las palmeras-Las Vevenas - Los Fresnos - Infra para 176 viviendas		1	1.417.238,42	03-04-08			95,95
LEANDRO N. ALEM	110.064.502			Trevisiol			1	1.304.997,34	18-10-11			44,00
LEANDRO N. ALEM	110.064.503			Trevisiol			1	1.076.035,05	02-01-10			56,00
LOBOS	110.067.500			Alemarsa SA	Infra para 445 viviendas		1	859.848,00	23-05-08			58,34
LOMAS DE ZAMORA	112.068.502			SAFUCO SA			1	834979,7	14-12-09			35,42
MALV. ARGENTINAS	110.133.501			EMA SA			1	1.899.664,46	19-09-08			66,98
MALV. ARGENTINAS	110.133.500			EMA SA			1	3.682.910,20	17-11-08			76,89
MAR CHIQUITA	110.072.501			Municipio	Infra para 300 viviendas		1	6.875.804,09	09-09-13			52,79
MERCEDES	110.073.500			Chico Hnos	Infra para 112 viviendas		1	4.973.947,69	02-09-14			89,84
MORENO	117.078.504			Acorde Ltda.	Infra para 75 viviendas planta depuradora		1	10.312.159,13	27-10-08			85,64
MORENO	104.078.566			Acorde Ltda.	Infra para 300 viviendas		1	2.091.720,00	18-06-09			63,66
MORENO	104.078.570			Acorde Ltda.	Infra para 94 viviendas		1	655.405,60	18-06-09			70,84
MORENO	18.078.529			Coop de trabajo Ideal	Infra para 874 viv.		1	97.471.129,52	08-09-17			8,59
MORENO	124.078.500			Nuestra Prop. Constr. y S	Infra para 518 viv. - B° La Perla		1	89330699,04	05-02-18			74,22
MORON	112.079.505			Municipio	B° Carlos Gardel Etapa 3 - Infra para 48 viviendas		1	1.863.023,38	12-03-12			96,57
NAVARRO	110.080.500			Marle Contrucción SA	B° El Porvenir		1	1.821.500,16	11-01-10			98,53
NECOCHEA	124.081.500			Municipio			1	5.264.347,14	29-04-13			58,44
OLAVARRIA	110.083.500			Wayro Ing	Infra para 212 viviendas		1	11.207.712,69	04-07-11			83,03
PATAGONES	110.084.500				Infra para 156 viviendas		1	281.823,00	03-10-07			82,51
PATAGONES	110.084.509						1	4.603.392,90	15-01-15			90,51
PATAGONES	124.084.501			Municipio	Infra para 53 viviendas		1	9514972,76	18-07-18			7,25
PERGAMINO	124.087.500			Sind. Luz y Fuerza	Infra para 148 viviendas		1	2.637.658,22	18-02-13			4,06
PILAR	117.089.500			Tauro SA			1	1.438.375,18	17-11-08			83,53
PTE. PERON	110.129.500			Municipio			1	1.399.999,59	04-02-11			97,75
PTE. PERON	110.129.501			Municipio			1	1.399.997,87	04-02-11			97,75
PUAN	110.090.527						1	391.742,00	09-12-08			90,00

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.A.VI.

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

Operatoria: PROGRAMA FEDERAL del Habitat Urbano Municipios

JURISDICCION: Buenos Aires		2020		Hoja N°
Planilla N° 3.I.E.P.F.				

DEPARTAMENTO	N° Identif.	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
						EJEC	PARAL			CONTRACT	REAL
QUILMES	112.091.516			Colombi-Andico			1	8.337.152,94	14-08-09		56,37
QUILMES	112.091.518			Municipio	B° La Matera		1	18.665.458,07	29-06-10		95,07
QUILMES	112.091.523						1	6.245.575,37	03-11-11		2,01
QUILMES	112.091.529	ACU 1854/14					1	8.322.839,81	01-03-15		0,47
QUILMES (1)	112.091.527	ACU 1855/14					1	10.985.308,63	31-07-15		0,00
QUILMES	112.091.525			Colombi-Andico	B° Mozart		1	29.031.524,56	31-10-14		83,37
QUILMES	112.091.531				B° la Matera para 81 viviendas		1	8.269.976,22	30-06-15		8,18
S.A.DE ARECO	110.102.500			Municipio	Infra para 71 viviendas - Villa Lia- Proyecto 1 (de 123 viv.)		1	895.430,66	31-03-11		60,08
S.A.DE ARECO	110.102.501			Municipio	Infra para 52 viviendas- villa Lia Proyecto 2 (de 123 viv. )		1	1.104.313,84	31-03-11		70,74
S.A.DE ARECO	123.102.501			Municipio	Compl para 52 viviendas- Proyecto 2 (de 123 viv. )		1	1.447.264,00	21-02-13		85,02
SAN FERNANDO	111.104.507						1	1.434.288,41	02-05-12		73,09
SAN FERNANDO	111.104.508						1	1.045.043,71	01-02-13		3,34
SAN FERNANDO	112.104.501			Sitra SA	J. Ingenieros y M. Cané		1	3.559.105,81	02-07-09		49,07
SAN FERNANDO	112.104.503			Sitra SA	J. Ingenieros y M. Cané - Infra para 62 viv.		1	2.061.107,02	02-07-09		35,65
SAN FERNANDO	112.104.500			Sitra SA	B° San Jorge		1	3.221.324,41	02-07-09		89,84
SAN FERNANDO	112.104.502			Dacey SA	B°Alvear - Infra para 46 viv.		1	2.071.311,46	02-07-09		66,09
SAN FERNANDO	112.104.506			Sitra SA	J. Ingenieros y M. Cané		1	482.673,00	02-05-12		72,47
SAN FERNANDO	112.104.508						1	532.576,40	02-02-13		2,04
SAN ISIDRO	112.105.508			Emaco SA	B° Cava C1 - Infra para 72 viv.		1	3.094.191,42	01-09-05		72,17
SAN ISIDRO	112.105.505			Marle Contrucción SA			1	1.982.259,42	10-08-05		92,43
SAN ISIDRO	112.105.500			Emaco SA	B° Cava Chica - Infra para 244 viv.		1	6.213.029,63	05-05-05		96,41
SAN NICOLAS	117.106.500			Calcaterra			1	2.921.598,92	22-10-07		99,76
SAN NICOLAS	110.106.500			ACSC SA			1	4.381.536,64	08-10-10		84,40
TANDIL	117.110.500			Tauro S.A.	Infra para 139 viv.		1	1.062.890,22	20-04-09		93,56
TANDIL (9)	110.110.500			Malaga	Infra para 66 viv.		1	2.566.361,87	07-12-10		54,44
TIGRE	112.112.501			Bricons SAICFI	Bª El ahoreado - Rincón de Milberg		1	3.454.053,49	02-03-09		19,21
TIGRE	112.112.506			Sentra	B° Cina Cina - Infra para 544 viv.		1	40.361.385,70	16-12-11		75,32
TIGRE (5)	112.112.502			ex Fund Madres			1	349.300,65	01-03-10		61,25
TRES ARROYOS	110.116.505			Niro Contruccion			1	4.383.799,98	04-10-10		98,95
TRES ARROYOS	110.116.506			Niro Contruccion			1	5.006.846,51	04-10-10		82,49
TRES ARROYOS	110.116.509			Niro Contruccion			1	5.710.393,26	04-10-10		87,15
TRES ARROYOS	110.116.511						1	6.816.215,65	30-04-12		95,91
TRES ARROYOS	110.116.512						1	2.443.787,60	31-05-12		99,79
TRES ARROYOS (5)	110.116.513						1	2.459.199,60	31-05-12		59,58
TRES DE FEBRERO	112.117.513			Alemarsa SA	B° Richieri - Infra para 160 viv.		1	1.432.000,00	04-08-11		13,50
TRES DE FEBRERO	112.117.512			Alemarsa SA	B° Remedios de Escalada - Infra para 112 viv.		1	930.904,45	26-07-11		12,50
TRES DE FEBRERO	112.117.511			Alemarsa SA	B° Puerta Ocho - Infra para 208 viv.		1	1.861.812,89	04-08-11		18,50
TRES DE FEBRERO	112.117.510			Alemarsa SA	B° Rayito de Sol - Infra para 80 viv.		1	830.296,80	26-07-11		19,00
VEINT.DE MAYO (2)	110.118.501						1	719.527,60	Sin Inicio		0,00



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE VIVIENDA

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE OBRAS Y CONTROL DEL FON.A.VI.

3. Obras de Infraestructuras de nexo y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

Operatoria: PROGRAMA FEDERAL del Habitat Urbano Municipios

Hoja N°

2020
------

Planilla N° 3.I.E.P.F.

DEPARTAMENTO	N° Identif.	LOCALIDAD	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
						EJEC	PARAL			CONTRACT	REAL
VICENTE LOPEZ	112.119.501			Ingecor			1	481.493,98	11-08-08		77,23
VICENTE LOPEZ	112.119.504			Emaco SA	Bª Las Flores		1	4.034.922,36	15-12-10		34,45
VICENTE LOPEZ	112.119.503			Emaco SA	Bª Las Flores		1	1.394.994,31	12-01-10		97,52
VICENTE LOPEZ	112.119.505			VIANI SACIC y A			1	17.631.100,40	03-07-09		73,09
ZARATE	110.121.500			Ingecor	Infra para 85 viv.		1	3.237.263,49	15-04-08		98,16
ZARATE	110.121.504			Municipio			1	2.223.633,44	30-07-10		92,00
SUBTOTAL						1					
TOTAL						201					

Fuente: DGO

- (1) Por addenda 1063/15 se remicio no figura el avance \$1118259,71 .
- (2) Sin Avance Físico ni Financiero.
- (3) Sin Avance Físico ni Financiero - Solo Convenio Firmado.
- (4) Paso a Fideicomiso.
- (5) Obra Rescindida .
- (6) Adhieren a UVIS a partir de Junio de 2019, Pasan a Fideicomiso.
- (7) Paralizada desde 2015.
- (8) Paralizada desde 2011 .
- (9) La obra de Tandil corresponde al codigo 110.110.500. Paralizada desde 2011.



## GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

### Informe de Firma Conjunta

**Número:**

**Referencia:** Planillas correspondientes a la Auditoría de Nación año 2020

---

### SECRETARÍA DE HÁBITAT DE LA NACIÓN

En virtud de vuestra comunicación de fecha 5 de marzo (IF-2021-19644054-APN-SH#MDTYH), en la que se solicita la información necesaria para efectuar la auditoría anual a ejercicio vencido, se remite a usted la presente, en la cual se han incorporado como archivos embebidos dos archivos pdf. que dan cuenta del estado de situación de las operatorias con financiamiento Nacional (1) y con financiamiento Provincial (2).

En las planillas que componen cada uno de los archivos embebidos luce la situación, a diciembre de 2020, de cada una de las operatorias, tanto en ejecución o paralizadas; como terminadas.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.07.06 17:33:41 -03'00'

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.07.07 09:45:16 -03'00'

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.07.07 09:45:17 -03'00'

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2020

ALTAS FONAVI

BARRIO	NOMBRE	CANT VIV	MES	DORMIT	SUPER	PRECIO	VALOR CUOTA	PLAN	SISTEMA DE AMORTIZACIÓN	CANT.
89	TIGRE 303 VIV	304	1	3	0.00	\$ 13.788,00	\$ 114,90	120	Categoría	1
251	LANUS.SAN JOSE OBRERO	0	3	2	0.00	\$ 300.000,00	\$ 2.277,75	144	Frances	1
343	BARRIOS ATEPAM	0	1	2	0.00	\$ 450.000,00	\$ 1.695,93	300	Frances	4
343	BARRIOS ATEPAM	0	4	2	0.00	\$ 300.000,00	\$ 2.693,74	120	Frances	1
397	TORNQUIST 49 VIV	49	4	3	0.00	\$ 16.545,60	\$ 137,88	120	Categoría	1
409	TANDIL 54 VIV	0	1	2	49.00	\$ 16.374,00	\$ 136,45	120	Categoría	1
634	DAIREAUX RURALES 9 VIV +18	0	1	2	0.00	\$ 13.100,40	\$ 109,17	120	Categoría	1
679	LINCOLN RURALES 24 VIV	0	1	2	0.00	\$ 13.100,40	\$ 109,17	120	Categoría	1
705	SAN ISIDRO 1500 V	1500	1	4	88.32	\$ 20.703,60	\$ 57,51	360	Categoría	1
709	FLORENCIO VARELA 1302 V	1302	4	2	0.00	\$ 10.917,00	\$ 181,95	60	Categoría	1
1033	BAHIA BLANCA 100 de 336 VIV	100	1	2	0.00	\$ 20.491,00	\$ 130,91	180	Directo	1
1033	BAHIA BLANCA 100 de 336 VIV	100	1	2	0.00	\$ 266.028,59	\$ 1.592,17	180	Frances	1
1209	CHASCOMUS 150 VIV. ALIVA	150	1	2	0.00	\$ 170.495,00	\$ 1.020,40	180	Frances	2
1253	EZPELETA 478 3 ETAPAS	478	4	2	0.00	\$ 134.075,33	\$ 802,43	180	Frances	1
1268	CNEL. PRINGLES 90 VIV	90	4	2	0.00	\$ 24.497,42	\$ 156,51	180	Directo	1
1347	BRAGADO 186	157	1	2	0.00	\$ 80.845,54	\$ 483,86	180	Frances	1
1408	SAN NICOLAS 200 VIV UOM	200	1	2	0.00	\$ 12.092,51	\$ 139,52	90	Frances	1
1410	QUILMES 44 VIV SIGLO XXI	44	1	2	0.00	\$ 132.887,45	\$ 795,32	180	Frances	1
1418	BAHIA BLANCA 224 VIV	96	1	2	0.00	\$ 1.646.400,40	\$ 6.202,83	300	Frances	20
1431	TANDIL 72 VIV A.RUIZ	32	4	2	0.00	\$ 828.940,00	\$ 3.812,25	240	Frances	1
1434	HURLINGAM 136 VIV	136	1	2	0.00	\$ 545.788,73	\$ 3.266,52	180	Frances	44
1440	ZARATE 15 VIV RURAL	10	1	2	0.00	\$ 13.100,40	\$ 109,17	120	Categoría	4

16

inf

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2020

ALTAS FONAVI

BARRIO	NOMBRE	CANT VIV	MES	DORMIT	SUPER	PRECIO	VALOR CUOTA	PLAN	SISTEMA DE AMORTIZACIÓN	CANT.
1443	RAMALLO 36 VIV	36	1	2	0.00	\$ 104.435,05	\$ 625,04	180	Frances	36
1448	BARADERO 25 VIV	25	4	2	0.00	\$ 784.720,77	\$ 4.696,51	180	Frances	23
1457	CORONEL BRANDSEN 30 VIV	30	1	2	0.00	\$ 13.235,40	\$ 226,24	60	Frances	8
1458	B. BLANCA 26 VIV PAGO CHICO	26	4	2	0.00	\$ 1.016.078,25	\$ 6.081,17	180	Frances	26
1459	GRAL LAMADRID 22 VIV	22	4	2	0.00	\$ 1.193.535,38	\$ 7.143,24	180	Frances	21
1460	CNEL SUAREZ 10 VIV	10	4	2	0.00	\$ 12.892,50	\$ 220,38	60	Frances	8
										<b>213</b>

Sra. Patricia Roggau  
Jefa Dpto Financiero Reso 2020-944-GDBA-IVMIYSPGP  
Dirección de Recupero de Fondos  
Instituto de la Vivienda Pcia de Bs As



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2020

ALTAS FONAVI

BARRIO	NOMBRE	CANT VIV	MES	DORMIT	SUPER	PRECIO	VALOR CUOTA	PLAN	SISTEMA DE AMORTIZACIÓN	CANT.
89	TIGRE 303 VIV	304	1	3	0.00	\$ 13.788,00	\$ 114,90	120	Categoría	1
251	LANUS.SAN JOSE OBRERO	0	3	2	0.00	\$ 300.000,00	\$ 2.277,75	144	Frances	1
343	BARRIOS ATEPAM	0	1	2	0.00	\$ 450.000,00	\$ 1.695,93	300	Frances	4
343	BARRIOS ATEPAM	0	4	2	0.00	\$ 300.000,00	\$ 2.693,74	120	Frances	1
397	TORNQUIST 49 VIV	49	4	3	0.00	\$ 16.545,60	\$ 137,88	120	Categoría	1
409	TANDIL 54 VIV	0	1	2	49.00	\$ 16.374,00	\$ 136,45	120	Categoría	1
634	DAIREAUX RURALES 9 VIV +18	0	1	2	0.00	\$ 13.100,40	\$ 109,17	120	Categoría	1
679	LINCOLN RURALES 24 VIV	0	1	2	0.00	\$ 13.100,40	\$ 109,17	120	Categoría	1
705	SAN ISIDRO 1500 V	1500	1	4	88.32	\$ 20.703,60	\$ 57,51	360	Categoría	1
709	FLORENCIO VARELA 1302 V	1302	4	2	0.00	\$ 10.917,00	\$ 181,95	60	Categoría	1
1033	BAHIA BLANCA 100 de 336 VIV	100	1	2	0.00	\$ 20.491,00	\$ 130,91	180	Directo	1
1033	BAHIA BLANCA 100 de 336 VIV	100	1	2	0.00	\$ 266.028,59	\$ 1.592,17	180	Frances	1
1209	CHASCOMUS 150 VIV. ALIVA	150	1	2	0.00	\$ 170.495,00	\$ 1.020,40	180	Frances	2
1253	EZPELETA 478 3 ETAPAS	478	4	2	0.00	\$ 134.075,33	\$ 802,43	180	Frances	1
1268	CNEL. PRINGLES 90 VIV	90	4	2	0.00	\$ 24.497,42	\$ 156,51	180	Directo	1
1347	BRAGADO 186	157	1	2	0.00	\$ 80.845,54	\$ 483,86	180	Frances	1
1408	SAN NICOLAS 200 VIV UOM	200	1	2	0.00	\$ 12.092,51	\$ 139,52	90	Frances	1
1410	QUILMES 44 VIV SIGLO XXI	44	1	2	0.00	\$ 132.887,45	\$ 795,32	180	Frances	1
1418	BAHIA BLANCA 224 VIV	96	1	2	0.00	\$ 1.646.400,40	\$ 6.202,83	300	Frances	20
1431	TANDIL 72 VIV A.RUIZ	32	4	2	0.00	\$ 828.940,00	\$ 3.812,25	240	Frances	1
1434	HURLINGAM 136 VIV	136	1	2	0.00	\$ 545.788,73	\$ 3.266,52	180	Frances	44
1440	ZARATE 15 VIV RURAL	10	1	2	0.00	\$ 13.100,40	\$ 109,17	120	Categoría	4

4

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA**

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

**Año 2020**

**ALTAS FONAVI**

BARRIO	NOMBRE	CANT VIV	MES	DORMIT	SUPER	PRECIO	VALOR CUOTA	PLAN	SISTEMA DE AMORTIZACIÓN	CANT.
1443	RAMALLO 36 VIV	36	1	2	0.00	\$ 104.435,05	\$ 625,04	180	Frances	36
1448	BARADERO 25 VIV	25	4	2	0.00	\$ 784.720,77	\$ 4.696,51	180	Frances	23
1457	CORONEL BRANDSEN 30 VIV	30	1	2	0.00	\$ 13.235,40	\$ 226,24	60	Frances	8
1458	B. BLANCA 26 VIV PAGO CHICO	26	4	2	0.00	\$ 1.016.078,25	\$ 6.081,17	180	Frances	26
1459	GRAL LAMADRID 22 VIV	22	4	2	0.00	\$ 1.193.535,38	\$ 7.143,24	180	Frances	21
1460	CNEL SUAREZ 10 VIV	10	4	2	0.00	\$ 12.892,50	\$ 220,38	60	Frances	8
										<b>213</b>

*[Firma]*  
Sra. Patricia Roggau

**Jefa Dpto Financiero Reso 2020-944-GDBA-IVMIYSPGP**

**Dirección de Recupero de Fondos**

**Instituto de la Vivienda Pcia de Bs As**

SECRETARIA DE VIVIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA 0%  
SEGURO \$ 0,00  
SUBSIDIO \$ 0,00

JURISDICCION:

CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICATARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCICUO	DIRECCION
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970023	MARTINEZ JUAN GREGORIO	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138F PARCELA 6
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970023	PEREZ CARMEN CECILIA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138F PARCELA 7
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970024	REGALIA ROSANA CARINA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138F PARCELA 8
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970025	SCHWINDT IGNACIO	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138F PARCELA 9
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970026	FERNANDEZ CARMEN MIRTA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 1
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970027	ROHEIM MARIA ISABEL	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 10
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970028	MARTINEZ MIRIAM LORENA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 11
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970029	CONLON BETINA ROCIO	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 13
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970030	HOFFMAN PEDRO IVAN	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 14
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970031	KLOBERDANZ SILVIA ISABEL	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 2
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970032	BRAGANZA MELISSA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 3
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970033	CASTRO CARLOS ALBERTO	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 4
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970034	BAUER LILIANA NOEMI	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 5
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970035	WEIMAN MARTIN S.	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 6
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970036	MOYANO PATRICIA MONICA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 7
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970037	FRANCO LUCIANA EMILIA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 8
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970038	HUBERT CLAUDIA INES	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 9
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970039	BARRAGAN SILVIA VANESA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 11
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970040	MOYANO DANIELA ANDREA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 12
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970041	ITURRIOS MARIA EUGENIA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 13
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970042	ERICH ERICA ELENA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 14
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970043	MENCHI JOSE MARIA LELIS	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 2
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970044	MUÑOZ MONICA LORENA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 3
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970045	SANCHEZ LAURA ANDREA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 4
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970046	BARRAGAN ESTRELLA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 5
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970047	SCHLEGEL PABLO SEBASTIAN	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 6
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970048	IBARRA CRISTIAN M	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 7
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970049	DONOFIO JORGELINA LUISA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 8
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	8297	82970050	PIGRETTI SILVIA MONICA	68311.54	200	0,00	341.56	7/2020	1	341.56	0,00	10,00	28/8/2020 - Calle MANZANA 138H PARCELA 8

Handwritten signature

Handwritten signature

Sra. Patricia Riquelme  
Arifa Optio Financiero Reso 2020/944-GDBA-VMN/SPGP  
Derección de Recupero de Fondos  
Instituto de la Vivienda Pcia de Bs As

## SECRETARIA DE VIVIENDA

## MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

## PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

## PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA  
SEGURO \$ 0,00  
SUBSIDIO \$ 0,00

## JURISDICCION:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICATARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCICUO	DIRECCION
ESTEBAN ECHEVERRIA 264 VIV	104035506	1289	12890187	TEJADA LUIS ANTONIO	56945,04	533	0,00	106,75	7/2020	1	106,75	0,00	10,00	28/8/2020 Casa M2 58-A - Calle GARCIA FERNANDEZ 2670
RAUCH 80 VIV	103093501	1331	13310075	ETCHENIQUE MELANIA	29750,00	240	0,00	123,96	7/2020	1	123,96	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°108 M2 34-C
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530355	NOGUEIRA NICOLE SOLEDAD	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°1 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530356	PALEVSINO EMILIANO JOSE RAMON	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°2 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530357	GALEANO MIRTA MABEL	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°3 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530358	SEQUEIRA ELENA BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°4 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530359	PAZ MARIELA ALEJANDRA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°5 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530360	SIMON MARIA SUSANA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°6 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530361	CORTEZ SILVIA ARGENTINA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°8 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530362	CUBILLA PATRICIA ELISABETH	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°9 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530363	GONZALEZ AURORA SUSANA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°10 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530364	CAMPOS OMAR DAVID	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°12 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530365	ROJAS LAURINA ELIANA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°13 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530366	LOPEZ MARTA ISABEL	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°14 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530367	SANTA CRUZ CRISTINA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°15 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530368	BRITO ALEJANDRA NOEMI	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°16 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530369	MARTINEZ GOMEZ IDALINA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°17 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530370	RIVAS MARIA DE LA CRUZ	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°18 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530371	BARRIONUEVO FLAVIA YAMILA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°19 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530372	ROJAS NATALIA ALEJANDRA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°20 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530373	CASTILLO LAURA LORENA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°21 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530374	FLORES JOSE ADRIAN	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°22 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530375	AVILA ELBA ANGELICA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°23 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530376	SANDOVAL PEDRO ANGEL	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°24 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530377	CACERES EDITH MILVA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°25 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530378	RAMBOGER ALEJANDRO JOSE	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°26 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530379	ISAL CLAUDIO GASTON	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°27 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530380	CORVERA SABRINA SOLEDAD	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°28 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530381	HOFFMANN DEBORA VIRGINIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°29 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530382	ALANIS JOSE LUIS	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°30 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530383	FLORES MARCOS NESTOR	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°31 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530384	CARRIZO NORMA BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°32 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530385	SORIA GISELA SOLANGE	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°34 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530386	YARECO JOSEFA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°35 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530387	HEREDIA INOCENCIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°36 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530388	HUBNER MARIA LAURA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°37 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530389	ESPINOZA GUSTAVO LUCAS	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°38 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530390	SORIA JACQUELINE PAMELA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°39 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530391	TERCATA SILVIA ROSANA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°40 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530392	RIOS SUSANA RUTH	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°41 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530393	RIVERO ROMINA ANAVALIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°42 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530394	LOVEY GABRIEL ALEJANDRO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°43 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530395	VERA SERGIO EDUARDO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°44 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530396	ACOSTA RUBEN HECTOR	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°45 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530397	HORST NATALIA VANINA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°46 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530398	FREGENTAL MARCOS HERNAN	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°47 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530399	SANABRIA FLAVIO MATUS	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°48 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530400	URIBE SERGIO HUMBERTO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°49 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530401	AGUILERA ALICIA MARIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°50 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530402	AYALA ANDREA FABIANA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°51 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530403	FARIAS SANDRA MONICA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°52 M2 2
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530404	LOPEZ JULIO ARIEL	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°53 M2 2



SECRETARIA DE VIVIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI PROGRAMAS FEDERALES

PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA 0%  
SEGURO \$ 0,00  
SUBSIDIO \$ 0,00

JURISDICCION:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICATARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCICUO	DIRECCION
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530405	GUEVARA NESTOR ALEJANDRO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°54 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530406	BALBARREY HORACIO FRANCISCO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°55 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530407	RUIZ DIAZ RAMON HERNANIO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°56 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530408	SOSA ALEJANDRO ADRIAN	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°57 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530409	QUINTANA GUILLERMO ALEJANDRO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°58 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530410	GEREZ CELIA BONARIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°59 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530411	BARBERA MARIA ROSA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°60 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530412	VERDUN CLAUDIA CAROLINA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°61 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530413	GILES ELSA BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°62 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530414	ROMERO MAGDALENA ALEJANDRA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°63 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530415	CRISTALDO MARIA MAGDALENA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°64 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530416	DIAZ NICOLAS ALEJANDRO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°65 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530417	MORA NATALIA GISELE	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°66 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530418	ADAMO SILVINA VALERIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°67 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530419	CENTURION GOMEZ TEODORA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°68 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530420	VERGARA GRACIELA ROSA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°69 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530421	VILLAFUERTE FANNY CECILIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°71 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530422	CABRAL DINIA MARIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°72 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530423	RODRIGUEZ CLAUDIA NATALIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°73 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530424	RODRIGUEZ MARIA DE LAS MERCEDES	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°74 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530425	GOMEZ LORENZA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°75 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530426	RIOS NESTOR DARIO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°76 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530427	VERA LORENA LETICIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°77 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530428	CONTRERAS NESTOR EDUARDO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°78 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530429	PAULUX SERGIO ADRIAN	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°79 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530430	GIMENEZ SANDRA VERONICA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°80 MZ 2
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530431	VILLAFUERTE CARLOS WILFREDO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°81 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530432	BERMUDES SILVIA VALERIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°82 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530433	MALDONADO CRISTIAN SEBASTIAN	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°83 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530434	OLSZANECKI SEBASTIAN ALEJANDRO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°84 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530435	ORTIZ GRACIELA BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°85 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530436	GOMEZ ELENA DEL CARMEN	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°86 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530437	RAFO MARIA VIRGINIA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°87 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530438	MOLINA CYNTHIA NOEMI	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°88 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530439	CONTRERAS LUCIANO JESUS	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°89 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530440	INIGUEZ NELIDA DAMIANA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°90 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530441	CICHELI PATRICIA LILIANA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°91 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530442	BALBUENA LUCIO JOSE	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°92 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530443	GARCIA NOEMI	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°93 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530444	SUAREZ AMALIA ARACELI	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°94 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530445	JAIME ANGELA ISABEL	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°95 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530446	VILLALBA NORMA BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°96 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530447	BALSALDO TAMARA MARINA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°97 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530448	GOMEZ DIEGO HERNAN	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°98 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530449	NORONA DANIELA FERNANDA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°99 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530450	CARABAJAL ANDREA GRACIELA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°100 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530451	RIVERO ROMINA VANESA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°921 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530452	SORIA CRISTIAN SANT JAGO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°922 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530453	JUAREZ HECTOR HUGO	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°923 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530454	VEGA BENITEZ EDITH CAROLINA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°924 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530455	MOLINA SILVIA ALEJANDRA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°925 MZ 4

## SECRETARIA DE VIVIENDA

## MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

## PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

## PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA 0%  
SEGURO \$ 0,00  
SUBSIDIO \$ 0,00

## JURISDICCION:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICATARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUONETA	QUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCIDIO	DIRECCION
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530456	CASTRO ROBERTO ALEJANDRO	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°26 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530457	ACOSTA MABEL BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°27 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530458	CHAVEZ ROBERTO ORLANDO	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°28 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530459	ARAMAYO LORENA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°29 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530460	ARIAS ELBA SUSANA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°30 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530461	CARRIZO JUSTO DIONISIO	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°31 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530462	SEGOWITA SUSANA BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°32 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530463	ROMERO FERNANDO ADRIAN	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°33 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530464	ALMARAZ RITA NATALIA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°34 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530465	LEIVA NORMA BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°35 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530466	POLITI MARTA BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°36 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530467	BERNARDEZ MIRTA LILIANA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°37 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530468	BLANCO GUILLERMO JESUS	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°38 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530469	SAPANOTTI SERGIO MARTIN	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°39 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530470	AGUIRRE ALBA GLADIS	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°40 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530471	OLIVERA PABLO DANIEL	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°41 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530472	DORIA ELOISA BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°42 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530473	GONZALEZ EDUARDO RAMON MARTIN	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°43 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530474	LUNA VANESA DE LOS ANGELES	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°44 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530475	NAVARRO SALDIVAR JUAN OSCAR	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°45 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530476	VILLALBA JULIA MARGARITA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°46 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530477	DI GIANNI VANINA NELV	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°47 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530478	CHAZARRETA ANDREA DE LA CRUZ	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°48 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530479	SANABRIA DAREIRO CRISTIAN ADRIAN	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°49 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530480	RAMIREZ VANESA BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°50 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530481	GILES MARIELA LETICIA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°51 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530482	GUTIERREZ SARA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°52 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530483	ESPINDOLA ANGELA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°53 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530484	SOSA SONIA NOEMI	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°54 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530485	CORDERO LEANDRO JAVIER	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°55 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530486	MILLICI CLAUDIO ALEJANDRO	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°56 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530487	ROMERO LIDIA VANESA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°57 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530488	MEDINA WANDA SABRINA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°58 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530489	MORENO CARLOS EZEQUIEL	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°59 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530490	FORCIATTI CAROLINA CELESTE	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°60 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530491	VILLARREAL VALENTIN ORLANDO	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°61 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530492	PAYON CRISTIAN RODRIGO	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°62 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530493	ALE MIRIAN DEL VALLE	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°63 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530494	ENRIQUE MARIA INES	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°64 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530495	ACEVEDO RODOLFO FABIAN	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°65 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530496	SAGARDIA GLORIA ANA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°66 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530497	RODRIGUEZ ROMINA ROSANA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°67 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530498	CAMPOS MERCEDES SOLEDAD	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°68 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530499	RUSSO MARIA ESTER	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°69 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530500	SUAREZ JONATHAN AGUSTIN	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°70 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530501	ANCHAVA NOELIA SOLEDAD	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°71 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530502	GARCIA JORGE EZEQUIEL	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°72 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530503	CISNEROS ROMINA PAOLA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°73 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530504	IVELON ALEJANDRO ALBERTO	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°74 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530505	LA PAZ VANESSA SOLEDAD	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°75 MZ 4
LA MATANZA 600 VIN(300+300)	104074531	1353	13530506	BRAVO VERONICA MARIA	52289,68	300	0,00	174,30 7/2020	1	174,30	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°76 MZ 4

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA 0%  
SEGURO \$ 0,00  
SUBSIDIO \$ 0,00

JURISDICCIONES:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICA TARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCICUO	DIRECCION
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530507	ARZAMENDIA MONICA BEATRIZ	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	Casa N°77 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530508	REALES JORGE VICTOR	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	Casa N°78 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530509	RODRIGUEZ ANALIA VERONICA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	Casa N°79 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530510	MUNOZ CECILIA ROMINA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	Casa N°80 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530511	MACHADO MARIA JOSEFINA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	Casa N°81 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530512	GADEA ROMINA ELIZABETH	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	Casa N°82 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530513	AREVALO CINTIA CAROLINA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	Casa N°83 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530514	HIRSCH ROSA ANGELICA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	Casa N°84 MZ 4
LA MATANZA 600 VIV(300+300)	104074531	1353	13530515	VILLAR CASTELLANO MARIA VERONICA	52289,68	300	0,00	174,30	7/2020	1	174,30	0,00	10,00	Casa N°85 MZ 2
BRAGADO 288 VIV.	109014502	1380	13800274	FLORES MARCELO FABIAN	50558,83	280	0,00	180,57	7/2020	1	180,57	0,00	10,00	Casa N°17 - Calle BELGRANO N°26
JUNIN 98 VIV.	109039501	8009	80090098	MORENO MARTA LILIANA	57112,20	229	0,00	249,42	7/2020	1	249,42	0,00	10,00	Casa N°25
SAN MIGUEL DEL MONTE 140 V.	109077501	8012	80120135	VALDINAZZI NANCY EDITH	44690,80	300	0,00	148,97	1/2020	1	148,97	0,00	10,00	Casa N°51
GRAL. ARENALES 150 VIV.	109040501	8034	80340149	RODRIGUEZ OSCAR	52503,06	300	0,00	175,00	7/2020	1	175,00	0,00	10,00	Casa N°36 - Calle ASCENSION
PUAN 65 VIV.	109090504	8039	80390065	BARCELO FRANCISCO MARTIN	64806,00	450	0,00	144,01	1/2020	1	144,01	0,00	10,00	Casa N°3 MZ 12
PUAN 65 VIV.	109090504	8039	80390066	JARQUE ELISA BEATRIZ	64806,00	450	0,00	144,01	1/2020	1	144,01	0,00	10,00	Casa N°5 MZ 12
PUAN 65 VIV.	109090504	8039	80390067	MURIAS FABIANA LORENA	64806,00	450	0,00	144,01	1/2020	1	144,01	0,00	10,00	Casa N°2 MZ 13
TANDIL 139 VIV	104110500	8046	80460129	CABANILLAS MARIA SOLEDAD	46540,49	260	0,00	179,00	7/2020	1	179,00	0,00	10,00	Casa N°2
TANDIL 139 VIV	104110500	8046	80460130	BROWN MARISA DE LOS ANGELES	46540,49	260	0,00	179,00	7/2020	1	179,00	0,00	10,00	Casa N°15
GRAL. RODRIGUEZ 1993 VIV.	104050502	8053	80531987	GUERRERO CONTARDO BERNARDO AURELIO	65174,55	200	0,00	335,30	7/2020	1	335,30	0,00	10,00	Casa N°5 MZ 10
TRES ARROYOS 144 VIV.	109116503	8055	80550134	GARCIA MARIELA VERONICA ZULEMA	55394,87	225	0,00	246,20	7/2020	1	246,20	0,00	10,00	Casa - Calle SAN LORENZO 2042
TRES ARROYOS 144 VIV.	109116503	8055	80550135	BALCARCE JOSE LUIS	55394,87	225	0,00	246,20	7/2020	1	246,20	0,00	10,00	Casa N°235 MZ 75-H
CHASCOMUS 500 VIV.	109030508	8064	80640598	VALLEJOS JESICA NILDA ESTER	143042,50	578	0,00	247,59	7/2020	1	247,59	0,00	10,00	Casa N°824 - Calle JOSE A. CASTILLO 824
CHASCOMUS 500 VIV.	109030510	8064	80640599	LANGE MARIA FERNANDA	143042,50	578	0,00	247,59	7/2020	1	247,59	0,00	10,00	Casa N°824 - Calle JOSE A. CASTILLO 824
CHASCOMUS 500 VIV.	109030501	8064	80640600	VILLA SILVIA ROSANA	143042,50	578	0,00	247,59	7/2020	1	247,59	0,00	10,00	Casa N°824 - Calle JOSE A. CASTILLO 824
CHASCOMUS 500 VIV.	109030511	8064	80640601	GONZALEZ HUGO ARIEL	143042,50	578	0,00	247,59	7/2020	1	247,59	0,00	10,00	Casa N°824 - Calle JOSE A. CASTILLO 824
NEOCHEA 146 VIV.	109081508	8080	80800140	MALDONADO JULIA ANTONIA	50503,11	204	0,00	247,56	7/2020	1	247,56	0,00	10,00	Casa N°67
QUILMES 113 VIV.	111091511	8094	80940108	CARRANZA LEANDRO DAVID	39821,90	400	0,00	99,55	2/2020	1	99,55	0,00	10,00	Casa N°17 MZ 8
TRENQUE LAUQUEN 56 VIV.	106115503	8122	81220055	LAMAS MARTA LAURA NATALIA	68000,00	280	0,00	242,86	7/2020	1	242,86	0,00	10,00	MZ 21 - Calle BARTOLOME MITRE N°681
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840253	VELAZQUEZ GOMEZ ANTONIO	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°20 MZ 1 - Calle MONTEAGUDO 1454
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840254	MANSILLA VERONICA VANESA	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°9 MZ A - Calle PASAJE N° 1.1335
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840255	MANSILLA ALEJANDRA CARINA	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°13 MZ A - Calle URQUIZA 4351
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840256	MANSILLO ELIANA SUSANA	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°14 MZ A - Calle URQUIZA 4357
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840257	SALINAS FRANCO SIMON	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°5 MZ B - Calle POCITOS 4314
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840258	ROMERO PAOLA	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°2 MZ C - Calle POCITOS 4284
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840259	AGUIRRE INOCENCIA	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°1 MZ E - Calle POCITOS 4194
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840260	MANSILLA HECTOR MARIO	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°4 MZ E - Calle POCITOS 4164
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840261	LOPEZ GONZALEZ ALICIO	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°4 MZ F - Calle POCITOS 4120
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840262	BUSTAMANTE JORGE	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°9 MZ F - Calle PUERTO REDON 1335
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840263	ROMERO MONICA	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°13 MZ F - Calle URQUIZA 4105
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840264	GIMENEZ LUCIANO	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°22 MZ G - Calle PASAJE 1434
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840265	BLANCO EMILIO CEFERINO	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°11 MZ H - Calle MONTEAGUDO 1455
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840266	VAZQUEZ GONZALEZ VIVIANA	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°16 MZ H - Calle CHACABUCO 4327
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840267	RODRIGUEZ FLORENCIA GRACIELA	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°5 MZ I - Calle URQUIZA 4258
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840268	BENITEZ LEGAL ALEJANDRA	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°1 MZ K - Calle URQUIZA N°1494
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840269	SUAREZ DOMINGO BERNABE	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°6 MZ K - Calle URQUIZA N°1454
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840270	RIOS VAZQUEZ NERY	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°7 MZ K - Calle PASAJE N° 1.1415
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840271	CENTURION ESPINOLA DIONICIO	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°22 MZ K - Calle SAavedra N°1434
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840272	SAVEDRA LUIS ALBERTO	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°23 MZ L - Calle PASAJE N° 3.1424
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840273	CANTERO DE SEGOVIA CARMEN	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°4 MZ B - Calle POCITOS N°4320
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840274	ROLON MORENO MIRTA MIGUELA	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°9 MZ K - Calle PASAJE N°3.1435
SAN FERNANDO 288 VIV.	109104501	8184	81840275	RUIZ NUÑEZ CRISTIAN ELVIO	59434,03	240	0,00	248,00	7/2020	1	248,00	0,00	10,00	Casa N°7 MZ B - Calle MONTEAGUDO N°1315

## SECRETARIA DE VIVIENDA

## MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

## PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

## PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA  
SEGURO \$ 0.00  
SUBSIDIO \$ 0.00  
0%

## JURISDICCION:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICA TARIO	NOMBRE	PRECIO	PLANI	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCICUO	DIRECCION
FLORENCIO VARELA 880 VIV. SI	104037509	8186	81860858	GONZALEZ JOANA MELANIA	53216.00	220	0.00	242.00 1/2020	1	242.00	0.00	10.00	28/2/2020	Casa N°17 MZ 32
FLORENCIO VARELA 880 VIV. SI	104037511	8186	81860859	TOLEDO MARIA EUGENIA	53216.00	220	0.00	242.00 7/2020	1	242.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°5 MZ 18
FLORENTINO AMEGHINO 211 VIV	109127500	8199	81990182	COLOMBO CLAUDIA SANDRA	38896.32	160	0.00	243.00 2/2020	1	243.00	0.00	10.00	15/3/2020	Casa - Calle 21, NRO. 17
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000253	PINTOS CARLA JUDITH	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°1 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000254	ESCALANTE GISELA SOLEDAD	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°2 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000255	CORONEL MIRIAM CELESTE	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°3 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000256	BELIZAN LIDIA MERCEDES	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°4 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000257	ROLDAN TORRES RIONI	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°5 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000258	ROLDAN MARIELA SILVANA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°6 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000259	ESCOBAR ELSA BEATRIZ	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°7 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000260	LOPEZ MARIA ELIDA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°8 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000261	ISPIJUA MACARENA LUCIANA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°9 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000262	LACASA SANDRA CATALINA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°10 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000263	MORON SILVIA INES	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°11 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000264	FERNANDEZ NILDA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°12 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000265	ROMERO MARIA CRISTINA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°13 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000266	BARTOLI RODOLFO ORLANDO	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°14 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000267	MACIEL ANTONIA VERONICA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°15 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000268	JARA LORENA PAOLA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°16 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000269	PEREZ ERNESTO MANUEL	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°17 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000270	GALVAN VERONICA ANAIA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°18 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000271	PARRA ROCIO MARIA BELEN	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°19 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000272	VALLEJOS RAMON CARLOS	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°20 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000273	DABES SONIA MABEL	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°21 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000274	LOPEZ AGUSTINA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°22 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000275	BENITEZ NANCY NOEMI	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°23 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000276	SALVATIERRA CARLA NATALIN	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°24 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000277	MEDINA GASTON ALEJANDRO	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°25 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000278	FLORES MARIA DE LOS ANGELES	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°26 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000279	CORONEL ROXANA BEATRIZ	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°27 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000280	CATALANO NELIDA GRACIELA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°28 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000281	CARDOZO ROCIO AYELEN	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°29 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000282	PELUAS SUANES ELISA LORENA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°30 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000283	LOPEZ MARIELA ANABEL	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°31 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000284	DOMINGUEZ HERRERA SUSANA ROMINA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°32 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000285	ABIRASTAY JAQUELINE KARINA VANESA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°33 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000286	ROLDAN MARTA CRISTINA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°34 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000287	SAVEDRA GABRIELA ALEJANDRA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°35 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000288	SOSA YESICA BELEN	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°36 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000289	MIEREZ CAMILA MAGALI BEATRIZ	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°37 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000290	TOLEDO ROSA FLORENTINA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°38 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000291	RUSKI PAULA INES DEL MILAGRO	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°39 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000292	AMARILLO PAOLA VANESA	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°40 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000293	DEL REAL LUIS ALBERTO	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°41 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000294	GONZALEZ ALICIA BEATRIZ	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°42 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000295	SERRANO MAXIMILIANO GASTON	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°43 MZ 190
FLORENCIO VARELA 300 VIV.	104037508	8200	82000296	RIBERO ESTER ELISABET	90767.00	360	0.00	252.00 7/2020	1	252.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°44 MZ 190
CAMPANA 279 VIV.	109016501	8205	82050268	MÖHLINGER FABIO CESAR	63269.62	240	0.00	264.00 7/2020	1	264.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°1 MZ 35
CAMPANA 279 VIV.	109016501	8205	82050269	GONZALEZ SUSANA MARCELA	63269.62	240	0.00	264.00 7/2020	1	264.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°14 MZ 35
CAMPANA 279 VIV.	109016501	8205	82050270	SIERRA DANIEL RAMON	63269.62	240	0.00	264.00 7/2020	1	264.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°22 MZ 35
CNEL SUAREZ 534 ET VARIAS	109028506	8206	82060432	CORIA MARIA BELEN	45574.63	180	0.00	253.00 7/2020	1	253.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N°7 MZ B

SECRETARIA DE VIVIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI PROGRAMAS FEDERALES

PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA 0%  
SEGURO \$ 0,00  
SUBSIDIO \$ 0,00

JURISDICCION:																		
COMPLEJO HABITACIONAL				CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICA TARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCICUO	DIRECCION	
JOSE C. PAZ 300 VIV.				109132513	8227	82270043	ZERPA RICARDO INOSENSIO	72060,66	300	0,00	240,00	1/2020	1	240,00	0,00	10,00	28/2/2020	Casa N°12 MZ 4
JOSE C. PAZ 300 VIV.				109132513	8227	82270044	MAMANI SILVIA PATRICIA	72060,66	300	0,00	240,00	7/2020	1	240,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°17 MZ 6
JOSE C. PAZ 690 VIV.				109132519	8230	82300540	CACERES MYRIAM ADRIANA	87737,80	360	0,00	244,00	7/2020	1	244,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°11 MZ 14
JOSE C. PAZ 690 VIV.				109132519	8230	82300541	TEVEZ LUCIANA ELIZABETH	87737,80	360	0,00	244,00	10/2020	1	244,00	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°11 MZ 5
JOSE C. PAZ 690 VIV.				109132519	8230	82300542	DELGADO EMILIA ISABEL	87737,80	360	0,00	244,00	10/2020	1	244,00	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°7 MZ 8
BAHIA BLANCA 260 VIV.				109132519	8230	82300543	IMPELLIEZIERE NADIA LUZ	87737,80	360	0,00	244,00	10/2020	1	244,00	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°24 MZ 9
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007505	8240	82400235	KOHLER ANABELA CARLA	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°112 MZ 292-CC - Calle BOUCHARD N°3609
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007505	8240	82400236	GANDOLFI GLADYS MABEL	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°152 MZ 292-GG - Calle HUMBOLDT N°3506
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007505	8240	82400237	MARTINEZ MARIANA SOLEDAD	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°156 MZ 292-SG - Calle PILCANIYEN N°1445
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007505	8240	82400238	PEÑACORADA LETICIA MABEL	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°118 MZ 292-HH - Calle HUMBOLDT N°3590
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007505	8240	82400239	ZAVARONI JULIO ALBERTO	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°134 MZ 292-HH - Calle BOUCHARD N°3583
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007505	8240	82400240	RECALDE SILVIA BEATRIZ	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°141 MZ 292-HH - Calle MARCOS MORA N°1
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007505	8240	82400241	BRETZ NATALIA VERONICA	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°142 MZ 292-HH - Calle MARCOS MORA N°1
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007504	8240	82400242	CONTRERAS DANIEL AMERICO	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°143 MZ 292-JJ - Calle RUBEN DARIO 1345
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007504	8240	82400243	MEZA ARGENTINO RAUL	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°71 MZ 292-U - Calle LAINEZ N°3532
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007504	8240	82400244	MERIZZI LUCAS ANDRES	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°74 MZ 292-U - Calle LAINEZ N°3538
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007506	8240	82400245	FLAMINI CLAUDIA MARIEL	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°229 MZ 292-EE - Calle PILCANIYEN N°1531
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007506	8240	82400246	GOMEZ VALERIA INES	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°202 MZ 292-FF - Calle RUBEN DARIO N°153
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007506	8240	82400247	BERUSCHI MAXIMO JOSE	88303,08	360	0,00	245,00	2/2020	1	245,00	0,00	10,00	15/3/2020	Casa N°211 MZ 292-FF - Calle D'ORBIGNY N°3591
BAHIA BLANCA 260 VIV.				106007505	8240	82400248	RECABARREN PATRICIA NATALIA	88303,08	360	0,00	245,00	7/2020	1	245,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°108 MZ 292-CC - Calle MARCOS MORA N°1
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430110	PECARNERA LORENA BEATRIZ	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 10
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430111	ERTLE VALERIA	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 11
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430112	PASTOR NATALIA SOLEDAD	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 12
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430113	FARIAS ROSANA VALERIA	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 13
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430114	CARENZA CARLOS ALBERTO	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 14
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430115	GRAEFF NANCY KARINA	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 15
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430116	CORTEZ RAUL ALBERTO	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 16
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430117	FERRERI DARIO RUBEN	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 17
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430118	SCHROHN ROSANA ANDREA	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 18
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430119	STANISLAVIA VALERIA SOLEDAD	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 19
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430120	VIDAL ROMINA ROSALIA	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 20
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430121	OSTERTAG MARIA ROSANA	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 21
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430122	KRIEGL HUGO DARIO	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 22
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430123	ARBE JULIO FRANCISCO	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 23
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430124	PIASECKI MARIA JOSE	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 24
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430125	LOPEZ CARLOS LEONARDO	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 25
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430126	ORDMAN MARIELA FERNANDA	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 26
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430127	CABANILLAS GISELA NATALIA	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 3
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430128	ACTIS LEANDRO FABRICIO	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 4
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430129	LARREA JORGE DANIEL	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 5
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430130	BENITEZ IVANA YANILE	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 6
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430131	MILLERPER LUCIANO	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 7
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430132	GOROSITO MARIA SILVINA	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 8
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430133	MERCADO MARIA EUGENIA	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 9
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430134	HOFFMAN MAURO ARIEL	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 10
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430135	WALTER NATALIA SOLEDAD	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 11
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430136	TUCKER BRIAN	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 12
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430137	AGUIRRE ANDRES	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 13
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430138	MORIS MARIO GUILLERMO	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 14
CORONEL SUAREZ 655VIV(313v)				106028509	8243	82430139	RODRIGUEZ DIEGO HERNAN	68311,54	280	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 136A PARCELA 15

## SECRETARIA DE VIVIENDA

## MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

## PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

## PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA  
SEGURO \$ 0,00  
SUBSIDIO \$ 0,00

0%

## JURISDICCION:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICATARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCICUO	DIRECCION
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430141	ARRIETA LUCRECIA SOLEDAD	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 16
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430142	NAREZ CARLOS MIGUEL	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 17
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430143	PADEDES JOSE ROBERTO	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 18
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430144	LARREA MARIELA ANDREA	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 20
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430145	SCHICHEL GASTON HILARIO	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 21
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430146	HOFFMAN PABLO GERMAN	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 22
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430147	FARIAS PAOLA DANIELA	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 23
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430148	RODRIGUEZ ANTONIO BERNABE	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 24
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430149	CAÑETE NELSON MANUEL	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 25
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430150	BAZAN PABLO CESAR	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 26
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430151	SCHMIDT KARINA	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 3
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430152	CANO VANINA XIMENA	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 4
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430153	SCHLIEREF MARIELA DEL CARMEN	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 5
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430154	HERNANDEZ ESTEFANIA	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 6
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430155	HOLZMANN ROBERTO JOSE	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 7
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430156	ROSALES ADRIANA MABEL	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 8
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430157	SIKICH CLAUDIO ANDRES	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 9
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430158	FERREIRA SILVIA ELENA	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 1
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430159	STREVENSKY MONICA	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 2
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430160	LEMONS JUAREZ MARIA EVA	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 3
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430161	WAINMAIER LUIS ROBERTO	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 4
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430162	MENSI ELISA L'DIA	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 5
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430163	EICHMAN SOLEDAD SUSANA	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 6
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430164	URIGUEN MARTA EDITH	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 7
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430165	HOLZMAN ANA ELIZABET	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 8
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430166	BALCHIO EUGENIO HERNAN	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 9
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430167	BORTOLAS SILVINA ELIZABETH	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 10
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430168	SAMPAYO MARIO ANTONIO	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 11
CORONEL SUAREZ 655VIV(313V)	106028509	8243	82430169	PASCAL LUCAS RODRIGO	68311,54	280	0,00	244,20 / 7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020	Calle MANZANA 1368 PARCELA 12
BERISO 224 VIV - PROGRESO	104012502	8253	82530217	RACHI ROSA RAMONA	71957,00	300	0,00	240,00 / 1/2020	1	240,00	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle CALLE 125 NORTE N° 2109
ENSENADA 32 VIV	103033503	8254	82540028	DAMELIO ERNESTO FABIAN	71102,50	240	0,00	296,26 / 7/2020	1	296,26	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°12
ENSENADA 32 VIV	103033503	8254	82540029	ALVAREZ CARLOS ENRIQUE	71102,50	240	0,00	296,26 / 7/2020	1	296,26	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°31
ENSENADA 32 VIV	103033503	8254	82540030	MEGLER JOSE ROSARIO	71102,50	240	0,00	296,26 / 7/2020	1	296,26	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°32
ENSENADA 32 VIV	103033503	8254	82540031	GOMEZ CINTIA MALVINA	71102,50	240	0,00	296,26 / 7/2020	1	296,26	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°29
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570130	BETTIGA ANIBAL GUILLERMO	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2252
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570131	ALARCON ANA CINTIA	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2256
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570132	ORTAZ VENEGAS FRANCO ENMANUEL	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2260
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570133	DIAGEA VALERIA SUSANA	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2264
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570134	FONSECA EFQUELIL ANDRES	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2268
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570135	BANEGAS RUBEN HERNAN	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2272
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570136	GOROSITO DANIELA MARIEL	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2276
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570137	HAAG PAULO OSCAR	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2280
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570138	SANDOVAL ALFREDO NICOLAS	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2284
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570139	PEREZ GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2290
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570140	PALMER GABRIEL ELIAS	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2298
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570141	VIDELA MARIA SOLEDAD	133239,60	350	0,00	380,68 / 2/2020	1	380,68	0,00	10,00	15/3/2020	Casa - Calle ANGEL DELLA VALLE 2294
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570142	OCAMPOS MAXIMILIANO MIGUEL	133239,60	350	0,00	380,68 / 10/2020	1	380,68	0,00	15,00	27/11/2020	Calle 5 DE BUSTAMANTE 2231
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570143	NIVARRO MELISA ANDREA	133239,60	350	0,00	380,68 / 10/2020	1	380,68	0,00	15,00	27/11/2020	Calle 5 DE BUSTAMANTE 2231
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007503	8257	82570145	SEGURA MARCELA SOLEDAD	133239,60	350	0,00	380,68 / 10/2020	1	380,68	0,00	15,00	27/11/2020	Calle LEOPOLDO MARECHAL 4745
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007503	8257	82570146	FERNANDEZ FABIAN RODOLFO	133239,60	350	0,00	380,68 / 10/2020	1	380,68	0,00	15,00	27/11/2020	Casa - Calle LEOPOLDO MARECHAL 4733



## SECRETARIA DE VIVIENDA

## MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

## PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

## PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA  
SEGURO \$ 0.00  
SUBSIDIO \$ 0.00

## JURISDICCION:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICA TARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUOMETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCICUO	DIRECCION
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007503	8257	82570147	MOLLEKER EUGENIA MARIA	133239.60	350	0.00	380.68 10/2020	1	380.68	0.00	15.00	27/11/2020	Casa - Calle LEOPOLDO MARECHAL 4739
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007503	8257	82570148	CANCINO EDUARDO	133239.60	350	0.00	380.68 10/2020	1	380.68	0.00	15.00	27/11/2020	Casa - Calle LEOPOLDO MARECHAL 4767
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007503	8257	82570149	DIAZ OSCAR ALEJANDRO	133239.60	350	0.00	380.68 10/2020	1	380.68	0.00	15.00	27/11/2020	Casa - Calle LEOPOLDO MARECHAL 4771
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007503	8257	82570150	SAMPINI HECTOR MARCELO	133239.60	350	0.00	380.68 10/2020	1	380.68	0.00	15.00	27/11/2020	Casa - Calle LEOPOLDO MARECHAL 4775
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007503	8257	82570151	MORALES TOMAS ALBERTO	133239.60	350	0.00	380.68 10/2020	1	380.68	0.00	15.00	27/11/2020	Casa - Calle LEOPOLDO MARECHAL 4779
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007503	8257	82570152	VEZZANI HORACIO ALEJANDRO	133239.60	350	0.00	380.68 10/2020	1	380.68	0.00	15.00	27/11/2020	Calle S DE BUSTAMANTE 2104
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007503	8257	82570153	CHINALI MARIA ANDREA	133239.60	350	0.00	380.68 10/2020	1	380.68	0.00	15.00	27/11/2020	Casa - Calle S. DE BUSTAMANTE 2207
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007503	8257	82570154	CARRERA DIEGO DAMIAN	133239.60	350	0.00	380.68 10/2020	1	380.68	0.00	15.00	27/11/2020	Casa - Calle S. DE BUSTAMANTE 2211
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007503	8257	82570155	LEPUN HUMBERTO JOSE	133239.60	350	0.00	380.68 10/2020	1	380.68	0.00	15.00	27/11/2020	Casa - Calle S. DE BUSTAMANTE 2215
BAHIA BLANCA 86+86 VIV UOM	106007507	8257	82570156	CHOY ONAR EDDIE	133239.60	350	0.00	380.68 10/2020	1	380.68	0.00	15.00	27/11/2020	Casa - Calle SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2257
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610136	CASTILLO HECTOR ENRIQUE	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LEOPOLDO MARECHAL 4646
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610137	RIESCO RAUL DAVID	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LEOPOLDO MARECHAL 4652
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610138	GOROSITO MILTON ALEXIS	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LEOPOLDO MARECHAL 4664
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610139	POLITO CARLOS ANTONIO	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LEOPOLDO MARECHAL 4668
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610140	ALARCON ANDRES ANTONIO	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LUCIO V. MANSILLA 2256
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610141	PORTILLA SERGIO ALBERTO	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LUCIO V. MANSILLA 2260
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610142	BREST GABRIEL ALFREDO	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LUCIO V. MANSILLA 2264
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610143	ZSIZSIK ALLENDE MARIANO GASTON	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LUCIO V. MANSILLA 2268
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610144	REYES RIFFO PEDRO ANTONIO	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LUCIO V. MANSILLA 2272
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610145	VELIS ROBERTO CARLOS	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LUCIO V. MANSILLA 2276
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610146	GUASCH LEONARDO DANIEL	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LUCIO V. MANSILLA 2280
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610147	CASTRO TOMAS OSVALDO	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LUCIO V. MANSILLA 2284
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610148	ZACK DORGE RAFAEL	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LUCIO V. MANSILLA 2290
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610149	VERON SERGIO ADRIAN	88573.02	300	0.00	295.24 10/2020	1	295.24	0.00	15.00	27/11/2020	Calle LUCIO V. MANSILLA 2294
BAHIA BLANCA 226 VIV	106007508	8261	82610150	DELMIRO JUAN PABLO	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Calle MONSEÑOR DE NEVARES 4663
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690086	REBAGLIATI PATRICIA NATALIA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N23 M2 7-G
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690087	REYNOSO NATALIN AIDA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N2 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690088	GALVAN DEBORA GRACIANA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N24 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690089	CORREA PAULA EUGENIA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N25 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690090	SALINAS GLADYS ORFELINA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N27 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690091	ARIAS VERONICA VIVIANA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690092	LOPEZ CHORROARIN ROCIO MABEL	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690093	LARRIAGA ROSA ANGELA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690094	SARMENTO ROSANA YAMILA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690095	PEREYRA LILIANA ESTHER	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690096	SIERRA LORENA VANESA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N22 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690097	DIAZ CAROLINA SAMANTA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N22 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690098	PEREZ ELBA ALICIA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N23 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690099	ESEIZA SILVANA VANESA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N24 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690100	BARCOS BEATRIZ SUSANA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N24 M2 7-M
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690101	GASPARINI JORGE LILIANA ELIZABETH	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N27 M2 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690102	SEITZ LUCRECIA SOLEDAD	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690103	RODRIGUEZ VIRGINIA ISABEL	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690104	PARDOS ALEJANDRA MARISA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690105	POTES MARCELA ADRIANA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690106	LOPEZ ARIELA SAMANTHA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690107	GONZALEZ MARIA BELEN	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690108	ROLDAN LUJAN MARIANA SOLEDAD	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690109	DURAN TERESA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690110	LLANO MARIANA DANIELA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690111	PONCE NATALIA ANDREA	257556.38	450	0.00	572.00 7/2020	1	572.00	0.00	10.00	28/8/2020	Casa N28 M2 7-N

## SECRETARIA DE VIVIENDA

## MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

## PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

## PLAN FEDERAL:

Año 2020

TASA  
SEGURO \$ 0,00  
SUBSIDIO \$ 0,00

## JURISDICCION:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICATARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCUCUO	DIRECCION
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690112	INZUA ANGELA YAMILA	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°21 MZ 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690113	BRITOS ROSANA GISELA	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°22 MZ 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690114	RODRIGUEZ MARIA JOSE	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°23 MZ 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690115	RODRIGUEZ MARLEN JULIANA	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°24 MZ 7-N
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690116	DIAZ GLADYS OFELIA	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°2 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690117	BRATO CRISTINA SOLEDAD	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°8 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690118	DEUS MELISA AYELEN	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°9 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690119	GALEANO RAMONA DEL VALLE	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°10 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690120	BELLO RITA INES	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°11 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690121	ANTOLIN CLAUDIA VIVIANA	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°12 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690122	RAMOS ELIDA ANTONIA	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°13 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690123	ARIAS ELIANA CECILIA	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°14 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690124	DIAZ ANTONIA ITATI	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°15 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690125	CHAVEZ MELVA SILVANA	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°17 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690126	PAVESA MARIANA SOLEDAD	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°19 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690127	POTAVEZ VERONICA NOEMI	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°21 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690128	PINEDA ADRIANA MABEL	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°23 MZ 7-R
FLORENTINO AMEGHINO 300 VIV	106127506	8269	82690129	SOSA FLAVIA NOELIA	257556,38	450	0,00	572,00/7/2020	1	572,00	0,00	10,00	28/8/2020	Casa N°24 MZ 7-R
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720206	BORSTELMANN VIRGINIA GISELA	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2203
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720207	MILLAN MARCELA ANDREA	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2207
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720208	DEL BASTO DEBORA CARLA	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2211
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720209	VEJAR BEROIZA MARIO ROBERTO	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2215
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720210	ALVAREZ VICTOR ANTONIO	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2219
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720211	FUENTES CLAUDIA ANGELICA	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2223
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720212	BUSTOS ARNIST PABLO RENE	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2227
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720213	BENINATTI ENRIQUE SANTOS	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2231
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720214	PURICELLI MARIA LUJAN	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2235
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720215	OLMOS JULIA DE LAS MERCEDES	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2239
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720216	GONZALEZ LASTIRI FLORENCIA	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2243
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720217	ZANDOMENIGHI MARIANA ANDREA	215361,78	400	0,00	538,40/1/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/7/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2247
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720218	ROA VALERIA FERNANDA	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle LOS NARANJOS 4653
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720219	GUARNACIA GASTON ALBERTO	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle LOS NARANJOS 4657
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720220	CHEINKEL WALTER JAVIER	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle LOS NARANJOS 4663
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720221	GALANT MARCELO ALEJANDRO	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle LOS NARANJOS 4669
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720222	FERNANDEZ BARBARA GISELA	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2176
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720223	MELUZ MARTIN DANIEL	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2180
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720224	FURIA JULIAN GASTON	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2184
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720225	BANCHI MARIA MARCELA	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2188
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720226	GELINGER ARIEL NORBERTO	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2192
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720227	MARTINEZ NICOLAS ANDRES	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2196
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720228	LESTRADA NOELIA FERNANDA	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle CRISTO REDENTOR 4632
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720229	RENDIA GUILLERMO SEBASTIAN	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle CRISTO REDENTOR 4646
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720230	PEREYRA REINA ANTONIA	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle CRISTO REDENTOR 4654
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720231	BALDOMERO MIRIAM AZUCENA	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle CRISTO REDENTOR 4668
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720232	LAVEZZI MARTA ALCIA	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2153
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720233	GOMEZ MARTA ALCIA	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2157
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720234	DE CASO MARIA LAURA	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2161
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720235	FARIAS ERNESTO ANTONIO	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2165
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720236	RODRIGUEZ PAMELA ROSANA	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2169
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720237	FERNANDEZ ADRIANA LETICIA	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2173
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720238	FRANCISCO LUCIANO	215361,78	400	0,00	538,40/7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle INGENIERO LUNA 2204



## SECRETARIA DE VIVIENDA

## MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

## PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

## PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA 0%  
SEGURO \$ 0,00  
SUBSIDIO \$ 0,00

## JURISDICCION:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICATARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCICUO	DIRECCION
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720239	SANCHEZ MATIAS DAVID	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle INGENIERO LUNA 2208
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720240	CHUMACERO ARMANDO AGUSTIN	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle INGENIERO LUNA 2212
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720241	GRAFF DAMIAN JOSE	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle INGENIERO LUNA 2216
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720242	LUGONES FLORENCIA MACARENA	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle INGENIERO LUNA 2220
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720243	DIEZ NICOLAS	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle INGENIERO LUNA 2224
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720244	VILCHE WALTER LUCIANO JOSE	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle INGENIERO LUNA 2228
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720245	URIBE FLAVIA MABEL	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle INGENIERO LUNA 2232
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720246	FERNANDEZ JONATHAN	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2152
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720247	MALDONADO ELENA	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2156
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720248	ZABALA JORGE ALBERTO	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2160
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720249	UICALA GUSTAVO RUBEN	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2164
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720250	BARCOS SOLEDAD VIRGINIA	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2168
BAHIA BLANCA 276 VIV	109007505	8272	82720251	FRITZ EDUARDO LUIS	215361,78	400	0,00	538,40	7/2020	1	538,40	0,00	10,00	28/8/2020 Casa - Calle LUCIO MANSILLA 2172
BAHIA BLANCA 160 + 328 VIV	109007507	8273	82770180	ANDREANI MATIAS FERNANDO	132997,68	400	0,00	330,99	7/2020	1	330,99	0,00	10,00	28/8/2020 Casa N°141 MZ 4 - Calle 13 DE JULIO 3146
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830053	ANCAFIL RODRIGO DIEGO	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle MONS. DE NEVARES 4721
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830054	CORNIEJO MARISA SILVIA	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle MONS. DE NEVARES 4725
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830055	LUCERO CARLOS ALBERTO	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle MONS. DE NEVARES 4729
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830056	PELLICCIOTTA MARIO OSCAR	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle MONS. DE NEVARES 4733
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830057	MIRANDA LEANDRO NORBERTO	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle MONS. DE NEVARES 4735
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830058	GALLEGO ROLANDO RUBEN	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle MONS. DE NEVARES 4739
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830059	VILLARREAL JAVIER EDUARDO	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle MONS. DE NEVARES 4745
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830060	BUSQUET JUAN PABLO	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle MONS. DE NEVARES 4749
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830061	GARCIA LUIS ALBERTO	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle MONS. DE NEVARES 4753
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830062	BUSTOS FREIRE WILDO ADODINO	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle MONS. DE NEVARES 4757
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830063	TRIPOLI JOSE ALBERTO	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle MONS. DE NEVARES 4761
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830064	MENDOZA SILVA DIEGO ANTONIO	88573,02	300	0,00	295,24	2/2020	1	295,24	0,00	10,00	15/3/2020 Calle SANCHEZ DE BUSTAMANTE N° 2264
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830065	ESS WALTER RENE	88573,02	300	0,00	295,24	7/2020	1	295,24	0,00	10,00	28/8/2020 Calle SANCHEZ DE BUSTAMANTE N° 2271
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830066	CAMPOS MUÑOZ PEDRO HERMENEGILDO	88573,02	300	0,00	295,24	7/2020	1	295,24	0,00	10,00	28/8/2020 Calle SANCHEZ DE BUSTAMANTE N° 2281
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830067	VASQUEZ GABRIEL ESTEBAN	88573,02	300	0,00	295,24	7/2020	1	295,24	0,00	10,00	28/8/2020 Calle SANCHEZ DE BUSTAMANTE N° 2285
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830068	MAIDANA MATIAS ENMANUEL	88573,02	300	0,00	295,24	7/2020	1	295,24	0,00	10,00	28/8/2020 Calle SANCHEZ DE BUSTAMANTE N° 2289
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830069	BRANDAN RAUL ROBERTO	88573,02	300	0,00	295,24	7/2020	1	295,24	0,00	10,00	28/8/2020 Calle SANCHEZ DE BUSTAMANTE N° 2292
BAHIA BLANCA 72 VIV	106007509	8283	82830070	BERGES SEBASTIAN LUIS	88573,02	300	0,00	295,24	7/2020	1	295,24	0,00	10,00	28/8/2020 Calle PASAJE PEATONAL 1 2172
AVELLANEDA 100 VIV	111004519	8286	82860050	DI SANTI MARIA DEL CARMEN	93164,75	300	0,00	310,55	10/2020	1	310,55	0,00	15,00	27/11/2020 Calle PASAJE PEATONAL 1 2175
AVELLANEDA 100 VIV	111004519	8286	82860051	TORRES RAMON IRENEO	93164,75	300	0,00	310,55	10/2020	1	310,55	0,00	15,00	27/11/2020 Calle CAMPANA 1090
AVELLANEDA 100 VIV	111004519	8286	82860052	VALENZUELA JOSE MARIA	93164,75	300	0,00	310,55	10/2020	1	310,55	0,00	15,00	27/11/2020 Calle DEBENEDETTI 2183
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880053	ROMERO PAOLA MYRIAM	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 1641 PARCELA 12
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880054	DUKART FACUNDO OMAR	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 1641 PARCELA 13
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880055	SCHIEBELBEIN YANINA	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 1641 PARCELA 14
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880056	ROLMASER CARLOS GABRIEL	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 1641 PARCELA 15
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880057	GELINGER PABLO DARIO	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 1641 PARCELA 16
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880058	SEITZ FACUNDO SEBASTIAN	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 164K PARCELA 1
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880059	MARTINEZ MATIAS MANUEL	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 164K PARCELA 11
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880060	WALTER MARIA DEL LUJAN	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 164K PARCELA 12
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880061	HERNANDEZ CRISTIAN JESUS	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 164K PARCELA 13
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880062	JARA BETANIA ESTER	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 164K PARCELA 14
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880063	DITZEL CARINA SUSANA	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 164K PARCELA 15
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880064	CHIEBELBEIN CLAUDIO JAVIER	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 164K PARCELA 16
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880065	SCHIEBELBEIN SOLEDAD	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 164K PARCELA 6
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880066	FISCHER MIRTA ESTER	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 164L PARCELA 1
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880067	WALTER CECILIA	68311,54	200	0,00	244,20	7/2020	1	244,20	0,00	10,00	28/8/2020 Calle MANZANA 164L PARCELA 10

## SECRETARIA DE VIVIENDA

## MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

## PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

## PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA 0%  
SEGURO \$ 0.00  
SUBSIDIO \$ 0.00

## JURISDICCION:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICATARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCICLIO	DIRECCION
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880068	CHAVES MARTA LORENA	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 11
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880069	WALTER PABLO RUBEN	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 12
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880070	DIAZ VALERIA LUCIA	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 13
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880071	SUAREZ GUSTAVO ADRIAN	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 14
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880072	GARCIA MARIA CAROLINA	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 15
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880073	CEJAS VICTORIA RAQUEL	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 16
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880074	SCHWINDT JORGE RAUL	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 2
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880075	SANTOS ADRIANA ANDREA	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 3
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880076	HUSMAN GUSTAVO ENRIQUE	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 4
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880077	ROBEIN ROSANA MARISOL	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 5
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880078	WALTER RODRIGO GASTON	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 6
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880079	GOTTE ROCIO MARISOL	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 7
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880080	BOHN CARLOS NORBERTO	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 8
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880081	SCHERMER MARIANA SOLEDAD	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 9
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880082	FARIAS MIGUEL EZEQUIEL	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 10
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880083	STREITEMBERGER CAROLINA N.	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 11
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880084	KAUL DIEGO MARIO	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 12
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880085	ROGEL CARLOS GERMAN	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 13
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880086	ROTH C. ROBERTO	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 14
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880087	KETTE JUAN JOSE	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 15
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880088	STEIN CARINA SOLEDAD	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 16
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880089	BINEDER MIGUEL	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 2
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880090	VASQUEZ CRISTINA BEATRIZ	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 3
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880091	FRANCO NATALIA SOLEDAD	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 4
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880092	SCHWAB ADRIAN OMAR	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 5
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880093	FRITTAYON LUIS ENRIQUE	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 6
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880094	VIDAL BRUNO	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 7
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880095	ROTH JOSE MARIA	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 8
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880096	PONCE NESTOR CESAR	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 9
CORONEL SUAREZ 106 de 655vi	106028508	8288	82880097	CORSI MONICA VANESA	68311.54	200	0.00	244.20 7/2020	1	244.20	0.00	10.00	28/8/2020	- Calle MANZANA 164M PARCELA 24
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026501	8292	82920031	SOTO VERONICA ELISABET	45583.19	150	0.00	303.89 7/2020	1	303.89	0.00	10.00	28/8/2020	Casa NF21
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026501	8292	82920032	GRASSI MARIANA	45583.19	150	0.00	303.89 7/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF1
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920033	ARMARIO VALERIA CELESTE	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF2
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920036	VELAZQUEZ DAIANA	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF3
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920037	PIAZZA MYRIAM SOLEDAD	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF4
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920038	SUAREZ CAROLINA XIMENA	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF5
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920039	AVILA LUCRECIA MARISOL	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF6
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920040	CARABAJAL FLORENCIA ESTEFANIA	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF7
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920041	SILVA LAURA FERNANDA	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF8
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920042	SOTO KARINA MABEL	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF9
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920043	MACHADO SUSANA VALERIA	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF10
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920044	SANTILLAN ROBERTO DANIEL	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF11
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920045	SECOVICH DORA ALICIA	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF12
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920046	ALBARRACIN YAMILA RAQUEL	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF13
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920047	SUAREZ GRACIELA GISELE	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF14
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920048	SECQUEIRA ALEJANDRA PATRICIA	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF15
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920049	GONZALEZ ANDREA SILVANA	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF16
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920050	FLORES ROMINA YESICA	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF17
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920051	TEFFETANI MARIA DE LOS ANGELES	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF18
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920052	SANDOVAL JULIA ISABEL	45583.19	150	0.00	303.89 10/2020	1	303.89	0.00	15.00	27/11/2020	Casa NF19

## SECRETARIA DE VIVIENDA

## MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

## PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

## PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA 0%  
SEGURO \$ 0,00  
SUBSIDIO \$ 0,00

## JURISDICCION:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICA TARIO	NOMBRE	PRECIO	PLAN	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCUCLO	DIRECCION
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026500	8292	82920053	ALFARO MARIA BETINA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°20
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920054	EULOGIO SUSANA MABEL	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°1
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920055	BECCO KAREN MICHAELA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°2
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920056	MASSARA ALEJANDRA MIRTA BEATRIZ	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°3
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920057	QUIROGA ANDREA ESTHER	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°4
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920058	KURTZ MILAGROS SOLEDAD	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°5
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920059	ROBLEDO LILIANA VERONICA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°6
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920060	VELAZQUEZ MARIA LAURA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°7
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920061	BENITEZ CESAR ARIEL	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°8
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920062	SECOVICH MARIA ANGELICA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°9
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920063	ORTELLI JULIETA AGOSTINA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°10
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920064	TREJO MACARENA AYELEN	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°11
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920065	DOMINGUEZ ELISABET KARINA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°12
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920066	ORELLANO DANIELA ESTEFANIA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°13
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920067	MORALES FLORENCIA DAIANA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°14
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920068	SOLER EZEQUIEL ALBERTO	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°15
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920069	DETZEL MELISA NATALIA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°16
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920070	MALDONADO YANET BELEN	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°17
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920071	BALBUENA LUCRECIA YAMILA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°18
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920072	MARTINEZ MIRIAM SILVINA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°19
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920073	GONZALEZ MIGUEL ANGEL	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°20
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920074	CARABAJAL ROSA EDITH	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°21
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920075	MENA JESUS OSMAR	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°22
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920076	GACOMASSO ALBERTO DAVID	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°23
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920077	AVILA ALICIA YANESA	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°24
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920078	REGUELMIA MARIA MILAGROS	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°25
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920079	VELAZQUEZ ESTEFANIA SOLEDAD	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°26
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920080	CASARIEGO YVIANA MAGALI	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°27
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920081	GARCIA ANGELINA SOLEDAD	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°28
CORONEL PRINGLES 200 VIV	109026502	8292	82920082	FREIRE MILAGROS MONTERRAT	45583,19	150	0,00	303,89 10/2020	1	303,89	0,00	15,00	27/11/2020	Casa N°29
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940001	PRIMI MARIA BELEN	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle 371 BIS N° 7383
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940002	ROMERO VANINA MARIA DEL CARMEN	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle 375 BIS N° 7314
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940003	NAVERO DANIEL ANDRES	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle 375 BIS N° 7324
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940004	GOMEZ VICTORIA ELIZABETH	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle 375 BIS N° 7325
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940005	ARROYO ORGE QUINTERO	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle CALABRA N° 7413
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940006	ACOSTA PABLO ANTONIO	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle CALABRA N° 7427
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940007	MINETTI DANIELA ELIZABETH	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle CALABRA N° 7353
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940008	CHAVERO MIGUEL ANGEL	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle CALABRA N° 7373
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940009	RODAS RAUL PEDRO	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle CALABRA N° 7414
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940010	VELOSO MARCOS MATIAS	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle CALLE 371 N° 7428
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940011	BACRE JOANA SOLEDAD	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle GUTENBERG BIS N° 7315
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940012	BANDA DANIELA ISABEL	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle PEHUARO N° 2518
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940013	ALBA ADRIANA CECILIA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle PEHUARO N° 2522/2534
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940014	SAYVEDRA PATRICIA ESTELA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle PEHUARO N° 2546
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940015	RIVAS SANDRA VIVIANA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle PEHUARO N° 2556
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940016	PIZZARO TOMAS RAMON	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle PEHUARO N° 2574/2572
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940017	CABRERA ANA CLAUDIA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle PEHUARO N° 2598
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940018	ALTAMIRANDA JAVIER ALEJANDRO	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SCILIA BIS N° 7315/7301
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940019	MOLINA GABRIELA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SCILIA BIS N° 7317/7315
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940020	CHAPARRO FABIAN ALBERTO	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SCILIA BIS N° 7353
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940021	LOPEZ GRACIELA SUSANA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SCILIA BIS N° 7373

## SECRETARIA DE VIVIENDA

## MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

## PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

## PLAN FEDERAL

Año 2020

TASA  
SEGURO 0%  
SUBSIDIO \$ 0,00

## JURISDICCION:

COMPLEJO HABITACIONAL	CODIGO DE OBRA	COD. BARRIO	COD. ADJUDICATARIO	NOMBRE	PRECIO	PLANI	CUONETA	CUOTA PERIODO	NROCUO	AMORT	INTERES	GASTO	VENCICUD	DIRECCION
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940022	CORVALAN FABIANA NOEMI	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA Nº 7374
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940023	ZUÑIGA SERGIO BENEDICTO	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA BIS Nº 7321/7331
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940024	VERGNAUD FLORENCIA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA BIS Nº 7325/7339
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940025	RODRIGUEZ PATRICIA GISELA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA BIS Nº 7354
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940026	QUISEP DIONISIO ORLANDO	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA BIS Nº 7415/7413
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940027	DIAGNE CESAR DAVID	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA BIS Nº 7425/7427
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940028	CARDENAS MARIA ELISA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA Nº 7298
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940029	TELLO MARIA LUISA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA Nº 7302
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940030	MAIDANA CAROLINA JACQUELINE	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA Nº 7310/7316
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940031	NERLI FLORENCIA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA Nº 7330/7332
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940032	ESCUERO LUCIANA SOLEDAD	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA Nº 7338/7340
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940033	MONJES TAMER LAURA ELENA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA Nº 7342/7354
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940034	BARRIOS MARCELO LUJAN	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA Nº 7374
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940035	DA SILVA PATRICIA BEATRIZ	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA Nº 7394
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940036	KOSTIQUK MELISA CELESTINA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle SICILIA Nº 7414
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940037	BENITEZ DANIEL ALFREDO	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle UDINE Nº 7428
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940038	SOTELO AGUSTINA	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle UDINE Nº 7531
GENERAL PUEYREDON 52 VIV	103049505	8294	82940039	HERRERA GISELA SOLEDAD	118333,08	350	0,00	338,09 1/2020	1	338,09	0,00	10,00	28/2/2020	Casa - Calle UDINE Nº 7531
TRES ARROYOS 424 VIV	106116503	8295	82950001	ALLEGRA RAUL ALBERTO	88509,52	180	0,00	491,72 7/2020	1	491,72	0,00	10,00	28/8/2020	Casa Nº63 - Calle MARTIN FIERRO NRO. 1247
TRES ARROYOS 424 VIV	106116501	8295	82950002	GARCIA MARIA JACQUELINE	88509,52	180	0,00	491,72 7/2020	1	491,72	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle MARTIN FIERRO NRO. 1247
TRES ARROYOS 424 VIV	106116501	8295	82950003	LANDRIEL MACARENA SOLEDAD	88509,52	180	0,00	491,72 7/2020	1	491,72	0,00	10,00	28/8/2020	Monoblock PB DEPTO. - Calle REPUBLICA DEL LIBANO Nº1226
TRES ARROYOS 424 VIV	106116501	8295	82950005	RODRIGUEZ FERNANDO EMMANUEL	88509,52	180	0,00	491,72 7/2020	1	491,72	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle ATAHUALPA YUPANQUI NRO. 1233
TRES ARROYOS 424 VIV	106116501	8295	82950006	GOMEZ BRISA MILAGROS	88509,52	180	0,00	491,72 7/2020	1	491,72	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle URQUIZA NRO. 1273
TRES ARROYOS 424 VIV	106116501	8295	82950007	RODRIGUEZ DAIANA ELISA	88509,52	180	0,00	491,72 7/2020	1	491,72	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle SAN LUIS 1155
TRES ARROYOS 424 VIV	106116501	8295	82950008	ANCHO MARIA FLORENCIA	88509,52	180	0,00	491,72 7/2020	1	491,72	0,00	10,00	28/8/2020	Casa Nº13 - Calle LEON BIS 1227
TRES ARROYOS 424 VIV	106116501	8295	82950009	CARRASCO ARIANA ELIZABET	88509,52	180	0,00	491,72 7/2020	1	491,72	0,00	10,00	28/8/2020	Casa - Calle MARTIN FIERRO NRO. 1233
TRES ARROYOS 424 VIV	106116501	8295	82950010	RUPPEL AGUSTINA GISELE	88509,52	180	0,00	491,72 7/2020	1	491,72	0,00	10,00	28/8/2020	Casa Nº61 - Calle REPUBLICA DEL LIBANO BIS NRO.
TRES ARROYOS 424 VIV	106116503	8295	82950012	LOPEZ MANUELA GRACIELA	88509,52	180	0,00	491,72 7/2020	1	491,72	0,00	10,00	28/8/2020	Casa Nº108 - Calle BENITO MACHADO NRO. 463
TRES ARROYOS 424 VIV	106116503	8295	82950014	CONDE MARIA EUGENIA	88509,52	180	0,00	491,72 7/2020	1	491,72	0,00	10,00	28/8/2020	Casa Nº8 - Calle SOLIS 1615
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970001	ALARCON MARIA NATALIA	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 1
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970002	MEIER IGNACIO JAVIER	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 10
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970003	WALTER TAMARA	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 11
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970004	LOBOS ALBERTO MARTIN	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 12
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970005	WALTER MARIA BEATRIZ	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 13
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970006	BORGER RICARDO	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 3
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970008	MERCADO JOSE LUIS	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 4
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970009	RUIZ GUSTAVO ADOLFO	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 5
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970010	GUINER MIGUEL	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 6
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970011	RAVAINERA CELESTE ELIZABETH	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 7
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970012	LUNA LORENA SOLEDAD	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 8
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970013	GONZALES ROSA VERONICA	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 9
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970014	BRAGANZA EMILIANO	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138E PARCELA 10
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970015	MANSLILLA LAURA SOLEDAD	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138F PARCELA 11
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970016	BALMACEDA CARLOS DOMINGO	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138F PARCELA 12
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970017	GUINER MARIA FERNANDA	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138F PARCELA 13
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970018	MEDINA MARCOS ROBERTO	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138F PARCELA 14
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970019	SCHIFFER FABIANA EDITH	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138F PARCELA 2
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970020	CHAZARRETA MONICA	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138F PARCELA 4
CORONEL SUAREZ 56VIV DE 655	106028504	8297	82970021	VERA PATRICIA MARIELA	68311,54	200	0,00	341,56 7/2020	1	341,56	0,00	10,00	28/8/2020	- Calle MANZANA 138F PARCELA 5

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI

Ejercicio 2020

JURISDICCION:

Planilla N° 4.4.1. FO,NA,VI.

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	6.792.202,02					6.792.202,02
Febrero	7.360.323,44					7.360.323,44
Marzo	2.737.880,79					2.737.880,79
Abril	3.171.850,76					3.171.850,76
Mayo	3.101.219,31					3.101.219,31
Junio	3.500.170,86					3.500.170,86
Julio	7.532.969,47					7.532.969,47
Agosto	7.248.590,15					7.248.590,15
Setiembre	3.177.433,74					3.177.433,74
Octubre	7.451.014,56					7.451.014,56
Noviembre	9.349.052,58					9.349.052,58
Diciembre	7.150.439,98					7.150.439,98
<b>TOTALES</b>	<b>68.573.147,66</b>					<b>68.573.147,66</b>

Fuente:



Sra. Patricia Roggau

Jefa Dpto Financiero Reso 2020-944-GDBA-IVMIYSPGP  
Dirección de Recupero de Fondos  
Instituto de la Vivienda Pcia de Bs As

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA**

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

**5. Facturacion por cuotas de Amortizacion y Ahorro Previo**

**OPERATORIA: FONAVI**

**Ejercicio 2020**

**JURISDICCION:**

**Planilla N° 4.4.2 FO.NA.VI.**

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	13.981.517,16					13.981.517,16
Febrero	13.959.923,67					13.959.923,67
Marzo	13.942.321,21					13.942.321,21
Abril	1.946.940,61					1.946.940,61
Mayo	1.946.656,23					1.946.656,23
Junio	1.946.369,00					1.946.369,00
Julio	14.768.857,48					14.768.857,48
Agosto	14.750.904,73					14.750.904,73
Setiembre	14.734.477,08					14.734.477,08
Octubre	14.612.130,12					14.612.130,12
Noviembre	14.585.433,36					14.585.433,36
Diciembre	14.570.882,00					14.570.882,00
<b>TOTALES</b>	<b>135.746.412,65</b>					<b>135.746.412,65</b>



Sra. Patricia Roggau  
Jefa Dpto Financiero Reso 2020-944-GDBA-IVMIYSPGP  
Dirección de Recupero de Fondos  
Instituto de la Vivienda Pcia de Bs As

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS


Ejercicio 2020

JURISDICCION:

Planilla N° 4.4.1.PlanFCV

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	2.841.333,33					2.841.333,33
Febrero	2.474.139,75					2.474.139,75
Marzo	894.501,46					894.501,46
Abril	1.127.831,37					1.127.831,37
Mayo	1.281.287,98					1.281.287,98
Junio	1.256.831,25					1.256.831,25
Julio	2.030.986,50					2.030.986,50
Agosto	2.781.836,10					2.781.836,10
Setiembre	813.544,73					813.544,73
Octubre	2.526.235,19					2.526.235,19
Noviembre	3.187.632,76					3.187.632,76
Diciembre	2.416.118,24					2.416.118,24
TOTALES	23.632.278,66					23.632.278,66

Fuente:

  
Srta Patricia Roggau

Jefa Dpto Financiero Reso 2020-044-GDBA-IVMIYSPGP

Dirección de Recupero de Fondos

Instituto de la Vivienda Pcia de Bs As

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA**

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

**5. Facturación por cuotas de Amortización y Ahorro Previo**

**OPERATORIA: FEDERAL**


**Ejercicio 2020**

**JURISDICCION:**

**Planilla N° 4.4.2 FEDERAL**

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	CANCELACIONES 3	Moratorias 4	Otros 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	9.879.531,19					9.879.531,19
Febrero	9.892.070,20					9.892.070,20
Marzo	9.892.070,20					9.892.070,20
Abril	0,00					0,00
Mayo	0,00					0,00
Junio	0,00					0,00
Julio	10.036.842,67					10.036.842,67
Agosto	10.036.842,67					10.036.842,67
Setiembre	10.036.842,67					10.036.842,67
Octubre	10.099.224,45					10.099.224,45
Noviembre	10.099.224,45					10.099.224,45
Diciembre	10.099.244,45					10.099.244,45
<b>TOTALES</b>	<b>90.071.892,95</b>					<b>90.071.892,95</b>

**Fuente:**



Sra. Patricia Roggau  
Jefa Dpto Financiero Reso 2020-944-GDBA-IVMIYSPGP  
Dirección de Recupero de Fondos  
Instituto de la Vivienda Pcia de Bs As



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2020

JURISDICCION:  
FONAVI

Planilla N° 4.4.4

Motivos de no emisión de obligación de pago en cuentas con crédito vigente a dic. 2020	
Usurpadas/intrusadas	
Desadjudicadas	
En juicio/viv. con medidas cautelares	
Cobro suspendido	241
Con período de gracia/Emisión con diferimiento/viviendas con hipoteca en segundo grado	254
Entregadas sin resolución de adjudicación	
Sin precio determinado	
Cuentas con plan de refinanciación aún no ingresado	
Cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda	
Otros motivos (especificar)	
<b>Total</b>	<b>495</b>

Otras Situaciones	Cantidad
Comodatos sin cargo	
Viviendas de servicio	

Fuente:



Sra. Patricia Roggau  
Jefa Dpto Financiero Reso 2020-944-GDBA-IVM/INSPGP  
Dirección de Recupero de Fondos  
Instituto de la Vivienda Pcia de Bs As

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2020

JURISDICCION:  
FEDERAL

Planilla N° 4.4.4

Motivos de no emisión de obligación de pago en cuentas con crédito vigente a dic. 2020	
Usurpadas/intrusadas	
Desadjudicadas	
En juicio/viv. con medidas cautelares	
Cobro suspendido	
Con período de gracia/Emisión con diferimiento/viviendas con hipoteca en segundo grado	
Entregadas sin resolución de adjudicación	
Sin precio determinado	
Cuentas con plan de refinanciación aún no ingresado	
Cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda	
Otros motivos (especificar)	
<b>Total</b>	<b>0</b>

Otras Situaciones	Cantidad
Comodatos sin cargo	
Viviendas de servicio	

Fuente:

16



Sra. Patricia Roggau  
Jefa Dpto Financiero Reso 2020-944-GDBA-IVMIYSPGP  
Dirección de Recupero de Fondos  
Instituto de la Vivienda Pcia de Bs As

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA**

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

**Año 2020**

**JURISDICCION:**

**Planilla N° 4.4.3**

**Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos - FO.NA.VI.**

I) Cantidad de viviendas con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas
<b>52523</b>	<b>50301</b>	<b>2222</b>	<b>2222</b>
I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos **	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados
<b>TOTAL:</b>			
<b>Fuente:</b>			

**Nota**

\* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo de amortización vencido pero aún con deuda pendiente.

\*\* Factura, Descuento por planilla de haberes. Débito automático, etc

\*\*\* Canceladas: acumulado histórico

*[Firma]*

**Sra. Patricia Roggau**

**Jefa Dpto Financiero Reso 2020-944-GDBA-IVMIYSPGP**

**Dirección de Recupero de Fondos**

**Instituto de la Vivienda Pcia de Bs As**

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA  
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

**Año 2020**

**JURISDICCION:**

**Planilla N° 4.4.3**

**Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos - Plan Federal**

I) Cantidad de viviendas con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas
<b>44628</b>	<b>44505</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos **	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados
<b>TOTAL:</b>			

**Fuente:**


**Nota**

\* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo de amortización vencido pero aún con deuda pendiente.

\*\* Factura, Descuento por planilla de haberes, Débito automático, etc

\*\*\* Canceladas: acumulado histórico



  
**Sra. Patricia Roggau**  
**Jefa Dpto Financiero Reso 2020-944-GDBA-IVMIYSPGP**  
**Dirección de Recupero de Fondos**  
**Instituto de la Vivienda Pcia de Bs As**

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT  
SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Utilización de Fondos

JURISDICCION:

Ejercicio 2020

Planilla N° 5.1.

MES	I. INGRESOS						Otros Ingresos 7	TOTAL INGRESOS 8= (5+6+7)		II. EGRESOS			III. SALDO = (I - II)	
	Transferencias FONAVI 1	Descuento Ley 25.570 2	Recuperos Provinciales 3	Reembolso Prestamos Fonavi 4	Subtotal 5=(1+2+3+4)	Ingresos Prog. Federales 6		Total Invertido en Obras 9	Comisiones de Serv y Bancarias 10	Otros Egresos 11	TOTAL EGRESOS 12 = (9+10+11)	Saldo del Mes 13 = (8 - 12 )	Saldo Acumulado 14	
Saldo Inicial														
Enero	50,000,000.00	0.00	0.00	14,526,730.51	64,526,730.51	5,793,541.58	0.00	70,320,272.09	12,000.00	20,530,551.80	28,333,257.37	48,875,809.17	21,444,462.92	262,021,276.33
Febrero	0.00	0.00	0.00	10,549,453.36	10,549,453.36	0.00	0.00	10,549,453.36	0.00	12,960,861.25	23,556,657.67	36,517,518.92	-25,968,065.56	236,053,210.77
Marzo	427,847,120.65	0.00	855,327.80	13,812,128.43	442,514,576.88	0.00	0.00	442,514,576.88	62,522,510.99	9,311,118.18	23,740,590.82	95,574,219.99	346,940,356.89	582,993,567,660
Abril	0.00	0.00	0.00	5,034,166.79	5,034,166.79	35,611,549.96	0.00	40,645,716.75	0.00	8,023,287.21	38,216,419.34	46,239,706.55	-5,593,989.80	577,399,577,860
Mayo	0.00	0.00	792,241.61	5,846,082.66	6,638,324.27	0.00	0.00	6,638,324.27	9,591,307.80	7,109,665.30	25,562,994.53	42,263,967.63	-35,625,643.36	541,773,934.50
Junio	50,000,000.00	0.00	792,241.61	6,508,938.20	57,301,179.81	0.00	0.00	57,301,179.81	42,795,653.51	17,161,200.93	42,786,250.70	102,743,105.14	-45,441,925.33	496,332,009.17
Julio	50,000,000.00	0.00	285,113.35	5,438,078.19	55,723,191.54	0.00	0.00	55,723,191.54	28,087,944.89	7,586,870.85	38,042,960.96	73,717,776.70	-17,994,585.16	478,337,424.01
Agosto	30,000,000.00	0.00	285,113.35	11,287,907.92	41,573,021.27	0.00	0.00	41,573,021.27	16,823,895.41	9,954,469.79	31,684,905.04	58,463,270.24	-16,890,248.97	461,447,175.04
Setiembre	838,552,862.43	-788,552,862.43	285,113.35	14,517,699.22	64,802,812.57	48,178,006.00	0.00	112,980,818.57	136,190,254.58	11,744,094.08	34,969,647.63	182,903,996.29	-69,923,177.72	391,523,997,320
Octubre	607,339,890.34	0.00	285,113.35	10,857,751.71	618,482,755.40	287,903,557.62	0.00	906,386,313.02	94,992,096.69	13,286,840.95	39,221,421.54	147,500,359.18	758,885,953.84	1,150,409,951,160
Noviembre	753,056,596.42	-713,056,596.42	285,113.35	13,274,361.02	53,559,474.37	0.00	0.00	53,559,474.37	74,422,932.26	11,791,085.45	39,027,379.49	125,241,397.20	-71,681,922.83	1,078,728,028,330
Diciembre	1,110,638,993.69	-457,108,272.58	285,113.35	21,136,809.44	674,952,643.90	17,814.68	0.00	674,970,458.58	190,457,308.07	13,534,177.39	51,096,985.61	255,088,471.07	419,881,987.51	1,498,610,015,840
TOTAL	3,917,435,463.53	-1,958,717,731.43	4,150,491.12	132,790,107.45	2,095,658,330.67	377,504,469.84	0.00	2,473,162,800.51	655,895,904.20	142,994,223.18	416,239,470.70	1,215,129,598.08		

Fuente:

\* Los ingresos reflejados en la presente planilla son al momento del registro en el Anexo de Recursos



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo de Firma Conjunta**

**Número:** IF-2021-23088919-GDEBA-DGAIV

LA PLATA, BUENOS AIRES  
Lunes 6 de Septiembre de 2021

**Referencia:** Auditoria 2020 - Instancia Pagados- Pla 5-1

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:04:03 -03'00'

FEDERICO JAVIER SOTO  
Subjefe de Departamento  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:44:18 -03'00'

Gustavo Aranda  
Jefe de Departamento: Oficial Principal 2  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:57:42 -03'00'

Alejandra Norma GOLNER  
Directora General  
Dirección General de Administración  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,  
serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:57:42 -03'00'

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT  
SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Ingresos Registrados en el Ejercicio por Programas Federales

Ejercicio 2020

JURISDICCION:

Planilla N° 5.2. FED

MES	ATN 1	Techo Digno 2	Sub Programa Terminacion 3	Plan Fed. De Urbanizac. De Villas y Asent. Precarios 4	Total Ingresos Prog, Federales 5
Enero		5,793,541.58	0.00	0.00	5,793,541.58
Febrero		0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00	0.00	0.00
Abril		35,611,549.96	0.00	0.00	35,611,549.96
Mayo		0.00	0.00	0.00	0.00
Junio		0.00	0.00	0.00	0.00
Julio		0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto		0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre		48,178,006.00	0.00	0.00	48,178,006.00
Octubre		287,903,557.62	0.00	0.00	287,903,557.62
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	17,814.68	0.00	0.00	17,814.68
TOTALES	0.00	377,504,469.84	0.00	0.00	377,504,469.84

Fuente:



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo de Firma Conjunta**

**Número:** IF-2021-23084443-GDEBA-DGAIV

LA PLATA, BUENOS AIRES  
Lunes 6 de Septiembre de 2021

**Referencia:** Auditoria 2020 - Instancia Pagados - Pla 5.2 - Fed

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:04:27 -03'00'

FEDERICO JAVIER SOTO  
Subjefe de Departamento  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:44:08 -03'00'

Gustavo Aranda  
Jefe de Departamento: Oficial Principal 2  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:10:45 -03'00'

Alejandra Norma GOLNER  
Directora General  
Dirección General de Administración  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:10:45 -03'00'



**MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT**  
**SECRETARIA DE HABITAT**  
**SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA**  
**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI**

**Ejercicio 2020**

**5. Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición**

**JURISDICCION:**

**Planilla N° 5.2.**

MES	Aportes Provinciales 1	Intereses por depósitos int. 2	Otros 3	Caja y bancos 4	Ingresos Extrapresup. 5	TOTAL OTROS INGRESOS 9
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Fuente:**

IF-2021-23088929-GDEBA-DGAIV



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo de Firma Conjunta**

**Número:** IF-2021-23088929-GDEBA-DGAIV

LA PLATA, BUENOS AIRES  
Lunes 6 de Septiembre de 2021

**Referencia:** Auditoria 2020 - Instancia Pagados - Pla 5.2

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:04:16 -03'00'

FEDERICO JAVIER SOTO  
Subjefe de Departamento  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:44:13 -03'00'

Gustavo Aranda  
Jefe de Departamento: Oficial Principal 2  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:57:51 -03'00'

Alejandra Norma GOLNER  
Directora General  
Dirección General de Administración  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,  
serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:57:51 -03'00'

**MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT**  
**SECRETARIA DE HABITAT**  
**SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA**  
**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI**

**5. Egresos con recursos Afectados a Plan Nacional de Vivienda**

**Ejercicio 2020**

**JURISDICCION:**

**Planilla N° 5.5. FED**

MES	RES 61/16 1	Techo Digno 2	Plan Fed. De Urbanizac. De Villas y Asent. Precarios 3	INVERTIDO EN OBRAS PROG. FEDERALES 4
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	25,491,373.81	3,032,369.05	4,597,781.34	33,121,524.20
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	1,759,987.90	0.00	0.00	1,759,987.90
Junio	6,587,849.59	0.00	0.00	6,587,849.59
Julio	5,420,615.64	0.00	2,228,042.44	7,648,658.08
Agosto	3,672,783.99	0.00	0.00	3,672,783.99
Setiembre	13,813,657.83	12,483,729.96	0.00	26,297,387.79
Octubre	9,985,378.16	16,941,741.86	0.00	26,927,120.02
Noviembre	0.00	42,442,162.34	0.00	42,442,162.34
Diciembre	104,813,426.64	1,269,834.64	0.00	106,083,261.28
<b>TOTALES</b>	<b>171,545,073.56</b>	<b>76,169,837.85</b>	<b>6,825,823.78</b>	<b>254,540,735.19</b>

**Fuente:**

\* Los egresos informados se financiaron con Transferencias de la Nación ,



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo de Firma Conjunta**

**Número:** IF-2021-23084391-GDEBA-DGAIV

LA PLATA, BUENOS AIRES  
Lunes 6 de Septiembre de 2021

**Referencia:** Auditoria 2020 - Instancia Pagados - Pla 5.5 - Fed. rec. Nac

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:04:46 -03'00'

FEDERICO JAVIER SOTO  
Subjefe de Departamento  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:43:57 -03'00'

Gustavo Aranda  
Jefe de Departamento: Oficial Principal 2  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:09:52 -03'00'

Alejandra Norma GOLNER  
Directora General  
Dirección General de Administración  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,  
serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:09:52 -03'00'

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT  
SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos con Recursos Propios del Plan Nacional de Vivienda

Ejercicio 2020

JURISDICCION:

Planilla N° 5.5. FEDERALES CON RECURSOS PROPIOS

MES	RES 61/16 4	Terminacion Dto.1013/05 5	Techo Digno 6	Plan Fed. De Urbanizac. De Villas y Asent. Precarios 7	INVERTIDO EN OBRAS PROG. FEDERALES 8
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	6,217,917.89	0.00	3,442,698.00	0.00	9,660,615.89
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	61,935.55	0.00	0.00	0.00	61,935.55
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	532,670.69	0.00	1,421,166.01	0.00	1,953,836.70
Setiembre	3,617,373.88	0.00	3,410,787.24	0.00	7,028,161.12
Octubre	275,553.95	0.00	3,555,954.93	0.00	3,831,508.88
Noviembre	1,840,431.38	0.00	979,250.71	0.00	2,819,682.09
Diciembre	956,486.36	0.00	17,102,202.61	0.00	18,058,688.97
TOTALES	13,502,369.70	0.00	29,912,059.50	0.00	43,414,429.20

Fuente:



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo de Firma Conjunta**

**Número:** IF-2021-23084403-GDEBA-DGAIV

LA PLATA, BUENOS AIRES  
Lunes 6 de Septiembre de 2021

**Referencia:** Auditoria 2020 - Instancia Pagados - Pla 5.5 - Fed - Rec. propios

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:05:00 -03'00'

FEDERICO JAVIER SOTO  
Subjefe de Departamento  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:43:52 -03'00'

Gustavo Aranda  
Jefe de Departamento: Oficial Principal 2  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:10:07 -03'00'

Alejandra Norma GOLNER  
Directora General  
Dirección General de Administración  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:10:07 -03'00'

**MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT**  
**SECRETARIA DE HABITAT**  
**SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA**  
**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI**

**5. Egresos en obras financiadas con recursos provinciales**

JURISDICCION:		Ejercicio 2020					Planilla N° 5.5.
MES	Vivienda e infraestructura	Infraestructura	Fideicomiso Financ. - EX ANSES	Compartir	Buenos Aires Hogar	TOTAL Inversion en Obras C/Rec. Prov.	
	1	2	3	4	5	6	
Enero	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Marzo	14,916,157.46	0.00	2,714,476.35	0.00	2,109,737.09	19,740,370.90	
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mayo	7,149,938.63	0.00	0.00	0.00	681,381.27	7,831,319.90	
Junio	34,021,157.93	0.00	723,271.20	46,595.29	1,354,843.95	36,145,868.37	
Julio	16,489,342.32	251,521.21	2,274,941.76	767,088.32	656,393.20	20,439,286.81	
Agosto	9,353,496.08	108,454.82	0.00	1,735,323.82	0.00	11,197,274.72	
Setiembre	91,286,145.74	1,002,338.45	966,286.97	9,609,934.51	0.00	102,864,705.67	
Octubre	57,135,762.13	2,012,774.91	1,531,520.59	2,218,656.76	1,334,753.40	64,233,467.79	
Noviembre	20,524,512.56	8,193,867.73	0.00	442,707.54	0.00	29,161,087.83	
Diciembre	61,444,606.27	305,226.31	0.00	2,607,930.03	1,957,595.21	66,315,357.82	
TOTALES	312,333,119.12	11,874,183.43	8,210,496.87	17,428,236.27	8,094,704.12	357,940,739.81	

**Fuente:**

\* Los Programas expuestos se financian con Recursos Propios (Fonavi – Recupero de Prestamos – Otros Recursos)



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo de Firma Conjunta**

**Número:** IF-2021-23084414-GDEBA-DGAIV

LA PLATA, BUENOS AIRES  
Lunes 6 de Septiembre de 2021

**Referencia:** Auditoria 2020 - Instancia Pagados - Pla 5.5

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:04:36 -03'00'

FEDERICO JAVIER SOTO  
Subjefe de Departamento  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:44:03 -03'00'

Gustavo Aranda  
Jefe de Departamento: Oficial Principal 2  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:10:20 -03'00'

Alejandra Norma GOLNER  
Directora General  
Dirección General de Administración  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,  
serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:10:20 -03'00'



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT  
SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA  
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos No Afectados a Obras - Composición

Ejercicio 2020

JURISDICCION:

Planilla N° 5.6.

MES	Comisión de Servicio 1	Comisiones Bancarias 2	Subtotal Comisiones 3 = (1 + 2)	Gastos de Funcionamiento 4	Haberes de Personal 5	Garantía Extendida P.P. 5 6	Garantía de Cuotas P.P. 6 7	Asistencia Financiera a Pers. 8	Contratos 9	Egresos Extrapresupuestarios 10	Servicios de la Deuda 11	Vigilancia de Barrios 12	Otros 13	Subtotal Otros Egresos 14 = (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	TOTAL OTROS EGRESOS 15 = (3 + 14)
Enero	20,530,551.80	0.00	20,530,551.80	1,531,628.83	24,552,552.54	0.00	0.00	0.00	2,043,028.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00	28,333,257.37	48,863,809.17
Febrero	12,960,861.25	0.00	12,960,861.25	658,388.00	21,244,408.67	0.00	0.00	0.00	1,653,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,556,657.67	36,517,518.92
Marzo	9,239,079.16	72,039.02	9,311,118.18	46,174.24	22,040,555.58	0.00	0.00	0.00	1,653,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740,590.82	33,051,709.00
Abril	8,023,287.21	0.00	8,023,287.21	200,705.87	36,206,852.47	0.00	0.00	0.00	1,808,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,216,419.34	46,239,706.55
Mayo	7,101,288.18	8,377.12	7,109,665.30	635,887.35	23,180,383.18	0.00	0.00	0.00	1,746,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,562,994.53	32,672,659.83
Junio	17,149,608.51	11,592.42	17,161,200.93	4,610,544.19	36,428,982.51	0.00	0.00	0.00	1,746,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,786,250.70	59,947,451.63
Julio	7,586,870.85	0.00	7,586,870.85	1,623,731.90	34,464,330.06	0.00	0.00	0.00	1,746,724.00	0.00	0.00	0.00	208,175.00	38,042,960.96	45,629,831.81
Agosto	9,943,873.24	10,596.55	9,954,469.79	2,478,248.56	26,766,336.48	0.00	0.00	0.00	1,746,724.00	0.00	0.00	693,596.00	0.00	31,684,905.04	41,639,374.83
Septiembre	11,744,094.08	0.00	11,744,094.08	701,596.15	29,560,927.48	0.00	0.00	0.00	4,707,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,969,647.63	46,713,741.71
Octubre	13,278,788.15	8,052.80	13,286,840.95	506,193.34	35,737,794.20	0.00	0.00	0.00	1,882,842.00	0.00	0.00	1,094,592.00	0.00	39,221,421.54	52,508,262.49
Noviembre	11,037,446.44	753,639.01	11,791,085.45	2,217,171.26	32,843,945.23	0.00	0.00	0.00	1,665,143.00	0.00	0.00	2,301,120.00	0.00	39,027,379.49	50,818,464.94
Diciembre	13,207,914.78	326,262.61	13,534,177.39	1,075,232.00	44,134,884.33	1,847,352.44	728,163.84	0.00	2,260,143.00	0.00	0.00	819,210.00	232,000.00	51,096,985.61	64,631,163.00
TOTALES	141,803,663.65	1,190,559.53	142,994,223.18	16,285,501.69	367,161,952.73	1,847,352.44	728,163.84	0.00	24,661,759.00	0.00	0.00	5,114,566.00	440,175.00	416,239,470.70	559,233,693.88

Fuente:



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo de Firma Conjunta**

**Número:** IF-2021-23084395-GDEBA-DGAIV

LA PLATA, BUENOS AIRES  
Lunes 6 de Septiembre de 2021

**Referencia:** Auditoria 2020 - Instancia Pagados - Pla 5.6

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:05:09 -03'00'

FEDERICO JAVIER SOTO  
Subjefe de Departamento  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 15:43:44 -03'00'

Gustavo Aranda  
Jefe de Departamento: Oficial Principal 2  
Departamento Presupuesto  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:10:00 -03'00'

Alejandra Norma GOLNER  
Directora General  
Dirección General de Administración  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,  
serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:10:00 -03'00'

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat  
 Secretaría de Hábitat  
 Subsecretaría de Políticas de Vivienda e Infraestructuras  
 5- Situación Financiera del Ejercicio  
 A DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTOS	Cuenta	Cuenta	TOTAL PRESUP.DEVENG	Cuenta	Cuenta	TOTAL Presup + cta terc.
	5712	5713		1640	402	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>74.492.549,67</b>	<b>166.084.263,74</b>	<b>240.576.813,41</b>	<b>16.635.684,86</b>	<b>15.087.601,50</b>	<b>272.300.099,77</b>
<b>1- INGRESOS</b>	<b>2.095.658.330,67</b>	<b>377.504.469,84</b>	<b>2.473.162.800,51</b>	<b>194.245.352,54</b>	<b>123.622,92</b>	<b>2.667.531.775,97</b>
1.1- Transferencias FO.NA.VI.	3.917.435.463,53		3.917.435.463,53			3.917.435.463,53
1.2- Descuento Ley 25.400 art. 9º	-1.958.717.731,43		-1.958.717.731,43			-1.958.717.731,43
1.3- Recupero Reembolso Préstamos	132.790.107,45		132.790.107,45			132.790.107,45
1.4- Aportes Provinciales			0,00			0,00
1.5- Recuperos Municip.	4.150.491,12		4.150.491,12			4.150.491,12
1.6- Programas Federales		377.504.469,84	377.504.469,84			377.504.469,84
1.7- sin afec. Espec.			0,00			0,00
1.8- Otros Ingresos			0,00	194.245.352,54	123.622,92	194.368.975,46
<b>2- EGRESOS</b>	<b>1.198.374.271,26</b>	<b>253.956.455,53</b>	<b>1.452.330.726,79</b>	<b>,00</b>	<b>209.617.300,73</b>	<b>1.661.948.027,52</b>
2.1- Total Invertido en Obras	560.632.933,27		560.632.933,27			560.632.933,27
2.2- Invertido en Obras PROG.FEDERALES	72.702.185,17	253.956.455,53	326.658.640,70			326.658.640,70
2.3- Comis. De Servicios y Bancarias	122.466.739,02		122.466.739,02			122.466.739,02
2.4- Gastos de Funcionamiento	16.845.865,58		16.845.865,58			16.845.865,58
2.5- Haberes de Personal + contratos	413.560.613,77		413.560.613,77			413.560.613,77
2.6 -Garantía Extendida	2.575.516,28		2.575.516,28			2.575.516,28
2.7-Servicio de la deuda			0,00			0,00
2.9- Otr.Egresos no afect.a Obras	9.590.418,17		9.590.418,17	0,00	209.617.300,73	219.207.718,90
<b>3- TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>			<b>0,00</b>	<b>-202.000.000,00</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1- Ingresos (+)			0,00	0,00	202.000.000,00	202.000.000,00
3.2- Egresos (-)			0,00	202.000.000,00	0,00	202.000.000,00
<b>4- ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1- Venta (+) Compra (-)			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2- Plazos Fijos:Const.(-)Retiros(+)			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RESULTADO OPERATIVO (1 - 2)</b>	<b>897.284.059,41</b>	<b>123.548.014,31</b>	<b>1.020.832.073,72</b>	<b>194.245.352,54</b>	<b>-209.493.677,81</b>	<b>1.005.583.748,45</b>
<b>6- SALDO FINAL (+S.I. +5 +3 +4)</b>	<b>971.776.609,08</b>	<b>289.632.278,05</b>	<b>1.261.408.887,13</b>	<b>8.881.037,40</b>	<b>7.593.923,69</b>	<b>1.277.883.848,22</b>



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo de Firma Conjunta**

**Número:** IF-2021-23084227-GDEBA-DGAIV

LA PLATA, BUENOS AIRES  
Lunes 6 de Septiembre de 2021

**Referencia:** Auditoria 2020 - Planilla 5.7

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 16:01:59 -03'00'

LUCIA MABEL PARLETTA  
Jefe de Departamento Interino  
Departamento Contable  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:03:26 -03'00'

Alejandra Norma GOLNER  
Directora General  
Dirección General de Administración  
Instituto de la Vivienda

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,  
serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2021.09.06 17:03:26 -03'00'

## ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - 28 Viviendas en Piran, Mar Chiquita. Municipio de Mar Chiquita.

Nación Fideicomisos - P. F. C.V



Foto 2 - 90 viviendas en Lobería. Municipio de Lobería.

Techo Digno - Terminación