

Auditorías del FO.NA.VI y Programas Federales de Vivienda

Instituto Provincial de Desarrollo

Urbano y Vivienda

Provincia de Chaco

Ejercicio 2020

Secretaría de Hábitat
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat





INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE CHACO

Las Auditorias anuales realizadas a los organismos ejecutores integrantes del Sistema Federal de la Vivienda, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 9° de la Ley N° 24.464, así como del Decreto N° 2483/93, resumen la evolución del Fondo Nacional de la Vivienda -FO.NA.VI.- y de los Programas Federales durante el ejercicio vencido, exponiendo aspectos institucionales, líneas de acción, producción física, aspectos sociales, estados financieros y contables y la evaluación de las intervenciones constructivas que se realizan a través de los Organismos Ejecutores. Para cumplimentar esta tarea, se aplica una metodología elaborada por el Equipo Profesional Auditor interdisciplinario, y destinado a las diferentes áreas a auditar. En esta metodología, se prevé la recolección de información en los citados organismos a través de un conjunto de Planillas que en todos los casos serán completadas con evidencias respaldatorias.

Aclarado esto es necesario mencionar que debido al contexto de público conocimiento de pandemia, al no poder realizarse esta auditoría de manera presencial, este informe fue elaborado por los profesionales de la Subsecretaría de Políticas de Vivienda e Infraestructura, de la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en forma remota. El mismo se limita a hacer una evaluación a partir de la información enviada por dicho organismo provincial, las cuales se adjunta en anexo como información respaldatoria.

Por tal motivo las conclusiones a las que se arriban serán ratificadas o rectificadas ad referendum de futuras visitas a los organismos ejecutores una vez levantadas las restricciones sanitarias provocadas por la COVID-19.

Dicho esto, los puntos 1, 2, y 3, del presente informe y sus conclusiones fueron elaborados por la Arquitecta Estela Princic, el punto 4 y sus conclusiones por la Licenciada Mercedes Mur, el punto 5 y sus conclusiones por el Contador Alberto Brecelj, y el punto 6 y sus conclusiones por el Arquitecto Roberto López.



1. SITUACION INSTITUCIONAL

1.1. Marco Normativo del Organismo

Como en el Ejercicio anterior, durante el año 2020, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco –I.P.D.U.V.-, ha continuado operando como Entidad Autárquica del Gobierno Provincial de acuerdo a la Ley 2.194/77 de su creación y normas complementarias, siendo el Ministerio de referencia el de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, en el marco de la normativa vigente de la nueva Ley de Ministerios Ley N° 6075, sus modificatorias y complementarias. Esta Jurisdicción adhirió a la Ley Nacional N° 24.464/ 95 del “Sistema Federal de la Vivienda”.

Según lo informado por el Departamento Personal del I.P.D.U.V., el Organismo está dirigido y administrado por un Directorio compuesto por un Presidente y dos Vocales asistidos por una Secretaría General.

1.2. Autoridades del organismo a la fecha del Informe.

Al 31/12/2020 el Directorio y las Unidades Operativas del Organismo están integrados por los siguientes funcionarios, los que se consignan a continuación:

DIRECTORIO del INSTITUTO PROVINCIAL de DESARROLLO URBANO y VIVIENDA - I.P.D.U.V.-

CARGO	FUNCIONARIO	DESIGNACIÓN
PRESIDENTE	Lic. Diego O. Arévalo	Decreto N° 85/2019
VOCAL	C.P.N. Mariano B. Mohamed	Decreto N° 87/2019
VOCAL	Abog. Mirko Christian Nicolich	Decreto N° 86/2019

AUTORIDADES de las ÁREAS SUSTANTIVAS del I.P.D.U.V.

GERENCIAS	FUNCIONARIOS	DESIGNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Abog. Luis A. Di Silvestre	Resolución N° 42/41/2019
GERENCIA RECURSOS FINANCIEROS	C.P.N. Marcos G. Corona	Decreto N° 3732/2019
GERENCIA ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS	Técnica Alejandra M. Martínez	Decreto N° 3277/2015
GERENCIA de DESARROLLO URBANO	Arq. Gabriela A. Ebel	Decreto N° 3732/2019



GERENCIA LEGAL y TÉCNICA	Abog. Alberto C. Ayala	Decreto N° 3732/2019
GERENCIA de PROYECTO	Arq. Humberto F. Echezarreta	Decreto N° 3732/2019
GERENCIA OPERATIVA	Ing. Roberto Contreras	Decreto N°3732/2019
GERENCIA de CONTROL DE GESTIÓN	C.P.N. Carlos D. Socha	Decreto N° 3732/2019
DIRECCIÓN REGISTRO NOTARIAL	Esc. Daniel Carballo	Decreto N° 289/2013
DIRECCIÓN de COMUNICACIÓN INSITUCIONAL	Sr. Vicente Veloso	Decreto N° 717/2017

1.3. Planta de Personal

Al 31/12/20, según la información remitida por el Departamento Personal, la dotación total del personal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco – I.P.D.U.V.-, se encontraba integrada por 453 agentes, distribuidos conforme a lo consignado en la **Planilla N° 1**, que se adjunta como **Anexo** al presente Informe.

El total de 453 agentes enunciados precedentemente corresponden a planta permanente, no habiendo personal contratado. La composición de Agentes es: 8 Gerencias, 3 Direcciones, 141 Profesionales y Técnicos, 244 Administrativos, 52 Servicios Generales y 5 Mantenimiento.

De la nómina total del Organismo, el 2% corresponde a Gerencias, el 1% Directores, el 31,00% Profesionales y Técnicos, el 54,00% a Personal Administrativo, el 11,00% a Personal de Servicios Generales y el 1% a Mantenimiento.



2. LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS

2.1. Operatorias FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2020

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco – I.P.D.U.V. -, continuó en general finalizando el remanente de las obras de planes financiados con recursos del FO.NA.VI., los que a la fecha se han discontinuado, con excepción del otorgamiento de Créditos Individuales para la construcción de viviendas. El detalle de cada una de las operatorias fue consignado en anteriores Informes de Auditoría, consignándose a continuación el listado de Operatorias con movimiento durante el Ejercicio:

- *Créditos Individuales para la construcción de viviendas en Zonas Rurales.*
- *Créditos Individuales para la construcción de viviendas en Zonas Urbanas.*
- *Convocatoria Pública para la construcción de 5000 viviendas, quedando un saldo de 49 viviendas sin concluir.*

La descripción de cada uno de las Operatorias, su denominación, origen de los fondos, destinatarios, tipo de solución habitacional y rol de los actores intervinientes, se encuentran detallados en las **Planillas N° 3.CRED.**, que se adjunta como **Anexo** al Informe del Ejercicio 2020.

2.2. Línea de Acción orientada a discapacidad. Cumplimiento de la normativa.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda –I.P.D.U.V.- no ha implementado una línea de acción específica orientada a la discapacidad. No obstante, acondiciona los proyectos que se ejecutan o próximos a iniciarse, adaptando el diseño de la tipología, a las necesidades de los adjudicatarios con discapacidad motriz, al eliminar las principales barreras arquitectónicas.

No obstante, en las obras correspondientes al Programa Federal Plurianual el I.P.D.U.V., en concordancia con lo establecido en el marco normativo, ha dispuesto que un 5% de las viviendas a ejecutarse correspondan a tipologías para la atención de este tipo de demanda, fundamentalmente de discapacitados motrices, mediante una ampliación de superficies y características apropiadas para su normal desenvolvimiento dentro y en el acceso a la misma.

Copia de los prototipos de vivienda utilizados en las Operatorias vigentes de los Programas Federales así como las variantes de unidades destinadas a miembros con capacidades disminuidas han sido oportunamente adjuntados en el Anexo Documentos que forma parte del Informe del Ejercicio 2009.

2.3. Programas Federales durante el Ejercicio 2020.

Durante el ejercicio 2020, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda – I.P.D.U.V.-, ha continuado con la ejecución de las obras de algunos de los Programas Federales implementados en Ejercicios anteriores, los que se consignan a continuación:

- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas I – Mejor Vivir - con Empresas.*



- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas II – Mejor Vivir - con Empresas y Municipios.*
- *Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES.*
- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir II – Convenio con Municipios.*
- *Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.*
- *Programa Federal de Solidaridad Habitacional.*
- *Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas.*
- *Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional.*
- *Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA., se ejecutan Obras de Infraestructura básicas necesarias.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales I. Reemplaza al P.F. de Solidaridad – Viv. p/Aborígenes y Rurales I.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas -. Reemplaza al P.F. de Emergencia Hídrica y Climática.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II.*
- *Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido-.*
- *Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.*
- *Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales. Mejoramiento de Viviendas Recuperables.*
- *Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano - Obras de Infraestructura y Obras Complementarias.*
- *Obras de Infraestructura, nexos y Obras Complementarias.*
- *Equipamiento.*

El estado de las obras de estos programas se encuentra detallado en las **Planillas N° 3.V.E.P.F. y N° 3.V.T.P.F.** adjuntas en el **Anexo** Planillas del presente Informe 2020.

La descripción de cada uno de los Programas Federales a los que adhirió la Provincia, su denominación, origen de los fondos, destinatarios, tipo de solución habitacional y rol de los actores intervinientes, se encuentran detallados en las **Planillas** respectivas al **Punto 2.**, adjuntas en el **Anexo** del Informe.



3. ESTADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS POR PROGRAMA.

3.1 Operatorias FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2020.

3.1.1 Viviendas y Soluciones Habitacionales Iniciadas durante 2019 y 2020, según Operatorias.

Origen de los Recursos	Operatoria	Iniciadas			
		2019		2020	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	Créditos Individuales Urbanos	---	---	---	---
	Créditos Individuales Rurales	---	---	---	---
	Convocatoria Pública p/5500 viviendas	---	---	---	---
TOTALES		---	---	---	---

Fuente: I.P.V.D.U.-2021

El detalle de las obras iniciadas por Operatoria durante el año 2020, cantidad de viviendas y soluciones, superficies, costos y moras en los plazos de ejecución, se consigna en la **Planilla N° 3.V.E.**, la que se adjunta en el **Anexo** al presente Informe.

3.1.2 Viviendas y Soluciones Habitacionales Terminadas durante 2019 y 2020, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	Terminadas			
		2019		2020	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	Créditos Individuales Urbanos	---	---	---	---
	Créditos Individuales Rurales	---	---	---	---
	Convocatoria Pública p/5500 viviendas	49	---	---	---
TOTALES		49	---	49	---

Fuente: I.P.V.D.U.-2021

El detalle de las obras terminadas por Operatoria durante el año 2020, cantidad de viviendas y soluciones, superficies, costos y moras en los plazos de ejecución se consigna en la **Planilla N° 3.V.T.**, las que se adjuntan en el **Anexo** al presente Informe.



3.1.3 Viviendas y Soluciones Habitacionales en Ejecución al 31/12/19 y al 31/12/20, según Operatorias.

Origen de los Recursos	Operatoria	Ejecución			
		2019		2020	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	Créditos Individuales Urbanos	50	11	50	11
	Créditos Individuales Rurales	53	3	53	3
	Convocatoria Pública p/5500 v.	49	---	49	---
TOTALES		152	14	152	14

Fuente: I.P.V.D.U.-2021

El detalle de las obras en Ejecución por Operatoria durante el año 2020, cantidad de viviendas y soluciones, superficies, costos y moras en los plazos de ejecución se consigna en la **Planilla N° 3.V.E.**, la que se adjunta en el **Anexo** del presente Informe.

3.1.4. Créditos individuales iniciados y terminados durante 2020 y en ejecución al 31/12/19 y al 31/12/20, según las distintas modalidades.

El detalle de los Créditos Urbanos y Rurales, según las distintas modalidades de construcción y/o ampliación, distribuidos por Departamento, se consigna en la **Planilla N° 3.CRED.**, la que se adjunta en el **Anexo** del presente Informe. La cuantificación de los mismos se encuentra detallada en los Cuadros precedentes.

En el presente Ejercicio 2020, no se ha verificado movimiento en el Proyecto Convocatoria Pública p/5500 Viviendas como tampoco en las 2 líneas de acción: Créditos Urbanos y Rurales.

3.1.5. Obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias iniciadas y terminadas durante 2020 y en ejecución al 31/12/19 y al 31/12/20.

Desde el Ejercicio 2009 hasta el presente Ejercicio 2020, el I.P.D.U.V. no ha ejecutado ninguna Obra de Infraestructura con recursos del FO.NA.VI.

3.1.6 Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2020 y en ejecución al 31/12/20.

Durante los ejercicios que van del 2009 al presente Ejercicio 2020, el I.P.D.U.V. no ha ejecutado Obras de Equipamiento con recursos FO.NA.VI.



3.1.7. Costos finales, superficies promedio y plazos de ejecución de las Viviendas terminadas durante el año 2020, según Operatorias.

Al no haber viviendas terminadas con recursos del FO.NA.VI. no se explicita este punto.

3.1.8. Identificación de proyectos FO.NA.VI. paralizados y/o rescindidos. Causas/Medidas para su reactivación.

La obra en ejecución en Barranqueras de 98 viviendas, iniciada en 2002. Si bien se encontraba paralizada desde el año 2008 con un 50% de avance. Durante el Ejercicio 2019, se habría verificado movimiento en el Proyecto Convocatoria Pública p/5500 Viviendas, donde se finalizaron 49 Viviendas de las 98 que había en ejecución. Durante el presente Ejercicio 2020, han quedado en ejecución 49 Viviendas, que se consignan como paralizadas.

3.2. PROGRAMAS FEDERALES.

3.2.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales Iniciadas durante los años 2019 y 2020, según Programa Federal.

Programas Federales	2019		2020	
	Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “MEJOR VIVIR I” - con Empresas	---	---	---	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “MEJOR VIVIR II” - con Empresas y Municipios	---	---	---	---
Programa Federal de Construcción de Viviendas “TECHO DIGNO”	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES	---	---	---	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir II – Convenio con Municipios	---	---	---	---
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	---	---	---	---
Programa Federal de Solidaridad Habitacional	---	---	---	---
Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	---	---	---	---
Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional	---	---	---	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA.-	---	---	---	---



Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales I	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climática -	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – RECONVERTIDO-	---	---	---	---
Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	---	---	---	---
Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales Mejoramiento de Viviendas Recuperables	---	---	---	---
TOTALES	---	---	---	---

Fuente: I.P.V.D.U.-2021

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas, correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2020, montos contractuales y plazos de ejecución, se consigna en la **Planilla N° 3.V.E.P.F.** que se adjunta en el **Anexo** del presente Informe.

3.2.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales Terminadas durante los años 2019 y 2020 según Programa Federal.

Programa Federal	2019		2020	
	Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “MEJOR VIVIR I” - con Empresas	---	---	---	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas II – “MEJOR VIVIR II” - con Empresas y Municipios	---	25	---	200
Programa Federal de Construcción de Viviendas “TECHO DIGNO”	190	---	510	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES	---	---	---	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir II - Convenio con Municipios	---	---	---	---
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	48	---	---	---



Programa Federal de Solidaridad Habitacional	---	---	---	---
Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	---	---	---	---
Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional	370	---	22	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA.-	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales I	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas -	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II	---	---	---	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – RECONVERTIDO	---	---	---	---
Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	214	52	10	16
Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales Mejoramiento de Viviendas Recuperables	---	---	---	---
TOTALES	822	77	542	216

Fuente: I.P.V.D.U.-2021

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas, correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2020, montos contractuales y plazos de ejecución, se consigna en la **Planilla N° 3.V.T.P.F.** que se adjunta como **Anexo** en el presente Informe.

Si bien en la columna de “Terminadas” de las Planillas elaboradas por el Organismo figuran en esas condiciones cantidades parciales de los proyectos en ejecución, los mismos han sido calculados por el I.P.D.U.V. en concepto de viviendas terminadas equivalentes, por lo que no se considera esta situación a los efectos de valorar las unidades realmente terminadas con acta de recepción.



3.2.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en Ejecución al 31/12/19 y al 31/12/20 según Programa Federal.

Programas Federales	2019		2020	
	Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “MEJOR VIVIR I” - con Empresas	---	545	---	545
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “MEJOR VIVIR II” - con Empresas y Municipios	---	565	---	365
Programa Federal de Construcción de Viviendas “TECHO DIGNO”	1325	---	815	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES	55	---	55	---
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “Mejor Vivir II” – Convenio con Municipios	---	765	---	765
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	903	349	903	349
Programa Federal de Solidaridad Habitacional	8	---	8	---
Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -	28	---	28	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas	276	---	276	---
Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional	765	205	743	205
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA.-	---	685	---	685
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales I	---	65	---	65
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas -	55	---	55	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II	620	---	620	---
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – RECONVERTIDO-	125	---	125	---



Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	1853	198	1848	187
Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales Mejoramiento de Viviendas Recuperables	---	65	---	65
TOTALES	6023	3442	5476	3231

Fuente: I.P.V.D.U.-2021

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales en Ejecución, correspondientes a los distintos Programas durante el ejercicio 2020, montos contractuales y plazos de ejecución, se consigna en la **Planilla N° 3.V.E.P.F.** que se adjunta como **Anexo** en el presente Informe 2020.

3.2.4. Obras de Nexo, de Infraestructura y Complementarias del Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano - Infraestructura y Obras Complementarias - iniciadas y terminadas durante los años 2019 y 2020 y en ejecución al 31/12/19 y al 31/12/20.

Programa Federal	Tipo de Obra	2019			2020		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
PFMHU	Infraestr. Y O. Complementarias Progr. Fed. Integración Sociocomunitaria	--	--	2	---	---	2
PFMHU	Infraestr. Y O. Complementarias Progr. Fed. De Viv. Y Mejoram. Del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	---	1	2	---	---	2
PFMHU	Infraestr. Y O. Complementarias Progr. Fed. Techo Digno	---	6	34	---	---	34
TOTALES		---	7	38	---	---	38

Fuente: I.P.V.D.U.-2021

El detalle de las Obras de Infraestructura, Nexos y Complementarias terminadas durante 2020 y en ejecución al 31/12/20 correspondientes al P.F. de Mejoramiento del Hábitat Urbano Techo Digno se consigna en las **Planillas N° 3.I.T.P.F. y N° 3.I.E P.F.** que se adjuntan como **Anexo** en el presente Informe 2020.



3.2.5. Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2019 y 2020 y en ejecución al 31/12/19 y 31/12/20.

Programa Federal	Tipo de Obra	2019			2020		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
Emergencia Habitacional	Centros de Integración Comunitaria*	---	---	1	---	---	1
TOTALES		---	---	1	---	---	1

La obra se encontraría paralizada según ha informado el Instituto. No se habrían brindado datos de este Centros de Integración Comunitaria – CIC –.

Fuente: I.P.V.D.U.-2021

3.2.6. Costos finales y superficies promedio de las Viviendas terminadas durante el año 2020, según Programa Federal.

Programa Federal	2 Dormitorios		
	Sup. m²	Costo \$	\$/m2
P.F. Plurianual –Reconvertido. Fideicomiso Financiero ANSES	45.57	223.409,51	4.902,55
P.F. Techo Digno	54,50	599.194	10.994

Los valores consignados para las distintas operatorias, corresponden al promedio ponderado de los valores de costos y superficies de los proyectos terminados durante el ejercicio, los que fueron comenzados en diferentes ejercicios y por ende con diferentes precios. En los costos no se incluye la contraparte dispuesta por la provincia y corresponden al último valor contractual redeterminado por Nación.

3.2.7. Identificación de proyectos de Programas Federales paralizados y/o rescindidos.

El Instituto ha informado obras paralizadas de los Programas que se detallan a continuación. Al mismo tiempo, se encuentran en estudio las vías legales y administrativas para la rescisión de las mismas.

- Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – “Mejor Vivir II” – Convenio con Municipios: 765 Soluciones Habitacionales.
- Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas I – Mejor Vivir - con Empresas: 545 Soluciones Habitacionales.
- Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Reconvertido – Fideicomiso Financiero ANSES: 55 Viviendas.
- Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios: 903 Viviendas y 349 Soluciones Habitacionales.
- Programa Federal de Solidaridad Habitacional: 8 Viviendas.
- Programa Federal de Emergencia Habitacional - Emergencia Hídrica -: 28 Viviendas.



- Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas – Mejor Vivir – Marco PRO.ME.BA.: 685 Soluciones Habitacionales.
- Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas: 276 Viviendas.
- Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales I: 65 Soluciones Habitacionales.
- Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Situaciones de Emergencia – Climáticas: 55 Viviendas.
- Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales II: 620 Viviendas.
- Programa Federal del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales Mejoramiento de Viviendas Recuperables: 65 Soluciones Habitacionales.
- Programa Federal de Integración Socio – Comunitaria, Ex Emergencia Habitacional – Equipamiento-: 1 Centros de Integración Comunitaria – CIC -. La obra se encontraría paralizada según ha informado el Instituto. No se habrían proporcionado datos del mismo.



4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES

4.1 Registro de demanda y selección de postulantes

El Instituto cuenta con un registro de demanda abierto en forma permanente para todas las localidades de la provincia, tanto en la sede central como en las delegaciones y en las localidades de Sáenz Peña y Villa Ángela. En el resto de las localidades, personal del instituto concurre realizando operativos de inscripción.

Los postulantes pueden inscribirse también a través de la página web del Instituto. El Registro de Demanda está conformada por los postulantes que realizaron su inscripción y actualizaciones durante el año 2018.

Durante 2020, la cantidad de inscriptos acumulada según distribución geográfica y nivel de ingresos para el ejercicio auditado era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	%	Interior	%	Total	%
\$0 A \$11299	57	52,2	37	53,62	94	52,81
\$11.300 A \$12.499	9	8,2	4	5,797	13	7,30
\$12.500 A \$14.999	7	6,4	4	5,797	11	6,18
\$15.000 A \$19.999	8	7,3	9	13,04	17	9,55
\$20.000 A \$39.999	22	20,1	12	17,39	34	19,10
MAYORES A \$40.000.-	6	5,5	3	4,348	9	5,06
Total	109	100	69	100	178	100,00

4.1.1. Demanda de familias con miembro discapacitado

Durante 2020, la cantidad de familias con integrantes discapacitados inscriptas en el ejercicio, según localidad y nivel de ingresos era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	%	Interior	%	Total	%
\$0 A \$11299	1211	59,8	1568	73,58	2779	66,87
\$11.300 A \$12.499	25	1,2	40	1,877	65	1,56
\$12.500 A \$14.999	47	2,3	45	2,112	92	2,21
\$15.000 A \$19.999	95	4,6	101	4,74	196	4,72
\$20.000 A \$39.999	378	18,6	247	11,59	625	15,04
MAYORES A \$40.000.-	269	13,2	130	6,1	399	9,60
Total	2.025	100	2.131	100	4.156	100,00

4.2. Proceso de selección y adjudicación.

La Resolución Nº 844/25/2007 continuo vigente enmarcando el proceso de selección y adjudicación de beneficiarios. Mediante la misma se aprobaron las siguientes modalidades de adjudicación:

-sorteo público, adoptando como procedimientos los establecidos por Resolución Nº 910/37, para viviendas ejecutadas a través del FONAVI;



-a requerimiento del Directorio del Instituto, en casos de Emergencia Habitacional o por situaciones extraordinarias, ordenado a través de Memorando del Presidente del Organismo o Miembros del Directorio Habilitados o por instrucción directa a través de un Acta Notarial;

-a través de nóminas consensuadas de postulantes, propuestas por los gobiernos locales (intendentes y consejos municipales) entidades intermedias (comisiones vecinales) u organizaciones no gubernamentales debidamente habilitadas;

-relocalizaciones por vulnerabilidad y riesgo social, ambiental o urbano por acción directa del organismo o como contraparte provincial por convenios de financiamiento suscriptos por la provincia para la ejecución de obras.

En todos los casos, sin excepción alguna, los postulantes deben estar incluidos en el Registro Único de Postulantes.

Los requisitos y condiciones vigentes para acceder a una vivienda o solución habitacional, serán aplicados conforme el perfil socioeconómico de la población destinataria. De este modo, para el Programa Solidaridad Habitacional, las familias beneficiarias deben ser población con NBI; para el Programa Federal de Construcción de Viviendas y el Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, las familias deben tener capacidad de pago para la devolución de una cuota mensual o estar en condiciones de ser incluido en algún régimen de pago extraordinario reglamentado por la Gerencia de Recupero de Fondos.

En el ejercicio auditado, se entregaron 255 viviendas correspondientes al Plan Federal Techo Digno; según se detalla en el siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS	CON RESOL. DE ADJ.	SIN RESOL. DE ADJ.	CON RECUPERO	SIN RECUPERO
San Fernando	Fontana/Convenio UOM	50	----	SIN RESOL. DE ADJ.	50	0
Bermejo	La Leonesa	25	----	SIN RESOL. DE ADJ.	25	0
General Donovan	La Escondida	40	----	SIN RESOL. DE ADJ.	40	0
Almirante Brown	Los Frentones	20	----	SIN RESOL. DE ADJ.	20	0
Libertador Gral San Martín	La Eduvigis	20	----	SIN RESOL. DE ADJ.	20	0
San Fernando	Basail	25	----	SIN RESOL. DE ADJ.	25	0
C.J.Luis Fontana	Villa Angela/Convenio SEJCH	50	----	SIN RESOL. DE ADJ.	50	0
Chacabuco	Charata/Convenio de Camara Comercio	25	----	SIN RESOL. DE ADJ.	25	0
TOTAL		255			255	0



4.2.1. Atención de la demanda de familias con miembro discapacitado.

Durante el ejercicio auditado se entregaron 18 viviendas correspondientes al Plan Federal de Construcción de Viviendas a familias con integrante discapacitado, alcanzando el 7.05% del total de viviendas entregadas, por lo cual el Instituto cumplió el cupo estipulado en los convenios marcos suscriptos con la Secretaría.

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
San Fernando	Fontana/Convenio UOM	50	FISICO	2	0
Bermejo	La Leonesa	25	PSIQUIATRICO FISICO AUDITIVO	2	1
General Donovan	La Escondida	25	INTELLECTUAL	1	1
Almirante Brown	Los Frentones	20	FISICO	1	0
Libertador Gral San Martin	La Eduvigis	20	FISICO	1	1
San Fernando	Basail	25	NO VIDENTE MOTRIZ VICERAL FISICO PSCIQUIATRICO	2	3
C.J.Luis Fontana	Villa Angela/Convenio SEJCH	50	INTELLECTUAL FISICO	2	0
Chacabuco	Charata/Convenio Camara de Comercio	25	FISICO	1	0
Total		240		12	6

Fuente: Gerencia de Asuntos Socioeconómicos, IPDUyV

4.3. Precios de venta y cuotas de amortización, por tipo de operatoria.

No se informaron planillas de precio de venta de las viviendas que ingresaron al recupero en el ejercicio auditado.

4.4. Facturación y recupero de cuotas de amortización por tipo de operatoria. Nivel de morosidad. Detalle de facturas emitidas y no emitidas. Causas.

Durante 2020 la morosidad en la amortización de cuotas de vivienda fue de un 39.8%, es decir que se redujo un 2.1% respecto al ejercicio anterior.



Evolución de Facturación y Recupero

Concepto	Año			
	2017	2018	2019	2020
Facturación	200.313.513	229.201.628	247.828.221	233.101.180
Recupero	99.189.732	128.700.953	143.934.930	140.270.600
Morosidad (en %)	50.5	43.8	41.9	39.8

Fuente: Departamento Gestión Cobranzas – Dirección Recupero de Fondos

4.4.1. Respecto a operatorias FONAVI

La morosidad en el recupero de cuotas para las operatorias del FONAVI fue de 33.3% lo que indica una disminución de un 1.9 % con respecto al ejercicio anterior.

Evolución de Facturación y Recupero FONAVI

Concepto	Año			
	2017	2018	2019	2020
Facturación	130.649.000	138.414.339	148.446.775	133.032.729
Recupero	74.239.137	87.447.414	96.280.779	88.791.378
Morosidad (en %)	43.2	36.8	35.1	33.3

Fuente: Departamento Gestión Cobranzas – Dirección Recupero de Fondos

4.4.2. Respecto a los Programas Federales

La morosidad en el recupero de cuotas para los programas del Plan Federal de Construcción de Viviendas fue de 48.6%, lo que indica que se redujo en un 3.4% con respecto al ejercicio anterior:

Evolución de Facturación y Recupero Programas Federales

Concepto	Año			
	2017	2018	2019	2020
Facturación	69.664.512,31	90.787.289	99.381.446	100.068.451
Recupero	24.950.594,35	41.253.540	47.654.152	51.479.222
Morosidad (en %)	64	55	52	48.6

Fuente: Departamento Gestión Cobranzas – Dirección Recupero de Fondos



4.5. Escrituraciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas.

En 2020 se escrituraron 536 unidades, de las cuales ninguna corresponde a las adjudicadas durante el ejercicio auditado. El porcentaje histórico de viviendas escrituradas del parque habitacional llega al 84%.

Desde el inicio del FONAVI

Total de viviendas adjudicadas	74.343
Total de viviendas escrituradas	62.392
○ con hipoteca	36.314
○ canceladas	26.078
Con escrituración en trámite	s/d
Sin iniciar trámite de escrituración	11.415
% de unidades adjudicadas/escrituradas	84

Fuente: Registro Notarial Especial

Durante 2020

Total de viviendas adjudicadas en 2020	255
Total de viviendas escrituradas en 2020	0
Total de viviendas adjudicadas y escrituradas en 2020	0
% de unidades adjudicadas/escrituradas en 2020	0

Fuente: Registro Notarial Especial

El organismo provincial es el único encargado del proceso de escrituración. Se informan que las mayores dificultades al momento de la escrituración, están relacionadas en primer lugar con la documentación (50%), en segundo lugar, con situación legal de los adjudicatarios (30%) y también en menor medida con la capacidad operativa de las entidades actuantes (10%) y la situación derivada de la ocupación irregular de las unidades (10%).

5. SOBRE EL ESTADO CONTABLE FINANCIERO.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2.483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24.464, en lo que respecta a la facultad otorgada a esta Secretaría de y Vivienda “para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, ya sean estos provenientes de transferencias automáticas o de recuperos”, se ha procedido a recopilar la información aportada por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de Chaco, ya que en ésta oportunidad no se realizaron los controles in situ en el Organismo interviniente debido a la situación de pandemia Covid-19 de público conocimiento.

5.1. Programa FO.NA.VI.

5.1.1. Transferencias Automáticas Ejercicio 2020.

En cumplimiento de la Resolución Declarativa N° 4/2007 de la Comisión Federal de Impuestos donde se establece en su Art. 2° lo siguiente...

“Declarar que el Banco de la Nación Argentina deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 23.696, es decir, acreditando en forma automática, diaria y gratuita a cada jurisdicción, en cuenta especial denominada “Fondo Nacional de la Vivienda”, el monto de la recaudación que corresponda por ese concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución respectivos.”

... se procedió a verificar las transferencias realizadas durante el período comprendido entre el 01/01/2020 al 31/12/2020 con las registradas en el Libro Banco de la Dirección, Cuenta Corriente en Pesos N° 10272/05 del Nuevo Banco del Chaco S.A., las que según Planilla 5.1 y 5.7 fueron de \$1.145.597.415,45.

Del control efectuado se extraen las siguientes conclusiones:

a) Transferencias Banco Nación durante el ejercicio 2020	\$	1.242.769.773,73
Más:		
Transferencia del 30/12/2019 acreditada en 2020	\$	72.538,54
Menos:		
Transferencia del 28/12/2020 acreditada en 2021	\$	72.754.520,42
Transferencia del 29/12/2020 acreditada en 2021	\$	
631.058,96		
Transferencia del 30/12/2020 acreditada en 2021	\$	9.435.479,81
Impuesto al Débito Fondo Fiduciario *	\$	13.423.837,63
Transferencias Automáticas Acreditadas s/planillas 5.1 y 5.7	\$	1.146.597.415,45

*Corresponde al 1,2/100 del gravamen Ley 25.413 Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios sobre las transferencias.

b) El promedio mensual de ingresos por Transferencias fue de \$95.549.784,62.

c) El total de Transferencias Automáticas acreditadas en el Ejercicio se incrementó con respecto al Ejercicio anterior (\$1.029.161.458,91) un 11,41% y representan el 38,21% del total de Ingresos del período.



Asimismo, se verificaron los saldos iniciales correspondientes al ejercicio 2020, los cuales son concordantes con los registros de cierre del ejercicio 2019.

5.1.2. Otros ingresos registrados en el ejercicio.

El Organismo Provincial recibió durante el período auditado otros ingresos por \$854.276.590,47 según el siguiente detalle:

CONCEPTO	\$	%
Aportes Provinciales	681.569.149,81	79,78
Fideicomiso Financiero	63.637.207,47	7,45
Intereses Plazo Fijo	84.893.818,04	9,94
Pro.Me.Ba	17.454.152,91	2,04
F. Fiduciario Constr. de Vivienda	6.486.472,62	0,76
Venta de Pliegos y Aranceles	235.789,62	0,03
TOTAL	854.276.590,47	100,00

Estos recursos representan el 28,47% del total de ingresos del Organismo y comparados con los registrados en el ejercicio anterior (\$311.488.036,17) se observa un incremento del 174,26%, dado principalmente por un mayor aporte por parte de la Provincia y por la generación de intereses por inversión en Plazos Fijos.

Con respecto a la información suministrada por el Instituto en la **Planilla 5.2**, los conceptos Fondos de Terceros y Otros se exponen neteados con sus contrapartidas de la **Planilla 5.6** de Egresos no Afectados a Obra en el **Punto 5.1.5.** del presente informe.

5.1.3. Ingresos de Recuperos por cuotas de amortización y ahorro previo.

El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo de obras FONAVI y otros Programas registrado durante el período ascendió a la suma de \$144.685.514,74 según los registros de las Cuentas Corrientes N° **10020/10; 10022/06; 11680/07; 12822/08; 13486/04 y 14234/04.**

Dicha información surge de las **Planillas N° 5.1, 5.3 y 5.7**, anexas al presente Informe, confeccionadas por el Área Tesorería de la Dirección General de Administración, alcanzando una cobranza promedio mensual de \$12.057.126,23.

Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto (\$145.920.923,86) se observa durante el transcurso del período auditado una disminución del 0,85%.

Estos valores, informados por el Organismo Provincial en las Planillas señaladas en el párrafo anterior, son los utilizados a efectos de la determinación de la posición financiera al 31/12/20.



5.1.4. Inversión Total en Obras FO.NA.VI. durante el ejercicio 2020.

La Ley N° 27.429 promulgada por Decreto 1115/2017 del 29 de Diciembre de 2017 establece: “Aplicar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que se transfieran a las provincias en el marco del artículo 4° de la ley 24.464 y los montos resultantes de la recuperación de las inversiones efectuadas, sus intereses y reajustes, a financiar la compra y construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales, obras de urbanización, infraestructura y servicios y cubrir los gastos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de esa ley. Las soluciones habitacionales financiadas con el Fondo Nacional de la Vivienda deberán priorizar a los hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles”. La Provincia adhiere a la ésta Ley tal cual lo estipula el Título VI Implementación, mediante la Ley Provincial N° 2745-B sancionada le día 14 de diciembre de 2017.

Según surge de las **Planillas N° 5.1, 5.5 y 5.7** el Organismo Provincial invirtió en obras FO.NA.VI. durante el período auditado la suma de \$586.411.498,81, lo que representa el 51,14% de lo acreditado por Transferencias Automáticas y un 19,54% del total de ingresos del período.

La composición de la inversión en el ejercicio se señala en el siguiente cuadro:

TIPO DE OBRA	MONTO INVERTIDO	%
Vivienda e Infraestructura	289.456.473,60	49,36
Mejoramientos	187.033.441,99	31,89
Subsidios Ladrilleros/Municipios	51.388.342,95	8,76
Expropiaciones	23.882.505,54	4,07
Créditos Individuales	19.844.578,63	3,39
Pro.Me.Ba.	14.561.204,91	2,48
Fondo Fiduciario p/Construcción de Viviendas	244.951,19	0,05
TOTAL	586.411.498,81	100,00

Con respecto a la inversión efectuada durante el Ejercicio 2019 (\$99.677.449,21) se observa un incremento en la inversión del 488,31%.

5.1.5. Egresos no afectados a obras en el período. Composición.

Según surge de la documentación examinada e informada en las **Planillas N° 5.1, 5.6 y 5.7** se aplicaron durante el año 2020 egresos no afectados a obras por la suma de \$968.055.567,01.



Concepto	\$	%	Subtotal	%
Comisiones de Servicio	182.300.432,62	35,39		
Comisiones Bancarias	911.180,50	0,18		
Haberes del Personal	231.384.623,10	44,92		
Gastos de Funcionamiento	100.504.738,19	19,51		
Subtotal Gastos Operativos:		100,00	515.100.974,41	53,21
Otros	210.331.202,25	46,44		
Gastos Fideicomiso Financiero	134.725.906,78	29,74		
Fondos de Terceros	104.840.872,57	23,15		
Gastos consultorías Pro.Me.Ba.	3.056.611,00	0,67		
Subtotal Otros Egresos:		100,00	452.954.592,60	46,79
Total:			968.055.567,01	100,00

Comparando estos egresos globales con los devengados en 2019 (\$665.286.846,70) se verifica un crecimiento del 45,51%. El total de los egresos no afectados a obras registrados durante el Ejercicio representa el 84,43% de las Transferencias Automáticas Acreditadas en el Organismo y el 32,26% del total de ingresos operativos.

El ítem Gastos Fideicomiso Financiero corresponde a débitos por intereses, capital y gastos "Fideicomiso Financiero PFP de Construcción de Viviendas", debitados de las cuentas del Instituto y registrados en forma trimestral.

Con respecto a la información vertida por el Instituto en la **Planilla N° 5.6**, se exponen neteados los conceptos Fondos de Terceros y Otros con su contrapartida en Otros Ingresos del **Punto 5.1.2**.

5.2. Plan Nacional de Vivienda

5.2.1. Ingresos correspondientes al Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales durante el ejercicio 2020.

Durante el ejercicio 2020 ingresaron a las cuentas del Organismo desembolsos del Estado Nacional por \$409.677.976,62 para la ejecución de distintas Operatorias que conforman el Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales impulsados por el Estado Nacional. Verificadas las Cuentas Corrientes respectivas, la sumatoria de Transferencias Nacionales quedan expuestas en **Planillas N° 5.1 y N° 5.2FED**, según el siguiente detalle:



PLAN NACIONAL DE VIVIENDA	MONTO \$	%
Techo Digno	219.002.675,57	53,46
Reactivación y Terminación de Obras de Viv., Infra. y Hábitat	149.818.758,94	36,57
Pueblos Originarios y Rurales	20.757.994,00	5,07
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	20.098.548,11	4,90
TOTAL:	409.677.976,62	100,00

Estos recursos representan el 13,65% del total de ingresos del período y un 35,73% sobre las transferencias automáticas acreditadas. En relación con el ejercicio 2019 (\$282.590.962,22) el monto transferido se ve incrementado en un 44,97%.

5.2.2. Inversión Total en Obras Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales durante el Ejercicio 2020

Según surge de las **Planillas Nº 5.5 FED**, el Organismo Provincial invirtió en obras durante el ejercicio auditado la suma de \$409.938.814,00. Este monto representa el 13,66% del total de Ingresos registrados en el período.

La composición de las inversiones fue la siguiente:

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA	MONTO INVERTIDO	%
Techo Digno	266.626.708,07	65,04
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	65.223.661,77	15,91
Reactivación y Terminación de Obras de Viv., Infra. y Hábitat	64.676.401,66	15,78
Mejoramiento Pueblos Originales y Rurales	13.396.842,50	3,26
Integración Sociocomunitaria	15.200,00	0,01
TOTAL:	409.938.814,00	100,00

La inversión en obras en este ejercicio muestra una disminución del 53,34% comparado con el monto invertido en el ejercicio anterior (\$878.659.030,84).

Asimismo se deja constancia que no se realizó la verificación de la certificación correspondiente a los mencionados Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales atento a que la misma es realizada por el Área competente de ésta Secretaría de Vivienda, al ser presentadas las rendiciones mensuales por parte de los Institutos Provinciales.

5.3 Situación financiera del ejercicio 2020. Saldos en Cuentas y Conciliaciones Bancarias.

Para la determinación de la Situación Financiera al 31/12/2020, se han considerado los datos de las **Planillas 5.1 y 5.7** y las correspondientes verificaciones realizadas a las mismas por esta Auditoría.



Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/2019: **366.788.806,41**

Ingresos

Transferencias Automáticas acreditadas	1.146.597.415,45	
Recupero de Inversiones	144.685.514,74	
Ingresos Programas Federales	409.677.976,62	2.555.237.497,28
Otros Ingresos	854.276.590,47	

Egresos

Inversión en Obras	996.350.312,81	
Egresos No afectados a Obras	968.055.567,01	1.964.405.879,82

Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/2020: **957.620.423,87**

El Saldo Final en Cuentas Corrientes aumentó en un 161,08% respecto del Saldo al 31/12/2019.



6. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Datos de la obra					Estado de obra			
N° ACU / L P	CANT. VIVI.	LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	OPERATORIA	EMPRESA CONSTRUCTORA	% avance físico REAL	% avance físico PREVISTO	ESTADO DE LA OBRA	SIST. CONSTRUC.
1925 /15	50	VILLA ANGELA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	CESAR ERNESTO CLARIS	100	-S/D	ENTREGADA	TRADIC.
550/15	25	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	DITEC (EX-MODUPLAK S.R.L.)	100	-S/D	ENTREGADA	TRADIC.
1391 /15	25	LA LEONESA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	JUAN JOSE CABRERA	100	-S/D	ENTREGADA	TRADIC.
536/15	15	LAPACHITO	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	PIETRA S.R.L.	100	-S/D	ENTREGADA	TRADIC.
1391 /15	20	LA EDUVIGIS	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	SAN FERNANDO CONSTRUCCIONES S.R.L.	100	-S/D	ENTREGADA	TRADIC.
1391 /15	25	LA ESCONDIDA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	SIGMA S.A.	100	-S/D	ENTREGADA	TRADIC.
1904 /14	62	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS	PIETRA S.R.L.	100	-S/D	ENTREGADA	TRADIC.
724/15	50	FONTANA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	TOTH CNES/G.M.B. OBRAS Y SERVICIOS de Gustavo Martinez Bernal(Ex Patagonia)	100	-S/D	ENTREGADA	TRADIC.
218/14	25	BASAIL	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" ORIGINARIOS Y RURALES	ROGERCER S.R.L. (EX ADRIVA) PARA NACION	100	-S/D	ENTREGADA	TRADIC.
1391 /15	25	CHARATA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	TECNEA S.R.L.	100	-S/D	ENTREGADA	TRADIC.



724/ 15	25	VILLA BERTHET	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	F.A.S. INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.	99,87	-S/D	EN EJECUCIÓN	TRADIC .
536/ 15	10	LAS GARCITAS	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	PIETRA S.R.L.	71,77	-S/D	EN EJECUCIÓN	TRADIC .
0005 /14	67	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	MACAE S.R.L.	48,38	-S/D	EN EJECUCIÓN	TRADIC .
550/ 15	25	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	DITEC (EX- MODUPLAK S.R.L.)	88,00	-S/D	EN EJECUCIÓN	TRADIC .

2. Informar si se realizaron modificaciones de algún rubro en las obras respecto a lo establecido en los pliegos de Licitación.

No se han realizado modificaciones.

3. Frecuencia de inspección y supervisión de obras.

Iniciada la pandemia y durante los siguientes 4 meses se realizaron inspecciones con una frecuencia de 15 día, y los meses siguientes y hasta la fecha se realizan inspecciones semanales.

4. Adicionales registrados.

Nº	OBSERVACIONES	Nº ACU	Nº DE ORDEN	RATIFICACION DE LA SSDUV	FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE OBRA (ampliación y/o modalidad de contratación)
1	CUENTA CON ADICIONAL Modalidad: Ampliación de Contrato	2255-15	5	ACU NO RATIFICADO POR LA SSDUV	FONDOS PROVINCIALES	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 50 viviendas en VILLA ANGELA



2 Y 13	NO CUENTA CON ADICIONAL CUENTA CON: Licitación Privada Nº 01/2018, conteniendo ACU Nº 725-15	725-15	18	ACU RATIFICADO POR LA SSDUV	ACU N° 725-15 + FONDOS PROVINCIALES	Nexos de Infraestructura (Agua y Red Eléctrica) y Red Eléctrica para 70 viviendas en RESISTENCIA
3	CUENTA CON ADICIONAL Modalidad: Ampliación de Contrato	1547-15	6	ACU NO RATIFICADO POR LA SSDUV	FONDOS PROVINCIALES	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 25 viviendas en LA LEONESA
4	CUENTA CON ADICIONAL Modalidad: Ampliación de Contrato	676-15	5	ACU RATIFICADO POR LA SSDUV	FONDOS NACIONALES	Nexos de Red Eléctrica y Red Eléctrica p/15 Viviendas en LAPACHITO
5	CUENTA CON ADICIONAL Modalidad: Ampliación de Contrato	1547-15	1	ACU NO RATIFICADO POR LA SSDUV	FONDOS PROVINCIALES	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 20 viviendas en LA EDUVIGIS
6	CUENTA CON ADICIONAL Modalidad: Ampliación de Contrato	1547-15	2	ACU NO RATIFICADO POR LA SSDUV	FONDOS PROVINCIALES	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 25 viviendas en LA ESCONDIDA
9	CUENTA CON ADICIONAL Modalidad: Ampliación de Contrato	1547-15	4	ACU NO RATIFICADO POR LA SSDUV	FONDOS PROVINCIALES	Nexos de Infraestructura y Red Eléctrica para 25 viviendas en CHARATA
10	CUENTA CON ADICIONAL Modalidad: Ampliación de Contrato	725-15	12	ACU RATIFICADO POR LA SSDUV	FONDOS NACIONALES	Nexos Red Eléctrica y Red Eléctrica para 25 viviendas en VILLA BERTHET
11	CUENTA CON ADICIONAL Modalidad: Ampliación de Contrato	676-15	9	ACU RATIFICADO POR LA SSDUV	FONDOS NACIONALES	Nexos de Red Eléctrica y Red Eléctrica p/10 Viviendas en LAS GARCITAS
12	ADICIONAL EN TRAMITE	233-14	23	ACU RATIFICADO POR LA SSDUV	FONDOS NACIONALES	Nexos de Infraestructura s y Red Eléctrica p/67 Viviendas en RESISTENCIA



5. Ampliaciones de plazos.

Datos de la obra					
N° ACU /L P	CANT. VIV.	LOCALIZACION DE LA OBRA	OPERATORIA	EMPRESA CONSTRUCTORA	AMPLIACIÓN DE PLAZOS
1925/15	50	VILLA ANGELA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	CESAR ERNESTO CLARIS	SI
550/15	25	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	DITEC (EX-MODUPLAK S.R.L.)	SI
1391/15	25	LA LEONESA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	JUAN JOSE CABRERA	SI
536/15	15	LAPACHITO	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	PIETRA S.R.L.	SI
1391/15	20	LA EDUVIGIS	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	SAN FERNANDO CONSTRUCCIONES S.R.L.	SI
1391/15	25	LA ESCONDIDA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	SIGMA S.A.	SI
1904/14	62	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS	PIETRA S.R.L.	SI
724/15	50	FONTANA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	ROTH CONSTRUCCIONES/G.M.B. OBRAS Y SERVICIOS de Gustavo Martinez Bernal(Ex Patagonia)	SI
218/14	25	BASAIL	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" ORIGINARIOS Y RURALES	ROGERCER S.R.L. (EX ADRIVA) PARA NACION	SI
1391/15	25	CHARATA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	TECNEA S.R.L.	SI
724/15	25	VILLA BERTHET	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	F.A.S. INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.	SI
536/15	10	LAS GARCITAS	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	PIETRA S.R.L.	SI
0005/14	67	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	MACAE S.R.L.	SI
550/15	25	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	DITEC (EX-MODUPLAK S.R.L.)	SI



6 Avance de las obras de infraestructura con respecto a las viviendas.

Datos de la obra					
N° ACU /L P	CANT. VIV.	LOCALIZACION DE LA OBRA	OPERATORIA	EMPRESA CONSTRUCTORA	AVANCE DE INFRA %
1925/15	50	VILLA ANGELA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	CESAR ERNESTO CLARIS	100
550/15	25	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	DITEC (EX-MODUPLAK S.R.L.)	88
1391/15	25	LA LEONESA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	JUAN JOSE CABRERA	100
536/15	15	LAPACHITO	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	PIETRA S.R.L.	100
1391/15	20	LA EDUVIGIS	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	SAN FERNANDO CONSTRUCCIONES S.R.L.	100
1391/15	25	LA ESCONDIDA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	SIGMA S.A.	100
1904/14	62	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS	PIETRA S.R.L.	96.09
724/15	50	FONTANA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	ROTH CNES/G.M.B. OBRAS Y SERVICIOS de Gustavo Martinez Bernal(Ex Patagonia)	0
218/14	25	BASAIL	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" ORIGINARIOS Y RURALES	ROGERCER S.R.L. (EX ADRIVA) PARA NACION	S/D
1391/15	25	CHARATA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	TECNEA S.R.L.	100
724/15	25	VILLA BERTHET	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	F.A.S. INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.	96.80
536/15	10	LAS GARCITAS	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	PIETRA S.R.L.	S/D
0005/14	67	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	MACAE S.R.L.	100
550/15	25	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA – T.D.	DITEC (EX-MODUPLAK S.R.L.)	100



7. Los barrios donde se construyen los conjuntos ¿cuentan con equipamiento cercano de escuelas, centros de salud, seguridad, etc.

Si, los barrios cuentan con equipamiento comunitario cercano

8. Enviar planos de los prototipos utilizados incluyendo los especiales para discapacitados.

Se envía en el ítem 10 junto con la información requerida por el mismo.

9. Cantidad de viviendas para discapacitados por conjunto.

Datos de la obra					
N° ACU /L P	CANT. VIV.	LOCALIZACION DE LA OBRA	OPERATORIA	EMPRESA CONSTRUCTORA	CANT VIV DISC
1925/15	50	VILLA ANGELA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	CESAR ERNESTO CLARIS	3
550/15	25	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	DITEC (EX-MODUPLAK S.R.L.)	1
1391/15	25	LA LEONESA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	JUAN JOSE CABRERA	2
536/15	15	LAPACHITO	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	PIETRA S.R.L.	1
1391/15	20	LA EDUVIGIS	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	SAN FERNANDO CONSTRUCCIONES S.R.L.	1
1391/15	25	LA ESCONDIDA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	SIGMA S.A.	2
1904/14	62	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS	PIETRA S.R.L.	0
724/15	50	FONTANA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	ROTH CNES/G.M.B. OBRAS Y SERVICIOS de Gustavo Martinez Bernal(Ex Patagonia)	1
218/14	25	BASAIL	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" ORIGINARIOS Y RURALES	ROGERCER S.R.L. (EX ADRIVA) PARA NACION	1
1391/15	25	CHARATA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	TECNEA S.R.L.	1
724/15	25	VILLA BERTHET	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	F.A.S. INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.	2
536/15	10	LAS GARCITAS	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	PIETRA S.R.L.	1
0005/14	67	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	MACAE S.R.L.	0
550/15	25	RESISTENCIA	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO	DITEC (EX-MODUPLAK S.R.L.)	1



10. Seleccionar 3 obras terminadas y tres en ejecución ubicadas en diferentes localidades. De cada obra realizar un registro fotográfico acompañado en lo posible de una breve descripción técnica.

EN EJECUCION

Obra: **“10 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS GARCITAS – CHACO”** -- Lic. Pública Nº 01/2014 – Grupo 3A - Resolución de Presidencia Nº 0446/2015 - ACU 536/15 –Orden Nº 5.

Programa: **PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO”**

Empresa: **PIETRA S.R.L.**

Nomenclatura Catastral: **Circunscripción II – Sección “B” –Qta 68 (parte).**

Expediente I.P.D.U.V. Nº: **E10- 2014- 16262-E**

Fecha de Reinicio (s/Addenda de Adhesión a la Resol. Nº 896/17 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda): **01 de Diciembre de 2020**

Plazo de Obra: **doce (12) meses**

Puestos de Trabajos Generados: **15 Puestos de Trabajo.**

BALANCE DE SUPERFICIES

Cantidad de Viviendas: **10**

Prototipo: **TD14/U2D – E/L10 – 2D**(Techo Digno 2014 /Urbano2Dorm /Estándar Lote 10 mts.)

Prototipo: **TD14/U2D – S/L10 – 2D**(Techo Digno 2014 /Urbano2Dorm /Estándar Lote 10 mts.)

Viviendas Standard: **09** Nº de Dormitorios: **02** Sup. Total: **54.50 m²**

Viviendas Discapacitados: **01** Nº de Dormitorios: **02** Sup. Total: **60.88 m²**

ESTADO DE OBRA

La obra comprende la ejecución de (diez) 10 viviendas que serán entregadas en su totalidad, de las cuales (nueve) 09 viviendas son del tipo estándar y (una) 01 es del tipo para Discapacitado. Se encuentra ubicada cercana al egreso de la ciudad camino hacia la localidad de Quitilipi. Las viviendas se encuentran distribuidas en una manzana, ubicada en:

- **SECTOR OBRA: grupo de 10 Viviendas**, ubicadas en la manzana denominada Circunscripción II – Sección “B” –Quinta 68 (parte)

Las unidades habitacionales se hallan diseñadas de acuerdo a un prototipo que cuenta con cocina comedor, dos dormitorios, baño, lavadero, un espacio pensado para futuro crecimiento y con diferentes variantes en el terreno.

Asimismo, se informa que durante la ejecución de la obra, se toman todos los recaudos necesarios de acuerdo al protocolo de emergencia sanitaria impuesto por la nueva reglamentación vigente.



NIVELES DE TERMINACIONES VIVIENDA

FUNDACIONES: Viga de Encadenado y pilotines de HºAº de ancho variable de acuerdo al muro de apoyo en 8 viviendas y las 2 restantes plateas de HºAº. Ambas, tienen Armadura según cálculo.

CONTRAPISO: Interior de la vivienda y veredas perimetrales de 10 cm de espesor realizado de HºPº.

PISOS Y ZOCALOS: Cerámicos de 1º calidad de 30cm x 30cm sobre correspondiente carpeta de cemento impermeable. En interiores se colocaron zócalos del mismo material de 10 cm de alto.

MAMPOSTERIA: Ladrillos comunes macizos de 0.20mt. en muros exteriores y 0.15mt en muros interiores.

CAPA AISLADORA: Doble horizontal y vertical sellada en mortero de cemento con hidrófugo mineral al 10% de 20 mm de espesor. Caras laterales cumplen la función de zócalos terminación al fieltro.

REVOQUES: Paramentos exteriores e interiores revocado y hall de ingreso con revoque completo con azotado hidrófugo.

REVESTIMIENTOS: Cerámicos de 30cm x 30 cm sobre mesada en cocina y lavadero. Baño revestimiento de Cerámico de 30 cm x 30 cm y guardas cerámicas hasta una altura de 2.10 m

CUBIERTA: De Chapa galvanizada sinusoidal Nº 24 sobre estructura metálica compuesta por correas de perfil tipo "C" de sección según cálculo. Cuenta con cumbreras de chapa de hierro galvanizado Nº 27.

CIELORRASOS: Placas de yeso apoyadas sobre perfilaría de aluminio. En baño y galería de yeso con junta tomada.

CARPINTERIA: Puertas, Ventanas y Celosías en madera/aluminio prepintado, puertas placas de pino en el interior.

INSTALACION SANITARIA: Sistema estático: cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente.

INSTALACION DE AGUA: Provisión y distribución de agua fría y agua Caliente, con Tanque de Reserva de 500lt. Tricapa.

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS: En baño lavatorio, inodoro con mochila de losa vitrificada. Con su respectivo juego de griferías y accesorios (jabonera, portarrollo percha). En lavadero pileta de lavar de losa vitrificada 55x40 c/ménsulas. En cocina mesada granítico con bacha de acero inoxidable.



INSTALACION ELECTRICA: Caños y cajas de cañería de PVC rígido, llaves, tomas, llaves térmicas y disyuntor diferencial.

PINTURAS: En mampostería exterior e interior con revoques pintura látex. A definir terminación de carpinterías según sea de madera ó aluminio.

INFRAESTRUCTURA FRENTISTA Y COMPLEMENTARIA (Nexos)

Las Viviendas cuentan con **INFRAESTRUCTURA FRENTISTA** compuesta por

1. Conexiones domiciliarias con cable anti hurto
2. Red Peatonal: comprende veredas peatonales de Hº con terminación de carpeta de cemento de 1,00 m de ancho
3. Desagües Pluviales Red de Agua
4. Red Vehicular: comprende apertura y perfilado de calles y cunetas según lo requerido por el Municipio de la localidad.

También cuenta con **INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA** en el marco de una Ampliación de Contrato de la Obra principal, cuya denominación es: "**Nexos de Red Eléctrica y Red Eléctrica para 10 viviendas en LAS GARCITAS – ACU N° 676/15 – Orden N° 09**", cuyos trabajos consisten en la ejecución de:

1. Red Eléctrica
2. Nexo de Red Eléctrica
3. Alumbrado Público.





TERMINADA

Obra: **“25 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LEONESA – CHACO”** -- Licitación Pública Nº 06/2014 Grupo 4 – Resolución Nº 688/24/2015 - ACU 1391/15 – Orden Nº 2.

Programa: **PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO”**

Empresa: **JUAN JOSÉ CABRERA** de Cabrera, Juan José

Nomenclatura Catastral: **Circunscripción I – Sección “C” – Chacra 17 Parcela 1 (parte).**

Expte I.P.D.U.V.: **E10- 2015- 2993-E**

Plazo de Obra: **siete (7) meses**

Puestos de Trabajos Generados: **35 Puestos de Trabajo.**

BALANCE DE SUPERFICIES

Cantidad de Viviendas: **25**

Prototipo: **TD14/U2D – E/L10 – 2D**(Techo Digno 2014 /Urbano2Dorm /Estándar Lote 10 mts.)

Prototipo: **TD14/U2D – S/L10 – 2D**(Techo Digno 2014 /Urbano2Dorm /Estándar Lote 10 mts.)

Viviendas Standard: **23** Nº de Dormitorios: **02** Sup. Total: **54.50 m²**

Viviendas Discapacitados: **02** Nº de Dormitorios: **02** Sup. Total: **59,95 m²**

ESTADO DE OBRA

La obra comprende la ejecución de 25 viviendas las cuales están terminadas. Comprenden 23 viviendas estándar y 2 viviendas para discapacitados. Las mismas están ubicadas según nomenclatura catastral **Circunscripción I – Sección “C” – CHACRA N º 17 - PC. Nº 1.** Las viviendas poseen carteles identificatorios con numeración propia.

La obra está ubicada en la manzana denominada provisoriamente como Mz A (catastralmente **Circunscripción I – Sección “C” – Chacra 17 Parcela 1 (parte).**

NIVELES DE TERMINACIONES VIVIENDA

FUNDACIONES: Viga de Encadenado y pilotines de HºAº de ancho variable de acuerdo al muro de apoyo. Armadura según cálculo.



CONTRAPISO: Interior de la vivienda y veredas perimetrales de 10 cm de espesor realizado de HºPº.

PISOS Y ZOCALOS: Cerámicos de 1º calidad de 36cm x 36cm sobre correspondiente carpeta de cemento impermeable. En interiores se colocaron zócalos del mismo material de 10 cm de alto.

MAMPOSTERIA: Ladrillos comunes macizos de 0.20mt. en muros exteriores y 0.15mt en muros interiores.

CAPA AISLADORA: Doble horizontal y vertical sellada en mortero de cemento con hidrófugo mineral al 10% de 20 mm de espesor. Caras laterales cumplen la función de zócalos terminación al fieltro.

REVOQUES: Paramentos exteriores revocados excepto en galería y fondo con ladrillo a la vista. En paredes interiores se realizó revoque completo con azotado hidrófugo exceptuando algunas que quedaron con ladrillo visto, como detalle arquitectónico.

REVESTIMIENTOS: Cerámicos de 30cm x 30 cm sobre mesada en cocina y lavadero. Baño revestimiento de Cerámico de 30 cm x 30 cm y guardas cerámicas hasta una altura de 2.10 m

CUBIERTA: De Chapa galvanizada sinusoidal Nº 25 sobre estructura metálica compuesta por correas de perfil tipo "C" de sección según cálculo. Cuenta con cumbreras de chapa de hierro galvanizado Nº 27.

CIELORRASOS: Placas de yeso apoyadas sobre perfilaría de aluminio. En baño y galería de yeso con junta tomada. Aún no se ha ejecutado nada.

CARPINTERIA: Puertas, Ventanas y Celosías en madera, puertas placas de pino en el interior.

INSTALACION SANITARIA: Sistema estático: cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente.

INSTALACION DE AGUA: Provisión y distribución de agua fría y agua Caliente, con Tanque de Reserva de 500lt. Tricapa.

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS: En baño lavatorio, inodoro con mochila de losa vitrificada. Con su respectivo juego de griferías y accesorios (jabonera, portarrollo percha). En lavadero pileta de lavar de losa vitrificada 55x40 c/ménsulas. En cocina mesada granítico con bacha de acero inoxidable.

INSTALACION ELECTRICA: Caños y cajas de cañería de PVC rígido, llaves, tomas, llaves térmicas y disyuntor diferencial.

PINTURAS: En mampostería exterior sobre ladrillo de junta enrasada protección siliconada y pintura al latex en revoques, en revoques interiores pintura látex y en carpintería con pintura impregnante protector satinado.

INFRAESTRUCTURA FRENTISTA Y COMPLEMENTARIA (Nexos)

Las Viviendas se entregarían con **INFRAESTRUCTURA FRENTISTA** compuesta por: Conexiones domiciliarias con cable anti hurto. RED PEATONAL y VEHICULAR, que comprende veredas peatonales de Hº con terminación de carpeta de cemento de 0,60 m de ancho. DESAGÜES PLUVIALES, que comprende zanjeo a cielo abierto según proyecto de Desagües Pluviales. RED VEHICULAR, apertura y perfilado de calles.

También se ejecutarían **INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA** compuesta por Nexo de Red Eléctrica, Red Eléctrica y Alumbrado Público para 25 viviendas.





7. CONCLUSIONES

- Durante el año 2020, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco –I.P.D.U.V.–, continuó operando como Entidad Autárquica del Gobierno Provincial de acuerdo a la Ley N° 2.194/77 de su creación y normas complementarias, integrándose al ámbito del Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, en el marco de la Ley de Ministerios N° 6075. Esta Jurisdicción adhirió a la Ley Nacional N° 24.464/95 del “Sistema Federal de la Vivienda”.
- Al 31/12/20, según el Departamento Personal, la dotación total del personal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco –I.P.D.U.V.– se encontraba integrada por 453 agentes. De la nómina total de agentes enunciados del Organismo precedentemente corresponden a planta permanente, no habiendo personal contratado. La composición de Agentes es: 8 Gerencias, 3 Direcciones, 141 Profesionales y Técnicos, 244 Administrativos, 52 Servicios Generales y 5 Mantenimiento.
- De la nómina total del Organismo, el 2% corresponde a Gerencias, el 1% Directores, el 31,00% Profesionales y Técnicos, el 54,00% a Personal Administrativo, el 11,00% a Personal de Servicios Generales y el 1% a Mantenimiento.
- Durante 2020, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Chaco informó que en el caso de la Operatoria Convocatoria Pública para la Construcción de 5500 Viviendas del año 2002, no se verificó la finalización de las últimas 49 Viviendas por terminar. En tanto que, las operatorias de Créditos Individuales Urbanos y Rurales no han verificado movimiento al presente ejercicio 2020.
- Durante el presente Ejercicio 2020, no se han verificado Obras de Infraestructura y Complementarias tampoco de Equipamiento con fondos FO.NA.VI ni en los Programas Federales.
- Con relación a las obras de los Programas Federales, durante el ejercicio 2020, el I.P.D.U.V. ha continuado ejecutando obras financiadas con Fondos Nacionales de acuerdo de los siguientes Programas Federales: Mejor Vivir, Techo Digno, de Integración Sociocomunitario y Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales. En estas Operatorias no se han iniciado obras, se han terminado 542 Viviendas y 216 Soluciones Habitacionales y, quedando en Ejecución 5476 Viviendas y 3231 Soluciones Habitacionales. Cabe señalar que, en las Operatorias restantes no se habría verificado movimiento durante el Ejercicio 2020, según consta en Anexo – Planillas N°3.V.I.P.F.; N° 3.V.T.P.F. y N° 3.V.E.P.F.–.
- El Instituto ha informado acerca de obras paralizadas de Programas Federales. Al mismo tiempo, se encuentran en estudio las vías legales y administrativas para la rescisión de las mismas. Los Programas se detallan en el Punto N° 3.2.7. del Informe respectivo 2020.



- Se recomienda la elaboración de los Informes trimestrales de avances físico-financieros, correspondientes al Decreto Nº 2.483/93 como han sido remitidos por la Jurisdicción para el Ejercicio 2019.
- Teniendo en cuenta lo solicitado en ejercicios anteriores, la Dirección de Control de Gestión se encuentran consensuando y promoviendo con otras áreas del Instituto también involucradas en temas relacionados a las Auditorías Anuales para encontrar una metodología que permita resolver la situación de diferentes obras de los diversos Programas Federales que se consignan como paralizadas desde hace un prolongado período, contando alguna de las mismas con elevados porcentajes de avance técnico o financiero. En este sentido podría implementarse la vía administrativa a través de resoluciones que resuman en cada caso su situación particular con las economías que pudieran corresponder, ya que en varios casos las unidades se encuentran ocupadas en forma irregular por las usurpaciones que fueron objeto. Se constata aún a distancia, que se está realizando el esfuerzo por cumplir con las sugerencias de esta Auditoría.
- El Instituto cuenta con un registro de demanda abierto en forma permanente para todas las localidades de la provincia.
- Los postulantes pueden inscribirse tanto en la sede central, como en las delegaciones creadas o a través del sitio web. En las demás localidades, personal del instituto concurre a realizar operativos de inscripción.
- El proceso de selección y adjudicación sigue siendo el establecido por la Resolución Nº 844/25/2007.
- Durante el ejercicio auditado se entregaron 255 viviendas correspondientes al Plan Federal Techo Digno.
- El 7.05% fueron destinadas a familias con algún integrante discapacitado, por lo cual el Instituto logró el cupo estipulado en los convenios marco suscriptos con la Secretaría.
- Durante 2020 la morosidad en la amortización de cuotas de vivienda fue de un 39.8%, es decir que se redujo un 2.1% respecto al ejercicio anterior.
- La morosidad en el recupero de cuotas para las operatorias del FONAVI fue de 33.3 % lo que indica una disminución de un 1.9% con respecto al ejercicio anterior.
- La morosidad en el recupero de cuotas para los programas del Plan Federal de Construcción de Viviendas fue de 48.6%, lo que indica que se redujo en un 3.4% con respecto al ejercicio anterior.
- En 2020 se escrituraron 536 unidades, de las cuales ninguna corresponde a las adjudicadas durante el ejercicio auditado. El porcentaje histórico de viviendas escrituradas del parque habitacional llega al 84%.



- El organismo provincial es el único encargado del proceso de escrituración. Se informan que las mayores dificultades al momento de la escrituración, están relacionadas con la documentación (50%), situación legal de los adjudicatarios (30%), la capacidad operativa de las entidades actuantes (10%) y la situación derivada de la ocupación irregular de las unidades (10%).
- Las Transferencias Automáticas acreditadas en las cuentas del Organismo durante el ejercicio 2020 ascienden a la suma de \$1.146.597.415,45, las que representan el 38,21% del total de ingresos del período. Comparado con el ejercicio anterior, estas transferencias se vieron incrementadas en un 11,41%.
- El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo ascendió a \$144.685.514,74. Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto se observa durante el transcurso del período auditado una disminución del 0,85%.
- Se registraron Otros Ingresos por un monto total de \$854.276.590,47. Estos recursos representan el 28,47% del total de Ingresos de período y comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior se observa un incremento del 174,26% debido mayormente a un mayor aporte de fondos por parte de la Provincia.
- Para el desarrollo del Plan Nacional de Vivienda y ex Programas Federales ingresaron a las Cuentas Corrientes del Organismo la suma de \$409.677.976,62, un 44,97% más que lo transferido en el ejercicio 2019. Estos recursos representan el 13,65% del total de ingresos del periodo y un 35,73% sobre las transferencias automáticas acreditadas.
- La Inversión Total en Obras durante el ejercicio auditado ascendió a la suma de \$996.350.312,81. Este valor representa un 33,20% del total de ingresos del período.
- Los Egresos no afectados a obras en el período auditado ascendieron a la suma de \$968.055.567,01. Con relación al ejercicio anterior se verifica un incremento del 45,51%.

ANEXO PLANILLAS

DIRECTORIO DEL IPDUV


CARGO	FUNCIONARIO	DESIGNACION
PRESIDENTE	LIC. DIEGO OSCAR AREVALO	DECRETO N° 85/2019
VOCAL	CDOR. MOHAMED MARIANO BRAHIM	DECRETO N° 87/2019
VOCAL	DOC MIRKO CHISTIAN NICOLICH	DECRETO N° 86/2019

AUTORIDADES DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL IPDUV

GERENCIAS	FUNCIONARIOS	DESIGNACION
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	DOC LUIS ALBERTO DI SILVESTRE	RESOLUCION N° 542/41/2019
GERENCIA RECURSOS FINANCIEROS	CDOR MARCOS GUIDO CORONA	DECRETO N° 3732/19
GERENCIA ASUNTOS SOCIOECONOMICOS	TEC. ALEJANDRA MARIELA MARTINEZ	DECRETO N° 3277/2015
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	ARQ GABRIELA ANTONELLA EBEL	DECRETO N° 3732/19
GERENCIA LEGAL Y TECNICA	DR ALBERTO CANDIDO AYALA	DECRETO N° 3732/19
GERENCIA DE PROYECTO	ARQ HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA	DECRETO N° 3732/19
GERENCIA OPERATIVA	ING ROBERTO CONTRERAS	DECRETO N° 3732/19
DIR. DE CONTROL DE GESTION	CDOR CARLOS DAVID SOCHA	DECRETO N° 3732/19
DIR. REGISTRO NOTARIAL	ESC. DANIEL CARBALLO	DECRETO N° 289/2013
DIR. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	SR. VICENTE VELOSO	DECRETO N° 717/2017

RESISTENCIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020






 Tec Cecilia Serrano Ramirez
 A/C DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
 I.P.D.U.V.

PERSONAL DE PLANTA DEL I.P.D.U.V.

DEPENDENCIA	PLANTA PERMANENTE	CARGOS					
		PROFESIONALES Y/O TECNICO	ADMINISTRATIVO	SERVICIOS	DIRECTORES GENERAL	DIRECTORES	
PRESIDENCIA	126	35	88	3			
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	92	7	50	32	1	2	
GERENCIA RECURSOS FINANCIEROS	47	13	28	4	1	1	
GERENCIA ASUNTOS SOCIOECONOMICOS	40	11	23	5	1		
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	13	9	3		1		
GERENCIA LEGAL Y TECNICA	11	8	2		1		
GERENCIA DE PROYECTO	28	15	11	1	1		
GERENCIA OPERATIVA	54	30	18	4	1	1	
DIR. DE CONTROL DE GESTION	7	3	3			1	
DIR. REGISTRO NOTARIAL	20	1	13	3		3	
DIR. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	6	2	3			1	
PERSONAL DE GABINETE	9	7	2				
TOTALES GENERAL	453	141	244	52	7	9	

RESISTENCIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020




Tec Cecilia Serrano Ramirez
 A/C DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
 I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

2. Evolución de las Líneas de Acción y sus Operatorias año 2020

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Hoja N°

Planilla N° 2. Programas Federales

OPERATORIA Denominación y Marco Normativo	ORIGEN DE LOS FONDOS	OBJETIVOS		ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	CONDICIONES DE LA OPERATORIA			
		Perfil del Destinatario	Tipo de Solución Habitacional		Ingresos		Plazo Amort.	Tasa de interés
					Mínimo	Máximo		
1) Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir"	NACIONALES	a) Grupos familiares de escasos recursos e ingresos mínimos que contando con lote propio no pueden acceder a los programas vigentes para terminar, ampliar o mejorar su vivienda.	Ampliación- Refacción	NACIOÓN: Planifica, gestiona y controla IPDUV: Licit, controla mediante certificación mensual Ejecución: empresas o municipios BENEFICIARIO				
2)- PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - "TECHO DIGNO"	NACIONALES - PROVINCIALES	Destinados a grupos familiares, no deben ser propietarios de vivienda, ni haber sido beneficiarios de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos.	Vivienda terminada más Infraestructura y Obras complementarias.	NACIOÓN: Planifica, gestiona y controla IPDUV: Licit, controla mediante certificación mensual Ejecución: empresas constructoras BENEFICIARIO				
3)Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	NACIONALES - PROVINCIALES	Destinados a grupos familiares, no deben ser propietarios de vivienda, ni haber sido beneficiarios de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos.	Vivienda terminada más Infraestructura y Obras complementarias.	NACIOÓN: Planifica, gestiona y controla IPDUV: Licit, controla mediante certificación mensual Ejecución: empresas constructoras BENEFICIARIO				
4) Programa Federal de Integración Sociocomunitaria	NACIONALES	Destinados a grupos familiares de escasos recursos, no deben ser propietarios de vivienda, ni haber sido beneficiarios de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos.	Vivienda terminada más Infraestructura y Obras complementarias.	NACIOÓN: Planifica, gestiona y controla IPDUV: controla mediante certificación mensual Ejecución: cooperativas de trabajo BENEFICIARIO				
5) Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	NACIONALES	Destinados a grupos familiares de pueblos originarios y rurales.	Vivienda Terminada	NACIOÓN: Planifica, gestiona y controla IPDUV: controla mediante certificación mensual Ejecución: empresas constructoras, cooperativas de trabajo o municipio. BENEFICIARIO				
6) PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y HÁ BITAT.	NACIONALES	Destinados a grupos familiares, no deben ser propietarios de vivienda, ni haber sido beneficiarios de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos.	Vivienda terminada más Infraestructura y Obras complementarias.	NACIOÓN: Planifica, gestiona y controla IPDUV: Licit, controla mediante certificación mensual Ejecución: empresas constructoras BENEFICIARIO				

Fuente: Dirección de Control de Gestión y Auditoría Interna - IPDUV- Chaco

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL de CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"


JURISDICCION: CHACO


2020

Planilla N° 3 V.E.P.F.

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABITACIONALES		EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO REAL		AVANCE FÍSICO ACUM. Al 31/12/20		AVANCE FINAN. ACUM. Al 31/12/20	
				Cant. Prog.	Termin. Ejez	Cant. Prov.	Termin. Ejez			Paral.	Cant. Ejez	Paral.	VIV. ADAPT. CANT.	16-1 DORM. CANT.	2 DORM. CANT.	3 DORM. CANT.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	
21	0005/14	COMANDANTE FERNANDEZ	PCJA. R. SAENZ PEÑA	25	67					CASTILLO DANIEL RAMON	\$ 11.297.761,40	1	60,03			1/8/2014	48,97	100,00	37,08	100,00	
25	0005/14	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	67	25					MACAE S.R.L.	\$ 34.854.011,27	4	60,03			1/6/2014	48,38	100,00	27,98	100,00	
1	1103/13	GENERAL GUÉMES	JUAN JOSÉ CASTELLI	25	25					H.C. CONSTRUCCIONES DE HILLAR NESTOR MOISES	\$ 8.519.023,87	1	60,03			10/9/2015	97,64	100,00	90,02	100,00	
3	1662/13	SAN FERNANDO	FONTANA	28	28					TECHACO S.R.L.	\$ 5.312.880,00	1	60,59			1/3/2013	64,49	100,00	65,12	100,00	
3	1907/13	DPTO. SAN FERNANDO	DPTO. SAN FERNANDO	50	50					ARYSA S.R.L.	\$ 29.514.184,72	2	60,03			1/3/2014	6,04	100,00	16,52	100,00	
7	1907/13	DPTO. GRAL GUÉMES	DPTO. GRAL GUÉMES	50	50					CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	\$ 14.138.388,51	2	60,03			1/3/2014	97,24	100,00	96,02	100,00	
21	1907/13	DPTO. MAYOR LUIS FONTANA	DPTO. MAYOR LUIS FONTANA	50	50					CLARIS CESAR ERNESTO	\$ 14.915.535,15	2	60,03			1/8/2014	96,00	100,00	92,38	100,00	
28	1907/13	DPTO.12 DE OCTUBRE	DPTO.12 DE OCTUBRE	20	20					ARQ. CONSTRUCCIONES de Fernando Javier Parfirió	\$ 6.671.849,40	1	60,03			1/8/2014	85,30	100,00	76,27	100,00	
1	218/14	BERMEJO	VILLA ANGELA (Ex-Dpto. Bermejo)	25	25					BIENES Y SERVICIOS S.A.	\$ 7.366.818,38	1	60,03			2/8/2016	83,81	100,00	85,84	100,00	
2	389/13	SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	40	40					TECHACO S.R.L.	\$ 7.802.818,73	2	60,03			1/7/2013	39,43	100,00	100,00	100,00	
10	389/13	LIBERTAD	PUERTO TIROL	40	40					CRE-NOR S.R.L.	\$ 7.800.654,69	2	60,03			1/7/2013	95,05	100,00	100,00	100,00	
6	416/13	GENERAL GUÉMES	VILLA RÍO BERMEJO	40	40					TEC NEA S.R.L.	\$ 7.801.626,29	2	60,03			1/7/2013	95,78	100,00	87,27	100,00	
7	416/13	GENERAL GUÉMES	EL SAUZALITO	20						ING. JORGE E. GAÑA CONSTRUCCIONES DE GAÑA, JORGE EDUARDO	\$ 3.919.865,08	1	60,03			1/7/2013	89,27	100,00	87,74	100,00	
13	416/13	LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN	LA EDUVIGIS	30	30					FABRICA S.R.L.	\$ 5.861.820,00	1	60,03			1/8/2013	89,86	100,00	22,21	100,00	
9	530/13	SAN LORENZO	SAMUHÚ	20	20					ARO CONSTRUCCIONES DE PORFIRIO FERNANDO JAVIER	\$ 3.901.319,54	1	60,03			1/12/2013	52,40	100,00	34,56	100,00	
10	530/13	MAYOR LUIS J. FONTANA	ENRIQUE URIEN	20	20					ARO CONSTRUCCIONES DE PORFIRIO FERNANDO JAVIER	\$ 3.901.319,54	1	60,03			1/21/2014	54,06	100,00	37,20	100,00	
1	536/12	INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	15	15					DARFER CONSTRUCCIONES	\$ 5.110.876,88	1	67,64			10/4/2015	86,68	100,00	80,94	100,00	
2	536/12	INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	15	15					DARFER CONSTRUCCIONES	\$ 5.112.814,29					10/4/2015	86,27	100,00	78,65	100,00	
3	536/12	ALMIRANTE BROWN	CONCEPCION DEL BERMEO	10	10					DARFER CONSTRUCCIONES	\$ 3.424.408,18					10/4/2015	88,79	100,00	81,10	100,00	
4	536/12	ALMIRANTE BROWN	CONCEPCION DEL BERMEO	10	10					DARFER CONSTRUCCIONES	\$ 3.424.478,94					10/4/2015	86,31	100,00	81,14	100,00	
6	536/12	SARGENTO CABRAL	LAS GARCITAS	10	10					DARFER CONSTRUCCIONES	\$ 3.424.666,50	1	67,64			10/4/2015	76,19	100,00	73,08	100,00	
7	536/12	TAPENAGA	COTELAI	15	15					GOBE S.R.L.	\$ 5.121.786,77					10/6/2015	86,27	100,00	50,09	100,00	
3	550/15	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	25	25					MODULAP	\$ 14.979.843,65	1	54,50			10/8/2015	88,00	100,00	83,16	100,00	
2	678/13	BERMEJO	PUERTO BERMEO NUEVO	20	20					CARRASCO CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 3.918.543,45					1/7/2013	12,92	100,00	31,75	100,00	
1	724/15	GENERAL GUÉMES	MIRAFLORES	40	40					TEC NEA SRL	\$ 13.642.904,99	2	60,88			10/7/2015	49,19	100,00	45,88	100,00	
6	724/15	ALMIRANTE BROWN	TACO POZO	50	50					GIEREZ ALDO BORIS	\$ 17.075.704,92	2	60,88			10/7/2015	87,41	100,00	66,30	100,00	
12	724/15	FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO	SANTA SYLVINA	15	15					MARIANI ROXANA INGRID	\$ 5.114.971,67	1	60,59			10/7/2015	83,83	100,00	74,77	100,00	
1	825/13	MAYOR LUIS J. FONTANA	CORONEL DU GRATY	40						NORCONS DE BELLO OBRULIA - CARRASCO CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 7.838.964,74	2	60,03			2/5/2014	92,61	100,00	93,61	100,00	
SUBTOTAL:				815	705	110															
TOTALES:				815		815						35									

Fuente: Gerencia Operativa IPDUV


CARLOS DAVID SOCHA
 Director de Control de Gestión
 y Auditoría Interna
 IPD.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
 Ing. Civil M.P. N° 1223
 Gerencia Operativa
 IPD.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: CHACO

2020

Planilla N° 3 V.T.P.F.

[illegible]

Fuente:

DR. CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO

ROBERTA CONTRERAS
Ing. Civil, M.P. No. 1223
Construcción Obsequio
A.P.O.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR I

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3 V.E.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO		Viviendas en Ejecución						AVANCE FISICO ACUMULADO		AVANCE FINAN. ACUM.				
				Cant. Proy.	Ejec. Term.	Paral.	Cant. Proj.	Ejec. Term.	Paral.	CONTRACTUAL	MONTO		2 DORM.			164 DORM.			CANT.	SUP.	FECHA	PREV.	REAL	PREV.	REAL		
													CANT.	SUP.	SUP.	CANT.	SUP.	SUP.								CANT.	SUP.
15	1777/05	SAN LORENZO	VILLA BERTHET				60	60				SAN HERNANDO CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 702.000,00	60		17/2006	100,00	75,73	100,00	75,73			75,73	100,00	75,73	100,00	
29	0213/06	BERMEO	ISLA DEL CERRITO				20	20				INNOCEN S.A.	\$ 234.000,00	20		1/2/2007	100,00	97,00	100,00	97,00			97,00	100,00	97,00	100,00	
35	0213/06	BERMEO	LA LEONESA				45	45				S.A.E. S.R.L.	\$ 526.500,00	45		1/2/2007	100,00	97,00	100,00	97,00			97,00	100,00	97,00	100,00	
68	0213/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA				50	50				ARANDU S.R.L.	\$ 585.000,00	50		1/2/2007	100,00	73,60	100,00	73,60			73,60	100,00	73,60	100,00	
2	2018/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA				50	50				NORDESTE CONSTRUCCIONES	\$ 585.000,00	50		2/5/2009	100,00	58,40	100,00	58,40			58,40	100,00	58,40	100,00	
6	2018/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA				50	50				TECHACO S.R.L.	\$ 585.000,00	50		2/5/2009	100,00	49,40	100,00	49,40			49,40	100,00	49,40	100,00	
8	2018/06	SAN FERNANDO	RESISTENCIA				50	50				J.R. CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 585.000,00	50		2/5/2009	100,00	49,95	100,00	49,95			49,95	100,00	49,95	100,00	
10	2018/06	SAN FERNANDO	BASIL				20	20				ING. CIVIL PEDRO A. MARTINEZ CONST.	\$ 234.000,00	20		2/5/2009	100,00	50,70	100,00	50,70			50,70	100,00	50,70	100,00	
18	2017/06	BERMEO	LA LEONESA				20	20				CONCOR EMPREND. CONSTRUCC. de J.E. LLANO	\$ 280.000,00	20		2/9/2008	100,00	80,10	100,00	80,10			80,10	100,00	80,10	100,00	
22	2017/06	GENERAL GUAYBES	MIRAFLORES				30	30				C.V. S.R.L.	\$ 420.000,00	30		2/9/2008	100,00	74,60	100,00	74,60			74,60	100,00	74,60	100,00	
23	2017/06	GENERAL GUAYBES	MIRAFLORES				20	20				C.V. S.R.L.	\$ 280.000,00	20		2/9/2008	100,00	80,45	100,00	80,45			80,45	100,00	80,45	100,00	
27	2017/06	LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIO				40	40				DIPEC S.A.	\$ 560.000,00	40		2/9/2008	100,00	68,30	100,00	68,30			68,30	100,00	68,30	100,00	
39	2017/06	MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA				40	40				F.A.S. INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.	\$ 560.000,00	40		2/9/2008	100,00	87,70	100,00	87,70			87,70	100,00	87,70	100,00	
41	2017/06	MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA				20	20				CONCOR EMPREND. CONSTRUCC. de J.E. LLANO	\$ 280.000,00	20		2/9/2008	100,00	92,60	100,00	92,60			92,60	100,00	92,60	100,00	
42	2017/06	GENERAL GUAYBES	VILLA RIO BERMUEJO				30	30				ALUNNI CONSTRUCCIONES de JOSE LUIS ALLUNI	\$ 419.995,20	30		2/9/2008	100,00	79,70	100,00	79,70			79,70	100,00	79,70	100,00	
SUBTOTAL:				0	0	0	0	545	0					545	0												
TOTALES				0	0	0	0	545	0					545	0												


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Carrera Operativo
IPD.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR I

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.T.F.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL HABIT.		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		FECHA		PLAZOS	
				Proy	Term	Proy	Term				SOL HABIT		1 ó 4 DORM		2 DORM		3 DORM		INICIO REAL	TERM. REAL	CONTRAC	REAL
									Contractual	Final	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
			SIN MOVIMIENTO																			
Total general				0	0	0	0				0		0		0		0					



CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO



ROBERTA CONTRERAS
Ing. Civil, M.P. N° 1223
Cargada Operativo
IPD.U.V.


MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT


DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI
3. Viviendas en Ejecución Programas Federales
PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR II
JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 3.V.E.P.F


2020

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						AVANCE FISICO ACUMULADO		AVANCE FINANCIERO ACUM.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Cant. Prov.	Term.	Ejec.			Paral.	SOL HABIT	164 DORM	2 DORM	3 DORM	FECHA	PREV.	REAL	PREV.	REAL	AI 31/12/20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	1251/13	SAN LORENZO	SAMUHU				15	15		15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		


CARLOS DAVID SUCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
I.P.O.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Cargado Operativo
I.P.O.U.V.


Planilla N° 3.V.T.P.F.


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPOLIV - CHACO

ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. Nº 1223
Gente Operativa
I.P.D.U.V.

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución								FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			P/DISC		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL	
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				CANT.
68	3572/09	TAPENAGÁ	COTE LAI	10		10								1	62,32			9	45,57			ago.-10	100,00	86,888	
69	3572/09	TAPENAGÁ	COTE LAI	10		10								1	62,32			9	45,57			ago.-10	100,00	85,777	
3	3574/09	QUITILIPI	QUITILIPI	20		20								1	62,32			19	45,57			ago.-10	100,00	66,288	
1	1549/10	GENERAL DONOVAN	MAKALLE	15		15								1	62,32			14	45,57			ene.-12	100,00	69,357	
SUBTOTAL:																									
TOTALES				55	0	55				0	0			4			0		51						


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD, U.V. - CHAO

ROBERTA A. CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Gerente Operativo
ppbiv

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR - CONVENIO CON MUNICIPIOS

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO		
				Cant. Prov.	Term	Ejec			Paral.	SOL. HABIT CANT.	SUP.	164 DORM		2 DORM.		3 DORM. CANT.	INICIO REAL	ACUMULADO PREV.	REAL
												CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
1	0971/11	ALMIRANTE BROWN	TACO POZO	30		30		MUNICIPIO	\$ 1.430.400,00	30					mar.-13	100	73,33		
1	0972/11	SAN FERNANDO	FONTANA	100		100		MUNICIPIO	\$ 4.788.000,00	100					may.-12	100	15,00		
7	1042/12	MAIPÚ	TRES ISLETAS	25		25		MUNICIPIO	\$ 1.609.000,00	25					may.-13	100	72,61		
10	1042/12	SARGENTO CABRAL	CAPTAN SOLARI	10		10		MUNICIPIO	\$ 643.600,00	10					may.-13	100	90,06		
13	1042/12	LIBERTAD	PUERTO TIROL	25		25		MUNICIPIO	\$ 1.609.000,00	25					may.-13	100	22,56		
1	1044/12	QUITILIPÍ	QUITILIPÍ	100		100		MUNICIPIO	\$ 6.436.000,00	100					feb.-13	100	20,00		
2	1287/11	1° DE MAYO	MARGARITA BELEN	15		15		MUNICIPIO	\$ 819.600,00	15					abr.-13	100	93,16		
5	1287/11	BERMEJO	LA LEONESA	30		30		MUNICIPIO	\$ 1.639.200,00	30					may.-13	100	76,63		
3	1742/09	LIBERTADOR SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIIO	30		30		MUNICIPIO	\$ 690.000,00	30					dic.-10	100	20,00		
11	1742/09	25 DE MAYO	MACHAGAI	100		100		MUNICIPIO	\$ 2.300.000,00	100					dic.-10	100	12,48		
12	1742/09	1° DE MAYO	COLONIA BENITEZ	15		15		MUNICIPIO	\$ 345.000,00	15					dic.-10	100	25,00		
3	1892/10	GENERAL BELGRANO	CORZUELA	30		30		MUNICIPIO	\$ 870.000,00	30					ago.-12	100	85,00		
4	1892/10	LIBERTAD	PUERTO TIROL	30		30		MUNICIPIO	\$ 870.000,00	30					ago.-12	100	22,46		
1	2064/09	MAIPÚ	TRES ISLETAS	30		30		MUNICIPIO	\$ 690.000,00	30					dic.-10	100	69,65		
3	2064/09	GENERAL DONOVAN	LA ESCONDIDA	30		30		MUNICIPIO	\$ 690.000,00	30					dic.-10	100	93,04		
4	2064/09	LIBERTADOR SAN MARTIN	LA EDUVIGIS	15		15		MUNICIPIO	\$ 345.000,00	15					dic.-10	100	36,73		
6	2064/09	LIBERTADOR SAN MARTIN	GENERAL SAN MARTIN	100		100		MUNICIPIO	\$ 2.300.000,00	100					dic.-10	100	98,60		
1	0801/12	LIBERTADOR SAN MARTIN	PCIA ROCA	50		50		MUNICIPIO	\$ 3.218.000,00	50					ene.-14	100	14,02		
SUBTOTAL:						765	0												
TOTALES				765	0	765				765	0								


ROBERTO CONTRERAS
1999 C.A.B. M.P. N° 1223
Gerente Operativo
IPD.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
1999 C.A.B. M.P. N° 1223
Gerente Operativo
IPD.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO				
				Cant. Proy.	Term.	Ejece	Paral.	Cant. Proy.	Term.			Ejece	Paral.	SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.	INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					
1	0768/10	SAN FERNANDO	B° SAN PABLO - RESISTENCIA					267		267		\$ 9.985.000,00	267							ago.-11	100	42,01		
1	0766/10	SAN FERNANDO	V° DON ALBERTO - RESISTENCIA					82				\$ 3.063.950,53	82							ago.-11	100	25,84		
1	0767/10	SAN FERNANDO	B° SAN PABLO - RESISTENCIA	131		131						\$ 13.113.047,61		47	54,18	84	61,25			ago.-11	100	26,34		
1	0765/10	SAN FERNANDO	V° DON ALBERTO - RESISTENCIA	214		214						\$ 21.878.461,60		64	54,18	150	61,25			ago.-11	100	13,17		
1	1567/14	SAN FERNANDO	91 VIVIENDAS EN B° SAN PABLO I - RCIA	91		91						\$ 30.642.080,00		31	54,18	60	61,25			abr.-15	100	50,09		
1	1570/14	SAN FERNANDO	92 VIVIENDAS EN V° DON ALBERTO GRUPO 4-RCIA	92		92						\$ 31.517.920,00		32	54,18	60	61,25			abr.-15	100	50,26		
1	1568/14	SAN FERNANDO	91 VIVIENDAS EN B° SAN PABLO GR 2-RCIA	91		91						\$ 30.870.560,00		31	54,18	60	61,25			jun.-15	100	60,05		
1	1569/14	SAN FERNANDO	92 VIVIENDAS EN B° SAN PABLO GR 3-RCIA	92		92						\$ 31.141.600,00		32	54,18	60	61,25			jun.-15	100	60,16		
1	1904/14	SAN FERNANDO	63 VIVIENDAS GRAN TOBA GR III - RCIA	62		62						\$ 21.623.056,00		22	54,18	40	61,25			ago.-15	100	76,16		
1	1905/14	SAN FERNANDO	66 VIVIENDAS GRAN TOBA GR II - RCIA	66		66						\$ 22.642.480,00		24	54,18	42	61,25			ago.-15	100	96,14		
1	1906/14	SAN FERNANDO	64 VIVIENDAS GRAN TOBA GR I - RCIA	64		64						\$ 22.540.448,00		24	54,18	40	61,25			sep.-15	100	95,93		
SUBTOTAL:				903	0	903	0			349	0		349		307		596							
TOTALES:				903	0	903	0			349	0		349		307		596							


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROSETITA CONTRERAS
ING. CIVIL M.P. N° 1223
Cantab. Ob. Público
IPD.U.V.

JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 3.V.T.P.F.


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
I.B.O.P. - CHAPO


ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Gente Operativa
I.P.D.U.V.

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F[illegible]

ROBERTA CONTRERAS
1993 Calle M.P. # 1223
Centro Operativo
I.P.D.U.V.


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPO.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)


Planilla N° 3.V.E.P.F

Año 2020

JURISDICCION: CHACO

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
				Cant. Dorm.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Dorm.	Term	Ejec	Paral.	SOL. HABIT. CANT.	SOL. HABIT. SUP.	164 DORM		2 DORM.		REAL	INICIO	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
1	1536/10	Comandante Fernandez	PCIA. ROQUE SAENZ PENA	20		20										20	45,00		jun-13	90,00	65,34
2	1538/10 Y Add 2000/14	25 de Mayo	MACHAGAI	4		4										4	45,00		nov-13	90,00	65,52
3	1538/10 Y Add 2000/14	25 de Mayo	MACHAGAI	4		4										4	45,00		nov-13	90,00	65,52
4	1538/10 Y Add 2000/14	25 de Mayo	MACHAGAI	4		4										4	45,00		nov-13	90,00	65,52
1	2257/10 Y Add 737/12	San Fernando - San Lorenzo	RESISTENCIA - VILLA BERTEHT	20		20										20	45,00		sep-14	90,00	65,00
2	2257/10 Y Add 737/12	San Fernando - San Lorenzo	RESISTENCIA - VILLA BERTEHT	20		20										20	45,00		ago-13	90,00	65,21
1	2264/10	San Fernando	RESISTENCIA	10		10										10	45,00		mar-13	70,00	45,00
2	2264/10	San Fernando	RESISTENCIA	10		10										10	45,00		mar-13	50,00	25,00
6	429/11 y Add 1246/12	General Guemes	Paso Sosa - Villa Rio Bernegio	8		8										8	45,00		oct-12	97,98	90,78
1	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4										4	45,00		dic-13	90,00	65,10
2	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4										4	45,00		dic-13	90,00	65,10
3	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4										4	45,00		dic-13	90,00	65,10
4	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4										4	45,00		dic-13	90,00	65,10
5	667/11	Maipú	TRES ISLETAS	4		4										4	45,00		dic-13	90,00	65,10
13	1222/11	San Fernando	RESISTENCIA	4		4										4	45,00		oct-12	75,83	75,83
1	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	4		4										4	45,00		dic-13	100,00	90,00
2	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	4		4										4	45,00		dic-13	100,00	90,00
3	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	4		4										4	45,00		dic-13	100,00	90,00
4	248/12	San Fernando	PUERTO VILELAS	2		2										2	45,00		dic-13	100,00	90,00
1	938/12	Libertador General San Martin	PRESIDENCIA ROCA			10				10			35,00					dic-13	70,00	60,47	60,47
2	938/12	Libertador General San Martin	PRESIDENCIA ROCA			10				10			35,00					dic-13	70,00	60,47	60,47
3	938/12	Libertador General San Martin	PRESIDENCIA ROCA			10				10			35,00					dic-13	70,00	60,47	60,47
4	938/12	Libertador General San Martin	PRESIDENCIA ROCA			10				10			35,00					dic-13	70,00	60,47	60,47
1	1120/12	Libertador General San Martin	LA EDUVIGIS			20				20			35,00					feb-17	70,00	45,00	45,00
1	1317/12 y Add 1963/13	Libertador General San Martin	Selva de Rio de Oro - LA EDUVIGIS	10		10										10	45,00		ago-13	100,00	90,02
2	Add 1963/13	Sargento Cabral	CAPTAN SOLARI	6		6										6	45,00		jun-13	90,00	72,59
3	1317/12 y Add 1963/13	Sargento Cabral	CAPTAN SOLARI	7		7										7	45,00		oct-13	90,00	72,59


ROBERTO CONTRERAS
109 CALLE M.P. N° 1223
Calle Comercio
I.P.D.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
109 CALLE M.P. N° 1223
Calle Comercio
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)


JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución								FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Dorm.	Term.	Ejec	Paral.	Cant. Dorm.	Term.	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		REAL	INITIO	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					
4	1317/12 y Add 1963/13	Sargento Cabral	CAPTAN SOLARI	7		7						COOPERATIVAS	\$ 1.420.440,00					7	45,00					oct-13	90,00	72,59
5	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	PUERTO TIROL	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.134.398,00					8	45,00					oct-13	100,00	96,99
6	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	PUERTO TIROL	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.213.348,00					8	45,00					jun-13	100,00	97,47
7	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	PUERTO TIROL	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.134.398,00					8	45,00					jun-13	90,00	96,99
8	1317/12 y Add 1963/13	Libertad	TRES ORQUETAS	3		3						COOPERATIVAS	\$ 473.700,00					3	45,00					nov-13	70,00	65,14
3	1729/12 y Add 1351/14	Quitilipi	EL PALMAR	3		3						COOPERATIVAS	\$ 577.800,00					3	45,00					abr-14	100,00	96,76
12	1729/12 y Add 1351/14	General Guemes	JUAN JOSE CASTELLI	3		3						COOPERATIVAS	\$ 577.800,00					3	45,00					dic-17	30,00	0,50
14	1729/12 y Add 1351/14	General Guemes	EL VIZCACHERAL	1		1						COOPERATIVAS	\$ 192.600,00					1	45,00					dic-17	30,00	0,50
15	1729/12 y Add 1351/14	General Guemes	VILLA RIO BERMIEJO (Pje. PASO SOSA)	3		3						COOPERATIVAS	\$ 577.800,00					3	45,00					may-16	50,00	27,70
1	359/13	San Fernando	RESISTENCIA	3		3						COOPERATIVAS	\$ 577.800,00					3	45,00					may-13	90,00	65,01
4	359/13	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 963.000,00					5	45,00					jun-13	100,00	90,30
11	362/13	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	5		5						COOPERATIVAS	\$ 963.000,00					5	45,00					abr-15	70,00	46,15
14	892/13	San Fernando	BARRANQUERAS	2		2						COOPERATIVAS	\$ 390.000,00					2	45,00					ene-15	90,00	75,40
7	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	7		7						COOPERATIVAS	\$ 1.365.000,00					7	45,00					oct-13	90,00	65,20
14	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 975.000,00					5	45,00					oct-13	100,00	93,00
17	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 780.000,00					4	45,00					oct-13	90,00	66,40
21	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	8		8						COOPERATIVAS	\$ 975.000,00					8	45,00					oct-13	100,00	90,28
22	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9						COOPERATIVAS	\$ 1.560.000,00					9	45,00					oct-13	100,00	90,26
23	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	8		8						COOPERATIVAS	\$ 1.755.000,00					8	45,00					oct-13	100,00	90,26
43	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.365.000,00					5	45,00					feb-18	100,00	90,00
44	1240/13 y Add 1350/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 585.000,00					5	45,00					feb-18	100,00	90,00
4	1531/13	General Guemes	EL SAUZAL							3	3	COOPERATIVAS	\$ 536.250,00											abr-14	90,00	65,50
5	1531/13	Bermejo	LA LEONESA - PIE MAIPU							3	3	COOPERATIVAS	\$ 536.250,00											ene-16	90,00	65,08
7	1531/13	San Fernando	BARRANQUERAS							1	1	COOPERATIVAS	\$ 146.250,00											dic-13	100,00	90,12
8	1531/13	San Frnando	FONTANA							2	2	COOPERATIVAS	\$ 390.000,00											mar-14	70,00	45,00
1	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 780.000,00					4	45,00					oct-14	90,00	66,52
2	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 780.000,00					4	45,00					oct-14	90,00	66,52


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Cantón Obispo
I.P.D.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Cantón Obispo
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)


JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Dorm.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Dorm.	Term	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.		2 DORM.		3 DORM.			PREV.	REAL	
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				CANT.
3	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4					COOPERATIVAS	\$ 780.000,00					4	45,00			oct-14	90,00	66,52
4	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4					COOPERATIVAS	\$ 780.000,00					4	45,00			oct-14	90,00	66,52
5	1532/13	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4					COOPERATIVAS	\$ 780.000,00					4	45,00			oct-14	90,00	66,52
1	1551/13	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	16		16					COOPERATIVAS	\$ 3.120.000,00					16	45,00			oct-14	100,00	90,06
2	1551/13	Sargento Cabral	COLONIAS UNIDAS	12		12					COOPERATIVAS	\$ 2.340.000,00					12	45,00			dic-14	90,00	66,70
11	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6					COOPERATIVAS	\$ 1.350.600,00					6	45,00			ago-14	100,00	90,20
13	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	FONTANA	3		3					COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3	45,00			jul-14	100,00	90,08
17	1970/13 y Add 274/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	4		4					COOPERATIVAS	\$ 900.400,00					4	45,00			jul-14	100,00	90,00
30	1970/13 y Add 274/15	General Guemes	JUAN JOSE CASTELLI - NUEVA POMPEYA	9		9					COOPERATIVAS	\$ 2.025.900,00					9	45,00			jul-14	100,00	90,29
33	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	FONTANA	3		3					COOPERATIVAS	\$ 675.300,00					3	45,00			sep-14	100,00	90,08
44	1970/13 y Add 274/15	General Guemes	LOCALIDADES DIVERSAS	9		9					COOPERATIVAS	\$ 2.025.900,00					9	45,00			feb-15	100,00	90,07
52	1970/13 y Add 274/15	General Guemes	DIVERSAS - EL PALMAR - WICHI - EL SAUZALITO	6		6					COOPERATIVAS	\$ 1.350.600,00					6	45,00			mar-16	100,00	90,00
54	1970/13 y Add 274/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA (Relocalizada en Resistencia)	8		8					COOPERATIVAS	\$ 1.800.800,00					8	45,00			dic-14	90,00	65,15
66	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6					COOPERATIVAS	\$ 3.900.000,00					6	45,00			feb-18	100,00	90,05
67	1970/13 y Add 274/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5					COOPERATIVAS	\$ 3.250.000,00					5	45,00			oct-18	70,00	65,00
19	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					COOPERATIVAS	\$ 475.000,00					2	45,00			oct-14	50,00	26,90
34	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4					COOPERATIVAS	\$ 950.000,00					4	45,00			abr-15	100,00	90,25
41	892/14	San Fernando	BARRANQUERAS	1		1					COOPERATIVAS	\$ 237.500,00					1	45,00			abr-15	90,00	65,00
53	892/14	San Fernando	RESISTENCIA	4		4					COOPERATIVAS	\$ 950.000,00					4	45,00			ene-15	100,00	90,00
62	892/14	General Guemes	EL SAUZALITO EL SELIBAR	3		3					COOPERATIVAS	\$ 712.500,00					3	45,00			ene-15	90,00	65,00
67	892/14	General Guemes	TRES POZOS	6		6					COOPERATIVAS	\$ 1.425.000,00					6	45,00			feb-15	100,00	90,07
1	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					COOPERATIVAS	\$ 612.000,00					2	45,00			abr-15	100,00	90,88
7	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	2		2					COOPERATIVAS	\$ 612.000,00					2	45,00			mar-15	70,00	45,23
8	1574/14	San Lorenzo	VILLA BERTHET	3		3					COOPERATIVAS	\$ 918.000,00					3	45,00			ene-15	100,00	90,10
11	1574/14	San Fernando	FONTANA	3		3					COOPERATIVAS	\$ 918.000,00					3	45,00			feb-15	70,00	45,99
13	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5					COOPERATIVAS	\$ 1.530.000,00					5	45,00			feb-15	100,00	90,00
15	1574/14	San Fernando	BARRANQUERAS	4		4					COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00					4	45,00			may-15	100,00	90,02


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Cantante Certificado
I.P.O.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Cantante Certificado
I.P.O.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)


JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución								FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO
				Cant. Prov.	Term.	Ejec	Paral.	Cant. Prov.	Term.	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	REAL	
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
20	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.530.000,00					5	45,00			feb.-15	100,00	90,00
21	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	20		20						COOPERATIVAS	\$ 6.120.000,00					20	45,00			mar.-15	70,00	45,75
25	1574/14	9 de Julio	LAS BREÑAS	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.836.000,00					6	45,00			mar.-15	100,00	65,06
33	1574/14	Bermejo - San Fernando	COLONIA BENITEZ: (2)- BARRANQUERAS (1)	3		3						COOPERATIVAS	\$ 918.000,00					3	45,00			mar.-15	100,00	91,20
49	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.836.000,00					6	45,00			jul.-15	100,00	90,00
52	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA (Retocalizada)	6		6						COOPERATIVAS	\$ 1.836.000,00					6	45,00			feb.-15	100,00	90,97
53	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00					4	45,00			abr.-15	30,00	0,00
53	1574/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 612.000,00					2	45,00			abr.-15	30,00	0,00
54	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						COOPERATIVAS	\$ 2.137.500,00					9	45,00			jul.-15	100,00	90,18
55	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00					4	45,00			jul.-15	90,00	65,40
56	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00					4	45,00			jul.-15	100,00	25,51
65	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	2		2						COOPERATIVAS	\$ 612.000,00					2	45,00			feb.-15	100,00	90,68
66	1574/14	San Fernando	FONTANA	1		1						COOPERATIVAS	\$ 306.000,00					1	45,00			may.-15	90,00	65,00
67	1574/14	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						COOPERATIVAS	\$ 1.530.000,00					5	45,00			mar.-15	100,00	90,65
71	1574/14	Bermejo	LAS PALMAS	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00					4	45,00			may.-15	100,00	90,02
73	1574/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	4		4						COOPERATIVAS	\$ 1.224.000,00					4	45,00			sep.-15	70,00	45,55
4	1836/14	Presidencia de la Plaza	PRESIDENCIA DE LA PLAZA	10		10						COOPERATIVAS	\$ 3.060.000,00					10	45,00			may.-16	90,00	65,08
5	1836/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						COOPERATIVAS	\$ 3.060.000,00					10	45,00			may.-16	100,00	90,00
6	1836/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						COOPERATIVAS	\$ 3.060.000,00					10	45,00			abr.-17	70,00	45,54
1	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					2		2		COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 339.500,00	2	35,00							ago.-15	100,00	90,74
2	0511/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO					7		7		COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 1.188.250,00	7	35,00							jul.-15	100,00	90,30
3	0511/15	Sao Fernando	RESISTENCIA							1		COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 169.750,00	1	35,00							ago.-15	100,00	92,60
4	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA							2		COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 339.500,00	2	35,00							ago.-15	100,00	90,70
5	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 509.250,00	3	35,00							jun.-16	70,00	45,00
6	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					1		1		COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 169.750,00	1	35,00							ago.-15	100,00	91,25
7	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA							3		COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 509.250,00	3	35,00							dic.-15	100,00	90,00
8	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA							3		COOPERATIVAS - MUNICIPALIDAD	\$ 509.250,00	3	35,00							sep.-15	100,00	90,35


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. 1223
Cantón Obispo
IPD.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. 1223
Cantón Obispo
IPD.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)


JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Dorm.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Dorm.	Term.			Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.		2 DORM.		3 DORM.		REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
9	0511/15	Mayor Luis Jorge Fontana	PCIA DE LA PLAZA					25		25		\$ 4.243.750,00	25	35,00						dic.-17	10,00	0,50
10	0511/15	General Donovan .	MAKALLE					25		25		\$ 4.243.750,00	25	35,00						mar.-16	100,00	90,00
11	0511/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA					8		8		\$ 1.358.000,00	8	35,00						jun.-16	70,00	45,00
12	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					5		5		\$ 848.750,00	5	35,00						dic.-15	100,00	90,00
13	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	3	35,00						feb.-16	100,00	90,00
14	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		\$ 679.000,00	4	35,00						may.-16	100,00	90,60
15	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	3	35,00						mar.-16	100,00	90,49
16	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					3		3		\$ 509.250,00	3	35,00						ago.-16	80,00	30,65
17	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					1		1		\$ 169.250,00	1	35,00						jun.-16	90,00	60,41
18	0511/15	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		\$ 679.000,00	4	35,00						ago.-16	100,00	90,00
19	0511/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY					1		1		\$ 169.250,00	1	35,00						mar.-17	90,00	65,00
21	0511/15	Comandante Fernández	PCIA R.SAENZ PEÑA					3		3		\$ 509.250,00	3	35,00						oct.-17	100,00	90,50
22	0511/15	Sargento Cabral	CAPTAN SOLARI					10		10		\$ 1.697.500,00	10	35,00						ene.-18	100,00	96,67
23	0511/15	Sargento Cabral	CAPTAN SOLARI					10		10		\$ 1.697.500,00	10	35,00						ene.-18	100,00	96,67
24	0511/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA					9		9		\$ 1.527.750,00	9	35,00						ene.-19	100,00	0,50
2	0513/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10								\$ 3.395.000,00					10	45,00		jun.-15	90,00	65,45
5	0513/15	General Gliemes	VILLA RIO BERMIEITO	4								\$ 1.358.000,00					4	45,00		jul.-15	100,00	90,00
15	0513/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	2								\$ 679.000,00					2	45,00		jun.-15	100,00	90,90
23	0513/15	General Gliemes	MISION NUEVA POMPEYA	4								\$ 1.358.000,00					4	45,00		jul.-15	100,00	90,00
24	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	3								\$ 1.018.500,00					3	45,00		jun.-15	100,00	90,01
26	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA (2) - BARRANQUERAS (1)	3								\$ 1.018.500,00					3	45,00		jul.-15	100,00	90,24
41	0513/15	General Gliemes	JUAN JOSE CASTELLI	9								\$ 3.053.500,00					9	45,00		jun.-15	100,00	90,04
50	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	2								\$ 1.697.500,00					2	45,00		jul.-15	70,00	45,00
52	0513/15	General Gliemes	JUAN JOSE CASTELLI	8								\$ 2.716.000,00					8	45,00		jul.-15	100,00	90,29
53	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA	5								\$ 1.697.500,00					5	45,00		ago.-15	100,00	90,00
1	0730/15	9 de Julio	LAS BREÑAS	17								\$ 5.771.500,00					17	45,00		ago.-15	50,00	25,68
28	0730/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	1								\$ 339.500,00					1	45,00		nov.-16	90,00	65,00


ROBERTO CONTRERAS
199. Calle M.P. N° 1223
Calle Obispo
IPD.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
199. Calle M.P. N° 1223
Calle Obispo
IPD.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Dorm.	Term.	Ejec	Paral.	Cant. Dorm.	Term.			Ejec	Paral.	SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.	INICIO REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
1	88/15	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	25		25				COOPERATIVAS	\$ 8.493.500,00					25	45,00			may.-13	90,00	90,05	
5	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5	45,00			oct.-15	90,00	65,62	
6	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6				COOPERATIVAS	\$ 2.037.000,00					6	45,00			oct.-15	100,00	90,0-0	
8	1174/15	25 de Mayo	MACHAGAI	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5	45,00			nov.-15	70,00	45,00	
10	1174/15	O'Higgins	LA CLOTILDE	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5	45,00			mar.-16	100,00	90,20	
11	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 612.000,00					2	45,00			oct.-15	90,00	65,51	
13	1174/15	Quitilipi	QUITILIPÍ	6		6				COOPERATIVAS	\$ 2.037.000,00					6	45,00			ago.-15	100,00	90,00	
16	1174/15	General Gímenes	EL SAUZALITO	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5	45,00			sep.-15	90,00	67,67	
17	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10	45,00			sep.-15	90,00	65,31	
18	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10	45,00			sep.-15	90,00	65,31	
27	1174/15	San Fernando	FONTANA	4		4				COOPERATIVAS	\$ 1.358.000,00					4	45,00			sep.-15	100,00	90,00	
29	1174/15	O'Higgins- Comandante Fernández	SAN BERNARDO - R.S.PENA - CHARATA	6		6				COOPERATIVAS	\$ 2.037.000,00					6	45,00			nov.-15	70,00	45,50	
34	1174/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5	45,00			oct.-15	100,00	90,00	
35	1174/15	Bermejo	ISLA DEL CERRITO	5		5				COOPERATIVAS	\$ 1.697.500,00					5	45,00			dic.-15	90,00	65,00	
36	1174/15	San Fernando - Bermejo	BARRANQUERAS- COLONIA BENITEZ	2		2				COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2	45,00			feb.-16	100,00	90,00	
37	1174/15	Bermejo	ISLA DEL CERRITO	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10	45,00			oct.-15	100,00	90,00	
39	1174/15	Comandante Fernández	PCIA R.SAENZ PENA(1) QUITILIPÍ (1)	2		2				COOPERATIVAS	\$ 679.000,00					2	45,00			mar.-16	70,00	60,15	
42	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	2		2				COOPERATIVAS	\$ 740.760,00					2	45,00			sep.-16	90,00	65,00	
43	1174/15	General Gímenes	VILLA RIO BERMEJO	3		3				COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3	45,00			mar.-16	100,00	90,00	
44	1174/15	General Gímenes	JUAN JOSE CASTELLI	1		1				COOPERATIVAS	\$ 339.500,00					1	45,00			feb.-16	100,00	90,00	
46	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10	45,00			abr.-16	90,00	65,00	
47	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	10		10				COOPERATIVAS	\$ 3.395.000,00					10	45,00			abr.-16	90,00	65,00	
48	1174/15	General Gímenes	JUAN JOSE CASTELLI	3		3				COOPERATIVAS	\$ 1.018.500,00					3	45,00			feb.-16	100,00	90,00	
50	1174/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1				COOPERATIVAS	\$ 339.500,00					1	45,00			jun.-16	100,00	90,00	
SUBTOTAL:							0																
TOTALES				743	0	743				205						743							


ROBERTO CONTRERAS
199. Calle M.P. N° 1223
Calle Obispo
I.P.D.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
199. Calle M.P. N° 1223
Calle Obispo
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

Operatoria : PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA (EX EMERGENCIA HABITACIONAL)

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT.		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS												FECHA INICIO REAL	FECHA TERM. REAL	PLAZOS (meses)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Proy	Term	Proy	Term		Contractual	Final	1 ó 4 DORM			2 DORM			3 DORM			CONTRAC	REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO			CANT.			SUP.	COSTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	0513/15	San Fernando	RESISTENCIA-FONTANA	2	2			COOPERATIVAS	679,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROBERTA CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Control Operativo
IPD.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales


Operatoria : PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR - MARCO PRO.ME.BA


JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral	Cant. Proy.	Term	Ejec			Paral	SOL. HABIT.	164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL
															CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.			
7	621/06	9 DE JULIO	LAS BREÑAS					150		150		G.Y.R.E.C.S.A.	\$ 17.550.000,00							dic-06	100,00	95,60	
9	621/06	120 DE OCTUBRE	GRAL. PINEDO					180		180		Ing. PEDRO A. MARTINEZ CONSTRUCCIONES	\$ 2.106.000,00							dic-06	100,00	94,30	
12	621/06	QUITILPI	QUITILPI					160		160		PANAL CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 1.872.000,00							dic-06	100,00	93,50	
15	621/06	25 DE MAYO	MACHAGAI					130		130		KIWEST S.A.	\$ 1.521.000,00							dic-06	100,00	98,50	
17	621/06	26 DE MAYO	MACHAGAI					65		65		TECNEA DE JUAN A. ROGANOVICH	\$ 760.500,00							dic-06	100,00	96,50	
SUBTOTAL:				0	0	0	0			685													
TOTALES				0	0	0	0			685													


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROSERICA CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Control Operativo
IPD.U.V.

[illegible]


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - SUBPROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS CLIMATICAS


JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS												FECHA		PLAZOS (meses)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Proy	Term		Contractual	Final	SOL HABIT			1 ó 4 DORM			2 DORM			3 DORM			INICIO REAL	TERM. REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO				CANT.	SUP.	COSTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			SIN MOVIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</


CARLOS DAVID SUCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROBERTA CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Carrera Obsecito
IPD.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

Operatoria : PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - SUBPROGRAMA FEDERAL DE POBLADORES ABORIGENES Y RURALES II


JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución								FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL	
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
	S/ACU	GRAL GUEMES	COMANDANCIA FRIAS	50		50						CONSTRUCCIONES AVENIDA	\$ 2.553.433,02					50	51,74		ago-10	100,00	99,00		
	S/ACU	LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIO	25		25						MUNICIPALIDAD	\$ 1.500.000,00					25	51,74		ago-10	100,00	31,02		
SUBTOTAL 1						75																			
2	0028/08	GRAL. DONOVAN	DT. GRAL. DON OVAN	10		10						E.D.E.S.Y C.C. SRL	\$ 462.228,54					10	41,20		mar-09	100,00	98,80		
3	0028/08	BERMEJO	LA LEONESA	25		25						SAN FERNANDO CONSTRUCCIONES SRL	\$ 1.186.165,17					25	41,20		mar-09	100,00	95,99		
13	0028/09	LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN	PAMPA DEL INDIO	25		25						ILAG CONSTRUCCIONES	\$ 1.161.980,73					25	41,20		mar-09	100,00	80,40		
15	0028/10	GRAL.GUEMES	EL SAUZALITO	35		35						ALUNNI CONSTRUCCIONES	\$ 1.493.096,48					35	41,20		mar-09	100,00	55,85		
16	0028/11	GRAL.GUEMES	EL SAUZAL	35		35						CV SRL	\$ 1.536.340,00					35	41,20		mar-09	100,00	33,30		
17	0028/12	GRAL.GUEMES	WICHI-EL SAUZAL	35		35						J.R. CONSTRUCCIONES	\$ 1.564.000,00					35	41,20		mar-09	100,00	55,10		
18	0028/13	GRAL.GUEMES	M. NVA. POMPEYA	35		35						URBINA CONSTRUCCIONES	\$ 1.562.257,20					35	41,20		mar-09	100,00	84,50		
20	0028/14	GRAL.GUEMES	VILLA RIO BERMIEJITO	35		35						SAENZ PEÑA CONSTRUCCIONES	\$ 1.507.145,74					35	41,20		mar-09	100,00	95,09		
21	0028/15	GRAL.GUEMES	MIRAFLORES Y LAS RACHERAS	35		35						E.D.E.S.Y C.C. SRL	\$ 1.538.582,60					35	41,20		mar-09	100,00	69,55		
22	0028/16	GRAL.GUEMES	EL ESPINILLO	35		35						ALUNNI CONSTRUCCIONES	\$ 1.474.055,67					35	41,20		mar-09	100,00	97,45		
23	0028/17	GRAL.GUEMES	EL ESPINILLO -PARAJE SAN MANUEL	35		35						CONSTRUCCIONES BOR S.R.L.	\$ 1.539.821,82					35	41,20		mar-09	100,00	98,75		
24	0028/18	GRAL.GUEMES	OLLA QUEBRADA-EL SAUZALITO	35		35						CONSTRUCCIONES BOR S.R.L.	\$ 1.539.821,82					35	41,20		mar-09	100,00	98,74		
25	0028/19	GRAL.GUEMES	FORTIN LAVALLE	10		10						ATANASOFF CONSTRUCCIONES	\$ 430.224,78					10	41,20		mar-09	100,00	98,00		
26	0028/20	GRAL.GUEMES	FORTIN LAVALLE	25		25						ATANASOFF CONSTRUCCIONES	\$ 1.068.343,63					25	41,20		mar-09	100,00	73,50		
27	0028/21	GRAL.GUEMES	EL TARTAGAL Y FORTIN BELGRANO -EL SAUZALITO	40		40						CONSTRUIR DE ARQ. HENRY KUNZ	\$ 1.820.000,00					40	41,20		mar-09	100,00	54,25		
28	0028/22	GRAL.GUEMES	MIRAFLORES	25		25						J.R. CONSTRUCCIONES	\$ 1.117.468,50					25	41,20		mar-09	100,00	63,45		
29	0028/23	GRAL.GUEMES	WICHI	10		10						E.D.E.S.Y C.C. SRL	\$ 466.088,00					10	41,20		mar-09	100,00	47,30		
31	0028/24	GRAL.GUEMES	EL SAUZALITO	15		15						LUIS P. CASTAGNO CONST.	\$ 673.548,59					15	41,20		mar-09	100,00	39,80		


ROBERTO CONTRERAS
199. Calle M.P. N° 1223
Calle Obispo
I.P.D.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
199. Calle M.P. N° 1223
Calle Obispo
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


Operatoria : PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - SUBPROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS PARA POBLADORES ABORIGENES Y RURALES II

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FISICO ACUMULADO
				Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Term.	Ejec.	Paral.	SOL. HABIT.	164 DORM	2 DORM.	3 DORM.	SUP.	CANT.	REAL	REAL	
32	0028/25	GRAL.GUEMES	EL SAUZALITO	15		15								15	41,20			mar-09		100,00
34	0028/26	GRAL.GUEMES	EL VIZCACHERAL - EL SAUZALITO	20		20								20	41,20			mar-09		100,00
35	0028/08	SAN FERNANDO	B° MAPIC RESISTENCIA	10		10								10	41,20			mar-09		100,00
SUBTOTAL 2						545				0	0									
TOTALES				620	0	620		0	0	0		0	0	620			0			


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Control Operativo
IPD.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales


Operatoria : PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - SUBPROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS PARA POBLADORES ABORIGENES Y RURALES II


JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS												FECHA		PLAZOS (meses)				
				Proy	Term		Contractual	Final	SOL. HABIT			1 ó 4 DORM			2 DORM			3 DORM			INICIO REAL	TERM. REAL					
									CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO				CANT.	SUP.	COSTO	
			SIN MOVIMIENTO																								46
Total general				0	0	0	0			0								0									


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROBERTA CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Carrera Operativo
IPD.U.V.

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales


Operatoria : PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS -RECONVERTIDO

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución										FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			SOL HABIT. CANT.	SUP.	164 DORM CANT.	SUP.	2 DORM. CANT.	SUP.	3 DORM. CANT.	SUP.	PREV.	REAL			
9	1021/11	9 de JULIO	LAS BRENÑAS	20		20						NOROBRAS de CERDA JUAN CARLOS	\$ 2.062.260,00	1	62,32			19	45,57			ene-12	100,00	14,04		
11	1021/11	TAPENAGA	CHARADAY	10		10						CEIBO de CASTANY BEATRIZ EMILIA	\$ 1.036.260,00	1	62,32			9	45,57			ene-12	100,00	76,01		
14	1021/11	GRAL. DONOVAN	MAKALLE	25		25						E.D.E.S.Y.C.C. SRL	\$ 2.585.520,00	1	62,32			24	45,57			ene-12	100,00	10,00		
9	527/13	LIBERTAD	COLONIA POPULAR	10		10						PINTURAS ESPECIALES de MASSA SUSANA LILLIAN	\$ 1.687.710,00					10	45,57			sep-13	100,00	39,05		
13	527/13	SAN FERNANDO	RESISTENCIA	20		20						PANAL CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 3.358.710,00	1	62,32			19	45,57			oct-13	100,00	20,00		
17	527/13	SANTA SYLVINA	SANTA SYLVINA	30		30						CONSTRUCCIONES AVENIDA Ex OCEAN S.A.	\$ 5.046.420,00	2	62,32			28	45,57			mar-14	100,00	80,76		
18	527/13	GRAL. DONOVAN	MAKALLE	10		10						COMER & ING de AYALA MARIA ROSA	\$ 1.687.710,00					10	45,57			oct-13	100,00	95,21		
SUBTOTAL:																										
TOTALES				125 0 125				0 0 0				6 0 0				119 0 0										


~~DR. CARLOS DAVID SOCHA~~
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACABAMBILLA

ROBERTA CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Gestor Operativo
A.P.D.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


Operatoria: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM.		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	PREV.	REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5	0222/12	Maipu	TRES ISLETAS					80		80		37,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Carrera Geógrafo
IPD.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Carrera Geógrafo
IPD.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


Operatoria: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.	INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					
53	0224/12	O'Higgins	LA TIGRA	6		6											6	59,06				sep-14	90,00	68,97
54	0224/12	Bermejo	ISLA DEL CERRITO	3		3											3	59,06				may-18	90,00	60,00
10	0371/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	6		6											6	55,95				may-18	100,00	90,30
17	0371/14	General Güímenes	EL ESPINILLO	4		4											4	55,95				may-18	90,00	68,17
18	0371/14	Independencia	NAPENAY	8		8											8	55,95				may-18	100,00	91,30
19	0371/14	9 de Julio	LAS BREÑAS -GRAL. PINEDO	4		4											4	55,95				may-18	100,00	97,95
23	0371/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	2		2											2	55,95				may-18	100,00	94,86
26	0371/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9											9	55,95				may-18	100,00	93,20
28	0371/14	Liberador Gral. San Martín	PAMPA DEL INDIO	10		10											10	55,95				dic-18	60,00	30,59
29	0371/14	Liberador Gral. San Martín	PAMPA DEL INDIO	10		10											10	55,95				dic-18	60,00	30,08
32	0371/14	Quitilipi	QUITILIPÍ	10		10											10	55,95				may-18	60,00	30,00
5	0372/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	8		8											8	55,95				mar-18	100,00	90,19
7	0372/14	General Güímenes	PUERTO LAVALLE- VILLA RIO BERMEJITO	8		8											8	55,95				mar-18	100,00	90,39
8	0372/14	San Fernando	RESISTENCIA	1		1											1	55,95				mar-18	100,00	90,08
9	0372/14	Liberador Gral. San Martín	GRAL. SAN MARTIN	40		40											40	55,95				may-18	90,00	65,52
10	0372/14	General Donovan	MAKALLE	4		4											4	55,95				mar-18	60,00	30,00
11	0372/14	General Donovan	LA VERDE	10		10											10	55,95				jul-15	60,00	47,00
15	0372/14	Mayor Luis Jorge Fontana	CORONEL DU GRATY	6		6											6	55,95				mar-18	100,00	96,00
16	0372/14	25 de Mayo	MACHAGAI	15		15											15	55,95				may-18	100,00	0,31
18	0372/14	Bermejo	PUERTO EVA PERON	3		3											3	55,95				may-18	90,00	65,00
1	0630/15	Quitilipi	QUITILIPÍ	4		4											4	55,00				nov-15	100,00	90,67
2	0630/15	General Güímenes	VILLA RIO BERMEJITO	10		10											10	55,00				nov-15	100,00	90,51
4	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1											1	55,00				ene-16	60,00	30,00
5	0630/15	Almirante Brown	PAMPA DEL INFIERNO	10		10											10	55,00				ene-16	100,00	90,33
6	0630/15	O'Higgins	SAN BERNARDO	10		10											10	55,00				feb-16	100,00	90,30


CARLOS DAVID SUCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO

ROBERTA CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Carrera Operativa
IPD.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


Operatoria: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.	INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					
7	0630/15	Comandante Fernandez	PCIA. ROQUE SAENZ PENA	3		3						COTAGE LA VOGO LTDA	\$ 1.111.140,00				3	55,00			dic-15	90,00	60,00	
8	0630/15	Tupenaga	COTE LAI	3		3						COTE LAI LTDA	\$ 1.111.140,00				3	55,00			jul-18	60,00	39,00	
11	0630/15	25 de Mayo	MACHAGAI	4		4						UNION Y FUERZA DE MACHAGAI LTDA	\$ 1.358.000,00				4	55,00			may-16	100,00	90,00	
16	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						SANTA BARBARA LTDA	\$ 1.481.520,00				4	55,00			jul-16	90,00	60,00	
23	0630/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						7 DE MAYO LTDA	\$ 1.481.520,00				4	55,00			nov-15	60,00	96,67	
16	0631/15	Independencia	NAPENAY	50		50						MUNICIPALIDAD	\$ 16.975.000,00				50	45,72			ago-15	100,00	84,00	
17	0633/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	80		80						MUNICIPALIDAD	\$ 27.160.000,00				80	45,72			oct-15	100,00	94,80	
18	0634/15	Liberador Gral. San Martin	PAMPA DEL INDO	100		100						MUNICIPALIDAD	\$ 33.950.000,00				100	45,72			ago-15	90,00	84,00	
19	0635/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	100		100						MUNICIPALIDAD	\$ 33.950.000,00				100	45,72			ago-15	75,00	68,33	
20	0638/15	General Güemes	MIRAFLORES	100		100						MUNICIPALIDAD	\$ 33.950.000,00				100	45,72			may-18	75,00	67,67	
2	0640/15	General Güemes	MIRAFLORES	40		40						TECNEA SRL	\$ 13.351.846,34				40	41,20			may-18	88,67	83,82	
5	0640/15	San Fernando	RESISTENCIA	8		8						VILLA FACUNDO LTDA	\$ 2.963.040,00				8	41,20			may-18	100,00	91,00	
6	0640/15	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	9		9						HERMANN CONSTRUCCIONES	\$ 3.333.420,00				9	41,20			ago-15	100,00	91,17	
7	0640/15	Sarginto Cabral	COLONIAS UNIDAS	20		20						MUNICIPALIDAD	\$ 7.407.560,00				20	41,20			oct-15	100,00	90,50	
11	0640/15	Gral Donovan	LA ESCONDIDA	29		29						MUNICIPALIDAD	\$ 10.741.020,00				29	41,20			jul-18	60,00	30,00	
12	0640/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10		10						ASOC. CIVIL EL GAUCHITO	\$ 3.703.800,00				10	41,20			may-18	100,00	90,00	
13	0640/15	Sarginto Cabral	CIERVO PETISO	8		8						MUNICIPALIDAD	\$ 2.963.040,00				8	41,20			nov-15	100,00	90,44	
15	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					1		1		ITACORA	\$ 140.000,00	1		37,515					may-14	90,00	60,05	
25	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					25		25		JUAN ESTEBAN BAKOS	\$ 3.499.837,50	25		37,515					ene-18	98,20	98,88	
27	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					5		5		NUESTRO CHACO LTDA	\$ 1.697.500,00	5		37,515					feb-16	90,00	60,08	
28	0706/13	San Fernando	RESISTENCIA					4		4		MUJERES EN LUCHA LTDA	\$ 1.481.520,00	4		37,515					jun-16	90,00	60,00	
1	0708/13	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	5		5						CARLOS NESTOR KISCHNER LTDA	\$ 1.050.000,00				5	55			ene-18	100,00	90,66	
2	0708/13	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	60		60						MUNICIPALIDAD	\$ 12.600.000,00				60	55			mar-18	100,00	97,36	
3	0708/13	Mayor Luis Jorge Fontana	ENRIQUE URIEN	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 2.100.000,00				10	55			ene-18	100,00	96,44	
4	0708/13	General Güemes - Libert Gral S.Martin	FORTIN LAVALLE - PAMPA DEL INDO	5		5						CARLOS NESTOR KISCHNER LTDA	\$ 1.050.000,00				5	55			ene-18	100,00	90,66	


DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO

ROBERTA CONTRERAS
199. Calle M.P. N° 1223
Código Postal 1000
IPD.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


Operatoria: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES


JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución										FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL				
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					CANT.	SUP.		
7	0708/13	General Güemes	FORTIN LAVALLE	5		5						MACAE S.R.L.	\$ 1.050.000,00				5	55				ene-18	100,00	90,19			
8	0708/13	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	5		5						CARLOS NESTOR KISCHNER LTDA	\$ 1.050.000,00				5	55				ene-18	100,00	90,03			
14	0708/13	San Fernando	RESISTENCIA	18								MACAE S.R.L.	\$ 4.458.403,48					18	55				jun-14	100,00	99,68		
5	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	7		7						EL HORNERO LTDA	\$ 2.592.660,00				7	45,72				oct-15	100,00	90,00			
6	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						6 DE SEPTIEMBRE LTDA	\$ 2.222.280,00				6	45,72				oct-15	100,00	91,00			
7	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						JUVENTUD UNIDA Y SOLIDARIA LTDA	\$ 1.346.904,60				4	45,72				oct-15	100,00	90,00			
10	0731/15	Comandante Fernandez	PCIA. ROQUE SAEENZ PEÑA	5		5						SANTA MONICA CONSTRUCCIONES LTDA	\$ 1.851.900,00				5	45,72				oct-15	100,00	90,00			
12	0731/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10						ELUNEY LTDA	\$ 3.703.800,00				10	45,72				oct-15	100,00	90,41			
13	0731/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10						EL FUTURO LTDA	\$ 3.703.800,00				10	45,72				oct-15	100,00	90,41			
14	0731/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						21 DE MAYO LTDA	\$ 3.333.420,00				9	45,72				jun-16	90,00	96,67			
16	0731/15	Bermejo	LA LEONESA	3		3						KANAQUITAGAC LTDA	\$ 1.111.140,00				3	45,72				dic-15	100,00	90,60			
17	0731/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10						NA-HACER LTDA	\$ 3.703.800,00				10	45,72				oct-15	100,00	90,41			
19	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	5		5						SIMON BOLIVAR LTDA	\$ 1.851.900,00				5	45,72				jul-18	90,00	60,00			
22	0731/15	Comandante Fernandez	PCIA. ROQUE SAEENZ PEÑA	5		5						MUD LTDA	\$ 1.851.900,00				5	45,72				ago-16	90,00	60,04			
24	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA	1		1						UNA MANO PARA TODOS LTDA	\$ 370.380,00				1	45,72				feb-16	100,00	90,06			
26	0731/15	San Fernando	RESISTENCIA-AVIV	4		4						ZENTRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 1.473.010,80				4	45,72				jul-18	88,30				
5	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						ASOC CIVIL RAUL JESUS TALAVERA	\$ 2.222.280,00				6	44,00				oct-15	100,00	90,00			
7	0732/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	8								HERMANN CONSTRUCCIONES	\$ 2.963.040,00				8	44,00				sep-15	100,00	95,04			
11	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						DOÑA ELBA LTDA	\$ 1.481.520,00				4	44,00				oct-15	100,00	91,00			
12	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						LA MEZCLA LTDA	\$ 1.481.520,00				4	44,00				ene.-16	100,00	90,00			
14	0732/15	Libertad	PUERTO TIROL	10		10						RESCATANDO VALORES LTDA	\$ 3.703.800,00				10	44,00				nov.-15	100,00	90,41			
15	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						ALVEAR Y CALLE 2 LTDA	\$ 1.481.520,00				4	44,00				oct-15	90,00	60,00			
16	0732/15	Presidencia de la Plaza	PRESIDENCIA de LA PIAZA	2		2						EL OBRERO LTDA	\$ 740.760,00				2	44,00				oct-15	100,00	90,54			
19	0732/15	Bermejo	GENERAL VEDIA	10		10						EL FUTURO LTDA	\$ 3.703.800,00				10	44,00				jun.-16	90,00	60,00			
20	0732/15	Quitilipi	QUITILIPÍ	1		1						EL SAUZAL LTDA	\$ 370.380,00				1	44,00				oct-15	100,00	90,20			


ROBERTO CONTRERAS
199 C.A.B. M.P. N° 1223
Canciller Obrero
I.P.D.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
199 C.A.B. M.P. N° 1223
Canciller Obrero
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales

Operatoria: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
3	1017/14	Bernejo	ISLA DEL CERRITO	9		9						PAREDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00				9	45,57			may.-18	100,00	90,75		
6	1017/14	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	7		7						CARLOS NESTOR KISCHNER LTDA	\$ 2.336.880,00				7	45,72			may.-18	100,00	90,39		
7	1017/14	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	7		7						CARLOS NESTOR KISCHNER LTDA	\$ 2.336.880,00				7	45,72			may.-18	100,00	90,39		
12	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						PAREDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00				9	45,72			may.-11	100,00	90,14		
16	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9						ZENTRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 3.004.560,00				9	45,72			may.-18	100,00	91,03		
22	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						ESPINDOLA EDGARDO GABRIEL	\$ 3.004.560,00				9	45,72			may.-18	90,00	60,83		
23	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						PAREDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00				9	45,72			may.-18	100,00	92,02		
24	1017/14	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	9		9						PAREDEZ CONSTRUCCIONES	\$ 3.004.560,00				9	45,72			may.-18	100,00	92,02		
25	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9						MAT-CON	\$ 3.004.560,00				9	45,72			may.-18	100,00	93,19		
30	1017/14	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	12		12						CARLOS NESTOR KISCHNER LTDA	\$ 4.006.080,00				12	45,72			may.-18	100,00	90,39		
33	1017/14	San Fernando	RESISTENCIA	9		9						CONAL S.A.	\$ 3.004.560,00				9	45,72			may.-18	100,00	92,27		
35	1017/14	General Donovan	LA ESCONDIDA	2		2						MUNICIPALIDAD	\$ 667.680,00				2	45,72			jul.-18	60,00	30,00		
1	1069/15	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	5		5						CARLOS NESTOR KISCHNER LTDA	\$ 1.698.500,00				5	45,57			may.-18	100,00	90,44		
3	1069/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	6		6						21 DE MAYO LTDA	\$ 2.037.000,00				6	45,57			ago.-15	100,00	90,00		
5	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						5 DE NOVIEMBRE LTDA	\$ 1.358.000,00				4	45,57			ago.-15	100,00	93,20		
7	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						TEUCO LTDA	\$ 1.358.000,00				4	45,57			nov.-15	60,00	30,00		
10	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						GRUPO DE ALBAÑILES LTDA	\$ 1.358.000,00				4	45,57			sep.-15	100,00	90,09		
11	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						B° EN ACCION LTDA	\$ 1.358.000,00				4	45,57			nov.-15	100,00	90,30		
12	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						CREACION LTDA	\$ 1.358.000,00				4	45,57			nov.-15	60,00	33,00		
14	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						CARRASCO LTDA	\$ 1.358.000,00				4	45,57			nov.-15	90,00	60,41		
15	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						UNION METROPOLITANA LTDA	\$ 1.358.000,00				4	45,57			nov.-15	90,00	60,30		
18	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	6		6						PROGRESO Y UNIDAD LTDA	\$ 2.037.000,00				6	45,57			feb.-16	90,00	60,99		
19	1069/15	Liberador General San Martín	PAMPA DEL INDO	30		30						MUNICIPALIDAD	\$ 10.185.000,00				30	45,57			dic.-18	60,00	30,39		
20	1069/15	Liberador General San Martín	PAMPA DEL INDO	10		10						MUNICIPALIDAD	\$ 3.395.000,00				10	45,57			dic.-08	60,00	30,95		
21	1069/15	San Fernando	RESISTENCIA	4		4						TRABAJO ES FUTURO LTDA	\$ 1.358.000,00				4	45,57			oct.-15	90,00	60,00		


CARLOS DAVID SUCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
I.P.D.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Control Operativo
I.P.D.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


Operatoria: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.	INICIO REAL	PREV.	REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.					CANT.	SUP.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
24	1069/15	Independencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
I.P.O.U.V. - CHACO


ROBERTA CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Carrera Operario
I.P.O.U.V. - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


Operatoria: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución				FECHA INICIO		AVANCE FISICO ACUMULADO	
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	SOL. HABIT. CANT.	164 DORM		3 DORM.	REAL		PREV.	REAL
													CANT.	SUP.	CANT.				
16	1071/15	Surgento Cabral	CIERVO PETISO					5		5		5	35			oct-17		60,00	37,90
17	1071/15	Chacabuco	CHARATA					8		8		8	35			oct-17		100,00	90,20
20	1071/15	Surgento Cabral	COLONIA ELISA					12		12		12	35			feb-18		60,00	30,00
24	1071/15	Surgento Cabral	COLONIAS UNIDAS					9		9		9	35			mar-18		90,00	90,00
25	1071/15	Presidencia de La Plaza	PRESIDENCIA DE LA PLAZA					3		3		3	35			jul-18		60,00	60,00
26	1071/15	General Gihenes	MIRAFLORES					10		10		10	35			sep-18		90,00	60,30
1	1175/15	General Gihenes	JUAN JOSE CASTELLI	10	10											jul-15		100,00	94,16
2	1175/15	San Lorenzo	SAMUHU	5		5										jul-18		100,00	91,01
3	1175/15	Fray Justo Santa Maria de Oro	CHOROTIS	4	4											sep-16		90,00	60,02
4	1175/15	General Gihenes	EL ESPINILLO	20	20											ago-15		90,00	70,39
7	1175/15	San Fernando	PUERTO VILELAS	10	10											sep-15		90,00	60,50
8	1175/15	Bernejo	LA LEONESA	15	15											sep-15		90,00	60,03
9	1175/15	2 de Abril	HERMOSO CAMPO	10	10											jul-16		60,00	30,06
11	1175/15	Surgento Cabral	COLONIA ELISA	10	10											abr-16		90,00	60,00
12	1175/15	General Gihenes	JUAN JOSE CASTELLI	5	5											may-18		100,00	93,05
13	1175/15	San Fernando	BASAIL	10	10											dic-15		60,00	30,01
14	1175/15	San Lorenzo	VILLA BERTHET	20	20											abr-16		100,00	90,24
15	1175/15	1° de Mayo	COLONIA BENITEZ	10	10											oct-15		90,00	60,00
16	1175/15	San Fernando	PUERTO VILELAS dispersas en zona rural	10	10											sep-15		90,00	61,21
17	1175/15	Libertad	LAGUNA BLANCA dispersas en zona rural	10	10											nov-15		100,00	93,16
19	1175/15	Bernejo	ISLA DEL CERRITO	20	20											sep-16		90,00	68,83
20	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	10	10											dic-16		90,00	60,91
21	1175/15	Mayor Luis Jorge Fontana	VILLA ANGELA	25		25										ago-16		90,00	60,05
23	1175/15	Bernejo	LAS PALMAS	3		3										nov-15		100,00	90,00
25	1175/15	San Fernando	RESISTENCIA	10	10											abr-16		100,00	90,00


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROSALVA CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Cargada Operativo
IPD.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Viviendas en Ejecución Programas Federales


Operatoria: PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.E.P.F

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	Viviendas en Ejecución						FECHA		AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
				Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.	Cant. Proy.	Term	Ejec	Paral.			SOL. HABIT.		164 DORM		2 DORM.		3 DORM.		INICIO REAL	REAL	PREV.	REAL
														CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.				
26	1175/15	San Fernando	RESISTENCIA	10	10							LA ROCA LTDA	\$ 3.703.800,00				10	45,57		jun -16	90,00	61,94			
3	1248/12	General Güemes	VILLA RIO BERMEJITO	4	4							MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUVILADOS Y	\$ 631.500,00				4	59,06		ene-18	90,00	65,18			
4	1248/12	25 de Mayo	MACHAGAI	5	5							MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUVILADOS Y	\$ 789.500,00				5	59,06		ene-18	90,00	65,16			
1	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA - FONTANA	4	4							TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 1.244.000,00				4	55,00		may-18	100,00	90,00			
2	1572/14	Bermejo	LAS PALMAS	4	4							TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 1.244.000,00				4	55,00		may-18	100,00	90,60			
4	1572/14	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	8	8							TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 2.960.000,00				8	55,00		may-13	100,00	90,01			
7	1572/14	General Güemes	JUAN JOSE CASTELLI	8	8							TIERRA TECHO Y TRABAJO LTDA	\$ 2.960.000,00				8	55,00		may .18	100,00	90,01			
10	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	2	2							19 DE SEPTIEMBRE LTDA	\$ 740.760,00				2	55,00		jul-18	90,00	60,00			
11	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4	4							TODOS POR UNO LTDA	\$ 1.481.520,00				4	55,00		jul-18	100,00	93,00			
12	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4	4							COMPAÑEROS UNIDOS LTDA	\$ 1.481.520,00				4	55,00		jul-18	100,00	90,04			
16	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4	4							EL GAUCHITO GIL LTDA	\$ 1.481.520,00				4	55,00		abr-16	90,00	60,40			
18	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA- BARRANQUERAS	5	5							JUAN JOSE VALLE LTDA	\$ 1.851.500,00				5	55,00		jul-111	90,00	60,00			
23	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	3	3							15 DE SEPTIEMBRE LTDA	\$ 1.111.140,00				3	55,00		jul-15	100,00	96,67			
1	1715/09	25 de Mayo	MACHAGAI	20	20							MUNICIPALIDAD	\$ 1.500.000,00				20	59,06		ene-18	69,00	51,00			
4	2139/10	Bermejo	LAS PALMAS	5	5							EL ZORZAL	\$ 581.250,00				5	59,06		ene-18	90,00	65,22			
5	2139/10	Bermejo	LAS PALMAS	5	5							KATAQUITAGAC	\$ 581.250,00				5	59,06		ene-18	100,00	90,01			
8	1667/12	Liberador General San Martín	PRESIDENCIA ROCA	50	50							SISTECO S.R.L.	\$ 48.875.000,00				50	59,06		ene-18	100,00	96,00			
SUBTOTAL:							0			187	0														
TOTALES				1848		1848		187		187	0						0	1848							


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Cargo Operativo
IPD.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.T.P.F.

N° Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL HABIT		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS										FECHA		PLAZOS (meses)		
				Proy	Term	Proy	Term		Contractual	Final	SOL HABIT			1 ó 4 DORM			2 DORM			3 DORM				INICIO REAL	TERM. REAL
											CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO			
17	0732/15	San Fernando	RESISTENCIA	2	2			7 DE MAYO LTDA	\$ 740.760,00													oct.-15	abr.-00		
16	1070/15	San Fernando	RESISTENCIA			1	1	NA-HACER LTDA	\$ 277.785,00													may.-16	abr.-00		
19	1070/15	San Fernando	RESISTENCIA			4	4	HAMBRE CERO	\$ 1.111.140,00													jul.-16	abr.-00		
6	1071/15	San Fernando	RESISTENCIA			6	6	B° CAMALOTE	\$ 1.666.710,00							6						mar.-16	abr.-00		
9	1071/15	San Fernando	RESISTENCIA(4). BARRANQUERAS(U			5	5	LOS FORTINES LTDA	\$ 1.388.925,00							5						ago.-16	abr.-00		
13	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4	4			BARBERAN LTDA	\$ 1.481.520,00													jul.-16	abr.-00		
14	1572/14	San Fernando	RESISTENCIA	4	4			RESISTIRE 2 LTDA	\$ 1.481.520,00													jul.-16	abr.-00		
Total general				10	10	16	16								11		0								


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROSERITA CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Carrera Operativo
IPD.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales


PROGRAMA FEDERAL DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - RECUPERABLES


JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.V.T.P.F.

Nº Id.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABIT		EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL		VIVIENDAS TERMINADAS												FECHA		PLAZOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Proy	Term	Proy	Term		Contractual	Final	SOL. HABIT			1 ó 4 DORM			2 DORM			3 DORM			INICIO REAL	TERM. REAL	CONTRAC	REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO	CANT.	SUP.	COSTO					CANT.	SUP.	COSTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			SIN MOVIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROSECA CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Carrera Operativo
IPD.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Creditos Individuales o Mancomunados

CREDITOS RURALES

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.CRED.P.F.


DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	CREDITOS EN EJECUCION al Inicio(c)					CREDITOS INICIADOS (a)					CREDITOS TERMINADOS (b)					CREDITOS EN EJECUCION al Cierre(c)				
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total		
INDEPENDENCIA	AVIATERAI	1					1												1	1	
SAN FERNANDO	BASAIL	2					2												2	2	
INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	1					1												1	1	
CHACABUCO	CHARATA			1			1											1		1	
GENERAL BELGRANO	CORZUELA	1					1												1	1	
12 DE OCTUBRE	GRAL. PINEDO	1					1												1	1	
GRAL. SAN MARTIN	GRAL. SAN MARTIN	1					1												1	1	
GRAL. GUEMES	J.J. CASTELLI	1					1												1	1	
OHIGGINS	LA CLOTILDE	1					1												1	1	
INDEPENDENCIA	LA MATANZA	1					1												1	1	
O HIGGINS	LA TIGRA	1					1												1	1	
GRAL. DONOVAN	LA VERDE	4					4												4	4	
9 DE JULIO	LAS BREÑAS	3					3												3	3	
25 DE MAYO	MACHAGAI	3					3												3	3	
12 DE OCTUBRE	MESON DE FIERRO	1					1												1	1	
GENERAL GUEMES	MIRAFLORES			1			1											1		1	
INDEPENDENCIA	NAPENAY	2		1			3											2		3	
CTE. FERNANDEZ	PR.SAENZ, PENA	12					12											12		12	
GRAL. PINEDO	PAMPA DEL INDI0	2					2											2		2	
PCIA. LA PLAZA	PCIA. LA PLAZA	1					1											1		1	
QUITILPI	QUITILPI	7					7													7	
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	1					1											1		1	
F. J. S. DE ORO	SANTA SYLVINA	2					2											2		2	
MAIPU	TRES ISLETAS	1					1													1	
M.L.L FONTANA	VILLA ANGELA	1					1											1		1	
SAN LORENZO	VILLA BERTHET	2					2											2		2	
TOTALES		53		3			56												53	3	56

Referencias:

- 1 Construcción o compra de vivienda nueva
- 2 Compra de vivienda existente
- 3 Ampliación, terminación, núcleos húmedos
- 4 Provisión de materiales
- 5 Otros

Fuente : GERENCIA OPERATIVA - IPDUV Chaco

- (a) Cantidad de Creditos aprobados con beneficiario designado
- (b) Cantidad de Creditos cuyo destino ha sido cumplido, aunque el credito no haya sido cancelado en su totalidad
Para el caso de creditos para vivienda se considera cumplido una vez escriturada la vivienda
- (c) Cantidad de Creditos aprobados con beneficiario designado cuyo destino este pendiente de cumplir


ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Gerente Operativo
IPDUV - CHACO


ROBERTO A. CONTRERAS
Ing. Civil - M.P. N° 1223
Gerente Operativo
IPDUV - CHACO

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Creditos Individuales o Mancomunados

CREDITOS URBANOS

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.CRED.P.F.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	CREDITOS EN EIECUCION al Inicio(c)					CREDITOS INICIADOS (a)					CREDITOS TERMINADOS (b)					CREDITOS EN EIECUCION al Cierre(c)							
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total					
GRAL. SAN MARTIN	GRAL. SAN MARTIN	4		1			5												4					5
	COMANDANTE FERNANDEZ	9					9												9					9
	12 DE OCTUBRE	1		1			2												1		1			2
	LIBERTAD	2		3			5												2		3			5
	SAN FERNANDO	28		1			29												28		1			29
BERMEJO	LA LEONESA	1					1												1					1
	CHACABUCO	1		1			2												1		1			2
	GRAL. GUEMES	1		1			2												1		1			2
	SAN FERNANDO																				1			1
	25 DE MAYO			1			1															1		1
OHIGGINS	LA TIGRA			1			1															1		1
	1° DE MAYO	1					1												1					1
	SAN LORENZO	1					1												1		1			1
	ALMTE. BROWN	1					1												1					1
	TACO POZO																							
TOTALES		50		11		61													50			11		61

Referencias:
1 Construcción o compra de vivienda nueva
2 Compra de vivienda existente
3 Ampliación, terminación , nucleos humedos
4 Provision de materiales
5 Otros
Fuente : GERENCIA OPERATIVA - IPDUV Chaco

(a) Cantidad de Creditos aprobados con beneficiario designado
(b) Cantidad de Creditos cuyo destino ha sido cumplido, aunque el credito no haya sido cancelado en su totalidad
Para el caso de creditos para vivienda se considera cumplido una vez escriturada la vivienda
(c) Cantidad de Creditos aprobados con beneficiario designado cuyo destino este pendiente de cumplir


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROBERTO CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Gerente Operativo
IPD.U.V.

Planilla N° 3.V.T.P.F.


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Obras de Infraestructura de Nexos y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.I.E.P.F

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	N° Id.	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRAEST.		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
						EJEC.	PARALIZ.			PREV.	REAL
GRAL GUEMES	VILLA RIO BERMUEJITO	0192/12	19	ALUNNI CONSTRUCCIONES	Red Electrica y Cisternas para 35 Viv.	1		\$ 3.117.806,88	dic.-12	100,00	2,38
MAIPU	TRES ISLETAS	0207/15	4	ACEVEDO DIEGO HERNAN	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 50 Viv.	1		\$ 1.230.467,44	jul.-16	100,00	40,16
GRAL GUEMES	DTO. GRAL GUEMES	0207/15	6	CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	Construccion de Cisternas Domiciliarias de agua para 50 Viv.	1		\$ 2.242.129,32	may.-15	100,00	90,32
FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO	SANTA SYLVINA	0207/15	11	JUAN JOSE CABRERA	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 20 Viv.	1		\$ 885.020,13	may.-15	100,00	60,23
MAYOR LUIS J. FONTANA	CORONEL DU GRATY	0207/15	12	JUAN JOSE CABRERA	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 15 Viv.	1		\$ 385.968,27	may.-15	100,00	75,05
SARGENTO CABRAL	COLONIAS UNIDAS	0207/15	16	INTECNEA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 10 Viv.	1		\$ 413.237,04	sep.-15	100,00	90,19
SARGENTO CABRAL	COLONIAS UNIDAS	0207/15	17	INTECNEA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 10 Viv.	1		\$ 438.321,76	sep.-15	100,00	91,47
O HIGGINS	SAN BERNARDO	0233/14	4	NORDESTE CONSTRUCCIONES S.R.L. - LANDRIEL LAZARO U.T.E.	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 35 Viv.	1		\$ 834.700,36	feb.-15	100,00	93,60
MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	0233/14	6	TECNEA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 25 Viv.	1		\$ 397.783,27	arb.-15	100,00	95,00
GRAL GUEMES	JUAN JOSE CASTELLI	0233/14	21	NOVA S.R.L.	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 25 Viv.	1		\$ 503.230,38	arb.-15	100,00	95,00
CHACABUCO	CHARATA	0289/14	8	DAL CONSTRUCCIONES S.A.	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 20 Viv.	1		\$ 1.663.551,82	nov.-14	100,00	85,37
CHACABUCO	CHARATA	0289/14	9	DAL CONSTRUCCIONES S.A.	Nexos de Infraestructura y Red Electrica para 100 Viv.	1		\$ 1.176.782,81	nov.-14	100,00	85,40
GRAL. GUEMES	EL SAUZALITO	0469/14	5	ING. JORGE GANA CONSTRUCCIONES	Nexo De Infraestructura Y Red Electrica Para 20 Viv.	1		\$ 771.098,45	nov.- 14	100,00	37,51
COMANDANTE FERNANDEZ	PCIA. R. SAENZ PEÑA	0471/14	5	ING. VALINOTTI OBRAS VIALES Y CIVILES - GO	Nexo De Infraestructura Y Red Electrica Para 25 Viv.	1		\$ 159.487,09	nov.- 14	100,00	63,00
MAYOR LUIS J. FONTANA	VILLA ANGELA	0472/14	11	KIWEST S.A.	Nexo De Infraestructura Y Red Electrica Para 25 Viv.	1		\$ 537.760,57	ago.-18	100,00	75,57
COMANDANTE FERNANDEZ	PCIA. R. SAENZ PEÑA	0537/15	2	CASTILLO DANIEL RAMON	Nexo De Infraestructura Y Red Electrica Para 25 Viv.	1		\$ 981.651,86	nov.- 15	100,00	30,00
INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	0676/15	3	FERNANDEZ DARDO BALTAAZAR	Nexo De Infraestructura Y Red Electrica Para 15 Viv.	1		\$ 1.014.480,53	ago.-15	100,00	30,00
INDEPENDENCIA	CAMPO LARGO	0676/15	4	FERNANDEZ DARDO BALTAAZAR	Red Electrica Para 25 Viv.	1		\$ 151.815,46	ago.-15	100,00	30,00
GRAL. BELGRANO	CORZUELA	0676/15	7	FERNANDEZ DARDO BALTAAZAR	Nexo De Red Electrica , Red Electrica Y Cisternas	1		\$ 1.471.329,39	ago.-18	100,00	95,00
GRAL. BELGRANO	CORZUELA	0676/15	8	FERNANDEZ DARDO BALTAAZAR	Red Electrica Y Cisternas	1		\$ 1.153.696,09	ago.-18	100,00	87,31


CARLOS DAVID SUCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
I.P.D.U.V. - CHACO


ROBERTA CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Control Operativo
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

3.Obras de Infraestructura de Nexos y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS


JURISDICCION: CHACO

Año 2020

Planilla N° 3.I.E.P.F

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	ACU	N° Id.	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRAEST.		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	
						EJEC.	PARALIZ.			PREV.	REAL
GRAL. GUEMES	JUAN JOSE CASTELLI	0676/15	11	RUIZ HUGO RUBEN	Red Vehicular Desagues Pluviales Y Red Eléctrica Para 25 Viv.	1		\$ 3.893.183,67	ago.-15	100,00	30,46
SAN FERNANDO	FONTANA	725/15	4	CONSTRUCCIONES AVENIDA SRL	Nexo De Red Eléctrica Y Red Eléctrica Para 50 Viv.	1		\$ 787.001,11	ago.-18	100,00	41,69
INDEPENDENCIA	NAPENAY	725/15	6	RUIZ HUGO RUBEN	Nexo De Red Eléctrica Y Red Eléctrica Para 40 Viv.	1		\$ 969.190,47	abr.-16	100,00	95,00
GRAL. GUEMES	FUERTE ESPERANZA	725/15	14	RUIZ HUGO RUBEN	Nexo De Red Eléctrica Y Red Eléctrica Para 15 Viv.	1		\$ 1.348.780,08	abr.-16	100,00	95,38
GRAL. GUEMES	JUAN JOSE CASTELLI	725/15	16	ROTH JUAN JOSE	Nexo De Red Eléctrica Y Red Eléctrica Para 25 Viv.	1		\$ 945.522,19	abr.-16	100,00	95,00
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	725/15	18	DITEC S.A.	Nexo De Red Eléctrica Y Red Eléctrica Para 70 Viv.	1		\$ 1.004.929,37	jul.-18	100,00	98,00
BERMEJO	ISLA DEL CERRITO	0852/14	6	PRUNKO JUAN GUILLERMO	Nexo De Infraestructura Y Red Eléctrica Para 40 Viv.	1		\$ 985.654,41	sep.-15	100,00	41,25
GRAL. GUEMES	MIRAFLORES	1224/14	3	CONSTRUCCIONES AVENIDA SRL	Nexo De Infraestructura Y Red Eléctrica Para 40 Viv.	1		\$ 1.209.009,26	abr.-15	100,00	90,00
SAN LORENZO	VILLA BERTETH	1224/14	4	CONSTRUCCIONES AVENIDA SRL	Nexo De Infraestructura Y Red Eléctrica Para 50 Viv.	1		\$ 1.142.298,65	jul.-15	100,00	83,31
12 DE OCTUBRE	GANCEDO	1224/14	7	KIWEST S.A.	Nexo De Infraestructura Y Red Eléctrica Para 30 Viv.	1		\$ 748.436,58	ago.-18	100,00	71,50
SAN FERNANDO	BARRANQUERAS	1225/14	1	MAPIC S.R.L. - AVANTI S.A. U.T.E.	Nexo De Infraestructura Y Red Eléctrica Para 60 Viv.	1		\$ 961.433,85	oct.-14	100,00	97,09
LIBERTAD	PUERTO TIROL	1225/14	2	CRENOR S.R.L.	Nexo De Infraestructura Y Red Eléctrica Para 40 Viv.	1		\$ 955.741,29	ago.-15	100,00	90,47
SAN FERNANDO	RESISTENCIA	1471/12	1	ILAG CONST.-DAL-CONSTR.-MELLI HNOS - U.T.E.	Infraestructura Para El Saneamiento Completo De 1609 Lotes Con Servicios	1		\$ 59.803.056,27	jul.-13	100,00	90,40
SAN FERNANDO	FONTANA	1670/12	10	JUAN ALBERTO GARCIA CONSTRUCCIONES S.A.	Infraestructura Adicional Y Nexos Para 50 Viv.	1		\$ 1.210.200,00	feb.-13	100,00	62,00
TOTALES						34					


CARLOS DAVID SOCHA
Director de Control de Gestión
y Auditoría Interna
IPD.U.V. - CHACO


ROSERICA CONTRERAS
Ing. Civil M.P. N° 1223
Control Operativo
IPD.U.V.

Resistencia, 05 de octubre de 2021

Sr. Director de Control de Gestión

C.P. CARLOS SOCHA

S _____ / _____ D

Nos dirigimos a Usted a los efectos de elevar las planillas que al pie de la presente se detallan, correspondiente al requerimiento de Auditoria. La información fue suministrada por la dirección de Adjudicación, Dirección de procesamiento de Datos y Dirección de Planes Especiales.

4.1 DEMANDA INSATISFECHA DE GRUPO FAMILIAR INSCRIPCION
POR TRAMOS DE INGRESOS.

4.1.1 DEMANDA INSATISFECHA DE GRUPO FAMILIAR
CONINTEGRANTES CON DISCAPACIDAD, POR TRAMOS DE INGRESOS.

4.2 CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL EJERCICIO
2020, POR OPERATORIA.

4.2.1 CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS A FAMILIAS C/
ALGUN MIEMBROS DISCAPACITADOS, EN EJERCICIO 2021.-

4.2.2 CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS A FAMILIAS C/
ALGUN MIEMBROS DISCAPACITADOS EN PROGRAMA FEDERAL, EN EJERCICIO 2021 - ADAPTADAS
Y COMUNES. -

4.5 a ADJUDICACION DE VIVIENDAS. -

SALUDO A USTED MUY ATENTAMENTE. -

Téc. Alejandra Mariela Martínez
Gerente de Asuntos Socioeconómicos
IPDUV

Recibido
10/10/2021
11:23

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2020

JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 4.1.

Demanda insatisfecha de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, del 01/01/20 al 31/12/20

Tramos de Ingresos	* Capital	%	Interior	%	Total	%
\$0 A \$11299	1211	59,802	1568	73,58	2779	66,87
\$11.300 A \$12.499	25	1,2346	40	1,877	65	1,56
\$12.500 A \$14.999	47	2,321	45	2,112	92	2,21
\$15.000 A \$19.999	95	4,6914	101	4,74	196	4,72
\$20.000 A \$39.999	378	18,667	247	11,59	625	15,04
MAYORES A \$40.000.-	269	13,284	130	6,1	399	9,60
Total	2025	100	2131	100	4156	100,00

* CAPITAL: Barranqueras, Resistencia, Fontana, Puerto Vilelas

NOTA: La Demanda esta conformada por suma los postulantes querealizaron su inscripción y actualizaciones el años 2018.


Lic. Gisela Natalia Basak
A/C Departamento Adjudicaciones
a Gcia. de Asuntos Socioeconomicos
I.P.D.U.V.


Sr. Orlando Samuel Bernabé
A/C Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Téc. Alejandra Mariela Martínez
Gerente de Asuntos Socioeconomicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2020

JURISDICCION: CHACO

Planilla N° 4.1.

Demanda insatisfecha de grupos familiares con integrante con discapacidad, por tramos de ingreso, del 01/01/2020 al 31/12/20.

Tramos de Ingresos	* Capital	%	Interior	%	Total	%
\$0 A \$11.299	57	52,2936	37	53,62	94	52,81
\$11.300 A \$12.499	9	8,25688	4	5,797	13	7,30
\$12.500 A \$14.999	7	6,42202	4	5,797	11	6,18
\$15.000 A \$19.999	8	7,33945	9	13,04	17	9,55
\$20.000 A \$39.999	22	20,1835	12	17,39	34	19,10
MAYORES A \$40.000.-	6	5,50459	3	4,348	9	5,06
Total	109	100	69	100	178	100,00

Fuente: ECOM CHACO

* CAPITAL: Barranqueras, Resistencia, Fontana, Puerto Vilelas

NOTA: La Demanda esta conformada por suma los postulantes que realizaron su inscripción y actualizaciones el años 2018.

Lic. Gisela Natalia Basok
A/C Departamento Adjudicaciones
y Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
IPD.U.V.

Sr. Obando Samuel Bernabé
A/C Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
IPD.U.V.

Téc. Alejandra Mariela Martinez
Gerente de Asuntos Socioeconómicos
IPD.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI -

JURISDICCIÓN:

Año 2020

Planilla N° 4.2.1


Operatoria y Programa*:PROGR FEDERAL DE VIVIENDA TECHO DIGNO

Viv. entregadas a familias c/ algún miembro discapacitado, en el ejercicio 2020

Localidad	Viv. entregadas	Con Resol. de Adjudicación	Con otro documento legal
Capital	2	---	ACTA DE ENTREGA ONEROSA
Interior	16	---	ACTA DE ENTREGA ONEROSA
Total	18		

Fuente:


Lic. Gisela Natalia Basok
A/C Departamento Adjudicaciones
a C/A de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Sr. Orlando Samuel Bernabé
A/C Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Téc. Alejandra Mariela Martínez
Gerente de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Cantidad de viviendas entregadas por Operatoria

JURISDICCION:

2020

Operatoria / Programa Techo Digno


Planilla N° 4.2.

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS	CON RESOL. DE ADJ.	SIN RESOL. DE ADJ.	CON RECUPERO	SIN RECUPERO
San Fernando	Fontana/Convenio UOM	50	----	SIN RESOL. DE ADJ.	50	0
Bermejo	La Leonesa	25	----	SIN RESOL. DE ADJ.	25	0
General Donovan	La Escondida	40	----	SIN RESOL. DE ADJ.	40	0
Almirante Brown	Los Frentones	20	----	SIN RESOL. DE ADJ.	20	0
Libertador Gral San Martin	La Eduvigis	20	----	SIN RESOL. DE ADJ.	20	0
San Fernando	Basail	25	----	SIN RESOL. DE ADJ.	25	0
C.J.Luis Fontana	Villa Angela/Convenio SEJCH	50	----	SIN RESOL. DE ADJ.	50	0
Chacabuco	Charata/Convenio Camara de Comercio	25	----	SIN RESOL. DE ADJ.	25	0
TOTAL		255			255	0

Fuente:


Lic. Gisela Natalia Basak
A/C Departamento Adjudicaciones
a Glosa de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.


Sr. Orlando Samuel Bernabé
A/C Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
IPDUV


Téc. Alejandra Mariela Martínez
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
IPDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI -

JURISDICCION:

Año 2020

Planilla N° 4.2.2.2.

Denominación del Programa: TECHO DIGNO

Viviendas entregadas a familias con discapacidad en Programas del Plan Techo Digno - adaptadas y comunes

Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
San Fernando	Fontana/Convenio UOM	50	FISICO	2	0
Bermejo	La Leonesa	25	PSIQUIATRICO FISICO AUDITIVO	2	1
General Donovan	La Escondida	25	INTELECTUAL	1	1
Almirante Brown	Los Frentones	20	FISICO	1	0
Libertador Gral San Martin	La Eduvigis	20	FISICO	1	1
			NO VIDENTE MOTRIZ VICERAL FISICO PSCQUIATRICO	2	3
San Fernando	Basail	25			
C.J.Luis Fontana	Villa Angela/Convenio SEJCH	50	INTELECTUAL FISICO	2	0
Chacabuco	Comercio	25	FISICO	1	0
Total		240		12	6

Lic. Gisela Natalia Basok
A/C. Departamento Adjudicaciones
a Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Sr. Obando Samuel Bernabé
A/C. Dirección de Inscripciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
IPDUV

Téc. Alejandra Mariela Martínez
Gerente de Asuntos Socioeconómicos
IPDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

JURISDICCION:

Año 2020

Planilla N° 4.5.a.

1. VIVIENDAS ADJUDICADAS

1.a. Totales desde el inicio del FONAVI

	Mes	Año
desde	4	1978
hasta	12	2018

Total

74,343

= (dato 2017 + adjudicadas 2018⁽¹⁾
incluyendo Plan Federal)

Total

255

* (613 viv. Entregadas + 0 Créditos Urbano
(+0 Créditos Rurales)

Total

18,596

(viv. Entregadas desde el inicio del Plan Federal)
(en el ejercicio 2016 se entregaron--viv.)

2. VIVIENDAS ESCRITURADAS

2.a. Totales desde el inicio del FONAVI

62392

*

Total

536

2.b. Solamente durante 2020

Total

2.c. Sólo sobre las adjudicadas en 2020

3. DETALLE ESTADO DE TRÁMITE DE ESCRITURACIONES

3.a. Viviendas Escrituradas

Con Deuda
Cancelada

26078

+

Con Crédito
Vigente

36314

=

Total

62392

(**)

3.b. Viviendas con Escrituración en trámite

468

+

68

=

536

3.c. Viviendas sin iniciar trámite de Escrituración

1153

+

10262

=

11415

3.d. TOTAL

27699

+

46644

=

74343

(***)

Adjudicadas⁽¹⁾: se contabilizarán todas las viviendas entregadas en el ejercicio, con Resolución de adjudicación en venta o cualquier otro documento legal emitido por el organismo que habilite al beneficiario a la ocupación legal de la unidad y los créditos individuales para construcción o compra de vivienda, terminados en el ejercicio.

* La viviendas entregadas en el año 2017 esta compuesta con la suma de los programas: ANSES, FEDERAL PLURIANUAL - ANSES, FEDERAL PLURIANUAL - TECHO DIGNO - RURALES. PUEBLOS ORIGINARIOS - VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS- AHI.

(**) Coincidente con 2.a.

(***) Coincidente con 1.a.

Fuente: GERENCIA DE ASUNTOS SOCIO ECONOMICO, DIRECCION DEL REGISTRO NOTARIAL.

Téc. Alejandra Mariela Martínez
Gerente de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Sr. Orlando Samuel Bernabé
J.C. Dirección de Inspecciones
Gerencia de Asuntos Socioeconómicos
I.P.D.U.V.

Félix Daniel CARBALLO
Escribano Titular Registro Notarial Especial I.P.D.U.V.
Provincia del Chaco

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2020

JURISDICCIÓN:

Planilla N° 4.5.b.

4. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

4.a. Organismo Provincial

100%

4.b. Escribanía de Gobierno

4.c. Colegio de Escribanos (por Convenio)

4.d. Escribanías Particulares

TOTAL

100

5. MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

5.a. Documentación

(planos, dominio, mensuras, doc. final de obra, etc.)

50

5.b. Situación Legal de los adjudicatarios

(document. personal incompleta, situaciones familiares,etc)

30

5.c. Capacidad Operativa de las Entidades actuantes

10

5.d. Situación derivada de la Ocupación Irregular de las unidades

10

5.e. Otro motivo (especificar)

TOTAL

100

Observaciones:

Fuente:

Felix Daniel Garballe
Escribano Titular Registro Notarial Especial I.P.D.U.V.
Provincia del Chaco

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5- Utilización de Fondos - 01/01/20 al 31/12/20

AÑO 2020


JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

Planilla N° 5.1.

MES	INGRESOS					EGRESOS					III SALDO = (I - II)	
	Transfencias FONAVI 1	Total Recupero 2	Subtotal 3 (1+2)	Ingresos Progr. Federales 4	Total Otros Ingresos 5	TOTAL INGRESOS 6 = (3 + 4 + 5)	Total Invertido en Obras 7	Comisiones de Serv. y Bancarios 8	Otros Egresos 9	TOTAL EGRESOS 10 = (7+8+9)	Saldo del Mes 11 = (6 - 10)	Saldo Acumulado 12
Saldo Inicial												366.788.806,41
Enero	96.248.838,14	3.339.654,70	99.588.492,84	0,00	28.458.134,16	128.046.627,00	20.485.578,86	32.719,27	6.684.690,13	27.202.988,26	100.843.638,74	467.632.445,15
Febrero	8.809.146,52	9.117.925,39	17.927.071,91	0,00	44.239.006,83	62.166.078,74	48.512.998,41	115.812,01	6.688.185,11	55.316.995,53	6.849.083,21	474.481.528,36
Marzo	123.609.435,47	145.140,92	123.754.576,39	0,00	18.033.981,65	141.788.558,04	18.295.044,63	0,00	10.823.105,44	29.118.150,07	112.670.407,97	587.151.936,33
Abril	75.730.269,39	0,00	75.730.269,39	16.662.875,16	34.655.032,33	127.048.176,88	1.309.909,62	0,00	47.550,00	1.357.459,62	125.690.717,26	712.842.653,59
Mayo	57.102.576,02	0,00	57.102.576,02	56.804.102,89	58.626.614,43	172.533.293,34	144.407.246,66	0,00	23.283.362,16	167.690.608,82	4.842.684,52	717.685.338,11
Junio	113.437.917,83	0,00	113.437.917,83	0,00	33.563.205,76	147.001.123,59	50.001.606,97	0,00	13.784.208,71	63.785.815,68	83.215.307,91	800.900.646,02
Julio	93.173.083,78	0,00	93.173.083,78	44.193.026,11	40.821.340,90	178.187.450,79	48.986.304,35	0,00	16.256.431,10	65.242.735,45	112.944.715,34	913.845.361,36
Agosto	73.953.829,93	28.963.154,89	102.916.984,82	17.459.382,89	125.076.941,73	245.453.309,44	70.463.779,73	148.280,68	16.799.189,29	87.411.249,70	158.042.059,74	1.071.887.421,10
Septiembre	160.262.718,65	31.991.203,04	192.253.921,69	65.059.842,98	46.524.066,11	303.837.830,78	60.678.070,23	262.279,05	15.676.647,49	76.616.996,77	227.220.834,01	1.299.108.255,11
Octubre	81.695.475,67	27.693.622,36	109.389.098,03	111.419.318,43	56.408.068,06	277.216.484,52	82.153.532,36	99.077,24	30.749.011,01	113.001.620,61	164.214.863,91	1.463.323.119,02
Noviembre	104.467.026,09	3.662.145,32	108.129.171,41	97.386.229,50	60.018.204,97	265.533.605,88	86.536.921,02	0,00	181.638.453,70	268.175.374,72	-2.641.768,84	1.460.681.350,18
Diciembre	158.107.097,96	39.772.668,12	197.879.766,08	693.198,66	753.364.697,61	951.937.662,35	364.519.319,97	182.553.444,87	907.925.823,82	1.454.998.588,66	-503.060.926,31	957.620.423,87
TOTAL	1.146.597.415,45	144.685.514,74	1.291.282.930,19	409.677.976,62	1.299.789.294,54	3.000.750.201,35	996.350.312,81	183.211.613,12	1.230.356.657,96	2.409.918.583,89		

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

En FONAVI se rinde certificación del 2019 por \$71.688,08 y no se rinde la última certificación del 2020 por \$82.821.059,20 y falta el importe a los debitos y creditos que nos descuentan el banco por \$13.422.967,34


C.P. Mateo J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5- Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición - 01/01/20 al 31/12/20


AÑO 2020

Plantilla N° 5.2.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Aportes Provinciales 1	Fondos de Terceros 2	Via. De Pliegos y Aranceles 3	Pro.Me.Ba III	Fideicomiso Financiero	Fondo Fiduciario P/Const. De Viv.	Interes Plazo Fijo	Pro.So.Fa III	Sindicatos	Otros Ingresos 4	TOTAL OTROS INGRESOS
Enero	26.611.969,81						156.164,35			1.690.000,00	28.438.134,16
Febrero	35.887.250,32	3.609.731,51	9.120,00	396.138,00			3.057.534,22			1.279.232,78	44.239.006,83
Marzo	14.868.555,46	2.914.482,92					163.302,05			87.641,22	18.033.981,65
Abril	29.890.125,60	997.279,63		2.161.340,69						1.606.286,41	34.655.032,33
Mayo	24.553.163,96	15.527.502,89		6.098.280,53			10.820.273,90			1.627.393,15	58.626.614,43
Junio	21.919.650,82	10.405.343,43		1.092.372,00						145.839,51	33.563.205,76
Julio	33.663.326,67	5.111.568,57		354.102,00						1.692.343,66	40.821.340,90
Agosto	17.029.742,70	7.232.207,55	7.000,00	5.262.272,06			15.818.268,57			79.727.450,85	125.076.941,73
Septiembre	23.102.269,43	9.551.297,07	24.610,00	96.042,00			9.326.761,62			4.423.085,99	46.524.066,11
Octubre	31.821.030,61	9.048.968,00	7.800,00	32.014,00			13.413.732,42			2.084.523,03	56.408.068,06
Noviembre	41.165.921,75	9.024.646,42	4.200,00	1.366.410,63			7.499.835,61			957.190,56	60.018.204,97
Diciembre	381.056.142,68	43.323.507,05	183.059,62	595.181,00	63.637.207,47	6.486.472,62	24.637.945,30			233.445.181,87	753.364.697,61
TOTALES	681.569.149,81	116.746.535,04	235.789,62	17.454.152,91	63.637.207,47	6.486.472,62	84.893.818,04	0,00	0,00	328.766.169,03	1.299.789.294,54

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


C.P. Mateo J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2020


5- Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio por Programa Federales - Composición - 01/01/20 al 31/12/20

Plantilla N° 5.2.FED.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Integración Sociocomunitaria 1	Programa Mejor Vivir 2	Mejoramiento P. Orig. Y Rurales 3	Techo Digno 4	INFRAESTRUC. 5	Urb. Villas y A. Precarios 6	Reactivación Viviendas 7	TOTAL INGR. PROG. FEDER.
Enero								0,00
Febrero								0,00
Marzo								0,00
Abril			15.596.131,50	1.066.743,66				16.662.875,16
Mayo				56.804.102,89				56.804.102,89
Junio								0,00
Julio				43.453.768,89		739.257,22		44.193.026,11
Agosto				17.459.382,89				17.459.382,89
Septiembre			5.161.862,50	1.791.584,88			58.106.395,60	65.059.842,98
Octubre				93.316.520,90		18.102.797,53		111.419.318,43
Noviembre				4.417.372,80		1.256.493,36	91.712.363,34	97.386.229,50
Diciembre				693.198,66				693.198,66
TOTALES	0,00	0,00	20.757.994,00	219.002.675,57	0,00	20.098.548,11	149.818.758,94	409.677.976,62

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


C.P. Mateo J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2020


5- Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo - 01/01/20 al 31/12/20

Planilla N° 5.3.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Cuotas Amortiz. FO.NA.VI. 1	Ahorro Previo 2	Otros 3	TOTAL RECUPERO 4 (1+2-3)
Enero	2.278.612,77		1.061.041,93	3.339.654,70
Febrero	8.197.742,60		920.182,79	9.117.925,39
Marzo			145.140,92	145.140,92
Abril				0,00
Mayo				0,00
Junio				0,00
Julio				0,00
Agosto	23.928.682,63		5.034.472,26	28.963.154,89
Septiembre	30.915.983,80		1.075.219,24	31.991.203,04
Octubre	26.644.831,58		1.048.790,78	27.693.622,36
Noviembre	2.956.476,44		705.668,88	3.662.145,32
Diciembre	38.577.681,00		1.194.987,12	39.772.668,12
TOTALES	133.500.010,82	0,00	11.185.503,92	144.685.514,74

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


C.P. Mateo Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

**MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT**

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2020


5- Egresos Afectados a Obras FONAVI - Composición al 31/12/20

Planilla N° 5.5.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Viviendas e Infra.FO.PRO.VI 1	Creditos Individuales 2	Equipamiento 3	Infraestructura 4	Pro.Me.Ba	FO.PRO.VI Subsidio Ladri/Municip.	FO.PRO.VI MEJORAR	Fondo Fiduciario P/Const. De Viv.	Expropiaciones	TOTAL INVERTIDO OBRAS FONAVI
Enero	5.277.968,86								15.192.410,00	20.470.378,86
Febrero	27.834.100,70					1.050.000,00				28.884.100,70
Marzo	13.108.239,02									13.108.239,02
Abril	1.309.909,62									1.309.909,62
Mayo	89.860.892,01					3.000.000,00	14.815.081,63			107.675.973,64
Junio	5.464.937,34						10.118.066,55			15.583.003,89
Julio	7.549.101,86				2.102.323,69	1.500.000,00	4.330.099,86			15.481.525,41
Agosto	10.902.394,95				11.092.470,59		16.274.246,70		3.949.327,30	42.218.439,54
Septiembre	5.801.777,07						8.581.242,03		1.191.868,58	15.574.887,68
Octubre	11.819.358,21					1.500.000,00	34.397.358,70		2.357.031,08	50.073.747,99
Noviembre	31.569.782,44					1.500.000,00	12.507.491,45			45.577.273,89
Diciembre	78.958.011,52	19.844.578,63			1.366.410,63	42.838.342,95	86.009.855,07	244.951,19	1.191.868,58	230.454.018,57
TOTALES	289.456.473,60	19.844.578,63	0,00	0,00	14.561.204,91	51.388.342,95	187.033.441,99	244.951,19	23.882.505,54	586.411.498,81

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


C.P. Mateo J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

AÑO 2020


5- Egresos Afectados a Obras Programas Federales - 01/01/2020 al 31/12/2020

Planilla N° 5.5.FED.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Integración Sociocomunitaria 1	Programa Mejor Vivir 2	Mejoramiento P. Orig. Y Rurales 3	Techo Digno 4	Urb. Villas y A. Precarios 5	Reactivación Viviendas 6	INVERTIDO EN OBRAS PROGR. FEDERALES
Enero	15.200,00						15.200,00
Febrero		0,00	1.971.705,47	17.657.192,24			19.628.897,71
Marzo		0,00		5.186.805,61			5.186.805,61
Abril							0,00
Mayo				28.930.129,02	7.801.144,00		36.731.273,02
Junio			1.613.926,49	26.290.722,21	6.513.954,38		34.418.603,08
Julio			1.169.470,49	25.891.763,39	6.443.545,06		33.504.778,94
Agosto			3.446.950,29	24.798.389,90			28.245.340,19
Septiembre				30.036.788,97	15.066.393,58		45.103.182,55
Octubre			389.823,50	20.503.704,88	11.186.255,99		32.079.784,37
Noviembre			2.527.486,38	28.696.701,99	9.735.458,76		40.959.647,13
Diciembre		0,00	2.277.479,88	58.634.509,86	8.476.910,00	64.676.401,66	134.065.301,40
TOTALES	15.200,00	0,00	13.396.842,50	266.626.708,07	65.223.661,77	64.676.401,66	409.938.814,00

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


C.P. Mateo J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5- Egresos No Afectados a Obras - Composición - 01/01/20 al 31/12/20

Planilla N° 5.6.

JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

MES	Comisión de Servicio 1	Comisiones Bancarias 2	Subtotal Comisiones 3 = (1 + 2)	Gastos de Funcionamiento 4	Háberes de Personal 5	Fondos Terceros 6	UNIDAD EJEC PROY. ESP.	DEV. T.G.P. 7	Serv. Consultores Pro. Me. Ba 8	FIDEICOMISO GASTOS/INTERES 9	FIDEICOMISO 10	Otros 11	Subtotal Otros Egresos 11 = (4+5+6+7+8+9+10)	TOTAL OTROS EGRESOS 11 = (3 + 11)
Enero		32.719,27	32.719,27	5.648.479,58		283.109,23						753.101,32	6.684.690,13	6.717.409,40
Febrero		115.812,01	115.812,01	2.613.289,66		4.074.895,45						735.101,32	6.688.185,11	6.803.997,12
Marzo			0,00	7.438.318,19		2.486.022,93			163.663,00				10.823.105,44	10.823.105,44
Abril			0,00	47.550,00									47.550,00	47.550,00
Mayo			0,00	9.091.495,78		14.191.866,38							23.283.362,16	23.283.362,16
Junio			0,00	5.353.012,92		8.062.060,79			369.135,00				13.784.208,71	13.784.208,71
Julio			0,00	7.905.578,20		5.278.682,66			113.023,00			2.959.147,24	16.256.431,10	16.256.431,10
Agosto		148.280,68	148.280,68	7.825.054,94		6.686.820,54			1.547.527,00			739.786,81	16.947.469,97	16.947.469,97
Setiembre		262.279,05	262.279,05	6.149.229,69		9.527.417,80							15.676.647,49	15.938.926,54
Octubre		99.077,24	99.077,24	10.317.375,79		7.895.742,91			32.014,00	12.503.878,31			30.749.011,01	30.848.088,25
Noviembre			0,00	12.794.885,40		#####						23.804.784,11	181.638.453,70	181.638.453,70
Diciembre	182.300.432,62	253.012,25	182.553.444,87	25.320.468,04	231.384.623,10	18.062.004,73			831.249,00	122.222.028,47		510.105.450,48	907.925.823,82	1.090.479.268,69
TOTALES	182.300.432,62	911.180,50	183.211.613,12	100.504.738,19	231.384.623,10	#####	0,00	0,00	3.056.611,00	134.725.906,78	0,00	539.097.371,28	1.230.356.657,96	1.413.568.271,08

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Mated J. Kanjer
C.P. Mated J. Kanjer
A/C DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI


1.- EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

1.5- Sobre el Estado Financiero Contable - Situación Financiera del Ejercicio - 01/01/20 al 31/12/20


JURISDICCION: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE CHACO

CONCEPTOS	Cuenta N° 10020/10 Recup. De Cuota	Cuenta N° 10022/06 Aranceles	Cuenta N° 10023/04 Anticipo de Recurso	Cuenta N° 10024/02 Erog. Ctes. Y de Cap.	Cuenta N° 10025/00 Sueldos y Jornales	Cuenta N° 10271/07 Fondos de Terc.	Cuenta N° 10272/05 Obras FONAVI	Cuenta N° 10995/09 Cred. Individuales
SALEDO INICIAL	27.933,45	8.869.514,46	41.980,53	1.897.457,82	38.890.109,92	67.071.505,52	111.814.450,47	220.795,08
1. INGRESOS	83.759.825,59	11.283.107,26	81.071.387,35	361.926.387,10	307.161.632,04	83.636.482,73	1.374.900.535,91	2.703,14
1.1 Transferencias FONAVI							1.146.597.415,45	
1.2 Recupero	83.756.334,19	11.042.434,71						
1.3 Programas Federales								
1.4 Recuperos Provinciales								
1.5 Fondos de Terceros		2.179,79		361.923.683,96	307.141.587,54	10.581.145,78		
1.6 Otros Ingresos	3.491,40	238.492,76	81.071.387,35	2.703,14	20.044,50	73.055.336,95	228.303.120,46	2.703,14
2. EGRESOS	88.365.008,51	9.192,23	4.704,48	148.889.591,30	414.759.633,28	5.247.537,54	1.072.447.921,85	19.851.533,71
2.1 Total Invertido en Obras FONAVI				23.882.505,54			527.878.258,54	19.844.578,63
2.2 Total Invertido Obras PROG. FEDERALES	158.430,95	1.113,77			182.300.432,62			
2.3 Comis. de Servicios y Bancarias							100.504.738,19	
2.4 Gastos de funcionamiento					231.384.623,10			
2.5 Haberes de Personal	88.206.577,56	8.078,46	4.704,48	125.007.085,76	1.074.577,56	5.247.537,54	444.064.925,12	6.955,08
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras	4.639.211,74	0,00	-1.143.479,45	0,00	220.702.512,94	-70.443.554,73	-237.724.867,84	21.500.000,00
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	4.640.000,00		1.143.479,45		220.702.512,94	70.443.554,73	8.804.150,36	21.500.000,00
3.1 Ingresos (+)								
3.2 Egresos (-)	788,26						246.529.018,20	
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.1 Venta (+) Compra (-)								
4.2 Plazos Fijos: Const. (-) Retiros (+)								
5. RESULTADO OPERATIVO (1-2)	-4.605.182,92	11.273.915,03	81.066.682,87	213.036.795,80	-107.598.001,24	78.388.945,19	302.452.614,06	-19.848.830,57
6. SALDO FINAL (Saldo Inicial + 5 - 3 + 4)	61.962,27	20.143.429,49	79.965.183,95	214.934.233,62	151.994.621,62	75.016.895,98	176.542.196,69	1.871.964,51

Fuente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


C.P. Mateo J. Kanjer
NC DIRECCION CONTABLE
Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

Cuenta N° 11680/07 Recup. De Ob. FO.NA.VI	Cuenta N° 12822/08 Recup. Obras Italo	Cuenta N° 429-423/54 Prog.Fed.Reac. De Ob.	Cuenta N° 13486/04 Prog.Mico.Alpo	Cuenta N° 429-441/66 Prog.Fed.Solid.Hab.	Cuenta N° 429-442/69 Prog.Fed.Reac. De Ob.	Cuenta N° 16001/06 Prog. Fed. Plurian.	Cuenta N° 429-448/87 Prog. Fed. Emerg. Hab. I	Cuenta N° 14231/10 Prog. Fed. Emerg. Hab.	Cuenta N° 14232/08 Prog.Fed.Solid.Hab.
4.768,21	107.119,19	215.043,39	11.682,94	7.533,51	31.511,89	5.997.838,29	1.809,89	63.767.913,54	55.687.900,70
49.470.341,36	271.327,45	197.207.947,43	10.117,04	0,00	91.712.363,34	6.486.930,00	20.757.994,00	3.074.010,54	1.685.990,81
49.467.638,42	268.624,31		7.413,90						
		197.207.619,28			91.712.363,34		20.757.994,00		
2.703,14	2.703,14	328,15	2.703,14			6.486.930,00		3.074.010,54	1.685.990,81
49.333.594,77	361.083,45	1.720,71	16.879,00	0,00	60,50	246.251,75	14,52	15.016.311,80	13.403.420,06
						244.951,19			
747.017,21	4.505,89		112,68					15.200,00	13.396.842,50
48.586.577,56	356.577,56	1.720,71	16.766,32		60,50	1.300,56	14,52	15.001.111,80	6.577,56
0,00	0,00	-197.207.619,28	0,00	0,00	-91.712.363,34	0,00	-20.757.994,00	0,00	20.757.994,00
		197.207.619,28			91.712.363,34		20.757.994,00	15.000.000,00	20.757.994,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
136.746,79	-89.756,00	197.206.226,72	-6.761,96	0,00	91.712.302,84	6.240.678,25	20.757.979,48	-11.942.301,26	-11.717.429,25
141.515,00	17.363,19	213.650,83	4.920,98	7.533,51	31.451,39	12.238.516,54	1.795,37	51.825.612,28	64.728.465,45


C.P. Mateos Kanjer
 A/C DIRECCION CONTABLE
 Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda

Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	TOTAL
14233/06	14234/04	14235/02	429-863/18	15557/08	429-999/70	1110272/26	429-00117688	11272705			
Prog. Mejor Vivir	Prog. Fed. De Const. Vi	Retenciones Vs.	Pro. Me. Ba III	Reg. Prov. De Ladrill.	Pro. So. Fa III	Cheques Diferendos	Prog. Mej. Barrio IV	Auxiliar Pzo. Fijo			
843.616,51	9.320.505,38	758.150,55	334.685,30	546.316,87	105.000,00	0,00	213.663,00	0,00	366.788.806,41		
2.703,14	115.145.772,35	106.219.805,02	0,00	11.367.598,66	0,00	76.141.085,78	17.454.153,11	0,00	3.000.750.201,35		
	143.069,21								1.146.597.415,45		
	100.000.000,00								144.685.514,74		
									409.677.976,62		
		106.163.209,47				12.503.878,31			681.569.149,81		
2.703,14	15.002.703,14	56.595,55		11.367.598,66					116.746.535,04		
6.577,56	396.533.349,06	81.155.147,49	1.936,00	10.506.922,36	0,00	63.637.207,47	17.454.153,11		501.473.609,69		
						76.141.085,78	17.619.106,18	0,00	2.409.918.583,89		
	396.526.771,50						14.561.204,91		586.411.498,81		
									409.938.814,00		
									183.211.613,12		
									100.504.738,19		
6.577,56	6.577,56	81.155.147,49	1.936,00	10.506.922,36					231.384.623,10		
0,00	288.919.982,62	326.494,27	0,00	143.683,07	0,00	76.141.085,78	3.057.901,27		898.467.296,67		
	368.919.982,62	326.494,27		143.683,07		0,00	0,00	62.000.000,00			
	80.000.000,00							62.000.000,00	722.794.817,26		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.794.817,26		
									0,00		
-3.874,42	-281.387.576,71	25.064.657,53	-1.936,00	860.676,30	0,00						
839.742,09	16.852.911,29	26.149.302,35	332.749,30	1.550.676,24	105.000,00	0,00	-164.953,07		590.831.617,46		
						0,00	48.709,93	62.000.000,00	957.620.423,87		

1 de 1
C.P. Mateo J. Kanjer
 A/C DIRECCION CONTABLE
 Inst. Prov. de Des. Urb. y Vivienda