

# **Auditorías del FO.NA.VI y Programas Federales de Vivienda**

Instituto Provincial de Vivienda

Provincia de Formosa

Ejercicio 2020

Secretaría de Hábitat  
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat





## **INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA**

Las Auditorías anuales realizadas a los organismos ejecutores integrantes del Sistema Federal de la Vivienda, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 9° de la Ley N° 24.464, así como del Decreto N° 2483/93, resumen la evolución del Fondo Nacional de la Vivienda -FO.NA.VI.- y de los Programas Federales durante el ejercicio vencido, exponiendo aspectos institucionales, líneas de acción, producción física, aspectos sociales, estados financieros y contables y la evaluación de las intervenciones constructivas que se realizan a través de los Organismos Ejecutores. Para cumplimentar esta tarea, se aplica una metodología elaborada por el Equipo Profesional Auditor interdisciplinario, y destinado a las diferentes áreas a auditar. En esta metodología, se prevé la recolección de información en los citados organismos a través de un conjunto de Planillas que en todos los casos serán completadas con evidencias respaldatorias.

Aclarado esto es necesario mencionar que debido al contexto de público conocimiento de pandemia, al no poder realizarse esta auditoría de manera presencial, este informe fue elaborado por los profesionales de la Subsecretaría de Políticas de Vivienda e Infraestructura, de la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en forma remota. El mismo se limita a hacer una evaluación a partir de la información enviada por dicho organismo provincial, las cuales se adjunta en anexo como información respaldatoria.

Por tal motivo las conclusiones a las que se arriban serán ratificadas o rectificadas ad referendum de futuras visitas a los organismos ejecutores una vez levantadas las restricciones sanitarias provocadas por la COVID-19.

Dicho esto, los puntos 1, 2, y 3, del presente informe y sus conclusiones fueron elaborados por la Arquitecta Estela Princic, el punto 4 y sus conclusiones por la Licenciada Mercedes Mur, el punto 5 y sus conclusiones por el Contador Alberto Brecelj, y el punto 6 y sus conclusiones por el Arquitecto Federico Pomares.



## **1. ASPECTO INSTITUCIONAL**

### **1.1. Marco Normativo del Organismo**

El Instituto Provincial de Vivienda de Formosa continuó su accionar de acuerdo a:

- Ley de Creación: Ley Provincial N° 378/84.
- Ley Provincial de Adhesión a la Ley N° 24.464/95: Ley Provincial N° 1.236/97.
- Dependencia Jerárquica: Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos.

### **1.2. Autoridades del Organismo durante el Ejercicio.**

La Administración General del I.P.V., se encuentra a cargo del Ing. Marcelo A. Ugelli, nombrado mediante Decreto N° 125 del 22 de febrero de 2.016.

Los niveles superiores de conducción del Instituto Provincial, durante el Ejercicio 2020 y las designaciones de los funcionarios a cargo de las áreas particulares, se indican en el Cuadro siguiente:

CARGO	FUNCIONARIO
Administrador General del Instituto Provincial de la Vivienda	Ing. Marcelo A. Ugelli
Dirección Secretaría General	Dra. Adriana Spinelli
Director de Administración	C. P. N Daniel Schneider
Director de Planificación Financiera	Ing. Miguel A. Scribano Caballero
Director de Estudios y Proyectos	Arq. Eduardo José Bruhn
Dirección de Obras	Arq. Héctor Daldovo
Dirección de Recuperos	Vacante
Dirección de Catastro y Titularización	Aqrim. Walter Barrientos
Asesoría Legal	Dr. Gregorio Tortore
Dirección de Investigación Social	Lic. María Laura Granada
Dirección de Adjudicaciones y Control	Vacante
Dirección de Desarrollo de Comunidades	Vacante
Asesores	Sr. Cecilio Torres, Arq. Víctor Camarichi, Dr. Gustavo León y C.P.N. Miryam E. Escudero

Fuente: I.P.V.-2021

## **Planta de Personal**

La evolución de la nómina total del personal del Organismo, se encuentra distribuida según el siguiente estado de revista:



Año	Planta Permanente	Contratados/ Jornalizados	TOTAL	Profesionales /Técnicos	Administrativos	Otros
2015	213	97	<b>310</b>	113	110	29
2016	228	96	<b>324</b>	166	126	32
2017	110	109	<b>219</b>	118	85	16
2018	109	109	<b>218</b>	118	85	15
2019	102	103	<b>205</b>	115	77	13
<b>2020</b>	<b>121</b>	<b>132</b>	<b>253</b>	<b>124</b>	<b>115</b>	<b>14</b>

Fuente: I.P.V.-2021

Al 31/12/20, la dotación total del personal del Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda –I.P.V.-, se encontraba integrada por 253 agentes. Del total de agentes, el 45,45% pertenece al personal Administrativo, el 49,01% lo constituye personal Profesional y Técnico y el 6,53% restante, designado en Mantenimiento, Producción y Servicios Generales. Los porcentajes comparativos de situación de revista y categorías del personal, se detalla en el Punto 1 del presente informe.

Del mismo modo que, de la composición total de Personal -253 agentes -, 121 – 47,83%- de ellos pertenecen a Planta Permanente, 15 -5,93%- a Contratados y 117 – 46,24% - a Jornalizados.

El detalle de las Autoridades y la Planta de Personal así como la distribución de cargos por dependencia, se especifica en **Planilla N° 1**, que se adjunta como **Anexo** al presente Informe.





## **2. LÍNEAS DE ACCIÓN DESARROLLADAS**

### **2.1. Evolución de las Operatorias FO.NA.VI. durante el Ejercicio.**

Durante el transcurso de la presente Auditoría 2020, el Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda – I.P.V. – contó con información de las obras financiadas con recursos de FO.NA.VI. Se adjuntan **Planillas del Punto N°2.** como **Anexo** al presente Informe.

El Instituto Provincial de de Planificación y Promoción de la Vivienda continuó con el desarrollo de las Operatorias vigentes del Ejercicio anterior y que se detallan a continuación:

- ***Demanda Libre***
- ***Obras de Infraestructura, Nexos y O. Complementarias***
- ***Equipamiento***

### **2.2. Descripción de los Programas Federales en evolución durante el Ejercicio.**

El Instituto Provincial de Vivienda –I.P.V.- ha dado impulso y/o implementado la ejecución de Programas Federales en todo el territorio Provincial y ellos son:

- ***Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas - Mejor Vivir - ACU N° 2472/09 - Grupo I 1025 Soluciones Habitacionales.***
- ***Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas - Mejor Vivir II - ACU N° 966/12 - Grupo II 264 Soluciones Habitacionales.***
- ***Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas - Mejor Vivir II - ACU N° 963/12 - Grupo III 310 Soluciones Habitacionales.***
- ***Programa Techo Digno: ACU N° 1573/12 – 1228 Viv. – ACU N° 434/15 – 1741 Viv.***
- ***Plan Nacional de Viviendas.***
- ***Programa Federal PROMIHB II - E. Hídrica - ACU N° 1152/14.***

### **2.3. Línea de Acción orientada a la discapacidad.**

Como fuera explicitado en Informes de Auditoría de Ejercicios anteriores, el Instituto no cuenta con una línea de acción específica acorde a las necesidades de personas con capacidades diferentes.



Con el fin de cumplimentar con el 5% de las viviendas a construir a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas Plurianual, la cantidad necesaria en cada conjunto se incluye en los Pliegos de Licitación.



### 3. ESTADO DE LAS OBRAS POR PROGRAMA

#### 3.1. Programa FO.NA.VI.

##### 3.1.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas durante 2019 y al 2020, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	2019		2020	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	Demanda Libre	27	---	27	---
TOTALES		27	---	27	---

Fuente: I.P.V.-2021

##### 3.1.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas durante 2019 y al 2020, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	2019		2020	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	Demanda Libre	43	22	16	---
TOTALES		43	22	16	---

Fuente: I.P.V.-2021

##### 3.1.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/19 y al 30/12/20, según Operatorias

Origen de los Recursos	Operatoria	2019		2020	
		Viv.	Sol. Hab.	Viv.	Sol. Hab.
FO.NA.VI.	Demanda Libre	41	---	52	---
TOTALES		41	---	52	---

Fuente: I.P.V.-2021

El detalle de las obras de Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas correspondientes a las distintas operatorias durante el ejercicio 2020 y en ejecución al 31/12/20 se consigna en las **Planillas N° 3.V.E. y N° 3.V.T.** que se adjuntan en el **Anexo** al presente Informe 2020.

##### 3.1.4. Obras de Nexo de Infraestructura y Obras Complementarias iniciadas y terminadas durante 2019 y en ejecución al 31/12/19 y al 31/12/20

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
Origen de los Recursos	Tipo de Obra	2019			2020		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
FO.NA.VI.	Infraestructura, Nexos y Obras Complementarias	94	96	15	72	73	14
TOTALES		94	96	15	72	73	14

Fuente: I.P.V. -2021



El detalle de las obras de Infraestructura, Nexos y/o O. Complementarias terminadas durante 2020 y en ejecución al 31/12/20 se consigna en las **Planillas N° 3.I.E. y N° 3.I.T.** que se adjuntan en el **Anexo** del presente Informe.

### 3.1.6 Obras de Equipamiento iniciadas y terminadas durante 2020 y en ejecución al 31/12/20

OBRAS DE EQUIPAMIENTO							
Origen de los Recursos	Tipo de Obra	2019			2020		
		Inic.	Term.	Ejec.	Inic.	Term.	Ejec.
FO.NA.VI.	Obra de Equipamiento	---	---	---	---	---	---
TOTALES		---	---	---	---	---	---

Fuente: I.P.V.-2021

En el Ejercicio 2020 no se han presentado proyectos de Equipamiento. Se han adjuntado **Planillas N° 3.E.E. y N°3.E.T.** en el **Anexo** del presente Informe.

### 3.1.7. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas FO.NA.VI. durante 2020 según Operatoria

Los costos finales y superficies de la totalidad de las obras terminadas durante el ejercicio Auditado para las distintas Operatorias (promedios ponderados), son los siguientes:

Operatoria	2 dormitorios		
	Sup./ m2	Costo \$	\$/m2
DEMANDA LIBRE	51,36	336.320	6.548,28

Fuente: I.P.V.-2021

Cabe señalar que los costos que se detallan en el cuadro precedente se corresponden con los valores de contrato detallados en la Planilla **3.V.T.** que se adjunta en el **Anexo** del presente Informe.



### 3.2. PROGRAMAS FEDERALES

#### 3.2.1. Viviendas y Soluciones Habitacionales iniciadas, durante los años 2019 y 2020 según Programas.

	Operatorias	2019		2020	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	P. F. Mejor Vivir - ACU N° 2472/09 - 1025 Soluciones Habitacionales	---	---	---	---
	P. F. Mejor Vivir II - ACU N° 966/12 - 264 Soluciones Habitacionales	---	---	---	---
	P. F. Mejor Vivir II - ACU N° 963/12 - 310 Soluciones Habitacionales	---	---	---	---
	P. F. Plurianual de Construcción de Viviendas Rurales - ACU N° 1245/08 - 200 viviendas	---	---	---	---
	Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - ACU N° 966/08 - 658 viviendas	---	---	---	---
	P.F. Plurianual - ACU N° 1560/06 - 1.184 viviendas	---	---	---	---
	P.F. Techo Digno - ACU N° 1573/12 - 1228 viviendas	---	---	---	---
	P. F. Techo Digno - ACU N° 1726/12 Pozo de Tigre - 200 viviendas	---	---	---	---
	P.F. de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales - ACU N° 630/13 - 400 viviendas y ACU N° 975/15 - 104 viviendas	---	---	---	---
	P.F. de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales 2ª etapa - ACU N° 1389/13 - 600 viviendas.	---	---	---	---
	P.F. Techo Digno 1741 viviendas - ACU N° 434/15	---	---	---	---
	P. F. Techo Digno - ACU N° 435/14 - 95 viviendas	---	---	---	---
	P. F. Techo Digno - ACU N° 1105/15 - 40 viviendas	---	---	---	---
	Plan Nacional de Viviendas	---	---	---	---
	P. F. PROMIHB II - E. Hídrica - ACU N° 1.152/14	---	---	---	---
<b>TOTALES</b>		---	---	---	---

Fuente: I.P.V.-2021



### 3.2.2. Viviendas y Soluciones Habitacionales terminadas, durante los años 2019 y 2020, según Programas.

	Operatorias	2019		2020	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	P.F. Mejor Vivir - 1025 Sol. Hab.- ACU N° 2472/09	---	---	---	---
	P.F. Mejor Vivir II 264 Sol. Hab.- ACU N° 966/12	---	---	---	---
	P.F. Mejor Vivir II 310 Sol. Hab. - ACU N° 963/12	---	---	---	---
	P. F. Plurianual de Construcción de Viviendas Rurales – ACU N° 1245/08 – 200 viviendas	---	---	---	---
	P. F. Plurianual de Construcción de Viviendas – ACU N° 966/08 – 658 viviendas	---	---	---	---
	P.F. Plurianual - ACU N° 1560/06 - 1.184 viviendas	---	---	---	---
	P.F. Techo Digno - ACU N° 1573/12 – 1228 viviendas	---	---	---	---
	P. F. Techo Digno – ACU N° 1726/12 Pozo de Tigre – 200 viviendas	---	---	---	---
	P.F. de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales – ACU N° 630/13 - 400 viviendas ACU N° 975/15 – 104 viviendas	---	---	---	---
	P.F de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales 2ª etapa - ACU N° 1389/13 - 600 viviendas.	---	---	---	---
	P.F. Techo Digno - ACU N° 434/15 1741 viviendas	195	---	190	---
	P. F. Techo Digno – ACU N° 435/14 – 95 viviendas	40	---	---	---
	P. F. Techo Digno – ACU N° 1105/15 – 40 viviendas	40	---	---	---
	Plan Nacional de Viviendas	---	---	---	---
	P. F. PROMIHB II - E. Hídrica - ACU N° 1152/14	80	---	210	---
<b>TOTALES</b>		<b>355</b>	<b>---</b>	<b>400</b>	<b>---</b>

Fuente: I.P.V.-2021

El detalle de las obras terminadas durante 2020 al 31/12/20 se consignan en la **Planilla N° 3.V.T.P.F.** que se adjunta como **Anexo** al presente Informe.



### 3.2.3. Viviendas y Soluciones Habitacionales en ejecución al 31/12/19 y 30/12/2020, según Programas

	Operatorias	2019		2020	
		Viviendas	Sol. Hab.	Viviendas	Sol. Hab.
Origen de los Fondos	P.F. Mejor Vivir - ACU N° 2472/09 - 1025 Sol. Hab.*	---	925*	---	925*
	P.F. Mejor Vivir II - ACU N° 966/12 - 264 Sol. Hab.*	---	100*	---	100*
	P.F. Mejor Vivir II - ACU N° 963/12 - 310 Sol. Hab.*	---	260*	---	260*
	P.F. Techo Digno - ACU N° 1573/12 - 1228 viviendas	697	---	697	---
	P. F. Techo Digno - ACU N° 1726/12 Pozo de Tigre - 200viviendas	Programa Finalizado			
	P.F. Plurianual de Construcción de Viviendas Rurales - ACU N° 1245/08 - 200 viviendas	Programa Finalizado			
	P. F. Plurianual de Construcción de Viviendas - ACU N° 966/08 - 658 viviendas	Programa Finalizado			
	P.F. Plurianual - ACU N° 1560/06 - 1184 viviendas	Programa Finalizado			
	P.F. de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales - ACU N° 630/13 - 400 viviendas ACU N° 975/15 - 104 viviendas	Programa Finalizado			
	P.F. de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales 2ª etapa - ACU N° 1389/13 - 600 viviendas	Programa Finalizado			
	P.F. Techo Digno - ACU N° 434/15 - 1741 viviendas	1211	---	826	---
	P. F. Techo Digno - ACU N° 435/14 - 95 viviendas	Programa Finalizado			
	P. F. Techo Digno - ACU N° 1105/15 - 40 viviendas	Programa Finalizado			
	Plan Nacional de Viviendas	632	---	632	---
	P. F. PROMIHB II - E. Hídrica - ACU N° 1152/14	498	---	208	---
<b>TOTALES</b>		<b>3038</b>	<b>1285</b>	<b>2363</b>	<b>1285</b>

\*El Instituto Provincial continúa a la espera de respuesta a sus Notas de Rescisión de Convenio, las mismas datan del año 2016, respecto de las Operatorias “Mejor Vivir, ACU N° 2472/09 - 1025 Soluciones Habitacionales”, “Mejor Vivir II, ACU N° 966/12 - 264 Soluciones Habitacionales” y “Mejor Vivir II, ACU N° 963/12 - 310 Soluciones Habitacionales”. Las mencionadas Notas fueron presentadas oportunamente en el Ejercicio 2017 como Documentación Respaldata a lo enunciado. Las Notas a que se hace referencia son: ACU N° 2472/09: Nota N° 384/16, ACU N° 966/12: Nota N° 385/16 y ACU 963/12: Nota N° 386/16, todas con fecha 02/08/2016.



El detalle de las obras terminadas durante 2020 y en ejecución al 31/12/20 se consigna en las **Planillas N° 3.V.E.P.F.** que se adjuntan como **Anexo** en el presente Informe.

**3.2.4. Obras correspondientes al Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano. Infraestructura y Obras Complementarias, iniciadas y terminadas durante 2020 y en ejecución al 31/12/20.**

Operatoria	Ejecución /19	Iniciadas/20	Terminadas/20	Ejecución/20
Infraestructura y O. Complementarias P.F. Techo Digno.	---	---	---	4
Infraestructura y O. Complementarias Plan Nacional de Viviendas.	4	S/D	S/D	S/D
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	---	---	<b>4</b>

\*La Obra se da por finalizada dado que el Contrato fue rescindido.

\*\* De las 6 Obras que se detallan como finalizadas: 2 lo han sido al 100% y las 4 restantes, sus Contratos han sido Rescindidos, mediante Resoluciones del Instituto N° 2635/19, N° 2085/19 y N° 2718/19. Quedando 4 en ejecución en el Ejercicio 2019.

Fuente: I.P.V.-2020

El detalle de las Obras de Nexo y/o Infraestructura terminadas durante 2020 y en ejecución al 31/12/20 se consigna en las **Planillas 3.I.T.P.F. y 3.I.E.P.F.** que se adjuntan en el **Anexo** del presente Informe.

**3.2.5. Costos finales y superficies promedios de las viviendas terminadas durante 2020, según Programa.**

Los costos finales y superficies de la totalidad de las obras terminadas durante el ejercicio Auditado para las distintas Operatorias (promedios ponderados), son los siguientes:

Operatoria	2 Dormitorios		
	Sup./m2	Costo/\$	Costo/m2
P.F. Techo Digno	63,42	671.831	10.593,36

Cabe señalar que los costos que se detallan en el cuadro precedente se corresponden con los valores de contrato detallados en la Planillas 3.V.T.P.F., que figuran en el **Anexo** del presente Informe.



## 4. SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES

### 4.1 Registro de demanda

El Instituto Provincial de Vivienda de Formosa mantiene un registro único, utilizando para el registro de la demanda el Sistema Integrado de Administración y Control Financiero (SIAFyC).

La inscripción al registro de demanda continúa centralizada en el Instituto, ubicado en la ciudad de Formosa, en la cual la inscripción es permanente. A su vez, el Instituto cuenta con dos sedes (Clorinda y Laguna Blanca), en las cuales el registro se abre cuando hay viviendas para ser entregadas en la zona.

Los requisitos generales que solicitan para poder inscribirse en el registro son:

- El titular y co-titular deben tener 18 años de edad a la fecha de Inscripción o en caso de tener menos de 18 años, deberán estar emancipados (casados por el Registro Civil).
- No haber sido adjudicatarios del IPV.
- No encontrarse al momento de la inscripción como parte integrante de un grupo familiar adjudicado.

Desde el año 2013, se realiza un reempadronamiento anual de la demanda urbana, a partir del cual cada año es habilitado un período para la inscripción y actualización de datos en la ciudad de Formosa.

La demanda inscrita acumulada contiene población urbana, rural y aborigen. Al 31 de diciembre de 2020, el total de la demanda general acumulada era el siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 7.500	31.113	15.528	46.641	85,60
7.500 a 15.000	3.626	874	4.500	8,26
15.000 a 22.500	1.239	396	1.635	3,00
22.500 a 30.000	565	166	731	1,34
30.000 a 37.500	282	86	368	0,68
37.500 a 45.000	175	53	228	0,42
45.000 a 52.500	104	32	136	0,25
52.500 a 60.000	62	13	75	0,14
60.000 a 67.500	41	7	48	0,09
67.500 a 75.000	26	5	31	0,06
75.000 o mas	87	9	96	0,18
<b>TOTAL</b>	<b>37.320</b>	<b>17.169</b>	<b>54.489</b>	<b>100</b>

Fuente: Dirección de Investigación Social. I.P.V. Formosa



Como se observa en el cuadro precedente el 68.5% de la demanda se concentra en la ciudad capital de la provincia. Por otra parte, se observa que el 98.2 % de la demanda general acumulada se encuentra por debajo de la línea de indigencia y el 99.7% bajo la línea de pobreza.<sup>1</sup>

A su vez, la demanda acumulada correspondiente a la **modalidad rural** hasta el 31 de diciembre de 2020, era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 7.500	10	4061	4071	99,44
7.501 a 15.000	5	18	23	0,56
15.001 a 22.500	0	0	0	0,00
22.501 a 30.000	0	0	0	0,00
30.001 a 37.500	0	0	0	0,00
37.501 a 45.000	0	0	0	0,00
45.001 a 52.500	0	0	0	0,00
52.501 a 60.000	0	0	0	0,00
60.001 a 67.500	0	0	0	0,00
67.501 a 75.000	0	0	0	0,00
75.000 y más	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>4079</b>	<b>4094</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Dirección de Investigación Social. I.P.V. Formosa

El 100% de la demanda inscripta de población rural de la provincia se encuentra con ingresos bajo la línea de la indigencia.

A continuación se detalla la distribución de ingresos de los grupos familiares **Aborígenes**, acumulados al 31 de diciembre de 2020:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 7.500	66	2481	2547	98,57
7.501 a 15.000	22	15	37	1,43
15.001 a 22.500	0	0	0	0,00
22.501 a 30.000	0	1	0	0,00
30.001 a 37.500	0	0	0	0,00

<sup>1</sup> Según datos de la Canasta Básica de Alimentos y Total a diciembre 2020, aportado por el Dirección de Estadística y Censo de la Provincia de Formosa, la demanda con ingresos menores a \$30.000 se encuentran bajo la línea de indigencia y la demanda con ingresos menores a 60.000 son considerados bajo la línea de pobreza.



37.501 a 45.000	0	0	0	0,00
45.001 a 52.500	0	0	0	0,00
52.501 a 60.000	0	0	0	0,00
60.001 a 67.500	0	0	0	0,00
67.501 a 75.000	0	0	0	0,00
75.001 o mas	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>2497</b>	<b>2584</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Dirección de Investigación Social. I.P.V. Formosa

Como puede observarse en los dos cuadros precedentes casi el 100 % de la demanda percibe ingresos bajo la línea de indigencia y se asienta en el interior de la provincia.

#### 4.1.1. Demanda de familias con integrante discapacitado

La demanda acumulada de grupos familiares con algún integrante discapacitado para la modalidad urbana, al 31 de diciembre de 2020, era la siguiente:

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 7.500	44	2	46	69,70
7.501 a 15.000	18	0	18	27,27
15.001 a 22.500	2	0	2	3,03
22.501 a 30.000	0	0	0	0,00
30.001 a 37.500	0	0	0	0,00
37.501 a 45.000	0	0	0	0,00
45.001 a 52.500	0	0	0	0,00
52.501 a 60.000	0	0	0	0,00
60.001 a 67.500	0	0	0	0,00
67.501 a 75.000	0	0	0	0,00
75.001 o mas	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Dirección de Investigación Social. I.P.V. Formosa

El cuadro arroja que todas las familias registradas perciben salarios inferiores a \$22.500.



#### 4.2. Proceso de selección y adjudicación

Continúa vigente la Resolución N° 2874/13 en relación a la metodología del Sorteo Público de Vivienda, a través de “Bases y condiciones para la realización de adjudicaciones por sorteo público”, para viviendas de modalidad urbana en la ciudad de Formosa.

#### Viviendas Entregadas

La Dirección de investigación Social informó 88 viviendas entregadas, 40 correspondientes al Programa Federal Techo Digno y 48 correspondientes a la operatoria FONAVI durante el ejercicio, distribuidas según operatoria y modo de entrega, del siguiente modo:

N° Identificación Obra**		Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad viviendas entregadas	Res. C/ Adjudicación en Venta
Plan Federal Techo Digno	1828	PILCOMAYO	20 VIV. 19 COMUNES Y 1 VIV. PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA- GRUPO 1- 7 PALMAS. DPTO PILCOMAYO	20	EN TRAMITE
	1829	PILCOMAYO	20 VIV. 19 COMUNES Y 1 VIV. PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA- GRUPO 2 - 7 PALMAS. DPTO PILCOMAYO	20	EN TRAMITE
FONAVI	2157	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE
	2161	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE
	2159	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE
	2165	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE
	2188	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE
	2158	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE
	2191	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE
	2161	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE
Total				88	

Fuente: Dirección de Investigación Social.



#### 4.2.1. Atención de la demanda de familiar con miembro discapacitado

Durante el ejercicio auditado se han entregado 4 unidades a estos grupos familiares, según el siguiente detalle:

Nº Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
1828	PILCOMAYO	Techo Digno 42 VIVIENDAS - SIETE PALMAS	1	MOTRIZ	SI	NO
1829	PILCOMAYO	Techo Digno 42 VIVIENDAS - SIETE PALMAS	1	MOTRIZ	SI	NO
2161	PILCOMAYO	FONAVI 42 VIVIENDAS - CLORINDA	1	MOTRIZ	NO	SI
2158	PILCOMAYO	FONAVI 42 VIVIENDAS - CLORINDA	1	VISUAL	NO	SI
<b>Total</b>			<b>4</b>			

Del total de viviendas adjudicadas en el ejercicio, las viviendas entregadas a familias con integrante discapacitado representan un 4.5% del total, no llegando a cumplir con el porcentaje determinado por Ley.

#### 4.3. Precios de venta y cuotas de amortización por tipo de Operatoria

No se informan precios de venta y cuotas dado que no se dieron de alta nuevos proyectos en la cartera del Instituto.

#### 4.4. Facturación y recupero de cuotas de amortización por tipo de operatoria

Durante el ejercicio 2020, la morosidad registró un aumento de 10% respecto del ejercicio anterior, llegando a casi un 61%:

Concepto	Año		
	2018	2019	2020
<b>Facturación</b>	75.036.838	89.525.094,79	100.482.155,16
<b>Recupero</b>	37.065. 500	44.003.670,30	39.328.392,90
<b>Morosidad (en %)</b>	<b>50,6</b>	<b>50.9</b>	<b>60.9</b>

Fuente: Dirección de Recupero

Teniendo en cuenta que el total de facturas emitidas para viviendas, soluciones habitacionales y terrenos fue de 6.191, y dado que el recupero promedio mensual fue de \$3.277.366, podemos decir que la cuota promedio cobrada es de \$529; y por otro lado, teniendo en cuenta que la facturación promedio mensual de \$8.373.513, la cuota promedio teórica es de \$1.353.



Al 31 de diciembre de 2020 se informan 11.913 unidades para las cuales no se estaba emitiendo factura, a continuación, se presenta un detalle de las mismas según motivos de no emisión:

Usurpadas/intrusadas	50
Desadjudicadas	974
Viviendas Rurales sin inicio de cobro	1465
Viviendas de pueblos Originarios sin inicio de cobro	2255
Viviendas Urbanas sin inicio de cobro	1684
Cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda	5485
Otros motivos (comodatos y viviendas de servicio)	418
<b>Total</b>	<b>11.913</b>

Fuente: Dirección de Recupero

#### 4.4.1. Respecto a operatorias FONAVI

Durante el ejercicio auditado la morosidad en el recupero para estas aumentó un 12.2%, respecto del ejercicio anterior:

Concepto	Año		
	2018	2019	2020
Facturación	30.582.025	31.153.537,41	29.858.391,66
Recupero	24.494.116	28.478.466,18	23.627.644,95
Morosidad (en %)	20	8.6	20.8

Fuente: Dirección de Recuperos

#### 4.4.1. Respecto a los Programas Federales

La morosidad en el recupero para estas operatorias fue del 78%, registrando un aumento de casi un 4.6% respecto del ejercicio anterior:

Concepto	Año		
	2018	2019	2020
Facturación	44.454.812	58.371.557,38	70.623.763,50
Recupero	12.571.384	15.525.204,12	15.525.204,12
Morosidad (en %)	71,7	73.4	78

Fuente: Dirección de Recuperos

#### 4.5. Adjudicaciones y Escrituraciones. Evolución histórica y anual sobre viviendas adjudicadas y escrituradas

El proceso de escrituración continua sin avance; durante el año auditado tampoco se han escriturado unidades; contando con un 21% del parque habitacional escriturado.



#### Desde el inicio del FONAVI

Total de viviendas adjudicadas	29.669
Total de viviendas escrituradas	6.368
Con hipoteca	5.247
Con deuda cancelada	1.121
Con escrituración en trámite	10.218
Sin iniciar trámite de escrituración	13.043
<b>% de unidades adjudicadas/escrituradas</b>	<b>21</b>

Fuente: Dir. Catastro y Titularización

#### Durante 2020

Total de viviendas adjudicadas en 2020	88
Total de viviendas escrituradas en 2020	0
Total de viviendas adjudicadas y escrituradas en 2020	0
<b>% de unidades adjudicadas/escrituradas en 2020</b>	<b>0</b>

Fuente: Dir. Catastro y Titularización

Desde la Dirección Catastro y Titularización, informan que los motivos que dificultaron la escrituración están relacionados con la situación legal de los adjudicatarios (39.55%), la capacidad operativa de las entidades actantes (35.3%), y problemas con la documentación (25.5%). A su vez, se informa que el proceso de escrituración está centralizado en una única entidad actuante, la Escribanía de Gobierno.



## 5. SOBRE EL ESTADO FINANCIERO CONTABLE

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 2° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2.483 del 9/12/93 y de la Ley N° 24.464, en lo que respecta a la facultad otorgada a ésta Secretaría de Vivienda “para auditar el destino dado a los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.), ya sean éstos provenientes de Transferencias Automáticas o de Recuperos”, se ha procedido a recopilar la información aportada por el Instituto Provincial de la Vivienda de Formosa, ya que en ésta oportunidad no se realizaron los controles in situ en el Organismo interviniente debido a la situación de pandemia Covid-19 de público conocimiento.

### 5.1. Programa FO.NA.VI.

#### 5.1.1. Transferencias Automáticas Ejercicio 2020.

En cumplimiento de la Resolución Declarativa N° 4/2007 de la Comisión Federal de Impuestos donde se establece en su Art. 2° lo siguiente:

*“Declarar que el Banco de la Nación Argentina deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 23.696, es decir, acreditando en forma automática, diaria y gratuita a cada jurisdicción, en cuenta especial denominada “Fondo Nacional de la Vivienda”, el monto de la recaudación que corresponda por ese concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución respectivos.”*

... se procedió a verificar las transferencias realizadas durante el período comprendido entre el 01/01/2020 al 31/12/2020 con las registradas en los Libros Banco del Organismo Provincial en la Cuenta Corriente 269470/030 del Banco de la Nación Argentina.

Del control efectuado se extraen las siguientes conclusiones:

a) Transferencias Banco Nación durante el ejercicio 2020	\$ 1.080.671.851,98
Transferencias Automáticas Acreditadas s/planillas 5.1 y 5.7	\$ 1.080.671.851,98

b) El promedio mensual de ingresos por Transferencias Automáticas ingresadas al Organismo fue de \$90.055.987,66.

c) Los fondos ingresados al Instituto, por este concepto, según la información de Planilla 5.1 y 5.7, representan el 68,04% del total de ingresos del período. Comparándolos con los registrados en el Ejercicio Anterior (\$876.118.405,21) se observa un incremento del 23,35%.

Asimismo, se verificaron los saldos iniciales correspondientes al ejercicio 2020, los cuales son concordantes con los registros de cierre del ejercicio 2019.

#### 5.1.2. Otros Ingresos registrados en el Ejercicio.

Durante el ejercicio 2020 el Organismo Provincial recibió otros ingresos por un monto total de \$182.071.465,51, según el siguiente detalle:





Concepto	\$	%
Aportes Provinciales	171.131.572,22	93,99
Programa Mejoramiento Barrial (PRO.ME.BA.)	9.585.493,29	5,27
Pliegos y Aranceles	1.304.400,00	0,72
Cesiones	50.000,00	0,02
<b>Total:</b>	<b>182.071.465,51</b>	<b>100,00</b>

Comparados los ingresos netos del ejercicio con los registrados en el periodo anterior (\$172.142.791,29) se verifica un incremento del 5,77%. El monto consignado representa el 11,46% del total de ingresos del período.

#### 5.1.3. Ingresos de Recuperos por cuotas de Amortización y Ahorro Previo.

Los ingresos registrados en la Cuenta Corriente N° 269470/122 del Banco de Formosa alcanzó la suma de \$40.136.558,01, tal lo informado en las Planillas N° 5.1. y 5.7.

Comparados estos ingresos con los registrados en el Ejercicio 2019 (\$43.517.181,52) se observa una disminución del 7,77%, alcanzando una cobranza promedio mensual de \$3.344.713,17. Estos recursos representan el 2,53% del total de ingresos del período.

Estos valores, informados por el Organismo Provincial en las Planillas señaladas en el párrafo anterior, obedecen a los importes ingresados en las cuentas corrientes respectivas. Se utilizan a efectos de la determinación de la posición financiera al 31/12/2020 y podrían diferir con los informados por el Área Social en el Punto N° 4.4.

#### 5.1.4. Inversión Total en Obras FO.NA.VI. durante el Ejercicio 2020.

La Ley N° 27.429 promulgada por Decreto 1115/2017 del 29 de Diciembre de 2017 establece: "Aplicar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que se transfieran a las provincias en el marco del artículo 4° de la ley 24.464 y los montos resultantes de la recuperación de las inversiones efectuadas, sus intereses y reajustes, a financiar la compra y construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales, obras de urbanización, infraestructura y servicios y cubrir los gastos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de esa ley. Las soluciones habitacionales financiadas con el Fondo Nacional de la Vivienda deberán priorizar a los hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles". La Provincia adhiere a la ésta Ley tal cual lo estipula el Título VI Implementación, mediante la Ley Provincial N° 1659 sancionada le día 28 de diciembre de 2017.

Según surge de las **Planillas N° 5.1, 5.5 y 5.7** el Organismo Provincial invirtió en obras FO.NA.VI durante el Ejercicio 2020 la suma de \$828.749.498,32, lo que representa el 76,69% de las transferencias automáticas acreditadas y un 52,18% del total de ingresos del período, observándose una disminución en el nivel de inversión de un 10,03% con relación al ejercicio anterior (\$921.151.433,27).



La composición de la inversión en el ejercicio se señala en el siguiente cuadro y su desagregado mensual puede observarse en la **Planilla Nº 5.5** anexa al presente Informe:

TIPO DE OBRA	MONTO INVERTIDO	%
Infraestructura	592.920.078,77	71,54
Vivienda	183.414.687,33	22,13
Equipamiento	42.829.238,93	5,17
Programa Mejoramiento Barrial	9.585.493,29	1,16
<b>TOTAL</b>	<b>828.749.498,32</b>	<b>100,00</b>

#### 5.1.5. Egresos no afectados a Obras en el período. Composición.

Según surge de la documentación informada en las **Planillas Nº 5.1, 5.6 y 5.7** se aplicaron, durante el ejercicio 2020, egresos no afectados a obras por la suma de \$178.100.640,01.

El detalle de las erogaciones no afectadas a obras se discrimina de acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	\$	%	Subtotal	%
Comisión de Servicios	22.263.155,84	12,66		
Comisiones Bancarias	23.150,06	0,01		
Haberes del Personal	122.100.956,09	69,44		
Gastos de Funcionamiento	31.444.159,79	17,89		
<b>Subtotal Gastos Operativos:</b>		<b>100,00</b>	<b>175.831.421,78</b>	<b>98,73</b>
Otros (Mayormente Retenciones Impositivas)	2.150.994,91	94,79		
Gastos Cartera	118.223,32	5,21		
<b>Subtotal Otros Egresos:</b>		<b>100,00</b>	<b>2.269.218,23</b>	<b>1,27</b>
<b>Total:</b>			<b>178.100.640,01</b>	<b>100,00</b>

Comparando estos egresos globales con los devengados en 2019 (\$156.796.752,94) se verifica un incremento del 13,59%. El total de los egresos no afectados a obras representa el 16,48% de las Transferencias Automáticas Acreditadas en el Organismo y el 11,21% del total de ingresos operativos registrados.



## 5.2. Plan Nacional de Viviendas

### 5.2.1. Ingresos correspondientes al Plan Nacional de Viviendas y ex Programas Federales durante el ejercicio 2020.

Durante el ejercicio 2020 ingresaron a las cuentas del Organismo desembolsos del Estado Nacional para la ejecución de las diferentes operatorias que conforman el Plan Nacional de Viviendas y ex Programas Federales de Viviendas y a los que las Jurisdicción adhirió. Verificadas las Cuentas Corrientes respectivas, la sumatoria de Transferencias Nacionales quedan expuestas en **Planillas Nº 5.1 y Nº 5.2FED**, según el siguiente detalle:

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA	MONTO \$	%
Plan Nacional de Vivienda LA1	168.605.562,55	59,07
Techo Digno	116.346.035,05	40,76
Mejoramiento Pueblos Originarios y Rurales	465.000,00	0,17
<b>TOTAL:</b>	<b>285.416.597,60</b>	<b>100,00</b>

Estos recursos representan el 17,97% del total de ingresos del período y un 26,41% sobre las transferencias automáticas acreditadas. Comparándolos con los Ingresos registrados en el Ejercicio anterior (\$348.660.512,70) se observa una disminución del 18,14%.

### 5.2.2. Inversión Total en Obras del Plan Nacional de Viviendas y ex Programas Federales durante el Ejercicio 2020.

Según surge de las **Planillas Nº 5.1 y Nº 5.5 FED**, el Organismo Provincial invirtió \$302.472.668,10 en obras correspondientes al Plan Nacional de Viviendas y ex Programas Federales de Vivienda. Este monto representa el 19,04% del total de Ingresos registrados en el período y comparándolo con el registrado en el ejercicio anterior (\$407.144.809,39) se observa una disminución del 25,71%.

La composición de las inversiones fue la siguiente:

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA	MONTO \$	%
Techo Digno	143.620.591,71	47,48
Plan Nacional de Vivienda LA1	135.081.174,06	44,66
PROMHIB	15.094.095,99	4,99
Prog.37 Acciones p/la Prov. de Tierras p/el Hábitat Social	8.676.806,34	2,87
<b>TOTAL</b>	<b>302.472.668,10</b>	<b>100,00</b>

Cabe destacar que la diferencia resultante entre las Transferencias Nacionales destinadas a financiar el Plan Nacional de Viviendas y ex Programas Federales de Vivienda y el monto total invertido en los mismos fue complementado con recursos que integran el FO.PRO.VI. (Fondo

Provincial de la Vivienda) y que se compone, fundamentalmente, de Transferencias Automáticas FONAVI, Recupero de Inversión y otros ingresos acreditados en las cuentas habilitadas por el Organismo Ejecutor.

Asimismo, se deja constancia que no se realizó la verificación de la certificación correspondiente a los mencionados Plan Nacional de Viviendas y ex Programas Federales de Vivienda atento a que la misma es realizada por el Área competente del Ministerio, al ser presentadas las rendiciones mensuales por parte de los Institutos Provinciales.

### **5.3. Situación financiera del ejercicio 2020. Saldos en Cuentas y conciliaciones bancarias.**

Para la determinación de la Situación Financiera al 31/12/2020, se han considerado los datos de la **Planilla N° 5.7**, la cual se adjunta como **Anexo** al presente informe.

**Saldo Inicial en Cuentas Corrientes al 31/12/19:** **704.062.218,72**

#### **Ingresos**

Transferencias Automáticas Acreditadas	1.080.671.851,98	
Recupero de Cuotas	40.136.558,01	
Ingresos Programas Federales	285.416.597,60	
Otros Ingresos	182.071.465,51	<b>1.588.296.473,10</b>

#### **Egresos**

Inversiones en Obras	1.131.222.166,42	
Egresos No afectados a Obras	178.100.640,01	<b>1.110.841.520,83</b>
Transferencia errónea ajustada el 26/01/2021 (*)	-198.481.285,60	

**Saldo Final en Cuentas Corrientes al 31/12/20:** **1.181.517.170,99**

(\*) Corresponde a dos transferencias por pago de obras efectuadas desde una cuenta de Rentas Generales de la Provincia, en lugar de utilizar la cuenta N° 269470/030 del IPV. (Ver Anexo Documental).

El saldo final se ve incrementado en un 39,62% respecto del ejercicio anterior (sin considerar la transferencia errónea, ya que distorsiona la comparación).



## 6. Evaluación de las Intervenciones.

Datos de la obra					Estado de obra			
N° A C U / L P	Cantidad de Viviendas	Localización de la Obra	Operatoria	Empresa Constructora	% físico Real	% físico Previsto	Estado de la Obra	Sist. Construc t.
15605844/17	40 viv. e inf.	B° Nueva Formosa Grupo 12 - Capital	PN	INDUCON S.R.L.	30.24 %	s/d	EJEC.	TRAD.
15605844/17	50 viv. e inf.	B° Nueva Formosa Grupo 4 - Capital	PN	SIGLO XXI	39.45 %	s/d	EJEC.	TRAD.
60/20	6 viv. e inf.	Pozo de Maza – Dto. Bermejo	FO.NA.VI.- DL	PROCON S.R.L.	100%	100%	TERM .	TRAD.
59/20	2 viv. e inf.	Pozo de Maza – Dto. Bermejo	FO.NA.VI.- DL	PROCON S.R.L.	100%	100%	TERM .	TRAD.
1152/14	8 viv. e inf.	B° 8 de Marzo Grupo 8 - Capital	PROMHIB II	Daniel Velazco	100%	100%	TERM .	TRAD.
1152/14	32 viv. e inf.	B° República Argentina - Capital	PROMHIB II	Benitez Dario Orlando	100%	100%	TERM .	TRAD.

PN Plan Nacional

FO.NA.VI. – DL Fondo Nacional de Vivienda – Demanda Libre

PROMHIB II Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica

### 2. Informar si se realizaron modificaciones de algún rubro en las obras respecto a lo establecido en los pliegos de licitación.

No se informó si se realizaron modificaciones respecto a lo establecido en los pliegos de licitación.

### 3. Frecuencia de inspección y supervisión de obras.

La frecuencia de las inspecciones de obras que se ejecutan en la ciudad de Formosa (capital) es diaria con Inspectores asignados por cada una, mientras que las obras en el interior provincial se realizan cada quince días, en ambos casos se exige a las empresas contar con la presencia de un profesional permanente en obra.

### 4. Adicionales registrados.

No se recibió información sobre adicionales de obra.

### 5. Ampliaciones de plazos.

No se recibió información sobre ampliaciones de plazo.

### 6. Avance de las obras de infraestructura con respecto a las viviendas.

De acuerdo a lo informado las obras de infraestructura avanzan en simultaneidad con las obras de viviendas.

### 7. Los barrios donde se construyen los conjuntos ¿cuentan con equipamiento cercano de


**escuelas, centros de salud, seguridad, etc.**

Los conjuntos de viviendas urbanas proyectados por el Instituto prevén reservas para la incorporación del equipamiento comunitario necesario.

En el caso de viviendas para los pueblos originarios, se respeta la singularidad propia de los mismos consistente en unidades dispersas, lo que dificulta la posibilidad de concretar una urbanización tal como la conocemos. Es por ello que cada emprendimiento responde al área de influencia del equipamiento comunitario ubicado en la cabecera del lugar.

**8. Enviar planos de los prototipos utilizados incluyendo los especiales para discapacitados.**

Prototipo utilizado en viviendas rurales. Cabe señalar que el plano del prototipo para viviendas rurales se obtuvo de anteriores auditorías ya que en esta oportunidad no se recibió información al respecto.



**9. Cantidad de viviendas para discapacitados por conjunto.**

En la descripción de cada conjunto de vivienda del punto 10 se indica la cantidad de viviendas realizadas para discapacitados.

**10. Seleccionar aproximadamente cinco obras terminadas y cinco en ejecución ubicadas en diferentes localidades, correspondientes al listado realizado en el punto 1. De cada obra realizar un registro fotográfico acompañado en lo posible de una breve descripción técnica.**

**Obra: CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS (38 COMUNES Y 2 P/DISCAPACITADOS) - GRUPO 12 - Bº NUEVA FORMOSA - L. RURAL 131 - CAPITAL - PROVINCIA DE FORMOSA**

Estado: En ejecución.

Licitación Pública: 13/16

Convenio N° 15605844/17 Plan Nacional de Vivienda Línea de Acción 1 " Promoción de la Vivienda Social"

Empresa Inducon S.R.L.

Avance físico: 30,24%

Iniciadas 20 Viviendas.





Se encuentran finalizadas las etapas de fundaciones, mamposterías y parte de las instalaciones sanitarias. Se están trabajando en revoques grueso y fino.



**Obra: CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS (46 COMUNES Y 4 P/DISCAPACITADOS) - GRUPO 4 - Bº NUEVA FSA - L. RURAL 131 - CAPITAL - PROVINCIA DE FSA**

Estado: En ejecución.

Empresa SXXI S.R.L.

Licitación Pública: 05/16

CONVENIO N° 15605844/17 Plan Nacional de Vivienda Línea de Acción 1 " Promoción de la Vivienda Social"

Avance físico: 39,45%

Iniciadas 50 Viviendas.

Se encuentran finalizadas las etapas de fundaciones, mamposterías, instalaciones en algunas viviendas. Se están trabajando en mamposterías, instalaciones.



**Obra: EJEC DE 6 UNID HAB DE 2 DORMITORIOS P/COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LA ETNIA TOBA QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE UBICACIÓN TRANSITORIA DE FAMILIAS 'SOLIDARIDAD'- ZONA 2- GRUPO 1- JURISDICCIÓN POZO DE MAZA- DEPTO BERMEJO- PCIA DE FSA.**

Estado: Finalizada.

Empresa PROCON S.R.L

Licitaciones Privada 60/20

FONAVI DEMANDA LIBRE

Avance físico: 100%







**Obra: EJC DE 2 UNID HAB DE 1 DORMIT (ZONA 1- GRUPO 1) Y 5 UNID HAB DE 2 DORMIT (ZONA 1- GRUPO 2) P/COMUNID ORIGINA DE LA ETNIA TOBA QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE UBICACIÓN TRANSITORIA DE FAMILIAS 'SOLIDARIDAD'- JURID POZO DE MAZA- DEPTO BERMEJO- PCIA DE FSA**

Estado: Finalizada.

Empresa PROCON S.R.L.

Licitaciones Privada 59/20

FONAVI DEMANDA LIBRE

Avance físico: 100%





**Obra: CONSTR DE 8 SOLUCIONES HABITACIONALES E INFRA -GR. 8 EN Bº 8 DE MARZO-  
CAPITAL-PCIA FORMOSA**

Empresa Daniel Velazco


Contratación Directa 661/14

ACU N° 1.152/2014 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA  
BASICA II -PROMHIB II-

Estado: Finalizado

Avance físico: 100%





**Obra: CONSTR DE 32 SOLUCIONES HABITACIONALES E INFRA -GR. 6 EN Bº REPÚBLICA ARGENTINA-CAPITAL-PCIA FSA**

Empresa BENITEZ DARIO ORLANDO

Contratación Directa 654/14

ACU N° 1.152/2014 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BASICA II -PROMHIB II-

Estado: Finalizado

Avance físico: 100%







## **7. CONCLUSIONES**

- Durante el ejercicio 2020, el Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda de Formosa continuó su accionar de acuerdo a:
  - Ley de Creación: Ley Provincial N° 378/84.
  - Ley Provincial de Adhesión a la Ley N° 24.464/95: Ley Provincial N° 1.236/97.
  - Dependencia Jerárquica del IPV: Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos. Con fecha 22 de febrero de 2016, mediante Decreto N° 125, se designó como Administrador General del Instituto del Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda al Ing. Antonio Marcelo Ugelli. Continúa en el cargo.
- Al 31/12/20, la dotación total del personal del Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda –I.P.V.-, se encontraba integrada por 253 agentes. Del total de agentes, el 45,45% pertenece al personal Administrativo, el 49,01% lo constituye personal Profesional y Técnico y el 6,53% restante, designado en Mantenimiento, Producción y Servicios Generales. Los porcentajes comparativos de situación de revista y categorías del personal, se detalla en el Punto 1 del presente informe. Del mismo modo que, de la composición total de Personal -253 agentes -, 121 – 47,83%- de ellos pertenecen a Planta Permanente, 15 -5,93%- a Contratados y 117 – 46,24% - a Jornalizados.
- Durante el ejercicio 2020, el I.P.V. continuó con el inicio, ejecución y terminación de las obras encuadradas en la Operatoria financiada con fondos pertenecientes del FO.NA.VI., Demanda Libre. Con esta Operatoria se han iniciado 27 Viviendas, terminado 16 Viviendas y han quedado en ejecución 52 Viviendas. En tanto que, en Infraestructura se han iniciado 72 obras, se han terminado 73 y quedando en ejecución 14 obras. No se han ejecutado obras de Equipamiento durante este Ejercicio.
- Además, continuaron ejecutándose obras financiadas con Fondos Nacionales de acuerdo a las normativas de los Programas Federales de Mejor Vivir, Techo Digno, PROMIHB II - E. Hídrica y Plan Nacional de Viviendas: Línea de Acción 1: Promoción de la Vivienda Social. Con estas Operatorias no se han iniciado obras, se han terminado 400 viviendas y quedando en ejecución, quedando en ejecución 2.363 Viviendas. En tanto que, en Infraestructura no se han iniciado ni terminado obras, han quedado 4 Obras en ejecución en el presente Ejercicio 2010. No se han ejecutado obras de Equipamiento durante este Ejercicio.
- Por otra parte, el Instituto de Vivienda de la Provincia ha señalado nuevamente que se encuentra a la espera de respuesta a sus Notas de Rescisión de Convenio que fueran presentadas en Agosto del Año 2016. Se detalla a continuación las Operatorias de Programas Federales Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” y sus respectivos ACUs para las cuales el Instituto de Vivienda presentó las Notas mencionadas. ACU N° 2472/09 - 1025 Soluciones Habitacionales, ACU N° 966/12 - 264 Soluciones Habitacionales, ACU N° 963/12 - 310 Soluciones Habitacionales.

- Se recomienda continuar con la elaboración de los Informes trimestrales de avances físico-financieros, correspondientes al Decreto N° 2.483/93 como han sido remitidos por la Jurisdicción para el Ejercicio 2020.
- El Instituto Provincial de Vivienda de Formosa mantiene un registro único, utilizando para el registro de la demanda el Sistema Integrado de Administración y Control Financiero (SIAFyC).
- Desde el año 2013, se realiza un reempadronamiento anual de la demanda urbana, a partir del cual cada año es habilitado un período para la inscripción y actualización de datos en la ciudad de Formosa.
- El 98.2% de la demanda general acumulada se encuentra por debajo de la línea de indigencia y el 99.7% bajo la línea de pobreza, mientras que el 100% de la demanda acumulada de las poblaciones rural y aborígen de la provincia se encuentra con ingresos bajo la línea de la indigencia.
- Continúa vigente la Resolución N° 2874/13 en relación a la metodología del Sorteo Público de Vivienda, a través de “Bases y condiciones para la realización de adjudicaciones por sorteo público”, para viviendas de modalidad urbana en la ciudad de Formosa.
- Durante el ejercicio 2019 se entregaron un total de 40 viviendas correspondientes al Plan Federal y 48 correspondientes a la operatoria FONAVI.
- Del total de viviendas adjudicadas en el ejercicio, las viviendas entregadas a familias con integrante discapacitado representan un 4.5% del total, no llegando a cumplir con el porcentaje determinado por Ley.
- Durante el ejercicio 2020, la morosidad registró un aumento de 10% respecto del ejercicio anterior, llegando a casi un 61%.
- Teniendo en cuenta que el total de facturas emitidas para viviendas, soluciones habitacionales y terrenos fue de 6.191, y dado que el recupero promedio mensual fue de \$3.277.366, podemos decir que la cuota promedio cobrada es de \$529; y por otro lado, teniendo en cuenta que la facturación promedio mensual de \$8.373.513, la cuota promedio teórica es de \$1.353.
- El proceso de escrituración continua sin avance; durante el año auditado tampoco se han escriturado unidades; contando con un 21% del parque habitacional escriturado.
- Desde la Dirección Catastro y Titularización, informan que los motivos que dificultaron la escrituración están relacionados con la situación legal de los adjudicatarios (39.55%), la capacidad operativa de las entidades actantes (35.3%), y problemas con la documentación (25.5%). A su vez, se informa que el proceso de escrituración está centralizado en una única entidad actuante, la Escribanía de Gobierno.





- Las Transferencias Automáticas acreditadas en las cuentas del Organismo durante el ejercicio 2020 ascienden a la suma de \$1.080.671.851,98, las que representan el 68,04% del total de ingresos del período y un 23,35% más que lo acreditado en el ejercicio anterior.
- El recupero por cuotas de amortización y ahorro previo ascendió a \$40.136.558,01. Con relación a los montos ingresados en el período anterior por este mismo concepto se observa durante el transcurso del período auditado una disminución del 7,77%.
- Se registraron Otros Ingresos por un monto total de \$182.071.465,51. Estos recursos representan el 11,46% del total de Ingresos de período y comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior se observa un incremento del 5,77%.
- Para el desarrollo del Plan Nacional de Viviendas y ex Programas Federales de Vivienda ingresaron a las Cuentas Corrientes del Organismo desembolsos Nacionales por un monto total de \$285.416.597,60. Estos recursos representan el 17,97% del total de ingresos del período. Comparándolos con los registrados en el ejercicio anterior, se observa una disminución del 18,14%.
- La Inversión Total en Obras durante el ejercicio auditado ascendió a la suma de \$1.131.222.166,42. Este valor representa un 71,22% del total de ingresos del período.
- Los Egresos no afectados a obras en el período auditado ascendieron a la suma de \$178.100.640,01. Con relación al ejercicio anterior se verifica un incremento del 13,59%.

## ANEXO PLANILLAS



MINISTERIO E PLANIFICACIÓN FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN  
 PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA DEL FONAVI  
 1. Planta de Personal

JURISDICCION : Formosa - Situación al

31/12/2020


Planilla N° 1

DEPENDENCIA	DIRECTOR CON ESTRUCTURA W	Planta Permanente	Contratados	JORNALIZADOS	TOTAL	ADMINIST.		TECNICOS		Profesional		Mantenimiento y Produccion	SERVICIO GENERAL
						A		E		B			
ADMINISTRADOR GENERAL	1	1			1					1			
ASESORES		4			4			1		3			
SECRETARIA EJECUTIVA Y COMPUTOS		8		1	9	1		3		5			
DIREC. SECRETARIA GENERAL	1	29	2	17	48	28		4		9		3	2
DIREC. INVESTIGACION SOCIAL	1	3	0	3	6	1		4		1		0	0
DIREC. DESARROLLO DE COMUNIDADES	0	5		7	12	4		1		2		0	5
DIREC. ADJUDICACION Y CONTROL	0	9	4	33	46	26		13		7		0	
DIRECCION CATASTRO Y TITULARIZACION	1	12	0	8	20	10		5		5		0	
DIRECCION DE RECUPEROS	0	9	1	8	18	9		0		5			4
DIRECCION DE OBRAS	1	16	7	12	35	5		15		15			
DIREC. DE PLANIFICACION FINANCIERA	1	4	0	4	8	2		1		5		0	
DIREC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	5	0	7	12	3		4		5			
DIREC. DE ADMINISTRACION	0	11		17	28	23		0		5			
DIREC. DE ASESORIA JURIDICA	1	5	1	0	6	3		0		3			
TOTALES		121	15	117	253	115		51		73		3	11

TOTAL PLANTA PERMANENTE : 121 AGENTES

TOTAL PLANTA TEMPORARIA: 132 AGENTES

(TENIENDO EN CUENTA LAS LIQUIDACIONES DE HABERES)

  
 RICARDO TOMAS GIMENEZ  
 A/C. DPTO. PERSONAL  
 I.P.V. FORMOSA

Nómina de Autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda FORMOSA.-

**Administrador General del Instituto Provincial de la Vivienda**

Ing° Antonio Marcelo Ugelli

**Dirección de Programación y Proyectos Especiales**

Ing° Miguel Augusto Scribano Caballero

**Dirección de Estudios y Proyectos**

Arq. Eduardo José Bruhn

**Dirección de Obras**

Ing° Enrique Daldovo

**Dirección de Adjudicación y Control:**

Vacante.

**Dirección de Investigación Social:**

Lic. María Laura Granada

**Dirección de Recuperos**

Vacante

**Dirección de Catastro y Titularización**

Agr. Walter Barrientos

**Dirección de Administración**

C.P.N. Daniel Schneider

**Dirección Secretaría General**

Dra. Adriana Spinelli

**Asesoría Legal**

Dr. Gregorio Tortore

**Asesores:**

Dn. Cecilio Torres

Arq. Victor Camarichi

Dr. Gustavo Leon

C,P. Miryan Edith Escudero

Formosa, 26 de Julio de 2021.-.



RICARDO TOMAS GIMENEZ  
A/C. DPTO. PERSONAL  
I.P.V. FORMOSA

## MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

## DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

## 2. Descripción de los Programas Federales en Evolución durante el ejercicio.

## JURISDICCION:

Hoja N°

Planilla N° 1 P.F.

Año 2020

PROGRAMA FEDERAL Descripción	Fecha de firma del Convenio con Nación	OBJETIVOS Perfil del Destinatario	Tipo de Solución Habitacional o Tipo de Obra	ROL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES	CONDICIONES DEL PROGRAMA		
					Mínimo	Máximo	Tasa de asignación
1) PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "1 025 SOLUCIONES HABITACIONALES" - ACU N° 247209	CONVENIO PARTICULAR 04-11-10 ACU N° 247209	Grupos Familiares de escasos recursos e ingresos mínimos que contando con todo propio no pueden acceder a los programas vigentes para terminar, ampliar o mejorar su vivienda		SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona - financia-controla) - IPV (gestiona-financia-ejecuta-controla -rinda cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda - deudor)			
2) PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR II" - 254 SOLUCIONES - ACU N° 955712	CONVENIO PARTICULAR 4/11/2010 ACU 1930/10 Y MODIF 11/07/12 ACU N° 955712	Grupos Familiares de escasos recursos e ingresos mínimos que contando con todo propio no pueden acceder a los programas vigentes para terminar, ampliar o mejorar su vivienda		SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona - financia-controla) - IPV (gestiona-financia-ejecuta-controla -rinda cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda - deudor)			
3) PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR II" - 370 SOLUCIONES - ACU N° 953712	CONVENIO PARTICULAR 18-11-11 ACU 2152/10-MODIFICACIONES ACU 953712 11-07-12	Grupos Familiares de escasos recursos e ingresos mínimos que contando con todo propio no pueden acceder a los programas vigentes para terminar, ampliar o mejorar su vivienda		SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona - financia-controla) - IPV (gestiona-financia-ejecuta-controla -rinda cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda - deudor)			
4) PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - 1 128 VIVIENDAS - ACU N° 1573712	19/11/2012	Grupos familiares que cuentan con hasta cuatro salarios mínimos vital y móvil de ingreso familiar, capaz de solventar una cuota pura, que no deben ser propietarios de vivienda, ni haber sido beneficiarios de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos. Además, de cumplir con algunos de criterios de selección, miembro con capacidad afiliente, registro de inscripción histórica, familias numerosas, familia monoparental.	vivienda 2 dorm	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona - financia-controla) - IPV (gestiona-financia-ejecuta-controla -rinda cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda - deudor)			
5) PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - 1741 VIVIENDAS - ACU N° 434715	4/3/2015	Grupos familiares que cuentan con hasta tres salarios mínimos vital y móvil de ingreso familiar, capaz de solventar una cuota pura, que no deben ser propietarios de vivienda, ni haber sido beneficiarios de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos. Además, de cumplir con algunos de criterios de selección, miembro con capacidad afiliente, registro de inscripción histórica, familias numerosas, monoparental.	vivienda 2 dorm	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona - financia-controla) - IPV (gestiona-financia-ejecuta-controla -rinda cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda - deudor)			
6) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BASICA ILPROHAB II: 800 Vv Emergencia Básica-ACU N° 1 152/2014	19/8/2014	Grupos Familiares de escasos recursos e ingresos mínimos que no deben ser propietarios de vivienda, ni haber sido beneficiarios de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos. Se encuentran en situación de emergencia hídrica o correspondiente relocalización por movimiento urbano	vivienda 1 dorm	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona - financia-controla) - IPV (gestiona-financia-ejecuta-controla -rinda cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda - deudor)			

Ing. ANTONIO MARCELO UGELI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
IPV - FORMOSA

Ing. RAFAEL RUIZ SALDANO  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

2. Descripción de los Programas Federales en Evolución durante el ejercicio.

JURISDICCION:

Año 2020

Hoja N°

Planilla N° 2.1.1

PROGRAMA FEDERAL Descripción	Fecha de firma del Convenio con Nación	OBJETIVOS	Tipo de Solución Habitacional o Tipo de Obra	ROL DE LOS ACTORES INTERVIENTES	CÓNDICIONES DEL PROGRAMA		
					Mínimo	Máximo	Tasa de interés
TIPLAN NACIONAL DE VIVIENDA LINEA DE ACCION 1 - Promoción de la Vivienda Social- CONV 15005844/17	25/7/2017	Grupos familiares que cuenten con hasta dos salarios mínimos vital y modal de ingreso familiar, capaz de solventar una cuota pura, que no deben ser propietario de vivienda, ni haber sido beneficiario de algún programa de vivienda financiado con fondos públicos. Además, de cumplir con algunos de criterios de selección, miembro con capacidad diferente, registro de inscripción histórica, familias numerosas, familia monoparental.	Vivienda 2 dorm	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT (gestiona -financia-controla) -IPV (gestiona financia-ejecuta-controla -mide cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta)-BENEFICIARIO (recibe la vivienda -deudor)			
VIVIENDAS FONAVI (DEMANDA LIBRE )		Grupos familiares registrados como solicitantes de vivienda que cumplan con los requisitos de vivienda social.		IPV (gestiona financia-ejecuta controla -mide cuenta-relaciona con el beneficiario) -EMPRESA (ejecuta) BENEFICIARIO (recibe la vivienda -deudor)			

Fuente:

Ing. HECTOR ENRIQUE DALDOVO  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA



## MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Viviendas en Ejecución Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR"

JURISDICCION: FORMOSA

2020

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS; 1.025 SOLUCIONES HABITACIONALES-ACU'N247209																							
Nº Identif.	ACU	DEPARTAMENT O	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOLUBICITACIONALES				ULTIMO		VIVENDAS TERMINADAS				FECHA		AVANCE FISICO		AVANCE FINANC	
				Cant. Proy.	Termin. Acum.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Termin. Acum.	Ejec.	Paral.	CONTRACTUA	MONTO	PIDISCAP CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	PREV.	REAL	PREV.
Pub 08/07	2472-09	Formosa	100 S.H. - G.1 - B° SIMON BOLIVAR	100	100	100	0	100	100	100	0	2 523 416,40	2 523 396,54	0	0	0	0	10/06/19	21,29	0	0		
Pub 09/07	2472-09	Formosa	100 S.H. - G.2 - B° SIMON BOLIVAR	100	100	100	0	100	100	100	0	2 523 396,54	2 523 396,54	0	0	0	0	16/06/19	27,23	0	0		
Pub 10/07	2472-09	Formosa	100 S.H. - G.3 - B° SIMON BOLIVAR	100	100	100	0	100	100	100	0	2 540 766,61	2 540 766,61	0	0	0	0	14/06/19	98,05	0	0		
Pub 14/07	2472-09	Formosa	56 S.H. - G.7 - B° SIMON BOLIVAR	56	56	56	0	56	56	56	0	1 412 991,29	1 412 991,29	0	0	0	0	03/08/19	97,83	0	0		
Pub 14/07	2472-09	Formosa	Adicional N° 1 - 56 S.H. - G.7 - B° SIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	282 164,10	282 164,10	0	0	0	0	09/08/11	97,57	0	0		
Pub 15/07	2472-09	Formosa	56 S.H. - G.8 - B° SIMON BOLIVAR	56	56	56	0	56	56	56	0	1 413 115,23	1 413 115,23	0	0	0	0	04/10/19	80,66	0	0		
Pub 17/07	2472-09	Formosa	60 S.H. - G.10 - B° ITATI I Y 2	60	60	60	0	60	60	60	0	1 261 391,58	1 261 391,58	0	0	0	0	11/08/10	47,43	0	0		
Pub 17/07	2472-09	Formosa	Adicional N° 1 - 60 S.H. - G.10 - B° ITATI I Y 2	0	0	0	0	0	0	0	0	252 039,72	252 039,72	0	0	0	0	09/08/11	38,40	0	0		
Pub 18/07	2472-09	Formosa	50 S.H. - G.11 - B° ITATI I Y 2	50	50	50	0	50	50	50	0	1 261 626,28	1 261 626,28	0	0	0	0	02/06/10	66,71	0	0		
Pub 19/07	2472-09	Formosa	79 S.H. - G.12 - B° ITATI I Y 2	79	79	79	0	79	79	79	0	1 593 459,42	1 593 459,42	0	0	0	0	01/06/10	83,31	0	0		
Pub 20/07	2472-09	Formosa	67 S.H. - G.13 - B° LIBORSI	67	67	67	0	67	67	67	0	1 690 665,88	1 690 665,88	0	0	0	0	07/06/10	91,27	0	0		
Pub 21/07	2472-09	Formosa	67 S.H. - G.14 - B° LIBORSI	67	67	67	0	67	67	67	0	1 690 617,80	1 690 617,80	0	0	0	0	09/09/10	94,04	0	0		
Pub 22/07	2472-09	Formosa	60 S.H. - G.15 - B° 12 DE OCTUBRE	60	60	60	0	60	60	60	0	1 512 292,80	1 512 292,80	0	0	0	0	08/06/10	15,17	0	0		
Pub 23/07	2472-09	Formosa	60 S.H. - G.16 - B° 12 DE OCTUBRE	60	60	60	0	60	60	60	0	1 513 919,21	1 513 919,21	0	0	0	0	07/06/10	57,58	0	0		
Pub 24/07	2472-09	Formosa	25 S.H. - G.17 - B° SAGRADO CORAZON	25	25	25	0	25	25	25	0	628 063,02	628 063,02	0	0	0	0	23/08/10	18,44	0	0		
Pub 26/07	2472-09	Formosa	55 S.H. - G.19 - B° FONTANA EX	55	55	55	0	55	55	55	0	1 387 875,11	1 387 875,11	0	0	0	0	07/06/10	17,56	0	0		
TOTALS:				925	925	925	0	925	925	925	0			9	0	0	0		65,57				

Fuente:

\* En tramite administrativo de Rescisión de Contrato

\* PRESENTACION DE CONVENIO DE RESCISION ANTE LA SECRETARIA MEDIANTE NOTA 384/16 CON FECHA 02/8/16

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR II" - 24 SOLUCIONES - ACU N° 966/12																				Planta N° 3 V E F F M A							
N° Identif.	ACU	DEPARTAMENT O	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO		VIVENDAS TERMINADAS				FECHA		AVANCE FISICO		AVANCE FINANC				
				Cant Proy.	Termin Acum.	Ejec	Paral	Cant Proy.	Termin Acum.	Ejec	Paral		CANT	MONTO CONTRACTUA	PIDISCAP CANT.	SUP.	CANT	SUP.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.			
Pub 37/09*	966/12	Formosa	100 Soluciones Habitacionales G.4-	100	100	100	0	100	100	100	0	7 323 209,00	7 323 209,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pub 37/09*	966/12	Formosa	Adicional N° 1 100 Soluciones Habitacionales G.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1 464 004,62	1 464 004,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALS:				100	100	100	0	100	100	100	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* PRESENTACION DE CONVENIO DE RESCISION ANTE LA SECRETARIA POR NOTA N° 385/16 DEL 28/16

DEPARTAMENT O		LOCALIDAD	VIVIENDAS				SOL. HABITACIONALES				EMPRESA	ULTIMO		VIVENDAS TERMINADAS				FECHA		AVANCE FISICO		AVANCE FINANC	
ACU	Nº Identif	Y/O	Cant. Proy.	Termin. Acum.	Ejec.	Paral.	Cant. Proy.	Termin. Acum.	Ejec.	Paral.	CONTRACTUA	MONTO	PIDISCAP CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	
ACU N° 963/12	Pub 33/09*	Picoayay	100	100	100	0	100	100	100	0	7 323 209,00	7 323 209,00	0	0	0	0	0	0	60,77	0	0	0	
ACU N° 963/12	Pub 34/09*	Picoayay	100	100	100	0	100	100	100	0	7 323 209,00	7 323 209,00	0	0	0	0	0	0	47,04	0	0	0	
ACU N° 963/12	Pub 35/09*	Pirane	30	30	30	0	30	30	30	0	2 156 960,00	2 156 960,00	0	0	0	0	0	0	99,62	0	0	0	
ACU N° 963/12	Pub 36/09*	Pirane	30	30	30	0	30	30	30	0	2 156 960,00	2 156 960,00	0	0	0	0	0	0	40,45	0	0	0	
TOTALS:			360	360	360	0	360	360	360	0			0	0	0	0	0	0					

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR II" - 30 SOLUCIONES - ACU N° 963/12

Platón, N° 33, E PAFM

\* PRESENTACION DE CONVENIO DE RESCISION ANTE LA SECRETARIA POR NOTA N° 386/16 DEL 28/16

TOTALS DE VIVIENDAS-SOLUCIONES- EJECUCION

0 0 0 0 1285 0 1285 0

0 0 0 0 0 0

0

Ing. Nelson Augusto Galdos  
 Director General de Obras  
 I.P.V.

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR"

JURISDICCION: FORMOSA

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 1.025 SOLUCIONES HABITACIONALES-ACU N°2472.09

2020

Planilla N° J V T P F

N° Identif	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL HAB		EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS				FECHA INICIO		FECHA TERM		PLAZOS	
				PROY	TERM	PROY	TERM			VIV ADAPT	1 O 4 DORM	2 DORM	3 DORM	CANT	COSTO	CANT	SUP	CANT	SUP
									</										

Fuente:

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR II"- 264 SOLUCIONES - ACU N° 96672

N° Identif	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL HAB	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA INICIO REAL	FECHA TERM REAL	PLAZOS	
				PROY	TERM	PROY				TERM	VIV ADAPT	1 O 4 DORM		2 DORM				3 DORM	
										CANT	SUP	CANT	SUP	CANT	SUP	CANT	SUP		
SIN MOVIMIENTO																			
TOTALES																			

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR II"- 310 SOLUCIONES - ACU N° 96312

N° Identif	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL HAB	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA INICIO REAL	FECHA TERM REAL	PLAZOS (meses)	
				PROY	TERM					VIV ADAPT	1 O 4 DORM	2 DORM	3 DORM	CANT	SUP			CANT	SUP
OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS "MEJOR VIVIR II" - 310 SOLUCION 525-2																			

Ing. HENRIQUEZ DUDUO  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3 Viviendas en Ejecucion Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: FORMOSA

2020

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - 1.228 VIVIENDAS - ACUM (15/12/12)										FOLIO Nº 138 LPF									
Nº Identif	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS			SOLICITANTES			EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EFECTUACION			FECHA INICIO REAL	FECHA AVANCE FOLIO ACUM	FECHA AVANCE FOLIO ACUM	FECHA AVANCE FOLIO ACUM	FECHA AVANCE FOLIO ACUM
				Capa	Terminada	Proy.	Paral	Ejec	Proy.			10-J	11-J	12-J					
Pub 1112 (1)	1573-12	Formosa	31 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 1A1	33				33		Velazco Daniel	7.419.422,26	2	2	2	07/01/13	96,54			
Pub 1112	1573-12	Formosa	10 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 1B2	48				48		Hovendor S.R.L	10.576.297,60	2	2	2	07/01/13	96,50			
Pub 1112	1573-12	Formosa	18 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 1A1	40				40		Acumada S.R.L	9.232.019,07	2	2	2	07/01/13	94,31			
Pub 1112	1573-12	Formosa	42 Viviendas comunes e infra - Sector 1A2	42				42		Falquez S.R.L	9.602.277,53	2	2	2	07/01/13	99,14			
Pub 1112	1573-12	Formosa	40 Viviendas comunes e infra - Sector 1A1	40				40		Rodas S.R.L	8.778.752,03	2	2	2	07/01/13	98,56			
Pub 1112	1573-12	Formosa	18 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 1A2	40				40		Rodas S.R.L	8.888.657,23	2	2	2	07/01/13	98,12			
Pub 1112 (2)	1573-12	Formosa	24 Viviendas comunes e infra - Sector 1A1	24				24		Mecco S.R.L	5.055.781,16	2	2	2	07/01/13	97,33			
Pub 1112 (3)	1573-12	Formosa	18 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 1A1	40				40		Velazco Daniel	8.775.795,57	2	2	2	07/01/13	94,07			
Pub 1112 (4)	1573-12	Formosa	18 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 11A	40				40		Le Brique S.R.L	9.003.337,87	2	2	2	07/01/13	97,79			
Pub 1112 (5)	1573-12	Formosa	40 Viviendas comunes e infra - Sector 11B2	40				40		Procon S.R.L	9.332.227,74	2	2	2	07/01/13	98,87			
Pub 1112 (6)	1573-12	Formosa	18 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 12A	40				40		Procon S.R.L	9.001.612,23	2	2	2	07/01/13	98,24			
Pub 1112 (7)	1573-12	Formosa	46 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 6	48				48		Distribuidora C.E.M. S.R.L	10.650.121,64	2	2	2	07/01/13	99,94			
Pub 1112 (8)	1573-12	Formosa	32 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 7A	34				34		Le Brique S.R.L	7.448.074,90	2	2	2	07/01/13	95,36			
Pub 1112 (9)	1573-12	Formosa	17 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 20	34				34		U.T.H. Ingenieros S.R.L	7.521.101,70	2	2	2	07/01/13	95,75			
Pub 1112 (10)	1573-12	Formosa	42 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 8	44				44		U.T.H. Ingenieros S.R.L	9.811.742,97	2	2	2	07/01/13	95,36			
Pub 1112 (11)	1573-12	Formosa	40 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 9A	32				32		Procon S.R.L	7.647.512,85	2	2	2	07/01/13	95,32			
Pub 1112 (12)	1573-12	Formosa	33 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 9B	34				34		R.R.M. Construcciones	7.708.653,54	2	2	2	07/01/13	97,99			
Pub 1112 (13)	1573-12	Formosa	43 Viviendas comunes y 2 Viviendas para discapacitados e infra - Sector 11	44				44		R.R.M. Construcciones	9.910.333,22	2	2	2	07/01/13	98,95			
TOTALES				627	0	627	0	627	0	100%	28	28	28	28	07/01/13	94,08			

\*1) LIC. Nº 01/12 Cesión de Contratos de Fomento Construcciones a favor de Velazco Daniel Resol. BPN Nº 1345/16

\*2) LIC. Nº 10/13 Resolución de Contratos de Fomento Construcciones a favor de Velazco Daniel Resol. BPN Nº 135/17

\*3) LIC. Nº 10/13 Cesión de Contratos de Fomento Construcciones a favor de Velazco Daniel Resol. BPN Nº 135/17

\*4) LIC. Nº 10/13 Cesión de Contratos de Fomento Construcciones a favor de Velazco Daniel Resol. BPN Nº 135/17

\*5) LIC. Nº 20/12 Cesión de Contratos de Fomento Construcciones de Fomento Construcciones a favor de Velazco Daniel Resol. BPN Nº 1345/16

\*6) LIC. Nº 20/12 Cesión de Contratos de Fomento Construcciones de Fomento Construcciones a favor de Velazco Daniel Resol. BPN Nº 1345/16

\*7) LIC. Nº 20/12 Cesión de Contratos de Fomento Construcciones de Fomento Construcciones a favor de Velazco Daniel Resol. BPN Nº 1345/16

\*8) LIC. Nº 20/12 Cesión de Contratos de Fomento Construcciones de Fomento Construcciones a favor de Velazco Daniel Resol. BPN Nº 1345/16

Ing. JESUS MARCELO UGELLI  
DIRECTOR DE OBRAS  
L.P.V.

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
L.P.V. - FORMOSA

Nº Identif.	ACU.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD y/o PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EJECUCION				AVANCE FÍSICO		
				Unid. Piv.	Unid. Acum.	Unid. Piv.	Unid. Acum.	Unid. Piv.	Unid. Acum.			PRINCIPAL	14.1 BORN	2 BORN	3 BORN	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL
Lec. Pub. 4/14	434/15	Formosa	48 Vv. E. Indra G.18 B° N. Formosa	48						Licencia S.R.L.	26.889.530,63	2	61,55	18	18	54.655,13	91,21	87,41
Lec. Pub. 5/14	434/15	Formosa	56 Vv. E. Indra G.22 B° N. Formosa	56						Ingeniería Supla XXI	21.237.740,10	2	61,55	17	17	54.655,13	94,37	94,94
Lec. Pub. 6/14	434/15	Formosa	40 Vv. E. Indra G.3 B° N. Formosa	40						Licencia S.R.L.	24.990.381,77	2	61,55	20	20	54.655,13	72,1	83,24
Lec. Pub. 8/14	434/15	Formosa	28 Vv. E. Indra G.19 B° N. Formosa	28						B.T.N. Ingeniería S.R.L.	20.925.053,17	2	61,55	11	11	54.655,13	37,80	33,83
Lec. Pub. 9/14	434/15	Formosa	28 Vv. E. Indra G.20 B° N. Formosa	28						B.T.N. Ingeniería S.R.L.	20.514.935,15	2	61,55	13	13	54.655,13	92,20	92,27
Lec. Pub. 12/14 *(1)	434/15	Formosa	51 Vv. E. Indra G.23 B° N. Formosa	51						Procon S.R.L.	34.891.297,15	2	61,55	24	24	54.655,13	86,39	84,32
Lec. Pub. 14/14	434/15	Formosa	80 Viviendas e Indra G.25 B° N. Formosa	80						F.S.XXI S.R.L.	28.245.349,01	2	61,55	25	25	54.655,13	76,35	68,17
Lec. Pub. 15/14	434/15	Formosa	14 Vv. E. Indra G.19 B° N. Formosa	34						Volado, Ruben L.	34.750.795,69	2	61,55	10	10	54.655,13	92,88	98,02
Lec. Pub. 28/14	434/15	Formosa	40 Vv. E. Indra G.13 B° N. Formosa	40						Distribuidora C.E.M. S.R.L.	26.273.907,37	2	61,55	29	29	54.655,13	87,41	84,39
Lec. Pub. 30/14 *(2)	434/15	Formosa	31 Viviendas e Indra G.14 B° N. Formosa	31						Bonitez Dario Orlando	16.521.844,39	2	61,55	15	15	54.655,13	73,03	59,82
Lec. Pub. 30/14 *(2)	434/15	Formosa	Adhesión N°1. 31 Vv. E. Indra G.14 B° N. Formosa	31						Bonitez Dario Orlando	16.521.844,39	2	61,55	15	15	54.655,13	73,03	59,82
Lec. Pub. 32/14	434/15	Formosa	40 Vv. E. Indra G.16 B° N. Formosa	40						Distribuidora C.E.M. S.R.L.	23.824.008,26	2	61,55	20	20	54.655,13	83,75	83,39
Lec. Pub. 33/14	434/15	Formosa	50 Viviendas e Indra G.17 B° N. Formosa	50						B.T.N. Ingeniería S.R.L.	36.775.966,36	2	61,55	17	17	54.655,13	62,37	53,15
Lec. Pub. 36/14	434/15	Formosa	40 Viviendas e Indra G.27 B° N. Formosa	40						Volado, Ruben L.	32.891.897,84	2	61,55	18	18	54.655,13	91,64	87,28
Lec. Pub. 37/14	434/15	Formosa	40 Viviendas e Indra G.28 B° N. Formosa	40						Rodas S.R.L.	28.194.035,85	2	61,55	16	16	54.655,13	87,75	68,96
Lec. Pub. 39/14	434/15	Formosa	40 Viviendas e Indra G.29 B° N. Formosa	40						Rodas S.R.L.	28.294.348,04	2	61,55	20	20	54.655,13	81,29	63,38
Lec. Pub. 40/14 *(3)	434/15	Formosa	40 Viviendas e Indra G.31 B° N. Formosa	40						Bonitez Dario Orlando	39.044.422,64	2	61,55	18	18	54.655,13	59,34	69,80
Lec. Pub. 42/14 *(4)	434/15	Formosa	40 Viviendas e Indra G.33 B° N. Formosa	40						Indaco S.R.L.	29.804.338,74	2	61,55	14	14	54.655,13	74,31	72,59
Lec. Pub. 43/14 *(1)	434/15	Formosa	40 Viviendas e Indra G.34 B° N. Formosa	40						Bonitez Dario Orlando	23.902.337,78	2	61,55	18	18	54.655,13	95,00	92,03
Lec. Pub. 45/14 *(5)	434/15	Formosa	40 Viviendas e Indra G.36 B° N. Formosa	40						Indaco S.R.L.	27.290.187,28	2	61,55	12	12	54.655,13	74,24	71,06
Lec. Pub. 47/14	434/15	Formosa	40 Vv. E. Indra G.38 B° N. Formosa	40						B.T.N. Ingeniería S.R.L.	21.108.642,66	2	61,55	20	20	54.655,13	44,68	33,75
Lec. Pub. 49/14	434/15	Formosa	30 Viviendas e Indra L.R. 149 B° N. Formosa	30						Narva S.R.L.	14.919.128,36	2	61,55	16	16	54.655,13	75,71	86,03
TOTAL:				825	0	825	0	0	0			42	0	784	0			

\*1) LIC N° 12/14 Cesión de contrato de F.S. XXI S.R.L. a favor de Bonitez Dario Orlando Read IPV N° 12427020  
 \*2) LIC N° 30/14 Cesión de contrato de F.S. XXI S.R.L. a favor de Bonitez Dario Orlando Read IPV N° 105819  
 \*3) LIC N° 40/14-43/14 Cesión de contrato de F.S. XXI S.R.L. a favor de Bonitez Dario Orlando Read IPV N° 104499  
 \*4) LIC N° 42/14 Cesión de contrato de EDITORAR S.R.L. a favor de BENTON S.R.L. Read IPV N° 1062020  
 \*5) LIC N° 45/14 Cesión de contrato de EDITORAR S.R.L. a favor de BENTON S.R.L. Read IPV N° 1092020

TOTALES DE VIVIENDAS-SOLUCIONES- EJECUCION

1523 0 1523 0 0 0 0 0

78

1153

0

Ing. HECTOR AFRIQUE CALDOW  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 I.P.V.

Ing. ANTONIO MARCELO JIGEL  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. FORMOSA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

JURISDICCION: FORMOSA

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO": 1.228 VIVIENDAS - ACU N° 157312

2020

Planilla N° 3 V.T.F.F.

N° Identif	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL HAB	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA		FECHA TERM REAL	PLAZOS (meses)		
				PROY	TERM				VIV ADAPT	1 O 4 DORM	2 DORM	COSTO	CANT	SUP	CANT	SUP		COSTO	CANT	SUP
				PROY	TERM	CANT	SUP		CANT	SUP	CANT						SUP			
				PROY	TERM	CANT	SUP		CANT	SUP	CANT	SUP	CANT	SUP	CANT	SUP	CANT	SUP	CANT	SUP

Fuente:

OPERATORIA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO": 1741 VIVIENDAS ACU N° 434/15

N° Identif	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL HAB		EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS												FECHA INICIO REAL	FECHA TERMI REAL	PLAZOS (meses)	
				PROY	TERM	PROY	TERM			VIV ADAPT		1 O 4 DORM		2 DORM		3 DORM		FECHA INICIO REAL	FECHA TERMI REAL	CONTRAC	REAL				
										CANT	SUP	CANT	SUP	CANT	SUP	CANT	SUP							CANT	SUP
Lic Pub 22/14	434/15	Formosa	40 Viviendas e Infra G 6 B° N Formosa	40	40			Ingenieria Siglo XXI	24 488 483,69	2	61,55			20	63,42	701 512,28									69
Lic Pub 23/14	434/15	Formosa	40 Viviendas e Infra G 7 B° N Formosa	40	40			Ingenieria Siglo XXI	30 355 194,38	2	61,55			20	63,42	851 904,83									60
Lic Pub 34/14	434/15	Formosa	40 Viviendas e Infra G 18 B° N Formosa	40	40			Distribuidora C E M S R L	23 748 512,02	2	61,55			12	59	636 405,73									67
Lic Pub 35/14(2)	434/15	Formosa	30 Viv E Infra G 26 B° N Formosa	30	30			Benitez, Dario O	18 168 346,19	2	61,55			12	63,42	709 346,65									59
Lic Pub 46/14	434/15	Formosa	40 Viviendas e Infra G 37 B° N Formosa	40	40			Inducon S R L	26 873 224,58	2	61,55			20	63,42	751 705,05									66
TOTALES				190						10				180											

\*(2)Lic Pub 35/14 Cesión de Merco S.R.L. a Benitez, Dario O por Resol n° 565/19

Ing. HECTOR ENRIQUE DALDOJO  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3 Viviendas en Ejecucion Programas Federales

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BASICA II - PROMIIB II

JURISDICCION: FORMOSA

2020

Planilla N° 3 V E F F

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y O PROYECTO	VIVIENDAS			SOL. HABITACIONALES			EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	FINANCIAMIENTO			AVANCE FINANC.		
				Cant Proy	Termino Acum	Ejec Acum	Paral	Termino Proy	Ejec Acum			PIDUSCAP CANT	SUP	3 DORMI CANT	2 DORMI CANT	1 DORMI CANT	AVANCE FINANC ACUM
C Dir 630/14	1.152/2014	Formosa	6 Soluciones Hab e Infra G 11 B* 8 de	6						Huizante S R L	1.267.671,21						
C Dir 630/14	1.152/2014	Formosa	42 Soluciones Hab e Infra G 1 B*	42						Daniel Velazco Construcciones	14.168.941,08						
C Dir 632/14	1.152/2014	Formosa	22 Soluciones Hab e Infra G 3 B*	22						Incarpola S R L	5.222.917,09						
C Dir 633/14	1.152/2014	Formosa	20 Soluciones Hab e Infra G 4 B*	20						Grav, Selva Rapael	4.682.439,94						
C Dir 636/14	1.152/2014	Formosa	12 Soluciones Hab e Infra G 7 B* R	32						Toledo, Ruben L	8.098.706,74						
C Dir 637/14*	1.152/2014	Formosa	12 Soluciones Hab e Infra G 4 B* R	32						Roman, Mario	8.419.519,47						
C Dir 639/14	1.152/2014	Formosa	Adicional N° 1 32 Soluciones Hab e	22						Beritez Darío Orlando	1.317.456,67						
C Dir 637/14*	1.152/2014	Formosa	16 Soluciones Hab E Infra G 5 B* R	16						Beritez Darío Orlando	6.306.536,04						
C Dir 671/14*	1.152/2014	Formosa	Argentina	8						Lemus Construcciones	4.314.700,68						
C Dir 676/14	1.152/2014	Formosa	8 Soluciones Hab E Infra G 14 B* 8 de	8						Lemus Construcciones	2.399.059,23						
C Dir 677/14	1.152/2014	Formosa	8 Soluciones Hab E Infra G 15 B* 8 de	8						Lemus Construcciones	1.897.717,91						
TOTALES:				208	0	208	0	0	0	0		0		208	0	0	

C D N° 630/14 Cesion de Contrato de Cal construcciones srl a Daniel Velazco Construcciones Resol IV N° 1205/20

\*C D N° 671/14 Cesion de Contrato de E F Anselmi y Hijo a Beritez Darío Orlando Resol IPV N° 740/19

TOTALES DE VIVIENDAS-SOLUCIONES. EJECUCION

208	0	208															
-----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0	0	208															
---	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0
---

  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.

  
Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3 Viviendas Terminadas por Programas Federales

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BASICA II - PROMIIB II -

JURISDICCION: FORMOSA

2020

Planilla N° 33.7.P.1

N° Identif	ACU	ARTAME	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS				3 DORM		FECHA POR VO REAL	FECHA TERM REAL	PLAZOS (meses)	
				PROY	TERM			VIV ADAPT	1 O 4 DORM	2 DORM	COSTO	CANT	SUP			CONSTRAC	REAL
C Dir 610/14*	1.152/2014	Formosa	51 Soluciones Hab e Infra G 4 B* 8 de Marzo	51	51	Daniel Velazco Construcciones	11 614 608 46	51	37	51	37	51	37	26/01/15	30/06/2020	66	---
C Dir 612/14*	1.152/2014	Formosa	39 Soluciones Hab e Infra G 4 B* 8 de Marzo	39	39	Inclucion S.R.L.	11 111 507 06	39	37	39	37	39	37	16/01/15	30/11/2020	72	---
C Dir 675/14*	1.152/2014	Formosa	8 Soluciones Hab e Infra G 9 B* 8 de Marzo	8	8	Daniel Velazco Construcciones	2 771 465 34	8	37	8	37	8	37	09/02/15	30/06/2020	66	---
C Dir 678/14*	1.152/2014	Formosa	6 Soluciones Hab e Infra G 13 B* 8 de Marzo	6	6	Daniel Velazco Construcciones	2 138 317 63	6	37	6	37	6	37	09/02/15	30/06/2020	66	---
C Dir 635/14*	1.152/2014	Formosa	25 Soluciones Hab e Infra G 6 B*	25	25	Daniel Velazco Construcciones	7 538 667 11	25	37	25	37	25	37	11/02/15	30/06/2020	66	---
C Dir 611/14*	1.152/2014	Formosa	49 Soluciones Hab e Infra G 4 B* 8 de Marzo	49	49	Procon S.R.L.	13 393 112 95	49	37	49	37	49	37	24/02/15	29/11/2020	64	---
C Dir 654/14*	1.152/2014	Formosa	12 Soluciones Hab e Infra G 6 B* R Argentina	32	32	Benitez Dario Orlando	9 721 569 34	32	37	32	37	32	37	16/02/15	31/11/2020	60	---
TOTALES				210	210				210								

Fuente: \*Contratacion Directa N° 675/14 y 678/14 Cesion de Percebo M. A. Horizonte S.R.L. por Resolucion N° 3382/15 Cesion de HORIZONTE S.R.L. a Daniel Velazco Construcciones. RESOL. IPV. 3541/18 -3549/18

\*C D 611/14 Cesion de Contrato de Tralica SRL a Procon SRL. Resol IPV N° 2496/17


\*C D 610/14 Cesion de Contrato de Tralica SRL a Daniel Velazco Construcciones. Resol IPV N° 2012/17

\*C D 612/14 Cesion de Contrato de "EL COGON, SRL" a "INDUCON SRL" Resol IPV N° 3570/18

\*C D N° 635/14 Cesion de Contrato de Ramirez Elvao a Daniel Velazco Construcciones. Resol IPV N° 1299/19

\*C D N° 654/14 Cesion de Contrato de "MERCADO SRL" a "Benitez Dario Orlando" Resol IPV N° 698/18

TOTALES DE VIVIENDAS-SOLUCIONES- EJECUCION										210	210	210	210
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----

  
H. HECTOR ENRIQUE BALDUINO  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.

  
ROBERTO ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3 Viviendas en Ejecucion Programas Federales

PROGRAMA PLAN NACIONAL DE VIVIENDA LINEA DE ACCION 1 - Promocion de la Vivienda Social

JURISDICCION FORMOSA

2020

Planilla N° 33 E.P.F.

OPERATORIA: PLAN NACIONAL DE VIVIENDA LINEA DE ACCION 1 - Promocion de la Vivienda Social

N° Identif.	ACU	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	VIVIENDAS				SOLICITUD				EMPRESA	MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS EJECUCION				FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO		
				Cant. Prov.	Term. Acum.	Ejec. Par.	Par.	Cant. Prov.	Term. Acum.	Ejec. Par.	Par.			PINCAP CANT	SUP CANT	2 DORM CANT	3 DORM CANT						
Pub 02/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	48		48						BTN Ingenieros S.R.L.	43 163 069,23	2	64,41	20	63,42		15/01/18	38,98	22,74		
Pub 02/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA									BTN Ingenieros S.R.L.	768 540,22						12-7-2018		16,66		
PUB 03/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	40		40						BTN Ingenieros S.R.L.	34 670 370,63	2	64,41	12	59,4		15/01/18	29,76	36,07		
PUB 03/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA									BTN Ingenieros S.R.L.	1 390 170,74						12-7-2018		35,90		
Pub 04/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	40		40						Rodas S.R.L.	40 325 702,01	2	64,41	4	59,4		15/01/18	36,30	39,45		
Pub 05/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	50		50						Ingenieros Siglo XXI S.R.L.	50 796 378,18	4	64,41	12	63,42		15/01/18	39,30	39,45		
Pub 06/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	40		40						Ingenieros Siglo XXI S.R.L.	41 975 055,45	2	64,41	20	61,55		15/01/18	38,48	38,74		
PUB 07/16(1)	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	40		40						PROCON S.R.L.	46 954 702,57	2	64,41	12	63,42		03/04/18	39,34	49,13		
Pub 08/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	40		40						Le Brique S.R.L.	32 646 113,68	2	64,41	14	63,42		15/01/18	39,15	27,40		
Pub 09/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	36		36						Construcciones Y Servicios S.R.L.	27 618 009,46	2	64,41	14	63,42		15/01/18	41,19	17,74		
Pub 10/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	50		50						Bentiz Daro Orlando	38 189 093,83	2	64,41	22	63,42		15/01/18	47,51	21,98		
Pub 11/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	48		48						Bentiz Daro Orlando	35 502 374,72	2	64,41	16	61,55		15/01/18	22,12	6,67		
PUB 12/16(2)	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	40		40						Procon S.R.L.	43 238 944,78	2	64,41	12	59,4		03/04/18	41,13	40,55		
Pub 13/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	40		40						Indicon S.R.L.	41 364 454,25	2	64,41	12	59,4		15/01/18	39,05	30,24		
Pub 14/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	40		40						Le Brique S.R.L.	35 321 011,22	2	64,41	14	63,42		15/01/18	39,41	28,85		
Pub 15/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	36		36						Construcciones Y Servicios S.R.L.	27 034 013,76	2	64,41	16	61,55		18/01/18	32,43	13,65		
Pub 16/16	15605844/17	FORMOSA	FORMOSA	44		44						Bentiz Daro Orlando	34 129 386,68	2	64,41	12	59,4		15/01/18	27,77	7,35		
TOTALES:				632	0	632	0	0	0	0	0		32	32	0	600	0						
TOTALES DE VIVIENDAS-SOLUCIONES-EJECUCION				632	0	632	0	0	0	0	0		600	600	0	600	0						

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

Ing. REYNALDO BALBUENA  
DIRECCION DE OBRAS  
I.P.V.



Placido N° 3 V.T.P.F.

Página 1

## MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

## DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

## 3. Viviendas en Ejecución por Operaría de Programas FONAVI

## Operaría-DEMANDA LIBRE

## JURISDICCION: FORMOSA

2020

Planilla N° 3 V.E.

N° Identif.	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HABITACIONALES		EMPRESA		ULTIMO MONTO CONTRACTUAL		VIV ADAPT		Viviendas en Ejecución		FECHA INICIO REAL		AVANCE PUEBLO	
Priv. 4/1/13	Formosa	Completamiento Vv. Da. 1 Cub. Priv. C-5r10A1 V. Km2.13	Cant. Priv.	Ter. Acum.	Ejec. Parál.	Cant. Priv.	Ter. Acum.	Ejec. Parál.	Cant. Priv.	Ter. Acum.	Cant. Priv.	Ter. Acum.	Cant. Priv.	Ter. Acum.	Cant. Priv.	Ter. Acum.	Cant. Priv.	Ter. Acum.
Priv. 5/1/13	Formosa	Adicional N° 1 Refaccion y Pintura p. 20 Vv. Básicas V. Km2.13	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 4/7/13	Formosa	Completamiento Vv. Da. 1 Cub. Priv. C-5r10A1 V. Km2.13	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 27/1/13	Formosa	Completamiento Vv. Da. 1 Cub. Priv. C-5r10A1 V. Km2.13	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 4/14/13	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 5/14/13	Formosa	Completamiento Vv. Da. 1 Cub. Priv. C-5r10A1 V. Km2.13	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 7/1/14	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 8/6/14	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 9/4/14	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 29/1/14	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 12/1/15	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
C. Din. 16/5/15	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 22/1/15	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 27/1/15	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 6/5/15	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 23/1/18	Pilcomayo	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 10/1/19	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 5/9/19	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 4/1/20	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 5/1/20	Formosa	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 6/1/20	Bermego	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 5/9/20	Bermego	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 6/2/20	Bermego	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Priv. 6/9/20	Bermego	Refacción pintura y O. C. 20 Vv. Palo Santo	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
SUBTOTAL:			52	52	0	0	0	0	14 100 109,01	14 100 109,01	.....	.....	6	46,38	.....	4/12/20	35,86	.....
TOTALES:			52	52	0	0	0	0	14 100 109,01	14 100 109,01	.....	.....	6	46,38	.....	4/12/20	35,86	.....

Fuente:

Ing. ANTONIO MARCELO UGELL  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

Ing. REYNOLDO ALVARO  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

## DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - JONAVI

## Viviendas Terminadas por Operación de Programas FO.NA.VI

Organización: FONAVI

## JURISDICCION: FORMOSA

[illegible]

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

~~ing, HECTOR ELMORE DALRYD  
DIRECTOR OF OBRAS  
I P.V.~~

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI  
3. Viviendas Terminadas por Operadora de Programas FONAVI

Operadora: FONAVI

JURISDICCION: FORMOSA

2020

N° Identif	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y PROYECTO	VIVIENDAS PROY TERM	SOL HAUL	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIVIENDAS TERMINADAS						FECHA INICIO PEAL	FECHA TERMIN PEAL	P. A. 2020	
							VIV ADAPT CANT	1.0 L. DORM CANT	2. DORM CANT	1. DORM SUP	2. DORM SUP	COSTO	CANT	1. DORM SUP	COSTO	REAL
Prs 89/19	Formosa	Terminacion De 34 Viviendas- Grupo 3-1- Mz 81 Y 82- L. Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	-----	-----	Indicon S.R.L.	9.995.369,32	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 89/19	Formosa	Adicional De Terminacion De 34 Viviendas- Grupo 3-1- Mz 81 Y 82- L. Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	-----	-----	Indicon S.R.L.	1.999.061,87	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 95/19	Formosa	Remodelaciones, Complementaciones Y Equipamientos Varios En Edificio Sede Del I.P.V. - Capital- Provincia De Formosa -	-----	-----	Periodo Monica Isabel	7.992.214,10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 10/19	Formosa	Completamiento De 13 Soluciones Habitacionales - Etapa 1- Grupo 6- B° Colonia Montezapalo - Capital - Provincia De Formosa -	-----	-----	Vélezco Daniel	10.080.216,54	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 104/19	Formosa	Completamiento De 12 Soluciones Habitacionales - Etapa 2- Grupo 6- B° Cua Montezapalo - Capital - Provincia De Formosa -	-----	-----	Vélezco Daniel	10.080.128,45	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 112/19	Formosa	Completamiento De 11 Viviendas- Manzana 30- L. Rural 42- Barrio Obispo- Capital- Provincia De Formosa -	-----	-----	Prison S.R.L.	10.079.995,72	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 16/17	Pilcomayo	Adicional 1 De Terminacion De 24 Viviendas (23 Comunas Y 1 P. Discapac - Etapa 2- Mz 154- Barrio 1° De Mayo In- Chorrada- Depto. Pilcomayo- Provincia De Formosa -	-----	-----	Prison S.R.L.	1.065.355,02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 87/17	Formosa	Adicional 1 De Terminacion De 24 Viviendas (23 Comunas Y 1 P. Discapac - Etapa 2- Mz 157- B° 1° De Mayo In- Chorrada- Depto. Pilcomayo- Provincia De Formosa -	-----	-----	Prison S.R.L.	1.127.044,50	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
C.D 42/18	Formosa	Operativo Del Instituto Provincial De La Vivienda- Ciudad De Formosa- Provincia De Formosa -	-----	-----	Cooperativa De Trabajo Eco Garden Limitada	995.000,01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 30/19	Formosa	Adicional 1 De Terminacion De 11 Soluciones Habitacionales- Grupo 12- Sector 1- B° Cua Montezapalo- Capital- Provincia De Formosa -	-----	-----	Bentley Darro Ojando	1.419.490,02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 36/19	Formosa	Adicional 1 De Terminacion De 5 Viviendas (Grupo 2- Sector 1) En Sate Palmay - Depto. Pilcomayo - Provincia De Formosa -	-----	-----	Prison S.R.L.	1.419.146,20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 32/19	Formosa	Adicional 1 De Completamiento De 18 Soluciones Habitacionales - Grupo 9 - Sector 2 - B° Cua Montezapalo - Capital - Provincia De Formosa -	-----	-----	Indicon S.R.L.	1.418.942,94	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 31/19	Formosa	Adicional 1 De Completamiento De 18 Soluciones Habitacionales - Grupo 9 - Sector 1 - B° Cua Montezapalo - Capital - Provincia De Formosa -	-----	-----	Indicon S.R.L.	1.418.752,34	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 26/19	Formosa	Adicional 1 De Terminacion De 10 Viviendas- Grupo 26- Sector 1- Lotes Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	-----	-----	Indicon S.R.L.	1.419.462,44	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 82/19	Pilcomayo	Adicional 1 De Terminacion De 3 Viviendas En Mz 155 (Parcelas 9 A 11 Y 24 A 27) Barrio 1° De Mayo In- Chorrada - Depto. Pilcomayo - Provincia De Formosa -	-----	-----	Prison S.R.L.	1.521.425,61	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 86/19	Pilcomayo	Adicional 1 De Terminacion De 6 Viviendas En Mz 155 (Parcelas 12 A 15 Y 22 23) - Barrio 1° De Mayo In- Chorrada - Depto. Pilcomayo - Provincia De Formosa -	-----	-----	Prison S.R.L.	1.521.425,61	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 95/19	Formosa	Adicional 1 De Remodelaciones, Complementaciones Y Equipamientos Varios En Edificio Sede Del I.P.V. - Capital- Provincia De Formosa -	-----	-----	Periodo Monica Isabel	1.597.494,79	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prs 90/19	Formosa	Adicional 1 De Amplias Y Reface En Delega Del I.P.V. En Laguna Blanca (Depto. Pilcomayo) Y Casito Participativo B° Guadalupe - Reface De Sede I.P.V. En B° Nueva Formosa - Repare Y Comple De Vn B° N. Formosa Y E. Tomas (Depto. Formosa)	-----	-----	Isabelita Gabriel Ovar	1.596.917,88	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLY  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

Ing. HECTOR VILQUE BALDIÑO  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Viviendas Terminadas por Operación de Programas FONAVI

Operación FONAVI

JURISDICCION: FORMOSA

2020

Planilla N° 333

N° Ident	DEPARTAMENTO	LOC. ALTIPLANO Y/O PROYECTO	VIVIENDAS		SOL. HAB. TERM.	EMPRESA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	VIV. ADAPT.				VISITADAS TERMINADAS				FECHA INICIO REAL		FECHA TÉRMINO REAL		FECHA TÉRMINO CONTRACTUAL REAL
			PROY.	TERM.				CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	CANT.	SUP.	
Pro. 08/20	Formosa	Ampliación Y Refacción Centro Participativo I.P.V. - Remodelación De Los Locales En Centro Comercial - B° Guadalupe - Reparación Y Completamiento De 3 Viviendas - B° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa -				Bobadilla Gabriel Omar	10 081 424,77										14/5/2020	30/6/2020		
Pro. 08/20	Formosa	Adicional 1 De Ampliación Y Refacción Centro Participativo I.P.V. - Remodelación De Los Locales En Centro Comercial - B° Guadalupe - Reparación Y Completamiento De 3 Viviendas - B° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa -				Bobadilla Gabriel Omar	2 016 214,83										4/9/2020	30/9/2020		
Pro. 10/20	Formosa	Completamiento De 15 Soluciones Habitacionales - Grupo 15 - Etapa 2 - B° Cruz Montezapiles - Capital - Provincia De Formosa -				Benitez Darío Orlando	10 081 462,13										2/6/2020	30/11/2020		
Pro. 10/20	Formosa	Adicional 1 De Completamiento De 15 Soluciones Habitacionales - Grupo 15 - Etapa 2 - B° Cruz Montezapiles - Capital - Provincia De Formosa -				Benitez Darío Orlando	2 016 168,95										1/12/2020	29/12/2020		
Pro. 14/20	Formosa	Remodelación Integral De Almacén Para Nueva Sede De La Dirección De Caseros Y Tirolización - Etapa 1 - Edificio In - Capital - Provincia De Formosa -				Preledo Monica Isabel	8 317 508,92										14/7/2020	30/11/2020		
Pro. 18/20	Formosa	Completamiento De 15 Soluciones Habitacionales - Grupo 15 Y 16 - Etapa 1 - B° Cruz Montezapiles - Capital - Provincia De Formosa -				Benitez Darío Orlando	10 081 793,60										8/7/2020	29/12/2020		
Pro. 18/20	Formosa	Adicional 1 De Completamiento De 15 Soluciones Habitacionales - Grupo 15 Y 16 - Etapa 1 - B° Cruz Montezapiles - Capital - Provincia De Formosa -				Benitez Darío Orlando	2 015 456,09										1/12/2020	29/12/2020		
Pro. 25/20	Formosa	Primera Etapa De Las Torres 110-111-12-59 Del B° Guadalupe - Provincia De Formosa -				Gara Selva Rafael	10 010 264,24										22/7/2020	30/9/2020		
Pro. 25/20	Formosa	Adicional 1 De Primera Etapa De Las Torres 110-111-12-59 Del B° Guadalupe - Provincia De Formosa -				Gara Selva Rafael	1 990 468,09										10/11/2020	30/11/2020		
Pro. 42/20	Formosa	Refacción Y Completamiento De 6 Viviendas - Lot. Rural 132, 149 Y 150 - B° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa -				Bobadilla Gabriel Omar	10 081 910,63										7/9/2020	30/9/2020		
Pro. 54/20	Formosa	Remodelación De Locales En Centro Comercial (Modulo 1 - Etapa 2 Y Modulo 2 - Etapa 1) - Lot. Rural 41 - B° Guadalupe - Capital - Provincia De Formosa -				Bobadilla Gabriel Omar	14 114 717,12										6/11/2020	29/12/2020		
SUBTOTAL			16	16																
TOTALES:																				

\*10Piv 85/14 Rescindida Resol IPV N° 176/17

\*12Piv 17/15 Rescindida Resol IPV N° 97/17

Ing. TIBERTO ENRIQUE BALBUENA  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructuras de vialidad y Obras Complementarias en Ejecución por Operadoras F.O.N.A.VI.

2020

Planilla N° 311E

JURISDICCION: FORMOSA		OPERATORIA - DEMANDA LIBRE		DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA						REAL	PREV	REAL	PREV
Formosa	Formosa	Bemitez, Dario		Conformacion de calles, curbeo, desagües pluviales y enripado p-40 Vv	1	4 499 329,77	04/05/15	99,81	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Bekadilla, Jose M		Conformacion de Parterres y O. Complementarias	1	3 295 936,90	28/08/15	98,45	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Procon S R L		Reordenamiento Y Rehabilitación Integral Del Barrio Ntra. Sra. De Guadalupe- Etapa 1 2. Reacondicionamiento De Escaleras En Torres 56 (Mz 103), 81, 93 Y 144 (Mz 104), 11 Y 13 (Mz 105)- L. Rural 41- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 11 089 555,13	3/11/2020	85,09	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Roglan Marcos Moises		Construcción De Playon Polideportivo Y Area Recreativa- Barrio Obispo- Pirane- Formosa- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 337 125,93	12/11/2020	75,88	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Soluciones Constructivas S R L		Insersion De Calienta Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable- Sector 1- Etapa 2- L. Rural 41- B° Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 079 924,41	20/11/2020	73,1	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Procon S R L		Ejecución De Conductos De Desagües Pluviales Y Obras De Captacion Sobre Calle 19, Entre Av. Los Pumas Y Av. Dr. Arturo Frondizi- Etapa 3- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 14 113 612,03	19/11/2020	50,77	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Scaglia Construcciones E Ingenieria S R L		Remision De Calienta Y Rehabilitación De La Red De Desague Cloacal- Sector 1- Etapa 2- Lote Rural 41- B° Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 079 804,93	24/11/2020	71,48	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Cooperativa De Trabajo Eco Garden Limitada		Adicional 1 De Mantenimiento Edificio Y Espacio Operativo Del Instituto Provincial De La Vivienda - Ciudad De Formosa- Provincia De Formosa -	-----	\$ 1 194 000,00	1/12/2020	33,34	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Inducon S R L		Construcción De Estabilizador Granular Con Polimero Y Profundización De Cunetas- Barrio Nueva Formosa- Lote Rural N° 132- Sector 1- Formosa- Provincia De Formosa -	1	\$ 11 087 901,01	1/12/2020	30,67	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Ingenieria Siglo Xxi S R L		Ejecución De Clamoras De Enlace Sobre Av. Los Pumas (Intersecc De Carreteras 149 Y 150)- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 14 110 853,12	15/12/2020	73,85	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Ruo Salado S R L		Construcción De Playon Polideportivo Y Area Recreativa- Barrio 9 De Julio- Pirane- Formosa- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 619 365,27	3/12/2020	14,62	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	F S Xxi S R L		Saneamiento De Canales Y Perfilado De Calles- Lotes Rurales 133 Y 112- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 13 565 321,23	10/12/2020	33,09	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Peredo Monica Isabel		Remodelación Integral De Areas Para Nueva Sede De La Dirección De Catastro Y Titularización- Etapa 2- Edificio 1º- Capital- Provincia De Formosa -	1	10 008 423,10	1/12/20	18,27	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Roglan Marcos Moises		Parquización, Abolsado, Coberturas De Verdes De Via Publica Y Obras Complementarias- B° El Quebrante- Formosa- Provincia De Formosa -	1	10 055 736,79	25/9/20	93,96	-----	-----	-----
Formosa	Formosa	Procon S R L		Reordenamiento Y Rehabilitación Integral Del Barrio Ntra. Sra. De Guadalupe- Etapa 1 2. Reacondicionamiento De Escaleras En Torres 56 (Mz 103), 81, 93 Y 144 (Mz 104), 11 Y 13 (Mz 105)- L. Rural 41- Capital- Provincia De Formosa -	1	11 089 555,13	9/11/20	85,09	-----	-----	-----
SURTOTAL TOTAL					14						

Fuente:

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

Ing. HENRY ENRIQUE BALBUENA  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructura de vialidad y Obras Complementarias Terminadas por Operadoras FONAVI.

JURISDICCION: FORMOSA		OPERATORIA : DEMANDA LIBRE		2020		Planilla N° 3.1.1	
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM REAL
Formosa	Formosa	B T N Ingenieria S.R.L	Adicional N° 1 Construcción De Estación Elevadora De Líquidos Cloacales 02- Área De Aporte 02- Etapa 4- Lote Rural- 131- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	.....	1 168 611,23	15/04/19	28/06/19
Formosa	Formosa	Migsa S.A	Infraestructura Eléctrica Para La Iluminación De Av. Los Pumas- Tramo 1- Sector 1- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	5 881 586,19	05/04/19	30/11/20
Formosa	Formosa	Ingenieria Siglo XXI Srl	Desagües Pluviales Definitivos Y Obras De Arte En Av. Los Pumas- Etapa 5 (Desde Calle 13 Hasta Calle 23)- Lotes Rurales 149 Y 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	4 425 599,82	10/04/19	30/06/20
Formosa	Formosa	Ingenieria Siglo XXI Srl	Desagües Pluviales Definitivos Y Obras De Arte En Av. Los Pumas- Etapa 4 (Desde Calle 20 Hasta Calle 18)- Lotes Rurales 149 Y 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	5 137 206,26	01/04/19	30/06/20
Formosa	Formosa	Ingenieria Siglo XXI Srl	Desagües Pluviales Definitivos Y Obras De Arte En Av. Los Pumas- Etapa 3 (Desde Calle 23 Hasta Calle 20)- Lotes Rurales 149 Y 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	6 257 260,93	10/04/19	30/06/20
Formosa	Formosa	Zucchet Pietro Ezio	Construcción Espacio De Circulación, Recreación Y Servicios Integrales- Etapa 5- En Mz. 103- Bordo Suroeste- L. Rural 41- Barrio Ntra. Sra. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa.	1	7 806 198,86	01/07/19	30/09/19
Formosa	Formosa	Procon S.R.L	Profundización De Canal Frías Desde Av. Kirchner Hasta Av. Los Pumas- Ejecución De Estabiliz. Granular Con Polímero Rn L. Rurales 149 Y 150- B° Nueva Formosa- Capital.	1	6 319 029,82	05/08/19	30/06/20
Formosa	Formosa	Fisa S.R.L	Sistema De Desagües Cloacales Del B° Laguna Siam- Equipamiento De Estación Elevadora De Líquidos Cloacales Y Cañería De Impulsión- Formosa- Capital.	1	7 065 757,42	01/08/19	31/01/20
Formosa	Formosa	Rodas S.R.L	Limpieza Y Profundiz. De Canales S/Calles 13 Y 16 E/Jose M. Unzué Y Canal Norte S/Av. Los Pumas E/Av. Los Pájaros Y El Pué- Colocación Tubos De Hormigón Para Desagües Pluviales - B° Nueva Formosa - Capital - Pcia De Formosa	1	6 373 832,14	16/09/19	31/10/19
PILCOMAYO- FORMOSA	PILCOMAYO- FORMOSA	Bobadilla Gabriel Omar	Ampliac. Y Refacc. En Deline. Del L.P.V. En Laguna Blanca (Opco Pilcomayo) Y Centro Participativo B° Guadalupe - Refacc. De Sede L.P.V. En B° Nueva Formosa - Reparae Y Complet. De Viv. B° N. Formosa Y E. Tomas (Dpto. Formosa)	1	7 984 689,40	01/10/19	31/01/20
Formosa	Formosa	Cooperativa De Trabajo Eco Garden Limitada	Mantenimiento Edificio Y Espacio Operativo Del Instituto Provincial De La Vivienda - Ciudad De Formosa	1	5 970 000,00	02/12/19	30/11/20
Formosa	Formosa	B T N Ingenieria S.R.L	Construcción De Estación Elevadora De Líquidos Cloacales 02- Área De Aporte 02- Etapa 7- Completamiento De Instalaciones Electromecánicas Y Tramo De Cañería De Impulsión- Lote Rural 131- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	10 080 340,02	16/12/19	28/02/20
Formosa	Formosa	Migsa S.A	Extensión Lmt- Secc E Iluminación Perimetral En Estación Elevadora N° 2- Lote Rural 131- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	6 889 024,92	02/12/19	28/02/20
Formosa	Formosa	Fisa S.R.L	Adicional 1 De Completamiento De Obras De Infraestructura Pública- B° Laguna Siam. 1° Etapa- Formosa- Provincia De Formosa	.....	\$ 1 409 469,98	21/2020	31/01/20
Formosa	Formosa	Fisa S.R.L	Adicional 1 De Conitir De Estabil Granular En B° Illa Li (L.R. 76) - Optimizac Y Manten. De Desagües Pluv Y Cloacales En B° Nueva Formosa (L.R. 149 Y 150) - Capital	.....	\$ 1 090 011,12	21/2020	28/02/20
Formosa	Formosa	Bentier Dario Orlando	Adicional 1 De Completamiento De Obras De Pavimentación - B° Laguna Siam	.....	\$ 1 411 611,23	21/2020	31/01/20
Formosa	Formosa	Fisa S.R.L	Adicional 1 De Completamiento Red Vial Y Sistema De Desagües Pluviales - B° 1° De Mayo - Sector Norte - Etapa 1- Clorinda - Dpto. Pilcomayo - Formosa	.....	\$ 2 002 314,65	24/1/2020	21/02/20
Pilcomayo	Pilcomayo	Dacosa S.R.L		.....			

Ing. ANTONIO MARCELO UGELIN  
ADMINISTRADOR GENERAL  
H.P.V. - FORMOSA

Ing. JUAN CARLOS BALBUENA  
DIRECTOR DE OBRA  
L.P.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI  
3. Obras de Infraestructura de agua y Obras Complementarias Terminadas por Operadoras - FONAVI.

JURISDICCION: FORMOSA					2020		Planilla N° 3.1.1	
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	OPERATORIA : DEMANDA LIBRE	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM REAL
Pilcomayo	Pilcomayo	Las Matas Constructora E Inmobiliaria S.R.L.		Adicional 1 De Complementamiento Red Vial Y Sistema De Desagües Pluviales - B° 1° De Mayo - Sector Centro - Etapa 1 - Clorinda - Dpto Pilcomayo - Formosa	-----	\$ 1 989 791,81	13/1/2020	31/01/20
Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.		Adicional 1 De Entubamiento De Av. Los Paraisos E/Calle Saavedra Y Av. Los Pumas - Calle Saavedra E/Av. Los Paraisos Y Calle 4 - B° Nueva Formosa	-----	\$ 1 802 743,20	2/1/2020	31/01/20
Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.		Adicional 1 De Limpieza Y Profundidad De Canales S/Calle 13 Y 16 E/José M Urbino Y Canal Norte S/Av. Los Pumas E/Av. Los Paraisos Y El Puñal - Colocación Tubos De Hormigón Para Desagües Pluviales - B° Nueva Formosa - Capital - Pcia. De Formosa	-----	\$ 1 269 699,11	2/1/2020	31/01/20
Pilcomayo	Pilcomayo	Dacros S.R.L.		Adicional 1 De Complementamiento Red Vial Y Sistema De Desagües Pluviales - B° 1° De Mayo - Sector Norte - Etapa 1 - Clorinda - Dpto Pilcomayo - Formosa	-----	\$ 2 002 262,09	24/1/2020	28/02/20
Pilcomayo	Pilcomayo	Procon S.R.L.		Ejec. De Red De Elect. Y Alumbrado Pub. Agua Potable Y Cloacas - Apert. De Calles Y Conf. De Cunetas Con Alcant. Y Relleno De Terrenos - Etapa 2 - Para 48 Unid. Habit. En Mz. 20 - Clorinda - Dpto Pilcomayo	1	\$ 6 636 537,10	6/1/2020	31/03/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.		Apertura De Cunetas En Manzanas 22, 45, 46, 69, 70, 75, 76, 81 Y 93 - Limpieza De Cunetas En Manzanas 3, 9, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 44, 56, 57, 58, 75 Y 76 - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa	1	\$ 10 048 010,85	10/1/2020	31/03/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.		Tratamiento Con Polímero Para Estabilizado Granular En Calles 14 Y Fotheringham - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa	1	\$ 9 464 364,69	10/1/2020	31/03/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.		Tratamiento Con Polímero Para Estabilizado Granular En Calles Salta, Fotheringham, 15 Y Apertura De Calle 16 - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa	1	\$ 8 525 958,62	16/1/2020	31/03/20
Formosa	Formosa	Benitez Dario Orlando		Tratamiento Con Polímero Para Estabilizado Granular En Calles Paraguay, Ayacucho, 16, 22 Y 23 - Apertura En Calles 21, 22 Y Paraguay - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa	1	\$ 8 226 170,28	3/2/2020	30/04/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.		Movimiento De Suelo Para Alteo De Calles Paraguay, 14, 21 Y 22 - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa	1	\$ 8 401 141,48	3/2/2020	31/03/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.		Conexiones Domiciliarias De Agua Y Cloaca En Manzanas 20, 69, 70, 75, 76, 81, 82, 93, 94 Y Colocación De Cestos De Basura Para 466 Viv. - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa - Capital	1	\$ 8 601 689,45	3/2/2020	30/04/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.		Movimiento De Suelo Para Alteo De Calles Urbino, 15, 16 Y 23 - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa - Capital - Provincia De Formosa	1	\$ 8 542 526,41	3/2/2020	31/03/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.		Movimiento De Suelo Para Alteo, Estabilizado Granular Y Construcción De Alcantarillas Y Limpieza De Cunetas En 31 Viviendas - Laguna Blanca - Dpto. Pilcomayo - Provincia De Formosa	1	\$ 10 079 159,37	3/2/2020	31/03/20
PILCOMAYO	PILCOMAYO	Procon S.R.L.		Limpieza General, Repintado De Paramentos Interiores Y Cambio De Aberturas Y Reparación De Luminarias En 31 Viviendas - Laguna Blanca - Dpto. Pilcomayo - Provincia De Formosa	1	\$ 6 842 184,76	3/2/2020	31/03/20
Pilcomayo	Pilcomayo	Procon S.R.L.		Movimiento De Suelo Para Alteo De Calles Fotheringham, Salin, Ayacucho, Fotheringham Y 16 - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa	1	\$ 10 080 794,48	5/2/2020	30/04/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.		Adicional 1 De Trabajos Complementarios En Sector Costanero - B° Lagunas - Formosa - Provincia De Formosa	-----	\$ 1 400 523,18	13/3/2020	31/03/20

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

Ing. HECTOR ENRIQUE BALDI  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructura de agua y Obras Complementarias Terminadas por Operadoras FONAVI.

JURISDICCION: FORMOSA		OPERATORIA : DEMANDA LIBRE		2020		Planilla N° 3.1.7	
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM REAL
Formosa	Formosa	Fisa S.R.L	Adicional 1 De Sistema De Desagues Cloacales Del B° Laguna Siam- Equipamiento De Estacion Elevadora De Líquidos Cloacales Y Cautera De Impulsión- Formosa- Capital -	-----	\$ 1 411 034,45	13/3/2020	29/05/20
Formosa	Formosa	Pereño Monica Isabel	Adicional 1 De Renovaciones, Complementarios Y Equipamientos Varios En Edificio Sede Del I.P.V.- Capital- Provincia De Formosa -	-----	\$ 1 597 494,79	20/3/2020	30/04/20
Formosa	Formosa		Adicional 1 De Ampliac Y Refacc En Delegac Del I.P.V En Laguna Blanca (Dpto Plomayo) Y Centro Participativo B° Guadalupe - Refacc De Sede I.P.V En B° Nueva Formosa - Rejovac Y Complet De Viv B° N Formosa Y E.Tonati (Dpto Formosa).	-----	\$ 1 596 937,85	19/3/2020	30/04/20
Formosa	Formosa	Ibabadilla Gabriel Omar	Movimiento De Suelo, Construcción De Muro De Contención Escaleras Y Rampas Para Discapacitados, Trabajos Varios - B° Laguna Siam - Formosa	1	\$ 10 071 964,29	16/3/2020	29/05/20
Formosa	Formosa	Arena S.R.L	Adicional N°1 Movimiento De Suelo, Construcción De Muro De Contención, Escaleras Y Rampas Para Discapacitados, Trabajos Varios - B° Laguna Siam - Formosa	-----		1/12/2020	28/12/20
Formosa	Formosa	Arena S.R.L	Ejecución Obras Complementarias Para Planta De Tratamiento De Líquidos Cloacales - Etapa 1 - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa - Capital	1	\$ 10 073 193,73	7/3/2020	29/05/20
Formosa	Formosa	Soluciones Constructivas S.R.L	Adicional 1 De Construcción Espacio De Circulación, Recreación Y Servicios Integrales- Etapa 5 - En Mz. 103- Bordo Sur Oeste- L. Rural 41- Barrio Nira, Sta De Guadalupe, Capital- Provincia De Formosa -	-----	\$ 1 551 715,69	3/4/2020	30/04/20
Formosa	Formosa	Zucchet Piero Enzo	Adicional 1 De Tratamiento Con Polímero Para Estabilizado Granular En Calles Salta, Frondizi, 15 Y Apertura De Calle 16- Lote Rural 153- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	-----	\$ 1 705 142,78	16/4/2020	30/04/20
Formosa	Formosa	Benitez Darío Orlando	Adicional 1 De Tratamiento Con Polímero Para Estabilizado Granular En Calles Paraguay, Ayacucho, 16, 23 Y 23- Apertum En Calles 21, 22 Y Paraguay- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	-----	\$ 1 644 960,62	16/4/2020	30/04/20
Formosa	Formosa	Benitez Darío Orlando	Ampliación Tramo De Cautera De Reemplazo De Colector Máximo Cloacal En Area B° Guadalupe- Lote Rural 41- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 075 251,25	6/4/2020	29/05/20
Formosa	Formosa	Soluciones Constructivas S.R.L	Col De Cond Pluv En Esq Y Accesos Vehic Y Obras Comp En B° Nueva Fsa (L. R. 132, 140 Y 150)- Recon De Calles, Entrip Y Obras Comp En B° El Porvenir (L. Rural 9 Baj)- Capital- Pcia De Fsa	1	\$ 10 081 690,68	15/4/2020	30/06/20
Formosa	Formosa	P & P Ingeniería Y Constructora S.R.L	Conex Domic De Agua Y Cloaca, Repar De Lum, Limp De Cuncetas, Const De Alcant Y Est Granular En Mz 152 Y 155- Mov De Suelo P/Alceo De Calles Y Rel En Centros De Mz- B° 1° De Mayo II- Clorinda- Dpto	1	\$ 10 080 666,42	20/4/2020	29/05/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L	Pilozomazo- Pcia De Fsa				
Formosa	Formosa		Construcción De Estabilizado Granular Con Polímero, Alcantarillado, Limpieza De Cuncetas Y Alcantarillas- Barrio Nueva Formosa- L.R. N° 132- Sector L. Formosa- Provincia De Formosa	1	\$ 10 073 926,59	6/5/2020	30/06/20
Formosa	Formosa	Rojlan Marcos Moises	Reordenamiento Urbano Y Obras De Infraestructura Publica Y Privada- B° Oberto Mz. 70- Formosa-	1	\$ 9 762 592,23	12/5/2020	31/07/20
Formosa	Formosa	Garay Selia Raquel	Adicional 1 De Ejecución Obras Complementarias Para Planta De Tratamiento De Líquidos Cloacales- Etapa 2- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Provincia De Formosa-	-----	\$ 10 074 873,08	6/5/2020	31/07/20
Formosa	Formosa	Soluciones Constructivas S.R.L	Formosa- Provincia De Formosa-				
Formosa	Formosa	Soluciones Constructivas S.R.L	Conexiones Cloacales Domiciliarias Contas Y Largos- Colocación De Alcantarillas De 600Mm En Lote Rural 132- Barrio Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 7 574 085,79	19/5/2020	30/06/20
Formosa	Formosa	Distribuidora C.E.M. S.R.L					

Ing. HECTOR LUIS BALDO  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. : FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructura de vialidad y Obras Complementarias Terminadas por Operadoras FONAVI.

2019

JURISDICCION:FORMOSA				OPERATORIA : DEMANDA LIBRE		Platilla N° 3117	
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM REAL
Formosa	Formosa	Swagmakers Humberto Elias	Construcción De Estabilizado Granular Con Polímero Y Limpieza De Cunetas- Barrio Nueva Formosa- L.R. N° 149- Sector Iv- Formosa- Provincia De Formosa.	1	\$ 10.020.105,91	15/6/2020	31/08/20
Formosa	Formosa	Benitez Dario Orlando	Obra Red Vial Completamiento De Calles De Riego Con Polímero Y Cordon Cuneta De Hormigon - Barrio Los Inmigrantes Y Stella Maris - Lote 3 Bis - Formosa.	1	\$ 8.324.278,02	5/6/2020	31/08/20
Formosa	Formosa	Horizonte S.R.L.	Otra - Estabilizado Granular Con Polímero, Alcanarillado Y Limpieza De Cunetas Y Alcantarillas - B° 8 De Marzo - 3° Etapa - Formosa.	1	\$ 10.079.302,05	12/6/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Adicional I De Movimientos De Suelo Extraordinarios- Parterres, Banquinas Y Zonas De Cunetas- Sector I- B° Las Orquídeas -	-----	\$ 2.011.343,34	8/7/2020	31/08/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Adicional I De Movimientos De Suelo Extraordinarios - Parterres, Banquinas Y Zonas De Cunetas - Sector Iii - B° Las Orquídeas - Formosa Capital.	-----	\$ 1.950.048,85	23/7/2020	31/08/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Adicional I De Movimientos De Suelo Extraordinarios- Parterres, Banquinas Y Zonas De Cunetas- Sector Ii- B° Las Orquídeas- Formosa Capital- Provincia De Formosa.	-----	\$ 1.911.888,32	8/7/2020	31/08/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Remodelación Integral De Areas Para Nueva Sede De La Dirección De Catastro Y Tularización- Etapa I- Edificio Ipv- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 8.517.508,92	14/7/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	Perezo Monica Isabel	Pintura En Fachada De Las Torres 110-111-12-59 Del B° Guadalupe- Provincia De Formosa.	1	\$ 10.010.264,24	22/7/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Garay Selva Raquel	Sanamiento De Canales De Drenaje, Construcción De Camara Pluvial Y Colocación De Cables De 1000Mm- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 9.359.615,25	8/7/2020	31/08/20
Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Sanamiento Canales De Desagües Sobre Calle José M. Urbano- Lote Rural 131- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 10.081.961,10	7/7/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Benitez Dario Orlando	Construcción De Estabilizado Granular Con Polímero, Alcanarillado Y Profundización De Cunetas- Barrio Nueva Formosa- L. R. N° 149- Sector I- A- Formosa- Provincia De Formosa.	1	\$ 10.050.003,66	17/7/2020	31/08/20
Formosa	Formosa	Roglan Marcos Moises	Adicional I De Parquización, Albolado Y Coberturas Verdes De Vía Pública Etapa Ii- Lote 3 Bis- Formosa- Stella Maris, Los Inmigrantes Y Las Orquídeas- Provincia De Formosa.	-----	\$ 1.400.979,92	3/8/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Roglan Marcos Moises	Adicional I De Col De Cond Pluv En Esq Y Accesos Vehic Y Obras Comp En B° Nueva Fsa (L. R. 132, 149 Y 150)- Recon F De Calles, Enrip Y Obras Comp En B° El Porvenir (L. Rural 9 Bish- Capital- Pcia De Fsa	-----	\$ 2.015.786,01	15/8/2020	31/08/20
Formosa	Formosa	P & P Ingenieria Y Constructora S.R.L.	Adicional I De Reordenamiento Urbano Y Obras De Infraestructura Publica Y Privada- B° Olvero Mz. 70- Formosa.	-----	\$ 1.935.834,78	19/8/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Garay Selva Raquel	Construcción De Camara Para Ejecución De Servicios Y Demoliciones Varas- Av Los Pumas- Tramo Ii- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 10.057.594,61	3/8/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Mateo Gerardo Daniel	Reedificación Estación Elevadora De Líquidos Cloacales 7 Bis, Del B° Republica Argentina Y Conexión A Acueductos B° Stella Maris- Lote 3 Bis Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	\$ 9.457.465,36	6/8/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Miga S.A.	Reconformación De Desagüe Pluvial En Calle 16 Entre Av Los Pumas Y Salta- Etapa I- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa.	1	10061443,92	7/8/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	Benitez Dario Orlando	Construcción De Estabilizado Granular Con Polímero Y Profundización De Cunetas- Barrio Nueva Formosa- L. R. N° 149- Sector Iii- Formosa- Provincia De Formosa.	1	\$ 10.081.819,14	25/8/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	P & P Ingenieria Y Constructora S.R.L.					

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
L.P.V. - FORMOSAIng. REYES ALBERTO DALGOVO  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
L.P.V.



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT  
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3. Obras de Infraestructura de agua y Obras Complementarias Terminadas por Operadoras FONAVI.

JURISDICCION: FORMOSA

OPERATORIA : DEMANDA LIBRE

2020

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM REAL
Formosa	Formosa	Daeos S.R.L.	Provision De Conductos Pluviales Y Obras De Captacion Sobre Calle 19, Entre Avenidas Los Pumas Y Arturo Frondizi- Etapa 1- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa	1	\$ 10.081.893,07	14/8/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ejecucion De Conductos De Desagues Pluviales Y Obras De Captacion Sobre Calle 19, Entre Av. Los Pumas Y Av. Dr. Arturo Frondizi- Etapa 1- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10.081.974,98	12/8/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ejecucion De Alcantarilla En Interseccion De Av. Los Pumas Y Los Paraisos- Camara Derivadora De Caudales- Cuenca Este Racho El Pueblo- Etapa 1- L.R. 131, 132, 113, Y 114- B° Nueva Fsa Y Sagrado Corazon De Jesus- Capital- Prov. De Fsa	1	\$ 10.081.367,68	11/8/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ejecucion De Alcantarilla En Interseccion De Av. Los Pumas Y Los Paraisos- Camara Derivadora De Caudales- Cuenca Este Racho El Pueblo- Etapa 2- L.R. 131, 132, 113, Y 114- B° Nueva Fsa Y Sagrado Corazon De Jesus- Capital- Prov. De Fsa	1	\$ 10.081.367,68	19/8/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Apertura De Cunetas En Mz. 89 A 93- Saneamiento De Cunetas En Mz. 53, 63 A 67, 75 A 79, 88 Y 89- Perfilado De Calles 19, Paraguay, Ayacucho Y Av. Dr. A. Frondizi- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10.079.952,73	19/8/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Benitez Dario Orlando	Saneamiento Canal De Desague Sobre Calle 24 Y Av. Arturo Frondizi Hasta Interseccion Canal Frías- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10.081.868,15	4/8/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	P & P Ingenieria Y Constructora S.R.L.	Adicional 1 De Col De Cond Pluv En Esq Y Accesos Vehic Y Obras Comp En B° Nueva Fsa (L. R. 132, 149 Y 150)- Reconft De Calles, Enrip Y Obras Comp En B° El Porvenir (L. Rural 9 Bis)- Capital- Fca De Fsa	-----	\$ 2.015.786,01	15/8/2020	28/08/20
Formosa	Formosa	Garry Sela Raquel	Adicional 1 De Reordenamiento Urbano Y Obras De Infraestructura Publica Y Privada- B° Obispo Mr. 70- Formosa-	-----	\$ 1.935.834,78	19/8/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Mateo Gerardo Daniel	Construccion De Camara Para Ejecucion De Servicios Y Demoliciones Varias- Av. Los Pumas- Tramo II- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10.057.594,61	3/8/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Mijesa S.A.	Readecuacion Estacion Elevadora De Liquidos Cloacales 7 Bis, Del B° Republica Argentina Y Conexion A Acueductos B° Stella Maris- Lote 3 Bis Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 9.437.465,36	6/8/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Benitez Dario Orlando	Reconformacion De Desague Pluvial En Calle 16 Entre Av. Los Pumas Y Salta- Etapa 1- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	10061443,92	7/8/2020	28/12/20
Formosa	Formosa	P & P Ingenieria Y Constructora S.R.L.	Construccion De Estabilizador Granular Con Polimero Y Profundizacion De Cunetas- Barrio Nueva Formosa- L. R. N° 149- Sector III- Formosa- Provincia De Formosa -	1	\$ 10.081.819,14	25/8/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Daeos S.R.L.	Provision De Conductos Pluviales Y Obras De Captacion Sobre Calle 19, Entre Avenidas Los Pumas Y Arturo Frondizi- Etapa 1- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa	1	\$ 10.081.893,07	18/8/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ejecucion De Conductos De Desagues Pluviales Y Obras De Captacion Sobre Calle 19, Entre Av. Los Pumas Y Av. Dr. Arturo Frondizi- Etapa 1- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10.081.974,98	2/8/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L.	Ejecucion De Alcantarilla En Interseccion De Av. Los Pumas Y Los Paraisos- Camara Derivadora De Caudales- Cuenca Este Racho El Pueblo- Etapa 1- L.R. 131, 132, 113, Y 114- B° Nueva Fsa Y Sagrado Corazon De Jesus- Capital- Prov. De Fsa	1	\$ 10.081.367,68	11/8/2020	30/10/20

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

ING. HECTOR ENRIQUE GALDOVO  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas por Operadoras FONAVI.

JURISDICCION:FORMOSA

2020

OPERATORIA : DEMANDA LIBRE

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM REAL
Formosa	Formosa	Procon S.R.L	Ejecucion De Alcantarilla En Interseccion De Av. Los Pumas Y Los Paraisos- Camara Derrivadora De Caudales- Cueta Este Racho El Pucio- Etna 2- L.R. 131, 132, 133, Y 134- B° Nueva Fia Y Sagrado Corazon De Jesus- Capital- Prov. De Fia	1	\$ 10 081 367,68	19/8/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L	Apertura De Cunetas En Mz. 89 A 92- Saneamiento De Cunetas En Mz. 53, 63 A 67, 75 A 79, 88 Y 89- Perfilado De Calles 19, Paraguay, Ayacucho Y Av. Dr. A. Frondizi- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 079 952,73	19/8/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Benitez Darro Orlando	Saneamiento Canal De Desague Sobre Calle 24 Y Av. Arturo Frondizi Hasta Interseccion Canal Fina- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 081 868,15	4/8/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Ingenieria Siglo XXI S.R.L	Adicional 1 De Desagues Pluviales Definitivos Y Obras De Arte En Av. Los Pumas- Etna 1 (Desde Calle 13 Hasta Calle 18)- Lotes Rurales 149 Y 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	-----	\$ 1 388 087,24	1/9/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Ingenieria Siglo XXI S.R.L	Adicional 1 De Desagues Pluviales Definitivos Y Obras De Arte En Av. Los Pumas- Etna 2- (Construccion Camaras Desde Calle 13 Hasta Calle 18)- Lotes Rurales 149 Y 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	-----	\$ 1 382 948,63	1/9/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Ingenieria Siglo XXI S.R.L	Adicional 1 De Desagues Pluviales Definitivos Y Obras De Arte En Av. Los Pumas- Etna 3 (Desde Calle 23 Hasta Calle 20)- Lotes Rurales 149 Y 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	-----	\$ 1 226 034,66	15/9/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Ingenieria Siglo XXI S.R.L	Adicional 1 De Desagues Pluviales Definitivos Y Obras De Arte En Av. Los Pumas- Etna 4 (Desde Calle 20 Hasta Calle 18)- Lotes Rurales 149 Y 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	-----	\$ 1 201 233,67	15/9/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Ingenieria Siglo XXI S.R.L	Adicional 1 De Desagues Pluviales Definitivos Y Obras De Arte En Av. Los Pumas- Etna 5 (Desde Calle 13 Hasta Calle 23)- Lotes Rurales 149 Y 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	-----	\$ 867 394,58	15/9/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Soluciones Constructivas S.R.L	Adicional 1 De Rehabilitacion Integral Del Sistema De Desague Cloacal Externo Y Conexiones Cloacales Domiciliarias - L. Rural 149 - B° Nueva Formosa - Capital	-----	\$ 1 372 449,47	4/9/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Benitez Darro Orlando	Adicional 1 De Movimientos De Suelo Extraordinarios - Parterres, Banquinas Y Zonas De Cunetas - B° Los Inmigrantes - Formosa Capital -	-----	\$ 1 746 438,83	11/9/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Rojan Marcos Moises	Adicional De Construccion De Estabilizado Granular Con Polimero, Alcantarillado, Limpieza De Cunetas Y Alcantarillas- Barrio Nueva Formosa- L.R. N° 132- Sector F- Formosa- Provincia De Formosa	-----	\$ 2 003 500,40	15/9/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L	Apertura De Calles Y Movimiento De Suelo Para Alivio Y Conformacion De Calles 17 A 21- Paraguay Y Av. Dr. A. Frondizi- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 079 954,86	1/9/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	Horizonte S.R.L	Construccion De Estabilizado Granular Con Polimero Y Profundizacion De Cunetas- Barrio Nueva Formosa- L. R. N° 149- Sector B-A- Formosa- Provincia De Formosa -	1	\$ 9 747 380,74	15/9/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	Procon S.R.L	Ejecucion De Conductos De Desagues Pluviales Y Obras De Captacion Sobre Calle 19, Entre Av. Los Pumas Y Av. Dr. Arturo Frondizi- Etna 2- Lote Rural 149- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 081 722,86	16/9/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	Soluciones Constructivas S.R.L	Intervencion De Cañeria Y Rehabilitacion De La Red De Agua Potable- Sector 1- Etna 1- L. Rural 41- B° Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 080 644,44	5/10/2020	30/10/20
Formosa	Formosa	Sagita Construcciones E Ingenieria S.R.L	Reintervencion De Cañeria Y Rehabilitacion De La Red De Desague Cloacal- Sector 1- Etna 1- Lote Rural 41- B° Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 070 998,62	5/10/2020	30/10/20

Ing. ANTONIO MANUEL ULLA  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

Ing. HENRIQUEZ VALDIVIA  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT - SECRETARIA DE HABITAT

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

3.Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas por Operaterias FONAVI.

JURISDICCION:FORMOSA

2010

OPERATORIA : DEMANDA LIBRE

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ULTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO REAL	FECHA TERM REAL
Formosa	Formosa	Ez Estudios S.A.S	Construccion Espacio De Circulacion, Recreacion Y Servicios Integrales- Etapa 6- En Mz. 103- Bordo Sureste- L. Rural 41- Barrio Ntra. Sra. De Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 072 807,20	6/10/2020	28/12/20
Formosa	Formosa	Daccos S.R.L.	Provision De Conductos Pluviales Y Obras De Captacion Sobre Calle 19, Entre Avenidas Los Pumas Y Arturo Frondizi- Etapa 2- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 081 912,45	9/10/2020	28/12/20
Formosa	Formosa	Garay Salsa Raquel	Construccion De Estabilizado Granular Con Polimero Y Profundizacion De Cunetas- Barrio Nueva Formosa- L. R. N° 149- Sector I- B- Formosa- Provincia De Formosa -	1	\$ 9 864 435,33	1/10/2020	28/12/20
Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Adicional 1 De Limp Canal Frías D/Av Los Pumas A Calle 16- Apert De Canal Y Alc S/Calle 19- Col De Alc S/Av Los Pumas E/Av Los Paraisos Y Riacho El Puel- Alc En L. Rural 150- San Y Comp De Rpio S/Av Los Pumas	-----	\$ 1 415 498,62	2/11/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	Soluciones Constructivas S.R.L.	Adicional 1 De Ejecucion Obras Complementarias Para Planta De Tratamiento De Liquidos Cloacales - Etapa 1 - Lote Rural 150 - B° Nueva Formosa - Capital	-----	\$ 1 948 762,42	19/11/2020	28/12/20
Formosa	Formosa	Soluciones Constructivas S.R.L.	Ejecucion Obras Complementarias Para Planta De Tratamiento De Liquidos Cloacales- Etapa 2- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 076 873,08	19/11/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	Swagemakers Humberto Elias	Adicional 1 De Construccion De Estabilizado Granular Con Polimero Y Limpieza De Cunetas- Barrio Nueva Formosa- L. R. N° 149- Sector IV- Formosa- Provincia De Formosa -	-----	\$ 1 980 894,79	9/11/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	Garay Salsa Raquel	Adicional 1 De Pintura En Fachada De Las Torres 110-111-12-59 Del B° Guadalupe- Provincia De Formosa -	1	\$ 1 990 468,09	10/11/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	Rodas S.R.L.	Adicional 1 De Saneamiento De Canales De Drenaje- Construccion De Camara Pluvial Y Colocacion De Callos De 1000Mm- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	-----	\$ 1 868 083,55	2/11/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	Constructora San Benito S.R.L.	Construccion De Estabilizado Granular Con Polimero, Alcantarillado Y Profundizacion De Cunetas- Barrio Nueva Formosa- L. R. N° 149- Sector I- B- Formosa- Provincia De Formosa -	1	\$ 10 073 518,09	20/11/2020	30/09/20
Formosa	Formosa	Constructora San Benito S.R.L.	Alcantarillado Y Profundizacion De Cunetas- Barrio Nueva Formosa- L. R. N° 149- Sector I- B- Formosa- Provincia De Formosa -	-----	\$ 2 008 763,59	27/11/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	P & P Ingenieria Y Constructora S.R.L.	Adicional 1 De Construccion De Estabilizado Granular Con Polimero Y Profundizacion De Cunetas- Barrio Nueva Formosa- L. R. N° 149- Sector I- B- Formosa- Provincia De Formosa -	-----	\$ 2 014 905,38	25/11/2020	30/11/20
Formosa	Formosa	Bobadilla Gabriel Omar	Remodelacion De Locales En Centro Comercial (Modulo 1- Etapa 2 Y Modulo 2- Etapa 1)- B° Guadalupe- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 14 114 717,12	6/11/2020	28/12/20
Formosa	Formosa	Soluciones Constructivas S.R.L.	Ejecucion Obras Complementarias Para Planta De Tratamiento De Liquidos Cloacales- Etapa 1- Lote Rural 150- B° Nueva Formosa- Capital- Provincia De Formosa -	1	\$ 14 111 023,02	5/11/2020	28/12/20
SUBTOTAL				73			
TOTAL							

Ing. ANTONIO MARGELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

Ing. ANTONIO MARGELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARÍA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

1. Obras de Infraestructuras de vialidad y Obras Complementarias en Ejecución por Programas Federales

2020

Planilla N° 3. LE.P.F.

OPERATORIA: PLAN NACIONAL DE VIVIENDA LINEA DE ACCION 1 " Promocion de la Vivienda Social"													
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT. INFRA		ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
					EJEC	PARAL		REAL	REAL	REAL	PREV	REAL	PREV
FORMOSA	FORMOSA	15605844/17	Ingenieria Siglo Xxi S.R.L.	Pavimentacion Av. Los Pumas - Tr. 1: Ambas Manos De Av. 24 A Calle 13 - B° Nueva Formosa	1	-----	54.728.865,48 \$	15/1/2018		89,84	100,00%	---	---
FORMOSA	FORMOSA	15605844/17	Mateo Gerardo Daniel	Pavimentacion Av. Los Pumas - Tr. 2: Ambas Manos De Calle 11 A Av. Los Paraísos, Incluyendo Canal Central Revestido - B° Nueva Formosa	1	-----	80.570.900,47 \$	15/1/2018		92,53	100,00%	---	---
FORMOSA	FORMOSA	15605844/17	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	Red Frontista De Cloacas - Sector 1 (Grupos 1, 2, 3, 9, 10, 11 Y 15) - L. Rural 131 - B° Nueva Formosa	1	-----	8.566.173,63 \$	15/1/2018		90,1	91,81%	---	---
FORMOSA	FORMOSA	15605844/17	Distribuidora C.E.M. S.R.L.	Red Frontista De Cloacas - Sector 2 (Grupos 4 A 8, 12, 13, 14, 16, 17, 20 Y 21) - L. Rural 131 - B° Nueva Formosa	1	-----	12.629.038,75 \$	15/1/2018		85,04	87,00%	---	---
SUBTOTAL					4								
TOTAL													

Fuente:

Ing. Héctor Enrique Dalbó  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.

Ing. ANTONIO MARCELO UGEL  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT - SECRETARIA DE HÁBITAT

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS - FONAVI

Obras de Infraestructura de nexo y Obras Complementarias Terminadas, por Programas Federales.

2020

Planilla N° 3. I.T. P.F.


JURISDICCIÓN: Formosa

OPERATORIA: PLAN NACIONAL DE VIVIENDA LÍNEA DE ACCIÓN I " Promoción de la Vivienda Social"

OPERATORIA: PLAN NACIONAL DE VIVIENDA LINEA DE ACCION I " Promocion de la vivienda Social													
DEPARTAMENTO	LOCALIDAD Y/O PROYECTO	ACU	EMPRESA	DESCRIPCION / PROYECTO	CANT	ÚLTIMO MONTO CONTRACTUAL	FECHA INICIO		FECHA TERM		PLAZOS (meses)		MORA en %
							REAL		REAL		CONTRACTUAL	REAL	
										</			

Fuente:

  
Ing. H. TIGR ENRIQUE DALZOGUO  
DIRECTOR DE OBRAS  
I.P.V.

  
Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2020

Planilla N° 4.2.

Operatoria y Programa\*: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA - TECHO DIGNO

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2020, por Operatoria y Programa

N° Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Documento legal	En recuperero	No ingresadas a recuperero
1828	PILCOMAYO	20 VIV. 19 COMUNES Y 1 VIV. PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA-GRUPO 1- 7 PALMAS. DPTO PILCOMAYO	20	EN TRAMITE			
1829	PILCOMAYO	20 VIV. 19 COMUNES Y 1 VIV. PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA-GRUPO 2 - 7 PALMAS. DPTO PILCOMAYO	20	EN TRAMITE			
Total			40				
Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2021							
Nota							
* Indicar Fonavi - (seguido por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (seguido por la denominación del Programa)							
** El Número de Identificación de la Obra solicitada es el que se le asignó para su ejecución , y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3. V.T. o 3. V.E.							

*Dr. Leon Gustavo Benito*  
SECTOR INVESTIGACION SOCIAL  
L.P.V. - FORMOSA

Dr. LEON GUSTAVO BENITO  
DCCION. DE ADJUDICACION  
Y CONTROL  
L.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2020

Operatoria y Programa\*: FO, NA, VI.

Cantidad de viviendas entregadas en el ejercicio 2020, por Operatoria y Programa

Nº Identif. Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cant viv. entregadas	C/ Res. Adjudicación en Venta	C/ otro Document o legal	En recuperero	No ingresadas a recuperero
2157	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE			
2161	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE			
2159	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE			
2165	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE			
2188	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE			
2158	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE			
2191	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE			
2161	PILCOMAYO	48 VIV. CLORINDA Bº 1 DE MAYO MZ 155 Y MZ 156- 6 VIV.	6	EN TRAMITE			
Total			48				
Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2021							
Nota							
* Indicar Fonavi - (segundo por la denominación del Programa) ; o Plan Federal - (segundo por la denominación del Programa)							
* El Número de Identificación de la Obra solicitado es el que se le asignó para su ejecución y con el que se informa el avance de la obra en las Planillas 3, V.T. o 3, V.E.							

Dr. Leon Gustavo Benito  
DCCION. DE ADJUDICACION  
Y CONTROL  
I.P.V. - FORMOSA

Dr. Leon Gustavo Benito  
DCCION. DE ADJUDICACION  
Y CONTROL  
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIEND  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2020

Operatoria y Programa\* PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA: "TECHO

Viviendas entregadas a familias con discapacidad ( adaptadas y comunes)

Nº Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del	Vivienda adaptada	Vivienda común
1828	PILCOMAYO	42 VIVIENDAS - SIETE PALMAS	1	MOTRIZ	SI	NO
1829	PILCOMAYO	42 VIVIENDAS - SIETE PALMAS	1	MOTRIZ	SI	NO
Total			2			

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2021

Lic. María Luján Granada  
DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIAL  
I.P.V. - FORMOSA



Lic. LEON GUSTAVO BENITO  
DCCION. DE ADJUDICACION  
Y CONTROL  
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: Formosa

Año 2020

Operatoria y Programa\*: FO. NA. VI.

Viviendas entregadas a familias con discapacidad

Nº Identific.de Obra**	Departamento	Localidad y/o Proyecto	Cantidad de viviendas	Discapacidad del beneficiario	Vivienda adaptada	Vivienda común
2161	PILCOMAYO	41 VIVIENDAS - CLORINDA	1	MOTRIZ	NO	SI
2158	PILCOMAYO	42 VIVIENDAS - CLORINDA	1	VISUAL	NO	SI
Total			2			

Fuente: Direccion de Investigacion Social. 2021

*[Signature]*  
Lic. Mariana Laura Granada  
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL  
I.P.V. - FORMOSA



CON GUSTAVO BENITO  
CON. DE ADJUDICACION  
Y CONTROL  
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2020

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Modalidad urbana

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/20

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 7.500	31.113	15.528	46.641	85,60	
7.500 a 15.000	3.626	874	4.500	8,26	
15.000 a 22.500	1.239	396	1.635	3,00	
22.500 a 30.000	565	166	731	1,34	LI
30.000 a 37.500	282	86	368	0,68	
37.500 a 45.000	175	53	228	0,42	
45.000 a 52.500	104	32	136	0,25	
52.500 a 60.000	62	13	75	0,14	LP
60.000 a 67.500	41	7	48	0,09	
67.500 a 75.000	26	5	31	0,06	
75.000 o mas	87	9	96	0,18	
<b>TOTAL</b>	<b>37.320</b>	<b>17.169</b>	<b>54.489</b>	<b>100,00</b>	

Fuente: Direccion de Investigacion Social. JUNIO 2021

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2020, aportado por el Direccion de Estadística y Censo de la Provincia de Formosa.

*Lic. María Laura Granada*  
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL  
I.P.V. - FORMOSA



*Dr. LEON GUSTAVO BENITO*  
DIRECCION DE ADJUDICACION  
Y CONTROL  
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION:

Año 2020

Planilla N° 4.1.1.

Modalidad Urbana

Demanda de grupos familiares con integrante con discapacidad por tramos de ingreso, acumulado hasta 31/12/2020

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 7.500	44	2	46	69,70	
7.501 a 15.000	18	0	18	27,27	
15.001 a 22.500	2	0	2	3,03	
22.501 a 30.000	0	0	0	0,00	LI
30.001 a 37.500	0	0	0	0,00	
37.501 a 45.000	0	0	0	0,00	
45.001 a 52.500	0	0	0	0,00	
52.501 a 60.000	0	0	0	0,00	LP
60.001 a 67.500	0	0	0	0,00	
67.501 a 75.000	0	0	0	0,00	
75.001 o mas	0	0	0	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>100,00</b>	
Fuente: Direccion de Investigacion Social. JUNIO 2021					

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2020, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.

*[Firma]*  
Lic. María Laura Granada  
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL  
I.P.V. - FORMOSA

LEON GUSTAVO BENITO  
DIRECCION DE ADJUDICACION  
Y CONTROL  
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2020

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Modalidad Urbana

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, ejercicio 2020.

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%
0 a 7.500	69	16	85	8,42
7.501 a 15.000	122	6	128	12,67
15.001 a 22.500	153	8	161	15,94
22.501 a 30.000	178	5	183	18,12
30.001 a 37.500	121	3	124	12,28
37.5001 a 45.000	95	2	97	9,60
45.0001a 52.500	72	3	75	7,43
52.501 a 60.000	42	1	43	4,26
60.001 a 67.500	32	0	32	3,17
67.501 a 75.000	18	0	18	1,78
75.001 o mas	64	0	64	6,34
<b>TOTAL</b>	<b>966</b>	<b>44</b>	<b>1.010</b>	<b>100</b>

Fuente: Direccion de Investigacion Social. JUNIO 2021

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2020, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.

*Lia María López Granada*  
DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIAL  
I.P.V. - FORMOSA

Jr. LEON GUSTAVO BENITO  
DCCION. DE ADJUDICACION  
Y CONTROL  
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2020

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.

Modalidad Aborigen

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/20

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 7.500	66	2481	2547	98,57	
7.501 a 15.000	22	15	37	1,43	
15.001 a 22.500	0	0	0	0,00	
22.501 a 30.000	0	1	0	0,00	LI
30.001 a 37.500	0	0	0	0,00	
37.501 a 45.000	0	0	0	0,00	
45.001 a 52.500	0	0	0	0,00	
52.501 a 60.000	0	0	0	0,00	LP
60.001 a 67.500	0	0	0	0,00	
67.501 a 75.000	0	0	0	0,00	
75.001 o mas	0	0	0	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>2497</b>	<b>2584</b>	<b>100,00</b>	
Fuente: Direccion de Investigacion Social. JUNIO 2021					

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2020, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.

*Lic. María Laura Granada*  
DIRECTORA INVESTIGACION SOCIAL  
I.P.V. - FORMOSA

*Dr. LEON GUSTAVO BENITO*  
DCCION. DE ADJUDICACION  
Y CONTROL  
I.P.V. - FORMOSA





MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Registro de Demanda

Año 2020

JURISDICCION:

Planilla N° 4.1.


Modalidad Rural

Demanda de grupos familiares inscriptos por tramos de ingreso, acumulada al 31/12/20

Tramos de Ingresos	Capital	Interior	Total	%	
0 a 7.500	10	4061	4071	99,44	
7.501 a 15.000	5	18	23	0,56	
15.001 a 22.500	0	0	0	0,00	
22.501 a 30.000	0	0	0	0,00	LI
30.001 a 37.500	0	0	0	0,00	
37.501 a 45.000	0	0	0	0,00	
45.001 a 52.500	0	0	0	0,00	
52.501 a 60.000	0	0	0	0,00	LP
60.001 a 67.500	0	0	0	0,00	
67.501 a 75.000	0	0	0	0,00	
75.001 o mas	0	0	0	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>4079</b>	<b>4094</b>	<b>100,00</b>	
Fuente: Direccion de Investigacion Social. JUNIO 2021					

OBSERVACION: los datos utilizados en el cuadro que antecede se basan en la Canasta Basica de Alimentos y Total a diciembre de 2020, aportado por el Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia de Formosa.

  
MARÍA LAURA GRANADA  
DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIAL  
FORMOSA

  
GUSTAVO BENITO  
IN. DE ADJUDICACION  
Y CONTROL  
FORMOSA





MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS  
FEDERALES

4. Precio de Venta y cuota de Amortización

JURISDICCION: FORMOSA

Operatoria y Programa: FONAVI Y FEDERAL


Planilla N° 4.3.

Información de la Planilla 4.3 no registra datos motivo de no haber nuevos proyectos de obras dados de Alta correspondientes a los programas fonavi y federal durante el ejercicio anual 2020.

Fuente: Dirección de Recuperos

  
C.P. CAROLINA BONDAROWIEZ  
DEPARTAMENTO COBRANZAS  
I.P.V. - FORMOSA



  
EDRO ARIAS  
OPTO. LIQUIDACIONES  
I.P.V. - FORMOSA

  
C.P. ROCIO S. ROGLAN  
A/C. DIRECCIÓN DE RECUPEROS  
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2020

JURISDICCION: FORMOSA.

Planilla N° 4.4.3

Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos (a dic. 2020) - FO.NA.VI.

I) Cantidad de viviendas con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas ***
17906	8403	9503	3565
I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos **	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados
<b>TOTAL:</b>			

Fuente: Dirección de Recuperos.,

Nota

- \* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo de amortización vencido pero aún con deuda pendiente.
- \*\* Factura, Descuento por planilla de haberes, Débito automático, etc
- \*\*\* Canceladas: acumulado histórico



P. CAROLINA BONDAROWIEZ  
DEPARTAMENTO COBRANZAS  
L.P.V. - FORMOSA

EDRO ARIAS  
LIQUIDACIONES  
L.P.V. - FORMOSA

C.P. ROCIO S. ROGLAN  
A/C. DIRECCIÓN DE RECUPEROS  
L.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

JURISDICCION: FORMOSA.

Año 2020

Planilla N° 4.4.3

Situación de Facturación de Viviendas, Soluciones Habitacionales y Terrenos (a dic. 2020) - Plan Federal

I) Cantidad de viviendas con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para vivienda**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de viv. canceladas ***
8640	5812	2828	8
I) Cantidad de soluciones habitacionales con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para soluciones habitacionales**	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de soluciones habitacionales canceladas
2004	374	1630	0
I) Cantidad de terrenos con crédito vigente*	II) Cantidad de obligaciones de pago emitidas para terrenos **	III) Diferencia entre I y II	IV) Cantidad de terrenos cancelados
283	5	278	3
<b>TOTAL:</b>			

Fuente: Dirección de Recuperos.

Nota

\* Debe reflejar el total de cuentas activas, más aquellas con cobro suspendido por algún motivo, más aquellas con plazo de amortización vencido pero aún con deuda pendiente.

\*\* Factura, Descuento por planilla de haberes, Débito automático, etc

\*\*\* Canceladas: acumulado histórico



*[Signature]*  
P. CAROLINA BONDAROWIEZ  
DEPARTAMENTO COBRANZAS  
I.P.V. - FORMOSA

*[Signature]*  
PEDRO ARIAS  
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES  
I.P.V. - FORMOSA

*[Signature]*  
C.P. ROCIO S. RUPLAN  
A/C. DIRECCIÓN DE RECUPEROS  
I.P.V. FORMOSA



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

Año 2020

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 4.4.4


Motivos de no emisión de obligación de pago en cuentas con crédito vigente a dic. 2016	
Usurpadas/Intrusadas	50
Desadjudicadas	974
En juicio/viv. con medidas cautelares	
Cobro suspendido	
Con período de gracia/Emisión con diferimiento/viviendas con hipoteca en segundo grado	1465
Viviendas Rurales sin inicio de cobro	2255
Viviendas de pueblos Originarios sin inicio de cobro	1684
Viviendas Urbanas sin inicio de cobro	
Entregadas sin resolución de adjudicación	
Sin precio determinado	
Cuentas con plan de refinanciación aún no ingresado	
Cuentas de planes cuyo período de amortización ha concluido, pero mantienen deuda	5485
Otros motivos (especificar)	
<b>Total</b>	<b>11913</b>

Otras Situaciones	Cantidad
Comodatos sin cargo	2
Viviendas de servicio	416

Fuente: Dirección de Recuperos y Dirección de Adjudicaciones y Control.

PEERO ARIAS  
DPTO. LIQUIDACIONES  
I.P.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA BONDAROWIEZ  
DEPARTAMENTO COBRANZAS  
I.P.V. - FORMOSA



C.P. ROCIO S. ROGLAN  
A/C. DIRECCION DE RECUPEROS  
I.P.V. FORMOSA





MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI Y PLANES FEDERALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Ejercicio 2020

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla Nº 4.4.1.FONAVI Y PLANES FEDERALES

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	3.369.269,46		57.692,33		1.069.959,28	4.496.921,07
Febrero	2.625.878,22		86.768,47		1.065.937,71	3.778.584,40
Marzo	2.424.988,48		0,00		1.067.126,73	3.492.115,21
Abril	782.609,94		0,00		1.080.399,89	1.863.009,83
Mayo	1.391.410,52		0,00		1.082.949,75	2.474.360,27
Junio	1.908.542,81		0,00		1.085.339,21	2.993.882,02
Julio	2.227.503,09		0,00		1.063.467,95	3.290.971,04
Agosto	2.050.008,01		0,00		1.149.643,05	3.199.651,06
Setiembre	2.452.929,10		0,00		976.292,36	3.429.221,46
Octubre	2.178.762,34		0,00		1.045.388,22	3.224.150,56
Noviembre	2.121.301,42		0,00		1.040.815,09	3.162.116,51
Diciembre	2.877.219,48		0,00		1.046.189,99	3.923.409,47
TOTALES	26.410.422,87		144.460,80		12.773.509,23	39.328.392,90

Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS  
STE DPTO LIQUIDACIONE  
L.P.V. - FORMOSA

CAROLINA BONDAR  
DEPARTAMENTO COORDINANZAS  
L.P.V. / FORMOSA



C.P. ROCIO S. ROGLAN  
A/C. DIRECCION DE RECUPEROS  
L.P.V. FORMOSA

**MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT**  
**SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA**

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

**5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo**

**OPERATORIA: FONAVI**

**JURISDICCION: FORMOSA**


**Ejercicio 2020**


**Planilla Nº 4.4.1. FONAVI**


Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	2.315.365,51		57.692,33		571.304,95	2.944.362,79
Febrero	1.660.936,67		86.768,47		574.305,65	2.322.010,79
Marzo	1.637.747,06		0,00		567.075,61	2.204.822,67
Abril	368.081,73		0,00		578.012,66	946.094,39
Mayo	765.246,27		0,00		580.799,71	1.346.045,98
Junio	1.192.108,20		0,00		575.709,57	1.767.817,77
Julio	1.436.468,56		0,00		555.329,82	1.991.798,38
Agosto	1.194.805,19		0,00		641.774,58	1.836.579,77
Setiembre	1.690.206,99		0,00		469.031,14	2.159.238,13
Octubre	1.258.597,12		0,00		541.765,13	1.800.362,25
Noviembre	1.268.745,58		0,00		534.817,18	1.803.562,76
Diciembre	1.973.430,29		0,00		531.518,98	2.504.949,27
<b>TOTALES</b>	<b>16.761.739,17</b>		<b>144.460,80</b>		<b>6.721.444,98</b>	<b>23.627.644,95</b>

**Fuente: Dirección de Recuperos**




  
**P. CAROLINA BONDAROWIEZ**  
 DEPARTAMENTO COBRANZAS  
 I.P.V. FORMOSA

  
**PEDRO ARRIAS**  
 JEFE DPTO. LIQUIDACION  
 I.P.V. FORMOSA

  
**C.P. ROCIO S. ROGLAN**  
 A/C. DIRECCIÓN DE RECUPEROS  
 I.P.V. FORMOSA





MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Recupero por Cuota de Amortización y Ahorro Previo

OPERATORIA PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2020

Planilla N° 4.4.1.Plan FCV

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL RECUPERO 6
Enero	1.053.903,95		0,00		498654,33	1552558,28
Febrero	964.941,55		0,00		491632,06	1456573,61
Marzo	787.241,42		0,00		500051,12	1287292,54
Abril	414.528,21		0,00		502387,23	916915,44
Mayo	626.164,25		0,00		502150,04	1128314,29
Junio	716.434,61		0,00		509629,64	1226064,25
Julio	791.034,53		0,00		508138,13	1299172,66
Agosto	855.202,82		0,00		507868,47	1363071,29
Setiembre	762.722,11		0,00		507261,22	1269983,33
Octubre	920.165,22		0,00		503623,09	1423788,31
Noviembre	852.555,84		0,00		505997,91	1358553,75
Diciembre	903.789,19		0,00		514671,01	1418460,2
TOTALES	9.959.449,70		0,00		\$ 6.052.064,25	15.525.204,12

Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS  
JEFE DPTO. LIQUIDACIONES  
LP.V. - FORMOSA

C.P. CAROLINA BONDAROWIEC  
DEPARTAMENTO COBRANZAS  
LP.V. - FORMOSA



C.P. ROCIO S. ROGLAN  
A/C. DIRECCIÓN DE RECUPEROS  
LP.V. FORMOSA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

5. Facturacion por cuotas de Amortizacion y Ahorro Previo

OPERATORIA: FONAVI Y PLANES FEDERALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Ejercicio 2020

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla Nº 4.4.2 FONAVI Y PLANES FEDERALES

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	7.274.528,19		57.692,33		1.069.959,28	8.402.179,80
Febrero	7.258.535,57		86.768,47		1.065.937,71	8.411.241,75
Marzo	7.324.447,21		0,00		1.067.126,73	8.391.573,94
Abril	7.304.354,82		0,00		1.080.399,89	8.384.754,71
Mayo	7.293.486,43		0,00		1.082.949,75	8.376.436,18
Junio	7.270.041,06		0,00		1.085.339,21	8.355.380,27
Julio	7.256.508,13		0,00		1.063.467,95	8.319.976,08
Agosto	7.180.309,52		0,00		1.149.643,05	8.329.952,57
Septiembre	7.344.048,21		0,00		976.292,36	8.320.340,57
Octubre	7.263.410,17		0,00		1.045.388,22	8.308.798,39
Noviembre	7.291.463,66		0,00		1.040.815,09	8.332.278,75
Diciembre	7.503.052,16		0,00		1.046.189,99	8.549.242,15
TOTALES	87.564.185,13		144.460,80		12.773.509,23	100.482.155,16

Fuente: Dirección de Recuperos

PEDRO ARIAS  
DPTO. LIQUIDACIONES  
FORMOSA

C.P. CAROLINA BONDAROWIEZ  
DEPARTAMENTO COBRANZAS  
L.P.V. - FORMOSA



C.P. ROCIO S. ROGLAN  
DIRECCIÓN DE RECUPEROS  
L.P.V. FORMOSA



**MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT**  
**SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA**

**PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES**

**OPERATORIA: PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS**

**5. Facturación por cuotas de Amortización y Ahorro Previo**

**Ejercicio 2020**

**JURISDICCION: FORMOSA**

**Planilla N° 4.4.2. Plan FCV**

Mes	Cuotas de Amortización 1	Cuotas de Ahorro Previo 2	Cancelaciones 3	Moratorias 4	Cuotas Débitos de Haberes 5	TOTAL FACTURADO 6
Enero	5.226.406,36		0,00		498.654,33	5.725.060,69
Febrero	5.269.364,05		0,00		491.632,06	5.760.996,11
Marzo	5.276.118,01		0,00		500.051,12	5.776.169,13
Abril	5.141.526,54		0,00		502.387,23	5.643.913,77
Mayo	5.271.167,23		0,00		502.150,04	5.773.317,27
Junio	5.316.132,45		0,00		509.629,64	5.825.762,09
Julio	5.373.923,38		0,00		508.138,13	5.882.061,51
Agosto	5.455.796,04		0,00		507.868,47	5.963.664,51
Septiembre	5.400.051,74		0,00		507.261,22	5.907.312,96
Octubre	5.537.792,78		0,00		503.623,09	6.041.415,87
Noviembre	5.530.725,76		0,00		505.997,91	6.036.723,67
Diciembre	5.772.694,91		0,00		514.671,01	6.287.365,92
<b>TOTALES</b>	<b>64.571.699,25</b>		<b>0,00</b>		<b>6.052.064,25</b>	<b>70.623.763,50</b>

**Fuente: Dirección de Recuperos**

**PEDRO ARIAS**  
 JEFE OPTO LIQUIDACIONES  
 LP.V. - FORMOSA

**C.P. CAROLINA BONDAROWIEZ**  
 DEPARTAMENTO COBRANZAS  
 LP.V. - FORMOSA



**C.P. ROCIO S. ROGLAN**  
 AG. DIRECCION DE RECUPEROS  
 LP.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

JURISDICCION: 759 2020 Planilla N° 4.5.a.

1. VIVIENDAS ADJUDICADAS

1.a. Total unidades "adjudicadas" <sup>(1)</sup> desde el inicio del FONAVI

MesAño2020

desde

1978

hasta

12

2020

Total

29.669

= (dato adjudicadas a dic. 2014 + adjudicadas 2015<sup>(1)</sup>)

1.b. Solamente durante 2019

Total

88

1.c. Solamente correspondientes a Plan Federal

Total

8.648

(viv. entregadas desde el inicio del Plan Federal hasta dic.2015 )

2. VIVIENDAS ESCRITURADAS

2.a. Total unidades escrit. desde inicio del FONAVI

Total

6.368

2.b. Unidades escrituradas durante 2019

Total

0

2.c. Sólo unid. adjudicadas y escritur. en 2019

Total

0

3. DETALLE ESTADO DE TRAMITE DE ESCRITURACIONES

Con DeudaCon CréditoTotalCanceladaVigente

3.a. Viviendas Escrituradas

1.121

5.247

=

6.368

( \* )

3.b. Viviendas con Escrituración en trámite

1108

9.110

=

10.218

3.c. Viviendas sin iniciar trámite de Escrituración

934

12.149

=

13.083

3.d. TOTAL

3.163

26.506

=

29.669

( \* \* )

( \* ) Coincidente con 2.a.

( \* \* ) Coincidente con 1.a.

Adjudicadas: (1) se contabilizarán todas las viviendas entregadas en el ejercicio , con Resolución de adjudicación en venta o cualquier otro documento legal emitido por el organismo que habilite al beneficiario a la ocupación legal de la unidad y los créditos individuales para construcción o compra de vivienda, terminados en el ejercicio.

Fuente:

Ag. HECTOR WALTER BARRIENTOS  
DIRECTOR  
Dcción. Catastro y Titularización  
I.P.V. - Formosa

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI-PROGRAMAS FEDERALES

4. Adjudicación y Escrituración de Unidades

Año 2020

JURISDICCIÓN:

Planilla N° 4.5

4. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

4.a. Organismo Provincial	0
4.b. Escribanía de Gobierno	100
4.c. Colegio de Escribanos (por Convenio )	0
	0
4.d. Escribanías Particulares	
TOTAL	100

5. MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA ESCRITURACIÓN

(Indicar porcentajes donde corresponda)

5.a. Documentación ( planos, dominio, mensuras, doc. final de obra, etc.)	25,15
5.b. Situación Legal de los adjudicatarios ( document. personal incompleta, situaciones familiares,etc)	39,55
5.c. Capacidad Operativa de las Entidades actuantes	35,3
5.d. Situación derivada de la Ocupación Irregular de las unidades	
5.e. Otro motivo (especificar)	
TOTAL	100

Observaciones:

Fuente:

Agrím. HECTOR WALTER BARRIENTOS  
DIRECTOR  
Dcción. Catastro y Titularización  
I.P.V. - Formosa

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. FORMOSA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT

5. Utilización de Fondos

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2020

Planilla N° 5.1.

MES	I. INGRESOS						II. EGRESOS					III. SALDO = (I - II)	
	Transfencias FONAVI	Descuento Ley 25 570	Total Recupero	Subtotal	Ingresos Prog Federales	Otros Ingresos	TOTAL INGRESOS	Total Invertido en Obras	Comisiones de Serv y Bancarias	Otros Egresos	TOTAL EGRESOS	Saldo del Mes	Saldo Acumulado
	1	2	3	4 = (1+2+3)	5	6	7 = (4+5+6)	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (7 - 11)	13
Saldo Inicial													704 062 218,72
Enero	85 442 065,52		5 517 589,41	90 959 654,93	103 969 587,98	11 678 045,36	206 607 288,27	31 370 877,85	1 858 440,81	9 797 842,78	43 027 161,44	163 580 126,83	867 642 345,55
Febrero	82 000 710,47		2 678 970,75	84 679 681,22	991 296,40	13 053 072,74	98 724 050,36	42 300 235,08	3 352 152,30	10 391 669,10	56 044 056,48	42 679 993,88	910 322 339,43
Marzo	69 909 295,99		3 504 993,18	73 414 289,17	0,00	13 182 812,55	86 597 101,72	63 664 235,18	1 468 592,96	11 896 064,32	77 028 892,46	9 568 209,26	919 890 548,69
Abril	63 902 068,48		1 801 968,16	65 704 036,64	0,00	13 265 966,49	78 970 003,13	81 537 483,51	1 236 983,15	11 552 142,80	94 326 609,46	-15 356 606,33	904 533 942,36
Mayo	66 574 552,12		2 458 308,59	69 032 860,71	0,00	2 920 345,31	71 953 206,02	83 674 174,15	1 131 628,54	2 023 871,19	86 829 673,88	-14 876 467,86	889 657 474,50
Junio	67 234 955,70		3 019 207,82	70 254 163,52	0,00	21 040 880,90	91 295 044,42	92 706 318,89	1 188 187,91	12 650 667,19	106 545 173,99	-15 250 129,57	874 407 344,93
Julio	88 405 882,44		3 272 270,91	91 678 153,35	0,00	26 918 579,34	118 596 732,69	66 248 279,15	1 190 664,45	26 159 697,13	93 598 640,73	24 998 091,96	899 405 436,89
Agosto	103 937 554,91		3 150 109,70	107 087 664,61	465 000,00	13 923 584,10	121 476 248,71	69 878 488,92	1 568 544,40	13 011 666,43	84 458 699,75	37 017 548,96	936 422 985,85
Setiembre	110 075 403,16		3 386 984,11	113 462 387,27	83 332 152,97	14 329 925,83	211 124 466,07	91 813 632,35	1 848 814,12	12 700 835,25	106 363 281,72	104 761 184,35	1 041 184 170,20
Octubre	90 991 695,53		3 193 248,87	94 184 944,40	29 118 743,02	15 820 231,99	139 123 919,41	111 464 222,08	3 420 601,74	12 548 616,58	127 433 440,40	11 690 479,01	1 052 874 649,21
Noviembre	106 003 362,56		3 278 146,73	109 281 509,29	0,00	15 791 381,91	125 072 891,20	154 913 727,96	2 129 120,36	13 609 172,32	170 652 020,64	-45 579 129,44	1 007 295 519,77
Diciembre	146 194 305,10		4 874 759,78	151 069 064,88	67 539 817,23	20 146 638,99	238 755 521,10	241 650 491,30	1 892 575,16	19 472 089,02	263 015 155,48	-24 259 634,38	983 035 885,39
TOTAL	1 080 671 851,98	-	40 136 558,01	1 120 808 409,99	285 416 597,60	182 071 465,51	1 588 296 473,10	1 131 232 166,42	22 286 405,90	155 814 334,11	1 309 322 806,43	278 973 666,67	

Fuente: Siatyc



*David Cardozo*  
JEFE DPTO. CONTABLE  
I.P.V. - FORMOSA

*C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER*  
A/C DIRECCION ADM  
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Otros Ingresos Registrados en el Ejercicio - Composición

JURISDICCION: FORMOSA

Ejercicio 2020

Planilla N° 5.2.

MES	PROMEBA 1	PROSOFA 2	Pliegos y Aranceles 4	Aportes Provinciales 6	Cesiones 7	TOTAL OTROS INGRESOS
Enero	0,00	0,00	0,00	11.678.045,36		11.678.045,36
Febrero	0,00	0,00	30.000,00	13.023.072,74		13.053.072,74
Marzo	0,00	0,00	60.000,00	13.122.812,55		13.182.812,55
Abril	859.485,92	0,00	129.900,00	12.276.580,57		13.265.966,49
Mayo	0,00	0,00	30.000,00	2.890.345,31		2.920.345,31
Junio	8.726.007,37	0,00	180.600,00	12.134.273,53		21.040.880,90
Julio	0,00	0,00	155.000,00	26.763.579,34		26.918.579,34
Agosto	0,00	0,00	65.000,00	13.858.584,10		13.923.584,10
Setiembre	0,00	0,00	75.000,00	14.204.925,83	50.000,00	14.329.925,83
Octubre	0,00	0,00	159.000,00	15.661.231,99		15.820.231,99
Noviembre	0,00	0,00	142.400,00	15.648.981,91		15.791.381,91
Diciembre	0,00	0,00	277.500,00	19.869.138,99		20.146.638,99
TOTALES	9.585.493,29	0,00	1.304.400,00	171.131.572,22	50.000,00	182.071.465,51

Siafyc



*[Signature]*  
MARIO CARDOZO  
JEFE DPTO. CONTABLE  
I.P.V. - FORMOSA

*[Signature]*  
C.P. DANIEL ALBERTOSCHNEIDER  
A/C. DIRECCION ADM.  
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Ingresos Registrados en el Ejercicio por Programas Federales

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.2. FED

Ejercicio 2020

MES	PROMHIB	TECHO DIGNO INFRA	Pueblos Originarios y Rurales	Techo Digno Viv.e Infra	Habitat y Desarrollo	Plan Nacional de Vivienda	Total Ingresos Prog. Federales
Enero	1	2	3	4	5	6	7
Enero		103.969.587,98					103.969.587,98
Febrero				991.296,40			991.296,40
Marzo							0,00
Abril							0,00
Mayo							0,00
Junio							0,00
Julio							0,00
Agosto			465.000,00				465.000,00
Setiembre				6.906.169,83		76.425.983,14	83.332.152,97
Octubre						29.118.743,02	29.118.743,02
Noviembre							0,00
Diciembre				4.478.980,84		63.060.836,39	67.539.817,23
TOTALES	0,00	103.969.587,98	465.000,00	12.376.447,07	0,00	168.605.562,55	285.416.597,60

Fuente: Siafyc

*[Firma]*  
JESUS CARDOZO  
JEFE DPTO. CONTABLE  
I.P.V. - FORMOSA



*[Firma]*  
C.P. DANIEL ALBERTO SCHWEIDER  
A/C DIRECCION ADM  
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados en Obras FONAVI - Composición

Ejercicio 2020

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.5.

MES	Vivienda y Mejoramiento	Infraestructura	Equipamiento	Terrenos	Promeba III	Prosofa	TOTAL Inversion en Obras FONAVI
	1	2	3	4	5	6	7
Enero	12.023.593,54	13.537.546,85	1.986.094,47				27.547.234,86
Febrero	18.854.232,49	22.897.314,43					41.751.546,92
Marzo	17.585.051,56	41.078.418,24	2.044.057,16				60.707.526,96
Abril	16.657.481,15	20.838.453,44	276.434,77				37.772.369,36
Mayo	15.326.205,57	35.367.581,03	798.468,96				51.492.255,56
Junio	10.804.613,36	64.146.469,35	3.149.210,48		9.585.493,29		87.685.786,48
Julio	13.749.314,48	42.054.177,52	7.561.137,47				63.364.629,47
Agosto	9.152.980,30	57.030.473,60	3.695.035,02				69.878.488,92
Setiembre	23.011.773,94	48.065.099,53	1.172.949,02				72.249.822,49
Octubre	15.270.633,25	93.246.012,16	1.522.094,15				110.038.739,56
Noviembre	1.905.178,06	58.390.241,82	4.942.773,09				65.238.192,97
Diciembre	29.073.629,63	96.268.290,80	15.680.984,34				141.022.904,77
TOTALES	183.414.687,33	592.920.078,77	42.829.238,93	0,00	9.585.493,29	0,00	828.749.498,32

Fuente: Siatfyc

\* En la columna Infraestructura esta incluido El Programa Comunal

53.501.208,36



MARIO CARUZZO  
JEFE Dpto. CONTABLE  
I.P.V. - FORMOSA

Activos Egresos en obras de dicho Prgma es de

C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER  
A/C DIRECCION ADM  
I.P.V. FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT

Obras de Programas Federales

JURISDICCION: Planilla N° 5.5.1.

MES	Inversión FONAVI en PROGRAMAS FEDERALES
Enero	\$ -
Febrero	\$ 548.688,16
Marzo	\$ -
Abril	\$ 3.022.965,35
Mayo	\$ 603.803,49
Junio	\$ 31.787,98
Julio	\$ 5.769,05
Agosto	\$ -
Setiembre	\$ 4.057.111,84
Octubre	\$ 490.321,91
Noviembre	\$ 19.699.609,36
Diciembre	\$ 29.235.935,49
TOTALES	\$ 57.695.992,63



*[Signature]*  
MARIO CARDOSO  
JEFE DE O. CONTABLE  
P.V. PUNTA ARENAS

*[Signature]*  
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER  
A/C DIRECCION ADM.  
I.P.V. PUNTA ARENAS



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos Afectados a Obras Programas Federales - Composición

Ejercicio 2019

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.5. FED

MES	PROMHIB	Techo Digno Infra	Mejoramiento del Habitad de Pueblos Originarios y Rurales	Hábitat	Techo Digno	Plan Nacional Linea de Acción 1	INVERTIDO EN OBRAS
	1	2	3	4	5	6	7
Enero	3.823.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.642,99
Febrero	0,00	0,00	0,00	548.688,16	0,00	0,00	548.688,16
Marzo	0,00	0,00	0,00	2.956.708,22	0,00	0,00	2.956.708,22
Abril	0,00	0,00	0,00	3.022.965,35	40.742.148,80	0,00	43.765.114,15
Mayo	-	-	-	603.803,49	31.578.115,10	-	32.181.918,59
Junio	4.087.502,53	-	-	-	933.029,88	-	5.020.532,41
Julio	2.739.988,48	0,00	0,00	143.661,20	0,00	0,00	2.883.649,68
Agosto							0,00
Setiembre	0,00	0,00	0,00	1.031.822,66	0,00	18.531.987,20	19.563.809,86
Octubre	316.110,67	0,00	0,00	369.157,26	0,00	740.214,59	1.425.482,52
Noviembre	0,00	0,00	0,00	0,00	24.790.510,54	64.885.024,45	89.675.534,99
Diciembre	4.126.851,32	0,00	0,00	0,00	45.576.787,39	50.923.947,82	100.627.586,53
TOTALES	15.094.095,99	0,00	0,00	8.676.806,34	143.620.591,71	135.081.174,06	302.472.668,10

Fuente: Siatfyc

*[Firma]*  
MARIO CARUZZO  
JEFE DPTO. CONTABLE  
I.P.V. - FORMOSA



*[Firma]*  
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER  
A/C. DIRECCION ADM.  
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT

SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Egresos No Afectados a Obras - Composición

Ejercicio 2020

JURISDICCION: FORMOSA

Planilla N° 5.6.

MES	Comisión de Servicio 1	Comisiones Bancarias 2	Subtotal Comisiones 3 = (1 + 2)	Gastos de Funcionamiento 4	Haberes de Personal 5	Gastos de Cartera 6	Otros Impuestos Retenciones 7	Subtotal Otros Egresos 8 = (4+5+6+7)	TOTAL OTROS EGRESOS 9 = (3 + 8)
Enero	1.858.201,39	239,42	1.858.440,81	1.871.029,59	7.762.289,85	8.379,76	156.143,58	9.797.842,78	11.656.283,59
Febrero	3.352.152,30	0,00	3.352.152,30	2.170.978,50	8.069.561,72	7.254,28	143.874,60	10.391.669,10	13.743.821,40
Marzo	1.468.592,96	0,00	1.468.592,96	2.360.928,39	9.369.930,88	6.664,85	158.540,20	11.896.064,32	13.364.657,28
Abril	1.236.983,15	0,00	1.236.983,15	2.198.647,74	9.156.876,71	2.549,83	194.068,52	11.552.142,80	12.789.125,95
Mayo	1.131.628,54	0,00	1.131.628,54	1.941.268,49	5.827,99	6.126,70	70.648,01	2.023.871,19	3.155.499,73
Junio	1.178.953,83	9.234,08	1.188.187,91	3.311.322,98	9.156.596,84	9.570,48	173.176,89	12.650.667,19	13.838.855,10
Julio	1.190.664,45	0,00	1.190.664,45	2.954.129,95	22.992.924,96	11.726,87	200.915,35	26.159.697,13	27.350.361,58
Agosto	1.565.572,96	2.971,44	1.568.544,40	2.491.347,31	10.269.046,35	12.384,00	238.888,77	13.011.666,43	14.580.210,83
Setiembre	1.848.814,12	0,00	1.848.814,12	2.718.132,42	9.786.176,28	14.525,61	182.000,94	12.700.835,25	14.549.649,37
Octubre	3.417.630,30	2.971,44	3.420.601,74	2.611.965,96	9.748.496,00	12.883,86	175.270,76	12.548.616,58	15.969.218,32
Noviembre	2.127.102,24	2.018,12	2.129.120,36	3.180.485,61	10.149.730,37	12.575,99	266.380,35	13.609.172,32	15.738.292,68
Diciembre	1.886.859,60	5.715,56	1.892.575,16	3.633.922,85	15.633.498,14	13.581,09	191.086,94	19.472.089,02	21.364.664,18
TOTALES	22.263.155,84	23.150,06	22.286.305,90	31.444.159,79	122.100.956,09	118.223,32	2.150.994,91	155.814.334,11	178.100.640,01

Fuente: Siatfyc



*[Signature]*  
MARIO CARBUZZO  
JEFE Dpto. CONTABLE  
I.P.V. - FORMOSA

*[Signature]*  
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNIDER  
A/C DIRECCION ADM.  
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT


PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA Planilla N° 5.7. Ejercicio 2020

CONCEPTOS	Cuenta Banco Residual	270695/001	270695/002	270695/003	270695/004	270695/005	270695/007	270695/009	270695/010	270695/014	270695/015
<b>1. INGRESOS</b>	67.127,40	1.79.961,62	2.196.748,78	554.223,77	6.642,13	248.744,78	384.525,28	393.011,68	1.461,30	21.310,19	1.168.022,07
1.1 Transferencias FONAVI	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	11.385.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144.785.070,96	0,00
1.2 Descuento Ley 25.570											
1.3 Recupero FONAVI											
1.4 Aportes Provinciales				14.900.000,00	11.385.843,60					144.785.070,96	
1.5 Programas Federales											
1.6 Otros Ingresos											
<b>2. EGRESOS</b>	0,00	0,00	0,00	14.236.463,14	11.385.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144.785.070,96	0,00
2.1 Invertido en Obras FONAVI											
2.2 Invertido en Obras PROG FEDERALES											
2.3 Comas De Servicios y Bancarias											
2.4 Gastos de funcionamiento				12.811.725,67	11.140.545,19					22.263.155,84	
2.5 Haberes de Personal											
2.6 Otros Egresos no relacionados a Obras				1.484.737,47	245.298,41					122.100.646,09	
<b>3. TRANSFERENCIAS INTERNA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.959,03	0,00
3.1 Ingresos (++)											
3.2 Egresos (++)											
<b>4. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Venta (+) Compra (-)											
4.2 Plazos Fijos Const (+) Remios (-)											
<b>5. RESULTADO OPERATIVO (+)</b>	0,00	0,00	0,00	603.536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. SALDO FINAL (+/- S. Inicial +/- S.)</b>	67.127,40	1.79.961,62	2.196.748,78	1.157.760,63	6.642,13	248.744,78	384.525,28	393.011,68	1.461,30	21.310,19	1.168.022,07

Fuente: Syafic



*[Signature]*  
MARIO CARDOSO  
JEFE DEPTO. CONTABLE  
I.P.V. - FORMOSA

*[Signature]*  
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER  
A/C DIRECCION ADM  
I.P.V. - FORMOSA

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA

	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta
CONCEPTOS											
SALDO INICIAL	Subtotal	270820/013	Subtotal	269470/018	269470/038	269470/100	269470/122	269470/035	269470/149	Subtotal	297046
L. INGRESOS	5.221.779,00	5.983.313,52	5.983.313,52	33.028,87	25.761,96	3.910.230,95	6.500.696,95	15.829,28	213.755,69	10.699.303,70	231.452,68
1.1 Transferencias FONAVI	171.070.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.400,00	40.136.558,01	0,00	0,00	41.440.958,01	0,00
1.2 Descuento Ley 25.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
1.3 Recupero FONAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.136.558,01			40.136.558,01	
1.4 Aportes Provinciales	171.070.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
1.5 Programas Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
1.6 Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.400,00				1.304.400,00	
2. EGRESOS	170.467.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.223,32	0,00	0,00	118.223,32	0,00
2.1 Inverido en Obras FONAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2.2 Inverido en Obras PROG. FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2.3 Comas De Servicios y Bancarias	22.263.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2.4 Gastos de funcionamiento	23.952.270,86	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2.5 Haberes de Personal	122.100.956,09	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2.6 Otros Egresos no afectados a l	2.150.994,91	0,00	0,00	0,00	0,00		118.223,32			118.223,32	
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.296.892,76	0,00	0,00	-35.296.892,76	0,00
3.1 Ingresos (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.2 Egresos (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.296.892,76			35.296.892,76	
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4.1 Venta (+) Compra (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	
4.2 Plazos Fijos Const. (+) Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	
5. RESULTADO OPERATIVO (1)	603.536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.400,00	40.818.334,69	0,00	0,00	41.322.734,69	0,00
6. SALDO FINAL (+/-) Inicial +/-	5.825.315,86	5.983.313,52	5.983.313,52	33.028,87	25.761,96	5.214.630,95	11.271.138,88	15.829,28	213.755,69	16.725.145,63	231.452,68

Fuente: Syafic



*[Signature]*  
HARDO CARPOZO  
JEFE DPTO. CONTABLE  
I.P.V. - FORMOSA

*[Signature]*  
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER  
A/C. DIRECCION ADM.  
I.P.V. - FORMOSA



MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT  
SECRETARIA DE HABITAT

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIAS DEL FONAVI

5. Situación Financiera del Ejercicio

JURISDICCION: FORMOSA

CONCEPTOS	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta
26.200.174/44	26.200.174/44	26.200.207/57	26.200.386/73	26.200.325/16	26.200.556/60	26.200.655/64	26.200.656/67	26.200.668/82	26.200.669/85	26.200.789/10
76.63	76.63	20.19	10.88	10.18	38.65	3.977.235.15	53.849.723.90	2.087.78	1.498.03	2.000.00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,06	285.485.448,70	0,00	0,00	9.586.933,19
1. INGRESOS										1.080.671.851,98
1.1 Transferencias FONAVI										
1.2 Descuento Ley 25.570										
1.3 Recupero FONAVI										
1.4 Aportes Provinciales						2.459,06	19.251,10		1.439,90	
1.5 Programas Federales							285.416.597,60			
1.6 Otros Ingresos						0,00	50.000,00			9.585.493,29
2. EGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.828,48	241.695.557,15	0,00	0,00	9.586.933,19
2.1 Invertido en Obras FONAVI										9.585.493,29
2.2 Invertido en Obras PROG FEDERALES						3.100.369,42	241.676.306,05			
2.3 Comis De Servicios y Bancarias						2.459,06	19.251,10		1.439,90	
2.4 Gastos de funcionamiento										128.809,32
2.5 Haberes de Personal										
2.6 Otros Egresos no afectados a Obras										
3. TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.346,03	0,00	0,00	-426.025.138,47
3.1 Ingresos (+)							43.522.564,73			
3.2 Egresos (-)							42.099.218,70			426.025.138,47
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Venta (+) Compra (-)										
4.2 Plazos Fijos Const (-) Retiros (+)										
5. RESULTADO OPERATIVO (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100.369,42	43.790.291,55	0,00	0,00	1.080.543.042,66
6. SALDO FINAL (± S.Inicial ± 5	76.63	20.19	10.88	10.18	38.65	876.865,73	99.063.361,48	2.087,78	1.498,03	2.000,00
										844.662.044,81

Fuente: Syafic



*[Handwritten signature]*  
CARLOS CARPOZO  
JEFE DPTO. CONTABLE  
I.P.V. - FORMOSA

*[Handwritten signature]*  
C.P. DANIEL ALBERTO SCHNEIDER  
A/C. DIRECCION ADM.  
I.P.V. - FORMOSA

## 5. Situación Financiera del Ejercicio

**JURISDICCION: FORMOSA**

[illegible]

**Fuente:** Syafic

RECIBO CARRUDO  
JEFE DPTO. CONTABLE  
I.P.V. - FORMOSA



C. P. DANIEL ALBERTO SCHWEIDER  
A/C DIRECCION ADM  
I. P. V. - FORMOSA

## ANEXO DOCUMENTOS

Señor:  
SCHNAIDER, Daniel Alberto  
Director de Administración.  
Instituto Provincial de la Vivienda  
SU DESPACHO:


PROVINCIA DE FORMOSA CASA DE GOBIERNO MESA GENERAL DE ENTRADAS
FECHA: <u>27 ENE 2021</u>
IMPORTE N° <u>T-2794</u>

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el fin de informarle que habiendo efectuado el control de los egresos de la cuenta corriente N° 0100-00269470/037 **RENTAS GENERALES**, hemos detectado que con fecha 30/11/2020 se realizaron 2 (DOS) pagos, correspondientes a: O.P.P. N° 1180739 por la suma de \$ 88.405.882,44 (**PESOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS**) y la O.P.P N° 1180731 por la suma de \$ 110.075.403,16 (**PESOS CIENTO DIEZ MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES CON DIECISEIS CENTAVOS**) que debieron efectuarse por la cuenta corriente N° 0100-00269470/030 **I.P.V. – Inversión en Obras**; por lo cual se procedió a subsanar el error involuntario el día 20/01/2021, mediante 2 (DOS) transferencias de regularización desde la cuenta corriente N° 0100-00269470/030 **I.P.V. – Inversión en Obras** a la cuenta corriente N° 0100-00269470/037 **RENTAS GENERALES**, por el monto correspondiente a cada O.P.P. mencionadas anteriormente .

Por lo expuesto me dirijo a Ud. o a quien corresponda, con el objeto de informarle de las operaciones realizadas a fines de corregir la situación mencionada, adjuntando copias de los recibos de pago y de las regularizaciones pertinentes por cada una de las O.P.P.

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente.



  
C.P. Liliana Noemi Barboza  
Tesorera General de la Provincia





Provincia de Formosa  
Administración Central



**Tesorería General de la Provincia**  
**OPP N° 1180739**  
**RECIBO DE PAGO**

F.24

**DATOS DEL EMISOR DEL COMPROBANTE**

DENOMINACION: TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA  
C.U.I.T.: 30-67134287-5 Cond.IVA: Sin responsabilidad en el impuesto  
DOMICILIO: Belgrano 850

**DATOS DEL DESTINATARIO**

DENOMINACION: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA  
C.U.I.T.: 30-99906030-3 Cond.IVA: Exento  
DOMICILIO: Julio A Roca 55

**DATOS DEL COMPROBANTE**

ORDEN DE PAGO: **OPP N° 1180739 - IPV-FONAVI - 1.5.91.01 Obligaciones a Cargo del Tesoro**  
LUGAR DE PAGO: Formosa

MONTO BRUTO PAGO	\$88.405.882,44
TOTAL RETENCIONES	\$0,00
<b>MONTO NETO DEL PAGO:</b>	<b>\$88.405.882,44</b>

RECIBO PAGO N°: **2757212** PAGO TOTAL  
DESCRIPCION: IPV-FONAVI - 1.5.91 01 Obligaciones a Cargo del Tesoro  
FECHA DE PAGO: **30/11/2020**  
MONTO BRUTO: **\$88.405.882,44**

**FORMA(S) DE PAGO**

Pago Lotes de Cuenta: CE-00269470/037 GOBIERNO PCIA. FORMOSA - RENTAS  
GENERALES  
a Cuenta: 0100-00270695/012 "IPV FO NA.VI"

**\$88.405.882,44**

lunes, 30 de noviembre de 2020

Recibí de Tesorería General de la Provincia la suma de pesos OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Fecha:	.....	Hora:	.....
DNI/CUIT N°:	.....	Domicilio:	.....
Firma:	.....	Aclaración:	.....



Provincia de Formosa  
Administración Central



**Tesorería General de la Provincia**  
**Tr.SAF N° 83873**  
**RECIBO DE PAGO**

**DATOS DE LA OP**

Tr.SAF N° 83873 - REGULARIZACION DE INGRESOS A LA CTA N° 0100-00269470/037 POR EL PAGO DE LA OPP  
N° 1180739 RESOLUCION - 1 Administración Central

**Detalle de la transferencia**

\$88 405 882,44 REGULARIZACION DE INGRESOS A LA CTA N° 0100-00269470/037 POR EL PAG...  
SALDO: \$0,00

TOT. A PAGAR: \$88.405.882,44

PAGADO: \$88.405.882,44

**DATOS DE LA REPARTICION**

DENOMINACION: Administración Central  
Tesorería General . 605 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA  
N° DE CUENTA BANCARIA: CE-00269470/037-GOBIERNO PCIA. FORMOSA - RENTAS GENERALES

RECIBO PAGO N°: 2784404 PAGO TOTAL  
DESCRIPCION : REGULARIZACION DE INGRESOS A LA CTA N° 0100-00269470/037 POR EL PAGO  
DE LA OPP N° 1180739 RESOLUCION - 1 Administración  
FECHA DE PAGO 20/01/2021  
MONTO DEL PAGO: \$88.405.882,44

**FORMA(S) DE PAGO**

Pago Lotes de Cuenta: 0100-00269470/030 I.P.V. - Inversión en Obras  
a Cuenta: CE-00269470/037 GOBIERNO PCIA. FORMOSA - RENTAS GENERALES

\$88.405.882,44

miércoles, 20 de enero de 2021

Recibí de Tesorería General de la Provincia la suma de pesos OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Fecha: ..... Hora: .....  
DNI/CUIT N°: ..... Domicilio: .....  
Firma: ..... Aclaración: .....



Provincia de Formosa  
Administración Central



**Tesorería General de la Provincia**  
**OPP N° 1180731**  
**RECIBO DE PAGO**

**DATOS DEL EMISOR DEL COMPROBANTE**

DENOMINACION: TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA  
C.U.I.T.: 30-67134287-5 Cond. IVA: Sin responsabilidad en el impuesto  
DOMICILIO: Belgrano 850

**DATOS DEL DESTINATARIO**

DENOMINACION: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA  
C.U.I.T.: 30-99906030-3 Cond. IVA: Exento  
DOMICILIO: Julio A Roca 55

**DATOS DEL COMPROBANTE**

ORDEN DE PAGO: **OPP N° 1180731 - IPV-FONAVI - 1.5.91.01 Obligaciones a Cargo del Tesoro**  
LUGAR DE PAGO: Formosa

MONTO BRUTO PAGO:	\$110.075.403,16
TOTAL RETENCIONES:	\$0,00
<b>MONTO NETO DEL PAGO:</b>	<b>\$110.075.403,16</b>

RECIBO PAGO N°: **2757208** PAGO TOTAL  
DESCRIPCION: IPV-FONAVI - 1.5.91.01 Obligaciones a Cargo del Tesoro  
FECHA DE PAGO: **30/11/2020**  
MONTO BRUTO: **\$110.075.403,16**

**FORMA(S) DE PAGO**


Pago Lotes de Cuenta. CE-00269470/037 GOBIERNO PCIA. FORMOSA - RENTAS  
GENERALES  
a Cuenta: 0100-00270695/012 "IPV FO.NA.VI"

**\$110.075.403,16**

lunes, 30 de noviembre de 2020

Recibí de Tesorería General de la Provincia la suma de pesos CIENTO DIEZ MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES CON DIECISEIS CENTAVOS.

Fecha:	.....	Hora:	..... : .....
DNI/CUIT N°:	.....	Domicilio:	.....
Firma:	.....	Aclaración:	.....



Tesorería General de la Provincia  
Tr.SAF N° 83874  
RECIBO DE PAGO

DATOS DE LA OP		
Tr.SAF N° 83874 - REGULARIZACION DE INGRESOS A LA CTA N° 0100-00269470/037 POR EL PAGO DE LA OPP N° 1180731 RESOLUCION - 1 Administración Central		
Detalle de la transferencia		
\$110.075.403,16 REGULARIZACION DE INGRESOS A LA CTA N° 0100-00269470/037 POR EL PAG...		
TOT. A PAGAR: \$110.075.403,16	PAGADO: \$110.075.403,16	SALDO: \$0,00

DATOS DE LA REPARTICION	
DENOMINACION:	Administración Central
Tesorería General :	605 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
N° DE CUENTA BANCARIA:	CE-00269470/037-GOBIERNO PCIA. FORMOSA - RENTAS GENERALES

RECIBO PAGO N°:	2784393	PAGO TOTAL
DESCRIPCION :	REGULARIZACION DE INGRESOS A LA CTA N° 0100-00269470/037 POR EL PAGO DE LA OPP N° 1180731 RESOLUCION - 1 Administración	
FECHA DE PAGO	20/01/2021	
MONTO DEL PAGO:	\$110.075.403,16	

FORMA(S) DE PAGO	
Pago Lotes de Cuenta: 0100-00269470/030 I.P.V - Inversión en Obras	
a Cuenta: CE-00269470/037 GOBIERNO PCIA. FORMOSA - RENTAS GENERALES	\$110.075.403,16

miércoles, 20 de enero de 2021

Recibí de Tesorería General de la Provincia la suma de pesos CIENTO DIEZ MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES CON DIECISEIS CENTAVOS.

Fecha:	.....	Hora:	..... : .....
DNI/CUIT N°:	.....	Domicilio:	.....
Firma:	.....	Aclaración:	.....